

三頭身一次報告

工字第陸百柒拾貳號

代監督 馮恕 遜齡 監修 朱開第 牟其文 順 辦事官 蔡源 李廷瑞 等謹將

方城月臺踏蹂等處槽底劃分三段築打灰土做法尺丈分晰開後

計開

四月二十三日

方城大槽頭段由北起進深四丈三尺面濶八丈六尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步虛高七寸五分折方丈三十六丈九尺八寸

二十四日

方城大槽頭段灰土進頭二三七券二十六槽築打旱虛每券二十四下夜間落水足透

二十五日

方城大槽頭段灰土進小券八槽加倍充剝行碼一次第二段面濶八丈六尺進深四丈三尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步

第一次報告

書名 諸陵工程報告不分卷 清鈔本
卷 冊三
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 貴重-71
編號 BX9000600

[彩色首頁](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: BX9000600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-71](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本諸陵工程報告不分卷 清鈔本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷 號



崇陵頭或築打灰土製告全份

第二十七次

由第陸百柒拾貳號起
至第陸百玖拾捌號止

別置
甲 77



崇陵工程第一次報告

工字第五拾肆號

啓



崇陵工程第二次報告

工字第五拾陸號

監督謝文理 籌辦謝文理 監督謝文理 監修謝文理 辦事官謝文理

謹將廠商具報二十六至二十九日恭修

宗陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列

開單恭呈

鈞鑒

計開

現抄平子過中線

碼砌線墩

成搭圈廠

寶城分位鏟除草皮平墊地基

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現起剷石渣山



成搭圈廠

現砌線墩

以上二段興隆東昇德祥和德利藝和聚

源等廠恭修

現抄平子

成搭圈廠

以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修

現抄平子

成搭圈廠

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修

宣統元年閏二月

二十九

日





崇陵工程第三次報告

工字第五拾捌號

監督陳崇煒誠璋 張彭年 楊德年 晏安調 光緒辦事官紹慶 崇隆 崇仁謹將

廠商具報三月初一至初五日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開

單恭呈

鈞鑒

計開

抄平子過中線

碼砌線整

成搭圈廠

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券墻分位鏟除草皮起創地基

以上頭段興隆廣豐等廠恭修



現起創石渣山

成搭圈廠

碼砌線墩

以上二段興隆東昇德祥祥和德利藝和聚

源等廠恭修

現抄平子

成搭圈廠

碼砌線墩

以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修

現抄平子

成搭圈廠

碼砌線墩

碼砌線墩

碑亭牌樓門分位鏟除草皮起創地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修



宣統元年三月

初五

日



崇陵工程第四次報告

工字第陸拾號

幫監督

馮光 順 楊 年
英俊 張彭年 祁頌

辦事官

紹 隆 崇
文 路 家
嶺 文 慶 仁

謹將

廠

商具報三月初六至初十日恭修

崇陵工程詳細情形幫監督等逐日查勘無異臚列開

單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆分位鏟除草皮起創地基

碼砌線墩

成搭圈廠

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

整打山石起創石渣山

碼砌線墩

成搭圈廠

以上二段興隆東昇德祥祥和德利藝和聚

源等廠恭修

鏟除草皮

碼砌線墩

以上三段興隆天和天和賓興等廠恭修

神廚庫分位起創地基

現抄平子過中線

碼砌線墩

成搭圈廠



成搭園廠

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修

宣統元年三月

初十

日





崇陵工程第五次報告

工字第陸拾貳號

監督 林景賢 延鴻 吳敬修 幫監督戴光監修 張彭年 順銜 彭頌 辦事官 紹慶 崇仁 謝家 謝仁 謝義 謝矩
將廠商具報三月十一日至十五日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開

單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆更道泊岸分位起創地基

東西羅券牆泊岸分位起創石渣山整打山石

碼砌線墩

成搭圈廠

以上頭段興隆廣豐等廠恭修



現抄平子過中線

起創石渣山整打山石

碼砌線整

成搭圈廠

以上二段興隆東昇德祥和德利藝和聚

源等廠恭修

鏟除草皮

碼砌線墩

以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修

神廚庫分位起創地基

碼砌線墩

成搭圈廠

成塔遷廠

起創河桶

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修



宣統元年三月

十五

日



第二十一次報告

工字第叁百拾貳號

監督 蔣式理 代監督 戴燕 監修 年其汝 祁頌威 辦事官 趙啓華 許育琪
林景賢 英俊 彭光瑩 楊懿年 楊景燾 屠義矩 謹

將廠商具報八月初一日至初五日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基墾打山石出運石渣土

方城前蹊蹠起創地基出運渣土

羅券牆地基出運渣土

馬槽溝地基鏟除草皮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起創石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

馬槽溝地基鏟除草皮

以上二段藝和興隆德祥祥和德利東昇聚源等廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

進深面潤牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河桶各地基均鏟除草皮

以上三段賓興隆天和天和等廠恭修

碑亭

碑亭

牌樓門

五孔橋

神厨庫各地基均鏟除草皮

平墊地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





第二十二次報告

工字第叁百拾肆號

監督 延鴻 吳敬修 代監督 誠璋 戴燕 監修 牟其汶 楊懿年 張彭年 彭光瑩 祁頌威 辦事官 趙啟華 康耀明 楊崇燾 許育琪 陸蔭謹

將廠商具報八月初六日至初十日恭修

崇陵工程詳細情形

鈞鑒

計開

寶城地基墾打山石出運石渣土

方城前蹊際起剝地基出運渣土

羅券牆地基出運渣土

馬槽溝地基鏟除草皮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起剝石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

馬槽溝地基鏟除草皮

以上二段藝和興隆德祥和德利東昇聚源等廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

進深面闊牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河補各地基均鏟除草皮

以上三段賓興天和興隆天和等廠恭修

碑亭

碑亭

牌樓門

五孔橋

神厨庫各地基均鏟除草皮

平墊地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





第二十三次報告

工字第叁百拾陸號

監督 陳宗瑞 李兆麟 李其汶 祁頌威 康羅門 許育琪
李焜瀛 聯 彭光瑩 張彭年 楊懿年 趙啟華 屠義冠
 代監督 李兆麟 監修 彭光瑩 張彭年 楊懿年 辦事官 路厚壽 延祿 趙啟華 屠義冠 謹
 將廠商具報八月十一日至十五日內除十五日因中秋
 節放工外所有四日恭修

崇陵工程詳細情形 監督 等逐日查勘無異臚列清單恭呈
 鈞鑒

計開

寶城地基墾打山石出運石渣土

方城前蹊蹠起創地基出運渣土

羅券牆地基出運渣土

馬槽溝地基鏟除草皮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起創石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

馬槽溝地基鏟除草皮

以上三段藝和興隆德祥祥和德利東昇聚源
 等廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

進深面闊牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河桶各地基均鏟除草皮

三路三孔橋東西河桶各地基均鏟除草皮

以上三段甯興隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門

五孔橋

神厨庫各地基均鏟除草皮

平墊地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第二十四次報告

工字第叁百拾捌號

監督 紹彝 代監督 李兆麟 監修 朱綸 表廷彦 李寶詒 辦事官 楊應鏞 崇仁 楊懿年 崇慶 郭家聲 屠義矩

將廠商具報八月十六日至二十日恭修

崇陵工程詳細情形 監督 等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基鑿打山石出運石渣土

隧道分位起刨地基

方城月台前蹠蹠起刨地基出運渣土

羅券牆地基出運渣土

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起刨石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

馬槽溝地基鏟除草皮

以上二段藝和興隆德祥和德利東昇聚

源等廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

進深面濶牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河桶各地基均鏟除草皮

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

以上三段賓興隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門

五孔橋

神廚庫各地基均鏟除草皮

平墊地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第二十五次報告

工字第叁百貳拾號

代監督 田步蟾 監修 朱光綸 楊懿年 李賢詒 郭彬 郭家聲 屠義矩 辦事官 崇綬 崇仁 謹

將廠商具報八月二十日至二十五日恭修

崇陵工程詳細情形 代監督 等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基整打山石出運石渣土

隧道分位起刨地基

方城月台前踉蹠起刨地基出運渣土

羅券牆地基出運渣土

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起刨石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

馬槽溝地基鏟除草皮

以上二段藝和興隆德祥祥和德利東昇聚源等

廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

進深面潤牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河桶各地基均鏟除草皮

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

以上三段賓興與隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門

五孔橋

神廚庫各地基均鏟除草皮

平墊地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第二十六次報告

工字第叁百肆貳號

監督 林景賢 代監督 馮國勳 監修 張光熙 辦事官 呂應鏞 謹
傅蘭泰 英俊 朱光熙 李寶詒 郭家聲 屠義矩

將廠商具報八月二十六日至三十日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基鑿打山石出運石渣土

隧道分位起創地基

方城月台前踉蹠均起創大槽出運渣土現接填槽幫築打大分礪

羅券牆地基出運渣土

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿並月台地基起創石渣出運渣土

以上二段藝和興隆德利祥和德祥東昇聚源等廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

進深面濶牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河桶各地地基拉運客土平墊低窪地基

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門

五孔橋

五孔橋

神厨庫各地基均鏟除草皮並拉運客土平墊地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第二十七次報告

工字第叁百肆號

崇陵工

廠商具報九月初一日至初五日内除初五日因雨停工所有四日恭修
程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基鑿打山石出運渣土

隧道分位起創地基

方城月台前踉蹠均起創大壘出運渣土現接壘壘幫築打大夯碼
羅券牆地基出運渣土

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿並月台地基起創大壘出運渣土

以上二段藝和興隆德祥祥和德利東昇聚源等廠恭修

隆恩門

焚帛爐

東西朝房

進深面潤牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地基

東西配殿成砌線墩

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門

五孔橋



監督將式理代監督聯整監修銓林劉錫疇辦事官李廷瑞啟謹將
彭楊懿年辦事官李廷瑞啟謹將

五孔橋

神廚庫各地基均鏟除草皮並拉運客土平墊地基
以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵其程第二十八次報告

工字第叁百肆陸號



崇陵工程第二次報告

工字第叁百肆捌號

代監督

袁廷房

監修

林樹年

辦事官

中居義

謹將

廠商具報

崇陵工

程詳細情形

代監督等

逐日查勘

無異臚列

清單

恭呈

九月十一日至十五日

除十三十四日

因雨停工

所有三日

恭修

鈞鑒

計開

地宮各券分位起創大槽

寶城台基鑿打山石出運渣土

方城月台前踉蹌均起創大槽出運渣土現接槽幫築打大夯碼

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿並月台地基起創大槽出運渣土

以上三段藝和興隆德利祥和德祥東昇聚源等廠恭修

隆恩門

焚帛爐

東西朝房

進深面潤牆

東西值房

大月台

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地址

東西配殿成砌線墩

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門

五孔橋

神廚庫各地基拉運客土平墊低窪地址



崇陵工程第三次報告

工字第叁百伍拾號

代監督 田步蟾 戴燕 李兆麟 監修 楊德年 姚福同 張彭年 陳文會 辦事官 紹修 折徐世同 李綬 方寶康 謹將廠商具報

九月十六日至二十日所有五日恭修

崇陵工程詳細情形代監督等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

地宮各券分位起創大塋

寶城地基整打山石出運渣土

方城月台前踈蹠均起創大塋出運渣土現接塋槽幫築打

大夯碼

琉璃花門院內海墁下墻墊黃土築打大夯碼

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿並月台地基接墻槽幫築打大夯碼現拉運客土

以上二段藝和興隆等廠恭修

隆恩門

大月台

東西配殿均成砌線墩

焚帛爐

東西朝房

東西值房

進深面闊牆

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地址

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭成砌線墩

牌樓門

牌樓門

五孔橋

海漫

神廚庫各地基拉運容土平墊低窪地址

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第三十一次報告

丁字第叁百伍貳號

監督蔣式理代監督英俊監修錫福同楊齡年辦事官錫珍張彭年謹將廟商

具報九月二十一日至二十五日所有五日内恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮各券分位起創大槽鑿打山石出運石渣土

方城月台前踈踏均起創大槽出運渣土現接墳槽幫築打大夯碼
琉璃花門院內海墁下墳墊黃土築打大夯碼

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿並月台槽口內支搭柱子紮拴戲木攔木跨板外口槽幫
墳墊黃土築打大夯碼
現拉運客土

以上二段藝和興隆等廠恭修

隆恩門

大月台

東西配殿起創槽口墳墊黃土均成砌線墩

焚帛爐

東西朝房

進深面濶牆

東西值房

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地址

以上三段寶興興隆天和天和等廠恭修

碑亭成砌線墩起創大槽

牌樓門

牌樓門

五孔橋

海墘

神廚庫各地基拉運客土平墊低窪地址

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇慶工程第三十二次報告

工字第叁百伍肆號

監督蔣武理代監督英俊監修姚福同辦事官張彭年辦事官楊齡年辦事官陳文會辦事官方寶康辦事官徐世同謹將廠

商具報九月二十六日至三十日所有五日内恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮各券分位起刨大塹鑿打山石出運石渣土

方城月台前踉蹠均起刨大塹出運渣土現接塹塹幫築打大

券礮已齊

羅券牆外週圍起刨地基出運渣土

琉璃花門院內海墁下塹墊黃土築打大券礮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿月台及正面垂手抄脚踏蹠塹口內支搭柱子繫拴戲木

攬木跨板外口塹幫塹墊黃土築打大券礮

現拉運客土

以上二段藝和興隆等廠恭修

隆恩門地基塹墊黃土築打大券礮

東配殿及踏蹠塹口內支搭柱子繫拴戲木攬木跨板外口

塹幫塹墊黃土築打大券礮

西配殿地基塹墊黃土築打大券礮

焚帛爐地基塹墊黃土築打大券礮

東西朝房地基塹墊黃土築打大券礮

進深面濶牆

大月台

東西值房

東西值房

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地址

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭成砌線墩並

牌樓門均起創大墻接墻墻幫築打大夯碼

五孔橋

丹陛

海墁

神廚庫各地基拉運客土起創平墊低窪地址

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第三次報告

工字第叁百伍陸號

監督傅蘭泰代監督李煜瀛監修朱頌威辦事官鄭寶賢謹將

廠商具報十月初一日至初五日所有五日內恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮各券分位起創大墻鑿打山石出運石渣土

羅券牆外週圍起創地基出運渣土

琉璃花門院內海墁下墻墊黃土築打大夯碼

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿月台及正面垂手抄脚踏墻口內支搭柱子紮拴

戲木攏木跨板外口墻幫墻墊黃土築打大夯碼現拉運

客土

以上二段藝和興隆等廠恭修

隆恩門地基墻墊黃土築打大夯碼

東配殿及踏路墻口內支搭柱子紮拴戲木攏木跨板外

口墻幫墻墊黃土築打大夯碼

西配殿地基墻墊黃土築打大夯碼

東焚帛爐接墻墻幫滿墻墊黃土築打大夯碼

焚帛爐地基墻墊黃土築打大夯碼

東西朝房地基墻墊黃土築打大夯碼

進深面潤墻

大月台

東西值房

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地址

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平整低窪地址

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭並

牌樓門均起創大槽接墻槽幫築打大夸礪

五孔橋

丹陛

海墁

望柱

神廚庫各地基拉運客土起創平整低窪地址

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第三十四次報告

工字第叁百伍捌號

代監督邀齡監修

初頌成 楊齡年

代監修

崇雲 啟綸 辦事官 李廷瑞 李廣 李義 李廷

謹將

廠商具報十月初六日至初十日所有五日内恭修

崇陵工程詳細情形 監督 等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮各券分位起創大槽塹打山石出運石渣土

羅券牆外週圍起創地基出運渣土

琉璃花門院內海墁下墻塹墊黃土築打大夯碼

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿月台及正面垂手抄手踏踏槽口內支搭柱子紉拴

斂木攏木跨板外口槽幫墻塹墊黃土築打大夯碼

以上二段興隆藝和等廠恭修

隆恩門並前月台地基墻墻築打大夯碼

東配殿及踏踏槽口內支搭柱子紉拴斂木攏木跨板

外口槽幫墻塹墊黃土築打大夯碼

西配殿地基墻塹墊黃土築打大夯碼

東焚帛爐接墻墻幫滿墻塹墊黃土築打大夯碼

焚帛爐地基墻塹墊黃土築打大夯碼

東西朝房地基墻塹墊黃土築打大夯碼

進深面潤牆

大月台

東西值房

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地址

以上三段興隆天和宿興天和等廠恭修

以上三段興隆天和賓興天和等廠恭修

碑亭地基起創大墻接墻墻幫黃土觀平築打大夯碼
牌樓門起創大墻出運渣土接墻墻幫築打大夯碼

海墁

丹陛

望柱地基起創大墻接墻墻幫築打大夯碼
值房

五孔橋各座地基拉運客土平墊低窪

神廚庫井亭地基起高平墊丹陛神路低窪

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





崇慶工程第三十五次報告

工字第叁百陸拾號

代監督 戴先 劉錫時 監修 崇受 楊整年 辦事官 趙啟華 方 屠長矩 謹將廠商具

報十月十一日至十五日所有五日内恭修

崇陵工程詳細情形代監督等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮各券分位起剝大槽鑿打山石出運石渣土

羅卷牆外週圍起剝地基出運渣土

琉璃花門院內海墁下墻墊黃土築打大券礮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿月臺及正面垂手抄手踏跺外墻幫墻墊黃土

築打大券礮已齊現拆卸柱木撒木跨板已齊

墻幫裏口削鏟取平現拉運客土

以上二段藝和興隆等廠恭修

隆恩門並前月臺地基墻墻築打大券礮

東配殿及踏跺外墻幫墻墊黃土築打大券礮已齊

現拆卸柱木撒木跨板及墻幫裏口削鏟取平

東配殿前院當海墁下墻墊黃土築打大券礮

西配殿地基墻墊黃土築打大券礮

東焚帛爐接墻墻幫滿墻墊黃土築打大券礮已齊

焚帛爐地基墻墊黃土築打大券礮

東西朝房地基墻墊黃土築打大券礮

進深面闊牆

大月臺

東西值房

東西值房

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地址

以上三穀賓興興隆天和天和寺廠恭修

碑亭地基修理增口

牌樓門修理增口出運渣土

望柱地基起到大槽接墳增幫築打大夯碼

海墘

丹陛

值房

五孔橋各座地基拉運客土平墊低窪

神厨庫井亭地基起高平墊丹陛神路低窪

以上四穀萬豐中義東昇等廠恭修





崇陵工程第三十六次報告

工字第叁百陸貳號

幫監督

戴先

姚福同

張光

柏銓

幫監督

王憲章

辦事官

路廣壽

徐家

劉祖蘭

謹

將廠商具報十月十六日至二十日恭修

崇陵工程詳細情形幫監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮各券分位起到大壩壑打山石出運石渣土

羅券牆外週圍起剝地基出運渣土

琉璃花門院內海墁下壙墊黃土築打大夯礮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿月台及正面垂手抄手踏蹂增帮裡口削錐取平已齊

現拉運客土

以上二段藝和興隆等廠恭修

隆恩門並前月台地基壙增築打大夯礮

東配殿及踏蹂增帮裡口削錐取平已齊

東西配殿前院當海墁下壙墊黃土築打大夯礮

西配殿地基壙墊黃土築打大夯礮

焚帛爐地基壙墊黃土築打大夯礮

東西朝房地基壙墊黃土築打大夯礮

進深面闊牆地基壙增築打大夯礮

大月台

東西值房

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊依窪地址

以上三段賓興天和興隆天和等廠恭修

碑亭地基修理壙口



崇陵第三十七次報告

工字第叁百陸肆號

代監督李兆麟張鈞年銜光鑒修張光照柏銳代監修王憲章辦事官康龍門劉祖蘭楊崇壽謹

將厥商具報十月二十一日至二十五日恭修

崇陵工程詳細情形代監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮各券分位起到大壘鑿打山石出運渣土

羅券牆外週圍起到大壘出運渣土

琉璃花門院內海墁下墁墊黃土築打大夯碼已齊

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿現拉運客土

以上二段藝和興隆等廠恭修

隆恩門並月臺地基墁牆築打大夯碼

東西配殿前院當海墁下墁墊黃土築打大夯碼已齊

西配殿地基墁墊黃土築打大夯碼

焚帛爐地基墁墊黃土築打大夯碼

東西朝房地基墁墊黃土築打大夯碼

進深面闊牆地基墁牆築打大夯碼

大月臺

東西值房

三路三孔橋東西河桶各地基拉運客土平墊低窪地

以上三段興隆天和甯興天和等廠恭修

碑亭地基修理墁口

牌樓門修理墁口出運渣土

望柱地基起到大壘接墁牆幫築打大夯碼

望柱地基起到大壇接墳壇幫築打大夯礮

海壇


丹陛

值房

五孔橋各座地基拉運客土平墊低窪

神廚庫井亭地基起高平墊丹陛神路低窪

以上四穀萬豐中義東昇等廠恭修





首夏工次致京電一件
仲泉後

北京崇陵工程處轉倫貝子澤公鹿中堂同鑒
頭段各處試打樣樁均難深入地勢既高全係
石底使用洋灰甚不合宜已與延監督遐監修
詳細覈議即將做法冊倒三七灰土改為正三七
灰土與打樁打用洋灰同樣堅固已飭廠遵辦
其妥籌善法及請安摺擬十五日遞洵真





致工程處電底

北京

崇陵工程處延蔣兩監督工密途次安姚道福同在
滬幫同料理一切八月隨從入都此時住班望
為少變癡霰印





蔣延
兩監督稟函

欽命籌辦海軍大臣

王

爺

鈞

鑒

工字第肆百肆拾捌號

王爺鈞鑒敬肅者竊章京等自達
星節數月於茲緬想

鈞顏時深馳慕恭閱各項報紙敬悉

行旌所蒞無不輸誠歡迓欽感曷勝就誌

旅邸安綏舟車暢適私衷尤所欣慰茲聞歐西各國
均經

遍閱計日可至俄京正擬專修蕪稟將近日工程情
形恭報

左右適接譚以張參贊轉傳

電諭仰見

燭照萬里藻慮周詳茲將現辦工程情形逐件
詳細開明另單呈

閱並鈔錄奏稿三件附片一件頭段廠商冬令停工
交活單二件伏惟

垂察敬叩

爵安章京延鴻式理謹肅 冬月十七日





咨直隸總督派員赴工辦理審判事並指撥
義地電





崇陵工程第一百一次報告

工字第伍百捌拾叁號

監督傅蘭泰代監督 錫 珍 鈺 林 鈺 樸 張 彭 年 李 世 芳 啟 隆
陳 光 弼 陳 文 會 監 修 聶 憲 潘 崇 雲 李 廷 瑞 康 謹 門
增 熙 遜 齡 廷 順 致 志 潛 辦事官 尚 久 敷 康 光 麟 謹 將
蔡 國 恭 葆 昌 文 關 恩 露 蘇

廠商具報十月初一日至初五日恭修

崇陵工程詳細情形 監督 鈞鑒

計開

寶城地宮內東西龍鬚溝溝蓋並背後石料現下銀錠灌漿

金券分位現安海漫土襯背底豆渣石料

琉璃花門兩邊龍鬚溝過梁石現已安齊現下銀錠灌漿

大罩棚現繫內裏各戲木繩標並墻墊迄西地址

方城地基成砌埋深大棚內裏繫標

羅券牆刨挖地基出運渣土

整打石料

砍磨細甃

節灰溜土

以上頭段廣豐興隆等廠恭修

隆恩殿 碼砌礫墩成砌土襯背底埋深灌漿搗砌攔土灌漿現築打

填廂大夯灰土

琉璃花門三座台基埋深背底石料現安第一層已齊

東西二座月台現安背底石料

石台五供

整打石料

砍磨細甃

東北來水河現在剝墻並斬打石料

東北來水河現在剗墻並鑿打石料

拉運容土

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

以上二段興隆祥和藝和聚源德利德祥東昇合盛祥等廠恭修

隆恩門碼砌礫墩搗砌攔土築打填廂灰土

小月台築打填廂灰土

大月台成砌埋深已齊

東配殿碼砌礫墩成砌埋深搗砌攔土安砌土襯灌漿築打填

廂大夯灰土

東進深紅牆下更道泊岸成砌埋深安砌土襯灌漿成砌護脚

甌泊岸散水背底築打大夯灰土

西配殿碼砌礫墩按縫下鐵銀錠搗砌攔土灌漿隨築打大

夯碼填廂灰土

西焚帛爐安砌青白石土襯隨砌背後甌灌漿

東西朝房碼砌礫墩成砌埋深搗砌攔土築打填廂灰土

鑿打石料

砍磨細甌

篩灰篩土

現拌灰土

以上三段天和賓興興隆天和等廠恭修

碑亭豆渣石水盤分位填廂搗當隨曲尺礫墩均安齊一層

上面現下鐵銀錠

牌樓門安豆渣石底墊一層隨墊鐵捶加江米汁灌漿上面

下鐵銀錠

東神厨豆渣石第二層礫墩下鐵銀錠已齊現安第三層

東神厨豆渣石第二層礫墩下鐵銀錠已齊現安第三層

礫墩穩墊鐵搗灌漿接砌大城甃埋深攔土週圍散水築打
大夯礮灰土

北庫填廂地址築打大夯礮灰土第六步已齊

南庫成安豆渣石第二層礫墩已齊隨墊鐵搗灌漿搗
砌攔土埋深用新樣甃隨露明台基礎細甃干擺背後砌
新樣甃灌漿築打第四步灰土

省牲亭內池底第二層底墊安齊現下鐵銀錠

西面丹陛裏外口黃土襯平築打大礮等工

墊打青白豆渣石料

砍磨細甃

篩灰篩土

現拌灰土

起創地址

五孔平便橋西一座地基創增開挖馬道清理洩水溝平
墊料廠等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐永德等廠恭修



崇陵工程第一百二次報告

工字第五百捌拾伍號

監督紹彝代監督 柏銳 年其文 張志潛
力鈞 齡監修 聶憲潘 鈺 樸
崇張彭年 變葆 昌 順
 辦事官 李廷瑞 李世芳 啟 隆 閻 恩 露
光文 瀾 康 維 麟
 謹

將廠商具報十月初六日至初十日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異開列清單恭呈
 鈞鑒

計開

寶城地宮內東西龍鬚溝溝蓋並背後石料現下銀錠灌漿

金券分位現安海墁土襯背底豆渣石料

琉璃花門兩邊龍鬚溝過梁石現已安齊現下銀錠灌漿

大罩棚現繫內裏各戲木繩標並墻墊迤西地址

方城地基成砌埋深第一層

羅券牆剝挖地基出運渣土

鑿打石料

砍磨細磚

篩灰溜土

以上頭段廣豐興隆等做恭修

隆恩殿碼砌礮墩並台幫背底搗砌攔土及台基背後磚灌漿築

打填廂灰土

琉璃花門東西二座月台現安背底石料第一層已齊

中一座月台現安背底石料

石台五供

鑿打石料

砍磨細磚

東北來水河現在剝墻並鑿打石料

東北來水河現在剗墻並鑿打石料

拉運客土

八旗營房大圍現做洩水溝並平墊地基

以上三段興隆祥和藝和聚源德利德祥東昇合盛祥等廠恭修

隆恩門碼砌礫墩成砌埋深已齊現搗砌攔土築打填廂灰土

小月台築打填廂灰土

大月台成砌埋深已齊

東配殿安砌土襯及背後磚灌漿築打填廂灰土

東進深紅牆下更道泊岸埋深築打護牙灰土

西配殿碼砌礫墩已齊成砌埋深磚已齊搗砌攔土築打大

夯碼填廂灰土第十一步

西焚帛爐安砌青白石土襯已齊

東西朝房碼砌礫墩成砌埋深搗砌攔土均已齊築打

填廂灰土

鑿打石料

砍磨細磚

篩灰篩土

現拌灰土

以上三段宿興隆天和天和等廠恭修

碑亭內豆渣石水盤分位底墊並填廂搗當隨曲尺礫墩

均下銀錠

牌樓門安豆渣石底墊一層隨墊鐵捶加江米汁灌漿上

面下鐵銀錠南北面踉躑背底砌大城磚灌漿

五孔大券橋成安豆渣石裝板穩墊鐵捶

東神厨安砌豆渣石第三層礫墩已齊填廂築打大



崇陵工程第一百三十三次報告

工字第五百捌拾柒號

砍磨細磚

東北來水河現在剝增並整打石料

拉運客土

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

以上三段東昇德利藝和興隆祥和聚源德祥合盛祥等廠恭修

隆恩門搗砌攔土築打填廂灰土均已齊

小月台築打填廂灰土

東西配殿整

東西進深紅牆

西焚帛爐俱滿蓋黃土一層

東西朝房築打填廂灰土均已齊

整打石料

砍磨細磚



以上三段天和賓興興隆天和等廠恭修

碑亭豆渣石下一層上面均下鐵銀錠

牌樓門豆渣石底墊一層安齊下鐵銀錠

省牲亭內池底現安豆渣石底墊第三層已齊週圍大城

磚搗當均灌漿

南庫安豆渣石碌墩第二層齊隨下鐵銀錠

東神廚豆渣石碌墩第三層安齊隨下鐵銀錠又安第

四層碌墩已齊隨墊鐵捶週圍搗砌埋深攔土大新樣

磚灌漿四面台基露明砌大干擺澄漿停城磚四角

安青白石埋頭填廂地址築打大夯碼灰土至第十一步

五孔券橋墻內現安豆渣石底墊隨墊鐵捶

整打青白豆渣石料

鑿打青白豆渣石料

砍磨細磚

篩灰篩土

現拌灰土

起刨地址

五孔平便橋西一座地基刨墻平墊料廠等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐永德等廠恭修





崇陵工程第一百四號報告

工字第伍百捌拾玖號

代監督 李兆麟 張彭年 錫珍
陳兆麟 李經邁 黃開文 吳燕紹
 監修 李經邁 蔡國器 蔡啟齡
 代監督 蔡國器 蔡啟齡
 辦事官 蔡源祥 李世芳 李廷瑞 李廣義 呂應麟 王樹森
 銅林 謹

將廠商具報十月十六至二十日恭修

崇陵工程詳細情形代監督等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮內全券分位現安游漫背底石料

大單棚現繫內裏餞木繩標

方城地基安砌埋深第一層第二十七路已齊現安第二十八路

大單棚現繫內裏繩標

羅券牆削挖地基出運石渣土

整打石料

砍磨細甃

篩灰溜土

以上頭段廣豐興隆兩廠恭修

隆恩殿

琉璃花門中一座現安踏踏背底石料

東一座現安踏踏背底石料

石臺五供

整打石料

砍磨細甃

東北來水河現在創增並整打石料

拉運客土

八旗營房大圍現做洩水溝並平墊地基

八旗營房大圍現做洩水溝並平墊地基

以上二段興隆祥和藝和聚源德利德祥東昇合盛祥等
廠恭修

隆恩門

小月臺築打填廂灰土已齊

東西面闊牆俱滿蓋黃土一層

東西朝房滿蓋黃土一層

清理引河洩水溝

拉運容土

鑿打石料

砍磨細執

以上三段興隆賓興天和天和等廠恭修

碑亭下一層豆渣石安鐵銀錠水盤分位底墊現安第二層穩



墊鐵推

牌樓門豆渣石底墊現下鐵銀錠

五孔券橋現安豆渣石裝板背底隨墊鐵推

省牲亭內池底豆渣石第三層現下鐵銀錠

神廚庫並南北庫各座現在用黃土蓋平以免凍裂

現在預備十六輪碑蝠墘墊起來高七尺長三大餘築打夯碼

鑿打青白豆渣石料

砍磨細執

起創地趾

五孔平便橋西一座地基創增清挖洩水溝等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐承德等廠恭修



崇陵工程第一百五次報告

工字第五百玖拾壹號

代監督 陳光弼 張彭年 張其茂 蔡國器 桂梁
張光照 李經邁 寶 監修 李經邁 寶 代監修 蔡國器 桂梁
錫珍 李經邁 寶 辦事官 蔡源 李祥 李世芳 王樹森 廣義 磨義 矩
力鈞 黃開文 榮齡 銅林 磨義 矩 謹

將廠商具報十月二十二至二十五日恭修

崇陵工程詳細情形 代監督 等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮內金券分位海墁並土襯背底石料安砌已齊現安穿

堂券並三層門洞券海墁並土襯背底石料

方城地基安砌埋深第一層已齊現下生鐵銀錠兩邊小月臺安

砌埋深第一層已齊大月臺分位安砌埋深第一層第三路

已齊現安第四路

羅券牆到挖地基出運石渣土

鑿打石料

篩灰溜土

以上頭段興隆廣豐兩廠恭修

隆恩殿碼砌礫整

琉璃花門中座現安踏踩背底石料已齊

東西各一座現均安踏踩背底石料

石臺五供

鑿打石料

砍磨細甃

東北來水河現在剝墻並鑿打石料

拉運客土

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

陳光弼 張彭年 桂梁 蔡國器 榮源 祥湛
 張光照 牟其汶 蔡國器 李廷瑞 李世芳
 李經邁 寶代監修 啟 綸 辦事官 王樹森
 黃開文 榮 齡 銅 林 廣 義 謹
 力 鈞 錫 珍 監修 永 寶 代監修 啟 綸 辦事官 銅 林 廣 義 謹
 代監督 錫 鈞 力 鈞 錫 珍 監修 永 寶 代監修 啟 綸 辦事官 銅 林 廣 義 謹
 將廠商具報十月二十至二十五日恭修

崇陵工程詳細情形 代監督 等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮內金券分位海墁並土襯背底石料安砌已齊現安穿堂券並三層門洞券海墁並土襯背底石料

方城地基安砌埋深第一層已齊現下生鐵銀錠兩邊小月臺安砌埋深第一層已齊大月臺分位安砌埋深第一層第三路已齊現安第四路



羅卷牆剝挖地基出運石渣土
鑿打石料
篩灰溜土

以上頭段興隆廣豐兩廠恭修

隆恩殿碼砌磔鑿

琉璃花門中座現安踏蹂背底石料已齊
東西各一座現均安踏蹂背底石料

石臺五供

鑿打石料

砍磨細甗

東北來水河現在剝墻並鑿打石料

拉運容土

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

以上二段興隆藝和祥和德利聚源東昇德祥合盛祥
等廠恭修

隆恩門

小月臺

大月臺

東西配殿均滿蓋黃土一層

引河內清挖洩水溝

三路三孔橋迤北剝挖撒水溝

拉運客土

鑿拉石料

砍磨細甃

以上三段興隆賓興天和天和等廠恭修



碑亭水盤分位底墊現安豆渣石第二層隨墊鐵樁已齊

又安週圍豆渣石填廂第二層穩墊鐵樁

牌樓門現安豆渣石底墊第二層隨墊鐵樁

五孔券橋現安豆渣石裝板下背底穩墊鐵樁

省牲亭內池底成安豆渣石底墊第三層下銀錠已齊隨

安第四層荷葉暗溝墊鐵樁

現在預備却十六輪碑蝠躓高七尺寬二丈長三丈有餘

築打夯碼

鑿打青白豆渣石料

砍磨細甃

起剝地址

五孔平便橋西一座地基剝墻平墊料廠等工

安第四層荷葉暗溝墊鐵樁

現在預備卸十六輪碑蝠蹟高七尺寬二丈長三丈有餘
築打夯碼

墊打青白豆渣石料

砍磨細甗

起卸地址

五孔平便橋西一座地基卸槽平墊料廠等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐永德等廠恭修





崇陵工程第一百六次報告

工字第五百玖拾叁號

張彭年 桂梁 銅林 祥湛
 李經邁 蔡國器 呂應鑄 李世芳
 李廷瑞 李廷瑞 廣蔭 謹將
 李其汶 代監修 蔡國器 辦事官
 蔡國器 啟 辦事官
 永寶 黃開文 榮齡 王樹森 屠義矩
 黃開文 榮齡 王樹森 屠義矩

廠商具報十月二十六日至三十日除二十七日二十八日掛雪免外所有三日恭修

崇陵工程詳細情形 監督 等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮內穿堂券並三層門洞券分位現安海墁並土襯背

底石料

天單棚現緊內裏柱木各餞木繩標

方城地基安砌埋深第一層已齊現下生鐵銀錠前大月臺安砌

埋深第六路已齊現安第七路

羅券牆剝挖地基出運石渣土

鑿打石料

節灰溜土

以上頭段廣豐興隆兩廠恭修

隆恩殿碼砌礫整

琉璃花門中座現安踏踏背底石料已齊

東西各一座現安踏踏背底石料

石臺五供

鑿打石料

砍磨細甃

東北來水河現在剝墻並鑿打石料

拉運容土

八旗營房大圍現做洩水溝並平墊地基

八旗營房大園現做洩水溝並平墊地基

以上二段興隆祥和藝和聚源德利德祥東昇合盛祥
等廠恭修

隆恩門

小月臺

大月臺

東西面闊牆

東西配殿均滿蓋黃土一層

引河內清挖洩水溝

三路三孔橋迤北剝挖撤水溝

拉運客土

鑿打石料

砍磨細甃

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭成安豆渣石第二層週圍填廂穩墊鐵捶

牌樓門東二間現安豆渣石第二層底墊隨墊鐵捶

牌樓門西三間成安豆渣石背底第二層

五孔券橋成安豆渣石裝板下背底一層隨墊鐵捶

省牲亭內池底豆渣石現安第四層荷葉溝底墊已齊

鑿打青白豆渣石料

砍磨細甃

五孔平便橋西一座地基剝墻平墊料廠等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐永德等廠恭修



崇陵工程第一百七次報告

工字第五百玖拾伍號

監督祝瀛元代監督 楊壽耕 穆露 蔡國器
 姚福同 朱綸 張彭年 辦事官 毓圻 方寶廉
 陳文會 鈺樸 張光宇 崇仁 李廷瑞
 世培 李承俊 謹
 業禎 李世芳 履義 矩

將廠商具報十一月初一日至初五日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮內穿堂券並三層門洞券分位現安海墁並土襯

背底石料二層門洞券分位現安海墁土襯背底石料

大罩棚現繫內外各餞木繩標

方城並前月台地基安砌埋深第一層現下生鐵銀錠

羅券牆刨挖地基出運石渣土

鑿打石料

砍磨細甌

篩灰溜土

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿碼砌礫整

琉璃花門東一座現安踏蹂背底石料已齊

西一座現安踏蹂背底石料

石台五供

鑿打石料

砍磨細甌

東北來水河現在刨槽並鑿打石料

拉運客土

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

監督祝瀛元代監督

楊壽耕 穆霽 蔡國器
姚福同 朱綸 張彭年
陳文會 鈺樸 張光宇

毓圻 方寶廉
崇仁 李廷瑞
豫震 沈承俊
世培 李綬 卿
叢楨 李世芳
屠義 矩

謹

將廠商具報十一月初一日至初五日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮內穿堂券並三層門洞券分位現安海墁並土襯

背底石料二層門洞券分位現安海墁土襯背底石料

大罩棚現繫內外各戲木繩標

方城並前月台地基安砌埋深第一層現下生鐵銀錠

羅券牆刨挖地基出運石渣土

鑿打石料

砍磨細甃

篩灰溜土

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿碼砌礫整

琉璃花門東一座現安踏蹠背底石料已齊

西一座現安踏蹠背底石料

石台五供

鑿打石料

砍磨細甃

東北來水河現在刨增並鑿打石料

拉運客土

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

八旗營房大園現做洩水溝並平墊地基

以上二段興隆祥和藝和聚源德利德祥東昇合盛祥
等廠恭修

隆恩門以及

各座工程均

鑿打石料

砍磨細甃

拉運客土

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭現安豆渣石第二層週圍填廂隨墊鐵樁

牌樓門成安豆渣石第二層底墊穩墊鐵樁

五孔券橋成安豆渣石裝板下底墊一層穩墊鐵樁

鑿打青白豆渣石料

砍磨細甃

五孔平便橋西一座地基刨墻平墊料廠等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐承德等廠恭修



崇陵工程第一百八次報告

工字第五百玖拾柒號

監督陳宗媽代監督

增煦 彭彭 彭彭

監修

彬傑 張光宇 彭年 張彭年

辦事官

崇仁 方寶康 世培 李鏡卿 毓圻 沈承俊 豫震 李廷瑞 李廷芳 董頌 唐義矩

謹

將廠商具報十一月初六日至初十日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地宮內二層門洞券分位海墁土襯背底石料安砌已齊現安

明堂券海墁土襯背底石料

大罩棚現繫柱木餞木繩標

方城並前月台地基安砌埋深第一層現下生鐵銀錠

鑿打石料

砍磨細甗

篩灰溜土

以上頭段廣豐興隆等廠恭修

隆恩殿碼砌礫墩簷礫墩第五層金礫墩第六層均已齊現下

生鐵銀錠

琉璃花門西一座現安踏路背底石料

東一座踏路背底現安銀錠

石台五供

鑿打石料

砍磨細甗

東北來水現在剗槽並鑿打石料

拉運客土

八旗營房大圈現做洩水溝並平墊地基

八旗營房大圍現做洩水溝並平墊地基

以上二段興隆祥和藝和聚源德利德祥東昇
合盛祥等廠恭修

隆恩門以及

各座工程均

鑿打石料

砍磨細甃

拉運客土

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭現安豆渣石第二層水盤分位週圍填廂已齊隨墊

鐵榦

牌樓門成安豆渣石第二層底墊穩墊鐵榦

五孔券橋現安豆渣石裝板下底墊一層穩墊鐵榦

鑿打青白豆渣石料

砍磨細甃

五孔平便橋西一座地基刨墻平墊料廠等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐永德等廠

恭修





崇陵工程第一百九次報告

王字第伍百玖拾玖號

等廠恭修

隆恩門以及

各座工程均

鑿打石料

砍磨細甃

拉運容土

以上三段賓興隆天和天和等廠恭修

碑亭現安豆渣石水盤分位週圍第二層曲尺礫墩隨墊
鐵樁

牌樓門成安豆渣石第二層底墊穩墊鐵樁

五孔券橋現安豆渣石裝板下底墊一層穩墊鐵樁

鑿打青白豆渣石料

砍磨細甃

五孔平便橋西一座地基剗增平墊料廠等工

以上四段萬豐中義天和東昇廣豐永德等廠恭修



工程處所擬之告示稿

未經用者

為出示曉諭事照得

陵寢工程何等重要在廠高固應照限趕修在各匠亦不當居奇要挾近來夫役雲集良莠不齊往往有人煽惑聚眾罷工並有種種滋鬧情形實屬目無法紀本大臣等欽奉

諭旨工程緊要匠夫人等如有罷工滋鬧情事查明首要

交地方官從重懲辦等因欽此誠恐爾等未能周知合行剴

切曉諭為此示諭各色工匠人等一體懍遵務各安

分工作切勿聽人煽惑滋生事端自示之後如再有以

上種種不法情事是爾等明知故犯非特有意與廠

高為難直是抗違

朝旨蔑視法紀本大臣等惟有飭令軍隊嚴拿首要從重

懲辦絕不寬貸至廠高人等亦不准故意抑勒苦人所

難如違一併究辦各宜懍遵毋違切切特示



存

工程告示草底

工字第柒百柒拾玖號

崇陵工程要為

所有在工此作人等均

嚴行曉諭事照得工程重大應一律安分守時以期安速減功且爾等

~~均係食毛踐土深沐~~

光朝恩德宜如何激發天良供奔走之誠以効子來

之義近見有頑民無知素習一技一藝驟以罷知本分

工為要挾視重要如見戲寔屬不謂休

自爾痛恨自諭之後如前有工作小民藉端

掛克希圖要挾祇知便己不顧要工本爵

大臣定行派兵捕拿嚴治罪如念小民無知先為誥誡

勿謂言之不預也切特諭



內電報呈

閱

王字第捌百叁號

竹工類

132

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

26/7
235
Op

Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World

STATION

TELEGRAM Nr. 8/5 Class 5 20 Words.

Given in at Liang the chwang 191 26/8 M. 25/7m

Beijing w60 8984 做 1311 子 5170 胡
0681 同 3769 王 3639 亦 6874 物 003 蓬 0579 舟 006 五 2480 日
0582 午 177 致 0934 四 6988 經 1562 2 008 人 5112 聚 242 教
0578 午 008 人 0686 向 528 物 12 隆 168 廠 079 商 332 休
940 鬧 036 共 0528 第 317 淘 317 淘 916 靠 234 雜 5079 而
6651 進 229 糖 742 履 733 頭 35 兩 6508 年 484 住 639 勤
482 院 732 韻 3764 率 036 兵 734 年 109 雁 001 7 魚 1412 將
0008 不 0443 0602 郊 468 務 142 小 156 交 0005 三 410 百
0063 五 036 六 0577 十 008 人 7389 份 168 廠 079 商 461 信
7391 飯 119 蔬 0677 各 143 就 487 諸 511 聚 242 教 0578 午
354 一 281 藥 326 游 304 民 1858 思 258 有 056 匪 1778 徒
1783 送 002 中 356 兩 191 威 040 吃 363 為 7382 肌 2076 所
6612 白 614 雜 514 骨 7408 2426 2371 0052 1579
俄 覺 援 乱 市

132

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World

STATION

TELEGRAM Nr. (2) Class Words.


Given in at the 191 H. M. /m.

7240 西 0961 在 2076 所 0008 不
034 晚 550 萬 0001 500 署 157 市 073 答 1412 將 614 雅
1466 席 2074 索 242 教 0578 年 008 人 001 住 354 第 7445
6008 要 216 9 0005 三 006 五 008 人 5079 兩 129 大 5883 眾
5028 岸 638 起 064 飯 141 對 1858 思 301 家 657 軍 439 禁
245 米 270 糖 01 廠 007 節 258 有 363 物 18 雜 003 7 之
5710 處 191 雜 91 廠 738 份 681 廠 079 商 664 3 達 3634 為
7030 用 156 工 0110 吾 074 型 999 置 297 此 654 3 舉 084 3 列
0375 耳 258 有 332 味 005 季 066 街 0109 全 091 7 廠 216 9 拿
250 昨 229 糖 742 履 733 頭 35 兩 650 年 6392 482 7 院
7325 週 608 飯 312 法 634 雜 042 出 6259 2508 基 1603 常
3127 法 036 5 638 6 起 005 季 003 之 394 由 395 基 3945 由
528 與 712 隆 2629 社 1562 7333 0001 1774 0008 不

132

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World



TELEGRAM Nr. (3) Class _____ Words _____ STATION _____

Given in at _____ the _____ 191 _____ H. _____ M. _____ /m.

4619 饭	7391 饭	0037 之	0001 一
6056 言	3423 激	2052 成	2974 此
4393 福	7312 顶	6170 诩	1681 殿
0794 育	0434 切	6307 素	0037 之
7411 钵	0795 洞	1420 示	1756 卦
0189 便	4249 知	6116 译	4798 细
3676 特	2974 岫	7193 霍	5113 问
7729 魁	0881 魁	0340 兆	7792 爵
0661 叩	1359 宥	seal	



梁格森一等書報專差送
徽子胡白

貝勒

收啟


王字第捌百拾柒號

實報公局錄

21

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

3/7
915 a
09
Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World



STATION
TELEGRAM Nr. 6120 Class 5 4 Words
Given in at Shingpaohwang the 3/7 H. 7.35 AM

散	8758	子	1311	到	5170	同	0681
目	6296	鄂	0514	節	3639	鑿	7003
	2639	電	7193	敬	3417	卷	1855
和	0440	二	0059	詢	6104	據	2834
各	0677	廠	1681	應	2019	備	0271
工	1562	價	0305	初	0443	回	0934
方	2455	能	5174	到	0451	齊	7871
初	0443	五	0063	六	0262	邱	0613
可	0668	辨	6586	到	0451	縣	3564
聲	7581	江	3068	即	0661		5000

10

47

47

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION

7 Telegrams accepted for all Telegraph Stations In the World

Telegrams accepted for all Telegraph Stations In the World

STATION TELEGRAM Nr. 731 Glass ✓ Words.

STATION TELEGRAM Nr. Class Words.

Given in at Shanghai the 1911 M. ✓

Given in at the 1911 H. M. /w

Peking was 898 子 胡 1311 170
 0681 6396 勒 19 3639 6874 7003 0243 0063
 2480 2483 1470 1412 0677 7309 0361 1130
 在 4799 1781 6868 侯 0203 0566 036 7391
 2114 3164 0567 4390 6186 3810 6893 1912
 2108 2483 4918 0823 1311 112 1883 1914
 6006 0008 0006 1562 0008 4615 1600 0076
 0608 6584 181 0676 1391 1447 2114 2614
 0971 0008 267 1788 8942 144 636 1479
 2116 0008 289 111 0613 381 1601
 0681 1684 621 1162 333 1728 1108 2282
 1267 7806 3890 0966 2411 1412 4618 0823
 1311 2189 382 2131 6043 2296 1118 2362

7389 0677 1681 0341
 0109 0366 2609 2681
 4158 0161 1778 1717
 0006 1162 0011 4070
 1007 1162 0077 4118
 0161 1172 0149 4182
 0120 0311 3034 4188
 4090 7881 7792 3164
 0616 1172

Sealy



梁格莊

徽子胡月

海密

貝

勒

爺

收啟

工字第捌百拾玖號

重刊西公局紙

76

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

PK 97
A 31/10
M...

Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World

TELEGRAM Nr. 41/6 Class 1 Words. STATION
Given in at Sanykoting 1919/7 H. 7 24/1m.

Peking wbo	徽 87	1 子 11	胡 0
0 同 81	6 月 96	0 和 9	蘇 29
6 銷 74	7 卷 3	3 海 9	6 電 81
6 歌 67	2 志 6	2 今 8	4 卑 74
8 旋 98	1 第 6	0 土 6	江 71
3 丑 71	2 欠 11	6 商 15	6 無 84
0 暴 84	8 動 1	1 備 16	√ 形 92
1 謝 68	4 添 16	0 兵 36	4 事 04
0 不 08	4 過 21	0 款 90	4 舊 96
3 務 71	4 範 03	8 條 27	6 鐘 77
2 那 28	6 視 10	2 王 12	4 毛 33
6 鐵 2	6 趙 91	6 鎮 12	2 雁 7
7 時 76	6 連 26	6 游 1	6 齡 6
4 照 7	7 麟 10	3 空 9	6 印 6
		2 寄 1	seal



上海來必等書報單卷送

織子胡同

王

俞

收啟

王字第捌百貳拾

宣報西公局藏

227

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

PK 16/8

Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World
eleventh

STATION
 TELEGRAM Nr. 18/199 Class 1 Words 10
 Given in at Shanghai the 19 / 8 H. 10 M. 02 /m.

<u>144</u>	<u>673</u>	<u>49</u>	<u>461</u>
<u>731</u>	<u>1378</u>	<u>69</u>	<u>749</u>
<u>032</u>	<u>11-1-0</u>	<u>1-7</u>	<u>074</u>
<u>074</u>	<u>429</u>	<u>419</u>	<u>767</u>
<u>778</u>	<u>05-7</u>	<u>62</u>	<u>713</u>
<u>033</u>	<u>718</u>	<u>441</u>	<u>421</u>
<u>043</u>	<u>494</u>	<u>011</u>	<u>440</u>
<u>2813</u>	<u>0451</u>	<u>04</u>	<u>112</u>
<u>013</u>	<u>0131</u>	<u>219</u>	<u>014</u>
<u>334</u>	<u>027</u>	<u>171</u>	<u>216</u>
<u>054</u>	<u>1-24</u>	<u>48</u>	<u>640</u>
<u>688</u>	<u>767</u>	<u>11-2</u>	<u>48</u>
<u>0748</u>	<u>0748</u>	<u>488</u>	<u>01-0</u>



果格莊一等書藏專差遠送
徽子胡月

貝勳齋

收啟

工字第捌百貳拾壹號

雪報西局誌

119

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

11 Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World

STATION Chengde

TELEGRAM Nr. 740 Class V Words

Given in at Langkhaman the 17 of 9 M. 0 /m.

做身用... 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

8987 1311 5170 0681 6296 0519 3639 6874

7003 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

0301 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

0063 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

1775 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

0362 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

1073 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

2480 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

2945 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

5113 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

0661 欽 鈞 勒 皇 倫 同 用 身 做

Seeley 明密



果格莊一

微子胡曰

貝勒命

收啟

工字第捌百貳拾貳號

書報西局藏

92

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

12/7
1038 P
Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World

TELEGRAM Nr. 12/7 Class S 3 STATION
Words. _____
Given in at Shanghai the 19th of July M. 9 25 AM

urgent *private*

8987 散	1311 子	5170 胡	0681 同
6296 貝	0519 勒	3639 命	6874 鈞
7003 鑿	3189 海	6881 電	2775 諭
6774 謹	2826 鐘	3271 工	4104 事
2610 善	4530 畫	7113 似	5382 有
5810 轉	6419 機	879 趙	0736 兵
4273 已	1152 到	1768 請	0154 勿
7280 塵	0622 急	5950 麟	448 照
6176 叩	9122 侵	sea	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5



工次表電

工字號捌百貳拾叁號

謹將七月十五日午十二點三十分工次來電繕呈

鈞閱

崇陵工程處鈞鑒初九日已飭各廠石匠徒弟上工所有土工
各廠認增工價銅元四枚於今日一律上工惟石匠尚
有參差請轉回

列堂齡麟照叩感

工程處謹呈





工次未電

工字第百貳拾肆

謹將七月十七日上午十一點十五分工次來電繕呈

鈞閱

崇陵工程處鈞鑒土夫石匠上工後瓦木各作經各廠認增工價
七千三百今日一律上工地方安謐請轉稟

列堂遐齡兆麟光照等叩篠

工程處謹呈





又次來電

上海第捌百貳拾伍

謹將七月十六日上午十點二十分五次來電繕呈

鈞閱

崇陵工程處鈞鑒擬定石匠條規令其永遠遵守價增七吊
 八百掛兌工價每名念元先經廣豐遵照畫押今早
 一律上工其餘各廠多半畫押約午後亦可上工請速
 轉稟

列堂遊齡兆麟先照叩諫

工程處謹呈





二次來電

謹將工次七月初五日下午八鐘來電照繕呈

閱

崇陵工程處均鑒初三各廠商到工擬定初五日與各石匠結賬詎廣
豐石匠續喜子於是早聚眾揚言不上工不算賬亦不赴廠
吃飯復經廣豐屢招不應隨即派隊帶同廣豐工頭張
姓搜至黃橋地方將續喜子拿獲押解易州擬飭各廠先

令其本櫃石匠徒弟上工且有罷工各石匠如何舉動再為

續稟乞轉報

列堂工次媽等仝叩微

閱

工程處謹呈

七月初五日下午九鐘



工字節制百叁拾捌號

系二程處

內電一併速發

稿繳送



3312	0108	4115	4273
5279	0302	9124	6151
5870	6881	8765	4496
3768	1109	8443	2610
6251	5817	4171	4530
5290	6513	5376	5326
3865	8114	4371	9179
4535	4104	5352	6255
3117	4115	5751	5887
9104	8133	8261	2674
5125	3115	0571	3369
2829	2111	3276	5279
9298	0108	5167	8203
9449	6348	0103	0157
9122	4440	8371	1362
	4175	1387	32715671
	6672	7202	94226584
	8309	6423	72248774
	4104	6382	41788791
	6423	4371	81564627
			0900
			4104

工
次
李
張
兩
監
修
海

七月十二日下午三鐘三十分發



致直督電

貝

勒

餘

鈞

鑒

工字第捌百叁拾玖

工程處謹呈

撥政直提電稿

通州姜軍門現在辦理罷工

兵力不敷分布撥暫調統領

趙個所部一營即日來易

所有日期及

需車輛望即電知以便轉飭

豫備為盼

工次
遊
監
修
海

2881	2838	0153	3248	
5125	6750	4371	0370	
9298	1152	7793	1763	
	7376	5378	8791	
	9714	5279	6831	
	1808	0182	0101	
	7773	8791	1493	
	7296	9852	4273	
	1801	1423	2544	0132
	7593	4371	6881	0600
	0182	3441	2238	1768
	5563	7204	4345	4456
	6125	8177	5562	0136
	4114	7296	4171	4104
	9367	0152	2838	5538
	0307	2324	6750	1165
	9449	8127	2512	2189
		8777	5161	



擬致直提電稿

七月初九日下一點二十分

通州姜軍門現在辦理罷工兵力不敷分布擬暫添
調統領趙個所部一營即日來易所有日期及應
需車輛望即電知以便轉飭豫備為盼



散子胡同貝勒爺鈞鑒海續喜子解易該州請
留兵百餘名又分布各廠六百餘名擬令石匠徒弟上
工各段尤須保護兵力似不敷用擬請電致直提將趙
爾坐營添派來工以資順手齡麟照叩齊





貝

勒

命

鈞

閱

工程處謹呈

自開辦截至三年閏六月底六分平餘並利息收發實存款項數目

共收 六分平餘銀貳拾萬壹千捌百零陸兩柒錢貳分 利息銀柒萬捌千零零玖兩柒錢柒分 共銀貳拾玖萬玖千捌百壹拾陸兩肆錢玖分

共發銀壹拾捌萬貳千壹百肆拾陸兩肆錢叁分壹釐 內有頭段銅活捌萬兩

實存銀壹拾壹萬柒千陸百柒拾兩零零伍分玖釐



貝

勒

命

鈞

閱

呈

內報告





廷順 李綬
彭光瑩 李廷瑞
代監督 巡齡 璧瑜 張彭年 代監督 鈺樸 黃金科 辦事官 廣順 屠義矩 謹

李世芳

榮源

祥湛 方寶廉

將廠商具報九月十六日至二十日恭修

崇陵暨

妃園寢工程詳細情形 代監督 等逐日查勘無異臚列清單恭呈

鈞閱

計開

金券分位第八層青白石平水北面東西山均已安齊現安豆

渣石背後隨下銀錠並砌背後新樣磚灌漿

穿堂券分位第二層青白石平水東西並北面各安平水四塊

均隨安豆渣石背後下銀錠並砌新樣磚灌漿現安第

二路平水石



金券券石第五路樣制已齊現樣第六路第七路券石

鑿打門框石門瓦片平水券石豆渣等件石料

方城埋深石料現安第六層下銀錠灌漿

月台填心石料現安第一層下銀錠灌漿

馬尾蹉踏埋深石料現安第四層下銀錠灌漿

西進深牆外馬增溝一道剉墻運土砍磨細磚篩灰溜土

以上廣豐興隆兩廠恭修

隆恩殿青白石圭角現下熟鐵鉛並安青白石下枋隨砌背後新

樣磚灌漿

海漫院當平立漫新樣磚灌漿

左中花門台基第七八層石料安銀錠已齊現安第八九

樣磚灌漿

海墘院當平立墘新樣磚灌漿

左中花門台基第七八層石料安銀錠已齊現安第八九

層石料

月台第六七層平水石料已齊背砌新樣磚灌漿現
安第八層

右座花門第七層石料現安銀錠

月台第五層平水石料安銀錠已齊現安第六層

西北來水河

東北來水河均篩灰溜土鑿打石料

以上東昇德利藝和興隆祥和聚源德祥合盛祥等廠恭修

隆恩門現安青白石下枋

西配殿安青白石押面墊搗灌漿成做斗科院當海墘平立
墘新樣磚背底灌漿

三路三孔券橋第二層裝板下銀錠灌漿

東西兩便橋西一座第二層裝板灌漿

以上天和賓興興隆天和等廠恭修

碑亭第一層豆渣石土襯背底現下銀錠隨安第二層土
襯背底墊搗灌漿

鑿打龍蝠碑身水盤柱頂等大件石料

牌樓門鑿打石柱子門檻蹲龍管腳柱頂等件石料

大丹陛豆渣石埋頭下銀錠豆渣石台幫露明墊搗灌漿
裡皮現打土頭礪築打襯平灰土外皮築打大夯礪散
水背底灰土

五孔券橋安豆渣石分水尖金剛牆並雁翅泊岸均墊搗灌

漿加江米汁抹油灰縫道金剛牆背底灰砌新樣磚灌漿

省牲亭竈火門上面安青白石過樑又安豆渣石荷葉溝

五孔券橋安豆渣石分水尖金剛牆並雁翅泊岸均墊搗漿
漿加江米汁抹油灰縫道金剛牆背底灰砌新樣磚灌漿
省牲亭竈火門上面安青白石過樑又安豆渣石荷葉溝

並蓋均墊搗灌漿

東下馬牌第二層豆渣石現下銀錠鑿打青白豆渣石料起
刨運土現拌灰土

東五孔券橋迤東刨挖河桶鑿打東西望柱並東西便橋
等件石料節灰溜土

以上天和廣豐中義萬豐東昇承德等廠恭修

妃園寢頭段工程

左右兩寶頂甃券月台隧道背底均灰砌新樣甃灌漿

羅券牆砍磨細甃運土

二段工程

鑿打石料砍磨細甃

三段工程

海漫西一半灰砌背底新樣甃灌漿已齊

內務府營房平墊地基築打土碣

四段工程

一孔券橋紫拴券仔等並紫拴運料戲橋晒盤架子

甃河桶刨增運土

以上天順天利天和聚興永興隆東昇寶興德利天泉天和
等廠恭修





宣統三年九月二十

日



次稍間各面闊一丈四尺通面闊七丈二尺兩山各顯
 三間內明間面闊一丈五尺次間各面闊五尺通進深
 二丈五尺內前廊深五尺柱高一丈二尺五寸徑一尺三
 寸七標歇山週圍檐擺安一斗二升麻葉斗科廊內
 支條台基通面闊八丈進深三丈三尺明高三尺七寸
 焚帛爐二座各面闊九尺六寸進深六尺九寸通高一
 丈二尺頭停歇山

隆恩門一座五間內明間面闊一丈七尺次間各面闊一丈三
 尺稍間各面闊八尺通面闊五丈九尺兩山各顯二
 間各面闊一丈四尺通進深二丈八尺柱高一丈二尺
 七寸徑一尺四寸七標歇山週圍檐擺安單昂斗
 科內裏格井支條台基通面闊六丈進深三丈四寸明高三
 尺前月臺一座面闊七丈二尺七寸進深二丈五尺六寸
 兩山明高三尺前階踏面闊六尺七寸進深三丈二寸
 兩山面闊紅牆二道各長九丈八尺七寸至拔檐高
 八尺五寸下隨泊岸
 進深紅牆二道各長三丈四寸五分內北頭迭落
 二段各長五丈至拔檐高一丈二尺七寸其餘牆
 身至拔檐高八尺五寸下隨更道泊岸
 前面大月臺一座面闊二十七丈進深十二丈二尺五寸
 明高二尺

東西朝房二座每座五間內明間面闊一丈三尺次間
 各面闊一丈一尺五寸稍間各面闊一丈五寸進深一丈
 七尺外前後廊各深五尺柱高一丈七寸徑一尺三寸
 七標硬山基通面闊空一尺七寸進深三丈二尺明高二尺

東西值房二座每座三間各面闊八尺進深一丈柱
 高七尺五寸五標硬山台基面闊五丈五寸進深三丈明高
 三路三孔石卷橋三座橋面各長五丈九尺四寸內中一
 座橋面寬一丈三尺次二座橋面各寬一丈隨兩邊河
 桶淨長十三丈五尺三寸

三孔卷橋兩邊三孔石便橋二座各橋面長四丈

一尺寬一丈二尺五寸

三孔卷橋每座月臺一道至碑樓前通長四丈五寸四分寬一丈五寸四分

座橋面寬一丈三尺次二座橋面各寬一丈外寬五尺隨兩邊河裏桶淨長十三丈五尺三寸

三孔券橋兩邊三孔石使橋二座各橋面長四丈

一尺寬一丈二尺五寸

碑亭

一座四面各顯三間內明間面闊一丈六尺次間各面三孔券橋後高丹陛一道至牌樓門前通長四十三尺三寸四分寬一丈五尺高五尺

闊四尺柱高一丈五尺徑一尺七寸上下檐七標重檐

歇山週圍檐擺安下檐重昂上檐單翹重昂斗

科內裏格井天花台基見方三丈三寸明高二尺五寸

內裏石碑一統通高一丈七尺匾額寬六尺三寸厚二尺

八寸

牌樓門一座五間內明間面闊一丈六尺次間各面闊一

丈四尺三寸五分稍間各面闊一丈二尺七寸中柱高二

丈五尺八寸次柱高二丈四尺二寸邊柱高二丈二尺八寸

三標挂博縫擺安三翹花頭斗科台基通面闊六尺四寸進深五尺明高五尺

前值房一座三間各面闊八尺進深一丈柱高七尺五

寸五標硬山台基通面闊五丈守進深五三尺守明高四寸

望柱二根柱身明高一丈二尺七寸五分六面每面寬一

尺八寸下隨須彌座

五孔石券橋一座橋身通長十二丈九尺守裏寬八尺

外口中寬三丈一尺八寸兩頭各寬四丈四尺四寸

隨河桶一道淨長二十二丈四尺二寸

神厨一座五間內明間面闊一丈四尺次稍間各面闊一

丈三尺進深二丈三尺柱高一丈二尺徑一尺一寸七標

挑山台基通面闊七丈守進深二丈九寸守明高二尺五寸

神庫二座每座三間內明間面闊一丈二尺次間各面闊

一丈一尺進深二丈柱高一丈一尺徑一尺五標挑山台基通面闊一丈八尺守進深一丈八寸守明高一尺六寸

省牲亭一座四面各顯三間內明間面闊一丈一尺五寸次

間各面闊八尺五寸柱高一丈二尺徑一尺二寸上下檐七

標重檐歇山後接偏厦三間進深九尺前檐柱高

七尺四標挑山台基通面闊三丈三寸進深八尺四寸明高一尺

大門一座臺基面闊一丈四尺四寸進深六尺七寸門

腿各寬三尺四寸進深六尺三寸檐高九尺四寸

頭停歇山

週圍院牆南北長十六丈七尺七寸東西寬十一丈四



大門一座臺基面闊一丈四尺四寸進深六尺七寸門
腿各寬三尺四寸進深六尺三寸檐高九尺四寸

明萬曆寺

頭停歇山

週圍院牆南北長十六丈七尺七寸東西寬十一丈四
尺八寸至拔檐高七尺六寸下隨臺落泊岸二層

井亭一座見方一丈柱高八尺五寸徑九寸四標四脊

攢尖台基見方一丈四尺寸明高二尺

東西下馬牌二座牌身明高一丈二尺七寸寬三尺

四寸厚一尺二寸

東西五孔便橋二座橋面各長七丈四尺寬一丈四尺

西五孔便橋迤西三孔平橋一座橋面長五丈四尺

寬二丈二尺五寸

西下馬牌北三孔平橋一座橋面長三丈四尺八

寸寬一丈二尺

