

13 JAN 1940

✓

建設總署工作報告

中華民國二十八年九月份

國立北平圖書館藏

建設總署工作報告

民國二十八年九月份

一 總說

二 事務方面

1. 編具六大都市計畫大綱
2. 繼續進行永定河調查並測量
3. 籌組調查隊分往各河流域調查水災情形
4. 繼續辦理天津市排水事宜
5. 辦理黃河河工長途電話架設事宜
6. 調查利津縣附近黃河險工
7. 繼續試驗鋪裝道路工程
8. 繼續廉價簡易道路鋪裝工程
9. 設置材料試驗室

三 工程方面

甲 公路工程概況

一 總說

本署職司土木建設凡所設施直接間接無不與國計民生息息相關顧土木建設經緯萬端同時並舉絕非現時人力財力所能辦到亟應熟權緩急決定施行之步驟從而進行具體方案之研究以爲實施之依據方足以利事功而彰效績因是本署對於各項建設進行之方針及其根本方案無不縝密研討期協機宜近者華北建設五年計畫書業經編製完竣茲爲分列如左

(一) 幹綫道路應急補修計畫概要

(二) 航空設施費五年計畫概要

(三) 華北河川治理要綱

(四) 華北都市第一期五年事業工款計畫概要

附徐海地區都市第一期五年事業工款計畫概要

(五) 津沽防水設施事業計畫概要

上列各項有呈准備案者有正請核示者均以五年爲實施期間並擬自二十九年
起逐步施行

二 事務方面

1. 編具六大都市計畫大綱 本署前以都市事業亟待進行先就北京天津濟南徐州太原石家莊六大都市予以考察測量編具計畫大綱並擬本年度擇要實施業經呈奉 行政委員會指令照准

2. 繼續進行永定河調查並測量 本署爲樹立永定河應急治理計畫并搜集資料起見於上月擬定調查測量要綱規定調查區域及測量範圍於二十五日組織測量隊出發施測各節業誌上月工作報告該隊出發後即按照既定方針從事工作進行至爲順利可望如期於四十五日內即下旬中旬左右全部完竣

3. 籌組調查隊分往各河流域調查水災情形 查本年洪水各河氾濫成災本署前爲明悉災情真相曾於上月派員分往京津附近之永定河北運河子牙河海河金鐘河一帶作初步調查於上月底回京本月已據各該員將調查結果報告到署惟以此次調查以後水勢續有增漲災區亦因之擴大爲求本年水災之詳實紀錄以期計畫根本防範起見復決定俟下月水勢退落後再作澈底之調查本月即從事籌備擬分永定河系北運河系大清河系子牙河系南運河系及漳衛河系組織調查隊六隊派往

各河上下游就全流域切實調查每隊以隊長一人隊員三人測工三人組織之所需隊長隊員除由本署水利局人員充任外并由天津工程局調用一部分同時擬定各項調查表格式約於下月上旬籌備就緒即分道出發

4. 繼續辦理天津市排水事宜 查關於天津此次水災情形暨其善後處理概要業誌上月工作報告嗣以各河水勢漸次退落唯一急務即在排除積水迭經與現地軍方商洽原定第一期先着手於城廂鄰接地區及日本租界內之排水工作嗣復變更計畫擴充區域包括舊城內連同特別三區同時舉辦并於其週圍用麻袋盛土作埝以期迅速排盡雖所需經費甚鉅但爲求津市重要地區之免於長期浸水早日復興起見對於該項排水計畫實屬必要之設施似不容吝惜工費而致耽延當於八月二十五日開始排水工作原預計在十月十日以前可以排盡但經本署竭力督促暨各方一致之協力進行極爲順利至本月底已排洩完竣至關於防水排水經費之支付本署有鑑於防範洪水所爭在晷刻之間必須工料充實方能措置裕如蓋以時機稍縱即逝不容稍事猶豫尤以天津市爲華北重鎮此次防水排水事宜與地方治安有密切關係是以一切計畫事先均經與當地軍方取得聯絡共同商定爲期迅赴事功免

於貽誤起見不得不爲應急之處理所有經費均經本署隨時墊撥刻正呈請政府賜予撥還歸墊當可邀照准也

5. 辦理黃河河工長途電話架設事宜 查河工長途電話關係河防至爲重要山東黃河河工長途電話自事變以後損壞甚多雖經陸續修理迄未全部就緒月前據濟南工程局呈送洛口濟陽間河工長途電話設計書到署業經准予照辦在案本月復據該局呈報架設蕪事並檢同報告書精算書單據簿等請鑒核前來查核尙無不合已指令照准矣

6. 調查利津縣附近黃河險工 查本年大汛期間黃河暴漲在利津附近之左岸大堤發生險工本署濟南工程局據報後當即派員前往視察由後官家至王莊約三十公里間險工處所頗多大皆由於石壩過少埽壩均以年久腐朽一經冲刷即行下沈以致殘缺殊甚危及堤防其中一部份破壞程度最烈須施以應急工事惟因石料及麻袋等蒐集輸送之困難故仍以沿用土產楷料爲宜將原來腐朽下沈之處全部撤去另行新設每一埽壩定爲寬十公尺長二十公尺埽與埽連續密接其長度與破壞處之長度相同共約一千二百公尺同時對於王莊之堤岸約長三百公尺亦應加以培

修本月據濟南工程局檢同調查報告書呈請鑒核前來擬俟與豫境黃河堵口工程統籌辦理已指令知照矣

7. 繼續試驗鋪裝道路工程 本署選定阜城門外至八里莊道路舉辦試驗鋪裝工程於上月籌備完竣先行鋪墊道旁之原有大車道以備試驗路鋪裝時車馬通行嗣於九月五日起開始鋪裝除自營工程外並交商估價選定廉價之商號承修訂立契約依照設計書積極施工

8. 繼續廉價簡易道路鋪裝工程 本署試辦廉價簡易道路鋪裝選定大井村至豐台間原有道路為試驗地點於上月準備完成定為直營工程照原定計畫於九月一日開工按照設計書實施工作

9. 設置材料試驗室 查材料為一切工程之骨幹為期工程之良好對於材料須有適當之試驗此項試驗係專門工作必須組織完備經商借中南海前門內空房為本署材料試驗室設計修繕應有設備陸續裝置本月份大體完成第一批應用試驗器具業經購運第二批正洽購中俟器具運到配置就緒開始試驗工作

三 工程方面

甲 公路工程概況

本月份承上月水災之後各工程除因水患延期外復有以水患及其他原因決定於本年度停止者其餘工程仍繼續加緊工作茲分爲已竣工停止延期中進行中四項臚列如左

子 已竣工工程

- 一 北京保定太原綫高碑店望都間各處架設橋梁工程已竣工
- 二 北京保定太原綫蘆溝橋西減河補修橋梁工程已竣工
- 三 北京古北口綫北京太平莊間鋪裝砂礫工程已竣工
- 四 北京唐山綫通縣城外內河及外河木橋工程已竣工
- 五 北京塘沽綫通縣河西務間改修道路工程已竣工
- 六 天津大同綫易縣西陵間補修道路工程已竣工(係補修上年已修之路)

丑 停止工程

- 一 天津大同綫霸縣高碑店間改良道路工程停止
- 二 天津大同綫茶窩口涞源間改修道路工程停止

三 滄縣石家莊綫石家莊保定道津海道間改修道路工程停止

四 順德東昌綫順德棗園鎮間改修道路工程停止

寅 延期中工程

十 北京保定太原綫涿縣高碑店間國道改修工程大部分竣工其餘延期中

二 天津大同綫西陵茶窩口間改良道路工程一部竣工其餘延期中

三 天津大同綫十里舖高碑店間舖墊砂礫並排水工程延期中

四 太原西安綫介休臨汾第三區靈石許家店改修道路工程延期中

五 濟南市內南北幹綫北部濟南黃河木橋(即濟南橋)工程一部竣工其餘延

期中

六 濟南順德綫臨清架設木橋工程延期中

卯 進行中工程

一 北京保定太原綫榆次東趙村間改修道路工程工作中

二 北京保定太原綫東趙村陽泉間改修道路工程工作中

三 北京保定太原綫獲鹿縣棗村間頭泉鐵筋混凝土橋工程工作中

- 四 北京保定太原綫頭泉井陘構造物建築工程工作中
- 五 北京保定太原綫井陘縣微水村微水鐵筋混凝土橋工程工作中
- 六 北京西郊飛行場改良工程一部竣工其餘工作中（上月份僅列排水工程本月份因變更設計增築滑走路等故改用改良工程名稱）
- 七 太原市民間飛行場建築工程工作中
- 八 太原蘭州綫清源道汾河補修橋梁工程工作中
- 九 太原大同綫原平鎮廣武鎮間補修橋梁工程工作中
- 十 山西省臨汾車站城門及城內改修道路工程工作中
- 十一 山西省太原忻縣間拱橋築造工程工作中
- 十二 北京小湯山綫平坊小湯山間補修道路工程開始工作（係補修上年已修之路）
- 十三 北京古北口綫太平莊高麗營間鋪裝砂礫工程工作中
- 十四 北京塘沽綫天津河西務天津塘沽間補修道路工程工作中（係補修上年已改修之路）

- 十五 北京塘沽綫天津塘沽間第一四工區新修道路工程工作中
- 十六 北京塘沽綫天津塘沽間第二三工區新修道路工程工作中
- 十七 北京南口綫萬壽山裏西北旺沙河鎮間改修道路工程工作中
- 十八 北京張家口綫德勝門沙河鎮間改修道路工程工作中
- 十九 天津大同綫天津霸縣間西于莊至三十二號橋鋪墊煤碴工程工作中
- 二十 天津大同綫天津霸縣間改修道路工程工作中
- 二十一 滄縣石家莊綫滄縣武強獻縣間改修道路工程工作中
- 二十二 天津市內飛行場築造工程第一段工作中
- 二十三 天津市內飛行場築造工程第二段工作中
- 二十四 濰縣煙台綫煙台福山間夾河木橋工程工作中
- 二十五 濟南博平綫濟南齊河間改修道路及鋪墊砂礫工程工作中
- 二十六 濟南博平綫齊河博平間改修道路及鋪墊砂礫工程開始工作
- 二十七 張店八陡鎮綫張店淄川間補修道路工程工作中（係補修上年已改修之路）

二十八 煙台威海衛綫煙台威海衛間改修道路工程開始工作

附記 自八月份起尚有各處公路橋梁因被水災損壞臨時應急復舊之工程俟全部復舊完竣各工程局報齊另行報告

乙 水利工程概況

查關於水利工程本月正積極籌畫於各河災害復舊工程之實施至上月工作報告中所列六項工程其中因故中止者一項業經竣工並付清工款者兩項故本月僅餘三項茲分誌於次

1. 桃園附近護岸工程 本年據天津工程局呈報該項工程業於預定六月三十日竣工所需工料費亦經由署照付

2. 修改捷地減河第一號工程 本工程預定八月二十日竣工嗣因南運河暴漲工程進行較緩於上月呈准延期五十日本月仍在繼續進行中

3. 天津市防水排水工程 天津市之防水工程本月因各河水位逐漸退落已告中止關於排水工程則積極推進第一期排水原定十月十日前排盡茲於本月底已提前完竣即着手籌辦第二期排水工程預計十月十六日開始十一月下旬可以

全部排盡

四 都市業務概況

依照華北六大都市及新鄉都市之計畫大綱進行建設事業之實施其他都市如保定連雲港塘沽之計畫大綱最近可以決定唐山青島均在調查立案中茲將八月終以後都市事業進行狀況分列如左

(一) 街路建設事項

1. 北京市共計四綫第一號路綫第一工區由一郡組承攬於本月一日着手施工現已完成百分之七十第二工區由淺野組承攬於本月二十三日着手施工現已完成百分之二十第二號路綫正在設計中第三號路綫由興亞土木會社承攬於本月二十五日着手施工現已完成百分之五第四號路綫由原田組承攬於本月十二日着手施工現已完成百分之三十

2. 石門市共計四綫第一號路綫已於七月竣工第二號路綫由昭和工業會社承攬於本月二十七日着手施工第三號路綫正在設計中第四號路綫由西松組承攬鋪裝砂石工程完成百分之三十

3. 新鄉共計二綫委託特務機關施工均已完成百分之九十

4. 天津市共計七綫第一第二第四號及第七號路線均因水患中止第五第六號路線已於七月竣工其第三號路線(特四區南軍用地周邊道路)工程完成百分之五十

5. 塘沽市共計二綫第一號路線工程已完成百分之七十第二號路線調查設計中

6. 濟南市共計六綫第一第四號路線已於六月竣工第二號路線工程已完成百分之九十五第三號路線由萬興工廠承攬於九月二十日着手施工已完成百分之八第五號路線由和田組承攬於本月二十日着手施工現已完成百分之三第六號路線由增田組承攬於本月二十日着手施工現已完成百分之八

7. 徐州市共計三綫第二第八號路線均由增田組承攬於本月二十日着手施工第一二號路線正在設計中

8. 太原市共計二綫第一號路線之鋪裝工程由三共公司承攬於本月竣工第二號路線直管工程已完成百分之六十

(二) 調查測量事項

一 調查

1. 石門市水道事業計畫已完成對於事業實施方法正在準備中
2. 新鄉市連雲港水道正在調查設計中

二 測量

1. 北京市西郊二千分之一地形圖測量業務第三次預定業務南部測量已完成北部測區在積極實施中至城內西直門段測區業務五百分戶地形圖全部完成
2. 石門市測量業務第三號線五百分戶地形圖已完成西部新市區完成百分之三十

3. 天津市測量業務預定實施區域因水患中止隨時派往各街巷實施水準測量
4. 濟南市測量業務開始實施新街市道路定線測量計已完成五分之三
5. 太原市測量業務首義門外街市平面測量現已完成百分之五十

(三) 文物整理事項

國子監集賢門修繕工程現已完成百分之九十二古物陳列所武英殿應急工程於本月九日竣工牛街清真寺修繕工程現已完成百分之三十五武廟修繕工程於本

月十日開工景山萬春亭修繕工程於本月二十二日開工孔廟崇聖祠等修繕工程於本月二十八日開工

(四) 街市建設事項(特別會計)

1. 北京市東郊工場地及一般街市地第一次地基劃分已完成西郊一般街市地幹綫支綫道路正在設計中

2. 石門市現街市西郊一般街市地幹綫支綫道路正在設計中

3. 天津市特三區東南部一般街市地正在實施設計中海河沿工場地亦在實施設計中

4. 塘沽市現街市西部一般街市地正在實施設計中

5. 濟南市商埠地南部一般街市地正在實施設計中