


✓

26 FEB 1940

建設總署工作報告

中華民國二十八年十一月份



建設總署工作報告目錄

民國二十八年十一月份

一 總說

二 事務方面

1. 華北救災委員會議決實業部王總長提出以工代振原案轉令各工程局遵辦
2. 摘具新市區建設暫行條例
3. 舉行西郊新市區建設奠基儀式
4. 各河流域水災調查隊繼續調查
5. 視察豫境各河決口及商洽工振辦法
6. 停止海河伏汛放淤
7. 積極籌辦各河災害復舊工程
8. 繼續辦理天津市第二期排水事宜
9. 關係修路事項之研討

三 工程方面

甲 公路工程概況

乙 水利工程概況

四 都市業務概況

一 總說

本署十一月份委任職銓衡會議業於十一月二十二日舉行所有出席人員以及施行方式均照原案規定辦理銓衡結果計事務員二人技士一人

二 事務方面

1. 華北救災委員會議決實業部王總長提出以工代振原案轉令各工程局遵辦 華北救災委員會以第一次全體委員大會實業部王總長建議以工代振一案經第七次常務會議議決轉行到署查原案所列以工代振辦法第一項為災民丁壯以在災區當地從事復興工作及公共建設為原則自屬主要意旨業經轉令各工程局儘量設法推行俾資救濟

2. 摘具新市區建設暫行條例 本署前以都市事業亟待進行擬具北京天津濟南徐州太原石家莊六大城市計畫大綱先後呈奉 行政委員會指令照准茲以都市計畫中關於新市區建設事業決定以特別會計辦理擬具新市區建設暫行條例俾資依據業於本月檢同條例呈請 行政委員會核准公布施行

3. 舉行西郊新市區建設奠基儀式 關於西郊新市區建設事業現係由西郊新街市

建設辦事處籌備進行因於十一月二十七日舉行西郊新市區建設奠基儀式東請中外各機關各團體觀禮本署署長及科長以上一體參加是日大路命名式由內政部王總長代 行政委員會王委員長舉行命名爲興亞大路禮畢署長致詞答謝並略述奠基意義希望各界隨時指導俾西郊市區建設早觀厥成

4. 各河流域水災調查隊繼續調查 査本署組織水災調查隊六隊分往北運永定大清子牙南運各河流域調查本年水災實在狀況所有籌備及出發各經過情形業迭誌九十兩月份工作報告各隊自上月十五日分途出發後以各隊隊長隊員之勇敢負責不避艱險不辭勞瘁並得地方官署及友軍之協力進行尙稱順利各隊所到地方及調查概況由隊長按日快郵向署報告本月初復經召集各隊長來署會議關於進行連絡各事宜分別加以指示旋即返隊繼續調查嗣南運河北段調查隊於本月十四日永定河調查隊於本月十八日北運河子牙河兩調查隊於本月二十日先後返京即從事編輯調查報告惟大清河及南運河南段兩調查隊因途程較遠路綫延長尙未完竣約計下月初可以返京

5. 視察豫境各河決口及商洽工振辦法 査本年夏秋之交豫省漳衛洹沁諸河先後

決口遂致沿河各縣盡成澤國災區之廣泛災情之慘重早經該省署派員詳查設法籌振惟以水災之成因直接由於河決間接由於堤防之薄弱若不亟加堵修則水患終無法制止該省振務委員會以冬令將屆正值河水低落之時特呈由華北水災委員會轉請本署派員前往查勘估工撥欵實行以工代振藉救災荒而弭水患等因當即指派水利局局長帶同技術人員於本月二十八日馳往開封與省署方面接洽後即赴各河決口地點及災區觀察慰問并籌商工振辦法

6.停止海河伏汛放淤 查本年伏汛海河放淤前據本署天津工程局呈報於七月七日實行已誌該月份工作報告本月復據天津工程局呈報本年伏汛海河放淤已於十月二十四日將屈家店進水閘完全關閉停止放淤等情除由署指令准予備案外并具文轉呈 行政委員會備案矣

7.積極籌辦各河災害復舊工程 本年華北洪水成災各河相繼潰決本署前已一再令飭所屬各工程局從速籌擬善後應急及修復計畫即日施工各在案上月底據天津工程局將管轄區域內永定子牙南北運各河應行修復工程調查完竣列表呈報到署總計約需二百萬元該局正在趕擬計畫並有數處工程刻不容緩業經開始興

工至關於工費之籌措因本年度水利事業費概算所列各項水利建設工程現大部份受水災之影響停止進行所餘經費足資挹注即令天津工程局分別緩急次第施工且以永定河及北運河沿岸復舊工程地點距天津較遠而天津工程局現時辦理天津水災善後事宜及其他各河復舊工程極為忙迫本署為期同時並進迅速完成起見特將關於永定北運兩河之復舊工程令由北京工程局負責辦理本月亦在積極分別興工中

8.繼續辦理天津市第二期排水事宜 査天津市第二期排水於上月十六日開始所有經過情形已誌上月工作報告至本月五日所有小圍堤內之全部暨大圍堤內之南開大學中日學院岸和出紡英國跑馬廠特一區東南沿白河寬約一公里地帶排水均已完竣大圍堤內排水係使其由缺口自然排洩每日排水量約一百萬立方公尺但自本月六日起因修復海光寺附近決口遂將大圍堤內之水導流墻子河現正在河口用抽水機排水

9.關係修路事項之研討 本月份工作如下

一 試驗鋪裝道路之觀測 大井村豐台間廉價簡易鋪裝已於上月二十四日竣工

阜城門外八里莊試驗鋪裝亦於本月四日竣工六日通行所有各種已成之鋪裝有充分安全者有不充分安全者有危險可以預料者故以下列之二種方法觀測之

甲 損壞後立即修理以比較各種工區間修繕量之合計阜外八里莊試驗鋪裝用此法因係重要路綫交通較繁也

乙 損壞後不即修理以觀測比較其狀態大井村之試驗鋪裝用此法

一 土壤凍結厚度之觀測 土壤凍結厚度關係公路工程設計至爲重要必須平時詳加觀測臨時始足資參考本署管轄區域內之土壤擬自本年起實行此種觀測經擬訂地下凍結厚度觀測方法要領在北京近郊一帶選定安定門外朝陽門外永定門外阜城門八里莊及大井村等六處輪流實測京外各處由各工程局轉飭各施工所選擇相當地點從事觀測

三 工程方面

甲 公路工程概況

本月份工程除已竣工外未竣工部分均廢績進行惟承水災之後各路之臨時應急

復舊工程尤為緊迫除關於復舊工程俟全部蕩事另行報告外茲仍就預算內本月份工程分為已竣工延期中進行中三項臚列如左

子 已竣工工程

- 一 北京保定太原綫頭泉井陘構造物建築工程已竣工
- 二 北京保定太原綫獲鹿縣新修道路工程已竣工
- 三 北京小湯山綫平坊小湯山間補修道路工程已竣工
- 四 天津大同綫西陵茶窩口間改良道路工程已竣工
- 五 北京古北口綫太平莊高麗營間鋪墊砂礫工程已竣工
- 六 北京南口綫萬壽山裏西北旺沙河鎮間改修道路工程已竣工

丑 延期中工程

北京保定太原綫涿縣高碑店間改修道路工程大部竣工其餘延期中

寅 進行中工程

- 一 北京保定太原綫榆次東趙村間改修道路工程工作中
- 二 北京保定太原綫東趙村陽泉間改修道路工程工作中

- 三 北京保定太原綫獲鹿縣棗村間頭泉鐵筋混凝土橋工程工作中
- 四 北京保定太原綫井陘縣微水村微水鐵筋混凝土橋工程工作中
- 五 北京西郊飛行場改良工程一部竣工其餘工作中
- 六 北京西郊飛行場滑走路鋪裝工程一部竣工其餘工作中
- 七 太原西安綫介休臨汾間第三工區靈石許家店間改修道路工程一部竣工其餘工作中
- 八 太原西安綫介休臨汾間第九工區辛置村趙城間改修道路工程工作中
- 九 太原市民間飛行場築造工程一部竣工其餘工作中
- 十 太原蘭州綫清源道汾河補修橋梁工程工作中
- 十一 太原大同綫原平鎮廣武鎮間補修橋梁工程工作中
- 十二 山西省臨汾車站城門及城內改修道路工程工作中
- 十三 山西省太原忻縣間拱橋築造工程工作中
- 十四 山西省祁縣文水間西社鎮汾河修築橋梁工程工作中
- 十五 北京古北口綫懷柔古北口間七渡河涉河路工程工作中

- 十六 北京古北口綫石匣鎮古北口間城各莊南天門涉河路工程工作中
- 十七 北京古北口綫懷柔古北口間密雲白河涉河路工程工作中
- 十八 北京塘沽綫天津河西務天津塘沽間補修道路工程工作中
- 十九 北京塘沽綫天津塘沽間第一四工區新修道路工程工作中
- 二十 北京塘沽綫天津塘沽間第二三工區新修道路工程工作中
- 二十一 北京唐山綫北京通縣間補修道路工程工作中
- 二十二 北京張家口綫德勝門沙河鎮間改修道路工程工作中
- 二十三 北京張家口綫沙河鎮南口間改修道路工程工作中
- 二十四 天津大同綫天津霸縣間西于莊至三十二號橋鋪墊煤礦工程工作中
- 二十五 天津大同綫天津霸縣間改修道路工程工作中
- 二十六 天津大同綫十里鋪高碑店間鋪墊砂礫並排水工程工作中
- 二十七 滄縣石家莊綫滄縣獻縣武強間改修道路工程工作中
- 二十八 天津市內飛行場第一段築造工程工作中
- 二十九 天津市內飛行場第二段築造工程工作中

三十 穩縣煙台線煙台福山間夾河橋梁工程大部竣工其餘工作中

三十一 濟南順德線臨清架設木橋工程工作中

三十二 濟南市內南北幹線北部黃河木橋即濟南橋架設工程大部竣工其餘工

作中

三十三 濟南博平線濟南齊河間改修道路及鋪墊砂礫工程工作中

三十四 濟南博平線齊河博平間改修道路鋪墊砂礫工程工作中

三十五 濟南博平線構造物建築工程工作中

三十六 張店八陡鎮線全線補修道路工程工作中（原係補修張店、淄川間之路茲改爲至八陡鎮全線補修）

三十七 煙台威海衛線煙台威海衛間改修道路工程一部竣工其餘工作中

乙 水利工程概況

1. 河南黃河三劉砦堵口工程之養護 查本工程分培修三劉砦新堤約長三百二十二公尺掘整花園口河道修築三劉砦開封間及石橋開封間道路與電話線之維持及部份改修於上月興工預計本年十二月終嚴事本月在繼續進行中

2. 天津第二期排水工程 本工程於上月十六日開始預定本月杪全部排盡但因浸

水面積過於廣泛未能如期排盡尚在繼續工作中

3. 各河災害復舊工程 查各河災害復舊工程於上月着手施工者計有八項本月陸續實施者計為二十五項總計三十三項茲分列於次

(一) 北運河徐官屯右堤堵築工程 本工程於十月十三日開工預定十一月五日

完竣本月正在進行中

(二) 北運河沙骨堆左堤堵築工程 本工程於十月三十日開工原定本月二十一日完竣迄至月底尙未據報竣工

(三) 北運河羅莊右堤堵築工程

(四) 北運河木廠右堤堵築工程

(五) 北運河大有岱右堤堵築工程

(六) 北運河莊河右堤堵築工程

(七) 北運河小有岱右堤堵築工程

(八) 北運河成辛莊右堤堵築工程

以上六項工程均於十月三十日開工預定十二月五日竣工本月正在進行中

(九)南運河郭莊子右岸堤堵築工程 本工程於本月十五日開工預定十二月三

十日完竣

(十)南運河孫家花園右岸堤堵築工程 本工程於本月二十日開工預定十二月

三十日完竣

(十一)南運河木廠橋右堤堵築工程 本工程於本月二十一日開工預定二十八日

完竣

(十二)北運河老米店右堤堵築工程 本工程於本月三日開工預定三十日完竣

(十三)北運河三角淀北堤堵築工程 本工程於本月三日開工預定三十日完竣

(十四)新引河右堤屈家店進水閘下游堵築工程 本工程於本月二十五日開工

預定十二月五日完竣

(十五)金鐘河右岸天津東方地區排水工程 本工程於本月二十一日開工預定十

二月十日完竣

(十六)北運河達子辛莊右岸堤堵築工程 本工程於本月十一日開工預定三十

日完竣

(十七) 北運河下浦口右岸堤堵築工程 本工程於本月十一日開工預定三十日完竣

(十八) 北運河左岸筐兒港堵築工程 本工程於本月二日開工預定二十一日完竣

(十九) 北運河右堤楊村北方堵築工程 本工程於本月七日開工預定十二月三十日完竣

(二十) 南運河木廠下流右岸堤堵築工程 本工程於本月三日開工預定十二月二十日完竣

(二十一) 北運河右岸堤北鄭莊堵築工程 本工程於本月七日開工預定十二月三十日完竣

(二十二) 北運河屈家店右岸堤堵築工程 本工程於本月十七日開工預定十二月十日完竣

(二十三) 筐兒港減河右岸堵築工程 本工程於本月二十五日開工預定十二月

二十日完竣

(二十四) 淀北引河截口堤及分界堤堵築工程 本工程於本月四日開工預定十二月二十日完竣

(二十五) 凤河左岸京山鐵路第三十一號橋圍堤堵築工程 本工程於本月二十

一日開工預定十二月十日完竣

(二十六) 子牙河獨流大橋間堵築工程 本工程於本月二十日開工預定十二月

三十日完竣

(二十七) 子牙河右岸張家場宋家碼頭間堵築工程 本工程於本月二十日開工預定十二月三十日完竣

(二十八) 子牙河右岸當城上流堵築工程 本工程於本月二十日開工預定十二月三十日完竣

(二十九) 子牙河右岸當城下流堵築工程 本工程於本月二十日開工預定十二月三十日完竣

(三十) 天津南方地區排水工程 本工程於本月十五日開工預定三十日完竣

(三十一)永定河右岸第一段堵築工程 本工程於本月二十五日開工預定十二月三十日完竣

(三十二)永定河右岸第二段堵築工程 本工程於本月十六日開工預定十二月三十一日完竣

(三十三)永定河左岸堵築工程 本工程於本月十八日開工預定十二月三十一日完竣

四 都市業務概況

華北六大城市(北京天津濟南太原石家莊徐州)以及塘沽新鄉等均依計畫大綱逐次進行連雲港正在調查測量中保定唐山青島(現地)調查立案中茲將十月終以後都市事業進行狀況分述如左

一、街路建設事項

- 1.北京市共計四線第一號路線第一工區已完成百分之九十五第二工區已完成百分之七十五第二號路線於本月二十六日開工已完成百分之三十五第三號路線已完成百分之九十五第四號路線已全部完成

2. 石門市共計四線第一號路綫已於七月竣工第二號路綫於十月竣工第三號路綫

已完成百分之八十第四號路綫砂利鋪裝工程已完成百分之八十五

3. 新鄉市共計二線委託特務機關施工均已完成

4. 天津市共計七線第一號及第四號路綫均因水患工事停止第二號路綫已完成百分之三十第三號路綫已完成百分之五十（但因水患中止）第五六號路綫均於七月竣工第七號路綫鋪裝工程已完成

5. 塘沽市共計二線第一號路綫已完成百分之九十第二號路綫已完成百分之二十

6. 濟南市共計六線第一號及第四號路綫均於六月竣工第二號第三號及第六號路綫均已完成第五號路綫已完成百分之五十

7. 徐州市共計三線第二號路綫土木工事及第八號路綫輾壓工事均已完成第二十二號路綫已完成百分之二十

8. 太原市共計二線第一號鋪裝工事已於九月竣工第二號路綫直營工事已完成百分之九十

二、調查測量事項

一 調查事項

1. 石門市水道事業計畫已完成其實施方法正由該市準備中
2. 新鄉連雲港之水道事業正在調查設計中

二 測量事項

1. 北京測量業務 西郊第三次預定業務已完成百分之八十
2. 石門市測量業務 西郊新市區地形圖已全部測竣現在按照施工先後隨時實施
新市區內道路測量
3. 天津市測量業務 測量大直沽村及附近一帶地形圖
4. 濟南市測量業務 新街市斷面圖及四五大馬路延長部份訂中心線等業務在進行中並於中旬分派員工赴徐州作業
5. 太原市測量業務 首義門外街市平面測量全部完成因事業之需要區域擴展仍在繼續進行中

三、文物整理事項

1. 國子監集賢門修繕工程已於十月完工牛街清真寺修繕工程已完成百分之八十

五景山萬春亭修繕工程已完成百分之四十孔廟崇聖寺修繕工程已完成百分之五十五東西華門修繕工程已完成百分之四十古物陳列所第二次修繕工程已完成百分之五十五武廟修繕工程已完成百分之八十五農事試驗場第二次工程已於本月竣工天壇外牆修繕工程已完成百分之六十歷史博物館端午門修繕工程已完成百分之七十九孔廟東西廡修繕工程於本月 日開工已完成百分之十東黃寺修繕工程於本月 日開工已完成百分之四十

四、街市建設事項（特別會計）

爲都市積極發展收容增加人口并供給機關工場等之適當建築地且導入有秩序之發展實施街市建設事業其概況如左

- 1.北京市東郊工場及一般街市地第一次地基劃分已完成西郊一般街市地幹線及支線現正設計中并開始辦理建築地申請登記
- 2.石門市現街市西部一般街市地幹線支線正在設計中現已開始辦理建築地申請登記
- 3.天津市特別三區東南部一般街市地正在實施設計中海河沿工場地亦在實施設

計中

4. 塘沽市現街市西部一般街市地幹綫支綫正在設計中
5. 濟南市商埠地南部一般街市地正在實施設計中
6. 徐州車站西側一般街市地正在實施設計中
7. 太原車站南方一般街市地正在實施設計中