

冊九頭身牙一次報告

工字第陸百柒拾貳號

代監督 馮恕 遜齡 監修 朱開第 牟其文 廷順 辦事官 榮源 李廷瑞 等謹將

方城月臺踏蹂等處墻底劃分三段築打灰土做法尺丈分晰開後

計開

四月二十三日

方城大墻頭段由北起進深四丈三尺面濶八丈六尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步虛高七寸五分折方丈三十六丈九尺八寸

二十四日

方城大墻頭段灰土進頭二三七券二十六墻築打旱虛每券二十四下夜間落水足透

二十五日

方城大墻頭段灰土進小券八墻加倍充剝行碼一次第二段面濶八丈六尺進深四丈三尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步

第一次報告

書名 諸陵工程報告不分卷 清鈔本
卷 冊九
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 貴重-71
編號 BX9000600

[彩色首頁](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: BX9000600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-71](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本諸陵工程報告不分卷 清鈔本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷 號

所究研京東院學化文方東 第
No. 4881 六
册

職工日記各項稟呈

（共柒拾玖件）



別 置
甲 71



電報局 吳格莊電報遞至

發交 寄 處

專差送交 處

六月十二日下午一點五十分

崇陵工程案卷

收啟

216

THE IMPERIAL CHINESE TELEGRAPH ADMINISTRATION.

Telegrams accepted for all Telegraph Stations in the World

TELEGRAM Nr. 8/5 Class 6/5 STATION Words.

Given in at Liao the 1907 H. 12/6 M. 1145a

4453	程	5710	雲	7003	卷	5358	芬
4558	編	2506	昨	2480	日	0063	五
6988	鐘	0451	列	1562	工	0093	年
2480	日	0681	回	6384	赴	1562	工
1390	察	4170	看	0677	者	5710	雲
1562	工	4453	程	0974	均	1466	厲
1627	耳	4489	穩	1714	引	3109	河
1317	石	3055	水	0076	亦	0008	不
3928	耳	1122	多	1571	已	7389	佛
0677	者	1681	厥	1412	將	3055	冰
0528	者	1906	情	1748	形	715	隨
2514	時	6116	詳	1032	報	0110	隨
0189	便	5072	考	1390	察	5358	芬
4558	編	2429	文	Sea			



遊監修稟函底

監督大人電鑒敬啟者承

委詳查修建禮部營房地基一事遵即傳據該村地方開報業戶姓名畝數並八旗營房外官地呈遞前來當即帶同廠商逐加丈量尚敷應用惟查此項地畝係在易州境內應由易州帶領書紀人等前赴工次會同本工人員公同勘丈酌核地價等則並令查照道光年間恭修

龍泉峪

皇后陵寢遷移房間墳墓成案每房每塚例應發價若干抄案申覆以憑核辦謹將扎飭易州稿底一件送呈

尊閣並查購買地畝內有斜角畸零地段除佔用之外所餘無多似未便裁直購買致使原賣業戶礙難耕種應請遇有此等情形可否全行佔用以示體恤伏候

鑒


核示遵再遵辦購買地畝事宜因廠商核計丈尺繪圖貼說是以稟覆稍遲謹此肅泐恭請

勛安統希

台鑒

監修郎中遐齡頓首





上海圖書館藏

梁格莊鎮街市鋪商

廣興棧豐元局同興意雙合義聚豐永天泉永樹德堂瑞源號義順成
延壽堂三順軒釀泉永義和昌廣順成福慶隆恒祥永同利號裕德興

為請留

隊以洽輿情事竊自統領毅軍趙丁兩營來此鎮懾地面遂致又安市商鄉戶等加額相

前曾稟准留防免為調換現在大工期限加緊四方諸色人等日就增多願請趙丁兩營

舊留防實於地面輿情兩有裨益如蒙

俯允商民感甚地面幸甚謹此聯名稟叩

恩准施行



宣統三年四月

日



請示興工日期稟單

工字第一百號

敬稟者燙樣現已備齊送來並知會前赴

惠陵之

馮監修恕田監修步蟾

毓監修彭李監修毓芬現在任工

二十九日來工程

處敬謹閱看是否相符以昭慎重據堪與官稱興工日

期以交三月節後土王用事以前最為相宜

閏二月十五日交三月節二

十八日土王用事

惟奏摺內似未便詳敘是否用閏二月內字樣

抑或用閏二月下旬字樣應請

鈞裁謹此稟

聞

工程處謹稟
二月二十八日



工字第壹百拾叁號

蔣延
監督稟一件



謹將本日公所所有事項開呈

鈞閱

一據郵傳部人說西路共有花車四輛現在有兩輛在
湖北二十三日只借花車兩輛請示

各堂如何乘坐

一倫澤兩堂間在梁格莊另覓處所惟鹿堂住

永福寺三堂厨役均歸自帶

一共計各堂所帶監修大約七八人倫堂帶馮國勳

澤堂帶周蘊華鹿堂帶楊懿年堪輿官二員在外

一擬携帶能書奏摺供事二人一為趙斯馨一為呂應鏞

一廠商樣算房請由

堂酌派隨往並飭知行期



延鴻謹稟
二十日
薛式理



擬請堂諭各員并親筆書到稟

奉

堂諭京工程處及工次考勤各簿原所以備考核而專責
成以後自監督起所有各員并必須當日親筆書到毋
得互相代書以昭核實特諭

擬請

堂諭一道呈稟候

核示遵





請示暫行分別停工稟

工字第壹百拾陸號



十七日開工請示各堂何日赴凌稟
附抄實監電一件



辦事官李瑞廷履歷

履歷

工字第壹百拾捌號

花翎鹽運使銜道員用前河南懷慶府知府李廷瑞
順天宛平縣人由俊秀於同治十一年六月十二日奉
旨太醫院左院判李德立之子李廷瑞著加恩俟及歲時以
主事即用分部學習行走欽此光緒三年十二月籤
分兵部武選司行走四年九月選補兵部職方司主
事任內恭逢

恩詔隨帶加一級十月辦理順天府咨遣局議叙員外郎
升銜五年恭逢

恩詔加二級七年二月丁父憂六月

太皇太后聖體大安二十五日奉



上諭所有前署太醫院右院判李德立之子兵部主事李
廷瑞著以兵部郎中遇缺即補欽此九年五月服滿起

復到部當差十二年四月補授兵部武庫司郎中十
四年俸滿截取引

見記名以繁缺知府用欽此十六年辦理順直義賑出力

保奏十七年十月二十五日奉

旨俟歸知府班後賞加鹽運使銜欽此旋丁母憂二十年
正月服滿起復到部當差由順直賑捐請獎

賞戴花翎因屆

京察保送分發遵例指分河南九月初三日引

見初四日奉

旨發往河南照例用欽此十月初一日赴部領照起程二十

八日到省繳照二十二年委辦河南府煤釐局差二十

十四年交卸回省二十五年委充營務處提調二十

十四年交卸回省二十五年委充營務處提調二十

六年交卸二十七年委辦陝州轉運西安糧米局恭備
鑾差二十八年委辦光州烏龍集釐稅分局三十年五月

差竣八月奏補河南懷慶府知府十二月委充銅元
局提調三十一年二月委署河南歸德府知府三十
二年三月交卸四月委赴懷慶府本任閏四月武陟
縣北樊沁河漫溢伏汛合龍督工出力保奏以道員
在任候補三十四年正月初六日經升任河南巡撫
林紹年以事理不明聲名尤遜甄別原品休致二十
六日交卸府篆回京宣統元年正月蒙

王爺逾格施恩賞派

崇陵辦事官遵於初六日到差茲值恭逢

恩詔起用廢員厚澤深仁有加無已下懷欽感莫名伏念

廷瑞

京外供職三十年歷當要差並無停委記過叅
罰各案即曾任府篆新政繁興毫無貽悞且故父德

立供俸

內廷三十餘年蒙

賞賚之恩至優極渥撫躬自思世受

國恩未報涓埃不敢自甘廢棄思維再四惟有叩懇

成全俾伸報効之忱以冀仰答

高厚鴻施於萬一也冒昧之陳伏候

矜恤謹呈



擬咨承辦事務衙門稿一件呈請核畫稟



呈遞膳牌由工程處預備稟



工字第壹百貳壹號

崇陵工程處謹

稟奏派監修摺片各一件今夜呈遞
各堂膳牌已由本處預備為此謹稟

二十一日酉刻



工字第玖拾玖號

初三日拜印時刻服色稟筆件



崇陵工程處謹

稟請

貝勒爺於初三日午後三點鐘至工程處拜
叩常服掛珠並攜帶拜墊為此謹

稟

初二日





朱監修呈書稟乙件

工字第壹百貳肆號

計開

普祥峪
菩陀峪

兩陵陵工奏稿

自同治十二年三月十九日至光緒八年八月二十五日共計四本

又自同治十三年至光緒三年奏底文底稟函文移各底共二本

自同治十二年三月十九日至光緒五年十月初三日

懿旨
上諭

計一本

自同治十二年至光緒年行存共三本

總計拾本

朱開第謹呈

均尚閱





各監督呈改會議時刻稟

工字第壹百肆捌號



監修彭光瑩
查看工次情形呈

工字第壹百伍拾號

監修彭光瑩謹呈

查看工次情形呈

工字第壹百伍拾號

監修彭光瑩謹呈

謹將初五至初十值班期內查看工次情形開列呈

電

初五至初十共六天均無雨赴工查看引河水勢及一切工次如常
惟前班期內於初二日大雨時三段地界引河右面對岸沖陷二丈
有餘又二段茶房左下廢橋淤塞



呈

姚監修呈請病假兩月



監修姚福同為呈請事竊 福同於本月十五日輪應赴
崇陵工次任班現因感受濕熱足疾頗重需醫調治不克赴

工懇乞

賞假兩月以資調理一俟病痊即行銷假供差所有因
乞假兩月緣由據實陳明伏乞

恩准實為德便謹



宣統元年五月

十三

日

工字第壹百伍卷號

擬行度支部一件



為咨商事本大臣奉

旨承修梁格莊

行宮暫安殿工程遵飭廠商從速鳩工趕辦現在修
建業已及半據該廠商等以工料急待付
價墊辦太鉅具呈請款前來查係實在
情形惟此次工程期限緊迫所估錢糧節
令核減未定如或停工待款又恐延誤日
期為此咨商擬由

貴部庫先行借墊庫平銀十萬兩以濟
要需即希見覆並於何時開放以便派
員具領將來仍於該工請款內如數扣
還可也





臘月二十六日會議擬辦各事單

貝

勒

俞

鈞

閱

工字第貳百叁壹號

謹將本日會議推辦事項開列於左恭

呈

鈞閱

計開

一 分段做工前撥 庶中堂云軍機處存有
成案擬請查出以便查辦

一 擬請 各堂分飭各廠查照陳案繪具

車凌圖式呈閱

一 擬俟廠首繪成圖式再由各堂派員携圖
恭詣

車凌查核是否符合

一 擬請示各堂以時赴

陵勘估

一 擬俟公所落成立碑請由 各堂派員在所住宿
俾專責成

一 設立公所需用零款請示 各堂是否先由度支
部撥執

手京 廷 謹 呈 儀 月 廿 六 日



六月二十至二十五日駐工日記

工字第貳百叁貳

二十日十二鐘一刻由前門開車一鐘
至長辛店遇黎軒峻二人回京
一晤拱手而別五鐘到永福寺
貽箴送來鈴記等件云

王爺

電捧讀畢即命蘇拉將張德照找
來一詳囑而去隨往報局打回電

繞西院回拜貽箴見

王爺

宿舍之廂房有人居住前層北房亦

有人住趕即回來叫茶房問火何人

招住答曰昶尚問由幾姓來的曰十

九何時去曰明日問那衙門人曰理

藩部問何姓曰阿錫英常曰日官

隨帶跟役四名差弁廣豐來領車

票一張計書百五十四字明日赴京送報

告

二十一日早八時介眉回京用書百五

十五號申票書張九鐘將渠送上車

隨往工次遍查一週見島路雜無凶凶

不平之處然青草怒生泥土密濕

隨在皆習歸未見桌上有

電一紙捧讀畢水廠之頭已來隨

即傳示明白即打回電五句鐘鐘

燕平未工駐班七吐濃雲密布一鐘

細雨十分鐘即晴

王爺



細雨十分鐘即晴

二十一日早雨數點天氣甚熱午後張
德照未回房已收拾潔淨隨往驗畢
下午五回鐘查看大路已修理過半引
河水如常歸時已五鐘矣

二十三日早微雨申酉齊天氣極熱午
後五回鐘赴工查看引河水如常

大路惟三四段尚欠整齊已而

味覺兩道修將工款喚來當面

吩咐大約昨日申酉後工矣凡工次

王大爺

的茶座溫氣太大趕緊開起紗

窗多命屋後不晒收拾放潮氣好

好看守勿令閒人入室七鐘回廟

二十四日赴工查看如常馬路亦
修好晚九鐘小雨

二十五日四鐘醒聽窗外濛濛之聲猶

淋漓未已五時起雨始住七鐘銓燕平

楊味覺未用衣車票一張 計書百五十六號

午後赴工查看如常五鐘朱伴字李

勳臣未工駐班已將心事各件交與伴
字接管矣





六月二十六至三十駐工日記



工字第貳百叁叁號

二十六日早晴彼伯來取車票一張計一百五十八號差弁廣豐取車票一張計一百五十七號十鐘 恭邸由火車棧到永福寺住
洵堂宿舍當即囑張弁照料一切午後全勵臣到工查看引河水勢如常赴工大路一律平坦五鐘壽浦到工

二十七日早晴清晨到工據廠商呈報頭段西北來水引河上下游水深一、二寸二段東北來水引河上下游水深三四寸三段引河水深三四寸四段引河上下游水深四五寸至七八寸不等至各段查看水勢與該商所報之水勢相符是日天氣清爽

二十八日十鐘據張弁來稱 恭邸于九鐘坐車回京午後到工查閱見各段水勢頓減是日天氣炎熱日入始行歸來適差弁廣豐由京回到工次

二十九日清晨到工查看各段引河緣近日天晴無雨水勢已減去十分之五六頭二段間露出河底

者回到工次閱及廠商報單並未改寫尺寸仍照前單呈報實係虛應故事當即將該工頭喚來語以水勢與報單不符殊屬疏忽以後日報須據實開單不得捏報並囑其將今日報單改寫以照核寔該工頭已允照辦矣

三十日早陰午後到工查看各段水勢只鳳凰泉





任工日記

工字第貳百叁肆號

謹將六月份住工日記錄呈

鈞覽

計開

十五日引河存水查看如常監修張光照柏銳到工朱綸將文件移交接收午後雨

十六日赴工查看一週雨後引河水勢稍漲隨即消減

朱綸祝瀛元下班回京用去車票一張是日供事趙啟增差弁富玉到工午後小雨即霽

十七日早八時赴工查看引河水勢稍減據土人云鳳凰泉來源雖湧然消落極速向無滯塞之虞下午五時監修張彭年到工供事魏國棟差弁富玉下班回京領去車票一紙

十八日赴工查看引河水勢稍減

十九日赴工查看引河水勢稍減頭二兩段上下游約深二三寸三四兩段約深三四寸不等惟赴工馬路間有損壞處已飭各廠商分段隨時修理

二十日赴工查看引河水勢如常監修廷順等到工所有各廠商呈報水勢尺寸摺交差弁賞送京工程

處存查





朱伯言日記

工字第貳百叁伍號

十一日赴工查看如常監修彭秀文衡子忠回京
用車票一張晚五句鐘監修李秀瑜朱伯言
來工是日彭秀文將簿件移交朱伯言接收
十二日早赴工查看各處工程均屬平穩引河
存水亦不甚多因飭廠商將水勢情形逐日
稟報以便察考午後回廟接京電詢問到工
日期當即具復旋據各廠報告頭段引河水深
一二寸二三段約三四寸四段由四五寸至七寸
不等因公同商酌自本日起逐日登記由任班
各員於下班時帶交京工程處存察晚五句鐘
監修祝紫笙到工楊貽箴回工

十三日早赴工察看引河水勢照常惟四段引
河較昨日畧淺一二寸

十四日赴工查看如常

十五日引河存水查看如常





年共汶日記一件

工字第貳百叁陸號

謹將自五月二十五日到工日記繕單恭呈

鈞鑒

計開

五月二十五日監修朱開第銓林楊壽枏回京用車票一張
年其汶來工接朱開第之班並考勤各簿

二十六日差弁崇祿赴京送工次日記呈

洵堂閱用車票一張是日赴工查看引河水勢如常代監修

李寶詒來工接楊壽枏之班

二十七日赴工查看引河水勢監修毓彭來工接銓林之
班差弁崇祿回工

二十八日交差弁崇祿將監督以下考勤簿六本賫京呈

洵堂閱用車票一張是日赴工查看引河水勢

二十九日赴工查看引河水勢遇雨是日代監修錫珍來工

接李寶詒之班差弁富玉來工

六月初一日監修年其汶毓彭李寶詒回京監修蔭桓是
日來工接年其汶之班並經手各簿

監修年其汶謹

呈





朱仲孚呈日記

工字第貳百叁柒號



崇陵
二十日乘火車出京同車者為銓燕平下午五鐘到梁格莊工程處是日晚間廷小伯交來圖記一顆印色一匣電報紙一本收發電報簿二本考勤簿五本火車票一本其餘黃包袱一件監督日記本等已由小伯另交庶務處徐子修收存矣

二十一日廷小伯張介眉柏峻山諸人回京用車票四張由三十號至四十號午正偕燕平到工先到頭段查閱 金井坑內並無存水又到二段三段四段祇四段有小工數人擡土引河內亦無存水詢之工人僉稱十七八九日連日大雨該河身內只有二寸餘水並無冲刷

情形是日下午五鐘楊味雲由火車到工程處二十二日楊怡箴楊味雲兩公赴工查看水勢燈後小雨頃刻即止

二十三日晴天氣炎熱是日無甚事件

二十四日午前囑興隆廣豐兩廠工頭到工程處詳細詢問

崇陵
後山水勢據稱後山雨水向由西北出去萬不致流入新挖引河內以現在情形觀之可保無虞當即諄囑該工頭如再有連陰大雨工頭住工萬不可盡委之看堆人其由工次到

陵
御路原分四段修理自止工後該路甚不平坦並囑該工頭照舊分修是晚將電報簿考勤

陵

御路原分四段修理自止工後該路甚不平坦
並瀆該工頭照舊分修是晚將電報簿考勤

簿等囑供事寫一手摺面託楊怡箴轉交牟
序東接收是日陰雲密布有大雨傾盆之勢
繼聞東南雷聲隱隱只落雨數點旋即開雲
見日矣

二十五日清晨回銓燕平楊味雲到工共用四十一
號車票一張自工到火車約八點二刻九點餘
火車向京開矣





廷彼伯

工字第貳百叁捌號

十一卷一

十六日十一號至申站見文殊寶等
錫譯師之振南居士福增諸人陸續
而至十二句鐘開車時遇下班諸人行
舉手禮而過七鐘到梁橋店厚山廟
恭祈表祀公所設山廟譯者慶祥
寶祥吳廟而新廟公所余與符隨振



甫介肩洪人皆屬永福寺路轉仲
隨天表此由火車站隨余到永福寺錫
譯片刻而古福增振南昭藏介肩洪
人先後而到同往一刻之久適日洪更
到各處往探皆古而回福增兼吃
箸者來回余晚飯飯後六夜至十鐘

而散余因連日大車疲憊已甚遂解
衣就寢將安睡耳外竟推門進來
云李大人送燈來請余看即命其
燈開畢復起巾至振南處由高
傳工事宜云云會麻高隨與曹工
程慶打回愛時福增喚醒給火看

來愛意高古愛文就返與振后送古
將回余人交給振南余始回屋而睡
十七日初八即起與壽伴交吉辰
到厚山處探會云告只傳工事少古
即歸福增厚山振南三公亦要回
回余云既來此系不特午後回往

四余云况来此系不特尔後日往

棠陵過視一週

昨日言旋亦不遲耳友正今天不寫信
且亦不拿不就走了何必為此忙伊
等頗以為然批南田牙疾回津八回
三泉余余黃色紙一箇團一張考動
尋數本申案一本於章一類未

往豐底(本者)二豐德一本收畢同
大車已放矣夫軒印院去上車而
去余回廟時各件收如介眉臨歲
未改二刻之久各自回屋午後臨歲
未約吃飯適暖山未皆符增屋聚
此一餐時陰雪回命玉兩聲兩叩始

降晚七鐘而止均到改歲屋吃飯接
到京工程履未云云在在臨夕日班
無別事八鐘散罷而散符增未後
一不世之久余寫家信一件命申支二
十一日一向鐘到大車站接符增與段
文符吉氏云進信書一合一日下班回

系所有接收之各件交與何八許中
以乃請和位速示知以便終道再我
當接班人未是也特公事要回均也
就近告知昨日以免彼中退者誤言致
生嫌疑也
甲公不鐘起大雨同由夜雨一向鐘

平公六鐘起大雨向由夜向一鐘
下的一鐘冒雨反符增厚山左大車
到時不開向只故云易為那邊有一
橋係木柱被雨冲壞候該家來
要香敢開行至十二鐘始開行中
四廟早餘令蘇拒請子休商量
旅人看字由我府公所亦有傢俱

單到件已由至子休矣午後雨鐘
雨止趕中吉申到工家察看雨後
水勢如何繞引何而行水環皆如過
一寸至令木廠速將羅圍牆上積土
收拾乾淨以壯觀瞻料理畢乘車
尚回看眉弱吃三星樓七鐘回廟





廷筱伯

卷二

王字第貳百叁玖號

介眉妻禮入鏡去兩至九鐘借筆
回余書日記畢正至子正矣時尤淋
瀉未已困倦已極進冷茶一碗而睡
十九日半晴半晴介眉約往廟後同
遊遠眺許久回廟早餐畢倦甚
遂倚枕而臥睡至三點二刻峻山遠

人未約吃飯即借介眉照鏡回往
二鐘入座七鐘雷雨交作八鐘而
止乘車回廟書日記至十鐘一刻
而睡此時大已晴矣



二十日早五鐘起進點心畢往工
寮看羅維園牆之積土已平乾涸
二段引河堤有數十人收拾各段
餘激今日亦無整齊明日再有
幾個人員亦一律肅清矣至晚
工頭知會回段由永福寺至工之
馬路橋水一二日收拾一次為大西後
更須派人收拾齊整備

只勒

前日亦甚白地山乘車而回五鐘
鐘是年朱仲字來接班余持燈
所存日公事者付交徐外委接辦
深其開工咄哉曹三豈時自來真
乃由不餘考勤簿數本未



牟其汶日記

工字第貳百肆拾號

監修年其文謹

稟

貝勒爺爵前敬稟者職於六月三十日赴梁格莊工
次接朱監修開第之班七月初五日蔭監修桓來
工換班謹將五天日記繕單恭呈

鈞鑒

七月初一日早九鐘到工查看各段引河水勢如前
是日差弁張鈺赴京送報告並將考勤簿三本
交工程處呈畫 各堂監修朱開第毓彭李寶詒
供事趙啟增差弁廣豐均下班回京用車票兩張
由一百五十九號起至一百六十號午後直督端午橋來
梁格莊叩謁

梓宮後並到工瞻視監修諸人杜工接待夜間大雨天明
五鐘止

初二日清晨赴工查看引河水勢據廠商報
稱頭二段上下游約深二寸三段引河水深二三寸
四段上下游約深三四寸至五六寸不等逐一覆勘
尚屬相符是日供事孫家駿差弁張鈺來工
並將考勤簿三本帶來

初三日清晨到工查看各段引河水勢較淺
頭二段上下游約深寸餘三段水深二寸四段上
下游水深二三寸至四五寸不等查核各廠呈報
水勢尺寸相符

初四日赴工查看各段引河水勢如常是

水勢尺寸相符

初四日赴工查看各段引河水勢如常是

日午後天陰雷聲轟轟然工次未雨其西北處有大雨

初五日清晨赴工查看引河水勢較漲頭二段上下游水深二寸有餘三段水深二三寸四段上下游約深三四寸至五六寸不等是日監修蔭桓衡光代監修崇雯來工將簿件交蔭監修接收晚五鐘大雨七鐘止

宣統元年七月

初五

日





六月二十六日會議請各室批示稟

工字第壹百貳陸號

敬稟者奉電

諭於明日赴工程處會議並飭請示

各堂是否得暇等因奉此遵即發稟請示

各堂批示謹將回諭開單呈

閱為此謹稟

澤堂因事公出未蒙批示

倫堂諭無庸批示

鹿堂諭現患腹瀉明日稍愈即到

工程處謹稟 六月二十六日





七月初六日會議請示各堂批諭稟

工字第壹百貳柒號

敬稟者昨晚奉

電諭於初七日下午三鐘到工程處會議並
諭請示

各堂是否得暇等因遵即具稟請示
各堂茲奉

倫堂傳諭屆時必到

澤堂批示是日前往

鹿堂傳諭現患腹瀉稍愈必到各等因謹此稟

聞

工程處謹稟
七月初六日





鈔呈梁格莊電文

工字第壹百貳玖號

謹將梁格莊四月十六日來電恭錄呈

閱

崇陵工程處寒電

堂諭敬悉當經電告張牧據覆取土地方擬請由工勘定再由該州曉諭庶於風脈無礙等因並詢選監修據稱西陵紅白椿以外並無官地與

東陵形勢不同非地方官所能指撥尚與該州所稟相合現擬即令選齡徐英體察情形飭令廠商訪購取土合宜之民地據實稟堪以便會同該州辦理庶無抑價強買之嫌亦無擡價居奇之累惟今日傳到廠商十七家詢以需用土方及購地之數因未能指實面求回京覈算明晰呈報不致延誤理合電覆章京林景賢稟咸





工程處與梁格莊往來收電扇址單



工程處呈廠商呈一件稟

原呈已批駁發還

崇陵工程處謹

稟現據廠商遞呈一件封送呈

閱謹

稟

二十三日

呈已批駁發還





延
蔣監督呈二月初一日所辦事件稟

工字第壹百叁肆號

謹將本日所辦事件開呈

鈞閱

- 一飭興隆廠修理羅券牆現已知照該廠遵照
- 一辦片行禮部文二件一為知照請領關防日期一備初三日承領人持往親領
- 一派監修住工堂諭擬將四堂所派人員彙齊再行

呈畫

延鴻 謹稟
蔣式理



工字第壹百叁伍號

傅延紹
四監督稟
吳



敬稟者竊章京等現將工程辦法摺稿擬就惟廠商頃持來昨日未改草圖三張其詳細圖式及做法清單仍未送來茲謹將摺稿先行呈

閱請與各堂商酌並請即飭廠商將詳細單圖就近送

府俟交下後即行繕寫以便速奏章京

傅蘭泰
吳敬修

稟

初十日酉正





鈔呈遊監修稟函一件

工字第壹百叁捌號

崇陵工程處謹

稟現據遐監修寄來信一件相應抄錄呈

閱謹

稟

二十三日





錄呈禮部覆文稟單

工字第壹百叁玖號

崇陵工程處謹

稟本日午後五點鐘收到禮部覆文件理合抄錄呈

閱其文內所稱承修大臣致祭服色現查

善祥峪工程成案並無明文謹此稟

聞





禮部覆文底

工字第壹百肆拾號

禮部為片為事唯

崇陵工程受文稱云查此次

崇陵工程動工是期其任奉部案請

並查崇陵收束開工時應修費工程原知照到部再行

商辦至此次崇陵所有相座桌桌祭品等項係由奉

部撥付其款總對札飭地方官備辦

並查崇陵官局自應穿製服遵例定禮節於相由致

崇陵承領大臣為何以禮及用何項服色奉部例

費明在案由

貴大臣查照工程案成案自行擬理可也此片具





蔣延
監督票一件

票

工字第壹百肆叁號

敬稟者竊章京等今早將昨晚面稟各節已向同事晤面會商據

度支部人云聞該部司官李毓芬處鈔有舊日

陵工稿件即由陳章京宗媽就近借查擬具奏稿擬於二十二日午後分呈

各堂閱畫以便定期入奏昨所看房間業經繪具草圖公同觀

看僉謂敷用並說明租價每月百二十金先此稟

聞即惟

鑒察

章京

延鴻
蔣武理 謹稟





稟呈朱監修到工日期回電稟 附原電

工字第壹百肆伍號

敬稟者昨日由電話奉

諭飭由電報問明工次住班監修朱綸何日到
工等因奉此遵於今日早九鐘致電該員茲
已接到回電理合具稟謹將原電恭呈

鈞鑒

工程處謹稟
十二日一鐘五分

計呈原電一件





擬請本處壹期仍以早十鐘稟

石樣摺定於念日呈遞稟



敬稟者進呈石樣一摺現已回明
三堂俱允於二十二日呈遞理合稟

聞

工程處謹稟
八月十九日





領放架木事竣稟

工字第叁百零壹號

監修年其汶辦事官

孫寶瑄
啟元燿

為奉

派承領架木事竣銷差事竊監修等於本月二十日會同民政部司員前往張家灣木廠承領架木當經眼同廣豐興隆兩廠商人將應領根數逐一點清惟該廠所存之架木共有五堆除開放四百六十根外並無餘存查係儘數發給無從挑換所領架木已飭令廠商從速轉運工次理合稟

聞





架木數目清單

工字第叁百零貳號

謹將架木數目繕單恭呈

鈞鑒

計開架木五堆各數清單

第一堆捌百根

第二堆捌百根

第三堆捌百根

第四堆壹仟根

第五堆壹仟壹百陸拾根

以上五堆共肆仟伍百陸拾根





呈送八月念九至腊月廿日奏咨等項事由單稟

工字第叁百叁肆號

敬稟者謹將本處自八月二十九日至十二月二十日

奏稿咨稿

堂諭收文及稟詞等項擇由繕單恭呈

鈞閱

工程處謹稟
十二月二十日





奏咨各稿堂諭外文各項事由單

工字第叁百叁伍號

奏稿 五件

第五次現修工程情形 九月初一日

第六次現修工程情形 十月初二日

第七次現修工程情形並冬令暫停工作 十月二十四日

修練車道工料銀兩片

升補監修片

咨稿 二十八件

一件任工各員知照各衙門 八月三十日

一件咨行度支部發給錢糧 九月初三日

一件咨行民政部木廠尚存有椀木各省所解架木各若干根儘數發給 九月十四日

一件任工各員知照各衙門 九月十六日

一件咨行民政部本工需用金磚查照尺寸迅速辦理仍希見覆 九月十六日

一件本承修大臣赴 陸查行郵傳部預備專車 九月二十三日

一件任工各員知照各衙門 九月三十日

一件札行易州房山涿水等縣出示曉諭練車運送石料應修道路居民不得阻撓並妥為保護 十月初四日

一件咨行度支部發給興修練車道路等工第一年工料銀兩 十月初四日

一件札覆易州所請容土地價並遷移墳塚房間等費仰即照批辦理 十月初四日

一件咨行內務府轉飭造辦處鑄造銅管扇及一切銅活 十月初十日

一件咨行民政部轉飭應解金磚省分如數燒製 十月初十日

一件咨行民政部本處派員屆期帶同廠商前往承領椀木架木 十月十四日

一件任工各員知照各衙門 十月十六日

一件附奏改派監修鈔錄附片知照各衙門 十月二十七日

一件附奏拉運石料沿途支搭浮橋工料銀兩鈔錄附片知照度支部 十月二十七日

一件咨行民政部電催各省速解椀木架木 十月二十九日



一件札行易州客土地畝仰即分晰開具應發銀兩數目迅速詳覆 十月二十九日

一件住工各員知照各衙門 十月初六日

一件本處改派辦事官知照各衙門 十月十六日

一件改派監修辦事官知照各衙門 十月十六日

一件咨行吏部監修劉學謙免赴部投供照常銓選 十月十六日

一件知照民政部本處派員領取架木 十月二十九日

一件住工各員知照各衙門 十月二十九日

一件住工各員知照各衙門 十二月初六日

一件咨行郵傳部練車經過鐵路由鐵路局自行保護 十二月初六日

一件住工各員知照各衙門 十二月初六日

一件咨行順天府派員會同地方官親赴現修橋道剴切曉諭 十二月十六日

收文 三件



一件海軍處咨行開用關防日期 九月初三日

一件度支部知照開放本處錢糧 九月十四日

一件 定東陵工程處恭辦安工遣派禮部候補王事永恩隨同前往 九月二十日

一件民政部咨覆起運金磚數目日期 九月二十六日

一件郵傳部片覆預備專車 九月二十六日

一件易州勘明客土地段花名畝數並清摺圖說 九月二十六日

一件 景陵工程處片行辦事官鄭寶麟派令隨同前往驗收工程 九月三十日

一件民政部咨行開放梳木架木 十月初十日

一件易州申報梁格莊駐紮巡兵暫行撤回 十月十二日

一件度支部知照支領第一年修理練中工料銀兩 十月十八日

一件 定東陵咨稱前派主事永恩差竣回京 十月十八日

一件度支部片行考察鹽務前派本部署右參議晏安瀾主事周蕙華回京銷差 十月十九日

一件度支部片行考察鹽務前派本部署右參議晏安瀾主事周德華回京銷差 十月十九日

一件度支部片行開放練車銀兩 十月二十三日

一件易州詳送道光十一年佔用民地發價清冊 十月二十八日

一件民政部咨稱江蘇省分年解運金磚 十月初一日

一件民政部咨覆開放枕木架木日期 十一月二十四日

一件郵傳部咨覆練車經過保護鐵路 十二月十二日

一件民政部咨行催解額木粘鈔原奏 十二月十一日

一件民政部咨行開放架木 十二月十六日

一件造辦處咨覆應用銅活請歸本處自行辦理 十二月十六日

告示 一件

一件本工安設小鐵道轉運物料示附近軍民人等不得擾害 九月十四日

堂諭 十四件

一件八月分任工各員公費着照單發給 九月初八日

一件傳知廣豐等廠柏木樁仍照估修尺寸辦理 十月初四日

一件九月分任工各員公費照單發給 十月初十日

一件補發承領架木各員四日公費 十月初三日

一件十月分任工各員公費照單發給 十一月初六日

一件傳興隆等廠應用棧楠木着照木樣備辦 十月初十日

一件派 嚴良勳王樹森沈濟充當辦事官 十月十六日
監修李毓芬現出稅差趙從蕃升補劉澤熙充當辦事官

一件改派庶務科榮瀚常川辦事官 十一月二十三日

一件派押送練車監修各員 十一月二十九日

一件發給承領枕木架木各員公費 十二月初六日

一件發給十一月分任工各員公費 十二月初六日

一件任工各員自臘月二十六日起至正月十五日止暫免任工 十二月十六日

一件現在 國服期內本處堂屬各官概不拜年 十二月十六日



一件現在 國股期內本處堂屬各官概不拜年 十二月十六日

一件傳諭廠商核減銀兩內開各工詳細稟覆 十二月二十日

廠商呈詞 八件

一件廣豐等廠認修各工甘結 九月二十三日

一件廣豐等廠認修練車道路等工錢糧呈 十月十九日

一件廣豐等廠請領款項購辦木植開採石料等項呈 十月二十六日

一件廣豐等廠今領到起運石料練車工料銀兩並無短少依潮結 十月二十九日

一件廠商開行練車請咨郵傳部保護鐵路呈 十二月初六日

一件興隆等廠開運物料懇發護照免稅放行呈 十二月十三日

一件興隆等廠練車橋道忽被莠民放水阻撓請曉諭彈壓呈 十二月十三日

一件廣豐等廠開行練車莠民放水阻修請飭順天府轉飭辦理呈 十二月十六日





監修彭光瑩工次日記

工字第叁百叁陸號

監修彭光瑩謹呈

謹將十二月二十一日至二十五日五天工次日記繕呈

鈞鑒

二十一日監修年濟東李勵臣劉益齊均回京用第三百四號車票差弁崇祿赴京送第四十八次報告用三百五號車票興隆廠商呈報一律停止棚匠工作又報於十九日運到桅木九件午十一鐘彭秀文錫寶臣到工赴工查看一次各段運送磚灰石料絡繹不絕是日彭秀文接收移交各件

二十二日監修彭秀文錫寶臣赴工查看一次與廠商呈報相符辦事官徐子修差弁張德照回京發二百六號車票一張廣豐等廠呈報是日來杉槁二百一十八根

二十三日午後赴工查看一次三段四段兩處便橋均有損壞當飭廠商趕即修理差弁崇祿由京呈遞報告回工廣豐等廠呈報二十二夜來杉槁三百五十根並據面稱先後共來到杉槁九千八百三十餘根

二十四日早廠商呈報本日

寶城地基興工成搭罩棚進工匠六十名監修等赴工查看所報相符三段便橋修理完妥

二十五日監修等赴工查看一次廠商呈報

寶城地基成搭罩棚進工匠六十名四段便橋修理完竣



監修張光照呈閱咨吏部繳照文底稟



監修彭光瑩呈日記

呈

工字第叁百玖壹號

監修彭光瑩謹呈

謹將正月二十一日至二十五日工次日記抄呈

鈞鑒

二十一日監修姚福同張志潛蔭綬回京用三百十三號車票差弁富玉晉京送報告發給三百十四號車票是日廠商呈報進匠夫一百九十六名午十二鐘監修彭光瑩趙從蕃王憲章到工赴工查看引河兩岸及各段便橋如常建搭罩棚工程畧緩當飭廠商加工趕搭以免稽延而重要工是日姚福同移交票簿戳記等件交彭光瑩接收

二十二日監修等赴工查勘工次安謐沿途運送磚灰石料各車輛絡繹不絕廣豐廠商呈報

寶城等工地地基成搭大罩棚是日進匠夫二百十六名

二十三日監修等赴工查勘如前引河漸次開凍廣豐廠商呈報

寶城等工地地基成搭大罩棚是日進匠夫二百三十五名

二十四日監修等赴工查看如前興隆廠運到裝載石料八輪練車一輛廣豐廠商呈報是日

寶城等工地地基成搭大罩棚進匠夫二百五十六名

二十五日監修等赴工查看工次安謐引河便橋及沿途馬路均無損壞

寶城地基大罩棚已搭至八丈餘高連日加添匠夫工程尚遠廣豐木廠運到裝載石料八輪練車一輛又來杉槁一千三百根是日報進匠夫二百六十五名



石塘練車定正月十二日開行票

正字第叁百玖肆號

敬稟者石塘練車定准正月十二日開行現已知照

堂派之牟監修其汶廷監修順孫監修寶瑄毓辦事官方錫辦事官珍尚辦事官久懃陳辦事官文會李辦事官詵於初十日前往石窩村查看押運為此稟

聞再押運練車各員沿途催趨費用較繁監督等公同商酌所有各該員應領公費擬照駐工數目每日酌加一兩是

否有當伏候

批示遵行

工程處謹稟 正月初九日





呈送交片稟

王字第肆百拾肆號

敬稟者謹將本月初二日奏報現修工程情形一摺
交片恭錄呈

鈞閱

工程處謹稟
二月初二日





延監督請假五日稟

稟

工字第肆百叁拾伍號

監督延鴻請

賞病假五日以便調治伏乞

恩准

宣統二年三月二十日





奏報工人聚眾情形片底

工字第柒百貳拾柒號

再各段工程現當喫緊匠夫入眾罷工滋事時有所
 聞實於奏定限期恐有妨礙若不嚴懲加懲殊不
 足以明法紀而儆效尤嗣後如有此等情事擬即查
 明首要送交地方官懲辦如蒙
 俞允即由臣等出示曉諭俾眾周知勿得故犯理合附
 片陳明伏乞

聖鑒謹

奏

閱



工字第百貳拾玖號

工次小工聚眾滋事電



謹將六月二十二日下午七鐘三十分接到梁格莊來電照繕呈

閱

崇陵工程處諸位監督鑒各段小工於今早黎明在御路兩旁嘯聚三千餘人初欲到工搶奪家具經毅軍丁管帶多方開導始散迨至早七鐘復聚千餘人在廟前迭次鼓噪聲稱搶飯復經丁管帶極力排解伊等陽為解散暗伏廟後迨飯挑至蟻擁而出將飯盡行翻毀意圖挾瓦木各作一體罷工深恐攪亂全局請回明

列堂後如何吩示祈電覆兆麟避齡毓彭彭年壽耜文

會禱

查印復電稱處謹呈
形速拿為首之人至地方
官嚴懲勿縱

六月二十日下午十鐘





李廷瑞查看銅活銷差稟



李廷瑞
查看銅活銷差稟

代監修李廷瑞謹稟為銷差事竊章京在工次接奉

堂諭飭赴易州查看銅活遵即前往銅廠查看據興隆廣豐廠
高稟稱

地宮金券應用黃銅管扇一件隨鐵柱棹長一丈二尺寬二尺五寸
厚八寸裏面弧矢二箇各弦長三尺三寸矢寬七寸下面代上
枚長一丈二尺五寸寬七寸厚七寸迎面代門簷四箇隨黃銅
拉扯二件各長四尺代銀錠榫拐子具見方四寸隨壽山福
海壹分此項銅活先由下面上枚鑄造章京詳細查看已於十二
日將下面上枚照式鑄成現在另改形模分配銅料再鑄上面
管扇一俟鑄造之日再行稟

聞所有查看銅活情形理合具稟恭呈
鈞鑒為此謹



宣統三年六月二十九日



延監督字

工字第捌百貳拾玖號

敬稟者七月中因大風雨工程處後院榆樹吹折
一株致將西屋壓壞數椽又西花廳院內各
處遊欄亦有坍塌之處監督等公同商酌應
及時修理由庶務處飭據天恩木廠共估銀
貳百拾貳兩貳錢陸分擬即開工修理合行稟

聞

監督延鴻等謹稟





石匠聚眾情形電

五字第柒百叁拾貳號

謹將六月初九日上午十鐘工次來電錄呈

鈞閱

崇陵工程處憲鈞鑒昨電發後正議辦法不料毅營報稱石匠聚眾及千赴營要挾欲將看管之人即行釋放當由營員善言開導諭以上工後方能開釋等語詎石匠等反行出語不遜又經鎮署派兵彈壓仍堅持不退意

在與營為難直至夜深方行退去今早已由毅營將看管之人送交審判委員辦理合行電聞鴻等謹稟

青

工程處謹呈





分作照常上工電

工字第柒百叁叁號

敬稟者六月十八日午十二鐘接到工次電稱芬作令
已照常上工等語理合稟

聞

工程處謹稟
十八日下一鐘





石匠罷工電

工字號
第百叁拾肆號

謹將初八日下午七鐘梁格莊來電錄呈

鈞鑒

崇陵工程處壹憲鈞鑒本日工次石匠突然罷工當由廠商懇請
 毅軍統領緝捕首要嗣以未能指出名姓隨由統領趙個帶
 到石匠六名詢問原由意在求添工價並以廠商給食小未
 欠錢未清等情藉口後經質問廠商亦復實有其事惟
 稱增價一節前曾約定七月中旬為限現未屆期不得議
 增等語究之此次罷工兩造各執一詞均有不合現在石匠
 已由毅軍帶回營次看管一面由廠商自行說合俟有端

緒再聞鴻等稟庚

工程處謹呈





蔣監督稟石匠罷工電



蔣監督稟石匠罷工電

謹將三月二十八日早接到工次來電照繕呈

閱

崇陵工程處蔣鑿石匠工價至今尚未議悉詎今晚又將現在作工者錘鑽搶去除囑趙統領切實彈壓外應傳商速籌辦法免誤期限鴻沁

式理謹呈 三月二十八日





請示榮源等升補監修辦事官呈

敬稟者本段辦事官榮源并補監修李翹桑補
充辦事官請

批示駐工班次

工程處謹呈





石匠一律上工稟

工字第柒百肆拾號

敬稟者頃接梁格莊工次電稱石匠一律上工謹將
原電繕呈

鈞鑒

工程處諸公鑒各段石匠一律上工請回明各監督
轉稟各堂為荷梁格莊工次

工程處謹稟 四月十八日





呂應鏞查覆石料稟

辦事官呂應鏞謹

稟

月勒爺爵前 敬稟者竊辦事官奉

派赴石塘查看石料遵於十一月二十三日前往二十八日
回京查得

崇陵頭段內

地宮各券應需大小件青白石料所有八郎廟塘口永順
塘口鎮江營塘口開出各件其性質水色均與廠
商所呈石樣大致相符除已發運到工次不計
外現將開存練運之大件青白石料數目分晰列
後小件青白石料亦不時陸續發運為此稟



許開

瓦片三件 八輪

拉扯一件 六輪

過梁一件 六輪

石門七件 六輪

中坎一件 六輪

馬蹄柱二件 四輪

挑頭溝嘴八件 四輪

石碑座一件 四輪

以上練運大件石料據廠商呈報自十二月初六日
起運至月底均可運齊



遐齡等查復木料照收

稟

工字第柒百肆拾玖

具稟 遊齡
李廷瑞 謹
稟為稟覆事前奉

憲諭派收興隆廠運到木料於本月二十二三等
日遵赴工次謹按

明樓應用樑桁枋柱逐項盤查與原估做法數目均
屬相符木質亦與交到樣板無異大小共計一
百五十三件照數收訖為此稟覆伏祈

監督轉呈

堂憲鑒核備案謹



稟
並將交到木樣二方清單一件一併呈繳

宣統三年正月

日



呈 工程報告

工字第柒百伍拾壹號

監修彭光瑩謹呈

謹將工次頭段工程今春運到材料並現做活計
開呈

鈞覽

計開興隆廠運到各材料

椽楠木一百五十三件

內做成檐柱十二根金柱四根枋子九件

青白石四十四件

豆渣石三百七十五件

澄漿甗一萬四千塊

大新樣甗二萬六千七百五十塊

計開興隆廠現做各工

方城一座并月台第一層埋深安齊現鑿打底墊石料

砍磨細甗推運並拉運甗石料

計開廣豐廠運到各材料

瓦片二件

石門一對

中欵一件

計開廣豐廠現做各工

寶床五張均採做迎面巴達馬花活並鑿打石門瓦片

門框等件石料





各段派員赴石塘查視稟

謹稟者現在各段高酌擬各派員前赴石塘查視
開採石料情形頭段擬派呂辦事官應鏞二段擬派
閻辦事官恩露三段擬派李辦事官世芳四段擬
派陳監修文會前往石塘查視為此謹稟

工程處謹呈十一月初九日





宣統二年工程處奏報事由單

工字第柒百伍拾陸號

謹將宣統二年每月所遞摺件摘由繕呈

鈞鑒

計開

恭報

崇陵開工日期一摺又奏派監修各員一片

正月二十九日

奏現修

崇陵工程各段情形一摺

三月初二日

奏

崇陵現修工程情形一摺

四月初二日

奏

崇陵工程妥籌善法摺又奏派前奉天勸業道降補同知黃

開文充監修差一片

四月十五日

奏

崇陵現修工程情形一摺

五月初二日

奏現修

崇陵工程情形一摺又奏各段辦法並呈進樣土一片又奏派

王憲章充監修官一片

六月初二日

奏現修



崇陵工程情形一摺

七月十二日

奏現修

崇陵工程情形一摺又奏改派監督監修各員一片又奏請監修銓林應否迴避一片

八月初四日

奏現修

崇陵工程情形一摺又奏遴員充補監督一片

九月初四日

奏現修

崇陵工程情形一摺又奏派張光宇等充監修一片

十月初三日



奏工程關係重要請飭撥派營隊巡緝一摺

十月二十八日

奏現修

崇陵工程情形一摺又奏現屆嚴寒泥水各工暫行停止一片

十一月十六日

工字第柒百伍拾捌號

榮辦事官源稟



辦事官榮源為稟明

暫安重地吸煙設賭盜匪疊傷人命事竊源於本月十

六日赴工次住班見梁格莊街及附近各營房賭局

煙館林立明目張膽毫無顧忌並聞

暫安殿前火車道迤南砍傷二命並將支體分解慘不

忍言廿一日散工後五鐘時分同監修年其汶在

暫安殿迤南過有多人各持刀棒等械揪扭一人向山

後而行勢甚兇惡詢諸路人知因賭局起衅揪往山

後治命並在北百全營東御路旁見屍首橫倒又在

中百全營東御路旁停棺一口聞均係土匪傷害一

日三命無人過問以上種種不法諸節皆在附近地

面公然逞兇他若截奪路案劫財傷人又指不勝數

查屢次罷工齊行亦皆係匪人煽惑月前石匠又起

衝突經辦事官徐英竭力勸諭始行解散尋常結夥

鬪毆層見疊出以致該處商民人人驚危如不及今

設法整頓延至明春工人雲集誠恐釀成巨患工程

大局不無闕礙源目親實在情形難安緘默為此冒

昧直陳伏乞

鈞鑒榮源謹稟

宣統二年十月

日



張光照請假呈

五字第百伍拾玖

敬稟者監修張光照現患瘟疫不克赴工是否以次
遞推抑或另由

堂點伏候

批示祇遵

工程處謹稟
五月十三日





蔣
延
監
督
稟

工
字
第
柒
百
陸
拾

敬稟者頃接工次電稱工程處蔣延兩監督鑒請稟明
邱堂所有築打灰土工人廠商增價今早已照常作工矣勿
庸惦念麟等敬等語據此理合稟

聞

章京 蔣式瑾 謹稟 五月二十四日





辦事官沈學昌稟

工字第柒百陸拾伍號

敬稟者辦事官沈學昌於本月十六日輪應赴工
往班現因車傾跌足不克前往可否按次遞推
暫行替值或另行

派員前往恭候

批示祇遵

工程處謹稟
六月十五日



工字第柒百陸拾柒號

工次抄呈趙統領電



敬稟者頃接工次來電一件抄呈

鈞鑒為此謹

呈

崇陵工程處監督鑒提標趙統領個初一來工供備飲饌次日遵
諭勘定擬建口子門內地勢寬平堪以駐紮應用物件
會同開單已交各廠限於初十以前備妥彼軍亦於是

日開行祈轉回

列室用紓憲厘齡英支稟

工程處謹呈 十一月初四日





奏咨各件事由單

丁字 第柒百柒拾壹號

奏稿四件

現修工程情形摺 七月初十日

現修工程情形摺 八月初四日

奏派監督一片

奏派監督一片

奏監修銓林應否迴避一片

現修工程情形摺 九月初四日
遊員充補監督片
現修工程情形摺 十月初三日
奏派監督片

堂諭八件

李監督焜瀛吳監督敬修呈請開去兼差著派誠監修璋田監修步蟾
暫行代理 七月二十日

派法部郎中德恆等充當本工辦事官 八月初四日

發給七月分住工各公費 八月初七日

派增監修照陳監修文會幫同監督覆算第四段工程錢糧 八月初七日

派辦事官榮瀚仍著在京工程處常川辦理庶務 八月初七日

林監督景賢現在升任著派祝監修瀛元暫行代理 九月初三日

發給八月分住工各公費 九月初六日

發給承領架木各員公費 九月初九日

咨稿三十三件

赴工各員知照各衙門 七月十七日

派監修袁廷彥赴工次住班知照法部 七月二十日

赴工各員知照各衙門 七月二十日

代監修蔡國器服滿轉咨兩江總督江蘇巡撫 七月二十六日

示諭各廠商嚴禁匠役人等聚賭 七月二十六日

示諭各廠商嚴禁匠役人等聚賭 七月二十日

咨行郵傳部預備專車 七月二十六日

赴工各員知照各衙門 七月二十九日

赴工各員知照各衙門 八月初四日

咨行度支部續發錢糧以應急需 八月初七日

派員赴工住班知照農工商部 八月初七日

附奏改派監督一片錄 旨抄奏知照農工商部吏部 八月初七日

附奏派充監修一片錄 旨抄奏知照各衙門 八月初七日

添派法部郎中德恆等充本工辦事官知照吏部 八月初七日

添派辦事官知照各衙門 八月初七日

赴工各員知照各衙門 八月十三日

派代監督增煦赴工住班知照稽察守衛處內務府 八月十九日

附奏派充監修一片錄 旨抄奏知照吏部度支部 八月二十日

赴工各員知照各衙門 八月二十六日

咨郵傳部預備專車 八月二十六日

赴工各員知照各衙門 八月二十九日

赴工各員知照各衙門 八月二十九日

派稽察守衛處章京銓林赴工住班知照 九月初六日

附奏改派監督一片錄 旨抄奏知照農工商部吏部 九月初六日

派員點驗架橋木咨行民政部 九月初六日

派代監督李兆麟赴工住班知照海軍處 九月十四日

赴工各員知照各衙門 九月十六日

赴工各員知照各衙門 九月十九日

赴工各員知照各衙門 九月二十九日

咨郵傳部預備專車 九月二十九日



咨郵傳部預備專車 九月初五日

咨覆民政部派員承領架木桐皮槁木 九月初五日

咨度支部領第二年興修練車道路銀兩 九月初九日

赴工各員知照各衙門 九月初九日

札飭易州等處保護練車道路 九月初九日

來文十六件

民政部咨消防隊換班請給火車免票 七月初七日

外務部咨具奏各衙門寄發官電報費自行籌給 七月初十日

直隸總督咨呈分行正定鎮暨各鎮統制轉飭兵隊認真巡緝 七月初十日

陸軍部咨東三省直隸江南公文改由文報局遞送 七月初六日

陸軍部咨庫倫來往文報均發交文報局轉送郵遞 七月初六日

民政部咨消防隊需用免票由該隊逕往領取 八月初四日

郵傳部咨專車開行時刻 八月初四日

郵傳部咨前寄一等官電請劃清報費 九月初七日

郵傳部咨新易支路新加修葺車行速率仍難過猛 八月初七日

度支部知照續放錢糧 九月初七日

郵傳部片覆飭局將專車時刻單逕送本處 九月初六日

郵傳部咨覆預備專車補印備案 九月初六日

農工商部咨附奏署左參議誠璋赴南陽勸業會調查 九月初六日

民政部片行開放架槁木數目日期 九月初六日

民政部片行開放架槁木數目日期 九月初八日

郵傳部咨覆專車開行時刻單

呈五件

辦事官路賡壽呈報丁憂 九月初四日

蔡國器呈明服滿懇請准咨 七月初七日

蔡國器呈明服滿懇請准咨

七月十七日

監督李焜瀛呈懇請開去差使

七月十六日

監督吳敬修呈懇請開去差使

七月十六日

算房王文瑞呈請銷假

七月二十九日





呈送文稿稟

工字第柒百柒拾貳

敬稟者自七月十二日起至十月初三日所有

奏稿

堂諭咨稿來文等項繕單呈

閱為此謹稟

工程處謹稟 十月初九日





呈送文件數目稟

工字第柒百柒拾叁號

謹將自七月十二日至十月初五日所有軍機處交片領架木稟工
次報告等項繕單呈

閱

計開

軍機處交片四件
領架木稟二件

崇陵頭段築打灰土報告自十七次起至二十七次共十一件

妃園寢頭段築打打樁報告自七月十七日起至九月三十日共十三件
附圖三件

崇陵二段監視樁打灰土工竣報告一件

崇陵三段報告自七月初八日起至九月二十七日共十六件

崇陵四段報告一件

崇陵

妃園寢引水河總報告自八十五次至一百一次共十七次共五十一件

崇陵頭段監視工作報告三件





工次監督稟

工字第柒百柒拾肆號

敬稟者工次監督代監督等與武衛左軍趙統領商
擬辦事章程六條繕呈

鈞閱恭候

閱定遵行此稟

工程處謹呈



王

工字第柒百捌拾捌



爺

鈞

啟

監修彭光陸謹呈

五日内運到石料數目

監修彭光瑩謹呈

謹將頭段工程二十六日至三十日運到石料數目開呈

鈞閱

計開

豆渣過樑石二十四件 每長九尺五寸

豆渣大料石一百塊



工次日記

監修彭光瑩謹呈

謹將十一月二十六日至三十日工次日記抄呈

鈞閱

二十六日

監修彭光瑩黃金科到工蔭桓張志潛下班回京用
去七百零二零二車票二張差弁桂明晉京呈遞報告
發去七百零三號車票恭赴

金龍峪查工廠商呈遞匠單頭段四百一十名二段二百三十名三段一百九十名

四段三百一十六名共進匠夫一千一百三十六名

又

妃園寢工程頭段四段共進匠夫三十七名是日蔭桓將

印章文件移交彭光瑩接收

二十七日

監修等恭赴

金龍峪查工廠商呈遞匠單頭段四百一十五名二段二百三十名三段一百九十五名

四段三百一十六名共進匠夫一千一百五十六名

又

妃園寢頭段四段工程進匠夫三十七名

二十八日

在工各員分次恭赴

金龍峪查工廠商呈遞匠單頭段四百一十五名二段二百三十名三段一百九十五名

四段三百一十六名共進匠夫一千一百五十六名

又

妃園寢頭段四段進匠夫三十七名

二十九日

在工各員恭詣



二十九日

在工各員恭詣

金龍峪查工頭段

寶城內閃當券分位海墁土襯背底豆渣石料是日均

已安齊電報委員李國英晉京領去七百零四

號車票廠商呈遞匠單頭段四百一十五名二段三百三十三名三段一百九十五名

四段三百一十六名共進匠夫一千一百五十六名

又

妃園寢頭段四段進匠夫三十七名

三十日

各員恭赴

金龍峪查工頭段

寶城內海墁土襯背底石料安齊據廠商面稟所有大

墁內別項石工自本日起暫停工作各廠呈遞匠

單頭段四百二十七名二段二百三十三名三段二百四十六名四段三百一十六名共進匠夫

一千一百七十三名

又

妃園寢頭段四段共進匠夫三十七名



頭段工程石瓦作情形

監修彭光瑩謹呈

謹將查視頭段工程石瓦作情形開呈

鈞閱

計開

竇牀五張上面並兩肋一律做齊其各牀前面須彌座
并花活等工內有做得八成者一張七成者一張六成
者一張三四成者二張

青白石門框八件內有已做成者四件現做者四件

青白石脫落檻八件一律做齊

青白石中檻二件現已做齊

青白石中檻一件現時鑿打

青白石馬蹄柱子現做二件

青白石平水石土襯券石等均現時鑿打

豆渣背後石料現時鑿打

澄漿城磚已砍磨做成者約三萬七八千塊



閱
謹將頭段海墘內十一月二十六日至二十九日按日安砌石塊工程繪圖呈



閱

謹將頭段海墘內十一月二十六日至二十九日按日安砌石塊工程繪圖呈



閔當券海墘土襯背底

二十
廿六

日安

二十九
日安

二十六
日安

齊

計二十六日安砌十七塊二十
七日安砌七塊二十八日安砌
八塊二十九日安砌四塊所
有石塊均經監視一律平正



梁格庄電報委員稟

工字第柒百柒拾柒號

謹將梁格莊電報委員李國英十月初八日下午二鐘電稟
照繕呈

閱

工程處

貝勒爺鈞鑒本月初八奉總局札開七月間案經外部奏准
京外各衙門電費凡由出使經費項下付給者概改自
行付給查工程處官電半費向在出使經費項下請領
現經本總局詳請督憲批准以後工程處在梁經發官
電無論遞至何處概免全費等因奉此用特稟明電
報委員李國英謹稟

工程處謹呈
十月初八日







梁格莊鎮街市鋪商公稟

王

爺

安

稟

江字第捌百捌號



李廷瑞奉派查看銅活字跋銷差字

代監修李廷瑞謹稟為銷差事竊章京前奉

憲諭飭赴易州查看銅活遵於十二日前往該處銅廠查看是日

已刻即將黃銅迎風鑄成當經稟明在案旋據廣豐興隆廠

廠商稟稱

金券應用黃銅管扇一件長二丈二尺寬二尺五寸厚八寸於閏

六月二十九日成鑄

三層門洞券應用黃銅管扇一件長一丈八尺寬一尺厚八寸於

七月十二日開爐成鑄

二層門洞券黃銅管扇一件長一丈八尺寬一尺厚八寸黃銅門

簪四箇於七月二十七日開爐成鑄章京前往查看該廠所報

銅活先後鑄成銅質尚細做法尺丈均屬相符現在進匠做糙

一俟運到工次再為做細至於頭層門洞券黃銅管扇一件正

在辦理除成鑄有期另行稟報外所有查看銅活情形理

合具稟恭呈

鈞閱為此謹

稟

宣統三年八月初六日



工字第捌百肆拾陸號

呈

姚監併請併即自呈



呈
監修姚福同為呈請

賞假事緣 監修奉籌賑大臣郵傳大臣盛

札委赴

浙一帶勸辦賑捐往返需時仰懇

貝勒爺俯允賞假兩箇月實為公便為此謹

呈



年七月

工字第捌百肆拾柒號

殿監研字



代監督遐齡代監修李廷瑞謹

稟為遵

諭督飭廠商分期立限事前於二月十四日奉

堂諭自開工以來已及二年之久應備各料尚不及十之二

三並飭廠商先行尅期定限具稟立案以便按期查驗

等諭復經監督傳集廠商面飭尅日趕齊以備呈

閱現據廣豐興隆兩廠呈遞稟單各二件章京等按日計

程詳加核計其分配次第尚不支離除按期飭催應修

工料外理合將遞到單稟恭呈

鈞閱伏候

鑒核立案施行謹

稟



宣統三年三月 日



供事佟保稟

工字第柒百伍拾貳

敬稟者監修張光照傳

諭飭供事佟堡訪詢恭奉

派謁

陵寢禮畢回京請

安摺可否聯銜等諭奉此供事遵即赴

朗貝勒府詢問承

朗貝勒爺面諭向來奉

派致祭

陵寢禮畢回京請安摺單銜聯銜均可惟不入八分公爵及

將軍不能單銜奏事者即不能呈遞安摺此次既

係聯銜仍須問明本人曾否遞過安摺再行辦理似

較妥協等諭特此



內務府供事佟堡謹稟

三月初十日



呈閱片稿稟

敬稟者遵

諭擬就附片一件先呈

鈞閱如蒙

閱定即擬於此次月報摺附奏為此謹稟

工程處謹呈 十月初九日





堂期擬改午後到所稟

敬稟者本處三六九日

堂期擬自初六日起改於午後四點鐘到所理合稟

聞

監督

李焜瀛 陳宗燁 紹濤 延式 林景賢 傅蘭泰 吳敬修
謹稟

