

江蘇省
建設廳

十二月份建設行政進行概況

江蘇省建設廳十二月份建設概況

進行概況

(甲) 公路

(一) 滬杭路

本路松江海塘段路面前係遵照全國經濟

委員會道路專門委員會決議案用蛤沙築成以資試

驗通車以後感覺養路費太大且塵土飛揚難期持久因決定仍照原定計劃改鋪碎石路面業於十一月廿

五日與包工劉鴻記訂立合同限於八十晴天完成并

規定在金山之查山及青浦之佘山開採石料連工鋪築鋪築方法係就原路分半挖槽再鋪石料故車輛仍



可照舊交通自上月下旬開工先從開石運石着手現已開成石料半數陸續趕向工次運輸一面繼續開採惟石山距工次路途甚遠且值冬令水涸之時運輸極感困難但本廳爲求如限完工起見已一再督飭包商設法添船運料務須依照合同規定日期完成不得稍有延展

(二)福禾路蘇嘉段 本段全部土基及自蘇州至吳江一段路面均已於本月份分別完成寶帶橋工程業已告竣橋梁四十八座已成二十四座堤岸土壩業已築成湖蕩填土已成約一萬公方涵洞工程正在陸續進行中

(三)京建路 本路路基係就路線經過之江甯溧水高淳三縣徵工修築三縣已於本月八日十日十三日先後分別開工應徵人民異常踴躍全路工作民工共有一萬二千餘名明年一月路基即可完工橋梁十座本月月終完成過半涵洞工程於上月兩次招標因交通過於困難至無商人投標現正改用招商比價辦法選擇經驗豐富包價最低者予以承辦

(四)京滬路滬錫段 本段工程計劃早經擬就并經提請省府會議通過建築經費共需一百五十萬元前經分向全國經濟委員會上海中國銀行及滬太汽車公司商借工款現正商洽借款條件俟有着落即可興工

(五)宜常省道錫宜段 本段路面工程前經本廳呈准

鐵道部由江南汽車公司先鋪煤屑路面行駛汽車現已飭據該公司將該項計劃預算呈送到廳惟尙有未合之處正在詳細核改中

(六)武宜路 本路路面工程前由本廳連同武丹通江兩路路面擬定招商承辦辦法提經 省政府委員會議決通過現已將前項辦法行縣公布招商辦理

(七)鎮廣路 本路溧陽境內橋梁本月十四日業已開標現正審核標價俟核定得標人後即行着手施工其建築經費前由該縣建設局擬具借款辦法以該縣廿及廿一年兩年度畝捐作抵由財政局以串票向商會分

向各大戶息借六萬元現已據將該項借款合同呈核
并經加以修正飭令遵辦矣

(八)通海路 本路全長三二五公里自南通至海安一段
已經通車海安至東海一段路基及阜甯境內橋樑廿
二座鹽城境內橋樑卅八座均於本年三月以後先後
完成惟當時以國防緊急利於速成所作工程多屬軍
用性質以之移充正式省道尙須分別改善本年八月
經本廳派員前往該路測勘并擬籌鋪路面於上月測
勘完畢現在本廳已飭該路沿線各縣建設局所分段
詳細復測一面繪製各項圖表計劃興工惟由南通至
灌雲之新安鎮一段根據上次漢口七省公路會議議

決案列於次要之內應暫從緩築現在擬先從新安鎮經東海贛榆一段着手施工以符議案

(九)東滁路 本路路基橋涵工程多有屬於軍用性質者亦須分別改善并籌鋪路面工程前經本廳派員測勘上月已將啓東海門南通如皋靖江泰興等縣測勘完畢本月份已將全線測竣現正飭由沿線各縣建設局所分段詳細復測一面繪製各項圖表計劃興工并擬乘此農隙之時將浦口至江都一段路基於三個月內提先征工築成期早實現土路通車

(十)江常路 本路前經本廳派員勘估擬具工程概算圖表呈請 省政府指撥工程款惟前擬概算係就測勘實

際情形估計造價核與此次七省公路會議決定標準
尙未盡合現將土方及涵洞單價酌量修正重擬工程
概算函請全國經濟委員會核借工款以便興工

(乙)水利

(一)江北運河工程 本廳爲調節運河上下游水量起見
分別派員復估劉老澗壩及歸江各壩籌劃分別堵築
以防水患又運河上游淮邳段夏防工程業已完竣現
正派員前往驗收

(二)江南海塘工程 海塘松江第二段工程前擬儘已有
的款先行興築卅丈現正積極進行又常太段薛敬塘
橋關係該段交通極爲重要現正興工修建以利交通

(三)工賑工程 本月份工賑工程驗收者有泰縣淮安東

台灌雲宿遷等縣

(四)全省征工浚河 全省征工浚河前經本廳擬訂規程
提經 省政府委員會議決通過并經通令頒發各縣
遵照在案本月份復經製訂征工浚河實施細則縣征
工浚河委員會組織規程獎懲章程測量設計簡易辦
法測量經費標準表河道調查表征工浚河規程代金
收取保管支用暫行規則征工浚河宣傳簡則及征工
浚河告民衆書等先後頒發各縣令飭積極籌備限一
個月內籌備完畢并聘韓紫石冷禦秋等九人爲省徵
工浚河委員會委員金巨山顧珍彞等六人爲分會委

員

(五) 調查各縣堤防及治水習慣 本月份各縣填送堤防調查表者有沛縣蕭縣句容贛榆等縣遵填治水習慣調查表者有海門阜甯等縣

(六) 河隄工程報告 本廳前爲明瞭各縣河隄工程情形起見製定河隄工程總報告表飭令各縣遵填送廳本月份已據金山宿遷淮安漣水如皋等二十餘縣先後填送來廳

(丙) 電政

(一) 嘉定縣修復城鄉電話 本年一二八上海事變該縣城鄉電話損壞頗多滬戰平定後即由該縣建設局擬

具修復工程經費預算等件呈經本廳核准照辦茲據呈報該項工程業已修理竣工本廳現正派員前往驗收

(二)接管無錫縣城鄉電話 該縣城鄉電話早經工竣通話近爲便於管理起見業由該縣建設局呈請派員將該項電話全部接管以利通訊現經本廳派員前往點收交由省有長途電話無錫縣交換所接管以便聯絡通話

(三)核定保護長途電話線辦法 本省省有長途電話線錫常段話線近來時有被竊情事經本廳令飭各縣縣長就各該縣情形妥擬保護電話路線辦法以免通訊

阻滯現據無錫縣縣長呈送擬具該項辦法四項到廳
經審核尙無不合已飭令該縣切實遵行矣

(丁)省會建設

(一)京畿路 該路路面工程本月十日已全部完成業經
通行車輛

(二)中華路 本路路基工程已完全填竣正在整理滾壓
中

(三)寶蓋路 該路小孟湖至新馬路一段籌劃興建業經
劃定拆線布告沿路屋主將拆線內房屋限期一律拆
除現各屋主正在開始拆讓中

(四)平政橋 江邊平政橋改建工程前已開標經將開標

結果呈請 省政府核示現奉命准由倪玉記營造廠
承包建築刻正與該包工商訂合同預備開工

(戊)行政事項

(一)進行建設公債借款 本廳領存各項工程事業經費
計有建設公債債票八十餘萬元現在路工緊急需款
甚殷迭向京滬各銀行洽商以此項債票抵押借款刻
正會同財政廳積極進行以期借款早日成立而濟路
工急需

(二)查催甯鎮八縣水利畝捐 江南甯鎮八縣(即江寧
句容溧水高淳鎮江丹陽金壇溧陽)帶征二分省水
利畝捐往往有延不報解或挪欠之款久不歸還之事

現以征工浚河正在舉辦款關工需亟須整頓經電飭各縣長切實查明截至本年十一月底止征起未解款銀數目及挪款籌還辦法詳細具報并限期將征存之款清解濟用

(三)核准江甯縣歸還挪欠省縣建設專款辦法 江寧財政局歷年積欠省縣建款爲數甚鉅十一月間由廳派員會同該縣縣長澈底清查計共挪用省水利畝捐一萬五千餘元縣建設經費四萬五千餘元并據擬定由十六年至廿二年各年度尙未征起正附稅內分年攤還自本年十二月份起至廿三年六月份止全數還清辦法尙無不可已核准由該縣長負責辦理每期歸還

之款以三分之一解繳省水利故捐以三分之二撥還縣建設經費

(四)吳縣屠宰建設特捐啓征 吳縣屠宰建設特捐歷年以來因屠商不肯就範迄未帶征本年由廳擬訂整頓屠宰特捐辦法三種呈奉 省府核准飭縣遵照并經一再嚴飭吳縣縣長及財政建設兩局召集屠商剴切勸令照案帶征現據呈報已由肉業公會包認自廿三年一月至六月半年期間帶征屠宰建設特捐由該會按月繳納惟按照正稅帶征四分之一之規定尙未征足但以創辦伊始困難滋多惟俟以後再謀整理俾能逐漸增裕稅收此案爭持數載至此始獲解決

(五)奉令接收實業廳 奉省政府令以省政府委員會第五四九次會議議決實業廳裁撤所有該廳主管各項職務應由建設廳裁併又第五五零次會議議決所有前實業廳省縣立附屬機關限年內一律暫行結束另候統籌整理辦法飭遵至原有場所經費公物等應由廳縣分別接收保管并造冊具報等因迭經通飭各場所一體遵辦并派定本廳各室科主管人員於本月十五日前往實業廳逐類分別接收至二十一日業經接收完畢并已擬就整理全省實業行政辦法與發展實業計劃呈請 省府核定施行

(六)續辦實業廳緊急要公 本廳爲使實業廳主管各項

要公不致因裁併而受停頓影響起見在移交尙未清楚以前已擇其緊急重要案件多件提前辦理其他次要案件正在詳加清理分別擬辦

(七)組織審查委員會選委實業廳職員 本省因財政困難裁併實業廳所有該廳主管各項職務移歸本廳辦理該廳原有職員本廳因經費所限僅能羅用少數爲慎選人才起見特派本廳各室科主管人員組織審查實業廳職員成績委員會負責審查該廳及附屬機關各職員之資歷及已往之成績擇其經驗宏富成績優良者呈請 省政府分別核定再行委用審查資料卽以已接收之案卷內各人已往之成績及平時該廳考

績之結果爲標準務在破除情面選擇真才

(八)視察京杭路并商決養路問題 京杭公路爲蘇浙兩省交通要道於國防軍事政治文化經濟諸端均有密切之關係自去歲築成通車以來京杭交通頗稱便利惟京湯段路線灣曲深宜段路面去歲被水損壞行車多感不便本年夏秋之間業經本廳呈准分別改線翻修早已告竣 修甲 爲求全路完善起見爰於本月二日偕同本廳主任技正公路科長前往該路逐段視察直至浙江邊境爲止沿途情形尙稱完善間或發現欠佳之處均經飭令江南汽車公司分別嚴加修理(按該路修養事宜原係由本廳組織京杭路養路處負責辦

理惟因該處每月經常費需支三千餘元而所收該公司專營費每月僅在九百元或一千二百元之間養路處經費尙須省庫按月補助二千餘元嗣爲節省開支起見於本年九月將養路處裁撤因該路係由江南汽車公司承包行駛長途汽車所有養路事宜即責令該公司負責辦理在負責養路期內本廳免徵該公司之專營費以資津貼如此辦理每月可省省款二千餘元

（修甲）視察該路之後因養路事宜尙有須與該公司洽商之處經即赴京與該公司切實磋商對於該路修養事宜責令妥善辦理不得稍有疏忽

本年十二兩月江蘇省政進行狀況比較表

建設類

別類	事	由十一月辦理情形	十二月辦理情形	備考
滬杭公路	松江海塘一段加鋪碎石路面本月下旬開工	已開成石料半數一面趕向工次運深一面仍繼續開		
福禾省道蘇嘉段工程	平望至王江涇一段土方已成十一萬公方蘇州至吳江段路面成十五公里橋梁成十六座寶帶橋成百分之九十五涵洞成四座堤岸護牆築成土壩五百餘公尺湖蕩已填土五千餘公尺	全段土基完成蘇州至吳江一段路面完成橋梁完成二十四座寶帶橋完工堤岸土壩已成湖蕩填土成一萬公方涵洞陸續進行		

京建路	圖表製完決定各橋梁十座完成過 項工程計劃橋梁半涵洞招標兩次 打椿涵洞招標路無人投標改用招 基開工委派征工商比賬辦法發包 監察委員出發辦路基征工築造到 理征工事宜 民工一萬二千餘人	京滬路錫滬 段	向經濟委員會上 海中國銀行滬太 長途汽車公司催 商借款事項 仍商洽借款條件	宜常省道錫 宜段	奉 鐵道部令照 准由江甯汽車公 司先鋪煤屑路面 行車飭擬具計劃 預算呈核 計劃預算呈送到 廳尙有未合之處 正在核改
-----	---	------------	---	-------------	--

鎮廣路	通海路	東滌路
土基已竣工 深陽段內橋梁經費籌 款辦法經本廳飭 令妥速進行	測勘已完繪製圖 表計劃與工	啓東海門南通如 皋靖江泰興等縣 測勘完畢
深陽段內橋梁籌 款合同呈經本廳 修正後飭令遵辦	飭沿線各縣建設 局復測預備先從 新安鎮經東海翰 榆一段着手施工	全線均測完飭沿 線各縣建設局復 測一面繪製圖表 籌劃征工與築浦 基口至江都一段路
	此路山南通至 灌雲之新安鎮 一段根據七省 公路會議議決 案列於次要之 內應從緩興築	

江 北 運 河 工 程	繼續驗收告竣謀 興辦西隄碎石工 程	驗收淮邳段夏防 工程派員復估堵 築劉老澗壩及歸 江各壩
江 南 海 塘 工 程	驗收完畢松江第 二段未辦之工儘 已有之款先辦三 十丈	松江第二段先辦 二十丈之工程積 極進行修建常太 段薛敬塘橋
工 賑 工 程	如皋漣水等二十 餘縣填送工賑工 程調查總表	驗收秦縣淮安東 台灌雲宿遷等縣 工賑工程
全 省 征 工 浚 河	征工浚河規程奉 省政府核定通令 各縣籌備興工	令發征工浚河一 切章則下縣限一 個月籌備完畢聘 定省征工浚河委 員及分會委員

嘉定修復城鄉電話		一二八上海事變時所損壞之城鄉電話修理完工本	
接管無錫縣城鄉電話		按無錫建設局呈請派員點收無錫城鄉電話交由省有長途電話交換所接管本廳派員照辦	此案十一月份無辦理情形
京畿路	路面工程完成一半溝渠土方全完	路面工程全完通行車輛	
中華路	路基土方將填竣	路基工程完全竣工後施行滾壓	
寶蓋路	劃定拆線區域佈告沿路屋主將拆綫內房屋拆除	沿路綫內各屋主開始拆讓房屋	


平政橋

呈請
核中

省政府審

奉令核定平
政橋工程由倪玉
記承包本廳與該
包商訂立合同

二四



叢書種類

行政 113
總 0116

蘇建四