

16 JUN 1939

建設總署工作報告

中華民國二十八年二月份

國立北平圖書館藏

建設總署工作報告目錄

民國二十八年二月份

一 總說

二 事務方面

- (1) 設立本署工程承攬人投標人審查委員會
- (2) 徵用土木專門人才之揭曉
- (3) 繼續商准展期核減建設用品運費
- (4) 接辦河南黃河水災工振委員會工程事項
- (5) 繼續商由農藝學術機關協助辦理灌溉試驗
- (6) 繼續整理河道工程之設計
- (7) 山東黃河縱橫斷面測量繼續進行
- (8) 關係修路事項之研討

三 工程方面

甲 公路工程概況

乙 水利工程概況

一 總說

本署二十八年一二兩月份薦委職銓衡會議業於二月十一日午后舉行所有出席人員以及銓衡程序施行方式均照原案規定辦理銓衡結果計代理科長一人技正七人辦事一人科員六人技士十一人事務員十五人

二 事務方面

1 設立本署工程承攬人投標人審查委員會 本署工程承攬人投標人登記暫行辦法業經公布施行遂於本月設立是項審查委員會辦理審查登記一切事宜同時制定該會組織條例俾資依據凡志願承攬本署工程者應先向本署或呈由各地工程局轉呈申請登記經該會審查合格准予登記發給證書後方具有本署工程承攬人投標人之資格業經分行各工程局遵照

2 徵用土木專門人才之揭曉 本署前在京津各報刊登廣告公開徵用土木工程技術人員應徵者極為踴躍是項應徵人員經審查資歷合格後復經依次約見嚴格考詢截至本月底止決定先行錄用二十人業由署令分別派充技正技士各職分配各局服務

3 繼續商准展期核減建設用品運費 關於本署建設用品減半核收運費上年曾經商准滿鐵北支事務局函復規定特約允予照辦在案茲以期限屆滿仍照前案商准該局自本年一月起再行展期一年業由署函國際運輸公司查照

4 接辦河南黃河水災工賑委員會工程事項 查河南黃河水災工賑委員會於本月奉令裁撤限於三月一月以前結束清楚所有救濟工作交由河南省公署繼續接辦其工程事項統由本署承辦業奉行政委員會令飭遵照辦理在案本署遵即令由濟南水利工程局迅即遴派高級人員前往接管繼續承辦具報同時並呈復行政委員會備案

5 繼續商由農藝學術機關協助辦理灌溉試驗 查本署函商實業教育兩部請轉飭中央農事試驗場及北京大學農學院協助辦理崔興沾灌溉試驗一案已誌上月工作報告本月先准實業部復函略以此項灌溉試驗關係改良土壤增加農產自非由農業學術機關通力合作難期有效除已函致中央農事試驗場協同辦理外囑即逕向該場商洽等因當即令飭天津水利工程局派員與中央農事試驗場洽商辦理以利進行并函達該場查照嗣復准教育部復函以令據農學院呈稱關於學術方面如

有所諮詢自當本其所知盡力協助惟對於研究各種農作物之適性及需水量灌溉日期以及改良土質等均非短期間所能就緒必須派員常駐該處負責研求請詢明究須如何協助之處再予令知等情囑查照見復等因本署茲已擬定由農學院協助辦理者三項一、代作土壤之化學試驗及物理試驗二、代作水質試驗三、希望供

給關於研究改善斥鹼地區之論文將再函達教育部請轉飭農學院遵照

6 繼續整理河道工程之設計 查本署二十八年度概算關於水利建設費之分配列

有改良南運河道工程主要目的在改良河道俾使暢流尤着重在捷地減河之疏浚因南運河在滄州以上之流量已達每秒三〇〇〇立方公尺現擬由該減河分洩二〇〇秒立方公尺即以此為標準而從事設計本月測量捷地減河自進水閘起至大白兔莊止計橫斷面八十一個縱斷面長一萬六千公尺并在進水閘上游施測南運河河床斷面四個又進水閘迤南施測橫斷面二十七個縱斷面二百六十公尺同時對於捷地減河進水閘之擴充及疏浚工程分別加以設計

7 山東黃河縱橫斷面測量繼續進行 查本署濟南水利工程局前為計畫山東黃河之修浚於上月開始長清濟陽間約一百公里之黃河縱橫斷面測量該項工作預計

需時八十日方克測竣故本月仍在繼續進行中

8 關係修路事項之研討 本月份此類工作分編譯書類擬訂規章二項茲分列於左

甲 編譯書類

一 國際公路報告書

二 本署道路構造規章(續前已完)

三 建設道路之檢討(已完)

四 石材之韌性試驗法(續前已完)

五 國聯專家視察中國公路報告書(續前)

六 瀝青乳劑試驗法(續前)

乙 擬訂規章

一 砌磚工程施工規範草案(續前)

二 本署修治道路收用土地暫行章程草案附收用土地給價標準草案(已完)

三 工程方面

甲 公路工程概況

各公路工程本月份先就上年度已竣工之各路計畫解冰時期應有之修養工程預備修補其上年度未完竣之工程除延期未屆滿外仍陸續進行茲分爲已竣工延期
中進行中三類臚列於左

子 已竣工工程

- 一 北京塘沽綫楊村河西務間補修道路運送砂礫工程已竣工
- 二 北京保定太原綫長辛店涿縣間改修道路工程已竣工
- 三 北京濟南綫固安縣永定河木造橋梁工程已竣工
- 四 濟南市內青島綫及南北綫北部修築道路工程已竣工
- 五 張店博山綫張店淄川間補修道路工程已竣工（此路原係張店博山綫因尙須延長就淄川地點劃分已竣工未竣工二綫）

丑 延期中工程

- 一 北京保定太原綫太原榆次間改修道路工程第二次一部竣工其餘延期中
- 二 濟南市內東西幹綫修築道路工程一部竣工其餘繼續延期

建設廳署工作報告

三 濟南市內南北幹綫修築道路工程一部竣工其餘繼續延期

四 濟南市內飛行場綫修築道路工程一部竣工其餘繼續延期

寅 進行中工程

一 北京保定太原綫北京長辛店間道路混凝土及瀝青乳劑鋪裝工程（原係砂礫鋪裝嗣變更設計）大部分竣工其餘工作中

二 北京保定太原綫橋頭村壽陽間改修道路工程一部竣工其餘工作中

三 北京保定太原綫頭泉井陘間改修道路工程大部分竣工其餘工作中

四 北京濟南綫南苑黃村間道路鋪墊砂礫工程一部竣工其餘進行中

五 北京市內宣武門廣安門間道路瀝青乳劑鋪墊工程一部竣工其餘工作中

六 北京市內朝陽門東四牌樓間道路潑油鋪裝工程一部竣工其餘工作中

七 北京市內天橋永定門間道路瀝青乳劑鋪裝工程一部竣工其餘工作中

八 太原西安綫介休臨汾間改修道路工程一部竣工其餘工作中

九 張店博山綫淄川八陡鎮間補修道路工作中（此路係原計畫張店博山

綫之延長另劃為一綫委託山東省公署代修）

乙 水利工程概況

1 河南三劉砦黃河決口修復工程 查修復三劉砦黃河決口藉以防衛開封減輕災害實屬迫不可緩惟開封附近治安雖漸恢復然以運輸材料等關係仍未臻可以安全迅速施工之時本署爲謀進行便利起見經與開封工兵隊商洽第一期工程暫由該隊主持本署遴派技術人員協同辦理於本月十三日開始施工俟第一期工程完竣其二三兩期堤工當由本署接辦所需工款已由本署墊撥一部分並以運輸材料需要載重汽車甚多特由本署購置十輛運往工地應用

2 海河放淤工程 本月以春汛將屆爲維持海河航運起見亟應導永定河渾水入於放淤區待其泥沙沈澱後再引歸海河藉免淤塞二十七年春伏兩汛放淤係在淀南第一放淤區執行照對年輪流放淤定案之規定本年度春伏兩汛均應洩放於淀北第一放淤區本月由天津水利工程局從事設計淀北放淤區引水河挖掘工程同時並將淀南引水河堵合以免永定河水之侵入旋即由該局派員前往作定綫測量於二月二十三日開始挖掘工程

四 都市業務概況

一 關於都市事項

1 計畫華北都市建設之方案

2 從事都市計畫法規草案

3 從事本年度都市局事業經費豫算之編製

4 北京都市建設

計畫建設及本年事業之方案

5 天津都市建設

計畫建設及本年事業之方案

6 青島都市建設

計畫建設之方案

7 濟南都市建設

計畫建設及本年事業之方案

8 太原都市建設

(甲) 計畫建設及本年事業之方案

(乙)發給太原市內建設工程費

9 石門都市建設

(甲)計畫建設及本年事業之方案

(乙)與石門市公署商洽事業建設之方案

10 徐州都市建設

計畫建設及本年事業之方案

11 唐山都市建設

計畫建設之方案

二 關於工程事項

1 文物整理第二期已修未竣工程十項經繼續復工後如天壇園丘迤東神厨庫等九項均於上年先後竣工惟國子監辟雍一項尙餘一小部份業於本年二月六日

竣工

2 籌備本年度文物各項工程修理做法說明書

3 勘察本年度繼續整理工程

三 關於測量事項

1 北京市城內測量業務

(甲) 天安門段 本月四日內外業務全部完成嗣復補測一部於二十七日告竣

(乙) 豬市大街段 本月二十七日內外業務全部完成

(丙) 南河沿段 擬於三月初旬派遣作業

2 北京市東西郊測量業務

(甲) 東郊 細部測圖完成預定業務三分之一圖根測量全部完成

(乙) 西郊 細部測圖完成預定業務三分之一圖根測量完成三分之一

3 濟南市測量業務

上月二十二日出發作業實測自洛口至黃河北岸平斷面地形詳圖於本月十五日

全部完竣現正實施由濟南至泰安線市內一段道路測量

4 石門市測量業務

本月六日派班長一人偕同測量員二人出發作業先行測製石門市二千分之一地

形圖

5 太原市測量業務

本月六日派班長一人偕同測量員二人出發作業預定業務爲道路測量延長約十二公里

6 天津市測量業務

應用儀器物品業經籌備就緒擬於下月中派遣出發作業

