

24NOV1940

V

建設總署工作報告

中華民國二十九年四月份

國立北平圖書館藏

建設總署工作報告目錄

民國二十九年四月份

一 總說

二 事務方面

1 徵用建設人才繼續發表

2 設立天津工程局塘沽施工所

3 編訂道路構造標準

4 會同河南省建設廳籌辦修堵豫境漳衛河決口工程暨培修新黃河堤防工程

5 增設雨量站及水文站

6 籌辦官廳水庫地質試錐工程

7 永定河上游治水調查

8 市民蔡寄濤請採用掘地救災辦法

9 關於修路事項之研討

三 工程方面

甲 公路工程概況

一 總說

1. 本年四月一日爲本總署成立三週紀念上午新十時在本署會議室開會舉行慶祝儀式本總署及在京兩工程局全體職助員均屆時參加由 副署長技監先後訓話十二時散會

2. 華北政務委員會本年三月三十日成立本總署 督辦業經就職視事所有本總署暨所屬各工程局人員在未奉另令以前一律照舊供職公務繼續進行通令一體遵照

3. 本月份委任職銓衡會議於四月二十日舉行所有出席人員以及施行方式均照原案規定辦理銓衡結果計技士三員事務員一員

二 事務方面

1. 徵用建設人才繼續發表 關於徵用建設人才一案上月業將審查暨考詢合格人員分別錄用茲查本月內陸續審查合格人員仍照前次考詢辦法約期來署考詢結果合格者計派充技士二人辦事一人技術助員一人

2. 設立天津工程局塘沽施工所 查天津都市計畫區域既經規定京塘國道線內津

塘工事巨大茲爲便利工作以專責成起見特准天津工程局設立塘沽施工所專司津塘國道實施工程事宜業經委派該所主任並刊發鈐記以資辦公

3.編訂道路構造標準 查修築公路工程應有確定標準以昭劃一而利進行茲由本署編訂道路構造標準印製成冊並附譯文分發各工程局遵照

4.會同河南省建設廳籌辦修堵豫境漳衛河決口工程暨培修新黃河堤防工程 查新黃河堤防工程分區施工以及進行情形業誌上月報告該工程自積極進行以來除第一工區（由朱仙鎮至韓崗）已於三月十六日開工一切尙屬順利第三工區（由大孟昶至長河窪）亦於三月廿七日開始興修及四五兩工區正在着手進行外惟第三工區之渦河堵口工程因交通梗阻較爲遲緩第二工區則以治安未復進行殊多困難已督促從事人員及有關各縣勉力進行至豫北漳衛各河堵口工程經該廳根據與本署商定原則分別緩急先就各河潰決口門從事修堵組設施工所負責辦理除關於沁河決口據當地駐軍前田兵團聲稱須自行修堵經指撥十萬元實施洹河西蔡村各口業經彰德縣自行修堵完成外其漳河蒲潭營田梧桐兩口及衛河杏園村西塢村王莊蔡村等四口均可在近期内告竣惟漳河硯瓦台工程因水深及

下游淤塞之故進行較感困難刻止由該廳及關係道縣方面籌備施工以上兩項工程本署自奉令會同該廳辦理以來均採以工代賑辦法並隨時由本署技正韓春第會同該廳所派人員常川往來各工地視察指導故工程進行尙稱順利茲已將各工程辦理情形呈報 華北政務委員會鑒核

5 增設雨量站及水文站 查水文觀測爲治河之基本資料尤以普遍爲最要本署有鑒於此除原有之水文站及雨量站外擬再就各河流域重要地區如北京密雲懷來獲鹿順德徐水定縣等處分別增設自動雨量站十四處普通雨量站六處於官廳蘇莊密雲正定沙河鎮唐河洛河石匣里安新等處分設 A 等水文站六處 B 等水文站十六處 C 等水文站三處並由各工程局就近管理已擬定實施管理辦法積極進行中

6. 籌辦官廳水庫地質試錐工程 查建築官廳水庫爲永定河治本計畫之一惟以該項工程因地點偏僻所有運送機械與購運木料均感異常困難月餘以來積極進行始克次第竣事現已開始試錐如工程無阻當可順利進行

7. 永定河上游治水調查 本署奉 華北政務委員會令以准日本興亞院華北連絡

部函關於永定河上游（蒙疆地區內）之治水調查因關係官廳貯水池之建設必須急施希與蒙古聯合自治政府依適當形式成立協定所需經費由建設總署負擔十二萬元蒙古聯合自治政府負擔三萬元等因合行錄同原函暨附件譯文令仰迅速核復等因查華北河川以永定河來洪最猛挾砂最多治理之道應於上游適當地方建築堰堤節制洪水並防止泥沙之下注藉免下游之漫溢淤墊同時利用蓄水增加枯水時期之流量兼可為灌溉用水之需是以本署已將永定河上游治水調查列入本年度應辦水利事業之一但該河上游區域屬於蒙古聯合自治政府管轄範圍為進行順利計自應共同合作復核華北連絡部原函及調查協定草案等均無不合所需經費擬即由本署本年度水利調查費及水利建設費項下列支已呈復 華北政務委員會鑒核

8. 市民蔡寄濤請採用掘地救災辦法 本署奉 前行政委員會令以據市民蔡寄濤呈請採用農隱老人王清穆所擬河北掘地救災計畫等情抄發原呈令仰該總署與振務委員會華北救災委員會會同核議具復等因遵經審慎研究以掘地救災辦法在理論上無可疵議惟茲事體大若不兼籌並顧殊不足以收具體之效第一因地主

利害之關係勢非強迫不易實施第二非先養成多數技術人才難期普遍第三對於各河入海水道必須先行疏浚整理使其宣洩暢通然後掘地引水方克有利而無害且本署對於去歲大水災之善後辦法擬標本兼施關於治標方面先就簡而易行可以計日觀成者將各河之潰決堤防暨殘破閘壩切實修復關於治本方面擬分上游蓄洪下游暢流分年舉辦以期一勞永逸除對於該市民條陳各節擬即留備參考外并函達振務委員會及華北救災委員會對於掘地救災辦法徵求意見以憑呈復

9 關於修路事項之研討 本月份此類工作有編譯書類一項臚列如左

- 一 中國路政概況（已完）
- 一 道路工程名詞
- 一 華北四省人口統計表
- 一 山東省各縣公路統計表（未完）
- 一 各種材料試驗法（未完）
- 一 土質試驗結果表

三 工程方面

甲 公路工程概況

本月份公路工程除上年度工程據各該管工程局補報竣工及本年補修應急之短期工程業經竣工外其餘均分別進行茲分爲已竣工及進行中二項臚列如左

子 已竣工工程

一 太原大同綫原平鎮廣武鎮間補修橋梁工程已竣工（係上年度工程茲據補報）

二 山西省臨汾車站城門及城內改修道路工程已竣工（係上年度工程茲據補報）

三 山西省祁縣文水間西社鎮汾河修建橋梁工程已竣工（係上年度工程茲據補報）

四 山西省代縣團城口間補修道路工程已竣工（係上年度工程茲據補報）

五 北京塘沽綫新開河旱橋架設木橋工程已竣工（係上年度工程茲據補報）

六 天津大同綫天津市內西沽村北洋橋架設木橋工程已竣工（係上年度工程

茲據補報）

七濟南順德綫齊河博平間鋪墊砂礫工程已竣工（係上年度工程茲據補報）

八徐州飛行場東兵營修築道路工程已竣工（係上年度工程茲據補報）

九北京南口綫清河鎮車站鋪墊砂礫工程已竣工

十北京環狀綫大井村豐台間補修道路工程已竣工

丑 進行中工程

一北京保定太原綫漕河保定間修築道路工程進行中

二北京保定太原綫陽泉東趙村間補修道路工程進行中

三北京保定太原綫微水橋架設橋梁工程進行中

四太原大同綫代縣原平鎮間補修道路工程進行中

五太原西安綫烏馬河橋梁復舊工程進行中

六太原西安綫瀟河橋梁復舊工程進行中

七太原西安綫霍縣辛置村間補修道路工程進行中

八太原代縣綫原平鎮忻縣補修道路工程進行中

九太原代縣綫忻縣豆羅村間補修道路工程進行中

十太原代縣綫豆羅村太原間補修道路工程進行中

十一太原汾陽綫文峪河架設橋梁工程進行中

十二山西省介休大小石河間修繕河涉路工程進行中

十三山西省太原原平鎮間播明橋架設橋梁工程進行中

十四山西省太原原平鎮間牧馬河架設橋梁工程進行中

十五北京南口綫北京沙河鎮間鋪墊砂礫工程進行中

十六北京南口綫北京南口間補修道路工程進行中

十七北京南口綫北京南口間補修道路工程進行中（係右列工程之一部包

商承攬工程）

十八北京南口綫清河鎮車站修築水管工程進行中

十九北京濟南綫固安縣永定河架設橋梁工程進行中

二十北京濟南綫黃村固安間補修道路工程進行中

二十一北京濟南綫龐各莊固安間鋪墊砂礫工程進行中

二十二滄縣石家莊綫二十里鋪小範鎮間修築道路工程進行中

- 二十三滄縣石家莊綫小範鎮滄縣間修築道路工程進行中
- 二十四北京喜峰口綫邦均鎮薊縣間鋪墊砂礫工程進行中
- 二十五北京塘沽綫天津塘沽第一工區改良道路工程進行中
- 二十六北京塘沽綫天津塘沽第四工區改良道路工程進行中
- 二十七北京塘沽綫天津塘沽第二工區改良道路工程進行中
- 二十八北京塘沽綫天津塘沽第三工區改良道路工程進行中
- 二十九天津大同綫天津附近補修道路工程進行中
- 三十天津大同綫十里舖高碑店間道路砂礫鋪裝工程進行中
- 三十一天津市內飛行場臨時滑走路修築工程進行中
- 三十二天津市飛行場第一工區築造工程進行中
- 三十三天津市內飛行場第二工區築造工程進行中
- 三十四北京西郊飛行場滑走路鋪裝工程進行中
- 三十五濟南順德綫齊河西縣境間補修道路工程進行中
- 三十六濟南順德綫齊河荏平間修復道路橋梁工程進行中

三十七濟南臨清棧在平博平間補修道路橋梁工程進行中

三十八山東省桓台高苑間小清河架設橋梁工程進行中

三十九山東省昌樂縣濰河架設橋梁工程進行中

乙 水利工程概況

1. 滄沱河左岸堤修築工程於上月十八日開工預定本年十月五日完竣本月分仍在繼續進行

2. 滄沱河右岸堤修築工程於上月十八日開工預定本年十月十日完竣本月分仍在繼續進行

3. 南運河良王莊獨流入海減河第一區工程於上月七日開工預定本年十一月三十一日完竣本月分仍在繼續進行

4. 南運河良王莊獨流入海減河第二區工程於上月十八日開工預定本年十一月三十一日完竣本月分仍在繼續進行

5. 永定河盧溝橋底水路開鑿工程於上月一日開工預定本年五月三十一日完竣本月分仍在繼續進行

6. 南運河右岸堤靜海縣王家營避溢水路工程 查該工程爲排洩今年南運河一部之洪水故有急須施工之必要經縝密設計招商投標由標價最低之梅本組承攬已於本月二十八日開工預定本年七月三十一日完竣

7. 漳河鐵橋上流掘鑿河底及水壩工程 查漳河鐵橋附近改修工程除一部分因與華北交通公司所辦之京漢鐵橋復舊工程有直接關係已委託該公司代辦外其鐵橋上流部分之墊平凹部掘鑿河底及水壩工程由本署自行招商舉辦更以該工程爲防止洪流確保京漢綫之交通關係至大當於三月十六日招集包商大倉組等投標由標價最低之原田組承攬已於本月三日開工預定本年六月三十日完竣

8. 南沙河鐵橋附近改修工程 查該工程爲整理河身使水流暢通確保京漢綫輸送之安全至爲重要經招商投標由包商大林組承攬已於本月五日開工預定本年六月三十日完竣

9. 北倉附近土地改良工程 查該工程本預定於去年十二月三十一日完成嗣以氣候不良暨僱工困難之關係未能如期竣工惟有關於本署預算故暫將該項工事

截止尙有一部分工程改列於本年度預算之內再行招商承做茲已決定仍由原包商原田組織續承攬並已於本月二日開工預定本年六月十五日完竣

10 災害復舊工程 查關於災害復舊工程除上月分所辦之筐兒港減河堤防工程

蘆新河洩水河右堤工程北運河丁字沽北洋橋間右堤工程北運河夾道子右堤工程南運河王家營右岸堤護岸補強工程北運河唐家灣丁字沽間右岸補修工程計共六種已誌上月分工作報告本月仍繼續進行外其本月分興辦之工程計共六項分列於次

一 子牙河楊柳青天津間右堤第一區工程於本月一日開工預定本年七月三十一日完竣

二 子牙河第六堡楊柳青間右堤第二區工程於本月二日開工預定本年七月三十一日完竣

三 子牙河第六堡間右堤及獨流橫堤第三區工程於本月二日開工預定本年七月三十一日完竣

四 白洋淀堤防工程於本月十三日開工預定本年五月二十七日完竣

五小清河右岸堤防工程於本月十五日開工預定本年八月二十日完竣

六永定河右岸堤防工程於本月十一日開工預定本年五月三十日完竣

四 都市業務概況

1. 街路建設

(甲)二十八年度未完工程

(一)徐州第二十二號綫已完成百分之八十五

(乙)二十九年度工程

(一)北京市第一號綫第二段土工工程本月繼續修築已完成百分之八

(二)石門市排水路工程由施工所直營於本月十五日開工已完成百分之二

十

(三)天津市新興路補修工程於本月繼續整理已完成百分之八十

(四)天津市軍用地周邊道路應急工程本月繼續修理於二十日完竣

(五)太原市第四號綫第二段工程由三共土木公司承攬於本月二十日開工

完成百分之十

(丙)北京市內舊有道路第一期改良工程由本署轉行市公署辦理

(一)南門倉展修石渣路工程仍先修築缸管支溝工程俟石渣備齊再修路面

2. 文物整理

(甲)二十八年度未完工程

(一)孔廟東西廡修繕工程已完成百分之七十

(二)孔廟崇聖祠修繕工程已完成百分之八十五

(三)國子監集賢門修繕工程已完成百分之九十

(四)武廟修繕工程於本月三十日竣工

(五)東西華門修繕工程已完成百分之七十

(六)古物陳列所修繕工程已完成百分之七十

(七)景山萬春亭修繕工程於本月十八日竣工

(八)牛街清真寺修繕工程已完成百分之九十七

(九)東黃寺圍牆修繕工程已完成百分之六十因磚料缺乏暫行停工

(乙)二十九年新工程

(二)午門東西朝房修繕工程由恆茂營造廠承攬於本月二十二日開工已完
成百分之五其他均在籌畫中

3. 調查測量

(甲)調查 就都市計畫及水道繼續調查

(乙)測量 分配測量隊各班於北京天津石門濟南徐州太原連雲港等處繼續
測量

4. 街市建設事業(特別會計)

(甲)北京東郊工場地及一般街市地

(一)修築工場地區內道路

(二)分配建築用地

(三)着手工場建築

(乙)北京西郊一般街市地

(一)整理土地

(二)修築幹綫道路

(三) 分配建築用地

(四) 建築本署宿舍及代用兵舍

(丙) 石門西部一般街市地

(一) 修築幹綫道路

(二) 分配建築用地

(丁) 天津特三區東南部及特四區一般街市地

(一) 填墊地基

(二) 分配特三區建築用地

(三) 建築磚窰

(四) 建設苗圃

(戊) 天津海河沿工場地 調查設計中

(己) 塘沽西部一般街市地

(一) 填墊地基

(庚) 濟南商埠地南部一般街市地

(一) 修築幹綫道路

(二) 整理土地

(三) 分配建築用地

(辛) 徐州站西部一般街市地 調查計畫中

(壬) 太原站南部一般街市地 調查計畫中

5. 防水事業

(甲) 天津

(一) 特別一區防水堤工程由小川組承攬於本月二十七日開工

(二) 特別三區防水堤工程由淀工務所承攬準備開工

