

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

---MEMORIA MENSUAL---

S/O

Mes: FEBRERO DE 1964

-- I N D I C E --

Resumen del Ministerio de Obras Públicas.....2

Dirección de Arquitectura.....3

Dirección de Hidráulica.....7

Dirección de Obras Sanitarias.....10

Dirección de Pavimentación.....12

Dirección de Vialidad.....15

Dirección de la Energía.....18

Movimiento del Personal.....20

Estado de las inversiones.....21

S/O

RESUMEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.....2

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA.....3

DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA.....7

DIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS.....10

DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.....12

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.....15

DIRECCIÓN DE LA ENERGÍA.....18

MOVIMIENTO DEL PERSONAL.....20

ESTADO DE LAS INVERSIONES.....21

RESUMEN DEL MINISTERIO--- EJERCICIO AÑO 1964 ---

OBRAS TERMINADAS en el mes.....5
Monto de las mismas.....\$ 10.176.734,19
Obras terminadas desde 1-1-1964..... 13
Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$ 130.204.637,60

OBRAS INICIADAS en el mes..... 8
Monto de las mismas.....\$ 72.421.471,00
Obras iniciadas desde 1-1-1964..... 12
Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$ 81.979.511,00

CONTRATOS FORMALIZADOS en el mes 4
Monto de los mismos.....\$ 46.343.248,02
Acumulado desde 1-1-1964..... 6
Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$ 48.401.468,02

LICITACIONES EFECTUADAS en el mes..... 6
Monto de las propuestas menores.....\$ 141.423.727,00
Acumulado desde 1-1-1964..... 15
Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$ 220.835.000,00

LICITACIONES PROGRAMADAS para el
mes de marzo de 1964..... 2
Monto de sus presupuestos oficiales.....\$ 2.857.004,00

OBRAS EN ESTUDIO..... 87
Monto estimado de sus presupuestos
oficiales.....\$ 7.108.178.661,00

S/O

A-DIRECCION DE ARQUITECTURA1º - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Matadero tipo II en Daireaux, partido de Caseros	D.Garavaglia	3.172.323,97
Matadero tipo I en Ascensión, partido de General Arenales.-	N.Nessi	1.440.171,02
Obras complementarias en mono blocks de San Justo, partido de Matanza.-	Luis Landi	5.011.704,80
Ampliación del Hospital de Me nores en La Plata.-	Sampedro y Ra- masciotti	<u>472.034,40</u>
		10.096.234,19

2º - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
La Plata: Mesa de Entradas - del M.O.P.:centralización de oficinas	Por administra- ción	7.455.180,00
Avellaneda: obras complemen- tarias e instalación de medi- dores	Por administra- ción	243.045,00
San Justo: perforación para- agua	Por administra- ción	<u>657.800,00</u>
		8.356.025,00

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

No hubo

RESUMEN

Número de contratos formalizados en el mes..... 0
 Número acumulado desde 1-1-1964..... 0
 Monto de las obras contratadas en el mes..... 0
 Monto acumulado desde 1-1-1964.....0
S/O

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

No hubo

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes.....0
 Número de licitaciones acumuladas
 desde 1-1-1964.....4
 Monto de las licitaciones efectua-
 das en el mes.....0
 Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$ 9.230.974,55
 Promedio de proponentes por licita
 ción en el mes.....0

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARAEL MES DE MARZO DE 1964.-

No hay

6º - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Hospital en San Justo, parti- do de Matanza	3-64	120.000.000,00
Hospital en Las Flores	(1)	90.000.000,00
Hospital en Azul	(1)	90.000.000,00
Hospital en Chascomús	(1)	90.000.000,00
Mercado de Frutos en San Pedro	(2)	45.000.000,00
Matadero en Carlos Casares	4-64	10.000.000,00
Urbanización playa La Perla partido de General Pueyrre- don	(3)	130.000.000,00
Usina térmica Hospital Neu- ro psiquiátrico en La Plata	4-64	18.000.000,00
Pabellón de Cirugía Institu- to General San Martín en La Plata.-	4-64	6.000.000,00

S/O

Servicio del quemado y cirugía plástica en Instituto General San Martín en La Plata	7-64	19.000.000,00
Laboratorio vacuna B.C.G. en La Plata	3-64	18.000.000,00
Instituto Santa María de La Plata: ampliación	3-64	1.500.000,00
Construcción plazoleta en -- Exaltación de la Cruz	3-64	5.500.000,00
Ampliación Centro Materno Infantil de Lincoln	4-64	54.000.000,00
Edificio para urbanización - playa Peralta Ramos - tipo A-B-C y D-de General Pueyrredón	(4)	1.200.000.000,00
Ampliación balneario de Zárate	3-64	1.000.000,00
Hospital de Infecciosos en San Nicolás	8-64	11.000.000,00
Paseo del Bosque en La Plata	3-64	1.500.000,00
Iglesia San Ponciano de La Plata	4-64	3.500.000,00
Remodelación Cementerio en L. N.Alem	3-64	7.000.000,00
Depósito, equipo electrógeno en el edificio del M.O.P. en La Plata	3-64	2.000.000,00
Banco Boulevard Marítimo en -- General Pueyrredón	3-64	350.000,00
Baño público en Boulevard Marítimo, partido de General -- Pueyrredón	(2)	1.000.000,00
Seccional de Obras Sanitarias en Bahía Blanca	3-64	8.000.000,00
Quiosco edificio M.O.P. en La Plata	(5)	400.000,00
Edificio de los Tribunales en La Plata: ampliación subsuelo	3-64	6.000.000,00
Cisterna en Bahía Blanca, unidad 4	3-64	6.000.000,00
Centro de Virosis en Salto	(6)	10.000.000,00

S/O

Instituto "Isabel La Católica" de La Plata: patio cubierto	3-64	2.000.000,00
Ampliación guardería en 200 vi- viendas de Avellaneda	3-64	200.000,00
Edificio de la Cárcel de Encau- sados de La Plata: ampliación	7-64	9.000.000,00
Biblioteca M.O.P. en La Plata	4-64	250.000,00
Consejo General de la Minori- dad en San Pedro: ampliación	3-64	1.000.000,00
Hospital de Niños de La Plata: construcción calle interna	3-64	1.000.000,00
Hospital de Niños de La Plata: ampliación	3-64	1.000.000,00
Cárcel de Bahía Blanca: circuí- to de alarma	3-64	1.000.000,00
Consejo General de la Minoridad en La Plata: construcción patio y puerta corrediza en Instituto "Isabel La Católica"	3-64	<u>3.500.000,00</u>

TOTAL: 37 estudios.....\$ 1.973.700.000,00

- (1) Remitido en consulta al Ministerio de Salud Pública.-
- (2) Paralizado
- (3) Paralizado.- Elevado a la Dirección de Hidráulica para que estudie la posibilidad de mejoramiento de la playa.-
- (4) Elevación del proyecto condicionado a la remisión del estudio del suelo por parte del Lemit.-
- (5) Girado al Departamento IIIº de las -- obras por administración.-
- (6) Proyecto girado a la Municipalidad.-

S/O

B - DIRECCION DE HIDRAULICA1º - OBRAS TERMINADAS

No hubo

2º - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Dragado del arroyo Negro en jurisdicción del partido de Campana	Por administración	9.942.538,00

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Desagües pluviales en Bernal Sud, partido de Quilmes	18	Coin C.I.E.F.	9.036.700,00

RESUMEN

Número de contratos formalizados en el mes.... 1

Número de contratos acumulados desde 1-1-1964..... 1

Monto de las obras contratadas en el mes.....\$ 9.036.700,00

Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$ 9.036.700,00

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

No hubo

RESUMEN

Número de licitaciones efectuadas en el mes..... 0

S/O

Número de licitaciones acumuladas desde 1-1-1964..... 0

Monto de las licitaciones efectuadas según propuesta menor..... 0

Monto acumulado desde 1-1-1964..... 0

Promedio de proponentes por licitación en el mes..... 0

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA
EL MES DE MARZO DE 1964.-

No hay

6º - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Saneamiento de la cuenca del río Reconquista, VARIOS PARTIDOS	4-64	450.000.000,00
Saneamiento cuenca del río Matanza, varios partidos	12-64	300.000.000,00
Dragado del arroyo Romero en el Delta	(1)	12.000.000,00
Mejoramiento integral del espigón Varese en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón	11-64	20.000.000,00
Dragado del arroyo Pay Carabí en el Delta	4-64	14.000.000,00
Estudio reestructuración desagües de la cuenca del arroyo Maldonado en Tres de Febrero, Morón y Matanza	6-64	300.000.000,00
Canal de Velloso al arroyo Las Flores, partidos de Tapalqué y General Alvear	(2)	12.000.000,00

S/O

(9)

Modificación proyecto arroyo Las Perdices-Bajo Mármol, partido de Almirante Brown 3-64 180.000.000,00

Dragado del arroyo El Tor-dillo en el Delta 4-64 4.000.000,00

TOTAL: 9 estudios.....\$ 1.292.000.000,00

(1) Estudio en campaña terminado en Gabinete interrumpido.-

(2) Interrumpido el estudio.-

S/O

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1º - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de un local para protección de las bombas de la estación de bombeo de líquidos cloacales, ubicada en 9 y 35 de La Plata.-	--	80.500,00

2º - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Provisión equipos electrobombas especiales en acueducto 9 de Julio-Carlos Casares-Pehuajó	S.I.A.M.	1.064.360,00
Ampliación de la cámara de bombeo de Paso de las Piedras en Bahía Blanca (grupo II)	O.A.Mayocchi	1.607.700,00
Construcción local para manobras de compuertas en el Establecimiento Potabilizador de Punta Lara, partido de Ensenada	A.R.Cuchetti	<u>808.220,00</u>
		3.480.780,00

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

No hubo

RESUMEN

Número de contratos formalizados en el mes.....	0
Número acumulado desde 1-1-1964.....	2
Monto de las obras contratadas en el mes.....	0
Monto acumulado desde 1-1-1964.....	\$ 2.058.220,00

S/O

(11)

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>nºprop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Obras complementarias del segundo tramo (Carlos Casares-Pehuajó) de la obra integral del acueducto 9 de Julio-C.Casares-Pehuajó	14	11	61.910.630.-	47.942.903.-
Provisión de materiales y mano de obra destinados a la ampliación de cañerías de aguas corriente en distintas arterias de Ensenada.-	19	6	4.782.500.-	3.913.975.-
		17	66.693.130.-	51.856.870.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes.....	2
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964.....	5
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes.....	\$ 51.856.878,00
Monto acumulado desde 1-1-1964.....	\$ 73.967.078,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes.....	8,5

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE MARZO DE 1964.-

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción de una cámara de transformación de energía eléctrica en la Seccional de Miramar, partido de General Alvarado	18	337.700,00
Ejecución de 255 metros de perforación de ensayo y un pozo tipo exploración de Las Flores	25	2.519.304,00

6º - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación.-</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Construcción de una planta depuradora en Olavarría.-	4-1964	25.000.000,00
Mejoramiento en escollera de cloaca máxima en Bahía Blanca	4-1964	2.500.000,00
Agua corriente en Coronel Pringles	4-1964	25.000.000,00
Equipos intercomunicadores en estaciones de bombeo de Bahía Blanca	4-1964	<u>1.000.000,00</u>
TOTAL: 4 estudios.....\$		53.500.000,00

S/O

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION1º - OBRAS TERMINADAS

No hubo

2º - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Pavimentación urbana Florencio Varela 4-Berazategui 1-Quilmes 18	Eduardo Sanchez Granel	50.642.120,00

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Reparación pavimentos avenida Costanera, tramo "Area Casino" en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón	9	Vial Atlántica	4.906.000,00
Repavimentación avenida Costanera entre J.B.Alberdi y Güemes, obra nº 25, en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón	9	Gerónimo Rizzo	29.766.150,00
			34.672.150,00

RESUMEN

Número de contratos formalizados en el mes....	2
Número de contratos acumulados desde 1-1-1964.....	2
Monto de las obras contratadas en el mes.....	\$ 34.672.150,00
Monto acumulado desde 1-1-1964.....	\$ 34.672.150,00

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

No hubo

S/O

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes.....0
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964...0
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor.....0
Monto acumulado desde 1-1-1964.....0
Promedio de proponentes por licita- ción en el mes.....0

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE MARZO DE 1964.-

No hay

6º - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto ofi- cial estimado</u>
Estudio y proyecto de la calle 7 entre 528 y 520 de La Plata	4-1964	10.000.000,00
Obra nº 39 actualización de pro- yecto e incorporación de calles en La Plata	1-1964	111.278.661,00
Ensanche de la diagonal 77 entre 12 y plaza Italia en La Plata	4-1964	5.000.000,00
Estudio calle 341 entre camino - General Belgrano y avenida Cal- chaquí, partido de Quilmes.-	4-1964	12.000.000,00
Pavimentación calle Brandsen en- tre calles Don Bosco y San Pedro del partido de Matanza.-	4-1964	40.000.000,00
Pavimentación calle Brasil entre las avenidas Pavón y Bernardino Rivadavia, de los partidos de -- Lanús y Avellaneda	4-1964	<u>13.000.000,00</u>
TOTAL : 6 estudios.....\$		191.278.661,00

S/O

E - DIRECCION DE VIALIDAD1º - OBRAS TERMINADAS

No hubo

2º - OBRAS INICIADAS

No hubo

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Pavimento mejorado calle San - Martin de Villa Santa Rosa, par- tido de Cañuelas.-	27	Sociedad de Fo- mento "Villa - Santa Rosa"	2.634.393,02

RESUMEN

Número de contratos formalizados en el mes.....	1
Número acumulado desde 1-1-1964.....	1
Monto de las obras contratadas en el mes.....	\$ 2.634.398,02
Monto acumulado desde 1-1-1964.....	\$ 2.634.398,02

4º-LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>nºprop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Adquisición de material pó- treo	24	2	2.318.250	2.238.500.-
Adquisición de calzado	24	5	2.370.600	2.942.529.-
		7	4.688.850	5.181.029.-

S/O

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes.....	2
Licitaciones acumuladas desde - 1-1-1964.....	2
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes.....\$	5.181.029,00
Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$	5.181.029,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes.....	3,5

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE MARZO DE 1964.-

No hay

6º - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Obras básicas y pavimentos Almacén Crotto-Canal 1, partidos de Dolores y Saladillo	4-1964	130.000.000,00
Camino Bragado -25 de Mayo	4-1964	180.000.000,00
Apertura de traza Cañuelas-Luján, partidos de Cañuelas y Luján	(1)	16.000.000,00
Apertura de traza Carlos Tejedor-General Villegas	(1)	12.000.000,00
Apertura de traza camino Carlos Tejedor-Pehuajó	5-1964	16.000.000,00
Obras básicas y pavimentos Carlos Tejedor-Pehuajó	5-1964	94.000.000,00
Apertura de traza camino Coronel Suarez-Pigüé, partidos de Coronel Suarez y Saavedra	(1)	15.000.000,00
Apertura de traza camino Chivilcoy-Roque Perez, partidos de Chivilcoy, Navarro, Lobos y Roque Perez	(1)	5.700.000,00

S/O

Ensanche camino Costa Sud, partidos de Magdalena y La Plata	3-1964	150.000.000,00
Obras básicas y pavimentos camino Gonzalez Chaves-De la Garma, partido de Gonzalez Chaves	(1)	38.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos camino Saladillo-Las Flores	(1)	500.000.000,00
Apertura de traza camino Junin Bragado	(1)	10.000.000,00
Las Flores-Canal 11, partidos de Las Flores y La Plata	4-1964	450.000.000,00
Apertura de traza camino Magdalena-Punta Indio, partido de Magdalena	(1)	8.000.000,00
Apertura de traza camino Miramar-Mar del Sud, partido de General Alvarado	(1)	5.000.000,00
Coronel Pringles-Bahía Blanca, tramos I-II-III, obras básicas y pavimentos partidos de Coronel Pringles y Bahía Blanca	(1)	780.000.000,00
Camino Pergamino-Salto, tramos I y II: obras básicas y pavimentos, partidos de Salto y Pergamino	(1)	12.000.000,00
Apertura de traza camino Rauch-Dolores, partidos de Ayacucho, Pila, General Guido y Dolores	4-1964	60.000.000,00
Pavimentos camino Villa Elisa-Punta Lara, partido de La Plata	(2)	14.000.000,00
Obras básicas y pavimentos en canal 11-Dolores, partidos de Dolores, General Guido y Pila	4-1964	635.000.000,00
Vieytes-Verónica-Pipinas (obras básicas y pavimentos), partido de Magdalena	(1)	<u>350.000.000,00</u>
TOTAL: 21 estudios.....\$		3.480.700.000,00

(1) Sujeto a la aprobación del Plan
(2) En gestiones de expropiación

S/O

F - DIRECCION DE LA ENERGIA1º - OBRAS TERMINADAS

No hubo

2º - OBRAS INICIADAS

No hubo

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

No hubo

RESUMEN

Número de contratos formalizados en el mes.....0
 Número acumulado desde 1-1-1964.....0
 Monto de las obras contratadas en el mes.....0
 Monto acumulado desde 1-1-1964.....0

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Nºprop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Provisión e instalación de la línea de alta tensión 33 Kv. Chascomús-Dolores.-	20	8	50.223.784.-	65.277.070.-
Provisión de 6.000 medidores monofásicos y 800 medidores trifásicos	18	2	17.050.000	19.108.750.-
		10	67.273.784	84.385.820.-

RESUMEN

Número de licitaciones efectuadas en el mes.....2

S/O

Número acumulado desde 1-1-1964.....4
 Monto de las licitaciones efectua-
 das según propuesta menor.....\$ 84.385.320,00
 Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$ 132.456.070,00

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE MARZO DE 1964.-

No hay

6º - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto • fi- cial estimado
Subestación en Carlos Casares	5-1964	14.000.000,00
Subestación en General Paz	4-1964	4.000.000,00
Subestación en General Belgrano	4-1964	4.000.000,00
Subestación en Juárez	4-1964	10.000.000,00
Subestación en Lezama	4-1964	4.000.000,00
Subestación en Castelli	4-1964	4.000.000,00
Línea de alta tensión Gonzalez Chaves-Juarez	4-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión Gonzalez Chavds- De la Garma	4-1964	14.000.000,00
Línea de alta tensión Junin-Ge- neral Arenales y subestaciones	4-1964	25.000.000,00
Línea de alta tensión Bahía Blan- ca-Médanos	4-1964	<u>18.000.000,00</u>
TOTAL: 10 estudios.....\$		117.000.000,00

S/O

MOVIMIENTO DE PERSONAL

MES DE FEBRERO DE 1964

ALTAS:

Partidas individuales del P.F.....	11
Plan.....	<u>64</u>
	75

BAJAS:

Partida individual del P.F.....	18
Partidas globales del P.F.....	3
Plan.....	<u>5</u>
	26

RESUMEN AL 29-2-1964

ALTAS:

Partidas individuales del P.F.....	5
Partidas globales del P.F.....	21
Plan.....	<u>82</u>
	108

BAJAS:

Partidas individuales del P.F.....	21
Partidas globales del P.F.....	9
Plan.....	<u>36</u>
	66

S/O

EJERCICIO 1964INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

En razón de no haberse aprobado todavía el Presupuesto del Ejercicio en curso a continuación se transcriben únicamente los montos invertidos por Repartición.-

<u>Repartición</u>	<u>Inversión</u>	<u>Acumulado</u>
Ministerio	--	--
Administración	--	--
Arquitectura	2.000.937,13	5.205.428,18
Geodesia	--	--
Hidráulica	23.606.500,00	41.081.644,00
Lemit	35.000,00	35.000,00
Obras Sanitarias	11.674.356,00	28.415.834,00
Pavimentación	57.875.610,00	118.587.281,00
Personal	--	--
Total Administración Central	95.192.403,13	193.325.237,18
<u>AUTARQUICAS</u>		
Vialidad	400.144.000,00	782.644.000,00
Energía	57.263.410,00	307.263.410,00
Vivienda	--	--
Total Entidades Autárquicas	457.407.410,00	1.089.907.410,00
TOTAL M.O.P.	552.599.813,13	1.283.232.647,18

S/O

6 1 7 8

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

MES : MARZO DE 1964.-

JIA/meg.-

- INDICE -

Resumen del Ministerio - Ejercicio año 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	10
Dirección de Obras Sanitarias	14
Dirección de Pavimentación ,	19
Dirección de Vialidad	22
Dirección de la Energía	27
Instituto de la Vivienda	31
Movimiento de Personal	32
Inversiones Mes de Marzo	33

-----oooOooo-----

RESUMEN DEL MINISTERIOEJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> en el mes	0
Monto de las mismas	0
Obras terminadas desde 1-1-64.....	11
Monto acumulado	\$ 24.844.742,60
 <u>OBRAS INICIADAS</u> en el mes	 24
Monto de las mismas	\$ 61.302.387,00
Obras iniciadas desde el 1-1-64.....	38
Monto acumulado	\$248.641.793,00
 <u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	 4
Monto de los mismos.....	\$102.563.738,09
Contratos formalizados desde 1-1-64.....	10
Monto acumulado	\$150.965.201,12
 <u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	 4
Monto de las propuestas menores	\$ 4.996.768,00
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64	19
Monto acumulado según propuestas menores.....	\$225.831.859,55
Promedio de proponentes por licitación en el mes	6,3
Promedio desde el 1-1-64	5,2
 <u>LICITACIONES PROGRAMADAS</u> para el mes de abril de 1964	 16
Monto de sus presupuestos oficiales	\$242.983.706,00
 <u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	 2
Monto de los mismos	\$150.000.000,00
 <u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	 127
Monto estimado de sus presupuestos oficiales	\$8.508.570.000.-

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64	6
Monto de las obras terminadas en el mes	\$ 0,00
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64...	\$ 11.835.860,60

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Reparación Monoblock A 16 en LOMAS DE ZAMORA !	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 17 en LOMAS DE ZAMORA	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 9 en SAN MARTIN	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 29 en AVELLANEDA	Por administración	700.805,00
Reparación monoblock A 5 en MORON	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 15 en LOMAS DE ZAMORA	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 7 en SAN MARTIN	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 21 en BERRAZATEGUI	Por administración	700.805,00

Reparación Monoblock A 8 en SAN MARTIN	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 3 en MORON	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 12 en SAN MARTIN	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 14 en SAN MARTIN	Por administración	700.805,00
Construcción tinglado Hos- pital San Juan de Dios en LA PLATA	Por administración	579.646,00
Ampliación concentración oficinas públicas en JU-- NIN	Por administración	1.863.552,00
Reparación Monoblock A 4 en MORON	Por administración	700.805,00
Instalación red transpor- tadora en cárcel de DOLO- RES	Por administración	524.596,00
Construcción depósito Juz- gado del Crimen en LA PLA- TA	Por administración	215.418,00
Modificación Sala de espe- ra - Defensa de Pobres y ausentes nº 6, LA PLATA	Por administración	63.805,00
Construcción y modifica- ción Cámara de Apelacio- nes en Mar del Plata. Ge- NERAL PUEYRREDON	Por administración	1.160.060,00
Reparación monoblock A 33 en AVELLANEDA	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 6 en MORON	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 11 en SAN MARTIN	Por administración	700.805,00
Reparación Monoblock A 10 en SAN MARTIN	Por administración	700.805,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	23
Obras iniciadas desde 1-1-64	28
Monto de las obras iniciadas en el mes..	\$ 16.320.762,00
Monto de las obras iniciadas desde -	
1-1-64	\$ 30.282.467,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-64	0
Monto de las obras contratadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64.....	0

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones acumuladas desde 1-1-64	4
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	\$9.230.914,55

Promedio de proponentes por licitación en el mes	0
Promedio de proponentes por licitación en el año	3,25

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE ABRIL

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Obras complementarias exteriores en Monoblock de viviendas-AVELLANEDA	7	14.850.290,00
Obras exteriores complementarias en Monoblock de viviendas - LA PLATA	7	14.850.290,00
Ampliación matadero tipo - A 2 - LOBOS	21	4.299.055,00
Construcción dos baños públicos en playa de Miramar Partido de GENERAL ALVARADO	24	2.557.470,00
		<u>\$ 36.557.105,00</u>

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Hospital en San Justo, MA TANZA	(1)	120.000.000,00

Hospital en LAS FLORES	(2)	90.000.000,00
Hospital en AZUL	(2)	90.000.000,00
Hospital en CHASCOMUS	(2)	90.000.000,00
Mercado de Frutos en SAN PEDRO	(3)	45.000.000,00
Matadero en CARLOS CABA-RES	(4)	10.000.000,00
Urbanización playa Punta Mogotes de Punta Canteras hasta el Puerto. Edifi- cios para urbanización - tipo A, B, C, D.	(5)	1.000.000.000,00
Urbanización Playa La -- Perla - GENERAL PUEYRRE- DON	(6)	130.000.000,00
Usina térmica Hospital - Neurosiquiátrico en LA - PLATA	4-64	18.000.000,00
Pabellón Cirugía Inst.G. San Martín en LA PLATA	5-64	6.000.000,00
Servicio del Quemado y - Cirugía Plástica en Insti- tuto Gral.San Martín en LA PLATA	8-64	19.000.000,00
Laboratorio vacuna B.C.G. en LA PLATA	4-64	18.000.000,00
Construcción plazoleta en EXALTACIÓN DE LA CRUZ	4-64	5.500.000,00
Ampliación Centro Materno Infantil de LINCOLN	5-64	54.000.000,00
Ampliación Balneario de ZARATE	4-64	1.000.000,00
Hospital de Infecciosos en SAN NICOLAS	8-64	11.000.000,00

M.O.P. : Depósito equipo electrónico en LA PLATA	(7)	2.000.000,00
Banco Boulevard Marítimo en GENERAL PUEYRREDON	4-64	350.000,00
Baño público en Boulevard Marítimo en GENERAL PUEY RREDON	(7)	1.000.000,00
Seccional Obras Sanita-- rias en BAHIA BLANCA	4-64	8.000.000,00
Tribunales ampliación -- subsuelo en LA PLATA		3.500.000,00
Cisterna Unidad 4 en -- BAHIA BLANCA	5-64	6.000.000,00
Cárcel de Encausados, -- ampliación en LA PLATA	7-64	9.000.000,00
Playa Grande: construc-- ción cisterna en Mar del Plata	4-64	200.000,00
Consejo General de la Mi noridad: construcción pa tío y puerta corrediza - en Instituto Isabel La - Católica - LA PLATA	4-64	3.500.000,00
Registro Provincial de - las Personas: colocación baranda escalera - LA -- PLATA	4-64	70.000,00
Hogar L.P. de Lanusse: -- construcción horno inci- nerador en LA PLATA	4-64	400.000,00
Consejo General de la Mi noridad: reparación y am pliación en SAN P DRO	4-64	1.000.000,00
Casa de la Provincia: co locación rejas en CAPI-- TAL FEDERAL	4-64	30.000,00

Unidad 2: construcción -

Unidad 7: instalación bo <u>2</u> ca incendio en AZUL	4-64	200.000,00
Centro de Profilaxis de la Rabia: construcción horno en AVELLANEDA	4-64	600.000,00
Hospital de Niños: cons- trucción calle interna en LA PLATA	4-64	1.000.000,00
Establecimiento Penal de Olmos: construcción 2 ga ritas - LA PLATA	4-64	50.000,00
Hospital de Niños: amplia ción en LA PLATA	4-64	1.000.000,00
Cárcel: construcción cir cuito alarma en BAHIA -- BLANCA	4-64	1.000.000,00
M.O.P. construcción quios cos en LA PLATA	4-64	400.000,00

TOTAL: 38 estudios....\$ 1.749.110.000,00

- (1) En consideración ubicación definitiva.-
- (2) Remitido al M.de S.Pública en consulta.-
- (3) Remitido al M.de A.Agrarios en consulta.-
- (4) Se modifica el proyecto.-
- (5) Fecha de terminación condicionada a estudio de suelo
solicitado al LEMIT.-
- (6) Paralizado. En consulta a la Dirección de Hidráulica.-
- (7) Paralizado.-

B - DIRECCION DE HIDRAULICA

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64	0
Monto de las obras terminadas en el mes.....	0
Monto acumulado desde 1-1-64.....	0

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64.....	1
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64.....	\$ 9.942.538,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes 0
 Contratos formalizados desde 1-1-64 1
 Monto de los contratos formalizados en el mes.. 0
 Monto acumulado desde 1-1-64 \$ 9.036.700,00
 s

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Construcción de 4 alcantarillas en Gonnet LA PLATA	31	5	1.187.238,40	1.191.050,00

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes 1
 Licitaciones efectuadas desde 1-1-64 1
 Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor..... \$ 1.191.050,00
 Monto acumulado desde 1-1-64 \$ 1.191.050,00
 Promedio de proponentes por licitación en el mes 5
 Promedio de proponentes por licitación en el año 5

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ABRIL

Obra	Día	Presupuesto Oficial
Entubamiento de un tramo del A° Maldonado - MATANZA	28	46.896.634,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Desagües en zona de acceso a la Ciudad de AZUL (Relevamiento)	---
Desagües pluviales en BAHIA - - BLANCA - IIa. etapa.-	150.000.000,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Saneamiento cuenca Río Reconquista VARIOS PARTIDOS	5-64	450.000.000,00
Saneamiento cuenca Río Matanza VARIOS PARTIDOS	12-64	300.000.000,00
Dragado A° Romero en DELTA	Terminado en campaña; interrumpido en gabinete.	12.000.000,00
Mejoramiento integral espigón Varese en Mar del Plata - GRAL. PUEYRREDON	11-64	20.000.000,00
Dragado A° Paycarabi - Delta	6-64	14.000.000,00
Estudio reestructuración - cuenca A° Maldonado-TRES - DE FEBRERO, MORON, MATANZA	Interrumpido	300.000.000,00
Proyecto integral entubamiento A° Las Piedras, ALMIRANTE BROWN	6-64	180.000.000,00
Dragado A° El Tordillo y - Laguna San Pedro - SAN PEDRO	6-64	4.000.000,00
Desagües pluviales en Villa Caraza y Balcarce y zonas de calles Zanetti y Hornos - II etapa. - LANUS	5-64	48.000.000,00

(13)

Desagües pluviales calle - 59 de 131 a 139 en Los Hornos - LA PLATA	5-64	10.000.000,00
--	------	---------------

TOTAL: 10 estudios\$ 1.338.000.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64.....	4
Monto de las obras terminadas en el mes.....	\$ 0
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 5.547.781,00

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	5
Monto de las obras iniciadas en el mes.....	\$ 0
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 7.433.140,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-64	2
Monto de las contratos formalizados en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64.....	\$ 2.008.220,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Construcción cámara de transformación de energía eléctrica en seccional Miramar-G. ALVARADO	10	6	337.700,00	349.089,00
Ejecución de 255 m. de perforación de ensayo y un pozo tipo exploración en LAS FLORES	25	5	2.519.304,00	1.803.318,00
		<u>11</u>	<u>2.857.004,00</u>	<u>2.152.407,00</u>

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	2
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64.....	7
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 2.152.407,00
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 76.119.485,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	5,5
Promedio de proponentes por licitación en el año	4,8

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ABRIL

Obra	Día	Presupuesto oficial
Aguas corrientes en Barrio Jardín - LA PLATA	2	\$ 6.770.001,00

Ampliación servicios aguas corrientes en Barrio Los Hornos - LA PLATA	6	6.168.550,00
Provisión materiales para reacondicionamiento red de agua corriente en calle 7 entre Plaza Rocha y 72 de LA PLATA	14	4.918.505,00
Ampliación aguas corrientes hasta Fortín Mercedes (Pedro Luro). VILLARINO	17	1.279.865,00
Ampliación aguas corrientes en CHABONUS	22	2.864.640,00
Construcción local sanitario en Delegación de Obras Sanitarias en City Bell - LA PLATA	23	202.275,00
Construcción cerco de alambre en terrenos de la Dirección de Obras Sanitarias en Barrio La quema - ENSENADA	27	1.989.550,00
Tendido de línea alimentadora de agua corriente en las calles Brandsen y Undiano en BAHIA BLANCA	30	12.868.750,00
		<hr/>
		\$ 37.901.306,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto oficial estimado
------	----------------------------	------------------------------

Equipos para intercomunicaciones en estaciones de bombeo en BAHIA BLANCA	5-64	1.200.000,00
Equipos electrobombas para estaciones de bombeo en LA PLATA	5-64	6.000.000,00
Instalación electromecánicas en Sierras Bayas	5-64	5.800.000,00
Instalación de la red de agua corriente en Sierras Bayas (OLAVARRIA)	5-64	65.000.000,00
Renovación y ampliación de la red de agua corriente en SALTO	5-64	25.000.000,00
Ampliación de la red de agua corriente en 9 de JULIO	6-64	5.000.000,00
Cámara de bombeo en CARMEN DE PATAGONES	6-64	3.000.000,00
Ampliación cloacal hasta calle 25 y de 32 a 72 LA PLATA	6-64	35.000.000,00
Planta depuradora cloacal en OLAVARRIA	6-64	30.000.000,00
Instalaciones electromecánicas en CARMEN DE PATAGONES	6-64	7.500.000,00
Usina de bombeo, línea aérea e instalaciones electromecánicas en ENSENADA	6-64	8.000.000,00
Instalación de redes de agua corriente y desagües cloacales en CORONEL DORREGO	7-64	80.000.000,00
Agua corriente y desagües cloacales en MERLO	8-64	136.000.000,00
Red cloacal en BERRISSO	8-64	100.000.000,00
Red cloacal en 25 de MAYO	8-64	40.000.000,00

Instalaciones electromecánicas para red cloacal de BERISSO	8-64	6.000.000,00
Línea de alta tensión y alimentación a pozos en OLAVARRIA	9-64	6.000.000,00
Red cloacal en GENERAL MADARIAGA	10-64	40.000.000,00
Red cloacal en CARMEN DE ARECO	11-64	40.000.000,00
Anteproyecto edificio para Seccional en NECOCHEA	11-64	1.500.000,00
Depósitos para sulfato de cal en Punta Lara (ENSENADA	12-64	20.000.000,00
TOTAL: 22 estudios...		\$ 741.000.000,00

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64.....	0
Monto de las obras terminadas en el mes....	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64.	0

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto del contrato</u>
Pavimentación urbana n° 7 en MERLO	Eduardo Sánchez Granel	44.981.625,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Monto de las obras iniciadas en el mes.....	\$ 44.981.625,00
Obras iniciadas desde 1-1-64.....	4
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-64..	\$204.983.648,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Pavimentación Av.Mitre entre Neuquén y A°Sa-- randí, obra AVELLANEDA N° 22 y QUILMES N° 20	25	Trovato y Cía. y Río de la -- Plata (en con- junto)	85.991.899,70

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes1
 Contratos formalizados desde 1-1-64.....3
 Monto de los contratos formalizados en el mes..\$85,891.899,70
 Monto acumulado desde 1-1-64\$ 120.564.049,70

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes 0
 Licitaciones efectuadas desde 1-1-64 0
 Monto de las licitaciones efectuadas en el mes 0
 Monto de las licitaciones desde 1-1-64 0

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ABRIL

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Pavimentación urbana n° 39 LA PLATA	10	111.278.661,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7º - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto ofi- cial estimado
Ensanche y pavimentación ca- lle 7 entre 520 y 528 en - dos fajas y construcción - Rond Point en cruce CºGral. Belgrano, Av. 7 y 528 de LA PLATA	5-64	10.000.000,00
Ensanche Diag. 77 entre 12 y Plaza Italia en dos fran- jas laterales de 2m. en LA PLATA	5-64	5.000.000,00
Pavimento calle 341 entre-- CºGral. Belgrano y Av. Calcha- quí - QUILMES	5-64	12.000.000,00
Pavimentación calle Brand- sen entre San Pedro y Pro- vincias Unidas - III etapa MATANZA: ampl. de obra	5-64	8.000.000,00
Repavimentación calle Bra- sil entre las Avdas. Pavón y B. Rivadavia, LANUS y AVE LLANEDA	5-64	13.000.000,00
Pavimentación calle Byron entre Salta y Ferrer, ALMI RANTE BROWN	5-64	16.000.000,00
Reestructuración del pro-- yecto correspondiente al - "área Casino" en Mar del Pla- ta - GENERAL PUEYRREDON	5-64	41.360.000,00
TOTAL: 7 estudios		\$ 105.360.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64.....	1
Monto de las obras terminadas en el mes.....	0
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 7.461.101,00

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	0
Monto de las obras iniciadas en el mes.....	0
Monto acumulado desde 1-1-64	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Puente sobre Río Salado cruce C° Videla Dorma Gerchs (ampliación)	5	Angel Rizzi	348.186,93
Ruta Provincial 51: Azul-Saladillo: ampliación	19	Vialco y Aragón y Cia.	14.085.151,46

Provisión y transporte de 5.500Tn. de material granítico con destino a la obra Tandil-Ayacucho Tr. II	31 Interlend S.A.	2.238.500,00
		<hr/>
		15.671.838,39

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	3
Contratos formalizados desde 1-1-64.....	4
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 16.671.838,39
Monto acumulado desde 1-1-64.....	\$ 19.306.231,42

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Alcantarillas sobre -- zanjón El Talita y A°-- Tala sobre ruta 11 - - CASTELLI	17	2.281.274,00	1.653.311,00

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	1
Licitaciones acumuladas desde 1-1-64	3
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 1.653.311,00
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 6.834.340,00

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto ofi- cial estimado
Obras básicas y pavimentos Almacén Crotto-Canal 1, par- tidos de DOLORES y SALADI- LLO	4-64	130.000.000,00
Camino Bragado - 25 de MA- YO	4-64	180.000.000,00
Apertura de traza Cañuelas Luján, partidos de CAÑUE-- LAS y LUJAN	(1)	16.000.000,00
Apertura de traza Carlos - Tejedor-General Villegas	(1)	12.000.000,00
Apertura de traza camino - Carlos Tejedor - Pehuajó	5-64	16.000.000,00
Obras básicas y pavimentos Carlos Tejedor-Pehuajó	5-64	94.000.000,00
Apertura de traza C°Cnel.- Suárez-Pigüé, partidos de CORONEL SUARES y SAAVEDRA	(1)	15.000.000,00
Apertura de traza camino - Chivilcoy-Roque Pérez, par- tidos de CHIVILCOY, NAVARRO LOBOS y ROQUE PEREZ	(1)	5.700.000,00
Ensanche camino Costa Sud, partidos de MAGDALENA y LA PLATA	(1)	150.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C°González Chaves-De La -- Garma, partido de GONZALEZ		

Apertura de traza, obras - básicas y pavimentos cami- no Saladillo-Las Flores	(1)	500.000.000,00
Apertura de traza camino - Junín-Bragado	(1)	10.000.000,00
Las Flores-Canal 11, parti- dos de LAS FLORES y LA PLA- TA	4-64	450.000.000,00
Apertura de traza camino - Magdalena-Punta de Indio, partido de MAGDALENA	(1)	8.000.000,00
Apertura de traza camino - Miramar- Mar del Sud, parti- do de GENERAL ALVARADO	(1)	5.000.000,00
Coronel Pringles - B. Blanca tramos I-II-III, obras bási- cas y pavimentos partidos de CORONEL PRINGLES y B/BLANCA	(1)	780.000.000,00
Cº Pergamino-Salto, apertura de traza, partidos de SALTO y PERGAMINO	(1)	12.000.000,00
Apertura de traza Cº Rauch- Dolores, partidos de AYACU- CHO, PILA, GRAL.GUIDO y DO- LORES	4-64	60.000.000,00
Pavimentos Cº Villa Elisa- Punta Lara, partido de LA PLA- TA	(2)	14.000.000,00
Obras básicas y pavimentos en canal 11-Dolores, parti- dos de DOLORES, GRAL.GUIDO y PILA	4-64	635.000,000,00
Vieytes-Verónica-Pipinas - (Obras básicas y pavimen- tos), partido de MAGDALENA	(1)	350.000.000,00

Camino Tandil - Rauch, a- pertura de traza	5-64	19.000.000,00
Camino Pergamino - Salto, obras básicas y pavimento	(1)	500.000.000,00
TOTAL: 23 estudios.....		<u>\$ 3.999.700.000,00</u>

(1) Sujeto a la aprobación del nuevo Plan Vial.-

(2) En gestiones de expropiación.-

F - DIRECCION DE LA ENERGIA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64	0
Importe de las obras terminadas en el mes.....	0
Importe acumulado desde 1-1-64	0

2°- OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	0
Importe de las obras iniciadas en el mes.....	0
Importe acumulado desde 1-1-64	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Obras contratadas en el mes.....	0
Obras contratadas desde 1-1-64.....	0
Importe de las obras contratadas en el mes.....	0

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones acumuladas desde 1-1-64	4
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	\$132.456.070,00

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ABRIL

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Adquisición aisladores tipo suspensión a órbita con destino al Servicio Eléctrico Provincial de CHIVILCOY	9	10.350.000,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subestación Lezama y Caste	4-64	10.000.000,00

Subestación en CARLOS CASARES	5-64	12.000.000,00
Subestación en GRAL. PAZ y GRAL. BELGRANO	5-64	10.000.000,00
Subestación en AYACUCHO	5-64	10.000.000,00
Subestación en JUAREZ	4-64	10.000.000,00
Subestación en LOBERIA y NECOCHEA (33 kv)	8-64	5.000.000,00
Línea A.T. Junín-Gral. Arenales y Subestación en GENERAL ARENALES	4-64	35.000.000,00
Línea A.T. Bahía Blanca-Médanos y Subestación en Médanos	4-64	20.000.000,00
Línea A.T. González Chaves-Juárez	4-64	20.000.000,00
Línea A.T. Paso Piedras-Saldungaray	6-64	20.000.000,00
Línea A.T. González Chaves De La Garma y Subestación en De la Garma	4-64	14.000.000,00
Línea A.T. 9 de Julio-Carlos Casares	5-64	30.000.000,00
Línea A.T. González Chaves Olavarría	8-64	150.000.000,00
Línea A.T. Luján-Capilla del Señor y Subestación en Capilla del Señor	6-64	12.000.000,00
Línea A.T. Tandil-Gardey-María Ignacia	9-64	7.000.000,00
Línea A.T. Tandil-Rauch y Subestación RAUCH	5-64	25.000.000,00

Línea A.T. Puán-Darragueira y Subestación en Darragueira

Línea A.T. Espartillar-Guaminí y Subestación en GUAMINI	9-64	21.000.000,00
Línea A.T. Batán-Dionisia-Miramar	9-64	20.000.000,00
Línea A.T. Vedia-Alberdi	9-64	12.000.000,00
Cambio aisladores de 66 KV Zona Norte	5-64	12.000.000,00
Montaje de 3.000 KW en DOLORES	9-64	25.000.000,00
4° conductor L.A. TAzul-Olavarría	6-64	4.200.000,00
4° conductor L.A. T. González Chaves-Tres Arroyos	6-64	4.200.000,00
4° conductor Línea A.T. --- Bahía Blanca-Tornquist-Pi--- güé-Cnel. Suárez	6-64	32.000.000,00
4° conductor Línea A.T. Junín-Lincoln	6-64	8.000.000,00
Central Regional Salliqueló y sistema Salliqueló-Tres Lomas y Pellegrini	10-64	20.000.000,00
TOTAL: 27 estudios.....\$		575.400.000,00

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDA1) Consorticios en ejecución y porcentajes de certificación

a) Loma Hermosa	100%
b) Gral. Mosconi (ENSENADA)	98%
c) Malaver	92%
d) La Plata	57%
e) 9 de Julio	47%
f) Olavarría (22 viviendas)	70%
Olavarría (28 viviendas)	13%
g) C. Casares II	5%

2) Obras que se entregaran durante el año 1964

a) Loma Hermosa	22 viviendas
b) Ensenada	32 viviendas
c) Malaver	30 viviendas
d) La Plata	60 viviendas
e) Olavarría	22 viviendas

3) Obras a iniciarse durante el año 1964

a) Lanús	100 viviendas
b) San Martín	100 viviendas
c) Morón	100 viviendas
d) Almirante Brown	100 viviendas
e) Mar del Plata	100 viviendas
f) Bahía Blanca	100 viviendas
g) Punta Alta	100 viviendas

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE MARZO DE 1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	2
Partidas globales del P.F.	17
Plan	16
	<hr/>
	35

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	9
Partidas globales del P.F.	102
Plan	29
	<hr/>
	140

RESUMEN AL 31-3-1964ALTAS:

Partidas individuales del P.F.	7
Partidas globales del P.F.	38
Plan	98
	<hr/>
	143

BAJAS:

Partidas individuales del P.F.	30
-------------------------------------	----

PRESUPUESTO DE CAPITALEJERCICIO 1964INVERSIONES MES DE MARZOADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO	161.500.000,00	0,00	0,00	---
ADMINISTRACION	500.000,	0,00	0,00	---
ARQUITECTURA	714.000.000,00	3.343.315,15	5.809.060,40	1%
GEODESIA	50.700.000,00	0,00	0,00	---
HIDRAULICA	706.500.000,00	21.335.162,00	62.293.022,00	9%
LEMIT	12.350.000,00	0,00	0,00	---
O.SANITARIAS	836.800.000,00	13.376.250,00	36.598.680,00	4%
PAVIMENTACION	732.520,000,00	55.693.977,00	174.271.258,00	24%
PERSONAL	50.000,00	0,00	0,00	---
	<u>3.214.920.000,00</u>	<u>93.748.704,15</u>	<u>278.972.020,40</u>	<u>9%</u>

AUTARQUICAS

VIALIDAD	5.773.398.900,00	346.700.000,00	1.129.344.000,00	20%
ENERGIA	2.530.000.000,00	62.163.490,00	369.426.900,00	15%
I.DE LA VIVIENDA	10.512.500,00	0,00	0,00	---
	<u>8.313.911.400,00</u>	<u>408.863.490,00</u>	<u>1.498.770.900,00</u>	<u>18%</u>
TOTAL M.O.P.	11.528.831.400,00	502.612.194,15	1.777.742.920,40	15%

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

Mes de: ABRIL DE 1964

- I N D I C E -

Resumen del Ministerio - Ejercicio año 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	10
Dirección de Obras Sanitarias	14
Dirección de Pavimentación	20
Dirección de Vialidad	23
Dirección de la Energía	27
Instituto de la Vivienda	31
Movimiento del Personal	33
Presupuesto de Capital - Inversiones Abril	35

-----0000000-----

RESUMEN DEL MINISTERIOEJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> en el mes	8
Monto de las mismas	\$ 322.201.593,79
Obras terminadas desde 1-1-64	19
Monto acumulado	\$ 347.046.336,39
<u>OBRAS INICIADAS</u> en el mes	33
Monto de las mismas	\$ 36.654.221,40
Obras iniciadas desde el 1-1-64	71
Monto acumulado	\$ 285.296.014,40
<u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	3
Monto de los mismos	\$ 6.339.869,70
Contratos formalizados desde 1-1-64	13
Monto acumulado	\$ 157.305.070,82
<u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	16
Monto de las propuestas menores	\$ 193.349.588,03
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64	35
Monto acumulado según propuestas menores.....	\$ 419.181.447,58
Promedio de proponentes por licitación en el mes	5,5
Promedio de proponentes desde el 1-1-64	5,1
<u>LICITACIONES PROGRAMADAS</u> para el mes de mayo de 1964	8
Monto de sus presupuestos oficiales	\$ 195.921.837,00
<u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	2
Monto de los mismos	\$ 18.014.876,00
<u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	121
Monto estimado de sus presupuestos - oficiales	\$ 7.339.608.270,00

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Obras complementarias en Barrio Obrero de Libertad, partido de MERLO	F. Robustelli	3.671.460,00
Instituto General San Martín: construcción cámara frigorífica y fabricadora de hielo	Por administración	3.663.640,17
		<u>7.335.100,17</u>

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	2
Obras terminadas desde 1-1-64.....	8
Monto de las obras terminadas en el mes... \$	7.335.100,17
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964	\$ 19.170.960,77

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción local para prensa en Casa de Gobierno	Por administrac.	2.281.535,00
Tribunales de SAN NICOLAS: ampliación	Por administrac.	2.416.516,00
		<u>4.698.051,00</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	2
Obras iniciadas desde 1-1-64	30
Monto de las obras iniciadas en el mes \$	4.698.051,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-64	0
Monto de las obras contratadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	0

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Obras complementarias ex- teriores en monoblock de viviendas en AVELLANEDA	7	6	14.850.290,00	13.647.416,51
Obras exteriores comple- mentarias en monoblock - de viviendas en LA PLATA	7	6	5.763.430,00	5.648.161,40
Ampliación matadero tipo A-2 en LOBOS	21	3	4.299.055,00	4.161.485,24
Construcción de 2 baños públicos en la playa de Miramar, partido de GE- NERAL ALVARADO	24	3	2.557.470,00	3.255.659,31
		<u>18</u>	<u>27.470.245,00</u>	<u>26.712.722,46</u>

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones acumuladas desde 1-1-64	8
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	\$26.712.722,46

Promedio de proponentes por licitación en el mes	4,5
Promedio de proponentes por licitación en el año	3,8

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE MAYO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto Oficial</u>
Construcción edificio destinado a monoblock tipo F en la localidad de MORON	5	17.886.675,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUPO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Ampliación balneario de ZARATE	8-64	1.500.000,00
Unidad 9, guardia armada en LA PLATA	8-64	9.000.000,00
Seccional Obras Sanitarias de BAHIA BLANCA	5-64	10.000.000,00
Concentración de Oficinas Públicas en SALADILLO	10-64	15.000.000,00

Promedio de proponentes por licitación en el mes	4,5
Promedio de proponentes por licitación en el año	3,8

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE MAYO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto Oficial</u>
Construcción edificio destinado a monoblock tipo F en la localidad de MORON	5	17.886.675,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUPO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Ampliación balneario de ZARATE	8-64	1.500.000,00
Unidad 9, guardia armada en LA PLATA	8-64	9.000.000,00
Seccional Obras Sanitarias de BAHIA BLANCA	5-64	10.000.000,00
Concentración de Oficinas Públicas en SALADILLO	10-64	15.000.000,00

Construcción de 2 monoblocks tipo F en MORON	5-64	35.000.000,00
Construcción de 4 monoblocks tipo D en MORON	5-64	400.000.000,00
368 viviendas tipo I en AVELLANEDA	7-64	150.000.000,00
280 viviendas tipo II en AVELLANEDA	6-64	170.000.000,00
32 monoblocks tipo A en AVELLANEDA	6-64	200.000.000,00
1 monoblock tipo E en LA PLATA	5-64	80.000.000,00
1 monoblock tipo D en LA PLATA	5-64	100.000.000,00
12 monoblocks tipo H en Lavallol, partido de L.de ZAMORA	7-64	75.000.000,00
50 viviendas tipo II en Lavallol, partido de L.de ZAMORA	7-64	30.000.000,00
6 monoblocks tipo H en San Justo, partido de MATANZA	6-64	40.000.000,00
10 monoblocks tipo H en Villa Industriales, partido de MATANZA	6-64	60.000.000,00
90 viviendas tipo II en Villa Industriales, partido de MATANZA	6-64	60.000.000,00
3 monoblocks tipo G en PERGAMINO	5-64	70.000.000,00
6 monoblocks tipo H en Villa Dominico, partido de AVELLANEDA	6-64	40.000.000,00
6 monoblocks tipo H en MORENO	6-64	40.000.000,00
1.000 viviendas tipo III en Varias localidades	9-64	750.000.000,00

Hospital en LAS FLORES	(1)	90.000.000,00
Hospital en AZUL	(1)	90.000.000,00
Hospital en CHASCOMUS	(1)	90.000.000,00
Hospital en SAN FERNANDO	(1)	30.000.000,00
Hospital en ADROGUE	(1)	600.000.000,00
Servicio del quemado y cirugía plástica en el Instituto General San Martín en LA PLATA	8-64	19.000.000,00
Laboratorio de vacuna B.C. G. en LA PLATA	(1)	18.000.000,00
Hospital de Infecciosos - en SAN NICOLAS	5-64	11.000.000,00
Ampliación Centro Materno Infantil en LINCOLN	5-64	54.000.000,00
Hospital en SALADILLO	(1)	6.000.000,00
Usina Hospital Neuropsiquiátrico en Melchor Romero, partido de LA PLATA	5-64	21.000.000,00
Sala de Primeros Auxilios Sección IV de la Isla del Delta del Paraná	(1)	2.500.000,00
Matadero tipo II en CARLOS CASARES	5-64	10.000.000,00
Instituto Santa María en LA PLATA	6-64	2.000.000,00
Instituto Santa María Pelletier en Olmos, partido de LA PLATA	7-64	1.500.000,00
Subsuelo en los Tribunales de LA PLATA	7-64	3.500.000,00

Urbanización playa Punta Mogotes de Punta Canteras

Cisterna Unidad 4 en BAHIA BLANCA	6-64	6.000.000,00
Instituto Unzué -- ampliación en MERCEDES	7-64	4.000.000,00
Ampliación Unidad 6 en DOLORES	6-64	2.000.000,00
Iglesia San Ponciano en LA PLATA	5-64	2.200.000,00
Banco Boulevard Marítimo -- en GENERAL PUEYRREDON	5-64	350.000,00
Baños públicos en Boulevard Marítimo en GENERAL PUEYRREDON	(4)	1.000.000,00
Pabellón cirugía Instituto General San Martín en LA PLATA	5-64	6.000.000,00
Construcción plazoleta en EXALTACION DE LA CRUZ	5-64	5.500.000,00
Concejo General de la Minoridad: reparación y ampliación	5-64	1.000.000,00
Construcción garita en muro de la Unidad 7 de Sierra Chica, partido de OLAVARRIA	5-64	800.000,00
Hospital de Niños en LA PLATA: construcción calle interna	5-64	1.000.000,00
Hospital de Niños en LA PLATA, ampliación	5-64	1.000.000,00
Construcción circuito alarma en cárcel de B. BLANCA	5-64	1.000.000,00
Concejo General de la Minoridad: construcción patio y puerta corrediza en Instituto Isabel la Católica en LA PLATA	5-64	3.500.000,00

- (1) Remitido al Ministerio de Salud Pública en consulta.--
- (2) Remitido al Ministerio de Asuntos Agrarios en consulta.--
- (3) Fecha de elevación condicionada a la remisión del estudio de suelo por parte del LEMIT.--
- (4) Paralizado. Se solicitó programa de necesidades al Ministerio de Economía y Hacienda.--

B -- DIRECCION DE HIDRAULICA1° -- OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64	0
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	0

2° -- OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Entubamiento y canalización A°Saladero Chico, - MORON y MERLO	S. L. B. S. I.	17.923.806,00
Desagües pluviales en Bernal Sud, partido de - QUILMES	Coia S. I. C. y F.	9.036.599,60
Sobreelevación terraplén sud del canal A en DOLORES	Por administración	990.000,00
Construcción sumideros en calle Malabia de Banfield, partido de LOMAS DE ZAMORA	Por administración	75.764,80
Ensanche y profundización canal 9 en DOLORES	Por administración	1.500.000,00
Profundización y perfilado del canal 2 en GENERAL LAVALLE	Por administración	990.000,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes 7
 Obras iniciadas desde 1-1-64 8
 Monto de las obras iniciadas en el mes \$ 31.956.170,40
 Monto acumulado desde 1-1-64 \$41.898.708,40

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes 0
 Contratos formalizados desde 1-1-64 1
 Monto de los contratos formalizados en el mes. 0
 Monto acumulado desde 1-1-64 \$ 9.036.700.e

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Entubamiento de un tramo del A° Maldonado, partido de MATANZA	28	11	46.896.634,-	30.645.543,42

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes 1
 Licitaciones efectuadas desde 1-1-64 2
 Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor \$30.645.543,42

Monto acumulado desde 1-1-64	\$31.836.593,42
Promedio de proponentes por licitación en el mes	11,0
Promedio de proponentes por licitación en el año	8,0

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE MAYO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Entubamiento de un tramo del A° Las Perdices (Bajo Mármol), partido de ALMI-RANTE BROWN	27	143.645.873,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Canal de Santo Domingo al canal de Guido al mar, partido de MAIPU y DOLORES	5.014.876,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Saneamiento de la cuenca del río Reconquista - Varios partidos	6-64	450.000.000,00
Saneamiento cuenca del Río Matanza, Varios partidos	12-64	300.000.000,00
Dragado del Arroyo Romero en el DELTA	(1)	12.000.000,00

Mejoramiento integral del espigón Varose en Mar del Plata.-	11-64	20.000.000,00
Dragado A° Pay Sarabí en el DELTA	6-64	14.000.000,00
Proyecto integral entubamiento A° Las Perdices, - Varios partidos	7-64	500.000.000,00
Dragado A° El Todillo y Laguna San Pedro, partido - de SAN PEDRO	6-64	4.000.000,00
Desagües pluviales en Villa Caraza-Villa Balcarce y zonas de las calles Zannetti y Hornos-II etapa, LANUS	5-64	48.000.000,00
Desagües pluviales en calle 59 de 131 a 139 de -- Los Hornos, partido de LA PLATA	6-64	15.000.000,00
Canalización A° Dupi y obras de artes en Matanza	5-64	3.000.000,00
Desagües pluviales en Ciudadela Sur, partido de -- TRES DE FEBRERO	5-64	6.000.000,00
Entubamiento A° Saladero - Chico, II etapa, en MERLO	6-64	20.000.000,00
Desviación y entubamiento tramo A° Torres en MERLO	6-64	12.000.000,00
Canalización A° Santa Catalina, II etapa, partidos de ESTEBAN ECHEVERRIA y - LOMAS DE ZAMORA	5-64	13.000.000,00
Desagües pluviales en zona S.E. de CHIVILCOY	5-64	32.000.000,00
TOTAL : 15 estudios.....		\$1.449.000.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Instalación de supergás y obras complementarias en la planta de tratamiento de - PEDRO LURO	I. Moreno	232.117,00
Acueducto 9 de Julio - Carlos Casares - Pehuajó - II etapa	Bocazzi	159.620.854,00
		<u>159.832.971,00</u>

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	2
Obras terminadas desde 1-1-64	6
Monto de las obras terminadas en el mes	\$159.832.971,00
Monto acumulado desde 1-1-64	\$165.380.752,00

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	5
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 7.433.140,00

///

miento del subsuelo con -
fines de captación de a--
gua subterránea en CORO--
NEL SUAREZ

15 Pergeo S.A. 1.215.720,00

Ampliación cañerías desa-
gües cloacales en el Ba--
rrio Obrero de Los Hornos,
partido de LA PLATA

29 Sincar S.C. 1.874.765,00

3.090.485,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	2
Contratos formalizados desde 1-1-64	4
Monto de los contratos formalizados en el mes.	\$3.090.485,00
Monto acumulado desde 1-1-64	\$5.148.705,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Instalación del servicio de agua corriente en el Barrio Jardín de la Ciu- dad de LA PLATA	2	9	6.770.001,00	4.749.610,00
Provisión de cañería de plomo pesado de 13 y 19 mm. de diámetro y plomo-- en lingotes, destinados a la reparación de cone- xiones externas y empal- mes de cañerías en la - Ciudad de LA PLATA	3	3	839.080,00	867.600,00

Ampliación de cañería -
de agua corriente en el
barrio Los Hornos de la
Ciudad de LA PLATA

6 6 6.168.550,00 3.756.132,15

Provisión de materiales - destinados al reacondicio- namiento de la red de a-- gua corriente en la calle 7 de Plaza Rocha a 72 de LA PLATA	14	8	4.918.595,00	4.242.185,00
Ampliación de la red de - agua corriente hasta el - Fortín Mercedes donde se encuentran ubicados los - Colegios San Pedro y Don Bosco de la localidad de PEDRO LURO	17	2	1.279.865,00	1.039.670,00
Ampliación de la red de - agua corriente en la loca- lidad de CHASCOMUS	22	2	2.864.640,00	1.845.660,00
Construcción de un local sanitario en la delega- - ción City Bell, del Depar- tamento Capital, partido de LA PLATA	23	6	202.275,00	182.475,00
Construcción de un cerco de alambre en terrenos de la Dirección de Obras Sa- nitarias en el barrio La - Quema, partido de ENSENA- DA	27	3	1.989.550,00	1.584.015,00
Instalación de una cañe-- ría alimentadora de agua corrientes en las calles Brandsen y Undiano y un - tramo que se extiende des- de Av. Fringles hasta la - calle Berutti de B/BLANCA	30	2	12.868.750,00	18.700.000,00
	41		37.901.306,00	36.967.347,15

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	9
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64	16

Promedio de proponentes por licitación en el mes	4,6
Promedio de proponentes por licitación en el año	4,7

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE MAYO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Ampliación de la red de agua corriente en diversas arterias de la ciudad de Necochea	13	4.405.231,00
Provisión de materiales -- destinados al reacondicionamiento de la red de agua corriente en calle 25 de Plaza 19 de noviembre a 48 y calle 60 de Plaza Paz a Plaza Alsina de LA PLATA	6	3.377.565,00
Construcción de 2 cámaras subterráneas destinadas a los pozos ubicados en las calles 7 y 72 y 7 y 76 de la Ciudad de LA PLATA	4	1.376.220,00
Construcción tanque Intze 1.000 m3 de capacidad complementario de las obras de reacondicionamiento de la red de agua corriente en CARMEN DE PATAGONES	27	7.230.273,00
		<hr/> 16.389.289,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto oficial estimado
Instalación de la red de agua corriente y desagües cloacales de CORONEL PRINGLES	5-64	80.000.000,00
Equipos para intercomunicaciones en estaciones de bombeo en BAHIA BLANCA	5-64	1.200.000,00
Equipos electrobombas para estaciones de bombeo en LA PLATA	5-64	6.000.000,00
Instalación electromecánica en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	5-64	5.800.000,00
Instalación de la red de la red de agua corriente en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	5-64	65.000.000,00
Renovación ampliación de la red de agua corriente en SALTO	5-64	25.000.000,00
Ampliación de la red de agua corriente en 9 DE JULIO	6-64	5.000.000,00
Cámara de bombeo en CARMEN DE PATAGONES	6-64	3.000.000,00
Ampliación cloacal hasta calle 25 y de 32 a 72 de LA PLATA	6-64	35.000.000,00
Planta depuradora cloacal en OLAVARRIA	6-64	30.000.000,00
Instalaciones electromecánicas en CARMEN DE PATAGONES	6-64	7.500.000,00

Instalaciones de redes de agua corriente y desagües cloacales en CORONEL DORREGO	7-64	80.000.000,00
Agua corriente y desagües cloacales en MERLO	8-64	136.000.000,00
Red de desagües cloacales en BERISSO	8-64	100.000.000,00
Red cloacal en 25 DE MAYO	8-64	40.000.000,00
Instalaciones electromecánicas para la red cloacal en BERISSO	8-64	6.000.000,00
Línea de alta tensión y alimentación a pozo en OLAVARRIA	9-64	6.000.000,00
Red cloacal en GENERAL MARIAGA	10-64	40.000.000,00
Anteproyecto de edificio - para seccional Necochea	11-64	1.500.000,00
Depósito para sulfato de cal en Punta Lara, partido de ENSENADA	7-64	20.000.000,00

TOTAL : 21 estudios\$ 701.000.000,00

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64	0
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64	0

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	4
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-64	\$200.983.648.-

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
--	---

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Pavimentación urbana n° 39 en LA PLATA	4	11	111.278.661	88.673.975,-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	1
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64	1
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes. \$	88.673.975.-
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 88.673.975,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	11,0
Promedio de proponentes por licitación en el año	11,0

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE MAYO DE 1964

NO HAY

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

Obra	Día	Presupuesto oficial
Repavimentación de la calle Brasil entre las Avdas. Pavón y B. Rivadavia, partidos de LANUS y AVELLANEDA	7	13.000.000,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto ofi- cial estimado
Ensanche y pavimentación de la calle 7 entre 520 y 528, con 2 franjas laterales de 4m. de ancho y construcción de un "Rond Point" en la intersección del acceso al C° Gral. Belgrano con la Av. 7 - y calle 528, partido de LA PLATA	5-64	10.000.000,00
Ensanche de la diag. 77 entre la calle 12 y plaza Italia- con 2 franjas laterales de 2m. de ancho, partido de LA PLATA	5-64	5.000.000,00
Pavimentación calle 341 entre el C° Gral. Belgrano y la Avda. Calchaquí, partido de QUILMES	5-64	12.000.000,00
Pavimentación calle Brandsen entre calles San Pedro y Pro vincias Unidas - III etapa- partido de LA PLATA: amplia- ción de la obra	5-64	8.000.000,00
Pavimentación calle Byron en tre calles Salta y Ferrer de ALMIRANTE BROWN: ampliación de obra	5-64	16.000.000,00
Reestructuración del proyec to correspondiente al "área casino" de Mar del Plata, - partido de GRAL. PUEYRREDON	5-64	41.358.270,00
Acceso a silos subterráneos. Reestructuración del proyec- to, partido de TRES ARROYOS	7-64	25.000.000,00
Pavimentación urbana. Reestruc turación del proyecto, parti- do de TRENQUE LAUQUEN	7-64	15.000.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Acceso a Puán desde Ruta - n° 33	Bubis, Artabe y Beilinson	122.746.270,60
Camino Juárez-Tandil, tra- mo I	Marengo SRL.	20.792.541,50
Camino Dolores-Ruta Provin- cial n° 11	Sabaria y Garasi- no S.A.	7.319.216,89
Camino Balcarce-Pierres	Dafnis Tibiletti	4.175.493,63
		<hr/>
		155.033.522,62

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	4
Obras terminadas desde 1-1-64	5
Monto de las obras terminadas en el mes	\$ 155.033.522,62
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64...	\$ 162.494.623,62

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Camino Coronel Vidal-Balcarce	13	Bacigalupi y De Stefano	3.248.384,70

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-64	5
Monto de los contratos formalizados en el mes...	\$ 3.248.384,70
Monto acumulado desde 1-1- 64	\$22.555.066,12

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64	3
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	0
Monto acumulado desde 1-1-64	\$6.834.340.-
Promedio de proponentes por licitación en el mes	0
Promedio de proponentes por licitación en el año.....	5,3

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE MAYO DE 1964

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto ofi- cial estimado
Obras básicas y pavimentos Almacén Crotto-Canal 1, -- partidos de DOLORES y SALA DILLO	8-64	130.000.000,00
Camino Bragado-25 DE MAYO	6-64	180.000.000,00
Apertura de traza Cañuelas Luján, partidos de CAÑUE- LAS y LUJAN.-	6-64	16.000.000,00
Apertura de traza Carlos -- Tejedor - General Villegas	5-64	12.000.000,00
Apertura de traza camino - Carlos Tejedor - Pehuajó	5-64	16.000.000,00
Obras básicas y pavimentos Carlos Tejedor - Pehuajó.	5-64	94.000.000,00
Apertura de traza C° Cnel. Suárez-Pigüé, partidos de CORONEL SUAREZ Y SAAVEDRA	3-65	15.000.000,00
Apertura de traza, camino Chivilcoy-Roque Pérez, par- tidos de CHIVILCOY, NAVARRO LOBOS y ROQUE PEREZ	12-64	5.700.000,00
Ensanche camino Costa Sud, partidos de MAGDALENA Y LA PLATA	10-64	150.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° González Chaves-De La -- Garra, partido DE GONZALEZ CHAVES	7-64	38.000.000,00

Apertura de traza, obras -- básicas y pavimentos cami- no Saladillo--Las Flores	7-64	500.000.000,00
Apertura de traza camino -- Junín--Bragado	11-64	10.000.000,00
Apertura de traza camino -- Magdalena--Punte de Indio, partido de MAGDALENA	10-64	8.000.000,00
Apertura de traza camino -- Miramar--Mar del Sud, parti- do de GENERAL ALVARADO	3-65	5.000.000,00
Coronel Pringles--B.Blanca, tramos I--II--III, obras bá- sicas y pavimentos parti- dos de CORONEL PRINGLES y B.BLANCA	8-64	780.000.000,00
C°Pergamino--Salto, apertu- ra de traza, partidos de -- SALTO y PERGAMINO	6-64	12.000.000,00
Apertura de traza C°Rauch-- Dolores, partidos de AYACU- CHO, PILA, GRAL.GUIDO y DÓ- LORES	4-64	60.000.000,00
Pavimentos C°Villa Elisa-- Punta Lara, partido de LA PLATA	3-65	14.000.000,00
Obras básicas y pavimentos en canal 11--Dolores, parti- dos de DOLORES, GRAL.GUIDO y PILA	7-64	635.000.000,00
Vieytes--Verónica--Pipinas-- (Obras básicas y pavimen- tos), partido de MAGDALENA	9-64	350.000.000,00
Camino Tandil--Rauch, aper- tura de traza	8-64	19.000.000,00
Camino Pergamino--Salto, o- bras básicas y pavimento	6-64	500.000.000,00

F - DIRECCION DE LA ENERGIA

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-64	0
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	0

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-64	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Obras contratadas en el mes	0
-----------------------------------	---

Monto de las obras contratadas en el mes 0
 Monto acumulado desde 1-1-64 0

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Nº Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Adquisición de 23.000- aisladores tipo suspen- sión a órbita porcela- na marrón diámetro 254 mm., tensión nominal - 15 KV, normas Iram 2095 con destino al Servi- cio Eléctrico de CHI- VILSOY	9	2	10.350.000,00	10.350.000,00

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes 1
 Licitaciones acumuladas desde 1-1-64 5
 Monto de las licitaciones efectuadas en
 el mes según propuesta menor \$10.350.000.-
 Monto acumulado desde 1-1-64 \$142.806.070,00
 Promedio de proponentes por lici-
 tación en el mes 2,0
 Promedio de proponentes por lici-
 tación en el año 6,4

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE MAYO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
-------------	------------	----------------------------

Material galvanizado, brazos, crucetas, fusibles, etc. destinados a la ampliación y reestructuración de los servicios eléctricos provinciales	8	<u>13.000.000,00</u>
		18.000.000,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subestación CARLOS CASARES	6-64	12.000.000,00
Subestación GENERAL PAZ y GENERAL BELGRANO	6-64	10.000.000,00
Subestación en AYACUCHO	6-64	10.000.000,00
Subestación en JUAREZ	6-64	10.000.000,00
Línea de alta tensión - - - BAHIA BLANCA - Médanos y - Subestación en Médanos	6-64	20.000.000,00
Línea de alta tensión González Chaves-Juárez	6-64	20.000.000,00
Línea de alta tensión Paso Piedras-Saldungaray	8-64	20.000.000,00
Línea de alta tensión González Chaves- De la Garma, subestación en De la Garma	6-64	14.000.000,00
Línea de alta tensión González Chaves-Clavarría	8-64	150.000.000,00

Línea de alta tensión Tandil-Gardey-María Ignacia	9-64	7.000.000,00
Línea de alta tensión Tandil-Rauch y subestación -- Rauch	7-64	25.000.000,00
Línea de alta tensión Puán Darragueira y subestación en Darragueira	7-64	21.000.000,00
Línea de alta tensión Espartillar-Guaminí y subestación en Guaminí	7-64	21.000.000,00
Línea de alta tensión Batán - Dionisia - Miramar	9-64	20.000.000,00
Línea de alta tensión Vedía-Alberdi	9-64	12.000.000,00
Cambio de aisladores de 66 KV zona Norte	7-64	12.000.000,00
Montaje de 3.000 KW en <u>DOLORES</u>	9-64	25.000.000,00
4º conductor línea de alta tensión Azul - Olavarría	7-64	4.200.000,00
4º conductor línea de alta tensión González Chaves Tres Arroyos	7-64	4.200.000,00
4º conductor línea de alta tensión B. Blanca-Tornquist-Figué y Figüé-Cnel. Suárez	7-64	32.000.000,00
4º conductor línea de alta tensión Junín-Lincoln	7-64	8.000.000,00
Central regional Salliqueló y Sistema Salliqueló-Tres Lomas y Pellegrini	10-64	20.000.000,00

TOTAL : 23 estudios ... \$495.400.000,00

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDA

En razón de que la información correspondiente a las actividades del Instituto de la Vivienda comienzan a partir de la Memoria del mes de Marzo ppdo., se incluye en la presente un resumen de la actividad anterior realizada hasta el 31-3-1964.-

INFORME DE ACTUALIZACION: 1-1-1964 al 31-3-1964

- a) Consortorios terminados: Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, en el mes de marzo, con una inversión de \$ 5.382.014,00.-
- b) Consortorios iniciados : Carlos Casares II, iniciado en el mes de febrero, con una inversión inicial de \$ 3.615.702,00.-
- c) Consortorios entregados: Ninguno.-
- d) Obras proyectadas : 100 viviendas para las localidades de Lanús, Morón y San Martín.-
- e) Porcentaje de ejecución de los consortorios en marcha:
- | | |
|-------------------|------|
| Ensenada: | 98 % |
| Malaver: | 91 % |
| La Plata: | 57 % |
| 9 de Julio: | 46 % |
| Olavarría: | 70 % |
| Olavarría: | 13 % |
| C. Casares: | 2 % |

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1964

- a) Consortorios terminados: Ensenada: 22 viviendas
Terminados en el año : 2 consortorios 44 viviendas
- b) Consortorios iniciados : ninguno
Iniciados en el año : 1 consorcio con Casares II,
22 viviendas
- c) Consortorios entregados: Ninguno
Entregados en el año : Ninguno

d) Consorticios en ejecución:

Malaver: 30 viviendas con un porcentaje de 94.-
La Plata: 60 viviendas con un porcentaje de 58.-
9 de Julio: 30 viviendas con un porcentaje de 47.-
Olavarría: 22 viviendas con un porcentaje de 72.-
Olavarría: 28 viviendas con un porcentaje de 14.-
C. Casares: (II) 22 viviendas con un porcentaje de 5.-

e) Consorticios proyectados :

Adrogué : 100 viviendas.-
Zárate : 50 viviendas.-

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE ABRIL DE 1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	7
Partidas Globales del P.F.	77
Plan	63
Transferencias de partidas globales a Individuales	242
Transferencias de otros Ministerios a partidas individuales	33
Transferencias de otros Ministerios a partidas globales	<u>51</u>
	473

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	3
Partidas Globales del P.F.	28
Plan	31
Transferencias de Partidas globales a Individuales	<u>242</u>
	304

RESUMEN AL 30-4-64ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	14
Partidas Globales del P.F.	115
Plan	161
Transferencias de Partidas globales a Individuales	242
Transferencias de Otros Ministerios a Partidas individuales	33
Transferencias de otros Ministerios a Partidas globales	<u>51</u>

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	33
Partidas Globales del P.F.	139
Plan	96
Transferencias de Partidas globales	<u>242</u>
	510

PRESUPUESTO DE CAPITALEJERCICIO 1964INVERSIONES MES DE ABRILADMINISTRACION CENTRAL

REPARTICION	CREDITO	INVERSION	ACUMULADO	%
MINISTERIO	161.500.000.-	513.571.-	513.571.-	---
ADMINISTRACION	500.000.-	---	---	---
ARQUITECTURA	714.000.000.-	13.648.798.-	22.801.381.-	3%
GEODESIA	50.700.000.-	---	---	---
HIDRAULICA	708.000.000.-	28.167.055.-	90.460.077.-	13%
L.E.M.I.T.	12.350.000.-	---	---	---
O.SANITARIAS	836.800.000.-	52.371.812.-	88.970.492.-	11%
PAVIMENTACION	732.520.000.-	82.882.025.-	257.083.923.-	35%
PERSONAL	50.000.-	2.160.-	2.160.-	4%
T O T A L :	3.216.420.000.-	177.585.421.-	459.831.604.-	14%

AUTARQUICAS

VIALIDAD	5.773.398.900.-	342.000.000.-	1.471.344.000.-	25%
ENERGIA	2.400.000.000.-	110.879.329.-	480.306.229.-	20%
I.VIVIENDA	10.512.500.-	---	---	---
	8.183.911.400.-	452.879.329.-	1.951.650.229.-	24%
TOTAL M.O.P.	11.400.331.400.-	630.464.750.-	2.411.481.833.-	21%

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

Mes de: MAYO DE 1964.-

SO/MEG.-

- I N D I C E -

Resumen del Ministerio - Ejercicio año 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	10
Dirección de Obras Sanitarias.....	14
Dirección de Pavimentación	19
Dirección de Vialidad	22
Dirección de la Energía	27
Instituto de la Vivienda	31
Movimiento del Personal	32
Presupuesto de Capital - Inversiones de Mayo	33

-----oooOooo-----

RESUMEN DEL MINISTERIOEJERCICIO AÑO 1964

OBRAS TERMINADAS en el mes 3
Monto de las mismas\$ 16.335.717,68
Obras terminadas desde 1-1-1964 22
Monto acumulado\$363.382.054,07

OBRAS INICIADAS en el mes 1
Monto de las mismas\$ 29.766.150,00
Obras iniciadas desde el 1-1-1964 72
Monto acumulado\$315.062.164,40

CONTRATOS FORMALIZADOS en el mes 1
Monto de los mismos\$ 1.244.214,00
Contratos formalizados desde 1-1-1964 14
Monto acumulado\$158.549.284,82

LICITACIONES EFECTUADAS en el mes 9
Monto de las propuestas menores.....\$170.128.172,34
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 44
Monto acumulado según propuestas menores\$589.309.620,40
Promedio de proponentes por licitación
en el mes 9,9
Promedio de proponentes desde el 1-1-1964 5,7

LICITACIONES PROGRAMADAS para el mes de Ju-
nio de 1964 10
Monto de sus presupuestos oficiales\$ 78.271.648,60

ESTUDIOS TERMINADOS en el mes 35
Monto de los mismos\$857.267.754,00

OBRAS EN ESTUDIO138
Monto estimado de sus presupuestos
oficiales\$13.193.600.000,00

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Planta generadora de vapor Instituto "Gral. San Martín" en LA PLATA	Teodosio Lavinia	3.356.182,18

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964.....	9
Monto de las obras terminadas en el mes	\$ 3.356.182,18
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964.	\$22.527.142,95

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	30
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964..	\$34.980.518,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-1964	0
Monto de las obras contratadas en el mes ...	0
Monto acumulado desde 1-1-1964.....	0

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Monoblock tipo F en - MORON	5	12	17.886.675,00	14.470.320,08

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	1
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	9
Monto de las licitaciones efectua- das en el mes	\$ 14.470.320,08
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 50.413.957,09
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	12,0
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	4,7

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE JUNIO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Cambio de quemadores en la sala de calderas del edifi- cio ocupado por el Ministe- rio de Economía y Hacienda en LA PLATA	23	267.813,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Usina de Obras Sanitarias en el Parque Saavedra, en la Ciudad - de LA PLATA	10.929.024,00
Usina térmica en el Hospital -- Neuropsiquiátrico en Melchor Romero, LA PLATA	16.625.241,00
Monoblock tipo F 2 en MORON	17.314.695,00
Monoblock tipo F 3 en MORON	17.314.695,00
Baños Públicos en Punta Lara, - partido de ENSENADA	2.146.788,00
Construcción losa hormigón armado en depósito de esta Dirección sito en la calle 38 y 120 de LA PLATA	998.800,00
Provisión e instalación de una pantalla para proyecciones cinematográficas y un proyector de diapositivos en el Salón de actos del Ministerio de Obras Públicas	252.100,00
Provisión e instalación de un telón y dispositivo para accionamiento remoto en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas	308.630,00
Ampliación del servicio del quemado, cirugía plástica y cardiovascular en el Instituto General San Martín de LA PLATA	1.644.300,00
Construcción locales, cirugía - experimental y guarda perros en el Instituto General San Martín de LA PLATA	898.100,00
Modificación local para cocina Instituto Pelletier en Olmos, - partido de LA PLATA	465.560,00

Construcción de una portada de
 acceso al campo de aviación de
 la Asociación de Aeronáutica -
 de AZUL

201.470,00

 69.099.403,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto ofi- cial estimado</u>
Construcción Subcomisaría en Ameghino, partido de - GENERAL PINTO	8-1964	4.000.000,00
Unidad 9, guardia armada en LA PLATA	8-1964	9.000.000,00
Ampliación Balneario de - ZARATE	6-1964	1.500.000,00
Construcción Seccional de Obras Sanitarias en BAHIA BLANCA	6-1964	8.300.000,00
Monoblock tipo D 1 en MO- RON	6-1964	100.000.000,00
Monoblock tipo D 2 en MORON	6-1964	100.000.000,00
Monoblock tipo D 3 en MO- RON	6-1964	100.000.000,00
Monoblock tipo D 4 en MO- RON	6-1964	100.000.000,00
Construcción de 368 vivien- das tipo I en AVELLANEDA	7-1964	150.000.000,00
Construcción de 280 vivien- das tipo II en AVELLANEDA	6-1964	170.000.000,00
Construcción 32 monoblocks tipo H en AVELLANEDA	6-1964	200.000.000,00
Construcción de 1 monoblock tipo E en LA PLATA	6-1964	80.000.000,00

Construcción de 1 monoblock tipo D en LA PLATA	6-1964	103.000.000,00
Construcción de 12 monoblock tipo H en Lavallol, partido de LOMAS DE ZAMORA	7-1964	75.000.000,00
Construcción de 50 viviendas tipo II en Lavallol, partido de LOMAS DE ZAMORA	7-1964	30.000.000,00
Construcción de 6 monoblock tipo H en MATANZA	6-1964	40.000.000,00
Construcción de 10 monoblocks tipo H en Villa Industriales, partido de MATANZA	6-1964	60.000.000,00
Construcción de 90 viviendas tipo II en Villa Industriales, partido de MATANZA	6-1964	60.000.000,00
Construcción de 4 monoblocks tipo F en PERGAMINO	6-1964	80.000.000,00
Construcción de 6 monoblocks tipo H en Villa Dominico, partido de AVELLANEDA	6-1964	40.000.000,00
Construcción de 6 monoblocks tipo H en MORENO	6-1964	40.000.000,00
Construcción de 1.000 viviendas tipo III en Varias localidades	9-1964	750.000.000,00
Construcción de 2 monoblocks tipo D en AVELLANEDA	6-1964	200.000.000,00
Construcción de 1 monoblock tipo F en AVELLANEDA	6-1964	20.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en Victoria, partido de SAN FERNANDO	6-1964	20.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en SALADILLO	10-1964	15.000.000,00

Lago del Paseo del Bosque en LA PLATA	6-1964	1.500.000,00
Hospital en Adrogué	(1)	600.000.000,00
Hospital en SALADILLO	(1)	6.000.000,00
Sala de Primeros Auxilios Sección IV, Islas Delta - del Paraná	(1)	2.500.000,00
Construcción Matadero tipo II en CARLOS CASARES	6-1964	10.000.000,00
Instituto Santa María en LA PLATA	6-1964	2.000.000,00
Instituto Santa María Pe- lletier en Olmos, partido de LA PLATA	7-1964	1.500.000,00
Subsuelo en Tribunales de LA PLATA	7-1964	3.500.000,00
Urbanización playa Punta - Mogotes desde Punta Cante ras hasta el Puerto; edi- ficios para urbanización tipo A, B, C y D.	(2)	1.000.000.000,00
Cisterna en Unidad 4 de - BAHIA BLANCA	6-1964	6.000.000,00
Instituto Unzué, amplia- ción, de MERCEDES	7-1964	4.000.000,00
Ampliación unidad 6 en DO LORES	6-1964	2.000.000,00
Construcción plazoleta en EXALTACION DE LA CRUZ	6-1964	5.500.000,00
Consejo General de la Mi- noridad de SAN PEDRO	6-1964	1.000.000,00
Construcción garita muro en Unidad n° 2, Sierra -- Chica, partido de OLAVA-- RRIA	6-1964	800.000,00
Construcción calle inter- na en Hospital de Niños - de LA PLATA	6-1964	1.000.000,00

Ampliación Hospital de Niños en LA PLATA	6-1964	1.000.000,00
Construcción circuito alarma en Cárcel de BAHIA BLANCA	6-1964	1.000.000,00
Construcción horno incinerador en el Hogar L.P. de Lanusse, partido de LA PLATA	6-1964	400.000,00

TOTAL: 45 estudios\$ 4.205.500.000,00

- (1) Remitido al Ministerio de Salud Pública en consulta.-
- (2) Fecha de elevación condicionada a la remisión del estudio de suelo por parte del LEMIT.-

B - DIRECCION DE HIDRAULICA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	0
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	0

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	8
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 41.898.708,40

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-1964	1

Monto de los contratos formalizados en el mes ... 0
 Monto acumulado desde 1-1-1964 \$9.036.700.-

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obras	Día	Nº Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Entubamiento de un tramo del A° Las Perdices, (Bajo Mármol), partido de ALMIRANTE BROWN	27	19	143.645.873.-	98.756.537,69

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	1
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964.....	3
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 98.756.537,69
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$130.593.131,17
Promedio de proponentes por licitación en el mes	19,0
Promedio de proponentes por licitación en el año	11,6

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE JUNIO DE 1964

Obra	Día	Presupuesto oficial
Adquisición de un semiremolque	16	2.000.000,00
Adquisición de un tracto-camión	23	3.200.000,00

Canalización y ensanche de un tramo del canal de Piñero, partido de General ALVEAR	24	1.840.711,60
Desagües en la cuenca del A° Rodriguez, Gonnet, City Bell, partido de LA PLATA	30	20.765.173,00
		<hr/> 27.805.884,60

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Desagües pluviales en Villa Caraza, Villa Balcarce y zonas de las calles Zanetti y Hornos - II etapa, LANUS	63.466.506,00
Desagües pluviales en Capitán Sarmiento, partido de BARTOLOME MITRE	8.343.575,00
	<hr/> 71.810.081,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Saneamiento de la cuenca - del Río Reconquista (Varios partidos)	7-1964	450.000.000,00
Saneamiento cuenca del río Matanza (Varios partidos)	1-1965	300.000.000,00
Dragado del A° Romero en - el Delta	7-1964	12.000.000,00
Saneamiento cuenca del río Matanza, I etapa, partidos de MATANZA y E. ECHEVERRIA	8-1964	25.000.000,00

Mejoramiento integral del espigón Varese en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	11-1964	40.000.000,00
Dragado del A° Pay Carabí en el Delta	8-1964	14.000.000,00
Desviación entubamiento A° Las Perdices, partidos de LANUS y AVELLANEDA	6-1964	490.000.000,00
Dragado del A° El tordillo y Laguna San Pedro, partido de SAN PEDRO	9-1964	4.000.000,00
Desagües pluviales en la calle 59 de 131 a 139 de Los Hornos, partido de LA PLATA	6-1964	15.000.000,00
Canalización A° Dupi y obras de arte, partido de MATANZA	6-1964	3.000.000,00
Desagües pluviales en Ciudadela Sud, partido de TRES DE FEBRERO	6-1964	6.000.000,00
Entubamiento A° Saladero Chico, II etapa, partido de MERLO	7-1964	20.000.000,00
Desviación y entubamiento tramo A° Torres, partido de MERLO	7-1964	12.000.000,00
Canalización A° Santa Catalina	6-1964	13.000.000,00
Desagües pluviales en zona S.E. de CHIVILCOY	6-1964	32.000.000,00
Defensa integral obras en GENERAL Pirán, partido de MAR CHIQUITA	7-1964	3.000.000,00
Entubamiento A° Galindez de calle G. Rodriguez hasta calle Acevedo, partido de LANUS	7-1964	380.000.000,00
Dragado A° Grande, II Sección Islas, partido de S. FERNANDO	9-1964	6.000.000,00
TOTAL: 18 estudios...		<u>\$1.825.000.000,00</u>

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Provisión de un equipo electrobomba horizontal para bombeo de agua potable de cisterna a tanque elevado, en el partido de CHIVILCOY	Siam Di Tella	527.400,00

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964	7
Monto de las obras terminadas en el mes	\$ 527.400,00
Monto acumulado desde 1-1-1 964	\$165.908.152,00

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1 -1964.....	5
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 7.433.140,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Reestructuración subestación de transformación de energía eléctrica en el Establecimiento Potabiliz			///

///

zador "Ingeniero Donato -
Gerardi" de Punta Lara, - Elemec S.C.
partido de ENSENADA 12 Piñeyro y Cía. 1.244.214,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes 1
 Contratos formalizados desde 1-1-1964 5
 Monto de los contratos formalizados en el mes. \$ 1.244.214,00
 Monto acumulado desde 1-1-1964 \$ 6.392.919,00

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Ampliación de la red de aguas corrientes en diversas arterias de la Ciudad de Necochea	13	5	4.405.231,00	3.282.696,00
Provisión de materiales destinados al reacondicionamiento de la red de aguas corrientes en calle 25 de Plaza 19 de Noviembre a 48 y calle 60 de Plaza Paz a Plaza Alsina de LA PLATA	6	6	3.377.565,00	3.253.375,00
Construcción de 2 cámaras subterráneas destinadas a los pozos ubicados en las calles 7 y 72 y 7 y 76 de LA PLATA	4	5	1.376.220,00	1.190.200,00
Construcción de un tanque Intze de 1.000m ³ de capacidad, complementario de las obras de reacondicionamiento de la red de aguas corrientes de Carmen de Patagones	27	3	7.230.273,00	7.493.600,00
		19	16.389.289,00	15.219.871,00

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	20
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$15.219.871,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$128.306.703,15
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	4,7
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	4,7

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE JUNIO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Ejecución de dos perfora- ciones de reconocimiento del subsuelo con fines a la captación de agua sub- terránea en la localidad de Verónica, partido de - MAGDALENA	12	868.000,00
Construcción de desagües cloacales en la planta ur- bana de la Ciudad de Lin- coln	17	49.329.951,00
		<hr/> 50.197.951,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7º - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Instalación de la red de aguas corrientes y desagües cloacales en CORONEL PRINGLES	6-1964	80.000.000,00
Equipos para intercomunicaciones en estaciones de bombeo en BAHIA BLANCA	6-1964	1.200.000,00
Equipos electrobombas para estaciones de bombeo en LA PLATA	6-1964	6.000.000,00
Instalación electromecánica en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	6-1964	5.800.000,00
Instalaciones de red de agua corriente en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	6-1964	65.000.000,00
Ampliación de la red de agua corriente en 9 DE JULIO	6-1964	5.000.000,00
Cámara de bombeo en Carmen de Patagones	6-1964	3.000.000,00
Ampliación cloacal hasta calle 25 y de 32 a 72 de LA PLATA	6-1964	35.000.000,00
Planta depuradora cloacal en OLAVARRIA	6-1964	30.000.000,00
Instalaciones electromecánicas en Carmen de Patagones	6-1964	7.500.000,00
Usina de bombeo, línea eléctrica e instalaciones electromecánicas en ENSENADA	6-1964	8.000.000,00

Instalación de redes de -- aguas corrientes y desa-- gües cloacales en CORONEL DORREGO	7-1964	80.000.000,00
Aguas corrientes y desa-- gües cloacales en MERLO	8-1964	136.000.000,00
Red de desagües cloacales en BERISSO	8-1964	100.000.000,00
Red cloacal en 25 DE MAYO	8-1964	40.000.000,00
Instalaciones electromecá-- nicas para la red cloacal en BERISSO	8-1964	6.000.000,00
Línea de alta tensión y a-- limentación a pozo en OLA-- VARRIA	9-1964	6.000.000,00
Red cloacal en GENERAL MA-- DARIAGA	10-1964	40.000.000,00
Anteproyecto edificio en -- NECOCHEA	11-1964	1.500.000,00
Depósito sulfato de cal en Punta Lara, partido de EN-- SENADA	12-1964	20.000.000,00
TOTAL: 20 estudios		\$ 675.000.000,00

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	0
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964...	0

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Repavimentación Avenida Cos tanera entre J.B. Alberdi y Güemes de la ciudad de Mar del Plata, partido de GENE- RAL PUEYRREDON	Gerónimo Rizzo	29.766.150,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 29.766.150,00
Obras iniciadas desde 1-1-1964	5
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964.	\$230.749.798,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-1964	3
Monto de los contratos formalizados en el mes.	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$120.564.049,70

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	1
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 88.673.975,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	0
Promedio de proponentes por licitación en el año	11,0

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE JUNIO DE 1964

NO HAY

6º - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Reestructuración del proyecto correspondiente al area casino, M.del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	41.358.270,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Ensanche y pavimentación de la calle 7 entre las calles 520 y 528 con dos franjas laterales de 4m. de ancho y construcción de un "Rond -- Point en la intersección -- del acceso al C°General Belgrano con la Av.7 y la calle 528 de la ciudad de LA PLATA	6-1964	10.000.000,00
Ensanche de la diagonal 77 entre la calle 12 y plaza <u>I</u> talia con dos franjas laterales de 2m. de ancho en LA PLATA	6-1964	5.000.000,00
Pavimentación calle 341 entre el C°General Belgrano y la Av. Calchaquí de la ciudad de <u>QUILMES</u>	6-1964	12.000.000,00
Pavimentación calle Brand- sen entre las calles San Pe- dro y Provincias Unidas III etapa (ampliación de obra), partido de <u>MATANZA</u>	6-1964	8.000.000,00
Repavimentación de la calle Brasil entre las Avdas. Pavón y B. Rivadavia, partidos de <u>LANUS</u> y <u>AVELLANEDA</u>	(1)	13.000.000,00
Pavimentación calle Byron - entre las calles Salta y <u>Fe</u> rrer, partido de <u>A. BROWN</u>	6-1964	16.000.000,00
Acceso a silos subterráneos reestructuración del proyec- to, partido de <u>TRES ARROYOS</u>	7-1964	25.000.000,00
Pavimentación urbana, rees- tructuración de proyecto, - partido de <u>TRENQUE LAUQUEN</u>	7-1964	15.000.000,00
Acceso al matadero de <u>CHAS-</u> <u>COMUS</u> . Extensión 3,5 Km.-	6-1964	<u>20.000.000,00</u>

TOTAL : 9 estudios\$ 124.000.000,00

(1) Diferido por gestiones correspondientes al traslado de instalaciones de gas, teléfonos y electricidad.-

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	5
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964 \$	162.494.623,62

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964.....	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
--	---

Contratos formalizados desde 1-1-1964	5
Monto de los contratos formalizados en el mes.	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 22.555.066,12

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto</u> <u>oficial</u>	<u>Propuesta</u> <u>menor</u>
Acceso a Azul desde Ruta Nacional n° 3, partido - de AZUL	8	5	32.862.065,00	25.561.443,57

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	1
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	4
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 25.561.443,57
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 32.395.783,57
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	5,0
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	5,2

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE JUNIO DE 1964

NO HAY

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Obras básicas y pavimentos Almacén Crotto-Canal 1, partidos de DOLORES y TORDILLO	8-1964	130.000.000,00
Ensanche obras básicas y pavimentos C° Ayacucho-Las Armas (Tramo I), partidos de AYACUCHO y MAIPU	7-1964	397.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos, partidos de BLAGADO y 25 DE MAYO	6-1964	180.000.000,00
Obras básicas y pavimentos en canal 11-Dolores, partidos de DOLORES, GENERAL GUIDO, y PILA	7-1964	635.000.000,00
Apertura de traza camino - Cañuelas-Luján, partido de CAÑUELAS, GENERAL RODRIGUEZ y LUJAN	6-1964	16.000.000,00
Apertura de traza C° Carlos Tejedor-General Villegas, partidos de CARLOS TEJEDOR y GENERAL VILLEGAS	8-1964	12.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos, tramos I y II, C° Carlos Tejedor-Pehuajó, partido de CARLOS TEJEDOR	6-1964	110.000.000,00
Obras básicas y pavimentos tramo I-II-III, C° Coronel Pringles-B. Blanca, partidos de C. PRINGLES y B. BLANCA	8-1964	780.000.000,00

Pavimento C° Coronel Pringles-Coronel Dorrego, partidos de CORONEL PRINGLES y CORONEL DORREGO	10-1964	500.000.000,00
Apertura de traza camino - Coronel Suárez-Caseros, partidos de CORONEL SUAREZ y CASEROS	11-1964	28.000.000,00
Apertura de traza C° Coronel Suárez-Pigüé, partidos de - CORONEL SUAREZ y PIGÜE	3-1965	15.000.000,00
Apertura de traza C° Chivilcoy-Roque Pérez, partidos de CHIVILCOY, NAVARRO, ROQUE PEREZ y LOBOS	12-1964	5.700.000,00
Ensanche C° Costa Sud (pavimentos), partidos de MAGDALENA y LA PLATA	10-1964	150.000.000,00
Obras básicas y pavimentos J° González Chaves-De la Garma, partido de GONZALEZ CHAVES	7-1964	38.000.000,00
Apertura de traza C° Junín-Bragado, partidos de JUNIN, GENERAL VIAMONTE y BRAGADO	11-1964	10.000.000,00
Apertura de traza C° Magdalena-Punta del Indio, partido de MAGDALENA	10-1964	8.000.000,00
Apertura de traza C° Miramar Mar del Sud, partido de GENERAL ALVARADO	3-1965	5.000.000,00
Construcción pavimento C° - Oriente-Copetonas-Ruta N° 3, partido de CORONEL DORREGO	12-1964	40.000.000,00
Construcción obras básicas y pavimentos C° Pergamino--Salto, tramos I y II, partidos de PERGAMINO y SALTO	6-1964	500.000.000,00

Apertura de traza C°Rauch-Dolores, partidos de RAUCH AYACUCHO, PILA, GENERAL GUI DO y DOLORES	4-1965	60.000.000,00
Ruta Provincial 51: ensanche desde 25 de Mayo a Ramallo (obras básicas y pavimentos)	1-1965	1.000.000.000,00
Apertura de traza, obras - básicas y pavimentos, C°Saladillo-Las Flores, partidos de SALADILLO y LAS FLORES	7-1964	500.000.000,00
Apertura de traza C° Tandil Rauch, partido de Tandil y RAUCH	8-1964	19.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C°Vedia-Lincoln, partidos - de LEANDRO N.ALEM y LINCOLN	9-1964	410.000.000,00
Construcción obras básicas y pavimentos C°Vieytes-Verónica-Pipinas, partido de - MAGDALENA	9-1964	350.000.000,00
Construcción pavimentos C° Villa Elisa-Punta Lara, -- partido de ENSENADA	3-1965	14.000.000,00

TOTAL: 26 estudios ...\$ 5.912.700.000,00

F - DIRECCION DE LA ENERGIA1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Línea de alta tensión 13,2 KV Ferré-Ascensión-General Arenales	Ingenar S.A.	12.452.135,50

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras terminadas en el mes...\$	12.452.135,50
Monto acumulado desde 1-1-1964.....\$	12.452.135,50

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	0
Monto de las obras iniciadas en el mes....	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Obras contratadas en el mes	0
Obras contratadas desde 1-1-1964	0
Monto de las obras contratadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	0

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Adquisición de cajas - de hierro fundido para medidores	7	10	5.000.000,00	3.120.000,00
Provisión de material- galvanizado, brazos, - crucetas, fusibles, etc. destinados a la amplia ción y reestructura- - ción de los servicios eléctricos Provinciales.	8	8	13.000.000,00	13.000.000,00
		18	18.000.000,00	16.120.000,00

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	2
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	7
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 16.120.000,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 158.926.070,00
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	9,0
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	8,0

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE JUNIO DE 1964

NO HAY

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HUBO

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subestación en CARLOS CASARES	7-1964	12.000.000,00
Subestación en GENERAL PAZ y GENERAL BELGRANO	6-1964	10.000.000,00
Subestación en AYACUCHO	7-1964	10.000.000,00
Línea de alta tensión Bahía Blanca-Médanos y subestación en Médanos	7-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión Paso Piedras-Saldungaray	8-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión González Chaves-Olavarría	8-1964	150.000.000,00
Línea de alta tensión Luján Capilla del Señor y Subestación en Capilla del Señor	7-1964	18.000.000,00
Línea de alta tensión Tandil-Gardey-María Ignacia	9-1964	7.000.000,00

Línea de alta tensión Tandil-Rauch y Subestación en RAUCH	7-1964	25.000.000,00
Línea de alta tensión Puán-Darragueira y subestación - en Darragueira	7-1964	21.000.000,00
Línea de alta tensión Espartillar-Guaminí y Subestación en GUAMINI	7-1964	21.000.000,00
Línea de alta tensión Batán-Dionisia-Miramar	9-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión Vedia-Alberdi	9-1964	12.000.000,00
Cambio de aisladores de 66KV en Zona Norte	7-1964	12.000.000,00
Montaje de 3.000 KW en DOLORES	9-1964	25.000.000,00
Cuarto conductor línea de - alta tensión Azul-Olavarría	7-1964	4.200.000,00
Cuarto conductor línea de - alta tensión González Chaves Tres Arroyos	7-1964	4.200.000,00
Cuarto conductor línea de alta tensión Bahía Blanca-Tornquist-Pigüé-y Pigüé-Coronel Suárez	7-1964	32.000.000,00
Cuarto conductor línea de alta tensión Junín-Lincoln	7-1964	8.000.000,00
Central Regional Salliqueló y Sistema Salliqueló-Tres - Lomas y Pellegrini	10-1964	20.000.000,00

TOTAL: 20 estudios \$ 451.400.000,00

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDAINFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1964

- a) Consortios terminados: General Mosconi, partido de Ensenada, con una inversión de pesos ---- 10.797.000,00.-
- b) Consortios iniciados: 100 viviendas en Lanús.-
(Tareas preliminares) 100 viviendas en Morón.-
- c) Consortios entregados: General Mosconi, partido de Ensenada, 32 viviendas.-
- d) Obras proyectadas: Viviendas en Chascomús y Baradero.-
- e) Porcentaje de ejecución de los Consortios en marcha:

9 de Julio	48 %
Malaver	94 %
La Plata	64 %
Olavarría(22 viviendas)...	80 %
.....(28 viviendas)...	35 %
Carlos Casares II	10 %

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE MAYO DE 1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	48
Partidas globales del P.F.	259
Plan	<u>53</u>
	360

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	9
Partidas Globales del P.F.	58
Plan	<u>11</u>
	78

RESUMEN AL 31-5-1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	21
Partidas Globales del P.F.	192
Plan	224
Transferencias de Partidas Globales a Individuales	242
Transferencias de otros Ministerios a Partidas Individuales	33
Transferencias de otros Ministerios a Partidas Globales	<u>51</u>
	763

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	36
Partidas Globales del P.F.	167
Plan	159
Transferencias de Partidas Globales	<u>242</u>
	604

M E S D E M A Y OADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO	161.300.000.-	188.506,00	702.077,00	4
ADMINISTRACION	700.000.-	117.575,00	117.575,00	17
ARQUITECTURA	714.000.000.-	5.140.282,33	27.941.663,24	4
GEODESIA	50.700.000.-	—	—	
HIDRAULICA	708.000.000.-	23.994.467,00	114.454.544,00	15
L.E.M.I.T.	12.350.000.-	840.859,00	840,859,00	7
O.SANITARIAS	836.800.000.-	13.231.922,00	102.202.414,00	-
PAVIMENTACION	732.520.000.-	79.922.347,00	337.006.270,00	46
PERSONAL	50.000.-	2.160,00	2.160,00	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.216.420.000.-	123.438.118,33	583.267.562,24	18

AUTARQUICAS

VIALIDAD	5.773.398.800.-	365.164.000,00	1.836.508.000,00	32
DEBA	2.400.000.000.-	160.738.298,00	641.044.527,00	27
I.VIVIENDA	10.512.500.-	—	—	—
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.183.911.400.-	525.902.298,00	2.477.552.527,00	30
TOTAL M.O.P.	11.400.331.400.-	649.340.416,33	3.060.820.089,24	27

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

SO/MEG.-

MES: JULIO DE 1964.-

- I N D I C E -

Resumen del Ministerio - Ejercicio año 1964 2

Dirección de Arquitectura 3

Dirección de Hidráulica 14

Dirección de Obras Sanitarias 19

Dirección de Pavimentación 25

Dirección de Vialidad 28

Dirección de la Energía 33

Instituto de la Vivienda 37

Movimiento del Personal 38

Presupuesto de Capital : INVERSIONES 39

-----oooOooo-----

RESUMEN DEL MINISTERIOEJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> En el mes	5	
Monto de las mismas	\$	150.138.549,10
Obras terminadas desde 1-1-1964	36	
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	799.928.369,17
<u>OBRAS INICIADAS</u> en el mes	15	
Monto de las mismas	\$	30.766.898,20
Obras iniciadas desde 1-1-1964	104	
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	465.954.795,85
<u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	14	
Monto de los mismos	\$	117.836.535,97
Contratos formalizados desde 1-1-1964	33	
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	309.288.399,79
<u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	26	
Monto de las propuestas menores	\$	494.004.069,21
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	77	
Monto acumulado según propuestas menores desde 1-1-1964	\$	1.142.382.209,56
Promedio de proponentes por licitación en el mes	6,2	
Promedio de proponentes desde 1-1-1964	5,9	
<u>LICITACIONES PROGRAMADAS</u> para el mes de Agosto de 1964	32	
Monto de sus presupuestos oficiales	\$	1.608.170.362,36
<u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	23	
Monto de los mismos	\$	377.192.038,05
<u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	161	
Monto estimado de sus presupuestos oficiales	\$	12.708.110.000,00

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	13
Monto de las obras terminadas en el mes.....	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964	\$ 83.182.394,96

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Obras complementarias exteriores en Barrio Viviendas de MATANZA	Somay S.A.	2.130.637,00
Dispensario de Vías Respiratorias en SAN FERNANDO	Mendizábal y Di María	5.549.734,70
Desagües pluviales complementarios y anexos en Establecimiento Penal, Unidad 9	Administración	3.576.508,00
Construcción cercos y veredas en calle 33 entre 2 y 3 de LA PLATA	Administración	316.623,00
Construcción despacho y secretaría del Pabellón Cabildo del Museo Colonial de LUJAN	Administración	898.009,00
Reparaciones en monoblock A 25 en BERAZATEGUI	Administración	466.777,00
Ampliación y construcción-locales en diversas oficinas del Hospital S.J.de -- Dios en LA PLATA	Administración	1.819.852,00

Modificación local para co- cina del Instituto Pelle- tier, en Olmos, partido de LA PLATA	Administración	593.590,00
Reparación deficiencias en Monoblock A 19 en BERAZATE GUI	Administración	635.030,00
Construcción patio cubier- to en Instituto Isabel La Católica en LA PLATA	Administración	1.914.297,00
		<u>17.901.057,70</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	10
Obras iniciadas desde 1-1-1964	53
Monto de las obras iniciadas en el mes\$	17.901.057,70
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964..\$	68.290.481,95

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Obras complementarias ex- teriores en Barrio de Vi- viendas en MATANZA	1	Somay S.A.	2.130.637,00
Dispensario de Vías res- piratorias en SAN FERNAN- DO	1	Mendizábal y Di María	5.549.734,70
			<u>7.680.371,70</u>

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	2
Contratos formalizados desde 1-1-1964	2
Monto de las obras contratadas en el mes\$	7.680.371,70
Monto acumulado desde 1-1-1964	7.680.371,70

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Usina térmica en Hospital Neuropsiquiátrico -- de la localidad de Melchor Romero, partido de LA PLATA	10	7	16.625.241.-	15.328.472,00
Monoblock tipo E en LA PLATA	15	9	62.874.534.-	48.010.994,16
Construcción de 65 viviendas, tipo A, B y C en Villa Domingo, partido de AVELLANEDA	17	2	19.884.000.-	19.033.959,00
Construcción Usina Obras Sanitarias en Parque Saavedra, partido de LA PLATA	17	4	10.929.024.-	10.601.153,28
Monoblock tipo F 2 en MORON	30	10	17.314.695,-	13.813.663,08
Construcción Baños públicos en Punta Lara, partido de INSENADA	31	5	2.146.788.-	1.980.841,29
Monoblock tipo F 3 en MORON	31	10	17.314.695.-	14.371.196,85
	47		147.088.977.-	123.140.279,66

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	7
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	17
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	\$123.140.279,66
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$173.810.801,61
Promedio de proponentes por licitación en el mes	6,7

Promedio de proponentes por licitación en el año 5,5

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE AGOSTO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Monoblock tipo D 3 en MORON	3	80.855.994,00
Construcción de un edificio destinado a monoblock tipo D 4 en MORON	3	80.855.994,00
Construcción de un edificio destinado a Monoblock tipo D 1 en MORON	3	80.855.994,00
Construcción edificio destinado a Monoblock tipo D 6 en AVELLANEDA	5	80.855.994,00
Construcción de un edificio destinado a monoblock en LA PLATA	5	80.855.994,00
Construcción de monoblock - tipo F 5, F6, F 7 y F 8 en PERGAMINO	5	69.258.780,00
Construcción monoblock D 7 en AVELLANEDA	5	80.855.994,00
Construcción monoblock D 5 en LA PLATA	5	80.855.994,00
Construcción oficinas División Cloacas en la Dirección de Obras Sanitarias de BAHIA BLANCA	6	6.465.581,00
Monoblock tipo F 4 en AVELLANEDA	25	17.314.695,00
Construcción Laboratorio para la elaboración vacuna B.C.G. en LA PLATA	25	11.561.124,00

Ampliación edificio Instituto Santa María en LA PLATA	25	1.218.765,00
		<hr/>
		671.810.903,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Laboratorio vacuna B.C.G. en LA PLATA	11.561.124,00
Reparación en monoblock - A 21, partido de BERAZATEGUI	597.609,00
Reparación en monoblock - A 38 en LA PLATA	1.260.193,00
Reparación en monoclock - A 39 de LA PLATA	1.260.193,00
Reparación en monoblock - A 24 de BERAZATEGUI	597.609,00
Reparación en monoblock - A 23 de BERAZATEGUI	597.609,00
Reparación, ampliación locales ocupados por el Registro Provincial de las Personas en Municipalidad de ZARATE	1.238.740,00
Concentración de Oficinas Públicas en TANDIL	690.080,00
Ampliación Tribunal del Trabajo n° 3 en AVELLANEDA	409.600,00
Ampliación locales para oficinas en Tribunales de SAN NICOLAS	1.281.940,00
Playa para maniobras Madero en GENERAL VIAMONTE	576.650,00
	<hr/>
	20.071.347,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto ofi- cial estimado
Construcción subcomisaría en Ameghino, partido de - GENERAL GUIDO	9-1964	3.700.000,00
Unidad 9, Guardia Armada en LA PLATA	9-1964	9.000.000,00
Ampliación del Balneario - de ZARATE	8-1964	1.500.000,00
Concentración de Oficinas Públicas en GENERAL PINTO	10-1964	15.000.000,00
Urbanización Villa Ite en AVELLANEDA, viviendas tipo I, II y III	9-1964	520.000.000,00
Construcción monoblock ti- po E 2 en LA PLATA	8-1964	80.000.000,00
Urbanización en Lavallol,- partido de LOMAS DE ZAMORA	9-1964	105.000.000,00
Construcción de 6 monoblock tipo H en San Justo, parti- do de MATANZA	8-1964	27.000.000,00
Construcción de 10 mono- blocks tipo H en Villa In- dustriales, partido de MA- TANZA	8-1964	45.000.000,00
Construcción de 90 vivien- das tipo II en Villa Domí- nico, partido de MATANZA	8-1964	60.000.000,00
Construcción de 6 monoblocks tipo H en Villa Domingo, - partido de AVELLANEDA	(1)	27.000.000,00
Construcción de 50 vivien- das tipo II en MORENO	8-1964	40.000.000,00
Construcción de 49 vivien- das tipo II en BERAZATEGUI	8-1964	38.000.000,00
Construcción de 20 vivien- das tipo III y IV en ADOL- FO ALSINA	9-1964	15.000.000,00

Construcción de 25 viviendas tipo III y IV en ALBERTI	9-1964	18.750.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en AYACUCHO	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 60 viviendas tipo III y IV en AZUL	9-1964	36.000.000,00
Construcción de 120 viviendas tipo III y IV en BAHIA BLANCA	9-1964	72.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en Arrecifes, partido de BARTOLOME MITRE	8-1964	18.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en BOLIVAR	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en BRANDSEN	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en CARLOS CASARES	9-1964	18.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en CARMEN DE ARECO	9-1964	9.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en CASEROS	9-1964	6.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en Oriente, partido de CORONEL DORREGO	9-1964	12.000.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en CORONEL DORREGO	8-1964	24.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en CHACABUCO	9-1964	18.000.000,00

Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en CHASCOMUS	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en Cobo, partido de CHASCOMUS	8-1964	6.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en DOLORES	9-1964	18.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en ENSENADA	9-1964	18.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en ESTEBAN - ECHEVERRIA	9-1964	18.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en EXALTACION DE LA CRUZ	8-1964	9.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en GENERAL ALVARADO	9-1964	12.000.000,00
Construcción de 25 viviendas tipo III y IV en GENERAL MARDARIAGA	9-1964	15.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en GENERAL LAMADRID	8-1964	9.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en GENERAL PAZ	9-1964	18.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en GENERAL PINTO	8-1964	6.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en GENERAL RODRIGUEZ	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en GENERAL VIALMONTE	9-1964	12.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en GUAMINI	9-1964	9.000.000,00

Construcción de 50 viviendas tipo III y IV en JUNIN	9-1964	30.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en LAPRIDA	8-1964	9.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en LAS FLORES	8-1964	9.000.000,00
Construcción de 25 viviendas tipo III y IV en LEANDRO N. ALEM	8-1964	15.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en LOBERIA	9-1964	12.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en MAGDALENA	9-1964	12.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en MAIPU	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en MONTE	9-1964	6.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en NAVARRO	8-1964	18.000.000,00
Construcción de 60 viviendas tipo III y IV en NECCOCHA	9-1964	36.000.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en OLAVARRIA	9-1964	24.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en PATAGONES	9-1964	12.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en Pehuajó	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en PILAR	8-1964	12.000.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en RAMALLO	9-1964	24.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en RAUCH	9-1964	18.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en RIVADAVIA	8-1964	6.000.000,00

Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en TORDILLO	9-1964	6.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en SUIPACHA	8-1964	9.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en TANDIL	9-1964	12.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en 25 DE MAYO	9-1964	9.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en ZARATE	9-1964	18.000.000,00
0 bras complementarias en viviendas de Villa Independencia, partido de BERISSO	8-1964	1.000.000,00
Urbanización en Villa Domíngoco, partido de AVELLANEDA	9-1964	1.000.000,00
Urbanización y construcción de 10 monoblocks tipo H en TRES ARROYOS	8-1964	45.000.000,00
Urbanización y construcción de 5 monoblocks tipo H en -- SAN FERNANDO	8-1964	22.500.000,00
Concentración de oficinas Públicas en Victoria, partido de SAN FERNANDO	8-1964	20.000.000,00
Concentración de Oficinas Públicas en SALADILLO	10-1964	20.000.000,00
Instituto Santa María Pelle-tier en Olmos, partido de LA PLATA	10-1964	12.000.000,00
Subsuelo en Tribunales de LA PLATA	9-1964	5.000.000,00
Instituto General San Martín, playa de estacionamiento, -- partido de LA PLATA	8-1964	5.000.000,00
Ampliación del Instituto Unzué, partido de MERCEDES	9-1964	4.000.000,00
Construcción plazoleta en -- EXALTACION DE LA CRUZ	8-1964	5.500.000,00

Cisterna Unidad 4 en BAHIA BLANCA	8-1964	6.000.000,00
Casa para religiosas en Mel chor Romero, partido de LA PLATA	11-1964	29.000.000,00
Colegio Nacional en Orense, partido de TRES ARROYOS	8-1964	10.000.000,00
Edificio de la Dirección de Industria y Comercio de LA PLATA	9-1964	4.000.000,00
Municipalidad de CORONEL DO RREGO	8-1964	28.000.000,00
Balneario en Playa La Perla de Mar del Plata (GENERAL - PUEYRREDON)	9-1964	12.000.000,00
Ejecución Plaza en GENERAL BELGRANO	8-1964	8.000.000,00

TOTAL : 81 estudios\$ 1.986.450.000,00

(1) Remitido al Lemit para el
estudio del suelo.-

B - DIRECCION DE HIDRAULICA1º - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Mejoramiento del terraplén de defensa de la Ciudad de DOLORES	Administración	900.000,00

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964	2
Monto de las obras terminadas en el mes.....\$	900.000,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	975.746,80

2º - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de 7 colchones de agua en las obras de indicamiento del AºPergamino, partido de PERGAMINO	Administración	264.178,60
Sobreelevación terraplén - derecho del canal 5 Hms. -- 600 y 575 en MAR CHIQUITA	Administración	749.162,90
Mejoramiento compuertas automáticas del canal 5, partido de GENERAL MADARIAGA	Administración	1.350.013,00
		<u>2.363.354,50</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	3
Obras iniciadas desde 1-1-1964	12
Monto de las obras iniciadas en el mes ...\$	2.363.354,50
Monto acumulado desde 1-1-1964	44.803.262,90

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de 4 alcan- tarillas en la localidad de Manuel B. Gonnet, par- tido de LA PLATA	30	M. Stanganelli	1.437.764,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-1964	2
Monto de los contratos formalizados en el mes..\$	1.437.764,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$10.474.464,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Nº Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Adquisición de 20 casi- llas rodantes	1	4	6.000.000,00	6.500.000,00
Adquisición de 2 moto- res fuera de borda para impulsar embarcaciones	2	1	520.000,00	520.000,00
Adquisición de 5 trai- llas (palos de arrastre) mecánicas	7	3	4.000.000,00	3.372.500,00
Desagües pluviales en la Ciudad de B. Blanca, II etapa	14	8	144.276.377,00	98.485.940,00
Desagües pluviales en CAMPANA, II etapa	16	5	33.986.884,00	26.336.436,00
Adquisición de 3 com- presores de aire	22	3	2.980.000,00	3.113.560,00
Adquisición de 2 moto- res diesel marino	27	3	2.200.000,00	2.189.962,00

Adquisición de 1 motor marino diesel	29	2	1.100.000.-	1.099.037.-
Prolongación del canal 16 hasta el A°Vallimanca y - construcción de obras de admisión en jurisdicción de los partidos de SALADILLO y G.ALVEAR	30	10	9.412.422.-	5.632.640.-
	43		204.475.683.-	147.250.075.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	9
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1963	16
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$147.250.075.-
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$298.216.644,20
Promedio de proponentes por licitación en el mes	4,7
Promedio de proponentes por licitación en el año	6,1

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE AGOSTO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Desagües pluviales en Villa Caraza y V.Balcarce, II etapa, partido de LANUS	4	54.477.688,00
Adquisición de 2 motores - fuera de borda	11	520.000,00
Canal de Santo Domingo al de Guido al Mar, partido de Dolores y Maipú	20	4.304.614,36
Entubamiento de un tramo - del zanjón Martínez en Castellar, partido de MORON	21	6.797.296,00

Canalización, rectificación y obras de artes del A°Dupi en Laferrere, partido de MATANZA	25	4.984,275,00
Desagües pluviales en Villa Argüello, partido de BERISSO	26	2.683,965,00
Desagües pluviales en la Ciudad de Capitán Sarmiento, partido de BARTOLOME MITRE	27	7.161.867,00
		<hr/> 80.929.705,36

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HAY

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto Oficial estimado</u>
Saneamiento de la cuenca del Río Reconquista. Varios Partidos	8-1964	450.000.000,00
Saneamiento cuenca del río Matanza. Varios partidos	1-1965	300.000.000,00
Saneamiento cuenca del río Matanza, I etapa, partidos de MATANZA, E. ECHEVERRIA	9-1964	25.000.000,00
Mejoramiento integral del espigón varese en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	11-1964	40.000.000,00
Desagües pluviales en zona Oeste de Monte Grande, partido de E/ECHEVERRIA	8-1964	20.000.000,00

Dragado del A°Pay Carabí, en el Delta	8-1964	14.000.000,00
Dragado del A°El Tordillo y Laguna San Pedro, parti- do de San Pedro	9-1964	4.000.000,00
Entubamiento A°Saladero - Chico, II etapa, partido de MERLO	8-1964	20.000.000,00
Desviación y entubamiento tramo A° Torres, partido de MERLO	8-1964	12.000.000,00
Defensa de la Ciudad de - General Madariaga	8-1964	4.000.000,00
Defensa integral obras en General Pirán, partido de MAR CHIQUITA	8-1964	3.000.000,00
Entubamiento A°Galindez de calle General Rodriguez -- hasta Acevedo, partido de LANUS	8-1964	380.000.000,00
Dragado A° Grande, II sec- ción de Islas, partido de SAN FERNANDO	9-1964	6.000.000,00
Desagües pluviales en TRES ARROYOS	8-1964	160.000.000,00
Desagües pluviales en la Avda. Dardo Rocha, partido de QUILMES	8-1964	100.000.000,00
Puente en calle Pinto so-- bre arroyo del Fuerte, par- tido de Tandil	8-1964	2.000.000,00
Dragado A°Las Piedras, tra- mo L.N.Alem, canal 6, par- tido de CAMPANA	10-1964	18.000.000,00
Irrolongación muro costanero en la laguna de CHASCOMUS	8-1964	4.700.000,00
Muelle para toma de agua sa- lada para las instalaciones de Playa Grande de M.del Plá- ta, partido de G/PUEYRREDON	8-1964	<u>3.760.000,00</u>
TOTAL: 19 estudios		\$ 1.566.460.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Provisión y colocación de cañerías a que se refiere el grupo III de las obras complementarias del acueducto 9 de Julio-C. Casares, I etapa	Construcciones De Luca	3.325.549,11
Ejecución de 2 pozos de exploración en el Establecimiento Penal de S. Chica, partido de OLAVARRIA	M. Karpeta y Cía	733.000,00
Reacondicionamiento toma de agua existente en el río Sauce Grande de BAHIA BLANCA	T. y C. Rucci y Primo Polo	6.470.000,00
		10.528.549,11

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	3
Obras terminadas desde 1-1-1964	11
Monto de las obras terminadas en el mes. \$	10.528.549,11
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$188.101.896,11

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de una torre tanque Intze y colocación de cañerías de agua corriente en G. VILLEGAS	Manuel Somay	8.837.899,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Obras iniciadas desde 1-1-1964	7
Monto de las obras iniciadas en el mes ...	\$ 8.837.899,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 18.642.616,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Instalación cañería de - impulsión de Toma Río -- Santiago a Planta del Ba- rrio Obrero de BERISSO	8	J. A. Jaureguiberry	3.631.642,00
Obras complementarias II tramo (C. Casares-Pehuajó) del acueducto 9 de Julio- C. Casares-Pehuajó	8	Tesler, Vaich y Waingortin	47.935.516,00
Ampliación cañerías de a- gua corriente en LA PLATA	8	Wolcan y Vazquez	2.637.335,00
Ampliación red de agua co- rriente en CAMPANA	8	Wolcan y Vazquez	1.996.254,00
Adquisición cañería recta de asbesto cemento para - reacondicionamiento en -- Seccionales	21	Eternit Argentina	2.717.900,00
Adquisición 3 equipos e- lectrobombas verticales para pozos de agua ppta- ble en Seccionales	21	Silwán S. A.	2.231.100,00
			<hr/>
			61.149.747,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	6
Contratos formalizados desde 1-1-1964	16
Monto de los contratos formalizados en el mes.	\$ 61.149.747.-
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$100.445.245.-

4° - LICITACIONES ERECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Construcción de la Seccional de Ensenada y/o Berisso	1	5	60.719.869.-	56.581.953,00
Ampliación de cañerías de agua corriente al barrio Palermo, de la localidad de Arrecifes, partido de B.MITRE	8	8	3.073.855.-	2.496.580,00
Instalación del servicio de desagües cloacales en la Ciudad de Arrecifes, partido de B.MITRE	15	10	31.304.969,9	26.410.223,00
Instalación de los servicios de desagües cloacales en la Ciudad de Balcarce	17	9	57.287.439.-	36.267.315,00
Ampliación del servicio de desagües cloacales en MERCEDES	21	5	4.639.266.-	3.862.986,00
Ampliación de la red de agua corriente en Punta Alta, partido de CNEL.DE MARINA L. ROSALES	24	6	22.158.230.-	19.903.189,00
Provisión de 9 equipos - electrobombas verticales sumergibles para pozo -- profundo, completos, con sus accesorios, destinados al servicio de aguas corrientes	28	3	4.950.000.-	4.155.000,00
Instalación del servicio de agua corriente (Grupo I) y construcción de un tanque elevado de 1.000m3 de capacidad (grupo II), en la localidad de Lobos	30	11	(I) 47.336.040.-	38.802.668,55
			(II) 12.096.480.-	10.843.400,00
Ejecución de 2 pozos profundos para ensayo de producción y comportamiento de napa en la localidad de F.Varela	31	<u>5</u> 62	<u>1.677.622.-</u> 245.243.770,-	<u>1.626.600,00</u> 200.949.914,55

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	9
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	31
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 200.949.914,55
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 367.695.134,70
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	6,8
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	5,4

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE AGOSTO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Adquisición de 14.000m.de cañería de asbesto cemento para extensión de la red - de agua corriente en BAHIA BLANCA	3	3.920.000,00
Ampliación de la red de a- gua corriente en 25 DE MAYO	4	6.115.610,00
Instalación de los desagües cloacales en CAMPANA	6	55.443.035,00
Ampliación de la red de a- gua corriente en 9 DE JULIO	10	3.409.315,00
Ejecución de un pozo pro- fundo de 60 metros de perfo- ración de ensayo en C. DE ARECO	20	987.852,00
Ampliación servicio de a- gua corriente en SALTO	25	15.972.170,00
Instalación red cañería de agua corriente en CARMEN DE ARECO	27	18.940.670,00

Provisión de agua corriente a Sierra Bayas, partido de OLAVARRIA. Grupo I, cañería de impulsión	28	36.403.135,00
Grupo II, tanque Intze de 500 m3	28	6.833.067,00
		<hr/> 148.024.854,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Equipos para intercomunicaciones en estaciones de bombeo en BAHIA BLANCA	1.200.000,00
Línea de alta tensión y alimentación a pozo en OLAVARRIA	6.000.000,00
	<hr/> 7.200.000,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Instalación electromecánica en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	8-1964	5.800.000,00
Cámara de bombeo en CARMEN DE PATABONES	8-1964	3.000.000,00
Usina de bombeo, línea eléctrica e instalación electromecánica en ENSENADA	8-1964	8.000.000,00
Red cloacal en 25 DE MAYO	8-1964	40.000.000,00
Instalación de redes de agua corriente y desagües cloacales en Coronel DORREGO	9-1964	80.000.000,00

Agua corriente y desagües - cloacales en MERLO	10-1964	136.000.000,00
Red de desagües cloacales - en BERISSO	10-1964	100.000.000,00
Instalaciones electromecáni- cas para la red cloacal en BERISSO	10-1964	6.000.000,00
Equipos electrobombas para - estaciones de bombeo en LA - PLATA	10-1964	6.000.000,00
Instalaciones electromecáni- cas en CARMEN DE PATAGONES	10-1964	7.500.000,00
Red cloacal en GENERAL MADA- RIAGA	10-1964	40.000.000,00
Anteproyecto edificio en NE- COCHEA	11-1964	1.500.000,00
Depósito sulfato de cal en - Punta Lara, partido de ENSE- NADA	12-1964	20.000.000,00
Planta depuradora en OLAVA-- RRIA	1-1965	30.000.000,00
		<hr/>
TOTAL ; 14 estudios...		\$ 483.800.000,00

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964..	\$75.301.574,20

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	7
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964..	\$ 131.570.200,00

3°-- CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-1964	3

Monto de los contratos formalizados
 en el mes 0
 Monto acumulado desde 1-1-1964\$ 120.564.049,70

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes 0
 Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 1
 Monto de las licitaciones efectuadas
 en el mes..... 0
 Monto acumulado desde 1-1-1964\$ 88.673.975,00
 Promedio de proponentes por licita-
 ción en el mes 0
 Promedio de proponentes por licita-
 ción en el año 11,0

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE AGOSTO DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Mejoramiento de pavimentos en CHACABUCO, obra n° 4	18	736.400,00
Mejoramiento de pavimentos en San FERNANDO, obra n° 2	25	4.903.500,00
Mejoramiento de pavimentos en LOBOS, obra n° 2	31	1.765.000,00
		<hr/>
		7.404.900,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Pavimentación urbana obra n° 5 actualización del proyecto, en ESTEBAN ECHEVERRIA	168.176.449,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Ensanche y pavimentación calle 7 en 520 y 528 y construcción de un Rond-Point en la intersección del acceso al C°Gral. Belgrano con la Av. 7 y la calle 528 de LA PLATA	8-1964	10.000.000,00
Pavimentación de la calle 341 entre el C°Gral. Belgrano y Av. Calchaquí de QUILMES	8-1964	12.000.000,00
Repavimentación de la calle - Brasil entre las avenidas Pavón y B. Rivadavia. Ampliación de las obras Lanús 8 y Avellana 23	8-1964	13.000.000,00
Acceso a los silos subterráneos. Reestructuración del proyecto, en TRES ARROYOS	8-1964	25.000.000,00
Pavimentación urbana en GENERAL MADARIAGA	10-1964	45.000.000,00
Pavimentación urbana y acceso al Cementerio de GENERAL VIAMONTE	9-1964	47.000.000,00
Acceso al Hospital, cementerio y Silos de CORONEL DORREGO	9-1964	15.000.000,00
Pavimentación urbana en TRENQUE LAUQUEN. Reestructuración del proyecto	9-1964	15.000.000,00
Acceso al Matadero, CHASCOMUS	9-1964	20.000.000,00
TOTAL : 9 estudios		\$202.000.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Acceso a Carhué, partido de A. ALSINA (rectificación de la fecha de recepción)	S. A. C. O. A. R.	138.709.999,99

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964	7
Monto de las obras terminadas en el mes	\$ 138.709.999,99
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964..	\$ 301.204.623,61

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Alcantarilla sobre zanjón sin nombre próximo a Escuela n°10 sobre zanjón - El Talita y El Tala, cruce ruta 11, tramo Río Salado-Canal 15, partido de - CASTELLI	6	Profico	1.653.311,00

C°Cnel. Pringles-Cnel. Suárez tramo I (ampliación)	23	Bubis, Artabe y Beilinson	103.842,72
C° Tornquist-Olavarría, tramo I, 1a. y 2a. Sección (ampliación)	23	Marengo S.A.	25.936.801,93
Reparación C° acceso a Azul de Ruta Nacional n° 3, partido do de AZUL	20	Marengo S.A.	18.210.110,62
			<hr/> 45.904.066,27

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	4
Contratos formalizados desde 1-1-1964	9
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 45.904.066,27
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 68.459.132,39

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	4
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 32.395.783,57
Promedio de proponentes por licita- ción en el mes	0
Promedio de proponentes por licita- ción en el año	5,2

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE AGOSTO DE 1964

NO HAY

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Obras básicas y pavimento flexible camino de acceso a LINCOLN	19.815.913,19
Apertura de traza y alambrados camino Cañuelas-Luján	22.147.290,85
Acceso a Estación Uribelarrea a Escuela Agrotécnica Salesiana	19.350.328,01
	<u>61.313.532,05</u>

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Obras básicas y pavimento Almacén Crotto-Canal 1, partidos de DOLORES y TORDILLO	8-1964	240.000.000,00
Ensanche, obras básicas y pavimentos, C°Ayacucho-Las Armas, partidos de AYACUCHO y MAIPU	9-1964	350.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos C°Bragado-25 de Mayo, partidos de BRAGADO y 25 DE MAYO	9-1964	522.000.000,00
Obras básicas y pavimentos Canal 11-Dolores, partidos de DOLORES, GRAL. GUIDO y PILA	1-1965	1.260.000.000,00
Apertura de traza C°C. Tejedor-General Villegas	9-1964	32.000.000,00

Obras básicas y pavimento C° Cnel. Pringles-Bahía Blanca, tramos I, II y III, partidos de CORONEL PRINGLES y BAHIA BLANCA	8-1964	780.000.000,00
Pavimentación C° Cnel. Pringles-Cnel. Dorrego	11-1964	500.000.000,00
Apertura de traza C° Cnel. Suárez-Caseros	11-1964	29.000.000,00
Apertura de traza C° Cnel. Suárez-Pigüé, partidos de Cnel. SUAREZ y SAAVEDRA	3-1965	15.000.000,00
Apertura de traza C° Chivilcoy-R. Pérez, partidos de CHIVILCOY, NAVARRO, R. PEREZ y LOBOS	12-1964	28.000.000,00
Ensanche C° Costa Sud (pavimentos) partidos de MAGDALENA y LA PLATA	10-1964	300.000.000,00
Obras básicas y pavimentos - C° G. Chaves-Dela Garma, partido de GONZALEZ CHAVES	10-1964	400.000.000,00
Apertura de traza C° Junín-Bragado, partidos de JUNIN, GRAL. VIAMONTE y BRAGADO	11-1964	10.000.000,00
Apertura de traza C° Magdalena-P. del Indio, partido de MAGDALENA	10-1964	12.000.000,00
Apertura de traza C° Miramar-Mar del Sud, partido de GENERAL ALVARADO	3-1965	94.000.000,00
Pavimentos C° Oriente-Copetonas-Ruta n° 3 en CORONEL DORREGO	12-1964	195.000.000,00
Obras básicas y pavimentos - C° Pergamino-Salto, tramos I y II, partidos de PERGAMINO y SALTO	10-1964	500.000.000,00
Apertura de traza C° Rauch-Dolores, partidos de RAUCH, AYACUCHO, PILA, G. GUIDO y DOLORES	4-1965	45.000.000,00

Ruta Provincial 51: ensanche desde 25 de Mayo a Ramallo - (obras básicas y pavimentos)	1-1965	1.000.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos C°Saladillo-Las Flores, partidos de - SALADILLO y LAS FLORES	10-1964	980.000.000,00
Apertura de traza C°Tandil-Rauch, partidos de TANDIL, -- RAUCH, -	9-1964	19.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Vedia-Lincoln, partidos de L. N. ALEM y LINCOLN	9-1964	280.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Vieytes, Verónica, Pipinas, - partido de MAGDALENA	9-1964	450.000.000,00
Pavimentos C°Villa Elisa-Punta Lara, partido de ENSENADA	3-1965	85.000.000,00

TOTAL: 24 estudios\$ 8.126.000.000,00

F - DIRECCION DE LA ENERGIA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$12.452.135,50

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Casa habitación Jefe Despacho de carga de la Central Eléctrica Provincial de CHI VILCOY	Luis Randazzo	1.664.587,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Obras iniciadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 1.664.587,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 1.664.587,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Casa habitación Jefe de Despacho de cargo Central Eléctrica Provincial de CHIVILCOY	20	Luis Randazzo	1.664.587,00

RESUMEN

Obras contratadas en el mes	1
Obras contratadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras contratadas en el mes\$	1.664.587,00
Monto acumulado desde 1-1-1964, \$	1.664.587,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Subestación Chascomús- Dolores	24	10	20.985.000.-	22.663.800.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	1
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	8
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 22.663.800,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$182.589.870,00
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	10,0
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	7,5

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE AGOSTO DE 1964

NO HAY

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Línea de alta tensión General Cerci-Médanos, partidos de B. BLANCA y VILLARINO	16.717.141,00
Línea de alta tensión Espartillar-Guaminí	19.393.060,00
Línea de alta tensión Luján-Exaltación de la Cruz	20.963.299,00
Línea de alta tensión Tandil-Rauch	22.082.290,00
Subestación en RAUCH	10.067.200,00
Subestación en CARLOS CASARES	31.207.720,00
	120.430.710,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subestación en AYACUCHO	9-1964	10.000.000,00
Línea de alta tensión Paso - Piedra-Saldungaray	9-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión González Chaves-Olavarría	10-1964	150.000.000,00
Línea de alta tensión Tandil-Gardey-María Ignacia	11-1964	7.000.000,00
Línea de alta tensión Puán-Darragueira y Subestación en Darragueira	9-1964	21.000.000,00
Línea de alta tensión Batán-Dionisia-Miramar	11-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión Vedia-Alberdi	11-1964	12.000.000,00

Subestación en EXALTACION DE LA CRUZ	8-1964	10.000.000,00
Montaje de 3.000 KW en DOLORES	11-1964	25.000.000,00
Cuarto conductor de la línea de alta tensión Azul-Olavarría	10-1964	4.200.000,00
Cuarto conductor de la línea de alta tensión G.Chaves-Tres Arroyos	10-1964	4.200.000,00
Cuarto conductor de la línea de alta tensión B.Blanca-Tornquist-Pigüé y Pigüé-Cnel.Suárez	10-1964	32.000.000,00
Cuarto conductor de la línea de alta tensión Junín-Lincoln	10-1964	8.000.000,00
Central Regional Salliqueló y Sistema Salliqueló-Tres Lomas y Pellegrini	11-1964	20.000.000,00
		<hr/>
TOTAL: 14 estudios...		\$ 343.400.000,00

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDAINFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 1964

- a) Consorticios terminados: Ninguno.-
- b) Consorticios iniciados: Lanús (100 viviendas) el 4-8-64.-
 Invertido en órdenes de compra:
 \$ 4.998.441.-
En preliminares: 100 viviendas
 en Morón y 84 en San Martín. e
- c) Consorticios entregados: Ninguno.-
- d) Obras proyectadas: Bahía Blanca (100 viviendas) y
 Punta Alta (50 viviendas)
- e) Porcentaje de ejecución:
 en los consorcios en marcha:

9 de Julio	54
Malaver (V. López)	95
La Plata	73: 22 viviendas
Olavarría	84: 28 viviendas
C. Casares	16

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE JULIO DE 1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	32
Partidas Globales del P.F.	61
Plan	<u>9</u>
	102

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	9
Partidas Globales del P.F.	12
Plan	<u>12</u>
	33

RESUMEN AL 31 DE JULIO DE 1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	71
Partidas Globales del P.F.	300
Plan	271
Transferencias de Partidas Globales a Individuales	242
Transferencias de otros Ministerios a Partidas Individuales	33
Transferencias de otros Ministerios a Partidas Globales	<u>51</u>
	968

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	52
Partidas Globales del P.F.	187
Plan	175
Transferencias de Pdas. Glob. a Individuales...	<u>242</u>
	656

PRESUPUESTO DE CAPITALEJERCICIO 1964INVERSIONES MES DE JULIOADMINISTRACION CENTRAL

REPARTICION	CREDITO	INVERSION	ACUMULADO	%
MINISTERIO	160.300.000.-	5.753.781.-	12.711.007.-	8
ADMINISTRACION	2.460.500.-	28.691.-	538.192.-	22
ARQUITECTURA	656.473.400.-	16.905.853,32	65.151.176,35	10
GEODESIA	51.700.000.-	---	11.097.000.-	21
HIDRAULICA	588.000.000.-	72.504.745.-	216.562.930.-	37
L.E.M.I.T.	12.350.000.-	1.501.915.-	2.687.012.-	22
O.SANITARIAS	636.800.000.-	11.634.682.-	127.988.416.-	20
PAVIMENTACION	732.520.000.-	90.907.370.-	512.855.387.-	70
PERSONAL	50.000.-	---	20.160.-	40
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.840.653.900.-	199.237.037,32	949.611.280,35	48
 <u>AUTARQUICAS</u>				
VIALIDAD	5.773.398.900.-	524.363.800.-	2.782.471.800.-	48
D.E.B.A.	2.400.000.000.-	668.980.009.-	1.540.613.521.-	64
I.VIVIENDA	10.512.500.-	204.200.-	10.120.395.-	96
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.183.911.400.-	1.193.448.009.-	4.333.205.716.-	53
 TOTAL M.O.P.	 11.024.565.300.-	 1.392.685.046,32	 5.282.816.996,35	 48

04/83

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

SO/MEG. -

MES: AGOSTO DE 1964. -

- I N D I C E -

Resumen del Ministerio - Ejercicio año 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	13
Dirección de Obras Sanitarias	18
Dirección de Pavimentación	24
Dirección de Vialidad	28
Dirección de la Energía	33
Instituto de la Vivienda	37
Movimiento del Personal	38
Presupuesto de Capital : INVERSIONES.....	39

-----0000000-----

RESUMEN DEL MINISTERIOEJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> en el mes	5	
Monto de las mismas	\$	50.807.618,18
Obras terminadas desde 1-1-1964	41	
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	850.735.987,35
<u>OBRAS INICIADAS</u> En el mes	7	
Monto de las mismas	\$	181.009.002,50
Obras iniciadas desde 1-1-1964	111	
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	646.963.798,35
<u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	16	
Monto de los mismos	\$	191.966.745,57
Contratos formalizados desde 1-1-1964	49	
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	501.255.145,36
<u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	32	
Monto de las propuestas menores.....	\$	741.392.962,96
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	109	
Monto acumulado según propuestas menores desde 1-1-1964	\$	1.883.775.172,52
Promedio de proponentes por licita- ción en el mes	6,6	
Promedio de proponentes desde 1-1-1964	6,1	
<u>LICITACIONES PROGRAMADAS:</u> Mes Setiembre/64.	34	
Monto de sus presupuestos oficiales.....	\$	1.032.338.457,84
<u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	18	
Monto de los mismos	\$	553.841.767,01
<u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	175	
Monto estimado de sus presupuestos oficiales	\$	13.974.400.000,00

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	13
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964...	\$ 83.182.394,96

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de 200 viviendas económicas, II etapa, en AVELLANEDA	Mignone y Safar	38.700.089,00
Hogar de Ancianos "San José" en San Antonio de Areco, renovación de persianas	Administración	100.000,00
		<u>38.800.089,00</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	2
Obras iniciadas desde 1-1-1964	55
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 38.800.089,00
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964...	\$ 107.090.570,95

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Sala de Primeros Auxilios en Santo Domingo, partido de MAIPU	20	H. Sina	1.206.845,00
Ampliación subsuelo Tribunal de Cuentas en LA PLATA	21	F. Bozzio	3.620.946,00
Obras complementarias en los monobloques de AVELLANEDA	21	Vial Hidráulica	17.263.983,00
			<hr/> 22.091.774,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	3
Contratos formalizados desde 1-1-1964	5
Monto de las obras contratadas en el mes\$	22.091.774,00
Monto acumulado desde 1-1-1964 1.....\$	29.772.145,70

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Monoblocks tipo D 1 en MORON	3	80.855.994,00	63.674.095,28
Monoblock tipo D 2 en MORON	3	80.855.994,00	63.674.095,28
Monoblock tipo D 3 en MORON	3	80.855.994,00	63.674.095,28
Monoblock tipo D 4 en MORON	3	80.855.994,00	63.674.095,28
Monoblock tipo D 6 en AVELLANEDA	5	80.855.994,00	71.832.465,07
Monoblock tipo D 7 en AVELLANEDA	5	80.855.994,00	70.344.714,73

Monoblock tipo D 5 en LA PLATA	5	80.855.994,00	70.215.345,00
Monoblocks tipo F5-F6-F7 y - F8 en PERGAMINO	5	69.258.780,00	55.116.137,12
Edificio División Cloacas en Dirección de O.Sanitarias en BAHIA BLANCA	6	6.465.581,00	7.108.906,31
Ampliación Instituto Santa - María en LA PLATA	25	1.218.765,00	1.070.075,67
Monoblock tipo F 4 en AVELLANEDA	25	17.314.695,00	14.689.787,24
Laboratorio vacuna B.C.G. en LA PLATA	25	11.561.124,00	10.728.723,07
	113	671.810.903,00	555.802.535,33

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	12
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	29
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	\$ 555.802.535,33
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 729.613.336,94
Promedio de proponentes por licitación en el mes	9,4
Promedio de proponentes por licitación en el año	6,6

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARAEL MES DE SETIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Ampliación Barrio Obrero, viviendas tipo III y IV en CHASCOMUS	9	10.431.920,00
Ampliación Barrio Obrero, viviendas tipo III y IV en MAIPU	9	10.191.310,00

Ampliación Barrio Obrero, vi- viendas tipo I ¹ en MORENO	9	38.444.990,00
Ampliación Barrio Obrero, vi ² viendas tipo III y IV en BOLI VAR	14	10.196.450,00
Concentración oficinas públi- cas en Victoria, partido de - SAN FERNANDO	6	14.832.929,00
Ampliación Barrio Obrero de - Pilar, viviendas tipo III y IV	20	10.289.550,00
Ampliación Barrio Obrero de - SUIPACHA, viviendas tipo III y IV	20	8.254.988,00
Ampliación Barrio Obrero en - Vedia, partido de LEANDRO N.- ALEM	20	14.506.024,00
		<hr/>
		117.148.161,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Ampliación Barrio Obrero en - MORENO	38.444.990,00
Concentración de oficinas pú- blicas en Victoria, partido - de SAN FERNANDO	14.832.929,00
Reparación deficiencias mono- blocks A 34	1.260.193,00
Reparación deficiencias mono- block A 35	1.260.193,00
Construcción galería en Insti tuto General San Martín de LA PLATA	2.072.550,00
Construcción plaza en GENERAL BELGRANO	6.392.260,00
Construcción patio en Casa Cu na de LA PLATA	415.000,00

Remodelación comedor y lavadero Escuela "Leonor P. de Lanusse" en LA PLATA	1.885.120,00
Cierre de galería Escuela "Leonor P. de Lanusse" en LA PLATA	989.000,00
Ampliación baños caballeros y salón de estación terminal de omnibus en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	493.100,00
Modificación Estación terminal de omnibus en Mar del Plata, - partido de GENERAL PUEYRREDON	795.000,00
Construcción tabiques en Tribunales de BAHIA BLANCA	995.020,00
Laboratorio de ensayo de materiales en Depósito de la Dirección de Pavimentación en LA PLATA	1.226.673,00
	<hr/>
	71.062.028,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subcomisaría en Ameghino, -- partido de GENERAL PINTO	10-1964	3.700.000,00
Construcción guardia armada, unidad 9 en LA PLATA	9-1964	9.000.000,00
Ampliación balneario en ZARATE	9-1964	1.500.000,00
Concentración oficinas públicas en GENERAL PINTO	10-1964	15.000.000,00
Urbanización en Villa Ite, viviendas tipo I, II y III en - AVELLANEDA	10-1964	520.000.000,00
Construcción de 1 monoblock - tipo E 2 en LA PLATA	(1)	80.000.000,00

Urbanización en Llavallol, -- partido de LOMAS DE ZAMORA	11-1964	105.000.000,00
Construcción 6 monoblocks ti- po H en San Justo, partido de MATANZA	9-1964	46.400.000,00
Construcción de 11 monoblocks tipo H en Villa Industriales, partido de MATANZA	9-1964	83.000.000,00
Construcción de 82 viviendas tipo II en Villa Industriales, partido de MATANZA	9-1964	60.000.000,00
Construcción de 6 monoblocks tipo H en Villa Dominico, par- tido de AVELLANEDA	(2)	27.000.000,00
Construcción de 49 viviendas tipo II en BERAZATEGUI	9-1964	38.000.000,00
Construcción de 60 viviendas tipo III y IV en AZUL	9-1964	31.000.000,00
Construcción de 120 viviendas tipo III y IV en BAHIA BLANCA	9-1964	72.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en Arrecifes, - partido de BARTOLOME MITRE	9-1964	15.400.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en C.CASARES	11-1964	20.000.000,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en C.DE ARECO	10-1964	10.000.000,00
Construcción de 10 viviendas - tipo III y IV en CASEROS	9-1964	7.000.000,00
Construcción de 20 viviendas - tipo III y IV en Oriente, par- tido de CORONEL DORREGO	9-1964	10.400.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en C.DORREGO	9-1964	26.000.000,00
Construcción de 30 viviendas - tipo III y IV en DOLORES	10-1964	20.000.000,00
Construcción de 30 viviendas - tipo III y IV en ENSENADA	11-1964	20.000.000,00

Construcción de 20 viviendas - tipo III y IV en A. ALSINA	9-1964	10.400.000,00
Construcción de 26 viviendas - tipo III y IV en ALBERTI	9-1964	13.500.000,00
Construcción de 20 viviendas - tipo III y IV en AYACUCHO	9-1964	10.200.000,00
Construcción de 20 viviendas - tipo III y IV en BOLIVAR	9-1964	10.200.000,00
Construcción de 20 viviendas - tipo III y IV en BRANDSEN	9-1964	10.400.000,00
Construcción de 30 viviendas - tipo III y IV en CHACABUCO	9-1964	15.300.000,00
Construcción de 20 viviendas - tipo III y IV en CHASCOMUS	9-1964	10.500.000,00
Construcción de 10 viviendas - tipo III y IV en Cobo, partido de CHASCOMUS	9-1964	5.200.000,00
Construcción de 26 viviendas tipo III y IV en E. DE LA CRUZ	9-1964	13.400.000,00
Construcción de 24 viviendas tipo III y IV en G. MADARIAGA	9-1964	12.500.000,00
Construcción de 16 viviendas tipo III y IV en J. FLORES	9-1964	8.200.000,00
Construcción de 28 viviendas tipo III y IV en L. N. ALEM	9-1964	15.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en LOBERIA	9-1964	10.400.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en MAIPU	9-1964	10.200.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en NAVARRO	9-1964	15.300.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en PEHUAJO	9-1964	10.400.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en PILAR	9-1964	10.300.000,00
Construcción de 32 viviendas tipo III y IV en RAUCH	9-1964	16.600.000,00

Construcción de 16 viviendas tipo III y IV en SUIPACHA	9-1964	8.300.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en G. ALVARADO	9-1964	13.000.000,00
Construcción de 26 viviendas tipo III y I V en G. LAMADRID	9-1964	13.500.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en GENERAL PAZ	9-1964	20.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en G. PINTO	11-1964	5.200.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en G. RODRIGUEZ	9-1964	10.300.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en G. VIAMONTE	9-1964	10.400.000,00
Construcción de 14 viviendas tipo III y IV en GUAMINI	9-1964	7.300.000,00
Construcción de 50 viviendas tipo III y IV en JUNIN	9-1964	33.000.000,00
Construcción de 26 viviendas tipo III y IV en LAPRIDA	9-1964	18.400.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en MAGDALENA	9-1964	13.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en MONTE	10-1964	7.000.000,00
Construcción de 55 viviendas tipo III y IV en NECOCHEA	10-1964	37.000.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en Olavarría	11-1964	26.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en PATAGONES	10-1964	13.000.000,00
Construcción de 25 viviendas tipo III y IV en RAMALLO	9-1964	24.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en RIVADAVIA	10-1964	7.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en TOBIDILLO	10-1964	7.000.000,00

Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en 25 DE MAYO	10-1964	10.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en ZARATE	9-1964	15.300.000,00
Construcción de 35 viviendas tipo III Y IV en SAJTO	11-1964	24.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en SAN A. DE GILES	9-1964	15.300.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en T. LAUQUEN	10-1964	20.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en T. LAUQUEN	11-1964	10.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en BARADERO	10-1964	20.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en C. PRINGLES	10-1964	20.000.000,00
Construcción de 50 viviendas tipo III y IV en CAMPANA	11-1964	33.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en G. ARENALES	11-1964	10.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en G. LAVALLE	11-1964	10.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en H. IRIGOYEN	10-1964	7.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en Roberts, - partido de LINCOLN	11-1964	10.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en LINCOLN	11-1964	13.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en Pasteur, -- partido de LINCOLN	11-1964	7.000.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en SALADILLO	11-1964	26.000.000,00
Instalaciones complementarias en monoblocks de MONTE	11-1964	100.000.000,00

Urbanización y construcción de 6 monoblocks tipo H en TANDIL	10-1964	50.000.000,00
Urbanización de 70 viviendas en GRAL. PUEYRREDON	10-1964	50.000.000,00
Construcción de 4 monoblocks tipo H en LUJAN	9-1964	32.000.000,00
Obras complementarias en viviendas en Villa Independencia de BERISSO	9-1964	1.000.000,00
Urbanización en Villa Domingo partido de AVELLANEDA	10-1964	20.000.000,00
Urbanización y construcción de 10 monoblocks tipo H en TRES ARROYOS	9-1964	75.000.000,00
Urbanización y construcción de cinco monoblocks tipo H en SAN FERNANDO	9-1964	38.700.000,00
Concentración de oficinas públicas en SALADILLO	10-1964	20.000.000,00
Ampliación Instituto Unzué en MERCEDES	10-1964	4.000.000,00
Construcción plazoleta en E. DE LA CRUZ	9-1964	5.500.000,00
Construcción cisterna en Unidad 4 de BAHIA BLANCA	9-1964	6.000.000,00
Casa para religiosas en MORENO	9-1964	1.100.000,00
Casa para religiosas en Melchor Romero, partido de LA PLATA	11-1964	29.000.000,00
Construcción Colegio Nacional en Orense, partido de TRES ARROYOS	9-1964	10.000.000,00
Edificio de la Dirección de Industria y Comercio, LA PLATA	10-1964	4.000.000,00
Balneario Playa La Perla, Mar del Plata, partido de G. PUEYRREDON	10-1964	<u>12.000.000,00</u>

TOTAL : 91 estudios ...\$ 2.410.700.000,00

B - DIRECCION DE HIDRAULICA1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Desagües pluviales en la zona S.E. de LA PLATA	E. J. Bonneu	21.463.161,62
Desagües en J.B. Alberdi, partido de L.N./ALEM	A. E. Benaglia y O. J. Rimoldi	541.200,00
		<u>22.004.361,62</u>

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	2
Obras terminadas desde 1-1-1964	4
Monto de las obras terminadas en el mes\$	22.004.361,62
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 22.980.107,42

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de 4 alcantarillas en Gonnet, partido de LA PLATA	A. Cuchetti	1.437.764,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Obras iniciadas desde 1-1-1964	13
Monto de las obras iniciadas en el mes\$	1.437.764,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 46.241.026,90

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Entubamiento de un tramo del A° Maldonado, partido de MATANZA	26	Enrique Bonneu	30.645.543,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-1964	3
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 30.645.543,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 41.120.007,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Desagües pluviales en Villa Caraza y Villa Balcarce, II etapa, partido de LANUS	4	6	54.477.688,00	47.662.529,23
Adquisición de 2 motores marinos fuera de borda, para impulsar embarcaciones	11	1	520.000,00	392.000,00
Canal de Santo Domingo al de Guido al mar, partidos de MAIPU y DOLORES	20	5	4.304.614,35	3.176.805,40
Entubamiento de un tramo del zanjón Martínez en Castelar, partido de MORON	21	6	6.797.296,00	5.214.206,00
Canalización y rectificación del A° Dupi y construcción de 13 alcantarillas en Laferrere, partido de MATANZA	25	5	4.984.275,00	3.987.420,00
Desagües pluviales en Villa Argüello, partido de BERISSO	26	3	2.683.965,00	2.870.984,00

Desagües pluviales en la Ciudad de Capitán Sarmiento	27	4	7.161.867,00	5.944.350,00
		30	80.929.705,36	69.248.294,63

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	7
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	23
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 69.248.294,63
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$367.464.938,83
Promedio de proponentes por licitación en el mes	4,2
Promedio de proponentes por licitación en el año	5,5

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARAEL MES DE SETIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Adquisición de 10 máquinas excavadora	1	79.000.000,00
Desagües en Ciudadela Sud, partido de TRES DE FEBRERO	9	7.596.193,00
Equipos electrobombas para la pilota de MAR DEL PLATA	3	4.770.000,00
Adquisición de 4 equipos portátiles para la soldadura autógena	7	2.200.000,00
Desviación y entubamiento A°Las Perdices, II etapa, partidos de LANUS y AVELLANEDA	8	434.687.674,00
Puente calle Gral. Pinto - sobre A°Del Fuerte, partido de TANDIL	16	1.758.545,00
Desagües pluviales en Los Hornos, partido de LA PLATA	22	41.362.780,00

Toma de agua para pileta de Playa Grande en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON 29 3.102.784,60

Rectificación y canalización del A° Santa Catalina, II etapa, partido de ESTEBAN ECHEVERRIA 30 20.861.579,30

Desagües pluviales en zona S.E. de CHIVILCOY 14 24.552.559,40

619.892.115,30

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

Obra	Presupuesto oficial
Dragado del A° Pay Carabí en el DELTA	18.248.869,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto oficial estimado
Saneamiento de la cuenca del Río Reconquista, varios partidos	9-1964	450.000.000,00
Saneamiento de la cuenca del río Matanza, varios partidos	1-1965	300.000.000,00
Saneamiento cuenca del río Matanza, I etapa, partidos de MATANZA y E. ECHEVERRIA	10-1964	25.000.000,00
Mejoramiento integral del espigón Varese en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	11-1964	40.000.000,00
Desagües pluviales en zona Oeste de Monte Grande, partido de ESTEBAN ECHEVERRIA	9-1964	20.000.000,00

Dragado A°El Tordillo y Laguna San Pedro, partido de SAN PEDRO	9-1964	4.000.000,00
Entubamiento A° Saladero Chico, II etapa, partido de -- MERLO	9-1964	20.000.000,00
Desviación y entubamiento -- tramo A°Torres, partido de MERLO	9-1964	12.000.000,00
Defensa de la Ciudad de GENE RAL MADARIAGA	9-1964	4.000.000,00
Defensa integral obras en -- General Pirán, partido de -- MAR CHIQUITA	9-1964	3.000.000,00
Entubamiento del A°Galindéz de calle General Rodriguez -- hasta Acevedo, partido de LA NUS	9-1964	380.000.000,00
Dragado A°Grande, II sección de Islas, partido de SAN FER NANDO	9-1964	6.000.000,00
Desagües en TRES ARROYOS	9-1964	160.000.000,00
Desagües pluviales de la Av. Dardo Rocha, partido de QUIL MES	9-1964	100.000.000,00
Dragado A°Las Piedras, tramo L.N.Alem-Canal 6, partido de CAMPANA	10-1964	18.000.000,00
Mejoramiento A° Del Cementerio y canal de Vialidad, partido de LAS BLORES	10-1964	5.000.000,00
Desagües pluviales de la Ciudad de SAN NICOLAS	12-1964	100.000.000,00
Desagües pluviales en zona -- Nord-Oeste de Bernal. Reestructuración desagües en QUIL MES	11-1964	100.000.000,00

TOTAL: 18 estudios\$ 1.747.000.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Provisión e instalación de cañería de empalme de pozo a tanque y complementarias en el grupo II en TRES ARROYOS	A. Prenassi y J. Fernández	6.995.063,76

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964	12
Monto de las obras terminadas en el mes	\$ 6.995.063,76
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$195.096.959,87

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Obras complementarias del - acueducto 9 de Julio-Carlos Casares-Pehuajó, II tramo	Vaich, Waingor- tin y Tesler	47.935.516,00
Ampliación cloacal Barrio - Hipódromo en LA PLATA	A. Bosisio y M. Sabatini	27.422.944,00
		<u>75.358.460,00</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	2
Obras iniciadas desde 1-1-1964	9
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 75.358.460,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 94.001.076,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Fecha</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Adquisición de 3 equipos electrobombas para pozo profundo con destino a la Seccional Ramallo (Villa)	29-7-64	Mayocchi S.A.	4.729.200,00
Adquisición medidores de aguas corrientes para Seccional B.BLANCA	29-7-64	S.I.A.P. SA.	8.470.700,00
Adquisición de 4 equipos electrobombas para pozo profundo en distintas Seccionales de la Repartición	29-7-64	Mayocchi SA.	5.074.000,00
Adquisición de 5 equipos electrobombas para pozo profundo en distintas seccionales de la Repartición	29-7-64	Iruma S.A.	5.790.000,00
Instalación del servicio de agua corriente en Barrio Jardín, partido de LA PLATA	29-7-64	Sincar S.C.	4.749.610,00
Ampliación de la red de cañerías de agua corriente en Ensenada y Punta Lara	7-8-64	T.Lavinia	3.913.975,00
Adquisición de 6 motores eléctricos en distintas Seccionales de la Repartición	7-8-64	Siam Di Tella Electromecán.	1.595.240,00
Construcción de una cámara de transformación de energía eléctrica en Miramar	7-8-64	A.Nieto	349.139,00
Provisión de materiales y mano de obra de la ampliación de la red de cañerías de agua corriente en arterias de la Ciudad de Berisso	19-8-64	J.Jaureguiberry	11.178.477,00
			<u>45.850.341,00</u>

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	9
Contratos formalizados desde 1-1-1964	25
Monto de los contratos formalizados en el mes. \$	45.850.341,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$146.295.586,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Adquisición de 14.000m. de cañería de asbesto cemento de 75mm. para - ampliación agua corriente en arterias de la - Ciudad de B. Blanca	3	4	3.920.000.-	3.304.000.-
Ampliación de la red de cañerías de agua corriente en arterias de la localidad de 25 de Mayo	4	4	6.115.610.-	6.497.828.-
Instalación del servicio de desagües cloacales en CAMPANA	6	6	55.443.035.-	35.979.707.-
Ampliación red de cañerías de agua corriente en distintas arterias de la Ciudad de 9 de Julio	10	4	3.409.315.-	2.776.523.-
Ejecución de un pozo de producción y 60 m. de perforación de ensayo en CARMEN DE ARECO	20	5	987.852.-	899.000.-
Instalación del servicio de agua corriente en SALTO	25	7	15.972.170.-	10.349.783.-
Instalación red cañerías de agua corriente en CARMEN DE ARECO GRUPO I: cañerías de impulsión a tanque elevado y red	27	6	14.087.240.-	10.461.086.-

GRUPO II: tanque elevado de 500 m3 y dos casillas aéreas	27	1	4.853.430.-	7.516.640.-
Provisión de aguas corrien tes a la localidad de Sie rras Bayas, OLAVARRIA				
GRUPO I: Cañería de im-- pulsión	28	8	36.403.235.-	25.894.135.-
GRUPO II: tanque Intze de 500 m3.	28	4	6.833.065.-	6.408.285.-
		49	148.024.952.-	110.086.987.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	10
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964....	41
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 110.086.987.-
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 477.782.121.-
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	4,9
Promedio de proponentes por licita- ción en el año	5,3

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE SETIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Ampliación red de desagües - cloacales en arterias de la Ciudad de LA PLATA	2	31.565.185,00
Ampliación del servicio de desagües cloacales en la Ciu dad de BAHIA BLANCA	4	29.969.699,20
Instalación del servicio de desagües cloacales en la Ciu dad de ROJAS	9	30.076.195,00

Ejecución de 2 cámaras subterráneas en los pozos 9 y 10 de la localidad de CHI--VILCOY	10	658.548,00
Ampliación cañería de agua corriente en la Ciudad de -MERCEDES	14	2.262.880,00
Ampliación de la red de cañerías de agua corriente, - correspondiente a la III zona en la Ciudad de BAHIA --BLANCA	21	57.828.630,00
Ejecución de 240 m. de perforación de ensayo y reconocimiento del subsuelo en CAÑUELAS	23	888.000,00
Ejecución de 180 m. de perforación de ensayo y un pozo de producción en la localidad de GENERAL PINTO	30	1.033.415,00
		<u>154.282.552,00</u>

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Red cloacal en 25 DE MAYO	51.617.891,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Instalación electromecánica en Sierras Bayas, partido - de OLAVARRIA	9-1964	5.800.000,00
Cámara de bombeo en CARMEN DE PATAGONES	9-1964	3.000.000,00
Usina de bombeo, línea eléctrica e instalación electromecánica en ENSENADA	9-1964	8.000.000,00

Instalaciones de redes de - aguas corrientes y desagües cloacales en CORONEL DORRE- GO	9-1964	80.000.000,00
Agua corriente y desagües - cloacales en MERLO	10-1964	136.000.000,00
Red de desagües cloacales - en BERISSO	10-1964	100.000.000,00
Instalaciones electromecáni- cas para la red cloacal en BERISSO	10-1964	6.000.000,00
Equipos electrobombas para estaciones de bombeo en LA PLATA	10-1964	6.000.000,00
Instalaciones electromecáni- cas en CARMEN DE PATAGONES	10-1964	7.500.000,00
Red cloacal en GENERAL MADA RIAGA	11-1964	40.000.000,00
Anteproyecto edificio en NE COCHEA	11-1964	1.500.000,00
Depósito sulfato de cal en Punta Lara	12-1964	20.000.000,00
Planta depuradora en OLAVA- RRIA	1-1965	30.000.000,00
TOTAL: 13 estudios		\$ 443.800.000,00

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964..	\$ 75.301.574,20

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	7
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964..	\$ 131.570.200,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes 0
 Contratos formalizados desde 1-1-1964 3
 Monto de los contratos formalizados
 en el mes 0
 Monto acumulado desde 1-1-1964 \$120.564.049,70

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Mejoramiento pavimento en SAN FERNANDO, obra nº 2	25	8	4.903.500,00	4.194.116,00
Mejoramiento pavimento en CHACABUCO, obra nº 4	18	7	736.400,00	650.580,00
Mejoramiento pavimento en LOBOS, obra nº 2	31	7	1.763.000,00	1.410.450,00
			<hr/>	<hr/>
	22		7.402.900,00	6.255.146,00

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes 3
 Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 4
 Monto de las licitaciones efectua-
 das en el mes \$ 6.255.146,00
 Monto acumulado desde 1-1-1964 \$94.929.121,00
 Promedio de proponentes por
 licitación en el mes 7,3
 Promedio de proponentes por
 licitación en el año 8,2

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA
EL MES DE SETIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Mejoramiento pavimento Saladillo, obra n° 1	2	27.801.000,00
Mejoramiento pavimento GONZALEZ CHAVES, obra n° 2	11	6.442.000,00
Acceso a Silos en TRES ARROYOS, obra n° 2	21	25.244.737,00
		59.487.737,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Pavimento acceso a Los Silos subterráneo	25.244.737,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Ensanche y pavimento de la calle 7 esquina 520 y 528 de LA PLATA	9-1964	12.500.000,00
Pavimentación calle 341 entre C°Gral. Belgrano y Av. Calchaquí, partido de QUILMES	9-1964	17.000.000,00
Reparación de la calle Brasil entre Av. Pavón y Dr. B. Rivadavia. Ampliación obra Lanús 8 y Avellaneda 23	10-1964	13.000.000,00
Pavimentación urbana en GENERAL MADARIAGA	10-1964	45.000.000,00

Pavimentación urbana y acceso al cementerio de GENERAL VIAMONTE	9-1964	47.000.000,00
Acceso al Hospital, Cementerio y silos en CORONEL - DORREGO	9-1964	15.000.000,00
Pavimentación urbana, obra nº 1 en TRENQUE LAUQUEN -- (reestructuración de proyecto)	9-1964	46.000.000,00
Acceso al Matadero, obra nº 4 en CHASCOMUS	9-1964	19.000.000,00
Pavimento urbano, obra nº 5 en CHASCOMUS	9-1964	24.000.000,00

TOTAL: 9 estudios\$ 238.500.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Puente sobre río Quequén Salado, en C° Oriente-Copetonas	C. O. D. I.	17.825.123,80
Puente sobre A° Chapaleofú y ensanche Puente San Luis en C° Rauch-Las Flores	Vicente Selim	3.983.069,00
		<hr/> 21.808.192,80

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	2
Obras terminadas desde 1-1-1964	9
Monto de las obras terminadas en el mes\$	21.808.192,80
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964 \$	323.012.816,41

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	0

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
C°Rauch-Las Flores, tra mo I (ampliación)	5	Polledo S.A. ICP.	27.968.398,07

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-1964	10
Monto de los contratos formaliza- dos en el mes	\$ 27.968.398,07

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964.....	4
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 32.395.783,57
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	0
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	5,2

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARAEL MES DE SETIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción obras básicas y pavimento flexible en C°de - acceso a la laguna del Monte	8	7.126.714,89

Construcción obras básicas y pavimento flexible en el C° de acceso a Guaminí y embarcadero de ganado de Estación Guaminí	8	14.660.530,65
		<u>21.787.245,54</u>

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
C°Pehuañó-C. Tejedor y acceso a PEHUAJO y CARLOS TEJEDOR	377.601.042,01

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Acceso a Azul desde ruta Provincial 51, partido de AZUL	11-1964	35.000.000,00
Acceso a LINCOLN	10-1964	20.000.000,00
Acceso a Laferrere, partido de MATANZA	2-1965	70.000.000,00
Almacén Crotto-Canal 1, obras básicas y pavimentos, partidos de DOLORES y TORDILLO	9-1964	240.000.000,00
Ensanche, obras básicas y pavimentos C° Ayacucho-Las Armas, partidos de AYACUCHO y MAIPU	1-1965	350.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos C° Bragado 25 de Mayo	9-1964	522.000.000,00
Obras básicas y pavimentos - Canal 11-Dolores, partidos de DOLORES, GRAL.GUIDO y PILA	1-1964	1.260.000.000,00
Apertura de traza C° C. Tejedor General Villegas	9-1964	32.000.000,00

Obras básicas y pavimentos - C° Coronel Pringles-B. Blanca, tramos I, II y III, partidos de CORONEL PRINGLES y BAHIA BLANCA	1-1965	780.000.000,00
Pavimentación C° Coronel Prin- gles-Coronel Dorrego	11-1964	500.000.000,00
C° Pergamino-Bigand, tramo II partido de PERGAMINO	2-1965	130.000.000,00
Apertura de traza C° Cnel.-- Suárez-Caseros	11-1964	29.000.000,00
Apertura de traza C° Cnel. Suá- rez-Pigüé, partido de C. SUA- REZ y SAAVEDRA	3-1965	15.000.000,00
Apertura de traza C° Chivil-- coy-R. Pérez, partidos de CHI- VILCOY, NAVARRO, R. PEREZ y - LOBOS	12-1964	28.000.000,00
Ensanche C° Costa Sud (pavi-- mentos) partidos de MAGDALE- NA y LA PLATA	10-1964	300.000.000,00
C° Gral. Conesa-Gral. Lavalle, partido de GRAL. LAVALLE	12-1964	120.000.000,00
Obras básicas y pavimentos - C° G. Chaves-Dela Garma, par- tido de GONZALEZ CHAVES	10-1964	400.000.000,00
Apertura de traza c° Junín- Bragado, partidos de JUNIN,- GRAL. VIAMONTE y BRAGADO	11-1964	10.000.000,00
Apertura de traza C° Magdale- na-Punta del Indio, partido de MAGDALENA	10-1964	12.000.000,00
Apertura de traza C° Miramar- Mar del Sud, partido de GENE- RAL ALVARADO	3-1965	94.000.000,00
C° Pergamino-Bigand, tramo I, partido de PERGAMINO	10-1964	150.000.000,00
Pavimentos C° Oriente-Copeto- nas-Ruta n° 3 en C. DORREGO	2-1965	195.000.000,00

Obras básicas y pavimentos C°Pergamino-Salto, tramos I y II, partidos de PERGAMINO y SALTO	10-1964	500.000.000,00
C°Pinamar-Villa Gesell, par- tido de GENERAL MADARIAGA	11-1964	150.000.000,00
Apertura de traza C°Rauch,- Dolores, partidos de RAUCH, AYACUCHO, PILA, GENERAL GUIDO y DOLORES	4-1965	45.000.000,00
Ruta Provincial 51: ensan- - che desde 25 de Mayo a Rama- llo (obras básicas y pavimen- tos)	1-1965	1.000.000.000,00
Apertura de traza, obras bá- sicas y pavimentos C°Saladi- llo-Las Flores, partidos de SALADILLO y LAS FLORES	10-1964	980.000.000,00
Apertura de traza C°Tandil- Rauch, partidos de TANDIL y RAUCH	9-1964	19.000.000,00
Obras básicas y pavimentos - C°Vedia-Lincoln, partidos de L.N. ALEM y LINCOLN	2-1965	280.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Vieytes, Verónica, Pipinas,- partido de MAGDALENA	9-1964	450.000.000,00
Pavimentos C°Villa Elisa-Pun- ta Lara, partido de ENSENADA	3-1965	85.000.000,00

TOTAL: 31 estudios..\$ 8.801.000.000,00

F - DIRECCION DE LA ENERGIA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 12.452.135,50

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Línea de alta tensión Chascomús-Dolores	Ingenar S.A.	61.354.814,50
Central Telefónica automática en edificios D.E.B.A.	Eleprint	4.057.875,00
		<u>65.412.689,50</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	2
Obras iniciadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 65.412.689,50
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 67.077.276,50

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Provisión e instalación de la línea de alta tensión Chascomús-Dolores	19	Ingenar S.A.	61.354.814,50

Provisión e instalación Central Telefónica automática - en el edificio de D.E.B.A.	28 Eleprint	4.055.875,00
		<u>65.410.689,50</u>

RESUMEN

Obras contratadas en el mes	2
Obras contratadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras contratadas en el mes....	\$ 65.410.689,50
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 67.075.276,50

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	8
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta manor	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$182.589.870,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	0
Promedio de proponentes por licitación en el año	7,5

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARAEL MES DE SETIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto Oficial</u>
Provisión e instalación de las Subestaciones de transformación 33/13,2KV en las localidades de M.J.Cobo (Lezama y Castelli)	9	11.242.240,00

Provisión e instalación de línea de alta tensión Junín-Generales Arenales y Reacondicionamiento salida en Subestación de JUNIN	11	37.918.147,00
Provisión e instalación de Subestación de Transformación 33/13,2 KV en JUAREZ	18	10.580.260,00
		<hr/> 59.740.647,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Subestación en EXALTACION DE LA CRUZ	10.067.200,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subestación en AYACUCHO	9-1964	10.000.000,00
Línea de alta tensión Paso - Piedras-Saldungaray	9-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión González Chaves-Olavarría	10-1964	150.000.000,00
Línea de alta tensión Tandil Gardey-María Ignacia	11-1964	7.000.000,00
Línea de alta tensión Batán-Dionisia-Miramar	11-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión Vedia-Alberdi	11-1964	12.000.000,00
Línea de alta tensión Puán-Darragueira y subestación en Darragueira	9-1964	21.000.000,00
Montaje de 3.000 KW en DOLORES	11-1964	25.000.000,00

Cuarto conductor línea de - alta tensión Azul-Olavarría	10-1964	4.200.000,00
Cuarto conductor línea de - alta tensión González Chaves Tres Arroyos	10-1964	4.200.000,00
Cuarto conductor línea de - alta tensión Bahía Blanca- Tornquist-Pigüé y Pigüé-Co- ronel Suárez	10-1964	32.000.000,00
Cuarto conductor línea de - alta tensión Junín-Lincoln	10-1964	8.000.000,00
Central Regional Salliqueló y sistema Salliqueló-Tres Lo- mas y Pellegrini	11-1964	20.000.000,00

TOTAL: 13 estudios... \$313.400.000,00

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDAINFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1964

a) Consortios terminados: Ninguno.-

b) Consortios iniciados :

Morón: (100 viviendas) al 1-9-1964.

Invertido en órdenes de compra a la fecha: \$ 7.298.390,80.-

San Martín II: (84 viviendas) al 9-2-1964.

Invertido en órdenes de compra a la fecha: \$ 5.225.188,24.-

c) Consortios entregados: Ninguno.-

d) Obras proyectadas:

Monte Chingolo (180 viviendas).-

Loma Hermosa (40 viviendas).-

e) Porcentaje en ejecución (en los consorcios en marcha).-

Malaver	97%	
La Plata	78%	
9 de Julio	54%	
Olavarría	86%	22 viviendas
Olavarría	42%	28 viviendas
Carlos Casares II	17%	
Lanús	2%	

-----0000000-----

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE AGOSTO DE 1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	49
Partidas Globales del P.F.	63
Plan	<u>24</u>
	136

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	19
Partidas Globales del P.F.	11
Plan	<u>24</u>
	54

RESUMEN AL 31-8-64ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	120
Partidas Globales del P.F.	363
Plan	295
Transferencias de Partidas Globales a Individuales	242
Transferencias de otros Ministerios a Partidas Individuales	33
Transferencias de otros Ministerios a Partidas Globales	<u>51</u>
	1104

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	71
Partidas Globales del P.F.	198
Plan	199
Transferencias de Partidas Globales a Partidas Individuales	<u>242</u>
	710

PRESUPUESTO DE CAPITALEJERCICIO 1964INVERSIONES MES DE AGOSTOADMINISTRACION CENTRAL

REPARTICION	CREDITO	INVERSION	ACUMULADO	%
MINISTERIO	160.300.000.-	1.339.580.-	14.050.587.-	9
ADMINISTRACION	2.460.500.-	43.032.-	581.224.-	24
ARQUITECTURA (1)	578.773.400.-	9.814.192,39	74.965.368,74	13
GEODESIA (2)	45.700.000.-	1.281.000.-	12.378.000.-	27
HIDRAULICA (3)	588.000.000.-	55.023.546.-	271.586.476.-	46
L.E.M.I.T.	12.350.000.-	1.193.024.-	3.880.036.-	31
O.SANITARIAS (4)	636.800.000.-	41.073.769.-	168.276.071.-	26
PAVIMENTACION (5)	816.220.000.-	72.358.841.-	585.214.228.-	72
PERSONAL	50.000.-	8.840.-	29.000.-	58
TOTALES	2.840.653.900.-	182.135.824,39	1130.960.990,74	40

AUTARQUICAS

VIALIDAD	5.773.398.900.-	496.300.000.-	3278.771.800.-	57
D.E.B.A.	2.400.000.000.-	798.884.510.-	2339.498.031.-	97
I.VIVIENDA	10.512.500.-	--	10.120.395.-	96
	8.183.911.400.-	1295.184.510.-	5628.390.226.-	69
TOTAL M.O.P.	11.024.565.300.-	1477.320.334,39	6759.351.216,74	61

- (1) Se ha descontado una transferencia para economía (Art.3º - Ley 6755) \$ 57.526.600 y \$ 77.700.000 para refuerzo Item 8, aún entrámite.-
- (2) Se ha deducido una transferencia para refuerzo del Item 8, \$ 6.000.000.- en trámite.-
- (3) Se ha deducido \$ 120.000.000 para economía (Art.3º Ley 6755) en trámite.-
- (4) Se han deducido \$ 200.000.000 para economía (Art.3º Ley 6755) en trámite.-
- (5) Se han adicionado \$ 83.700.000 en concepto de refuerzo en trámite.-

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

SO./MEG.-

MES: SETIEMBRE DE 1964.-

- INDICE -

Resumen del Ministerio - Ejercicio 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	15
Dirección de Obras Sanitarias	20
Dirección de Pavimentación	26
Dirección de Vialidad	30
Dirección de la Energía	36
Instituto de la Vivienda	40
Movimiento del Personal	41
Presupuesto de Capital : INVERSIONES	42

-----oooOooo-----

RESUMEN DEL MINISTERIOEJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> en el mes	10
Monto de las mismas	\$ 749.837.848,41
Obras terminadas desde 1-1-1964	51
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 1.600.573.835,76
<u>OBRAS INICIADAS</u> en el mes	23
Monto de las mismas	\$ 80.355.390,55
Obras iniciadas desde 1-1-1964	134
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 727.319.188,90
<u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	16
Monto de los mismos	\$ 184.264.808,61
Contratos formalizados desde 1-1-1964 ...	65
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 685.519.953,97
<u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	30
Monto de las propuestas menores	\$ 813.474.076,51
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 ...	139
Monto acumulado según propuestas menores desde 1-1-1964	\$ 2.697.249.249,03
Promedio de proponentes por licitación en el mes	6,1
Promedio de proponentes por licitación desde 1-1-1964	6,1
<u>LICITACIONES PROGRAMADAS</u> mes de Octubre de 1964	35
Monto de sus presupuesto oficiales	\$ 1.362.107.100,60
<u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	54
Monto de los mismos.....	\$ 1.797.440.757,34
<u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	143
Monto estimado de sus presupuestos oficiales	\$13.335.485.000,00

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	13
Monto de las obras terminadas en el mes..	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964	\$ 83.182.394,96

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Ampliación Tribunal de -- Cuentas, partido de LA PLATA	F. Bozzio	3.620.946,00
Obras complementarias en monoblocks de AVELLANEDA	Vial	17.263.983,00
Sala de Primeros Auxilios en Santo Domingo, partido de MAIPU	H. Sina	1.206.845,00
Matadero en Ferré, partido de GENERAL ARENALES	O. Mayocchi	1.855.833,00
Monoblock A 39 en LA PLATA (Reparación)	Administración	1.619.349,00
Monoblock A 23 en Beraza- tegui (Reparación)	Administración	767.927,00
Reparación monoblock A 38 en LA PLATA	Administración	1.619.349,00
Reparación Monoblock A 34 en SAN ISIDRO	Administración	1.631.951,00

Reparación monoblock A 21 en BERAZATEGUI	Administración	767.927,00
Ampliación Tribunales de SAN NICOLAS	Administración	1.634.473,00
Construcción galería cu- - bierta en el Instituto Ge- neral San Martín de LA PLA TA	Administración	2.663.228,00
		<hr/> 34.651.811,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	11
Obras iniciadas desde 1-1-1964	66
Monto de las obras iniciadas en el mes .. \$	34.651.811,00
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964	\$ 141.742.381,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de un mata- dero en Ferré, partido de GENERAL ARENALES	14	A. Mayocchi	1.455.554,00
Construcción Sala de Pri- meros Auxilios en Liber- tad, partido de MERLO	22	H. Sina	1.279.078,00
Construcción de un mono- block tipo F en MORON	22	A. Angelini	14.470.320,00
Obras complementarias ex- teriores monoblocks vi-- viendas en LA PLATA	14	D. Terresi	5.648.161,00
			<hr/> 22.853.113,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	4
Contratos formalizados desde 1-1-1964 ...	9
Monto de las obras contratadas en el mes. \$	22.853.113,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 52.625.258,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

NO HUBO

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	0
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964 ..	29
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 729.613.336,94
Promedio de proponentes por licitación en el mes	0
Promedio de proponentes por licitación en el año	6,6

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE OCTUBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto Oficial</u>
Concentración oficinas Públicas en Victoria, partido de SAN FERNANDO	6	14.832.929,00
Ampliación Barrio Obrero, viviendas tipo III y IV en CHASCOMUS	9	10.431.920,00
Ampliación Barrio Obrero viviendas tipo III y IV - en MAIPU	9	10.191.310,00

Ampliación Barrio Obrero, viviendas tipo II en MORE NO	9	38.444.990,00
Ampliación Barrio Obrero, viviendas tipo III y IV - en BOLIVAR	14	10.196.450,00
Ampliación Barrio Obrero, de Pilar, viviendas tipo III y IV	20	10.289.550,00
Ampliación Barrio Obrero de SUIPACHA, viviendas ti po III y IV	20	8.254.988,00
Ampliación Barrio Obrero en Vedia, partido de L.N. ALEM	20	14.506.024,00
Construcción de 20 vivien das económicas tipo III y IV en AYACUCHO	23	10.156.170,00
Construcción de 16 vivien das económicas tipo III y IV en LAS FLORES	23	8.188.328,00
Construcción de 26 vivien das económicas tipo III y IV Capilla del Señor, par tido de EXALTACION DE LA CRUZ	23	13.399.128,00
Construcción de 30 vivien das económicas tipo III y IV en NAVARRO	26	15.283.790,00
Construcción de 20 vivien das tipo III y IV en CORO NEL DORREGO	26	10.307.440,00
Construcción de 10 vivien das económicas tipo III y IV en Lezama, partido de CHASCOMUS	26	5.160.670,00
Construcción de 32 vivien das económicas tipo III y IV en RAUCH	28	16.513.976,00

Construcción de 20 viviendas económicas tipo III y IV en Los Toldos, partido de GENERAL VIAMONTE	30	10.326.270,00
Construcción de 26 viviendas económicas tipo III y IV en ALBERTI	30	13.400.428,00
Construcción de 30 viviendas económicas tipo III y IV en Villa Fox, partido de ZARATE	30	15.269.670,00
		<hr/>
		235.154.031,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL PINTO	5.121.500,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en ALBERTI	13.400.428,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en SUIPACHA	8.254.988,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en PEHUAJO	10.373.300,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en NAVARRO	15.283.790,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en Capilla del Señor, partido de EXALTACION DE LA CRUZ	13.399.128,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en PILAR	10.289.550,00

Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en Los Toldos, partido de GENERAL VIAMONTE	10.326.270,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en LOBERIA	10.374.100,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en CORONEL DORREGO (Oriente)	10.307.440,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en Villa Fox, partido de ZARATE	15.269.670,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en AZUL	30.708.520,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en Carhué, partido de ADOLFO ALSINA	10.306.590,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en BRANDSEN	10.303.260,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en RAUCH	16.513.976,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL RODRIGUEZ	10.262.800,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL MADARIAGA	12.423.332,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en Arrecifes, partido de BARTOLOME MITRE	15.306.220,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en LAPRIDA	13.314.788,00

Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL LAMADRID	13.497.978,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en GUAMINI	7.206.402,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en AYACUCHO	10.156.170,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en BOLIVAR	10.196.450,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en LAS FLORES	8.188.328,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en Vedia, partido de L.N. ALEM	14.506.024,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en MAIPU	10.191.310,00
Construcción de 82 viviendas tipo II en Villa Industriales, partido de MATANZA	61.565.042,00
Construcción de monoblocks tipo H 9, H 10, H 11 y H - 12 en Villa Industriales, - partido de MATANZA	64.166.566,00
Construcción de monoblocks tipo H 5, H 6 en SAN FERNANDO	29.940.500,00
Construcción de monoblocks tipo H 7 y H 8 en San Justo, partido de MATANZA	35.832.026,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en SAN ANDRES DE GILES	15.270.730,00
Construcción de monoblocks tipo H 3 y H 4 en TRES - - ARROYOS	29.140.560,00

Construcción de monoblocks tipo H 1 y H 2 en TRES ARROYOS	29.086.230,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en Lezama, partido de CHASCOMUS	5.160.670,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en CHASCOMUS	10.431.920,00
Construcción de viviendas económicas tipo III y IV en CHACABUCO	15.286.580,00
Ampliación balneario en - ZARATE	1.413.948,00
Construcción cisterna en - Cárcel Departamental en -- BAHIA BLANCA	2.355.420,00
Reparación deficiencias monoblocks de AVELLANEDA A29, A32, A26, A30, A31, A27 y A33	8.141.707,00
Reparación monoblocks de BERAZATEGUI: A18, A20, A22	1.454.468,00
Sala de Cirugía en Hospital San Juan de Dios en LA PLATA	3.499.350,00
Ampliación servicio Angiocardiología en Instituto - General San Martín de LA - PLATA	2.233.000,00
	<hr/>
	630.461.029,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subcomisaría en Ameghino, partido de GENERAL PINTO	10-1964	3.700.000,00

Guardia armada de la Unidad 9 en LA PLATA	10-1964	9.000.000,00
Ampliación edificio oficinas Públicas en GENERAL - PINTO	10-1964	15.000.000,00
Urbanización en Villa Ite, partido de AVELLANEDA (viviendas tipo III, II y I)	12-1964	520.000.000,00
Construcción de 49 viviendas tipo II en BERAZATEGUI	10-1964	38.000.000,00
Construcción de 120 viviendas tipo III y IV en BAHIA BLANCA	10-1964	61.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en CARMEN DE ARECO	10-1964	10.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en CASEROS	10-1964	5.200.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en CORONEL DORREGO	10-1964	20.600.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en DOLORES	10-1964	15.500.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en ENSENADA	11-1964	20.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en GENERAL ALVARADO	11-1964	13.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en GENERAL PAZ	10-1964	15.500.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en GENERAL PINTO	10-1964	5.200.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en MAGDALENA	10-1964	10.400.000,00

Construcción de 50 viviendas tipo III y IV en JUNIN	10-1964	26.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en MONTE	10-1964	5.000.000,00
Construcción de 55 viviendas tipo III y IV en NECOCHEA	11-1964	37.000.000,00
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en PATAGONES	10-1964	13.000.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en RAMALLO	10-1964	23.400.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en RIVADAVIA	11-1964	7.000.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en TORDILLO	10-1964	5.160.000,00
Construcción de 10 viviendas tipo III y IV en 25 de MAYO	10-1964	8.200.000,00
Construcción de 35 viviendas tipo III y IV en SALTO	11-1964	24.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en TRENQUE LAUQUEN	10-1964	20.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en TRENQUE LAUQUEN	11-1964	10.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en BARADERO	10-1964	20.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en CORONEL PRINGLES	10-1964	20.000.000,00
Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en GENERAL ARENALES	11-1964	10.000.000,00

Construcción de 15 viviendas tipo III y IV en GENERAL - LAVALLE	11-1964	10.000.000,00
Construcción de 40 viviendas tipo III y IV en SALADILLO	11-1964	26.000.000,00
Instalaciones complementarias en monoblocks de MORON	11-1964	100.000.000,00
Urbanización y construcción de 6 monoblocks tipo H en TANDIL	10-1964	50.000.000,00
Urbanización y construcción de 8 monoblocks tipo H en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	11-1964	60.000.000,00
Urbanización y construcción de 100 viviendas en GENERAL SARMIENTO	11-1964	90.000.000,00
Construcción de 5 monoblocks tipo H en CAMPANA	11-1964	40.000.000,00
Urbanización y construcción 6 monoblocks tipo H en VICENTE LOPEZ	10-1964	35.200.000,00
Construcción de 4 monoblocks tipo H en LUJAN	10-1964	32.000.000,00
Urbanización en Villa Dominico, partido de AVELLANEDA	11-1964	20.000.000,00
Concentración de oficinas - públicas en SALADILLO	10-1964	20.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en CORONEL DORREGO	11-1964	20.000.000,00
Instituto Santa María Pelle tier en Olmos, partido de LA PLATA	12-1964	12.000.000,00
Ampliación del Instituto Un ñe, partido de MERCEDES	11-1964	4.000.000,00
Construcción plazolota en EXALTACION DE LA CRUZ	10-1964	5.500.000,00

Casa para Religiosas en - Melchor Romero, partido de LA PLATA	11-1964	29.000.000,00
Edificio de Industria y Co mercio en LA PLATA	11-1964	4.000.000,00
Balneario Playa La Perla - en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	10-1964	12.000.000,00
Depósito de Obras Sanitarias en el partido de ENSENADA	11-1964	70.000.000,00
Edificio para Hostería en Sauce Grande, partido de - CORONEL DORREGO	10-1964	4.000.000,00
Hospital San Juan de Dios en LA PLATA: cierre de ga- lerías y parquización patio interno	4-1965	8.000.000,00
Construcción de altillo en el Instituto General San - Martín en LA PLATA	2-1965	1.500.000,00
Ampliación clínica J.C.Tis- cornia, partido de BERAZA- TEGUI	11-1964	2.000.000,00
Obras complementarias en el Barrio Obrero de Villa Inde- pendencia, partido de BERIS- SO	10-1964	4.500.000,00
Construcción celdas indivi- duales en planta baja de la unidad 1 de la cárcel de Ol- mos, partido de LA PLATA	10-1964	35.000.000,00
Construcción de 20 celdas en unidad 1 cárcel de Olmos, - partido de LA PLATA	10-1964	4.000.000,00
Ampliación Hospital de Niños en LA PLATA	10-1964	8.000.000,00
Hospital San Juan de Dios, cierre de galerías en LA PLA- TA	10-1964	6.000.000,00

TOTAL: 57 estudios\$ 1.703.560.000,00

B - DIRECCION DE HIDRAULICA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	4
Monto de las obras terminadas en el mes ...	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 22.980.107,42

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción del canal de - desagües y 11 alcantarillas en la localidad de Magdale- na	Por administración	985.142,50
Desagües en City Bell, par- tido de LA PLATA	Por administración	189.484,43
Construcción espigón en la playa de Miramar, partido - de GENERAL ALVARADO	Por administración	991.781,00
Construcción de 4 alcantari- llas en Gonnet, partido de LA PLATA	M. Sanguinetti	1.437.764,00
		<hr/> 3.604.171,93

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	4
Obras iniciadas desde 1-1-1964	17

Monto de las obras iniciadas en el mes..... \$ 3.604.171,93
 Monto acumulado desde 1-1-1964 \$ 49.845.198,83

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Entubamiento de un tramo del A°Las Perdices, ubicado en el paraje Bajo - Mármol, partido de ALMIRANTE BROWN	30	Antonio D'Elia	98.756.538,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-1964	4
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 98.756.538,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$139.876.545,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Adquisición de 10 máquinas excavadoras	1	9	79.000.000.-	79.000.000.-
Desagües pluviales en Ciudadela Sud, partido de TRES DE FEBRERO	2	2	7.596.193.-	6.733.645.-
Provisión e instalación de equipos electrobombas horizontales, tuberías y accesorios para alimentar con agua 3 piletas - de natación de Punta Inglesiás, partido de GENERAL PUEYRREDON	3	3	4.770.000.-	4.255.000.-

Adquisición de 4 equipos portátiles para soldadura eléctrica	7	5	2.200.000.-	1.516.000.-
Desviación y entubamiento del A°Las Perdices, II etapa, partidos de LANUS y AVELLANEDA	8	12	434.687.674.-	269.071.600.-
Puente en la calle Gral.- Pinto sobre el A°Fuerte - en TANDIL	16	4	1.758.545.-	1.705.856.-
Adquisición de 20 botes - de material plástico reforzado	15	4	1.425.000.-	1.390.000.-
Desagües pluviales en Los Hornos, I etapa, partido de LA PLATA	22	6	25.083.310.-	19.740.565.-
Toma de agua para la pileta de Playa Grande en MAR DEL PLATA	29	2	3.102.784.-	3.999.625.-
Canalización y rectificación del A°Santa Catalina II etapa, en ESTEBAN ECHEVERRIA	30	7	20.861.579.-	17.507.341.-
		54	580.485.085.-	404.919.632.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	10
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964,.....	33
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 404.919.632,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 772.384.570,83
Promedio de proponentes por licitación en el mes	5,4
Promedio de proponentes por licitación en el año	5,5

5 - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE OCTUBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Desagües pluviales en zona S.E. de CHIVILCOY	14	24.552.559,40
Saneamiento de la cuenca -- del río Reconquista, I etapa, presa de regulación, -- partidos de MARCOS PAZ, -- MERLO, MORENO y G. RODRIGUEZ	25	263.891.903,20
Ampliación del muro costanero de la laguna de CHASCO MUS	29	3.891.018,00
		<u>292.335.480,60</u>

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Saneamiento de la cuenca del río Reconquista, varios partidos	263.891.903,20
Entubamiento A° Saladero Chico, II etapa, partido de MERLO	61.201.170,00
Desagües en TRES ARROYOS	153.312.225,00
Desagües pluviales de la Av. Dardo Rocha, partido de QUILMES	170.757.943,00
	<u>649.163.241,20</u>

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Saneamiento de la cuenca del río Matanza, varios partidos	1-1965	300.000.000,00

Saneamiento de la cuenca del río Matanza, I etapa, partido de MATANZA y E. ECHEVERRIA	11-1964	60.000.000,00
Mejoramiento integral del espigón Varese en Mar del Plata, partido de G. PUEYRREDON	11-1964	40.000.000,00
Desagües pluviales en zona - Oeste de Monte Grande, partido de E. ECHEVERRIA	10-1964	40.000.000,00
Dragado A° El Tordillo y Laguna San Pedro, partido de SAN PEDRO	11-1964	4.000.000,00
Desviación y entubamiento -- tramo A° Torres, partido de MERLO	10-1964	18.000.000,00
Defensa de la Ciudad de GENERAL MADARIAGA	11-1964	4.000.000,00
Entubamiento del A° Galíndez de calle G. Rodríguez hasta - Acevedo, partido de LANUS	10-1964	380.000.000,00
Dragado del A° Grande, II sección de Islas, partido de - SAN FERNANDO	10-1964	6.000.000,00
Dragado del A° Las Piedras, - tramo L.N. Alem-Canal 6, partido de CAMPANA	10-1964	18.000.000,00
Mejoramiento del A° Del Cementerio y canal de Vialidad, partido de LAS FLORES	11-1964	5.000.000,00
Desagües pluviales en la Ciudad de San Nicolás	12-1964	100.000.000,00
Desagües pluviales en zona N.O. de Bernal. Reestructuración desagües en QUILMES	11-1964	100.000.000,00
Presa en la laguna de La Tablilla, partido de CHASCOMUS	11-1964	2.700.000,00
Desviación del A° Vallimanca, II etapa, canal desde G. Lamadrid hasta A° Sauce Corto, partidos de G. LAMADRID, C. SUAREZ y CASEROS	10-1964	280.000.000,00

TOTAL: 15 estudios ... \$ 1.357.700.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Ejecución de 900 metros de perforación de reconocimiento del subsuelo en GENERAL ALVEAR	A. A. Diamante	2.924.200,00
Provisión de 3 equipos electrobombas verticales para pozo profundo en RAMALLO	Iruma S.a.	2.370.000,00
Línea de alta tensión desde Usina Río Santiago a planta de potabilización en Punta Lara	O. A. Diez	12.134.085,00
Construcción completa y puesta en marcha de planta depuradora en 9 de Julio	O. A. Mayocchi	20.000.000,00
		37.428.285,00

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	4
Obras terminadas desde 1-1-1964	16
Monto de las obras terminadas en el mes..	\$ 37.428.285,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 232.525.244,87

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Ampliación del servicio de agua corriente en CAMPANA	Wolcan y Vazquez	1.996.254,00
Ampliación de la red de agua corriente en LA PLATA	Wolcan y Vazquez	2.637.335,00

Provisión, colocación de cañería de impulsión de toma de agua río Santiago a planta en Barrio Obrero de BERISSO	J. A. Jaureguiberry	3.631.642,00
Construcción cámara de transformación de energía eléctrica en Miramar, partido de GENERAL ALVARADO	A. W. Nieto	349.139,00
Ampliación agua corriente en BERISSO	J. A. Jaureguiberry	11.178.477,00
Construcción local sanitario en Delegación City Bell	Bragan y González	182.475,00
Ampliación agua corriente en ENSENADA y Punta Lara	T. Lavinia	3.913.975,00
		<u>23.889.297,00</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	7
Obras iniciadas desde 1-1-1964	16
Monto de las obras iniciadas en el mes ..\$	23.889.297,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 117.890.373,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Fecha</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción local sanitario en City Bell, partido de LA PLATA	26-8-64	Bragoni y González	182.475,00
Ampliación cañerías agua corriente hasta los colegios de Fortín Mercedes (San Pedro e Instituto Normal Don Bosco), localidad de Pedro Luro partido de VILLARINO	3-9-64	Sassaroli - Hnos.	1.039.670,00

Ampliación de agua corriente en CHASCOMUS	3-9-64	Sassaroli Hnos.	1.845.660,00
Ampliación y cambio de cañerías agua corriente en Los Hornos, partido de LA PLATA	11-9-64	A. V. Seguí y Cía.	3.756.132,00
Desagües cloacales en LINCOLN	11-9-64	N. Pérez y Cía.	37.694.517,00
Construcción de un cerco en una fracción de tierra en La Quema, - partido de ENSENADA	11-9-64	R. S. Manghera	1.584.015,00
Construcción de 2 cámaras subterráneo para agua corriente en calle 7 y 72 y 7 y 76 de LA PLATA	30-9-64	M. Stanganelli	1.278.163,00
			47.380.632,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	7
Contratos formalizados desde 1-1-1964 ...	32
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 47.380.632,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 193.676.218,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Ampliación red de desagües cloacales en LA PLATA	2	6	31.565.185,00	34.770.912.-
Ampliación desagües -- cloacales en BAHIA BLANCA	4	6	29.969.699,20	33.963.411.-

Desagües cloacales en ROJAS	9	11	30.076.197,00	24.299.397.-
Ampliación agua corriente en MERCEDES	14	4	2.262.880,00	2.594.360.-
Ampliación agua corriente en zona III de BAHIA BLANCA	21	8	57.828.630,00	52.995.350.-
Perforación de ensayo en CAÑUELAS	23	5	888.000,00	783.880.-
Perforaciones de ensayo y un pozo de producción en GENERAL PINTO	30	2	1.033.415,00	1.596.960.-
			<hr/>	
	42		153.624.006,20	151.004.270.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	7
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 ..	48
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 151.004.270,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 628.786.391,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	6,0
Promedio de proponentes por licitación en el año	5,4

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL4 MES DE OCTUBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Tres pozos profundos de explotación en CORONEL -- PRINGLES	1	2.678.799,00

Aguas corrientes y desagües cloacales en CORONEL PRINGLES (zona A y B)	6	90.692.272,00
Transreceptores para BAHIA BLANCA	13	3.245.700,00
Desagües cloacales en 25 - de MAYO	14	51.617.891,00
		<hr/>
		148.234.662,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HAY.

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Instalación electromecánica en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	10-1964	5.800.000,00
Cámara de bombeo en CARMEN DE PATAGONES	11-1964	3.000.000,00
Usina de bombeo, línea eléctrica e instalación electromecánica en ENSENADA	11-1964	8.000.000,00
Instalaciones de redes de agua corriente y desagües cloacales en CORONEL DORREGO	10-1964	80.000.000,00
Agua corriente y desagües cloacales en MERLO	1-1965	136.000.000,00
Red de desagües cloacales en BERISSO	10-1964	100.000.000,00
Instalaciones electromecánicas para la red cloacal en BERISSO	12-1964	6.000.000,00

Equipos electrobombas para estaciones de bombeo en LA PLATA	10-1964	6.000.000,00
Instalaciones electromecá- nicas en CARMEN DE PATAGO- NES	10-1964	7.500.000,00
Red cloacal en GENERAL MA- DARIAGA	11-1964	40.000.000,00
Anteproyecto edificio en NECOCHEA	11-1964	1.500.000,00
Depósito sulfato de cal en Punta Lara	12-1964	20.000.000,00
Planta depuradora en OLAVA RRIA	1-1965	30.000.000,00

TOTAL: 13 estudios\$ 443.800.000,00

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964.....	1
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964	\$ 75.301.574,20

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	7
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964.	\$131.570.200,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-1964	3

Monto de los contratos formalizados en el mes .. 0
 Monto acumulado desde 1-1-1964\$ 120.564.049,70

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Mejoramiento de pavimentos obra n° 1 (cemento portland) en SALADILLO	2	10	27.801.000.-	16.411.710.-
Mejoramiento pavimentos - asfáltico y de adoquinados de granito, obra n°2, en GONZALEZ CHAVES	11	7	6.442.000.-	4.183.000.-
Acceso a Silos subterráneos, obra n° 2 en TRES ARROYOS	21	5	25.244.737.-	19.026.100.-
		22	59.487.737.-	39.620.810.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	3
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	7
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	\$ 39.620.810,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$134.549.931,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	7,3
Promedio de proponentes por licitación en el año	7,8

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE OCTUBRE DE 1964

Obra	Día	Presupuesto oficial
Pavimentación de la calle 341 entre G. Belgrano y la Av. Cal-		

///

chaquí y desagües pluviales, obra n° 21 en QUILMES	8	16.764.120,00
Pavimentación acceso al Mata- dero, obra n° 4 en CHASCOMUS	15	19.268.110,00
Ensanche y pavimento de la - calle 7 esquina 520 y 528, o- bra n° 40 en LA PLATA	30	15.747.719,00
		<hr/> 51.779.949,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Pavimentación calle 341, entre C°G. Belgrano y Av. Calchaquí, - obra n° 21, en QUILMES	17.891.437,00
Pavimentación urbana, reestruc- turación de proyecto, obra n°1 en TRENQUE LAUQUEN	45.905.588,00
Pavimentación urbana, obra n°5 en CHASCOMUS	23.838.975,00
Pavimentación urbana, obra n°19 en GENERAL SAN MARTIN	90.290.659,42
Pavimentación urbana y acceso al cementerio, obra n° 1 en GE- NERAL VIAMONTE	48.453.090,00
	<hr/> 226.379.749,42

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto ofi- cial estimado</u>
Repavimentación calle Brasil entre Av. Pavón y B. Rivadavia. Ampliación obras Lanús 8 y A- vellaneda 23, partidos de LA- NUS y AVELLANEDA	10-1964	13.000.000,00

Pavimentación urbana en GENERAL MADARIAGA	10-1964	45.000.000,00
Acceso al Hospital, Cementerio y Silos en CNEI.DORREGO	10-1964	15.000.000,00
Pavimentación urbana en TANDIL	10-1964	50.000.000,00
Pavimentación urbana en GENERAL LAMADRID	10-1964	25.000.000,00
Pavimentación urbana en la - localidad de Arrecifes, partido de BARTOLOME MITRE	10-1964	45.000.000,00
Pavimento urbano en San Clemente del Tuyú, partido de - GENERAL LAVALLE	10-1964	25.000.000,00
Pavimentación calle Wilson, obra n° 9, partido de GENERAL SARMIENTO	10-1964	26.000.000,00
Pavimentación Av.Libertador - General San Martín, en los -- partidos de GENERAL SARMIENTO y TIGRE	10-1964	30.000.000,00
Pavimentación urbana, obra n° 9 en MORON	11-1964	100.000.000,00
Pavimentación urbana en Tres de Febrero n° 3, Matanza n°10 y Morón n° 11	11-1964	50.000.000,00
Pavimentación urbana n° 8 en SAN ISIDRO	10-1964	49.000.000,00

TOTAL: 12 estudios\$ 473.000.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Ruta Nacional 35, Bahía Blanca-Meridiano V	Burgwardt y Cía.	98.571.603,74
Cº Tornquist-Olavarría-tramo IV	Marengo S. A1	125.453.495,41
Cº Energía-San Cayetano	Geopé	48.350.942,41
		<u>272.376.041,56</u>

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	3
Obras terminadas desde 1-1-1964	12
Monto de las obras terminadas en el mes.. \$	272.376.041,56
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964	\$ 595.388.857,97

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Repavimentación del acceso a A ₂ ul desde Ruta Nacional n° 3	Marengo S. a.	18.210.110,62

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Obras iniciadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras iniciadas en el mes .. \$	18.210.110,62
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 18.210.110,62

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Acceso a Bartolomé Ba- vio desde Ruta Provin- cial 11 (ampliación)	2	E. Amichetti	351.235,50
C° Tornquist-Olavarría tramo II, Sección 2a.	3	Mancinelli y Fernández	2.266.554,15
Acceso a Frigorífico de BERISSO	30	A. T. Ruelli	12.089.457,53
Puente cruce bajo ni- vel calle 520 y Vías F. C.	30	J. C. Cusa	567.278,43
			15.274.525,61

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	4
Contratos formalizados desde 1-1-1964	14
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 15.274.525,61
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 111.702.055,61

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Acceso a la laguna del Monte	8	3	7.126.714,89	6.289.668,69
Acceso a Guaminí y Em- barcadero Estación -- Guaminí	8	3	14.660.530,65	11.627.566,94
Adquisición repuesto para camiones y camio- netas	10	9	5.360.862,00	3.888.834,00
Adquisición camionetas	22	2	79.300.000,00	77.690.446,00

Adquisición cámara y cubiertas para máqui nas viales	28	7	51.011.940,00	31.793.400,00
Adquisición cámaras y cubiertas para au- tomotores	28	6	11.951.503,00	8.266.805,00
			<hr/>	
	30		169.411.550,54	139.556.720,63

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	6
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 ..	10
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor l.....	\$ 139.556.720,63
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 171.952.504,20
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	5,0
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	5,1

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE OCTUBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
C° Ing. Maschwitz-Dique Lu ján, obras básicas y pa- vimento flexible	14	44.228.125,00
C° Caseros-Bolívar, tramo- I y II y acceso a Pirova no, Urdampilleta e Ibarra (apertura de traza y alam brado)	16	35.425.435,00
C° Tres Arroyos-C. Pringles tramo II, Sección 1a. y acceso a Indio Rico, obras básicas y pavimento fle- xible	22	244.011.302,16

C°Trenque Lauquen-Rivada- via, tramo I y acceso a - TRENQUE LAUQUEN, obras bá- sicas y pavimento flexible	30	265.195.909,43
		<hr/> 588.860.771,59

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
C°Caseros-Bolívar, tramo II y I y acceso a Pirova- no, Urdampilleta e Ibarra (apertura de traza y alam- brados)	35.425.435,56
C°Tres Arroyos-C.Pringles tramo II, Sección Ia. y - acceso a Indio Rico	244.011.302,16
	<hr/> 279.436.737,72

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto ofi- cial estimado</u>
Acceso a Azul desde ruta Provincial 51, partido - de AZUL	11-1964	35.000.000,00
Acceso a LINCOLN	10-1964	20.000.000,00
Acceso a Laferrere, par- tido de MATANZA	2-1965	70.000.000,00
Almacén Crotto-Canal 1, obras básicas y pavimentos, partidos de DOLORES y TOR- DILLO	10-1964	240.000.000,00
Ensanche, obras básicas y pavimentos C°Ayacucho-Las Armas, partidos de AYACU- CHO y MAIPU	1-1965	350.000.000,00

Apertura de traza, obras - básicas y pavimento C° Bra- gado - 25 de Mayo	9-1964	522.000.000,00
Obras básicas y pavimentos Canal II-Dolores, partidos de DOLORES, GRAL.GUIDO y - PILA	1-1964	1.260.000.000,00
Apertura de traza C° C.Te- jedor-Genera Villegas	9-1964	32.000.000,00
Pavimento C° Oriente-Copeto nas-Ruta 3	2-1965	195.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Cnel.Pringles-B.Blanca, tramos I, II y III, parti- dos de CNEL.PRINGLES y B. BLANCA	1-1965	780.000.000,00
Pavimentación C° Cnel.Prin- gles-Cnel.Dorrego	11-1964	500.000.000,00
CPergamino-Bigand, tramo II partido de PERGAMINO	2-1965	130.000.000,00
Apertura de traza C° Cnel. Suárez-Caseros	11-1964	29.000.000,00
Apertura de traza C° Cnel. Suárez-Pigüé, partido de - C.SUAREZ y SAAVEDRA	3-1965	15.000.000,00
Apertura de traza C° Chivil coy,R.Pérez, partidos de - CHIVILCOY, NAVARRO, R.PEREZ y LOBOS	12-1964	28.000.000,00
Ensanche C° Costa Sud (pa- vimentos) partidos de MAG- DALENA y LA PLATA	10-1964	300.000.000,00
C°Gral.Conesa-Gral.Lavalle, partido de GRAL.LAVALLE	12-1964	120.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° G.Chaves-De la Garma,- partido de GONZALEZ CHAVES	10-1964	400.000.000,00
Apertura de traza c°Junín- Bragado, partidos de JUNIN GRAL.VIAMONTE y BRAGADO	11-1964	10.000.000,00

Apertura de traza C°Magdalena -Punta de Indio, partido de MAGDALENA	10-1964	12.000.000,00
Apertura de traza C°Miramar-Mar del Sud, partido de GENERAL ALVARADO	3-1965	94.000.000,00
C°Pergamino-Bigand, tramo I, partido de PERGAMINO	10-1964	150.000.000,00
Pavimentos C°Oriente-Cope-tonas-Ruta n° 3 en CORONEL DORREGO	2-1965	195.000.000,00
Apertura de traza C°Caseros-Bolívar, tramo I y II	9-1964	35.425.000,00
Obras básicas y pavimentos c° Pergamino-Salto, tramos I y II, partidos de PERGAMINO y SALTO	10-1964	500.000.000,00
C° Pinamar-Villa Gesell, partido de GENERAL MARIAGA	11-1964	150.000.000,00
Apertura de traza C°Rauch-Dolores, partidos de RAUCH, AYACUCHO, PILA, GENERAL GUIDO y DOLORES	4-1965	45.000.000,00
Ruta Provincial 51: ensanche desde 25 de Mayo a Ramallo (obras básicas y pavimentos)	1-1965	1.000.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos C°Saladillo-Las Flores, partidos de SALADILLO y LAS FLORES	10-1964	980.000.000,00
Apertura de traza C°Tandil-Rauch, partidos de TANDIL y RAUCH	9-1964	19.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C°Vedia-Lincoln, partidos de L.N.ALEM y LINCOLN	2-1965	280.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C°Vieytes, Verónica, Pipinas, partido de MAGDALENA	9-1964	450.000.000,00
Pavimentos C°V. Elisa-Punta Lara, partido de ENSENADA	3-1965	85.000.000,00
TOTAL: 33 estudios..\$		9.031.425,000,00

F - DIRECCIÓN DE LA ENERGIA1º - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Montaje de la Central Eléctrica Provincial, de Necochea	Ormas S.A.	280.378.626,66
Edificio y obras complementarias civiles de la Central Eléctrica Provincial de Necochea	Tomagra y Sastre	158.029.797,00
Edificio ex-Central Eléctrica Provincial de DOLORÉS, reparación y adaptación para almacenes	Blancá y Coda	1.625.098,19
		440.033.521,85

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	3
Obras terminadas desde 1-1-1964	4
Monto de las obras terminadas en el mes..	\$ 440.033.521,85
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 452.485.656,85

2º - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras iniciadas en el mes ..	\$ 0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 67.077.276,50

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Obras contratadas en el mes	0
Obras contratadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras contratadas en el mes.	\$ 0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 67.075.276,50

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Provisión e instalación línea de A.T. González Chaves-Juárez	8	10	22.965.400.-	18.998.285,00
Provisión e instalación subestaciones de transformación (33/13,2KV) en M.J.Cobo, (Lezama) y Castelli	9	8	12.242.240.-	11.577.558,88
Provisión e instalación línea de A.T. Junín-Gral. Arenales	11	8	37.918.147,-	36.240.400,00
Provisión e instalación de subestación de transformación en Juárez	18	10	10.580.260.-	11.556.400,00
		36	83.706.047.-	78.372.643,88

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964 ..	12
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 78.372.643,88

Monto acumulado desde 1-1-1964 \$ 260.962.513,88
 Promedio de proponentes por licitación en el mes 9,0
 Promedio de proponentes por licitación en el año 8,0

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE OCTUBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Provisión e instalación de las subestaciones de transformación (33/13,2KV) en - GENERAL PAZ (RANCHOS) y GENERAL BELGRANO	7	14.764.300,00
Provisión e instalación línea A.T. González-Chaves-De la Garma	28	14.160.766,00
Provisión e instalación línea de A.T. 33 KV General Cerri-Módanos y una salida de 33 KV en la subestación General Cerri	30	16.817.141,00
		45.742.207,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Subestación de transformación en AYACUCHO	12.000.000,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obr</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Línea de A.T. Puán-Darraguera y subestación Darraguera	10-1964	21.000.000,00

Línea de A.T. González Chaves-Olavarría	11-1964	150.000.000,00
Línea de A.T. Tandil-Gardey María Ignacia	11-1964	7.000.000,00
Línea de A.T. Batán-Dionisia-Miramar	11-1964	20.000.000,00
Línea de A.T. Vedia-Alberdi	11-1964	12.000.000,00
Subestación en Guaminí	12-1964	8.000.000,00
Subestación Necochea y Lobería	12-1964	15.000.000,00
Montaje de 3.000 KW en DOLORES	1-1965	25.000.000,00
3° conductor línea de A.T. González Chaves-Tres Arroyos	12-1964	4.200.000,00
4° conductor línea de A.T. Azul-Olavarría	12-1964	4.200.000,00
4° conductor línea de A.T. B. Blanca-Tornquist-Pigüé y Pigüé-C. Suárez	12-1964	32.000.000,00
4° conductor línea de A.T. Junín-Lincoln	12-1964	8.000.000,00
Central Regional Salliqueló y sistema Salliqueló-Tres Lomas y Pellegrini	1-1965	20.000.000,00

TOTAL: 13 estudios ...\$ 326.400.000,00

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDAINFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 1964

- a) Consortorios terminados: "Malaver" partido de Vicente López.-
(30 viviendas).-
Inversión: \$ 10.262.370,23.-
- b) Consortorios iniciados : Ninguno.-
- En preliminares : 100 viviendas en Zárate; 180 viviendas en Monte Chingolo; 40 viviendas en Loma Hermosa II, partido de TRES de Febrero; 100 viviendas en Bahía Blanca y 50 viviendas en Punta Alta.-
- c) Consortorios entregados: "Malaver", partido de Vicente López.-
- d) Obras proyectadas : La Plata II (100 viviendas)
Pergamino (50 viviendas).-
- e) Porcentaje de ejecución:
- | | | |
|-------------------|-----|----------------|
| 1) La Plata : | 82% | |
| 2) 9 de Julio : | 56% | |
| 3) Olavarría: | 88% | - 22 viviendas |
| Olavarría: | 48% | - 28 viviendas |
| 4) C. Casares:II: | 20% | |
| 5) Lanús: | 3% | |
| 6) Morón: | 2% | |
| 7) San Martín II | 3% | |
- f) En estudio :
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| Cnel. Dorrego: | 50 viviendas |
| Tres Arroyos: | 50 viviendas |
| Mar del Plata,
partido de G. | |
| Pueyrredón: | 100 viviendas.- |

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE SETIEMBRE DE 1964ALTAS:

Partidas individuales del P.F.....	--
Partidas globales del P.F.	122
Plan	74
	<hr/>
	196

BAJAS:

Partidas individuales del P.F.	30
Partidas globales del P.F.	2
Plan	--
	<hr/>
	32

RESUMEN AL 30-9-64ALTAS:

Partidas individuales del P.F.	120
Partidas globales del P.F.	485
Plan	369
Transferencias de Pdas.Globales a Indivi duales	242
Transferencias de otros ministerios a partidas individuales	33
Transferencias de otros ministerios a partidas globales	51
	<hr/>
	1300

BAJAS:

Partidas individuales del P.F.	101
Partidas globales	200
Plan	199
Transferencias de partidas globales a partidas individuales	242
	<hr/>
	742

PRESUPUESTO DE CAPITALEJERCICIO 1964INVERSIONES MES DE SETIEMBREADMINISTRACION CENTRAL

<u>REPARTICION</u>	<u>CREDITO</u>	<u>INVERSION</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>2</u>
MINISTERIO	160.300.000.-	30.911.359,00	44.961.946,00	28
ADMINISTRACION	2.460.500.-	775.016,00	1.356.240,00	55
ARQUITECTURA (1)	512.473.400.-	14.258.637,04	89.224.005,78	17
GEODESIA (2)	45.700.000.-	15.322.000,00	27.700.000,00	61
HIDRAULICA (3)	588.000.000.-	40.754.550,00	312.341.026,00	53
L.E.M.I.T.	12.350.000.-	1.419.964,00	5.300.000,00	43
O.SANITARIAS (4)	636.800.000.-	27.593.491,00	195.869.562,00	30
PAVIMENTACION (5)	882.520.000.-	126.300.283,00	711.514.511,00	80
PERSONAL	50.000.-	8.777,00	37.777,00	76
TOTALES :	2.840.653.900.-	257.344.077,04	1388.305.067,78	49

AUTARQUICAS

VIALIDAD	5.773.398.900.-	332.200.000,00	3610.971.800,00	62
D.E.B.A.	2.400.000.000.-	235.724.109,00	1975.222.140,00	82
I.de la VIVIENDA	10.512.500.-	109.206,00	10.227.601,00	97
	8.183.911.400.-	568.033.315,00	5596.423.541,00	68
TOTAL M.O.P.	11.024.565.300.-	825.377.392,04	6984.728.608,78	

- (1) Se le debitaron para economías (Art.3º Ley 6755) : \$ 57.526.600.- y se han deducido \$ 144.000.000.- para refuerzo del Item 8, aún en trámite.-
- (2) Se deducen \$ 6.000.000.- para refuerzo del Item 8, aún en trámite.-
- (3) Se le debitaron \$ 120.000.000.- para economías (Art.3º Ley 6755).-
- (4) Se le debitaron \$ 200.000.000.- para economías (Art.3º Ley 6755).-
- (5) Se han adicionado \$ 150.000.000.- para un refuerzo de partidas aún en trámite.-

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

04723

(1)

- INDICE -

Resumen del Ministerio - Ejercicio 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	15
Dirección de Obras Sanitarias	20
Dirección de Pavimentación	26
Dirección de Vialidad	31
Dirección de la Energía	37
Instituto de la Vivienda	41
Movimiento del Personal	42
Presupuesto de Capital :.INVERSIONES	43

-----oooOooo-----

RESUMEN DEL MINISTERIO

EJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> en el mes	8
Monto de las mismas	\$ 28.452.690,69
Obras terminadas desde 1-1-1964	59
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 1.629.026.526,45
<u>OBRAS INICIADAS</u> en el mes	25
Monto de las mismas	\$ 80.125.376,42
Obras iniciadas desde 1-1-1964	159
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 807.444.565,32
<u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	18
Monto de los mismos	\$ 275.812.934,01
Contratos formalizados desde 1-1-1964	83
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 961.332.887,98
<u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	30
Monto de las propuestas menores	\$ 1.069.594.889,44
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 ...	175
Monto acumulado según propuestas menores desde 1-1-1964	\$ 3.766.844.138,47
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	5,6
Promedio de proponentes por lici- tación desde 1-1-1964.....	6,0
<u>LICITACIONES PROGRAMADAS PARA</u> el mes de Noviembre de 1964	46
Monto de sus presupuestos oficiales	\$ 1.398.520.255,79
<u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	37
Monto de los mismos	\$ 2.290.097.221,58
<u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	137
Monto estimado de sus presu- puestos oficiales	\$ 13.991.725.000,00

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA1º - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	13
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964. \$	83.182.394,96

2º - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Obras complementarias en monoblocks de LA PLATA	D. Terreri	7.144.924,00
Sala de Primeros Auxilios en Libertad, partido de MERLO	H. Sina	1.630.824,00
Tendido de cable subterráneo hasta monoblocks B 3 y B4 en AVELLANEDA	Por administración	203.093,00
Modificaciones en monoblock A 20 de BERAZATEGUI	Por administración	572.475,00
Construcción Laboratorio fotográfico del M. O. P.	Por administración	255.316,00
Modificación monoblocks A 33 en AVELLANEDA	Por administración	746.005,00
Modificación en el monoblock A 26 en AVELLANEDA	Por administración	1.631.951,00
Modificación en el monoblock A 32 en AVELLANEDA	Por administración	1.631.951,00

(4)

Modificación en el mono-- block A 27 de AVELLANEDA	Por administración	1.631.951,00
Instalación agua corriente en Villas D.F. Sarmiento y B. Rivadavia de Abasto, par- tido de LA PLATA	Por administración	724.740,00
Reparación en el monoblock A 31 de AVELLANEDA	Por administración	1.631.951,00
Reparación en el monoblock A 30 de AVELLANEDA	Por administración	1.631.951,00
Instalación ventilación sa- la de máquinas ascensores en M.O.P.	Por administración ⁴	215.334,00
Construcción pavimento de hormigón armado en el depó- sito de la Dción. de Arqui- tectura ubicado en El Di-- que, partido de ENSENADA	Por administración	1.270.865,00
Instituto Gral. San Martín en LA PLATA: construcción planta baja para Angiocar- diógrafo	Por administración	2.891.994,00
Escuela Hogar L.P. de Lanu- sse en LA PLATA: cierre de galería	Por administración	1.270.865,00
Construcción playa de manio- bras e instalación elemen- tos mecánicos en Matadero Rural de GENERAL VIAMONTE	Por administración	729.463,00
Reparaciones en el mono-- block A 21 de BERAZATEGUI	Por administración	767.929,00
Construcción garage y de- pósito en Unidad Sanita- ria de Mones Cazón, parti- do de PEHUAJÓ	Por administración	457.743,00
Ampliación y modificación general del Tribunal de - Trabajo nº 3 en AVELLANE- DA	Por administración	522.240,00

Construcción archivo, baño, etc. en el edificio Concentración de Oficinas Públicas en TANDIL	Por administración	879.851,00
		<hr/>
		28.443.416,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	21
Obras iniciadas desde 1-1-1964	87
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 28.443.416,00
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964...	\$170.185.797,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción Usina en Hospital Melchor Romero, partido de LA PLATA	5	Poletti y Cia.	15.328.472,00
Cambio de quemadores en Sala de Calderas - del Ministerio de Hacienda, partido de LA PLATA	6	Jacobo Arlowsky	256.565,00
Construcción monoblock tipo E en 65,11 y 12 de LA PLATA	7	Gil Hnos. y Corti "Gilcon"SCN.	48.010.994,00
Construcción usina en Parque Saavedra, partido de LA PLATA	21	Suc. Mario Nessi	10.601.153,00
			<hr/>
			74.197.184,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	4
Contratos formalizados desde 1-1-1964	13
Monto de las obras contratadas en el mes ... \$	74.197.184,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 120.822.442,00

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Concentración de oficinas públicas en Victoria, partido de SAN FERNANDO	6	10	14.832.929,-	12.588.706,84
Construcción de 50 viviendas económicas tipo II en MORENO	9	16	38.444.990,-	30.602.212,84
Construcción de 20 viviendas económicas tipo III y IV en CHASCOMUS	9	8	10.431.920,-	10.066.802,80
Construcción de 20 viviendas tipo III y IV en MAIFU	9	4	10.191.310,-	11.410.190,67
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en BOLIVAR	14	3	10.196.450,-	12.686.423,09
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en PILAR	20	4	10.289.550,-	11.524.296,00
Construcción 16 viviendas económicas tipo III y IV en SUIPACHA	20	7	8.254.988,-	9.229.076,58
Construcción de 28 viviendas económicas tipo III y IV en Vedia, partido de L.N. ALIEM	20	2	14.506.024,-	20.874.168,64

Construcción 16 viviendas económicas tipo III y IV en LAS FLORES	23	5	8.188.328.-	9.540.220,95
Construcción 26 viviendas económicas tipo III y IV en Capilla del Señor, partido de EXALTACION DE LA CRUZ	23	6	13.399.128.-	15.248.207,66
Construcción de 30 viviendas económicas tipo III y IV en NAVARRO	26	5	15.283.790.-	17.246.228,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en Oriente, partido de CORONEL DORREGO	26	6	10.307.440.-	14.143.896,17
Construcción 10 viviendas económicas tipo III y IV en LEZAMA, partido de CHASCOMUS	26	4	5.160.670.-	6.141.197,30
Construcción 32 viviendas económicas tipo III y IV en RAUCH	28	8	16.513.976.-	20.843.940,50
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en Los Toldos, partido de GENERAL VIAMONTE	30	7	10.326.270.-	12.845.879,80
Construcción 26 viviendas económicas tipo III y IV en ALBERTI	30	9	13.400.428.-	15.812.505,04
Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en Villa Fox, partido de ZARATE	30	7	15.269.670.-	17.902.161,10
	105		235.154.031.-	262.823.189,48

RESUMEN

(8)

Monto de las licitaciones efectua- das en el mes	\$ 262.823.189,48
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 992.436.526,42
Promedio de proponentes por licita- ción en el mes	5,8
Promedio de proponentes por licita- ción en el año	6,6

5º - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE NOVIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción de 10 vivien- das tipo III y IV en GENE- RAL PINTO	17	5.121.500,00
Construcción de 14 vivien- das tipo III y IV en GUAMI NI	17	7.206.402,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en Carhué, - partido de ADOLFO ALSINA	17	10.306.590,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en San AN- DRES DE GILES	23	15.270.730,00
Ampliación Balneario de ZARATE	20	1.413.948,00
Construcción 24 viviendas tipo III y IV en GENERAL MADARIAGA	23	12.423.332,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en Arrecifes, partido de BARTOLOME MITRE	23	15.306.220,00
Construcción de monoblocks		

Construcción de 82 viviendas tipo II en Villa Industriales, partido de MATANZA	25	61.565.042,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en MAGDALENA	26	10.334.670,00
Construcción de 10 viviendas tipo III en GENERAL CONESA, PARTIDO DE TORDILLO	26	5.153.530,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en GENERAL PAZ (Ranchos)	26	15.432.140,00
Construcción 40 viviendas tipo III Y IV en CORONEL DORREGO	30	20.572.600,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en PEHUAJO	5	10.373.300,00
Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en CHACABUGO	5	15.286.580,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en BRANDSEN	10	10.303.260,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en LOBERIA	5	10.374.100,00
Construcción 26 viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL LAMADRID	10	13.497.978,00
Construcción 26 viviendas económicas tipo III y IV en LAPRIDA	10	13.314.788,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL RODRIGUEZ	12	10.262.800,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL PAZ (Ranchos)	15.432.140,00
Construcción 10 viviendas económicas tipo III en General Conesa, partido de TOR-DILLO	5.153.530,00
Construcción 40 viviendas económicas tipo III y IV en CORONEL DORREGO	20.572.600,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en MAGDALENA	10.334.670,00
Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en Daniel Cerri, partido de -- BAHIA BLANCA	15.197.960,00
Construcción 10 viviendas económicas tipo III y IV en San Miguel del Monte	5.078.130,00
Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en DOLORES	15.419.520,00
Construcción 40 viviendas económicas tipo III y IV en RAMALLO	23.335.295,00
Construcción 90 viviendas económicas tipo III y IV en BAHIA BLANCA	45.722.820,00
Construcción 14 viviendas económicas tipo III y IV en El Triunfo, partido de -- LINCOLN	7.195.282,00
Construcción 16 viviendas tipo III y IV en 25 DE MAYO	8.203.938,00

Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en CORONEL PRINGLES	15.323.210,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en América, partido de RIVADAVIA	10.306.800,00
Construcción 49 viviendas económicas tipo II en BERAZATEGUI	37.622.514,00
Construcción 6 monoblocks - en VICENTE LOPEZ, tipo H 13, H 14 y H 15	35.287.436,00
Provisión e instalación de ascensor para pasajeros en la H. Cámara de Diputados (LA PLATA)	1.635.000,00
Ampliación archivo general en el Palacio de Justicia en los Tribunales de LA PLATA	3.763.130,00
Obras complementarias exteriores en Barrio de Viviendas en Villa Independencia, partido de BERISSO	3.321.700,00
	<hr/>
	278.905.675,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Subcomisaría en Ameghino, partido de GENERAL PINTO	12-1964	3.700.000,00
Guardia armada Unidad 9 - en LA PLATA	11-1964	9.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en GRAL. PINTO	11-1964	15.000.000,00

Urbanización Villa Ite, - partido de AVELLANEDA, vi- viendas tipo: I, II y III	12-1964	520.000.000,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en Daireaux partido de CASEROS	11-1964	5.200.000,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en GENERAL ALVARADO	11-1964	16.000.000,00
Construcción 50 viviendas tipo III y IV en JUNIN	11-1964	33.000.000,00
Construcción 55 viviendas tipo III y IV en NECOCHEA	11-1964	44.000.000,00
Construcción de 20 vivien- das tipo III y IV en PATA GONES	11-1964	16.000.000,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en TRENQUE LAUQUEN	11-1964	12.000.000,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en GENERAL ARENALES	11-1964	12.000.000,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en GENERAL LAVALLE	11-1964	12.000.000,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en HIPOLITO IRIGOYEN	11-1964	8.000.000,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en LINCOLN	11-1964	16.000.000,00
Construcción 40 viviendas tipo III y IV en SALADILLO	11-1964	32.000.000,00
Instalaciones complementa- rias en monoblocks de MO- RON	12-1964	100.000.000,00
Urbanización y construc- ción 6 monoblocks tipo H - en TANDIL	11-1964	50.000.000,00

Urbanización y construcción 8 monoblocks tipo H en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	11-1964	60.000.000,00
Urbanización y construcción de 100 viviendas en GENERAL SARMIENTO	11-1964	90.000.000,00
Construcción 5 monoblocks tipo H en CAMPANA	12-1964	40.000.000,00
Construcción 4 monoblocks tipo H en LUJAN	11-1964	32.000.000,00
Construcción 30 viviendas tipo II en ENSENADA	12-1964	25.000.000,00
Construcción 33 viviendas tipo II en SALTO	12-1964	26.000.000,00
Construcción 5 monoblocks tipo J en el TIGRE	2-1965	50.000.000,00
Urbanización y construcción de 30 viviendas tipo II en MONTE GRANDE, partido de ESTEBAN ECHEVERRIA	12-1964	25.000.000,00
Construcción 40 viviendas tipo III y IV en ALMIRANTE BROWN	12-1964	32.000.000,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en CAÑUELAS	12-1964	24.000.000,00
Construcción 35 viviendas tipo III y IV en CASTELLI	12-1964	28.000.000,00
Construcción 10 viviendas en Los Cardales, partido de EXALTACION DE LA CRUZ	12-1964	8.000.000,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en GENERAL ALVEAR	11-1964	16.000.000,00
Construcción 25 viviendas tipo III y IV en GENERAL BELGRANO	11-1964	20.000.000,00

Construcción 10 viviendas tipo III y IV en GONZALEZ CATAN, partido de MATANZA	12-1964	8.000.000,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	12-1964	16.000.000,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en ROQUE PEREZ	11-1964	8.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en SALADILLO	11-1964	20.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en CNEL. DORREGO	12-1964	14.500.000,00
Hospital en SALADILLO	12-1964	7.000.000,00
Ampliación Matadero en LO BOS	12-1964	4.500.000,00
Matadero tipo II en CARLOS CASARES	11-1964	7.200.000,00
Instituto Santa María Pelletier (ampliación) en Olmos, partido de LA PLATA	1-1965	12.000.000,00
Taller de electricidad Dirección de Obras Sanitarias	12-1964	1.000.000,00
Casa para religiosas en Melchor Romero, partido de LA PLATA	12-1964	29.000.000,00
Vestuario en Playa Grande, partido de GENERAL PUEYREDON	12-1964	2.000.000,00
Balneario de playa La Perla, partido de GENERAL PUEYREDON	12-1964	12.000.000,00
Construcción Hostería en Sauce Grande, partido de CORONEL DORREGO	11-1964	4.000.000,00

Baños públicos en Playa Bristol, partido de <u>GENE</u> <u>RAL PUEYRREDON</u>	11-1964	900.000.000,00
Construcción edificio - Instituto Previsión So- cial en LA PLATA	3-1965	75.000.000,00
Construcción Hotel Pro-- vincial en Sierra de la Ventana, partido de <u>TORN</u> <u>QUIST</u>	3-1965	1.000.000,00
Cárcel Unidad 1, construc- ción celdas individuales en planta baja, partido de LA PLATA	11-1964	35.000.000,00
Ampliación Hospital de - Niños en LA PLATA	11-1964	8.000.000,00
Cierre de galería en el - Hospital San Juan de Dios en LA PLATA	11-1964	6.000.000,00
TOTAL: 51 estudios.....\$		<u>2.550.100.000,00</u>

(15 bis)

B - DIRECCION DE HIDRAULICA

1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Desagües pluviales complementarios en Villa Golf - Club San Andrés, partido de GRAL. SAN MARTIN	H. Gid de la Paz	8.418.980,19

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964	5
Monto de las obras terminadas en el mes... \$	8.418.980,19
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 31.399.087,61

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Entubamiento de un tramo del A° Maldonado, partido de MATANZA	E. J. Bonneu	30.645.543,42

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Obras iniciadas desde 1-1-1964	18
Monto de las obras iniciadas en el mes ... \$	30.645.543,42
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 80.490.742,35

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

Provisión de un semiremolque (carretón) con una capacidad de carga de 30 toneladas y un tren delantero completo adaptable al semiremolque	27-10-64	B. Cap	2.432.000,00
Desagües pluviales en la Ciudad de Campana	27-10-64	H. Cid de la Paz y A. Lujani	26.336.437,41
Canalización y ensanche de un tramo del canal -- Piñero, partido de GENERAL ALVEAR	29-10-64	O. Zambano	1.053.099,42
Desagües en la cuenca del A° Rodriguez partido de LA PLATA	5-11-64	E. Amichetti	14.933.325,00
			51.254.861,83

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	5
Contratos formalizados desde 1-1-1964	9
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 51.254.861,83
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 191.131.406,83

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Desagües pluviales en zona Sud-Este de CHIVILCOY	14	6	24.552.559,-	24.054.803,28
Construcción muro costanero de la laguna de CHASCOCHIS	29	2	3.891.018,-	4.536.118,98

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	2
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	35
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 28.590.922,26
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$800.975.493,09
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	4,0
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	5,4

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE NOVIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Provisión e instalación de equipos electrobombas hori- zontales , tuberías y acce- sorios para alimentar con agua de mar tres piletas - de natación, ubicadas en - Punta Iglesias, de Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYREDON	3	4.770.000,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Desagües pluviales en zona Oeste de Monte Grande, par- tido de ESTEBAN ECHEVERRIA	56.965.189,95
Desviación y entubamiento tramo A°Torres, partido de MERLO	37.130.263,92

Entubamiento A°Galíndez de
calle Gral. Rodríguez hasta

Dragado A°Grande, II sección de Islas, partido - de SAN FERNANDO	11.718.701,00
Dragado del A°Las Piedras, tramo L.N.Alem, Canal 6, partido de CAMPANA	41.919.231,00
	<hr/> 521.643.012,26

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Saneamiento de la cuenca del río Matanza, varios partidos	1-1965	300.000.000,00
Saneamiento de la cuenca del río Matanza, I etapa partido de MATANZA y ESTEBAN ECHEVERRIA	12-1964	60.000.000,00
Mejoramiento integral del Espigón Varese en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	1-1965	40.000.000,00
Dragado del A°El Tordillo y Laguna San Pedro, partido de SAN PEDRO	12-1964	4.000.000,00
Defensa de la Ciudad de GENERAL MADARIAGA	11-1964	4.000.000,00
Mejoramiento del A°del Camenterio y Canal de Vialidad, partido de LAS FLORES	11-1964	5.000.000,00
Desagües pluviales en la Ciudad de San Nicolás	2-1965	100.000.000,00

Desagües pluviales en zona N.O. de Bernal. Rees-

Presa de la laguna La Tablilla en CHASCOMUS	12-1964	2.700.000,00
Desviación del A° Vallimanca, II etapa, canal desde Gral. Lamadrid, hasta A°-- Sauce Corto, partidos de - GENERAL LAMADRID, CORONEL SUAREZ y CASEROS	12-1964	280.000.000,00
Desagües pluviales en la ciudad de BERISSO	2-1965	20.000.000,00
Desagües pluviales en Villa Adelina, partido de - GENERAL SAN MARTIN	12-1964	28.000.000,00
Desagües pluviales en CORONEL PRINGLES (Canal de cintura)	12-1964	6.000.000,00
Construcción compuertas en GENERAL LAVALLE	12-1964	1.300.000,00
Construcción tres puentes sobre la canalización del A° Sauce Corto, en los -- partidos de GENERAL LAMADRID y CORONEL SUAREZ	12-1964	6.500.000,00
Mejoramiento canal de Ca ^z ón al A° Saladillo, pasando por la Laguna La Cordoba	12-1964	8.000.000,00
Canalización y obras de ar ^{tes} en un tramo del 2° brazó de los Tres Arroyos	12-1964	10.000.000,00
TOTAL: 17 estudios	\$ 975.500.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1° - OBRAS TERMINADAS

Obra	Contratista	Monto
Provisión de un equipo electrobomba con destino al Departamento Capital.-	Siam Di Tella	439.000,00
Construcción de un local para maniobras de las compuertas etc. del Establecimiento Potabilizador Ing° D. Gerardi de Punta Lara, pdo. de Ensenada.-	R. Cuchetti	808.220,00
Provisión de materiales y mano de obra para extensión de cañerías de agua corriente en distintas arterias de la ciudad.-	C. Alessio	4.911.846,00
Provisión de materiales para el reacondicionamiento de la red de agua corriente de la calle 25 de 32 a 72 de La Plata.-	Sassaroli Hnos.	1.491.000,00
Instalación de 1.164 conexiones externas en Baradero.-	Sassaroli Hnos.	1.973.280,00
Provisión de un equipo electrobomba tipo cloacal, para bombeo de barro, con destino al Establecimiento Potabilizador en Punta Lara, pdo. de Ensenada.-	Sylwam S.A.	1.250.000,00
		<u>10.873.346,00</u>

RESUMEN

Obras terminadas en el mes 6

Obras terminadas desde 1-1-64 22

2° - OBRAS INICIADAS

Obra	Contratista	Monto
Instalación de agua corriente en Barrio Jardín, pdo. de La Plata.-	SINGAR S.A.	4.749.610,00
Ampliación agua corriente en Berisso.-	Jaureguiberri	12.372.832,00
Ampliación de agua corriente en Ensenada y Punta Lara.-	T. Lavinia	3.913.975,00
		21.036.417,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes ..	3
Obras iniciadas desde 1-1-64 ..	19
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 21.036.417,00
Monto acumulado desde 1-1-64 ..	\$ 138.926.790,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

Obra	Fecha	Contratista	Monto
Inst. del servicio de desagües cloacales en Balcarce.-	21-X-64	SINGAR	36.267.315,00
Inst. de una cañería de agua corriente en calles Undiano y Branden, en B. Blanca.-	21-X-64	SINGAR S.C.	16.991.490,00
Adquisición de materiales para reacondicionamiento de agua corriente en calle 7			

Primer renglón y - parte o completa.	21-X-64	Tamet S.A.	1.078,972,00
Idem obra anterior Item 2 completo.-	27-X-64	Monofort S.A.	1.117.200,00
Idem obra anterior (Item 3, parte b) Item 4,5,6, y 7 com pleto y el item 8 parte a) completa.	27-X-64	González Bertoni Vogliano	873.585,00
Ampliación de la - red de aguas corrien tes en calles de - Necochea.-	29-X-64	Volcan y Vazquez	3.282.696,00
			<hr/> 59.611.258,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	6
Contratos formalizados desde 1-1-64	38
Monto de los contratos formalizados en el mes. \$	59.611.258,00
Monto acumulado desde 1-1-64	\$253.287.476,00

4° LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° prop.	Presupuesto Oficial	Propuesta menor
Ejecución de 3 per- foraciones de pozos en Cnal. Pringles.-	1	3	2.678.799	2.758.500,
Provisión de agua - corriente y desagües cloacales en Cnel.- Pringles:				
Zona A:	6	5	45.565.340	67.867.739.

ceptores en B. --- Blanca.-	13	2	3.245.700	5.189.100
Desagües cloacales en 25 de Mayo.-	14	6	51.617.891	48.476.820
	16		148.234.662	208.210.495

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64	52
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 208.210.495
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 836.996.886
Promedio de proponentes por licitación en - el mes	4,0
Promedio de proponentes por licitación en el año	5,3

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE NOVIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>día</u>	<u>Presupuesto Oficial</u>
Provisión e instalación de puestos aéreos de transfor mación en Olavarría.-	18	8.201.300,00
Instalación de un servicio de intercomunicaciones a - lo largo del acueducto 9 - de Julio - C.Casares.-	25	1.684.160,00
Ampliación agua corriente en calles de Tolosa, pdo. de La Plata.-	27	6.781.460,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

No hay

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable Terminación	Presupuesto of. estimado
Instalación electromecánica en Sierras Bayas, pdo. de Olavarría.-	12-1964	5.800.000
Planta depuradora en Balcarce.	12-1964	30.000.000
Cámara de bombeo en C. de Patagones.-	11-1964	3.000.000
Usina de bombeo, línea eléctrica e instalación electromecánica en Ensenada.-	1-1965	8.000.000
Instalaciones de redes de agua corriente y desagües cloacales en Cnel. Dorrego.-	11-1964	80.000.000
Agua corriente y desagües cloacales en Merlo.-	1-1965	136.000.000
Red de desagües cloacales en Berisso.-	11-1964	100.000.000
Instalaciones electromecánicas para la red cloacal en Berisso	12-1964	6.000.000
Equipos electrobombas para estaciones de bombeo en La Plata	11-1964	6.000.000
Instalaciones electromecánicas en Carmen de Patagones.-	11-1964	7.500.000
Red cloacal en Gral. Madariaga	11-1964	40.000.000
Depósito sulfato de cal en P. Lara;- Pdo. de Ensenada.-	12-1964	20.000.000

(25)

Planta Depuradora en Olavarría.-	1-1965	30.000.000
----------------------------------	--------	------------

TOTAL: 13 estudios \$ 472.300.000

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION1° - OBRAS TERMINADAS

Obra	Contratista	Monto
Pavimentación calle Amendo entre Salta y Donato - Alvarez, obra n° 7, partido de Alte. Brown.-	Ernest y Cía.	9.160.364,50

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-64	2
Monto de las obras terminadas en el mes	\$ 9.160.364,50
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64	\$ 84.461.938,70

2° - OBRAS INICIADAS

No hubo

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-64	7
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-64	\$131.570.200,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

Obra	Día	Contratista	Monto
------	-----	-------------	-------

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-64	4
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 88.673.975,00
Monto acumulado desde 1-1-64	\$209.238.024,70

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Pavimentación de la calle 341 entre Gral. Belgrano y Avda. Calchaquí y desagües pluviales, obra nº 21 en Quilmes.-	8	5	17.891.437	16.764.120,00
Pavimentación acceso al Matadero, obra nº 4 en Chascomús.-	15	8	19.268.200	16.730.617,60
Mejoramiento de pavimentos, obra nº 1, pdo. de Navarro.-	20	4	201.584	177.350,40
Mejoramiento de pavimento Alte. Brown Nº 2.-	30	2	5.518.000	11.391.882,00
Ensanche y pavimento de la calle 7 esq. 520 y 528, obra Nº 40 en La Plata.-	30	3	12.448.790	15.041.705,68
		<u>22</u>	<u>55.328.011</u>	<u>71.216.686,68</u>

RESUMEN

Monto acumulado desde 1-1-64..... \$ 205.766.617,68
 Promedio de proponentes por licitación
 en el mes 4,4
 Promedio de proponentes por licitación
 en el año..... 6,3

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA
EL MES DE NOVIEMBRE DE 1964

Obra	Día	Presupuesto oficial
Mejoramiento de pavimentos, obra n° 2 en Gral. Madariaga.-	4	1.096.490,00
Mejoramiento de pavimentos, obra N° 2 en Berisso.-	6	6.093.100,00
Pavimentación urbana en Gral. -- San Martín, obra n° 19.-	4	90.290.659,00
Pavimentación urbana en T. Lauquen;- obra n° 1.-	6	45.905.588,00
Pavimentación urbana en Onel. Dg rrego, obra N° 2.-	11	14.569.160,00
Pavimentación urbana en Gral. -- Viamonte, obra n° 1.-	13	48.453.090,00
Construcción de 6 puentes en Luján.-	17	7.866.825,00
Pavimentación urbana en Quilmes Obra n° 19.-	18	194.678.274,00
Pavimentación urbana en Gral. - Sarmiento, obra n° 9.-	24	25.996.400,00
		<u>434.949.586,00</u>

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

Obra	Presupuesto Oficial
Pte. s/Río Luján, obra n° 6.-	7.866.825,00
Pavimentación urbana, Ley 6467, actualización de proyecto, Quilmes n° 19.-	194.678.274,00
Acceso al Hospital, Cementerio y Silos en Coronel Dorrego;- obra n° 2.-	14.569.160,00
Pavimentación calle Wilson en General Sarmiento, obra n° 9.-	25.996.400,00
Pavimentación urbana en General Lamadrid, obra n° 2.-	24.822.000,00
	<hr/>
	267.932.659,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable Terminación	Presupuesto oficial estimado
Repavimentación calle Brasil entre Avda. Pavón y B. Rivadavia, ampliación obras, Lomas n° 8 y Avellaneda n° 23.-	11-1964	13.000.000,00
Pavimentación urbana en General Madariaga.-	11-1964	45.000.000,00
Pavimentación urbana en Tandil.-	11-1964	50.000.000,00
Pavimentación urbana en la localidad de Arrecifes, pdo. de B.Mitre.-	11-1964	45.000.000,00
Pavimento urbana en San Clemente del Tuyu, pdo. de Gral. Ballester.-	11-1964	25.000.000,00

Pavimentación Avda. Liberador Gral. San Martín, pdo. de General Sarmiento.-	11-1964	30.000.000,00
Pavimentación urbana -Ley - 6467, actualización de -- proyecto, Morón n° 9.-	12.-1964	100.000.000,00
Pavimentación urbana-Ley - 6467, actualización de proyecto Tres de Febrero n° 3 Matanza n° 10, Morón n° 11.	12-1964	50.000.000,00
Pavimentación urbana- Ley - 6467, actualización de proyecto San Isidro n° 8.-	12-1964	49.000.000,00
Pavimentación urbana-Ley -- 6467, actualización de proyecto - San Fernando n° 5.-	11-1964	50.000.000,00
Pavimentación urbana-Ley -- 5815, partido de Laprida.-	11-1964	15.000.000,00
TOTAL: 11 estudios		\$ 472.000.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

No hubo

RESUMEN

Obras terminadas en el mes 0
 Obras terminadas desde 1-1-64 12
 Monto de las obras terminadas en el mes 0
 Monto de las obras terminadas desde 1-1-64 ...\$ 595.388.857,97

2° - OBRAS INICIADAS

No hubo

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes 0
 Obras iniciadas desde 1-1-64 1
 Monto de las obras iniciadas en el mes 0
 Monto asumulado desde 1-1-64 \$ 18.210.110,62

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

Obra	Día	Contratista	Monto
Pte., alcantarilla y acceso sobre el río Arrecifes en cruce con Ruta -- 191 (Ampliación), pdo. de Salto.-	15	V.Di María	759.735,82

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes 2
 Contratos formalizados desde 1-1-1964 16
 Monto de los contratos formalizados en el
 mes \$ 2.075.655,18
 Monto acumulado desde 1-1-64 \$ 113.777.710,79

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	n° prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Pavimentación C° Ing° Maschwitz-Dique Río - Luján, pdo. de Esco-- bar.-	14	6	44.228.126,03	35.967.111,32
Apertura de traza C° - Bolívar-Caseros, I, II tramo y acceso a Piro vano, Urdampilleta e Ibarra, pdos. de Case ros y Bolívar.-	16	5	35.425.435,56	21.144.966,00
Obras básicas y pavi- mentos flexible C° T. Arroyos-Cnel. Prin- - gles, II tramo-1° Sec ción y acceso a Indio Rico, pdo. de Tres A- rroyos y Cnel. Pringles	22	10	244.011.302,16	191.009.427,80
C° T.Lauquen-Rivada-- via, Tr.I y acceso a T.Lauquen (O.básicas y pavimento flexible), pdos. de T.Lauquen y Rivadavia.-	30	9	265.195.909,43	203.614.833,30
	30		588.860.773,18	451.736.338,50

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones efectuadas desde 1-1-64	14
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 451.736.338,52
Monto acumulado desde 1-1-64	\$ 623.688.842,72
Promedio de proponentes por licitación en el mes	7,5
Promedio de proponentes por licitación en el año	5,7

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARAEL MES DE NOVIEMBRE DE 1964

Obra	Día	Presupuesto Oficial
Const. de 2 puentes de H° A°, alcan tarillas varias y obras complementarias sobre cañadones "El Galloso" y "El Chancho", ubicadas en el C° Gral Conesa-Gral. Madariaga, pdo. de General Conesa.-	9	13.434.192,40
Const. de obras básicas y pavimento flexible en el C° Tres Arroyos-Cla-romecó y acceso a S.Francisco de Bellocq, pdo. de T.Arroyos.-	26	150.269.456,83
Const. de obras básicas y pavimento flexible en el C° T.Lauquen - Rivadavia, II tramo y acceso a Fortín - Olavarría y Rivadavia, pdo. de Rivadavia.-	30	295.304.109,56
		<hr/> 459.007.758,79

Obra	Presupuesto oficial
C° T.Lauquen-Rivadavia, Tr.II y acceso a Fortín Olavarría y Rivadavia.-	295.304.109,56
C° T.Arroyos-Claromec6 y acceso a S.Fran ^c isco de Bellocq .-	150.269.456,83
C° T.Arroyos-Cnel. Pringles, Tr.II, Sección 2° y acceso a Cnel. Pringles.-	304.521.837,36
Apertura de traza y alambrados en C° Coronel Suarez- Guaminí.-	21.068.814,08
Obras básicas y pavimento flexible en acceso a Lincoln.-	23.168.660,34
Obras básicas y pavimento flexible en C° Pergamino - Bigand, Tr. I.-	182.150.506,15
	<hr/>
	976.483.384,32

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	presupuesto of. estimado
Acceso a Azul desde Ruta Provincial 51, partido de Azul.-	11-1964	35.000.000
Acceso a Lincoln.-	11-1964	20.000.000
Acceso a Laferrere, pdo. de - Matanza.-	2-1965	70.000.000
Almacén Crotto-Canal 1, obras básicas y pavimentos, pdos. - de Dolores y Tordillo.-	12-1964	240.000.000
Ensanche, obras básicas y pavimentos C° Ayacucho - Las Armas, pdos. de Ayacucho y Maipú.-	1-1965	350.000.000

Obras básicas y pavimentos Canal 11-Dolores, pdos. de Dolores-Gral. Guido y Pila.-	1-1964	1.260.000.000
Apertura de traza-C°C. Tejedor-Gral. Villegas.-	12-1964	32.000.000
Pavimento C° Oriente-Copetonas Ruta 3.-	2-1965	195.000.000
Obras básicas y pavimento C° - Cnel. Pringles - B.Blanca, Tr. I, II y III, pdos. de Cnel. -- Pringles y B.Blanca.-	2-1965	780.000.000
Pavimentación C° Cnel. Pringles-Cnel. Dorrego.-	12-1964	500.000.000
C° Pergamino-Bigand, Tr. II, pdo. de Pergamino.-	2-1965	130.000.000
Apertura de traza C° Cnel. Suarez-Caseros.-	11-1964	29.000.000
Apertura de traza C° Cnel. Suarez - Pigüé, pdos. de Cnel. -- Suarez y Saavedra.-	3-1965	15.000.000
Apertura de traza, C° Chivilcoy R.Perez, pdos. de Chivilcoy-Navarro - R.Perez y Lobos.-	12-1964	28.000.000
Ensanche C° Costa Sud (pavimentos) partidos de Magdalena y La Plata.-	11-1964	300.000.000
C° Gral. Conesa-Gral. Lavalle, pdo. de Gral. Lavalle.-	12-1964	120.000.000
Obras básicas y pavimentos C° González Chaves - De la Garma pdo. de González Chaves.-	11 1964	400.000.000
Apertura de traza C° Junín - Bragado, partidos de Junín - Gral. Viamonte y Bragado.-	11-1964	10.000.000
Apertura de traza, C° Magdalena-Punta de Indio, pdo. de Magdalena.-	12-1964	12.000.000

Apertura de traza, C° Miramar Mar del Sud, partido de General Alvarado.-	3-1965	94.000.000
C° Pergamino-Bigand, Tr.I, -- partido de Pergamino.-	2-1965	150.000.000
Pavimentos C° Oriente-Capetonas - Ruta n° 3 en Cnel. Dorego.-	2-1965	195.000.000
Apertura de traza C° Caseros Bolívar, tramo I y II.-	11-1964	35.425 000
Obras básicas y pavimentos C° Pergamino-Salto, tramos I y - II, partidos de Pergamino y - Salto.-	11-1964	500.000.000
C° Pinamar Villa Gessell, -- partido de Gral.Madariaga.	11-1964	150.000.000
Apertura de traza C° Rauch-Dolores, pdos de Rauch Ayacucho-Pila.Gral. Guido y Dolores.-	4-1965	45.000.000
R.Provincial 51: ensancho des de 25 de Mayo a Ramallo (o.básicas y pavimentos).-	1-1965	1.000.000.000
Apertura de traza, obras básicas y pavimentos C° Saladillo Las Flores, pdos. de Saladillo y Las Flores.-	12-1964	980.000.000
Apertura de traza C° Tandil - Rauch, pdos. de Tandil y Rauch	12-1964	19.000.000
Obras básicas y pavimentos C° Vedia- Lincoln, pdos. de L.N. Alem y Lincoln.-	2-1965	280.000.000
Obras básicas y pavimentos C° Vieytes-Verónica-Pipinas, pdo. de Magdalena.-	12-1964	450.000.000
Pavimentos C° V.Elisa.P.Lara, pdo. de Ensenada.	3-1965	85.000.000

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Provisión e instalación de las Subestaciones de transformación (33/13,2 kV) en Gral. Paz (Ran- chos) y Gral. Belgrano.	7	11	14.764.300	15.960.734,50
Provisión e instalación línea de A.T. G.Chaves De la Garma.-	28	7	14 160.766	13.636.119,00
Provisión e instalación línea A.T. 33 kV en Ge neral Cerri-Médanos y - una salida de 33 kV en S.E. Gral. Cerri.	30	4	16.717.141	17.420.404,00
		22	45.642.207	47.017.257,50

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	3
Licitaciones acumuladas desde 1-1-64.	15
monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 47.017 257,50
monto acumulado desde 1-1-64.	\$ 307.979.770,50
Promedio de proponentes por licitación en el mes	7,3
Promedio de proponentes por licitación en el año	7,8

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA

EL MES DE NOVIEMBRE DE 1964

Obra	Día	Presupuesto oficial
Provisión e instalación Línea de A.T. 9 de Julio - C.Casares	3	42.304.810,00
Provisión e instalación Línea A.T. Luján-E.de la Cruz.	6	20.963.299,00
Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de comunicaciones radioeléctricas en la zona Chascomús-Dolores.-	4	2.026.744,00
Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de comunicaciones radioeléctricas en la zona de B.Blanca-A.Alsina.-	5	2.407.102,00
Provisión e instalación de la subestación de transformación 33/13,2 KV en Rauch.-	11	3.002.400,00
Provisión e instalación de la Línea A.T. 33 KV Espartillar - Guanini.-	12	19.393.060,00
Adquisición de 30 toneladas de conductores de aluminio de 25 mm ² .	17	6.000.000,00
Provisión e instalación línea de A.T. 33 KV Tandil - Rauch.-	24	22.082.290,00
		<u>123.979.705,00</u>

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

Obra	Presupuesto Oficial
Línea de A.T. Puán-Darragueira-Azopar-	

10.915.075.

Línea de alta Tensión G. Chaves- Olavarría.	209.066.776,-
	<hr/>
	245.132.491.-

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto of. estimado
Línea de A.T. Tandil-Gardey-M. Ignacia.-	11-1964	7.000.000.-
Línea de A.T. Batán-Dionisia- Miramar.-	11-1964	20.000.000.-
Línea de A.T. Vedia-Alberdi.-	11-1964	12.000.000.-
Subestación en Guaminí.-	12-1964	8.000.000.-
Subestación en Necochea y Lo- bería.-	12-1964	15.000.000.-
Montaje de 3.000 kW en Dolores	1-1965	25.000.000.-
Cuarto conducto de la línea de A.T. G.Chaves-T.Arroyos.-	12-1964	4.200.000.-
Cuarto conducto de la línea de A.T. Azul-Olavarría.-	12-1964	4.200.000.-
Cuarto conducto de la línea de A.T. B.Blanca-Tornquist.-Pigüé y Pigüé - Cnel. Suarez.-	12-1964	32.000.000.-
Cuarto conductor de la línea - de A.T. Junín-Lincoln.-	12-1964	8.000.000.-
Central Regional Salliqueló y Sistema Salliqueló-Tres Lomas y Pellegrini.-	6-1965	270.000.000.-
Ampliación de la Central Eléc- trica Provincial de Pehuajó.-	5-1965	85.000.000.-

TOTAL: 12 estudios \$ 490.400.000.-

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDAINFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1964a) Consortorios terminados: Ninguno.-b) Consortorios iniciados: Ninguno.-

En preliminares: 100 viviendas en Zárate; 180 viviendas en Monte Chingolo; 40 viviendas en Loma Hermosa II; partido de Tres de Febrero; 100 viviendas en B. Blanca; 50 viviendas en Punta Alta; 50 viviendas en T. Arroyos; 22 viviendas en Cnel. Dorrego y 100 viviendas en M. del Plata.-

c) Consortorios entregados: Ninguno.-d) Obras proyectadas: Tandil (50 viviendas)...e) Porcentaje de ejecución:

LA PLATA	87%	- 60	viviendas
9 DE JULIO	58%	- 30	"
CLAVARRIA	90%	- 22	"
C. CASARES II	25%	- 22	"
LANUS	6%	-100	"
MORON	6%	-100	"
SAN MARTIN II	5%	- 84	"

f) En estudio. Azul
Lobería (Quequén)

-----oooOooo-----

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE OCTUBRE DE 1964ALTAS:

Partidas Globales del P.F.	8
PLAN	9
	<hr/>
	17

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	2
Partidas Globales del P.F.	7
PLAN	11
	<hr/>
	20

RESUMEN AL 31-10-64ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	120
Partidas Globales del P.F.	493
PLAN	378
Transferencias de Pdas, Globales e Indv.	242
Transferencias de otros Ministerios a --	
Partidas Individuales	33
Transferencias de otros Ministerios a	
Partidas Globales	51
	<hr/>
	1317

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	103
Partidas Globales	207
PLAN	210
Transferencias de Partidas Globales a -	
Partidas Individuales	242
	<hr/>

762

PRESUPUESTO DE CAPITALEJERCICIO 1964INVERSIONES MES DE OCTUBREADMINISTRACION GENERAL

REPARTICION	CREDITO	INVERSION	ACUMULADO	%
MINISTERIO	215.900.000	75.186.077,00	120.148.023	56
ADMINISTRACION	2.460.500	707.234,00	2.063.474	84
ARQUITECTURA	481.873.400	14.031.216,29	103.255.222,07	21
GEODESIA	45.700.000	---	27.700.000	61
HIDRAULICA	588.000.000	38.742.999,00	351.086.323	60
LEMIT	12.350.000	1.106.387,00	6.406.387	52
O.SANITARIAS	611.800.000	24.788.581,00	224.238.509	37
PAVIMENTACION	882.520.000	93.871.190,00	805.385.701,	91
PERSONAL	50.000	---	23.470	47
TOTALES	2.840.653.900	248.433.684,29	1640.307.109,07	58

AUTARQUICAS

VIALIDAD	5.773.398.900	510.800.000	4.121.771.800	71
D.E.B.A.	2.400.000.000	120.040.311	2.095.262.451	87
I.VIVIENDA	10.512.500	7.97.901	10.327.502	98
	8.183.911.400	630.938.212	6.227.361.753	76
TOTAL M.O.P.	11.024.565.300	879.371.896,29	7.867.668.862,07	71

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

SECRETARIA TECNICA. -

- I N D I C E -

Resumen del Ministerio - Ejercicio 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	12
Dirección de Obras Sanitarias	17
Dirección de Pavimentación	22
Dirección de Vialidad	27
Dirección de la Energía	33
Instituto de la Vivienda	37
Movimiento del Personal	38
Presupuesto de Capital : INVERSIONES	39

-----0000000-----

RESUMEN DEL MINISTERIOEJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> en el mes	3	
Monto de las mismas		\$ 435.878.621,69
Obras terminadas desde 1-1-1964	62	
Monto acumulado desde 1-1-1964		\$ 2.064.905.148,14
<u>OBRAS INICIADAS</u> en el mes	15	
Monto de las mismas		\$ 132.028.328,21
Obras iniciadas desde 1-1-1964	174	
Monto acumulado desde 1-1-1964		\$ 939.472.893,53
<u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	11	
Monto de los mismos		\$ 155.040.982,60
Contratos formalizados desde 1-1-1964	94	
Monto acumulado desde 1-1-1964		\$ 1.116.373.870,58
<u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	45	
Monto de las propuestas menores		\$ 1.640.654.586,68
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964 ...	220	
Monto acumulado según propuesta menor desde 1-1-1964		\$ 5.407.498.725,15
Promedio de proponentes por licita- ción en el mes	6,8	
Promedio de proponentes por licita- ción desde 1-1-1964	6,2	
<u>LICITACIONES PROGRAMADAS</u> para el mes de - Diciembre de 1964	27	
Monto de sus presupuestos oficiales		\$ 1.225.208.324,27
<u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	27	
Monto de los mismos		\$ 697.722.102,90
<u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	129	
Monto estimado de sus presupuestos		\$

DIRECCION DE ARQUITECTURA

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	13
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964..\$	83.182.394,96

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción monoblock tipo F en MORON	A. Angelini	14.470.320,00
Cambio de quemadores en sala de calderas del Ministerio de Economía y Hacienda	J. Arlowsky	256.565,00
Construcción monoblock tipo E en LA PLATA	Gil Hnos y Corti	48.010.994,00
Usina térmica en Hospital - Neuropsiquiátrico en M. Romero, partido de La PLATA	Poletti y cia.	15.328.472,00
M. B. Gonnet, LA PLATA: terminación de los trabajos de instalación del Laboratorio Hidráulico del Lemit	Administración	9.137.422,00
LA PLATA: construcción Laboratorio para ensayo de materiales en Depósito de la Dirección de Pavimentación	Administración	1.226.673,00

AVELLANEDA: reparación deficiencias en monoblock tipo

LA PLATA: provisión e instalación de ascensor para pasajeros en H. Legislatura -- (Cámara de Diputados)	Administración	2.100.975,00
LA PLATA: construcción horno incinerador en Escuela Hogar Leonor P. de Lanusse	Administración	296.436,00
		<hr/>
		96.991.445,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	10
Obras iniciadas desde 1-1-1964	97
Monto de las obras iniciadas en el mes ...\$	96.991.445,00
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964	267.177.242,00

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-1964	13
Monto de las obras contratadas en el mes..\$	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	126.822.442,00

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
------	--------------	---------------------	-----------------

Construcción 20 viviendas económicas tipo III

Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en CHACABUCO	5	6	19.286.580.-	17.533.707,26
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en LOBERIA	5	5	10.374.100.-	11.245.524,40
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en C. BRANDSEN	11	8	10.303.260.-	11.251.159,92
Construcción 26 viviendas tipo III Y IV en - G. LAMADRID	11	9	13.497.978.-	16.049.095,80
Construcción 26 viviendas económicas tipo III y IV en LAPRIDA	11	8	13.314.788,-	16.124.208,27
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en G. RODRIGUEZ	12	3	10.262.800.-	12.264.046,00
Construcción 60 viviendas económicas tipo III y IV en AZUL	12	6	30.708.520.-	36.236.053,00
Construcción de 10 viviendas económicas tipo III y IV en G. PINTO	17	2	5.121.500.-	7.164.978,50
Construcción 14 viviendas económicas tipo III y IV en GUAMINI	17	3	7.206.402.-	10.004.647,97
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV EN Carhué, partido de ADOLFO ALSINA	17	2	10.306.590.-	16.098.893,58
Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en SAN A. DE GILES	23	6	15.270.730.-	18.019.461,40
Construcción 24 viviendas económicas tipo III y IV en G. MADARIAGA	23	6	12.423.332.-	14.876.940,00
Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV en Arrecifes, partido de B. MARE	23	5	15.306.220.-	17.908.277,40

Ampliación balneario en ZARATE	20	2	1.413.948.-	1.725.016,56
Construcción monoblock tipo H1 y H2 en TRES - ARROYOS	25	7	29.086.230.-	30.825.586,55
Construcción monoblock tipo H7 y H8 en San Justo, partido de MATANZA	25	5	35.832.026.-	32.478.148,36
Construcción 82 viviendas económicas tipo II en Villa Industriales, partido de MATANZA	25	6	61.565.042.-	53.426.143,44
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en MAGDALENA	26	5	10.334.670.-	11.567.596,13
Construcción 10 viviendas económicas tipo III y IV en General Conesa, TORDILLO	26	5	5.153.530.-	5.153.530,00
Construcción 30 viviendas económicas tipo III y IV En Ranchos, partido de GRAL. PAZ	26	6	15.432.140.-	17.569.491,39
Construcción 40 viviendas económicas tipo III y IV en CNEL. DORREGO	30	2	20.572.600.-	24.481.394,00
	113		359.145.986.-	393.610.784,93

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	22
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	69
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	\$ 393.610.784,93
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$1.386.047.104,35
Promedio de proponentes por licitación en el mes	5,1

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE DICIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción 30 viviendas - económicas tipo III y IV en CORONEL PRINGLES	17	15.323.210,00
Construcción 90 viviendas - económicas tipo III y IV en Ing. White, partido de B. - BLANCA	17	45.722.820,00
Construcción 20 viviendas - económicas tipo III y IV en América, partido de RIVADAVIA	21	10.306.800,00
Construcción monoblock tipo H13, 14 y 15 en VICENTE LOPEZ	21	35.287.436,00
Construcción monoblock tipo H. 16 y 17 en LUJAN	30	23.445.864,00
		<hr/>
		130.086.130,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción 2 monoblock tipo H16 y 17 en LUJAN	23.445.864,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en Daireaux, partido de CASEROS	5.174.760,00
Construcción 33 viviendas tipo II en SALTO	24.433.788,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en GRAL. ARENALES	9.939.569,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en GRAL. ALVEAR	13.339.383,00

Construcción 30 viviendas tipo III y IV en CAÑUELAS	20.059.073,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en "Los Cardales", partido de EXALTACION DE LA CRUZ	6.657.067,00
Construcción 25 viviendas tipo III y IV en GENERAL BELGRANO	16.624.073,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV En GONZALEZ CHAVES	19.949.145,00
Construcción 50 viviendas tipo III y IV en JUNIN	25.790.860,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en LINCOLN	13.248.764,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV EN ROQUE PEREZ	6.627.529,00
Construcción 4 monoblock tipo H18, 19, 20 y 21 en CAMPANA	29.106.360,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en C. DE PATAGONES	13.173.262,00
Construcción Matadero tipo II en CARLOS CASARES	7.228.675,00
Construcción losa H° A° para entrepiso en Sala II del Instituto Gral. San Martín en LA PLATA	1.088.900,00
Ampliación y modificación en Instituto Almafuerde, calle 1 esq.58 de LA PLATA	2.603.250,00
Provisión e instalación ascensor para pasajeros en Cámara de Senadores de la Provincia	1.635.000,00
	<hr/>
	276.540.131,00

Unidad 9, Guardia armada en LA PLATA	12-1964	9.000.000,00
Oficina del Telégrafo en -- SAAVEDRA	12-1964	1.500.000,00
Ampliación edificio M.O.P. en LA PLATA	1-1965	250.000.000,00
Concentración de oficinas - Públicas en GENERAL PINTO	12-1964	15.000.000,00
Construcción de 30 viviendas tipo III y IV en CARLOS CA-SARES	2-1965	24.000.000,00
Construcción 20 viviendas - tipo III y IV en G.ALVARADO	12-1964	16.000.000,00
Construcción 15 viviendas - tipo III y IV en 30 de Agos to, partido de T.LAUQUEN	2-1965	12.000.000,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en BARADERO	12-1964	24.000.000,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en G.LAVALLE	12-1964	12.000.000,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en H.IRIGOYEN	12-1964	13.300.000,00
Construcción 25 viviendas tipo III y IV en Roberts, - partido de LINCOLN	2-1965	20.000.000,00
Construcción 40 viviendas tipo III y IV en A.BROWN	12-1964	32.000.000,00
Instalación obras complemen-tarias en monoblocks de MORON	12-1964	100.000.000,00
Urbanización y construcción 6 monoblocks tipo H en TANDIL	12-1964	50.000.000,00
Urbanización y construcción 8 monoblocks tipo H en Mar del Plata	12-1964	60.000.000,00
Urbanización y construcción de 100 viviendas en General	1-1965	90.000.000,00

Construcción 5 monoblock tipo J en FIGRE	3-1965	50.000.000,00
Urbanización y construcción 30 viviendas tipo II en Monte Grande, partido de ESTEBAN ECHEVERRIA	12-1964	25.000.000,00
Construcción 35 viviendas tipo III Y IV en CASTELLI	12-1964	23.200.000,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en Ameghino , partido de GENERAL PINTO	12-1964	8.000.000,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	12-1964	16.000.000,00
Construcción 4 monoblocks tipo H en ESCOBAR	12-1964	32.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en SALADILLO	1-1965	20.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en CORONEL DORREGO	3-1965	14.500.000,00
Ampliación Matadero en LOBOS	12-1964	4.500.000,00
Instituto Santa María Pelle-tier de Olmos, partido de LA PLATA	1-1965	12.000.000,00
Taller de electricidad de la Dirección de Obras Sanitarias de LA PLATA	12-1964	1.500.000,00
Vestuarios en Playa Grande, partido de GENERAL PUEYRREDON	12-1964	2.000.000,00
Balneario playa La Perla, partido de GENERAL PUEYRREDON	1-1965	12.000.000,00
Depósito de Obras Sanitarias en ENSENADA	3-1965	70.000.000,00
Hostería en Sauce Grande, partido de CORONEL DORREGO	12-1964	8.000.000,00
Edificio Instituto Previsión Social en LA PLATA	1-1965	75.000.000,00

Hotel Provincial en Sierra de la Ventana, partido de TORNQUIST	3-1965	1.000.000,00
Edificio del Ministerio de Asuntos Agrarios en LA PLATA	12-1964	200.000.000,00
Construcción plazoleta en -- EXALTACION DE LA CRUZ	12-1964	5.500.000,00
Cárcel Unidad 1, construcción celdas individuales planta baja, partido de LA PLATA	12-1964	35.000.000,00
Cárcel Unidad 1, construcción 20 celdas en LA PLATA	12-1964	4.000.000,00
Ampliación Hospital de Niños en LA PLATA	12-1964	8.000.000,00
Centro de Profilaxis de la Rabia de AVELLANEDA: construcción horno	12-1964	2.500.000,00
Hospital San Juan de Dios de LA PLATA: cierre de galerías	12-1964	6.000.000,00
Hogar L.P. de Lanusse en LA PLATA: parquización patio interno	4.-1965	2.000.000,00
Clínica J.C. Tiscornia de BERAZATEGUI: ampliación	12-1964	2.000.000,00

TOTAL: 44 estudios\$1.397.200.000,00

B - DIRECCION DE HIDRAULICA1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	5
Monto de las obras terminadas en el mes ...	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 31.399.087,61

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Prolongación del canal 16 - hasta el A°Vallimanca y cons- trucción de obras de admi- sión, partido de SALADILLO	Carlos y Vi- cente Scafati	5.632.640,80
Desagües pluviales en la Cmu dad de Campana+	H.R. Cid de la Paz	26.336.437,41
		<hr/> 31.969.078,21

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	2
Obras iniciadas desde 1-1-1964	20
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 31.969.078,21
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 112.459.820,56

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Ejecución y provisión de 5 traillas mecánicas, -- marca conarg modelo XD6 de accionamiento mecánico, mediante comando a cable	6	Conarg S.A.	3.844.036,00
Prolongación del canal 16 hasta el A°Vallimanca y construcción de obras de admisión en SALADILLO	12	C. y V. Scalfati	5.632.541,00
Provisión de 2 motores fuera de borda marca West-Ben, modelo Golden Sharf 500 de 50 HP. a 4.750 r.p.m., clasificación O.B.C. con arranque eléctrico y cargada por alternador de alta potencia de 12 volts	16	A. Cadenazzi	392.000,00
Desagües pluviales en B.-BLANCA	18	O. Seggiaro E. Sanchez Granel	98.485.940,00
			<hr/> 108.354.617,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	4
Contratos formalizados desde 1-1-1964	13
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 108.354.617,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 299.486.023,83

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día N°Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Adquisición e instala-			

///

nes fijas, los cuales se ubicarán en LA PLATA, TIGRE y Taller y Varadero del Miní, en la II - sección de Islas del Paraná

17 1 990.000.- 1.365.000,00

Saneamiento de la cuenca del río Reconquista, I etapa, presa de regulación

25 13 263.891.903,20 232.998.114,28

Provisión e instalación de equipos electrobombas horizontales, tuberías y accesorios para alimentar con agua de mar tres piletas de natación, ubicadas en Punta Iglesias, partido GRAL. PUEYRREDON

3 4 4.770.000.- 4.362.000,00

18 269.651.903,20 238.725.114,28

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	3
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	38
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 238.725.114,28
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 1.039.700.607,37
Promedio de proponentes por licitación en el mes	6,0
Promedio de proponentes por licitación en el año	6,0

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL

MES DE DICIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
-------------	------------	----------------------------

Canalización y rectificación del A° Saladero Chico, II etapa, partido de MERLO	22	61.201.170,53
Adquisición de 6 portones vi viendas y guinches	29	11.650.000,00
Defensa integral en Gral. Pirán, partido de MAR CHIQUITA	30	2.618.021,25
		<hr/> 206.209.299,78

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HAY

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Saneamiento de la cuenca del río Matanza, varios partidos	1-1965	300.000.000,00
Saneamiento de la cuenca del río Matanza, I etapa, partido de MATANZA y E. ECHEVERRIA	12-1964	60.000.000,00
Mejoramiento integral del espigón Varese en Mar del Plata, partido de GRAL. PUEYRREDON	1-1965	40.000.000,00
Dragado del A° El Tordillo y Laguna San Pedro, partido de SAN PEDRO	2-1965	4.000.000,00
Defensa de la Ciudad de General Madariaga	12-1964	4.000.000,00
Mejoramiento A° del Cementerio y canal de Vialidad, partido de LAS FLORES	12-1964	5.000.000,00

Desagües pluviales en zona N.O. de Bernal. Reestructuración desagües en QUILMES	12-1964	100.000.000,00
Presa en la laguna La Tablita, partido de CHASCOMUS	12-1964	2.700.000,00
Desviación del A° Vallimanca II etapa; canal desde Gral. Lamadrid hasta a° Sauce Corto, partidos de GRAL. LAMADRID, CNEL. SUAREZ y CASEROS	1-1965	280.000.000,00
Desagües pluviales en BERISSO	2-1965	20.000.000,00
Desagües pluviales en Villa Adelina, partido de GENERAL SAN MARTIN	1-1965	28.000.000,00
Desagües pluviales en CORONEL PRINGLES: canal de cintura	1-1965	6.000.000,00
Construcción compuertas en GENERAL LAVALLE	1-1965	1.300.000,00
Construcción 3 puentes sobre canalización del A° Sauce Corto, partido de GRAL. Lamadrid y CNEL. SUAREZ	12-1964	6.500.000,00
Mejoramiento canal de Cazón al A° Saladillo, pasando por la laguna La Cordobesa	12-1964	8.000.000,00
Canalización y obras de arte en un tramo del 2do. brazo de los Tres Arroyos	12-1964	10.000.000,00
Desagües pluviales en San Miguel, partido de GENERAL SARMIENTO	1-1965	20.000.000,00

TOTAL: 18 estudios \$ 995.500.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	22
Monto de las obras terminadas en el mes ...	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 243.398.590,00

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>monto</u>
Ampliación agua corriente en los Colegios San Pedro y Normal Don Bosco en Pedro Luro, partido de VILLARINO	Sassaroli Hnos.	1.039.670,00
Ampliación agua corriente en CHASCOMUS	Sassaroli Hnos.	1.845.660,00
Construcción local sanitario en City Bell	Bragoni y Cía.	182.475,00
		<hr/>
		3.067.805,00

4

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	3
Obras iniciadas desde 1-1-1964	22
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 3.067.805,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 3.067.805,00

3º - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Ejecución de 2 perforaciones de reconocimiento del subsuelo con fines a la captación de agua subterránea en Verónica, partido de MAGDALENA	3	A. Diamante	744.000,00
Ampliación de la red de cañerías de agua corriente en Barrio Palermo de Arrecifes, partido de BARTOLOME MITRE	16	Sincar S.C.	2.496.580,00
Instalación del servicio de desagües cloacales en Arrecifes, partido de BARTOLOME MITRE	16	Construcciones De Luca	26.428.223,00
Construcción tanque Intze de 1000m ³ , complementario del reacondicionamiento de la red de agua corriente en CARMEN DE PATAGONES	16	Lacimen S.A.	7.493.770,00
Provisión de materiales para la ampliación de agua corriente en Berisso, Ensenada y Punta Lara	16	Monofort S.A.	5.707.530,00
			42.870.103,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	5
Contratos formalizados desde 1-1-1964	43
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 42.870.103,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 296.157.579,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Provisión e instalación de puestos aéreos de transformación, línea aérea de alta tensión y distribución en baja tensión en OLAVARRIA	18	7	8.201.300,-	7.955.261.-
Instalación del servicio de intercomunicaciones con transreceptores VHF-FM, a lo largo del acueducto 9 de Julio-C. Casares	25	2	1.684.160.-	3.511.900.-
		9	9.885.460.-	11.467.161.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	2
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	54
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 11.467.161,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 848.464.047,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	4,5
Promedio de proponentes por licitación en el año	5,2

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE DICIEMBRE DE 1964

Obra	Día	Presupuesto oficial
------	-----	---------------------

Provisión de materiales destinados a los trabajos de am

Provisión de materiales con destino a la Seccional B. -- BLANCA	17	4.845.225,00
Instalación del servicio de desagües cloacales en GENERAL MADARIAGA	22	31.707.490,00
Ampliación de la red cloacal en LA PLATA	23	41.710.370,00
Ejecución de 160 mts. de perforación de ensayo en RAUCH	28	816.000,00
Ejecución de 2 cámaras subterráneas en los pozos 9 y - 10 de CHIVILCOY	29	658.548,00
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua corriente en LA PLATA	29	60.052.746,00
		<hr/>
		161.563.289,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Desagües cloacales en BERISSO	105.696.109,00
Instalación de redes de agua corriente y desagües cloacales en CORONEL DORREGO	108.819.981,00
Red cloacal en GENERAL MADARIAGA	31.707.490,00
	<hr/>
	246.223.580,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
-------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Cámara de bombeo en CARMEN DE PATAGONES	1-1965	3.000.000,00
Instalaciones electromecánicas en CARMEN DE PATAGONES	1-1965	7.500.000,00
Instalaciones electromecánicas en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	2-1965	5.800.000,00
Planta depuradora en BALCARCE	2-1965	30.000.000,00
Planta depuradora en OLAVARRIA	2-1965	30.000.000,00
Usina de bombeo, línea eléctrica e instalaciones electromecánicas en ENSENADA	2-1965	8.000.000,00
Instalaciones electromecánicas para la red cloacal en BERISSO	3-1965	6.000.000,00
Depósito sulfato de cal en Punta Lara, partido de ENSENADA	3-1965	20.000.000,00
Agua corriente y desagües -- cloacales en MERLO	3-1965	136.000.000,00

TOTAL : 10 estudios\$ 252.300.000,00

D- DIRECCION DE PAVIMENTACION1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción de pavimentos y obras anexas de desagües, obra n° 37	G. Rizzo	43.267.800,73

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1
Obras terminadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras terminadas en el mes ...\$	43.267.800,73
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964	\$ 127.729.739,43

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	7
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964 \$	131.570.200,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Mejoramiento pavimento de hormigón cemento portland en LOBOS, obra n° 2	11	C. Mancinelli	450,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-1964	5
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 1.410.450,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 210.648.474,70

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Mejoramiento pavimento en G. MADARIAGA, obra n° 2	4	3	1.096.490.-	1.434.124,75
Pavimentación calles - en G. SAN MARTIN, obra n° 19	4	3	90.290.659.-	81.769.586,00
Pavimentación urbana en T. LAUQUEN, obra n° 1	6	5	45.905.588.-	39.278.640,00
Mejoramiento de pavimento en BERRISSO, obra n° 2	6	3	6.093.100.-	7.945.775,00
Acceso al Hospital, Cementerio, y Silos en CORONEL DORREGO, OBRA N° 2	11	3	14.569.160.-	18.658.160,00
Pavimentación urbana n° 1 en GRAL. VIAMONTE	13	5	48.453.090.-	52.329.337,00
Construcción de un puente sobre río Luján cruce calle Almirante Brown de LUJAN, obra n° 6	17	5	7.866.825,-	8.100.330,00
Pavimentación urbana en QUILMES, obra n° 19	18	7	194.678.274.-	186.807.202,00

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	9
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	21
Monto de las licitaciones efectua- das en el mes	\$ 421.180.504,75
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 626.947.122,43
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	9,9
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	7,9

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE DICIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Mejoramiento de pavimentos y calle de acceso a Ruta n° 3 en SUIPACHA, obra n° 3	1	689.200,00
Mejoramiento de pavimentos en ESTEBAN ECHEVERRIA, obra n° 2 y A. BROWN n° 3	11	4.361.600,00
Mejoramiento de pavimento en JUAREZ, obra n° 2	18	12.592.565,00
Pavimentación urbana en GE- NERAL DAMADRID, obra n° 2	21	24.822.000,00
		<hr/> 42.465.365,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Pavimentación urbana en TAN DIL, obra n° 2	44.700.100,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto oficial estimado
Repavimentación calle Brasil entre Av. Pavón y B. Rivadavia ampliación obras LOMAS DE ZAMORA 8 y AVELLANEDA 23, partidos de LANUS y AVELLANEDA	12-1964	13.000.000,00
Pavimentación urbana en GENERAL MADARIAGA	12-1964	45.000.000,00
Pavimentación urbana en Arrecifes, partido de B. MITRE	12-1964	45.000.000,00
Pavimento urbano en San Clemente del Tuyú, partido de GRAL. LAVALLE	12-1964	25.000.000,00
Pavimentación Av. Libertador G. San Martín, partidos de GENERAL SARMIENTO y TIGRE	12-1964	30.000.000,00
Pavimentación urbana Ley -- 6467, actualización del proyecto, en MORON, obra n°9	12-1964	100.000.000,00
Pavimentación urbana Ley -- 6467, actualización del proyecto, en TRES DE FEBRERO, obra n° 3, MATANZA, obra n° 10 y MORON, obra n°11	1-1965	50.000.000,00
Pavimentación urbana Ley -- 6467, actualización proyecto, en SAN ISIDRO, obra n° 8	1- 1965	49.000.000,00
Pavimentación urbana, Ley -- 6467, actualización del proyecto, en SAN FERNANDO, obra n° 8	1-1965	50.000.000,00
Pavimentación urbana en LAPRIDA	12-1964	15.800.000,00
Pavimentación urbana en BOLLIVAR	1-1965	45.000.000,00

Pavimentación urbana en la localidad de Roberts, parti do de LINCOLN	1-1965	30.000.000,00
Pavimentación urbana en GE- NERAL RODRIGUEZ	12-1964	1.500.000,00

TOTAL : 14 estudios\$ 517.800.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
C°Tandil-Ayacucho, tramo II	Geopé	32.334.962,15
C°Pigüé-Guaminí	Solari, Bacigalu pi y otros	360.275.859,81
		<u>392.610.821,96</u>

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	2
Obras terminadas desde 1-1-1964	14
Monto de las obras terminadas en el mes ...\$	392.610.821,96
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64.\$	987.999.679,93

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	1
Monto de las obras iniciadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 18.210.110,62

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción C°G.Lamadria		A.J. Martínez	2.405.812,60

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	1
Contratos formalizados desde 1-1-1964	17
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 2.405.812,60
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$116.183.523,39

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N°prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Construcción de 2 puentes de hormigón armado, alcantarillas varias y obras complementarias - sobre cañadones "El Galloso" y "El Chancho", ubicadas en el C°G. Congsa-G. Madariaga, partido de TORDILLO	9	5	13.434.192,40	11.482.849,00
Construcción obras básicas y pavimentos flexibles en el C°Tres Arroyos-Claromecó y acceso a San Francisco de Bellocq, partido de TRES ARROYOS	26	8	150.269.456,83	111.319.707,23
Construcción de obras - básicas y pavimento flexible en el C°T. Lauquen Rivadavia, II tramo y - acceso a Fortín Olavarría y Rivadavia, partido de RIVADAVIA	30	5	295.304.109,56	227.864.449,49
	18		459.007.758,79	350.667.005,72

Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$	350.667.005,72
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	974.355.848,44
Promedio de proponentes por licitación en el mes		6,0
Promedio de proponentes por licitación en el año		5,8

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE DICIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto Oficial</u>
Adquisición de 69 tractocargadores sin neumáticos	14	185.500.000,00
Adquisición de 225 chasis con cabina cerrada de camión	16	256.500.000,00
Acceso a Lincoln, obras básicas y pavimento flexible	17	23.168.660,34
Construcción C°Pergamino-Bi--gand, tramo I	21	182.150.505,15
		647.319.165,49

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto Oficial</u>
Puente sobre A.° Curamalal - Grande, partido de SAAVEDRA	5.265.688,00
C°Cañuelas - San Vicente	4.417.706,80
C°Pinamar-Villa Gesell y acceso a Villa Gesell, partido de GENERAL MADARIAGA	120.574.897,10

7° - OBRAS EN ESTUDIO

Obra	Fecha probable terminación	Presupuesto ofi- cial estimado
Acceso a Azul desde Ruta Pro- vincial 51, partido de AZUL	12-1964	35.000.000,00
Acceso a Laferrere, partido de MATANZA	2-1965	70.000.000,00
Almacén Crotto-Canal 1, obras básicas y pavimentos, parti- dos de DOLORES y TORDILLO	12-1964	240.000.000,00
Ensanche, obras básicas y pa- vimentos C° Ayacucho-Las Ar- mas, partidos de AYACUCHO y MAIPU	1-1965	350.000.000,00
Apertura de traza, obras bá- sicas y pavimento C°Bragado- 25 de Mayo	12-1964	522.000.000,00
Obras básicas y pavimentos - Canal 11-Dolores, partidos de DOLORES, GRAL.GUIDO y PILA	1-1964	1.260.000.000,00
Apertura de traza C° C.Teje- dor-Gral. Villegas	12-1964	32.000.000,00
Pavimento C°Oriente-Copetonas Ruta 3	2-1965	195.000.000,00
O bras básicas y pavimento C° C.Pringles-B.Blanca, Tramos I, II y III, partidos de C.PRIN- GLES y B.BLANCA	2-1965	780.000.000,00
Pavimentación C°Cnel.Pringles- C.Dorrego	12-1964	500.000.000,00
C°Pergamino-Bigand, Tramo II, partido de PERGAMINO	2-1965	130.000.000,00
Apertura de traza C°C.Suárez- Caseros	11-1964	29.000.000,00
Apertura de traza C°C.Suárez- Pigüé, partidos de C.SUÁREZ y PILA	2-1965	15.000.000,00

Apertura de traza C° Chivilcoy R. Pérez, partidos de CHIVILCOY, NAVARRO, R. PEREZ y LOBOS	12-1964	28.000.000,00
Ensanche C° Costa Sud (pavimentos) partidos de MAGDALENA y LA PLATA	12-1964	300.000.000,00
C° G. Conesa-G. Lavalle, partido de GRAL. LAVALLE	12-1964	120.000.000,00
Obras básicas y pavimentos - C° G. Chaves-De la Garma, partido de GONZALEZ CHAVES	12-1964	400.000.000,00
Apertura de traza C° Junín-Bragado, partidos de JUNING. VIAMONTE y BRAGADO	12-1964	10.000.000,00
Apertura de traza C° Magdalena-Punta de Indio, partido de MAGDALENA	12-1964	12.000.000,00
Apertura de traza, C° Miramar-Mar del Sud, partido de GRAL. ALVARADO	3-1965	94.000.000,00
C° Pergamino-Bigand, Tramo I, partido de PERGAMINO	2-1965	150.000.000,00
Pavimentos C° Oriente-Copetonas-Ruta n° 3 en C. DORREGO	2-1965	195.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Pergamino-Salto, tramos I y II, partidos de PERGAMINO y -SALTO	11-1964	500.000.000,00
C° Pinamar-Villa Gesell, partido de GRAL. MADARIAGA	12-1964	150.000.000,00
Apertura de traza C° Rauch -- Dolores, partidos de RAUCH, -AYACUCHO, PILA, G. GUIDO y DOLORES	4-1965	45.000.000,00
R. Provincial 51, ensanche de 25 de Mayo a Ramallo (obras básicas y pavimentos)	1-1965	1.000.000.000,00

Apertura de traza C° Tandil- Rauch, partidos de TANDIL y RAUCH	12-1964	19.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Vedia-Lincoln, partidos de -- L.N. ALEM y LINCOLN	2-1965	280.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Vieytes-Verónica-Pipinas, par tido de MAGDALENA	12-1964	450.000.000,00
Pavimentos C° V. Elisa-P. Lara, partido de ENSENADA	3-1965	85.000.000,00

TOTAL: 31 estudios.....\$ 8.976.000.000,00

F - DIRECCION DE LA ENERGIA

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	4
Monto de las obras terminadas en el mes\$	0
Monto acumulado desde 1-1-1964\$	452.485.656,85

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0
Obras iniciadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras iniciadas en el mes\$	0
Monto acumulado desde 1-1-1964\$	67.075.276,60

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Provisión e instalación línea de alte tensión 9 de Julio-C. Casares	3	7	42.304.810.-	42.081.186.-
Provisión e instalación línea de alta tensión - Luján-E. de la Cruz	6	8	20.963.299.-	18.892.100.-
Provisión e instalación de la subestación de -- transformación en RAUCH	11	8	8.802.400.-	10.122.760.-
Provisión e instalación línea de alta tensión - Espartillar-Guaminí	12	6	19.393.060.-	16.475.359.-
Provisión e instalación línea de alta tensión - Tandil-Rauch	24	10	22.082.290.-	19.871.500.-
Adquisición 30 toneladas de conductores de aluminio de 25 mm.	17	1	6.000.000.-	6.450.000.-
	40		119.545.859.-	225.004.016.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	6
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	21
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 225.004.016,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 532.983.786,50
Promedio de proponentes por licitación en el mes	6,7
Promedio de proponentes por licitación en el año	7,8

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE DICIEMBRE DE 1964

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Provisión e instalación de un puesto de transformación aérea de una línea de alta tensión, salida Subestación Pergamino-Empalme U.C.R.E.	1	10.915.075,00
Adquisición de 5.000 medidores monofásicos nuevos y 350 medidores trifásicos	17	15.150.000,00
Adquisición transformadores -- trifásicos tipo rural	22	11.500.000,00
		<u>37.565.075,00</u>

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HAY

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Línea de alta tensión Tandil-Gardey-María Ignacia	12-1964	7.000.000,00
Línea de alta tensión Batán-Dionisia-Miramar	12-1964	20.000.000,00
Línea de alta tensión Vedia-Alberdi	12-1964	12.000.000,00
Subestación en Guaminí	1-1965	8.000.000,00

Montaje 3.000 KW en DOLORES	2-1965	25.000.000,00
4° conductor línea de alta - tensión González Chaves-Tres Arroyos	1-1965	4.200.000,00
4° conductor línea de alta - tensión Azul - Olavarría	1-1965	4.200.000,00
4° conductor línea de alta - tensión B.Blanca-Tornquist- Pigüé y Pigüé-C.Suárez	1-1965	32.000.000,00
4° conductor línea de alta - tensión Junín - Lincoln	1-1965	8.000.000,00
Central Regional Salliqueló y Cisterna Salliqueló-Tres - Lomas y Pellegrini	6-1965	270.000.000,00
Ampliación Central Eléctrica Provincial de PEHUAJO	5-1965	85.000.000,00
TOTAL: 12 estudios		\$ 490.400.000,00

G - DIRECCION DE LA VIVIENDAINFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1964

a) Consorticios terminados : Ninguno

b) Consorticios iniciados :

- 1) Zárate (100 viviendas), se inició el 7-12-1964.
Invertido en órdenes de compra a la fecha ---
\$ 2.931.499,00 (hasta orden de compra n° 719
año 1964).-

En preliminares : 180 viviendas en Monte Chingolo
40 viviendas en Loma Hermosa II
100 viviendas en B. Blanca
50 viviendas en Punta Alta
50 viviendas en Tres Arroyos
22 viviendas en Cnel. Dorrego
100 viviendas en Mar del Plata
50 viviendas en Pergamino

c) Consorticios entregados: Ninguno

d) Obras proyectadas : La Plata II (100 viviendas)
Tandil (50 viviendas)
Lobería (50 viviendas)
Azul (50 viviendas)

e) Porcentaje de ejecución:

- 1) La Plata 91%-60 viviendas
2) 9 de Julio .. 62%-30 viviendas
3) Olavarría ... 92%-22 viviendas
Olavarría ... 57%-28 viviendas
4) C. Casares II. 29%-22 viviendas
5) Lanús 9%-100 viviendas
6) Morón 9%-100 viviendas
7) S. Martín II.. 9%- 84 viviendas

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE NOVIEMBRE DE 1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	8
Plan	53
	<hr/>
	61

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	3
Partidas Globales	2
Plan	11
	<hr/>
	16

4

RESUMEN AL 30-11-1964ALTAS:

Partidas Individuales del P.F.	128
Partidas Globales del P.F.	493
Plan	431
Transferencias de Partidas Globales a Individuales	242
Transferencias de otros Ministerios a Partidas Individuales	33
Transferencias Ministerios a Partidas Globales	51
	<hr/>
	1378

BAJAS:

Partidas Individuales del P.F.	106
Partidas Globales	209
Plan	221
Transferencias de Partidas Globales a Par-	

PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 1967

INVERSIONES MES DE NOVIEMBRE

ADMINISTRACION CENTRAL

REPARTICION	CREDITO	INVERSION	% ACUMULADO
MINISTERIO	215.900.000.-	---	119.760.300.-
ADMINISTRACION	2.460.500.-	64.999.-	2.128.473.-
ARQUITECTURA	481.873.400.-	6.381.509.-	109.636.731.-
GEODESIA	45.700.000.-	2.800.000.-	30.500.000.-
HIDRAULICA	588.000.000.-	77.269.406.-	428.355.729.-
L.E.M.I.T.	12.350.000.-	1.276.994.-	7.683.381.-
O. SANTARIAS	611.800.000.-	33.535.063.-	257.773.572.-
PAVIMENTACION	882.520.000.- (1)	114.446.024.-	919.831.725.-
PERSONAL	50.000.-	9.870.-	33.340.-
<hr/>			
TOTAL M.O.P.	11.024.565.300.-	831.589.065.-	8.698.870.204.-
<hr/>			
<u> AUTARQUICAS</u>			
VIALIDAD	5.773.398.900.-	4.97.300.000.-	4.619.071.800.-
D.E.B.A.	2.400.000.000.-	98.505.200.-	2.193.767.651.-
I. VIVIENDA	10.512.500.-	---	10.327.502.-
<hr/>			
	8.183.911.400.-	595.805.200.-	6.823.166.953.-
<hr/>			
	11.024.565.300.-	831.589.065.-	8.698.870.204.-

(1) Meno incremento de crédito en trámite.-

56/231

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas

- MEMORIA MENSUAL -

SO/MEG.-

- SECRETARIA TECNICA -
MES: DICIEMBRE DE 1964

- INDICE -

Resumen del Ministerio - Ejercicio 1964	2
Dirección de Arquitectura	3
Dirección de Hidráulica	12
Dirección de Obras Sanitarias	17
Dirección de Pavimentación	21
Dirección de Vialidad	25
Dirección de la Energía	31
Instituto de la Vivienda	35
Movimiento del Personal	36
Presupuesto de Capital : INVERSIONES	37

-----000000-----

RESUMEN DEL MINISTERIO"EJERCICIO AÑO 1964

<u>OBRAS TERMINADAS</u> en el mes	3	
Monto de las mismas		\$ 152.839.397,23
Obras terminadas desde 1-1-1964	65	
Monto acumulado desde 1-1-1964		\$ 2.217.734.545,37
<u>OBRAS INICIADAS</u> en el mes	5	
Monto de las mismas		\$ 263.919.661,69
Obras iniciadas desde 1-1-1964	179	
Monto acumulado desde 1-1-1964		\$ 1.203.392.555,22
<u>CONTRATOS FORMALIZADOS</u> en el mes	21	
Monto de los mismos		\$ 414.556.028,78
Contratos formalizados desde 1-1-1964	115	
Monto acumulado desde 1-1-1964		\$ 1.530.929.899,36
<u>LICITACIONES EFECTUADAS</u> en el mes	37	
Monto de las propuestas menores		\$ 1.005.246.833,35
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	257	
Monto acumulado según propues ta me- nor desde 1-1-1964		\$ 6.412.745.558,50
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	4,8	
Promedio de proponentes por lici- tación desde 1-1-1964	6,0	
<u>LICITACIONES PROGRAMADAS</u> para el mes de Enero de 1965	37	
Monto de sus presupuestos oficiales		\$ 2.193.434.994,90
<u>ESTUDIOS TERMINADOS</u> en el mes	20	
Monto de los mismos		\$ 804.663.305,60
<u>OBRAS EN ESTUDIO</u>	125	
Monto estimado de sus presupuestos oficiales		\$ 12.417.800.000,00

A - DIRECCION DE ARQUITECTURA

1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0	
Obras terminadas desde 1-1-1964	13	
Monto de las obras terminadas en el mes.....\$	0	
Monto de las obras terminadas desde 1-1-1964..\$		83.182.394,96

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Obras complementarias en el - Barrio Independencia, partido de BERISSO	Administración	4.268.385,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1	
Obras iniciadas desde 1-1-1964	98	
Monto de las obras iniciadas en el mes		4.268.385,00
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964..\$		271.445.627,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Construcción baños públicos en Punta Lara, partido de - ENSENADA	29	Conti y Piaggio	1.980.841,00

Dirección de Obras Sanitarias oficina División Cloacas en BAHIA BLANCA	29	Sixto Hongay	7.108.906,31
Construcción monoblocks tipo D 5 en LA PLATA	29	Sancar S.E.P.A.	70.215.345,19
Construcción monoblocks tipo D 6 en AVELLANEDA	29	Sancar S.E.P.A.	71.832.465,00
Construcción 65 viviendas tipo A, B, C en Villa Domingo, par tido de AVELLANEDA	29	Carner, Loguzzo S.I.C.C.	20.535.599,00
Construcción monoblock tipo - D-7 en AVELLANEDA	29	Alberto y Oscar Zambano	91.096.406,00
Construcción 4 monoblocks ti po F5, 6, 7 y 8 en PERGAMINO	4	A.L.Volpi SRL.	55.116.137,00
			317.885.699,50

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	7
Contratos formalizados desde 1-1-1964	20
Monto de las obras contratadas en el mes	\$ 317.885.699,50
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 444.708.141,50

4º - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	Nº Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Construcción de 2 monoblock tipo H3 y H4 en TRES ARRO- YOS	7	3	29.086.230,00	28.846.240,34
Construcción 2 monoblocks tipo H5 y H6 en SAN FERNANDO	7	3	29.940.500,00	27.781.789,95
Construcción 16 viviendas económicas tipo III y IV en 25 DE MAYO	7	6	8.203.938,00	9.024.331,00

Construcción 4 monoblock - tipo H9, H10, H11 y H12 en Villa Industriales, parti- do de MATANZA	9	4	64.166.566,00	61.522.903,48
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en San Miguel del Monte, partido de MONTE	9	4	5.078.130,00	5.897.232,36
Construcción 14 viviendas tipo III y IV en El Triun- fo", partido de LINCOLN	11	3	7.195.282,00	8.309.831,00
Construcción 40 viviendas tipo III y IV en RAMALLO	11	4	23.335.295,00	25.435.471,55
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en DOLORES	11	6	15.419.520,00	17.346.960,00
Construcción 49 viviendas tipo II en BERAZATEGUI	15	6	37.622.514,00	33.672.150,03
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en D. Cerri, partido de B. BLANCA	15	1	15.197.960,00	19.909.327,60
Construcción cisterna en la cárcel departamental - Unidad 4, en B. BLANCA	15	1	2.355.420,00	2.944.275,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en C. PRIN- GLES	17	3	15.323.210,00	17.774.923,60
Construcción 90 viviendas en Ing. White, partido de B. BLANCA	17	3	45.722.820,00	58.067.981,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en América, partido de RIVADAVIA	21	3	10.306.800,00	15.357.132,00
Construcción 3 monoblocks tipo H13, H14 y H15 en V. LOPEZ	21	9	35.287.436,00	33.311.339,58
Construcción 2 monoblocks tipo H16 y H17 en LUJAN	30	8	23.445.864,00	21.921.882,84
	67		367.687.485,00	387.123.771,33

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	16
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	85
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$387.123.771,33
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$1.773.170.875,68
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	4,2
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	6,1

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ENERO DE 1965

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción 33 viviendas econó- micas, tipo II en SALTO	5	24.433.788,00
Construcción matadero tipo II en CARLOS CASARES	11	7.228.675,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en CARMEN DE PATAGONES	20	13.173.262,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en GONZALEZ CHAVES	20	19.949.145,00
Construcción 50 viviendas tipo III y IV en JUNIN	22	25.790.860,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en GRAL. ARENALES	22	9.939.569,00
Construcción 15 viviendas tipo III y IV en CARMEN DE ARECO	22	9.988.935,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en Miramar (Barrio Las Flores), partido de GENERAL AL- VARADO	27	13.361.711,00
Construcción 35 viviendas tipo III y IV en CASTELLI	27	23.286.245,00

Construcción 10 viviendas económicas tipo III y IV en ROQUE PEREZ	29	6.627.529,00
Construcción 40 viviendas económicas tipo III y IV en SALADILLO	29	26.425.874,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en GENERAL ALVEAR	29	13.339.383,00
Construcción edificio destinado a Hostería en la Laguna Sauce - Grande, partido de CORONEL DORREGO	28	7.962.525,00
		<hr/>
		201.507.501,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción 35 viviendas económicas tipo III y IV en CASTELLI	23.286.245,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en Miramar, partido de GRAL. ALVARADO	13.361.711,00
Construcción 20 viviendas económicas tipo III y IV en Henderson, partido de H. IRIGOYEN	13.360.385,00
Construcción 22 viviendas económicas tipo III y IV en TRENQUE LAUQUEN	14.706.820,00
Urbanización y construcción 8 manoblocks tipo H36, 37, 38, 39, - 40, 41, 42 y 43 en M.del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	47.256.288,00
Construcción 40 viviendas económicas tipo III y IV en Burzaco, partido de ALMIRANTE BROWN	26.742.550,00

Construcción 15 viviendas económicas tipo III y IV en Mar de Ajó, partido de GRAL. LAVALLE	10.025.058,00
Construcción Hostería en Sauce - Grande, partido de CNEL. DORREGO	7.962.525,00
Ampliación Guardia Armada, unidad 9 en LA PLATA	4.963.574,00
Provisión conductos ventilación - cabina de proyecciones Salón de - Actos del Ministerio de Obras Públicas	47.800,00
Hospital Dr. Posadas (ampliación) partido de SALADILLO	6.668.750,00
Ampliación archivo general Palacio de Justicia en Tribunales	3.763.130,00
	<hr/>
	172.144.836,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Construcción subcomisaría en - Ameghino, partido de G. PINTO	1-1965	3.700.000,00
Oficina Telégrafo en SAAVEDRA	1-1965	1.500.000,00
Ampliación edificio M. O. P. en LA PLATA	1-1965	250.000.000,00
Concentración oficinas públicas en GENERAL PINTO	1-1965	22.000.000,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en CARLOS CASARES	2-1965	24.000.000,00
Construcción 30 viviendas tipo III y IV en BARADERO	1-1965	19.000.000,00
Instalaciones complementarias en monoblocks de MORON	1-1965	100.000.000,00

Urbanización y construcción 6 monoblocks tipo H en TANDIL	1-1965	50.000.000,00
Urbanización y construcción de 100 viviendas en GRAL. SARMIENTO	1-1965	90.000.000,00
Construcción 30 viviendas tipo II en ENSENADA	1-1965	25.000.000,00
Construcción 5 monoblocks tipo J en el Tigre	3-1965	50.000.000,00
Urbanización y construcción 30 viviendas tipo II en Monte Grande, partido de ESTEBAN ECHEVERRIA	1-1965	25.000.000,00
Construcción 10 viviendas tipo III y IV en Ameghino, partido de GENERAL PINTO	1-1965	8.000.000,00
Construcción 10 viviendas tipo II en González Catán, partido de MATANZA	2-1965	8.000.000,00
Construcción 20 viviendas tipo III y IV en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	2-1965	16.000.000,00
Construcción 4 monoblock tipo H en ESCOBAR	1-1965	32.000.000,00
Construcción 30 viviendas tipo II en SAN ANTONIO DE ARECO	2-1965	25.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en FLORENCIO VARELA	4-1965	18.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en SALADILLO	1-1965	36.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en CORONEL DORREGO	3-1965	14.500.000,00
Instituto G. San Martín, servicio del quemado y cirugía plástica en LA PLATA	2-1965	12.000.000,00
Sala de Primeros Auxilios en Islas del Delta del Paraná	9-1965	3.500.000,00

Ampliación Matadero en Lobos	1-1965	4.500.000,00
Instituto Santa María Pelletier en Olmos, partido de LA PLATA	1-1965	12.000.000,00
Taller de electricidad de la Dirección de Obras Sanitarias	1-1965	1.500.000,00
Vestuario Playa Grande, partido de GENERAL PUEYRREDON	1-1965	2.000.000,00
Balneario playa La Perla en Mar del Plata, partido de GENERAL PUEYRREDON	3-1965	12.000.000,00
Depósito de Obras Sanitarias en ENSENADA	3-1965	70.000.000,00
Edificio Instituto de Previsión Social en LA PLATA	1-1965	75.000.000,00
Hotel Provincial en Sierras de la Ventana, partido de TORNQUIST	8-1965	1.000.000,00
Edificio del Ministerio de Asuntos Agrarios en LA PLATA	12-1965	200.000.000,00
Matadero tipo III en CAÑUELAS	1-1965	20.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en LINCOLN	2-1965	15.000.000,00
Edificio Colegio Nacional General Belgrano en Orense, partido de TRES ARROYOS	2-1965	10.000.000,00
Concentración de oficinas públicas en 25 DE MAYO	4-1965	18.000.000,00
Unidad 2, pabellón disciplinario de 50 celdas en Sierras Chicas, partido de OLAVARRIA	4-1965	12.000.000,00
Hospital San Juan de Dios en LA PLATA: cierre de galerías	1-1965	6.000.000,00
Hogar L. P. de Lanusse en LA PLATA: parquización patio interno	4-1965	2.000.000,00
Cárcel Unidad 1, construcción - celdas individuales planta baja en LA PLATA	1-1965	35.000.000,00

Cárcel Unidad 1 en LA PLATA, 20 celdas	1-1965	4.000.000,00
Ampliación Hospital de Niños en LA PLATA	1-1965	8.000.000,00
TOTAL: 41 estudios		\$ 1.341.200.000,00

B - DIRECCION DE HIDRAULICA1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Desagües pluviales en Bernal Sud, partido de QUILMES	Coin G.I.C.	9.036.599,60

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1	
Obras terminadas desde 1-1-1964	6	
Monto de las obras terminadas en el mes	\$	9.036.599,60
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	40.435.687,21

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Entubamiento del A°Las Perdices (Bajo Mármol), partido de ALMIRANTE BROWN	Antonio D'Elía	98.756.537,69
Desagües en la cuenca del A° - Rodriguez en City Bell y Gonnet . partido de LA PLATA	E. Amichetti	14.933.325,00
		<u>113.689.862,69</u>

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	2	
Obras iniciadas desde 1-1-1964	22	
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$	113.689.862,69
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	226.149.683,25

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Desagües pluviales en Villa Caraza, Villa Balcarce, II etapa, partido de LANUS	15	S.L.E.S.I.	47.662.529,00
Provisión de un tracto-camiión marca "White"	21	S.A.C.I.F. e I.	2.710.858,50
Canal de Santo Domingo al - de Guido al Mar, partidos - de MAIPU Y DOLORES	24	Ital Monterru- bianesi Hnos.	3.176.805,00
Puente en la calle Gral. Pin- to sobre A° del Fuerte, partido de TANDIL	28	H. O. Torre y P. González Landa	1.605.856,00
Entubamiento de parte del - zanjón Martínez, partido de MORON	29	Carlos A. Bozzo	5.214.206,00
Toma de agua para la pileta de Playa Grande en Mar del Plata, partido de GENERAL - PUEYRREDON	30	Kasprat SAICI.	3.999.626,00
Desagües pluviales en Villa Argüello, partido de BERRISSO	30	C. y V. Scafa- ti	2.870.984,00
			67.240.864,50

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	7
Contratos formalizados desde 1-1-1964	20
Monto de los contratos formalizados en el mes	\$ 67.240.864,50
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 366.726.888,33

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta menor</u>
Desagües pluviales en la - Ciudad de Tres Arroyos	17	8	130.740.108.-	121.310.250.-

Entubamiento, canalización y rectificación del A°Saladero Chico, entubamiento por la ca lle Sullivan, partido de MER LO	22	9	52.533.193.-	46.486.623.-
Adquisición de un pontón - - guinche vivienda y otras 6 u2 nidades de pontones viviendas flotantes	29	5	12.500.000.-	14.100.000.-
Defensa de General Pirán	30	4	2.154.750.-	1.951.143.-
	26		197.928.051.-	183.848.016.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	42
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 183.848.016,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 1.223.548.623,37
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	6,5
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	4,9

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ENERO DE 1965

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Desagües pluviales en Monte Grande, partido de ESTEBAN ECHEVERRIA	5	56.965.189,95
Desagües pluviales en la Av. Dardo Rocha de QUILMES	12	170.757.943,43
Desviación y entubamiento A° Galíndez, partidos de LANUS y AVELLANEDA	14	373.909.626,39

Adquisición de 10 máquinas - excavadoras	8	79.000.000,00
Adquisición y construcción - de una draga sin propulsión	15	40.000.000,00
Entubamiento, canalización y rectificación del A° Torres, partido de MERLO	21	30.559.888,00
		<hr/> 751.192.647,77

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Mejoramiento A° del Cementerio y canal de Vialidad, partido - de LAS FLORES	9.634.821,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto ofi- cial estimado</u>
Saneamiento de la cuenca del - río Matanza, varios partidos	2-1965	300.000.000,00
Saneamiento de la cuenca del río Matanza, I etapa, partidos de MATANZA y E. ECHEVERRIA	1-1965	60.000.000,00
Mejoramiento integral del espi- gón Varese en Mar del Plata, - partido de GRAL. PUEYRREDON	1-1965	40.000.000,00
Dragado del A° El Tordillo y - Laguna San Pedro en SAN PEDRO	2-1965	4.000.000,00
Defensa de la Ciudad de Gral.- Madariaga	1-1965	4.000.000,00
Desagües pluviales en SAN NICO- LAS	3-1965	100.000.000,00

Desagües pluviales en zona N. O. de Bernal. Reestructuración de desagües en QUILMES	2-1965	100.000.000,00
Presa de la laguna La Tablita, partido de CHASCOMUS	1-1965	2.700.000,00
Desviación del A° Vallimanca, - II etapa, canal desde Gral. Lamadrid hasta A° Sauce Corto, partidos de G. LAMADRID, C. SUAREZ y CASEROS	1-1965	280.000.000,00
Desagües pluviales en la ciudad de Berisso	2-1965	20.000.000,00
Desagües pluviales en Villa Adelina, partido de G. SAN MARTIN	2-1965	28.000.000,00
Desagües pluviales en CNEL/PRINGLES: canal de cintura	1-1965	6.000.000,00
Construcción compuertas en GENERAL LAVALLE	2-1965	1.300.000,00
Construcción 3 puentes sobre la canalización del A° Sauce Corto, partidos de GENERAL LAMADRID y CORONEL SUAREZ	1-1965	6.500.000,00
Mejoramiento canal de Cazón al A° Saladillo, pasando por la laguna La Cordobesa, partido de SALADILLO	2-1965	8.000.000,00
Canalización y obras de arte en un tramo del segundo brazo de los Tres Arroyos	1-1965	10.000.000,00
Desagües pluviales en San Miguel partido de GENERAL SARMIENTO	1-1965	20.000.000,00
Desagües pluviales en zona N. O. de LA PLATA	3-1965	150.000.000,00
		<hr/>
TOTAL: 18 estudios	\$	1.140.500.000,00

C - DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	22
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 243.398.590,00

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Instalación de desagües cloacales en BALCARCE	Sincar S.C.	57.287.439,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Obras iniciadas desde 1-1-1964	23
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 57.287.439,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 199.282.034,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Ampliación del servicio de desagües cloacales en MERCEDES	3	Sassaroli Hnos.	3.862.986,00
Ejecución de perforación de ensayo y un pozo de explotación en LAS FLORES	3	A. A. Diamante	1.803.318,00

Ampliación de la red de agua - corriente en Punta Alta, partido de CORONEL ROSALES	18	S.L. Hongay	19.791.589,00
Ejecución 2 pozos profundos de ensayo de producción y comportamiento de napa en la localidad de Florencio Varela	18	S.L. Hongay	1.626.600,00
			<hr/>
			27.084.493,00

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	4
Contratos formalizados desde 1-1-1964	47
Monto de los contratos formalizados en el mes. \$	27.084.493,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 323.242.072,00

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Provisión de materiales para la ampliación de agua - corriente en B. BLANCA	2	7	21.772.910.-	21.772.910.-
Provisión de materiales para la extensión aguas corrientes en B. BLANCA	17	3	4.845.225.-	4.524.245.-
Instalación del servicio de desagües cloacales en GENERAL MADARIAGA	22	9	31.707.490.-	23.787.502.-
Ampliación red cloacal en LA PLATA	23	9	41.710.370.-	31.962.037.-
Ejecución 160 m. de perforación de ensayo en RAUCH	28	2	816.000.-	710.000.-
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua corriente en LA PLATA	29	8	60.052.746.-	42.435.190.-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	38		160.904.741.-	125.191.884.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	6
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	60
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 125.191.884,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 973.655.931,00
Promedio de proponentes por licitación en el mes	5,4
Promedio de proponentes por licitación en el año	5,3

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ENERO DE 1965

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Instalación del servicio de agua corriente y desagües cloacales en CORONEL DORREGO	19	108.819.981,00
Instalación servicio desagües -- cloacal en BERISSO	27	105.696.109,00
		<hr/>
		214.516.090,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HAY

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Equipos electrobombas para estaciones de bombeo en LA PLATA	1-1965	6.000.000,00

Cámara de bombeo en CARMEN DE PATAGONES	1-1965	3.000.000,00
Instalaciones de electromecánicas en Sierras Bayas, partido de OLAVARRIA	2-1965	5.800.000,00
Planta depuradora en BALCARCE	2-1965	30.000.000,00
Planta depuradora en OLAVARRIA	2-1965	30.000.000,00
Usina de bombeo, línea eléctrica e instalaciones electromecánicas en ENSENADA	2-1965	8.000.000,00
Instalaciones electromecánicas en CARMEN DE PATAGONES	3-1965	7.500.000,00
Instalaciones electromecánicas para la red cloacal en BERISSO	3-1965	6.000.000,00
Depósito de sulfato de cal en Punta Lara	3-1965	20.000.000,00
Agua corriente y desagües cloacales en MERLO	3-1965	136.000.000,00

TOTAL : 10 estudios\$ 252.300.000,00

D - DIRECCION DE PAVIMENTACION1° - OBRAS TERMINADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	0
Obras terminadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras terminadas en el mes	0
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64..	\$ 127.729.739,43

2° - OBRAS INICIADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Pavimentación urbana n° 39 en LA PLATA y City Bell	E. Amichetti	88.673.975,00

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	1
Monto de las obras iniciadas en el mes	\$ 88.673.975,00
Obras iniciadas desde 1-1-1964	8
Monto de las obras iniciadas desde 1-1-1964. \$	220.244.175,00

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	0
Contratos formalizados desde 1-1-1964	5
Monto de los contratos formalizados en el mes	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 210.648.474,70

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Mejoramiento de pavimentos y calle de acceso a Ruta n° 5 en SUIPACHA, - obra n° 3	1	5	689.200.-	611.480.-
Mejoramiento de pavimentos en ESTEBAN ECHEVERRIA n° 2 y ALMIRANTE BROWN n° 3	11	4	4.361.600.-	4.946.440.-
Mejoramiento de pavimento en JUAREZ OBRA N° 2	18	7	12.592.565.-	9.596.192.-
Pavimentación urbana en - GENERAL LAMADRID, obra n° 2	21	7	24.822.000.-	32.020.380.-
	23		42.465.365.-	47.174.492.-

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	25
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes	\$ 47.174.492,00
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 674.121.614,43
Promedio de proponentes por licitación en el mes	5,7
Promedio de proponentes por licitación en el año	7,5

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA EL
MES DE ENERO DE 1965

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Pavimentación urbana, obra n° 2 en TANDIL	12	44.700.000,00
Pavimentación urbana y obras anexas, obra n° 5 en GENERAL MADARIAGA	29	60.084.095,00
		<hr/> 104.784.095,00

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Pavimentación urbana obra n° 2 en GENERAL RODRIGUEZ	1.531.460,00
Pavimentación urbana en GENERAL MADARIAGA obra n° 5	60.084.095,00
Pavimentación urbana obra n° 1 en GUAMINI	18.331.900,00
	<hr/> 79.947.455,00

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Repavimentación calle Brasil entre Av. Pavón y B. Rivadavia ampliación obras Lanús 8 y - Avellaneda 23, partidos de - LANUS y AVELLANEDA	1-1965	13.000.000,00
Pavimentación urbana en San Clemente del Tuyú, partido - de GENERAL LAVALLE	1-1965	25.000.000,00

Pavimentación Av. General San Martín en los partidos de TIGRE y GENERAL SARMIENTO	1-1965	30.000.000,00
Pavimentación urbana en MORON obra n° 9	1-1965	100.000.000,00
Pavimentación urbana en TRES DE FEBRERO n° 3, MATANZA n° 10 y MORON n° 11	1-1965	50.000.000,00
Pavimentación urbana SAN ISIDRO n° 8	1-1965	49.000.000,00
Pavimentación urbana SAN FERNANDO n° 5	1-1965	50.000.000,00
Pavimentación urbana en LAPRIDA	1-1965	15.800.000,00
Pavimentación urbana en BOLIVAR	1-1965	45.000.000,00
Pavimentación urbana en Roberts, partido de LINCOLN	1-1965	30.000.000,00
Pavimentación urbana en JUNIN	1-1965	54.000.000,00
Pavimentación urbana en SAN ANTONIO DE ARECO	2-1965	45.000.000,00
Pavimentación urbana en Capilla del Señor y Los Cardales, - partido de EXALTACION DE LA CRUZ	2-1965	70.000.000,00
Pavimentación Av. Jesús de Galíndez, partido de GENERAL PUEYRREDON	1-1965	15.600.000,00

TOTAL: 14 estudios\$ 592.400.000,00

E - DIRECCION DE VIALIDAD1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
C° G. Madariaga a Pinamar, -- tramo I, partido de GENERAL MADARIAGA	Lucio Cherny	37.480.809,23

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1	
Obras terminadas desde 1-1-1964	15	
Monto de las obras terminadas en el mes	\$	37.480.809,23
Monto de las obras terminadas desde 1-1-64..	\$	1.025.480.489,16

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0	
Obras iniciadas desde 1-1-1964	1	
Monto de las obras iniciadas en el mes	0	
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$	18.210.110,62

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Obras básicas y pavimento C° Salto-C. de Areco: Am-- pliación	7	Sabelli y Bo- lognesi	544.281,21

Construcción puente sobre A° Las Piedras en su cruce con el 2° C° de Cintura, tramo C° Gral. Belgrano-Claypole-Ruta Provincial 4: ampliación	29	Inarco y Marengo	350.415,00
Construcción obras básicas y pavimento en calle Donato Al varez, unión de la calle Pas co con Av. 24: ampliación, - partido de ALMIRANTE BROWN	29	Marengo S. A.	1.450.275,57
			<hr/> 2.344.971,78

RESUMEN

Contratos formalizados en el mes	3
Contratos formalizados desde 1-1-1964	20
Monto de los contratos formaliza- dos en el mes	\$ 2.344.971,78
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 118.528.495,17

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

Obra	Día	N° Prop.	Presupuesto oficial	Propuesta menor
Acceso a LINCOLN: obras - básicas y pavimentos fle- xibles	17	4	23.168.660,34	20.680.939,10
Construcción C° Pergamino- Bigand, tramo I	21	11	182.150.505,15	138.342.421,88
Adquisición 85 traillas - (palas de arrastre)	29	3	21.000.000,00	22.525.000,00
Adquisición 70 niveladoras	30	1	27.000.000,00	37.793.000,00
			<hr/> 19 253.319.165,59	219.341.360,98

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	4
Licitaciones efectuadas desde 1-1-1964	21
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 219.341.360,98
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$1.193.697.209,42
Promedio de proponentes por lici- tación en el mes	4,8
Promedio de proponentes por lici- tación en el año	5,6

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ENERO DE 1965

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Adquisición 65 tractocargados sin neumáticos	13	185.500.000,00
Construcción C° Coronel Suárez-Guaminí	14	21.068.814,08
Adquisición 225 camiones volcadores	15	256.500.000,00
Adquisición repuestos motoveladoras Huber-Warco	20	9.146.050,00
Adquisición 40 equipos destinados a la fabricación de cafés	25	14.000.000,00
Construcción C° Pinamar-Villa - Gesell y acceso a Villa Gesell, partido de GENERAL MADARIAGA	27	120.574.897,10
Adquisición 130 tractores	29	130.000.000,00
		<hr/> 736.789.761,18

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

<u>Obra</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Acceso a AZUL de ruta provincial n° 51	35.516.923,00
C° Tres Arroyos-Cnel. Pringles, tramo II, II sección y acceso a CORONEL PRINGLES	270.926.086,00
C° Cañuelas - Luján	25.187.690,60
C° B. Blanca - C. Pringles, tramo I y acceso a Cabildo	211.305.494,00
	<hr/> 542.936.193,60

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Acceso a Laferrere, partido - de MATANZA	2-1965	70.000.000,00
Almacén Crotto-Canal 1, obras básicas y pavimentos, partidos de DOLORES y TORDILLO	2-1965	240.000.000,00
Ensanche, obras básicas y pavimentos C° Ayacucho-Las Armas, partidos de AYACUCHO y - MAIPU	1-1965	350.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimento C° Bragado-25 de Mayo	2-1965	522.000.000,00
Obras básicas y pavimentos Canal 11-Dolores, partidos de - DOLORES, GRAL/GUIDO y PILA	2-1964	1.260.000.000,00
Apertura de traza C° C. Tejedor Gral. Villegas	2-1965	32.000.000,00
Pavimento C° Oriente-Copetonas-Ruta 3	2-1965	195.000.000,00

Obras básicas y pavimento -- C° C. Pringles-B. Blanca, tramos II y III, partidos de CORONEL PRINGLES y BAHIA BLANCA	2-1965	580.000.000,00
Pavimentación C° Cnel. Pringles- C. Dorrego	3-1965	500.000.000,00
C° Pergamino-Bigand, tramo II- partido de PERGAMINO	2-1965	130.000.000,00
Apertura de traza C° C. Suárez- Caseros	2-1965	29.000.000,00
Apertura de traza C° C. Suárez- Pigüé, partidos de CORONEL SUÁ REZ y SAAVEDRA	3-1965	15.000.000,00
Apertura de traza C° Chivilcoy- R. Pérez, partidos de CHIVILCOY, NAVARRO, ROQUE PEREZ y LOBOS	2-1965	28.000.000,00
Ensanche C° Costa Sud (pavimen tos) partidos de MAGDALENA y LA PLATA	2-1965	300.000.000,00
C° G. Conesa-G. Lavalle, partido de GENERAL LAVALLE	2-1965	120.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° G. Chaves-De la Garma, partido de GONZALEZ CHAVES	2-1965	400.000.000,00
Apertura de traza C° Junín-Bra gado, partidos de JUNIN, GENE RAL VIAMONTE y BRAGADO	2-1965	10.000.000,00
Apertura de traza C° Magdalena- Punta de Indio, partido de MAG DALENA	2-1965	12.000.000,00
Apertura de traza, C° Miramar- Mar del Sud, partido de GENERAL ALVARADO	3-1965	94.000.000,00
C° Pergamino-Bigand, tramo I, partido de PERGAMINO	2-1965	150.000.000,00
Pavimentos C° Oriente-Copetonas Ruta n° 3 en CORONEL DORREGO	2-1965	195.000.000,00

Obras básicas y pavimentos C° Pergamino-Salto, tramos I y - II, partidos de PERGAMINO y SALTO	2-1965	500.000.000,00
Apertura de traza C° Rauch-Dolores, partidos de RAUCH, AYA CUCHO, PILA, GENERAL GUIDO, y DOLORES	4-1965	45.000.000,00
Ruta Provincial 51, ensanche desde 25 de Mayo a Ramallo -- (obras básicas y pavimentos)	1-1965	1.000.000.000,00
Apertura de traza, obras básicas y pavimento C° Saladillo-Las Flores, partidos de SALADILLO y LAS FLORES	2-1965	980.000.000,00
Apertura de traza C° Tandil-Rauch, partidos de TANDIL y RAUCH	12-1964	19.000.000,00
Obras básicas y pavimentos -- C° Vedia-Lincoln, partidos de LEANDRO N. ALEM y LINCOLN	2-1965	280.000.000,00
Obras básicas y pavimentos C° Vieytes-Verónica-Pipinas, partido de MAGDALENA	2-1965	450.000.000,00
Pavimentos C° V. Elisa-P. Lara, partido de ENSENADA	3-1965	85.000.000,00

TOTAL: 29 estudios \$ 8.591.000.000,00

F - DIRECCION DE LA ENERGIA1° - OBRAS TERMINADAS

<u>Obra</u>	<u>Contratista</u>	<u>Monto</u>
Redes de BAHIA BLANCA: ejecución de 3 subestaciones de transformación 33/13,2 KV y 1/2 líneas aéreas de 33 KV	S. A. D. E.	106.321.988,40

RESUMEN

Obras terminadas en el mes	1	
Obras terminadas desde 1-1-1964	5	
Monto de las obras terminadas en el mes\$		106.321.988,40
Monto acumulado desde 1-1-1964		558.807.645,25

2° - OBRAS INICIADAS

NO HUBO

RESUMEN

Obras iniciadas en el mes	0	
Obras iniciadas desde 1-1-1964	3	
Monto de las obras iniciadas en el mes	0	
Monto acumulado desde 1-1-1964		67.075.276,60

3° - CONTRATOS FORMALIZADOS

NO HUBO

RESUMEN

Obras contratadas en el mes	0
-----------------------------------	---

Obras contratadas desde 1-1-1964	3
Monto de las obras contratadas en el mes ...	0
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 67.075.276,50

4° - LICITACIONES EFECTUADAS

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>N° Prop.</u>	<u>Presupuesto oficial</u>	<u>Propuesta Menor</u>
Provisión e instalación de un puesto de transformación aéreo, de una línea de alta tensión Salida subestación Pergamino empalme U.C.R.E.	1	2	10.915.075.-	14.241.909,04
Adquisición 5000 medidores monofásicos nuevos y 350 medidores trifásicos	17	2	15.150.000.-	17.033.500,00
Adquisición transformadores trifásicos tipo rural	23	4	11.500.000.-	11.291.900,00
		8	37.565.075.-	42.567.309,04

RESUMEN

Licitaciones efectuadas en el mes	3
Licitaciones acumuladas desde 1-1-1964	24
Monto de las licitaciones efectuadas en el mes según propuesta menor	\$ 42.567.309,04
Monto acumulado desde 1-1-1964	\$ 575.551.095,54
Promedio de proponentes por licitación en el mes	2,7
Promedio de proponentes por licitación en el año	6,9

5° - LICITACIONES PROGRAMADAS PARA ELMES DE ENERO DE 1965

<u>Obra</u>	<u>Día</u>	<u>Presupuesto oficial</u>
Construcción de cerco, pavimentos y desmontaje de viviendas en la Central Eléctrica Provincial de BAHIA BLANCA	5	5.187.595,95
Provisión e instalación de la subestación de transformación en AYACUCHO	7	11.993.980,00
Provisión e instalación de la subestación de transformación en EXALTACION DE LA CRUZ	8	10.067.200,00
Provisión e instalación de la línea de alta tensión Mar del Plata-Necochea	13	101.496.124,00
Adquisición de 3 helicópteros cuatriplazas	14	33.400.000,00
Adquisición de cable armado - subterráneo de varias medidas y características aislado para 1000 V de diversas secciones	28	22.500.000,00
		<hr/>
		184.644.899,95

6° - ESTUDIOS TERMINADOS

NO HAY

7° - OBRAS EN ESTUDIO

<u>Obra</u>	<u>Fecha probable terminación</u>	<u>Presupuesto oficial estimado</u>
Línea de alta tensión Tandil-Gardey-María Ignacia	3-1965	7.000.000,00

Línea de alta tensión Batán-Dionisia-Miramar	3-1965	20.000.000,00
Línea de alta tensión Vedia-Alberdi	3-1965	12.000.000,00
Subestación en GUAMINI	1-1965	8.000.000,00
Subestación Necochea-Lobería	4-1965	15.000.000,00
Montaje de 3000 KW en DOLORES	(1)	25.000.000,00
4º conductor línea de alta - tensión González Chaves-Tres Arroyos	2-1965	4.200.000,00
4º conductor línea de alta - tensión Azul - Olavarría	2-1965	4.200.000,00
4º conductor línea de alta - tensión B. Blanca-Tornquist-Pigüé y Pigüé-Cnel. Suárez	4-1965	32.000.000,00
4º conductor línea de alta - tensión Junín-Lincoln	4-1965	8.000.000,00
Central Regional Salliqueló y Sistema Salliqueló-Tres -- Lomas-Pellegrini	6-1965	270.000.000,00
Ampliación de la central Eléctrica de PEHUAJO	5-1965	85.000.000,00
Subestación en Médanos	2-1965	10.000.000,00
TOTAL: 13 estudios	\$ 500.400.000,00

(1) Supeditada a la construcción por parte de SEGBA de la línea Brandsen-Chascomús.-

G - INSTITUTO DE LA VIVIENDA

a) CONSORCIOS TERMINADOS: Ninguno.-

b) CONSORCIOS INICIADOS :

- 1) Punta Alta: (50) cincuenta viviendas el 7-1-65. Invertido en Ordenes de Compra: \$ 3.742.520,00. -- (Hasta el 31-12-64).-

EN PRELIMINARES :

180 viviendas en Monte Chingolo.-
 40 viviendas en Loma Hermosa, II.-
 100 viviendas en Bahía Blanca.-
 50 viviendas en Tres Arroyos.-
 25 viviendas en Cnel. Dorrego.-
 100 viviendas en M. del Plata.-
 50 viviendas en Pergamino.-
 100 viviendas en Tandil.-

c) CONSORCIOS ENTREGADOS: Ninguno.-

d) OBRAS PROYECTADAS :

La Plata "II" (100 viviendas)
 Lobería: (50 viviendas)
 Azul (50 viviendas)

e) PORCENTAJE DE EJECUCION :

La Plata: 96%
 9 de Julio: 67%
 Olavarría: 98% (22 vivien.)
 Olavarría: 57% (28 vivien.)
 C. Casares II: 34%
 Lanús: 14%
 Morón: 12%
 San Martín II: 13%

MOVIMIENTO DE PERSONALMES DE DICIEMBRE DE 1964ALTAS:

Partidas individuales del P. F.	1
Plan	83
Partidas globales del P.F.	11
	<hr/>
	95

BAJAS:

Partidas individuales del P. F.	19
Partidas globales	106
Plan	20
	<hr/>
	145

RESUMEN AL 31-12-64ALTAS:

Partidas individuales del P. F.	129
Partidas globales del P. F.	504
Plan	514
Transferencias de Partidas globales a individuales	242
Transferencias de otros Ministerios a partidas individuales	33
Transferencias de otros Ministerios a partidas globales	<u>51</u>
	1473

BAJAS:

Partidas individuales del P. F.	125
Partidas globales	315
Plan	241
Transferencias de partidas globales a partidas individuales	<u>242</u>
	923

PRESUPUESTO DE CAPITAL
EJERCICIO 1964
INVERSIONES MES DE DICIEMBRE (1)

ADMINISTRACION CENTRAL

REPARTICION	CREDITO (2)	INVERSION	ACUMULADO	%
MINISTERIO	222.693.700.-	74.304.284.-	194.064.584.-	87
ADMINISTRACION	2.460.500.-	—	2.128.658.-	87
ARQUITECTURA	485.400.000.-	38.398.708.-	148.035.439.-	31
GEODESIA	45.700.000.-	7.060.862.-	37.560.862.-	82
HIDRAULICA	708.000.000.-	39.100.064.-	467.455.793.-	66
LEMIT	12.354.239.-	2.481.466.-	10.164.847.-	82
O. SANITARIAS	787.100.000.-	29.377.407.-	287.150.979.-	36
PAVIMENTACION	961.220.000.-	112.861.969.-	1032.693.694.-	107
PERSONAL	50.000.-	—	33.340.-	67
	<u>3224.978.439.-</u>	<u>303.584.760.-</u>	<u>2179.288.196.-</u>	<u>68</u>

AUTARQUICAS

VIALIDAD	5773.398.900.-	503.150.000.-	5122.221.800.-	89
DEBA	2400.000.000.-	153.262.516.-	2347.030.167.-	98
I.VIVIENDA	10.512.500.-	—	10.327.502.-	98
	<u>8183.911.400.-</u>	<u>656.412.516.-</u>	<u>7479.579.469.-</u>	<u>91</u>
TOTAL MOP.	11408.889.839.-	959.997.276.-	9658.867.665.-	85

(1) Faltan las inversiones definitivas al cierre de ejercicio (28-2-65)

(2) Existen diversas transferencias en trámite para refuerzo del crédito de pavimentación.-