

建設總署工作報告

中華民國三十年七月份

建設總署工作報告目錄

民國三十年七月份

一 總說

二 事務方面

1. 本署公路維持工程委託各省署辦理
2. 擬具華北新市區土地租用暫行規則
3. 開闢直對東西長安街兩端並分別命名
城門
4. 派員視察主管各項工程
5. 會核山東省公署請修臨汾堯廟案
西
6. 會核天津市公署臨時防汛委員會組織規則
7. 與華北交通公司協議增設量水標
8. 河渠建設事業之調查及人員之分配
9. 南北運河河務局請補修新開河洩水涵洞
10. 補償永定河右岸堤拆除民房損失
11. 關於修路事項之研討

一 總說

1. 奉 華北政務委員會訓令以各機關夏令辦公時間循例提前茲經政定自七月一日實行仰遵照等因惟查本總署為事業機關每當夏令大雨時行正各處工程吃緊時期上年已將辦公時間酌予延長茲以本年度籌辦惠民土木事業以及各項治水業務均須兼籌並進事務尤繁內外各部份人員工作較之上年更為緊張除工程現地工作時間仍舊外本署仍照上年辦法自七月一日起酌延夏令辦公時間以利公務經通飭遵照並呈會備案

2. 奉 華北政務委員會訓令飭各總署將一年以來經辦要件編送簡明報告以便彙編等因遵將本總署一年以來經辦要件分類編就簡明報告依明星送

二 事務方面

1. 本署公路維持工程委託各省署辦理 查華北各省轄境內重要幹綫維持工程向由本署直轄各工程局辦理茲以公路進展逐日增加對於

治安產業及交通之影響愈形重大在現狀之下欲期工作之完整及公路機能盡量發揮必須各省署與本署聯成一體協力進行劃分工作範圍俾得各注全力藉收事半功倍之效因是關於公路維持工程在各省轄境內者嗣後分別委託各省公署辦理所需經費由本署負擔並規定委託注意事項以資依據此項委託辦法已於本年六月十八日召集各省建設廳長會議時協商決定自本年七月一日起實行除分令各關係工程局遵照外經檢附該項注意事項咨達華北各省公署查照

2. 擬具華北新市區土地租用暫行規則 奉 華北政務委員會指令以前經公布之北京市新市區租用土地暫行規則既已標明北京字樣天津等處準照辦理各實上似欠妥洽仰將該項規則修正以期適合等因遵經修正擬具華北新市區土地租用暫行規則草案呈會核定施行並請將已前公布之北京特別市新市區租用土地暫行規則同時廢止

3. 開闢直對東西長安街兩端城門並分別命名 查本總署都市事業中計畫建設北京東郊工業地區及西郊新街市其現在之東西長安街及

由此通城外之延長綫將來即爲本署都市計畫之基本幹綫因是將東
西長安街兩端城牆已各新闢城門在東端者命名啓明在西端者命名
長安陰呈奉 華北政務委員會指令准予備案外並咨達北京市公署
查照

4. 派員視察主管各項工程 本署本年度所辦之公路水利都市各項工
程現正由各主管局分別實施茲爲明瞭工程進展情形及實施狀況起
見飭由主管局自本月起隨時派員分往各工地視察以資考核

5. 會核山東省公署請修臨汾堯廟案 奉 華北政務委員會訓令以據
山西省公署呈擬籌修臨汾堯廟請由國庫撥款補助一案飭會同財務
總署核議具復等因查堯廟爲重要勝蹟有關史乘允宜及時修葺以資
保存原送計畫書經會同審核尙屬妥適業將核議情形會同呈復

6. 會核天津市公署臨時防汛委員會組織規則 本署 奉華北政務委
員會令以據天津市公署呈送臨時防汛委員會組織規則飭會同內務
總署審議具復以憑核辦等因當以津市署因本年汛期已屆組織臨時

防汛委員會係按照歷年成例辦理自無不可原擬組織規則查核亦無不合該會既屬臨時性質且業經市公署公布施行似可准予備案除令飭本署天津工程局知照隨時與該委員會聯絡協助外已擬就呈復文稿咨送內務總署會核簽署矣

7. 與華北交通公司協議增設量水標 查河川水位流量之觀測為搜集改良水運暨治水計畫之根本資料本署前曾與華北交通公司共同設置邯鄲新安鎮館陶濟甯等量水標二十四處嗣復協議為充實改良運河之設計資料起見再行增設小王莊北塘東河北關等量水標二十一處並經飭由天津濟南兩工程局分別辦理去後茲據天津工程局呈報業已設置竣事至屬於濟南工程局主辦者現正在積極設置中

8. 河渠建設事業之調查及人員之分配 查河渠建設頭緒紛繁必須先事調查方能為寔施之依據茲擬組織漳河滹陽河滹沱河灤河等調查隊分別調查氣象水文地質農村經濟并測量地形計畫工事等業務預定於八月中旬開始現正遴選人員分配工作積極準備中

9. 南北運河河務局請補修新開河洩水涵洞 本月據南北運河河務局呈以據北運河第七工巡段呈稱以本署去年在新開河北岸鐵道橋外修築之洩水涵洞口門銜接閘板之地基被水冲刷塌陷尺餘是以水從閘板之下湧出現已入汛加以河中潮水時有漲落亟應設法防堵以免危險乞即飭工補修俾策安全等情轉請前來茲已飭天津工程局迅即派員前往勘修矣

10 補償永定河右岸堤拆除民房損失 查關於永定河右岸修理河堤拆除民房一案前據宛平縣公署呈稱以該堤居民設房居住已有數百年之久一旦悉予拆去勢必流離失所請設法救濟而蘇民困等情當經令飭本署北京工程局查明實在情形並擬具處置辦法呈核嗣據復該處民房原係佔用官地自無發價之必要惟所有房屋均自行建築且歷年已久一旦拆去不無損失似應特加體恤酌給補償費以備遷移並附具查勘表計需補償費六千餘元茲為體恤民艱起見已飭如數照發矣

11 關於修路事項之研討 本月份此類工作除調查太原市緩速交通狀

无產磚狀无唐山啓新洋灰廠概无外爲試驗材料編譯書類二種茲分列於左

甲 試驗材料

- 一 華北各地土質試驗
- 二 北京四郊土質試驗
- 三 蒙疆土質試驗(係他機關委託)已完
- 四 土質化學分析
- 五 各地石灰試驗
- 六 各飛行場土質試驗
- 七 歸安土質試驗
- 八 蘆溝橋永定河底土質試驗
- 九 礦素試驗
- 十 石門試驗道路土質及瀝青脂試驗
- 十一 北京近郊產磚試驗

十一 塘沽產水硬性磚試驗

十二 洋灰土石灰土特性試驗

乙 編譯書類

一 混凝土洋灰土石灰土試驗法(草案)已完

二 瀝青乳劑試驗法

三 本局試驗調查報告第二期

四 緩速交通之對策

工程方面

甲 公路工程(附航空設施工程)概況

本月份公路及航空工程除已據報竣工及因故聲請延期外其餘均分別進行茲分爲已竣工延期中進行中三項臚列如左

子 已竣工工程

一 北京太原綫長辛店良鄉間補修道路工程已竣工

一 北京太原綫琉璃河地內補修橋梁工程已竣工

一北京太原綫微水橋根固橋基工程已竣工

一北京濟南綫濟南橋北禹城縣境間補修道路工程已竣工

一北京濟南綫禹城縣城西橋改築橋梁工程已竣工

一北京古北口綫全綫維持道路工程已竣工

一北京順義平谷綫白河橋打撈材料工程已竣工

一北京山海關綫三河縣河沿橋修復橋梁工程已竣工

一北京萬壽山綫西直門站清華大學萬壽山間補修道路工程已竣工

工

一北京塘沽綫天津塘沽第一二區第一二三段路基土方工程已竣工

工

一北京市天橋南緯路補修道路工程已竣工

一太原開封綫潞安安城鎮間補修道路工程已竣工

一山西省榆次縣補修渠工工程已竣工

一濰縣威海衛綫昌邑橋追加工事調查測量工程已竣工

一 濰縣威海衛綫黃縣地區建設道路調查測量工程已竣工

一 太原包頭綫寧武偏關間補修道路測量調查工程已竣工

一 青島烟台綫城陽萊陽間補修道路調查測量工程已竣工

一 蘇北地區海州墟溝間補修道路鋪裝砂礫工程已竣工

丑 延期中工程

一 北京太原綫石門施工所所管區域維持道路工程延期中

一 天津大同綫大泊林莊高碑店間補修道路工程延期中

一 惠民順德綫清平縣松林間補修道路工程延期中

一 青島濟南綫淄河橋調查測量工程延期中

一 青島開封綫兗州泗水間補修道路工程延期中

一 青島開封綫兗州荷澤間道路調查測量工程延期中

一 青島開封綫兗州曲阜間補修道路工程延期中

一 濟南大名綫齊河茌平間博平順德綫長清博平間補修道路工程

延期中

寅 進行中工程

- 一北京太原綫固城徐水間補修道路工程工作中
 - 一北京太原綫井陘舊關間補修道路工程工作中
 - 一北京太原綫平定石門口間建設道路工程工作中
 - 一北京太原綫保定施工所所管區域維持道路工程工作中
 - 一北京太原綫琉璃河鎮涿縣間修繕道路橋面工程工作中
 - 一唐官屯保定綫唐官屯任邱間補修道路工程工作中
 - 一北京天津綫通縣河西務間北京唐山綫通縣別山間維持道路工程工作中
- 程工作中
- 一北京濟南綫固安霸縣間築造道路工程工作中
 - 一天津山海關綫灤河鐵橋及附帶道路補修橋梁道路工程工作中
 - 一北京天津綫通縣行宮廟間舖裝道路工程工作中
 - 一石門濟南綫石門寧晉間補修道路工程工作中
 - 一天津大同綫西陵省境間建設道路工程工作中

一 天津大同綫天津霸縣間補修道路工程工作中

一 河北省定縣曲陽間補修道路工程工作中

一 天津太原綫石門小範鎮間補修道路工程工作中

一 天津太原綫滄縣小範鎮間補修道路工程工作中

一 北京塘沽綫張貴莊站塘沽站間修造運送石子道路工程工作中

一 通州天津間北京山海關間天津濟南間天津保定間各路線天津

工程局所管區域維持道路工程工作中

一 通州天津綫天津市界北倉間改良道路工程工作中

一 天津市飛行場建築工事一部竣工餘工作中

一 天津市新開河法政橋修繕橋梁工程一部竣工餘工作中

一 太原汾陽綫汾河橋建設橋梁調查測量工程工作中

一 太原汾陽綫汾河架設橋梁工程工作中

一 太原市民間飛行場調查測量工程工作中

一 太原市民間飛行場滑走路緩衝設備等工程工作中

一太原施工所管內各主要路線省境太原間等處維持道路工程
作中

一嵐縣朔州綫五塞上兒店間補修道路工程工作中

一長治河津綫澤州沁河間建設道路工程工作中

一長治河津綫沁河陽城間建設道路工程工作中

一長治河津綫陽城侯馬鎮間建設道路調查測量工程工作中

一長治清化綫長治省境間補修道路工程工作中

一太原包頭綫寧武偏關間補修道路工程工作中

一濰縣威海衛綫昌邑橋追加補修工程工作中

一濰縣威海衛綫昌邑縣城昌邑橋間維持道路工程工作中

一濰縣威海衛綫蓬萊縣維持道路橋梁工程工作中

一惠民順德綫順德省境間補修道路工程工作中

一惠民順德綫臨邑縣商河間補修道路工程工作中

一惠民順德綫臨邑縣境內補修道路工程工作中

- 一青島濟南綫臨淄縣城東淄河橋架設橋梁工程工作中
- 一青島開封綫兗州濟寧間補修道路工程工作中
- 一青島開封綫兗州泗水間道路調查測量工程工作中
- 一北京開封綫新鄉開封間道路調查測量工程工作中
- 一北京開封綫新鄉北關橋改修橋梁工程工作中
- 一北京開封綫新鄉開封間補修道路工程工作中
- 一北京開封綫新鄉開封間改良路面工程工作中
- 一北京開封綫開封南北土街南關維持道路工程工作中
- 一開封歸德綫開封歸德間維持道路工程工作中
- 一徐州連雲港綫睢寧縣城內高作橋架設橋梁工程工作中
- 一徐州連雲港綫睢寧縣城內田河橋架設橋梁工程工作中
- 一徐州連雲港綫睢寧縣城內小魏家橋架設橋梁工程工作中
- 一徐州連雲港綫宿遷縣城內六塘橋架設橋梁工程工作中
- 一徐州連雲港綫宿遷縣城西門外西橋補修橋梁工程工作中

一 徐州連雲港綫宿遷縣城西門外改良道路工程工作中

一 徐州連雲港綫東海縣新浦鎮間建築道路工程工作中

一 徐州連雲港綫睢寧縣宿遷縣地內道路水害應急修繕工程工作

中

一 青島烟台綫萊陽芝罘間補修道路工程工作中

一 青島烟台綫即墨萊陽間補修道路工程工作中

一 青島烟台綫即墨萊陽間補修道路構造物工程工作中

一 蘇北地區全區重要公路調查測量工程工作中

一 濟南市飛行場誘導路及迴轉場等工事調查測量工程工作中

一 濟南市飛行場設置誘導路及迴轉場工程工作中

一 青島城陽飛行場調查測量工程工作中

一 青島城陽飛行場建築工程工作中

一 徐州飛行場調查測量工程工作中

一 徐州飛行場補修連絡道路工程工作中

一徐州飛行場築造工程工作中

一海州飛行場建築工事調查測量工程工作中

一海州飛行場建設連絡道路工程工作中

一海州飛行場擴張工程工作中

一開封飛行場調查測量工程工作中

一開封飛行場擴張工程工作中

一開封飛行場擴張工程內一部工程工作中

乙 水利工程概況

查上月所列各項水利工程正在進行者共計三十項茲據報除永定河
蘆溝橋附近擴築第一號工程已於七月十日竣工第二號工程已於七
月十五日竣工永定河左岸堤補修工程已於七月二十九日竣工南運
河堤防補修第一號工程已於七月五日竣工山東南運河第一期補修
工程已於七月二十日竣工北運河良各莊上店堤防補修工程已於七
月十六日竣工郭莊子村東南運河右堤補修工程已於七月十五日竣

工衛河補修工程已於六月二十六日竣工泗河堤防補修工程已於七月十四日竣工泗河堤防維持工程已於七月二十四日竣工長清縣睦里關補修工程已於七月七日竣工天津市大圍堤第二補強工程已於七月二十五日竣工蘇北地區大運河皂河鎮至丁佃子間堤防補修工程已於六月二十八日竣工大運河濬縣第一二號工程因河水盛漲工程中止其餘十六項仍在繼續工作外至本月分據報興辦之工程計

1. 小清河堤防植樹工程 該工程係爲保固永定河及小清河堤防而設施者於七月一日開工已於七月十五日完竣

2. 永定河蘆溝橋附近擴築第四號工程 此爲預防洪水之沖激於蘆溝橋下流施以增強堤防工事已於七月十六日開工預定七月三十一日完竣

3. 永定河蘆溝橋附近擴築第五號工程 本工事與第二號工程有關因小清河增水以致右岸堤面受其沖刷擬擇水流激湍處施以水制及補強工事已於七月十二日開工預定七月三十一日完竣

4. 永定河右岸固安橋附近護岸工程 永定河右岸堤固安橋附近河道狹小設遇洪水殊難暢流亟應施以護岸工事以策安全已於七月十五日開工預定八月四日完竣

5. 南運河木廠水制工程 南運河木廠村鐵路橋下疏自經廿八年之洪水於廿九年施行堵口工事後河身淤淺航運發生障礙爲維持水運整理河身起見乃施以水制工程已於七月一日開工預定八月十四日完竣

6. 柳園口三劉砦間黃河堤防補修工程 柳園口三劉砦間黃河堤防損壞之處甚多爲保障安全計寔有迅速修整之必要該工事已於七月二十日開工預定九月二十日完竣

7. 南運河孫家花園右堤補修工程 南運河孫家花園右岸於民國二十八年續決後曾築造新堤兩年來因經雨塌陷現屆汛期急應補修以防洪水而便交通該工事業於七月二十八日開工預定八月一日完竣

8. 津浦支綫上河圈防水堤工程 自津浦支綫防水堤終點附近起至國

際運輸防水堤間之無堤區域應築防水堤及設置排水工事以策安全
經設計後於七月十七日開工已於七月廿六日完竣

9. 塘沽第二防水堤築造工程 本工事係繼續二十九年年度防水堤工程
築造右岸防水堤以保天津都市之安全業於七月十二日開工預定九
月二十九日完竣

10. 北倉附近土地改良事業用水幹綫堤塘增強工程 此項用水幹綫自
民國廿八年施工後受風雨之侵襲致堤面沉陷亟次增強堤塘以策安
全本工事係於六月十四日開工已於七月二日完竣

11. 蘇北地區淮陰捷水路締切工程 本工事係為維護淮陰縣揚莊一帶
之水運而設施者已於七月十三日開工於七月廿七日完竣
都市業務概況

I. 街路建設

一 北京西郊長安大街第一二段防塵處理工程已完成百分之六十
五第三段鋪裝工程業經承辦於本月十八日開工

已完成百分之二十五

二 石門朝陽大路鋪裝及排水改良直營工程已完成百分之八十

三 天津第二號線街路補修直營工程於本月二十日竣工

六緯路迂迴道路補修直營工程於本月二日開工二十日竣工

又大緯路鋪裝工程由原承造廠鋪裝全副承攬於上月二十三

日開工已完成百分之三

新市區第三號線下水道築造工程由原承造廠承攬於本月十八

日開工已完成百分之十五

下水道下水管製作工程由原承造廠承攬於本月五

日開工已完成百分之四十

四 塘沽第一號線街路補修直營工程因故暫停

五 濟南新民大路街路築造及排水工程已完成百分之七十第九

號線路面補修直營工程於本月十五日開工已完成百分之四

十

第十三號線路面補修直營工程於本月二十五日開工已完成百分之五十五

六 徐州假定第二號線街路(津浦跨線橋大郭莊間)新設土工工程於本月三日竣工

第一號線第一段路面補修直營工程於本月三十一日竣工

七 太原第五號線街路新設土工工程已完成百分之九十第九號線街路新設土工工程已完成百分之九十城東幹線路面補修直營工程已完成百分之七十

城內排水工程已完成百分之八

八 北京市內舊有道路第一二三期改良工程由本署轉行市公署辦理本月進行概況如左

1. 王府大街馬市大街大佛寺西大街猪市大街修築瀝青路路基工程已完成百分之六十五鋪裝工程已完成百分之六十

2. 羊市大街阜成大街修築瀝青路鋪裝工程於本月竣工

3. 交道口南大街修築瀝青路路基工程已完成百分之十

4. 黃城根靈境胡同修築瀝青路路基工程已完成百分之九十

5. 朝陽門北小街修築瀝青路鋪裝工程因故暫停

6. 萬壽山至玉泉山防塵處理石渣路直營基礎工程於本月完成

7. 南河沿修築瀝青路道牙工程於本月完成路基工程於本月開工已完成百分之十

8. 東四十一條修築瀝青路道牙工程已完成百分之八十

9. 王府井大街北口廣場修築瀝青混凝土路路基及鋪裝工程均於

本月完成

2. 文物整理

一 慶王府西府修繕工程已完成百分之九十八

二 慶王府中府修繕工程已完成百分之九十

三 慶王府中府改修佛樓工程已完成百分之八十油飾工程已完

成百分之四十

四 慶王府拆除羣房工程已完成百分之九十六

五 景山集祥閣修繕工程於本月二十九日完工附加撥正角樑工程於本月十六日開工三十日完工

六 鼓樓油飾工程已完成百分之七十

七 中南海懷仁堂等滲漏修繕工程於本月完工

八 中南海迎春堂增建房屋工程已完成百分之六十

九 頤和園益壽堂正門外值房土木油飾工程於本月十七日完工

十 頤和園排雲門油飾修繕工程於本月二十日完工

十一 太和殿前東西朝房修繕工程已完成百分之三十五

十二 故宮隆宗門及景運門土木修繕工程已完成百分之四十

十三 鐘樓油飾工程於上月開工本月二十七日完工

十四 極樂寺國花堂修繕工程於本月五日開工已
完成百分之四十

3. 調查測量

(甲) 調查 就都市計畫及水道繼續調查

(乙) 測量 現就本局測量隊各班分配於北京天津石門塘沽

濟南徐州太原連雲等處繼續測量

4. 街市建設事業(特別會計)

(甲) 北京東郊工場地及一般街市地

一 分配第二段工場地

二 建築工場

(乙) 北京西郊一般街市地

一 分配建築用地

二 修築下水道

三 建築住宅農園

四 建築街路

(丙) 石門西郊一般街市地

一 建築道路

修築上水道

(丁) 天津特三區南部及特四區一般街市地

一 整理土地

二 修築下水道

三 填墊土地

(戊) 天津海河沿工場地 調查設計中

(己) 塘沽西郊一般街市地

一 建築道路

二 修築上水道

(庚) 濟南商埠地南部一般街市地

一 修築道路

二 整理土地

三 建築住宅