

建設總署工作報告

中華民國三十年十二月份

建設總署工作報告目錄

民國三十年十二月份

一 總說

二 事務方面

- 1 繼續公開徵用建設人才發表
- 2 調查各省市人口出產及運輸數量
- 3 會同研究擬具建設積穀倉庫方案
- 4 代華北電業公司養成中級技術人才
- 5 繼續商准展期核減建設用品運費
- 6 奉令洽辦關於魯省署所請速籌堵築黃河中牟決口工程
- 7 河南省清化縣水利合作社呈請補助清化鎮土地改良工程費
- 8 審核魯省署所擬泰安縣貯水池增高堰堤計畫
- 9 審核河渠建委會蘇北地區分會三十一年度概算
- 10 分別審查河渠建委會山東省及河南省分會三十一年度概算
- 11 商准興亞院華北連絡部向日本內務省借用土木機械並訂立契約

一 總說

1 奉 華北政務委員會訓令以各機關公務員本年年終考績仍照前臨時政府所定之公務員考績條例及上年成案認真辦理仰遵照並轉飭所屬一體遵照等因遵經檢同各種關係法規及表式通令所屬遵照辦理嗣據各局先後填送所屬各級職員員本年年終考績表到署當即按照考績條例及已辦成案並參照本總署年終考績辦法及職員進級暫行辦法嚴加覆核釐定等次除考列二等不予獎懲考列三等應加懲處者外所有考列一等各級職員分別予以晉叙升任或年功加俸悉依規定辦理自三十一年一月起施行除通令遵照外並呈報 華北政務委員會備案

2 前奉 華北政務委員會令發華北建築統制要綱業經通令遵照並誌本年三月份工作報告茲奉會令以各機關申請建築者聲叙多未詳盡飭查復延時日特製建築呈報表檢發遵辦等因遵經抄附原表轉飭所屬遵照辦理

二 事務方面

1 繼續公開徵用建設人才發表 本總署主管建設事業逐年擴展加以籌辦惠民土木事業故所需之專門人才尤夥特於本年一月登載各報公開延攬茲查是項應徵

人員均經隨時審查資歷除事務人員外所有審查合格之技術人員經先後約期來署口詢並分門筆試評定甲乙結果合格者共計十五人當即分別委充技士技佐等職分配各局服務

2 調查各省市人口出產及運輸數量 茲爲計劃及推進公路建設事業起見對於三十年年終以前各省市人口出產以及運輸數量均有調查之必要業經製定各項調查表分別咨函各省市查照填送俾資參考

3 會同研究擬具建設積穀倉庫方案 關於奉令會同研究建設積穀庫方案一案經派專員前往實署會同切實研討並擬具穀物倉庫建設要綱及倉庫實施要則業經呈奉 華北政務委員會指令准予備案

4 代華北電業公司養成中級技術人才 前准華北電業公司來函以公司業務上急需之中級技術人才希望本總署在土木工程專科學校代爲養成等由當經函復同意並令知該校照辦茲據該校呈報已在本年錄取新生名額內挑選三十名歸入電機系授課附具課程表請鑒核等情除指令准予備案外並函達該公司查照

5 繼續商准展期核減建設用品運費 關於本總署建設用品減收運費歷經商准華

北交通公司函復規定特約允予照辦在案茲以期限屆滿仍照前案商准該公司函復自三十一年一月一日起至十二月底止續訂減價四成特約一年業經通令各工程局處遵照

6 奉令洽辦關於魯省署所請速籌堵築黃河中牟決口工程 本總署前奉 華北政務委會令以據魯省署呈請速籌堵築黃河中牟決口改正水流藉興水利一案飭與籌堵黃河中牟決口委員會洽照辦理等因當以該會正從事於測勘工作是否業已擬有具體辦法會函請該會核復業誌上月工作報告茲准函復現已組織黃河測量隊三隊於十一月九日出發前往黃河中下游寔地測勘將來施工程序自以先行整理舊堤然後堵築決口庶使全流復歸故道可以無虞至於全部工事之具體辦法業經擬有工作大綱茲特檢送二份以供參考等因查所擬工作大綱關於籌堵決口全部計畫尙爲周密而堵口之前對於豫魯等省之修防利水各端亦屬詳盡現該會已在進行測勘工作當能按照計畫逐一寔施茲已檢同工作大綱一份呈復 華北政委會鑒核矣

7 河南省清化縣水利合作社呈請補助清化鎮土地改良工程費 本總署准河南省

公署咨以據清化縣水利合作社呈請補助清化鎮土地改良工事費三十四萬元轉請查核辦理到署當以此案前經派員查勘擬於今明兩年度由河渠建設地方助成費項下分別酌予補助應請將該項工事之計畫書暨概算圖表等迅速送署以憑辦理已咨復河南省公署查照矣

8 審核魯省署所擬泰安縣貯水池增高堰堤計畫 查魯省署請撥款修築泰安縣貯水池一案前經本總署按照該署原送計畫核定分兩年補助三十萬元業經咨達魯省署查照去後茲准咨復以修築泰安縣貯水池工程業經咨准由河渠建設地方助成費項下撥發補助費三十萬元按本年及明年度各分撥十五萬元惟查此項工程關係農民生產綦重復經本總署派員勘查擬具三種計畫計堰高十公尺者預算需費五十五萬餘元高十五公尺者需費九十萬餘元高十八公尺者需費九十八萬餘元按貯水容量及灌溉面積廣大計實以第三種計畫爲最宜惟以前准撥發之工程補助費三十萬元相差甚鉅即希再准撥發工程補助費以便着手興修等因當以泰安縣黑龍潭蓄水池以地勢所限坡度過急容積狹小本有未宜惟該處附近農耕地之灌溉尙無其他水源如築造蓄水池自可得相當效果前本總署派員查勘決定

堰高爲十公尺乃係適合現地最經濟有效之辦法如增高爲十五公尺或十八公尺事業效果既增加無多而所需工費又復甚鉅似應仍按原定辦法爲宜已咨復魯省署查照矣

9 審核河渠建委會蘇北地區分會三十一年度概算 本總署准華北河渠建委會函送蘇北地區河渠分會三十一年度河渠工程概算及說明暨經常開辦各費預算書請先予審查加具意見函復以便核酌彙編等因查該概算書所列各工程共計八項除其中關於補修淮陰清江閘壩護岸一項係屬防護工程不應列入河渠建設事業外其餘七項均屬農田灌溉及土地改良工程經核尙無不合業已檢同原附書圖函復河渠建委會查照矣

10 分別審查河渠建委會山東省及河南省分會三十一年度概算 本總署准河渠建委會先後咨送山東省及河南省分會三十一年度河渠工程計畫概要等囑爲審查以便核辦等因查山東省計畫概要中所列各工程及調查測量等共計八項除關於衛運河汶河泗河護岸工程及運河調查測量四項均屬防護及疏浚工事並南陽湖腰疏浚暨坡河疏浚兩項雖可利用排洩農地一部分積水惟效果如何尙須加以研

究外其耕地灌溉工程一項尙屬可行惟經費過鉅似應分期舉辦至泰安縣貯水池工程仍以按照原定辦法爲宜其河南省水利事業計畫內所列各工程除關於彰德輝縣淇縣等處工事前已由本總署派員查勘均屬切要外至濬縣渠及天然文岩渠兩項尙未經調查且原預算所列工費過鉅按該兩項係屬復舊工程應飭由該分會將以前破壞原因詳細調查並切實勘測分別具復後轉送過署再行核辦以上兩案審查意見已一并咨復河渠建委會查照矣

11 商准興亞院華北連絡部向日本內務省借用土工機械並訂立契約 查本總署前爲謀水利事業進行便利起見曾商請興亞院華北連絡部向日本內務省借用土工機械以資應用嗣准該部函復關於借用土工機械一案業經商妥可以借與囑查照派員取運等因當經電飭本總署經理局東京辦事所所長就近接洽辦理並商得興亞院華北連絡部同意由該部與日內務省各土木出張所先行訂立契約後再由本總署與之訂立借用契約以期簡捷茲已分別繕具借用契約函送興亞院華北連絡部核辦矣

12 關於修路事項之研討 本月份此類工作除繼續調查北京四郊及通縣試驗道路

地下凍結厚度外尚有試驗材料編譯書類二種茲分列於左

甲 試驗材料

- 一 永定河流域河床砂土試驗
- 一 蘆溝橋馬頭鎮砂試驗
- 一 華北各地土質試驗及化學分析
- 一 開封徐州保定太原臨汾土粒度試驗
- 一 徐州飛行場滑走路用洋灰試驗
- 一 北戴河砂試驗及化學分析
- 一 各地產砂試驗
- 一 各地石灰試驗
- 一 各處路床土試驗
- 一 礦素試驗
- 一 開封石門唐山太原產磚試驗
- 一 天津附近產磚試驗

乙 編譯書類

- 一 各項建築材料試驗法草案
- 一 河北山東山西三省以往礦產調查報告(已完)
- 一 本局試驗調查報告第三期稿
- 一 二十九年至三十年華北各地地下凍結厚度調查報告
- 一 各種材料試驗結果一覽表
- 一 中國之洋灰事業
- 一 木材種類名稱對照表
- 一 洋灰用語中文譯名

三 工程方面

甲 公路工程(附航空設施工程)概況

- 本月份因屆年度終了公路及航空設施各工程均照預定竣工日期竣工其尚有殘餘部分亦限期整理完竣茲將竣工各工程臚列於左
- 一 北京太原線固城徐水間補修道路工程已竣工

- 一 唐官屯保定線唐官屯任邱間補修道路工程已竣工
- 一 保定馬廠線保定高陽間補修道路工程已竣工
- 一 北京天津綫通縣河西務唐山通縣別山間維持道路工程已竣工
- 一 北京濟南綫北京南苑間修造道路待避所工程已竣工
- 一 北京山海關綫別山灤縣間補修道路工程已竣工
- 一 北京山海關綫灤河橋修造河床路工程已竣工
- 一 北京天津綫通縣東站梁各莊間補修道路工程已竣工
- 一 北京天津綫行宮廟河西務間舖裝道路工程已竣工
- 一 北京天津綫行宮廟河西務間舖裝砂礫運輸工程已竣工
- 一 石門濟南綫石門寧晉間補修道路工程已竣工
- 一 天津大同綫紫荊關王安鎮間築造道路橋梁工程已竣工
- 一 北京市西郊飛行場建築滑走路工程已竣工
- 一 北京環狀線老君堂清河鎮間修造排水管工程已竣工
- 一 北京南口綫北京南口間補修道路橋梁工程已竣工

- 一 天津太原綫石門小範鎮間補修道路工程已竣工
- 一 天津太原綫滄縣小範鎮間補修道路工程已竣工
- 一 北京塘沽綫天津塘沽間修理路面工程已竣工
- 一 通州天津綫天津楊家堤漢溝鎮武清河西務間改良道路工程已竣工
- 一 北京古北口綫黃寺附近改良道路工程已竣工
- 一 太原汾陽綫汾河架設橋梁工程已竣工
- 一 太原市民間飛行場滑走路築造及整地碾壓等工程已竣工
- 一 長治河津綫澤州沁河間建設道路工程已竣工
- 一 長治河津綫沁河陽城間建設道路工程已竣工
- 一 長治河津綫陽城侯馬鎮間建設道路測量調查工程已竣工
- 一 長治河津綫陽城侯馬鎮間補修道路工程已竣工
- 一 長治清化綫長治省境間補修道路工程已竣工
- 一 長治清化綫省境清化間補修道路工程已竣工
- 一 惠民順德綫順德省境間補修道路工程已竣工

- | | |
|---|---------------------------|
| 一 | 惠民順德線臨邑縣地內商河間補修道路工程已竣工 |
| 一 | 北京開封線新鄉開封間補修道路工程已竣工 |
| 一 | 北京開封線新鄉開封間改良路面工程已竣工 |
| 一 | 開封歸德綫開封歸德間維持道路工程已竣工 |
| 一 | 開封歸德綫開封歸德間補修道路一部工程已竣工 |
| 一 | 新鄉風凌渡線懷慶邵源間補修道路工程已竣工 |
| 一 | 徐州連雲港綫睢寧縣地內補修道路工程已竣工 |
| 一 | 徐州連雲港綫銅山縣地內補修道路及鋪裝砂礫工程已竣工 |
| 一 | 徐州連雲港綫徐州市銅山縣吳莊間補修道路工程已竣工 |
| 一 | 青島烟台綫即墨萊陽間補修道路工程已竣工 |
| 一 | 膠縣東城村洋河木橋及河底橋建築工程已竣工 |
| 一 | 蘇北地區全區重要公路調查測量工程已竣工 |
| 一 | 蘇北地區區內幹綫道路補修道路工程已竣工 |
| 一 | 宿遷淮陰綫淮陰縣地內補修道路工程已竣工 |

一 宿遷淮陰綫泗陽縣地內補修道路工程已竣工

一 宿遷淮陰綫泗陽縣地內新泗陽南郊架設橋梁工程已竣工

一 濟南市飛行場補修連絡道路工程已竣工

一 青島城陽飛行場建築工程已竣工

一 青島城陽飛行場滄口間修築道路工程已竣工

一 徐州飛行場補修連絡道路工程已竣工

一 徐州飛行場築造工程已竣工

一 徐州飛行場設置滑走路緩衝地帶工程已竣工

一 海州飛行場擴張工程已竣工

一 海州飛行場輾壓及補修連絡道路工程已竣工

乙 水利工程概況

查上月所列各項水利工程正在進行者共計二十項茲據報除京山鐵路防護工程

已於十二月八日竣工滄獻減河第二期工程已於十二月十八日竣工衛河上流補

修工程已於九月十七日竣工南運河韓莊閘補修工程已於十月十五日竣工保津

運河應急補修工程已於十二月三十一日竣工天津市衛津河閘門築造工程已於十二月二十二日竣工並獨流入海減河第一號及第二號工程因募工困難且值水凍期間暫行中止南運河機械浚濬工程唐官屯九官閘補修工程因施工困難未能進行其餘十項正在繼續工作外至本月分據報興辦之工程計

一 南運河改道第一號工程 因開鑿獨流入海減河致南運河中斷必須施以改道俾暢水流該工事已於十月十日開工預定於三十一年五月三十一日竣工

二 北運河右岸堤補修工程 河西務天津間北運河右岸堤因歷年受雨水之冲刷頗不堅固爲使洪水期間安全起見自應迅速補修以免危險該工事於十二月一日開工已於同月二十九日竣工

三 天津市西北圍堤築造工程 該工事係爲防止洪水以保天津市安全而設施者已於十一月一日開工預定三十一年三月竣工

都市業務概況

1 街路建設

一 北京西郊長安大街第三段(南側)鋪裝工程於本月五日竣工

西單牌樓廣場改良工程於十一月二十七日開工本月三十一日竣工

二 石門協和路第七號綫補修直管工程於本月二日竣工

三 天津第二號綫(金鐘河附近)下水道築造工程於本月六日竣工

第二號綫(由昆緯路至特別三區飛機場)道路築造土工工程於本月二十五日竣工

第七號綫(由西貨廠至第二號綫交叉點)道路築造土工工程於本月二十五日竣工

第二號至第七號綫道路橫斷下水道築造工程於本月二十五日竣工砂利鋪裝工程於本月四日開工二十五日竣工第三次下水管製作工程於本月五日竣工

四 徐州濟衆橋街渠設置工程於本月三十日竣工

五 海州連雲河橋樑架設工程於本月二十五日竣工

第一號街路新設直管工程於本月三十日竣工

雲龍路側溝工程於本月五日開工三十一日竣工

六 太原城內排水工程於本月七日竣工

七 北京市內舊有道路第一二三期改良工程由本署轉行市公署辦理本月進行

概況如左

1 王府大街馬市大街大佛寺西大街豬市大街修築瀝青路鋪裝工程於本月完成

2 方巾巷修築瀝青路路基工程因故暫停

3 朝陽門南小街修築瀝青路路基工程因故暫停

4 西裱褙胡同修築石渣路工程於本月完成

5 東總布胡同修築瀝青路路基工程因故暫停

6 地安門外大街修築瀝青路路基工程因故暫停

7 護國寺大街定阜大街龍頭井修築瀝青路路基工程本月完成

8 背陰胡同西段至槐里胡同修築石渣路工程於本月完成

2 文物整理

一 廣化寺殿房土木油飾工程於本月三日完工

二 慶王府戲樓修繕工程已完成百分之三十五

三 天寧寺綠野山房及西樓修繕工程於本月十四日完工

四 雍和宮東西阿斯門及圍牆修繕工程已完成百分之五十

五 中南海豐澤園頤年堂等處彩畫修繕工程於本月七日完工

3 調查測量

甲 調查就都市計畫及水道繼續調查

乙 測量現就本局測量隊各班分配於北京天津石門塘沽濟南徐州太原連雲等

處繼續測量

4 街市建設事業

甲 北京西郊一般街市地

一 修築道路

二 修築下水道

三 建築住宅農園

乙 北京東郊工場地

一 建築工場

二 暗渠敷設

丙 石門西郊一般街市地

一 建築道路

二 修築下水道

三 公園植樹

丁 天津特三區南部及特四區一般街市地

一 修築道路

二 修築下水道

戊 天津海河沿工場地調查設計中

己 塘沽西郊一般街市地

一 建築道路

二 修築水道

庚 濟南商埠地南部一般街市地

一 修築道路

二 修築水道

