

R
440.05
32312

建設總署工作報告

中華民國三十一年一月份

1-8

建設總署工作報告目錄

民國三十一年一月份

一 總說

二 事務方面

- 1 永定河河務局呈請加強防禦工事案
- 2 審核山西省分會請撥發趙城縣工事補助費
- 3 核議河南省三十二年農業增產計畫
- 4 派員調查藁城晉縣灌溉事業
- 5 三十二年度核發各省分會工事補助費辦法
- 6 利用北大農學院學生寒假期間測量蘆運河
- 7 關於修路事項之研討

三 工程方面

甲 公路工程(附航空設施工程)概況

乙 水利工程概況

四 都市業務概況

建設總署工作報告目錄



一 總說

關於奉令辦理三十一年年終考績一案前經檢同各關係法規及表式等通飭遵辦在案茲據本總署所屬各局處先後呈送三十一年年終考績表到署經照按考績條例及以往辦理成案詳加覆核除考列二等不予獎懲及考列三等應予以處分者外所有考列一等之各級職雇員均照規定分別予以提升或晉級自本年一月份起施行並經呈會備案

二 事務方面

1. 永定河河務局呈請加強防禦工事案 據永定河河務局呈報本河各段險工情形請予設法加強防禦工事以免春汛泛濫等情除指令逕與北京工程局妥籌預防外經抄同原呈訓令該工程局遵辦具報

2. 審核山西省分會請撥發趙城縣工事補助費 准華北河渠建設委員會函以據山西省分會轉請撥發趙城縣開發水田地區籌修汾河渠口堰堤工事補助費十萬元以應急需請查照辦理見復等因當以此案本總署前准山西省公署咨送設計書圖請予補助到署惟因三十一年度河渠建設事業各省分會補助費分配已盡無可設

法經於本總署預算內勉籌四萬元撥交該省署用資補助茲以此項工事確屬切要所差十萬元擬再設法補助俾應需要已函復華北河渠建委會查核辦理矣

3. 核議河南省三十二年農業增產計畫 准河南省公署咨並附河南省三十二年度農業增產計畫一份計共需款四千八百萬零三千二百零八元擬由本省擔任一部份餘由 華北政務委員會分別借貸補助囑查照轉請將貸補各款早日撥發等因當查所附計畫書除關於土地改良方面所列水田開發及早地灌溉各地區均爲三十二年度河渠建設事業預定助成之地區俟就省分會所送工事計畫核定是否應予補助後再行咨達外其他如鑿井消毒施肥等純係改良農產非屬本總署主管事業自應由主管署核議辦理經咨復河南省公署查照去後嗣復准實業總署咨以此案奉 華北政務委員會令會飭會同財務建設各總署核議具復查關於華北各省市三十二年度增加農產業由本總署擬具整個計畫所有鑿井施肥防除病蟲害暨改良土地訓練農業技術員等均經詳細規定包括在內自毋庸由該省另行呈請至該省增產計畫案在本總署整個計畫以外各項應由該省另行籌議辦法再行呈會核奪除分咨外咨請查核見復以便會呈等因茲已將本總署前列意見咨達實業總

署查照並請主稿會呈

4. 派員調查藁城晉縣灌溉事業 查石津運河沿岸灌溉事業本總署迭經派員調查對於灌溉地區大致業已決定其範圍係包括藁城晉縣東鹿深縣武強等五縣惟此項綜合開發計畫工程浩大非短期內所能完成茲擬於三十二年先行計畫由藁城縣西方梨元村直接引用滹沱河水以灌溉藁城晉縣兩地區之農地并派員前往各該縣境石德路南方一帶測量調查以爲各項工事設計之依據現已咨達河北省公署請轉飭藁城晉縣兩縣公署於本總署派員前往測量調查時予以協助俾利進行

5. 三十二年度核發各省分會工事補助費辦法 准華北河渠建設委員會函擬自本年度起將核發分會工事補助費事宜委由本總署代爲辦理附同補助費支付辦法及請求書等項(正)著手(運)河(沿)岸(農)地(開)發(事)業(之)測(量)調(查)工(作)當(即)復(請)該(院)選(派)學(生)由(本)署(派)員(率)領(前)往(現)地(從)事(測)量(調)查(以)資(實)習

格式各一份囑查照辦理等因當以撥發各省分會補助費與工事進展程度有關所請代爲核發一節自可照辦除抄同原附件令行本總署各工程局處暨華北各省建

設廳知照外已函復華北河渠建委會查照矣

6. 利用北大農學院學生寒假期間測量薊運河 准北京大學農學院函略以農工業學系學生約十餘人擬趁本屆寒假期間前來本署施工地區從事實習等因當以本總署現正着手薊運河岸沿農地開發事業之測量調查工作當即復請農學院選派學生十人由本總署派員率領前往現地從事測量調查以資實習

7. 關於修路事項之研討 本月份此類工作除製磚研究及黃土之力學調查及研究關於黃土路安定工法之基礎實驗(其一：洋灰土石灰土)石灰特性試驗研究混凝土試驗研究暨北京四郊及通縣試驗道路冬季地下凍結厚度調查溫度濕度雨量觀測各地石積砂調查試驗等工作外尚有試驗材料編譯書類二種茲分列於左

甲 試驗材料

- 一 通縣試驗道路用礫石砂試驗(已完)
- 一 華北電業公司委託混凝土骨材試驗(已完)
- 一 各地石灰試驗
- 一 開封砂及混凝土強度試驗

一 北戴河砂試驗及化學分析

一 地下凍結調查土試驗

一 各地膠砂及混凝土耐壓強度試驗

一 黃河堵口用砂石及混凝土試驗

一 華北各地土試驗

一 土瀝青試驗

一 塘沽新港港灣局土試驗

一 華北交通公司委託磚坯磚料土及磚料砂試驗

乙 編譯書類

一 金屬材料試驗法草案

一 煤試驗法草案

一 玻璃試驗法草案

一 木材試驗法草案

一 滑潤油試驗法草案

一 華北公路建設進展狀況

一 公路局試驗調查報告第四期稿件

三 工程方面

甲 公路工程(附航空設施工程)概況

本月份公路及航空設施工程除三十一年年終未能如期竣工移轉於本年度者三起茲已據報竣工外尚有三十一年十二月份開工預定本年三月五月分別竣工者二起正在進行茲分爲已竣工進行中二項臚列於左

子 已竣工工程

一 徐州飛行場綫徐州市大郭莊徐州飛行場間改良道路工程已竣工

一 徐州飛行場築造工程已竣工

一 海州飛行場築造工程已竣工

丑 進行中工程

一 北京濟南綫南苑固安間建設道路準備材料工程進行中

一 新鄉飛行場連絡道路路基工程進行中

乙 水利工程概況

查三十一年度十二月份所列各項水利工程正在進行者共計十項茲據報山東南運河韓莊站間水路補修工程已於三十一年十一月三十日竣工東門河水門應急處理工程及柳辛莊至平山縣運輸軌道補修工程已於十二月三十一日竣工其餘七項仍在繼續進行外至本月份據報興辦之工程計

1. 薊運河農地開發事業第二號用水幹綫及第一號水路臨時橋梁架設工程 查此項工事之用水幹綫水路等適在天津蘆台間公路地點於警備交通上極關重要除將來必須建築橋梁以維交通外茲擬先行架設臨時橋梁以利通行並將任鳳莊至茶淀車站間之道路及橋梁加以補修以便運輸本工事已於去年十二月一日開工同月二十日竣工

2. 藁城督工所及倉庫新築工程 因辦理石津運河工事於藁城縣地方原有督工所之設置但係借用民房甚屬不便而存儲工事用資材尤須有固定之倉庫故均須建築以應需要本工事已於本年一月一日開工同月三十一日竣工

3. 威州鎮堰堤地區試錐工程 查石津運河工事中原有於威州鎮設置堰堤之計畫

此項堰堤地點必須先行試錐以作實施工事之依據業於本年一月一日開始進行
預定三月三十一日竣工

四、都市業務概況

華北各都市中已於三十一年度內實施都市建設事業者計有北京天津濟南太原石門塘沽徐州及新鄉八大都市茲將三十二年度進行概況列左

一、街路建設

上述八大都市三十一年應行建設之街路均告大致竣工僅餘北京東郊工場地幹綫道路維持補修工程本月份已完成百分之九十七至三十二年度實施各都市街路建設事業現正分別籌畫進行中此外北京市內舊有道路改良工程仍由本署轉行市公署辦理本月份均因天寒暫停

二、文物整理

頤和園行橋牌樓重建工程香山宗鏡大昭廟琉璃塔修繕工程極樂寺經堂修繕工程頤和園樂壽堂油飾修繕工程均因天寒暫停

三、調查測量

(甲) 調查：就都市計畫及水道繼續調查中

(乙) 測量：就本局測量隊各班分配於北京天津石門塘沽濟南徐州太原連雲保定等處繼續測量

四、街市建設事業 (特別會計)

(甲) 北京西郊一般街市地

1. 第一苗樹木育成追加直管工程已完成百分之五十
2. 西六區七區內街路改良工程及宅地造成工程均已完成百分之九十四
3. 街路補修維持直管工程已完成百分之八十
4. 新街市測量直管工程於本月一日開工已完成百分之九十八

