

23 OCT 1939

建設總署工作報告

中華民國二十八年七月份

國立北平圖書館藏

建設總署工作報告目錄

民國二十八年七月份

一 總說

二 事務方面

1. 設置開封施工所
2. 接見考詢登記人員
3. 辦理本年伏汛海河放淤事宜
4. 繼續籌辦修改捷地減河工程事宜
5. 辦理天津附近防汛排水工程
6. 編製子牙河調查報告書
7. 津石運河調查報告編製完竣
8. 積極籌防本年洪水
9. 關係修路事項之研討

三 工程方面

甲 公路工程概況

一 總說

本署七月份薦委任職銓衡會議已於本月二十一日舉行所有出席人員以及銓衡程序施行方式均照原案規定辦理銓衡結果計技正五員技士七員事務員一員

二 事務方面

1. 設置開封施工所 本署濟南工程局以開封現地各項水利工程正在逐步實施有設置施工所之必要業於七月呈經核准設立開封施工所並由署委派主任刊發鈐記以專責成

2. 接見考詢登記人員 關於登記人員一案奉 行政委員會函交本署接見人員名單等件遵經本署各局局長文書科長並各局選派技正各一人於七月二十八日會同考詢是日來署接見者共計三十二人業將考詢結果分別填註於考詢用紙呈報行政委員會

3. 辦理本年伏汛海河放淤事宜 查本月伏汛已屆永定河含沙量過大關係海河深度至深且鉅當由本署天津工程局於本月七日循例提開放淤以利航運本署據該局呈報後即轉呈 行政委員會備案同時復由該局分別函達天津市縣公署及其

他關係機關並布告商民一體知悉

4 繼續籌辦修改捷地減河工程事宜 查關於捷地減河第一號工程於五月初開工業迭誌已往工作報告其下游部份亦經天津工程局於六月中測量完竣即按測量結果縝密研究着手設計第二號工程繪製各項圖表計算土方於本月編製捷地減河第二號工程施工計畫書計分築堤掘鑿及改建橋梁等工程呈核前來經本署審查尙無不當業以指令照准施工矣

5 辦理天津附近防汛排水工程 查天津附近所有修復堤防排除積水去歲實施未完部份亟應繼續舉辦之工程前經本署於五月間就各地積水情形暨河堤殘破狀況加以研討尙有排水防汛等應急工程四項必須於本年度實施約共需工款四十萬元惟因本署二十八年度各項事業費概算在編造時均經儘量核減對於應付環境已缺乏伸縮餘地曾列有預備費一百萬元藉備臨時緊急工程之需上項工款爲概算所未列擬即在預備費項下勻支業由署呈請 行政委員會備案在案本月經天津工程局呈准本署將屬於上項工程中之龍河下游堤防改修工程及楊村以西地區排水及架設橋梁工程設計完竣招商承攬從事實施

6. 編製子牙河調查報告書 查本署前於五月間會同關係機關派員調查子牙河河道狀況所有經過情形業誌五月份工作報告嗣經原派人員從事子牙河調查報告之編製該員等於五月十日由天津大王莊碼頭乘軍用汽船沿河前進經海河西河而達子牙河船行至王口鎮後以河水適值減水時期無法通航遂改步行凡二日行抵白洋橋因治安關係遂以此爲調查終點其調查範圍前數日船行時係着重於河道及沿河橋梁之測量並堤防航運狀況迨至步行時則兼及沿河灌溉情形周諮博詢所得資料頗多於本月中將上項報告編具完竣內容極爲詳盡足資將來設計治理計劃之參考

7. 津石運河調查報告編製完竣 查津石運河調查隊由青木隊長領導於本年一月中旬出發赴石家莊按照預定計畫開始調查工作於上月底調查完畢全隊來京從事調查報告之編輯並繪製圖表該隊此次調查範圍相當擴大各地治安尙未能完全恢復工作至感困難幸賴青木隊長督率有方全隊人員勇往邁進不避艱險不辭勞瘁其服務之忠誠至足欽佩而其完全以學者之風度專心業務尤堪嘉尙是以全隊中日人員能相處無間同心協力得盡全功調查報告都數萬言資料豐富而精確

於本月中全部完成青木隊長以任務終了定於下月初啓程回國本署以其服務賢勞特呈報 行政委員會鑒察請轉函日內務省表示謝意矣

8. 積極籌防本年洪水 查本年自入夏以來霖雨連綿尤以各河上游山岳地帶暴雨兼旬以致山洪下注各河盛漲永定河遂於盧溝橋附近及其他各處先後潰決各河亦相繼泛濫漫溢災區廣汎損失奇重本署除協助永定河河務局大批防水材料積極防範勿使擴大并由天津工程局購置蔴袋鉛絲木椿等分發河防機關爲搶險防堵之用外并分電所屬北京天津濟南太原各工程局飭將所有管轄區內道路橋梁及堤防堰壩因水被害情況與浸水面積及其應急對策從速詳細報告以憑核奪

9. 關係修路事項之研討 本月份此類工作關於設計研究一項有設計六公尺寬鐵筋混凝土橋工作其編譯書類一項列記於左

一、公路材料試驗實施法(未完)

二、北京通縣間瀝青路工事概要

三、工程影片整理方法(未完)

三 工程方面

甲 公路工程概况 上年度工程未據報竣工者尙餘二起本年度新修工程除已竣

工外均繼續進行茲仍分爲已竣工延期中進行中三種臚列於左

子 已竣工工程

一北京保定太原綫橋頭村壽陽區平定陽泉間改修道路工程已竣工

二北京保定太原綫唐河木造橋梁工程已竣工

三北京唐山綫三河段甲嶺間河沿橋石碑橋木橋工程已竣工

丑 延期中工程

一北京唐山綫通縣城外內河及外河木橋工程一部竣工其餘延期中

二北京塘沽綫通縣河西務間改良道路鋪墊砂礫工程大部竣工其餘延期

中

三北京西郊飛行場排水工程一部竣工其餘延期中

寅 進行中工程

一北京保定太原綫頭泉井陘間道路構造物建築工程工作中

二北京保定太原綫獲鹿縣棗村間頭泉鐵筋混凝土橋工程工作中

三北京保定太原綫涿縣高碑店間國道改修工作中

四北京保定太原綫高碑店望都間各處架設橋梁工作中

五北京保定太原綫微水鐵筋混凝土橋工作中

六北京保定太原綫榆次東趙村間改修道路工作中

七北京保定太原綫東趙村陽泉間改修道路工作中

八太原市民間飛行場築造工作中

九北京塘沽綫天津塘沽間第一四工區新修道路工作中

十北京塘沽綫天津塘沽間第二三工區新修道路工作中

十一北京古北口綫北京太平莊道路鋪墊砂礫工作中

十二北京古北口綫太平莊高麗營道路鋪墊砂礫工作中

十三天津大同綫霸縣高碑店道路改修工作中

十四天津大同綫霸縣高碑店間大清河架橋工作中

十五天津大同綫十里舖高碑店間鋪墊砂礫並排水工作中

十六天津大同綫西陵茶窩口間道路改修工程一部竣工其餘工作中

十七天津大同綫茶窩口涑源間道路改修工程工作中

十八天津大同綫天津霸縣間西于莊至三十二號橋鋪墊砂礫工程工作中

十九天津大同綫天津霸縣間改修道路工程工作中

二十滄縣石家莊綫滄縣武強獻縣間道路改修工程工作中

二十一滄縣石家莊綫石家莊保定道津海道間道路改修工程工作中

二十二順德東昌綫順德棗園鎮間道路改修工程工作中

二十三太原西安綫介休臨汾間改修道路工程大部分竣工其餘工作中

二十四山西省清源道汾河橋補修橋梁工程工作中

二十五山西省原平鎮廣武鎮間補修橋梁工程工作中

二十六山西省臨汾車站城門間及城內改修道路工程工作中

二十七濟南市內南北幹綫北部黃河木橋(即濟南橋)工程工作中

二十八張店八陡鎮綫張店淄川間補修道路工程工作中(係補修上年已

改修之路)

二十九張店八陡鎮綫淄川八陡鎮間補修道路工程一部竣工其餘工作中

(此係原計劃張店至博山綫之延長另劃分一綫委託山東省公署

代修)

三十 濰縣煙台綫煙台福山間夾河木橋工程工作中

三十一 濟南順德綫臨清架設木橋工程工作中

三十二 濟南博平綫濟南齊河間改修道路及鋪墊砂礫工程工作中

三十三 北京南口綫萬壽山裏西北旺至沙河鎮改修道路工程工作中

三十四 天津市內飛行場築造工程第一段工作中

三十五 天津市內飛行場築造工程第二段工作中

乙 水利工程概况

1. 放淤區分界堤及筐兒港減河右岸堤擴築工程 查本工程預定六月十五日竣

工嗣因取土困難及招募工人之不易種種原因曾據原承攬人一再申請延期本

月因放淤開始無法進行遂中止施工

2. 永定河泓雙口鎮附近捷水路工程 查本工程已如期於六月三十日竣工本月

經天津工程局派員檢查相符業呈奉本署令准驗收並照發工款

3. 修改新引河工程 查本工程預定六月二十五日竣工嗣未能如期完竣本月因放淤關係停止工作

4. 淀北引河掘鑿第二期工程 查本工程預定六月二十五日竣工嗣經原承攬人申請延期并因放淤關係停止進行

5. 桃園附近護岸工程 查本工程預定六月三十日竣工但在本月中尙未據報完竣

6. 修改捷地減河第一號工程 查本工程預定八月二日竣工本月繼續實施中

7. 改修龍鳳河工程 查本工程預定六月三十日竣工嗣經原承攬人一度申請延期後因龍河決口無法進行工程中止

8. 龍河下游堤防改修工程 查本工程爲天津附近防水排水工程之一部於六月五日開工預定本月十五日竣工嗣經原承攬人一度申請延期因龍河決口工程中止

9. 楊村以西地區排水及架設橋梁工程 查本工程亦爲天津附近防水排水工程之一部於六月十二日開工排水部份預定本月十五日竣工架橋部份八月十五

日竣工

四 都市業務概況

依照華北六大都市之計畫大綱進行建設事業之實施其他都市如青島新鄉唐山保定連雲港塘沽等處則均在進行調查計畫中茲將進行狀況分別於左

(一) 街路建設事項

1. 北京市第一號路線設計完成第四號路線現正調查用地及其障礙物其他之路線亦在調查設計中

2. 石門市第一號路線修築工程已完成第四號路線正在進行鋪撒石子工程其他路線亦在調查設計中

3. 天津市第一第二第三第四號等路線現正從事調查中為適應天津都市之發展現正調查路線之改良及從新建設方案追加第八號路線貨物廠周圍道路工程已完百分之四十第五號路線已完成百分之九十第六號路線(新興路)鋪裝工程已完成第七號路線設計竣事豫定最近期間即可實施

4. 塘沽市第一號路線不日着手開工恒豐碼頭廣場計畫現正調查設計中

5. 濟南市第一第四號路線均已完成第二號路線工程已完百分之六十五第三號第五號路線現正進行障礙物之遷移第六號路線豫定最近期間即可實施
6. 徐州市第一第二號路線均正進行障礙物之遷移
7. 太原市第三號路線已完成其延長部份尙在施工中城內街市鋪裝工程第一工區已完成第二工區已完成百分之六十

(二) 調查測量事項

一、調查事項

1. 石門市水道正在調查設計中
2. 新鄉水道現正調查中
3. 各都市上下水道正計畫中

二、測量事項

1. 北京市西郊測量業務第二次豫定業務已完成百分之八十
2. 石門市測量業務新民路(第四號線)道路測量已完成第三號線及第五號線并各完成百分之二十

3. 天津市測量業務大直沽南部地形圖特一區特三區間海河三角網昌和工廠分戶圖賈家沽道張達莊地形圖均於本月內完成

4. 塘沽市測量業務連唐莊附近道路測量已完成其地形測量完成百分之五十

5. 濟南市測量業務四大馬路延長線地形測量已完成現在計算第六號線及飛機場線佔用地面積并描繪都市圖表

6. 太原市測量業務市內下水道測量全部完成現在調製各項圖表中

7. 新鄉測量業務豫定業務全部完成

(三) 文物整理事項

頤和園益壽堂國子監集賢門故宮兩花閣修繕工程及大高殿牌坊油飾工程古物陳列所應急工程雍和宮法輪殿天溝工程均已先後開工其東西華門牛街清真寺及景山萬春亭各工程設計完成於本月三日招商開標現正審核中

(四) 街市建設(特別會計)事項

1. 計畫北京東郊建設三方公里之工場地調查設計已完成西郊及東郊建設二方

公里之住宅區調查設計正在進行中

2. 計畫石門之西部一方公里新住宅區調查測量完成

3. 天津市擬在特別三區之東南部約三方公里之土地建設一般之街市海河南部約五方公里之土地建設工場地

4. 塘沽市於現在街市之西南新河車站附近計劃建設約一、五方公里土地新街市調查設計進行中

5. 濟南商埠地南方擬建設一方公里之住宅區

6. 徐州於津浦綫路徐州車站西部至舊街市區域建築〇、五方公里新街市區

7. 太原小東門外太原車站附近建設約〇、五方公里土地之一般街市區

