

13OCT1940

✓

建設總署工作報告

中華民國二十九年三月份

國立北平圖書館藏

建設總署工作報告目錄

民國二十九年三月份

一 總說

二 事務方面

1. 徵用建設人才繼續發表
2. 擬具建設京市西郊新市區收用土地辦法
3. 接收濟南市臨時都市建設處
4. 派員參加調查舊黃河工作
5. 繼續會同河南省建設廳籌辦修堵豫境漳衛河決口工程暨培修新黃河堤防工程
6. 擬定災害復舊工程施工計畫
7. 關於修路事項之研討

三 工程方面

甲 公路工程概況

乙 水利工程概況

四 都市業務概況

九章 楚辭集卷之二十一 九章

一 總說

1. 本署三月份銓衡會議於本月二十三日舉行所有出席人員以及施行方式均照原案規定辦理銓衡結果計技士一員事務員五員測量員五員

2. 奉 行政委員會三月二十七日訓令本政府各機關應於本月底一律結束同日又奉 會令中央政治會議決議於本月三十日成立新中央政府三十日復奉 會令本月三十日新中央政府成立同日奉 華北政務委員會公函國民政府本日還都禮成本會亦即遵令成立各等因遵經分別通令知照

二 事務方面

1. 徵用建設人才繼續發表 關於延攬建設人才一案上月業將審查及考詢合格人員分別錄用茲查本月內陸續審查合格人員仍照前次考詢辦法約期來署考詢結果合格者計派充辦事員一員技術助員一員

2. 擬具建設京市西郊新市區收用土地辦法 本署前以西郊建設收用土地事項關係人民權利問題至爲重大擬具建設京市西郊新市區收用土地辦法及土地收用並地上物補償單價表俾資依據茲奉 行政委員會訓令以該項辦法經內政部法

部會同審議酌予修改抄發知照等因業將是項辦法令發北京市建設工程局遵照辦理並佈告週知

3. 接收濟南市臨時都市建設處 查本署都市事業決定以特別會計經營並在京津兩市設立建設工程局積極推進其未設有建設工程局之各都市關於都市建設費由原有工程局辦理茲據濟南工程局呈報擬將濟南市臨時都市建設處實行接收以一事權所有該處職員並擬暫時留用俾資臂助當即指令准予照辦

4. 派員參加調查舊黃河工作 查本署前准興亞院華北連絡部函擬自二月二十六日起調查舊黃河一帶實地情形請派員參加等因到署當即調派天津工程局技正烟中次雄濟南工程局技士籛本正人本署水利局事務員關克三員前往參加如期出發會同興亞院華北連絡部人員按照預定計畫從事調查本月正在進行中

5. 繼續會同河南省建設廳籌辦修堵豫境漳衛河決口工程暨培修新黃河堤防工程 查關於本案辦理經過情形業迭誌已往各月份工作報告本月由署遴派技正韓春第前往開封與建設廳協商實施程序並經赴豫北視察漳衛各河現地情況商討施工事宜擬定組織漳衛河堵口工程事務所負責施工同時經省署召集關係各縣代

表會商新黃河築堤工程進行辦法議決分五大工區施工計第一工區由朱仙鎮至韓崗第二工區由大孟昶小孟昶之間經東小崗至長河窪第三工區由長河窪至馬屯第四工區由馬屯至韓劉莊第五工區由韓劉莊至錢店旋即分別設計興工韓技正即留汴擔任協助監督指導各工作

6. 擬定災害復舊工程施工計畫。查各河災害復舊工程除於二十八年度擇要儘先舉辦者已先後告竣業分誌已往各月份工作報告外嗣復就上年度未及辦理而必須繼續舉辦者從事設計擬具二十九年度災害復舊工程施工計畫計分子牙河南運河北運河大清河永定河小清河箭桿河潞龍河等之沿岸堤防復舊暨天津市附近排水天津放淤區培堤各工程指定由本署北京天津兩工程局分別辦理於本月中開始預定於汛期以前辦理完竣

7. 關於修路事項之研討。本月份此類工作除土壤凍結厚度之觀察廢續辦理完竣並整理觀察報告外尚有編製書圖一項列記如左

一 中國路政概況 第三至第六篇

一 瀝青材料試驗規格

一 華北各地出產物品圖

三 工程方面

甲 公路工程概況

本月份公路工程除上年度工程尚未據報竣工者現正催報外本年補修之短期工程有業經竣工者其他工程亦均開始進行茲分爲已竣工及進行中二項臚列如左

子 已竣工工程

一 北京保定太原綫石家莊二十里鋪間鋪墊砂礫工程已竣工（係京局補報上年工程）

二 山西省陽泉平潭村間改良道路並暗橋工程已竣工

三 北京濟南綫大紅門南苑間補修道路工程已竣工

四 天津市內新興路補修道路工程已竣工

五 北京西郊飛行場蓄水凍結復舊工程已竣工

六 濟南德順綫濟南齊河間改修道路鋪墊砂礫工程已竣工

丑 進行中工程

- 一北京保定太原綫漕河保定間修築道路工程工作中
- 二北京保定太原綫微水橋架設橋梁工程工作中
- 三太原大同綫原平鎮廣武鎮間補修橋梁工程工作中
- 四太原西安綫烏馬河橋梁復舊工程工作中
- 五太原西安綫瀟河橋梁復舊工程工作中
- 六山西省臨汾車站城門及城內改修道路工程工作中
- 七山西省祁縣文水西社鎮汾河修建橋梁工程工作中
- 八山西省代縣團城口補修道路工程工作中
- 九北京南口綫北京沙河鎮間鋪墊砂礫工程工作中
- 十北京南口綫清河車站鋪墊砂礫工程工作中
- 十一北京濟南綫固安永定河架設橋梁工程工作中
- 十二北京環狀綫大井村豐台補修道路工程工作中
- 十三北京塘沽綫新開河旱橋架設木橋工程工作中
- 十四天津大同綫天津市內西沽村北洋橋架設木橋工程工作中

十五天津大同綫天津附近補修道路工程工作中

十六天津市內飛行場臨時滑走路工程工作中

十七北京西郊飛行場滑走路鋪裝工程工作中

十八濟南順德綫齊河西縣境間補修道路工程工作中

十九濟南順德綫齊河博平間改修道路鋪墊砂礫工程工作中

二十濟南臨清綫茌平博平間修補道路工程工作中

二十一徐州飛行場東兵營間修築道路工程工作中

乙水利工程概况

1. 滹沱河左右堤防修築工程 本工程係根據二十八年大洪水之破壞與京漢

綫鐵橋復舊工程同時併行使滹沱河經過京漢鐵路一段有固定河槽不致亂流

■以防止冲潰以維交通其左岸築堤工程於本月十八日開工預定本年十月五

日完竣右岸築堤工程於本月十五日開工預定本年十月十日完成

2. 獨流入海減河工程 本工程係使大清河子牙河及南運河之洪水直接洩入渤

海灣而確保天津地區及津浦路之安全本年度先着手於大清子牙河合流點獨

流鎮地方之南運河經津浦綫向東開整分兩區施工第一區於本月七日開工第二區於本月十八日開工均預定於本年十一月三十日完竣

3. 永定河蘆溝橋低水路開整工程 查永定河因二十八年度大洪水蘆溝橋附近河底淤高甚多為增加容量免於泛濫起見實施低水路開整工程於本月一日開工預定本年五月三十一日完竣

4. 各河災害復舊工程 查關於各河災害復舊工程於本月中先後着手者共計六項茲分誌於次

(一) 筐兒港減河堤防復舊堵口工程 本工程於本月二十日着手施工預定於本年五月三十日完竣

(二) 蘆新河洩水河右堤復舊工程 同上

(三) 北運河丁字沽北洋橋間右堤復舊工程 本工程於本月十八日着手施工預定本年四月二十二日完竣

(四) 北運河夾道子右堤復舊工程 本工程於本月二十二日着手施工預定本年四月四日完竣

(五)南運河王家營右岸堤護岸補修工程 本工程於本月十五日着手施工預定
本年四月十五日完竣

(六)北運河唐家灣丁字沽間右岸補修工程 本工程於本月二十日着手施工預
定本年五月十五日完竣

四 都市業務概況

1. 街路建設

(甲)二十八年度未完工程

(一)徐州第二十二號綫已完成百分之八十

(乙)二十九年度工程

(一)北京市第一號綫第二段土工工程由秋島組承攬本月二十日開工已完成
百分之三

(二)天津市新興路補修路面工程由共成公司承攬本月二十三日開工已完成
百分之二十五

(三)天津市軍用地周邊道路應急工程由共成公司承攬於本月二十七日開工

下月即可完成

(丙)北京市內舊有道路第一期改良工程由本署轉行市公署辦理

(一)東西觀音寺胡同修築石渣路工程及添修缸管支溝等工程均已全部完竣

(二)朝陽門外軍墓地道路改修石渣路路基及缸管涵洞工程均已先後完成

(三)南門倉展修石渣路工程先行修築缸管支溝於本月十八日開工

2. 文物整理

(甲)二十八年未完工程

(一)孔廟東西廡修繕工程於本月十六日復工已完成百分之六十

(二)孔廟崇聖祠修繕工程於本月二十九日復工已完成百分之七十

(三)國子監集賢門修繕工程於本月十八日復工已完成百分之八十

(四)武廟修繕工程於本月九日復工已完成百分之九十

(五)東西華門修繕工程於二月二十三日復工已完成百分之五十

(六)端午門修繕工程於本月八日復工本月十八日竣工

(七)古物陳列所修繕工程於本月九日復工已完成百分之四十五

(八)景山萬春亭修繕工程於本月十六日復工已完成百分之六十

(九)牛街清真寺修繕工程於本月二十一日復工已完成百分之九十

(十)東黃寺圍牆修繕工程於本月二十三日復工已完成百分之六十

(十一)農事試驗場圍牆修繕工程於本月八日復工本月三十一日竣工

(乙)二十九年新工程

(一)午門東西朝房工程已設計完竣準備招標其他均在籌畫中

3. 調查測量

(甲)調查 就都市計畫及水道繼續調查

(乙)測量 分配測量隊各班於北京天津塘沽石門濟南徐州太原連雲港等處繼續測量

續測量

4. 街市建設事業 (特別會計)

(甲)北京東郊工場地及一般街市地

(一)修築工場地區內道路

(二)分配建築用地 (一平方公里)

(乙)北京西郊一般街市地

(一)整理土地

(二)修築道路

(三)分配建築用地

(四)建築本署宿舍及代用兵舍

(丙)石門西部一般街市地

(一)修築幹綫道路

(二)分配建築用地

(丁)天津特三區東南部一般街市地

(一)填墊地基

(二)分配建築用地

(戊)天津海河沿工場地 調查計畫中

(己)塘沽西部一般街市地

(一)填墊地基

(二)新港事務局所建築之住宅已完成一部份

(庚)濟南商埠地南部一般街市地

(一)修築道路

(二)整理土地

(三)分配建築用地

(辛)徐州站西部一般街市地 調查計畫中

(壬)太原站南部一般街市地 調查計畫中