

22DEC1940

V

建設總署工作報告

中華民國二十九年七月份

國立北平圖書館藏

建設總署工作報告目錄

民國二十九年七月份

一 總說

二 事務方面

- 1 本署特設土木工程班二次畢業分發各局服務
- 2 應徵建設人才合格人員繼續錄用
- 3 羅致土木工程助理專材
- 4 考察分局實習之特設土木班畢業生服務成績
- 5 通令各工程局切實注意防汛
- 6 決定京市道路第二期修築計畫
- 7 繼續會同河南省建設廳辦理豫境漳衛河堵口工程暨新黃河培修工程
- 8 會同山東省公署辦理衛運兩河險工補修工程
- 9 與南京水利委員會商籌設堵塞黃河中牟決口委員會
- 10 關於修路事項之研討

三 工程方面

一 總說

奉 華北政務委員會訓令以各機關夏令辦公時間循例提前茲經改定自七月十一日實行仰遵照等因惟查本署爲實行建設業務機關時當夏令大雨時行正各處工程吃緊時期而關於防禦水災之臨時應急處置事務尤繁自應隨到隨辦俾赴事機不得不將辦公時間酌量延長以利公務茲改定上下午夏令辦公時間自七月十三日起施行其遇有緊急事件已逾辦公時間尙未辦竣者仍責成承辦人員繼續辦竣以免延誤除呈會審核外通飭一體遵照

二 事務方面

1. 本署特設土木工程班二次畢業分發各局服務 本署前爲預儲土木工程助理人員起見委託市立高級工業職業學校特設土木工程班招生五十名業於上年五月畢業分發各工程局服務嗣以該項助理人員仍感不敷分配復於上年七月仍假該校特設土木工程班一班招生六十名本年五月修業期滿考試畢業計及格者五十四名一律錄用爲練習生於本月分發各工程局實習

2. 應徵建設人才合格人員繼續錄用 關於徵用建設人才一案本月份陸續審查合

格人員仍照前定辦法約期來署考詢結果合格者派充辦事一員

3. 羅致土木工程助理專材 本總署所營各項建設工程逐年擴展所需各項專門助理人員至夥適市立高級工業職業學校本屆畢業有土木機械化學三科查核所習課程尙符需要擇其成績優良者計土木科十一人機械科三人化學科二人一律錄用爲練習生分配各局服務

4. 考察分局實習之特設土木班畢業生服務成績 本署分局實習之特設土木工程班畢業生服務已有相當時間究竟各該生等運用學識發揮技能成績如何有何缺點應由各主管局切實考察分別詳列事實具報藉以證既往之得失圖將來之改進以期達到訓練專材適合需要之主旨業經通令各局遵照辦理

5. 通令各工程局切實注意防汛 奉 華北政務委員會訓令以伏汛將屆淫雨時行亟宜隨時查防格外注意以期無誤事功等因查上年華北各省洪水爲災災情之重區域之廣實屬創見茲爲懲前毖後綢繆未雨計着各工程局對於所轄區域以內各河川隨時切實注意防範並連絡關係機關通力合作俾弭隱患而澹沈災除呈復外通令遵照辦理具報

6. 決定京市道路第二期修築計畫 查北京市內外道路第一期修築計畫因事實關係須畧予變更又第二期路線亦亟待商洽經本總署都市局邀集各關係方面開會討論表決即照協議結果分別進行業經檢同該項變更計畫表咨達北京市公署查照

7. 繼續會同河南省建設廳辦理豫境漳衛河堵口工程暨新黃河培修工程 查新黃河培修工程進行困難及漳衛各河工程進行情形業誌上月工作報告茲以黃河水位日增前經修築之第三區工程尤關重要當時因治安未復暫告中止現經員工之努力已全部作竣其第四區工程則改由渦河東岸起始但因水大關係時潰時堵且以交通不便一切進行仍感困難至漳河硯瓦台堵口工程之大堤月堤現正積極修築不日可以完成

8. 會同山東省公署辦理衛運兩河險工補修工程 查該工程本署已呈准 華北政務委員會撥發工款令由本署派員會同該省道公署監督指導迅速興修並已將該工款具領後匯交山東省公署同時令飭濟南工程局遵照派員監導去後茲據該局呈報經派技正張枏趙光燮技士段金標等前往各工地察勘沿河人民因深受水患

之苦對於材料無不樂於輸售當地負責人員亦能相與協助故於搜集物料籌備開工等均於最短期間先後竣事至此次發生險工之處爲德縣之陳莊宋家道口桑園鎮恩縣之八里塘朱家圈夏津縣之萬廠半壁店楊莊臨清縣之大營溫涼社鐵窗戶三元閣楊纜劉家口館陶縣之南館陶呂莊十里堡等段以及武城縣所屬各處內除武城夏津臨清各工程已先由地方墊款興修或已完竣或正在進行外德縣之各工程已於本月分先後開工恩縣八里塘之護岸工程由該縣自行修築已完成大半朱家圈護岸工程亦於本月十五日按照此次所定計畫興工惟館陶縣因治安未復對於徵集物料頗感困難已由省署派員督促尙未正式開工等情除令該局將工程進行情形隨時具報外已據情呈報 華北政務委員會備案

9. 與南京水利委員會會商籌設堵塞黃河中牟決口委員會 查關於籌堵黃河中牟決口一案本署前經奉令擬具意見與前維新政府所派人員商洽並擬定實施辦法以爲施工之準備茲復奉 華北政務委員會令以准行政院咨關於籌設堵塞黃河中牟決口委員會一案飭即選派妥練人員報會以便令派前往南京與水利委員會會商進行辦法等因當由本署選定水利局局長徐緬唐率同技正韓春第前往南京

會商並已呈奉 華北政務委員會令准矣

10 關於修路事項之研討 本月份此類工作除材料試驗室對於採取保定附近土質
滄石路沿綫土質之試驗及裝設瀝青試驗機並準備瀝青試驗材料用品外尚有編
譯書類一項臚列於左

一 公路工程 第二章

一 道路工程名詞對照表

一 混合材料試驗法

本月份公路工程除已據報竣工外因時值雨季各工地材料運輸及工作不免阻滯
以致有聲請延期者其餘均分別進行茲分爲已竣工延期中工作中三項臚列於左

子 已竣工工程

一 北京保定太原綫蘆溝橋一文字山附近修整道路工程已竣工

二 北京保定太原綫大井村西五里店間補修道路工程已竣工

三 山西省介休大小石河修繕河涉路工程已竣工

四 北京濟南綫黃村橋應急補修工程已竣工

五北京喜峰口綫邦均鎮蘄縣間鋪墊砂礫工程已竣工

六北京市新華門北京工程局間補修道路工程已竣工

七山東省桓台高苑小清河架設橋梁工程已竣工

丑 延期中工程

一太原西安綫烏馬河橋梁復舊工程延期中

二太原西安綫瀟河橋梁復舊工程延期中

三太原汾陽綫文峪河架設橋梁工程一部竣工其餘延期中

四北京古北口綫密雲石匣鎮間補修道路鋪墊砂礫及架設橋梁工程延期中

五順義平谷綫順義白河架設橋梁工程延期中

六北京塘沽綫通縣河西務間補修道路工程延期中

七濟南順德綫齊河齊河西縣境間補修道路工程延期中

八山東省安邱縣補修橋梁工程延期中

九蘇北睢寧縣架設橋梁工程延期中

寅 工作中工程

- 一北京保定太原綫陽泉東趙村間補修道路工程一部竣工其餘工作中
- 二北京保定太原綫保定飛行場鋪墊砂礫工程工作中
- 三北京保定太原綫保定施工所所管區域補修道路橋梁工程工作中
- 四北京保定太原綫徐水漕河間改修道路工程工作中
- 五北京保定太原綫正定石門間架設木橋及埋設混凝土管工程工作中
- 六北京保定太原綫石門施工所所管區域補修道路工程工作中
- 七北京保定太原綫井陘橋架設橋梁工程工作中
- 八北京保定太原綫石門井陘道路災害復舊工程工作中
- 九太原大同綫代縣原平鎮間補修道路工程工作中
- 十太原大同綫太原原平鎮間播明橋架設橋梁工程一部竣工其餘工作中
- 十一太原大同綫太原原平鎮間牧馬河架設橋梁工程一部竣工其餘工作中
- 十二太原西安綫太谷戴村向陽河架設橋梁工程工作中
- 十三太原西安綫霍縣辛置村間補修道路工程一部竣工其餘工作中
- 十四太原西安綫辛置村趙城間補修道路工程工作中

十五太原西安綫洪洞縣官莊村補修橋梁工程工作中

十六太原汾陽綫太原首義門汾河橋間補修道路工程工作中

十七山西省臨汾城外及南門飛行場改良道路補墊砂礫工程工作中

十八山西省太原民間飛行場擴充築造工程工作中

十九山西省山西省境平定間改良道路工程工作中

二十北京南口綫北京南口間補修道路工程工作中

二十一北京南口綫北京南口間補修道路工程工作中（係右列工程中一部分

工人之工價）

二十二北京南口綫沙河鎮南口間延長河底及補修橋面工程工作中

二十三北京南口綫清河鎮車站修築水管工程工作中

二十四北京古北口綫石匣鎮附近洗越築造工程工作中

二十五北京濟南綫龐各莊固安間補墊砂礫工程工作中

二十六北京順義綫北京順義間補修道路工程工作中

二十七滄縣石門綫二十里舖小範鎮間修築道路工程工作中

二十八滄縣石門綫小範鎮滄縣間修築道路工程工作中

二十九北京唐山綫燕郊鎮架設橋梁工程工作中

三十北京塘沽綫天津塘沽第一工區改良道路工程工作中

三十一北京塘沽綫天津塘沽第四工區改良道路工程工作中

三十二北京塘沽綫天津塘沽第二工區改良道路工程工作中

三十三北京塘沽綫天津塘沽第三工區改良道路工程工作中

三十四北京山海關綫夏店三河間安設排水管工程工作中

三十五北京山海關綫通州東方堤子附近試驗鋪裝工程工作中

三十六天津大同綫天津附近補修道路工程工作中

三十七天津大同綫霸縣十里鋪間測量道路工程工作中

三十八天津大同綫霸縣十里鋪間運搬及鋪裝砂礫工程工作中

三十九天津大同綫十里鋪高碑店間鋪裝砂礫工程工作中

四十天津大同綫十里鋪泗莊鎮間修築道路工程工作中

四十一天津大同綫安次縣四鋪霸縣縣境間修築道路工程工作中

四十二天津飛行場臨時滑走路工程工作中

四十三天津市內飛行場第一工區築造工事一部竣工其餘工作中

四十四天津市內飛行場第二工區築造工事一部竣工其餘工作中

四十五天津市內天津東局子張貴莊飛行場間修築道路工程工作中

四十六北京西郊阜城門八里莊間道路鋪裝工程工作中

四十七北京西郊飛行場滑走路鋪裝工程工作中

四十八北京北郊德勝門外北郊警察分局間補修道路工程工作中

四十九河南省汲縣衛河改修橋梁工程工作中

五十煙台威海衛綫牟平縣上莊間修建暗渠五處工程工作中

五十一煙台威海衛綫牟平縣境上莊張北間補修道路橋梁工程工作中

五十二煙台威海衛綫牟平縣境第二期補修道路橋梁工程工作中

五十三濰縣煙台綫昌邑縣濰河補修橋梁工程工作中

五十四濰縣煙台綫昌邑縣濰河修築假橋工程工作中

五十五濟南順德綫齊河荏平間修復道路橋梁工程工作中

五十六山東省東平縣補修道路及潛水橋工程工作中

五十七徐州飛行場第一期採石工程工作中

五十八蘇北徐州連雲港間監泥溝橋架設橋梁工程工作中

五十九蘇北東海縣南范灣橋架設橋梁工程工作中

六十開封飛行場擴張及道路築造工程工作中

乙 水利工程概況

查上月分工作報告所列關於漳沱河南運河永定河漳河西河以及大清子牙各河工程共計十八項茲據報除永定河蘆溝橋低水路開鑿工程已於五月三十一日竣工永定河左岸南北章各莊堤防補強工程已於六月二十八日竣工外其餘十六項仍在繼續進行茲將本月分據各工程局呈報所辦之工程分列於次

1. 永定河蘆溝橋下游決口應急工程 查永定河因上游地區降雨致該河水位突昇將蘆溝橋附近右岸下游本年已經修復之護埝沖壞水流奔放災情擴大本署經派員馳往勘察積極防堵並籌應急處置辦法令飭北京工程局詳細設計內分蘆溝橋永定河右岸堤增補工程小清河右岸堤修築工程自長辛店下游至良鄉

間築造小清河新堤工程三項茲經該局設計竣事並爲工程緊要業已分別實施約計下月可以竣工

2. 淀北引河截口堤補強工程 查該工程與海河放淤有關必須擴築堤防增置水壩以策安全且以汛期已屆更應積極興工經設計竣事於六月二十三日開工預定七月十五日完竣

3. 永定河三角淀南堤補修工程 查永定河三角淀大劉堡至辛安莊間南堤損壞必須補修以資捍禦且關係海河放淤至爲重要經積極設計已於六月十二日開工預定七月十日完竣

4. 災害復舊工程 查災害復舊工程於上月分所列除已竣工者外共計二十四項本月據報竣工及停止施工者凡十項計一、筐兒港減河堤防復舊第一堵口工程已於五月三十日竣工二、蘆新河洩水河右堤復舊工程亦於五月三十日竣工三、北運河丁字沽北洋橋間右堤復舊工程已於四月二十二日竣工四、北運河夾道子右堤復舊工程已於四月四日竣工五、南運河王家營右岸堤護岸補強工程已於四月十五日竣工六、北運河唐家灣丁家沽間右岸補修工程已

於五月十五日竣工七、白洋淀堤防復舊工程已於五月二十七日竣工八、小清河右岸堤防復舊工程九、永定河右岸堤防復舊工程均因受永定河蘆溝橋下游決口影響已停止施工十、馬廠減河左岸堤修補工程已於六月十八日竣工外其餘十四項仍在繼續進行茲將本月分據各工程局呈報所辦之災害復舊工程分列於次

一南運河右岸捷地開口大堤復舊工程於本月三十一日委託當地駐軍代辦

二子牙河第六工巡段右堤當城村南等處拋築磚壩工程於六月二十二日委託子牙河河務局代辦

三北運河徐官屯等四處口門修築磚壩工程於六月二十二日委託南北運河河務局代辦

四南運河右岸郭莊子等四處口門修築磚壩工程於六月二十二日委託南北運河河務局代辦

五北運河兩岸成辛莊等七處修築土牛工程於六月二十二日委託南北運河河務局代辦

四 都市業務概況

1. 街路建設

(甲)二十九年度工程

一 北京第一號綫第二段鋪裝附帶工程已完成百分之八十五其鋪裝工程於本月一日開工

第一號綫第三段土工工程已完成百分之八十九鋪裝工程於本月十日開工
已完成百分之九

第十一號綫第二段及十二號綫土工工程已完成百分之八十五

二 石門市排水路工程由施工所直營於本月三日竣工

三 天津市第二號綫第三段道路工程已完成百分之七十

第二號綫第四段道路工程已完成百分之五十

第三號綫第二段道路工程已完成百分之六十

第十三號綫道路工程於六月十九日竣工

四 濟南市第十四號綫土工工程已完成百分之八十輾壓直營工程已完成百分

之五十

五太原市第四號綫第二段道路工程已完成百分之六十八

(乙)北京市內舊有道路第一期改良工程由本署轉行市公署辦理

一南門倉展修石渣路工程俟石渣運齊再修路面

二東觀音寺至筆管胡同東口外展修石渣路基及溝工均於本月二十三日完成

三舊刑部街修築石渣路溝井工程已完成百分之六十三

四牛街修築石渣路工程溝工完竣俟石渣運齊即行施工

五臥佛寺街及邱祖胡同修築石渣路工程於本月一日開工已完成百分之六十

五

六北京西郊飛行場專用道路工程已完成百分之五十

2. 防水事業

(甲) 天津

一特別一區防水堤工程於本月七日完成

二特別三區防水堤工程於本月十五日完成

三大圍堤防水補強工程原設計部分於本月十日完成因斷面須擴大變更設計
繼續施工

四小圍堤防水補強工程原設計部分於本月十五日完成因斷面擴大變更設計
繼續施工

五新興路防水堤工程於本月二十五日完成

六南運河南岸防水堤工程於本月二十日完成

七塘沽防水堤工程於本月二十日完成

八北運河左岸臨時防水堤直營工程於本月二十日開工已完成百分之二十

三 文物整理

(甲)二十八年度工程

一孔廟東西廡修繕工程於本月三日完工

(乙)二十九年度工程

一午門東西朝房修繕工程已完成百分之四十

二古物陳列所弘義閣修繕工程已完成百分之三十五

三鼓樓土木修繕工程已完成百分之二十五

四鐘樓土木修繕工程已完成百分之四十

五頤和園內諧趣園修繕工程已完成百分之四十

六大高殿東西兩亭修繕工程已完成百分之八十五

七慶王府西府修繕工程已完成百分之三十五

八慶王府拆除羣房工程已完成百分之二十

九古物陳列所警工隊宿舍工程已於本月十五日完工

十天寧寺殿宇修繕工程於本月二十六日開工已完成百分之五

4. 調查測量

(甲) 調查 就都市計畫及水道繼續調查

(乙) 測量 分配測量隊各班於北京石門天津塘沽濟南徐州太原連雲港繼續測量

5. 街市建設事業(特別會計)

(甲)北京東郊工場地及一般街市地

一 修築工場區道路

二 分配建築用地

三 着手工場建築

(乙)北京西郊一般街市地

一 整理土地

二 修築幹綫道路

三 分配建築用地

(丙)石門西部一般街市地

一 建築幹綫道路

二 分配建築用地

(丁)天津特三區東南部及特四區一般街市地

一 填墊地基

二 分配特三區建築用地

三 建築磚窰

四 建築苗圃

(戊) 天津海河沿工場地調查設計中

(己) 塘沽西部一般街市地

一 填墊地基

二 新港事務局所建築之住宅已完成一部份

(庚) 濟南商埠地南部一般街市地

一 修築道路

二 整理土地

三 分配建築地

(辛) 徐州站西部一般街市地 調查設計中

(壬) 太原站南部一般街市地 調查設計中

