

中華民國二十五年三月份

# 江蘇省政府行政報告

江蘇省政府祕書處編印

# 江蘇省政府民國二十五年二月份行政報告要目

(一) 奉行中央法令事項

(二) 頒行本省單行法規事項

(三) 省政府委員會

一 省政府委員會議決事項摘要

(一) 任免

(二) 民政

(三) 財政

(四) 教育

(五) 建設

二 以省政府名義舉辦之事項(略)

三 兩省以上舉辦之事項(略)

(四) 民政

本月實施

一 吏治

二 公安

三 自治

江蘇省政府民國二十五年二月份行政報告

要目

四 保甲

五 土地行政

下月預定

一 吏治(略)

二 公安

三 自治

四 保甲(略)

五 衛生行政(略)

六 土地行政

(五) 財政

本月實施

一 國稅(略)

二 省收入概況

三 省支出概況

四 公債(略)

五 公產(略)

六 貨幣整理(略)

七 其他(略)

下月預定

一 國稅(略)

二 省收入概況

- 三 省支出概況
- 四 公債(略)
- 五 公產(略)
- 六 貨幣整理(略)
- 七 其他(略)

(六) 教育

本月實施

- 一 初等教育
- 二 中等教育
- 三 高等教育(略)
- 四 社會教育
- 五 文化事業(略)
- 六 教育經費

下月預定

- 一 初等教育
- 二 中等教育
- 三 社會教育
- 四 教育經費

(七) 建設

本月實施

- 一 公路

江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告 要目

- 二 交通
  - 三 水利
  - 四 電氣
  - 五 市政
  - 六 農鑛
  - 七 工商
  - 八 行政事項
- 下月須定
- 一 公路
  - 二 交通
  - 三 水利
  - 四 電氣
  - 五 市政
  - 六 農鑛
  - 七 工商(略)


MG  
D693.62  
1769

# 江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告

## (一) 奉行中央法令事項

法令名稱	頒行機關	到達日期	如何奉行	備
市縣劃分小學區辦法	教育部	二月一日	通飭遵照	
調查學齡兒童辦法	教育部	二月一日	通飭遵照	
蠶種製造條例	國民政府	二月十八日	令建設廳飭屬知照	
修正印花稅法第十三條條文(附修正稅率表) <sup>十六七</sup>	國民政府	二月十八日	通飭知照	
修正訓練總覽部組織法	國民政府	二月十九日	登公報	
民國二十五年統一公債換償舊有各種債券辦法	財政部	二月十九日	通飭遵照	
限制各級學校徵收報名費辦法	教育部	二月二十日	通飭自二十五年第一學期一體遵照	

江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告 奉行中央法令事項



(考)



3 2497 7144 9

修正黨國旗製造使用條例第九條條文	國民政府	三月二日	通飭遵照并登公報
各省市地政施行程序大綱	國民政府	三月二日	令各廳暨土地局知照
民國二十五年復興公債條例	國民政府	三月二日	登公報
第三期鐵路建設公債條例	國民政府	三月二日	登公報
修正會計師條例第五條條文	國民政府	三月二日	登公報
維持治安緊急辦法	國民政府	三月二日	通飭轉行知照
綏遠省境內蒙古各盟旗地方自治指導長官公署暫行條例	國民政府	三月三日	登公報
行政院派員視察地方暫行章程	行政院	三月三日	通飭轉行知照
中美護照簽證互惠之實施辦法	外交部	三月四日	通飭遵照

修正舊都文物整理委員會組織規程第二條條文	行政院	三月九日	登公報
陸軍中將加銜暫行條例	國民政府	三月九日	登公報
估計專員任用條例	國民政府	三月九日	令土地局知照
契據專員任用條例	國民政府	三月九日	令土地局知照
修正徒刑人犯移墾暫行條例第十一條條文	國民政府	三月九日	令民政廳轉行知照
修正海軍服裝條例第二十二條條文及表圖	國民政府	三月九日	登公報
各公署衛隊服裝暫行規則	行政院	三月九日	通飭轉行遵照并登公報
文職高級長官之衛士服裝及攜帶手槍暫行規則	行政院	三月九日	通飭轉行遵照并登公報
警察官任用條例施行細則	國民政府	三月九日	通飭知照

江蘇省政府民國二十五年三月發行政報告

奉行中央法令事項



適達省分及縣政府以下警察官任用條例暫行變通辦法	國民政府	三月九日	通飭知照	
國營招商局取締無票乘輪辦法	行政院	三月十三日	通飭轉行遵照	
省地政局組織通則	行政院	三月十六日	令土地局知照	
各省行政督察專員及縣長兼辦軍法事務暫行辦法	軍事委員會	三月十九日	通飭遵照	
各省最高軍事機關代核軍法案件暫行辦法	軍事委員會	三月十九日	通飭遵照	
修正軍事機關發執照證明書規則第六條條文	國民政府	三月二十日	登公報	

## (二) 頒行本省單行法規事項

法 規 名 稱	頒 行 日 期	經 第 幾 次 委 員 會 會 議 通 過	法 規 要 旨	備 考
修正江蘇省提倡分區造林及獎勵保護暫行辦法第八條條文	三月六日	八一	增訂獎勵私人經營苗圃	
江蘇省各縣管理公私立醫院或診所辦理煙民戒煙規則	三月十日	八一	監督戒煙並考核成績予以獎懲	
江蘇省各縣鄉鎮務會議暫行規則	三月十日	八一	根據鄉鎮自治施行法第三十一條規定訂定	
江蘇省財政廳會計委員會規程	三月十日	八一	謀財務會計之收進與統一	
江蘇省農業倉庫管理處暫行組織規程	三月十日	八一	管理全省農業倉庫流通農村金融暨調節食糧供需	
修正江蘇省蠶業改進管理委員會暫行統制辦法第五條條文	三月二十三日	八一	改訂繳納蠶種價及改進蠶桑事業費十二元為六元	
江蘇省推行蠶業生產合作實施辦法	三月二十七日	八一	復興本省蠶桑發展農民經濟	

江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告

頒行本省單行法規事項


## (三) 省政府委員會

### 一、省政府委員會議決事項摘要

#### (一) 任免

1. 委員兼民政廳長余井塘提議：南匯縣長袁希洛擬予調省；其遺缺擬調興化縣長張崇基代理，其興化遞遺之缺，擬調南通縣長金崇華代理，其南通遞遺之缺，擬委甄審合格之洪聲代理，當否，請公決案。  
(決議)通過。(第八一一次會議)
2. 委員兼民政廳長余井塘提議：銅山公安局長趙益謙擬予免職，其遺缺并擬委甄審合格之張慎愚補充，當否請公決案。  
(決議)照准。(第八一二次會議)
3. 委員兼建設廳長沈百先提議：省立蠶絲試驗場場長湯錫祥另候任用，所遺職務，擬請以現任蠶業改進管理委員會技正夏振鐸補充，當否請公決案。  
(決議)通過。(第八一五次會議)
4. 委員兼教育廳長周佛海提議：海門縣教育局長陸書升擬另候任用，遺缺擬以現任淮安縣督學楊彬如調充，金壇縣教育局長袁憲章擬另候任用，遺缺擬以現任無錫縣教育局長惠美珊調充，遞遺之缺，以現任崇明縣教育局長王兆龍調充，並請委任喬國章為崇明縣教育局長，附具履歷，敬祈公決案。  
(決議)通過。(第八一七次會議)
5. 委員兼民政廳長余井塘提議：寶應縣縣長朱龍章擬予調省，其遺缺擬調江陰縣縣長嚴溥泉代理，其遞遺之缺，擬委甄審合格之袁右任代理，當否請公決案。  
(決議)通過。(第八一八次會議)

#### (二) 民政

1. 委員兼民政廳長余井塘提議：擬訂江蘇省各縣鄉鎮務會議暫行規則，暨江蘇各縣保甲會議規則草案，請公決案。

(決議) 鄉鎮務會議規則通爭，保甲會議規則可不必訂。(第八一二次會議)

2. 委員兼民政廳長余井塘提議：擬訂江蘇省各縣管理公私立醫院或診所辦理煙民戒煙規則，是否可行，請公決案。

(決議) 修正通過。(第八一二次會議)

3. 主席提議，稽核室簽呈：江蘇省禁煙委員會函達全省禁煙會議用費預算，原列各縣委員旅膳宿雜費一千五百元，文具聚發雜支等三百元，共計一千八百元，稽核尚無不合，應否准予在禁煙委員會二十四年度預備費項下動支，請公決案。

(決議) 照准。(第八一四次會議)

4. 主席提議：江蘇省水災救濟總會編送該會春振經費預算書，計列一萬五千元，應否照准請公決案。

(決議) 通過，名稱應改正為散放春振事務費，款在省總預備費內開支。(第八一八次會議)

5. 委員兼民政廳長余井塘提議：擬修正本省各縣區行政經費標準表，請公決案。

(決議) 通過。(第八一八次會議)

6. 主席提議：民政廳簽呈：擬將銅山區煙民習藝工廠組織規程內所有「江蘇省禁煙委員會」字樣，改為「江蘇省民政廳」，以符名實，請公決案。

(決議) 通過。(第八一九次會議)

7. 主席提議：江蘇省土地局簽呈：「奉交修訂本局組織規程，茲謹依照行政院令頒省地政局組織通則，擬就草案一份，送呈鑒核，至關於改正本局名稱一節，請核示。」等情，請公決案。

(決議) 土地局應改為地政局，規程修正通過。(第八一九次會議)

### (三) 財政

1. 主席提議：財政廳呈：准建設廳咨：「本省參加測量濱湖地形，前經預定為六個月，担任經費九百元，至本年一月底用罄。茲因關於幫同製圖設計等工作，須延長一個月，請補發超出一個月經費一百五十元。」等因，自應照辦。查此項經費，前雖規定在整理湖田收入項下開支，惟當時未及列入本年度預算，未便擅行支用，所有此項經費一千零五十元，擬請准予在本省總預備費項下開支，當否，請公決案。

(決議)通過。(第八一二次議)

2. 委員兼財政廳長趙棟華提議：第九區保安經費縮減二萬三千一百五十五元二角六分，擬准在本年度省預備費內按數補助；當否請公決案。

(決議)通過。(第八一二次會議)

3. 主席提議：法規編審委員會審查修正江蘇省財政廳會計委員會規程，暨江蘇省農業倉庫管理處暫行組織規程，當否請公決案。

(決議)修正通過。(第八一二次會議)

4. 委員兼財政廳長趙棟華提議：查南通等區行政督察專員公署開辦費，前經省政府委員會六一四次會議決議，「每區先撥一千五百元在案，此次增設松江無錫兩區，所有開辦費，是否仍照前案每區支一千五百元，連同該署經費，一併在省總預備費項下動支，請公決案。

(決議)通過。(第八一二次會議)

5. 主席提議：財政廳發呈：省政府委員會第六五五次會議，通過第一期續稅宜興等縣建築省倉庫五所案內之淮陰省倉庫，擬移建淮安縣平橋鎮，應否照准，請公決議。

(決議)照准(第八一四次會議)

6. 委員兼財政廳長趙棟華提議：奉交奉賢縣政府呈：為二十四年度地方緊縮預算內建教兩費。仍請按照原核定數目開支，免予減折等情一案下廳，查所稱各節，尙屬實情綜核該縣緊縮預算收支各爲二九四·六四八元，收支仍能適合，事關地方預算，理合檢同原編預算，及附呈，請公決案。

(決議)通過。(第八一八次會議)

## (四)教育

1. 主席提議：江蘇省黨政軍學體育促進委員會擬呈江蘇省各機關聯合運動會經費預算總數爲四百元，應否照准，請公決案。

(決議)照准，款在省總預備費內開支。(第八一九次會議)

江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告 省政府委員會議決事項摘要

## (五)建設

江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告

省政府委員會議決事項摘要

十

1. 主席提議：建設廳簽呈：擬增訂江蘇省提倡分區造林及獎勵暫行辦法第八條條文爲「凡私人經營苗圃在二十畝以上，或營造森林在百畝以上，經縣政府查明屬實，得按其面積及成就，轉請省廳或中央，給以獎狀或獎章。」當否，請公決案。

(決議)通過。(第八一二次會議)

2. 主席提議：建設廳呈：省立原蠶種製造所呈：請撥款添築及修理房屋，共需國幣四千九百三十七元二角五分，除由江蘇省蠶業改進管理委員會在二十三年度蠶業改進經費節餘項下撥款三千五百元外，其餘不足之數，並請准於該所二十三年度及二十四年度節餘項下抵充，應否照准，請公決案。

(決議)照准。(第八一三次會議)

3. 主席提議：建設廳簽呈：本省徵收蠶種價，及改進蠶業事業費，擬自二十五年度起，規定每乾兩一擔徵收六元，並請將修正江蘇省蠶業改進管理委員會施行統制辦法第五條條文改爲：「凡經核准之收購商每收乾兩一担，應繳納蠶種價及改進蠶業事業費六元。」當否請公決案。

(決議)通過。(第八一六次會議)

4. 主席提議：建設廳簽呈：訂定江蘇省推行蠶業生產合作實施辦法，擬令飭蠶桑區域各縣及省農民銀行遵辦，應否照准，請公決案。

(決議)通過。(第八一七次會議)

5. 委員兼財政廳長趙謙華提議：會擬江蘇省各縣縣建設臨時費請領支用辦法，請公決案。

(決議)通過。(第八一九次會議)

6. 委員兼建設廳長沈百先提議：擬訂江蘇省河工獎章給與辦法請公決案。

(決議)修正通過。(第八一九次會議)

二、(以省政府名義舉辦之事項)(略)

三、兩省以上舉辦之事項(略)

## 四 民政

### 本月實施

#### 一、吏治

甲、辦理本廳委任職公務員任用審查

一、總綱 查本廳委任職公務員除前經甄別審查合格者外所有未經依法審查任用各員亟應依照公務員任用法及施行細則填具任用審查表及連同證明文件呈送銓敘部審查以重銓敘

#### 二、進行情形

經飭據科員王理成及辦事員李元章等四十五員填送審查表及證明文件前來經造具清冊彙送銓敘部審查一俟審查合格後再行由廳正式委用

三、結論 尚未填送表件呈送審查各員仍飭從速填送



江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告

吳政

## 二、公安

### 甲、規定分區檢閱水陸公安員警

一、總綱 查本年全省水陸公安員警春季檢閱前經通飭籌備舉行已於上月份報告內呈報在案茲特規定分區檢閱辦法分別飭知以備檢閱

### 二、進行情形

規定全省為八個檢閱區各區集中備受檢閱人數概照各縣及各部隊原有警額百分之四十至百分之五十酌量防務需要情形分別抽調部隊編配均以排為單位并規定分區檢閱日期及地點茲分述於后：

一、省會公安局省水上公安隊第四區暨丹陽宜興金壇溧陽溧水江都高郵六合等八縣為第一檢閱區定期四月一日集中省會舉行以省會公安局局長傅肇仁為總指揮官由廳長親臨檢閱

二、無錫江陰武進吳縣太倉崑山吳江常熟等八縣暨水上公安隊第二區為第二檢閱區定期四月八日集中無錫舉行以水上公安隊第二區區長周佛烈為總指揮官由廳長親臨檢閱

三、松江金山奉賢南匯川沙上海寶山嘉定青浦等九縣暨省水上公安隊第一區為第三檢閱區定期四月十一日集中松江舉行以省水上公安隊第一區區長張競青擔任總指揮官由廳長親臨檢閱

四、南通如皋海門啓東靖江泰興泰縣等七縣暨省水上公安隊第三區為第四檢閱區定期四月十五日集中南通舉行以省水上公安隊第三區區長朱愛周擔任總指揮官由本廳指派南通區行政督察專員葛覃屆期蒞臨檢閱

五、鹽城阜甯興化東台四縣為第五檢閱區定期四月十八日集中鹽城舉行以東台縣公安局局長韓梅岑擔任總指揮官派鹽城區行政督察專員專施奎齡屆期蒞臨檢閱

六、東海贛榆灌雲沭陽等四縣為第六檢閱區定期四月十三日集中東海舉行派東海區行政督察專員郝國璽屆期前往檢閱總指揮官并着由該專員公署指派

七、淮陰淮安寶應泗陽宿遷連水等六縣為第七檢閱區定期四月二十日集中淮陰派淮陰區行政督察專員王德溥屆期前往檢閱總指揮官着淮陰縣公安局局長林孤儒擔任

八、銅山邳縣睢寧沛縣蕭縣豐縣嶧山等七縣為第八檢閱區定期四月十五日集中銅山本廳派銅山區行政督察專員邵漢元屆期前往

江蘇省政府民國二十五年三月行政報告

民政

檢閱總指揮官着銅山縣公安局局長張恨愚擔任

### 三、結論

檢閱所以覘訓練成績分區舉行尤可予彼此策勵之機會察已之短取人之長相互觀摩其裨益實非淺鮮

四

### 三、自治

甲、繼續辦理戶口異動查報

一、總綱 繼續辦理戶口異動查報

二、進行情形

各縣依照保甲規程規定舉行戶口異動查報業經按月造送戶口異動統計表者截至上月份止計啓東丹陽等二十九縣本月份結據呈送是項統計表經核准備案者計高淳六合興化三縣

當未造送戶口異動統計表各縣仍飭從速造送

三、結論

江蘇省政府民國二十五年三月分行政報告

吳致

#### 四、保甲

甲、訂定整理省會保甲辦法令飭遵行

一、總綱 訂定整理省會保甲辦法令飭遵行

二、進行情形

查省會保甲自編組完成後未及接辦戶口異動查報致原編保甲肅誤甚多亟應加以整理爰經本廳派員前往督促指導嗣據該委員擬訂整理省會保甲辦法十二條請核奪前案察核尙屬切妥當經令飭鎮江縣縣長暨省會公安局長會同切實辦理茲將是項辦法抄錄於后：

整理省會保甲辦法

一、省會戶口異動查報由省會公安局辦理限於四月份開始查報

二、在查報前十月份省會境內之戶口須再總復查一次

三、戶口總復查由省會公安局及鎮江縣政府會同辦理

四、在戶口總復查及戶口異動查報前由鎮江縣政府會同省會公安局召集省會各鄉鎮長及巡官警長等講習戶口總復查及戶口異動查報之意義及辦法

五、復查完畢之戶復查人員認爲無遺漏或重複須於該戶門楣顯明處張貼復查證(證式附後)益于證上蓋章以明職責

六、戶口異動查報開始時應由鎮江縣政府及省會公安局會銜佈告並將戶口異動查報之意義及罰則用簡明語句製成傳單分發居民俾衆週知

七、省會戶口異動偏重于「查」每鄉鎮由公安局指定有相當學識之警士一人專負查報戶口異動之責鄉鎮保甲長須協同該警士辦理

查報不得任意放棄權責查報警士之獎懲規則應由省會公安局妥擬呈廳核辦

八、省會公安局及鎮江縣政府所存戶口調查表須完全相同鎮江縣政府所存之戶口調查表應註明街巷門牌號數省會公安局所存之

戶口調查表應註明鄉鎮保甲戶次第以憑對照其有不相同者應儘總復查時更正

九、省會聯保連坐一面應由縣政府運用保甲制度切實執行一面應由省會公安局按照警管區制嚴密辦理以收實效

江蘇省政府民國二十五年三月九日行政報告 民政

十、嚴厲執行各項保甲罰則

十一、各級保甲及公安人員對於所負職務於有任意怠忽或優良成績時本應派往人員得隨時據實呈請分別獎懲之  
十二、其他未行條列事項仍須遵照本廳頒行各項保甲法令切實辦理

三、結論 此項整理辦法令飭遵行後如能切實依照督飭辦理省會保甲組織當臻完善

乙、訓練保甲長

一、總綱 辦理保甲長訓練

二、進行情形

查全省各縣保甲訓練截至上月份祇有丹陽高郵泰興三縣因特殊情形尚未舉辦經令飭後本月份據報辦理者有丹陽一縣至甲長訓練除句容等十七縣業已舉辦外其餘各縣仍令飭從速辦理。

三、結論 未訓練之保甲長務使於最短期內予以訓練以收保甲運用之效。

下月預定

- 一、吏治(略)
- 二、公安  
舉行分區檢閱
- 三、自治  
繼續催送區鄉鐘圖表及戶口異動統計表
- 四、保甲(略)
- 五、衛生行政(略)



江蘇省政府民國二十五年三月行政報告

民政

## (四) 民政 (土地行政)

### (本月實施)

#### (甲) 土地測量

一、各縣圖根測量之推進：

本月份繼續推進圖根測量者計爲鹽城靖江溧水六合揚中阜甯泰縣如皋江浦江陰等十縣並補測丹陽一縣均起辦各該縣圖根測量之選點造標觀測計算及基線測量與水準測量各項工作，截至本月份止，計選點累計三、三六八點，造標累計二、四五三座，觀測累計二、二〇五點，計算累計一、四五六、六點，基線累計選量五又十分之五條，水準累計測設五七五點。(揚中縣及丹陽補測圖根於本月完竣合併註明)

二、分區導線測量：

本月份分區導線測量者南通崑山兩縣計測三一、二二一點

三、山地測量人員業於本月底訓練期滿

四、開辦無錫城市測量先從測設導線着手以應戶地清丈之用

五、成立溧水縣清丈隊及高淳縣清丈組均開始測設導線

六、各縣土地清丈之推進：

各縣土地清丈截至本月止，已完成者計鎮江武進嘉定青浦上海南匯奉賢松江川沙常熟金山無錫等十二縣，及吳縣城市，此外如丹陽吳江崇明太倉啓東南通海門揚中等縣及常熟城市區，均在積極趕辦中，截至本月底止，累計清丈成績爲丹陽一、〇九八、八一八畝，吳江一、六九一、九五二畝，崇明六〇六、七四五畝，太倉一六一、〇〇一畝，啓東四一六、八九八畝，南通二、四七〇畝，海門七八、五七〇畝，揚中三〇、〇〇〇畝，常熟城市三、一九七畝。(揚中及常熟城市均於本月開始戶地清丈合併註明)

#### (乙) 土地登記

土地登記本月份除鎮江、丹陽、武進、無錫、吳縣、常熟、松江、吳江、上海、奉賢、青浦、嘉定、南匯、南通等縣，已經開辦登記各鄉鎮，仍繼續進行，限期完成外，丹陽縣復於本月六日起，接辦護國、祥里、積慶、中仙、珥陵、永福、聖壑、留雁、黃堰等鄉鎮土地登記。武進縣復於本月十一日起，接辦飲和、夏溪、錦鳳、徐右、萬壺、奔牛、三益、靈台等鄉鎮土地登記。吳縣復於本月一日起，接辦向衙、馬洲、皇亭、舍壑、北橋、湘城、潤涇塘等鄉鎮土地登記。吳江縣復於本月一日起，接辦翔柳、永政、南庫等鄉鎮。二十六日起，接辦泰東等鄉鎮土地登記。松江縣復於本月一日起，接辦漕涇、護塘、迎龍、滌缺、胡橋、盤庫、南塘等鄉鎮。二十日起，接辦通波、白圩、西涇港、大浦港、史家村、奇港村等鄉鎮土地登記。南通縣，復於本月十二日起，接辦永興、永柳、保障、義成、小海、雁行、朝陽、竹行、長橋、富明、川港、通海、張芝山、神農、薛河、薛海、薛萬、姜灶、復興、金明、晏明等鄉鎮土地登記。金山縣於本月十五日起開辦呂港、橫溪、呂北、胥渚、呂東、呂西等鄉鎮土地登記。常熟縣復於本月二十日起，接辦西港、鴻陣、店岸、三省、關絲、橫墩、朝日、中棗、天合、福壽、青屏、朱市、帶子等鄉鎮土地登記。

(下月預定)

(甲) 土地測量

- 一、開辦東台澗水溧陽三縣區根測量業務
- 二、開辦無錫縣山地清丈業務(該項業務係派由調省山地測量訓練人員擔任)
- 三、開辦儀徵宜興二縣戶地清丈業務

(乙) 土地登記

- 一、府級進行上月未完成各縣區鄉鎮之土地登記。
- 二、籌備並開辦川沙縣禮義、廉恥、曹河、俞公、小灣、大灣、樂師、三王、麟鳳、合慶、祥順等鄉鎮土地登記，松江縣、陳家行、荻、石橋、沙江庵等鄉土地登記。武進縣、羅溪、六一、存仁、東坵、呂壘、安南、青蓮、鶴洞、東唐、新仁、陳渡、嘉澤、成章等鄉鎮土地登記。吳江縣、盛北、盛南、盛西、盛中等鄉鎮土地登記。常熟縣、思厚、東興、東來等鄉鎮土地登記。金山縣、廊下、呂南、山塘、邱移、黃泥、萬春等鄉鎮土地登記。
- 三、趕造地價冊，以備徵收地價稅之用。計有嘉定、奉賢、青浦、上海、南匯等五縣。



# (五) 財政

(本月實施)

一、國稅 本月份并無國稅收入從略

二、省收入概況

一、總綱 本月份收入本年度經常項下計田賦田賦省教育款解省築路款捐水利款捐治運治港款契稅契紙價營業稅財產收入生產收入行政收入司法收入補助款收入解省實業經費解省建設指導工程師薪旅費汽車季捐等十六項臨時項下計其他收入借入款暫收款暫付款等四項共計二十項臚列如下

二、進行情形

(甲) 本年度經常收入項下

(1) 收入田賦銀	五十八萬二千三百七十四元五角六分
(2) 收入田賦省教育款銀	五十四萬五千七百六十二元七角
(3) 收入解省築路款銀	九萬八千八百九十一元二角五分
(4) 收入水利款捐銀	二千三百六十一元四分
(5) 收入治運治港款捐銀	四萬一千七百五十八元二角八分
(6) 收入契稅銀	十四萬九千六百三十八元四角八分
(7) 收入契紙價銀	六千七百八十八元六角五分
(8) 收入營業稅銀	三十一萬三千二百六十五元五角五分
(9) 收入財產收入銀	一萬七千九百十九元四角九分
(10) 收入生產收入銀	六萬五千八百一十一元四角
(11) 收入行政收入銀	三萬七千八百三十四元九角八分
(12) 收入司法收入銀	七千四百五十七元八角八分

江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告

財政

(乙)

本年度臨時收入項下

- (13) 收入補助款收入銀 十六萬八千二百五十六元四角五分
- (14) 收入解省實業經費銀 一萬三千五百十四元九分
- (15) 收入解省建設指導工程師薪旅費銀 五千一百七十元
- (16) 收入汽車季捐銀 二千四百一十一元二角五分

(1) 收入其他收入銀

- (2) 收入借入款銀 四萬八千二百六元五角九分
- (3) 收入暫收款銀 一百三十一萬二千五百一十元三角九分
- (4) 收入暫行款銀 四十三萬七千四百七十二元七角三分

三、結論

本月份內收入結果本年度經常項下計銀二百五萬九千一百三十一元五分臨時項下計銀二百萬九百八十三元六角八分經臨令

計總收入銀四百六萬一百十四元七角三分

二、省支出概況

一、總綱 本月份支出本年度經常項下計黨務費行政費司法費公安費財務費教育文化費衛生費建設費協助費撫卹費等十項臨時項下計其他支出借入款暫收款暫付款暫記等五項上年度未付訖項下計行政費司法費公安費財務費建設費協助費等六項共計二十一項臚列如下

二、進行情形

(甲) 本年度經常支出項下

- (1) 支出黨務費銀 一萬四千九百八十元
- (2) 支出行政費銀 二十三萬八千七百八十八元五角
- (3) 支出司法費銀 十六萬七百二十四元四角七分
- (4) 支出公安費銀 三十四萬六千七百三十五元八角七分
- (5) 支出財務費銀 十四萬三千九十八元六角四分

(6) 支出教育文化費銀

五十一萬三千八百元九角五分

(7) 支出衛生費銀

五千二百五元

(8) 支出建設費銀

十八萬四千四百九十一元四角九分

(9) 支出協助費銀

四萬八千八百五十九元四分

(10) 支出撫卹費銀

六千七百八十三元二分

(乙)

本年度臨時支出項下

(1) 支出其他支出銀

五十二萬二千九百六十八元五分

(2) 支出借入款銀

七十九萬四千三百七十一元七角七分

(3) 支出暫收款銀

五萬二千八百九十七元二角八分

(4) 支出暫付款銀

四十五萬九千一百七元八角八分

(5) 支出暫記銀

四十二萬八千一百七十八元一角九分

(丙)

上年度未付訖項下

(1) 支出行政費銀

三萬六千四百二十三元

(2) 支出司法費銀

二萬九千一百七十三元三角八分

(3) 支出公安費銀

六千三百三十元

(4) 支出財務費銀

五千四百五十七元九角六分

(5) 支出建設費銀

一萬一千三百三十七元九角九分

(6) 支出協助費銀

二萬四千一百八十元二角三分

三、結論

本月份內支出結果實支本年度經常費銀一百六十六萬三千三百九十六元九角八分臨時費銀二百二十五萬七千五百二十三元一角七分上年度未付訖銀十一萬二千九百二元五角六分總計共支出銀四百三萬三千八百二十二元七角一分

四、公債 本月份無收入從略



五、公產 從略

六、貨幣整理 從略

七、其他 從略

(下月預定)

一、國稅 (略)

二、省收入概況

(甲) 本年度經常收入項下

(1) 收入田賦銀	六十七萬三千元
(2) 收入田賦省教育款銀	四十萬元
(3) 收入解省築路款銀	九萬元
(4) 收入水利款捐銀	三千元
(5) 收入治運沿港款捐銀	四萬元
(6) 收入契稅銀	十四萬六千元
(7) 收入契紙價銀	五千四百元
(8) 收入營業稅銀	二十一萬三千元
(9) 收入財產收入銀	六千元
(10) 收入生產收入銀	十三萬元
(11) 收入行政收入銀	七萬二千元
(12) 收入司法收入銀	一萬六千元
(13) 收入補助款收入銀	十三萬一千五百元
(14) 收入解省營業經費銀	一萬四千元

(15) 收入解省建設指導工程師薪旅費銀

(16) 收入汽車季捐銀

五千元  
三千元

(乙)

本年度臨時收入項下

(1) 收入其他收入銀

四萬元

(2) 收入借入款銀

(略)

(3) 收入暫收款銀

(略)

(4) 收入暫付款銀

(略)

以上預計下月份收入本年度經常費銀一百九十四萬七千九百元臨時費銀四萬元經臨合計共收入銀一百九十八萬七千九百元

三、省支出概況

(甲)

本年度經常支出項下

(1) 支出黨務費銀

一萬六千九百八十元

(2) 支出行政費銀

二十一萬九千五百二十九元二角五分

(3) 支出司法費銀

二十三萬三千五百三十五元五角

(4) 支出公安費銀

三十萬一千三百七十五元五角

(5) 支出財務費銀

十萬四千一百八十元

(6) 支出教育文化費銀

三十八萬一千五百二元三角三分

(7) 支出衛生費銀

二萬二千八十四元一角七分

(8) 支出建設費銀

六十六萬五千二百二十三元一角七分

(9) 支出地方營業資本銀

四千五百元

(10) 支出協助費銀

五萬七千五百八十九元五角

(11) 支出撫卹費銀

二千五百元

(12) 支出預備費銀

三萬二千八百三十四元四角一分

(乙)

本年度臨時支出項下

(1) 支出其他支出銀

五萬元

(2) 支出借入款銀

(略)

(3) 支出暫收款銀

(略)

(4) 支出暫付款銀

(略)

以上預計下月份支出本年度經常費銀二百四萬二十八元八角三分臨時費銀五萬元經隨合計約共支出銀二百九萬二千八百八元八角三分

四、公債 (略)

五、公產 (略)

六、貨幣整理 (略)

七、其他 (略)

# (六) 教育 (本月實施)

## 一 初等教育

### 甲 規定小學教員進修目標

一、想綱 查本省小學教員之進修除刊行小學教師半月刊通飭閱讀外於二十四年度開始會制定進修目標及獎勵辦法飭知各小學校員遵辦在案施行以後各小學教員頗能踴躍進修效率甚大現在二十五年度轉將屆特按照前例另行訂定目標以便進行

### 二、進行情形 二十五年小學教員進修目標錄後

#### (一) 進修目標

##### 甲 非常時期教育之設施及研究

(注意兒童訓練及教師工作兩方面並須以學校為中心推及社會民衆)

##### 乙 推行義務教育之實施研究

↑注意本省實際環境之適應及小學教員自動推行辦法之貢獻)

##### 丙 小學衛生教育設施之研究

(注意一般小學之應用並兼及以小學為中心推及鄰近社會及兒童家庭等各方面內容須兒童的生理衛生與心理衛生並重)

#### 一 兒童讀物之創作

(注意民族教育精神之提倡並以國語常識兩種科目之本省鄉土教材為中心)

##### 戊 小學教師半月刊第三卷各期之習作

(二) 徵文種類：甲乙丙三項徵求論文每項以一萬字為限丁項徵求自編教材以篇數不超過五十字數不超過一萬為限戊項徵求習作筆記

須按期照章習作不限字數

(三) 徵文期限：甲乙兩項以二十五年八月底為截止期丙丁戊三項以二十六年一月底為截止期

(四) 應徵辦法：應徵者以現在本省小學教員爲限稿件須繕寫清楚（如有圖表均須用墨色繪製）並須裝訂成冊以免散亂稿末須註明姓名服務學校通信處並加蓋私章及學校鈐記儘截止收稿期前封寄本廳第二科封面須寫明「進修應徵文稿」如不取須發還原稿者須預先聲明並附足郵票

(五) 獎勵辦法：分獎金及獎書兩種暫定標準每項第一名獎國幣四十元第二名三十元第三名十五元第四名十元第五名五元六名至十名獎書惟各項徵文結束時得視實際情形酌量伸縮名額及獎金數目

三、結論 上項進修目標業經通令各縣教育局轉飭各小學教員遵照並登入小學教師半月刊以資普及預料必能引起進修之興趣小學教育質的進展必可逆料

乙 規定二十五年義教學級增設辦法

一、總綱 教育廳因普及義教至爲重要二十四年度雖增設學級達一千二百級但距普及程度尙遠爰更擬訂二十五年各縣增設義教學級辦法通飭遵辦

二、進行情形 二十五年各縣增設義教學級辦法概要如左

(一) 各縣各增設十五學級至二十學級開辦費自籌經常費由省款撥助半數但灌雲東海銅山沛邳五縣以上年黃災特重經常費概由省款撥給惟以設十五級爲限又句容江浦等貧苦縣份則省款補助三分之一江寧情形特殊補助十個學級

(二) 教師校舍均照二十四年度成例辦理

(三) 新設學級仍以辦理一年制短期小學爲原則並須利用二部制教學但爲適應環境需要得酌設普通學級

(四) 省會擬再設五十級

以上辦法業由教育廳分別通令各縣局遵照迅擬計劃送廳呈核一方又由省府及財教兩廳會令各縣縣長所有新增義教學級經費均須於原有小學教育經費以外另行籌措正式列入二十五年預算至省款除已於省教育經費概算增列十萬元外並請中央照例補助

三、結論 上兩項訓令發出後各縣遵令呈送設計劃已有上海等縣其經費並已遵照列入預算矣

## 二 中等教育

### 甲 協同國民軍訓會舉辦集中軍訓

- 一、總綱 關於集中軍訓應辦各事宜已由教育廳協同國民軍訓會妥為辦理
- 二、進行情形 全省公私立中等學校應行集訓之學生於四月九日以前由各原校軍事教官或派員率領到達鎮江營次
- 三、結論 已於四月十日編隊入伍十一日開始訓練

### 乙 舉辦師範學校會考

- 一、總綱 本年度師範學校會考因高中以上學生擬實施非常時期軍事訓練關係由教育廳酌量變通辦理以資便利但仍不失會考精神
- 二、進行情形 屆期每校由教育廳派一主試委員前往主持並酌量情形聘請當地教育局長或其他相當人員為監試委員試卷仍用彌封試題由各原校教員加倍撰擬於先一日交主試委員閱定親自監印並負責保管
- 三、結論 已於四月八九十一四日就各原校考試完竣所有試卷已由各校派員送教育廳覆核登記並核算分數

## 三 高等教育（略）

## 四 社會教育

### 甲 視察省會及各縣識字班

- 一、總綱 省會及各縣識字班辦理情形應明瞭以資攷核
- 二、進行情形 省會識字班現已視察完竣並督促經辦人員切實改進至各縣識字班擬陸續派員出發攷核
- 三、結論 省會識字班本期共計九十七級學生四千二百一十七人教師四十二人經費一〇〇四二·八元

### 乙 結束各縣民教館

- 一、總綱 為應付嚴重之國際情況起見特厲行公民訓練為救國後備本年三月已決定將全省社會教育制度全部改革民教館一律停辦以其經費撥充公民訓練之用

- 二、進行情形 已通飭各縣局遵限結束並飭將原任民教館長於三月二十日以前保送中心民校校長訓練班受訓
- 三、結論 各民教館現已一律結束館長已入班受訓

丙 籌辦錫松揚三區師資養成所

- 一、總綱 公民訓練師資養成所原辦六所現增三所以應需要
- 二、進行情形 錫揚兩區已限四月二十日成立江都一區因未設行政督察專員省府乃派專任所長一員負責辦理迨日成立
- 三、結論 前辦六區內規定應受訓而未及參加之學員一律分配於江都無錫松江三所受訓

## 五 文化事業（略）

## 六 教育經費

甲 派員查勘溧陽三塔溝並擬訂浚築兼施辦法

一、總綱 查溧陽三塔溝前據該縣縣政府轉據教育局呈為沈亮等呈請領築築台佃開種等情到廳教育廳以該溝全部面積數達二萬餘畝既未墾殖成田收入細微自應設法開闢以裕教費經廳令飭縣督同妥擬放墾規程呈核旋據原縣呈送修正協議草約暨台佃辦法嗣教育廳准建設廳咨據工程師周可寶查復三塔溝放墾圍築情形認為有礙水利請予轉飭停止進行教育廳為求處理審慎起見復以該溝能否全部放墾抑或分割台佃及實施圍築以後有無其他適當蓄水之區或補救之方各節令派高考及格人員于曉源前往該縣會同縣局長實地勘明悉心研討妥議具復再行核辦

二、進行情形 于委員到縣後即會同縣長陳復教育局長牛懷善愛往該溝詳細查勘經將會勘三塔溝開墾實況及水利情形並擬訂開墾原則呈廳核示教育廳據報後當以三塔溝開墾既屬事實上之需要應仍設法墾殖而圍築辦法有妨水利應即予以廢止原擬浚築兼施辦法尚於水利教育雙方交互受益復經教育廳咨商建設廳令派主任技正顧世楫教育局長牛懷善會同妥慎辦理

茲將于曉源等會復呈文附錄於后

遵於十二月三日奔馳到縣于辦理職復兼任局長時交代會算完畢後即便會同職檢善後教育局徵租員胡守緯并由職復派定地方捐徵收處主任宋文典會往三塔蕩實地查勘于七日晚抵該蕩東邊之壩口鎮召集鄉民詢問水利情形八日晨職檢善因事返局職復源即便率同教育局代表胡守緯縣政府代表宋文典由壩口鎮蕩邊循北岸察看歷李漢橋馬頭山余家莊湯家橋經行蕩濱二十餘里抵該蕩西邊之河口鎮登山遠望訪問故老并繪製略圖以明三塔蕩水利之真相九日晨復自河口鎮出發沿蕩南岸經行北莊里帳寮村橋灣橋渡塘後村觀山口觀村諸地繞行蕩邊三十餘里成一半月形復抵蕩之東邊壩口鎮與八日所察看者合而適爲一週所有該蕩水勢之來源去路與當地之高低荒熟已略得其梗概茲謹分別隨陳於左一、現在開墾情形——「查三塔蕩在溧陽西南境地地勢窪下似湖而實非湖宜溧連河縱貫其間東西南北兩直徑各號華里十八里以實際途程度之至少當有十四里以數字估計縱橫約有一百九十六方里以舊時每方里五百四十畝計算應有拾萬五千八百四十畝（是否確實必待清丈唯向所估計三萬餘畝亦無確實根據）察其已墾之區除環蕩四週之高地外大河兩旁之河岸高地以及串通蕩中南北洩水之丁村港兩岸高地芳哪港兩岸高地李溪橋港兩岸高地湯家橋港兩岸高地帳寮港兩岸高地中巷港兩岸高地盧塘港兩岸高地共約五六千畝均已開墾成熟尤以環蕩四週之地大河兩岸之地以及附近河口鎮之地最爲饒沃（據當地土人言每畝年收稻穀約三四百斤較之圩內大畝田地并無不及之處所有已墾之田均由附近居民租種并非私自開墾（其私自侵佔據爲己有者不在此內）教育局向取承包辦法承包之人於每年六月前往該蕩查照耕種畝數按戶登記以年谷之豐歉定租率之高低有每畝一百斤八十斤六十斤四十斤二十斤五等習慣辦法陳規相沿已非一日（前經本廳令飭該縣教育局查明產權所屬據報清光緒初已由地方紳耆議定入學迄今五十餘年根據民法第七百六十九條規定）以所有之意思二十年間和平繼續佔有他人未登記之不動產者得請求登記爲所有人」况該項蕩地本屬公產該縣教育局以善意佔有達二十年以上依法取得產權已屬毫無疑義據該局統計報告民十五以前每年收租約二三百元十六年五百餘元十七年四百餘元十八年七百餘元十九年一千三百元二十年大水無收二十一年一千三百元二十二年一千五百元二十三年旱災無收二十四年一千五百元已足徵該蕩租款有逐年增加之趨勢只以教育局整頓無方或則派人徵收而經手者從中吞沒或則由人包徵而承包者從中剝削據查二十二年承包人所收租租達四千餘元以當時每擔市價二元五角計已達萬元之數而徵局者僅一千五百元二十四年承包人所收租租約三千擔以現在市價每擔三元計已達九千餘元而徵局者僅一千一百五十五元（一千五百元照七七折算）其蕩廬之大實堪驚人教育局如能遴派妥員實地徵收每年收入已屬甚鉅倘再略加整頓收入當必更多故即保持現有狀態不



必圍築開墾該湖租收入已屬不在少數

二、水利情形——查三塔湖在溧陽西南境地西南之水多歸之蕪湖宜興間之大運河縱貫其間即 總理實業計劃中江南水路系統蕪湖宜興間之水路是也週圍六十餘里南枕梅山北倚馬鞍山東西隔以民田圩梗其高丈餘向爲通水之區并非蓄水之庫高淳東部之水溧陽西南之水均須由此以達于下游梅山馬鞍山均屬一帶平崗面積甚小蓄水無多所以流入湖中之水亦屬有限東西民田水大則由圩中放出由港以入于河在其南者有銀蕪港中巷港蘆蕪港在其北者有李溪橋港丁村港芳村港湯家橋港更有無數縱橫互通之支港宣洩至爲暢利河身港身足以容納即盛大之水亦不致上岸此三塔湖四週之水利形勢也更就其下游觀之三塔湖之東北有強埠港東南有觀山港均于距離蕪湖東壩口鎮九里之姿駝廟於南北兩岸同入于大運河水小流暢一往灌注由南渡蕪以入南渡運河經南渡橋向溧陽宜興流出水大之時河身不能容納南渡橋孔約束太甚則由姿駝廟以倒灌入于三塔湖三五日間即便退去仍由姿駝廟以入南渡之大運河此三塔湖下游之水利形勢也茲再就其上游言之三塔湖之運河上自高淳之東嶺下填歷定埠鎮南合昇平蕩之水昇平蕩者由安徽石牙山武牙山之下梅渚港之水所匯成者也北合樞溪港之水樞溪港者由高淳溧水之大山頭小山頭之水合流而成者也——運河既合昇平蕩樞溪港之水於河口鎮穿行三塔湖之中間水小則由河中行水大則溢出河岸以入于蕪之灘五六日間即便退去此三塔湖上游之水利形勢也據河口鎮墾土人言每年桃汛時期十年之中最多兩次上岸深僅一二尺至三尺不等四五日間即便退去伏汛時期十年之中最多四次上岸深約二三尺至四尺不等五六日間即便退去秋汛時期除二十年大水係屬特殊情形餘均未曾上岸至淋汛時期從無上岸之說二十三年旱災不獨蕪中全年未會上水即蕪中之運河亦乾涸八十餘日無涓滴之水可言此種特殊情形於二十年大水同屬例外均不能爲該水利之準矣此三塔湖水利之大略情形也（附圖）

三、是否需開墾與是否適用圍築開墾辦法——查三塔湖地形如碟井不似釜即於平地相似并非湖積自前清光緒初年其四週高地已逐漸開墾近則已由大河兩岸水港兩岸而其腹地土質肥沃不誠民田根據「總理地盡其利」之遺訓似此膏腴之田未便任其委棄即以蓄水一節而論除二十年大水二十三年大旱所有高低民田一并受災以外若在普通年份水既不能上岸即蕪田年有收穫既無害於水利而大有益於民生此實一舉兩得之事即避去教育而不言無論爲私爲公均覺有積極開墾之必要若必留以待儲蓄如二十年不可知之大水則在此民困財盡之時任令「貨棄于地」未免太覺可惜且查二十年大水之時上游田圩所以潰決原因實以圩內蓄水過多一時宣洩不及致將圩梗冲毀絕非因「蕪內無以爲過

最之容納」所致事實所在不難查明更查三塔蕩與丹陽之繇湖蘇浙之太湖根本不能并論蘇湖東太湖原本儲水即非伏秋大汛亦常儲多量之水開墾圍築誠有害於水利如三塔蕩原為過水之區并非蓄水之地水大則有水經過水小則仍係平田情形本有不同未可引此例彼矧三塔蕩範圍狹小流域不廣將來開墾成功河流密如蛛網容量突然增加更非練湖東太湖專營種植不願水利所能比擬惟教育局原擬開墾計劃所訂圍築辦法尙有研究必要查圍築開墾其害有二(一)該沈亮原以計劃所謂「劃區圍築」一節查築圍所以禦水圩小則不能禦外來之水外來之水既不能禦則築如未築徒耗工程費用於開墾本身實屬有害無益圩大則阻禦外來之水外來之水既被阻止則上流之水無所宣洩勢必氾濫成災高淳溧水以及溧陽西南境地將同時受其影響此就水利言不能適用圍築開墾之理由(二)該沈亮原擬計劃向墾戶徵收每畝八元之頂租作為圍築開墾之費用今姑就原計劃所列三萬畝而論當收頂租二十四萬元此項巨款即為教育局將來所欠各墾戶之押租設或各墾戶羣欲退佃則教育局將以何款償還此實為引劍自刎之策而况原約中又有「開墾費用如有不足仍由教育局設法歸墊」之條文此種莫須有之規定於工程上經費上尤含有莫大之危險性此就工費言不能實用圍築開墾之理由(二)

四、開墾新方案——根據前節所言三塔蕩既有開墾之必要而原訂圍築辦法又覺計劃未精窒礙難行茲經研究結果食以為欲開發三塔蕩必須一面有益墾務一面無害水利方為至善茲擬定新方案如下

#### 甲 開墾原則

- 一、教育局與該沈亮初次協議草約事實上既發生障礙應即廢止由教育局自行招佃開墾
- 二、須有益墾務無害水利并須利用現在海中已成之縱橫河港以省工費
- 三、開墾經費以海內每年所生孳息充之
- 四、開墾程序度量經濟能力逐漸經營
- 五、先就四週高地開墾以次及于海內低地
- 六、各河起出之土即用以墊高墾區部份
- 七、不收墾戶押租照舊時土方計算每區二十戶每戶出夫二名每人日挖一方第一年每方津貼火食銀壹角分二年掘挖成功第二年不給津

貼每年以五個月爲限以十個月完成

八、劃定區爲新村依照保甲制度辦理

乙 劃定墾區——三塔灣南北東西約各十四里以一里作開濶河槽其餘十三里劃縱橫每一方里爲一區計共一百六十九區每區濶河一道其深一丈五尺底寬一丈上寬二丈每區計地五百四十畝共計九萬一千二百六十畝（是否確實必待清丈惟向所估計三萬餘畝亦無根據）每區二十戶以五百二十畝作耕種之用二十畝作宅菜場而菜園之用（不取租息）其一百六十九區中以四區栽植桑棉二區畜鴨（因水面太多）二區植瓜菓蔬菜一區作市場及公共機關

丙 開墾程序及經費來源——自二十五年份起該濶田租改由局收每年至少可收租銀二千五百元以市價每擔三元計可收租金七千五百元以一千五百元仍列入教育預算維持原有教育事業以一千元作爲徵租及清丈費用其餘五千元備作津貼墾戶建屋及購買農具墾具之用二十六年其辦法與上年同二十七年籌備開墾事宜所備之款作爲開墾經費即於該年十月開始興工先由濶之四週着手其四週已有現成圩河不須疏濬故每區只須開濶三面計長三里共一萬二千一百五十方由墾戶二十家墾夫四十名分二年開成每年五個月兩年共十個月第一年每方津貼伙食銀一角第二年不給津貼計每區須銀一千二百十五元（再利用濶中已開河港工費更可減省）第一年計開四區（開挖一半工程）應得熟田二千畝每畝可增租或徵租五角計可獲新租一千元加入五千元資本經費之內以作次年開濶新河之用以後各年新開熟地如此辦法類推其進行程序及經費支配列表如左

- 一、二十五年請查被侵佔田畝所儲款項作爲津貼墾戶建屋及購買農具之用
- 二、二十六年清丈該濶全濶面積及招徠墾戶事宜所儲款項其用途與上年同
- 三、二十七年劃定墾區界綫及河綫籌備開墾工作所儲經費即作本年冬季興工之用十月興工除天寒地凍一個月不能動土每次以五個月計至次年三月即可將三面圩河工程開掘一半第一期開畢即可從事耕種計本年開墾四區需費五千元以後每年應籌經費及應開墾區列表於后

年 份	已 墾 區	已 墾 區 之 新 收 入	舊 租 之 存 餘	經 費 總 數	本 年 開 墾 區	備 註
二十八年	四 區	$2000 \times 5 = 10000$ 元	5000 元	6000 元	五 區	已 墾 區 之 新 收 入 係 新 墾 田 畝 與 之 租 率 之 乘 數
二十九年	五 區	$2500 \times 5 = 12500$ 元	6000 元	7250 元	六 區	
三十年	六 區	$3000 \times 5 = 15000$ 元	7250 元	8750 元	七 區	
三十一年	七 區	$3500 \times 5 = 17500$ 元	8750 元	10500 元	八 區	
三十二年	八 區	$4000 \times 5 = 20000$ 元	10500 元	12500 元	十 區	
三十三年	十 區	$5000 \times 5 = 25000$ 元	12500 元	15000 元	十二 區	
三十四年	十二 區	$6000 \times 5 = 30000$ 元	15000 元	18000 元	十五 區	
三十五年	十五 區	$7500 \times 5 = 37500$ 元	18000 元	21750 元	十八 區	
三十六年	十八 區	$9000 \times 5 = 45000$ 元	21750 元	26250 元	二十三 區	
三十七年	二十三 區	$11500 \times 5 = 57500$ 元	26250 元	32000 元	二十六 區	
三十八年	二十六 區	$13000 \times 5 = 65000$ 元	32000 元	38500 元	三十二 區	
三十九年	三十二 區	$16000 \times 5 = 80000$ 元	38500 元	46500 元	七 區	實 支 八 四 〇 〇 元 剩 餘 三 八 一 〇 〇 元 此 款 移 作 總 領 全 區 建 設 事 業 之 用
四十年	七 區	$3500 \times 5 = 17500$ 元	46500 元	48250 元		

根據上列進行程序并利用舊中已成河港其所需工費絕不如計劃上所列數字之鉅該沈亮原擬計劃分十年開墾完成教育局應負擔二十餘萬元之欠款（即墾戶押租）茲以每年本息作為開墾費用雖較原訂計劃遲延六年但教育局并不負擔絲毫之債務將來工程進行雖不能如計劃所預

期但就大體觀察相差絕不甚遠更利用湖中已成河港工費更可減少苟能主持得人繼續不懈成功當可有望如果清丈明白面積減少其所需工程經費舉戶均須比例減少進行更較容易

丁 招徠舉戶——茲所最難解決之問題即開墾之良夫計全湖劃為一百六十九區每區二十戶每戶二十七畝一畝作為宅基塲面不取租息

二十六畝作為耕種之用應招徠舉戶三千三百八十戶除原有舉戶外至少須招徠三千戶（如清丈明白面積減少即不須如此之多）查江北各地無產居民為數甚多寄生社會為害甚巨茲擬請由

省政府令飭各縣查明無業游手按照每年需要舉戶由縣遣送到溧澨任墾務工作第一年每方津貼伙食銀一角其架屋及購置農具墾具經費既經儲有專款該墾產草極富無須另外購買溧澨產竹其價甚廉所費亦復無多在開墾期間省天時人事兩方無重大變化經費當可不生問題

戊 優待舉戶辦法——茲訂十三年為全部開墾完成時期在未全部開墾以前其舊墾部份每畝僅增租五角其新墾部份每畝僅徵租五角至第十三年開墾完成以後即由第一次所開墾區起（四區）開始加租其租率與四週民田相等次年即增加第二次所開墾區（五區）租率第三年即增加第三次（六區）所開墾區租率以後各區增加租率辦法以此類推

己 組織及管理——每區舉戶二十家用保甲編製以甲長管理之每保設小學一所各區縱橫置橋使每甲每保可以相通以該鄉鄉長兼任該

湖一切民政教育公安建設以及徵收租款之責任

庚 開墾後之水利情形——依照現在情形觀察普通年份該湖僅有一部份上水如民二十時方能全部上水茲既墊高墾區部份在普通年份當然無水患之虞又復開通縱橫河道計二十六道共長三百六十四里十四萬七千四百二十立方丈其容水之量較前突有增加即如二十年大水亦復無水患之虞而穿過該湖中心之大運河尚小心計算在內蓋開墾以後該三塔湖乃由一過水湖一變而為真正儲水庫與上下游水利情形較前

益覺便利

總上以觀三塔湖整個情形既經分別陳述如上開墾既屬事實上之需要而圍築辦法有礙水利似有廢止必要補救之方擬採用浚河辦法惟所擬計劃是否可行職等未敢擅專奉令前因理合將會查情形擬開墾計劃具文一併會報仰祈鑒核

三、結論 前項辦法該縣教育局果能依照切實進行則教育經費既可年有增加而事業前途亦可大有裨益也

## 下月預定

### 一 初等教育

- 一、辦理第五屆小學教員試驗檢定 四月二日至四日爲第五屆小學教員試驗檢定之期擬分六區由師範學校校長主持舉行
- 二、舉行兒童年兒童節擴大慶祝 本年爲兒童年擬於四月四日兒童節舉行擴大慶祝典禮

### 二 中等教育

- 一、擬加緊高中以上學生非常時期軍事訓練 教育廳以高中一年級學生雖已集中軍訓而二三年級學生軍事訓練亦應加緊進行以期能應付非常事變訓練實施辦法已在擬訂中
- 二、考核中等學校學生體育成績 教育廳以自頒布二十四年度體育實施綱要後各校實施情形如何學生成績如何均應有嚴格之考核以重實際擬訂定考核暫行辦法爲具體之標準

### 三 社會教育

- 一、考核各師資養成所成績
- 二、籌劃公民訓練經費

### 四 教育經費

- 一、擬派員調查淮安學產 淮安學產積弊甚深擬派員前往該縣會同切實帶頓

江蘇省政府民國二十五年三月份行政報告

駱容

# (七) 設建

## (本月實施)

### 一、公路

一、總額 本月公路完成之工程有浦划六划仙邵三路涵管正在進行之工程有揚靖蘇錫浦划仙邵龍三大安太瀏顧余及浦六浦烏兩路唧接線九路橋梁揚靖蘇錫龍三大安太瀏顧余及浦六浦烏兩路唧接線七路涵管蘇錫浦划六划仙邵龍三大安太瀏顧余浦椒及浦六浦烏兩路唧接線十路土基茲分列於後

### 二、進形情形

(一)繼續建築浦口啓東線揚靖段橋梁涵洞 揚靖路萬福橋築壩完成百分之二十三其樁完成百分之十七橋身完成百分之十董家橋澆樁及江家橋澆樁打樁均竣工江家橋橋身完成百分之三十二口岸橋基礎樁已打竣添築涵洞三道正在進行

(二)開始建築江陰蘇州線木錫段各項工程 木錫段原擬自善人橋經光福鎮東嶺鎮金蠶鎮至望亭以達無錫現經改自善人橋經觀橋鎮華陽廟鎮至望亭較原線減少四公里少填土方十萬公方節省橋梁七座現已開工土基完成七三五六公方涵洞已有兩座築壩抽水開挖基土橋梁已有兩座打基樁

(三)繼續建築浦划路 浦划路土方一九三一·一九七公方已完成一八〇二·三三·四九公方橋梁三座二座全部完成一座已做橋面涵管六十四道業已竣工

(四)徵築浦椒路路基 浦椒路浦江段路基由江浦縣政府徵工築成並繼續接築至全椒邊界亦於本月暫告結束未完部份尚待雇工加以補築

(五)繼續建築六划路 六划路土方二二九四四·九二公方已完成一二九〇二七·四五公方涵管九十一道已全部完成

(六)繼續建築仙邵路 仙邵路土方七二五二七·七六公方已完成六八二〇〇公方水管四十六道涵洞四道木橋一座已全部完成活動橋一座仍在進行



江蘇省政府民國二十五年三月行政報告

敬啟

## (七) 設建

(本月實施)

### 一、公路

一、總綱 本月公路完成之工程有浦划六划仙邵三路涵管正在進行之工程有揚靖蘇錫浦划仙邵龍三大安太瀏顯余及浦六浦烏兩路唧接線九路橋梁揚靖蘇錫龍三大安太瀏顯余及浦六浦烏兩路唧接線七路涵管蘇錫浦划六划仙邵龍三大安太瀏顯余浦叔及浦六浦烏兩路唧接線十路土基茲分列於後

### 二、進形情形

(一) 繼續建築浦口啓東線揚靖段橋梁涵洞 揚靖路萬福橋築壩完成百分之二十三其樁完成百分之十七橋身完成百分之十董家橋澆橋及江家橋澆橋打樁均竣工江家橋橋身完成百分之三十二口岸橋基礎樁已打竣添築涵洞三道正在進行

(二) 開始建築江陰蘇州線木錫段各項工程 木錫段原擬自善人橋經光福鎮東滄鎮金璽鎮至梨亭以達無錫現經改自善人橋經觀橋鎮華陽廟鎮至梨亭較原線減少四公里少填土方十萬公方節省橋梁七座現已開工土基完成七三五六公方涵洞已有兩座築壩抽水開挖基土橋梁已有兩座打基樁

(三) 繼續建築浦划路 浦划路土方一九三一·一九七公方已完成一八〇二·三三·四九公方橋梁三座二座全部完成一座已做橋面涵管六十四道業已竣工

(四) 續築浦叔路路基 浦叔路浦江段路基由江浦縣政府徵工築成並繼續接築至全椒邊界亦於本月暫告結束未完部份尚待雇工加以補築

(五) 繼續建築六划路 六划路土方二二九四四·九二公方已完成二二九〇二七·四五公方涵管九十一道已全部完成

(六) 繼續建築仙邵路 仙邵路土方七二五二七·七六公方已完成六八二〇〇公方水管四十六道涵洞四道木橋一座已全部完成活動橋一座仍在進行

(七)繼續建築龍三天安兩路 龍三天安兩路長約十七公里半須填挖土方十五萬立方建橋梁六座涵管五十八道均已開工現在土基已成

九萬六千六百七十八立方橋梁已完成二座並有二座完成橋墩餘亦開始打樁涵管已採築二十九道

(八)繼續建築太湖路 太湖路約長十八公里填挖土方計一四〇〇〇立方已完成百分之三十三橋梁新建二十三座全部完成者十六座完成百分之五十者一座百分之三十者四座百分之十者三座修理四座亦在進行涵洞二十八道全部完成者五道完成百分之八十者一道百分之四十者一道水管五十六道已完成五道

(九)繼續建築京建路洪望段路面 洪望段共長四十五公里現因東壩至路線終點離山最遠運石困難擬自洪壩壩至東壩鋪碎石路面自東壩至望牛墩鋪碎石路面已採石二七五〇立方運磚七三〇立方

(十)繼續建築溧武路天武段路面 天武段計長七十五公里須鋪碎磚二六八九二立方煤屑八九六四立方現已核定包商積極鋪築

(十一)建築浦六浦島兩路砌接線 該砌接線長約三公里須做土方五二〇〇〇立方橋一座涵洞二道水管六道均已開工

(十二)建築顧余路 顧余路計長六公里五百七十一公尺計須填土五四九八〇三九立方鋪設煤屑路面裝置水管三十道建橋梁七座已核定包商積極興工

定包商積極興工

(十三)籌築羊福路 自錫滬路上之羊尖鎮至常熟福山約長三十公里已派員測量

三、結論 本月計有三路涵管完成九路橋梁十路土基七路涵管正在進行其籌築之工程尚有多路均列入下月預定報告茲不贅述

## 二、交通

一、總綱 本月工作均照上月預計事項進行茲分別列陳於後

二、進行情形

(一)修築飛機場工程 揚州清江浦兩場自開工後進行頗為順利溧水場仍在日夜趕築因發現石方甚多擬與包商協訂合同附條以資遵守

(二)續修京杭路橋梁 該路四十二號等五橋經督促趕修並加給獎金現已完成三橋其餘二橋正在督促趕修中

(三)改善揚清路及設置交通標誌 該項工程仍在分別督促辦理中

(四)籌備六餘路土路通車 該路通車事宜因該路填塘處均已深陷不平尚須再加整理未即實行現已派員查勘趕辦

(五) 埋設揚浦線交通標誌及里程碑 該項工程經派員督促大約四月中旬可以竣工

(六) 繼續改裝木炭汽車 該項汽車本月內已裝就十四輛其餘仍在陸續調回裝設中

三、結論 本月工作除關於空防及發展六線路交通外餘仍為策進公路安全事宜

### 二、水利

一、總綱 本月份水利仍繼續上月辦理導淮入海工程黃災善後工程疏導淮北積水歸海江北運河工程江南水利工程等茲將進行情形擇要分述如左

### 二、進行情形

(一) 繼續辦理導淮入海工程 導淮入海工程為提早完成起見經迭令徵工區內各縣加徵工夫截至現在已到工夫達二十四萬人超過原額半數仍在陸續增加中土方已成二分之一以上各縣縣長一律駐工以資監督工作努力進行順利前途極可樂觀頃據導淮入海工程處呈報阜寧興化兩縣工段已有局部報竣請予委派專員常川駐處以便隨時驗收已派建設廳技士承啓棠前往辦理

(二) 繼續辦理黃災善後工程 黃災善後工振分區辦理堵口復隄工程中運河區已勘估完畢正在籌備開工銅山區已測量完竣正由建設廳派員前往協助製圖以便設計施工並派技正俞漱芳前往籌劃進行沂沭尾閘區已由導淮入海工程處擬送計劃預算准予備案並令迅即督飭興工矣

(三) 繼續辦理疏導淮北積水入海工程 疏導淮北積水入海開浚岑池車軸善後等河已於上月舉行開工典禮本月間以轉瞬春汛即屆迭電灌雲縣淮北積水入海工程委員會努力邁進早觀厥成已據電復刻正積極施工俾期早日完成在案

(四) 裏運河改堵建石工程大致完成 裏運河改堵建石工程本月份繼續進展截至本月底止胡成永平邵家溝慶豐四河已先後竣工子嬰永安等開砌坡工程亦次第將竣其開工最晚之南水閘及發生患工之風水朱馬灣看花等洞經晝夜趕工設法改善預計下月中旬即可一律告成至竣工部份已派建設廳技士承啓棠前往切實驗收具報

(五) 運河春修工程派員復估 二十五年份江北運河春修工程已據江北運河工程局彙案呈報計分石工堵工柳束土工積土植樹等六項約估共需三十萬餘元惟以經費支絀擬將石工緩辦堵工加崩拆崩列入夏防案內改做防風埝其柳束土工等項一律擇要估修以重河

防已派建設應技士承啓榮就便前往復估具報

(六)裏運河開洞工程繼續進行 裏運河開洞工程修理界首七里開新建高郵救生港招商承辦訂立攬約下月初均可積極施工修理高郵通湖橋洞工程已大致完成修理黃浦閘下舌工程正在填塘並簽釘木椿預計下月亦可完成

(七)繼續修理洪湖大隄 修理洪湖大隄碎石坦坡工程拆修大隄石工及龍河直壩等工上月份已分別開工本月份雖天氣奇寒施工困難仍設法趕辦以期於大汛前完竣

(八)江南水利工程 江南水利工程成豐堰運河攔捲工程已於上月工竣驗收計完成土方一萬五千六百餘公方丹徒支河全長九百十公尺亦於上月底工竣驗收計完成土方四萬八千八百五十公方丹徒節制閘仍日夜加工趕做基樁工程陵口段運河已完成土方十餘萬公方即可全部完成香草河完成土方二十餘萬公方約達全工百分之七十練湖開洞工程仍繼續進行圍隄亦開始修築此外各工仍在繼續進行

中

(九)繼續督飭各縣實施國民勞動服務 本省各縣國民勞動服務除已開工辦理陸續報竣者外本月份續報開工者有江寧高淳鎮江揚中無

錫江陰常熟崑山吳縣松江南匯啓東海門如皋靖江六合宿遷淮陰連水甯縣吳江等二十一縣其餘均在繼續督飭趕辦中

省會黨政軍學人員勞動服務開浚城河一段於本月一日如期舉行開工典禮二日起實行開挖已於二十七日完竣鎮江工會民衆繼續又自動參加服務增浚一段亦於二十八日完成兩共挑挖工長三百四十二公尺出土九千五百二十二公方

三、結論 本月上旬天氣轉寒各項工程進行大受影響中旬始漸和暖各工得以邁進而魯省黃河堵口工程適於本月二十七日合龍蘇北隄患於以消除此後繕完故隄增卑培薄導洩積水放之歸海水利工程可入正軌劫後元氣可逐漸恢復矣

#### 四、電業

一、總綱 本月份已將吳縣以東長途電話敷設完成又深水至高淳長途幹綫積極興建

二、進行情形

(一)崑山綫完成 展鏡吳縣以東長途電話工程自建設廳長途電話省交換所組織吳申崑松兩工程隊於上月開始分頭展築以來崑松隊上月份自崑山展築至青浦而達天馬山繼續進展本月四日抵達松江該綫工程業已告成

(一)吳申綫完成 吳申綫工程隊自上月完成崑山太倉兩縣到達嘉定以後繼續積極進展復完成嘉定至上海閘北段及閘北至南市段全部工程於十七日完竣

(二)繼續敷設武進縣城鄉電話 武進縣城鄉電話之西夏墅滄里鎮兩處原各由奔牛及卜弋橋轉接建設廳長途電話省交換所以該兩地有敷設直達綫之必要經派員加掛武進縣城至奔牛段及縣城至卜弋橋段變綫各一對將西夏墅滄里鎮改為直達綫以利話務該項工程已於二十日完成

(三)建築溧水高淳段長途電話 高淳縣接鄰安徽省埭位京建路之要衝前據該縣呈請架設長途電話以利政令軍情該綫工程已由建設廳長途電話省交換所組織工程隊出發興建於本月二十日正式動工現已建竣二十餘公里下月初旬即可完成通話

(四)籌設郵樊城鄉電話 高郵縣以便利政令商情前經呈准敷設張家莊八字橋永安及樊川四處鄉鎮電話該項計劃經決定後即經飭由建設廳長途電話省交換所籌備現在各項材料已在屯運中

(五)籌設林陵關防空專綫 林陵關防空監視哨電話在去年防空演習時以時間匆促不及敷設專綫經橋接省有南京溧水段長途綫上暫為通話茲據江寧自治實驗縣將上項經費繳解前來即經建設廳長途電話省交換所籌設專綫現已將各項材料分別訂購一俟分屯就緒即可興工

(六)查勘淮陰電廠廠屋計劃修改 淮陰電廠廠址自上月由建設廳派員前往實地查勘擬利用舊銅元局址為廠址後現經派員將廠屋修理及改造等所費編具詳細預算正在招商承辦中

三、結論 吳縣以東長途幹綫完成於東南各縣政令商情傳遞便利非淺

### 五、市政

一、總綱 本月份市政工工程除審核各縣市政外其重要者如籌建省會中山路北門一段及接連東吳路至鎮象路一段及驗收已成工程等茲將進行情形分述於後

### 二、進行情形

(一)建築省會幹路 省會中山路北門一段及東吳路至鎮象路均屬重要幹路該路等經過地點如氣象台北固山等處多為省會風景區域來

往行人既多車輛頻繁各該路寬狹不一亦且崎嶇不平已飭鎮江縣政府查勘計劃現已核定着手建築

(二)驗收已成工程 查吳縣東西中市裝設對綳式路燈工程以及東西中市水泥人行道先後告竣吳江縣城區公園第一期建築之圍牆及石路工程常熟修建新造橋工程均已工竣業經分別准免驗收矣

(三)審核各縣市政工程 本月份據江陰無錫如皋崑山溧水啓東吳江泰興泰縣六合武進東台連水太倉鎮江句容等縣建築築塲整理市河修理街道橋梁溝渠器設公園以及其他公共建築計劃圖表預算規則合同等件均經詳加審核分別指示准覈

三、結論 省會東部交通自鎮象路興築後比較稍稱便利惟中山路北門一段及東吳路連接鎮象路一段尙未貫通未免缺憾茲該二段工程已着手興築以後東至象山車輛可通行無阻矣

## 六、農墾

一、總綱 本月份農墾行政部分以抽調訓練各縣辦理農業推廣與合作指導人員督促各縣辦理第二期治螟工作辦理省會造林運動擬具導准入海兩岸堤防造林育苗實施計劃等項較爲重要茲將進行情形分述於次

### 二、進行情形

(一)抽調訓練各縣辦理農業推廣與合作指導人員 各縣辦理農業推廣及合作指導人員抽調訓練辦法前經建設廳農業管理委員會訂定令發飭遵在案查是項訓練班分兩期舉行第一期業於本月三十日開始各縣辦理農業推廣及合作指導人員如期來省受訓者計有七十餘人

(二)督促各縣辦理第二期治螟工作 本屆治螟運動第二期工作按照前頒辦法大綱之規定應於二月十一日開始宣傳茲恐各縣辦理不力經通令實施治螟各縣切實努力辦理俾收實效

(三)嘉獎崑山江寧等縣治螟出力人員 本屆治螟運動第一期工作成績經民建兩處會同派員分別出發視察其成績以崑山及江寧兩縣爲最佳除崑山縣縣長彭百川記功一次江寧自治實驗縣縣長梅思平傳令嘉獎外所有崑山縣治螟出力人員並准照該縣縣長所呈分別嘉獎以昭激勵

(四)辦理本年省會造林運動事宜 省會造林運動除於三月十二

總理逝世十一週年紀念日張貼標語刊發本省重要樹種造林法並請省會蘇報新江蘇報及省報附刊江蘇省會造林運動特刊外並於上午九時召集省會各界在省黨部舉行

總理逝世十一週紀念大會及植樹式後各往菊花山舉行植樹栽植面積約共千餘畝所有本屆中山紀念林已飭由省立林業試驗場負責保護矣

(五) 擬具導准入海兩岸隄防造林育苗實施計劃 查導准入海工程浩大茲為保護隄防以垂永久起見建設應特擬具導准入海兩岸隄防造林育苗實施計劃草案函請導准入海工程處查照辦理以備籌設育苗圃培育苗木供該水道隄防造林之需

(六) 辦理省甸鎮澄南公路行道樹栽植事宜 查省甸鎮澄南公路接毗省會視瞻所緊關於該二公路行道樹之栽植補植自不容緩由建設廳農業管理委員會召集各該關係縣長及公路管理處處長暨省立林業試驗場場長督省會議限期植竣一面並派員隨時督促指導以利進行

(七) 審核指導員 查指導員為辦理改進蠶桑事業基本工作人員職責甚重前為慎重任用起見經規定審核指導員資格辦法令飭各蠶桑區將本年春季預定委用之各指導員資歷連同證明文件及照片二張呈送蠶業改進管理委員會審核後方准委用在案現是項審核事宜業經辦理完竣並由該會規定新額辦法令飭各區分別遵辦

(八) 頒發江蘇省各縣合作講習會辦法 查本省合作事業自創辦迄今已有數年合作社數共達四千餘所為全國冠然一夷考其實質則居多不甚健全甚或有名無實亟應實施合作教育以資改進建設應有鑒及此特於本月內訂定江蘇省各縣合作講習會辦法頒發各縣遵照辦理務使合作社社員及職員得受合作教育之薰陶對於合作社業務及社務之經營方法得以充分明瞭與運用庶幾逐漸誘致一般普通農民踴躍參加合作機構以擴張合作在國民經濟建設進程上之偉大機能

(九) 頒發江蘇省蠶業生產合作實施辦法 查本省蠶業佔國民經濟之重要地位惟一般蠶農既昧於蠶業技術之改進又不知採用合作方式以經營無論栽桑育種烘繭繅絲等仍墨守舊法各別經營不知採用新式技術共圖改進以致年來蠶絲產量及品質均不及人銷數銳減價格狂跌其影響於整個國民經濟者至重且巨為今之計亟應積極採用合作方式及採用科學方法以資挽救建設應有鑒及此特訂江蘇省蠶業生產合作實施辦法頒發蠶桑區域各縣遵照推行實施蠶業共同種植共同烘繭以至於共同繅絲按步驟循序推進務使本



省蠶絲之量與質同時改進而圖恢復昔日國際市場之光榮地位同時並由農村合作以引發工業田園化而達到農業工業化之目的

- (十) 實施合作實務人才之訓練 查合作社之健全與否固有關于合作指導員之循循善誘與嚴密監督但各社業務與社務之處理仍有待於實務人才之主持蓋實務人才乃合作社之主幹年來我國各地合作事業未能走上軌道實基於實務人才之缺乏以致合作指導員雖竭盡指導監督之能事仍感收效微弱之苦痛建設廳為補救是項缺憾起見特督飭所屬丹陽淮陰兩合作實驗區辦理合作講習會召集該區域內各合作社職員加以嚴格之合作訓練並灌輸農業推廣常識藉以養成合作實施人才以利合作社業務及社務之發展而資全省合作事業之楷模同時鑒于青浦縣接連上海亟應推進農產運銷合作事業藉以穩定農產貿易之市場並促與農村金融之復原故經於本月份開始即派員指導該縣辦理合作講習會實施合作社職員之訓練以上三處講習會除青浦淮陰兩縣業已辦理結束外其餘丹陽仍在繼續辦理中

- (十一) 實施合作會計制度之改進 查本省各縣合作社記賬方法採用歐美新式簿記者有之承襲傳統舊式帳簿者有之採用改良簡易合作簿記者亦有之甚或賬簿不齊全記賬不得法者亦不在少數以致合作社營業之盈虧得失均無從稽攷而一般狡猾之輩更從而舞弊營私任意塗改與假造至於全不設置賬簿者弊病更不堪言狀態應實施合作會計制度之改進以資劃一而杜弊之橫生建設廳鑒于新式簿記過于繁雜且不經濟而舊式簿記又不完善且易滋流弊為普及改良之簡易合作簿記起見前會通飭各縣指導各合作社採用簡易合作簿記在案本月特再督飭丹陽句容兩縣先行創辦合作會計人員訓練班訓練是項簿記人才以資推行簡易合作簿記之準備至其他縣仍將繼續分別督飭辦理俾全省合作會計制度普遍改進藉觀各地合作社業務之盈虧而定今後改進之標準

- 三、結論 抽調各縣辦理農業推廣與合作指導人員來省受訓使推廣農業人員具有合作知識指導合作人員具有農業技術俾在各縣實施工作時得以協同進行至蠶業生產合作亦為提高蠶農產品價值之良法果能廣為推行裨益當亦匪淺也

## 七、工商

- 一、總綱 本月份工商行政部份以督促商會及各業同業公會依法改選與救濟扯器公差辦法較為重要茲將進行情形分述如左

### 二、進行情形

- (一) 通令各縣督促商會及各業同業公會依法改選 各縣商會及各業同業公會延不改選為數尚多殊與法令不合經即嚴飭各縣政府督促

商會及各業公會現任職員尅期負責依法辦理如屆期不克完成卽行停止其職權予以整理

(二)報告無錫工廠檢查 無錫縣工廠檢查已照舊施第一期計劃辦理完成所有各工廠必需記錄事項以及雇用童工之標準安全衛生之設施均經編製報告書轉送實業部中央工廠檢查處查考

(三)救濟量器公差辦法 量器公差互異買賣雙方每因誤會而發生爭執釀成重大糾紛茲經擬定救濟辦法凡量器相較公差互異而均合格者准以兩方量器交互使用以昭平允

(四)督促各工廠成立工人儲蓄會 令飭鎮江等十七縣督促各工廠限期成立工人儲蓄會以期工人生活之安定

(五)令催銅山縣轉飭瑞泰恆等十一家轉運公司依法呈請登記 銅山縣瑞泰恆等十一家無限公司延未登記逃匿經飭縣轉催依法辦理迄未遵辦茲再令催縣政府督促限期辦理以維法益

三、結論 商會及各業同業公會不能全關係地方商業極亟促其依法改選是使其組織臻於嚴密也至量器以公差互異而起糾紛者已數見不鮮爲事實上持平計不得不於法令規定外而謀一適當之救濟辦法也

## 八、行政事項

一、總綱 建設廳三月份行政事項有可紀述者爲舉行省會各界勞動服務團挖河工程，組織青武等公路工程處所繼續呈送公務員任用審查表件訓令各縣政府各縣辦理建設工程經費在五千元以上者得列管理費用技術員規定各縣技術人員支給外勤費辦法令催各附屬機關補募救國飛機捐徵求本省航空協會會員七端茲將進行情形分述如次

### 二、進行情形

(一)舉行省會各界勞動服務團挖河工程 省會各界勞動服務團開挖北城河工程事宜業由建設廳籌備就緒於本月一日舉行開工典禮以後逐日實行挑浚不及兩旬工程完畢呈府驗收

(二)組織青武等公路工程處所 建設廳本月份組織青武丹句湖溧金溧各公路及善廣路江蘇段各工程事務所五所又組織江浦公路工程處一所業經分別委派各該處所主任并刊登資本質鈐記令飭依限組織成立負責進行

(三)繼續呈送公務員任用審查案件 建設廳本月份依法續送公務員任用審查案件計科員技士等職以下十七員并核轉本省黨業改進

管理委員會公務員任用審查案一件計課員技士等職以下十二員其餘各附屬機關呈送公務員任用審查各案因手續多不完備正在彙案審核指飭中

(四)訓令各縣政府各縣辦理建設工程經費在五千元以上者得列管理費酌用臨時技術員 建設應以各縣辦理各項建設工程進行每多延滯考其癆結大都以技術人員不敷應用居重要原因爰即規定以後各縣辦理各項建設工程凡經費在五千元以上者得列管理費酌用臨時技術員以利進行業予通令各縣遵照

(五)規定各縣技術人員支給外勤費辦法 建設應以各縣興辦各項工程每多調派原有技術人員担任監工事務自應酌給外勤津貼以資鼓勵因即規定各縣技術人員支給外勤費辦法通飭施行辦法從略

(六)令催各附屬機關補募救國飛機捐 建設應以所屬各機關對於應募救國捐款多未募集足額爰再依據 行政院令頒補募救國飛機捐催繳辦法通令直轄各機關嚴催補募解繳以重功令

(七)徵求本省航空協會會員 建設應准江蘇省航空協會檢送徵求會員簡章請造具所屬名冊連同應繳會費逕交本會基金保管委員會一案除將徵求本廳會員一百八十人繕具名冊連同各會員所繳入會費函送該會基金保管委員會查收外并通飭直轄各機關一體照章徵求會員并將應繳入會費呈廳核轉矣

三、結論 關於本月份行政事項除上述各端外其餘尋常瑣碎者尙大都無足紀述茲從略

### (下月預定)

#### 一、公路

- (一)繼續建築浦口啓東綫埭端段橋梁涵洞 揚靖路大橋四座及新建涵洞三道擬府續進行
- (二)繼續建築江陰蘇州綠木錫段各項工程 木錫段土方涵洞及木光段擬督促趕築全路木橋亦經核定包商興工進行
- (三)繼續建築浦划路 浦划路涵洞已竣茲擬將橋梁土基督促完成並鋪築路面
- (四)籌築浦椒路橋梁涵洞 浦椒路蘇境土基已由江浦縣政府征築一部茲擬雇工繼續進行並籌築橋涵

- (五) 繼續建築六划路 六划路涵管已完成茲擬督促趕築土基並將該路要峁至划子口一段路面即行鋪築
- (六) 繼續建築仙邵路 仙邵路木橋涵管已完成茲擬督促趕築土基及活動橋
- (七) 繼續建築龍三大安兩路 龍三大安兩路土基橋涵擬督促趕築完成並展續鋪築路面
- (八) 繼續建築太澗路 太澗路土基橋涵擬督促完成並續鋪築路面
- (九) 繼續建築京建路洪望段路面 洪望段路面擬督促趕速運料鋪築
- (十) 繼續建築深武路天武段路面 天武段路面前已開始鋪築茲擬督促進行
- (十一) 建築浦六浦島兩路吻接線 該吻接線前已開工茲擬加以督促
- (十二) 建築顧余路 顧余路前已興工擬令松江縣政府督促進行
- (十三) 建築羊福路 羊福路前已測量茲擬開始興工
- (十四) 籌築青武路 自江陰青陽至武進路線約長三十六公里已派員勘測擬即興築
- (十五) 籌築丹句路 自丹陽至句容路線約長三十三公里已派員勘測擬即興築
- (十六) 籌築湖溧路 自湖熟至溧水路線約長三十二公里已派員勘測擬即興築
- (十七) 籌築鎮江溧陽支線金溧段 鎮江溧陽支線僅有金溧一段計長四十二公里不能通車而該段溧陽境內橋涵已於二十二年築成最近又由溧陽縣政府將縣境一段土基築成茲擬由建設廳統籌建築並將已做工程加以整理
- (十八) 籌築善廣路 自京杭路上之川埠至善卷洶前為遊人便利計已築有公路惟未竣完善茲擬自善卷洶展築至廣德分驛當計長二十三公里並將川善一段加以改善
- (十九) 籌築京陝幹線浦島段 浦島段計長四十二公里前曾測量完竣茲擬派員籌築
- (二十) 籌築浦口定遠支線蘇段 浦口定遠支線蘇段已派員測量擬即興築
- (二十一) 籌築京魯幹線蔣淮段 該段長約七十八公里勉可通車已飭淮陰區督察專員協助第二十六軍加以修築整理
- (二十二) 籌築京魯幹線合天段 該段長二十七公里土基曾經六合縣政府徵錠擬將橋涵趕築完成

## 二、交通

- (一) 繼續督促飛機場工程 揚州清江浦及溧水三場均仍擬力加督促漢場開挖石方合同附條並擬即與包商簽訂
- (二) 繼續興築京杭路橋樑 該路四十二及四十九號等二橋擬仍督促修理
- (三) 整理揚清線路基及埋常交通標誌 該項工程擬仍分別督促辦理
- (四) 籌備六淞路土路通車 該路通車事宜俟填塘處趕速整理完竣後擬即實行
- (五) 埋設揚浦線交通標誌及里程碑 該項工程擬仍督促趕辦
- (六) 繼續改裝木炭汽車 該項汽車已裝就者有十四輛擬仍繼續調回裝設
- (七) 補植鎮澄鎮甸兩線行道樹 該兩線行道樹經於上年一再栽植惟以所植樹苗未能盡合規定尺度且殘缺亦多擬即按照規定一律補植

## 三、水利

- (一) 完成導淮入海工程 導淮入海工程原定本年四月底完成放水過去因受種種阻礙進行不爰遲緩二月份起天氣轉和進行已臻順利四月份將繼續努力趕進以期如限完成
- (二) 繼續辦理黃災善後工程 黃災善後工程截至三月份止各區籌備大致就緒四月份即將實施興工趕辦完成
- (三) 繼續疏導淮北積水歸海 疏導淮北積水歸海三月份已積極施工四月份仍繼續趕辦完成
- (四) 其他 其他如江北運河工程江南水利工程等仍將乘時督飭進行

## 四、電業

- (一) 繼續敷設溧水高淳段長途電話 溧水高淳段長途電話自建設廳省交換所籌組工程隊興建以來三月份已完成二十餘公里四月初旬當可全部告竣
- (二) 敷設林陵關防空專線 林陵關防空專線材料上月份均已採購齊備分別屯運下月內可由建設廳省交換所派員前往興築
- (三) 籌築郵樊城鄉電話 郵樊城鄉電話材料除木桿等重要材料均經驗收完竣外其餘各項雜件亦將到鎮一俟屯運就緒即組工程隊出發興建

(四) 淮陰電廠開始敷設外綫工程並修理廠房 淮陰電廠電桿木已在驗收中俟驗收完竣即可運往開始架設綫路至廠房修理業經估計在月內當可招商修理

## 五、市政

(一) 興築省會中山路北門段及東吳路連接鎮象路一段路基路面工程

(二) 繪製省會里巷小街路綫圖

(三) 審核及驗收各縣市政工程

## 六、農墾

(一) 繼續督飭各縣切實辦理第二期治螟工作 本年度規定之第二期治螟工作業經分飭各縣遵照辦理在案茲查縣屆螟蟻發生時期擬重行嚴飭各縣切實辦理合式秧田及秧田採卵等事宜以免滋生為患

(二) 通令各縣督促農民拔除麥類黑穗病 本省冬作以麥類為主但因黑穗病之蔓延產量大受影響茲擬通令各縣督促農民拔除黑穗病菌苗以杜後患

(三) 派員分赴各縣勘查本年營林成績 查本年春季各縣造林事前均經呈送計劃及預算由建設財政兩廳核准施行分別飭遵各在案現在造林時期轉瞬即逝各縣辦理究係何實情擬即派員分赴各縣查勘驗收具報以憑核辦

(四) 督飭南通縣籌款訂造柴油引擎之改良漁船 查南通縣現在所用外海漁船漁具類皆沿製舊法絕未改進致漁業推遲至成困難茲擬督飭該縣籌款訂造柴油引擎之改良漁船責成該縣漁業指導員負責出海指導漁捕以便外海漁業積極改進

(五) 準備辦理點驗蠶種 查本屆春蠶期已近關於蠶種點驗配發及臨時調劑各區之盈虛事宜亟應準備爰特由蠶業改進管理委員會擬定二十五年春蠶種點驗辦法飭由省立蠶絲試驗場主辦並責令省立原蠶種製造所暨本會駐錫辦事處協助進行

(六) 督促各縣從速辦理合作社重新登記 查建設廳前奉實業部訓令辦理本省合作社登記事宜業經轉飭各縣遵照辦理在案茲奉實業部頒發合作社登記須知自應遵照轉飭各縣辦理擬於四月份由廳重新訂製合作社登記證及各種表冊式樣連同合作社名稱劃一標準等件分別頒發各縣限期完成登記手續

(七)督促各縣勵行指導儲蓄 查本省各地合作社資金大都異常枯竭所有關於業務方面及社員方面資金上之調劑莫不依靠農業金融機關之補助以致缺乏自力更生之要素爲今之計亟應督飭各縣積極指導各合作社實行獎勵社員儲蓄是項業務並擬分爲貨幣儲蓄及農產儲蓄兩種一方面藉以養成社員之儉德一方面並得利用儲蓄之貨幣及農產品爲社員資金調劑之需用庶幾集腋成裘聚沙成塔而達到合作社自力更生之窘境

(八)各產棉縣份普遍組織棉花運銷合作社 查本省棉花區域縣份農民對於棉花之生產與銷售往往不求改進以致產量減少品質不良年來國內各紗廠感受原料缺乏之威脅或被迫停工或高價購入外棉其損失之大殊非淺鮮爲今之計亟應督飭本省產棉區域各縣普遍組織棉花運銷合作社一面改良品種及種植方法一面改良儲藏及運銷方面以適應紗廠之迫切要求並力設權利挽回建設廳有鑒於此擬於四月份督飭各縣政府及農業推廣機關力謀推進棉花運銷合作社之組織同時對於儲藏加工及運銷上並盡量取得農業金融機關之補助務期本省棉花之量與質雙方改進藉以繁榮農民經濟發展纖維工業

(九)派員前往東台如皋南通海門啓東崇明等縣視察合作事業 查東台如皋南通海門啓東崇明等縣合作社居多組織未盡健全尤以棉花運銷合作其中少數無異變相之牙行又因過去經營不得法虧欠頗鉅影響整個合作事業本身之發展至爲重大其他各種合作社不時發生糾紛亟應積極力謀整理以利農民建設擬於四月份派員前往各該縣視察合作事業俾明真相以憑整理

(十)勵行全省合作社考績事項 查本省合作社於數量上固有迅速之發展於實質上則諸多不合作原則或份子不純或由地痞劣紳操縱漁利或業務廢弛社務停頓凡此種種不景氣現象若不亟求改進則本省合作事業永無發展之望然欲改進本省合作事業先必明瞭合作社實際狀況加以嚴格之甄別考績使真正之合作社得以健全發展而冒名之合作社從此淘汰無由產生建設廳擬於四月份擬訂本省合作社考績規則並製定合作考績分等表等式樣一種頒發各縣遵照辦理

## 七、工商(略)

575  
31144  
(59)

BC  
93.62  
69