



修築寶山海塘全案卷四

稟

太倉州知州李正鼎寶山縣知縣毛正坦坐補崇明
縣知縣徐家槐謹稟竊江東八房宅塘工盡屬沙土
擬於外坡頂面包淤一尺計淤土四千一百一十一
方六分因起土較遠約計方價在五千千以外稟奉
署督院林批飭所估方價殊覺太多恐工用難免短
絀仰再會同酌覈妥議等因伏查該處包淤方價約
計五千千之數職等會集總段各董再四酌議從減
覈計恐將來辦理此數尙不敷用查土塘完竣後章
程內本擬栽種巴根草職等隨時畱心察訪此草江

東較少江西間有此種尙可覓取詢之村老農民草名地搭丁俗名地絆根若佈種塘面塘身得雨卽能滋蔓卑職正坦會同家槐已將江東礮臺前圍護之土圩一百餘丈諭令段董張大椿等覓得草坯業已全行包貼毫無罅縫現已青蔥生發職等愚昧之見將來八房宅塘工完竣後卽將此草密爲佈種使之根株盤結藉以蔽護不特節省工費且塘身得以鞏固是否有當伏祈
俯賜覈示祇遵實爲公便

道光十六年二月初二日稟

蘇撫部院林爲飛札嚴催趕修事照得寶山縣捐修上年風潮衝損海塘工段縣長需費甚鉅寶山一邑紳庶捐項至十萬餘兩統計僅得其半此外不敷尙多上海嘉定皆爲貼近鄰邑亦關保護各紳商富戶自宜一體踴躍捐輸共襄厥事先經本部院奏奉

諭旨責成蘇松太道陽金城太倉州知州李正鼎督同各該縣隨捐隨辦並來往稽查無任草率等因欽此札飭欽遵在案自開工興辦以來截至上年十二月二十八日停工止江西江東各工段實有幾分工程復經前護院批札飭查上嘉兩縣協捐現有若干寶山捐

款曾否繳齊需用樁木石料運交工次已有若干新
正接續開工做有工程幾分迄今仍未稟報實屬違
延邇來天氣晴霽亟應乘時儻修完固以資捍禦未
便稍事延誤合亟飛札嚴催札到該司立即飛催該
州縣遵照會同總催總辦委員并各工段委員嚴督
夫匠人等趁此晴霽揀挑乾鬆淤土實力儻築行碇
務使一律飽錐勿稍遷就如有草率偷減卽令翻築
一面將各段工程截至上年十二月二十八日停工
止實有幾分工次限文到日先行據實星馳稟覆其
上海嘉定寶山三縣捐項合計實有若干上嘉兩邑
已捐若干已解若干寶山捐款會否催繳齊全亦卽
查明稟報需用樁木石料嚴催承辦委員上緊催運
交工并令上嘉兩縣妥爲勸捐務期捐數擴充以資
完備此後將續做工程務按五日一次馳報均毋稍
任再延

道光十六年二月初四日札

道光十六年二月四日

并再啟

宗嗣山資海塘工費詳對五日一夫調辦以計
文工洋合上漁兩線安為塘用海限出埋灘資以資
查四項界需出界木石採氣單海委員土界辦款
日計若干日積若干寶山龍海會商辦辦齊全亦即

加府銜太倉直隸州知州李正鼎勘估全工委員候
補知縣龔潤森鎮洋縣知縣孔昭顯寶山縣知縣毛
正坦謹稟竊照寶邑江西隨塘河道自胡巷口起至
北王廟後止係為運送椿石及農田灌溉之資日漸
淤墊前據闔邑紳民稟請開疏彼時因修築塘工喫
緊各編夫不能分身應役是以未及籌辦卑職等伏
查現在海塘土工不日告成椿石雖經陸續購運但
沿海浮送風濤糜常在在堪虞且顧涇口石洞目下
正在打壩修建完工尙需時日即使趕辦完竣亦必
須俟灰漿乾透堅固方可放水而內面農田轉瞬三

四月栽秧之後藉潮灌溉豈能懸耒以待亦自應設法俾令通納潮汐以資沾潤是隨塘河道實爲刻不可緩之工卑職等連日會督總董沈樑等確切勘估如舊河形離塘稍遠者仍照舊河挑挖深通如有貼近塘身及爲新塘所坐壓者卽於裏面取土低窪處所估作河身面寬四丈至三丈不等底寬八尺挑深一律九尺惟工首五十丈零五尺挑深一丈計自胡巷鎮後萬安橋北直達顧涇口復由顧涇口北挑至北王廟後止工長五千二百七十餘丈除去舊形中空虛土實計應挑土五萬七千二百方零係屬撙節

估計並無浮冒查寶邑濬河築塘本係編夫挑辦現在修築上塘仰蒙

撫院體卹民力按編雇夫給發方價此次開濬隨塘河道自應仰體

鈞德亦雇募一年編夫計五千四百名每名安土十方零惟挑河與築塘情形不同工力亦相懸殊且現在經費不敷必須格外節省卑職等督同總董沈樑再三籌酌每方給發工價一百文計挑工需錢五千七百二十千零外有築壩戽水等項并計需費亦屬無多而於農田水利並運送樁石均似大有裨益一

俟海塘土工告竣卽行接辦勒限十二日完工以仰
副

加惠濱海偏隅至意除將估計土方開造細冊呈送
鑒覈批示祇遵實爲德便

道光十六年二月十四日具稟

署江蘇布政使司裕爲遵批轉飭事奉

蘇撫部院林批蘇松太道稟江東八房宅塘工請俟
完竣後佈種巴根草等情由奉批前據該州縣等會
稟卽經批司飭遵在案仰蘇州布政司卽速移道遵
照將江東八房宅一帶先行貼滿草坯此外完工各
段內外坦坡處所亦卽隨時遍行佈種務使多多益
善一面將各工段截至現今止實在已經完工者其
有幾段開具派辦委員銜名清摺注明何日工竣星
馳稟覆其未完工段督令各委員嚴率夫匠人等趁
此晴和實力加工儻築行礮尅期完工以禦春汛切

勿稍任延誤仍候

督部堂批示繳等因到司奉此查此案前據該州等稟奉

撫院批司卽經咨行遵照在案奉批前因合就轉飭札到該州立遵前飭督縣將江東八房宅一帶先行貼滿草坯此外完工各段內外坦坡處所亦卽隨時遍行佈種務使多多益善一面將各工段截至現今止實在已經完工者共有幾段開具派辦委員銜名清摺注明何日工竣星馳通稟其未完工段督令各段委員嚴率夫匠人等趁此晴和加工儻築行礮剋

期完工以禦春汛切勿稍任延誤切速

道光十六年二月十八日札

道光十六年二月十八日
蘇撫部院林為專札飭查事照得寶山縣捐修海塘
所有礮築各段土工日內已可全竣此後尚有椿石
各工未經辦完總須豫留經費庶免日後周章究竟
江西江東各段土工截至全完時已用經費若干合
亟專札飭查札到該司立即轉飭該州縣遵照速將
該塘經費截至各段土工全完之日查明已用若干
此外椿石各工尙需若干其存項共有若干果否足
敷椿石各工之用開具各款約數清摺刻日星馳稟
覆察奪毋任違延

道光十六年二月二十一日

寶山縣志卷之四
蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈
蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

蘇藩庫兌收撥用外理合具文申報伏祈

鹽巖

道光十六年二月二十三日申

加知府銜太倉直隸州知州李正鼎謹稟竊據寶邑
毛令具稟顧涇口石洞未能尅期完竣先將隨塘河
疏通一案奉

撫院批開此舉專爲引潮起見非海塘保障可比該
縣紳民旣欲資其利賴應於正工之外自應籌議經
理不得開銷海塘捐項等因奉此卑職與龔令毛令
及總董沈樑等會同商議原應遵照辦理曷敢故違
祇緣此次修築海塘該縣紳民共捐錢十萬八千有
奇已屬竭蹶若再責令捐挑河工實屬力有未逮至
該縣編夫原爲修塘挑河之用向來必遇工程鉅繁

方動用合縣一年編夫現在寶邑境內淤塞應挑之河如馬路等處較之隨塘河工程浩大秋冬必須興挑今隨塘河勘估工長五千二百餘丈工程較少現在係屬雇用一年以期迅速其應編之夫尙在若竟動用不給方價將來挑濬馬路等河卽不能再令應役未免因小失大伏查顧涇口石洞椿石尙未到齊旣難刻期蒞事將來完工後亦應俟灰漿乾透方可開通而瞬屆插蒔之時必須開濬隨塘河道以爲農田灌溉之資此固爲民間利賴之舉但椿石由海裝運現值挑汛期內風波之險旣屬堪虞且運抵海灘稀淤之處人難立足搬運甚難兼之海灘相距工次一三三四里不等搬運之費尤多隨塘河開通後未到椿石卽由此河運工非特無風濤之險裝運可以尅期工程可以速辦卽搬運之費亦可節省雖所省運費未必足敷挑河而約略計之得資其半卑職等再四籌商開河之舉實爲萬不可緩合無仰懇恩施俯念無款可籌將隨塘河工費準於海塘捐項內開銷不特寶山闔邑得資水利感戴仁施實無旣極卽運送椿石省便趕緊釘砌亦於海塘大有裨益以仰副保障民生至意再江東江西各

段土塘均已礮築完竣逐一錐試無不飽滿除另文具報外理合縷晰稟明伏惟

鈞鑒

道光十六年二月二十四日具稟

署江蘇布政使司裕爲遵批移行事奉

蘇撫部院林批該州稟寶邑隨塘河工費請於海塘捐項內開銷等情由奉批寶邑隨塘河道係爲引潮溉田起見該處紳民欲資利賴本應自行籌議經理今據該州稟稱紳民捐辦塘工已形竭蹶力難再捐若竟動用編夫不給方價將來馬路等河工程浩大秋冬亦必應興挑卽不能再令應役所稟尙屬實情所有開挑隨塘河經費姑準於海塘捐項內開銷辦理但必須十分撙節不得藉此稍滋浮費仰蘇州布政司會同蘇松太道卽飭該州縣等迅將應挑河道

刻速多集人夫勒限妥速僭辦工竣具報現據寶山
毛令及委員等來省面稟該河每出土一方給工價
一百文尙不爲多計五千二百餘丈之工除修築土
塘時已挑土方應再覈實刪減外所費應較前估之
數更可節省卽飭該州縣等遵照辦理至該塘土工
完竣本部院本應親往驗收惟刻下催漕至爲緊急
未充分身一俟重運全數開行之後本部院卽當親
臨勘驗所有椿石各工卽須趕緊接辦以憑一併驗
收毋任懈延爲要此繳等因到司奉此并據該州具
稟前來合就札飭札到該州立卽遵照督縣迅將應

挑河道刻日多集人夫勒限妥速僭辦工竣具報並
遵

憲飭除築塘時已挑土方應再覈實刪減外所費應
較前估之數更可節省不得稍資浮費所有椿石各
工卽須趕緊接辦聽候

撫院一併驗收毋任懈延切速

道光十六年二月三十日札

庚辰十六年二月三十日林

蘇州府知府沈

工部

蘇州府知府沈

蘇州府知府沈

蘇

蘇州府知府沈

蘇松太道陽金城敬稟者竊照寶邑修築海塘據太倉州督同鎮寶二縣總理委員龔令申報前據段員帥宗絜首先完竣工段當經申報在案茲據鎮洋縣甘草司巡檢曾浩具報督辦薛家灘顧隆墩等處土塘於二月初八日一律完竣長洲縣縣丞李錫達具報督辦石洞土塘於二月初八日一律完竣寶山縣典史何士烈具報談家濱土塘於二月初十日完竣寶山縣主簿胡廷宜具報督辦胡巷口馬頭前一帶土塘於二月十一日完竣改補縣丞馮樸督辦衣周塘土塘於二月十一日完竣候補府知事胡澐督辦

陳華濱小沙背土塘於二月初九日陳華濱工段先行辦竣尙有小沙背原奉派督工段二百六丈及續奉添辦一百四丈除俟完竣另報等情又試用縣丞陳敬之具報督辦江東八房宅土塘於二月十二日一律完竣試用未入陳士琳具報督辦江東礮臺等處圩塘於二月十二日一律完竣又據申報署崇明縣縣丞崔肅具報督辦北關外塘工於二月十三日完竣尙有續奉添辦小沙背工段一俟完竣另報又試用未入王正模督辦牛頭涇土塘於二月十五日完竣候補府知事胡澐督辦原續奉派小沙背土塘

於二月十六日如式完竣等情又據申報太倉州學正朱寶書鎮洋縣訓導洪炯具報接辦礮臺前土塘於二月十五日完竣署崇明縣縣丞崔肅具報續奉督辦小沙背土塘於二月十八日一律完竣太倉州七浦司巡檢田豐年具報督辦北王廟土塘於二月十八日一律完竣候補府經歷謝楚梁具報督辦八房宅土塘於二月十八日完竣試用主簿姚會翼具報督辦八房宅唐家宅土塘於二月十八日完竣署寶山縣縣丞孫炤文具報督辦黃家宅戴家宅周家宅等處土塘於二月十九日一律完竣均經會同查

驗該員等經管工段如式辦竣丈尺相符錐試飽滿
委無偷減草率情事所有江東江西工段全行完竣
緣由申報到道據此職道駐札工次逐加查驗各該
員等督辦各土塘工程尙屬如式飽錐丈尺相符委
無草率偷減情事聽候

親臨驗收實爲公便再查寶邑各紳書捐銀十萬八
千一百五十八百二十一文自上年七月初一日起
截至本年二月十一日止總共收繳錢洋十萬五千
十五千四百六十六文又據嘉定縣申報各紳庶協
捐公費三萬八千千零三次共解過足錢一萬五千

千文惟上海縣各紳庶書捐公費據黃令面稟捐銀
已至五萬兩以上前據申解洋銀五千圓到道業經
轉發毛令收用在案現項職道飛飭上嘉兩邑先將
續繳捐趕緊就數移送寶山以便解赴藩庫酌發木
石料物急需之用一面嚴催寶邑并上嘉兩縣迅將
書捐未繳各銀催令各紳庶照數完繳分別移送撥
用以濟工需合將寶邑海塘江東江西工段全行完
竣並查明各邑紳庶呈繳各捐款數目肅泐稟復
道光十六年三月初一日具稟

崇禎十六年三月十一日具稟

竊查寶山各邑縣屬呈請各計濠澗日漸淤塞

阻礙農工需台濠澗已淤塞其東岸西岸均全行淤

其間農人耕種各處皆令官賑而現地完納心即

不長時亦必成災之虞

懇請 聖鑒 俯賜 聖恩 飭令 該司 照得 本部 院訪 聞近日 寶山

海塘所釘樁木多係創就寬深之坑將樁栽入如此

辦法安能結實一經填砌碎石必致斜壓側臥潮來

卽被衝起豈非全功盡棄該處所畱小委員不足以

資彈壓查坐補崇明縣徐令於土工竣事之後業經

回省應仍飭赴工次督率監視俾臻周妥合特札飭

札到該司立即飭委該令刻日起程馳赴寶山工次

嚴督夫匠將沿塘各段險工應行加釘樁木處所如

式妥為敲釘務期結實堅密填砌碎石尤須平整如

查有創坑栽情事卽行嚴懲示儆勿稍遷就草率致

于未便仍飭剋期完竣報候本部院親臨驗收毋遲
速速此札

道光十六年三月二十一日札蘇藩司

江蘇布政使司裕為專札飭遵事照得寶山海塘
所釘椿木前奉
撫院札飭訪聞多係創就寬深之坑將椿栽入一經
填砌碎石必致斜壓側臥潮來卽被衝起豈非全功
盡棄行司飭委坐補崇明縣徐令馳赴工次督辦當
經札飭該令馳赴該處嚴督夫匠將滲塘各段險工
應行加釘椿木如式妥為敲釘務期結實堅密填砌
碎石尤須平整如查有創坑栽椿情事卽行嚴懲示
儆旋據該州以工段縣長按段委員駐工督辦等情
具稟到司又經明晰批飭在案茲本司復訪聞得該

處釘椿所刨之坑均寬至二三尺深至五六七尺不
等所用之木盡將椿梢鑿削成尖祇圖易於爲力並
不認真敲釘似此玩視要工苟安旦夕何足以資鞏
固而垂久遠查海塘坐落寶山縣地方該縣毛令實
難卸責合亟飛札嚴飭札到該州立飭遵照將沿塘
各段險工應釘椿木嚴督夫匠如式妥爲敲釘務須
堅密結實填砌碎石尤須平整均責成該縣毛令實
力稽查儻仍漫不經心再有創就寬深之坑將椿木
削尖栽入情事定惟該縣是問恐該縣不能當此重
咎也該州責任督催併于未便稟速

道光十六年三月二十七日札

崇禎十六年三月二十日

寶山縣知縣毛正坦敬稟者竊卑縣江西江東各段險工加釘椿木其最爲危險頂衝之處一層單壩不足抵禦再行加釘次層椿工前經卑職隨同本州暨委員龔令按段勘估除北王廟一段椿內碎石將存工舊石抵用外其石洞牛頭涇顧隆墩陳華濱小沙背石塘下談家濱水操臺至胡巷口南岸衣周塘江東礮臺八房宅黃家宅戴家宅共計上層單壩椿工二千八百八十九丈二尺又石塘兩頭挑水壩二百丈每丈估計面寬四尺底寬四尺高五尺需用碎石二方現在小沙背上層單壩一律釘齊並於椿砌築

修築寶山海塘全案 卷四
碎石惟單壩樁工均以離塘四尺爲度若照原估砌築頂底相同形如壁立恐難抵禦卑職會同各段員與總董沈樑再四熟商必得量爲變通將各段上層單壩及挑水壩樁頭略爲向內均以面寬三尺底寬四尺高五尺每丈計用碎石一方七分五釐較原估減少二分五釐計可節省碎石七百七十二方三分其餘各段次層坦坡樁工仍照原估砌築以資經久
是否可行伏祈
鑒覈示遵

道光十六年四月初三日稟

署江蘇布政使司裕謙申爲遵批呈報事奉

蘇撫部院林批太倉州稟鎮洋縣訓導洪炯駐工經理木石塘河深悉工用浩繁雖紳富捐輸功成後仍需餘貲生息以作歲修目擊心殷情願捐洋六千元以資鉅用稟祈給文解赴藩庫兌收等情除經給文由該員自行解收外稟祈鑒覈等情由奉批據稟訓導洪炯因寶山工用浩繁情願捐洋銀六千以資鉅用實屬急公可嘉仰蘇州布政司一俟該員解到前項洋銀卽行兌收貯庫將收庫日期報查仍入於彙

案詳請

修築寶山海塘全案 卷四
三
奏獎並候

督部堂批示繳等因到司奉此并據該州並稟前來
查前項捐洋六千元已據該訓導洪炯解到於道光
十六年三月二十三日原封收庫外除札太倉州寶
山縣遵照將該訓導捐資之處入於彙案詳請
奏獎并移蘇松太道知照外合將解到洋銀收庫日期
具文呈報伏候

鑒覈

道光十六年四月初四日申

坐補崇明縣知縣徐家槐敬稟者竊奉藩司札開轉
奉

院行以訪聞近日寶山海塘所釘椿木多係空就寬
深之坑將椿栽入如此辦法安能結實一經填砌碎
石必致斜壓側臥潮來卽被衝起豈非前功盡棄飭
赴工次督率監視等因卑職稟辭後卽束裝起身於
初一日馳抵寶山工次當經周歷東西逐段查驗其
江東自礮臺起至戴家宅止已釘椿木二千五百餘
根江西自北王廟起至胡巷口新月堰止已釘椿木
三萬二千餘根詢之在工委員據稱沿塘多有碎石

仙樂寶山海塘全案 卷四
必須將碎石起除淨盡方可釘樁等語卑職當將已釘樁木用力搖撼尙不致鬆動伏思土塘各段險工全賴釘樁堅固方足以資捍禦是以遵照札飭會同在工委員嚴飭夫匠人等如式妥辦以期工歸堅實惟是察看沿塘情形土中積有碎石居多若徑將椿木敲釘實屬難以施工再四熟商其勢不得不將土開挖取出碎石再釘椿木如無碎石之處卽不準其鏟挖設或打椿數尺以下遇有碎石卑職等必當眼同椿夫先將碎石盡行起除以椿敲入周圍用泥夯打結實不使稍有鬆動其椿內應用碎石並飭一體

填砌平整如查有挖坑栽椿情事立卽嚴行懲治如此辦理可均臻鞏固不致再有他虞仍俟趕辦完竣報候

驗收外合將卑職到工督率釘樁緣由肅先馳稟
道光十六年四月初六日稟

寶山縣知縣毛正坦敬稟者竊卑職遵勸卑縣各紳
庶捐輸海塘經費共錢十萬八千一百五千八百二
十一文自上年七月初一日起至本年三月十一日
止共收繳錢洋十萬六千三十四千六百六十五文
均經報明在案尙有未繳錢二千七十一千一百五
十六文卑職自三月十二日起至四月初十日止催
據各紳庶一律繳清統俟工竣彙案造冊請將外合
將卑縣紳庶捐輸海塘經費一律清繳緣由肅泐稟
明

道光十六年四月初十日稟

道光十六年四月十日

題

海塘風潮衝損之後該縣監生董芳沅於並無善
堂之處捐辦義冢并備骨罈收埋骸骨實屬好義急
公殊堪嘉尙現在海塘甫經興築人夫甚衆其間難
免復有壓廢以及挑土時起出棄拋等事尤須畱心
稽察隨時收埋仰太倉州速卽飭縣督令該監生董
芳沅實心實力隨時認真妥爲收埋勿使稍有拋棄

寶山縣知縣毛正坦爲遵批轉飭事道光十五年十
一月十二日奉本州札奉

前陞院陳批卑縣稟報監生董芳沅捐埋附塘一帶
被潮衝捐棺木并沿海古墓枯骨完竣緣由奉批據
稟海塘風潮衝損之後該縣監生董芳沅於並無善
堂之處捐辦義冢并備骨罈收埋骸骨實屬好義急
公殊堪嘉尙現在海塘甫經興築人夫甚衆其間難
免復有壓廢以及挑土時起出棄拋等事尤須畱心
稽察隨時收埋仰太倉州速卽飭縣督令該監生董
芳沅實心實力隨時認真妥爲收埋勿使稍有拋棄

切不可始勤終怠統俟塘工完竣查明捐辦銀數一體聲請獎勵以示激勸等因轉飭到縣奉此遵查道光十五年六七兩月異常風潮近塘棺柩隨潮漂流當諭善堂董事打撈埋葬其附近縣治南北一帶無善堂之處有監生董芳沅稟請捐資撈埋嗣因修築江西江東各段塘工沿塘古墓甚多恐致壓沒諭令善堂董事遷埋又經該監生董芳沅獨出己資捐置義冢十處將塘腳壓發古墓枯骨多買瓦罈一併收瘞當將辦理情形稟明在案伏查卑縣修築海塘自江西礮臺起至北境川沙止計長三十里均無善堂

該監生董芳沅捐資義冢多備瓦罈收瘞枯骨又挑築海塘挖出殘骸一併隨時收埋並無拋棄暴露委係實心實力始終勤奮實堪嘉尚卑職於工竣後遵奉

鈞批諭令將用過經費開報茲據開冊呈送共用經費錢四百三十兩五錢七分除飭取該生年貌三代履歷彙入捐輸海塘工費案內一併造冊詳請獎勵外合將該生用過經費先行造冊具文詳明伏祈
鑒覈示遵

道光十六年四月十一日具詳

欽定大清會典事例

卷四百三十六

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

太倉直隸州知州李正鼎敬稟者竊奉

行知據寶邑毛令稟石洞牛頭涇等處上層單壩椿

工略爲向內一案奉批據稟各段上層單壩及挑水

壩原估椿內砌築砌石頂底皆寬四尺形如壁立恐

難抵禦茲擬量爲變通將椿頭向內面寬收狹每丈

較原估減石二分五釐等情查椿內填石原爲禦潮

而設如謂釘椿太直恐潮來衝激不足以柔其勢則

向內斜釘亦是一法但恐工匠人等因有向內之說

任意歪斜形如偃臥其椿腳入於外灘之淤沙又安

能結實牢固至減少碎石尤可不必此項塘工經費

甚鉅原冀一勞永逸豈在省此數百方碎石致畱遺憾所稟斜樁減石之處尙須細加斟酌批飭蘇藩司轉飭卑州暨該工員等將該縣所稟應否照行之處切實議覆等因卑職伏查石洞牛頭涇等處加築樁石原為保護險工起見首以堅固結實為要該縣以原估砌築頂底相同形如壁立恐難抵禦擬將所釘樁頭量為向內以省碎石雖係辦理之一法第一經照行誠如
鈞批恐工匠人等因有向內之說任意歪斜形如偃臥且樁腳斜入外灘淤沙泥土鬆浮潮水衝刷難資

穩固卑職細加斟酌應請仍照原估辦理毋庸斜樁減石惟樁木根腳務須實夯深釘其碎石亦必須實砌密鋪自不致於搖撼可期經久除現飛飭該縣並行在工委員仍照原估督令夫匠妥為如式釘砌毋任刨坑栽樁偷減草率外緣奉前因謹肅稟覆
道光十六年四月十六日稟

崇禎十六年四月十六日稟

署江蘇布政使司裕為遵批轉飭事奉

蘇撫部院林批坐補崇明縣徐令稟委赴寶山海塘

工次督率釘樁情由奉批據稟沿塘多有碎石若徑

將樁木敲釘實屬難以施工勢不得不將面土開挖

取出碎石再釘樁木等情所稟尚非飾混但沿塘即

有碎石亦在浮面斷不至陷入數尺以下自須隨處

察看不得任聽工匠藉詞開挖深坑如該令所稟先

將碎石盡行起除以樁敲入周圍用泥夯打並將碎

石填平此亦祇為一二尺以上有石之處言之其二

尺以下即不許再行開挖仰蘇藩司轉飭徐令認真

修築寶山海塘全案 卷四
三
察看時刻督查務使實力敲釘十分結實毋任稍有遷就以致不久卽行鬆動咎有攸歸慎之並將通塘現有幾分工次查報繳另單存等因到司奉此并據徐令並稟前來合就札飭札到該州立卽遵照督令將沿塘各段險工應釘樁木認真察看時刻督查務使實力敲釘十分結實毋任稍有遷就以致不久卽行鬆動致干嚴咎並將通塘現有幾分工次據實通報查考勿稍玩延

道光十六年四月十七日札

蘇撫部院林爲專札查催事案據寶山縣稟稱寶山海塘石洞牛頭涇等處上層單壩樁工略爲向內每丈較原估可減碎石二分五釐統計節省碎石七百七十二方三分稟請示遵等情當經批司轉飭察看形勢切實議覆在案迄今未據議覆瞬屆汛期此項樁石工程必須趕早砌完以禦潮汐若不作速定議夫匠人等何所遵循且石料採運需時如原估方數足敷應用卽不必添辦儻必須添石亦應及早稟請飭辦方免臨時短缺延誤合亟札催議覆札到該司卽速轉飭遵照前批會同委員等察看形勢應否照

估砌築抑或必須更改之處即日切實妥議通詳察奪其碎石設有不敷應須添辦若干迅速覈實具稟以便飭辦不得暫事含糊以致臨時採運不及咎有攸歸慎之切速

道光十六年四月十九日札

署江蘇布政使司裕為遵批轉飭事奉

蘇撫部院林批寶山縣稟該縣各紳庶捐輸海塘工費錢十萬八千一百五十八百二十一文於四月初十日止催據一律繳清緣由奉批據稟已悉仰蘇州布政司轉飭知照仍俟工竣分別等差查造捐輸數目清冊通詳覈辦一面飭查嘉定協捐數目現在繳納若干分別已未繳解刻日徑行開報查考如尚有未繳即令設法催輸以濟工用毋遲仍候督部堂批示繳等因到司奉此并據該縣並稟前來合就轉飭札到該州即便遵照轉飭寶山縣將收捐

工費俟工竣後分別等差查造數目清冊通詳覈辦
一面飭查嘉定縣協捐數目現已繳納若干如有未
繳卽令設法催輸全完以濟工用仍將已未繳解各
數刻日分晰徑行通報查考均毋任延

道光十六年四月二十三日札

蘇撫部院林爲再行札催事照得寶山縣捐修海塘
所有礮築各段土工已據完竣其椿石各工尙未辦
完總須豫畱經費始免日後周章究竟江西江東各
段土工截至全完時已用經費若干先經專札飭查
迄今未據覆到合再札催札到該司立即轉飭該州
縣遵照速將辦竣各段土工共用經費若干此外椿
石各工尙需若干所有捐項該縣徑收同上嘉兩縣
徑解工次及司道庫領回並陽前道暨該牧令等總
共捐有若干除支用外實計存項若干果否足敷椿
石各工之用開具各款各數清摺刻日通送察奪毋

任飾混

道光十六年四月二十七日札

署江蘇布政使司裕為遵批轉飭事奉

蘇撫部院林批寶山縣稟挑濬隨塘河道業已通工

完竣啟壩引潮情由奉批據稟該縣挑挖隨塘河道

完竣啟壩引潮等情所挑工程果否一律深通有無

草率偷減仰蘇州布政司速飭太倉州先往驗收據

實稟覆一面開具準確丈尺土方清摺送候本部院

臨工親驗至暹石船隻既易行駛應催令剋期運緊

毋遲切切仍候

督部堂批示繳等因到司奉此并據寶山縣並稟前

來合就轉飭札到該州即便遵照迅速詣驗挑濬隨

塘河道果否一律深通有無草率偷減情事據實通稟一面開具準確丈尺土方清摺馳送山漣並稟前撫院聽候親臨驗收仍卽催令運石船隻剋期趕運以濟工用均毋遲延

道光十六年四月二十八日札

草率偷減情事據實通稟一面開具準確丈尺土方清摺馳送山漣並稟前撫院聽候親臨驗收仍卽催令運石船隻剋期趕運以濟工用均毋遲延

宮保總督部堂陶札蘇州布政司據太倉州等呈稱竊寶邑挑濬隨塘河道於三月初二日興工至二十三四等日據委員帥宗縈何士烈曾浩朱寶書先後具報完竣通報在案惟頭二兩工原窆抵窪之處積水較多又值陰雨驟難乾涸嚴督車戽設法疏濬趕辦茲據寶山縣主簿胡廷宜呈報督辦第二分隨塘河於四月初十日完竣鎮洋縣訓導洪炯呈報督辦第一分隨塘河於四月十二日一律完竣職等會同按段量驗面底濬深丈尺與原估相符並無偷減草率所有通工壩座於十三日申時一律挑除潮水

暢流無阻申祈委驗等情到本部堂據此合行札飭
札到該司即便委員前詣該境按段查驗是否均皆
挑濬深通有無偷減草率刻日具結稟覆察覈毋任
徇飾切切

道光十六年四月三十日札

寶山縣知縣毛正坦敬稟者本月二十三日接奉

鈞札以卑職稟海塘上層單壩椿工略爲向內一層
飭令遵照前批會同委員細加察看切實議覆其椿
內碎石設有不敷應須添辦若干迅速覈實具稟等
因仰見

慎重要工籌慮周詳無微不至卑職何敢稍事含糊
致滋貽誤伏查各段險工土塘加釘靠塘椿木原估
面底均寬四尺高五尺前經卑職會同各工員暨總
董等察看形勢釘椿太直則內填石塊與椿平分形
如壁立恐潮浪搏激其勢甚猛轉有撼擊欹斜之慮

是以議將頂面椿頭略爲向內俾潮順捲而上以柔
積攢椿腳並不入於外灘淤沙底寬仍係四尺高五
尺竊念釘椿砌石原爲禦潮而設辦理必須堅固以
期一勞永逸是以據實稟明茲奉前因卑職遵又會
同徐令及各工員暨總董再三籌議相度形勢土塘
外單壩椿工照依原估細加酌量椿頭略爲向內自
底而上不過頂面稍有收分實爲抵禦怒潮柔水之
計並非節省碎石起見惟有會同徐令嚴督夫匠認
眞敲釘覈實妥辦斷不使有偃臥之形至石塘外單
壩係爲保護塘底梅花椿腳邇年灘土日卸護腳椿

石尤爲緊要細察石塘形勢本屬遞層收進自可仍
照原估辦理卑職稔知此次海塘工程經費浩大辦
理匪易惟有實心實力務臻妥善仰副

保障蒼生之至意至椿內需用碎石各工委員均屬
覈實堆砌卑職與徐令往來稽查委無虛架凌空之
弊以現在通工椿石悉心籌議尙須添辦寶石三千
方始足敷用其各工椿木已釘三萬九千餘根以前
次運到木植鋸配成椿而計已釘用九分有餘急待
後起椿木運到接續夯釘仰懇

俯賜檄飭辦木委員迅速僱運來工以便接手趕辦

並飭西丞添辦碎石趕運到工實爲公便

道光十六年五月 日具稟

太倉州知州李正鼎勘估全工候補縣知縣龔潤森
鎮洋縣知縣孔昭顯坐補崇明縣知縣徐家槐鎮洋
縣知縣孔昭顯寶山縣知縣毛正坦爲遵諭改估會
詳立案事竊照寶邑海塘於五月二十一日奉

撫院按臨查閱卑職等面稟蒙諭江西礮臺前石塘
南工頭原估加釘雙椿挑水壩一百丈緣該處頂對
吳淞口門如照原估加釘一百丈則進口商賈船隻
經由行駛恐有不便且相度情勢該處海灘多有漲
淤加釘六十丈足資抵禦其減省之椿石四十丈卽
移於江東周家宅加添椿石五十六丈并八房宅加

添椿石二十丈等因卑職等伏查石塘南工頭原估加添雙椿挑水壩一百丈計用椿四千根現在加釘六十丈該用椿二千四百根以減省之椿木一千六百根卽移於江東周家宅加釘椿工五十六丈八房宅前家添椿工二十丈內砌碎石亦將雙椿壩減省之石砌築以資抵禦前項各工一俟椿木運到卽行集夫敲釘外合將遵諭改釘各段椿工會銜詳明
道光十六年六月初六日詳

護蘇松太道蘇州府知府汪忠增爲呈詳事案準
藩司咨開轉奉

蘇撫部院林批護道稟倡捐廉銀三千兩發典生息以備寶山塘工歲修之用等情由奉批查寶山海塘工鉅費繁此次集資捐辦原期一勞永逸該護道暫權巡篆卽爲該工計圖久遠慨捐廉銀三千兩以作歲修似此籌策周詳急公倡率深堪嘉尙仰蘇州布政司卽將該護道所捐銀兩兌收藩庫具報至該處改築土塘及補修石塘并挑濬隨塘河道俱已完工經本部院親臨驗收均屬妥善如式惟應行釘椿砌

石之處現在已辦者尙未及通工之半石洞亦未完
工其海口礮臺及應建各神廟需項尙多此時捐存
銀款須備隨時支撥至將來歲修之費尙未能豫劃
銀數若干作爲生息而踴躍樂輸之捐戶自舊歲興
工至今來者不拒亦不必專立歲修款簿另勸書捐
統俟全工告竣之時合計捐銀若干除擷節動用外
可贖若干再將善後事宜通盤籌議辦理可也又據
稟不敢仰邀議敘深得大員之體但捐數多至三千
兩仍當於工竣時據實

奏明恭候

欽定並卽轉移知照仍候

督部堂批示繳等因到道遵將捐項銀三千兩相應
備具文批專差呈解仰祈

鑒覈諭庫驗收轉報掣批備案施行

計呈解 寶山塘工捐項銀三千兩

道光十六年六月二十日具呈

准於十六年八月二十日具呈

趙宗龍

江蘇布政使司怡為遵諭等事奉

蘇撫部院林批太倉州等會詳江西礮臺前挑水壩

椿工減移添釘江東周家宅等處情由奉批前經本

部院臨工察看江西礮臺前南工頭雙椿石壩原可

不必太長其江東周家宅八房宅兩處尚須酌添單

壩茲據詳請以酌減江西石壩四十丈之椿石加添

於周家宅八房宅兩段係屬因地制宜自應準行仰

蘇州布政司轉飭遵照即速釘椿砌石以禦大汛毋

得刻遲仍候

督部堂批示繳又奉

宮保總督部堂陶批太倉州等會詳江西礮臺前挑水壩椿工減移添釘江東周家宅等處情由奉批仰蘇州布政司轉飭該州縣會同委員趕緊督夫如式籤釘用資抵禦仍候撫部院批示繳等因到司奉此查此案前據會詳到司當經批飭俟椿木運到卽行集夫敲釘在案奉批前因合就轉飭札到該州卽便分飭遵照一俟椿木運到卽行集夫釘椿砌石以禦大汛毋得刻遲仍將釘椿日期具文通報查考

道光十六年六月二十六日札太倉州

蘇撫部院林爲札飭遵照事本年七月初三日準浙江提督戴函開六月十五日接定海鎮函稱在洋督緝右營遊擊汪際清稟六月初七日巡至青龍港洋面據中營署守備錢炳煥稟報初四日已刻遠遠瞭見有雙桅夾板夷船一隻由東南外洋駛至南韭山對開極東外洋遊奕隨卽前赴堵截至申刻風轉西北該夷船由東南外洋一直遠去各兵船追蹤躡逐至戌刻瞭望不見次早並無蹤跡等情伏思該夷船暫行駛來旋卽遠去尙無逗遛但夷情狡猾刻下南風尙在盛發恐其未能遠去仍復漂至現在督率

將弁兵船加緊探防勿使寄泊一面查拏漢奸勾通
消售以絕其望恐該夷船或南或北漂泊無定請一
體飭令堵防等因經本部院札飭臬司移行沿海各
營屬內外巡洋舟師加意巡防在案因思寶山縣吳
淞海口礮臺此次捐辦塘工本在估修之內今浙省
洋面既見夷船向北竄駛江省沿海自須嚴加防範
該處礮臺爲扼要之地修理必不可遲合就札飭札
到該司速卽飛飭寶山縣會同委員督率董事將江
西海口礮臺督令工匠趕緊如式攢修完整刻日完
工不得偷減草率一面移行蘇松太道太倉州一體
飭催攢修具報均毋稍延火速火速
道光十六年七月初八日札

寶山海堤全案
卷四
三

太倉州知州李正鼎鎮洋縣知縣孔昭顯寶山縣知縣毛正坦坐補崇明縣知縣徐家槐鎮洋縣訓導洪炯會稟敬稟者竊卑寶山縣顧涇口改建石閘爲農田灌溉而設上年十月間仰蒙

署督院親臨閱勘相度形勢指示機宜飭令將兩旁土塘略爲繞越形如八字石閘移建於通潮港口卑職等當卽確加估計開摺稟呈在案自上年十二月十六日祭土開工督令匠夫將梅花樁如式敲釘齊全卽將兩石牆按層收分砌築中間橋石如式安放石柱夾立橋石檔內如之字形每字空檔僅寬三尺

足可阻遏匪船其蓋面橋石現亦安設竣事茲卑職等會同覆勘開門兩牆頂對東北大洋潮來溜急外口門兩翅原估兩層椿石保護雁翅附麗之土塘緣椿木出土五尺而伏秋大汛潮勢甚旺設有颶風浪更猛烈兩層椿石恐難抵禦卑職等不敢迴護原估隨即相度形勢逐細覆勘外口北雁翅加釘雙椿挑水壩十六丈以挑溜勢而資擁護又南雁翅附麗之土塘頂對大洋外灘刷卸較深若亦加釘挑水壩不特工段較長且灘土深陷椿木孤峙海中恐難存立卑職等與總董沈樑再四熟商倣照石塘兩頭之下加築石壩三層第一層七丈三尺次層八丈二尺三層九丈四尺計積單長二十四丈九尺其原估兩層椿工每層即可減省七丈三尺開內南雁翅加釘椿工三丈北雁翅相度形勢加釘椿工五丈緣該處地土低陷椿木須用二丈四尺出土一丈二尺入土一丈二尺方足以資保護卑職等擬俟椿木運到即行集夫敲釘外理合具稟

道光十六年八月初七日稟

道光十六年八月十五日稟

稟大端後伏懇合具稟

夫二只衣足以資利藪舉難等難射林木豈能明計
土升剖林木於用二支四只出土一丈二只入土一
工三丈北孤波林更河楚吹險林工在支錄新製
林工每畝約可栽省十丈三只開內南孤波林
畝共丈四只植蘇單具二十四丈其其畝計兩畝
吹樂谷畝三畝第一畝十丈三只夫畝八丈二只三

署總督部堂林爲札飭事照得此次寶山縣海塘捐
集多貲大加修建實非易事前經收驗土工固已堅
實如式惟現在未釘之椿尚有五萬餘根未砌之石
亦有四千餘方石後尾土未經堵築者尤多該州縣
及委員等儻以功已垂成玩忽了事一任釘椿之匠
刨坑鋸尾致使椿木動搖砌石之匠架井虛鬆致使
石塊脫落則遇大潮洩刷塘腳空虛豈能久資保障
該印委各員雖曾在工出力若始勤終怠不獨無功
可錄抑且有過必懲本署部堂現赴金陵相距較遙
故不憚重申誥誡除徑札印委各員遵照外合併札

仙臺寶山海塘全案 卷四
星
飭札到該司卽便轉飭該州縣暨各委員等遵照速
將未釘樁木未砌石工及未經堵築石後尾土上緊
趕辦務期工料一律堅實永臻鞏固毋得稍任工匠
人等偷減草率儻此後玩忽從事一經本署部堂察
出定將該印委各員等嚴參不貸勿謂言之不預也
凜之仍飭將辦理情形隨時馳稟切切

道光十六年七月二十三日札

寶山縣知縣毛正坦謹稟竊卑縣海塘需用樁木前
經江寧運到四起單料樁二萬六千四百二十根又
委員徐令在蘇購辦樁木一萬三千一百四十四根
均經分發各工及石塘外一帶趕緊敲釘填砌碎石
如式妥辦業經稟明在案茲八月二十七日江寧運
到第五起雙料樁六千七百九十根計單樁一萬三
千五百八十根卑職會同徐令逐一點收卽將原籐
抽圍分紮小籐運送各工督同段員雇匠鋸截統計
本年續運樁五萬三千一百四十四根均已一律到
齊會同各工員嚴督夫匠認真排釘卑職親加查察

均無刨坑削椿鋸尾情事現在江東各段及周家宅
八房宅等處椿木一律釘完其餘各工趕緊備辦約
計通工已釘椿木三萬餘根椿後碎石隨時填砌江
東坦坡工程亦已補砌七八分不等各段石後尾土
會同徐令督飭段董挑築堅實均能如式飽錐工歸
實在江西礮臺及各廟工卑職督同總董沈樑親身
經理磚灰木料俱屬堅結可期鞏固礮臺約九月初
邊可完廟工約十月內竣事卑職仍會督工員段董
將各工趕緊如式妥辦合肅稟明
道光十六年九月初五日稟

署江蘇布政使司積爲轉飭事查接管卷內奉
護撫部院怡批坐補崇明縣徐令稟江東各工段及
續添周家宅八房宅等處椿木一律釘完其餘各工
現在趕緊辦江西礮臺并

海神廟工程均係總董沈樑經理等情由奉批據稟已
悉蘇州布政司卽飭該州縣會同徐令速將其餘椿
石各工嚴督夫匠趕緊密排敲釘砌築石土務須結
實平整礮臺廟宇亦宜如式堅固均勿偷減延誤將
工次隨時報查仍候
督部堂批示此致等因到司查此案前據徐令並稟

到司卽經批州轉飭各工員分別督率妥爲經理在案奉批前因合就轉飭札到該州立卽遵照督飭印委各員速將其餘椿石各工嚴督夫匠趕緊密排敲釘砌築石土務須結實平整礮臺廟宇亦宜如式堅固均勿偷減延誤將工次隨時通報查考毋遲

道光十六年九月十八日札太倉州由奉批據稟

照得該縣

署江蘇布政使司積爲遵批轉飭事奉

護撫部院怡批寶山縣稟江西北王廟起至衣周塘新月堰并江東各段先後釘椿數月情由奉批據稟

已悉蘇州布政司卽飭該縣會同徐令將未釘石塘下并次層椿木嚴督夫匠趕緊密排敲釘務須如式堅固均勿偷減草率遲延此致摺存又奉

護撫部院怡批坐補崇明縣徐令稟塘工穩固及江西礮臺營房一律完工等情由奉批據稟已悉蘇州布政司卽飭該令會同寶山縣將未釘椿木工段嚴率夫匠趕緊密排敲釘填砌石土務須平整結實切

勿偷減遲延仍候
督部堂批示此致各等因到司奉此合就轉飭札到
該州即便遵照飭縣會同徐令并委員等速將未竣
各工嚴督夫匠趁此天氣晴和趕緊加工儻辦完整
通稟請驗務須如式堅固均毋偷減草率遲延

道光十六年九月二十七日札太倉州

總催塘工委員坐補崇明縣知縣徐家槐謹稟竊卑
職接奉

署督院批開據稟江東等處椿木已如式釘齊其餘
排釘砌築及礮臺廟工皆次第妥爲經理仰仍認真
督率周歷監視以臻堅實毋使功虧一簣仍候
護撫院批示繳等因奉此遵查寶山江西小沙背石
塘等處椿木亦經釘齊通塘原估椿工已於本月二
十六日一律敲釘完竣惟牛頭涇一段卑職等察看
形勢必須加添雙層椿石且須趁此夫匠齊集接手
釘砌以期早完要工是以先令總董沈樑就近即赴

上海木行與石閘兩雁翅增估木料一併購辦前經會稟在案查上海相距工次只有四十餘里僱運尤爲迅速一俟到工卽當分別飭令認真排釘其海神廟工及樁內碎石約計均有七八分工程惟石後尾土因前次所築之處間有未能堅實已飭各夫趕緊翻築卑職會同毛令逐段親詣錐驗均能飽滿現在督飭一律如式礮築以臻鞏固理合將通塘原估椿木釘完緣由先行稟報仰祈

鑒覈

奉

道光十六年九月二十七日具稟

江南太倉州寶山縣知縣毛正坦爲遵批轉飭事九月二十七日奉本州轉奉

前署藩司札開奉

護撫部院怡批鎮洋縣訓導洪炯稟吳淞口存贖條石八百四十塊計三百九十三丈一寸移交寶邑查存報銷等情由奉批據稟已悉蘇州布政司卽飭寶山縣收存備用具報毋違仍候督部堂批示此致等因到司奉此查此案前據該訓導並稟到司卽經批飭照數收貯應作何用由縣通詳察覈在案奉批前因合就札飭等因到州轉飭到

縣遵查卑縣修建顧逕口石閘完竣尚有餘贖之石

前蒙稟准臣等查該管道州稟報是

署督憲諭以撥修廟工及建造隨塘河橋梁等因卑

職遵將用贖條石撥修廟工外尙存之石可作橋梁

金門之用隨即集匠將隨塘河等處低小木橋改建

石橋八座以公濟公其橋面長石暨工價等項悉由

卑職捐廉辦理統俟廟工完竣將撥用存贖實數另

行開摺稟明外茲奉前因合先具文申報伏祈

鑒覈 十日奉本 仰 轉 奉

道光十六年十月初五日具申 呈 爲 數 詳 轉 請 事 此

護撫部院怡爲專札查催事案據太倉州學正朱寶

書稟報寶山江西胡巷口至衣周塘一帶工段樁石

於十月十六日完竣稟請驗收等情當經批司移行

該管道州按段履勘取具委員丈尺段落册摺繪圖

呈送驗收在案迄今半月未據該管道州稟報是否

通工尙未完竣合亟札查札司該吏即速移行查明

此項工程如未全竣即速督夫僱辦完竣稟報一面

遵照前批將上嘉兩縣協解捐項同寶山收下捐數

以及司道各庫領回各款除原洋支用及以錢支用

應申串價從開工日逐一覈明各款細數同用贖樁

石以及木腦變價分列四往造具清冊通送以憑查

覈勿任浮冒輒論回吞

道光十六年十二月初五日札

欽此

欽此

欽此

欽此

欽此

欽此

欽此

加知府銜太倉直隸州知州李正鼎加直隸州銜崇

明縣知縣徐家槐鎮洋縣知縣孔昭顯寶山縣知縣

毛正坦謹稟竊照上年六七月間兩次風潮衝損寶

邑土石塘工仰蒙

前撫憲飭令勘估勸捐修築並

奏奉

諭旨責成

陽前道暨卑職正鼎督同各該縣隨捐隨辦往來督

查卑職等遵卽會同候補知縣現在丁憂之龔潤森

查勘估計將讓進圈築之江西顧逕口顧隆墩陳華

修築寶山海塘全案 卷四
三
浜小沙背礮臺前談家浜朱家橋胡巷口南岸江東
之八房宅唐家宅黃家宅長浜戴家宅周家宅暨加
幫各段土塘椿石並石塘各工又應挑之隨塘河改
建之石閘及

天后 海神 風神各廟礮臺等工先後估計造冊稟
詳一面設法勸捐一面多雇人夫於上年九月二十
一日開工先將修砌石塘三層盤頭石壩暨江西江
東土塘遵照章程會同各段委員督令修砌礮築完
竣並將隨塘河照估挑通稟蒙

前撫院於本年五月間臨工驗收在案其原估續估
單層雙層椿石各工及顧運口改建石閘並石閘兩
雁翅添估椿石挑水壩復經督令人夫逐一排釘填
砌茲於十一月十七日通工告成各段石後尾土亦
經填築堅實錐試飽滿礮臺及各廟工亦已一律竣
事卑職等時加查驗均屬工堅料實並無偷減草率
情事土石各工經歷伏秋大汛足資抵禦均臻鞏固
凡屬士民無不感戴

皇仁

憲德鼓舞歡欣所有官捐民捐及上海嘉定二縣協
捐並西丞捐貼運腳捐辦碎石長洲從九品童正詩

民人孫修齡捐辦椿木約共銀二十五萬餘兩查土塘工長五千二百五十九丈一尺計土二十二萬七千二十餘方削平餘土並補溝土共一萬九千二百一十餘方石後尾土九千七百二十五方又石閘兩邊後靠土塘並填補深坑計土一千三百七十一方隨塘河工長五千二百七十一丈五尺計土五萬七千二百四十六方有零統共計土三十一萬四千五百八十餘方在江寧蘇州上海等處共購通梢木五萬一百七十根除提大木發石洞廟工分用外鋸成椿九萬八千三百二十九根內北王廟頭牛涇顧隆

墩陳華浜小沙背石塘北至吳木烽礮臺南談家浜朱家橋胡巷口八房宅黃家宅戴家宅周家宅等處險工釘砌土層椿石長三千四百十二丈四尺用單層椿六萬五千五百六十七根石閘北牛頭涇顧隆墩陳華浜小沙背談家浜朱家橋等處最險工加釘次層椿石長八百三十四丈用椿一萬六千九百五根石塘南北兩頭三層盤頭石壩雙層夾石挑水壩石閘南北雁翅共計單長五百二十八丈八尺用椿一萬一千七十二根胡巷口南岸八房宅唐家宅長浜周家宅等處新塘加砌碎石坦坡一千九十四丈

四尺又石洞底釘馬牙梅花椿二千六百八根又築壩及修建各廟工用椿一千三十六根又加釘顧隆墩陳華浜兩處椿一千一百四十一根計太湖等處共採辦條石石碣五千一百四塊碎石一萬二千七百餘方內航海遭風損船鬆艙沿海拋卸陷入深淤不能撈取碎石三千四百八十餘方未經請價係由西丞捐辦補足統共約計採購椿石並發給塘河邊礮椿石各夫方價修砌石塘改建石閘修理礮臺拆建各廟及委員董事薪水兵役飯食各衙門紙張辛工並修砌閘工石塘等處石灰鐵釘等項銀二十三

萬有奇除將收用各款由卑寶山縣督同總董沈樑查覈清楚另行開摺稟呈

電覈又壓佔空廢民田一項凡係靠塘無糧田地自無須發給價值其有糧田地確有契據印串可憑者應請給價以免貧民藉口現亦由卑寶山縣確切查明弔驗契串另行造冊詳請發給外合將海塘通工完竣緣由聯銜稟請仰祈

撫院俯賜按臨驗收實爲公便再此案塘工係屬捐辦請免造報合併聲明伏惟

鈞鑒
光緒二十六年十一月二十一日具稟

道光十六年十一月二十日具稟

據請於該縣合刊管地均對

難測潮漲對潮禦外實為公私對再出案擬工於編賦

案發縣由縣商稟請併派

開中銀獎事長計擬徵捐籌辦合刊管地均對工

風潮請以民資另款口既由由卑寶山縣籌辦查

案所發給冊冊其有雷田銀兩亦其由卑寶山縣

雷田文利均為空難另出一頁凡給案無雷田銀自

查領請款民資開辦稟呈

萬有奇利銀兩均各意由卑寶山縣督同縣董武縣

太倉直隸州知州李正鼎敬稟者竊照卑屬寶山縣
土石塘工於上年六月十四及七月初二等日兩次
被風潮衝損穿缺仰蒙

督撫院捐廉倡勸飭令勘估勸捐修築並奏奉

諭旨責成蘇松太道暨卑職督同各縣隨捐隨辦卑職捐

銀三千兩督勸所屬官民捐銀十六萬餘兩上海縣

官民捐銀六萬五千餘兩一面督同印委各員確勘

估計多雇人夫將江西江東各段土塘先行礮築並

隨塘河石塘兩頭盤頭石壩一律完竣已稟蒙

前撫院按臨驗收在案其釘椿砌石各工復經督率

趕辦茲於十一月十七日通工竣事礮臺及各廟工亦經一律完竣卑職來往督催時加查驗均屬工堅料實並無偷減草率情事除督同印委各員稟請撫院臨工驗收外所有在事印委各員原不應概行請獎惟此次修築海塘原估續估工長五千二百五十餘丈又隨塘河工長五千二百七十餘丈計共挑土三十一萬四千五百餘方雙單層椿石共四千七百七十餘丈碎石坦坡一千九十餘丈修理工塘改建石閘修築礮臺修建各廟勸捐督辦並西丞捐貼運腳捐辦碎石統計共用銀二十三萬有奇工鉅費

繁自上年七月勘估以來截至工竣日止計閱一載有餘之久其中或會同勘估或總辦工程或分段承辦或急公捐輸或設法勸捐或採辦椿石各料涉歷江海親身冒險押送其修築土塘旣備嘗風霜寒暑之苦實心實力認真辦理而接辦椿石各工採購木石料物歷時更久勞勩尤著均屬踴躍急公始終不懈故能工堅料實經歷伏汛大汛工程悉臻鞏固卑職督辦查察實所深悉若不仰懇

恩施逐一奏獎未免沒其微勞似不足以昭激勸謹將印委各員實在出力緣由開具清摺稟呈

電覈可否仰求

俯賜

奏獎以示鼓勵之處出自

鈞裁再承辦董事及捐輸各戶現在飭縣確查造具

履歷銀數清冊另行請獎合併聲明謹肅具稟

道光十六年十一月二十二日稟

署江蘇布政使司積為遵批移行事奉

護撫部院怡批總催塘工委員崇明縣徐令稟石工

將竣並石碣四百八十塊已據西丞照數運到此外

海神廟工計月內亦可完工木廠內查明尚有餘樁一

千一百四十一根於顧隆墩陳華浜兩處盡行敲釘

等情由奉批蘇州布政司即速轉飭該令等督率夫

匠趕緊排釘尅期完竣通稟覈奪一面遵照前批移

行該管道州按段履勘是否通工夯築堅固結實有

無偷減草率取具承辦委員丈尺段落冊摺繪圖呈

送以憑驗收仍候

督部堂批示此致等因到司奉此並據該令具稟前來合就札飭札到該州即便轉飭該令等督率夫匠趕緊排釘完竣通稟覈奪仍遵前飭由州隨同蘇松太道按段履勘是否通工如式取具承辦委員段落冊摺繪圖通送聽候驗收一面將上嘉兩縣協解捐項同寶山縣收下捐數以及司道庫領回各款覈明應申串價從開工日起逐一開造各款支用細數清冊另造收支銀錢四柱總冊送司覈轉均毋再延

道光十六年十一月二十八日札太倉州

護理蘇松太道蘇州府知府汪忠增謹稟竊照寶山縣境土石塘工上年六七月間兩次風潮衝損仰蒙前撫憲飭令勘估勸捐修築

奏奉

諭旨責成蘇松太道陽金城暨太倉州知州李正鼎督同各該縣隨捐隨辦往來督查等因欽此奉經陽道督同該州縣及候補知縣現在丁憂之龔潤森查勘估計天將讓進圈築之江西顧涇口顧隆墩陳華浜小沙背礮臺前談家浜朱家橋胡巷口南岸江東之八房宅唐家宅黃家宅長浜戴家宅周家宅及加幫各段土

塘椿石並石塘各工又應挑之隨塘河改建之石閘
及

天后 海神 風神各廟礮臺等工先後由該州縣估
計造冊稟詳一面諭令設法勸捐並多雇人夫於上
年九月二十一日開工先將修砌石塘三層盤頭石
壩暨江西江東土塘遵照章程認真督辦陽道旋值
卸事奉委卑府護篆遵復督令該州縣會同各段委
員督工修砌礮築完竣並將隨塘河照估挑通於本
年五月間奉

前撫院按臨驗收在案其原估續估單層雙層椿石
各工及顧涇口改建石閘並石閘兩雁翅添估椿石
挑水壩復經諭飭該州縣督令人夫逐一排釘填砌
並於十月中旬親赴工次督催將加釘椿木添砌碎
石及礮臺廟工趁此天氣晴和尙未冰凍認真趕辦
完竣茲據太倉州知州李正鼎督同鎮洋縣知縣孔
昭顯崇明縣知縣徐家槐寶山縣知縣毛正坦稟稱
前項各工於上年九月二十一日開工起至本年十
一月十七日通工告成各段石後尾土亦經填築堅
實礮臺及各廟工亦已一律竣事土石各工經歷伏
秋大汛足資抵禦均臻鞏固凡屬士民無不感戴

皇仁

憲德鼓舞歡忭所有官捐民捐及上海嘉定二縣協捐並西丞捐貼運腳捐辦碎石長洲縣從九品童正詩民人孫修齡捐辦椿木約共銀二十五萬餘兩查土塘工長五千二百五十九丈一尺計土二十二萬七千二十餘方削平餘土並補溝土共一萬九千二百一十餘方石後尾土九千七百二十五方又石閘兩邊後靠土塘并填補深坑計土一千三百七十一方隨塘河工長五千二百七十一丈五尺計土五萬七千二百四十六方有零統共計土三十一萬四千

五百八十餘方在江寧蘇州上海等處共購通梢木五萬一百七十根餘提大木發石洞廟工分用外鋸成椿九萬八千三百二十九根內北王廟牛頭涇顧隆墩陳華浜小沙背石塘北至吳木烽礮臺南談家浜朱家橋胡巷口八房宅黃家宅戴家宅周家宅等處險工釘砌上層椿石長三千四百十二丈四尺用單層椿六萬五千五百六十七根石閘北牛頭涇顧隆墩陳華浜小沙背談家浜朱家橋等處最險工加釘次層椿石長八百三十四丈用椿一萬六千九百五根石塘南北兩頭三層盤頭石壩雙椿夾石挑水

壩石閘南北雁翅共計單長五百二十八丈八尺用
椿一萬一千七十二根胡巷口南岸八房宅唐家宅
長浜周家宅等處新塘加砌碎石坦坡一千九十四
丈四尺又石洞底釘馬牙梅花椿二千六百八根又
築壩及修建各廟工用椿二千三十六根又加釘顧
隆墩陳華浜兩處椿一千一百四十一根計太湖等
處共採辦條石石碣五千一百四塊碎石一萬二千
七百餘方內航海遭風捐船鬆艙沿海拋卸陷入流
淤不能撈取碎石三千四百八十餘方未經請價係
由西承捐辦補足統共約計採購椿石並發給塘河

邊礮椿石各夫方價修砌石塘改建石閘修理礮臺
拆建各廟及委員董事薪水兵役飯食各衙門紙張
辛工並修砌閘工石塘等處石灰鐵釘等項銀二十
三萬有奇除將收用各款由卑寶山縣督同總董沈
樑查覈清楚另行開摺稟呈又壓佔空廢民田一項
凡係靠塘無糧田地自無須發給價值其有糧田地
確有契據印串可憑者應請給價以免貧民藉口現
亦由卑寶山縣確切查明弔驗契串另行造冊詳請
發給外合將海塘通工完竣緣由聯銜稟請仰祈
俯賜驗收實爲公便再此案塘工係屬捐辦請免造

報等情并據聲明通稟到道據此卑府就即前詣寶
 山工所周歷江西江東按段履勘椿石各工俱屬排
 釘堅密填砌平整結實並無刨坑削椿鋸尾及虛架
 凌空情弊石後尾土飽築堅實塘腳亦無衝捐汕刷
 之虞通塘工程委係照估如式修築完竣均臻鞏固
 礮臺廟工亦已一律蒧事並無偷減草率合將卑府
 親詣驗收海塘緣由肅泐具稟仰祈

鑒覈俯賜按臨驗收實為公便

道光十六年十二月十五日具稟



