



重濬都臺浦等河全案卷一

署上海縣知縣黃冕敬稟者卑縣前此挑濬蒲匯塘等河稟奉

署督院於撫院任內按臨驗收並蒙批飭此外尙有應濬河道及通邑水利事宜該縣督同紳董等隨時籌議稟辦以冀水道多一分之疏通卽田疇多一分之利賴等因遵查卑縣黃浦江迤西上承泖澱諸河水利業已次第興舉惟坐落浦江迤東二十二保內之都臺浦係川沙上海連界自嘉慶二十二年開濬以來淤塞幾成平陸四月間據耆民盛永成等呈請

開濬卑職以其時農工正興批飭俟秋後會勘興工  
嗣又接準川沙廳何丞移開川上連界之趙家溝西  
運河淤塞據紳民等呈請詣勘興挑移知訂期會勘  
籌議興辦等情并據該紳等具呈前來查趙家溝與  
都臺浦地屬毘聯界連川上卽經申請川沙廳會同  
詣勘趙家溝都臺浦皆坐落川上公共之二十二保  
趙溝西通東溝東抵海塘接連運鹽河都浦北達申  
江南通閘港工長均有三千餘丈川上南三廳縣各  
支河引潮灌溉皆由此河分注實爲浦東要河因年  
久未挑潮汐停沙均形淤塞自應趕緊疏濬俾商賈

農疇咸資裨益查該二河歷屆興挑係二十二保通  
保各圖照業食佃力之例捐辦但都臺浦坐落卑境  
者十之八九趙家溝坐落川境者十之七八每屆興  
挑近於趙溝者欲先溝而後浦近於都浦者欲先浦  
而後溝各懷私見論議不一伏念兩河同係要工若  
先後辦理則其勢斷難踴躍非推諉不能集事卽草  
率不肯盡力是以卑職會同何丞議以卑境二十二  
保傍河之四五六八十七三十八九五十七十一等  
九圖及川沙境之一十八九圖共計十圖挑濬都臺  
浦其餘卑境二十二保之三圖二十一二十二二十

三二十四二十六二十八二十九三十四三十五六  
八四十四五十二五十三等共十四圖協挑趙家溝  
將該二河同時並濬以副

勤求水利樂觀厥成至意業據各保正紳耆具結分  
認挑濬現在該二河於十月初五日築壩戽水一俟  
車涸卽行開工所有委員薪水與臨工夫轎及書差  
飯食均經卑職出示由縣捐廉支發不許絲毫取給  
於民除趙家溝段落土方由川沙廳造具估冊詳送  
外合將籌挑都臺浦河道造具段落土方丈尺估冊  
並繪具河圖肅泐稟呈

道光十六年十月十九日具稟

川沙同知何士祁上海縣知縣黃冕爲報明事竊照  
卑廳縣詳請挑濬二十二保內聯絡之趙家溝都臺  
浦西運鹽河道分挑工次通報在案茲查趙家溝都  
臺浦二河挑工均有七分現值嚴寒冰凍各夫實難  
施工一俟天和冰融嚴押趕挑外其西運鹽河現已  
照估一律挑濬據各董事夫頭稟請驗收前來卑廳  
縣前詣河干逐段丈量與原估寬深丈尺均各相符  
並無偷減情弊查該河係卑廳糧戶運米赴倉經由  
要道旣經如式挑竣是應先行疏壩以通水道除於  
十二月初十日疏壩撤局承挑各業諭令歸農安業

外合將西運鹽河業經挑竣先行疏壩緣由具文通  
報伏祈

鑒覈

道光十六年十二月二十日具申

川沙同知何士祁上海縣知縣黃冕爲報明事竊照  
卑廳縣詳請挑濬二十二保內聯界之趙家溝河道  
上年因時屬歲暮暫令停工當經通報在案茲於本  
年正月飭傳承濬各圖董保夫頭接續補挑並飭原  
辦委員卑廳司獄沈炳及卑縣移委畱關委員陳濟  
清駐工嚴押差保人等分頭催儻於二月初六日開  
工卑職等不時親往稽察勤獎怠懲各夫踴躍於三  
月初八日據報完工稟請驗收前來隨卽會同逐段  
勘丈均係照估丈尺一律寬深並無偷減草率情弊  
除於本月初九日驗收撤局疏壩承挑各業諭令歸

農外合將續挑完竣驗收疏壩緣由具文通報伏祈  
鑒覈

道光十七年三月十三日具申

上海縣知縣黃冕爲申報事竊照都臺浦河道淤塞  
前經通稟開濬業將築壩開工日期并挑過工次及  
上年冰凍停工緣由均經通報在案茲於本年正月  
十六日接續開工因值春雨未能趕挑茲於三月二  
十四日一律完竣業已驗收啟壩均屬暢流無阻合  
將通工一律完竣緣由具文申報伏祈

鑒覈

道光十七年四月初三日具申

上海縣呈今將卑縣開濬都臺浦河道造具段落土方丈尺清冊須至冊者

計開

第一段自漩河潭橋大壩工頭起至沈姓田坎止工長二十丈內除舊河形外實挑土六百七十二方

第二段接前至新橋後對面止工長一百丈內除舊河形外實挑土三千二百四十方

第三段接前至顧天榮田東對墳止工長一百丈內除舊河形外實挑土三千一百二十方

第四段接前至倪家小浜北楊墳止工長一百丈內



除舊河形外實挑土三千六百三十二方

第五段接前至錢郎中橋北倪田止工長一百丈內

除舊河形外實挑土三千二百四十六方

第六段接前至沈家宅王家溝南止工長一百丈內

除舊河形外實挑土三千五百二十二方

第七段接前至吳褚家宅前止工長一百丈內除舊

河形外實挑土三千二百七十三方

第八段接前至趙姓祠堂前止工長一百丈內除舊

河形外實挑土三千四百五十方

第九段接前至陳三橋南止工長一百丈內除舊河

形外實挑土三千三百五十方

第十段接前至對棋杆新開溝南止工長一百丈內

除舊河形外實挑土三千三十方

第十一段接前至北張家橋北止工長一百丈內除

舊河形外實挑土二千八百六十五方

第十二段接前至趙善慶北止工長一百丈內除舊

河形外實挑土二千八百六十五方

第十三段接前至繆家灣東止工長一百丈內除舊

河形外實挑土二千九百四十八方

第十四段接前至徐家宅聖堂溝止工長一百丈內

除舊河形外實挑土二千九百四十八方

第十五段接前至瞿姓宅小石橋面止工長一百丈內除舊河形外實挑土二千七百五十五方

第十六段接前至外南溝徐家坟止工長一百丈內除舊河形外實挑土二千八百六十五方

第十七段接前至瞿家宅大坟止工長一百丈內除舊河形外實挑土二千八百二十方

第十八段接前至高地田頭東止工長一百丈內除舊河形外實挑土二千七百五十五方

第十九段接前至朱家宅小溝北止工長一百丈內

除舊河形外實挑土二千九百四十八方

第二十段接前至七分溝曹家宅北止工長一百丈內除舊河形外實挑土二千四百九十九方

第二十一段接前至三官堂後止工長一百丈內除舊河形外實挑土二千六百一十方

第二十二段接前至錢家宅止工長一百丈內除舊河形外實挑土二千六百五十五方

第二十三段接前至陸家宅東止工長一百丈內除舊河形外實挑土三千三十方

第二十四段接前至陶姓祠牆南止工長一百丈內

除舊河形外實挑土二千五百方

第二十五段接前至陶家墳山止工長一百丈內除

舊河形外實挑土二千四百五十方

第二十六段接前至陶園宅西止工長一百丈內除

舊河形外實挑土二千八百四十方

第二十七段接前至王家木橋小石橋止工長一百

丈內除舊河形外實挑土二千五百八十五方

第二十八段接前至王夏家宅止工長一百丈內除

舊河形外實挑土二千五百方

第二十九段接前至土地堂灣止工長一百丈內除

舊河形外共應挑土二千五百方

第三十段接前至橫浜沈墳屋止工長一百丈內除

舊河形外實挑土二千五百八十五方

第三十一段接前至秋家宅前止工長一百丈內除

舊河形外實挑土二千三百三十五方

第三十二段接前至上南交界工尾止工長三十五

丈內除舊河形外實挑土九百四方七分五釐

統計三十二段共河長三千五十五丈統共實挑土

八萬八千二百九十七方七分五釐

道光十六年十月 日具申

歲共十六年十月

八萬八千二百八十七

...

...

...

...

...

...

...

...

川沙撫民同知何士祁署上海縣黃冕呈今將卑廳  
縣衿董請濬趙家溝西運鹽河按照各圖額田派夫  
開挑土方丈尺分工數目造冊送覈須至署者

計開

趙家溝河共長二千六百二十二丈除壩基養壩河  
十丈俟開壩撈濬外實挑河長二千六百十二丈計  
應挑土九萬六千八百三十方九分又西運鹽河共  
長一千九百十三丈除南北壩基養壩河十五丈俟  
開壩撈濬外實挑河長一千八百九十八丈計應挑  
土六萬七千五百二十四方六分兩河共計河長四

千五百三十五丈內除西南北三壩壩基養壩河二十五丈實共挑河長四千五百十丈共估應挑土十六萬四千三百五十五方五分川上二十二保二十八個圖分共額田九萬八千四十五畝共應出夫九百八十夫四分五釐覈計每夫應挑土一百六十七方六分三釐三毫

上境二十二保四十四圖額田六十五頃四十二畝應出夫六十五夫四分二釐應挑土一千九百六十方五分承挑趙家溝第一段河長一百四丈第二段河長九十八丈第三段河長七十丈第四段河長一丈七尺六寸

上境四十三圖額田三十九頃十三畝應出夫三十九夫一分三釐應挑土六千五百五十九方五分承挑第四段河長九十二丈二尺四寸第五段河長六十八丈二尺二寸

上境五十三圖額田三十二頃十畝應出夫三十夫一分應挑土五千三百八十一方承挑第五段河長五十丈七尺八寸第六段河長八十丈八尺五分

上境五十二圖額田二十三頃八十八畝應出夫二

十三夫八分八釐應挑土四千三方承挑六段河  
長二十九丈一尺五寸第七段河長六十三丈二  
尺七寸  
上境二十四圖額田二十七頃八十六畝應出夫二  
十七夫八分六釐應挑土四千六百七十方二分  
承挑第七段河長十丈七尺三寸第八段河長一  
百一丈七尺二寸

上境二十八圖額田二十三頃二十五畝應出夫二  
十三夫二分五釐應挑土三千八百九十七方五  
分承挑第八段河長二十八丈二尺八寸第九段

河長六十丈第十段河長九丈三尺一寸

上境三圖額田二十六頃二十二畝應出夫二十六  
夫二分二釐應挑土四千三百九十五方三分承  
挑第十段河長六十二丈六尺九寸第十一段河  
長四十二丈第十二段河長一尺二寸

川境十五圖額田三十六頃五十畝應出夫三十六  
夫五分應挑土六千一百八十八方六分承挑第十  
二段河長四十五丈八尺八寸第十三段河長一  
百丈五尺

川境十六圖額田三十四頃三十畝應出夫三十四

川夫三分應挑土五千七百四十九方八分承挑第十三段河長九丈五尺第十四段河長一百二十六丈第十五段河長二十九丈三寸

上境三十五六八圖額田五十頃三十七畝應出夫五十五夫三分七釐應挑土八千四百四十三方七分承挑十五段河長三十九丈九尺七寸第十六段河長一百六十七丈第十七段河長三十四丈九尺三寸

上境二十九圖額田四十頃四十八畝應出夫四十四夫四分八釐應挑土六千七百八十五方八分承挑第十七段河長五十五丈七寸第十八段河長九十七丈第十九段河長三十四丈九尺三寸

上境二十三圖額田十八頃九十四畝應出夫十八夫九分四釐應挑土三千一百七十五方承挑第十九段河長八十四丈六尺七寸

上境二十一圖額田二十頃三十八畝應出夫二十夫三分八釐應挑土三千四百十六方六分承挑第十九段河長二十八丈四尺第二十段河長六十八丈三尺六寸

上境二十六圖額田三十一頃二十六畝應出夫三

十二夫二分六釐應挑土五千二百四十方二分  
 承挑第二十段河長一百二十六丈六尺四寸第  
 二十一段河長二十六丈七尺八寸  
 上境二十二圖額田十八頃十五畝應出夫十八夫  
 一分五釐應挑土三千四十二方五分承挑第二  
 十一段河長六十六丈二尺二寸第二十二段河  
 長二十五丈五尺九寸  
 上境三十四圖額田三十八頃五十五畝應出夫三  
 十八夫五分五釐應挑土六千四百六十二方二  
 分承挑第三十二段河長一百三十八丈四尺二

寸第二十三段河長六十丈六尺四寸  
 川境二十七圖額田三十一頃七十四畝應出夫三  
 十一夫七分四釐應挑土五千三百二十方六分  
 承挑第二十三段河長八十三丈三尺六寸第二  
 十四段河長八十九丈五尺四寸  
 川境二十五圖額田四十三頃四十七畝應出夫四  
 十三夫四分七釐應挑土七千二百八十七方除  
 挑西運鹽河計土四千八十三方一分應挑趙家  
 溝河計土三千二百三方九分承挑第二十四段  
 河長四十五丈四尺六寸第二十五段河長五十



五丈

川境十二圖額田六十二頃八十畝應出夫六十二夫八分應挑土一萬五百二十七方三分承挑西運鹽河第一段河長五十一丈第二段河長一百二十六丈第三段河長一百丈五尺五寸

川境帶丈四五六八十七圖額田四頃九十九畝應出夫四夫九分九釐應挑土八百三十六方五分承挑第三段河長十四丈四尺五寸第四段河長一丈一尺六寸

川境二圖額田三十二頃十八畝應出夫三十二夫一分八釐應挑土五千三百九十四方四分承挑第四段河長一百二十八丈八尺四寸第五段河長十五丈四尺一寸

川境九圖額田三十九頃九十九畝應出夫三十九夫九分九釐應挑土六千七百三方六分承挑第五段河長一百七十四丈五尺九寸第六段河長八尺八寸

川境十圖額田二十七頃二十四畝應出夫二十七夫二分四釐應挑土四千五百六十六方承挑第六段河長一百二十丈七尺九寸

川境十三圖額田二十頃十畝應出夫二十夫一分  
應挑土三千三百六十九方四分承挑第六段河  
長四十五丈三尺三寸第七段河長二十九丈一  
寸八分

川境十四圖額田五十八頃二十四畝應出夫五十  
八夫二分四釐應挑土九千七百六十二方九分  
承挑第七段河長七十五丈九尺九寸第八段河  
長一百十五丈第九段河長四十三丈八尺四寸  
川境二十五圖額田四十三頃四十七畝應出夫四  
十三夫四分七釐應挑土七千二百八十七方除

挑趙家溝河計土三千二百二方九分外應挑西  
運鹽河計土四千八十三方一分承挑西運鹽河  
第九段河長九十七丈一尺六寸第十段河長十  
五丈九尺五寸

川境三十三十二圖額田四十九頃七十六畝應出  
夫四十九夫七分六釐應挑土八千三百四十一  
方承挑第十段河長一百十六丈五寸第十一段  
河長九十五丈第十二段河長二十七丈九尺三  
寸

川境帶丈三圖額田三頃六畝應出夫三夫六釐應

挑土五百十三方承挑第十二段河長十六丈七尺一寸

川境三十一圖額田十八頃六十八畝應出夫十八夫六分八釐應挑土三千一百三十一方四分承挑十二段河長九十三丈三尺六寸第十三段河長九丈七尺四寸

川境帶丈三十五六八圖額田二頃七十二畝應出夫二夫七分二釐應挑土四百五十六方承挑第十三段河長十六丈七尺七寸

川境帶丈二十一二十三圖額田七頃五十一畝應

出夫七夫五分一釐應挑土一千二百五十八方九分承挑第十三段河長四十六丈二尺九寸

川境二十七圖額田二十四頃四十三畝應出夫二十四夫四分三釐應挑土四千九十五方三分承挑第十三段河長三十四丈二尺第十四段河長一百十五丈五尺一寸

川境三十三圖額田二十六頃七十五畝應出夫二十六夫七分五釐應挑土四千四百八十四方一分承挑第十四段河長二十六丈四尺九寸第十五段河長七十九丈第十六段河長六十五丈

道光十六年十一月

日具申

川沙撫民同知何士祁署上海縣黃冕呈今將卑廳縣衿業請濬趙家溝西運鹽河道河身段落丈尺估計挑濬寬深土方數目造冊須至冊者

計開

趙家溝自璇橋北攔潮大壩起迤南轉東直接運河工尾止計河身共長二千六百二十二丈內除壩基養壩河十丈俟開壩撈濬外實挑河長二千六百十二丈分作二十五段估土九萬六千八百三十方九分又西運鹽河南自曹家路十五墩築壩起迤北至工尾大壩止河身共長一千九百十三丈內除南北

直隸省志書卷之六十一  
壩基養壩河共十五丈俟開壩撈空外實挑河長一  
千八百九十八丈分作十六段計土六萬七千五百  
二十四方六分兩河共長四千五百三十五丈內除  
西南北三壩基養壩河共二十五丈實共挑河長四  
千五百十丈通共計土一十六萬四千三百五十五  
方五分

趙家溝河第一段自璇河潭橋北大壩起迤南轉東  
至東岸缺口小楊樹止河長一百十四丈內除壩  
基養壩河十丈實河長一百四丈每丈實挑土三  
十九方八分共計土四千一百三十九方二分

北岸信椿第二段接前工起至西項家宅缺口枝楊  
止河長九十八丈每丈實挑土四十一方三分共  
計土四千四十七方四分

北岸信椿第三段接前工起至東項家宅東五勝堂  
前止河身七十丈每丈挑土三十五方二分內有  
盤塗積沙加一申土實挑土三十八方七分共計  
土二千七百九分

北岸信椿第四段接前工起至太平橋溝缺止河長  
九十四丈每丈挑土三十三方五分內有盤塗積  
沙加二申土實挑土四十方二分共計土三千七

百七十八方八分

北岸信樁第五段接前工起至直北小溝口東岸止  
河長一百十九丈每丈挑土三十四方九分內有  
盤塗積沙加二申土實挑土四十一方八分共計  
土四千九百七十四方二分

北岸信樁第六段接前工起至殷家宅西直北大壇  
基溝東岸止河長一百十丈每丈挑土三十三方  
六分內有盤塗加二申土實挑土四十方三分共  
計土四千四百三十三方

北岸信樁第七段接前工起至木杓溝止河長七十  
四丈每丈挑土三十七方三分內有盤塗積沙加  
二申土實挑土四十四方七分共計土三千三百  
七方八分

北岸信樁第八段接前工起至北岸小木橋東塊止  
河長一百三丈每丈挑土三十一方七分內有盤  
塗積沙繁工加三申土實挑土四十一方二分共  
計土五千三百五十六方

北岸信樁第九段接前工起至賈家宅西南角枝楊  
止河長六十丈每丈挑土三十五方六分內有盤  
塗積沙加一申土實挑土三十九方一分共計土

二千三百四十六方

北岸信樁第十段接前工起至高行西鎮磚橋北塊  
東腳止河長七十二丈每丈挑土二十七方七分  
鎮河繁工加五申土實挑土四十一方五分共計  
土二千九百八十八方

北岸信樁第十一段接前工起至中市福迎橋南塊  
東腳止河長四十二丈每丈挑土二十八方四分  
鎮河繁工加五申土實挑土四十二方六分共計  
土一千七百八十九方二分

北岸信樁第十二段接前工起至東鎮染坊水橋止  
河長四十六丈每丈挑土二十四方一分鎮河繁  
工加五申土實挑土三十六方一分共計土一千  
六百六十方六分

北岸信樁第十三段接前工起至小墳南溝口止河  
長一百十丈每丈挑土四十方四分內有盤塗加  
一申土實挑土四十四方四分共計土四千八百  
八十四方

北岸信樁第十四段接前工起至小墳山溝止河長  
一百二十六丈每丈實挑土三十四方五分共計  
土四千三百四十七方

北岸信樁第十五段接前工起至瞿家墳山橋止河  
長六十九丈每丈實挑土三十三方八分共計土  
二千三百三十二方二分

北岸信樁第十六段接前工起至張家宅南內岸高  
堰止河長一百六十七丈每丈實挑土三十四方  
九分共計土五千八百二十八方三分

北岸信樁第十七段接前工起至小溝坍石橋止河  
長九十丈每丈實挑土三十六方二分共計土三  
千二百五十八方

北岸信樁第十八段接前工起至陳家木橋北塊止  
河長九十七丈每丈實挑土二十五方九分共計  
土二千四百八十二方三分

北岸信樁第十九段接前工起至南北小溝止河長  
一百四十八丈每丈實挑土三十七方五分共計  
土五千五百五十方

北岸信樁第二十段接前工起至趙家橋北塊止河  
長一百九十五丈每丈實挑土三十四方四分共  
計土六千七百八方

北岸信樁第二十一段接前工起至沈家宅東枝楊  
角止河長九十三丈每丈實挑土三十三方共計



直隸省河渠志卷一  
土三千六十九方

北岸信椿第二十二段接前工起至沈家木橋止河  
長一百六十四丈每丈實挑土三十三方五分共  
計土五千四百九十四方

北岸信椿第二十三段接前工起至龍稍沈家木橋  
止河長一百四十四丈每丈實挑土三十方一分  
共計土四千三百四十四方四分

北岸信椿第二十四段接前工起至蔡家宅西枝楊  
角止河長一百三十五丈每丈實挑土三十一方  
四分共計土四千二百三十九方

北岸信椿第二十五段接前工起至一尾太平橋止  
河長五十五丈每丈實挑土二十二方一分共計  
土一千七百六十五方

西運鹽河第一段自諸家路南十五墩營房築南大  
壩處起至朱家宅枝楊笆止河長六十一丈內除  
西壩基養壩河十丈實挑長五十一丈每丈實挑土  
二十九方共計土一千四百七十九方

西岸信椿第二段接前工起至曹家路營房西木橋  
止河長一百二十六丈每丈實挑土二十八方共  
計土三千五百二十八方

西岸信樁第三段接前工起至曹家路北水洞北塊  
止河長一百十五丈每丈挑土三十六方六分鎮  
西河繁工加五申土每丈實挑土五十四方九分共  
計土六千三百十三方五分

西岸信樁第四段接前工起至王家盤岳王廟南屋  
角止河長一百三十丈每丈實挑土三十七方三  
分共計土四千八百四十九方

西岸信樁第五段接前工起至李家盤水洞橋北塊  
止河長一百九十丈每丈實挑土三十八方二分  
共計土七千二百五十八方

西岸信樁第六段接前工起至顧家... 市行素堂  
石橋止河長一百六十七丈每丈實挑土三十七  
方八分共計土六千三百十二方六分

西岸信樁第七段接前工起至吳家店後屋角止河  
長一百五丈每丈挑土三十八方一分鎮河繁工  
加五申土每丈實挑土五十七方一分共計土五  
千九百九十五方五分

西岸信樁第八段接前工起至蒼龍橋北塊止河長  
一百十五丈每丈實挑土三十三方四分共計土  
三千八百四十一方

西岸信樁第九段接前工起至蔡家路趙家溝口東岸石橋止河長一百四十一丈每丈實挑土三十分六一分共計土五千九十方一分

西岸信樁第十段接前工起至柴船港水洞橋中止河長一百三十二丈每丈實挑土三十六方一分共計土四千七百六十五方二分

西岸信樁第十一段接前工起至孫家溝北市枝楊止河長九十五丈每丈實挑土三十四方七分共計土三千二百九十六方五分

西岸信樁第十二段接前工起至徐路南蘆九溝

東岸小橋北塊止河長一百二十丈每丈實挑土三十方七分共計土四千二百三十六方六分

西岸信樁第十三段接前工起至徐家路北市橫港木橋止河長一百七丈每丈實挑土二十七方二分共計土二千九百十方四分

西岸信樁第十四段接前工起至十七墩營房南李家枝楊角止河長一百四十二丈每丈實挑土三十七方共計土三千八百九十方八分

西岸信樁第十五段接前工起至楊爺廟石橋止河長七十九丈每丈實挑土二十六方一分共計土

二千六十一方九分

西岸信椿第十六段接前工迤北至川寶分限界浜

南首尾壩止河長七十丈每丈實挑土二十六方

一分共計土一千六百九十六方五分

道光十六年十一月 日具申



