

八月一日成功ス

又傾斜鐵道築造ノ爲メ百々川ノ水路ヲ變換ス此延長一百十七間幅二間廿年九月十二日ヨリ十月廿七日マテ四十一日間ヲ以テ工事ヲ落成セリ

第五拾二號以西第三隧道東口ニ至ル運河工費

- 一金八千三百五拾壹圓六拾壹錢壹厘
 - 一金千六百七拾壹圓六拾錢三厘
 - 一金三萬八千八拾五圓四拾壹錢七厘
 - 一金壹萬四百五拾壹圓七拾錢八厘
 - 一金五千三百三拾貳圓六拾錢八厘
 - 一金千八百八拾八圓七錢六厘
 - 一金七千貳拾貳圓九拾貳錢六厘
 - 一金千四拾九圓五拾八錢
 - 一金六百三拾五圓七錢九厘
 - 一金二千六百六拾八圓六錢
 - 一金三百六拾四圓七拾五錢三厘
 - 一金三千四百九拾八圓拾九錢八厘
 - 一金二千六百六拾五圓七拾錢八厘
- 土地買上費
 - 墓地移轉費
 - 堀鑿及築立費
 - 粘土費
 - 石垣費
 - 火藥費
 - 張石費
 - 小堤防費
 - 根圍石垣費
 - 砂防石垣費
 - 砂防植樹費
 - 暗溝費
 - 水路橋費

- 一金千六拾三圓拾三錢貳厘
 - 一金千三百五拾六圓四拾九錢貳厘
 - 一金千九百三拾貳圓三拾四錢貳厘
 - 一金四百三拾六圓五拾九錢五厘
 - 一金百七拾七圓六拾六錢七厘
 - 一金百八拾三圓九拾九錢四厘
 - 一金百七拾五圓七錢四厘
 - 合計金八萬七千六百拾圓六拾貳錢三厘
- 第三隧道西口以西傾斜鐵道工費
- 一金七百五拾九圓拾六錢
 - 一金八百八拾貳圓七拾五錢五厘
 - 一金百七拾八圓六拾壹錢貳厘
 - 一金九千九百七拾八圓四拾三錢六厘
 - 一金四千三百三拾四圓八拾錢七厘
 - 一金千八拾九圓四拾四錢七厘
 - 一金貳萬千四百八拾壹圓四拾九錢三厘
 - 一金貳百貳拾五圓四拾九錢
- 放水場及水越費
 - 橋梁費
 - 四宮川附替費
 - 新道費
 - 假覽費
 - 工場建築費
 - 工場雜費
 - 土地買上費
 - 家屋墓地移轉費
 - 官林立木拂受費
 - 堀割及築立費
 - 石垣工費
 - 人行隧道費
 - 傾斜鐵道器械費
 - 全鐵道敷設費

鴨東運河

一金六百九拾圓五拾錢七厘
 一金貳千九百四拾壹圓四拾壹錢壹厘
 一金四百三拾四圓貳拾五錢五厘
 一金貳百拾八圓三拾七錢六厘
 一金六拾四圓四拾八錢
 一金八百貳拾八圓拾九錢
 合計金四萬四千七百七圓四拾壹錢九厘

鴨東運河

本運河ハ南禪寺町傾斜鐵道下舟溜ニ起リ直チニ西ニ向テ仁王門通リニ至リ曲折
 シテ北ニ向ヒ夷川通ニ至テ亦西シテ川端通ニ出ツ此延長九百九十八間五分ニ
 テ鴨河合流點マテノ間ヲ總稱セルモノナリ
 川幅ハ六十尺深サ七尺北岸上ニ四間南岸上ニ七間ノ道路ト三間ノ物揚場ヲ設ケ
 南禪寺及聖護院以兩町ニハ各舟溜ヲ穿テリ而シテ線路ハ總テ水平ニシテ開門ノ
 處ニテ十七尺ハ高低ヲ付シ開門以西ハ鴨川ニ至ルマテハ深サ十尺ニ達セリ開鑿
 ハ廿二年二月十五日ヨリ着手シ同年九月三十日ニ至リテ成工シ廿二年十月五日
 ヨリ石垣ニ着手シ廿三年四月七日ヲ以テ落成セリ
 一 開門

橋梁

百々川附替費
 新道費
 傾斜鐵道附屬工費
 舟溜附屬工費
 工場雜費

船溜

聖護院町舟溜西端ニ開門ヲ設ク高十七尺幅八尺開室四十二尺北方ニ堰門ヲ設ク
 高七尺幅十五尺要領ノ箇所ハ整石ニシテ其他ハ煉瓦ヲ以テ築造ス工事ハ廿二年
 十一月一日ニ起リ廿三年二月十五日ヲ以テ成功ス
 傾斜鐵道下ヨリ鴨河落合ニ至ル迄船溜二箇處ヲ設ク

船溜

位 置	幅	長	起 功	成 功
南禪寺町	三十間	三十間	廿二年三月十七日	廿三年二月廿八日
鴨 東	四十三間	四十五間	廿二年三月十七日	廿三年二月廿八日

橋梁

此運河中ニ於テ五箇處ヲ架設ス其成績左ノ如シ

位 置	延 長	幅	着 手	成 功
南禪寺門前	九十尺	十八尺	廿二年十月廿三日	廿三年三月十日
廣 道	六十六尺	十二尺	廿二年十月十日	廿三年三月十日
岡 崎 町	六十六尺	九 尺	廿三年一月十日	廿三年二月三十日
二 條 通	六十六尺	九 尺	廿三年一月十日	廿三年二月三十日

疏水要誌

○鴨東運河 ○開門 ○船溜 ○橋梁

東竹屋町	六十六尺十二尺	廿三年一月十日	廿三年二月三十日
川端通	六十尺十八尺	廿三年一月十日	廿三年二月廿八日

附屬工事

附屬工事

又此河線ニ支吾スル白川流域ハ一旦其ノ水路ヲ斷テ南禪寺町ノ舟溜ニ合流セシメ廣道以西ノ所ニ於テ新ニ水路九十四間ヲ設ケ白川ニ接續シ而シテ運河ト白川トノ境ニハ堰門ヲ設ケ緩急放鎖自由ナラシム

傾斜鐵道以西運河工費

- 一金三萬六千八百四拾三圓拾八錢貳厘
 - 一金百五拾四圓九厘
 - 一金百貳拾圓
 - 一金貳萬千四百貳圓七拾三厘
 - 一金壹萬五千五百五拾圓三拾貳錢八厘
 - 一金八百五拾圓三拾壹錢
 - 一金三千九百拾三圓拾壹錢九厘
 - 一金四千貳百九拾三圓廿七錢八厘
 - 一金八千三百五拾四圓壹錢四厘
 - 一金貳百七拾八圓三拾四錢
- 土地買上費
 - 家屋移轉費
 - 諸手當費
 - 運河堀割費
 - 全石垣費
 - 惡水溝設置費
 - 白川附替費
 - 橋梁架設費
 - 閘門工費
 - 飲料水費

枝線

枝線

合計金九萬千九拾九圓貳拾八錢三厘

枝線ハ上京區南禪寺町字蹴上ヨリ起リ市街ノ北方字小川頭ニ至リ堀川ニ合スル迄四千六百廿二間ノ間ヲ指スモノニシテ其ノ目的タル蹴上ニ於テ幹線ノ水量ヲ受テ第四隧遺北口ニテ全量ノ内二百五十立方尺ヲ水力發電水路ニ分テ其ノ殘量五十立方尺ヲ以テ南禪寺背ヨリ永觀堂若王子鹿ヶ谷淨土寺町ヲ經テ吉田山ノ東北ヲ繞リ愛宕郡田中村ヲ迂回シ高野川ノ河底ヲ潜リ下鴨村ヲ過キ鴨河ノ河底ヲ貫キ新町頭ニ至リ御所御用水ニ分水シ其ノ殘量ヲ以テ小川頭ニ至リ堀川ニ合スルモノナリ

第四隧遺

第四隧遺

本道ハ東山ノ一部分ナル大日山下ヲ貫キ長七十五間ニシテ八尺ノ圓形ナリ此ノ南口ハ乃チ幹枝線ノ分岐點ニシテ琵琶湖ヨリ疏通スル水量三百立方尺ヲ受領スル河口ナリ工事ハ第一段第二段ニ分テ掘鑿シ第一段ハ明治二十年十月一日着手シ全十一月廿九日貫通ス操業日數五十九日ニシテ平均一日進功七尺六寸九分第二段ハ操業日數七十五日平均一日進功六尺四分六厘成形支保工ハ悉ク煉瓦ヲ以テ敷砌ス此隧遺ノ位置タル土地高燥ナリシヲ以テ工事中湧水尤モ寡ク土質ハ一種赤色粘土ニ角硅石ヲ混セシヲ以テ掘鑿頗ル容易ナリシ

第五隧道

本道ハ長五十六間ニシテ八尺ノ圓形ナリ洞中十度ノカーブアリ位置ハ南禪寺ノ寺背ニ連ナル宇瑞龍山ヲ通過セシモノニシテ工法及地質ハ第四隧道ト小差ナシ
工事ハ明治廿二年九月十八日着手シ同年十月十三日貫通ス一日ノ進功平均十二尺ニシテ廿三年一月ニ至テ全ク成功ス

第六隧道

本道ハ長百間ニシテ八尺ノ圓形ナリ洞中十度ノカーブアリ位置ハ永觀堂及若王子山ヲ通過セシモノニシテ地質ハ第四第五隧道ト大同小異ナリシモ湧水稍ヤ多カリシ工事ハ明治二十年十月廿四日着手シ同廿一年二月六日南北両口貫通ス此日數百十六日一日ノ進功平均九尺弱而シテ同年八月二十日ニ至リ穹窿及側壁等ノ煉瓦工ヲ終ヘ全ク竣功ス

第五隧道
第一金貳萬千四百拾壹圓七拾三錢三厘
第二金貳千四百七拾貳圓五拾五錢四厘
第三金九圓四拾五錢
合計金貳萬三千八百九拾三圓七拾三錢七厘
今此ノ金額ヲ以テ第四第五第六ノ三隧道總間數二百三十一間ニ割合スレハ一
第六隧道
第一金貳萬千四百拾壹圓七拾三錢三厘
第二金貳千四百七拾貳圓五拾五錢四厘
第三金九圓四拾五錢
合計金貳萬三千八百九拾三圓七拾三錢七厘
今此ノ金額ヲ以テ第四第五第六ノ三隧道總間數二百三十一間ニ割合スレハ一
隧道工費
洞門工費
貫通費

水路閣

間ニ付金百三圓四拾三錢六厘強
水路閣
本閣ハ長三百零七尺五寸幅十三尺四寸水路ハ八尺ノ圓形ノ半形スパン十五尺十二個處ト二十一尺二個處ニシテ連穹形ヲナシ十三個ノ柱脚ト兩個ノ橋基トヲ以テ支持ス閣體ノ全部ハ煉瓦ヲ以テ疊成シスブリンキングコース、コーピング等ハ花崗石ヲ以テ彩鑲シ水路及メーンアーチハセメント、モーターヲ用ヒ他ハ石灰及火山灰モーターヲ用ヒタリ位置ハ南禪寺境內ナル
龜山天皇御陵前ニシテ工事ハ明治廿年八月廿八日起工シ同廿一年八月三十日成

功ス
工費
第一金壹萬千九百六拾圓拾壹錢
第二金二千六百三拾壹圓五拾八錢六厘
第三金三拾五圓拾壹錢四厘
合計金壹萬四千六百貳拾六圓八拾壹錢

築造費
附屬工費
雜費

開展水路

開展水路
枝線四千六百廿二間餘ノ内開展水路ト稱スルモノハ隧道及水路閣ヲ除キタル四千二百九十三間四分ニシテ此ノ起點ハ幹線枝線ノ分岐點ナル第四隧道ノ南端ニ

疏水要誌
○第五隧道○第六隧道○水路閣○開展水路

ノ終點ハ即チ京都市街ナル小川頭ニ至リ堀川ニ合スルモノナリ此ノ水路ノ内第
四隧道以北若王子ニ至ル間ハ東山ノ麓ヲ迂回スル爲メ寺院及名勝地ノ爲メ線路
ヲ自由ニ撰定スル能ハス不得已或ハ水路閣ヲ築造シ或ハ隧道ヲ開掘セシ等ノ困
難アリ然レモ若王子以北及吉田山ノ背後ヲ經過シ白川街道ニ至ル間ハ土地平坦
ナルヲ以テ工事モ亦困難ナラサリシモ奈何セン此地方ノ土質タル頗ル疎鬆ナル
ヲ以テ漏水ノ患アリ故ニ堀割ニ屬スル部分モ亦粘土ヲ堤防心ニ嵌藏シ以テ漏水
ヲ豫防セリ而シテ此ノ白川街道ナルモノハ日夜入馬ノ通行絶エサル處ニシテ地
形ノ勾配ヨリ水路ノ位置ヲ定ムレハ勢路上ニ川渠ヲ設ケサルヲ得サルモ若シ川
渠ヲ路上ニ設クレハ人馬通行ノ妨ヲナスノ患アルヲ以テ水路ハ此ノ處ニ至リ直
下シテ道路ノ下ヲ潜リ再ヒ直上シテ前岸ニ出テ開展水路トナリ田圃ヲ經テ高野
川ニ至リ河中ヲ幅四尺高三尺長九十間ノ木樋ヲ以テ通過シ下鴨村ノ北方ニ出テ
長百廿間ノ木樋ヲ以テ鴨川ノ上流ヲ潜リ小山村ニ至ル此ノ高野鴨兩川ノ河底ヲ
潛過スルヤ白川街道下ヲ通過セシ如ク地形ノ高低ト兩河洪水ノ患アルカ爲メ勢
河底ニ木管ヲ通シ水量ヲ通過スルノ已ムヲ得サルナリ而シテ市街北方ノ新町頭
ニ至リ御所御用水ニ分派シ又進テ小川頭ニ至リ遂ニ堀川ニ合スルモノナリ

工事成績表

個	處	距離	構造	起	工	成	工
---	---	----	----	---	---	---	---

至	分岐	十間	煉瓦	廿一年九月廿三日	廿一年九月廿一日		
至	第四北口	百七十六間四	煉瓦	廿二年九月廿一日	廿二年一月十日		
至	第五南口	二十六間七分	煉瓦	廿二年十一月十四日	廿二年一月十日		
至	第六北口	六十二間三七	煉瓦	廿二年十一月十四日	廿二年一月十日		
至	第六南口	千二百四十九	石垣	廿二年十一月一日	廿三年二月一日		
至	白川街道	間二	及	廿二年十一月一日	廿三年二月一日		
至	田中村	四百〇二間二	全上	廿二年三月十八日	廿二年六月廿六日		
至	高野川上	六百三十八間	全上	廿二年三月十八日	廿二年六月廿六日		
至	高野川	九十間	木樋	廿二年三月廿二日	廿三年三月三十日		
至	自鴨河上	八百九十間	木樋	廿二年三月十八日	廿二年六月廿六日		
至	自鴨河上	百二十間	木樋	廿三年二月廿六日	廿三年三月三十日		
至	自小川頭上	六百二十九間	木樋	廿二年九月三十日	廿三年二月廿六日		

工費

一金壹萬貳千九百五拾圓九拾貳錢八厘
 一金貳百七拾四圓拾七錢七厘
 一金千八百七拾圓八拾八錢四厘

土地買上費
 家屋移轉費
 諸手當費

一金貳萬四千八百五圓五拾壹錢九厘
 一金七百貳拾五圓三拾貳錢
 一金壹萬百八拾貳圓貳拾八錢八厘
 一金四千七百三拾圓六拾壹錢
 一金貳百七拾六圓貳拾錢
 一金百拾五圓三拾七錢五厘
 一金四千貳百八圓八拾四錢壹厘
 一金三千五百六拾八圓九錢九厘
 一金三千九百三拾四圓貳拾三錢貳厘
 一金九百四拾八圓四拾四錢六厘
 一金百四圓拾九錢六厘
 一金千百拾四圓三拾貳錢
 一金三拾八圓七拾六錢七厘
 一金拾壹圓八拾九錢
 一金百貳拾六圓七錢六厘
 合計金六萬九千九百八拾六圓拾六錢八厘
 各工場ニ屬セサル費用

掘割及埋立費
 全上木材費
 全上煉瓦費
 全上築造費
 全上粘土費
 全上石垣費
 張石及芝伏費
 暗溝費
 高野 兩川伏樋費
 田用水管費
 耕作路新設費
 水路修繕費
 飲料水費
 枝線雛形費
 建築費

一金五萬千四百四拾三圓四拾六錢八厘
 一金九拾壹圓八拾錢貳厘
 一金百九拾五圓三拾六錢
 一金七百八拾三圓三拾七錢
 一金三百三拾壹圓壹錢七厘
 一金五百九拾九圓八拾壹錢
 一金百四拾四圓五拾八錢
 一金五百三拾五圓
 一金五千五百六圓四拾壹錢九厘
 一金四千七百九拾九圓九拾四錢
 一金八百拾壹圓貳拾四錢貳厘
 一金貳千七百拾圓貳拾壹錢八厘
 一金九錢四厘
 一金六萬千三百拾四圓三拾錢
 一金貳千九百貳拾圓四拾五錢六厘
 一金壹萬七千八百八圓拾貳錢
 合計金拾四萬九千二百九拾五圓拾九錢六厘

工事器械費
 用地境界費
 官林砂防費
 通水試驗費
 水車試驗費
 雛形製作費
 見本船製作費
 起業費
 疏通費
 洋行費
 疏水誌費
 煉瓦製造所費
 石材拂受
 大阪豫防工費
 負傷治療費
 諸雇給

用地

用地

疏水線路ノ爲メ民有地ノ買上及ヒ官有地ノ借入等明治十八年以降同廿三年ニ至ル迄取扱セシ事件實ニ夥シク個々之ヲ細別スレハ際限ナキヲ以テ今總計セシモノヲ左ニ掲ケ其一班ヲ示ス

一 反別八拾八町九反五畝貳拾七步壹合七勺

内

官有地 七町七反五畝零貳步貳合五勺

買收地 八拾町六反貳畝拾三步三合貳勺

寄附地 五反八畝拾壹步六合

買收反別代金表

種目	反別	代金	種目	反別	代金
田地	八〇六、二、三、〇、四 ^{反歩}	三、六、七、六、〇、三、三 ^圓	社地	一一三、八、八、四 ^歩	一、八、七、〇、〇、〇 ^圓
畑地	二七、七、九、二、四、四 ^反	一、六、三、九、三、二、九、三	原野	二七、八、六、六	一、六、九、〇、〇、〇
山林	一、七、〇、五、〇、〇、〇、〇	八、三、三、九、九、〇	堤防	一、一、〇、〇、〇、〇、〇、〇	五、〇、三、五、〇、〇、〇
宅地	二、八、八、一、六、六、一	五、五、三、三、二、二、六	埋立地	一一、二、二、〇、〇、〇、〇	三、七、七、三、三、三、三
畦畔	三、三、三、〇、〇、〇、〇	〇	合計	八〇六、二、三、〇、四	五、四、六、七、七、三、一、九

本表ハ買入地ノ代金ヲ示ス爲メ掲ケシヲ以テ官有地買入及寄附地ノ分ハ之ヲ略ス〇用地總反別ハ專ラ工費用ノ爲メ買收セシモノニシテ土捨場ノ如キ土取場ノ如キ不用ニ屬セシモノハ工事落成後漸次賣却セシヲ以テ現今ノ運河敷地總反別ハ稍ヤ減少セシモノ本誌編了ノ際未ダ處分ノ結了セザルモノアルヲ以テ彙ニ買收セシモノヲ掲ク

木材工場

木材工場

大凡一大工事ヲ起スヤ其ノ成功ノ遲速ハ物料ノ需用其ノ關係最モ大ナルヲ以テ豫メ之カ供給ヲ料リ之カ方法ヲ立テサレハ中途ニシテ物品缺乏ヲ告ケ價格騰貴スルハ理勢ノ尤モ看易キ所ナリ加之機ニ投シ勢ニ乘シ一時ノ奇利ヲ射ルノ徒ニ羈絆セラル、ノ慮ナキニシモ非ス是レ本工場ノ外煉瓦製造ノ如キ石材採掘ノ如キ各其ノ主任ヲ置キ工場ヲ設ケ以テ供給需用ノ權衡ヲ保タシメタル所以ニシテ工事ノ竣成豫定期ニ先ツ一年有餘ナリシハ其原因一ニシテ足ラズト雖是モ亦大ニ與テ力アルモノナリ

本場ハ隧道堀鑿ニ必要ナル支保用材ヲ主トシ橋梁用材石垣基礎其他工事上ノ需用ニ應スル木材ヲ調製運搬スルヲ分掌スルヲ以テ之カ事業ヲ一場ニ定メス山林ノ遠近工場ノ便否ヲ計リ各所ニ設置セリ其位置開閉ハ左ノ如シ

工場名 位

置

開場年月

閉場年月

疏水要誌

〇用地

〇木材工場

醍醐	府下宇治郡醍醐村	十九年五月十四日	廿二年十二月廿五日
安朱	同郡山科村字安朱	同年三月四日	同年十二月三十日
鵜川	滋賀縣下滋賀郡鵜川村	同年十月廿五日	二十年二月廿八日
大津	同郡大津町	同年十一月一日	廿二年九月廿日
伊庭	同縣下神崎郡伊庭村	二十年三月十五日	二十年五月六日
五別所	同縣下滋賀郡藤尾村	同年三月十七日	廿一年二月七日
奧島	同縣下蒲生郡奧ノ島村	同年九月十五日	同年十一月廿四日
日野	府下宇治郡醍醐村字日野	廿一年四月十日	同年六月廿五日
木幡	同郡宇治村字木幡	同年五月廿六日	廿二年二月廿五日
大宅	同郡山科村字大宅	廿二年三月廿日	同年六月廿日

調材用		伐採地	本	數	調製材數	費	金
醍醐	安朱	醍醐	安朱	一、五、四、九	一、八、三、〇、三、八、一、三	四、〇、三、九、七、一、九	一、三、七、六、二、四、一
御藏山		御藏山		一、三、七、〇	一、七、九、三、九、八、〇		一、六、四、二、三、三

製及費金表		五別所	伊庭川	奧ノ島	丸買入	角買入	合計
三、一、八、四	五、四、〇、九	一、五、〇、〇、〇	〇	〇	六、四、八、〇、六	六、四、八、〇、六	三、一、八、四
二、八、九、七、五、三、七、六	七、一、四、二、七、八、八、〇	四、五、四、一、〇、一、四、三	六、七、四、一、二、六、四	一、六、三、八、〇、〇	四、六、四、八、四、〇、二、八	四、六、四、八、四、〇、二、八	一、二、五、五、八、〇、七
三、二、四、一、六、一、二	三、五、九、三、三、七、五	六、一、五、二、二、四、四	四、八、七、三、七、一	三、四、一、九、三、七、九、二			

煉瓦工場

本場設置ノ目的タル工事ニ使用スル煉瓦ノ員數頗ル多夥ナルヲ以テ他ニ購求スルモ或ハ品質ノ不良ナルアリ或ハ需用ノ供給セサルアリ加之一時多數ヲ購求スルハ價直騰貴スルハ必然ノ勢ナルヲ以テ茲ニ原料採取製品運搬ノ便利ナル地方ヲ擇ヒ本工場ヲ開キタルナリ

十九年五月十日地ヲ宇治郡御陵村ニトシ工場ヲ開ク此敷地一萬三千四百七十一坪内四千四十八坪ハ買上ニ係リ九千四百廿三坪ハ一時借入レタルモノナリ事業ハ同年七月廿一日初メテ着手シ漸次擴張シテ遂ニ需用ノ總數ヲ製造シ終ルヲ以テ之ヲ閉場ス

事務所二棟 窯場三棟^{八百八十坪} 窯十二箇^{所六段或ハ十二段} 烟筒八基^{三十六尺或ハ三十六尺} 工場拾棟^{千二百五}

疏水要誌 ○煉瓦工場

十二 職工部屋七棟二百四十坪
物入場八棟三百八十四坪
成績表

	十九年	二十年	二十一年	二十二年	合計
白地瓦製造	四三六、〇四六	五、五九一、〇九八	六、三〇二、四四〇	一、三三七、五六一	一三、六八七、一四五
窯焚回数	四三	四七〇	三八六	六三	九六二
原土	一七四坪	二、三三六坪	三、〇九〇坪	二七八坪	五、七八八坪
薪材	二、三九八	五、五七〇	三、七〇二	七、八二二	一〇三、〇〇七
人夫	五、六二三人	五、四六九人	六、六六四人	二六、二二三人	一五三、一一八人
使役四人	〇	四、二七八人	五、一六三四人	一三、二三三人	一〇六、九四四人
車數	三、四二七	二九、三七五	五五、七九六	一三、四五一	一〇一、〇四九
牛數	三、四二七	二九、三七五	二一、四〇九	七、〇〇八	六、二二七

石材

石材

本工程ニ使用セシ物料ノ内石材木材煉瓦ノ三品ハ實ニ工事ヲシテ遲速セシムル原料ナレハ豫メ三品需用ノ度ヲ料リ以テ供給ノ道ヲ開キ就中石材ノ如キハ產地ニ限リアルト之ヲ採掘スルニ許多ノ日子ヲ費スナシ以テ豫メ主任者ヲ城江二州ノ

地ニ派出セシメ精細ニ調査ヲ遂ケ而シテ工事ノ要部ニ使用スルモノト否トヲ區別撰擇以テ其ノ用ニ適セシメタリ石材ノ如キハ幸ニ本線近傍ニハ花紋石ヲ産スル藤尾石山アリ分線ニハ花崗石ヲ出ス淨土寺石山アリ此ノ兩山ニ就テ専ラ採掘セシモ藤尾石産出殊ニ饒多ナルヲ以テ藤尾山科運河ノ堤防石垣及張石ハ悉ク此ニ資レリ

藤尾石山				淨土寺石山			
種目	員數	種目	員數	種目	員數	種目	員數
切石	四、六〇〇	切石	二、九一〇	合計	六、一、二二五	合計	六、一、二二五
割石	二二二、四一六	割石	四六、五七二	雜石	一一、六四三	雜石	一一、六四三
雜石	七九、六二六	合計	三〇六、六四二	合計	三〇六、六四二	合計	三〇六、六四二

此外民山ヨリ買收セシモノト工事請負者ヨリ直ニ買收セシモノ許多アリト雖田之ヲ略ス

水量観測

水量観測

疏水ノ事業タル水源ハ滋賀縣ニ關係シ流末ハ大阪府ニ連亘シ一ハ水量ノ減少ヲ

疏水要誌 ○石材 ○水量観測

憂へ一ハ水量ノ増加ヲ患ヒ兩ナカラ豫防施工ヲ望ムヲ以テ茲ニ湖水増減ヲ量ル
 爲メ十五年八月滋賀縣下三保崎ニ水量標ヲ新設シ又十八年四月同縣下南郷及大
 阪府下三島江へ各水量標ヲ設ケ以テ勢田川及淀川ノ水位ヲ觀測セシメヨリ今創
 置ヨリ廿八年十二月ニ至ル水量觀測表ヲ左ニ掲ク

自明治十五年八月三保ヶ崎南郷三島江水位觀測表
 至同廿八年十二月

月別	三保崎	南郷	三島江
十五年八月	三七一		
九月	二九四		
十月	二六七		
十一月	二一五		
十二月	一七八		
平均	二六五		
十六年	一六七		
二月	二三七		
三月	二七四		

月別	三保崎	南郷	三島江
四月	二九四		
五月	三二七		
六月	二八八		
七月	二三九		
八月	一二二		
九月	七一		
十月	二四六		
十一月	二八三		
十二月	二三六		
平均	二三二		
十七年	二四三		
二月	二八六		
三月	三四〇		
四月	三七八		
五月	三五八		

疏水要誌

○水量觀測

疏水要誌 ○水登湖湖

九	八	七	六	五	四	三	二	一十九	平	十二	十一	十	九	八
月	月	月	月	月	月	月	月	月年	均	月	月	月	月	月
二二五	一五二	二八〇	三三四	三一九	三一	二二六	一九七	二二二	三六五	二二二	二四一	二二九	三三〇	五〇七
四六七	四一七	四二三	四九五	五〇三	四九三	四四四	四一三	四三〇	五九三	四三八	四四九	四九七	六九七	六二六
四二三	一二三	二六八	四〇七	四三〇	三七二	三二四	二六一	二八四	三四八	二八七	三〇〇	三一六	三二五	三五三

三百八十三

七	六	五	四	三	二	一十八	平	十二	十一	十	九	八	七	六
月	月	月	月	月	月	月年	均	月	月	月	月	月	月	月
七九八	五六三	四八七	四六三	一八六	一六一	一八三	三四七	二〇三	二四五	三六二	三九四	五一〇	五四三	三〇九
六五七	六八三	六一六	六七四											
三〇二	五九七	四四一	五五六	二六九	二〇二	二二七								

三百八十二

十一月	十月	九月	八月	七月	六月	五月	四月	三月	二月	一月	平均	十二月
一八七	二三一	一六七	二二六	二六六	二七三	二七三	三二二	二七三	二七八	二八一	二六九	三二〇
三八三	四四三	三五八	三九七	四二九	四五五	四四九	四七二	四九四	四六四	四五八	四五四	四七五
二三七	三七六	二二〇	二七三	三〇三	三七六	三〇三	三五三	三五四	三七四	三五五	三四三	三四五
三九二	四七九	四八六	五〇七	四八六	四八六	四八六	四八六	四八六	四八六	四八六	四八六	四八六

十二月	十一月	十月	九月	八月	七月	六月	五月	四月	三月	二月	一月	平均
一五〇	二四三	一五五	一四六	一八二	二七三	二九九	二四八	二一六	二五〇	二七三	二一五	二六八
三六〇	四三〇	三六五	三五九	三九三	四五八	四七三	四三九	三九五	四〇八	四七八	四三六	四二〇
二〇〇	三一〇	二〇六	一三三	二四五	二七〇	三四九	二九八	三一四	二五七	四〇六	二六五	三一六
二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七	二八七

四	三	二	一	平	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三
月	月	月	廿四 月年	均	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
三三一	三七〇	三一六	三一八	三六六	二九六	二八二	三五二	二六一	二九九	四五五	五〇二	六〇七	四六八	三一八
四七三	五〇三	四六三	四六四	四九七	四四四	四二七	四八二	四二二	四三七	五五四	五八八	六八五	五六〇	四八三
三〇八	三七四	三一八	三一六	四〇二	三四八	三〇一	四一〇	三七九	二七五	四一四	四六七	五九七	五七一	四〇二

二	一	平	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
月	廿三 月年	均	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	廿二 月年
二七八	三八三	三六六	三一八	三五七	四八四	六一七	五一七	四五〇	三三〇	四三五	二三四	二四三	一九〇	二二三
四四七	四四二	五一九	四五九	四八四	五六九	六九五	六二三	五八三	四八四	五八一	五一六	四三六	三八八	四一五
三七四	二八〇	三九一	三一四	三三六	四二一	五九五	五四〇	五五〇	三四九	四二五	四二三	二八八	二一六	二三七

六	五	四	三	二	一	平	十二	十一	十	九	八	七	六	五
月	月	月	月	月	月	均	月	月	月	月	月	月	月	月
					廿五									
					年									
四八五	四〇〇	三一六	三〇三	二二三	一六五	二八〇	一七五	二〇四	三二一	三一八	三二六	二六二	一九〇	二四一
五九二	五四四	四七一	四六六	三九四	三四七	四二七	三四六	三五九	四四六	四四二	四四五	四二四	三五九	四〇一
五三四	四八三	三一七	三一二	二三四	一三九	二七八	一四七	一六七	三〇四	三〇六	三二九	三二三	二二九	二一八

八	七	六	五	四	三	二	一	平	十二	十一	十	九	八	七
月	月	月	月	月	月	月	月	均	月	月	月	月	月	月
							廿六							
							年							
一七五六	三六一五	三九四五	三九三五	三七九三	二七六八	二八三九	二七三二	三三八	二七四	二九一	三三七	三三八	四五〇	四八七
三二〇七	四〇八八	五一六〇	五一九一	五一一八	四三九七	三五四九	四一一五	四七四	四一九	四三五	四六一	四五五	五二九	五八三
三〇五〇	二〇五〇	三九六〇	四一七〇	三五九〇	二六七〇	二三九〇	二五五〇	三四五	二四六	三一〇	三三五	三五六	三三八	五二七

十一月	十二月	平均	一廿八年	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
二八五	三六三	一七三三	六八六	一〇四七	二一〇五	二四六六	一八五一	一六一七	三二二六	六三二三	四〇九五	二九六六	二一八三	一五〇三
二二七九	二三四六	三三八二	二七三八	三〇六三	四一〇七	四二九四	三八三五	三六四三	四七四一	七一四五	五〇四二	四三二二	三七〇三	三二八五
一〇〇〇	一三三〇	二〇〇〇	一七八〇	二一三〇	三一六〇	二八二〇	二一七〇	二八三〇	三九七〇	五七六〇	三三四〇	二九四〇	二三六〇	一九五〇

九月	十月	十一月	十二月	平均	一廿七年	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
二〇九七	二七八五	二八七六	二四一〇	二八七九	二二〇三	二二三一	二六四八	三五四一	三六〇五	二四〇四	一四五三	八七〇	七三七	三五七
三四七〇	四二九〇	四一八八	三九八二	四二三一	三九二六	三九二六	四三六七	五〇八七	四九六一	三九六七	三〇六〇	二四一一	二三一三	二〇四三
二三七〇	三九七〇	二八七〇	二一八〇	二九〇一	二一九〇	二四七〇	三〇九〇	四一〇〇	三三七〇	二一二〇	一三四〇	九八〇	一二〇〇	八二〇

平均

二五〇五

四一五九

二八九二

又分線路ノ末流タル堀川ノ水位ヲ觀測セシモノ左表ノ如シ

廿六年以後廿八年迄三年間堀川水位觀測月表

月別	樫木町	二條	四條	松原	花屋町	藤ノ木	鳥居口	計	平均
一月	七三〇	一一〇〇	一一七〇	一〇七	一一四五	六六一	四六九	五四八二	七九三
二月	五二七	六七四	九五八	一一五	一一二七	六八六	四三三	四六〇〇	六五七
三月	五〇四	四六〇	一四〇七	一一〇	一一六〇	六四九	四四二	五九二二	八四六
四月	六三一	六五三	一四六〇	一一三	一一五一	六九五	五一五	五二二八	七四七
五月	七五六	七六八	一三五三	一一七	一三八五	七二三	七一七	五八二八	八三三
六月	一〇〇九	一一五四	一五三〇	一二五	一二三五	五九一	五九七	六三六七	九一〇
七月	六〇三	一一三八	八〇五	八五七	三九三	四一〇	三〇三	四六〇九	六五八
八月	六〇二	八四八	一〇〇六	七九七	一六九	三八六	四六九	四二七七	六一一
九月	五九〇	九九〇	一一四二	八八二	八一	四〇一	五二〇	五三三五	七六二
十月	一一七六	一一〇七	一三六七	一〇八	二六六	五八七	九六三	五六七四	八一

月別	樫木町	二條	四條	松原	花屋町	藤ノ木	鳥居口	計	平均
十一月	九九六	九九六	八三二	一〇七	三二二	六八五	六八四	四六〇二	六五七
十二月	七六五	九三六	一〇八二	一一〇	三六四	六四四	四三三	四三二八	六一八
平均	七四〇	九一七	一一七六	五六四	六五〇	五九三	四三三	五二八七	
廿七年	五八一	一四一四	一二七八	一〇七九	三九七	六二二	四二〇	五七八二	八二六
一月	一〇二三	一三〇八	一五九七	一三三五	三〇八	六四三	四六五	六五七八	九四〇
二月	九四七	一三五四	一七三五	一五四八	四七八	六三七	六八五	七三八四	一〇五〇
三月	八九七	一〇六三	一五六〇	一四六六	三八五	六八五	一〇二七	七〇八二	一〇一一
四月	六三五	一〇五七	一三九六	一一〇九	二九二	六二二	五五一	五七五一	八二一
五月	五九五	八〇九	七三〇	一〇五五	〇七五	五五二	四一九	四二三五	六〇五
六月	八三一	一一五三	八〇二	八三九	〇七二	五五七	四〇二	四六四六	六六四
七月	三八三	八四六	七三九	六四五	〇二五	五七一	三二二	三五一	五〇四
八月	六七〇	六六三	七八八	六九九	二九一	五六五	四〇五	四〇七一	五八三
九月	七二六	八三〇	八一〇	六八六	三二〇	五九四	四〇八	四三七四	六二五
十月	七三八	八三三	七九四	五三六	一四三	五九七	四一五	四〇五八	五七九
十一月	九八一	一一二二	八七七	五七二	六六一	五九一	四二二	五二二六	七四六
十二月	九八一	一一二二	八七七	五七二	六六一	五九一	四二二	五二二六	七四六

疏水要誌 ○水量觀測

飲料水補給工事

飲料水補給工事

大津市街西部飲料水補給工事 本工事ハ明治十九年三月疏水起點ナル大津市街中運河三百間餘ヲ掘鑿セシト及第一隧道大津口開掘トノ爲メ大津市街西部廿箇町村飲料水々源水管ニ障害ヲ來セシヲ以テ十九年ヨリ廿二年ニ亘リ代用水源ト代用水管トヲ新造セシモノナリ

抑モ大津ノ地タル曠昔ノ形狀ハ之ヲ知ルニ由ナシト雖モ今回疏水工事ヲ創起スルニ當テ運河ノ首線ヲ三保崎ニ取リ延テ大津市街ヲ横斷シ三井寺山下ニ至ル堀鑿ノ距離三百餘間其ノ淺キ所ハ十餘尺深キ處ハ五十餘尺而シテ此堀鑿後ノ地形ニ就テ觀レハ此ノ間ハ殆ント天造ノ地層ニ非スシテ土中或ハ華表的ノ斷礎ヲ顯ハシ或ハ杉槍的ノ盤根ヲ出シ時アツテハ層中臭氣ヲ發スル如キニ至テハ恐クハ往昔人民ノ住居シ得ヘキ陸地ニ非スシテ渺々タル湖面ノ一部分ナリシナラン然ルニ目今ノ如キ一小都會ノ陸地ヲナセシモノハ物換星移歲月經過ノ間湖中ノ泥土ハ怒濤ノ爲メ簸蕩セラレテ湖畔ニ堆積シ山嶽ノ砂礫ハ暴雨ノ爲メ崩壞セラレテ湖面ヲ埋塞シ知ラス識ラス今日ノ如キ數千弓ノ平地ヲ成形スルニ至リシナラン是ニ因テ之ヲ見レハ市街ノ地盤タル種々ノ汚穢物ヲ以テ組成セシモノナレハ地中滲透ノ水ハ悉ク此ノ汚穢物ニ化セラレ遂ニ汚水トナリ各地清水ヲ出スノ井ナク故ニ數十町外ノ地ニ水源ヲ撰定シ樋管ヲ以テ之

平均	十一月	十二月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
七五〇	八八七	一〇四七	八七三	五四六	五二六	一〇四三	一九五〇	一一七〇	七二六	八〇〇	九〇五	一〇三四	九五八	七五〇	
一〇三七	一一二六	一三〇五	六六三	五八一	一〇四六	一〇六八	一三九四	九八〇	八四五	一〇五三	一〇七五	九二六	一一〇二	一〇三七	
一〇九二	一〇〇四	一三四五	一四六八	一三七八	一一五〇	一〇五四	九二二	七七〇	八三二	七九二	八五六	八六〇	一〇三三	一〇九二	
九六四	七〇八	一〇三九	一四六七	一二四四	九〇二	九五八	六九三	八一〇	八三八	七五九	七二五	七二六	九〇四	九六四	
二八七	〇〇一	一一二	二二二	二二四	五二五	二八九	五四九	二九四	二四五	三一八	三七四	二八八	二八五	二八七	
六〇〇	五八三	六〇一	六一九	六四五	五九七	六六二	五九九	五九〇	五五八	六一	六二四	六二六	六〇九	六〇〇	
四九五	四二三	四三二	五四三	五五〇	五〇七	一〇〇七	一五二〇	一一一五	五二八	五七三	四三三	四三三	六七三	四九五	
五二七	四八二	五八二	五八四	五二五	五二五	六〇二	七六二	五七二	四五六	四九〇	五〇二	四八七	五四八〇	五二七	
	六八九	八四一	八三五	七三七	七五〇	八六九	一〇八九	八二	六五一	七〇一	七二六	六九八			

ヲ使用ノ各戸ニ導クモノナリ而シテ此ノ原泉タル或ハ運河線路中ニ散在セシモノト線路ヲ距ル二三町ヲ出サルモノトアリ是ヲ以テ運河堀鑿ニ着手セントスレハ忽チ水源ヲ破リ水管ヲ斷タサルヲ得ス是レ大津市街西部飲料水補給工事ノ止ムヲ得サル原因ナリ

本工事ノ沿革ヲ略述スレハ明治十九年三月十八日大津琵琶湖々畔ヨリ三井寺山下ナル第一隧道東口マテ延長三百間ノ運河ヲ堀鑿スルニ當リ線路中ニ縱横セル水管ヲ中斷セシト及各地ニ散在セル原井ヲ毀損セサルヲ得サルトヲ以テ先ツ三井寺山中ニ甲乙丙ナル三箇所ノ水源ヲ新設シ之ニ附帶スル水管ヲ布設セシヲ以テ第一着手ノ工事トナス而シテ又第二ハ此ノ三百間ノ運河ヲ堀割スルヤ最深ノ處ハ五十尺以上ニ達シ從來ノ原井水位ハ多クハ地盤ノ上層ニ在ルヲ以テ井水ハ自然河中ニ滲透シ漸次減少ノ景況ヲ呈セシカ第一隧道東口開鑿ニ着手シ歩々進行スルニ從テ原井ハ益減乏シ坑道四十餘間ニ達スルヤ内ニ在テハ坑中ノ湧水頗ニ増加シ外ニ在テハ各所ノ原井一時ニ涸渴シ井中更ニ一滴ノ水タモ留メサルニ至レリ是ニ於テ古關越ノ溪水ヲ引用シテ補給スルヲニ着手セリ此ヲ第二ノ工事トナス而シテ隧道工事ノ益進行スルヤ涸渴戸數ハ漸次増加スルヲ以テ從來ノ如ク各所ノ舊水源ニ水ヲ注キ該水源ヨリ舊水管ヲ以テ各戸ニ通水セントスレハ水量ヲ増加セサルヲ得サルト及ヒ水源ヲ變更セシヲ以テ土地ノ高低ニ從テ水管路


ヲ變更セサルヲ得サル爲メ不得止被害一部分ノ種管ヲ改造シテ引用ノ水量ヲ減少セシト又神出村ノ如キハ從來堀井戸ナリシヲ以テ右改造及新設ニ係ル水管工費ハ之ヲ大津町ニ交付シテ該町ニ於テ施行スヘキトナシ而シテ隧道堀鑿ノ方ニ古關越ノ山脈ニ達セシヤ溪水ハ自然岩層ヲ滲透シテ坑中ニ漏洩スルヲ以テ溪間ハ一時乾涸シ雨後ニ非サレハ流水ナキヲ以テ從來引用セシ水量ハ圓宗院越及天狗岩ノ溪水ノミニシテ使用上忽チ缺乏ヲ告ケ不得止蒸氣力ヲ假テ湖水ヲ引揚ケ之ヲ以テ補給スルヲニ決セリ是ヲ第三ノ工事トナス

湖水引揚ケノ事タル一時假設ノ見込ナルヲ以テ疏水線路ニ沿ヒ鹿關橋南詰ニ木製ノ漉水器ヲ据ヘ而シテ蒸氣ハ豫テ下大門町ニテ隧道輸送ノ送風機運轉滾籠ニ餘方アルヲ以テ十二馬力ノ滾器ヲ据付又二百餘間ノ木管ヲ以テ湖水ヲ導キ漉力ヲ以テ之ヲ引揚ケ漉過器ニ輸送シテ飲料水組合ノ種管ニ導達セシト雖モ湖水ノ混濁タル尋常溪水ノ濁水ト異ナリ假漉過器ノ力ニテ清淨スル能ハサレハ第一隧道工事成ルニ及ンテ蒸氣機械ヲ京都築地ニ移シ新ニ完全ナル漉水器及漉水所ヲ造リ漉水器ノ水ハ自然ニ漉過シテ漉水所ニ流下スルノ構造ニ改メ蒸氣機械ハ二箇ヲ据付一ハ湖水ヲ引揚ケ漉水器ニ送り一ハ漉過セシ水ヲ引揚ケ鹿關町ノ分水器ニ輸送シ以テ補給スルヲニナセリ而シテ本工事ノ成ルヤ滋賀縣官郡吏縣立病院藥局員町長飲料水關係委員ト會同檢分セリ今藥局員ノ試験セシ水質表ヲ左ニ


示ス
水質表

種別	種號	採地	採地	氣象學的性質							
				晴雨	溫度	色	濁	臭	味	反應	
湖	壹號	築地ヲ距ル四十間 水柱八尺水面ヨリ 四尺ノ部	廿三年二月八日 午後二時	晴	17.0	○	○	○	○	○	○
濾過湖水	貳號	築地御筒機 關邊ノ傍瀧 水溜池	同午後二時 三十分	晴	17.0	○	○	○	○	○	○
濾過湖水	三號	同上瀧過 池中	同上	晴	17.0	○	○	○	○	○	○
濾過湖水	四號	大津鹿關 町水器中	同午後三時 十五分	晴	17.0	淡褐	○	○	○	○	○
濾過湖水	五號	神出村 天狗岩中	同午後三時 四十分	晴	17.0	○	○	○	○	○	○
濾過湖水	六號	上北國町 除水器中	同午後三時 四十分	晴	17.0	○	○	○	○	○	○
濾過湖水	七號	築地 濾過池中	同九日午 前十時	雨	○	白	○	○	○	○	○
濾過湖水	八號	同上 濾過池中	同午前八 時	雨	○	○	○	○	○	○	○

水力水管平面及縱断面圖



一分千六度尺平水



一分百六度尺低高



ノ飲料判定適否	化學的性質					クロール
	固形分	消費量	アムモニヤ	亞硝酸	硝酸	
適	○	0.1%	○	○	○	1.0%
適	○	0.1%	○	○	○	1.10
適	○	0.1%	○	○	○	1.11
適	○	0.1%	○	○	○	1.11
適	○	0.1%	○	○	○	0.90
濾過後適	○	モノシタル 0.1%	同上	○	○	0.90
濾過後適	○	同上	同上	○	○	1.11
適	○	0.1%	○	○	○	1.10

水力工場

水力發電水路 水力發電水路ト稱スルモノハ第四隧道北口ヲ以テ起點トナシ長五十貳間幅平均廿三尺深九尺ニシテ此ノ水路ニ於テ枝線ヨリ流過シ來ル所ノ水量三百立方尺ノ内二百五十立方尺ヲ受領シ水路ノ終點ニ排列スル鐵管中ニ注射ス而シテ全量ノ水ヲ通セントスレハ直徑三尺ノ鐵管三個ヲ要スト雖モ未ダ全量ヲ通スルノ場合ニ至ラサルヲ以テ二個ノ鐵管ヲ布設ス

鐵管 鐵管一個ハ鍊鐵製ニシテ全身ノ上部三分ノ一ハ厚貳分其ノ下部三分ノ二ハ厚三分壹個ハ鑄鐵製ニシテ厚九分四厘鐵管布設ノ勾配ハ管口ヨリ一割五分ヲ以テ直下シ六十分一ニ變シ傾斜鐵道ノ傍ニ至リ一割八分トナリ又進テ二十五分一ニ變シ傾斜鐵道ヲ貫キ水力工場ニ至リ一割八分トナリ二個ノ水機ヲ通過シ場内ニ横臥スル鐵管ニ注入ス

發電場ノ鐵管二個ハ俱ニ鍊鐵製ニシテ上部ノ鐵管ニ接續シ排水路ヲ中央ニ攝ミ南ヲ頭ニシ北ヲ尾トナシ横臥狀ニ布設ス而シテ兩管ノ腹部ニ各拾個ノ吐水口ヲ穿テ之ニ水車運轉用ノ水口六吋長六尺ノ注射管ヲ附着ス而シテ本管ニハ別ニ水壓計ヲ設ケ以テ管中ノ水壓ヲ驗シ又其管尾ニ二個ノ開閉機ヲ備ヘ以テ使用水量ヲ調度加減ス

又水車運轉ノ用ヲ終メル水量ハ排水路ニ放出シ長五百七十三尺ノ隧道ヲ經テ南

禪寺町船溜ノ中腹ニ出テ幹線運河ノ水量トナルモノナリ

水車 水車ハペルトン式ノ腰掛直立水車ニシテ一基ノ馬力ヲ百貳拾トナス目下四基ヲ設置シアルモ漸次増加シテ貳拾基ニ至ルヲ得ルナリ回轉數ハ一分時間九十六回ニシテ其速力ヲ制定スルニハ自働水壓ヲ調度スル瀧王ヲ備ヘ而シテ水車回轉速力ヲ増加スルニハカウントシヤフトヲ設ケ以テ發電機ヲ運轉シテ電氣ヲ發ス

發電機 發電機ハ今後動力需用種類ニ依テ其適當ナル方式ヲ撰定スルモノナレハ當初ヨリ之ヲ一定セス然レトモ現今既設ノモノハエジソン式八十キロワット(大凡百馬力)ニ基ヲ備ヘ以テ運輸船ヲシテ傾斜鐵道ヲ昇降セシムルドラム運轉ノ動力及市街各製造場ノ諸機械運轉ノ用ニ供シ此他トムソン、ハウストン式ノ千三百燈用發電機一基ハ市中電燈ノ爲メ電燈會社ヘ送電ノ用ニ供ス

電導線 電導線第一本線ハ發電場ヨリ運河ニ沿ヒ鴨川ニ至リ左右二分岐シ一ハ夷川通ヲ西時計製造會社及二三ノ工場ニ達シ一ハ右折シテ川端通リ御幸橋詰ニ至テ織物會社ニ達ス第二本線ハ仁王門通ヨリ直ニ川端通ニ出テ三條大橋ニ沿ヒ電燈會社ニ至ル

ドラム工場 ドラム工場ハ傾斜鐵道ノ上部ナル蹴上船溜ノ涯リニ設置シヌアレ

一ノ式五十馬力發動機一基ヲ裝置シ其作用ニ依テ船匡ニ連結スル鋼繩ヲ卷キ一

順一逆以テ船艇ヲ昇降セシムル用ニ供ス
 電力使用成績 電力使用成績ハ其ノ一二ヲ略記スレハ時計製造會社ハスプレー
 ク式五馬力發動機壹臺ヲ裝置シ時計機械各部ノ製造ニ從事シ又藤井紡績所ニ於
 テハ總テ從前使用セシ蒸氣機關ヲ廢シエンジン式三拾馬力發動機ヲ以テ紡績機
 械ヲ運轉セリ又黃銅延板製造ニハスプレー式拾馬力ヲ裝置セリ又電燈會社ハ
 タムソン式千三百燈用及千燈用發電機ニ依リ市中需用家ニ送電シ側ヲ十五馬力
 スプレー式發動機ヲ以テ弧狀燈發電機ヲ運轉セリ此ノ他諸製造ノ爲メ使用セ
 シムルモノアリト雖モ之ヲ略ス

工事成績

- 一 第四隧道北口堰門 壹ヶ所
- 但 厚五尺 高九尺二寸 但煉瓦及石造
- 但 厚三尺 高九尺二寸 但煉瓦及石造
- 一 企北口ヨリ鐵管口迄水路延長 五拾貳間
- 但 川幅平均廿三尺
- 一 石垣 高拾四尺 延長百〇四間 貳百坪〇八合
- 一 企所塵芥除鐵柵 貳ヶ所
- 但 高七尺 長拾貳尺 壹 高九尺 長廿二尺 壹
- 一 企所鐵管口堰門 壹ヶ所

- 但 高拾壹尺 延長四拾六尺 厚壹尺六寸
- 一 鐵管總延長 內徑三尺 貳千八百拾九尺五分
- 內 鑄鐵千三百〇七尺四寸五分
- 鍊鐵千五百拾壹尺六寸
- 一 石垣 但鐵管橋傾斜鐵道土砂止用 壹ヶ所
- 但 高六尺 幅七拾貳尺 坪數百貳拾坪
- 一 スルイスバルナ 四箇
- 但 高各六尺五寸幅三尺五寸厚壹尺
- 一 鐵管土臺 百七拾貳ヶ所
- 內 檜臺 長拾貳尺八寸押角 百貳拾挺
- 煉瓦臺 五拾箇
- 鑄鐵臺 貳箇
- 一 木橋 三ヶ所
- 三條街道ヨリ南禪寺内ニ達スルモノ
- 橋臺石垣高九尺幅貳拾尺
- 三條街道ヨリ傾斜鐵道沿南禪寺松原ニ達スル
- 橋臺石垣高十一尺延長八十尺
- 傾斜鐵道中央架設
- 橋臺煉瓦高十七尺長三十尺厚三尺
- 一 電氣工場內煉瓦壁 貳ヶ所

琵琶湖疏水要誌附錄

京都府屬木村與三郎編纂

摘要

本誌ハ琵琶湖疏水要誌全三冊中ニ合纂スヘキ豫定ナリシモ故アリテ之ヲ果サ、
 リシヲ以テ今回更ニ附録トシテ編纂セルモノハ鴨川新運河工事ノ顛末ヲ記載シ
 全局ヲ一讀ノ下ニ判然メラシメンカ爲メ左ニ工事ノ大體ヲ畧記ス
 工事ノ大意 鴨川筋新運河工事ハ琵琶湖疏水工事ニ關聯シ京都市上京區東川端
 通夷川疏水落合点ヨリ鴨川ノ東岸ヲ沿ヒ七條ノ南紀伊郡宇柳原町地内ニ於テ鴨
 川ヲ離レ堤防ヲ東ニ横斷シテ田圃ニ入り同郡伏見町宇堀詰ニ達スル延長二里十
 町餘ノ本流ニシテ是ヨリ先キノ舊壕ハ古來ヨリ舟楫ヲ通スルモノニシテ僅々十
 餘町ヲ經テ淀川ニ達スルモノナリ
 此計畫ハ明治廿二年以來實地ノ測量工事ノ計畫費金ノ收支ヲ熟慮細考シ同年十
 二月之レカ負擔ヲ市會ニ附議シタルニ審議ノ末調査スルコト、ナリ同二十三年
 一月ノ市會ニ於テ原案ノ通り確定シタルヲ以テ北垣府知事ハ同年二月ヲ以テ東
 上ニ起工ノ議ヲ其筋ヘ伺出ラレ同年六月特許ヲ得テ起工ニ着手中同二十四年二
 月市會ノ決議ヲ以テ一旦工事ヲ中止シ同二十五年八月ノ市會ニ於テ多少前設計
 ヲ修補シ更ニ起工スルコト、ナリ同二十七年九月ヲ以テ疏通式ヲ舉行スルニ至

レリ今起工ヨリ疏通式ニ到ル年月ヲ數フレハ年ヲ經ルコト五ヶ年月ヲ閱スルコト五十二ヶ月ノ多キニ涉リ非常ノ歲月ヲ經過シタルカ如クナルモ此間中止中等ノ歲月ヲ扣除セハ實際ハ二年十一月ニテ竣功セリ然レトモ最初一ヶ年ノ豫定ニ比セハ猶長日月ヲ要シタリ然ル所以ハ必竟中止等ノ障害ニヨリ無用ノ日數ヲ空消シタルニ外ナラズ故ニ其沿革ノ大要ヲ左ニ記載スヘシ

沿革 明治二十二年十二月此計畫ノ收支豫算ヲ市會ニ附議スルヤ紛議百出底止スル所ヲ知ラス終ニ調査委員ニ議案ヲ托ス同二十三年一月ノ市會ニ於テ委員ノ報告セシ要旨ニヨレハ目下市ノ負擔輕カラサルヲ以テ不日經濟ヲ整理シ餘裕ヲ生スル時ヲ俟ツテ徐ロニ起工スルモ遲カラズ故ニ當分延期スヘシトアリシニ茲ニ一ノ新説ヲ提出スルアリテ鴨川疏水落合ヨリ竹屋町ト夷川トノ間ヲ堀川迄横斷シ其末流ヲ天神川ニ連絡シ淀川ニ合スル計畫ニ變更セントセシモ審議ノ末終ニ消滅シ原案ニ確定ス同年六月特許ヲ得テ起工ニ着手中同年十一月ノ市會ニ於テハ計畫中不完全ナル個所アリト認め再調査スルコトナリ又委員ニ托ス同二十四年二月ノ市會ニ於テ委員ヨリ報告セシ要旨ハ設計ニ不完全ナル廉アルヲ以テ費金ヲ増加セサルヘカラスト審議ノ末再議スルコトニ決シ其結果ハ二十五年度ニ於テ起工スルコトナリ一旦工事ヲ中止ス其後此工事中止ヲ機トシテ決議ヲ廢棄セント市會ニ建議ヲ提出スル有志輩アリ同二

十五年三月ノ市會ニ於テモ亦此議ヲ提出スル議員アリテ審議ノ末一旦廢棄ニ決セリ然ルニ又同月次ノ市會ニ於テハ又一ノ新説ヲ提出スル議員アリ此計畫ニヨレハ鴨川疏水落合ヨリ東高瀬川ニ連絡セハ費用モ僅少ニシテ且便ナリト茲ニ於テ又調査委員ヲ設ケテ之レニ托ス同年四月ノ市會ニ於テ委員ノ報告セシ要旨ハ前議ヲ採ラサルノミナラス爰ニ廢棄セシ起工ニ付諸般ノ手續ヲモ合セテ取消サント終ニ委員報告ノ如ク決ス然ルニ市民中此決議ヲ不當トシ斷行セント圖ル者陸續アレハ又之ニ反スル有志者モ有リテ共ニ市會ニ建議セリ同年五月ノ市會ニ於テ前會ニ決議セシ起工諸般ノ手續取消中政府ニ關スル事務及市長ノ執行ノミ延期ヲ上申スルコトニ決シ同年七月ノ市會ニ於テハ本工事ノ前設計ヲ多少修補シテ再ヒ起工スルコトニ確定セリ畢竟本工事カスノ如ク紛雜ヲ來セシモノハ大ニ原因ノアルアリ其第一ハ疏水工事中議員ノ交迭ト多少計畫ヲ變更セントセシニモ據ルヘケレトモ元來疏水工事當初ノ計畫ニヨレハ高野川以西下鴨村ヨリ加茂川ノ西岸ニ達シ一ハ加茂川ニ沿ヒ東高瀬川ニ通シ一ハ鞍馬口村小山村ヲ經テ小川頭ヨリ堀川ニ通シ及東高瀬川小川堀川ヲ改修シ以テ通船ノ便ヲ計ラントセリ然ルニ其後此計畫ヲ一變シテ鴨川ヲ改修シ運河ヲ開鑿セント希望スル者アルヨリ之レカ調査モ共ニ着手アリシヲ開傳ヘ忽チ之ニ反對ヲ試ントセシニ又一方ニハ大ニ此計畫ヲ贊成シ北垣府知事ニ斷

行ヲ希望スル者アルニ至リ市民ハ恰モ五里霧中ニ彷徨セル有様ナルヨリ舊上
下京區會議員ハ默スルニ忍ヒストシ京都疏水工事解説書ナルモノヲ發表シ漸
ク市民ノ迷夢ヲ攪破スル等事態甚々穩當ナラサルヲ以テ市參事會ハ輿論ヲ掛
酌シテ鴨川改修ヲ斷念シ單ニ鴨川筋新運河工事ノミヲ起工スルコトニ決シ之
ヲ市會ニ附議セルニ至レリ

工事ノ目的 本工事ノ目的タル主トシテ運輸ノ便ヲ計ルニ在リト雖モ天然ノ地
形勾配ニヨリ伏見舊桃山城元塚ニ至リ落差四十餘尺ノ傾斜鐵道ヲ設ケ他日此高
低ヲ利用シテ水力ヲ起シ諸製造機械ノ原動力ニ供ス而シテ本工事成功ノ上ハ北
ハ敦賀港ヨリ鐵道ニ籍リテ運送セシ貨物ハ滋賀縣長濱ヨリ琵琶湖ヲ經テ沿湖ノ
貨物ト共ニ疏水ノ首線ナル大津ヨリ京都ニ至リ此水路ニヨリ直ニ淀川ヲ經テ大
阪ニ運スルモノニシテ茲ニ於テ始メテ琵琶湖疏水工事當初ノ目的ヲ大成スヘケ
レハ直接ニシテハ運輸上ノ便利ハ勿論間接ニシテハ物貨集散上著シキ影響ヲ顯
ハセハ隨テ價格ノ低下スルモ亦鮮少ニアラサルナリ

工事ノ計畫 水路ノ距離ハ四千九百二十間トナシ本線ハ鴨川疏水落合ニ起リ紀
伊那伏見地方ヲ經テ舊桃山城元塚即チ堀内村字丹下ニ至リ四十八尺九寸ノ高低
アルヲ以テ船ハ長百六十間勾配十分一ノ傾斜鐵道ニヨリ直ニ深艸村小字紺屋ノ本線ニ
下リ水ハ上船溜脇ヨリ百二十個ノ水力發電ノ用ヲ爲シ以テ再度下層ニ出テ本流

ノ水量トナリ掘詰ニ合スルモノナリ

水力發電水路ハ上船溜ニ於テ百二十個ノ水ヲ請ケ高低四十八尺九寸ノ間ハ徑
三呎ノ鐵管二個ニテ直下シ水利工場ニ當ツヘキ場所ニ至リ他日電氣ヲ發シ使
用後ハ本流ニ注キ以テ同一ノ水量トナルモノナリ而シテ此四十八尺九寸ヲ下
降シタル百二十個即チ六百六十馬力ノ水ハ電力ヲ發シ導線ニテ各製造場ニ送
電シ以テ機械ノ運用ニ供スルモノナリ

工事ノ方法 鴨川中ニ於テ本川ト水路トヲ區畫スルニ西側ハ幅六尺ノ堤防ヲ築
キ東側ハ在來ノ鴨川石垣護岸ヲ其儘使用シ而シテ水路ハ鴨川ト本川トハ其速力
ヲ同フスル能ハサルヲ以テ開門八個所ヲ設ケ其流勢ヲ緩ニス鴨川ヲ離レ田圃ニ
入リシ後ハ土地ノ形狀ニ從ヒ或ハ土堤ヲ築キ又ハ堀割ヲ爲シ平均速力ヲ四千分
ノ一トス開展水路即チ堀鑿及埋立ノ部分中其埋立ニ屬スルモノハ最低三十尺最
高三尺多クハ杭ト板ヲ以テ堤防ヲ築キ川中ノ砂石ヲ以テ之ヲ助ケ川底及堤防心
ハ總テ厚二尺乃至三尺ノ粘土ヲ入レ漏水ヲ防キ緊要ナル部分ハ石垣ヲ築キ上部
ハ張石ヲ一面ニ布設シ堀割ノ部分ハ其儘船曳道ニ供シ總テ緩勾配ニナセリ
水路ハ開門ヲ出レハ水勢激動スルヲ以テ河底長五間乃至六間ノ敷石ヲ用ヒ其他
ハ堀割ノ儘使用セリ

水路中鴨川落合ヨリ傾斜鐵道ヲ經テ伏見堀詰ニ達スル間ニシテ目下人家稠密ナ

ル場所及將來見込アル個所ニハ川幅ヲ九間乃至二十間勾配ハトナシ船溜三個所ヲ設ケ以テ船舶ノ回轉及碇繫ノ用ニ供セリ
 工事成績

線路四千九百二十間

閘門 在鴨川仁王門

高 八 尺 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 二 尺 二 寸 三 尺

幅 二 尺 二 尺 五 寸

閘門 在鴨川孫橋

高 八 尺 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 二 尺 四 寸 三 尺

幅 二 尺 二 尺 五 寸

閘門 在鴨川三條

高 十 尺 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 二 尺 二 尺 五 寸

幅 二 尺 二 尺 三 尺

閘門 在鴨川四條

高 十 尺 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 二 尺 二 尺 六 寸

幅 二 尺 二 尺 四 寸 三 尺 四 寸

閘門 在鴨川松原

閘門 在鴨川七條

高 八 尺 二 寸 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 二 尺 二 尺 二 寸 二 尺

幅 二 尺 七 寸 二 尺 四 寸

開展水路

長四千七百六十間

河幅二十尺

傾斜鐵道

長百六十間

幅五間

鐵軌四線

水理經畫

水量一秒時間百二十個九〇四

速度同一尺七寸二分七厘

水面

高 十 尺 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 一 尺 六 寸 二 尺

幅 二 尺 五 寸 三 尺 一 寸

閘門 在鴨川五條

高 十 尺 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 二 尺 三 寸 三 尺

幅 二 尺 七 寸 三 尺 一 寸

閘門 在鴨川正面

高 十 一 尺 幅 八 尺

閘室 八間

分水堰 二個所

高 二 尺 二 寸 二 尺 八 寸

幅 二 尺 八 寸 三 尺

船溜最廣 二百四十尺
同 最狹 七十二尺

水深

開展水路 三尺五寸

勾配

自夷川落合至伏見傾斜
傾斜鐵道上千分ノ二
傾斜鐵道十分ノ一
自傾斜鐵道
下至堀詰 水平

工費

一金貳千百拾壹圓貳拾七錢七厘
一金參萬六千貳百四拾九圓拾六錢六厘
一金拾萬貳千百拾六圓參拾參錢五厘
一金四千五百壹圓五拾七錢七厘
一金參千貳百貳拾八圓八拾壹錢九厘
合計金拾四萬八千貳百七圓拾七錢四厘

測量費
土地收用費
工事費
雜給費

市會 第二回

十二月二十日開會出席議員三十三名缺席議員八名議員一名議長中村榮助ハ本案ノ一次會ヲ開ク
十七番中安信三郎ハ本案ハ随分重大ナル議件ナレハ輕々ニ議了スルヲ得サレハ

市會 第二回

委員ヲ撰シテ調査ヲ托シ其報告ヲ待テ審議スヘシト論シタルニ三十五番古川吉兵衛廿一番雨森菊太郎四番西堀徳二郎二番大澤善助等之レヲ贊成シ議題トナル依テ議長ハ十七番ノ建議即チ本案ヲ委員ニ托シテ調査セシメントスル説ニ同意者ヲ起立セシメタルニ過半数ニヨリ調査スルコトニ決シタルハ更ニ委員撰出ノ順序ヲ諮リ直ニ七名ヲ投票セシム開票ノ結果雨森菊太郎中安信三郎西堀徳二郎古川吉兵衛下間庄右衛門富田半兵衛西村七三郎ノ七氏ヲ當選シテ散會ス

一月十四日開會出席議員三十二名缺席議員九名議員一名議長中村榮助ハ昨午委員ニ托セシ第三十七號議案ノ調査完了セシヲ以テ報告ス
六番西村七三郎曰委員ニ於テ調査シタル結果ヲ報告セン鴨川筋新運河工費ハ目下市ノ負擔スル所頗ル重クシテ支出ニ困苦スル狀況ナレハ經濟ニ餘裕ヲ生スルニ至ル迄暫ク本議ヲ中止スルコトニ決セリト報告シ次ニ四番西堀徳二郎ハ鴨川新運河ヲ中止スルトキハ工費拾萬圓ハ不用ニ屬セハ尤モ市公債ハ募集セスト報告シ休憩後更ニ開會ス
二十四番下間庄右衛門曰本員ハ此新運河線路ヲ變更シテ竹屋町ト夷川トノ間ヲ橫斷シテ堀川ニ通シ其末流ヲ天神川ニ連絡ナサズメテ淀川ニ達セハ大ニ水運ノ便ナルノミナラス近來京都ノ現況ヲ察スルニ水陸共其便ハ多ク東ノ傾キ居

レハ旁々以テ本議ヲ提出スル所以ナリ然レトモ未ダ調査ヲ了セサレハ第三款ヲ加茂川以西新運河調査費トシテ金五百圓ヲ置クヘシト新説ヲ提出セシニ三十六番堤彌兵衛十五番高橋正意十七番中安信三郎四番西堀徳二郎ノ賛成アリテ議題トナル

六番西村七三郎曰二十四番説ハ議題トナリタルモ元來是等ノ事ハ重大ノ件ナレハ輕々論斷スヘキニアラサレハ此可否ハ次會迄延期シ暫時中止スヘシト論シタルモ賛成者ナク消滅ス三十五番古川吉兵衛二十一番雨森菊太郎二番大澤善助三十二番高木文平等ハ原案ヲ賛成セリ

番外一番北垣府知事ハ二十四番十七番等ニ對シ本案ヲ發セシ理由ヲ續々演説アリ

議長ハ論旨既ニ盡キマリト認メ二十四番ノ修正則チ第三款ニ金五百圓加茂川以西新運河調査費ヲ措カントスル説三同意者ヲ起立セシメタルニ少數ニテ消滅ス依テ原案ニ起立セシメタルニ過半數ニテ可決ス

市會 第三回

同月十六日開會出席議員廿八名缺席議員十三名議員一名議長中村榮助ハ前會ヲ繼續シ二次會ヲ開キタルニ異議ナク原案ニ可決セシヲ以テ續テ三次會ヲ開ク

二十四番下間庄右衛門曰二次會ニ於テ提出セシ鴨西運河線調査費トシテ金五百

圓ニ修正スルノ説ハ不幸ニシテ消滅セリ依テ茲ニ再ヒ提出スヘシト發議シタルニ十七番中安信三郎三十八番宍戸龜三郎十九番岡本治助四番西堀徳二郎十番富田半兵衛ノ賛成アリテ議題トナリシモ決ヲ採ルニ至リ少數ニテ消滅シ十四番河村清七ハ第三款鴨川筋新運河工費ハ悉皆削除スヘシト論シタルモ賛成者ヲ得スシテ是又消滅ス

議長ハ論旨既ニ盡キマリト認メ原案ニ起立セシメタルニ少數ニテ消滅セシニ三十五番古川吉兵衛ハ本案ノ消滅セシハ遺憾ナレハ再議センコトヲ建議シ續々賛成者アリテ終ニ再議スルコトニ決ス

市會 第四回

同月十七日開會出席議員三十一名缺席議員十名議員一名議長中村榮助ハ昨日三十五番ノ建議ニ係ル鴨川筋新運河工費ヲ審議スルニ先チ本案ハ三次會ヲ省畧シ二次會ヲ以テ確定議トスルコトヲ諮リシニ異議ナク之レニ決ス

二十四番下間庄右衛門ハ數度提出消滅セシ鴨西運河調査費トシテ金五百圓ニ修正セント論シタルニ三十八番宍戸龜三郎ノ賛成アリテ議題トナリタルモ可否決ヲ取ルニ至リ少數ニテ消滅シ十四番河村清七モ本案ヲ削除セントスル自説ヲ再演セシモ賛成者ナクシテ消滅ス

議長ハ論旨既ニ盡キタルヲ認メ原案ニ起立セシメタルニ過半數ニテ確定セリ

依テ議長ハ三十七號議案既ニ確定セシヲ以テ第三十八號議案市公債募集及償還
方法本案ハ他ノ費用ト混シテ議セシメタルニ異議ナク一次會ハ原案ニ可決シ直ニ二次會
アルハ全交テ消滅スニ移ルニ移ルニ三十三番中川長平ノ修正説アリタルモ賛成者ナク消滅シ原案ニ決シ三次
會ヲ省略シテ確定セシヲ以テ左ノ通市參事會ヘ報告ス

報告書

一第三十七號議案

一第三十八號議案

右別紙原案ノ通ナルハ略ス之通議定致候ニ付議事録相添ヘ此段報告致候也

明治二十三年一月十八日

市會議長中村榮助

京都市參事會

京都府知事北垣國道殿

右報告ニ接シ同月二十五日市參事會ハ左ノ通告告セリ

京都市公告第二號

京都市明治二十二年度歲入出追加豫算市會ノ議決ヲ取り左ノ通原案ノ通ナルハ略ス相定ム

明治二十三年一月二十五日

京都市參事會
京都府知事北垣國道

起工特許

同月二十四日市參事會ニ於テハ左ノ通府知事ヘ出願シタルニ即日認可ヲ得タル
ハ翌二十五日ヲ以テ測量ニ着手シタリ

鴨川運河開鑿起工ニ付實地立入等認可願

琵琶湖疏水運河ノ義鴨川夷川通リ以南伏見迄ノ運河ハ鴨川東岸ニ沿ヒ七條邊
ニ到リ夫ヨリ紀伊郡柳原町内宇柳原莊深草村内宇深草宇福稻及ヒ竹田村ヲ經
伏見町字堀留迄ヲ運河線トシ堀鑿起工ノ見込ヲ以テ既ニ市會ニ於テ議決致候
條計畫準備ノ爲メ測量又ハ檢査トシテ本月二十七日ヨリ其土地ニ立入及ヒ標
杭建設ノ義關係市町村ヘ告示相成度此段相願候也

京都市參事會

明治二十三年一月二十四日

京都府知事北垣國道

京都府知事北垣國道殿

書面願ノ趣認可候事

明治二十三年一月二十四日

京都府知事北垣國道

同日府知事ハ左ノ通告告セラレタリ

告示第五號

京都市ニ於テ京都市鴨川夷川通以南伏見町字堀留マテ疏水運河開鑿起工ニ付
計畫準備ノ爲本月二十七日ヨリ其土地ニ立入測量又ハ檢査ヲ爲スコトヲ認可

右紀伊郡並京都市上下京區へ告示ス

明治二十三年一月二十四日

京都府知事北垣國道

同月二十八日市參事會へ左ノ通内務大藏兩大臣へ稟請ス

市庶第一號

市公債ノ義ニ付稟請

本市會ニ於テ市制第百六條ニ依リ市公債募集及償還方法別紙原案ノ通り議決候ニ付許可ヲ請フ

京都市參事會

明治二十三年一月二十八日

京都府知事北垣國道

内務大臣山縣有朋殿

大藏大臣松方正義殿

同年三月二十八日右稟請ニ對シ左ノ通許可セラレタリ

内務省許丁第六四號

明治二十三年一月二十八日稟請市庶第一號京都府京都市々會議決公債募集ニ關スル件右市制第百二十二條ニ依リ之ヲ許可ス

明治二十三年三月二十八日

内務大臣伯耆山縣有朋

大藏大臣伯耆松方正義

同年七月十九日市參事會へ左ノ通告告ス

京都市公告第三十五號

京都府京都市公債募集及償還方法制第百二十二條ニヨリ内務大藏兩大臣ノ許可ヲ受ケ左ノ通原案ノ通り相定ム

京都市參事會

明治二十三年七月十九日

京都府知事北垣國道

同年二月四日市參事會へ左ノ通府知事ニ出願セリ

琵琶湖疏水運河新設ニ付願

琵琶湖疏水線路之義ハ京都鴨川筋夷川通迄殆ント工事成功ニ至リ候付テハ別紙圖面大圖要之通右鴨川筋夷川通以南京都市七條通り迄千六百四十間ハ鴨川ノ東岸ニ沿ヒ幅七間ノ運河ヲ設ケ新設土手敷七條以南紀伊郡伏見町字堀留迄三千二百間ハ幅七間ノ運河掘鑿之義議決候付テハ最前琵琶湖疏通之御許可ト共ニ差許サレ候如ク該水利ヲ京都市ノ共用トシ官有ノ川床堤敷付屬地等ハ無借地料貸渡サレ新川床堤敷等ノ土地ハ國稅ヲ免除セラレ候様致度又川床等潰地之義ハ實測之上上申可致ニ付工事着手ノ月ヨリ免租相成度此段相願候尤右工事之義ハ土地收用法ニヨリ施行致度義ニ候得共同法ニ係ル御認定之義ハ別段可願

出候也

京都市參事會

京都府知事北垣國道

明治二十三年二月四日

京都府知事北垣國道殿

同月十日府知事ハ右ノ書面ヲ領シ左ノ通第四土木監督署へ照會セラレタルニ同月十二日回答アリ

庶第一四四號

琵琶湖疏水流末鴨川夷川以南伏見町堀詰ニ至ル新運河開鑿之義ハ豫テ及御協議置候處今般京都市長ヨリ別紙圖面大圖畧赤線ノ位置へ起工ノ義願出候ニ付主務省へ稟請可致積ニ就キ貴署ニ於テ御差障ノ廉無之哉及御協議候條何分ノ御回答相成度此段及御照會候也

明治二十三年二月十日

京都府

第四區土木監督區御中

乙第二二號

庶第一四四號ヲ以テ疏水流末以南伏見ニ至ル新運河開鑿之義ニ付御照會之趣了承右ハ當署ニ於テ支障之廉無之候此段及御回答候也

明治二十三年二月十二日

第四土木監督署

京都府御中

同月十四日本府知事ハ左ノ通內務省へ伺書ヲ呈ス

庶第九三號

琵琶湖疏水線路之義ニ付伺

竊ニ特許ヲ得テ施行致候琵琶湖疏水工事之義目下殆ント成功ノ場合ニ到リ候處抑該工事起創ノ目的タル琵琶湖岸ヨリ起シテ伏見ニ到リ其間田地ニ灌溉シ下水ヲ疏濬シ又併セテ舟楫ノ便ヲ開キ水力ヲ使用シテ工業ヲ振起スル等ニ外ナラス候處有限ノ民力一頓ニ全線路ノ工事ヲ舉行スルニ堪ヘス先第一着トシテ琵琶湖ト京都間ノ工事ヲ施行スルコト、右御許下ヲ得テ當府ニテ之ヲ執行シ爾後市制發布ニ及ヒ之ヲ市參事會ニ引繼キ今ヤ將ニ其成功ヲ見ントスルニ到リ候ヲ以テ進ンテ京都伏見間ノ工事ヲ起シ當初ノ目的ヲ完成致シ度旨ヲ以テ市會ニ於テ決議シ別紙圖面大圖畧ノ通右鴨川筋夷川通以南京都市七條通迄千六百四十間ハ鴨川ノ東岸ニ沿ヒ幅七間ノ水路ヲ築成シ新設土手敷七條以南紀伊郡伏見町字堀詰迄三千二百間ハ幅七間ノ水路堀鑿ノ義及ヒ最前琵琶湖京都間ノ工事ニ對シ差許サレ候如ク右水利ヲ京都市ノ共用トシ官有ノ川床堤敷付屬地等ハ無借地料貸渡サレ新水路床堤敷付屬地等ハ土地收用法ニ據リ買收シ且右買收地ハ國稅ヲ免除セラレ度旨京都市參事會ヨリ願出候ニ付取調候處其線

新運河起
工何

路ニ於テモ適當ノ義ト存候依テ右願意御許可相成度又右潰地ノ義ハ實測ノ上
爲申出工事着手ニ際シ當府限リ民有地第二種ニ組替年報ヲ以テ報告候様致度
計畫書并圖面相添此段相伺候也

明治廿三年二月十四日

京都府知事北垣國道

内務大臣伯曾山縣有朋殿

追テ本文起業ノ義第四區土木監督署へ及照會候處支障無之旨回答有之候間
此段申添候也

琵琶湖疏水々路京都鴨川筋夷川通以南伏見間施工經畫書

一 京都鴨川筋夷川以南疏水々路同所ヨリ起リテ南下シ伏見市街チ中斷シ堀詰ノ
上流ニ終ルモノニシテ長凡四千八百四十間トス其内夷川通以南七條通ニ到ル
ノ間其距離千六百四十間ハ鴨川ノ一部分ヲ利用スルモノニシテ七條通以南伏見
堀詰ニ到ル殘リ三千二百間ハ新ニ田畑チ堀鑿シ又ハ埋立チ施工スルモノナリ
一 夷川通以南七條通リニ到ル迄ノ間ハ水面幅チ凡ソ二十尺但馬堀堤防敷ト合
セテ七間ト見積ル水深チ凡
ソ四尺ト定ムレトモ場所ノ都合ニ依リ廣隘チナサシムルノ已ムチ得サル事ア
ルヘシ現在鴨川ノ東岸ニハ夷川通以南七條通ニ至ル迄ノ内三條通以南ノ一部
ト五條通以北ノ一部トチ除クノ外ハ既ニ水車用水ノ爲メニ築レタル堰手アリ
テ殆ント相連續セサル數條ノ溝渠アルニ異ナラス而シテ此新水路ハ取モ直サ

ス此數條ノ堰手チ少シク築改メテ其相互チ接續スルニ開門チ以テスルニ異ナ
ラス此數條ノ堰手ノ中ニハ大洪水ノトキニハ少シク破ラル、コトアルモノア
リ故ニ新水路ノ東側ハ可成丈在來ノ鴨川石垣護岸チ其儘ニナシ西側即チ新水
路ノ西土手ハ在來ノ堰手ノ位置ニ位スルモノニシテ杭ト竹トチ以テ柵チナシ
川中ノ石チ以テ之ヲ助ケ水ノ流出ノ患アル處ハ粘土チ入レテ漏水チ防クモノ
ナリ依テ此兩土手ノ部分ニ於テハ鴨川大洪水ノトキニハ或ハ水面以上トナル
處モアルヘシト雖モ破潰ノ患少ナキハ其位置ハ高クシテ鴨川流向ニ並行スル
ノ故ニシテ在來ノ薄弱ナル堰手ノ維持スルニ依リテモ知ラルヘシ右ニ述タル
如クナルカ故ニ新水路ハ鴨川ノ一部チ利用スルモノニシテ假令萬一大洪水ノ
トキニ破潰スルコトアルモ爲メニ延テ水害チ被リ或ハ水害チ醸ス患ハアラサ
ルナリ

一 夷川以南七條ニ至ルノ間高低四十八尺アリテ此中ニ凡ソ五箇所ノ開門チ必要
トナス然レモ實施ノトキニ臨ミ猶詳細取調測量ノ上水車ノ堰手ノ利用工合ニ
ヨリテハ此開門ノ數チ増加シテ各開門ノ水面高低チ減却スルノ利益チ認ムル
コトアルヘシト信ス開門ハ木製ニシテ各幅八尺開室長四十二尺ニシテ舟一艘
ツ、チ上下セシムルノ目的ナリ抑此新水路ハ上流ヨリ受ケル水量チ疏排スル
チ主トシ併セテ舟楫チ通セントスルチ目的トシテ水力チ使用スルハ主トシテ

目的トセサル死水ナレトモ後日閘門近傍ヲ少シク改ムレハ水力ヲモ併セ得ラ
 ルヘシ是故ニ當今ノ流水々量ハ唯通船ヲナスニ必要ナルモノト在來ノ水車ニ
 分水セサルヲ得サル場合トナリタルトキニ要スル少許ノ水量ヲ流過シ得ルニ
 止ルカ故ニ右ノ經畫ニシテ差支ナキナリ

一 右ノ經畫ノ如ク在來堰手ト相異ナキテ目的トスルカ故ニ京都市中ニ於テ鴨川
 東岸ニ接スル家屋ノ飲料水ト惡水トニ關係ヲ生スルコト割合ニ少ナキモノナ
 リト信スルナリ

一 七條以南ニ於テハ新水路ハ鴨川ヲ離レテ東ノ田地ニ入り鐵道橋下ヲ通過シテ
 復田畑ヲ掘割埋立スルモノナリ新水路ハ七條以北ノ如ク幅凡二十尺但馬路堤防敷
等ヲ合セテ幅
七間ト深凡ソ四尺ニシテ其兩岸ハ柵ヲ以テ護岸トナス七條以南伏見堀詰ニ至ル
見積ル距離三千間餘ニシテ高低ノ差ハ淀川ノ平均水面迄凡ソ四十八尺アルカ故ニ水
 面高低各凡八尺乃至十二尺ノ閘門五箇所ヲ要ス閘門ノ構造ハ七條通以北ト同
 一ナリ線路ノ位置ハ伏見街道ト高瀬川トノ間ニ於テ尤モ高低平面共ニ都合ヨ
 キテ目的トシテ撰定スルノ目的ナリ其伏見堀詰ニ接スル所ノ閘門ハ宇治川ニ
 連接スルカ故ニ整水閘門ナリ堀詰トハ宇治川ニ連續シ伏見ヲ南北ニ通過スル
 一個ノ堀割ナリ

一 工事ノ全跡右ニ述ヘタルカ如クナルカ故ニ別段ニ困難ヲ感スルノ處ハアラサ

ルヘク物料ヲ集ムルニ困難スルモノ少ナキカ故ニ着手以後凡ソ一箇年ヲ以テ
 落成セシムルヲ得ルモノナリ

一 爰ニ添ル處ノ圖面ト實地トニ依リ可成工費ヲ節減シテ設計シタルモノニテ未
 タ充分ナル中心線ヲ打入レテ測定シタルモノニ非サルカ故ニ實施スル處ノモ
 ノハ爰ニ記載スルモノト幾分ノ差ナキ能ハサレトモ工事ノ大跡經費ノ大略ハ
 相異ヲ生スル事アラサルナリ

同月二十一日土木局長ヨリ左ノ照會及通牒アリ

甲第一一八號

今般庶第九三號ヲ以テ琵琶湖疏水運河新設ノ義御伺出ノ所調査上要用ニ有之
 候條左ノ件々御取調御回報相成度

- 一 無借地料貸渡ヲ要スル官有地種目
- 一 處要ノ民有地種目及町村名
- 一 工費ハ總テ市ノ負擔ナルカ又工費消却ノ爲船稅ヲ徵收スル等ノ義ハ無之哉
- 一 工費豫算書

右及御照會候也

明治二十三年二月二十一日
 京都府知事北垣國道殿

土木局長中村孝禧

同年三月六日右書面ニ對シ左ノ通回答セラレヌリ

庶第二三四號

琵琶湖疏水運河新設之義相伺候付テハ客月二十一日甲第一一八號ヲ以テ御照會之趣致承知候則左ニ

一無借地料貸渡ヲ要スル官有地種目

是ハ官有地第三種川敷川綠地堤防敷井路敷道路敷ニ候

一處要ノ民有地種目及町村名

是ハ民有地種目ハ第一種田畑山林藪宅地ニシテ町村名ハ紀伊郡柳原町 深
卿村 伏見町ニ候

一工費ハ總テ市ノ負擔ナルカ又ハ工費消却ノ爲メ船稅ヲ徵收スル等ノ義ハ無
之哉

是ハ工費ハ市ノ負擔ニシテ此工費ヲ償却スルハ年々ノ市稅ヨリ支出スル方
法ニ有之尤モ通船ニハ應分ノ通船料ヲ永年ニ徵收スル見込ニ候

一工費豫算書

是ハ別紙市會決議通
ナレハ略ス之通ニ候

右及御答候也

明治二十三年三月六日

京都府知事北垣國道

土木局長中村孝禮殿

貴府夷川通ヨリ伏見迄運河新設ノ義庶第九三號御伺ニ付テハ沖野技師實地檢
査ノ筈ニ有之候條出張ノ上ハ書類圖面等同技師へ御回致有之度此段及御通牒
候也

明治二十三年二月廿一日

土木局長中村孝禮

京都府知事北垣國道殿

右通牒アリテ三月七日實地ヲ巡視セラレヌリ

同年五月十九日土木局長ヨリ府知事ニ左ノ照會アリ

甲第二一〇號

琵琶湖疏水線路當初ノ目的ハ堀川ヨリ東高瀬川ニ通セシムヘキモノニ有之然
ルニ一昨二十一年八月中御伺出ノ上堀川ニ出ル方ヲ支線トシ更ニ宇治郡日岡
以西ヨリ南禪寺村等ヲ經テ加茂川ニ達スルノ線路ヲ設ケ之ヲ本線トスルコト
ニ許可相成此變更スル畢竟小川ヨリスルハ迂回甚シク從テ舟楫ノ不便少カラ
サルニ由ルモノニシテ矢張高瀬川ニハ通水セシメラルヘキ儀ト存候處本年二
月庶第九三號御伺書ニ依レハ更ニ七條ヨリ新疏水ヲ掘鑿セラル、モノニ有之
其高瀬川ヲ止メ故ヲニ費用多ク民有地買上等ノ繁アル新水路ノ計畫ヲ立テラ
レタルハ如何ナル次第ニ候哉又支線ハ小川迄ヲ掘鑿シ其以下ハ毫モ工事ヲ施

行セラル、ノ箇所無之哉御見込至急承知致度此段及照會候也

明治二十三年五月十九日

土木局長中村孝禧

京都府知事北垣國道殿

同月二十二日右照會ニ對シ府知事ヨリ左ノ通回答アリ

疏第五號

琵琶湖疏水流末水路計畫變換ノ義ニ付甲第二一〇號ヲ以テ御照會之趣了承致候右ハ最前高瀬川筋ヲ利用スルノ見込ニテ實地ニ就キ取調ヲ遂ケ候該川ハ水路屈曲多ク從テ其路程モ遠ク且伏見市街ヲ通過スルノ位置其宜シキヲ得ス運輸不便ノ憂アルカ爲新ニ好地位ヲ擇ミ直達ノ一水路（舊川ニ比シ長凡ソ一千ヤ設クルハ）疏水起工主要ノ目的タル運輸利害上必要ナルノミナラス元來高瀬川筋ニ於ケル營業者ハ京都ニ於テ薪炭肥料ノ類ヲ荷積シ伏見大阪ニ輸送スルヲ以テ專業トセルモノ多キモ新水路ハ所謂湖水ト淀川ノ舟運ヲ連絡セルモノナレハ既ニ運輸上其目的ヲ異ニシ營業者モ彼是其事情ヲ等アセサルヲ以テ二線ニ分テ各自併行セシムルハ相互ノ利益ニ可有之存候且又當初計畫ノ如ク舊川ニ水路ヲ取ラントスルモ舊川ト疏水路トハ其屈曲勾配ヲ異ニシ且其舟脚等シカラサルカ爲舊川ヲ現在ノ儘利用スル事ハ到底爲シ能ハサルノ事ニシテ強テ此水路ヲ取ラントセハ舊川ヲ改築スルノ外無之然ルニ舊川ハ兩岸人家ニ密接シ橋梁ノ

架換ヲ要スル等工事ノ困難ナルノミナラス屈曲ノ度ヲ緩フスルカ爲ニハ尙幾分ノ土地ヲ買上川路ノ付替ヲ要スヘク從テ該川ニ流出セシ用要水路ニ變化ヲ來タスヘク且工事中ハ運輸營業ヲ中止セシメサルヘカラサル等ノ困難有之加フルニ舊川ニ達スルカ爲ト伏見ニ出ツルカ爲ト鴨川ヲ横斷スルコト二回ニ及ヒ之カ工事ノ困難ナルヘキハ多言ヲ俟タサル義ニ有之假ニ此等幾多ノ困難ヲ忍ヒ功ヲ竣フルトスルモ起工者ハ水路ノ專用者タルヲ得サルヲ以テ舊營業者トノ間ニ於テ水路使用上或ハ紛議ヲ醸スナキヲ保スヘカラス况ンヤ高瀬川ハ從來市郡連帶ノ經濟ニ屬シ居候事情モ有之候如此舊計畫ヲ襲フニハ幾多ノ困難ナル情實アルノミナラス新川ヲ作ルモ爲メニ舊川ニ害ヲ與フルナリ新舊相待テ始メテ一般運輸上其振興ヲ見ルヲ得ヘキヲ以テ新水路ノ計畫ヲ立テタル義ニ有之候將又支線小川以下工事ノ義ハ將來施工ヲ要スヘキ義ト存候得共工事ノ計畫上現今市會ノ議決セルモノ無之候

明治二十三年五月二十二日

京都府知事北垣國道

土木局長中村孝禧殿

同年六月十四日左ノ指令及官報ヲ以テ公告セラレ全ク本工事ノ特許ヲ得ヌリ
内務省指令甲第四二號

京 都 府

本年二月十四日庶第九三號伺琵琶湖疏水線路開鑿ノ件開屆ク

明治二十三年六月十四日 内務大臣伯爵西郷從道

官報第二千八百六號

今般左ノ工事ニ要スル土地ハ内閣ニ於テ公共ノ利益ノ爲メ必要ト認定シタルニ付土地收用法ニ依リ之ヲ收用スルコトヲ許ス

起 業 者 京 都 府

工 事 ノ 種 類 水 路 開 鑿

起 業 地 京 都 府 下 鴨 川 筋 夷 川 ヨリ 七 條 ヲ 經 テ 紀 伊 都 伏 見 町 字 堀

詰ニ至ル

但收用スヘキ土地ノ細目ハ京都府知事ニ於テ公告スヘシ

右公告ス

明治二十三年六月十四日

内閣總理大臣伯爵山縣有朋

水路事務所

水路事務所 附出票所

明治二十三年六月十四日琵琶湖疏水線路中鴨川新運河開鑿ノ事業ハ既ニ政府ノ

許可ヲ得タルヲ以テ是ヨリ先キ本府第二部内ニ新運河事務取扱ノ名義ヲ置キマ
ルニ二十四年二月一日工事ヲ中止セシテ以テ自ラ消滅シ更ニ二十五年八月再ヒ
起工ヌルニ際シ同月十九日紀伊郡深艸村大字福稻ニ水路事務所ヲ置キ工事ヲ監
督セシニ二十七年九月ニ至リ大體ノ工事落成ヲ告ケタルヲ以テ同月二十五日疏
通式ヲ舉行シ同年十月三十日之ヲ廢シ以來府廳内ニ於テ殘務ヲ執レリ其施行順
序及ヒ内規等ハ別項ニ掲ク

沿革 明治二十三年一月十八日第二部長尾越蕃輔ハ府廳内ニ於テ豫算調製ノ
爲メ施行順序ヲ定メ委員ニ工師田邊朔郎測量技師島田道生庶務課長片山正中
土木課長多田郁夫會計課長貞廣太郎屬若松雅太郎測量主任ニ技手森田玲彦細
田信道森銳助工事主任ニ技手三原範治土地收用ニ野村永保北川忠重會計主任
ニ磯谷勝二郎久藤爲本ヲ以テ之ニ充ツ同年二月十七日市參事會ハ高木將記ヲ
測量助手ニ雇入レ同年三月三日測量製圖ノ爲上京區仁王門通新高倉東入寂光
寺内明寺院ニ出張所ヲ設ケ猶又同年七月九日矢部爲之竹迫雲八ノ兩人ヲ測量
助手ニ雇入レ工事ハ專ラ市參事會ニ於テ主管シ特別市制ニヨリ取扱フヘキノ
處同年八月二十日一變シテ府廳ニ於テ主管スルコトナリタルヲ以テ更ニ本
府第二部ノ主管トシ部長ニ於テ總轄シ新運河事務取扱ノ名義ヲ置キ内規ヲ定
メ同月三十日屬多田郁夫ヲ主管トシ屬伴費ト雇若松雅太郎ヲ庶務ニ屬今立乘

疏水要誌附錄 ○水路事務所

信北川忠重ヲ地理ニ技手森田玲彦細田信道ヲ測量ニ技手三原範治ヲ工事ニ各
 分擔ヲ定メ同年九月十二日水路事務取扱ノ名義ヲ改メ水路事務所取扱所トナ
 ス同年十月六日市參事會ハ德田菊松ヲ雇入工事場所付トス又十一月十八日飯
 野元秀ヲ雇入土地收用ニ從事セシム二十四年二月市會ノ意向ニヨリ工事ハ一
 旦中止スルコトナリタルヲ以テ同月二十六日之ヲ廢シ殘務ハ府廳内ニ於テ
 整理ス二十五八年八月六日再ヒ起工スルコトニ決シタルヲ以テ同月九日日本府知
 事ハ更ニ屬伴資雇若松雅太郎ヲ庶務ニ技手森田玲彦細田信道ヲ測量ニ技手三
 原範治山田忠三ヲ工事ニ屬北川忠重ヲ土地收用ニ各分擔ヲ定ム同月十二日工
 事大體ノ設計ヲ托スル爲メ博士田邊朔郎ヲ招聘ス同月十九日紀伊郡深草村大
 字福稻ハ本線路ノ殆ント中央ニ當ルヲ以テ事務所ヲ開設ス同月二十二日市參
 事會ハ矢部爲之德田菊松飯野元秀林兼常大石貞固ヲ雇入同年十一月十日鴨川
 原仁王門ニ出張所ヲ設ク同月十八日山田友則土岐七郎ヲ雇入同年十二月十五
 日內藤朝義ヲ雇入二十六年二月十一日紀伊郡伏見町大字鎗屋ニ出張所ヲ設ク
 同年四月四日鴨川原仁王門ノ出張所ヲ同四條上ル所ニ移ス同月十五日技手古
 畑重三郎工事擔當トナリ同年六月一日四條上ル出張所ヲ同團栗上ル所ニ移ス
 同月九日高田辰吉ヲ雇入同年九月一日鴨川原團栗上ル出張所ヲ同松原上ル所
 ニ移ス同年十月三十日之ヲ廢ス

二十三年一月十八日制定

施行順序

一 豫算調製ノ事

測量

經費豫算

工事

工事豫算

七條以北 七條以南

橋梁

水管

要惡水

埋樋

掛樋

堀割 埋立

物料

閘門

土地

官有地

民有地

田畑

家屋

土取場

土棄場

附帶工事

鐵道關係

飲料水

水車

道路

伏見堀詰始末

鴨川土砂浚渫工事

庶務

政府請願一件 工事員詰所

新運河事務取扱内規 二十三年八月二十日制定

一新運河事務取扱ハ第二部ニ屬シ總テ第二部長ノ指揮ヲ受クルモノトス而シ
 テ分擔ヲ定ムル左ノ如シ

主幹 一人

土木課長ヲ以テ之ニ任ス

部長ノ命令ヲ受ケ事務取扱ノ責ニ任ス

庶務 若干名 屬ヲ以テ之ニ任ス

地 理 若干名 屬ヲ以テ之ニ任ス

土地買上ニ從事ス 技手ヲ以テ之ニ任ス

測 量 若干名 技手ヲ以テ之ニ任ス

工 事 若干名 技手ヲ以テ之ニ任ス

工 事ニ從事ス 屬ヲ以テ之ニ任ス

會 計 若干名 屬ヲ以テ之ニ任ス

出納ニ從事ス

市會 第五回

同年五月二十三日開會出席議員二十二名缺席議員十八名缺員二名議長中村榮助ハ左ノ議案ヲ議サシメタルニ一次會二次會及三次會トモ異議ナク原案ノ通確定セリ

第十三號議案 本案中鴨川新運河ニ關スル經費及之ニ對スル歳入額ヲ算出シ此ニ掲ケ他ハ之ヲ略ス

本年一月決議ニ關スル二十二年度歳入出追加豫算表歳入第四款市公債歳出臨

時費第三款鴨川筋新運河工費ハ年度内未着手ニヨリ二十三年度ニ繰越シ二十三年度歳入出豫算表中別紙之通改正セントス

京都府京都市明治二十三年度歳入出豫算

歳 入

一金拾萬圓

歳 出

一金拾萬圓

臨時費豫算高

同月同日議長ヨリ第十三號議案原案ノ通確定ノ旨報告アリ依テ市參事會ハ左ノ通告セリ

京都市公告第三十三號

京都市明治二十二年度歳入出追加豫算表歳入第四款及歳出第三款ヲ二十三年度ニ繰越シ二十三年度歳入出豫算中改正追加ノ件市會ノ議決ヲ取リ左ノ通相定ム

明治二十三年五月二十七日

京都市參事會

京都府知事北垣國道

一金拾萬圓
歳 入

第二十三年
第六回市會

歲出
一金拾萬圓
歲入ノ内
一金拾萬圓
歲出ノ内
一金拾萬圓

臨時費
市公債
鳴川新運河工費

市會 第六回

同年七月十一日開會出席議員二十八名缺席議員十二名缺員二名ニシテ制規ノ定數ニ充ヌサルモ再招集ノ故ヲ以テ開議シ第十八號議案長期市公債發行手續本案ハモアラサレテ議了セリハモス

第二十三年
第七回市會

同月十二日開會出席議員三十二名缺席議員八名缺員二名ニシテ第十七號議案臨時土木委員事務取扱規程本案ハ審議ノ未廢棄トナリタルハ掲載ヲ要スヲ議セシメタルニ二十一番雨森菊太郎ハ本工事ニ對シ特ニ臨時委員ヲ設置スルノ必要ヲ見サレハ廢案トスヘシ依テ之ニ換フルニ本工事ニ從事スル市參事會員ニハ實費辨償額ヲ増加スル見込ナリト論シタルニ四番西堀徳二郎五番野原新造ノ賛成アリテ議題トナリ議長之ヲ起立ニ問ヒタルニ過半數ニヨリ廢棄トナリタルハ更ニ二十一番雨森菊太郎ハ鳴川新運

河事務所ニ出務スル市參事會員ニハ實費辨償額ヲ増加スルコトヲ建議セシニ十二番西村義民二十四番下間庄右衛門ノ賛成アリテ議題トナリ議長之カ可否ヲ諮リタルニ過半數ニテ可決セリ右ニ付同日市參事會ハ直チニ左ノ議案ヲ提出セシニ一次會ハ異議ナク原案ニ可決シ二次會ニ於テ一二修正說アリタルモ成立セス原案ニ決シ三次會ヲ省畧シテ確定ス

第二十號議案

名譽職實費辨償額支給規則

鳴川筋新運河工事ニ從事スル參事會員ニハ各執務一日ニ付實費辨償トシテ金壹圓ヲ支給ス

二番大澤善助曰第十七號議案廢棄ニ就テハ自然歲入出ニ異動ヲ生スルヲ以テ經常費第一款第二款雜給壹千八百拾壹圓貳拾五錢トアルヲ五百四拾圓トシ即チ實費辨償額トシ其附記ニハ名譽職市參事會員鳴川新運河開鑿工事施行ノ爲メ出務スル日數五百四十日分一日金壹圓トシ而シテ第二報酬額ハ削除セント發議シ異議ナク可決セシヲ以テ同月十四日議長ヨリ市參事會ヘ夫々報告アリシニヨリ市參事會ハ同月二十一日之レカ市公告ヲナセリ
同年九月五日市參事會ニ於テハ鳴川新運河工事ノ分擔者三名ヲ互撰シタルニ大澤善助東枝吉兵衛坂本則美多數ニヨリ之ニ決ス

同年十一月八日市參事會ニ於テ彌々左ノ設計ニヨリ工事ニ着手スル事ニ決シタ

京都伏見間水路開鑿設計概算

第一區鴨川疏水落合ヨリ紀伊郡深艸村字福稻迄
第二區紀伊郡深艸村字福稻ヨリ同郡堀内村小字眞齊迄
第三區紀伊郡堀内村小字眞齊ヨリ伏見掘詰迄

同月十八日市參事會ニ於テハ右設計ニヨリ工事請負ヲ入札セシメンカ爲メ全線
路ヲ四區域ニ分チ各區域ノ大小ニヨリ保證金額ヲ定メ十二月一日ヲ開札ノ期ト
シ日出新聞中外電報京都日報上下京區役所三條五條兩橋側及岡崎派出所へ廣告
スルコトニ決シタリ

市會 第八回

二十三年
第八回市會

同月二十四日開會出席議員二十七名缺席議員九名缺員六名ニシテ制規ノ定數ニ
充タサルモ再招集ノ故ヲ以テ開議ス

議長中村榮助曰本日ハ四番議員西堀徳二郎ヨリ提出ニ係ル建議案アレハ會議ス
ヘシト陳告ス其案左ノ如シ

建議

今般第四十四號ヲ以テ疏水々方使用費ノ追加議案ヲ發セテレタリ抑モ該費額タ

ルヤ當初設計ノ粗漏ナリシニ因リ實施上大ナル差異ヲ生シ其著シキ部分ニ至
リテハ豫算額ノ十倍ニモ超過シ本會之レヲ修正セント欲スレトモ既ニ該設計
ニ基キ着手セラレタルヲ以テ今更之ヲ變更スルコト能ハス實ニ止ムヲ得サル
費額ナリトス故ニ本會ハ工事ノ都合ヲ圖リ理論ニ拘泥セズシテ平穩ニ之ヲ
議了スヘシト雖モ本會ノ議決ヲ經スシテ當初ノ設計ヲ變更シ豫算外ノ工費ヲ
支出シタルカ如キハ理事者ノ越權ニシテ本會ヲ蔑視シタルモノト謂ハサルヘ
カラス然レトモ其過失處分ニ至リテハ本會ノ容喙シ得ヘカラスナルヲ以テ之ヲ
監督者ニ一任スヘシト雖モ設計ノ粗漏ハ本會モ亦其責ニ任セサルヘカラス果
シテ然ラハ之ト同時ニ議決シタル新運河工費ノ如キモ必スシモ誤リナキ能ハ
サラシカ殊ニ該工事ハ議決後沿道郡村ノ望ミヲ容レ線路ヲ變更セラレタルニ
於テオヤ故ニ本會ハ前轍ニ鑑ミ調査委員ヲ撰ミ設計ノ當否及其他ノ利害ヲ討
究セラレンコトヲ最モ調査委員ハ本會ニ於テ公選シ其調査中ハ該工事中止
シ更ニ本會ノ議決ヲ經テ起工セラレンコトヲ全會ノ意見ヲ以テ此段建議仕度
候也

一次會二次會共多數ヲ以テ建議採用スルコトニ決シ直チニ三次會ニ移リ四番西
堀徳二郎ノ修正說アリテ末文ノ度ノ字ヲ除キ其他ハ建議案ノ通確定シ三十五番
古川吉兵衛ノ意見ニテ七名ノ調査委員ヲ投票ヲ以テ選出スルコト、ナリ開票ノ

結果西堀徳二郎中安信三郎下間庄右衛門古川吉兵衛穴戸龜三郎西村義民河村清七當選セリ

同月二十五日右決議書ハ議長ヨリ市參事會へ報告セシニヨリ同月二十七日市參事會ハ市會ノ意見ヲ容レ調査完了ニ至ル迄工事ノ着手ヲ延期スルニ決セリ

市會 第九回

明治二十四年二月十六日開會出席議員三十四名缺席議員八名缺員七名議長西村七三郎曰昨年調査委員ニ托セシ鴨川筋新運河工事ノ報告アレハ疑惑ノ廉ハ委員ニ就テ質問アレト陳告ス即チ其報告書ハ左ノ如シ

調査報告書

本會ニ於テ鴨川運河開鑿工費ヲ議決シタル當時ノ狀況ヲ追懷スルニ議論興廢ノ兩極ニ分レ敢テ設計ノ當否ニ論及シタルコトナク僅ニ一名ノ多數ヲ以テ通過シ原案ニ可決シタルニアリ然レトモ之ト同時ニ議定シタル水力使用費ノ如キ實際着手ノ後當初設計ノ粗漏ナリシコトヲ發現シ議論沸々トシテ大ニ願ミル所アラシメ運河開鑿ニ對シテモ亦必ス設計ノ粗漏ナキ能ハストノ觀念ヲ起シ忠實ナル議員諸君ハ前轍ニ鑒ミ着手以前ニ於テ設計ノ當否將來ノ利害等ヲ審究セント欲シ委員ヲ撰ミ以テ之ヲ調査セシメラル、ニ至ル不肖余等其撰ニ當リ致々怠ラズ調査攻究シタリト雖モ其細費目能ク其功ヲ奏スルニト能ハサ

リシニ依リ茲ニ其大要ヲ報告セントス

抑モ本會ニ於ケル當初議定ノ線路ハ北夷川口ヨリ南鐵道マテ鴨川東岸ニ沿ヒ其間五箇所ノ閘門ヲ設ケ鐵道橋以南ハ深艸村ヲ經テ伏見堀詰マテ漸次低地ニ就キ專ラ水運ノ利便ヲ圖リ大津大阪間ヲ貫通シ通船線路ノ首尾全カラシメント欲シタルニアリ然ルニ現今ノ設計ハ當初ノ目的ニ反シ專ラ水力使用ノ收利ニ傾向シ鴨川々中ニ八箇所ノ閘門ヲ設ケ鐵道橋以南ノ線路ヲ變更シテ稻荷停車場畔ヨリ墨染ヲ經堀内村ニ至リ茲ニ閘門四箇所ヲ造リ其レヨリ西南下シテ伏見堀詰ニ止ム而シテ其閘門ハ僅カニ百三十間ノ距離ニシテ四十尺ノ高低ヲ生スルニヨリ爲メニ落差十尺ノ閘門四箇所ヲ設置スルノ割合ナレハ閘門トノ間僅々三十間餘ニ過キヌ斯ノ如ク數多ノ閘門ヲ設ケ通船ノ便否果シテ如何ソヤ縦ヒ學理上支障無シトスルモ事實不利不便ナル事ハ炳然トシテ火ヲ觀ルヨリ明カナリトス

然リ而シテ實際工事主任者ニ就キ或ハ實地ニ就キ測量スル處ヲ觀察スルニ設計書トハ大ニ其目的ヲ異ニシ閘門ニ代フルニインクラインヲ設置シ以テ水力ヲ利用セントスルモノ、如シ若シ果シテ之レヲ然リトシ其利ヲ收メント欲セハ勢ヒインクラインヲ設置セサルヘカラス然ルニ事茲ニ出テス反ツテ設計上之レヲ排除スルカ如キハ抑モ何ソヤ凡ソ豫算ヲ調整セント欲セハ豫メ起工ス

ヘキ事業ノ方向ヲ定メ然ル後其費額ヲ算出セサルヘカラス故ニ水運ノ便ヲ得
 ントスルニ於テハ通船ニ最モ不便ナル開門ヲ減シ「インクライン」ヲ設置スルニ
 非サレハ其利益少ナカルヘシ然ルニ未ダ其方針ヲ定メスシテ調整シタル設計
 ハ縱ヒ其費額ハ議決金額ニ該當スルモ以テ確實ナリト信スル能ハス今假リニ
 既定ノ線路ヲ可トシ當初工事主任者ノ目論見タル設計豫算ト參事會ニ於テ修
 正シタル設計トヲ對比シ物料ノ價格及ヒ職工費ノ如キハ當局者ノ設計ニ從ヒ
 委員ニ於テ修正加除スルトキハ其要領左ノ如シ

一修正目論見中土抱挽板ヲ木皮板ニ變更シ開門費額ヲ一箇所毎ニ目論見其他
 尠少ノ部分ト雖モ減削シ得ヘキ費目ヲ減殺シタル等ノ如キハ之ヲ賛成セリ

一土抱杭木ハ檜材トシ上部法リ高三尺ノ張リ石ヲ設ケ堤防ノ天端ハ幅六尺ト
 シ鴨川々中ニ蛇籠ヲ伏スル等ハ舊設計ニ復サントス

一水車買上費及ヒ之ニ付屬スヘキ費用ハ府知事ニ於テ現在水車營業者ノ使用
 權ヲ剝奪シ京都市法人ニ專有セシメラルヘシ故ニ此費用ヲ要セスト果シテ
 斯ノ如キ處置ハ府知事ニ於テ執行シ得ヘキヤ否使用許可ノ當時ニ於ケル契
 約モ之レアルヘシト雖モ中ニハ習慣上使用スル者モ之レアルナラン然レト
 モ本件ハ京都市ノ權外ニ屬スヘキニ依リ漫リニ斷定ナサズ暫ク其辨明ニ
 從ヒ之ヲ賛成セリ

一開鑿中沿道井泉ノ涸渴スヘキ箇所アリ必ス供給水ノ設ケナカルヘカラス然
 ルニ本案設計書ニ之ヲ載セサルハ全ク脱漏シタル者ナリト信ス故ニ之ヲ加
 ヘタリ

一開門番所及開鑿中ノ假リ道假リ橋等ヲ要スヘキ箇所アリ某參事會員ハ該開
 門番所費ノ如キハ運河開鑿費以外ノ費目ニシテ更ニ水力使用費ヲ徴シ支辨
 スヘキ性質ノ費額ナリト果シテ然ルヤ否其性質如何ニ拘ラス他ニ支出スヘ
 キ途ナシ故ニ此費用トシテ雜費ヲ増加シタリ

以上ハ設計書ニ對スル調査委員ノ意見ナリ而シテ其總額ヲ對照セハ即チ左ノ
 如シ

一金拾四萬九千貳百三拾壹圓七拾四錢 工事主任者目論見高
 一金拾萬圓 市參事會目論見高
 一金拾三萬五千百八拾七圓八拾四錢九厘 調査委員目論見高
 右ノ外堀内村開門四箇所「インクライン」ニ變更スルトキハ八千餘圓ヲ要ス
 右意見報告候也

京都伏見間水路開鑿設計概表

種	目	金	額	理	由
開	門		一五、〇四六、五一六	仁王門 松原上	三條下 四條上
				孫橋 五條上	正面上 七條上

疏水要覽附錄 ○市會

堤防	一一、二六四、三三五	川床堀共
同東側	八九六、四四五	宮川町裏及音羽川上舟溜
土抱	二二八、八九〇	松原五條ノ間
堤防	三八〇、二五〇	七條下新築
石堤防	三、六八一、五〇〇	
算	九三〇、七七〇	
改築	八、八七〇、〇四〇	
附屬工事	一、四六三、一九七	三條橋下敷石直シ其他
潰地	六、四三七、〇八〇	
建立毛損上毛	二、八九三、六八三	
開鑿工事	一一、二一一、〇六〇	七條下ヨリ福稻迄
橋梁	三三六、八七六	八條通橋梁野通ヒ橋八ヶ所
算	八〇一、二五四	
土樋	一一三、三〇〇	
鐵道際始末	六四九、五五〇	舟溜

暗溝	二九〇、五七〇	二ノ橋
道路橋梁	二二八、五五六	二ノ橋川際
水堰	一五七、八六二	鐵道橋下
計	六五、七九一、七二四	

以上第一區鴨川疏水落口ヨリ紀伊郡深艸村字福稻迄

開門四箇所	八、八八七、一四〇	
開鑿工事	二三、〇五五、九二二	
橋梁	三一九、〇〇七	墨染通
同	三二九、〇〇七	撞木町
同 一箇所	一五七、三四六	陶器會社前通
同 二箇所	一三五、三六六	寶塔寺前通
同 一箇所	一四一、〇二六	下町通
同 卅三箇所	八七九、七八〇	野道橋
同 一箇所	一一一、六四六	藤ノ森前

以上第二區紀伊郡深州村字福稻ヨリ同郡堀内村小字眞齋迄

道路橋梁	一、一四五、四〇七	伏見街道
稻荷前舟溜	六八七、三五〇	
潰地	九、二七七、一〇〇	
建立家買上毛	七、三六六、七〇〇	
水堰	五五、五〇〇	
算	三三二、三二八	
同	一一〇、八二六	
土樋	一六七、〇四〇	
井路付換	六二、二六〇	
計	五三、二九九、七三一	
開門一箇所	二、三二一、七八五	
開鑿工事	四、一二六、六八〇	
橋梁	五三、三三〇	野通ヒ橋

以上第三區紀伊郡堀内村小字眞齋ヨリ伏見堀詰迄

同	二八二、〇五二	土橋上板橋
水板	二二一、三三〇	
土樋	五、八〇〇	
潰地	一、五六八、九七〇	
建立家買上毛	四〇三、八三七	
井路付換	一一二、六二〇	
計	八、九九六、三九四	
測量費	一、〇〇〇、〇〇〇	
雜費	二、五〇〇、〇〇〇	
井泉手當	三、六〇〇、〇〇〇	
計	七、一〇〇、〇〇〇	
合計	一三五、一八七、八四九	

番外一番北垣府知事曰此調査報告ニ對シ各員御質問ニ先テ此番外ハ市長ノ本分

ナ以テ各員ニ一言陳へ置キ度コトアリ元來此起リハ客年十一月二十五日付議長ヨリ建議ニヨリテ成レリ其趣旨ハ鴨川運河ノ設計ハ疎漏ノ虞アルヤモ知レス殊ニ重要ノ工事ナレハ尙更緻密ノ上ニモ緻密ヲ要スル故ニ本會ニ於テモ其調査中ハ工事ヲ見合セ委員ノ調査報告ヲ待テ起工セヨトノコトナリシ依テ考フルニ此工事ハ本會ニ於テモ大切ニ思ハレ委員諸君ハ數十日ノ日子ヲ費シテ細密ノ調査ヲセラレタルコトナレハ素ヨリ不都合ノアルヘキ筈ナシ併シ此報告書ニハ拾四萬幾千圓ト拾萬圓ト拾三萬何千圓トノ三ツヲ對照セラレタルヲ以テ各員ニ於テ或ハ惑ヲ生セラレンモ測ラレサレハ其惑ノナカラシムコトヲ欲シテ一言辯シ置サルヘカラス此報告ニヨリテ觀察ヲ下セハ拾萬圓ニテハ此工事ハ出來ストノ御感シモアラント雖モ決シテ拾萬圓ニテ此工事ヲ落成スルニ不安心ナルコトハナキナリ而シテ拾四萬幾千圓ナルモノヲ客ニ取リテ掲ケラレシモ之ハ取ニ足ラサルモノナリ

抑モ彼ノ疏水ノ出來シタル以上ハ鴨川運河ヲ通スルノ工事ヲ早ク起サ、ルヘカラサルコトハ此市長ハ素ヨリ議員諸君ニ於テモ疾クヨリ御承知ノコトニテ其當時既ニ同意セラレシナリ故ニ疏水成功シテ其水カ鴨川ニ來ルノ曉ニハ直ニ其水ヲ利用シテ運輸ノ便ヲ計リ度精神ナリシ然ルニ二十二年以來市制ヲ施行セラレ種々ノ變遷ニ遭遇シテ此工事漸々ニ手間取ルコト、ナリ二十一年ニ取掛ル手筈

ナリシモ其運ヒニ至ラス其後市ノ事業ト成スコト、ナリ市ニ引繼ケリ然ルニ此拾萬圓ノ設計タル田邊技師ノ目論見ニ掛リ之ヲ以テ市參事會ニ引繼キ市參事會ハ此拾萬圓ノ目論見ハ決シテ此工事ヲ起スニ不満足ナルモノニアラストシテ市會ニ附議セシニ市會モ之ヲ認メテ決議スルコト、ナレリ是レ即チ一昨年十二月ノ本會ニ於テ決議ナリシモノナリ而シテ委員ノ目論見拾三萬圓餘ハ此設計ノ上ニ尙十分ニセヨトノ考ヨリ出シモノナラン成程工事ハ手堅クスルヨリ上へ起スコトハナシト雖モ市長カ拾萬圓ヲ容レテ起工セントスルノ意ハ京都市モ近來ハ非常ノ物入りニテ困難ノ場合ナレハ此工事タル水ヲ利用スルノ趣旨ヲ失ハサレハ可ナリトノ見込ヨリ拾萬圓ヲ以テ附議セシナリ併シ之ヲ十分ニセントナレハ三萬圓ハ愚カ五萬圓モ六萬圓モ増サ、ルヘカラサルヘシ然レトモ拾萬圓ハ京都市ノ力一杯ト思ヘハナリ

又此工事中鴨川ニ蛇籠ヲ伏セシトノ御見込モアル趣ナルカ是ヲ爲セハ大丈夫ニテ結構ナレトモ御承知ノ如ク木製工事ノ堅牢ナルコトハ世上ノ許ス所ニテ彼ノ北海道ノ札幌ニ初メテ明治十六年ニ此木製工事ヲ行ヒシニ思フタヨリ一層堅固ナリシナリ事ニヨレハ石垣ヨリハ却テ丈夫ナルモノナリ併シ委員ノ側ニテハ二割ヤ三割ハ構ハス一層堅牢ノモノニセントノ意見ナランモ市長ノ設計モ右ノ次第ニテ決シテ不完全ノモノニハアラサルナリ

假令ハ一軒ノ家ノ構造ヲ以テ云ヘハ飾リハ一切頓着セスト云フニ在リテ研石ヲ使用スル所ハ荒石ヲ以テシ総テ堅固一式トスル等ト一般ナリ又一ツハ客ニ引キアル拾四萬何千圓ト云フモノハ是又市長カ設計シタルモノト思ハルカモ知レサレトモ之ハ決シテ去ルモノニアラス之ハ市ニ引繼ノ際主任ノ者ノ見込ヲ立テサセシニ充分ノ見積ヲ立テ、拾四萬何千圓トセリ去ナカラ之ハ市長カ採用シタルモノニアラス市長ハ則チ田邊技師ノ設計セシモノヲ採用セリ故ニ拾四萬何千圓ハ謂ハ、幽靈ノ如キモノナリ併シ茲ニ揭ケアリテモ差支ハアルコトナシ蓋シ充分ニセハ何程ニテモ入ルヘケレハナリ依テ市長カ最初ヨリシテ出シタルハ拾萬圓ノ外ノモノハナシト見テ貫ヘハ可ナリ此事ハ其以來議員ノ交代モアリテ御承知ナキ方モアアト思ヘハ無用ノ言ノ如シト雖モ一言述ヘンナリ又調査委員ノ側ニテハ昨年十二月ノ會ニハ興廢ノ兩極ニ涉リシ如ク報告セラレタレトモ十二月ノ會議ノ有様ハ興廢ノ譯ニアラス彼ノ夷川ヲ横斷セント云フノ論者ト議案ノ通リトノ二様ナリシナリ而シテ此議論ハ餘程喧シク一次會ニテハ原案ニ決シ二次會ニテ夷川ノ方トナリ三次會ニ於テ一次會ノ通ト確定セリ此段ハ御承知置アリタシ

次ニ高瀬川ニ議論モアル様子ナルカ運河ト高瀬川トノ關係ハ市長ノ考ニテハ此度運河出來ノ上ハ高瀬川ハ頼ミトナル立派ナル益友ヲ得タル如シ大層度量ノ廣

キ身代ノ大ナル親戚ヲ得タルカ如シ蓋シ何故ナレハ此高瀬川ハ京都ノ日用物品ヲ運フモノニシテ特ニ輸入多ク輸出スルモノハ僅々タルモノニシテ荒キモノナリ即チ肥料杯カ多シ此物品ハ概シテ云ヘハ京都ノ營業發達スレハ隨テ人口ヲ増シ人口増セハ隨テ此等ノ物品ハ増加スルノ勘定ナリ故ニ高瀬川ニ關係スル荷物ノ増減ハ人口ノ如何ト伴フモノト見テ可ナリ然ルニ此度ノ運河ハ之ト反シテ右ノ物品ヲ運送スルノ目的ニハ非サルナリ此目的タルヤ今日迄運漕ノ便ノ開ケサル岐阜愛知三重等ノ物品ヲ引寄セ且北海道山陰北陸ノモノヲ取寄ルノ考ナリ是迄北海ヲ通行スル物品ハ長州下ノ關ヲ大廻リシテ大阪ヲ經テ來レリ其物カ直ニ越前ノ敦賀ニ着シ敦賀ヨリ鐵道ニテ大津ニ來リ大津ヨリ京都ニハ疏水ニテ引キ其物品ニシテ京都ニ止ムモノハ京都ニ止メ大阪ニ直行スルモノハ直行セシメ伏見ニ送ルモノハ送ルト云フノ目的ニシテ高瀬川ヲ運搬スルモノトハ大ニ其趣ヲ異ニセリ謂ハ、陸地ニ大ナル港ヲ築キタル有様トナリテ之ヲ以テ我京都ハ益々隆盛ニ趣クヤ必セリ之カ爲ニ北海北陸山陰ノ品物ハ早ク直行スルコトヲ得テ三十日間ヲ費サ、レハ到着セサル物モ十日位ニテ取寄スルコトカ出來其功能ノアルコト大ナリ左スレハ京都ノ繁榮ヲ増シ發達ヲ進ルニハ相違ナシ故ニ新運河ハ高瀬川ノ益友已レノ爲ニナル親戚ヲ得タルト云フモ敢テ不可ナカラシ其關係ヤ斯ノ如シ次ニ此事ハ申迄モナキコトナカラ此新運河ノ一日モ急ニ之カ功ヲ奏シ

一日モ早ク京都ニ利益ヲ受ルコトヲ計ルハ相互ノ責任ナレハ僅ノ日子モ之ヲ爭フテ速ニ施行セサルヘカラサルナリ
 茲ニ一ノ參考ニ迄申上度コトハ山陰道ノ島根鳥取ノ如キハ凡テノ物品ヲ伯州ノ境湊ヨリ大阪ニ廻セリ此品物ノ到着スルハ非常ニ早キハ一週間ナリ併シ之ハ稀ナリ遲キハ一ヶ月通常早キモ十五日間ハ經過スルナリ況シテ北陸北海ノ物品ハ推シテ知ルヘシ然ルニ此工事落成ノ上ハ境ヨリ直ニ敦賀ニ來ル此日數ハ僅ニ二日間ニシテ荷物ノ京都ニ着スルハ其翌日人杯ハ其晚ニ着スルコトヲ得ルナリ
 右ノ如ク運輸ノ不便ナルカ爲ニ米價ハ一石ニ付壹圓ノ差アリ而シテ何程位米ヲ積出スヤト云フニ少クモ十一萬石ハ年々輸出セリ依テ此工事落成シテ敦賀ヨリ引寄セルコト、ナレハ其差壹圓ハ減スルヲ得サルモ五拾錢位ハ必定減スルコトヲ得ヘシ且北陸北海愛知滋賀岐阜三重等ノ物品輻輳スルコト、ナレハ京都ノ公益ヲ計ルハ是レ相互ニ盡スヘキ所ナラン
 又一ツハ拾參萬五千何圓ノ金ニテ充分ノ仕事ヲナスコトハ市長モ望マサルニアラヌト雖モ聊カ懸念スル所アルナリ蓋シ此京都ハ不景氣打續キタル後ナレハ減スルコトハ容易ナレトモ増スコトハ今日ノ場合困難ナラント信ス且議決以來ノ手續モ充分運ヒ居ルコトナレハ旁々拾參萬幾千圓ハ百事困難ナラン去レハトテ拾萬圓カ不安心ナレハ已ムコトヲ得サレトモ決シテ不安心ナルコトナシ故ニ水力

ヲ利用スルニハ差支アルコトナシト信シテ市參事會ニ諮問シ遂ニ議會ニ附議スルコト、ナリ其決議ヲモ經タル後ナレハ各員ニ於テモ今日迄ノ順序等ヲ篤ト御考ニナリ又決シテ拾參萬圓ヲ不都合ト云フニハ非ラスト雖モ拾萬圓ニテモ不都合ニアラサルコトヲ御諒察ノ上一日モ早ク工事ニ着手スルノ手順ニセラレシコト希望ニ堪ヘスト演說セリ

十三番東枝吉兵衛曰此報告ノミニテハ簡單ニシテ委員ノ意見ヲ詳ニスルコトヲ得サレハ委員諸君ヨリ委シク御報告アレト望メリ

四番西堀徳二郎曰只今十三番ハ委員ヨリ報告スヘシト望マレシモ其ハ既ニ印刷ニ付シテ各員ニ配布シアレハ右ニテ了解アレ併シ調査ノ手續ニ於テ聊カ御斷致度コトアレハ述フヘシ我々委員カ七十餘日間此調査ニ費シタレハ定メテ行届タル如クナルモ然ラス其故ハ報告ノ趣意書ニモ其大要ヲ報告ストケルニテ察知セラレヌシ其細目ニ至リ土功材料ノ代價等ハ凡テ市參事會ノ目論見ニ從ヒタレハ實際適スルヤ否ハ知ラス然ラハ何故此長日月ヲ費消シタルヤノ御疑モアラシカナレトモ看ヨ主任者ハ二十一年以來此事ニノミ着手セラレテサヘ猶缺點アリ況ンヤ委員ハ僅々七十餘日間中年末ノ公私共多忙ノ時モ籠レルニ於テオヤ猶又學理上ノ了ニ就テ主任者ニ問ヘハ各其答ヲ異ニスルカ如キ土木課ト市參事會モ亦然リ斯ノ如キ有様ナレハ調査上大ニ困難セリ依テ委員ハ其最モ理ニ近キモノ

ヲ取り報告スルコト、セリ又市長ハ拾四萬圓ハ幽靈ノ如キモノナリト云ヘルモ
爾カ云ヘハ或ハ然ラシ併シ元ハ拾四萬圓ニテ二回三回ト設計ヲ重テ拾萬圓ト
ナレルコトハ疑ヒナキ事實ナリ就テハ委員ノ見込ノ相違セル所ハ如何ナル点ニ
アルヤト云ヘハ河中ニ堤防ト土抱杭木ト天端トナリ天端ノ如キハ三尺位ニテハ
野道ノ如キモノニテ不都合ナラント思ヒ六尺ニセリ然ルトキハ土石モ潰レ地モ
違フコト、ナル之レ其異ナル点ナリ其他多クハ拾萬圓ノ設計ニヨリテ而シテ此
工事ヲ施行スルト否トハ別問題トシテ今拾萬圓ナレハ充分完全ナリト云フト雖
モ委員等カ見ル所ニテハ完全ト認メス又昨年以來此京都ハ困瘦セリト雖モ僅々
參萬圓位ヲ負擔ニ堪ヘスト云フトキハ拾萬圓ハ尙更堪ヘサルヘシ然レハ寧ロ止
メル方可ナラン折角起工シテ不完全ナルコトヲナスチ好マス況ンヤ他ノ工事ト
異ナリ水ヲ流スコトニテ且傍ラニハ鴨川ト云フ大川アリテ一朝非常ノ洪水ニ際
會セハ或ハ堤防ノ崩潰センモ測ラレス其時ニハ參萬圓ハ愚カ五萬圓モ費スコト
モ出來セン此時ニ至リ民力ニ堪ヘストテ打捨置ルヘキヤ決シテ然ル能ハサレハ
是レ却テ不經濟ナリ故ニ起工セントセハ參萬圓ヲ増シ工事ヲ手堅クスルハ適當
ノコトナリト信スルナリト報告ス

何シテナセシヤト云フニ先ニ市長カ幽靈ノ設計ナリト云ハレシ其幽靈ノ設計ヨ
リ起リ之ヲ取捨シテ拾萬圓トナセシナリ依テ委員ノ見込ハ元ノ通ニ復シタルト
云フテ可ナリ又先刻市長ハ委員ノ調査ハ運河ニ飾ヲナスカ如クアリシモ然テス
唯堅牢チ主トセシナリ拾萬圓ニテハ堅牢トハ云フヘカラス今之ヲ比較セハ此分
ハ現在ノ高瀬川ノ河岸ト見テ可ナリ彼ノ如キハ一時ハ安ク出來得ルモ其修繕ハ
非常ニ費サ、ルチ得サレハ斯ノ如ク委員ハ修正セリト補ヘリ

三十二番清水吉右衛門曰市長ハ先刻拾萬圓ニテ充分ナリト云ハレタレトモ疏水
ノ例モアレハ迂濶ニテ賛成スルコト能ハス就テハ此運河ヲ起工セシ後ハ鴨川ハ
自然潰レルノ憂ハナキヤ又新運河ニハ開門澤山アリトコトナルカ今日ノ高瀬
川ト船ノ通行ハ何レカ早キヤ又高瀬川ト新運河トハ其川床何レカ低キヤ又高瀬
川ハ其儘ニ存置スルヤ否ヤチ聞カント述フ

番外一番北垣府知事曰高瀬ノ繼續ハ千年モ萬年モ分ラサルナリ況ンヤ新運河落
成スレハ高瀬ハ之ニ就テ大ナル利益ヲ受クルノ考ナルチヤ且疏水ノ水益分線ニ
取リ新運河ニ引クモ尙餘ル故ニ其餘水ハ分配スルコトヲ得テ大ニ便利ナラント
思フ次ニ新運河ノ方ハ水ノ速力ノ急ナランコトヲ恐レテ開門ヲ造ルチ以テ水位
ハ高クナルナリ是一方ニハ堤防ノ安全ナランコトヲ欲シ一方ニハ水力ヲ利用セ
ント欲スルカ爲ニ速力ヲ減殺セルナリ次ニ船ノ通行ノ遲速ハ其時間ノ比較ヲ取

ヲサリシ故分明ナラス併シ水位カ高クナルヲモツテ挽船ニハ便利ナルコト論チ
俟ヌスト答ヘリ

十三番東枝吉兵衛曰今日調査委員ノ報告ヲ受ヌレハ其勞ヲ謝スヘシ就テハ猶委
員ノ意見ヲ深ク承リテ參考ニ致シタシ第一鐵道橋以南ハ沿道人民ノ希望ヲ容レ
テ變更セリ然ルニ報告書ノ文中ニハ水力使用ノ爲メ變更セリトアルハ恐クハ間
違ナラント信ス果シテ然ルヤ否ヤト詰問ス

議長ハ休憩ヲ命シ午後一時五分前議ヲ繼續セシム出席議員午前ニ同シ
四番西堀徳二郎曰午前ノ十三番ノ質問ニ答ヘン此運河ハ運輸ノ便ヲ計ルノ目的
ナルニ此設計ニヨルトキハ船ノ通行ノ便ヲ計ルヨリハ水力使用ノ方主トナリ居
レリ其故ハ開門ヲ各所ニ連續スレハ船ノ通行ニ不便ナルコトハ申迄モナキコト
ナリ然ルニ之ヲ多ク築クハ則チ鴨川筋ノ水車ノ便ヲ計ルモノナレハ其水力使用
ヲ目的トスルヤ明カナリ且主任者ト委員トノ往復書簡ニ徴スルモ之ヲ證スルコ
トヲ得ルナリト答辯ス

番外一番北垣府知事曰先刻來各員ノ應答アリタルニ就テハ少シ違ヘ置カン委員
ハ天端ヲ六尺ニスルトセラレタリ成程六尺ニスレハ廣クナリテ便利ナランモ之
カ車道トカ云ヘハ兎モ角モ唯挽船ノ爲ニ設ケシモノナレハ三尺ニテ差支ナシ他
ノ者ニハ通行セシメサルノ積ナリ併シ鴨川ノ分丈即チ七條迄ハ六尺ナリ夫ヨリ

以南チ三尺ニスルノ目論見ナリト考フ尙其事ハ主任者ニ於テ委シク陳述致サ
ヌヘシ又二十四番ハ杉ヲ檜ニセハ堅牢ナリトコトヲ述ヘラレタレトモ之ハ格
別大ナル差ハアラサルヘシ其ハ水上ノモノトハ異ナリ水位以下ニアルモノナレ
ハナリ運河線路ヲ變更シタルコトニ就テハ種々ノ御論究アレトモ水力使用ノ爲
ニ變シタルモノニアラス從前ノ通ニセハ田面ヲ費スコト多キヲ以テ沿道人民ニ
苦情アリタルニヨリ本府ニ於テモ能ク研究シタルニ此沿道各村ハ人口ノ割合ニ
ハ田面少シ然ルニ其田地ヲ潰セハ大ニ困難ノ場合ナリトハ尤ノコトナリトテ其
情ヲ察シテ之ヲ變セリ而シテ其序ニ水力ヲ使用スルコトカ出來得レハ雙方ノ便
利ナラント斯クハ開門ヲ設クルノ目論見トナセリ又開門ハ其レノミナラス堤防
ノ爲チ計リ速力ヲ減スルノ仕掛ナリ次ニ二十四番ハ堤防ノ崩潰スルコト西高瀬
ト同様ニテ年々多額ノ修繕費ヲ要スル如ク云ハレシモ現今西高瀬ニ要スル毎年
ノ修繕費ハ貳百圓乃至三百圓位ナリ僅カ此位ノ修繕費ハ決シテ恐ル、ニ足ラサ
ルナリ併シ猶此心配ヲ塞ク爲ニ開門ヲ以テ水勢ヲ緩ニシ堤防ヲ破壊セサル趣向
トナセリ此等ハ各員御承知ヲ願ヒタシ其餘委シキコトハ主任者ニ就テ質サレタ
シト陳述ス

三十五番古川吉兵衛曰委員カ京都大津間ノ荷物運漕ノ數ヲ取調ヘタルニ二十一
年以來年々減スルノ結果トナレリトテ荷物ノ駄數代價等委シク比例シテ陳述ス

ル所アリ
 三十八番穴戸龜三郎曰本員モ委員ノ一人ニシテ井水ノ取調ヲオシメレハ聊カ其事ニ付報告セシ井水手當トシテ參千六百圓ヲ置シハ此運河ノ下流ハ人家ニ接近セルヲ以テ幾分カ影響ヲ被ラサルニアラスヤトノ懸念ヨリ取調タルカ最モ井水ニハ各深淺アリテ一定セサレトモ餘程關係スルモノト認メタリ併シ幸ニシテ關係ヲ及サレハ儲ナレトモ豫メ之ニ應スルノ手當ヲ豫算ニ組込置クハ至當ナリト信ス而シテ其人家ハ本町通御前通以南ニシテ其内關係セサルト認ムル分ヲ除テモ猶四百軒程アレハ一日一軒ニ四荷宛ノ水ヲ與フルトシテ費額ヲ算出セリト報告ス

十三番東枝吉兵衛曰本員カ不審ニ堪ヘサルハ鐵道以南ノ線路ヲ變更シタルコト是ナリ此事ニ就テハ先刻市長ヨリ陳述セラレタル通ナルニ報告書ニハ水力使用ノ爲ニセリト云フ本員等ハ是ヲ變更シタルカ爲ニ工費モ減シ大ニ利益アリト思ヘリ委員ノ御見込ニテハ何か之ヲ變更シタルカ爲ニ井水ニ關係シ手當ヲ給セサルハカラサルコトアリテ先ノ線路ナレハ之ヲ要セサルト云フ利害ヲ御取調ニナリタルコトナルヤチ説明アラシクコトヲ乞フ
 十七番中安信三郎曰本員モ委員ナレハ聊カ報道セシカ之ニ先チ一言述べ度コトアリ此報告ハ委員全体ノ意見ニシテ過半數等ニテ取極メタルモノト異レリ其ハ

委員各意見ヲ持寄タルニ奇妙ニモ皆同一ノ意見ナリ此段ハ各員ニ於テ餘程信用ヲ置カレタシ扱先般市會ニ於テ議決セシ鴨川新運河開鑿ノ事ハ疏水工事ニ次テノ大土工ナリ故ニ之ヲ調査セントセハ非常ノ注意ヲ用ヒサルヘカラス何トナレハ彼ノ疏水工事ノ如キ既ニ疏通式ハナシタルモ未ダ其成功ノ運ニ至ラズ且水力換電氣ト申シ我國未曾有ノ仕事ヲ始メタルモ是トテ又出來上リタル譯ニモアラサレハ愈々實地活用シテ收益ノ見ハル、ト思フハ蓋シ數歲ノ後ニアレハナリ斯ノ如キ不定ノ土工ニシテ再演セラル、ニ於テハ市會議員タル者殊更注意ヲ怠ルヘカラス已ニ疏水工事ハ斯ノ如シ然ルニ今又新ニ運河ヲ開鑿セントス而シテ起工ノ要領ハ疏水ノ流レテ故ナク鴨川ニ放流スルハ如何ニモ不經濟ニシテ且殘念ナレハ之ヲ運輸ニ利用シ疏水換電氣ヨリ得ルノ外猶幾多ノ收利アルヲ以テ新ニ運河ヲ設ケ運輸ノ發達ヲ計リ全ク廢水ヲ化シテ黃金水ニナスモノナリト然レトモ將來貨物運輸ノ見込無キニ猥リニ土工ヲ起スハ却テ不經濟ナリ本員過日來新運河ノ設計其他利害等ヲ調査シタルニ第一新運河設計ノ事ハ頗ル至難ノ業ニシテ専門ノ技師ニアラサレハ容易ニ知リ難シ彼ノ三回共設計ノ相異リタルヲ見テモ其六ヶ敷コトヲ知ルニ足レリ然ルニ大体ニ就テ調査セシニ斯ク困難ナルニモ拘ラス此工事ノ不便ナルコトヲ認メタリ抑新運河起工ノ趣旨タル貨物ノ運輸ヲ主トシタルモノニシテ市會ノ議決トテモ亦然リ而シテ京都ノ繁昌ヲ希圖

シテ此工事ヲ施行セントスルニ在リ然ルニ今實地ニ就テ線路ヲ檢スレハ設計ノ目的方法ハ當初市會カ決議セシ所ニ相違スルアリ即チ線路ヲ大ニ迂回セシメ其間十五尺乃至二十尺ノ掘割ヲ要スル個所少カラズ遂ニハ伏見舊桃山城ノ傍ニ達シ四十尺ノ高所ニ上セリ之ノ如キ高地ニ導キタルハ必定インクライン設置ノ爲ナルヘシ然ラハ起工ノ趣旨ニ齟齬シ市會ノ決議ニ違反スルヤ明ナリ若シインクラインヲ用ヒス市會ノ決議通ニシ當初ノ趣旨ノ如クセシカ水路ハ右ノ如キ高所ニ導クノ設計ナルヲ以テ豫定通線路中十箇所ノ開門ヲ設置スルモ猶今日ノ儘ニテハ水流急ナル爲メ通航ニ難カルヘケレハ勢ヒ今二三ノ開門ヲ設ケサルヲ得ス二三ノ開門ニシテ増加セシカ費額從テ増加シ豫算爲ニ超過セシカ之ノ開門ノ距離僅少ナルヲ以テ通航ノ際繁雜明狀スヘカラサルニ至ラン是起工ノ設立不充分ナリト認メタル第一ナリ第二既ニ決議シタル費額ニ於テ彼ノ堤防ノ如キモ設計者委員ノ説明ニヨルモ堅牢ニアラズト云ヘリ設計者ニシテ既ニ之ノ如クシテ其ノ堅牢ニアラサルヲ證スルヲ得ン然ラハ之ヲ完全ニセシカ決議ハ已ニ定レリ故ニ堤防費ヲ増加セントセハ再議ヲナサハルヲ得ヌ去トテ決議ノ額ニテハ時々修繕ヲ要スルノミナラス一朝大水ノ時ニ到ラハ堤防ハ潰裂ノ憂アレハ遂ニハ拾萬圓ノ金モ空シク水泡ニ歸スルニ至ラン此ノ如キハ是レ設計上不都合ノ第二ナリ第三新運河起工ノ趣旨タル既ニ述ヘタル如ク京都伏見間ノ運輸ノ便ヲ開ントスル

ニ在リ然ルニ該運河タル十箇所ノ開門ヲ設置スルノ豫定ナレハ此開門間ノ通過ニハ少カラサル時間ヲ徒費スルヲ以テ運輸ノ目的タル快速ノ点ニ於テ缺クル所アリ加之制限アル船ニアラサレハ通行シ能ハサレハ到底通航ノ増加ハ見込ナカルヘシ之ノ如ク一方ニアリテハ時間ヲ徒費シ又一方ニハ其通航ニ限リアルヲ以テ充分貨物ヲ搬運スル能ハサルニモ拘ラス此運河ニ依リテ通航輸貨ノ便ヲ發達セシメントスルニハ蓋シ無理ナル注文ニアラスヤ是レ設計ノ不用ナル所以ノ第三ナリ猶新運河ノ利害上ヨリ調査スルモ當初疏水ヲ計畫スルヤ大津町今日ノ衰頽ヲ豫知セサリシナルヘシ大津町ニシテ其繁榮前日ノ如クンハ疏水運河ハ猶新運河ノ運搬上ニ關係アリト雖モ一昨年湖東鐵道連絡以來ハ大津町頓ニ衰頽ヲ來シ往時京都ニ出入セシ所ノ貨物ハ今日減少シタルコト其幾層ナルヲ知ラス因テ現時大津京都間運輸ノ見込立ヌス況ンヤ京都ト伏見間ニ於テハ猶更將來トモ見込ナキニ於テチヤ已ニ之ノ如キ見込ナキ此工事ニ對シ市債ヲ募集シ徒ラニ大金ヲ費シテ迄之ヲ遂ントスルハ如何ナル理由ナルヤ其意ノアル所ヲ解釋スルニ苦シムナリ且ツ古來東高瀬川ナルモノアリテ京都伏見間ノ水運上貨物輸送ノ便アルニアラスヤ曾テ京阪鐵道ノ布設ナク今日ノ如ク貨物運輸ノ利便ナカリシ時スラ猶淀川ノ水利ノミニテ充分事足りシニアラスヤ然ルニ今日ニ於テハ鐵道既ニ開ク其運搬ハ迅速ニ其賃錢ハ低廉ニ出來得ルニモ拘ラス更ニ新運河ヲ設計セシ

下愚モ亦甚シト云フヘシ思フニ水運ニ於テ高瀬川アル以上ハ別ニ新運河開鑿
 ノ必要ヲ認メス宜ク一步ヲ讓リ仮ニ其必要アリトスルモ高瀬ノ運輸ニ劣ラサル
 開鑿ヲナサ、ルニ於テハ拾萬圓ノ工事遂ニ資費タルヲ免レサルヘシ且京都ハ疏
 水起工以來既ニ十年ニ近ク殊ニ十七八年以來ハ商工業不振ニシテ加フルニ市稅
 ノ賦課多ク市民其負擔ニ堪ヘサルヨリ勢ヒ市債ヲ募集セサルヲ得サル有様トナ
 リタリ而シテ之ノ如ク數年以來非常ニ巨額ノ金ヲ投シテ起シタル大工事ハ如何
 云フニ未タ其成功ノ運ヒニ至ラス其得失利害等モ判然セサル今日ニ當リ特ニ
 前ニ述ヘタル如ク運輸ノ發達ニ見込キ新運河ヲ全ク市債ヲ以テ起工スルト云
 フコトハ市ノ爲ニ甚ク取ラサル所ナリ何トナレハ是レ全ク不急ノ土工ナレハナ
 リ假ニ百歩ヲ讓リ此新運河ハ見込アリトスルモ第一疏水カ力換電氣ノ結果及其
 收利ノ得失未タ少シモ知リ得サル今日ニ於テ粗忽ニモ第二ノ工事ヲ起スト云フ
 ハ甚ク其意ヲ得サルナリ因テ考フルニ前工事ノ成功ヲ告ケ既ニ費シタル市債ヲ
 償還スルノ目的ヲ立テ充分市民ノ安心ヲ得而シテ後起工スルモ未タ決シテ遲キ
 ニアラサルナリ以上調査ノ趣旨ナルヲ以テ鴨川新運河開鑿ノ大工事ハ須ラク二
 三年間中止スルノ得策ナルヲ信スルナリト結論セリ
 三十四番下間庄右衛門ハ十三番ヨリ御尋子ノ線路變更ニ付テハ如何ナル調査ヲ
 ナセシヤトノコトハ十三番モ能ク御承知ノコト、信ス蓋シ此委員ガ修正セシ拾

三萬幾千圓ハ如何ナル仕事ヲナスヤト云フコトヲ御考ニナラハ一時ニ分明スヘ
 シ其要領ヲ摘ンテ云ヘハ同シ費額ニテ仕事ヲ長クスルト云フニ止マル線路ハ何
 レカ適當ナルヤハ此度ノモノカ適當ナルコトハ云フ迄モナシト答ヘリ十三番東
 枝吉兵衛ハ唯今二十四番ノ辯明ニテ線路變更ハ水力利用ノ爲ニアラサルコトハ
 分明セリ然ルニ報告書ニヨルトキハ前段ニハ水力利用ニ傾クテ不可ナリト有リ
 後段ニハインクラインヲ設置スルヲ宜シト云フハ少シク齟齬スルニアラスヤト
 再問シタルニ四番西堀德二郎ハ線路ハ何レニヨルモ同様ナリ其高低モ等シ又水
 力利用モ水運モ同様ニテ異ナルナシ併シ主任者ハ之ヲ以テ水力ヲ利用セハ計ラ
 スモ此ノ如キノ利益アリ故ニ餘金アレハインクラインヲ施工セント云ヘリ然ル
 ニ設計書ニハ閘門ノ設計ヲナセリ是實際ト目論見ト相違スルハ取リモ直サス方
 針ヲ定メサレ儀式的ノ設計ナリト責メサルヲ得ス後段ハ委員ノ意見ヲ述ヘシノ
 ミ而シテ前段ハ其主任者ノ間違ヲ揭ケシナレハ決シテ前後撞着スルコトハナキ
 ナリト答辯ス

番外二番多田屬曰午前以來主任者ノ答辯區々ナリシトテ委員ヨリ度々御責言ナ
 ルカ成程其人毎ニ就テハ聊ツ、ノ相違ハアリシナラン然レトモ大体ニ於テハ間
 違ハサル積ナリ蓋シ此運河ハ水力使用ノ爲ニ開鑿スルニアラスシテ水運ノ爲ニ
 スルコトハ無論ノコトナリ併シ其上ニ水力ヲ利用セハ斯ノ如キ利益アリトノコ

ト申述ヘシテ却テ主客ヲ混同セシモノナラン主任者ニ於テハ水運ノコトハ云ハストモ之ハ是非動カヌモノナレハ之ニ就テハ多言ヲ費サス却テ客タル水力ノ方ヲ述シテ委員ハ之ヲ以テ主任者ハ水力一方ニ傾ケリト成程御開取様ニヨリテハ或ハ然リシナラン次ニインクライシノ便利ヲ知リナカラ何故其設計セサルヤトノコトナレトモ元ヨリ主任者ハインクライシノ宜シキコトハ承知シ居ルモ拾萬圓ニ本會カ議決ナリシヲ以テ之ヲ増額シテ迄モインクライシニセントハナササリシナリ又元來拾四萬圓ノ設計ナリシヲ段々減シテ拾萬圓ニナセリト是又決シテ然ラス市長ノ述ヘラレタル如ク彼ハ眞ニ幽靈ノ如キモノナリ最モ此幽靈ノ如キモノヲ持タルハ誰ナルヤト云ヘハ其ハ主任者ニハ相違ナキモ唯今着席セラル中ノ三人ノ者ノ調ヘタルモノナリ左レトモ主任全体ノ者ノナシタルモノニアラス依テ拾萬圓ハ決シテ之ニ依リタルモノニアラサルナリ故ニ實際ハ拾萬圓カ完全ナルモノナリ彼ノ拾四萬圓云々ヲ委員ニ示シタルハ全ク私共ノ誤リナリ事實既ニ之ノ如キ譯ナレハ間違アリテハ相互ニ感觸ヲ損フカ故ニ是丈ハ辯シ置カシ次ニ井水ニ關係アルヤ否ヤハ委員ニ於テハ關係アリト認メラレルハ成程アルカモ知レズ然レトモ其主任者ニ於テハ然ラスト信スル譯ハ先年鐵道ノ掘割ヲナセシ時此掘割ハ其近邊ノ井戸ノ水位ヨリ餘程深ク掘下ケシモ之ニ對シテ手當ヲ給シタルコトヲ聽カサレハ手當ヲ置カサリシナリ又水力ノコトニ就テ閘門四箇

所ノモノヲ八箇所ニ増シタルハ水力利用ニ傾向セリト併シ主任者ノ方ニテハ水運ハ何レニシテモ動カヌモノト見テ其上ノコトヲオセシナリ一口ニ云ヘハ八ツノ閘門ニスレハ閘門ハ低クナル道理ナリ四ツニスレハ閘門ハ高クナルカ故ニ其レ之レヲ築クノ費用ニ於テハ大差アルコトナシ而シテ四ツニスルトキハ當時水車ノアル場所ヲ離レテ置カサルヘカラス然ルトキハ其營業者ヲ廢セシメサルヘカラスアルノ不便アリ且之ヲ廢セシメルトキハ之ヲ買上サルヘカラス左スレハ此買上費用ノミニテモ貳萬圓位ハ要スルナリ又之ニ反シテ八ツヲ置クトキハ水運ニ不便ヲ與フルヤト云フニ更ニ關係セサルナリ且水車營業者ニモ便利ヲ與フルコトヲ得テ一舉兩得ノ策トナル故ニ右ノ如クセシナリト説明セリ

四番西堀徳二郎曰只今番外ノ説明ノ如クナレハ或ハ委員ノ間違ナルヤモ知ルハカラス併シ是ニハ儘ニ往復ノ書面ニテ明ナル證據アルニモ拘ラス説明度毎ニ間違フ故委員ハ大ニ困難セリ又インクライシハ利益ナリト知リツ、之レヲオサハルハ不親切ト云ハサルヲ得ス若シ工事ニ取掛テ貳萬圓ノ金カ不足スルトテ中止スルコト出來ルヤ否ヤ恐クハ出來サルヘシ依テ起工スルナレハ是位ハ増サ、ル可ラストテ委員ハ増額セシナリト辯セリ

二十番畑道名曰委員諸君ト各員トノ應答ニテ本員モ略了解セリ併シ猶質疑シ度コトアリト雖モ何分新議員ニテ從來ノ成行モ委シカラス依テ質疑スルノ場合ニ

モ至ラサレハ熟考ノ時間ヲ與ヘラレシカ爲メ本日ハ之ニテ會ヲ閉チ明日ニ延ハ
サレタシト望ミタルヲ以テ議長ハ散會ヲ告ク

市會 第十回

同月十七日開會出席議員三十一名缺席議員十一名議長西村七三郎ハ昨日ノ議事
ヲ繼續スヘキニ付報告書ニ就キ御質問アレト陳告ス

三十八番突戸龜三郎ハ市參事會ノ調査書ヲ二番ヨリ借覽セシカ主任者ニ於テハ
井水ノ調査ノ方ヲ問ヒ番外三番細田技手ハ運河ト井水トノ水位ノ高低ヲ測リテ
ナセリト答辯ス三十八番突戸龜三郎ハ高低ヲ測ルコトハ能ク承知セリ併シ距離
ト云フモノモ關係スルナランカ此距離ノ取調方ニ不思議ナルハ本町通ニハ東側
ト西側トアリテ距離ニ相違アルニ主任者ハ之ヲ同一ノ距離ト見テ取調ラレシカ
如シ而シテ井水ニ關係ナシトハ不安心モ亦極レリ且昨日番外ハ鐵道線路ト井水
トノ關係ニ就テ井水ノ方高シト云ヘルカ去ル箇所ハ一箇所モ無シ萬事之ノ如キ
取調方ナルカ故ニ信用ヲ措キ難ク委員ハ殆ント困リシト難シタルニ番外三番細
田技手ハ本町通ノ東側ト西側トハ距離違ヘリト云ハルレトモ此番外カ取調ヲ揭
ケタル東側ニアルモノハ西側ト異ナラス又鐵道ノ近邊ハ悉ク然リト云フニアラ
ザルモ伴與助ト云フ者ノ井戸ノ如キハ鐵道線路ヲ距ルコト一間ニシテ線路ト井
戸トハ水位三尺高シ然レトモ未ダ水ノ減シタルヲ聽カス之ヲ以テモ證スルヲ得

ハシト答辯セシニ三十八番突戸龜三郎ハ是等ノコトハ何程應答スルモ水掛論ニ
テ駄目ナレハ本員ハ最早云ハサレトモ二十四番ト共ニ取調タルニ去ル箇所ニハ
更ニ無シト固辭ス

番外一番北垣府知事曰昨日ヨリ段々ト御質疑モアリ就テハ市長ニ於テハ其職分
ノ上ヨリ餘程心配スルナリ何分此工事ハ疏水ト聯絡シテ重大ノ事業ナレハナリ
然ルニ主任ノ答ニ少々行違ノ廉アリテ甚不都合ナリシハ幾重ニモ御斷申置クハ
シ併シ又主任ノ者ニ就テ聞ケハ主任モ餘程骨ヲ折リシ様子ナリ而シテ主任ノ答
ニハ一己ノ答ト一同協議シテ答ヘシトアリテ一同協議シテ答ヘタルヲ以テ信ヲ
置カレタシト云ヘリ其ハ兎モ角願フニ議員諸君ニシテモ市長ニシテモ何レモ責
任ノアル間柄ナレハ些々タルコトニ拘泥セヌ何トカ纏ルコトニ願ヒタシ市長ニ
於テハ此事ニ就テハ餘程心配スルナリ又決シテ委員ノ報告ヲ疎漏ナリト辯駁シ
タルモノニアラス尤モ三萬圓ヲ増セハ充分ナルトハ出來ルナリ併シ拾萬圓ニテ
モ決シテ不都合ナルトハ無キナリ且本會ノ決議ニヨリシモノナリ又委員報告モ
拾萬圓ニテハ出來スト云フ報告ニモアラス又拾三萬圓ニテ起工セヨトノトニモ
アラズ依テ之ヲ増加スルト否トハ暫ク措キ此拾萬圓ハ議決シテ市公債モ既ニ順
序立タレハ決シテ市ノ力ニ差支アルコト無シ此拾萬圓ハ毫モ無理ナルコトナキ
ヤ必セリ此工事ニ就テハ今ハ好時機ナリ拾萬圓ノ市公債ハ細カニ手續ヲ經テ既

ニ貳萬圓ハ募集濟トナリ當時株券ノ下落スルニモ拘テス其價ハ騰貴セリ故ニ此際ニ八萬圓ヲ募集スルハ其勞ヲ見サルヘシ又現今五萬圓程償還スヘキ公債アリ依テ此際ニ乘シテ募集セハ悦ンテ之ニ應スルコト疑ナシ然レハ新ニ募集セサル可テサルハ僅ニ貳參萬圓ニ過キス是一ツノ好機會ナリ又一方ニハ之カ工事ヲ請負ント望ムモノ多シ去レハ之ニ依テモ幾分カ工費ヲ減スルコトヲ得シ是又一ツノ好機會ナリ右ノ如ク萬事好都合ナルコトハ委員ニ於テモ御承知ノコト、思料ス故ニ成ル可ク速ニ着手スル様決議アラシテ希望ス次ニ昨日清水君ヨリ御尋子ノ船ノ速力ハ大津京都間ハ三時間京都伏見間ハ三時四十分間ナリ依テ晝夜ニハ百艘位ハ氣樂ニ往復スルコトヲ得ルナリ高瀬川ノ方ハ市長ヨリハ清水君ノ方精シケレハ御勘定ヲ乞フ水車ノコトハ昔藩閥ノ時代ニハ常ニ營業ヲ中止スルコトアリシカ此工落成スルトキハ更ニ其憂ナシ頗ル幸福ヲ得ルナリ故ニ水車營業者ヨリハ小言ヲ聽ク筈ナリ却テ御禮ヲ云フテ貰ハサルヘカラサルナリ道幅モ鴨川七條迄ハ六尺ナリ郡部ノ分ハ三尺ニセリ委員ハ三尺ニテハ堤防ニ憂アリト云ハレシモ其障害ノナキ爲ニ水ノ速力ヲ減シタルナレハ決シテ危キコト無シ郡部ヲ何故ニ三尺ニセシヤト云フニ之ハ船挽ノ外ハ通行セシメサル積ナレハナリ若シ之ヲシテ車ヲ通行セシムルナレハ一間ニシテモ猶不足ナリ去レハ矢張車道ニ進セサル可ラサルヘシ而シテ市長ハ眼大ナル故ニ之ノ如キコト圖ルト云

ハル、人モアレハ決シテ然ルニアラス何故ナレハ彼ノ疏水ノ大工事ノ如キモ京都市民ノ眼ノ大ナレハコソ出来シタルナレ市長ノ如キハ却テ眼ノ小ナルヲ耻ツル程ナリ抑モ官業ニアラスシテ市民ノ力ヲ以テ成功ナシタルモノニシテ歐米各國ヨリ賞賛セラレタルハ彼ノ工事ヲ除テ他ニ之アラサルヘシ開關以來未ダ曾テ之アルヲ聽カス之レ即チ市民カ眼ヲ遠大ニ注キシカ爲メノミ就テハ此度ノ鴨川新運河ハ其瞳子ヲ入ル、ノ工事ナリ彼ノ疏水ノミニテ鴨川ヲ疏通セサルハ眼アレトモ瞳子ナキカ如シ故ニ一日モ早ク運河ヲ開鑿シテ瞳子ヲ入レラレシコトヲ切ニ望シテ止マサルナリト辯セリ

十三番東枝吉兵衛ハ此工事ヲ拾萬圓ニテ成スカ或ハ委員ノ如ク拾三萬圓ニアラサレハ出来サルカヲ研究スルハ我々議員ノ本分ナレハ先ツ委員ノ見込ヲ承テシト述ヘ四番西堀徳二郎ハ此工事ハ報告書ニアル通ニテ其内譯ノ細目ニ至リテハ主任者ニ就テ御質問ナル方適當ナリ是ハ昨日申述ヘシ通委員ハ些々タルコトハ取調ヘズ先ノ主任者ノ成セシモノト市參事會ノ目論見トシ比較シテ判斷ヲ下シタルモノナレハナリ假令ハ杉ト槍トハ何レカ堅固ナルヤハ槍ノ勝レルニ如カサルコトハ當然ノコトナリ故ニ槍ヲ取テ下ス其他皆然リ畢竟委員モ運河ノ利ナルコトハ疾クヨリ承知セリ故ニ施工スルナリハ寧ロ完全ナルモノヲ造ラントノ者ナリ答ヘタルニ十三番東枝吉兵衛ハ委員ノ舊設計ニヨルヲ得策トセラル、コ

ト今少シ理由判然セス唯一口ニ拾萬圓ヨリハ拾五萬圓ノ方宜シト云フ位ニテハ其可ナルヲ知ル能ハス本員ノ如キモ七條以北ハ堅牢ニセサルヘカヲサルコトハ承知セリ然レトモ七條以南モ同シク以北同様ニセサル可ラサル理由ヲ承リタシト述フ

二十四番下間庄右衛門ハ十三番ニ答フルニ先チ市長ヘ一言御禮ヲ述ヘン此京都市ナル人形ニ眼孔ヲ入レ歐米各國ニ迄賞譽ヲ受クルニ至リシハ北垣市長尤モ莫リテ力アリ故ニ其恩ヲ謝セサル可ラス次ニ昨日來王事ノ模様ニ就テ聊カ行違ノ難アルモ些々タルコトハ工事主任ニ委テヨト其ハ尤ノ事ナリ併シ大堤ノ崩潰モ職ノ一穴ノ語ニ洩レヌ大ナル間違モ初メ少シノ間違ヨリ起ルモノナレハ其當初ニ正シ置クハ肝要ノコトナリ此インクフイント下間門トノコトニ就テハ市參事會ト主任者トハ行違ヘリ是等ノ行違ヲ聽テハ開流シニスルコトハ出來ス能ク公會ニ於テ正シ置クヲ宜シトス是ヨリ十三番ニ答ヘン御尋ハ少シ可笑ナリ此事ハ別ニ辯明セサルモ十三番ハ長ク疏水工事ニ從事セラレタルヲ以テ如何ナル關係ナルコトハ疾ク御承知ノ筈ナリ彼ノ疏水ノ堤防ハ築立ニアラスシテ切下ケナリ故ニ其土抱臺木皮板ニテモ餘リ差支ナシト雖モ之ニ反シ今回ノ新運河ハ築立ノミニシテ之ヲ容易ク三尺位ノ堤防ニテ木皮板ノ如キモノヲ以テセハ如何トノ心配モアリ然ルニ主任者ハ堅固ナリト云ヘトモ本員等ハ保証スル能ハス委員ハ將來

ノ爲チ思ヒ成ル可ク堅固ニシタシトノ者ナリ併シ拾三萬圓テ是非施工セヨトハ云ハス施工スルナレハ此位ヲ以テセサレハ不可ナラントノ意見ニ外ナラスト答辯ス

三十六番堤爾兵衛ハ此報告書ノ質問ハ略終レリ依テ大体ニ就テ委員ノ御答ヲ願ヒタシ委員ノ側ニテハ鴨川ニ蛇籠ヲ伏セルト木皮板ヲ檜ノ挽板ニスルト堤防芝張ヲ張石ニスルト天端三尺ヲ六尺ニスル等重ナルカ如シ成程斯クスレハ可ナルハ必定ナルカ委員ノ御見込ニテハ此著シキコトヲ訂正セサレハ拾萬圓ニテモ出來ルヤ否ヤ又市參事會ノ目論見ニテハ鴨川浚疏ニ四千圓ヲ置キシニ委員ハ之ヲ省キシハ如何等ヲ質問セシニ四番西堀德二郎ハ唯今御尋ノ完全ニセサレハ拾萬圓ニテモ出來ルヤ否ヤト其ハ御尋ノ通ナリ將來ノ事ニ頓着セサレハ隨分土抱ナシニテモ河ヲ造ルコトモ出來ルナリ其代リニ今日造リテ明日崩ルヤモ知ル可ラサルナリ鴨川浚疏ノコトハ閉合セタルニ是ハ無理ニセサルモ差支ナシトノコトナルヲ以テ止メルコトトセリト答フ

番外一番北垣府知事曰唯今二十四番ヨリ御尋ニ預リシモ否々決シテ當ラス堤防ニ就テハ市長ノ設計ノモノニテハ不完全ニシテ常ニ修覆ヲ要スト云ヘルモ運河ノ堤防ト云フモノハ大底芝付ノモノナリ運河ノ堤防ニシテ張石ヲ以テセシハ此市長カ見ル所ヲ以テセハ加藤清正カ築キシ綠川ノ堤防ヲ除テハ他ニ之アルヲ知

テス蓋シ餘程速力ノ急ナルモノニ非サレハ此必要ナキナリ彼ノ有名ナル安積ノ
 疏水十一里ノ堤防ニテモ矢張芝付ナリ琵琶湖疏水ノ南禪寺ヨリ大津迄ノ如キ立
 派ナルモノハ日本國中稀ナルモノナリ之レ市長カ拾萬圓ニテ成功ニ不充分ナル
 コトナシト云フ所以ナリ尙ホ況ンヤ今度ノ運河ハ水ノ速力ニ應シテ設計セシモ
 ノニシテ決シテ不安心ナルコトナシ然レトモ鴨川ノ分ハ六尺ニシテ水當リノ處
 ハ石ニテ抱ヘリ左様御承知アリタシト陳辯ス
 十二番西村義民曰本員ハ之レヨリ工事ノ大体ニ就テ委員ノ意見ヲ述ヘン其意見
 ハ兎モ角延期セント云フニアリ蓋シ無暗ニ議事ノ多數ヲ以テ快チ買フカ如キ延
 期ニアラスシテ社會ノ形勢市民ノ希望等ニ照シテ延期セントスルナリ主任者ハ
 拾萬圓ナレハ大丈夫出來ルト云ヘハ出來ルナラン併シ之ニテハ不完全ノ處アリ
 テ謂ハ、安物チ買フト同一ニシテ將來ノ利害ニハ頓着セサルモノナリ故ニ委員
 ハ彼是チ考ヘ施工スルナレハ拾三萬圓位ハ要ストセリ併シナカラ此工事タルヤ
 行政上ノ如キモノニ非スシテ營利的ノモノナレハ收益チ目的トスル隨意事業ナ
 リ而シテ其利害ハ如何ト云フニ現時高瀬川ノ如キモ衰運ニ傾キ以前ニ比シテ餘
 程荷物チ減セリ故ニ現今高瀬川ノ上リ高ハ上下チ合シテ五千圓程ニテ其内最モ
 多キ荷物ハ薪炭醬油ナリ是等ノ品物ハ假令新運河カ通スルモ是非高瀬ニ着スル
 モノナリ左スレハ高瀬ノ荷物チ悉皆引寄スルモ其幾分ハ減スルモノトナル今日

拾三萬圓ニテ起工セハ其利子ハ千餘圓ナリ加之其他ノ雜費ニ一箇年貳三千圓ツ
 ヲ要ストスレハ年々壹萬餘圓ハ支出セサルヘカラス而シテ之カ收入ハ前陳ノ
 如シトセハ到底收支相償フヘキモノニアラス故ニ斯ノ如キ仕事ハ今日ノ不景氣
 ノ際ニセサルモ他日景氣挽回ノ日チ俟テセントスルハ市民ニ對シテノ親切ナラ
 ヲ願ミテ蹴上ノ工事ハ如何ト云フニ是又未タ出來ノ場合ニ至ラス之レモ八千圓
 ノ金額チ要ス而ルモ收入ノ見込立タサルナリ其上ニ又右ノ如キ損失ノ判然タル
 仕事チスルハ不利ナレハ延期セント云フハ立派ナル理由ナリ依テ今日ノ場合ハ
 住掛リノ疏水ニ熱心盡力シテ收支相償フ様ニ務メ幾分カ收入ノ超過スルノ日チ
 待テスヘシ又退テ社會ノ景況チ觀察スルニ諸會社ノ如キハ何レモ衰運ニ赴キ漸
 次解散スルノ模様アレハ挽回ノ時チ待テナサントスルニ外ナラサレハ決シテ何
 時迄モ施工セスト云フニハサラサリト辯ス

番外一番北垣府知事曰唯今十二番ハ此工事ハ營利的ナルカ故ニ眼前ノ利ヲ見ル
 ニアラサレハ不可ナリトノ理由ニテ延期セント雖モ是ハ容易チラヌナリ併シ之
 レモ市民ヲ思フノ餘リ洩レシ言ナラン左レハ市長モ亦市民チ愛スルカ爲ニ聊カ
 御話セン此工事タル今日收支ノ勘定チ爲スヘキモノニアラスト考フ疏水工事チ
 起スノ始ニ當ツテ市ノ名望家財産家五十餘名ニ相談セリ而シテ之レハ此會議ノ
 如ク多數決ト云フ譯ニアラス一名々々ニ就テ諮リシニ悉ク賛成セリ此時ヨリ市

民ノ眼識ノ遠大ナルニ感服セリ其時ヨリ眼前ノ利益ニハ眼ヲ付ケス世ノ發達ヲ待チ之レト共ニ漸チ以テ京都市ノ繁榮ヲ計ルノ目的ニ外ナラス決シテ收支ノ勘定ヲ目前ニ見ントスルニハアラサリシナリ依テ知事ハ一方ヨリハ市ノ贊成ヲ得一方ニハ許可ノ命令ヲ得テ着手セリ夫レヨリ制度ノ改革ニヨリ市ニ移スコト、ナレリ然レトモ其精神目的ハ一朝ニ變スルモノニアラス併シ唯今十二番ノ官辭ニテハ少シ之ヲ變シタルニハアラサルヤノ疑アリ又一ツニハ不景氣ナリトコトヲ理由トセリ是ハ何レモ其見込立難キモノナリ併シ市長ニ於テハ此工事ニ對シテハ不景氣ナリト證シ得ルナリ何故ナレハ既ニ決議ヲ經テ市公債ヲ募集スル運ビニ至リシモノナレハナリ右ノ如ク概畧今日迄ノ沿革ヲ述ヘテ此工事ノ一日モ早ク着手スル様市長ハ切望ニ堪ヘサルナリト陳ス

議長ハ正午ナルヲ以テ休憩ヲ命シ午後更ニ前議ヲ繼續セシム出席議員午前二時

十二番西村義民ハ本員ノ午前ニ述ヘシ意見ハ少シ行違アルヲ以テ訂正スヘシ延期ハ委員ノ意見ニシテ其理由トシテ陳述セシハ本員一己ノ意見ナレハ左様御承知アリタシト辯解ス十番富田半兵衛ハ委員ヨリ延期ノコトヲ報告アルモ之ノ如キコトハ委托外ナレハ大方間違ナラン故ニ十二番ノ陳述ハ別問題ナレハ報告會終了ノ後更ニ提出セラレテ可ナリト辯難シ十七番中安信三郎ハ十番ノ陳述通ナ

リ尤モ昨日來御尋ニ對シ委員ヨリ答ヘシハ何レモ報告ト見做サレテハ困ルナリ調査ノ報告ハ全ク其報告書通ヨリ外ナシト辯解ス

議長ハ十二番ノ陳述ハ委員全体ノ意見ナルヤ否ヤヲ明ニセラレヨト照會シ十二番西村義民ハ建議書ニハ設計ナリ金額ナリノ上ニ就テ運河ニ對スル利害ヲ調査スルトアリ然レハ與廢ノコト迄モ論及セサルヘカラス故ニ本員ノ見ル所ニテハ無論中止ノ事迄モ托サレタルモノト信セリ十七番ハ報告書外ノコトハナシト云ヘトモ延期ト云フコトハ委員全体ノ意見ナリト回答シ議長ハ更ニ然ラハ十二番ノ陳述セラレ、延期ノコトハ委員全体ノ意見ト認メテ可ナルヤヲ問ヒタルニ三十五番古川吉兵衛ハ十二番ハ少々誤レリ委員ハ調査ノコトハ托サレタルカ其結果止ムヲ得ス中止セサルヲ得ストノ話ハアリタルモ之ヲ委員ノ意見トシテ提出スヘシトハ決セサリシト辯シ三十一番雨森菊太郎ハ之ノ如キハ議事ヲ混雜スヘケレハ成ルヘク調査委員長ヨリ報告セラレ之レヲ以テ信ヲ措クコト、シタシト望ミタルニ十七番中安信三郎ハ委員長ハ市會ノ決議ニヨリ設ケシモノニアラス唯便宜上設クシモノナレハ市會ノ上ニ於テハ之レヲ答ヘタルニ議長ハ之ノ如クナリテハ何レヲ信シテ可ナルヤ大ニ整理上ニ苦シム依テ委員長ノ有無ニ拘ラス委員長ヲシキ人ヨリ報告セラレタシト希望シ二十四番下間庄右衛門ハ委員長ハ公然定メタルモノニアラス畢竟集會ノ手續等ヲナスニ過キサレハ謂ハ、取

締ノ如キモノナリ併シ報道ノ區々ナルハ議員ニ對シテ相濟サレハ聊カ御話セン
 先刻十二番ノ報道ハ萬更無キモノニモアラサレトモ滿場ヨリ問ノ起ルトキニ於
 テセントノコトナリシカ少シノ行違ヨリ生シタルナレハ報告會ヲ終リテ後ニセ
 ハ宜カリシニ少シ早カリシ迄ナレハ三十五番ノ如ク答辯スルハ宜シカラス左様
 御承知アリタシト辯解シ十二番西村義民ハ又本員ノ意見ヲ委員ノ意見ナリトシ
 テ報告セシハ誤リナルモ三十六番ヨリ問ニ對シ答ヘタリト辯シタルニ三十六番
 堤彌兵衛ハ十二番ハ本員ノ問ニヨリ答ヘタリト然レトモ本員ノ問ハ左ニアラス
 大体ニ就テ拾萬圓ニテモ出來ルヤ否ヤヲ問ヒシニ四番ヨリ答アリタリト辯駁ス
 二番大澤善助曰此件ニ就テハ間違ノコト澤山アレトモ何分設計上ノコトナルヲ
 以テ少々ノ行違ハ黙シテ云ハサリシカ唯今四番ヨリ報道スル所ニヨレハ此設計
 ハ儀式ノ設計ナリト云ハレシカ其ハ工事ヲ起スノ前ニハ是非設計ヲ拵ルトフコ
 トヲ儀式ト云ハレシヤ否ハ知ラサレトモ市參事會ニ於テモ無暗ニ目的ナシニ設
 計シタルモノニハアラス又番外カ拾萬圓ニ當テ箱メタルモノニアラスト云ヘト
 元來此拾萬圓ハ本會カ決議セシ額ナレハ其拾萬圓ノ額ニ箱メテ設計シタルニハ
 相違ナシト辯ス四番西堀徳二郎ハ本員ノ辯論中或ハ語氣ノ不穩當ナルコトアリ
 テ各員ノ御感觸ヲ損シタルコトアレハ幾重ニモ謝スヘシ併シ本員等ノ考ニテハ
 主任者タル者ハ工事ノ目的ヲ先ニ立テ、而シテ後ニ金額ヲ定ムルハ至當ノ順序

ナラン然ルニ今回ノ工事ハ金カ餘レハインクライントナシ不足スレハ開門ニス
 ルト云モニ在レハ則チ目論見ニ反シテ起工スルノ目的ナレハ斯ク云ヒシナリト
 辯ス番外一番北垣府知事ハ唯今二番ト四番ノ問答ハ失敬ナカラ辭尻答メノ如シ
 スノ如キ些々タルコトハ措テ成ルヘク重大ノコトナレハ親切ニ議セラレタシト
 望ム
 九番松下新助ハ報告終結ナリトノ動議ヲ提出セシニ議長ハ唯今九番ヨリノ御求
 メモアレハ報告ハ既ニ終リタルモノト見テ可ナルヤヲ議場ニ諮ヒタルニ十三番
 東枝吉兵衛ハ最早終結セリト思ヘハ更ニ意見ヲ述ヘテモ差支ナキヤト反問シ議
 長ハ最早終結セリト認ムレハ御意見アラハ陳述セラルヘシト答ヘリ三十二番清
 水吉右衛門ハ先刻市長ヨリ勸業諮問會云々ノコトヲ御述ヘニナリシガ成程其節
 ハ本員等モ大賛成ナリシナリ然レトモ其節ノ模様ト今日トハ餘程變シタルナリ
 依テ本員ハ此思案ノ定マル迄延期セラレンコトヲ望ムト論ス十三番東枝吉兵衛
 ハ本員ハ速ニ工事ニ着手セラレンコトヲ望ム何トナレハ元來此調査ヲナスニ至
 リシハ設計上不完全ヲ廉アラントノ疑ヨリ起リタルカ今回ノ報告ニヨリ考フレ
 ハ決シテ不完全ナラサルコトヲ信スレハナリ且二十四番ノ御答中ニアリシ七條
 以南ノ天端ハ六尺ニスルノ必要ナシ必竟委員ノ拾三萬圓ト云フモノハ杞憂ニ止
 レハ一日モ早ク此工事ノ落成センコトヲ望ムト建議シ十一番田中善右衛門ノ贊

成アリテ議題トナル

議長ハ三十二番ノ建議ハ賛成者ナケレハ自ラ消滅シタルモノトスヘシト陳告セシヨリ十七番中安信三郎ハ其陳告ヲ取消スヘシト迫リヌレトモ議長ハ之レヲ取消サスト答ヘリ四番西堀徳二郎ハ本員ハ自惚ノ如クナレトモ委員ノ調査ニ信ヲ措クモノナリ猶此上ニモインクラインヲ設置シ度精神ナリ然ルニ唯今十三番ノ御求メニヨレハ先ノ拾萬圓ニテ起工セヨトノ意ノ如シ依テ此建議ハ採用スヘカラスト反對セシニ三十八番六戸龜三郎ノ賛成アリテ是又議題トナル

二十番畑道名ハ十三番ヨリ建議出テ、採用トカ不採用トカ云ヘルモ是ハ少シ職事ノ順序ヲ違ヘリト思フカ如何ト議長ニ尋問シ議長ハ十三番ノ建議ノ採否ヲ諮ルニアレハ工事ニハ一切關係ナシト答ヘタルニ又二十番ハ委員ヲ置テ調査スルコトハ全ク市會ノ決議ニヨル而シテ其趣旨タル調査中ハ工事ヲ中止シ調査報告ヲ待テ更ニ決議スヘキニアラヌヤト再問シ議長ハ其事トハ全ク違フト答ヘタルニ又二十番ハ十三番モ間違ヘ居ラル、カ如シ此報告終レハ更ニ決議ヲ經ルト云フニ立戻リテ職事ヲ開ク筈ナリ故ニ報告ヲ了スレハ拾三萬圓ニテ起工スル方或ハ拾萬圓ニテ起工スルカ又ハ全ク起工セサルカヲ職スルナラント信セリト述ヘタルニ議長ハ御尤ナレトモ十三番ノ建議カ成立セハ其時ニ於テ何レトカ決スルヨリ外ナシト辯ス二十番畑道名十四番河村清七ハ四番ヲ賛成ス

二十一番雨森菊太郎ハ十三番ニ賛成シ是カ初テ市參事會ヨリ議案ヲ出シタルナレハ種々ノ議論ノ出ルモ至當ノコト、信スレトモ既ニ收支ノ豫算モ決定シテ其範圍内ニ於テ議スヘキモノニテ今ハ既ニ決議ノ後ナルコトヲ知ルヘシ元來之ヲ調査スルノ場合ニ至リシハ水力利用ニ豫算金ヨリ貳萬圓ノ不足ヲ生シ之ヲ市會ニ附議シタルニ原因シテ議會ノ感觸ヲ損シ今回ノ新運河ニモ或ハ斯ノ如キコトアランモ計リ難シトノ疑ヲ起セシニ此時ハ未ダ工事ニ着手シ居ラサリシヲ僥倖ニ議會モ調査ノコトハ至極結構ナレハ之ヲナサシムルコトニ賛成セシナリ若シ彼ノ水力利用ノ不足ノコトナカリセハ此ノ如キ疑ノ起ルコトモ無クシテ既ニ工事モ中央ニ達シ居リシナラシテ此報告ノ結果ニヨレハ拾萬圓ニテハ完全ト云フヲ得サルモ設計カ不充分ニシテ水カ通セズト云フ程ノコトモナシ況ンヤ拾萬圓ニテハ雜トシタルモノヨリ出來サルコトハ當初之ヲ決議スルトキヨリ既ニ承知シテ認メタルニ於テオヤ然ラハ別ニ決議ニ背反シタル程ノコトモ非サレハ此場合ハ十三番ノ御述ヘノ如ク考レハ之ニ賛成セサルヲ得ズ次ニ延期ノコトハ立消トナリタルカ如シト雖モ此十三番ノ建議ニシテ成立セハ其時ニ出ルコト、信ス委員會ニテモ多數ノ意見ニテ延期ト極リシトノコトナレハ定メテ此說ハ議場ニ勢力アルナラン併シナカテ唯今十二番ハ拾萬圓ノ金ヲ費シテ僅カ貳千圓ノ利益ヨリ上ラスト成程或ハ然ラン然レトモ事已ニ茲ニ至リテ此度ノ委員中ニハ

先ニ疏水ニ熱心ニシテ其レカ爲ニ東京迄モ至リシ人モアルナリ尤モ時勢ノ變遷ハ計ラレサレトモ此疏水ヲ通スルノ初ヨリ鐵道カ短クナルノ見込ニハアラサリシナラン是非トモ鐵道ハ長クナルコトハ御承知ノコトモ信ス又瀛車カ盛ンニナレハ疏水ハ維持カ出來ストノ考モナカリシナラン左レハ私共ハ此工事ハ經濟上ヨリ論スルコトハ出來ス疏水ニ金ヲ入レタル後ハ之ニ連絡ヲ付ルハ至當ノコトナラン故ニ此工事ハ市公債ヲ募集シテ着手スルナリ又此募集ハ斯ノ如キコトニ必要ニシテ世ノ不景氣トハ伴ハサル爲ナリ又水運ノコトハ瀛車質ノ下落スルニ付テハ或ハ荷物ノ減スルコトハアルヤモ知レス併シ又更ニ運河ヲ造レハ來ルノ荷物モアルナリ不景氣ノ時節柄成ルヘク金ヲ入レヌト云フ説ハ議場ニ賣レ易キハ論ヲ俟ヌス併シ此工事ニ對シテ市民カ先ノ議決ヲ翻シテ中止セヨト云フ程ノ苦情アルコトモ餘リ聞カス尤モ或幾部分ノ反對者ハアルニモセヨ是等ハ僅々ノモノニシテ輿論ト云フ程ノモノニアラス故ニ公債ヲ募集センカ之レニ應スル者ハ隨分アルナリ成程現今不景氣ハ不景氣ナレトモ一時ノ盛衰ニ伴ハサルカ爲ニ市公債ヲ募集シテ數年ノ見込ヲ立テ、スルモノナレハ先刻來ノ延期説ノ理由ニ就テハ感服セサルナリ唯利益ノナキ工事ハ見合ス方宜シト云フハ尤モナレトモ是レトモ一旦決議セシモノナレハ之ヲ翻スカ如キコトハ好マシカラス斯ノ如キ例ヲ遺シテ後議場ニ度々起ラハ議會ノ信用ニ關係シ終ニハ市民カ議會ノ決議ヲ

信スル者ナキニ至ラン且ツ先ニハ賛成シテ後ニハ反對スルト云フ如キコトアリテハ大ニ困ルナリ此邊ハ能ク各員御考ヘアラシコトヲ又此工事ヲ施工セハ甚敷害アリヤト云フニ決シテ左ル事アルニアラス併シ利益ノ無キコトハ或ハアラン然レハ此事ハ先ノ決議ノ時ニ論究モ出來タルナランニ其時ニハ通過シテ今ニ至リテ彼是云フハ甚ダ其意ヲ得ス金額ノ増減ニ至リテハ起工スルコト、定ル以上ハ實施上ニ就テ止ムコトヲ得サレハ多少ノ増減ハ之ヲ爲スモ差支ナカルヘシ本員ハ此理由ナルヲ以テ十三番ニ賛成セシナリト縷々演説ス三十五番古川吉兵衛ハ四番ヲ賛成シ二十一番ハ長々ノ演説ニテ十三番ヲ賛成セシモ二十一番ハ卓子上ノ議論ニハ巧ニシテ實際ノコトニハ疎シ拾萬圓ノ設計ニヨルトキハ彼ノ井水ノ如キ不都合アリ此井水ノコトニ就テハ委員ヨリ主任者ニ報告シタレハ是ハ手落ナリシト云ヘリ而シテ唯今ニ至リ矢張拾萬圓ニテ維持セントス其意ノアル所ヲ知ラス又僅ノ費用ナレトモ土抱チ杉ニテモ差支ナシト云フト雖モ之ハ船ノ權ニテ障レハ直チニ折レルナリ故ニ起工スルナレハ堅牢ニセントノ意見ナリト反駁ス又四番西堀徳二郎モ二十一番ノ論駁ハ少シ不當ナリ假令ハ一家ノ經濟ヲ以テ云フトキハ土瓶下鐵瓶ト何レカ價安キヤト云ハ、土瓶ノ安キコトハ言チ俟ヌスシテ明ナリ依テ安キモノハ經濟ナリトテ之ヲ使用シ毎日之ヲ破リテ後其不經濟ナルコトヲ察リテ初テ鐵瓶ヲ使用スルト一般ニシテ不經濟モ亦甚シト云フヘシ

三十一番ハ拾三萬圓又ハ拾萬圓ノ何レニテモ起工シタシトノ意ヨリ順序ノ間違
 タル十三番説ニ賛成セシハ其人ニモ似サル誤ナリト論駁セリ
 十三番東枝吉兵衛ハ先刻三十五番ヨリ井水ノコトニ付大津ノ例ヲ引カレシカ大
 津ハ井水少クシテ其水源ハ三井寺ニ在リテ其湧水ヲ笕ニテ取レリ然ルニ此水源
 ノ山下十丈以下ヲ掘下タルカ故ニ涸渴シタルナリ然レトモ今回ノ工事ハ是トハ
 大ニ其趣ヲ異ニセリト辯セシニ三十五番古川吉兵衛ハ本員モ大津ノコトハ能ク
 承知セリ併シ主任者ニ就テ此話ヲセシニ是ハ誤レリト云ヘリト辯ス二十四番下
 間庄右衛門ハ賛否ヲ表スルニ就テ一言セン本員ハ延期スルニアリ併シ是ハ後段
 ノコトナレハ深ク言ハサルカ少シク決議ノ拾萬圓ト委員ノ調査セシ拾三萬圓ト
 ノ手續上ニ就テ述フヘシ成程順序上ヨリ言フトキハ唯今二十一番ノ御述ノ通カ
 至當ナラン併シナカラ其時ノ形勢ト今日ノ有様トヲ對照セハ其困難ナルコトハ
 各員ニ於テモ能ク御承知ノコト、信ス然ルニ行掛リ上ヨリ施工セサルヘカラス
 トハ早計モ亦甚シト云フヘシ且二十二番ハ各員ノ論旨ノ行違ヨリ辯論ノ誤ヲ答
 メ心ニモ無キ反對セラル、ハ其人ノ爲ニ惜ムナリ又「インクライン」ニスルコトハ
 誰レ一人反對スルモノナシ然ルニ開門ニセントスルハ百年ノ長計ヲ成スト云ヒ
 ナカラ其語ニ反セリ依テ拾萬圓ノ豫算金額ニテハ不可ナリ故ニ詰リ四番ノ如ク
 セハ可ナラン素ヨリ議員ニシテモ又委員ト雖モ京都市ヲ思ハサル者ナシ故ニ此

場合ハ四番ヲ賛成スト述フ議長ハ論旨既ニ盡キタリト認め十三番ノ建議ニ反對
 セル四番ノ不可採用説ヲ可トスル者ニ起立セシメタルニ十六名ノ過半数ニテ十
 三番ノ建議ハ否決セシニ二十番畑道名ハ此場合順序ヲ踏ンテ拾萬圓ヲ以テ再議
 センコトヲ建議セシニ四番西堀徳二郎三十八番穴戸龜三郎ノ賛成アリテ議題ト
 ナル
 二十一番雨森菊太郎ハ此議論ノ趣旨ニ拘ラス再議ト云フコトハ順序間違ヘルノ
 ミナラス出來サルコトナリト難論セシニ二十四番下間庄右衛門モ亦同感ヲ表セ
 シニ二十番畑道名ハ二十一番及二十四番ヨリ再議ハ出來スト云フト雖モ先ニ議
 決セシ拾萬圓ヲ取消サ、レハ如何トモスルコト能ハス故ニ再議シテ増減スルハ
 正當ノ順序ナラント辯スニ番大澤善助ハ本日午後ハ全ク議事順序ノ御論究ナリ
 シカ是等ノコトハ御相談ノ上ニテ如何共爲シ得ラルヘシ依テ本日ハ散會シテ相
 談シタル上ニテ議スヘシト陳述ス議長ハ論旨盡キタリト認め二十番ノ建議ニ反
 對シテ不可採用トセル二十一番説ヲ可トスル者ニ起立セシメタルニ九名ノ少数
 ニテ消滅シタルヲ以テ更ニ二十番ノ建議拾萬圓ヲ以テ再議セントスル説ヲ可ト
 スル者ニ起立セシメタルニ十六名ノ過半数ニヨリ可決ス
 二十番畑道名ハ本會ノ決議ヲ再議センコトヲ議長ヨリ市參事會へ要求アリタシ
 ト述ヘタルニ二十四番下間庄右衛門ハ如何ナルコトヲ請求スルヤ拾萬圓ハ既ニ

決議シタルモノナリ然ルニ之ヲ議スコトハ恐ラク出来サルヘシ一向其趣旨ノアル所ヲ知ラズト難シ三十五番古川吉兵衛ハ二十四番ノ詔モ御尤モナリ併シ要求スルト決定セシ以上ハ兎モ角市參事會へ要求セハ可ナリ其上ノ出来事ハ其後ニ處セント論シ四番西堀徳二郎ハ調査ノ報告ヲ了シタルヲ以テ先ニ議決セシ拾萬圓ヲ再議センコトヲ要求セハ可ナリト辯シタルニ二十一番雨森菊太郎ハ確定シタル豫算ヲ再議スルコトカ出来ルハ一向分ラサルナリト難シシニ四番西堀徳二郎ハ是カ經常費ナレハ致方ナケレトモ隨意事業ナルヲ以テ再議スルモ可ナリト論シ二十番畑道名モ決シテ再議ノ出来サルコトヲ辯シ十七番中安信三郎モ既ニ決議セシ以上ハ致方ナケレハ要求スヘシト云ヒ十四番河村清七ハ再議スルハ前例アレハ可ナリト論セリ依テ議長ハ然ラハ議長ヨリ要求スルコトヲ更ニ市參事會ヨリ其報告ノアル迄ハ暫ク休會スヘシト告ケ散會ス其請求書ハ左ノ如シ

議案下附請求書

本會ハ曩ニ明治二十三年度歳入出追加豫算歳出臨時費第三款鴨川筋新運河工費ニ對シ委員ヲ選ヒ之レニ委託スルニ該設計ノ當否ヲ調査シ及其他ノ利害ヲ討究スルコトヲ以テセリ依テ今回同委員ヨリ調査ノ願末ヲ報告セラレ種々質疑ヲ遂テ報告ヲ終了ヲ告グルニ至レリ就テハ同工費ニ對シ今一應審議致度候ニ付先ニ議決報告セシ同工費ヲ以テ更ニ本會ニ附議セラレシコトヲ全會ノ意

見ヲ以テ此段請求仕候也

明治二十四年二月十八日

市會議長西村七三郎

京都市參事會

京都市知事北垣國道殿

市會 第十一回

第二十四年
市會
第十一回

同月二十三日開會出席議員三十二名缺席議員十名議長西村七三郎ハ前會ニ決議セシ議案下附請求書ニ對シ號外議案トシ市參事會ヨリ發附セラレタルハ開議スル旨ヲ告リ其案ハ左ノ如シ

號外議案

鴨川筋新運河工費ニ對シ客年十一月本會ノ建議ニ依リ設計ノ當否及其他ノ利害ニ就テ調査委員ノ報告ヲ了スルマテ工事ヲ見合セシモ既ニ報告終結セルニヨリ當初決議ノ通ヲ以テ施行スルモノトス

四番西堀徳二郎曰此議案ハ當初決議ノ通ヲ以テ執行セント云フ諮問ノ如キモノナルカ本會ヨリ請求セシモノハ今一應審議セント望ミタルコトニテ其節議事ノ模様ハ市參事會員モ出席シテ能ク御承知ノコトヲ信ス然ルニ當時十三番ヨリ提出シテ否決ナリシ如キ議案ヲ發シテ本會又請求ニ反對セルハ如何ト難詰スルニ番外一番北垣府知事曰唯今ノ御尋テハ或ハ市長ニ於テ順序ヲ失シタル事柄アル

ヤモ知レス併シナカラ彼ノ請求ニ應シテ此號外議案ヲ出セシ理由ハ當初建議ノ
 模樣夫ヨリ今日迄ノ成行等ニ照シテ市長ノ見込ニテハ適當ノモノナリト思ヒ出
 セシナリ尤モ市參事會ト市會トハ相待テ此京都市ナル一ノ法人ヲナスモノナリ
 然ラハ其精神ハ健康體ヲ以テ安全ナル仕事ヲナスカ當然ナリ依テ市會ト市參事
 會トハ各其本分ヲ重シスルト共ニ其權利ヲ重シセサルヘカラス然レトモ已レノ
 權利ヲ保マンカ爲メ彼ノ權利ヲ犯スコトヲ得ヌ故ニ相互ニ權利ヲ重シテ初メ
 テ完全ヲ保ツヘケレハ相互ノ權利ヲ侵サヌ市長モ其職ヲ冒サヌ市會ヲ重シテ
 出シタルモノナレハ四番ニ於テモ其邊ニテ御了解ヲ乞フト辯明ス
 十二番西村義民曰四番ト番外トノ應答ニテ略了解セリ本員ハ調査委員ノ一人ナ
 ルヲ以テ先日ノ會ニ報告セシニ少シ行違フマレハ一旦取消シ其後議事ノ終ラサ
 ル前ニ退場セシカハ其後ノコトハ知ラサレトモ此議案ノ出タルヲ以テ考レハ委
 員ノ報告ハ終了セルモノ、如シ併シ本員ハ未ダ委員ノ調査報告ハ終了セスト思
 フ其ハ建議ニヨリテ委員ニ托サレタル利害ノコトハ未ダ報告セサリシ去ルニモ
 拘ラス既ニ終了セリトスルハ如何ナル譯ナルヤ其ハ兎モ角此事ハ頗ル重大ナル
 事件ナルヲ以テ議事細則二十三條ニヨリ全會委員會ヲ開テ充分研究シタシト建
 議セシニ三十八番穴戸龜三郎ハ此事ニ就テハ過日來十分討議ナリシモ滿場諸君
 ノ内ニハ目的其物ノ利害ヲ顧ミスシテ單ニ情實ノ爲ニ制セラル、モノアリテハ

京都市ノ爲ニ賀スヘキコトナリヤ否本員ハ實ニ涙ヲ流シテ歎セサルヲ得ヌ先ニ
 斷行説ヲ維持スル人々ハ種々ノ感情的ヨリ此頃ハ妙ナコトヲ風説セリ是等ハ全
 シ我々カ斷行ニ反スル意見ヲ充分御承知ナキコト、信ス故ニ談話的ニテ研究ヲ
 遂ケ其後議事ニ掛レハ可ナラント賛成ノ意ヲ陳述シ議題トナル
 四番西堀徳二郎曰十二番ノ建議採用スヘカラス此兩三日以來ハ此事ニ付有志者
 等カ議員ノ家ヲ尋ルトカ云々ヲ耳ニセルカ斯ノ如キ卑劣手段ヲ以テ一時ノ勝ヲ
 制セントスルモノハ取ルニ足ラサレハ其スルカ儘ニ任スヘシ本員等ハ決シテ斯
 ルコトヲ意トセス唯京都市ノ利害ノ外ハ見ルコトナシ故ニ縱ヒ敗ヲ取ルトモ輿
 論ニ訴ヘテ正邪ヲ辨スヘケレハ此儘ニテ決議スヘシト主張シタルニ三十五番古
 川吉兵衛ハ唯今ノ場合ハ十二番ノ如クスルモ其功ナカルヘシ何トナレハ今日迄
 病氣ト披露セシ人モ今朝ハ忽チ出席セリ其他推シテ知ルヘシトヲ賛成シ又議題
 トナル
 十四番河村清七ハ種々ノ辭言出テシモ此議場ニハ必要ナシ併シ議事ハ本會ニ於
 テ正々堂々ト議スヘシト論斷ス十二番西村義民ハ四番ノ反對モ御尤モナリ然レ
 正先刻三十八番モ述ヘシ如ク議場ノ内外ヲ顧ミルニ種々ノ出來事アリテ若シ一
 名ヤ三名ノ多數ヲ以テ決スルトキハ大ニ議員ノ感情ヲ損ス獨リ此工事ノミニ止
 ラス將來ニ奇妙ナル弊害ヲ貽サン依テ此際ハ能々熟議シテ大多數ヲ以テ可決シ

マシ之レ本員カ將來ノ事ヲ慮リテ彼ノ名古屋ノ如キ横濱ノ如キ惡弊ナカラシムコトヲ希望スト自説ヲ維持セリ

二十四番下間庄右衛門ハ四番ノ如キハ少々立腹シタルモノ、如シ尤モ反對者モ此頃ハ餘程務メタル様子ナリ是レハ前決議ノ際ヨリ之ノ如キコトアリテハ京都市ニ疵ヲ付クルナリ各員京都市ノ爲ヲ思ハル、ナレハ感情ニ制セラレズ虚心平氣ニ議決アラシムコトヲ望ム唯今十二番ノ建議ノ如キハ充分賛成ナリ先刻四番ニ對シ市長ノ説明ニ市會ト市參事會ハ相待テ京都市ナル法人ヲナストハ御尤モナリ併シナカラ市會ハ決シテ市參事會ヲ攻撃シタルニアラス又權利云々ノコトヲ謂ハレシモ畢竟前決議ヲ取消スコトハ出來スト云フニ止ルナリ是等ハ六ヶ敷云ハスト平タク云フトキハ能ク分ルナリ而シテ市長ハ之ヲ斷行スルノ主眼タルヤ北海道ノ荷物ヲ引寄ルヲ以テ主トセルモノ、如シ本員モ之ニ就テハ取調タルコトモアルナリ依テ何レニ決スルモ此事丈チ市長ヨリ辯明アリタシト望ミタルニ十番富田半兵衛ハ御求メハ議事錯雜スルヲ以テ十二番ノ建議ヲ採決シタル後ニスヘシト云ヒ三十二番清水吉右衛門ハ十二番及四番説ハ何レモ御尤モナレ共速カニ賛否ヲ表スルハ困難ナレハ暫時休憩シテ熟考ノ時間ヲ與ヘラレンコトヲト望メリ五番野原新造ハ十二番ノ建議ハ不可ナリ何トナレハ此事タル今初リタルニアラス長々ト議セシ後ナレハ俄ニ委員會ヲ開クモ其功ヲ見ルコト難カルベシ

ト反對ス二十一番雨森菊太郎ハ此事ニ就テハ種々ノ議論アリテ隨分不穩當ノ言モ出タリ是等ハ議場ノ失體ヲ顯スモノナレハ成ルヘク慎シムヲ可トス又感情ニ制セラレテハ不可ナリトノコトモアリシカ凡テ物事ハ熱心ノ餘リ感情ニ支配セラレモコトハ免レサレトモ之ニ制セラレサル様ニナレハ誠ニ結構ナリ併シ今日ノ人間ニシテハ到底免カル、能ハサルナリ依テ十二番説ノ功ノ有無ハ兎モ角其趣旨ニハ大賛成ナリト述フ番外一番北垣府知事ハ二十四番ヨリノ御尋ニ付一々此處ニ於テ答フルトキハ餘程時間ヲ費スヘケレハ一層談話ニシテハ如何ト照會セシニ二十四番下間庄右衛門ハ夫レニテ可ナリト答フ議長ハ論旨盡キタリト認メ此號外議案ノ一次會ニ就テハ全會委員會ヲ開クヘシトスル十二番ノ建議ニ反對スル四番説ヲ可トスル者ニ起立セシメタルニ十二名ノ少數ニテ消滅セシヲ以テ次ニ十二番ノ建議ヲ可トスル者ニ起立セシメタルニ二十二名ノ過半数ニヨリ全會委員會ヲ開クニ決ス全會委員會ハ傍聽ヲ禁シタルヲ以テ記事ヲ省ク

市會 第十二回

同月二十四日開會出席議員三十四名缺席議員八名議長西村七三郎ハ號外議案ノ一次會ヲ繼續スル旨ヲ陳告ス三十五番古川吉兵衛ハ一次會ニ於テハ質問スルコトナケレハ直ニ二次會ニ移ランコトヲ望ミ他ニ異議ナキヲ以テ一次會ハ原案ニ決シ二次會ヲ開キ十番ヨリ提出ニ係ル修正案ヲ朗讀セシム其案左ノ如シ

鴨川筋新運河工費ニ對シ客年十一月本會ノ建議ニ依リ設計ノ當否及其他ノ利害ニ就キ調査委員ノ報告終結セリ該工事ハ來ル二十五年度ニ於テ起工スルモノトス

十番富田半兵衛ハ此修正ノ理由ヲ簡單ニ述ヘン疏水事業モ略落成シテ一段落ヲ告ケタレトモ未タ水力換電氣インクフラインノ利用ヲ見ルノ日ニ至ラサレハ此成功ヲ見テ工事ニ着手セントノ意ナレハ延期スルニアリト述ヘタルニ十七番中安信三郎二十四番下間庄右衛門ノ賛成アリテ議題トナリ三十八番穴戸龜三郎及四番西堀徳二郎ヨリ文章ノ修正説出タルモ賛成者ナク自然ニ消滅ス議長ハ論旨盡キタリト認メ十番ノ修正説ニ同意者ヲ起立セシメタルニ三十一名ノ多數ニヨリ可決セシニ二十三番河北武兵衛及三十二番清水吉右衛門ハ二次會ヲ以テ確定セシコトヲ希望シ他ニ異議ナキヲ以テ三次會ヲ省略シテ確定シ左ノ通報告セリ

報告

一號外議案

右別紙修正案ノ通ノ通議定候條此段及報告候也

明治二十四年二月二十四日

市會議長西村七三郎

京都市參事會

京都府知事北垣國道殿

同月二十七日市參事會ニ於テハ右報告ヲ領シテ工事ヲ中止スルコト、定メ左ノ通府知事へ上申セリ

市庶第五號

鴨川筋新運河工事ノ儀ハ市會ニ於テ別紙報告ノ通ノ號外議案ノ通リ來ル二十五年
度ニ於テ起工スル事ニ議決致候ニ付施行ノ儀ハ右議決ニ基キ御取扱相成度候
様致度此段上申致候也

京都市參事會

明治二十四年二月二十七日

京都府知事北垣國道

京都府知事北垣國道殿

市會 第十三回

同年三月十二日開會出席議員三十名缺席議員十二名議長西村七三郎ハ左ノ議案ニ付一次會ヲ開ク異議ナク原案ニ決シ三次會ヲ省略シテ二次會ヲ以テ原案ノ通
確定ス

第四十九號議案

二十三年度鴨川筋新運河工費豫算ハ測量及其他施行セシ費金ヲ除キ二十五年
度ニ於テ起工スルニ付二十三年度新運河豫算ニ係ル收支拾萬圓ヲ更正シ收入
ノ部八萬圓ノ市公債募集ヲ工事ト共ニ二十五年ニ譲リ而シテ支出ノ部ヲ金

二十四年
市會
第十三回

貳千八百六拾九圓貳拾錢四厘トシ算出上餘利ニ屬スル壹萬七千百三拾圓七拾九錢六厘ヲ以テ公債証書ヲ購入シ追テ該年度ノ都合ニ依リ公賣ノ上收入ニ充ルモノトス

參考書

一金貳千八百六拾九圓貳拾錢四厘

內

金七百九拾六圓三拾壹錢八厘

金三百八拾六圓四拾八錢六厘

金千六百貳拾六圓四拾錢

金六拾圓

測量費
雜費
石代
官林山代

同月二十三日市會議長ハ右原案ノ通可決セシヲ以テ左ノ通市參事會ヘ報告セリ

報告

一第四十九號議案

右別紙前掲ノ通市ノ通議定候條此段及報告候也

明治二十四年三月二十三日

市會議長西村七三郎

京都市參事會

京都府知事北垣國道殿

同月二十五日市參事會ハ右報告ヲ領シ市公告第七號ヲ以テ鴨川筋新運河起工延期ノ件ヲ公告ス

同年四月十三日府知事ハ又內務大臣ヘ左ノ通上申ス

官市第一號

京都市有ニ屬スル琵琶湖線路疏水內京都市夷川ヨリ紀伊郡伏見町ニ至ル開鑿工事ノ儀ハ市經濟ノ都合ニ依リ明年度ニ於テ起工候事ニ市會ニ於テ決議致候ニ付此段上申致置候也

明治二十四年四月十三日

京都府知事北垣國道

工事中止

右ニテ本工事ハ一旦中止トナリタルハ二十三年度ニ支出セシ臨時費ノ決算ヲ示ス左ノ如シ

明治二十三年度京都市歲出臨時費決算

科	目	豫算額	決算額	差
鴨川筋運河工費		二、八六九、二〇四	二、七九六、五二四	七二、六八〇
				不引足
				〇

明治二十三年度京都市歲入出實額比較表

歲	目	實收額	實收額	差引殘高
入	科	額	目	實收額
出	科	額	目	實收額

疏水要誌附錄 ○市會

同年八月十九日當時東京滯在中ナル原籍京都市上京區柳馬場御池南へ入柳八幡町第三番戸止宿吉田耕雲ナル者及原籍京都市下京區四條通烏丸西へ入函谷鉾町第十四番戸止宿加來啓次郎ナル者等請願書ヲ市會議員へ提出ス其概要ハ本年二月二十二日京都市會ニ於テ疏水ノ末流ヲ引用シ東山ヨリ伏見桃山迄運河開通起工ノ義將ニ議決セントスル際有志者其舉ヲ非トシタルニ市會モ之ヲ容レ遂ニ一箇年ノ延期トナリタルハ市民ノ幸福ナリ耕雲ハ夙ニ琵琶湖ノ流口勢田川ヲ堀鑿シテ現形ヨリ六尺乃至十二尺ヲ切下シカ湖岸幾萬町歩ノ田地ヲ新開スルノ意見ヲ抱キ百方計畫スル所アルモ時運未ダ至ラス其後東奔西走有志ノ贊成ヲ得ダレハ素志ヲ果スモ亦遠キニアラサルヘシト信ス然ルニ十六年以來琵琶湖疏水工事起リテ大ニ落膽セルハ其工成ルト同時ニ湖水ハ涸レテ水量幾尺ヲ減スレハ京都ニ向ツテハ一滴ノ流水モ來ラサルヤ明ナリ市會議員諸君ハ賢明遠識ナレハ東山運河開通工事ノ不急不用ナルコトヲ知了セラレハ壹厘半錢メリトモ投セラレサルヘシ況ンヤ先キニ疏水工費支出ノ爲メ瘦弊困難セル京都市ニ猶之レヲ重クシムル道理ナルノミナラヌ疏水路ノ如キハ他日道路ニ變更利用スル途アルモ東山運河ノ如キハ更ニ利用スルノ途ナキニ於テチャト云フニ在リテ廢止ヲ希望セ

明治二十五年三月八日京都市實業協會員京都市新町通丸太町北へ入春帶町能勢儀兵衛同市上京區兩替町二條下ル金吹町吉野久和同市上京區上長者町通室町西へ入元淨華院町片桐正雄同市下京區六角通室町東へ入骨屋町荒川宗助同市上京區西洞院通樺木町北へ入堀五郎兵衛等ヨリ市會ニ建議セル概要ハ曩ニ琵琶湖疏水工事起工ノ當時世ノ論者ハ此工事ヲ以テ京都ノ經濟上得策ニアラサルコトヲ論評シタルニ果セル哉其結果論評ノ如クナリシハ既ニ確知セラル、所然ルニ今又鴨川ニ新運河ヲ開鑿セントノ發案アルモ我等ノ觀察ニヨレハ當市ノ繁榮上直接間接共ニ便益ヲ與フルコト僅少ナルノミナラス目下急要ト認ムル能ハス況ンヤ繁榮ヲ圖ルニハ此他ニ急要ノ事業少シトセサルニ於テチャ加之諸營業者ハ諸稅負擔ニ困苦スル折柄此不急工事ヲ起スカ爲ニ藝娼妓遊藝稼入ニ迄多ク賦稅モントスルハ益々不可ナリ是獨リ我等ノ考察ノミニアラズシテ市民多數ノ所見ナラン故ニ事理ヲ觀ルニ明敏ナル議員諸君ハ該事業ガ當市ニ與フル便益ノ多少及其他事業ト緩急ノ得失如何等ヲ洞察セラレ該案ヲ廢棄セラレンコトヲ希望スト云フニ在リシ

明治二十五年三月八日開會出席議員三十四名缺席議員七名缺員一名議長中村榮助ハ市會議員中安信三郎畑道名清水吉右衛門松下新助西村義民上野宇八古川吉

兵衛西村七三郎林長次郎矢野長兵衛中川長平中孫三郎岡本治助河北武兵衛岸田
九兵衛中村平右衛門高橋正意田中善右衛門野原新造荒木重兵衛等ヨリ連署ノ建
議ヲ提出サレタレハ會議スヘキ旨ヲ陳告ス全文ハ左ノ如シ

鴨川新運河開鑿工事ニ關スル建議

新運河開鑿ノ事ハ昨年ノ市會ニ於テ一年ノ後ヲ期シ起工スヘキノ決議アリタ
リト雖モ此事ヤ京都市ニ關スル重大問題ニシテ必スシモ一時ノ議決ニ拘泥シ
テ起工スヘキノニアラス本員等深思熟考スルニ疏水工事ニ對スル善後ノ策
ハ惟ヨリ新運河ノ開鑿ニ止マラス他ニ講究スヘキノアルカ如シ而シテ其調査
講究未ダ周到ナラス隨テ其方針確立セサル今日ニ於テ俄ニ新運河ノ開鑿ニ着
手スルハ早計ニ失スルノ嫌ヒアルノミナラス目下市ノ經濟ハ未ダ整濟ノ場合
ニ至ラサルヲ以テ此時ニ當リ新稅源ヲ求メテ新事業ヲ起スカ如キハ事ノ宜シ
キヲ得タルモノニアラサルナリ他日府縣制ハ實施セラレ特別市制ハ撤去セラ
レ地方經濟ノ基礎確立スルヲ待テ徐ロニ着手スルモ敢テ晚キニ非サルヘシ依
テ一ト先昨年ノ議決ヲ取消サントス此段建議候也

十七番中安信三郎曰建議ノ趣旨ヲ陳述セン此鴨川新運河開鑿工事ハ二三年前以前
ヨリ我市ノ大問題ニシテ深思熟考ヲ要スル勿論ナリ然ルニ昨二十四年度ノ本會
ニ於テハ其設計ヲ調査ノ末本年度ヨリ起工スルコトハナリシモ其際ハ議場外ノ

運動非常ニシテ漸ク通過セシ譯ナリ併シ今回ハ然ラス議會ノ大勢既ニ定リ議場
外ノ輿論ハ既ニ成リ又動スヘカラス本員等過日來調査委員ノ席ヲ汚シ全體ニ注
意スルニ漸ク此新運河開鑿工事ヲ廢スルハ得策ト確信シテ寸毫モ疑ヲ其間ニ挾
マス元來京都市ハ疏水工事ニ精神ヲ奪ハレ一定ノ政策アルコトナシ隨テ新事業
ニ對シ取ル所ノ方針確立セス而シテ又疏水ノ水路ヲ視ルニ運送煩繁ナラサレハ
今敢テ新運河ヲ開鑿スルノ要ナシ強テ必要ト云ハンカ惟リ此鴨川新運河開鑿ノ
ミナラス堀川改修ノ如キ疏水分線路改良ノ如キモ亦講究スヘキノ問題ナラン殊
ニ府制ヲ實施シ特別市制ヲ撤去セラル、ニモ格別ノ長日月ヲ要セサルヘシト思
ヘハ其上ニテ充分ノ考ヲ廻ラシ是等事業ニ向ツテ着々歩ヲ進ムモ決シテ晚キニ
アラサルヘシ是此建議ヲ提出セシ所以ナレハ喋々ノ議論ヲ須ヒス通過セシコト
ヲ望メリ

十三番東枝吉兵衛曰此建議ニ對シテ言ヲ費スハ殆ント無用ニ似タレトモ苟クモ
議員ノ職ニ在ル限リハ止ムナク一言セサルヲ得ズ建議者ハ此工事ヲ目シテ新事
業ナリト云フモ決シテ然ルニアラス謂ハ、疏水事業ニ附帶セル繼續工事ナリ若
シ此工事ヲ延サントスルトキハ疏水ノ結末ヲ付サルコト、ナラン畢竟疏水工事
ノ成功セザルニ斯ル建議ノ顯ハル、ハ至ク前議會ノ講究足ラサルカ爲メナリト
ハ云ヘ今日ニ於テ此事ヲ述フルハ時期後レ居ルナリ再言スレハ疏水工事ヲ起ス

ノ際ニ於テ述ベサル可ラサルノコトナリ故ニ今日廢棄スルハ不利益ナレハ進
 テ結果ヲ付ルハ至當ノ策ナラント思フ尤モ新稅ノ事ヲ援引シテ廢セントスルノ
 議論アレトモ之レヲ譬フレハ我愛兒ニ甘キ食物ヲ與ヘスシテ苦キモノヲ與フル
 カ如シ甘キ物ヲ與フレハ愛兒ハ爲メニ一時ノ笑顏ヲ形ルモ身體ノ爲メニハ害ア
 リ之ニ反シ苦キ物ヲ與フレハ愛兒ハ喜ハサルモ身體ニ益アリ運河ノ設ハ則チ市
 民ニ苦味ヲ與フルカ如シ又或人ハ工費ヲ投メル丈ノ利益アルニ非サレハ廢スチ
 可ナリト云フモ此說タル將來全体ノ利害ヲ講究セシモノトモ思ハレス又之レカ
 講究ノ結果ナルカモ知レサレトモ數年來巨額ノ金ヲ投シナカラ其結末モ付ケス
 其儘ニ打捨置ク方京都市ノ利益ナリト云フコトヲ見出スニ苦シムナリ今之レヲ
 評セシカ恰モ東京ニ行クニ箱根ノ險ヲ越ヘ引還サントスルニ等シケレハ今日中
 止セントスルカ如キハ最早時期ヲ失シタルモノナレハ速ニ此結末ヲ付クルコソ
 將來ニ親切ヲ盡スモノト云フヘシト建議案ニ反對ス
 番外一番尾越書記官曰市長代理者カ言フニハ及ハサレトモ此事ハ容易ナラサル
 コトナレハ一應建議者ニ御尋セン此建議ニハ既ニ多數ノ賛成者モアルコトナル
 カ其主旨ハ昨年ノ決議ヲ取消ト云ヘル如シ之レヲ取消セハ如何ナルコトニナル
 ヤヲ聽タシト望ミタルニ十七番中安信三郎ハ重大事件ノ問題ヲ提出スルトキハ
 兎角市參事會ヨリ難問ヲ出マシテ本會ヲ迷ハスコトアリ番外ニ於テ唯今ノ如キ

問アレハ本場外ニテ御尋アレハ飽迄答辯スル都合ナリシニ此場ニ於テ質問ヲ發
 セラルカ如キハ自治體ノ圓滑ヲ缺クノ恐レアリ併シ御尋ナル故答ヘン二十四
 年度ノ議會ニ於テ二十五年年度ヨリ起工スルニ決議シ置ナカラ前年度ニ廻リテ取
 消ハ如何トノ疑ナラシカ昨年度ニ於テ本年度ヨリ起工スルトノ決議ハ其手續ヲ
 誤リシモノナレハ本年度ニ於テ取消ント云フニ在リテ其手續ノ如キハ執行ノ責
 アル市參事會ニ於テ之レヲナセハ可ナリト答フ番外一番尾越書記官ハ十七番ハ
 六ヶ敷御難問ナリシカ番外ハ今始テ拜承セシコトニテ此ノ如キ建議アルヘシト
 ハ夢ニヌモ知ラサレハ議場外ニ於テ問フ由モナク承ル筋モナシ況ンヤ此新運河
 工事ノコトハ昨年ノ議會ニ於テ調査モ結了シテ起工スルコトニナリシヲ以テ上
 司ノ許可ヲ得且收用法ノコトニ關シテハ既ニ内閣ヨリ告示ヲ發シ居ラルナリ
 左スレハ今昨年度ノ議決ヲ取消ト云フ上ハ前ノ工事設計則チ二十二年度ノ拾萬
 圓ノコトヲモ取消ト云フコトナルヤ是ヲ尋ヌルナリ番外ノ考ハ市會ニテ決議ヲ
 取消ハ隨意ナルカ如キモ一旦再調査迄ナシテ決議セシモノヲ取消ハ甚メ六ヶ敷
 コトニ思フト陳述ス十七番中安信三郎ハ建議書ニモアル通取消ナリ尤モ之レヲ
 取消セハ當局者ノ困難ナルコトハ承知スレトモ京都市ノ輿論ナレハ是ニ對スル
 相當ノ處置アラシコトヲ併テ希望スルナリト答フ二番大澤善助ハ此建議案ニ反
 對セル十三番ヲ賛成シ議題トナリ十四番河村清七ハ建議案ニ賛成ス二十一番雨

森菊太郎ハ本案ハ餘程講究ヲ要スルコトナレトモ此場合議論ヲ試ムルモ益ナシト思フカ前案ノトキニモ述ヘシ如ク將來此ノ如ク過半数ノ同意ヲ以テ建議スルコトナキヲ欲スルナリ萬一斯様ノコトノ出來ルハ市會ノ組織ニモ反對セリ併シ斯クナルハ事情ノアルアリテナレハ爰ニ立チ至ラシムルモノモ亦罪アリ將來ニ於テハ市ノ公益ヲ計リ會議ノ体裁ヲ保ツ上ニ於テ互ニ反省シ斯ルコトナカラフコトヲ望ムト述ヘ三十五番古川吉兵衛ハ本員モ建議者ノ一人ナルカ此事ハ數年隨シカリシ末昨年ハ折合付キテ一年延スト云フコトニナリシモ元來本年ヨリ起工スルト決議セシハ無理ナル事ニテアリシヨリ續々賛成者加ハリ終ニ二十名以上ニ及シナレハ不都合ニハアラスト辯シ又二十七番林長次郎ハ二十一番ノ説ハ御尤ニテ惡慣例ヲ作ルハ宜シカラス併シ猶之レヨリ甚敷弊アリテ昨年成立セシ不都合モアリシト辯セシニ二十一番雨森菊太郎ハ一方ノ不都合ト云ヘルハ當議場ニ現ハレズシテ一方ハ現ハレヌレハ述ヘシナリト辯駁ス

番外一番尾越書記官曰結末ニ及ヒ市長代理ノ資格ヲ以テ一言ナシ置クヘシ市會ノ決議ヤ重ク且關スル所大ナリ然ルニ一旦決定シタルコトヲ取消ハ京都市ノ徳義ニ反スルコトハナラサルカト詰論ス十番富田半兵衛ハ徳義ノ事ハ腦髓ニ訴テ判斷スルヨリ外ナキナリ併シ本案ハ此儘延シ置キテ新議員ニ議サシムルヲ可トス何トナレハ新任議員ハ六箇年ノ長日月ナル任期ナルノミナラス重大問題ヲ

今退任セントスル議員ニ於テ議スルハ法律上差支ナキモ徳義上不可ナリト思ヘハナリ又斯クスル方却テ圓滑ニ治ルヤモ知レスト論ス二番大澤善助ハ相談モ頭數モ決シアル事ナレハ今ハ如何トモ致方ナカラフ唯可否ノ前ニ一言致置度ハ二十一番ノ述ヘシカ如キ事ハ將來ニ於テ充分御注意ヲ望ムト述フ議長ハ論旨盡キタリト認メ此建議ニ反對スル十三番説ヲ可トスル者ニ起立セシメタルニ少數ニテ消滅シヌレハ更ニ建議ヲ採用スヘントスル者ニ起立セシメタルニ過半数ニテ建議採用スルニ決シ直チニ二次會ヲ開キタルニ三十二番清水吉右衛門之レヲ賛成セリ

番外一番尾越書記官曰建議案文中ニ一先昨年ノ決議ヲ取消ス此段建議候也トアリシノミニテハ判然セサレハ取扱ヘサルナリ此工事ハ内務大臣ノ許可ヲ得シニ據リ土地ハ收用法ニヨルコトヲモ内閣ヘ具申シテ其認許ヲ得シニヨリ夫々其手續ヲ遂ケ居ルナリ故ニ此工事ヲ起スト云フコトハ生存シアルナリ而シテ本會ノ議決ハ市參事會ノ知事ヘ報告シ市參事會知事ハ京都府知事ヘ提出シ京都府知事ハ内務大臣内閣等ヘ夫々其手續ヲ盡サハルヲ得ス故ニ議決ノ趣旨及意向ヲ明ニ掲ケラレタシ然ラサレハ市參事會知事ハ取扱フコト出來サルナリト注告シ三十二番清水吉右衛門ハ本會ハ斷然止メルナリ併シ是ニテ不都合ナレハ斯々ニセヨト示メサレタシト望ミ番外一番尾越書記官ハ文案ノ儘ニテハ市會ノ意向カ明ニ

判ラサルナリ疏水工事ハ現在ノ儘ニテ工ヲ竣ヘシモノト視ルカ但ハ幾年ヲ延期
 スルトノコトカ十七番ハ首尾完結セル如ク云ヘルモ此事業ハ未タ完結セシモノ
 ト視ルヲ得ス併シ市會ハ延期ト云フカ完結ト云フカ此点カ判ラサレハ之ヲ示サ
 レヌシト云フニ在リト述フ三十二番清水吉右衛門ハ彼レヲ終リシモノト視ルナ
 リ高瀬川アル以上ハ新運河ノ必要ヲ認メス殊ニ鴨川ニインクラインヲ造ルカ如
 キハ市民ノ嫌フコトナレハ成サ、ルカ可ナリト答ヘ又十七番中安信三郎ハ疏水
 工事ヲ終リシモノト視ルカ否ヤトノ問ナリシカ疏水工事ハ全ク終リシモノト視
 テ新運河ハ未タシト視ルナリ疏水ノ首尾全カラスト云フモ鴨川新運河工事ト疏
 水トハ全ク別物ナリ左レハコソ疏水ハ竣功式モ行ヒシニアラスヤ又下間君ハ五
 千圓ヲ置テ高瀬川へ疏通スヘキコトヲ御望ミナルカ之ニ變更スルモ或ハ可ナラ
 ン併シ本員大体ノ考ハ特別制撤去ノ後利害ヲ講究シ財政ノ都合ヲ見テ行フチ可
 トスルナリト答フ番外一番尾越書記官ハ此建議提出者ハ十七番其他ニ多數アル
 コトナレハ十七番ニ拘ラス他ヨリ御説明ナルモ可ナルカ延期カ全廢カノ理由カ
 明ナラサレハ取扱カ出來サレハ其邊ヲ御答アリタシト望ミタルニ三十五番古川
 吉兵衛ハ建議書ニテ充分判然セリ昨年度ニ於テ本年度ヨリ起工スルトノ決議ヲ
 ナセシヲ取消トノ主旨ナリ又上司云々ト述ラレシカ市長ハ市會ノ決議ニ依テ處
 分セラルレハ可ナリ其他ヲ問フノ要アラザト答ヘ三十二番清水吉右衛門ハ判

ラサレハ斯々ニセヨト番外ヨリ御示シアリタシト再望シ十二番西村義民ハ番外
 ハ判ラサルナリト云フモ本員ハ彼ノ文案ニテ能ク判レリト思フ則チ二十四年度
 ノ決議ヲ取消セハ廢スルコト、ナルナリ併シ全ク市カ起工セスト云フニハアラ
 ス經濟ノ亂レアル今日新稅源ヲ要シテ迄起工スル程ノコトニハアラスト云フナ
 リ故ニ兎ニ角二十五年年度ハ起工セサルナリト云ヒ十七番中安信三郎ハ昨年度ニ
 決セシハ二十五年年度ヨリ起工スト云フコトノミニテ設計通り拾萬圓ト決セシニ
 ハアラス故ニ二十五年年度ヨリ起工ストアル文字ノミ取消スト答ヘ番外一番尾越
 書記官ハ調査ノ結果ハ拾四萬何千圓トナリテ此金額ハ生キテ居ルナリ之ヲ一先
 延期セント云フニアルカト問ニ對シ十七番中安信三郎ハ二十五年年度ヨリ起工ス
 ルト云フコトヲ取消ス上ハ以前ノ分モ共ニ取消スモノト解釋アレハ可ナリト答
 ヘ議長ハ論旨既ニ盡キタリト認メ又他ニ異議ナキニ依リ二次會ハ建議案ノ通可
 決シ引續キ三次會ヲ開ク十七番中安信三郎ハ二次會ヲ以テ確定スヘシト望ミ五
 番野原新造ハ之レニ反對シ又十七番ハ二十一番ノ御注意アリシニヨリ餘リ議場
 ニテ喋々スヘカラスト論シ可否決ヲ促シ議長ハ各員ニ満足ヲ與ヘンカ爲メナリ
 ト答ヘタルニ十七番ハ二十名以上ノ賛成アルコトナレハ速ニ決定スヘシト迫リ
 十二番西村義民ハ二次會決議ノ通チ可トセリ依テ議長ハ二次會通リ確定スル旨
 チ告ケ散會ヲ命ス

同月九日開會出席議員三十二名缺席議員九名議員一名議長中村榮助開會ヲ陳告ス

十二番西村義民曰此場合建議セシ昨日新運河工事ヲ二十五年度ヨリ起工スルハ取消トナリタルニ付本會ハ其決議ノ理由ヲ明ニシテ市長ニ報告セサルヘカラサレハ其理由書ハ起草委員ヲ撰ンテ之ニ托セント述ヘタルニ三十五番古川吉兵衛ハ之レニ反對シテ別段理由書ヲ要セスト論シ二十四番下間庄右衛門ハ昨日ノ議決ヲ其旨趣歸一チ缺クモノ、加シ何ントナレハ或ハ二十五年度ニハ起工チ見合スモ他日ニ起サント云フカ如ク又斷然此工事ヲ廢セントスルモアレハナリ且又此工事ニ關聯セル事柄則チ敷地ハ收用ノ認許ヲ受ケ居ルカ如キ公債募集ノ件ハ計畫ヲ終ヘルカ如キアレハ篤ト其邊ヲ取調ヘ議決ト抵觸ナキチ勉メサルヘカラス兎ニ角委員ヲ設ケテ文章ノ起草ヲ托シ誰カ見テモ一目瞭然タラシメサルヘカラスト論シテ十二番ニ賛成シ十四番河村清七ハ此事ハ臨時費ヲ議シタル後ニ提出スヘシ其故ハ若シ臨時費ヲ削除センカ又理由ノ一材料ナルヘシト論シ三十六番古川吉兵衛ハ前説ヲ主張シテ理由書ハ不必要ナリト論シタルモ賛成者ナク消滅シタリ議長ハ論旨盡キタリト認メ十二番ノ建議決議ニ理由書ヲ附スル委員ヲ選定スヘシトノ説ニ同意者ヲ起立セシメタルニ過半数ニテ採用スルニ決シ

タレハ更ニ委員ノ手續ヲ諮リ三名ヲ撰舉スルニ決ス開票ノ結果西村義民中安信三郎下間庄右衛門當撰ス

同月十日開會出席議員三十四名缺席議員七名議員一名議長中村榮助ハ昨日ノ議事ヲ繼續シ委員ニ托シタル理由書ヲ議サシム左ノ如シ

決議

一明治二十四年二月二十四日議定ニ係ル號外議案新運河工事二十五年年度ニ於テ起工ノ件及ヒ之レニ關連セル諸般ノ議決手續等ハ總テ取消シトス

理由

新運河開鑿ノ事ハ昨年ノ市會ニ於テ一年ノ後ヲ期シ起工スヘキノ決議アリタリト雖モ此事ヤ京都市ニ關スル重大問題ニシテ必スシモ一時ノ議決ニ拘泥シテ起工スヘキノニアラス依テ深思熟考スルニ疏水工事ニ對スル善後ノ策ハ惟リ新運河ノ開鑿ニ止マラス他ニ講究スヘキノアルカ如シ而シテ其ノ調査講究未ダ周到ナラス隨テ其方針確立セサル今日ニ於テ俄ニ新運河ノ開鑿ニ着手スルハ早計ニ失スルノ嫌ヒアルノミナラス目下市ノ經濟ハ未ダ整理ノ場合ニ至ラサルヲ以テ此時ニ當リ新稅源ヲ求メテ新事業ヲ起スカ如キハ事ノ宜シキヲ得タルモノニアラサルナリ是レ這回前年ニ於ケル起工ノ議決ヲ取消シ隨

テ之レニ關連セル諸般ノ議決及ヒ手續ヲモ悉ク取消ス所以ナリ
 十三番東枝吉兵衛ハ文中關聯セル議決云々トハ何號タルコトヲ示シ明ニ之レヲ
 取消トノ事ヲ記入シタシト望ミ二十一番雨森菊太郎ハ一次會ニテ決スルヤ否ヲ
 問ヒ議長ハ單純ノモノナレハ一次會ニテ確定スルノ考ナレトモ不都合ナレハ正
 當ノ順序ニヨランカト答ヘ二十一番ハ成ル可ク明朝迄延サレタシト望ミタルニ
 三十八番共戸龜三郎三十五番古川吉兵衛之ヲ賛成シタレハ議長ハ大体ハ原案ニ
 可決シタルモノトシ明朝迄ニ全文ヲ印刷ニ付シ其上ニテ審議スルコトニ決シ散
 會ヲ命ス

市會 第十七回

第二十五年
市會
第十七回

同月十一日開會出席議員三十六名缺席議員五名缺員一名議長中村榮助ハ昨日ノ
 議事ヲ繼續スル旨ヲ陳告ス
 二十四番下間庄右衛門曰此理由書ニ關連セル建議ヲナサン彼ノ疏水ノ結末ニ就
 テハ昨年度ノ會議ニ於テ本年度ヨリ新運河ヲ起工スト決シタルカ過日來ノ會議
 ノ模様ニ依レハ新運河工事ハ止ムルトナレシ併シ本員ノ建議ハ之ヲ起スト起
 サ、ルトニ拘ラス起工スルノ建議ニシテ其事ハ舊高瀬川ト疏水落口ト貫通スル
 ニアリ將來鴨川工事カ出來ルナレハ好都合ナルモ何時ニナレハ着手スルトノ目
 途モナク又彼ノ儘ニシテ工事ヲ起サストセハ疏水ノ結末ヲ付ケサル譯ナリ本員

ノ建議ハ僅々ノ工事費ヲ以テ高瀬ニ貫通セントスルニアリテ謂ハ、疏水ノ結末
 ヲ付ケルコト、ナルナリ而シテ此金額ハ四千五百圓ニシテ目論見書モアレハ御
 廻シスルモ可ナルカ今之ヲ略述スヘシ疏水ノ落口ト高瀬川ノ川床トハ其差七八
 尺アレハ一ノ間門ヲ造リ樋ノ口ヨリ北疏水落口ヘ斜ニ水路ヲ付ケ鴨川ニ置堤ヲ
 造リ打詰ニスルナリ併シ此計畫ニテハ出水ニハ充分堪フルト云フヲ得サルモ高
 瀬川ノ下流釜ヶ淵ハ縱横ニナリアリテ出水ニテ水路ヲ破損スルトキハ船子カ四
 五人寄集リテ復舊スルヲ常トスルカ到テ手輕ナリ恰モ是ト同一ナリト述ヘタル
 ニ三十五番古川吉兵衛ハ之ヲ賛成シ二十四番ノ高瀬川ヘ貫通セントスルハ疏水
 ノ首尾ヲ全クスルコト、ナルモノナリト述ヘ議題トナル
 十三番東枝吉兵衛曰二十四番ノ建議ハ不可採用トスヘシ此建議ハ一應尤モノ如
 キモ熟考スレハ今之ヲ着手スルハ不可ナリ大体鴨川新運河工事ニ反對セシ過日
 來ノ有様ヲ考フルニ應スト云フハ同一ナルモ其分子ハ一定セズシテ其論者中二
 十四番説ノ如キアリ堀川改修ノ如キアリ或ハ此儘ニシテ時期ヲ待ントスルアリ
 テ是等諸分子ノ大同團結ヨリ廢スルコト、ナリシモノニテ決シテ理由ノ一致セ
 シニアラスト考フレハ此場合善後ノ策ヲ講スルニハ講究ニ講究ヲ加ヘ苟クモ手
 ヲ下スヘカラス且二十四番ノ建議ハ一小部分ノ利害ヲ講究シテ大体ニ及ホサ、
 ルモノ、如シ故ニ注意ニ注意ヲ加ヘサレハ市ノ團體ノ爲メニ不幸ナラント考フ

併シ斯クナリシモ種々ノ感情ニ制セラレ市會ノ風潮ニ據リシコトナルカ大体市
 ノ方針ヲ確立セサルコトモ一因ニテ是迄ハ彼ノ疏水工事アリテ竣功ヲ告グル迄
 ハ之ニシテ汲々トシテ又餘念ナカリシナリ而シテ今一段ト云フ新運河工事ヲ廢
 スルコト、ナリシモ之ヲ廢スル上ハ幸トシテ市ノ方針ヲ確立セサルヘカラス而
 シテ後着々歩ヲ進ムチ可トス或ハ堀川改修ニ輿論カ向フカ鴨川新運河工事カ勝
 テ制スルカハ目下計ラレサレハ今日ノ場合ニ高瀬川へ貫通スルハ早計ニ失スル
 ノ恐レ無キニアラサレハ止ムナク反對スヘシト陳述セシニ三十二番清水百右衛
 門ハ十三番ノ如キハ二十四番説ト同分子ナリ此高瀬川ニ貫通セハ謂ハ、疏水ノ
 結末ヲ付クルコト、ナルナリ既ニ高瀬川アルニ別ニ新運河ヲ造ルハ入ラヌコト
 ナリトテ二十四番説ニ贊成ス

十四番河村清七ハ鴨川新運河工事ヲ起スト起サ、ルトニ拘ラス云々ト云ヘルニ
 二十四番ハ鴨川ニ新運河ヲ起スモ此高瀬ニ連絡ヲ付ケントスルカチ問上二十四
 番下間庄右衛門ハ理由書ニ據レハ新運河工事ハ斷然止ルトナリアレハ其工事
 ヲ起サ、ルトコトハ明瞭ナリ併シ本員ハ將來新任議員カ出テ如何ナル議決ヲナス
 カモ知レサレハ新運河工事ノ出來ルト否ヲサルトニ拘ラスト云ヒシナリト答ヘ
 次キニ十三番ハ獨リ市ノ事業ニ御心配ノ如キ陳述ナリシカ疏水當初ノ見込ハ今
 日迄ニ如何變遷セシヤ種々ニ變遷シテ爰ニ至リシハ御承知ナランカ始メ疏水ヲ

起ストキノ目的ハ灌溉ニ井水ニ衛生ニ下水等ニ引用スルノ計畫ニテ京都ニ縱橫
 ノ水路ヲ造ラント云フニアリシナリ而シテ鴨川ニ新運河ヲ造ルコトハ一昨年ヨ
 リノ計畫ニテ其後精神ヲ込メテ論究セリ然ルニ今日ハ止ムナキヨリ本員モ當初
 ノ論旨ヲ放棄セリ是等ヲ以テ考フルモ高瀬ニ連絡シテ首尾ヲ全クスルチ可トス
 尙又舊高瀬川ニ連絡スルハ一小部分ナリト云フモ是ハ十三番ノ僻ミナリ現今ノ
 儘ニ疏水ヲ捨テ置ケハ大津ヨリ大阪へ貫通ハ出來サルモ高瀬川へ連絡セハ運輸
 モ都合好ク成ル譯ニテ疏水ノ爲メニハ此貫通カ第一要部ナリ豈一小部分ト云ラ
 チ得ンヤ鴨川ヲサレハ運河ハ出來スト云フカ決シテ然ラサルナリ本員ノ建議
 ヨリ一層大キクセントナレハ鴨川ニ起工スルカ可ナリ然ルニ之ヲ其儘ニシテ高
 瀬ニ貫通スルチ一小部分ナリト謂ハ、眼ノ小キヨリ一小部分ト視ユルカハ知ラ
 サルモ今之ニ貫通スルハ京都市ノ利益ナリ僻ミ根性ヲ以テ論駁セラレテハ困ル
 ナリ又是等ノ事ハ年々議會ニ於テ議論ノ多カリシコトニテ昨年ノ議會ニテモ充
 分述ヘ盡シタル末ナレハ今ハ多言ヲ要セサルヘシト自説ヲ維持ス

十四番河村清七ハ二十四番ノ建議ハ事柄ニ於テハ反對スルニアラサルモ現今ノ
 時期ニ於テハ止ムチ得ス反對ナリ此運河ノ沿革ハ概畧二十四番ノ述ル如シ併シ
 當局者モ大ニ其見込ヲ變セシヨリ終ニ今日ノ姿ヲ來セリ又此新運河ハ議會ニ於
 テ審議ノ末廢スルコト、ナリシカ隨意事業トシテ起スヘキハ獨リ鴨川運河ノミ

ニ止ラス随分他ニ種々ノ事業モアレハ是等ヲ取調緩急順序ヲ計リ一定ノ方針ヲ立テ、着々歩ヲ進ムルヲ可トス故ニ此場合十三番説ニ賛成スト陳セシニ三十五番古川吉兵衛ハ十四番ハ事業ニ反對セサルモ他ノ事業モ定ラヌ今日ナレハ反對スト云フカ今日ノ高瀬川ハ二條迄ハ船ヲ通スルヲ得ルナリ其以上少々ノ距離ヲ疏水ト連絡セハ可ナルナリ故ニ是ハ今起工スルカ可ナリ他ノ事業ハ調査ノ上ニ起工シテ可ナリト駁ス二十番畑道名ハ高瀬川ニ連絡スルハ可ナリト思フ元此目論見モアリシカ其時ハ鴨川夷川ノ落口ヨリインクラインヲ造ラスシテ起工セント云ヒ又インクラインヲ造リ鴨川へ連絡セント云ヒシカ今ハ新運河ヲ止ルナレハ二十四番ノ如クシテ可ナラント思フモ今直ニ確定スルハ早計ニ失スルノ憾ミナシトセヌ尤是等ハ考ノ上ニモ考ヘテ運サ、ルヘカテサレハ工費設計等ヲ委員ニ附シテ調査ナサシメテ望ミヌルニ十六番荒木重兵衛之レヲ賛成シ十三番東枝吉兵衛ハ本員ハ不採用説ナルモ疏水ハ淀川へ連絡セサレハ其効ナシトハ尤モナリ併シ今高瀬川ニ貫通シ置ケハ小成ニ安スルコト、ナルナリ大体此新運河工事ハ市參事會ニアリシ節本員ハ之レヲ起スハ不得策ナリト云フノ論ナリシナリ然レトモ今ハ市民ノ感動スル方向則チ鴨川改修ヲ可トスルカ新運河ヲ起スヲ可トスルカ高瀬川ニ連絡スルヲ可トスルカ是等三點ノ内其意向ノ篤キモノヲ取ルヲ可トス然ラズンハ市民ニ苦情ノ起ルハ必然ナリ且昨日ハ鴨川運河ヲ否決

シ今日高瀬ニ貫通セントスルハ早計ナリトス尤モ本員ノ規模ハ二十四番ニ比スレハ大ナルモノト信スルナリト論ス

十六番荒木重兵衛ハ高瀬ニ貫通スルノ金高ヲ問ヒ又十番富田半兵衛ハ東高瀬川へ連絡セハ水力ヲ増セハ郡部ニ關係セサルヤ又疏水運河ト高瀬川トハ船ノ構造ニ差違アリト思フカ如何又四千五百圓ハ本年度ニスルト云フカ將タ來年度ニ起工スルトスルカヲ問ヒニ對シ二十四番下間庄右衛門ハ高瀬川へハ多分ノ水ヲ引クヲ得ス現今ハ五六寸ナルカ貫通スルモ爲ニ水ヲ増ニアラサレハ下流ノ田養水ニ關係スルコトナシ又工事ハ二十五年度ニ起工スルノ見込ナリ船ハ素ヨリ構造ヲ異ニスルカ高瀬川ト疏水運河トハ船ハ全ク別物ニシテ即チ積替ルナリ而シテ疏水用船ハ五十石ト三十石ト決議セシモ五十石ハ下リノ外使用スルヲ得スシテ殆ント無用ナルカ京都伏見間モ亦之レト同様ナリ次ニ十四番説ハ實ニ價値ナキ話ナリ市ノ經濟ノコトヲ述ラレヌレトモ本員ノ建議タル僅々四千五百圓位ノコトナレハ別ニ之レカ爲メ稅源ヲ要スルニアラサレハ市經濟ノ上ヨリ憂フルニ足ラス況ンヤ是ニテ疏水ノ結末ヲ付ケントスルニ於テチャト答辯セリ

二十一番雨森菊太郎ハ二十四番ニ反對スル程ノ委シキ材料ヲ有セサルモ併シ二十四番モ新運河廢止文案ノ委員トナリテ理由書ヲ出セシ人ナラズヤ而シテ其理由書ヲ見ルニ講究調査未タ周到ナラズトアリ乃チ此主旨ニテ新運河ヲ廢シナカ

ラ一方ニハ高瀬ニ貫通スルノ説ヲ出スハ矛盾ニアラサルナキカ鴨川運河ノ設計ハ數度調査シテ數度ニ會議ニ附セシモノニテ最初ヨリ計算セハ十五六回モ審議セシナランカ夫レサヘ設計充分ナラストシテ廢棄シタリ然ルニ代ユルニ高瀬改修ノコトヲ以テ忽チ此處ニ議セントスルハ議事ノ上ヨリ視ルモ不可ナリ且二十四番カ此論ヲ唱フル一日ニアラス今之ヲ聞クハ決シテ耳新シキニアラス是迄毎々少數ヲ以テ成立セサリシナリ殊ニ這回新運河ノ廢棄ノコトハ種々ノ事情ヨリ成リシモノナレハ此時ニ際シ多年積斥セラレタル意見ヲ提出スルハ面白カラサルノミナラス鄭重ヲ缺クノ嫌ヒアルナリ故ニ今ノ場合十三番説ノ如ク建議採用スヘカラスト述ヘ二十四番下間庄右衛門ハ二十一番ハ味ク遣ルカ如何ニモ新運河工事ハ前年來ノ會議ニテ數回議シタルコトニテ順序上ヨリ云ヘハ是非實行セサルヘカラスト然ルニ事茲ニ出スシテ取消ノ議決ヲナシタルハ不道理ニテ德義ヲ缺クト云フモ可ナルカ如シ併シ其順序ヲ敗リ不道理ニ遣ルハ種々ノ原因アリ夫レチ楯トシテ何處迄モ貫ントスルハ難キコトニテ又笑フヘキノコトナリ且理由書ニハ他ニ講究スヘキモノアリトアルモ此高瀬川連絡ノコトタル新運河ニ代ル程ノ大工事ニアラス費用上ノ比較ヨリ見ルモ二十四分ノ一ナル費金ニテ足レリトス豈講究ヲ要スルモノトシテ延期スヘキモノナランヤ且此事ヤ今俄然提出セシ説ニアラスシテ多年ノ計畫アルコトナリト論セシニ二番大澤善助ハ是

ハ本員モ希望スル處ナレトモ高瀬ニ疏水ノ水ヲ注入シ水量ヲ増セハ通船ニ困難アラサルヤ又船モ大津ヨリ京都ヘ通スルモノトハ構造ヲ異ニセサルヘカラスト思フカ二十四番ハ此邊ニハ如何ナル考チ有シ居ラル、ヤチ問ヒタルニ二十四番下間庄右衛門ハ如何ニモ高瀬ニ水量ヲ増ストキハ通船上却テ困難ナリ故ニ格別水ヲ増サ、ル見込ナリ又大津ノ船ヲ通セシムルコトハ御説ノ如ク難カラシ故ニ荷物ハ積交ヘルコト、ナルヘシト答ヘタルニ二番ハ水ヲ注入セサレハ連絡ハ出來ス水ヲ注ケハ水量ヲ増スヘシ此邊ハ如何ト再問セシニ二十四番ハ御承知ノ如ク昨年モ述シ通ニテ水ノ増減ハ自由ニ出來得ルナリ尤モ鴨川ノ水モ疏水ノ水モ混交シテ注入スルニハ相違ナキモ間門ノ作用ニテ自由ニ取捨増減ハナシ得ルナリト答ヘタリ議長ハ最早充分審議セラレタルモノト思ヘハ採決スヘシ就テハ二十番ノ委員調査説ハ論究マテト視ルナリ依テ二十四番ノ建議ヲ不可採用トスル十三番説ニ同意者ヲ起立セシメタルニ十七名正半數ナレハ次ニ二十四番ノ建議採用スヘシトスル説ニ同意者ヲ起立セシメタルニ同シク十七名正半數ナレハ議長ハ市制ノ明文ニヨリ再議ニ附スルコト、シテ此場合理理由書ヲ議スヘキ順序ナルモ二十四番ノ建議ニ關聯スルヲ以テ共ニ後ニ廻スコト、シテ休憩シ午後開會ス出席議員午前ニ同シ議長中村榮助ハ議事ヲ繼續スヘキ旨ヲ陳告ス、二十番畑道名曰二十四番ノ建議ハ正半數ヲ再議ニ附スルトノコトナルカ此事

タル重大ナレハ綿密ニ調査シテ其上ニテ再議シタル故ニ委員ヲ置クコトヲ更ニ
 建議セシニ三十三番中川長平之ヲ賛成シ議題トナル二十四番下間庄右衛門ハ此
 高瀬川へ貫通スルコトハ昨年来ノコトニテ突然ノコトニアラス又充分出來ルコ
 トヲモ確信セリ併シ諸君ノ疑アルハ無理ナラサレハ今ハ委員ヲ置キ之ニ托シテ
 調査スルヲ可ナリト述フ
 十三番東枝吉兵衛曰建議採用スヘカラス委シクハ述ヘサルモ是迄ニ度々アリシ
 コトナレハ今更事新シク調査スルニ及サレハ今日ノ場合ハ暫ク彼ノ儘ニシ置ク
 ナ可ナリト反對セシニ二十番西村義民モ委員ヲ置クノ必要ナク萬一取調ヲ要ス
 ルトセハ市參事會ニ任スモ可ナリト之ニ同意ス
 二番大澤善助ハ其調査トハ閉會後ニスルカト問ヒ之ニ對シテ二十番畑道名ハ重
 大ノ事件ナレハ二三日間ニテハ出來ス餘程日子ヲ要スヘシト答ヘ三十三番清水
 吉右衛門ハ半數改撰ノ際ナレハ議員ノ命脈モ近キニ在リ故ニ委員ヲ撰フモ恐ク
 ハ其終ヲ全フシ得サルヘシト論シ二十四番下間庄右衛門ハ今日發案ノ第二十一
 號ヲ可決セハ四月十五日迄ハ命脈アレハ心配ニ及ハスト駁シ二十一番雨森菊太
 郎ハ今ハ再議カ將々建議カト議長ニ問ヒ議長ハ建議ノミナリト答ヘ且曰ク二十
 番ノ調査委員ニ托スヘシトスル說ニ反對シ不可採用トスル拾三番說ニ同意者ヲ
 起立セシメタルニ十五名ノ少數ニテ消滅セシニヨリ次ニ二十番ノ建議採用スヘ

シトスル說ニ同意者ヲ起立セシメタルニ十九名ノ過半數ニテ採用スルト決シタ
 レハ其手續決訟書五名ヲ投票スルニ決シ開票ノ結果下間庄右衛門畑道名東枝吉
 兵衛大澤善助堤彌兵衛當撰ス

議長ハ建議ニ係ル理由書ヲ二次會ヲ開キタルニ二十四番下間庄右衛門及二十一
 番雨森菊太郎共ニ延期セシコトヲ希望シ十七番中安信三郎ハ二十四番ノ鴨川
 ナ横斷スルニハ關係アルカ如キモ性質ハ違ヘリ併シ理由書ヲ動ス積リナレハ知
 ラサルモ然ラヌシハ延スノ必要ナク又性質ノ異ナルモノヲ動スノ道理モナケレ
 ハ今直ニ議スヘシト反對シ二十四番ハ十七番ハ理由書ヲ動ストノ杞憂アルモ此
 理由書ハ鴨川運河ヲ取消トシ書面ニテ別ニ差支アルニアラス然レトモ本員ノ建
 議成立セハ公債ノ貳萬圓ノ内ニテセント思ヘリ決シテ十七番ノ杞憂ハ無用ナリ
 ト論シニ番大澤善助ハ調査ニ多クノ日子ヲ消シ委員ノ報告ヲ待テ再議セリトモ
 ハ非常ニ長延クヘラレハ夫迄ハ休會トスルヤ果シテ然ラハ此理由書モ延シテ可
 ナリト思フカ如何ト問ヒ議長ハ御尋ノ如ク又日子ノ事ハ調査委員ノ見込ミニ在
 ルコトナリト答ヘ二十四番ハ二番ノ杞憂モ尤ナレトモ多クノ日數ヲ置クノ必要
 ナシ加フルニ他ニ關係アリテ實際夫迄ニ延ス事ハ出來サレハ先ツ三日カ五日ヲ
 猶豫アレハ充分ナラント述ヘテ二番西村義民ハ直ニ議スヘシ決シテ二十四番ノ
 建議ニ付キ動シモソニアラスト述ヘ議長ハ三次會ヲ後ニセシト云ヒ三十一番ハ

理由書ハ後ニスルヲ可トシ高瀬川ニ貫通セハ此理由書ハ不必要ナリ且二十四番ノ建議ハ議事ノ央ナリ何分鴨川ヲ横斷スルトセハ理由書ノ書換ヲ要スルコトニテ大關係ヲ有スヘシト論シ十七番ハ各自胸中ニ考アレハ起立ヲ以テ決セハ可ナリト結論シ三十五番古川吉兵衛ハ今又鴨川ヲ横斷スルトセハ意見カ違ヘハ起立ニテ決セラレヌシト望ミ二十四番ハ理由書ノ少シク變更スルハ公債ニ就テナリト述ヘ置ケリ而シテ此書面ハ鴨川運河ヲ取消ト云ヘリ故ニ關係アリト論シ三十五番ハ之ニ對シ理由書ヲ延スハ唯公債ニ關係スルノミト云フカ然ラハ第十二號案ニ關係スルコトナルナリ而シテ理由書ニハ公債ノ關係ナケレハ今決シテ可ナリト論シ議事錯雜セシヲ以テ議長ハ直ニ議スヘシトスル十七番説ニ同意者ヲ起立セシメタルニ十六名ノ少數ニテ消滅セシニヨリ次ニ延期スヘシトスル二十四番説ニ同意者ヲ起立セシメタルニ過半數ニヨリ延期スルニ可決シ散會ス

市會 第十八回

第二十五年 市會 第十八回

同年四月六日開會出席議員三十名缺席議員十一名缺員一名議長中村榮助ハ過日委員ニ托セシ鴨川横斷工事ノ調査成リシヲ以テ委員諸君ヨリ口頭ヲ以テ報告セラル、答ナリト陳告ス

三十六番堤彌兵衛曰前會ニ於テ托セラレタル鴨川横斷工事ノ調査成リシヲ以テ茲ニ報告セン委員ハ疏水運河流末ヨリ鴨川ヲ横斷シ高瀬川ニ聯絡スル工事ノ調

査ハ實測ノ上第一第二ノ二法ニ分テ調査セリ其第一ハ疏水流末ヨリ鴨川ヲ直線ニ横斷シ二條橋ノ北常盤別荘ノ南高瀬川上流水車ノアル處ヨリ高瀬川ニ貫通スルノ方法ニシテ其距離ハ二百七十七間六分高低ハ四尺四寸五分ニテ一間ニ付二分二厘ノ勾配ナリ猶二條橋ヨリ高瀬川落合迄一尺七寸水車ノアル處ヨリ夷川迄三尺二寸六分夷川ヨリ二條迄四尺八寸二條ヨリ樋ノ口出合迄九寸一分ノ勾配ニテ其設計豫算ハ堀浚延長百五十間幅廿尺深三尺此費貳百五拾圓開門設置費五百圓土地建家買收費七千八拾貳圓八拾錢合計壹萬貳千七百七拾八圓八拾錢ニテ又第二ノ線路ハ斜ニ鴨川ヲ横斷シ二條樋ノ口ナル某伯ノ邸地ヲ貫クニ在リテ此某伯ノ邸地ニハ高瀬川ヲ取込ミアルカ是ヲ買收スルノ費用ハ多額ヲ要スルナランモ別個トシテ工事費ノミヲ取調マシ其距離ハ鴨川落合ヨリ樋ノ口迄延長二百二十七間八分一間ニ付勾配二分七厘ニシテ堀制延長百九十間幅二十尺深三尺樋ノ口ヨリ高瀬川迄延長三十八間又石垣取設川浚費等ニテ五百參拾貳圓樋門放水場設置費千五百圓木屋町橋梁架設費五百圓高瀬川西側取擴費參百圓合計貳千八百參拾貳圓ノ見積額ニ土地家屋買收費ヲ加レハ全ク成功シ得ヘキ費額ナルモ此土地ニハ樹木庭石等多クシテ其買收豫算ハ未ダ立サル由ナリ併シ側カニ開處ニ據レハ此工事ハ彼是參萬圓以上ヲ要スルナランカ兎ニ角鴨川ノ西際ニ於テ四尺八寸高シ又水車水路ヲ傳ヒ夷川へ出ル迄ニテ三尺三寸高シ故ニ前述ノ第一線路ニ比

スレハ六尺一寸五分ノ高低ヲ増スノ理ニシテ此線路ハ不可不視ルナリ委員ハ前
述ノ都合ニテ充分聯絡ヲ得ルモノト視レハ此邊ニテ御承知ノ下ニ報告セリ
三十五番古川吉兵衛曰前會ニ於テ二十四番カ建議セシハ疏水落合ヨリ樋ノ口ハ
通シテ高瀬川ニ聯絡スルノ主旨ナリ而シテ今委員ハ此線路ニハ某伯ノ邸宅アリ
テ此宅地ニハ樹木庭石等ニテ多額ノ金額ヲ要ス故ニ見積ヲ得ルルコトナラ
カニ條通ニスルニモ土地家屋ヲ買收セサルヲ得スシテ其費額ヤ七千八拾貳圓餘
ナリ然ルニ此某伯ノ邸宅ヲ詳細ニ取調サリシハ何故カ本員ハ此二條ヨリ費用ヲ
減シ得ヘシト思フカ如何ト問ヒ三十六番堤彌兵衛ハ測量ノ際ハ當局者カ此分ヲ
除クノ見込ナリシナランカト思フカ其延長ハ三十八間ニテ幅ハ二間一分ナリ而
シテ是ニハ大ナル庭石等多クアリテ非常ニ高カラシトナリ又地方稅負擔
少川ヲ取込居ルコトハ別個ノ問題ニテ之ハ本會ヨリ云フヲ得サレハ府會ノ開設
決ル迄俟タサルヲ得サルモ其關係ノ明ナランハ本員等モ望ミ居ルナリト答ヘ三
十二番清水吉右衛門ハ調査委員ノ報告ニ就キ番外ニ向テ何故委員ノ望ム第二線
路ヲ取調ヲナサハリシヤチ質問シタケレハトテ番外ハ着席ヲ望ミ三十五番古川
吉兵衛ハ彼ノ樋ノ口以西高瀬川ニ通スルニハ延長三十八間幅二間一分ニシテ其
中某伯ノ邸宅地アリ其地ニハ大ナル庭石アリテ買收費ヲ見積ルヲ得スト以テ語
氣ニテ又一ツニハ通常府會迄延期セサレヲ得ストトテ答ヘ是等ハ已入ノ

コトニアラサルヲ以テ都合好ク協議ノ出來得ルコトナラント思ヘハ猶此邊チ一
應確メ置キ度ト述フ二十四番下間庄右衛門ハ三十二番及三十五番ノ如キ御尋ノ
起ルハ尤モルカ一昨年ノ議會ニ於テモ此建議ハアリシコトニテ斯クセハ疏水モ
連絡シ得ルノ都合ニテ其意思ハ未ダ貫徹セズ然レトモ當年度モ充分調査セシカ
今三十六番モ述ル如ク彼ノ處ハ御承知ノ通地方稅經濟ノ範圍内ナルニ其前後ニ
板塙ヲ造リ種々ノ樹木ヲ植ヘ庭石ヲ据ヘ庭先トナシアリ全体斯クスルニハ當府
ノ認可ヲ得ルカ或ハ届出ヲサハルヘカラスト思フモ其コトナキハ取調ヘサルヘ
カラス尤モ河川ハ地方稅經濟ニ相違ナキヲ以テ爰ニ通船セハ往還ト敢テ異ナル
コトナシ然ルニ夫レ之カ爲メ我々ノ主旨ヲ全クスルヲ得ス此取調ヲ以テ滿場各
員ノ満足ヲ得ル能ハサルハ謝スルノ外ナシ然レトモ此謝スト云フ言語ノ中ニハ
種々無量ノ意味アレハ此邊ハ御推察アラシコトヲ請フ即チ委員カ調査ノ結果ハ
今三十六番ノ述ルカ如キナリト答フ
三十二番清水吉右衛門曰某伯ノ庭内ニ關スルコトヲ主任者ハ何故ニ調査セザリ
シカ其理由ヲ聽タシト請求ス番外ニ番伴屬ハ彼ノ線路モ測量ハナセシカアノ儘
ニスルコトハ到底出來スシテ屋敷チ斜ニ切通サハルヘカラスト然ルトキハ彼ノ地
チ全体ニ買收セザハナラス又第二ニ普通ノ確實ナル價格ハ知ラサルモ建家モ格
別立派ト云フニモアラサレハ其邊ハ推測ノ出來得サルニモアラサレトモ道路ノ

風説ニハ彼ノ庭ニアル木石ハ非常ニ高價ナルモノアリテ貳萬五千圓トカ參萬圓トカチ要セリト聞ケリ番外ハ斯ノ如キ高價ノモノヲ採ルヨリハトノ主旨ニテ充分ニ取調ヲナサ、リシモ本會ニ於テ是非共此線路ヲ採ルトカ又是非取調ヨトノコトナレハ無論着手スルナリ併シ大体ノコトモ譯ラサルトノコトニハアラザルナリト答ヘタルニ三十五番古川吉兵衛ハ今番外ハ植込樹木ヤ庭石ニハ貳參萬圓ヲ要ストノ風説アリトノコトヲ述ラレシカ彼ノ地ハ聊カ買收セハ足ルコトニテ全体ヲ買收スルノ必要ナシト思フカ番外ハ彼ノ地ノ一筆限ヲ買收セサルヲ得スト考ヘラル、ヤト問ヒ番外ニ番伴屬ハ曩ニ述ヘシハ樹木庭石ノミノ代價ニハアラシテ全体ノ價格ヲ述シナリ而シテ其地ハ全体ニ關係スルモノニテ上ヨリ口ヲ付ケ下ヘ抜リコトニテ掛掛ノ如ク要スル譯ナレハ入用ノ部分ノミ買收スル譯ニハ行カサルヘシ併シ所有者カ承諾セハ幸ヒナルモ何分前述ノ如キ高價ノ場所ナレハ到底一部分ノ買上ヲ諾セサルヘシト答ヘタルニ三十二番清水吉右衛門ハ買收ノコトヲ取調スシテ唯者ヲ以テ述ラル、ハ不親切ナリ故ニ一應調ラレタシト望ミ三十五番古川吉兵衛ハ二條通種ノ口ヨリ上ノ買收モ其ノ要用ノ土地ハ一筆限ヲ買收スルカ將タ其部分ノミヲ買收スルノ計畫カ一方モ全部買上タルトセハ他ノ一方モ同様ナラント思フカ其邊ハ如何或ハ其所有者ニ據リテ異ナル考チ有セラル、ニハアラサルヤト問ヒ番外ニ番伴屬ハ彼ノ線路ヲ採ルト云フ會議ノ

意向ナレハ決シテ取調サルニアラサルモ番外ハ金額ノ上ニ於テ多ク費サ、ルヲ得サル處ハ採ラザリシヲ以テノ故ノミ委員諸氏又ハ議會ヨリノ御求ナレハ取調ヘン且此線路ニ據ラザレハ此川カ出來得サルニアラザレハ他ノ安キ處ヲ採リシ迄ニテ所有者ノ誰彼ニ於テ斟酌セシニアラス又一方ノ買收ハ家屋ハ全体ニテ土地ハ要用ノ部分ノミナリ但シ樋ノ口ノ部分ハ九百坪全体ニテ又其西水車ノ水路ノ處モ全部ヲ買ハサルヘカヲサレテ以テ其見積ヲナセリト答ヘタルニ二十四番下間庄右衛門ハ委員ノ報告ニ付議論アルニアラザルモ番外ノ説明ニ就テハ一言セサルヲ得ス現在ノ高瀬川ニ付キ調ヲ求メサルニアラス猶立入テ方法ノ事柄迄モ本員ハ談セリ猶一箇所モ線路ヲ視出セシナレハ夫レヲモ調ラレタシト委員ニ望ミタル位ナリト述ヘ三十八番穴戸龜三郎ハ前刻來疏水運河ヲ高瀬川ニ連絡スルコトニ付其設計ヲ第一第二ト區分シテ述ラレ其審査上ニ於テ質問アリシカ疑ハ充分ニ存セリ併シ其物質如何ノ點ハ之ヲ例セハ第二設計ハ閘門ノ高低勾配ノ取方等ハ第一設計ニ比シテ都合宜キカ研究上其邊ハ如何ト問ヒ番外ニ番伴屬ハ勾配ノ點ハ調査委員ヨリ述ラレシ如キニテ敢テ異ナル事ナシ而シテ番外カ設計ヲ立ル上ハ費額ノ少キヲ採ル譯ニテ別ニ通船上ノ便不便アルナシト答ヘ三十六番堤彌兵衛ハ本員ハ運河落口ヨリ二條西際へ接スルト水車水路ニ採ルト其費用ハ異ナラサルモ二條線路ハ四尺四寸五分ノ高低アレハ上リ船ハ困難スルナラン

ト考フ故ニ今少シ上邊ニ恰好ノ地位ヲ求メ料ニ水車水路ヲ下ルコト、セハ運輸上便利ナラント思フ尤斯クナサントセハ水ノ洩サル様小堤防ヲ築サルヲ得サルヤモ計ラレスト述フ議長ハ質議盡キヌリト認メ委員ノ報告ハ是ニテ終ルモノトスヘシト告ケ休憩シ午後更ニ前議ヲ繼續セヨム

三十五番古川吉兵衛曰建議セシ議長ハ先刻二十四番ノ建議一次會ヲ開クト陳告セラレシカ本員ハ之ニ對シ委員ヲ撰ミ再調査ヲ托シタシ午前ニ於テモ委員ハ委員カ望ム通ノ調査ハ出來アラストノ語氣モアリシナレハ樋ノ口ヘスル水路ニ對シ再調査ヲサントスルニ在リト述フ九番松下新助ハ曩ノ調査ハ少ク不行届ノ感アリ併シ委員ハ此上ノ調査ハ出來スト云フニアルカ將々議會ノ望ミニヨリテハ猶綿密ニ調査シ得ントノ考ナルカナ間ヒ三十六番堤彌兵衛ハ委員ノ報告ハ既ニ可ト認メラレシモノナレハ九番ノ問ニ對スル答ハ必要ナラスト思フモ唯一言セシニ調査ノ結果ハ午前ノ議事ニテ判然ナラン又三十五番ノ建議ヲ滿場ノ容ル、上ハ前委員ヲ除レタシト望メリ

十三番東枝吉兵衛曰三十五番ノ建議採用スヘカラス前刻調査委員ノ報告ニ對シテハ不滿モアラシカ本員モ其一人ニテ各員ニ満足ヲ與フルヲ得サリシハ不行届ナランモ併シ委員トテモ時日ヲ延シテ調査セハ充分ノ結果ヲ見ルヲ得ルニハ相違ナシ然レトモ彼ノ理由書ノ如キ爲メニ議決ヲ見合セアルモノモアリ猶且半數

改撰ノ場合ニテ其改撰ハ既ニ行ハレ新任議員ノ就職ハ此十五日ニ在リ然ラハ則チ今從前ノ議シ續キノモノハ局ヲ結ヒテ引繼チナスカ當然ナリ夫レ之ヲ考レハ充分ノ調査ヲ遂クルノ時日ナシト信セリ併シ壹萬參千圓ト云フ大体ノ工事ハ既ニ報告セシ通ナリ各員ニ於テモ充分ノ満足ハナシ得ラレサルモ事情之ノ如シ今又三十五番ノ建議アルモ其調査ハ十五日迄ニ結果ノ報告ハ或ハ如何アラント思ヘハ此邊ヲ考ヘ建議ニ反對スト述ヘタルニ三十二番清水吉右衛門ハ之ヲ賛成シ且曰ク畢竟三十五番ハ詰リテ視ル迄ナリ速ニ決議シテ新任議員ニ引繼クヘシト述フ

十二番西村義民曰十三番モ時日切迫シアル故滿場ニ充分ノ満足ヲ與フルヲ得サリシト云ヒ三十五番モ充分ナラストノ主意ヨリ再調査ヲ成ント云ヒ本員モ亦爾カ思フナリ故ニ再調査ヲ成スハ賛成ナルモ時日ノ切迫シアル事ナレハ其委員ハ十五日後ノ新議員ニ托スルヲ可ナリト述フ三十五番古川吉兵衛ハ十二番ハ本員ノ建議ヲ賛成セシモ其主旨ヲ異ニス本員ハ今直ニ委員ヲ置ント云ヒ十二番ハ新議員ニ讓ント云ヘリ又三十二番ハ詰ルニ止マルト云フモ決シテ然ラス又十三番ハ時日ナシト云フモ此繩ノ口以西ニハ現ニ水路有ルニ如何ナル考アリテカ其調査ヲナサスシテ他ニ求ムルト云フヤ充分ニ調査シ二條通ヘ改修スル水路ト比較シ其宜シキヲ撰ヘントスルナリ新任議員ト交代スルハ日ノ十日位ニ過キサルト

云フヲ以テ此重大問題ニ充分ノ調査ヲ遂サレハ不可ナリ又委員モ御望ミアリシニ應セザリシトノコトナルヲ以テ這回ハ樋ノ口ノ水路ニノミ充分ノ調査ヲ成サントスルナリト自説ヲ維持ス十二番西村義良ハ如何ニモ三十五番トハ主旨ヲ異ニス今ノ場合唯賛成ノミヲ表シ置クヘシト答ヘ十三番東枝吉兵衛ハ三十五番ハ水路ノミヲ取調ヲ爲サント云フハ如何ナル事ナルヤ猶一應確メタシ委員ハ水路ノ工費ニハ既ニ設計ヲ立テ唯其一部分ナル土地家屋買収ノ調査ノミヲ果サハリシモ他ハ充分ニ調査セシヤヤ問ヒ三十五番古川吉兵衛ハ樋ノ口以西高瀬川ニ通スル迄ノ水路ニ對シ再調査シテ其見積ヲ成ント云フニ外ナラズト答フ十三番東枝吉兵衛ハ大体調査委員ヲ置キシハ二十四番ノ建議ニ對シ其工事ノ出來ルヤ否ヤ又工費ノ適不適如何ヲ調査スルトノコトナリシナリ夫レテ其報告ハ一萬餘圓ヲ投スレハ工事ヲ起シ得ヘシトノコトナリ又其線路ヲ甲ニ執ルハ金額ノ多キヲ要スルトノコトハ番外モ委員モ既ニ之ヲ述ヘタリ然ラハ前會ニ於テ托セラレシ主旨ニテ足ルナラント信ヒリ故ニ再調査ヲナスノ必要ナシト論シ三十二番清水吉右衛門ハ又此委員ニハ最モ熱心ナル二十四番モアリテ充分ノ調査ヲ遂ケテ其金額モ調査シアリシコトナレハ今ノ場合三十五番ノ建議ハ採用スヘカテズト反對シ二十一番雨森菊太郎ハ三十五番ニ賛成シテ大体此順序ハ間違アリシモ今日ニ至リテハ最早取返シ出來ス併シ此事ハ重大ノ事件ニテ前會ニ於テ正半數今日

ハ僅々三分ノ二ニテ議シ且此場合ハ交代ノ際ニテ心ノ落付カサル時ナレハ今ニシテ之ヲ議スルハ不可ナリ最モ新議員ヘハ都テ局ヲ結ンテ引繼クハ當然ナルモ既ニ變則ニ出シ序ナレハ寧ロ延スヲ可トスルナリト述フ二十四番下間庄右衛門ハ此高瀬川ニ連絡スルコトハ本年初テ出タル説ニアラス既ニ充分ノ研究シアルナリ又正半數ハ當時ノ議場ニ現ハレシモ之ヲ以テ不可ト云フヲ得ヌ又交代ノ際ナレハ精神云々ト述ラル、モ此場合ニ述ル言ニアラス又此樋ノ口線路ハ十三番モ述ル如ク參考ニ供スル迄ニ一言セシニテ其費額ノ増スコトモ明ナリ又前刻地方稅經濟ニ屬スル河川ヲ取込居ルコトニ就テハ其時期ヲ俟テ明瞭ニスルヲ可トス免ニ角再調査ヲナスノ必要ナシト論シ三十五番古川吉兵衛ハ再調査ヲ爲ントスルニ十三番ハ二十四番ノ建議ニ對シテ充分足ルノ調査ナリト云フモ大体本員ハ樋ノ口水路ヲ探リ度ナリ然ラハ此金額ハ何程ニ決シテ適スルヤ否ヤヲ定メサルヘカテズ二十四番ハ樋ノ口ニセハ金額ハ増スニ相違ナシト云フモ本員ハ其減スルヲ知ル是レ再調査ヲ望ム所以ニシテ其結果ヲ見テ何レニカ決セント云フナリト辯解セリ議長ハ論旨既ニ盡キタリト認メ三十五番ノ建議ヲ不可採用トスル十三番説ニ起立セシメタルニ十六名ノ過半數ニヨリ三十五番ノ建議ハ採用セサルニ決シ次ニ二十四番ノ建議ニ付審議ヲナサシム

十三番東枝吉兵衛曰二十四番ノ建議ハ不可採用トス尤モ此横斷工事ハ出來ルニ

相違ナキモ唯聯絡カ就クト云フ迄ニ止リテ壹萬餘圓ヲ投スルノ價値ナシトス尙
 且高瀬川ニ連絡セハ二十個ノ水ハ流レ落ルニ相違ナク而シテ現在ノ高瀬ハ今ノ
 水量ニ漸ク一寸カ二寸ノ外増スヲ得サレハ此邊モ不都合ニテ船モ其構造ヲ異ニ
 セサルヲ得サレハ貨物ヲ積換サルヲ得サルノ不便アリ要スルニ此金ヲ投シテ工
 事ヲ起スノ利益ナシトス又一ツニハ本會ノ鴨川新運河ヲ否決セシ理由ハ將來起
 サルヲ得サルノ工事モ多ク又大体市ノ方針ヲ定メテ着手スルハ順序ニモアリ
 且經濟ノ定度モ定メテ後ニセント云フ等ノ主旨ナリシナリ之ヲ以テ者ルモ今高
 瀬川ニ連絡工事ヲ起スハ不可ナリ猶且新任議員ト交代スルノ際ニ決議シ置ハ德
 義上不可ナリト陳シ二十番畑道名ハ前會ニ於テハ本員モ此横斷工事ヲ賛成セシ
 カ終ニ調査委員ヲ置クコト、成リテ本員モ其一人ニ當レリ中ニモ熱心ノ人アリ
 テ種々見聞セシコトナルカ容易ニ着手スヘキ工事ニアラス又一ツニハ横斷工事
 モ餘リ立派ニアラス且十三番モ述ル如ク今ノ場合採用シ置クハ德義上不可ナリ
 前刻何番カハ此儘ニナシ置カント云ヘリ本員モ今之ヲ議セサルモ遲シトセスト
 十三番ニ賛成ス議長ハ論旨盡キタリト認メ二十四番ノ建議ヲ採用スヘカラスト
 スル十三番説ニ起立セシメタルニ十五名ノ過半数ニヨリ二十四番ノ建議ハ採用
 セサルニ決シ次ニ決議理由書ノ二次會ヲ開ク旨ヲ陳告ス議案ハ三月十日ノ
 部ニアレハ各ク
 四十番木村勝次郎日本員ハ今日ヨリ就職セシトニテ前ノコトハ承知セサルカ此

理由書中ニ他ニ講究スヘキモノアルカ如シトハ如何ナルモノナルヤチ問ヒ十二
 番西村義民ハ他ニ講究スヘキコトハ随分多シ既ニ二十四番ノ建議ノ如キモ其中
 ニテ堀川改修モアリ公園擴張モアリ是等ヲ指示セルナリト答ヘ二十一番雨森菊
 太郎ハ決議中起工ノ件ノ下及ヨリ總テ迄ノ二十字ヲ削除シ理由書中未文ノ取消
 ノ下隨テヨリ取消迄ノ二十四字ヲ削除セン何トナレハ之ニ關聯セル諸般ノ議決
 ヲモ併セテ取消シトスルノ理由アルヲ認メストノ修正意見ヲ提出シ十三番東枝
 吉兵衛ノ賛成アリテ議題トナル議長ハ論旨盡キタルヲ以テ二十一番ノ修正説ニ
 起立セシメタルニ九名ノ少數ニテ消滅セシヲ以テ次ニ原案ニ同意者ヲ起立セシ
 マタルニ十八名ノ過半数ニテ原案ニ可決ス續テ三次會ヲ開ク
 二十番畑道名ハ前刻ニモ陳ヘシ如ク今ヤ交代スルノ場合ニ當リ重大事件ヲ議ス
 ルハ不可ナレハ全廢セント述ヘシモ賛成者ナク消滅シ三十五番古川吉兵衛ハ三
 次會決議通チ可トシ議長之ヲ起立ニ諮リタルニ過半数ニテ二次會決議ノ通確定
 シ左ノ通報告セリ

決議報告書

一新運河工事起工ノ件及ヒ之ニ關連セル諸般ノ議決手續取消ノ事
 右別紙三月十日ノ部ニアルト
 同一ナレハ略スノ通議決候條及報告候也

明治二十五年四月六日

市會議長中村榮助

京都市參事會
京都府知事北垣國道殿
市會 第十九回

明治二十五年五月二十六日開會出席議員三十九名缺席議員三名議長中村榮助ハ
開會スル旨陳告ス

三十五番東枝吉兵衛曰建議スヘシ其趣旨ハ本年四月ノ決議ニ係ル鴨川新運河開
鑿ノ件決議取消云々ノ理由書中政府ニ關係スル事柄丈ハ市長ノ執行ヲ見合サン
コトヲ請求スルニ在リ御承知ノ如ク本會カ鴨川末流ノ成行ヲ放棄セシニ就テハ
近頃有志者ハ種々ニ奔走シ又堀川筋ノ者ハ同川ニ水ヲ引ント奔走セル由去レハ
早晚此末流ノ處分ハ研究スルノ時期至ランカ依テ彙ニ議セン内國勸業博覽會ヲ
京都ニ開カレンコトヲ請願スルニ付テモ政府ノ特許ヲ得サルヘカラス然ルニ一
旦特許ヲ得タル鴨川新運河工事ヲ後ニ取消スカ如キコトアリテハ政府ノ信用如
何ト思フニ付政府ノ特許ニ關スルコト丈ハ市長ノ執行ヲ見合サレンコトヲ本會
ヨリ市參事會ニ建議スヘシ尤モ此執行ヲ延ハセハトテ差支アルコトモナシ實ニ
此事タル市會ノ面目信用ニ關シ他ノ請願事件ニ影響ヲ及サンコトヲ憂慮スルノ
ミナラス若シ執行ノ後ニ至レハ何ノ益モナケレハ至急ヲ要スルヤ論ヲ俟ヌスト
論シタルニ二十八番堀田康人之ヲ贊成シ且曰ク此建議ハ一次會ニテ確定サレタ

市會 第二十回

同月二十七日開會出席議員三十五名缺席議員七名議長中村榮助ハ昨日ノ議事ヲ
繼續セシム

三十五番東枝吉兵衛曰本員カ至急ヲ要スル理由ハ昨日述ヘタルカ如ク執行後ニ
至レハ何ノ効モナキコトナリ尤モ本員ニ於テモ本會カ一旦決議セシコトヲ今更
提出スルハ實ニ忍ヒサル次第ナレハ好マシカラサルモ議會ノ定見如何ト政府ニ
對シ信用如何ト考フルトキハ止ムヲ得ス此事ヲ建議セサルヲ得サルヲ悟レリ就
テハ昨日内國勸業博覽會ヲ京都ニ開設セラレンコトヲ請願シタルハ若シ開設セ
ラル、曉ニハ内外人ノ來リテ疏水モ見物センカ彼等ハ如何ナル感情ヲ惹起スル
ヤ必ス其末流ノ處分ヲ付サルヲ歎スルナラン況ンヤ曩ニ決議ヲ取消ト云フノ理
由タルヤ此京都ニハ猶他ニ起スヘキ事業モアリ市ノ經濟モ整理セサル今日ナレ

ハ暫時之ヲ見合セ漸次市ノ經濟モ整理シ然ル後取掛ルトノ事ナレハ將來決シテ
起工セサルト云フニ非スシテ唯夫迄政府ノ特許ニ掛ル分迄モ一時取消ント云フ
ニ在リシニアラスヤ而シテ當時本員等ハ痛ク其不可ヲ論シ一旦決議シテ政府ニ
請ヒ特許ヲ得タルモノニ又取消ヲ請フカ如キハ政府ニ對シテ本會即チ京都市ノ
信用如何ヲ疑ヒタリ然レトモ時期未ダ至ラス遂ニ通過セリ然レトモ今日ニ至リ
テハ疏水ノ結末ニ對シ或ハ堀川ヲ改修シテ之ニ聯絡セント云ヒ又高瀬ニ落サン
ト云フ有志者アリテ奔走ス去レハ早晚此事ハ再ヒ此議場ニ登リ議スヘキノ時
ラント思フ彼是ヲ若レハ敢テ差支ナキ分ハ其執行ヲ見合シ置テ可ナリトス即チ
土地收用法公債募集等ハ政府ノ特許ヲ得ルハ難ク之ヲ見合スハ容易ナルヲ以テ
ナリ況ンヤ來ル二十七年ニハ内國勸業博覽會ヲ當市ニ開ントシ一方ニハ手ヲ延
シナカラニ一方ニハ委縮シテ事業ヲ止メントスルハ取モ直サス本會ノ無定見ヲ表
白スルノ嫌ヒアルニ於テチャ又會計ノ順序モ立テ事業ノ進ムニ從テハ早晚
此議場ニ上リ議スヘキノ時至ンコトハ本員ノ信シテ疑ハサル所ナリ尤モ本員モ
市會ノ決議ヲ重ンセサルヘガラサルコトハ知ラサルニアラサントモ政府ノ信用
ヲ失スルコト、輕重ヲ較ヘ忍ンテ諸君ニ事情ヲ訴フルモノナリ殊ニ此事ハ内國
勸業博覽會ノ開設ヲ請願スルニ就テ尤モ必要ナリト縷陳ス三十九番林長次郎三
十六番古川吉兵衛等ハ此事ハ餘程考サルヘカラサレハ後廻シトシ他ノ議事ニ移

ンコトヲ望ミ十六番中川長平モ亦之ニ同意シ三十六番東枝吉兵衛ハ唯政府ノ特
許ニ係ルコトノミ市長ノ執行ヲ見合サレンコトヲ建議スルニアレハ其意味ヲ問
違ヘテレバラシクコトヲ望ムト注意ス五番中安信三郎ハ斯ノ如キ建議ヲ提出スル
建議者ハ本年四月六日ノ決議ヲ忘却シタルモノト云ハサルヲ得ヌ故ニ之ヲ議サ
シト大レハ考ヘ上ニモ考テ要ス加之中モ失禮ナレトモ新議員諸君ハ先ツ市會
ノ歴史ヲ知悉セテレサルヨリ一時巧言ニ乗ルノ人モアラント思フ故ニ是ハ後廻ト
シ休憩ノ時ニ相談スルコト、シ本會議場ニテハ餘リ喧敷云ハサルヲ可トスト述
ヘ又三十五番東枝吉兵衛ハ各員ノ意見ニヨリ延期セントスル説カ多數ナレハ何
モモ可ナリ併シ此建議ハ決議ヲ取消ト云フニアラス唯政府ノ特許ニ掛ル分
次チ市長ノ執行ヲ暫時見合スト云フ迄ノコトナレハ何時又執行セントスルモ可
ナリ決シテ六ヶ敷コトニアラス唯執行ヲナシタル後ナレハ更ニ用ヲナサ、レハ
至急ヲ要スト辯ス議長ハ本議事ヲ繼續スヘシトスルモノヲ起立セシメタルニ少
數ニヨリ後ニ廻スコトニ決シ一旦中止シ同日午後更ニ前議ヲ繼續ス
三十五番東枝吉兵衛曰此事ニ就テハ前會ニ於テ種々辯明シタルトモ猶意旨ノ間
違ハサラシク爲メ念シテ申述ヘン本員カ通常會ノ節本案賛成ノ一人ナルヲ以テ是
ハ必ズ運河ヲ再ヒ引起サントスル手段ナリト兎角疑ハル、ヨリ反對モラル、ナ
ズンカ決シテ然ルニアラス唯政府ノ特許ニ掛ル分ノミ市長ノ執行ヲ見合サント

云フニ在リト辯シタルニ三番鈴鹿辨三郎之ヲ賛成ス
 五番中安信三郎曰此場合ハ止ムヲ得ス建議採用スヘカラス前年ニ於テハ二十五
 年度ヨリ起工ニ着手セントスルニモ種々ノ事情アリ當年ニ至リテハ出席者ノ五
 名ヲ除クノ外ハ取消ス事ニ賛成セリ之ノ如ク大多數ニテ決議セシモ本會ハ鄭重
 ニ委員五名ヲ置テ此事柄ニ經驗アル人ヲシテ調査セシメタルニ此時番外ヨリモ
 注意アリテ是ニ關聯シタルコトハ如何スルヤト云ヒシカ終ニ理由ヲ持テ總テ取
 消コトハナセリ要スルニ當時ノ決議ニヨルトキハ既ニ諸般ノ手續ハ皆無トナリ
 マルモノナレハ此建議ハ如何ト思フ殊ニ理由迄附シテ決議シタル後ニ之ノ如キ
 請求ヲナスハ市會ノ面目ニモ關シ輕擧ノ嫌ヒナキ能ハサレハ本員等ハ尤モ不可
 トス且本年ハ特別市制モ衆議院ヲ通過セリ去レハ貴族院モ容易ニ通過スルコト
 ハ信シテ疑ハズ此時ニ至リテ市ノ經濟ヲ整理シ而シテ後充分取調其上ニテ方針
 ナ定メテ起工スルトノコトヨリ決議シタル次第ナレハ今日ノ場合ハ番外ニ早ク
 決議ノ執行ヲ促スノ時ナルニ却テ之ヲ見合サント轉倒シタル請求ヲナスハ不可
 ナリ又市長ハ決議ヲ執行スルノ義務アリ市會ハ之ヲ執行セシムルノ權利アリ故
 ニ執行ヲ促ストモ見合スヘシ坏トハ以テノ外ノコトナラスヤ之ノ如キ間違タル
 建議ハ尤モ採用スヘカラスト三十五番ニ反對スル意見ヲ陳述セシニ三十六番吉
 川吉兵衛之ヲ賛成シテ曰ク本會カ四月六日ニ議決セシ鴨川新運河工事ハ取消ス

レハ行政官ハ既ニ今日迄ニ執行シタル等ナルニ之ヲ執行セサルヲ僥倖トシテ之
 ナ延サントスルハ取モ直サス先ノ決議ヲ取消ントスルナリ果シテ然ラハ決議ノ
 執行ヲ取消ント云フカ當然ナラント反駁シ三十九番林長次郎モ五番ヲ賛成シテ
 曰ク三十五番ノ決議ハ取消サス執行ヲ延期セント云ヘリ即チ夫レカ不可ナリ總
 テ無期限ノ停止ハ執行ヲ取消ト其効力ハ等シキナリ近頃運河ノ事ニ付テハ院外
 運動盛ナリト之ニ乘シテ再ヒ引起サントノ意ヨリ斯ル言モ出ルナラント述フ
 三十五番東枝吉兵衛曰五番ノ説ハ表面上通常ノ議論ナリ故ニ本員ハ先ニ此事ハ
 實ニ言フニ忍ヒスト斷リ置タルナリ去ナカラ決議ヲ重ンスルト同時ニ政府ノ信
 用ヲ失ハサルヤ否ヤト云フコトモ考サルヘカラス鴨川運河ハ市ノ事業方針確立
 セストテ取消セリ然ルトキハ將來ニ起スヘキ事業モ同シク經濟方針ノ不整理ト
 シ起スヘカラサルヤ理ノ當然ナリ依テ之カ執行ヲナセハ政府ニ經濟ノ不整理ヲ
 確メシムルナリ而シテ後博覽會ノ如キ大事業ヲ起サント希望スルハ所謂自家撞
 着ニアラスヤ之レ議員ノ半數改撰ニヨリテ幾分決議ニ影響ヲ及ホスト雖モ市
 會ナル法人トシテハ一ナリ去レハ執行ヲ見合スト執行セシメテ政府ノ信用ヲ失
 フト其輕重何レカ重キ且市長ニ請求スル耻辱ハ政府ニ大ナル信用ヲ得ルト何レ
 カ宜シキヤ尤モ本員モ決シテ快ク思フテ提出シタルニアラサレハ意志ノアル所
 ナ能ク諒察セラレシコトヲ希望スト自説ヲ維持ス

五番中安信三郎曰三十五番ハ情實上止ムヲ得サレハ其意ヲ諒スヘシトノコトナルカ此建議ハ公會ニ於テ云フヘキ事柄ニアラス抑々本會カ四月六日ニ決議シテ其後本日迄幾日ヲ經過シタルヤ殆ント二月ニ垂々ヨリ然ラハ執行云々杯ト云フヘキ時ニアラス既ニ執行ノ後ナル筈ナリ然ルニ三十五番ハ密ニ之カ未執行ナルヲ知リシト議員ノ異リタルヲ僥倖トシテ之ノ如キ情實ヲ訴フルハ大ニ不可ナリ博覽會ナリ紀念祭ナリハ事業トシテ見ルヘキモノニアラサレハ市會ノ方針定マテサルト云フコトニ適用スルコトハ出來サルヘシ況ンヤ僅々六十日足ラサル今日ニ當リ迄ノ如キ建議ヲ提出スルハ不可ナリト駁ス

二十四番栗山敬親曰近頃實業協會トカ何トカ云フ團體カ院外運動ヲナシ現ニ具申案ノ如キモ其團體ノ手ニ成レリトノ事ヲ耳ニセリ誠ニ忌々敷コトナリ之ノ如キ院外運動甚敷トキハ終ニ昨年ノ黨派爭ハ覆轍ヲ再ヒセンコトヲ恐ル今日ハ何レノ黨派モ無ク本會ノ如キハ折合宜ク公平ニ事ヲ處セリト思ヒシニ再ヒ之ノ如キコトアルハ本員ノ尤モ憂フル所ナレハ願クハ團體ノ意見ニ議員タルモノハ從ハサランコトヲ望ムト述ベタルニ二十一番濱岡光哲ハ二十四番ハ何ヲ陳述セズルヤ議場ニ於テ吐露スル言語ハ聊カ謹メルヘシ三十五番ノ建議ニ付帶シテ本員ヲ提出セル具申案ヲ指シテ實業協會ヨリ廻レリトハ何タル言ソヤ本員不肖ト雖モ敢テ言サルナリ語ナキ爲メニ卑怯ニモ卑屈ニモ人ノ説ヲ傷ントスルハ可笑

シ好シ一步ヲ讓リ内實ハ如何ナルコトアリトスルモ説チンテ可ナリト見ルナレハ何故賛成ハナサルヤ之ノ如キコトハ成ル可ク云ハサルヲ可トス願クハ議員タル者ハ公明正大ニ磊々落落々タルヘシト駁ス

十七番河村清七曰院外運動ノ如何ナルコトアルカハ本員之ヲ知ラスト雖モ本員ハ三十五番ヲ賛成セン五番ハ三十五番説チ情實ナリト云ヘルモ此ノ十七番ハ情實ニテハ賛成セス此ノ事柄カ財政整理ト云フテ取消スト云フニアラスシテ唯執行ヲ見合ス迄ナレハ若シ博覽會カ出來スト定マルトキハ直ニ執行ヲ促スナリ故ニ三十五番ノ説ハ決シテ市會ノ体面ヲ汚スコト無シト思ヘリト賛成ノ趣旨ヲ述フ

三十六番古川吉兵衛曰本員カ誤リカ知ラサレトモ一旦決議シタルモノヲ取消サスシテ執行ヲ見合ト云フコトハ云ハサルコト、思ヘリ之ノ如キコトナレハ決議ヲ取消スト云フ方可ナラント前言チ敷衍セリ議長ハ論旨盡キタリト認メ三十五番ノ建議ニ反對セル五番ノ建議採用スヘカラストスル説ニ起立セシメタルニ少數ニテ消滅シタルハ次ニ三十五番ノ建議採用スヘシトスル説ニ起立セシメタルニ過半数ニテ確定セリ依テ翌日左ノ通報告ス

決議報告

本年四月六日本會ニ於テ決議上申セシ鴨川新運河起工ニ對シテ政府ノ特許ヲ

得タル件及ヒ之レニ關連セル諸般ノ手續取消ノ義ハ此際御見合相成度此段市會
ノ決議ヲ以テ上申仕置候也

明治二十五年五月二十八日

市會議長中村榮助

京都市參事會

京都府知事北垣國道殿

同月三十日市參事會ハ市公告第二十六號ヲ以テ鴨川新運河工事二十五年度ニ
於テ起工等ノ件取消ヲ公告シ猶又六月十四日市庶第三八號ヲ以テ府知事へ上
申セリ

六月十四日市參事會ハ前記決議報告ニ基キ左ノ通府知事へ上申シ且七月三十日
前項ノ通告セリ

市庶第四四號

本年四月六日本會ニ於テ決議上申セシ鴨川新運河起工ニ對シテ政府ノ特許ヲ
得タル諸般ノ手續取消ノ義ハ此際御見合セ相成度市會ノ決議ヲ以テ此段上申
候也

京都市參事會

明治二十五年六月十四日

京都府知事北垣國道

京都府知事北垣國道殿

京都市公告第四十四號

鴨川新運河ニ係ル件市會ノ議決ヲ以テ左ノ通相定ム

京都市參事會

明治二十五年七月三十日

京都府知事千田貞曉

本年四月六日市會ニ於テ決議セシ鴨川新運河起工ニ對シ政府ノ特許ヲ得タル
諸般ノ手續ヲ取消ノ義ハ此際見合セ置クモノトス

市會 第二十一回

二十五年
十一月
回市會

同年七月二十六日開會出席議員四十一名缺席議員一名議長中村榮助ハ二十八番
及四十番議員ヨリ建議提出サレタレハ之ヲ議スヘシ又市民有志者及伏見町等ヨ
リ新運河開鑿工事ニ關スル建議並ニ稟請書等數通差出セリ右ハ何レモ休憩所ニ
備ヘ置キタレハ就テ熟覽アルヘシト陳告ス今其建議並ニ稟請書ナルモノヲ摘載
スレハ則チ左ノ如シ

下京區油小路通五條下ル中金佛町三十九番戸平民兒玉兼次郎外六十八名及上
京區丸太町通川端東へ入東丸太町八十九番戸野村揆一郎外五十五名及下京區
御幸町通佛光寺下ル橋町二十六番戸福住熊次郎外五十名及上京區烏丸通押小
路下ル二條殿町十二番戸川端正作外十九名及下京區元第二十七組下堀詰町總
代大原榮吉外二十四ヶ町總代九十七名及紀伊郡伏見町會議長藤井惣左衛門等

ニテ多少文章ハ異ナルモ其目的タル何レモ鴨川新運河開鑿工事ヲ希望スルヤ
 同一ニソ之ヲ畧陳スレハ疏水工事ノ末流タル鴨川夷川以南ノ新運河工事ハ既
 ニ鴨川ニ沿ヒ伏見ニ達スル決議ナリシモ其後種々ノ原因ニヨリ或ハ延期シ又
 ハ中止ス然ル所以ヲ質ルニ疏水工事ノ當初高瀬川ニ通セントノ計畫アリシヨ
 リ一方ハ此素志ヲ貫ントシ一方ハ分線路ヲ修繕シテ堀川ニ通セントスル意見
 ノ衝突ニ加ヘテ新稅源ヲ起サントセシヨリ名ヲ費途ナキニ藉リ各時機ヲ待テ
 目的ヲ達セントセシ結果終ニ議決セシ諸般ノ手續迄モ取消サントスルニ至リ
 タルモノナレハ元ヨリ謂ハレナキ決議ナリ殊ニ來ル二十七年ニハ 桓武天皇
 遷都一千一百年ノ紀念祭ノ祝典アリ加之第四回内國勸業博覽會モ當市ニ開設
 セラレントス果シテ然ラハ百般ノ交通運輸上舟楫ノ便ハ急須ノ事業ナルノミ
 ナラス今日ノ如ク貴重ナル流水ヲ空シク鴨川ニ放流スルヨリハ速ニ工事ニ着
 手シテ疏水工事當初目的ノ如ク水利ノ道ヲ發達セサルヘカラス之ヲ一日怠ル
 トキハ一日ノ利益ヲ失ヘハ繼續工事トシテ第一鴨川新運河第二分線路堀川改
 修等ヲ施工シ之レカ費途ハ漸次市公債ヲ増募シテ決行セラレントヲ希望ス
 ト云フニ在リ又京都市上京區姉小路大宮西へ入姉西町三十二番戸矢野長兵衛
 外百三十七名ハ琵琶湖疏水工事タル當初ノ目的ハ未ダ達スルコト能ハサルモ
 既往ヲ咎ムルモ益ナシ鴨川新運河起工ノ事ハ大多數ヲ以テ廢棄シタル日猶淺

キ今日ニ於テ之ヲ復活セシメント運動シツ、アルモ該工費豫算ノ如キハ漠然
 タルニ過キサレハ若モ此儘通過ズルニ於テハ着手後幾多ノ増費ヲ要スルヤ知
 ルヘキノミ故ニ本會ハ之ヲ排斥セラル、モノト信ス尤モ該事業タル之ヲ無用
 視スルニ非ラサレハ首尾貫通セシメントセハ全市民ノ満足ヲ與フヘキヲ要セ
 ハ當初設計ニ基キ堀川改修及新運河開鑿等豫メ其順序ヲ定メ完全ナル設計ヲ
 立テ繼續工事トシテ徐ロニ起工セラレントヲ希望スト云フニ在リ
 五番中安信三郎曰唯今議長ノ陳告中伏見町ヨリ稟請書ヲ提出シタリト果シテ然
 ラハ京都市ノ事業ニ對シテ其利害ヲ異ニスル所ヨリ建言スルハ恰モ隣リノ杞憂
 ナ心配スルニ異ナラス然ルニ議長ハ是等ヲモ取上ララル、ヤ否ヤ之レ將來ニ關ス
 ルコトナレハ一應是等ノ點ヲ取極メ置タシト議長ニ質問セシニ議長ハ之ニ答テ
 議長ハ唯取次シタル迄ナリ依テ之ヲ採ルト採ラサルハ議會ノ意向ニ任スルノ外
 ナシ故ニ御一覽ノ上異議アラハ本會ニ提出セラレテ可ナリト暫時休憩ノ後左ノ
 建議案ヲ議サシム

建議

一金拾四萬千八百貳拾八圓拾六錢三厘

內譯

金拾貳萬千八百貳拾八圓拾六錢三厘

新運河工費

但設計及工費ハ本年通常會議案參考書ニ據ル

内

金七萬九千五百圓

廿五年度支出ノ分

金四萬貳千三百貳拾八圓拾六錢三厘

廿六年度支出ノ分

但若王子以北小川頭迄延長四千間一間ニ付金四圓ツ、計壹萬六千圓高野鴨兩川各百間各貳千圓ツ、一間ニ付貳拾圓ツ、

金五百圓

堀川改修取調費

但堀川改修工事取調費

合計金拾萬圓

廿五年度支出高

本工事ハ繼續事業トナシ本年度ニ於テ市公債八萬圓ヲ募集シ猶ホ本年度ニ於テ償還スヘキ市公債三萬圓ノ内貳萬圓ヲ減シ合計金拾萬圓トナシ以上ノ各事業ニ充ツルモノトス而シテ不足額及堀川改修費ハ更ニ市公債増募ノ許可ヲ政府ニ得ルモノトス

明治二十五年七月二十六日

建議者二十八番議員

京都市會議長中村榮助殿

同 四十番議員

二十八番堀田康人曰建議文案ハ至極簡單ナレトモ其事柄タル隨分重大ナリ併シ

ナカラ此事業タル幾回モ本會ノ議ニ上リシヲ以テ各員ニモ能ク御承知ノコトナレハ説明モ亦簡單ニスヘシ抑々本員等カ此建議ヲナス所以ハ諸君モ常ニ觸目セラル、如ク疏水ノ結末ヲ付ント云フニアリテ鴨川新運河並ニ堀川改修モ共ニセントス元來此工事ハ本年四月ニ於テ本會カ之ヲ延期シタルハ當時市ノ經濟カ許サストノ理由ナリシヲ以テ本員等ハ強テ其理由ノ如クナラサリシコトハ知ルモ幾分カ其意ヲ諒シ此工事ハ拾四萬圓餘ヲ要スルニヨリ本年ニ於テ拾萬圓ヲ支出シ明年度ニ於テ四萬圓許ヲ支出シテ竣功スルノ繼續事業トナセリ而シテ拾四萬何千圓ノ内七萬九千五百圓ハ新運河工費貳萬圓ハ堀川改修ニ充ツ即チ是ハ若王子ヨリ小川頭迄ノ分線修繕ニ要スルモノニシテ取リモ直サス堀川改修ノ目的ナル第一着手ナリ然ルニ堀川ハ未ダ測量モ了ヘサルニヨリ本年ハ五百圓ヲ支出シテ測量セシメ而シテ來年度ニ於テ此目的ヲ達スルノ考ナリ此三者ノ合金拾萬圓トナル此金額支出分ハ既ニ此工事ノ爲ニ内務大臣ノ許可ヲ得テ市公債ヲ募集スルノ順序トナリ居レハ之ヲ募集シテ充ントス又七萬九千五百圓ノ金額ニテ鴨川ハ何レノ所迄成功スルヤト云フニ本年四月ノ議案ニ出テタル第三區迄ヲ本年度ニ畢リ殘工事ハ來年ニ全ク成就セシムルノ考ナリ就テハ此工事ハ度々議論アリテ本員カ今之ヲ提出スルニ於テハ論者或ハ言ハン一旦本年四月ニ廢案ニ決シ日ナラスシテ再ヒ此議場ニ議スルカ如キハ定見ナクシテ朝令暮改ノ嫌ヒアリト之

レ一理ナキニシモ非レトモ本員ハ此工事ヲ尙早ノ議論ヲ以テ無延期ノ説ヲナス
 ハ却テ無定見ト云ハサルヲ得ス琵琶湖疏水モ未ダ出来サルノ以前ナレハ去サ知
 ラス既ニ疏通シテ鴨川ニ至ルノ今日其水ノ結末ヲ付ケサレハ誰カ之ヲ見テ歎セ
 サルモノアランヤ我々ハ此工事ハ一日モ早ク成功セサルヘカラスト思ヘハ仮令
 朝令暮改ト誹ルモ願ミルニ暇アラスシテ此建議ヲナスナリ猶運河ニ就テハ本年
 四月ノ議會ニ議案トシテ出タルモノニ據ルノ考ナレハ詳細ハ其參考書ヲ見テ御
 承知アレト述フ

三十二番松下新助曰此建議ハ本會ニ採リテハ重大問題ダレハ宜シク熟考ノ時間
 ナ與フル爲メ明日ニ譲リ本日ハ是ニテ散會センコトヲ望ミ三十八番河北武兵衛
 之ヲ賛ス

四十番堤彌兵衛曰本員モ提出者ノ一人ニシテ建議ノ主意ハ二十八番ヨリ陳述シ
 タレハ別段述ヘサルモ聊カ補説スヘキ事ノミヲ述フヘシ抑々本員ハ四月ノ議會
 ニ於テハ延期説ヲ賛成シタレトモ當時ト雖モ絶對的ノ反對ニアラスシテ鴨川運
 河ノ必要ハ認メ居レリ併シナカラ疏水當初ノ目的タルヤ堀川ヲ改修シテ一方ニ
 ハ船運ノ便ヲ圖リ一方ニハ下水ノ改良衛生上等ノ利ヲ計ラントノコトナリシニ
 其堀川タルヤ今日ハ度外視シテ一言ノ之ニ及ハサルモノハ未ダ時機ノ至ラサル
 ナリト察シ四月ニハ延期ヲ賛成シテ否決セシメタリ爾來市民ノ輿論ハ両川共改

修ノ事ニ傾向シ大ニ爲ス所アレトスルヲ知レリ是レ時機ノ到來シタルニアラ
 スシテ何ソヤ故ニ進ンテ之ヲ賛成シ提出者ノ一人トナリシ所以ナリ分線路ヲ本
 年度ニ成ントスルモノハ大体是ハ譬ヘ堀川ハ改修セサルモノトスルモ其修繕ハ
 是非ナササルヘカラス其ハ如何ト云フニ若王子ヨリ小川頭迄ハ數千間ノ延長ア
 リテ其現狀ヲ見ルニ唯川ヲ穿テタルノミニシテ水ト云フテハ更ニ疏通セス此川
 タルヤ水ヲ小川頭ニ落シ衛生并ニ防火ノ具ニ供セントノ目的ナルニモ拘ラス未
 ダ曾テ此利ヲ得タルコトナシ之レ上ノ樋管不充分ナルヲ以テナリト云ヘハ早晩
 修覆ハ必要ナリ故ニ之ヲ本年度ニ修繕シ堀川改修ノ第一着手トス而シテ分線ニ
 ハ五十箇ノ水ヲ通スルニ支フルノ目的ヲ以テ修覆セラレタシ依テ鴨川通路ノ樋
 管ハ成ルヘク鐵管トセラレンコトヲ望ム左ナクモ是ヲ支フル大ケノ計畫ニハナ
 サルヘカラス以テ柵ノ所ハ張石ニ代フル等其他充分ノ設計ヲ要ス次ニ堀
 川ノ測量費ニ五百圓ヲ置キシハ從前ノ川ヲ土臺トシテ川幅ノ狹キ所ヲ廣クスル
 モ大体ハ從前ノ通ニテ可ナルヘク下ノ松原近邊ニテ少シク狹キ所アルモ是ハ僅
 々ナリ故ニ今ノ所ニテハ土地質上等ノ必要ナキヲ以テ測量費ノミニテ止メタリ
 而シテ堀川改修ノ目的ハ下ハ天神川ニ通シテ淀ニ至リ淀川ニ合スルノ積リナレ
 ハ淀ニ於テ積換ヲナスナリ其高低ハ下ヨリ百五十尺アレトモ成ルヘク上迄船ヲ
 通シタキ考ヲ有セリ又小川頭ニテハ水力ノ利用モナサシメタレトモ是等ノコ

トハ明年度迄ニ充分ノ調査ヲナシテ鴨川運河ノ工費拾貳萬何千圓ノ上ニ金ヲ増シテ起工センコトヲ望ムト陳述ス

三十五番東枝吉兵衛曰建議者ニ問ハン堀川改修ノ事ハ四十番ノ御述ヘノ如ク測量費ヲ置テ漸次ニ着手セントコトナレハ必要ナランモ分線ニ貳萬圓ノ金ヲ置キシハ堀川ニ要スル丈ノ水ヲ通過スルノ川幅ニセサル可ラストノ意ナランカ堀川ナルモノハ本年ニ於テ五百圓ノ測量費ヲ置テ測量調査セシメ其上必要ト見テ起工スルモノト思フ果シテ然ラハ今日ニテハ猶未定ノモノナリ調査ノ上ナラスハ京都市ノ利害得失ヲ知ルコト能ハス調査上或ハ堀川改修ハ無駄トナルコトアルヤモ計リ難シ然ルトキハ此貳萬圓モ不用ニ屬セン是等ノ点ハ如何又四十番ハ今日ハ時機既ニ熟シタリト云ヘルカ此時機ハ如何ナル時機ナルヤ承リヨシ本員ノ如キハ非常ナル斷行ノ熱心者ナレハ直ニ進ンテ賛成ヲ表スル筈ナルモ未ダ建議者ノ意見ノアル所ヲ充分察知セサルヲ以テ容易ニ賛成スルコト能ハス希クハ其意ノアル所ヲ詳細ニ説明セラレンコトヲ希望スト陳述セリ

四十番堤彌兵衛曰三十五番ノ質問ニ對シ第一問ヨリ答フヘシ堀川改修ニ五百圓ノ測量費ヲ置キ其取調上ノ結果トナルコトアレハ如何ト云ヘルカ建議者ニ於テハ決シテ不結果ナク大ニ利益アルモノト認メヌレハ當初ヨリ堀川ハ是非改修ノ目的ナリ而シテ之ハ本年度ニモ竣功セシメシ者ヲ有スレトモ何分未ダ測量モナ

サ、ル今日ナレハ止ムヲ得ヌ來年度ニ廻スコト、シタリ故ニ測量後全市街ニ利害得失云々ト云フコトハ眼中更ニナシ殊ニ疏水ハ京都全体ニ利益ヲ蒙ラシムヘキ筈ナルモ今日ハ直接ニ其恩澤ニ浴スルモノト否ラサルモノトアリテ此堀川改修ハ直接ニ利益ヲ得サルモノ、利トナルモノナレハ一日モ早ク此工事を起スハ必要ナリ第二問ニ對シテ時機ノ到來セリト云フコトハ元來本員ハ運河ニ賛成ノ一人ナリシモ本年ノ通常會ハ種々ナル關係アリテ否決スルノ止ムヲ得サルニ至リシナリ當時本員ハ新運河延期スルコト、ナレハ責テハ堀川ニテモ改修セント建議セシモ時機ノ至ラザリシカ是レ又終ニ否決セリ故ニ本員ハ運河黨ノ中ニテモ謂ハ、堀川黨ナリ其堀川黨ノ意見ヲ容レラル、コト、ナリシハ則チ時機ノ到來ナリト答フ

二十八番堀田康人曰本員ハ書類ニ就テ鴨川運河ノ成行ヲ取調タルニ實ニ慨歎ニ堪ヘサルナリ本年四月ノ決議ノ如キハ之ヲ中止スルト同時ニ既ニ許可ヲ得タル市公債ノ募集迄モ取消セリ抑々京都市ニ於テ疏水工事ヲ起スノ目的タルヤ江州大阪ニ聯絡セント欲スルニアリ即チ其聯絡ヲ付ルニハ舟楫ノ便ヲ以テ第一目的トス然ルニ中頃水力換電氣ノコト起リテ一蹶シ輿論ノ攻撃ヲ受ケ次ニ撰舉競争ノ餘弊院外運動ノ變ニ持込タルカ爲メ遂ニ廢滅ニ歸シタルナレトモ是レ決シテ正理ヲ以テ否決シタルニアラサレハ當時ト雖モ時機ノ到來セサルニハアラサリ

シナリ殊ニ來ル二十七年ニハ内國勸業博覽會ヲ當市ニ開設セラレントスルニ當
 リ猶未タ大阪迄ノ聯絡ヲ付サルハ恰モ人形ヲ作リテ眼ヲ入レサルト一般ナリ何
 ソ之ヲ識者ノ所爲ト云フヲ得ンヤ是レカ當初ヨリ伏見迄ノ工費ヲ見積リテ
 ニハ豈ニ敢テ此困難アラシヤ必竟其費用ヲ別途ニ置タルカ爲ニ第一失敗シ其他
 障害アリテ今日ニ至リシナリ又經濟困難ノ今日云々ト云ヘルモ公債ヲ募集シテ
 工費ニ充ツルニ人民ノ痛苦ヲ感スルコトハ聊モアルコトナシ彼ヲ思ヒ是ヲ考フ
 レハ時機ハ抑々明治二十一年ニアリテ今日ハ時機到來ニアラスシテ時機切迫ト
 云ハサルヘカラス況ンヤ 桓武天皇紀念祭執行ノ舉アリ内國勸業博覽會ヲ開設
 セラルト云フニ於テチャ次ニ分線路ハ五十個ノ水ヲ通過スルヲ要スト雖モ堀
 川ノ落口ニ五十個ヲ要スルヲ以テ分線ニハ五十個乃至七十個ノ水量通過ヲ要ス
 ルナリ而シテ分線修繕ハ堀川改修セサルモ早晚必要ト云フコトハ學者モ之ヲ唱
 ヘ我々モ其必要ヲ認ムル今日ナルヲ以テ本年ニ着手シ其序ニ堀川改修ノ用意ヲ
 ナサントズルニ在リ殊ニ世人ハ曰ク京都ノ繁榮ハ東ニ偏セリト本員ハ我々京都
 ト名ノ付ク以上ハ東西南北ヲ撰マス繁盛ナラシメント欲スルカ故ニ此建議ヲ提
 出セリト再辯ス

三十五番東枝吉兵衛曰鴨川運河ニ對シテハ設計モ行届キ利害得失ニ就テモ各員
 ノ明知スルコトナレトモ堀川並ニ分線ニ至リテハ猶取調ヲ要シ且市公債募集ノ

コトモ取調ヲ要スヘシ殊ニ紀念祭ナリ博覽會ナリ彌々實行スルコトナレハ莫
 大ノ費用ヲ要スレハ本建議ニ對シテハ五名ノ委員ヲ置テ調査セシメタル上採否
 ヲ決シテ意見ヲ提出シタルニ十七番河村清七ハ之ヲ賛成シ且曰ク堀川ノ如
 キハ改修スルコトナレハ其關係スル所多ク現ニ護岸等ハ地方税ノ負擔ニシテ
 愈々起工ノ曉ニハ是等ノ關係モ絶タサルヘカラス又建議者ハ利益アリト斷言ス
 ルモ素ヨリ利益ヲ認メテ建議スル者ハアラス故ニ果シテ利益ナルヤ否ヲ取
 調ルノ必要ヲ感シタルハ之ヲ賛成スト述ヘタルニ議長ハ建議ノ採否モ決セズシ
 テ委員ヲ置クハ不可ナリト思ヘリ併シ滿場ノ望ミトアレハ是非モナケレト何レ
 ニカ一方ニ定ラレタシト望メリ

二十八番堀田康人曰五百圓ハ堀川改修ノ取調費ナリ故ニ之ヲ取調フル爲メ委員
 ヲ置クト云フナレハ可ナリ然ルニ三十五番ハ鴨川運河モ併セ托スルモノト如ク
 ナルカ鴨川運河ハ何ヲ取調ントスルヤト論シ十七番河村清七ハ二十八番ハ鴨川
 ニ關シテハ最早調査ハ要セスト成程鴨川運河ハ本會ニ於テ一度調査セシコトア
 ルヲ以テ豫メ承知シタルトモ堀川ニ至リテハ今回カ初メテノ問題ナレハ更ニ之
 ヲ知ル能ハス故ニ是非調査ノ必要アリ然ルニ建議者ハ之ヲ一ノ建議トセル故ニ
 其中ノ一方ハ賛成シ一方ハ賛成セストスルモ不可ナレハ調査ト云フトキハ止ム
 ナク鴨川ノ分合ムハ自然ナリト辯シ三十五番東枝吉兵衛ハ鴨川運河ノ調査ハ

不必要ナルモ公債募集ノコトハ重大ノ關係アレハ調査ノ必要アリ又分線ノ田中村以東ハ今日迄ニ入手シアルヲ以テ左程ノ手數ハ入ラサルモ其以西ニハ隨分手ヲ入レテ調査セサルヘカラス而シテ堀川ニ至リテハ五日ヤ十日ニ調査完了セサルモ兎ニ角手ノ届ク丈ケハ取調メル上ニアラサレハ賛成セスト論ス五番中安信三郎ハ三十八番ト四十番トハ區別セサルヲ得ス何トナレハ一ハ年來ノ調査モ出來アレ共又年來ノ反對アリ一ハ工事ノ調査モ未タ出來サルモノナリ之ノ如ク性質ノ異ナルモノチ一緒ニ建議セラレテハ之ヲ議スル者ハ困ルナリ本員ノ如キハ堀川改修ニ就テモ反對ノ意見ヲ抱ケリ鴨川ハ素ヨリ反對ナルヲ以テ其決心スル所自ラ判然セリト雖モ各員中ニハ賛否ニ苦ム者モアラント思フニヨリ二十八番ト四十番ト協議ノ上別々ニセラレヨト望ミ二十八番堀田康人ハ本員ノ意見ハ鴨川ハ市ニ夫体ノ設計モ立テサル今日我々カ素人限ヲ以テ幾度見ルモ分ルヘキ等ナシ故ニ先ツ設計ヲナシタルトキハ善惡ヲ判スヘキヲ以テ其時ニ至リ或ハ委員ノ調査モ必要ナラシモ今日ノ場合ハ不必要ナリト思視セリト論ス

五番中安信三郎曰三十八番ノ建議採用スヘカラス市民奮起シテ輿論斷行ニ傾キ市會ニ向テ建議續々出タリト雖モ議長ノ手元ニアルハ六通ニシテ其内一通ハ伏見町ヨリ出シタルモノナリ是ハ我市ノ事業ニ喙容ルヘキモノニ非サレハ取ルニ足ラス又他ノ二通ハ電燈會社ノ株券云々ヲ以テ運河ニ關係アルモノ、如ク引

證セリ是又採ルニ足ラサルナリ次ニ博覽會ヲ豫想シテ論ヲ立タリ之カ聊カ京都市全体ノ代表ト見ルヘキモノナラン而シテ皆其論據トスル所疏水ノ結尾ヲ成スト云フニ在レモ疏水ハ既ニ陛下ノ御臨幸ヲ仰テ竣功ヲ告ゲタリ何ソ結果ヲ付ケスト云フヲ得ンヤ而シテ二十八番カ建議ノ主意ハ本年四月ノ通常會ニ延期シタルハ何ノ理由モナク種々ノ衝突ニヨリ行掛上否決シタリト雖モ強テ然ラスシテ即チ分線ノ始末鴨川ノ運河堀川改修ノコトハ市經濟ノ今日急カサルモ不日特別市制撤去ノ後經濟ヲ整理シタル上ニテ緩急ヲ計リ漸次ニ起工セント立派ナル理由ヲ以テ否決シタルナリ殊ニ疏水第一ノ目的ハ電動力ヲ廣ク使用セシメ市公債ヲ償還セント欲セシニ今日ハ未タ其利子ヲ納ムルヲ得ス故ニ此方法ヲ講究スルノ重大問題アレハ他ヲ顧ミルニ違アラス先ツ第一ニ電動力ヲ廣ク販賣スルニ着目シ是ヲ以テ經濟ヲ立テサルヘカラス去レハ運河ノコトハ謂ハ、費澤物ナリ未タ經濟ノ確立セサル今日ニ於テ費澤ノコトヲ爲スハ不可ナレハ廣ク電動力ヲ販賣シ當初ノ目的ニ達スルコトヲ勤メハ今日ヨリ十年ヲ經過セハ市公債ハ償還シ且其利益ニヨリテ立派ニ運河モ開鑿スルヲ得テ諸君ノ目的ヲ満足セシムヘシ依テ今日ノ場合ハ止ムヲ得スト反對ノ意見ヲ陳述ス又三十六番古川吉兵衛モ略五番ト同一ノ意見ヲ論シテ延期ヲ請求シ二十五番雨森菊太郎ハ議事ノ手續上ニ就テ議長ト應答アリ三十五番ハ本日ニ決スヘシト請求シタルモ議長ハ論旨

未タ盡キサルト認メ散會ヲ陳告ス

市會 第二十二回

同月二十七日開會出席議員三十八名缺席議員四名議長中村榮助ハ昨日ノ議事ヲ繼續セシム

三十二番松下新助曰昨日ノ建議ニ就テハ種々議論アリシカ茲ニ鴨川ハ時々刻々流レテ止マス常ニ新陳代謝スト雖モ議員ハ三年毎ニ半数改撰アルヲ以テ建議者ハ之ヲ奇貨トシテ一旦否決シテ日ナラサルニ再ヒ之ヲ起サントスルハ抑々何ヲル意ソヤ議員ハ異ナリト雖モ市會ハ市會ナレハ神聖ハ犯スヘカラサルニ無定見モ亦甚シト云フヘシ故ニ二十八番ノ建議ハ運河否決ノ理由ヲ打破スルノ價値ナキ論ナレハ採用スヘカラスト反對シ三十三番古川吉兵衛ハ委員ヲ置ク事ノ成行ヲ議長ニ問ヒ議長ハ二十八番ノ建議々了後ニ諮ル積リナリト答フ

三十五番東枝吉兵衛曰二十八番ノ建議中金額ノ内譯ニ就テハ少シク意見ヲ異ニスル所アルモ兎ニ角採用スルコトニ賛成スヘシ就テハ前刻三十二番ハ今日之ヲ起工スルハ無定見ナリト云ヘリ此言ニ對シテ少シク辯セシ抑モ本案ハ二十二年度ニ追加豫算トシテ出タルカ發端ニテ當初ハ高瀬川ヲ以テ許可ヲ得タルモ同川ニテハ不完全ノ廉アリテ鴨川ニ變更スルコト、ナリタルニ調査上本會ヨリ再調査スルコト、ナリ其後二十四年度ニ至リ市參事會ヨリ工事ニ着手セントセシニ

本會ハ二年ノ延期ヲ決議セリ續テ本年豫算案ヲ發シヌリシニ猶又之カ調査委員ヲ置キタル結果終ニ廢案ニ歸セリ是ニハ種々ナル事情ノ其間ニ歸ルアルモ結局其理由トスル所ハ經濟不整頓ヲ名トシテ否決セリ然レトモ其中ニ經濟ヲ整理シ工事ノ順序ヲ立テ着々起工セント云ヘルヲ以テ者フレハ本年ニ之カ工事ニ着手スルハ當然ノコトナリ且反對派ハ經濟ノ整理ヲ名トスルニモ拘ラス 桓武天皇遷都祭及第四回内國勸業博覽會ヲ容レタルハ前後撞着ニアラスヤ遷都祭博覽會ハ容易ノ業ナリトスルカ決シテ否ラサルヘシ果シテ然ラハ本年三月ニハ經濟不整理ノモノカ僅カ四五ヶ月ヲ經過セサルノ今日整理セリトスルハ却テ反對派ノ無定見ヲ証スルニ足ルヘシ之ヲ以テモ新運河ハ是非起工スルノ當然ナルノミナラス殊ニ遷都祭博覽會ヲ當市ニ開設スルニハ尤モ必要ヲ感スルヲ以テ賛成セリト理由ヲ述ヘテ三十二番ヲ駁ス

二十四番栗山敬親曰新運河モ堀川モ斷行スルコトハ本員モ賛成ノ一人ナリ其理由ヲ述ベシニ反對論者ハ昨日來無定見云々ノ語ヲ口實トセルモ是ニ對シテハ三十五番ヨリ辯駁ヲ加ヘタルヲ以テ賛成ス併シ是ハ過ナリトスルモ人ハ神ニアラサレハ之レヲ悟ラハ改ムルニ憚ルコトナケン夫レハ兎モ角此運河ハ當初ノ目的ハ小川頭ニ落シ堀川ヲ改修スルカ本源ナリ蓋シ是ハ西陣カ日ヲ追フテ衰病ニ重キヲ加フレハ之ヲ救フノ道ハ堀川ニ舟楫ノ便ヲ付クルト云フヘキト云ルヲ以

テ愈セシトハ知事カ當初疏水ヲ起サントスル時ノ言ナリシ依テ市民ハ奮ツテ此事業ヲ贊成シ此事業ノ爲ニ莫大ノ金ヲ擲テリ然ルニ今日ノ姿ニテ更ニ其事ナク堀川ハ依然舊ニヨリ改修セストスレハ等シク市稅ヲ出シナカラ其恩澤ニ浴スルヲ異ニス之レ西陣地方ノ不滿ヲ懷ク所ナリ物ニ本末アリ事ニ終始アリ是非トモ之カ結末ヲ付ツルコトハ今日ノ急務ナリ今日迄起工セサルハ不思議千萬ナリ又今日疏水ノ有様ハ如何百貳拾五萬圓ノ黄金水ヲ空シク鳴川ニ放流スルハ實ニ遺憾ナリ尙昨日來堀川ノ熱心者ト唱フル人カ五百圓ヲ以テ測量シ後ニ工事ニ着手セント云フモノハ或ハ五百圓ヲ餌トナスノ疑ナキニアラス故ヲ以テ此工事ハ兩方共一時ニ爲シコトヲ希望ス果シテ然ラハ本員ハ悦ンテ之ヲ贊成スト述フ

二十八番堀田康人曰本員ハ兩方共一時ニセントノ素志ナリシモ上ハ若王子ヨリ下ハ天神川マテ本年ニ成功セシムルト云フ譯ニハ行カス尤モ工事ノコトハ我素人ノ所爲ヲ以テ如何トモスルコト能ハサルノミナラス小川頭ヨリ以下ハ未ダ測量タモ爲サハ今日之ヲ同時ニ起工セヨトハ少シ無理ナル注文ニアラサルナキカ又若王子ヨリ小川頭迄ハ測量モ出來現ニ川モ附テアルヲ以テ本年ニ完全スヘシト云ヘハ取モ直サス同時ニ起工スルト異ナルナシ二十四番公平ノ眼ヲ以テ餌トナスカ如キ卑劣ノ手段ヲナサハ証ヲ見ヨ又三十二番ハ此建議ニ反對セシルモ餘リ感服セサルナリ其理由タルヤ四月ニ一旦否決シタルモノヲ僅カ數月ナ

ラサル今日之ヲ起サントスルハ無定見ナリト云ヘルカ此工事タル二十四年ノ議會ニ於テ一年ヲ待テ起工セント決議シナカラ二十五年ニ於テ之ヲ否決スルトハ何事ソ既ニ市公債ノ許可ヲ得テ募集シナカラ之ヲ使用セサルトセハ是ノミニテモ議會ノ定見ナキヲ證スルニ足ルス如キ間違ノ甚敷ヲ知リナカラ猶之ヲ通サントスルハ言語同斷ナリ三十二番杯ハ少シク反省スル所アレ又或反對者ハ疏水ハ既ニ出來シタルナリ其上ニ猶金ヲ費スハ不可ナリト本員等モ疏水ハ絶對的ノ反對ナリシナリ併シナカラ今日出來上リタル以上ハ經濟的ニ之ヲ考ヘ之ノ如クセハ斯ノ如キノ利益アリト種々ニ考慮シタリシモ未タ今日ハ目的通ノ利益ヲ見ルコト能ハス彼ノ電動力ノ如キ當初バ二千馬力ヲ使用セシムルノ計畫ナリシニ僅ニ其十分ノ一即チ二百馬力ノ外賣レサル今日ノ疏水ノ有様ナルヲ以テ尙他ニ金ノ上ル方法アレハ講究シテ成シ遂ケサルヘカラス依テ本員ハ鳴川運河ノ豫算並ニ其將來ノ目的等ヲ識者ニ就テ尋タリシニ先ツ一箇年ノ收入見込ハ貳萬四千六百五拾七圓五拾錢而シテ支出ハ貳千四百貳圓五錢之ヲ差引スルトキハ貳萬貳千四百五拾圓アリ果シテ然ラハ利益ハ充分ノ見込アリ假リニ之ヲ半分トシテモ壹萬圓ノ收益アルニアラスヤ然ルヲ何番カノ如クスレハ佛ヲ造リテ眼ヲ入レズ百足ニ足ナキカ如シ然ルヲ五番ハ金ヲ儲ケテ起工セント云フハ優柔不斷ノ行爲ト云フヘシ又一度此疏水ニ反對セシトテ何時迄モ反對スルト云フ保守時代ニア

ラス今ハ進取ノ時代ナリトテ反對者チ一々駁撃セリ
二十四番栗山敬親曰本員ハ二十八番及四十番ニ對シ是ヲ餌トセリト云フニアラ
ス唯議場ノ模様ハ變ニ傾クモノナルヲ以テ今此建議ノ成立ハ此機ヲ外サス測量
ハ僅カニ箇月ヲ費セハ出來得ルト云ヘハ是ト同時ニ起工センコトヲ希望セルノ
ミナリト辯解ス

四十番堤彌兵衛曰二十四番ノ述ヘシコトニ就テ聊カ陳セン堀川ノ事ハ決シテ反
對ニアラス二十四番ト同意見ニシテ毫モ異ナル所ナシ併シナカラ本員等ハ二十
四番カ憂フル如キコトハ更ニ憂ヒス二十四番ハ五百圓ノ測量費ハ堀川新運河ヲ
起サン爲ノ餌ニアラサルナキカ又貳萬圓ノ分線修繕費モ新運河ニ吸收セラル、
ノ不幸ニ陷ンコトヲ恐ルト之ノ如キ者ヲ抱キ狐疑シテ案ヲ過シテハ何事モ出來
サルヘシ併シ堀川ニ何程ト決議シタル以上ハ堀川ノ事業ニ投スルハ當然ナリ決
シテ他ノコトニ使用スルコト能ハス次ニ貳萬圓ノ金モ吸收云々ト是ハ殊ニ我々
カ信シテ舉タル參事會員カ認メテ支出スルモノナレハ是等ノ案シモ決シテ無キ
筈ナリ且堀川モ本年ニ竣功スルニアラス第三區以下ハ來年度ノ仕事ニシテ市公
債ノ増發モ二十六年度ニ在リ此時迄ニハ測量ハ全ク終ルヘシ其時ニ至リ堀川ト
同時ニ竣功セシムレハ是ヲ一時ニスルト毫モ異ナルコトヲカラシ又分線路ハ今
日ノ儘ニテハ不完全ニシテ早晚此修繕ハ爲サ、ルヘカラス去レハ貳萬圓ノ金ハ

要セストモ是非修繕費ハ置クノ必要アリ故ニ強チ堀川ノ爲ノミニアラサレトモ
今回堀川ヲ改修セント欲スルニ付修繕スルナレハ將來堀川ニ要スル水ノ通過ス
ルノ設計ニ爲スハ得策ナリト信シ貳萬圓ヲ置ケリ故ニ二十四番ノ如キ杞憂ハ無
キコト、思フ併シナカラ二十四番カ左程杞憂スルナレハ此建議ヲ成立セシメ其
後ニ於テ自己ノ意見通修正スルトモ如何様共ナセハ可ナリト結論ス
三十六番古川吉兵衛ハ此建議ニ就テハ三十五番ヨリ提出セシ小川頭迄ノ調査ノ
コトハ建議ニ建議ヲ重ヌルトテ後ニ採決スルト議長ハ陳告セラレザルモ此例ハ
今日迄澤山アリ然レ共將來之ノ如キコトアルモ取ラサルヤ否ヤチ問ヒ議長ハ建
議ノ許否ハ議長ノ權限ニアルコトハ議事細則ノ許ス所三十五番ノ建議ハ自己ノ
意見ヲ述フル中ニ建議ヲ述ヘタルモ建議ト認メテ許シタルニアラス故ニ贊成者
アルトモ本建議可否ノ後ニ採決セント報告セリト答ヘリ
十四番富田半兵衛曰本員ハ堀川新運河モ堀川改修モ贊成ナリ併シ凡テ物ニハ機
會ナルモノアリテ此機會ニ反スルモノハ多クハ其成就ヲ妨ク而シテ此運河ニ就
テ機會ヲ考フルニ未タ機會ヲ得スト思フ何トナレハ堀川新運河ハ充分ナル設計
ヲ爲セハ拾四萬圓許ヲ要ス又堀川ニ於ケルモ四萬圓乃至五萬圓ハ費サ、ルヘカ
ラス而シテ第四回内國勸業博覽會ニ至リテハ大阪ハ拾六萬圓ノ支出ヲ決議セリ
ト若シ之ヲ京都ニ取寄セントスルニハ猶其上ノ金額ヲ支出セサルヘカラスヤ