

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊永祚題

序

河北區域爲永定大清子牙南運北運五大河流所匯合。僅恃一線海河爲尾閘。自前清二百餘年。屢遭泛濫。人民生命財產損失。不知其數。迄未有根本解決之治法。降至光宣末季。朝政腐敗。吏治衰頹。河堤日窳。河道日淤。於是釀成民國六年八月之洪水大災。五大河同時漫溢。決口數百餘道。天津亦成澤國。被災難民至六百餘萬人之衆。中外駭異。歎爲浩劫。希齡奉政府之命。督辦水災河工善後事宜。躬歷災區。勘察災狀。固知百孔千瘡。辦理非易。而老弱流離。存亡呼吸。又不得不勉爲其難。一面迅籌糧款。趕辦冬春兩賑。以拯嗷嗷待哺之災民。一面招選河務人才。從事勘測。分別輕重緩急。堵築決口。排洩積水。以備來年春種。縮短災期之延長。凡向歸順直兩省區所負治理河堤河道之責任。皆移而歸之於一身。其屬於民堤者。則由督辦處提撥三十餘萬元。交直隸財政廳分撥各縣。補助民力。屬於官堤者。則由督辦處自行辦理。其屬於設計與治標治本者。則由順直水利委員會負其工作。惟當時所最感困難者。則以決口太多。時期太迫。人才太少。希齡既屬初辦河工。未有經驗。而順直兩省河務局員。又皆積習已深。舊弊難改之流。棄之不用。則無人才以維其後。若新舊並進。更難免推諉衝突之事。夙夜焦思。幾致束手。是以因時制宜。採取變通辦法。分爲三種。第一時期爲籌勘河工。選派五委員長。率領技手。前往各河。會同各局長籌勘河堤。估算堵築工費。第

二時期爲督察河工核定工費後。仍由原有各河務局負責興工。而由督辦處選派各河督察委員。率領技手人員。前往監視。以免其偷工減料。第三時期。爲防守河堤。堵築旣竣。若不嚴防。恐有疏虞。仍責成原有河務局長擔任。而由督辦處選派宣防委員長。前往各河督同各局長盡力防守。搶險等事宜。此外並調用山東江蘇各河海工程學校學生百餘人。分派各河。隨同練習。幸賴政府主持。員司用命。得於最短時間大工告成。難民復蘇。春耕不誤。是年伏秋兩汛。捍禦得力。不致再患。而水災河工兩項事宜。亦均於次年結束。所有天津京東方面工程。則交由順直水利委員會接辦。十年以來。各河之中。僅永定河再決一次。亦云幸矣。上年順直水利委員會測量事竣。決議編輯資料。成爲專書。同人等僉以該會之成立。由於督辦處之創設。亦應將以前經過河工案卷。擇要彙編。庶可與該會報告書一氣銜接。俾後人知所原委。此紀實書付印之所由來也。惜夫水利委員會。編纂未竣。即因政變交替。能否繼續。尙不可知。此又不能不有希望於後繼者之有以完成耳。希盼至此。竊有感焉。

東西各國水利工程主管機關。均延有最高技師爲總監。凡全國水利計劃。莫不經由此機關之核定。其有疑難問題。并有送請工程師加以討論者。其尊重專門家之意見。可謂慎矣。甚至主管機關外之鐵道馬路橋樑。應開涵洞橋洞。與水利有關係者。亦必轉由此機關總技師之審查而後定者。蓋地形測量及雨量流量等資料。皆操之於專門總技師之手。較其他土木工程爲有把握也。中

國不然。遇有專門事件。往往委一情形不習之人以爲之長。不知技術爲何物。以致用非所習。鮮有能成其功者矣。希齡亦卽其中之一人。今雖勉強。得以藏事。究非原則所可許也。此吾人所應注意者一也。

治河爲國家要政。以其關係數千百萬人民之生命財產也。苟非有精確知識。熟練技術。不足以解決其利害之所在。國人好談學理。未考事實。遇有水患發生。上書立說。發言盈庭。往往與事實相背。試問未經測量之河道。未識地形之高下。僅據坊間所售之地圖。加以紅線。謂卽可以截濶取直。另開新河。有是理乎。其不負責任者。則發爲詆擊指摘之論。非曰某某蕩擲鉅款。僅成地圖數紙。卽曰某某測量數年。尙無計劃。其挾有私見者。未曾親勘河道。檢閱案卷。卽批評某某設計爲不當。某某測量爲不精。此皆缺乏經驗之所致也。不知治河爲數千百萬人民生命財產所寄託。稍有錯誤。或加破壞。卽不啻以刃殺人。殺人者尙祇一命。而此則傷命多至數千百萬人。良心道德均所不宜也。此吾人所應注意者二也。

治河之道。固重新法改良。然亦不可輕視歷史爲無用。舊法缺點。在無精確測流各量。故於五河尾閘之海河。不能加寬容積。又於各河之泛溢。不能爲闢一適宜之減河。以致有一河之中。另掘減河數道者。如南北運河是也。有減河本爲排洩水患。而因灌溉種稻。致海河利害相反者。如馬廠減河是也。此皆由於測量之不精密。流量雨量之不豐富。但其歷史所載。關於治河原則。多年經驗。亦殊

有可加參考之價值也。民國十三年余堵築永定河口時代。舊河局估掘引河。須款一百餘萬元。而新法只須七萬餘元。舊河員懷疑不信。迨至河成引水。高下恰合。流行極暢。該河員始服順直水利委員會測勘技術之精巧。而覺新法之不可誣也。迨至堵築水口。即以六年來測流量表冊爲根據。每逢清明前後。河水即可乾涸。不料是年水反增漲。出於順直水利委員會總技師意料之外。余乃採訪該河老卒。并查考該河以前歷史。乃知民國以前元清兩代。曾有數次未桑乾者。然後乃知歷史之可寶貴也。大凡國家改革之初。無論何政新舊兩派無不爭持。苟能以其道德與經驗之心。集思廣益。不執己見。爲民興利。新舊互相容納。又何貽誤之有。此吾人所應注意者三也。

昔人有言曰。知之匪艱。行之惟艱。而孫中山先生則改曰。行之匪艱。知之惟艱。余自辦理水災河工後。積有經驗。然後知孫中山先生之言之確切也。災賑之事。此十餘年來。各善團羣起救濟。能知者尙不乏人。獨此治河工程。除當事技術員外。悉其原委。明其利害者。實不數觀。是以每有工作。輒生阻力。或以私人產業之所在。或以畛域權利之所圖。危言聳衆。出而破壞。主管機關。莫明河工重政。易爲若輩所動。往往不敢毅然處斷。以致要工不能興辦。延長民生痛苦者。皆由不知之故也。非僅局外然也。卽局中人雖較明了。或以因執己見而致誤事。此又由於知其然而不知其所以然之故也。余於馬廠減河。首主另闢支河。以免小站稻田之利害相反。當時各技師多不謂然。迨余堅持開挖。十年來南運河未有泛溢。遂收效果。又其次永定河築壩之時。余察見石壩附近河流。殊有險象。

飭令承辦工程者加以注意。未幾果如余之所料。幾致復釀決口之禍。凡此皆非余之有專門技術能力也。特以先知後行。古有明訓。余初膺治河之任。又屬數千百萬人民生命財產之重。不得不戰戰兢兢。臨深履薄。首於古今中外治河歷史學術。研究討論。採訪調查。以求知其梗概。明其原委。而後遇事方有把握。方有審定判斷也。否則一無所知。其何以行。如道路然。若不按圖而進。鮮不南轅而北轍矣。此吾人所應注意者四也。

以上爲余所經過之事實。略陳其所見如此。此書大抵綜輯各案卷而成。余以校務事冗。又值連年戰事。分心救濟。不遑躬爲選擇。其缺乏條理。在所不免。但以其爲民國十七年以來河防要政。付印此書。亦足以備將來編製河史者之搜集材料。教而正之。是所望於賢者。

中華民國十八年三月蕭希齡序

京畿河工善後紀實

序

六

京畿河工善後紀實總目

- 卷一 組織
- 卷二 籌備
- 卷三 測量
- 卷四 堵築 (甲) (乙) (丙) (丁)
- 卷五 補助 (甲) (乙) (丙) (丁) (戊)
- 卷六 特工 (甲) (乙)
- 卷七 春工 (甲) (乙) (丙) (丁) (戊)
- 卷八 監防
- 卷九 民工
- 卷十 疏濬
- 卷十一 勘查 (甲) (乙)
- 卷十二 條陳
- 卷十三 獎懲

京畿河工善後紀實 總目

卷十四 請求

卷十五 造林

卷十六 雜件

京畿河工善後紀實總目終

京畿河工善後紀實卷一目錄

組織

通告各機關本處開辦日期文

督辦京畿一帶水災河工善後事宜處組織章程

督辦京畿一帶水災河工善後事宜處辦事通則

駐京辦公處河工股簡章

通令京直各縣知事本處改組後工振文件應分別投遞文

京畿河工善後紀實卷一目錄終

京畿河工善後紀實 卷一目錄

京畿河工善後紀實卷一

組織

通告各機關本處開辦日期文（六年十月十一日）

逕啟者九月三十日奉大總統令特派熊希齡督辦京畿一帶水災河工善後事宜此令等因除北
京辦事處業經組織成立外所有駐津辦事處借設河北馬路造幣總廠已於本月七日開辦除通
函外相應函請查照并希照會轉飭所屬一體查照可也此致直隸督軍兼省長津海關監督長蘆
鹽運使中國銀行交通銀行鹽業銀行金城銀行中孚銀行直隸省銀行津海道尹大名道尹保定
道尹口北道尹財政廳防疫處電報局電話局高等審判廳高等檢察廳地方審判廳地方檢察廳
京奉鐵路局津浦鐵路局陸軍測量局河道測勘處外交部特派直隸交涉員直隸全省警務處

督辦京畿一帶水災河工善後事宜處組織章程

第一條 本處除賑務各事另行劃出辦理外所有關於河工一切事務由督辦主持辦理

第二條 本處設坐辦一員贊助督辦主持一切事務督辦公出時並代其職權

第三條 本處設一處五股如左

一 秘書處

二總務股

三河務股

四工程股

五會計股

六編譯股

第四條 秘書處之職掌如左

一收發及分配各股文電

二撰擬及保管機要文電

三綜核各股稿件

四進退職員

五典守印信

六監督書記

第五條 總務股之職掌如左

一撰擬文電

二編纂保存檔案

三編製各項章程條款

四記錄會議事項

五遣派調查事項

六核定購備及領用物品

七進退公役

八不屬於各股事項

第六條 河務股之職掌如左

一 規劃本處範圍以內各河道興革事宜

二 根據所定計畫估計工款

三 視察測量各河道應施之工程

四 繪具各河道詳細圖說

五 處理各官廳人民關於河道堤防之報告及訴願

六 規定保管及使用河道之暫行辦法

第七條 工程股之職掌如左

一 編製各工程詳細預算

二 監督開辦各工程

三 驗收已竣各工程

四 稽核工程之報銷

五 造報公程之用款

六 製訂工程各條例

七 購備保管關於工程各用品

第八條 會計股之職掌如左

一出納金錢

二 登記簿記

三 造具本處及附屬機關預算決算

四 稽核本處及附屬機關之經費用款

五 保存官有財產

第九條 編譯股之職掌如左

一 編輯合同條約

二 譯述關於河工各專門書籍

三編製統計報告

四編製各河之沿革圖說

第十條 秘書處置秘書四員承長官之命辦理本處事務

第十一條 各股置股長一員承長官之命辦理本股事務其事務較繁者得酌設副股長一員

第十二條 秘書處及各股得依事務分爲數課酌設一、二、三等課員承長官及股長之命佐理事務其員額隨時呈請督辦核定之但每股至多不得過八員

第十三條 秘書處附設書記室僱用書記承辦繕寫校對等事其員額隨時呈請督辦核定之但至多不得過二十人

第十四條 本處因辦理工程得延聘熟悉工程之外人充任工程師

第十五條 本處因研究河道之利害得延聘熟悉河務之官紳充任顧問諮議

第十六條 各股因調查測量及勘估工程等事得酌用臨時委員隨時呈明督辦委派不限員額

第十七條 本處職員除由各機關調用外不適用官制之規定均由督辦委派其薪給另以細則

定之

第十八條 本處各股分課辦事另以細則定之

第十九條 本處應設會議室一所其事關重要督辦須徵集意見時得召集職員會議其會議細

則另定之

第二十條 凡事涉兩股以上者應由主任各股長會商辦理其有意見爭執時得呈請督辦裁決或提出職員會議議決之

第二十一條 本章程自公布日施行

督辦京畿一帶水災河工善後事宜處辦事通則

第一章 服務

第一條 本處依組織章程所規定分設辦公室凡各股處人員均照規定時間到室辦公

第二條 辦公時間分期如左

自五月一日起至十月三十日止午前八時至十一時午後三時至六時

自十一月一日起至次年四月三十日止午前九時至十二時午後二時至五時

遇有緊要事件經長官命令延長辦公時間不在此限

第三條 辦公室各設考勤簿一本各員於到處退值時間均應親自註明逐日呈由長官查閱

第四條 本處以星期年假及國慶紀念等日爲例定休沐之期

第五條 本處人員如因事故必須請假時須開具請假理由及日數經由該管處股呈請長官核

准但逾官俸法第六條規定之日數即依該法辦理

第六條 本處辦公時間之起止以鳴鈴爲號

第二章 會議

第七條 本處依組織章程所規定應開職員會議時由督辦召集之

第八條 職員會議以督辦爲主席督辦不能出席時以坐辦爲主席

第九條 職員會議以秘書股長及有關係之其他職員爲會員其本處顧問諮議工程師等經營辦之延請亦得蒞會發表意見

第十條 會議事項應於會議前由總務股繕印分送列席各員但臨時發生事項亦得用口述代之

第十一條 會議事項以研究其利弊爲主旨至表決後之行否仍由長官裁決之

第十二條 會議時列席人員之陳述應由總務股編列議事錄並保存之

第三章 文牘

第十三條 本處收文由秘書拆閱分別機要普通二種機要文件由秘書逕呈督辦核示辦理其普通文件經長官判閱後分配主管各股辦理

第十四條 秘書處應立收文總簿登記收文月日編號摘由並註明分交某股以備查考

第十五條 秘書處應立各股送文簿每日將分送文件登簿彙送由該股於簿中加蓋收到日期

戳記

第十六條 各股於收到文件後其辦理之順序如左

一登簿 各股均立收文簿另編本股收文號數登記收到日期及承辦員名

二擬辦 文件登簿畢由股長判閱並將辦法批明交承辦之員擬稿重要者或由股長面呈長

官請示辦法

三辦稿 承辦員應按照長官所示辦法擬叙稿件署名蓋章送由股長覆核

四送判 稿件經股長核定後登入送判簿送交秘書處綜核呈請長官判行

五繕校 稿件經長官判行後由秘書廳徑交書記繕正校對即行送印

六用印 稿件及文件校對無訛由秘書處一並加蓋關防其應行署名者並呈請長官署名分

別存發

七封發 文件辦竣即由秘書處摘由登入發文總簿黏封送發其機要者並加火漆

八還稿 各股稿件由秘書處用印後連同送判簿送還承辦各股各股除未辦結或必須留股

備查者外餘均按日彙送總務股歸檔

九編檔 總務股收到各股歸檔之件應分別事由登入編卷簿編歸各檔

十調卷 凡各股應行調取卷宗時須開具調卷證註明調卷員名及送還日期送由總務股長

蓋章照交俟用畢繳還再將原證換回

第十七條 凡並無來文由長官交辦或各股自行發議之文件應由承辦各股另立發議文件簿
摘由登記其辦稿以後之順序與前條同

第十八條 收電發電除由秘書處派員譯出外其辦法與文件同

第十九條 洋文文電除由洋文秘書譯漢外辦法亦同

第二十條 本處文件除緊要者立時趕辦外餘分普通特別兩種普通文件自收到至封發不得

過三日特別文件則由主管各股長酌量擬定辦竣日期

第二十一條 事關兩股以上之文件由秘書處擇分關係較重之股主稿會商其他各股辦理

第二十二條 各股每屆月終應將本月份承辦收發文件分別已結未結各列一表送由秘書處

彙編總表呈請長官核閱其未結之件並須註明未結理由

第二十三條 秘書處應隨時查核收文發文總簿凡逾期未結之件即催詢承辦各股其發文後

久未具覆者亦應行催各受文機關

第二十四條 本處文件非經長官許可不得抄給他人其應守秘密者承辦及繕寫校對之員應

共同負責如有洩漏一並懲戒

第二十五條 本處公文書程式及狀照等件均以國務院所訂為准

第四章 會計

第二十六條 本處用款分爲特別經常兩種特別用款非經督辦批准不得動支經常用款由會計股編具預算呈請長官核定咨送部院按月照支

第二十七條 本處收欸概存銀行非經股長督辦或坐辦簽字蓋章不得支用

第二十八條 凡預算內之員司薪給及公役工食每屆月終由會計股開具名簿呈請長官核閱後照發

第二十九條 凡預算內之辦公消耗雜費等項由總務股派員承辦其欸數在五元以上者隨時開具傳票連同證明單據送由會計股照發至五元以下之用欸則由承辦之員繕具領款單向會計股預借以百元爲限每日結算一次開具清單連同單據送交會計股登賬

第三十條 會計股對於前條用欸有隨時稽核之責如至將滿預算時應即通知總務股限制支用

第三十一條 會計股應備主要補助各簿記及應取各項單據均以審計院所訂爲准其必須增設或變通者則由股長擬定呈請長官核准每屆月結時應將各簿記呈送長官判閱

第三十二條 會計股於每月之後十五日內須造具決算表冊呈請長官核咨部院

第三十三條 本處附屬機關之領欸及工程旅費等用欸均各以專則訂之

第五章物品

第三十四條 本處購備物品由總務股派員辦理其關於工程者由工程股派員會同辦理

第三十五條 本處購備物品除五百元以上應照審計處投標規則辦理外其五百元以下五元

以上之物品應由承辦之員親往購辦至五元以下可遣書記或公役前往但亦應由承辦員考

核其價格

第三十六條 本處物品應分三項一曰存儲物品二曰消耗物品均由總務股保管發用三曰工

程物品應由工程股保管發用

第三十七條 凡領用存儲或消耗物品者應由領用之員開具領單經該管股長簽字並送交總

務股長簽字後交承辦之員照發存儲物品如有損壞應隨時報告總務股查核

第三十八條 凡領用工程物品由存辦之員開具領單經工程股長簽字交存辦之員照發用畢

卽行繳回其價值較巨者並須得長官之許可

第三十九條 總務河工兩股應查照財政部所訂物品會計各簿記單票等件照式刊用每屆月

結時並呈送長官判閱

第六章 附則

第四十條 本通則先行試辦如有應行修改之處隨時由長官核定或提交職員會議議決之

第四十一條 本處秘書處及各股分課辦事細則應根據組織章程及本通則由各秘書股長擬訂呈請督辦核准

第四十二條 本通則自公布日施行

駐津辦公處河工股簡章

第一章 總則

第一條 本股依據督辦處簡章第三條及第六條之規定組織之

第二章 組織

第二條 本股設正副股長各一人

第三條 本股事務設四課分別掌管各課應設主任課員若干人司書若干人

第四條 應設各課如左

第一課 主任三人課員無定額

第二課 主任一人課員無定額

第三課 主任一人課員六人

第四課 主任一人課員三人

以上分配人員如遇事務繁多得隨時酌量呈請增加

第三章 職務

第五條 正副股長綜理本股一切事務遇有重要事項應由正副股長請示督辦坐辦核准執行之

第六條 各課秉承正副股長辦理各本課一切事務

第七條 司書承各課主任課員之指揮專司保管文卷繕發稿件一切事宜

第八條 各課分掌事項如左

甲 第一課

一關於各項測量事宜

二關於製圖事宜

三關於工程計畫勘估並規定工用材料事宜

乙 第二課

一關於調查事宜

二關於監工及驗收事宜

三關於驗收工用材料事宜

丙 第三課

一關於河務建議事宜

二關於批答中外文牘事宜

三關於收發文件事宜

四關於翻譯編輯事宜

丁 第四課

一關於本股預算決算及報銷事宜

三關於領發事宜

三關於保存器具事宜

四關於購置工用材料事宜

五關於不屬他課事宜

第九條 各課辦事程序另以細則規定之

第四章 附則

第十條 本簡章自呈請督辦坐辦核准之日施行

第十一條 本簡章如有未盡事宜得隨時呈准督辦坐辦修正

通令京直各縣知事本處改組後工賬文件應分別投遞文(七年四月十一日)

爲令知事本處現經改組凡河務事宜統歸天津辦公處處理賬務事項除貸紗糶糧仍由津處辦理外餘悉劃歸京處嗣後關於河工及貸紗糶糧文件應逕寄天津舊津海關監督公署本辦公處其災賬事宜仍呈京處分別核辦以期簡捷而免紛繁除通令外合就令仰該知事遵照此令

京畿河工善後紀實卷一終

京畿河工善後紀實

卷一

京畿河工善後紀實卷二目錄

籌備

內務總長湯化龍爲奉明令特派熊希齡督辦京畿河工詳陳辦法請飭採擇文

大總統指令內務總長湯化龍文

呈大總統河道應歸國有請交國務會議文

外交部准日公使函該國政府現派冲野博士等來華參與治水計畫文

函復外交部文

訓令各河務局京直被災各縣河工注意六端辦法查明呈候核辦文

訓令各河防局河務局頒發五河防務辦法十二條文

固安縣知事徐元善呈覆河工注意各條文

訓令永定河籌勸委員長查照固安縣知事呈覆各條文

函南京河海工程專門學校調用學生來津試用文

函山東南運湖河籌辦處調用學生以資助理文

電南京河海工程專門學校許校長加派學生七名文

電江蘇籌辦江北運河工程局調用該局學生來津任用文

函農商部氣象觀測所派員參觀雨量記載文

函天津日本總領事關於建築圍牆辦法文

咨直隸省長京兆尹通令京直各縣籌設水利聯合會并頒發簡章文（附水利聯合會簡章）

咨覆直隸省長咨詢各縣組織聯合會經費辦法文

咨內務部咨覆縣村水利聯合會請指撥專款文

財政部咨覆縣村水利聯合會經費應由地方擔任文

直隸省長咨復縣村水利聯合會經費通令各縣籌辦法文

內務部咨爲河務會議議決採取普意雅意見書請核復文（附錄普意雅意見書）

咨復內務部文（附水利委員會議案）

咨直隸省長檢送平爵內報告查勘斬官屯減河文（附平爵內報告書）

函平爵內關於三岔河口裁直理由請說明見復文

平爵內呈覆京畿河道研究會懷疑各節文

訓令五河春工督察長春工取土對於隄外民產應加意保護文

呈大總統請飭部續撥賑款暨欠解堤埝經費文

國務院函復議決本處滙陳各案文

內務部函請就核定款數撥節勻配文

呈大總統治河經費支絀請再交議籌撥文

呈大總統臚陳辦理五河救急工程辦法文

函農商部請准由地質研究所丁所長編製各河圖說文

函順直水利委員會送各減河沿革說畧文（附各減河沿革說畧）

咨財政外交部請月撥關餘三萬兩爲委員會常年經費文

京畿河工善後紀實卷二目錄終

京畿河工善後紀實 卷二目錄

京畿河工善後紀實

卷二目錄

京畿河工善後紀實卷二

籌備

內務總長湯化龍爲奉明令特派熊希齡督辦京畿河工詳陳辦法請飭採擇文（六年十月六日）呈爲查明天津水災詳情細形暨籌擬救濟方法呈請鑒核事竊本年夏秋間雷雨侵尋山洪暴發直隸五河先後漫決前准直隸省長敬電稱直隸水災情形請籌撥鉅款修築堤防等因當以津埠爲通商之要區華洋雜處關係至爲重要該處積潦日久未消被災人民日形繁衆本部總攬民政職掌宣防所有關於祛除水患救濟災黎各事宜自非亟予籌維妥慎察度不足以紓昏墊而奠民生經派本都僉事陳應龍劉駒賢技正周秉清等先後馳赴津埠會同該處地方官及河務人員實行查勘究竟被災地方何計可以消弭何處宜加疏濬現在飢民麇集急救之法爲何切實調查具復以憑核辦並經咨行直隸省長查照在案茲據該僉事等呈稱此次津埠被災原因情形極爲繁複約言之則因本年靈雨連綿上游各河水勢洶湧文安窪東淀等處先後漫決東流至楊柳青越津浦路線而東南適值南運河水奇漲漫溢之水又與合流爲一決王家莊同時並決南運河之梁王莊又津浦路有岔道一由梁王莊起迄於陳唐莊路線畧高南來之水不得更越鐵路而流因折而東北直注天津洪流巨溜漫溢益廣津埠西南開一帶向係窪區形同釜底水深災重較甚他處

者職是之故現時防守之策屬南運河者則於該河南岸築成埝壩由侯家後起至大稍直口止計長二十五里屬津埠城內者則於西南大街等處圍築埝壩一道計長五里有奇屬河北者則於金鐘河兩岸各築埝壩計長十一里半其新開河兩岸並經築成埝壩計長十一里有奇以上各埝除原有堤岸不計外均加高一二尺五六尺不等至洩水辦法則由省警兩署飭派兵警扒去陳唐莊至梁王莊之津浦路岔道並將南洋碼頭鹹水沽新城葛沽各大埝一併挖開引水東南入海此天津被災原因及防守宣洩之大概情形也惟是上游一帶楊柳青及大小蔣莊等決口仍有窪地之水向南灌注此項窪地本受源於子牙漕泔及燕晉東流諸河滔滔之源既未能遽謀阻止則下游雖經拆路扒埝而津埠水量仍難盡予排除即使將來海河水落宣疏通暢時各處較高之地易見溜出而地勢較低如南窪及日本租界等處終恐仍有積潦欲爲永安長治之謀宜有標本兼施之計現在津埠蓄水漸見消減宜擇水溜稍平之決口處先行堵築以期減少來源其暫難堵合之口則宜先於決口堤頭攔釘木椿俾免口門再行刷寬以致工程益形浩大其各處入河入海水口亦宜酌量疏濬以期通暢至南窪一帶最低地方應於水勢低落時酌闢新河一道經津浦岔道下再東南繞南開以達於海施工時務使新河入海之口較低於南窪最低處數尺俾期斜度適宜水行易暢不致再有積滯之弊是則治標辦法之最要工程也以上所擬各節就消弭本年積水言之至於防禦將來水患則宜疏導金鐘河加寬濬深直至海口以分北運永定各河之水並建新式鐵

開以時啟閉俾盛漲時各河合流之處有金鐘河足資分洩則海河容量僅受南運河一部分之水而天津西北諸堤可免出險津埠水患或可爲之稍弭又馬廠北舊有減河一道亦宜加寬濬深直至海口以分南運北流之水並改建新式鐵閘以時啟閉庶盛漲時南運之水可分流入海不致全量北行易與子牙河合而爲患至金鋼橋至三岔河口並宜裁灣取直使白河下行之水直注海河計涸出之舊河身較新河身須占用之地約有三倍該處地價每畝約值千元收售似尙可相抵此外金鋼橋至南運河北岸之轉灣處擬卽一併溝通使南運先併入白河然後分洩於金鐘河或同赴三岔口新河道以入海河庶南運白河足資宣洩計該處疏通之新河身所占地畝較將來南運涸出之舊河身祇及三分之一或無工費不足之虞此治標辦法之次要工程也此次水患據各處報告均謂南運河大蔣莊等處決口以致津埠受災據熟悉情形之船戶言則謂子牙河決口以致漫浸南運據海河工程師平爵內言則謂渾河南段下游決口潰入子牙河以致子牙氾濫併入南運嗣經實地查勘此次南運決口廻非南運及子牙兩河之水所致其實永定子牙大清各河下游久已淤墊河身散漫無復河形以故水量偶增遂至漫溢爲患益以海河窄狹五河之水難資消納津埠一帶氾濫至一萬方里之巨者其故實基於此欲爲根本救治自宜先束各河水以循故道一面於永定大清子牙南運各河下游加築堅實堤埝酌濬河身並將各河速率流量詳加考察以爲各工程設計之用願治河之事易辦治河之人難求我國舊日河務人員經驗至深水性嫺熟惟偏

於培高而忽於溶深熟於防堵而疏於測量明於一隅而闇於全局且同爲一河而主管機關又分數處計畫未能統籌進行復多扞格以故此處所爲利者卽彼處之所爲害也若不剷除畛域亟予更張誠恐輾轉因循互相牽掣影響於河務者實非淺鮮至於經費一層關係全河工程至爲緊要若不寬爲籌措徵特枝節補苴不能收安瀾之效且虛糜國帑亦於工事無所裨補此關於籌擬天津水災善後各工根本辦法也等語本部查直隸五河年久失修淤墊壅滯險象環生二年北運河李遂鎮決口以後寶坻一帶年年俱罹水患四年奉派徐世光督辦近畿疏通河道事宜派員測勘估需工款二百餘萬嗣以庫欸竭蹶籌措無從始改擬分年籌修辦法第一年估需工款七十五萬有奇興工一載終以欸項窘絀中輟上年海河工程局因海河淤壅輪舶往來不便請在李遂鎮建築水門檻一道藉爲冲刷積淤之用估計工款銀三萬兩議定由核局先行墊辦工竣再由政府擔任籌還殊該河上游水勢洶湧工成而復潰者再永定則河道狹窄土性鬆浮渾流激湍挾沙壅泥沙多則易淤水多則易潰其上游之山槽陡峻勢如高屋建瓴水發則萬派奔騰各河頓形壅漲汎過則來源微弱春淺可膠舟自上游以達尾閘節節皆病上年該河北六工衝決暨本年北三口橫衝四溢以致附近京畿二十餘縣多遭水患其弊實由於此至大清子牙南運各河入夏以來河流漫溢衝決地方不下數十餘處此次天津被災原因雖據海河工程師報告係渾河南段下游決口潰入子牙河以致子牙氾濫併入南運寔潰而至天津願直隸五河脈絡相關其下游所恃爲

宣洩者僅有天津三岔口一淺海河迤邐出海益以大沽口門淤沙停積平時既不暢消秋令海潮頂托自胸膈腸腹以至尾閘逐段淤淺於是知津埠一隅之災未始非直隸五河之病欲爲一勞永逸之圖宜有並顧兼籌之策現在近畿一帶工賑善後事宜既奉明令派熊希齡主持辦理該僉事等原呈所擬關於宣洩津埠積潦及疏濬各河治標辦法應請飭下該督辦分別採擇迅速舉行至應疏濬之直隸五河亦應由該督辦遴派諳練工程人員從速測勘悉心籌擬其直隸京兆河務河防等局長並請准其監督指揮庶幾源委並籌事權統一其於直隸河務前途實有裨益至本部職掌所關仍當督飭員司詳加考究隨時與該督辦會商辦理以期妥愼而澹沉災所有查明天津水災情形暨籌擬救濟辦法各緣由是否有當理合將原圖一紙呈請大總統鑒核俯賜指令施行謹呈大總統

大總統指令內務總長湯化龍詳陳辦法請飭採擇文（六年十月二十六日）

呈悉交督辦熊希齡按照所陳各節分別籌辦其直隸京兆河務河防等局並准由該督辦監督指揮卽由該部分行遵照此令

呈大總統河道應歸國有請交國務會議文（六年十一月五日）

呈爲河道應歸國有懇請提交國務會議事竊國家之有河道猶人身之有血脈血脈有病宜合醫任各脈而并醫否則此通彼塞必致釀爲癰疽河道受淤宜綜源委各流而兼法否則上疏下遏必

致變爲橫決中國苦河患久矣方堯之時河流所經咸在侯伯分封之域一時四岳九牧又皆勤民憂國亮功熙載之儔而治水之事不以屬諸當日之羣后必兢兢焉專其責於一絲絲績弗成又必兢兢焉專其責於一禹此何以故則以河流變遷利害實中於全國自非治以國家之全力不爲功也禹績告成河流順軌垂千餘年戰國紛爭東周守府司空行水之權不能及於韓魏燕齊之郊劃疆自守隣國爲壑之憂斯敢舉秦祚短未暇經營漢武始一意治河宣房瓠子至以人主親爲河工監督自時厥後歷魏晉以逮宋初河患無代不有元明以降運河既開黃流南灌河患浸廣目青冀而淮徐雖受災之區有重有輕有後有先要其時有國者必視河流爲全國之利害因而治以國家之全力其事初無或異載在史籍可覆按也迨至前清賢明君相屢世籌河不遺餘力故其垂定官制黃河則治以河督運河則轄以漕臣永定諸河又爲之設立河道監司合數省之區域而權責於一人純由國家全力主持自可免去一切牽制推諉之弊此亦猶師古之制也光緒季年河督漕督河道等官相繼廢撤河工一事始分屬於沿河之督撫畛域旣分事權不一遇有事變苟非隸其轄境即可置諸不問况當日河工之官旣裁取一河之流域斷而爲四爲三卽不啻取一身之血脈截而屬甲屬乙補苴敷衍利己禍隣不特事有固然抑且勢所必至民國承之益形玩視村落思想深入人心蘇人創導准而皖爲之梗魯人欲治運而蘇爲之抗因循苟且一事無成遂生今此空前之鉅災歷史因果瞭然具見可爲戒懼夫利不十不變法害不十不更政一般非歷史的主義可以施

諸殖民新造之邦未可施諸文明禪讓之國以唐虞封建之世茅土分頒江河猶收諸國有以清時疆吏之重軍民統轄治河猶設爲專官彼誠知全河利害未可分裂於地方致令節節爲之不能收指臂之效也希齡此次奉命籌辦京畿水災河工善後事宜除親歷重大災區踏勘情形外兼派技師委員分途攷察據其報告均謂此次水災釀成之由實緣十餘年來河域分裂河工廢弛濱河各省不相聯絡祇圖苟安遂致今日之現象倘及今不圖後此河患之劇必有十倍於茲者異口同稱事非臆斷希齡向未諳習工程此次謬膺重寄雖因機關甫設對於京畿河道之標本治法尙未研究確定而詳查目前四分五裂之河務揆以古今中外統一之原則似須將根本問題先行解決庶幾有所措手竊謂今日欲言治河非將天然千萬里之河流歷代所定爲國有之制度十餘年來強隨行政區域斷而爲三爲四者急合爲一不可而欲將旣斷爲三爲四之河仍合爲一又非將全國利害所關之全河脫離直省行政區域還以歸之國有不可伏見我大總統軫念民依造福區夏前在直督任內首將五河水患勘測繪圖洞燭幾先同聲欽頌所有上陳各節關係根本先決問題應請飭交國務會議將國內各河定爲國有以除障礙而統一於救災利民之道實非淺鮮希齡爲永珥河患詳籌善後起見謹敢貢其一得之愚是否有當理合恭呈鈞座謹候批示祇遵無任悚切待命之至謹呈大總統

外交部准日本公使函該國政府現派冲野博士等來華參與治水計畫文

(六年十六月十六日)

逕啟者准日本林公使函稱本月二日本公使面會督辦水災事宜熊督辦時曾將帝國政府顧念天津方面水災慘狀希望貴國政府允我國特派於治水事業經驗之專門家參與貴國當局之善後計畫以便有所貢獻而昭兩國陸誼等意向聲明本月五日熊督辦來訪本公使對於帝國政府之好意表示感謝之意且云我國派遣專門家一事亦爲中國政府所希望云云當即電達帝國政府本日接外務大臣電告帝國政府現派內務技監冲野博士等七人北上彼等預定本月十三日由下關啟行經朝鮮赴北京等因特此函達並希俟彼等到時貴國有關係之當局者應與以便利且使其得爲無隔膜之協議以便速定滿足之治水計畫而副帝國政府之好意等情前來除函內務部外特此函達貴督辦查核見覆以憑轉復日本公使可也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函復外交部文(六年十月十七日)

逕復者頃接貴部函開准日本林公使函稱帝國政府顧念天津方面水災慘狀特派內務技監冲野博士等七人來華參與善後計畫等因接閱之餘深用忭慰敝處現於天津辦公處內設立臨時河工討論會延致中外專門工程師爲該會會員日本冲野技監及各技師學識經驗久所欽佩擬卽延請入會討論藉資匡助除分別另致聘任書外合先函請貴部轉復林公使並代答謝忱爲荷

臨時河工討論會章程附呈台閱此致外交部

訓令各河防局河務局暨京直被災各縣河工注意六端辦法查明呈候核辦

文（六年十二月十二日）

爲令知事照得本督辦前奉大總統明令京畿各河防局均歸本處監督指揮等因查本年五河同決水災奇重施工之難十倍曩歲痛定思痛必須恢復舊狀修補堤埝預防險工方足以備不虞本督辦傳訪周諮派員實地調查對於本年河工最應注意者畧有六端合行逐條開載附具說明辦法通令各局體察情形維持補救以爲未雨綢繆之計爲此令仰該局縣按照下列各條悉心研究查明稟復以憑核辦毋得玩忽因循致干重咎至要切切此令

計開

一漫口堵築工程應切實查驗也查京畿五河決漫地點多在舊險如永定河民國五年北六工漫口卽民國二年北五工漫口原處推厥原由則以舊險歷經漫決堤外地勢必現低窪此次堵築之後溜槽不移向對岸新做堤埽仍當托溜頂冲又如堵築材料向例稍多土少稽在土中未久糟腐故奪溜成災必較他處爲易各該局此次如有新堵漫口詳查新工前面有無坑塘引河廢土是否阻溜折溜如有上項情事亟應多備土牛安辦春工加意防守或就坑塘向下斜對河身抽溝掛淤或將廢土阻溜折溜之部酌量運上隄埝庶明年汛發

可免再行潰漫之虞

二 禦水善後工程估冊應呈報本處也查禦水善後工程安瀾之年向例歸入春工本年五河漫決永定一河禦水善後工程原續兩估計十八萬元之譜推之他河其鉅可知本處現在籌備河工係合五河工程通盤計算該局應將本年估報禦水善後工程原冊分已做未做逐一列明呈報本處俾得統籌全局支配工費是爲至要

三 春季廂做工程經費應別劃用途也春廂工程經費向由河防局經常費內開支以永定河言春廂工程計土工費一萬六千元石工費二千元掃工費五千元材料費六萬元雖北運等河多少不等莫不皆有此項經常費列在其中本年五河胥決此項工程旣以禦水善後名義佔入大工應將上項春廂工費另行支配用途庶幾款不虛糜而工益加堅本處爲該局計莫若將春廂經費劃作三分以一分幫補加做險工中最險工程以一分備凌汛後加廂之用以一分存貯材料作爲春工預備金此項辦法是否相宜應由該局籌議卽日具報本處核奪

四 臨時搶辦工程宜預計也查臨時搶辦工程各河防局均列於報冊臨時門中估費多少不等等然其數率係籠統估算未曾將所管河堤各險切實預計以故伏秋大汛搶辦險工之時往往困存貯材料不敷新料購致不及遂令可搶之險奪溜成災嗣後該局應將所管河堤

勘其工段長短形勢險易預計某處應存土牛若干料塚若干及時購貯冊報前來以備考核而免貽誤

五河中淤洲灘嘴應注意也查直省五河堤防托溜頂冲之處對岸必有淤洲灘嘴其長成原因多由河底坡度峻緩不得其宜河幅寬度廣狹未合乎理溜行不暢自然成此現狀五河之中永定最甚故淤洲灘嘴亦以永定爲多治之之法就根本言固宜改良坡度更正河幅然其工非俟測量完竣擬定大工計畫後不能著手爲目前計各該局宜將河幅較窄處所有當溜隄防只用廂做邊埽勿再建築順壩其對岸淤洲灘嘴宜擇挑溜較甚者洲則抽溝引溜徑達上下河洪灘則裁脣讓路不令溜勢偏激一俟溜槽漸歸中洪亟將兩岸隄防前面栽植柳株全身培以蘆草溜槽既束永走中洪頂托之患當可自息此項工費卽於上條春工預備金中開支不得稍有偷減

六河水高低速度應隨時記明呈報也治河防河均須知本河水位之高低水流之速度如永定河大汎之時上游洪水位高至二丈以上（據石景山量水標）下口若有頂托流速爲緩而下游堤岸卽有漫決之虞是其明證防禦方法在先知凌汎以前湧水之時最低水位凌汎以後平水之時平均水位大汎中間洪水之時最高水位并各水位時水流速度以備一遇水漲流緩能應機宜施行救急辦法就下各減河或出口開閘宣洩抽溝導引加其速

度增其尾閘俾得暢流入海免致汎濫成災嗣後各該局長於明年起應按定時季各將所管河道水位高低水流速度列表報告遇大汎時列表報告之先宜利用沿河隄岸架設之電話逐日詳報若水漲不已情勢危迫更宜頻頻電告下游防河機關及時施行救急辦法庶防禦周密險工不致迭出

訓令各河防局河務局頒發五河防務辦法十二條文(六年十二月十五日)

爲令行事案查本處前因本年河工最應注意約有六端業經擬定辦法通令各局在案現在冬至將屆春令匪遙所有五河春工並防汎事項尤應早事籌備以免疏虞茲特續擬五河防務辦法十二條合亟令行各該局長遵照辦理並希轉行經管河道各該縣知事暨各河分局汎署一體遵照仍將辦理防務情形隨時具報以資攷核此令

計開

- 一春廂埽段所需稽積腐朽之物不得參用
- 二廂埽培堤不得就堤取土致成閉氣坑塘須於河內距堤二十丈處埽塘掘取
- 三槽廂舊埽應完全掘除從新廂做
- 四車馬往來踐踏不堪或年久失修殘缺過甚各堤段應擇要加高培厚
- 五水溝浪窩穰洞鼠穴應於凌汎以前一律簽試填墊

六沿河種柳原取其根株蟠結護堤功大向章冬至以後即令河兵按名株種積久玩生視為具文自本年起仍應照向章切實栽種勤加保護俾株成活

七險工工段須視工段長短地勢險易預算相當料垛土牛有廢土之河其土牛宜將廢土運上堤埝堆做

八護石各壩無論拋石拋磚必須拋辦高整俾足挑托溜勢保護隄防

九各河分局汛署向有料廠存儲雜料預備搶辦臨時取用現此項料廠多半傾圮破漏應擇要修葺

十各河理事縣佐應常駐辦公地點於本河水性水勢勤加研求庶防務吃緊之時因應咸宜十一各河工段向有鋪房派兵夫常川駐守察看河勢情形隨時具報現此項鋪房多就傾圮長堤一望闐寂無人新生險工無從知覺應即修葺嚴令河夫照章看守

十二各河分局汛署所存廂拋料石夫工價銀原備大汛緩急之需各河總局不得無毫稽察致令任意挪用

固安縣知事徐元善呈覆河工注意各條

爲呈覆事竊奉鈞處訓令第一二六號內開本年河工最應注意者畧有六端合行逐條開載附具說明辦法通令各局體察情形維持補救以爲未雨綢繆之計爲此令仰該縣按照下列各條悉心

研究查明稟復以憑核辦此令等因奉此知事見識疏淺未諳河務惟蒞固兩載永定河兩次漫口查災放賑從事河干平日見聞所及證以心得未敢安於緘默除第二條應由該河防局長將本河善後禦水各工分別已做未做造冊呈報以備督辦統籌全局支配工費外餘條逐一呈復伏候採擇一本年北三工漫溢上下工段尙無跌成坑塘之處引河費土距壩基十數丈當進占之時就近挑取約有二三成惟大壩工長二百六七十丈土性純沙盛漲之際或恐阻溜折溜來春舉辦善後擬先儘附近廢土挑除盡淨再用該處原存輕便小鐵軌運膠土若干方以備墊廂之需填墊浪窩之用汛後用存若干仍可逐段包膠以顯要工又北三工新壩迤上原築挑水壩一道長九十餘丈對岸南四工二三號險工河形側注誠恐吃重該河防局長自必先期拆除以暢河流此漫口工程應切實查驗者也一本屆水勢之大爲近年所未有永定河各汛工段劈堤走埽不一而足全恃捲由掛柳或搶做埽段塘護半穩是以原估續估善後禦水各工有十數萬元之鉅然仍有不可緩辦之工或預儲備防椿料或挑積備防土牛或擇要加廂拆廂埽段或加培卑薄平險提工若將春廂經費劃作三分工欸兩願盡慮周詳應由該河防局籌議具報此春季廂做經費應分割用途者也一搶辦工程固難先期預計然究不宜籠統估算卽如永定河每年大汛臨時搶險經費四萬元擬先儘二萬元分別支配勸明各汛工段長短形勢平險春工以後預估某處應續備土牛若干某處應添椿料若干及某處堤埽應續估加倍若干先期冊報以備考核下餘之款以備臨時搶護要險

之用安危在於頃刻有備乃能無患此臨時搶辦工程宜預計者也一淤洲灘嘴以永定河爲最甚亦以永定河爲最多祇以渾水帶沙而來水過沙留彼岸一有頂托此岸卽有淤洲灘嘴發現抽溝引溜裁唇讓路旋挖旋淤不敢必其有效如此次大工引河挖深一丈數尺曾幾何時連次淤墊深僅五六尺是其明驗治之之法擬購淺水挖淤小輪二艘趁上汛以前勘明淤洲灘嘴卽行挑挖費省工速行之既久或能及時補救至堤防前面排植柳株全身培以蔓草保堤防險莫可緩圖此淤洲灘嘴應注意者也一治河要旨須知本河水位之高低水流之速度一遇盛漲乃能預爲防護惟永定河挾泥帶沙溜緩沙停河底坡度或低或仰朝夕變更總之渾河淤墊受病非一日矣卽如本年伏汛石景山水位高至二丈以上而蘆溝橋減壩過水七尺餘金門關過水五尺餘均入小清河歷涿固兩縣境該河堤埝年久失修氾濫橫流附近田廬幾成澤國而永定河仍不能保全尾閘不暢可知有人創議改建永定下口當此國庫奇絀之時談何容易前議擬購淺水挖淤小輪二艘勘明下口淤塞處所隨時施治以收得尺則尺得寸則寸之效再於伏秋大汛逐日由電呈報水勢漲落情形俾得隨時指示機宜施行救濟辦法此水位高低速度應隨時呈報者也以上五條謹就知事一得之愚敬陳管見是否有當理合具文呈乞鑒核施行

訓令永定河籌勘委員長查照固安縣知事呈覆各條文(七年一月十四日)

爲令行事案據固安縣知事徐元善呈覆本年河工最應注意各條頗有可採除指令外合亟抄粘

原呈令行該委員長仰卽查照此令

函南京河海工程專門學校調用學生來津試用文(七年一月二十四日)

逕啟者夙仰貴校課程完備成績卓然所有畢業各生具有心得允堪展其所學出爲世用敝處刻值勸測需人擬酌量調用藉收指臂之效相應函達貴校請煩查照遴選程度較高之學生二三名飭令來津先行試用以資助理實緝公誼并希見覆此致河海工程專門學校

函山東南運湖河籌辦處調用學生以資助理文(七年一月二十四日)

逕啟者夙仰貴處附設之工程測繪養成所教授精良成績卓著所有畢業各生具有心得足資出爲世用茲值木處勸測需人擬酌量調用藉收指臂之效應函達貴處請煩查照遴派程度較優之畢業生二三名飭令來津先行試用以資助理實緝公誼並希見覆此致山東南運湖河籌辦處

電南京河海工程專門學校許校長加派學生七名文(七年三月四日)

南京河海工程學校許校長鑒前函請調貴校學生三人想經達覽現在本處急須於五大河設立流測站需用學生十人乞并入前函再派七人於一星期內迅速來津并請貴校長教員將測流量辦法指導該生以期熟習無任感禱并乞電復熊希齡叩支

電江蘇籌辦江北運河工程局調用該局學生來津任用文(七年五月八日)

江蘇籌辦江北運河工程局馬局長鑒承寄學生名單甚感請飭許增華等八人卽日赴津差遣車

費若干請先墊發開單示知由處歸墊熊希齡叩齊

函農商部氣象觀測所派員參觀雨量記載文（七年三月二十一日）

逕啟者夙仰貴所成立以來聲譽特著遐邇同欽茲經本處派委股員紀鴻訓陸聿貴許寶農三員躬詣貴所參觀關於雨量記載各項事宜用資參證相應函請查照屆時派員接洽並希指導一切實緝公誼此致農商部氣象觀測所

函天津日本總領事關於建築圍牆辦法文（七年三月八日）

敬復者本月六日准貴總領事函開在天津領事團因由天津城市起至海河第一開鑿地點之間築造土牆之議自與直隸官憲迭次交涉後經直隸督軍兼省長曹公聲明令飭警務處河務局妥速辦理在案奈迄今日尙未動工深以爲念查築造土牆一事於將來洪水中國街及外國租界之平安維持上實屬非常緊急問題斷難遲緩之舉茲本總領事以在天津領事團領袖之故代表同寅懇請貴督辦將上開工程積極籌辦從速開工以弭後患而衛治安是所切禱今關於此案平爵內工程師曾提出計畫圖及說明書各一份在領事團以爲頗覺合式因並附奉督督辦以備瀏覽再爲海河左岸之中國及外國財產之保護起見惟請貴督辦注意莫如將金鐘河南岸隄防建築加高尤爲至幸以上兩端之實行現在各國租界局各國商業會議所皆相歧甚殷應亟函達即希貴督辦查照迅賜見復爲荷等因查由天津城市起至海河第一開鑿地點之間築造土牆及金鐘

河南岸隄防建築加高各節關係保障中外人民生命財產本督辦早經注意業於二月十一日採取平爵內工程師計畫將以上兩項編入預算冊呈由敝國大總統交國務院議決在案昨經面商曹省長亦表同情當必確實進行以副盛意惟此項建築經費係由敝國政府轉商四國銀團於鹽務整頓項下指撥一俟此項有着即可着手開工茲將做處華洋文預算清冊二本附呈台覽相應奉復并請轉達各國總領事無任感禱并頌台祺此致大日本帝國總領事

咨直隸省長京兆尹通令京直各縣籌設水利聯合會并頒發簡章文(七年二月)

爲咨行通令事查京畿各河幹道多半失修支減各河尤闕浚治致瀕河田畝未獲灌漑之益時有淹沒之虞其支流分派各河道關涉民間水利者往往兩造因開濬河渠培築堤壩或此村與彼村利害相反或甲縣與乙縣宣壅殊宜每至纏訟頌年甚者釀成械鬪該管縣知事設再畛域攸分互相袒庇既失通籌熟權之意卽間有會商鄰縣參酌民情似係折衷至當然或仍爲兩造所不服從前以此項河防利害並無雙方代表民意之組合詳籌辦法徒恃臨時文告取決片言何足以服羣情而資解決查日本府縣郡市町村因統籌水利暨防禦水害之關係均得創立普通水利組合及水害預防組合等會員悉由公舉藉以通盤籌畫各該境內河道與利除害之適當方法洵屬法良意美現在京畿各縣河務糾葛情形不一而足亟應仿照日本先例酌擬此項組合章程爲臨時討論實行之助茲由處擬訂水利聯合會簡章十三條頒行各縣遇有關係二村以上暨二縣以上

之水利爭執問題應即由各該縣知事分別照章組織該會以資籌議並解決一切辦法仍呈候本處核定轉飭執行藉翕輿情而重河務除分別咨照外相應咨請查照備案此咨直隸省長京兆尹合亟通令京直各縣遵照此令

附水利聯合會簡章

第一條 凡爲籌畫數村或數縣之水利及籌禦數村或數縣之水害所組織聯合會得定名爲某某村某某縣水利聯合會

第二條 此項聯合會應由有利害關係之縣知事發起或由有關係之紳董請求各該縣知事照章組織

第三條 聯合會員額應視該河流域之大小由縣知事酌定名額但至多不得逾十
二人

第四條 會員資格應以有河道利害關係之人佔全會員額之半餘以無關係之公正士紳及通曉水利工程者組合之

第五條 會員組織應由縣知事查明與有河道利害關係其人明通公正足以代表輿論者通知爲會員若員數過多得使此有關係者推選代表人爲會員至無關係之公正士紳及通曉水利工程之會員應由縣知事令由四鄉公舉若員數過多得使被選者推選代表人以上二項代表

人數由縣知事酌定之

第六條 聯合會應由會員互舉會長一人主持會務議決應開會之次數時間及其他進行各事項

第七條 聯合會組織成立後應由各該縣知事分別呈報該管長官及本處備案

第八條 聯合會職務以通籌水利及共防水害解決紛爭商定適當辦法陳請縣知事轉呈本處核定飭令執行爲終結惟所籌議之區域應以該聯合會上冠之地名爲限

第九條 縣知事認識案爲重要時得隨時列席報告討論若於該會議決陳覆之件認爲未盡妥協時得提交覆議

第十條 縣知事認爲籌議終了得函知聯合會閉會嗣後遇有應須籌議時并得通知原有各會員續行開會

第十一條 會員全係義務事竣閉會後得由縣知事擇辦事公正之員臚陳事實呈請酌給獎勵惟道路較遠之會員亦得酌給旅費

第十二條 會內紙墨繕寫及會員旅費等每月開支縣聯合會不得過五十元村聯合會不得過二十元均由縣知事先行墊撥事竣准予作正開銷

第十三條 本簡章未盡事宜得隨時修改

咨覆直隸省長咨詢各縣組織聯合經費辦法文（七年四月三日）

爲咨覆事案准咨開前准咨擬組設各縣水利聯合會一案查簡章內載每月開支縣村各聯合會經費數目應由縣知事先行墊撥事竣作正開銷等語本省災區甚廣將來兩項聯合會組織成立每月開支各費爲數頗鉅此項開銷是否係事竣之後由各縣分別造冊呈請貴處撥款歸墊之處事關動用公款及籌定會內經常費用相應咨請查核見覆等因准此查本處係臨時機關此項水利聯合會必須永久設立始能收效其經費一項似應請部指撥縣聯合會每處年需六百元至京畿縣分其地居上游無關水利者亦應有提倡森林等事以一百四十餘縣計之每年共需八萬四千元村聯合會一項若不加以限制聽其自由組合則每縣分立如許村會費用亦屬浩繁擬以縣會爲全縣組合之機關村會爲各村組合之機關總行規定每縣得設村會一處或以河流分合交通不便之關係每縣亦不得過二處則每年至多需費四萬元統計各縣縣會村會兩項經費每年共需十萬零四千元之數需費雖只此數利賴實已無窮相應咨覆省長請煩查照辦理此咨直隸省長

咨內務部財政部籌設縣村水利聯合會請指撥專款文（七年四月二十四日）

爲咨請事查本處前以京直各縣水利紛爭應有公共組合以當仲裁之任且可研究求水利有裨民生當經仿照日本府縣郡市町村水利制度擬設縣村水利聯合會并擬訂簡章十三條分別咨

達在案惟此項聯合會必須永久設立方足以收水利之效其經費自應預先籌定俾利推行茲定縣聯合會每歲年需六百元京兆直隸兩省區共一百三十九縣其地居上游無關水利縣分亦應有提倡森林等事以一百四十縣計之每年共需八萬四千元村聯合會一項若不加以限制聽其自由組合則每縣紛立如許村會費用亦屬浩繁擬以縣會爲全縣組合之機關村會爲各村組合之機關總行規定每縣得設村會一處或以河流分合交通不便之關係每縣亦不得過二處每處以二百四十元計之每年至多亦不過需費四萬元統計京直各縣縣會村會兩項經費每年共需十二萬四千元查此事純屬地方行政範圍自應由地方自行籌辦惟京直自遭水患以來民生凋敝無力自籌地方收入復難動用而水利要政懲前毖後決難再置爲緩圖應請貴部俯念茲事造端甚微收效甚鉅需費有限利賴無窮准予指撥專款以濟要政而惠民生除咨財政內務部外相應咨請查照核議見覆此咨內務總長財政總長

財政部咨覆縣村水利聯合會經費應由地方擔任文（七年五月四日）

爲咨覆事准貴處咨開本處前以京直各縣水利紛爭應有公共組合以當仲裁之任且可研求水利有裨民生當經仿照日本府縣郡市町村水利制度擬設縣村水利聯合會并擬訂簡章十三條分別咨達在案惟此項聯合會必須永久設立方足以收水利之效其經費自應預先籌定俾利推行統計京直各縣縣會村會兩項經費每年共需十二萬四千元查此事純屬地方行政範圍自應

由各地方自行籌辦惟京直自遭水患以來民生彫敝無力自籌地方收入復難動用應請准予指撥專款以濟要政等因前來查前項縣村水利聯合會前准貴處咨送簡章十三條正在查核茲復准咨稱縣村兩項經費年共需十二萬四千元京直無力自籌請予指撥專款等因復查水利一項純屬地方行政範圍經費自應由地方擔任上年京直地方遇遭水患目前雖屬無力籌辦將來自可徐圖進行應仍請貴處會同全國水利局及京兆尹直隸省長酌量各該省區情形某地必須舉辦某地可以從緩計畫既定一面預算經費若干由京直分別列入地方歲出就地籌款開支以資應用中央財政竭蹶異常實無專款可以指撥除咨外相應咨復貴處查照辦理可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨復縣村水利聯合會經費通令各縣籌辦文（七年六月十七日）

為咨覆事案查前准咨開以籌議縣村水利聯合會一案關於籌定會費咨請由部指撥現准部覆議駁此項經費究應若何籌定咨請核辦見覆等因准此當以水利聯合會之組織原為解決河務糾葛為臨時討論實行之助須永久設立方能收效而核計開支各費為數頗鉅既經部覆議駁此項經費究應若何籌出即經令行財政廳核議具覆去後茲據該廳覆稱查水利聯合會之設為各屬河務解紛興利機關洵屬當務之急該會經費按照核定標準縣聯合會每處年需六百元村聯合會每處年需二百四十元是每縣年需八百四十元全省合計為數甚鉅前奉令知業蒙鈞座商

准能督辦咨請由部指撥良以事關久遠非有經常的款無以收利賴之功今既奉部以水利爲地方範圍由各省籌辦自應亟爲籌畫以策進行惟直省地方款項向本不敷甚鉅重以大災之後各項減收不惟省款萬分竭蹶卽各縣地方經費亦大都羅掘一空困難達於極點關於向來必要用款尙在窮於應付若欲同時集此大宗的款恐事實上殊難辦到伏思該會組織意美法良其利害既爲地方所關其經費似應就地籌畫擬請鈞署飭下各縣知事會同當地士紳悉心籌議如能於原有收入各項地方公款之外另行增籌若干足敷此項聯合會經費之用再行照章組織是在各知事斟酌情形妥爲籌辦總期款項有著免致徒託空言用副鈞座與熊督辦濟災惠民之至意是亦有當理合呈請鑒核令遵等情據此除指令並登報通令各縣妥爲籌辦並將籌辦情形呈覆核奪聽候裁定施行外相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

內務部咨爲河務會議議決採取普意雅意見書請核復文（七年七月二日）

爲咨行事案據全國河務會議議決關於直魯豫三省水災善後根本解決辦法擬採取京漢顧問普意雅意見書籌議施行一案呈請轉咨核議施行等情到部查核顧問原書所擬造湖辦法條分縷指自屬根本之圖惟需費浩繁遽謀實施誠非易事現在京畿河工事宜既由貴督辦主持辦理該顧問所擬各節不無可採之處相應抄錄原議案及意見書咨行貴督辦查照採擇並希見復此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

照錄普君意見書

一 事實之陳述 一九一七年七月下浣以來大雨兩月未止致京漢鐵路北段冲毀之處甚多殆成千瘡百孔之象苟且補苴艱難困苦直至八月末旬始有數小段獲暫時之修通損失之鉅無可待言茲就鐵路及國家兩方面約畧計之其數如下

臨時修理項下 二十五萬元

正式修理項下 一百二十五萬元

運輸項下 二百萬元

合計 三百五十萬元

此三百五十萬元自是巨款然較之直隸全省所受之損失實見爲微人畜之漂流田舍之淹沒不知凡幾而又繼之以流離無告疫癘傳行其損失之大更何如乎（水災之後恒有疫癘可預慮也）

二 中國北省之河道 洪水之患在中國北方如直隸山東河南三省幾於無歲無之欲考厥原因應先悉心研究其河流吾人據研究所得作成地圖如附張試一披覽卽知各河之自西而來者由蒙古之南至於黃河無不匯流而趨於天津夫以多數急流匯歸一處則何惑乎直隸北京保定順德彰德衛輝及天津大沽等處之原野年年在汪洋巨浸中也

三 中國北方之源流 河流之大者蓋有百分之九十五爲狂流其能穩靜而不越常度者僅有數處之小河耳此種源流之最大原因乃係衆山經無數世紀之採伐相沿至今竟達於不毛之極度

山土傾斜之間苟非有喬林灌木之根盤繞之則土質極鬆易爲夏間狂雨奔流之力所牽引中國北方諸山就其大多數之地質言之大抵爲堅硬古巖無裂縫又無滲性雨水既不爲下層之地巖吸收又暢行而無所攔阻則奔赴而投於河床沿途所經必挾地面之沙石泥土以俱去山之斜面愈峻則水流愈急而所過皆沖擊無遺

水之流行愈前則量亦愈多所挾之物體亦愈衆迨其達於平原激湍澎湃土石兼含其速度之大竟能無物不摧一九零三年吾人曾目覩順德府附近之某村於十分鐘內爲巨流漂蕩而滅盡

此等巨流先出山而循河床奔馳甚速繼則四面橫溢力量漸小漸緩其所挾之物隨其重輕而先後停留最先者爲大石小石次之礫又次之最次者爲沙及泥濘

河床爲此積留之物所充塞年復一年愈積愈高致新來之水無路可通遂於兩邊或一邊另闢新路所遇之田廬木植皆爲摧毀而村莊竟成爲澤國矣此種現象就京漢鐵路觀之顯然甚明無橋之處往往沖斷而有橋之處反無水流

數百年來中國政府視陳法爲定律既不別籌新法復不能於舊法有所改良堤岸之爲物既不能截留水流挾來之物質又不能減少此物質則河床愈塞愈小而水之通過愈難其結果則水自橫決堤爲之潰村莊田舍毀滅一空矣

欲阻止橫決之禍惟有再將堤岸增高之一法愈增高漸令河床高度遠在鄰村之上此種堤岸之危險實能令千萬生民掃蕩以盡

舊稱渾河之永定河距北京三十二華里其河床高於北京十六公尺卽五十華尺其危險爲何如乎此外主要各河凡在黃河以北者情形莫不相同

黃河與衛河相距極近而黃河較衛河平原高二十公尺卽六十二華尺有奇

欲令堤岸無險應將河身常濬然而濬亦徒勞無功且又勢所不能蓋全河甚長濬功達於數千百里之遙國家及地方均不能廢此巨大之款且隨濬隨淤濬自濬而淤自淤也

質言之中國北方之河無一不與此情形相同無一不呈危象

四 且夕之危險與天津將來之淹滅 水患年甚一年若不急起而圖則天津一隅最堪危懼必有沒於洪濤駭浪之一日所有防患之計畫由吾人觀之猶之治病皆未切中病根蓋增高堤岸卽用極堅實之材料其效不過爲極短之時期一遇大雨卒見毫末無效

挑浚河床亦非治本之法今歲挑浚明年復見淤塞浚浚循環永無盡期而永無良果終仍

出於潰決之一途觀天津下游北河之成績是其明證逐年竣工愈增而逐年淤象愈甚耗款如是之巨收效如是之微開鑿新河分折水量而導之於海是或一策然其結果仍歸淤塞且不見直隸海灣之逐年增沙乎用費多而成功少彰彰在人耳目矣

據吾人意見治病必在其根對根施藥方有實效

五 預防水患之法 隨山植木爲防水惟一良方吾人均知重要並應尅日舉辦不待贅言但森林之成就極緩殆須四十年方生效力川流趨赴天津之諸山其方圓爲百十五萬立方公里有餘卽二百四十萬頃施功之廣眞足駭人聽聞且此諸山多係赤石欲其生植須先加艱巨工程既種之後又須設法保護幼樹以遂其生成雨季勿聽其摧折更須有精勤之監視機關使數百年來亂伐成習之居民勿再肆行其舊習植木之費雖至浩大然其事爲根本除患方法決不可視爲緩圖日本五六年前已在高麗廣植森林吾人良可取法也惟三十年以前之幼林必無弭患之能力此三十年中急須籌一善策以弭地方之水患此種善策不應致力於平原而應施工於山地質言之設法以節制水流耳一年內山水乾涸者居大半河水雖終歲不竭而分量則多半微薄惟雨季（陽歷八月及七九兩月中旬）則山水河水均漲溢逾度而流量始見狂急中國北方諸河以永定河最爲危險該河八月之流量最大（註）（據原圖八月流量爲每秒鐘一百立方米突）若能將此水量設法積

儲使其分爲十二月零落流行則洪水之患自然可免其法維何即在河道上選擇適宜之點作池蓄水而已易言之以人工造一大湖而已大雨期內上游流來之水匯集於此湖中再徐徐向下游洩去非但可免水災且可令人民常年得水以利灌溉而使農田之生產力大增並可令湖水瀉落成爲瀑布又利用此水力以生電或激動他種機器

六 人造大湖

(甲) 湖之容量 此種大湖之容量應能容納歷年來一年最大之水量欲算定此容量應參照下列之二事

(一) 本河之流域及其支河之面積

(二) 地質之種類及其滲性之強弱

欲研究此種池工急須依據現今歐美各國新式之組織特設水利專局以測計雨量及流量及水流之速度使建築之時有所防備該局所需人員及器具甚少開辦經常兩費皆極微也

(乙) 湖之地點 該湖地點宜以下列各項爲標準而悉心選擇之

(一) 宜迫近河流趨入平原之處以便吸收最大量之河水及山水之匯歸於河者

(二) 宜擇河床傾度最急之處使該河無須過長

(三)宜在山谷最狹之間使堰牆極短

(四)鑿湖地點之土質宜具密性以免滲漏易言之堅石巖大巖均屬適宜灰石巖

則不適宜

(五)宜擇窮鄉僻壤人烟稀少之區俾省收買淹地之費

(丙)

湖之工程 此種湖工係築高橫堰跨山谷以爲阻水之牆域高度以能容所欲儲

之水量爲衡堰之長短及其用費之侈約視所擇地點之優劣而定而擇地之方則非

詳細研究河床及其流域不可堰之材料以坊工爲宜並應有溢水之布置及放水之

閘門此種閘門以能規正流量使下游受水得以隨時變更而無不適宜

(丁)

湖之浚法 當森林未奏膚功之前山水不能挾沙石泥土以俱下惟向之趨於平

原而淤塞諸河者至是則集於大湖內矣集則須浚方能使湖身常空得以容納水量

浚法如何應就淤塞物之種類及其多少而研究之蟲大石塊積於湖首之深溝宜趁

洪水未來時剔除之沙土則可擇湖乾之時挖除之亦可在水中撈取或吸收之其法

洵非簡易事前即應詳細研究並參考現時所有之成規以資摹倣而加改良吾人建

議此舉並非妄想法國亞爾白諸山之水流尙有未盡整理處年來添設此種水池約

有二十餘處其工程尙未盡畢其浚法自有可研究可摹倣之價值總之浚一處自易

於浚各河之全身也

此策若得實行又能使池水常年不竭則其瀉落之水量可用之以生力並即用此力以敢閉閘門或更用之以行動浚機由堰流出之水已頗清淨則下游之河床永無淤塞之時即永無增高之時自此以後祇須再於河身內極少之處畧加勻整即能成水遠平靖之水流千里平原從茲救活矣

(戊)

湖之利益此湖根本之利既能節制中國北方山水與河流矣而將來尙有其他種種之神益堰壩上游水面高於其下游水面定量之水自上落下即成瀑布此瀑布落於水輪而生力此力除用以發動浚機及閘門各物之外更能生電以供近地城市之用或供近處礦業鐵路電機電車之用惟欲完全得此各項利益須先令此湖常有充足之水量而欲得此常充足之水量自必上游各河流域有充足之面積而後可例如吾人已經研究之永定河其例矣此外滹沱河及漳河殆亦可照此經營不但此也若該湖與大城相近則濾淨之水即可引達於城以供自來水之用此等運類而成之利益姑置勿論而專就其主要之利益論之即消滅水災是也

七

京漢路綫所經水流之特別研究 茲試研究京漢路綫所經之水流按各河之流域而區劃之所謂流域者地面之水同注於若干河之地面也

將京漢路綫所經流域區劃成圖並計算路線西面各流域之面積及水量與夫受此水量之橋孔特立一表如下

觀上表可知京漢路綫以西黃河以北各河流域之總面積如下

	流域名稱	流域面積		京漢之橋孔 (能宣洩之孔)		流域每平方公里所有之橋孔	流域每項所有之橋孔
		平方公里	項 (即百畝)	以平方公里計	以毫計 (畝 1000)		
1.	永定河 (甲)陽河 (乙)桑乾 (丙)公共	79470 23667 4983 48130	311680 378672 79728 770080	2700	4320	0.056	0.056
2	琉璃河	1175	18800	2840	6144	3.27	3.27
3	恒馬河北河	6752	108030	4860	7776	0.72	0.72
4	漕河	3950	48800	3600	5760	1.14	1.14
5	唐河	6620	105920	1680	2690	0.25	0.25
6	沙河	4065	65040	3640	3830	0.89	0.89
7	(ma-ta)	1110	17760	720	1150	0.65	0.65
8	漳沔河	22645	362320	4260	6820	0.14	0.14
9	(Huai-Ho)	2344	37500	3240	5780	1.38	1.38
10	氾河	853	73620	2000	3200	2.35	2.35
11	七里河	1802	28830	1350	2160	0.74	0.74
12	沙河	1291	20660	2850	4560	2.20	2.20
13	洛河	2250	36000	400	640	0.76	0.76
14	潞陽河	1286	20580	1020	1630	0.79	0.79
15	漳河	17340	277440	1320	2770	0.075	0.075
16	陽河	1765	28240	2040	3260	1.15	1.15
17	淇河	3441	55060	2730	4370	0.79	0.79
18	衛河	5775	87840	2440	2900	0.40	0.40
		131032	2096520				

十三萬一千零三十二立方公里

即二百零九萬六千五百二十頃

若再加以京漢路綫外之北河面積一萬九千零七十五立方公里即三十萬五千二百頃則流達天津之流域之總面積如下

十五萬零一百零七立方公里

即二百四十萬零一千七百二十頃

以整數計之爲

十五萬立方公里

即二百四十萬頃

或二百四十兆畝

試將前表細爲研究可知永定河流域面積超過全數三分之一又可知永定河流域之面積最大其洩水之橋孔最小然却永未發生事變反之南沙河之流域極小其洩水之橋孔大至三十六倍而路綫乃屢經沖斷

琉璃河流域上之橋孔大於永定河者五十倍而亦曾沖斷一次礮沱河洩孔大於永定河者三倍大於漳河者二倍而其溢橋竟於中華民國七年沖毀

由此可知橋孔之大小並非是獨一無二之重要問題解決水患之法不專在橋孔

何以永定河漳河上之橋孔雖小而已資宣洩乎蓋此二河水匯集於橋他河之水漫溢無制分奔狂走也

何以分奔狂走蓋河身歷來所積之沙石泥土儼然成爲屏障由山發出之水及沿途匯來之水不能超越此屏障而順其路途即不得不隨地奔竄且具猛力以進行職此之由若某橋於某時期內被水沖毀而又一時期內却又無水達於此橋至於向不設橋之地點則土堤反被沖毀焉

然則添設橋梁或增寬橋孔未可作爲定策因他日之水未必仍經此處也惟洛河不在此例其洩孔爲₀₆無歲不生事變則此洩孔當然不充足矣

京漢一線即全路居於大橋之上亦恐不足以免事變蓋洪急之流勢常亂竄既去復回趨向無定雖有途徑不能使其遵循故該路雖盡在二千五百里長橋之上亦不免爲洪流捲挾而去也

欲避京漢將來之危險宜令水流不奔竄於平原欲達目的惟有免去暴流之一法欲免去暴流爲他日計惟有造林爲目前計惟有造湖除此二事不復有他種良法矣

八 築造集中水池之概算 湖者集中之大池也試預估其築造之費

法國人工材料之價畧貴於中國二倍若築此項水池每容水量一立方公尺在法國須費十至二十五生丁以尋常價額每元按二佛郎五生丁折合之則此項用費在四分至二角之間今取其三分之二爲標準當不爲少然則一立方公尺之水（土石）須費在二分六毫七厘至六分六毫七厘間也今試估計流域面積每立方公里等於十六頃或一千六百畝）之費而以永定河之水量爲準則知該河當八月之時每秒鐘之流量可漲至一百立方公尺該河之能力若每秒鐘流量爲五十立方公尺似不致爲害

放流五十立方公尺之外尙有五十立方公尺須截留於池每歲洪水時期約一月則該池之容積應爲一百三十兆立方公尺則此池之建設費之概數如下

自三百四十七萬一千元乃
至八百六十七萬一千元

夫永定河流之面積旣爲四萬八千立方公里則每立方公里需費如下

自七十二元乃
至一百八十元

茲所需於改良之流域面積總數約爲十五萬立方公里則共計需費如下

自一千八十萬元

至二千七百萬元

折中之數爲十九兆元

舉其數則爲二十兆元

若以每畝平均需費計之則自四分五厘及至一角一分三厘

以上所計自是約數

咨復內務部文（七年八月五日）

爲咨行事案查前准咨開據全國河務會議議決關於直魯豫三省水災善後根本解決辦法擬採取京漢顧問普意雅意見書籌議施行一案轉咨到處當經提交順直水委員會核議去後茲准議覆併請予轉咨前來相應抄錄原送議案咨送貴部請煩查照此咨內務部

附抄水利委員會七月二十五日議案

關於內務部咨河工督辦處文內稱據全國河務會議議決採取京漢顧問普意雅治河意見書由能督辦交會議覆一案本會兩次會議議決答復如下

本會宗旨對於治河根本計劃於總測量未經完竣之前不欲有所建議惟既經內務部正式行文徵求本會意見不得不據實答復如下

查普君意見書中大要有（甲）各河之流入直隸境者其水量當如何排洩（乙）各河淤沙

應如何處置查直隸各河挾淤之重自不待言直隸平原悉由各河積淤所成其量之多已可概見而各河河底高出四周平地其故亦緣於此故操縱淤沙實爲今日治河最困難之問題據普君意見謂須於山谷間造湖以爲沉淤之用此項辦法本會未敢苟同其理由有二(甲)造湖經費太大(乙)淤重致湖身不久卽行填滿

直隸各河挾淤極重隨時沉澱必將平原逐漸增高此爲自然趨勢若欲使之不爲人患必須須就可行之方法將其自然趨勢加以操縱若欲逆其自然趨勢則爲不可能之舉動

普君造湖預算總額爲二千萬元其預算之根據則以永定河最大量爲每秒鐘一百立方米突然據本會所知直隸各河洪水時流量總數爲每秒鐘六千立方米突若照此計算普君所稱二千萬之造湖經費必須加增六十倍方能敷用其總額應爲十二萬萬元而非二千萬元也

咨直隸省長檢送平爵內報告查勘靳官屯減河文(七年五月八日)

爲咨會事案查本處前因籌修馬廠靳官屯減河特派順直水利委員會會員平爵內前往測勘據呈報告應行辦理者計十四項復經順直水利委員會開會討論以欸項支絀僅能擇要先辦第四第五兩項查第一二及第七八共四項事關行政應請貴省長迅予設法辦理至其餘各項本處既力有未逮其中關於地方水利之處較多亦應請貴省長酌核示復相應檢同平爵內報告書一份

咨會費省長請煩查照施行此咨直隸省長

附順直水利委員會員平爵內呈報告查勘斬官屯減河書

查斬官屯減河乃人工建造溝通南運河與海河之下淤於馬廠軍營下行五里與運分流沿運河計程距天津約一百七十華里於塘沽對岸西沽村來會海河減河之興建始於西歷一千八百八十一年（即前清光緒六年）乃當時馬廠練兵統軍周盛傳奉李傅相之命而開濬之供此役者爲周君之部下並新城軍營之兵卒迄一千八百九十年（即光緒十七年）全工告竣

考此減河之用意有三

（一）減弭南運河之盛漲洩水入海河之下游每日兩次退潮出界綫之斜度適宜於宣洩

（二）以灌溉小站之稻田此乃於減河告成之後始行墾種

（三）以供軍事上之需用所以聯絡馬廠小站新城大沽諸地之軍營並海河出口之砲塞

使此減河向有正當管理以維持之則其存留仍可寶重殆無疑焉惜乎原建之作用曾未獲一端之成就今請考察其就敗之原因

查減河上端之閘即唐官屯閘乃係石築閘門有五各寬十九英尺深十五英尺半計總洩量一千三百七十二立方英尺半

河之下端在西沽有海河工程所建之閘閘共七門其六各寬十二英尺深十六英尺其另一閘寬十四英尺深十六英尺共計洩水量一千三百七十六平方英尺較之唐官屯閘之洩量固稍大也

不幸在小站所建之閘祇有三門各寬十六英尺又七深十六英尺又半計總洩量祇八百二十六平方英尺較之唐官屯閘祇百分之六十耳

最可笑者爲鹽商所建鐵貓橋之閘閘僅一門寬十六英尺深十英尺計其洩量祇一百八十平方英尺質言之佔唐官屯閘百分之十三耳此次從唐官屯閘向下履勘當時管閘者不在其地惟見服號衣之閘夫六名

閘之石工仍如原狀閘門常開約如下狀

東第一門 完全開放過水九英尺三

第二門 放下閘板七條過水二英尺

第三門 完全開放過水九英尺三

第四門 一部分淤塞過水二英尺五

西第五門 完全淤塞

閘以上南運河之剖面寬爲一百五十二英尺平均深五英尺又百分之二十四每秒洩水一

千六百立方英尺

閘以下南運河之剖面寬爲六十英尺平均深二英尺又十分之三每秒洩水二百二十立方英尺其餘南運之排洩計每秒一千三百八十三方英尺則越閘達決口而匯入於海而南運河自馬廠達天津一段將有淤澱之虞却未計及也

閘以上南運水面高出大沽水準纔十九英尺七閘以下十九英尺五入減河則爲十九英尺二可見自盛漲之後水面已退下十英尺今船戶之駛行於運河交通不獲爽達者愁訴不堪予多聞之而同時唐官屯閘以上之來流固極盛也

沽減河再下行中見洪之兩邊洪水槽內盛植柳樹排列縱橫詢之其地之人則稱此舉不但不在禁例且反蒙地方官之嘉許焉余同時查見沿河之洪水槽悉經鄉民懇種成田築堤分界堤高有等大堤者堤外盛植柳樹蓋所以防護之也

自唐官屯至小站共橋四座橋之傍多建民房佔入減河並有數處完全已成村落而在朝宗（譯音）橋地方甚有新式農村內建磚質房屋外有鋼質風車一具直達減河之內部

以上種種情事實毀敗斬官屯減河不能供排水之用則可無待委員與鈞座言而後知也減河之堤至小站止皆保善狀惟馬莊即朝宗橋以下之決口冲刷南堤一千餘尺其冲刷之最深者離平地約十三英尺但此口門堵塞絕易堤岸并宜修整閉住唐官屯閘即可行矣

自決口至小站一段河槽淤澱甚烈其地居民爲求飲水計曾開濬小渠一道寬三十英尺深五英尺

余此行發見尙有一注目之事卽河之正堤循處皆見繡穴於堤防實有異常之危險同時見沿河多衣制服人余以爲與其使此輩種柳非但無用抑且有害不如任以捕獵之務爲有益也

抵小站晤見地方官吏並警察督練長遂卽請其引見當地田戶之領袖者詢以關於灌溉種種問題

小站閘之上共有灌溉閘門七具其中一具現供排水之用其首二具現時灌溉田畝一百四十頃但其地之人尙欲將此二閘增灌田畝五百畝正在籌畫之中其他兩閘之在北岸者灌溉田畝三百頃二閘之在南岸者灌溉田畝一百八十頃

計灌溉田畝之總數爲六百二十頃而此外田畝之待灌溉者尙有五百頃
稻田之總數爲一千四百頃倘不加限制則其有求於水利必增加無已時也

現時祇就灌溉之田畝一項而論已有六百二十頃卽六萬二千畝據田戶領袖所言謂當田初耘時須用水半尺平時田面存水亦半尺而於六個月耕種期內每日需水一英寸以償滲濾與蒸化之損失

照此說而論一稔之內所需之水爲二百英寸減去本地之雨量此雨量始擬爲半公尺則每月所耗之水爲(九五除六)一公尺又十分之六

此說似乎張大其詞蓋每月蒸化量決難逾百分之二十四公尺而滲濾之損失在泥質田地之上不過百分之四十二公尺由此觀之每月之損失至多百分之六十六公尺

可知其餘每月一公尺之水乃經由溝通海河與李伯(譯音)河等之三渠而耗費焉

查意大利國內稻田所需之平均水量(其地氣候與直隸省相仿)約每公畝每秒鐘一兩個半公升(二公畝約合華十五畝)與此間每月百分之六十六公尺實不相上下也

查此地駐居之人口共有兵士一萬人農夫一萬人并有軍騎一千匹牛馬七千頭所需之水每秒當有一千公升今假定稻田耗水爲每月十分之七公尺則其積量爲每月二千六百零四萬立方公尺以每秒鐘計約十立方公尺

如此水量之總需爲每秒十一立方公尺約畧言之爲每秒四百立方英尺

向來水量耗損實屬浩大甚至南運之來水全部經唐官屯閘而流洩使其時祇開一門亦實足敷供沿減河灌溉與日用所需之額矣

四門既閉南運自馬廠達天津之一段必能保持其剖面積四分之三之水量

余查勘唐官屯閘時探知南運之來水得直奔天津者祇(二二〇與一六〇〇之比例)百分

之十四

天津一埠食用水量之問題極關緊要且居民於沿運倒廢之垢穢非藉爽流以冲消之則不能防免時疫也

天津濟安自來水總技師賀樂伯君與余晤見時談及此問題非常注意

由此可知整理計畫決不能以市政用水或交通所需之量爲根據而其惟一合乎事理改良之法乃使水之由馬廠供給灌溉之需者不節不費而令其餘之清水流達天津

如此辦法則沿運之交通食水並灌溉諸端得兼籌並顧蓋此數端其應享受來水之權利正與馬廠稻田同也

夫馬廠之墾種實與直隸氣候不宜至其用意不過在置荒廢之田地於有用而南方之所以適宜於稻田者蓋每逢春季有浩量之雨水耳

此地情形適反其豐滿之水得之夏季其時此種耕種已無求於水利況在北地糧食以麥爲大種農戶應以墾種旱田爲專業所需稻米則可由南方輸入之

以余所見最妥辦法將小站稻田用堤區入河槽範圍之內停止耕種三四歲使靳官屯減河之水逐年汎濫於其間以淤澱之四五年後田面增高四五尺固屬易事經此辦法其田卽宜麥禾之耕種而獲利倍焉

余前所述之南運河之來流應減去每秒四百立方英尺以供小站六百二十頃稻田之墾種與灌溉

此數實佔南運河來水總量百分之三十至五十

倘使稻田之範圍計共一千四百頃盡恃水利以資灌溉則乾燥時期南運之來源決不敷灌溉之需天津且將無涓滴之匯流自唐官屯達天津一百七十里之運河亦將涸矣

此乃本問題最危險之點請取稻田全部平均每畝值銀十五元計之則不過銀二百萬元其中半爲政府之官產今與其損失運河不如廢棄此二百萬元之款較爲利便固無疑也

靳官屯減河統長二十五萬三千尺待挖之士約五百萬方苟以此爲必要之舉則所謂規復靳官屯減河於原狀之問題實無須乎吾人之討論況所有橋閘并須毀滅規復全部之所費當不在銀三百萬元以下巨款既耗之後除非有正當之管理則此減河將重見淤濶而其供排水之功用亦極微矣

結論

今取排水問題並南運水利暨津埠灌溉與食水諸端相並而研究之特舉下述之條陳

(一)靳官屯減河應予整理俾得直接洩水入海最大之容量

(二)供給小站稻田之水量在乾燥時期每秒不得過四百立方英尺該稻田與海河交通之渠

應建閘以閉塞之

應籌擬涸復水田之辦法俾其地舍水耕之外宜種他種五穀例如麥禾其所需水量較之稻田祇十分之三耳

(三)馬廠閘應改建閘門以轉軸轉動之乾燥時期祇準一門開放

(四)天津濟安自來水公司除得取用南運河水之外應授與在子牙河建設分廠之權由此處裝設地管直達現在之自來水總廠

就上述種種關係應施工程當括下述之諸端

(甲)排水所需

(一)立即禁阻自唐官屯至閘通(譯音)橋減河洪水槽內之墾種

(二)將減河槽內所植之柳樹移種大堤一帶

(三)毀去洪水槽內之橫直小堤將其土挑補減河之正堤

(四)爲減河另闢入海之新尾閘(見附圖)

(五)唐官屯閘採用閘門以代現用木質閘板門轉軸上懸升降絞盤以操縱之(見圖樣)

(六)近閘通橋馬鎮之下南堤之決口宜堵塞之

(七)洪水槽內之民房悉行遷去并禁止自後境內不許再建設房屋

(八)沿河提倡捕獮並將現有之獮穴悉行堵塞

(乙)爲小站之灌漑起見

(九)連接稻田之四道水渠各建一閘

鹽水之流量用有準洩口以操縱之

(十)於新官屯減河入海新道上建一閘其容量與馬廠或西沽閘相等

(十一)在閘通橋建閘一具使洩奔小站則水每秒不逾四百立方英尺此閘可單獨開放與第

十項之減洪水閘無關

(十二)凡有關灌漑之閘歸小站地方官管理之而專爲排洩洪水之閘則歸南運河之官管理

(丙)南運河水利並天津之食水

(十三)早燥時期唐官屯之閘祇開一門其他四門平時封閉洪水時期由南運河官開放之

(十四)准天津濟安自來水公司裝置水管由子牙河達自來水棧

函平爵內關於三岔河口裁直理由請說明見復文(七年四月十八日)

逕啟者案准京畿河道善後研究會函開本會調查員王用熊高增奎意見書內稱竊維京畿河道除灤河蘄運外則曰五大河此五大河者匯歸於津埠統以海河爲尾閘以民國六年水災之大就京畿全局論則宜治河就津埠一隅論則宜防河治河之策無他疏通上游宣洩尾閘而已若謂津

埠爲通商口岸租界縱橫宜先防河不然將無以對外人此所謂先務之急也則惟有遶圍培舊址而推廣之築以長堤用捍蔽關廂租界較之修築南運河堤其工尤輕而易舉更於海河陳唐莊鐵道外開挖洩水河直東南行擇於大沽河口之南歧口河口之北特開河口以達於海如此則津埠再無六年水災之損失矣此非幹事等之私言實全埠商民之公論也乃今查得河道測勘處於津埠大王廟後北運河南岸挿標遙邇而東南越大胡同金家窰以達南運河口日將開新河以裁北運金家窰之河灣也夫以北運河由大王廟後東行稍北以繞過金家窰南行而西轉至三叉河口與南運河會合流直南爲海河三叉河口東南岸沿北運河口爲奧租界三叉河口西南岸沿南運河口卽接近圍城馬路之東北隅北岸則東自舊鹽關廳西至金華橋成一直線金華橋在南運河上直北行之大胡同北頭卽金剛橋在北運河上南北相距不及里四分之一也而舊院署卽今海關道署及大胡同繁盛之商市胥在其中且金家窰北沿北運南面南運其間學校工廠尤甚繁密北運河之金家窰不過里許一小灣耳本無足輕重今決議裁之其間弊害甚大故敢直陳以代津人呼籲蓋裁灣取直爲海河工程局之宗旨意謂河流急則無淤淺輪船可以抵埠海河工程數年於茲用款不可以千萬計其成效亦盡人能言之卽就海口(俗稱蓋子)而論竭全力而挖深之輪船可暢行矣而鹹水潮入其力亦愈大小站上一帶稻田實被其害今依然淤淺頗復舊觀何也蓋潮海之力實非可以思議計也潮汐頂托河流頓平其泥沙未有不沉墊者北運自大紅橋與西

河水合建甌東注大王廟後過金剛橋稍東北行則有金鐘河直東北去承其流以殺其勢故北運再南而西轉至三叉口水勢約減十分之三今欲由大王廟後引而直趨三叉河口即與南運河同出一口轉而南趨海河金鐘河既失殺北運之職南運河口又增一強流二河之水激盪噴注對岸即與租界海河南趨至馬家口勁折而東西南沿岸即日法英德租界東北沿岸即與伊俄租界一遇伏秋河水暴漲正海潮盛旺之時其禍不至漫溢灌注於租界不止且圍城馬路東北隅既逼近南運河城內地勢本低水漫馬路內灌則全城無完區矣況河北一帶夙稱窪下六年之災已有明証而能幸免耶聞之今之裁灣政策海河工程局實主其議是蓋欲借北運直冲之力以成其難成之功也不知河流愈急則挾上游之泥沙愈多及受潮力頂托其淤墊可立而待未識海河工程師亦念及此否若移此款以築圍墻之堤開陳唐莊洩水之河款不虛糜而工收實效且已得治河宣洩尾閘之策其爲利當不僅在吾津埠一隅耳芻蕘之言敢乞採擇等因相應函達貴處即希察照等情到處查此案爲木處採用順直水利委員會議決案內決定執行之件直省紳民未能了解此中理由不無疑慮之處似應詳細解釋俾衆咸知夙仰貴技師關於三岔河裁灣取直之計畫胸有成竹擬請查照該紳所稱各節說明答覆以期折服毋任盼禱此致平爵內技師

平爵內呈覆京畿河道研究會懷疑各節文（七年四月二十一日）

爲覆核京畿河道善後研究會調查報告繕具管見呈請鈞鑒事竊委員前奉諭覆核京畿河道善

後研究會調查報告業已詳細審酌其中種種請願事件頗有令人駭異者茲就其原報告中所述各點依次解說請爲鈞座言之

(一)天津圍堤 依彼請願者之要求天津圍堤宜遼圍牆舊址推廣俾可爲城廂租界之保障並謂此堤較之沿南運河修堤其工尤輕而易舉果如所言則南運河堤又將恃以爲保障耶再者此次築堤苟不利用南運河堤試問城北之堤又何能與南堤相連彼請願者似未計及此

委員會擬築之堤其用意在包圍天津城廂並西部租界並籌將來安設抽水站兩處以抽洩此廣逾三十平方畝面積內之雨後積水欲達此目的必須將運河水用關閉塞另於堤內穿渠俾堤內平面之水盡行注入

該兩抽水站每處應設離心抽水機兩具各裝四十二英寸口徑之吸門直接用二百五十匹馬力二連合引擎發生動力如此諸站總力每秒能抽出水量十立方呎
當乾旱時期堤開洞開海河水淺則積水隨勢下行裨益宣洩誠爲不淺倘使天津圍堤內之水無由宣洩則此設施豈能認爲滿意

(二)新減河 請願人條陳於海河陳唐莊(在第一截直之上)開挖新海於歧口河大沽河之間入海質言之即擬分海河爲兩河一爲海河一爲新挖之河長約一百里此河果濬所費之鉅不下數百萬金而結果則兩河之一非此即彼不久淤塞倡此議者當能及見倘新槽之建巨而且

深則受淤塞之患者必爲海河屆時必以新槽而成海河凡今日沿海河一帶之莊村田畝並其他建設等之命運將盡告終矣

(三)望海樓(卽三岔河口)裁直

請願者之意以爲此裁直所經之地悉爲繁密之區損耗之大不堪言狀其言固屬不謬然亦曾想及舊槽之涸地乎裁直所需民屋民產佔地約四十五畝而舊槽之涸出約一百六十畝彼等知之乎

請願者且引證立說謂小站稻田因海河開闢鹹水闖入受絕大之損失試問請願諸君亦知五十年前小站稻田所在地乃一淀泊乎

請願者證明望海樓裁直之危險惜不能出之以滿意之論調而吾人則謂此裁直於宣洩交通利益兩者幸有種種可恃之資料得以維持吾說於不敗又凡受外國教育之工程師苟遇適當機會無不以裁直一事爲請也


今請就實驗方面解釋之以求請願者之洞悉

海河河槽苟無海潮之關係僅洩內地之行水則其上下游斷面必成一式

取任一斷面而論當海潮注入時該斷面上游之槽除容納來水之外復益以潮水如此可知距離河口愈近之斷面潮水之經過亦愈多漲潮退潮同此情形反而言之斷面距離河口愈遠則

經過之水亦愈少今者海河斷面之寬狹率每一法定英里爲百分之二分半
 截直告成後截直以上之斷面移近於海而一直一灣長短之別亦即截直後上游移近於海之
 差度設河灣之長爲六英里而其直綫爲二英里則截直以後裁口上游之斷面已移近於海四
 英里以斷面差率每英里百分之二分半計之則裁口以上之斷面積較之截直以前可增大百
 分之十矣（二·五乘四等於十）

關於河之深度列表如下



裁直既施第一斷面之地位卽移至第二斷面裁直以下河道仍持原狀其時低水位降低程度如甲因此河槽將見冲刷程度如乙

夫在一通潮河道之上實行裁直不但能增展河之斷面抑亦併裁直以上之河槽與低水位悉行降低由此觀之此事不但裨益交通而宣洩亦兼收其利

今以望海樓之裁直而論由紅橋至天津碼頭距長五英里盛漲之際兩端水面之高低差爲四英尺有強（去年爲四尺半）

由天津碼頭至何家莊距長亦五英里雖在碼頭上游有南運河之冲入其水面高低差祇有一英尺半

質言之城廂以上水面二尺半至三尺之額外增高皆由靠城廂之北河有此大灣所致白河之灣長七千英尺裁直之槽長祇九百尺如此則乾旱時期裁直以上斷面雖祇能較現在之斷面增展百分之三但因二尺半之降度以增大河床之傾斜足以爲排洩洪水造成絕大之增速力也

裁直以後下游因來水之增大情形當有變更盛漲之初水面必然發生突漲但經時必能漸就改良之範圍矣

水面增高無足爲危因去年河岸尙出水面數尺惟在雨量過分時期碼頭自應築堤安施防護

恐因永定河與隨後伏汛之經過碼頭河槽發生奇異之淤澱耳

余知以上所述諸端置之該研究會之前常能釋然於此旨而本會之決議此事實經詳細之研究而後行者亦獲證信於彼人焉

訓令五河春工督察長春工取土對於堤外民產應切實加意保護文（七年四月

二十七日）

爲令行事案准京畿河道善後研究會函開查新安素有南北二堤之稱北堤由新安之西之三台東至雄縣稱爲北堤裏爲陸地南堤由安州之西南蠡縣之萬安村東至新安端村轉而南至任邱縣之關城村稱爲南堤裏爲陸地（村名皆指堤而言非堤裏各村也）去年夏水勢陡發先由萬安村決口（此河名曰老河即唐河之支流濁水）後由安州之東向陽村決口不數時而水與堤平每遇大風驟浪則堤不成堤矣聞熊督辦有發款興修之舉而在堤裏之紳倡言掘堤外園葦以築此堤殊屬令人髮指是直以堤外生命財產而爲堤內之保障在堤外之民豈肯甘心勢必發生重大交涉修堤固屬善舉若掘堤外園產以築之是拯民而反害民也想熊督辦仁民愛物絕不至於挖肉補瘡然下情未得上達亦事或難免刻下堤外村莊現已聯名遞呈阻此虛舉敬求將此害民情形轉達熊督辦嚴禁掘堤外園產以修兩堤則功德無量矣等因相應函達貴處即希查照等情查歷來河工取土每有工夫索詐民間酒食掘挖堤外田產蹂躪禾苗種種情弊本年春工承災

視之餘不但新安一處堤外圍產應加護情凡有工程地段之堤外民產取土時均應注意以卹民艱縱方價高低全視取土難易但遇必須於堤外就近取土處所務須約束小工察酌地勢厚薄如可量予深掘之處不得過分挖寬俾免多所蹂躪除函覆并通令外合亟令行該督察長遵照辦理此令

呈大總統請飭部續撥賑款暨欠解堤埝經費文 七年一月十二日

呈爲請飭部續撥冬賑款四十萬元暨欠解堤埝經費以資歸墊事竊本處前擬補助賑款八十萬元委託順直助賑局散放京兆直隸全境冬賑業經呈報大總統鑒核奉指令交內務財政兩部查照在案現在順直助賑局各路災區已將陸續查畢前項賑款不敷支配業由希齡會同該局紳將詳細情形面呈鈞座奉諭准由財政部續撥銀四十萬元以資散放飭本處先行墊發等因仰見鈞座加惠災黎至周至備欽感莫名刻距陰歷年關爲期已迫迭據順直助賑局函稱各路均經催查散放待款孔亟綜計本處經收官款民賑統共不過二百五十二萬餘元已支河工賑款暨各項經費一百六十六萬餘元截至六年終實存不過八十五萬餘元待支之款約計當須一百五十二萬餘元而春賑春工及新工經費尙不在內前奉明令頒發之賑款三十萬元本處迭向財政部催促迄今始領到十萬元而直隸全省補助堤埝經費早經呈咨有案業經陸續撥應請大總統飭下財政部迅將欠發明令頒發之款二十萬元暨續撥冬賑之四十萬元尅日指撥歸墊免誤事機而

資挹注除分咨外理合呈請鑒核批示祇遵謹呈大總統

國務院函復議決本處滙陳各案文（七年二月十五日）

逕啟者奉大總統發下督辦京畿水災河工善後事宜熊希齡滙陳京畿工賑情形編製六七年決算預算請飭部籌撥巨款及續陳工賑緊迫擬於善後借款合同所規定之整頓鹽務一欸合同第六欸所載之預備金一欸設法指撥呈文各一件又准貴督辦咨呈印送續上大總統呈文請速交會議等因茲經國務會議議決由財政部與銀行團商辦除函財政部外相應函達貴督辦查照可也此致熊督辦

內務部函請就核定款數樽節勻配文（十年五月三日）

逕啟者迭准咨電內稱工賑預決各算曾於本年二月繕造呈府請交國務會議將不敷之欸五百五十萬元准予籌撥目前春汛已屆欸尙無著民瘼所關請力予維持等因到部查此案迭經國務會議提議均以限於經費支絀未能決定茲復准電咨前因復由部咨呈國務院提出國務會議請予籌撥本月二日經國務會議一再討論仍以此項工欸爲數甚鉅除整理鹽務專欸一百二十萬兩一欸業經接洽妥協准其動用外其餘不足之欸財政總長意見當此庫儲拮据之際實屬無從籌撥應請貴督辦就核定動支數目樽節勻配以期於河工財政雙方兼顧相應函達查照辦理此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

呈大總統治河經費支絀請再交議籌撥文（七年六月二十二日）

爲瀝陳治河經費支絀恐誤要工請再交議籌撥以資補救事竊維本年二月十日以京畿工振預算經費尙須增籌五百五十萬元曾經縷陳本末蒙交院部議撥嗣因財政部將本處續陳文內所指請之整頓鹽款一百二十萬兩一項先向銀行團商提復由各國公使會同要求外交部允以此款專充天津三岔口裁灣取直牛牧屯另闢新河津南建築圍堤順直水利委員會測量經費等項之需不能挪作他用往返磋商直至前月始行議定交款而應辦救急工程之費不敷尙多適內務部咨詢本年河工辦法當由本處告以經費不足待款興工請其代催院部仍照前議增籌續撥忽於本年五月二日准內務部函開逕啟者疊准咨電內稱工振預決各算曾於本年二月編造呈府請交國務會議將不敷之款五百五十萬元速予籌撥目前春汛已屆款尙無著民瘼所關請力予維持等因到部查此案疊經國務會議提議均以限於經費支絀未能決定茲復准電咨前因復由部咨呈國務院提出國務會議請予籌撥本月二日經國務會議一再討論仍以此項工款爲數甚鉅除整理鹽務專款一百二十萬兩一欵業經接洽妥協准其動用外其餘不足之款財政總長意見當此庫儲拮据之際實屬無從籌撥應請貴督辦就核定動支數目撙節勻配期於河工財政雙方兼顧相應函達查照辦理等因逃聽之餘不勝駭異夫治河雖有源委支幹之分而互相聯貫之工程必須同時並舉旣不能此塞而彼通復不能上疏而下壅用款雖有先後緩急之序而應行需

要之經費必須確定備存既不可停工以待款尤不可因款以輟工此次京畿水患以元明清六百餘年經營之工程官公私億兆餘萬累積之經費一旦七十餘河同時泛濫堤埝闕塌全行破壞今欲以數月之時間有限之財力統籌兼顧原難辦到然預防再患之治標辦法亦不能不擇要以圖故本年二月十日所陳各節除治本計劃應俟測量完竣另行籌議外所謂救急工程規復舊狀兩項辦法亦經分別進行惟因經費不敷諸多牽掣僅此救急復舊之策亦尙未能達到圓滿之目的卽如救急工程初意本擬將各河下游各減河一律疏濬以期合於先委後源之原則迨至測量金鐘新開新官屯捷地四女寺五處減河預算工費約須二百餘萬元一時斷不能籌此巨資且將來治本計畫實行永定河果能改道則金鐘新開兩河卽無分洩重要之價值此項大修工程似可從緩故復於各預算工程之中分別輕重先辦數處又於數處之中分別緩急先辦數項然估計應籌工款本年所需亦及現銀五十萬零五千兩此款迄今尙屬無著此救急工程之策之不能盡行也又如恢復舊狀初意本擬將五河官堤春工一律修補完固嗣據京兆河防局估算永定河春工約需經費八十七萬四千三百餘元又據直隸河務局估算南北運河子牙大清四河春工約需經費一百一十五萬餘元當以爲數太多無法核辦特派籌勸委員帶同熟習工程委員及測繪生分往勘估又於各估冊分別緩急輕重再三核減并增入青龍灣捷地金鐘三減河及馬廠改良石閘各款現共需經費八十九萬二千六百三十餘元其他各縣民堤縱橫繁密殘缺甚多各縣官紳呈請

補助者已踰百萬餘元之數公家萬難兼顧飭令就地籌無如大災之後民力未逮亦屬實情然民堤不復舊狀則積水既未能消新漲亦更可慮春耕無望來日大難終爲國家之累特與直隸省長商用代向銀行借款辦法秋收後由各縣畝捐攤還省長甚表同情地方官紳亦多願意嗣因抵押品事省議會不允以濮陽河工增捐作爲抵押於是借款未能進行前議亦遂作罷對於各縣民工實覺愛莫能助此恢復原狀之策之不能盡行也由前之說救急工程既以經費支絀難照完全計劃則下游尾閘無通暢之望各河支流無分洩之助去年河流窪泊所積之底水尙未消盡本年伏秋兩汛卽較去年漲至五成而言其害已不堪問此救急工程甚屬危險之實在情形也由後之說恢復舊狀亦以民堤無法補救勢必有歎者可築片段無歎者聽其殘缺凡民堤與民堤或民堤與官堤縱橫銜接之處未能一氣呵成設有一處潰決卽修好之官民各堤亦將受其波累此恢復舊狀工程甚屬危險之實在情形昔人有言曰耕當問奴職當問婢希齡膺躬是責利害備詳既悉危險之當防卽不能不爲民以請命我政府萬幾無暇於河道治理之法自必未盡周知外交團指欸要求於工程緩急之需亦未必咸能相諒不知河道縱橫如人血脈血脈有病重在疏通血行無滯病自消除此通彼塞仍必鬱爲癰毒卽如上年京畿七十餘河同時漫溢衝壞堤決口數十處均在上游各縣洪流泛濫散布全區故下游天津海河反得無恙今各河春工均已修築水盡歸槽萬一再如去年盛漲上游不決全趨海河必不能容租界實多危險且南運河由靜海縣良王莊以

柳青各堤既已增培高厚而津南窪地又擬新築圍堤似於租界以南可以無患而金鐘河新開河若不同時疏濬恐將來海河復溢其害又中於河北河東之城廂租界顧此失彼不可不慮也故本處提議救急工程擬將斬官屯金鐘河新開河三處減河一律開工以備不虞此希齡所謂互相聯貫之工程必須同時並舉者也又如京東連年水患全在潮白兩河不歸故道欲堵李遂鎮則北運上游淤塞終必橫決欲就前督辦徐世光所築新堤則上年全行破壞藪運萬不能容故外交圍有要求另開牛木屯引河之舉然即此一案限定經費六十萬兩僅能敷開挖牛木屯埽築箭桿河新堤之用若李遂鎮以上至牛欄山不爲接築一堤以範洪流恐水無所束必又衝決於李遂鎮上游箭桿堤費復同虛擲而牛屯以下之北運河及青龍灣若不力加疏濬則潮白兩河盛漲難容其害又趨於下游下游人民必生反對統籌兼顧必須上下並治方能完全無患雖工程告竣尙須年餘而經費不能不預行籌定否則半途輟工洪水復來前功將必盡棄鉅款付之東流其他各河工程亦多以此類推此希齡所謂應行需要之經費必須確定備存者也現在本處結算本年收支經費自二月一日起至五月三十日止除財政部欠撥二十萬元仍未發領外共計收入結存官款現洋一百九十九萬三千五百六十九元二角八分五厘共支出賬款八十四萬三千八百二十七元零二分四厘工款一百萬零八千七百六十八元七角六分五厘收支兩抵僅存現洋十四萬零九百七十三元四角九分四厘而預算本年六月以後治河之應辦工程經費尙須增籌現洋四百零

八萬九千餘元僅并造具清冊呈請鑒核查工賬兩款前次預算不敷現洋五百五十萬元茲除賬務將次完竣不列預算以及外交團所指定牛木屯等工款之一百二十萬兩不挪作他用外就本處切實籌畫所謂互相聯貫之工程應行需要之經費共洋四百零八萬九千餘元尙無著落仍應重申前請查照前次請由財政部轉商鹽務署稽核總所丁恩會辦將銀行團所存準備金項下設法籌撥緣該準備金一千餘萬元本指定爲善後借款克利斯卜借款及庚子賠款三項保息之用今姑無論金價跌落至四先令九辨士以上足以與銀團商權提撥即此庚子賠款一宗各國既允展限五年似關於該一部分之保息銀數論理亦當同時交付中國政府勿庸再爲保息擬懇願念直隸河工需款甚迫請飭財政部速與丁恩會辦銀行團商提此項準備金內之庚子賠款保息按數提充河工經費當可敷以上所請治河應辦工程之用實於保全中外商民之生命財產大有裨益所有臚陳河工辦法開具清單請撥工款各緣由理合呈請鑒核批示飭遵謹呈大總統

呈大總統臚陳辦理五河救急工程辦法文（七年九月二十三）

呈爲臚陳辦理五河救急工程辦法仰祈鑒核事竊希鈐自奉命督辦京畿工賑善後事宜業將賬務辦法及堵決排水之臨時工程等經費預算先後呈請鑒核在案惟是水災善後固以籌賑爲重而橫流不塞則春耕無望賬務亦難結束不得不統籌兼顧以竟其功曾於上年召集中外熟習河工人員迭開會議僉以各河善後治本固在測量溶導治標尤須趕辦春工願治本者需時較久非

有把握難以與工治標者救急爲先非剔弊端無以收效爰就治水治標兩項辦法之中熟審輕重緩急詳籌利弊逐節與辦積極進行所有經過情形關於河務計畫者四關於工程計畫者五謹隨陳事實爲我大總統縷晰陳之

一設立測量局以備規畫也查直隸五大河原有各圖足爲參考討論之助惟因上年洪水發生之變動所有某河應否施工及河工討論會議決應行各端尙非前測各圖所可期其適用又各河施工圖案非及早測成則根治計畫無從確定當經河工討論會議決設立測量局委任前導淮總技師詹美生爲該局技師長督率東西洋工程畢業素有經驗之技術人員分途出測預以六月爲期將來永定子牙兩大河應否改道其餘各河應否疏濬均得擬具計畫討論決定現在該局各隊測量業經竣事日內卽定期開會討論治水辦法另行呈請鈞裁

一實測各河流量以供設計也查歐美各國於本國境內雨量及各河流量流速均設有固定機關由熟諳此項學識人員常年考查記載是以各川之流量大小及歷年之旱潦時期隨時均可瞭然遇事足資應用吾國比年以來雖屢經動議興辦卒因欸緇仍在遲疑審慎之中查記載雨量必需常設機關希齡前經與全國水利局咨商辦法業准咨覆仍由該局力任進行至流量流速一歲之中卽可查竣且與核定河身河面之計畫直接有關自應由本處迅予測查以供圖成規畫時研究核算之用業由希齡令飭水利委員會妥定章程表式并調用河海工程學校畢業生分河設站實

地勘查已於前月陸續出發一俟秋汛以後彙列表冊以備考核

一裁直三岔口灣以暢水流也查該處河身灣曲異常洩宣不暢久爲研究水利者所詬病從前海河工程局均擬裁灣取直測有詳圖因多阻力難於執行迄無決議此次因上游積水易洩消之故大會討論對於裁灣辦法均屬一致主張且據勘估所及該處收買民房及挖河工費之所需與廢河地價相較大致尙足相償自應翕順輿情改良河勢此項工程以收買房地爲第一步應以地方官廳主持其事方期迅速希齡業商同直隸省長會委天津警察廳楊廳長以德著手辦理經營數月成效卓著現在工程進行不日可竣不僅足以解決十餘年交涉懸案而水流通暢實可免津埠漫溢之憂

一勘測南北各減河以備溶治也查五大河之中惟南運北運兩河均有減河足資分流不必全由海河入海洶爲宣洩要途與水災善後極有關係惟各該減河如青龍灣窪兒港新開河金鐘河新官屯減河捷地減河等類皆年久失修淤墊達於極點河床既窄河岸復卑甚至淤塞不復通水前經概估需款過多汛期在卽未能大加疏濬僅於各險要之處爲一部分之工作現幸刻期蒞事足備不虞其餘應辦之根治工程悉經分別派員測製詳細施工圖案一俟圖案陸續告成卽當酌定辦法呈請撥款興修以期永久此關於河務計畫之實在情形也

一遴員籌勘春工以期核實也查治河疏濬爲上工款極巨收效較遲次則培堤工費旣省救急尤

易此次五大河流域之災區廣袤至數十縣若以現有之款遽言濬河則一河未經告成他事悉將束手況去歲雨量過大底水既多若不將各處險要堤身及去歲曾受衝毀之處均於本年春工亟予修培則一屆雨期勢將由殘缺而至潰沒民居田地靡有孑遺故此次春工堤壩等工程實爲救急之重要問題惟歷屆春工辦法全憑辦工人員一面之報告所有估冊幾同例文究竟何處必修何處可緩從未加以勘核自多不實不盡希齡詳審及此爰於去年積水稍涸之後卽揀選熟悉河務及通曉技術人員分別派充北運南運大清子牙永定等河籌勘春工委員長同時咨請直隸省長京兆尹查照并加委津海道兼天津河務局長媯道尹錫章會勘五河春工督率各委員及技師等前往各河實地履勘險要之處雖巨必修具文之工雖微弗錄所有官民工悉令各該員分別最要次要詳估造冊附圖列表及估報到處仍復派員逐條稽核將次要各工酌予減除冀於兼籌並顧之中仍不肯擇要興修之義務使所估各項春工係於防水實有裨益者始准興辦自與往年例行工程事類調劑者有別

一 改定放款章程以杜積弊也查河工陋習所有工款恆不能悉用於工往往有幾成到工之說例如公家發款萬元至河工局所主管官吏扣去十成之三分管官吏復扣去十成之二而承修人員僅能領到十成之五倘再有侵蝕則并此五成到工亦不可得今欲改革積弊嚴定考成而令此承修人員領此不足五成之費又責以十成之工將何以折服其心預防其弊爲杜絕弊端起見特規

定春工放款簡章分別咨請直隸省長京兆尹查照所有每河工料各款由本處遵派會計專員一人專管凡遇分成放款時由主管局長及本河春工督察長會同核准加章卽由會計專員如數直接發由承修人員具領由處製備三聯四聯等單式通令各管河局長承修及督察人員一體遵行以杜挪用侵漁等弊

一實行分段督察以重工作也查辦工敷衍弊在視監修驗收爲具文往往工款已發卽聽承修人員隨意工作監修員從不過問迨已工竣各工內容切實與否已屬無憑察悉所派之員亦祇能爲形式之驗收希齡爲力矯斯弊起見特規定春工監工簡章分別咨請直隸省長京兆尹查照所有各河工程除工竣時另行派員驗收外工作之初卽揀委勤明廉正通曉河務人員分別充任春工督察長及督察委員每河由督察長指揮督察委員劃分地段常川駐工所有工料堅窳做法精粗悉准照章隨時糾察庶幾工料無偷減之虞工程有核實之望

一驗收實購料物以絕弊混也查河工弊竇多在購料或減收樁號或浸濕架空種種陋習河官料戶久已聯爲一氣視若固然而直接影響於工程者極巨蠹民蠹國莫此爲尤希齡此次於開工之始卽核定收料簡章分別咨請直隸省長京兆尹查照并令行各河春工督察長及河務河防等局轉行所屬一併遵照務宜查驗各河各段實到料物若干樁料磚方尺寸價目是否相符倘有弊混擬卽照章懲處冀收料實工堅之效

一分派河海工程畢業生隨工練習以廣造就也查改良河務必先養成改良河務之人才則改良始有希望吾國河海工程學校已漸有畢業之人所慮經驗毫無難資實用本年各項春工督察人員中即經規定有隨工練習員若干人以河海工程或土木科學校畢業新生充任交由各督察長指揮差遣在公家津貼極微已可得人器使在學生隨工獲益藉資實地考查朝氣盛則可免向日弊端經驗宏則備他年任使似於考工育才兩有裨益此關於工程計劃之實在情形也

以上各節均經舉辦既不敢視根治爲緩圖稍寬籌備復不敢徇春修之曩例曲予通融蓋工款惟期核實勞怨自弗容辭所有五河春工各段並經先後發款開工以便於雨期前一律蒞事應俟工竣再行呈報至此後各河如遇測量完畢規畫有定自當呈請籌撥巨款支配進行藉可貫徹根治主張以仰副我大總統軫念河工善後之至意所有京畿各河標本兼籌辦法及春工勘辦各情形理合將各項章程繕摺具報伏乞鑒核批示祇遵謹呈大總統

附記 所有各項章程皆分別列入各類茲不複錄

函農商部請准由地質研究所丁所長編製各河圖說文(七年七月五日)

逕啟者案准順直水利委員會函開查敝會研究水利以備順直河道改良亟應調查本省各河沿革及其與地質上相關之種種原因更張伊始參考不厭求詳前敝會會員海德生君曾與農商部地質研究所所長丁君文江作非正式之談判請其編製順直各河沿革圖一張黃河亦在其內圖

之比例爲四十萬分之一另備簡明華英合璧說明書凡遇本省水陸地質上之歷史及其自然與人工上之變遷又其屬於本省造成平原及影響河系之關係他如關於河系河道含沙成分等等分別載入書內以便做會計劃河道改良時得以參稽互証擬由做會致送丁君及質研究所造圖並著述費用至多以一千五百元爲限其時定期以十個月至遲不得逾千九百十九年七月一號當時丁君對於以上各節均極贊成惟須先得農商部長之許可方能擔任竊念做會本爲中央政府設立機關所有改良河道等事實有重要關係用特函請貴處咨行農商部准由丁君擔任上述編撰之事至級公誼等因查研究水利改良河道目應先明歷史沿革與地質上相關之各種原因方有依據原函擬請編製各河圖說一舉似甚切要用特函商貴部可否准由該所長兼爲擔任上項編撰之處請煩酌奪見復以便轉告無任盼禱此致農商部

函順直水利委員會送各減河沿革說略文(七年十一月二日)

逕復者案查前准函開本會治河計劃於各河源流頗多研究請轉令河務股將各減河沿革經過情形開示俾資參考等因本處現經飭編纂員田瑞璜編輯說畧一本並蜈蚣河沿革說畧補一本相應抄送貴會查照此復順直水利委員會

各減河沿革說略

青龍灣引河

青龍灣減河亦名王家務引河本遼時海運故道蓋遼時境土盡於武清以南且當時筒溝久塞故鑿此道以通海運也

元時開通惠河而北運下游暢行無阻

遼時運道遂因而就漕清雍正九年因北運河盛漲議復開通遼時運道以資旁洩於是自香河縣王家務東導運三百戶又東流逕長村又東南逕神機營馬房又東逕楊家場入寶坻縣界逕大口下哨又東南逕李家排又東逕八道沽又東南逕樹兒窩又東合游香洶又東南通大白莊爲鯽魚流又東南入寧河縣界逕潘莊又東逕塘兒坨又東南穿後海注七里海達曲里海而與蘆運河會由北塘口入海通長一百八十中里此青龍灣減河沿革之大略也

蜈蚣河

蜈蚣河之名不多見於載籍惟通志指爲金門開引河之西股其沿革亦可得而略言焉金門開者原以牯牛河合廣陽諸水而入永定河者也自清康熙三十七年築堤後歸改南流至涿縣佟村入琉璃河與拒馬河合至四十年又自老君堂起斜向河西竹絡壩五里挖河一道創建草壩堵塞牯牛河不使南下而逼入永定河雍正元年全行報塞乾隆二年將金門開口改爲石壩此後河身日高壩受衝擊日就圯敝恐奪正溜遂於嘉慶十五年後築埝攔水道光時累次加築同治十一年勘議重修更加高四尺統計共加高一丈二尺復以不能過水十二年

復如法落抵俾水勢得以平過此金門閘沿革之大略也

壩下分新舊二減河皆所以洩盛漲者舊減河即南減河清雍正四年改溶牯牛河道也乾隆三年金門石壩成借作減河由良鄉縣之韓家營逕涿縣之北蔡村至宛平縣長安城又南逕固安縣米各莊至笋尖壩分爲東西兩股西股至畢家莊西南流入霸州之蜈蚣河又南達中亭河以歸東淀此卽未築堤以前永定河故道也東股自畢家莊東南流至牛垵鎮接入黃家河匯同霸州之津水窪亦歸於東淀乾隆五年於金門閘口開堤放水改全河入西股引河六年凌汛過盛經鄂爾泰奏准堵閉復歸大堤之內十年疏濬東引河一律深通十五年黃家河淤塞改由牛垵鎮南至林城舖入霸州之舊牯牛河下歸中亭河是時西引河之水歸中亭河者自放水後沙淤難治且以兩股濁水同歸於一綫之中亭河必多阻窒十七年堵西引河止存東股引河於是中亭河上口得不受淤而東股則仍出龍門故下口猶虞壅塞二十八年重濬黃家河上自金門石壩起下至津水窪止共一百四十七中里用資分洩三十七年又在牛垵南分流之處建築草壩以殺其溜自是中亭下口亦可少免淤停矣新減河者分舊減河上流截歸拒馬者也道光三年開闢此道至涿縣大辛莊歸併於拒馬河河十一年重挑同治十一年又挑下至佟村長四千一百七十丈而拒馬河工坐此增累矣

金鐘減河

金鐘減河爲清同治十三年直隸總督李鴻章所開起自天津城東逕塌河淀南分爲三支西至楊支卽買家沽引河舊自塌河淀南出首受金鐘河逕大畢莊徐莊機器局萬新莊踰鐵路而南分二歧以八海河北歧自張道莊入海河南歧自小何莊入海河中支自塌河淀南之何莊首金鐘河南出逕李明莊朱莊子又南行八九里岐爲三股西股自西排地南踰鐵路至高莊入河中股自中排地南踰鐵路至泥窩入河東股自東排地踰鐵路逕臥河以入河仍東至軍糧城以合東支引河東支始自歡坨西東南逕范家莊寧河之貫兒莊又東南逕軍糧城北中支自西北來合流逕大劉臺軍糧城車站東之法國營踰鐵路東逕寧河界之王莊車套圈以入河更東復有一支自寧河黑豬河開口之西南大墳莊首受金鐘河南至鐵路北瀆爲汀踰鐵路而東南至洋樓以入海河此金鐘河沿革之大略也

新開河

新開河於載籍無徵無從考其沿革豈今昔異名耶查畿輔安瀾志載白河入香河縣境有新開河據明史河渠志嘉靖十二年香河郭家莊自開新河一道長一百七十丈闊五十丈近舊河十里餘又畿輔通志載蘄運河逕北塘營之東北有新引河自天津來橫入之新河者明天順二年所開以通漕運者也西起天津直沽東至北塘口長四十里後廢其他俱無可考茲准貴會來函所稱之新開河是否卽此二河姑俱錄之以備考查

馬廠引河

馬廠引河常卽靳官屯引河光緒六年直督李鴻章所奏開先是統領盛軍周盛傳曾於津城近海地面自開直河一道以爲軍民營田灌溉之用上自興農鎮下至西大沽出海計長九十里茲可因勢利導爰議自上游靜海縣之靳官屯南運河東岸起至興農鎮六十餘里開成一河卽可直接該軍營田之河分洩南運盛漲入海於是自靜海靳官屯引出至北塘窪入天津界又東逕新城又東至東安閘與海河合此馬廠引河沿革之大略也

捷地減河

捷地減河一名南減水河明時所開以減衛河之漲其後日就淤塞清雍正四年重濬長一百二十中里乾隆三十六年將此河閘口改爲滾水石壩東北流逕張家墳于家橋祝莊風化店白兔李天木莊夏莊小吳莊嚴鎮台前後吳莊東西官莊胡莊河橋張福莊呂家橋王橋王御史莊吳家鋪紀家鋪又東入大溝窪窪之西連母猪港季金口卽石碑河所入也窪東口有河名西河東行十餘里入歧海口此捷地減河沿革之大略也

興濟減河

興濟減河一名張娘娘河亦明時所開乾隆中改閘爲壩其下游不暢久已閉塞而河道尙存其道東流由興濟北東逕上伍周龍莊王布袋莊打虎莊大林莊黃老人莊南蔡莊乾符莊入

滄縣界逕謝莊同居鎮聚館雀莊蘇家園大小道口小劉莊太平莊六間房以下河道淤平東距大溝窪北岸僅十餘里其故道當亦入此窪而後入歧口海此與濟減河沿革之大畧也

四女寺減河

四女寺減河係明都御史白昂所開其後漸淤廢清康熙雍正間屢加修濬乾隆時復修數次咸豐時遂廢光緒十年重加修濬漸復其舊以洩南運河之盛流迨後復漸淤塞矣河道起故城縣東山東德縣境之四女寺鎮東北行下達鬲津河入吳橋縣界逕孫莊岔河莊西李莊至大王鋪有哈馬營減河自西來入之又東北逕王孝橋曹莊豆墨莊至黃家鎮入鬲津縣界又東北逕何家橋王家廟楊老頭莊龍漳莊至馮家莊入南皮縣界又東逕砥橋鎮李家營劉屯黃侯莊小李莊小高莊鑄出於鬲津南皮之間又東至韓沙周入鹽山縣境河以南爲山東樂陵縣界又東逕黃家莊董家港崔家莊卞家莊至戴家莊入慶雲縣界又東逕慶雲縣城南東北行逕齊家莊馮家橋大藤灣南台北台復入鹽山縣境逕馮家莊喬家莊入山東海豐縣境達哩子口以入海此四女寺減河沿革之大略也

蜈蚣河沿革說略

查筐兒港引河今亦稱蜈蚣河然考之古籍則無此名稱故前次所著沿革說畧未及編述惟查筐兒港引河於北運河關係頗鉅故特補述之如左

筐兒港引河係康熙三十九年所開自筐兒港導之東流以洩北運河之盛漲迤東南行逕朱家馬頭又東南逕梅廠又東南逕郭家台蔡家莊至楊家河入天津縣界至韓盛莊又南入場河旋又有新減河自朱家馬頭迤東行白馬港又東南逕北辛莊劉家莊又東南至韓盛莊與舊減河合又南入場河旋迤而東復折而東北達七里海下流合蘆運河以歸海其分支則由場河旋岐爲二俱入金境河合蘆運河達北塘口以入海今其下游俱多淤塞果能尋其舊跡而修濬之使新舊兩減河暢行無滯亦未始非減輕北運河泛溢之一助也

咨財政部外交部請月撥關餘三萬兩爲委員會常年經費文（九年四月二十九日）

爲咨達事案准順直水利委員會函開本會於民國七年春季因治理順直水患解決治本標等問題籌措經費會由部處商准各國公使團於鹽款準備金項下撥銀一百二十萬兩爲牛木屯新河三岔口運河口裁灣取直及實行測量與天津南堤等工程之用嗣因牛木屯雖擬開濬新河而關於下游之青龍等河必須兼籌並顧復由部處續商各國公使團又於鹽款項下增撥銀二百萬元爲青龍灣新河新開河及馬廠等處工程之需除天津南堤新開河三岔口運河口等工程業經辦理告竣外其餘馬廠河牛木屯青龍灣新河因官紳協議未決興工無期測量流量等技術進行亦復尙須時日方能告成而本會經費僅餘馬廠河牛木屯青龍灣指定的款二百三十萬元所有本會行政費及測量費不敷甚巨不得已擬於牛木屯等河存款內撥出一百萬兩購買元年公債即

以年息撥充常年行政及測量等費當經本會函商各國公使團領袖法公使函開此項工款二百萬元係屬聲明用於保安天津商埠工程之用未便移作他項但敝同寅深願協助貴會俾經常費用得以有着應由貴會請財政部按照牛莊或廣東治河請款成案從五月起按月從關餘項下撥給的款銀三萬兩以期維持預算等語前來查該會所稱常年經費無着測量未能進行不免功虧一簣確係實在情形今各國公使團對於購買公債取息一節力加反對而提議按照牛莊廣東成案按月請撥關餘三萬兩以竟該會測量計畫之全功實爲顯全治河利益起見當邀貴部贊許相應將該會與各國公使團往來華洋文件咨達冰案應請貴部查照並咨行稅務處核酌籌復辦理實緝公誼除咨外交部財政部外此咨財政部外交部

京畿河工善後紀實卷二終

京畿河工善後紀實卷三目錄

測量

直隸省長咨據技正黃國俊呈爲組織測量勘驗水勢文（附臨時費總表每月經費附表測量各

河設標地點一覽表）

咨復直隸省長文

鴻肇元提出河川測量施行細則十九條

河工委員會周暲函呈增測永定新河細則文（附擬增測量永定新河細則）

河工委員會史履晉周暲提議河道地勢測量時變法文（附籌辦畿輔水道說暨水利簡說）

保管像器及各項公物簡章

訓令各河測量隊長對於災民不可需索傲慢文

捷地減河測量隊長王耀光報告測量宜用三角法文（附三角法測量十二條）

灤河測量隊長姜紹榮呈查明武慶榮等治理灤河原呈各節情形文

指令灤河測量隊長文

測量局會計員祝毓英函本處會計股文

指令測量局會計員祝毓英文

測量局技師長詹英生報告組織測量隊及規定各員職務文（附註暨訓示各河隊長書）

甯晉泊測量隊長楊自新呈陳測量並勘察情形文

指令甯晉泊測量隊長楊自新文

委員竇立身呈復查勘甯晉泊澧河兩岸堤埝情形文

指令委員竇立身文

大名道尹呈復查明滏陽河私建木椿情形文

河務股長黃國俊呈送核減各河觀測流量經費預算表文

京畿河工善後紀實卷三目錄終

京畿河工善後紀實卷三

測量

直隸省長咨據技正黃國俊呈爲組織測量勘驗水勢文（六年十月二十六日）

爲咨行事案據直隸河道測勘處技正黃國俊呈稱爲組織測量勘驗水勢擬請核撥經費以利進行事竊奉鈞令以直省五河年久失修爲維持目前計應於各河下游多開河道引水入海爲規畫永久計尤應將工程計畫從速籌議等因查此次洪水爲災五河水勢氾濫遼闊欲圖救治方法必先考水量察驗形勢方能振領提綱有所建議然水面較廣考驗旣屬維艱而寒氣方升進行尤宜從速勢非先於各河多設量水標尺分遣技術員司及測量夫工擇要設標詳加考驗水勢之瀰落河形之變遷不足爲將來規畫通籌之根據惟職處自民國五年一月因財政支絀裁撤以後僅留技術員二人以爲完結圖繪之用茲旣組織量水各班僅此二員勢必不敷分布添員僱役川資雜費需款亦多查技正前於本年春因勘測流量估計各項經費需洋一萬五千八百七十元曾具表冊呈明在案此次組織測量所需經費刻不容緩擬請查照前次估計數目迅賜籌撥以資辦公而促進行等情據此查接管卷內民國六年四月九日准全國水利局咨開前准咨送直隸五河匯津達海圖冊本局詳細考核關於河道地形平面均屬明晰測量各河高下繪成縱橫斷面列爲分圖

亦屬詳畧適當情勢昭然籌備工程計畫已得其強半惟此項水利工程究以水量來源爲主要類凡漲落記載流速測量當日未行舉辦揆以治河計畫尙未完全現在進行手續亟須施行流速測量并擇各河險要所在考正地平水準分段籌設量水標按日安定時間分記載以驗流量之漲落行以審密期以經年來源流速之確數當可概見良以直屬五河之水縱橫分流匯於畿南胥由天津三岔河口入海上游西北諸山來源之廣旣已難於計量而尾閘宣洩尤爲工程計畫困難之點今欲根本爲計必須周知水量統觀形勢然後振領提綱方能有所措手全省河道測量前經貴省規畫通籌成績已著亟應廣續進行以竟其緒所有進行手續應請仍由主持遴派委員組織測班仍派由黃技正繼續辦理以資熟練所需經費除由本局咨商京兆尹分籌擔任以資協助外相應咨達至希查照見覆施行無任企盼等因當經前省長令飭該技正切實規畫估計需款數目嗣據該技正造具表册呈覆到署復以所擬經費預算本省究能分籌若干并行財政廳核議各在案乃自本年軍興以來事變迭更庫儲支絀以致測量各河流量一事限於財力未及即時籌辦現值大災之後用款浩繁竭蹶萬分更覺無從羅掘惟該技正呈稱各節實屬治河要務所需經費又係臨時支出亟應籌畫歸河工善後範圍以策進行而重河務相應檢同原送各項表册咨請貴督辦查核酌撥并希見覆施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附臨時費總表每月經費附表測量各河設標地點一覽表

臨時費總表

款		目		備	考
每月經費	薪水	一千一百三十六元	另表		
	工食	八百七十四元	另表		
	購置	三十元	測繪零件		
	消耗	七十元	測繪二十元文具十元茶水十元雜品三十元		
	雜費	四百九十五元	每日平均車三元船七元五角店五元雜支一元		
	川資	四十元	五河設置水尺沿途車船店約需一百六十元測繪回津約需八十元往返約共需洋二百四十元以六個月平均每月四十元		
	共計	二千六百四十五元			
以六個月計算共銀一萬五千八百七十元					

每月經費附表

員生薪水	職別	員數	每月每員薪數	每月共數	備	考
------	----	----	--------	------	---	---

測量各河及設標地點一覽表

河名	按設水尺地點	主任駐在地	職員駐在地	看尺駐在地	主任	五員	九十元	四百五十元	按五河每河主任一員平均每員九十元
					職員	二十員	三十元	六百元	按平均每員三十元
					文牘	一員	四十元	四十元	
					庶務	一員	三十元	三十元	
					書記生	一名	十六元	十六元	
					共計			一千一百三十六元	
					夫役工食	測量夫	四十名	十二元	按每處二名平均每名十二元
						看水尺工	二十五名	十元	按每處一名平均每名十元
						工役	十六名	九元	按每處十六名臨時雇用十名平均每名三元三角
					共計			八百七十四元	

運 南			河 運 北				河 定 永				
靳官屯	捷地閘	四女寺	大紅橋	龍鳳橋	青龍灣減河口	通縣	李遂	屈店子	雙渡營	金門關	盧溝橋
				主任							主任
		職員	職員	職員	職員		職員		職員	職員	職員
	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺

子		河 清 大							河		
安平縣 劉家口	深澤縣 乘馬	十一堡	新鎮縣	滹龍河口 端村	唐河口 老河頭	府河口 老河頭	瀑河口 安州	十方院 西淀	雄縣	金湯橋	獨流鎮
								主任			
職員	職員	職員		職員			職員		職員	職員	
看尺	看尺	南運兼	看尺	看尺	兼	看尺	看尺	看尺	看尺	看尺	

咨復直隸省長文（六年十月三十日）

爲咨覆事案准咨據河道測勘處技正黃國俊呈請組織測量各班勘驗水勢請撥經費應畫歸河工善後範圍以策進行并檢送原表請酌撥見覆等因准此查漲落記載流速測量爲治河計畫之先務所需經費自可劃歸河工善後案內此次水災後河道有無變更及水患衝流漫決之綫路與積水之能否消退本處正擬派員分途勘測黃技正國俊現已兼充本處河工股長此項測量計畫自可併歸本處河工股組織以利進行除令知該股長遵照外相應咨請查照可也此咨直隸督軍

兼省長

鄧肇元提出河川測量施行細則十九條

總計	河 牙			
	大紅橋	臧家橋	小範鎮	饒陽縣 呂漢
二十八處				主任
五員				職員
二十員	職員	職員	職員	職員
二十五名	北運兼	看尺	看尺	看尺

逕啟者現欲實行五大河之治本計畫莫不以測量爲第一步之手續而測量北運永定二河下游之預算案業已通過而將實行矣茲訂定測量施行細則數條以備諸君採擇焉

第一條 子午線之眞北方向以北極星爲標準基線附近三十里內外地方測定之

第二條 河流之方向本有一定但因海潮作用其水流或至逆行故受滿潮影響之區域均

宜詳細記入

第三條 以大沽口海水平均高之水位爲水準基點

第四條 測量之順序列舉之如左

(一) 平面測量

(二) 縱斷面測量

(三) 橫斷面測量

但橫斷面測量須區別洪水低水時之位置而各河流量則用流速器推定之

(一) 平面測量

平面測量分兩種(A)三角測量(B)廣狹測量

(A)三角測量又須分三部進行

(甲)大三角測量(乙)小三角測量(丙)基線測量

(甲)大三角測量

包圍河川全部之各種三角形稱之曰大三角測量其要素則如左之所舉

(a)形成之三角形以近似正三角形者爲適宜故各角之度數大者不得過一百度以上小者不得在三十五度以下如萬不得已之時則用四角形整齊之

(b)角度之測量用反覆測量其度數之決定則取五回左右之平均數但其相差之數若在四秒以上則取十回左右之平均數

(c)三角之度數合計爲一百八十度倘其相差之數在十秒以內則以適宜之法分配於各角之間

(乙)小三角測量

選舉大三角直線上適宜之點互相連絡而構成各種之三角形稱之曰小三角測量其要素則如左之所舉

(a)小三角形之角度亦須力避銳角或鈍角如遇不得已之時最大者不得過一百二十度最小者亦宜在三十度以上

(b)小三角測量之回數與大三角測量相同但三角度數之總計其錯誤不得超過二十秒以上

(丙) 基線測量

基線測量施行於三角形之兩端但每三十里內外之場所須設基線一個基線之要素則如左之所舉

(a) 基線測量每距五尺打木椿一個而椿頭之中央則以洋釘打入之前後二椿之釘頭宜在同一水平線上

(b) 前後基線（前述每三十里內外須有基線一個）之計算其對照上相差之數不得過六千分之一

(c) 基線測定錯誤之數不得過十萬分之一并須採用三回以上之平均數

(d) 三角構形之計算方法均以正弦比例

(e) 製圖以三角構形圖之基線為根據照經緯距計算法而推定各線之長

(B) 廣狹測量

廣狹測量即縱橫距離測量以大小三角點為起點而與大小三角測點互相連絡

廣狹測量之區域本無一定凡具有隄防之河川測至堤外一里左右倘有他種關係其應測之範圍尚須擴大至隄防未設之河川測至洪水所達區域以上若遇泛濫無限之窪地須由測量隊長指定之場所而施以測量手續又河川之本流與分流會合之點須測至一

里半以上

凡與基線之直線或以基線爲標準由計算上推得之直線其廣狹測量即根據直線而測其支距可也

凡河川之附屬物品或其他之工作物（如堤堰壩閘橋暨繫船場等）均須詳細記入於測量簿中

(二)縱斷面測量（即高低測量）

(a)凡橋梁閘門堤堰量水表及木樁石樁等處一一詳細記入

(b)高低測量之施行須費二回手續每五里之成績互相比較其相差之數若在一寸以下則取二數之平均數而定一里間之成績

(三)橫斷面測量

(a)凡打有木樁石樁之場所均須從事測量如河身之全部之截斷面暨堤外半里距離之高低測量但另闢新河引水入海之大計畫又須擴大其範圍

(b)欲知河床之形狀每三十尺之距離必須測量一次若深淺特別變化之處或土地隄防凹凸特甚之所其距離得任意伸縮之

第五條 左之所舉各項均須實行測量

(1) 道路之寬在五尺以上者至各村莊之交通道路即五尺以下者亦須測量

(2) 省界道界縣界鄉界以及村莊廟宇著名古蹟等

(3) 原有之三角點量水標道路標石家屋以及鉅大建築物等

第六條 由地形上視察可認作爲川流者即歸入川流之部而隄防則限於現有者惟決口處又須詳細測量

第七條 預定疏濬之河川其木椿所設之位置宜與河流中水位之流路平行每六分之一里(即三百尺)打入木椿一個每一里則須打入較大之木椿或石椿以示區別

第八條 大三角基點須用石椿小三角基點可用木椿其椿稱之曰標椿

第九條 實測圖之縮尺大約如左之所舉

平面圖 三千分之一

縱斷面圖 橫一萬二千分之一 縱百分之一

橫斷面圖 橫三千分之一 縱五十分之一

第十條 由大小三角形算出之縱橫線以紅線繪於圖上而測點則以小圈誌之其基線則以複線表示之

第十一條 土地隄防閘門等之高低均以基點爲標準水之深淺則以假定水位爲標準

假定水位之選擇一般以測量中最低水位時測定測量區域內全部之同時水位此水位可作本川水位

第十二條 平面圖均須着色其着色規則須照參謀本部出版之圖譜

第十三條 橫斷面圖須記入於平面左右之空所

第十四條 量水標之位置及零點之高低亦須記入於平面圖上

第十五條 大三角之測角器應用八吋徑之經緯儀小三角之測角器應用六吋徑之經緯

儀

第十六條 測量基線之距離應用鋼製卷尺且始終應用同一器具

第十七條 高低測量以尺爲單位算至單位以下三位止距離測量以丈爲單位算至單位

以下二位止

第十八條 距離上所用之丈尺須遵照農商部所規定之尺度測量器械中國尙未完全器

械上所刻之尺度大半不外英法二制然須以中國丈尺換算以保國粹

第十九條 測量終結之時其簿據務須整理保存

河工委員會周暉函呈增測永定新河細則文（六年十二月八日）

督辦鈞鑒永定改道既承指定方略尤望刻期歲事用慰羣情挖河與別項工程不同測量一定不

難加工趕辦也。鄧肇元君運量細則十九條在普通測量亦頗詳備於此次永定河另開新河尙宜酌加數條以期周密謹擬七條於後

一開挖新河應先將舊河上游來源（如石景山以下）河形寬深若干立方尺河底斜度若何及全河各段大略形勢至新河之上口止一一詳記

一 新河應自何處開挖起點其河底較上游高低若干海平面高低若干均須測算詳細以便計算新河身高寬丈尺

一 測量新河宜取直綫雖原有河流灣曲太甚不宜遷就此時便利日後有無窮危險

一 河面宜狹凡挾泥帶沙之水皆宜兩岸逼束使其溜急以收束水刷沙之效昔人治河用此法刷沙今之永定下游散漫幾無河形竟與此法成反比例宜其淤本河淤北運淤大清淤鳳河淤東定也今河面既狹自可收束水刷沙之利矣

一 定容水量永定上游溜勢太急下游水勢散漫宜就中段調查水量極大之時容量若干立方尺以定新河河身寬深丈尺

一 容水量既定再按水量計算務使深狹勿使淺闊庶水大不至溢決水小亦不至散漫永定河水大時則排山倒海水小時則褰裳可涉淺水淤塞尤甚

一 河身之外再加堤堰一道以防非常盛漲其距河若干應於測量時隨手記出

附記 再十六條擬用鋼製卷尺似仍以參用法國測圖所用之定距尺隨時與鋼尺較對以免毫釐之差元爲真確

河工委員會史履普周璟提議河道地勢測量時變法文(六年十二月二十七日)

永定河改道之議既承籌定方針惟此新改河道之起訖各點雖有待於測量而大致規模則不妨預先籌畫庶測量時先就此預定線內進行較爲簡易從來河工漫決無不由下而上蓋下游不暢其上必決決口旁溢正河淤塞更甚再決必更在此口之上此定理也觀永定決口上年在北五六之交今年在北三工亦可見矣正河不治徒事堵口流弊勢必至此今三工以下正河身較平地已高至二三十尺斜度漸平河流不暢今若挑挖河身工費過鉅不如自此另開新河較易入手茲擬自求賢壩減河起爲新河改道起點以舊有之北堤爲新道之南堤直達楊村鐵橋既省建橋工費且可於明年伏汛前即能蒞事既省且速何等便利但將來新河應按永定最高水量開挖河身其寬深容積能否與現在之鐵橋適宜未能預擬必經測量後始能確定自鐵橋以下擬沿場河流北岸至劉快莊東北西堤頭入金鐘河惟不可引入場河旋致水勢散漫淤人自淤仍蹈從前覆轍永定既改北運當然俱改但潮白本非一河奈何強使之合茲擬將潮河由李遂決口入箭桿河處沿流濬深作爲正河至牛牧屯歸入舊北運向東大灣處行青龍灣減河亦以北堤作南堤經七里海入蘆運河出北塘海口其白河即北運正河使由鮎魚溝一帶與涼水河並行處開通合入鳳河

至楊村北將筐兒港引河開通作爲正河經西引河出北塘海口不使與永定相混以上所擬河道地勢是否合宜鐵橋能否適用均應於測量時酌度情形再擬變通辦法

附籌辦畿輔水道說

水之爲物也分則爲利聚則爲害順而導之馴若軍馬之服從命令逆而激之猛於雷艦之驟觸電機同一水也而利害之相懸若此豈水性之有異哉實人事有善不善耳如畿輔水患年甚一年果天災耶抑人事之有以致之耶攷畿輔全省之水以六大河爲經流曰灤曰北運曰永定曰大清曰子牙曰南運除灤河獨由京東入海外其五大河上承口外山西河南及全省諸山水總匯於天津三岔口僅恃一海河爲之尾閘入口之水多出水之口少欲求免於水患能乎否耶畿南一帶海口有三一爲北塘蘆運河入焉此口最爲通暢一爲大沽則今所恃以消洩五大河者一爲岐口爲南運所隔廢棄已久故淤塞莫治有此三口儘可分消全省之水自歷代強開運道（南運隋爲永濟渠金元明皆爲漕運要路北運舊祇白河明遏潮河以益之）遂使南北兩運河橫截海岸而強全省之水委曲遷就統歸三岔口以求便於運道不問其能否宣洩與人民之如何陷溺也逆而激之孰有甚於此者哉歸咎人事夫復何辭維今之計惟有分改水道增濬海口庶水患息而後水利可言茲擬辦法於後

北運原祇白河溫榆二水明嘉靖三十四年以水小不足濟運遏潮河以益之案潮河卽鮑邱

水今三河寶坻間其道猶存消洩附近積潦附屬運以出北塘口者今擬將鮑邱故道開濬深
通使潮河仍復其出北塘之舊其原有之白河溫榆水本不大再將王家務僅兒港各引河（
皆不入三岔口者）相機開濬或用以分消或改爲正河則五大河之患去其一矣

南運卽衛河合漳之後其水始大乃不於德州等處就近入海而必迂折紆曲北行數百里至
天津三岔口者實爲兩運河相接之故非逆而激之而何今擬於德州四女寺減河一帶附近
老黃河故道之處開改河道使南運改行老黃河經海豐之大河口入海則五大河之患去其
二矣（倘老黃河開濬不易可相機開濬歧口改南運入之亦救急之法）

子牙上承滹沱滄陽諸大河千百里奔赴津沽汜濫橫流自所難免今既擬將南運改道其南
運下游舊河可開濬深通以分消子牙盛漲並將興濟捷地靳官屯各減河及歧口入海之處
開通使子牙分流入歧口而不入三岔口則五大河之患竟去其半矣至于子牙正河雖仍入三
岔口而河水旣分其勢自減當無潰決之虞永定卽無定強使之定正所謂逆而激之無惑乎
爲患日亟也但五河水患永定爲急而弭患手續永定又宜從緩何則今日之三岔口爲衆流
壅遏上游雖暢至此亦必停淤是雖神禹重臨萬不能先從永定着手分減之法若能實行下
游無他水頂托河患亦必大減然後再酌度情形因勢利導如改河身建涵洞諸法均可採用
大清上承拒馬易水沙滋諸河從前賴有各淀爲之停滯尙可從容宣洩迨各淀淤平下游壅

滯始連年爲患現擬實行分減正宜藉清水助刷永定淤沙

水患既息水利可與永定上游在宣化山中無害而有利如新保安一帶水田肥沃產米甚佳應再大事擴充至其他各大河上流皆屬山泉均可一律仿照新保安辦法當不難日起有功矣事必統籌全局始能一勞永逸若支節爲之非徒無益而爲害轉深吾直無歲不糜國帑實無歲不受水患卽坐此病拙擬各法工鉅費煩誠非易易然水患息則工振可省水利興則歲入可增利害相衡孰輕孰重況吾直之患勢將年甚一年恐有求偷安而不得者何如卽早圖謀庶可少受一日之害卽早獲一日之利矣

附籌辦畿輔水利簡說

畿輔水利擬分三大綱

一先弭患而後興利也東南窪下之區俗稱一水一麥視水患爲故常不知麥收之後繼以晚田此農家常例也何獨於此而竟不然今若照前說（卽前水患說）實行分減設法使積潦全消麥田不患乾涸晚田不虞淹沒功成後分別久淹（十年）中淹（五年）暫淹（間年）酌收水利經費惟此項工程必待水患弭後始能繼續進行

一興利與弭患並行也順直西北一帶山泉無算宜分別土山石山兩種土山仿樓梯田上滿下流之法多開水田石山不能在山開田者可築壩潑水引渠灌溉功成後分別有主無主熟地

荒收水利經費此項工程應與弭患同時並舉以期早收效果

一興利卽所以弭患也太行山脈發自雲中羣山萬壑蜿蜒起伏邈迤數千里一經伏秋霖潦山水暴發排山倒海勢如建瓴全省水患此爲最劇今擬於山勢連亘之間因勢築壩以潴山水（大如湖小如池）層層爲之（卽以木山之石築之）多多益善務使山水節節停留不令其一直灌洩旣以殺衝激之勢更以資灌溉之功秋以灌麥春以灌田上游多獲一分水利下游卽可少受一分水患功成後按用水之多寡遠近酌收水利經費此項工程實釜底抽薪之法轉害爲利較專在下游著手者尤爲事半功倍一舉兩得幸毋以臆創之說而疑之今之輪電飛行孰非臆創者乎或慮堤壩沖決不思此所儲者皆各存本山之水並非於官溝總匯處築壩也縱有衝潰萬無各山同時全潰之理祇能少一水緩一刻皆於下流裨益匪淺也

種樹之法可以節水旱之災廣材木之用工本輕而利益厚尤爲當務之急誠於荒山多種林木小之爲柴薪大之爲椽樑西北一帶十年之後其利可勝計哉惟栽植之法與保護之條尤宜注意否則十年養之而不足一朝賊之而有餘試觀畿輔西北無不童山濯濯非盡天氣之寒土性之礪人事之情然也蓋提倡無人護持無法足以阻其進行故習久而安於荒廢也

保管儀器及各項公物簡章

一測量局內凡關於測量繪圖各器均爲儀器凡公用傢具文具等均爲公物

一 儀器及各項公物除消耗品外均應由保管委員按照下列各條保管

(甲) 儀器及各項公物無論或爲借用或係購置應向測量局總副技師告知該委員遵章保管
(乙) 保管委員應將儀器暨公物分類編號列冊登記造具中英文副本由總技師函報督辦處
備案存查遇有續行借購等件隨時續報

(丙) 凡儀器及公物過由各隊取用時應由該委員掣取各該隊長取用儀器數目簽字收單至
繳還時應由該委員詳細檢查各儀器如係使用日久發生細微之損失即由該委員隨時妥
爲修理倘有重要傷損應由該委員呈明總副技師轉報督辦處查明分別責令賠償

(丁) 儀器之收貯與避濕防銹拭塵方法及公物保存等事應由該委員切實辦理

一 關於保管之經常費用及修理儀器公物等臨時費用均准在測量局支領實用實銷

一 此簡章如有未盡事宜得隨時呈明督辦修改

一 此簡章自核准之日施行

訓令各河測量隊長對於災民不可需索及慢傲文(七年二月五日)

爲訓令事此次京畿一帶慘遭奇災人民損失極鉅啼飢號寒目不忍觀在事人員應如何潔已奉
公體恤備至訪聞本處派出測量隊兵在各鄉極有支借煤物需索供應並詞色傲慢等事如果屬
實亟應嚴禁合行令仰該隊長卽便力戒各隊員查勘所至務宜和平接洽卽有時急需物件亦應

給以相當代價毋得絲毫擾累民間該庶務員於測量隊應需物件尤須預爲籌備周妥免致臨時假借致曠要工以杜口實是爲至要自此次令飭之後倘再有上項情事一經查實定當嚴懲不貸此令

捷地減河測量隊長王耀光報告測量宜用三角法文

(七年四月二十六日)

呈爲河道測量宜用三角法以求精確事維竊工程以測量爲標準故測量者估工之要素使不能得準確之圖則測猶不測又何貴乎測量然測量之名稱甚繁法亦甚多要以簡單迅速尤以精確明瞭爲貴如工程測量馬路測量河道測量街市測量要塞測量海上測量陸地測量等名稱雖殊其施行法皆不外乎測量原理欲求精確明瞭則惟用三角法爲最適宜三角法測量係根據幾何學原理作成三角形用最精巧儀器測其角度方位使地上所有之物體面積方位長寬大小與圖上所定之比例方位尺度相等測量之手續最繁其次序皆有定例決非可任意顛倒今將河道測量手續及其最要之點爲我督辦陳之河道測量所用之主要器械有二一曰經緯儀一曰水平儀用經緯儀以定方位水平儀以定高低用時必先依幾何學原理試其望遠鏡內各部份及度數輪廓之分割與夫全體各部份是否確切倘有差誤卽須如法改正經緯儀雖亦能測高度究不若水平儀之精確二器之創造皆根據幾何學故用時必須依據幾何學原理方能修整合宜河道測量最要之圖分爲兩種一曰平面圖一曰剖面圖平面圖係指示平地上之物體方位長寬距離河身

河岸及河形之灣向莊村之位置視之了然量之即知其長短剖面圖係地面縱橫高低及河底河身兩岸水面之高低圖二者尤以剖面圖爲最要蓋依據此圖可計劃工程核算土方以故測剖面圖尤宜不厭精詳以免毫釐千里之謬今閱公報載有水利委員會招聘測量技師之佈告耀光意以此舉實刻不容緩之事惟此次測量即估工之所依據非尋常測量可比任事人員必須錄取其富于經驗之人及獨立測量在三年以上者將來實施時庶得美滿結果其實施測量手續及作法亦須預爲定妥俾將來有所依從謹將愚見所及擬就十二條名爲三角法測量是否適用呈請督辦查核施行

謹將擬就三角法測量十二條列後

第一條 選點（擇一四面兼眺易于尺量之處作成兩點成一直綫名爲基綫然後再測此兩點之方位角並其距離

第二條 作三角網法（既知基綫之真正方向及距離再由基綫中間左右各選一點作成兩三角形是兩三角形能成等邊三角形最妙雖有時難以作到亦不得過百度依此類作法即成一三角網

第三條 測角法（用經緯儀測各角時每角至少須測四旋回左右平均每三角形三角相加不得差一分

第四條 測多角形法（測量河道時因地勢之必要可用多角形法多角形之內角相加可照公式 $(P-1) \times 180$ 證之其誤差不得越 $\frac{1}{10}$ 秒（餘略））

第五條 測莊村法（用經緯儀測基綫時其兩岸所有之莊村必須測其角度兩次以上為最準最好三次此三綫相交之點為最準）

第六條 測距離法（偷距莊村甚遠或有阻礙難以尺量時最好用塔尺及經緯儀半絲綫計算之）

第七條 測曲綫法（用測板及小塔尺依據基綫量其距離由基綫點之高可算他點之高曲綫可分為一尺半尺）

第八條 縱剖面測法（依大沽海平測量時水平儀應沿兩岸前行每四百尺立塔尺一次海底每八百尺探量一次水面每千尺應取一數）

第九條 橫剖面測法（橫綫每二千尺須測一條與河形成垂直測至兩岸平地為止遇河形變遷時應作橫綫甚灣曲時須作大橫綫備裁灣之用）

第十條 調查（測水平時應行注意者係調查最大潮及特別潮與夫潮汐時間河底土質平誌應多設立備開工及設水尺之用）

第十一條 畫基綫法（畫基綫時必須依所測得之角度及距離照三角八綫法用 Tangent

求其垂高

第十二條 繪圖法（繪圖員應在經緯儀及水平之後方依基綫之方向量取兩邊之地形最要者兩岸及河身是也）

灤河測量隊長姜紹榮呈復查明武慶榮等治理灤河原呈各節情形文

（七年七月十三日）

爲呈覆事竊紹榮於六月二日奉到委令測量灤河之命當即偕隊員陳寶德等由津赴灤縣着手測量旋於工次奉到第二千七百七十七號訓令令按照灤邊盧樂昌五縣河防聯合會代表武慶榮等條陳治理灤河原呈各節就近查明呈復等因奉此查河源一在熱河一在察哈爾合數河而會流於盧龍始成一巨河水源既遠來自邊鄙之地地高水急冲刷力猛凡在其流域內之土石必易受激而成泥沙泥沙一多河患益滋蓋流沙浮於水中既足爲水之障及其沉於河底又以乏固結之力而使河底時多變遷此病吾國黃河亦實患之乃不幸灤河而有此同病以致時禍五縣田廬人民也該河由灤縣而上多沿山峽流行山爲之範故鮮氾濫及至灤縣則由山峽而流入平原如屋建瓴一瀉直下橫流無阻漫溢斯廣每際霖雨山水暴發其被氾濫之患者向以灤樂昌三縣爲最武君等原呈所稱該三縣如遭水災每較甚於遷盧二縣確屬事實蓋遷盧位置於地勢較高之上游而灤樂昌則居於地多平衍之下游也又該河由灤縣北之京奉鐵路灤河鐵橋而下其河

域時易遷徙其改道之點有二處一在灤縣南二里許之劉莊子一在灤縣南二十五里許之馬城鎮故有東西灤河之稱其在劉莊子分岔後未逾四里則仍合流焉在此岔處之東灤河係灤河舊道今已淤塞無水惟見一片白沙而已據土著云自灤河鐵橋築成以來灤水便改從西河流直奔灤縣東關流速而刷力強東關昔年距水邊尙有二三里之遙今不及里許矣其在馬城鎮分岔蓋東灤直通甜水溝海口西灤河直通老米溝海口該河水流時以東河爲正道時以西河爲正道蓋水勢就下恒視孰爲最下便趨就之也現今以東河爲正道西河亦有水流行但不如東河之寬且深耳又西河除其通老米溝海口之正道外復分二支流一在樂亭北直達臭水溝海口一在陳莊西北直通狼窩口海口該河既具如許支流復有約二里卽低一尺之陡坡度（此係此次測量所得者）其消納力必強武君等原呈所稱該河每當水發其退水時間多不過五六日足徵非虛此又五縣不幸中之一幸也又該河河面由灤縣而下最窄處亦在八九百尺以上寬處有達二千尺以上者如馬城鎮之分岔處竟達至二里以外矣該河兩岸多係積沙積沙而外始見種地膏腴者多礮瘠者少惟皆較河岸不高且多有與河岸同平者故每當夏汛水一出槽便成澤國蘆葦且不可保遑云田禾至該河河底以水挾多量流沙而行積沙日增淤淺日甚且河中迭有沙灘現出水既枯淺故該河僅有小舟通行稍大則阻滯難泛矣又兩岸土質因沙多土少難以凝結抵抗水力迭浸漬時見坍塌卽紹榮等此次測量該河沿岸猶時見岸場當枯水時尙且如是則暴水橫流時

其冲刷坍塌更可想見矣。聞每當水暴漲時，水頭轍高，水面數尺，猶如放水出閘，卽俗所謂之放閘。又時有大聲出自河中，如鳴大炮，聲達數里，村民卽謂之放炮，竊以爲放閘者，乃積沙阻水之故。蓋盛水暴漲，洶湧奔騰，一遇積沙阻礙，勢必慢越而行，其水頭必較平流爲高也。至所謂放炮者，則又放閘之餘聲，蓋水受激則鳴，激大則鳴亦大也。此實常理，初無足異，然亦足徵該河含沙之多，橫流之涵湧矣。以上所述各節，皆屬事實，與該原呈所稱無異。至該原呈條陳治理該河方法，可否施行，則乞鈞裁。再此次測量該河，係從灤縣北偏涼汀起，先測東灤河，業已測畢，現測西灤河，至樂亭縣屬河管營地方，所有測量情形，俟測畢旋津後，當再詳細呈報也。合並申明，乞釋雇注，謹呈督辦鈞鑒。

指令灤河測量隊長文（七年七月二十日）

呈悉據稱灤河沙多流湧，則武慶榮等原呈所稱刷沙防岸各節，似屬切實可行。惟現在灤河未經該隊長完全測竣，究竟西灤河至樂亭縣屬河管營地方以後如何情形，無從懸揣。本處派員測量該河之本意，重在能決該河根本上問題，應候該隊長測畢詳報，方能定奪。卽知照，并著趕速進行，毋稍延悞，切切此令。

測量局會計員祝毓瑛函本處會計股文（七年六月三十日）

逕啟者，本處測量局已遵督辦諭於六月十五日一律截止（自六年十二月起至七年六月十五

日止) 共由貴股發給經費現洋九萬九千二百六十五元四角二分六釐除本局及各隊開支現洋九萬七千六百六十五元二角七分九釐外尚餘存現洋一千六百元一角四分七釐又收賣馬價及裝修電燈電鈴暨押款等費洋二百七十八元兩共洋一千八百七十八元一角四分七釐相應如數繳還本局及各測量隊賬目現已結算清楚茲特一併呈繳即乞查核見覆爲荷此上會計股

指令測量局會計員祝毓瑛文(七年八月二十三日)

據送測量局暨永定子牙北運各河並特別水平隊測量經費每月支出計算書表連同單據等件檢送前來本處核對支出各數尙屬無浮惟查該局自開辦起至撤消止先後共領過本處洋九萬九千二百六十五元四角二分六釐總計該局支出洋九萬七千六百六十四元九角七分一釐應尙餘洋一千六百元四角五分五釐又加收賣馬價及裝燈押款等費洋二百七十八元兩共應繳洋一千八百七十八元四角五分五釐茲據繳來洋一千八百七十八元一角四分七釐計短繳洋三角八釐應即如數補繳以清款目再查測量局漏造支付預算書一分計六本決算書一本少送收支對照表三分計二十一紙又永定河測量隊漏造決算一本少送一二三月分計算書三本收支對照表四分計二十四紙又北運河測量隊漏造決算書一本少送一月至五月計算書五本收支對照表四分計二十紙又特別測量水平隊造漏決算書一本少送一月至五月計算書五本收

支對照表四分計二十紙所有已送到之計算書會計員未書名蓋章殊欠手續應一律補填至所短之件仰即照數補齊刻日呈送本處以憑咨送部院核銷可也勿延切切此令餘件存

測量局技師長詹美生報告組織測量隊及規定各員職務文

測量隊之組織

查河工討論會報告中關於北河永定及子牙河之測量當以三角法行之其測綫當沿各該河道進行而有二英里至三英里長之三角旁綫並用水平儀及平面儀攷察地勢至於該項工事所需儀器余聞知曾有人在開會時倡言可購置或可賃借余當時並不知將來測量事常歸余任管且信爲該會員等所言關於該項儀器可購置可賃借兩層確有把握緣彼等前者皆爲河工人員也旋經余調查得所云之三角經緯儀及平面儀不惟在中國無處購置並且亦無從賃借有人提議陸軍部或北京別處機關當可借得惟是上項機關所有之經緯儀水平儀與平面儀雖屬爲數至多而其品質較劣保管不善以之使用於此項工事未必遂能合宜且陸部所有者俱屬小平面儀即保管得法亦不稱用因此種種討論會所擬測量辦法實有變更之必要現今之測量辦法詳見余致各隊訓示中(附後)所用之儀器購自慎昌洋行該行在華專辦進出口事係紐約萬國總公司分支所購儀器中之經緯儀與水平儀係爲紐約克飛意公司之出品至所需之合式平面儀中國現付闕如日後必須用此器具可囑木匠依法製造自能合用其造法開列於左

一堅固之三腳架而有一大頂木者外用一合式之繪圖板下面繫縛一木塊自此木塊凸出一半英寸之繫釘以之通過三腳架上之頂木並用一蝶形之螺頂帽以使繫釘末端入於位置所需羅盤按例臺可囑銅匠取樣製造至於望遠按例臺在平坦空曠如直隸之平原非屬必要之品

余以所需儀器未能全行購辦遂向督辦處前河工股借得水平儀兩具復向北京株欽鐵路局賃借兩具每月租費洋十元茲將所購辦之經緯儀及水平儀開單於後（另附細單）

是項測量所用工程人員並未登報羅致僅在北京青年會繕貼佈告因知留學歸來者大多屬青年會員此法招致較易爲力彼時又值株欽鐵路（裕中公司借款之綫）一年事竣遣散四五隊測量人員其中工程師除總工程師爲美人外俱屬華員各該員以前之歷史並服務裕中公司時之履歷俱有記錄惟余自取彼衆多數爲余所深知且爲中國北方工程師中著有聲名者施該項廣告傳佈之後求事者陸續蒞至余一一接見彼等所繕履歷與所呈證書余均詳爲攷核凡可取者集成記錄其多數概置摒棄余入手之初即抱定宗旨是項工事所用人員除余一人外當聘用華員此種辦法實爲中國創見向者隊長或較重要之職務俱以西工程師充任余之反對西員充隊長蓋有因焉西工程師大都於中國情形隔膜且於測量隊之組合及測量線所經地之情形亦不熟悉且彼等生活較高其他費自必亦多彼等不但於隊中往往多刺戟其於測地人民往往亦

多衝突因此種種問題並爲謀工務迅速與用費合度起見余故決計不聘用洋員無論其爲何項人才不加錄用現余之正佐理員測量隊長儀器員會計員繪圖員等等俱爲華員均係余所選用極稱滿意余處之職員除繪圖學習生數人來局投攷試用外皆由六十餘名額外求事人中所選用該員等任事於茲除疾病或辭職外未嘗更動所有工務進行極爲迅速精確而著有實效每日工作時間亦多苟非天然阻難不稍停頓星期日照常辦事隊員皆能和衷共濟其對於測地人民亦未嘗稍有齟齬隊務進行均遵照余所發各該隊訓示而施所有各隊開支亦稱撙節凡此種種下開職員實與有力焉

副技師葉瑞國

第一測量隊長蘇以昭

第二測量隊長孫慶澤

第三測量隊長陳懋解

第四測量隊長吳思度

葉瑞國君主持局務並測量隊事爲余之主任佐理員局之組織約分三部曰繪圖曰會計曰採辦對於上項三部事務葉君不辭勞瘁措置裕如葉君除爲工程專家外並爲一至善之執行員要言之其對於任務上所有之事無論巨細均照奉行達於美滿此次所用儀器購自滬江輾轉運輸難

免稍稽時日是以測量隊於正月十六號始自津出發工次

第一隊 測量永定河自北河之西起達永定河口之淤洲

第二隊 測量北河

第三隊 測量子牙河

第四隊 測量水平自永定河方面盧溝橋起

茲將余所頒發一二三隊之工程進行細規各項訓示附繕於後用備鑒核

各隊在原有河道方面所測寬度除永定河口淤洲測量四英里或五英里之寬度外其餘均四千英尺各隊在新計畫之洪水尾閘方面所測寬度係萬六千英尺並於永定河方面測量兩綫自北河東向達於海

測量隊各員職務規定如左

(一) 隊長

隊長一員管理全隊人員如工程師學習員委員兵役人等統歸屬之凡有事故隊長得隨時停其職務其薪工亦即停止惟該員役如尙有以前薪工未曾領者得向天津總處領取其自工次回津之費用當於工次發給所有全隊人員之勤惰應由隊長負責

(二) 副隊長

副隊長一員承隊長之命處理隊務對於隊務之進行亦負責任

(三) 經緯儀測員

凡屬經緯儀之測員當求其必熟諳職務蓋此事重要非熟諳之員不得濫竽其於職務上應分別事之輕重運用相當時間而求其正確不可偏重一面致有顯此失彼之虞如求經緯儀測點須安設樁心運用之法茲制定如左

樁心安設後即在其上置一平頭小釘將奇零尺置之零點測板緊為夾住並將垂直髮綫安設於背照地位再將望遠鏡反旋頂板解鬆而置垂直髮綫於面照地位然後測算角度此為先次手續其後次手續不須將測板開鬆而將望遠鏡反旋至於背照適中之地位再將望遠鏡反旋解鬆上面之測板而將望遠鏡置於面照適中地位然後測算角度如欲知所有度角之正確可將先後兩次比較若後之讀數較先倍之則所有角度正確無疑

凡經緯儀一次較準後所有較準之螺釘不得觸摸凡遇較準之時應由經緯儀員報告隊長經緯儀員應加意保管儀器凡於取用之時應先視察該項儀器是否完善

(四) 前測鏈員

經緯儀測員須審查前測鏈員於其所司之事是否明瞭並或須詳為指示該員以各種運用方術緣測事進行之迅捷全恃乎前測鏈員之得人

(五)後測鏈員

後測鏈員應熟習其職務與前測鏈員協力進行測鏈之末端應由該員平執與樁背（有號數之面）相等惟不可同時樁鏈並執該員並須審察樁號是否依次如有疑團應即折回復勘以昭核實

(六)打樁員

打樁員應將樁木編號後取十根或十二根置之袋內以便攜帶其號數應自樁之首端編起並應向標點而進位置樁木之時應將有號之面向後樁心排列之時應將樁木有號之面距二三尺向樁心安置

(七)樁心

樁心應用量度繫於一定之目的物經緯儀員應於其記載簿之右面頁中擬一草樣將所有繫綫之長短與夫方向盡載不遺

(八)樁木

每日出外工作應多帶編號樁木並須稍帶無號之樁木以備額外測量點之需該樁木如可分裝兩袋用驢運送較爲便利

(九)記錄

大隊出發其中人員曾未共事初出發一二日之間宜稍緩行程隊長應集全體隊員討論進行方法並詳爲指導務使各隊員明悉其職司所在則隊務進行自必迅捷其成效亦必確切可觀所有發出之記錄簿應將頁數編號於回隊日呈回總處所有經緯儀及水平儀記錄簿中之樣書列入此規定中者應詳加研究並當遵守辦理所有記錄簿之頁數不得撕去而記錄更不得抹去筆誤得用鉛筆將該項誤載按對角綫劃去以免塗抹所有記錄須用墨筆編號而後記載其首三頁應留作綱目之用記錄簿中須載明日期工作時間及天氣之晴陰風雪等等

(十)日記

隊長須備日記簿一本將所有測務各種事件每晚登載不遺該日記並測量記錄簿等應於回隊之日呈回總處緣該項記載實等於測量部之財產不可忽視

(十一)水平班

水平記載須按本規定各條辦理

(十二)直綫水平

直綫水平之時須用測桿每一水平須用兩測桿其升高度測量點與加號點須按每尺百分之一讀數旋標及平地測標須用測桿並奇零尺按每千分之一讀數測桿數讀既備則所有測量點旋標及平地測標之高度應隨地計算登載並在每頁之末端應將旋標先後播準之差數較

對無誤

(十三)直綫較水平

平地測標之高度在直綫上應有較水平之作並用須備測桿兩枝應用所有讀數當按每尺千分之一測桿並奇零尺當亦備用

(十四)平地測標

平地測標須沿直綫每距離四千尺安置一處有時可利用合宜地點平地測標應就長久不易之目的處如橋梁石牌廟屋樹枝種種如就樹枝定標點則應在枝之根端以石鑿作一十字記號如在樹根則應在標點處置一釘號並應加鮮明紅色記號務使後來之隊易於檢查所置標號地位應在記錄簿中擬一草圖詳為備載如置標處無自然目的物則應用一巨栓平置地面並用釘兩三枚嵌入該栓之上端外加紅色記號平地測標應近置在經緯儀綫上旋標點處蓋平地測標之地位由旋標點與兩號樁為之界定號樁上應將平地測標之號數及高度均為註明

(十五)記載

凡沿河一帶測量處應運用多數水平綫每測一水平班應預備平地測標之號數高度與夫種式並應檢查所有平地測標之處詳加攷對

(十六)水平支距綫

該項水平應自直綫起首水平員應用直綫上測量點之高度爲該支距綫之起點所有旁綫之高度須按旁綫經緯儀班之規定以每五百尺爲一距離水平員須將該項五百尺距離之高度作一記錄並須於每距離中置一樁木表明高度水平員除上述辦法外應於其綫內地面傾斜處所有高度並爲核載欲求量測點中間之距離可用步量爲之測量點中間距離之處不得置樁木或別種號記所有高度及距離並應載入水平簿中

(十七) 支距綫之號記

支距綫與直經緯綫之間須有一完全測量點或一經緯栓之距離每綫須由測量點之數號制定（該測量點係支距綫與直綫分處）直綫之旁凡於支距綫交接處須注 L 並 R 字號（卽以表示直綫之左右首）凡面向直綫進行之處其記號當用 R. 24 L. 34 1. 44 1. 5 所有 L 並 R 字號係表示支距綫之方向所有 44-1-64 等數號係表示直綫上測量點之數在支距綫起點之處所有 a 或 c 數號係表示每百尺之數自直綫至測號之處（卽讀號之處）

(十八) 支距線經緯班

支距經緯員測量旁線時應自直線起每旁綫應有千尺上下之距離對於直線須作直角形應有二千尺長若該項旁綫須在經緯點處與直線分離則其對於有切綫不得成爲直角形如是則在經點之角形當爲旁線分而爲二所有旁線須用鏈測每五百尺須用一樁木凡當測線之

時應於測量點五號並十五號處裝置經緯儀並以 *Stadia Rods* *Uses* *Angles*, and *Compass* *Readings* 各法察視該處各方面地勢及五百或六百尺之遙儀器之高率當隨時酌量經緯儀員當於其記錄簿中右頁將所得地勢資料詳爲備載

五號或十五號旁測量點處其在平面水準基線上之高度須自水平記錄中求之並須載人經緯儀簿中以備記錄之用

地勢之要點應行測算如鄉村小村農屋與夫谷道屬流及山脊等處均應測之該項地名應用中文記載

凡於經緯水平或記錄之中不可將多數測量點充塞其間記錄簿右面頁中應多留餘地以作詳明之註解並草樣

所有經緯水平及記錄應日間工作時爲之每晚將該項記錄重行載入記錄簿中水平記錄中之計算亦應核對凡於平地測標之高度如查有差點較水平測員亟應將此更正並應於該段差點處重爲測量如該差點係直線水平員所爲應即通知該員並報告隊長或副隊長

凡隊員於各項圖樣簿記及測量所得資料均應負保管之責如有洩漏該項消息當視爲詭詐失職（此條凡屬辦事處與工處人員均應注意）凡工程處人員因公得取閱各項圖樣報告或入畫圖室辦公室接洽事件惟須得總工程師允可此項規定華洋人員均應遵守

(十九)收支兼庶務員

每隊設收支兼庶務委員一員專司各項雜務如運送之事或以火車或以別種善備之法辦理工程師暨夫役人等之宿所與夫各種需用之品如燈火燃料及測量用椿木等等應由委員辦備隊部遷移及與地方官接洽等事亦由委員辦理委員得直接管理隊中兵役人等如有違抗委員得將其送官懲處惟委員凡舉一事應承隊長之命而施隊長有所委囑應行服從隊中購置物件應憑隊長字據工次所需各項支款及技師夫役人等公費應由收支員妥爲支配收據

支款用收據發票用雙聯單所有發票並月薪單據應由隊長核准於每月一號送交總處支項

支款當用銀洋或以小洋銅元按當地市價合算所有隊員行李一切運費儀器各項使費及燃料燈油與房水錢等等均由河工股支付凡於鐵路行程技師等按二等車費付給僕役人等按三等車費付給隊長及委員於車行之時當以節省爲主測隊駐所應近工處以便隊員赴工時不致耗費時間

測量細章

測量之目的在于乎羅致各種張本俾得繪置一正確地勢細圖其所測之段按常例應有四千或

五千尺之寬測量直線當以所測河之主流爲標準如或別有通海新流道則該直綫當以新流道一帶最低區處爲標準

直線上之工作

經緯儀線當以河之主流爲標準惟不得統將該直線與河岸並進

河道將行水凍凡直線上所有切線愈長愈善如屬必要將該項切線橫行於河流之上直線班除在額外測量點處測求地勢外其他無測求地勢之要經緯儀員應於記錄簿之右頁中將所有橫行線擬一草圖並將潮流方向以箭號明爲指示若河低堅冰並須耗時過多則探測河之深淺難以辦理直線主要之功用在於求確切之量度與角度所有切線方程應行注意直線水平及較水平之測量尤應注意緣該項手續與旋標平地測量標之讀數甚有關係至於平地測標之安設應照本規定辦理

旁線測班

旁線測班之主務係求所測方面之地勢應照本規定爲旁線條下辦理測量旁線之時經緯儀員應按河流（即河之主流）之趨向支配橫行線之設施應亦照本規定中辦理

旁線水平測法（見本規定中）

每隊長與副隊長由公家備給馬一匹並馬夫一名帶赴工次馬匹每月食料費洋十二元馬夫

每月工洋十二元惟各該隊長與副隊長應自備馬鞍等件馬夫每月常有十二元之喂料費務將牲妥爲保養以應工需

測量隊收支兼庶務委員職務規定如左

隊長管理全隊人員如工程師學習員收支委員及兵役人等凡有事故隊長得令該員役人等解職每隊設收支兼庶務委員一員除專司各項雜務已見前條外收支員職務在保管隊中所領總處之款並負責任領款之時須書收據交天津會計收執以昭慎重付款必取收據據目應行核實所有收據及發票等紙應附同月報賬單送交計核處該項單據由隊長核准簽字收支員須向賑務總管請示各項賬情程式以便有所遵循

技師長爲加寬三英里測量線訓示各隊書

各隊當沿前指定之路徑以經緯儀測量一直線記其羅盤方向並角形依照前訓示辦理該測線樁位富有每百尺之距離經緯儀測點處應用樁心爲之表示每測量點應取其高度所有測標應設置於合宜地點該項測標當由校水平隊重爲校對以求正確經緯儀直線班後常有一地勢測員在於直線每面五百或六百尺之遙測勘地勢製成草圖此項地勢測勘之要點惟在博取所經過河道之方向並寬度直綫左近所有村落之地位均應記錄經總直綫與水平直綫班當於其所經過之各河流作剖面之測量而所有各河流之高水度亦常測算旁綫

自直綫兩面之起點每面當測量多數旁綫大致與直綫成爲直角該項角度與每旁綫之羅盤方向並應備載各旁綫中間相距應有八千尺自直綫兩面起點每面之旁綫當擴張達八千尺如此所測地面合有一萬六千尺之寬度是項旁綫測量當以測鏈或視距法行之惟用其較爲迅速者可耳所置樁木應有每五百尺之距離樁號之高度當由水平旁綫班測算之凡所經過河道應爲剖面測量而其高水度亦常測算至於地勢情形不必求詳但求各河道之剖面可矣

附註

上邊所測旁綫當有八千尺長並非一定不易之圖如遇緊要之點須得延長測綫者應延長之如在末後之千尺中並無緊要之點應即停止進行以免耗費時刻總之審視情形而後伸縮工事は爲合宜所當格外注意者惟無緊要點之漏遺已耳

測量向海進行該一帶極高之潮度應爲測算並該一帶本地最高水量亦應時測算當測量之時各隊應注意木處繪圖所用之比例尺當爲一寸與二千尺

技師長訓示永定河測量隊蘇以昭隊長書

該隊進行至永定河發源處沙地在永清縣左近區處爲止其測量永定河自永清縣以東地點起首而後按河道下行所測區域應在直綫兩面有二千尺之寬(見規定中)區內所有地勢如水壩等等應將其地位詳爲備載於河道每一里中應施一次橫截面之測量所有水平測綫當

自該隊測量起點近處之舊有平地測標起首該測標應由隊中嚮導測師指引之並其上應有較大沽水平之高度此高度當用之以開始水平測量並於所定測標處該隊應明作記號以便後來第四隊吳思度易於檢查吳君之職務係自蘆溝橋起測量水平沿永定河而達第一隊測量起點處之測標該第一隊測至沙地時（即水壩分處或即永定河流入平原曲行之處）應根據河之主流於直線兩面每面作二千尺長之旁線（見規定中）該隊應抵永定河與北河交接點後當從事測量北河自該交點起南北兩路應各測量五里（英里）之遙其測量之面積當有四千尺之寬所有直線應根據北河線而行（見規定中）該隊應於上述方面竣事後從事測量塌河流東南方面達四千尺寬度所有直線應由該隊長審察情形何者爲節儉而適合開通洪水入海之線當該隊測量北河時余意隊長當出行偵察蘆運河入海之道其出發應取金鐘河歸途當取道直隸海與蘆運河近處之兩小河（見圖中）所有隊務交由副隊長管理該隊長如查得所有四千尺測量區內均爲平地則當審察於直線兩面是否必須用一千尺之旁線或酌用二千或三千尺爲合宜該隊長於此測法不可拘於細微成規當擇其簡捷者而從之所有第一隊測標號數當用一千一千零一一千零二等號並於經緯儀及水平儀記錄簿中亦用同樣號數該隊長於工務進行事件及嚮導測員所尋得之舊有測標須加攷對凡能節省省工本訓示中未見到者隊長得便宜行之該隊工作時間應自黎明至上燈時止隊內測師暨

夫役人等於工作時務必捷速進行若非天氣之阻不得停止工作凡遷地時隊長與庶務員妥爲布置不使損失工作時間該隊員役人等往返工次當步行並在野午餐時不得回駐所

技師長訓示北河測量孫慶澤隊長書

該隊常乘火車行抵通州後改用車輛前進達北河而至牛牧屯附近之開闢區處（卽現提議開通之處）隊長於該開闢兩端中間區域內應爲馬行之偵察以界定一最短最節省之線備作該開闢之路徑該勘定之線可卽作爲測量直線其測法應照總規定中辦理其寬度應有四千英尺所有測量應自開闢東端始水平測量應自舊有大沽水平測標始（此水平測標當由嚮導測師指引之）該隊經緯儀及水平儀簿記號應用二千二千零一二千零二等號該隊於箭桿河方面自上述開闢區處之左右兩面始應測量一英里之遙其寬度應有四千尺此處直線應與該開闢處之直線互相接連上述兩處測竣後當從事測量北河先自馬頭鎮附近北面入手後向南進行至河西務此處測量直線亦應與開闢處測量直線互相接連所有直線應詳爲測量並於量度角度水平及測標尤應注意（見規定中）該隊所測區域當包含所有壩處中間之地面各壩間之距離往往超過四千尺如此則隊長不可按規定須自籌省時善法辦理惟不可失於正確余意該隊自直線自壩處達地平爲止須作每四千尺或較多之旁線測量於該項旁線應用每五百尺之水平測量達地平爲止然後施一線連絡該項旁線如此遂得界定

壩線並或於現在之河道及壩線可得緊要之地勢此層係余之建議無違守之必要該隊於河西務之北青龍灣與北河分道向東南流之區應測量十五英里之遙此項測量當有四千尺寬並當按照總規定中辦理其直線或須按據河道而進並用二千尺之旁綫每兩旁綫應有一千尺之距離隊長應將上項所施測量與其直綫水平互為校對並應遵照總規定中辦法安設新測標所需舊測標應由隊中嚮導測師求之查青龍灣似有兩處水口由北河而入凡有水口該隊當悉行測量之此項測竣後將隊移駐楊村或楊村附近區處楊村之北有筐兒港亦須測量約達十英里之遠包圍四千尺寬之地（見規定中）此處測竣後從事測量北河自水口（即入筐兒港之水口）北一英里起測達楊村為止所有北河與京奉鐵路之間在鐵路橋北越過北河之處有大片低地擴及張莊車站其地常為水淹現為一片冰泮該隊應用探測之法於該水地一帶擇地平最低之點（此層土人或知之而能指引之）開鑿一二百處以便測探水之深淺該項地點當用經緯儀測定之所有地平當減至大沽水平此項探測之宗旨係審察該低地是否應用排水之法該隊於此事應迅速為之不必求其十分確切凡遇事能節用省時而本訓示中未見到者隊長得便宜行之該隊工作時間應自黎明至上燈時止隊內測師暨夫役人等於工作時務必捷速進行若非天氣之阻不得停止工作凡遷地時隊長與庶務員妥為布置不使損失工作時間該隊員役人等往返工次當步行並在野午餐時不得回駐所

技師長訓示子牙河測量隊陳懋解隊長書

第三隊當赴李家鎮在津浦鐵路隊內亦即在南運河界內該隊於南運河應測量十英里即由李家鎮起兩路每路各測五英里此項測量當包括面積在於直線兩面每面有二千尺寬該直線應按據南運河道而定所有水平測量橫截面之設施與夫水量測探應照總規定辦理其橫截面應有每四千尺之距離關於壩之地位等等應爲備載此南運河測處兩端每應安設測標惟應有一英里之距離該隊測量水平之始當以舊測標(所有舊測標隊中嚮導測師當知之)之高度(大沽水平)爲標準該隊所安設之新測標應用三千三千零一三千零二等號並於經緯儀水平儀記錄簿中備載同樣之號數此河之工作實足爲該隊定一進行之常規後來測量便可按照常規而行此河測竣之後該隊當從事測量南運河及子牙河之地所有直線應由隊長擇其最節省省工之路俾作連接兩河之道並使南運河繼續至祁口而入海隊長於子牙河南運河之間應爲實地之偵探惟於出行之前應審察隊務是否已按測量之程序該隊於南運河子牙河之間測畢後當單測子牙河由南運與子牙交切處起首向東下游一帶進行約達五里之遙該段測竣後當自上述兩河切處起首測量子牙河上游向西進行至滹沱河與滄陽河接合點(在獻境左近)再由接合點向西進行於該兩河方面各測約兩英里之遙該隊於河道測量其所測旁線不必拘於二千尺長之常規但須將壩間之河牀與夫四圍平地及水淹之

區測量不遺便爲合宜至於旁線是否須用一千尺之距離當由該隊長酌定之子牙河方面測量事畢後該隊當回至南運河近李家鎮處測勘一片之地自南運河而達海（在祁口處）該所測之地應有四千尺寬其直線應爲南運子牙兩河中間直線之繼續綫所有自南運達海在祁口之直線應由隊長擇其最節省者定之該隊於上述南運河之十英里測量並於子牙南運兩河接合之測量事竣後隊長應將所有記載悉行送來天津本處以便攷核隊長於凡能節省省工之事本訓示中未見到者得擇善便宜行之隊長於凡工務事件及直線水平測量與夫嚮導測量所尋得之舊測標均應攷對該隊工作時間應自黎明至上燈時止隊內測師暨夫役人等於工作時務必捷速進行若非天氣之阻不得停止工作凡選地時隊長與庶務員妥爲布置不使損失工作時間該隊員役人等往返工次當步行並在野午餐不得回駐所

第四隊吳思度職務規定如左

該隊乘火車前赴盧溝橋後當由隊中嚮導測員指引一按大沽水平之平地測標俾作平測綫之起點該綫應自蘆溝橋按永定河方向進行至永清縣所有沿途一帶測標應加攻對該隊應於沿途一帶安設平地測標每標之距離約一里或一里半所有測標應置顯揚之處如石碑廟屋橋梁等等並應於置標處用紅漆爲記所有測標應依次編號如四千四二零一四二零二等號該隊水平起點處所有平地測標應編四千號並將此載入記錄簿中測標四百號卽表示該

除測標之號數而其高度記錄卽按大沽水平線而定該隊應於每五里測量河之橫截面該測事應施於鄰近測標並鄉村之處以便用草圖及註解界定該橫截面之地位至橫截面之目的所以求河流最低點處之高度兩次或三次之探測便爲適可該隊當備小經緯儀用測寬度現值隆冬不知河道已否冰凍河底最深點處之高度實屬緊要當亦探測惟不須求其詳該隊員辦事應運用適宜時間不可虛擲

塌

該隊於所有塌處兩面之情勢與夫所有決口處能致水患者應行確查再將該處就近鄉村之名稱詳爲記載該項記載或囑劉乾一爲之中西文均可其里數以華里或以英里記之所有塌處中間相距之河牀應用捲尺或三角測法求其寬度此項測量僅施於塌之切近者或遠隔者該隊不須測量河道惟須測求河道漲水之高度而獨於前次之洪水尤當注意（此層最爲緊要）該隊事務常於抵永清縣之日爲終結應卽將所有記載抄錄一份寄處核示茲給該隊洋三百元以作經費其賬目當按例辦理該隊應遵從本處測量隊之規定並應與本處常通音問報告隊務之進行所有信件華洋文均可如需款項亦得隨時函告

甯晉泊測量隊長楊自新呈陳測量並勘察情形文（七年六月四日）

謹將由圈頭鎮至甯晉泊張家口沿途測量並勘察情形繕具報告呈請鈞鑒

計開

一 圈鎮至十字河之遙陽河其中灣曲太多河底稍淺至新河縣界內積淤尤深皆因沿路均築有木椿形如水閘以致水流不暢查木椿之所由來俱係鄉人私建約占去河道三分之一往來船隻僅由其中空處行駛親見船隻經行該處須納資始獲放行該椿爲鄉人私築圖私害公似非所宜應請令該縣知事切實整頓免害河流俾便行旅

一 由十字河至張家口橋爲灋河兩岸地低無堤河由泊心北下四面村莊數十上游有支河十餘條匯入於灋故稍經發水卽成汎濫之患此間居民全賴泊內耕種爲生歷年遭荒實深困苦其故皆因灋河失修所致公家倘將屢賤之款移作挖河築堤之用則水患可除況泊地土澤肥美民有耕種之所每年自可豐收公家既少屢振之勞小民亦免水患之苦稅項從此亦可加增果能將此河挖深河堤築固上下均安一勞永逸矣又查各該村今年飢民尤多若能早日興工卽可以工代賑

一 灋河之水來源甚遠向由十字河出口匯入遼陽河順流而下今已將淤塞四十餘里悉成平地竟無河形以致徧地橫流頗爲災患目下已由小馬村旁自行流入沙河無正道之可循與沙河僅相隔里餘稍加挑挖水可暢流深聞本地人民願求上官行文來縣卽可自行開挖無需公款

一開挖澧河專爲消洩上游各河之水開挖十字河下游遼陽河以洩澧河之水由此兩河開浚然後水可暢流沿河居民可永無災患又恐大水之年建甌而下津門一帶難保無鄰壑之虞若能另開支河入海則爲全美矣

一澧河下游口有四村據稱若開澧而不開滄不但反受滄河倒灌之害且恐全村被淹民命難保等情以地勢考查該四村均佔全泊最高之處似不致獨受水患惟按各河情形必得同時開浚爲宜

一民間稟請修築雞爪河之邢穆寨石閘以杜遼陽之水入澧一節查該處因遼陽河身較高且多灣曲致易決口成災倘將河身改直里餘所費不多自能暢流石閘尙屬堅固暫可不修以上測量暨勘察情形理合一併據實呈請督辦鑒核

指令甯普泊測量隊長楊自新文（七年六月十一日）

摺報已悉候令行大名道尹轉飭嚴禁私樁以除河害至稱浹河已自行由小馬村流入沙河與沙河僅隔里餘民間願求上官行文來縣自行挑挖等語究竟挑挖後下游能否容納仰該隊長詳細呈覆再行飭縣遵行仰卽知照此令

委員竇立身呈復查勘甯普泊澧河南岸堤埝情形文（七年六月二十五日）

爲呈覆事竊奉督辦第一二零七號委令內開以甯普泊近年淤墊日高子牙上游滄河各支流一

遇盛漲泛濫橫流爲害滋鉅前經令委楊自新爲測量隊長督同隊員前往測繪在案合亟令委該員隨往勘估呈覆核奪等因奉此委員遵於三月二十八日束裝起程馳抵甯晉一帶週歷履勘詳細丈量查該泊係屬西南各縣蓄水之區近年淤成平陸河口寬十丈上下水面寬四五丈水深三四尺不等兩岸僅有土埝卑矮殘缺一經各河水漲無地歸宿勢必汪洋一片似宜挑浚寬深俾得容納無如需費甚鉅當此國庫空虛籌款爲艱茲擬變通辦法即將殘埝裁挖河坎廢土培埝成堤以資抵禦庶期工款兼顧力求撙節估計自城南張家口橋下起至十字河止計兩岸工長一萬零八百四十丈約共需方價洋四萬二千二百零八元二角零九釐理合造具清冊呈請督辦鑒核施行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令委員竇立身文（七年七月一日）

呈及估冊均悉據該員所擬變通辦法自張家口橋下起至十字河上將殘埝裁挖河坎廢土培埝成堤以資抵禦一節固較挑浚工程所費爲少但查近年因該泊淤平西南各縣常受漫溢之患今使築堤束水使有歸宿在上游各縣固資利賴而下游各河是否能容此束聚之水匯流而下自非詳加測勘不能率定上游築堤勢固難緩下游流量亦應兼籌仰候飭知主管各股妥議辦法具覆再行核奪冊存此令

大名道尹呈覆查明濫陽河私建木椿情形文（七年九月十二日）

爲呈報事案查甯晉泊測量隊隊長楊自新報告濬河灣曲太多水流不暢呈奉督辦飭將私建木椿一律拔去出示嚴禁一案業將鉅鹿任縣冀縣永年查覆情形彙案具報並於奉到鈞令後又復飭催各在案嗣據新河磁縣雞澤等縣查明該境濬河尙無私建木椿情形並錄示稿聲明均已徑茲據寧晉縣八月三十日呈稱奉催前因遵卽令委南區巡官勘查去後茲據報告查得沿濬河之孟莊橋村南西河沿有木椿四根村北西河沿有木椿二根馮家台村北西河沿有木椿四根村北東河沿有木椿七根已遵令一律拔去此外別無木椿現在河水暢流過往船隻亦無阻礙等情呈覆前來知事覆查無異除出示嚴禁外理合具文呈覆核轉等情據此除飭催未復各縣並分呈外理合具文呈報督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

河務股長黃國俊呈送核減各河觀測流量經費預算表文（七年七月十九日）

敬呈者案查國俊呈擬各河設置臨時水標觀測流量組織辦法等項奉諭以經費困難飭卽核減等因奉此遵將原訂經費一項切實核計逐加撙節按查核減之數另編預算表式呈送鑒核伏乞核示遵行抑國俊更有進者查直省河工無歲無之年年防汛而年年決口既決而後工賑兼施歲需巨資循還不已推原其故良由於防禦之法歷年墨守成規迄無改善進步之階級於河工新學之研究更未嘗注意况每屆決口僅憑事後之調查或按水過情邊之陳述或據里長河兵淺識者流之印板報告卽河防之能事盡矣卽使於出險後掛柳拋磚裹頭捲由亦不過補苴臨時爲飾過

邀功之計而於決口之究由水性使然抑係人力未盡以及今歲既經決口明年應如何防弭俾無再決之患此處決口其他各處應如何防護修治免致同陷一轍與夫決口之上下游究應如何施治以順水性而盡人力則一概漠不講求汲汲於目前之防堵蓋歷辦河工者祇知辦工而不察工程之所以然祇知辦已然之工而不知辦未然之工果能於防汛之際考察水性流速與決口時之近果遠因綜計全河三游當時之實況以考證之在本年縱令無可挽救而於次年防患改善之道本已往事實之設法施治似較之茫然無識者爲略勝一籌此國俊所以不揣謏陋而爲上項計畫之陳請第管見所及事屬創始能否收若何之效果理想上似難預料既蒙採擇惟有屆時督飭員司盡力考究以資參證合併附陳謹呈督辦鈞鑒

京畿河工善後紀實卷四(甲)目錄

堵築(甲)

咨直隸督軍兼省長請飭警廳會同日領協商應攤築堵工費文

天津警察廳函請先發海光寺至南門一段工款文

函復天津警察廳文

天津南市房產公司等請撥款築堤抽水文

批令天津南市房產公司文

天津警察廳呈送預估由海光寺至教場營門築埝排水工料清摺文

函復天津警察廳文

飭令河工股長黃國俊派員勘估海光寺至西營門築埝工程文

黃國俊呈勘海光寺至西營門埝線文

天津警察廳呈報南門至海光寺一段開工抽水情形文

函復天津警察廳文

直隸省長咨送警廳南門外至海光寺埝工計算清冊文

函天津警察廳請會同日領結算海光寺一帶排水應攤費用文

天津警察廳呈報海光寺一帶築埝排水各項材料數目列表請核文

天津公民陳鐘年等呈請將城西一帶一併築堤排水文

批令天津公民陳鐘年等文

天津警察廳呈海光寺西南築埝抽水已函埝工辦事處自行勘估文

埝工辦事處呈復海光寺西南一段工程礙難遵辦文

天津警察廳呈請發給西南隅築埝抽水津貼文

函復天津警察廳文

天津警察廳呈陳特別一區埝工用款擬於西南隅埝工餘款抵撥文

函復天津警察廳文

直隸省長咨據財政廳請撥還搶護津埠險工墊款文

咨復直隸省長文

天津縣民康永泉等請電省長取消扒堤議案文

批令天津縣民康永泉等文

直隸省長咨復宜興埠開決之議當不致成爲事實文

天津警察廳函報洩水辦法文

天津警察廳呈請撥發扒口擋埝不敷工款文

函復天津警察廳文

天津警察廳呈請撥發扒洩水道各項用款文

直隸省長咨據警察廳呈送良王莊等處工款清冊請核銷文

咨復直隸省長文

天津警察廳呈報調查南運河各處決口文

函復天津警察廳文

河工股員趙謙樊琪呈勘南窪一帶水勢情形文

河工股員呂金藻呈明南窪積水情形文

天津警察廳請發宣洩南窪積水工款文

函復天津警察廳文

天津警察廳請發海大道前扒洩水口工款文

指令天津警察廳文

直隸省長咨請撥發賀家口石閘工款文

杏復直隸省長文

天津警察廳呈請撥發西北營門至賀家口閘等處工款文

順直水利委員會函送議決楊廳長呈請撥修圍牆工款議案文(附議案)

訓令天津警察廳圍牆工款已准委員會議決照撥文

天津河務局呈報查勘海河軍糧城一帶堤埝情形文

指令天津河務局文

天津河務局呈報海河魏家碼頭至軍糧城堤埝擬請變更原估文

天津河務局呈報軍糧城等處堤埝工竣已經驗收文

指令天津河務局文

三義莊埝工事務所張鈺等呈報築埝排水情形文

委令河工股員崔季友查驗西後三義莊築埝排水文

河工股員崔季友遵查三義莊埝工尚無不實情形文

三義莊埝工事務所李仁等呈為埝工經費懇從速批示文

天津警察廳呈報撥款補助三義莊埝工文

天津河北災民高樹南等呈請令津浦路局速築馬路以便抽水文

函天津警察廳請核復河北一帶搶工辦法文

津浦路局函復趕修他處工程萬難兼顧文

天津河北災民高樹南等呈請從速拯救災民文

天津警察廳呈爲南運河下游堤岸春工暨新隄善後加培工料銀數請核發文

指令天津警察廳文

天津警察廳請發南運河下游春工及磚灰等壩各項工款文

指令天津警察廳文

天津警察廳請款續修良王莊至獨流鎮一帶工程文

指令天津警察廳文

直隸警務處呈送南運河下游一帶折房給價及培土銀數估摺文

指令直隸警務處文

天津楊柳青公民戴元德等呈請變通辦法免拆民房文

批天津楊柳青公民戴元德等文

天津河務局警察廳會呈趙家場至佟家樓一帶堤工勘估數目文

指令天津河務局警察廳文

天津警察廳呈復楊柳青公民戴元德等請免拆民房一案遵令擬議文
指令天津警察廳文

直隸省長咨復趙家場堤岸並舊圍牆工款已函順直義賑會如數湊撥文
直隸省長咨送修築南運河下游獨流鎮良王莊等處各項工程計畫書文
咨復直隸省長文

委令天津警察廳長楊以德辦理天津南堤工程文

天津領事團領袖俄國領事請將本城南堤工作情形每星期宣布一次並附送總商會請求書文
(附請求書)

委令平爵內工程師視察天津南堤工程文

順直水利委員會函請撥望海樓開河工人前往南堤幫堵決口文

訓令天津警察廳照撥望海復開河工人前往南堤幫堵決口文

函天津警察廳勘驗天津南隄臨時圍牆工程文

訓令天津警察廳據李人杰等呈請拆除土埕以便交通仰即查照文

天津警察廳呈復改築臨時圍牆經過困難文

順直水利委員會函陳會議天津南堤工程文(附會議記錄)

譯天津英日法工部局董事長函請造閘洩污水

函復天津英日法工部局董事長順直水利委員會文

天津警察廳呈復拆去南門外土埕情形文

義阡局呈請照發遷移西北營門並賀家口無主墳墓墊款文

指令義阡局文

函順直水利委員會請核辦修築天津西北營門一帶防水圍牆報銷文

順直水利委員會函復文

順直水利委員會函爲伏汎將近請轉令警廳遴派警官來會接洽文

直隸省長咨復南堤工程已令警廳派員接洽文

高等檢察廳函據第一監獄呈稱牆外圍堤加高尙無大礙文

稅務處咨復治河材料准照成案土貨免徵文

天津縣紳董佟珍等呈請收回舊圍牆文

技術員郭煥章調查天津舊圍牆情形報告文

天津趙家塢村正高樹南等呈請根本救治水災文

基督教水災賑濟會請派災民興築圍牆文

函復基督救水災賑濟會文

天津紳商甯世福等請增培南運河埝興築圍牆文

訓令天津河務局警察廳核議興修河東圍牆文

天津警察廳呈復核議河東圍牆情形文

天津警察廳呈勘河東圍牆文

指令天津警察廳文

順直義賑會函陳西北圍牆工款准於春賑項下撥付文

訓令天津警察廳西北圍牆工款由義賑會撥付文

天津河務局警察廳呈報補修河堤並西北圍牆工竣文

直隸省長咨准英法日本總領事照會建閘設機文

咨復直隸省長文

咨復直隸省長大圍牆工程經委員會議決暫行緩辦文

天津警察廳呈據西南鄉公民代表邢茂林等公懇改築牆基文

順直水利委員會函復邢茂林等呈請改築牆基各節文

順直水利委員會函送議決天津南堤加寬一案文(附議案)

順直水利委員會函復核議臨時圍牆去留一案請裁奪施行文

京畿河工善後紀實卷四(甲)目錄終

京畿河工善後紀實 卷四甲目錄

京畿河工善後紀實

卷四甲目錄

京畿河工善後紀實卷四(甲)

堵築(甲)

咨直隸督軍兼省長請飭警廳會同日領協商應攤築壩工費文(六年十月十日)

爲咨請轉飭事本日晤日本松平領事擬於日租界築壩排水并欲環繞津城南馬路以南經路當經面告以南馬路爲中國轄地應由我籌款自築且南馬路經路以西地方同屬中國土地人民均應一律保障未便歧視擬於日界海光寺接壤起由中國自東迅築長壩直至西門堤止倘因排水計畫南馬路以南經路有必需築壩之處中國亦可加築一道以期便利所有工程均照日本工程師規定辦法不至稍有參差至日本所用機器排水費用俟事竣後清算在中國境內者由中國攤算歸還該領事意以爲然本處已約警務處楊處長告知原委并令其會商日本領事迅速預備工料刻日興工所有此項經費概由本處籌撥交該處長領發造報務使積水早得宣洩人民速登衽席等因查此案昨經面商貴省長意見相同爲此咨達冰案懇即轉飭楊處長遵照辦理并飭黃交涉員照會日本領事備案實叙公誼此咨直隸督軍兼省長

天津警察廳函請先發海光寺至南門一段工欸文(六年十月十二日)

敬肅者竊以德前奉督辦面諭以天津城西城南及租界一帶實施圈埕抽水之計畫令卽接洽日

本總領事會商辦法等因當經遵照帶同工程處長唐家楨顧問原田等前往日本公會堂面商一切本擬此項圈埵由租界修至海光寺前再由此接連修至西南隅以期城西城南一帶商民藉以保全此乃統一籌畫以免將來藉口無如該會堂公議以水勢太深毫無把握磋商至再擬自海光寺向北直至南門確能辦到等語以德以國際同一救患不得已之辦法則西南一帶只可作第二次之籌畫現估計海光寺至南門一段約需工料洋六七萬元之譜並由該會堂列表送來惟其定期太促轉與商明推緩一星期謹將原表錄呈鈞閱會蒙俯允先發三萬元應請速撥除其餘之項以及臨時發生用款另行陸續呈領外理合繕摺呈請督辦鑒核施行

函復天津察廳文（六年十月十四日）

逕覆者頃准函送日租界局開交海光寺西南隅至南門區域內打埵所用材料及人工每日供給數目表估需工料請先發銀三萬元其餘之項以及臨時發生用款另行陸續呈領等因查保全商市使商民復業善後要著莫逾於此今先派收支員送上銀三萬元即察收籌備物料早日興工其餘需款自當隨時籌發至西南一帶同在天津市範圍以內併應繼續籌畫進行日租界局所稱水勢太深毫無把握係注重租界之議論在今日堵築上游決口使水不再至固為根本之計而先築近市堤埵用機器抽退積水使商民早獲安居亦未可偏廢自當同時並舉現在西南隅至海光寺向西一帶我之轄境水勢尚深若干圈埵地址應如何因地勢規定修築統計工料數目亦應估計

預算執事對於此次水災熱心擘畫不遺餘力尙盼勉爲其難併即計畫估修除咨商省長外此致
天津警察廳

天津南市房產公司等請撥款築埵抽水文（六年十月十二日）

爲築埵抽水興復市面懇乞批發公款核准施行事竊天津此次水災損失甚鉅而南市精華之地盡成澤國不獨各行商民坐困卽每月房鋪妓捐一律停止關係地方警察的款甚大長此以往警款缺乏當茲四方多故影響於地方治安者尤非淺鮮商民等籌思及此終夜徬徨不寒而慄現聞英法各租界均已設法築埵抽水以憑宣洩而保治安日本租界亦已援照籌辦中國災區甚大全部籌措需款太多一時恐有未逮今擬先行擇要辦理暫由南門外大馬路一直向南築埵以馬路爲根基直通日界向東至日法交界之秋山街再繞至日本租界東西至城東南角爲止一律築起埵梗後再用抽水機器五百副夫役六千人抽水入海河綜計埵工約一月可竣據日本租界局測算所築埵內各處水量共有一億三千萬立方尺如果埵工一成十日可以抽淨共須工料洋二十萬元以地方面積計算中日兩界相比以中國南市一帶較日界全境爲大所用工料理合均攤亦須十萬元之譜經日界中國董事方藥兩與日人感情最好再四籌商特別減讓由中國方面出四分之一計洋五萬元下餘十五萬元全歸日本自行籌措由日本南滿鐵路工程司擔任工作限四十天將水抽淨不但南市立刻恢復原狀卽所出房鋪妓捐亦必立時復原關係警餉與地方治安

者大矣但商民等遭茲水災損失已鉅所有房屋盡被水淹租金分文不進實屬無力籌措特此開具節畧懇乞督辦俯念災民苦况批發公款五萬元以成此善舉俾商民等得以出水火而登衽席皆自出督辦所賜矣且時屆深秋轉瞬即凍倘不趕辦一經凍冰非但南市一帶房屋盡歸烏有而約計全市每月所出房鋪妓捐不下八千餘元一年約計十萬元亦必無著大可懼也若現時發給五萬元約計半年可以取償所費實省且拯救災民二萬餘戶恢復市面維持警餉保全治安得失之數無待著龜矣爲此懇乞恩准速爲批發公款五萬元并飭立案尅日動工以拯災民而興市面實爲公德兩便謹呈

批令天津南市房產公司文（六年十月十六日）

據呈及節畧閱悉築埝排水雖未有十分把握然爲保全人民財產計亦不能不設法以圖本督辦前在津時業經面商曹兼省長轉飭楊廳長迅速動工自築并由本處籌撥款項在案果其收有效果該公司亦應知個人財產既已保全亟當盡力募捐救濟無業之難民推己及人積德無量有厚望焉仰卽知照此批

天津警察廳呈送預估由海光至教場營門築埝排水工料清摺文（六年十月五日）

敬呈者竊以德前以辦理津埠水災安插賑濟資遣災民以及督飭運料堵築決口各事極爲紛忙至西南隅築埝抽水計畫勢難兼顧當經函知埝工辦事處諸紳士自行籌畫勸估將來需用款項

卽由該紳等逕行稟請核辦俾專責成而免延誤各緣由業經呈明督辦鑒核在案嗣准該工辦事處函開敬覆者前准貴廳公函內開案奉督辦京畿一帶水災河工善後事宜處頃准日租界局開交由海光寺西南隅至南門區域內打埝所用材料及工人每日供給數目表估需工料請先發銀三萬元其餘之項以及臨時發生用款另行陸續呈領等因查保全商市使商民復業善後要著莫逾於此先派收支員送上銀三萬元卽察收籌備物料早日興工其餘需款自當隨時籌發至西南一帶同在天津市範圍以內併應繼續籌畫進行日租界局所稱水勢太深毫無把握係注重租界之議論在今日堵決上游決口使水不再至固爲根本之計而先築近市堤埝用機器抽退積水使商民早獲安居亦不偏容廢自當同時並舉現西南隅至海光寺向西一帶我之轄境水勢尙深若干圈埝地址應如何因地勢規定修築統計工料數目亦應估計預算執事對於此次水災熱心擘畫不遺餘力尙盼勉爲其難併卽計畫估修除咨商省長外此致等因准此查此次水災諸大紳夙夜孳畫蒞工已久對於原函諮詢各節諒所素諸希卽從詳示復以憑核轉等因准此查做處前次經理護城埝工本爲一時搶險禦水之計辱荷嘉許慙慙奚如承詢西南一帶築壩排水各節做處於大宗工程經驗未深似未便妄參末議第以桑梓公益所在又以廣廈平房現被積水淹沒者奚止數千萬間至爲可慘自應勉爲其難當經做處馳赴西南災區插標預計周歷履勘數日之久計勘得埝工約長一千六百九十六丈埝高出水三尺測量水面寬廣五十八萬五千二百二十五方

合地九千七百五十三畝七分平均水深六尺茲就海光寺西至御河邊教場營門止大埝一道預算工料需洋一十九萬一千九百餘元約自開工日起須四星期竣工至機器抽水非埝工告竣不克進行今假以機器五架統計一百寸徑口水管宣洩計算需洋五萬七千一百餘元之譜由開工之日起抽水退出地面又非二個月不能竣事除訂定工程做法以憑招商承辦外謹將築埝排水各款預算數目開具清摺呈請核閱伏查所估築埝排水二項核計約需洋二十五萬元之數工程告竣又須三月之久今以所估之數有無盈絀敝處尙難確定應請貴廳另選熟悉工程人員再行勘估以昭核實而促興作惟是時屆霜降距離小雪節令不過月餘深恐埝工甫經報竣而積水已結核成冰不免功棄半途深爲可慮敝處再四籌思殊乏善策究竟如何進行之處相應函覆請煩查照轉並希見復爲荷附呈埝工圖表二紙築埝做法單一紙附圖預估築埝排水款目清摺一扣等因准此正擬轉呈間接奉鈞函內開逕啟者據天津西南災民張乾甫等稟稱竊因本埠今秋洪水爲災所有西南一帶俱成澤國實比他方之被災爲尤苦前蒙督辦奉命來津查勘水災各情幸已早邀慈鑒之中更蒙大總統慈惠兼施合郡災黎尤爲感戴詎見修堤抽水之處自南門外海光寺起東至租界早已動工而西南各處劃分線外災民等慶幸之中反生惶恐伏思南門以外俱屬中國子民何以近租界者則救之稍遠者則棄之想大總統暨督辦素具慈惠婆心必不忍也且就西南而論西方生靈財產頗重而西南善舉學校華洋各產種種機關尤爲繁多如果此次任水漂

流於不顧非特有失各處善士救苦之熱心更恐激生意外之交涉况西南等處舖房住戶倘再任水浸害必致一概塌倒同歸於盡爲此情急除稟求省長鑒允亟救外公爲此同叩乞督辦恩准會商辦法務求加恩將西南圍牆以內趕速估勸修堤抽水俾被災各戶早出洪水而登衽席如蒙恩施一視同仁所有合郡人等均當焚香頂祝大德於生生世世並垂碑紀念永戴莫忘臨瀆依依不勝泣泐泣禱待命之至等情除批據稟請於城西南隅一律修堤抽水等情閱悉查此案本處於議修南馬路之海光寺圍牆案內據警務處呈請繼續規畫業經本處核准咨省省長在案嗣迭據楊處長面陳業已邀集地方紳商籌議修築辦法並著手堵築大蔣莊等處決口以杜水患來源第一決口十月二十二日據報合龍經本處派員會勘第二第三決口亦次第運料興工尅日竣事決口堵築之後積水能否全消本處亦派員分投勘測現在西南隅圍牆抽水辦法該處紳商已經籌議多日有無切實辦法候行警務處報查辦核仰卽知照外相應函致查照見覆爲盼等因奉此除照錄鈞函致兪工辦事處知照外所有兪工辦事處函送轉呈兪工圖表二紙築堤做法單一扣附圖預估築壙排水款目清摺一扣理合繕摺呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函復天津警察廳文

六年十一月一日

逕覆者據呈兪工辦事處估計由海光寺至西營門築壙抽水應需款目暨摺表請鑒核等情前因日界與我接壤之南馬路之南經路築壙排水一案本處迭經呈咨政府暨曹省長并函達尊處決

定將南馬路以南經路築埝至海光寺又由海光寺向西至西門堤止一并築埝排水業經費廳估算南馬路經路工費六萬元又海光寺向西至西門堤工費八萬元合計十四萬元均由本處核准籌撥在案蓋本處決定加築海光寺向西至西門堤之意原以南馬路經路以東如南市等處固爲我國人民生命財產理應保護而經路以西如南開學堂一帶亦屬商民公私重要財產義無歧視迭次催辦職是之由茲據呈稱由海光寺循舊大堤以內人民房屋甚多亦應設法救濟惟該辦事處所估經費增至二十五萬餘元是範圍較前增廣經費亦較前加至兩倍而爲時至三月之久埝工未竣水已成冰與前次商籌估算辦法迥殊本處經費支絀先後收入部欸借款捐欸僅一百二十餘萬元除籌撥順直補助冬賑欸八十萬元直省修復堤埝費三十萬元又天津堵築南運河決口十二萬元及南馬路經路東西築埝排水費十四萬元合共一百三十六萬外實已不敷甚巨原難再爲設法惟念該地方爲民命財產所關保全一分財產即可省將來一分賑濟貴廳長此次辦理天津全埠埝工價廉工省迅著功勛必能妥籌辦法較該辦事處之估算爲最廉最捷者應請尊處鼎力擔任切實籌估趕緊興辦其不敷經費先儘商力所及勸導輸捐或先行借墊本處亦可酌量補助以期拔災黎於沉溺上副政府軫念之至意如果因工程過大時日過遲趕辦不及仍照前議辦法先將南馬路以西堤埝速行修築排洩積水以免結冰時損壞房產事關多數民業貴長廳幸勿以住址在內稍有引避嫌疑之意而使同歸於盡也爲此函達望速見復此致天津警察廳

訓令河工股長黃國俊派員勘估海光寺至西營門圈埝綫工程文（六年十月廿一日）
爲令行事本處會同日領實行圈埝抽水計畫所有海光寺至西營門一段工程完全歸我自辦前據警察廳呈請委託埝工辦事處承辦以利進行業經函復照准在案茲據警察廳轉據埝工辦事處估計圈埝抽水應需欸目暨摺表等請以從速核辦前來查來摺估需經費二十四萬九千餘元係由海光寺修築至西營門爲止其間包括空閒窪地幾占全地面積十分之五六範圍過大不特工費數鉅且曠日至三月之久將來埝工告竣積水已結成冰糜欸需時於事無補亟應另行規畫以免貽誤要工除函復警察廳外合亟令仰該股長迅派委員切實測勘並擬估堵築辦法呈候核定切切毋延此令

黃國俊呈勘海光寺至西營門圈埝綫文（六年十一月三日）

爲呈復事竊奉第二百六十七號訓令內開本處會同日領實行圈埝抽水計畫所有海光寺至西營門一段工程完全歸我自辦仰該股長迅派委員切實測勘並擬估堵築辦法呈候核定切切毋延此令等因奉此股長遵即率同技術各員查照鈞令所載埝工辦事處原估綫沿途察看切實測量得原估綫由海光寺至西營門旣未足以防禦來源且地面亦形寬闊茲擬由海光寺起點僅圍民房圈至廣仁堂牆根再由廣仁堂牆根沿舊城土圍圈至西北營門止裁灣取直計長一千八百餘丈所需工料各費約洋十萬元計日程工以一月爲期應可竣事所有遵令測勘海光寺

線暨擬估堵築經費各情形理合具文呈覆仰祈鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津警察廳呈報南門至海光寺一段開工抽水情形文（六年十月三十一日）

敬呈者竊以德奉諭由南門至海光寺一段運料築埝以抽積水當即督飭工程處加添夫役購運材料晝夜趕築現在堤埝業經告成即日開工抽水不日諒可將南市一帶地方之水抽退淨盡惟念築埝抽水關係極爲重要誠恐有無知人民隨意踐踏或暗中意圖破壞若非先事預防殊屬危險業經張貼佈告曉諭禁止並於沿埝一帶分佈警崗加意防守又添水警巡船往來梭巡以防危險除僱工運料細數另造清冊再行呈請查核外理合繕摺呈報伏乞鈞鑒

函復天津警察廳文（六年十月三日）

逕復者據呈南門至海光寺一段堤埝晝夜趕築業已竣工等情辦理敏速實勞深慰佩開工抽水之後每日情形仍希逐日報告以資攷核此致天津警察廳

直隸省長咨送警察廳南門外至海光寺埝工計算清冊文（七年三月三日）

爲咨行事案據警察廳呈稱竊廳長前奉水災河工督辦面諭以津埠水災租界要求共同疊埝驅水令即會商日本總領事籌議辦法業將議決由廳辦理南門外至海光寺一帶築埝抽水情形面陳鈞聽並蒙督辦發給工款五萬元在案茲查是段工程業已告竣實需工款洋四萬五千三百五十元零六分二厘除將應繳餘款洋四千六百四十九元九角三分八釐呈請由督辦作收如數支

撥特別第一區埵工應用外所有前項南門至海光寺埵工用欸理合彙造計算清冊二本並粘附收據一本備文呈報鑒核並俯賜轉咨核銷實爲公便等情並將清冊簿據呈送前來據此除指令外相應檢同原件轉咨貴督辦請煩查明核銷並希見覆以憑飭知此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函天津警察廳請會同日領結算海光寺一帶排水應攤費用文（七年四月二日）

逕啟者准直隸省長咨據黃交涉員呈日領函報海光寺南門一帶築埵排水工程費用請查照轉咨見覆一案查閱日領原函此項工程共用銀七萬七千六百七十七元四角七分除由中國方面供給各種材料約值銀二萬九千三百五十九元四角外尙欠銀四萬八千三百十八元零七分全由該國擔任而排水費尙不在內據稱此等費用該國亦所樂出并非要求攤還不過將大概數目函請查照等語查海光寺南門一帶築堤排水工事前經委託貴廳會同日領與辦既經聲明所有費用俟工程完竣在中國境內者由中國攤算歸還現在工事既畢雖據該領函稱爲所樂出惟聲明在前自不能不照數撥還以昭大信相應錄咨暨該領工事費調書函請察閱希即查明各種材料數目與日本方面所支工料費用大致是否相符函復過處以憑照數撥發可也此致天津警察廳

天津警察廳呈報海光寺南門一帶築埵排水各項材料數目列表請核文（七年

六月二十二日

爲呈覆事案奉督辦函開海光寺南門一帶築埝排水工程一案前經委託貴廳會同日領與辦既經聲明所有費用俟工程完竣在中國境內者由中國攤算歸還現在工事既畢雖據該領函稱爲所樂出惟聲明在前自不能不照數撥還以昭大信相應錄該領工事費調書函請查閱希即查明供給各種材料數目與日本方面所支工料費用大致是否相符函復過處以憑照數撥發等因奉此遵即將工事費調書行飭工程處確查供給各種材料數目與日本方面所支工料費用是否相符務即查明詳復去後茲據呈稱本處奉令前因查去歲築埝排水之時本處按照日本送來材料供給表所開數目趕即籌辦運交應用惟素土一項數多時促一時運辦稍難而日本商界助做埝工者亦紛集齊至以爲早成一日即早免一日之災故本處與日本協同商議定素土一項兩方進行以免貽誤開工後所有日本送到材料供給表內應用椿板元鐵鐵絲洋釘等件均扣數購交應用其土袋一項亦竭力趕辦運送照表列土袋十五萬條及土二千方係屬兩方等辦本處預購麻袋九萬七千六百零五條日本方面用去六萬零八十三條打埝存土用去一萬一千四百一十七條補助居民擋埝二萬六千一百零五條此於開工時運交材料之情形也及至工竣日本繳還未用之大小木椿二百九十一根洋釘兩桶鉛絲二千六百八十六斤均存本處聽候撥用此工竣餘料撥存之情形也至日本方面所購材料需用若干均係該國官商各界自行臨工辦理業已逕自

開敷送請督辦鑒核茲奉前因理合將日本原送材料供給表所列數目及本處購交徵存各項材料數目列表備文呈復鑒核轉呈施行等因據此本廳復查屬實理合據情呈復并將該處購料運交各數表件一併呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津公民陳鐘年等呈請將城西一帶一併築堤排水文（六年十月二十五日）

爲呈請事竊公民等查此次京畿水災爲害甚巨生命財產蕩析流離而津地城西北東南各面商肆住居爲水所浸灌者損害尤大幸當局諸公地方巨室皆好行其德捐資賑濟一面置釜增爨飯我災黎一面抽水築堤還我舊宅且議疏水入海籌款治河爲種種治本治標之計意至善也惟是抽水一事現所築堤僅由舊南關續至海光寺與貴督辦原咨所擬由南運河沿設堤至海光寺之計劃不同不知是否計程興工節節抽取抑係僅抽一區他尙有待果如此則節屆小雪水成堅冰房舍必崩裂傾頽盡歸荒漠冰之漲力巖石爲穿況此磚瓦木石所費之房且南市一帶固稱鬧區而城之西南亦非荒土卽以織布局一項論西關外一帶不下千數百戶南開尤爲近日新闢之地學校工場住居所在屋脊櫛比儼然一將來鬧市此等地皆生民所托值亦較高若竟爲水所壞損害實大且南關外道東抽水道西必漲後益難於收拾公民等願請此項設機吸水工程照原議同時並舉庶津郡城之周圍全然恢復現受布施之民得亦各安舊業同登衽席矣否則道旁一席何以禦冬令嚴寒公家一炊何以充終年溫飽後難爲繼愚者皆知若猶慮及籌款爲難不妨竟由地

方向各銀行暫借後派各房地戶按值百抽一攤還不足再酌增房捐數目以悉數償清爲止此事爲益滋大爲此除呈請省長及警務處長外合將同時抽水理由謹陳鈞座伏乞裁示實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令天津公民陳鐘年等文（六年十月二十九日）

稟悉由海光寺以西至西門堤止一帶築埝排水工程前經本督辦飭楊警務處長迅速興築并由本督辦籌撥款項嗣據楊處長呈開預算工費八萬元亦由本督辦照准在案茲據稟稱各節仰候再催該處長趕緊動工以慰衆望此批

天津警察廳呈海光寺西南築埝抽水已函埝工辦事處自行勘估文（六年十月二

十六日）

敬呈者竊自今夏夏秋之間各河水勢漲發當由以德督飭官警搶護堤埝晝夜奔忙不遺餘力及至各處決口水灌城廂以致津埠大半全城澤國被災居民約有十餘萬口除自行投親友者不計外貧苦災黎仍有六七萬之譜逐日督飭警官長員會同紳董建築窩鋪俾以棲身蒸煮饑飯以免飢餒願回籍者陸續資遣然決口不塞無以遏來源現在大蔣莊決口雖已合龍其餘決口尙有多處自應趕爲堵築每日督飭運輸材料不准貽誤兼之南門至海光寺築埝運料等項亦極關重要紛繁忙迫情形諒均在洞鑒之中至於由海光寺向西南一段築埝抽水本應同時並舉抽退積水

俾災民早獲安居無如以德以及各員終日忙迫實己力盡筋疲勢難再爲兼顧業經函知埝工辦事處諸大紳士自行籌畫勸估將來需用款項卽由該紳等逕行稟請核辦俾專責成而免延誤會經面稟在案所有安插賑撫資遣災民以及督飭運料堵口事極紛忙至西南隅築埝抽水已函知紳士自行勸估實難兼顧各緣由理合呈報督辦鑒核

埝工辦事處呈復海光寺西南一段工程礙難遵辦文（六年十一月二日）

敬覆者竊本年十月二十九日奉貴處二五二號公函內開據天津警察廳呈稱以德及各員安插賑撫資遣災民以及督飭運料堵口事極紛忙至西南隅築埝抽水已函知紳士自行勸估實難兼顧等情查該廳所稱各節皆屬實情自應准如所請俾專責成西南一段工程卽請貴處籌議勸估逕向本處直接辦理以免延誤除函覆該廳照准外相應函請查照辦理等因奉此遵查西南一段工程前經敝處揮標預估業將估勘情形繪具圖說函請警廳轉呈在案茲奉前因本應遵照辦理惟查近來水勢日落轉瞬冬寒復經敝處開會徵求意見僉以估作工程日期過久深恐工埝未竣而水已退盡糜費鉅款未免可惜應請貴處妥籌善法另委賢能以專責成而免延誤敝處除將護城小埝趕緊結束外所有西南一段工程礙難遵辦情形理合具覆伏乞鑒核察實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津警察廳呈請發給西南隅築埝抽水津貼文（六年十一月五日）

敬呈者竊查打埝驅水計劃以德業將南門至海光寺一段埝工辦竣現正向外抽水其西南隅一帶前經埝工紳士籌畫工資佔有二十四萬元之多需時三個月之久勢難如其所議辦理當即集合當地士紳囑其各自爲謀逐節打埝由公家查視情形給予津貼以期工省而迅速如是舉辦則救一段即得一段之利現已各處著手以德亦隨時督同辦理以免隔膜所有是項津貼擬請督辦先發洋貳萬元以資分別撥用理合備具印領繕摺呈請督辦鑒核施行

函復天津警察廳文（六年十一月六日）

逕覆者據呈西南隅一帶埝工已集合當地士紳囑其各自爲謀逐節打埝由公家查視情形給予津貼等情辦理甚是佩慰良深冰凍期近此項抽水計畫刻不容緩請發津貼銀二萬元自應照准除派收支員備送外相應函請查照此致天津警察廳

天津警察廳呈陳特別一區埝工用款擬於西南隅埝工餘款抵撥文（七年二月三日）

敬呈者竊查特別管理局第一區原係德國租界前因被水淹沒招集該界商人共議由德工程師勸估埝工應需價銀四萬八千兩四十日可以完工旋經提議此項附加於界內房地租稅內攤納他國人均樂輸將惟德人不認由是欺無着落若經久不決不但與租界共同驅水計畫失却先聲即國際上亦不免將來口實以是觀察情勢無論欺由何出則打埝一節不容稍緩曾已面陳鈞聽並由以德派區辦理十餘日將埝築成連抽水不過兩萬元工費較省隨即函達內務部警政司長

代陳部憲預籌撥補等情奉覆函內開頃荷手書具悉種切租界既經接收自應加意衛護抽水築
埝費省工速尤徵偉畫茲經將惠函呈閱總次長屬爲轉致台端向熊督辦接洽壹是可也等因奉
此遵卽飭區結束據稱界內籌款已成畫餅所有自小營門至小劉莊迤北一帶築埝抽水一切工
料計共實支洋一萬九千零四十一元三角七分六釐業由本廳墊付理合繕摺呈請督辦鑒核俯
賜撥發歸墊俟該區清冊造齊卽行另文呈報再南門外至海光寺築埝抽水工料預算約需洋六
七萬元之譜現經結束用款實需洋四萬四千三百九十八元四角九分二釐又用吉黑權運局麻
袋二千六百零五條規元銀兩合洋九百五十一元五角七分二共實支洋四萬五千三百五十元
零零六分二釐前蒙督辦兩次發給洋五萬元尙應繳還餘款洋四千六百四十九元九角三分八
釐應繳還督辦墊發吉黑權運局麻袋規元洋九百五十一元五角七分二共應繳洋五千六百零
一元五角零八釐又補助西南隅地方打埝工款前蒙督辦發給洋二萬元除酌量補助地方打埝
抽水洋八千七百九十四元四角外尙應繳還洋一萬一千二百零五元六角連前南門外至海光
寺埝工餘款及應繳吉黑權運局規元兩款三共應繳洋一萬六千八百零七元一角零八釐擬請
照數撥抵第一區前項埝工支款請由督辦俯照繳數作支並補發第一區工埝抵撥以外之不足
洋二千二百三十四元二角六分八釐除造具清冊附粘收據另文呈報外所有第一區埝工用款
擬請在於南門外西南隅埝工餘剩抵撥並請補發不足緣由理合繕摺呈請督辦鑒核示遵施行

函復天津警察廳文（七年二月七日）

逕覆者據呈特別管理第一區築埝墊款一萬九千零四十一元三千七分八釐擬以應繳海光寺西南隅兩處埝工及吉黑麻袋三項餘款一萬六千八百零七元一角零八釐掃數撥抵其不敷之二千二百三十四元二角六分八釐并請補發等情事屬可行應即准如所請除將前列三項餘款儘數撥抵外所有不敷之二千二百三十四元二角六分八釐希即派員來處具領至各項用款清冊并應造齊送處以憑核銷此致天津警察廳

直隸省長咨據財政廳請撥還搶護津埠險工墊款文（八年一月七日）

爲咨行事案據財政廳呈稱查天津警察廳於六年八月三日起至九月二十七日止搶護津埠險要堤埝各工所需現款三萬一千三百五十四元四角三分九釐一欸前奉鈞座令廳籌墊當以庫存現金缺乏先後動撥中國銀行鈔票四萬二千三百七十元八角六分三釐送交該廳折換現銀前數應用一面呈請鈞署轉咨熊督辦撥還未奉復到旋奉鈞署令發天津警察廳呈繳前項堤工用剩銀六百四十二元四角二分四釐遵即照收入庫在案核計除收仍墊京票四萬一千七百二十八元四角三分九釐伏查此項堤埝工費係屬水災善後應支之欸前因待用迫切由廳遵諭墊撥現在爲期已久礙難久懸擬請鈞署咨催熊督辦照數撥還以清案欸理合呈請鑒核令遵等情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查核辦理并希見覆此咨督辦京畿一帶水災河工善後事

宜處

咨復直隸省長文（八年二月十七日）

爲咨覆事案准貴省長咨開案據財政廳呈稱查天津警察廳於六年八月三日起至九月二十七日止搶護津埠險要堤埝各工前奉鈞座令廳籌墊計除收共墊票京四萬一千七百二十八元四角三分九釐查此項堤埝工費係屬水災善後應支之款前因待用迫切由廳遵諭墊撥現在爲期已久礙難久懸擬請鈞署咨催熊督辦照數撥還等情據此除指令外相應咨行請煩查核辦理並希見覆等因准此查本處係自六年十月八日開辦所有未開辦以前支款應請仍由貴省長籌撥以清界限本處現正結束之際並無絲毫餘款事關要工本處尙可騰挪決不稍存畛域也尙希鑒原相應備文咨覆貴省長請煩查照辦理此咨直隸省長

天津縣民康永泉請電省長取銷扒堤議案文 六年九月三十日

爲扒堤洩水萬衆驚惶懇請俯准電請直隸省長轉飭急賑會取銷扒堤議案以免淪亡事竊村民等地處北運河東岸由東于王莊至漢溝三十餘村及滹北二十餘村並武清界各村約計人口不下百萬幸賴本年天時順序同獲秋收得補前後數年水旱蟲災之苦則一方人民無不感頌天恩詎本年北運河大漲經人民搶護幸得無虞又兼刻下北運河水已落尤屬大幸不意天津急賑會開會有人建議掘北運河東岸霍家嘴久廢之減河及堤頭減河之北岸希望徹消津埠一帶之積

水旋經省長派員查勘將實行扒掘各村人民聞聽之下不禁惶恐萬狀查津埠三岔河口爲五大河之匯流津埠地處卑窪水性就下沉霍家嘴久廢之減河距津十有餘里比之津埠高過丈餘從未有利用上游減河以洩下游之水者此項主張非常錯誤再各村人民幸本年得獲秋收若果扒堤洩水則津埠一帶之積水不但不能分洩反將北運河東岸一帶無辜村民轉陷害於無窮村民等性命相關情急無路又因此等主張無益於彼有害於此除已稟請省長外爲此叩乞督辦俯念民生恩准電飭取銷扒堤議案則百萬生靈感德萬代矣謹呈

批令天津縣民康永泉等文（六年十月五日）

據稟已閱悉查宣洩水患實爲安奠生民之計尤在熟權利害並顧兼籌茲稟稱扒堤以後不特不能分洩津埠之水轉使北運河東岸一帶村民受累等情本處開辦伊始尚未派員勸查虛實均難懸斷應候咨行直隸省長該辦至將來是否開掘自必有工程師預爲詳勸斟酌輕重緩急不使該村人民財產致受損失該代表等儘可回村靜候並傳諭各村民等聽候直隸省長核示辦法勿得稍有聚衆妄動等事致紊秩序切切此批

直隸省長咨復宜興埠開決之議當不致成爲事實文（六年十月十六日）

爲咨復事案准咨開以宜興埠開堤之議究應如何辦理請查照核辦等因准此查前因津埠各河水勢連日暴漲幾與岸平倘有漫決津城及河北一帶勢必不保當地紳民思患預防因有開決宜

興埠堤洩流入捻之議詞以此舉關係重要當經面諭管河機關須於事前詳測地勢統籌全局熟權利害相機辦理務於避重就輕之中爲雙方並顧之計現據報告河水稍見低落如果繼此水勢漸平此議當不至成爲事實該村民等未悉內容一再來轅請均經明晰批示在案嗣後仍宜察看水勢擬有辦法自必咨商貴督辦籌核辦理以昭慎重准咨前因相應歷敘頭末咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津警察廳呈報洩水辦法文（六年十月六日）

督辦鈞鑒頃奉明諭祇悉壹是兼承獎飾漸感交集直省此次水災爲近數十年所未有誠如劉民政長所言大清河濠陽河子牙河同時漲發大溜直趨南運河以致於天津城廂各國租界皆爲積水之區天降凶災挽回無術深爲媿奮至津紳提議宜興埠一節並非爲洩城南之水以城南原低於宜興埠強之使北水不受命況以已成災之水而移之於未受災之地亦無此情理也查海河水勢將與堤平而上游來源屢接警告是南鄉百數十里積水之區並不能以消納則後來潰決勢將甚於今日南北溝通將不止於城市無一片乾土卽各租界亦無立足之地外人詰責政府何詞以對至北鄉塌河淀七里海等處木爲津埠洩水之區前清光緒二十六年李文忠公有案（見文忠公遺集）故其地只納魚葦課原不准民人在彼耕稼前數年河水安瀾細民貪圖便宜強行開種官府不禁其事蓋兩失之今旣紳商提議自應審慎執行日前已邀集海河工程師平君及俄義領

在廳會商研究現正由平君測量高低情形統俟測量就緒再約集官商表決以行知關履念先此奉聞專肅敬頌台綏

天津警察廳呈請撥發扒口擋埝不敷工款文（六年十一月三十日）

敬呈者竊查大蔣莊等處前因漫決河堤水勢汹涌異常一晝夜間湮沒西南一帶田廬波及舊城基下馬路天津全埠直有不保之勢於是商民震懼租界驚慌咸以爲來源浩大疎洩無門要求扒口洩水以德當經奉諭將西南數十里鐵道扒口官洩仍復循東南窪下滲通水道藉免阻流橫行淹斃生命其時村民不識大體猶思勉強抵抗向處處疊埝遏其歸路使其狂瀾爲害幸督軍統籌在握派軍督警拔除障礙督辦勸災至津靈力贊助並計以堵築來源口門以塞其流雙方入手災害斯輕以德隨機應策莫敢告勞一面遵築河堤一面扒口洩水沿途疎濬入海並補助低下各村擋埝以衛村已將扒洩形勢拍照呈報督辦在案嗣因大蔣莊楊柳青各口已塞各處積水不減復經派警催工竭力宣暢至今水勢雖消工未竣事除九月二十七日以前工程處及各區隊扒口擋埝工款由財政廳領還外計自九月二十七日以後至今由本廳警費項下墊支各署隊及海河工程司疎通水道工程以及警察探水盤費共洋一萬數千元仍須接續濬通以仰副督辦暨督軍救民恤患之至意惟警費墊無可墊需款孔殷理合繕摺呈請督辦鑒核俯賜撥發工款洋二萬元俾竟其事均俟工竣核實具報除分呈督軍外謹呈督辦鑒核示遵施行

函復天津警察廳文（六年十二月二十七日）

逕覆者頃准摺開前因河水涵湧將鐵道扒口洩水沿途疏溶入海並補助低下各村埝擋以及派警催工宣暢積水各工欸屬於九月二十七日以前者已由財政廳領還自九月二十七日以後由警費項下墊支各署隊及海河工程師疏通水道工程以及警察探水盤費共用洋一萬數千元仍須接續溶通惟警費墊無可墊需欸孔殷請核撥工欸洋二萬元以竟其事工竣具報等因准此查此項工欸既係由警費墊發自應由本處撥還歸入補助各縣堤工三十萬元案內列報現在天已嚴寒冰凍接續疏溶各工作應俟明年另行勘估已完各工應即截數撥發相應函達貴處長查照辦理可也此致天津警察廳

天津警察廳呈請撥發扒洩水道用欸文（六年十二月三十日）

敬呈者案查本廳於十一月二十八日呈報疎通天津西南東南水道各情形並聲明九月二十七日以後由本廳墊辦工欸一萬數千元擬請督辦核發二萬元應用一案奉督辦函開准摺開鐵道扒口洩水沿途疏溶入海並補助低下各村埝擋以及派警顧工宣暢積水各工欸請核撥洋二萬元以竟其事等因准此查此項工欸既係由警費墊發自應由本處撥還歸入補助各堤工三十萬元案內列報現在天已嚴寒冰凍接續疏溶各工作應俟明年另行勘估已完各工應即截數撥發相應函達貴處長查照辦理等因奉此遵查各處積水業經大消窪下雖有存聚村鎮已屬安然時

下水已結冰疎濬工已停歇結算扒洩水道各項用款自九月二十七日以後至今計共支用洋一萬六千四百二十四元六角五分八厘理合繕摺呈請督辦鑒核俯賜照數撥發俾資歸墊一俟將開支清冊備齊卽行另文呈報至此次扒洩水道如來年化凍有須接續疎濬各工再爲呈請辦理合併陳明除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨據警察廳呈送良王莊等處工程款清冊請核銷文（七年三月一日）

爲咨行事案據直隸全省警務處長兼天津警察廳長楊以德呈稱案查天津靜海兩屬大蔣莊辛良王莊一帶漫決南運河堤埵水淹津郡商埠垂危奉諭扒洩水道疏濬入海業將飭屬辦理情形呈蒙轉咨熊督辦將疏通水道防險工料支款洋一萬六千四百二十四元六角五分八釐發給在案茲據本廳工程警察各署隊將經手工款分別具報前來本廳逐項核符理合彙造計算清冊二本並粘存領款收據簿一本備文呈報鑒核並祈俯賜轉咨等情計呈清冊二本收據簿一本前來除指令並將計算清冊檢存一分備查外相應檢同冊簿咨送貴督辦請煩查照核銷此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文（七年三月十二日）

爲咨復事三月一日案准貴省長咨送天津警察廳疏通天津東西南窪一帶水道工程支出計算清冊並收據粘連簿冊各一本請予核銷等因到處查該廳計算冊係按照舊式四柱冊編造與審

計院釐定格式不符礙難照准除將原件存處外相應咨復貴省長查照卽希轉飭該廳依照審計院章程每日補具計算書對照表各二份送處以憑彙案咨部核銷此咨直隸省長

天津警察廳呈報調查南運河各處決口文（七年一月三十日）

爲呈報事案據工程處總稽查杜寶楨呈稱竊查今歲南運河各處決口水灌城廂西南一帶盡成澤國幸經我憲台督率所屬堵塞各口疏通下游方見水勢大落然面積太廣未能一時退消轉瞬春融冰化爲水偷再冬雪春雨城內之水無處可消若不趕爲設法實屬後患堪虞總稽查曾經帶同測繪生及各工目分投調查仍須宣洩下游是爲救急良策惟有多開溝渠所有積水盡注諸海庶可順流而下矣值茲流民失所春苗待種更屬急不可緩所有洩水地點繪圖呈閱總稽查有見於此未敢壅於上聞是否有當理合呈請憲鑒施行等情據此除指令並分呈外所陳是否有當理合檢同原圖具文呈請鈞處鑒核指令飭遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函復天津警察廳文（七年二月九日）

逕啟者頃准轉呈工程處總稽查杜寶楨呈請宣洩積水疏通南運河下游並附呈洩水地圖一紙等因到處查該總稽查所陳各節不無見地轉瞬春融冰泮尤宜趕速設法以弭後患應由本處派員前往幫同迅速察度情形一面請欸一面相機辦理務使速將城廂積水宣洩罄盡仍希查照直

隸省長指令遵行此致天津警察廳

河工股員趙謙樊琪呈勘南窪一帶水勢情形文（七年二月一日）

爲呈覆事前奉派赴南窪一帶查勘水勢并如何宣洩之處具文呈復旋於一月二十四日復奉督辦委令前往天津南開地方查勘水勢并津浦路局堵塞消路情形詳細具覆以憑核辦各等因奉此遵於一月十九日行抵南運河附近之楊柳青一帶調查二十日抵八里台李七莊鹹水沽二十一日抵張道口曹莊橋小站二十二日抵陳塘莊雙井白塘口辛莊二十三日抵獨流鎮及靜海縣附近總覽各處以地勢高低不等故積水淺深亦異現雖賴有閘口及扒口向海河宣洩惟以各該洩口面積窄小三四月內未必必洩清竊意若將各該處附近小河早向海河疏通再將洩口開寬或可奏效稍速至地勢最窪之八里台一帶積水能否宣洩淨盡須視歷年春間海河通常水平低於其處爲定此查勘南窪一帶大概情形也至南開地方積水均由原有小河向海河宣洩而津浦路局在扒口處所築各路均以道木墊架與洩水似無阻礙此勘得南開水勢實在情形也所有先後奉派查勘情形理合繪具畧圖一併呈覆鑒核謹呈

河工股員呂金藻呈明南窪積水情形文（七年二月二十二日）

爲呈報事於民國七年二月十日奉命前往天津警察廳調查原呈所擬宣洩天津南窪積水辦法察度請形便宜行事遇有可以修濬宣洩之處卽一面請欸一面相機辦理務使將南窪積水一律宣

洩罄盡等因奉此遵於二月十六日前往該廳面詢杜稽查所擬辦法於十七日復往南窪勘測水勢籌畫宣洩手續謹於二月二十日回津查得南窪積水雖已見消而洩水河道溝渠日見淺狹若不從速疏濬恐南窪積水無處可洩謹按地平水高高低測得洩水出路數處繪圖列摺恭呈鑒核謹呈

天津警察廳請發宣洩南窪積水工欸文（七年三月十三日）

爲呈請事案奉三月二日鈞處函開前准來文擬議天津南窪洩水辦法並圖說請核示等因當經派委河工股員呂金藻前往按照原擬辦法察度情形茲據該員呈覆南窪洩水河渠日見淺狹亟應趕速挑濬俾利宣導等情相應檢同原摺圖說函送貴處長辦理從速辦理並希備具請欸憑單來處領取以濟要需並於本月六日復奉鈞處函開頃接來牘工程處總稽查杜寶楨呈宣洩積水請先領欸一千元相機辦理據情轉請核示等因查前項工程關係緊要自應照辦相應函請查照卽煩備具印領來處領回轉發可也等因奉此查三月二日頒發呂股員金藻呈擬洩水圖式暨稽計挑溝土工及建設臨時橋梁水櫃各費清摺計估洋四百七十二元五角當卽將圖摺令發杜預查寶楨遵照數目呈領趕速動工以彌水患去後茲據呈領前項工欸洋四百七十二元五角前來理合照數呈請撥發俾資應用至杜稽查前請預發此項洩水工資一千元一欸應請暫照呂股員預計數目支給將來有餘或不足之處均俟工竣呈報前來再行呈核所有派員宣洩南窪水道先

照呂股員預計領款緣由除分呈省長鑒核外理合備具請款印領呈請鈞處鑒核撥發施行謹呈
督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函復天津警察廳文（七年三月十五日）

逕啟者接來牘以宣洩南窪積水工費杜稽查前請一千元一欸應請暫照呂股員預計數目支給
將來有餘或不足俟工竣呈報備具印領轉請撥發等因自可如牘辦理除將印領存案外相應函
復貴廳查照即煩派員來處將前項工費銀四百七十二元五角領回轉給仍飭工竣冊報核銷此
致天津警察廳

天津警察廳請發海大道前扒洩水口工費文（七年四月七日）

敬呈者竊據四鄉第五警察署呈稱竊查去歲洪水爲災南鄉一帶之積水咸爲海大道橫攔當經
稟奉廳長僱工在宣家樓西至東樓村海大道津口十三道用向海河宣洩深資効力現查道南一
帶之積水宣洩淨盡此道爲通津驛路所有前扒洩水口似不應久令開敞有礙交通茲據此面
稟廳長飭令僱工照舊修墊以便交通等因奉此警正遵於本年三月十七號至二十一號計五日
共僱工五百名取用道旁淤土將前扒洩水口十三道均已照舊修墊完竣合計開支僱工洋共一
百一十八元四角二分理合開具工作清單呈請廳長核發等情據此以德查核屬實除由警欸墊
支并分呈外理合繕摺呈請督辦鑒核俯賜撥發施行謹呈

指令天津警察廳文（七年四月十二日）

據轉呈四鄉警察署界內海大道前宣家樓西至東樓村去秋積水會由該署僱工扒口十三道向海河宣洩本年三月將該處道旁淤土修墊完竣共計開支僱工洋一百一十八元四角二分已由該廳在警款墊支并檢同清冊呈請撥發等情閱悉查此項工款既據聲稱由警款墊支自應准予如數照發俾資歸墊將來即由該廳彙案造報以便核銷仰即遵照此令

直隸省長咨請撥發賀家口石閘工款文（七年五月三十一日）

為咨行事案據天津警察廳呈稱據工程處總稽查杜寶楨呈稱奉令宣洩南窪積水按照督辦處河工呂股員逐段估計作法並飭相機辦理在案總稽查遵即帶同工人前往均按照呂股員指定逐段做法辦理等因現工已告竣惟大圈子殘壞舊橋修理其餘存橋款九十六元如數繳呈以備他款又將案外之羊碼頭閘口挑挖大圈子殘壞舊橋修理其餘存橋款九十六元如數繳呈以備他項需用查今歲海潮較盛有時水面外高於內則水即內灌以故宣洩稍緩再各口石閘諸多殘壞且無閘板若有閘板隨機啟閉則積水必較易急洩矣查海河羣流匯歸之地海大道為禦水屏障現該道殘壞不堪若一遇海潮盛勢必有倒灌南窪之虞石閘與大道關係情形應如何辦理之處理合繕摺呈請鑒核施行等情當查四鄉第五警察署界內海大道曾因扒洩水道殘壞不堪業已飭由第五警察署隨時領款修墊其賀家口地方石閘亦經奉諭派匠修理隨已令示該稽查知照

並飭將經手工作照章詳報以便呈核所有稽查繳回餘款九十六元卽移作修開應用現賀家口石閘工程已經告竣結算工料計共需洋九百一十一元七角七分八釐除以前項疏通工程餘款九十六元抵撥外計由木慶墊支洋八百一十五元七角七分八釐理合開摺呈請省長鑒核俯賜轉咨豫督辦撥發俾清欸目實爲公便等情據此除指令外相應將清摺咨行督辦請煩查照辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文（七年六月八日）

爲咨覆事案准咨開據天津警察廳呈稱賀家口石閘工程現已修竣計用過工料洋九百一十一元七角七分八釐除將修橋餘款九十六元抵撥外計由廳墊支洋八百一十五元七角七分八釐開具清摺請予轉咨撥發等情咨請查照辦理等因准此除由處如數籌撥外相應咨覆省長請煩查照並希轉飭該廳前來具領歸墊可也此咨直隸省長

天津警察廳呈請撥發西北營門至賀家口閘等處公款文（七年六月二十五日）

爲呈請事案查前奉令委修築天津西北營門至賀家口閘等處圍牆業將開工日期呈報在案茲查此項工程共長三千七百八十五丈合土方十一萬九千四百二十四方五尺約需工料洋五萬元惟開工伊始所佔墳塋以及一切民地種種辦理困難情形諒在洞悉之中況地內積水尙多施工尤屬不易兼之時屆麥場人工稀少雨水甚勤所有掬水取土遠近不一祇得竭力設法修築並

查所估填塋等地內有習藝所當年出售者將來尙須酌核發價此項地價以及應修閘門機器等款均在估需工料之外至所估土方係切實培高之法工竣時平面打夯一次若按每尺打夯僅得八寸另須增土兩萬數千方似應就培高之法切實辦理不致他虞藉資節省所需工料款洋五萬元擬乞督辦先行撥發以資應用容俟工竣核實開報理合呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函送議決楊廳長呈請撥修圍牆工款議案文（七年六月二十七日）
逕啟者頃准貴處送交楊廳長呈請撥修天津西北營門至賀家口閘等處圍牆工料款洋五萬元以資應用呈文一件交會核議即於本日開會議決茲將議案抄送貴處請煩查照可也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附六月二十六日議案

茲建議撥款五萬元爲建造天津南堤自北營門至賀家口土工之用該款即交楊廳長以德支用該項堤工應請楊廳長按照本會核准之圖樣辦理並由本會特派員視察

訓令天津警察廳圍牆工款已准委員會議決照撥文（七年七月五日）

爲令行專案准順直水利委員會函稱頃准貴處送交楊廳長呈請撥修天津西北營門至賀家口圍圍牆工款洋五萬元以資應用呈文一件交會核議即於本日開會議決茲將議案抄送貴處請

煩查照等因准此查此案前據該廳呈請到處當即令准照撥在案茲准前因合亟抄錄議案令行該廳仰即遵照此令

天津河務局呈陳查勘海河軍糧城一帶堤埝情形文（七年六月十三日）

呈爲遵令查勘海河軍糧城一帶堤埝工程估需工款委派紳董修辦請鑒核事據海河工巡員張聯勳呈稱竊於中華民國七年五月十七日奉訓令內開中華民七四年四月二十四日奉省長令開案據軍糧城等村村正副張一清等以官堤被水冲毀呈請派員估修等情據此除批外合亟抄呈令行該局仰即確切查明妥議具覆以憑核辦毋延此令計抄原呈等因奉此合亟令仰該工巡員立即遵照確切查明妥議具覆以憑核辦毋延切切此令估計粘抄原呈等因奉此工巡員遵即前往該處詳細查勘查軍糧城以東舊有洩水河一道南自海河北至金鐘河該河西岸向有堤埝一道年久失修上年復遭大水冲沒殆盡且河岸卑矮每遇潮流洪大該村等即不免上水若再遇大水受害尤非淺鮮自應趕速修堤一道該村等居民田產方足以資保護茲擬由鐵道起至魏家碼頭止修築堤埝一道切實勘估需用銀洋一千五百七十元零零五分理合具文并附估摺呈請核奪辦理施行計呈送清摺一扣圖說一紙等情據此查此案前奉省長訓令遵即轉飭海河工巡巡員確切查勘議覆在案茲據前情局長復查海河軍糧城以東洩水河西岸堤埝既據該工巡員勘明年久失修上年復遭大水冲沒殆盡且河岸卑矮每逢潮流洪大不免泛溢若遇大水關係

更鉅擬自鐵道起至魏家馬頭止修築堤埝一道自應准予照辦以衛地方所估工款連經費銀一千五百七十元五分尙屬核實惟土方原估每方銀二角價值稍昂應卽減爲每方銀一角六分共應核減銀二百八十四元一分實共需銀一千二百八十六元四分卽在覆估修辦海大道工款節省項下撥用自應呈請興辦惟汛期屆未便稍緩應請卽由局長遴員辦理以免延誤旋查有津紳張鴻臚孫金鑑堪以委派當派該紳等領款趕緊興工一面并令海河工巡員督修以昭慎重至該紳等薪水擬請定爲每月支銀四十元卽在原估經費內支用惟孫紳已另委兼辦海大道工程業已支有薪水並工巡員督修薪水亦於前辦排地三渠工程案內支領均毋庸再支以節經費再海大道覆估節省數目已另案呈報合併陳明除呈指令並令迅卽開工將開工日期呈請轉報外所有海河工巡員查勘軍糧城以東洩水河西岸堤埝工程估需工款並委紳修辦緣由理合照繕清摺繪具圖說具文呈請督辦核鑒令遵除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月二十二日）

呈及圖冊閱悉所估工款尙屬切實應卽按照該估冊迅速興修以重要工承修及督修各員旣經該局長委定應卽迅飭認真修辦以期早日蒞事藉禦汛漲餘均如擬辦理仍將工作情形隨時呈報查此核令

天津河務局呈報海河魏家碼頭至軍糧城堤埝擬請變更原估文（七年六月二十

三日)

爲報明海河魏家碼頭至軍糧城堤埝擬請變更原估辦理事案據紳董孫金鑑張鴻臚呈稱竊查海河工巡員張聯勳所估魏家碼頭至軍糧城鐵道三段堤工原係就道興築上省官款下順輿情但其中作法頂寬一丈二尺至一丈四尺不等實與車馬往來殊多不便鴻臚等以地方首事受堤工委任利害較切自當以體查情形變動不拘盡美盡善爲惟一目的是以擬將原估第二第三兩段作法少加變通頂寬一丈四尺者皆加作一丈八尺底寬一丈七尺五寸者加作二丈九尺一寸底寬二丈四尺五寸者加作二丈六尺四寸所加工價擬由原估兩段加高項下核減二寸以資彌補查原估第二段工長四百五十丈者現計實四百七十丈原估第三段工長三百丈者現計實三百十八丈二共差三百十八丈此項工價擬亦不再請領公款卽由木堤工一百五十元經費項下動支所有變更情由理合呈報備案施行等情據此查此項工程前經勸估令委該紳等修辦並造冊呈報在案茲據前清局長復查所呈各節均尙可行除指令外理合具文呈報督辦鑒核備案除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈報軍糧城等處堤埝工竣已經驗收文(七年九月十九日)

呈爲報明修辦軍糧城等處堤埝工程完竣委員驗收相符請鑒核備案事案查海河範圍軍糧城迤東洩水河西岸堤埝工程前經勸估呈准撥款修辦遴委津紳張鴻臚孫金鑑承修旋據該紳以

現擬變更原估添做土方不另請款等情具呈到局當經本局轉呈已奉指令在案嗣又據該紳分別呈報興工日期及完竣情形當經轉呈一面令委文委員意前往驗收據復第二第三兩估比較原估缺土二百零三方七尺六寸其第一估與原估做法已有變更但土方尙無欠缺並聲明如照該紳所呈變更辦理則缺土約一千方零等情據此遂即飭令該紳一律補足旋據該紳以業經加土五百二十六方七尺八寸應請覆驗等情具呈並送加補清單到局復經令委北運河下游工巡員張士奇前往復驗去後茲據該工巡員以遵令往驗所有加補尺寸尙屬相符等情具復前來局長查該紳等承辦此項工程既經派員驗收按照原估實已添做土三百二十三方二寸有盈無絀應即准予交工至按照該紳前呈變更加土辦法土方雖屬不敷但該紳本屬意在報效並未請欸自未便強令補足致滋賠累應請將變更辦法取消以免虧賠除令行該紳知照外理合具文呈報督辦鑒核備案施行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年九月二十七日）

呈悉軍糧城等處堤埝工程既據迭次委驗相符應准交工所請取消變更辦法并照准仰即知照此令

三義莊埝工事務所張鈺等呈報築埝排水情形文（六年十二月十五日）

呈爲報告築埝排水仰祈鑒核事竊自河水橫流共深其魚之痛桑田頓變羣抱切膚之憂我津埠

慘被鉅災房舍倒塌財產損失以及人民之蕩析離居困苦情狀實爲前所未見未聞特地勢較高區域受害猶小惟三義莊大土地廟丁家莊安家莊李家台五村素稱窪下水性就下勢如高屋建瓴此中苦況有難以言語形容者然防患宜於未然臨時恒至失措當水未至之際經理等即邀集五村父老籌商築堤防水辦法爲綢繆未雨之計嗣以公同表決遂於九月二十四日開始興工並以李家台西係窪地且數灣相連水勢突至必首當其衝當即僱用工人晝夜趕辦埝工不意五村東海大道街突然竄入流水次日早間即由海大道西溢防不勝防五村所佔地址因之盡成澤國所有土房強半傾倒繼念墻宇半沒水中且水勢經旬不落冬令結冰春日融化卽一般磚瓦房舍亦屬難保於是復行開會復行公議並設籌辦埝工事務所選品行公正者經理籌款備料監工各事項又以私立名目諸多不合且工役旣興尤須警察公所從中維持當即具文呈請特別區管理局允准備案而十月十三日乃有第二次築埝之舉埝工旣竣繼以淘水至前月十一日遂完全告成至款項一節除經理等捐助少數外並向殷實之家受害較輕者每房間勸捐大洋二角但工程浩大用款頗鉅計埝工四界共長七百四十六丈且地勢高下不等難於竣事不免多用工人多費時日且築埝而不排水則堤埝究屬無益故僱工淘水不能不繼續辦理而用款必因之加倍第所收捐款祇一百一十四元八角所收房間捐錢祇六百三十一元九角原不能恃以歲事特以公害所關勢難中止兼恐半途輟工貽人譏彈經理等遂以私人名義向商家暫行借款以爲一切應付

之需計前後兩次築埝共僱工人二千五百二十四名每名工資銅元四十枚共用銅元十萬零零九百六十枚淘水僱工一千八百三十五名共用銅元七萬三千四百枚統計兩項共用銅元十七萬四千三百六十枚按大洋時價計算每元合銅元一百二十四枚共合洋一千四百零六元一角二分三釐至購辦材料除警務處補助麻袋兩千條葦席四千領外復由埝工事務所購買麻袋三千四百五十二條葦席四百領通材一百三十二根葦子四百零九個共計費洋一千零三十一元九角九分零星用品若柳竿、棘繩、土筐共費二十三元零三分九釐加以種種雜項難以枚舉者又共需九十七元六角五分六釐備辦材料計各種雜項實共用一千一百五十二元六角八分五釐再與築埝暨淘水用款一千四百零六元一角二分三釐相合實共費二千五百五十八元八角八釐除前收助款及房間斂錢七百四十六元七角盡數支出外淨虧一千八百一十二元一角零八釐釐伏思水勢既落埝工用土不能不歸還原主否則往來交通亦多不便善後事宜尙待舉行勢必再僱工人再糜鉅款至所借商家錢項亦宜從速歸楚以昭信用但自歷災患緊急異常欲設法再行借款而借款還款於理既有所不可欲向衆再行勸募而一募再募於事亦恐屬無濟欲房間上再行攤派而困難萬狀並不免信口雌黃於心更爲之不安經理等爲公衆謀樂利卽爲公衆負債務儻能以私囊所積償還辦公拖欠亦爲義務所應爾奈一貧如洗赤手空空大有無米難炊之勢債臺高築坐困束手惟念督辦胞與爲懷所以體恤民艱者無微不至此次地方被災凡救災賑撫

及築埝防水各事宜尤極恫瘝在抱之懷災黎蒙恩非淺無不頌以口碑默爲心銘荷三義莊大地廟丁家莊安家莊李家台五村不克自辦亦不能置若罔聞漠不關心旣在矜恤之列自必以公款拔斯民於水火伏望將所費款項如數撥給俾獲彌補虧欠兼辦善後事宜經理等時處萬難日夜焦思用敢不揣冒昧據情上陳儻抱升斗之水活涸轍之鮒不惟經理等感激即五村父老亦常頌鴻慈於無旣以上報告築埝排水暨請撥款補虧緣由理合繕具清冊連同埝工略圖隨文呈請伏乞鑒核允准施行謹呈

委令河工股員崔季友查覆後三義莊築埝排水工程文（六年十二月十五日）

爲令委事據三義莊埝工事務所經理張鈺等呈稱三義莊大地廟李家台等五村素稱窪下今歲大水全行被淹該經理等前後籌辦築埝排水所有僱工購料共費洋二千五百餘元除收各項助款外淨虧洋一千八百餘元造具圖冊請補助等情並隨送清冊略圖前來查此項埝工事前未呈具報此次完竣是否工堅水涸有無不實不盡情事無從查考除批示外合行抄錄原呈檢同原送圖冊令委該員仰即前往切實查覆以憑核辦此令

崔季友遵查三義莊埝工尙無不實情形文（七年一月六日）

爲呈覆事案奉委令據三義埝工事務所呈請撥款補助以免虧累等情抄粘原呈圖冊令即前往確查此項埝工是否工堅水涸又據原呈僱工每日需用銅元四十枚之多誠恐支款未盡核實一

並查明具覆核辦等因奉此遵即帶同圖冊前往三義莊等處循途查勘查得新築埝綫除美國兵營西面地勢較高無庸築埝外餘均工料堅實水已乾涸其南面沿海大道一段現因無水已間斷拆毀核與原圖均屬相符至工資一節訪詢附近居民均稱近年糧食昂貴前此築埝搗水每人每日按照銅元四十枚發給事屬確實復至該事務所晤其經理張鈺李春霖等據稱此項埝工曾向天津警察廳呈明有案惟因公家財力支絀未准撥款故由該經理等設法募墊等語因便道至警廳訪詢情形與該經理等所稱亦復相同似尙無不實不盡情事所有遵查三義莊埝工實在情形理合具文呈覆應否撥款補助之處伏乞鑒核施行謹呈

三義莊埝工事務所李仁等爲埝工經費呈懇從速批示文（七年一月五日）

呈爲懇恩從速批示事竊經理等前以埝工藥費過鉅當即具文呈請撥發款項俾補虧欠而免困難去年十二月二十六日並蒙貴處派員調查一切埝工情形及報告有無虛實諒在洞鑒之中現在商家索欠戶限爲穿錢法奇緊挪借無門敢請慨施仁慈速示辦法俾經理等不至終困涸轍實所幸甚情急勢迫用敢不揣冒昧具文再呈伏乞鑒核批示施行謹呈

批令三義莊埝工事務所李仁等文（七年一月十五日）

據呈已悉所虧工費令天津警察廳查核撥發矣仰即知照此批

天津警察廳呈報撥補助三義莊埝工文（七年一月二十六日）

爲呈報事案奉督辦第一百五十七號訓令內開案據三義莊墾工事務所經理張鈺等呈稱三義莊大土地廟李家台等村先後籌辦排水計僱工購料共費洋二千五百餘元除收各項助款外淨虧洋一千八百餘元造具圖冊呈請補助到處當經派員前往查復去後旋據該員查明工事與冊報相符用款亦尙核實應酌量撥助以昭公允除批示外合亟令行該廳遵照仰即查核撥發俾資彌補仍將發給數目并取具收據彙報查攷此令等因奉此查此案前據該經理等呈請特別第一區轉請撥補前來當因水災奇重工款浩繁地方紛紛呈請補助若一一應付實有爲難而況該經理等事前既未呈明數目事後自應盡其籌謀囑其於地方籌畫後再爲酌辦在案茲奉前因復查該經理等實有爲難未便令其因公受累茲經本廳在於西南隅墾工津貼項下補助一千一百元批令該經理等照數支領抵用餘款由其自籌除取具收據另案彙報外所有撥款補助三義莊緣由理合備文呈報督辦閱核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河北災民高樹南等呈請令津浦路局速築馬路以便抽水文（六年十月十六日）
爲懇請轉令津浦路局速築勘定馬路或支路以便抽水而救災黎事竊查河北趙家場竹林村並關上下一帶等處居民約計五萬家之譜人烟稠密戶口殷繁然貧寒者佔多數突於八月八日子牙等河水勢暴漲沖決堤埝以致各村先後湮沒房屋衝倒財產損失者難計其數至今均皆流離失所露宿風餐困苦情形實較他處爲尤甚此誠百餘年來未有之奇災也伏思寒冬將近水勢仍

難驟退若再遷延將來水雪在地恐哀鴻遍野靡有孑遺董等再四思維惟有從速抽水一法爲善策抽水雖有汽機而來源不可不遏查津浦西車站直對南運河岸地方向經該路局勘定有馬路並支路共數條約計長百餘丈尙未動工伏望我憲台以拯救災民塗炭之慈心從速函商津浦鐵路局即時建築該馬路或支路遏其來源然後用密窪閘口預設之汽機向河抽水如此不出兼旬則災黎五萬戶同登衽席矣一舉而三善俱備功莫倍於此焉爲此聯名叩乞督辦察鑒施行謹呈

函天津警察廳請核復河北一帶搶工辦法文（六年十一月二十日）

逕啟者前據天津河北災民代表高樹南呈請令津浦鐵路局在西站地方修築馬路或支路以遏水源等情當經派員并函商該路查照辦理在案旋據以西站水勢深廣地勢甚窪修路不能過高水勢仍難遏止等語函復前來復據該代表等呈同前由本處以河北竹林村一帶二十餘村水勢甚深居民亟待拯救現在天氣已寒慮積水成冰疏洩無術當即派本處河工股長黃國俊迅即前往測勘地勢另籌洩水方法去後茲據呈稱勘得該處地勢既屬窪下而衆水所瀦尤爲深廣欲圖宣洩方法必於西站左近先行築埝一道以斷來源之水則積水自易設法乾涸惟此項築綫經股長勘指即由津浦路西站起點至南運河北岸磚壩新決口門止計長一百五十餘丈查該處水溜甚急築埝合龍必須多費工料稍延時日估計工料各項約需洋一萬元爲時約兩三星期之久方可告竣等情請核示前來查此案迭據災民代表高樹南等呈請設法堵遏水源本處不忍坐視該

民人等久居澤國亟思設法拯救惟官家財力有限該商民等應儘力自籌不足之數自可由本處酌量補助實應辦理天津全埠埽工成竹在胸此項工程究應如何辦理之處相應請從速核復以憑辦理此致天津警察廳

津浦路局函復趕修他處工程萬難兼顧文（六年十月二十七日）

敬復者准貴處函開據河北災民代表等呈請建築天津西站馬路或支路以遏水源屬爲核奪見復等因並附原圖一紙准此復據天津河北災民代表高樹南等稟同前由查天津西站水勢深廣修築馬路抑或添修支路皆須審度地勢高下相宜該處地勢過於窪下卽或修路亦不能過高則仍難阻遏水源况該處地基上有木路未經付價者著手工作窒礙實多木路自楊柳青至良王莊一帶被水段內現正趕緊修繕鳩工庀材日不暇給於該處工程一時萬難兼顧除批示該處代表等公稟外合卽具函奉復仰祈查核施行此復督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河北一帶災民高樹南等呈請從速拯救災民文（六年十月二十七日）

呈爲籲懇從速拯救災民早登衽席以免沉淪而見天日事竊董等所居之河北三十餘村災黎五萬戶自被此奇災以來房屋財產則隨波逐流男女老稚則散處四方通衢街巷遍已行舟墻角草簷均掛水藻富有者陡成窮漢貧乏者俱爲餓殍李矣古人云竈底生蛙釜內遊魚者想其苦不敵此之什百矣前經董等臚舉事實葡葡求救蒙批具呈已悉仰候函請津浦路局查核辦理圖存此批

同時復蒙省長批示呈圖閱悉候提交河務籌議處安核辦理仰即知照各等因董等奉讀之下如出九淵理應靜候何敢再瀆惟思轉瞬隆冬天氣交寒而無告災黎仍蟄伏泥犁之地祝禱恩施度日如年此情此景雖善於寫真者亦難得其形似也現時平地水深已退至四五尺之譜並有預設之抽水汽機我憲台誠能以濟困扶危之婆心加諸同胞設法將上游之水從速遏住不出兼旬則水自可用機抽退災黎皆得回家安度生命亦賴保全否則雖蓋窩鋪千百間振濟數十萬然人民思歸心切不免五內搖搖原狀定難恢復也更可慮者倘今歲水不退落而數萬屋房勢必浸於冰窟雪窖之中迨至明春開凍之際任其自涸其難逃冰銷瓦解寸椽難存之嘆彼時災黎歸而無家食而無糧雖日暖風和諒不能露宿野處吸取空氣以生活也尤可悲者一般體面人家平素毫無積蓄不幸遇此奇災扶老携幼僅以身免勢不能貪領賑濟復無法謀取衣食惟有投親訪友苟延殘喘其心目中最希望者水勢速退保存其窩巢以便棲止猶可藉以自慰否則其生機不堪設想矣此類災民實居過半故不僅區區勞動者流藉水圖食也况各該村之學田廟產進款頗鉅若長此以往則學務捐稅定受影響日久恐成不了之局則生機愈難收拾矣爲此迫促上陳叩懇督辦恩准施行謹呈

天津警察廳呈爲南運河下游堤岸春工暨新善後加培工料銀數核發文

七年

五月二十四日

呈爲南運河下游堤岸春工暨新堤善後加培工料估需銀數請核發事竊查上年十一月間奉諭南運河下游九十兩汛自良王莊起至天津止歲修春工及堵築決口善後各工撥歸職廳修築并飭派委趙維濱前往勘估興修等因查上年良王莊婁家院宣家院楊柳青大蔣莊等處堵築決口所有善後加培土工及修做後戢暨春堤加廂修做灰壩磚壩等工在在均關緊要加以津地各國領事注重水患事關外交輿作尤難稍緩計估需春工土方及新工修做後戢土牛等工共需土二十萬零四千六百三十三方二尺合洋七萬七千四百八十二元零九分五釐決口善後工料洋一萬零七百五十八元六角六分二釐灰壩磚壩需洋八千三百四十元零八角七分四釐辦津雜費合洋四千二百七十元四角共洋十萬零零八百五十一元六角三分一釐業於三月十四日興工結至現在已將全工興做六成惟職廳向無存儲工款實屬無法籌付據該員趙維濱開摺呈請迅速撥款前來理合呈請督辦鑒核俯賜核准立案并請迅卽撥款以便轉發應用再春堤頂面工程尙應加打礮工計自良王莊起至天津芥園止計長九千零六十九丈八尺每丈工價洋五角共需洋四千五百三十四元九角未增列入摺內如蒙允修并請一併撥款合併陳明除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津警察廳文（七年六月十二日）

據呈送估修南運下游堤岸春工暨新堤善後加新各項清摺均已閱悉既據聲稱先行開工應准

照辦惟詳查各摺間有應行核減之處業經分別簽注隨令抄發仰即遵照至稱自良王莊起至天津芥園止春堤頂面加打礮工一節該處興工日多頂面土性應已著實此項礮工應即毋庸再辦以資節約清摺存令

天津警察廳請發南運河下游春堤灰磚等各項工程款文（七年六月三十一日）

爲呈請事竊於本年五月五日准天津河務局函開案查本年春工案內所有南運河第九第十兩汛全境工程已由貴廳墊款興辦現在估冊已奉督辦令發到局相應照錄一份備文函送請煩查照辦理此致計抄冊一本等因准此查南運河下游春堤灰磚等壩及決口善後各項工程曾於上年十一月間奉省長面諭撥歸職廳修築並飭派委趙維濱前往勘估興修所有上年良王莊婁家院宣家院楊柳青大蔣莊等處堵築決口似應加倍土工加廂修做後餞暨春堤灰壩磚壩等工極關重要且難稍緩計估春堤及土牛後餞等工需土二十萬零四千六百三十三方二尺合洋七萬七千四百八十二元零九分五釐決口善後工料洋一萬零七百五十八元六角六分二釐灰壩磚壩需洋八千三百四十元零八角七分四釐薪津雜費合洋四千二百七十元四共洋十萬零八百五十一元六角三分一釐即於三月十四日興工當經面稟督辦允准在案迨至河務局函知之際東岸工程即將告成隨即按照函送清冊逐段核對較與職廳修築之工畧有參差蓋原估段落彼此零整不一辦法亦稍有不同所有善後加廂加倍土工以及春堤灰壩磚壩一切工程分別險要

格外加高培厚務求堅固以致實支數目較爲加多業將前次各工辦法並由職廳墊款數目分晰繕摺繪具圖說呈請鑒核及春堤工程告竣以後並蒙督辦親蒞查驗各在案現在灰壩磚壩決口善後各工指日亦將告竣屆時再行呈請驗收但該兩汛西岸工程現以裁灣取直尚有減修之處一切辦法較與東岸不同應即另行派員按照河務局原估情狀復加勘估分別緩急切實辦理應需款項若干另摺呈請其東岸春堤頂面前呈尙須加打礮工需洋四千五百餘元近因此堤告竣多日且頂而土性已經著實似可毋庸再打礮工以節糜費惟東岸全境工程不日盡行告竣所有工款均由職廳警款項下撥付擬請督辦俯賜查明前呈摺開數目迅予撥發歸墊實爲公便再良王莊以上自獨流鎮起至良王莊新堤頭止尙有堤工計長二千二百八十丈共土二萬四千二百九十八方二尺五寸五分經獨流商民稟請接修估需土方洋五千八百三十一元五角八分一釐又宣家院村莊臨河尙有壩工一段亦經該處村民懇求修做當經派員查勘被水冲刷殘破不堪異常危險現擬修做龍尾壩壩計長三十丈估需工料洋一千四百四十九元三角三分以上二項共洋七千二百八十九元九角一分一釐均屬要工勢難稍緩除仍由職廳墊款從速興修另造詳細清摺呈報外合併陳明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津警察廳文 (七年六月十五日)

據呈良王莊以上自獨流鎮起至良王莊新堤頭止堤工估需洋五千八百三十一元五角八分一

釐又宣家院村莊臨河壩工估需洋一千四百四十九元三角三分二共估需洋七千二百八十元九角一分一釐據稱要工勢難稍緩仰該廳迅造估冊送處核定以便興修此令

天津警察廳請款續修良王莊至獨流鎮一帶工程文（七年六月二十二日）

爲呈請事案據良王莊上游至獨流鎮等村紳民張雲錦等聯名稟稱去歲洪水爲災閭閻小民流離失所受害無窮津埠全境更受莫大影響今蒙修築河堤預防後患公民等歌頌德婦孺歡騰刻由芥園起至良王莊止堤工業已告竣四鄉黎庶深感鴻慈惟查良王莊至獨流對岸南蕭家樓村一帶河堤久已失修每至河水漲發之時異常危險公民等懇請飭工將舊堤加高培厚可保永無河伯之歎等情並經該處紳民屢經來津陳請懇予春工一起修培又據宣家院紳民懇請於舊口門上加修險工以防危險均經派員履勘屬實良計王莊下游工程皆有關係當經估計良王莊上游至獨流鎮對岸一帶工長二千二百八十丈加高培厚共須築土二萬四千二百九十八方二尺五寸五分每方工價二角四分計需洋五千八百三十一元五角八分一釐估計宣家院舊口門上臉河壩三十丈加修板壩工料計需洋一千四百四十九元三角三分均經面陳在案惟伏汛將近此節工程既已勘驗修理自應於良王莊春工接續興修以便一氣成就庶免功篋之虧除飭工員接續預備修築外理合將估修數目分繕清摺呈請督辦鑒核俯賜撥款濟用實爲公便除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津警察廳文（七年七月四日）

呈册閱悉查良王莊至獨流鎮對岸一帶土工並宣家院舊口門板塌各工共估洋七千二百八十八元既稱此節工程應行接續修築應准照辦仰即備具請欸憑單來處請領以資應用册存此令

直隸警務處呈送南運下游一帶拆房給價及培土銀數估摺文（七年八月十五日）

爲呈請事竊奉鈞諭以南運河下游獨流南小樓至天津小園一帶堤岸業於春工修培惟堤岸及堤坡有民房甚多占去堤址礙於培築飭令妥爲丈量拆房給價以便修築而防危險等因當經遵照飭行據工員分途勘估繪具圖說工估摺呈前來查此項工程如照圖說收回五丈寬者應拆土房七百一十八間每間給拆房價洋二十五元共需洋一萬七千九百五十元又應拆磚房三十間每間給拆房價洋四十元共需洋一千二百元另外估計培土一萬二千七百七十七方二尺九寸六分合洋六千五百五十五元二角七分三共計需洋二萬五千七百零五元二角七分若照圖說收回二丈寬者應拆土房二百四十三間每間給拆房價洋二十五元共需洋六千零七十五元又應拆磚房十八間每間給拆房價洋四十元共需洋七百二十元另外估計培土一萬零零二十三方零六寸五分合洋五千一百四十元零六角六分九釐三共計需洋一萬一千九百三十五元六角六分九釐以上兩項辦法應如何酌定之處理合將圖說估摺呈請督辦鑒核指令施行除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸警務處文（七年八月十九日）

呈暨附件均悉本處現因籌防吃緊原定經費支絀異常所有該項拆房墊土等工應俟秋汛後再行酌核辦理仰即知照圖摺存此令

天津楊柳青公民戴元德等呈請變通辦法免拆民房文七年八月二十日

爲再行陳請懇恩變通辦理以救民間疾苦事竊前因測勘堤岸加寬修築公請警察廳免拆民房仍可堅築堤岸在案但迄今未見批示人民惶惑異常昨復見益世報登載急賑會董事開會記有處長報告由芥園至獨流鎮一帶各處堤上之民房擬一律拆去以免阻礙均繪成圖冊呈閱於省長矣公民等捧讀之下惶恐萬狀伏查各憲辦理堤工原爲保障人民性命財產起見公民等何敢多瀆惟築堤係一問題拆房係一問題從未聞保護人民者反損失於人民也所有種種理由均於前呈警務處長稟內詳述矣此次如果須拆房間就河形論北岸屢年侵墊南岸屢年被刷應拆與否自在洞鑿之中就全局言如果拆去南岸房間是南岸保全矣設北岸遇有潰決勢必置之不論不列況北岸萬無決口之虞即在前清遠年亦未遇險南岸即此次拆去亦難保無虞如此相繼拆去人民流離失所偏地皆是誠恐亦於南岸無濟徒拂民情然則不拆卸南岸房間則修築事業果不能行斷斷無是理要在二面堅築堤岸一面保存民房再進一層大可挖掘河身實爲根本解決若僅行削足就履之事實恐堤未築成而民無子遺矣倘蒙俯允採擇變通辦理則公民等頂戴於

無涯矣除分稟外爲此叩乞督辦鑒察施行實爲公德兩便謹稟

批令天津楊柳青公民戴元德等文（七年八月二十六日）

稟悉候行天津警察廳酌核情形擬覆核辦仰卽靜候毋瀆此批

天津河務局警察廳會呈趙家場至佟家樓一帶堤工勘估數目文（七年八月二十

四日）

呈爲遵令會擬趙家場至佟家樓西營門一帶運河堤岸增高並培修西北面舊圍牆工程飭員勘估數目呈請鑒核備案事竊奉督辦七年七月二十六日第三千二百十三號訓令內開案據天津趙家場等八村村長高樹南等聯名呈稱竊查河北一帶自去歲遭逢水災後至今原狀未復居民星散半皆流離推查其故因西北面舊圍牆未曾恢復及南運河北岸尙未修理鞏固是以觀望不敢遽行遷回近聞各河之水皆有漲發之信一方人民益加凜凜誠恐再罹去歲之災則窮黎更無子遺矣况運河堤岸由趙家場迤西至佟家樓營門一帶自冲刷以來破壞不堪故毫不堅固若再遇水難資抵禦雖議定於梁家嘴村後裁灣取直可解此厄然尙無興工之日實有緩不濟急之憂且津浦西車站迤西之圍牆靠近子牙河岸先年禦水皆胥賴焉此段工程亦爲重要總之該兩處一日不能恢復則河北一帶數萬之災民難得一日之安枕爲此臚具事實懇請儘先恢復西北面舊圍牆及南運河北岸以免伏汛再罹水患等情飭令本局本廳查照所請各節迅卽會同派員詳

細查勘會擬呈覆以憑核辦此令等因奉此查本年二月間會據該村長高樹南等分呈前因並奉省長行飭會勘均屬實情當以積水未涸舊圍牆難於施工且因梁家嘴左近有裁灣取直之議堤工故道亦隨與變遷另議現各河水勢漲發自應先濟所急以防不測當經本廳行飭工程處循照前案估計施工數目並一面飭由該管中區警察署德署長就近查估去後茲據工程處還報南運河北岸由趙家場擺渡口至西北營門並西北面圍牆分段估計築堤修補各費共需洋六千八百六十九元四角八分八釐今復據德署長還報估修趙家場至佟家樓西營門一帶河堤並西北面圍牆計共需六千八百五十八元一角七分兩數相等均屬實在比因德署長乃該界警官人地熟悉遇事可與該村長等隨時商詢施工較為靈敏除由本廳飭其趕速着手以防險要外理合將德署長估計分段工做數目照繕清摺呈請督辦鑒核備案再此呈係本廳主稿會同本局意見相同合併陳明除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局警察廳文（七年八月二十七日）

呈摺均悉現在木處公款支絀仰候咨商直隸省長能否就春賑餘款撥付興辦再行令遵並即錄令移會該局知照此令摺存

天津警察廳呈復楊柳青公民戴元德等請免拆民房一案遵令擬議文（七年九

月三日）

爲呈復事案奉督辦訓令第三六二四號內開案據天津縣楊柳青公民戴元德等呈請免拆房間堅築堤岸等情據此除批示外合亟令仰該廳務卽審度情勢能否准予變通辦理以期與民產堤工兩無防礙擬覆核奪此令等因並奉省長令同前因竊查該公民等所稱挖深河底固屬治河之根本辦法獨非所論於天津之河流緣天津一帶各河距海甚近且原係海灘據測勘所得較之海平綫所高無幾卽就獨流鎮而言該鎮距津七十餘里僅高四尺勢如平波河流所以不暢若再儘力挖掘河身則形同釜底水勢益難於東下故目前不得已之辦法惟有一面裁灣取直遇有河淤阻水之處則設法挑挖以暢河流一面堅築堤岸以防漫溢至堤岸上之民房均係人民當年侵佔起蓋現既欲防水患似難保存伏查前議拆房填土等工業奉督辦指令以經費支絀所有該項拆房墊土等工應俟秋汛後再行核辦等因奉此自應遵照俟秋汛後再行核辦所有遵令擬議緣由除分呈外理合具文呈覆督辦鑒核令遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津警察廳文（七年九月二十七日）

據呈已悉所有堤岸上之民房既係人民當年侵佔起蓋現爲預防水患起見自應飭令拆讓以便工作仰卽轉諭該民人等遵照此令

直隸省長咨復趙家場堤岸並舊圍牆工款已函順直義賑會如數湊撥文（七年

九月六日）

爲咨覆事案准咨開據天津河務局及警察廳會擬趙家場至佟家樓西營門一帶堤岸增高培修西北舊圍牆工程勘估數目請備案等情請由春賑餘款項下如數撥付俾資興辦等因准此查此案現據該廳局呈請到署正核辦間准咨前因查春賑餘款現已無多惟該項工程既關緊要自未便置爲緩圖已函知順直義賑會請爲如數湊撥俾濟工需除分行外相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨送修築南運河下游獨流鎮良王莊等處各項工程計算書文（七年

十一月二十五日）

爲咨覆事案據天津警察廳呈稱竊職廳奉督辦省長委築南運河下游獨流鎮良王莊至天津一帶大堤培修春工及一切善後壩基並南窪禦水圍牆洩水墊道修閘各項工程曾經先後呈明辦竣在案前奉督辦令飭迅造計算書呈核以資結束茲已遵照分項填齊理合備文呈送鑒核俯賜轉咨等情並呈送計算書收據簿等件到署據此除將送到計算書各留一份備案外相應檢同原呈書簿咨送貴督辦請煩查核辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文（七年十二月三十一日）

爲咨覆事案准貴省長咨開據天津警察廳呈送南運河下游獨流鎮良王莊至天津一帶大堤培修春工及一切善後壩基並南窪禦水圍牆洩水墊道修閘各項工程計算書收據簿等件到署據

此除將計算書各留一份備案外相應檢同原呈書簿咨送貴督辦煩查核辦理等因並計算書十八本收據簿九本到處准此本督辦復核無異除將原呈書簿分別咨送審計院核銷外相應備文咨送貴省長請煩查照此咨直隸省長

委令楊廳長以德辦理天津南堤工程文（七年五月二十四日）

爲令委事准順直水利委員會函稱天津南堤關係本埠中外財產亟待興工然此項工程必須收用民地非由地方官承辦難期見效茲值築堤之處積水未退若購地者爲一人承辦工程者又爲一人此中往返商榷必多周折本會因決議關於天津南堤應行收買民地及承辦堤工應責成一入同時辦理查南運河東堤及三岔口裁灣均由楊廳長以德承辦成效極著若責以辦理此項堤工以及收用民地必能勝任愉快應請賞督辦再行切實委任楊廳長專責辦理所有該堤工費本會允照從前預算十八萬兩範圍以內支付再積水既未盡退自難立即興工楊君辦理堤工自不能貪玩忽之責合併聲明埒上堤綫圖一幅請轉致楊君倘因種種原因不能悉照圖內堤綫造堤時可由楊君斟酌辦理總以不引起反感爲主請督辦卽日令行楊廳長迅速籌辦以期早日完工并附堤綫圖等因准此查此項南堤工程前經會同省長委派該廳長辦理茲據委員會函稱各節仍應責成該廳長全權承辦該廳長辦事認真不辭勞怨前次辦理南運東堤各工均已卓著成效仍卽按照原函所稱各節迅速籌辦并宜隨時會商平爵內工程師以資襄贊此令

天津領事團領袖俄國領事請將本城南堤工作情形每星期宣布一次并附

送總商會請求書文 七年六月三日

謹啟者鄙人受本埠各國工部局暨商會之委託囑將該團體等名義所署公函一件轉達貴督辦伏希鑒核查築堤以保衛天津城廂租界利益攸關所以該工部局並商會等此次公函內云云不但經領事團完全認可且領事團認此種星期報告最宜於就地報章公佈俾衆週知茲事關係本埠之安全既經督辦智籌偉畫必可使此勢不容緩之保障及時竟工是誠領事團同人與鄙人之所深信也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附請求書

熊督辦鈞鑒頃聞保衛天津城廂與租界之堤埝工程於六月初即可興築查此舉關係鄙人等所代表之利益既若斯其緊要而於各方面紛紛探詢又無所答爲此懇請鈞處授權委員會之秘書於每星期送給鄙人等簡括報告一次叙明建築所達之程度並工程大體之進行則鄙人等感荷殊深焉鄙人等之所以要求此種星期報告者則實有鑒乎茲事體之緊急也此呈大津日本工部局長天津總商會會長天津英國商會會長天津法國商會會長天津英國工部局局長天津美國商會會長天津法國工部局局長公啟

委令平爵內工程師視察天津南堤工程文（七年六月十九日）

爲令知事案查天津南堤工程前經令委天津警察廳長楊以德辦理并令隨時與該工程師商會以資襄贊在案現在該南堤業已開工亟應派員視察以利進行茲派該員爲天津南堤工程視察委員仰卽尅日到差妥慎視察除令知天津警察廳外合亟令行遵照此令

順直水利委員會函請撥望海樓開河工人前往南堤幫堵決口文（七年八月九日）

逕啟者昨日敝會得貴處消息謂天津南堤業已完工僅餘八里台河一處尙未合龍一二日內卽可全工告竣等因敝會全體會員當卽同赴馬廠道外郊履勘見有多處尙未完工詢之工頭二人一人謂尙須十日又一人謂尙須十五日會員等以在工人數與未竣土工兩相比較酌中計算似以十日完工較近實事會員等竊慮時屆大汛隨時可以行雨而每雨之後土濕泥濘不便工作約計每雨一日卽須多費二日之工現在津埠中外居民無日不盼該堤速成擬請貴處督辦飭知楊廳長量移望海樓開河工人數百名尅日前往堤次一俟堤工告竣仍令撤回原工地點好在望海樓新河汛期以內決不能完工稍停數日工程實事上無甚出入也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津警察廳照撥望海樓工人幫堵南隄決口文（七年八月九日）

案准順直水利委員會函稱昨日敝會得貴處消息謂天津南堤業已完工僅餘八里台河一處尙未合龍現在津埠中外居民無日不盼該堤速成擬請貴處督辦飭知楊廳長量移望海樓開河工

人數百名剋日前往堤次一俟堤工告竣仍令撤回原工地點等因准此查現屆大汛夏雨時行該處南堤既已垂成自應移緩就急酌撥望海樓開河工人數百名剋日前往幫同修築以資迅速除函復外合亟令行該廳長仰即遵照辦理並隨時具報此令

函天津警察廳勘驗天津南堤臨時圍墻工程文（七年八月三十日）

逕啟者案准順直水利委員會函開前數日間警察廳楊廳長邀同本會會員勘驗天津南堤工程當時查得該堤剖面與其項寬因與本會原先所定圖樣不同隨經會員詢商楊君可否將該堤照原擬圖樣加以改良據楊君面稱此堤本係臨時性質若欲使成永久性質其中困難甚多將來仍須照最先擬定堤綫重造永久之堤等語按本會前所擬定天津南堤工程及預算計畫之中並未將臨時與永久兩種分別定有如何辦法若全堤業已修成異日仍須拆卸重築非惟日力增多卽爲經費計亦恐過於浩大似不如因而改良較爲事半功倍惟楊君既有困難多端之說究竟其間內容若何在本會會員初因未悉底蘊一時未便答復應請會長飭下楊廳長請其將所謂爲難各情詳晰函告本會俾得籌思因應方法實爲盼幸等因准此相應函達貴廳長希即查照原函所稱各節詳細見覆以憑轉達此致天津警察廳

訓令天津警察廳據李人杰等呈請拆除土坎以便交通仰即查復文（七年九月

六日）

案據天津縣紳商李人杰等稟稱竊自去歲洪水爲災運河南岸連決數口以致灌入南鄉而南關以外竟成澤國幸我憲台聯合中外築埝淘水商號照常復業人民得以安居則感荷殊恩何其有極現在運河南岸及西南圍牆皆已修築紳商等爲驚弓之鳥於水患最爲注意以故聯集多人查閱新築圍牆及運河南岸加高培厚工堅土實防禦洪水萬無一失決不至再遭災患可操左券所以南關外之土埝大可拆去否則不但於交通不便且於該處商業大受影響惟有叩乞督辦體恤輿情俯准飭工拆去以便交通而維商業等情據此除批示外合亟令仰該廳查明情形斟酌辦理仍將辦理情形具覆核奪此令

天津警察廳呈復改築臨時圍牆經過困難文（七年九月二日）

爲呈復事案奉督辦公函內開案准順直水利委員會函開前數日間警察廳楊廳長邀同本會會員前往勘驗天津南堤工程當時楊君有困難多端之說究竟其間內容若何在本會未悉底蘊應請會長飭下楊廳長請其將所謂爲難各情詳晰函告本會俾得籌思因應方法實爲盼幸等因准此相應函達希即查照原函所稱各節詳細見復以憑轉達等因奉此謹將前與該會會員面稱各節詳細陳之廳長前奉令委修築圍牆以防水患當因積水未退難以施工惟汛期將屆勢難延緩祇得改爲臨時辦法以救目前之急當經平工程司勘定路綫迅即修竣業蒙派員驗收工程在案此臨時永久兩種之所由分別也當修築臨時圍牆之初所需占用各民地墳地均皆反對不肯承

認此項稟呈不下百十餘件緣該處地近城市價值甚昂每畝價洋約需數百或千餘元之譜如欲交涉清結非三五個月所能辦到時勢所迫祇得派員與各地主接洽言明僅係臨時借用俟大圍牆修竣仍行交還始皆允認至今遷移墳墓及他項交涉尚多未完結倘即作爲永久之用勢須接畝發價核計其數頗屬不貲此其中之困難所以甚多也若修築永久之圍牆範圍既廣包括甚多該處地段價又較廉每畝約值洋數十元如按另圖修築永久圍牆除利用由習藝所增角至西南角新築圍牆一段須另給價外統計約需洋二十餘萬元現在臨時圍牆雖修成特爲一時救急之用俟永久圍牆修築完竣再將臨時圍牆地基交還原主既無慮日力增多至交還之後由原主自行恢復原狀更無須拆卸之費既經原地交還與借用原議相符即可毋庸發給地價僅耗用土工及遷墳等費查修築臨時圍牆所需各款除先領到工款洋五萬元又由廳借墊遷墳費計三千餘具需洋一萬餘元此外尚有工款不敷萬餘元統計當共需洋七萬餘元所有借用各地如再接再畝發價較之修築永久圍牆之款當更加多是則兩相比較與其改良臨時圍牆而多糜鉅款似不如修築永久圍牆可爲一勞永逸之計此將來仍須重造永久圍牆之原因也所有因積水未退改築臨時圍牆經過困難暨與修築大圍牆比較情形合備文呈復督辦鑒核轉達實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函陳會議天津南堤工程文（七年九月十八日）

逕啟者案查天津南堤工程關於修改及另造一案現經本會會員海德生君提出意見數條公同表決先由會長卽日同曹省長及楊廳長將如何辦法決定之後迅予示復以便再就修改及另造兩端從長核議相應抄錄會議經過情形一併函送會長察核施行見復爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津南堤工程修改及另造問題會議記錄

海德生君云本席對於天津南堤畧有意見擬載入記錄以便參證

(一)已成之堤尙屬堅固本會擬請會長詢問楊以德君究竟能將此堤改爲永久之堤否如可改造應需經費若干請造一預算

(二)如必須另造新堤應須土方若干購用地畝若干地價幾何養堤費幾何抽水排洩之計畫如何由本會撥款十七萬七千元外其不足之數就地籌措有無確實把握此數端必須切實商妥然後方可決定辦法此時距明年兩季有十個月之久所有防水暨排洩諸問題正可從長計議也

主席因海君發表上項意見遂代表全體建議如下

本審查會對於天津已成之南堤是否可改爲永久之堤抑必須另造新堤如可改造或須另造應有若何條件凡此諸問題應請會長會同本省大吏熟商取決

如改今堤爲永久堤因情勢上之困難有不能依照本會原定圖樣建築之實事時本會亦承認可將原定圖樣加以增損例如凡不必藉堤爲路之處堤頂可寬八尺堤坡可使爲一與一之比惟外坡須加柴掃以資保護其須藉堤爲路之處堤頂可寬十二尺堤坡可使爲一與一五之比

譯天津英日法工部局董事長函請造閘洩污水文（七年九月十八日）

熊督辦鈞鑒本年六月二十八日由領事團領袖領事奉到貴會簡略圖說藉悉貴會在海河以西居民稠密區域以內一切水利進行計畫將次告竣茲請將圖說內所載工程兩項從速辦理以重衛生一爲日租界西南角海光寺路左近圍子河作閘事一爲前德租界內圍子河口建設抽水機廠事此河現成一緊要水道專供排洩天津城廂及日法英德等租界內地面雨水及溝渠污水之用前經函致海河工程局總工程師平爵內君請將梁家園閘開放以排除圍子河穢水實因河水現已臭惡不堪旋接平君復函略稱天津城廂及租界水患之防禦爲天津警務長楊以德君責任範圍內之事故開閘導水等事須得警務長核准方能照辦又稱圍子河排除污水問題須俟貴會計畫中之水閘及抽水機建設後始能實行現因圍子河身高低度數未曾詳悉故於租界內排除污水之計畫多有阻碍且有多數溝渠流入此河者均經填塞以防水災現在圍子河迤南地勢日見增高以致地面之水自然流入圍子河內致使該河壅塞愈甚以上所陳各節證明該水閘及抽

水機之設立不可須臾延緩請卽飭令舉辦實級公誼再貴會所辦水利事宜惠及租界居民實非淺鮮特此鳴感此請鈞安

函復天津英日法工部局董事長暨順直水利委員會文（七年九月二十三日）

逕覆者頃准來函敬悉種切已經咨商直隸省長核定辦法矣除俟咨復到日再行函覆外相應先行函覆查照此覆天津英日法工部局董事長順直水利委員會

天津警察廳呈復拆去南門外土埕情形文（七年十一月二日）

爲呈復事案奉督辦訓令第三百七十六號內開案據天津縣紳商李人杰等稟請將南關外之土埕飭工拆去以便交通而維商業等情據此除批示外合行令仰該廳查明情形斟酌辦理仍將辦理情形具復核奪此令等因奉此遵經查明該紳商等所稟均屬實在情形並與日本租界商酌妥協當卽將該處土埕全行拆去除將土分墊各馬路並將南興橋迤南馬路旁穢水坑一處就近填墊以免防礙衛生現已拆墊完竣外理合具文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

義阡局呈請照發遷移西北營門至賀家口無主墳墓墊款文（七年十二月四日）

敬呈者竊查敝局前奉警察廳函開以建築圍牆內敝局之義地墳塚囑爲遷移以便工作等因當經派員沿綫調查其西北營門至賀家口等處共無主墳墓二千八百四十四柩有主無力自遷

墳墓三百九十樞業經一律遷移統共用遷費洋九千七百七十八元七角零八釐均由敵局暫行籌墊茲值大工告竣所墊巨款無力支持曾具清摺函准警察廳照繕據情轉呈督辦省長請於圍牆工款案內支給逕交敵局在案靜候已久未蒙賜發敵局需款維艱用敢不揣冒昧呈請鈞處俯將該項墊款迅爲照發實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令義阡局文（七年十二月十六日）

呈悉查此次建築圍牆所用遷墳費項已由順直水利委員會議決照發已經令行天津警察廳來會領款轉發矣仰即知照此令

函順直水利委員會據警廳造送修築天津西北營門一帶防水圍牆報銷請

核辦文（八年一月十五日）

逕啟者案據天津警察廳承修天津西北營門至賀家口圍一帶臨時圍牆防水工程用洋五萬九千三百八十八元四角一分查此款前經貴會核發該項報銷應歸貴會彙辦以清界限而免糾葛相應將原送書據一併檢送貴會查核辦理此致順直水利委員會

順直水利委員會函復文（八年一月十六日）

逕覆者頃據貴處函開天津警察廳承修天津西北營門賀家口圍一帶臨時圍牆防水工程用洋五萬九千三百八十八元四角一分查此款經會核發該項報銷應歸會彙辦以清界限而免糾葛

相應將原送書據一併送會查核辦理計送計算書二本收據簿一本等因查前項工程用洋五萬九千三百八十八元四角一分早由本會如數照發所送計算書及收據件等俟查對後再當由會彙總報銷相應函覆貴處查照並轉覆警察廳爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函爲伏汛將近請轉令警察廳遴派警官來會接洽文（八年四月二

十九日）

逕啟者案查天津南堤伏汛期內籌備搶險工程業經本會議決辦法並繪具略圖先後函請貴處轉咨直隸省長令行警察廳遴派高等警官一員來會接洽以便興工在案現在伏汛將近前項工程未便再延事關籌備搶險尤宜早日派定專員庶免臨時倉促相應函達貴處迅予咨商直隸省長轉令警察廳即日遴派高等警官前來本會俾得預爲接洽一切請煩查照施行爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨復南堤工程已令警察廳派員接洽文（八年五月一日）

爲咨覆事案准咨送天津南堤堤綫圖請查照交處核議並行警察廳派警官來會接洽等因到署當經發文全省河務籌議處核議去後旋據該處呈稱竊本處於四月二十六日開臨時會核議水利委員會對於天津南堤堵險工程計畫一案議決此項工程請由省長贊成照辦卽與授權無異給予憑證本國向無此種辦法至與該管區官吏接洽一節卽請由委員會吳會員秋舫隨時與警

廳接洽商辦以期便捷又准督辦處咨以據委員會函請警廳派警官一員於伏汛期內暫歸顧德啟君指揮巡堤一件應請令飭警廳遵照派派安員前往委員會秘書處接洽一切等情前來除令飭天津警察廳遵照外相應咨覆督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

高等檢察廳函據第一監獄呈稱牆外圍堤加高尙無大礙文（八年七月二十四日）

敬覆者案准督處函開頃據順直水利委員會函稱案查本年伏汛指日將屆所有天津南堤急須加高培厚以杜水患查有習藝所迤南一帶圍堤既薄且低設遇水患萬難抵制現擬本星期內將該堤封高一公尺半藉資防禦不料習藝所員藉口圍堤加高犯人易於脫逃不允動工實在決無此理因該處圍堤與習藝所墻垣並不毗連其間並尙有車路隔斷犯人之脫逃與否與圍堤高低絕不相關况防患爲一方公益若因此處不加修葺致使全體工程虧於一篑再蹈六年覆轍本會固無可辭責該所員等亦何以自解於全埠官紳應相函請督處迅爲轉商習藝所毋再阻難俾要工不致因此延誤實爲公便等因據此除函復外相應函致督廳請煩查照轉飭該所員遵照辦理以重河防并希見覆等因當經轉飭直隸第一監獄查明情形詳細具復去後茲據呈稱遵查去歲津埠因防水患修築圍堤所有本署義地理厝各墳墓暨甍園房屋業經先後遷讓有案復以本監西圍墻外擬築堤埝與監中圍墻相距咫尺此次所築堤埝甚屬寬厚堤上行人往來若監墻過近則堤上之人可望及監中內部於戒護上深感不便甚或使囚人逃逸及有意外之處本監西面圍

牆外尙有荷池地址甚廣築堤之地並非不足等情於是年七月函請天津警察廳飭承修之員在本監外所築之堤務與本監之牆相隔三四丈之外以免危險迄未准覆嗣據承修工人聲稱堤工人員因收工在即荷池尙有積水爲圖省工起見先就本監近處從低修築以免窺及本監內部俟明春有暇再爲移築隨即照此辦理今順直水利委員會函稱各節實與去歲辦理之實在情形不符且本星期內亦無與順直水利委員會交涉之事預防水患爲一方公益本署豈獨不知若蹈六常覆轍本監地址首當其衝更無阻難之理隨復派員詳加查核查得圍堤與監牆最近之處中間雖有車道距離僅五尺有餘若加高與監牆相等則橫放木板即可直達監牆之上與犯人之脫逃亦非絕不相關惟本監圍牆重修後已較前加高堤外圍堤僅封高一公尺半再督飭署員於該處不時巡查對於戒護似無大礙若河工當局能並顧兼籌照去歲本署原函就遠處移築並非除距監牆相近之處即無餘地不過少費工料則於河防獄政兩有裨益所有遵查本署牆外圍堤加高尙無大礙並陳明前此辦理情形各緣由是否有當理合具文呈請廳長鑒核轉覆施行等語相應函煩查照此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

稅務處咨復治河材料准照成案土貨免徵文（八年九月四日）

爲咨復事接准咨稱據順直水利委員會函稱查本會職務按照政府與外交團協定各節專爲順直謀治河根本計畫兼辦各河治標工程將來辦理治標治本各工程既不限於一區材料儀器亦

須由內地及外洋運購全部計畫既純屬爲近畿謀公益自應援照運河工程總局前例一律免稅擬請咨商稅務處援案免稅迅予令飭所屬海常各關嗣後遇有督辦京畿河工處護照承運本會河工所需材料卽爲查驗放行等情應咨請援案免稅令關查驗放行等因前來查官用物料前經國務會議議決土貨暫行免徵外洋貨物除軍用槍砲暨子彈外其餘一律征稅歷經通行遵辦在案運河工程總局購運工程上所需之各項物料因係於借款合同第五條第四項內載明免進口稅是以另按合同辦理順直水利委員會所需治河材料既無合同關係自應仍照國務會議議決成案土貨免徵洋貨照章徵稅卽請貴處於該會物料每次起運時開明各色件數經何地點先行知照本處以便令關遵辦相應咨覆貴處查照辦理可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津縣紳董佟珍等呈請收回舊圍牆文（六年十一月三十日）

爲請收回舊圍牆以備水患事竊津邑水災爲百餘年所未有居民蕩析離居不堪言狀推原其故無不太息於圍牆之非昔也考當年建築圍牆旣用村民之地復用村民之土村民以圍牆有益於津邑故地與土均未領價督署有案可稽不難復按本年水災旣鉅且狂相隔數十里轉瞬卽至津邑河東人民就圍牆基礎築埝搶險所費無多河西被水患後始就圍牆基礎築埝抽水僅自海光寺迤南至英界止所費已至數十萬之譜若就河西圍牆之全部而論爲數當必更鉅若事前防範

所省多矣據此以觀恢復舊圍牆爲必不可少之舉而恢復河西舊圍牆與恢復河東舊圍牆其手續又有不同因河東舊圍牆有趙子瑜者用洋二萬元向官產處包買包買之後又復轉賣純係利圖不顧公益所幸者買主雖起土使用尙未建造多數房間固不致恢復爲難耳紳等見此情形恐遲之又久屢轉出售糾葛必多恢復難免棘手爲此伏乞京畿水災河工善後督辦准予撥洋二萬元速將河東圍牆先行收回再與河西圍牆一律恢復俾億萬姓之生命從此可保千百年之水患從此可除則感大德於生生世世矣謹呈

技術員郭煥章調查天津舊圍牆情形報告文（七年一月二日）

爲報告事竊煥章前奉股長面諭調查天津舊圍牆一案遵於本月二日前往調查各區查得津郡舊圍牆昔年係用民地民土所修造共長四十華里自庚子之役推廣租界即將東南面舊圍牆由海光寺至李公樓一段劃入日法英德俄等國租界以內近年以來開闢街道大興土木已將舊圍牆之土起用殆盡刻下僅存舊基二尺餘高尙可辨認今年洪水爲災租界水深數尺各國工部局爲抽洩積水計復在圍牆基上築埝一道由海光寺至小營門止其由小營門至海河西岸一帶原有舊日牆基經各商民蓋成門面住房遺迹已不可復辨惟該河東岸俄租界中尙存殘缺圍牆六段第一段長二百餘尺高五六尺第二段長三百餘尺高八九尺第三段長三百餘尺高六七尺第四段長五百餘尺高七八尺第五段長二百餘尺高八九尺第六段長二百餘尺高八九尺其在京

奉鐵路以北鳳林村一帶中國管轄地面圍牆舊基均已平坍其在復興莊左近舊日墻基業經官府賣去四段計三小段一大段共長數百尺第一小段買主爲文德堂李第二小段買主爲厚德堂孟第三大段買主爲裕德堂李第四小段買主爲湧豐成王以上六段惟第一段中刻正運料挖土預備動工餘者未有挖土情事由此往北至金鐘河一帶圍牆舊基均歸天津習藝所管理此段地中現有三十餘畝經官府租與張姓管業刻下已在東營門大道以南開設柴廠大道以北開闢菜園由金鐘河北岸至京奉鐵路一帶尙存舊圍牆一段約長一千餘尺基址雖不甚高確係常年故蹟其由鐵路以西至壽安里東口圍墻地基僅高尺許由壽安里至北運河東岸一段現已開成街市圍墻舊跡久不復存由該河西岸至西北營門一帶半段圍墻已被津浦鐵路佔用段餘半段長五六千尺高四五尺尙在其中其由西北營門至砲台莊一帶圍墻舊基均爲大水淹沒傳聞殘缺不齊高者約二三尺低者約一二尺不等此調查大概情形也謹此報聞

天津趙家場村正副高樹南等呈請根本救治水災文（七年二月一日）

爲敬陳管見懇請根本救治以免水災頻仍黎民荼炭事竊查去歲八九月間木埠河北一帶突遭絕大洪水實爲前清嘉慶六年後第一次破天荒之奇災也人民損失難以勝數至今思之心猶惻然幸賴我督辦以慈心爲懷見民之溺如己之溺慨發銀洋三千元復委我警察廳長楊轉令中區德署長督同紳民竭力將舊圍墻拆去之缺口疊埦阻水以遏上流並蒙升任縣長媿撥工購料將

南運河堤岸之決口堵塞擋住來源迨工告成而數萬人民方登衽席此實列憲之佛心凡我民莫不頂禮焚香祝於萬世矣然此急救一時之危難未可垂諸久遠設或夏秋之間洪水再汎人民復受一次波濤則黎庶定靡孑遺矣紳董等晝夜籌思惟有從根本上救治方可一勞永逸更無水患之憂故敬陳管見謹爲我憲台縷細述之查趙家場竹林村一帶當初本是耕耘之田地勢原屬窪下近年來戶口增添生齒日繁而高亢之處大有人滿之患其貧民小販以及勞動者流不得已惟就此處建蓋草房以爲棲身之所故全家生命財產不出一室之中設有損失輕則凍餒堪憂重則性命難保是以此十餘村較比他處爲尤要也根本救治爲何卽不外將南運河堤岸從趙家場起直至佟家樓迤西舊圍牆止按照原堤增高三尺此防南運河漲水之必要也修復西北舊圍牆以洩子牙河水尤爲當務之急竊查該圍牆原於前清同治末年經蒙長蘆鹽運使如公發款重修其工程均用三合土建築故四十餘年未受水患不幸折毀之後人民被此奇災雖恨作俑者味良害衆然其中迨有天意存焉往者已矣來猶可追嗣後一方安危惟有仰乞我督辦恩施逾格從速將南運河堤岸增高三尺及恢復西北面舊圍牆以免水災類仍黎民荼炭則數萬戶子遺均感鴻慈於世世矣謹呈

基督教水災賑濟會請派災民興築圍牆文（七年三月一日）

督辦鈞鑒敬啟者頃聞本埠不日擬興築圍牆果爾則定需工人甚夥敝會住所內及華北基督教

賑濟總會文安縣之災民其能工作者頗不乏人敢乞遣派災民若干以助斯舉既免彼輩游手終日又達敝會以上代賑之本旨設或傳聞不確如有他項工作需用工人處并乞見覆是所切禱敬頌鈞安

函覆基督教水災賑濟會文（七年三月二十六日）

徑啟者頃接來函以本埠興築圍牆囑派貴會住所內及華北基督教賑濟總會文安縣之災民若干以助工作既免游閒又可代賑洵屬一舉兩得自應照辦除函知天津警察廳徑與貴會商定招工辦法外相應函復即煩前赴接洽可也此致天津基督教水災賑濟會

天津紳商甯世福等請增培南運河埝興築圍牆文（七年三月九日）

為時屆春汎水患堪虞公懇速賜增培南運河埝興築圍牆以防危險而保民命事竊紳商等均住津埠西南城廂一帶去年水災首當其衝蕩析離居慘狀何堪復聞幸蒙督辦撥款督工將所有决口一律修堵來源既塞洪水乃漸退淨此後休養生息求復原狀亦必在數年之後如再遇去年之災則民力既竭將有不堪設想者紳商等有鑒於此思患預防不得不公懇督辦速將南運河南岸加寬培高再由西營門起按照舊牆子根跡直接至海光寺南津浦廢路築起土牆如此辦理不惟可防水患亦輕而易舉也除分呈省長外是否有當伏乞鑒核施行實為公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津河務局警察廳核議興修河東圍牆文（七年七月十五日）

據天津縣河東紳董佟珍等呈稱津邑水災爲百餘年所未有居民蕩析離居不堪言狀推原其故無不太息於圍牆之非舊也現聞圍牆恢復早有定議惟河西圍牆業經着手河東圍牆尙未施行懇將河東圍牆與河西圍牆一律恢復以備水患而免向隅等情據此查河東舊圍牆是否與河西圍牆同在應行恢復之列抑以該圍牆地點不同可以無須修復均應從長計議除批示暨令行天津警察廳長天津河務局長外合行令仰該局長廳長詳加核議并將所議情形具覆以憑核辦切切此令

天津警察廳呈覆核議河東圍牆情形文（七年八月一日）

爲呈復事案奉鈞處訓令第三千零九十五號內開據天津河東紳董佟珍等稟懇請將河東圍牆與河西圍牆一律恢復等情據此查河東舊圍牆是否與河西圍牆同在應行恢復之列合亟令仰該廳長詳加核議並將所議情形具覆以憑核辦等因奉此遵即令行職廳工程處詳加核議具復茲據呈稱奉令前因查河東圍牆當去歲洪水爲災海河漲溢之際河東一帶勢甚岌岌該處紳民見目前之危隨卽籌資鳩工就舊有牆基修土埦以資防禦併奉省長惠撥軍隊加工搶護商民得獲安居未遭浸害是河東圍牆有益於該處誠非淺鮮況此項圍牆當時既經紳商集資培修現時卽擬恢復當亦費用無多以之防水應多裨益接諸情形該處圍牆似在恢復之列所擬是否有當

理合備文呈復鑒察核辦施行等情據此除指令外理合具文呈請鈞處奉核令遵謹呈督辦京畿水災河工善後事宜處

天津警察廳呈勘河東圍牆文（七年八月二十七日）

爲呈復事案奉鈞處指令第一三二號內開令呈悉該項圍牆既據查明應在恢復之列所費無多應由該廳詳細勘估究竟需款若干工程能否速竣呈復核辦仰即遵照辦理此令等因奉此遵即令行工程處切實勘估具復去後茲據該處呈稱奉令前因遵即往勘河東舊圍牆由東南小營門鐵道下坡起至金鐘河北小開口鐵道迤東爲止分四段丈量共長一千一百三十一丈八尺頂底均寬二丈三尺五寸高九尺估計需用土二萬三千八百八十五方七尺二寸每方價洋三角五分合洋八千三百八十五元五角五分二釐除將詳細數目另具清摺外理合備文呈復鑒核附清摺一扣等情據此除指令外理合抄摺具文呈請督辦鑒核令遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津警察廳文（七年八月二十八日）

呈及清摺均悉近日陰雨連綿施工既多不便且值財政支絀籌撥維艱該項圍牆工程應俟秋過後再行酌核辦理仰即知照清摺存此令

順直義賑會函陳西北圍牆工款准於春賑項下撥付文（七年九月九日）

逕啟者准直隸省長函開案據天津警察廳天津河務局呈稱竊奉督辦七月二十六日第三千二百十三號訓令內開案據天津趙家場等八村村長高樹南聯名呈稱竊查河北一帶自去歲遭逢水災後至今原狀未復居民星散半皆流離推查其故因以西北面舊圍牆未曾恢復及南運河北岸尙未修理鞏固是以觀望不敢遽行遷回近聞各河之水皆有漲發之信各村人民益加凜凜誠恐再罹去歲之災則窮黎更無子遺矣况運河堤岸由趙家場迤西至佟家樓營門一帶自冲刷以來破壞不堪故毫不堅固若再遇水難資抵禦雖議定於梁家嘴村後裁灣取直可解此厄然尙無興工之日實有緩不濟急之憂且津浦西車站迤西之圍牆靠近子牙河岸先年禦水皆胥賴焉此段工程亦爲重要綜之該兩處一日不能恢復則河北一帶數萬之災民難得一日之安枕爲此臚具事實懇儘先恢復西北面圍牆及南運河北岸以免伏汛再罹水患等情飭令本局本廳查照所請各節迅卽會同派員詳細查勘會擬呈復以憑核辦此令等因奉此令本年二月間會據該村長高樹南等分呈前因並奉省長行飭會勘均屬實情當以積水未涸舊圍牆難於施工且因梁家嘴左近有裁灣取直之議堤工故道亦隨與變遷另議現各河水勢漲發自應先濟所急以防不測當經本廳行飭工程處循照前案估計施工數目並一面飭由該管中區警察署德署長就近查估去後茲據工程處還報南運河北岸由趙家場擺渡口至西北營門并西北面圍牆分段估計築堤修補各費共需洋六千八百六十九元四角八分八釐今據德署長還報估修趙家場至佟家樓西營

門一帶河堤並西北面圍牆計共需洋六千八百五十八元一角七分兩數相等均屬實在比因德署長乃該界警官人地熟悉遇事可與該村長等隨時商詢施工較爲靈敏除由本廳飭其趕速着手以防險要外理合將德署長估計分段工做數日照繕清摺呈請鑒核備案等情正核辦間復准熊督辦咨同前因並以該處公款支絀此項經費實在無從挪撥惟工關緊要未便視爲緩圖請於春賑餘款項下如數撥付俾資興辦等因到署查該項工程既關緊要擬請貴會勉爲湊撥俾資工需實爲公便並希見復等因准此查本會查放春賑辦法本有以工代賑之條該項工程既關緊要自應如數湊撥以濟急需除函復轉令天津警察廳來會具領外相應函請督辦查照此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津警察廳西北圍牆工程款由義賑會撥付文（七年九月十三日）

案查修復天津西北圍牆及南運北岸由趙家場至西營門一帶河堤估需工費前經咨商直隸省長請於春賑項下撥付並令知在案茲准順直義賑會函稱以准省長咨轉商撥等因查發放春賑辦法本有以工代賑之條該項工程既關緊要自應如數湊撥以應急需等因到處除由處備案外合亟令仰該廳長派員前往該會按數具領妥速興辦以重要工並將辦理情形隨時具報備核此令

天津警察廳河務局呈報補修河堤並西北圍牆工竣文（七年九月十七日）

爲呈請事案據中區警察署長德山呈稱竊查前奉廳長諭令估修趙家場至西營門北岸河堤並西北面圍牆以及西橫埝情形業經具摺呈奉諭令趕速興工在案當飭工人王振玉前於八月十一日開工由署長督同官警並邀請關上下及趙家場梁家嘴邵公莊佟家樓等村紳董輪流分往監修至三十一日工竣經署長逐一查驗與原估均屬相符惟營牆及趙家場一帶新墜恐土性疏鬆一經風雨易於損壞復令加工用鐵碓行打以期耐久其工價本不在原估以內而該工人情願歸入原估不另索價經驗頗屬堅實平坦業同紳董前往驗收完畢應請廳長俯賜查驗以昭核實所有補修趙家場至西營門北岸河堤並西北面圍牆以及西橫埝工竣請驗緣由理合具呈伏乞廳長鑒核等情當經面報省長隨蒙親臨工段查驗理合會同據情呈報督辦鑒核并祈俯賜查驗以昭核實謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨准英法日本總領事照會建閘設機文（八年三月七日）

爲咨行事案准英國法國日本國駐津總領事照會內開案查上年九月十八日英法日工部局董事主任會同致函順直水利委員會能督辦提議要事兩端亟應開辦卽爲上年六月二十八日委員會致駐津領事領袖轉達各界工部局董事會之函所稱擬辦一切情形內之兩端一在日界西南隅海光寺路經過墻子河處建設一閘一在特別一區墻子河口設備抽水機原函並經指明墻子河係爲天津城暨日界法界英界以及特別區消容雨水穢水之溝渠現下河內污臭但各界既

以塘河爲消水溝壑只因河水深淺無定故難預測界內修溝之標準並因防禦水患界內溝道亦多未開通特請速行建閘設機再查九月二十日董事會准熊督辦之函亦認建閘爲水利會應辦責任斟酌進行且聲明建閘附有閘門以免水溜自由流行繼於是月二十三日熊督辦又致函董事會以此事轉請貴省長查核酌定一俟准復另再行函達迨至十月十九日熊督辦函復董事會仍稱前催詢各節雖已轉致貴省長然多日尙未准復刻據董事會復請本總領事再函貴省長述明上項事件攸關緊要且有關於租世居民之衛生自應預爲衛護爲此本總領事相應會銜照請貴省長鑒照希即咨行水利會對於建閘設機勿再擱置開辦爲荷等因准此查此案曾於上年九月間准貴督辦咨商到署當經令飭天津警察廳參酌各條擬具辦法呈候核奪去後嗣據該廳繕摺繪圖呈請鑒核轉咨前來復經檢同圖摺咨請貴處核辦各在案茲准前因相應咨請貴督辦迅速查核辦理並希見覆至緞公誼此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文八年三月十三日

爲咨復事案准咨開准法英日本總領事照會建閘設機勿再擱置請迅速查核辦理見復等因准此查此案前經咨准貴省長令據天津警察廳勘估修築大圍牆及建造水閘應需款項數目檢同圖摺咨請查核辦理前來當以此次津埠官紳議定係注重改築大圍牆將本年已造之臨時圍牆拆毀估款至二十餘萬究竟此款是否仍由本地自籌函詢天津警察廳查復去後時逾多日迄未

據該廳查復茲准前因相應咨復請煩查照轉飭該廳即日查明呈復以憑核辦至緞公誼此咨直隸省長

咨復直隸省長大圍牆工程經委員會議決暫行緩辦文（八年四月二日）

為咨行事案查天津南堤工程關於修改及另造一案前經咨准貴省長令據天津警察廳擬具辦法繪具圖摺咨復前來當以此項工程是否由本地自行籌集令行天津警察廳查復去後旋據復稱此項工款若由本地籌集誠恐不易似宜由順直水利委員會通盤籌畫等情當即據情請該會核議在案茲准該會函開查此案本會業於三月二十八日開審查會提議僉以本會前雖擬撥南堤工費十七萬兩造閘費三萬兩嗣經楊前警察長承辦此項堤工以積水在地不能按照原擬圖樣修造即將堤線縮短以期汛前竣工計支工費等款已幾及七萬元之多所餘之款續經本會查得牛牧屯開新河一事尙有其他聯帶工程必須同時舉辦又因馬廠新開兩河亦須於今年伏汛以前實施改善工程本會為先其所急起見業將堤工餘款悉數撥抵前項工程之用誠以馬廠新開兩河一經疏治天津水患自可未減即南堤衝要之勢亦必因減輕況此項堤工建築原不過為臨時防水之用將來大計畫實行之後前項堤工不啻同於虛設目下似不必更糜巨款亟亟建造大堤經衆決定相應函復等因准此相應咨行貴省長請煩令飭天津警察廳知照此咨直隸省長

天津警察廳呈據西南鄉公民代表邢茂林等公懇改築牆基文（八年十二月一日）

爲呈請事案據津郡西南鄉侯家台村農民公推代表人村正副邢茂林徐邦慶孫起貴張廣義稟稱爲公懇恩准改築牆基拋窪就高上益公務下除民害而防水患事竊昨蒙貴廳派員測量在侯家台村東最窪下之處多爲菓園引水溝渠民生命脈插標爲築牆基綫倘若在此修築圍牆不但填溝墊渠地窪加高工程浩大斷絕引水之道民無用水不能灌園截斷命脈一村農民數百口毫無生路只可待斃此乃實屬上不利公下絕民生農民世居僻鄉熟知地理此牆如蒙恩准改築測量在侯家台村南高塹繞向村西結連高塹一綫地基較比村東地高二三尺不等基高水淺牆必堅固併將侯家台村圍在牆內仍舊引水灌園遇水無患村民共慶昇平感戴洪恩如萬世生佛矣伏思前蒙廳長召集西南兩方各村村正副等會議築牆預防水患緣爲保護民難起見故冒昧陳情叩乞逾格恩准改築牆基拋窪就高上益公務下除民害照稟所請實爲公德兩便等情據此當經職廳分行工程科會同該管四鄉第二警署查明具復去後茲據該科署覆稱奉令前因遵卽會同前往查勘該村民稟請改築之圍牆路綫係由津西南舊牆子角起向西南繞過侯家台村以西復折往東南至津浦鐵路六號房止適成一灣弓形其兩頭起止地點雖與前准王頂堤村民稟請改築之地點相同但有弓背弓絃之別以故侯家台村以西之路綫較王頂堤村以西之路綫超過三分之一計延長十里上下工作頗難惟有侯家台村以西之地勢較王頂堤村以西之地勢高逾三四尺不等改築尙易爲力并查侯家台村以西更無附近村莊若但准改築王頂堤以西之圍牆

一遇水患則上游之水不能下洩侯家台村勢必被害尤劇該村民所稟各節應係實情除繪具草圖呈閱外所有遵照會同查勘情形理合備文呈請鑒核計呈草圖一紙等情據此除指令並分呈省長鑒核外理合檢同草圖具文呈請督辦鑒核指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會復函邢茂林等呈請改築牆基各節文（九年二月六日）

逕復者案准貴處第二七號來函內開前據天津警察廳呈轉據西南鄉公民代表邢茂林等呈公懇恩准改築牆基拋窪就高上益公務下除民害等情到處當經送會核閱在案茲據侯家台村代表孫起貴等呈請檢卷更易測量拋窪就高上益公務下保民生等情據此相應檢同原呈二件函會併案核覆以憑辦理等因查推廣南堤一案前經本會與楊廳長以德讓由津埠官紳組織公司辦理該代表等所呈各節應轉知天津警察廳俟該公司組定後再為核奪准函前因相應連同原卷二宗函送貴處請煩查照為荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函送議決天津南隄加寬一案文 九年二月九日

逕啟者案查天津南堤一案頃天津警察廳楊廳長函稱據天津紳商代表甯世福凌福彭李寶誠杜禹銘郭鳳藻郭春奮函開前承交下水利委員會公函內開天津西南一帶圍牆加寬一案飭紳商等籌議辦法現經開集大會經南市一帶各大房產公司及紳商等多數認可決定擔任設法籌

集鉅款一準興築此項大圍墻石閘各工程爲此專函奉復即乞據函轉復水利委員會查照並將尤發之五萬元尅日照發以便訂定工料轉春開工可也此復等情據此查建築外堤議由紳商承辦前已函致貴會查照在案據函前情除函復外相應函致貴會請即查核辦理等情到會查此案本會業已提出議案公同表決所有議決情形除另函逕復楊廳長外相應函錄原案函達貴處請煩查照備案爲荷此致督辦京畿一帶水災善後事宜處

附議案

審查會對於楊以德君關於天津南堤之來函決定答覆如下

委員會認楊以德君來函爲一種充分表示將來擴展南堤計畫之必能實行委員會願以銀五萬元資助此項工程惟必俟收到一種保證書後方能撥款該保證書須經楊以德君並紳商代表簽字其中應叙明之事如下

築堤工程必須照委員會所核准之圖樣辦理且擔任建築凡所必須之各關

該項工程全部必於本年七月十五號以前竣工

此次本會資助銀五萬元所訂條件不過如上所述者以深信辦理此事之紳商能確踐其言故耳

順直水利委員會函覆核議臨時圍墻去留一案請裁奪施行文（九月十九日）

遲復者案准貴處第一三零號來函據天津警察廳楊廳長呈七年奉令修築臨時圍牆一案所有借地遷墳及將來恢復原狀辦法曾具文詳細呈報在卷今大圍牆已經紳商各界議決興修其臨時圍牆當然按照原議交還地主由各人自行恢復原狀否則發價費鉅另摺勘估等情函會查大圍牆雖經決議修復新工是否足恃臨時圍牆應否還原主令其自行修復原狀或如何酌辦查明議復等因查前項大圍牆既經紳商合力修復所有臨時圍牆交還地主由各人自行恢復原狀原屬可行惟在大圍牆及津浦支路加堤未造成以前固不能將臨時圍牆驟然拆去即在大圍牆並鐵路加堤甫行造成之後關於保固期間至少須經過下次汛期然後再將臨時圍牆拆去方足以昭慎重而免疏虞至於臨時圍牆自南開至御河之一段仍應留爲大圍牆之一部分未便概行拆去本會迭經酌議意見相同相應函復貴處請煩裁奪施行爲荷此致辦督京畿一帶水災河工善後事宜處

64
007 23

X

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊亦泉題

京畿河工善後紀實卷四(乙)目錄

堵築(乙)

天津紳商李寶成等呈懇設法先堵所決各口文

函直隸警務處查照李寶成等呈請堵築決口文

天津警察廳請發堵築津靜兩屬漫口工料用款文

函直隸警務處宣家院被冲迅將詳情呈報文

訓令天津河務局宣家院走估速將詳情具報文

咨直隸省長宣家院堵口工程走估請主持責令賠修文

直隸警務處長抄送河務局長沈葆恒報告宣家院堵口失占情形文

天津河務局呈爲良王莊婁家院漫口各工請分別勸懲文

咨直隸省長爲良王莊婁家院漫口各工同日合龍及元家院走占情形應如何勸懲請查核

辦理文

訓令南運河籌勸委員長李汝松驗收良王莊等院工程文

天津警察廳呈爲大蔣莊等處堵口工程告竣請派員驗收文

直隸警務處長天津河務局長呈爲堵築南運河良王莊等處漫口工程造冊請銷並補發工款文

南運河籌勘委員長呈復驗收良王莊婁家院等處漫口工程情形文

訓令直隸警務處據南運河籌勘委員長驗收良王莊婁家院等處工程並屬相符文

天津河務局呈復稽查家院走失壩占估計情形文

指令天津河務局文

天津警察廳呈報堵塞衛津河橋口情形文

指令天津警察廳文

天津警察廳請發堵塞紀家莊前鐵道橋梁防水工料文

指令天津警察廳文

訓令天津警察廳迅將所辦工程造報以憑核銷文

天津河務局呈送南運河婁家院等處工程計算書文

指令天津河務局文

財政部函請調查堵築永定河北三漫口工款文

函復財政部文

永定河籌勘委員長易榮膺呈復查勘永定河北三堵築工程各情形文

內務部咨據該部技士萬樹芳等呈報調查永定河詳細情形並籌擬救濟辦法文（附原呈）
咨復內務部文

永定河籌勘委員長易榮膺呈陳永定河北三工二十三號決口未竟工程文

督辦永定河工事宜處咨陳永定全河利病條列概要文

咨復督辦永定河工事宜處文

訓令永定河防局永定河督察長案准督辦永定河工事宜處咨陳各節會擬具覆文

督辦永定河工事宜處咨復北三工門口工程業經督飭趕辦文

電財政部請速發永定河北三工二十三號漫口堵築工款文

永定河督察長呈報永定河南七工北一工各段新工走失墊陷情形文

電北京王京兆尹孟督辦永定河南七北一各段走失請責成承辦各員認真防範文

咨督辦永定河工事宜處河北三工漫口請迅舉辦文

督辦永定河工事宜處咨復北一南七新工走失請酌核辦理文

訓令永定河督察長趙謙准督辦永定河工事宜處咨覆北一南七新工走失請酌核辦理各

節仰即查覆文

饒陽縣知事呈估計興修縣境滹沱河北堤工程文

訓令子牙河籌勸委員長查勘滹沱北隄工文

饒陽等八縣代表郭克昌等呈爲滹沱河北堤工程浩大懇祈撥款興修文

批令饒陽縣八縣代表郭克昌等文

子牙河委員長呈復估饒陽縣境滹沱北堤堵口培堤工程文

安平縣知事呈陳滹沱河堤應否興修請查核遵令文

指令安平縣知事文

饒陽縣知事呈報脩堤工竣併請檄催安平縣趕脩決口文

指令饒陽縣知事文

饒陽等縣代表李輝譜等呈請補助堤款文

批令饒陽縣代表李輝譜等文

子牙河春工督察長電陳獻河等縣接築新堤無甚裨益請示祇遵文

電復子牙河春工督察長文

子牙河春工督察長呈爲遵令查勘饒陽安平滹沱北堤工程文

指令子牙河春工督察長文

子牙河春工督察長呈爲遵令查勘饒陽安平兩縣境內滹沱河北堤工程文
指令子牙河春工督察長文

饒陽等八縣知事委員馮敢鵬呈爲設立八縣官紳防守滹沱北堤聯合會請查核備案文
指令饒陽縣知事文

天津河務局呈報饒安兩縣工程完竣併派員驗收相符文

指令天津河務局文

子牙河監防委員長呈爲委員驗收安平饒陽滹沱北堤工程文

京畿河工善後紀實卷四乙目錄終

京畿河工善後紀實

卷四乙目錄

六

京畿河工善後紀實卷四(乙)

堵築(乙)

天津紳商李寶成等呈懇設法先堵所決各口文(六年十月十七日)

爲津埠水災甚鉅公懇鑒核迅令設法先將所決各口堵塞以杜來源而資宣洩事竊查津埠此次水災爲患甚大誠爲數十年來所未有城廂一帶以及附近租界等處大半皆成澤國幸蒙督辦體念災黎請款賑濟不致流離失所凡屬紳民同深感激惟是水患多日雖蒙籌善盡設法宣洩然良王莊至大蔣莊決口之處甚多來源不斷終恐難以收效紳商等公同籌思非將所決各口全行堵塞無以爲功並查警廳會同河務局現正運料堵口爲此公同稟乞迅賜令行設法從速堵塞齊全並一面速酌疏洩之法切實進行以救津埠而全生命實爲德便謹呈

函直隸警務處查照李寶誠等呈請堵築決口辦理文(六年十月十九日)

逕啟者茲據津紳李寶誠呈稱津埠此次水災爲患甚大請設法將良王莊至大蔣莊決口全行堵塞等情據此查此項決口堵築辦法已由貴處長會同河務局勘估在案自應趕速堵築以遏水源至應由本處籌撥之款候陸續照撥接濟相應函請查照辦理此致警務處處長

天津警察廳請發堵築津靜兩屬漫口工料用款文(六年十月十八日)

敬呈者竊以天津靜海南運河漫口不塞則無以導來源而入於海蔓延災區實非得計前蒙鑒及並經河務局核計該兩屬漫口先由東岸入手自靜海縣屬良王莊至天津縣屬大蔣莊凡十六道工料先計需款十一萬八千六百元嗣以時隔多日口門情形加重該局復估需款在十二萬六千五百餘元業蒙允行由以德會同河務局籌備工料茲蒙俯准先發洋五萬元應用理合備具印領繕摺呈請督辦鈞鑒給發施行謹呈

函直隸警務處宣家院被冲迅將詳情查報文（六年十一月十九日）

逕啟者頃接貴處長由電話報稱宣家院堵口工程昨日被冲兩段已用之葦穡材料悉付波流此項工程係河務局專辦請咨商直隸省長嚴為責成等語除咨行直隸省長轉飭該局將此次被冲詳情據實分呈查核並責成趕籌賠修以資補救外相應請函貴處長迅即馳往該處詳查具報以憑核辦此致直隸警務處處長

訓令天津河務局宣家院走估速將詳情具報文（六年十一月十九日）

為訓令事頃接警務處長楊由電話報稱宣家院堵口工程昨日被冲兩段已用之葦穡材料悉付波流此項工程係天津河務局專辦請咨商直隸省長嚴為責成並據聲稱擬即前往督飭趕備材料等語查堵築決口正在進估之際最關緊要宜如何慎重將事勉竟全功茲據該處長報告各節疏防糜款該局實屬責無可辭惟此項工程係於何日開工此次被冲詳情若何迄未據該局呈報

無從深悉除咨行直隸省長查核辦理外合行訓令該局仰於奉令之日立將此項工程進佔及被沖詳細情形據實分呈以憑核辦慎毋玩延切切此令

咨直隸省長宣家院堵口工程走估請主持責令賠修文（六年十一月十九日）

爲咨行事頃據警務處長楊由電話報稱宣家院堵口工程昨日被沖兩段已用之葦楷材料悉付波流此項工程係天津河務局專辦請會商直隸省長嚴爲責成並據聲稱擬即前往督飭趕備材料等語查堵築決口正在進佔之際最關緊要宜如何慎重將事勉竟全功茲據該處長報告各節疏防糜欸河務局實屬責無可卸惟尙未據該局呈報被沖詳情無從深悉除分別函令各該處局查明確情具覆再行咨商辦理外相應咨行貴省長請煩轉飭河務局將此次被沖詳細情形據實分呈查核至應如何責令賠修之處並希主持辦理見復實級公誼此咨直隸督軍兼省長

直隸警務處長鈔送河務局長沈葆恒報告宣家院堵口失占情形文（六年十一月

二十三日

查本年南運河自靜海縣屬良王莊至天津縣屬大蔣莊共計大小水旱漫口十六道除楊柳青至大蔣莊水旱口門四道由貴處派員修辦其餘水旱口門十二道由葆恒幫同河務局長商定分爲四段第一段桃園八十五丈堤水口二道余廷珪承辦第二段宣家院至郭莊子水旱口四道趙乃昌承辦第三段馮高莊至木廠水旱口五道孫澄承辦第四段婁家院水口一道李兆年承辦呈蒙

省長照委各該員帶同隨辦員司先後到差均於十月十九日祭壩興工業經呈報在案葆恒隨即僱覓長船住工來往梭巡催查旋於十一月八日督處長會同河務局長等臨工以衛南積水不能大消催令各段趕緊堵築決口當由葆恒催飭各段承辦員司加覓人夫晝夜趨辦並宣布獎勵員司重賞人夫所幸各段員司均知大體奮勇著手搶辦除先後堵合水旱口門九道外下餘八十五丈堤婁家院兩處水口原擬十三日合龍是日河水陡漲二尺有奇河水高過堤外之水五六尺兼之西北風連日大作因此稍遲二日於十五日八十五丈堤婁家院兩處水口方得合龍彼時葆恒等目睹情形險象迭生幾至不保幸李兆年余廷珪兩承辦均能相機帶同隨辦員司拚命搶護日以繼夜人力勝天竟能徵倖成功實屬不無微勞足錄惟宣家院水口一道水木太深加之兩處水口合龍河水又長水流更急該處下壩傢伙船於十六日被水沖斷斷而去遂失一占葆恒十七日親往查察適是晨上壩又失一占固因口門逼窄溜勢太急所致而該段承辦趙乃昌用人失當未能預防實屬咎無可辭當即設法維持大局邀集上下鄰段承辦李兆年余廷珪會商辦法議定大壩加寬並酌鄰段員司幫同辦理惟椿料麻斤均不敷用葆恒船住該段竭力設法籌辦並督飭晝夜收拾殘工於十九日始獲修理完整量得口門僅寬七丈四尺不日即可合龍不意二十日上壩進占八尺隨廂隨蟄趕釘三丈長大椿追壓毫不費力用秤錘拴繩探水深二丈二尺正在搶辦間新占迤上劈裂壩外抽籤翻黑水其勢險甚又作三丈三尺大椿一棵拉起不用礮打跑空而

下復作三丈八尺大椿一棵未及拉起於是日下午六鐘由劈裂處新舊占失去二丈餘雖係水深溜急人力難施究屬葆恒督飭無方趙乃昌承辦不力均難辭咎本應再爲力圖以贖愆尤惟此刻節屆小雪封凍在卽且需添購椿料大約非十日不能運送到工卽料到土凍亦難着手若年內再行強辦終恐難望成功愚見如此不敢不據實上陳除會同河務局長另文呈報外先將大概情形繕摺呈請處長代回督辦請示辦法並請將葆恒等從嚴懲辦其餘已成之工均皆穩固合併聲明
沈葆恒謹呈

天津河務局呈爲良王莊婁家院宣家院漫口各丁請分別勸懲文（六年十一月二

十二日）

爲良王莊婁家院漫口同日合龍宣家院漫口水深時促工作難施懇請分別功罪以施勸懲事竊奉省長委令飭卽會同警察廳趕堵南運河良王莊至大蔣莊等處漫口工程等因局長等遵卽會商擬將楊柳青至大蔣莊漫口由警察廳派員承辦並由局派員幫同照料其良王莊至婁家院等處漫口由局派員承修當以靜海縣屬良王莊之桃園及八十五丈堤漫口二道請派直隸候補知事余廷珪承修宣家院及郭莊子漫口三道請派前永定河同知趙乃昌承修馮高莊木廠漫口五道請派北運河理事孫澄承修婁家院漫口一道請派京兆候補知事李兆年承修擇定十月十九日祭壩興工業經呈准在案由警察廳催購枋葦各料各該員等亦陸續到工在差選擇料廠先集

椿料相度形勢以定金門隨即先後函報進占嗣於十一月七日警察廳長以時期短促親到楊柳青召集各段承修委員會議敦促加工趕辦尅期合龍諄諄告誡各該員等遂益奮發趕回工段曉諭人夫動以利害誘以賞格無不踴躍爭先旋於十日據第四段承修委員函報河水驟漲大壩危險局長適住楊柳青督工葆恒亦由宣家院折回同赴該段查勘水勢而警察廳亦派往查當即商訂穩健主義仍相機進行由該段承修李兆年力守穩進幸獲安定旋於十三日據該員函報預定十五日爲合龍之期並請臨工指示先期適警察廳長暨局長錫章幫辦葆恒均住工查催屆期遂會同親督合龍在事員司督率人夫擔土負薪拚命搶堵即日築合閉氣而第一段良王莊業派直隸候補知事董德潤查催襄助該段承修委員余廷珪亦於是日函報合龍閉氣該兩段承修委員辦理尙稱安速藉非調度合宜烏克臻此均屬不無微勞足錄其第三段馮高莊大小漫口施工較易不日即可竣工惟第二段宣家院漫口水深溜急倍異尋常前據該段承修委員趙乃昌函報稿賞人夫加工連夜趕辦預計自十月二十八日進占起至十一月十三日兩壩手續當可完備不料十一月十日子丑之交河水陡漲二尺餘金門逼窄水勢抬高兩壩同時險象環生立即追壓厚土以期穩固等情局長等聞報立即函囑該員穩守占壩審慎進行復由葆恒馳赴該段詳細查勘水深力猛委係實情仍囑加椿加土竭力保守幸獲無虞十五日婁家院合龍以後葆恒復往宣家院查工不圖該段水又增漲金門深度至一丈七尺五寸之多勢猛力狂兩壩又生危險雖經嚴飭塌

力搶護而人力究難與水爭遂於十六七日先後各失一占是時兩壩相距亦只七丈有奇尙可着手復嚴飭在工員司妥籌進行令將壩身展寬多加長椿一面就地採買大椿並枯葦料一面函催第三鄉警察張署員趕運稽葦以期椿料應手連夜趕工竊計二十三日當可合龍乃金門益窄水溜愈狂深度愈增而簽訂三丈三四尺之長椿難達硬底亦屬不能得力較量水深已增至二丈二尺之多不得已仍飭追壓厚土冀保無虞正工作加緊之時忽見金門上壩外抽籤底翻黑水大壩驟裂乃又走失占埽二丈餘愈進愈難而守更非易現在節屆小雪時期益促購料既猝難運工買椿亦難立辦再四籌思愧乏救急良策承修委員趙乃昌調度無方應請從嚴議處局長錫章素昧河務又以兼職不能常川住工葆恒以獲咎人員雖竭盡心力思補前愆然不能先事預防急圖補救實亦咎無可辭應請一併從嚴議處正擬呈報間又奉督辦訓令飭即查報宣家院堵築漫口走失占埽情形等因查宣家院興工日期及此次走失占埽詳情葆恒均經目覩業於文內聲明應即併案呈報所有良王莊婁家院同日合龍暨宣家院走失占埽無法挽救懇請分別功罪勸懲緣由理合呈報督辦查核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長據河務局呈報良王莊婁家院漫口同日合龍及元家院走占情

形應如何勸懲請查核辦理文（六年十二月十三日）

爲咨行事案據總辦南運河全工兼天津河務局局長似錫章幫辦南運全工前天津河務局局長

沈葆恒會同呈報良王莊婁家院漫口同日合龍及宣家院走占情形查核示違等情據此查婁家院良王莊兩處漫口均經工員余廷珪李兆年等同日堵築合龍辦理尙稱安速至宣家院口門將近合龍先後走失占埽數段並漂沒椿料無算雖據該局長聲稱以兼職不能常川駐工並稱水勢陡漲人力難施究由該局長等調度無方疏於防範沈前局長葆恒辦理河工有年絕無把握漫施工作以公家有有用之巨款付之洪流尤屬咎無可辭除指令將堵築未完各口尅日堵合分報查核外其該局長等究應如何分別功過以示勸懲之處相應咨行貴省長請煩查核辦理并希見覆此咨直隸督軍兼省長

訓令籌勘委員長李汝松驗收良王莊等壩工程文（六年十二月二十七日）

爲令委事據天津河務局呈稱堵築南運河良王莊婁家院等處漫口先後工竣并檢同清摺請派員驗收等情合亟抄錄原呈令仰該委員長就近逐段查勘具報除指令外仰卽遵照摺并發此令

天津警察廳呈爲大蔣莊等處堵口工程告竣請派員驗收文（七年一月十四日）

敬呈者竊據督修委員姚彤章呈稱竊委員前奉鈞令修築大蔣莊楊柳青兩處大小口門並修培堤堰埽壩各工業經先後呈報並蒙廳長臨工勘驗嗣因第二段宣家院堵口工程經河務局修培未能得法走失占埽仍飭令委員接續修築當經遵令接辦繼續進行督飭工役晝夜工作曾將合龍日期呈報在案現在承修及接辦各項工程業經完竣除收用料物動支款項另行呈報外茲謹

繪呈略圖繕具工段清摺並取具保固結呈請鑒核備案並祈轉呈派員驗收以昭核實計呈河圖三張清摺三扣保固結三紙等情據此伏查以德本無治河經驗惟此次奉令修築大蔣莊楊柳青決口工程暨接辦宣家院堵口工程勢在急迫之際不敢不力任其難當入手之初一切工作困難情形諒蒙洞鑒幸賴督辦威德暨各在工人員均能不辭勞瘁得以剋日竣工業將合龍日期先後呈報並隨同督辦臨工勘驗在案現在既據呈報全工告竣自應據情轉呈督辦鑒核可否派員驗收飭由河務局接管抑俟明歲春汛後再行驗收飭交接管之處除分呈外理合檢同原呈摺圖各件繕摺呈候鈞鑒指令遵行謹呈

直隸警務處長天津河務局長呈爲堵築南運河良王莊等處漫口工程造冊請

銷並補發工欸文（七年一月十日）

呈爲堵築南運河良王莊等處漫口工竣驗收造送清冊懇請核銷事查南運河靜海縣良王莊等處漫口各工前經統籌辦法擬分四段委員修辦其第一段梁王莊第四段婁家院同日合龍第三段亦即工竣惟第二段宣家院口門水深時促工作難施經前幫辦沈葆恒將走失占埽情形呈鑒奉令責前由處長以德接續辦理業將合龍日期分報嗣據各段委員余廷珪等呈報工竣轉請派員驗收在案處長以德又奉省長第七四九三訓令以沈葆恒疏防糜欸貽誤要工令即看管繳欸賠修等因當即函知沈葆恒遵令來廳局長錫章面囑沈幫辦速將各項報銷造送旋准函稱前

承面囑趕造清冊以便轉呈等語當即召集各段承辦委員遵照辦理茲經各該員等先後一律造齊具函呈送前來查本年水勢之大爲數十年來所未有大清子牙諸河之水與南運之水連成一片以致南運河良王莊至大蔣莊漫口至十六道之多勘估時各水口深五六七八尺及丈餘至一丈三尺不等且向來霜降以後水勢漸落辦理自易着手故僅就當時情形而論所估做法所估價目逆計綽有餘裕及楊柳青大蔣莊漫口四處均經貴處長提前合龍趕辦完竣婁家院至良王莊水旱各口蒙貴處長以時間短促水口關係重大會同貴局長臨工查催且便詢葆恒有無爲難之處應用各件有無不敷葆恒以當時水勢與勘估時大畧相同故回稱並無爲難並無不足但嚴催各段委員提前合龍著手搶辦各該員等目睹津南昏墊之災又感於貴處長及貴省長急公拯溺之忱遂各奮發晝夜加工趕辦重賞鼓勵跑買現土添埽加戢穩固進行竊冀提前一律合龍早慰貴處長瀝瀟沉災之意不料初十日河水陡漲四尺各段遂紛紛出險實爲意料所不及當時會將危險情形電告貴處長幸經各段員司拚命搶護力與水爭始獲無虞且查看情形與原估做法不能不有變更堤身埽塌當爲展寬加高以資慎重而良王莊與婁家院兩處水口乃得同於十一月十五日合龍第三段馮高莊各口亦次第趕辦完竣此情景皆貴處長同貴局長親臨日覩有毋庸葆恒多贅者惟宣家院趕辦未及各段合龍以後益受影響口門水深竟至一丈七八尺至二丈二尺之多占埽遂益生危險益椿壓土均無效力乃於十一月十六七日兩壩遂各失一占當即收

拾殘缺仍行趕辦不期河水又復盛漲口門水勢深度愈增所進之占乃又走失二丈餘愈辦愈難雖經督員趕辦椿料竊恐時期益促搶辦益難重滋咎戾會將爲難情形呈明督辦督軍在案蒙將葆恒撤去幫辦差使並由貴處長派員接辦沉心毅力志期必成費盡經營危而復安者再始克完全告成此中困難情形想在貴處長洞鑒之中查前宣家院承辦委員趙乃昌函報先後共失去占四丈五尺之多損失椿料爲數頗鉅葆恒誠有應得之咎惟念各段成敗不同情形互異不能以一段之過而掩各段之功除宣家院一段另行聽候核辦外擬懇貴處長貴局長據婁家院各段冊報用過欠發之款轉請督辦督軍俯賜賞發俾各該員等早清困累是所至禱並送清冊河圖等因准此局長處長復核沈葆恒所稱各節係屬實情該幫辦以良王莊婁家院各段工程最難日夜督催故得依限合龍維時處長以德局長錫章均住工次親經目覩且各段河水高於堤外四五六尺不等口門水深丈餘情形極爲危險委員等均能相度機宜加高加寬著手搶辦得以平安堵合現已告成除第二段宣家院水口一處理應另候核辦外其該段堵築完竣各口暨第一三四段完竣竣工所送各冊或較原估節省或因添工過估均係實用應請准其抄冊照銷除由處長以德撥發現款料價共洋九萬九千七百四十七元二角二分外核計第一第三第四各段不敷洋一萬二千八百八十八元四角又大工總局欠發各段員司薪津不敷洋一千四百五十五元四角三分七釐又第二段堵築旱口已成之工欠發洋六百五十九元七角八分二釐三共核洋一萬五千零三元

六角一分九釐懇請照數撥發以清欠款所有堵築良王莊等處漫口工程並請補發工款緣由理合將各段送到冊圖會呈督辦查核俯賜照准實爲公便除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

南運河籌勘委員長呈復驗收良王莊婁家院等處漫口工程情形文（七年一月二

十六日）

爲呈覆事民國六年十二月二十七日案奉督辦訓令第一零九六號據天津河務局呈堵築南運河良王莊婁家院等處漫口工竣檢同清冊請派員驗收民國七年一月十七日復奉訓令第一五九號據直隸警務處長楊以德河務局長姒錫章會呈先後堵築南運河良王莊等處漫口工竣呈報驗收在案第二段宣家院復以完全工竣並宜切實先行查驗藉昭慎重各等因奉此委員長履勘南運河工程行抵馮家口遼卽先赴良王莊按照圖摺逐段丈量高寬丈尺均屬相符新做埽壩出水五六尺不等旱口門工程亦甚齊整水口門臨背河水深冰結勢難測度動用物料各造清冊欸目散總均亦相符所有驗收良王莊各工情形理合呈請督辦查考俯賜鑄差謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令直隸警務處據南運河籌勘委員長驗收良王莊婁家院等處工程並屬

相符文（七年二月七日）

爲令行事案查前據會呈堵築南運河良王莊等處漫口暨第二段宣家院完全工竣請派員驗收一案當經令委南運河籌勘宣防委員長李汝松前往勘驗並經指令在案茲據該委員長李汝松覆稱查得良王莊宣家院等處堵築工程均屬相符等情前來查此項工程既據勘驗相符自應准予驗收核銷除咨行直隸省長並指令外仰卽知照此令

天津河務局呈復遵查宣家院走失壩占估計情形文（七年五月二十二日）

爲遵令查覆沈前局長上年宣家院堵口走失壩占估計情形請查核事中華民國七年四月十八日奉省長令開案據天津警察廳呈稱奉令准熊督辦咨以上年宣家院堵築決口一案前河工局長沈葆恒疏防糜欸貽誤要工當經責令賠修現以春工興作需欸孔殷請查照前案勒令賠繳等因到署業經訓令該處察酌宣家院被沖各段之損失核報迫繳各在案事關賠修工欸亟應迅速勒令賠繳以濟要需爲此令飭該處查照先今令飭事理從嚴催繳毋稍徇延是爲至要並將辦理情形具報查核切切此令等因奉此查此案前奉令飭當以沈葆恒應行賠修之欸須察酌宣家院被沖各段之損失方可核議數目卽行函至河務局查察情形酌量估計現尙未准見覆且查沈葆恒既因另案提交地方檢廳不在職廳看押則追繳殊無從着手擬請一面令飭檢廳查照併案辦理一面令催河務局將沈葆恒應行賠修之欸趕速估定數目逕函檢廳照數追繳以重工程是否

有當理合呈請鑒核示遵等情據此除指令並分行天津地方檢察廳遵照辦理外合亟令仰該局

近卽察酌宣家院失占情形估定數目逕函檢察廳照數追繳以重工款毋延此令等因奉此查此案前准警察廳函當經令據南運河工警長姚彤章以奉令遵查上年宣家院漫口經沈前局長勒估督飭承修堵築嗣以水大溜急連失數占節屆封凍時促工難無法挽救蒙楊處長改委前往接辦工警長接辦後詳度情勢實難於舊金門處繼續進占祇得於舊壩前另行生根依壩前進是時雖屆封凍而河水有增無已屢瀕於危幸工料湊手外有舊壩藉資搪護方竟全工遵查沈前局長督辦該工當水急勢猛之時先後走失壩占共計四丈五尺損失椿料藤繩隨波逐流實難詳核嗣經撈獲大椿三棵其椿料藤繩等項亦稍爲撈獲挑檢廂用未曾確計數目查檢原勘估冊每丈工料土方核洋四百餘元共核洋二千餘元之譜除撈獲椿料藤繩等項稍資抵補外其損失款項約在不及二千元之數惟查走失壩占情形實係霜清以後水仍增漲加以上下各水口均經合龍大溜萃集一遇金門逼窄冲刷愈深以致壩占走失沈前局長僅按原勘時估計未能逆料水漲抽深咎雖難辭情尙可原謹將遵查估計情形呈復核奪能否酌予從寬之處仍請酌奪等情具覆到局卽經咨會警察廳查照並請主稿會呈在案茲奉前因除逕函天津地方檢察廳外理合具文呈覆督辦鑒核施行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文 (七年五月二十八日)

爲令行事據呈遵令查覆沈前局長上年宣家院塘口走失壩占估計情形已悉該前局長歷膺河

務要差何至疏忽至此工款雖僅兩千餘元若不追賠將無以警效尤應候直隸省長指令遵行此令

天津警察廳呈報堵塞衛津河橋口情形文（七年七月二十六日）

敬呈者竊據四鄉第二警察署呈稱爲呈報事竊查前奉廳長電諭飭調查曹莊橋西四里決口情形業經呈報在案所有堵塞鐵路涵洞職署境內已經堵齊惟有紀家莊前鐵路係衛津河橋口水深六尺河寬七丈餘不得堵塞當已面請發下桶材木四十根葦子一百個麻袋三百條署員會同第五分署各督飭官警率領村民現已將該河橋口堵塞工竣所打堤壩高一丈二尺長七丈五尺底寬一丈四尺頂寬八尺謹將發來材料除用完下剩桶材木五根暫行存署外所有職署墊買鐵絲麻經及僱船工價共需洋十四元三角可否照發之處理合呈報廳長鑒核示遵等情據此除工料各款另算外理合繕摺呈報督辦鑒核撥發施行謹呈

指令天津警察廳文（七年七月二十九日）

據摺呈第二警察署堵塞衛津河橋口工竣墊買鐵絲麻經及僱船工價各費洋十四元三角應准照發仰卽由該廳具領轉發可也此令

天津警察廳請發堵塞紀家莊前鐵道橋梁防水工料費文（七年八月三日）

敬呈者竊查本廳四鄉第二警察署堵塞紀家莊前鐵路橋梁以防水患業將需用物料數目及工

竣情形呈報在案茲據工程處將購買材料暨撥給第二警署鉛絲麻繩槽船各價計共支洋二百八十五元一角開單呈請核發前來查與第二警署前報支用材料數目均屬相符除開單呈報省長鑒核外理合繕摺呈請督辦鑒核撥發俾資給領實爲公便謹呈

指令天津警察廳文（七年八月七日）

呈件閱悉所請核發紀家莊前鐵路橋梁防水工料洋二百八十五元一角應准照數撥發仰卽來處領取以資轉給清單印領均存此令

訓令天津警察廳迅將所辦工程造報以憑核銷文（七年十月十二日）

案查該廳由木處領過堵築良王莊至大蔣莊決口工料費洋十四萬七千四百五十二元四角八分三釐又重修宣家院堵口工料費洋五萬八千五百三十六元零五分又疏通天津西南東南水道工料費洋一萬六千四百二十四元六角五分八釐又補助西南隅圈埝排水經費洋八千七百九十四元四角又修築海光寺至南門外一帶堤埝工料費洋四萬五千三百五十元零零六分二釐又補助特別市政管理第一區築埝抽水工料費洋一萬九千零四十一元三角七分六釐以上共領過洋二十九萬五千五百九十九元零二分九釐曾由該廳造送報銷到處查核各冊不合審計規則未便核准當經咨請省長轉令更正造報在案此外尚有續領之補助南窪洩水工料費洋四百七十二元五角又補助四鄉第五警察署界內修墊宣家樓至海大道破口十二道工料費洋

一百十八元四角二分又修理賀家口石閘工料費洋八百十五元七角七分八釐又南運河下游堤岸春工經費洋三萬元又良王莊至獨流鎮堤工並宣家院舊口門上臉加修板塌工料費洋七千二百八十元零九角一分一釐又南運河下游良王莊至大蔣莊防汛加廂工料費洋七千四百三十三元九角六分又堵築四鄉第二警察署界內紀家莊前鐵路橋梁防水工料費洋二百八十五元一角以上共續領過洋四萬六千四百零六元六角六分九釐尙未據該廳報銷本處善後機關業已呈請裁併所有一切支出各欸自應一併清理以完手續合亟令該廳將承辦一切工程務須查照前後指飭事理遵照院式造具支出計算書並收支對照表連同單據一併呈送本處以憑轉咨仰即遵照迅速辦理勿違切切此令

天津河務局呈送南運河婁家院等處工程計算書文（八年一月十二日）

呈爲造送南運河婁家院等處漫口工程計算書表仰祈鑒核事查民國六年修辦南運河良王莊宣家院馮高莊婁家院四處漫口工程前由天津警察廳撥給工欸銀五萬元奉委余委員廷珪承修良王莊爲第一段趙委員乃昌承修宣家院爲第二段孫委員澄承修馮高莊爲第三段李委員兆年承修婁家院爲第四段並奉令委沈前局長設立大工總局督飭辦理旋即次第合龍惟宣家院因走失占塌未及堵合歸警察廳接辦所支工欸計大工總局共用委員薪水並料物等項銀二萬一百二十九元二角三釐良王莊共用工料銀一萬三千三百七十七元六角四分一釐宣家

院共用工料銀八千三百四十九元八分六釐馮高莊共用工料銀二千六十九元七角婁家院共用工料銀二萬四千一十五元七角九分三釐以上用過工款曾經沈前局長開列清冊並繪圖說送由本局暨警察廳會銜呈報並聲明宣家院既已失占所有應行找領工款另候核辦其餘三處不敷之數請卽核發旋奉鈞處將良王莊馮高莊婁家院三處不敷工款銀一萬五千零三元六角一分九釐飭發到局遵經分別轉發在案惟宣家院應行找領銀三千零一十七元八角四釐未奉發下自應另候核辦至應造計算書表迨後僅據第一段良王莊委員余廷珪造送到局其餘應造計算迭經飭催未及造送接奉鈞處第四三四八號訓令催辦遵又轉催造送去後茲據前大工總局承辦員司暨第三段馮高莊委員孫澄及第四段婁家院委員李兆年第二段宣家院料廠委員竇立身各將用過工款造具計算書表連同收據粘冊呈送到局並據大工總局員司聲明第二段宣家院因走失占瑞所有應行找領工款銀三千零一十七元八角四釐未奉核發應請毋庸編造計算其餘實發銀五千三百三十一元二角八分二釐內有第二段料廠委員承辦料價銀一千零零四元四角八分已由該廠竇委員造送計算其工程處趙委員乃昌承辦工料等項銀四千三百二十六元八角零二釐現已編入大工總局計算書內以資結束又宣家院前因失占曾蒙扣發趙委員一個月薪水銀八十元現在自應如數繳還以清款目等情前來局長復核無異理合檢同書表連同收據並扣發薪銀八十元具文呈送督辦鑒核彙編並乞指令施行除呈省長外謹呈督辦

京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（八年一月二十四日）

據呈送書表單據等件核算相符存候彙咨並繳還趙委員薪水洋八十元已照收訖此令

財政部函請調查堵築永定河北三漫口工款文（六年十月十四日）

敬啟者查此次堵築永定河北三漫口工款據京兆尹咨開共估銀六十四萬五千餘元所估是否核實本部無憑稽考執事關心民瘼前項工款實需若干務祈切實調查至親公誼專肅奉頌懇敬台綏

函復財政部文（六年十月十六日）

逕復者頃奉來函以永定河北三漫口堵築工款京兆尹估銀六十四萬五千餘元是否核實囑爲調查等因查此案敝處業派易技士榮膺前往勘查俟查復到處再當據以奉告此復財政總長

易榮膺呈復查勘永定河北三工堵築工程各情形文（六年十月十七日）

謹呈者竊榮膺十月五日奉諭前往永定河測勘北三工堵築工程等因奉此遵即前赴該河商承孟督辦眼同該大工原估員役分日查勘首口門次行河再次善後禦水各工至十五日始全勘竣茲將勘測各情臚陳如左

一漫決原因 查永定河北三工二十三號南岸舊廢土前淤有灘嘴挑溜北趨原屬險工雖春廂

之時靠隄做埽計十三段柔制溜力移南河洪按諸水理應免頂冲唯本年八月汛大溜猛水勢之高至二丈四尺沿隄埽掃一經揭蟄溜卽伸腰抽溝直射坍塌成災無法搶救聞漫決伊始口門長已六十餘丈今則淘刷至二百五十六丈矣誠有永定河來第一巨災或謂固係天災亦關人事假令當時搶辦廳汛勿吝費畏勞僅搶一日能及埽段岡露蟄揚形狀之際包眉釘檣竭力搶廂並於上下着溜之處多掛巨柳托溜遠埽未必不可化險爲夷現該廳汛理事縣佐等員俱經改委似可從寬免予追論此查勘漫決之情形也

二被災地方 查此次北三工二十三號漫決之後溜卽沿求賢埽減河南下分經龍鳳兩河趨龍鳳橋入北運河故被災村莊屬固安縣者有十里舖北張化村東街北張化村西街南張化村辛安莊馬家屯王家屯曹家辛莊西押隄東押隄北小店南小店郭家務香營劉各莊小黑堡崔各莊屯南化各莊北化各莊東小押村等二十村莊屬宛平縣者有南莊村朱家務張家務富各莊東宋各莊西宋各莊等六村屬安次縣者有東公各莊古莊村東玉里村寺堡辛莊北寺堡南化各莊蔡家務馬家場吳家場孫家場南寺堡田家古營南玉里村臧家古營北玉里村等十五村莊現水雖少減河未歸槽各該村莊墓廬田土仍浸水內耕居兩難聞壯者已散之四方惟餘老幼旣不能長途跋涉同衆遠徙覓地糊口復因天津亦被水潦賑款兼顧不及頗陷轉死溝壑之窮境就中尤以安次縣屬各村莊中去年北六工二號河水漫決曾被湮沒者爲狀最慘蓋北六工二號口門堵築工

程今夏始竣該村莊等去年已無秋收今年又未春作秋獲之期仍付濁流也此調查災地之情形也

三口門現狀 查北三工二十三號漫口門原估稱口門工長二百五十六丈上壩埝高水面一丈八尺五寸水面一百二十丈水深三四尺至八九尺不等平均深六尺下壩堤高灘面一丈三尺灘高水面上二尺下四尺五寸灘面長一百三十六丈共分四十六估合幫寬上下壩基增高外戩隄頂補還地平殘缺大二各壩占埽土櫃養水盆挑水壩暨合龍用一切土料物工價值各項數目估洋二十九萬九千八百零二元六角七分九釐細加丈勘詳實查核口門二百五十六丈中緣河面攤寬水口已至一百九十四丈旱口僅餘下壩接前六十二丈唯水口深度最大不過二尺五寸間有僅五寸者約畧平均深纔二尺且從前旱口雖寬做法亦同水口估有占工截長補短原估工費尙無不敷又引河河頭鉅離下壩在百丈以內六十丈以外據老於舊河工者言頗爲得勢如工作之時不亂章法逐處留心工料堅實金門合龍自易見効挑水壩工是否應做在視上壩出占後溜勢如何上壩出占做埽溜卽被托漸向南移淘刷嫩灘直奔河頭固宜省去否萬勿謂省做此壩能節工費約三萬元輕議減削致溜入袖河不得勢椿料蘆蘆等價比較上次北六大工冬春兩季所估固費三分之一推厥原因亦有三端一因永定河工向發交通紙幣估工之時交通紙幣每元已跌至七角二分二因本年溜勢甚大附近椿料漫決以前均爲搶辦取用過多漫決以後又被冲

漫遠處採買須增運費三因產麻之區如勝芳等處俱被水淹出貨有限而北直五河漫決口門又無論水口旱口堵築方法多採軟工例需藻麻椿料等物本年五河皆決直省藻麻幾致供不應求時價高抬勢所難免據孟督辦言每麻一細計一百二十斤頃已抬至現洋一十二元總之該口門堵築工程自挂纜進口至金門合龍果否應用二十九萬九千八百餘元抑或減少純視工作順遂而工作順遂又在掌壩得人不然票洋縱漲預算暗增亦仍無補現派掌壩劉煖潘錫琮均具有經驗但永定河漫口工程長至二百五十六丈者實例頗少應請咨行孟督辦時加警勉藉策萬全至漫口大壩高寬長丈土方暨合龍料物夫工價值洋數另詳繕呈清冊此勘測口門之情形也

四引河關係 查北三工二十三號口門迤下引河工程共計工長五千五百六十七丈二尺五分四十估內第三十估一百八十丈第三十二估三十丈第三十五估九十丈第三十九估八十丈均係坑塘擬歸臨時酌辦實應挑挖者凡三十六估工長五千一百八十一丈二尺五寸共估土三十四萬八千四百五十一方七尺七寸核洋十八萬二千九百十二元二角一分外加河頭嫩灘工長九十八丈挖深七尺五寸口寬二十九丈七尺五寸底寬二十六丈共土二萬零四百八十七方八尺八寸核洋一萬二千二百九十二元七角二分溝工共長四百二十三丈挖深二尺口寬三丈六尺底寬三丈共土二千七百八十五方二尺核洋七百二十四元一角五分坑塘四處湊長三百八十丈核洋一千五百元總共核洋十九萬七千四百二十九元零八分土方價格其大小視挖入

淺深有無厚水情事而定估各不同原估價洋大都按交通紙幣每元合現洋七角二分估算比較
上次六大工引河十價約費五分之一（北六大工交通紙幣每元合現洋八角四分）實地勘测三
十六估丈尺頗符唯預定水平未必甚準要亦無甚舛誤第使分段工作之際全河總催督率嚴厲
分段委員辦理認真驗土放價力杜墊口貼帮之弊河成放清自能先堵工合龍凡二三日甚有餘
暇整理河床高仰之處坑塘四處一再察勘灘埂亦少約估洋元尙敷應用惟不可以該坑塘等於
全引河中均遠在四千二百二十四丈以下視與放溜無關輕重估而不做溝工散在下游雖工長
費少亦宜實估實做預防放溜之後因小誤大嫩灘九十八丈如因上壩占埽得勢托溜南移直奔
河頭不待挑挖自然坍失其款一萬二千二百九十餘元宜仍移治河身蓋引河愈順則壩工閉氣
建餒已及三尺之時挑開河頭溜即奔入金門口內關門埽前立見淤淺而合龍大慶成功矣否則
功敗垂成去冬北六大工可爲殷鑒古人謂引河工程事雖易於大壩而關係之大實恒過之現派
定之總催范金鏞久官永定河廳人極誠實唯短於應付分段委員半係鄉紳是否聽其指揮頗屬
疑問應請咨行孟督辦加派坐辦趙雲書襄辦張樹埽不時前赴引河逐段巡查敦促進行免誤要
工至引河寬深尺寸土方價洋細目另詳繕呈清冊此勘測引河之情形也

五險工實情 查永定河險工平時均歸春廂其工費每年由該河防局經費十六萬元中規定材
料土石埽工費用七萬數千元按各汛險工多寡臨時妥爲分配一處漫決奪溜成災餘卽顏曰善

後禦水工程估入大工立意之點因漫口之年溜勢恒猛冲刷較多春廂經費支給難敷若與口門引河同時估計既可加做一次俾滋彌補又可勿另請款藉免煩瑣此次北三工二十三號漫口各汛估做之善後禦水石土埽工蓋即指此向口門迤上之工稱善後工程口門迤下之工稱禦水工程茲因該項估冊已核洋至十四萬八千四百五十餘元之巨而各汛尙請加不已特窮一週之力逐汛詳勘列叙如左

一南一工善後土埽石工清冊原估土工項下補還殘缺計第一估二十三號頭工長十八丈第二估工長二十二丈第四估工長九丈五尺第六估工長二十六丈第八估工長三十丈第九估二十四號頭道埽工長十一丈第十估工長二十六丈挑築土壩計第三估一道第五估一道第七估一道第十一估一道第十二估一道工長各十丈共土四千一百二十四方六尺四寸核洋二千二百十三元二角六分埽工項下第一估二十二號添做邊埽十段壩埽十五段戢埽三段二十三號添做邊埽七段補做邊埽三段壩埽一段戢埽一段第二估二十四號補做邊埽三段壩埽十段戢埽二段添做壩埽五段戢埽一段共做邊壩戢埽六十一段核洋一萬二千六百十八元八角三分石工項下計十六估共長一百七十三丈二尺核洋二千七百七十二元三角二分共核洋一萬七千六百零四元五角一分續估土工項下計二估即二十三號三道壩補還壩口殘缺與四道壩補還壩尾及隄口殘缺各工長八丈核洋九十六元四角八分埽工項下僅一估即就三四道壩前補做

塌埽五段鐵埽一段核洋一千二百四十三元五角八分共核洋一千三百四十元零零六分原續估總共核洋一萬八千九百四十四元五角七分均係交通紙幣工程地段詳細勘察確屬險工且膏當溜應准照估工作

二南二工善後土埽工程清冊土工項下補還殘缺計第一估四號工長十三丈第二估四號尾工長八丈第三估七號頭道塌工長六丈第四估七號塌頭工長十六丈第五估七號二道塌埽口工長二十一丈又三道塌塌頭工長五丈第六估七號尾八號頭工長三十四丈又估頭創舊埽工長九丈內外帮加補溝漕工長六丈第七估工長二十二丈又九號頭道塌塌頭工長十丈第八估二十一號中工長四十四丈第九估工長五十丈第十估工長三十七丈挑築土塌計第五估二道塌補做新塌一道工長二十四丈第七估八號築新頭道塌工長五十六丈共土三千九百六十七方七尺五寸核洋二千三百六十五元七角一分塌工項下計第一估頭號折廂塌邊埽七段第二估頭號加廂塌埽四段第三估頭號折廂邊埽七段第四估四號補做邊埽十一段第五估五號補做塌埽七段第六估七號補做邊塌埽十八段第七估八號九號補救塌救塌廿六段第八估二十一號二十二號添補折做二十九段第九估二十二號擇要加廂十二段第十估二十三號折廂邊埽十一段第十一估二十三號擇要加廂八段共做邊塌鐵埽一百四十段核洋二萬一千三百三十六元三角五分共核洋二萬三千七百零二元一角六分均係交通紙幣工程地段詳細勘察確

屬險工且胥當溜除准照估工作外土工第九估口內尙新坍一段約長七丈均寬六尺亦應准予加估補還又第十估口內加寬三十七丈原估定爲上一丈中下無似應改爲上一丈中五尺下無試爲推算二處加工費不過三十餘元若謂工小未便翻埽咨由孟督辦指令永定河防局長轉令該汛於春工內開報亦可

三南三工善後土埽工程清冊原估土工項下補還殘缺計第一估六號七號大隄工長十三丈第二估工長二十丈第三估工長十七丈挑築土壩計第四估添築一道第五估添築一道工長各二十丈共土四千四百五十方零六寸核洋二千六百七十一元二角三分埽工項下計第一估六號加廂邊埽二段第二估六號七號添做新埽埽十三估第三估七號折廂邊埽十七段第四估十八號加廂埽埽七段第五估十八號二十號擇要折廂三十一段內一段爲戢埽共做邊埽戢埽七十一段核洋一萬零七百七十二元二角四分共核洋一萬三千四百四十三元四角七分續估土工項下計第一估二十四號第一道土壩與第二估第二道土壩工長各二十四丈共土三百三十二方核洋一百五十六元埽工項下計第一估一十四號第二道壩添做新埽埽二道連戢共十四段核洋三千一百零三元七角共核洋三千三百八十二元五角五分原續估總共核洋一萬六千八百二十六元零二分均係交通紙幣工程地段詳細勘察確屬險工且胥當溜尤以原估土工項下四五兩估添築土壩處爲最應准照估工作

四南四工禦水土壩工程清冊土工項下僅補還殘缺一項計第一估頭號第一道壩工長二十四丈第二估接前大隄工長十九丈第四估又接前大隄工長十五丈第五估十四號圈埝工長五十五丈共土二千五百六十一方核洋一千五百七十五元二角四分壩工項下計第一估頭號添做新壩壩六段補還邊壩壩連戢壩十一段第二估二號補做新壩連戢壩十段又添做新估十四段第三估三號壩壩五處擇要添做壩十二段第四估四號一二兩道壩壩每處添做一段共做邊壩戢壩五十五段核洋一萬一千零零二元二角八分總共核洋一萬二千五百七十七元五角二分均係交通紙幣工程地段詳細勘察確屬險工且膏當溜應准照估工作

五南五工禦水邊壩工程清冊僅有壩工計第一估十四號加廂邊壩第二十六段至第三十段五段第二估十五號加廂邊壩第一段又第十四段至第十八段六段第三估十五號加廂邊壩第二段至第八段七段第四估十五號擇要折廂邊壩第九段至第十三段五段共加廂邊壩十八段折廂邊壩五段核洋二千零五十六元六角四分均係交通紙幣工程地段雖非險工計費無多應准工作

六南六工禦水土壩工程清冊原估僅有壩工土工中補還殘缺即附其內計第一估十四號加廂邊壩第八第九及第十一三段又折廂邊壩第十段添做邊壩迤下新壩八段第二估十五號加廂壩壩四段又壩壩迤下添做新壩四段第三估十八號加廂第一道壩壩四段第二道壩壩七段又

第三道壩以下壩橋添做新埽一段補還殘缺四丈又加廂第四道壩埽大小五段邊埽二段添做第五道壩新埽二段補還殘缺八丈共做壩邊埽四十一段補還殘缺十二丈核洋六千五百五十六元五角八分續估補估土工專就大隄幫寬加高計第一估十四號尾工長五十八丈第二估十五號舊壩以下工長十六丈共土一千九百四十方零一尺核洋一千五百十元零三角二分原續估共核洋七千零六十六元九角均係交通紙幣工程地段詳細勘察十四號尾十五號確當頂冲形勢十分險惡且河窄地低准照原續各估注意工作外尙應估做外戩防患未然據該汛管河縣佐張拱宸稱加做外戩至多不過再增工費三千元之譜實能保障永清全縣曾爲折回南四汛北三大工督辦處謁見孟督辦商知此事

七南七工禦水土估工程清冊土工項下有補還無挑築計第一估八號挑水壩工長二十一丈第二壩接前工長十五丈又壩尾補坡工長八尺第三估頭號大隄口內工長六丈第四估頭號大隄口內工長十丈第五估二號大隄口內工長八丈第六估八號挑水壩口內工長七丈共土一千零三十四方四尺核洋四百三十四元五角七分埽工項下計第一估頭號以坎補做新埽四段第三估八號挑水壩以坎補做新埽連戩埽七段共做三十五段核洋八千二百二十元零五角九分共核洋八千六百五十五元一角六分均係交通紙幣工程地段詳細勘察確當巨溜應准照估工作八北一工禦水土埽工程清冊原估土工項下第一估十號大隄工長五十五丈第二估接前大隄

工長二百二十丈第三估自十一號老陡舖前起至直隄止築斜隄一道工長一百丈又接築一百丈第四估直隄土壩二道工長各二十丈第五估十號十一號原有舊壩五道工長第一道二十八丈第二道四十四丈第三道十六丈第四道二十四丈第五道二十丈第六壩十二號直隄迤下內口殘缺四段工長一三四三段各十丈二段二十丈第七估十三號頭道壩工長十九丈第八估十四號頭道壩壩頭殘缺工長十二丈第九估十五號第一道壩舊壩基未做齊工長二十三丈共土八千八百八十七方核洋三千八百十三元五角就中第三估因陸續坍去百丈已另續減應減去土四千四百六十四方八尺每方合洋五角應除去洋二千二百三十一元九角工程地段均當溜冲惟工作先後第一估至第八估宜先第九估宜後不然恐第九估壩工做成又須下埽埽工項下第一估十號頭直隄一二道壩添做壩埽十段戢埽二段又迤下添做邊埽五段大戢埽一段第二估十號十一號添做壩埽三十三段戢埽五段第三估十一號迤下斜隄添做邊埽二十七段第四估斜新隄迤下加廂邊埽四段第五估接前加廂邊埽八段十二號第一道戢埽五段第六估第一壩迤下添做邊埽十七段第七估十三號第一道壩添做壩埽五段戢埽一段又第二道壩添做戢埽一段第八估十四號二三道壩加廂七段共做邊壩戢埽一百三十一段核洋一萬八千八百三十二元六角八分現第三估第四估因溜坍沒已另續估又第五估十三段亦僅存五段廢去八段共計廢三十九段應除去椿料土工等費五千四百五十四元三角土埽共核洋二萬二千六百四

十六元一角八分應除去洋七千六百八十八元三角二分據該汎管縣佐劉啟晟稱已陳報除去祇領一萬四千九百五十七元八角六分續估土工分二大估計第一估十號隄新坍殘缺一段工長十二丈又十一號原估料隄迤下舊壩基一道工長二十丈據前添做新壩一道斜長三十二丈第二估十二號頭迤下添作新壩一道斜長二十丈接前新壩迤下至直隄止新築小堤一道工長七十五丈補泥塘地平土五十丈又接築斜堤一道工長七十五丈第一估爲第二估之堰護應先工作共土四千四百二十方零七尺五寸核洋二千三百九十七元零五分土工分六估計第一估十號老隄第一道壩新壩五段戢壩一段第二估十一號第一道壩新壩三段戢壩一段第三估十一號新壩二道添做新壩壩十三段戢壩二段第四估十二號頭迤下第一道新壩添做新壩五段戢壩一段第五估接前第一道新壩迤下沿挑築小斜隄添做新壩二十四段第六估十四號一四五六四道舊壩共添做新壩壩二十一一段戢壩四段共做壩邊戢壩八十段核洋一萬一千八百七十一元三角九分土壩共核洋一萬四千二百六十八元四角四分原續估總共核洋二萬九千二百二十六元三角均係交通紙幣應准照估從速工作惟查北一工原稱平工自民國五年起險工始多今年最甚推厥原因據該汎縣佐稱係由一工兵引溜串溝而成現已在逃應請指令永定河防局長從嚴追辦以警效尤而重河務

九北二工善後土壩工程清冊原估續估未分土壩估算原估共十二估計第一估八號頭道壩斜

長二十丈添做塌埽五段。戢埽一段補還塌頭殘缺八丈。第二估接前塌下殘缺工長四十三丈。添做邊埽十一段。第三估第二道塌斜長十二丈。添做塌埽三段。戢埽一段。第四估第三道塌斜長十二丈。添做塌埽三段。戢埽一段。補還殘缺六丈。第五估九號頭道塌斜長二十丈。添做塌埽五段。戢埽一段。補還殘缺十五丈。第六估十號尾補做邊埽五段。補還殘缺二十丈。第七估十七號頭道塌補做塌埽二段。補還塌頭殘缺十八丈。第八估第二道塌以下添做邊埽五段。補還殘缺二十丈。第九估十八號補做邊埽第四段。補還殘缺四丈。第十估加廂邊埽第五至第十六十二段。第十一估折廂邊埽第十七至第十九三段。補還殘缺三十四丈。補做邊埽第十九段。迤下六段。又迤下擇要補做六段。補還殘缺二十四丈。又補還十九號中子埽殘缺二十丈。第十二估十九號工長二十四丈。先補還內口殘缺十八丈。又隄內補做邊埽五段。戢埽一段。土埽共核洋一萬二千五百三十三元五角一分。續估共三估第一估九號第二道塌斜長十二丈。塌身坍塌補還殘缺依塌做埽三段。第二估第五道塌斜長十二丈。塌身坍塌補還殘缺四丈。依塌做埽一段。添做戢埽一段。第三估第六道塌塌埽鈔朽平墊折廂三段。添做戢埽一段。補還塌靠土十二丈。土埽共核洋一千三百六十三元七角六分。原續估土埽總共核洋一萬三千八百九十七元二角七分。均係交通紙幣工程。地段詳細勘察確屬險工。且多當溜。應准照估工作。

十北三工善後土埽工程清冊土埽未分共計二估第一估七號添做邊埽十一段。折廂殘埽四段。

加補內殘缺三十二丈第二估八號添做邊埽十四段加補內口殘缺二十四丈共添做邊埽二十五段折廂四段加補殘缺二處核洋六千六百五十七元五角六分均係交通紙幣工程地段詳細勘察確當溜沖應准照估工作

十一北四工隄口殘缺工程清冊僅有土工一估二號越隄外幫補還殘缺上五尺中三尺下二尺底寬上三丈五尺中七丈二尺五寸下四丈四尺五寸頂底均寬三丈六尺四寸高平隄頂作二五坡共土二千六百零二方六尺每方四角八分核洋一千二百四十九元二角四分詳細勘察此險係因北三工漫口時求賢壩減河來溜冲刷所致應准歸入禦水工程照估工作

十二北五工禦水土埽工程清冊原估僅有埽工一估自十八號險工邊埽起至十九號第四十六段止共加廂五十六段補還埽寬五尺高六尺埽上捲大由子三十六箇核洋四千四百一十一元六角頂溜之埽以第三十六第三十八第三十九四段爲最續估土工項下計第一估十一號頭進下加培內幫工長八十七丈第二估接前加培內幫工長一百三十丈第三估十一號中挑築順水壩一道工長三十丈第四估十二號頭起加培內幫工長四十六丈共土二千六百六方八尺七寸五分核洋八百六十一元七角七分五釐付工項下計第一估折廂九號鈔朽老埽第十至第十六七段第二段十一號新順水壩添做壩埽七段鐵埽一段共做新舊壩邊鐵埽十五段核洋三千五百零四角六分土埽共核洋四千七百一十二元二角三分五釐原續估總共核洋九千一百二十

三元八角三分五釐工程地段因河窄地底河溜復從南岸曲成折肱頂沖而來聞本年大汎之時形勢極爲險惡應准照估從速工作

十三北六工禦水土埽工程清冊原估土工三估第一估九號大隄工長四十八丈第二估第一道壩內幫加寬上一丈下無高五尺以坡還坡又以新舊隄壩頂寬五丈作底加高二尺第三估接順隄墮工長十丈共土一千零十六方八尺核洋三百零五元零四分埽工一估九號舊險新生添做新邊埽二十一一段核洋五千六百三十八元六角土埽共核洋五千九百四十三元六角四分續估僅埽工一估上與北五工邊埽接連計頭號邊埽二段湊長十丈除葦料不計外核洋九十五元原續估工埽總共核洋六千零八十八元六角四分工程地段詳細勘察確當溜沖應准估做

十四北七工禦水土埽工程清冊土工項下計第一估十五號堵閉自汛房下起工長二十六丈第二估堵閉迤下接築大隄工長八十五丈又工尾補還溝槽地平土長十丈第三估補還十三號迤下小埽第一道殘缺外越牙埽一道工長十八丈第四估補還第二道殘缺內越牙埽一道工長三十六丈第五估補還第三道殘缺工長一丈共土六千一百四十九方五尺八寸核洋一千九百六十七元八角六分埽工項下計第一估十五號堵閉補做壩埽五段戢埽一段迤下添做新邊埽二十一一段第二估五號補做八段六號補做十二段共做壩邊戢埽四十七段核洋八千四百五十三元一角二分土埽共核洋一萬零四百二十元零九角八分均係交通紙幣工程地段詳細勘察土

工第一第三第四第五各估暨第二估中之工尾補還溝槽胥應照估工作惟第二估堵閉迤下接築大堤八十五丈直接溝槽東岸老坎已將堵閉閘氣築成一線縷隄雖能束溜兼防遙隄第全河容水面積因之收縮不小設築成之後不幸明年大汛被溜漫溢奔射遙隄爲害之大詎可忍言聞估築原因係應遙隄以內各村要求是否當築應咨孟督辦就全河大局妥善籌謀又堵閉迤下大隄如決定不築補還溝槽之土宜指定對面灘嘴以抽滯順溜之土塞串溝引溜之源且相距甚邇不增工費一舉兩得莫善於斯堵工第一估中添做新邊估二十一段亦應與堵閉迤下接築大隄問題一同解決餘均須照估工作

細查善後禦水工程原估外續估者南岸有南一南三南六三汛北岸有北一北二北五北六四汛共增工費二萬四百十六元有奇實地勘察均屬應做之工擬請照准至各工各估高寬詳細尺寸土料工價數目胥具繕呈清冊此勘察險工之情形也

六注重春工 查永定河每年經常費十六萬元內列土工費一萬六千元石工費二千元埽工費五千元材料費六萬元均歸春工動用大汛搶辦在臨時費四萬元內開支與此無關夫永定河既有春工費七萬三千元所以曆屆大工對於各汛險工如本年盡情估做者未之嘗聞卽有時盡情估做而春工則不復再行注意僅於凌汛前後一度檢查埽面然不過掩耳盜鈴做給局外觀看否則將前年善後禦水工程挪至本年春季始行工作亦有認真辦事之人做完善後或禦水工程之

後仍於春工檢查壩面實行加廂惟檢查壩面加做春廂固屬春工要務蟻穴沉窳古有明訓似宜做照黃河簽證墜垣發見水溝浪窩井穿過梁鼠穴耀洞卽爲築填隱患消弭爲功不小又大工之時各汛險工旣以善後禦水名義盡情估做所有春工經費究應妥爲處置至少宜以四分之三購採料採土牛棧繩纜分貯各工備大水之年臨時借用並嚴訂規則事後仍須以臨時費如數購買償還儲庫濟急以四分之一就險工沿河察勘形勢配栽臥柳低柳編柳深柳漫柳沿戩蜜種蘆葦就平土沿河或沿外戩用高大柳棧成行栽置又就補還殘缺添築新壩包淤種草盤根結十實亦保護隄身之法此注重春工之辦法也

七消除廢土 查永定河大汎之時助溜爲患者厥有二物一坑塘二廢土溜跌坑塘則盤旋生波墊淘埽坎坍塌壩隄奪溜成災溜阻廢土則直角回浪揭走主埽冲刷大隄頂溜成災坑塘一物經築膺去冬今春一再陳言主張抽溝待於汎過之後其患已除惟廢土屹立如山本年北三工漫決成災南岸廢土折回巨溜亦與有力該河防局現有工兵千二百名輕便鐵軌三數里運土車四十輛應令嗣後各汛春工用土與籌備搶辦大汎之土牛均用輕便鐵路運用水汛所管隄內之廢土或險工對岸之廢土無廢土之汛挑運灘嘴一舉而數善備焉不過管河縣佐須少用心思耳此次奉諭赴工會與孟督辦縱談及此并謂公以本地人辦本地事對於隄內兩坎向爲隱患之廢土應特別注意不可徒言添購輕便鐵軌三十英里運土車百二十輛與現有之軌道車輛分配於石景

山南岸北岸三分局指令永定河防局長及三分理事將管轄各工隄內或對岸之廢土灘嘴用輕便鐵路不時運存陸上堆做土牛供春工時補隄還坡帮壩加戩與大汛時搶做捻靠戩隄之用惟現在庫款支絀計購三十英里輕便鐵軌百二十輛運土車約需現洋五十餘萬元談何容易公能於大工辦竣後以紳士資望就地籌款成此美舉則職今日陳言即公他日紀念應請據咨孟督辦用誘勸方法做成事實此消除廢土之辦法也

八導溜中洪 查永定河入民國以來六年四潰雖緣河高地低漫溢所致而溜勢東屈西折南移北汜河失中洪水不歸槽實其最大原因即此次北三工漫決成災亦在河形曲肱適當頂冲之處治之之術厥有二端一在將兩隄各號對岸之淤灘裁去尖唇酌做壩埽挑溜遠移引泓歸中或穿淤洲對向上下河流中洪挑挖深槽引泓歸中其廢土處置之法亦利用輕便鐵路照七條擬議一在俟水槽漸歸中洪之後徹除挑水壩埽就兩岸堤埝扼要夾築順水壩埽束水刷沙維持河洪槽深流暢汜濫永弭何致如河志所云南葺則北決北修則南潰事本不難要在董理河務者於每年估做春工之時統籌全局勿再蹈前人頭痛醫頭脚痛醫脚之故智耳應請咨行京兆尹轉令永定河防局查照遵行此導溜中洪之辦法也

九攔止淤沙 查永定河淤沙來自上源管涔山累頭山並來會黃水河渾源川發源諸山以及本河未出山口以上兩岸山坡故能淵源不絕高河床長淤洲甚至堵塞口門壅漲爲患今欲杜絕淤

沙來源永弭後患惟有就管涔山累頭山黃水渾源發源諸山本河未出口以上兩岸諸山之山腰山腹山谷山坡利用本山產出材料造築各種堰堤捍止土沙宏諸山含水之量杜下游暴漲之源其執行機關有山林局處卽咨行農商部責成山林局因培植森林若不先講防沙凡山腰山腹谷旁坡頂種植之樹苗多於夏至以後被山水流冰崩潰根土流入谷澗今做堰堤捍止土沙則山土含水之量自較豐富栽培樹苗亦易成林夫防沙工程旣於植林有益而森林又係有利事業則責成山林局經營之防沙堰堤工費亦應歸其擔任無山林局處則咨行內務部總長並直隸省長或該管行政區域長官責成該管縣公署辦理其工費應由地方籌集政府補助事分易舉費省功多不特永定河源應如是治卽全國各河源亦應如是治政府權衡在握何懼何疑應請咨交國務院會議施行并製定防沙條例從速公布此堰止淤沙之辦法也

十宣暢下口 查永定河渾水河也原無下口南入大清河而三角淀淤東入北運河而鳳河淤而其初所以引入大清北運者以清運皆清流可以借清刷渾也現三角淀已築橫堤河惟穿鳳入運北運河亦無下口流至天津三岔口會與子牙合流之大清河及南運河經虹橋由海河入渤海清不敵渾合流以後虹橋又節節淤澱於是言治直省五河者皆主張凡京東北諸山水入北運者可由北口北塘歸海凡西南諸山水入大清者可由中口大沽歸海凡山東及畿南諸水入南運者可由南口祁口歸海海河工程局恐如是辦理海河來源頓形缺乏頗持反對之論而水利局又揭出

海河不足容納五河種種之証據長年聚訟無補民瘼竊謂海河水源固應慮其缺乏五河下口亦應早爲宣洩現因五河胥決水匯天津而海河口門又因海潮頂托無由宣洩至日英各國租界均被水淹而河北三不管地方水深一丈汪洋一片慘目傷心海河工程局至此既難仍執已見水利局至此亦無確切辦法應請利用時機兼顧財政就事實速圖解決李遂鎮水門欄不准復做使北運上游潮白與懷河之水經由箭桿河會鮑邱河經蘆運河入北塘其榆河之水仍由北運正河會永定河於白廟地方向東關一新河接連新開河經金鐘河入北塘作爲永定河尾閘新河之長不過十里合加闢金鐘各費爲數究屬有限其南運子牙大清三河仍由大沽入海則海河來源亦不致缺乏救永定一河之病立五河分治之基礎此說似較持平此宣暢下口之辦法也

上陳十則有爲勘測新得者有爲研究素知者大抵一二爲過去事實現在災情三至五爲維持現狀注意事項六至十爲從根本上解決方法應請分別咨行孟督辦京兆尹妥爲籌佈以重要工而維河務所有復勘永定河北三工堵築工程及擬具治標治本辦法各緣由理合呈請督辦鑒核伏祈批示遵行

內務部咨據該部技士萬樹芳等呈報調查永定河詳細情形並籌擬救濟辦

法文 (六年十二月九日)

爲咨行事查本年夏秋之間雷雨連綿京兆直隸地方先後被災區域遼闊竟達八十餘縣之多雖

係雨量過多各河同時漫溢但永定一河淤墊日久爲害最烈此次北三決口堵築工程關係尤爲重要前經本部邊派技士萬樹芳等前往工次詳加察視旋據呈報調查永定河詳細情形並籌擬救濟辦法本部復加查核原呈所稱如防沙減水納流正軌復河故道宣疏下口各節均屬尙有見地除將原呈鈔發並令行京兆尹責成永定河防局妥慎籌辦外相應抄錄原呈咨行貴督辦查照酌核辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附原呈

敬呈者竊技士等於十月三十日奉派察視永定河北三工堵築決口工程事宜等因奉此遵於十一月一日前往工次會同孟督辦及張局長並大工監工稽查各員分日逐段詳細履勘計自本月一日起至二十三日止業經一律完竣查口門合龍於二十二日竣工挑水壩及引河亦於二十日先後蒞事所有以上各工尺丈作法均尙與原估相符其禦水善後各工除南一工石堤尙未動工外其餘各項工程雖經先後動工第爲時已晚似恐於年內未能完竣經由技士等按照原估作法切實勘驗其作法不當及與原估未能符合各項均經商同孟督辦張局長罰辦在案至此次堵築工程所需經費現因東壩口門改作水占與原估用料較爲加增復以現時鈔票價落多有虧耗核與原估數目似不免稍有超越除將各工詳情另具圖表分陳外謹將此次察視詳細情形及籌擬救濟辦法分別條列於左

一防沙減水 查永定河發源於山西流經塞內外諸山地勢陡峻土性鬆鬆奔流激湍挾沙帶泥重以沿河山嶺童禿既無叢林吸收水量復無堰堤分減洪流伏秋之間大雨時行巨溜衝撞漫溢千里以故沿河田廬因而淹沒成災者其數實難勝計欲爲永安長治之謀宜備防沙減水之策現在關於造林辦法不獨技士等主張如是交通部全國水利局工程人員亦同此籌議擬請咨行農商部會同全國水利局從速擇地種植至沿河一帶應行建築堰堤之處亦應令行京兆尹轉飭河防局從速勘辦並由部擬定防沙條例提請國務會議議決公布施行似此辦法既可減少水勢又可防阻泥沙而於永定河根本籌治前途不無裨補

一納流正軌 查永定河自蘆溝橋以下長堤纏繞約二百餘里其兩岸相距至寬處不過三百餘丈渾流湍激旋長旋消水退沙停日形淤滯治河者徒守其積重難返之舊習只知築堤以塞責不知疏濬以圖功挑土填河堤岸因而日高河身亦隨之日壅現在堤比平地高三丈有餘比河底僅三數尺古人云譬之牆上鑿渠行水良非虛語況該河流勢東屈西折南移北徙頓失中洪此次北三工決口卽在河形灣曲適當頂冲之處欲爲弭患之方應於兩堤各號對岸淤灘裁去尖嘴酌作壩埽納流中洪並製刷沙船數支行駛河中助水刷沙槽深流暢河患自止惟堤係土築性質鬆軟並宜多種樹木培植蘆葦蔗根株相繫坍塌無虞擬請由部飭令京兆尹轉令永定河防局趁春汛前將應行施治地方從速統籌勿徒蹈頭痛治頭脚痛治

脚之故智則漫決之患自息矣

一復河故道 查永定河自南北七工以下至北辛莊入北運河止六十餘里兩堤相距四十餘里乃近年來河中村莊密布河流已無正身之可尋夏秋水漲泛濫無歸民間多任意作壙以堵正流加以地勢過高尾閘不暢下游無正軌可循則上游自不能免橫決之患擬請令知京兆尹轉飭河防局先於南北七工以下至北辛莊入北運河一段就河中流之地另闢河流正身引水歸槽以期宣洩通暢不致再行壅滯則水患自息矣

一宣疏下口 查永定河本無下口始則奪鳳河南入大清繼則穿鳳河故堤併入北運而北運大清仍會流至三岔口河藉海河歸海近因大沽口門海潮頂托虹橋上下節節淤澱以致河流不暢宣洩無從此今年天津水災之所由來也今擬就永定河入運之北辛莊屈家店一帶擇施工較易之地點開一新河東下經塌河東入金鐘河由北塘入海作爲永定河之尾閘使永定河之水直接達海不再入運並於屈家店新開河之口門建一堰壩當水涸之時使兩河之水仍遵故道由海河入海盛漲時則水可由壩漫過分入新河似此辦法永定既無壅塞之虞海河亦無缺水之患誠一舉而數善備也

一釐剔積弊 此次永定河禦水善後各工雖原估作法清冊曾經列有某工某號作工若干丈尺但每號之長約一中里作工地點並未指明僅以概括之詞朦混中報築堤方數非有

平剖斷面各圖斷難表示狀態即令實地勘察亦難得其底蘊至該河南三工十九號地勢險要聞於前清光緒十四年十六年曾經兩次決口又北一工十號原堤幾與地平又且狹窄危險異常而原估作法均不得其要領又北六工九號偷工減料竊堤幫壩與原估多不相符又北七工十五號工程作法考與地勢甚不相宜至於材料架空作壩幾於無工不有雖經面商孟督辦張局長分別罰辦但河防事宜關係極爲重要若不嚴行禁止誠恐各省管河人員自爲風氣影響於國計民生者殊非淺鮮擬請令知京兆尹轉飭該河防局長於春工之前將應辦工程詳細測量分別造具說明書及平剖斷面各圖迅即陳部核辦至所用各料亦應按照考成舊案辦理如有架空情事應將承辦料物人員分別斥革以昭警戒

一測量全河 上列各項必須有詳細河圖方能着手且永定河向無精確地圖前此各項工作因以不免疏虞亟應組織測量隊將全河詳細測量繪成圖本庶使從事工作者有所體察不致顧此失彼則諸大問題自不難迎刃而解矣

上陳各項有爲此次察視所得者有爲研究素知者均從根本解決方法用資參政應請飭令京兆尹轉令永定河防局妥爲籌佈以重要工而維河務所有察視永定河北三工決口堵築工程及擬具辦法各緣由理合陳請總次長鑒核伏乞批示遵行

咨復內務部文 (六年十二月十四日)

爲咨覆事准貴部咨開本年夏秋之間靈雨連綿京兆直隸災區遼闊各河同時漲漫業經派技士萬樹芳等前往察視據報並籌擬救濟辦法抄咨酌辦等因准此查該技士所擬救濟辦法語多心得足資採擇本處現已委派中外技士分途測量規畫矣茲准咨前因相應咨覆貴部查照此咨內務部

永定河籌勘委員長易榮膺呈陳永定河北三工二十三號決口未竟工程文

(七年二月五日)

謹呈者竊職奉派籌勘永定河宣防工程以來夙夜兢兢深虞隕越迭將奉頒籌勘大綱春工辦法暨宣防事宜細加演繹頗識遵循到工時曾遵照訓令所開咨請永定河防局長轉飭各分局各工汛迅將應辦春工造具清冊以憑勘估並咨請天津河務局長轉飭北運下游工巡長員預估疏濬霍家嘴至大紅橋前白河故道及霍家嘴減河兩處經費同時更籌商在霍家嘴未濬以前如於北倉以來較低地點覓有新減河道而其工程又可於伏汛前辦竣請卽一併見覆等因去後隨率同委員張拱宸彭祖楫勘估兩岸平險各工及疏濬下口工程指派委員陳其昌隨估查點各汛舊存土料委員陳冠羣張翼鵬測繪全河形勢並調派永定河防局技士劉秉鎮測繪求賢壩減河各等情當經先後呈報在案現籌勘各事俱有端倪下月上旬諒能告竣就中惟北三工二十三號漫口堵築工程殊感困難查該工程去冬曾經孟督辦苦心經營堵築合龍但加詳勘比較原估金門頁

頭尙低六尺兩壩土方亦欠填平水盆圍堤似未做足後方半截全待加工值此水凌未解埽漸傾墊按諸工程原則自應及時加鉞貫頂力圖補救冀策萬全據本河河防局稱該處工程已否完竣因守壩委員係由孟督辦派委未便干預竊念此項工程與河工善後關係綦重稍勿完整春廂工程縱極堅固終於防禦毫無裨益並聞兩岸禦水善後工程匪特續估未遑舉辦即原估亦未做齊且已做者工價迄今猶多未給是否另有的款辦完漫口堵築未竟工程頗屬疑問案膺責司籌勸既有見聞何敢緘默謹將該堵築未竟工程善後預算繕摺呈核是否有當理合呈請鈞裁謹呈督辦京畿一帶水災善後事宜處

督辦永定河工事宜處咨陳永定全河利病條列概要文（七年三月十五日）

爲咨行事憲彝猥以菲材渥蒙大總統特派督辦永定河工事宜奉命之下良用兢兢當即馳抵工次先從事於北三工汎堵築漫口大工憶計兩月之間督率員弁鼓勵兵夫共竭手足之微勞幸告大工之底定然而補苴之策究無當久遠之圖茲就半載以來身經目覩之狀況博訪周諮之情形統籌全河利病之所在條列概要藉備採擇查永定一河夙稱難治原因所在實由於地勢陡而土性鬆挾泥帶沙奔騰下注盛夏大雨時行洪流暴漲石景山以上有遠山夾束無能爲害一達石景山境遂無收束病在頭自蘆溝橋以下經宛良涿固永安霸武諸縣境兩岸隄防稍不穩健即奇險環生潰決立見病在腹自郭辛莊入北運達津海河與鳳運子牙諸水混合流多港少淤墊日增遂

成尾閘高仰之勢病在尾既悉病源宜進方劑茲擬分爲三段以石景山以上萬山叢錯間爲上段以蘆溝橋以下達郭辛莊爲中段以郭辛莊穿運經金鐘河爲下段治法一曰清來源以治上游考永定河來源出於山西馬邑挾塞外諸水蜿蜒東注至懷來縣境匯東西兩洋河桑乾河清水河衆流曲折達於石景山經過諸山山上浮土碎沙一經大雨順流而下溜愈巨而沙泥愈多以故所至爲患欲禦泥沙須依山造林欲殺水勢須在叢山之間及蘆溝橋以上石景山以下各地方相度土宜廣開溝渠節節蓄水沙減則流清水緩則溜順源頭既治迄下自易著手一曰變舊法以治中游查永定河迭次出險概因大溜不走中洪各汎護險只知事後之培廂不識綢繆於未雨兼之兩隄之間多種禾柳平時即壅遏堪虞盛漲必愈生障礙今擬一變通方法先規復舊日險夫之制沿隄設鋪令民人更番住守每里一鋪常川住以險夫十名或八名此一里內令其完全負責輪流巡查遇河流稍有壅塞之處隨卽挑浚之輕而易舉事半功倍計之最善者險夫經費以徵收河淤所得津貼之公費義務各居其半至舊日之埽壩如有妨礙之處報告官長隨時修理兩堤之間所有禾柳由官廳嚴禁栽種地屬民有公家出資購之河流稍左卽於左偏築迎水壩以支溜於右亦然務令溜走中洪則兩隄險工自少平時河流循軌大汎自易於防閑復於南西北五南七等汎相察地宜分別建築減水壩與金門闌求賢壩同分漲溜北七工汎以下號稱三洪便流地方亦須設法東水歸爲一溜使之穿運有力則就下自然暢旺一曰改下口以治下游永定河因無獨立下口故值

伏秋水盛之時合流諸水羣以爭地以致中游上游頻仍潰溢近今留心河務人士侈陳改易下口有主張將北運改歸青龍灣入薊運留北運下口爲永定下口者有主張從白廟開挖改入新開河達金鐘河入海者有主張從楊村二十四號鐵橋改口由塌河流入金鐘河者衆說紛歧均有未當今擬從郭辛莊村前開一門徑使之直穿北運河經京奉鐵路由塌河淀以南入新開河直達金鐘惟穿運之處須築滾水石壩以妨奪北運之溜水小則藉清刷渾水大則奔騰下駛壩外復築兩隄中距一二里許每隄十里築一減水壩務令有同等之減水量庶隄根不受冲刷之患附近田畝並可收淤肥之益若隄河有佔用民地者公家估買之仍須接續展濬金鐘河俾之入海通暢昔人有言治河不與水爭地尤須暢達其尾閘可謂要言不煩因勢利導者也願治法既具仍須研究治人本河河官舊爲道廳汎三級制相沿已久習於稟承自民國之初官廳改組分爲局長理事縣佐三等貌襲道廳汎之舊而內容則迥乎不侔就局長名義而論究竟是差是職並未經明令確定而理事縣佐悉仍從前同知縣丞之舊人均自認定爲實官舉名義未定之局長加乎其上有其具有河務行政經驗者屬僚尙知服從否則必難收統馭之效以關係民生國計至重且大之機關而無確實之統系殊非允協之道似宜改設專官以確具簡任資格並富有河務經驗人員充之名曰河防道尹總領全河理事縣佐則以確有薦委資格者充之分擔職務官職既定平時易收指臂之助遇伏秋大汎危急之時以河防道尹名義行之於沿河各縣知事庶易指揮號召兼收各縣協助之力河

務前途裨益非淺語云名不正則言不順言不順則事不成此其明徵也官方既叙輔助機關尤須急講是宜設立水利協會以補官廳所不逮擇公正廉明兼嫻河務之士紳充會長會員之任務夫民間利病對於官廳最易隔閡有此會議機關代表民意稽查討論一切關於宣防事宜不特可以爲地方去害兼可爲沿河興利夫永定之水潰溢固爲大患灌溉田畝則大利生焉顧善用與不善用何如耳果如上擬之造森林開溝渠辦法沿河二百餘里處處引水灌田變磽瘠爲膏腴計莫有善於此也第民智未開不知溝渠之益遂致大利就湮求賢壩內外均已淤塞官民皆棄置不顧殊可惜焉擬令河務專官提倡水利協會講求森林溝渠宣防淤肥各法俾沿河人民仿而行之效果之收可操券而待也方今庫儲奇窘巨款難籌以上所陳就管見所及之治標辦法擇其輕而易舉者言之庶幾無損國帑有益民生若夫一勞永逸之方長治久安之策則須籌集巨款安定治水計畫尤須寬以歲月始可奏功非急切所能企也憲彝自愧樗庸謏於河務知識茲就耳目所及條舉概要以備熱心河務者採擇焉除逕呈大總統暨分咨外相應咨行查照可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復督辦永定河工事宜處文（七年三月二十二日）

爲咨覆事案准咨開以永定一河夙稱難治統籌全河利病所在條列概要咨請查照等因准此除分別令行永定河防局暨永定河督察長會擬具覆外相應咨覆貴督辦請煩查照備案此咨督辦

永定河工事宜處

訓令永定河防局永定河督察長案准督辦永定河工事宜處咨陳各節會擬

具覆文（七年三月二十二日）

爲令行事案准督辦永定河工事宜處咨開查永定河迭次出險概因大溜不走中洪各汎護險只知事後之培廂不識綢繆於未雨兼之兩隄之間多種禾柳平時卽壅遏堪虞盛漲必愈生障礙今擬一變通方法先規復舊日險夫之制沿隄設鋪令民人更番住守每里一鋪常川住以險夫十名或八名此一里內令其完全負責輪流巡查遇河流稍有壅塞之處隨卽挑濬之輕而易舉事半功倍計之最善者險夫經費以徵收河淤所得津貼之公費義務各居其半至舊日之埵壩如有妨礙之處報告官長隨時修理兩隄之間所有禾柳由官廳嚴禁栽種地屬民有公家出資購之河溜稍左卽於左偏築迎水壩以支溜於右亦然務令溜走中洪則兩隄險工自少平時河流循軌大汎自易於防閑復於南四北五南七等汎相察地宜分別建築減水壩與金門闌求賢壩同分漲溜北七工汎以下號稱三洪便流地方亦須設法束水歸爲一溜使之穿運有力則就下自然暢旺咨請查照等因准此除咨覆併分行永定河督察長永定河防局長外合行令仰該局長督察長按照咨稱各節會同核擬具覆切切此令

永定河工事宜處咨復北三工口門工程業經督飭趕辦文（七年三月二十一日）

爲咨行事接准第六八二號咨開案據本處籌勘永定河工程委員長易榮膺呈稱榮膺自到工時曾遵照訓令所開咨請永定河防局長轉飭各分局各工汛迅將應辦春工造具清冊以憑勘估就中惟北三工二十三號漫口堵築工程殊感困難查該工程去冬曾經孟督辦苦心經營堵築合龍但加詳勘比較原估金門貫頂尚低六尺兩端土方亦欠填平水岔圈堤似未做足後方半截全待加工值此冰凌未解埽漸傾墊按諸工程原則自應及時加載貫頂力圖補救冀策萬全據本河河防局稱該處工程已否完竣因守壩委員係由孟督辦派委未便干預竊念此項工程與河工善後關係綦重稍勿完整春廂工程縱極堅固終於防禦毫無裨益並聞兩岸禦水善後工程匪特續估未遑舉辦卽原估亦未做齊且已做者工價迄今猶多未給是否另有的款辦完漫口堵築未竟工程頗屬疑問榮膺責司籌勘既有見聞何敢緘默等情到處并送清摺二扣前來查此項未竟工程關係最鉅是否逕由貴督辦一手辦理抑應另由委員辦理之處相抄摺咨商貴督辦查照請特別注意并希見覆此咨附抄摺二扣旋復准第六九七號咨開案據永定河籌勘宣防委員長易榮膺呈稱永定河北三工口門貫頂加載工程緊要不宣暫緩等情據此查此項工程係由貴督辦經手興修之項現在既形緊要相應咨請查照速飭修辦限期竣工以資防弭並希見覆此咨各等因准此查本河堵築北三漫口工程浩大合龍工竣爲時較晚該委員所稱各節係屬去年情形維時天寒地凍故未克竟全功專俟春融之時再行修築業經督飭所司查照原估分別趕辦以完未竣

之功再兩岸禦水善後續估工程當時以原估工款尙虞不足故並未批准照辦已令歸入春工辦理已做工價因部款遲延未發故而緩給准咨前因相應具覆貴督辦查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電財政部請速發永定河北三工二十三號漫口堵築工款文（七年三月二十三日）

財政部鑒永定河北三工二十三號漫口堵築工程關係重要前由本處咨請孟督辦速飭修辦在案茲據覆稱該項工程因部款未發故已做工價猶多未給辦理殊多困難等情到處查該處工程若再延緩其危險情形實在不止影響該工一處併於本處所辦永定春工亦有妨礙務請貴部將該項工款迅速發給俾竟完全功無任盼切熊希齡叩

永定河督察長呈報永定河南七工北一工各段新工有走失蟄陷情形文（七年

三月二十二日）

謹呈者竊築磨於本月十二日前赴永定河復勘前此呈報之預估春工等情曾經呈報在案查本年凌汛河水未解論理應無危險可言詎料十七日勘工至北七工即聞南七工頭號有走埽之事北一工十二號直隄迤上新築斜堤土埽工程恐亦難守旋於十八日據南七工縣佐秦景華函報本汛險工水勢續漲不已新做埽段均有蟄動正在趕買新料預備加廂以期穩固十七日頭號新埽第八九十段至二號第四段蟄陷一二尺至三四尺不等當即趕僱卯夫知會村民上堤搶護電

請局長由南六工撥運秸料光纜加廂捲由南岸稽查委員幫同搶險是日辰時二號邊埽第二段走失捲加大田簽椿二棵十八日卯時頭號新埽第五六七八九又均先後走溜勢將上提第四段亦蟄陷加緊知會村民掛柳並於第十段加簽大椿現在惟有督同兵夫撤手搶護此一工縣佐盧世楷雖未函報榮膺以該汎地近國都情形較重當用電話詢得該汎十二號新築斜堤一道自十七日酉時溜勢斜注迎溜頂衝掏刷不已走失邊埽十二段坍塌頂長約五六十丈寬約一二丈不等該管石景山理事范金鏞確已臨工督同汎員跑買民料添僱卯夫捲由塘護並搶廂已蟄未走各埽現在榮膺對於該兩汎辦法其在南七工業據函報已電囑南岸理事劉燦督同汎員竭力搶辦詳報同長並派委員長張拱宸張翼鵬前往勸估其在北一工因河防局局長已於十九日前往指示而該汎亦未函報搶護之責擔負有人未便亟於與聞致令事權不一擬緩一二日於二十一日親携老年河兵前往勸估凌汎之時新工生險實屬事出意外將來添做春工擬請准予另案呈報以昭慎重至出險原因榮膺亦經查確南七工倒塌弊在頭重腳輕簽椿不深據村民報告走失各埽埽槽寬度一丈二尺該處所做係斜坡式均僅六尺廂做秸料工係兩裁北一走失各埽其弊實全在未打面椿榮膺職責雖在督察春工惟此事發生實於春工預估經費增加不少自應上聞免滋遺誤再現在南七工縣佐秦景華北一工縣佐盧世楷均到差未久合併聲明謹呈

電北京王京兆尹孟督辦永定河南七北一各段走失請責成承辦各員認真

防範文（七年三月二十一日）

北京京兆尹王并轉永定河工孟督辦均鑒昨聞永定河凌汛南七工頭號及北一二十二號新工均有走塌消息當經派員往探據復稱十七日南七工頭號新塌第八九十段至二號第二及第四段均有蟄陷走失十八日頭號第四五六七八九段亦先後走失蟄陷北一工新築斜堤於十七日走失邊塌十二段坍潰堤頂長約五六十丈寬約一二丈不等因查此次新塌出險大約不外工料裁減頭重腳輕及簽椿不深等弊其餘各新工難保不同此可慮應請尊處嚴加考察責成該承辦各員認真防備以免本年再遭潰決致令前功盡棄無任切禱熊希齡叩

咨督辦永定河河工事宜處北三工漫口請迅舉辦文（七年四月十二日）

爲咨行事案准咨開以本處前次咨請速飭修辦北三工漫口暨口門等工程一案業經督飭所司查照原估分別趕辦以完未竟之功再兩岸禦水善後續估工程當時以原估工款尙處不足並未批准照辦已令歸入春工辦理已做工價因部款遲延未達故而緩給等因准此當經本處電達財政部以永定河北三工二十三號漫口堵築工程關係重要前由本處咨請孟督辦速飭修辦在案茲准復稱該項工程因部款未發故已做工價猶多未給辦理殊多困難等因到處查該處工程若再遲緩危險情形實不止影響該工一處並於本處所辦永定春工亦有妨礙務請貴部將該項工款迅速發給俾竟全功在案茲准財政部覆電內開漾電悉永定河工款均已發訖等因准此查此

項工款既經部發所有前咨事理應請迅予舉辦以期早竣全工相應咨請貴督辦查照辦理此咨督辦永定河工事宜處

督辦永定河工事宜處咨復北一南七新工走失請酌核辦理文（七年六月三日）

爲咨行事項准咨開案查凌汎期內永定河北一南七新工走失前經該河督察長易榮膺將約估補修需洋數目呈報到處當經咨達在案現復據該督察長摺呈續估補做該兩汎土埽工程需洋數目前來茲經詳加稽核與初報數目雖不相符然係約略估計此次覆勘較爲徵實相應抄摺咨行貴督辦請煩查照此項補做工費或責由原承辦人賠償抑應由本處負擔將該承辦人呈請懲處之處希即酌核辦理並希見覆此咨附抄摺一件等因准此查北一南七工於凌汎盛漲時新工走失當將原承辦人本汎管河縣佐撤任分別罰款即將所罰之款另派妥員接辦一面令行該河防局長張樹枏督察驗收呈報各在案現在本處業經呈請取消於本月二十日奉令照准職務既去當然卸責以後一切善後事宜即希貴督辦酌核辦理相應咨請查照可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令永定河督察長趙謙准督辦永定河工事宜處咨復北一南七新工走失

請酌核辦謹各節仰即查覆文（七年六月五日）

爲令行事案准前督辦永定河工事宜孟咨開案查凌汎期內永定河北一南七新工走失當將原

承辦人本汛管河縣佐撤任分別罰款即將所罰之款另派委員接辦一面令行該河防局長張樹
枬督察驗收呈報各在案現在本處業經呈請取消職務既去當然卸責以後一切善後事宜即希
酌核辦理等因准此查北一南七新工走失原承辦人既經撤任罰款另委接辦所有接辦工程是
否實在驗收是否切實合亟令行該督察長仰即前往該汛確切查明具覆以憑核奪切切此令

饒陽縣呈估計興修縣境滹沱河北堤工程文（七年一月十一日）

爲估計興修縣境滹沱河北堤工程造冊呈請鑒核事本年七月杪雷雨連綿山洪暴發河水盛漲
沖決北堤業經知事諭令受益各村攤辦椿料請款補助督飭民夫將大溜堵築完固呈報在案伏
查縣境北堤爲獻縣河間等十數縣保障此次發水沖決口門大小至三十道之多實因失修有年
堤身塌陷來水洶猛之故現在大溜雖已堵築惟全堤沖刷低薄將來春汛仍復堪虞勢非大加興
修不足以弭後患而固堤防知事見及於此即經找工估計共需洋四萬元之譜所有估計興修北
堤辦法並應需土方數目及價值理合詳開估冊具文呈請督辦核辦除分呈外謹呈督辦京畿一
帶水災河工善後事宜處

訓令子牙河籌勘委員長查勘滹沱河北堤工文（七年一月二十一日）

爲令行事案據饒陽縣呈送本年春工應修縣境滹沱北堤工料數目清冊請鑒核前來除指令並
行會辦五河委員長查照外合行檢同原冊令發該委員長就近查勘切實覆估呈候核奪冊並發

仍繳此令

饒陽等八縣代表郭克昌等爲滹沱河北堤工程浩大懇祈撥款興修文（七年二

月十九日

爲滹沱河北堤工程浩大懇祈撥款興修以衛閭閻而全民命事竊查滹沱爲直隸五大河之一向爲巨患自前清光緒八年於饒陽修築北堤輸入子牙河河北十數縣三十餘年幸免水患詎年久失修自民國元年以来伏秋汎漲時虞冲决歷由各縣人民攤款修築稟明直隸省長有案去歲水災之重爲百年來所未有滹沱河堤上下百數十里冲刷决口三十餘處全堤幾至盡廢遂使十數縣村莊咸成澤國田禾淹沒房屋坍塌人民蕩析離居免死爲幸至秋冬之際克昌等糾集民夫竭力堵築並蒙鈞處發款補助所有决口幸得一律合龍惟工巨款絀勉強補苴恐難堅實轉瞬春融變桃兩汎卽不免復決大汎更不待言兼以水退甚晚麥田所種有限專望今春播種早禾若非將此堤修築堅實難望耕種卽幸能耕種而伏汎一至仍陷於洪濤巨浸之中哀我小民何以爲生再四思維別無良策惟有俟開凍後卽將北堤趕緊培築庶幾可保無虞但此段堤工長共五千六百餘丈需土十三萬一千餘方切實估計至少需大洋四萬元凍餒之餘安能籌此巨款倘延不舉辦復發之後將死亡逃散靡有孑遺克昌等創鉅痛深懲前毖後謹代表十縣人民泥首請命茲將估修滹沱北堤應需土方數目及價值繕具清摺呈請鈞鑒合詞籲懇務祈俯念民命至重迅將應需

修堤款項四萬元照數撥發俾得及時修築則災民得慶更生而戴德益無涯涘矣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令饒陽等八縣代表郭克昌等文（七年三月五日）

呈單均悉查饒陽縣漳沱河北堤工程業據天津河務局並本處子牙河籌勘宣防委員長暨饒陽縣知事詳細復勘歸入春工案內造具表冊呈報在案仰候統籌辦理此批

子牙河委員長呈復估饒陽縣境漳沱北堤堵口培堤工程文（七年三月二十日）

爲復估饒陽縣境漳沱北堤堵口培堤工程呈請鑒核事竊委員長於本年一月二十二日接奉鈞處第二百四十一號訓令內開爲令行事案據饒陽縣呈送本年春工應修縣境漳沱北堤工料數目清冊請鑒核前來除指令並行會辦五河委員長查照外合行檢同原冊令發該委員長仰即就近查勘切實復估呈覆以憑核奪冊並發仍繳此令等因奉此委員遵查饒陽縣境漳沱北堤實爲獻縣河間等十數縣之保障此堤不固則下游各邑羣受其災上年漳水盛漲決口至三十道之多亦以來水洶猛所致該處舊堤寬僅丈餘高僅三尺至六尺不等各口門雖用小埧堵築寬僅五尺至一丈高僅三四尺而所冲跌宕尙未填補今以堵築之土爲抵補地平之需該縣知事原估工長五千六百二十七丈五尺做成頂寬一丈五尺高八尺至一丈估加新土十一萬八千五百餘方不加礮工每方土價八百文共合錢九萬四千八百串有奇約合銀元四萬元之譜今照原估切實核

減除次要緩修外實修五千七百十四丈做成頂寬一丈五尺高八尺估加新土八萬五千五百七十四方八寸此工向係民修民守不給津貼上年被水較重民情困苦本年春工應如何補助之處仰候鈞裁再該堤本屬卑薄渾水盛漲似非堤高八尺不足以資捍禦合併陳明所有復估饒陽縣境渾沱北堤堵口培堤工程緣由理合造具復估清冊檢同原冊一併備文呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜

安平縣呈陳渾沱河堤應否興修請查核令遵文（七年三月二十四日）

爲呈請事案查縣屬渾沱河堤決口前奉省長准撥銀元三千元令經何前知事炳庚將水旱各口堵築完竣計用工料銀元一千二百一十一元七角六分八釐尙餘銀元一千七百八十八元二角三分二釐呈奉指令存儲以備春工之用等因又在屯糧價項下津貼業堤各村莊每決口一丈京錢四吊並提給白沙莊決口京錢六十吊合計銀元一百六十四元二角亦經何前知事呈報有案未蒙驗收何前知事調濼交卸知事到任准何前知事將存備春工之款照數咨交前來現值春融冰泮知事自當遵照廢續辦理惟冬令堵口但期抵禦凌汛堤身卑薄用土較少費工不多此次春工以防桃伏兩汛必須加高培厚遞層固礮方足抵禦狂瀾東作既興人工亦忙方價堤價無一不較冬工爲貴約略估計似非四千元以上不能藏事所存之款不敷甚鉅復查渾沱河工地勢比南岸稍高南岸水勢出槽之時北岸不過水至堤根則是築堤不必過高徒費國帑亦經何前知事呈

明在案正在具呈間茲據安平縣公民趙榮章等三十七人以漣沱一水所在爲患而自古無堤防之可言近年來文雄等號稱十四縣之民乃議於安平修築斜堤障水使不得下行而不知安平爲上游受害尤甚若斜堤成後逼水上灌則安平與深澤東鹿深縣饒陽武強各縣均成澤國此四五年來上下游所以訟爭不已卒未解決之案也不謂下游訟爭未就之斜堤乃因油子村一帶微有古唐河舊堤遺址饒陽北面一部分之民曾邀集下游將舊址培修然亦只一段未能達到修斜堤目的去年大水之後此不完之堤復行頽坍前任何縣長又以不明利害之故竟領到河工善後局銀三千元爲下游培修此堤聞工尙未竣今春復將補修夫此堤障水不使下行下游之利安平之害也去年此堤已潰安平水災在全省中猶爲特重若再壅水不行勢不至盡死安民不止孟子謂無曲防而禁以鄰爲壑此處漣沱之水係分二支一正東流由饒陽呂翰河復東與子牙河匯一東北流即此堤所防者下游各縣於兩支中欲塞其一是否曲防水勢浩大一支所不能容勢必逆行倒灌是否以鄰爲壑此以經訓言之知此堤之不可築者一也凡築堤必兩岸兼施東水下行使兩岸人民均不受害此通例也今下游之民攔河橫截其一支使水勢橫波沖溢爲害一方此以水勢言之知此堤之不可築者二也現時上下游同受此水之害然皆出於水性之自然無可歸咎若此堤築成則上游之害而下游使然人民豈能忍受此以人情利害言之知此堤之不可築者三也聞上年何縣長領此款時原爲災民請益急賑賑不得請乃領此款領款後始知安民不利屢陳爲難

情形而無可挽回今若以所餘千七百元補賑務之不足安民額首稱謝若必以增修堤工安民有死不能承認爲此呈請轉詳偷上憲知此情形利一方必害一方水害所及在北爲重在南亦不能輕當必毅然收回成命不偏聽一面之詞矣等情聯名呈請轉詳前來知事調查該公民等所呈尙屬實在情形伏查築堤本期禦災捍患若有堤而轉取害何貴有此堤乎以鄰爲壑固屬不仁從非救人毋乃非智安邑迭蒙各憲籌款賑撫暨中外各善士不惜重資來放義賑災民得慶更生全賴本年豐稔方能補救若堤成而水益深後患不堪設想何前知事不卽加培高厚者亦因安民反對甚力之故並經呈明滹沱河堤向由下游饒陽等縣來縣修築本年蒙發公款堵築係屬權宜辦法現據紳民請求轉懇施恩立案嗣後仍令饒陽等縣紳民修築以符舊章又在案現修堤之款既不敷築堤之害又如此當庫款支絀人民凋敝之際自當慎而又慎以免激動風潮倘爲下游饒陽等縣起見仍應責令各該縣受益村民自備椿料來縣修築到時仍由知事親臨彈壓勸導庶款可省而民相安究竟該堤春工應否由知事就存款擇要督修抑令派河務人員來縣確估監修或仍歸下游饒陽等縣受益各村紳領款承修以符舊章之處理合具文呈請督辦查核俯賜指令祇遵除徑呈省長外謹呈督辦京畿一帶河工善後事宜處

指令安平縣知事文 (七年三月二十四日)

爲令行事據呈縣境滹沱河堤加培工程應否繼續擇要督修等情已悉該堤工程既據查明若予

修築轉有空礙應即暫從緩議所餘工款存候另撥備用可也仰即知照此令

饒陽縣呈報修堤工竣併請檄催安平縣趕修決口文（七年五月十七日）

爲報明修堤工竣並請檄催安平縣趕修決口事竊職縣境內滹沱河北堤上年決口共計二十一處前經知事一再履勘邀集紳董會議告以此堤本係民工修築現雖決口多處而國庫支絀異常未便率請補助若因災後民情困苦互相觀望轉瞬夏雨時行河汎復漲勢必重遭水患莫若趕先按村分段修築預防後災凡沿堤各村實在貧困之戶無力攤捐者統歸紳董籌墊俟麥後照攤歸還幸得紳民一體贊成當於四月二十八日知事親臨監督開工凡決口之處務令修築堅固比舊日堤身畧加高厚以防剝陷茲于五月八日一律告竣知事親往驗收工程尙無偷減敷衍情弊惟安平縣屬之五毛營實爲職縣河堤上游該處決口計十餘處若不修築完固則職縣之堤雖修與不修等耳曾經知事咨催並呈請令催該縣督飭興修迄無隻字見復殊不可解查該縣上年蒙督辦補助堵築決口費三千元急令興修因時屆隆冬不便興工草草堵築僅開支一千二百餘元尙餘存一千七百餘元如果該縣紳民不願再加修築完固應請將餘存之款如數撥歸職縣由知事督飭饒邑紳民趕爲代修非敢越租實緣同堤上游利害相關不得不出爲代謀是否可行務乞鈞奪迅賜指令以便遵循再滹沱北堤實爲下游十四縣之命脈若安平之五毛營及縣境之決口雖經一律修築完固僅能防衛尋常河水倘如上年急流大水仍不足以保護是以知事曾與紳董迭

經會議擬請借款二萬元將全堤加築高厚堅固以期一勞永逸常資保衛惟此項借款非循照舊章由十四縣按利害之輕重酌量攤還不可否則饒邑人民無力擔負業經知事分文咨會並呈請分檄獻縣肅寧河間任邱雄縣文安大城高陽博野蠡縣安平霸縣新鎮等十三縣酌量認攤在案迄今亦未見各縣咨復惟有再請檄催各縣迅速認攤以便乘農隙早日借款興工除仍由知事分別咨催外所有職縣修堤工竣懇催安平縣趕修決口各縣認攤借款緣由理合具文呈請督辦鑒核俯准迅賜指令分別檄催實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令饒陽縣知事文（七年五月二十四日）

爲令行事據呈該縣修堤工竣請催上游安平縣趕修決口并飭下游獻縣等十三縣認攤借款等情均悉查安平五毛營決口如何修築本處前已分令天津河務局暨安平縣知事會同查復在案茲并派委第八路查賑委員長黃鴻綬就近前往督催并令安平縣知事會同辦理矣至下游各縣認攤一節民工借助既已取消應候咨行直隸省長轉飭各處縣另行就地籌辦仰即知照此令

饒陽等縣代表李輝譜等呈請補助堤款文（七年六月七日）

爲補助堤款懇請實撥以興要工而防水患事竊查饒陽安平兩縣境內滹沱北堤爲下游十四縣民命所關於民國三年在河間縣各縣會議妥協按被災之輕重酌量攤派將該堤一律完全修築整齊歷年各縣受益良多去歲各縣恐該堤薄隘復爲加高培厚正值竣工之際適滹水陡漲澎湃

奔騰將所修堤岸衝決數十道殘缺殆盡洪濤巨浪直注下游各縣人民生畜被其淹斃者不知凡幾村莊廬墓任其漂沒者又不知凡幾受災各縣均成澤國幸蒙督辦軫恤民艱拯救災黎賞助堤款將決口暫時堵築今春各縣代表幾經會商修復漳沱北堤僉云國家值此財政艱窘之時萬難補助人民受此奇重莫大之患尤難攤資左右思維無法籌措若不即時設法興修轉屆伏汎偷河水迅漲復遭昏墊代表等勉爲其難公懇督辦稍爲補助五千元並借助兩萬元之譜呈請賞撥准借在案迄今數月未蒙如數發給祇將安平縣去歲補助堵築決口所剩一千餘元之款照撥爲數無多實難一律完全修復該堤保護下游十四縣關係極爲重要雖子牙大清瀦龍各河堤岸修理如何堅固此堤不修各堤盡歸無用各縣仍被其害代表等利害切身不能坐以待斃只得再懇乞督辦鑒核格外體恤民艱將前所請五千元并借助兩萬元照數量予賞給以備趕築而防水患實爲德便謹呈

批令饒陽等縣代表李輝譜等文（七年六月十二日）

據呈已悉查民工借助因無抵押品業經通令取消在案既據該代表等聲稱此項河堤亟應修築應候令行子牙河督察長查明具復再行核辦仰卽知照此批

子牙河春工督察長林際康電陳獻河等縣接築新堤無甚裨益請示祇遵文

（七年六月十二日）

督辦鈞鑒前奉面諭基督教會有款二十萬擬辦滹沱堤工之用令康前往商辦今獻河等縣因被上年水災民情困苦業已會商先將安饒舊堤加培約需四萬元已籌的款一萬五千不敷二萬五千擬請鈞處借撥在案適康因公到獻彼此晤商該知事等請撥二萬五千即可動工趕於汛前辦成如舊堤不加高厚但於上游接築新堤無甚裨益應否往勸仰候鈞示祇遵際康叩

電復子牙河春工督察長文（七年六月二十二日）

獻縣王知事轉林督察長銑電悉安饒舊堤既應加培可照民工借款辦法由該縣向銀行商借本處擔保照霸縣天津靜海成案僅能借三分一餘仍就地自籌以上辦法應候該縣呈准再飭往勸督辦處禱

子牙河春工督察長呈爲遵令查勘饒陽安平滹沱北堤工程文（七年六月二十九日）

爲遵令查勘饒陽安平滹沱北堤工程呈請鑒核事案奉鈞處令開據饒陽等八縣李輝譜等呈稱饒陽安平兩縣境內滹沱北堤爲下游十四縣民命所關代表等曾公懇督辦稍爲補助五千元並借助兩萬元之譜呈請賞撥准借在案迄今數月未蒙如數發給祇將安平縣去歲補助堵築決口所剩一千餘元之款照撥爲數無多實難一律完全修復只得再懇格外體恤將前所請五千元併借助兩萬元照數量予賞給以備趕築而防水患等情據此除批示外合亟令行該督察長仰即按照原呈各節切實查明議復以憑核辦等因奉此督察長未奉鈞令之前曾經電陳如舊堤不加高

厚但於上游接築新堤無甚裨益茲奉前因復經快郵代電陳明汛期將臨若俟查明議復再辦必致貽誤各在案擬懇鈞處撥款並令行各該縣及河務局所籌之款統交會計專員收支一面估計一面興修商請直隸督軍分兵彈壓以期速成現由督察長帶同委員黃占春練習員李心錦馳往饒陽安平等境籌勘大約培修舊堤有款四萬元似可敷用安平小楊莊以上向無堤埝處所若就原議創築斜堤水勢入袖輿情不願應由督察長會同該縣知事另擇善地接築新堤以濟十四縣沉災所需新堤工款可否動用基督教會所助之款是否有當仰候督辦裁奪所有遵令查勘饒陽安平滹沱北堤工程先擬大旨辦法馳呈鈞處查核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河春工督察長文（七年六月二十九日）

呈悉查此案昨據河間獻縣饒陽三縣知事電請到處當以基督教會允助之款係專為全河根本計畫非救一時一隅之急該項堤工祇宜就已籌之款擇要興修電令遵照在案仰即知照此令

子牙河春工督察長呈為遵令查勘饒陽安平兩縣境內滹沱河北堤工程文

（七年七月十三日）

為遵令查勘饒陽安平兩縣境內滹沱北堤工程請鑒核事案奉鈞處第二六六一號訓令內開據饒陽等八縣李輝譜等呈稱饒陽安平兩縣境內滹沱北堤為下游十四縣民命所關乞鑒核格外

體恤將前所請五千元並借助二萬元照數量予賞給以備趕築而防水患等情據此除批據呈已
悉查民工借助業經通令取消既據該代表等聲稱此項河堤亟應修築應候令行子牙河督察長
查明具復再行核辦仰即按照原呈各節切實查明請復以憑核辦等因奉此督察長遂即帶同獻
縣催修委員黃占春等馳往兩縣境內詳細查勘業將敢行呈報在案茲據黃占春等查明長寬高
深各數均與去冬籌勘情形相等饒陽縣知事王秀文先將本境決口三十道加高培厚與上下堤
身寬高相等繼將安平境內決口二十二道撥夫越境堵築完竣今饒陽縣知事認籌四千元河間
縣知事認籌二千元獻縣知事認籌一千元濟生會義賑助五千元天津河務局擬撥三千二百餘
元欲將饒安兩縣薄沱北堤一律加高培厚並擬楊莊以上無堤處所接築新堤督察長先有公函
致安平縣知事約同至楊莊一帶履勘六月二十三日同往楊莊無堤處所履勘得該處地勢高
於現時水面四尺上下該河水深二三尺攷驗上年盛漲水痕高於現時水面八尺有奇如漲四五
尺之水則窪地已爲水浸原擬接築斜堤十三里處所地勢尤窪一二尺若不亟築新堤是下游十
四縣難免水災當與該縣知事妥商辦法覩此情形非堤無以禦水該知事謂安民願築薄河兩面
之堤不願接築一面之堤無法勸導即據該知事朱衍復函所稱今安饒兩境舊堤已派黃委員勸
佑安民決不攔阻至楊莊以上原擬創築斜堤形勢不順必須另擇善地與大局有裨務懇同往履
勘等因昨承到署晤商擬在楊莊以上接築北岸新堤上至深澤更自深澤以下添築南堤下過饒

陽所有兩堤間之地畝亦擬給價收買敝知事極表贊成但又謂今年先築北堤明年再築南堤敝知事恐安民反對卽經集紳會議其結果以南北兩堤同時並築上至深澤下過饒陽十六字爲宗旨僉謂今年先築北堤明年乃築南築無論款項敷與不敷南堤未必能築卽使能築而今年安平全境勢已十浸七八安民斷難承認等語敝知事查斜堤之議固屬關於形勢拂乎人情卽五毛營至楊莊舊堤安民本不願修築以其有北堤而無南堤也但饒陽民以修復舊堤爲藉口安民亦無可如何今又獨於北岸接築新堤安民仍認爲議築斜堤之變相而且兩岸地勢北高南下北岸愈高則南岸愈溢是欲生下游之民而先殺上游之民也苟非南北同時並築無論北堤移至何地未見其善在督辦求裨大局究不能不兼顧一隅斷無犧牲一縣人命財產以徼倖救濟下游八縣之理應請貴督察長兼籌並顧仍以南北兩堤同時並築上至深澤下過饒陽十六字爲宗旨一面派員勸估欸足卽可開工所有彈壓保護協助諸事敝知事責無旁貸等因准此自應查照該縣函稱接築漳河南北兩堤現時汛期已屆河流變遷無定擬俟秋後水勢消落再行籌勸擬議辦法以順輿情所有遵令查勘饒陽安平兩縣境內漳沱北堤工程緣由理合具文呈請鈞處鑒核指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河春工督察長文（七年七月二十日）

呈悉查漳沱河舊有北堤工程現已由下游各縣認攤工欸合力興辦其接築南北兩堤工程旣關

安平縣利害甚重應由該督察長俟秋後水勢稍落察勘形勢擬具辦法呈候核辦仰即遵照並錄令轉安平縣知照此令

饒陽等八縣知事滹沱北堤防汛委員會呈爲設立八縣官紳防守滹沱北堤

聯合會請查核備案文（七年八月二十六日）

會呈爲設立八縣官紳防守滹沱北堤聯合會以固河防而維大局並送簡章請查核備案事查委員啟鶴前奉委任滹沱北堤防汛委員當將防守大概情形並到防日期與知事秀文會呈在案知事秀文查水患固屬天災而搶護端資人力去年在景縣任內時因查該縣地勢窪下十年九淹人皆束手談者寒心知事隨親歷河干相度地勢連鄰封德縣吳橋轄境險工亦一律搶護始得仰邀憲福藉慶安瀾乃知顯分疆界最易債事是非聯合不爲功查滹沱北堤綿長四五十里介乎饒陽安平之間關係十四縣生命財產向來辦法一經決口如博野等六縣路途較遠不及幫同修築即由河間獻縣肅寧任邱雄縣文安大城饒陽等八縣官紳招集民夫堵塞決口知事秀文以張皇於事後不若防範於事先擬設立八縣官紳防守滹沱北堤聯合會以固河防而維大局與委員啟鶴並知事秀文等彼此磋商意見相同理合擬定章程會呈督辦查核備案再此係知事秀文主稿會同委員啟鶴並知事秀文等辦理合併聲明除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令饒陽縣知事文（七年九月三日）

呈暨簡章均悉該印委等擬設立八縣官紳防守滹沱北堤聯合會係爲不分畛域鞏固河防起見辦理甚是應准備案惟定章期資永守印委各員則時有量移簡章第四條內知事秀文暨委員敢鷓等語應改爲饒陽縣知事暨歷年防汛委員字樣以免後來者藉詞推諉仰即遵照更正餘均妥協可行並錄令移會馮委員暨各該縣知事知照此令

天津河務局呈報饒安兩縣工程完竣併派員驗收相符文（七年九月四日）

呈爲具報饒安兩縣滹沱河北堤暨安平五毛營修培工程完竣並派員驗收相符請鑒核備案事案查饒安兩縣滹沱河北堤民工加培工程前曾補助銀五千元內除安平縣上年堵築決口餘款銀一千七百八十八元二角三分二釐飭由該縣知事撥交外另撥賑款銀三千二百一十一元七角六分八釐發交饒陽縣王知事秀文辦理不敷之款由各縣攤籌並令馮委員敢鷓駐工監視興作業經具呈奉令在案嗣據饒陽縣具報安平縣境五毛營堤段工程培修完竣並送清冊到局當經指令俟據滹沱河北堤全工告竣一併請驗旋復據監修委員馮敢鷓會同饒陽縣知事以饒邑呂漢以西起至安平屬欽師營止滹沱河北堤工程已於八月二號一律告竣等情呈報到局即經令秀文委員德前往該縣調取滹沱北堤工程清冊連同安邑五毛營工程切實驗收具復去後茲據該委員以案奉鈞令第八十五號爲令委事爲據饒陽縣知事會同馮委員郵代電稱饒邑呂漢以

西起至安平屬欽師營止原作滹沱河北堤工程已於八月二號一律告竣業由啟錫會同知事秀文先行驗收特行馳報仰慰憲履惟是否另委委員收工請速令示遵行緣八縣紳董駐工監修爲日已久亟待回里其原估以外堤後土搶月堤及搶護險工增添水壩現正察看情形酌量辦理當與防汛事宜隨時會報至隄工詳細清冊另文呈報合併聲明等情據此查滹沱北堤工程前據饒陽縣以安平屬五毛營堤工告竣請派委驗收並送清冊到局常經指令應俟全工告竣一併呈請派員驗收在案茲據前情自應將安饒兩縣前後完竣工程一併驗收除指令外合亟檢同修築安平五毛營原冊令仰該員即便遵照迅速前往該縣調取此次所報工程清冊連同安呈五毛營工段切實驗收是否堅實有無草率情事據實呈覆以憑核辦勿延切切此令計發安平五毛營工程原冊一本仍繳等因奉此遵即馳抵呂漢向該縣取到自呂漢以西至欽師營土工鈔冊邀同馮委員啟錫並各縣兩次辦事紳董按照五毛營及呂漢以西兩估冊雙方對照驗收得高寬長丈一律相符挑作均稱核實除呂漢至欽師營土工正式估冊仍由饒陽縣知事另文呈送外合將安平五毛營工程清冊遵繳其取到饒陽呂漢以西土工抄冊一併送請備查所有驗收滹沱河安平屬五毛營並饒陽屬呂漢以西至安平欽師營各工一律相符並送估抄等冊各緣由理合具文呈復鑒核等情併繳五毛營估冊一本附送呂漢以西至欽師營土工鈔冊一本前來局長查饒陽安平兩縣滹沱河北堤暨安平縣境五毛營工程既據該委員查驗一律相符應即准予備案除指令併令

饒陽縣將用過工款核實報銷外所有饒陽平安兩縣滹沱河北堤暨安平五毛營工程完竣併派員驗收緣由理合照繕清冊具文呈報督辦鑒核俯賜備案施行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文 (七年九月二十三日)

呈暨清冊均悉饒安兩縣滹沱北堤暨安平縣境五毛營等處工堤既據委驗一律相符應准備案惟查閘滹沱北堤清冊間有錯誤現詳細簽註隨抄發仰即轉令饒陽縣知事遵照此次正冊造報以昭核實五毛營清冊存此令

按修築滹沱北堤工程用款除收安平縣五毛營堵塞決口餘款一百六十九元四角九分二釐外餘係天津河務局及濟生會並河間等六縣籌攤之款

子牙河監防委員長呈爲委員驗收饒陽滹沱北堤工程文 (七年十月十八日)

呈爲奉令委員驗收安平饒陽縣境滹沱北堤工程取具切結銷冊附繳清冊仰祈鑒核事本年七月二十六日奉鈞處第三二一一號訓令內開案據饒陽縣知事王秀文呈稱案查安邑內滹沱河堤決口劃歸饒陽紳董領款修築業經知事備具印領將上年安平所存補助堤工餘款銀一千七百八十八元二角三分二釐就近領發與安平縣朱知事珩會呈省長曹在案現在五毛營堤工業已工竣理合開具清冊呈請督辦查核派員驗收等情據此除指令外合亟檢同清冊令行該督察

長仰卽就近派員前往驗收呈復核奪原冊發給閱看仍繳此令附冊一件等因奉此卽遵委員葉培元前往該處驗收去後茲據葉委員呈稱查得上年漚水盛漲時將安平饒陽北堤漫決口門四十餘處經安平饒陽兩縣知事呈請發給補助金安平領到三千元饒陽領到二千元動工之際天氣已寒取土爲難僅將口門堵築斷流未加高厚至本年五六月間水勢消落有土可取經饒陽縣王知事先將饒境口門加高培厚繼將安境口門加高培厚而各處殘堤未經修築殊爲可危王知事鑒於上年漚水之害當與河獻等縣知事會商募集鉅款復將安饒兩縣漚堤一律加培高厚以資捍衛由天津河務局令委馮啟鵬監修又委文德驗收各在案今培元復往驗收其寬高丈尺各數均與冊報相符取具保固切結銷冊附繳清冊一併呈請核轉等情際康復查無異理合備文呈復所有奉令委員驗收安平饒陽縣境漚沱北堤工程取具切結銷冊附繳清冊呈鑒核備案計呈切結二紙銷冊一本附繳清冊一本謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京畿河工善後紀實卷四乙終

京畿河工平後紀實

卷四乙

京畿河工善後紀實卷四(丙)目錄

堵築(丙)

吳橋縣知事呈請核辦常莊決口以弭後患文

指令吳橋縣知事文

委員韓蔭桓呈爲遵令查復吳橋縣被淹情形並送地圖文

咨直隸省長山東省長爲吳橋縣常莊決口案咨請派兵前往堵築文

山東省長咨復文

吳橋縣知事呈爲常莊決口未堵民情惶急懇請從速解決文

指令吳橋縣知事文

電山東省長爲直省特派營兵堵築常莊決口請飭德縣知照文

咨直隸省長請酌派兵先行堵築常莊決口文

山東省長電復常莊事已照飭德縣先堵決口文

吳橋縣西路公民祝官俊等稟爲玩視決口病國殃民仰懇派員督修文

批令吳橋縣西路公民代表祝官俊等文

直隸省長咨覆已飭河務局派員會同德吳兩縣堵築常莊決口文

德縣知事呈覆堵築常莊口門與挑濬鈞盤河同時並舉文

指令德縣知事文

天津河務局呈爲遵令議覆常莊決口一案擬請照案迅籌堵築以息爭端文

指令天津河務局文

咨直隸省長山東省長爲堵築常莊決口以息爭端文

吳橋縣西路公民祝官俊等稟請堵築常莊決口以符原議文

批令吳橋縣西路公民祝官俊等文

會勘常莊委員楊豹靈李經宇董德潤黃國俊呈爲會勘堵築德縣常莊決口謹擬加培運河

堤岸文

咨山東省長直隸省長請將運河殘埝與常莊決口同時修築文

山東省長電陳委勘常莊決口及吳德兩縣人民爭執情形抄送紳民原電文 (附鈔兩電)

咨直隸山東省長關於常莊決口一案擬具辦法商請辦理文

直隸省長咨請轉咨山東省長查照原議培堤堵口同時動工以戢爭端文

電山東省長請查照原議培修堵口文

山東省長咨覆請速派員督修運堤文

直隸省長咨覆常莊決口一案請轉咨山東省長仍照前次會勘辦法同時動工文

電山東省長准直隸省長咨復仍堅持原議修堤築口文

山東省長電復先修運堤擬請分擔工費文

電復山東省長文

直隸省長咨據吳橋縣請電東省迅開四女寺減河文

電山東省長請迅開四女寺減河文

山東省長電復文

咨直隸省長請仍照原議速修決口文

電山東省長請仍照原議速修決口文

電南皮東光滄鹽山甯津各縣知事速防吳橋下游以免汎濫文

德縣各界代表盧中倫等請派河防局携款來德堵築決口並懇賞發賑款文

批令德縣各界代表盧中倫等文

楊豹靈呈復奉委會勘吳德兩縣決口會議討論各緣由文

指令楊委員豹靈文

直隸省長咨准順直省議會議員張漢文等提議直東運河計畫文

順直水利委員會函復張漢文等提議運河計畫情形文

直隸省長咨據直隸河務局勸議常莊決口辦法文

京畿河工督辦處委員楊豹靈直隸省公署委員董德潤山東東臨道道尹龔積柄河務局

長勞之常會呈查復常莊決口一案情形文

京兆尹咨武清縣王慶培之東新堤可否聽民自行修守文

咨復京兆尹文

安次武清兩縣代表郭爲章傅寶善爲武清縣王慶培村濘請築堤呈懇迅予嚴禁文

安次縣葛漁城鎮公民郭爲章呈請將代表名義取消文

批令安次縣葛漁城鎮代表郭爲章文

武清縣王慶培鎮公民曹葆珣等呈明修復東新堤實在情形請查照原案批示文

咨京兆尹據郭爲章呈請取銷代表名義文

永定河防局呈報修復東新堤開工日期文

武清縣三十村代表傅寶善等呈爲濘築新堤民遭巨害懇請派員復勸准予撤消文

訓令永定河防局武清等縣代表傅寶善等請撤銷新堤一案仰即查明妥速調處文

武清縣公民曹葆珣等呈爲詳陳修築東新堤情形未便撤銷文

訓令永定河防局武清等縣公民曹葆珣等請勿撤銷新隄一案仰卽查明妥速調處文

京兆尹咨復王慶坨東新堤一案查明調處情形請備案文

任縣知事呈據縣爲邢穆寨等莊公民楊萬興等請發款興修滏陽河岸工程文

指令任縣知事文

大名道尹呈復派員查明滏陽河隄岸工程與原估相符並核減方價文

指令大名道尹文

安次等三縣代表馬萬和等呈爲永定河北七工十五號堵閉關係大局懇恩加意保護文

批令安次縣代表馬英和等文

永定河籌勘委員長呈陳查勘瀧水及堵閉後方十三號各節請轉咨立案文

指令永定河籌勘委員長文

安永武三縣代表馬萬和等呈請續修堵閉文

批令安永武三縣代表馬萬和等文

永定河春工督察長趙謙呈復遵查北七工十五號堵閉利害各情形文

指令永定河春工督察長文

內務部咨據京兆尹呈復永定河北七工堵閉關係遙堤屏蔽暫難停止歲修經費文

永定河春工督察長呈復查勘續修北七工十五號堵閉關係北遙堤情形文

咨內務部永定河北七工十五號應准暫留文

晉縣知事呈請修築堤埝文

訓令靈城縣知事會辦五河委員長子牙河委員長會同查明晉縣修築堤埝一案具覆文

晉縣知事呈爲請領堵築堤口經費文

指令晉縣知事文

南和縣知事電請發麻袋堵口文

電南和縣知事文

景縣知事呈爲勘估河堤工程請款補助文

指令景縣知事文

訓令會辦五河委員長南運河委員長據景縣知事勘估河堤工程一案迅即查覆文

景縣知事呈請分別修補壩工文

指令景縣知事文

景縣知事呈請修築華家口壩工文

指令景縣知事文

南運河春工督察長呈爲勸估景縣華家口壩工情形文

指令南運河春工督察長文

京畿河工善後紀實卷四(丙)目錄終

京畿河工善後紀實 卷四丙目錄

京畿河工善後紀實

卷四丙目錄

京畿河工善後紀實卷(四)丙

堵築(丙)

吳橋縣知事呈請核辦常莊決口以弭後患文 (七年一月二十日)

爲呈請核辦常莊決口以弭後患事案於民國六年九月二十九日德縣運堤潰口吳橋緊當下游南境內老黃河鈎盤河受其灌注一二日間暴漲至二丈以上該兩河乾涸三十餘年缺口如林危險萬狀知事督率紳民分段搶築塌五六晝夜之力稍有端緒幸未出槽乃德民擅扒北支河常莊堤段泛濫吳橋平地頂灌沙河及宣惠河兩岸水頭寬廣十餘里貫穿吳橋西北全境五十餘里淹去村莊二百有奇由吳橋下注東光至今停壅於東滄之間查常莊堤段即乾隆以後哨馬營滅河之官堤該堤身起自老虎倉經北支河常莊等處接鈎盤河瓦吳橋城南以達於甯津綿亙百餘里地跨兩省實兩省奏辦之官堤吳甯東滄南鹽六縣之所托命者也乃德民悍然不顧一面濛電直東省長捏指爲吳民私築之埝一面即擅自扒開迹其以鄰爲壑之心既背公理尤干國法且其時該縣所潰之口門戶洞開既未堵上游門口而乃扒下游堤段不知下游消一尺上游卽灌一尺縱傾運河之水以灌吳橋該德縣亦適成過水之區此等無意識之舉動非特僥倖尤爲極愚吳民此次被淹誠可謂無妄之災當常莊扒開時吳民橫遭奇禍冤憤已極洵洵不平環相呼籲知事深感

其激起風潮致貽兩縣永遠之惡感乃一面百端撫慰一面遴派紳耆巡警多名督率築埝藉以隱
資約束總諭以口已扒開事先所急現惟有分段築埝以期東擋水頭兼搶收田禾以求減少損失
且待事定之後再與德縣交涉誠以當人心憤極之時不能不爲此急脈緩受之法隱忍至今吳民
迄未暴動惟民氣馴順雖極可喜而民憤未紓實大可憂况目前之損害已鉅後來之效尤何堪應
請遵員澈查懲辦首惡以伸國法而舒民憤至常莊所扒之口德民固不肯堵吳民又不能越境往
堵若長此洞開實爲吳甯六縣無窮之巨患知事已另呈請開哨馬營減河如荷採行則此常莊決
口自可併案舉辦否則應另案辦理仰懇俯賜矜鑒毅力主持一面咨明東省一面由直省撥派營
兵前往堵築以免隔省延宕之弊若因德民阻撓坐聽吳民之自爲謀難保不釀成絕大衝突知事
實不能當此重咎所有懇請核辦常莊決口以弭後患緣由理合繕具呈文伏乞鑒核施行示遵除
呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令吳橋縣知事文（七年一月三十一日）

爲令行事據呈請核辦常莊決口以弭後患等情已悉查所稱德民擅扒堤段移禍鄰境各節是否
屬實仰候先行派員前往履勘具覆再行核辦此令

委員韓蔭桓呈爲遵令查覆吳橋縣被淹情形並送地圖文（七年二月八日）

呈爲查覆事竊於六年十二月三十一日奉第四四五號令開案據吳橋縣呈稱以此次該縣被淹

原因係由鄰境山東德縣人民擅扒北支河常莊隄段遂致吳橋罹此無妄之災等情前來查所呈各節是否屬實合行抄發原呈令委該員仰即前往該處按照原呈所陳情形確切查明具覆毋稍贖延致負委任等因遵即於二月一日束裝前往由津浦路至桑園下車該處乃係德縣境界易裝諮詢該處人云常莊決口係因德縣水勢洶湧縣城之外一片汪洋城磚淹沒二十餘層該縣知事以無法挽救商之人民主持扒開以洩水勢等語隨即馳赴吳橋連日訪查大致相同遂赴常莊查勸該莊在德縣境內距吳橋三十八里舊道多被水沖不能行走繞道約五十餘里至北隄口門查口門東西計三處其最大者約二十丈上下口門之水現已結冰深淺殊難勘測詢之該處土人僉謂口門內外於潰決之初沖有疊塘約深丈許及數尺不等其西北一帶間有積水之區業已結冰正流分灌各河該常莊座於北支河南隄之上該莊東西約七八里北隄亦係舊有之隄北支河之水灌入於沙河及鈎盤河皆昔日洩水之河年久失修不免淤塞查勘情形與吳橋縣知事所呈各節尚屬相符復折回吳橋往晤該縣張知事治仁面詢一切並按圖研究尙無歧異此查勘常莊決口之實在情形也再該縣張知事治仁以常莊決口既在德縣境內不能越境往堵若長此洞開實爲下游無窮之巨患面懇代請一面咨明東省一面由直省撥派營兵前往堵築以免隔省延宕之弊等情該知事所稱辦法及預爲堵築決口不致有誤春耕以蘇民困起見似屬正常理合呈請督辦鑒核俯賜施行實爲公便謹呈

咨直隸省長山東省長爲吳橋縣常莊決口案咨請派兵前往堵築文（七年二月

二十三日）

爲咨行事案據吳橋縣呈稱以此次該縣被淹原因係由鄰境德縣人民擅扒北支河常莊隄段遂致吳橋罹此無妄之災現在吳民冤憤未伸懇請遴員澈查並咨明東省等情據此當經遴派委員韓蔭桓按照所呈情形馳往覆勘去後茲據復稱遵於二月一日束裝前往德縣境界易裝諮訪隨卽馳赴吳橋連日訪查大致相同遂赴常莊查勘該莊在德縣鏡內距吳橋三十八里舊道多被水冲不能行走繞道約五十餘里至北隄口門查口門東西計三處其最大者約二十丈上下口門之水現已結冰深淺殊難勘測詢之該處土人僉云口門內外於潰決之初冲有疊塘約深丈許及數尺不等其西北一帶間有積水之區業已結冰正流分灌各河該常莊座於北支河南隄之上該莊東西約七八里北隄亦係舊有之隄北支河之水灌入於沙河及鈎盤等河皆昔日洩水之河年久失修不免淤塞查勘情形與吳橋縣知事所呈各節尙屬相符復折回吳橋往晤該縣張知事治仁面詢一切並按圖研究尙無歧異該知事所稱辦法乃預爲堵築決口不致有誤春耕以蘇民困起見似屬正當呈請鑒核前來查此案既據派員查明屬實所有常莊決口應卽趕籌堵復以期不誤春耕除咨請山東省長查核轉飭德縣遵照直隸省長酌派營兵前往堵築並訓令吳橋縣知照外相應咨行貴省長請煩查照酌派營兵前往堵築轉飭德縣遵照以弭水患而奠民生並希見覆此

咨直隸省長山東督軍兼省長

山東省長咨覆已准咨訓令德縣遵照文（七年三月三日）

爲咨復事案准貴督辦咨開請飭德縣將常莊堤埝決口趕緊籌堵以弭水患等因准此查此案前准直隸省長來咨業經訓令德縣遵照在案茲准前因除再訓令該縣遵照迅速辦理外相應咨覆貴督辦查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

吳橋縣知事呈常莊決口未堵民情惶急懇請從速解決文（七年八月七日）

呈爲常莊決口未堵民情惶急懇請從速解決事案查上年德縣常莊決口一案前經直東兩省派員會同議決辦法未及實行因德民改擬修復四女寺減河曾經咨請省長會商督辦核辦在案迄今常莊尙未堵築值此大雨時行河水盛漲偶一出槽下游卽成澤國現據縣屬西宋門莊四十二村村正副視官俊等聯名呈稱伊等聯絡百餘村莊情願各出夫役自備資糧越境前往常莊修築堤岸以免臨時危險等語知事查西宋門等村莊正居常莊下游勢誠岌岌可危村民以身家性命攸關不能不急求自衛但百餘村莊集夫動逾數萬彼此稍有齟齬卽易釀成事端知事身任地方何堪當此重咎除仍諭飭候令遵行不准輕動一面督帶警隊親詣彈壓外爲此不揣冒昧具文呈請督辦鑒核俯賜會商省長迅將前項常莊決口問題從速解決不勝迫切待命之至除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令吳橋縣知事文（七年八月九日）

據呈已悉應候咨催直隸省長迅派營兵前往修堵暨電護理山東督軍兼省長轉行遵照仍仰該知事剴切勸諭各該村正等一體遵照慎毋滋生事端致干咎戾切切此令

電山東省長爲直省酌派營兵堵築常莊決口請飭德縣知照文（七年八月九日）

山東張護督鑒德縣常莊決口關係直屬吳橋縣西宋門莊等村應由直省酌派營兵先行堵築前經分別商准見覆在案茲據吳橋縣呈請從速解決前來查疏濬四女寺減河非一時所能施工自應先行堵口以符原議而奠民居除咨催直省長並指令該縣外應請轉飭遵照熊希齡庚印

咨直隸省長請酌派營兵先行堵築常莊決口文（七年八月九日）

爲咨行查案常東省德縣常莊決口前經商准酌派營兵前往修堵在案茲據吳橋縣呈以德民因改擬修復四女寺減河問題常莊迄未堵築現在西宋門莊等村擬自備資糧前往修堵請迅予解決等情前來查四女寺減河工程須俟美總工程師到津覆勘非一時所能施工自應先行堵口以符原議而奠民居除電山東張護督軍並指令外相應咨行貴省長即煩查照原案迅派營兵先行修堵並希見覆此咨直隸省長

山東省長電覆常莊事已照飭德縣先堵決口文（七年八月十一日）

熊督辦鑒庚電敬悉查此案前據直東兩省印委呈報會勘議定修築常莊口門與挑河同時並舉

以期雙方並顧在案茲准電開減河一時不能施工請先堵決口等因已令飭德縣查照辦理矣張樹元真

吳橋縣西路公民祝官俊等稟爲玩視決口病國殃民仰懇派員築修文（七年八

月十二日）

爲玩視決口病國殃民仰懇派員督修以拯災民生命事竊民等百餘村於去秋被德民王之左等在常莊一帶扒掘吳屬之鈎盤河上游北堤在德屬謂北支河總稱爲南運第二減河水口三道淹沒民等各村及東南鹽滄各縣又挖掘水口放水民等先後呈明縣署歷歷有案至迭蒙各憲派員查勘河道源流決口情形會同德吳兩縣官紳議決辦法文電交馳咨山東省長轉飭德縣刻期修築該德縣延不遵行民等會以自備資糧情願前往堵築呈請前縣長轉呈各憲當奉批飭候咨山東督軍省長迅派營兵修堵轉行知照各在案但查減河之設原爲東水東流而注諸海無論何處堤決理應趕速堵築以復原狀此萬國全球獨一無二之辦法况此項減河自清乾隆復濬岸闢堤厚古號長城向爲直屬吳東各縣生民財產之命脈而竟爲德縣民所扒未經問罪我各憲待之亦不爲不厚詎料恩將仇視玩延抗違屢催不理致令民等受害各村尙有水深數尺者籽粒不收已經兩載平原沃壤盡成澤國倘再延擱不但田地廢絕糧賦何由交納彼善良之民散離他方而下愚等輩勢必由窮而濫由濫而爲匪爲盜愈積愈烈激爲國家大變豈安民之良策且運河漲落無

時偷出不測恩德一帶百餘里之水頂頭灌下使我數十萬之生靈一旦盡葬魚腹雖盡鄉愚豈能束手待斃故會議自備資糧呈請堵築之始經前縣長轉詳各憲又親赴鄉鎮剴切面諭以挖河堵口同時並舉業經直東兩省委員德吳兩縣議決不日即可興工暫勿妄動等語旋即交卸言猶在耳賴以安靜自聞四女寺挖河動工常莊決口如故民等復起前議於舊歷八月十四日赴縣公懇面諭詳訴一切新縣長於十六日赴德縣十八日回署民等以為將決口情形災民苦狀盡查明晰必有以遵照原議恪遵憲批催促進行拯民於殘喘之日以符我各憲好生之德孰意公出回縣並無傳諭及民等公稟請示突出含混之批復懇面諭會不一見想我縣長甫經履任雖未曾熟悉地勢斷不能上負各憲之雅意坐視下民之凋敝繼德縣故存病鄰之心我縣主豈無救民之念其中情節民等難語欲棄前議而民將無以自存除民等自出資糧聽候興工逕稟縣署外理合稟陳督辦請恩核准核奪施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令吳橋縣西路公民祝官俊等文（七年十二月四日）

稟悉仰候咨行直隸省長查明辦理不得藉端滋事致干咎戾此批

直隸省長咨覆已飭河務局派員會德吳兩縣堵築常莊決口文（七年十二月十六日）

為咨覆事案准督辦咨開據吳橋縣西路公民祝官俊等呈報常莊決口東民延不堵口擬自備資糧越境興工等情咨請核辦見覆等因准此查此案前經令由天津河務局派員會商德吳兩縣

議定先行請款挑修四女寺減河再商同辦理堵口事宜現四女寺減河挑修工程業經呈報工竣所有該處決口自應趕籌堵築以符原議除行天津河務局派員前往會商德吳兩縣查照原議辦理並電咨山東省長轉飭德縣遵照外相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

德縣知事呈覆堵築常莊口門與挑濬鈎盤河同時並舉文（八年一月十四日）

爲呈覆事案據敝縣保安會公民金朝珍等呈稱爲公懇據情轉呈事查去年水災係上游恩縣決口德縣首當其衝者以地勢南高北低四面皆堤水無銷路各等情已於前稟圖說詳細述之今春景縣聯合德吳二縣成立水利會公議表決挑挖鈎盤河尤必堵築常莊口門云云又蒙直隸李委員兆年山東劉委員塋一再詳細會勘挑挖鈎盤河則德縣水有銷路堵築常莊口門則吳橋有備無患雙方兼顧同時並舉遂據情會呈各大憲在案此德吳二縣交換條件之原委也載諸案卷絕非空談然此係決口後治標之法究非預防決口治本之策前印委會呈內附屬之條陳即以挑挖上游四女寺減河爲上策不但德縣永無決口之虞卽直隸運工亦少生危險必要工程不可稍緩各等詞載諸呈尾可查可証迨至夏季吳橋前任張知事治仁本此前因先來函商後又親來面徵同意敝縣極端贊成始以挑此減河爲主體呈請上憲允准直東各發欵項督辦慨助紅糧協同該縣官紳經營數月方行竣工羣以爲上游安瀾兩縣永息爭端矣而吳民不知減河居德上游鈎盤

西連常莊均居德下游吳橋乃下游之下游且不知挑減河是預防決口治本之策挑鈎盤是於決口後宣洩德水治標之法堵常莊廢堤之口與挑鈎盤爲德吳二縣交換條件亦卽印委雙方兼顧之意乃竟以挑河旣竣卽請堵口嘵嘵混濁是不分上下游也亦不論治本治標也敵縣亦只得請照原議辦法同時並舉以符原案方爲情通理順若僅堵常莊口門而不挑鈎盤河偏重之計將來水災再見仍置德縣於死地而不顧豈肯甘心忍受諒各大憲胞與爲懷無論直東德吳皆同爲人民自當一視同仁絕無畛域而分厚薄爲此瀝訴原委公懇縣長據情轉呈各大憲鑒核施行不勝悚惶待命之至等因到縣准此知事覆查所稱各節確係實文理合具文呈請督辦鑒核俯賜指令遵辦謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令德縣知事文（八年一月二十一日）

呈悉候行天津河務局核議具覆再行令遵此令

天津河務局呈爲遵令議覆常莊決口一案擬請照案迅籌堵築以息爭端文（

八年二月四日）

呈爲遵令議覆堵築山東省德縣常莊決口一案擬請照案迅籌堵築以息爭端仰祈鑒核事案奉省長令以准督辦咨據吳橋縣轉據西路公民祝官俊等以吳民擬自備資糧堵築常莊決口等情具呈查原議先行請款挑修四女寺減河再商堵築事宜現在減河業已工竣自應趕籌堵築一面

嚴禁吳民越境滋事等因飭局派員會商德吳兩縣查照原議辦理到局當經本局分別函令德吳兩縣暨南運河工警長趙英漢會商辦理具覆在案茲奉前因局長覆查此案打銷挑修鈎盤河改挑四女寺減河原屬倡自德縣紳民且係德縣盧知事轉呈迨後請先發款挑修減河再商堵築之議又經孫股長暨姜委員並德吳兩縣會議呈辦案牘俱在鑿鑿可考乃減河業已挑修而決口迄未堵築自無怪吳民不服今德縣盧知事復以挑修鈎盤河爲詞具文呈請直與打銷挑修鈎盤之案先後如出兩人則吳民安能甘心忍受雖張委員得舉有明年大修減河如能深通則常莊決口可以不堵之論惟今年有無財力繼續挑修尙未可必誠如督辦訓令事關兩省利害擬議不厭求詳自未便以一人理想遽爲定論且常莊堤段曾經李委員兆年確切查明本係舊有堤岸今既決口卽不挑減河亦萬無不堵之理現在自應呈請督辦暨省長咨商山東省長迅飭德縣知事查照原議會商吳橋縣知事將常莊決口趕籌堵築以符原案而息爭端一面仍飭吳橋縣嚴禁吳民越境堵築以免滋事除仍令南運河工警長遵照辦理外所有違令核議常莊堵口一案擬請照案趕籌堵築緣由是否有當理合具文呈請督辦鑒核俯賜分別咨令辦理並乞指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文 (八年二月十四日)

呈悉查此案爭執經年迄未解決長此遷延深恐兩省人民仇視日深別釀重案事關兩省利害不

厥詳求候分別咨商由本處派委工程師三員并由直東兩省各遴熟悉河務人員訂期會同詳細查勘妥議辦法以期永息爭端而重河務仰卽知照此令

咨直隸省長山東省長爲堵築常莊決口以息爭端文（八年二月十四日）

爲咨商事案據天津河務局呈覆核議堵築山東省德縣常莊決口一案擬請照案迅籌堵築以息爭端等情據此查該處決口吳德兩縣人民以利害衝突爭執經年迄未堵築現吳橋縣人民急擬越境搶堵而德縣人民又復自翻原議藉口於鈎盤河未加疏濬以相抵制理宜准照河務局所議辦法迅籌堵築以符原議特非求根本解決恐爭端無以永息且案關兩省利害不厭詳求茲擬由本處派委工程師方維因楊豹靈黃國俊三員并由直東兩省各遴委熟悉河務人員前往會同詳細查勘妥議辦法以期永戢爭端而重河務除分別令咨外相應咨商貴省長請煩查核辦理并希將委員銜名見覆以便訂期會勘此咨直隸省長山東督軍兼省長

吳橋縣西路公民祝官俊等稟請堵築常莊決口以符原議文（八年四月五日）

爲決口不堵民生不保仰懇查核咨催以符原議事竊民等於去年舊歷十月二十七日以玩視決口仰懇派員督修等情稟明在案當蒙批示仰候直隸省長查明辦理不得藉端滋事復蒙省令現四女寺減河挑修工程業經告竣所有此項決口自應趕籌堵築以符原議並行天津河務局仍派員前往會商妥辦又經縣批仰候天津河務局派員會議趕速籌辦該民等應遵省令不得越境濫

事各等因但民等百餘村生命十數萬奄奄一息殘喘靜候者惟原議在也前蒙省令通令河務局憲已派有南運工警長查照原議將常莊決口迅速堵築之令奈民等靜候已有數月春融在即時不我留桃汎轉瞬奔波何及故因此羣謀堵築之輩日益增多僉稱往築決口或能僥倖不致盡飽魚腹否則如前年之秋間始害於河去年又害於雨兩載如是比年可鑒地皆受水農民何賴雖有殘喘之老幼恐將來不至盡死不止此民等難忍受之真象也況挖河堵口之議由於德吳兩縣直東兩省印委會商妥協逕稟各憲有案可稽本擬一時並舉動工稍有先後然一則完竣一未興工誠有負我憲台一視同仁之至意也且德縣官紳久思以鄰爲壑決意扒堤玩延抗違至於今日致民等百餘村以及無數之財產將歸蕩有險矣絕矣幾欲偷安此情又不能自己者所有常莊決口不修民命不保各緣由除逕稟省長河務局憲外理合稟請督辦查核咨催以資進行而符原議則民等世世感荷無既矣謹稟

批令吳橋縣西路公民祝官俊等文（八年四月九日）

稟悉查此案已由本處會同直隸省長山東省長派員尅期前往會勘仰卽靜候核辦可也此批
會勘常莊委員楊豹靈李經宇董德潤黃國俊呈爲會勘堵築德縣常莊決口

謹擬加培運河堤岸文（八年四月二十二日）

爲呈覆事案奉令委會同查勘吳橋德縣人民爭執堵築常莊決口一案委員等遵於本月九日會

同前往德縣復與德縣知事偕同地方紳耆首先履勘該縣西南耿李莊決堤計寬八十餘丈復勸四女寺河及長城堤鈎盤河王莽河等迄至常莊決口處逐一詳細查勘查四女寺河原係黃河故道嗣改爲運河減河之一遇盛漲時備以宣洩汎水惟年久失修河床墊高去歲雖經挑挖然因坡度過小若逢大汎亦難洩多量之水鈎盤河之歷史遠莫能稽前清雍正十二年雖經疏濬年久復淤上游河身已無迹可尋鈎盤之西縣城之東有古堤一道名長城堤現已圯廢不全王莽河又名沙河其起點在哨馬營減河曹村之北據地方紳耆面稱該處原有涵洞三道藉以引德縣積水導入王莽河然此洞已無可查考王莽河下游雖尙可辨上游已與平地無異常莊決口長計二十餘丈前年蔡莊決口德民挖開此處以洩水自救查吳德兩縣災浸爭執經年全屬意氣用事無裨實際倘能追本窮源力圖上游之消弭自不必爭此下游之決口現德民以暢修出路爲第一要義不知修濬尾閘地勢適宜方可消洩德縣地處釜底東有長城堤阻塞水流南有四女寺大堤北有哨馬營涸河四面地勢較高欲擇一適當出水之道殊不可得查閱前次督辦河工處測量該處各圖已知大概卽以挑挖鈎盤河而論該河地勢高出縣城數尺非深挖河床循道入海不能收效工程浩大費欸約在數十萬金豈一時所能辦到委員等詳加考查悉心計畫若能修培四女寺至哨馬營一帶之運河舊堤爲德縣計似無庸別開尾閘修濬出路但使運河之水不致潰決德縣既可弭災東省人民亦自無爭執挑挖四女寺減河固可分洩盛漲假使運河之堤不修雖得此減河分流

流若遇盛漲猶難保此圮堤不潰查該堤自南漕停運多年不修圮缺不堪卽前歲潰決八十餘丈之處至今尚未修復雖經河務機關築有埽工然僅與民埝相接於防水並無作用每遇盛漲危險萬分不思根本補救徒爭消納積水殊屬無謂總之德縣被災之故概由運河汎漲堤埝殘圯所致擬請將該堤從速補築堅固並將常莊決口同時堵築雙方兼顧所費約計七八千元德縣一境既可消免災浸而吳橋亦不致被淹矣惟汎期在卽若不亟早興修再經汎溢不堪設想應請從速籌備以維水利而息紛爭所有奉委會勘堵築山東德縣常莊決口謹擬加培運河堤岸各緣由是否有當理合會同具文呈請鑒核施行除會呈直隸省長山東省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長山東省長請將運河殘埝與常莊決口同時修築文（八年四月二十六日）

爲咨行事案據查勘常莊決口委員李經宇董德潤楊豹靈黃國俊等呈覆查勘常莊決口情形據稱德縣被災之故概由運河汎漲堤埝殘圯所致擬請將該堤從速補築並將常莊決口同時堵築並據聲稱已分呈貴省長等情該委員等所陳各條尙屬妥協自應趕速籌辦以重要工除指令並咨行直隸省長查照外相應咨請查照迅飭各縣遵照辦理以維水利而息紛爭並希見覆此咨山東省長直隸省長

山東省長電陳委勘常莊決口及吳德兩縣人民爭執情形鈔送紳民原電文

(八年五月二日)

三六

天津熊督辦鑒頃准曹省長咨開案據委員楊豹靈李經宇黃國俊董德潤等呈覆會勘吳橋德縣人民因堵築常莊決口爭執一案情形擬具辦法請核辦并據聲稱已分呈貴署等情據此查原呈所稱德縣被災之故概由運河汎漲堤埝殘缺所致擬請將四女寺至哨馬營一帶之運河舊堤補築堅固並將常莊決口同時堵築既可消弭德縣水患且可杜絕德吳兩縣人民之爭所擬辦法尚能雙方兼顧需款約七八千元爲數亦尙輕而易舉目前迫近汛期似宜准如所擬辦理以防後患而弭爭端除指令並分咨外相應咨商貴省長請煩查核轉飭德縣從速辦理等因並據該委員等呈同前由當該委員等會呈未到之先據德縣官紳先後電請宣示辦法並稱修堤堵口決不承認情詞異常憤激事關兩省利害不厭詳求查常莊堤在德縣境內吳橋居德縣之下游遇有水患必先德縣而後及於吳橋若照該委員等所稱修四女寺至哨馬營之運河舊堤德縣既可免水患吳橋更無波及之慮常莊堤口似不必亟亟興修德縣之所要求者在開通尾閘今不挑鈎盤河而堵常莊口門設或運堤出險水無去路德縣全城勢必成爲澤國是以該紳民一聞此說極端反對災等切膚縱一時強令堵築將來萬一有事德民爭顧性命無論如何防範亦難保不再生意外愈演愈烈勢必激成事變況德縣兵工廠關係綦重前年耿李莊決口該廠冲塌大半勢極危殆故上次會勘時該廠亦極主張挑修鈎盤河爲兼籌並顧之計乃該委員李經宇此次會勘並未會同德縣

官民徵取同意亦未回省將會勘情形面稟卽先赴津會呈辦事荒謬殊堪痛恨業予記過示儆竊謂常莊決口應修與否兩省人民雖各執一端其實皆爲思患預防之計自應通盤籌畫以作一勞永逸之舉其上策似以專力將鴨官營至四女寺一段運堤修築堅固免致潰決德旣無虞吳亦獲益兩縣均有保障自能彼此相安常口之堵與不堵皆無關係一面加濬減河以備水溢宣洩之道該委員等所呈原摺亦注重培修運堤謂運堤旣固德卽可消免災浸吳橋亦不致被淹若此則堵築常口更爲無謂之爭執矣總之雙方有益則事易舉否則滯礙殊多貴督辦統籌全運直魯之民同切痼瘼斷不令德縣一隅獨受淪胥之苦或請另派妥員切實覆勘籌議妥善辦法再行定奪除分電外附抄德縣及紳民原電兩件並祈查照沈銘昌東印

附鈔德縣公民金朝珍等電

濟南省長鈞鑒查去年挑德縣上游減河是預防決口治本也擬挑下游鈞盤是決口後宣洩德水治標也常莊廢堤之口與鈞盤毗連實事如此各印委均已勸明上游旣挑減河下游挑河堵口各問題均無關係吳民不察曉曉混潰前蒙派李委員經宇來德會同熊督辦直省長所委各員履勘畢忽忽返津至德縣水患宣洩法迄未表示而李委員亦回省臨行聲稱渠等雖去其辦法須得德民同意否則吾亦不認可等語今李委員回德據稱在津議定已會銜呈覆詢其辦法僅云沿運修堤力防決潰間及常莊是否堵口情詞閃爍至會呈底稿亦堅不宣

示似此秘密會呈是不爲德縣宣洩計但爲吳橋堵口計將吾德十餘萬生命財產斷送於五里霧中民等疑憤填胸叩懇鴻恩電咨熊督辦直省長拯救德民毋任直委董德潤等擲檢敷衍貽害將來不勝悚惶待命之至德縣公民金朝珍魏壽彤陳濤尹傑三吳光弼盧應錦鄒金閣魏宗蔚楊福慶張書堂等叩

附鈔德縣知事電

濟南省長鈞鑒查德縣常莊旱堤決口吳民力爭堵築各走極端互控二載前奉省長委李委員經宇來縣會同直省長委員及熊督辦委員三面勘驗會商辦法旋於本月九日到德十日由知事會同各委員親履確勘當時並未定有如何辦法據熊督辦委員云尙須逐細測量十一日即回天津乃昨二十三日李委員來云已定議會呈係修築運河河堤兼堵常莊決口而德縣紳民驟聞之下異常憂憤來縣公請轉呈不能承認知事再三解釋該紳民終覺疑團惟堵築決口萬一有水關係人民生命財產自未便壅於上聞理合據實稟請鑒核示遵德縣知事盧潤書叩有

咨直隸省長山東省長關於常莊決口一案擬具辦法商請辦理文（八年五月二十

五日）

爲咨商事案查常莊決口一案德吳兩縣人民以利害衝突雙方各執加以兩縣知事不無各爲其

民之見爭議頻年迄未解決本處深恐兩省人民仇視日深釀成鉅案是以咨商貴省長派委會同山東直隸委員暨本處該工程師前往勸議具覆僉以現時德縣官民所主張挑濬之王莽鈎盤兩河上游淤墊已如平地藉使開挖不惟工費浩繁抑且收效甚微核與上年德縣公民羅文瀉等主張理由正復相同並謂現在四女寺減河既經開通再將上自四女寺下至哨馬營之運堤培修堅固使盛漲不潰同時堵築常莊決口俾水由正軌則德縣既可弭災吳橋亦可無虞各等語當以所議辦法尙能雙方並顧正在籌商辦理乃德縣官民仍復堅持挑修鈎盤之議不甘讓步查歷來治河之道減河愈居上游收效愈大蓋因水勢既分自無旁溢側出之弊今運河在德縣之上游有四女寺河以分其勢復將兩堤加培堅固河在德境復決之患可以永息誠如上年德縣官民所稱宜挑挖四女寺河爲治本之計較之挑挖鈎盤事半功倍一勞永逸痛除吳德水患計無善於此者惟四女寺減河源流甚長淤塞已多工費頗鉅本處現雖切飭南運工程局工程師趕先測量計劃治標辦法亦恐本年未必遽能興工歲事目前救急之策惟有按照楊委員豹靈等所請上自四女寺下至哨馬營之運河堤埝加高培厚迅於伏汛前一律竣工俾使第一層防禦線嚴密堅固不獨德縣人民可以有恃無恐卽直省人民亦不致再生疑慮計算經費不過七八千元貴省長愛民如傷當不難設法籌撥以救災黎而防未然事關弭息爭端捍禦水患相應咨覆希卽查照辦理除咨外此咨直隸省長山東省長

直隸省長咨請轉咨山東省長查照原議培堤堵口同時動工以戢爭端文

(八年六月十三日)

爲咨行事准山東省長咨開查會勘德縣常莊堤口一案臺准貴省長咨商擬先補修運堤挑深減河爲兼籌並顧之計業於號日電復在案茲於五月二十六日准熊督辦咨開案查常莊決口一案德吳兩縣人民以利害衝突雙方各執加以兩縣知事不無各爲其民之見爭議頻年迄未解決本處深恐兩省人民仇視日深釀成鉅案是以咨商貴省長派委會同直隸委員暨本處工程師前往勸議具覆僉以現時德縣官民所主張挑濬之王莽勾盤兩河上游淤墊已如平地藉使開挖不惟工費浩繁抑且收效甚微核與上年德縣公民羅文瀾等主張理由正復相同並謂現在四女寺減河既經開通再將上自四女寺下至哨馬營之運堤培修堅固使盛漲不潰同時堵築常莊決口俾水由正軌則德縣既可弭災吳橋亦可無虞各等語當以所議辦法尙能雙方並顧正在籌商辦理乃德縣官民仍復堅持挑修勾盤之議不甘讓步查曆來治河之道減河愈居上游收效愈大蓋因水勢既分自無旁溢側出之弊今運河在德縣之上既有四女寺河以分其勢復將兩堤加培堅固河在德境復決之患可以永息誠如上年德縣官民所稱宜挑挖四女寺河爲治本之計較之挑挖勾盤事半功倍一勞水逸痛除吳德水患計無善於此者惟四女寺減河源流甚長淤塞已多工費頗鉅本處現雖切飭南運工程局工程師趕先測量計畫治標辦法亦恐本年未必遽能興工葺事

目前救急之策惟有按照楊委員豹靈等所請上自四女寺下至峭馬營之運河堤防加高培厚迅於伏汛前一律竣工俾使第一層防禦線嚴密堅固不獨德縣人民可以有恃無恐即直省人民亦不致再生疑慮計算經費不過七八千元貴省長愛民如傷當不難設法籌撥以救災黎而防未然事關弭息爭端捍禦水患相應咨復希即查照辦理等因到本公署准此查修培四女寺至峭馬營一帶運堤俾吳德兩縣均有保障救急之策敝省極表同情所需經費除貴省長允攤三分之一外敝省雖庫支奇絀而際此要工待舉又地處魯境無論如何爲難亦擬認籌三分之一下餘一分請熊督辦設法籌撥庶分同擔任可以早日興工除咨復熊督辦請其派員督修並飭德縣知事查照辦理外相應咨請查照施行等因准此查修培運堤關係直東兩省利害本省長曾允攤款三分之一協濟工需惟前據楊委員豹靈等勸講辦法原係修培運堤與堵築常莊決口兩工同時並舉方能消除水患永弭爭端茲准山東省長來咨祇注重修培運堤而於常莊決口網未提及使運堤既修難保德縣官民不復藉詞抗違致常莊決口延不堵築仍恐滋生糾葛無俾河防除咨覆外相應咨行貴督辦請煩主持轉咨山東省長查照楊委員等原議培堤堵口同時動工以資兼顧而戢爭端至緝公誼並希見覆此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電山東省長請查照原議培堤堵口文（八年六月十四日）

山東沈省長鑒德縣運堤事昨復電計達頃准直隸曹省長咨開查修培運堤關係直東兩省利害

本省長曾允攤款三分之一協濟工需惟前據楊委員豹靈等勸議辦法原係修培運堤與堵築常莊決口兩工同時並舉方能消除水患永弭爭端茲准山東省長來咨祇注重修培運堤而於常莊決口絕未提及使運堤既修難保德縣官民不復藉詞抗違致常莊決口延不堵築仍恐茲生糾葛無俾河防除咨覆外相應咨行貴督辦請煩主持轉咨山東省長查照楊委員等原議培堤堵口同時動工以資兼顧而戢爭端至級公誼等語查曹省長咨文重在培堤堵口同時動工方能擔任經費三分之一與大咨僅修運堤宗旨不同似目前雙方須將辦法彼此同意乃能興工尊處對於曹省長此咨是否照辦乞速電覆以便轉達熊希齡叩寒

山東省長咨覆請速派員督修運堤文（八年六月二十一日）

爲咨復事案准直隸曹省長咨開請照李委員經宇等勸議辦法修培運堤與堵築常莊決口兩工同時並舉等因正在擬復間又准貴督辦電同前因到本公署准查此案自李委員經宇等勸議後德縣紳民羣起反對疊經本公署與貴督辦暨曹省長往復咨商議定修補運堤挑深減河再讓堵常莊口門并派山東河務局長勞之常赴津面陳一切業准曹省長函允在案昨據德民代表來省面稱吳橋之急於堵口者無非慮有水患抑思此口一堵倘有水患德縣全城盡成澤國德民斷不甘心等語本省長當將議定辦法剴切宣示令其傳諭德民聽候兩省長官會商辦理今運堤方議興修減河尙未着手水無去路而遽擬堵口修堤同時並舉恐兩邑人民因此又爭執不休於修培

大堤根本計畫反多窒礙如因口門不堵卽不修運堤設遇盛漲運堤出險吳橋地居下游其受害較德縣爲尤重是修堵運堤爲德縣計實爲吳橋計也轉瞬大汛將至似宜先其所急將運堤趕緊修竣俾兩邑人民可以有恃無恐然後將挑河事宜次第籌辦庶可永除水患消弭爭端除咨曹省長查照外相應咨請貴督辦迅速派員督修以固堤防至級公誼並希見復施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨復常莊決口一案請轉咨山東省長仍照前次會勘辦法同時動

丁文（八年六月三十日）

爲咨覆事案准貴督辦咨以准山東省長咨因大汛將臨可先修運堤再議堵口請查核見覆等因准此查此案近准山東省長咨行到署當以補築運堤並將常莊決口同時堵築一案本爲季委員經宇等籌議辦法迭經咨請轉飭速辦在案又查常莊堤岸係於六年十月間由德民扒開兩口以致運水泛濫吳邑被淹吳民隱痛在心豈肯終爲鄰壑今如僅修運堤不堵決口吳民於痛鉅創深之後爭願性命無論如何防範終必激成事端後患方長洵屬可慮且現在運河水勢尙未漲發一面修堤一面堵口同時並舉事既並行而不悖工亦分辦而易成實與工程原理相合倘將修堤堵口判爲二事設使修堤之後德縣官民仍復藉詞抗違勢必益滋糾葛解決愈難而德吳兩縣爭端且恐日趨劇烈等語咨覆核辦在案相應咨覆貴督辦請煩主持轉咨山東省長仍查照前次會勘

辦法同時動工以資兼顧而杜糾紛實緞公誼此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電山東省長准直隸省長咨復仍堅持修堤堵口文（八年七月三日）

山東沈省長鑒咨函均已據情咨直省省長頃准覆開仍堅持修堤堵口必須同時動工等因鄙意如果貴處不願照辦而礙屆伏汛儻堤又勢不可緩可否即由東省寬籌經費將運堤自行興修以免牽掣而致貽誤乞酌覆肅叩江

山東省長電復先修運堤擬請分擔工費文（八年七月六日）

熊督辦鑒江電敬悉此案現復咨商曹省長先修運堤如仍不認可擬請貴處與敝省分擔工費以便趕速興修可否乞賜覆沈銘昌叩微

電復山東省長文（八年七月二十五日）

濟南沈省長鑒電敬悉前電請由貴省自行籌款修築運堤係爲慎重河防見起昨覆以尊意轉商直省仍堅持修堤堵口同時並舉敝處前此所擔任三分之一經費係包括修堤堵口兩項今若僅助修堤亦只能提出一半方爲公允且敝處處于居間地位如有協助必須取得雙方同意庶免爭端未便願此失彼希鑒察熊希齡叩徑

直隸省長咨據吳橋縣請電東省迅開四女寺減河文（八年八月十一日）

爲咨行事頃據吳橋縣知事齊電稱七日快郵代電請電東省迅開四女寺減河一案諒邀鈞覽現

在山東第四屯大官柳迤南河堤被刷甚危知事親歷河岸督民搶險惟水勢猛烈全河皆已平槽而賴漲不已民情恐慌咸以開決四女寺減河爲請查四女寺減河前由景德吳三縣水利聯合會原議水漲七分卽行洩水今水已漲至九分例應將四女寺減河迎水簸箕上橫築之土壩決開以洩水勢而救下游數百里之危險除派吳紳張崇嶽李維清前往德恩交涉外誠恐緩不濟急擬請省長迅電山東卽日開決以資宣洩而免大患臨電不勝盼禱之至等情據此除分電外相應咨請貴督辦查照主持轉電魯省省長官飭四女寺減河土壩迅速開決以資宣洩而奠民生實級公誼此咨督辦京畿一帶水災河工事宜處

電山東省長請迅開四女寺減河文（八年八月十一日）

濟南沈省長鑒准直隸省省長咨開據吳橋縣電稱山東第四屯大官柳迤南河堤被刷甚危水勢續漲不已請電山東迅啟四女寺土壩以洩水勢而救下游數百里之危險等情咨請轉咨并稱案經分電等因到處除咨復外相應電請查照辦理并希迅復熊希齡叩真

山東省長電復文（八年八月十八日）

熊督辦鑒真電敬悉查此案前准曹省省長庚電當卽電飭恩德兩縣體察情形辦理茲據德縣電稱遵查四女寺減河迎水簸箕上橫築之土壩前因運河水勢浩大下游工險已於本月七日率領夫役開決以期宣洩等情合以奉達屈映光諫

咨直隸省長請仍照原議速修常莊決口文（八年八月十八日）

爲咨復事案准咨開以常莊決口一案請力爲主持轉咨東省查照原案及前次會勘辦法修堤堵口同時動工以息紛爭等因准此正核辦開復據吳橋縣呈請咨催速修常莊決口並嚴飭德民不准於舊決口處所再行扒掘等情到處查此案前經切實咨商山東省長按照原勘辦法修堤堵口同時興工以期痛除水患永息爭端現尙未准咨復茲閱山東省長原咨貴署文內於修堤之外又添入挑修河道一層詳繹所稱河道當係指四女寺減河而言惟該河刻正着手測量開工尙須時日現值大汛之時日來山東境內運堤紛紛出險目前救急之計除仍照原議修堤堵口同時興工別無良策除仍電商山東省長核辦見覆再行咨達外相應抄錄前咨並此次電稿咨覆貴省長請煩查照此咨直隸省長

電山東省長請仍照原議速修決口文（八年八月十八日）

山東屈省長鑒頃准直隸省長咨以准前山東沈省長咨常莊決口一案擬於堵口之先將修堤挑河各事次第籌辦俾水有去路方可永息爭端等因咨請主持原勘辦法轉咨等因到處正核辦聞復據吳橋縣呈請咨催速修常莊決口並嚴飭德民不准於決口處所再行扒掘等情據此查此案前經咨商沈省長按照原勘辦法修堤堵口同時舉辦以期永息爭端現尙未准咨復茲閱沈省長原咨於修堤之外又添入挑修河道一層詳繹所稱河道當係指四女寺減河而言惟該河刻正著

手測量開工尙須時日現值大汛日來山東境內運堤紛紛出險目前救急之計除仍照原議修堤堵口同時興工別無良策除咨復並指令吳橋縣外應請照三方會勘辦法決定辦理以資解決並請轉飭德縣嚴禁於決口處再行挖掘免滋事端務希迅復熊希齡巧印

電南皮東光滄鹽山甯津各縣知事速防吳橋下游以免汎濫文(八年八月二十五日)

南皮縣丁東光縣熊滄縣仵鹽山縣沈甯津縣舒各知事覽頃據吳橋縣電報德縣程何二莊地方運堤決口水南分二支東趨一支入舊沙河一入宣惠河水大溜急約一日夜可出境等語查宣惠河河身逼窄堤岸斷續舊沙河本無堤岸最易汎濫該縣居吳橋下游亟宜早爲防禦免致臨時束手切切督辦熊徑

德縣各界代表盧中倫等請派河防局携款來德堵築決口並懇賞發賑款文

(八年八月十八日)

督辦鈞鑒德縣運河於八月九號距城北十二里程何二莊決口二十餘丈水冲三十餘村房屋倒塌禾稼淹沒災民徧野嗷嗷堪憐經縣長電稟在案刻下口門水勢不甚洶湧及時尙易堵塞特恐秋汛漲發由此決口洪流蔓延不第德縣盡成澤國勢必波及直隸吳甯等縣懇乞我仁慈督辦速派河防局携款來德堵築決口拯救災黎並懇賞發賑款以濟困急臨電悚惶不勝待命之至謹呈督辦京畿一帶水災河工事宜處

批令德縣各界代表盧中倫等文（八年八月二十六日）

呈悉該縣當運河之衝而該段運堤又復殘缺不完上年本督辦即深慮及此迭經會商兩省長官設法培補運堤堵築常莊決口以期痛除水患永息爭端而該縣紳民堅持修堤不堵口之議屢次梗阻致釀此患此後各紳民宜思預防勿再固執方免後患至此次程何二莊決口前准直隸省長咨請轉商到處即經電商山東省長設法堵築在案茲據前情仍候咨請山東省長查核辦理仰即知照此批

楊豹靈呈覆奉委會勘吳德兩縣決口會議討論各緣由文（八年十二月二十三日）

爲呈復事案奉九月四日第二百六十二號鈞令會勘吳橋德縣常莊決口一案旋奉第三百一十五號訓令飭於十月十三日在德縣齊集屆期前往等因奉此豹靈遵於十三日起程抵德十四日會同直隸董委員山東勞委員東臨道龔道尹吳橋張知事德縣林知事及吳德兩縣紳商代表實地察勘自德城東行至長城堤沿鈞盤河歷曹村田龍莊油坊等處折回常莊測勘決口口門計開口二處一在鐵道之東一在鐵道之西東口計長二十五丈寬十丈堵築工程約計需洋四百元西口工程較大統計兩口工程約共需洋一千六百元鈞盤河歷年甚久莫可稽考僉稱爲黃河古道之一然上游已無河形河身較兩岸民田尤高更高出德城一丈左右此十四日察勘所得之實在情形也十五日開會討論解決辦法吳民固以堵口爲請而德民反對仍舊嗣由豹靈等以修理運

堤利益開導德民要求留備出水道路以備一旦運堤潰決水有出路等語未經解決旋即散會繼與龔道尹吳德兩縣知事暨委員等復開討論會議勞委員主張除大修運堤以外另開鈎盤河由公家籌款舉辦以息德吳爭執約靈則以修挖鈎盤恐無補於實際蓋運堤修理完善注重歲修十年之內必無潰決之虞開挖鈎盤河不但費款浩繁即使治理完全而十年以後必淤塞無用況此次奉派來德爲解決常莊決口問題非爲籌備地方水利起見勞委員之提議約靈不甚贊成嗣經吳德兩縣知事往返陳說開導兩縣公民願意將開鈎盤河工程自行籌款舉辦各委員均表贊同約靈則聲明此事祇可認爲解決雙方爭執之一種辦法不可認爲工程上之必要衆均同意兩縣公民要求修補自四女寺至桑園一帶運堤由兩省省長暨督辦處籌款舉辦約靈擔任轉陳督辦核辦然會勘本意原在解決常莊決口問題兩縣公民既要求修補運堤則常莊決口當然同時由公家修堵而德縣提議堵口工程決歸地方舉辦意在吳橋不開鈎盤河德縣即不堵決口以相抵制約靈堅持堵口修堤均由公家舉辦庶可完全解決此案恐堵口工程若歸地方辦理則難免以後不再生別種問題往返數四通夜磋商吳縣公民亦承認堵口開河歸地方舉辦之議運堤則請公家籌款辦理直魯兩省委員亦均贊成此種辦法約靈私揣此案關於直魯兩省行政範圍督辦派員會勘無非爲息事甯人起見既經兩省委員兩縣人民對於此種辦法表決同意約靈似可不必獨異遂亦隨衆贊成末由約靈要求雙方公民將議決各條簽名立案嗣經龔道尹提議改用公

稟分呈各委員轉呈各該管長官鑒核此十五日上午十時至十六日清晨八時止會議討論之實在情形也至運堤工程議由山東勞委員依據水利委員會平面圖詳細測量一俟測量估計完畢再行會同呈報合併呈明理合具文將奉委會勸吳德兩縣決口會議討論各緣由先行呈請鈞核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令楊委員豹靈文（八年十一月一日）

呈悉所見甚是候將兩縣紳民公稟抄咨直東兩省長酌核辦理此令

直隸省長咨准順直省議會議員張漢文等提議直東運河計畫文（八年十二月三十一日）

為咨行事案准順直省議會咨開案據本會議員張漢文等依省議會暫行法第二十五條之規定提出議案內稱查運河上游係漳衛合流水勢浩大每逢伏汛漲發之時運河東西兩堤時有漫決東堤決則吳橋東光南皮滄縣鹽山等縣受其害西堤決則故城景縣阜城交河及東光西境等處受其害欲除此害兼省工費莫若從運河上游着手運河上游在山東恩縣之四女寺舊有減河一道接入高津河流經山東德縣樂陵縣及直隸吳橋寧津南皮鹽山慶雲等縣至山東海豐縣東流入海高津河係禹貢九河之一河形既寬且深實足分減運河之流無奈四女寺減河開口未能按時啟閉運河水無所分洩遂致下游常有漫決之患沿河各縣被淹之苦殊難言狀若將四女寺之

減河稍加挑濬便可接入鬲津河東流入海則運河之流既從上游分減下游必不至再行漫決此
事理之可信者也上屆順直省會議決修治南運案内曾以疏濬四女寺減河爲首要去年熊督
辦治河計畫亦曾議及開通四女寺減河惟以事未實行遂致今年夏間德縣迤北運河東堤又復
漫決其漫決之水北流入於宣惠河該河久爲金沙嶺所阻不能洩水泛濫橫流爲患甚烈東滄兩
縣之民因范家堤滾水灰壩致取爭端控訴不休蒙省長派委會同各知事周歷查勘妥議東滄消
水之法經會同查勘後擬有三種辦法一挑挖宣惠河下游之金沙嶺估需銀洋十餘萬元一由滾
木壩下開一減河直接石碑河入海估需銀洋一百四十餘萬元一由宣惠河北堤挑挖南皮境內
之王莽河接入石碑河東達於海估需銀洋一百六十餘萬元就估需銀洋之數相比較惟金沙嶺
爲最省但事之宜行與否初不在乎經費之多寡果爲大利所在雖百餘萬不爲多若非扼要之圖
雖十餘萬亦足惜蓋津南各縣之水患只在使運河疏洩得所自能消滅於無形又何必浪擲十餘
萬之金錢於宣惠河之下游爲哉且運河東堤漫決之水由吳橋縣境北流分三支一支入宣惠河
一支入東沙河一支入龍王河而東沙河龍王河北流至范家堤皆併入於宣惠河夫以一河而容
納三支之水勢必出於漫溢一經決口而東滄等縣首當其衝受害甚鉅何如就運河東堤南自四
女寺北至東光霞口將其間危險之處加高培厚使之不再漫決並請省長轉咨熊督辦疏濬四女
寺之減河分洩運河之水則天津以南十餘縣之水患可以永除矣依上所論疏濬四女寺減河實

爲我直必不可緩之圖惟既決定挑挖仍有先決問題不可不妥爲籌畫俾免實行棘手其問題爲何一工大款鉅非人民獨立所能擔任應由省庫及廉督辦並有關係各縣及山東省分撥方期衆擎易舉二該河關係兩省事權未能歸一東境應歸山東直境自當直隸辦理應由督辦處總司其成三河既挑成閘之啟閉及堤工修守直境利害攸關應自四女寺閘口起至直隸交界止東境一段完全劃歸直隸設官管轄在東境無侵河務局權限之嫌在直隸則操縱在我惟修守事宜應由德縣幫同保護規定條件互相遵守以期永久相安於直隸方有實益也等情當於十二月十九日列入議事日表開會討論依法可決相應咨請省長希即查照施行實爲公便等因准此查咨稱各節關係兩省河務工大款鉅且係歸南運工程範圍相應咨行貴處請煩查核見復至緝公誼此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函復張漢文等提議運河計畫情形文（九年十一月九日）

敬復者案准貴處函開准直隸省長咨准順直省議會咨據議員張漢文等提出議案略以運河上游每逢伏漲漲發東西兩堤時有漫決東堤決則吳橋東光南皮滄縣鹽山等縣受其害西堤決則故城景縣阜城交河暨東光西境等處受其害擬從運河上游著手山東恩縣之四女寺舊有減河一道接入兩津河流經山東德縣樂陵及直隸吳橋寧津南皮鹽山慶雲等縣至山東海豐縣東流入海兩津河係禹貢九河之一河形既寬且深實足分減運河之流無奈四女寺減河閘口未能按

時敢閉運河水無所洩遂致下游常有漫決之患若將四女寺之減河稍加挑濬便可接入鬲津河東流入海則運河之流既從上游分減下游必不至再行漫決疏濬四女寺分洩減河之水實爲必不可緩之圖兼擬直東兩省分擔工款劃一事權及管開修堤規定條件等由咨准直隸省長轉咨貴處交會核議等因准此查疏濬四女寺減河本會長曾經與各會員討論多次各會員於大體上雖多贊同然以並未籌有的款以致討論終無結果此次順直省議會提議所及窮源竟洵於數省河流均有關係深表贊成惟本會財力限於政府隨時指撥款項悉有指定用途實屬無從協助准函前因相應函復貴處請煩查照轉咨爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨據直隸河務局呈勘議常莊決口辦法文（九年三月一日）

爲咨行事案據直隸河務局呈稱奉第六五三零號訓令內開以准熊督辦咨開據派往德縣會勘常莊決口委員楊豹靈呈稱運堤工程議由山東勞委員派員依據水利委員會平而圖詳細測量一俟測量估計完畢再會同呈報等情並呈吳德兩縣公民李惟清魏壽彤公稟前來除指令外相應鈔錄原稟咨行查核辦理等因准此合亟鈔件令行該局仰速核議具覆以憑轉咨毋延此令附鈔件又於中華民國八年十二月二十日奉第七零二七號訓令內開以准山東省長咨開據德縣知事林介鈺呈稱本縣人民與直隸吳橋縣爭執堵築運河常莊決口一案前蒙委任道尹並河務局局長來縣會同直隸委員及直東兩省人民代表議定堵塞常莊決口挑濬鈎盤河以洩運河之

水所有鈎盤河工歸兩縣分認另請公款補助由道局會呈憲鑒在案伏查鈎盤河年久失修工程浩大或已淤爲平地或已開爲民田際茲秋收已畢河形全露若非預爲測估曷以劃分段擬請委員下縣勸估一面咨會直隸省長委任幹員會議認修以便乘明春農隙同時興工惟是此項工程其利害僅關於運河東岸一帶村莊其河西各村既無賴此保障必不能平均攤工若以此項鉅工專責之河東各村災歎之餘民力實有未逮擬請飭撥工款以濟要需縣城地勢卑下每遇河決則城池車站工廠均成澤國乃城東至鈎盤河計遠八里地形高亢若不一律挑深則運河之水仍不能直趨鈎盤但其間或須佔用民田預計用款亦屬不資並請憲恩照估撥款俾資動工理合繪具圖說呈請委員勸估等情到本公署據此案前據會勸員勞之常呈報並准熊督辦咨行到署當經分別令咨在案茲據前情應如何派員會同勸估籌議之處除咨熊督辦外相應咨請酌核見復施行等情據此查此案前准督辦京畿水災河工善後事宜熊將委員會勸吳德兩縣決口討論情形咨請查核到署當經令行該局核復轉咨在案茲准前因合亟令行該局仰卽併案議復以憑核咨切切毋延此令復於中華民國八年十二月二十七日奉第七一三零號訓令內開以准熊督辦咨開准山東省長咨開據德縣知事呈以常莊堵決一案前經直東兩省委員會勸議定鈎盤河工歸吳橋德縣分認另請公款補助由各委員分呈在案查此項工程浩大擬請預爲測估劃分工段以便明春同時興工其應如何勸估籌議之處請酌核見復並稱已分咨貴署等因准此查此項工

程所費不資明春農隙興工爲時已促自應事前籌議以免臨時迫促除咨復外相應咨商查核見復以憑轉咨等因准此查此案前准山東省長咨商到署當經令行該局核議在案茲准前因合亟令行該局仰即遵照先令飭迅速核議具復以憑核咨毋延此令各等因奉此局長遵查吳德兩縣爭執常莊決口一案前經督辦處及直東兩省派員會同吳德兩縣知事督同兩縣紳商代表實地察勘議定堵築常莊決口公同挑挖鈎盤以防將來之患並修補東境南運河東岸四女寺至桑園以下之隄以絕再漫之虞洵屬根本解決辦法所有挑河堵口需款由吳德公民分別擔任修補運隄需款由督辦處並直東兩省分認籌撥人民赴急公之義公家彰恤民之仁在雙方已得其平而實際亦可獲益既經全體贊同應俟勞局長之常將應修運隄勘估完竣需款若干會同雙方委員呈核後即可著手進行至堵築常莊口門二道業經各該委員前往測勘約略估計共需銀二千元此項工程本已議定與挑挖鈎盤工程均由吳德兩縣人民公同擔任既由地方籌款擬請責成吳德兩縣知事督同兩縣紳民自行分別詳細勘估以期融洽而免隔閡但堵口挑河兩項工程須與修補運隄工程同時舉辦俾符原議一俟開工有日再由直東兩省分委熟悉河工人員會同前往認真監修再德縣所稱該縣城東距鈎盤河計遠八里地形高亢應一律挖深直達鈎盤並請補助工費及購地用款各節查閱吳德兩縣公民會稟暨楊委員豹靈原呈均未列有此議未便擅擬應請由山東省長另案核辦所有遵核據委勘議常莊決口辦法各緣由是否有當理合併案具文

呈請鑒核令遵等情據此除分別咨令外相應咨行貴處請煩查核辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京畿河工督辦處委員楊豹靈直隸省公署委員董德潤山東東臨道道尹龔

積柄山東河務局長勞之常會呈查復常莊決口一案情形文（九年四月二十

九日）

爲會銜呈覆事竊豹靈前奉鈞委會同直東兩省省長所派員會勘德吳兩縣爭執常莊決口一案當即遵照約期馳越德縣會同積柄之常德潤同往常莊一帶詳細履勘查德吳兩縣水患自前清雍正間卽有爭執嗣經挑北支河以澹吳橋之沈災修涵洞以洩德縣之積水宣洩有資爭端始息近自民國六年水患復作爭端又起事逾兩載尙未解決前年直隸委員李兆年山東委員劉荃奉委會勘會擬定辦法於運堤擇要修培並一面堵築常莊決口以免吳橋水患一面挑挖鈎盤子河以洩德縣積水至上年春間豹靈德潤復奉委會同前山東委員李經宇勸擬辦法亦經分別呈報有案此次委員等奉委履勘公同籌議擬卽以上兩次所擬辦法合併進行兼籌並顧以持其平與該兩縣知事再三研究意見亦俱相同並據兩縣紳民聯名具稟雙方請願以堵口挑河兩端統由兩縣人民共同擔任運河堤工則請由運河督辦及直東兩省籌款興修查該紳民等所請實爲顧全大局冀除爭端辦法似屬可行其原稟已分由豹靈等鈔呈在案運河堤工當先由之常派員勸

估繪具詳圖寄由豹靈覆加核算計自四女寺河口起至桑園止共九十公里新堤高度擬根據民國六年洪水所至之位高出一公尺頂寬四公尺內外坡度均用一比二共合土工二十八萬七千五百二十五方公尺以每方合三二八立方公尺計算共合土八萬七千六百方每方工價以大洋三角計共需洋二萬八千三百元再加員司薪公約一千元夫役工食雜費約五百元共計約三萬元附運堤断面平面圖各一份其每段需添土工數目詳記附圖經積柄德潤覆核無異理合檢同各圖合詞呈覆鑒核至應否准如德吳兩縣紳民所請辦理及應如何籌撥款項興修渾堤之處伏候裁奪施行再此案係由之常主稿積柄會印豹靈德潤會銜合併陳明除分呈直隸山東省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京兆尹咨武清縣王慶坨之東新堤可否聽民自行修守文（七年四月十三日）

爲咨請事案據永定河防局呈稱據武清縣王慶坨鎮等村公民曹葆珣等呈稱竊查武清縣王慶坨鎮迤北之東新堤由前清光緒十五年經官工修築藉以保護南堤自大范口村後起至鄭家樓村後止光緒十七年接築至二十二號二十二年永定河流北徙該新堤因無甚關係失修日久逐漸平塌被風揭去至今僅有堤形可尋民國元年復經南八汛請撥官款重修至曹家柳子村後止上年伏汛之際河流自葛魚城鎮迤北之河口漫溢向南岸橫流至東新堤舊址附近勢甚洶湧經公民等一帶村民就堤址築埝竭力搶護僅乃得免現在永定河流已有南徙之勢南堤年久失修

若不將東新堤及時修復將來潰決漫溢在在堪虞惟此項工款約略估計實需銀元八千餘元現時國家財政異常支絀若全數仰給官款深恐緩不濟急經公民等一帶村莊代表公同會議所需前項工款擬請酌撥官款若干不敷之數由公民等一帶村莊就地籌措俾得早日興工修築以重河防如蒙允准懇祈轉呈京兆尹憲分飭本管地方武清安次兩縣知照并祈於開工時派員監督辦理俾昭慎重此項堤工應請准由兩方取土以便工作而歸平允等情據此理合據情請查核俯賜指令遵行實爲公便並據武清安次六十村代表嚴炳灝等以王慶坨村人希圖遠害朦請築堤籲懇迅予委勘嚴禁以維國計而救民生各等情到署當經指令該河局長併案查議具覆去後茲據該局長呈稱查東新堤原名攔水南埵建自前清光緒十四年因南七大工改河流故道經前永定河道金詳請挑挖引河自大范口起至接入淮軍河止南一面出土以廢土成埵共長四千三百五十丈彼時因避九里橫堤舊險並節省老堤十號以下至二十六號加培土工卽建蓋汛房分別號段令下八汛專司防守然事屬創始暫作外辦章程俟試辦一年後應否奏咨再詳請核定嗣由前三角流廳孫倅以新埵土性鬆浮又無椿料偷河流逼近防守非易又因九里橫堤迤下地勢本寬原爲散水勻沙之地今以廢土成堤距老堤數里或十數里不等地勢未免稍形逼窄擬請以新埵作爲外層保障聽聽南十九村莊於上汛時搭舖防護官督民守汛官仍防老堤隨奉前直隸督憲李批定新埵仍聽民間自守可也然嗣後遇有險要情形上憲爲慎重河防起見仍有派員修守

之時至光緒二十二年以後溜走北洪新埝距河稍遠無甚關係日久失修逐漸平塌今挨次察看該堤自大范莊口至曹家柳子村共一千五百餘丈尙屬完整迤下與地將平僅存有堤形而已按原案所載當日大范口河頭挑挖寬深出土較多埝頂寬而埝身高故經久猶存迤下河身漸淺出土較少埝亦因之遞形卑薄故久即廢圯南老堤亦因久未加培間有卑矮殘缺之處自去歲大汛盛漲時河漸南移漫水距東新堤甚近王慶坨等村在新堤以南恐新堤漫溢坍塌擬請籌款修築東新堤以北武清安次六十村莊反對讓寬河道理論固合惟查本河舊堤以內所築各堤埝當初均係救弊補偏現在北七堵閉既仍准築准守東新堤似應同一律在今河根本計畫未定以前現值河流行南徙宜按舊案聽民修守爲便究應如何處理之處局長未敢擅專理合繕具略圖備文呈請憲台鑒核示遵等情前來據此查兩造所呈各節具有理由展寬河道固宜退守老堤保護堤防亦應藉資重障究竟此項東新堤可否聽民自行修守之處相應檢同原圖咨請貴督督辦查照迅賜酌核見復俾便飭遵實緝公誼此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復京兆尹文（七年四月二十七日）

爲咨覆事案准咨開據永定河防局呈覆查勘武清縣王慶坨鎮迤北之東新堤情形一案此項堤工究竟可否聽民自行修守之處相應檢同原圖咨請查照酌核見覆等因准此項東新堤應修工程既據王慶坨鎮等村公民曹葆珣等呈請修築並經該河防局查明河流行南徙可按舊案聽民修

守等語該局長當必確切認明於河流大局無所妨礙并於就近民情無有衝突自應由貴尹核准轉飭可也相應咨覆貴京兆尹請煩查照辦理此咨京兆尹

安次武清兩縣代表郭爲章傅寶善爲武清縣王慶坨村濠請築堤呈懇迅予

嚴禁文（七年五月一日）

爲陳請事竊查武清縣王慶坨村在京兆尹公署永定河防局濠請築堤復經公民等籲請委勘嚴禁現蒙尹憲批案既行局勘查應候查覆再奪局長批堤內築堤有礙河流委係實情此案究應如何處理業經呈請尹憲核奪各等因捧讀之下感頌秉公查辦之德信無利被害此之偏公民等京南下士水患餘生利害攸關知之最確謹據管見所及臚陳應予嚴禁理由於下

查王慶坨呈稱該村迤北之東新堤由光緒十五年修築自大范口村後起至鄭家樓村後止又於民國元年重修至曹家柳子村後止事誠有之惟大范口距鄭家樓村相隔二里該坨長共二百八十丈卽重修至曹家柳子亦不過延長二三里許而東新堤之名稱不知有何根據又稱光緒十七年接築至南堤二十二號不但代表等確知從無此事局委亦必勘明實屬虛僞乃該村不能自圓其說飾稱年久失修被風揭去夫由光緒十七年迄今二三十年詎得謂爲年久况以堤被風揭必無是理不然何以他堤獨不因失修揭去乎至云僅有堤形可尋一語實係去歲伏汛該村截流所築小坨一道是皆委係該村臨時捏造希圖濫混此就其詐僞言應予嚴禁者一也

查該村迤北有天津卡姓場子地一段百餘頃踞該舊埝南北兩方今該村特爲圍此項地段於埝南又將埝綫向北擴張數里向東伸長十數里底綫許多曲折其中難保無別有情節故不蒙僅害各村咸爲憤激該村持正義者且抱不平是該村最終目的首在保護卞姓地產次僅保護三五村莊足見保護南堤之語純係假公濟私藉名影射矧該堤早經報廢修廢堤而害民田寧有是理該村並請開工時派員監督准由兩方取土夫埝南地主犧牲地產免遭水患利害尙得相抵獨埝北地主旣罹水災仍須供土築堤從茲掘地成溝廢棄血產喪失生業難免不引流順串冲成河底且該村與堤北各村同屬三泓悉在例應遷移數內堤南亦民堤北亦民人身同是平權財產價格相等犧牲數十村之生命財產僅保該村少數個人之私利揆諸情理豈可謂平該村若果築此堤逼水橫流平鋪漫溢在在堪虞值此奇災之後小民流離失所撫恤尙虞不給激之恐釀巨變公民等非敢故爲聳聽危言實因小民死無所擇也此就其害民言應予嚴禁者二也

竊維河流之通塞視乎下口之暢否故治水之道宜順其性而暢尾閘尤爲緊要近因永定河下口淤墊高仰以致下壅上潰連年險工迭出即使三泓任其蕩漾尙難保必無漫溢之虞今該村不顧衆村民生利害及全河形勢大局捏詞朦朧請截流築堤則尾閘一塞水不暢行勢必下壅則上易潰正恐下游之廢堤無庸謀護致激上游之漫決不筮可知竊以爲加害衆村患猶小妨害大局患實大也旣蒙河防局長派委勸明確認該村堤內築堤有礙河流委實情覆尹憲文並痛陳該村若

再添築新堤必致河流不暢之害等語自宜置重國家河務杜絕患萌此就其病國言應予嚴禁者
三也

竊因公民等一帶村莊連年被水淹沒墳墓廬舍盡付東流啼饑號寒聲震四野蒙我督辦治水施賑肇畫周詳拯救災黎恩施再造復恐各地自願一隅率行截流築堤致啟爭端曾出通令禁止在案杜漸防微意至深遠督辦軫念民生同仁一視通籌造福羣生之道自無利彼害此之舉况下口私埕有干例禁固不自今始今該村捏詞朦請妄思截堵冒稱堤而實係埕匪特重干舊法實屬顯違現今偷三泓屬內各村相率效尤亦皆朦請築埕自衛恐此後村各自謀比比皆是將使數百里急瀾巨流果歸何處以宣洩乎此就其違法言應予嚴禁者四也

現公民等一帶村民大患當前恐村爲壑民不堪命與死爲鄰寧死於天災不死於人制除陳請京兆尹憲永定河防局長委勸嚴禁外不得不代表衆災民籲懇督辦查照現今實行飭令應管官署迅予決定嚴禁俾昭法效而資遵守并全大局以救民命實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

安次縣葛漁城鎮公民郭爲章呈請將代表名義取消文（七年五月十五日）

爲呈明事竊公民年老步履艱難向不與聞外事前因武清縣汧沽港友人嚴秉瀨以王慶培等村呈請修復東新堤一事與公民等村頗有關係商同與傅寶善各代表安次武清兩縣各三十村呈

請查禁公民一時未及細察漫爲答應當經具呈在案嗣查此堤係順水修築按照舊案保護南堤與葛漁城等村無甚妨礙所有公民原呈代表名義應請准予取消以後決不干預此事除分呈京兆尹及永定河防局外爲此據實呈明伏乞督辦鑒核恩准施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令安縣葛漁城鎮公民郭爲章文（七年五月二十三日）

呈悉修堤關繫公衆利害何得不加詳察列名呈控姑念年老被朦覺悟尙早准將原呈代表名義取消以昭實在此批

武清縣王慶坨鎮公民曹葆珣等呈明修復東新堤實在情形請查照原案批

示文（七年五月十四日）

呈爲據實陳明事竊修復王慶坨鎮迤北東新堤一事前經公民等聲敘情由呈由永定河防局轉呈鈞鑒嗣據武清縣汶沽港村嚴炳灝安次縣葛漁城村郭爲章等以六十村代表名義先後在京兆尹控公民等朦請築堤害民病國請委勘嚴禁等情聞之不勝詫異謹將修復東新堤關係及籌辦原委并該村民等捏詞破壞情形爲督辦詳細陳之查東新堤緣起係因永定河南堤自范瀾口村以上向南橫築九里始行東折至二十二號成一大灣前清光緒十三年永定河春汛河水漲發由范瀾口村以上向南橫流直注南堤在南七汛下段決口立將大清河下口淤塞牽及子牙河貽

患至今尚未恢復光緒十五年經前永定河道吳廷斌倡議修東新堤俾河水順流東下直達尾閘南堤得以藉資保護復於十七年及民國元年兩次重修均係官工辦理所有詳細情形有永定河防局歷年案據可查此次因永定河流已有南徙之勢南堤年久失修險工林立更非從前情形可比若不將東新堤及時修復本年伏汛河水暴漲深恐南堤潰決直犯大清再蹈光緒十三年覆轍牽及河務全局爲患何堪設想公民等均係國民一份子住居東新堤舊址附近見聞較切深知此事於國家地方均有重要關係是以提議呈請修復至所需堤工款項本可援照歷次舊案請撥官款祇以現時政府財政困難已達極點既由公民等提議自未敢全數仰給公家是以請撥官款若干不敷之數就地籌措以補助政府所不足接時度勢酌理準情對於國家地方實屬兼籌並顧伊等原呈所謂隱請築堤害民病國誠不知何所據而云然至此堤原係順水修築下流仍有所歸汝沽港葛漁城等村距堤址迤北均有十五六里之遙其所受水患乃係地理使然并非因此受害該村人民與公民等多係戚友時常往來并無反對之事其嚴炳瀨郭爲章等查係有該處奸民假借伊等名義歛錢肥己故作危詞希圖箠聽實非伊等本意所具六十村人名多係捏寫聞各該村均不承認此修復東新堤與南堤關係及籌辦原委并該各民村捏詞破壞之實在情形也總之此事關係河防至爲重要既如上述即使有少數村莊因利害關係小有衝突亦宜權其利害輕重以定從違況此堤根據舊案與各該村均無妨礙該村民等何得阻撓爲此披瀝上陳仍懇查照河防局

呈請原案迅賜施行俾得尅日興工以固河防而弭水患不勝迫切之至除分呈京兆尹及永定河防局外謹繪具圖說呈請督辦鑒核批示遵行謹呈

咨京兆尹據郭爲章呈請取銷代表名義文（七年五月二十八日）

爲咨行事案查修復武清縣王慶坨村東新堤一案迭經往返咨商并據安次武清兩縣六十村代表郭爲章傅寶善等臚陳反對理由請予委勸嚴禁等情復經據情咨請查照酌辦各在案茲據安次縣葛漁城鎮公民郭爲章呈稱前以武清縣汝沽港友人嚴秉灝商同與傅寶善等呈請查禁一時未及細察漫應具呈在案嗣查此堤係順水修築按照舊案保護南堤與葛漁城等村無甚妨礙所有公民原呈代表名義應請准予取銷等情據此查該堤既係順水修築與就近無甚妨礙並由該公民自請取銷反對前來此堤自應援照舊案辦理已灼然無疑除批示外相應咨請貴京兆尹請煩轉飭該河防局遵照可也此咨京兆尹

永定河防局呈報修復東新堤開工日期文（七年七月一日）

爲呈報興工日期事竊據呈請修復永定河東新堤工程緣由一案業奉尹憲訓令第一零九四號內開修築東新堤工程已據安次縣公民郭爲章呈稱此堤係順水修築與就近葛漁城等村無甚妨礙應准援照舊案辦理等因奉此局長遵卽令委南岸理事會同該處修堤紳董按照舊案妥爲插標並委工程隊隊長張培英前赴該工認真彈壓俾免滋生事端在案茲據南岸理事劉熾呈報

遵卽馳赴該處會同修堤紳董曹葆珣等按照舊案形勢逐一履勘東新堤自大范口村西起至賣家柳子村後止工長一千六百四十八丈原堤尙屬完整又自曹家柳子村後起至下段武汛十二號止工長二千丈雖間有堤痕已與平原無異共工長三千六百四十八丈節節推勘總期順水修築與舊日形勢不甚懸殊隨卽挨次埋堆刷灰以爲標記現已由該紳董集夫興工並據修堤紳董曹葆珣等呈報該工於六月十五日會同南七工下段武汛按照插標地點一律開工計一月內可以竣事除俟完竣再行呈報外所有修復東新堤開工日期緣由理合呈報督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

武清縣三十村代表傅寶善等呈爲朦築新堤民遭巨害懇請派員復勘准予

撤消文（七年七月十日）

爲朦築新堤民遭巨害懇請派員覆勘准予撤消或令緩築事竊代表等因王慶坨鎮朦請築堤一案臺經瀝陳害民情籲懇委勒嚴禁當蒙批開呈悉查此案前由永定河防局長勒該堤情形呈報京兆尹轉咨到處當以原呈有查明河流南徙可按舊案聽民修守等語自必於河流大局附近民情兩無妨礙因咨請核准轉飭嗣據該代表暨郭爲章等合詞請飭嚴禁並據鎮公民曹葆珣等呈請查照河防局原案辦理各等情各執一辭正察核間忽據郭爲章呈請取消前呈代表名義並聲明該堤順水修築與葛漁城等村無甚妨礙等情來處業經批示照准並已咨行京兆尹派員查

辦以息紛爭各在案查此案前據河防局詳稱係屬查照舊日成案並非另築新堤自應准其興修等因遵閱之下驚詫異常惶悚無地隨復呈請永定河防局長飭令停工並懇請貴處暨京兆尹憲准予撤消本案旋蒙批開呈悉此案業奉京兆尹公署訓令准督辦京畿一帶水災河工善後事宜處咨開查東新堤既係順水修築並由郭爲章自請取消反對此堤自應援照舊案辦理已灼然無疑除批示外相應咨請轉飭河防局遵照等因業經遵奉派員按照舊案插標並經布告在案仰即遵照前因等因代表等綜繹該局前後呈文批語不無矛盾之處緣該局前批有堤內築堤有礙河流亦係實情等語而呈報又謂查明河流南徙可按舊案聽民修守何以對於鑒定一事先後故爲兩歧此誠代表等百索不解者又謂係屬查照舊日成案並非另築新堤查該堤舊形僅至曹家楊村止即照舊案修築仍應以舊形爲界限乃該鎮利用照准之批轉作朦混之具竟從下游無堤形處著手平地起修比較舊堤延長甚遠事屬創設無中生有詎非另築新堤又謂於河流大局附近民情兩無妨礙夫截流築堤不但重干舊法並且顯違現令果於河流大局有礙與否貴督辦明察纖毫自有認定權限然該堤築就壅塞尾閘勢必下壅上潰漫溢平舖指日伏汎盛漲急湍巨溜無處宣洩則代表等村勢成釜底人盡其魚淹村斃命蕩析離居之患迫在眉睫該局長竟謂於民情無妨設非受人朦蔽何以漠視民命若此縱經郭爲章以與葛漁城村無甚妨礙呈請取消代表名義葛漁地居上游受害較淺由無甚二字解釋自屬當然但不能以與葛漁城一村無甚妨礙遽推

定與下游堤根附近及堤北數十村皆無妨礙其理甚顯蓋以受害情形論葛漁城村輕而代表等重以人的關係論郭爲章保全感情而退代表等爲主持公理而爭以同充代表論不過偶然之聯合非有主從之關係郭之取消代表是否出於自動代表等原無過問之權然以郭之取消代表作爲駁斥代表等請求根據理由未見充分現聞王慶坨鎮已經準備興修底寬四丈頂寬二丈堤上栽樹添設汎房無異官工大堤儼有一勞永固之勢約計該堤長十數里壓佔及掘毀民田數十頃俱係零星碎段多屬貧民所有前因代表等村歷年飽受水災苦不堪述今夏青苗滿地渴望收成禾苗與民命相依地產爲生活根本該鎮壓佔掘毀衆村命產專求築堤自利形式上雖係佔地毀苗實際上等於剝奪生命足見築堤之成罷實堤根附近及堤北數十村居民累世生計所關關係至重況佔地不酌給價金毀苗不包賠費用較國家大權作用之公用徵收尤覺酷烈縱使該堤有案可據持有一部理由然以無補河防久經廢棄就現時形勢言之此堤不築於該村並無危險此堤一築代表等村立蒙實害按諸社交公益道理固不能害衆村而利一村卽例之通變宜民政策亦不能泥舊規而背時勢試一稽考各河現行流域豈皆盡是故道今昔形勢既有變遷行政規畫自宜改正是查照舊日成案應准興修之議似可酌予變更若果行興修則以確實有礙河流之故代表等村所罹水災將永淪於不復所以代表等恐釀意外之變不避屢瀆之嫌用敢籲懇貴督辦遴派委員切實覆勘准予撤銷本案偷成命未便收回亦請格外矜恤小民緩至農收完後再行嚴

限該鎮確照舊形修築若該鎮偏執成見不甘中止僅茲堤工開始之際尤懇迅令於堤身修砌涵洞或留缺口以洩伏汎盛漲此種辦法考諸舊日工政不乏成例儻稍延宕放任該鎮自由興修不加一定限制該鎮勢必玩視鈞批任意變更工事代表等村遭害之深將不知伊於底止素仰貴督辦惻恒慈祥憂民飢溺俾代表等村民得一稔收成則恩同再造矣所有對於該鎮築堤係爭要點今已無可退讓事到危急爲民請命臨呈不勝迫切待命之至謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令永定河防局據武清等縣代表傅寶善等請撤銷新隄一案仰即查明妥

速調處文（七年七月十八日）

案據武清縣三十村代表傅寶善等呈稱關於該縣王慶坨鎮東新堤一案懇請派員覆勘准予撤銷或令緩築等情據此查此案前准京兆尹咨據該局長查勘該堤情形內有查明河流南徙可按舊案聽民修守等語是必於河流大局附近民情兩無妨礙本處因咨請轉飭在案茲據該代表等一再來呈除批示外合亟抄發原稟令行該局長仰即查案安速調處俾息爭端并將處理情形具復以憑查核切切此令

武清縣公民曹保珣等呈爲詳陳修築東新堤未便撤銷情形文（七年八月十八日）

爲呈明事竊奉永定河防局令內開案奉督辦訓令以據武清縣三十村代表傅寶善呈稱關於該

縣王慶坨鎮東新堤一案懇請派員覆勘准予撤銷或令緩築等情鈔發原稟令行該局長查案安速調處等因奉此查修築東新堤工程傳寶善等一再呈請撤銷原案近復於堤工開始之際懇請於堤身修砌涵洞或留缺口以洩伏汎盛漲合將奉到原件令發知照仰卽迅速倩人調處永息爭端並將處理情形具覆等因奉此仰見體恤民情綏靖地方之至意理應遵照辦理惟查閱原稟多屬支離荒謬之語與事實全然相反謹逐一分析爲督辦詳陳之如原稟內稱該堤舊形僅至曹家柳村止卽照舊案修築仍應以舊形爲限乃該鎮利用照准之批轉作朦混之具竟從下游無堤形處著手平地起修比較舊堤延長甚遠事屬創設無中生有詎非另築新堤等語查東新堤舊案於前清光緒十五年開始興修十七年向東接築其終點距南堤二十二號尙有十數里之遙此次重修請自大范口村後起至二十二號止較之舊堤尙爲縮短案牘具在信而有徵迨奉准後開工修築係謹遵批令及照舊案插標地點辦理並無絲毫出入衆目共覩豈能掩飾何得謂爲另築新堤又原稟稱截流築堤不但重干舊法並且顯違現令該堤築就壅塞尾閘勢必下壅上潰指日伏汎盛漲無處宣洩則代表等淹村斃命蕩析離居之患迫在眉睫該局長竟謂於民情無妨設非受人蒙蔽何以漠視民命若此等語查東新堤係順水修築藉以保護南堤稽諸舊案考之現形徵諸輿論實爲官民所公認況該堤係前永定河道吳廷斌倡議修築果係截流堵築壅塞尾閘吳前道風稱熟悉河務苟非喪心病狂何至如此顛倒此次重修該堤竣工以後正值伏汎河水未至堤根正

溜已移至傅寶善所居之汶沽港村迤北該村水患較之上年反爲輕減是該村等所受水患與該堤毫無關係已屬顯然至局長對於重修東新堤一事迺係徇紳民之請求違上憲之批令周詳審慎不肯輕發原稟竟誣以受人蒙蔽漠視民命此則爲局長代鳴不平者也原稟又稱郭爲章以與葛漁城村無甚妨礙取消代表名義葛漁城地居上游受害較淺但不能遽推定與下游堤根附近及堤北數十村皆無妨礙以郭之取消代表作爲駁斥代表等請求根據理由未見充分等語查此案第一次係嚴炳瀨郭爲章二人各以武清安次合三十村代表名義具呈第二次係郭爲章傅寶善二人各以安次武清各三十村代表名義具呈是郭爲章本屬此案之中堅份子既經取消代表此案當然不能成立卽謂傅寶善本有自由請求之權不能以此作爲駁斥根據然就傅寶善具呈名義而論已多不合查傅寶善係武清縣汶沽港村人該村距東新堤迤北約有十數里之遙本無利害關係其該村迤北被水各村相距更遠尤爲渺不相涉亦無三十村之多果與各該村確有妨礙則各村皆有村正村副爲各村之代表何以均不列名且混言三十村並未列有村名亦屬不合以一人而充三十村之代表其代表資格由何取得况郭爲章既經取消代表安次縣三十村內何並無相繼而起之人參觀互證則所謂武清縣三十村者其實並無一村只傅寶善一人而已至此次伏汎葛漁城受害最重汶沽港等村受害甚輕與原稟所陳亦皆相反原稟又稱堤上栽樹添設汎房無異官工大堤約計該堤長十數里壓佔及掘毀民田數十頃俱係零星碎堤多屬貧民所有

前因代表等村歷年飽受水災今歲青苗滿地渴望收成該鎮壓佔掘毀衆村命產專求築堤自利況佔地不酌給價金毀苗不包賠費用較國家之公用徵收尤覺酷烈等語查該堤歷屆修築均係官工官款其性質本屬官堤此次提議修復因政府財政困難不得不就地籌款以資補助其原有官堤資格當然不能變更毫無疑義至此次修復該堤工段計長三千二百四十三丈底寬四丈堤身共佔地二頃一十六畝二分共用土三萬七千九百三十三方零每方坑長五丈寬三丈計兩方共長二千八百二十七丈五尺寬六丈共用地二頃八十二畝七分五釐統計佔用地畝計共四頃九十八畝九分五釐因係原舊堤址所在佔用地畝不惟毫無異議且皆踴躍樂輸並無要求給價賠償之事且佔用地畝均係王慶坨鎮及附近各村所有其傅寶善等村地畝距堤身甚遠實屬風馬牛不相及更無庸越俎代庖原稟所謂掘毀民地數十頃多屬貧民所有實係憑空捏造毫無影響不過故甚其詞希圖聳動鈞聽而已原稟又稱該堤以無補河防久經廢棄就現時形勢言之此堤不築於該村並無危險此堤一築代表等村立蒙實害接諸社會公益道理固不能害衆村而利一村卽例之通變宜民政策亦不能泥舊規而背時勢今昔形勢既有變遷行政規畫自宜改正查查照舊案應准興修之議似可酌量變通等語查東新堤修築緣起本爲保護南堤而設嗣因河流北徙該堤無甚關係以致失修現因河流復有南徙之勢南堤年久失修險工林立是以提議呈請修復該堤本係爲因時制宜鞏固河防起見各村利害之關係原屬不成問題況當時規定堤址由

起點處向東取一直線與堤北各村並無妨害原稟謂今昔形勢既有變遷行政規畫自宜改正究竟形勢有何變遷行政如何改正並無切實之考證確當之理由對於督辦批示內查照舊案應准興修之語輒敢以空言抵抗此則尤爲妄誕者也公民等復查此案前奉永定河防局佈告奉京兆尹訓令准督辦京畿一帶水災河工善後事宜處咨查東新堤係順水修築並據郭爲章自請取消反對此堤應照舊案辦理已灼然無疑咨請轉飭遵照等因奉此除派南岸理事按照舊案妥爲插標並派工程隊長赴工彈壓外合行佈告附近人民一體知悉等因奉此當即按照插標地點於六月十五日開工修築於七月八日一律竣工均經先後呈報奉派員驗收各在案前傳寶善於堤工開始之日具呈督辦處請明示堤工前案以釋危疑當奉批示剴切曉諭理應翻然悔悟乃復於堤工告成以後造作種種無稽之言曉曉瀆辨並請於堤身修砌涵洞或留缺口以洩伏汎盛漲接之保護南堤原案及普通築堤先例實屬無此辦法且次此修堤工款係由公民等村接畝捐贊計出贊者不下數千餘戶豈能由公民等自由活動思維再四此項堤工既經遵令修復完竣萬無遷就之餘地自無調處之可言在督辦慈祥仁惠大公無私驟聞傳寶善所陳各情不得不惻然心動茲經公民等就原稟各節逐一詳晰上陳懇督辦明鏡高懸此案之曲直是非當可仰邀洞鑒也除呈京兆尹暨永定河防局外理合具呈陳明伏乞鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工事宜處

訓令永定河防局據武清等縣公民曹葆珣等請仍築新堤一案仰即查明妥

速調處文

查武清縣三十村代表傅寶善等呈請撤銷關於該縣王慶坨東新堤一案前經鈔稟令行該局查案調處俾息爭端安速具覆在案時逾多日尙未據覆茲又據該縣王慶坨鎮公民曹葆珣等呈以傅寶善等請於堤身修砌涵洞或留缺口以洩伏汎盛漲一節現在堤工既經修竣萬無遷就餘地陳請鑒核前來合再令行該局仰卽一併查明調處迅速呈覆以憑核批此令

京兆尹咨復王慶坨東新堤一案查明調處情形請備案文（七年十月三十一日）

爲據呈轉咨事據永定河防局長張樹枏呈稱案奉督辦熊訓令查武清縣三十村代表傅寶善等呈請撤銷關於該縣王慶坨東新堤一案前經鈔稟令行該局查案調處俾息爭端安速具覆在案時逾多日尙未據覆茲又據該縣王慶坨鎮公民曹葆珣等呈以傅寶善等請於堤身修砌涵洞或留缺口以洩伏汎盛漲一節現在堤工既經修竣萬無遷就餘地陳請鑒核前來合再令行該局仰卽一併查明調處迅速呈覆以憑核批此令旋奉憲台第五七四號指令據呈已悉查所呈各節前據該公民曹葆珣等以前情具呈到署業經批示在案該局長卽據此呈覆殊未得解決要領仰仍遵照前令另籌平允辦法安速具覆以憑核辦切切此令各等因奉此局長伏念現在大汎期間已過查傅寶善等村尙無被水淹沒或積潦之苦東新堤既已築成似無修砌涵洞或留缺口之必要將來地勢變遷果於傅寶善等村大有損害必須於東新堤修砌涵洞或開缺口時再由局長呈請

候示遵辦是否之處理合呈覆憲台查核指令並懇轉咨嚴督辦實爲公便等情前來理合據轉咨覆督督辦備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

任縣知事呈據縣屬邢穆寨等莊公民楊萬興等請發款興修滄陽河岸工程

文（七年四月六日）

爲據情轉呈事案據縣屬邢穆寨公民楊萬興等呈爲岸工費鉅無款可籌懇乞據情詳請速發公款以便趁時興修而杜水患事竊任境舊有滄陽河一道商民兩便由來已久去年夏間大水爲災兩岸崩潰約有數十里之遙自邊家莊至邢穆寨一帶決口三十餘處大小深淺不等鄉民去年祇在岸外距河三五丈處打樁築埝並未能向河岸加高培厚推其原因工大費鉅無法可施決口之水東淹鉅鹿南宮冀縣等處西與南泊九河十水匯而爲一其淹數百村莊延至今春勢不少殺邢穆寨村南向西所決之口約有十餘丈水勢洶湧塞而復決者數次以致泊水汪洋民田未能涸出今屆春融若不速爲杜塞將永爲澤國無論春種難下卽秋種亦未必能施災鴻嗷嗷何以救死查該河舊形岸高一丈五尺寬兩丈卽按舊形修築缺者補之坑者填之通盤合算不下一萬餘方之譜每方以銀元一元計算總得銀洋萬餘元任縣係九河下游去年洪水爲災居民扶老携幼逃至四方不可勝述卽有老馬戀棧賣妻鬻子苦度苦熬何能興此浩大之工籌思再四別無良策惟有仰懇縣長恩准據情詳請速發公款以便趁時興修而杜水患施行等情據此未便壅於上聞理合

呈請鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令任縣知事文（七年四月十六日）

爲令行事據轉呈該縣邢穆寨等村濠陽河去秋被水沖決修復堤岸工大費鉅無款可籌請撥公款以便趁時興修等情已悉查該處決口三十餘處塞而復決迄今水不稍殺自應速籌堵築期澶沉災惟據呈稱此項岸工需土一萬餘方每方以銀洋一元計算總需洋一萬餘元方價極昂爲各處所罕聞難免有浮冒情事仰即前往該處詳細覆估切實核減造冊呈送以憑核辦切切此令

大名道尹呈復派員查濠陽河堤岸工程與原估相符並核減方價文（七年七月

十三日）

爲呈覆事本年五月二十五日奉督辦第二千三百二十六號訓令內開案據任縣知事丁宗英呈稱案奉鈞處指令內開據轉呈該縣邢穆寨等村濠陽河去秋被水沖決修復堤岸工大費鉅無款可籌請撥公款以便趁時興修等情已悉查該處決口三十餘處塞而復決迄今水不稍殺自應速籌堵築期澶沉災惟據呈稱此項岸工需土一萬餘方每方以銀洋一元計算總需洋一萬餘元方價極昂爲各處所罕聞難免有浮冒情弊仰即前往該處詳細覆估切實核減造冊呈送以憑核辦切切此令等因奉此知事遵即飭令邢穆寨等村紳民詳細勘估造具冊圖再行轉呈茲據各該紳民等將決口處所按照東西兩岸丈量勘估自邢穆寨向南至邊家莊止東岸分十二段西岸分二

十段共計長五百十二丈二尺七寸底寬二丈五尺頂寬二丈高一丈五尺核算共計一百七十二萬八千九百一十一立方尺以每百立方尺需洋七角計算共計洋一萬二千零九十二元三角六分七釐造具細數清冊並繪圖貼說呈請鑒核示遵等情據此查閱估冊所載土方價值每百立方尺需洋七角較之各河所報方價仍屬太昂則其他未盡核實之處自必不免除指令外合亟檢同圖冊令仰該道尹迅即遴員前往該縣切實覆勘詳加核減并查明堵決修堤各工分別開報以憑核辦圖冊仍繳切切此令附登圖冊各一件等因奉此遵即遴委南和縣前往任縣將邢穆案等村溢陽河去秋被水沖決各處會同該縣切實覆勘大加核減將堵決修堤各工分別繕具圖冊呈候核辦並因奉發圖冊迄未遞到諒已遺失當經一面向郵局根查一面復飭該印委調卷查核亦各照錄一分以便呈繳而免延誤去後茲於七月一日據委員南和縣知事王承洛會同任縣知事丁宗英六月二十七日呈稱接奉前因知事承洛遵即馳抵任縣會同知事宗英召集原估各紳沿岸履勘查自邢穆寨至邊家莊舊堤岸計長六里許東岸有決口十二段西岸決口十二段共計三十二段原估丈尺尙屬相符至原估方價每百立方尺需洋七角實屬太昂知事等與原估各紳詳加核算按照本地情形參以各河承辦土方價格切實核定每方即一百立方尺定價四角合算兩岸堤工共用土一萬七千二百八十九方一分一釐以四角計共洋六千九百一十五元六角四分四釐擬合造具清冊圖說各三份並遵令照錄舊圖冊一份一併呈送查核等情前來道尹覆查任縣邢

穆寨至邊家莊滄陽河堤兩岸決口三十二段應修丈尺既據委員查明尙與原估相符其方價亦經該印委召集原估各紳大加核減計核定每方卽一百立方尺定價四角較之續估所定方價實已減去幾至一半僅共需洋六千九百一十餘元委屬力求撙節無可再減應將送到圖冊並照繕奉發圖冊分別呈繳伏候核辦除分呈外所有委員查明滄陽河堤兩岸決口應修丈尺尙與原估相符並方價切實核減緣由擬合具文呈覆督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大名道尹文（七年七月二十七日）

呈暨圖冊閱悉所有委員查明任縣邢穆寨等村滄陽河堤決口情形并核減土方價目尙屬核實惟現在汛期已屆此項工程深恐趕辦不及應俟秋後再行籌辦仰卽知照并由該道尹轉行任縣知事遵照圖冊存此令

安次等三縣代表馬萬和等呈爲永定河北七工十五號堵閉關係大局懇恩

加意保護文（七年二月七日）

呈爲北七工十五號堵閉關係大局萬不可廢懇恩熟權利害加意保護以重河防而維國計民生事竊維河流無定要以中洪爲歸必椿料堅實上游始無走埽潰決之虞必堵閉得宜下游自鮮奪溜漫淹之患此治河一定之理修防不易之規也查北七堵閉設自前清宣統二年春間彼時河溜趨走北洪北遙堤通工三十四里險象環生下游楊村張莊一帶率多淹浸而京津鐵路適當其衝

年復一年異常危險歲需款項甚巨不過臨事補苴未能永除水患前直督那桐一再派員查勘爲保民護路大計奏明由北七大壩工尾接築堵閉一道工長三百餘丈以堵截北流之勢俾得納溜中洪爲北遙堤之保障並由北遙堤工尾接築攔水埝一道工長三十八里有餘使全溜直入達子辛莊下口歸入運河正道爲全局護符近數年來水患輕減田廬得以無恙鐵路得以暢行民爭頌之故防守堵閉勝於防守遙堤每年需款尙不及遙堤百分之一而遙堤亦藉以無險今歲大汎水勢奔騰堵閉失守遙堤鑽漏十餘處幾於不測則堵閉關係遙堤可爲明徵堵閉用款較少得利實多一爲東溜於中洪再爲免民於水患三爲國帑可節減有此三利洵河防經久之圖不可輕廢者也近有創不利南岸河流之議擬將北七堵閉拆廢以暢尾閘此誠不察前後河流形勢誤聽偏說之過矣查北七迤下河灘寬至三四十里尾閘豈有不暢況河流以中洪爲主前因河勢失其故道日事北趨若不力順北堤河流安能順軌自有堵閉河流始納入中洪並非因有堵閉河遂南趨使南堤陷於危險也如以近年河流漫決歸咎堵閉不知近年水患多在上游其弊由於修防之時椿料多半不實查椿料應用三層底層五椿中層四椿面層三椿監工稍一疏忽短減皆不能免查工委員僅於完工時循例一查而下二層有無偷減因工已告成無法查驗遂一驗了事是保險以下二層爲吃重舞弊以下二層爲最多下二層椿料空虛一經水勢驟趨宣洩不及斷無不走埽之理埽走堤潰水患橫生可見河流漫決在工料是否堅實不在北岸之設有堵閉矣前人經營全局

經費苦心非北有堵閉河流不能直趨中洪河水不走中洪不但北堤村莊永罹水患鐵路且大受影響以萬人托命之重要斷不能因數人之偏見遂棄前功設如堵閉拆廢河勢北趨而國家續修遙堤大費鉅款倘有不測既交通因之不利而數十萬生靈財產性命亦且因之不保其患何可設想仁人之心當不出此勢不得不力陳利害呼籲請命者也爲此繪圖貼說迫切上陳伏乞恩准委派熟悉河工人員統合全河形勢秉公查察權其利害將北七工堵閉加意保護以固河防而維民命不勝哀懇之至除呈內務部外理合具呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令安次等縣代表馬萬和等文（七年三月九日）

據呈已悉查此工前經直隸省議會提議將堵閉并姜家埕一併撤除並經本處及內務部先後派員查明該項工程實無異將河洪原有瀦水之地完全堵占惟以關係北遙堤內十餘村利害亦未便卽行拆毀議定已築之工暫行仍舊歲修之費嗣後永停來呈所稱擬將北七堵閉一律拆廢未免誤會至所陳椿料查驗各節頗中肯綮候行管工各員嚴訂監查章程以杜弊竇仰卽知照此批

永定河籌勘委員長呈陳查勘瀦水及堵閉後方十二號各節請轉咨立案文

（七年二月九日）

謹呈者案據北七工管河縣佐魯萍造送預估清冊內開十五號埽工查卽去秋北三工口門堵築工程案內禦水善後工程項下就北七工十五號舊有堵閉逾下接築大堤八十五丈添做新邊埽

二十一段直接下坎工程此項工程係京兆尹公署李委員因北遙堤內十餘村之要求允爲估做旋經鈞處暨內務部派員勘得該工程實無異將河洪北岸縱六十里橫二十里原有瀦水之地完全堵占當擬具辦法僅葺舊有堵閉并以對岸灘嘴之土補還溝槽地平土十丈既可束溜又可留地瀦水更免築成之後經久墊卑大汎漫溜反害遙堤並咨請孟督辦查照辦理在案嗣孟督辦礙於翻估姑依該村董等原有主張以修此卽防禦遙堤具覆而於瀦水面積縮小一層一時或未慮及當經南岸各村紳董上京瀝陳利弊謹按該工程原估清冊內載堤高一丈埽段連槽深廂高一丈二尺實地查勘全體尺寸均未做足偷河開後再稍墊卑頗利束溜而大汎之時水高漫灘瀦水之區或者仍能如故想見孟督辦當時工作已寓深意此次籌勘似未便再估加廂轉滋民害又堵閉後方十三號迄下小埽全長十七里俗稱姜家埽係前清河道見近遺遠動用庫款代爲修築實成北七工管河縣佐與迤上官堤一例防守後以姜家埽名稱不便列入估工清冊故歷年冊內僅曰攔水埽或曰十三號迤下小埽去秋所估該埽殘缺三道頭二兩道係半由埽外村董掘開放淤半由埽內河水漫溢冲刷所致第三道則全係放淤所決前河防局長旣未深究復循例估入禦水善後清冊支款代築具徵寬厚現已照估修竣惟查直隸省議會曾提議將堵閉與姜家埽一併撤除雖屬顧慮全局究難急切施行似已作之工暫可仍舊至歲修之費自應永停擬請咨准內務部並京兆尹立爲定案以肅蒺防而暢河流是否有當伏乞鈞裁謹呈督辦京畿一帶水災河工善後

事宜處

指令永定河籌勘委員長文 (七年三月十日)

爲令行事據呈北七工閉堵工程無異將河洪儲水地完全堵占擬請將已作之工暫可仍舊歲修之費嗣後永停所見甚是候分咨內務部暨京兆尹查核立案仰即知照此令

安永武二縣代表馬萬和呈請續修堵閉文 (七年六月十七日)

呈爲再陳利害懇請派員確查尅日興工續修堵閉以便維護新工而免虛糜國帑事竊相等於去歲臆月下旬呈請加意保護續修堵閉以重國防而維國計民生等情一案蒙批據呈已悉查此工前經直隸省議會提議將該堵閉并姜家埕一併撤除并經本處及內務部先後派員查明該項工程實無異將河洪原有瀦水之地完全堵占惟以關係北遙堤內十餘村利害亦未便即行拆毀議定已築之工暫行仍舊歲修之費嗣後永停來呈所稱擬將北七堵閉拆廢未免誤會至所陳椿料查驗各節頗中肯綮候行管工各員嚴訂監查章程以杜弊竇仰即知照此批蒙批之下理宜勿瀆情緣刻下調河頭迤下裁灣取直挑挖引河以納溜子中洪查此項工程堵截老河口廂壩打壩引水直往東流意在俾其不走北遙堤實無異於十五號之堵閉併且此項工程係照十五號一律作法並係易榮膺派委所估聞其估價現洋七萬元較之十五號堵閉所費頗巨按該工在十五號堵閉之下直射不過中里六里之遙何以該處廂壩打壩亦作堵閉驅水直往東流恐歸北遙堤而十

五號堵閉與此同功且需款無幾實屬事半功倍乃不但無修作之工反永免歲修之費是何理由似此重難而輕易捨上而顧下倘水由十五號逕趨北堤其新挖引河豈不全工盡棄徒耗國帑既云十五號堵閉恐將河洪原有堵水之地完全堵占而調河頭迤下又添二堵閉何也其以前人之經營爲謬而後生復以前人爲模範豈不愧技正之名和等雖愚昧無知但世居遙堤久臨永定每歲河水暴漲護險必身臨其境一則保護遙堤使國款不至糜費一則保護身家使廬墓不付東流經久則熟理之自然是以不揣冒昧匍匐再陳並繪新流舊流河圖二紙一併貼說懇乞督辦鑒核恩准派員確查熟籌利害尅日興工趕修十五號堵閉以護新工否則一經伏水暴漲勢必由十五號漫埽北流而調河頭新挖引河必當淤塞無餘國家七萬元之艱難巨款亦且化歸烏有矣除呈請內務部京兆尹外理合謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令安永武三縣代表馬萬和等文（七年六月二十三日）

呈圖均悉既據一再呈懇姑候令行永定督察長確切查明呈復再行核辦圖存此批

永定河春工督察長趙謙呈復遵查北七工十五號堵閉利害各情形文（七年七月七日）

爲呈復事案奉鈞處第二八四七號訓令飭查明永安武三縣代表馬萬和等呈請興修十五號堵閉熟權利害呈候核奪等因遵於六月二十八日馳抵該處勘得該堵閉坐落在北七工十五號北

端與隄相接橫截河身向東南行引長約二里有奇若按全河形勢根本治法而論此種工程實係與水爭地理應撤除遑論興修若就目下治標辦法言之則該堵閉雖屬堵占河身而能障水使之東行近可以衛該村莊之田廬遠可以作北遙隄之屏蔽似亦未可遽廢蓋北遙隄長亙數十里工大費鉅尙未全修隄薄沙鬆殘缺間斷倘遇水勢北趨實屬危險可慮也至於調河頭堵閉其作用與此不同取一爲譬未免誤會緣一則用以填塞裁去廢河上口其高度尙低於地平意在引河流直趨新河刷沙下駛免其橫入原灣致水勢散漫新河有淤墊之患一則近於攔河築壩逼水向東南行意在自保村莊不但無關於調河頭之引河其稍有裨益於北遙隄者亦不過事後觀察所得其始意未必注重及此也以謙之愚以爲北遙隄未修復以前該段堵閉不妨姑任存在所請興修一節在該代表等豈不知大汎期內河水日漲工作無從著手而猶以爲請者無非希冀准予保存耳聞河工人言此段堵閉係孟前督辦任內以北七禦水工程營私舞弊經罰款二千餘元卽以此項罰款發交馬萬和具領爲修十五號堵閉之用後因不敷又經村衆捐助以竣其事此次察看所做工程本年伏汎尙可支持可否飭下永定河防局併入本屆防汎案內暫予一體保護俟將來北遙隄大修集事再令撤除以展河道之處出自裁奪施行所有遵查北七工十五號堵閉利害各緣由理合呈復並繪具現時河流形勢圖一紙附繳原圖二紙仰祈督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河春工督察長文（七年七月十八日）

呈及附圖并繳圖均悉查該北七工堵閉既據查明足以障水東流并爲北遙堤屏蔽當係實在情形仰候分咨內務部暨京兆尹查照并令行永定河防局長併入木屆防汛案內一體保護俟該北遙堤修復後再令撤除以展河道仰卽知照圖存此令

內務部咨據京兆尹呈復永定河北七工堵閉關係遙堤屏蔽暫難停止歲修

經費文（七年七月十九日）

爲咨行事前准咨開永定河北七工十五號查明有礙河洪應將歲修經費永遠停止請查核見復等因到部查此案前據安永武三縣代表馬萬和等迭呈請確查續修北七工十五號堵閉以重河防等情本部當以此項堵閉關係北遙堤極爲重要原呈所陳鑽漏失修各節是否屬實經令行京兆尹澈查勘辦嗣准咨同前因復經令行京兆尹澈查併案呈復核辦等因各在案茲據呈復北七堵閉係遙隄屏蔽前人相度建築實具有深意利害相權暫難停止歲修經費應仍請咨商酌核至當確定辦法以便遵照辦理請核示等情前來相應照錄原呈咨請貴督辦查核見復以憑轉飭遵照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

永定河春工督察長呈復查勘續修北七工十五號堵閉關係北遙隄情形文

（七年八月十六日）

爲呈覆專案奉鈞處第三三一九號訓令內開案准內務部咨開准京兆尹呈復永定河北七堵閉關係遙隄屏蔽前人相度建築實具深意利害相權暫難停止歲修經費應仍請咨商酌核至當確定辦法以便遵照辦理請核示等情前來相應照錄原呈咨請查核見復以憑轉飭遵照等因准此查北七堵閉前據易委員長呈稱有礙河洪茲准前因又於北遙堤極有關係究竟權其利害何去何從必須查勘明確方能定議合亟鈔呈令行該督察長仰卽遵照令飭事理妥速勘查切實呈復以憑核咨計發鈔呈一件等因奉此查此案前奉六四七號訓令飭查業經遵馳該處勘明其堵閉足以障水東流并爲遙堤屏蔽繪圖呈復請併入本屆防汛案內暫予一體保護且俟北遙堤修復後再令撤除以展河道並奉指令分別咨行查照辦理各在案茲奉前因謙仍遵令馳抵該處遍歷週勘若從根本圖治修復遙堤則該堵閉北與堤接橫截河身誠屬有礙河洪萬無存在之理但以現在情形而言北遙堤長互數十里堤薄沙鬆殘缺間斷工大費鉅修守非易遇水北趨無所抵禦泛濫堪虞爲目前權宜之計留此堵閉近之可衛村莊遠亦可爲遙堤屏蔽實未可以遽予撤除非僅不可撤除也如數十里殘斷之遙堤一日不能修復卽該堵閉仍應一體力爲保護一俟北遙堤修復以後必令將該堵閉撤除免礙河流庶爲標本兼顧是否有當理合呈覆督辦鑒核議覆施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨內務部永定河北七工十五號堵閉應准暫留文（七年八月二十二日）

爲咨復事案查永定河北七工十五號堵閉工程一案前由順直省議會提議以有害河洪請予停止歲修經費並據易前委員長呈同前情節經咨商准復飭據趙委員長澈查聲請暫緩撤除等情咨行查照並分別咨令各在案旋准貴部咨稱該案業經令據京兆尹查復北七堵閉關係遙堤利害相權暫難停止歲修經費咨請酌核見覆等因當以案關河道不厭詳求令飭趙委員長復查妥議茲據呈稱若徒根本圖治修復遙堤則該堵閉誠屬有礙河洪萬無存在之理惟北遙堤長互數十里堤薄沙鬆現在殘缺間斷修守非易遇水北向汎濫堪虞茲爲標本兼顧起見可暫行留此堵閉一俟遙堤修復再令撤除等情前來查北七堵閉一案卽據該委一再查復均核與京兆尹呈復意見相符所有前次咨請立案停止歲修經費一節自應暫從緩議至遙堤未修復以前並應由永定河防局併入本屆防汛案內暫予一體保護以救目前而規久遠除指令外相應咨復貴部請煩查照轉行此咨內務部

晉縣知事呈請修築堤埝文（七年一月二十二日）

呈爲請令委員會勸修築堤埝以防水患而救民生事竊晉邑前因大雨連綿滹沱河水暴發從臨河之張家莊張里村管洽村等三村河岸沖開決口五道惟滹沱河半係沙河河現在決口之處並無堤埝就平地沖成溝渠從而堵築工費甚鉅民力既有未逮且又與藁城縣馮村東里村西留村西里村等四村毗連堵此則不利於彼深恐滋生事端當經知事咨准藁城縣復稱當卽令飭警察所

長督同該四村之村正副等查勘明確詳細會議僉稱張家莊等村莊位居漣沱河之下游一經堵築則上游之水難以疏消春麥亦難佈種實多窒礙不特不能會同辦理且萬難任其堵築等情又經知事令飭水災會紳董前往復勘議一面將大概情形在於四端辦法案內呈明在案旋據晉縣防禦水災會會長樊志仁等稟稱該生等由藁邑興安村北舊堤之處沿大岸查勘情形曲爲勸勉所有興安村西里村馮村留莊東里村教公村子家莊張家莊雷陳陣張里村管洽村一帶村莊均表贊成且河南興安村舊堤係該村紳民趙蓮池經手修築今因冲塌所有河南張村白露村正公村南朋村豆家莊王家莊耿村均係藁城村莊亦均願隨會修築即藁邑東里村贊成者十有六七惟張家街獨云水不外出河灘淹重不願堵築礙難開工爲此具稟再懇函請藁城縣知事面諭該村令其一致贊成方易著手辦理是否有當理合稟請查核咨轉等情又經知事轉咨去後茲准藁城縣咨稱准經差傳東里村張家街村正副來案面諭並飭令警察所前赴所屬各村查明去後茲據東里村西里村馮村等村正副李雲生等來縣稟稱緣晉縣防禦水災會會長樊志仁等稟稱在身等一帶村莊挖溝修堤以防水患一案身等因修堤與身等村有害前已稟明在案查身等村臨漣沱河較近今秋大水成災民間困苦若在身等一帶村莊地內挖溝修堤於民戶有數大害一挖毀民地不能作種二民戶現種麥田勢必毀傷三河水漲發之時身等村莊受害不淺四身等村與無極屬牛辛莊民地犬牙相錯如挖溝修堤各地戶必滋事端五河水漲發之時民戶之地全無收

成民有餓斃之虞所以各民戶均不認可挖溝修堤之事查樊志仁等所住村莊離河較遠溧河之水與伊等村莊無礙是以身等將受害緣由來案稟明叩乞訊奪等情據此復經召集各村正副面諭據稱與稟相同咨復查照等因並據晉縣防禦水災會正副會長樊志仁郭鳳翔高振剛呈稱竊伊等村地勢窪下又近溧河於宣統三年連淹四年自民國三年身等在教公村北築堤防禦興安村北趙蓮池築堤防禦經二年不被水淹堤上堤下皆能種植有形可驗今年水勢過大決口過多愈冲愈窪來年水淹必當更甚民不堪命所以百餘村莊懇請籌備會議立防禦水災會業准立案並咨請藁城縣協助會辦前次咨覆伊稱下流築堵上流被害若一帶築堵則上流下流皆能免害今次咨覆一稱挖毀民地不能作種豈知挖地修堤難保無尺步之毀傷教公于家莊張家莊等五村堤乎二民戶現種麥田勢必毀傷豈知挖地修堤難保無尺步之毀傷教公于家莊張家莊等五村均是臨河村莊未聞言及至此三河水漲發之時身等村莊受害不淺蓋言河岸以內之地水淹也豈知河內均是河流沙流免糧之地若河內之地已淹又聽河外之地俱淹何如止淹河內不淹河外尙留豐收之地可以移民移粟乎四伊等村莊與無極牛辛莊犬牙相錯如挖溝修堤各地戶必滋事端是伊等不容疏通乃代牛辛莊不容疏通也五河水漲發之時民戶之地全無收成民有餓斃之虞若不築堵決口伊等餓斃而百餘村莊亦與之俱餓斃仁人用心豈如斯之忍乎又稱樊志仁等村莊離河較遠溧河之水與伊等莊村無礙身等百餘村莊淹毀如斯之甚猶竟言與身等村

無礙乎且身等始與西里村馮村留莊等村會議之時均當面應允卽東里村村正李洛曉亦口稱贊成但張家街固滯不應繼則反悔四村合稟作爲反對明係東里村串通抗辦總之伊等村不容築堵決口徒舌戰無益是非可否自有定理縱兩縣會勘而各執一詞究難辦理不如或另舉妥人或轉請派委會辦請查核等情據此知事復查該會長樊志仁等所稱教公興安二堤高不過數尺長不過丈餘本不足爲全縣之保障惟本年漫溢冲刷之口多至五處若不及時堵築一至明年春夏之交河水漲發必且仍循故轍漫決爲患是揆之晉縣情形萬不可以置之不堵而無知地與已成連界今該縣各村既堅持反對若此間貿然動工勢必滋生事端但現奉訓令子牙澧泃等河村委專員勸辦可否卽請鈞處轉飭林委員長際康前往會同知事並藁城縣知事邀集各村正副會勸明確或辦或否卽由林委員長決定以免彼此爭執之處是否有當理合備文呈請鈞處查核指令遵行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令藁城縣知事會辦五河委員長子牙河委員長會同查明普縣修築堤埝

一案具復文（七年二月七日）

爲令行事案據晉縣知事李焜呈稱該縣張家莊張里村等處河岸決口亟待堵築惟因毗連該縣藁城縣境馮村東里村等人民反對迭經咨商該縣知事不能取決擬請委員前往會同各該知事查勘明確以免爭執等情前來除指令并分行會辦五河委員長該各知事暨子牙河查工委員長

就近查照會勘呈覆外合亟抄呈令行該知事該委員長查照一俟查勘到境應卽會同勘查呈覆以憑核辦此令

晉縣知事呈爲請領堵築堤口經費文（七年七月十六日）

呈爲請領補助經費事案據縣屬紳民樊志仁高振剛郭鳳翔周永清谷韞章秦茂林等呈稱竊以游坨決口爲禍甚烈若不從事堵築後患何堪設想前由伊等呈明縣長欲與藁城縣共組織水利聯合會業經與該縣官紳得相接洽均願定期開會以資籌畫嗣因麥秋將近若待該會完全成立再議進行誠恐水勢陡漲復受河伯之虐因公同決定先事堵築堤口以顧目前然後再組織該會亦未爲晚故於陰歷三月二十日開始動工凡距決口處二十里以內之村莊均令按照戶口派夫若干名自備器具食物前往決口分任堵築二十里以外之村莊派夫不便改令助錢以備購佔民地之用除耿莊決口係由該村韓紳樹程自行擔任堵築不計外所有藁城縣馮村東里村縣屬教公張家莊等村之十七處決口均係紳等設法堵築已於陰歷五月初二日告竣計佔地五十六畝有餘應用錢六百七十八吊連同包工用款一百五十二吊共計八百三十吊按制錢一千三百文折合大洋六百三十八元五角除收入二百四十七元尙不敷三百九十一元五角實在無法籌措爲此呈請縣長速賜勘驗分別轉呈省長發款補助並指令藁城縣派警看護請轉呈等情據此知事隨卽親詣沿河一帶驗明堵築舊堤決口實係工堅可久亦無不固之處所需洋六百三十八元

五角除收入二百四十七元外尚不敷洋三百九十一元五角尙屬實情並無浮冒惟際此庫帑奇窘既無公款可籌應請在于補助各縣經費項下請領以免賠累而重河務所有堵築堤河決口用過各款理合開具清摺呈送鈞處查核除呈省長撥款補助外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令晉縣知事文 (七年七月二十七日)

據呈已悉該縣漳沱河張家莊等十七處決口業經樊紳志仁等設法堵築完竣辦理尙屬妥速至該工尙不敷銀三百餘元款既不多該縣豈難自籌應由該知事設法通挪以竟全功而紓公款仍候直隸省長指令此令

南和縣知事電請發麻袋堵口文 (七年九月二日)

督辦鈞鑒竊南邑舊有澧河一道上由沙河來源下通任縣年久淤塞不能一致流通去年大水漫決數處業已堵築完竣不料八月一日風雨三日上游山水暴發湍流急浪遂於辛村之北岸漫決一口長三十餘丈下冲后郭平村南楊莊臬莊等處秋禾大受損傷知事聞信親往查勘招集各村正副設法堵築該村村正副以工程浩大需款過鉅懇乞轉求督辦恩施補助知事告以各縣支河應歸民捐民辦定有明令萬難資助各等因剴切曉諭現已由各村公議按畝集資招夫與修不足之處再由知事捐廉酌貼惟堵築亟需堅固方爲一勞永逸之計該村民等環求代懇督辦將前

次裝發平糶紅糧之空藤袋恩賞五百箇以爲裝泥堵口之用俾堅堤工而順輿情是否可行請示
遵行南和縣知事王承洛叩昭印

電南和縣知事文（七年九月五日）

南和縣知事覽郵代昭電已悉該縣澧河決口秋禾受損良深憫念仰即督集民夫趕籌堵築一面
設法疏消積水毋任久淹所請撥發藤袋五百條應准照撥並將水勢工情隨時報核切切督辦歌
印

景縣知事呈爲勘估河堤工程請款補助文（七年一月二十一日）

呈爲遵令週歷勘估河堤工程懇請補助以竣全工事案查前奉省長第六六三號訓令據景縣
社董劉儼村正魏秉義等五十餘人聯名呈請補助修堤令即確切履勘核實估計妥細籌議具覆
核辦等因奉此遵即會同各社紳董周歷河干核實勘估（一）搖水口爲東南險工第一該處與隔
岸北場相對如果決口景縣全境盡成澤國北岸堤面約長三十餘丈寬不過三尺五尺不等坍塌
不堪言狀所幸河身東西直流衝刷之力尙不甚大且外有圈堤稍資防護已與該處紳董商定來
歲冰消先由圈堤之外東邊荒地起土培護圈堤再將老堤開挖兩口一入一出淤久自與堤平則
老堤圈融而爲一壘期鞏固查該處純用土工計長六十餘丈寬兩丈約計需洋三百餘元（二）黃
家窪該處水由東來直衝西岸堤身再由南而北而東北河水漲發大溜灣環西岸堤工處處喫緊

已與該處紳董商定來春加高培厚可保無虞查該處亦係土工計長六十餘丈寬兩丈約計需洋三百餘元(三)八里灣該處與德縣八里屯最近其形勢冲刷與黃家窪畧同而危險更甚如果修築磚壩以爲一勞永逸之計非用磚六十萬個款至五六千元不可需款太鉅現在財政困難上下一轍已與該處紳董商定來春先修沿河子埝並將一帶河堤加高培厚以爲暫救目前之計查該處計長七十餘丈寬兩丈加以沿河子埝十餘里約計需洋七百餘元(四)白菜窪以北王莊以南險工一處地名小滿林已與該處紳董商定來春加高培厚查該處計長三十餘丈寬一丈餘約計需洋一百五六十元(五)蘇家營險工搶護得力似尙可保無虞惟新築子埝尙嫌卑薄有因破壞河工罰土三千方者來春催令興工加高培厚(六)周莊險工較他處爲更甚其衝刷情形亦與黃家窪八里屯水勢潏環直攻西岸堤身者相同况外無圈堤危險尤甚雖經此次搶護而激盪浸刷爲期至兩月有餘險象又復環生來春興修萬難稍緩查該處綿長七十餘丈寬三丈高丈許約計需洋一千二百元(七)老君堂(八)第二屯(九)第三屯(十)第四屯以上四處雖有險工不甚喫緊已與該處紳民商定來歲春融加高培厚早日興工同力合作均經認可(十一)桑園該處加高培厚實成紳民亦能辦到(十二)玉泉莊查該處亦爲景邑全縣命脈危險達于極點工程萬難緩圖如果僅施土工經此次兩月刷侵實屬無濟于事祇有磚壩尙堪抵禦查該處南北約長九十餘丈需磚六十餘萬個灰三萬斤椿料板片亦須稍爲填築約計需洋五千五百元(十三)羅家

堤口卽七屯頭查該處計長五十餘丈雖係民工亦須補助洋一百餘元（十四）華家口該處向有灰壩惟南北空虛最出危險如不找補齊全則水勢易出其背而全壩受損頃刻化爲烏有計南北兩端共十五丈需礮十二萬個灰萬餘斤連椿料板片亦須洋一千四百五十元（十五）死河口（十六）流浪海子（十七）清水灣（十八）安陵以上四處均須加高培厚各修各段民力尙能辦到（十九）石馬灣王千莊兩處險工水勢灣環直攻西岸此次竭力搶護幸未出險惟堤身衝刷卑薄堪虞來年春暖加高培厚計長一百餘丈寬兩丈需洋五六百元（二十）張家圈圍堤太薄計長五十餘丈寬兩丈需洋二百七八十元（二十一）車新莊後堤工最爲險要水勢灣環直攻西岸老堤約長三十餘丈南北兩端尙有套堤可恃中間二十餘丈堤身卑薄抵抗之力太微加以堤外低窪尤爲喫緊擬從堤外修築月堤約長五六十丈高厚均需一丈統共需洋七百餘元（二十二）蘇家樓此次險工並未灌圈則堤身似尙可恃惟堤外圍堤並不堅固來春必須補修計長七八十丈需洋二百餘元（二十三）十五里口南北一帶堤工約二三十里計千餘丈之多此次水勢奇漲處處堪虞雖經竭力搶護幸未出險而來春非加高培厚不足以防禦洪濤查該處係吳橋縣管轄已與紳民商同合辦需洋二千餘元綜觀各段工程核實估計無可再減統共需洋一萬三四千元之譜而民夫帮工尙不在估計之列惟地瘠民貧又兼夏秋之交搶護河工除公家補助外用欸實已太鉅民力殊有未逮現經知事竭力勸導曉以利害各社紳董深明大義均以桑梓攸關情願勉力負

撥卽以適當其衝者爲第一捐次當其衝者爲第二捐不致受水患者爲協助捐通盤計畫就地可籌集六七千元業已精疲力盡無可再籌惟全功告竣僅虧一簣夙仰省長重視民瘼人溺已溺准予發補助洋八千元由知事虛領虛解以省周折俾來春得以及早興工有備無患再知事尤有請者景縣地處偏僻磚塊必須預定如蒙允准並懇從速指令俾便造窯燒磚臨時不致貽誤所有遵令週歷勘估河堤工程懇請補助緣由擬合備文呈請督辦查核照准再此案正在繕發間適李委員長來縣會同勘估合併聲明除逕呈直隸省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令景縣知事文（七年二月一日）

爲令行事據呈遵令週歷勘估河堤工程懇請補助等情已悉仰候令行會辦五河委員長暨南運河籌勘宣防委員長查明擬覆再行核辦此令

訓令會辦五河委員長南運河委員長據景縣知事呈勘估河堤一案迅卽查

覆文（七年二月一日）

爲令行事案據景縣呈報遵令週歷勘估河堤工程懇請補助洋八千元其餘不敷之數由該縣籌集欸項興修等情前來查原呈所列應修工程計共二十三段究竟是否均關險要亟應權宜輕重分別辦理至所估需經費尤應詳細覆查以昭核實除令行南運河委員長查覆會辦五河委員長查照外合亟抄錄原呈令仰該委員長遵照確實查覆以憑核辦此令

景縣知事呈請分別修補壩工文（七年三月三十一日）

呈爲履勘南運河堤岸擬請分別建築修補壩工以固堤防事竊景邑南運河堤岸自上年水勢奇漲多被冲刷曾經知事週歷履勘邀紳會議業將擬辦情形另文呈報茲查縣屬玉泉莊地方該處素有河淤因歷年被冲現在自堤至河僅剩地四丈有奇如果河淤坍塌勢必侵及堤身上年水浸兩月之久已屬危險異常將來設有疎虞則景邑地當窪下固已全境爲災而水勢直灌旱城滄縣青縣大城文安靜海等縣直至天津大紅橋關係地面至爲遠大集紳會議僉謂現在河流業已逼近堤身倘遇水漲卽非土工所能抵禦自應建築磚壩俾期鞏固約計需築磚壩八十餘丈又查華家口地方該處向有灰壩係前清宣統二年奉委建築計工八十餘丈現在該壩北頭被水冲刷十餘丈若不接修完整再經淘刷實係潰決堪虞以上兩段均屬萬不可緩之工其玉泉莊應築壩工上年王前知事任內曾蒙督辦委員勒估惟嗣後勒估情形本奉行知縣署現無案據至前項壩工據各紳聲稱從前凡遇築壩均係奉委建築歸爲官辦等語知事竊以創辦壩需款至鉅原非民力所及本與修築民間業堤有別似應循舊辦理以示體恤現在春令已屆轉瞬汛發自應專案呈請與辦以固堤防而衛黎庶理合具文呈請督辦鑒核指令遵行除呈省長暨河務局津海道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令景縣知事文（七年四月三十日）

爲令行事案據呈請建築縣境玉泉莊磚壩並修復華家口被沖灰壩等情均悉查目下春工所需已近百萬公款異常支絀磚灰兩壩需費甚鉅應俟款項籌足後歸治本計畫中統籌辦理仰卽傳諭各紳等知照此令

景縣知事呈請修築華家口壩工文（七年六月五日）

呈爲勘明華家口壩根上年被水沖空亟應修葺以固堤防事案據縣屬條河十社社董劉儼等十三名稟稱華家口地方所有官築灰壩因春間海水漲大不克見底僅見該壩北頭受損今則水量較淺始見壩根於去年被水衝空二十餘丈應請照章歸官速修完固以免潰決請呈勘修等情據此知事當經親詣該處邀同各董勘明該灰壩分南北中三段各段底根被水斷續淘空隨丈得沖空壩根共計長二十五丈高一二尺深五六七尺不等該壩原身本屬卑薄建築有年失修已久壩根既被沖空壩面自必懸虛灰土陸續下墜空穴日漸高大若不趕緊修固再經大汛冲刷當然抵禦無力潰坍塌處此係萬不可緩之工與前經知事會同委員履勘該壩北頭受損之處暫可緩修者迥不相同且時屆夏令轉瞬汛發請速循舊歸官修補完全以固堤防而衛黎庶理合具文呈請督辦鑒核指令遵行除呈省長暨河務局津海道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令景縣知事文（七年六月十日）

呈悉此項壩工既據勘明再經盛漲潰坍塌處候行南運河督察長詳勘具覆再行核辦仰卽知照

此令

南運河春工督察長呈爲勘估景縣華家口壩工情形文（七年七月四日）

呈爲勘估華縣華家口壩工情形據實呈復事案奉鈞處第二千六百二十二號訓令內開案據景縣知事呈稱縣屬華家口地方所有官築灰壩因春間河水漲大不克見底僅見該壩北頭受損今則水量較淺始見壩根於去年被水冲空二十餘丈應請照章歸官速修完固以免潰決等情據此查此項工程既據勘明再經盛漲潰塌堪虞當係實在情形除指令外合行令仰該督察長遵照前往詳細勘估呈候核辦切切毋延此令等因奉此當即會同工警長姚彤章視察員文惠前往華家口灰壩地方公同察視該灰壩委因當日挖槽太淺去年河水暴漲以致壩根間段冲刷淘空虛懸自應分段修補藉防汛漲當由姚工警長文視察員從新丈量計壩長七十餘丈壩根淘空者計三處共長二十四丈擬於壩根填補行磚加灰砌壘並於壩前拋作磚壩藉資塘護以免再行冲刷共估需洋四百二十七元七角一分六釐督察長查勘所估尙屬核實應請照估興修以資防護該工警長等擬請逕交該縣就近購料鳩工從速修築以期工歸實用亦屬簡捷辦法惟是自估工之後迭次水漲近日已漲高四尺有餘應修之工均沒水中大汎已至勢難興作幸該壩係間段淘損全身尙屬堅整且水已漲高下面淘刷之力反小一時尙不致有坍塌之虞應請鈞處飭下該知事遵照估冊一俟秋高水落卽行請款興修以固隄防而衛黎庶所有遵估華家口壩工情形理合備文

並繕具估摺呈候核辦謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河春工督察長文（七年七月八日）

呈摺閱悉查景縣華家口壩工既據勘明應修之工現因水漲均沒水中須俟秋高水落再行請款興修應准如呈令飭該縣知事遵照辦理仰即知照摺存此令

京畿河工善後紀實卷四(丁)目錄

堵築(丁)

鉅鹿縣知事呈爲遵令培修樂利堤懇請發款補助文

指令鉅鹿縣知事文

鉅鹿縣知事呈送勘估樂利堤工程圖冊請撥助工款文

指令鉅鹿縣知事文

鉅鹿縣知事呈報大修樂利堤開工日期文(附簡章十四條及勸捐公啟)

指令鉅鹿縣知事文

鉅鹿縣知事呈爲堤工告竣請派員驗收文

指令鉅鹿縣知事文

大名道尹呈復委驗鉅鹿縣樂利堤工文

天津縣知事呈報地戶石作械等修築子牙河北岸民堤文

指令天津縣知事文

津武兩縣公民代表韓金榜等稟爲老米店欄水埝決口懇請派員勘估堵閉文

批令津武兩縣公民代表韓金榜等文

天津河務局呈爲遵令查明武清縣屬老米店攔水埝決口工程文

咨直隸省長京兆尹武清縣爲馬家口西欄潭埝已包工修築文

任邱縣知事呈爲六員堤被水沖決請撥款興修文

指令任邱縣知事文

咨直隸省長據任邱縣知事呈該縣爲六員堤堵決請款修築文

直隸省長咨據河務局查明任邱縣六員堤不必修築文

訓令青縣知事速堵杜林鎮決口文

高陽縣知事呈報修築縣屬馬夾河北岸決口工竣文

指令高陽縣知事文

第二路查賑委員長任福黎委員蘇竑輻獻縣知事王億年呈爲勘估獻縣遙灣兩河民堤決

口文

指令獻縣知事文

故城縣知事呈爲縣屬運河堤埝堵築完固文

指令故城縣知事文

廣宗縣知事呈報漳水決口業經築堵文

指令廣宗縣知事文

咨直隸省長京兆尹爲請通令京直各縣將各河有無出險查明呈報文

通令直隸京兆各河務局直隸京兆各縣查明各河有無出險隨時呈報文

民國八年各處決口一覽表

房山縣知事呈報大石河水勢汎濫村莊被災情形文

電覆房山縣知事文

肅甯縣知事電告縣境十里鋪等處因蠡縣滹龍河決口水深溜急形勢險惡請迅令蠡縣杜

日堵築文

電復肅甯縣知事文

電蠡縣知事令速堵決口並查明開決詳情電覆文

安新縣知事呈報修築縣屬南北兩堤暨障水埝工程告竣情形文

指令安新縣知事文

蠡縣知事電告縣境災情請散急賑文

電復蠡縣知事文

咨直隸省長函順直義賑會請提款散放蠡縣水災急賑文

蠡縣知事報告潞龍河工程民力難支請破格協濟一半工款文

指令蠡縣知事文

蠡縣知事電陳潞龍河北岸北趙堡業堤漫溢成口情形文

蠡縣知事電告水溫城下及潞龍南北兩岸滑崗西五夫兩處同時決口文

蠡縣知事電告潞龍河北趙堡一段水流甚急防護無效文

指令蠡縣知事文

蠡縣知事電告高陽縣民越境滋事請迅令高陽縣知事會同彈壓文

指令蠡縣知事文

蠡縣知事請通令禁止他縣人民因水患越境滋事文

指令蠡縣知事文

蠡縣知事電告籌議堵築各口情形請迅賜補助文

電復蠡縣知事文

文安縣知事呈報境內被水大概情形文

指令文安縣知事文

雄縣知事呈爲遵令查明大清河北岸大汛期內出險情形文

指令雄縣知事文

新城縣知事呈報縣屬大清河南北兩堤水漲決口現已興工堵築文

指令新城縣知事文

博野縣知事呈報縣屬儲龍河坍決堵築情形文

指令博野縣知事文

高陽縣知事呈報縣屬官堤民埝先後出險分別堵築情形文

指令高陽縣知事文

高陽縣知事呈復龍景莊與雍城村因堤岸決口滋生事端請嚴諭禁止文

直隸省長咨復蠶縣賑災由省庫給洋三千元分途散放文

新鎮縣知事呈報張青口北岸決口村莊被水情形文

指令新鎮縣知事文

新鎮縣知事呈報樊家莊等五村被水情形文

指令新鎮縣知事文

無極縣知事呈報堵築木道溝決口完竣文

無極縣知事呈復木刀溝河流出險文

指令無極縣知事文

蠡縣知事呈報堵合滑崗口門堤外小壩工竣請委驗收文

指令蠡縣知事文

直隸省長咨復蠡縣堵口各工需款業經分別補助文

閩順直水利委員會請派員會同警廳委員巡察南堤及馬廠新開河兩新開文

滄縣知事呈報敢放捷地土壩日期文

指令滄縣知事文

靜海縣知事電告減河西岸漫溢情形文

電復靜海縣知事文

滄縣知事呈報王吉莊漫口並勘訊辦理各情形文

指令滄縣知事文

滄縣知事呈報皂坡口呂家橋等莊決口督飭堵築竣工各情形文

電覆滄縣知事並令嚴禁皂坡口呂家橋居民擅扒決口文

咨直隸省長據滄縣呈報皂坡口呂家橋決口及堵築情形請嚴禁扒口文

滄縣知事呈報東河險工應如何辦理請賜指示文

電復滄縣知事文

武城縣知事報告祝官屯決口情形文

電復武城縣知事文

函順直水利委員會馬廠河閘歸該會啟閉文

直隸河務局呈報南運河石塘淺堤被冲坍塌搶護情形文

指令直隸河務局文

東光縣知事呈報宣惠河及沙河水勢並請轉電山東搶堵運河決口文

電復東光縣知事文

直隸河務局呈報梁家嘴灰壩坍塌情形文

指令直隸河務局文

滄縣知事呈報修堵捷壩工竣日期暨開支工料費洋數目文

指令滄縣知事文

寶坻縣知事呈報各河漫堤漫口及搶護情形文

電復寶坻縣知事文

寶坻縣知事呈報薊運堤埝漫決情形文

電復寶坻縣知事文

寶坻縣知事呈報積水未消又增新水淹沒田禾文

指令寶坻縣知事文

委令程遠查勘寶坻縣屬水災文

薊縣知事呈報洵河堤埝沖決成災並搶堵完竣文

指令薊縣知事文

寶坻縣知事呈報堵合橋上等莊漫口情形文

指令寶坻縣知事文

玉田縣知事呈報湘子等莊堤埝漫決情形文

指令玉田縣知事文

香河縣知事呈報五河決口被水村莊情形文

指令香河縣知事文

寶坻縣知事呈明鮑邱河西堤漫決情形文

指令寶坻縣知事文

委員程遠呈復密查寶坻縣屬偷扒堤埝情形文

指令委員程遠文

寶坻縣知事呈報堵築鮑邱下游漫口情形文

京畿河工善後紀實卷四(丁)目錄終

京畿河工善後紀實 卷四丁目錄

京畿河工善後紀實

卷四 丁目錄

京畿河工善後紀實卷四(丁)

堵築(丁)

鉅鹿縣知事呈爲遵令培修樂利堤懇請發款補助文 (六年十二月十四日)

爲遵令培修樂利堤懇請發款補助以便進行事竊查鉅邑有樂利堤一道蜿蜒一百里爲閩邑保障第因年久失修幾同平地今夏大水隨處沖決淹沒全境職此之由知事於十月二十八日奉檄履任路徑西北一帶水尙汪洋低窪之地盡成澤國莫能窮其起止殊堪憫恤接任數日後卽函請農會查勘該堤南自午時村起北至官亭以北止計長一百里大小決口數十處最要之處水尙流灌尤以西郭城附近爲最深流亦甚湧查水之來源由於隣邑任縣卞家莊滏河東岸崩決流灌樂利堤鉅境遂成巨浸當經知事咨請任縣將卞家莊滏河崩決處所趕緊修復一面差派法警公役多名分赴各村協同村正副將樂利堤決口處所撥夫修築旋於二十八日據去警等稟復已將流溢各口一律修築完竣在案並據紳董面稱任縣已將卞家莊滏河決口堵築因此鉅境之水已向西北退出現境內已無甚積水等情堪慰屢注第此次各村民雖將漫決處所集夫修築不過以泥堵塞抵禦一時爲治標急計一經冰凍以後泥土鬆解來年春汛漲發難保不發生危險此外未決口地段經此次大水狂瀾激盪土塊倒塌場堤身損壞處處卑薄急待修築且該堤全邑村莊田廬藉

以保護關係極重本屬早應籌修祇因附堤一帶村莊貧者居多集款不易得過且過因循失修以至於今若不早爲之計日後一經出險爲害甚鉅工程亦愈大現擬將全堤百餘里凡有損壞坍塌一律大加修整培高加厚爲一勞永逸之計已飭約畧估計至少需款六千元自應富者出資貧者出力照民堤民修辦法惟鉅邑此次大災秋收全無其他損失亦鉅各村大率窮乏不堪其寥寥可數之富戶因收益大減經濟亦甚困難不能望其有多數資助惟有仰懇鈞處轉咨省長俯念修繕堤埝關係重要藉此以工代賑更於災黎有益准予籌定堤款內飭發三千元爲之補助其餘之款責令各村分擔如是款有可恃而各村重擔輕分不至畏難苟安一切策勵進行易於措手且以工代賑亦一舉而兩得臨呈不勝迫切待命之至除徑呈省長飭發外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令鉅鹿縣知事文（六年十二月十八日）

爲令行事據呈本年任縣濠河東岸崩決流灌樂利堤該縣遂成巨浸現經各村將該堤漫決處所集夫修堵惟原有堤身卑薄殘缺難禦汎漲自應一律修培藉資捍禦計估需工款六千元擬請補助半數以資興修等情查本處前經籌發直隸財政廳洋三十萬元係專爲官民堤埝堵修決口之需該縣此項培修工款應即歸入明年春工項下由查工委員至該縣時勘明彙呈辦理除咨行直隸省長外仰卽遵照此令

鉅鹿縣知事呈送勘估樂利堤工程圖冊請撥助工款文（七年三月十三日）

爲呈送事案奉督辦指令內開據呈本年任縣滏河東岸崩決流灌樂利堤該縣遂成巨浸現經各村將該堤漫決處所集夫修堵惟原有堤身單薄殘缺難禦汎漲自應一律修培藉資捍禦計需工款六千元擬請補助半數以資興修等情查本處前經籌發直隸財政廳洋三十萬元係專爲官民堤埝堵修決口之需該縣此項培修工款應即歸入明年春工項下由查工委員至該縣時勸明業呈辦理除咨行直隸省長外仰卽遵照此令等因奉此遵查鉅邑境內應修官民堤埝有二一爲官修之滏陽河一爲民修之樂利堤滏河在縣境西鄙自任縣邢家灣村東入鉅境至大小張家莊北流至隆邑范家莊出境檔卷註載長一里一百七十丈現經勘丈計長三百六十五丈一尺兩岸寬一丈三四五尺高八九尺不等尙屬堅固此次水災並無漫決之處然自光緒二十二年奉督憲奏請發款濬修之後至今二十餘年河內不無淤淺自應稍事挖掘疏濬以廣容量挖出淤土培加兩岸力省工倍滏河兩岸尙屬堅固此可從緩辦理之工程惟樂利堤係最急應修之要工鉅邑地勢西半低窪形如釜底隣封各縣地勢皆高是以縣境沿邊南自午時村迤西至常路村北舊有樂利堤埝一道蜿蜒百里以捍水患爲閭邑之保障考之縣志此堤於明宏治二年知縣陳令創建清順治十三年知縣傅登庸承檄重築十七年知縣王鼎於要害處增培堅厚自以後何年曾經修整寂焉無聞蓋知年久失修矣自光緒二十二年迄民國五年頻年苦旱樵牧之踐踏風雨之摧殘以

致低處幾如平地此次驟遭大雨加以任縣卞家莊濬河崩決並平鄉縣上牟新挖夾河之水流灌鉅境致將樂利堤沖壞大小決口三十八處長數丈至十餘丈不等全境二百七十八村莊災歎一百六十餘村莊損傷之重職是之故查該堤現在高四五尺不等饑處一二尺不等底寬二丈上下暨三丈三四尺不等甚至夷同平地土皆無者計長一千餘丈審查形勢必須大加重修加高培厚爲一勞永逸之計集紳籌議低處高之薄處厚之缺處補之一律修築高六尺底寬三丈頂寬一丈庶可以禦水患而免災傷按以工代賑辦法撙節估計工費約需大洋一萬四千三百一十六元八角上年十二月間知事呈復擬修該堤案內呈明需款六千元懇請撥款補助三千元其時係約略估計今則實地勘查估工計款所以數目較原呈相差甚遠擬請補助七千元方爲半數夫民堤民修富者出資貧者出力本屬正當辦法第鉅邑殷富之戶寥如晨星加以巨災以後商業停滯四境蕭條貧民食葉食根面帶菜色若責令按戶出資非惟力有未逮且虞畏難苟安遂致不能興辦惟有仰懇督辦俯念堤工緊要民力艱難照估計之款補助半數俾邑民慕義感奮樂於認捐刻日興辦大工可成查上年全境被淹損失之鉅爲從來所未有跡其原因實由此堤年久失修水易漫過有以致之今若大舉告成爲訂歲修章程可維持百年於不弊擲少數之金錢爲永遠之保障邑民固直接蒙利而公家保全賦課間接受利亦非淺鮮知事身任地方適奉督辦籌辦河工善後命將官民各堤查勘修復許與撥款補助此知事不敢不爲民請命興修此項要工竭盡勞瘁爲地方

謀善後也現已春融土解去年決口處所督飭民夫修整係以泥擋水藉以堵塞工程並不堅固正宜趁此春令趕緊培修正在核稿間本月二十六日奉省長二六七二指令知事呈復全堤年久失修由據呈已悉至該縣樂利堤年久失修堤身低陷已呈奉熊督辦指令歸入春工辦理仰即確切動估造具詳細估冊分呈查核仍候熊督辦指令此令等因奉此除繪圖並造具估計清冊分呈外合將動估樂利堤工程繪圖造冊呈請鈞處查核俯賜撥款補助工費銀七千元以資程功實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令鉅鹿縣知事文（七年三月二十六日）

爲令行事據呈請補助樂利堤工程銀七千元已悉此案前據該縣呈請補助此案前據該縣呈請補助當以本處前經籌發直隸財政廳三十萬元係專爲官民堤埝堵修決口之需該縣此項培修工款應即歸入明年春工項下由查工委員至該縣時彙呈辦理指令印發在案此次各河查工委員長所估各項春工俱關大河利害急待興辦公家財力已屬萬分竭蹶其各縣民工利緊一隅應由各該知事自行就地籌修以紓國家財力仰該知事即遵照辦理此令

鉅鹿縣知事呈報大修樂利堤開工日期文（七年九月三十日）

爲呈明事竊照鉅邑樂利堤前經知事將應行大修情形勘估工費節次呈奉鈞處允准向銀行代爲借款撥助興修嗣又奉文借款未成飭另籌辦理其時適奉頒發春撫賑款到縣經各區災民代

表赴縣商請酌提若干修堤俾壯丁赴工以工代賑當與監放員省議員谷紳蕙田一并斟酌贊成即經在城設立堤工總局舉立總經理並派人分段赴堤周歷查勘舊有決口三十餘處寬者四五丈狹者二三十丈不等堵修工程較修堤爲尤急公議提留賑款三千元先行修復決口修堤另議以上各節情形已於六月間呈報散放春賑案內呈准在案第上叙先擬堵築決口辦法因經費一時不能立籌擇其尤急者修理係屬治標之計然全堤百里處處倒塌坍塌如竟置之從緩不爲一鼓作氣同時完全舉修一遇大水猝至仍不足以資捍禦且恐修整決口之費擲於虛牝知事鯤鯨憂慮復經一再召集公正紳耆籌劃修費首先倡捐誓以必須全堤一律修固達到目的而止中間幾費審度波折環生往復經月始得籌定辦法擬以受益各村莊每有地三畝築土一方由局發給津貼京錢一百四十文該各村每方土賠墊二三百文僱覓災區壯丁包築深得以工代賑之益上項津貼先儘留存賑款內支給不敷尙鉅復向成熟各村莊大戶勸捐災區內各大戶亦量力捐資紳民一致贊成知事一面先令將舊有決口三十餘處於六月十日趕速堵修以防大汛正修間適遇大雨數次外水流注甚急間有數處旋修旋決又立時督飭修復尙無損礙一面諭飭設立分局四所劃分工段舉定段董擔任修築一面另選勸捐員擔任分投募捐原定六月內開工詎諭飭區劃分段去後復有幾處村莊明知修堤有益因希圖脫避土方聯合二十餘村橫生阻撓知事恐因少數村莊異議影響全局又經設法勸導往還月餘復經就緒分安工段各領津貼茲經於八月

六日開工知事於是日前赴首段午時村逐段履勘親督工程尙能依照簡章辦理統計堵修決口連修整全堤須土十三萬餘方經費除已有賬款三千元外約計不敷五千元以外雖經分投勸捐不乏好義之人能否勸募足數不敢遽有把握然既已開工知事自當力任其難伏查鉅邑地勢堤西俱高堤東低窪形如釜底盛汎之時西南西北諸水建瓶而下全恃此堤爲一邑保障近年南隣平鄉於民國四年間挑挖小夾河一道至鉅境西南隅截止水向鉅邑流灌直灌城廂樂利堤尤爲喫重溯查此隄自前明創建以來志載僅清初大修一次迄今全堤蜿蜒百里處處坍塌倒陷甚者夷爲平地多年以來漲水決口不過責令附堤村莊集夫堵塞聊過一時此次舉工全堤加高培厚係第三次大修可期完固百年免遭水患祇以工鉅費大圖始之時羣情不免疑懼及至開工無論童叟婦孺皆歡欣鼓舞樂觀厥成知事自抵任以來力持興修籌算勸導役役以至於今幸而得達目的稍釋憲塵足盡心願雖任勞任怨樂盡天職惟在事員紳擔任堤董勸捐各事不下四十餘員躬冒炎暑踴躍從事雖切桑梓之念實具急公之誠將來大工告成應仰懇恩施准予照河工章程擇尤請獎用昭激勸除由知事駐工督修一俟工竣呈請委員驗收並將支用工款造冊呈報外所有大修樂利堤開工日期理合具文呈報鈞處查核除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附修樂利堤工暫行簡章十四條

一此堤工程自福君廟至午時村南北長約百里俱以三丈鋪底一丈封頂高六尺計算惟北段地當寧晉泊地勢窪下長約十二里應再加高二尺以禦要衝

二城內設堤工總局以便籌劃全堤工程沿堤設分局四處以便監工惟局董暨監修人員俱名譽職

三此次大修經費係由春賑項下留洋三千元興修不敷甚鉅除向成熟各村莊大戶勸捐外其災區內各大戶亦應格外量力捐助

四公同議決每花戶有地三畝卽築土一方高一尺方一丈謂之一方每築土一方由局津貼京錢一百四十文每村有地若干畝分土若干方以此類推凡災區內各村莊均當按照地畝一律出土修築

五查原堤四百年來祇大修兩次因上年受害沈重凡災區各村破格合力興修至此後每年歲修仍責成沿堤各村莊擔任不得以此爲例

六查原堤工程堤根係七丈二尺寬今除鋪底三丈外兩邊當各有餘地二丈一尺議定卽由兩面附近之地使土以便迅速成功惟決口處工程要格外堅固每八方土作十方土計算以示優異其積水未涸處許繞修月堤以便著手

七全堤工程由總局劃分若干段每段土方多少不等由總局會同堤董指定某段歸某村築

按照各村地畝多寡分別擔任各段工程插標爲準不得爭執

八各村擔任某段工程告竣之後其修築堅固與否議定以三個月爲限在此限內損壞仍歸

原擔任工程之村莊補修以期核實而免推諉逾限損壞者歸歲修辦理

九西北鄉有寄莊戶若干應按照第四條辦法各擔任工程共襄義舉

十自去歲被水後提議及今約七閱月現伏汛臨邇實難再緩既節次籌畫定立簡章預期於

陽歷七月底即六月間大工一律告成

十一各富戶捐助之款繳由縣署轉發總局登記簿內事竣將捐助姓名數目榜示公衆以昭

大信

十二此項堤工係留用賑款不敷捐自富戶工竣後所有工費數目總局造具細冊呈縣轉請

報銷並請委員驗收工程以昭核實

十三此次樂利堤大修既經縣長呈准立案工竣之後各出力人員應由縣長擇尤呈請獎勵

以酬勞勩

十四以上十三條爲此次大修暫行簡章如有未盡事宜經多數人會議再行增正

附勸捐公啟

公啟者吾邑樂利堤創自前明所以防禦水患爲合邑保障人民利賴乃考查志乘有堤以來

四百餘年僅止修整兩次至今年久失修以致全堤百里處處低陷坍塌甚者夷爲平地上年大水一至漫溢過堤決口三十餘處邑中半爲澤國廬舍冲塌顆粒無收巨害發生從古未有甚足警覺吾邑民惟因經費無出無人提議興修幸丁縣長履任下車伊始查悉前情以該堤關係吾邑生命財產甚鉅鞏固則一邑利賴冲決則全境騷然一再派人履勘丈量估計興修迭次呈請撥助公款爲民請命不期款未就緒事近中輟而縣長以修堤爲善後要舉緊急工程仍行殫精竭慮積極籌維嗣奉到春撫賑款徵求紳民意見公同議決呈准截留三千元先修決口以工代賑修堤另議同人等再四商籌如僅修復決口堤身聽其低陷如故倘遇傾盆大雨仍不足資捍禦而決口之費等之虛耗且民堤本應民修若全部修費必仰給公款人將謂吾邑不知有公益事亦足貽吾全邑人民羞是以公同議決將全堤一鼓作氣完全修築所有工費僅此三千元萬不敷用公議由受益村莊按地畝出土助工每三畝築土一方由總局發給京錢一百四十文以資津貼此外不敷之款則由東南成熟各村與災區各富戶量力捐助共襄義舉如此重擔輕分並不爲難現在麥已登塲農忙已過卽行一面勸捐一面集夫興工以免夏秋雨汎有意外之危險以縣長遠來千里尙欲堤完如鐵樂觀闔邑保障之成况諸君近在一鄉諒必囊解餘金共爲田廬子孫之計素稔慷慨勿稍吝惜務希隨到書捐卽將現款送繳縣署轉發總局登記簿內事竣以後將捐戶姓名數目榜示大眾以昭核實臨函曷勝

切盼候命之至謹此公啟

指令鉅鹿縣知事文（七年十二月十二日）

呈覽附件均悉該縣樂利堤工不敷洋五千餘元經該知事設法勸募紳民熱心贊助已於八月六日開工該知事勸導有方紳民急公好義均堪嘉尚仰即督飭迅速修辦早日觀成造具詳細估冊呈請驗收所有在工出力員紳應俟工竣驗收後由該知事擇尤開報彙案核獎用資激勸此令

鉅鹿縣知事呈爲堤工告竣請派員驗收文（七年十二月二十六日）

爲堤工告竣呈請派員驗收事竊鉅邑舊有樂利堤一道年久失修以致上年鄰境之水流灌過堤淹毀一百數十村業將急應重修加高培厚情形及設立總分局所派紳監理開工日期呈報在案茲於本月一二三等日先後據堤工局紳董稟稱原議一律修成高六尺惟地勢高窪不等自應變通辦理現按地勢有應修四五尺者有應修七八尺者隨地勢之高下一律修築工竣總計長一萬五千三百九十八丈八尺二寸共培土一十三萬六千四百四十方內分派工包工兩項辦法派工計土十萬零四千九百六十七方每方津貼大洋五分共計大洋五千二百四十八元三角五分包工計土三萬一千四百七十三方每方給價大洋一角共計大洋三千一百四十七元二角總共方價計大洋八千三百九十五元六角八分較原估土方加多之處因本年八月二日大雨傾盆舊日決口又多沖損之處現在堤成百里黎庶歡騰堪慰廑注惟災歎之後捐款困難方價尙未照數發

清除收支清冊保獎員紳另文呈請核辦外所有大修樂利堤工程完竣緣由理合開冊具文呈請督辦查核俯賜派員驗收實爲公便除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令鉅鹿縣知事文（八年一月十五日）

呈冊閱悉仰候令行大名道尹委員驗收此令冊存

大名道尹呈復委驗鉅鹿縣樂利堤工文（八年三月二十九日）

爲呈覆事案查前奉省長第七四一一號訓令內開案據鉅鹿縣呈稱大修樂利堤工程完竣請派員驗收等情據此除指令外合行令仰該道尹即便委員前往切實驗收具報查核此令等因並奉督辦令同前因前後到道奉此當經令委廣宗縣前往切實驗收具報去後茲據廣宗縣知事劉振煥呈稱知事以雨雪連綿二月初九日始束裝前抵鉅鹿會晤丁知事惟棠並在事人等攜帶丈竿協同上堤驗收先自城南午時村起沿岸勘丈迤西迤北繚繞百里越三日始抵縣北境之福君廟止堤長一萬五千餘丈底寬皆三丈頂寬一丈惟第二局有數段頂寬一丈五尺堤高共六尺惟南段地勢高處堤高四五尺北段地勢窪處堤高八尺然堤頂通體皆平如行康莊其高寬丈尺逐加勘丈較原估有過之無不及且工程堅實百里綿長足資保障委無偷減情弊所至接見附堤紳民頌說丁知事德政感激有逾尋常僉謂此堤失修三百餘年低如平地六年沉災百餘村災民大受痛苦若常此澤國其何以堪幸丁縣長決意大修經營終歲力底於成其督工籌款勞怨不辭寒暑

不避熱心毅力以救數萬生民我邑人當鑄金事之鈔呈公立修堤碑文懇求下情上達等語沿途口碑同聲異口知事覘其形勢堤外較堤內高數尺勢如建瓴現冬令嚴寒平鄉小漳河之水已至樂利堤外淹壞麥苗數十里若非丁知事此次大舉一勞永逸小漳河卽爲大害倘遇溢河沖決則鉅民受害有不可勝言者此知事查明堤工堅實民勞不怨之實在情形也籌工固難籌款尤難復查收支各賬縣署與總分局數目悉相符合其收款除留撥春賑銀三千元外首由丁知事倡捐洋二百元紳民感激分投勸募集洋四千餘元合賑款共七千三百八十五元四角九分九釐皆由丁知事一一經手隨時榜示災禍之餘能籌此鉅款非官紳協力同心未易辦到其支款以來處不易異常撙節前報土方價洋共八千三百九十五元旋以洋價騰漲以錢計洋共發方價洋八千一百零六元一角四分兼總分局局費及催工丈量等費通共發洋八千五百二十五元八角九分二釐收支相抵計不敷洋一千一百四十元零三角九分三釐已由各局董擔任墊發今春勸募歸還前後發給方價俱有各村具領在卷並有總分局戳記縣署圖章手續井然絲毫不苟故沿堤村民雖方價津貼稍簿尙須賠墊然事關爲己通力合作毫無異言此知事查明該縣堤工其收支款目無濫無弊之實在情形也知事奉委驗收既查明工程高堅款項確實丁知事實心任事各紳董協心襄成特別鉅工未便安於緘默除將原發估冊暨造送收支清冊並加具印驗各結紳民公立修堤碑文附呈外所有驗明鉅鹿縣堤工款目實在情形理合據實呈復等情據此道尹覆查該縣

樂利堤年久失修幾同平地前歲大水因無障蔽遂致全境被淹若不設法興修實爲人民患害丁知事蒞任後倡捐鉅款籌議大修今竟克底成除提撥春撫銀三千元外其餘五千三百餘元皆由籌募濟用洵屬關心民瘼不辭勞瘁前據鉅鹿縣堤工總分各局董劉青藜等陳述鉅民感戴丁知事爲民捍患之忱懇予轉呈並聲明已爲刊碑記德用誌不忘等情核與廣宗縣驗報情形相符足見輿情愛戴而紳民協力襄助歲此鉅工亦未便沒其微勞可否將官紳等一併量予嘉獎以示鼓勵之處出自恩施所有委驗鉅鹿縣樂利堤工尙與原報相符緣由理合檢同奉發清冊並該印委送到碑文及印驗冊結一併具文呈請督辦鑒核除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津縣知事呈報地戶石作械等修築子牙河北岸民堤文（七年八月二日）

爲地戶石作械等修築子牙河北岸民堤以防水患據情呈請查核事案奉鈞處訓令內開查屆伏汎木督辦昨赴大清河巡視堤工自覩距天津甚近之子牙河民堤尙有數處決口未經堵築有礙河防一旦河水漲溢卽不免於民田有損合亟令行該知事仰卽前往查明立飭該管村莊妥速修築免誤要工並將催辦情形具報查核切切此令等因奉此當經查明催令趕速集夫修築在案茲據地戶石作械周恆彬安文璽高義順文士琳張樹銘趙登庸馬寶山蕭振德邵鳳歧劉捷三韓益豐周恆謙韓益森高步鴻朱紫貴高湧泉聯名稟稱竊鈞署奉河工善後處訓令子牙河民堤尙有

數處決口未經堵築飭該管村莊安速修築等因奉此仰見列憲注意隄防曷勝欽感違查子牙河北岸民堤自劉家碼頭迤東起至紅橋迤西止計十三里之遙隄身約長二千五百餘丈尙有決口七八道民等遵往勒估試將該堤培高四尺頂寬四尺水旱方平均以每方銀二角二分作價應需銀二千五百元上下零星經費尙需五百元上下統計三千元零其中受益地畝百三十頃有餘按每畝二角三分攤資業租主各認半數公同集議業經全體贊成况以工代賑既上副列憲救濟災黎之熱心更下保民等養命之田產一舉而兼善焉除繕造詳明估冊再行呈送並分別呈請外理合將違築民堤情形呈請縣長批准詳請立案施行等情據此除稟批示外理合據情具文呈請鈞處查核令違實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津縣知事文（七年八月七日）

呈悉該地戶石作棧等所擬辦法尙屬允協應准照辦仰即督飭該地戶等安速進行以期修築早竣用固隄防仍將估冊繕造一份送處備核切切此令

津武兩縣公民代表韓金榜等稟爲老米店欄水埝決口懇請派員勘估堵築文

（七年三月十八日）

爲橫堤決口民命攸關懇請派員勘估及時堵閉以防春汛而衛民食事竊武清縣屬之老米店以南馬家口以北橫隄一道名曰攔渾埝經前直督那奏請修築其有關於民命者固不待言近數年

來每當春水稍漲皆由民等村莊出資僱夫補築得保安全乃至去秋洪水爲災莫可遏止竟將橫隄冲開決口數道現時該堤決口水深六七尺水淺者四五尺不等源遠流長蕩漾無束民當被災之後財殫力竭實無法再爲籌辦久仰督辦痼瘵在抱不使一夫失所本已飢已溺之懷抒救災救民之策急賑旣散放於前堤防更施築於後鴻恩共戴衆望猶殷今當春種伊始時不可失農民苦無籽種者爲數已多卽有籽種者非由借貸親朋卽是變賣物產努力播種仰待生活若缺口不築一經狂風吹蕩橫流汜濫浩無津涯被災之民再遭溷沒更不堪命矣且數千頃民田永無耕種之期億萬姓災黎實無生存之路爲此情急不得不聯名叩懇督辦俯准派員勘估及時堵閉以防春汎而衛民食則津武兩縣生民均感大德無旣矣謹呈

批令津武兩縣公民代表韓金榜等文（七年三月二十六日）

據稟已悉該處橫堤冲決數口何以時逾半載未據各該縣知事呈報所稱工情是否屬實案關堵決候分咨直隸省長京兆尹轉行津武兩縣查明核辦仰卽知照此批

天津河功局呈爲遵令查明武清縣屬老米店攔水埝決口工程文（七年四月七日）

爲遵令查明武清縣屬老米店攔水埝缺口工程前經易委員長勘估呈准堵修事中華民國七年四月三日奉省長訓令內開案准釐督辦咨開案據天津武清兩縣二十六村公民代表韓金榜黃金祥等稟稱爲橫堤決口民命攸關懇請派員勘估以防春汎而衛民食等情據此查該處橫隄冲

決數口何以時逾半載未據各該縣知事呈報所稱工程是否屬實亟應查明辦理用澹沉災案關堵決除批示並分咨京兆尹外相應咨商請煩查照轉行天津縣迅即查明分呈核辦並希見覆等因准此查該代表等所稱橫堤決口等情本署無案可稽究竟是否屬實亟應查明辦理除分行天津縣外合亟令行該局仰即迅速查明分呈候核毋延切切此令等因奉此局長查武清縣屬老米店攔水埝係在永定河防局管轄範圍該埝缺口工程前經永定河籌勘宣防易委員長勸估堵修造冊會呈督辦准修在案奉令前因除呈覆外所有遵令查明老米店攔水埝缺口業經易委員長勸估呈准堵修緣由理合具文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長京兆尹爲武清縣屬馬家口西攔渾埝現已包工修築文（七年五十二

二日）

爲咨行事案據天津武清兩縣二十六村公民代表韓金榜黃金祥等稟稱爲橫堤決口懇請派員勸估以防春汎一案前經本處分咨轉行查明呈核并希見覆在案茲據天津縣知事呈稱前奉鈞令行後即派員前往茲據覆稱查明武清縣界馬家口村西有大埝一道俗名攔渾埝去年決口十八道經王秦莊村正韓金榜等指驗現有包土工頭馬姓由河務局包來工料業已建築按舊址加高培厚約計月餘當可工竣此埝決口告成於津邑各村均有利益深資保障大秋可望播種等情知事復查無異除逕呈省長外呈請鑒核等情據此除指令并分咨外相應咨行貴省長貴京兆尹

請煩查照轉行河務局一俟工竣派員驗收以昭慎重此咨直隸省長京兆尹

任邱縣知事呈爲六員堤被水沖決請撥款興修文（七年三月九日）

爲六員堤被水沖決呈請撥款興修事案查前據縣屬陵城村公民鄭銘新等稟稱爲堤岸決口民力難修公懇轉詳請款修築以工代賑而濟民困事竊民等村以北舊有六員堤一道長二十五里東至古羊河西至趙王河以防北水該堤每遇決口水小則淹滂民等村水大則灌注古羊海西數十餘村此堤關係至爲重要前清光緒五年堤決洪水直達護城河屯積四門由護城河南流淹滂城南一帶村莊縣主趙公星甫關心民瘼爲之轉詳請賑米三百石查清堤段若干丈用若干方土按方給米以工代賑民賴生活科房有卷可查有德政碑可稽越三月而堤岸修竣且堅固異常自此無北水之患以故數十年得享無限之幸福也迺本年入夏霪雨成滂又兼滹沱河水洶湧而來此堤兩面皆水屢修屢傾民力殆盡堤勢危險至八月初三日風雨大作堤岸決開民等村增水三尺許計決口九道共三百三十八丈有粘單並圖說呈閱查六員堤舊址堤高一丈堤根三丈堤頂兩丈每堤一丈需土三十七方半共計一萬二千六百七十五方每方土約計洋一角五分共需銀洋一千九百零一元二角五分其未決口之處被南北風浪冲刷堤土過半者計六段共四百八十二丈每堤一丈按三分之一折扣修補需土六千餘方合銀洋九百餘元兩項總核共銀洋二千八百零五元當此籽粒不獲小民之凍餒難堪洪水洶洶明歲之麥秋無望此工需款甚鉅民力如此

拮据若任其傾頽不修民等村莊盡成澤國其困苦情形真有不堪言狀者惟有仰懇縣長格外垂慈迅賜轉詳請款興修以工代賑藉濟要需等情據此當經徐前知事飭吏前往覆勘核實估計開單稟到縣核與該公民鄭銘新等所稟相符前知事未及轉呈卸事知事於民國七年一月二十八日到任接交伏查上年高陽縣安瀾橋決口水勢猛烈灌注任境致將六員堤沖開決口九道計寬三百餘丈其未決之處沖刷六段計寬四百八十餘丈凡業堤村莊均被水患民望急賑餬口無資若令籌款興修民力實有未逮該公民等稟請撥款興修確係實在情形理合將六員堤決口段落工長丈尺繪具圖說具文呈請督辦查核俯賜派委勘估撥款興修實爲公便除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令任邱縣知事文（七年三月二十一日）

爲令行事據呈已悉該縣六員堤於上年汛期決口九處沖刷六段共工寬八百餘丈以如是重大工情閱時數月始行呈報殊屬延誤至稱民間無力興修固係實情然公家同此艱絀使所需工款一律仰給公家不惟艱於應付亦且無此財力惟案關堵決究應若何補助之處姑候咨商直隸省長轉行河務局查明核辦一面仍由該知事就地設籌慎毋專仰官款致滋貽誤切切此令圖存

咨直隸省長據任邱縣知事呈該縣屬六員堤沖決請款興修文（七年三月二十一日）
爲咨行事案據任邱縣知事俞爾植轉據縣民鄭銘新等稟報六員堤被水沖決請轉撥款興修並

據聲明已分呈貴署等情據此查該縣六員堤於上年八月決口九處沖刷六段共工寬八百餘丈以如是重大工情時逾半年始據呈報殊屬延誤且案關堵決與春工性質不同如果所報非虛似應劃歸上年堵決案內辦理藉免淆混除指令仍由該知事一面就地籌措不得專仰官款致滋貽誤外相應咨商貴省長請煩查照轉飭河務局派員前往查明如實係堵口工程即請行知財政廳在木處籌撥三十萬元案內量予補助俾資修復並希見覆此咨直隸省長

直隸省長咨據河務局查明任邱縣六員堤不必修築文（七年四月十九日）

為咨行事案據天津河務局呈稱前奉訓令據任邱縣呈稱縣屬舊有六員堤一道長二十五里東至古羊河西至趙王河以防北水本年入夏霖雨成澇又兼滹沱河水洶湧而來此堤兩面皆水屢修屢傾民力殆盡堤勢危急至八月初三日風雨大作堤岸沖開計決口九道共三百三十八丈其未決口之處被南北風浪沖刷堤土過半者計六段共四百八十二丈此工需款甚鉅民力實有未逮呈請查核俯賜轉咨督辦委員勘估撥款興修實為公便等情除指令外合亟檢同原圖令行該局仰即遵員前往勘明議覆以憑核辦勿延此令計發圖說一紙仍繳又奉省長訓令內開案據任邱縣呈據梁召等村民人王筠等呈稱為塘堤沖毀無力興修懇詳請撥款津貼以便修築而防水患等情據此查此項堤工仍係上年汛期被水沖刷迄未修築自應歸入修復堤埝案內量予撥助俾資修復惟來呈於工段工長丈尺需款若干及就地籌款若干不敷若干未據聲叙無憑核辦除

指令並咨熊督辦查照備案外合亟令行該局仰卽遵員前往會縣查勘並卽按照令內事理妥議具覆以憑核辦切勿延此令各等因奉此正在派員查勘間卽據雄縣代表王汝言呂輔周任邱縣代表馬葆錄李樹田文安縣代表曹夢九井煥文大城縣代表博家琨劉翰屏霸縣代表孟顯周新鎮縣代表王鶴齡等聯名來局呈稱爲私謀築埝移壑於鄰懇恩俯察詳情以判公私而杜妄念事竊查任邱縣妄人鄭銘新王筠等稟請撥款興築唐堤六員堤等案旣注意堤防固爲當時之急務然求利於己亦當無害於人旋讀河務局批查梁召村在任邱縣正東偏北附近並無唐堤其唐河經蠡縣饒陽肅寧等縣至河間縣城東北由林家灣入古羊河該處早經淤塞且古羊河上游自獻縣境內朱家口堵築後水無來源其尾閘歸宿之五官淀久已淤墊皆開墾成田旣屬廢河自無修築堤埝之必要等因又讀局批查六員堤卽六原堤在任邱縣城東北與陵城村附近木係橫堤長約十餘里高四尺寬五六七尺不等當年民間修築係禦五官淀倒灌之水此項堤埝無庸修築等因恭誦各批舉廢之宜瞭如指掌且隱患之伏元別有在伏查文大霸新任雄六縣地處窪下形若仰盂四外之水無論積澇橫流總以六縣之窪爲歸宿凡我小民是以不患旱乾常患水溢倘唐堤六員堤任其修築偪水橫流則文大等縣之窪勢將永成澤國紳等創深痛巨談虎心驚不得不叩乞俯賜轉詳督辦拒其妄求以息倖念勿使移壑鄰封實爲德便等情據此局長卷查梁召村在任邱縣城正東偏北附近並無塘堤其唐河經蠡縣饒陽肅寧等堤至河間縣城東北由林家灣入

古羊河該處早經淤塞且古羊河上游自獻縣境朱家口堵築後水無來源其尾閘歸宿之五官淀久已淤墊開墾成田既屬廢河自無修築堤埝之必要又六員堤卽六原堤在任邱縣城東北與陵城村附近本係橫堤長約十餘里高四尺寬五六七尺不等當年民間修築係禦五官淀倒灌之水今五官淀淤墊成田既無蓄水自無倒灌之虞此項堤埝似可無庸修築况現據雄縣等六縣代表王汝言等以文大等六縣地處窪下倘六員堤等堤任其修築則各縣水成澤國懇乞轉詳拒其妄求以息爭端惟此案係奉鈞令派員會勘之件故擬派員前往現在既經紳董王汝言等呈請又與歷年案據符合應請毋庸派員會勘以省繁牘理合將奉發圖說具文呈請查核示遵再此呈正在申發間於三月二十九日奉鈞署第一八八五號訓令內開案准熊督辦咨據任邱縣轉據縣民鄭銘新等稟報六員堤被水沖決請轉呈撥款興修等情令局飭委勘明議覆等因此案現經呈請毋庸派員會勘應併案咨覆合併聲明計呈繳圖說一紙等情據此查此案既據該局查明該縣梁召村附近並無唐堤其六員堤卽六原堤本係橫堤原係禦五官淀倒灌之水今該淀既已淤墊成田此項堤埝不必修築等情應卽毋庸置議除指令並令行任邱縣遵照外相應咨行貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令青縣知事速堵杜林鎮決口文 (六年十月三十日)

爲令行事滄縣知事呈報決口一案據稱該村運河以西各村莊均被淹沒係青縣杜林鎮決口

波及請轉飭趕緊堵築以資拯救等情查此次水患業經多日已決之口亟應設法堵築以圖補救仰該縣迅將杜林鎮河左口趕緊堵築并將辦理堵築各口情形從速呈報以憑核辦此令

高陽縣知事呈報修築縣屬馬夾河北岸決口工竣文（七年六月二十一日）

爲呈報督飭紳民修築縣屬馬夾河北岸趙官左等村決口工程一律告竣仰祈鑒核事竊查上年趙官左留祥左等村堤埵決口大小十數道形如鋸齒工程浩大孟前知事未及籌修卸事本年春間經知事邀集紳董親往該堤履勘大小口門十三道共計工長一百七十餘丈深七八尺丈餘不等當經諭令紳民設法籌修各業堤村莊僉以被災之後民情困苦辦理實覺爲難等情爲辭查馬夾河北岸堤埵純係民工民料前由胡委員長到縣勘估情形業經造冊請發公款補助在案旋奉訓令各縣民工劃歸地方範圍照章就地籌修等因知事復召集沿堤十五村紳董曉以利害關係該堤如久不修瞬息伏秋大汛勢必仍成澤國且公家既無款補助借款又緩難濟急不若集合羣力修築完固以資保障庶免再遭水患該紳民等始各欣然樂從即於五月五日起動工至二十五日工程完全告竣計將口門一百七十餘丈一律修築完竣並將該堤未決之處亦已培修妥協計築成大堤高一丈二尺頂寬九尺底寬三丈五尺所有督修馬夾河北岸工程情形擬合具文呈報憲台查核除分呈省長河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令高陽縣知事文（七年六月二十一日）

呈悉該縣趙官左等村決口該知事及該縣紳董不假公資於伏汎前籌築完竣辦理洵屬妥速殊堪嘉慰仰仍督飭民夫認真防護毋稍疏虞切切此令

第二路查賑委員長任福黎委員蘇竑輻獻縣知事王億年呈爲勘估獻縣

溥兩河民堤決口文（七年一月三十一日）

爲會呈勘估修築獻縣溥滄兩河西南岸民堤決口並送冊圖請查核事竊查獻縣滄陽河祇有東堤溥沱河祇有北堤其岸與滄陽西岸並迤西天平滯地勢最低四十八村卽在其間素賴廢堤修築民埵爲保護田廬得收麥秋俾資衣食上年洪水爲災兩河民埵決口數十處一片汪洋四十八村受災奇重經知事億年設法疏通積水勸令種麥現在民埵各決口均已涸出據縣屬王家莊等村董葛世奇等冉三角等村紳董冉壽馨等樊屯河西等總董王素生等以重災之後民困未蘇請勘驗撥款堵築民埵決口以禦凌汎而救災民分稟前來委員長福黎委員竑輻到獻縣查賑又據該董等紛紛面求情詞迫切察看雖係廢堤不甚高大但堵築決口可望收麥秋一季於大災之後得此如慶更生實屬不無裨益公同商議爲保護麥田專防凌汎起見必須於舊年內將各處決口堵築完竣方能有濟與林委員長際康所估春工有別自應別歸另辦已由知事億年會同委員竑輻親詣民埵決口各處逐細勘估共計五十段工長二百九十五尺合土方五千六百九十九方六尺每方需錢五百文共計二千八百有四十九串八百文本應責成民修誠因被災之後民力實有

未逮擬每方酌給津貼京錢一百文共計五百六十九串九百六十文按時價合銀元二百十四元二角八分即請在蒙督辦准撥放四五分災村三千元內照數撥給津貼並不另請款項仰副督辦以工代賑之至意除由知事億年督催各該村董即日撥夫擋築工竣驗收再按土方發給津貼核實呈報外所有勘估修築濼潭兩河西南岸民堤決口請撥津貼緣由理合開具估冊繪圖具文會呈督辦查核俯賜指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令獻縣知事文（七年二月十四日）

爲令行事據呈會同勘估該縣濼潭兩河西南岸民堤決口工程并圖冊等件均悉查所擬辦法尙屬妥協仰由該知事督飭各該村董趕速堵築總期工堅料實不誤春耕以蘇民困仍將工竣日期呈報備查並著錄令移會該委員長等知照圖冊存此令

故城縣知事呈爲縣屬運河堤埝堵築完固文（六年十一月十三日）

爲縣屬運河堤埝堵築完固幸無水災毋庸請款修築陳請鑒核事案奉督辦訓令內開以京畿水災奇重各處官民堤埝飭即興工堵築請領堤款仰即逕呈直隸省長核辦並分呈本處備案等因奉此遵查縣境運河前次河水徒漲險工疊出經知事督率員紳警隊村夫竭力搶護並將各堤逐段修築不耗公款不事捐募計築新堤六百九十一丈搶險四十餘處幸獲保全未被水災現在水勢已退居民安謐毋庸請款修築請紓廩念所有縣屬運河堤埝堵築完固幸無水災毋庸請款修

築由理合具文呈覆鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令故城縣知事文（六年十一月十八日）

呈悉該縣屬境運河前次河水徒漲險工疊出經該知事督率搶護幸未成災既不耗費公款又未捐募計築新堤六百九十一丈搶險四十餘處尤爲人所難能該知事撫綏有方殊堪嘉尚此令

廣宗縣知事呈報漳水決口業經堵築文（六年十二月八日）

爲修復堤埝開摺具報事竊屬縣前於本年七八月間以霪雨連綿城西故漳水溢當經知事率衆堵築幸未成災業已呈報中復奉省長訓令應由各該知事將各河決漫之處集紳籌資協力修堵等因各在案伏查屬縣小漳故道上接曲周下入鉅鹿經過縣西境內計三十餘里之遠因年久乾涸所在堤埝不惟無人修復且有從而踏毀者本年水漲時到處洶湧防遏堵築大費勞力附近村莊亦甚受影響知事審察情勢若不將新決之口及原有廢口並踏毀處所分別加工修復一遇雨水稍大必至遺累匪淺知事因於本年十月間乘水勢退落親自沿河查察計新決口四處舊廢口二十處踏毀者數處寬狹不等遂即挨村勸導並召集各村正副來縣曉以利害及相度情形規定辦法令其勉日興工修復因該堤埝係年久失修附近居民祇知貪圖近利其中輾轉極多均由知事逐日單騎前往督促彈壓遇有爭端即與就地解決費二十餘日之久始獲次第成功復經知事親自督員丈量新決口四處成埝九十丈舊廢口三十處成埝七十餘丈踏毀者三處成埝一百六

十餘丈高低廣狹不一均屬堅牢堪資防堵至此大費用係按畝出工地多及無工者則酌令出資並不另籌款項各村咸稱便利其由縣支出之款卽由知事捐廉補彌亦不動用公款現各該村對於知事以前次之堵築及此次之修復頗形感激製送匾額知事堅拒不獲除仍嚴諭各該村正副地方將所在堤埝切實保管外所有修復縣境小漳故道堤埝緣由理合備文並開具清摺呈請督辦察核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令廣宗縣知事文（六年十二月十三日）

呈摺均悉該知事捍衛有方且能捐輸助工全邑得免水患殊堪嘉尚應准備案摺存此令

咨直隸省長京兆尹爲請通令京直各局縣各河有無出險查核呈報文（八年八月一日）

爲咨行事案查自入伏汎霖雨連綿河水陡漲各河堤岸漫溢潰決時有所聞而本處迄未據各縣知事及各管河機關呈報深恐經此汎漲各河形勢不無變遷與本處治河計劃關係至鉅使非隨時調查事後益艱於攷核茲由本處擬稿通令各縣暨各河務局於大汎期內將該管河流有無出險隨時查報以憑攷核除分咨外相應鈔錄令稿咨請貴省長京兆尹登入直隸京兆各公報實觀公誼此咨直隸省長京兆尹

通令直隸京兆各河務局直隸京兆各縣查明各河有無出險隨時呈報文（八

年八月一日

爲通令事案查自入伏汎霖雨連綿河水陡漲各處堤岸漫溢潰決時有所聞而本處迄未據各縣知事暨管河機關呈報深恐經此汎漲各河形勢不無變遷與本處治河計畫關係至鉅使非隨時詳爲調查事後益艱於攷核爲此通令各該局縣遵照際此大汎期內務將該管境內河流無論官民各工有無出險隨時查明詳細呈報以憑查核切切毋忽此令

民國八年各處決口一覽表

縣別	河名	地點	日期	丈數	道數	漫決原因
涿縣	南運溝河	王吉莊	七月二十三日黎明	十丈	一	因水大下游淤塞新土浮鬆
	同	皂坡莊	七月二十三日	四丈餘	一	被扒二十四日晚將口堵閉
	同	呂家橋莊橋下南岸	七月二十三日早六時	一丈五尺餘	一	漫決即日堵塞堅固
靜海縣	南運子牙減河	惠豐橋東南岸	七月二十三日早	一丈六七尺	一	水大漫溢

							寶坻縣			
岸窩頭河北	同	同	同	同	同	岸窩頭河南	施邱河	同	同	同
尹莊	張司馬莊	龍虎莊	胡家莊	小張各莊	東鎮	辛務屯莊前後	西堤	橋東二十里許北岸吳魚窟	橋東六里許北岸	距惠豐橋東四里許
同	同	同	同	同	同	七月二十日	五月十六日	七月二十三日	七月二十三日	七月二十三日
各十餘丈	十餘丈	各長十餘丈	三十餘丈	三百餘丈	一百四十餘丈	一百二十餘丈	未詳	二十餘丈	一丈四五尺	五丈
三、同	一、同	二、同	一、同	一、同	一、同	三、漫溢	未詳	一、水大漫溢尙未堵台	一、水大漫溢卽由村民堵台	一、水大漫溢卽由村民堵台
							因潮白水漲下游沙壅			

					蠶降						
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
北岸龐果莊業堤	北趙堡險工業堤並下一里許平工	北岸北趙堡龐果莊西五夫等處	北岸西五夫正南	南岸潘崗村	花崗	蘇家莊	大沽莊	南承化里	觀家堡莊北	前張司馬莊	
未詳	七月十九日夜三更	先後不一未詳日期	同	七月二十一日	七月二十日	同	七月二十九日午後	同	同	同	
一百餘丈	一百餘丈	約六百餘丈	七十餘丈	百餘丈	未詳	二十丈	五十餘丈	六十餘丈	四十餘丈	八丈	
一、	一、	未詳	一、	一、	一、	一、	一、	一、	一、	一、	
因下游北漫溢趙莊先漫	出槽	南岸之潘莊漫溢尚不在內	同	漫溢容量不敷	決口未堵	同	上游水猛下注尚未堵合	同	漫溢		

肅寧縣	瀟龍河	城東西各圍至十里	七月二十	未決口一路冲塌房屋淹斃人口請飭蠶縣速修	已咨省長並飭蠶縣
房山縣	大石河	兩岸二十餘丈	七月二十		由山洪暴發注入該河以致泛溢並無決口
玉田縣	菊運河	湘子莊羅卜窩	八月十二 點下午二	六十餘丈	一、河水陡漲先由堤頂漫溢遂至冲決
	同	柳沽莊	八月十二	百餘丈	同
薊縣	洵河	三岔口莊蔡家莊老丁莊白龍港莊駱駝港莊等處	七月二十 七八等日	共約百餘丈	六、因山洪暴發河水陡漲已一律搶堵完固

房山縣知事呈報大石河水勢汎濫村莊被災情形文（八年八月十六日）

爲呈報事案查於本月十一日奉京兆尹公署訓令第一五零八號內開准熊督辦咨查自入伏汎濫雨連綿河水陡漲各河堤岸漫溢潰決時有所聞非隨時調查事後益艱於考核茲由本處擬稿通令各縣及各河務局於大汎期內將該管河流有無出險隨時查報以憑考核等因准此除分行外合仰該知事遵照所管河流有無出險隨時具報熊督辦暨本公署查核此令計發令稿一件等因奉此遵查屬縣於七月二十日以後大雨兼旬以至西北一帶山洪陡發彙歸縣境東北之大石河於是月二十七日該河水勢大漲而下游臨河兩岸二十餘村莊田廬多被冲刷當由知事親詣

各該村莊查勘地勢稍窪之處則水深不下丈餘其平原曠野水深三五尺有奇房屋墻垣坍塌者每村百數十間不等秋禾多在水中而什物糧米被水漂去者不勝枚舉近日以來水勢稍消漸歸正流不復汎濫其房屋傾圮之家則野居露宿所儲蓄糧食業已付諸東流而將來秋收亦屬無望此等情狀實深憫惻當經快郵代電呈奉京兆尹憲批示照准頒發急賑款五百元已由公署賦稅正款項下暫行撥墊卽向商會兌換銅元並派員分往被災較重各該村莊散放急賑以資稍救災黎而免失所茲奉前因理合遵飭將縣境大石河勢汎濫情形呈報鈞處鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電覆房山縣知事文（八年八月二十五日）

房山縣知事覽據呈該縣大石河水汎濫暨各村被災情形披閱之餘殊深憫系現趁水勢稍退亟宜設法疏消積水俾能佈種秋麥期資補救一面救濟災民毋任流離失所切切督辦徑印

肅甯縣知事電告縣境十里鋪等處水深溜急實由蠡縣灌龍河決口所致請

令冠日堵築文（八年七月二十六日）

督辦鈞鑒職縣於本月十七八九日陸續微雨約得三寸雨量本屬平常詎突於二十日據探報蠡縣所屬花崗地方瀝龍河東堤決口正在飭派員警確探間殊該口決後水卽以職縣爲正溜於二十一日晨流至職縣所屬之白牛堤地方立即督率民夫設法坊堵而水勢過大流勢兇猛下午二

旬鐘已至距城五里之東泊莊一帶是夜遂至城東西各關水仍往東北二十二日流至十里舖低窪之處深者約五六尺過低村莊房屋間有倒塌查花崗並非職縣轄境堤工素不過問此次驟然決口水勢之速實出意料之外至受水村莊田禾是否成災民間損失如何俟查明再行詳報惟現在來源未絕水勢未退除飛咨蠡縣速將決口設法搶堵外擬仍請鈞電督催尅日合龍以救民命而重地方謹此電聞肅甯縣知事胡爲一養叩印

電覆肅甯縣知事文

(八年八月二日)

肅甯縣知事覽郵代養電悉已電蠡縣迅籌堵築并咨省長核辦矣仰卽設法疏消積水毋任久淤切切督辦冬印

電蠡縣知事令速堵決口並查明開決詳情電復文

(八年八月二日)

蠡縣知事覽據肅甯縣郵代養電稱二十日蠡屬花崗地方潛龍河東堤決口水卽以職縣爲正溜水勢過大防堵無效縣境低窪之處水深五六尺民房間有倒塌等語查該縣花崗地方於二十日決口何以事隔十餘日未據該知事呈報殊涉因循除電肅甯縣設法疏消積水外仰於奉令之日立即督率民警趕將決口堵築並查明開決詳情電復查核毋再玩忽督辦冬印

安新縣知事呈報修築縣屬南北兩堤暨障水埝工程告竣情形文(八年八月二日)
爲呈報修築縣屬南北兩堤暨障水埝工程告竣情形祇請鑒核事查職縣地勢低窪四面環水南

北兩堤實爲闔邑人民之命脈自民國六年突遭鉅浸堤身坍塌所留者不過一二尺之土捻知事前因水方工程重要呈請委員監修以昭慎重當蒙河務局長令委魏希超來縣監修在案查該兩堤及障水埝旱方工程共計一萬五千六百六十二丈九尺九寸水方工程二萬一千七百九十一丈二尺五寸其旱方工程原定堤身未毀壞者增高一尺培厚一尺已毀壞者一律恢復原狀雖工程稍大修築尙易而水方工程均須水內取埽較旱方艱難百倍且均須規復舊堤原狀開工之時人民咸有畏心若無毅力堅心一時難觀成效當經知事與魏委員親赴沿堤各村催督民夫積極修築遇有險要堤段不易修築之處則與魏委員暨堤工人員籌商方策當面指授卒能使兩堤水旱工程一律告成措地方於磐石者雖由人民之不辭勞瘁實賴魏委員之監修有方有以致之魏委員每一二日必臨堤一爲巡視甚至冒風雨而不止各處工程告竣之後復經知事會同魏委員於七月十一十二等日親赴堤工逐段驗收查閱各處修築工程均合水方規定原議堤高八尺頂寬一丈二尺堤竣內外一丈五尺咸皆鞏固完整惟南堤內之寨南馬村堤段因水勢稍深地勢低窪現雖一律工竣仍由知事督飭民夫培高加厚以免出險北堤雙灣龍王廟木料草壩亦均堅實並無偷減情事所有修築南北兩堤暨障水埝工程業已告竣情形除用前以工代賑紅糧俟堤工事務所造冊另文呈報外理合具文呈報督辦鑒核施行除分呈省長河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令新安縣知事文

(八年八月十二日)

呈悉現值汎漲新工土質鬆浮仰仍督飭民警加意巡護毋稍疏虞切此令

蠡縣知事電告縣境災情請散放急賑文

(八年八月九日)

督辦鈞鑒竊照縣境潞龍河南岸村莊因河水陡漲溜勢過急河身窄小水量難容雖經在事人等極力搶護卒以人力難施漫溢至四處之多冲毀田廬是爲境內東南半部而西北兩面唐河之水本已異常洶湧加上游安國博野潞龍河北岸同時決口水自劉驃馬店解村營等處直奔下注勢若建瓴以致蠡境四面胥成澤國現計各村呈報災情者幾達全境十分之八九徵論田禾經此巨浸難望收成而逼近漫口各村莊甚至房屋冲倒蕩析離居溯自六年鉅災甫隔一歲喘息未蘇又遭此劫哀我蒸黎其何以堪近日水勢雖已漸落仍未退盡各區災情究有幾分現多在泥塗之中交通阻礙斷非計日所能查竣且亦時方陰歷六月能否佈種蕎麥地勢不同尤難預爲估計但爲知事查河已到之處號天泣地慘不忍聞查民國六年河水爲患曾經呈奉鈞處派員散放急賑三千元有案本年被災事同一律合無仰懇憲恩垂念災黎迅賜派員散放急賑以救燃眉而慰民望臨穎無任屏營待命之至除分電省長外謹肅電陳蠡縣知事李樞謹叩

電覆蠡縣知事文

(八年八月十四日)

蠡縣知事鑒郵電悉該縣今秋復遭巨浸幾達全境十之八九聞之實深憫惻查閱所陳各節具見

盡心民事甚可嘉尙茲於本處賑款存餘項下提撥千元發放急賑並一面咨直省長并函義賑會於上年賑餘款內酌予提助以資接濟仰卽具文來處領款毋稍延誤所有災民尤應設法安撫無任失所督辦熊篠

咨直隸省長函順直義賑會請提欸散放蠡縣水災急賑文（八年八月十七日）

爲咨行事（逕啟者）據蠡縣知事李樞電稱竊照縣境瀕龍河兩岸村莊因河水陡漲溜勢過急河身狹小水量難容雖經在事人等極力搶護卒以人力難施漫溢四處冲毀田廬是爲境內東南半部而西北兩面唐河之水本已異常洶湧加上游安國博野瀦龍河南北岸同時決口水自劉驪馬店解村營等處直奔下注勢若建瓴以致蠡境四面胥成澤國現計各村呈報災情者幾達全境十分之八九徵論田禾難望收成而逼近漫口各村莊甚至房屋冲倒蕩析離居知事查河已到之處號天泣地慘不忍聞查民國六年河水爲患曾經呈奉鈞處派員散放急賑三千元有案本年被災事同一律合無仰懇憲恩垂念災黎迅賜派員散放急賑以救燃眉而慰民望等情據此查蠡縣自前年大水後元氣未復今又忽遭巨浸竟達全境之八九急應設法賑撫以蘇民困茲由本處先於日本振餘存款內提撥千元批交李知事發放急賑惟該縣災情極重非杯水車薪所能濟事應請貴省長貴會於上年義賑餘款內酌予提撥若干以資接濟事關民命諒荷贊成除函順直義賑會咨直省長外相應咨函請查照辦理並希見復爲荷此咨直隸省長（此致順直義賑會）

蠡縣知事報告滌龍河工程民力難支請破格協濟一半工款文（八年八月九日）

督辦鈞鑒竊照滌龍河北岸工程本係民修民守以故遇有漫決情事向分被害村莊幫打土工攤費最重每村有多至數百千者而應用椿料則又按照車分攤之全縣村莊此向來之習慣也近年以來縣境北部唐河之水時有漲發受其害者皆不欲與南河之役重增負累水椿一項愈形短絀此次滌龍河北岸之北趙堡龐果莊西五夫等處先後漫口現被河水冲刷約有六百餘丈南岸之滑崗尚不在內昨經知事週履踏勘與在事紳董預計工款必須萬元左右方能及時搶築合龍若俟水勢大落口門大半乾出雖可多省工款但堵築稍遲非特不獲補種蕎麥且於秋後種麥亦殊有礙是非急籌堵築不可惟吾蠡以積災之區前年大水既已飽受奇災甫隔一年喘息未蘇又罹此劫而兩岸潰堤之廣袤與全境被災之區域尤甚於六年知事履勘所及地畝廬舍半在水中蕩析情形慘不忍觀紳董父老每一道及聲淚俱下若再責以全力擔此鉅款災子餘生實難支持合詞堅請轉懇鈞處垂念災情奇重民力難措准予破格協濟一半工款俾得及時着手刻期合龍早除水患以救燹命而沾實惠各等語知事以所陳各節係屬實情曷敢壅於上聞不揣冒昧謹據實撮陳爲民請命伏候鈞裁指令遵行除分呈外無任迫切待命之至蠡縣知事李樞謹叩勒印

指令蠡縣知事文（八年八月十六日）

郵代勘電悉該縣此次被災特重殊堪憫系所稱堵口各工需款太鉅民間喘息未甦又罹此劫力

難支持自係實在情形仰候分別函咨直隸省長及順直義賑會查明上年賑款項下如有存餘酌提補助俾資興築仍俟直隸省長指令此令

蠡縣知事電陳瀕龍河北岸北趙堡業堤漫溢成口情形文（八年八月九日）

督辦鈞鑒本月二十日下午一時據派赴瀕龍河北岸巡視法警龐振山報稱本月十七十八兩日大雨如注上游河水奔騰而來經即隨同董保等人加撥民夫上堤防守詎於十九日夜三更時候水勢增漲北趙堡業堤險工以下一里許平工地面河水出槽漫溢成口約有一百餘丈理合飛馳奔報等情據此知事前經呈准給假在署治疾除即日銷假力疾帶警馳往督同董保先將漫口兩端各掛柳樹盤築裏頭以防續坍一面驗明該處漫溢情形相機籌堵並勸驗附近被災村莊應否給予賑濟另文呈報外所有據報縣境瀕龍河北岸北趙堡業堤漫溢成口立即馳往勸驗各緣由合先電陳除逕電省長並分電外蠡縣知事李樞謹叩號印

蠡縣知事電告水逼城下及瀕龍河南北兩岸滑崗西五夫兩處同時決口文

（八年八月九日）

督辦鈞鑒二十日早十點聞有博野以上安國縣屬之劉驛馬店地方瀕龍河決口水將及於縣境之說當即派人往探正在探查間忽據縣屬瀕龍河北岸報告北趙堡業堤漫溢成口知事即速電陳鈞鑒有案昨晚三更以後據報水自西南而來激溜揚波與六年無異知事派人分赴近城各村

傳令鄉民入城暫避後迭據瀕龍河報告南岸滑崗村險工以上半里許漫口一道約有百餘丈北岸西五夫正南漫口一道約有七十餘丈均因水來過急河身窄小難容水量以致漫溢成口實屬人力難施請勸諭等情到縣其時水已圍城遮斷交通四望幾成澤國當即派人攀扶箬羅赴河道願寬船隻親往各口門週履勸諭仍一面令人趕製木筏携帶乾糧分頭下鄉以資救護除俟勸諭已畢再將河門狀況以及村民被災各詳情刻速呈報並飛咨博野安國等縣分別確查防護外所有本月二十一日上午二鐘突有水自西南安國博野一帶而來直逼城下以及瀕龍河南北兩岸滑岡西五夫兩處同時報告漫溢成口各緣由專足賚文設法沿途探投飛報查考除分電省長並分電報外茲縣知事李樞謹叩馬印

蠡縣知事報告瀕龍河北趙堡一段水流甚急防護無效文（八年八月九日）

督辦鈞鑒昨日上午十鐘以水瀉城下郵遞不通特派入浮水賚文探投定縣郵局詳陳縣境被水並瀕龍河南北岸滑崗村西五夫同時漫決成口一案諒已仰蒙鈞鑒本日下午五鐘又據派赴河平催督民夫防險之法警陳德生來署報稱二十日上午十鐘瀕龍河北岸龐果莊業堤因下游北趙堡一段先已漫口收溜甚急無論如何防護卒歸無效冲刷成段約有一百餘丈防堤之人落水三口現尚無着其時全境多在水中當即設法繞道水陸兼行今始趕到報請勸諭等情據此除再催督在事董保盤築裹頭以防續坍仍併案詳勸具報外合再專足賚文設法沿途探投飛報查考

除分電省長外謹肅電陳再城外四圍皆水自前晚以來浸漲寔高直逼城下幸天已放晴本日本勢畧定自午至亥共落三寸合併聲明蠡縣知事李樞敬叩養印

指令蠡縣知事文（八年八月十八日）

郵代號馬養三電均悉漫決各口相機堵築并速分赴各被災村莊逐細查勘妥爲救濟毋任失所仍俟直隸省長指令此令

蠡縣知事報告高陽縣民人因水患越境滋事請迅令高陽縣知事會同彈壓

文（八年八月九日）

督辦鈞鑒本月二十四日據縣屬龐果莊董事邊玉崗齊玉田來署報稱前於陰歷六月二十三日河水陡漲將身村堤岸冲刷成口淹沒全村苦不可言現已紛紛遷避困苦顛連詎高陽縣雍城村李庚子率領千餘人蜂擁而來手持器械強令身村於三日內將口門堵合否則立即行搶痛打勿悔等語身等見其來勢凶惡當請大曲堤齊蓋臣莘橋鎮周心泉各先生與之婉說伊等仍蠻橫非常不聽勸解氣焰方張用特梟水前來叩請派隊前往彈壓俾資保障等情據此查本縣因上游安國博野等縣決口之水直逼城下加以北部唐河水勢汹涌潞龍河又水量難容漫溢四處以致被淹村莊幾達全境十分之七八民人受害酷於高陽尙不敢向上游之安博等縣藉端尋衅况龐果莊業堤漫口委係多方搶護人力難施卒歸無效該處民居冲刷殆盡流離失所慘不忍言茲正會

商紳董設法籌款相機堵合忽據邊玉崗等具報前情除嚴諭該董等趕速回村傳諭居民勿得妄動致釀重案並由知事馳往該處一面飛咨高陽縣會同前往妥爲彈壓外側聞高民強悍素著合再電懇鈞處迅令高陽縣知事會同彈壓立予解散並嚴禁人民越境滋事消息無形實爲公德兩便蓋縣知事李樞敬叩廻印

指令蠡縣知事文（八年八月十日）

呈悉候行高陽知事安速彈壓解散免滋事端此令

蠡縣知事請通令禁止他縣人民因水患越境滋事文（八年八月九日）

督辦鈞鑒近年各河堤段一經漫口而下游之外縣人民動輒糾集千百越境紛擾名爲幫打水口實則藉端滋擾拆房斫樹毀物毆人搶奪財物無所不至此等行爲類多匪人主使因緣爲奸若不嚴行禁革勢非釀成重案不止前者高陽縣屬雍城鎮人來蠡干涉龐果莊堵口業經知事電請鈞處迅令高陽縣知事過境會同彈壓有案而南岸滑崗村出口之水經過肅寧文安雄縣任邱高陽等縣亦有羣來尋釁之勢不知蠡邑此次全境被淹民人受害酷於下游尙不聞向上游之安博等縣橫加干涉亦以天災流行何地蔑有各有守土各有專責若一任其紊亂秩序則輾轉效尤各縣安有寧日乎除派員警彈壓並嚴諭該村民人堅執和平對待主義切勿妄動致起衝突一面仍安速籌堵外合再電請鈞處頒發佈告並通令沿河各縣官警嚴行禁止所有堤工應由該管地方擔

負全責倘查有他縣人民聚衆越境滋事准由所在官署按法懲辦以維秩序而杜亂萌是否有當無任屏營待命之至蓋縣知事李樞敬勸勸印

指令蓋縣知事文（八年八月十八日）

呈悉候咨直隸省長核辦仰仍相機勸諭解散毋任滋事切切此令

蓋縣知事報告籌議堵築各口情形請迅賜補助文（八年八月十三日）

督辦鈞鑒竊瀕河伏龍汎盛漲難容水量致將縣境北岸西五夫龐果莊北趙堡三處堤埝漫溢成口冲刷數百丈並據士紳以工程浩大實非積災子黎力所能任懇賜補助各等情先後呈報在案尚未奉有指令知事伏思秋汎方長若必俟奉到撥款始行動工不特下游各縣人民時來無理干涉卽我境西南數十村內已成一片汪洋將來二麥亦未必有播種之望知事近因查災之便復輕騎馳赴各口門召集紳民苦口勸導議定堵築掩水辦法並宣布憲台愛民德意日後必能發款補助一面由知事籌撥公款用資提倡並勗令較爲殷實之紳商暫墊款項當場推舉董事購買椿料刻日鳩工集夫爲搶築攔水子埝堵閉水門之預備幾於舌敝唇焦始獲就緒現已於月之九日先由西五夫興工龐果莊北趙堡亦於十一日依次舉辦大約得十有餘日在處暑節前卽可一律掩水斷流抵禦秋汎不誤農工所有北岸各決口籌議堵築掩水並興工日期理合電呈上慰憲廑并懇查核知事前請補助之呈迅賜鴻施以舒民困無任切禱至南岸向係官工無論決口搶險局任

椿料民任出夫多年循辦無異有時工程緊要則逕由局包工趕辦不需民力此次滑崗村口門知事前與清河再分局長會勘籌議辦法以該處橫河頂衝水口寬至一百二三十丈深至兩丈左右非從上游對岸之土嘴先挖引河以殺口門之水勢不易堵築已由知事督集民夫上堤動工現已挖有十成之五其應用椿料工款並催請再分局長督率技術員詳細核估另文會銜呈報矣合併電陳伏乞鈞鑒蠡縣知事李樞謹叩真印

電復蠡縣知事文（八年八月十九日）

蠡縣知事覽郵代真電悉該知事如此盡心堪稱愛民良吏嘉慰實深此案前據呈請已分別咨函省長及義賑會由上年賑餘酌提補助矣督辦效印

文安縣知事呈報境內被水大概情形文（八年八月十九日）

爲報明境內被水大概情形懇請鑒核事竊縣屬地勢低窪形如釜底頻年易遭水患全賴四面堤防爲之保全自六年大災以後迨至今春積水尙未全消雖水淺之處栽種稻禾涸出之處佈種五穀然民力困難已達極點乃入伏以來連雨連綿清河水勢暴漲經知事督令各村民夫協力搶護幸未出險不料七月下旬高陽瀕縣所屬之漵龍河饒陽所屬之漵沱河堤岸相繼決口勢甚猛湧匯注文窪所種早稻各田多被淹沒現在水深三四尺不等一片汪洋尙見增漲秋收恐屬無望迭據各村紛紛呈報前來除由知事督同各區巡官親詣各村履勘確切查勘一俟勘明擬定災款分

數册再行開摺呈請委員覆勘外所有縣境水災大概情形擬合先行具文呈報鈞處查核除逕報省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令文安縣知事文（八年八月二十六日）

呈悉該縣境內行因瀕龍漣沱各河決口水勢驟增田禾淹沒殊爲可慮仰速查勘詳晰呈報并一面設法疏洩趕種晚稻藉紓民困切切此令

雄縣知事呈爲遵令查明大清河北岸大汎期內出險情形文（八年八月十九日）

爲遵令查明縣屬大清河北岸大汎期內出險情形仰祈鑒核事本月十二日奉鈞處訓令第四五五二號內開爲通令事查自入伏汎靈雨連綿各該縣際此大汎期內務將該管境內河流無論官民各工有無出險隨時查明詳細呈報以憑查核切切毋忽此令等因奉此遵查縣屬大清河於上月十九等日河水陡漲丈餘除當經知事帶同掾屬人員在於北岸分段防守凡馬家莊候留村六舖二舖出險各處均各搶護平穩嗣於二十七等日河水又復奇漲較前次增漲三尺有餘拍岸盈堤水溜狂急其馬家莊二六舖等處險工雖經知事仍帶同掾屬加派紳董分段搶護平穩詎上游容城之王祥村新城之小營村各堤均同時漫口急流奔注以致候留村堤段防護不及沖決四十餘丈業經勘明呈報列憲在案茲奉前因除南岸出險情形業由河務局另文呈報外所有大清河北岸候留村堤界潰漫成口情形擬合具文呈覆憲台查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事

宜處

指令雄縣知事文（八年八月二十七日）

呈悉該縣大清河北岸候留村地方沖決四十餘丈現在已未堵築有無被水村莊目前河水漲落仰仍逐一查明詳細具報以憑查核切切此令

新城縣知事呈報縣屬大清河南北兩堤水漲決口現已興工堵築文（八年八月二

十二日）

爲呈報縣屬大清河南北兩堤水漲決口現已集夫興工堵築情形請卽查核事竊查縣境於本年七月十七等日霖雨連綿大清河水勢暴發知事迭次親赴河干督飭各集民夫嚴加防守及至十九日河水陡漲丈餘南北兩岸水漲平槽險象環生知事親督民夫趕掛柳帽竭力搶護不意河水奔注由定興縣之巨馬河歸入白溝河匯併大清河水性猛急勢若狂瀾時值風雨交作人力難施又兼堤段綿長險工林立分頭搶堵顧此失彼以臨南岸前孟村段內係民國六年堵築新堤沙土鬆浮遂被漫決寬約十餘丈水深二三尺正在督飭民夫趕緊宣洩興工堵築之際詎於七月二十六七等日連朝大雨河水復漲較前次爲尤甚致將前孟村前次漫口處所毗連之田宜屯段堤相繼沖刷長約十餘丈深約三四尺並將大清河北岸來遠村段堤被水漫決長約三十餘丈深約四五尺現已天晴氣正口門積水漸退業經分別督飭各村民齊心協力興工堵築以期早日合龍除

一面俟水退查明各村莊被災輕重再行另文呈報外所有縣屬大清河南北兩堤水漲決口現已集夫興工堵築情形理合備文補呈督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令新城縣知事文（八年九月一日）

呈悉仰即督飭趕緊堵築尅日合龍呈報查核此令

博野縣知事呈報縣屬瀦龍河坍塌築情形文（八年八月二十二日）

爲遵令查明具報事案奉鈞處第四五二號令開案查自入伏汎濫雨連綿各該縣際此大汎期內務將該管境內河流無論官民各工有無出險時查明詳細呈報以憑查核切切毋忽此令等因奉此遵查縣屬瀦龍河於本年七月十七日夜間水忽暴漲經知事聞信立即親帶員警飛往兩岸督率民夫分段防守連日有漲無落流量洶湧異常知事巡視兩岸激湍震撼險工迭出屢瀕於危默察情狀甚於六年幸赴機迅速佈置周密員警得力人夫用命北岸民捻卒慶安全南岸官堤惟解村西北於二十日午刻因水勢過大漫溢過廣人力難施搶護不及坍塌一處長十八丈深九尺并於水落之後謫博交界兩境塌陷一段計屬博者三十五丈是處堤身存半水流溢出知事以現值大汎方殷時雨流行決塌處所若不立時恢復後患堪虞遂即勸商附近各村紳民慨允當於二十四日集夫興工惟時口門水深五六尺加以風浪激盪隨築隨塌竟難見功嗣經設法於口門內外排下木椿密編柳條葦繩復襯蘆箔葦席屏除波浪然後秀築始獲收效而近隄一片汪洋非在

一里以外無土可取路途水深數尺不先填築運道土難至會逢連朝雷雨填道堵堤沖而復築無分雨夜不稍間斷施工之難費工之鉅什佰平時賴萬夫努力至本月六日將口門及塌堤一律堵築完竣計共用九千餘工並用木椿二百棵葦繩千數百斤而購蘆蓆編葦箔等費亦屬不資悉由附近各村備辦現在各該村紳民以所費爲數過鉅災後民力難堪再三請求貼補知事以所陳尙屬實情業經呈請省長優予補助以資撫卹矣奉令前因除仍督飭員警民夫加意防護兩岸堤險外理合具文呈復伏乞鑒核示遵施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令博野縣知事文（八年九月一日）

呈悉該縣瀕龍河堤塌陷並決口一處業經該知事督飭紳民分別堵築工竣辦理尙屬迅速深堪嘉慰秋汛方長仰仍督飭認真護防毋稍疏虞仍候直隸省長指令此令

高陽縣知事呈報縣屬官堤民忿先後出險分別堵築情形文（八年八月二十六日）

爲呈報事竊查本年八月十日直隸公報內載鈞處第四五二號訓令內務將該管境內河流無論官民各工有無出險隨時查明詳細呈報以憑查核等因奉此遵查縣境瀕龍河於本年七月中旬正值伏汛期內大雨時行河水陡漲兼之下游淤塞水無宣洩之路壅阻旁潰勢所必然以致南岸高家莊西連莊官堤被水漫決成口當與大清河冉分局長約期同赴高莊向該村董商議以該堤漫口若俟官欸堵築誠恐緩不濟急不如先由該村籌備椿料尅日興工再行請欸歸墊該紳董

等亦卽允從分別擔任籌款備料卽於上日二十六日動工當查該堤漫口處所工長三十三丈水深處一丈二尺淺處八九尺不等溜大湍急冲刷日甚工程浩大所用椿料斷難將就從事核實估計共應需洋五千八百三十六元四角業經知事會同再分局長呈請省長暨直隸河務局迅賜撥款如數令發以憑給領歸墊知事與再分局長連日駐堤督工至本月九日辰刻甫經合龍不料是日河水陡漲三尺溜大湍急該堤合龍之處竟被沖潰六丈有餘椿埽工人束手無策該堤本係官料民工此次所需椿料皆由高莊紳董與附近各村先行籌款墊辦該村方被重災秋收無望再擔鉅款力實難堪復經電請省長將補助工款迅速核發給領歸墊以恤災民一面仍由知事責令該村籌備應用椿料尅日興工堵築一俟合龍再行呈報此外因屬蠡縣之瀦龍河南岸滑崗村及北岸之龐果莊兩處決口高陽地居下游適當其衝以致岳家左村之護城埝亦被漫決當經知事親詣該村速集民夫督催椿料槍築數日先因水勢過大均被沖潰一時未能堵合嗣復催令該村續備椿料於月之三日動工重行堵築已於七日合龍遂卽加高培厚鞏固如初藉以稍抒慮廬所有縣屬官堤民埝先後出險分別堵築情形理合查明呈報督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令高陽縣知事文（八年九月三日）

呈悉高家莊決口務宜迅籌堵築尅期合龍以濟沈災切切此令

高陽縣知事呈復龐果莊與雍城村因堤岸決口滋生事端請嚴諭禁止文（八

年八月二十七日）

爲呈覆事案奉鈞處第二一六號訓令內開據蠡縣知事李樞迥日代電稱龐果莊董事邊玉崗等報稱伊村堤岸冲刷成口高陽縣雍城村李庚子率領千餘人蜂擁而來手持器械強令三日內將口門堵合否則立即行槍痛打等語懇令高陽縣知事會同彈壓立予解散並嚴禁人民越境滋事等情令縣迅卽馳往彈壓解散並將遵辦情形呈報等因奉此查上月二十五日准蠡縣咨同前因當經派警馳往雍城等村飭帶地保前往龐果莊傳諭制止不許妄動並傳李庚子來署面諭旋據該警覆稱下游雍城等十餘村莊因龐果莊決口水勢灌注各村田禾淹沒人民情急紛紛馳往幫工旋因椿料不便均各散回自此違諭不敢再往等語已將禁止情形函覆蠡縣並傳各該村董事來署嚴諭禁止不准越境滋事各在案奉令前因理合查明呈覆督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨復蠡縣賑災由省庫給洋三千元分途散放文（八年九月六日）

爲咨覆事案准貴處咨以本年蠡縣災情甚重由處給予急賑洋一千元應再由上年義賑餘款內酌予提撥若干以資接濟等因查前據該縣呈報被水情形并請撥款賑濟前來當經准由省庫款內給洋三千元分途趕放急賑在案加以貴處給洋千元共四千元以該縣災情而論目前已足資

拯救現在水勢漸落災民謀生有望不至流離失所似勿庸再給急賑至上年義賑餘款自春賑完竣尙應存洋一萬零六百五十三元三角五分四釐四毫曾由義賑會冊報貴處有案嗣以減河決口係屬特別情形卽在該款內提撥滄靜兩縣冬賑洋七千九百六十一元一角二分旋據任縣繳回賑餘洋八百三十元零一角六分三釐又據豐潤縣繳回賑餘洋一千六百三十元均經歸入義賑項下存儲合共尙應存洋五千一百五十二元三角九分七釐四毫外公債等票洋八百元此項存款擬俟今冬明春青黃不接之時體察各縣災情酌量分給准咨前因相應咨復查照再順直義賑會自上年春賑結束後所有關於賑務事項均經併入本署接管該會已無辦事人員此次貴處函達該會文件不另具覆合併咨明此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

新鎮縣知事呈報張青口北岸決口村莊被水情形文（八年九月四日）

爲呈報事竊查大清河自七月十七十八兩日大雨後水勢漸漲知事隨催令各村多集民夫分到堤埝加意防守至二十一日等日自上游水發就下奔注水更暴漲復經知事親往查看並派令巡官文科隨時上堤查視督飭民夫認真防守在案旋於是月二十二日早據縣屬張青口村正副翟華春等呈報以該村濱臨清河北埝自陽歷七月十七十八兩日大雨後至二十一日河水漲至六尺卽晝夜督夫竭力防護詎至下午三點鐘時分忽被暴風冲刷將村東清河北埝決口一道長約七十餘丈並將該村旱堤冲刷殆盡請查勘等情據此知事隨親詣該處勘得張青口村東

清河北埝有決口二道長約七十丈水深七八尺不等口門水深約一丈水面幾與埝平亦有距埝頂一二尺不等正在催令集款堵築間即據崔馬潘三莊村正副崔國旺等並據張青口村正副翟華春等以河水灌注窪內田禾被淹沒等情先後稟請查驗當經知事親詣該處查得崔馬潘三莊地最窪下濱臨大清河南趙王河北夾於兩河之間並無堤埝如遇河水稍漲時卽行漫溢窪內屢遭水災勘得該三莊窪內水深三四尺不等晚禾盡被淹沒惟高埠處所間有高梁尙可收獲又勸明張青口被水情形復探明北十村窪內因上游新城縣白溝河並雄縣侯留村各決口一道直灌該十村窪內水又漲至八九尺於七月三十一日該窪水大風狂致將趙家莊以下北埝漫溢過頂被水將埝頂冲刷復經知事親詣勸明督飭河北十村村正副等將趙家莊北埝埝頂集夫搶險堵築完竣即據該十村村正副王步墀等請求查勘復得趙家莊張各莊劉家村擺渡口紙方頭王各莊張青口等七村地勢較低水深六七尺不等吳家台地勢尤窪水深八九尺不等寨上村距河稍遠水深六七尺不等惟開口村距河又遠地勢較高水深五六尺不等所有十村田禾盡被淹沒惟村邊高阜之處所種高粱間可收獲現在窪內地勢業已退至三尺餘惟禾稼被淹所有玉黍谷豆收成已屬無望而決口處所又因籌款爲艱尙未修築將來能否趕種秋麥應俟白露節後再行察看情形核定災數分數呈請核辦除督催張青口村正副等趕將決口處所集款堵築並設法疏消積水外所有張青口北埝決口並河北張青口等十村暨崔馬潘三莊被水情形理合一併具文補

報憲台查核除已分別呈報省長並各憲外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令新鎮縣知事文（八年九月九日）

呈悉各決口應即催令各村集款堵築疏消積水毋任久淹一面諭令被水各村補種秋麥期資補救仍候直隸省長指令此令

新鎮縣知事呈報樊家莊等五村被水情形文（八年九月四日）

爲呈報事竊查前聞蠡縣小南河決口水勢浩大直灌任邱文安等縣由文安窪灌入縣境南窪一帶當以北區十村並崔馬潘三莊業已被水呈報有案如果南河之水湧流急灌則縣境南岸東西三區卽成澤國隨督飭南岸各村莊村正副等於邊界之舊埝處所集夫築埝偷能水勢平落未稼尙無妨礙正在呈報間茲於八月十三日據樊家村正樊華山東柏木橋鄉地薛得財稟稱竊民等村莊南窪毗連文邑地勢窪下一經南河決口屢被水災忽於陰曆本月初七日被南河之水灌入窪內民等卽願夫不分晝夜堵築南埝水勢卽不至汪洋雖當時南河之水流入文大兩邑然必由民等南窪經過現在爲日已多水勢暫停民等窪內水深四五尺及二三尺不等大稼盡皆萎黃小禾全行淹沒爲此呈請鑒核等情據此查樊家莊東柏木橋等村距城十六七里該村等毗連文邑之南窪不獨樊家莊東柏木橋兩村知事隨親詣該處勸得豐樂村樊家莊東西柏木橋小圍河等五村距村里餘有民築小橫埝一道埝外南窪其地以霸縣屬南辛莊文安縣屬周各莊等村爲

最多次則小圍河一村離埝較近故地較豐樂村樊家莊東西柏木橋等村稍多地勢亦稍窪下現在該村等窪內水深三四尺及一二尺不等穀豆盡被淹沒收成無望高粱玉米雖稍有損傷尙有望收穫其該村等埝內東西北三面禾稼均尙興旺無礙收成惟查小河決口之水係由任邱縣五崗淀直灌霸縣屬之南辛莊及文邑大窪灌入縣境南窪一帶現在水雖稍退第時值秋汎水勢漲落無定而所築南埝又未堅固如果南河之水復又漲發則南埝卽岌岌可危而縣境南岸東南西三區亦屬危險可慮應俟白露節後水勢有無消落能否趕種秋麥再行察看情形查明地畝核定災歉分數呈請核辦茲據西柏木橋豐樂村小圍河村正副楊模等補報前來除飭令該村等認真防護南埝務保無虞並設法疏消積水外所有縣境南岸樊家莊等五險被水情形擬合具文呈報憲台查核除已分別呈報省長並各憲外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令新鎮縣知事文（八年九月九日）

呈悉秋汎方長既稱南埝未甚堅固亟應認真防護防期免沖決一面仍諭飭被水各村補種秋麥以資補救仍候直隸省長指令此令

無極縣知事呈報堵築木道溝決口完竣文（八年九月十一日）

爲呈報事案奉省長指令內開呈及圖摺均悉所有未堵各口仰即督促趕緊堵築合龍加培堅固具報查核此令等因奉此遵查木道溝水於陰歷六月二十二日至七月初三日陡漲四次均漫堤

而出冲刷決口四十三處共長四百三十丈業經知事繼續督飭沿河村民分段堵築完竣并諭經各村正副以各處積水業已疏通村人搶種蕎麥菜蔬稟報前來正擬呈報間忽於閏七月初三日清水復漲汹涌異常沿河兩岸潰堤而出者十九處蕎麥菜蔬又被淹澇復經知事親赴河堤督紳預備料物集夫趕速堵築修成底寬二丈頂寬八尺高六尺計長一百三十八丈現已一律補修完竣並據堤工董事田寶堅聲稱時值農忙俟秋後再行加高培厚查所稱自係實情除屆時仍由知事諭催外所有堵築決口完竣情形理合具文呈報督辦查核除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

無極縣知事呈復木刀溝河流出險文 (八年九月十一日)

爲呈覆事案奉督辦訓令內開以各縣該管境內河流無論官民各工有無出險隨時查明詳細呈報以憑查核等因奉此查知事於八月四日接篆境內河流一時未能盡悉當即轉飭木縣河工局查復去後茲據該局董事田寶堅呈稱竊縣屬木刀溝自陰歷六月二十二日至七月初三日溝水陡漲四次均漫堤而出以致沿河隴畔揚波陸中跋浪平地水深三四尺禾稼多被淹沒受災最重者二十餘村南北兩堤冲刷決口四十三處共四百三十丈水皆出險沿河村莊雖將決口照舊堵築以民力未速尙未完固俟秋後再通盤籌畫一律補修總使加高培厚能以杜來年水患爲標準請轉呈等情據此知事復查無異理合具文呈覆督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事

宜處

指令無極縣知事文（八年九月十一日）

兩呈均悉既據報堵築決口雖已竣工尙未完固應俟秋後一律加高培厚以保永久勿任含糊塞責仍候直隸省長指令此令

蠡縣知事呈報堵合滑崗口門堤外小壩工竣請委驗收文（八年十月十七日）

呈爲堵合滑崗口門堤外小壩善後工竣分別造具工摺暨報銷清冊請委驗收事竊照本縣堵築瀋龍河南岸滑崗村漫口處所堤外小壩掩水工程業將合龍日期電陳有案茲於十月五日將善後各工一律告竣伏查此案原估用款一千六百七十二元三角委因當日水口門有二十餘丈之寬迨及動工之日河水漸落水口僅止十七丈五尺椿料當然較省惟因該口水勢究係橫流頂衝在事員紳僉以原估四路排椿進占上下草廂各寬三尺似嫌其薄深恐不足以資抵禦爰改做上下草廂各寬七尺將中間土櫃比原估減去五尺兼之該處土性純沙原估土工頂寬一丈高三尺內外一五坡亦嫌卑薄且大壩動工尙需時日萬一河水陡漲不甚保重又將土工加高一尺改爲內外二坡藉資穩固至於工款固由在事員紳不避怨勞諸凡認真覈實撙節亦以附近各村均感德德物價則諸從減讓工作復異常踴躍耕圖報稱於萬一以故全工計日觀成共計用洋一千零六十五元五角五分得比原估節省三分之一有奇餘存之款請暫存公署爲將來修復原堤補助

土工之需除將塌土各工長丈高寬以及用過工料洋元數目分別繕送册摺外理合具文呈請鑒核俯賜委員下縣收工實爲公便再查此次在事員紳均屬異常出力可否准予擇尤請獎以示鼓勵統候鈞裁示遵除逕呈省長並分呈財政廳河務局保定道警務處實業廳外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令蠡縣知事文 (八年十月二十五日)

呈悉此次該縣辦理滑崗決口堤外小塌工程實較原估省費三分之一辦理尙屬節約安速既據分呈應俟直隸省長派員驗收呈奉省令錄報查核所有在事出力員紳惟俟收工後由該知事擇尤開單呈請核給本處獎章用資鼓勵册摺存此令

直隸省長咨復蠡縣堵口各工需款業經分別補助文 (八年十一月六日)

爲咨復事前准咨開據蠡縣郵代勳電稱潞龍河北岸堵口工程需款太鉅民間喘息未甦又罹此劫力難擔任自係實在情形惟本處經費支絀實屬無從籌撥查上年賑款項下尙有餘存可否酌提補助俾得早日興築藉甦昏墊除指令併函順直義賑會外相應咨商請煩查核辦理并希見復等因准此查前據蠡縣知事電呈到署當以該縣堵口各工需款太鉅民間實難擔任卽經分令財政廳直隸河務局會同核議迅籌補助旋據呈覆潞龍河北岸北趙堡等處漫口工程補助銀四千元南岸滑崗決口令飭先築小塌藉資抵禦撥發工料銀一千六百七十三元三角均經指令照准

令飭蠶縣具領備用至上年賑款項下尙應存銀五千一百五十二元三角九分七釐四毫外公債等票銀八百元擬候今冬明春青黃不接之時體察各縣災情酌量分給前已咨請查照在案准咨前因相應咨覆貴處請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函順直水利委員會請派員會同警廳委員巡察南堤及馬廠新開河兩新開

文（八年七月二十日）

逕啟者本月北直雨水太多伏秋兩汛殊爲可慮應卽預行防範以昭慎重所有貴會應行注意之點另列如下 一南堤工程宜求穩固貴會似須加派委員會同警廳委員往來巡察 二新開河及馬廠兩新開相機啟閉貴會亦須各派專員隨時報告 此外有無預防之事相應并請貴會詳核辦理並希見覆此致順直水利委員會

滄縣知事呈報運河水漲啟放捷地土壩日期文（八年七月二十四日）

爲呈報啟放捷地土壩日期事竊查縣境於本月十八九二十一等日運河水勢驟漲六尺餘當經飭派公役督飭民夫妥爲保護去後茲准南運河第五段分隊長單開七月二十二日辰時至巳時水長六寸河岸與水相平巳時至午時水長三寸河水出岸三寸午時至未時水長二寸河水出岸五寸中泓水深一丈九尺龍骨頂水深七尺五寸各等因知事隨卽親往該處壩口查驗水勢仍復洶湧當經會同分隊長督飭長警及鄉地人等卽於二十二日申時將該壩啟放俾洩運水除飭令

減河兩岸各莊村正副撥夫防守務保無虞外所有敢閉日期謹先快郵代電呈報鑒核除逕呈省長河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令滄縣知事文（八年八月二日）

據二十二日快郵呈悉本年水勢較盛仰即督飭各村正副撥夫認真搶護毋任出險切切此令

靜海縣知事報告減河兩岸漫溢情形文（八年七月二十六日）

督辦鈞鑒竊屬縣境內本月十七十八十九等日連天陰雨所轄南運子牙減河各河水勢漲發當經分令各警區正副巡官率警督飭村正副地練齊集民夫上堤加意防守務保無虞旋於二十三日據警察所呈稱以據東區巡官李松泉報告轉惠豐橋派出所副巡官楊成林報稱二十二日夜間減河水復暴漲趕即率警督夫竭力搶護詎水勢勇猛人力不敵至二十三日早三鐘惠豐橋迤東一里半減河南岸漫口一道寬約一丈六七尺又四里許漫口一道寬約五丈南惠豐橋迤東六里許減河北岸漫口一道寬約一丈四五尺由各該附近村民搶堵現在均不透水又東二十里許北岸臭魚窪漫口一道寬約二十餘丈因水勢太猛尚未堵上除督飭竭力搶堵外理合呈請查核等情轉報到縣據此知事隨即親詣漫決處所分別詳細查勘核與所報情形均尚無異除仍飭警督率村正副地練帶領民夫竭力認真搶堵並口門兩頭掛柳以免冲刷並分電外所有減河因水漲發南北兩岸漫溢情形理合快郵代電呈報鈞處伏乞鑒核實爲公便靜海縣知事陳樹楷敬印

電覆靜海縣知事文（八年八月二日）

靜海縣知事覽郵代敬電悉河水暴漲惠豐橋左近漫口三道業經村民堵合辦理尙稱安速其臭魚窪漫口仍宜督飭村正人等竭力搶堵并飭民警認真防護毋稍率忽仍將水勢工情隨時查報爲要督辦冬印

滄縣知事呈報王吉莊漫口并勘訊辦理各情形文（八年七月二十八日）

爲呈報事查入伏以來縣屬運河水勢驟漲河水出岸尙復洶湧異常知事卽經前往會同分隊長及村正副等將捷地土壩啟放當將啟壩情形呈報在案茲於七月二十四日據防汛公役董華林報稱王吉莊減河北岸汎地前有冲刷之處雖經照舊培築新土浮鬆近因河水暴漲灌注該處於七月二十三日黎明時分漫決成口計寬十餘丈經役督飭村正副鄉地劉福成等邀集人夫搶堵無及茲將該村正等帶案送請訊辦等情並准分駐減河工巡隊分隊長咨報前因並據村正王殿甲首事劉奎祥董仙村等稟稱伊莊應防減河北岸汎地居官莊九女河莊汎地以下去年九女河淤汎地漫口致將下游河道高出河身平淺阻水滯洩故自去年陳水卽在身莊汎地囤積現河水冒漲減河啟壩水勢太猛行至身莊汎地往下因河道阻滯不能暢洩又兼身莊汎地內前有冲刷之處雖已照舊培築然新土浮鬆身等督同民夫竭力防護奈水大溜急人力難施於七月二十三日黎明時將該處新土冲動漫口搶堵無及現時口寬約有十餘丈理合報明懇恩查驗又據鄉地

稟同前由先後具稟前來隨即提訊該村正等僉供實因水大溜急沖動堤岸搶堵無及致成漫口懇請作主等語知事接諸情形因水勢過大下游河淤固係實情然而堤岸見水即開致成漫決難免該村正等防護不力所致實堪痛恨當將該鄉地等鎖帶一面知事立即親詣漫口處所勘明口門督飭民夫趕即購備椿料設法堵築俟將漫口堵築完竣另文呈報外所有縣屬王吉莊漫口並將勘訊辦理大概情形合先具文呈報鑒核除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令滄縣知事文（八年八月二日）

呈悉既知新土浮鬆即應先事防範任其漫決十餘丈殊屬疏忽仰即督率設法堵築報查毋任延緩切切此令

滄縣知事呈報皂坡呂家橋等莊決口督飭堵築竣工各情形文（八年八月二十七日）

爲呈報事案據皂坡莊村正郭松雲等稟稱竊因運河水勢漲發將撻地土壩敢放洩入減河身等撥夫防守身莊應管汎地堤岸忽於七月二十三日夜間被人在該河北岸扒口一道約四丈餘經身等齊集人夫堵築不及以致該處漫決成口請勸驗等情當經知事隨即親詣該處督同該村正副等即備椿料多集民夫實力堵築至二十四日晚刻已將口門堵閉竣工正諭飭加高培厚回署呈報并飭查緝盜扒人犯間旋據北區巡官報告于本月二十三日早六鐘呂家橋莊汎地橋下南

岸決口一丈五尺餘當即率同防堤各村民夫於是日堵築堅固並據防汛公役稟同前因各前來知事就道前往該莊查驗屬實除分飭各該村正副多集民夫加高培厚妥爲防範外所有皂坡呂家橋等莊決口情形及督飭堵築竣工各緣由理合一併具文呈報鑒核除逕呈省外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電復滄縣知事并嚴禁皂坡口呂家橋居民擅扒決口文（八年八月二日）

滄縣知事覽皂坡莊呂家橋兩處決口即經該知事督飭民夫堵築堅固辦理尙屬迅速仰仍嚴密防護並查明決口是否盜扒如有犯者即照七年省長嚴令懲辦以重河防候咨省長查照督辦冬印

咨直隸省長據滄縣呈報皂坡呂家橋決口及堵築情形并嚴禁扒口文（八年八

月二日）

爲咨行事案據滄縣呈報皂坡莊呂家橋兩處決口及督飭堵築竣工各情形并據聲稱已分呈貴署等情據此除電令仍嚴密防護并查明如係盜扒即照七年省長嚴令懲辦外查本年入伏後連綿各河暴漲恐民盜掘堤岸在所難免若非從嚴查禁後患滋大相應咨請貴省長按照七年辦法重申嚴令俾奸民知所懲戒以重河防并希見復此咨直隸省長

滄縣知事呈報東河灣險工應如何辦理請賜指示文（八年七月二十九日）

爲呈報案事據縣屬北陳屯莊湖北方言學堂畢業生馬叔遠青呂南區區董孔慶芳等聯名稟稱竊因四區北陳屯莊東河灣險工老堤尙可支持土埝暫歸民修不意日昨伏水漲發冒至十分水溜至急不同往年刷去險堤七尺有餘絆路冲刷淨盡土牛刷去大半官柳刷至根底其險莫甚外面雖有月堤日久年深風雨損壞又兼狐狸穿窩該堤盡屬空虛倘使險堤決口殊難擋禦河水一洩則全數流入夾河套數百餘村億兆性命盡葬魚腹請親臨堤所急爲查驗設法保護以救民命而全國課等情據此當此汎水泛溢浪洶溜急之際河務要政未敢稍涉延緩卽經會同河務分局員長前往該處查驗河堤被水冲刷屬實當飭防水公役多掛柳枝以資禦水一面督同該管村正副鄉地人等多集民夫趕緊修築將堤加高培厚免致出險除仍飭公役晝夜梭巡防守外惟查該處河堤雖已加高培厚新土不免浮鬆現值河水暴漲勢甚洶湧如果水不見落長此浸泡恐出意外危險洵屬堪虞且該處工程浩大如盡飭民間修築恐其力有未逮工程不能堅固河堤險要關係民瘼究應如何辦理之處擬合具文呈報鑒核俯賜速予指令興修免致出險實爲公便除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電覆滄縣知事文 (八年八月二日)

滄縣知事覽陳屯莊東河灣險堤被刷七尺有餘亟宜督飭民警趕緊搶築以維目前其月堤旣稱非常重要年久失修又兼狐狸穿窩何以事前漫無籌備至稱該處工程浩大盡由民修力有未逮

究竟該堤長丈若干需款幾何並宜查明詳細呈報以憑咨請直隸省長查核辦理督辦冬印

武城縣知事報告祝官屯決口情形文（八年八月四日）

督辦鈞鑒竊查縣境中貫運河綿延一百餘里漫溢爲患無歲無之本年入伏以來霪雨連綿河流暴漲水勢汹涌無異狂瀾兩岸堤防不免岌岌當由知事分派多差前往沿堤一帶諭飭各鄉里長首事等晝夜防範不意本月二十九日上午七句鐘據去役協同祝官屯地保尹山稟報本日早四鐘祝官屯迤西運河東堤被水冲刷搶護不及竟致潰決請速驗救前來知事立即携帶麻袋繩料馳往勘得口門寬至十餘丈運河灌入淹沒田廬十數村幸村民尙未淹斃隨經調集民船多艘入莊接救出險一面督率民夫竭力搶護無如該處地屬窪下運河之水由高下注勢如瀑布雖用囊土秫稻多方堵築亦復屢成屢滾飛流激湍不易施工惟是運水東流灌入沙河偷若沙堤潰決則恩縣窪下各村勢必被淹除飛電恩縣趕緊防堵並仍由知事督同民夫不分晝夜設法掩修用遏橫流外謹繪草圖代電稟報伏乞憲台鑒核除分電外武城縣知事侯蔭培叩艷印

電復武城縣知事文（八年八月十一日）

武城縣知事覽電悉仰卽督率民警先將口門兩端盤築裏頭免致刷寬一面設法搶堵并查明被水各村妥籌賑撫毋使災民失所仰將水勢工情隨時報核督辦眞印

函順直水利委員會馬廠河閘歸該會啟閉文（八年八月九日）

逕復者案准直隸省長咨開准咨以據順直水利委員會函請於汛期以內將馬廠河閘劃歸該會
啟閉等因請轉行直隸河務局知照並復等因准此除行知直隸河務局遵照外相應咨復轉致查
照等因准此相應函復貴會查照此復順直水利委員會

直隸河務局呈報南運河石塘淺堤被冲坍塌搶護情形文（八年八月十八日）

呈爲轉報南運河水勢續漲石塘淺隄段被冲坍塌搶護情形仰祈鑒核事中華民國八年八月九
日據滄縣知事仵墉南運河分局長趙英漢呈稱本年八月六日據第五段分隊長葉尚滋呈報水
勢迭漲滄境運河西岸石塘淺隄被冲坍塌實甚茲於本月六日水又續漲幾有漫溢之勢正在
督率兵夫極力搶護間旋據滄境長蘆鎮大合莊等區董及福音堂南關醫院聯名稟稱爲堤防冲
刷坍塌殆盡公懇履勘飭工堵築一面詳請勸修事竊滄縣運河西岸石塘淺地方多年險工因河
水順流未經出險況岸外敷土加厚以期河防永固詎地勢變遷河流亦改對岸淤出灘尖幾成引
水大壩現河水繞灘北流被對岸灘尖緊逼挾全河之勢斜奔而來急湍旋渦塌落之聲轟如雷動
此次伏汎河水飛漲二日夜間卽洋洋外溢水勢浩大素所未見懸崖峭壁水平線高過岸外屋脊
者數尺經此橫流激撞浪拍波撼愈刷愈形危陡愈陡愈多崩裂當灘陷舊岸長數十丈餘厚約數
尺現距培新土將近咫尺倘老堤塌陷淨盡岸外新土鬆活絕不能抵禦一旦潰汎民等固身當其
衝卽青縣靜海亦遭波及之累財產性命盡付東流其魚之嘆水濱固屬難問波臣亦不任咎人事

疏虞自干魚腹民等各莊丁壯掛柳搶護暫救危急未遭橫決當此千鈞一髮河水復漲浸復原狀禍迫臨頭急不擇言是以聯名公懇施恩格外急行飭工修築一面詳請勸修堅壩一勞永逸以固堤防等情據此知事分局長立即同往該隄詳細會勘督率隊兵民夫立將險要各工塌方搶護砍掛大柳並加築子埝培補隄身以資抵禦惟該紳請修壩工查現在水深溜急工大款鉅實難着手當與滄縣知事一再妥商祇有多掛柳株培隄補身暫爲抵禦一俟水勢消落或俟明春再行酌估修壩該紳民等亦均樂從所有會同搶護石塘淺險隄暫難估修壩工情形理合會呈鑒核令遵實爲公便等情據此查滄縣運河西岸石塘淺隄工被水冲刷塌險要經滄縣知事會同該河分局長督率兵夫搶護掛柳加築子埝培補隄身足資抵禦辦理尙屬妥速至該紳民等請修壩工現因水深溜急實難着手既經該分局長與滄縣知事會商妥協俟水勢消落或俟明春再行估修該紳民等均各樂從應請准如所擬辦理除指令外所有南運河水勢攢漲搶護石塘淺險工並將壩工暫緩估修緣由理合具文呈請督辦鑒核實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸河務局文（八年八月二十六日）

據呈石塘淺堤段被水冲塌業經滄縣知事會同該河分局長搶護掛柳加築子埝培補堤身足資抵禦辦理尙稱妥速至該處紳民請修民工既稱現在水深溜急實難施工應准俟水勢消落由該局察看情形再行估修仰即轉行遵照此令

東光縣知事呈報宣惠河及沙河水勢並請轉報山東搶護運河決口文（八年八月十九日）

爲報明事竊照直隸公報內載督辦通令各縣際此大汛期內務將該管境內河流無論官民各工有無出險隨時查明詳細呈報以憑查核切切毋忽此令等因奉此遵查前因山東德縣運河決口東境恐致成災知事業將集夫築堤防護情形於本月眞日郵電呈明在案現在水已流入東境宣惠河暨沙河知事雖仍無分晝夜督飭民夫趕爲搶護期保無虞惟查該宣惠河下游爲金沙嶺所阻水無所歸當此來勢澎湃日見盛漲下游旣難宣洩必致崩決南北兩岸橫溢爲患欲善其後非將上游德縣境內運河決口處所趕爲堵築不可除再隨時續報外擬合具文報明督辦查核迅賜轉電山東搶堵決口以拯下游民命實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電覆東光縣知事文（八年八月二十七日）

東光縣知事覽呈悉此案前據吳橋縣呈報已電山東省長轉飭德縣迅堵決口在案仰仍督飭民警將境內緊要堤段速籌防護並設法疏消積水一面查明各村被水情形續報查核督辦感印

直隸河務局呈報梁家嘴灰壩坍塌情形文（八年九月三日）

呈爲轉報天津縣屬梁家嘴灰壩坍塌情形仰祈鑒核事中華民國八年八月二十七日據南運河分局長趙英漢呈稱竊於本月二十二日據下游工巡隊長馬大用面稱本月二十一日據第十段

分隊長穆成旺單報運河西岸天津縣屬梁家嘴村前舊有灰壩近因水漲壩根均已洶空是日陰雨復沖刷以致坍塌共長十七丈背後戢土多半劈裂請勘驗等情據此隊長遂即親往查驗屬實惟值此汎水漲發暫難修補現已督飭該分隊長酌僱人工率同兵夫趕將背後戢土設法搶護奔築堅實以免續坍塌合先行稟報等情據此除飭該隊長督該段分隊長率同兵夫趕將戢土修築堅實以防續坍塌外理合備文據情呈報鑒核等情據此除指令督飭該段分隊長率同兵夫趕速搶護堅實以免續坍塌外所有天津縣南運河西岸梁家嘴灰壩坍塌緣由理合具文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸河務局文（八年九月四日）

呈悉仰仍轉飾趕速搶護堅實以免續坍塌切切此令

滄縣知事呈報修堵捷壩工竣日期暨開支工料費洋數目文（八年十月十四日）

爲呈報事案查前因伏汎河水盛漲當經會同河務分隊長滄章敢放捷壩洩水並派役督飭沿河各莊村正副加意防堤務保無虞會將辦理一切情形呈報在案現查節屆寒露水勢漸消當令警察所長招工堵築去後旋據該所以工頭王安慶稟稱此壩擬築底寬五丈頂寬一丈五尺高與壩台相齊需工料洋二百四十元開具估單情願包堵等情知事核計估價確實即令警察所長監督於九月二十五日開工於十月二日合龍竣工呈請驗收前來知事親詣查驗與原報丈尺無異雖

工堅料實未免土性鬆浮仍諭令工頭加高培厚夯紮堅實俾資鞏固查近年修築捷壩所需工費係由李前縣任內呈蒙督辦核發洋三千元連年修壩動支無存節經呈請核銷有案此次修壩所需工料洋二百四十元無款可撥知事籌思至再時值庫款支絀未敢援案呈請當由警款項下開支以應急需除飭該工頭照數具領並取具領狀甘結附卷備查外所有修堵捷壩竣工日期暨開支工料費洋數目各緣由理合具文呈請鑒核除逕呈省長道尹河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令滄縣知事文（八年十月十五日）

呈悉辦理尙稱妥速仍宜加高培厚以資捍衛此令

寶坻縣知事呈報各河漫堤漫口及搶護情形文（八年七月二十六日）

爲呈報事竊寶坻縣境爲諸河下梢地形窪如釜底致十年九被水災本年由春至夏異常亢旱知事督催各莊培修堤段均極完固至七月十四十六十八等日始降甘霖正慶普沾於十九日由隣縣香河屬孟家溝水勢平漫就下奔流縣境各河同時驟漲水與堤平甚且架頂當經知事詣勸分別督飭各莊村長佐購備料物撥夫赴堤防險並於臨河堤頂高築子埝以防水患於二十日據第四區公民張毓桂等呈窩頭河北岸牛家莊一帶堤埝四百餘丈勢極危險請派警壓搭前來知事隨即帶警前往督催搶護隨搭隨漲正在設法搶護間又於二十日夜窩頭河南岸辛務屯莊前後

堤段漫口三道約長一百二十餘丈口東鎮漫堤約長一百四十餘丈小張各莊等八村堤段漫堤約長三百餘丈胡家莊堤段漫口一道約長三十餘丈龍虎莊堤段漫口二道各約長十餘丈前張司馬莊堤段漫口一道約長十餘丈又北岸尹莊堤段漫口三道各約長十餘丈前張司馬莊漫堤約長八十餘丈又鮑邱河譚家甫莊北堤約長四十餘丈南承化里堤段漫口一道約長六十餘丈知事立即不分晝夜奔赴堤頂督催附近各村趕速認真多撥人夫備辦椿樁席片搶護並宣示被災人民不得藉端滋擾一面查明被水冲壞房屋及絕糧之戶先施賑濟除辛務屯莊前後漫口三道及牛家莊漫堤四百餘丈搶護合龍其餘仍催設法搶護並派警分往各莊保護未潰堤埝外理合將各河漫堤漫口及搶護各情形除呈報京兆尹外擬合呈報鈞處查核再此後縣境河水漲落情形仍隨時親往查勘再行續報謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電覆寶坻縣知事文（八年八月二日）

寶坻縣知事覽閱呈殊深憫念仰即認真搶堵尅期一律合龍未潰堤埝并宜督飭民警加意防護其已被災各村設法救濟毋任失所仍將水勢工情續報查核切切督辦冬印

寶坻縣知事呈報蘆運堤埝浸決情形文（八年八月四日）

爲報明上游水漲又兼大雨勸運堤埝漫決事竊寶坻縣境地勢極窪前自李遂決口挾潮白之水盡注寶坻漲落無常疏通無路以致歷被沉災今春夏亢旱於七月初旬始得透雨至七月十八日

河水陡漲當即派警催令該管各村長佐撥夫備料在堤防護奈因水勢汹涌堤埝漫溢以致鮑窩兩河漫開決口當經報明在案忽於七月二十八日薊運河水暴漲丈餘河水高裂堤平村民在堤頂搶築小埝以禦漫溢又被風雨暴作兼由上游三河屬百家灣紅娘港等處之水猛湧下注以致七月二十九日午後薊運西並大沽莊漫開決口一道約長五十餘丈蘇家莊決口一道長二十丈上下該村長佐呈報到縣知事冒雨往勘與報稱無異除飭決口各村趕緊設法堵築外所有大沽莊蘇家莊河堤漫決情形理合具文呈報伏乞鈞鑒除徑呈京兆尹公署外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電覆寶坻縣知事文（八年八月十一日）

寶坻縣知事覽薊運西堤同時漫決兩處系念殊深仰即督飭民警趕籌堵築并將各村被水輕重詳查報核督辦真印

寶坻縣知事呈報積水未消又增新水淹沒田禾文（八年八月四日）

爲呈報寶坻縣境積水未消又增新水淹沒田禾大概情形呈請鑒核備案事竊寶坻地勢極窪形如釜底前自李遂決口挾潮白之水注入寶境以來頻年水患五穀不登今春稍高之地佈種禾稼又因亢旱未能生長至六月初旬始得透雨田禾方見暢旺忽於六月二十二三等日潮白河水大至汎濫橫流又兼香河屬百家灣紅娘港孟家溝等處橫水灌入縣境茲據善教等里前五里舖等

莊二百九十二村村長佐等先後聯名報稱春旱夏淹田禾無收並將房屋冲倒米薪漂沒呈懇查勘請賑以恤災黎等情據此知事隨即乘船履勘前五里舖等二百九十二村積水二三尺至七八尺不等並諭令村長佐等趕緊設法疏消積水搶堵決口補種蕎麥白菜以資禦冬除將房屋冲倒米薪漂沒之戶先由義倉借給食糧以救啼飢一俟全境報查清晰再行續呈外謹將報勘大概情形並需賑撫各緣由先行開摺具文呈報伏乞鈞鑒查核備案施行除逕呈京兆尹公署財政廳外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（八年八月十一日）

閱呈殊深憫惻仰仍確查各村被災輕重妥籌賑撫無任失所仍候京兆尹指令此令摺存

委令程遠查勘寶坻縣屬水災文（八年八月十五日）

爲令行事今年夏秋之交水勢陡漲迭接各縣呈報情形幾與六年無異甚爲可慮查寶坻地勢低窪災情尤重亟應派員往查俾籌救濟爲此令仰該員就近前赴寶坻地方詳細勘查尅期稟復以憑核辦毋稍遲悞此令

薊縣知事呈報洵河堤埝冲決成災並搶堵完竣文（八年八月十七日）

爲報告洵河堤埝冲刷決口成災並搶堵完竣情形請查核事竊維薊邑北枕羣山南臨窪下中有運河一道相跨兩面東爲太河窪西爲靑流窪靑流窪之西南兩面又有洵河環抱至南面嘴頭莊

與運河合流而下此兩窪面積較廣土質瘠薄本年春間又值旱魃爲虐佈種田苗較晚今當嫩芽甫茁之際不意于七月二十七八等日大雨傾盆晝夜不止山洪暴發河水陡漲知事深知堤防吃緊水患堪虞卽經率同警兵前往河岸上下梭巡並查飭各該管區巡官督令沿堤各村人夫加意保守無如堤段沿長河水暴漲波浪洶湧由堤橫漫人力難施因而洶河北岸第四區管界之三岔口莊西堤埝崩決明口一道長三十六丈又該村莊東決口一道長二十五丈又秦家莊西決口一道長九丈沖塌民房十一間又老丁莊西決口一道長十三丈又運河東岸第七區管界白龍港莊北決口一道長二十餘丈沖倒民房六十四間又駱駝港莊東決口一道長五丈沖塌民房四十二間據各處呈報並以一般災民棲身無所呈請賑撫前來知事當乘舟前往各決口處所勸明立卽督飭警察並率集沿岸村民趕備檣蘆蓆板片麻繩等物晝夜搶搭嚮水堵築斷流現已一律堵搶完固不致久流爲患所有被災民戶業已籌墊款項酌量撫卹並飭令區董妥爲安置除仍督令設法宣洩積水應俟水勢稍退再行履勘田地被災輕重情形呈請核辦外理合先將堤埝決口並搶堵完竣情形先行呈報鈞處鑒核除呈報京兆尹公署財政廳外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令薊縣知事文（八年八月二十六日）

呈悉該縣洶河決口六處業經一律搶堵竣事辦理尙稱迅速仰仍查明被災各戶妥爲撫恤毋使

失所一面設法疏消積水詳勘災分通呈查核此令

寶坻縣知事呈報堵合橋上等莊漫口情形文（八年八月十八日）

爲續報堵合漫口事竊寶坻縣地處衝窪於七月二十二九等日由上游鄰縣香河屬孟家溝三河屬百家灣紅娘港水勢平漫建飢注下致將縣境窩頭河南岸辛務屯橋上莊口東鎮小張各等莊胡家莊龍虎莊前張司馬莊又北岸張司馬莊尹家莊牛並莊鮑邱河譚家甫莊南承化里以及蠡運河西堤之蘇莊大沽口漫開水口前經知事帶警詣勘不分晝夜督催各村集夫備料搶護暨登時堵築辛務屯莊前後漫口三道及牛莊漫堤四百餘丈呈報在案其餘各漫口仍勒限各村長佐搶修並親詣相機設法催搭現在已將橋上莊漫口一道口東鎮漫口二道胡家莊漫口一道龍虎莊漫口二道前張司馬莊漫口一道尹家莊漫口三道譚家甫莊漫堤一段先後堵築合龍水不外溢惟蘇莊大沽莊南承化里張司馬莊等村漫口四道委因現時兩水夾堤取土維艱暫未合龍其小張各等莊漫口一段不日即可工竣合將堵築橋上等莊漫口各工情先行續呈除逕呈京兆尹外擬合呈報鈞處查核再目下河水已經漸落一俟蘇莊等處漫口堵合卽行另呈合併陳明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（八年八月二十六日）

呈圖均悉旬日以來該知事督率各村長佐堵合漫口十餘道足見盡心民事深堪嘉許仰仍設法

疏消積水遍諭補種晚禾期資補救其蘇莊等處漫口並宜趕籌堵築續報查核切此令

玉田縣知事呈報湘子等莊堤埝漫決情形文（八年八月十八日）

爲報明縣屬湘子等莊堤埝漫決事竊於民國八年八月五號據湘子莊羅卜窩堤董劉德庸楊懷忠村佐張起發呈報竊董等二村有夥修葺運河北埝忽於陰曆七月初五日河水陡漲由寶坻縣屬開決沖過董等立即督率二村人衆二百餘人上埝守護至初六水又增漲二尺由堤頂漫溢至下午二鐘時分開決堤六十餘丈當經北三堡各村八百餘人齊往堵築因水勢洶湧人力難施遂各守候除俟水勢低落卽行堵築外理合報明又八月八號據柳沽莊村長佐楊殿甲劉合呈報竊於陰曆七月初六薊運河水勢陡漲將下游南興莊迤東湘子莊羅卜窩二村夥修之堤埝沖開六十餘丈水勢甚湧由身莊迤西埝頂漫溢當卽齊集莊人搶護奈附近皆成水地無處取土堵禦延至初七午前將身莊堤埝沖決百餘丈雖有人工無能施力理合報明各等情據此當經批飭各該村首事人等多集人夫趕緊堵築守護知事親往勘驗並查得觀風堆村新修堤埝經該村並各堡人夫防護十有餘日並無沖決除俟水勢稍平詳細勘驗有無成災再行呈報外所有縣屬湘子等莊堤埝漫決緣由理合呈報鈞鑒除分報省長並津海道外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令玉田縣知事文（八年八月二十六日）

呈悉仰卽督飭民警趕籌搶堵並設法疏消積水毋任久淹一面查明各村被水輕重有無成災詳晰呈報查核此令

香河縣知事呈報五河決口被水村莊情形文（八年八月二十九日）

爲呈報事案接管卷內經前任陳知事希彭查勘百家灣迤東五河北堤因水盛漲於陰歷六月十八日決口一道約長八九十丈當卽親詣查看水勢河南被淹各村房屋坍塌不少河北各村房屋亦有倒塌且有老幼婦孺被水圍住不能逃出者立即僱覓民船多隻駛往河北救渡災民老幼婦孺曹常氏等十餘人帶回縣城妥爲安插惟河北各村究竟被淹若干房屋坍塌若干有無淹斃人口現時未能查知因河水阻隔尙未據河北各村來報合將被水大概情形電陳京兆尹財政廳長鑒核在案正擬分別呈報間旋即卸事知事到任接准移交當卽令該管區董迅速查明有無淹斃人口併令被水各村趕緊來報現經被災各村紛紛報災前來除由知事親詣履勘被災村數分別災情輕重詳細造冊另文呈報外理合將縣屬五河決口丈數暨被水村莊之大概情形具文呈請鑒核除分呈京兆尹京兆財政廳外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令香河縣知事文（八年九月三日）

閱呈殊深憫系仰卽設法將決口趕速堵築疏消積水并將災民妥籌安置毋任流離失所一面查明各村被水輕重詳晰具報查核切切此令

寶坻縣知事呈明鮑邱河西堤漫決情形文（八年九月三日）

爲陳明鮑邱西堤漫決情形事竊因縣境大水致將薊運窩頭等河堤埝漫決當經呈報在案現值水勢退落知事復乘小舟週歷各河遂加履勘查得鮑邱西堤城場等莊一帶前被大水漫沒彼時不知有無沖決殘缺未及呈報現時水退堤露始見鮑邱西堤王馬杜三莊應管堤段被沖漫口一道長約八九丈城場老鴉台埝段漫口一道長約十七八丈楊家口莊舊口已堵復決口長約二十餘丈王下莊應管西堤節節漫沖約長五十丈上下水勢現復漸漲除飭應修各村長佐等設法堵築外擬合陳明伏乞鑒核除徑呈京兆尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（八年九月四日）

呈悉仰即督飭民警趕將各處漫口分別堵築尅期合龍具報查核切切此令

委員程遠呈覆密查寶坻縣屬偷扒堤埝情形文（八年十月二十二日）

爲遵令密查寶坻縣偷扒堤埝據情呈復仰乞鈞鑒事本年八月二十八日奉到督辦第二二八號訓令內開爲密令事風聞上月二十日箭桿河決口數十道寶坻全境盡成澤國因有新安鎮北王莊人王作熏之子王霽素糾合大鐘莊等八村人衆持械驅逐守埝民夫盜扒堤埝旋於八月二日又將玉田縣境柳清村偷開口決一道查奸民盜扒堤岸向干厲禁本年入伏後寶坻縣境一日決口至十餘道之多果有人盜扒實屬有意荼毒生靈破壞河務殊堪痛恨爲此密令該員仰就赴該

縣查災之便不動聲色嚴密偵察務得確情並查明首要據實密稟以憑核辦毋稍隱縱切切此令等因奉此委員遵卽於查勘該縣水災沿途爲無形之探詢均未能得其實在行近該處距縣城三十五里該縣之二區新安鎮劉運河由東而西河北屬玉田河南屬寶坻大王莊距該鎮僅五里大鐘莊距該鎮十五里委員不動聲色子細履勘實無形迹可尋沿河左近察勘堤埝亦無可虞之處委員到新安鎮紳董接見時爲有意無意之探察均不得其底細委員素悉該縣歷有扒堤情事一爲被水難消希圖洩水一爲希冀掛淤地畝增價前清光緒二十六年老鴉口莊扒堤成訟包出合縣錢糧並罰令堵築決口委員於宣統元年查放該縣春賑並估工到該處略得其詳今我督辦風聞有扒堤情事委員既負委任必細爲窮究查出實在以仰副督辦慎重河防之至意遂在新安覓店住止就近查災並可接見各紳董有二區區董任金科年七十餘歲說話爽直談及被水情形頗爲詳細每日必見議論頗持公允且知其好酒委員遂藉酒探詢任金科微醉後遂詢其今年如何決口王作黨有無其人乃慷慨直陳王作黨素不純正早已監斃其子王靄素尙知自愛在奉天天津作事常常回家亦不久住今年七月大水王靄素在家卽詢以王靄素來家與鄉里感情何如答曰不錯問王靄素於河工有無關係答曰無事又問今年大水決口係水冲決抑係人偷扒答曰此時大衆情急災民七嘴八舌聲稱扒堤凡伏秋大汛各處分段嚴防皆有身家性命百姓何敢妄動又問或者王靄素藉在天津作事愚弄鄉愚糾合扒堤見好於鄉黨此係閒談無關緊要答曰決無

其事督委所聞或有所聞緣秋間有鄉親私販煙土到津遇王霽素託其代售王霽素一時不慎爲人詐去錢土兩空私販者遂啣恨王霽素入骨此事却不敢聲張故在天津寶坻等處佈散謠言王霽素糾衆扒堤等情委員即詢私販何人該區董云張姓大家呼以老張不知其名亦不常在新安鎮欲再探詢該區董漸醉委員因其年逾七十不便久坐令人送回次日該紳來辭赴縣委員前到新安即專函致該縣知事詢及此事有無告發並望設法密查速復昨准復函並無告發且據該區官呈復密查實無其事各等情委員又復在左近打聽玉田縣柳清村均不知此村坐落何處委員即函問玉田縣李知事隨良詢及柳清村隸縣屬何處據復函云並無柳清村只有柳沽村委員細思越境扒堤頗難得手即令災民情急鄉愚無知冒險行爲當然不易況云驅逐守堤民夫以便儻扒何以竟無告發且王霽素不常在家亦難於號召其爲嚮口誣陷已可概見爲此據情直陳伏乞鈞鑒核奪訓示祇遵此呈督辦京畿一帶水河工善後事宜處

指令委員程遠文 (八年十月三十一日)

呈悉既據查明王霽素被控各節既出挾嫌並無形跡應准銷案此令

寶坻縣知事呈報堵築鮑邱下游漫口情形文 (八年十一月十八日)

呈爲報明堵築漫口合龍杜水外溢以期免誤春耕事竊因鮑邱下游東堤決口當將會議堵築情形及興工日期呈報在案茲於十一月八日據二四兩區區董李霖王作賓任金科張毓桂李長年

馮大儒等呈報爲遵諭堵決懇請親臨驗收以重堤工而維公益事竊鮑邱河下游東岸因伏汛開決五十八丈有零後經監督關心民瘼邀同董等親赴該處磋商堵築之法以救民生奈因款項無着不能不設法變通辦理遂先由王卜莊暫備椿橛其餘工料吃食等項經監督將該處堤樹親自號定六十九株作價變賣以充一切花費之用後經董等按樹計料砍伐四十一株共賣價洋三百四十九元六角以足抵補堵決之需至已號未伐未賣樹株均歸明春修堤用款現董等已將決口堵築公同來案聲明爲此叩乞恩准親臨驗收而維公益等情知事當卽親詣勘得所築漫口長五十六丈頂底均寬六尺高六尺堤頂高出水面三尺並無滲漏之處杜水外溢下游地內積水得以涓涓明年可望春耕除仍隨時督令加培堅固外理合將堵築鮑邱東堤漫口情由呈報鑒核除徑呈京兆尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京畿河工善後紀實卷四丁終

京畿河工善後紀實

卷四下

(14
01) 023
X

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊亦壯題

京畿河工善後紀實卷五(甲)目錄

補助(甲)

直隸省長咨送各河堤埝漫決處所及官紳請款補助清冊文

(附清冊)

咨直隸省長由本處撥款修復堤埝文

咨直隸省長河務局等處請撥工款請飭財政廳併案辦理文

直隸省長咨請將明年春工善後應需款項先事籌辦文

咨復直隸省長文

咨京兆尹直隸省長請通令各縣保護新修堤埝文

函直隸財政廳嗣後各縣請補堤埝經費一律暫行停止文

訓令河間等二十六縣趕將堵口工程完結具報文

直隸財政廳函本處管股長爲河務局暨定縣等縣估修磚壩決口等工資應否照攤給發文

(附清摺)

函復直隸財政廳文

訓令隆平平鄉清苑安平大名安新南宮等縣修築工程尅日呈報文

訓令直隸財政廳行取各縣知事紳董等收到補助款印領手據文

咨直隸省長各縣未竣民工請嚴令催辦文 (附清單)

函直隸財政廳再催各縣收到補助費印領手據刻日送處文

直隸財政廳呈送各縣補助費領據文 (附表一紙)

指令直隸財政廳文

直隸財政廳呈請滄縣新河兩縣餘款可否留作續修之用文

指令直隸財政廳文

直隸財政廳呈解南宮饒陽兩縣用餘工款文

指令直隸財政廳文

河間縣知事呈請撥款堵築沙河橋決口款項四萬元文

指令河間縣知事文

直隸財政廳函請轉呈照發補助河間縣工款文

河間縣知事電陳沙河新築昏堤出險擬請暫行停工文

指令河間縣知事文

委令子牙河籌勘宣防委員長任福黎密查沙河昏堤復決情形文

子牙河籌勸宣防委員長呈復沙河橋唇堤復決情形文

指令子牙河籌勸宣防委員長文

任委員長福黎電告沙河橋唇堤決口已經呂知事堵築文

指令任委員長福黎文

子牙河監防委員長呈送驗收沙河橋唇堤工程清摺文

(附清摺)

指令子牙河監防委員長文

直隸河務局呈復河間縣呂前知事被控一案情形文

指令直隸河務局文

新河縣知事呈報工程浩大設立堤埝事務所文 (附細則)

新河縣劉公堤埝委員于淦新河縣知事張維源會呈劉公堤埝口核估工料文

子牙河籌勸委員長呈送復勸劉公堤工程冊表文

直隸財政廳函木處請撥新河縣劉公堤工款文

函復直隸財政廳文

新河縣劉公堤監修委員馬洵呈報堤工辦法及視察情形文

指令新河縣劉公堤監修委員馬洵文

新河縣知事呈報籌撥濬河工款情形文

指令新河縣知事文

新河縣堤埝事務所秦藩周等呈請指令停撥濬河工款文

批令新河縣堤埝事務所秦藩周等文

大名道尹呈復委驗新河縣劉公埝工程情形文

永年縣知事呈送勘估城堤暨各河圖冊文

永年縣知事呈報堤工會議情形請再撥款補助文

指令永年縣知事文

永年縣紳董李士偉等函請補助工款文

直隸省長咨據財政廳續擬撥助永年縣城堤工款文

大名道尹呈復令委驗收永年縣堤工情形文

新城縣河工首事王燮成等爲河壩大工懇助撥工款文

新城縣紳耆王樹枏函陳新城縣築壩緣由請咨省長酌撥公款文

直隸省長咨新城縣堤工擬請由堤埝費內自撥文

清河工巡長李寶森新城縣知事王圖珍呈送會勘大清河南岸各埝險工估修清摺文

〔附清摺〕

直隸省長咨核續補助新城縣各處工款文

新城縣知事電陳蘆僧河大壩承修情形文

指令新城縣知事文

監修委員傅遠光呈報另選正紳辦理新城十九堡工程文

指令監修委員傅遠光文

訓令大清河春工督察長派員驗收新城縣蘆僧河十九堡工程文

大清河春工督察長呈報驗收新城縣蘆僧河十九堡等處工程文

密令督修壩工委員傅良弼覆勒十九堡工程文

新城縣河工監修員傅遠光呈報辛橋鎮各段工程完竣文

督修壩工委員傅良弼呈復驗收十九堡各工情形文

新城縣河工監修委員傅遠光呈復白溝河鎮磚壩支款准銷已轉行遵照文

大名道尹呈報濠澧汶沙四河修堤經費文

指令大名道尹文

子牙河籌勸委員長呈復濠澧汶沙四河情形文

直隸省長咨准撥助寧晉縣修堵四河決口工款文

寧晉縣知事呈報老堤頭至荆家莊工程先行修堵請飭新河縣照案籌還文
電復寧晉縣知事文

訓令新河縣知事文

京畿水災賑濟聯合會函寧晉縣三河堤工津貼議決補助文

大名道尹呈報委員辦理新寧兩縣會修滏河堤工文

指令大名道尹文

寧晉縣堤工監視員王闡光寧晉縣知事鍾剛中會呈勘收滏河沙淤四河堤工文

大名道尹呈報將船捐改歸冀縣公署征收情形文

指令大名道尹文

大名道尹呈復委驗新河寧晉兩縣會修滏河堤工情形文

直隸省長咨復補助新鎮縣修築清河北埝決口工費文

新鎮縣知事呈請助款培修殘埝文

新鎮縣知事呈請補助河北十村工款文

指令新鎮縣知事文

直隸省長咨請續撥新鎮縣清河北埝工款文

訓令新鎮縣知事文

直隸省長咨新鎮縣呈送清河北埝工費清冊文

新鎮縣知事呈報擬定以工代賑辦法文

京畿河工善後紀實卷五(甲)目錄終

京畿河工善後紀實 卷五甲目錄

京畿河工善後紀實

卷五甲目錄

京畿河工善後紀實卷五(甲)

補助(甲)

直隸省長咨送各河堤埝漫決處所及官紳請款補助清冊文(六年十月十七日)

爲咨請事案據財政廳呈稱竊照此次直省大水爲災諸河並漲洪流所灌堤埝漫決之處不一而足變出非常工急費鉅迭據各縣知事先後呈報搶堵情形並懇撥款補助前來查此項堤埝向係民修惟本年災重地廣迥異常小民昏墊流離抹死已恐不贍若一律責令就地籌辦誠恐民力未逮轉致貽誤要工然必處處仰給公家則當此百端交集庫空如洗之時又實苦無力兼顧本廳對於各縣所請雖經指令遵照鈞署九月二十六日通令飭即迅集紳民設法修築而接諸飢溺與共之義終覺未憐於中昕夕焦籌苦無善策現在水災河工善後事宜業蒙特派大員督辦其事並奉明令頒發巨帑辦理工振所有各縣應修堤埝均在善後範圍可否由鈞座咨商廉督辦酌核彙辦分別補助俾可早濬沉災是否有當理合呈請裁奪並祈指令施行等情據此查直隸自夏秋以來霪雨連綿河流泛濫各河岸堤決口甚多迭據各縣呈報水勢災情業經分別酌發急振以資救濟并分令河務局暨各道尹知事勸查漫決各口亟籌堵築在案查各河漫決之處多係民堤本應由紳民集資修堵以策進行復經通飭各縣迅即邀集紳董設法募款以便興工亦在案惟本省被

災縣分已達八十八縣之多前派專員分投查勘陸續回報被災難民房屋漂沒移住高埠食則草
根樹葉居則土穴蕭棚愁苦萬分不堪言狀如再以修堤築埝之款盡課於民不但爲仁人所不忍
言且飢溺餘生民力亦實有未逮是非按照公家目前財力酌量補助無以拯昏墊而固河防查自
本年軍興以來事變迭更庫儲支絀加以此次災賑用款浩繁力補財殫已屬無從羅掘九月三十
日恭奉大總統明令以直隸水災河工善後事宜著財政部先發帑銀三十萬元不敷之款並由該
部陸續籌濟所有工賑各事均責成督辦悉心經畫妥速辦理仰見大總統澹災救民之至意伏
讀之下欽戴莫名茲據該廳呈稱前情除指令外相應將本省各河堤埝漫決處所及官紳請款補
助數目分別擇要錄案彙造清冊二本一併咨送督辦查照請煩核奪施行實爲公便此咨督辦
京畿一帶水災河工善後事宜處

附直隸各河堤埝漫決處所清冊

靜海縣屬靳官屯減河南岸趙連莊決口四道

第一道口門長約二十三丈約深一丈六七尺河唇漫溢長二十四丈水深八九尺

第二道口門長約五丈五尺外口六丈深一丈二尺

第三道口門長約五丈五尺外口六丈深九尺

第四道口門長三丈外口長三丈深七尺

又據天津河務局呈報該縣良王莊東排閘縷堤南運河開決口門一道計長二十丈又八

十五丈堤決口一道計長四十七丈五尺

又宣家院口門三道共長三十三丈

又木廠婁家院郭莊子馮高莊共口門七道共長一百一十二丈五尺

雄縣大清河北岸侯留村堤界決口一道約長八十餘丈

前口之水夾堤浸潰致前口迤南又復決口一道約長四十餘丈

又上游容城縣閘家鋪漫口之水夾堤浸潰冲刷漫口一道約長十丈

徐水縣屬崔家莊北瀑河南岸決口一道寬四丈餘深約二丈

蠡縣萬安村西北朱家坎漫口一道約有一百七十餘丈

北蒲窪村迤南迤北兩處漫口二道各五十餘丈

萬安上游黃家莊迤南漫口一道約長六十餘丈

劉銘莊漫口一道約五十餘丈

又東侯佐瀾龍河業堤北岸決口一道三十餘丈

定興縣楊村東西距馬等河決口七道

村東一段長九丈

第二段長三十丈

第三段長八丈

第四段長三丈八尺

第五段長一丈八尺

村西北岩村東第六段長二丈八尺

第七段長一丈五尺

安新縣電報蠡縣萬安堤定興縣楊村河岸決口直衝縣境被淹一百餘村

高陽縣呈報蠡縣萬安村決口直衝縣境各村莊均被淹

高陽縣瀧龍河南岸安瀾橋東河漫溢二十五丈

冀縣屬積宜村滏陽河之埝開決約十丈

又零減口彌漫二十餘里距城三里許

河間縣境田家房一帶洋河西岸沖決堤口

又沙河橋子牙河西岸沖潰五十餘丈水深一丈八九尺不等

新城縣大清河南岸上堡村等漫口七處

又北岸辛橋等五處漫口各漫口約寬六七丈不等水深二三尺

容城縣城關村莊被定興縣屬楊村以下北塞老李村河漫溢決口冲淹

安平縣漳沱河上游白沙莊等二處各決漫八九丈水深二三尺

又北郭村決口三道每處約四丈不等

又什伍村決口約長一丈餘

又東長村決口約長二十餘丈

又安國縣周村等村決口二處每處約二丈（此堤向歸安平村莊修築）

又楊家莊漫口約長二十餘丈

又西油子漫口約長十丈

又段家莊漫口三道每處約七八丈不等

又大豆口村漫口約三四丈

又袁毛營漫口三道每道約六七丈

安國縣被唐河暨清河水溢直衝境內各村淹沒

元氏縣瀦龍河水漲漫溢各村被淹

天津縣屬鴉子湖決口橫流葛沽等村被淹

又大紅橋村西河南岸水漲平漫

又蕭廠等二十五村北運河東岸均被水圍

又楊柳青被子牙河水暴漲白灘寺橫道迤東田廬被淹

又南運河決口漫水波及津埠西南兩面街市民房以及日法各界半遭淹浸

又據天津河務局呈報該縣屬楊柳青迤西大蔣莊南運河開決口門四道計長共七十七

五尺丈

深縣滹沱河水陡漲漫溢各村

鷄澤縣廣順橋牛尾河漫溢二百餘丈深二三尺各村被災

清豐縣東西陽邵等村被漳衛兩河漫溢水深三四尺

曲周縣南趙寨等村滹河漫溢各村被淹

大城縣台頭等村子牙河漫水各村被災

東鹿縣滹沱新舊各河同時漲溢淹浸田禾

衡水縣滹陽河陡漲二丈一尺

阜平縣因山水暴發河流漲溢近河村莊禾稼漂沒廬舍被沖

肅寧縣因蠡縣滹龍河安平縣滹沱河決口灌入各村均被水淹

滄縣大吳家莊捷地減河東岸漫口寬六丈餘

又九女河莊捷地減河南岸漫口寬十餘丈

又小胡家莊捷地減河南岸漫口寬四丈餘

又孫正莊捷地減河漫口一道(現已堵塞)

又宋家屯捷地減河漫口寬五丈餘

大名縣木堤捻衛河西岸決口百丈上下

又橫堤村衛河西岸大堤沖決六七十丈

又漳河兩岸同時漫溢秋禾被淹至七八十村

清河縣唐家口圈裡村二處清河舊堤被水冲刷

沙河縣上游山水陡漲河水漫溢圍城水深三四尺不等民房傾塌各村秋禾被淹

豐潤縣還鄉河蘆運河水出漕沿河各村均被水患約六十餘村田禾被淹

任邱縣中羅村古羊河塘堤決口一道已飭速堵

永年縣裕漳途三河同時暴發護城北堤潰決西堤又復漫溢被淹百餘村

又講武村塌以及皮坡莊辛莊等堤盡被沖塌

獻縣上游安平饒陽等縣五馬營呂漢各處北堤決口大溜入境陡漲五六尺西北鄉八十餘

村全行浸灌而滄陽等河同時並漲四十八村亦均被淹

又西南鄉邵家村等處被水

行唐縣北龍崗等村沙壩二河堤潰決迅卽修築

新鎮縣大清河決口五道

王家坎決口約長三十二丈水深八九丈不等

又接連決口約長十七八丈水深六七尺不等

又接連決口約長十丈水深五六尺不等

又皇亭支河北埕決口約長二十丈水深六七尺不等

又張青口村北埕決口約長三十七八丈水深八九尺不等

東光縣小圈北堤運河漫溢被淹百餘村

青縣李三橋村滹沱河東岸與上游交河縣先後決口水勢甚大

蔚縣代王城鎮南堡河山水暴發奔流該處房屋多被水淹並傷斃人口

東明縣城西長垣縣境范莊小堤黃河陡漲流入西南北一帶各村房屋坍塌

涿鹿縣桑乾河北岸河水暴漲將官壩公益壩沖毀

附官紳請派款補助數目清冊

靜海縣屬趙連莊新官屯減河決口先由河務局前往共估工料二萬五千六百一十元零指

令該局一面復估一面呈請委員興工嗣據該局復估一萬三千一百三十四元零已兩請領興工在案

天津河務局呈估大蔣莊等處決口共估需洋十二萬八千六百元零先行請領二萬元購料復據請領八萬元此係另冊靜海天津兩縣所屬南運河決口估計之數合併註明

雄縣呈報據侯留村長稟漫口共估椿料洋一千五百元請由公家津貼洋八百元不敷之款該村民自行籌備在案

蠡縣萬安村西北朱家坟等處漫決各口由河務局遴委會同印官共估堵築共需洋六千四百元公家補助三分之一餘由安高清蠡四縣平均擔任已令行河務局財政廳會同呈復定興縣呈楊村等處決口已令河務局遴委勘估共需土方價洋五百零五元七角六分四釐擬由公家補助洋五百元不敷由縣設法籌措

高陽縣呈瀦龍河南岸安瀾橋漫口共需洋三千元該處紳民等議決先由官紳向商借墊即日購料一俟工竣呈請核發歸墊照准備案並行河務局派員前往監視搶辦

河間縣呈沙河橋決口已經董委員德潤勘估共需洋二萬九千八百七十元請發補助洋一萬五千元

安新縣呈報蠡縣萬安堤暨定興縣楊村河岸決口直衝縣境兩水夾堤被淹已令河務局遴

委勘估據該局呈復以據委員呈稱共估需工款洋五六萬元請公家補助三萬元
獻縣呈鄰縣溢水委員董德潤會同該知事共估工料洋六千餘元請由公家補助洋二千元
饒陽縣呈決口委員董德潤會同該縣知事共估工料洋八千六百餘元請由公家補助洋二千元

安平縣決口十九道共估需料洋六千八百五十三元三角有奇擬補助洋三千元

咨直隸省長由本處撥款修復堤埝文（六年十月十九日）

爲咨行事案查此次順直水災情形奇重瞬息冰凍各處官民堤埝自應趕早堵築以防春汛俾復
春耕前經本督辦飭令直隸警務處楊處長將蔣莊楊柳青一帶十六決口趕緊購料招工勉日堵
築據報估計共需工料大洋十二萬餘元並經本處陸續撥款發交該處長承領在案又據楊處長
報稱日界及海光寺至南寺築埝抽水須補助大洋六萬餘元又由南市至西堤一帶築埝抽水估
需大洋八萬餘元復經本處陸續撥款興工亦在案茲查直省各縣目前治標辦法惟有飭令各縣
官民堤埝從速修復不獨減殺來源且使水洩土乾以便明年播種現距冬寒將近宜於結冰以前
興工堵築苟能多留一縣可耕之地卽多救一縣被災之民而公家亦可移其財力賑濟他方兼顧
統籌萬難再緩惟國家庫帑支絀普及維艱必須各縣官民先其力之所逮富者出資貧者出力各
就該處堤埝估計堵修果有不敷再由公家量助方免偏枯惟各縣請領補助經費若不將本處所

發款項與貴省長併爲一案辦理不特文牘輾轉徒誤事機且慮辦理兩歧致滋重複除蔣莊楊柳青十六決口及日界至南市再由南市至西堤各項工程需款約二十六萬餘元由本處另行撥給外擬再由本處擬提現洋三十萬元陸續解由貴省長轉發財政廳飭於全省各縣被災區域酌酌應行修復堤埝之處分別輕重緩急均勻攤派以爲補助之款統計先後本處接濟堤埝工程已達五十六萬餘元爲目前治標之策似可勉敷支配除呈明大總統暨咨呈國務院外相應咨請貴省長轉飭財政廳隨時具領攤發各縣切實支銷詳晰具報此咨直隸督軍兼署省長

咨直隸省長河務局等處請撥工款請飭財政廳併案辦理文（六年十月二十九日）

爲咨覆事案准咨送董委員德潤勸估子牙各河決口工程河務局覆勘南運河東光縣小圍村等處工程暨獻縣新城堵築決口附呈清冊撥款補助各等因准此查各縣堤埝補助費本處前擬定爲三十萬元咨請貴省長轉飭財政廳分配各縣應用嗣迭准咨稱獻縣河間東光容城安平新鎮等縣工費浩繁地方無力承修咨請撥款補助均經請照前議併案辦理先後咨覆在案茲准前因相應彙案咨請查照仍飭財政廳併案辦理可也此咨直隸督軍兼省長

直隸省長咨請將明年春工善後應需款項先事籌辦文（六年十月三十一日）

爲咨行事前據直隸財政廳呈以各縣應修堤埝均在善後範圍請咨商核辦一案業將本省各河堤埝漫決處所及官紳請款補助數目分別擇要錄案彙造清冊咨請查照核奪並續將各縣呈請

補助工歇各案據情轉咨貴督辦酌予撥發以濟工需各在案論目前治標辦法自應將各縣堤埝潰決各處亟籌修堵以便疏通積水無礙春耕來咨所謂多留一縣可耕之地即多救一縣被災之民仁人之言其利甚溥迴環誦欽佩莫名并承貴處籌提現洋三十萬元以爲補助各縣工程之用應卽飭財政廳對於應行修復堤埝之處分別輕重緩急均勻撥發以資應用而策進行惟明歲春工轉際卽屆尤應預爲籌備以爲懲前毖後之圖各河堤埝漫決之處自經此次堵築未始不可保障目前但土質鬆浮堤根不固險工林立卑薄堪虞一值冰融水漲之時堤防正復可慮茲將明歲春工善後應需款項數目繕具清單相應備文咨請貴督辦查核先事籌辦以謀善後而固河防並希見覆實爲公便除令行財政廳遵照外此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆直隸省長文（六年十一月三日）

爲咨覆事案准貴省長咨復本處籌撥三十萬元補助各縣堤埝一案請明將歲春工善後應需款項預先籌定以固河防等因准此查明歲春融添修磚墱灰壩及魚鱗打掃等工誠爲一勞永逸之計本處自應通盤計議分途測勘再行規定辦法相應咨請查照備案可也此咨直隸督軍兼省長

咨京兆尹直隸省長請通令各縣保護新堤埝文（七年一月十四日）

爲咨行事案查本年各處堵口工程前經本處籌款三十萬元分撥官賑募集餘款十一萬元酌量分撥各縣以資補助現據各局縣陸續呈報堵築竣事在案現在節屆小寒而各河水勢據報仍有

泛濫情事深恐凌桃兩汛期間新築堤埝土質鬆浮難資捍禦倘有疏虞貽誤春耕自應責成各主管河防局長暨承辦各縣知事先事預防以期工程穩固庶前此工款不致虛糜除將通令咨送直隸省長京兆尹外相應咨行貴京兆尹省長查照請煩刊登京兆直隸各公報令知各該局縣一律遵照實級公誼此咨京兆尹直隸省長

函直隸財政廳嗣後各縣請補助堤埝經費一律暫行停止文（七年三月十四日）

逕啟者查各縣修復堤埝呈請補助各案節經費廳核准函請由本處籌提補助堤埝經費項下撥發在案本處現在核估春工兼籌統顧各縣呈請貴廳補助誠恐與本處春工相混易致重複紛歧相應函請查照嗣後各縣呈請補助堤埝經費一律暫行停止撥發并請貴處將各該縣呈文送由本處彙案核辦爲盼此致直隸財政廳

訓令河間等二十六縣趕將堵口工程完結具報文（七年四月二十七號）

爲令行事案查上年霪雨爲災各縣河堤漫決呈請補助興修前來當經本處籌備洋三十萬元撥交直隸財政廳斟酌各工緩急量予補助在案閱時已久該縣堵口工程計已告竣應由該縣造具詳細圖冊呈請派員驗收以昭慎重如尙未完工應即趕速辦竣並將現在工作情形及預計完工日期先行呈處備核爲此令仰該縣迅即遵照辦理毋延此令

直隸財政廳函本處管股長爲河務局管定縣等縣估修磚壩埝口等工費應

否照撥給發文（七年五月三十日）

維笙仁兄先生大鑒敬啟者日前敝廳派員前往貴股請領各縣堵築河工決口工款當承台示囑將各處河堤堵築決口現在未經核定領款補助者尙有幾起查明開單送處查核等因自應照辦茲特查開清單送呈台閱內除河務局修理趙連莊等處水旱漫口工費尙未減定任邱唐山兩縣決口工費尙未估定以及安新南北兩堤因水勢未退暫緩補助外其河務局估修大紅橋磚壩工費是否照發定縣決口工費可否酌議撥助以及隆平文安平鄉安平獲鹿等縣堤埝決口溜溝工費應否照擬給發敬請轉呈督辦酌核示遵是爲切盼專此祇頌台綏鶴候惠復

附各局縣修築埝磚壩決口等項工費由廳酌擬勻撥補助銀數以及從緩撥助辦法清摺

（本處詳註各條即附入原摺各條之下以醒眉目）

計開

一天津河務局估修天津大紅橋磚壩工料銀三萬四千一百各九元六角

查此案業經由廳議准擬在修復堤埝決口費內照數勻撥呈請省長轉咨督辦核復刻尙未奉行知應否照准敬請核示

本處查此案前經省長照准咨達在案近復據天津警務處及天津河務局迭呈請款修築前來當以本處支配各河工款已形支絀該項工程應即會同設法就地籌修指令遵照在案查

該工既非修堵決口且利繁一隅全屬地方範圍應由地方官籌辦此案既經省長照准似應據情咨達省長迅令地方官籌修以重要工

一隆平縣呈請撥助修築前後蓮子等村決口工費一千八百二十八元

查此項決口工費迄未奉到省長飭議可否在堤埝決口費內勻撥補助銀一千元飭縣具領其餘數目仍飭該董督同村莊就地設籌敬請核示

本處查此案未見該縣呈請到處無從核辦

一天津河務局請發文安安平饒陽等縣修築漕沱河北堤補助工費三千二百一十一元七角六分八釐

查此項堤工本係民修民守現各該縣紳民奉省長令據天津河務局查明該堤地踞子牙河上游關係下游十餘縣利害較他項民工尤爲緊要亟應修培以資捍禦估需工費五千元除請將上年安平縣原領堵築決口餘款一千七百八十餘元撥抵外請再撥發前數應否照准敬請核示

本處查此案前准省長咨已令下游受益各縣協商攤辦在案現在民工借助既已取消安平縣堤工餘款前已令該縣留作春工準備金似宜俟各縣將會議認攤情形呈復後再行核辦一平鄉縣呈請修築鎮西護城各堤決口費一千八百元

查此項決口工費迄未奉到省長飭議可否在堤埝決口費內勻撥補助銀一千元飭縣領用下餘不敷由縣就地設法自籌敬請核示

本處查此案前據呈報當經咨達省長劃入三十萬元案內辦理在案應咨催省長迅飭財政廳核議補助數目

一安平縣請發白沙莊溜溝決口工費六百元

查上年十二月間據該縣來電以縣屬白沙莊決口被水刷成深坑積水未消難以修堵該坑水深一丈有餘成爲溜溝近埝旁與瀦龍河相通將來河水一漲愈刷愈深坑必沖決不特該莊數百家盡被沖沒卽該莊交界之博野縣境亦受大害懇請撥發工費六百元俾便填築等情當經詳奉省長飭據保定道尹派委深澤縣勸明關係緊要亟應填築可否如數勻撥敬請核示

本處查該縣堵築決口前經發給三千元據呈稱決口堵畢尙餘一千七百八十八元二角三分二釐當經指令餘款留作春工準備金在案此項工程應令趕速興修該縣既有餘款卽令由前項餘款內提用無庸另予補助

一定縣請發修理唐沙兩河決口工費二萬元另請借款四萬元疏濬唐河加培堤岸以除水患至所借之四萬元分作兩年攤徵歸還

查此案前奉省令已飭保定道尹派員勘估並奉督辦派員復勘尙未復到除疏濬河道借欸四萬元應歸春工借款案內已由督辦飭遵外至修築決口工費應否俟道尹勘復到日由廳酌擬補助數目於堵築決口費內勻撥應用敬請核示

本處查該縣決口已經咨請省長劃入三十萬元案內辦理在案該欸現既未發自應俟保定道尹勘復到日由廳酌擬補助以符原案

一獲鹿縣請發堵築洩河東平同村決口及疏濬金漕兩河淤塞工費一萬七千四百餘元

查此項工程內除疏濬金漕兩河淤塞係屬岔河分支無關大河形勢已奉省長指令劃歸地方範圍由縣就地籌修如實民力未逮俟善後人工籌辦完竣財力有餘再行統籌辦理外其東平村堵決工程關係緊要業經省長飭據該縣會同定縣復勘共需堵口及疏濬洩河淤塞工費一千五百二十二元三角六分二釐五毫令廳斟酌工情量予撥助可否在堵決費內勻撥銀一千元交縣領用下餘不敷飭令就地自籌敬請核示

本處查該處決口工程前經指令設法自籌在案應令該縣查明如果艱於籌欸堵決一項需欸若干再行量予補助

一安新縣請發修築南堤決口並殘缺堤埝工費銀三萬元北堤修補費一萬一千七十餘元

查南北兩堤工程前因雨水夾堤無處取土由廳呈明俟水勢稍退歸入春工案內核辦在

案嗣經天津河務局派員會縣估需銀五六萬元請由公家補助銀三萬元餘歸就地自籌又北堤加培各工估需銀二萬二千一百四十五元七角六分請由公家補助一半銀一萬一千七十餘元下餘一半就地自籌呈奉省長飭廳核議惟安新地勢最低形如釜底積水並無出路無從宣洩現尙兩水夾堤聞非二三年不能消涸即使先修北堤亦恐徒歸虛擲可否仍俟水退再行酌量分別給款修築以免虛糜之處敬請核示

本處查現在民工借助既已取消該縣堤工自應設法自籌况積水未消與辦不便應俟水退再由該縣設法籌辦

一 天津河務局咨領堵築靳官屯減河第二汎趙連莊水旱口門並第三汎水旱口門工費一萬六千八百九十元二角六分六釐

查此案因未奉到省令核准故未請領轉發

本處查靳官減河堵築水旱口門已劃入春工辦理

一 唐山縣呈請撥款修築決口工費二千元又疏濬柳林等河需款六萬吊除民籌三萬吊外其餘三萬吊請由公家籌給

查此案前奉省令已指令該縣切實勘估就地設籌若干不敷若干造冊呈候核辦在案應俟復到再行由廳酌擬撥助銀數敬請核示

本處查應俟該縣復到咨商省長核辦

一任邱縣請撥發修築六員堤決口工費二千八百五元

查此案已奉督辦咨經省長轉令天津河務局勒查應俟復到再行酌量勻撥以資修辦

本處查此案前經該縣呈報到處當經咨商省長轉飭河務局查復如實係決口工程即請行

知財政廳劃入三十萬元案內在案現未據復到應俟復到酌辦

函復直隸財政廳文（七年六月八日）

敬啟者據總務股案呈貴廳函陳各縣河堤堵築決口工欸情形並附呈酌擬補助銀數辦法清摺請予核示等情查本處前因經費支絀所有三十萬元之堵口餘款業已改充春工經費此後未便再提摺開定縣獲鹿安新三縣請欸過鉅應毋庸議惟關係決口數在千元以內者尙可酌予補助其餘各項或應飭令就地自籌或應俟覆到再行核辦均經逐項詳注至趙連莊等處水旱漫口工費已於春工案內核准辦理矣除由處分別行催外特將清摺詳注各條函送貴廳即希查照辦理可也此致直隸財政廳

訓令隆平安平平鄉大名清苑安新南宮等縣修築工程尅日呈報文（七年九月

十二日）

爲令行事案查該縣澧河蓮子等村決口工程鎮西護城各堤修築工程小望亭等決口工程白沙

莊溜溝工程木堤村決口工程民工修堵閘板堤決口工程前由本處於三十萬元項下撥助一千元一千元一千三百元六百元四百元三百元統共三千五百元俾資修築飭由該知事具領趕速動工期禦汎漲並飭俟工竣呈請驗收在案目前大汎已過該工已否告成迄未據報殊屬玩延爲此令行該縣仰於奉令之日立即查明該工已未一律告竣尅日呈報聽候委驗以昭核實毋再稽延干咎切切此令

訓令直隸財政廳行取各縣知事紳董等收到補助款印領手據文(七年十月二日)
爲令行事案照本處機關業已呈請裁併收束所有本處支出各款自應一併清理查該廳由本處共領過補助各縣堤埝決口費洋十七萬四千五百九十八元零二分應由該廳取具各縣知事領到該廳洋元印據再由各縣取具各鎮各村紳董村正副領到該縣洋元手據而手據內亦須書名蓋章以昭核實送由該廳彙呈本處轉送審計院核銷俾清欸目合亟令行該廳通令各縣知事遵照趕速辦理勿違切切此令

咨直隸省長各縣未竣民工嚴令催辦文(七年十月十一日)

爲咨行事案查各縣民工前經本處分別助欸並飭及時督飭興修免滋貽誤數月以來各縣多已呈報工竣請委驗收惟餘安新永年等七縣或藉詞天氣漸寒艱於施工或迄今未報工竣任催問應若非嚴令催辦誠恐公家虛擲鉅帑民間未受實施現在本處正在辦理結束相應開單咨送貴

省長請煩查核嚴飭各該縣安速進行逾期告竣呈請驗收以昭慎重而免延誤實綏公誼此咨直隸省長

附清單

安新縣(南北漫工由處撥助紅糧二千石)

以上一縣據呈款項仍不敷天氣漸寒水內取土殊難着手

南宮縣(乾漳河閘板堤工程補助三千五百元)

以上一縣令據呈覆尙未竣工

永年縣(滏河西北護城西堤工程補助一萬一千元)

大名縣(衛河堵口工程補助四百元)

清苑縣(小望亭等村堵口工程補助一千三百元)

新河縣(窪河劉公堤工程補助一萬二千元)

安新縣(堵口工程補助三百元)

平鄉縣(鎮西護城各呈工程補助一千元)

以上六縣未據呈報工竣令催未復

函直隸財政廳再催各縣收到補助費印領手據刻日送處文(七年十二月十日)

遲啟者案查本處前於十月二日曾請貴廳行取各縣支領補助費手據迄今兩月有餘尙未送到各縣辦事延玩殊堪痛恨現在本處清理各款行將就緒專待貴廳所領支出各縣手據到處以期結束應請貴廳行令嚴限各縣領款支據於陽曆年底一律送處至遲轉限至陰曆年底爲止轉限期內如再不送到即請開具各縣銜名送由本處呈請政府懲戒决不寬容煩爲查照辦理此致直隸財政廳

直隸財政廳呈送各縣補助費領據文（八年一月三十日）

爲飭取各機關領用堤埝補助費領據餘款並另列總表送請核辦事案查前奉鈞處來函以本廳先後領取補助各處堤埝決口工費十七萬四千五百九十八元二分應即飭取印據及各縣村正副手據送處轉送審計院核銷等因遵經分別咨令原領工費各機關遵照辦理旋奉鈞處函催當因各項手據尙未送齊復經嚴催飭取速送一面呈復在案茲准大名道呈天津河務局并據河間等縣將用款單據粘件簿及所取手據分別送交前來隨即逐加復核散總銀數尙屬相符核計本廳先後共由鈞處領過堤埝決口工費十七萬四千五百九十八元二分內除正定縣修築漕馬廻水河工補助一千五百元據請免領又安平縣填墊白沙莊溜溝工費六百元逕由鈞處領訖無庸重發二共銀二千一百元業由本廳先後呈繳鈞處核收外實共承領銀十七萬二千四百九十八元二分除發交各縣局十七萬二千八百六十八元一角六分外淨餘定興清苑兩縣減領銀六百

二十九元八角六分應即隨文呈繳至各縣局由廳領用以及安平縣逕由鈞處所領之款實共用過十六萬九千八百九十三元三角一分二釐尚應繳還銀二千五百七十四元八角四分八釐應俟繳款到日再行呈解理合檢同各項領據并定與縣減領補助工費十九元八角六分清苑縣減領工費六百一十元共銀六百二十九元八角六分另列詳細總表呈請鑒核彙辦實為公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

發交各縣局堤埝決口補助經費數目表

縣局名	本廳發交數	各縣局支出數	比		備
			增	減	
河間縣	三萬元	三萬元			
新河縣	一萬二千元	一萬三千九百九十九元四角	一千九百九十九元四角		查該縣修築劉公堤工款計算書內載明由督辦處領洋一萬二千元北京同鄉義賑會助洋一千四百元天津同鄉義賑會助洋一千三百元張家口商捐八百二十元春賑以工代賑洋七百四十七元平糶所餘利洋一百三十一元三角二分四釐又京錢合洋一百一十五元七角九分九釐義倉項下京錢合洋四百六元三角八分二釐本城商捐洋九十五元七角五分八釐六毫統共收洋一萬七千九百九十九元四角六分四釐統共支洋一萬三千九百九十九元四角九分八釐計尚餘洋三千六十七元六角六分宜各項單據以散合總計共支洋一萬三千四百六十七元四角二分八釐核與計算列支之數計少洋

蠡縣	三千元	三千元						
安國縣	三千元	三千三百八十四分	三百八十三元一角四分					查該縣修築堤工原領工款三千元統共支銀三千三百八十三元一角四分係由該縣自籌
南宮縣	三千五百元	三千二百二十九元二分		二百八十八元九角八分				查該縣修築乾陵河原領工款三千五百元該地自籌銀二千五百元統共支銀三千二百二十九元二分計尚餘銀二百八十八元九角八分因有自籌之款故未飭令照繳理合聲明
新鎮縣	三千五百九十八元五角六分	三千五百九十八元五角六分						
甯晉縣	四千元	五千元	一千元					查該縣修築浹沙溢口四河由廳補助洋四千元修築槐午抵三河由水災聯合會補助洋一千元統共支洋五千元計增上數
新城縣	一萬元	一萬元						
永年縣	一萬一千元	一萬一千元						
								五百三十二元七分惟此項支款該縣在於計算備考欄內聲明均係零星用款無從飭取手據是以散目較少等語合計連前統共支洋一萬三千九百九十九元四角九分八釐數目尚屬相符其餘之三千零六元七角六分六釐因有各處助款故未飭令照繳理合聲明

無極縣	三千元	三千元					
安平縣	三千元	三千六百元					
滄縣	三千元	一千六百八十二元九角三分			一千三百七十七元七分		該縣原領洋三千元先後用銀一千六百八十二元九角三分其用途之一千三百七十七元七分據該縣呈請留備修築堤土之用業經由廳呈請核示尚未奉到指令
玉田縣	三千元	三千元					
高陽縣	三千元	三千元					
新樂縣	二千五百元	二千五百元					
獻縣	二千元	二千元					
冀縣	二千元	二千元					
邯鄲縣	二千元	二千元					

南樂縣	內邱縣	武強縣	容城縣		定興縣	武邑縣	深澤縣	博野縣	饒陽縣
一千元	一千元	一千五百元	一千五百元		一千四百八十分	一千五百元	二千元	二千元	二千元
一千元	一千元	一千五百元	一千五百元		一千四百八十分	一千五百元	二千元	二千元	八百六十一元七角六分八釐
									一千一百三十八元二角三分
					查該縣修築南北蔡等處沙岡堤埝由廳議准勻撥工款一千五百元該縣因請款不及先在廳解款內動用銀一千四百八十一元四分計尚餘銀十九元八角六分隨文呈繳				查該縣原領洋二千元計用洋八百六十一元七角六分八釐尚餘洋一千一百三十八元二角三分已令照撥尚未送到

又	大名道尹 兼黃河 務局	安新縣	大名縣	雄縣	清苑縣	行唐縣	平鄉縣	隆平縣	井陘縣
一萬八千元	一萬二千一百三十元	三百元	四百元	六百元	六百九十元	八百元	一千元	一千元	一千元
一萬八千元	二角	三百元	四百元	六百元	六百九十元	八百元	一千八百四十九元二角七分七釐	一千元	一千元
	二十六元二角						八百四十九元二角九分七釐		
	查該局修堵范莊小堤口門原領工款一萬二千一百三十元統共支銀一萬一千五百六十六元二角實計溢支銀一千六百九十四元二角已由該道尹兼局長捐廉彌補				查該縣修築小留亭等村原估工款一千三百元由廳議准嗣據自行核減為六百九十元計尚餘銀六百十元隨文呈繳		查該縣原領工款一千元統共支洋一千八百四十九元二角七分七釐係由該縣自籌		

天津河 務局	一萬三千十 元三角	一萬三千五 元七角五分	四元五角五 分	查該局修堵東光小閘口門原領丁款一萬三千十元三角統共支銀一萬三千五百七角五分計節省銀四元五角五分已咨請總還尚未解到
又	八百五十六 元四角七分	七百四十一 元七角七分	九百十四元 九角九分八釐	查該局修築南運河梁家嘴決口工程原領丁款八百五十六元四角七分統共支銀七百四十一元一角七分二釐計節省銀一百十四元九角九分八釐已咨請總還尚未解到
塔工辦 事處	四千五百二 元六角九分	四千五百二 元六角九分		查該處領取補助丁款僅具收據一紙未送領據該處早經取銷無從飭補

指令直隸財政廳文（八年二月二十日）

據呈送各機關向該廳請領堤險補助費領據列表送請核辦前來查該廳先後向本處領過補助費洋十七萬二千四百九十八元二分除已隨文繳還洋六百二十九元八角六分加數點收外計仍實領洋十七萬一千八百六十八元一角六分並稱各機關實用洋十六萬九千八百九十三元三角一分二釐係連同安平縣逕向本處領用洋六百元一併計入尙應繳還本處洋二千五百七十四元八角四分八釐本處檢閱檔案校核該廳來表數目尙屬相符手續亦尙完備惟查新河南宮二縣尙有餘存洋三千二百九十七元七角四分六釐該廳因二縣均有自籌之款未便令其照繳等語但他各機關餘款均令照繳該二縣既無切實用途未便獨異致干院詰仰仍令該二縣如數照繳連同滄縣等處合共應繳還五千八百七十二元五角九分四釐均限十日內繳到以清款

目而資結束切此令

直隸財政廳呈請滄縣新河兩縣餘款可否留作續修之用心（八年三月二十二日）

爲滄縣新河兩縣前領堤壩等工用餘各款據請留作續修堤壩之用應否照准敬請鑒核示遵事案奉鈞處指令以各縣原領修堤補助各款內計新河南宮二縣尚有餘存銀三千二百九十七元七角四分六釐饒陽滄縣及天津河務局尚應繳還餘存銀二千五百七十四元八角四分八釐二共應繳五千八百七十二元五角九分四釐飭卽轉行限十日內繳到以清案款等因奉此當經轉行限文到五日內解廳轉呈一面將河務局繳來東光小圈等處堤工餘款一百十九元五角四分八釐先行解呈鈞處核收在案茲據新河縣呈稱卷查新邑用餘工款原報係三千零一十六元七角六分六釐嗣因委員驗收工程謂官堤尚須修補商同張前知事維源招工重修復由餘款內撥支銀一百一十餘元又派員解繳紅梁麻袋撥支運費川資銀五十一元六角現計實存銀二千八百零九元二角二分七釐京錢一百三十一吊二百三十文至上年修築劉公堤埝共用銀一萬三千九百九十九元四角八分九釐按照原領補助費一萬二千元核算計尚不敷銀一千九百餘元此項不敷之數暨現存餘款多由京津及張家口各處同鄉慷慨捐助與他處機關純仰官款補助者情形既有不同而款又經張任發商生息備作歲修堤埝之需亦非全無切實用途且知事於上月間周歷全堤逐段查勘應行修補者計有二十七處之多現正督飭各村正副積極籌辦預計動

工之先凡工程較大者尚須酌量補助前項用餘工款二千八百零九元二角二分七釐京錢一百三十一吊二百三十文可否仰懇廳長轉請准予呈解仍由縣署發商生息備作年修堤埝之需是否可行出自鈞裁除將應修各段堤工即由知事督催各村正副趕修完固另案呈報外奉令前因擬合具文呈請廳長鑒核俯賜指令祇遵實爲德便再原報用餘工款三千零十六元七角六分六釐內有京錢一百三十一吊二百三十文係以當時市價折成銀元合併聲明又據滄縣呈稱遵查存儲備用修築捷地壩口工款一千三百十七元七分因去歲奉令查放春撫冬賑所需旅費等項共用過銀一千一百七十元零七角六分一釐除將另款庫存六年冬賑餘銀三百三十元零九角二分銅元六十五枚儘用外尚不敷銀八百三十九元三角六分一釐會呈請在節存修壩餘款內照數動支歸墊尙存銀四百七十七元七角零九釐留備修壩之需旋奉督辦第二八號指令內開呈悉准其動支歸墊所存餘款仰即儘數呈繳以資結束此令等因正遵照核辦間適運河水漲捷地土壩被水沖開刻下覓工堵築需款甚急緣奉令飭合無仰懇廳長俯賜轉請仍將此款留作修築捷地壩口之需一俟堵築完竣再行造冊另請核銷各等情前來可否准如各該縣所請之處理合據情呈請鑒核指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸財政廳文（八年三月二十七日）

據呈滄縣新河兩縣修築堤壩用剩餘款均有切實用途代懇免繳前來查該廳所陳各節尙屬實

在情形姑准所請仰該廳轉令該兩縣將餘款四千三百三十三元八角三分六釐用途理由說明並各宗手據刻日呈由該廳轉送本處以憑核轉俾清手續而資結束此令

直隸財政廳呈解南宮饒陽兩縣用餘工款文（八年三月三十一日）

爲解送南宮饒陽兩縣繳到用餘工款請核收示遵事案查前奉鈞令以各縣原領補助修堤各款內計新河南宮二縣尚有餘存銀三千二百九十七元七角四分六釐饒陽滄縣及天津河務局尚應繳還餘存銀二千五百七十四元八角四分八釐二共應繳五千八百七十二元五角九分四釐飭卽轉行限十日內繳到以清案款等因當經分別咨行照辦旋准天津河務局繳到堤工餘款一百十九元五角四分八釐隨卽轉解鈞處核收嗣據滄縣新河兩縣擬將用餘工款留作續修堤壩之用具呈請示到廳復經據情呈請核示在案茲復據南宮縣將用餘工款二百八十九元九角八分饒陽縣將用餘工款一千一百三十八元二角三分先後呈繳前來本廳復核相符除分別指令外理合將前項工款共銀一千四百十九元二角一分呈解鈞署核收歸款指令備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸財政廳文（八年四月二日）

據呈解南宮饒陽兩縣餘款洋一千四百十九元二角一分核案相符照數收訖此令

以上補助總卷

河閒縣知事呈請撥堵築沙河橋決口款項四萬元文（六年十月二十五日）

敬陳者竊查縣屬之沙河橋決口業經省長委派董知事德潤勘估約需工料洋二萬九千八百餘元由知事會同董委員於本月五日電請省長補助洋一萬五千元下餘之一萬四千餘元按照受益村莊勻均攤派在案嗣經知事邀集紳董設局開辦派員分頭採辦椿料不意料價飛漲竟超出原估價額兩倍之譜查原估用料三百一十萬零二千斤每百斤五角合洋一萬五千五百一十元按照現在價值每百斤需洋一元三角合洋四萬零三百二十六元計不敷洋二萬四千八百一十六元又原估用頭號二號椿各五百棵平均每棵約需洋四元合洋四千元按照現在價值頭號椿每棵需洋六元合洋三千元二號椿每棵需洋四元合洋二千元計不敷洋一千元兩共不敷洋二萬五千八百餘元又沙河橋下已被樹枝擋塞淤沙過多河水大半由決口處經過縣境直灌文大兩窪非將樹枝設法拔出挖去淤沙河水不能歸槽決口斷難堵塞卽此挑挖費用亦需洋一二千元之多又設局費用至少亦需千元之譜均爲原估所無河間全境被淹已達四百餘村災區之廣工程之大甲於他縣若專恃民力災饑之後力實未逮現在節屆霜降如再不趕速堵築恐河間與文大靜海等縣一律受害來年春苗不能布種其患何堪設想知事目覩現狀危如朝露懇請迅予賜撥大洋四萬元下餘不敷之一萬數千元仍由民間擔任以便尅日興工或請遴員辦理以免遺誤時機臨稟不勝迫切待命之至謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令河間縣知事文 (六年十月二十九日)

呈悉據稱該縣沙河橋修築決口經費約需五萬餘元請撥大洋四萬元以資補助其餘不敷之一萬數千元仍由民間擔任等情查直隸全境修築堤埝經費業經本處籌撥三十萬元咨行直隸省長交由財政廳酌量勻撥各縣在案該縣事同一律仰即逕呈省長併案辦理可也此令

直隸財政廳函請轉呈照發補助河間縣工款文 (六年十一月三十一日)

敬啟者案奉省長令開以此次直省災情奇重各縣被災區域應行修復堤埝之處需款補助業由熊督辦籌提現款三十萬元陸續發交敝廳分別輕重緩急均勻攤派以資應用奉此查河間縣屬沙河橋決口工款業經核定補助三萬元現在該縣知事來津請領立待撥發公牘往返恐稽時日用特備具印領函請台端查照轉呈熊督辦即予照發交由來員帶回隨即另備正式公文呈請省長轉咨熊督辦查照此致督辦京畿一帶水災河工善後駐津辦公處

河間縣知事電陳沙河新築唇堤出險擬請暫行停工文 (六年十二月十二日)

天津熊督辦鈞鑒沙河新築唇堤出險經知事督夫搶護無效於七日下午十二鐘由北壩沖決五丈水深兩丈有奇近南亦塌陷數丈現在天氣地凍無法取土且亦椿料難購補救竟至銜窮擬請暫行停工俟來歲春融再與大堤同時籌堵除電呈省憲外謹此電陳河間縣知事呂鴻綬叩庚

指令河間縣知事文 (六年十二月二十三日)

爲令行事據呈該縣沙河新築唇堤出險搶護無效等情閱悉查冬令水涸施工較易該縣新築沙河唇堤旋卽潰決疏防糜欸該知事實屬責無可辭至工欸有無不實不盡之處仰候派員查覆再行核辦並候咨直隸省長查核辦理此令

委令子牙河籌勘宣防委員長任福黎密查沙河唇堤復決情形文（六年十二月二

十日）

爲密令事案據河間縣知事呂鴻綬陽電稱沙河西堤業於六日下午十鐘合龍詎意次日大風河水陡漲三尺狂濤沖刷由北壩底衝一浪窩直透二壩以致兩壩同時下陷丈許雖經知事竭力搶護但浪窩仍向北滾無已情勢非常危險除再督率人工設法搶護外謹先電陳等情正核辦間又據該知事庚電稱沙河新築唇堤出險經知事督夫搶護無效於七日下午十二鐘由北壩沖決五丈水深兩丈有奇近南亦塌陷數丈現在天寒地凍無法取土且亦椿料難購補救竟至術窮擬請暫行停工俟來歲春融再與大堤同時籌堵除電呈省憲外謹此電陳等情到處查沙河橋決口該縣已領欸三萬元興修茲據該知事兩次電呈合龍之後又復沖刷決口竟至停工似此虛糜巨欸貽誤要工亟應責成該知事賠修以示懲儆合亟令仰該委員長將該知事動工修築及合龍後又復沖決情形並其中有無弊端嚴密查明據實呈復以憑核辦切切此令

子牙河籌勘宣防委員長呈復沙河橋唇堤復決情形文（七年二月四日）

呈爲遵令查復河間沙河橋唇堤復決情形仰祈鑒核事案奉鈞令內開爲令委事案據河間縣庚日快郵代電稱沙河新築唇堤出險經知事督夫搶護無效擬請暫行停工俟來歲春融再與大堤同時籌堵等情據此查冬令水涸施工較易該縣新築沙河唇堤旋即潰決疏防糜款該知事實屬責無可辭合行令委該委員長仰即遵照就近前往該處嚴查出險情形並工款有無不實不盡據實呈覆以憑核辦毋稍徇隱切切此令等因奉此委員長遵即前往河間縣屬沙河橋唇堤決口處所切實查勘查得該處出險情形委係合龍之後水勢抬高鑽漏多處兩壩同時塌陷河間縣知事督率人夫竭力搶護無如風狂水大人力難施搶至十二月七日夜半由北壩沖決五丈水勢洶湧無法補救此查訪當時該唇堤堵後復決之實在情形也又勘得該唇堤南北兩口門工程其南口門大壩長六十六丈寬二丈五尺五寸高深均一丈三尺二壩長三十七丈寬一丈六尺高深均一丈五尺土櫃長三十丈寬五尺高深均一丈二尺上壩背後培厚土長十八丈頂寬一丈底寬一丈七尺高深均九尺下壩背後培厚土長十四丈五尺頂寬一丈四尺上壩頂壓大土長四十六丈頂寬一丈一尺底寬二丈九尺高五尺下壩頂壓大土長十四丈五尺頂寬二丈五尺底寬三丈八尺高四尺上下壩俱有磨盤埽長各三丈寬各七尺高深各均八尺其北口門兩路椿單壩長二十四丈五尺寬八尺高六尺背後培厚土長二十六丈寬二丈高六尺以上土方椿樑料物工價雜支各項細數分別估計繕具清摺隨文呈報連日又調查此工用過洋二萬九千三百餘元現

存未用料物合洋四千九百餘元實用洋二萬四千餘元核與委員長估計之數似尙相符至於該工所用檜木松木等料驗係購自天津價值昂貴殆以河間縣境所產楊木甚微故不能不採自他處現在大堤內外水深五六尺至丈餘不等無土可取尙未補還此履勘口門所用工料之實在情形也伏查堵築此日時水勢尙未歸槽又無養水盆以爲停蓄現屆冬令水已消落誠如明訓施工較易委員長一面宣佈德音一面籌畫善後詳細勘度應將土櫃內冰塊先行撈淨實以膠泥不使透水方可設法合龍雖天寒地凍取土較難然及今不治設或凌汎漲水必更不可收拾正在激勵紳民指示方畧適該縣知事呂鴻綬亦親身來工聞言之下均恍然大悟即日召集夫匠復行舉辦不日可望合龍所有違令查勘沙河橋唇堤堵後復決各緣由理合備文繕摺呈請鑒核施行實爲公便計附呈估摺一扣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河籌勘宣防委員長文（七年二月二十一日）

爲令行事據呈遵令查覆河間縣沙河橋唇堤復決情形已悉仰候咨行直隸省長查核辦理摺存此令

任委員長福黎電告沙河橋決口已經呂知事堵築文（七年二月十九日）

熊督辦鈞鑒沙河橋決口經呂知事督同民夫堵塞偶有滲漏用木板麻袋堵築止息現河水降落可期無虞惟大堤尙未修築擬催趕速興工並派人隨時守護免再出險此口既築不獨河間災村

可望補種卽大城文安繕減水患堪慰慮注福黎齊

指令任委員長福黎文（七年二月二十六日）

爲令行事齊電閣悉查現在水已退落木板麻袋自足堵漏轉瞬春融凌汛將至恐仍難資抵禦候令行該知事並在工紳董設法預防卽知照此令

子牙河監防委員長呈送驗收沙河橋唇堤工程清摺文（七年九月二十八日）

呈爲奉令委員驗收堵築河間縣沙河橋子牙河西岸唇堤大堤決口工程繕具清摺仰祈鑒核事本年七月三日奉鈞處第二八八五號訓令內開案查各縣民工現已陸續告竣亟宜派員驗收以昭慎重除分行外合亟開單令仰該督察長於本河收工後就近遴員分頭前往切實驗收呈報查核其未送估冊各縣並飭逕向該縣署調閱以憑查驗此令等因此奉違卽遵委葉培元前往驗收茲據該委員呈稱委員奉令驗收河間縣沙河橋西岸堵口工程馳抵該處與該縣知事呂鴻綬晤面案查上年八月十三日沖決唇堤八十餘丈大堤一百餘丈疊經河務局派員查勘均以水勢過大無土可取不能修築迨至霜降以後河水漸見歸槽始由該知事領款修築唇堤工程於十一月十四日動工十二月六日合龍次日風狂水漲復決五丈至本年一月二十日復作二月二日重合至補還大隄於四月二十四日動工六月二日告竣先後共用銀元三萬六千四百七十一元零除領督辦省長補助經費三萬元又在本年春撫款內提撥五千元不敷銀一千四百七十一元零均

由該知事籌墊不向民間攤派今委員逐細丈量長寬高深各數均有盈餘工料堅實理合備文連同驗收摺摺保固切結一併呈請核轉等情據此查該處堵築工程際康督察春工時往來經過正值工作目視辦法尙屬符合復經委員驗收丈尺有餘工料堅實所有奉令委員驗收堵築河間縣沙河橋子牙河西岸唇堤大堤決口工程理合具文連同結摺呈請鑒察備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附驗收堵築河間縣沙河橋子牙河西岸唇堤大堤決口工程清摺

計開

沙河橋堵築唇堤南決口

大壩長六十六丈寬二丈五尺五寸高深九尺至一丈七尺

二壩長四十丈寬一丈六尺高深一丈二尺至一丈八尺

土櫃長四十丈寬五尺高深一丈二尺至一丈八尺

上壩磨盤埽長三丈均寬七尺高深八尺

下壩磨盤埽長三丈均寬七尺高深八尺

後戢土長六十六丈頂寬一丈二尺底寬三丈四尺高一丈二尺外二坡

又壩頂土櫃加壓犬土頂寬四丈五尺五寸底寬五丈六尺高三丈

又築層堤長六十六丈頂寬六丈五尺底寬三丈二尺五寸高五尺

沙河橋堵築層堤北決口

兩路椿單壩長二十四丈五尺寬八尺高六尺內幫頂寬二尺底寬一丈二尺又幫後幫寬四尺底寬三丈加高四尺收新頂寬一丈四尺底寬五丈高一丈

沙河橋補還大堤

第一估工長四十丈五尺

收新頂寬三丈高一丈八尺補水平土深六尺內外各三坡內外均做龍尾埽高深七尺

第二估工長六十八丈

收新頂寬一丈八尺高二丈四尺補地平土深三尺內外各二五坡

又道口疊道一條加土一百十六方八尺

指令子牙河監防委員長文（七年九月二十八日）

呈覽摺結均悉河間沙河橋子牙河西岸層堤大堤堵口工程既據委驗丈尺有盈工料堅實應准交工仰候令行河間縣遵照此令

直隸河務局呈復河間縣呂知事被控一案情形文（八年八月二十八日）

呈爲具覆查明河間縣公民杜鴻勳等呈控呂前知事修辦堤工虛糜公款一案情形仰祈鑒核事

案查前奉鈞處訓令內開案據河間縣公民杜鴻勳等呈稱竊查子牙河東西大堤向係國家業堤唇堤係屬民間私埝民國六年沙河橋西岸唇堤漫溢大堤亦被沖決曾經督辦派董委員勘估大堤決口工長一百餘丈又擬估大壩亦一百丈有餘共計需土方工料洋三萬元亦報明督辦有案可查乃呂知事從中取巧領洋三萬元到工修築私埝決口工長六十丈實以國家之資財修民間之私埝至去春修築大堤高一丈七八尺僅二坡有零寸料皆無已屬未固又兼未修大壩若再經水患必至易爲沖決不但民等數百村莊均遭塗炭即文大等州縣亦復成澤國乃呂縣長不圖業堤鞏固竟虛糜國款假公濟私現民等受害難堪是以思未雨而綢繆毋臨渴而掘井爲此公請督辦准允派委查明或令呂縣長賠修或另款補修則被害災民均感大德於萬代矣等情據此所呈各節是否屬實除批示外合亟令仰該局查明呈覆以憑核辦此令等因奉此卷查河間縣呂前知事承修子牙河西堤決口工程業於工竣後呈奉鈞處派員驗收相符呈准交工曾據該知事錄令呈報在案奉令前因當經令飭子牙河李分局長同新任河間縣謝知事按照呈控各節詳查具覆去後茲據河間縣知事謝學霖子牙河分局長李寶森會銜呈稱知事於五月二十八日抵任奉令前因道即檢齊卷宗詳加會核查得民國六年八月縣屬沙河橋子牙河西岸大堤唇堤先後被冰沖決經呂知事呈奉前局憲令委董委員德潤於是年十月間會同勘估大堤工程造冊呈奉省長飭發補助經費銀三萬元迨臣領款到縣已節屆立冬當時招集士紳籌議著手堵築辦法僉謂大

堤年內恐趕辦不及不如先修唇堤俟來歲春融再行補還大堤公同表決由呂知事呈奉核准有案原呈所稱以國家資財修理民間私埝或係誤會至去春補還大堤一百餘丈經分局長寶森等携帶原報清冊先後到堤並邀堤董閻德常等多人一同上堤指看大口門據稱當日冲成大坑積水甚深工長四十丈五尺從水平量起至堤頂均高一丈八尺內外約三坡水平以下內外護堤葦塌各一段亦長四十丈五尺略有木椿尖露出於外餘工長六十八丈從地平量起至堤頂均高一丈七尺內外約二坡餘堤根無塌比對原冊尚屬相符復詢以未經完全修築大塌原因據該董等同稱當日以修築唇堤在先足避水溜大堤距河流較遠不遇大水之年從無冲刷堤根之虞等語知事學霖等親履踏看該董等所陳情形尚屬實在奉令前因所有違查緣由理合具文會呈鹽核伏乞准予轉呈實爲公便等情據此局長覆核該分局長會縣查覆情形尚屬明晰除分呈指令外理合具文呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸河務局文（八年九月六日）

呈悉此案既據子牙河李分局長會同新任河間縣謝知事檢核卷宗比對原冊並徵以各堤董等輿論均屬相符杜鴻勳等具控係屬誤會毋庸置議卽由該局轉行該縣傳諭原具呈人等知照此令

以上補助河間縣

新河縣知事呈報工程浩大設立堤埝事務所文（六年十一月二十五日）

爲設立堤埝事務所委派紳董襄辦堤工呈請備案事案查前蒙省長訓令以新河劉公大堤沖決二十七口令卽設法勸募經費趕速堵築等因蒙此知事遵卽協紳勸募經費在案惟念決口較多工程浩大自非設立堤埝事務所委派專員不足以資助理因卽商諸紳士秦藩周等均稱情算甘盡義務不支薪費分任勸募籌款督催各村堵築並擬就辦事細則五條呈送前來知事覆核細則尙屬妥協可行當卽分別委任在案該所業於十一月十三日成立所有成立日期並該所辦事細則擬合開具清摺呈送鈞署鑒核備案除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

堤埝事務所辦事細則

- 一 堤埝事務所附設於舊自治公所前院
- 一 所內主任一人副主任三人辦事員二十六人以各村莊保長及各機關人員充之概盡義務不支薪費
- 一 堤埝經費以本地募款及列憲助款爲的款
- 一 所內司賬卽以稅契所司賬兼充不另支薪
- 一 辦理堤埝分爲四期由舊曆十月十一日至十月三十日於水已涸出地尙未凍之堤埝趕行修築爲第一期由十月十五日至十二月十五日分任勸募籌款爲第二期正月十五日

至正月三十日分配各村應修段落及籌定動工手續爲第三期二月一日至月終實行動工爲第四期

新河縣劉公堤埝委員于淦新河縣知事張維源會呈劉公堤埝決口核估工

料文（七年一月七日）

爲遵令會勘劉公堤埝沖決各口逐段丈量核實估計工料呈請鑒核事竊委員于淦接奉道尹訓令委赴新河縣劉公大堤將應堵各決口會同該縣逐一丈量核實估計工料經費究共實需若干開具詳細清冊各四分並查明就地究能籌措若干不敷若干呈送核辦等因奉此委員于淦遵即束裝起程於民國六年十二月二十五日馳抵新河縣查明卷宗卽於次日會同知事張維源親往堤上勘驗查得新邑劉公大堤上自桃園村下至挽莊共決口二十七個遂自桃園村堤頭起逐段插尺量得決口長共三千四百五十丈有被水沖破不堪者共二千四百二十五丈統共核算共用土料十七萬六千七百六十五方三寸按每方土用價洋三角共得約需工料大洋五萬三千零二十九元五角九分知事維源前奉訓令卽經邀集各村紳董勸募經費無奈地瘠民貧又加災後民情困苦不堪籌款頗非易易至今核計共募集洋四百餘元卽或間有家道殷實者亦以本年遭此奇災自顧不暇再加認捐實屬力有未逮知事維源有鑒於此深爲焦灼因於無可設法之中祇得另籌以工代賑辦法查新邑積毀項下發交紳商本利共京錢一萬二千餘吊前已呈奉鈞憲批准賑濟

在案茲查除賑濟外尙餘京錢三千三百餘吊經知事維源會同本地紳董議決卽以此款以工代賑堵築劉公堤埝藉此稍可補助惟是該堤決口過多工程浩大芟莠之數仍不敷用委員等籌思再三別無良策惟有懇求鈞憲給予補助洋四萬五千元俾便繼續堵築下短之數再由知事維源會同堤埝事務所主任秦藩周等商酌辦理或令各村分段擔任修築或按地畝出工其地多無工者則酌令出資不准推諉違者量予懲罰似此辦法庶幾該堤可望告竣而民間自亦不敢互相推諉矣所有遵令會同丈量估計工料經費造具清冊並查明就地籌措數目以及協紳商酌辦理各節緣由擬合具文謹呈鈞憲鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

子牙河籌勘委員長呈送復勘劉公堤工程冊表文（七年三月二十三日）

爲遵令復勘新河縣劉公堤工程另造冊表呈請鑒核事本年一月十九日接奉鈞處第二百零二號訓令內開據新河縣劉公堤埝委員于淦新河縣知事張維源會呈勘丈劉公堤各決口工程估需工料經費請予補助四萬五千元令仰該委員長切實查明該堤沖決詳細情形並所估工費是否核實據實呈復以憑核辦等因奉此委員長遵卽遴派委員培元張委員厚璜等攜帶原冊前往新河會同該縣按照原冊切實復勘茲據葉委員等回稱該縣劉公堤查係明萬歷年間知縣劉化龍所築長三十餘里高六七尺東距漳河百餘步西距滄河三四里或七八里本爲防漳而設自漳水改入南運卽爲防滄勘得該堤原狀頂寬二丈高九尺至一丈三四尺其增長加高起於何年

無從稽攷上年之水由平地浩瀚而來深至尋丈始則溢水大於漳繼則漳水大於濠決口地點來回過溜沖成跌宕深而且長原估繞越跌宕圍築月堤形如弧背占地既廣工費自多估需銀元五萬三千餘元其堤身坍塌過半者尙多未估今擬決口處仍就舊基修築所沖跌宕估加地平土方以免圍築占壓民地其兩坡被風浪激盪殘缺不堪者一律築成頂寬一丈高復原狀其原頂尙有一丈以外兩坡畧殘列入次要緩修擬俟民間元氣稍充再行修築該堤共長九千七百九十餘丈合五十四里有奇除次要緩修五千一百七丈外實修四千六百餘丈估加新土十二萬二千三百餘方今接原估每方三角核計需銀元三萬六千六百九十餘元應除該縣積穀所存本利京錢一萬二千餘吊合銀五千元又除就地募集四百餘元尙不敷三萬一千餘元此項工程向係民修民守不給津貼上年被災較重民情困苦擬請鈞處量予補助所有遵令復勘新河縣劉公堤工程理合另造冊表呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸財政廳函本處請撥新河縣劉公堤工程款文（七年四月二十三日）

敬啟者案奉省長訓令轉准熊督辦咨新河縣新築劉公堤決口以及殘缺各工請欸補助一案已令子牙河委員長林際康派員會縣復估共需新土十二萬二千三百餘方每方按照原估三角合價三萬六千六百九十餘元除該縣原存積穀本利合銀五千元又就地募集四百餘元外尙不敷銀三萬一千餘元此項工程向係民修民守不給津貼上年被災較重民情困苦懇請量予補助等

情該委員長所請關係堵築決口咨直令廳歸入堵決案內酌核辦理並將核飭情形具報轉咨等因奉此查上年本省被災共計九十餘縣區域既廣潰決堤埝不勝枚舉蒙熊督辦體念民艱籌撥工費三十萬元令廳酌量勻撥以資補助而工巨款微深虞不敷支配故關於各處請款之案均係審核工情緩急輕重以定補助標準俾免偏枯歷經照辦在案此次新河縣修決口培修殘堤既據稱該縣被災較重民情困苦自應由公家量予補助以資興舉而重堤防惟原估每方工價三角爲數未免過鉅查天津河務局前次呈送熊督辦各河核減春工等項數目清冊內載民修獻縣河間大城等縣子牙河堤埝所需土工每方至多補助銀一角今新河民堤事同一律應即援照辦理統按每方一角核算計需銀一萬二千元所有前項工款擬卽在於原籌堵築堤埝決口費內勻撥以資補助合堵該縣原存積穀本利五千元及就地籌捐四百餘元共計已有一萬七千餘元如能督同各紳董盡力節省仿照以工代賑之法妥爲辦理自亦足敷應用除令知該縣派員來津領取並呈請轉咨外相應備具印領送請轉呈熊督辦迅賜撥交來員帶回以便轉給實級公誼順頌台祺

函復直隸財政廳文（七年五月十三日）

逕啟者據總務股呈准貴廳函稱新河縣修築劉公堤埝口并殘缺各工工費核算共需銀一萬二千元擬在原籌堵築堤埝決口費內勻撥補助并具印領請發廳轉交等因查汛期已迫此項堵築工費既經貴廳核算共需銀一萬二千元自應照撥并由處委派馮洵爲該處監修委員前往監視

迅速動工免滋貽誤茲送上支票一紙即希查收轉發爲荷此致直隸財政廳

新河縣劉公堤監修委員馬洵呈報堤工辦法及視察情形文（七年六月十九日）

督辦鈞鑒敬肅者本月三日曾上寸稟並劉公堤圖說計達左右昨據張知事轉到堤工事務所長秦藩周等單開堤工募款洋一千三百二十元又積穀餘存項下京錢三千四百零七串一百九十八文合此次發來洋一萬二千元共洋一萬五千三百二十元京錢三千四百零七串一百九十八文其堤工分四等辦法一決口冲刷有溝之處爲一等計共六千九百步每步助洋一元二毛共需洋八千二百八十元一決口冲刷無溝之處爲二等計共四千八百五十步每步助洋六毛共需洋二千九百一十元一決口冲刷單薄之處爲三等計七千一百二十五步每步助洋二毛共需洋一千四百二十五元一經水冲刷稍傷堤根之處計七千一百二十五步每步助洋一毛共需洋七百一十二元五角又官堤決口之處約用土料需洋八百零一元又北陳海決口等處有新河與南宮民歷來興訟之十六步堤現兩不承認亦應暫按實用土料核算需洋八十六元四毛以上統計需助洋一萬四千二百一十四元九毛據此查所報全堤劃分四等辦法尙屬平允惟祇有四等統計數並未指明某堤爲一等某堤爲二等分別細數切實縷報似屬混含未便轉報當仍駁回請令劃清堤名分別等級逐條細報以便按堤稽核查此間募款尙有當地籌集四百餘元此次並未登載想係遺漏並函請張知事轉知該紳另覆矣再此間堤工刻因收麥忙碌多數停工昨已商請知事

傳集各堤保長面催據稱必須收麥完竣方得從事堤工當經知事與委員斟酌情形會銜行知各保長限於陰歷五月十五日一律開工六月初五日報竣又委員屢次緣堤巡視見鄉民老幼供役面有菜色形同槁木察其飲食以紅糠拌野菜熬粥草多糧少頗不似人類食料見之甚爲惻然並聞有借貸供役賣地供役其慘苦不堪言狀因商同知事擬將堤工紳董所議定各堤補助洋着由本堤保長親向知事公署具結直領並責令各保長每五日將所開支洋數及花名造具草單報署以憑榜示委員思此間堤工木屬以工代賑辦法是以工應嚴督賑必實行是否有當伏乞訓示區區下泐敬謹縷陳恭叩鈞安

指令新河縣劉公堤監修委員馬洵文（七年六月二十五日）

據呈新河縣劉公堤工程分等補助辦法並商同該縣知事擬將各堤助款即由本堤保長親向縣署具結直領並責令每五日將開支洋數及花名造單報署榜示所擬尙屬妥洽應准照辦仰即會同該知事遵照妥慎辦理仍將辦理情形隨時具報查核此令

新河縣知事呈報籌撥滄河工款情形文（七年七月二十四日）

爲呈請示遵事案奉道尹第三一五號訓令內開奉省長訓令據稱甯晉縣呈報滄堤工款先由甯晉在粥廠經費節餘款內撥發一面由新邑按照原議應攤成數陸續提還歸墊等因奉此查該堤工款前經甯新兩縣議定新河擔任十分之三四每年由船捐項下提撥制錢一百七十吊甯晉擔

在十分之六六每年認撥制錢三百三十吊共合制錢五百吊作爲險堤歲修專款旋准寧晉縣函上年洪水爲災自寧邑老堤頭起至新邑荆家莊一段堤工決口及殘缺卑薄者共計七百餘文經道委勸估約需洋三千七百餘元際此巨災之後兩縣人民同一生計艱難就地籌款勢必無此財力經邀集熟悉河務人員切實核減假定需洋一千八百七十元零八角擬由兩縣名義遵奉廉督辦訓令會呈借領將來仍由兩縣按照呈准成數歸還等語並准將滄陽河堤工估冊函送前來按其冊估數目則新河應攤洋六百三十六元一角較上年提撥制錢一百七十吊之數增加五六倍查新邑船捐現存京錢六十七吊五百九十文儘數提撥仍屬不敷況此款尙有應開支女學經費在內知事一再思維學款固須維持而堤工重要其款亦當遵令設法籌措以資進行茲查有新邑倉穀木利除上年散放急賑外餘存京錢三千三百九十八吊零八分文前已呈准作爲以工代賑堵築新河劉公堤埝應用除動支京錢一千一百三十餘吊外現在尙剩京錢二千二百六十餘吊緣劉公堤埝奉廉督辦發下補助費一萬二千元連同各處募集捐款樽節支配業已敷用前項餘款儘可移歸滄河堤工藉資挹注所有奉令籌撥緣由擬合備文呈請鈞署鑒核俯賜指令遵辦實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令新河縣知事文（七年八月三日）

據呈該縣滄河船捐現僅存京錢六十餘吊不敷提撥滄河堤工之需擬請將倉穀木利除上年散

放急賑暨堵築劉公堤動用尙剩京錢二千二百六十餘吊移歸濬河堤工係爲移緩救急起見應准照撥仍將撥用若干尙餘若干詳細造報以憑查核切切此令

新河縣知事堤埝事務所秦藩周等呈請指令停撥濬河工款文（七年七月二十九日）

爲無理提撥圍縣受害呈請指令停撥以免苦中加苦事竊敝縣荆楊五村與寧晉縣南孟疇修築濬河堤工一案前由敝縣朱前縣長與寧晉縣鐘縣長將修築經費定爲寧六六新三四擔任而新邑經費竟由專爲女學籌款之船捐局內提撥定案已屬不情詎近令敝縣張縣長因船捐局無款撥無可撥抗不敢抗遂將業已撥歸修築劉公大堤以工代賑之義倉生息項下轉撥於濬河堤工紳等不得不將不必撥不可撥不當撥之理由爲我督辦略陳之查新築濬河堤自前清時代南孟疇因修築無款遂將鹽船過境每包抽提制錢若干作爲修築該堤經費載在案卷歷歷可考迄今年代已久定已抽有鉅款卽以此款修此堤綽綽有餘名正言順何必咄咄向敝縣額外勒索以致全縣受害此不必撥之理由也敝縣義倉之設本以救濟敝縣災黎爲宗旨乃敝縣若此飢饉災黎若此困苦既不能將義倉款項直接賑濟僅以修築劉公大堤苦無經費用以工代賑之法間接賑濟已失賑濟之宗旨况劉公大堤修築經費所差甚鉅現正興工需款孔亟焉有餘款之可言今張縣長所謂修築劉公大堤之餘款實以現未支銷淨盡之款並非真有餘款也若驟焉提撥勢必災黎苦中加苦抑或功敗垂成有斷然者且此款旣名之曰義倉尤當顧名思義不可輕作別用此

不可撥之理由也新邑村莊均在劉公大堤以內均以劉公大堤爲保障至濠河堤埝係在敵縣村莊以外於敵縣有何關連有何利益原係寧晉縣南孟疇自防水患自護村莊之堤埝若以此款撥修伊堤是舍其田而芸人之田也雖敵縣之荆楊五村與寧晉縣之南孟疇與訟之理由孰是孰非孰曲孰直姑不具論第曰荆楊五村則屬縣之百七十餘村斷不當無故受害若謂前已了結在案此時不可變更而彼時我督辦未悉其中詳情今既訴明詳情諒我督辦公平爲懷新寧兩縣均是子民豈能厚此而薄彼使敵縣受此毫無關連毫無利益之拖累此不當撥之理由也紳等職任所在旣爲全縣代表理合謹具以上種種理由呈請指令停撥或轉令寧晉縣根究鹽船過境每包抽提之款或飭令南孟疇與荆楊五村分行擔任或撤銷前案按兩造受利益之多寡令其分攤以昭公允而絕訟端否則紳等決不承認則訟端復起無了結之一日矣除呈請省長道尹外理合呈請督辦台前鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令新河縣堤埝事務所秦藩周等文（七年八月九日）

呈悉該縣堤工公家且不惜籌撥鉅款用補民力之未逮該紳民等均與有直接利害何得強分畛域徒爲惹氣之爭致忘救恤之誼矧地方公款行政官署原有臨時指定用途之權更非該紳民等所得把持來呈所稱非撤銷前議該紳等決不承認訟端復起永無了結等語尤屬近要挾合行申斥至新河縣應攤濠堤工款擬由餘存倉穀本息項下撥用一案已據大名道尹轉呈到處業經

指令照准在案仰卽遵照毋違此批

大名道尹旱復委驗新河縣劉公堤工程情形文（七年十二月四日）

爲呈覆事案查前奉督辦第四一五六號訓令據新河縣呈報劉公堤工程完竣令卽委員驗收等因奉此遵卽令委南宮縣知事丁中立前往驗收在案茲據丁知事呈稱案奉令委遵於十一月一日馳赴新河縣自六戶官村起至尋葫蘆逐段查驗該堤共分三十八段計決口二十七處均已堵築完固堤身損壞之處以及土牛亦俱修理整齊委係工堅料實尙無草率偷減情事當經咨取清摺印結連同驗結理合具文一併呈送核轉等情據此道尹覆核無異理合檢同送到清摺及印驗各結呈請督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助新河縣

永年縣知事呈送勘估城堤暨各河圖冊文（六年十一月一日）

爲呈送事案奉省長第一萬三千六百九十八號指令內開據呈該縣呈報地勢低窪適爲洛漳潞陽等河匯注之區復以河身日漸淤高堤壩年久失修一遇水漲泛溢堤岸防不勝防此次陡遭水災附城一帶盡成澤國善後辦法卽城堤兩項工程需款已鉅民間現遭水患捐款難集縣署又無款可資挹注自係實在情形擬請將地糧附加款截留或酌留地丁用濟要需是否可行候行財政廳核擬令遵一面仍由該印委等切實勘估用款確數造冊送核等因正在勘估間復奉直隸財政

廳長訓令第三百一十七號內開案奉省長訓令據永年縣知事朱興沂委員周文範會呈勸辦災賑情形並籌議善後辦法令廳核議具報等因並准大名道尹咨同前由查此案前據該縣會同周委員呈請到廳查該縣地勢窪下又爲洛漳滏陽三河匯注之區復以河身日漸淤塞堤岸年久失修一遇水漲氾濫漫決在在堪虞該印委等鑒於此次水災擬請疏濬洛滏兩河兼築堤壩並將坍塌城垣同時修理因民力未逮請截留鉅款以工代賑計畫自屬正當惟各該河流域綿長欲爲根本之謀宜有統籌之計來呈僅止計及本境而於上游之是否停淤下游之能否暢流又如某河應如何疏濬某堤應如何修築以及修理城垣應需工料若干未據分別估計切實聲明實屬無從察奪既經省長指令該印委等認真勘估用款確數造冊送核應請再行飭知該印委按照上開各節先行詳細查勘悉心籌畫工必期其扼要款勿使有虛糜一俟該縣將堤工城工分別繪圖貼說並造具工料細數清冊呈送到廳再行體察本省財政情形酌核呈辦除呈覆並咨大名道尹查照外合行令仰該縣遵照並咨會周委員知照此令等因奉此知事遵即會同練達工務紳董携帶工人逐一確實勘估造具細數估冊繪具圖說備文呈送鈞署查核除徑報省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

永年縣知事呈報堤工會議情形請再撥款補助文（七年三月十二日）

爲呈請事案准職縣堤工局函開堤工局二次會議議決籌辦春工再請列憲補助一案當經公同

決議仍推李紳士偉武紳繩緒爲赴津代表一面函知李武兩紳尅日進行一面請出縣長備文呈請等因查永年自去年重罹水災各處河堤潰決環城積水至今仍未能宣洩淨盡所有疊次堵塞決口開挑引水溝渠以及搶險守城各費統計約在二萬之數均由人民籌墊雖蒙列憲給予補助費六千元全數歸墊前款不敷尙鉅轉眼卽交夏令各處堤防迄未修復城垣爲積水浸凍內外皮半皆脫落全仗數尺土胎抵禦積水設一旦洪水暴發不特人民生命財產盡付東流恐設治地點亦必遷移值此饑饉之餘到處災民遍野自去冬迄今四鄉樹皮菜根均已剝挖淨盡就地籌款萬難措集惟有公懇縣長再請列憲俯念地方災情過重城堤在在吃緊查核前估表冊再行撥款補助實爲德便等情據此知事伏查局紳所呈會議各節係屬實在情形擬合備文呈請督辦查核俯念地方災情過重堤工緊要再予查核原冊酌量補助實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永年縣知事文 (七年三月二十一日)

爲令行事據呈該縣災情較重應修堤工民力未逮當係實情所請再予酌量補助一節候咨行直隸省長轉行財政廳妥核辦理此令

永年縣紳董李士偉等函請補助工款文 (七年四月二十一日)

督辦鈞鑒敬肅者案查敝縣自重罹水災後仰蒙督辦疊次撫卹撥予賑款復蒙直隸財政廳轉發

補助堵塞決口等費大洋六千元是敵縣災重工夫情形早在督辦洞鑿似可無庸再陳有潁鈞聽現值春和地氣融化各處決口多係倉猝堵築萬難與舊有堤防一律堅固若不及早修理危險堪虞至西北各堤自去年被水冲刷後迄今未能修復轉眼即至夏令一旦山水暴發不特永年數萬人生命財產盡付東流而下游之鷄澤平鄉南和等縣亦恐盡成澤國至城垣爲設治地點環積積水時虞浸潰內外皮面半皆坍塌官廳因處城中政令每多阻隔轉瞬即到春征督催亦諸多不便加以堤防全失門戶洞開設遇河水暴發城垣將何以保存洎至挪移縣治不特用款浩繁恐政令亦有阻窒紳等日夜籌思知非將積水宣洩則城鄉消息不能靈通非將河堤補修則上下游各縣難逃浩劫非將城垣修復則設治地點難免遷移明知國庫支絀斷不能敷各縣之請求奈地方公款早經告罄人民正在瘡痍危急存亡呼籲無路惟有再懇督辦俯念永年災重工大款項難籌查核去歲永年縣呈估表册撥予的款不特永年上下游各縣人民得慶更生即於政令發施亦諸多裨益肅此敬請鈞安伏乞垂鑒

直隸省長咨據財政廳續擬撥助永年縣城堤工款文（七年五月七日）

爲咨行事案准咨開據永年縣呈稱本縣堤工需費浩繁前次補助六千元不敷甚鉅又值災侵之餘民力未逮等情除指令外咨請飭令財政廳核議辦理見覆等因准此當即令廳悉心核議茲據該廳呈復奉令飭議永年縣修理城堤補助工款一案並准永年縣紳董李士偉武繩緒函稱地方

公款早經告罄人民正在瘡痍危急存亡呼籲無路惟有再懇廳長俯念永年災重工大款項難籌查核去歲永年縣呈估表冊撥予的款各等因正在該議呈覆間復准京畿水災河工善後辦公處總務股函商酌定續行補助辦法前來查永年縣原估修城修堤及各處堵築決口共需銀五萬八千餘元前以工繁費鉅而修理城垣及護城堤工尚非急切待辦是以酌給銀六千元作為堵塞決口補助之費聲明餘歸另案核辦呈請鈞署轉咨熊督辦查照在案此次該紳原函既稱修城修堤工大費鉅籌措維艱自係實情所需補助之費自應再予酌加惟原函所列三項工程原估數目過鉅值此款項奇絀既不能同時並舉而何者最急何者可緩亦難懸斷惟有再由籌備修復堤埝費內加撥銀五千元交由該縣朱知事勻配應用設有不敷應再由縣督同該紳董等就地設法自籌以期衆擎易舉而鞏堤防函請京畿水災河工善後辦公處總務股呈奉熊督辦允為照撥函覆到廳除咨大名道尹天津河務局函復該紳等查照並飭縣領用外所有續擬勻撥永年縣修復城堤等工補助銀五千元緣由理合呈請鑒核轉咨熊督辦查照實為公便等情據此除指令外相應轉咨貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

大名道尹呈復令委驗收永年縣堤工情形文（七年十二月九日）

為呈覆事案奉督辦訓令內開以據永年縣余知事呈報該屬護城堤工均一律修築完竣請派員驗收並送報告冊一本等情令即委員前往驗收仍將驗收情形呈報等因奉此遵即令委廣平縣

知事王元愷赴日前往永年縣按照冊列各工程逐一切實驗收去後茲據王知事呈稱奉委後遵即起程於本年十月二十八日馳抵永年縣與余知事會晤接洽隨邀同堤工局紳董自北堤九龍廟起按照冊列各段工程逐一驗收明確均屬夯礮堅固並無草率偷減情事擬合將奉發清冊並開具清摺連同印驗各結一併具文呈請鑒核轉呈等情據此道尹覆查無異理合將奉發報告冊並檢同該委員送到清冊及印驗各結具文呈請督辦鑒核除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助永年縣

新城縣河工首事王燮成等爲河壩大工懇助撥公款文（六年十二月二十七日）

爲河壩大工冲壞澈底重修災民無力攤費懇請助撥公款以紓民困而濟要工事竊大清河自琉璃河曲折南下水勢狂漲至十九堡村係一肱折大灣咸同年間時常潰決新城容城雄縣文安保定霸縣全成澤國前清李文忠公督直隸時命清河河道相度河勢於十九堡下二里許新開蘆僧減河以洩十九堡水勢而十九堡要工則命新城二十七堡公築大壩四道其費不足則隨時呈請官家補助自此以後每年公舉正紳承修此壩費之多寡視工之大小按村攤派歲修至少須錢三千串有餘各村人民以利害所關莫不踴躍將事每至五六月間河水大發不分晝夜各村集夫搶護從未失事光緒丁亥大壩朽壞民力不足稟請李文忠公補助銀三千兩二十四年河水暴漲壩料

冲損又值歲荒公家又復補助銀二千兩自蘆僧河圍壩冲壞河身淤墊而十九堡壩工益形喫緊各村紳民以身家之故竭蹶攤修從未再遭水患今年諸河暴決爲數十年未有奇災十九堡上下決口十四處而十九堡壩工各村人衆齊心搶護雖經漫沒幸未開決而各壩年久朽爛又被冲刷明年必須澈底重修以期鞏固但工大料巨而諸村徧遭雨水之患繼以雹災夏麥無收秋禾又無顆粒飢民待哺朝不謀夕明年壩工需款甚急萬難概派之民間設從此束手阻工則新容雄保文霸六邑之地必成奇浸與其將來補苴於事後何若設法經營於事先爲此仰懇督辦俯念壩工重要小民生計維艱仿照李文忠補助成例酌發銀二三元其不足之數再由諸村富戶儘力籌措則生成大德與天齊量矣伏查鈞處應行調查事件章程第八條有就各災區或附近地方以工代賑之語倘得俯如所請明春以工代賑則青黃不接之時既可固河防且可濟民食一舉兩得爲惠實多爲此敬懇轉咨直隸省長酌奪施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

新城縣紳耆王樹枏函陳新城縣築壩緣由請咨省長酌撥公款文(七年二月三日)

秉老督辦道鑒久未趨教翹企良殷敬維道履康綏心勞漁字爲頌爲慰今年水患爲數十年未有之奇災凍餒殘生得我公竭力維持功德當不在禹稷之下飢饉拯溺造福無涯託庇仁幘感曷有極茲敬啟者敝縣新城當大清河之衝每逢夏秋水漲年年泛濫前清李文忠公督直隸時親勘水勢在十九堡下游二里許開濬蘆僧引河以洩水勢其上游十九堡正當勁溜因命樹枏率同敝縣

二十七村公築大壩四道以支大溜歸入蘆僧引河其款項不給之時曾由文忠公兩次補助銀共五千兩從此堤工年年修築堅實三十四年永無水患下游雄保六縣之地如慶更生今年水勢異常猛烈十九壘上下凡決口十四道而十九壘壩工經衆村人民齊心搶護壩雖未決而壩身全行漫沒又精料沖損十之六七明年必須澈底重修方保無虞此壩關係下游六縣之地不能不及早籌畫以圖萬全但今年各村慘遭雨水之患又被霍災顆粒無收飢寒交迫明年壩工浩大大約須五六千元方能濟事以奄奄待斃之衆擊此巨款實係無力攤修惟有仰籲仁慈俯念壩工緊要關係甚大懇請援照李文忠成例撥給公款二三千元以補民力之不足下餘之數再由富戶籌措以期壩工早竣防患未然萬衆生靈感同再造矣除由該二十七村河工首事王變成等具呈籲懇外伏乞鼎力成全轉咨直隸督軍酌撥公款以輔民力之所不及則六屬億萬生靈皆戴公之賜於無既矣專肅懇箋祇請勛安惟照不莊

直隸省長咨新城縣堤工擬請由堤埝費內勻撥文（七年一月二十二日）

爲咨行事案據財政廳呈稱奉令以據天津河務局具呈新城縣十九壘辛橋孟良營等處堤壩各工現已遵令飭據清河工巡長李寶森會縣勘估計十九壘村迤西決口處所係全河坐灣迎溜頂沖之處工程最爲險要復估工料銀五千八百四十二元二角又辛橋壩被水決沖五十餘丈及孟良營等處各壩均有被水冲刷場壞處所工程亦最險要復估工料銀八千一百八十六元九分

二共需銀一萬四千二十八元二角九分若令各村自行籌修力實未逮請撥公款及時修復等語查前項堤工費該縣並未自籌當此災區太廣勢難撥此鉅款現任在節逾立冬轉瞬封凍即使有款補助亦恐趕辦不及請令廳酌量補助緩至來春修辦如有不敷由縣另籌附呈估摺等情除指令准如所擬行廳歸入本年河工善後案内酌量補助緩至春融再行動工外飭廳詳細核議具復核奪計發抄摺二扣等因奉此查本省被災共計九十餘縣區域既廣潰決堤壩不勝枚舉如果概由公家撥款修堵誠恐以有定之工歛難應環起之請求自應審核工情輕重以定補助標準期免偏枯此次新城十九堡辛橋孟良營等處堤壩工程既經河務局派員會縣勘明最爲險要需款較多民力不逮自係實情擬請准由熊督辦籌備堤埝費內勻撥銀一萬元以資補助一俟春融開工有期再行給領下餘不敷之數應請轉令該縣就地趕緊設籌免誤要工除咨天津河務局查照外所有遵令核議緣由是否有當理合呈請鑒核令遵並轉咨等情據此除令准照辦並行新城縣遵照外相應咨行貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

清河工巡長李寶森新城縣知事王國珍呈送會勘大清河南岸各堤險工估

修清摺文（七年三月十九日）

爲會同查勘大清河南岸各堤險工估修磚壩請款補助開具清摺謹請查核示遵事本年一月二十八日直隸公報內載奉省長第四百十八號訓令內開爲令遵事查自上年夏秋以來各河紛紛

漫決當經咨請熊督辦籌提現洋三十萬元以爲修復各縣堤埝之用並嚴飭河務局暨沿河各縣知事督率員紳協力修堵嗣據各縣先後呈報冰勢工情除地勢過底水災過重各處外多已堵合竣工與本年春耕無礙惟各該新修堤埝土質未免鬆浮且凌桃兩汛轉瞬卽屆一遭衝刷卽恐有出險之虞爲此特申明令預行誥誡凡此次竣工各堤卽責成河務局督飭各河工巡長員會同該知事督率員紳協力防守以保無虞該知事身任地方責無旁貸務應振刷精神懲前毖後以期隄防可以鞏固國帑不至虛糜是爲至要儻漫不經心或有疏虞定予嚴處不稍寬貸除分行並登報令違外卽卽遵照毋違切切此令等因奉此自當遵令預修鞏固期保無虞比經工巡長寶森會同知事國珍履勘新邑大清河南岸西孟良營東務里蔡各莊三處堤段係全河坐灣遠流頂衝之處工程最爲險要曾於上年被水沖決雖經卽時堵合而新土鬆浮若祇以土加高培厚恐難抵禦大汛之沖刷再四籌商擬在該三處各修築拋磚壩一道應需工料銀圓請由公家撥款補助其土工及其餘堵口新堤應行加高培厚各段土工仍由縣案飭由業堤村莊照舊撥夫修理以期堅固而資抵禦但當此災歎餘生民情困苦實屬力有未遑擬併請由公家每段補助工費若干藉以工代賑而固隄防除由知事國珍督飭業堤各村趁此東作未興及早集夫培修外所有勘估大清河南岸險工擬修磚壩併請撥款補助以紓民力各緣由是否有當理合開具勘工清摺呈請憲臺查核俯賜指令祇遵實爲公便除逕呈省長河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附呈勘估新城縣屬大清河南岸最要險工擬修拋磚壩估計工長丈尺工料銀兩各數目
清摺

計開

大清河南岸

西孟良營段內迎溜頂沖靠河最險坍塌工長四十一丈

第一估擬修拋磚壩工長十七丈六尺高一丈二尺頂寬一丈五尺磚壩均寬二尺每丈用磚

二方四尺共用磚四十方零八尺每方用工三工共用一百二十二工

第二估劈堤工長九丈原頂寬一丈五尺堤高水面一丈七尺外幫寬一丈五尺

第三估擬修拋磚壩工長十五丈原高一丈七尺頂寬一丈磚壩均寬三尺每丈用磚五方共

用磚七十六方五尺每方用工三工共用工二百二十九工半

東務里段內迎溜頂衝靠河最險坍塌工長六十五丈

第一估擬修拋磚壩工長四十丈堤高水面一丈七尺磚壩均寬二尺高一丈五尺每丈用磚

三方共用磚一百二十方每方用工三工共用工三百六十工

坍塌工長六十五丈外坡原高一丈一尺頂寬一丈今擬外坡幫寬一丈高一丈二尺

蔡各莊段內迎溜頂衝靠河最險坍塌工長七丈五尺原高一丈二尺擬作拋磚壩均二尺每

丈用磚二方四尺共用磚十八方每方用工三工共用工五十四工

以上險工三處除土工仍由各該業堤村莊照舊撥夫如式修築不計外其磚墻工料撥給公款以資補助計共用磚二百五十五方三尺每方合磚一千三百塊共合磚三十三萬一千八百九十塊每千塊連運費在內合銀洋八元共合銀洋二千六百五十五元一角二仙共用磚工七百六十五工半每工價洋二角共合銀洋二百五十三元一角統共合洋二千八百零八元二角二仙

大清河南岸堵口新堤

上壘村段內堵口新堤工長三十丈原存頂寬七尺高七尺今擬幫頂寬三尺加高二尺

蔡各莊段內堵口新堤工長五十一丈五尺原存頂寬八尺高一丈一尺今擬外幫頂寬五尺

韓家營段堵口新堤工長七丈二尺原存頂寬一丈高一丈今幫頂寬二尺加高二尺

後孟村段內堵口新堤工長二十四丈原存頂寬一丈高八尺今擬幫頂寬二尺加高四尺

前孟村段內堵口新堤工長一百丈原存頂寬八尺高六尺今擬幫頂寬二尺加高四尺

田宜屯段內堵口新堤工長五十丈原存頂寬八尺高五尺今擬幫頂寬二尺加高三尺

郝家堤段內堵口新堤工長一百三十五丈原存頂寬八尺高五尺今擬幫頂寬二尺加高三尺

尺

以上各段堵口新堤本年春工仍由縣循照舊章票飭業堤村民照舊撥夫修理以期堅固但災歉餘生民情困苦力有未逮擬併請由公家每段補助工費若干藉以以工代賑而固隄防合併聲明

直隸省長咨核議補助新城縣各處工款文（七年五月十六日）

爲咨行事案據財政廳呈稱案奉鈞令以飭據天津河務局派令西河工巡長李寶森會縣復勘新城縣被水冲塌磚壩各工內計十九壘磚壩估需銀五千八百四十二元二角辛橋磚壩以及孟良營等處草壩決口估需工料銀八千一百八十六元九角二共需銀一萬四千二十八元二角九分令卽酌量勻撥補助等因當經本廳核議擬在熊督辦籌備修復堤埝費內勻撥銀一萬元俟動工時再行給領下餘不敷由縣就地籌補呈請令知在案嗣奉鈞令以新城縣白溝河鎮冲塌磚壩二百餘丈亦經飭據河務局會縣復估計需工料銀二千五百元除就地自籌銀五百元下餘二千元請由公家補助令廳核議遵具報等因正核辦間復奉鈞令內開准國務院顧問王樹枏函稱新城當大清河之衝每逢夏秋水漲年年泛濫前清李文忠公督直隸時親勸水勢在十九壘下游二里許開一蘆僧引河以洩水勢其上游十九壘正當勁溜因命樹枏率同敵縣二十七村公築大壩四道以支太溜躡入蘆僧引河其款項不給之時曾由文忠公兩次補助銀五千兩從此堤工年年修築堅實三十四年永無冰患下游雄保六縣之地如慶更生今年水勢異常猛烈十九壘上下凡決

日十四道而十九堡塌工經衆村人民齊心搶護塌雖未決而塌身全行漫沒又椿料沖損十之六七明年必須澈底重修方保無虞此塌關係下游六縣之地不能及早籌畫以圖萬全但今年各村慘遭雨水之患又被雹災顆粒無收飢寒交迫明年塌工浩大大約須五六千元方能濟事以奄奄待斃之衆擊此鉅款實係無力攤修惟有仰願仁慈塌工緊要關係甚大懇請援照李文忠公成例撥給公款二三千元以補民力之不足下餘之數再由富戶籌措以期塌工早竣防患未然萬衆生靈感同再造等情到署正核辦間復據新城縣河工經理王燮成等暨二十七村代表王鏗等稟同前情除函復並批示外合行訓令該廳仰卽悉心核議迅速呈復以憑核奪切切此令等因奉此並據處縣派員請領奉准勻撥助公款一萬元到廳查該縣十九堡辛橋鎮及孟良營等處磚草各塌前因估需工款一萬四千餘元爲數較鉅深恐民力難勝故議擬補助銀一萬元以資興舉茲奉鈞令轉准王願問來函十九堡工款暨稱估需五六千元由富戶籌措外請發工款二三千元以補民力之不逮是此項工款已能就地籌集二三千元此外辛橋鎮孟良營等處磚草各塌原估八千餘元自應仿照十九堡辦法飭令該處紳商儘力自籌如果實在不敷再由公家補助計亦不過四五千元便可成事是前項補助之款兩項合計約須七八千元原籌補助一萬元應有二三千元之餘剩其白溝河鎮磚塌工料原估二千五百元卽使民間未能全籌尙須仰給補助儘可將前項餘剩之款挹注撥發毋庸另行請款所有該縣十九堡辛橋鎮孟良營白溝河鎮等處塌工請給

補助之款應飭該縣就本廳原議准撥一萬元妥爲支配不得藉口續增工款請再加撥以示限制除將補助工款一萬元發交該縣來員領回應用外所有遵令核議緣由呈請鈞署鑒核俯賜分別函復令遵並咨庶督辦查照備案實爲公便等情據此除指令並行知外相應咨請貴督辦查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

新城縣知事電陳蘆僧河大壩承修情形文（七年五月十六日）

督辦鈞鑒奉東電內開本處現籌各縣工程款項異常艱難該縣修築各壩工款已勉撥萬元應選公正紳董經理其事聞承辦蘆僧河大壩于紳德壽經修十九堡王紳錫麟物議頗多該知事應另選廉正之員承辦工程呈報核奪一面仍由本處派員監修以重要工等因奉此正在另選妥紳接辦間該紳等均已得悉此耗遂各自停工來縣辭退以開工甫經一日物議即來懇請澈究以明心跡並據該處五十一村代表胡寶森等具呈代鳴冤抑請求澈查併請挽留前來而知事另選之員又皆不願就任現在工尙停修誠恐有誤時宜且查縣紳于德壽等均係充任河工董事多年故此大奉發修壩款項仍交由該員承修以資熟手知事爲壩工重要不便延緩起見可否仍由該紳等照舊承修倘該紳等或有不實則請迅派委員來工認真督修嚴行查察如有弊端加重治罪以示懲儆免誤要工是否有當理合電請督辦鑒核俯賜電令遵行實爲公德兩便新城縣知事王國

指令新城縣知事文（七年五月二十八日）

據呈承辦該縣蘆僧河大壩于紳德壽經修十九堡王紳錫麟等會辦河工有年該項工程請仍交由該紳等承修以資熟手並請派員督修嚴行查察等情查工程端資經驗摸手尤貴清廉現該紳王錫麟于德壽等既經具呈辭差自應另派妥紳接修仰該知事即於該縣正紳中選派承修所有于于兩紳經手欸料迅即交代清楚責成繼任之人迅速辦理毋得稍有遲誤該知事并須認真維護將來如有不肖士紳藉端阻撓准該知事呈請嚴懲辦以重要工此令

監修委員傅遠光呈報另選正紳辦理新城縣十九堡工程文（七年五月二十七日）

爲呈報遵電另選公正紳士辦理新城縣十九堡決口工程以除積弊而省糜費仰祈鈞鑒事竊遠光屢與該縣知事再四磋商另舉廉正紳士接辦決口工程惟查各紳有能允而接辦者有因困難而不敢遽然擔任者有因牽掣而不能即時領手者種種事由枝節繁多詳細考察尙屬真情以此推測并非無人接辦實接辦有所困難亦非無人擔任實擔任有所牽掣今果欲去彼方之要挾把持則不能不明此方之事實障礙若一味瞻顧思慮不速設謀匪惟無益反增其礙且既恃強阻撓又何爲姑息遠光伏思既爲公衆謀利益何惜一身之受怨況目下麥收將近時不可延自當以工程爲前提雖個人即遭謗毀之譏危險之患亦均可付之末議也惟該縣知事所稱李毓川其人查係宋辛莊窠紳士遠光昨已晤面并力邀出任此事當據該紳面稱十九堡工程原屬上游宋辛莊

築地居下游分段經修歷有年所越祖代庖責任難負不但權利有所弗及而呼應實屬不靈後討論王樹榮王樹槐張守藩張毓珊金寶琛左樸諸人其與十九堡決口一處頗有密切之關係兼之深悉工程事務前清光緒二十四年時已經手修理此道河工當爲熟手嗣經遠光再四說明關係曉以大義均無異詞爽然應允接辦此段工程可慶得人然前手于德壽王錫麟等所經收之款尙未繳出遠光卽返回新城面告該縣知事親往臨視點交以重公款而免轉轄此近日辦理之實在情形也其王樹榮王樹槐二人辦事老練熱心公益可否由督辦處加以委狀以專責成且兩人願盡義務不支津貼以體督辦愛民重工之至意是否有當出自鈞裁所有遵電選擇公正紳士接辦工程緣由理合一併具文呈報伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令監修委員傅遠光文（七年六月四日）

爲令行事據呈新城縣十九堡工程遵令另選正紳接辦等情閱悉王樹榮王樹槐二員既據聲稱辦事老練熱心公益且深悉工程應准由處加委以重事權而專責成委令隨發仰卽分別轉給并諭知該紳等務宜認真辦理不得稍存諉卸致誤要工切切此令

訓令大清河督察長派員驗收新城縣蘆河十九堡工程文（七年六月二十九日）

爲令行事案據監修新城縣蘆河十九堡等處工程委員傅遠光先後呈報該處十九堡西段葦壩東段灰壩以及白溝河北鎮磚壩各項工程現已一律完竣請派員驗收前來除指令外合亟檢

同原送工摺令行該督察長仰即派員前往據實驗收具報核奪此令

大清河春工督察長呈報驗收新城縣蘆僧河十九堡等處工程文七年七月十一日

爲呈報收工事案奉鈞令開案據監修新城縣蘆僧河十九堡等處工程委員傅遠光先後呈報該處十九堡西段葦壩東段灰壩以及白溝河北鎮磚壩各項工程現已一律完竣請派員驗收前來除指令外合亟檢同原送工摺令行該督察長仰即派員前往據實驗收具報核奪等因奉此當經木麒令委第一段監修員章祖惠前往驗收茲據該員呈稱委員遵即馳赴新城縣工次按摺驗收查十九堡西段新修柳壩及順水磨盤葦壩白溝河鎮磚壩土工三處逐細丈量均與清摺尺寸相符惟十九堡西段水簾壩第一第二第三第六各道原摺補修高均七尺現丈量皆均六尺第四道補修高八尺均成六尺第七道補修高六尺均成二尺五寸東段灰壩原摺連底高一丈八尺現丈連底僅有一丈六尺等語查該縣民工既屬發給官款興修業經領足據該驗收員呈報丈尺不敷自應由木麒函知新城縣轉知傅監修員並轉令經修人等加工如冊補做一俟工竣即由該知事呈請鈞處轉飭大清河監防委員就近覆收以重要工而昭核實除函知外理合具文呈報並繳呈清摺二扣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

密令督修壩工委員傅良弼覆勘十九堡工程文（七年七月二十九日）

爲令行事案查新城縣十九堡東西壩工程前據該監修員傅遠光呈報工竣前來當經令行大清

河督察長就近遴員驗收去後旋據該驗收委員章祖惠覆稱該工尺寸不足應照章補做等情當經令行該縣轉飭遵照在案近聞該員章祖惠有勒索未遂挾嫌捏報情事是否屬實亟宜澈查以昭核實查有督修壩工傳委員良弼堪以派充合亟令仰該員迅即前往覆勘該工與原估是否不符該委員收工不符係尺制不同抑係丈法有異究竟有無勒索情事務即切實查明據實呈復以憑核辦毋稍徇隱切切此令

新城縣河工監修員傅遠光呈報辛橋鎮各段工程完竣文（七年七月十七日）

爲呈報新城縣辛橋鎮各段承修人田鴻澤陳鴻遠等修築磚葦各壩工程完竣開支各項實數并單據各件繕具清摺彙請核銷仰祈鈞鑒事竊遠光案據田鴻澤陳鴻遠等稟稱敬稟者澤等自本年陽歷四月十六日領到督辦處補助修築各段堤壩洋四千三百七十七元當行邀集常年經理同人等於四月十八日一律開工計分五段一曰孟良營二曰劉家墳三曰辛鎮橋四曰湯家營五曰梁家營五段之中磚壩兩處即辛鎮橋與梁家營是也內中并有葦壩在焉其餘湯家營劉家墳孟良營三處均是葦壩磨盤挑水等壩此即各段之工程也惟此次經理人員其間之司賬採買監工運送各事均由公衆議決分擔以專責成一防諉卸以杜流弊開工以來多方勸勉澤等兢兢業業猶恐失慎幸各同一氣協謀聚則籌畫散則督工緣此要口何敢稍懈去年水患夙夜憂懷憶及慘狀不寒而慄澤等自信引爲切痛諒可各盡其心度之人情證之事實凡屬自衛自利之事

未有不汲汲圖求者他事如此防患亦然是以照料數月之久澤等心力俱擢言此非敢邀功而圖賞其實不敢以數萬生命財產爲戲也今於七月十二日一律工竣共費大洋六千一百八十一元六角三分三釐所有採買物料各項單據八十八紙均經檢點齊全編號聯粘呈請驗收其餘磚瓦主木各工及價目等項均已分詳清摺單內茲不另備單據合併聲明除收官款洋四千三百七十七元外現實虧洋一千八百零四元六角三分三釐均由澤等援照向例仍行邀集被災各村秉公攤派不敢稍有偏倚以昭公允於各村負擔既不爲重而艱鉅要工亦可保全庶上以副督辦仁慈之念下以免地方淹浸之虞誠所竊幸所有辛橋上下游等處請領款項修築工竣各緣由謹此具稟仰懇俯賜查核據情轉呈實爲公便等情前來查辛橋鎮承修人田鴻澤陳鴻遠等繕具開支清摺及單據冊本均無錯訛含混之處應卽彙齊一併具文呈報鈞處備案伏乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

督修壩工委員傅良弼呈復驗收十九堡各工情形文（七年八月三十一日）

爲呈覆事案奉鈞處第三二五八號訓令內開案查新城縣十九堡東西壩工程前據該監修員傅遠光呈報工竣當經令行大清河督察長遴員驗收旋據該驗收員章祖惠覆稱該工尺寸不足應照章補做等情當經令行該縣轉飭遵照在案近聞該員章祖惠有勒索未遂挾嫌捏報情事除原文邀免全錄外尾開務卽切實查明據實呈覆以憑核辦毋稍徇濫切切此令等因奉此正擬馳往

查辦適值霸縣中亭堤各段工程告竣之時逐段勸量稍羈數日於月之十八日由霸縣工次馳抵新城縣之十九堡地方當卽召集承修該十九堡東壩堤紳王樹槐及承修該西壩堤紳王樹榮等詳詢前驗收員章祖惠驗收該處工程情形以及有無勒索情事據該承修員而稱該驗收員實無勒索情弊不過對於驗收工程及有誤會之處且於十九堡東西兩壩亦未分別清楚驗收時不詢問承修人理由丈量祇從低處核計並未高低折算並將東壩所修之葦簾七道誤認作西壩葦簾驗收而西壩各工置之不問是以西壩工程迄今尙未驗收各等語復經良弼秘密調查該驗收員章祖惠確實無勒索挾嫌情形此層應請毋庸置議翌日卽會同監修員傅遠光暨承修員王樹槐等趨赴工次先將十九堡東壩各工逐段覆驗勸丈覆查勘得十九堡東首各段工程計新築灰壩一座新築柳壩一座補修葦壩四座補修順水葦簾七道補修羣堤一千三百六十餘丈查該處工程起先並未估定做法亦無估單係視欵項之多寡酌量增修而已除新築之灰柳兩壩外餘均就原有補修當經良弼覆將新築之灰壩精密丈量高低平均折算與所報尺寸均各相符作法工料亦極堅固繼又丈勘新築柳壩周圍頂底長短尺寸亦皆符合僅高度因工竣日久稍有壓下寸許緣此壩做法係用柳樹枝幹攙和泥土互相壓蓋日久壓緊丈量定與工竣時高度畧減此乃物質自然變化之理自與偷減工料者有異其餘補修各座葦壩丈尺亦符亦無傾斜不固者補修葦簾七道係就原有精料添加葦簾所編亦甚合法補修各段羣堤均皆堅實尙無偷減工料等弊

間有被雨水沖刷浪窩亦經補填完好應請鈞處轉令新城縣知事將前令飭該承修員照章補做處分悉予免除以免無辜受累以上係查覆十九堡東壩工程之實在情形也正在查勘將竣時又奉由霸縣專差送到鈞處第三五零四號訓令內開案據監修新城縣蘆僧河十九堡等處工程委員傅遠光呈稱竊查新城蘆僧河十九堡西段葦壩及辛橋磚壩兩處工程一於六月十九日工竣一於七月十一日工竣均由遠光當據各該承修人稟請日期並原文具報轉呈鈞處派員驗收以重要工而昭核實各在案現據白溝河北鎮磚壩十九堡東段灰壩兩處工程承修員報稱已經大清河督察長派委章祖惠驗收矣而十九堡西段葦壩及辛橋各段磚葦等壩工程至今尙未經來員驗收現在十九堡西段與辛橋兩處承修人疊次來稟續催派員驗收各等情除原文有案仍邀免全叙外尾開合亟令催該員仰於奉令之日立赴該處遵照先令飭詳細查驗據實呈覆以憑核奪毋稍延誤切切此令等因奉此覆經該監修員傅遠光面請就近驗收隨即會同該監修員及十九堡西壩承修員王樹榮等趨走十九堡西壩各工逐段驗收實驗收得該十九堡西首各工計新修葦壩三座新修順水葦簾八道修築決口堤二段補築決口二段以上民工與東壩事同一律起先亦未估定做法自王紳樹榮接辦工程極爲認真事必躬親所做各工均極堅固當經良弼逐段丈量與所報丈尺相符新修葦壩工堅料實並無傾斜情事且該西壩所領補助款項除用去外尙存一百八十餘元此款已經監修員傅遠光呈請撥歸補助十九堡東壩工程經費此足見該承

修員辦事認真，不虛糜之明證。以上係驗收十九堡西段葦壩堤工之實在情形也。隨又同該監修員趨赴蘆僧河上游之辛橋地方，驗收得該處磚葦各壩工程。查該處共五段：第一段在孟良營，計補修葦壩一座、編葦簾一道、補修順水葦簾二道、補築土堤一段；第二段在劉家墳，計補修葦壩一段、編葦簾一道、補築土堤三百零二丈；第三段在辛橋，計重修磚壩計長五十二丈八尺、補修舊有葦壩一座、築修決口土堤二段；第四段在湯家營，計補修原有葦壩一座、編葦簾一道、補築土堤一百二十餘丈；第五段在梁家營，計新築磨盤式葦壩二座、重修磚壩十一丈一尺、補修磚壩頭葦壩一座。當經良弼逐段勘量丈尺，均與報冊相符。查辛橋各工，以重修磚壩工程最鉅，其次爲新築之葦壩，而所作磚壩工程尤極堅固。合法僅新修之葦壩，高度稍微，壓下然均不滿寸。作法亦皆堅實，並無傾斜等弊。其餘補築各段決口土堤尺寸，皆因工竣後雨水過多，稍有冲刷浪窩之處，然與正工無涉。當已面諭該承修人員補修矣。以上係驗收辛橋各段磚葦壩工堤工之實在情形也。茲已驗收完竣，理合造具各工作法清摺備文呈請鈞處俯賜查核備案。謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處。

新城縣河工監修委員傅遠光呈復白溝河鎮磚壩支款准銷已轉行遵照文

(七年九月二十一日)

爲呈覆事：九月十五日奉督辦第三八五七號指令，內開查此案前因驗收委員未回，故未即時批

覆茲檢閱王伯年等承修白溝河鎮磚壩經手開支各項核與摺單相符應准開銷應仍候財政廳將各縣支領細數報到一併彙咨仰卽知照此令等因奉此遵卽行知白溝河北鎮承修人王伯年等一體知悉并將鈞處指令錄一份發交閱看以昭鄭重除行知王伯年等遵照外理合具文呈覆伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助新城縣

大名道尹呈報浚沙澧澧四河修堤經費文（七年月二十八日）

爲呈報事案查上年十二月十八日奉直隸省長訓令第七七六三號內開案據寧晉縣知事呈稱案查寧邑爲九河下游積流成泊迭因籌款困難因循坐誤以致十年九災幾無寧日本年水勢較下下游不暢以致水無所歸各河隄防同時潰決漫溢橫流災情奇慘值此創巨痛深之際若不設法補救爲一勞永逸之計則後患之來不堪設想敬將亟應修挖之隄防河道情形謹爲鈞憲縷晰陳之伏查縣境浚沙澧澧四河本年決口一百四十六處計長三千六百六十八丈若不亟予修復不特明年春耕勢難播種而遇水橫流患且無已惟堵築此項隄防約需工料洋三萬二千三百十一元工大歎鉅災歎之後籌賑籌撫尙虞流離失所若再行籌款民力實有未逮惟有仰懇撥款興修以恤民生而固隄防謹將堤工丈尺及需費數目列摺呈請鑒核伏乞迅予恩准照發俾資興築再查寧邑九河之水同歸寧晉泊流入澧陽河下游出口其爲患最烈者厥惟浚沙澧澧四河浚河

發源獲鹿沙河發源贊皇均經由趙縣入境現因河道淤塞沙河自縣城南關至寧晉泊四十里河身悉已成地竟無形迹可尋沙河自高莊至寧晉泊三十餘里淺隘不堪以致一遇水漲遍地橫流若不設法挑挖水無所歸患且無已澧河之水由任縣經由隆平入境河身既淺且狹亟應疏濬惟欲濬澧河必先挖掘十字河口使寧泊之水得從澧河下游暢流無阻庶幾各河之水同歸於泊後不致漫溢爲患否則若挖澧而不挖濬任縣南泊之水建瓴而下來勢既猛出路狹隘必致寧邑全成澤國若挖濬沙河兩河而不挖掘則鄰泊各村亦無寧歲故爲寧邑全縣計疏通澧河下游尤關緊要惟茲事體大需款較多是否可行理合一併繪圖列摺具文呈請鑒核俯賜指令祇遵計呈清摺兩扣地圖一紙等情到署除指令據呈浚沙濬澧各河共決口一百四十六處計長三千六百六十八丈工程如此之鉅理應早日呈報乃查該縣歷次報災卷牘僅及災情於各河浸決情形絕未提及現在節屆大雪水漸結冰始擬着手興修殊屬延誤應予申斥所稱堵築堤防約需工料洋三萬二千三百餘元擬請撥款籌辦查本年各河漫決之處多係民堤所有修復工款使一律出自公家實無此財力惟所稱工大款巨民力未逮亦係實情俟令行大道尹遴委熟悉河工人員馳往該縣確切勘估一面仍由該知事悉心規畫究能就地籌措若干不敷若干詳細具報以憑核奪至各河淤淺暨堤防卑薄之處自應疏濬培修以暢河流而弭水患惟查摺開濬澧兩河約需工款已達十七萬一千餘元之多爲數過鉅且與決口工作同時並舉尤非目前財力所能與辦應估一併飭

由該管道尹派委勸查另案核辦并候行財政廳查照備案摺圖存此令印發并分行外合訓令該道尹遴委熟悉河工人員馳往該縣會同覆勘核實估計造冊具報以憑核辦切切此令計發原摺清摺二扣等因奉此遵卽遴委熟悉工程委員于淦攜帶奉發原摺二扣卽日馳赴寧晉縣將應行堵築堤防疏濬河道會同該知事切實分別勘估擬具清摺並將各需經費悉心規畫究能就地籌措若干不敷若干詳細籌擬會呈核辦不得稍有虛浮去後茲於本年一月十四日據該委員于淦會同寧晉縣知事鍾剛中呈稱委員遵於六年十二月三十日馳抵寧晉縣會晤知事剛中親赴淦洩澧沙各河逐段履勘估得淦河自寧屬耿莊橋起至老堤頭止堵築決口及培修殘缺原堤應需工料洋二萬一千一百元又新寧兩屬公修之淦河堤工自老堤頭起至荆家莊止堵口培築應需工料費洋三千七百三十三元六角又估得洩河堵築決口應需工料洋四百四十四元八角至沙澧兩河原有堤埝冲刷殆盡勢難逐段估計澧河統共決口計長八百九十七丈五尺應需工料洋五千七百四十四元沙河統共決口計長八百丈應需工料洋七百六十八元以上四河修堤經費共需銀洋三萬一千七百九十元零四角寧邑災重區廣人民生計艱難甲於他縣此項堤埝經費實已無可籌措可否仰懇准予轉呈如數發給俾得及早堵築以禦水患至疏濬河道一節除沙河係流沙性質今雖從事挑挖遇流卽淤勢必徒勞無功應請毋庸置議外其澧沙兩河現尙冰水漫岸應俟春融水退始能核實勘估所有洩河工程自縣城南關以東至淦陽河之十字河止計長五

千七百七十五丈悉已積淤成地並無河形現在一律挑挖按方計算約需銀洋七萬三千九百三十元可否歸入春賑案內發款開掘併乞令遵所有奉委勘估緣由理合開具清單具文呈請鑒核等情據此道尹覆查甯晉縣應堵溢洩沙澧等河決口修補堤防等項工料現經該印委逐段勘估尙共需銀三萬一千七百九十元零四角據稱該縣災重區廣人民生計艱難甲於他縣此項經費無可籌措尙屬實情可否仰懇恩施准予所擬如數發給俾得及早興工以禦水患之處伏候核辦至疏濬河道各工除沙河土質係屬流沙挑挖亦屬無益請免置議暨澧兩河現尙冰水漫岸請俟來春水退方能勘估外其洩河工程已無河形計需挑挖五千七百七十五丈需銀七萬三千九百二十元所請歸入春賑案內開掘自下就地無可籌措應否照准之處并候核示飭遵除分別呈咨外擬合將送到估摺各一分具文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大名道尹文（七年二月六日）

爲令行事據呈派員查明甯晉縣屬洩沙澧澧四河修補隄防暨甯晉洩河挑挖工程應需經費請予撥款興修並估摺閱悉查原摺所列堵築決口暨挑挖洩河故道兩項共估需工款十萬五千餘元之多據稱民工未逮固係實情然國庫同此艱繼縱使勉允所請而各縣羣起援例要求勢必窮於應付姑候令行會辦五河委員長暨子牙河籌勘宣防委員長確切查覆再行核奪仰卽遵照仍候直隸省長批示摺存此令

子牙河籌勘委員長呈復校沙澧澧各河情形文（七年三月二十一日）

爲遵查校沙澧澧各河情形暨堵築工費量予補助呈請鑒核事竊委員長於上年十二月底暨本年一二月間迭奉鈞處第一一零五號第一一零八號第五百二十二號第五百二十七號訓令內開第十路委員長鄭翼祖呈報特別調查河工辦法與寧晉縣知事暨寧晉等縣公請疏濬洩河發起人中景華等呈請疏濬洩河道宣洩水勢並大名道尹呈報派員查明寧晉縣屬洩沙澧四河修補堤防暨挑挖甯屬洩河工程應需經費請予撥款興修等情分別鈔錄原呈摺冊令卽按照各節詳細查覆以憑核辦各等因奉此委員遵查鄭翼祖原呈係注重疏濬洩河甯晉縣知事原摺亦係開挖澧河而注重於挑挖十字河口之澧河與堵築洩沙澧澧之未堵決口一百四十六處其對於疏濬洩沙兩河則謂工大款鉅請示再辦申景華等原呈係專請規復洩河故道不由甯晉南關入洩而經由故道入澧大名道委員會縣原呈與估冊係注重堵築洩沙四河決口工費與挖洩河入澧工程委員長悉心研究各方面所陳雖各有不同總不外乎疏濬洩河道堵築決口兩事工程重大非詳細履勘不爲功一面分撥委員前往查勘兼訪輿情一面函知各縣知事會商辦理茲據各委員等勘畢面稱澧河穿任縣南泊屈曲經隆平甯晉等境穿北泊東折至十字河入澧該河河身木屬淺溢但此時只可擇要疏濬若照甯晉縣原呈所稱自隆屬張家口橋起至甯屬十字河止挑挖四十五里河身寬十二丈深三尺核計甯晉一縣卽需工費十一萬元而隆平尙不在內工費

太鉅萬難辦到查鄭翼祖呈內所稱民國四年省委黃占春勸驗澧澠二水曾估澆費一千八百餘兩現隆平縣知事蔡濟勳與甯紳王潼等同稱依鄭委員所開里數約需三萬元今將任縣隆平甯晉三屬擇要處畧爲疏濬約計需費二萬元左右擬請量予補助交由該三縣知事督民辦理以暢澧流至於汶河現狀係由甯晉南關流入甯晉泊河路本不寬深但若照申景華等呈稱由南關開挖四十里至十字河入澧以復昔年故道徵特此四十里中早經淤成平地無迹可尋地多耕種墜課納糧此時挑挖恐起爭端而挑挖工程亦太浩大恐下游各縣必不樂從卽如新河縣民今已聞風反抗已可概見旣於治水消納之法有違又與下游之輿情不順此規復舊道之不易行也擬請量予補助數千元交甯晉縣督同紳民將現時南關至北泊挑挖小河一道足以宣洩瀝水則費不多而功亦易成矣沙河由趙縣入澧境後本入澧河同歸北泊其未入澧河以上三十餘里河身雖已淤淺但平時來源不大若非上年雷雨過度尙不至爲災現時水落歸槽但將各決口一律堵齊復舊可矣擬請歸入補助堵築四河決口工費一併辦理原呈所稱十字河以東之澧陽河上受九河之水河身窄淺宜挑挖寬深擬自甯屬十字河起至新甯兩縣會修之老堤頭以達荊家莊止估計挑挖費二萬七千餘元查十字河以下之澧河左近別無枝河可以分洩光緒十八年李文忠公督直時曾委候補道桂本誠挑挖永年曲周任縣鉅鹿隆平之澧陽河將上游閘門緊閉旋逢雨水漲發麥地被淹致未挑通前車可鑒似可暫從緩議至堵築四河決口及培補殘堤原估三萬一千

七百餘元該處上年受災甚重民力實有未逮而全恃公家又恐難於應付業經詢商該縣知事就地能籌若干據稱籌湊極難現時尙無把握因商令就原估大加核減並將可緩之工節去約計堵口修堤二萬元招集附近災黎以工代賑此查勘浚澧沙澨四河之實在情形也委員長復核委員等籌勸各節尙屬切實擬請補助任隆寧三縣疏濬澧河工費一萬六千元補助甯甯疏濬浚河下段工費三千元補助甯甯堵築四河決口培堤工費一萬四千元共需三萬三千元至十字河爲南北兩泊咽喉現查甯屬徐家河至史家嘴十數里一帶河身淺狹亟應開挖疏通以資宣洩擬請再派專員前往測勘以昭慎重是否有當伏候鈞裁所有遵查浚澧沙澨各河情形暨堵築工費量予補助各緣由理合備文呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨准撥助甯晉縣修堵四河決口工欸文（七年五月十六日）

爲咨行事案據財政廳呈稱案奉令開案准熊督辦咨開據子牙河籌勸委員長林際康呈報查復澧浚沙澨各河情形暨堵築工費請予補助等情據此查所擬各節尙屬妥善除疏濬任隆寧三縣澧河暨挑挖甯晉縣浚河入泊各工應歸入借助工欸案內另案飭縣辦理外至所請補助甯晉縣堵築四河決口工費洋六千一百五十元一節事關堵決自應劃入上年堵決案內量予補助以紓民力除指令外相應抄錄原呈咨行請廳查照轉飭財政廳酌核辦理並希見覆附抄呈一紙等因准此查甯晉縣堵築四河決口工程前經大名道尹勒估呈報當經令行該廳核議具覆在案准咨

前因合亟照鈔原呈令行該廳仰即查照酌辦並將核辦情形具報以憑轉咨切切此令等因奉此查上年本省被災共計九十餘縣區域既廣潰決堤埝不勝枚舉雖蒙熊督辦體念民艱籍撥工費三十萬元令廳酌量勻撥以資補助而工鉅款微深虞不敷支配凡關於請款之案均係審核工情緩急重輕以定補助標準俾免偏枯歷經照辦在案此次甯晉縣修堵四河決口所需工款既奉熊督辦咨飭量予補助自應准由前項工費項下撥助銀四千元以資興作下餘不敷仍由該縣督同紳董就地設籌除備具印領送請京畿水災河工善後辦公處照撥並令縣派員來津領取暨咨天津河務局查照外理合呈請鑒核等情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

甯晉縣知事呈報老堤頭至荆家莊工程先行修堵請飭新河縣照案籌還文

(七年六月二十八日)

爲請令遵行事案查盜河堤工由新河甯晉兩縣會修之老堤起至荆家莊一段七百餘丈前已呈請令行新河縣照章會修在案嗣奉省長指令呈摺均悉候令新河縣查案具覆再行核辦此令等因復奉道尹指令呈摺均悉查新甯兩縣會修盜河堤工前因纏訟多年由該兩縣自行議定認籌經費成數並於所送規則內聲明如將來籌定之款有變更時仍由兩縣現在及繼任之縣知事負照數另行籌款之責計慮本極周詳豈容以船捐不歸縣署經收遂以無款提還置應行修堵各工

於不願河工爲人民生命財產所寄關繫至爲重大即使素無計劃亦當設法籌維同力合作不容意圖諉卸復起爭端候飭新河縣勉日前往會勘估報並查照上年所送規則仍按議定成數認籌借領以符原案而重要工並候省長指令切切此令等因奉此遵卽錄令咨請新河縣維持原案迅予見覆去後迄今已時逾一月未准核覆若竟長此遷延一旦大水驟至不特寧邑獨修之一段濬堤五千二百餘丈現在已將竣工官民合款用至二萬元左右勢必因之全功盡棄而新寧兩縣沿濬村民生命財產同遭淹沒情形亦極可慘若竟推翻前案將此段會修堤工責令甯邑獨修果能財力有餘則利害所關何分彼此自當勉爲其難俾得同慶樂利惟查甯屬濬河堤工需款向歸沿濬之十六村莊擔任本年此項大工除由知事從奉發四河津貼洋四千元款內提撥津貼二千六百三十七元一角三分外該十六村莊實已籌洋一萬六七千元平均計算每村攤至一千餘元之多奇災之後籌此鉅款其艱難困苦情形不言可喻祇因利害較切故不得不勉力拚湊以禦水患今若再將會修堤工仍令各村攤修民力實有未逮惟現屆伏汎將臨時機已迫若再往返咨商久而不決勢必徒費時日貽誤要工知事爲顧全兩縣人民生命財產起見斷不敢畏難延現經竭盡籌維擬將本年此段會修工程先由知事從木邑粥廠經費節餘洋二千餘元款內如數撥發先行從事修堵一面仍請鈞署令行新河縣查照原案迅予按成籌還此係特別通融辦法嗣後仍須兩縣先期撥款會修不得援此爲例俾慶安瀾是否有當理合呈請鈞處鑒核俯賜迅予指令祇遵

再粥廠經費嗣奉督辦令發補助洋二千五百元又補助燃料折價洋一千三百六十元知事捐集洋二千九百八十餘元又提木邑公款洋一千五百餘元共計收入洋八千三百餘元旋因麥秋成熟各粥廠先後停止除支銷外實計節餘洋二千三百餘元擬請如數劃撥至老堤頭至荊家莊工程約估數目前奉道委估定需洋三千七百餘元現擬先儘節餘之款撐節動支不足之數應俟新河縣籌款咨還時再行歸墊合併聲明除逕呈省長並咨明新河縣會同監修外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電復甯晉縣知事文（七年七月二日）

甯晉縣知事覽該縣與新河縣會修之老堤頭至荊家莊堤工准動用該縣粥廠節餘經費迅速修辦並候行新河縣認攤工款以符原案督辦冬印

訓令新河縣知事文（七年七月二日）

爲令行事案據甯晉縣知事呈稱滄河堤工由新河甯晉兩縣會修等情查該堤既關兩縣利害自應由該兩縣會同修辦以昭公允目前伏況驟屆時機已迫除電飭甯晉縣准由粥廠經費節餘項下先行提撥應用外合亟令仰該縣務卽按照原議認攤工款以均擔負而重要工不得推諉延宕致滋貽誤切切此令

京畿水災振濟聯合會函甯晉縣三河埝工津貼議決補助文（七年七月十六日）

逕啟者接准函開案據寧晉縣知事呈稱案查寧邑爲九河下游上年洪水爲患各河堤防同時潰決災情奇重業經呈奉鈞處令准津貼浚沙澧四河堤工洋四千元分別從事修築在案其槐午抵三河堤防大小決口一百零三處計長四百六十七丈前經知事督令沿河村民查照舊章從事修堵去後茲據該疇約正李衡並各該村正副聯名呈稱槐午抵三河堤工約需洋三千二百四十三元六角各該村莊原係積澇之區上年受災既重本年水退尤遲未及種麥民生困苦籌此巨款力實未逮理合呈請轉呈酌給津貼以恤災黎等情據此知事復查該約正所稱各節咸屬實在情形可否仰懇憲恩俯念堤工重要災民生計艱難無力堵築准予酌發津貼俾得尅期修復以固堤防實爲公德兩便等情據此除指令外相應函請查照希即核議函復等因昨經本會議決補助現洋一千元不足之數仍由該知事就地籌集俾竟全功應請貴處令飭該縣知事備具印領派員來會具領可也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

大名道尹呈報委員辦理新寧兩縣會修滏河堤工文（七年七月二十日）

爲呈報事七月十一日據寧晉縣知事鍾剛中齊日快郵代電稟稱竊查新河寧晉兩縣會修之老堤頭至荆家莊滏河堤工糾葛一案業經呈請省長遴派專員馳赴工次確實判定俾資解決一面懇請先從寧邑粥廠節餘經費項下動支並分呈龍督辦核示在案茲奉督辦快郵電令准其挪撥動用並候令行新河縣認攤工款以符原案等因自應遵照辦理查近來大雨時行河水驟漲該堤

決口未堵險象環生若再遷延時日一旦汎水大至勢必無術施工且甯邑獨修之堤亦必前功盡廢迴思去年汎災兩縣沿河人民同遭淪胥至今猶有餘痛現在時機已迫知事爲濟災防患起見擬於本月八日先將該堤決口處所招工堵築其修補殘缺隄防仍俟省委到日再行會勘監修庶於嚴杜災害之中仍寓慎重工程之意除咨新河縣查照外伏乞准予備案一面仍懇省長俯賜查照前呈迅予委派幹員尅日來甯秉公判定會同監修並呈請鈞署嚴令兩縣官紳永遠遵守以期根本解決俾免推諉而重隄防臨稟不勝迫切待命之至等情據此查此案前據甯晉縣呈請到道業經如議令飭新河縣一面前往會同監修一面即按原議補助成數咨還歸墊並經分呈在案七月十日奉省長第四零五三號訓令又經飭遵委冀縣知事董受祺尅日馳赴新河縣會同張知事維源按照省長令飭事理一一遵照辦理即由該印委將船捐收歸縣署征收日期及堤工應按原議應攤成數陸續提還甯晉歸墊辦法會同甯晉縣一併議明聯銜具覆以便轉呈立案儘新河縣官紳仍前隱混把持即由該委員據實呈覆以憑揭報惟新河縣勸學所長郭濼洲同日有稟到道既謂捐款由其呈請交所存發並非歸所征收又謂船捐係爲閭閻女學專欸現在不惟無有盈餘即各女學前季應領之欸仍然不敷分發况本年該堤應需洋一千八九百元按甯晉擔任十分之六六新河擔任十分之三三四核算敝縣應攤洋六百三十四元較去年提撥一百七十吊制錢之數增加五六倍即將敝縣女學全行解散將該局捐款捐至年底盡行提撥亦難成此鉅欸等情當以

此案業奉省長令飭由道委員前往會同該縣趕速遵辦是船捐必應收歸縣署征收堤工必應按照原議應攤成數提還甯晉歸墊已無疑義該勸學所長猶復嘵嘵置辯殊屬昧於事情復經指令新河縣仍遵省長令飭會同委員趕速遵照辦理具覆勿再推延一面由縣將船捐設法整頓務期收數暢旺以資兼顧並令飭知郭瀛洲查照各在案據呈前情甯晉既將應修工費先經呈奉省長令准在於粥廠節餘項下先行撥用免誤要工洵能力顧大局應由該縣即遵省令辦理其新河應行攤還工費業奉省長令飭新河縣認攤歸還以符原案暨令由道委員前往諭令遵辦惟郭瀛洲嘵嘵不休當此紳權日張之時該印委能否辦理妥協尙屬疑問容俟冀縣呈覆到日再行請示鈞裁除鈔呈令飭甯晉縣查照辦理暨令會同委員冀縣知事董受祺咨催新河縣前往會同監修並分呈外所有此案業經遵飭委員前往辦理緣由擬合具文呈報督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大名道尹文（七年七月二十九日）

呈悉查水災關係人民生命財產新河船捐自應先儘修理堤工之用學款不妨稍緩所呈辦理各節尙屬妥洽應照准仍將辦理情形具報查核此令

甯晉堤工監視員王爾光甯晉縣知事鍾剛中會呈勘收淤澧沙淤四河堤工
文（七年七月二十五日）

爲勸收澧澧沙洩四河堤工會銜呈覆事案前奉財政廳轉奉鈞處核准補助四河津貼洋四千元
飭即趕速興工等因遵卽派員具領由知事剛中查照各河堤工大小核實分配規定津貼澧河堤
工洋二千六百三十七元一角三分澧河堤工洋八百三十一元四角三分五釐沙河堤工洋三百
五十八元八角六分一釐洩河堤工洋一百七十二元五角七分四釐正在督飭各村紳民限期修
堵間委員闡光奉鈞處委令飭卽赴甯監視等因遵卽東裝起程於六月十二日馳抵甯普縣會晤
知事剛中查得各河堤岸正在動工修築遂卽親往工次嚴加監視茲於七月二十一日各河隄防
一律竣工計甯屬澧河自耿莊橋起至十字河止一段堵築決口及修補殘堤均自水面起算一律
堤高一丈八尺底寬三丈封頂一丈五尺又自十字河起至老頭堤止一段堵口修殘亦自水面起
算高一丈八尺底寬五丈封頂一丈八尺甯屬澧河全堤自水面起算一律高五尺底寬二丈封頂
八尺沙河全堤自地面起算一律高四尺底寬八尺封頂三尺洩河全堤自地面起算高三四五尺
底寬一丈至一丈三尺封頂六七尺不等均屬工堅料實並無偷減情弊於本月二十二日委員闡
光會同知事剛中親赴各河正式驗收除澧河津貼因工大款鉅業經由縣先行照數給發外其澧
沙洩三河津貼應俟各河經手員紳造冊報縣再行由縣核明給發以昭慎重除由知事剛中造具
修起工段丈尺及收支細數清冊另文呈銷外所有監督甯邑四河隄防現已工竣緣由理合會呈
鈞處鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

大名道尹呈報將船捐改歸冀縣公署征收情形文 (七年八月二十五日)

爲呈報事七月三十一日據新河縣堤埝事務所主任秦藩周等呈稱敝縣荆楊五村與寧晉縣南孟疇修築滄河堤工一案前由敝縣朱前縣長與寧晉縣鍾縣長將修築經費定爲寧六六新三四擔任而新邑經費竟由專爲女學籌款之船捐局內提撥定案已屬不情詎近今敝縣張縣長因船捐局無款撥無可撥抗不敢抗遂將業已撥歸修築劉公大堤以工代賑之義倉生息項下轉撥於滄河堤工紳等決不承認等情據此查此案前奉省長令飭業經遴委冀縣馳赴新河縣會同張知事迅將船捐改歸縣署征收日期及堤工應按原議應攤成數陸續提還寧晉辦法會同新寧兩縣一併議明聯銜具覆以便轉呈立案旋據新河縣以船捐現存京錢六十七吊五百九十文儘數提撥仍屬不敷查有倉穀本利除上年散放急賑外餘存三千三百九十八吊零八十八文前已呈准作爲以工代賑堵築新河劉公堤埝應用除動支京錢一千一百三十餘吊外現在尙剩京錢二千二百六十餘吊緣劉公堤埝奉廉督辦發下補助費一萬二千元連同各處募集捐款撥支配業已敷用前項餘款儘可移歸滄河堤工藉資撥注呈請令遵前來當經呈明所請尙屬以公濟公似可照准俾應急需惟新寧兩縣會修老堤頭至荆家莊一段滄河堤工纏訟多年甫經規定按成分任修理經費卽由船捐動撥自當永遠遵行始免復起爭端除此次動用倉穀餘款係因船捐一時收不足數變通辦理起見嗣後每年歲修不得藉口援以爲例設有堵決情事應照兩縣原議定章按

成分攤卽由船捐動撥支付如船捐收數不旺卽由該縣自行認籌不准再有推諉應飭冀縣仍遵前令前赴新寧兩縣會同該縣等切實議明呈請立案並聲明如蒙照准卽請電飭甯晉分咨冀新兩縣一體遵辦俾昭迅速在案是秦藩周等所稱劉公大堤修築經費所差甚鉅張知事所謂餘款實以現未支銷淨盡之款並非直有餘款若驟然提撥勢必災黎苦中加苦工敗垂成各等語均非事實已可概見劉公大堤堵築各費除各由倉穀動用京錢一千一百三十餘吊既據縣呈又蒙督辦發下補助費一萬二千元連同各處募集捐款樽節支配業已敷用則倉穀本息尙餘京錢二千二百六十餘吊應如新河縣前呈所請移歸新寧兩縣會修濬河堤工按成分攤之用該紳等不得再有阻撓所請指令停撥各節應毋庸議至所稱修築濬河堤工自前清時代南孟曠因修築無款遂將鹽船過境每包抽提制錢若干作爲修築該堤經費載在案卷歷歷可考迄今年代已久定已抽有鉅款一節是否屬實應飭冀新兩縣會同甯晉縣確實查明專案具覆以憑核辦昨據冀縣呈覆遵於七月十九日馳抵新河縣會同張知事並邀集勸學所三面磋商均已允遵省長指令將船捐改歸縣署經征其堤工會修辦法亦照原議按成陸續提還甯晉歸墊各無爭待等情當以所覆殊嫌簡畧其甯晉墊款新河縣現擬由節存倉穀本息餘款提撥應用又未會同新寧兩縣呈復核與該縣查覆及令飭辦法不同業經指令冀縣仍遵前令及呈明令飭辦法速赴新寧兩縣張鐘兩知事切實議明聯銜呈請立案以便據轉而免事後復有糾葛統俟該縣等呈覆到日再行轉請核

示除分別呈報飭遵外是否有當理合具文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大名道尹文（七年八月二十八日）

呈悉查新河甯普兩縣會修老堤頭至荊家莊一段滏河堤工因分認籌款問題涉訟經年迄未解決現在甯普縣已移川粥廠餘款二千三百餘元興修該工其新河縣應如何認成籌還及每年應如何分攤興修辦法據呈已飭冀縣會同新甯兩縣切實議明辦法聯銜呈請立案以免糾葛自是正當辦法仰即迅飭各該縣務宜化除意見安速辦理以杜爭議而重要工仍俟各該縣呈覆到日具報查核仍候直隸省長指令此令

大名道尹呈復委驗新河甯普兩縣會修滏河堤工情形文（七年十一月九日）

爲呈復事案奉省長訓令內開據新河縣知事張維源甯普縣知事鍾剛中呈報會修滏河堤工一律修築完竣請派員驗收等情令即遴員前往該縣按照令發原冊切實查驗具復等因並奉督辦令同前由先後到道奉此遵即令委冀縣知事董受祺前往切實驗復去後茲據董知事呈稱遵於九月二十九日馳往工次會同新河縣張知事維源甯普縣鍾知事剛中赴各工段切實履勘均係工堅料實一律修堵完固並無草率偷減情事理合繕造清冊具文呈送鑒核彙轉實爲公便等情據此道尹復核無異理合檢同送到清冊隨文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後

事宜處

以上補助甯晉縣

直隸省長咨復補助新鎮縣修築清河北埝決口工費文（六年十二月九日）

爲咨行事案據財政廳呈稱案奉鈞令以新鎮縣請撥修築清河北埝決口工程補助費五千元一案現經咨准能督辦咨復請在籌備直隸全境修築堤埝工程經費三十萬元內酌量勻撥合亟令廳迅速酌撥欸項俾資興工仍將補助數目彙報查核等因奉此正在核辦間據新鎮縣知事高步青呈稱縣境清河北埝決口四道工程浩大需欸太繁民力未逮曾經河務局派員估需修築樁料費一萬二千餘元請由公家補助銀五千元餘歸民方分任會呈在案現查水勢消落已督飭十村先行籌備樁料擇定十月三十一日開工並派管獄員文科紳士王鳳巢爲督修委員開始堵築惟近來水度稍減較原估可省二千餘元按現在情形確實核計所有前請補助之欸如能照數撥發萬民更感否則至少須給三千元方可繼續告竣請示遵等情據此查此項民埝前清時代遇有汛口由民修補不但公家不予補助尤不准加培修築且民國三年文安雄縣任邱大城等四縣紳民袁起良等因該縣人民修築私埝有礙水道當由河務局會同津海道尹派委查明勘定尺寸不准違章加高以示限制在案此次北埝決口既已動工修築復經該縣核實確估改請補助費三千元自應准予照撥當卽令撥該縣備具印領呈請撥發前來除另備印領函請京畿水災河工善後辦

公處照撥發應轉交領訖並訓令該縣務將此項民埝決口工程查照限定尺寸修築不得稍有加高致違定章暨咨天津河務局查照外所有酌給新鎮縣民埝決口工費銀數緣由理合呈請鑒核轉咨備案實爲公便等情據此除指令外相應據情轉咨請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

新鎮縣知事呈請助款培修殘埝文（七年一月二十三日）

爲呈明事案奉鈞令飭縣會同委員長籌勘該管境內所擬辦之春工何者可以暫緩何者必須興修何者可由紳民籌辦何者須由公款補助均須查明爲漫爲決及其他情形核實勘估擬定後於陰曆年前彙報本處以憑核奪名該知事須知此項擇要興修原爲春工易於普及灑澆沉災起見應卽先行詳查切估毋涉浮濫俟該委員長到時覆勘彙呈辦理等因奉此查清河千里堤官工今年督工搶護幸未潰決間有險工應明春補修之處業經會同胡委員長勘驗應由委員長勘估逕報惟查清河北埝舊係民堤在新鎮境內者計長三千餘丈前因文安控案於宣統二年經陳守彤彥親勘定以埝高九尺頂寬八尺較之千里堤應低三尺嗣後不准加高培厚立有成案在卷此後民工不敢擅築屢年經水漫刷已較原定高寬尺寸今年河水漫溢水高埝頂二尺有餘後水度稍減除決口四道不計外其餘趙家莊至藥王廟九百四十餘丈經水夾刷皆屬殘缺不堪並無完全之處自趙家莊至張青口段內九百餘丈亦間有殘缺共計此一千八百餘丈內較原定尺寸有低

二三尺或四五尺不等者埧身僅厚三四尺且破缺不齊是以修堵決口一經合龍水漲殘埧復爲漫決職是之故查此埧關係新城雄縣霸縣新鎮四縣人民之生命財產者計百餘村之多一經漫決同受其害而向例則各修境內之段均不互相爲力如決口開在新鎮境內則歸新鎮河北十村修之各縣受害村莊不與協助今年新鎮境內決口四道工程浩大十小災村如何擔負所以請准撥款三千元作爲補助不料前工告竣殘埧又決款已告匱口尙未堵偷春耕失期百餘村人民卽作餓殍此受害之尤著者也更有進者北殘埧缺者通計九百餘丈春汎一發卽難保存萬一幸免而明年秋汎勢必潰決且較今年爲尤多此可逆料者也卽使今決新口可以堵塞以救燃眉而此慘隱患來日方長若令明春民間預計土方費用當在七千元之譜區區之十小村勢難籌此鉅款該村等必爲剜肉醫瘡之計以救目前之急遑爲永久之謀卽至明秋潰決又必匍匐哀號乞助於上不救則生靈爲魚救之則桑田作海以知事愚見與其補助於將來而需費必多何如綢繆於未雨而款可代賑至於加高培厚可以無慮蓋此時卽恢復原狀資力且有未濟縱官款助修民祇能戴高厚之恩實不敢作高厚之想也此係實在情形亦蒙胡委員長親勸在案當必有所報告督辦補救沉災不論官堤民埧委勸險要設法維護爲民者不可謂不至矣知事親臨斯土凡關民計者又何敢壅於上聞致負軫念謹繪具圖說附呈如蒙賞撥助款五千元不足之數歸民分任俾將殘埧培修畧固不致水漲卽潰則百餘村之生靈當永感無極矣謹呈督辦京畿一帶水災河工

善後事宜處

新鎮縣知事呈請補助河北十村工款文（七年一月二十四日）

爲呈請事案據新鎮河北十村公稟爲堵此漫彼工難告成懇請設法補助以救災黎事竊因清河北窪自陰歷六月初十日霪雨連綿水勢浩大水田涿固二縣所屬之河直達民等窪中將北塄全行漫溢水與清河混合高出塄頂二尺有餘各村田廬均被淹塌嗣窪內水勢減落北塄冲刷成口計張青口一道計長七十四丈直河三道合計長一百零七丈蒙我縣長呈請經河務局委員勘估工需工料費一萬二千餘元民等被災十村無法籌集鉅款以資堵築嗣水勢漸減民等勘估約七八千元可以修築民等極力籌款始得四千元復蒙縣長請准上憲賞撥大洋三千元以資補助共款七千元先行購料開工至十一月初八日直河決口三道合龍十七日張青口一道合龍不料十九日河水暴漲張青口滾壩及新決口復開二十丈有奇直河北塄又漫決成口十三丈民等卽行續脩幸兩處復慶合龍孰意天不厭禍水又暴漲三尺有餘張青口出哨直河平漫又新決口十五丈皆因堤塄殘缺不勝水力故此堵彼決實難防範刻下張青口幸得堵塞核算前後花費共計工料材木飯食共花費一萬一千元上下除民等十村已納款四千一百餘元補助大洋三千元各村供應土夫飯費洋二千三百餘元外尙虧椿料外欠一千六七百元之譜民等十村以災餘貧戶已攤洋六千四百餘元民力已竭不支現在舊欠無法籌還新口無款續築不堵則明年春耕失期不

特十小村皆爲餓李卽新雄壩之同受害者百餘村亦皆有淪胥之憂矣尤有甚者北埝在境內者三千餘丈自趙家莊至藥王廟計九百餘丈已冲刷殘缺較原案尺寸低至五六尺不等厚不過二三尺似此殘缺不堪儻明年春汎水漲勢必仍多潰決河北災黎將有永久爲魚之患此預患宜防者也民等力竭筋疲左右思維只得仰乞仁明縣長恩准轉呈請欸補助以救災黎實爲德便等情前來查清河北埝決口四道共計長一百七十餘丈於十月間開工修堵曾請官欸補助洋三千元在案不料前工合龍新口又開續修甫竣而殘埝又決至今花費不貲舊虧莫補新口難築誠如該村人民所云者而直河北埝被水夾冲殘缺不堪尤關重要業由知事另文詳細繪圖呈明所有該公民等具懇轉詳補助緣由理合如呈轉請憲台鑒核可否補助之處伏乞示遵施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令新鎮縣知事文（七年一月三十一日）

爲令行事據轉呈該縣清河北埝漫口既堵復決并續請補助工欸等情已悉查此案前據該知事呈請到處業經令候大清河查工委員長查覆在案應候呈覆到日再行核辦仰卽轉諭遵照圖存此令

直隸省長咨請續撥新鎮縣清河北埝工欸文（七年四月日）

爲咨行事案據新鎮縣呈稱案查清河北埝去秋決口四道計一百六十餘丈曾經委勘估工會呈

在案並請准補費三千元奉令堵築各在案嗣經知事招集承修十村村董捐集民資四千元並補助費三千元共七千元作爲工費委督修員文科王鳳巢協同駐防兵隊督同民夫於六年十月三十一日開工修築亦經呈明在案計至十七月一日上下流決口先後一律合龍不料次早河水暴漲除工次出哨不計外又決新口二道共計三十八丈知事復督紳民繼續修築計十日復行工竣奈天不厭禍上游張青口出哨幸未三日堵塞而下游直河於殘缺堤埝處又決一口計十五丈有奇此時計官各款抵支外尙虧洋八百餘元無法資築知事無奈迭招村董會議大衆徒喚奈何曾經知事勸募廣仁堂允許捐款五百元俟到申匯交應用又提議按各村地畝稍多之戶再籌特別捐六百元自行彌補緊要債務截留官款七百元預備修堤決口衆咸贊成不料時屆嚴冬河水堅結估工需費在二千元以上猶難保固知事因工費浩繁無法增籌遂令中止暫俟來春冰消再堵尙費可省而工易竣衆紳亦表同意迄今陰曆正月望後河水漸消知事即招各村董購置椿料加工續修於陰曆正月二十一日開工民夫倍加異常踴躍計十日而工竟告竣現已過期旬餘並無出哨情事可以保固無虞刻下窪水銳減春種必有希望據該村紳等呈報前後支出工費共計九千一百餘元除官款補助三千元民款前後籌集五千餘元尙虧一千一百元之譜而廣仁堂應允捐助之款迄今亦未匯來迭經函催未准來覆大約亦無希望所有現在工已告竣除將在事出力人員另文請獎外所有堵築清河北捻決口情形及告竣日期呈報鑒核備案至所虧工費一千

一百元之譜民力已竭礙難續籌巨資可否酌予續助五百元以恤民艱而清債累之處出自愈格鴻施尙乞批示祇遵再收支工費均經承修紳士管理俟該紳等不日結算賬目呈報清摺後另文據冊轉造報銷清冊呈送合並申明等情據此查該縣清河北埵此堵彼決均經該知事督集紳民先後堵築合龍共支出工費九千一百餘元除官款補助三千元民款前後籌集五千餘元尙虧一千一百元之譜原呈所稱民力已竭礙難續籌自係實在情形所請續撥五百元以資補助之處應卽照准除指令迅將收支工費詳細造報並行財政廳照撥外相應咨行貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令新鎮縣知事文（七年六月二十七日）

爲令行事案查前據該縣以大清河北民埵及河南千里堤歲應加修擬定以工代賑辦法呈請核示前來當經咨行直隸省長並函達順直義賑會酌核見覆在案現准直隸省長轉准義賑會函稱查本年查放春賑辦法本有以工代賑之條該知事所稱各節尙無不合自應准其照辦等語咨請查照等因准此合亟令仰該知事遵照辦理此令

直隸省長咨新鎮縣呈送清河北埵工費清冊文（七年五月十六日）

爲咨行事案據新鎮縣知事呈稱案查清河北埵決口前後堵築及合龍告竣各等情均經呈報在案茲據該工段承修紳首造報前後堵築三次合計收支工費清冊前來知事查核無異理合查照

所列收支數目逐宗轉造清冊分呈備案除分呈外呈請憲台鑒核備案等情到署除指令外相應咨請貴督辦查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

新鎮縣知事呈報擬定以工代賑辦法文（七年五月三十一日）

爲呈請事案奉春賑辦法第六條內列以工代賑之法足見於恤民之中仍厲勸民之意法至善也查新鎮大清河北民埧及河南千里堤急需土工各村均有歲修之責關係公益要工適合工賑之例茲擬查壯丁工作辦法以年在十六歲以上五十五歲以下素無殘疾者爲合格調查戶口之時隨即查明各戶如有壯丁者於賬票大口下填註內有壯丁幾口持票領賑之時如無壯丁之票按口發給現錢儻有壯丁之票計壯丁幾口給以代券幾張卷上註明錢數餘口發以現錢以清賑款之界限所有發給壯丁之代券每一張即註一大口應領之錢其代券應支現錢合計某村共壯丁若干應支現錢若干照數交給該村正副暫收俟壯丁工作畢持票支付現錢至工作之法某村之壯丁作某村應修之工段由該村正副管理定以每方土工價津錢四百文如壯丁一口應領津錢一吊二百文是應運土三方該壯丁運足時即持代券領給現錢不得留難刻扣其土方定價以賑款之多少計工作之土方均定爲合邑通例不得臨時加多致貧民偏負勞力之苦亦不得推諉少作開奸民取巧玩公之端如有某戶本有壯丁一口乃臨時出外營生其家屬不論老幼祇能作足工度亦准持券領錢以示通融但藉故延抗不作逾限即收其代券另僱別人以示懲警該各村正

副領出支付代券現錢於工畢收回代券仍須照數交縣以便稽核而免弊端似此按口分贖按戶查丁工有定價以賑計工卽無老幼偏枯之弊又免少壯游惰之習法較公允事昭核實所有擬定以工代賑辦法是否有當理合呈請憲台速賜批示以便祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助新鎮縣

京畿河工善後紀實卷五(乙)目錄

補助(乙)

南宮縣知事呈請補助堤工文

直隸省長咨據大名道尹請將南宮閘板堤工由公款補助文

南宮縣知事呈報南邑漳河閘板堤工程告竣文

直隸省長咨據財政廳呈安國縣滋河潞龍河堤埝冲決准助二千元文

安國縣知事呈復堤工告竣並無苛待民夫情事文

指令安國縣知事文

安國縣知事呈報工竣並送報册文

指令安國縣知事文

蠡縣知事電陳潞龍河堤工情形文

指令蠡縣知事文

蠡縣知事呈請於春賑內撥發潞龍河工費文

指令蠡縣知事文

咨直隸省長函順直義賑會請撥修理甯龍河隄工振文

順直義賑會函復請撥甯龍河工振文

蠡縣知事電陳甯龍河北岸工竣日期及辦理情形文

指令蠡縣知事文

第八路查賑委員金福基呈陳無極縣河道沿革並修築情形文

無極縣知事呈報各堤工竣請委驗收文

委令葉葵驗收無極饒陽雄縣等三縣工程文

委員葉葵呈報驗收無極縣滹沱河滋河木道溝三河工程文

直隸省長咨請撥安平縣滹沱河工程款文

安平縣知事電請轉咨省長頒發填坑工程款文

指令安平縣知事文

安平縣知事呈送滹沱河堤漫決各口工程清冊文

指令安平縣知事文

咨直隸省長修築滹沱河堤工程清冊文

子牙河籌勸委員長呈報安平縣築堤爭執情形文

咨直隸省長安平縣斜堤爭執多年請交河務籌議處核擬文

直隸省長咨復安平縣斜堤一案擬歸入治本案內辦理文

訓令安平縣知事白沙莊溜溝決口亟應修復文

安平縣知事呈復補助白沙莊溜溝工款仍請照數飭發文

指令安平縣知事文

安平縣省會議員彭桂馨等電陳辛店至鄧家莊疊道一案請仍照前案辦理文

批令安平縣省會議員彭桂馨文

咨直隸省長安平縣辛店至鄧家莊疊道一案請查覆文

直隸省長咨復查勘安平縣辛店至鄧家莊疊道情形文

直隸財政廳函請照發滄縣捷地土壩工款文

滄縣知事呈請撥發捷地工款以工代賑文

指令滄縣知事文

函直隸省長據十二路查振委員長電陳運河水勢文

直隸省長函復運河水勢開壩情形文

滄縣知事呈報減河下游漫口情形及訊辦緣由文

指令滄縣知事文

直隸財政廳呈報滄縣修壩餘款文

指令直隸財政廳文

滄縣知事呈送捷地閘口搶險開支清冊文

指令滄縣知事文

玉田縣知事呈陳河工困難情形請撥款補助文

訓令北運河委員長驗收玉田縣堵築決口工程文

玉田等縣公民代表袁楨等呈請疏濬蘆運大河文

批令玉田縣公民代表袁楨等文

玉田縣公民代表袁楨等呈爲河堤將潰請派員撥款培修文

批令玉田縣公民代表袁楨等文

訓令玉田縣知事撥款修培觀風堆村河隄文

玉田縣知事呈陳修築觀風堆決口經過困難情形文

蘆運河測量隊長呂金藻呈陳玉田縣觀風堆村堤工危險情形文

北運河監防委員長呈報驗收玉田縣觀風城等三處工程情形文

玉田縣公民袁楨等呈爲隄工奇險再懇撥款補助文

批令玉田縣公民袁楨等文

玉田縣知事呈報搶護觀風堆堤埝情形文

指令玉田縣知事文

玉田縣知事呈報觀風堆堤工完竣請派員驗收文

指令玉田縣知事文

豐潤縣河工監視員程達呈覆驗收玉田縣屬觀風堆堵築決口情形文

指令豐潤縣河工監視員程達文

高陽縣知事呈報籌辦堤工情形文

指令高陽縣知事文

訓令會辦五河委員長大清河籌勘委員長查勘高陽縣隄工文

天津河務局呈陳清河瀦龍等河辦法並疏濬河道情形文

指令天津河務局長文

直隸省長咨高陽縣安瀾橋堵築工程請於準備金動支補助文

咨復直隸省長文

高陽縣知事呈報瀦龍河水勢情形文

指令高陽縣知事文

咨直隸省長爲高陽縣東教台如何興修補助文

直隸省長咨復高陽縣瀦龍河堵決一案就地籌辦文

天津河務局呈勘瀦龍河下游疏濬辦法文

指令天津河務局長文

訓令高陽安新任邱縣各知事疏濬高安任三縣瀦龍河下游辦法分令遵辦文

大清河春工督察長呈明教台口合龍情形文

指令大清河春工督察長文

高陽縣知事呈復堵築教台決口始末情形文

指令高陽縣知事文

天津河務局呈報驗收高陽安瀾橋新築堤壩工程文

指令天津河務局長文

新樂縣知事呈送縣屬決口並工程款數目文

新樂縣知事呈報領款不敷擬借民力酌量分派文

新樂縣知事呈報堤工告竣情形文

指令新樂知事文

直隸省長咨補助獻縣朱家口決口工費請備案文

獻縣知事呈請將朱家口節存工款助修饒陽堤工文

指令獻縣知事文

獻縣知事呈請於春賑款內抽提十分之一修築決口文

獻縣知事呈請將賑款修築河唇子堤文

獻縣知事呈請於尤貧春撫款內提三分之一助修饒陽漕沱北堤文

咨直隸省長函願直義賑會助修饒陽漕沱北堤文

子牙河春工督察長呈報驗收獻縣朱家口決口工程文

冀縣知事呈報堵築滄陽沿河堤埝七處決口情形文

子牙河籌勘委員長呈送補助冀縣堵口工程清冊文

冀縣知事呈報驗收滄陽沿河堤埝各處堵口工程文

電邯鄲縣知事允予搶築賈葛兩岸獎金文

邯鄲縣知事呈報賈村滄河改灣取直勘估情形文

咨直隸省長函順直義賑會提款辦理濬河工程文

直隸省長咨復邯鄲縣提撥賑款一案業經令飭修辦文

委員葉秦呈報驗收饒陽縣漳沱河工程文

指令委員葉秦文

委員程達呈覆驗收饒陽等五縣堵築決口民工情形文

訓令饒陽縣知事將補助餘款如數繳回文

博野縣知事呈報瀦龍河各口工程請委驗收文

博野縣知事呈報籌修瀦龍河北岸民埝險工情形文（附補築沙河北岸及築圍章程）

博野縣知事呈報瀦龍河北岸一律工竣請驗收文

深澤縣東羅村民杜如春等呈爲堤工浩大請飭縣籌辦文

批令深澤縣東羅村民杜如春等文

深澤縣南營等村民王玉賓等爲堤工難繼懇請補助文

批令深澤縣南營等村民王玉賓等文

大清河春工督察長呈請速飭深澤縣將西固羅村潰口堵築文

指令大清河春工督察長文

訓令深澤縣知事堵築西固羅村潰口文

深澤縣知事呈報東固羅等村決口一律堵竣文

大清河春工督察長呈報驗收深澤縣民工文

深澤縣西固羅等村村正張坦等稟懇仍遵舊制以恤民困文

批令深澤縣西固羅村村正張坦等文

訓令深澤縣知事固羅村堤岸仍沿舊制辦理文

深澤縣段家莊村正段懷智等呈請修險要頽岸文

保定道尹呈明深澤縣屬段家莊雙堤情形文

指令保定道尹文

深澤縣知事呈送東固羅村各隄埝清冊請驗收文

指令深澤縣知事文

保定道尹呈報驗收深澤縣東固羅村各隄埝決口工程情形文

指令保定道尹文

京畿河工善後紀實卷五乙目錄終

京畿河工善後紀實

卷五乙目錄

京畿河工善後紀實卷五(乙)

補助(乙)

南宮縣知事呈請補助堤工文(七年二月二日)

爲呈請補助堤工事中華民國七年一月三日奉督辦訓令飭將該管境內所擬辦之春工何者可以暫緩何者必須興修何者可由紳民籌辦何者須由公款補助均須查明爲漫爲決及其他情形核實勘估擬定後於陰曆年前彙報本處以憑核奪等因奉此遵查南邑有乾漳河一道久已淤沙向有閘板堤沿漳河涯東北直入新河境與新河之劉公堤相接此堤距濠河十餘里當初築堤之意卽係防濠河漫溢有此護堤可免汎濫此南邑數十年鮮以水災見告者此堤之功爲多本年因鄰縣濠陽河決口水勢太猛致將該閘板堤潰決十二口堤身損壞甚鉅查此堤雖大半在新河境內而所防護者均南宮村莊自當仍由南宮興修惟自潰決而後堤根久浸水中無法施工修築一俟來歲春融自應興工修復以利地方茲經督同警察所長及該區士紳將全堤測勘核實估計約得四萬五千方土以每人每日出土一方半給工資三角核算需款約九千元知事意擬來春卽令各村災民工作藉以代賑工資折半每人每日酌給一角五分共需工三萬名核計需款四千五百元當可修復完備惟此項堤工款項地方實無可籌措勢非請由公款補助實難興修理合繪具圖

說開列估單呈請憲台鑒核俯准發款補助以便興修除分呈省長暨財政廳大名道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨據大名道尹請將南宮閘板堤工由公款補助文（七年四月十六日）

為咨行事案據大名道尹呈稱前奉令據南宮縣知事呈稱南邑有乾漳河一道久已淤沙向有閘板堤沿漳河涯東北直入新河境與新河之劉公堤相接本年因鄰縣滏陽河決口水勢太猛致將該閘板堤潰決十二口堤身損壞甚鉅查此堤雖大半在新河境內而所防護者均南宮村莊自當仍由南宮興修惟自潰決而後堤根久浸水中無法施工修築俟來歲春融自應興工修復以利地方茲經將全堤測勘核實估計約得四萬五千方土以每人每日出土一方半給工資三角核算需款約九千元知事意擬來春即令各村災民工作藉以代賑工資折半每人每日酌給一角五分共需工三萬名核計需款四千五百元可修復完備惟此項堤工款項地方實無可籌措勢非請由公家補助實難興修理合繪具圖說開列估單呈請憲台鑒核俯准轉請補助以便興修並聲明分呈該道尹等情到署除指令據呈閘板堤決口十二處堤身損壞甚鉅理應早日呈報乃察閱該縣上年歷次報災案牘僅及災情於堤防潰決情形及修築需款數目並未呈報有案現在節逾立春冰漸融解始擬着手興修殊屬延誤應予申斥查各河漫決之處多係民堤所有修復工款使一律出自公家實屬無此財力仍仰由該知事悉心籌畫究能就地籌措若干不敷若干詳細具報以憑核

奪並候令行大名道尹遴委熟悉河工人員馳往該縣確切勘估具報再行核令遵照圖存此令印發外合就訓令該道尹查照仰卽遴委委員馳往會勘核實估計造冊具報以憑核辦切切此令等因蒙此當經飭委李道坦馳往該縣確切勘估去後茲據該員會同南宮縣知事丁立中呈稱勘得南邑有漳河一道久已淤沙河東北向有閘板堤自新河劉公堤起西南斜入南宮縣沿漳河東涯至福神廟止該堤建築本係預防水患去歲因鄰縣滏陽河決口水勢過猛致將閘板堤潰決十二口堤身損壞甚鉅前以堤根久浸水中無法施工修築須俟春間積水稍退方能興修業經知事繪具圖說開列估單呈請補助在案茲經委員復勘並訪諸區紳民均係實在情形現值春融水勢業已漸消惟決口沖溝尙存積水甚深雖屬有礙工作然亦不能不設法修復查全堤共一千九百餘丈潰決十二處其口門大小寬高長丈復經測勘與原勘相符其原估該堤工程需土四萬五千方每人每日出土一方半令各村災民工作藉以代賑工資折半每人每日酌給一角五分共需工三萬名計需款四千五百元委員復勘核算所估工價並無浮濫尙屬核實至該堤培修向係閻莊龐買莊南莊大周莊小周莊孫莊崔管莊八村出夫工作刊有碑記惟去年八村均被災極重民情困苦實已不堪此項鉅工萬難擔負地方亦實無他款可籌委員會同知事一再籌商擬懇准由公款補助三千五百元其餘不足之數由知事再設法捐募以完全功所有會勘估擬情形理合造具清冊會呈鑒核俯准轉請補助照數給發俾可早日興工實爲公便並送清冊等情據此查該委員

等勸估修培該堤工價尙屬核實惟因去歲閭莊等八村被災極重民情困苦不堪籌此鉅款既經委員與該知事一再籌商擬由公款補助三千五百元其餘不足之數由該縣設法捐募以顧堤工而憫災黎是否可行擬合呈請示遵等情計呈清冊二本前來查南宮縣閘板堤堵決工程既經令委會縣復勘原估工款四千五百元惟因沿堤村莊上年災重民貧不堪籌此巨款自係實在情形應准由公款補助三千五百元不足之數由該縣設法籌措歸入上年修復堤埝案內量予撥助藉紓民困除指令並行財政廳查照核撥外相應檢同原冊咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

南宮縣知事呈報南邑漳河閘板堤工程告竣文（七年十二月十日）

爲呈報事竊查南邑漳河閘板堤去歲因鄰縣濠陽河潰決將該堤沖決十二口堤身損壞甚鉅業經李委員道坦勘估會呈在案嗣經委派督工稽查員紳齊炳姚霍致釐二員前往督修堵築全堤口門沖溝十二箇並修復堤身二千三百三十四丈九尺四寸加高培厚以期堅久計閘板堤舖底五丈二尺高一丈頂寬一丈五尺漳河涯堤舖底三丈五尺高一丈頂寬一丈二尺現已全堤工竣統計收入款項共洋四千三百七十五元除開支各工銀洋三千九百九十二元三角零六釐又雜支津貼銀洋一百零一元七角二分四釐共洋四千零九十四元零二分尙存洋二百八十八元零九角八分擬將此款發商生息以備歲修堤埝應用知事復親往各處週歷履勘尙係工堅料實並無

草率偷減再此堤工程浩大堵修非易該稽查員紳齊炳姚霍致釐數月督修不憚辛勤不無微勞足錄擬請獎叙以示鼓勵所有南邑漳河閘板堤工程告竣緣由理合開列清冊具文呈報督辦鑒核除分報省長委員驗收外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助南宮縣

直隸省長咨據財政廳呈安國縣滋河潞龍河堤埝冲決准助二千元文（六年十

月二日）

為咨行事案據直隸財政廳呈稱案據安國縣具呈該縣滋河潞龍河南北兩堤被水漲漫冲決五十七道業經勸諭各村正副承修茲據該村正副稟本年水災重大村人房屋糧食均被漂沒夜無宿舍晝無飲食前項民堤工程浩大非同昔比若專恃民夫修築財力實有未逮懇請轉呈撥款補助等情查各村修隄工屢奉令催未便稍延但縣屬災情如此其重民力實在難支除已由地方公款酌量撥助外尙虧三四千元現在地方存欸實已空而隄工緊要又復刻不容緩請速撥鉅款俾資補助兼可以工代賑等情據此查本年水災奇重各縣被災區域應行修復堤埝之處需款補助曾經督辦京畿一帶水災河工善後事宜處籌撥銀三十萬元咨請鈞署令廳分別輕重緩急均勻攤派以資應用在案茲據前情所稱修築堤埝工程浩大民力未逮尙係實情應准在前項欸內勻攤撥銀二千元用資補助除指令該縣派員來廳領取到日再請京畿水災河工善後辦

公處撥發轉給並咨河務局查照外理合呈請鑒核轉咨等情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工事宜處

安國縣知事呈復堤工告竣並無苛待民夫情事文（六年十二月十三日）

爲呈覆縣屬堤工告竣辦理情形並無苛待民夫情事懇請鑒核備案事案奉鈞處第一零一號訓令內開近聞各縣知事間有強迫各村災民作工不獨不予工資並且不給飯食稍不如意鞭撻相加而工程報銷又將此項義務差徭亦並列入希圖中飽似此情形實屬毫無人道殊堪痛恨亟宜嚴申禁令以防未然除行京兆尹直隸各道尹嚴密偵察隨時糾彈並分令各縣知事外合亟令仰該知事遵照辦理此令等因奉此遵查本年縣境水災重大堤防決漫至有五十七道之多且向係各村莊承修業堤知事以此次工程浩大既非昔比災重民貧力實不逮若令民夫枵腹工作於心固有未忍且恐激起變端除由地方公款內等撥京錢一千吊並呈奉省長暨財政廳於鈞處籌發之隄工存款項下令撥大洋兩千元以作各村民夫補助業經知事按照工段大小均勻分配已於十一月三十日一律竣工並已會同工巡員金承訓河工委員徐培堃會呈通報各在案蓋自始近終對於堤工各民夫只有加以勉勵督催並無不給工資飲食及格外苛待情事惟是本年堤工既大需款尤鉅預估全工除由地方公款籌撥之京錢千吊不計外尙非大洋四千數百元不能敷用嗣奉省長暨政廳僅准撥發大洋兩千元較之原估數未及半即較之鄰封各縣工程則大逾倍蓰

撥款則並未增加彼此較量亦似微欠公允彼時知事以工竣在即款項即有不敷亦詎忍工虧一簣只得暫向商民設法借墊以贍早速竣事至今虧空累累實在無法彌補業經知事據實呈明省長暨財政廳懇請再撥大洋一千五百元以便照數歸墊尙未奉到指令可否仰乞督辦俯念縣屬堤工浩大民力已竭恩准逕撥大洋一千五百元擬請鈞處分別咨會省長或令財政廳准照知事呈請續撥之數速賜核發以便歸墊而免賠累之處實出鴻慈逾格知事不勝迫切待命之至謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安國縣知事文（六年十二月二十一日）

呈悉所請補助堤款一節既據逕呈仰候直隸省長指令飭遵此令

安國縣知事呈報工竣並送報冊文（七年七月二十四日）

爲呈報工竣並送報冊懇請鑒核俯賜核銷備案事查前奉鈞處第一八九六號訓令內開爲令行事案查上年霪雨爲災各縣河堤漫決呈請補助興修前來當經本處籌備洋三十萬元撥交直隸財政廳斟酌各工緩急量予補助在案閱時已久該縣堵口工程計已告竣應由該縣造具詳細圖冊呈請派員驗收以昭慎重如尙未完工應即趕速辦竣並將現在工作情形及預計完工日期先行呈處備核爲此令仰該縣迅即遵照辦理勿延此令等因奉此遵查職縣前因水災寬重漫決甚多當蒙財政廳撥給大洋兩千元並經知事由地方堤工存款項下提撥京錢一千吊按二吊六百

一十文共折合銀元三百八十三元一角四分爲堵築決口之用業經知事督飭水災救濟會各紳董等分別查勘估計無如工程浩大又兼天氣漸寒恐難竣工是以卽令未曾決口村莊出夫協助分段幫修並按照工程大小酌量分配召集民夫加緊興修卽於上年十一月杪日一律竣工復因工大款少虧累過鉅續請撥款補助復蒙財政廳續撥大洋一千元除將各款照數分配外計仍不敷大洋約五百餘元已由知事面商修堤捻各村正副等就地自行設法彌補並已蒙鈞處令委第三路查賑委員長赴工驗收呈報有案茲經救濟會檢同各項收據並造具圖冊函請核轉前來知事復核無異理合備文呈請督憲鑒核俯賜核銷備案實爲公便再查此項工程久已告竣只因救濟會人少事繁加以本年辦理春賑春工事務繁重實屬兼辦不及是以造報不免稍延合併聲明除將單據河圖分呈財政核銷並報省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安國縣知事文 (七年八月三日)

呈册閱悉應准核銷此令册存

以上補助安國縣

蠡縣知事電陳潞龍河堤工情形文 (七年一月八日)

督辦鈞鑒前奉兼省長令開咸日快郵代電悉該縣東侯佐口門經該知事督飭員紳工夫晝夜搶築得慶合龍無礙春耕辦理尙屬妥速殊堪嘉慰一俟本省河工竣事卽行查照通令彙案咨部請

獎以爲盡力河工者勸仍由該知事查明此次堵口尤爲出力紳董另文請獎用資鼓勵一面迅飭人工趕修原堤正身回復原狀以期堅實而防墊陷等因奉此知事遵經宣示在事員紳用昭鼓勵一面督同將原堤分段修築復慮新土不免浮鬆非照舊堤增卑培厚難資穩固務比舊堤內外越出兩丈加高三尺已於十一月中照式一律修復歲事澇龍河堤已屬完全竣功又唐河萬安大堤本年朱家墳劉銘莊黃家莊北蒲窪等村漫決續刷共計四百餘丈前已會商章余兩委員擬先就該堤上下游黃家莊劉銘莊北蒲窪等處設法興築土埝攔掩水口以斷河流俟有的款再修大堤業經呈報有案當經知事分督辦理各該村董旋卽來署具陳災重民困懇求緩辦知事復以本年災情民力固屬奇窘而事關數縣利害不能不並顧兼辦等語再四開論月餘以來官紳協力籌辦董勸兼施幸該紳董尙知大義已將劉銘莊等處水口均各先後築埝攔掩河流經知事逐段勘驗屬實不致有礙春耕惟朱家墳一段關係安新高陽兩縣爲多現在水勢雖亦稍落而水面尙有七八十丈其溜甚急迭經覓工估勘皆以刻難施工爲詞並經知事會同安高兩縣商會代表楊世培張濟汾楊樹梅周樹棠諸紳於上月親赴該段詳加勘估卽其自邀歷辦此段之工頭曾某亦謂溜急工艱雖將奉發全堤之三千元悉數撥充此段亦不敢保其必成再四籌維祇有將此款領存到縣一面籌備椿料期於明年春融以前早日動工藉紓民力而固堤防至縣境本年種麥甚廣雖因秋後雨多間有種在二三次方得成活者幸種後月餘天氣晴煦一律秀發較之昔年爲盛堪以上

慰厪系再知事因要公晋省現甫回署補報稍稽謹併陳明蠡縣知事李樞謹叩卅一印

指令蠡縣知事文（七年一月二十四日）

據三十一快郵代電稱該縣東侯佐口門早經堵築工竣嗣後一律加高培厚勸諭各紳將劉銘莊等處水口先後築埝攔掩河流無礙春耕惟朱家墳一段因溜急暫難施工亦已籌備椿料期於春融前動工並麥苗已一律秀發等情慰悉該知事辦理堤工洵屬妥速殊堪嘉尙其朱家墳一段仍仰於春融前早日督同各紳興工堵築以竟全功切切此令

蠡縣知事呈請於春賑內撥發潞龍河工費文（七年五月八日）

爲呈請事案准順直義賑會函開查本會自上年九月成立當時原擬籌辦冬賑嗣以冬賑事宜由熊督辦委託順直助賑局擔任春撫事宜囑由本會辦理曾經直隸省長通令各縣知照在案入春以來因籌辦春賑迭經本會與熊督辦往復函商擬定辦法亦經熊督辦通行各縣知照各在案現在春令將盡哀鴻徧野待哺嗷嗷亟宜按照各縣災民數目儘目下籌得賑款酌量分配頒發散放以資救濟茲經開會公決以熊督辦咨送順直各縣災民數目及各縣呈報直隸省長之數平均支配查賞縣應分賑欸一萬二千元希即備文派員來津逕向本會具領核實散放其積水未消村莊及積水雖消未能播種或雖已播種而地方人民實係特別困苦者應請格外注意以昭公允再查放春賑辦法內以工代賑一條并須酌量地方情形慎重辦法以期工賑兼顧等因准此竊查本縣

春賑前奉鈞座訓令卽經會商籌賑事務所遴委公正士紳分途詳實調查在案讀查放春賑辦法第二條直隸各縣由省長會委監放自應俟委員到來再行會紳妥籌辦理至本縣關於工賑事項有二一爲西北之唐河一爲東南之瀦龍河查唐河之萬安全堤工賑業經籌辦告竣呈報有案惟瀦龍河上年大水之後各段險工均關重要前經督辦委令胡委員長詳細勘估計需工款三千餘元而災子民力萬難擔負曾由知事代電請示尙未奉復伏讀春賑辦法第六條以工代賑正合時宜知事當經召集籌賑事務所暨商會紳董協議僉以瀦龍河春工緊要沿河各村紛紛請修時無可緩現既奉有注重工賑明文應請轉呈准於春賑萬二千元內以九千元散放貧民以三千元撥充瀦龍河春工庶幾堤防完善惠及災黎誠爲一舉兩得等語知事伏查瀦龍河春工前經胡委員長勘估並經知事將工賑辦法電呈在案今該紳董等議請由春賑項下撥充工賑尙屬切要可行且與奉發春賑辦法相符理合據情轉請核示以便遵行再查本縣此次承修萬安全堤委員魏紳江亭樸實耐勞廉正無私迭辦堤工頗著成效現奉河務局調省委用是其才能早邀憲鑒茲據籌賑事務所暨商會紳董合詞請求以瀦龍河工賑辦法如蒙照准並懇令行河務局委令魏紳江亭到縣監修此項河工俾收駕輕就熟之效以期功歸實用欸無虛糜用副憲台工賑兼施之至意除據情分呈外合併轉請示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令蠡縣知事文（七年五月十四日）

爲令行事據呈該縣瀕龍河各段險工關係重要經該知事開會集議僉擬請於春賑一萬二千元內提撥三千元充修該堤以工代賑並懇令行河務局委令魏紳江亭監修等情均悉仰候咨商直隸省長及順直義賑會再行酌核批示遵辦可也此令

咨直隸省長函順直義賑會請撥修理瀕龍河工振文（七年五月十四日）

爲咨行事（逕啟者）案據蠡縣知事呈稱該縣瀕龍河各段險工關係重要茲經開會集議僉擬請於該縣春賑銀一萬二千元項下提撥三千元充修該堤以工代賑等情據此查發放春賑辦法原有以工代賑之條惟須酌量地方情形慎重辦理以期工賑兼顧據呈前情除分函順直義賑會（咨直隸省長）外相應咨商貴省長（函貴會）即煩查照酌核見復以憑批示飭遵此咨直隸省長此致順直義賑會

順直義賑會函復請撥瀕龍河工振文（七年五月十八日）

逕覆者准貴處函開案據蠡縣知事呈稱該縣瀕龍河各段險工關係重要茲經開會集議僉擬請於該縣春賑銀一萬二千元項下提撥三千元充修該堤以工代賑等情據此查發放春賑辦法原有以工代賑之條惟須酌量地方情形慎重辦理以期工賑兼顧據呈前情除分咨直隸省長外相應函商貴會即煩查照酌核見復以憑批示飭遵等因准此查發放春賑辦法原有以工代賑之條該縣擬請於春賑銀一萬二千元項下提撥三千元充作修堤之用核與工賑兼顧之意並無不合

似可照准相應函請貴處查核轉飭遵照至緞公誼此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

蠡縣知事電陳瀕龍河北岸工竣日期及辦理情形文（七年七月二十四日）

督辦鈞鑒案照本縣瀕龍河北岸工程業將派修各員名單開工日期並變通原估情形專電陳明奉令照准有案節經知事親身前往督促進行茲據該員周維翰齊燾臣來城報告承修工段均於七月十五日一律告竣惟此項工款係由本縣領得春賑項下撙節撥修與請領專款修工者有間值此農事方殷紳等均有家事羈絆可否不候憲委收工即請縣長就近會同河務局范委員先行驗收准令紳等銷差等語並將改估清冊加註說明呈送前來經知事覆核來冊全堤工程共用大洋三千六百五十八元九角四分一釐雖比原估三千一百七十六元零六分多用洋四百八十二元八角八分一釐而加土工一千五百七十五方又添做龍尾埽三段實亦扼要無可再省當因范委員已赴他縣驗工即由知事暫先赴工按照改估報冊逐段驗收核與冊載丈尺數目相符委無儉工減料等弊實屬異常出力為辦理地方公事中不可多得之員應否將周齊兩紳並出力各員擇尤給予獎勵以資鼓舞之處伏候鈞裁示遵再查前項工款除由本年春撫項下劃撥千元不敷洋六百五十八元九角四分一釐內除留史南北趙堡兩段埽工係經該處居民要求加增請願公捐大洋二百六十八元四角具詳冊內說明仍不敷洋三百九十元零五角四分一釐查有萬安堤工餘款洋二百四十四元七角一分三釐已奉省長指令內開應准留縣存儲用備該縣河工防險

要需等因擬請照數全撥尙自短洋一百四十五元八角二分八釐應由知事會紳設法彌補以清手續除將改估清冊呈請省長派員驗收外所有工竣日期及辦理各情形理合造具詳冊電乞察核伏候指令遵行蠡縣知事李樞謹叩箇印

指令蠡縣知事文 (七年七月三十一日)

呈冊閱悉瀦龍河北岸工程既據該縣查明與原估丈尺相符並無偷減情弊應准交工毋庸再由處另派專員驗看以省手續其修辦該工出力人員周維翰齊憲臣二員並准彙案核獎用資鼓勵該工不敷款數卽由萬安堤工餘款照數撥用仰卽遵照辦理所有新修各工土性鬆浮務宜督飭村民加意防護毋稍疏虞切切此令冊存

以上補助蠡縣

第八路查賑委員金福基呈陳無極縣河道沿革並修築情形文 (七年四月二十四日)

謹將無極縣河道沿革並修築情形恭呈鑒核

(甲) 漣沱河此河發源山西東流經正定藁城縣至本邑西南郝莊入境迤邐而東經陳村店當牛辛莊郭呂南汪驗村東合流西合流中合流佛堂村東漢西漢至龍泉固村出境入深澤縣水激沙浮爲患最巨此次冲塌佛堂郭呂南汪龍泉固等村民房二百餘家冲刷熟地約六十七頃泛濫橫流向無堤岸惟東漢西漢南有民埝一道漳水北流東西約長一千四百餘丈此次漫決

殆盡前歸民修今則民被奇災難於修築

(乙) 滋河此河發源於山西靈邱縣東流經正定新樂縣自西北月且村入境環縣城東西南三面東流經張段固田莊安城柴城里家莊三河流東西兩漢村至小鎮村出境入深澤界自安城村東達小鎮村有南堤約長三千六百餘丈向歸沿河村莊擔任包修此次決堤九處長八九丈至二十丈不等其業經修竣者有三合流及西漢村後三處其東漢村後決口四處及小鎮村南決口二處皆以民力不逮延未修築又該河自柴城至小鎮村有北堤約長四千七百二十餘丈於清同治十三年修築之後歲修無歇漸就傾圯此次漫決七十六處計長六百三十一丈餘其柴城里家莊南決口四處及小鎮村南決口一處最爲重要者業已由縣知事督飭民夫修竣外其餘各處咸以民力不足迄未修築查此河頻年乾涸久不爲患惟去秋水勢過大以致潰堤漫溢沿河各村頗受損失

(丙) 木道溝此河發源於本省平山縣西北王毋山經行唐新樂縣入無極西北境中經大戶村東文蘇村東侯高陵大陳彭村大召等村出無極境入定縣此故道也因土性輕浮泥沙雜下將故道淤塞清光緒六年知事李應培稟請挑浚改流由縣之西北張家莊北牛北汪西池羊南池羊東南至城下繞城東流至東羅當西六里許南流入滋河此新道也光緒十九年自南池羊而下復行淤塞由南池羊東出決直衝而東由城北朱家莊戶村甄家莊江仁固現等村出境入深

澤界此現行之道也由此而東迅速易下如高屋建瓴沿河村莊被患者三十餘年莫可收拾民國四年邑紳田實堅司紹先劉恩灝等有鑒於排浚無效商請前楊知事建議兩岸築堤以東水患經知事邀集沿河紳耆籌畫辦法用民力佔民地按地糧分配工段每銀一兩築堤二丈三尺兩堤相距二十五丈高八尺堤底寬一丈五尺上寬八尺自西池羊起至固現村長三十餘里計五千四百丈兩堤一萬零八百丈規畫既定刻期興工設立堤工局辦理其事一月告成此創修之情形也四年五年頗有成效去年大雨兼旬山水瀑漲潰崩決口計有一百二十餘處計長三千一百三十丈之譜被決之後由士紳商縣知事將前楊知事指入堤工局底款七百元提出修築每堤一丈津貼制錢三百文民力既可稍紓堤岸借可堵築由縣知事批准即刻興工將決口之處照舊式堵築於去年十一月間完竣擬俟開凍再行加高培厚此現在修築之情形也

以上三河經縣知事估計工價約需銀四千元由縣呈請省長撥款補助並派委覆勘在案擬俟省長撥款即於開凍之後一律修築所有無極縣河道情形理合備具概略呈請督辦鑒核備查謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

無極縣知事呈報各堤工竣請委驗收文 (七年八月三日)

爲呈報工竣請委驗收事案查前奉鈞處訓令內開爲令行事查該縣修築河堤決口工程已由本處核准補助洋三千元由直隸財政廳轉給在案此項工程關係重要亟宜趕速堵築以重隄防爲

此令仰該縣迅將已辦未辦各工段情形詳細具報工竣仍呈請委員驗收以昭核實不得草率偷減此令等因奉此遵查前奉直隸財政廳指令前因當將補助洋三千元如數請領到縣知事親至各堤催令民夫趕速照估堵築現在滹沱河滋河及木刀溝三處堤工一律完竣按照各河決口丈尺原估之數發給補助計滹沱河險決口八百六十二丈每丈補助洋六角八分一釐共洋五百八十七元滋河南堤決口一百丈每丈分配洋四元七角八分四釐五毫共洋四百七十八元四角五分滋河北堤決口六百三十一丈七尺每丈補助洋一元三角六分零八毫共洋八百五十九元六角木刀溝兩堤決口三千一百二十九丈八尺三寸原於去冬挪借底款七百元修堵告竣此次除撥還七百元外尚須加高培厚每丈補助洋一角一分九釐八毫共洋一千零七十四元九角五分除將挪用歲修各款撥還外所有堤工現在完竣并發給補助洋元數目各緣由理合開摺繪圖具文呈請鈞處查核俯賜委驗收實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工事宜處

委令葉秦驗收無極饒陽雄縣等二縣工程文（七年八月十七日）

爲令委事案據無極饒陽雄縣三縣知事先後呈電報告各該縣修築滹沱河滋河大清河各處堤工業經完竣呈請派員驗收等情據此除分別指令外合亟鈔錄呈電并檢同無極縣估摺令委該員仰卽尅日前往各該縣工次按照各縣估冊切實驗收分文具覆以憑核奪此令

委員葉秦呈報驗收無極縣滹沱河滋河木道溝三河工程文（七年九月十七日）

爲呈報驗收無極縣修築漚沱河滋河木道溝三河決口工程仰祈鑒核事竊於八月十七日奉鈞處委任令第三五四八號開案據無極饒陽雄縣三縣知事先後呈電報告各該縣修築漚沱河滋河大清河各處堤工業經完竣呈請派員驗收等情據此除分別指令外合亟鈔錄呈電并檢同無極縣估摺令委該員仰卽尅日前往各該縣工次按照各縣估冊切實驗收分文呈覆以憑核奪此令計發無極縣清摺一扣仍繳等因奉此遵卽於八月二十日起程二十二日抵無極因知事周輝遠赴津公出當向該署調取估冊召同承修員司紹先監修警察所長劉清士等於二十三日驗收漚沱北埝工程計決口三十六處共工長八百六十二丈二十四二十五兩日因大雨不能驗收二十六日驗收滋河南堤計決口九處工長一百丈二十七日期驗收滋河北堤計決口七十一處工長六百三十一丈七尺二十八日驗收木道溝南堤計決口七十六處工長一千五百七十二丈二十九日驗收木道溝北堤計決口五十六處共工長一千五百五十七丈八尺三寸各河工程均經按照估冊挨段丈量其土方寬高長丈尺寸皆與估冊相符工程堅實尙無草率偷減情弊所有驗收無極縣三河工程情形理合連同原估冊及奉發估摺一併備文呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助無極縣

直隸省長咨請撥安平縣漚沱河工款文（六年十月二十日）

爲咨請事案據安平縣知事呈明籌堵滹沱河決口爲難情形並請款補助等情到署業經咨請貴督辦查照核奪在案茲據天津河務局呈同前情並稱查安平縣境北堤決口業經董委員查勘將困難情形面請大帥格外體卹當以該處地居上游爲下游數十縣屏障自應同時堵築俾資捍衛現准該縣所稱民情困難異常無力籌修亦屬實情伏查饒陽獻縣北堤口奉准撥款補助業經興工堵築惟安平縣決口卽應搶堵擬請大帥轉咨熊督辦特別補助洋三千元籍資興修其餘不敷之數由該縣自籌現在節近霜降期限緊迫非積極進行恐難竣事應請電飭安平縣速爲修辦以免下游各縣藉口致起爭端等語除電令該縣趕速修堵外相應咨請貴督辦查核撥發以濟工需并希見覆施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

安平縣知事電請轉咨省長頒發填坑工款文（六年十二月十七日）

督辦鈞鑒竊查縣境滹龍河堤決口業經知事在於屯糧折價存款項下提給業堤村莊每決口一丈津貼京錢四吊前已督飭堵築工竣呈報在案尙有白沙莊護村民埝一段向由該莊獨修與滹龍河堤係屬兩事歷年管理滹龍河堤工巡員亦不干涉是以本年該埝沖決工巡員並未報明在內惟查該莊受災甚重若仍取不干涉主義責令該莊獨修民情困苦堪憐且恐該埝決口遷延未堵河水一有漲發全莊房屋沖倒小民更不聊生自應一視同仁經知事酌給津貼無論決口若干丈共津貼京錢六十吊限日竣工嗣因該埝決口被水刷成深坑積水未消難以修堵諭令往北挪

移業已修築完竣現在查勘水坑積水退消約深二丈餘已成爲溜溝近在築成埝旁與瀕河相通將來河水一漲愈刷愈深埝必沖決不特該莊數百家盡被沖沒卽該莊交界之博野縣境亦受大害必將該坑填平方保無虞估計填坑土方約需二千方之譜縣署積存屯糧折價用盡無存而該莊災民堵築決口已覺勉強實難再令集夫填坑知事目覩形勢有不得不急爲填補者故敢爲民請命懇乞轉請省長頒發銀元六百元俾便動工而免後患迄今天氣漸寒行將結凍還祈恩施格外從速頒發不勝迫切待命之至理合快郵電請查核令遼安平縣知事何炳庚叩

指令安平縣知事文

(六年十二月二十日)

爲令行事據快郵代電稱該縣白沙村民埝決口被水刷成深坑若非及時填平一遇汎漲危險堪虞請補助六百元等情查該縣災祲之餘民力未逮當係實在情形所請撥款六百元以便動工之處俟咨行直隸省長轉行財政廳查核撥發俾資興辦仰卽知照此令

安平縣知事呈送滹沱河堤漫決各口工程清冊文

(七年一月十一日)

爲造送修堵滹沱河堤漫決各口工程細數清冊呈請核銷事竊查縣境被水滹沱河堤決口當經呈報並聲明該堤向由下游饒陽等縣修築呈請令行饒陽等縣按照向例來縣搶堵旋經知事赴津面稟省長蒙發銀元三千元諭令暫歸知事承辦修堵知事回署後卽於十一月十八日開工水旱各口均已堵築完固呈報驗收在案謹將當時修堵情形爲我督辦詳細陳之查河務局原估水

畢各口堵築工料銀元六千八百餘元知事承領銀元三千元照原估僅及七分之二此項工程本爲抵禦凌汎以免水勢汎濫貽害下游各縣地面起見知事購集工料着手堵築先從袁毛營各水口起無如該處水雖漸退臨近地土尙皆帶水礙難應用遂由遠取土挖掘五寸深卽已泥濘而試查各旱口可以取土之地亦莫不皆然此由本年水災甚大地內吃水較多之故知事再三審度若將泥濘之土築堤堤必鬆浮遇水卽行沖決築與不築相同倘盡取浮面之土又無如許面勢必將臨近已種麥苗盡行翻毀民間反對困難實多知事前在山東辦理河工歷充陳家窩寧海莊等處堵口及肥城買莊等處修堤防汎各差曾經考察築堤之法最要者在頭二批土工假如築堤高五尺頭批土工厚不得過一尺五寸其二批土工厚不得過二尺必須按批打礮使人力用鐵錐插堤以不能入土一寸爲善堤頂每個礮工每日可打二十方否則雖築高百十丈一臨伏汎堤根不固隨刷隨塌無濟於事且冬令堵口不能施打礮工但期可以抵禦凌汎足矣預防伏汎須待春工知事鑑於此次修堵決口取土艱難卽本向日所考察斟酌施用工料復查勘滹沱河堤地勢比南岸稍高南岸水勢出槽之時北岸不過水至堤根此次堵築決口期於抵禦凌汎隨卽抱定宗旨親督工築旣不敢爲敷衍之計貽誤要工又不敢施無益之工妄費國帑核計水旱各口堵築完竣共用銀元一千二百一十一元七角六分八釐用款無多足禦凌汎下保民生上慰憲廬尙餘銀元一千七百八十八元二角三分二釐伏乞鈞裁令遵至滹沱河堤向由下游饒陽等縣來縣修築本年蒙

發公款歸知事堵築係屬權宜辦法現據紳民請求轉懇施恩立案嗣後仍飭饒陽等縣紳民修築以符舊章所有堵築滹沱河堤決口工程細數並辦理情形理合造冊呈請鑒核俯賜准銷令遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安平縣知事文（七年一月二十四日）

爲令行事據呈該縣堵築滹沱河堤漫決各口情形并將已用工款造具清冊呈請核銷等情均悉查該縣河堤漫口三十餘處經該知事設法堵修所用工款僅及原估五分之一辦理洵屬省約足見該知事盡心河務辦事認真殊堪嘉尙所有領過公款三千元應候咨行直隸省長轉飭財政廳將用過一千二百餘元查照核銷餘款留充本年春工經費至請將該縣河堤嗣後仍由饒陽等縣照章辦理之處並候咨商直隸省長查核辦理仰即遵照冊存此令

咨直隸省長修堵滹沱河堤工程清冊文（七年一月二十四日）

爲咨行事案據安平縣知事何炳庚呈送堵築滹沱河堤決口工程細數清冊並陳辦理情形請鑒核准銷等情到處當以該縣河堤漫口三十餘處該知事設法堵修所有承領公款三千元僅用過一千二百一十餘元尙存一千八百八十餘元查閱清冊均屬相符辦理尙稱省約所有用過工款應請由貴省長轉飭財政廳查照核銷餘款留充本年春工經費至所請該縣河堤嗣後仍由下游各縣修理一節關係重要未便率准除指令外相應咨商貴省長請煩查核辦理並希見覆此咨直

隸督軍兼省長

子牙河籌勘委員長呈報安平縣築堤爭執情形文（七年四月七日）

爲安平擬築斜堤爭執多年迄未解決情形繪具圖說呈請鑒核事民國七年四月三日奉鈞處第一四九一號指令內開爲令行事據呈查明安平縣泚沱河北堤暨十三里之斜堤情形危急亟應先培舊堤以資補救並造估冊報告表均悉查該河北堤工長二千七百餘丈估加新土五萬三千七百餘方所稱民力未逮自係實情然公家同此艱窘應候鈔錄呈冊函商華北基督教會請其設法以工代賑期澇沈災至十三里之斜堤既據上下游雙方爭執自應另案辦理惟查閩原呈表冊於該河形勢未能十分明瞭應由該委員長補送詳圖一份以資考核仰卽遵照辦理表冊存此令等因奉此委員長查泚沱河本是濁流易淤易徙每逢汎漲高至尋丈寬至數十里田園廬墓盡在水中或遇春夏之交水小異常向來不通舟楫同治七年泚水由藁城縣北徙流經晉縣深澤安平饒陽南境至獻縣朱家口折而北流河間任邱文安大成等九縣均受其害光緒七年開朱家口新河三十三里東入子牙而河間九縣得免水患至今四五十年之久將深澤安平饒陽獻縣窪地淤高七八尺安平饒陽北境向不走溜處所逐漸北徙已成南高北下之勢該處民人先築小埝以資捍衛楊莊以西至瀝龍河十三里本無堤埝瀝龍河身高於堤東之地勢難洩入瀝河民國元年泚水卽由十三里豁口分流灌入北岸肅寧等十四縣被害村莊奚止數千十四縣紳民舉呂敬業等

爲代表稟請加培漕沱北堤修築安平之辛店疊道剷平深澤之小封高道二年因從前築塞之千民莊缺口南北各縣村民均以利害關繫此堵彼扒尋碎不已局委章道華前往會同各官紳由秦王莊至楊莊築堤估計京錢五萬餘串由北岸十四縣分成擔任官爲酌助並議京錢二萬串發商生息作爲資助安平被水村莊之需五年八月天津河務局以南北爭執不休飭兩岸代表公民到津集議初議規復故道由深澤之高廟達饒陽韓村入呂漢河工長七八十里估計四五十萬元北岸代表應允而南岸六縣公民擬由安國毛山衛至平辛店集挑河三十里估計十五萬元所需之款由各縣擔任河務局局長倡議北築斜堤南培小封高道與疏濬現行河身同時並舉所需之款公家補助半數民間擔任半數各公民回鄉勸導屈限來津再行定議旋據北岸代表聲稱築堤全體贊成否則請修辛店疊道至挖河之款人民均不擔任安平公民反抗請修辛店疊道兩相爭執卒致無成六年四月又擬由深澤之中山達饒陽之呂漢挑河百餘里估計八十萬元先令深安饒三縣知縣召集紳民研究利害如得一致贊成仍請求省議會由濮陽餘款撥發籌辦迨至秋初各河並漲賑濟災黎堵築漫決彼時救死而恐不贍無暇顧及於此今擬築斜堤十三里合二千三百四十丈頂寬二丈底寬七丈連補串溝地平均高一丈每丈四十五方共土十萬五千三百方每方一角八分核銀元一萬八千八百五十四元歸併安平漕沱北堤一案辦理抑有進者委員長前擬自獻縣饒陽以上無南堤處添築南堤再由安平歷深澤晉縣無極藁城以訖正定與靈壽交界除

舊有堤埝不計外一律創築南北攔水埝其兩埝相距至窄以二三百丈爲度使水有所容納頂寬二丈底寬六丈均高八尺兩岸約長六百五十里估計銀元七十四萬八千八百元業將詳細辦法呈請在案此舉如蒙照准則安平十三里斜堤可以不築古洋河堤工程可以不辦一舉而數善備焉所有安平擬築斜堤爭執多年迄未解決情形繪具圖說呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長安平縣斜堤爭執多年請交河務籌議處核擬文

(七年四月二十三日)

爲咨行事案查前准京畿水災賑濟聯合會函據祁州胡牧師函陳安平縣渾沱河堤埝危急情形當經令飭子牙河籌勸委員長查復旋據覆稱除渾沱北堤應行修築外其接築安平斜堤十三里一案爭訟多年迄未解決此事關係下游十餘縣利害不築此堤則渾水由十三里豁口低窪處所向東北橫流下游各縣將歲受溲患久之且恐河道遷徙安饒現有之堤又將成廢實爲可慮等情旋復據該委員長詳陳安平擬築斜堤爭執多年迄未解決情形繪具圖說呈請鑒核前來查原呈所陳此項斜堤歷年爭執情形暨修築南北攔水長埝各節或恐因興修而爭執益烈或雖需巨款而利賴實寬惟事關地方河務水利永久利害本處未便率行裁決相應鈔錄該委員長原呈咨商貴省長請煩查照飭交全省河務籌議處斟酌雙方利害詳細核議以資取決仍希見覆此咨直隸省長

直隸省長咨復安平縣斜堤一案擬歸入治本案內辦理文（七年五月九日）

爲咨覆事案准督辦咨開案查前准京畿水災賑濟聯合會函據郝州胡牧師函陳安平滹沱河堤埝危急情形當經令飭子牙河籌勘委員長查覆旋據覆稱除滹沱北堤應行修築外其接築安平斜堤十三里一案爭訟多年迄未解決此事關係下游十餘縣利害不築此堤則滹水由十三里豁口低窪處所向東北橫流下游各縣將歲受溲患久之且恐河道遷移安饒現有之堤又將成廢實爲可慮等情旋復據該委員長詳陳安平擬築斜堤爭執多年迄未解決情形繪具圖說呈請鑒核前來查原呈所陳此項斜堤歷年爭執情形暨修築南北攔水長埝各節或恐因興修而爭執益烈或雖需巨款而利賴實寬惟事關地方河務水利永久利害本處未便率行裁決相應鈔錄該委員長原呈咨商請煩查照飭交全省河務籌議處斟酌雙方利害詳細核議以資取決仍希見覆附送鈔呈一件等因准此當經發交全省河務籌議處開會審議在案茲據該處呈覆以此案糾葛多年良因此項斜堤與南北兩岸居民利害適形相反雙方爭執解決無從似宜統籌全局輕重相權以兼籌並顧之圖爲一勞永逸之計擬請轉咨督辦處將此案併歸入治本計畫案內以求根本上之解決等情前來相應備文咨覆貴督辦請煩查照辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令安平縣知事白沙莊溜溝決口亟應修堵文（七年六月八日）

爲令行事前據該縣呈稱前領堵築決口工費三千元現在決口堵畢尙餘一千七百八十八元二角三分二釐等情當經指令留作春工準備金在案茲查該縣白沙莊溜溝決口亟應從速修復所需工費六百元應即由前項餘款內提用毋庸另請補助除函財政廳知照外合亟令仰該知事迅即遵照辦理以重要工切切此令

安平縣知事呈補助白沙莊溜溝工款仍請照數飭發文（七年六月二十日）

爲呈復事案奉督辦訓令內開據該縣呈稱前領堵築決口工費三千元現在決口堵畢尙餘一千七百八十八元二角三分二釐等情當經指令留作春工準備金在案茲查該縣白沙莊溜溝決口亟應從速修復所需工費六百元應即由前項餘款內提用毋庸另請補助除函財政廳知照外合亟令仰該知事迅即遵照辦理以重要工切切此令等因奉此查前項留備春工餘款洋一千七百八十八元二角三分二釐已經與饒陽縣會議將此款撥歸饒陽縣培修安屬五毛營一帶泮沱河堤工應用業經呈明並由饒陽王知事具有印領在案其補助填修白沙莊溜溝工款洋六百元仍請照數飭發以應急需除由知事從權挪發免誤要工外理合具文呈復鑒核俯賜迅予撥發實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安平縣知事文（七年七月十八日）

呈悉該縣堵決餘款既據撥歸饒陽縣五毛營堤工其白沙莊溜溝工款前據電請到處亦已指令

准領在案仰即查照先令飭速將此項估冊具呈送核切切此令

安平縣省議會議員彭桂馨等電陳辛店至鄧家莊疊道一案請仍照前案辦

理文（七年七月十六日）

督辦鈞鑒頃聞滹沱下游代表郭克昌等提議安平辛店至鄧家莊疊道一案伏查此案於上年三月經朱前省長召集上下游縣代表會議業已議決取消茲又重提不但安邑人民決不遵從即饒陽南岸及獻縣武強深澤深縣安國東鹿各縣亦萬難承認是非在一時決定生死關十萬生靈用敢聯懇鈞處俯賜矜恤仍准按照前案辦理庶使上游各縣可免昏墊之災如獲再生之福萬幸萬幸除逕電省長暨局長外謹此籲陳省會議員彭桂馨濟生分會紳士邢兆林洪士銓孫鴻一王樹春商會會長劉灝源勸學所所長劉鳳洲高等小學校長王毓麟農林會會長謝殿魁全叩

批令安平縣省議會議員彭桂馨等文（七年七月二十五日）

查此案本處未據何項呈稟無卷可稽仰候咨行直隸省長查核見復再行飭遵此批

咨直隸省長安平縣辛店至鄧家莊疊道一案請查復文（七年七月二十五日）

為咨行事案據安平縣紳民彭桂馨等電稱頃聞滹沱下游郭克昌等提議安平辛店至鄧家莊疊道一案伏查此案於上年三月經朱前省長召集上下游各縣代表會議業已議決取消茲又重提不但安邑人民決不遵從即饒陽南岸及獻縣武強深澤深縣安國東鹿各縣亦萬難承認是非在

一時決定生死關十萬生靈用敢聯懇鈞處俯賜矜恤仍准按照前案辦理庶使上游各縣可免昏墊之災如獲再生之福萬幸萬幸除逕電省長暨局長外謹此籲陳等情據此查郭克昌等前爲渾沱北堤請款興修來處當經批候統籌辦理在案至安平辛店至鄧家莊疊道一案本處未據何項呈稟無卷可稽除批示外相應咨請貴省長查核見復以便飭遵此咨直隸省長

直隸省長咨復查勘安平縣辛店至鄧家莊疊道情形文（七年九月四日）

爲咨行事案據委員馮啟錫安平縣知事朱珩呈稱爲會呈事案查委員啟錫奉河務局委令以奉省長令開案據饒陽縣民人代表郭克昌等呈稱不修疊道所修舊堤仍歸無補請飭安平縣嚴禁阻撓俾疊道得修等情詳核展長疊道藉護村莊亦祇可暫濟目前惟經上年洪水該處形勢有無變更此項疊道可否仍照原議修築未便懸揣行局委員會勘等因委令遵照會縣確切查明妥議具覆嗣奉河務局訓令奉省長令開據省議會議員彭桂馨等快郵代電稱渾沱下游代表郭克昌等請修辛店至鄧家莊疊道安民決不遵從等情轉令遵照先令令飭事理迅速查復各等因奉此委員啟錫遵卽東裝馳抵安平縣會晤知事珩查照令飭事理同赴該處會同勘得辛店以上河身已南徙至安邑城北大會窩村分流東下由辛店欽什營村東及五毛營村西五里溝等處北流入河辛店以西劉家口以上係倒漾之水河身逐漸淤平委員等察看情形不但疊道現時勿庸修築卽串溝亦毋須估工以節經費所有奉委查勘修築疊道情形擬合具文會呈鑒核等情據此查此

案前准貴督辦咨開疊道一案本處無案可稽囑卽查覆等因當以己令河務局遴員會同安平縣確勘擬辦俟覆到再行咨達在案據呈前情除指令外相應咨請貴督辦查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助安平縣

直隸財政廳函請照發滄縣捷地土壩工款文（七年一月五日）

敬啟者案奉省長令據南運河工巡長沈爾章滄縣知事李良謨會呈縣屬捷地減河大吳莊決口屢經該村紳民籌款堵築無如水勢湍急屢築屢滾現仍艱於工作若將捷地工壩修築先斷來源則該處決口堵塞自易卽各村積水亦可漸消此項土壩工程與堵築運河決口無異必須備具木椿稽料始能興工悉心估計共需三千元之譜實屬減無可減現在減河下游村莊因堵築決口已屬筋疲力盡若再責令攤資修壩實屬力有未逮事關民瘼未敢漠視擬請在於熊督辦籌提修復堤埝費內勻撥銀三千元以便早日動工等情除指令照准外令廳查照核發免誤要工等因自應遵辦除轉令沈工巡長等派員來廳具領並呈請轉咨熊督辦查照外相應備具印領函請查照呈明熊督辦准予照發交由來員帶回以便轉給爲荷順頌公祺

滄縣知事呈請撥發捷地工款以工代賑文（七年二月二十四日）

爲呈請指令遵辦事案因陸地開闢下游吳家莊決口地方被淹業將大概情形報明在案嗣又連

赴該處欲往下游察看實在情形呈請核辦均以冰水相雜一望無涯車船不通未獲遍勘並據公
民孟繼章孟廣居稟稱路難通行懇請緩驗前來正批令隨時察看具報以便往勘間次日卽有鄭
家口等七十餘村村正副公民呂漢三等二百餘人來署邀請卽日放賑堵塌拯救生命齊集大堂
知事常卽婉言撫慰辭退衆人復將代表呂漢三等五人延至署內與之熟籌妥商若等堅邀非堵
塌不可知事伏思前開塌時原以運河水漲出岸時勢危迫兩害相權不得已而出此下游被淹早
在意料之中同是人民同害身家性命上游獲保安全而使下游頻於危殆長此以往將何時已卽
該民等不來邀懇知事已寢食不安况其患害切已迫不能緩乎惟恐壩一堵築運河水又復漲勢
必再敢啟則下游必淹無論吳家莊堤口不能卽時堵築卽使堵築而河狹水廣下路淤塞水不能
前屯積窩聚不致潰則此決水無所洩勢必出此知事晝夜焦思策鮮兩全欲捷地之壩可以隨時
啟閉而下游不致被淹惟有挑挖減河分勢之一法知事詳詢該居民等據稱下游出海不過七八
十里其中高下不齊其應挖之處不過四五十里計費亦當不甚鉅再下游居民去歲被淹積水未
消至今一片汪洋秋麥既未下種春禾又復何望勢非賑撫不可與其專辦春賑虛糜有用之金錢
何如以工代賑藉作兩全之策畫擬請派員查勘暫築捷壩以舒下游目前之患一面撥發專款以
工代賑挑挖減河之尾一面堵築吳家莊決口雙方並進以圖永久又閱直隸公報載本月十六日
督辦訓令飭各縣將應勘各工分爲最要次要以與大河有直接利害亟須修治者爲主查減河與

運河原屬直接利害關係全局甚鉅似應在最要次要之間實非當地民力所能籌修者運河不能即疏而捷壩不便久堵今即以疏減河者疏運河仍在大河範圍以內況何非國家土地誰非國家赤子而令久居澤國淪於波臣其魚之患豈能坐視知事管蠡所及是否可行仍祈鑒核示遵除逕呈省長道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令滄縣知事文 (七年三月六日)

呈悉查本處捷地減河測量除業已出發仰俟該隊測竣具覆再行核辦此令

函直隸省長據十一路查振委員長電陳運河水勢文 (七年三月五日)

逕啟者案據本處第十二路查振傳委員長良弼馬電稱自本月初旬後運河水勢逐日退落現已五六尺本區積水亦因春融湧退而滄縣突將捷地閘門敢開以洩積水致將吳家莊新築口衝潰並淹及九女河下游及青縣西南鄉一帶村莊甚多一片無涯流冰積水相雜情形極苦現已派員馳往詳細查勘明白再行呈報外謹電呈報懇嚴令該知事從速堵塞併請飭青滄兩縣知事速赴災區設法安撫乞電復等情到處相應據情函達貴省長請煩查照酌核辦理並希見覆此致直隸省長

直縣省長函復運河水勢開壩情形文 (七年三月十二日)

逕覆者頃准公函祇悉一是查前據滄縣知事真電內稱連日運河水長業已出岸七寸萬分危

急請及早開壩等情到署當經特派姒道尹馳往勘查督同辦理并於二月九日電達督辦查照各在案嗣據該道尹電稱察度地方情形及運河水勢非開壩不可等語蓋以運河水勢陡漲危險異常倘不及時開壩則運堤有潰決之虞兩害相權當取其輕開壩之舉良非得已嗣據滄縣仵知事稟稱下游受水民情困苦已撥給賑款二千元以資拯濟准咨前因除飭青滄兩縣知事迅即妥爲撫恤外相應函覆督辦查照此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

滄縣知事呈報減河下游漫口情形及訊辦緣由文（七年七月三十日）

爲呈報事案查運河水漲甚猛已於七月二十四日遵章啟壩洩水業經呈報在案一面飭派公役分赴減河兩岸督飭民夫妥爲防護去後旋於七日二十八日據防汛公役張慶林報稱減河下游水勢猛急緣孫正莊以下安樂莊以上交界之處堤岸窄狹於七月二十六日在該處漫口一道水流湧出搶堵不及現在口寬約有六七丈在安樂莊稱係孫正莊汎地在孫正莊稱係安樂莊汎地互相推諉合將安樂莊渠長傅德立孫正莊村正張金安村副董桂山鄉長李業成帶案稟請審訊並據該村正副鄉長鄉地亦將漫口情形分別呈報前來隨即提訊該渠長村正副等核其供詞事前疏於防範事後復互相推諉實堪痛恨當將安樂莊渠長傅德立嚴押以示儆戒並由知事押帶孫正莊村正副鄉長鄉地立即親身馳詣查勘督同堵築除俟修築完全另文呈報外所有減河下游漫口情形及訊辦緣由合先具文呈請鑒核除徑呈省長道尹河務局外謹呈督辦京畿一帶水

災河工善後事宜處

指令滄縣知事文（七年八月五日）

呈悉查該知事既於七月二十四日啟壩洩水則運河水勢自必較土壩未啟以前爲平何以二十
六日猶有孫正安樂兩莊間漫口情事如謂該兩莊地處下游因啟壩之後水勢洶湧以致漫決則
該兩莊人民必將歸咎於啟壩之舉赴縣呈詞何以該渠長村正副等反若痛癢無關互相推諉撥
情度理情節可疑查兩莊地既毗連利害自必相等此次漫口適以放淤該處民田或有利益果係
因此推諉其情尤屬可恨查近來掘堤放淤之案層見迭出該處漫口或竟作此弊而該渠長村正
副等伴爲不知推諉自卸則其罪更屬難容仰該知事查明漫口原因據實呈報一面將傅德立張
金安董桂山李業成等嚴行懲辦以警刁頑仍將堵築情形詳報查核切切此令

直隸財政廳呈報滄縣修壩餘款文（八年一月八日）

爲滄縣用餘工款應否飭令繳還呈請核示轉令遵辦事案查前據滄縣知事傅呈稱修築捷地
土壩民力未逮請款興修奉准核發洋三千元曾經李前知事用過修築捷壩工款洋一千一百二
元九角三分知事到任接准移交餘款一千八百九十七元七分比因運河水漲開壩未堵下游不
堪久淹呈奉批准共用招工包堵洋五百八十元統共用過洋一千六百八十二元九角三分至用
餘工款一千三百七十七元七分撥請留作來年春工之用並令工頭造具手據呈請核轉等情到廳

當經指令速將餘款照數繳廳轉呈鈞處核收清款在案茲據呈稱前項餘款一千三百十七元有零實擬留作不時之急需如將餘款概行呈繳將來遇有開敢修築之處勢須臨時另行請款且恐輾轉周折或致有誤要工擬懇俯念閘口關係重要轉請督辦准將此款留存專備修築捷地土壩之用等情前來查所呈各節尙係實情應否准其留用之處理合呈請督辦鑒核指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸財政廳文（八年一月二十九日）

呈悉查滄縣修築捷地土壩工程前經本處補助洋三千元現在該項工程既已工竣所餘工銀應即繳回以重公款仰即轉令遵照此令

滄縣知事呈送捷地閘口搶險開支清冊文（八年三月十七日）

爲造具詳冊呈請核銷事案查前月運河水漲捷壩沖開當經飭派警察所長督飭長警僱夫搶險暨招工將捷壩堵築合龍以上兩項所需工費銀洋計四百八十七元即在存儲工款餘洋項下動支會將一切情形呈報在案惟查新堵土壩雖工堅料實值此春融解凍不免土性鬆浮仍飭公役督同工頭加高培厚夯礮堅實茲據原役報稱現已完全竣工並據該工頭王安慶以堵壩賠累懇請加賞前來知事親詣查驗又經此次培厚尙稱堅固可保無虞查堵壩包款原報二百元該工頭既稱賠累一再請求准予包款額外再加賞洋二十六元以示體恤連同僱夫搶險工費洋二百八

十七元共計五百一十三元除將前項工款存洋四百七十七元七角零九釐儘數開支尙不敷洋三十五元二角九分一釐已由知事籌墊照數給發分別取具領狀附卷外所有運河水漲捷地開口僱夫搶險暨招工堵壩開支工費並加賞洋數目理合造具詳細清冊呈請鑒核俯賜核銷實爲公便除逕呈省長財政廳道尹河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令滄縣知事文（八年三月二十七日）

據送清冊核數相符應准開報惟應取具各處領狀及前撥賑款八百三十九元三角六分一釐手據一併檢送財政廳轉呈本處以憑送審計院核銷切切此令

以上補助滄縣

玉田縣知事呈陳河工困難情形請撥款補助文（七年二月八日）

爲瀝陳河工困難情形懇請歸入春工案內從優撥款補助以便興築而救奇災事竊維堤工乃生民之命脈修則人民均受其利破則人民同受其害而國家則直接受其影響所以知事於抵任伊始卽首先注意堤工一事檢閱堤工案卷業經季前任將各河堤工擇要摺節估計大洋三萬五千餘元始可修復各等情分別呈明在案知事到任後親往各堤實地履勘查勘運河由縣之西南小河口入玉境曲折南流險決殘破不一而足至船兒窩畢家莊等大堤被水冲刷僅存堤根又查觀風堆決口一百四十餘丈口門水深三四尺至一二丈不等所有長堤自觀風堆決口柳沽北興莊

起至南興莊恒堤止僅有堤根形迹又查環鄉河東王家橋堤決口七十餘丈東廠莊堤決口十六丈口門均被水冲成溝並魯家壩劉家胡同五段俱係極險之工又查雙城河東西兩堤均被水冲刷僅有堤根其餘各堤險工多半類是此係知事親往履勘之實在情形也當勘之時沿途招集紳董研究堵修方法並勸以修堤者乃所以保護各人之生命財產也富者宜輸資以籌辦貧者宜出力以修築現在春融將屆紳董等各有身家性命宜及時修築未雨綢繆毋徒待官爲籌畫也旋經該紳等共同籌畫僉稱今日之奇災實爲數十年所罕有當此顛沛流離之時官爲籌畫則易爲力若徒由民集資修築則難爲功等語然當茲國庫空虛之時又值近畿大荒之歲知事亦明知督辦應付爲難何敢冒昧請求但就玉田現時實在困難情形而論實有不能已於言者以言勸募前者奉令勸募公債及籌設因利局以及籽種借貸所並水災善後一切事宜其款項皆集自紳富各紳富已有十分爲難之色若再勸以出資修堤雖蘇秦復生亦恐難收效果以言災民則十之七八皆望官發春賑以渡難關救生不暇安有餘力以固堤工以言河工至今三大決口尙未堵築各堤埝則東奔西倒毫無完膚轉瞬春汛卽至衆水匯歸卽成澤國其慘象恐更有甚於今日者知事責任所在夙夜躊躇官則盼望於民而民則觀望於官似此情形實非良策惟有仰懇督辦念災民之困苦重畿輔之隄防准在春工案內速予從優撥款補助俾得早日興工庶可挽回於萬一否則春汛一至卽無及矣除應由知事商同紳董隨時設法宣洩外所有瀝陳河工困難請款補助情形是否

有當理合呈請憲台鑒核訓示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令北運河委員長驗收玉田縣堵築決口工程文（七年三月二十日）

爲令行事案查玉田縣修築河堤決口工程業經本處核准補助洋三千元由直隸財政廳轉給在案爲此令仰該委員長迅即派員前往查驗該項工程是否堅固有無浮冒偷減情弊據實呈覆以憑核奪此令

玉田等縣公民代表袁楨等呈請疏濬薊運大河文（七年三月十六日）

爲陳請疏濬薊運大河以弭水患懇恩派員測量事竊公民袁楨等前將各河爲害情形呈請疏濬蒙批該紳等條陳治河意見書具有見地已鈔行北運河查勘宣防工程委員長查覆核辦在案理宜靜候何敢曉瀆惟有未盡詳者謹再爲督辦縷晰陳之前書所陳幹河枝河之分蓋薊運是一大幹河餘如郭河州河藍泉榮輝箭桿雙城還鄉黑龍共八道枝河匯焉薊運發源於遷安之鹿兒嶺北陵之水咸經歷豐玉薊寶寧五縣直達北塘入海郭河州河由薊寶界入薊運藍泉榮輝由玉邑之小河口入薊運箭桿河由寶坻之東鄆入薊運雙城還鄉黑龍由豐寶直入薊運是薊運一河而會九河之水每逢伏汛各河漲發洪濤巨浪勢必成災其中最甚者州河暨箭桿河水大而急勢若建瓴其次則雙城還鄉冬春之際水不甚大一值夏秋淫雨則暴漲六七尺直冲薊運爲害愈烈其受病之緣蓋由玉邑南鄆石臼窩以下至寧河縣陸路僅四十餘里而水路二百餘里倪家莊長

汀一帶之灣陸路三里河路卽有三十里下游更有寧河埋珠廉家墳三灣陸路不滿十里河路則九十餘里河身既狹灣曲太甚水不暢洩則東西開決各縣無不受害去年玉島之堤東開則玉豐成災寶坻之堤西開則直灌津北一帶以是天津爲災亦由蘄運大水東犯直頂天津各河之水不能暢洩之所致也公民等亟亟於蘄河者良以蘄河爲九河之幹餘則枝河幹河疏則枝河可隨而洩如伐木必斧其根治水必求其源蘄河者本也然着手之點則不外展狹爲寬改曲爲直現聞此運河業已開始測量釐運亦爲災河之一事同一體諒不能稍存歧視敢請飭下北運河測量隊委員就近一律履勘測量春冰已解庶可早日開工想我督辦飢溺爲懷同仁一視必不忍使蘄水災民獨抱向隅之痛也伏請俯賜恩准不勝感激待命之至須至稟者

批令玉田等縣公民袁楨等文（七年五月九日）

稟及附摺均悉卽經鈔發該縣知事察核情形如係險要飭卽就地集款興修呈候查核此批

玉田縣公民袁楨等呈爲河堤將潰請派員撥款培修文（七年八月十七日）

爲河堤將潰力薄難修懇請派員督飭撥款培修以固河防而維民命事竊民等地處低窪額年被水曾經迭陳困苦情形荷蒙特派專員查勘在案查玉田縣屬觀風堆村河堤正當箭桿河之衝去歲因失防沖決淹沒百數十村該村見已成災竟不搶堵從此泛流直閱四月迨至冬底上海義賑會施公助洋五百使該村堵築爲來年耕種計乃工薄不堅遂又重決以至迄今積水未退尙有多

處嗣後經知事顏公又稟懇省長惠款洋千七百餘元飭顏知事督該村趕緊搶修豈料該村人多逃避不得已由縣派員先行趕修孰意工大款少事未及半款已告盡欲不中止勢所難能一篑功虧殊爲可惜現在箭桿河因北運河東灌有長無落該堤又當其衝日受風浪盪激其未決者僅如一綫儻不即時繼續完工此後遇有風雨必至潰決則堤內有望之禾稼盡歸澤國從此百數十村莊將無更生之日即使公家賑恤費至鉅之款在民仍屬杯水車薪公民等再四思維惟有仰懇俯賜矜全准予撥一千五百元並派員嚴督該村等趕速培修以弭鉅患則百數十村之生命田禾出自我督辦鴻施之下矣謹稟督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令玉田縣公民袁植等文 (七年八月二十二日)

稟悉該縣觀風堆村河堤去歲失防沖決據稱該處村民既未及時槍堵嗣後迭領上海義賑會暨省長補助各款又復甫修即決等情辦工不實概可想見所代請撥款一節應暫毋庸議仍候令縣查明核辦嚴督籌修仰卽知照此批

訓令玉田縣知事撥款修培觀風堆村河堤文 (七年八月二十二日)

爲令行事案據該縣公民袁植等稟稱玉田縣屬觀風堆村河堤正當箭桿河之衝去歲因失防沖決淹沒百數十村現在箭桿河因北運河東灌有長無落該堤又當其衝日受風浪盪激其未決者僅如一綫儻不即時繼續完工此後遇有風雨必至潰決則堤內有望之禾稼盡歸澤國公民等再

四思維惟有仰懇俯賜矜全准予撥一千五百元並派員嚴督該村等趕速培修以弭鉅患等情據此查觀風堆村河堤沖決據稱該處村民既不及時搶堵嗣後迭領上海義賑會暨省長補助各款又復甫修卽決辦工不實概可想見所代請撥款一節應暫毋庸置議除批示外合卽令仰該知事查明從前辦工不實情形以憑核辦并一面嚴督籌修以重堤防而消水患仍將辦理情形隨時報核切切此令

五田縣知事呈陳修築觀風堆決口經過困難情形文（七年八月二十三日）

爲縷陳修築觀風堆決口經過困難情形暨將來補救辦法仰祈鑒核令遵事竊屬縣觀風堆王家橋東廠莊等處決口前蒙財政廳撥款三千元藉資補助當經知事妥爲分配飭令興工現均先後告竣呈請驗收業經據情轉呈在案查王家橋東廠莊二處報竣在先知事躬親勸視尙屬堅固其觀風堆一處因積水未退兼之承修紳董畏難苟安初則延不領款繼且私自逃逸主持無人幾瀕危險而玉邑習慣又係各段各修鄰村自顧不暇不肯舍己耘人嗣經知事再三勸諭鄰村紳董出代承修舌敝唇焦始行破例擔任故動工較遲月前方行報竣知事於辦理選舉完畢之後親往該處巡視已修工程尙屬堅實但堤身不甚高厚致厥原因一由於積水未消施工匪易一由於款項不足進行維艱蓋該處決口始終積水未退修築人夫無日不在泥水之中此次修築取土於一里之外船運往復費工旣多擺行施治尤延時日加之沖壑過深隨築隨潰故雖斂費心力仍難力求

寬展此殆形勢使然初非人力所能轉移者也近則大雨連綿河水增漲堤內外水勢繚繞縱令欵項充裕目前亦難措手然以新修之堤當橫衝直刷之水沖決雖云幸免危險固已飽經若不預籌補救轉瞬秋汛之時難免發生意外允宜俟水勢稍退力謀高厚第經費一層殊無把握該村堤董理事人等至今尙未回歸顛沛流離自難攤募卽推之全縣知事抵任以來經募公債籌辦因利局籽種借貸所等項集欸至一萬數千餘元亦已羅掘俱窮無從籌措惟有仰懇督辦俯念生靈恩施特沛設法撥給洋式千元或壹千伍百元俾得規畫久遠一勞永逸則此災後餘生不至重委溝壑者皆出自督辦之賜也是否有當伏候令遵謹呈督辦京畿一帶水災河工事宜處

薊運河測量隊長呂金藻呈陳玉田觀風堆堤工危險情形文（七年八月三十日）

爲呈報事竊金藻此次奉派測量薊運河一帶行經玉田縣觀風堆見堤工危險岌岌堪虞時值秋汛風浪元鉅誠恐該堤一潰堤內村舍田禾必多淹沒而雙城河堤埝亦必連帶受害金藻細察該堤致險之由良以李遂決口以來潮白兩河之水強半走入箭桿觀風堆正當箭桿之衝故益形險要該處人民頻年遭水無力籌修因環求金藻轉呈請公家酌撥工欸以修堤防而弭水患金藻仰體鈞座已飢已溺之懷目覩該堤日衝日危之勢已允代爲呈請暫慰輿情初擬到津後趕將全圖繪竣併案呈報實以遲恐不及有誤要工爲此先行具文呈報該堤應否撥欸籌修之處伏核示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

北運河監防委員長呈報驗收玉田縣觀風堆等三處工程情形文（七年八月三十日）

爲呈報事奉督辦第三三四號訓令內開案據玉田縣知事顏希魯呈稱縣屬王家橋東廠莊觀風堆三處工程請派員驗收以昭核實等情據此除指令外合亟令行該委員長仰即派員前赴該縣調取估冊切實驗收呈覆核奪切切此令等因奉此當於八月五日派委董炳昭前赴該縣驗收茲據呈稱竊炳昭奉委後遑即馳赴該縣按照該各工實做尺寸數目報銷等清冊逐段收驗尺寸均符原估做法除觀風堆一處因兩水夾堤積水甚深取土非易且又限於工款未能恢復舊堤外東廠莊王家橋兩處取土較易做法尙稱堅實現已驗收完畢除做尺寸數目及用料報銷數目另冊詳報外理合將各該工決口修築等情分條縷陳（一）觀風堆險工查該處距縣南約七十餘里地勢既窪又當箭桿河入口之衝該河盛漲時該處首蒙其患且河水冬夏漲落不時惟去歲受害最烈據該知事及堤董等面稱去歲五月間箭桿河水驟漲沖決堤埝百餘丈蕩平數百丈該縣知事注意民生立即召集堤管堤董等妥爲籌畫並請公款一千七百七十元飭由該董等具領修築乃該村董等畏難脫逃彼時修築無人復由知事招集鄰村董事出爲代修並派第一第三第六等區區官在工監視搶堵始得轉危爲安雖限於工款無多積水未退種種困難未能恢復原堤狀況爲目前計頗稱堅實若水勢再漲後患正堪虞也炳昭窺其情形危險已面囑該知事及堤董

等就地設法常爲預防以籌永固之策此該工決口修築實在情形也(一)王家橋險工查該處適臨遠鄉河之下游該河源出遷安縣流入薊運河河身上游既寬而愈下愈窄且灣曲過甚平時水深不過四五尺盛漲時水深丈餘至數丈不等去歲原堤七十丈悉被冲毀現已恢復舊堤狀況所築新堤頗稱堅固此該工決口修築實在情形也(二)東廠莊險工該處已當還鄉河之下游去歲原堤冲毀十餘丈現已修復原狀查王家橋東廠莊兩處積水已消取土較易此該工決口修築實在情形也併附河道圖一紙謹請轉呈前來據此理合將原估清冊一本說明清摺一扣河道圖一紙原報銷清冊四本備文呈送敬請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

玉田縣公民袁楨等呈爲隄工奇險懇撥款補助文(七年九月三日)

爲堤工奇險力薄難修再懇請撥款補助以固河防而恤民命事竊民等於本年七月間爲玉田縣觀風堆村河堤決口工大款少懇請撥款補助一案蒙批稟悉該縣觀風堆村河堤去歲失防冲決據稱該處村民旣未及時搶修嗣後迭領上海義賑會暨省長補助各款又復甫修即決等情辦工不實概可想見所代請撥款一節應勿庸議仍候令縣查明核辦并嚴督籌修等語民等本應靜候何敢再瀆惟前呈措詞殊欠明了謹再據實詳陳觀風堆地處劍運河下游河形極曲水勢極烈即無他河加入尙潰決時虞村西又當箭杆河歸劍運之衝是劍運上游箭杆下游兩流均以觀風堆爲匯歸之點水流至此成丁字形縱橫衝突潰決愈不可收拾以觀風堆一小村落當此巨患之衝

計被淹已延七載居民逃奔四散十室九空僅有欲逃無力之老弱者在縱令以身徇險亦於事無濟民等所居均在頻年被淹百數十村內困苦之狀與觀風堆同既荷特派專員查勘其堤工之險民力之薄想在洞鑒今該堤雖經搶修而工大款少欲不中止不得當此一篑功虧倘不趕緊堅修既棄前功復遺後患民等迫不及待理合再懇俯賜矜全准予撥款補助俾此險工得以告竣則百數十村之生命皆出自鴻施謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令玉田縣公民袁積等文（七年九月六日）

稟悉該縣觀風堆村以北堤工既屬重要應准補助紅糧五百石以工代賑俾資修築不敷仍應由該民等自行籌集仰候令行玉田縣派員具領并遴派正紳承辦此令

玉田縣知事呈報搶護觀風堆堤埝情形文（七年九月二十四日）

爲呈報搶護觀風堆堤埝情形仰祈鑒核事竊縣屬觀風堆決口工程種種困難情形迭經呈明在案自夏汛後箭桿河水增漲不已該處堤埝首當其衝狂波怒浪盪激甚劇重以工大款少新修堤埝限於情勢雖工堅土實究未能十分高厚因之危險狀態迄未改變迭飭各鄰村紳董日夜守護故尙未至潰決乃本月初六日據守護紳董等函報初五夜大風猝作沖激過甚決口南段潰決丈餘經董等督率僱夫暨鄰近村莊人夫共七八十名於六日午前十一鐘搶修完竣方慶幸間午後一鐘黑雲倏起西北風大作水趁風勢直向堤沖董等於驚濤駭浪之中仍復冒險搶堵無如浪激

過大難於立足不霎時間全埝冲壞幾致性命之虞今夜風仍不止南北漫水之處有十數段董等於無可如何之中仍作萬一保全之想現正會同各堡撥夫趕堵能否堵塞尙難逆料謹將危急萬難情形飛報鑒核再前發之洋業已一日用盡如何辦法並乞鈞示等情前來知事得信之後立即星夜馳往該處親自督率人夫冒險搶堵並隨帶洋元爲臨時墊用之需維時風仍未止搶修異常困難知事當即親督紳董人夫等不避艱險拚命搶堵歷一晝夜始畧平穩現在風已靜息潰殘之處均經修堵完竣可保無虞知事將防護方法佈置妥善方行返署查該堤上年決口受害者二百八十餘村此次出險情形緊迫在事人員殊爲勞苦知事職有攸歸不敢言勞而各紳董不分晝夜督率搶修俾此二百八十餘村不致重罹水患造福地方實非淺鮮且該董等本居鄰村向例各不相謀因該處堤董避逸由知事勸出承修尤徵見義勇爲不分畛域雖該董等敬恭桑梓不以獎賞榮懷而有勞必錄實所以勗敢來茲擬俟安瀾獲慶再行按照河工獎章擇尤請獎以彰勞勛而昭激勸除由知事隨時督率該董等悉心守護務保無虞外所有搶護觀風堆埝情形理合備文呈報鈞憲鑒核再所有該堤前後搶護用款甚鉅除由知事捐廉補助外均係知事設法挪墊合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令玉田縣知事文 (七年九月三十日)

呈悉仰即將該紳董等名單擇尤開送以備彙案核獎此令

玉田縣知事呈報觀風堆堤工完竣請派員驗收文（八年六月三十日）

爲呈明縣屬觀風堆堤工完竣事竊查民國八年五月七日接奉省長第二四八六號訓令案據縣屬觀風堆村公民齊良翰齊佩琮齊夢蘭等陳訴修築決口要工呈請北部各村協助等情奉令除批呈悉查此案前經令據玉田縣查覆該堤向係各修各段行之已久成案昭然即經令飭從嚴督修並於齊佩珍等呈內批示速行回縣毋再藉口帮修在案該公民等對於該村應修堤段亟應趕速籌修以防水患何得藉詞推諉貽誤要工仰候令縣督飭修辦以重河務至齊佩珍玩視堤工延不回縣查明呈報自有應得之咎所請開釋之處斷難照准此批掛發外合行令仰該縣將該項堤段督飭趕修毋任諉延致滋貽誤切切此令等因奉此查此案涉訟經年迄無正當解決辦法前任顏知事未及辦結卸事知事於本年五月十三日接准移文即經提訊隄董齊佩珍供仍推諉不修知事因查此處河堤決口已一年有餘若不趕緊興修口門愈刷愈寬且轉瞬夏雨時行河水陡漲不但該村閭村生命財產攸關即附近上下各村亦關係甚鉅當經出示剴切曉諭一面親詣該隄勘驗傳集首事人等曲爲開導演說利害該首事等面應允迨知事回署仍不開工迭次提訊齊佩珍再三嚴飭勒令領款齊佩珍等尙以工程浩大非該村力量所及款不敷用爲詞知事面許以公家補助齊佩珍等始行允認領款興修並云護埝一節亦願完全負責當經核實估計共需工料洋壹千叁百零陸元陸角捌分捌釐於本月七號開工興作知事不時親往督責趕修並加派該區巡

官李崇鏞第三區巡官劉鶴齡第七區巡官姚呈祥等帶警駐守監視已於二十日一律完竣共修決口五十二丈連長埝共三百九十丈會同自治機關各紳董勘明委係工堅料實尙無浮冒情事除前領紅糧變價洋壹千貳百貳拾貳元玖角伍分外下不敷洋捌拾叁元捌角叁分捌釐在因利局未領陸釐利息貳百伍拾貳元欸內暫時挪用一俟籌有地方欸項卽行歸墊該村首事人赴縣報竣時當堂結稱擔任村東繼續已成埝工至柳沽村復修約三百丈堤工一段由木村出工興修陰歷六月初間可以告竣以之防禦還鄉卽運兩河水患方可足恃等語查此案隄工旣已完竣在押隄董自應開釋以免拖累除將齊佩珍保釋外所有縣屬觀風堆堤工完竣緣由理合照鈔清單繪具草圖呈請鈞鑒除徑呈省長並津海道尹財政廳外並請督辦委員勘驗以昭慎重謹呈督辦京畿水災河工善後事宜處

指令玉田縣知事文（八年七月十日）

呈悉已令行豐潤縣河工監視委員程達就近赴工驗收矣清單草圖存此令

豐潤縣河工監視員程達呈覆驗收玉田縣屬觀風堆堵築決口情形文（八年七

月二十九日）

爲呈復驗收玉田縣屬觀風堆村堵築決口事案奉鈞處第一七零號訓令內開據玉田縣知事呈報縣屬觀風堆村堤工堵築完竣除指令外合亟檢同圖單令行該委員卽就近馳赴該處切實

驗收呈報核奪清單草圖仍繳此令等因奉此委員遵卽於月之二十二日馳赴玉田縣該縣李知事因公赴鄉委員於次日赴觀風堆村適寶坻縣龍虎村一帶箭桿河決口水溜洶湧該村隄段吃緊隄董率衆防護子唵自宜先其所急故於二十四日早六句鐘偕該隄董上隄履勘該縣李知事亦到在隄上立談遂驗得該村堵築決口補還舊隄計長三百九十丈頂底寬窄大致整齊新隄高低與舊頂連接趁平做法亦合惟尺寸間有未能一律之處官欸民工遂不能不細爲審慎該隄董面稱新土浮鬆經雨必折且原來口門冲刷玩宕甚爲寬深必須填築平整方能補助大隄又指明新隄內外取土土塘請變通丈量上下方折合似有考核委員遂對工抽量下方合計每丈上方土數究與以少報多有意浮冒者大不相同委員又復注意內外坡脚果有玩宕邊沿未經填齊數處凡大隄被水沖決玩宕勢所必有查原單漏未聲叙明晰驗收不易著手儻有錯誤公款民力關係匪輕委員故曲從其請變通丈量以下方合計上方并注意坡脚庶可核實以仰體督辦慎重河防子惠災黎之至意該隄董又稱擔任修莊東三百八十丈將次竣工現在民夫統赴大隄日夜防護子唵俟水勢稍平趕將新築口門三百九十丈擔任籌辦善後各事宜以期穩固該縣李知事允負催辦責任委員伏思尺寸雖未能一律下方土數折准上方尙不短少原單漏未聲叙大約對於河工均無甚經驗該隄董籌修長隄擔任善後頗非輕易懇求代爲上呈委員至愚罔知顧息冒昧據呈應如何核辦之處伏候鈞裁所有驗收玉田縣觀風堆堵築決口各情形除遵繳圖單外理合具呈

恭請電鑒伏乞訓示祇遵此呈督辦京畿一帶水災河工事宜處

指令豐潤縣河工監視員程達文（八年八月五日）

呈悉准如所擬核銷該陞董籌修長陞擔任善後應令出結存查仍移知該縣李知事隨時飭催報查毋任含混以重要工切切此令

以上補助玉田縣

高陽縣知事呈報籌辦堤工情形文（六年十二月二十六日）

爲縣屬被災後遵令籌辦堤工善後事宜情形理合分別已辦未辦呈請憲鑒事案查迭奉憲令以被水成災各縣堤工因利局平糶災民留養所粥廠各項飭即分別籌辦以拯災黎而蘇民困並將辦理情形具報各等因奉此遵將堤工事宜爲我憲台陳之查高陽縣屬潞龍河東岸安瀾橋堤東道口因河水漫溢於民國六年七月二十六日被水沖開二十餘丈當經集紳籌議謂此堤係官料民工向由河務局完全管理若照向例呈請河務局堵築恐稽延時日不得已由紳民湊墊京錢八千吊並呈蒙省長令發補助銀洋三千元會同清河工巡長李寶森購備椿料於八月十一日集夫搶堵詎自興工以後水勢屢漲溜大水急甚爲危險然已動工只得冒險搶堵不料至九月十四日離合龍僅止兩丈餘天雨水漲水溜更猛將北橋趨沖刷往北又將平地沖決二十餘丈工程愈

大存款無多復呈蒙各憲令准伐賣河堤上枯朽柳樹二千株作爲築堤之費購料集夫復於十月二十三日開工堵築乃因下游淤塞一經合龍水勢壅漲或由壩傍平地沖決或將前築之壩沖開如此者三次不分晝夜竭力搶堵幸於十一月二十三日合龍正擬修築老堤以期大功告竣詎料合龍七日水仍上壅毫不退減於十一月二十九日將壩之中間沖開二丈又經購料搶築業於十二月十五日合龍並將舊堤決口處一律修築完竣已另文呈報在案查屢堵屢決原因實係下游淤塞水無去路今冬雖已合龍舊堤修築完竣來年春水漲發是否不再沖決似難逆料根本解決惟有疏通下游河道查高陽縣屬驢龍河下游之水係經任邱安新兩縣入白洋淀因任邱安新兩縣境內河道淤塞水流不暢以致中游河水壅塞無處疏洩但疏通此河事關三縣應如何疏濬之處應請憲台委員查勘並令知任安高三縣會議籌辦若果下游能以疏通不但高陽堤工無礙即任邱安新兩縣下游村莊亦可得免水患矣所有縣屬被災後遵令籌辦堤工情形擬合具文呈報憲台查核除分呈省長財政廳保定道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令高陽縣知事文（七年一月十五日）

爲令行事案據呈報該縣被災後堤工屢決現雖合龍而來年春漲難保不再沖決請委員查勘疏濬下游淤塞等情已悉仰候鈔呈令行大清河籌勘宣防工程委員長就近查勘具覆再行核辦此令

訓令會辦五河委員長大清河籌勘委員長查勘高陽縣隄工文（七年一月十五日）

爲令行事案據高陽縣知事呈報該縣被災後隄工屢決現雖合龍難保春漲不再被沖請委員查勘疏濬下游等情據此除指令外合亟鈔粘原呈令行該委員長仰卽就近查明呈候核奪此令

天津河務局呈陳清河瀦龍等河辦法並疏濬河道情形文（七年三月一日）

爲清河李工巡長陳明清河瀦龍等河官民各工辦法並疏濬河道情形轉請示遵事竊查前據清河工巡長李寶森具呈勒估清河瀦龍等河歲修官工並各縣業隄冲刷殘缺及各旱口門土壩工程分別極險次險造送冊表到局當經彙案呈請鈞處鑒核示遵在案茲於中華民國七年二月二十二日據清河工巡長李寶森呈稱爲前遵勒估清河滋河瀦龍等河隄工及各旱口門應辦土壩工程異常緊要據實陳明鑒核事查本年春工業經勒估造具表冊呈送在案本應聽候分別工情核奪示遵惟各該河堤岸工程有官辦民辦之不同又有應歸民辦而力有未逮之困難自不得不再爲陳明以期下情得以上達查清河南岸多係民間業堤惟向歸民修者每丈只加土一方公家不給津貼上年水大災重堤岸大半糜爛不堪實非每丈加土一方所能捍衛是以僅擇殘破太甚之處均按官辦方價估計其稍爲完整之處計長尙有九萬餘丈并未列入估冊仍留作沿河各縣業堤村莊照章加土之工瀦龍河南岸之社甲公堤駱駝灣西淀千里堤之婁堤趙王河之苟各莊大清河之于家捻五處堤段向歸官修民間從不過問難與業堤並論該等處卑薄過甚亦慮爲

吃緊之工已一併按照官修工價勦列估冊其上年被漫之各旱口工段雖屬純係業堤經沿河各縣督民趕堵有堵築已成而堤身卑薄仍不足恃急應趕辦善後者有尚未堵築非趕辦堅整難禦汎漲者各縣業堤村莊有利害密切之關係即仍由各縣責令民辦民間亦義不容辭惟查各該業堤村莊重罹水災流離轉徙一飽難期再責以修辦堤工非惟於事無濟且恐失各憲體恤民艱之至意是以亦暫按官工勦請核辦至於瀝龍南岸陳村西蓮子口兩處河流作灣及下游河流淤塞之處關係尤爲重要查看情形非裁灣取直疏濬深通無以暢河流而殺水勢該處紳民屢以爲言即鮑里橋之漫口屢堵屢決厥病亦緣於此此項工程需款尤鉅民力更難擔任且非業堤工程揆諸理勢亦不便責諸民間應歸官工挖濬寶森與清河胡委員長查勘情形大概相同而意見亦不謀而合如蒙局長俯賜據轉備邀督辦省長恩准濬治河身增培堤岸遇有緩急自可藉資捍衛寶森爲慎重工程保衛民生起見非敢見好於民冀邀虛譽是否有當理合據情呈請核奪示遵等情據此局長覆核李工巡長所陳各節均屬實情至瀝龍河南岸陳村西蓮子口兩處河流坐灣及下游河流淤塞之處關係重要現據該工巡長所擬裁灣取直疏通河流委係慎重河防保衛民生起見自應妥籌修濬以資捍衛除指令候示外理合據情呈請督辦鑒核俯賜訓示祇遵實爲公便除分呈省長查核外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長文（七年三月二十二日）

爲令行事據呈已悉查瀦龍河南岸之社甲公堤駱駝灣西淀千里堤之墓堤趙王河之苟各莊大清河之子家埕五處既據稱向歸官修民不過問且工關緊要自應仍歸公家修辦其他清河南岸業堤既稱向歸民修公家不給津貼且與沿堤村莊利害密切亟應由各縣責令受益村莊照章辦理雖據稱災侵之餘民力未逮然公家同此艱細使此等業堤工款一律出自公家不惟艱於應付卽各項應辦官工且將受其牽掣應卽查照本處迭令事理於估冊內將所有民工斟酌剔除轉行各縣就地籌辦工款如有不敷再行呈請量予補助以示限制而紓財力至瀦龍南岸陳村西蓮子口兩處河流坐灣及下游淤塞之處既據查明非裁灣取直疏濬深通無以暢河流而殺水勢且非業堤工程自不便責諸民間既據列入估冊聲請另案籌備應准照辦卽錄令轉行該工巡長等遵照仍候直隸省長指令此令

直隸省長咨高陽縣安瀾橋堵築工程請於準備金動支補助文（七年四月二十日）

爲咨行事案據天津河務局呈稱竊查本年各河春工需款前經本局彙入大工之內呈請核辦其向章應支春工歲修經費四萬元擬請儘數留作準備金遇有必需呈請動用呈蒙飭廳核准嗣據高陽縣知事王文楷清河工巡長李寶森會呈安瀾橋新築業堤難保堅固擬請由春工經費留作準備金項下動撥三千元籌辦椿料預防凌汛如逾汛期無險卽將椿料移辦春工等情呈蒙省長令行財政廳議覆准予照辦嗣據高陽縣王知事快郵電報安瀾橋業堤潰決當經轉報一面派委

清河李工巡長星夜前往會縣槍辦並許補助該縣工費三千元卽以籌備凌汎之款作爲堵口之需旋接來電已於二月十五日合龍等情隨卽指令督飭民夫迅將應修各工妥速辦理一俟全功告竣報請查驗各在案茲於本年三月九日奉鈞令開案據高陽縣勸日快郵代電稱搶築瀦龍河葦壩合龍情形業經徑電呈報在案現在該壩并後戢一律趕築完竣計築成大壩工長十八丈五尺寬一丈五尺高均一丈又二壩工長十五丈五尺寬一丈二尺高均一丈工程尙屬穩固并原有葦壩一道亦經搶護補修不至崩潰惟老堤加高培厚估工需用數千方土方能復還原狀災餘民力實甚困乏應請另行設法補助以濟災黎所有搶築葦壩情形理合電請鑒核伏乞委員驗收實爲公便等情據此除指令外合亟令行該局仰卽遴委委員前往切實驗收其原呈所稱老堤加高培厚仍須另行補助一節並卽查明議覆以憑核奪此令並奉督辦訓令同前各等因奉此查該縣原呈所稱老堤加高培厚係指恢復原狀而言應勿庸於三千元外另籌補助現亦勿須派員查驗請俟該縣呈報完全竣工再行派員驗收惟此項工款尙未撥發既據報呈需款甚殷當係實在情形未便再事稽延應卽請款撥發俾清墊款遵查前奉督辦訓令以本年春工既經彙入大工歷年春工經費自應劃交本處遇有要工由局呈請核發查本局春工經費每年向財政廳給發四萬元除四河春工應需外尙有規定於春工內動支洋二千三百五十一元三角五分又本年南運河購備凌汎防料暨守壩員司薪費共用洋一千零一十一元五角三分統共應支用洋三千三百六十

二元八角八分除支應存經費洋三萬六千六百三十七元一角二分業經繕摺呈請立案並聲明遇有要工及特別用款隨時呈請核發應用茲高陽縣安瀾橋工程經該縣等搶堵大壩二壩趕築後敵並補修葺壩辦理甚爲迅速其補還大堤善後各工亦應趕辦惟此項堵築工程均經該縣借款墊辦自應早日撥發以清墊款擬請在於劃歸準備金項下撥發三千元作爲補助交該縣具領仍飭趕辦善後各工速復堤工原狀報請驗收所有遵令核議高陽縣安瀾橋堵築工程擬請在於準備金動支補助緣由除分呈外理合呈請查核轉咨俯准動支備案實爲公便等情據此除指令外相應據情轉咨請煩查照核辦並希見覆以憑飭遵此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文（七年四月二十七日）

爲咨覆專案准咨開據天津河務局呈請擬於該局春工經費留作準備金項下撥發三千元作爲補助高陽縣安瀾橋堵修壩工暨加培老堤等項工款一案咨請查照核辦並希見復以憑飭遵等因准此查此項堵築工程既經該縣借款墊辦自應早日撥發以清墊款該局所請由春工準備金項下撥款三千元作爲補助各節應准如擬動支藉紓民力相應咨覆貴省長請煩查照轉飭遵辦此咨直隸省長

高陽縣知事呈報瀕龍河水勢情形文（七年四月二十九日）

爲呈請事竊查去年瀕龍河水勢漲發上游東教台河岸決口下游良村堤埝亦因之而決以致南

佛堂等八九村莊盡成澤國方冀今春水涸布種有期乃因去年決口未堵至今水勢尙未消涸迭據各村呈請設法拯救考厥原因勢非先將東教台河岸決口堵築使該河之水順流入淀後再將堤埝築固下游各村絕無耕種可期雖前經清河胡委員長秉毅將縣境瀕龍河北岸暨馬夾河北岸各堤埝工程估計數目造冊呈報督辦核奪在案惟興工無期緩難濟急而被淹各村已勢窮力竭帮工爲難地方公款又無從籌措不得已召集被水較少成災較輕之西教台村帮同東教台村人民通力合作翼易成功當經知事反覆開導曉以大義務期共同堵築得慶安瀾乃迭經勸諭幾至舌敝唇焦該兩村人民非互相推諉卽觀望遷延春耕正在此時興工豈容再緩轉瞬伏秋汎至危險堪虞可否強制興修抑或迅予發款補助之處伏乞指令祇遵除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令高陽縣知事文（七年五月十日）

爲令行事呈悉東教台河決口何以遷延至今方據呈報既據稱分呈省長在案應候咨行核覆飭遵此令

咨直隸省長爲高陽縣東教台如何興修補助文（七年五月十日）

爲咨行事案據高陽縣知事王文楷呈稱去年瀦龍河水勢漲發上游東教台河岸決口下游良村堤埝亦因之而決以致南佛堂等八九村莊盡成澤國至今水勢尙未消涸轉瞬伏秋汎至危險堪

虞可否強制興修抑或迅予發款補助之處伏乞指令祇遵等情據此查東教台河決口既與下游關係切重該知事乃遷延至今方據呈報現應如何興修或補助之處既據聲稱呈明貴署在案相應咨請貴省長查核見覈并請嚴飭速辦以澹沉災無任盼禱此咨直隸省長

直隸省長咨復高陽縣瀦龍河堵決一案就地籌辦法文（七年五月二十三日）

爲咨覆事案准貴督辦咨開據高陽知事王文楷呈報去年瀦龍河水勢漲發上游東教台河岸決口一案既據聲稱呈明貴署相應咨請貴省長查核見覆並請嚴飭速辦以澹沉災等因准此查此案前據該知事呈請到署業經令行河務局迅速具覆在案茲據該局呈稱遠查高陽縣瀦龍河北岸純屬民堤遇有決口歷由該縣紳民自行籌堵現據稱各村被災民力已竭地方亦無款可籌均係實情惟本年興辦各河善後大工需款已鉅曾奉通令各縣民工劃歸地方範圍照章就地籌修迨後復蒙頒發民工借助章程然銀行借款合同尙未成立現在公家既無力補助借款亦緩不濟急汛期隣屆萬難再延惟有仍歸該縣趕緊就地籌辦該縣身任地方責無旁貸自應設法辦理以重堤防而衛黎庶除令高陽縣外理合具文呈請省長鑒核令遵等情前來除指令並令飭高陽縣遵照趕速籌修以澹沉災外相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈勘瀦龍河下游疏濬辦法文（七年七月二日）

爲據清河工警長會同高陽縣呈報勒估濬龍河下游淤塞疏濬辦法請鑒核事案據清河工警長冉浚雲高陽縣王知事文楷會銜呈稱奉局長令開中華民國七年三月二十四日奉省長指令內開本局具呈派員會勘高陽縣濬龍河下游淤塞擬俟春融再行勒估疏濬請示遵緣由奉令據呈已悉高陽縣濬龍河下游淤塞情形既經李工巡長會同胡委員王知事查勘明確自應從速疏濬以暢河流現在已屆春融仰飭該工巡長等詳細測量切實勒估具報以憑核奪此令等因奉此合亟令仰該工警長卽便遵照會同詳細測量切實勒估具報核呈此令各等因奉此旋經浚雲於覆估清河第三段春工之便就近偕歐督察長會同文楷履勘並飭令第三段監修員金德昌同督察員歐陽發將濬龍河下游自段家房口門第一估起至第十九估止切實勒估詳加丈量查該河漕底淤塞高低相間或隆起不能受水竟成旱灘或下窪停滯羣流因而旁潰或應裁灣取直或應漕底加深或可不必施工或只畧須導引分別段落斟酌情形因勢計方實事求是工程則期歸實際欸項則務不虛糜勒得共需水旱方工銀九千八百五十七元四角四分理合造具勒估清冊會銜呈請鑒核施行等情並送清冊一本到局據此查高陽縣濬龍河下游河道淤塞前經遵令派委清河前工巡長並函致胡委員長會同高陽任邱安新等縣確勘籌辦嗣經胡委員會同工警長暨高陽縣知事以河冰尙未融解深長丈尺究難徵實請俟春融詳細測勘估計等情查復到局常經呈奉督辦暨省長指令轉行遵辦在案茲據前情局長復查該工警長等所擬辦法尙屬妥協估需土

方價銀九千八百五十九元四角四分亦尙核實惟現值庫款奇絀殊難籌撥查該河疏通事關任邱安新高陽三縣利益自應由各該縣分任籌辦以弭水患而資自衛如蒙允准應請分令任高安三縣遵照趕速籌辦除呈省長並分別指令外理合照繕清冊具文呈請督辦鑒核指令祇遵謹呈
督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長文（七年七月十一日）

呈暨清冊閱悉候分行高安任三縣知事遵照辦理仰卽知照冊存此令

訓令高陽任邱安新縣各知事疏濬高安任三縣瀦龍河下游辦法分令遵辦

文（七年七月十一日）

爲令行事案據天津河務局長倪錫章呈稱據清河工警長冉凌雲高陽縣知事王文楷會呈查勘疏濬高陽縣瀦龍河下游一案估需土方價銀九千八百五十九元四角四分現值庫款奇絀殊難籌撥查該河疏通事關任邱安新高陽三縣利益自應由各該縣分任籌辦以弭水患而資自衛應請分令任高安三縣遵照趕速籌辦理合照繕清冊具文呈請鑒核令遵等情據此查此項工程估需洋九千八百五十九元四角四分詳加核閱尙屬核實惟本處籌辦各河春工甫竣財政異常支絀而該河關係數縣利害疏濬又刻不容緩所需工費應卽由各該知事分任籌辦以紓財力而重要工除指令并分行外合亟令行該知事仰卽遵照會同各縣知事妥速籌修毋稍推諉并將修辦

情形具報查核切切此令

大清河春工督察長呈明教台口合龍情形文（七年七月六日）

爲呈明潰口合龍情形事竊本年六月二十七日據第三段督察員歐陽發承修員郭天錫由工回十方院面稱道經段家房子西教台潰口聞高陽縣王知事商同教堂捐資堵築口門不日即可合龍等語本麟當即派委郭承修員持函赴高陽縣與王知事熟商並察看合龍情形據該員回稱本月三十日赴縣路經教台口門聞該口已經打樁明早八句鐘王知事即到工合龍委員即在口門停船等候該知事次早到工即持函相商並陳說利害該知事言教台口門控案半年經西人慈善會捐資堵築藉息訟端且言合龍如箭在絃勢難停止等語委員見無可挽回即日回處呈復等情查本河上游潞龍河上承唐沙滋河諸水經數縣流入高陽縣境並入西泥該潰口距入淀故道僅止十里年來潞龍河下游淤塞去秋大汛時致西教台口與各口并潰本年本麟因勸視堤工道經口門數次復與王知事會同履勘見該口入淀適合裁灣取直有天然形勢謂該口不宜堵築該知事亦以爲然其時本河工警長冉凌雲與該知事有疏濬潞龍河下游動議本麟未肯附和實因前此履勘時詢諸土人此口未決之先上游各口先潰既決此口水已暢銷勢遂不復本麟方思留此口門宣洩呈請立案尙未決議而王知事已商同冉工警長會銜呈請疏濬該口下游聞并有請俟河淤疏濬後再行堵築等語詎意知事此次動工既未與本麟及冉工警長籌商並與呈請原案自

柏矛盾且西教台口不塞將來河淤入淀該處窪地漸高不但無害日後且可獲利塞而復決不見其利反蒙其害惟現在口門已築姑置不論特恐大汎復臨深澤博野蠡縣以及鮑里橋等處險工受水冲刷先受其禍而下游各縣水患將無已日該知事明知其不可曲徇地方之請止圖一時息訟遺禍鄰封此其居心未可爲之曲諒也本麟現在督工告竣爲思患預防起見急宜籌備將來謹將就管見所及並繪圖一紙據實直陳是否有當仍請鈞座主裁倘蒙採擇而籌及之全河實深幸甚謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河春工督察長文 (七年七月二十五日)

據呈已悉候飭該縣明白呈覆再行核奪仰卽知照圖存此令

高陽縣知事呈復堵築教台決口始末情形文 (七年八月一日)

爲堵築教台決口始末情形據實呈覆仰祈鑒核事中華民國七年七月二十七日奉鈞處第三一七零號訓令內開案據大清河督察長呈稱西教台潰口爲思患預防起見等情查原呈所稱西教台潰口工程本處並未據該縣呈報有案惟東教台決口曾因與下游關係切重經直隸省長飭由天津河務局核擬令飭該縣就地籌辦並經咨處在案該督察長所稱是否卽係此項呈准籌辦之工抑或另係一事合行仰該縣據實明白呈覆以憑核奪切切毋延此令等因奉此遵查去年縣屬瀦龍河水勢漲發上游東教台河岸決口下游良村堤埝亦因之而決以致南佛堂等八九村莊

盡成澤國方冀今春水涸布種有期乃因決口未堵水勢未涸迭經各村呈請設法拯救考厥原因勢非將東教台河口堵築使該河之水順流入淀後再將堤埝築固下游各村絕無耕種之期當經清河胡委員長將縣境蟒龍河北岸暨馬夾河北岸各堤埝工程估計數目造冊呈報督辦核奪在案惟興工無期緩難濟急而被水各村已勢窮力竭幫工爲難地方公歛又無從籌措不得已召集被水較少成災較輕之西教台村幫同東教台村人民通力合作冀易成功乃迭經勸諭幾至舌敝唇焦該兩村人民互相推諉觀望遷延時正春耕瞬息伏汛豈容再緩貽患將來當經知事具文呈請可否強制興修抑或迅予發款補助之處本年五月十二日奉鈞處第二一三零號指令爲令行事呈悉東教台河決口何以遷延至今方據呈報既據分呈省長在案候咨行核覆飭遵此令是月二十四日並奉直隸省長訓令內開爲令遵事查前據該知事呈以去年蟒龍河水勢漲發上游東教台河岸及下游良村堤埝決口至今水未消涸耕種無期雖前經胡委員長勸估造冊呈報惟興工無期緩難濟急並稱被淹各村勢窮力竭地方亦無公款轉瞬伏秋汛至危險堪虞請發款補助等情到署業經指令暨令行河務局迅核議覆在案嗣准熊督辦咨以該縣東教咨河決口既與下游關係切重該知事乃遷延至今方據呈報應如何興修補助之處請查核見覆並請嚴飭速辦以澹沉災等因前來正核辦間茲據河務局呈稱遵查高陽縣蟒龍河北岸純屬民堤遇有決口歷由該縣紳民自行籌堵現據稱各村被災民力已竭地方亦無款可籌均係實情惟本年興辦各河善

後大工需款已鉅曾奉通令各縣民工劃歸地方範圍照章就地籌修迨後復蒙頒發民工借助章程然銀行借款合同尙未或立現在公家既無力補助借款亦緩不濟急汛期瞬息萬難再延惟有仍歸該縣趕緊就地籌辦該縣身任地方責無旁貸自應設法辦理以重堤防而衛黎庶除令高陽縣外理合具文呈請省長鑒核令遵等情據此除指令外合亟令行該知事仰即趕速就地籌措尅日興修以澹沉災而重河務是爲至要切切此令復奉鈞處第二四七七號訓令內開爲令行事案據呈稱縣屬東教台村瀦龍河堵決工程應否強制興修仰或發款補助等情請示到處當經咨准直隸省長咨開查此案前據該知事呈請到署業飭河務局查明該項工程純屬民堤遇有決口歷由該縣紳民自行籌堵現在公家既無力補助惟有仍歸該縣趕緊就地籌辦並令飭該縣遵照籌修以澹沉災等因前來合行令仰該知事迅即遵照省長令飭事理設法速籌辦理以重堤防切切此令各等因遵即傳同東西兩教台村正副等詳細開導詎該兩村仍復互相推諉無日興工復屢飭法警敦促併力進行該兩村見已無法推託乃各向省公署互相起訴於是南北佛堂龍化等村亦均赴津幫訟攻擊東教台不肯堵築希圖淤地且詞涉知事不爲認真督促等語嗣奉省令查覆飭卽設法籌堵知事伏念公家既無補助之款該東西兩村又互訟不休長此因循實屬危險正在設法籌備間適有慈善家保定基督教賑災河工局牧師葉理士及濟華教習司密士等來縣藉工代賑對於東教台河口並良村雍城等業堤冲決之處概願出資代爲修築惟所需樁料雖所費無

多而商之東西兩村實仍無擔認之意該牧師等格於工賑定章礙難兼籌併顧當由知事會同司密士親詣工次切實勘估工價計共需洋一千五百元但椿料苟無所出與工日期恐將延緩大汛將屆危險堪虞復與藥牧師司密士一再籌商承其善意設法變通擬由估定工賑款內酌提二百元專作購料之需其不敷工款由各業堤村莊所出之民工內畧爲濶節工價以資彌補與局章既不違背而東西兩村亦可免籌款之難纏訟之累復將是意商之各村紳董均表贊成卽令東西兩教台暨良村雍城等村各舉代表承修分任購買椿料司密士等擔任監工遂於六月二十四日興工七月十三日各處河口堤口一律修築完竣共計用洋一千四百三十一元五角一分六釐業已造冊具文呈請省長委員驗收在案伏查東教台村河口係呈准飭修並由知事查覆籌修困難情形呈內曾奉省長指令強制興辦又承慈善家葉理士等美意出資修築知事本以地方民命財產爲重更何敢膜視省令不予籌修至郭承修員於六月三十日持函來高在教台河口與知事晤面時工程已屆合龍各村紳民正在竭力堵築設或因之停工難保不生他變責在知事咎將誰歸如謂瀦龍河下游河身淤高河流不暢出險堪虞惟有通盤籌劃設法疏通豈有使水不歸河流故道而以新決之口作爲洩水之源遂置各村民生命財產於不顧耶且疏通瀦龍河下游業經知事會同清河工警長勘估造冊呈報計需土方價銀九千八百五十九元四角四分旋奉省長令行河務局核議以現值庫款奇絀殊難籌撥查該河疏通事關任邱安新高陽三縣利益自應由各該縣分

任籌辦呈奉令行到縣照辦知事已備咨請任邱安新籌辦迄未准覆詎敢圖一方之安逸遺禍患於隣封理合將堵築東教台決口始末情形據實具文呈覆伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令高陽縣知事文（七年八月九日）

據呈已悉此令

天津河務局呈報驗收高陽安瀾橋新築堤壩工程文（七年八月六日）

爲報明驗收高陽縣安瀾橋新築堤壩工程相符並撥發補助工費請鑒核事案查高陽縣屬安瀾橋業堤前因上年堵築決口難期鞏固會據該縣知事會同清河工警長呈請撥款三千元藉備凌汛防護之用旋據該縣呈報該堤潰決即將前項凌汛防費移作堵口之需曾經本局呈准在於準備金項下動支嗣又據該縣以該堤搶築合龍請委驗收並聲明老堤加高培厚請另補助等情呈奉督辦暨省長行令到局當經本局以該縣領款修辦本係擔認恢復原狀今大堤既未加培暫勿庸派員驗收亦毋庸另行補助等情具文呈復在案嗣據該縣以一切工程已於四月十八日完全告竣請委驗收並請發款歸墊等情具呈到局當以高寬丈尺未據開呈令飭查開清摺去後旋據該縣將各工丈尺開冊呈送並將應領工款三千元造具銷冊前來當經本局委派張委員榮凝前往驗收旋據該委員張榮凝暨該縣知事王文楷會銜呈稱竊委員榮凝接奉鈞令前赴高陽縣驗

收鮑里橋堤壩工程等因奉此遵於六月三日馳抵高陽會同知事文楷隨帶工匠親詣該處按照原報丈尺清冊寬長高厚數目切實丈量逐段核校均較原估數目數餘榮凝復詳細勘驗確屬工堅料實洵無偷減敷衍情弊足資保固應請核准迅賜飭發補助款項以便歸墊所有驗收鮑里橋新築堤壩並培還老堤原狀工料情形理合具文會呈鑒核等情到局當經本局以此項工程既經驗收丈尺有餘工尚堅實則補助工款銀三千元自應照發惟該縣先後用過工款曾在財政廳另行領過銀三千元並有變賣樹株銀六千五百四十九元一角連同此次應領共銀一萬二千五百四十九元一角而前送本局銷冊請銷工款僅本局應發三千元之數自應連同廳款及樹價一併造冊呈請財政廳核銷並報本局備查以重工款等示今據該縣備具文領請將應領銀三千元核發並聲明造具銷冊另文呈送等情前來遂即照數撥發正在呈辦間復據該縣以奉鈞局令發補助鮑里橋新築堤壩墊款洋三千元當經派員具領到縣即傳知東南兩區堤工事務所紳董來署具領當將該紳董等所墊購料洋二千七百五十元如數發給其餘二百五十元前呈作為津貼各村築堤方土之款未經動用茲查伏汛已屆防堵需款擬將前款暫時留作防汛預備費之用一俟伏秋大汛告終再行按數發給各村以期有備無患所有津貼各村方土洋二百五十元擬暫存爲預備防汛經費緣由擬合具文呈報查核等情具呈到局據此局長復查高陽縣安瀾橋即鮑里橋堤壩工程既經張委員榮凝前往驗收丈尺有餘工程堅實並無偷減情事應請准其交工其該縣

所請餘款銀二百五十元擬作防守大汛之用事尚可行併請准予照辦除再指令迅將先後用過工款一併造冊呈請核銷外所有驗收高陽縣安瀾橋堤壩工程並撥發補助工款緣由理合照繕清冊具文呈請督辦鑒核指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長文（七年八月九日）

呈冊閱悉查此案前據大清河督察長呈覆驗收各節核與該局所呈尙屬相符自應准其交工至該縣所請餘款銀二百五十元擬作防守大汛之用並准照辦惟先後用過工款未據造報仰即轉飭從速造送以昭核實而重公款仰即知照此令

以上補助高陽縣

新樂縣知事呈送縣屬決口並工程款數目文（六年十一月十二日）

爲呈請備案事奉鈞處第五號訓令以此次京畿水災奇重各處官民堤埝自應趕早修築以防春汛俾復春耕現由本處籌籌現洋三十萬元陸續解交直隸省長轉發財政廳均勻攤派嗣後各該知事請領堤款仰即逕呈直隸省長核辦並分呈本處備案等因奉此查新樂水患以沙河爲最鉅縣東南西里村一帶因本年河水暴漲沖開決口四處計共六百二十四丈修築費估需銀圓三千八百餘元遵將工段丈尺開摺繪圖除逕呈直隸省長核辦外理合備文呈請鈞處鑒核備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

新樂縣知事呈報領款不敷擬借民力酌量分派文（六年十二月二十一日）

爲遵令具報事案奉鈞令內開以奉督辦京畿一帶水災河工善後事宜處第一零一號訓令內開查修復堤防爲目前切要之圖前經本處行知該道尹轉飭各該知事遵辦在案此項工程自應先儘民力籌辦富者出資貧者出力俾款分而易籌力分而易集並由公家酌量補助原冀借工代賑以輔賑濟之窮卽有因各屬習慣按戶派丁從事工作各盡義務以襄公益亦須和平勸導撫循周至使皆踴躍從公各忘其勞方盡父母斯民之意乃近聞各縣知事間有強迫各村災民作工不獨不與工資並且不給飯食稍不如意鞭撻相加而工程報銷又將此項義務差徭亦並列入希圖中飽似此情形實屬毫無人道殊堪痛恨亟宜嚴申禁令以防未然除函京兆尹嚴密偵查隨時糾彈並分令各縣知事外合亟令仰該道尹遵照辦理此令等因奉此除分令外合行令仰該縣遵照迅將境內應修隄防工程先儘民力籌辦務須和平勸導皆使踴躍從公勿得有強迫情事至於應需公款亦應核實報銷尤不得稍涉虛冒希圖中飽致干未便仍將如何遵辦情形分報查核此令等因奉此查縣東南西里村陳村一帶因本年河流暴漲沖開決口三處沖壞舊堤一處共計六百餘丈修築經費估需銀圓三千八百餘元因此項官堤應歸入官工辦理業經開摺繪圖分報查核在案中華民國六年十二月十五日奉財政廳訓令以堤工關係緊要交由河務籌議處協同審議新築修築堤埝決口擬給二千五百元等因知事現在派員請領其不敷之一千餘元因地方貧瘠滿

自瘡痕實難籌措擬即借資民力酌量分派自應和平勸導使皆踴躍忘勞以副督辦慎重河防軫恤窮黎之至意所領工款俟工竣後即當詳確報銷以昭核實奉令前因謹將遵辦情形具文呈請查核除分呈道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

新樂縣知事呈報堤工告竣情形文（七年四月三十日）

爲堤工告竣謹將辦理情形備文具報仰祈鑒核事竊新樂縣去年因陳村西里村一帶決口亟須請款堵築業經開摺繪圖呈報鈞處備案並即遵奉鈞署第五號訓令逕呈省長核辦蒙財政廳核准撥給補助費二千五百元已於去年十二月二十七日派員照領在案當即查照以工代賑辦法將應修堤段先行丈量勻配本年春融凍解即分令被災各村村長佐等督帶貧民各分各段尅日興工修築齊施衆情踴躍知事同警察所長輪流赴工認真監視查有工作稍形敷衍之處即時責令補修務歸一律又查陳村迤東西里村迤西地勢各須接修護堤一段藉防水患旁溢之害但原領工款實不敷用非借資民力不足以竟全功經知事極力勸導並允於堤款項下酌籌補助該村紳民鑒於去年水患均願遵辦並將所領補助之款購買糧米供給民工口食不敷之數由兩村自行籌辦當即通力合作繼續興修現在一帶堤防均已報竣各村應領工款亦均如數給清長堤綿亘頗爲完固並督令兩村村長佐等沿新堤兩坡及堤根等處一律栽種楊柳計陳村一帶栽柳秧兩千五百株栽壓臥柳三萬株西里村一帶栽壓樹秧臥柳共八千五百株藉以屯積風沙鞏固隄

岸將來此項出產即可留備歲修之用誠屬一舉兩得除將支銷各款造具計算書並領狀冊等呈由財政廳核轉外謹將堤工辦理情形並附圖說備文具報伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令新樂縣知事文（七年五月九日）

爲令行事據呈該縣堤工告竣並於沿岸栽種樹株辦理尙屬安速仰候各處堤工完全竣事彙案委驗於未經驗收以前仍宜督飭紳民加意防護以昭慎重切切此令

以上補助新樂縣

直隸省長咨補助獻縣朱家口決口工費請備案文（六年十二月十三日）

爲咨行事案據財政廳呈稱案奉鈞令以據獻縣王知事東電稱刻奉熊督辦電開四號郵電悉各工補助費本處已將欸項彙總撥交省長就地方情形酌給候省長核示遵照等因奉此查朱家口決口雖已合龍因欸少椿料微薄仍屬危險萬狀民情迫切急待完工務乞帥恩提前照撥補助洋二千元俾竟全工以安民心不勝感激待命之至等情到署除電復東電悉該縣補助工欸已飭財政廳核發除令催迅撥外仰卽知照等因拍發外合亟令行該廳卽便查照撥發俾濟工需並卽另文呈覆以憑核咨此等因奉此查獻縣堵築朱家口決口工程需欸前奉鈞令核定飭在熊督辦籌定堤埝修費內補助銀二千元當經轉令該縣派員具領在案嗣奉前因正在復行令催間據

該縣備文派委孫承審員秉鈞請領前來除備具印領函經京畿水災河工善後辦公處照數撥交轉發領訖並咨天津河務局查照外所有獻縣朱家口決口工程補助費業經領交清訖緣由理合呈請鑒核轉咨實爲公便等情據此除指令外相應據情轉咨請煩查照備案此咨督辦京畿水災河工善後事宜處

獻縣知事呈請將朱家口節存工款助修饒陽堤工文（七年七月十二日）

爲呈請事竊查饒安漳沱北堤重要決口雖堵非加培不可需款甚鉅籌集爲難適河間縣呂知事鴻綬因查案至獻經知事函邀饒陽縣王知事秀文來縣署會商辦法分認籌款數目不足之數擬請轉商借撥基督教會助款並請委員勸估督修當經會電請示在案旋蒙津海道尹彙天津河務局轉奉省長令零星借撥須待函商大況已屆工程急要已屬緩不濟急先就集成工款委查河間縣羊河並催修漣沱北堤委員馮敢錫就近勸估駐工督修等因並准饒陽縣以遵令邀馮委員勸估督修於七月四日開工函催工款前來查知事前電呈認籌一千元原期責成獻境受益村莊擔任復經催交而紳董僉稱災饑之餘無力籌此鉅款聞安平縣有上年堵築隄工餘款一千七百數十元呈准撥助今年漣沱北堤之用獻邑亦有上年領到照原估補助朱家口北隄決口工款二千元現在工竣在事人員燈節開支尙存七百七十元零五角請援安平之案將朱家口北隄節存工款悉數撥助修築饒陽漣沱北隄事同一律有案可援且以北隄節存之款還濟北堤旣蒙上憲鴻

施自必俯准始終成全其餘不敷二百二十九元五角仍由紳民攤交湊成一千元之數稍輕民間擔負查朱家口工程上年蒙督辦補助銀二千元現在工竣實節省七百七十元零五角業已報銷在案今據該紳董所稱災餘困苦請援案先將朱家口存款照數助修漶沱北隄其餘不敷再由紳董攤交以輕擔負委係實情事非得已可否仰懇鴻恩俯念災後餘生籌款萬難准予所請悉數助修以重要工而蘇民困之處出自鈞裁除飭紳董候示並趕交餘款先解饒陽縣北堤應用外所有紳董請援案將朱家口節存款悉數助修饒陽漶北堤緣由是否可行理合具文呈請督辦查核迅賜指令祇遵實爲公便除徑呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令獻縣知事文（七年七月十九日）

據呈查饒陽縣漶北堤工程關係數縣利害興辦不容再緩而該縣災侵之餘籌款維艱尙係實情所請將該縣修堵朱家口決口節存款悉數撥修該堤以輕擔負不敷即由該知事會同紳民就地籌集以足千元之數事屬可行應准照辦目前大汛已屆務即趕速辦理免致貽誤切切此令

獻縣知事呈請於春賑款內抽提十分之一修築決口文（七年七月十三日）

爲呈請立案事據縣屬一百二十五村災民代表李冠卿等呈稱爲呈請備案飭遵事竊以去年來河決口計獻縣被水村莊一百二十五處非籌款興修無以消巨患然災黎待哺困難萬狀明知緊要堤工非修不可而攤歛鉅款又力實難籌前曾聯合武邑武強交河各縣代表會議以借款爲宗

自然恐緩不濟急空繁手續故公民等邀集一百二十五村各村董來城公議擬由應得春賑之數內抽提一成作爲修堤補助費此外關於正宗堤款所用若干均由各村按受益地畝分配攤款惟有地而曾食賑之戶不得再令攤款幸大衆一致贊成合負完全責任公民等以此項堤工實爲被災區域所關係於生命財產者特重懇乞准予所謂備案存查等情據此查上年夾河決口災患綦重籌款修築工程浩大民力實有未逮該代表邀集村董公議擬由該一百二十五村應得春賑款內抽提十分之一作爲修堤補助費此外關於正宗堤款應用若干除食賑之戶不攤款外均由各村按受益地畝分配既一致贊成該代表等又負完全責任應請准予照辦除批飭趕緊修築以重要工並分呈外理合具文呈請督辦查核俯准立案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

獻縣知事呈請將賑款修築河唇子堤文（七年七月十三日）

爲呈請立案事案據王李虎等八村村正副王學禮等聯名稟稱爲災民議弭後患情甘以賑濟工而圖久遠恭慕仰祈鈞鑒事竊王李虎石李虎劉李虎邊馬前十五級後十五級徐召朱高且各村自去年子堤決口被水成災迭蒙賑濟旣已實惠均沾目今賑款復頒仰見體恤民艱之至意欽感莫名惟念升斗之粟勢難久給若非嚴防水患何以免凍餒而慶安全遂由衆災民集議妥商願將應領賑款修築河唇子堤農得有秋庶爲長久養身之計此乃民心情願身敢擔任萬無返悔爲此

分稟乞俯准等情據此查該董等既集議願將應領賑款修築河唇子堤民心情願甘負完全責任應准照辦除稟請批示並分呈外理合具文呈請督辦查核俯准立案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

獻縣知事呈請於尤貧春撫款內提三分之一助修饒陽漳沱北堤文（七年八月

九日）

爲呈請立案事案據縣屬漳沱北堤代表王萬峯等呈稱查去年饒陽漳沱河北堤五毛營決口獻境被水者七八十村該處決口雖已堵築而堤身非籌款加培無以消除巨患然災黎待哺困難萬分明知緊要堤工非修不可而攤款巨欸實難辦到曾與饒陽等縣代表會議以民工借款爲宗旨然恐緩不濟急空繁手續故代表等邀集陌南區各村董公議擬由應得春撫尤貧內提三分之一作爲修饒陽漳沱河北堤以保田廬大衆一致贊成各負完全責任萬無追悔爲此懇乞准予存案備查等情據此查上年五毛營決口災患甚重籌款修築工程浩大民力實有未逮該代表等邀集陌南區各村村董公議由春撫尤貧內提三分之一作爲助修饒陽漳沱北堤之費大衆一致贊成該代表等又各負完全責任應准照辦除批示並分呈外理合具文呈請督辦查核俯准立案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長函順直義賑會助修饒陽漳沱北堤文（七年八月十四日）

爲咨行事（逕啟者）案據獻縣知事呈以饒陽滹沱北堤與該縣利害相關現由代表王萬峯等邀集各村公議擬於應得春撫尤貧款內提三分之一助修該堤以保田廬請核准立案等情據此查該縣擬提春撫助修饒陽滹沱北堤既據聲稱衆議僉同該代表等能負完全責任事屬可行除令准照辦並函順直義賑會（咨直隸省長）外相應咨達貴省長請煩查照此咨直隸省長（此致順直義賑會）

子牙河春工督察長呈報驗收獻縣朱家口決口工程文（七年九月三十日）

爲奉令委員驗收獻縣朱家口決口及補還原堤工程繕具清摺仰祈鑒核事本年七月二十九日奉鈞處第三一二三號訓令內開據獻縣知事王億年呈稱查上年洪水爲害獻縣四十八村愚民被淹情切將新河北堤朱家口扒決口門一處呈請補助二千元於上年十月一日興工至本年舊曆三月十日完竣造具清冊呈請查核派員驗收等情據此除指令外令行該督察長派員前往切實驗收具覆核奪此令計發估冊一本仍繳等因奉此際康違委前春工督察員葉培元前往驗收茲據葉委員呈稱馳至該縣偕同承修委員孫秉鈞紳董徐配乾前往朱家口逐細丈量長寬高數均與冊報相符工料堅實取具保固切結另繕清摺呈請核轉等情據此際康覆核無異自應據情轉報查核所有奉令委員驗收獻縣朱家口決口及補還原隄各緣由理合具文連同結摺呈乞鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助獻縣

冀縣知事呈報堵築滏陽沿河堤埝七處決口情形文（六年十二月二十四日）

爲呈請核銷事案查縣境自滏陽河水暴漲沿河堤埝如張家莊東興范家莊謝家莊方家莊零臧口崔家寨先後決口八處前奉省長令飭趕緊堵築當將派委科長秦之良商會會長馬維霖分投修理先由借墊款項開辦並東興等七口業已堵築完竣各情形先後呈報在案一面請在督辦所撥補助修理堤埝款項下撥發三千元以期迅速趕築尙未奉到指令知事奉文調省交卸在即自應將經手堵築張家莊等七口用過工料各數冊報以資結束計自十月二十一日動工起共修竣張家莊范家莊方家莊零臧口崔家寨東興謝家莊等七處共支用銀元二千二百九十七元一角九分因迭奉令飭趕辦一時無款可籌勢不得不移緩就急暫在附加稅項下借墊至李家莊一口係水陸碼頭知事向該村各商勸募五百餘元至今分文未交察看情形該莊雖係通商碼頭惟災歎之區商業十分衰弱西埝尙未動工南埝動工甫經五日修築四丈有餘工未修竣未便催取適奉文調省停工回署清理交代所幸各口自堵築合龍後積水暫消無誤農民種麥災民亦異常安謐差堪自慰並堪上慰憲廑所需堵口工料銀元二千二百九十七元一角九分應請仍在督辦所撥補助修理堤埝款項下如數撥發歸還附加稅項下理合造具各口工料細數清冊呈請鈞憲鑒核俯准核銷示遵實爲公便再李家莊動工五日內支用工料等銀元共七十三元零四分因該口

並未報竣未便報銷由知事捐廉彌補合併聲明再近得凍穀法可以早熟不受蝗害已勸民間試辦並呈察核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附種凍穀法

此法係光緒四年災荒經欒城縣縣長陳公序東提倡欒邑種者不少所收之籽糧亦甚好故民間受益甚廣現在欒邑老農尙能記之今歲雨水成災欒邑復行此法蓋此法經驗有效並且能防未然之災雨水甚大之歲來年多生蟲蝗或不盡然亦可先防種此凍穀以爲救明年青黃不接之急而可防未然之害

(一) 培養種子方法必須選擇圓滿之穀子簸去浮殼盛於囊內或罐內或用極疎之洋布或用夏布將口封好俟到冬至日或晚三五日亦可將盛穀子之罐或囊使口向下埋於北方牆根向陽之處約三尺深則地中之陽氣由口漸漸入進養此一冬明年種上自然容易生長

(二) 種期俟到明春冰解之時耕蟄以後將地耕好宜在春分左右即可種上不可太晚至於種之日始將此穀子取出即種於熟土地中切勿遲延春分之時天氣尙微冷遲延種子受傷然種之日以巳午未三時爲最佳此三時係太陽正勝之時此時種上於種子大有益處故容易發芽生長出來亦茂盛

(三) 熟期五穀之熟期以吾縣查之則在白露始能成熟此凍穀夏至後即能成熟往年蟲蝗

之災約有在處暑左右始生凍穀早熟設有蟲蝗難以爲害况吾冀縣今歲五穀不收之處柴草全無民間既乏食品所畜牛馬之草亦無處可尋矣冬至在邇即培養種子刻不容緩

又此方兼能種薯菁亦照此培養熟期不同
又種子多少及鋤耘收成輕重與秋穀無異

子牙河籌勘委員長呈送補助冀縣堵口工程清冊文

爲酌擬補助冀縣最要工程造具冊表圖說呈請鑒核事委員長前接冀縣知事董受祺函稱縣境遼陽河堤埝上年被沖水決八處業經黃前縣呈奉財政廳發補助費二千元堵築小口七處僅止斷流尙有碼頭李家莊一大決口未曾堵竣茲就圍築小埝加高培厚估土一萬三千三百餘方每方二角核銀二千六百四十餘元除呈報各憲外合將呈摺鈔錄函請查照等因委員長先經分派葉委員培元張委員厚璜前往履勘查得該縣境內遼陽河東堤向歸民修民守共長九千五百二十九丈現存舊頂四尺至一丈八尺高四尺至一丈三尺兩坡壁陡殘缺異常內有口門八處所堵七處均係圍築小埝寬僅一二尺高僅二三尺其碼頭李家莊一大口中間有村相隔分作兩處共列九估今按補還舊堤估計湊長三百四丈應加新土一萬五千七百九十餘方每方補助一角五分核銀二千三百六十九元五角八分其殘堤工程列入次要緩修民氣稍充再行辦理該縣知事擬就圍築新埝加高培厚固係節省費起見第恐堤成灣曲必致兜溜似不若補還舊堤其勢較順所

有酌擬補助冀縣堵口最要工程理合造具冊表說呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

冀縣知事呈報驗收滄陽沿河堤埝各處堵口工程文（七年七月十四日）

爲造冊具報驗收工竣專案查縣境滄河堤埝堵築決口工程一案前已會同子牙河籌勘宣防工程委員逐段勘估計工八處應需高寬丈尺土方數目造冊呈送在案嗣奉准提撥春賑銀洋二千元以工代賑等因知事當將前項工賑銀洋交由理財所河工董事劉世斌方安塘妥籌修辦以濟要工藉資賑補並令委外勤警佐姜殿凱赴工督修去後嗣據報稱於本年陰曆四月初開工起至七月二十八日止各工均已次第告竣請驗收前來知事正在驗收具報間適奉督辦派程委員遠來縣調查即經會同驗明各工一律完整委無草率偷減情事仍由知事隨時督飭紳警認真保護以重堤工除分呈省長外擬合造冊具文呈報憲台查核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助冀縣

電邯鄲縣知事允予搶築賈葛兩岸決口獎金文（六年十二月一日）

邯鄲縣公署感電悉賈葛兩岸決口經一律搶築尅期合龍積水疏消春耕無礙良深欣慰在事員紳踴躍程功該知事督率有方均堪嘉尙自可彙案請獎所有不敷工料價津錢四千八百餘吊既

據分電省長財政廳應候財政廳核議飭遵此覆督辦熊卅

鄆邯縣知事呈報賈村濬河改灣取直勘估情形文（七年六月二十五日）

爲呈報賈村濬河改灣取直勘估情形並動工日期暨送畧圖事案查縣屬賈葛口濬河決口自上年合龍後又將堤岸培築高厚用資鞏固曾經報明在案惟查該河潰決處因河形灣繞水難暢流故一遇水勢浩大卽易潰決前經知事會同五街村正副暨監工員等討論籌商擬將南岸所淤之處深加挑挖使河形改成直線庶免再有潰決以期一勞永逸當經一致贊同卽派委警察所長前往核實勘估得該河南岸議挑之處丈量東西長六十丈河面寬九丈河底五丈深一丈七尺約佔應挑土七千三百四十四方每方議價京錢六百元約共需京錢四千四百餘吊此項工程公議卽以奉發春賑四千五百元內提撥二千五百元作爲以工代賑除挑河工價外餘作堵截東西兩口填起北岸舊河及購買新河地價之用不敷再就地另籌彌補現已督同該村紳董勘定地界瀝點灰道定於舊歷五月十四日動工以兩旬爲限期於夏雨時行以前一律趕挖竣工除俟工竣後再行造冊報銷並請派員驗收外所有賈村濬河改灣取直勘估情形並動工日期緣由理合具文呈報並送畧圖仰祈憲台鑒核除呈各憲外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長函順直義賑會提款辦理濬河工程文（七年七月三日）

爲咨行事（逕啟者）案據邯鄲縣知事呈稱屬縣賈村濬河形勢灣繞水難暢流一遇水勢浩大

卽易潰決現集議擬將南岸所淤之處深加挑挖改灣取直以期一勞永逸當卽勘估計挑河東西長六十丈面寬九丈河底五丈深一丈七尺應挑土方七千三百四十四方每方京錢六百約共需京錢四千四百餘吊並擬卽以奉發春賑四千五百元內提撥二千五百元作爲以工代賑不敷再就地另籌茲已定於舊歷五月十四日動工限期告竣呈請鑒核等情到處查河工固關要緊惟提用賑款有無窒礙除指令並函順直義賑會（咨直隸省長）外相應咨達貴省長（函達貴會）請煩查核見覆以憑令遵此咨直隸省長（此致順直義賑會）

直隸省長咨復邯鄲縣提撥賑款一案業經令飭修辦文（七年七月十一日）

爲咨覆事案准咨開據邯鄲縣知事呈報滄河改灣取直擬提撥賑款一案請查照見覆等因准此查此案前據該知事分呈到署當以所請提用賑款兩千五百元以工代賑一節既與縣紳協商議決似屬尙無窒礙卽經指令督飭修辦工竣造報等因在案准咨前因相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助邯鄲縣

委員葉秦呈報驗收饒陽縣漳沱河工程文（七年九月十七日）

爲呈報驗收饒陽縣漳沱河工程仰祈鑒核事竊於八月十七日奉鈞處委任令第三五四八號內開案據無極饒陽雄縣三縣知事先後呈電報告各該縣修築漳沱河滋河大清河各處堤工業經

完竣呈請派員驗收等情據此除分別指令外合亟鈔錄呈電并檢同無極縣估摺令委該員仰即
越日前往各該縣工次按照各該縣估冊切實驗收分文呈覆以憑核奪此令等因奉此除無極縣
各河工程於八月二十九日驗收完竣已另文呈報外違於八月三十一日馳抵饒陽縣當與知事
王秀文接洽據稱八縣堤工代表因時值農忙均已回籍又監修委員馮啟麟因患脚疾於工程未
竣之先即回津就醫故未住候驗收等語藁當向該署調取估冊並召集承修員王廷傑隨赴漣沱
河北堤工段驗收查該堤工程原估一百二十六估工長八千七百五十丈零九尺其第一估至第
十六估及第二十三估又九十四估至九十七估及一百二十五估據知事王秀文稱因暑雨連綿
取土不便暫緩修築擬俟秋後再行動工計實修工程共一百零四估工長七千零十四丈九尺外
修土牆二道土牛二十九個加培土牆一道按段丈量均與估冊做成收新寬高尺寸相符工極堅
實坡度合宜惟查冊列原堤頂寬與所估幫頂寬尺寸多有不符者詢據知事王秀文承修員王廷
傑同稱係原估錯誤核其用土數目尙屬實在並無草率偷減情弊所有驗收饒陽縣漣沱河工程
情形理合連同估冊備文呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令委員葉藁文（七年十月二日）

呈冊均悉饒陽縣漣沱河工程既據驗明除第一估及一百二十五估等處緩修外餘均與估冊尺
寸相符自應准其交工仰候令行饒陽縣知事轉行遵照并將緩修各估秋後趕緊修築完竣以固

河防册存此令

委員程達呈覆驗收饒陽等五縣堵築決口民工情形文（七年十月二十六日）

爲呈覆事九月初五日奉到第三七四七號委任令內開以據饒陽徐水容城冀縣新樂等五縣先後呈報各該縣境堵築決口工竣日期并請派員驗收到處業經分別指令彙案派員驗收在案合亟鈔單令該員仰於驗收定縣沙河工程之便前往各該縣調取估册一併驗收分別呈覆核奪此令等因奉此委員遵卽叩辭於九月十日帶同雇員工役出發先抵徐水會晤該縣知事桂巖查取卷册並送來清摺委員逐細驗收計該縣河道鷄瓜河屯河瀑河漕河黑水溝萍河按照清册逐細驗收尺寸尙屬相符比卽馳赴容城該縣知事尹葆元與之接洽卽將送來手摺二扣帶赴各工逐估細量尺寸無訛查該縣大清河北埵漫決大口五道坐落在同溝河村東決口三道辛蓋房村東二道又潰決小口八道均一律補齊恢復原狀及至饒陽乃漚沱河北堤與知事王效文會晤比將該河北堤漫決處所共三十道開一清單委員卽調估册查核赴工按單細量尙無舛錯清釐手續卽赴冀縣該縣係遼陽河知事董受祺送來清摺委員卽赴工驗收計決口八道與舊堤寬高尺寸相平尙無偷減委員卽料理赴新樂縣該縣上年乃沙河水泛冲決成口二道第一道坐落陳村工長三百六十一丈高一丈二三尺第二道坐落西里村工長二百六十五丈九尺高一丈二尺又補助護堤一道計長三百一十丈高均四尺五寸頂底均寬八尺五寸各處尺寸均屬相符該縣知事

業已調省尙未交卸仍在新築兩堤坡脚栽種柳樹以護新堤所有驗收五縣堵築決口民工各緣由除將各縣原交摺單各件一併呈核外理合呈覆鈞鑒訓示祇遵此呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令饒陽縣知事將補助餘款如數繳回文（七年十二月二日）

爲令行事據呈送堵築民埝由公補助工款支出報銷清冊查核總各數尙屬相符惟查該縣曾向財政廳領過補助費洋二千元計實用洋八百六十一元七角六分八釐尙餘存洋一千一百三十八元二角三分二釐全數繳還方爲正辦若留作歷年興修之用殊與補助名義不符礙難報院核銷仰該縣即將此項餘款繳送財政廳轉解本處收回以期名實相符至各鎮各村紳董及村正副出具領到補助銀元手據應按照實用數目填寫逕向財政廳更換以昭核實而免糾葛除知照財政廳外仰即遵照轉令辦理切切此令册存

以上補助饒陽縣

博野縣知事呈報瀕龍河各口工程請委驗收文（七年六月二十五日）

爲堵築上年縣境瀕龍河兩岸堤埝漫決各口工程業均一律合龍繪圖造冊呈請鑒核委員驗收事案奉督辦令開案查上年霪雨爲災各縣河堤漫決呈請補助興修前來當經本處籌備洋三十萬元撥交直隸財政廳斟酌各工緩急量予補助在案閱時已久該縣堵口工程計已告竣應由該

縣造具詳細圖冊呈請派員驗收以昭慎重如尙未完工應即趕速辦竣並將現在工作情形及預計完工日期先行呈處備核爲此令仰該縣迅即遵照辦理毋延此令等因奉此查縣屬瀋龍河南岸官民堤埝上年被水漫決口門共十四處當於漫決之後即經知事立集沿河各村正副人等籌議督促兩岸一律搶築月埝並未動支公款分文旋於十一月間奉令估繕原堤督帶員書弓夫逐段勘丈估計繪圖造冊分文呈奉省長令經財政廳核准補助銀二千元在案嗣因該款領回時已嚴冬天寒地凍是以年內未克動工修復迨至本年春融冰泮知事深恐凌桃汎期水發堪虞遂即督同員紳召集村正副籌議趕緊着手堵築用資捍衛並以河水漲落與工程大有出入隨復親帶員書弓夫往各決口處逐一覆勘詳加丈估擬定施工辦法委派監修督修各員鳩工興修開工之始知事復澄工次勸勉在工人夫曉以利害關係毋得敷衍從事業已夯築堅固一律工竣查驗均較原堤增高加寬並無偷減收縮情弊除備具圖冊呈請省長鑒核委員驗收並將此事出力員紳擇尤另呈請獎以酬勞勳暨另造計算書連同支款憑證呈送財政廳核轉外所有職轄堵築上年縣境瀋龍河兩岸堤埝漫決各口工程業均一律合龍緣由理合詳細繪圖貼說造具清冊備文呈請鑒核俯賜委員驗收實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

博野縣知事呈陳修瀋龍河北岸民埝險工情形文（七年七月一日）

爲籌修縣境瀋龍河北岸民埝險工情形並送合同章程估單仰祈鑒核俯賜備案事竊查縣屬瀋

龍河南岸官堤北岸民埝上年漫決各口工程前蒙撥款補助業經一律堵築堅固歲事備具詳細圖冊呈請鑒核委員驗收在案惟查該河北岸白塔村東之埝河流沖激瀾至埝底淮南村西之埝高寬不及原身之半察看情形勢均岌岌設遇盛水危險萬分若不未雨綢繆竊恐終爲癩患一旦疏失上煩憲廬下禍民生知事身任地方責無旁貸懲前毖後不容緩圖自應力籌鞏固用資捍衛以爲一勞永逸之謀而免吾民其魚之歎第思從事興辦工巨費繁非籌大宗的款莫可措手但博呂彈丸之地貧瘠之區又值大災之後勸工募賑中資小康之戶網羅靡遺再事搜索民力不堪而公家現在財政奇絀應付維艱申請撥補勢亦不行願工關險要不能不辦遂經一再請求保定基督教賑災河工局幫助旋承該局代表胡牧師本德允爲設法協濟派人來博會同詳細估計白塔村東險工築擋水磚壩三道淮南村西殘埝培補與原埝高寬丈尺一律擔任補助工款銀一千元知事復爲與博境最有關係之安平縣屬白沙莊堵決口工程代請該局補助工款銀六百元當經會擬章程開具勘定施工估單訂立合同簽字執證履行一面知事立即督飭鳩工庀料着手修築並遴委幹員往駐工次切實監督指揮務期估單工程相符以固信用至此項工料各款除保定基督教賑災河工局幫助銀一千元並前堵築決口工程案內節餘津錢四百三十二吊四百五十五文盡數撥用外計尙不敷錢數百吊文由知事自行設法籌墊除分呈並俟工竣請委查驗以昭實在及在事出力員紳擇優呈請核獎外所有知事籌修縣境繞龍河北岸民埝險工緣由是否有

管理合檢合同章程估單一并具文呈請鑒核備案令遵再縣屬滌龍河兩岸歲修民工業經知事督催沿河村民趕緊照例修繕以符定章現已一律興工俟竣即請委驗合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

博野縣補築沙河北埝及築壩章程

第一條博野縣及安平縣沙河北埝向歸民修此次保定基督教賑災河工局因大荒之後藉工代賑擔任修補安平縣白沙莊沙河北埝工程洋六百元暨擔任修補博野縣淮南村白塔村等處沙河北埝工程洋一千元係專充工資其白沙莊工程應需之料費由安平縣公署撥洋三百元白塔村工程應需之料費由博野縣公署撥洋二百三十五元只以此次為限嗣後不得援以為例

第二條博野縣知事對於此次估修安平縣白沙莊埝工係處於參加人地位嗣後白沙莊居民不藉藉此諉為博野縣應行修築以免轉轄

第三條埝壩高寬尺寸及工料多寡均照估單辦理

第四條工作分運工築工兩項運工照運土多寡給資築工應按日給資以昭公允惟每積土一尺須行夯一次務以堅實為度

第五條購到之料應由監工員逐一查驗不得虧短

第六條於距搶根二丈以外取土每取土一層或寬或長均應照土方鑿取以便計算工程如一

層不足用可接取次層但不得鑿成坑坎致不便耕種並無論何處不得使用沙土

第七條自本年六月十五日即陰歷五月初七日開工起以二十五日完工

第八條工資分爲三次發放開工前放一次中間放一次收工時放一次

第九條收工時如查工程有草率處得扣發末次工資如相差太甚則罰令該村賠修

第十條監工事項歸保定基督教賑災河工局與安平博野兩縣派委之監工員負責管理事項

歸安平博野兩縣知事完全負責

第十一條承修工程字據分估單合同二種估單合同分繕三分一存保定基督教賑災河工局

一存縣公署一交承修工程之村正副

第十二條本章程自簽押之日發生效力至收工後廢止

博野縣知事呈報瀛龍河北岸一律工竣請驗收文（七年七月十九日）

爲呈請委員驗收事竊查知事籌款修築縣境瀛龍河北岸白塔村東淮南村西兩處民搶險要工程及督催兩岸歲修民工情形業經檢同估單章程合同呈蒙鑒核指令在案嗣查附近淮南白塔等村一帶殘缺低搶甚多若不乘此旱涸設法培補偷遇大汛盛漲危險不無可虞然從事修繕而所需工土不資欲謀之於民則民力實有未逮願念河防重要不容或緩遂經續請保定基督教賑

災河工局撥款協濟旋承允許派人會同逐一查勘詳細估計所有各段殘缺低埝培補與原埝高寬丈尺一律該局擔任助款三百四十餘元不敷之數由縣籌措議定隨即開具施工估單雙方收執履行知事當以伏汛臨邇立飭鳩集人夫晝夜趕築遴派幹員駐工監修以維信用而資捍衛茲查前次籌修白塔村東淮南村西險工及此次續籌培修附近淮南白塔等村一帶殘缺低埝工程暨兩岸例應歲修民工業均一律告厥知事親往逐一查驗皆較各原估單有過之無不及之處除函知保定基督教賑災河工局派員驗收並造支款清冊另文呈送外所有知事先後籌款修築縣境潞龍河北岸民埝險要及殘缺各工暨兩岸歲修民工業均已一律工竣緣由理合檢同續修估單一併具文呈請鑒核備案委員驗收實爲公便再知事前以安平縣屬白沙莊決口未堵代請保定基督教賑災河工局補助工款六百元呈明在案嗣因該處所修工程與估單不符該局意欲扣款經知事設法調停復往代估將前次估定工程稍爲變更仍照原議辦理茲將變更估單附呈察閱備案合併聲明除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助博野縣

深澤縣東故羅村民杜如春等呈爲堤工浩大請飭縣籌辦文（七年三月十六日）

爲堤工浩大獨力難成懇請派委勘驗估工飭縣籌辦以免拖累事竊民村現僅一百五十餘戶糧地十七頃餘承修廣河堤工四百七十餘丈較他村多至數倍實因當年村富地多之故後年歉地

去堤存遂成向隅之勢去年河水盛漲民村堤段被水冲坍決口五處共一百五十餘丈之多業經呈請驗明在案蒙縣長籌給銀洋四百元趕即督率村人修築決口兩處奈工鉅款絀除縣給洋元外尙在民村按畝攤派千餘緡之譜刻下均已用罄尙餘決口三處水深二丈七尺寬七丈廣約數十丈水內興工需款甚鉅以百餘戶之貧民築百餘丈之鉅工即嚴厲督催民力實有未逮現時村民流亡者已居大半救死不贍實難負此重役不得已懇請督辦格外施恩派員勘驗估工飭縣諭令附近各村撥夫助工或可迅速成事以重要工而免拖累實爲德便謹呈督辦京畿河工事宜處

批令深澤縣東故羅村民杜如春等文（七年三月三十日）

據呈已悉候令該縣知事查明辦理仰即知照圖說存此批

深澤縣南營等村民王玉賓等爲堤工難繼懇請補助文（七年五月十六日）

爲堤工難繼再懇酌撥補助以期趕行告竣而防後患事竊深澤資堤去年冲決二十五口東固羅村五口尤鉅案蒙先後勘驗發給築堤經費趕行修築在案數月以來民等晝夜拮据無怠無荒款斂力竭僅將二口修築告成所餘三口水深尙二丈許寬廣較前二口數倍以百餘戶貧民續此鉅工左瞻右顧無策可施當此時難年荒公私交困非萬不得已距忍無病而吟近聞北京順直助賑局發給深澤洋一萬元作爲以工代賑之舉可否提撥若干以爲築堤之用爲此繕具陳請再懇督辦核飭施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令深澤縣南營等村民王玉賓等文（七年五月二十一日）

據呈請由順直義賑會發給深澤縣洋一萬元內提撥若干培修堤埝等情已悉查此次各縣賑款均係順直義賑會發放所呈各節候行該縣查明擬復再行核辦此批

大清河春工督察長呈請速飭深澤縣將西固羅村潰口堵築文（七年五月二十五日）

爲呈請事本麟奉令覆勘大清河各段工程於勘工之暇並在沿堤察看各縣請款堵築各潰口工程如無極深澤安平博野高陽邱雄縣等縣均已次第堵築惟各堤新修丈尺之厚較原堤相差甚遠且深澤縣西固羅村一口尙未興工又查民間每年例修之工照章每丈加土一方以資培護詎各民工憚於挑土或將堤頂刨矮堤身挖坑堤脚取土甚或將土牛四面切去似此潦草塞責不但於工程無補亦且有礙堤防擬請迅飭深澤縣將西固羅村潰口趕緊堵築其已完之各工亦應請飭各縣會同各段督察承修員驗收再由本麟協同工警長督飭各員按照核准各縣土工估冊一律加修庶將來鈎處收工時各有界限不至混淆所有察看各縣堤工情形理合備文呈請俯賜察核祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河春工督察長文（七年六月三日）

據呈報察視各縣請款堵築各潰口情形已悉各該縣民工既據查明修築不實自應由該督察長督飭各員酌量加修至請飭各縣會同各段督察承修各員驗收一節應俟各縣民工全體告竣由

本處彙案委驗以昭慎重其西固羅村潰口已令行深澤縣趕籌堵築矣仰並知照此令

訓令深澤縣知事堵築西固羅村潰口文（七年六月三日）

爲令行事查該縣決口前經本處核准補助洋二千元堵修在案現在節逾立夏大汛卽屆該縣固羅村潰口應卽趕緊認真堵築免誤要工除指令外合亟令仰該縣遵照辦理一俟工竣並應呈請委驗以昭慎重切切此令

深澤知事呈報東固羅等村決口一律堵口文（七年七月十五日）

爲境內潞河南堤東固羅村決口一律堵修工竣開摺呈報鑒核事竊查深邑境內潞河南堤上年因被水在東固羅等村漫決各口二十五處計長共四百零一丈工程浩大民力未逮卽經知事就地募捐洋七百二十二元一面呈奉直隸財政廳撥發補助工款洋二千元當卽派員領回連同捐集之款共洋二千七百二十二元按照決口丈尺以及水口旱口全數分配給發各該村村正副具領補助工款當於年前堵築二十二處本年入春以後繼續築復二處尙餘東固羅村第三決口一處口門過寬工大費鉅而該村村小民貧段內決口猶多實在力有不及復經知事於本年春撫案內辦理以工代賑委派經理紳董招雇人夫合力堵築堅固其已經築復決口凡有堤身單薄處所並令各該村正副按照原堤丈尺加高培厚以資捍禦去後旋據一律呈報工竣知事周歷履勘委屬工程相符其餘各段春工亦經會同監修委員督飭各該業堤村正副多集民夫按照向章將堤

項堤身加培寬平土牛馬頭道口一律填修整齊業經會呈河務局派員驗收在案除此大辦理以工代賑堵築之東固羅村第三決口一處應俟工賑全案結束彙製詳冊另文呈報督辦核銷外所有本縣境內鞞河南堤東固羅等村決口一律堵修工竣緣由以及分發補助金各數理合一併開具清摺具文呈報督辦查核實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

大清河春工督察長呈報驗收深澤縣民工文（七年八月二十八日）

爲續報驗收深澤縣民工事案奉鈞處令飭就近派員往收深澤縣民工等因當遵委派第一段監防委員周鵬飛前往驗收茲據周委員覆稱奉令後即赴深澤會晤縣知事調取案卷并無估冊當經携卷會同該縣警務長杜錫恩前往堤段驗看由北冶頭至段村所杜口門共有二十五處其中東西固羅隄頭坡脚尺寸短少三四尺不等段村隄身坍塌該處當滋河廣渠溝水沱溝三水匯流之衝最爲危險尤宜培修隨即指示該警務局長并防汛委員彭松年將東西固羅村隄頂帶寬二尺內外堤坡加大四尺始與舊堤一視平行均已完竣段村堤身亦經修補其餘各處尺寸大致相符理合具文呈覆恭請轉呈核奪等情據此查深澤縣民工既據該委員驗收相符理合具文呈報伏乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

深澤縣西固羅等村村正張坦等稟懇仍遵舊制以恤民困文（七年九月三日）

爲陳明下情公懇仍遵舊制而恤民困事竊公民等村奉縣長面諭修築土牛每一土牛用土四方

限一星期報竣等因理宜遵諭趕緊興工惟其中名同實異及爲難情形不得不爲我督辦陳之求爲因地制宜之道民等一帶村莊所臨之河祇一澗溪不絕如縷小於下游各河不啻百倍是以堤亦狹小考有堤以來之舊制頂寬不過丈一二土牛以外餘地倍之向爲坦途可以行車卽此核計土牛最寬不過五尺長六尺高五尺是土牛之舊制用土不過一方若土牛改用四方土之多堤上幾難容足不但斷絕車行步行亦難此猶關係之淺者言之也況堤岸兩旁秋稼如雲用土旣廣損壞必多是大災之後又一小災去冬築堤蒙酌發銀元今春又蒙派員助修上憲之體恤災民不爲不至現元氣未復遽責以是役不惟遵辦維艱殊覺工鉅而效微委以此堤擇此河綽有餘裕若土牛過大不異牛刀割鷄蓋河與下游不同堤與下游不同而土牛與下游似亦不必一律今擬仍接舊制補修合計用土一方有餘已屬不小是否有當不敢擅專除一面興工外爲此聯名具呈伏乞督辦垂察俯允下情則災民幸甚謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令深澤縣西固羅村村正張坦等文（七年九月九日）

稟悉仰候令行深澤縣查明情形變通辦理此批

訓令深澤縣知事固羅村堤岸仍沿舊制辦理文（七年九月九日）

爲令行事案據該縣西固羅等村村正張坦等呈稱竊公民等村奉縣長面諭修築土牛每一土牛用土四方限一星期報竣等因公民等一帶村莊所臨之河祇一澗溪不絕如縷小於下游各河不

當百倍是以堤亦狹小考有堤以來之舊制頂寬不過丈一二土牛以外餘地倍之向爲坦途可以行車卽此核計土牛最寬不過五尺長六尺高五尺是土牛之舊制用土不過一方若土牛改用四方之多堤下幾難容足不但斷絕車行步行亦難况堤岸兩旁秋稼如雲用土旣廣損壞必多是大災之後又一小災蓋河與下游不同堤與下游不同而土牛與下游似亦不必一律今擬仍按舊制補修合計用土一方有餘已屬不小是否有當不敢擅專除一面興工外爲此聯名具呈伏乞督辦垂察俯允下情則災民幸甚等情據此除批示外合亟令仰該縣迅卽斟酌情形轉飭變通辦理以恤民艱仍將辦理情形呈復核奪此令

深澤縣段家莊村正段懷智等呈請修險要頽岸文 (七年九月十三日)

爲險要頽岸極應補葺而縣長食言莫我肯顧懇請飭委再行勘驗恩准公修以拯民命事竊民村依嶺濱西北兩面環水向來安存端賴堤防尤以西面南北堤爲要蓋西來之水非獨濱河更有木刀廣濟兩溝於村西半里之遙與之並流直抵村之西頭始北而東勢甚猛烈極難防禦故民村特於該處築一迎水橫堤約有五十餘丈倍厚尋常因名雙堤憑恃已久去歲河水暴發除將民村他堤冲決三十九丈外並將雙堤浸消幾盡雖未經開決而實已不堪防川若再遇暴雨該堤必至潰崩則舉村性命財產即盡赴流水矣本願竭力幫修以自保衛奈民村素稱貧小加以去歲浩劫百丈鉅工力何能築水過之後羣情惶懼謀遷他鄉者十蓋五六也嗣經金委員與民縣縣長親自測

度均以雙堤至爲險要謂徒用土工且不足以圖存必築磚壩方克有濟決非民村所能自辦面許爲民村請款幫修惟督責民村僅將三十九丈之決口築妥卽告了事至此村中長幼乃相慶無虞歡感之下遂將民村決口努力築起不料縣長行與言違及決口修成雙堤不管民等屢次赴縣哀求爲民請命兩縣長一味推金委員渴待金委員而金委員又遲遲不往致使關係一村生命財產之要岸至今仍破敗如故非民之疏忽乃由縣長罔顧民瘼使然果知其如此則寧不修決口亦不肯不築雙堤誠以決口所傷只及禾苗而雙堤所關村閭爲沼現今民村既無力自修而公修又屬無望於是羣情警懼禍至之無日縣長弗恤呼救無所不得已惟有稟懇鈞局憐念民艱飭委再行勘驗准予撥款官修實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

保定道尹呈明深澤縣屬段家莊雙堤情形文（七年十一月七日）

爲呈覆事案查前奉鈞處第三九零一號訓令內開案據深澤縣城北段家莊村正段懷智等稟稱民村雙堤至爲險要曾經金委員與縣長勒明須築磚壩民力未逮待修孔亟請飭委勘驗撥款興修等情據此除批示外合亟鈔發原稟令行該道尹仰卽派員前往查明具覆以憑核辦此令計發鈔稟一件等因奉此遵卽照鈔原稟令委無極縣知事前往查明具覆在案茲於十月二十九日據該知事周輝遠呈稱奉令後卽馳往深澤縣城北段家莊詢諸野老查看地勢見該村濱河而居村西南水道溝卽廣渠溝與滋河合流水勢自東而西直衝該村之西南隅有堤遏抑復折而北約流

半里餘又折而東該處堤工誠爲險要詢據該村村正副段懷智段懷珍及中學畢業生段景瞻等僉稱西南隅原有雙堤去歲大水冲刷今已無存其西去歲決口三十餘丈已皆堵築去冬該村村正副等面請深澤縣張知事暨河務局委員金承訓請款興修雙堤金委員暨張知事曾爲勘驗謂宜特修磚壩而該村既未具稟張知事因未請款今春金委員已另有奉委而該村猶望委員助修堤久築成而該村日望修雙隄村正副面懇張知事設法張知事以奉省長第一六零三號限制請款之通令亦未敢冒然請款因本年河水安瀾單堤屹立事可稍緩遂未興築此該村雙堤未修之大概情形也以事例論該村原係業堤村莊惟去歲慘遭奇災工又險要遞責以興修四五十丈之雙堤磚壩民力實有未逮尙能撥款補助俾雙堤及早修復捍衛一村方免疎虞等情據此除指令外所有奉令派員前往查明段家莊雙堤情形理合具文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令保定道尹文（七年十一月十九日）

呈悉仰候咨請直隸省長核辦此令

深澤縣知事呈送東固羅村各堤捻清冊請驗收文（七年十二月七日）

爲辦理工賑完竣造具堤捻丈尺並支付銀元數目各清冊粘同領據請查核派員驗收事案查村邑春賑准順直助賑局撥發款洋一萬元當經委員具領到縣會同王監放員散放極次貧災民深

六千零九元八角七分五釐下餘洋三千九百九十元零一角二分五釐撥歸澗河堤內東固羅洋第三決口及木道溝堤埝工賑之用業將與工日期於報辦理春撫情形時報明督辦並由第八路委員轉呈督辦奉令照准各在案查澗河南堤東固羅村承修第三道決口計長六十六丈經縣選委彭紳其坤趙紳建安等經理興修又以該堤因距河甚近復於堤外西北邊修築迎水壩一道計長十六丈共用銀元八百八十七元六角五分七釐又木縣城西北有木道溝一道上游自無極縣入境起至西內村村東北歸入定縣界止計長三千零二十丈因該溝水勢汹涌歷年伏秋溝水漲發致將沿溝各村田廬被淹受害甚巨溝身兩岸建修堤埝二道分村興工委劉紳鐸振等監修共長六千零四十丈共用銀元三千一百六十八元四角六分八釐兩共支用工賑銀元四千零五十六元一角二分五釐除原撥賑洋三千九百九十元零一角三分五釐外查有留存未放極貧災民三十三名每名二元計洋六十六元亦併入工賑之用木道溝堤埝工程浩大不敷之款已由各該村等分別等集現均一律修築工竣經知事親詣週歷履勘尙屬工程堅實款不虛糜所有堤埝丈尺並支付銀元數目理合造具細數清冊粘同領據具文呈送督辦查核俯賜派委驗收實爲公便再此次工程因木道溝夏秋之際河水不時漲發以致工作時輿時輟是以竣工延緩合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令深澤縣知事文（八年一月七日）

呈冊閱悉候行保定道尹派員驗收此冊存

保定道尹呈報驗收深澤縣東固羅村各堤埝決口工程情形文（八年二月八日）

爲轉報事本年二月三日據無極縣知事周輝遠呈稱奉道委令內開奉督辦京畿一帶水災河工善後事宜處第三號訓令內開案據深澤縣呈報該縣滎河南堤內東固羅決口及木道溝堤埝工程均已完竣造具丈尺清冊呈請委驗前來除指令外合卽檢同估冊令仰處道委員前往切實驗收具報查核估冊仍繳等因奉此合行檢同估冊令仰該員卽便馳往深澤縣按照估冊詳細驗收丈尺是否相符工料是否堅實據實呈覆以憑查核轉報估冊仍繳切切此令計發清冊一本粘據簿一本等因奉此知事遵於一月二十二日馳赴深澤縣會同該縣知事張繼良親詣工次按照原冊周歷履勘所有各段工程丈尺均屬相符工料亦均堅實洵屬事歸實在款不虛糜所有奉委驗收緣由理合出具勒結具文呈覆查核轉報計呈送勒結一張清冊二本粘據簿一本等情據此道尹覆核無異理合檢同該縣送到勒結連同原發估冊一並具文呈送仰祈督辦鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令保定道尹文（八年二月十日）

呈冊閱悉深澤縣東固羅決口工程既據委驗丈尺相符工料亦均堅實應准交工仰卽轉飭該縣知照此令

以上補助深澤縣

京畿河工善後紀實卷五乙終

京畿河工善後紀實 卷五乙

京畿河工善後紀實

卷五乙

44
1993

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊承題

京畿河工善後紀實卷五(丙)目錄

補助(丙)

直隸省長咨酌給武邑縣堤工助款請備案文

子牙河籌勘委員長呈送武邑縣堵築決口工程表冊文

訓令武邑縣知事該縣堵決工程應自行籌辦文

子牙河監防委員長呈明驗收武邑縣堵口工程情形文

定興縣知事呈送楊村沙岡修築工竣清摺文

咨直隸省長定興縣楊村沙岡現已工竣文

定興縣東區譚城村公民等呈爲南留村堤口雖修難防水患請派委查驗飭令再修文

定興縣知事呈明南留村修堤各緣由文

指令定興縣知事文

定興縣東區譚城村蔡豐年等呈爲南留村堤口雖修難防水患公懇派委彈壓飭令速修文

定興縣南留村董張秀臣等呈訴民訟情形文

訓令定興縣知事該縣南留村董張秀臣等呈訴民訟情形令行查復核辦文

定興縣知事呈復譚城村民與南留村董爭執隄工情形文

指令定興縣知事文

定興縣知事呈送北南蔡內章等村隄工用款清冊文

訓令保定道尹驗收定興縣南蔡等村堤工文

容城縣知事呈請賜撥大清河小北河決口工費文

指令容城縣知事文

容城縣知事呈報該縣白溝河堵築決口工程一律報竣文

指令容城縣知事文

容城縣知事呈復該縣堤工請毋庸派隊搶辦文(附錄省城縣服務清摺有關河務一段)

容城縣知事呈報各隄決口堵築工竣日期並請驗收文

指令容城縣知事文

直隸省長咨武強縣龍治河堤決口助款津貼請備案文

直隸省長咨武強縣各河堤工撥款以工代賑文

直隸省長咨據武強縣民劉如竹等呈請修龍治盜陽各河堤埝請核辦文

咨復直隸省長文

函上海中國濟生會爲武強縣民劉如竹等請撥款修堤能否以工代賑文
上海濟生會天津分會函復武強縣河堤工款無庸撥助文

武強縣知事呈送各河修築工程清冊文

指令武強縣知事文

訓令委員葉培元驗收武強縣修築各河堤工文

內邱縣知事呈報青山村白馬河堤搶工竣請驗文

子牙河監防委員長呈送驗收內邱縣堤工清摺文

直隸省長咨補助南樂縣衛河民埝工費請備案文

大名道尹呈報驗收南樂縣衛河民埝堤工情形文

直隸省長咨井陘縣修補城垣准由堵決費內撥給千元文

直隸財政廳函請照撥井陘縣修理城垣暨新鎮縣補助隄埝各工費文

隆平縣知事呈送修築澧河決口估冊文

指令隆平縣知事文

隆平縣知事呈報分配各村領款數目清冊文

指令隆平縣知事文

平鄉縣知事呈爲修理鎮西護城各堤請款補助文

指令平鄉縣知事文

直隸省長咨補助平鄉縣修築鎮西護城各堤工款請核復文

平鄉縣知事呈爲修築河堤工竣祈委員驗收文

直隸省長咨行唐縣沙鄆兩河堤埝決口請助工款文

保定道尹呈報驗收行唐縣堤工情形文

指令保定道尹文

清苑縣知事呈報府漕等堤埝決口工竣文

保定道尹呈復驗收清苑縣府漕等河堤埝決口工程文

雄縣知事呈送堵築候留村漫口清冊文

雄縣知事電呈請將二六舖堤工由官款補助文

雄縣二六舖公民中聯等呈懇撥款補助以濟要工文

大清河春工督察長呈報勸明雄縣北埝土埽各工文

雄縣知事呈請速令聯合會撥款以便興工文

電令雄縣知事文

京畿水災救濟聯合會函復議決補助雄縣工程請飭來領文

監修委員李孝祥雄縣知事忠芳呈報大清河北堤險工塌埽完竣請委員驗收文

大名道尹呈復驗收大名縣木堤橫堤工程文

安新縣知事呈復該縣籌修各堤情形文

指令安新縣知事文

安新縣知事呈報會勘縣屬堤工造送清冊文

安新縣轉知事呈與修南北兩堤懇禁堤外掘土文

指令安新縣知事文

佛教慈悲會函陳該會餘款助修安新堤口文

函復佛教慈悲會文

安新縣堤工事務所呈請以助修堤口之款即作爲修築堤口之費用文

指令安新縣堤工事務所文

安新縣知事呈報佛教會函復助款二千元分別助修南北兩堤文

指令安新縣知事文

天津河務局呈報派員復勘安新縣南堤工程文

咨直隸省長安新縣南堤工程本處無款補助請酌辦文

天津河務局呈陳安新縣南堤工大款鉅請予補助文

咨直隸省長安新縣南堤工款擬請在春振餘款墊撥文

安新縣公民張懷信等呈請籌撥的款以固堤防文

批令安新縣公民張懷信等文

順直義賑會函陳安新縣南堤工程已公決由賑款補助文

天津河務局呈陳派員復勘安新縣北堤工程請酌量補助文

指令天津河務局文

安新縣民楊昌第等呈爲北堤險要請賞發津貼以便興修文

批令安新縣民楊昌第等文

大清河監防委員長呈陳查勘安新縣北堤情形文

指令大清河監防委員長文

訓令安新縣知事北堤工程酌擬補助飭由該縣具領文

督修委員章祖惠監修委員沈良安新縣知事陳濤呈報安新南堤工款困難情形文

指令安新縣知事文

安新縣堤工事務所呈爲災民待振孔殷遵批再陳文

批令安新縣堤工事務所文

監修安新南北堤委員安新縣知事會呈請示前領補助紅糧如何勻撥文

指令安新縣知事文

直隸財政廳函請照發長垣縣工費以便歸墊轉給文

函復直隸財政廳文

直隸東明河務局呈擬將長垣縣范莊小堤改爲官堤辦法文

指令直隸河務局長文

咨直隸山東省長長垣縣范莊小隄改爲官堤請核復文

直隸東明河務局呈報擬估上下兩汎堤工請提前撥發預備金文

指令直隸東明河務局長文

直隸省長咨復范莊小堤改爲官辦一案俟部復到日再行咨達文

咨內務部請迅將范莊小隄改爲官辦一案咨覆直隸以憑決定文

山東省長咨復范莊小隄一案請與直省商辦文

內務部咨復范莊堤工經費應由直東兩省分認文

直隸省長咨范莊小堤新工不敷經費請於修復堤埝費內勻撥文

咨復直隸省長文

黃河河務局呈送范莊小堤善後各工清冊文

黃河河務局呈報驗收上下兩汎堤工情形應否咨請直隸省長派員驗收文
指令大名道尹飭候咨請直隸省長派員驗收上下兩汎堤工文

咨直隸省長請派員驗收上下兩汎堤工文

京畿河工善後紀實卷五(丙)

補助(丙)

直隸省長咨酌給武邑縣堤工助款請備案文 (七年一月三十日)

爲咨行事案據財政廳呈稱案奉鈞令以據武邑縣具呈縣境西北鄉本年大水爲災河堤被水沖決五十二處夾河趨橋而外祇胡家莊一處動工堵築其餘各處皆因被水之餘籌款困難未易興辦現經核實勘查除業經堵塞及無庸補助外共估需銀二千一百四十元擬請飭廳在於籌備堤埝款內照數撥給俾早日購料興工堵築完成庶幾來年春汛可無他虞附呈清冊等情除指令呈冊均悉候飭財政廳酌量勻撥俾資興修印發外令廳酌量勻撥俾得早日動工仍將款數具報備查等因奉此並據該縣造具估冊呈請核示到廳查該縣修築河堤決口所需工款據稱災後之餘民力未能全數擔任尙屬實情自應准在籌備堤埝款內勻撥銀一千五百元以資補助下餘不敷仍由該縣自行就地籌補除行知該縣派員來廳領取並備具印領送請京畿水災河工善後辦公處照發轉給並咨天津河務局查照外所有酌給武邑縣堤工補助銀數理合呈請鑒核轉咨等情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

子牙河籌勘委員長呈送武邑縣堵築決口工程表冊文 (七年四月一日)

爲籌勘武邑縣堵築決口最要工程造具冊表圖說呈請鑒核事委員長前接武邑縣知事張廷儒函稱縣境滄陽河東西堤被水沖決口門五十二處僅夾河趙橋三口辦理竣事此外祇有胡家村一處已籌有的款動工堵築其餘因經費困難未辦估需銀元二千一百四十元曾經分呈列憲由財政廳核發銀一千五百元修堤工程尙未呈請津貼等情委員長先經查勘該滄陽河向歸民修民守計長五十餘里淤墊甚高東西兩堤相距逼近上年大水漫決口門五十二處之多內有二十二處由該縣飭令紳民自行籌補其餘三十處村民困苦實難籌集尤不能不早爲堵築以禦汎漲估需材料銀元一千九百四十元既據該縣上年由財政廳領過一千五百元計尙不敷四百四十元至修補殘堤各工列入次要緩修俟民氣稍充再行辦理所有籌勘武邑縣堵築決口工程理合造具冊表圖說備文呈請鑒核施行僅呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令武邑縣知事該縣堵決工程應自行籌辦文（七年四月十三日）

爲令行事案據子牙河籌勘委員長林際康呈稱委員長查勘武邑縣滄陽河向歸民修民守計長五十餘里淤墊甚高東西兩堤相距逼近上年大水漫決口門五十二處之多內有二十二處由該縣飭令紳民自行籌補其餘三十處村民困苦實難籌集尤不能不早爲堵築以禦汎漲估需材料銀元一千九百四十元既據該縣上年由財政廳領過一千五百元計尙不敷四百四十元至修補殘缺各工列入次要緩修俟民氣稍充再行辦理等情造具冊表呈請鑒核前來查此項堵決工程

既據該知事呈准由財政廳核發洋一千五百元在案現計不敷之款僅只四百四十元爲數無多該縣民力何竟不能擔任值此財政困難之際一切民工豈能專仰官款除指令外仰卽就地自行籌辦以紓財力切切此令

子牙河監防委員長呈明驗收武邑縣堵口工程情形文（七年十月八日）

爲委員驗收武邑縣滄陽河東西兩堵口工程繕具清摺附繳清冊仰乞鑒核事本年七月三日奉鈞處第二八八五號訓令內開案查各縣民工現已陸續告竣亟宜派員驗收以昭慎重除分行外合亟單開令仰該督察長於本河收工後就近遴員分投前往切實驗收呈報查核其未送估冊各縣並飭逕向該縣署調閱以憑查驗此令等因計鈔單一紙武邑縣修築河堤決口工程估冊一本仍繳奉此遵委葉培元前往驗收茲據該委員呈稱奉委驗收武邑縣工程遵卽携帶估冊馳抵該縣據李知事稱上年洪漲武邑縣境滄陽河東西兩堤決口數十處之多工程緊要急待興修災後民情益苦無款可籌當經前知事張延儒呈請由直隸財政廳撥發補助洋一千五百元招集民夫興修迄李知事到任時工尙未竣遂仍督飭繼續趕辦至八月二十八日方始竣工尙未呈報又稱此次購料勘工川資及發給做工災民工食等費實用洋二千九百餘元原冊估列工款一千九百四十元僅領到一千五百元未蒙照數發足領支兩抵不敷一千四百餘元均由紳民就地設法籌墊等情委員當向該縣調閱估冊另由該知事派紳董丁其琛陳國慶隨往工次分別逐段丈量尺

寸均屬相符工料尙稱堅實驗收完畢並取具保固切結理合備文連同冊結呈請核轉等情前來
際康查該縣滄陽兩堤工程雖與原估冊微有不符但據該知事稱係擇要興修工款亦未領足不
敷之款已由紳民就地籌還辦理情形尙屬核實所修工程既據該委員呈稱逐段丈量工料堅實
尺寸相符際康覆核各冊無異應卽據情轉報查核所有委員驗收武邑縣滄陽河東西兩堤工程
緣由理合備文連同冊結呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助武邑縣

定興縣知事呈送楊村沙岡修築工竣清摺文

(六年十一月九日)

爲楊村因水冲壞沙岡現已修築工竣造具清摺謹請鈞鑒核銷事竊查縣屬楊村鎮一帶沙岡前
因河水漫溢水過岡上致有冲壞溝道數段業經先後呈蒙委員一再勘丈估計工料費銀元五百
元准由應解公款內留支補助奉令在案現經知事親詣該鎮邀集紳董李秀章等會同研究雇覓
雄縣專修河堤之工頭馬佩璧過縣知事督同該工頭逐段細丈察酌情形築高堤身並於舊日原
堤上因車馬走陷不齊之處及要口處加築護堤附坡以免危險而收整齊鞏固之效果計楊村東
頭水冲決口五段又道口一段又內外加坡一處平工培坡一處楊村西頭卽北寨村水冲決口二
段又道口二處共用土一千六方零零四尺七寸五分經知事與該工頭一再挖打每土一方計
包工價大銀元三角共計包工價銀元四百八十元零一角四分訂立包工契約於十月二十五日

開工計工一百餘名督飭該工頭星夜加工趕築於十一月二日一律修築工竣當由知事於應徵之稅契款內撥發該工頭銀元四百八十元零一角四分核計前呈准撥銀元五百元之數應節省銀元十九元八角六分至此次修築堤工所有迭次親詣往勘之旅費均由知事捐廉賠貼不另開支以盡義務除將應領此項工費另備領文逕送財政廳抵解外所有本縣楊村堤工現已修築工竣日期並堤段用土方數理合開摺呈請督辦查核俯賜委員覆勘並祈令知安新容城兩縣查照實爲公便再此項工程係知事督同紳董反覆研究雇覓專修河工之工頭詳加察看竭力挑打遇有危險緊要之段另加附堤幫輔遇有舊堤年久殘缺及車馬走陷之處亦一律擇要培坡填高並按原估尺數酌量加高堤身培厚泥土務使款不虛糜工歸有用故此大開報各工段數均按前估各有增加而實發之款與前估之數減少此外另有南南蔡北南蔡中南蔡留北關等各工實因民力未逮難於就近籌修業經先後呈請撥款補助在案請俟令准補助有款再行仿照楊村辦法開工合併聲明除將包工單及領單逕送財政廳核銷外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長定興縣楊村沙崗現已工竣文（六年十一月十四日）

爲咨行事案據定興縣知事呈稱本縣楊村堤工現已修築工竣堤段用土方數理合呈請督辦查核委員覆勘並祈令知安新容城兩縣查照實爲公便再此項工程按原估尺數酌量加高堤身培厚務使款不虛糜工歸有用故此大開報各工段數均按前估各有增加而實發之款與前估之數

減少此外另有南南蔡北南蔡中南蔡留北關等各工實因民力未逮難於就近籌修業經先後呈請撥款補助在案請俟令准補助有款再行仿照楊村辦法開工合併聲明計送清摺一扣等情據除此指令外相應照鈔原摺咨行貴省長請煩查核并希轉行財政廳查照核銷此咨直隸省長

定興縣東區譚城村公民等呈爲南留村堤口雖修難防水患請派委查驗飭

令再修文（七年六月十六日）

爲堤口雖修難防水患公請派員查驗飭令再修鞏固以防水患而救民命事竊定興縣東南東區南留村村南舊有巨馬河堤一道上至內章村下至譚城村再下游與新城縣交界數村俱被南留村堤口水患自去年陰歷六月初九日河水漲發南留河堤沖開決口業蒙縣長批示俟水退農閒之時出示南留各村趕將河堤修築以免水患至九月一號又蒙縣長批示照准出示速修堤口以免水患等因至今十月有餘尙未開工時交夏令將至麥秋不知何日水退不知何日農閒又不知何日速修堤口五月五號公民當面陳訴被災苦情置若罔聞再三具稟懇求速修堤口不得不敷衍了事至五月二十八日始派彈壓而三十餘丈堤口不日中止工謹將南留村所修堤口情形具實呈明底寬約有三尺頂寬約有尺許上下約有二尺伏思新築堤埝卽加高培厚猶恐鬆輓不固況比老堤低矮數尺何以防水患何以衛民生徒糜公款修如不修上游堤口雖已修築並未親臨查驗水災善後漠不關心倘河水暴發而下游數村民命靡有子遺矣公懇督辦格外垂憐恩准派委

查驗定興縣東南留村所修堤口飭令再修鞏固以防水患而救民命則萬民感德無既矣謹呈

定興縣知事呈明南留村修堤各緣由文（七年六月二十五日）

爲遵令明白呈覆仰祈鈞鑒事民國七年六月二十六日奉到二八二零號訓令內開案據定興縣東區譚城村並新城六張村四沈各莊井村東馬營各公民等呈稱竊定興縣東南區南留村村南舊有巨馬河堤一道上至內章村下至譚城村再下游與新城縣交界數村俱被南留村堤口水患自去年陰歷六月初九日河水漲發南留河堤沖開決口業蒙縣長批示俟水退農閒之時出示南留各村趕將河堤修築以免水患至九月一號又蒙縣長批示照准出示速修堤口以免水患等因至今十月有餘尙未開工時交夏令將至麥秋不知何日水退不知何日農閒又不知何日速修堤口五月五號公民等當面陳訴被災苦情置若罔聞再三具稟懇求速修堤口不得不敷衍了事至五月二十八日始派彈壓而三寸餘丈堤口不日止工謹將南留村所修堤口其實呈明底寬約有三尺頂寬約有尺許上下約有二尺伏思新築堤埝卽加高培厚猶恐鬆輓不固況比老堤低矮數尺何以防水患何以衛民生徒糜公歛修如不修上游堤口雖已修築並未親臨查驗水災善後漠不關心倘河水暴發而下游數村民命靡有子遺矣公懇督辦格外垂憐恩准派委查驗定興縣東南區南留村所修堤口飭令再修鞏固以防水患而救民命則萬民感德無既矣等情據此除批示外合亟令仰該縣妥速查明該堤應否再修能否保固此項公費係出自何項修竣後何以該

知事並不親臨履勘均即明白呈覆以憑核辦毋稍諱飾切切此令等因奉此遵查縣屬有巨馬河一道發源涑水縣之西山流入定興境內自南章村起至譚城而下則容城新城交界之白溝河去年陰歷六月初九日河水漲發自南章村決口起沿河兩岸之村莊如北關大北召小北召東小村西小村韓村楊村榆林村後北田村大佟村小佟村北田村北南蔡南南蔡中蔡村小留村等共沖決口三十處知事均逐村逐段親履勘明後先請領修堤之款一千元飭令闔縣平均支配如有不敷應即就地籌款彌補知事遵即親往查勘工程大小酌量分配計發大北召小北召東西小村韓村共發給銀三百五十元南南蔡北南蔡共發給二百零九元零七分南章村發給銀一百元北關發給銀五十元後北田發給銀三十五元二角三分榆林村發給銀三十元中蔡村發給銀二十五元七角北田村發給銀一百元大小佟村發給銀一百元共合發給銀元一千元知事親往各村勸令各紳董等除應領官款外如有不敷或由直接受害各村捐助或由間接受害各村補助紳董等均各樂從照辦後各村將堤修竣來署呈報除公款外共合虧洋三百餘元錢一百九十餘吊如大小佟村零二百零二元除本村均攤外則由間接受害之尤旺村高家莊南召村王滾村北蔡村北蔡辛莊等村補助大小北召各村虧洋八十五元除本村均攤外則由間接受害之東章村東西曹村皂馬村玉保莊各村補助南章北關等村所虧之錢則由本村擔任彌補此查明修理南章各村堤岸之大概情形也惟譚城所控之小留一村知事於春間親勘堤岸到該村時見有年久失修殘

缺廢堤一段已經滄海桑田變爲葦坑詢該村村正副等應否修築僉稱此坑爲該村出水之溝若一修築則該村受害甚深不願修築等語知事親勘譚城間接受害之村惟南北蔡南南蔡中蔡大小佟村各村於是將請領之欸分發各村領訖譚城村董等始呈請飭小留村修築葦坑之堤岸知事當即允傳小留村村正副等修築旋將小留村村正副傳署諭以該村葦坑之堤仍應修築該村正副等甚有難色以爲修築是堤則該村無出水之路受害甚深且村小民貧無欸可籌不修則譚城素稱健訟之村前清時代已構訟十餘年又畏該村之橫暴知事再三開導諭以現在公欸已經分領無餘該村如實無力由知事捐廉二十元飭令以工代賑趕速興修該村村正副等始領銀元而去知事旋親往中蔡以上各村查勘均極修築堅固惟南留一村報竣最後知事正值辦理參衆兩院選舉及放賑煤放春撫各事萬難分身旋派署中料員劉文友前往查勘得小留村新修圍繞葦坑堤岸計長四十三丈五尺底寬五尺餘高四尺頂寬二尺等語報告在案茲奉訓令知事當即親往履勘核與劉文友原勘無異當即召集小留村村正副等飭令於農忙之餘再將堤加高培厚以期鞏固該村村正副等聲稱譚城人性素稱健訟此次修葺闔縣共計二十七村或出人力或釀資補助無不踴躍從公譚城村之間接受害亦尤旺東章各村而大小北召大小佟村邀懇協助譚城村既未助人亦未助錢而只喜纏訟公署以捐廉修堤而反被控此堤究應如何修築請飭譚城村人自行辦理以免吹毛求疵再與訟端等語知事當查該村正等言之成理一面仍飭該村正等農

餘再加高培厚可否再由知事捐廉二十元飭令譚城村人自行修築完固以免藉口與訟總之原呈所稱此堤底寬三尺頂寬一尺高二尺與知事親勘之尺丈不同又原呈所稱徒糜公款查此項公費係知事捐廉并非公款自中蔡以上二十七村知事往反親勘數次此縣屬東區人民所共知此次圍縣修堤工款除另詳細造冊具文呈報外所有查明小留村修堤各緣由理合具文呈請鈞處示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜

指令定興縣知事文

呈悉所領公款一千元究竟領自何處來呈仍未叙明當發給工款之際既稱闔邑平均支配何以小留村堤口尚須該知事捐廉事前既未通籌事後又未親勘經民間來處呈控及令行查復時始往一視而高寬長丈與譚城村公民等原呈相差幾及一倍無論所報頂底高寬之數是否屬實只須該堤堅結確能保固即可無事萬一河水暴發下游各村被淹則該知事不得辭其責所稱加高培厚可否再捐二十元飭譚城村人修築一節仰卽察酌情形自行處理可也此令

定興縣東區譚城村蔡豐年等呈爲南留村堤口雖修難防水患公懇派委彈

壓飭令速修文（七年七月六日）

爲堤口雖賜難防水患公懇派委彈壓飭令速修鞏固以防水患而救民命事竊定興縣南留村村南舊有巨馬河堤一道自光緒二十一年經黃縣長判決立案河水漲發各守各界如遇沖開決口

自己修補情因自去年陰歷六月初十日河水漲發上游堤埝沖開數口而南留村木界堤埝亦沖開決口業蒙縣長批示俟水退農閒之時出示南留各村趕將堤修築至九月一號又蒙縣長批示照准出示速修堤口以免水患等因沿至今春暮夏初而南留村仍然不修五月五號懇呈縣長飭令南留村速修堤口又蒙縣長批示候傳諭核奪至五月二十八號縣長始派彈壓南留村所修堤口底寬約有三尺高約有二尺皆係就堤根決溝取土而三十餘丈堤口不日止工告竣敷衍了事徒糜公款修如不修實不能與老堤一律防水六月初三號又懇呈縣長飭令南留村再爲加高培厚以防水患縣長批示查留村堤岸已由本縣捐廉培修底寬五尺高四尺已經工竣該村欲如何加高培厚仰自行辦理此批伏思民村係定興縣極邊窪下之村被災甚重縣長並未查災驗水以故助賑局之賑濟民村未受災民失望而南留村所修堤口如此殘窄卽准告竣民等屢次懇求並不認真辦理不知縣長與南留村董正副有何關係民等無奈於六月十三號郵呈函稟附河圖一紙伏乞鈞鑒至今南留並無修堤消息時在中伏若不速修堅固儻河水再發上游一帶洪水從此堤口汨汨其流而下游十餘村民命靡有孑遺矣爲此再懇督辦格外恩准委員彈壓飭令南留村速修鞏固以防水患而救民命則萬民感德無既矣謹呈

定興縣南留村董張秀臣等呈訴民埝情形文（七年七月二十二日）

爲訴陳民埝情形公懇憲恩察核行縣飭令照舊公修事竊定興縣屬東南鄉有拒馬河一道至董

村與譚城村一帶河水係由西往東流注董村與譚城村均在北岸董村居西譚城村居東兩村相距三里村南舊有民埝一道董村暨土埝離河遠在四里有餘向係譚城村與董村公同修理由來已久上年大水董村迤東之埝決口一道計長四十五丈之多當蒙劉縣長屢次派委前往勸明飭令堵築乃譚城村抗不會同董村照舊辦理迨蒙劉縣長捐給董村大洋二十元責令按照寬五尺高四尺先將決口堵築當即遵照修理完竣報蒙劉縣長先後派委劉科長並親詣驗收在案不料譚城村以爲事可推出又欲董村加高培厚獨任全工控蒙劉縣長批示譚城村如欲加高培厚即可自行修理乃該村仍不滿意復又上赴鈞處捏詞妄瀆欲使董村永負完全責任伏查董村僅八十餘戶其譚城村有五百家民力懸殊甚遠且董村地畝均在埝外有埝反患被淹而此埝一開其水必由譚城村橫流而下受害實非小可無論董村不勝負擔其工亦決無獨任其工之公理至涪堤取土係屬一定不易之成規豈有遠去運土之理卽其呈稱各守各界自行修理尤不近情如係各守各界彼村卽無管轄他村之權如謂伊村受害則當然卽有應修義務董村因有以上理由爲此公同訴陳叩乞督辦恩鑒察核行縣飭令照舊公修施行謹呈

訓令定興縣知事據該縣南留村董張秀臣等呈訴民埝情形令行查復核辦

文(七年八月二十二日)

爲令行事案查該縣譚城村公民蒙豐年等前以該處堤口雖修難防水患公懇派委彈壓飭令南

留村速修鞏固一案即經令行該知事切實籌辦具報備核乃時逾半月究竟如何辦理未據呈報茲復據小留村卽南留村村董張秀臣等呈稱定興縣屬東南鄉有拒馬河一道係由西往東流注董村與譚城村均在北岸董村居西譚城村居東兩村相距三里村南舊有民埝一道董村暨土埝離河遠在四里有餘向係譚城村與董村公同修理由來已久上年大水董村迤東之埝決口一道計長四十五丈之多當蒙劉縣長屢次派委前往勒明飭令堵築乃譚城村抗不會同董村照舊辦理迨蒙劉縣長捐給董村大洋二十元責令按照寬五尺高四尺先將決口堵築常卽遵照修理完竣報蒙劉縣長先後派委劉科長並親詣驗收在案不料譚城村以爲事可推出又欲董村加高培厚獨任全工控蒙劉縣長批示譚城村如欲加高培厚卽可自行修理乃該村仍不滿意復又上赴鈞處捏詞妄瀆欲使董村永負完全責任伏查譚村僅八十餘戶其譚城村有五百家民力懸殊甚遠且董村地畝均在埝外有埝反患被淹而此埝一開其水必由譚城橫流而下受害實非小可無論董村不勝負擔其工亦決無獨任其工之公理至沿堤取土係屬一定不易之成規豈有遠去運土之理卽其呈稱各守各界自行修理尤不近情如係各守各界彼村卽無管轄此村之權如謂伊村受害則當然卽有應修義務董村因有以上理由爲此公同訴陳叩乞督辦察核行縣飭行照舊公修施行等情查此案全係地方一隅之事兩造爭執不休該知事應有公斷何得延擱不理致兩方來處瀆呈既經行文又不卽復殊不可解爲此令仰該知事遵照迭令事理籌擬辦法尅日呈復

毋再延緩致干未便切切此令

定興縣知事呈復譚城村民與南留村董爭執隄工情形 (七年八月二十七日)

爲查復籌擬譚城村民與南留村民爭執堤工案件謹請鈞鑒專案奉督辦第三五九號訓令內開案查該縣譚城村民蔡豐年等前以該處堤口雖修難防水患公懇派彈壓飭令南留村速修鞏固一案即經令行該知事切實籌辦具報備核時逾半月究竟如何辦理未據呈報茲復據小留村即南留村村董張秀臣等呈懇行縣飭令照舊公修等情據此查此案全係地方一隅之事兩造爭執不休該知事應有公斷何得延擱不理至兩方來處瀆呈既經行文又不卽復殊不可解爲此令仰該知事遵照迭令事理籌擬辦法勉日呈復毋再延緩致干未便切切此令等因奉此遵查木縣修築全境河隄共四十八段內兩次請欸修築一係楊村村東至村西北寨村止計築隄口七段長三百六十二丈五尺高寬各段不等用土一千六百万零零四七五每方發包工價三角共用銀元四百八十元零一角四分於去年十月內修築完竣呈蒙省長令行河務局委員驗收所需工料銀元四百八十元零一角四分如數向財政廳請領造冊報銷在案二係北南蔡南留內章北關等二十八村隄工因該地被災之餘欸無所出呈蒙省長一再委員勘估令行財政廳核議蒙撥發補助銀元一千元令卽察看各村情形酌量分配不敷之處就地籌補等因隨卽親詣各隄逐段勘估邀請各村紳董共同研究經理修築該紳等咸以工程較大補助無多紛紛推諉經知事一再勸導始

據紳董甄伯誠等承認領款分段擔任修築計北南蔡等二十七村四十段堤工均各擔任修築惟南留村卽小留村一段堤工因係年久失修之殘缺廢堤卽未漲水以前已成葦坑爲該村出水之溝故該村人等不願修築且南留村人與譚城村人素有意見是以更多觀望知事查該村僅止舊日失修廢隄一段該村人等既各推諉似未便竟以一村之糾葛致阻全境堤工之進行隨卽決議俟他段修築再行另議南留村之工程當將財政廳核發之千元補助費分撥甄伯誠等具領先行修築迨至各隄開工時卽有譚城村人以南留舊隄與該村有關請求修築前來復邀南留譚城各村村董來縣研究該村均以無款爲詞仍復互相推諉察其推諉爭執之意思無非欲圖公款修築不願貢獻地籌款修隄之責任復經知事勘估該堤工程費用本不甚大隨由知事許以捐廉發給補助銀元二十元勸令南留村村董張秀臣具領就近修築旋據各該經理人將各隄於本年五月前一律修築完竣各開工程清單呈送到縣知事彙總核計共修北關南蔡南章南留等二十八村堤工四十一段連加築倍坡計長一千四百六十三丈六尺高寬各段不等共用土八千五百八十六方三尺六寸按九區經理人承辦興工有按以工代賑計土方數發價者有按以工代賑按人工數發錢者或有以工代賑置備飯食供給工人吃食者統計共需銀元一千四百十八元二角五分九釐除奉財政廳核發補助銀元一千元外尙不敷墊支銀元四百十八元二角五分九釐由知事捐廉發給銀二十五元內係捐發南留村二十元北關五元又留村經理人甄伯誠捐墊銀元二

百零二元和蘭亭捐助銀元四十二元八角五分七釐和振中捐銀元十七元八角五分八釐南章村公款項籌撥銀元七元二角八分五釐北關經理人王樹槐等籌墊銀元二元五角八分七釐北田經理人李毓泉籌墊銀元三十元七角後北田村經理人耿煥霞等籌墊銀元八元八角零零六釐中蔡經理人劉慶元等籌墊銀元三元三角二分六釐北南蔡等村經理人焦棟等籌墊銀元十七元四角三分大北召同榆林村經理人任寶鎔等籌墊銀元五十五元九角五分南留村經理人張秀臣籌墊銀元四元四角六分合計墊支前數復經逐段履勘該經理人所修工程均屬堅固支款亦屬核實業已分段造具報冊呈報在案是南留村一段舊堤已由知事捐廉修築完竣全境本無遺漏未修之隄工不料譚城村人因與南留村人素有訟仇藉此指摘以遂其控訴蒙督辦第二八二零號訓令飭查即經知事查明修築南留村之堤工曾經一再覆勘所修工程本屬堅固其長實係四十三丈五尺高四尺底寬五尺頂寬二尺核與譚城村上訴弓尺大不相符惟事關堤工不厭添補擬請再由知事捐發銀元二十元責成譚城村人自行加高培厚以免再被指摘緣由呈蒙督辦第二九八六號指令由知事察酌情形自行處理等因下縣復經飭令譚城村人來縣領款責成加高培厚無如該村人本以攻訐爲目的並非真意於堤工不第並不來縣領款承辦其事竟再赴鈞處迭次控訴仰蒙訓令前因知事復查該村殘廢舊堤本由知事捐廉責成南留村人修復原狀在案原可抵禦水患嗣因譚城村人故意指摘復擬由知事捐發二十元責成譚城村人續行加

高又未據該村人來縣承領非是知事延擱不理實該兩村人各抱私見不肯領款息事之所致也
茲查各處莊稼在地取土非易人工亦忙非修築堤工之時應請俟秋收後即由知事捐廉自行寬
工承辦不令南留譚城兩村人經理以息爭端除俟秋後加高培厚再行另文呈報外緣奉前因合
先呈覆督辦查核謹呈京畿一帶水災河工善後事宜處

指令定興縣知事文

(七年九月二日)

據呈此時莊稼在地取土非易人工亦忙自係實情所請俟秋後由該知事自捐廉寬工修築事屬
可行應准照辦仰即知照此令

定興縣知事呈送北南蔡內章等村堤工用款清冊文

(七年八月二十八日)

爲造送續領補助修築北南蔡內章等村隄工用款報銷清冊呈請鈞鑒事案查前蒙財政廳核發
本縣續請修築北南蔡內章等村隄工補助銀元一千元令即察看情形按款酌量分配補助各村
修築等因奉此即經親詣各堤逐段履勘分別估計一面邀集各村紳董曉諭以公款補助之爲難論
以修築河隄之利益並詳述以工代賑之辦法勸令各村紳董按照知事原估工程各舉經理人分
段修築按照領入之數分別工程大小均配補助不敷之處勸令各經理人就地籌補該紳董等咸
以工程較大補助費無多紛紛推諉經知事一再勸導始據紳董甄伯誠等允爲經理修築即將預
算補助各村之款先後發給該經理人具領惟有南留村即小留村一段殘隄計長四十五丈係屬

年久失修之廢堤已成葦坑向爲南留村出水之處並非去年河水沖決所致初因南溜村人不願修築且止一段堤工是以暫從緩議尋據南留下游之譚城村人請求修築該堤前來常以原領補助費業已分配無餘隨由知事捐廉補發銀元二十元督令各經理人一律開工於本年五月以前先後將縣屬全堤一律修築完竣並據各經理人先後開具實支工程用款清摺呈送前來知事復往各堤處周歷履勘查得本縣全境各堤除楊村堤工業於去年修築堅固造冊呈蒙省長委員覆勘驗收核銷在案茲不重叙外其餘各堤現復繼續修築完竣覆勘該經理人所修工程均屬堅固開報各支款亦屬核實並無冒濫情弊統計續修北南蔡等二十八村殘決大小堤岡四十一段長計一千四百六十三丈六尺高寬各段不等共用土八千五百八十六方三尺六寸劃分九區經辦有按以工代賑計土方折價發給者有按以工代賑點工給錢者有按以工代賑置備飯食供給工人喫食者共計需用銀元一千四百八十八元二角五分九釐除領入銀元一千元外尚不敷銀元四百八十八元二角五分九釐由知事捐廉補助銀元二十五元紳董和蘭亭捐助銀元四十二元八角五分七釐和振中捐助元十七元八角五分八釐甄伯誠捐籌銀元二百零二元各經理人分墊銀元一百三十元零五角四分四釐結束墊支之數至此案應用勘驗車馬旅費及紙張筆墨等雜費亦均由知事捐廉賠墊不於公款內開支分文除將各經理人領款收據逕送財政廳核銷外茲經編造清冊一本理合呈送督辦查核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜

訓令保定道尹驗收定興縣南蔡等村堤工文（七年九月十四日）

爲令行事案據定興縣呈稱前蒙財政廳核發本縣續請修築北南蔡內章等村堤工補助銀元一千元令即察看情形按款酌量分配補助各村修築等因奉此經親詣各堤逐段履勘分別估計邀集各村紳董一再勸導始據紳董甄伯誠等允爲經理修築即將預算補助各村之款先後發給該經理人具領惟有南留村卽小留村一段殘堤計長四十五丈係屬年久失修之廢堤已成葦坑向爲南留村出水之處並非去年河水沖決所致初因南留村人不願修築且止一段隄工是以暫從緩議尋據南留下游之譚城村人請求修築該堤前來當以原領補助費業已分配無餘隨由知事捐廉補發銀元二十元督令各經理人一律開工於本年五月以前先後將縣屬全堤一律修築完竣知事復往各堤處周歷履勘所修工程均屬堅固開報各支款亦屬核實並無冒濫情弊統計續修北南蔡等二十八村計殘決大小堤岡四十一段長計一千四百六十三丈六尺高寬各段不等共用土八千五百八十六方三尺六寸等情並呈送修堤報銷清冊前來除指令外合亟檢同原送清冊令發該道尹卽派員前往該縣按照冊內丈尺切實驗收具報查核至原送冊載土方銀數間有未盡核實之處均經核正簽註並由道委咨會該縣遵照更正此令

以上補助定興縣

容城縣知事呈請賜撥大清河北河決口工費文（六年十一月四日）

爲呈請事竊知事於十月三十日接奉省長指令據摺開辦理該縣地方事宜節畧均悉查前據該知事呈報白溝河等村決口工繁欸鉅請撥給津貼五六千元以蘇民力等情到署業經令飭河務局派員會勘并咨行督辦核辦在案等因知事正俟河務局委員來容間復於是日接奉督辦第六一號訓令以呈奉道尹令報告災情造送戶口清冊由據呈暨清冊均悉該縣被災四十八村災民一萬八千餘口殊堪憫惻仰該知事兩次散賑必有詳細冊報將被災人口分別次貧極貧尤極三等并大小口數製冊具報以憑核奪至修築河埝本處現已籌總補助費三十萬元爲直隸全省堤工工程經費業經咨達直隸省長轉交財政廳酌量勻撥各縣在案該縣事同一律仰卽逕呈省長核辦仍報本處備案各等因奉此查容城縣屬白溝河新蓋房闔家館王祥等村今年因易涑山水暴發建瓴而下以致總匯大清河小北河各村漫溢決口大小十二道工程計數十丈百餘丈不等知事當以小口工程七八道若侯請領津貼則必遲延遺誤首先捐廉五百元召集各村正紳指示要點授以辦法其欸項如有不敷先行借墊於奉省省長令電時卽同紳士督率村夫一律興工現已將次築竣其大口工程四五道工料繁鉅實在民力不逮是以詳陳災重各情形仰蒙省長體恤恩准一面令飭河務局勘估一面咨明督辦查核辦理現既仰蒙督辦訓令祇待懇請省長俯念工程緊要令飭財政廳酌量勻撥俾得早日動工以期迅速而重民命儻俟勘估領欸往返遲時誠恐轉瞬天寒土性凝滯工程不能堅固若待明春興辦又恐河流桃漲害及村民與其集資以待來年

曷若竭力以防後患一俟各處小口工程告竣一律呈報外所有違令懇請賜撥堤工經費緣由理合具文呈請鈞鑒查核除呈省長財政廳河務局道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令容城縣知事文（六年十一月十二日）

呈悉該縣大清河小北河該知事首先捐廉興工堵築現小口工程已將次築竣深堪嘉慰所請大口工程撥款趕築之處仰仍遵本處第五號通令辦理此令

容城縣知事呈報該縣白溝河堵築決口工程一律報竣文（六年十一月十日）

爲呈報容邑白溝河新蓋房王祥閭家舖一帶遵令堵築小口工程一律報竣陳請鑒核事竊白溝河一帶大堤向係民堤蜿蜒綿亘數十里之長今年大水爲災以致河流湯溢決口於未奉電電之先知事即再四籌商擬即趕緊修築無如大口工程皆係百餘丈當將工料繁鉅民力未逮各情形并請欵興修馳陳在案幸蒙省長優加體恤俯念民艱咨請督辦查核辦理其小口工程知事以節逾霜降未便稍事遲延捐廉五百元召集各村正紳授以辦法限以時日削木爲擔編柳爲筐先後督率村夫晝夜趕辦知事遂在各工次巡行督察指示目不交睫者二十餘日而各村長佐及紳士等亦不遺餘力上堤督催或於口門之水盡行撤出或因水大而加以套堤節節進修不敢稍懈此八道工程雖小計每道口門十餘丈四五十丈不等四村民夫約四五百人絲毫未動公款不事捐

募支用工料暨犒賞一切均由知事捐廉五百元項下津貼現於十一月三日即舊歷九月十九日一律工程報竣知事復加勘驗確係工堅料實並無飾詞其大口工程知事仍俟撥款與河務局委員會勘後即便興工庶以仰慰憲廑至在事出力隨辦堤紳暨村長佐擇尤呈請獎勵外所有違限堵築白溝河新蓋房王祥園家舖等各堤工程報竣緣由理合呈請鑒核實爲公便除呈報省長財政廳警務處道尹河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令容城縣知事文（六年十一月十四日）

爲令行事據呈報該縣白溝河等處堵築小口工程一律報竣等情已悉此次該縣堵築各處小口所需公款均由該知事捐廉發給未動公款辦理妥速殊堪嘉慰其在事出力員紳應由該知事擇尤呈請直隸省長彙案請獎用資鼓勵目前節交冬令所有大口工程一俟河務局員會勘竣事務宜尅期興工堵築免妨春耕仍俟直隸省長核示此令

容城縣知事呈復該縣堤工請毋庸派隊搶辦文（六年十二月十日）

爲呈復事竊蒙省長訓令內開案准內務部咨開准咨本年直隸各河決口甚多災區甚廣擬撥案酌撥營隊會同官紳興修堤案一俟工竣再將在事出力人員分別獎敘等因到部查本年霪雨爲災直隸各河同時潰決險象環生災區極廣際此財政艱窘公私交困誠如來咨所云非遴派軍隊合力助理無以求速效而澆沉災現在第一第二第三混成旅既經酌撥營隊馳赴工次應請督飭

認真搶辦一俟工竣咨行到部再行會同陸軍部分別核獎除咨陸軍部外相應咨請查照等因准此除分行合亟令行該縣仰即遵照會同認真搶辦工竣呈報以憑彙咨切切此令等因蒙此遵查容城所屬白溝河閻家舖一帶民堤共決小口八道大口五道已經知事捐廉小口搶修工竣呈報在案其大口工程購樁置葦早經預備辦理此項民工并呈明緩至來春以工代賑彼時知事再朝夕督飭堤董趕緊修築自應民力爭先應請毋庸派撥軍隊以免周折所有容城堤工請毋庸派隊搶辦緣由理合具文呈請督辦查核除呈省長道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工事宜處

附節錄容城縣賬務清摺有關河務一段

上年現屬白溝河新蓋房閻家舖王祥等村因河水漫溢決口十三道向係民工因民力未逮當經知事捐庚五百元將小口八道業於封凍前一律搶修完竣大口五道呈蒙准發大洋一千五百元嗣因封凍在即着手不易呈請緩至來春再行修築當派公正紳士將樁料辦齊或購或定一律先行預備完全現屆春初正在邀集堤埝紳董妥商開辦趕緊搶修一俟開工即行呈報

容城縣知事呈報各堤決口堵築工竣日期並請驗收文（七年五月三十一日）

爲呈報容城縣決口工竣日期並請驗收事竊查前蒙督辦令催堤岸決口修築是否完竣飭即呈復等因當先將容城各堤工程呈復在案現在新蓋房大口工程於五十三日完竣除造具圖冊另

文呈送外所有縣境所決大口五道各堤工程一律完竣緣由理合具文呈請鈞鑒查核委員驗收實爲公便除呈省長道尹財政廳河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令容城縣知事文（七年六月四日）

據呈報辛蓋房大口工程告竣仰俟各縣堤工全體報竣彙案委驗於未經驗收以前仍由該知事隨時防護以重要工切切此令

以上補助容城縣

直隸省長咨武強縣龍泊河堤決口助款津貼請備案文（七年二月十三日）

爲咨行事案據財政廳呈稱案奉訓令以據武強縣具呈縣屬龍泊河堤決口二十道計長三百餘丈業經會集紳民實力籌辦於六年十月間一律堵塞工竣各村積水亦均疏消二麥均亦成苗共由各村紳董籌墊工料及賒欠米糧等項津錢一萬八千餘吊現時商號催討甚急該紳董等擔負過重一時實難應付合詞仰懇俯念災黎奇窮紳董困難准予核撥公款以資墊補候示祇遵附呈清摺一扣圖說一紙等情除指令據呈該縣龍泊等處河堤決口業於十月間一律堵塞竣工各村積水疏洩淨盡二麥均亦成苗深堪嘉慰所需工款京錢一萬八千有奇據稱係由紳董暫時挪借負擔過重應付爲難當係實情惟河工款項數本有限能否勻撥仰候令行財政廳酌核辦理並即知照此令圖摺存印發外令廳酌核辦理具報備案計發清摺一扣仍繳等因奉此查該縣紳民堵

築龍治河堤決口挪墊公費一萬八千餘吊據稱擔負過重尙係實情自應量爲補助查武邑縣與該縣境界毗連前次武邑縣紳民堵築堤埝決口當會由廳議給補助費一千五百元報明鈞鑒在案此次武強紳民修築決口寬深丈尺核與武邑大致相同應卽援照辦理亦由籌備修復堤埝決口費內勻給銀一千五百元以資津貼下餘不敷之款仍由各村設法籌措除備具印領函請京畿水災河工善後辦公處照撥並令該縣具領暨咨天津河務局查照外理合檢同奉發原摺呈請鑒核轉咨查照備案等情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨武強縣各河堤工撥款以工代賑文（七年三月三日）

爲咨行事案據保定道尹呈稱竊查前奉鈞令以據武強縣知事呈報縣境龍治等河堤工險要擬請撥款培修以工代賑等情令道遴委熟悉河工人員前往該縣會同覆勘培修工款約需若干核時估計造冊呈覆核奪等因遵卽遴委饒陽縣知事潘紹基前往武強縣會同陳知事斐然親歷龍治滏陽天平溝等處各河堤按照原報告各工段詳細覆勘並示以公家財政維艱堤工國款均關重要務宜妥細核減估計造具估冊繪圖呈覆以憑轉呈去後茲據饒陽縣知事潘紹基武強縣知事陳斐然會呈覆稱知事紹基奉令遵於七年一月八日馳抵武縣公署會同知事斐然查照原報告各工段帶領繪紳董並工頭等親詣龍治滏陽各河堤及天平溝詳細覆勘按段丈量分別工

程險次核明修法切實估計應需土工共計用洋二萬零九百七十三元五角六分四釐按此實地勘估委係無從減畧茲經知事紹基與知事斐然再四審計設法酌減擬將天平溝工費銀洋請減半核撥其餘一半歸就地籌辦又興修時應需各項傢俱並取用土料以及經理各紳董火食一切亦歸知事斐然督飭本地紳民分段擔任辦理除去天平溝減半洋二千三百九十一元一角八分八釐外尙實需洋一萬八千五百八十二元三角七分六釐擬懇轉請核撥以資一律培修復由知事紹基察勘各該河堤實因年久失修堤身單薄汲汲可危自宜大加修築方保無虞且武強去秋全境被災鄉民異常貧苦若能趁此興工招集壯丁以工代賑則河堤既得培修穩固而各災民亦可賴以生計矣誠爲一舉兩得是否有當應候鈞裁所有奉委覆勘武強縣各河堤工核實估計緣由理合造具估冊並繪具各工段圖說會銜呈送查核俯賜轉撥欵與修等情據道尹復查武強縣境內龍治窪陽天平溝各河堤壠應修決口以及舊堤單薄亦必須加高培厚工程緊要且該縣上年全境被災民情困苦自係實在情形既據該知事等會勘核減估計尙實需銀幣一萬八千五百八十餘元應即據情轉請籌撥以工代撫是否有當理合檢同送到估冊圖說具文呈覆伏乞鑒核令示祇遵實爲公便等情並將估冊圖說呈送前來據此除指令據呈武強縣境內龍治窪陽天平溝等處各河堤工業經該道尹委由饒陽縣會同陳知事按照原報各工段分別險次實地覆估除所估天平溝工費可減半核撥外計尙實需洋一萬八千五百八十二元有零請予籌撥以工代

賑等情仰候轉咨熊督辦核辦見覆再行飭遵並卽知照此令圖冊存印發外相應檢同圖冊咨送貴督辦請煩查核辦理並希見覆以憑飭遵此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨據武強縣民劉如竹等呈請修龍治滄陽各河堤埝請核辦文（七）

年五月十五日）

爲咨行事案據武強縣民劉如竹等呈稱竊武強縣全境被水成爲巨災迭蒙公欸賑撫在案顧自橫流盪決以致龍治滄陽各河堤埝悉遭冲毀全境匯成一片洪湖痛定思痛防患未來勢須及時舉辦各河缺口盡行堵塞應有堤埝重行修復然後可保無虞去秋曾由本縣紳民墊款堵塞數口然仍掛一漏百而民力已竭蹶不遑武強縣知事陳斐然目睹民生彫敝實以無款可籌而堤工又不可緩遂呈請鈞署乞飭發兩萬餘元以便堵塞缺口修復舊堤旋蒙保定道尹委令饒陽縣潘知事到武親歷各河詳細覆勘今年二月間業將估册河圖一併覆詳在案尙未奉有批令伏思當今節令農民未至甚忙正好工作而用款無着工不能興瞬屆伏汎各河漫無約束全縣又將淪爲澤國矣溯自去夏以來災民之壯者散走四方老弱委身溝壑其困苦顛連情狀誠令人目不忍見耳不忍聞無以預防水患何能招集流亡而閭閻田廬將胥被洪波捲去人民之生命胡以保國家之賦課將何所出耶爲此敬懇恩准將保定道尹前送覆勘估册迅予核奪並乞由上年熊督辦指撥堵決項下飭發工欸以便及時興工實爲德便伏乞查核施行等情據此查此案前據保定道尹覆

勸呈報到署當經檢同原送圖冊咨請貴督辦查核辦理在案據呈前情該縣上年全境被災民情困苦自係實情除批令候示外相應咨行貴督辦請煩查核辦理並希見覆以便飭遵此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文（七年五月十日）

爲咨覆事案准咨開據武強縣民劉如竹等呈稱武強縣龍治盜陽各河堤埝悉遭沖毀請按照保定道尹覆勘估冊發款興修等情轉咨查核辦理並覆等因准此查此案前准貴省省長咨送保定道尹覆勘圖冊到處當經交由稽核所覆核祇以原報需款一萬八千五百八十餘元爲數過鉅本處實已無款補助正核覆間適濟生會派員前往該縣散放春賑當將原送估冊圖說一併檢送該會酌定能否以工代賑請俟函覆轉咨在案候函覆到日再行咨達外相應咨覆貴省省長查照此咨直隸省長

函上海中國濟生會爲武強縣民劉如竹等請撥款修堤能否以工代賑文（七

年五月二十八日）

逕啟者案准直隸省省長咨據保定道尹呈報覆勘武強縣龍治盜陽等河堤工情形呈請發款興修並據該縣公民劉如竹等呈請按照保定道尹覆勘估冊籌撥工款及時興工各等情先後轉咨到處查此項工程原報需款一萬八千五百八十餘元爲數較鉅本處實已無款補助適聞貴會刻正

派員前往武強縣散放春賑如能酌撥賑款俾資興修既紓公私財力揆之工款兼顧之意亦屬不背是否可行相應檢同原送估冊圖說並鈔錄原咨函請查照酌定並希見覆此致中國濟生會

上海濟生會天津分會函復武強縣河堤工款無庸撥助文（七年六月二十日）

逕覆者案准貴督辦處公函內開以准直隸省長咨據保定道尹呈報覆勸武強縣龍治盜陽等河堤工情形呈請發款興修並據該縣公民劉如竹等呈請按照保定道尹覆勸估冊籌撥工款及時興工各等情先後轉咨到處查此項工程原報需款一萬八千五百八十餘元爲數較鉅本處實已無款補助適聞貴會刻正派員前往武強縣散放春賑如能酌撥賑款俾資興修既紓公私財力揆之工賑兼顧之意亦屬不背是否可行相應檢同原送估冊圖說並鈔錄原咨函請查照酌定並希見覆等因准此敝會春賑已派馮君仰山於舊歷四月十六日行抵武強縣散放今據馮君來函查得該縣龍治盜陽等河堤實因工程險要先經該縣知事在於前奉順直義賑會分發春賑七千元款內酌撥洋三千四百一十元飭派各災村分段修築以工代賑行將告竣敝會賑款現已查清各災村戶口分給賑票共核計放洋七千二百元定舊歷四月二十五日起與前項春賑款項核實同日散放以救災黎所有該縣堤工敝會似可毋庸撥助矣擬合據情函覆貴督辦處查照並將原發估冊圖說一併呈繳此致督辦京畿一帶水災河工事宜處

武強縣知事呈送各河修築工程清冊文（七年九月九日）

爲造具各河堤修築工程並實用土方清冊呈請察核事竊縣境龐治流等處修築堤埝各段工程前於八月二十四日據報一律完竣業已由快郵電呈鈞鑒旋准林委員長以奉憲台令飭轉派葉委員培元來縣將各段工程親詣驗收在案查職縣此次培修各提先經呈明在於春賑內提撥銀洋三千一百二十四元以工代賑現時結束核計實用工料洋銀四千五百八十八元三角三分除前項工賑銀盡數支用外尙不敷洋銀一千四百六十四元三角三分係歸本地紳董分認墊補訖茲將各段工作實用土方工費數目造具清冊並出具保固切結理合具文呈請憲台查核除分呈省長並義賑會河務局督察長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令武強縣知事文七年九月二十日

呈暨附件均悉查該縣龍治河等處堤工前經令派葉委驗收尙未據覆所送清冊俟行該委按冊查核呈覆再行核辦此令

訓令委員案培元驗收武強縣修築各堤工文七年九月二十日

爲令行事案據武強縣呈送修築該縣龍治等河堤工土方清冊並保固切結等件到處查該項工程前經令委該員親往驗收在案茲經核閱冊開各項數目尙無不合惟實際是否相符未據驗收呈覆無憑核辦指令外合亟令發仰即按冊查驗一併聲覆以憑核奪冊仍繳此令

以上補助武強縣

內邱縣知事呈報青山村白馬河堤埝工竣請驗收文（七年七月十七日）

爲呈報縣屬青山村白馬河堤埝工竣並造送圖冊仰祈查核派員驗收事民國七年四月二十九日奉鈞處第一八九六號訓令內開爲令行事案查上年霪雨爲災各縣河堤漫決呈請補助興修前來當經本處籌備洋三十萬元撥交直隸財政廳斟酌各工緩急量予補助在案閱時已久該縣堵口工程計已告竣應由該縣造具詳細圖冊呈請派員驗收以昭慎重如尙未完工應即趕速辦竣並將現在工作情形及預計完工日期先行呈處備核爲此令仰該縣迅即遵照辦理毋延此令等因奉此查縣屬青山村白馬河堤自去年被水沖決前經呈奉直隸財政廳撥發補助工款銀一千元在案茲奉前因當經令該村督修員劉光沛遵辦去後茲據該員劉光沛呈報該村白馬河堤業已工竣並造送圖冊呈請派員驗收前來知事卽經隨帶圖冊親赴該村逐一查驗所有該堤丈尺高寬及用料物與原冊尙相符除將該圖冊備案外理合另行照造河堤工圖一紙收支各款清冊一本具文呈請查核派員驗收謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事實處

子牙河監防委員長呈送驗收內邱縣堤工清摺文（七年九月二十七日）

爲奉令委員驗收內邱縣青山村白馬河堤工程繕具清摺附繳圖冊仰乞鑒核事本年七月二十五日奉鈞處第三一七六號訓令內開案據內邱縣呈稱縣屬青山村白馬河堤業已工竣知事卽經親赴該村逐一查驗所有該堤丈尺高寬及所用料物與原冊尙屬相符呈請查核派員驗收等

情據此除指令外合亟檢同原送圖冊各一份令發該督察長仰卽就近派員前往認真驗收據實呈報查核此令等因計發圖冊各一件仍繳奉此遵卽遵委葉培元前往驗收去後茲據該委員呈稱委員奉委驗收內邱縣青山村白馬河堤工程違卽攜帶圖冊馳抵內邱縣先晤該縣曾知事據稱青山村河堤最關緊要上年被水沖決後民苦無力興修由該知事捐助一百元呈蒙督辦補助一千元再由縣撥該村差徭二十二元三角八分八釐又由督察所長陳蒔軒紳董劉光沛等湊募畝捐三百四十二元共計一千四百六十四元三角八分八釐卽遵派該村董劉光沛爲督修員招募本地民夫立時修築現已據報工竣實用工料銀一千六百四十二元八角一分八釐除由前列各款支給外尙不敷銀元一百七十八元四角三分當由該村董就地募集歸墊該知事飭令督修員劉光沛隨同委員詣青山村白馬河地方按照圖冊查驗逐段丈量尺寸尙屬相符工料頗稱堅實惟冊列各數稍有未符經委員核明呈請更正取具保固切結分別呈送備案呈請核轉等情前來際康查該縣工程既經該委員攜帶圖冊親詣驗收均屬相符復經際康查核無異所有奉令委員驗收內邱縣青山村白馬河堤工程理合據情備文連同圖冊切結呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助內邱縣

直隸省長咨補助南樂縣衛河民埝工費請備案文（七年三月三十一日）

爲咨行事案據財政廳呈稱奉令以據南樂縣呈稱查縣境衛河東岸民埝前於上年七月下旬因河流暴漲決口溜急且深難以施工當由該處士紳雇用民夫暫就隄內修築月堤一道藉資堵塞旋值水勢消退飭將口門工程確切估計預備工料一俟春融凍解即行通力合作以期恢復舊觀茲據堤工董事張扶邱士紳楊傑等聯名呈稱衛河東岸潰決隄口當時聯合各村盡力搶護僅於堤內另築月隄一道實已財盡力疲現在口門內尚有積水深五六尺迭經邀集測勘如純用土料必然不生效力而椿麻秫稽等類缺一不可以口門三十丈計之所有椿麻秫稽及人工等費合共需款二千七百零三元七角零四釐災後之後民情困苦殊屬勸募爲難擬請轉呈酌撥公款五成以資補助等情理合據情呈請飭廳酌撥補助俾興工作而重隄防等情據此除指令外令廳核明令遵具報查核等因奉此並據該縣以前情呈請到廳查上年洪水爲災各縣潰決隄埝難以數計雖蒙熊督辦籌撥堵築工款三十萬元而各縣請款者紛至沓來正虞不敷分配自應酌量工情之輕重以定補助之標準俾免偏枯此次該縣民埝決口工程並不甚重所請補助五成工費殊難照准應卽准於修復堤埝決口工費內酌給銀一千元以資補助下餘不敷仍由該縣就地設籌除函請京畿水災河工善後辦公處照撥並指令該縣具領外理合呈請鑒核等情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

大名道尹呈報驗收南樂縣衛河民埝堤工情形文（七年八月十二日）

爲呈報事本年七月二十一日據南樂縣知事解茂春呈稱案據隄工董事張扶圻士紳楊傑等稟稱爲堤工完竣請勘驗轉詳驗收事竊龍門堤口因去年潰決奉發補助公款一千元前任周知事津貼四十元六村共捐派一千六百六十元自今春陰歷二月興工修至四月工止財盡力竭復派捐銀洋四百元又楊俊等輸捐蘆葦共二十五畝約易京錢千吊至陰歷五月十三日復興工增修富者自備飯資努力加工堤高一丈三尺底寬四丈五尺頂寬二丈現已完竣理合稟請轉詳驗收施行等情據此知事親詣勘驗俱係工堅料實並無浮冒減工情事除諭令該董事造具詳細計算書圖冊另行呈送外理合呈請查核派員驗收實爲公便等情據此當經遵委姚繼曾前往驗收在案茲於七月三十日據委員姚繼曾會同該縣解茂椿七月二十七日呈稱繼曾接奉前因遵卽東裝起程於七月二十五日馳抵南樂縣會同知事茂椿親詣工次按照原估工段逐一認真驗收堤身長三十五丈堤高一丈三尺底寬四丈五尺頂寬二丈均已修理完竣丈尺足數夯礮堅實俱係工堅料實並無草率偷減情事所用款項亦無浮冒濫支情弊除詳細圖冊由知事茂椿另行呈送外所有會同驗收緣由理合具文會呈鑒核轉報實爲公便等情前來除圖冊等件俟該縣呈送到日另文據轉並分別呈咨外理合具文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助南樂縣

直隸省長咨井陘縣修補城垣准由堵決費內撥給千元文（七年四月五日）

爲咨行事案據井陘縣呈稱奉前省長訓令轉准熊督辦咨開以據井陘縣公民劉家桂等呈請撥款修補城垣一案令即確切查明繪圖貼說詳細具覆等因轉行到縣奉此當查井邑城垣臨近綿河每遇山水暴漲之時城內公私房舍賴城保障自上年霪雨成災水勢洶湧以致西南門一帶城堞城垣半多冲刷勢甚危險曾據道紳郝永修等擬在河灘另挑新溝使河身遷移並請撥發半費添築堞壘藉護城垣等情由縣呈蒙前省長指令轉飭財政廳核議在案奉令前因遵即督同邑紳郝永修等週圍履勘將被冲刷城垣危險各處以及現時河流情形繪具圖說正在呈報間又據邑紳郝永修等以此項工程客冬既未能舉辦現值春長水淺再不及時興修恐轉瞬夏令重逢河水時漲波溜衝注城垣既無保障之力城民必有危險之虞屆時雖欲興工而補牢已無救羊亡後悔亦徒悲臍噬生等利害切身勢促情迫惟有仍懇轉乞俯念修理城垣保障民命迅賜撥發善後半費千餘元以便興修而資保障等情具呈前來理合據情並同圖說具文呈請查核等情據此查修理城垣事屬地方範圍本應飭令就地籌辦惟該縣情形與他處不同且所需工款無多而保全甚大除指令准由上年貴處籌備堵決費內撥給一千元俾資修辦並行財政廳照撥外相應鈔圖咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸財政廳函請照撥井陘縣修理城垣暨新鎮縣補助隄埝各工費文（七年四月十七日）

敬啟者案奉省長訓令以據井陘縣具呈井邑城垣臨近綿河每遇山水暴漲城內公私房舍賴城

保障上年雷雨成災水勢洶湧以致西門一帶城垣半多冲刷勢甚危險會據邑紳郝永修等擬在河灘另挑新溝使河身遷移並請發半費添築埽壩藉護城垣由縣呈奉咨經熊督辦令即繪圖貼說詳細具復等因理合繪圖呈請查核等因除指令呈圖均悉查修理城垣事屬地方行政範圍本應就地籌辦惟該縣情形與他處不同且所需工款無多而保全甚大應准由上年籌備堵決費內撥給一千元俾資修辦印發並咨熊督辦查核備案外令廳查照撥發彙復查核同日復奉省令以據新鎮縣呈請河北埕先後決口七道共長二百餘丈已分次督飭員紳兵隊堵築工竣共用工費九千一百餘元除官款補助三千元民款籌集五千餘元尙虧一千一百餘元之譜民力已竭礙難續籌鉅資擬請續予撥助五百元以清債累候示祇遵等情查該縣所稱民力已竭礙難續籌自係實在情形所請續撥五百元以資補助應即照准除指令迅將收支工費詳細造報並咨熊督辦查照外令廳查照辦理彙案呈核各等因奉此查井陘新鎮兩縣補助工款共計一千五百元既奉省長核准撥發咨明熊督辦查核備案自應照數領取以便轉發除呈復並令各縣派員來津領用外相應備具印領送請轉呈熊督辦迅賜撥交來員帶回轉給實級公誼順頌台祺

以上補助井陘縣

隆平縣知事呈送修築澧河決口估冊文 (七年七月六日)

爲補行呈請事案查前據職縣第二區區董刁顏卿等爲工巨力窮款不敷用叩恩詳請賑工接濟

修築以免後患事緣董等村濱居澧河客歲大雨連綿河水漲發勢難容受以致前後蓮子南北吳
疇東西店子耿崔王等村堤埝沖決數十餘口長寬深淺丈尺不等而核算一切工費若照舊修築
完固統計共需大洋三千二百三十元除各該村共籌大洋一千四百零二元外不敷數目尙需大
洋一千八百二十八元董等本擬就各村再籌奈民情困難財力俱竭實難再籌儻從此中止恐後
患難防國計民生雙方受害董等再四思維惟有仰懇軫念民艱據情轉詳接濟修築以免後患計
粘呈估册一紙等情據此當以修復堤決經費已蒙督辦徑發直隸財政廳核發是以知事接據前
情查核估册核與原稟相符卽行呈請財政廳核發在案茲奉廳令據呈並册均悉當經本廳酌議
擬在修復堤埝決口費內勻撥補助銀一千元以資修辦函請京畿水災河工善後辦公處總務股
轉呈熊督辦核復在案茲奉熊督辦函稱隆平縣請撥修築前後蓮子村決口工費一千八百二十
八元一事未據該縣呈請到處無從核辦等因前來仰速由縣補造估册逕行呈請核示祇遵可也
册存此令等因奉此復查職縣去歲水災奇重沿河各村既寸草未收決口工程浩大民力實有未
逮理合補造估册具文呈請督辦鑒核俯念災黎困苦工程浩大未能力竟全功准予在撥助款內
補助洋一千八百二十八元俾得早日興工以工代賑而免水患實爲恩公兩便謹呈督辦京畿一
帶水災河工善後事宜處

指令隆平縣知事文 (七年七月十三日)

呈册閱悉該縣修築後蓮子等村澧河決口估需工費一千八百二十餘元既係民力未逮應予補助半數洋一千元不敷之數仍由該知事就地籌設俾竟全功已據情咨請直隸省長轉飭財政廳照發仰即備具請款憑單逕向該廳請領安速興工以禦汎漲册存此令

隆平縣知事呈報分配各村領款數目清册文（七年九月二十日）

爲呈報事案查職縣上年水災奇重縣境前後蓮子南北吳疇東西店耿崔王等六村澧河堤埝節節決口各該村民救死不暇未能力竟全功曾於本年一月間據各該村村正刁世卿等以工程浩大民力未逮開具決口估册稟懇詳請賑工當經造册呈請撥款補助除由各該村竭力籌辦外共請補助半數洋一千八百二十八元在案嗣於本年七月三十日奉財政廳令准撥半數之半一千元當即具領派員赴津請領茲於八月二十二日蒙財政廳發款二十五日領查到縣並蒙令於工竣後造具計算書粘件册呈送核轉等因奉此知事伏查蓮子北吳疇東西店子耿崔王等村各決口關係下游生命財產雖請補助撥發無期未便坐待常於伏汎期前嚴督各該村紳富人等先行設法挪借款項督派民夫趕堵決口以防水患業於未領到工款以前均已堵築完固惟南吳疇村小民貧欸無可籌修築決口極形矮簿未及加高培厚詎於八月上旬陰雨連綿山水暴注以致復形冲決即經知事駐工督飭堵築因水勢浩大經幾合龍屢被崩潰所幸領到補助工款核發應急得以多雇人夫廣購椿料並津貼下游村民飯食合力幫助始克合龍業經另文呈報在案復查

各該村澧堤決口工大費鉅總計用款均係各本村自行設法籌辦奉發款僅千元係按原送估冊分配聊資補助如令分段造具計算書既費周章更難着手可否免予報銷乞示遵行除將各領狀摺卷外所有分配各該村領款數目緣由擬合造具發領補助工款數目清冊具文呈請督辦鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令隆平縣知事文（七年九月二十七日）

呈册閱悉該縣此次分配補助各村堵築決口工款尙無不合應准核銷其南吳疇澧河決口甫經堵竣仍宜督飭民夫加意防護毋稍疏虞此令册存

以上補助隆平縣

平鄉縣知事呈修理鎮西護城各堤請款補助文（七年四月六日）

爲修理鎮西護城各堤請款補助事竊查平鄉處雞澤曲周下游地勢窪下落漠沙渌潦溢各河水勢瀑漲一經漫溢直灌縣城明季十年九患宏治十五年邑令唐澤於曲周長堤舊漳之左築斜堤一道名曰安東堤復於落漠潦河之間自東閻莊經第二疇至重義疇橋斜築長堤名曰鎮西堤又於曲周五間房舊堤接築斜堤名曰冀中堤自是以後縣屬水患始息城外有護城堤一道尤賴以保障閭城人民生命尤爲要工自明及清歲修不廢光緒十二年大水堤決知縣吳沂請款續修每土一方給錢二百文二十二年知事又請款續修至今又二十餘年矣去年六月大水爲災縣屬鎮

西堤自西閘莊起至大老營止被水衝決者二十四處共二百零九丈共用土一萬三千六百五十六方自大老營起至重義疇橋止被水衝決者四十九處共七百七十四丈共用土一千二百八十二方護城堤被水衝決者十九處共長一百二十八丈又共用土一千四百八十六方以上各工自應借資民力然人民當災歎之後聲嘶力竭斷難責以枵腹從公若照舊屆成案辦理每土一方給以錢二百文即需洋二千四百二十餘元工大歎鉅欲發倉廩而無粟之可發勸之紳富而紳富亦力有不逮知事羅掘俱窮籌措錢千餘吊不敷尙多惟有仰懇憲恩俯念災民困苦鎮西護城各堤又又關係閘縣人民生命財產賞發補助銀一千八百元飭由知事以工代賑俾大工告成不致再有水患縣屬十萬人民結草銜環感泣不朽理合具文呈懇憲台查核指令施行除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令平鄉縣知事文（七年四月十三日）

爲令行事據呈該縣鎮西護城各堤去秋被水衝決八十餘處擬請補助銀一千八百元以工代賑等情已悉查該處兩堤決口至八十餘處之多何以時逾半載始據呈報殊屬延誤惟案關堵決且春汛將屆應候咨行直隸省長轉飭財政廳在本處籌撥三十萬元案內量予補助以資堵築而澹沉災一面仍由該知事就地設籌毋專仰官款致滋貽誤切切此令

直隸省長咨補助平鄉縣修築鎮西護城各堤工款請核復文（七年七月六日）

爲咨行事案據直隸財政廳呈稱奉令准熊督辦咨開案查平鄉縣請發修築鎮西護城各堤決口工費一案前經咨請貴省長劃入三十萬元案內辦理在案茲據直隸財政廳彙案摺陳請示前來除函復外相應咨請迅飭該廳核議補助數目見復以憑核辦等因准此合亟行該廳仰卽核議具復以憑轉咨此令等因奉此查前據平鄉縣具呈以該縣處雞澤曲周下游地勢窪下沙淤漳道賴以保障人民生命財產去年六月分大水爲災縣屬鎮西堤自閻莊起至大老營止被水沖決二十處共二百九丈又自大老營至重義町橋止被水沖決四十九處共七百七十四丈護城堤被水沖決十九處共長一百二十八丈估需修堵工費二千四百二十餘元災歎之後民力未逮現僅籌措錢千餘吊不敷尙多懇請賞發補助銀一千八百元以工代賑俾大工告成得免水患等情正在核辦間接奉熊督辦函示內開本處現在核估春工兼籌統顧各縣呈請賞廳補助之案恐與本處春工相混易致重覆紛歧嗣後各縣呈請補助堤埝經費一律暫行停止撥發並將各該縣呈文送由本處彙案核辦等因遵將平鄉縣所請銀數函請京畿水災河工善後辦公處總務股轉請核示在案茲奉前因復查平鄉縣修築鎮西護城各堤所需工費據稱民力未能全數擔負自係實在情形既奉熊督辦准予劃入三十萬元案內辦理擬請准予補助銀一千元以資趕辦下餘不敷仍令該縣就地設法自籌用固堤防所有遵令核議緣由理合呈請鑒核轉咨核復以便具領轉發等

情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查核見復以憑令遵此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

平鄉縣知事呈爲修築河堤工竣祈委員驗收文（七年十月九日）

爲修築河堤工竣仰祈鑒核委員驗收事竊查平邑向有鎮西護城兩堤前因上年被水沖決當經呈明請款補助諭飭各村分段興工合力修築已於本年舊歷三月初一日動工計自東閭莊起至大老營止共決口三十處計長四百七十九丈五尺實用土一萬二千一百方又自大老營起至中一町止共決口六十處計長八百四十七丈八尺實用土一千三百五十五方又護城堤一道共決口十九處計長一百二十八丈六尺實用土一千四百九十七方當鎮西堤工告竣正在接修護城堤工惟時值麥秋農事正忙民力實難兼顧不得不暫時停工俟農事稍閒再行陸續辦理嗣因夏雨連綿雨水陡漲鎮西舊堤又有冲刷之處迭經督飭民夫培修完固其護城堤工業於秋收後繼續接修截至九月二十日鎮西護城兩堤一律告竣知事巡歷各堤逐一勘驗工程均極堅實並無偷減情弊除造具清冊另文呈報外所有堤工告竣緣由理合具文呈請憲台查核俯賜委員驗收實爲公便除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶河工善後事宜處

以上補助平鄉縣

直隸省長咨行唐縣沙郟兩河堤決決口請助工款文（七年二月二十一日）

爲咨行事案據財政廳呈稱案奉鈞令以據保定道尹轉據行唐縣具呈上年七月間雷雨爲災縣屬沙河水勢暴漲東鄉李神莊等處堤埝被沖決口四道雖經集資堵合尙未加高培厚又西關外之鄆河沙隄潰決一百八十丈有奇以上兩處工程非有二千元鉅款不能告竣現在民力拮据籌集爲難惟有請發公款以資補擬請發給東鄉沙河修堤工費三百元西關鄆河修隄費五百元共計八百元以濟要需下餘不敷就地自籌等情除指令外合仰該廳核議具覆以憑令遵等因奉此查行唐縣沙鄆兩河隄埝決口因民力拮据迄未修復該縣所請補助工款八百元尙屬核實自應准由籌備修復隄埝決口費內如數勻挪以資興築除備印領函請京畿水災河工善後辦公處照撥並令知該縣具領暨咨天津河務局查照外理合據呈請鑒核轉咨能督辦查照備案並行保定道尹知照實爲公便等因到署除指令並分行外相應咨請貴督辦查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

保定道尹呈報驗收行唐縣堤工情形文（七年十月十一日）

爲委員驗收堤工轉請鑒核事案查本年九月十一日奉省長第五四五六號訓令呈行唐縣呈報縣屬沙鄆二河修築工竣請委員驗收等情令由道尹遴員前往切實驗收報核等因奉此正在遴委間復於九月十四日奉鈞處第三八三一號令同前因當即委靈壽縣知事王銘之迅往該縣切實驗收具報茲於九月二十九日據靈壽縣王知呈稱奉後遵於九月二十日馳抵行唐縣會同

王知事士暄調閱此案卷宗卷查行唐縣屬沙郛二河去年被沖決口五處曾經夏前知事詣垣呈請奉發補助經費洋八百元當由西關村長姚玉璽等具領洋五百元河合村村長馬金堂等具領洋二百元故郛村村長傅聯璋等具領洋一百元均各出具領狀在卷查畢卽日由王知事陪同知事先赴西關勘驗郛河驗得該河修築堤埝共分三道第一堤埝底寬約二丈五尺高約一丈頂面約一丈約計長二百五十丈堤外新栽柳樹五百餘株此堤確爲西關障其修築工程頗稱堅固約計經費要非七百餘元不得竣其工除實領五百元外其餘均由該處人民自行補助至第二第三兩堤名爲護堤其堤身底寬高長核與原報相同所修經費約計三四百元之多分文並不開支公款均係出自民間捐助惟查第三堤自王知事查勘呈報以後又被秋汎風雨剝蝕堤身稍有底陷其餘正堤毫無損害俟秋後仍由該處人民自行擔任補修此勘驗修築郛河之實在情形也又於次日同赴東鄉勘驗沙河驗得河合等村修築東西大堤寬約一丈五尺高約一丈三尺長約二里餘又向東南築堤寬約一丈高約四尺長約四里餘並於大堤北面築壩三所確係工堅料實非特並無儉減抑且額外捐助實屬不少又驗得故郛村修築南北兩堤長各三里餘寬約二丈四丈不等堤旁新栽樹株現已成材查該村領款較爲最少而工程尤爲堅實非通力合作曷克臻此足見該村長傅聯璋等辦事尤爲認真深堪嘉尙此勘驗修築沙河之實在情形也除另行繪圖隨文呈送外所有奉委驗收行唐縣屬沙郛二河修築工竣情形理合具文呈請查核轉報等情據此道尹

查該知事驗得郟河第三堤既稱於工竣後復被秋汎風雨剝蝕堤身稍有底陷雖謂與正堤無損急應早日修補完固以資保障除指令行唐縣知事速即督集該處人民勉日修補完竣具報外理合檢同送到行唐縣修築堤埝圖說具文呈請督辦鑒核實爲公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令保定道尹文（七年十月十四日）

呈圖均悉行唐縣各處堤工既據委驗均各工料堅實並無偷減應准交工至郟河第三堤工竣後復被風雨剝蝕堤身稍有下列並宜趕籌修補完固免至牽動正堤仰即轉行遵照此令

以上補助行唐縣

清宛縣知事呈報府漕等河堤埝決口工竣文

爲呈報事案查前據縣屬小望亭等村因府唐漕界等河堤埝沖決開口並殘薄等處應行修築懇請賞發津貼等情當經知事以各該村去歲洪水爲災待賑以活貧苦異常勸驗各河堤埝核計共需土一萬一千九百六十六方五尺按照修堤舊案每方發給津貼京錢三百文共折銀元一千三百八十元七角五分撥案呈奉督辦批令財政廳按照減半酌發補助銀六百九十元令即轉給具領修築具報等因遵將奉發銀元照收數查收傳集小望亭等村村正副按照原估錢數分別減半發給具領飭令認真妥實修築去後旋據各村呈請堤底積水未消使土匪易又兼欸少民貧因此

工竣稍遲現據小望亭等村以堤埝各工一律修築完竣先後呈報前來知事隨即逐一查驗所修各工均係按估如式修築堅實並無草率情弊除仍飭各村村正副並管事人等隨時加意修防毋任損壞外所有修築府唐漕界等河堤埝決口並殘薄等處完竣緣由理合呈報憲臺查核俯賜委員驗收實爲公便除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

保定道尹呈復驗收清苑縣府漕等河堤埝決口工程文（七年十月二十九日）

爲呈復事案奉鈞處第四三二號訓令以據清苑縣呈報修築府唐漕界等河堤埝決口並殘薄等處一律完竣飭即派員就近調閱工冊切實驗收呈報核奪等因奉此遵即遵委分直任用知事章乃身前赴清苑縣調閱工冊按照內載丈尺切實查勘是否工堅料實據實具覆去後茲據該員章乃身呈稱奉令後遵即前往清苑縣調齊工冊按照寬長丈尺挨村逐細查驗所修各堤均係工堅料實並無草率情事呈復前來道尹覆核無異除指令外理合呈請督辦鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助清苑縣

雄縣知事呈送堵築候留村漫口清冊文（七年十二月一日）

爲遵令造具堵築候留村漫口工程清冊暨支出計算書送請鑒核事民國七年四月二十九日奉鈞處訓令第一八九六號內開爲令行事案查上年霪雨爲災各縣河堤漫決呈請補助興修前來

當經本處籌備洋三十萬元撥交直隸財政廳斟酌各工緩急量予補助在案閱時已久該縣堵口工程計已告竣應由該縣造具詳細圖冊呈請派員驗收以昭慎重如尙未完工應即趕速辦竣並將現在工作情形及預計完工日期先行呈處備核爲此令仰該縣迅即遵照辦理毋延此令等因奉此遵查縣境上年大清河北岸候留村堤岸漫口二道繞越堵築共長一百五十三丈估計需洋一千一百一十四元二角爲數較鉅民力未逮曾經知事呈請津貼銀八百元時蒙河務局飭委清河工巡長李寶森來雄覆估呈蒙咨請財政廳核發津貼銀六百元於上年九月間堵築完竣業經造具支出計算書連同收據造冊送由財政廳彙案稟轉在案茲奉前因合再造具清冊並支出計算書具文呈送鈞處鑒核再此項工程已於上年由河務局委清河工巡長驗收呈報在案又大舖漫口兩道係由村民自行籌修故未列冊合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

雄縣知事電呈請將二六舖堤工由官款補助文（七年五月二十日）

督辦鈞鑒敬稟者案奉鈞處指令飭將二六舖等處險工補助洋三千七百元先就地方設籌以重要工等因奉此自應遵照辦理惟查縣屬清河北岸堤工向分段落未能通力合作該三處險工六舖居戶僅數家馮家莊二舖居舖居戶僅各二十餘家村小民貧曆年皆賴官款津貼上年冲刷尤甚所費更鉅民間洪水之後一貧如洗萬難負擔况原估之數係去冬所定價值較平現時物料昂貴非四千餘金不辦若全數責諸地方民力實有未逮該三處一遭潰決非但縣境徧成澤國卽鄰

封新霸各縣亦同歎其魚所關非細知事職司守土豈不知公家財力有限苟可沒法斷不敢作再三之瀆而實在民情困苦無可羅掘亦不敢壅於上聞致誤大局伏念憲台痼瘵在抱已溺爲懷合詞籲懇憲恩俯念工程重要地方安危所繫准將原估三千七百元照數由官款補助其不敷之數無論如何爲難另由地方籌集如蒙照准俟奉到明令即行派員請領一面督飭趕速興工及時修築以禦伏汎而奠民生不勝迫切待命之至所有工鉅民艱仍懇撥款補助緣由理合電稟憲台查核訓示祇遵實爲德便知事忠芳叩篠

雄縣一六舖公民申聯募等呈懇撥款補助以濟要工文（七年五月三十日）

爲堤壩險要急待興修懇恩准予撥款補助以濟要工而救民生事竊查公民等二舖住戶二十餘家經管大清河北岸平工五百五十餘丈險工一百五十餘丈六舖住戶數家經管平工五百七十三餘丈險工二十餘丈馬家莊住戶二十餘家經管平工一百八十餘丈險工四十餘丈查公民等三村皆係貧苦之家並無富戶歷年平工勉力擔負其險工壩埽均賴官款修築以保不虞由來已久不自今始上年陡遭洪水冲刷尤甚幾乎漫溢當時老幼婦女奔走呼號慘不忍聞幸經我忠縣長率同僚屬各員冒雨督夫捨身搶護未遭決口之患然危險已極今歲若不興修完固一遇伏汎斷難抵禦屢經稟本縣縣長呈請督辦俯賜撥發官款補助在案茲奉縣諭以奉督辦令飭無款補助仍應就地設籌等因聞命之餘驚駭莫措伏思公民等村三處險工係最關緊要之處一旦失險非

獨縣境其魚即遷封下游亦同遭滅頂木村既無力承修而下游一帶又各有應守之段實難攤派況災後之餘拮据情形彼此同病本段工程尙待借款焉有餘力可以兼顧現距伏汛伊邇籌思至再惶悚萬分惟有匍匐泣叩督辦乞賜鑒核俯念工程重要准予撥款興修以弭隱患而救民生實爲公德兩便謹稟

大清河春工督察長呈報勸明雄縣北埵土埽各工文（七年六月十日）

爲奉委勸明查覆事七年四月十七日案奉鈞處令開據雄縣二四五六舖公民申聯募等稟稱堤工險要民力不支懇將二六等舖堤工一千餘丈估需洋七百零九元五角懇請發款補助以工代賑等情飭令切實查明具覆等因奉此本麟奉令後因春工開辦在即頭緒紛繁就近委令第五段督察員張寅前往查明尙未據覆復奉訓令據雄縣知事快郵代電呈請該縣二六等舖險工前奉指令請補助洋三千七百元仰仍就地設籌等因查該縣屬二六等舖店戶僅各二十餘家洪水之後一貧如洗仍請發給官款補助等情合亟令仰該督察長就近查明此項公款究需幾何附堤村民能否自籌若干詳細呈覆以憑核辦等因本麟正擬往勘旋據張督察員查稱該縣二六等舖居民環跪求助迫切堪憐懇發給前款並懇補助洋三千七百元等語本麟遵卽於五月三號馳往雄縣協同該縣知事忠芳暨張督察員履勘實勘得雄縣二六等舖濱清河北岸舊有埽壩數處均關險要擬均做加廂而馬家莊居民僅二十餘家唐苦異常其最險工程民力實難擔負該知事原造估

工册內原估銀洋三千七百元茲仍擬照舊修築丈尺畧有減省計可撙節工料實省減洋一千五百一十五元八角九分三釐共計工料洋二千一百八十四元一角零七釐查該處既屬民工自應由地方籌款惟因水災之後民力實屬難支木鱗目擊之餘深堪憫惻惟有仰懇鈞處加恩補助以後如遇此等情形斷不敢援以爲例至前奉飭查之土工係屬民埝地在各險工之後查民埝原本窪下所在皆有若准其補助不但修不勝修且恐致多爭執應請其自行修築藉免效尤而滋口實如蒙核准卽請發款飭該縣知事交地方正紳辦理較爲簡捷是否有當理合備文繕具估册呈請察核祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

雄縣知事呈請速令聯合會撥款以便興工文（七年六月二十八日）

爲險工緊要民力艱難懇請速令聯合會迅速撥款以便興工事案准大清河春工督察處函開日前復勸貴縣二六舖馬家莊等處要工當卽造具估册呈請督辦發款興修在案旋奉指令開呈及估册閱悉現在各縣民工本處均令設法就地籌修不予補助雄縣北埝各工事同一律自應由該縣自籌以紓公家財力惟既據該督察長查明工程險要民力難支候交聯合會酌予補助以重要工此令等因奉此茲特抄錄緣由相應函請查照等因准此查大清河北岸二六舖馬家莊等處險工重要民力艱難會奉鈞處疊次派員覆勸報明有案其爲難狀況諒在憲台洞鑒之中現在節交夏至大汛將臨若再不興修後患實不堪設想知事職司守土豈敢知而不言茲准前因除再設法

勸導外擬合具文請呈憲台查核俯賜轉令聯合會迅速撥款補助俾得興工擇患實爲公便謹呈
督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電令雄縣知事文（七年七月四日）

雄縣忠知事覽據呈險工緊要懇令聯合會撥款補助等情此案須由聯合會議准酌予撥助仰即
備具憑單來處請領督辦河工處冬

京畿水災賑濟聯合會函復議決補助雄縣工款請飭來領文（七年七月二日）

逕啟者准貴處交議大清河督察長覆勸雄縣北埵土埽各工請酌予補助一案現經開會討論以
該項工程關係重要決由本會補助二千一百八十四元附上領款憑單一紙即祈飭知該縣知事
會同地方紳士簽名蓋印來會領款可也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

監修委員李孝祥雄縣知事忠芳呈報大清河北堤險工壩埽完竣請委員驗

收文（七年八月十二日）

爲會報修理大清河北堤險工壩埽完竣請委員驗收事竊知事忠芳奉鈞處第二九九九號訓令
內開案准京畿水災賑濟聯合會函稱准貴處交議大清河督察長覆勸雄縣北埵土埽各工請酌
予補助一案現經開會討論以該項工程關係重要決由本會補助二千一百八十四元附上領款
憑單一紙即祈飭知該縣知事會同地方紳士簽名蓋印來會領款等因准此除函覆外合亟檢同

領款憑單行令該知事立即會同地方紳士按照單列各式簽名蓋印送請該會發款以資應用除令大清河督察長派員監修外仰即遵照此令等因奉此遵即派員領到補助銀二千一百八十四元惟時委員孝祥奉清河督察長委任監修前項工程亦同時到縣遂由知事忠芳遴派熟習河工之紳董劉汝桐申聯粵劉廉尙等公同經理由委員孝祥監督各紳按照覆估各冊購料鳩工於七月十六日動工八月五日一律修理完竣合計補助之款實屬不敷卽以河務局常年津貼之款撥補適足敷用據該紳董劉汝桐等稟請驗收前來知事等會詣查驗委係工料堅實並無草率偷減情事除飭將用過款項造具支出計算書連同單據另文呈請核銷外所有修理大清河北岸馬家莊等處塌埽各工完竣緣由擬合會銜具文呈報憲臺查核俯賜委員驗收實爲公便謹呈督辦京帶水災河工善後事宜處

以上補助雄縣

大名道尹呈復驗收大名縣木堤橫堤工程文 (七年十月二十二日)

爲呈復事本年十月三日奉督辦訓令第四零零七號內開案據大名縣知事張昭芹呈稱本年九月十六日奉鈞令內開案查該縣木堤村決口工程前由木處於三十萬元項下撥助四百元俾資修築飭由該知事具領趕速動工期禦汎漲並飭俟工竣呈請驗收在案目前大汎已過該工已否告成迄未據報殊屬玩延爲此令行該縣仰於奉令之日立即查明該工已未一律告竣尅日呈報

聽候委驗以昭核實毋再稽延干咎切切此令等因奉此查上年縣屬木堤橫堤兩村民堤決口業經督飭紳董預備椿料於去冬十一月間水退後立即各派民夫動工堵築早已一律工竣並將領到補助洋四百元分別發給該紳董具領取有領狀附卷現在經過大汛該兩處工程均未出險尙屬堅實理合具文呈請查核俯賜委員驗收等情據此除指令外合亟令行該道尹仰卽就近派員切實驗收具覆核奪此令等因奉此遵卽遵委科員張錦堂尅日前往大名縣會同該知事親詣工次切實驗收是否工堅料實有無偷減情事開具清摺一扣及出具印驗各結核實呈請核轉去後茲於十月九日據科員張錦棠呈稱會同該知事親詣木堤橫堤兩處工次勘驗尙屬工料堅實並無草率偷減情事開具清摺一扣及出具印驗各結各四分呈請鑒核計清摺內開一木堤村決口一百六十丈一橫堤村決口一百四十丈以上兩決口均係用木料打椿稽料廂邊挑土堵築堤高五尺底寬五丈寬三丈一律礮夯堅實向係民堤民修此次因工程較大又值災年是以由縣呈准津貼銀洋四百元作爲幫貼購買椿料之用經兩處村董各半分領取有領狀存卷兩堤工料所費不資所領津貼不過抵全工十分之二三因事關紳民身家切已故無草率偷減情弊理合陳明等情前來道尹覆查此項工程既據委員勘驗堅實尙無草率偷減情事擬合具文將送到各結呈送督辦查核除分別呈咨外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助大名縣

安新縣知事呈復該縣籌修各堤情形文 (六年十二月十六日)

爲遵令具覆專案奉督憲訓令內開案查該縣南堤計長二萬六千八百七十六丈九寸此次水災已被冲刷決口數十處北堤計長一萬零六百二十一丈浸沒倒塌者甚多該知事已否遵照本處第五號訓令籌修迄今未據呈報仰即迅遵前令切實籌議並會商木處汪委員長麟章趕速辦理此令等因奉此遵查縣境地勢低窪淤泊環繞素爲九河匯集之區全賴南北兩堤爲田廬之保障南堤計長二萬六千餘丈堤外之水來自九河上游一注難洩一澇而數歲停耕堤內之水來自蠡縣萬安堤決口直趨而下以致內外夾攻漫溢冲刷計決口者數十處冲刷殆盡者實居多數其餘則皆殘缺不齊業奉省長令行河務局派余委員廷珪於九月十一日馳抵安新縣會同知事濤詳履查勘工程浩大估計約需洋五六萬元聯銜呈覆河務局由河務局轉呈請撥助洋三萬元會奉指令在案嗣奉督辦指令前因當又呈請省長可否即在督憲籌辦款內先行具領以備明春興工急需之處未蒙令飭請領其不敷二三元之款就地自籌南堤既未能籌集的款且因水深無從取土現今堤之內外水寬百里堤之下底水深六七尺至一丈二三尺不等堤被水浸土付水流羣皆望洋興悲致歎萑華之鮮飽各村災民方謀食之不暇若再勸募堤工按村攤派不啻迫其流散逃亡且對於輿情深虞未洽此南堤籌修未能一期速成之情形也又查北堤計長一萬零六百餘丈今秋危險萬分幸經督同各村正副合力搶護得保安全未至漫口惟冲刷殘缺沿堤不乏現經

河務局派李委員寶森於十二月一日來縣會同知事濤並各村正副偕往逐段履勘力求樽節北堤水方共工長八千三百四十丈又旱方二千二百八十一丈共用土五萬零四百五十九方此工兩水夾堤按水方對工取土預算每方合洋四角共合洋二萬零一百八十三元又草樁工料等項合洋一千九百六十二元統共北堤土草各工共用洋二萬二千一百四十二元當經諭令各村紳董儘力通籌務期及半正在會呈懇河務局轉呈請撥半數補助銀洋一萬一千餘元甫經造冊呈送在案此北堤籌辦興修之情形也奉令前因理合具文呈覆督憲查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安新縣知事文

(六年十二月二十四日)

據呈該縣南堤既無的款又因水深無從取土未能一期速成北堤工款現經諭令紳董期籌半數餘請補助一萬一千餘元等情閱悉查該縣南堤既一時未能興工北堤亦始經籌辦自應歸入明年春工案內通籌辦理本處現已委員分赴各路查勘應候鈔呈令行該路委員長詳查具覆再行核奪仰卽知照此令

安新縣知事呈報會勘縣屬堤工造送清冊文

(七年一月三日)

爲呈報事竊職縣北堤坍塌冲刷損壞一切情形業經先後電報呈報各在案現於本年十二月一日奉天津河務局派李委員寶森到縣勘估北堤工程面交委任令內開中華民國六年十一月十

八日奉省長訓令內開案據安新縣知事呈稱竊奉指令內開據呈該縣北堤自入秋河水暴漲經該知事督率堤董並各村正副同出民夫合力搶護所需食品油燭等費均由各村公攤此時水勢愈漲其雙灣一帶堤身冲刷殘缺尤爲吃緊自應妥籌補救以固堤防所稱民夫已竭支持乏術亦係實情仰候令行河務局派員勘估呈覆再行核辦此令等因奉此知事奉令之後遇有接見北堤一帶各村莊紳董輒告以仁憲裁成美意該紳董等均事關切已感激未遑朝夕引領迫不及待又遲之十數日該紳董等盼望尤切束手踟躕無計呼籲嗣准河務局咨沈前局長具呈安新縣北堤工程擬俟勘估南堤便道勸辦亦奉鈞令俟勘估南堤時併案勸辦等因轉咨前來知事查職縣北堤險要之處並未漫溢決口水勢業已稍落與南堤情形迥不相同若不預先勘估及時莫克動工關係甚鉅且縣境北堤方面純粹歸新屬各村莊守護今南堤早已勘估一週會呈在案北堤正可及時勘估趕速重修以爲新屬東西北三鄉各村莊之保障迭據各紳董面懇轉呈前情理合備文呈請查核俯賜按照前令催河務局尅日派員下縣勘估俾得早日動修實爲德便等情到署除指令外合亟令仰該局迅卽派員前往勘估詳細具覆以憑核辦切切此令等因奉此合行委令工巡長立卽遵照迅速前往會縣週履勘估詳細具覆以憑核呈轉辦毋延此令等因奉此知事當卽與李工巡長面商傳知北堤一帶各村正副定於次日偕往履勘北堤水方村莊計大陽村堤七百八十丈小陽村堤一百六十八丈西陽村堤二百四十四丈南河村堤三百八十丈向村堤一百六

十丈大王村堤一百六十丈四六里並雙灣公堤共一千八百丈張家莊堤一百六十丈田家莊堤一百六十丈宋家莊堤三百八十丈新安東關堤七百十丈北關堤四百七十丈西關橋南北堤一百四十丈西關南丁力夫堤二百五十丈西關堤六百六十丈留村堤七百八十丈空堤村堤九百三十丈以上北堤水方共工長八千三百四十丈又旱方村莊涑城村堤三百丈張村堤四百二十丈三台村堤一千五百六十一丈以上北堤旱方共工長二千二百八十一丈全堤統共一萬零六百二十一丈共用土方五萬零四百五十九方四尺此工兩水夾堤按水方對工取土預算每方合洋四角共合銀二萬零一百八十三元七角六分又草工椿料葦草等項共合洋一千九百六十二元統共全堡土草各工合洋二萬二千一百四十五元七角六分知事等查北堤段落今秋危險萬分幸經竭力保全未至漫口惟冲刷殘缺隨處皆有如不分別加裏外坡並一律增高以備不虞則明年春水漲發又極危險將奈之何知事等通盤籌畫諭令裕外核實估計再三剔除祇剩此數並諭令各紳董就地自籌僉云奇災年分攤派既近於煩苛勸募又嫌其窮窘又毫無地方公款堪以權變挪移輾轉焦思縱使於無可設法之中勉爲籌措至多亦不過數千元知事復迭諭各紳董竭力通籌總須及半各紳董均唯唯而退竊思工程浩大民力實屬未遑祇有仰懇局長准予轉呈請撥半數補助銀圓一萬一千零七十餘元一面責成各紳董就地自籌以期速成而資保障所有遵令會同勘估安新縣工程造送詳細清冊緣由理合備文隨同清冊呈送局長查核俯賜轉呈撥

款補助施行等情除會呈外理合備文呈報查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

安新縣知事轉呈興修南北兩堤懇禁堤外掘土文（七年四月十二日）

爲據情轉呈事據縣屬新安鎮公民代表高溫愷等聯名呈稱興修南北兩堤懇禁堤外掘土仰祈核准併據情轉呈以恤民艱而保物產事竊維堤埝之設原以防水患也縣境自有南北兩堤一方人民靡不倚爲保障歷年伏汎盛漲同此安新屬境往往堤外田園淪爲澤國而堤內稼穡猶慶豐登或普通皆遭水患而堤內災象恒較堤外爲輕惟去年夏間水勢之來猛銳難當雖有堤防莫能禦堵且有多數堤段均被驚濤駭浪衝刷殆盡漂沒無存今值此徧野哀鴻嗷嗷待哺之時幸蒙熊督辦大發慈悲普救衆生冬撫事畢復提議春賑以濟災荒堤岸刷平又發款興修以工代賑舉凡種種慈善事業爲一般災黎計可謂至且盡矣考畿輔通志河渠略新安鎮居九河下游地勢極窪形同釜底每遇泛水無可歸宿沃壤之田畧窪之地恒越三五年或十數年而水仍不涸者時有水流之稱今欲永除水患舍疏濬河道外其道莫由惟需款較繁姑置弗論比聞南北兩堤有發款重修不日開工之說惟修堤必須取土取土必須掘田當此四面汪洋出水高圍若晨星之寥落無土可取自屬情理之當然修堤原爲保護堤內民命財產起見堤以外既無利益之均霑更無協助之必要其取土也無論飛工對工當然不能妄動堤外田園其理甚明況南北兩堤工程浩大歷來修

築從未聞有堤外取土擾害園產之舉緣取堤內之土保堤內之民名正言順凡有血氣均無異議乃道路傳聞有人倡議在堤外掘土風聲所播駭異莫名查堤外左近居民賴此區區葦園苟延生命者比比皆是若一旦任其肆意掘毀踐踏不堪是犧牲堤外之膏腴供給堤內之保障奚啻挖我之肌肉補人之潰瘡掠我之資財供人之揮霍耶民雖懦弱豈肯甘心明知衆怒難犯此舉斷不能實行且明知利己損人上峰更萬難照准第恐兩堤開工時包工人等從中取巧陽奉陰違萬一擾及堤外葦產發生莫大交涉反負熊督辦愛物仁民之至意爰陳利害藉獻芻蕘祇懇轉呈俯從輿論曲體下情俟開工時先行宣示禁止堤外取土庶足重一方之物產而衛兩地之治安請轉呈等情據此查職縣南北兩堤共計二百餘里除漫溢決口不計外其餘風摧浪湧冰夾土鬆殘缺不堪全堤皆是用土甚廣現下堤之內外尙然一片汪洋若取掘堤外高阜園地不特分爭迭起於心實所未安若在堤內水底取土現象亦殊不易堤內堤外本當一視同仁修堤之款尙無把握將來似須嚴加限制方能計出萬全據呈前情除逕呈省長外理合據情呈請督憲鑒核指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安新縣知事文（七年四月十八日）

據轉呈該縣公民代表高溫愷等呈稱興修南北兩堤請嚴禁堤外取土等情已悉該項堤埝既係民工將來興修自應由該知事審度地方情形河流形勢妥慎辦理總以便於工作無害民田爲要

至據稱修堤之款尙無把握一節查本處前以汛期在邇各縣民工亟須興辦當經頒定借助章程准由本處向銀行挪借暫予補助半數俟秋成攤派款捐歸還並經電令速集紳民妥議呈復在案仰卽遵照前令及通電事理速議呈復以憑核辦並卽轉諭該代表等知照此令

佛教慈悲會函陳該會餘款助修安新堤口文（七年六月二十七日）

敬啟者案查敝會查放安霸兩縣春賑均經告竣安新縣賑款實放銀幣三萬七千三百三十九元又撥助安州粥廠一百元新安平糶局一百元合計銀幣三萬七千五百三十九元蘄縣賑款實放三千零十二元助修橋工二百元合計三千二百十二元統共助放銀幣四萬零七百五十一元除以上撥放核算尙存八千元除留六千元儲存鈞處振湘候由義賑協會主持派員撥放外所餘兩千元業經敝會同人公決助修安新縣堤口之用惟念該縣堤口關係甚鉅若不速修永無寧日敝會所助兩千元係屬杯水車薪無裨於事務希鈞處維持可否量予賜助派員監修並乞飭該縣知事會同地方士紳協力勸募以宏此舉除分別函請查照外相應繕陳鑒核再此項賑餘現銀八千元係存天津華泰洋行合將存款憑單一紙隨文附送並祈查收見復爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函復佛教慈悲會文（七年七月六日）

逕啟者接准函稱安霸兩縣賑款均經放訖統共助放銀幣四萬零七百五十一元餘款八千元以

六千元存處振湘以二千元助修安新堤口之用可否量予賜助派員監修並祈飭縣令紳勸募請鑒核並另函銀票八千元已經面交乞將前函發還免重複等因到處查安竊兩縣災情奇重承貴會力爲賑濟民困獲蘇又復以其餘款分賑湘省及助修安新堤口之用具徵慈心毅力籌畫無遺披誦之餘不勝銘感自應分別照辦以副盛意除銀洋八千元存款憑單業經照收存備分撥並將前函附還外相應函請貴會查照再安新監修堤工委員現已由本處派委沈良前往並以附聞此致佛教慈悲會

安新縣堤工事務所呈請以助修堤口之款即作爲修築堤口之用文（七年七月十

五日）

爲呈請事竊敝縣爲九河下游地勢低窪純以堤爲田廬保障去秋水勢浩大竟致縣屬東向陽村堤段決口百餘丈田禾泊沒廬舍傾頽直隸水災當以敝縣爲最烈堤口浩大民力奇艱延緩至今尙未堵合今年四月間佛教慈悲會知敝縣災民亟待援救不惜鉅款蒞縣施放鑾於敝縣之水災皆由該堤口之所致願再募款堵築普渡羣生遂將該口攝影携回作爲紀念是佛教會對於此口其非常注意遐邇皆知至六月二十七日奉到佛教慈悲會大和尚冷開高處士鶴年來函內開敝會助款培修堤口一節當以籌款無着未便遽允茲因賑霸稍有賑餘業經截留二千元交由河工處作爲培修堤口之用敝所當即修函鳴謝至七月五日接奉復函亦無異議乃至十一日奉到敝縣公署公文內附佛教慈悲會公函內開今讀尊函始悉有南北兩堤之分曷勝懸悵第事旣如斯

敝會爲息紛爭起見對於安東攝影目睹之堤口實助洋一千五百元其他未見之堤口分助洋五百元等語讀之不勝詫異助款堵口安有紛爭安新雖有南北兩堤自前清以來向由縣長請款擇要興修並無分畛域今佛教會之言未知從何說起也且助款二千元培修堤口已蒙督辦委派監修委員沈良監修並經敝所所長王召庸職員楊木森面請督辦准予照發在案茲佛教會以助定之款忽又更張令人莫解伏思佛教會以慈善爲心並無容意於其內該會宗旨施賑則救命不救貧助款則堵口不修堤人所共知卽助此二千元之款始終通函均言培修堤口並未言及修堤是此款用途無論南北兩堤當以堵築堤口爲斷且東向陽堤口業已興修需款甚急敝所爲維持要工化除意見起見除呈明敝縣縣長外理合呈請督辦行知監修委員以助修堤口之款卽作爲修築堤口之用俾得款項不至分歧要工有所接濟一可拯百八村飢溺之災民一可慰佛教會救災之至意也謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安新縣堤工事務所文（七年七月三十一日）

呈悉候行監修委員及安新縣查復核辦此令

安新縣知事呈報佛教會函復助款二千元分別助修南北兩堤文（七年七月十八日）

爲遵令具報事竊知事前呈佛教慈悲會助修堤口款項由於七月十五日奉鈞處第三零六七號指令內開呈圖閱悉佛教慈悲會助修該縣堤口二千元既據採購椿葦各料需款孔急應准照發

仰卽備具請款憑單來處請領以資應用圖存此令等因奉此知事遵查佛教慈悲會既在職縣數放賑欸此次又助修堤欸感慈善家之功德實屬不可思議但本地情形有未能備知詳盡之處理所固然職縣向分南北兩堤南堤係安屬全境并新併南鄉各村莊之保障北堤係新併中東西北各村莊之保障各辦各事截然不同卽以商會論亦經呈奉省長轉咨農商部核准分設兩商會一曰安新縣商會一曰安新縣新安鎮商會雙方士紳各便辦事已成習慣知事調攝其間煞費苦心均相浹洽此番修堤欸項安屬士紳向佛會請求在先新併士紳向佛會請求在後先由佛教慈悲會分函致兩商會云助修堤口二千元是以安屬士紳答函道謝新併士紳亦答函道謝知事深知助堤之欸只有二千元不得不作函詢明以爲解決嗣准佛教慈悲會覆函云安東攝影堤口實助洋一千五百元繼云未見之堤口分助洋五百元囑分致兩商會等因當卽照函分致亦在案總之知事遵照佛會來函辦理以體慈善家之盛意并仰副督憲如傷保赤之誠心奉令前因理合檢同佛會覆函備文呈報督憲查核再南北兩堤南堤工程浩大民力實有未逮北堤則雙灣龍王廟等處險工亦經再工警長覆估非設法重修恐難保固可否分別量給補助之處出自逾格恩裁合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安新縣知事文（七年七月三十一日）

呈件閱悉佛教慈悲會助修該縣堤口二千元既據函准該會分配數目應准分別發給以便從速

興工仰卽知照鈔函存此令

天津河務局呈報派員復勘安新南堤工程文（七年七月十八日）

爲派員復勘安新縣南堤應修工程並送冊圖仰祈鑒核示遵事案據清河工警長冉凌雲呈稱案奉局長訓令內開案據安新縣知事呈稱縣境南堤去秋被水冲刷多處其餘亦皆殘缺不齊造呈估冊請派員復勘茲據前情除指令外合亟檢同清冊令仰卽便遵照迅速前往切實復勘撙節估計造冊呈覆等因又於六月二十四日二十五日接奉局長第五百二十八號訓令第五百三十三號訓令令同前因奉此工警長遵卽於六月二十八日隨帶木河第五段春工監修委員章祖惠馳抵該處會同該縣知事陳濤並地方紳民人等前往南堤履勘查該河爲諸河下游河面太窄水流不能疏暢故屢年受崩決之患極應設法開寬河面詢之紳民均以爲然周堤逐段查勘雖水稍減仍兩水夾堤秋禾難以播種沿堤人民困苦已達極點於七月一日始查勘竣事查得該縣南堤自縣城小聖廟前起至西向陽村口門止堤之兩坡坍塌處多此段河身窄隘若培修此堤可取用河唇之土殘堤既培河身又可開闢此一舉而兩得也再從口門自東陽莊以下起至北蔡家口以上止蜿蜒約四五十里堤頂堤坡傾圮尤甚此查勘堤坡殘缺之情形也查該縣原估擬在東向陽村漫口處河內築起越堤一道長二百丈開挖新河一道亦長二百丈因河面甚窄南北兩堤相離較近灣轉曲折河水仍難暢流未免沖決之患且取土之難亦不免爭議復由官紳商同沿堤人民公

同合議擬改在東向陽村漫口處河外起至東陽莊堤段止裁灣取直築越堤一道共計此堤長四百三十丈雖較原估長二百三十丈然節減挖河培堤之工較之原估款項無甚出入且河面寬闊容水頗多又裁灣取直水流疏暢以免洶湧急流刷碰堤灣且息取土之爭議可謂一舉而兼數善等語經工警長揣形度勢悉心查勘與該縣沿堤紳民公議辦法無異此查勘改築堤防之實在情形也查該縣南堤原估土方工料價值共合洋六萬二千五百五十九元八角八分一釐此次覆估土方工料價值共核需洋五萬九千五百二十八元五角四分四毫計節省洋三千三十一元三角四分六毫此項工程浩大即擇要修築已屬減無可減所有覆勘安新縣南堤各段工程理合繪圖造具工料價目詳冊連同該縣原估冊本具文呈送懇請鑒核施行等情並送覆估冊一本原估冊一本圖說一紙到局據此並據安新縣知事以職縣南堤工程於上年九月間呈奉鈞局派余委員廷珪勘估會呈鈞局轉呈請撥補助洋三萬元蒙帥憲令行財政廳核議具覆嗣於上年十二月十五日奉財政廳訓令此案提交河務籌議處協同審議現已議決安新縣南堤決口因現在雨水夾堤年內難以興工仍照河務局原議俟明春由局覆估後再行核定撥款等因理應靜候遵照辦理知事隨時察看河水漲落迄上月初旬漸見消縮後經詳細復估造冊呈奉鈞局令派工警長冉凌雲於上月二十八日來縣會同知事前往周堤逐段查勘其東向湯漫口之處裁灣取直另築越堤一道並全堤覆估工程業由冉工警長造冊逕呈鈞局鑒核惟修堤先計興工興工先籌儲款知事

迭與堤工事務所各紳董商議僉謂去冬由鈞局轉呈請撥三萬元之款業蒙帥憲令行財政廳核覆後由廳提交河務籌議處議決俟覆估後核定撥款不得不泥首陳情轉請核發等情知事通盤籌畫有款即可按日以計工無款則徒廢工以待日時期已迫各紳公議已將呈奉帥憲令准提留南堤範圍以內各村莊春賑一半洋四千餘元購買椿料葦草爲新築越堤之用然只此越堤一道經冉工警長會同知事覆估已需洋一萬九千元綜計全堤非數萬元不能成事現各紳董環請查照廳令請撥補助餘再就地自籌理合據情呈請鑒核令遵等情具呈前來局長查安新縣南堤工程曾於上年奉令由局派委余委員廷珪前往查勘因雨水夾堤須俟水消再行勘估並請籌撥銀三萬元不敷由縣自籌呈奉省長令行財政廳核議應俟復勘後再行核數撥款嗣於本年復據該縣以水漸消落等情呈蒙省長令局派員勘估並據該縣呈報到局當經令行清河工警長往勘旋又據該縣以南堤旣蒙復估北堤事同一律併請覆勘等情呈奉省長令行核議到局復經局長以該縣南北兩堤工大款鉅轉瞬汎漲恐趕辦不及况工款尙無頭緒民工補助通令停止該縣向章每年僅例給津貼銀五百元此外大宗補助殊難籌措應由該縣先行設法籌辦勿徒仰給公家致誤要工等語令行該縣一面具文呈復並令清河工警長將南北兩堤一併覆勘在案茲據前情局長復查安新縣南堤工程旣據該工警長勘明商同該縣紳民擬更變原估辦法自東向陽村漫口處河外起至東陽莊止另築越堤一道計四百三十丈並將老堤殘缺一律培修所擬尙屬妥協估

需工款銀五萬九千五百二十八元五角四分四毫亦尙核實查該堤本係民工據報現僅備有春賑銀四千餘元不敷尙鉅而該縣被淹已久若令全數自籌民力恐有未逮事關堵築決口與尋常不同合無仰懇督辦暨省長俯念災後之餘酌量補助以抒民力一面仍令該縣先行設法籌辦以禦汎濶除令該縣遵照並指令該工警長迅將北堤工程勘覆另行呈辦外理合照繪圖說並繕估冊具文呈請督辦鑒核指令遵行除呈省長外謹督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長安新縣南堤工程本處無款補助咨請酌辦文（七年七月二十六日）

爲咨行事據天津河務局呈報派員復勘安新縣南堤工程情形請酌予補助計送圖冊各一件前來並據聲稱已遞呈貴署等情據此查本處辦理春工需款浩繁現已羅掘具盡而該縣南堤工程據稱待修甚亟災浸之餘民力不逮固係實情所請撥款補助本處實屬心餘力絀無從勻撥除指令外相應咨行貴省長請煩酌核辦理並希見覆此咨直隸省長

天津河務局呈陳安新縣南堤工大款鉅請予補助文（七年七月十九日）

爲陳明安新縣南堤工大款鉅民情困苦擬請迅予補助以濟工用而恤災黎仰祈鑒核事本年七月二十五日奉省長令開案據安新縣暗日快郵代電稱職縣南堤東向陽漫口地點已由再工暨長覆估決定新築越堤一道業經呈請遴員下縣監修在案計自本月十一日開工以來樁料陸續購齊雙面下樁中間填土越堤一帶填土出水者已佔十之六七工務重要仰懇迅催監修員下縣

不勝翹盼之至再上年請補助三萬元之款迭蒙令行財政廳核覆並候賜示祇遵等情據此除指令皓日快郵代電閱悉仰候令催河務局轉飭監修員卽日赴縣監視興修以重要工至請照原議撥款補助一節前據河務局呈報覆勘情形到署當以案關堵決應由上年熊督辦籌備修復堤埝費三十萬元內照撥指令候熊督辦核示辦理在案仰並知照此令印發外合亟令催該局於奉令之日立卽轉飭該監修員卽日馳往該縣監視興修藉昭慎重勿延切切此令等因奉此查此案前經飭據清河工警長覆勘冊報到局當經轉呈督辦暨省長鑒核旋奉省長指令內開呈覽圖冊均悉查安新南堤工程上年九月間經該局派員勘估請籌撥洋三萬元不敷歸該縣自籌等情當經發交河務籌議處核議議決照發令行財政廳酌量撥給以資補助嗣據該廳呈復內稱以該縣南堤決口現在兩水夾堤年內難以興工仍照該局原議俟明春由局覆估後再行核撥在案事關堵築決口自應由上年堵決項下撥助俾濟工需既據分呈仰候熊督辦核令示遵此令圖冊存等因到局並經安新縣提撥賑款銀四千餘元先行開工呈請本局委派督修當經令委章祖惠前往嗣復奉省長令行委派監修等因又經呈覆在案茲奉前因局長復查安新縣南堤工程覆估計需銀五萬九千五百餘元內有水旱口門十九道共計工長一百五十餘丈又全堤冲刷現需另築者計工長五千四百餘丈又現議另築越堤計工長四百三十丈其餘卑矮殘缺工段甚多委實工程浩大而該縣現僅賑款四千餘元不敷甚鉅上年曾經本局呈請補助銀三萬元嗣經財政廳以兩水

夾堤尙難修辦核議緩發現在時屆伏汛亟應趕辦自不得不量給公款以資補助矧上年堵築決口之案各縣均荷恩施分別資助該縣事同一律本在應行補助之列兼以去歲災情該縣特甚曾經局長再三體察實係困苦異常合無仰懇督辦俯念該縣災情奇重迅予補助以濟要工而免向隅所有安新縣南堤工大款鉅擬請迅予補助以恤災黎緣由理合具文呈請督辦鑒核俯賜指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長安新縣南堤工款擬請在春賑餘款墊撥文（七年八月三日）

爲咨行事案准咨開據天津河務局呈稱安新縣南堤工大款鉅擬請迅予補助以恤災黎呈請鑒核指令遵行等情據此查此案前據該局長呈送覆估清冊到處當以本處辦理春工無款可撥咨請貴省長查核辦理在案茲據稱該縣堤工刻不容緩自係實情而本處冬賑餘款十餘萬元又因順直助賑會扣抵舊虧委係無法補助擬請貴省長在於春賑餘款項下暫行墊撥俾濟要需除指令外相應咨商貴省長請煩查照辦理并希見覆此咨直隸省長

安新縣公民張懷信等呈請籌撥的款以固堤防文（七年八月二日）

爲呈請事竊安新縣南堤工程上年九月經河務局派員勘估呈蒙准助款三萬元嗣以兩水夾堤難施工作奉財政廳指令緩至今春由局復估後再行核撥各在案本年夏間河務局復行派員履勘估修用款五萬九千餘元仍請照原議補助呈奉省長指令在鈞處上年籌撥修復堤埝費項下

照撥等因公民等以既經復估款常有著且水勢稍低天氣溫熱施用水工較爲適宜先將截歸堤工賑款四千餘元墊購椿料等項招勸災民枋腹工作復由公民等多方籌借勉力支持杯水車薪不敷甚距目今情形不第停工待款將致盡棄前功至鈞處款項竭蹶叠承而論公民等實已深知惟事在緊急呼籲無門無論如何爲難伏懇督辦設法維持籌撥的款以固堤防而全民命除分呈省長外爲此呈請督辦鑒核施行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令安新縣公民張懷信等文（七年八月十二日）

呈悉查此案前據河務局呈請補助當以本處工款支絀咨請直隸省長由春賑餘款項下暫行墊撥在案據呈前情該縣南堤工程甚屬緊要現值汎漲亟應集款修復用固堤防本處既無款可撥惟有酌提平糶紅糧二千石以資補助已據該紳等來處領運變價撥充工需矣候咨明直隸省長查照此批

順直義賑會函陳安新縣南堤工程已公決由賑款補助文（七年八月九日）

逕啟者准直隸省長開案據安新縣公民張懷信等呈稱竊安新縣南堤東向陽決口工程本年夏間由河務局派員覆勘估修用款一萬七千餘元呈明在案前經呈准補助之款未蒙頒發惟失時不修則全堤皆廢公民等公同集議先將截歸堤工賑款四千餘元墊置椿料等項招勸災民枋腹工作復由閣縣公民多方籌借勉力支持杯水車薪不敷甚鉅若不仰懇省長維持不第停工待款

必致盡棄前功至庫帑枯竭情形公民等亦揣知概略惟事在緊要呼籲無門伏懇省長設法迅賜籌撥俾決口工程早日告竣全境災黎無任迫切待命之至等情到署復准龍督辦咨以辦理春工需款浩繁現已羅掘俱盡該縣南堤工程所請撥款實屬無從勻撥等因前來查該縣南堤工程待修孔亟災侵之餘民力未逮自係實情所請工款可否由春賑餘款項下酌量撥給俾資工作之處相應函請核議擬辦並希見覆等因准此查本年查放春賑辦法本有以工代賑之條該縣南堤工程待修孔亟災侵之餘民力未逮自係實情當經開會公決由賑款項下酌撥銀七千元俾資補助除函復直隸省長轉令具領外相應函請查照備案此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈陳派員復勘安新縣北堤工程請酌量補助文（七年八月二十五日）

為派員覆勘安新縣北堤殘缺工程擬請酌量補助仰祈鑒核事案據清河工警長冉凌雲安新縣知事陳濤會銜呈稱呈為遵令會同勘估安新縣北堤工程覆請鑒核事竊工警長凌雲前奉局憲訓令即便遵照前往會同安新縣詳細覆勘具覆核辦等因知事濤奉令同前由各等因奉此工警長遵束裝馳赴安新縣會同知事濤前往周堤逐段查勘均與李前工警長覆估冊冊相符復查北堤各工於前清光緒二十二年間蒙前藩司季檄發津貼銀一萬四千兩又歷年舊卷北堤向有修理之款又有防汛之款均因民力實有未逮由上憲量予補助各在案此次重修雙龍王廟一帶並全堤各段險要工程其自認就地自籌之半數已屬負擔過鉅若不量予補助專資民力實覺難能

可否據實陳明轉請酌發之處出自鈞裁奉令前因理合備文會同呈請察奪施行等情據此查安新縣北堤工程曾於上年奉令派委清河李前工巡長會同該縣知事勘估需銀二萬二千一百餘元造冊呈請補助半數銀一萬一千餘元當經本局呈奉省長令行財政廳復以兩水夾堤俟來年覆勘再行補助等情核覆會奉行知到局嗣於本年復據該縣以南北兩堤工程請派員覆勘等情先後呈蒙省長行令本局派委清河工警長前往會縣勘辦業將南堤勘估情形造冊呈報並請量予補助旋又據該縣以工大欸鉅民情困苦呈請按照原議補助復經本局呈請鈞處准予補助奉令候咨商省長在於春賑餘款項下墊撥俾濟工用等因行知在案茲據前情局長復查安新縣北堤工程既據該工警長會同該縣知事逐段查勘均與李前工巡長勘估冊報相符自應按照原估修辦惟所需工欸計銀二萬二千餘元如果概由民間擔認該縣災情較重實與南堤同一困苦自應一律量予補助以濟要工而恤災黎除指令外理合具文呈請督辦鑒核指令祇遵除呈省長外謹呈督辦京畿一水災河工善後事宜處

指令天津河務局文 (七年八月三十日)

據呈覆勘安新縣北堤殘缺工程擬請酌量補助等情閱悉查本年辦工籌防需欸浩繁現已羅掘俱窮此次該縣修補北堤委係無法補助仰即轉飭該縣知事就地籌設擇要興修毋得仰給公欸致滋貽誤此令

安新縣民楊昌第等呈爲北堤險要請賞發津貼以便興修文（七年八月二十七日）

爲北堤險要民力困窮公懇憲恩俯念災歎餘生賞發津貼以資補助而便興修事竊新安北堤綿長四十餘里爲民等數十村田廬之保障自去歲洪水爲災夾堤兩面一片汪洋盡成澤國風濤剝蝕殘缺不堪而尤以雙灣龍王廟一帶最爲險要本年自春徂夏屢經呈請縣長轉詳併公舉代表親赴憲轅陳明請欸興修復迭蒙列憲委員會同縣長履勘在案嗣經縣長督催各村自行修補其取土較便而坍塌不甚者均已稍事培修惟雙灣龍王廟一帶長約八百餘丈參差卑薄殘破尤甚且內外濱臨澁泊取土爲難不易施工必有大宗欸項庶可增高繼長恢復舊觀僅藉凋殘之民力萬難辦到現在堤北水勢漸落雖木歲秋禾無幾而涸出田畝尙可播種小麥以冀來年之收穫第念此項險工若不趕緊修築完固萬一秋水漲發勢必仍遭漫溢民等生命攸關坐視既不敢自安欲修而力有未逮瞻前顧後焦灼萬分因思前清光緒二十二年間蒙上憲發銀一萬四千兩補助北堤縣署有案可稽歷年北堤有修理之欸又有防汛之欸況去歲洪水爲災盡成澤國伏思我督辦關心民瘼飢溺爲懷斷不忍置民等數萬生靈於不顧爲此公舉代表楊昌第匍匐來轅籲懇恩施格外量予津貼以資修築則民等數十村莊皆感再生之德矣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令安新縣民楊昌第等文（七年八月三十一日）

呈悉仰候令行大清河監防委員長查明呈覆再行核辦此批

大河清監防委員長呈陳查勘安新縣北堤情形文（七年九月九日）

爲陳明查勘安新縣北堤情形造具工冊呈請鈞鑒事竊奉鈞處第三千七百號訓令內開案據安新縣大北六里等村楊昌第等呈稱安新縣北堤爲數十村保障籲懇恩施格外量予津貼以資修築等情據此除批示外合亟令仰該委員長迅即查明該堤是否應修應酌助若干及現在能否工作呈復核辦此令等因奉此並先後接准安新縣知事暨該縣紳民函稟由前因本縣當經委派監防佐理員金超前往該堤詳細勘查造具工冊呈送前來復經本縣親往該堤履勘按照工冊所陳尙屬相符查該縣南北均屬業堤去年洪水爲災南北堤均遭沖刷殘缺不堪節經該縣官紳請求公家補助興修並經天津河務局令行清河工警長飭將該縣南北堤會同縣知事一併勘覆各在案嗣奉省長核准補助縣南堤工款三萬元並聞鈞處亦補助紅糧目下正在招集民夫興做十日內即可完工北堤工程雖較南堤爲輕其殘缺不堪民力不逮困難情形原無或異矧南堤新工將次告竣設有盛漲北堤定仍躋危險若不設法維持其間不第該縣南北兩堤漸起爭端按諸事實似亦不得其平詳勸此項北堤經由該縣知事召集村民按段分修除小康之村擇要稍事修補其餘貧苦之村應修堤段仍占多數總計全堤土工項下需洋一萬四百餘元埽工項下需洋一千九百餘元共需洋一萬三千餘元惟公款支細即照該縣官紳請求補助一半計洋六千數亦匪細

兼籌並顧似宜補助該縣洋一千九百元辦理埽工再酌加洋一千一百元以作補助土工之用共計洋三千元其餘不敷之數應飭該縣官紳通力合籌趁此積水漸涸秋收將畢之時尅日興辦以平缺望而固堤防爲此具文連同工冊呈請鑒核是否有當伏候施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年九月十三日）

呈册均悉安新縣北堤工程既據勘明應修民力實有未逮應准酌給紅糧一千石以資補助其餘不敷之數仍應責成該縣官紳通力合籌以固民堤而紓公歎仰候令行安新縣具領轉撥督飭培修可也此令

訓令安新縣知事北堤工程的擬補助飭由該縣具領文（七年九月十三日）

爲令行事案查該縣北堤培修工程前據該知事呈請補助等情並據太北六里等村楊昌第等逕呈到處當經令行大清河監防委員長查覆核辦並已令知在案茲據該委員長覆稱該堤土埽兩工共需洋一萬二千餘元擬請補助三千元等情前來除令准由處撥給紅糧一千石以資補助外亟令仰該知事迅即備文具領轉發督飭培修其餘不敷之數並應責成該知事勸導紳民通力合籌尅期修竣是爲至要此令

督修委員章祖惠監修委員沈良安新縣知事陳濤呈報安新南堤工款困難

情形文（七年九月二十六日）

爲會報事竊委員祖惠良奉鈞令監修安新縣南堤工程抵縣後會同知事濤熟商辦法彼時開始在東向陽口新築越堤已逾數日委員祖惠遂決定駐工督促隨時與知事濤接洽力圖進行惟期堤早一日成卽民早一日安以仰副督憲拯溺視傷之至意乃歷兩閱月以來目視沿段各夫赤身浴汗工作劬勞漫口一帶新築越堤一道以覆估工尺較量已將及九成之譜堤內田畝受益良多但因本年開工較晚催工較嚴始獲收茲效果委員等正在續商間據堤工事務所呈稱竊去年洪水爲災縣屬東向陽堤一段漫口百餘丈以致雨水夾堤竟將百餘里堤身冲刷殆盡自去年九月間蒙河務局憲派員勘估請補助銀洋三萬元作爲修復原堤之用已蒙河務籌議處議決照發復蒙財政廳憲批令俟明春由局復估後仍照原議給發以資補助在案至今年五月間蒙清河工警長再親臨復估堵築東向陽決口另築越堤一道需款一萬八千三百餘元沿堤險工需洋四萬一千二百餘元合計全堤共需洋五萬九千五百餘元較之請定三萬元之款相差甚鉅紳等亦知國款艱難不忍復請議定以一半國家補助一半就地自籌辦法興工修築以期早日成功遂籌定由南堤內各村莊春賑項下提歸堤工四千餘元作爲堵口之用卽擇於七月十一日開工興修無如工程浩大用款甚繁區區數千元實屬不敷支配其不敷之款暫由該所在商家借墊但堤口雖堵沿堤不修亦屬無益又以該所名義借到平糶局所存領到運輸糶米局紅糧十二萬八千斤合洋三

千一百六十餘元該局自購紅糧八十九石四斗三升六合合洋九百二十餘元玉米二百三十九石五斗九升合洋二千四百二十餘元三宗共合洋六千五百一十餘元分發各村作爲補助藉資興工議定每一丈堤領糧四升旱方每丈上土兩方水方每丈上土一方若按價計算其中民力津貼已過大半此項辦法已經公同監督監修委員議決呈明在案至八月二十五日經縣屬公民張懷信等具領省長發給銀洋七千元能督辦發給紅糧三十二萬斤共變價洋六千零二十餘元二宗共合洋一萬三千零二十餘元得資接濟現下新築越堤按覆估尺丈將及九成共用洋一萬五千八百五十元沿堤水旱方一律均照原議修齊共用糧食合洋六千五百一十餘元除堤春賑及工發之款外下虧洋五千二百九十餘元刻下款無旁貸民力奇艱又值天氣漸寒水內取壘殊難着手欲自此停工則沿堤工程均不過一二方土之埝不復成堤新築之堤亦於原估尺寸不敷倘值明年春融冰解河水漲發恐有漫溢之患欲不停工則款項虧累民力艱難實形棘手籌思至再無可如何呈請鑒核轉呈等情據此委員等查南堤工程浩大此番領款在越堤上尙不敷用綜計全堤各村略給糧食均資民力而堤工事務所已虧至五千餘元據呈天氣漸寒水內取壘殊難着手一節均屬實在情形理合據情會呈督憲察核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安新縣知事文（七年十月八日）

呈悉該縣南堤工程需款既鉅及觀其成效則沿堤仍多一二方土之埝不復成堤卽新築之堤亦

於原估尺寸不敷若非趕緊籌補來年春融水漲儻有漫溢不惟鉅萬工款擲於虛牝且將來補救益難應責成該縣官紳務於本年冬令以前設法籌補完固以竟全功不得藉詞推諉致滋貽誤仍將籌補情形隨時報核卽由該縣錄令移會該委員等知照此令

安新縣堤工事務所呈爲災民待振孔殷遵批再陳文（七年十一月四日）

爲災民待賑孔殷遵批再陳事竊敝所前呈奉批呈悉本處存糧爲數無多京直災重各縣不能不儘數支配以期普及勢難偏重一偶該縣北堤業經酌助穀石礙難再行籌補惟念該縣貧瘠工程緊急係屬實情應特准將前存糧一十二萬八千斤作爲補助免其繳款可也此批等因奉此仰見我督辦體恤民艱注重堤防之至惟敝縣南堤延長一百餘里雖迭蒙恩施補助鉅款而終以工巨款絀修復爲難以致決口祇修九成之功沿堤僅築三尺之埝目下堤內積水未消其深尙有三四尺五六尺不等而沿堤村莊之災情最重者猶有五十餘村約共兩萬餘戶不下十萬餘口其確數俟詳細查明另造呈報現在天氣漸寒此項災民若不及時拯救誠恐流離失所散之四方明年春漲驟發無人防護勢必沿堤漫溢盡棄前功是今年之水患未除而來日之沉災無已則敝縣災民其將爲魚矣此敝縣堤內各村因積水未消十分困苦財殫力竭欸緇工停不得不再求賑濟以恤災黎而防患之實在情形也爲此不避冒瀆懇乞恩施格外賞發賑糧數千石俾民命得以保全堤防藉資鞏固則闔屬紳民生生世世沒齒不忘矣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令安新縣堤工事務所文（七年十一月五日）

據呈已悉查該縣南北兩堤迭經本處撥發賬糧免其繳款原以堤防至重不能不格外體恤惟是本處綜籌工賬不能偏於一隅該縣堤工迭經補助自未便再行照准姑念該縣貧瘠南堤尙未修復特再由本處存放定縣糧石項下撥給高粱十八萬斤除令定縣知事查照暨令飭該縣知事出具印文赴定縣領運外合行批示遵照此批

監修安新南北堤委員安新縣知事會呈請示前領補助紅糧如何勻撥文

（八年六月二十一日）

爲會呈請示遵行事竊職縣於去年散放冬賬時經鈞處監放委員葉葵因鑒安新南北兩堤及障水埝工程浩大修築不易呈請再予撥助紅糧六百石以作春工代賑當蒙督辦允准由知事應麟於本年二月間派委領回紅糧七萬二千九百五十一斤發交堤工事務所收儲在案查前委員葉葵請領是項紅糧原議分撥南北兩堤並障水埝茲據堤工事務所面稱南堤工程較北堤多十分之六北堤工程去年鈞處發給冬賑紅糧三千石餘存項下提撥四分之一爲補助勉可竣工惟南堤工程浩大若將是項紅糧分撥兩處在北堤則有餘盈在南堤則不敷用目前工程正在進行之間若不請求變更原案恐南堤工程有停頓之慮面請轉呈將是項紅糧七萬二千九百五十一斤全行撥歸南堤藉資補助俾竟全工等情知事與現在監修南北兩堤委員希超互相酌議查南堤

與北堤同屬安新河防截長補短事屬可行惟若全數撥歸南堤又恐北堤藉爲口實可否以三分之一撥歸北堤或全數撥歸南堤之處知事等未敢擅主理合會同委員希超具文呈請督辦鑒核俯賜指令祇遵除逕呈省長河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令安新縣知事文（八年七月三日）

據呈南堤工程較北堤多十分之六擬將呈准撥工賑餘紅糧以三分之二或全數撥歸南堤係爲挹盈注虛起見事屬可行應准由該知事酌量勻撥以竟全工並錄令移會魏委員遵照此令

以上補助安新縣

直隸財政廳函請照發長垣縣工費以便歸墊轉給文（七年一月五日）

敬啟者案查前奉省長令以此次直省災情奇重各縣被災區域應行修復堤埝之處需款補助業由熊督辦籌提現款三十萬元陸續發廳分別輕重緩急均勻攤派以資應用飭即遵辦等因茲查大名道尹修堵長垣縣范莊小堤漫口工料一萬二千一百三十元加培工費一萬八千元前經呈奉省長核准由前項堤埝費內動支現准大名道尹電知堵口工款已由清豐縣應解地糧內就近截留濟川自應連同前項加培工費一萬八千元共計三萬一百三十元先由籌備堤埝費內照數請領以便分別歸墊轉發以清案款除呈請省長咨明督辦查照備案外相應備具印領函請台端轉呈督辦即予照發交由來員帶回以便分別歸墊轉給爲荷順頌台祺

函復直隸財政廳文（七年一月十六日）

逕啟者准函囑將修堵長垣縣范莊小堤漫口工料一萬二千一百三十元加培工費一萬八千元共計三萬一千三百元由籌備堤埝費內給領以便分別歸墊轉發附印領一紙等因自應如數撥發合卽函復查照請卽派員來處領取可也此致直隸財政廳

直隸東明河務局呈擬將長垣縣范莊小堤改爲官守辦法文（七年二月二十五日）

爲遵飭籌擬呈覆事竊查上年十二月二十日奉直隸省長訓令第七七八零號內開查前准內務部咨以據技正周秉清查報范莊小堤決口情形並稱該小堤向係民埝或爲官督民修但由東明代守向無經費自無專責更無培修之款似應確定該小堤管守之權俾平日培修及臨時搶險有人負責等情咨行查照轉飭妥籌辦理等因前來當經歷陳該小堤代守事實及本省財政困難情形咨請定爲官堤應需經費另飭東明河務局核實妥擬咨部查核轉咨財政部備案或另咨商山東省長籌款協助各在案茲准內務部咨開准咨稱范莊小堤向歸山東防汛範圍自前清光緒初年劃歸直隸代守因不在東明南岸官堤六十里之內既無歲修經費又乏護堤埽壩而所護村莊山東居多事關隔省勢難借資民力以故數十年來從未加培一次土性鬆浮堤岸卑薄且沿堤遺有舊年取土溝槽數道未盡淤平值盛漲之時隨處均虞出險此次范莊決口曾據大名道尹估計需款一萬二千一百三十元並經准予照撥惟明歲春工轉瞬卽屆所有善後應需款項殊覺籌措

維艱蓋因直隸自本年軍興以來事變迭更庫儲支絀加以大災之後工振各事用款浩繁力庸財
瘠實屬無從羅掘茲准來咨謂應確定該小堤管理之權自係正當辦法然使非先行確定該小堤
歲修經費則異日之培修搶險亦恐徒託空言又查本省河工經費迭經部令核減東明河務局現
僅歲支十六萬五千五百六十元自夏秋以來險工林立迭經竭力搶護已覺捉襟肘見竭蹶萬分
惟有仍請俯念該小堤關係直東兩省利害定爲官堤責成東明河務局兼防所有應需經費另飭
該局核實妥擬咨請備案以重河防或另咨商山東省長籌款協助俾資挹注請酌核辦理賜復等
因前來本部查原咨所請范莊改爲官守卽責成大名道尹防護各節爲明定職權保護河堤起見
自係目前切要之圖惟是濮陽堤工向歸民守自民國二年決口後費款數百餘萬始行合龍上年
該省官民因新工甫竣防護宜嚴附堤人民久罹昏墊實難勝此擔負籲請改爲官守文電紛傳不
下數十餘起當由部決定改爲官民共守計需經常費十萬元臨時費四萬元迭商財政部核復均
經議駁本年霪雨連綿該處情形益見危險復由部據情提請國務會議始行議決照准茲復准咨
請將范莊河堤改爲官守顧所需經費匪特庫儲竭蹶財力有所不逮且各省類此堤防不在少數
設將來紛紛援請中央實難應付况范莊堤工從前本歸山東防守而所護村莊又准咨復山東頗
居多數是此項堤工修防經費經山東直隸兩省均應分同擔任以重河防至該堤汎地既距東明
河局不遠並應由大名道尹防守以專責成除分咨山東省長外相應咨行貴省長酌核辦理並轉

飭將該堤常年經費核實估計具復以憑核辦等因准此合亟令行該道尹查照仰將范莊小堤常年應需經費核實估計造冊呈覆以憑轉咨切切此令又於上年十二月二十九日奉直隸省長訓令第七九三三號內開案准內務部咨開查直隸長垣范莊小堤援濮陽民埝改爲官民共守一案前准咨請前來當以此項小堤雖在直隸境內但修防事宜從前係山東主持且所護村莊山東又居多數是該項堤工經費自應由直東兩省分同擔任至濮陽民埝自民國二年決口後歷時數載始慶合龍現在新工甫竣防護尤當注重該處人民久罹昏墊修守經費勢難完全擔負情形艱苦比之范莊略有不同際此庫儲竭蹶自未便援照辦理曾經咨行查照酌核辦理在案茲復准咨同前因除分咨外相應咨行查照本部前咨從速籌議分擔范莊經費辦法咨部核辦等因准此合亟令行該道尹遵照仰即妥速籌議具覆以憑核咨毋延此令各等因奉此遵即先後轉飭該工巡長前往該工周歷查勘按照最爲減省辦法分別估計繪具簡明圖冊一併呈候核辦去後茲據該工巡長葉樹勳分別呈估前來道尹乘局長伏查范莊小堤一段係於前清光緒四年由山東劃歸直隸官督民修計自長垣縣屬任莊迤上與山東分界起下至謝寨與直隸南岸大堤銜接處止共長四千三百三十五丈合二十四里有奇堤身原極卑薄土性又屬純沙且無歲修經費是以從未加培日久年深風雨剝削多有殘缺不堪之處每值盛漲在在堪虞而民間對於公益之事知識本極薄弱氣力亦復拮据僥倖之見即橫亘於胸則官督民修任催罔應久已成爲具文坐是上年伏秋

之間霪雨連綿河水迭次暴長以致范莊等處漫溢數口淹及山東仰蒙直隸省長電示機宜籌撥欸項得以從速堵合未致久淹爲患節經報明在案今擬援照漢陽成案改爲官守自應先將堤身擇要修培以爲防禦基礎而修守乃可有所憑藉所謂皮之不存毛將安傅理固然也惟擇要加培自以地勢高下爲斷而地勢較高雖堤身殘破亦俱置爲緩圖誠以財力有所不足不得不爲此急則治標之計查自任寨直東交界處起至范莊以下公所止堤身雖高八尺祇以該段地勢低窪較之迤下堤身仍屬卑矮亟宜加高培厚用禦汎漲並於形勢險要處所挑築順水壩四道以備溜到下埽資其挑托之力免致沿堤下埽爲費不資連擬備辦防土牛統共估需土五萬五千八百七十五方五尺五寸合洋二萬一千三百五十元零二角二分此籌擬修守應需擇要加培堤身並築壩用挑溜勢之計查也該小堤長至二十四里與南岸工段最長之中汎相若勢必須自爲一汎其工頭相距高村總局遠在五十餘里以外亦非設置汎哨與防守之人不足以言責成茲擬設置范莊工巡員一員巡查司事一員書記一名公役四名舖兵十二名俱歸工巡員管理並設河防營一哨計設哨官哨長各一員什長十名正兵八十名伙兵十名仍歸河防營管帶均隸屬總局統由工巡長指揮辦理一切薪餉工食等項悉照南岸三汎定章核支惟南岸三汎舖兵每里係設一名每名購給地二十畝以資養贍現值經費艱絀買地需欸甚鉅且恐急切難圖故均按名給以工食而每名巡守二里亦爲節縮經費起見連擬作歲修防料繩樁等項約共需洋一萬元防費年需三千六

百元置辦防河器具洋二百四十元統計常年經費應需洋二萬四千一百六十元較之南岸三汛年共支洋十六萬五千五百六十元每汛應合洋五萬五千一百四十餘元之數尙不及半委難再求撙節此籌擬修防辦法核實估計常年經費數目之概畧也范莊一帶地勢低窪上年失事亦在范莊等處且距工頭工尾尙屬適中擬將該汛駐所設置范莊俾易周顧核計該汛應行修蓋辦公處一所營房三十六間舖房十二座並添置棹椅等件統共需洋五千五百二十元七角五分近來百物昂貴日見增加而該處處邊圍其去集市較遠將來購運需費不貲能否敷足尙難預必此估計修蓋房屋應需款數之情形也常年經費雖祇二萬四千一百六十元但修堤築壩乃爲修守之資建造房屋又爲棲止之所事屬相因未易區別不過第一年所費較巨以後則款有定額數亦無多統計以上三共需洋五萬一千零三十元零九角七分究應兩省如何分同擔任之處道尹兼局長未敢擅擬伏候咨商山東督軍兼署省長酌核定議除分別呈咨並將善後應辦各工另文估報外所有遵擬范莊小堤改爲官守辦法應需經費數目緣由是否有當擬合將送到圖冊具文呈請督辦鑒核令示祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸東明河務局長文（七年三月八日）

案據呈報范莊小堤改爲官堤所需開辦並經常各費數目等情均悉候咨商直隸山東兩省長查照核覆再行令遵仰卽知照此令

咨直隸山東省長長垣縣范莊改爲官堤核復文（七年三月八日）

爲咨行事案據直隸東明河務局長姚聯奎呈報范莊小堤改爲官辦所需開辦暨經常各費數目並呈估冊三本圖說一紙請核示前來查該堤原係山東劃歸直隸今既改爲官辦所需各費兩省應如何攤派之處自應從速議定免誤要工除指令候示外相應鈔粘原呈並估冊圖說咨行貴省長請煩查核見覆以憑令遵此咨直隸山東省長

直隸東明河務局呈報擬估上下兩汛堤工請提前撥發預備金文（七年二月二十

六日）

爲呈請事據東明河務局工巡長葉樹勳呈稱竊查南岸堤工額定經費本無土工一項全賴預備金川有餘存隨時擇要修辦與從前未經改組時歲修估有專欸者情形迥殊是以未能一律修培風雨剝削以致堤身漸形薄弱自北岸習城集口門合龍後大溜猝歸故道下汛首當其衝上年曾相度河勢情形業於九舖至十一舖一帶修築後戢並於七舖迤下至九舖迤上趕築挑水壩三道以資捍禦惟僅擇要興築是以上年甫屆清明中下汛巨險突出及至伏秋霪雨連綿河水更迭暴長奇險環生搶險未能停手因將各汛歷年餘存料物動用殆盡羅掘已窮幸蒙局長呈請追加臨時搶險費二萬元飭派濮東長三縣趕辦藉料得以應手始克搶護安瀾而險要之處尙多均須先事履勘妥籌預防庶免臨時棘手查上汛自第三舖至四舖及五舖迤下堤身卑矮殘缺下汛六舖

至九舖進下大堤均屬卑矮上年秋汎之間連日大雨傾盆河水漲發若非晝夜搶加子隄幾至漫過堤頂事後追思心猶驚悸現擬擇要加培用禦汎漲又下汎十一舖至十二舖一帶一線單堤毫無障蔽尤屬萬分可慮擬即修築外戢俾固堤身一再勘度此項工程委係不容稍緩曾經呈遞估單蒙以欸鉅難籌飭減縮辦法復經遵飭設法核減尺寸擇要估計統共實需洋二萬零六百三十元零一角八分六釐當此庫欸支絀之時斷不敢另行率請籌撥然工程險要於勢又未便延誤設一疏虞關係非輕再四籌思惟有懇乞局長轉呈准將本年度應發預備金二萬元提前撥發以應急需其餘不敷洋六百三十元零一角八分六釐即照案仍由防費項下設法撙節勻撥濟用以維要工而重堤防所有擇要擬估修土上下兩汎堤工及築外戢並請提前撥發預備金各緣由理合繕具估冊呈請查核迅賜據轉實爲公便等情據此道尹兼局長伏查南岸上下兩汎大堤年久失修而河底又淤澱日高堤身遂日形卑薄以故盛漲出槽漫灘而至水去堤面幾有不能相容之勢風浪掀騰其尤卑矮之處水時擁上堤頂不惟險工可慮即平日亦在在堪虞上年道尹兼局長往來督搶時目擊情形迄猶心悻然搶加子隄僅爲一時救急之圖若值風雨交加歷時較久亦恐未能抵禦自當設法加培其下汎十一二舖大堤係屬險工溜勢側臥亟當趕築前戢用資守禦據該工巡長一再節縮勘實共需銀二萬六百三十餘元委屬擇要興修無可再減所請提前撥發本年預備金二萬元以資修辦並將不敷之數仍歸防費項下撙節勻支誠以庫儲艱絀未敢另請籌撥

而工程實在重要不得不爲此挖肉補瘡之計核與歷年已辦成案尙無不符擬請照擬核准以重堤防惟預備金旣請提前撥發此項工程又非春汛以前辦理完竣不足以禦汎漲並乞令飭財政廳迅賜撥發以資趕辦除奉准後卽備憑單前往請領並分別呈咨外擬合將送到估冊具文呈請督辦鑒核令示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸東明河務局長文（七年三月七日）

據呈轉據該局工巡長葉樹勳呈報估修南岸堤工請將本年度應發該局預備金二萬元提前撥發等情均悉查所請係屬常年例工應發經費應由直隸省長查核辦理旣據分呈仰候直隸省長核示遵行可也冊存此令

直隸省長咨復范莊小堤改爲官辦一案俟部復到日再行咨達文（七年三月十

七日）

爲咨覆事案准貴督辦咨開案據直隸東明河務局長姚聯奎呈報范莊小堤改爲官辦所需開辦暨經常各費數目並呈估冊三本圖說一紙請核示前來查該堤原係山東劃歸直隸今旣改爲官辦所需各費兩省應如何攤派之處自應從速議定免誤要工除指令候示外相應咨行貴省長請煩查核見覆以憑令遵等因准此查此案前據該兼局長呈報到署當以該處小堤雖議改爲官守而所需經費原擬由直東兩省分擔嗣准山東省長咨覆以范莊小堤修築等款向無分攤辦法

擬援照濮陽北岸民埝改爲官民共守之案咨請內務部商定常年經費等因前來卽經檢同原送估冊圖說咨行內務部查照並以事關直東兩省利害請將山東省長咨商之件提交國務會議准予照辦以紓民力各在案茲於本年三月七日准內務部咨開前准山東省長咨稱東省河工經費總於他省沿堤各縣多係災區仍請援濮陽舊案估定常年經費改歸官民共守請酌核見復等因到部查此案曾准山東省長咨同前因本部當以范莊等處小堤比之濮陽民埝情形略有不同自難援照辦理經部主張將此項修守經費改歸直魯兩省分同擔任以重河防曾經分咨核辦在案此次來咨所稱經費支絀請仍援案改歸官民共守各節案關財政由部咨行財政部酌核見覆去後茲准覆稱查范莊堤工從前旣歸山東防守所有修堤經費自應由山東直隸兩省分同擔任費部前咨所擬辦法甚屬平允此次范莊小堤旣與濮工情形不同而當此庫儲支絀之時亦實窮於應村所請自難照辦准應請轉咨該省查照貴部前咨辦理等因前來除咨行山東省長外相應咨行貴省長查酌本部前咨辦理仍希見覆以憑查核等因復經本省長以直隸自上年軍興以來事變迭更庫儲支絀加以此次災賑用款浩繁力補財殫已屬無從羅掘該堤經費實非本省財力所能負擔內部總攬民政職權宣防對於該處堤工定能設法籌維妥爲擘畫惟春汛在卽漫漲堪虞仍請懇後懲前通盤計議妥籌辦法以重河防亦在案除俟部覆到日再行咨達外相應咨復貴督辦請煩查照此咨督辦京河一帶水災畿工善後事宜處

咨內務部請迅將范莊小堤改爲官辦一案咨復直隸以憑決定文（七年四月三日）

爲咨行事案准直隸省長咨開以范莊小堤改爲官辦一案前准內務部咨覆轉據財政部咨稱以范莊堤工從前既歸山東防守所有修堤經費自應由山東直隸兩省分同擔任且與漢工情形不同當此庫儲支絀之時亦實窮於應付所請自難照准咨行查酌見覆等因復經本省長以直隸自上年軍興以來軍變迭更力補財殫該堤經費實非本省所能負擔仍請悉後懲前通盤計議妥籌辦法以重河防咨達內務部在案應俟部復到日再行咨覆查照等因到處查該項堤埝修守需無專責以致上年漫決數口耗帑數萬甫經堵合現在春融已屆漫漲堪虞若非速籌辦法劃定修守權限汛期一至深恐再蹈覆轍原咨所稱直省事變迭更財殫力補修守經費艱於負擔尙係實在情形相應咨行貴部請煩查照直省前咨迅籌辦法分別咨覆以憑決定而免貽誤此咨內務部

山東省長咨復范莊小堤一案請本處與直省商辦文（七年三月二十日）

爲咨覆事案准貴督辦第九三六號咨開案據直隸東明河務局長姚聯奎呈報范莊小堤改爲官辦所需開辦暨經常各費數目並呈估冊三本圖說一紙請核示前來查該堤原係貴省劃歸直隸今既改爲官辦所需各費兩省應如何攤派之處自應從速議定免誤要工除指令候示外相應鈔粘原呈並估冊圖說咨行請煩查核見覆以憑令遵等因並附鈔件及堤圖到本公署准此查此項堤埝共長四十四里有奇全在直隸境內前清光緒四年經直東兩省派員會勘劃分兩段自東

明縣上汎官工南堤起至長垣縣任莊止歸直隸修守自任莊迤上至河南考城圍堤止歸山東修守分擔防護歷有年所此次范莊決口係直隸所分段內該小堤自應歸直隸修築歲需經費向無分攤辦法前經直隸省長議請援照濮陽北岸民埝之案改爲官民共守敝省亦表同情當由本公署咨請內務部加常年經費定專守職權將此兩段堤埝或統歸直隸修守山東願將修守任莊迤上之一段全年開支款項按年解交直隸河務局以資辦公如以堤埝坐落雖屬直境而山東關係較重則將兩段堤埝統歸山東修守直隸亦應將東明至任莊一段歲修款項撥給山東如此則事權劃一辦法亦屬平允今大咨謂范莊堤工改爲官辦則任莊迤上一段事同一律自應統歸貴處辦理敝省只能承認任莊迤上一段之補助經費至范莊堤工應請依據成案仍與直省商辦除咨覆內務部申明前議外相應咨覆貴督辦請煩查照施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

內務部咨覆范莊堤工經費應由直東兩省分認文（七年四月十六日）

爲咨行事查直隸范莊堤工請援照濮陽民埝舊案改爲官民共守一案迭准直魯兩省咨請核准前來當以該處小堤較之濮陽民埝情形略有不同若遽予照准將來各省民埝紛紛援請中央財力艱窘殊難應付經財政部與本部主張仍由直魯兩省分同擔任由部先後分咨查照去後旋准山東省長復稱查此項堤埝全在直省境內從前劃分兩段自任莊迤上一段歸山東修守已有隔

省防護之困難范莊堤工係直隸所分段內自應歸直隸防守向無分撥辦法仍請主持敝省前議辦理正核辦間又准直隸省長復稱直省自上年軍興以來庫儲支絀加以此次工賑力瘠財殫范莊小堤經費實非本省所能擔任仍請妥籌辦法並咨送堤工開辦及修守經費清冊圖說請查核等因到部當經本部據情咨行財政部核辦見覆等因嗣又准貴督辦咨同前因復由部咨同財政部併案酌核迅復等因各在案茲准財政部復稱山東省長以范莊堤工係在直隸所分段內向無分攤辦法若由兩省分同擔任遇有險工勢必互相推諉非不持之有故惟該堤坐落雖屬直境而山東關係較重則經費自應由兩省分籌無可推諉至直隸省長所稱該省庫欸支絀范莊經費實難擔負復查該省咨送堤工開辦及修守經費清冊共計五萬一千餘元內除開辦費五千五百餘元及加培興修工程二萬一千三百餘元係屬第一年所需之欸爲數較鉅外其常年修守費共需二萬一千四百餘元爲數亦正有限由兩省分擔似屬輕而易舉總之該堤爲直東兩省安危所係事屬地方行政所需經費自應仍由該兩省分別認定列入地方歲出預算籌欸開支等因除分行外相應咨行貴督辦查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨范莊小堤新工不敷經費請於修復堤埝費內勻撥文（七年四月二

十日）

爲咨行事案據財政廳呈稱奉令據大名道尹兼東明河務局局長呈稱奉令案准內務部咨開准

咨復長垣范莊小堤漫口已據大名道尹呈報一律堵築並令將善後各工詳估具報等因到部除由部備案外相應咨行查照仍希轉飭將籌辦善後各工及常年修守情形迅即籌擬報明咨部以憑核辦等因准此合亟令行該道尹仰卽遵照分別妥擬具報以憑核咨毋延此令等因奉此遵卽轉飭分別妥擬在案伏查范莊小堤漫口善後應辦加培土工前送清摺原共估需洋一萬八千元本係亟籌堵築約畧勘估迨至上年合龍時已屆冬令計須今春始能興工會經陳明應再委員詳細勘估造送細冊以昭核實查口門退後修築圈堤合堵者係避水工力求省速辦法本屬一時權宜之計若不將舊堤前面缺口接續補還以作重門之障則汎漲一至缺口既有兜溜之虞新工卽受冲激之患殊爲危險且現在缺口水漸消涸僅用土工不需稽料較之當時由前堵合所省何止數倍機不可失飭據該工巡長督同委員賀冲藻逐細勘估連補還范莊廂莊兩處舊堤决口工長一百六十丈零五尺計應加土一萬三千四百五十七方五分統共實需土五萬七千二百七十七方七分七釐與監修委員薪水等項統共需洋二萬三千六百三十一元一角零八釐較之前送估摺雖尙多洋五千六百三十一元一角零八釐但加入補還兩處舊堤缺口卽共需洋五千三百八十餘元而當時又未估入監修委員薪水等項是現在估計實較原估尙有撙節僅將估冊分別呈咨伏候核辦該小堤現在雖議改爲官守但經費既需直東兩省同擔任自非一時所能定局而轉瞬春水發生善後各工尤關緊要勢須提前辦理方免有誤事機可否迅予核定撥款興修以重要

工而免延誤並乞核復飭遵除分別呈咨外擬合具文呈送鑒核計呈送清冊四本等情據此查該小堤雖議改官守而所需經費原擬由直東兩省分擔現經咨准山東省長咨復擬撥濮陽北岸民埝改爲官民共守之案咨請內務部商定常年經費自非一時所能定議茲據稱轉際春水發生善後各工尤關緊要當係實在情形除指令外合亟檢同原冊令行該廳仰卽核議具復以憑令遵切切毋延此令計發清冊四本仍繳等因奉此查大名道尹上年冬間勘估堵築長垣縣范莊小堤漫口計需工料銀一萬二千一百三十元善後加培土方工費銀一萬八千元前奉鈞署指令飭在廉督辦籌備堤埝費內動支遵卽由廳備具印領送請京畿水災河工善後辦公處如數照撥一面電知大名道尹先將漫口工費一萬二千一百三十元在清豐縣征存未解地糧項下就近劃支濟用其餘善後工款一萬八千元亦經鈞署飭知該道尹赴廳領用在案茲該道尹復估前項善後加培各工連同補還范莊龐莊兩處舊堤以及監修委員薪水等項實共需銀二萬三千六百三十一元一角八釐較之原估尙須增加銀五千六百三十一元一角八釐本廳按照奉發估冊逐加復核均係必不可少之工現值春水發生工關緊要常年經費旣非一時所能定議自不能不提前撥欸辦理以免延誤所有前項增加工費五千六百餘元惟有仍由廉督辦籌備堤埝費內如數補撥應用以固堤防至於嗣後修守經費旣蒙鈞署咨經山東省長援照濮陽北岸民埝改爲官民共守之案咨請內務部核定直東兩省分擔辦法應俟復到另行遵辦以維久遠應請迅賜轉咨廉督辦查照

核復一俟奉准再行咨請道尹派員來廳領用所有復估范莊小堤新工加培土方不敷經費仍請在於籌備修復堤埝費內勻撥緣由理合檢同奉發原冊呈請鑒核轉咨等情據此查此次該道尹覆估范莊小堤善後加培各工連同補還范莊龐莊兩處舊堤以及監修委員薪水等項較原估增加工費五千六百餘元既據該廳核明工關緊要而常年經費又非一時所能定議所請由貴處籌備堤埝費內如數補撥應用之處自應如擬辦理俾竟全功除指令候示外相應檢同原冊咨行貴督辦請煩查核迅覆以憑令遵此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文（七年四月二十七日）

為咨覆事案准咨開據財政廳呈覆復估范莊小堤新工加培土方不敷經費仍請在於籌備修復堤埝費內勻撥一案咨請查核迅覆以憑令遵等因准此查本處去歲撥存財政廳補助各縣工款三十萬元係專為撥助堵口工程之需此次長垣范莊小堤堵築漫口工料洋一萬二千一百三十元暨善後加培土方工費一萬八千元既經如數照撥其加培土方不敷經費似應由省庫另籌辦理未便一律撥發相應咨覆省長請煩查照辦理此咨直隸省長

黃河河務局呈送范莊小堤善後各工清冊文（七年八月十九日）

為呈送事案查范莊小堤善後各工計共估需洋二萬三千六百三十餘元前於五月間因僅領到原估洋一萬八千元其續估范龐兩莊前面缺口水工補還新堤並承監修委員薪水等項所請追

加洋五千六百三十餘元須由省庫另籌辦理尙待籌撥會以去秋籌堵時各缺口積水甚深工程浩大遂將范莊龐莊兩口退後修築圍埝一氣培合係爲避去水工節省經費起見是以原估善後之一萬八千元全係土工並未估及水工及承監修委員薪水今春復加履勘各缺口水已消落若不趁此是機將范莊龐莊前面兩處缺口一律補還新堤不足以言守禦惟追加一欸尙待籌撥深恐汎漲一至水又寬深工需必至加鉅勢難再事延緩遂與工員熟商變通辦法卽儘領到原估洋一萬八千元先將范龐兩莊前面缺口水工補還新堤提前辦理俾與上下段聯合一氣用資守禦其原估加培後面圍堤兩道暫緩興修並將常莊迤上至任莊估加各工土方酌量減挑俾可騰出欸項以作目前之困仍俟追加一欸領到再將原估加培後面圍堤及減緩工段一律趕辦以符原估而資防禦曾經呈明省長此爲工程重要汎期已近萬不獲已酌量緩急辦法非謂工程可以減緩並請將追加一欸飭速籌撥業奉指令候再令催該廳迅速議覆各在案嗣據南岸工巡長葉樹勳督同承修委員賀泮藻將按照一萬八千元儘欸擇要挑辦工段繕具清冊呈請查核並報一面趕爲集夫已於五月二十二日興工當飭認真趕辦毋誤汎期旋據該工延長七月十四日報稱前項工程已經承監修各員不分晝夜督催募夫一律挑辦完竣分別繕具工段簡明清冊四份及做過工程用過欸項細數銷冊七份呈請委驗並予核轉等情前來當經照案遴委東明縣先往驗收去後茲於八月七日據東明縣知事高欽呈稱迨於七月二十七日束裝起程至高村會晤葉工巡

長樹勦後即馳抵長垣南岸范莊小堤加培段落驗得修成工段逐加認真丈量高寬長丈尺寸均屬有盈無絀職工堅實委無草率偷減情弊除將驗收各工高寬長丈尺寸另繕清摺外所有奉委驗收范莊小堤工程一律堅固緣由理合開具清摺並奉發清冊一併具文呈請查核等情據此道尹兼局長覆查前項工程既據東明縣驗報相符尙無草率偷減情弊應將送到摺冊並銷冊一併呈請查核惟應否另由鈞署派員前來驗收以昭核實之處伏候憲裁至原估常莊以上至任莊暫緩加培堤埝及范莊以下暫緩加培圍堤埝身各工段本係擇要勘估俱不可緩祇因缺口水工補還新堤不能延緩時日待款興修是以騰挪款項先其尤急爲此堤埝挹彼注茲萬不得已之辦法實非能以減縮前經呈明在案計蒙鑒察現在大汎已經屆臨原估暫緩各工若不趕速修辦則蟻穴尙足致患深慮設有疏失而善後已辦各工爲費不貲亦殊可惜所有追加一欸尙求從速飭撥俾竟全功無任悚禱待命之至除分別呈咨外擬合具文呈請督辦鑒核施行謹呈

黃河河務局呈報驗收上下兩汎堤工情形應否咨請直隸省長派員驗收文

(七年八月二十日)

爲呈送事案查黃河河務局南岸上下兩汎加培大堤並修補殘缺及下汎挑築外錢各工前經呈准提前撥發本年預備金二萬元以資修辦並將下餘不敷銀六百三十餘元准歸防費項下掙節勻支當經一面請領預備金一面卽飭該工巡長督同委員照估趕辦在案旋據該工巡長於七月

五日呈報前項工程現已募夫一律挑辦完竣繕具清摺呈請委驗前來隨即照案委令東明縣就近前往據實驗收去後茲據該縣知事高欽呈稱遵於七月二十三日束裝起程至高村會晤葉工巡長樹勳後即馳抵上汎自第三舖迤下起至第五舖大王廟迤上止驗得修成工段逐段認真丈量高寬長丈尺寸均屬有盈無絀礮工堅實又赴下汎自第六舖迤上起至十二舖止驗得修成工段逐段認真丈量高寬長丈尺寸亦均有盈無絀礮工堅實以上各工委無草率偷減情弊除將驗收工段高寬長丈尺寸另繕清摺外所有奉委驗收上下兩汎堤工一律堅固緣由理合開具清摺並奉發清冊一併具文呈請查核等情據此伏查前項工程雖據東明縣驗收明確尙屬丈尺敷足奔哦堅實並無草率偷減情弊應准照案核銷惟應否另由省長委員驗收以昭核實之處伏候鈞裁除分別呈咨外擬合將送到摺冊呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大名道尹 飭候咨請直隸省長派員驗收上下兩汎堤文（六年八月二十六日）

兩呈均悉南岸上下兩汎加培大堤暨范莊小堤善後各工既已一律工竣應候咨行直隸省長派員驗收以昭核實至范莊善後工費不敷洋五千六百三十餘元并候咨行直隸省長查照前咨准在省庫核撥仰即知照摺冊存此令

咨直隸省長請派員驗收上下兩汎堤工文（七年八月二十六日）

爲咨行事案具大各道尹姚聯奎先後呈稱南岸上下兩汎加培大堤暨范莊小堤善後各工現已

一律工竣擬請轉咨貴省長派員驗收其范莊善後工費不敷洋五千六百三十餘元并請一併籌撥等情據此除指令外相應咨行貴省長請煩查照酌核辦理此咨直隸省長

以上補助長垣縣

京畿河工善後紀實卷五內終

京畿河工善後紀實 卷五丙

京畿河工善後紀實

卷五內

一〇〇

京畿河工善後紀實卷五(丁)目錄

補助(丁)

天津縣公民楊以德等呈報護城埝工告竣請撥不敷工款文

批令天津縣公民楊以德等文

直隸財政廳請發埝工辦事處不敷工款文

函復直隸財政廳文

直隸省長咨東光縣小圈後堤堵口天津縣梁家嘴堵口各款如數勻撥請查照備案文

天津河務局呈送東光縣小圈村新工方價清摺文

指令天津河務局文

天津河務局呈報東光縣小圈大堤工竣並驗收情形文

南運河監防委員長呈復驗收東光縣小圈加培薪工文

指令南運河監防委員長文

直隸財政廳呈解堵築東光縣小圈等處堤工餘款文

指令直隸財政廳文

直隸省長咨請將四女寺減河工程統籌辦理文

咨復直隸省長文

訓令南運河委員長會辦五河委員長爲直東協修四女寺減河等情文

樂陵南皮等縣公民張選等稟陳鬲津河形勢請速疏濬文

批令樂陵南皮等縣公民張選等文

吳橋縣知事電請開四女寺減河文

河務股副股長孫慶澤委員姜紹榮電陳會同德吳兩縣詳商協修四女寺減河辦法請電示遵文

電覆河務股副股長孫慶澤委員姜紹榮文

吳橋縣知事呈報搶修第四屯險工情形文

指令吳橋縣知事文

河務股副股長孫慶澤呈送四女寺減河議案文（附疏濬四女寺減河議案）

指令河務股副股長孫慶澤文

電德縣知事疏濬四女寺減河撥助糶糧文

電山東督軍籌款補助四女寺減河工程文

電德縣知事發給糧食須按日搭放毋庸變價文

吳橋縣知事德縣知事電陳挑挖四女寺減河請變更前議包工給價文

督修員夏詒垣呈報到工日期並會晤官紳情形文

指令督修員夏詒垣文

督修員夏詒垣呈報四女寺挑淤工程困難情形文

指令督修員夏詒垣文

電山東省長據四女寺督修委員呈報該處工程情形文

督修員夏詒垣山東委員曹信木恩縣吳橋縣德縣各知事會呈南運河減河挑淤築隄先後

工竣請驗收文

指令督修員夏詒垣等文

委員張得舉呈報驗收四女寺減河工程情形文

指令驗收委員張得舉文

天津河務局呈報會同文安縣勘估千里格流等堤工擬議辦法文

文安縣代表劉士瑜等呈爲堤埝蕩平請派員查勘撥款補助文

華北基督教雷牧師函商修復千里堤工助款以工代賑文

函復華北基督教雷牧師文

直隸財政廳函請轉呈照發補助文安縣修堤費文

函復直隸財政廳文

天津河務局呈爲泲沱河修築北堤請撥款補助文

指令天津河務局文

函直隸財政廳前撥文安縣千里堤補助費請如數撥還文

文安縣公民代表劉士瑜等呈懇直接領款以便堵築決口文

文安縣堤工會會長王名儒等呈爲下馬頭等村朦蔽請款修築私埝請鑒核嚴禁文

訓令天津河務局派員會勘下馬頭工程應否修築文

文大兩縣公民曹錫齡等呈請飭員速修格流堤文

批令文大兩縣公民曹錫齡等文

大清河春工督察長工警長會呈文大兩縣格流堤工程擬由兩縣紳承辦文

訓令大清河春工督察長天津河務局長文安縣知事格流堤工程議定由基督教會承辦文

函華北基督教會請辦理格流堤工程文

大清河工警長呈報查勘文安縣效勇營窪堤埝情形文

訓令文安縣知事文

函華北基督教牧師囑領格淀堤工欸文

函華北基督教賑災會文安縣安里村等處堤工即來處領欸文

南開學校校長張彭春函請撥助築埝抽水經費文

函天津警察廳請查驗南開築埝抽水情形文

天津警察廳呈復查明南開學校築埝抽水情形文

函南開學校請具領築埝抽水經費文

函南開學校請補充手續再領經費文

南開學校函復築埝抽水用欸理由文

函覆南開學校請送印領以便核發工欸文

南開學校函覆照繕印領請領築埝抽水費文

正定縣知事呈陳查明滹沱河堤埝決口文

指令正定縣知事文

子牙河籌勸委員長呈送正定縣滹沱河北岸兩堤決口工程冊表文

指令子牙河籌勸委員長文

咨直隸省長爲正定縣漕檔馬迴兩堤決口情形文

直隸財政廳函請轉呈照發正定縣堤埝決口工款文

正定縣知事呈復集紳議妥擬砍伐官柳變賣廢砲補助堤工文

直隸省長咨復正定縣呈請砍伐官道柳樹及城內廢棄鐵砲變價藉充工款等情俟該廳議
復再行咨會文

正定縣知事呈送修築河堤以工代賑章程文（附以工代賑興築決口章程）

指令正定縣知事文

順直義賑會函復正定縣修堤經費以工代賑文

電正定縣知事修堤經費須造確數估冊以憑核辦文

正定縣知事呈報以工代賑修堤完竣造冊請銷文

指令正定縣知事文

直隸財政廳函繳正定縣助款文

工程股委員程達呈復驗收正定縣漕檔馬迴水兩堤決口工程文

靜海縣知事呈請擬提春撫款項修築南泊子牙河東堤文

直隸省長咨復靜海縣呈請酌提春撫款項修堤一案前經照准文

靜海縣知事呈請仿照南泊辦法修築河堤文（附工撫總局簡章）

指令靜海縣知事文

子牙河監防委員長呈報驗收南北兩泊子牙河運河中亭堤各項工程文

指令子牙河監防委員長文

定縣知事呈報籌議修理河道擬請遞年按畝攤款文

第三路查賑委員長轉呈請咨撥財政廳餘款修築唐沙兩河堤工文

指令第三路查賑委員長文

定縣知事呈報修復沙河南岸堤工請派員驗收文

定縣知事呈送修理沙河南岸堤工清冊文

咨直隸省長爲定縣知事呈送沙河南岸堤工清冊文

雞澤縣知事監放員會同呈送工賑簡章文（附籌辦工賑簡章）

指令雞澤縣知事文

直紳孫勳函送與趙主教函電協商撥款修築任縣留壘河工文

函復直紳孫勳與趙主教協商撥款修築留壘河工文

直紳孫勳函陳文主教捐洋補助留壘河堤工文

覆直紳孫勳函陳文主教助欸修築留壘河工文

正定縣知事電請將春工撫欸分作堤工文

冀縣知事請酌撥撫欸修堵要工文

順直義賑會函復正定冀縣兩縣電請以工代賑均無不合請轉令遵照文

大城縣知事呈請酌提振欸修築黑龍港堤工文

函順直義賑會爲大城縣請撥欸修築黑龍港堤工文

順直義賑會函復大城縣請提賑欸修築黑龍港堤工文

大城縣知事呈報春賑餘欸撥給黑龍港河工情形文

指令大城縣知事文

京畿河工善後紀實卷五(丁)

堵築(丁)

天津縣公民楊以德等呈報護城埝工告竣請撥不敷工款文 (六年十月二十九日)

爲護城埝工告竣不敷款項擬請籌撥飭領事竊於本年九月二十二日津邑西鄉決口洪水漫及城廂當經敝處購辦蘆袋搶險築埝以禦水患業將辦理情形略上陳鈞覽遵查此項城埝由海河沿起至西北城隅止計長五里有奇高寬稱之既可保障全城生命財產且被災男婦老幼移入埝內亦覺有恃無恐現在埝工已竣大埝不久興工自應妥速清理以資結束竊此次修築城埝所需蘆袋人工以及助理兵警飯費共用銀洋一萬六千七百五十元除由地方紳商捐輸六千四百三十元全數動支外約計不敷洋一萬零三百二十元所有工料零費均屬核實動支並無絲毫糜費其辦事人員亦皆不支薪水夫馬飯費合併聲明除將築埝用款撮要開摺附呈外所有護城埝工不敷之款理合備文具領呈請察核俯賜籌撥以資結束深爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令天津縣公民楊以德等文 (六年十一月三日)

據呈護城埝工告竣不敷款項請籌撥飭領等情閱悉查此項埝工該紳等捐輸鉅款先事預防天

津城廂得免水患殊堪嘉尚墊用不敷之款計一萬零三百二十元應候本處籌撥歸墊此批摺存

直隸財政廳請發埕工辦事處不敷工款文（六年十二月十五日）

敬啟者案准天津埕工辦事處函稱竊查本年九月二十二日津邑西鄉河流決口水漫城廂當即集欸購備麻袋趕築護城土埕以禦水患蒙督軍派有兵隊助理以及各官署警區體育社保衛局等處無分晝夜幫助打埕幸獲安全業將設立埕工辦事處暨辦理築埕情形呈請鈞廳查核在案遵查此項城埕由海河起至西北城隅止計長五里有奇高寬稱之既可保障全城生命財產且被災男女老幼移入埕內者亦覺有恃無恐現埕工早經完竣決口已經合龍自應妥速清理以資結束查此次修築城埕所需麻袋人工以及助理兵警飯賞共用銀元一萬四千六百五十二元六角九分除由地方紳商捐輸銀元八千一百五十元并荷京師警察廳吳總監籌助京鈔二千元全數開支外約計尙不敷銀元四千五百零二元六角九分伏查本年水災諸蒙鈞廳設法普濟天津居民有口皆碑敝處辦理護城埕工事屬地方公益想亦在廳長維持之中所有埕工不敷之款擬合開具清摺呈請鑒核并乞俯賜按數撥發以彌虧項無任感盼之至再埕工所用工料零費均屬核實動支並無絲毫糜費其餘辦事各紳亦皆不支薪水夫馬飯費合併聲明等因准此查本年九月間津西運河決口洪水直逼城廂幸賴官紳協力桑梓關懷糾集兵夫不分晝夜修築城埕五里有餘而闔城生命財產始幸得保安全總計用過工料除集捐開支外淨尙不敷四千五百二元六角

九分既據函請撥款維持自應准在籌備堤埝款內照數勻撥以資補助而免虧賠除呈請省長轉咨熊督辦查照外用特備具印領函請貴股查照轉呈熊督辦即予照發交由來員帶回以便轉給爲荷順頌台祺

函復直隸財政廳文（六年十二月二十三日）

逕啟者前據天津公民楊以德等呈稱護城埝工告竣墊用不敷工款約計一萬零三百二十元請籌撥飭領等情當以候本處籌撥歸墊等因批示在案昨准函據天津埝工辦事處函請照發埝工不敷工款四千五百零二元六角九分業經如數發交貴廳具領轉發去訖惟查此次既據該埝工辦事處函請貴廳具領轉發是工事業經完竣墊款業已撥清所有前經本處批准籌撥原案應卽註銷相應函請查照備案此致直隸財政廳

以上補助天津護城埝工

直隸省長咨東光縣小圈後堤堵口天津縣梁家嘴堵口各款如數勻撥請查

照備案文（七年二月三日）

爲咨行事案據財政廳呈稱前奉鈞令以准京畿水災河工善後事宜熊督辦咨此次直省災情奇重各縣被災區域修復堤埝需款補助現已籌備銀三十萬元陸續發交財政廳分別輕重緩急均勻撥派以資應用咨直令廳查照辦理等因業將先後核給盧縣新城以及天津埝工辦事處補助

工款數目呈請咨明熊督辦查照在案茲奉鈞署分令以東光縣小圈後堤決口四十餘丈工程險要已飭天津河務局沈工巡長集夫購料趕緊修堵合龍旋因河水陡漲向外冲漫塌基坍塌加廂接做先後共用工料一萬三千一十元三角又天津梁家嘴上下南運河北岸決口灌入後窪至今一片汪洋前由警察廳撥給津貼南接圍牆北接津浦路築成攔水埝一道以塞來源所有梁家嘴及灣兜兩處決口亟應堵築以便宣洩河北一帶積水而蘇民困已飭河務局派令董委員德潤從速興工估需工料八百五十六元四角七分以上二款現據河務局請領前來合亟令廳分別撥發等因奉此自應遵在前項籌備修復堤埝工費三十萬元項下分別如數勻撥以符案款除備具印領送請京畿水災河工善後辦公處照撥轉給外理合呈請鑒核轉咨等情據此除指令外相應咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈送東光縣小圈村新工方價清摺文（七年五月二十八日）

爲擬請加培東光縣小圈新工並送方價清摺事案據南運河視察員文憲工警長姚彤章呈稱查東光縣小圈上年漫口經沈前工巡長勸估堵築惟補還該口門大堤當以節屆封凍取土艱難緩至今春方行修辦視察員工警長此次奉令覆勘各工查該處口門內外土性斥鹵多係純沙現時新補大堤以無膠土可取亦多兼沙性且內外坑塘積水難消而內灘堵築口門並作內越則其坑塘無時能淤一經天雨瀝潦屯積則沙地經水久侵加以風雨摧殘勢恐坍塌復查新修工段上

下均有加高獨此新工原估僅祇補還未曾估修加培即查檢春工估册亦漏未估入而新工勢在必墊若不一律加高不惟形勢上望之不順亦殊非慎重新工之道視察員工警長再三詳勘並商同督察長均皆贊同另行勘估加培藉免冲刷茲特估具土方價銀洋三百十三元三角六分五釐繕摺呈請核奪可否即由復勘本屆春工節省項下動支轉飭修辦之處統乞酌核示遵等情並送清摺一扣到局據此查東光縣小圈堤岸上年漫口經南運河前工巡長沈爾章承辦堵築原估本僅補還大堤未估加培即本年春工估册亦未估入現在既據該工警長暨視察員覆勘聲稱非惟形勢不順且恐坍塌應即另行加培並稱商同督察長一致贊同請准予照辦以固新工所估方價銀三百十三元三角六分五釐尙屬核實併請即在春工節省項下動支修辦除指令外所有擬請加培東光縣小圈大堤以固新工緣由理合照繕方價清摺具文呈請督辦鑒核指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月四日）

據呈擬請加培東光縣屬小圈新工并送方價清册均已閱悉查所估方價銀三百一十三元有奇尙屬核實應准在於春工節省項下動支開辦以固新工仰即轉飭妥速修辦毋誤汛期切切此令摺存

天津河務局呈報東光縣小圈大堤工竣並驗收情形文（七年八月四日）

爲報明續修上年未竣南運河東光縣小圈大堤工竣並派東光縣知事驗收暨查明變更原估情形事案查南運河東光縣小圈漫口工程前於上年勘估呈准發欵委派該河前工巡長沈爾章照估修辦當經堵築合龍惟補還大堤因時屆小雪封凍未及完竣曾經呈明緩俟春融再行接續辦理奉令照准迨至本年春融凍解卽經本局令催該工巡長續修據報於三月三十一日興工遂卽指令安速修辦嗣據沈前工巡長具報於四月三十一日一律完竣請派委驗收並送收工清摺到局當經本局以該大堤口門工程原估工長四十二丈五尺頂寬二丈底寬九丈六尺平均高一丈九尺內二坡外二坡今查來摺工長分爲二估第一估工長三十五丈第二估工長十三丈共長四十八丈較之原估多做五丈五尺其高度第一估上高八尺五寸下高九尺五寸較之原估平均少做一尺第二估均高二丈較之原估多做一尺所做工程旣與原估不符何以前報興工並不呈明現請驗收又不聲叙究竟工長因何多做及少做之高度是否與原堤相平並堤脚有無舊土可以核除本應飭查明確再行驗收惟查該處尙有春工亟待開工未便稍延姑候令東光縣先行驗收並卽遵照指飭各節一併查明具覆一面仍由該員迅將不符之處詳晰呈明以憑核辦事關報銷毋稍含混率延等示指令沈前工巡長詳晰具覆一面令行東光縣知事前往工次按照清摺切實查驗是否完固有無恢復原狀並查明少做之高度是否與原堤相平其堤脚有無舊土可以核除詳細呈覆去後旋據東光縣知事錢宗昌以接奉訓令遵卽前往工次查驗得小圈大堤第一估工

長三十五丈挑築長丈頂寬高度一切尺寸均各相符堤脚亦無舊土核除惟第二估長十三丈頂寬二丈相符其連水深均高二丈雖經挑築與原堤一律頂平現在水深內外均深四尺五寸水面至外頂高一丈二尺較摺開尺寸尙短三尺五寸靠水內外坡脚稍短尺餘查該新堤與兩旁平地均係一片流沙若云停工時尺寸皆足一經時日坡脚流入水內更兼風吹沙浮淤墊水淺以致高度尺寸不足似屬情有可原所有奉令查驗沈委員爾章承修小圍大堤工程緣由擬合具文呈覆局長查核等情具呈到局當因沈前工巡長延不呈覆復經令催速覆在案將據前工巡長以接奉指令遵查前報修補東光小圍口門大堤原估工長四十二丈五尺頂寬二丈底寬九丈六尺平均高一丈九尺內外各二坡惟查上年河水奇漲小圍漫溢當原勘該口門大堤時僅止四十二丈五尺嗣因水勢迭漲洪流浩瀚以致上下兩堤又復接續冲刷本年興工另行詳勘較原估多增五丈五尺且運河每至水漲多挾泥沙逐漸淤墊而水溜湍緊亦難免抽深其上堤頭被淤之段長計三十五丈均高九尺其抽深之段長十三丈連水均深二丈是以高寬丈尺均與原估不符總之口門水勢變遷無定工做亦異前呈漏未聲叙茲特詳細聲明現經東光縣驗收第一估尺寸均屬相符惟第二估高度尙短三尺五寸內外坡脚稍短尺餘誠如錢知事所覆兩旁平地均屬一片流沙一經時日坡脚流入水內更兼風吹沙浮淤墊水淺以致尺寸稍有不符擬合具文呈覆局長鑒核示遵以便造具報稍計算書呈送核銷實爲公便再委員自交卸後卽染患病症至今未愈以故呈覆

稍運合併聲明等情具復前來局長查南運河前工巡長沈爾章續修上年未竣東光縣小圈大堤工程既經東光縣知事錢宗昌親詣驗明核與收工清摺丈尺相符惟第二估高度短缺三尺五寸靠水內外坡脚亦短尺餘聲明係因一片流沙一經時日坡脚流入水內更兼風吹沙浮淤墊水淺以致尺寸稍有不足尙屬情有可原至現做工程變更原估之處亦經沈前工巡長呈明係因水勢變遷以致工做有異亦屬實情自應准其交工除指令將用過工款核實報銷外所有續修上年未竣小圈工程並查明變更原估緣由理合具文呈報督辦鑒核備案指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工事宜處

南運河監防委員長呈復驗收東光縣小圈加培新工文（七年八月二十六日）

爲遵令呈覆事案奉鈞處第三千四百二十三號指令內開據呈請派員驗收東光縣小圈加培工程並據天津河務局呈以該工報驗清摺核與原估尺寸不符經派東光縣知事並令該工承修員先後查驗聲覆變更原估情有可原請予鑒核等情到處查該工既經河務局查驗申明自係因水勢變遷以致與原估不合惟事關報銷仍應再行派員覆驗以昭核實即仰該委員長派員就近切實查驗具報以憑核奪並即錄令移會河務局知照此令等因奉此遵即派監防委員王肇祉前往詳加覆驗並錄令移會河務局知照旋據河務局來函覆稱查敵局此次呈報係上年小圈堵合案內本年補還大堤工程今讀督辦指令似與本年春工案內加培工程誤爲一案應請貴委員長於

呈覆時詳晰聲明等語又據王委員肇祉報告委員奉派覆驗小圈加培堤工遵於本月十六號前往該處協同練習員王友泉切實查驗所有章委員承修新增小圈口門加培大堤工長四十九丈按照此次河務局原估清單與章委員所呈收工清摺高長丈內外各坡一一丈量均屬相符至河務局此次所呈乃小圈上年堵合案內補修大堤工程係前工警長沈爾章承修與本年督察之春工及此次新增加培之工程均非一案委員調查原卷此段補還大堤四十餘丈原分二估其第二估十三丈高短缺三尺五寸靠水坡脚亦短尺餘前經東光縣知事錢宗昌覆查聲明兩旁平地均屬流沙一經時日坡脚流入水內更兼風吹沙浮淤墊水淺尙屬實情業經河務局核明請准交工在案其變更原估既屬情有可原應另候督辦核奪等語委員長查沈工警長承修補還大堤工程既經一再覆驗自屬情有可原至委員長此次請收章委員承修加培小圈大堤新工既據王委員肇祉聲稱一一丈量高寬丈尺內行坡脚亦皆相符是否准其交工抑再派員驗收理合據情呈覆伏乞鑒核指示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河監防委員長文（七年八月三十日）

呈悉東光小圈加培工程與補還大堤各工既據覆驗相符應即准其交工仰即知照并候令行天津河務局該承修員遵照此令

直隸財政廳呈解堵築東光縣小圈等處堤工餘款文（八年三月七日）

爲解送天津河務局繳到堵築東光縣小圈等處該運河堤工餘款請核收事案奉鈞令內開頃據天津河務局呈稱前經補助南運河東光縣小圈口門並梁家嘴決口工程共節省洋一百十九元五角四分八釐業已解交貴廳兌收清款等情合卽函請查照如數撥還本處以清款目爲荷等因奉此並准天津河務局將前項堤工餘款一百十九元五角四分八釐咨繳前來自應照數轉解以清案款理合開具支票呈請鈞處核收指令備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令直隸財政廳文

據呈解補助南運河東光縣小圈口門並梁家嘴決口工程餘款洋一百十九元五角四分八釐已如數照收查此案尙有新河縣餘款洋三千十六元七角六分六釐南宮縣餘款洋二百八十九元八角八分滄縣餘款洋一千三百十七元七分饒陽縣餘款洋一千一百三十八元二角三分四共餘款洋五千七百五十三元四分六釐前令限十日內繳解來處迄今事隔多日未見如數繳到本處現值結束之際斷難任其拖延仰該廳迅速嚴催切切此令

以上補助東光縣

直隸省長咨請將四女寺減河工程統籌辦理文（六年十二月二十九日）

爲咨行事案據本署政務廳第五科主任兼全省河務籌議處議董于振宗呈稱竊本年夏秋以來

南運水勢奇漲隄岸紛紛潰決近以大蔣莊一帶決口數處洪流波及津埠津南各處悉遭漂溺之災非亟籌標本兼治辦法無以澹沈災而謀善後治標之法不外測勘津南地勢之高下因勢利導以期積水之疏消經熊督辦與日本領事商定圈埝抽水辦法咨請本署飭由警廳積極進行在案治本之法謂宜統籌南運全局先行挑挖上游減河以分洩盛漲實爲刻不容緩之圖查南運河上承汶洹漳衛諸大川之水巨流洶湧一遇汎漲動輒齧岸蝕隄水濁而勢強不得不藉減河以資宣洩計南運減河有五在東省者曰四女寺曰哨馬營在直境者曰捷地曰興濟曰斬官屯今哨馬營興濟兩河久經淤墊而捷地斬官屯兩河又勢居下游當河流盛漲之時上游旣無旁洩之處僅恃下游減河之分注常有宣洩不及之虞卽如本年南運自天津至良王莊數十里內計決口十六處東光縣小圈村後隄亦相繼潰決山東德縣廬莊蔡莊連決二處卽其例也是以欲分洩南運之水謂宜以挑濬上游四女寺減河爲當務之急查此處減河開自前明嘉靖年前在山東恩縣四女寺鎮東北下達鬲津河入直隸吳橋縣境東北經甯津鹽山慶雲等縣復入山東海豐縣境由埝子口入海前清光緒十三年經直東兩省長官會銜奏明改壩建閘定有善後章程乃以年久失修遂致淤廢近數年來每值運水汎漲僅有一綫細流徒有減河之名而無洩水之實庸有濟乎果能大加修濬將河頭兩岸展寬由閘東至鬲津河一律挑深至入鬲津河流域則河槽旣闊地勢亦低挑挖較易及海豐境內距海已近潮洑相通因勢利導水暢行無阻實爲南運釜底抽薪之計第因四女

寺自改建滾水官壩洩水無多減河日漸淤塞以致下游各處盛漲難消旁衝橫突潰決相尋豈非以上游減河不治之故乎民國四年曾據東光縣紳民稟稱將四女寺官壩落低以減上游水勢經朱省長飭由河務局派員查勘具覆仍請毀壩改閘挑修減河並擬具辦法繪圖貼說呈請核辦到署當以四女寺坐落東境咨准前山東巡按使蔡以濬治爲難各節咨覆事遂中輟貽患至今擬請查照光緒十三年挑挖四女寺減河成案由直東兩省分攤欸項協力挑修此河一通不惟下游各處永免汎濫卽東省一帶工程亦獲寧謐矣理合繕具清摺呈請大帥鑒核俯賜轉咨熊督辦暨山東省長籌商辦法協力進行以固河防而弭水患是否有當伏乞鈞鑒訓示施行等情據此查自四女寺減河上口毀閘建壩減河因以廢棄每遇南運盛漲上游旣無旁洩水入中游河身不能容納橫衝旁溢防不勝防本年運河在德縣上下連決數口直東毗連各縣受災頗鉅懲前毖後誠宜規復四女寺減河用資節宣復經提交本署附設全省河務籌議處討論再四僉以案關直東利害亟宜由兩省長官協議舉行至需欸若干雖非目前可以預計然際此災祲之餘民力彫敝恐非地方所能擔負並請歸入全省河工善後案內統籌辦理藉紓民力而重河防議決公請核辦前來本省長覆核所議各節如能按照施行誠如原呈所稱不惟南運下游各處永免汎濫卽東省一帶工程亦獲寧謐一舉兩利爲利甚便除咨請山東省長查核辦理外相應咨行貴督辦請煩查照將此項工程歸入京畿河工善後案內統籌辦理並希見覆此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆直隸省長文（七年一月十四日）

爲咨行事案准咨開據全省河務籌議處議董于振宗呈請援照成案由直隸山東協修四女寺減河以殺上游水勢等情查該河自應亟修惟災祲之餘民力彫敝恐非地方所能擔負應請歸入河工善後案內辦理除咨行山東省長查照外咨請統籌辦理並希見覆等因准此查本處前已分派五河籌勘宣防工程委員長督同委員至各河流域所至實地查勘呈報核辦茲准前因除令行南運河委員長就近查勘外相應咨行貴省長此咨直隸督軍兼省長

訓令南運河委員長會辦五河委員長爲直東協修四女寺減河等情文（七年一月十四日）

爲令行事案准直隸省長轉據全省河務籌議處議董于振宗呈請援照成案由直隸山東協修四女寺減河等情咨請歸入善後工程案內辦理等因准此除咨覆外合亟鈔咨令行該委員長就近查明呈覆核辦仰卽知照此令

樂陵南皮等縣公民張選等稟陳鬲津河形勢請速疏濬文（七年五月十四日）

敬稟者爲詳陳鬲津河形勢請求速施疏濬事竊考禹疏九河鬲津居其一河身西高東下洩水勢如建瓴故衝刷力強易致淤淺歷歲綿邈代有修治自宋仁宗慶曆八年黃河改道奪鬲津河道而入海至金章宗明昌五年黃河南徙鬲津遂稱老黃河而爲衛河之分水河由四女寺經寧津南皮

幾陵慶雲無棣等縣境至無棣縣埕子口入海清同治末年重施疏濬以來迄今五十年河道淤淺
蓄水無多去年秋季汎濫爲災沿岸村落盡成澤國直魯居民苦之已久望施修濬如饑如渴茲幸
督辦體恤民隱派員前往測量公民咸願手稱慶翼獲安瀾但沿岸居民望治孔殷若不速行修理
恐入夏後雨水連綿河水暴發湮沒之患將不能免爲此詳陳情形懇請速施疏濬以免無窮之害
儻蒙俯允感戴莫名肅此祇稟敬請勳安伏乞鈞鑒

批令樂陵南皮等縣公民張選等文（七年五月二十五日）

據呈詳陳高津河形勢懇請速施疏濬等情已悉查四女寺減河現甫測量竣事至施治計畫尙待
統籌決定以期妥善仰即靜候核奪此批

吳橋縣知事電請開四女寺減河文（七年八月十一日）

督辦鈞鑒竊知事前呈請將常莊決口迅賜解決繕發後即督帶西南兩區巡警親往彈壓並於八
號馳至新鎮店召集各村正等當面曉諭妥籌善法據村正等合詞聲稱近日河水漲滿危險萬分
既須搶護本境又須顧慮上游至若恩德兩縣百餘里堤段一有疎失則由常莊劈頭頂灌故民情
異常驚惶迫不及待查常莊堤段本哨馬營減河舊堤今此口久未堵塞德民卽萬不肯堵吳民往
堵又恐滋事民等前籲懇開通哨馬營不惟德吳兩縣問題可以解決卽運河大局亦有裨益誠以
哨馬營爲上游第二減河乃中段消洩盛漲之要道運河形勢本須逐節有減河乃能逐節安瀾故

開通哨馬營實爲中段最要之策雖有勞費亦不容已惟工程浩大緩不濟急不得已而思其次惟
有請迅開四女寺減河以消目前盛漲庶上游安而下游亦安聞德民現亦主張開四女寺是直東
兩省意見已歸一致實難得之機會仰懇據情轉呈實爲德便等語知事查該村正等所陳係屬實
情所懇亦尙易施行理合據情呈請鑒核並懇迅賜批示以定人心無任迫切待命之至除呈省長
外吳橋縣知事張治仁蒸印

河務股副股長孫慶澤委員姜紹榮電陳會同德吳兩縣詳商協修四女寺減

河辦法請電示遵文（七年八月二十日）

肅督辦鑒今晨會同德吳兩縣知事及德紳詳商辦法該紳等以該河原係官工地方貧苦非得鉅
款事仍難行爲詢所議結果如次一助糧若干係何種類能否變價二開工時能派長員督築否請
電示遵孫慶澤稟附

電覆河務股副股長孫慶澤委員姜紹榮文（七年八月二十三日）

德縣知事署轉河務處副股長孫慶澤電悉本處經費支絀因念該處直魯兩省水患應先從四
女寺着手特擬將平糶餘糧酌撥修理此糧係屬高糧提助若干應以估算工程所需款額爲標準
仰該員及該紳等將工費數目核估呈報以憑核辦惟目前糧價太低變價實不合算總以地方官
紳攤派民夫由公家按日發給糧食寓以工代賑之意方爲兩全至開工時自應由本處派員督修

以昭慎重仰卽轉示各官紳爲要特覆督辦熊使

吳橋縣知事呈報搶修第四屯險工情形文（七年八月二十三）

爲具報搶修第四屯險工情形事案奉省長電開近據各縣呈報各河水勢日見增漲漫溢堪虞亟應認真預防以弭水患仰卽督飭員紳會同防汛員司協力守護等因奉此前因第四屯出險當經電陳大概情形查第四屯村莊雖係山東境界習慣相沿久歸直屬防守遇有危險不但吳橋一縣被害實關東滄南鹽等縣大局知事今春查視堤段見該處適當折溜堤身單薄堤內地勢甚低因就義賑款項以工代賑督率民夫加高培厚曾經呈明在案八月六日河水飛漲該堤徒坍七八尺至一丈三四尺不等知事卽親詣布置設立臨時事務所遴委紳士吳之激專司物料貨用委西區巡官梁普仁及保安隊長徐玉海專司督率於堤上設立六崗酌定各村人民名數派書記專司點名薄不准短少並搭蓋窩棚以資雨夜駐宿每日集夫三四百名晝夜搶修防汛委員藺惟慎等指示工程堤外掛柳堤內鑲幫計長三十餘丈寬五六尺不等高三四尺不等下椿一百七十餘根共用民夫二千餘名於本月十五日晚工竣察看該堤搶修工程尙屬堅固河水漸落堤外已掛有淤灘不致再坍因將事務所撤銷以節費用仍酌留人夫守護由該員紳就近督查隨時具報務保無虞惟此次事起倉猝工程奇險所需物料費用斷難稍有延誤臨時費無從籌欸只有就縣署浮存雜欸內暫行挪墊查有民國五年沒收私販制錢六百餘吊當經呈報請領護照候解在案因尙未

發護照未經起解現擬將此項暫作第四屯搶險費用俟後籌款歸還再請給照起解合併陳除仍加意防守并俟安瀾後造冊呈報外所有搶修第四屯險工情形理合呈請鑒核示遵再縣境內其餘堤段均尙安謐合併上聞以釋慈廬除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令吳橋縣知事文（七年八月二十三日）

呈悉此次河水暴漲該知事獨能盡心民事措置裕如岫突徙薪殊堪嘉慰所有搶險費用應准暫由民國五年沒收私販制錢借撥以應急需仍俟直隸省長指令此令

河務股副股長孫慶澤呈送四女寺減河議案文（七年八月二十八日）

督辦鈞鑒敬呈者竊慶澤前於差次奉到梗日電諭敬承種切當即集合地方官紳會商辦法九條由德縣知事加蓋私章合將原件附呈鈞覽謹按梗電提助若干以估算工程所需款額爲標準自當遵照辦理伏查四女寺減河治標工程以贓股前此計畫書計工作需洋一萬二千三百七十七元四角若按現時市價每石只三元三角應撥之糧以天津斗計在三千七百五十石以上德縣斗容量爲一三五較天津斗僅一一七其大小不同拆價自難適合慶澤對於糧石多寡未敢擅專惟臨時集議不能不假定一數以便磋商因改三千七百五十餘石之估數定爲二千石此二千石僅得估數之半德縣官紳以地方瘠苦恐不敷太鉅再四要求增加以資體恤慶澤明知二千石之額爲數不敷然以未經請示以前未便率行增許究應撥助若干伏乞核示飭遵又查現在駐紮德縣

陸軍係由直隸省長令派擬請咨行轉令該旅長妥爲保護照料以昭鄭重至於開工及完工日期亦係當時假定惟現已八月將盡距九月一號爲期已促應請展緩一星期開工以便布置一切其完工仍以半月爲限是否有當并乞鈞裁孫慶澤謹呈

附疏濬四女寺減河議案

- 一 督辦處撥助出糶餘糧二千石
 - 二 按督辦處圖樣計畫書尺法爲標準
 - 三 由德縣長攤派民夫并責令地方紳商按戶攤派應需款數預備開工俟糧運到如數分還各商董准按市價折扣以昭公允
 - 四 由德縣長派員赴津領糧督辦處發給免票
 - 五 所領米糧按督辦處計畫工作如有不敷應由地方官紳設法繼續完工
 - 六 地方官紳所召集民夫須派員按日發給糧食工價并由軍警約束工人以期工程迅速
 - 七 由督辦處派專員督修以昭慎重
 - 八 由督辦處知照下游各縣同時堵修道溝以防潰散
 - 九 開工日期不得逾九月一號須於九月十五號以前完全工竣
- 指令河務股副股長孫慶澤文（七年八月三十日）

呈暨議案均悉所擬辦法尙屬可行應准照辦現已派委夏詒垣姜紹榮前往督工并分別咨行辦理卽知照議案存此令

電德縣知事疏濬四女寺減河撥助糶糧文（七年八月二十八日）

德縣知事暨疏濬四女寺減河工程本處撥助糶存紅糧二千五百石仰該縣立派員來津領運本處鐵道運糧半價憑限僅止三日望速勿延督辦熊勛印

電山東督軍籌款補助四女寺減河工程文（七年八月三十日）

濟南張謇督鑿本處籌濬南運四女寺減河辦法計需款萬二千餘元業經另文咨達此項工款經本處撥助紅糧二千五百石該地方官紳按日發給民夫作爲工價合計僅及三分之二不足之數應請尊處俯念工程重要迅賜設法籌撥補助以竣全功特再電達希酌核示覆爲荷熊希齡卅印

電德縣知事發給糧食須按日搭放毋庸變價文（七年九月二日）

德縣知事覽艷日覆儉電諒達查孫委員慶澤與該縣所定議案第六條按日發給糧食工價則該糧須按日搭放毋庸變價如無窒礙難行仍照原案辦理爲要督辦熊冬印

吳橋縣知事德縣知事電陳挑挖四女寺減河請變更前議包工給價文（七年九

月九日）

督辦鈞鑒查挑挖四女寺減河一案前經知事治仁潤書會同孫副股長暨德縣紳商議定派用民夫從速開辦當由知事治仁潤書簽字在案嗣於孫副股長回津後卽又邀集閣縣紳商復與原議

紳商詳加研究僉謂前鑿出夫委因秋收尙遠目下秋糧成熟已有收割之處適值農忙萬難照議不得不俯順輿情要求改爲包工但包工之夫必須給價非若民夫之可以分食高糧按所發糧石照市估價值約可售京錢一萬三四千吊山東省長撥洋二千元吳德兩縣認籌各二千元本可籌備開工但四女寺之河身大都種有秋稼倘毀稼挑河難免不生事端擬乞稍緩數日俟收獲告竣再行開挖不僅事易著手且又值閒時包工夫價亦必相宜萬一經費不敷知事治仁潤書力任勸募總期達到圓滿目的除將以上情形告知夏督修員及姜技師均稱包工與奉發議案既歧所有包工售糧各節未敢擅便應先請示知事等自應電祈鑒核令遵至知事等更變原議者實係迫於一時伏乞格外鑒原爲叩

督修員夏詒垣呈報到工日期並會晤官紳情形文（七年九月十三日）

爲呈報事委員於民國七年九月初六日十一時同技師技士會計書記帶測夫等及應用器具附津浦車卽於是日六時馳抵德縣同姜技師往晤盧知事當卽邀集原議此項工程紳商等到該公署謹傳鈞諭卽照孫副股長呈請展緩一星期今已屆滿卽應召集民夫分投施工以備秋汛安瀾先築黃河涯郭子里兩處隄段一面疏濬四女寺閘口淤河原估共計土四萬餘方照原假定九月十五日以前工竣則每人約出土一方三處每日非三千人難以如期竣事磋商之際當據盧知事暨紳士金朝珍伊傑三商務會長鄒金閣商董曲廷相僉稱當孫副股長會議之時僅近城紳

商列席議案第三條係由縣長攤派民夫故於孫副股長旋津次日卽召集閿縣紳士公議派夫詎離該減河太遠村莊於數十里外從事舂鍤固均畏難且因利害無關尤多漠視而近河各村莊民雖樂於從事奈又因晚稼未刈急切難集數千之夫官及紳商已先變更前議改招鄰近黃河之齊河縣人民到工遵照技師測繪圖式所釘樁杆按土方包工以期於霜清前依限竣事委員聆官紳述畢始知於議案原來計畫已滋歧點而姜技師因改包工之議復應有重測手續未便卽照前議民夫工作辦法先釘樁除應重測理由及加詳辦法由姜技師馳回面陳並囑盧知事詳呈變更原因外所有委員到工日期並會晤官紳情形擬合報明暫在德縣伏候鈞批以便進行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令督修員夏詒垣文（七年十月十五日）

呈悉修築黃河涯郭子里兩堤及疏濬四女寺閘口淤河土方等工既據稱攤派民夫現多困難該處官紳擬變更前議爲包工等情應准於收穫後再行動工與辦一面卽由姜技師迅予補測務宜早日測竣俾便進行仰卽遵照分別會商辦理可也此令

督修員夏詒垣呈報四女寺挑淤工程困難情形文（七年十月十五日）

爲呈報郭子里隄工告成黃河涯隄工已將過半惟四女寺挑淤已久開工屢催增夫仍無多數困難情形事竊查四女寺南運減河工程德縣官紳議改包工緩俟秋稼刈完再行開工呈明請示奉

鈞批照准詣垣於赴津續領九月月薪費回工以後查郭子里黃河涯四女寺三處河身晚稼均已登場即催官紳尅日集夫乃云方價尙未磋商確定迨二十日始據告知郭子里黃河涯兩隄挑土共一萬零九百零五方仍須派附近各村民每土一方發高粱四升京錢三百文連高粱價共合京縣六百元已各集夫三四百名其四女寺河開地點實屬恩縣亦經咨會派集民夫挑土一萬方已准恩縣沈知事鵬飛咨覆卽傳各里首事集夫在案則挑淤之工德縣尙應挑土一萬七千五百二十四方卽由署內前招之包工頭齊河縣人呂姓並各紳商復招之德縣城外人溫姓分段包做因挑淤出土須越坡傾於隄外工較築隄出土畧難故價須增亦稱議定每土一方發高粱五升京錢四百文連高粱價共合京錢七百五十文等語詣垣以方價既定不致另有支吾雙方訂明二十日郭子里黃河涯同日開工詣垣分日往查非人夫虛數卽作而復輟詰據監工之王永利卞煜華等又稱民夫僅能早晚工作上午前後尙須耕地種麥詣垣以直省之員奉檄出疆子役異地原取不和主意奈屢有藉詞亦何能唯諾以終惟秉督辦委任令告以督修員負有責成如再延不完同千重咎一再嚴重交涉始又增夫終日工作詣垣密點兩處人夫則又日多日少並無定數最多之日亦共止六百名內外然聞盧知事於其報九月二十日開工文內僅聽公署招工之董姓口稱已集千名卽據以呈報督辦實則未有其數縱自九月二十日皆千名之夫按土方四萬有奇以人力強弱計算亦僅日出千餘方之士設有風雨則其原報四十餘日竣工已恐難必如期况自九月二十

日實行開工之日起迨十月七日每日僅夫數百名以故時過半月出土未及萬方而農諺習言小雪封地查本年小雪節氣僅止月餘若不積極進行勢必貽誤詒垣固分日輪往有時姜技師包技士田書記亦各兼任查催截至十月七日郭子里隄工告成其黃河涯隄工勉強亦至四成之數惟四女寺應挑二萬七千餘方之土雖於十月三日先由德縣包工集夫開挑而數日內夫數猶止百餘詒垣聲言行即據實呈報督辦一面就近濟南省城面請山東省長委員到德縣公署逮招工之董姓究問不避嫌疑之迹既先朦主且敢玩工由紳傳知方稍儆恐昨日始又增夫二百似此內伏弊端致延工程察知已晚詒垣既焦急萬狀時已至此轉未可令董姓脫身惟有囑盧知事嚴加責成再限三日內集夫如原報千名之數又幸郭子里隄工告成先調該處百餘名之夫亦挑四女寺之土惟恩縣沈知事原已擔任挑土一萬方者嗣因德縣又與磋商改照吳橋協撥公款致恩縣此次咨覆意已牴牾詒垣已先函勸恩縣仍照初次咨覆德縣原文亦速集夫通力合作况四女寺地點本屬恩縣且集夫工作恩縣人民亦得分食高粱益廣憲仁聞沈知事人尙見義勇爲其前未推諉當可仍照前覆向德縣分認工段挑淤出土一萬方每日夫數共至二千名即可如期工竣除仍嚴催德縣增夫積極督修如原招工之董姓再敢疲玩即呈請督辦電山東省長委員實行逮問外所有郭子里隄工告成黃河涯隄工已將過半惟四女寺挑淤已久開工屢催增夫仍屬無多困難情形各緣由理合呈報督辦查核迅賜分令德恩兩縣並同受一河之害業已協欵之吳橋縣即

令前派兩紳速到黃河涯四女寺實行監修以勵疲玩而免延悞俾可如期竣工再前此困難情形並工竣須四十餘日已於擬送十月分薪費書時呈內叙及現在十月開支已在德州鹽店借用日內具領到津候發合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令督修員夏詒恒文（七年十月十九日）

呈悉候分飭各該縣趕速集夫興修並候電山東省長嚴令催辦以免延期仰即知照此令

電山東省長據四女寺督修員呈該處工程等情文（七年十月十九日）

濟南張兼省長鑒頃據四女寺減河督修員夏詒垣呈報四女寺挑淤久已開工屢催增夫仍無多數深恐貽誤等情查節近小雪封凍在邇若非趕速修辦必至貽誤要工除分行外應請分別嚴催德恩兩縣增集民夫上緊督修以促進行而免延誤熊希齡篠印

督修員夏詒垣山東委員曹信本恩縣吳橋縣德縣各知事會呈南運減河挑

淤築堤先後工竣請驗收文（七年十一月三十日）

為南運減河挑淤築堤先後工竣呈請委員驗收事竊查恩縣境內四女寺挑淤德縣境內郭子里黃河涯築堤各工先經督辦委姜技師按英尺測量據其自呈報告四女寺減河閘之內外自東迤西計長七千七百尺寬八七尺不等深五四三二尺及一尺餘不等合計共應挑土二萬七千五百二十四方河涯築堤至九龍廟工尾表列左岸長一萬零二百一十五尺右岸九千六百八十五尺

合計共應出土九千八百八十五方其郭子里築堤表列長一千六百尺應出土一千零二十方此堤於十月初九日已先築成黃河涯築堤並四女寺挑淤各工因匪患疫災包工夫頭招工甚少督修員詰垣屢催增夫迄仍未多於十月十一日按彼時有夫四百餘名以致尙未挑出土方不但必誤原報四十日工竣之限且延至小雪節氣地封土凍畚鍤難施工輟半途用特先後呈電當蒙督辦咨請山東省長委員信本到德會催適知事鵬飛已招集流亡派夫到工知事潤書又另添夫頭分投多招亦仍兼派里夫分段趕挑統限小雪前工竣聯銜會呈懇請督辦展限在案自十月二十八日入夫較前加倍每日千名有奇知事鵬飛並派總務科員沈乃中知事潤書亦派縣警佐任守志先後到工幫同紳商各監各段而知事劭仲亦因奉督辦訓令卽催張紳崇嶽李紳維清並加派公署實業股書記蘇玉璋隨往幫同核欵督修員詰垣因十一月初三日忽值陰雨連綿兩日停工而默計小雪節氣旬餘瞬息故於晴霽天時子夜以前尙不甚冷督勸作至夜半酒米犒勞民夫鼓舞進行而德縣各紳商尹傑三鄒金閣金朝珍等奔馳工次較前益力沈乃中任守志亦均認真監催同受寒苦恩縣工段土方一千九百九十六方先於十一月十一日挑完茲於十月十七日德縣各段淤工土方二萬五千五百五十八方一律挑竣其黃河涯堤工亦如姜技師交留表列九千八十五方於十八日告成除督修員詰垣已先巧電呈報鈞鑒候另委員驗收外所有四女寺挑淤黃河涯築堤次第工竣並其先築成之郭子里堤工一千零二十方理合聯銜會呈請督辦查核尅日

委員臨工驗收俾督修員詣垣早日回津調醫並辦決算實爲德便再姜技師留交挑淤表內所列高深與平面計間有矛盾且堤工表內號數之下亦偶未列長高寬各尺寸致有漏計土方現均隨上下號樁相距之間量明計長就各平面取齊高寬核出所漏方數一律做足尚有姜技師原估土方以外又經德吳兩縣各紳查得各段有追加零工之處而閘口之南留遺淤土尤有開闢之必要應由各紳繼續加挑另文呈報合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令督修員夏詣垣等文（七年十二月七日）

呈悉此次南運河挑淤築堤工程工竣辦理尙屬安速甚可嘉許仰候派本處張委員得舉前往驗收並即錄令移會該委員及各該縣知照此令

委員張得舉呈報驗收四女寺減河工程情形文（七年十二月二十八日）

敬呈者十二月九日奉委任令第四千三百七十四號內開案查南運減河挑淤築堤工程現據督修員夏詣垣會同吳橋等縣呈報工竣前來應即派員驗收以昭慎重查有張委員得舉勸以派充驗收委員除指令外合即令該委員迅即前往該工切實驗收具報以重工程此令等因奉此得舉遵於十七日前往德縣與夏委員及德縣知事接洽十九日赴恩縣四女寺二十日赴黃河沿二十一日往郭子里按照該知事等所交清冊詳細驗收尺寸尙屬相符查郭子里所做堤工均用夯築堅固異常其尺寸較原估亦有盈無絀是日驗收完竣二十二日返津所有奉委驗收四女寺減河

工程情形理合據實備文呈請鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令驗收委員張得舉文（八年一月十八日）

呈册閱悉四女寺減河工程既據驗收相符應准交工仰候令行恩德等縣遵照此令册存

以上補助德縣

天津河務局呈報會同文安縣勘估千里格淀等堤工擬議辦法文（七年一月二十

六日）

爲遵令派員會同勘估千里格淀等堤工程擬議辦法並送册圖請示遵事中華民國十年十二月十七日奉到省長訓令內開案據文安縣呈稱該縣堤工會會長王名儒副會長楊樹英等聯名呈稱會員赴堤勘查被水刷開決口以及冲擊平漫各堤岸均已殘壞不堪刷口以外所存堤頂僅有二三尺不等急應迅即修復防禦春汛惟本年各河水勢浩大文邑全境受災奇重若修理各堤悉由民間擔負人民尙復待哺嗷嗷而力實有未逮已在各憲洞鑒之中今估計工程約需七萬餘元之譜民間措辦僅可湊及三千元以杜刷口但堤岸極殘非同時興築恐一處無用至百處無用乃所需款項不敷甚鉅民力又復維艱左右思維祇得籲懇恩施逾格垂恤災黎賞發六萬餘元以便完全修復而拯億萬生命則感鴻慈萬代矣除將估單附呈外所有奉飭估計築堤及請賞款項各緣由理合備文呈覆伏乞鑒核據情轉呈等情據此知事覆查縣屬此次被水爲非常之災全恃長堤爲之保障若不及時修復明春亦難播種該會長等所稱民情未逮均係實在情形除呈報能督

辦外理合照開清單據情轉呈伏乞指令飭遵計呈送清摺一扣等情據此除指令並行財政廳外合行令仰該局迅即遵委熟悉河工人員前往會同該知事確切勘估議覆以憑核辦時間緊迫毋稍延緩切切此令計發原摺仍繳等因奉此當即派委候補知事董德潤前往會同文安縣知事確切勘估妥議具覆去後茲於民國七年一月二十一日據會勘文安縣堤工委員候補知事董德潤文安縣知事莫蘭增會呈稱爲遵令會議勘估文安縣千里等堤工程會銜呈覆並送估冊圖說請鑒核轉呈事竊委員奉鈞局委令以奉省長訓令據文安縣轉據堤工會會長王名儒等呈請修復各河漫決各堤約估工程需銀七萬餘元現在民力僅可湊集三千元不敷甚鉅惟有籲懇賞發六萬餘元現以期完全修復等情轉飭前往文邑會同知事確切勘估妥議具覆等因並發原摺一扣奉此遵經委員邀同萬津文邑士紳楊樹英井煥文束裝起程前赴文安縣會晤知事查得堤工會原稟所請工程卽屬千里堤並接連之又千里格淀等三堤當經會同前往該處勘得各堤內外水尙未消約深五六尺至丈餘不等現均冰凍遂卽逐段勘丈計又千里堤自閘房東脚起至大城交界止共長二千二百二十一丈格淀堤自大城交界起至閘房止共長一千八百四十四丈五尺千里堤自灘里閘口起至新鎮縣交界石王塘村南止共長一萬零六百三十五丈五尺以上三堤共計水旱各口一十處除完整各段擬請緩修外現在應行修復堤工計長一萬二千四百一十二丈惟原堤稍嫌低窄茲經察看水痕相度形勢自應按照原堤分別加高培厚俾免漫溢而期鞏固合

估三堤工程計應需工料銀二萬六千八百零六元一角八分將來如經官修應另酌加員司薪費銀三千元以資辦公惟所難者現在水未消落無論遠近無土可取如果春融解凍消退較遲則春工恐難及時興作至該堤工程向係官督民修本應循照舊章仍歸民辦惟現據該紳等再三面稱此次水災實爲數十年所罕見民間疾苦無力興修前經詳細稟縣轉呈已在洞鑿蒸蒙勸估還祈隨案聲請代爲籲求以解倒懸等語知事等復查文邑地勢素低受災之重實較他處爲甚近尙一片汪洋一時未能全體消盡上年秋收固已付諸流水今歲春耕又難望全境播種況工程浩大原與往昔不同該紳等前稟所稱民力未逮委係實在情形可否仰懇局長俯念災情奇重民力艱難准予轉呈撥款興修以重堤防而拯民溺此次實因被災較重特別體恤嗣後仍歸民辦不得援以爲例所有遵令會議勸估文邑千里等堤工程緣由是否有當理合開列估冊並繪圖說連同奉發原摺會銜呈覆仰祈鑒核轉呈辦理並乞指令施行計呈送清冊三本圖說三紙呈繳原摺一扣等情據此局長覆核董委員會同文安縣莫知事勸估千里格流等堤工程應需工料銀洋二萬六千八百零六元一角八分尙屬核實所擬辦法亦均妥協應請照准撥款興修以重堤防除指令外所有派委會勘文安縣千里格流等堤工程擬議辦法緣由理合檢同清冊圖說具文呈請督辦查案指令祇遵除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

文安縣代表劉士瑜等呈爲堤埝蕩平請派員查勘撥款補助文（七年二月一日）

爲堤埝蕩平民力甚艱懇請派委勸撥款補助決口以卹災黎事竊公民等窪名效勇營屬文安縣地居大清河北岸東界東淀西北界中支河南臨大清河農田百有餘頃七村分業歷年修埝向皆按地派錢每遇水患堤埝多存舊址酌加修葺各村可獲耕種不意本年舊六月初間西北山水暴漲自涿縣新城霸縣洶湧而來各村坍塌房屋漂流傢俱牲畜無算民皆架木而居苟延殘喘孰知一波未平一波又起及舊七月二十五六等日南水滔天灌入文窪將大清河南岸大堤浪捲波掀在文邑左各莊上下沖決數口自南向河宣洩晝夜之頃沿河一帶又漲二三尺有奇前月未坍之屋未漂之物今則蕩盡無遺伏思西水成災南水外溢兩番歷時幾兩月較他處被災尤爲苦中之苦所以謠稱本年洪水奇大奇普奇久者皆指清河一帶而言也遵查民窪今春原旱大小二麥顆粒未獲甫逢透雨旋漲洪濤村舍半成坵墟堤埝刷成平地決口成河明春堵口築堤以災祲餘生徒恃民力萬難擔任民等估計工料之費約需三千元上下如蒙補助再附以各村民力可望成功再查民等小窪修理成堤俾河水有所範圍高者可種大田低者亦栽稻稗如得慶有秋可保三千餘家之生命是公家所費甚微而民間受惠無量較之災成賑濟尤爲救本之計督辦仁慈素著以救饑拯溺爲懷當必代爲垂憐也爲此公懇仁慈派委員查勘撥款補助則七村災民均頂祝焚香不忘矣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

華北基督教雷牧師函商修復千里堤工助款以工代賑文（七年八月三日）

熊督辦台鑒鄙人所辦擬與督辦商定之事卽由開工起至左各莊爲止按督辦所預算土工八六四四元八角九分官工五四〇八元一角二分並據歐君衡峯言明矣再者文安紳士陳子坤李志甫二人辦事頗爲認真乞仍令接辦爲幸專此卽頌公安

函復華北基督教雷牧師文（七年四月九日）

逕覆者頃奉函開千里堤工自上工頭起至左各莊一段土工由貴會助款一萬元以工代賑並由貴會承修其掃工各壩仍歸官辦等因並據歐督察長將面商情形報告到處具仰好義急公欽佩無量應卽如所擬辦理目前汛期在邇尙望尅日施行俾得早觀厥成以禦汛漲尤爲感荷屬派文安陳李兩紳幫同辦理已令行文安縣知事轉飭該紳等遵照矣附上估冊一本至祈檢閱此覆華北基督教會雷牧師

直隸財政廳函請轉呈照發補助文安縣修堤費文（七年三月十二日）

敬啟者案照前奉省長訓令以此次直省災情奇重各縣被災區域應行修復堤埝之處需款補助業由熊督辦籌提現款三十萬元陸續發廳分別輕重緩急均勻攤派以資應用等因奉此當將先後奉准核給無極玉田等縣修堵決口補助各款先後函經尊處呈明照轉發給在案茲復續經核定補助文安縣修堵千里等堤決口費工料銀一萬六千八百六元一角呈請省長轉咨熊督辦查照備案暨分天津河務局文安縣查照辦理外相應備具印領函請轉呈熊督辦迅予照發交由來

員帶回以便轉給爲荷願頌台祺

函復直隸財政廳文（七年三月十四日）

逕啟者昨接來牘請發補助文安縣修復千里等堤決口工料銀二萬六千八百六元一角並具印領囑交來員帶回轉發等因比經如數發交領回去後一面由電話知照貴廳將前欸暫存緩發緣現在河務局已估春工據稱該縣所轄堤段尙在水中未能籌修應候查明所請前項工程補助銀與春工估册是否一欸再行核發以免重複紛歧除將印領暫存俟查案另行函知相應函請查照並煩轉行知照此致直隸財政廳

天津河務局爲濳沱河修築北堤請撥款補助文（七年四月十六日）

爲文安大城等縣紳民曹錫齡等具呈濳沱河修築北堤擬請撥款補助轉請示遵事竊據文安縣紳民曹錫齡楊樹英大城縣傅家崑劉翰屏饒陽縣郭克昌徐俊英肅寧呈范陳歟李寶森獻縣王萬峯張鶴峯河間縣高錫疇孫葆貞任邱縣馬葆錄李樹田雄縣呂輔周張雁賓等聯名來局呈稱爲濳沱修築北堤民力不足懇請撥款補助以恤災黎而救飢溺事竊查直隸五大河惟濳沱狂悖自改道以後於光緒八年入子牙河始息泛濫復於河北修築大堤我十數縣倚若長城視之若命因伏秋兩汛決潰時虞各縣紳民自行攤款捐修以資保障在彼時年豐工減不敢上瀆公家不料去歲洪水爲災該堤上下百餘里衝決三十餘處十數縣兆民萬姓莫不共歎其魚浩瀚汪洋捍衛

乏術延至秋冬之際幸賴饒陽紳士郭克昌糾集民夫塌蹶堵閉並蒙督辦發款補助所有決口幸得一律合龍而紳等各縣之餘生早爲督辦所賜惟工巨款絀勉強補苴難言堅實今屆春融卽挑汛俾獲安全而大汛終難可保儻有不測我十數縣田園廬舍仍舊洪濤巨浪之中哀我小民何堪再禍紳等反覆磋商除趕緊修築此堤別無良策但此堤工費繁鉅自不待言凍餒之餘安能籌此巨款亦知庫帑支絀不敢瀆求然無可如何不得不合詞陳情乞憐格外伏思去年堵築決口尙蒙賜款五千元茲興大工所費尤巨如照前款加恩優予固屬格外施恩倘或不然仍乞撥款五千元方可有濟並請工竣後派委驗收以重堤防自知過情之請有失盡歡惟是我十數縣生命財產俱託此堤堤存則存堤亡則亡倘不築修則瞎馬盲人何堪設想紳等創巨痛深懲前毖後茲爲民生請命起見伏乞局長俯賜轉詳督辦務乞速爲賜款俾得及時興作此則十數縣億萬蒸黎敬奉鮮花以深祈禱等情據此正在核辦間接奉省長訓令據安平縣具呈縣屬滹沱河堤決口前准撥款千元經何前知事將水旱口堵築完竣計用工料銀元一千二百一十一元七角六分八釐尙餘銀元一千七百八十八元二角三分二釐呈准儲備春工之用現值春融冰泮擬將堤身加高培厚估計非四千元不能歲事並稱該縣紳民請求仍令饒陽等縣受益村莊承修各節行局遵員確勘議覆等因奉此並據該縣呈請到局卷查上年安平饒陽滹沱河北堤決口工程會准補助洋五千元業將各決口修堵完竣其應培加培大堤前於勘估春工時已將該兩縣滹沱河培堤工程彙入春

工呈請補助應請勿庸派員查勘嗣因本年舉辦各河善後大工籌款維艱疊奉鈞令以各縣民工凡無關全局應劃歸地方範圍由各縣自行籌修等因伏查安平饒陽滹沱河堤工雖係由民修守該處地居子牙河上游有關上游十數縣之利害實與他項民工尤爲緊要亟應從速修培以資捍衛現據安平縣等縣紳民呈請補助五千元藉可與修如蒙允准請飭安平縣將上年堵築決口餘款一千七百八十餘元解繳一併發交該紳等具領趕速興修以示體恤而衛民生是否有當除分呈外理合據情呈請督辦鑒核示遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月十日）

案據轉呈文安大城等縣紳民曹錫齡楊樹英等呈請撥款五千元補助滹沱河修築北堤並聲明如蒙允准請飭安平縣將去年補助堵決餘款一千七百八十八元零盡數解繳撥歸文安等縣交該紳等具領各等情均悉查目下國庫支絀異常春工用繁實無餘力補助該堤既據聲稱有關子牙下游十數縣利害應准將安平縣餘款儘數撥交領用除令行該縣解繳外仰即轉飭該紳民等遵照此令

函直隸財政廳前撥文安縣千里堤補助費請如數撥還文（七年四月二十四日）

逕啟者案查本年三月十一日准貴廳派員承領補助文安縣修復千里等堤決口工料銀二萬六千八百六元一角比經如數發交領訖嗣有電話知照貴廳將前款暫存緩發各緣由在案現在查

明所請前項堤工補助費銀核與春工估冊同屬一事應請將前領銀二萬六千八百六元一角如數撥還以應春工之用相應函請貴廳查照辦理此致直隸財政廳

文安縣堤工會會長王名儒等呈爲下馬頭等村朦蔽請款修築私埝請鑿核

嚴禁文（七年五月十日）

爲呈請事竊聞下馬頭王圪塔等村在鈎處捏以效勇營名稱朦蔽請款修埝一案今縣災民殊深驚異查清河以北中亭以南中間地域上謂柴火淀俗名百草窪下謂蒼耳流總名溢流窪素爲宣洩上游淀河諸水之區前清光緒年間王圪塔等村潛築私埝以阻水流遂將千里堤潰決堤內六縣村莊被淹數載困苦異常嗣經天津史道克寬查勘河道千里堤潰決原因是由溢流窪私埝逼水冲擊所致詳准直督經一律剷除至民國元年任莊子村擅修私埝蒙前任高知事撻案飭差立即剷除均有卷可考今順直省議會議決治理清河辦法亦以此項私埝爲切膚巨患咨請鈞處悉予剷除嚴禁再築通飭各縣查辦在案茲該村等乘此次水災各憲籌辦堤防之際故態復萌隱避溢流窪之名巧捏以效勇營名目藉端請款興築私埝朦蔽上聽祇便數村之私圖不顧全局之公益偷此私埝築成不但河流不暢卽千里堤亦必大受影響隄內六縣千餘村莊則被害更無底止矣爲此備文呈請伏乞鑒核嚴禁實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津河務局派員會勘下馬頭工程應否興修文（七年五月二十二日）

爲令行事案查文安縣效勇營窪工程前由處核准補助一千五百元已於本年三月八日由直隸財政廳具領嗣據大清河委員長因查工呈報該項助金該縣尙未領到並據該縣效勇營下馬頭代表劉士瑜等呈稱該項金迄未由縣領去懇請直接發給以便早日動工各等情前來正在核辦間復據該縣堤工會會長王名儒等呈稱該代表劉士瑜係捏寫效勇營名目朦蔽請款興築私挖等情查該縣現在尙未領款亦未興工究竟該項堤金是否應修該會長等所控各節是否屬實自應查明辦理以重要工除由處分別批示並咨行直隸省長查照外合亟鈔發原呈二件仰卽遴派熟悉該地情形人員迅往該縣會同秉公查勘據實呈覆以憑核辦毋稍瞻延切切此令

文大兩縣公民曹錫齡等呈請飭員速修格淀堤文（七年六月七日）

爲呈請鑒核事竊查文大兩縣濱河瀕淀地勢如凹窪內居民全賴四大堤防護自去年洪水爲害被水衝決之各堤幾同殘廢幸蒙我督辦軫念民生不憚籌款維艱勘估補築無論如何羅掘凡各堤險要之處莫不急起興修生佛歡呼聲如雷動現在應修之堤均已紛紛開工及時舉辦而惟文大兩縣之格淀堤自壩台起至灘里止一段不知何故尙未興修或云因取土爲難俟秋後堤脚涸乾再行修築此語傳來殊深駭異伏查今年積水雖較去年減少猶是一片汪洋向來水涸之期總在春前秋後茲則已屆夏令雨澤將多不但落水難期而且溪痕漸長若果照傳聞所議無論今年秋後難以築修即待來年竊恐亦復如是且我能待水而水不待我轉盼大汎卽至泛濫時虞若

不及早圖維則巨浪洪濤又將長驅直入縱他處各堤堅若銅牆究有何益是如賊已入室而防盜者猶外守牆垣也公民等皆墊餘生談水色變惟懇俯察輿情急飭承修工員趕緊興工務於伏汎以前將各處堤工一律完竣毋爲浮議所阻毋以煩難爲虞惟望防川等於爲山功成一簣援溺無殊救火莫任燎原茲爲民生請命起見語多懇直率瀆上陳伏乞鑒核施行不勝迫切企禱之至謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令文大兩縣公民曹錫齡等文（七年六月十二日）

據呈已悉候令行大清河工警長督察長迅即查覆核辦仰即知照此批

大清河春工督察長會呈文大兩縣格淀堤工程擬由兩縣士紳承辦文（七年六

月二十日）

爲呈請鑒核事案奉督辦訓令第二千六百七十六號內開案據文大兩縣公民曹錫齡等呈稱竊查現在應修之堤均已紛紛開工及時舉辦而惟文大兩縣之格淀堤自塌台起至灘里止一段不知何故尚未興修或云因取土爲難俟秋後堤脚涸乾再行修築此語傳來殊深駭異伏查今年積水雖較去年減少猶是一片汪洋向來水涸之期總在春前秋後茲則已屆夏令雨澤將多不但落水難期而且溪痕漸長若果照傳聞所議無論今年秋後難以修築即待來年竊恐亦復如是且我能待水而水不我待轉盼大汎卽至泛濫時虞若不及早圖維則巨浪洪濤又將長驅直入縱他處

各堤堅若鋼牆究有何益惟懇俯察輿情急飭承修工員趕緊興工務於伏汛以前將各處堤工一律完竣毋爲浮議所阻毋以煩難爲虞等情除批示外合仰令行該督察長會同該河工警長查明情形安速查勘議覆以憑核辦此令等因奉此查本麟會同覆勘格淀千里堤工程會同天津河務局長將可辦緩辦各工分別呈請鑒核在案文大兩縣之格淀堤自壩台起至灘里止均係兩水夾堤汪洋一片上次覆勘會邀同文安縣王知事謝霖曹紳錫齡詳細攷究僉以取土爲艱礙難修築今該紳等急不暇待復請興修利害切身情殊可憫本麟凌雲加意研求擬定辦法爲督辦縷晰隙之該段果欲興修必用壘船取土每方之價約需加倍查原估土方二角二分至四角不等平均計算約核二角六分有奇而該段土工已需一萬四千元以上若再追加鉅款更須公家擔負且該堤窪積水處曾經派壘土工頭季和起前往調查據稱原堤內外原係耕熟之地土質甚鬆與他處土成黏質者不同實難成塊等語是用袋撈土亦屬不易惟查該處堤岸係被風浪鼓盪以致殘缺原有堤土大都墜落堤根今欲於無可如何之中求一急救辦法祇有將堤根之土培補殘缺并將口門數道一律堵塞似此變通辦法必須另行覆估以昭核實奈堤脚取土未免受人指摘而堤身單薄一遇風濤實難抵禦派員承修又恐無人擔此責任也本麟凌雲再四籌維惟有將土方暨闌板工料等價按原估冊分發文安大城兩縣由各該知事責成兩縣士紳承辦庶幾以本地之人辦本地之事休戚相關鳩工取土當易集事而一切困難亦易解除此段興築舍此之外別無良法是

否有當懇祈督辦鑒核指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河春工督察長天津河務局長文安縣知事爲格淀堤工議定由基

督教會承辦文（七年六月二十日）

據呈文大兩縣之格淀堤自壩台起至灘里止兩水夾堤工程較形艱巨況隣屈伏汎辦理尤貴及時惟該堤若不予以培修則該縣水患益形重要茲已議定由華北基督教會承辦該堤工程即日進行并派謝委員秩南幫同照料以期安速除分行外仰即遵照分別轉行工警長及謝委員妥慎辦理此令

函華北基督教會請辦理格淀堤工程文（七年六月二十日）

敬啟者查文大兩縣之格淀堤自壩台起至灘里止兩水夾堤工程較形艱巨況隣屈伏汎辦理尤貴及時惟該堤若不予培修則該縣水患益形重要茲委託貴會承辦該段築堤工程并另派謝委員秩南幫同照料以期安速除令天津河務局大清河督察長及文安縣知事遵照外相應函達希即查照安速進行可也此致華北基督教會

大清河工警長呈報查勘文安縣效勇營窪堤埝情形文（七年七月四日）

爲查勘文安縣效勇營窪補修堤埝謹將大概情形先行陳明懇祈鑒核事本年六月四號奉天津河務局局長訓令第四百五十四號內開案奉督辦令開案查文安縣效勇營窪工程前由處核准

補助一千五百元已於本年三月八日由直隸財政廳具領嗣據大清河委員長因查工呈報該項助金該縣尚未領到並據該縣效勇營下馬頭代表劉士瑜等呈稱該項助金迄未由縣領去懇請直接發給以便早日動工各等情前來正核辦間復據該縣堤埝會會長王名儒等呈稱該代表劉士瑜係捏寫效勇營名目朦蔽請款興築私埝等情查該縣現在尙未領款亦未興工究竟該項堤埝是否應修該會長等所控各節是否屬實自應查明辦理以重要工除由處分別批示並咨行直隸省長查照外合亟鈔發原呈二件仰即遴派熟悉該地情形人員速往該縣會同秉公查勘據實呈覆以憑核辦毋稍瞻延切切此令等因並鈔發原呈二件到局奉此合亟鈔錄原呈令仰該工督長即便遵照迅即前往文大兩縣確切查勘該堤是否阻礙河流抑係順水修築據實呈覆以憑核奪毋稍瞻徇等因奉此工督長遵即馳往該處會同文安縣知事確切查勘查得效勇營窪又名滄浪流東西形長十餘里南北寬二三里南面之埝順大清河築修北面之埝順中亭河築修以防兩水爲患自上年大水後該處災民生計艱窘困苦萬狀亟欲修築堤埝以冀秋成辛蒙督辦格外體恤補助款項災民方深歡忭惟堤工會深恐有此補助成爲官埝將前業剷除私埝之例從此破除致生流弊所控亦不爲無因當即會同文安縣知事婉爲開導擬議將該准補助一千五百元請改由京畿水災賑濟聯合會發給庶幾補助墜工實因賑濟此後亦不得援以爲例以完此案均無異辭再華北基督教賑災會尙擬補助數百元合併陳明除會同文安縣另文呈報外理合先將辦理

大概情形呈請鑒核以慰憲履謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令文安縣知事文（七年七月四日）

爲令行事案查該縣效勇營窪工程前由處復准補助一千五百元發交直隸財政廳轉給時逾多日該縣迄未將款領去迭據該縣下馬頭代表劉士瑜等呈請直接發給以便早日動工復據該縣堤工會會長王名儒等呈稱該代表劉士瑜係捏寫效勇營名目朦蔽請款修築私埝各等情前來當以該埝既與舊案不合未便由政府補助致滋枝節現據京畿水災聯合會議決該項補助金改由該會籌撥并交該處華牧師具領與辦是此案已有通融辦法當經咨行直隸省長轉飭直隸財政廳將前准發之一千五百元繳還並由會函達該牧師知照在案合亟令仰該縣知照並轉諭該代表等知照此令

函華北基督教華牧師囑領格淀堤工款文（七年七月六日）

敬啟者昨因文安縣屬格淀兩堤左右夾水修築爲難承貴會毅力擔任甚深感謝業經令飭大清河工警長督察長遵照辦理并派督察委員謝秩南幫同照料在案至於此項修堤經費查本處前次估計共需一萬二千一百一十九元四角茲擬照上次左各莊至太保莊辦法概行撥交貴會爲修理此段堤工之用前聞戴樂仁先生云該堤工費約需二萬數千元貴會擬將撥左各莊之八千六百餘元移充此段工款等語果如所言是所差不過數千元本處當再設法籌補以竟全功特此

函達乞派人來津領款無任感禱此致華北基督教會

按大城文安千里格流堤原估二萬七千六百五十九元七角四分四釐除自左各莊起至太保莊止計洋八千六百四十四元八角六分一釐已撥歸華北基督教承修外其餘一萬九千零十四元八角八分三釐現因兩水夾堤覆勘核減計實修工程核洋六千八百八十六元六角零八釐五毫

函華北基督教賑災會文安縣安里村等處堤工即來領款文（七年十一月九日）

逕啟者案據本處編譯股股長魏易呈送貴會致該股函稱以文安縣安里村至灘里工堤及修理灘里舊堤工程現已工竣計用款四千六百八十八元三角七分查此項用費已經熊督辦允准擔任應請轉呈核撥等因查此項工程本處前曾函託貴會承辦並允由處補助四千元在案現在工程歲事自應由處照四千元之數撥付以符原案相應函達希即派員携帶領款憑單來處領款爲荷此致華北基督教賑災會

以上補助文安縣

南開學校校長張彭春函請撥助築埝抽水經費文（七年二月二十八日）

督辦賜鑒咨 敝校築埝抽水之事蒙慨允補助銀洋三千元當由彭春肅函申謝並請一俟工竣後將用款若干報告再爲請領現已結算清楚理合開具清單附呈察照即希將助款於日內撥下

示期走領無任感盼再者於近郊修建土牆防水一節此議所關甚鉅全賴鈞座主持力達目的爲津邑作將來之保障異日感沐大德正不獨敝縣已也翹企徵忱謹此附佈祇頌勛祺不悞

函天津警察廳請查驗南開築埵抽水情形文（七年三月六日）

逕啟者據代理南開學校校長張彭春函稱客歲該校築埵抽水請將補助銀三千元撥欸示期走領並附清單等情查該校築埵抽水工程當時工作經過情形悉由貴廳接洽相應鈔單函請貴廳長查照希即將該南開學校辦理前項埵工情形查明詳復以憑核辦此致天津警察廳

天津警察廳呈復查明南開學校築埵抽水情形交（七年三月二十九日）

爲呈覽事案奉鈞處等八十八號公函內開逕啟者據代理南開學校校長張彭春函稱客歲該校築埵抽水請將補助銀三千元撥欸示期走領並附清單等情查該校築埵抽水工程當時工作經過情形悉由貴廳接洽相應鈔單函請貴廳長查照即希將該南開學校辦理前項埵工情形查明詳復以憑核辦等因奉此遵即令飭南區警察署趙署長惠濬確查去後茲據呈稱奉令前由署長遵即前往確切調查該校去歲築埵抽水各工核與原估作法尙屬相符至單開所需之欸共用料洋二千三百七十元又船脚善後零工雜費等項洋六百五十元又築埵借用體育社之土預擬還土六百方每方三元合洋一千八百元統共用洋四千八百二十元當時工竣後由該校自行籌辦此次函請撥欸三千元係作爲補助之項以便歸墊其不敷洋一千八百餘元仍由該校自行籌

補等情查核實屬理合具單呈復等因據此查職廳經辦埝工各項前已結束將餘存報繳抵用在案今該校請助三千元一欸是否給發理合將查明情形呈覆鈞處鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函南開學校請具領築埝抽水經費文（七年三月三十一日）

逕啟者前接來牘請補助築埝抽水經費三千元等情查此欸前經本督辦核准允為設法補助現在埝工既行結束自應照發以減貴校負擔希即備文具領并請將詳細數目單據冊報核消為盼此覆南開學校

函南開學校請補完手續再領經費文（七年五月二十日）

逕覆者准函請核發補助築埝抽水經費並附送計算書冊表及墨領等件到處查附表內開此次築埝抽水所用工料及船腳飯費雜用等費均已開支而第一表中又另列雜費用櫃費名目計填總數至三百五十五元九角一分之多未經分開細目詳叙理由無從審核又粘件第一號至第三號及第九第十兩號均係一事次序不明且收據漏貼印花甚多於手續亦欠完備至第三表所列皮袄一項既非工程用品未便列入並應即予刪除庶昭核實相應連同原送粘件及墨領函覆貴校即希查照上開各項分別刪除補貼聲叙理由補送來處以憑核發此致南開學校

南開學校函復築埝抽水用款理由文（七年六月十五日）

敬啟者前上一楨請賜發築埕抽水補助費五月二十一日蒙惠覆并將附送之粘單及墨領繳還敝校捧讀來諭知所呈各件多欠完密茲謹遵照補叙送呈鑒核查前附表所開此次築埕抽水所用工料及船脚飯資雜用等費已均開支係指本校經手出欸而言至第一表所列雜費日用櫃出係包工人工大櫃之花費與學校自行經手者實屬兩事當時因其出欸總數有三百五十五元九角一分之多曾經敝校與該工頭趙維濱交涉令其減讓伊不允伊曾面將花數詳細聲明敝校前表漏報係一時疏忽現今其補一清單粘於第二號粘件之後該工頭本名趙維濱因其字號爲濱與順故清單蓋用濱與順圖章再查前件第一號第三號均與第二號係一事第二號是清單一號三號是收據其第九號第十號亦係一收據一清單十號爲清單九號爲付欸之收據必收據清單兩存者所以昭實核也收據有未貼印花之處業一律補貼完備至第三表所列皮袄一項實因爾時將及結凍天氣甚寒晝夜工作學校勢不能不派人梭巡監視所派之人於風霜凜冽時勢又不能不着禦寒之衣本校爲購皮袄三件俾監工者輪流服着實出於萬不得已並非敢冒濫開銷藉圖朦混再者前肅函請欸時因去年所借之土尙未買墊還清不知土價幾何故未聲報現已還墊完竣共費土價洋五百五十元合併聲明敝校去年築埕用欸皆出一時挪借現今已歷半載難再拖延倘蒙將惠助之欸早日賜撥俾得藉清宿欠則感德靡涯矣祇頌勛安

函覆南開學校請送印領以憑核發工欸文（七年六月二十三日）

逕覆者頃准函開去冬工作時正值風霜凜冽派人監視不得不預備皮袄一項以爲禦寒之用事屬可行惟雜項日櫃費一條所開清單既屬籠統又無收據可憑事關審計礙難開報擬即刪除所請發給築埝抽水補助費墨領一紙應即送還另換除將前項三百五十五元九角一分剔除外按照單據核算應補助費校二千六百六十三元五角九分五釐請另繕印領一紙送處核發以免費校負擔可也此覆南開學校

南開學校照繕印領請領築埝抽水費文(七年七月十日)

敬啟者敝校築埝抽水曾蒙核准賜予補助費銀洋二千六百六十三元五角九分五釐茲謹依數繕具印領呈請察鑒希照撥欸是幸祇頌勛祺

以上補助南開學校

正定縣呈陳查明滹沱河堤埝決口文(七年一月二十五日)

爲陳明滹沱河分流爲二並查明堤埝決口祈請鑒核事案奉鈞處第一一五六號訓令內開爲令知事查本年雷雨爲災河流盛漲宣洩失其正軌漫決徧於各方本處爲力籌根治起見業經召集中東西人士開會討論已決定於本年內組織測量隊詳測永定北運中下游及子牙南運滹口諸河流域藉闡新河而資分洩至爲急謀標治起見除由本處測量溶治五河下游各減河外尤應於本年沿河被水各區無論官堤民埝均須詳察堤岸厚薄及河身通塞情形歸入明年春工項下擇

要興修務於伏汎以前竣事以期明歲雨期之中河流較爲暢適漫決少於昔時惟順直災區既廣大工普及爲難自非派員分路察勘實在情形無以爲輕重緩急之區分即無由知各縣工款之總數茲經劃分五大河爲五路每路遴派籌勘五河宣防工程委員長一人偕同委員或測繪員數人逐次赴沿河被災各縣會同該縣知事詳加籌勘竟究該管境內所擬辦之春工何者可以暫緩何者必須興修何者可由紳民籌辦何者須由公款補助均須查明爲漫爲決及其他情形核實勘估擬定後於陰歷年前彙報本處以憑核奪各該知事須知此項擇要興修原爲春工易於普及灑澆沉災起見應卽先行詳查切估毋涉浮濫俟該委員長到時覆勘彙呈辦理除分令各路委員長外仰卽遵照此令等因奉此知事隨卽邀集農商兩會妥商辦法並令兩會長赴沿河決口各處調查茲將所查情形謹爲縷晰陳之查該河自白店村入境而涓水適自北來歸入此河河自西來直衝白店村西沙岡該沙岡高三四丈不等河爲沙岡所扼沿岡南流至邵同里宅村西南河面愈寬遂分流爲二西南一道直逼小孩村南高基北高基轉至南面直逼蕭家營柳林舖凌透塔子口等村落東北一道直逼大孫村轉至南面直逼大小楊家莊太平莊等村落而中間尙有細流數道東西橫流兩河相距在北方或一里或半里不等至城南則兩河相距足有四里之遙然此東北之河非新開河道卽滹沱河在正定久由此道而行俗名爲二道河者是也自前清光緒二十四五年迄今因天氣亢旱東北之河故無水患去年雨水過大東北河水漲發冲坍民間田地房屋邇來京漢鐵

路亦大受此河之害若不設法使二流歸一恐來春河水驟漲不惟沿河諸村莊再受其害卽京漢鐵路車道恐難保無阻礙此漣坨河水勢流域之大概情形也查正定之堤有二一曰漕馬堤自邵同村起至里宅村止長五百餘丈流至白店村西沙岡水勢稍平其地西南高而東北低胡村里宅周家莊等一帶村莊均在東北去年河水漲發共決五口是以一帶村莊被災較重一曰小堤自塔原莊起至太平莊止長一千三百餘丈圍護城池去年水漲共決八口故西關南關李家莊等村均被水災而圍城之水亦高七八尺計兩堤共決十三口其長寬深之丈數列表另呈此堤埝決口之大概情形也以上漣沱河分流堤埝沖決皆因水不歸一汎濫所致如能將此河合爲一流使東北之河歸併西南則堤工猶可稍緩若因欸項過鉅一時兩河不能合流則二堤決口必須從速興築方能備無患惟二堤決口共計長一百三十三丈有餘工程浩大災荒之後民力實有未逮非由公家籌欸難告成功理合將漣沱河分流形勢並決口堤埝表呈請督辦鑒核俯賜指令遵辦實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令正定縣知事文（七年二月七日）

爲令行事案據呈覆該縣漣沱分流並堤埝沖決各情形均悉查此項工程爲數較鉅究應如何擇要興修暨約需工欸幾何仰卽協同該縣農商兩會長親赴沿河決口各處先行切實勘估繪圖貼說造具清冊呈送來處以憑派員覆勘再行核辦此令

子牙河籌勘委員長呈送正定縣滹沱河北岸兩堤決口工程冊表文（七年三月）

二十三日）

爲查勘正定縣滹沱河北岸漕馬廻水兩堤決口工程造具冊表呈請鑒核事竊委員長於本年一月二十二日接奉鈞處第二百八十三號訓令內開案奉第三路查賬委員長王祖仁呈遞該路正定縣災區報告書有關於河工事項鈔錄原報告書令即查照又於二月十三日接奉鈞處第五百八十號訓令內開據上海中國濟生會天津紅十字分會函送該縣農商會公函一件文主教地圖一份請代轉遞早飭辦理等情令即切實查勘具復各等因奉此遵查滹沱河自白店村入正定境南流至應同村分流爲二各行四十餘里始歸一槽中間兩河相距寬窄不等少則一二里多則四五里該縣官紳以將兩河併爲一流不特工程較鉅籌款維艱且盛漲時有二支分流可減猛力併歸一流轉覺擁擠而傍近兩河村莊彼此因廢一留一利害關係或且恐啟爭端似宜暫從緩議惟該縣滹河北岸舊有槽馬堤長三十餘里宋天聖間堤壞復築金大定延祐間屢決屢築明成化間鑿新河十餘里新河北築堤四千餘丈旋復旋冲同治十三年重修邵同至里宅六百三十餘丈上年決口五道堤東北一帶村莊被災較重又有廻水堤長一千六百八十餘丈明萬厯間知府王國楫增築所以圍護城池上年決口七道城西南關及附近各村均被水災統觀兩堤決口地方形勢切要公私依賴實不可不及時修復祇因上年災荒民情困苦該縣措款實難是以延未堵築茲經

分派章委員紹鈞會同該縣詳細履勘槽馬堤決口五道湊長五十七丈估築口門連補坑塘用土八千三百二十餘方廻水堤決口七道湊長七十四丈估築口門連補坑塘用土五千三百九十餘方共用土一萬三千七百十五方三分每方二角核銀元二千七百四十三元六分此工向歸民修民守不給津貼應如何補助之處仰候鈞裁所有查勘正定縣滹沱河北岸槽馬廻水兩堤決口工程理合造具冊表檢同原發地圖備文呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河籌勘委員長文（七年四月五日）

據呈查勘正定縣滹沱河北岸槽馬廻水兩堤決口工程情形已悉查此項堵築決口工程既關切要候咨行直隸省長轉飭財政廳劃入上年本處籌撥三十萬元案內酌予補助俾資修復以紓民力仰卽知照此令

咨直隸省長爲正定縣槽馬廻水兩堤決口情形文（七年四月五日）

爲咨行事案據子牙河籌勘委員長林際康呈復查勘正定縣滹沱河北岸槽馬廻水兩堤決口工程呈請鑒核前來據呈稱槽馬堤上年決口五道堤東北一帶村莊被災較重又廻水堤上年決口七道城西南關及附近各村均被水災兩堤決口地方形勢切要公私攸賴該縣民情困苦措款實難是以延未堵築等語查此項工程關係堵決所需工款民力既有未逮自應劃入上年堵決案內酌予補助俾資修復除指令外相應照鈔圖冊咨行貴省長請煩查照轉行財政廳酌核辦理并希

見覆此咨直隸省長

直隸財政廳函請轉呈照發正定縣堤埝決口工款文（七年四月二十七日）

敬啟者案奉省長令開准熊督辦咨正定縣呈請撥發公款二千七百四十三元六分修堵滹沱河北岸槽馬廻水兩堤決口一案已飭據子牙河委員長林際康勸明槽馬廻水兩堤堤岸共計決口十二道因上年各村被災較重民情困苦是以延未堵築等情查此項工程關係堵決民力既有未逮自應劃入上年堵決案內酌予補助俾資修復咨直令廳酌核辦理等因奉此現已由廳核定勻撥銀一千五百元以資補助其餘不敷仍令該縣就地設法自籌從速興修除呈報省長轉咨熊督辦查照備案暨令行該縣遵照派員來廳具領外相應備具印領函請轉呈熊督辦迅予照發交由來員帶回以便轉給實級公誼順頌台祺

正定縣知事呈復集紳議妥擬砍伐官柳變賣廢砲補助堤工文（七年四月九日）

為呈覆事案奉憲電開查各縣民工本宜就地籌修惟慮災澆之餘民力不逮轉滋貽誤茲經商准曹省長定訂民工借助辦法凡請款補助各縣由本處照原估數目暫向銀行挪借撥助半數限於秋收後攤派畝捐繳還仰即速集紳民議妥呈復以憑核辦等因奉此查正定槽馬廻水兩堤決口業已會同委員勘估冊報計修築費二千七百四十三元呈奉憲指令候咨行直隸省長轉行財政廳劃入本處籌撥三十萬元案內酌核辦理又奉省長指令迅即悉心規畫究能就地籌措若

千不敷若干再行呈候酌撥等因知事以兩堤決口關係閭縣生命財產若不當此春融之際鳩工趕修迨至夏秋之交雨水汎溢難免爲害遂再邀集閭邑紳耆悉心籌劃據各紳面稱查縣境官道有柳樹數百株可以砍伐變價五百元左右又稱城內收存廢棄鐵砲二百零五尊可以變價四百元左右兩可變賣九百元之譜知事查廢棄鐵砲雖奉令保存但與修河堤爲切要之圖當此庫款支絀以廢棄之物作有用之需亦屬以緩就急如蒙准予變賣下餘不敷之數仍請由公家撥補方能成此堤工茲奉電飭理合將集紳議妥辦法具文呈覆憲台查核俯賜指令照准撥補以便尅日興修實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨復正定縣呈請砍伐官道柳樹及城內廢棄鐵砲變價藉充工款

等情俟該廳議復再行咨會文（七年五月三日）

爲咨覆事案准咨開據正定縣呈稱兩堤決口若不鳩工趕修迨至夏秋之交雨水汎溢難免爲害邀集閭邑紳耆悉心籌畫據各紳面稱查縣境官道有柳樹數百株可以砍伐變價五百元左右又城內收存廢棄鐵砲二百零五尊可以變價四百元左右兩可變價九百元之譜知事查廢棄鐵砲雖奉令保存但與修河堤爲切要之圖當此庫款支絀以廢棄之物作有用之需亦屬以緩就急如蒙准予變賣下餘不敷之數仍請由公家撥補方能成此堤工等情前來查所擬砍伐官道柳樹以及廢砲變價各節是否確應保存之項其下餘不敷之款應如何撥助之處除指令外相應咨商貴

省長請煩查照核奪見覆以憑令遵等因准此查此案前據該縣分呈到署當以所稱官道柳樹是否枯株未據聲明指令查明另文呈核至鐵砲仍應暫時保存所有不敷工款當飭財政廳核議具覆在案昨據該縣呈覆此項官道柳樹據已飭由農商會詳查實係枯者居多業經令飭准選枯株砍伐變價藉充工款並由該知事督飭一律補栽樹秧以重林政等因亦在案除俟財政廳議覆再行咨會外准咨前因相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

正定縣知事呈送修築河堤以工代賑章程文（七年五月八日）

爲呈明修築河堤以工代賑妥議章程辦法祈請鑒核事案奉處憲快郵代電正定縣知事覽查本處前以各縣民工待修甚亟當經規定民工借助條例頒發各縣並電令召集紳耆妥議電復在案時逾多日未據該縣呈覆汎漲在邇若仍辦法不定必致貽誤要工仰於奉電之日立即查照前電事理妥議迅覆毋再稽延等因奉此查正定漕馬廻水等堤決口會同章委員切實勘估應需工價洋二千七百四十三元業經造冊呈報請發款修築在案嗣奉處憲一五二四訓令由各縣就地設籌如果籌不足數擬向銀行借墊款項作爲借助事後仍由縣就地籌攤故捐按期歸還旋又奉二五二號訓令以工代賑自應先就地方情形詳加體察呈候核奪茲由順直義賑會函知正定縣應受春賑洋三千元迅即備文具領等因知事當經派人赴津領訖竊以春撫之款自應以受災較重地方被災較重之戶按口分給惟貧民不明此理一聞散放賑款蜂擁聚強行邀求去年縣屬白

店村藉賑欸爲由聚衆滋擾可爲殷鑒即使不至再有滋鬧之事而災民得賑坐食於公家亦無所裨知事以河堤決口若不趕緊修築再遇水災淹沒禾苗賑不勝賑是以河工較春賑尤爲急務屢次呈請公家發欸未蒙照准茲奉令飭以工代賑隨邀集合邑紳耆連日磋商僉稱正定被災地方以近堤各村爲最今修築漕馬廻水兩堤若就地籌措經費受災各村元氣未復實不易籌未受水災各村亦無人擔此重任卽借款興修秋後按畝勻攤勢必在決口各村攤派年歲豐歉未定遽使小民增此擔負非但事多繁瑣亦恐償還無期目今旣奉有春賑欸項散給賑民何若卽藉此欸以工代賑一則可以實惠及民二則可以興修河工所用民夫先由近堤各村災民調用災民不過隨勞動作賑欸仍爲災民所有一舉兩得事最便利等語知事以該紳耆所稱各節原屬切膚之論並會議以工代賑由春賑給發三千元作爲修堤經費計決口十二處公舉所長兩人董事十二名監督興修先消納兩堤各村莊少壯災民調作工夫以工代賑撫其家屬其家無壯丁僅有婦孺者卽以修堤餘欸酌給之至堤土每方工價仍照二角給發由各處董事每日開明人數方數呈報具領轉發俟堤工合龍彙總造冊報銷如此辦理庶欸不虛糜民得實惠堤工尅日告成秋汎無慮泛溢一舉而數善備焉知事與合邑紳耆意見相同均樂贊成理合議具辦法章程呈報處憲鑒核如蒙允准俯賜迅速批示祇遵以便尅日興工實爲德便除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附正定縣以工代賑興築決口河堤辦法章程

- 一 正定城內設河工事務所舉農商兩會長爲所長不支薪水
- 二 所長監理河工事宜仍聽知事指揮
- 三 決口十二處每處公舉公正紳士一名監修堤工係純粹義務不支薪水如因公赴辦事所並有會議等事每人付飯費銅元二十枚
- 四 修築民夫先令十二董事向決口各村莊調查災民壯丁造冊報縣以憑稽核
- 五 甲處決口堤工仍由甲處災民修築免致多奔道路
- 六 每日民夫若干每名取得土方若干按照每方二角給發以土方之多寡計算以昭公允
- 七 董事會將每天人數方數報所長所長赴縣請領錢文發給董事轉發
- 八 民夫取土仍照章委員勘估時以五丈外積水未消之處取土不得任意損壞他人地畝
- 九 各民夫修築一天給發一天工價不得預先透支如查有透發不來工築者由董事賠墊
- 十 各堤收工由董事告知所長前往勘丈清楚作爲有效
- 十一 董事以外再由知事另行派人梭巡以防冒濫剋扣
- 十二 本章程如有未盡事宜所長董事亟應互相研究隨時呈請更正
- 十三 本章程自奉到核准之日施行

以上各條章程知事與各紳耆按照地方情形酌核合併聲明

指令正定縣知事文（七年五月十三日）

據呈該縣漕馬迴水等堤決口工程現經召集紳耆集議僉擬請將該縣春賑銀三千元移作修堤經費挑用少壯災民作工其家無壯丁者即以修堤餘款酌給等情並附呈辦法章程均悉仰候咨商直隸省長暨順直義賑會再行核批示遵此令

順直義賑會函復正定縣修堤經費以工代賑文（七年五月十八日）

逕覆者准貴處函開案據正定縣知事呈稱漕馬迴水等堤決口工程現經集議僉擬請將該縣春賑銀三千元移作修堤經費以工代賑挑用少壯災民作工其家無壯丁者並以修堤餘款酌給擬具辦法章程除分呈外呈請核准等情據此查發放春賑辦法原有以工代賑之條惟須酌量地方情形慎重辦理以期工賑兼顧據呈前情除咨直隸省長外相應函商貴會即希查照酌核見覆以便批示飭遵等因准此查發放春賑辦法原有以工代賑之條惟須事先估計確數樽節動用下餘之款發放春賑以惠災黎方合工賑兼施之意該知事既請將春賑銀三千元移作修堤經費又云家無壯丁者並以修堤餘款酌給辦法實覺含混擬請貴處轉飭該知事預將修堤經費核實估計預定確數再以餘存之款散給老弱災民並先行分別呈報如此辦理工賑或可兼顧函准前因相應函覆貴處請煩查核轉飭遵照至緞公誼此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電正定縣知事修堤經費須造確數估冊以憑核辦文（七年五月二十八日）

正定縣知事覽前據呈請春賑三千元移作修堤經費當經令候咨商直省長順直義振會核覆再行令遵在案茲准該會復稱春賑三千元既請移作修堤經費又謂家無壯丁者並以修堤餘款酌給實屬含混應由該知事預估報修堤費確數再以餘存之款散給老弱災民等因查堤工固屬要圖而散振亦刻不容緩若必待修堤餘款酌給恐老弱災民早已饑斃仰該縣將此項春賑若干爲堤工之用若干爲散給老弱災民之用迅即分別呈報核辦督辦熊勳印

正定縣知事呈報以工代賑修堤完竣造冊請銷文（七年八月二十九日）

爲呈報以工代賑修築河堤完竣竣造具清冊祈請核銷事竊查去年霪雨爲災漕馬迴水兩堤決口擬具辦理簡章呈請以工代賑奉飭照准在案知事具領春賑洋三千元內以八百元振撫老弱以二千二百元作爲修堤經費不敷之款由地方籌措當將振撫洋八百元會同紳董及監放員馬國昌按名散放造具花名清冊咨請唐委員長轉呈處憲在案一面將漕馬迴水兩堤監督興修已於七月三十日一律完竣核計共需工振三千六百五十九千七百四十八文除春賑洋二千二百元折錢三千一百九十千文外不敷之數四百六十九千七百四十八文係由地方籌款支給知事業經會同堤工事務所所長親詣各決口查勘所築堤防尙屬堅固惟迴水堤第六決口漕馬堤第一第五決口因坑塘過深誠恐工程浩大會經疊與各紳集議就勢畧爲迴曲與原估稍有不符於堤

工尙爲節省茲經勘畢理合造冊呈請憲鑒核俯賜派委驗收實爲公便再河工堤埝竣後適值辦選舉並覆選事宜十三縣知事均來正定無暇赴各決口查勘是以呈報稍遲合併聲明除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令正定縣知事文（七年九月六日）

呈冊均悉仰候派委本處工程股員程達前往驗收具報核奪冊存此令

直隸財政廳函繳正定縣助款文（七年十月十八日）

敬啟者案查正定縣修堵漣沱河北岸漕馬迴水兩堤決口需款補助一案前奉長省令准督辦來咨准予劃入上年堵決案內酌予撥助令廳酌核辦理等因當經本廳議准在於上年堵決工款項下勻撥補助銀一千五百元以資修辦呈請轉咨一面經尊處照撥飭領在案茲據正定縣呈復內稱修堵前項決口用款已由應受春撫及由地方自籌款內撥湊濟用前項補助之款自應無庸再領等情前來查該縣堵決工費既由春撫等款項下撥用所有原領補助工費一千五百元自應無庸再發除呈請省長轉咨督辦查照外相應將該款如數開具支票送還台端希即轉呈督辦核收歸款並將本廳前送印領撤還查銷爲盼頌頌台祺

工程股委員程達呈復驗收正定縣漕馬迴水兩堤決口工程文（七年十月二十六日）

爲呈復事九月七日奉到第三七五八號委任令內開案據正定縣知事劉彧呈稱竊查去年霖雨

爲災漕馬迴水兩堤決口擬具辦理簡章呈請以工代賑奉飭照准在案知事具領春振洋三千元內以八百元振撫老弱以二千二百元作爲修堤經費不敷之款由地方籌措一面將漕馬迴水兩堤監督興修已於七月三十日一律完竣知事業經會同堤工事務所所長親詣各決口查勘所築堤防尙屬堅固惟迴水堤第六決口漕馬堤第一第五決口因坑塘過深誠恐工程浩大會經疊與各紳集議就勢畧爲迴曲與原估稍有不符於堤工尙爲節省茲經勸畢理合造冊呈請鑒核俯賜派員驗收等情據此除指令外合亟檢同原送清冊令委該員仰卽就近前往切實驗收具復核奪此令並原呈清冊一份等因奉此委員遵卽馳赴該縣與該縣知事接洽卽赴各工次按估丈量與原估尺寸尙屬相符其迴水堤第六決口漕馬堤第一第五決口三處實係坑塘過深填築地平原估工長十九丈內填坑塘比時冰結未能細量若照原估工款過於浩大今改做長三十一丈改估將坑塘劃於堤外較爲合法且節省工款數十元委員向度形勢將坑塘劃歸堤外無可討論之價值與原估稍有不符因地制宜究非偷減合併聲明所有驗收正定決口工程各緣由除原發清冊隨文呈繳外理合具文呈復鈞鑒伏乞訓示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助正定縣

靜海縣知事呈請擬提春撫款項修築南泊子牙河東堤文（七年六月二十三日）

爲擬提春撫款項修築南泊九十三村之子牙東堤開會討論情形仰祈鑒核示遵事竊查奉發查

放春撫辦法第六條載災民之中不乏壯丁若僅濟以賑款且恐長其游惰之習不若使之擔任境內關於河工等事酌量發給工食災民得餬口之資公家獲勞動之力事半功倍一舉而兩益俱存等語知事當以屬縣南北泊子牙東堤防範大清等河較千里堤尤爲注重去歲決口沖斷運河大堤二十餘道直灌天津此堤實爲西來各水第一防線屢經面稟祇以官款無着民情困苦未能興築嗣經河務局呈蒙省長訓令青大靜津會商興修遂經分咨各縣多以各修各段爲詞伏查此堤要工半在靜邑被害多屬天津雖亦經過青大兩縣然要工甚少若令其補助津靜堤工勢亦恐難辦到况聞在天津界內業經季紳助款興工曠屬若不急爲設法將來危險恐又波及運堤且際屆伏汛勢難再延莫若卽照辦法第六條募災民中之壯丁擔任工作發給工食以工代撫其無河工村莊及雖有河工事項而老幼殘廢疾病實係不能作工之災民仍得給予賑撫庶幾工賑兼施正在籌辦間旋據紳民田子剛等三十人聯名稟稱竊查子牙河東堤向係尙泊各村自行修築然自去年患水隄半沖塌村民困苦已達極點偷坐視不修將災害頻仍小民無慶生之日如徒恃民力修築而災害餘生焉能從事工作籌思至再民等因邀集南泊各村紳民公同討論僉謂修堤一節不能援舊例苦民所難被災貧民亦不能一律振恤春撫雖有二萬八千八百元按戶口彙算南泊窪每口能得幾何莫若將南泊外災民應得春撫若干按口提出查放再將南泊中極貧酌量振恤下餘撫款若干設立工撫局招募南泊窪壯丁酌給工資修築子牙河東堤在貧民可以營生且與

堤工有益爲此懇請照准辦理實爲國民兩便等情據此知事以事關工賑災民是否樂從必須詳加討論未便以少數人之表示率准照辦隨卽召集南泊九十三村村正副並田紳子鵬等於月之十八日開會集議該紳等僉以自大成縣劉莊起至獨流大橋止延長七十餘里大堤被水冲刷多半殘破決口三道尙水深數尺需款旣屬甚鉅且現今兩水夾堤無處取土伏汎在邇若不速事防禦而水勢稍漲勢必橫流卽間有已種田禾盡行淹沒若再盛漲必致跨運淹灌天津處此萬難之際只好籌救急之策擬就隄內舊有昏堤擇要補築俟水勢稍落民氣漸復再修補大堤以重堤防共估需土五萬方上下議卽將南泊九十三村應放之春撫按照調查災民應得賑款全額以三分之一賑濟老弱貧民餘剩二分招募南泊各村災民中之壯丁酌給工資督令修堤且修補昏堤較堵築大堤之利益有三一河唇地勢被水淤高與舊堤窪下不同如就河唇修堤便於取土二靠河取土可使河身寬大有容水之量三工險款少若卽行興工數十日卽可告成衆皆一辭並稱時已夏至河水將漲請求迅予轉呈以便早日興工等語據此知事查靜邑奉發春撫洋二萬八千八百元切實調查全境共計災戶一萬八千一百餘戶計大口一萬九千八百六十餘口小口一萬六千八百二十餘口小折大共合大口二萬八千二百數十餘口內南泊大口約在一萬二三千口之譜可得春撫洋約一萬二千元上下以三分之一散放老弱災民計洋四千元上下其餘二分尙剩洋八九千元以資興修堤工不惟一舉而兩益俱存且可以副鈞憲工賑兼施殷殷垂注之至意獨

流大橋迤北至近天津界白塔寺堤工亦經邀集北泊紳民集款逐段興修並擬仿照南泊以工代撫辦法藉資補助一俟各款集有成數另再呈報總之南北兩泊子牙堤工綦行重要久爲列憲所注意所籌賑賑各款果能如數辦到約共洋一萬七八千元擇要興修以資彌補除飭南泊各紳候俟奉令再行興工並分呈外所有擬提春撫修築河堤緣由是否有當擬合具文呈請鈞處伏乞鑒核施行再伏況在邇民命攸關俯賜迅速示遵俾得早日開工實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨復靜海縣呈請酌提春撫款項修堤一案前經照准文（七年七月六日）爲咨復事案准咨開據靜海縣呈稱縣屬南北泊子牙河東堤爲西來各水第一防線曾經遵令會商青大天津等縣籌修惟各縣多以各修各段爲詞且要工多在靜邑現在民力難籌迭據南泊各村紳民公同集議僉請酌提春撫款項八九千元招募災民修補河堤以工代撫據情轉請核示違行等情到處查該處東堤旣關重要亟宜從速修復以防危險所請酌提南泊應攤春撫款項三分之一修補河堤以工代撫一節核與春撫辦法第六條所定用意亦尙相符自可准予照辦除指令並函知順直義賑會外相應咨達請煩查核並希見覆等因准此查此案前據該縣分呈到署當經指令照准在案准咨前因除飭該縣遵照先今令飭妥慎辦理切實籌修隨時報核外相應咨覆請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

靜海縣知事呈請仿照南泊辦法修築河堤文（七年七月六日）

爲縣屬北泊以及洋芬港各村均請仿照南泊提撥春撫款項辦法修築河堤並送擬定工撫局簡章清摺謹祈鑒核事竊查縣屬南泊各村議提應攤春撫賑款三分之二修築子牙河東堤業經知事據情請示在案旋據北泊各村代表岳景銘等暨洋芬港各村代表張敬鏞等一以北泊子牙河東堤雖已設法集款以謀修築但因值此大侵之餘工程浩繁民力不逮所籌之款數實難敷用以洋芬港中亭堤北之橫埝因上年被水冲毀殘缺甚多各村又以受災過重實均無復再有餘力堪資攤款先後邀集各該村人民會議妥協呈請准予仿照南泊提撥應攤春撫三分之二辦法用備修堤以防水患各等情前來正核辦間適奉省長第一零七八號指令內開據呈擬提春撫款項修築南泊各村子牙河東堤事屬可行應即照准仰即妥慎辦理切實築修總期工賑兩裨裨益是爲至要此令圖存等因並奉鈞處令同前因奉此知事伏查北泊子牙河堤工以及洋芬港中亭堤北之橫埝一爲防範大清河水而爲天津之保障一爲關係津西靜北以及京兆各縣之屏藩民間窮苦難以擔任興修既屬確情現又時逾夏至河水將及漲發勢難再事延緩亟須令行設法以期無虞況南泊擬請以工代賑業蒙令准前因今北泊洋芬港等處代表所請事固同屬一律自應准予照辦以濟要工而杜危險惟修築河堤工程既極紛繁關係猶至重要若不設局以司其事殊無以專責成而資統率事恐難收良美效果知事有鑒於斯謹即悉心擬定工撫局簡章二十八條用

備遵守除飭各紳立即各自組織工撫分局並尅日妥慎興工暨分呈外所有北泊暨洋芬港各村亦並仿照南泊提撥春撫款項辦法修築各該處河堤緣由並所擬訂工撫總局簡章擬合繕摺具文呈請鈞處伏乞鑒核施行再南北兩泊子牙河東隄暨洋芬港中亭堤北之橫埝各工均綦重要應請俯賜派員監修以昭慎重合並聲請謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附靜海縣工撫總局簡章

第一章 總則

第一條 本章程援照查放春撫第六條以工代賑辦法在縣公署設立工撫總局辦理各河堤
工事宜

第二條 南泊子牙河堤北泊子牙運河堤工洋芬港中亭堤北之橫堤堤工由各該附近村民
組織工撫分局辦理各該附近堤工事宜

第三條 工撫總局由縣公署各科警察官吏地方公正紳民組織之

第四條 工撫分局以各該地方推選公正紳民呈由縣公署核定擇各該提工附近適中之地
自行組織之

第五條 總局設局長一員以縣知事兼充之主任副主任各一員庶務會計各一員總監察一
員監察四員董事六員由縣公署各科警察官吏及地方公正紳民分任之

第六條 分局設局長一員，副局長二員，董事以事之繁簡由各局臨時酌定，報明總局委任之。
第七條 總局設書記一人，分局書記兼庶務員一人，各局夫役一人，臨時僱用之。

第二章 職務

第八條 總局總理各河堤工事務，分局分理各該堤工事務，呈准總局執行之。

第九條 總局局長有監督指揮本局職員及監督各分局職員之職務。

第十條 分局局長有管理各該堤工及督率各該分局職員，秉承總局執行之職務。

第十一條 副局長有幫同局長管理各該堤工及督率各該分局職員，秉承總局執行職務，如遇局長有事，故時其應辦事務由副局長代之。

第十二條 總監察員及監督員均秉承總局局長命令，有監察各河堤工及各該分局執行之職務。

第十三條 總局會計員、庶務員有總理各河修堤款項及總局一切雜務之職務。

第十四條 各局董事均須秉承該局局長之指揮，分任本局所有應辦之職務。

第十五條 書記兼庶務員承局長之督飭，管理本局文件及其他屬於庶務應辦之事項。

第十六條 總分各局關於作工籌款等項內之重要事件，須開董事會議者，由各該局長指定日期，招集會議，其會議章程臨時另定之。

第三章 欸項

第十七條 修築經費由各該堤附近受益地方之春撫賑欸項下三分之一撥充之

第十八條 前條儘不敷用時應由各該分局酌量本地情形呈准總局按畝攤捐之如有特別捐款或請准公家補助者應將特捐補助各欸儘先撥用

第十九條 各局用款由春撫項下撥充者開單書明用項由總局支領之如有畝捐特別捐及公家補助之欸臨時另行規定

第二十條 前項用欸如有認為必要須開董事會議時須於議決後再行開支

第四章 土工

第二十一條 各局募工應由代振村莊之災民儘先募用如有人數不敷時由分局酌量情形再行添補之

第二十二條 各村災民作工時各村長佐均有督率指揮之義務如有故意懶惰者准村長佐就近稟明分局酌量議罰

第二十三條 各村應作土方以各村之戶口酌量分配之

第五章 工食

第二十四條 總分各局局長副局長會計庶務及董事均係名譽職概不支薪

第二十五條 總局書記月給薪洋六元分局書記兼庶務月給薪洋八元夫役月給工食洋四元

第六章 雜費

第二十六條 分局辦公應需雜費即由二成公款項下撥節開支呈由總局核明發給總局費

用另行核實呈報不在二成工程款項下動支

第七章 附則

第二十七條 各撫工分局得就本局事宜自定章程及施行細則但不得與本章程及他項法令抵觸

第二十八條 本章程自呈奉令照准之日施行如有未盡事宜及增刪之處並得隨時呈報修

改

指令靜海縣知事文 (七年七月十八日)

呈摺均悉據稱該縣北泊子牙河堤工及洋芬港中亭堤北橫埕關係重要民間無力興修當係實情擬請援照南泊以工代撫辦法酌提春撫振款三分之二興工修築事屬可行所擬工撫局簡章二十八條亦尙妥協並應准予照辦仰候令行子牙河督察長就近派員監修以重要工並分別函咨直隸省長暨順直義賑會查核備案仰即妥慎籌修務期工賑並顧爲要仍將辦理情形隨時具

報查核此令

子牙河監防委員長呈報驗收南北兩泊子牙河運河中亭堤各項工程文（七

年十月十五日）

爲委驗收靜海縣南北兩泊子牙河東堤連河北堤決口中亭堤橫埝各項工程附呈摺結據情呈請鑒核事案查各縣民工完竣亟須派員驗收前遵鈞令遴委葉培元爲驗收委員在案茲據該委員呈稱遵即馳抵靜海縣查得該縣堤工自本年夏間由南泊九十三村代表田子鵬等以南泊估修子牙河東堤暨獨流橫埝工程浩大籌款維艱呈請以工代賑卽由春撫賑款項下酌提三分之一修築堤工當經陳知事據情呈蒙列憲指令照辦遂於六月二十九日興工又據北泊紳董亦以堵築子牙河高家莊黃家房兩處決口又據洋芬港村紳董修築中亭堤橫埝先後呈請援照南泊成案辦理當經陳知事呈蒙照准在案至九月十日前項各工先後一律報竣統計三分之二以工代賑款項南北泊洋芬港三處共領洋一萬三千六十五元二角九釐內南泊應得洋九千三十三元一角五分二釐修築南泊子牙河東堤暨獨流大橋西南北兩泊橫埝一切工料以及工撫分局經費等項實用洋七千八百五十二元三角九分五釐尙餘洋一千一百八十元五分七釐除歸還前在鍋底地方疏洩窪水購置民田地價外下剩之款留備南泊子牙河東堤防險之需北泊應得洋二千七百六十七元八角九分七釐堵築北泊子牙河東堤高家莊黃家房兩處決口實用洋二

千二百七十二元六角尙餘洋四百九十五元二角九分七釐以此餘款撥充堵築南運河北岸一百七十四道決口實不敷銀八千餘元另由北泊受益地方按畝捐攤以濟要工洋芬港各村應得洋一千二百六十四元一角六分以之修築中亭橫埝儘數支用不敷尙鉅除由陳知事會同林監修員呈蒙督辦熊商准紅十字會補助洋二千七百元並由修築中亭直堤餘剩洋九百八十二元八角二分一釐通融動用外仍尙不敷銀七百七十九元四角四分由該紳等自行設法籌備各等情培元隨即調取工摺會同監修委員黃占春靜海縣知事陳樹楷親詣各工逐段切實勘查驗收各工寬高長丈均與工摺相符一切工料亦屬堅實尙無偷減情事並經飭由各堤董出具甘結加蓋縣印連同工摺理合具文呈請核轉等情前來際康查該縣各工茲據葉委員呈稱逐段驗收工堅料實丈尺相符自應據情轉陳所有委員驗收靜海縣南北兩泊子牙河東堤運河北岸決口中亭堤橫埝各工情形理合備文呈請鑒核備案再此次葉委員驗收靜海縣各工匆促就道未及請領旅費所有沿途旅行費用均由該員暫行墊支應如何具領仰乞示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河監防委員長文（七年十月二十一日）

呈悉葉委員驗收工程旅費應據實開報准其具領仰即知照摺結均存此令

以上補助靜海縣

定縣知事呈報籌議修理河道撥請遞年按畝攤款文（六年十一月三日）

爲籌議修理全縣河道擬請遞年按畝攤款以重要工而防水患並繪具圖說仰祈鈞鑒事竊查本年縣境唐沙兩河被水潰決口業經知事親履查勘約計里數丈數並預算修築經費呈報在案夫事不求其本原而欲除百年之害于情于理均所難能本年縣屬水災奇重雖由於唐沙兩河氾濫所致而究其遠因皆以該兩河年久失修一經大水卽澎湃浩瀚或縱或橫微特沿河附近各村莊悉成澤國卽全縣亦苦其魚知事素乏學術不明治河之法然揆之水勢度之地勢復証以諮詢父老之陳說深悉此次水患之由來雖曰天災亦人事有未盡也查本縣河流之大者一曰唐河一曰沙河唐河發源唐縣經曲陽入縣屬北境長五十餘里入安國界自上游以至下游皆有水槽寬處約一里許窄處不及一里全河之病在於河底壅塞尾閘不暢以致胸腹節節淤滯沙河則由新樂入縣屬南境長四十餘里寬處七八里窄亦二三里不等自大吳南辛興等村至大王耨村從前皆有河堤現亦坍塌殆盡自大王耨村以下抵安國縣界因屢經改道皆無河堤全河之病在於水行地上東水無堤每遇上游洪水暴發卽旁決橫溢瀾漫無涯兩河之下各有乾河名曰支汊一入小清河一入清水溝沙河且更有故道亦成乾河水盛漲時卽會合大小各河而成一片汪洋迨水落時便可扶犁種麥然終亦利少害多欲求一勞永逸惟有疏濬唐河東水歸槽凡下流所經各縣一律辦理以免阻滯上流各縣暫從緩議並於該兩河南北岸各築大堤一道堤各寬高相距遠近

當以盛漲足資控衛爲衡堤成之日堤身爲道密栽柳株雜木以固堤根其他小河如木道溝小清河清水溝馬跑泉草廠溝磁河孟良河以及兩河支流沙河故道亦並加疏濬以分水勢此爲上策所慮工程浩大需款更鉅今擬就唐河現行水道挑挖淤土藉培河岸使水行地中其沙河上段木
有殘堤可就者修補整齊卑薄者加培高厚無堤者添修增築均高八尺寬五丈以堤能捍禦河水
泛溢爲止至於木道溝等各小河溝疏通較易需款無多仍照前擬辦理此爲中策或僅疏平唐河
淤塞之泥與僅修復沙河原有各堤此爲下策知事迭經邀集紳商各界將上三策詳加討論下策
誠無所取至於上策亦僉以爲費用不資揆度目前情形斷無此等財力祇有就中策分段興修並
仿照以工代賑辦法通盤籌算約共大洋四萬元之譜查本縣圍境額內外及糧房租大小地畝平
均拆算合地八千一百五十餘頃每畝酌攤制錢三十二文每年可籌集大洋二萬元上下自民國
七年起果能陸續攤徵兩年卽足敷此項工程之用當此沉災之後人民一飽難求有此以工代賑
之法亦未始不樂於從事惟慮過此以往則工食兩項所需卽籌有此數或仍虞不足而此時庫款
又屬萬分支絀能否准予先行籌墊出自逾格鴻施非知事所敢擅請所有籌議修理全縣河道擬
請選年按畝攤款緣由是否有當理合繪具圖說呈請鑒核指令祇遵除呈直隸督軍兼省長並分
呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

第二路查勘委員長轉呈請咨撥財政廳餘款修築唐沙兩河堤工文（七年三月）

三十一日

爲據情呈請事據定縣商會長王思陶勸學所長馬錫蕃自治所所長劉錫璋模範事務所所長田得霖等呈稱竊紳等奉到本縣公函內開案奉省長指令呈暨圖冊均悉查覆估各工共需款一萬七千餘元雖據大災之後民力未逮然公家財力同一蹶蹶實無從籌此巨款所請礙難照准仰仍飭該縣就地設法籌措如有不敷再行咨商熊督辦查核酌撥以紓民力此令等因奉此合行令仰該紳等照籌辦法等因紳等當即會商極力籌畫惟此項鉅款值此大災之後沿河村莊俱慘苦不能自立生活尙慮難謀遑云修築其餘被災稍輕之處亦均米糧缺乏同歎斯飢雖冬賑急賑迭次施恩義當因利及留養平糶各局所亦措借籌辦次第設立粥廠之多更陸續增至七八十處均蒙補助以廣施濟皆由本縣士紳及紳商并稍有資財之戶與各村莊竭力捐資以成此舉尙有何資以修圩乎惟是河伯爲災有何窮期堤岸之修實不容緩儻任令廢壞不急爲修築將來爲害更不知胡底言念及此紳等更焦灼萬狀又思急需之款非現有資借不能動工稍一遲緩便難濟急閱公報知督辦處特撥財政廳之補助缺口費尙有盈餘因公同協議擬懇轉請先爲撥墊八千緡俟於民國八年按畝攤捐議定每畝抽捐銅元一枚計本縣糧地約八十餘萬畝每畝隨糧帶徵可得足錢八千餘吊再行歸墊其不足之數計尙缺萬餘緡覆懇撥給公款以爲資助庶民力可紓河工方可望成事關民生爲期已迫萬望照轉以惠災區等情呈請照轉前來委員長查定縣唐沙兩河

上年溢決爲患最烈其沙河南北岸雖有民埝因河防局向不過問地方官亦未逐年催辦自光緒十六年修過一次以後即未培修上年溢決北岸自辛杏村起至大王疇止南岸自牛村起至李親顧止沖決處約有三千餘丈雖尚有殘堤可循然長至五十餘里工已甚鉅唐河北岸沖決二千餘丈南沖壓尤甚該縣人民擬在支曹大流一帶添築土埝一道約長一千四百丈係從平地築起工程亦大上年十月業由該縣知事兩次呈明鈞處嗣奉第四百零五號指令內開兩呈均悉候派員覆勘並據情咨請省長轉飭財政廳籌撥可也等因嗣由保陽道尹派員到定會勘按以工代賑辦法須洋一萬七千餘元轉呈省長本年三月奉到指令飭該縣就地白籌如有不足再行咨請籌撥等語茲據呈請前因查定縣災重工鉅民力不逮亦屬實情所籌畝捐雖有着落本年又不克隨糧帶徵且春水將至爲期已迫宣防局尙未派員到定查勘殊有迫不及待之勢且新樂安國靈縣博野均已領款動工以工代賑貧民深賴救濟未便獨令定縣向隅徒以期遠款巨照撥爲難然轉瞬水至爲患實不堪言狀爲此據情轉呈可否咨明省長在續撥財政廳餘款內准予籌撥明後年仍令徵還并酌量補助之處伏候鑒核批示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第二路查振委員長文（七年四月二十三日）

據轉呈定縣商會長王恩陶等呈稱擬抽畝捐修理唐沙兩河堤工并請將財廳民工助款先爲撥墊等情已悉查本處前經會商直隸省長定訂民工借助辦法凡請款補助各縣由本處照原估數

目暫向銀行挪借撥助半數限於秋收後應派畝捐繳還業經通電各縣速集紳民議妥呈覆以憑核辦在案此次該會長王思陶等所請各節與民工借助辦法尙屬相近惟徵還年限略有遲早之分未盡符合即轉飭該會長王思陶等逕赴縣署籌商按照前電民工借助辦法暨通令所頒章程詳細核議遵章具報此令

定縣知事呈報修復沙河南岸堤工請派員驗收文（七年八月二十三日）

爲呈請事竊查前准順直義賑會函囑查放春賑辦法內以工代賑一條酌量地方情形慎重辦理以期工賑兼顧等因維時正值保定水災救濟會基督教胡牧師本德來縣並籌畫經費六千元指定修復縣屬沙河北岸當經知事呈請將續撥本縣春撫銀元二千元作爲修理南岸工程用費奉令允准在案查沙河南岸起李親顧村迄牛村中間蜿蜒二十餘里決口十餘處按照原呈估冊共應挑土一萬八千六百一十九方五尺一律仿照胡牧師經理北岸辦法每挑土一方給工資洋一角其有原估所不及者並督同各村一律修築無使稍留罅漏爲害將來自六月十一日與北岸同時動工分派專員駐工督修亦與北岸同限二十日完竣計共挑土二萬一千二百四十三方五尺比較原冊共增土方二千六百二十四方經知事親詣逐段查驗均屬堅固除由前項款內支撥監工員紳高文煥甄懋修二員伙食洋各二十元外其餘一千九百六十元均按各村挑築土方多寡悉數均勻分配所有遵將續撥春賑銀元修復沙河南岸堤工緣由理合檢同支票具文呈請鑒核

俯賜委員驗收伏候訓示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

定縣知事呈送修理沙河南岸堤工清冊文（八年三月十六日）

爲呈送事竊查接管卷內民國八年三月一日奉鈞處第二零號訓令內開爲令行事查上年春賑案內該縣承領賑款一萬二千元曾經令准將加撥之款二千元留作以工代賑之用在案越時既久所有辦理情形及此項工款有無盈餘未據呈報無從核結合亟令仰該知事迅即造報如有節存之款並仰隨文呈繳以憑核結此令等因奉此謝前知事學霖未及呈復旋於三月三日卸事知事接交遵查前項賑款係奉令准將加撥之二千元留作修築縣屬沙河南岸堤工之用均經前任按照原估丈尺每挑土一方發給工資大洋一角其有原估所未及應行添修者並就呈准數目範圍內分別補助實無節存之款曾將支票呈送蒙委派程委員達驗收具覆並奉令知各在案茲奉前因理合將修理沙河南岸堤丈尺暨開支銀元數目造具清冊具文呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長爲定縣知事呈送沙河南岸堤工清冊文（八年三月二十二日）

爲咨行事據定縣知事呈送修理沙河南岸堤工丈尺暨開支銀元數目清冊請鑒核等情據此除令知外相應抄錄原呈連同所送清冊一併咨行貴省長查核此咨直隸省長

以上補助定縣

雞澤縣知事監放員會同呈送工賑簡章文（七年七月二日）

爲會呈事案查本縣奉准續發春賑款項呈報定期辦理工賑一案奉鈞處第一八六九號指令內開呈悉應准備案所有工作情形工人口數按名發給工食若干均仰詳呈核辦此令等因奉此查本縣籌辦工賑事宜前經委員學文會同知事毓文集紳妥擬簡章嗣因二麥業已收成誠恐大雨時行於六月二十一日先行動工察看情形各災民壯丁均皆踴躍從公尙無冒濫懈延情事茲奉前因理合繕具簡章一份呈請鑒核施行實爲公便再此項工賑事宜屆期辦理完竣所有名冊票據是否函送順直助賑會抑或逕呈鈞處彙案查核併候指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

雞澤縣籌辦工賑簡章

- 一 本縣災戶前經普通散放春賑此次續領賑洋一千元應遵照原呈辦法籌辦工賑事宜
- 二 本縣業已先期調查災戶中有壯丁者計共八百五十口本屆辦理工賑應就此項壯丁中以道路之便利工程之繁簡分別支配屆期召往各河堤工作
- 三 本縣去年決口合龍河堤計共十六處本年春間均應加高培厚除業經督堵完固不計外尚有廣順橋東六方城隍柏枝寺中風正牛莊亭自頭蕭粟莊大韓固西硯池等十處本年春間或延而未堵或堵而未固茲於六月二十一日召集貧民壯丁陸續動工除因

風雨所阻應行停工外預計限至六月底止可以完全報竣

四

本縣各處河堤前經估勘五千工現在支配方法廣順橋工程較大應就鄰近各村莊撥出貧民壯丁一百六十名酌定工作十天如城隍柏枝寺二處工程次大應各撥壯丁一百二十名蕭粟莊西硯池東六方三處工程稍簡應各撥壯丁八十名中風正牛莊亭自頭大韓固四處工程較簡應各撥壯丁五十名均酌定工作五天以上十處共撥貧民壯丁八百五十名合計工作五千工

五

每壯丁每日預定工食大洋二角若購發賑粟饅頭等類誠恐經手人員不無輾轉虧折等弊新銀輔幣本縣早經通行所領賑洋應向各錢鋪兌換一角或二角新銀輔幣預備逐日散放工人向鄰近村莊自行購買食物各隨其便若工作處所鄰近實無村莊者則不在此限

六

工賑票據由縣公署印刷先期選派公正士紳前赴各村按照貧戶壯丁名冊親自查發每壯丁各發票據一張票上註明工作處所日期賑洋數目屆期持票按日赴工由監發員驗明輪流發放賑款並於票上每日加蓋發訖字樣以免冒替

七

工作處所按日由縣知事周歷巡視並先期遴選熟習堤工紳董每處各委二員襄同督堵警區加派巡警二名維持上工下工秩序以免紊亂

八 災民壯丁前往各處所工作隨帶土筐木槓等物每日上午八時點名上工十一時下工

下午二時上工五時散工工作方法應承各該處督堵員紳指揮調遣

九 各村災民壯丁就近召往各河堤合力堵築工作期間如偶遇有病實在不能赴工者臨時應由該村村正副赴工作所在地報明派員查驗屬實得照發賑款以示體恤

十 本簡章如有未盡事宜得臨時斟酌修改之

指令雞澤縣知事文（七年七月八日）

呈暨簡章閱悉所擬工賑辦法尙屬妥洽可行應准照辦至工賑告竣此項名冊票據應即送順直義賑會備案以省手續仰即知照并錄令移知張委員查照簡章存此令

以上補助雞澤縣

直紳孫勳呈送與趙主教函電協商撥款修築任縣留壘工文（七年六月二十三日）

督辦鈞鑒敬肅者勳屢接正定文主教來函爲任縣河工事復接任縣公函內開據敵縣留壘村天主堂會長辛計增等呈稱留壘河因去歲水災將堤冲毀曾經公呈鈞座挑修蒙批准予挑修無款補助而民間災餘又無力挑修請轉懇勳籌款修築等情前來查是項河工既蒙鈞座批准該工自係重要人民浩劫之餘無力挑修亦屬實情且時值伏汛在邇倘復遲延深恐再有氾濫之虞種種思維實難漠視至勳所有辦振之款業已用罄無餘當茲捐募困難之際實在無力籌措無已擬由

趙主教助振衣價項下撥助三千元電商趙主教允准撥用當即匯交文主教會同任縣知事及該地紳士妥協辦理事關挑修河工雖經督辦批准在前理合將籌款及現在辦理情形及來往電報函件彙齊錄呈鈞閱並乞賜核爲叩肅此敬頌慈祺

函復直紳孫勳與趙主教協商撥款修築留壘河工文（七年六月二十七日）

逕覆者接誦大函備悉任縣留壘河挑修需款經執事電商趙主教由衣價項下撥助三千元披閱往返電文具徵慈誼廣被辦法甚是佩慰良多特復即頌善祺

直紳孫勳函陳文主教捐洋補助留壘河堤工文（七年七月九日）

督辦鈞鑒敬肅者前准正定天主堂文若望主教並任縣公署相繼來函爲留壘河去歲水災將堤冲壞懇勸籌款挑修勳當由甯波趙主教助振之衣價項下撥助三千元匯交文主教會同任縣知事及地方紳士妥協辦理當經呈報鈞座在案茲據文主教函稱再願捐洋一千元補助挑修該堤之用等情據此伏思該主教去歲於水災救濟振撫各事竭力籌辦無遺而此次爲留壘河堤又復不辭勞瘁往返奔馳於暑天酷日之中爲災民請命查該堂去歲爲災振事該主教已用去三萬餘元以致該堂經費支絀迫於棄座以資彌補此次爲修堤復捐洋一千元其於人民痛苦關心之處視人事切於己事其仁慈愛德深具純粹宗教之真誠絕非泛泛者也事關捐款修堤合亟呈報鈞座查核備案肅此謹呈敬請勛安

覆直紳孫勳函陳文主教助款修理留壘河工文（七年七月三十日）

逕復者接誦大函備悉任縣留壘河挑修需款正定文主教復捐千元其熱心救濟犧牲所有教產以惠災黎洵屬舍己救人之旨無任佩慰之至特復鳴謝希即轉致文主教爲幸即頌善祺

以上補助任縣

正定縣知事電復請將春撫款分作堤工（七年五月二十七日）

肅督辦鈞鑒有電敬悉前估堤工二千七百餘元地方僅籌五百餘元今請將撫款以二千二百元作堤工以八百元撫老弱一俟奉准後即同時並舉堤工正在及時災民同深望澤如何之處懇賜電示正定縣知事劉彥叩

冀縣知事請酌撥撫款修堵要工文（七年五月二十七日）

督辦鈞鑒陳者竊查本年春撫冀縣應分賑款六千元業經知事派員具領到縣亟應切實調查散放以惠災黎惟前准順直義賑會函開指示查放春賑辦法內有以工代賑一條須酌量地方情形慎重辦理以期工賑兼顧等語自應參酌進行藉資補救現查冀屬滏河堵口培堤工款屢請未蒙補助地方又無款可籌河工緊要焦灼萬分未便因噎廢食經知事會同第九路委員長馮瀚澄監察員馬紳維周安慎磋商意見相同擬招集災民區域中壯丁若干名督令其擔任修堵最要河工等事以期工賑兼顧款不虛糜卽於春撫六千元內酌撥二千元作爲以工代賑發給工食之需

其餘四千元遵照春撫辦法切實散放以救民生如此變通辦理庶於賑務河工兩有裨益是否有當理合呈請鈞鑒示遵不勝待命之至謹此電陳冀縣知事董受祺叩

順直義賑會函復正定冀縣兩縣電請以工代賑均無不合請轉令遵照文（七）

年六月四日）

逕覆者准咨開查各縣辦理春賑均經貴會商同省長核定數目撥發在案茲據正定縣劉知事或冀縣董知事受祺先後電請將撫款改作隄工或請提春撫以工代賑各等情前來查各該縣所請各節應如何辦理除咨省長查核外相應彙鈔原電咨請貴會查核辦理仍希見復等因准此查冀縣擬於賑銀六千元內酌撥二千元辦理河工其餘四千元賑撫老弱正定縣擬於賑銀三千元內酌撥二千元二百元辦理河工其餘八百元賑撫老弱核與工賑兼施之意均無不合除函省長外相應函請查照轉令各該縣遵照辦理至緞公誼此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上補助正定縣冀縣

大城縣知事呈請酌提振款修築黑龍港隄工文（七年五月三十日）

為堤工險難民力未逮擬請酌提春撫以工代賑而資興修事竊大邑黑龍港河上自河間下至蓋益莊來源暢旺宣洩無所上年各河水漲平漫為患本年入春以來迭經籌辦春工無如該處紳民無力興修嗣蒙頒發民工借助章程會議數次終無成議現屆夏令轉瞬伏汛又至若不及時籌修

尤恐貽害全局此次知事履查災區察勘該河形如釜底雖非正流而來源太多且一經漫溢子牙河東堤受其影響知事正與該堤董籌議間旋奉憲令取消民工借助章程舍此以外別無救濟之方茲與林督察長面商據云河間縣酌提春賑五千元興修河堤以工代賑誠屬良法美意伏查大邑前蒙飭發春賑八千元按照災區散放似尙不足但上年縣境之水皆由上游而來所有西南一帶地勢稍高積水已消春麥早經播種而民間生氣自可稍舒知事現在查放春賑凡被水淹村莊調查極貧者發給賑票如積水已消或消而未盡之村莊概免發給似此切實散放而奉發之賑款尙可裕如擬請援照河間縣成案在於春賑之中酌提一千元之數撥充黑龍港修堤之用責成紳董仍招本地災民工作如此一轉移間庶於工賑兩有裨益知事與林督察長彼此磋商意見相同是否可行伏乞憲示俾有遵循所有大邑黑龍港河堤險難民力未逮擬請酌提春賑以工代賑緣由理合呈請鑒核俯賜示遵實爲公便除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函順直義賑會爲大城縣請撥款修築黑龍港堤工文（七年六月三日）

逕啟者頃據大城縣知事呈請酌提賑款一千元修築黑龍港河堤等情到處查該項工程固應修辦賑務亦關重要原呈所請由賑款中提出千元辦理堤工與該縣賑務有無妨礙除指令並咨達直隸省長外相應函貴會請煩酌核見覆以憑令遵此致順直義賑會

順直義賑會函復大城縣請提賑款修築黑龍港堤工文（七年六月六日）

逕復者准函開頃據大城縣知事呈請酌提賑款千元修築黑龍港河堤等情到處原呈所請與該縣賑務有無妨礙相應函商貴會請煩酌核見復以憑令遵等因准此查放賑辦法原有工賑兼施之規定該知事擬從賑款內酌提一千元修築黑龍港河堤尙無不合准函前因相應函請轉令遵照此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

大城縣知事呈報春賑餘款撥給黑龍港河工情形文（七年九月二十八日）

爲呈報事竊前蒙憲台飭發大邑春賑洋八千元除前經知事派員調查放過洋七千零二十五元二角一分六釐外下餘賑洋九百七十四元七角八分四釐曾經知事呈明撥充修築黑龍港河工之用當蒙憲台批示照准在案現在港河隄工一律告竣前項之款急待發放不意旋有縣屬申王文等村公民代表來縣請求將賑款全數撥回補放等情該代表等並在憲轅稟懇令飭到縣知事前次因公赴津業將詳細情形面陳憲聽在案知事查賑撫災民固屬萬急然修築河堤保護田廬亦關重要況黑龍港河工早經告竣款項立待支用似未能全數撥回茲經知事體察情形擬將前項存款撥給黑龍港河工洋五百元比較原請已減去一半其餘四百七十四元七角八分四釐儘數撥回仍由知事按區調查凡有極貧者始能發給賑款似此折中辦理庶於工賑兩有裨益該代表等亦均贊成無異除將放過戶口清冊另文呈送外理合呈請憲台鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大城縣知事文（七年九月二十八日）

據呈擬將前此撥充修築黑龍港河工欸減半撥給五百元餘四百七十四元有奇提回充作極貧賑欸事屬可行應准照辦仍將放過戶口清冊呈送查核此令

以上補助大城縣

京畿河工善後紀實卷五(戊)目錄

補助(戊)

京兆尹咨請以急賑餘款核撥各縣以工代賑文 (附政府兩次發額賑款暨各種捐款數目清單)

咨覆京兆尹文

京兆尹咨送補助各縣工款清單文 (附清單)

咨復京兆尹文

武清縣知事呈請撥款修築鳳河堤埝文

武清縣知事呈送勘估太子務等處堤工估冊文

良鄉縣知事呈請補助以便興工文

香河縣知事呈爲堤埝險要請款修築文

香河縣知事呈報五河北岸決口工程懇請補助文

永清縣知事呈爲堤工費鉅懇撥款補助文

咨京兆尹請補助永清縣城堤經費文

京兆尹咨復永清縣城堤一案業經指令就地另籌文

三河縣知事呈請撥發官堤決口工款文

密雲縣知事呈送該縣白河石塘工程計畫書文

第五路查賑委員長涿縣知事會呈請撥款補助以工代賑文

京兆尹咨復清河決口工程已准予補助文

第五路查賑委員長葉綦呈報涿縣挑河修壩一律開工文

指令第五路查賑委員長葉綦文

咨京兆尹固安縣修築清河決口請撥款以濟要工文

京兆尹咨復固安縣補助款項已准先領二千元文

咨復京兆尹文

固安縣知事呈報修築小清河決口工竣文

指令固安縣知事文

房山縣知事呈報派員勘估溝渠文

指令房山縣知事文

房山縣知事呈請補助修路濬溝築壩各工程文

指令房山縣知事文

寶坻縣知事呈報縣境潮白新堤及各河舊堤漫口清摺文（附清摺）

寶坻縣知事呈陳勘估薊運西堤請以工代賑文

指令寶坻縣知事文

寶坻縣知事呈陳分流堵口情形文

第六路查賑委員長馬國文呈復調查香邑箭桿北運河道情形文

指令第六路查賑委員長馬國文文

第十一路查賑委員長陸榮籓呈懇補助工款並擬變通辦法文

指令第十一路查賑委員長陸榮籓文

北運河籌勸委員長呈復查明牛木屯等處各緣由文

指令北運河籌勸委員長文

訓令玉田縣知事爲寶坻縣呈稱李家口頭莊決口係由對岸該縣境內灘嘴所致請令該縣

裁截灘嘴文

第十一路查賑委員長陸榮籓呈復遵查寶坻縣東角詢村李家口頭兩村決口情形文

指令第十一路查賑委員長陸榮籓文

咨京兆尹爲寶坻縣東角詢村李家口頭兩決口請撥款修築文

第十一路查賑委員長陸榮鑄寶坻縣知事查美咸呈報會勘鮑邱河沙淤阻流情形文

第十一路查賑委員長陸榮鑄寶坻縣知事查美咸會呈鮑邱河流淤塞堤埝殘廢懇撥款挑

補以工代賑文

指令寶坻縣知事文

京兆尹咨復寶坻縣角洵村工程仍請派員勘辦文

咨復京兆尹文

玉田縣知事呈復李家口頭決口與灘嘴並無關係未便裁截文

第十一路查賑委員長陸榮鑄呈報遼查寶坻縣李家口對岸灘嘴情形文

指令第十一路查賑委員長陸榮鑄文

第十一路查賑委員長陸榮鑄呈報李家口頭決口合龍日期文

第十一路查賑委員長呈報鮑邱窩頭兩河殘堤決口監修情形文

指令第十一路查賑委員長文

寶坻縣後鄆等莊陳忠蘭等呈爲堤工險要懇撥款補助派員監修文

電令監察寶坻縣河工委員查明陳忠蘭等請款修堤一案文

寶坻縣知事呈報李家口頭決口工竣日期文

指令寶坻縣知事文

寶坻縣河工監察員陳廷相呈報監修古渠河堤決口工竣文

指令寶坻縣河工監察員陳廷相文

寶坻縣河工監察員孫汝方呈報洵河南岸暨蘆運西堤南堤一律竣工文

指令寶坻縣河工監察員孫汝方文

訓令寶坻縣知事文

寶坻縣知事呈送李家口頭決口工程收支清冊文

指令寶坻縣知事文

寶坻縣河工監查員孫汝方呈報鮑邱河北堤黃辛莊決口合龍日期文

指令寶坻縣河工監察員孫汝方文

寶坻縣河工監察員陳廷相呈報窩頭河尹家莊決口合龍日期文

指令寶坻縣河工監查員陳廷相文

寶坻縣河工監察員陳廷相呈復勘查窩頭河後壑二米莊堤段需款補助情形文

指令寶坻縣河工監察員陳廷相文

寶坻縣河工監察員陳廷相呈報監修窩頭河決口工竣暨驗收古渠河各堤段文

訓令寶坻縣知事窩頭古渠兩河業已驗收文

寶坻縣六區公民謝煥芳等呈報補助埝堤業已工竣文

寶坻縣西興保十九村代表王樹春等呈報工竣文

寶坻縣大寶等莊毛永存等呈報南河莊等處堤工工竣文

寶坻縣河工監察員陳廷相呈報窩頭河後鄧決口合龍日期文

寶坻縣知事呈請補助堤工以紓民力文

指令寶坻縣知事文

呈大總統將本年各河堵決搶險各工分析列表送祈鑒核文

(附表二紙)

補助各縣堤埝決口堵築工程表

各縣提用春撫款修堵堤埝暨各慈善團體助款修堤一覽表

急振餘款勻助京兆各縣修堵河隄工程一覽表

京畿河工善後紀實卷五(戊)目錄終

京畿河工善後紀實卷五(戊)

補助(戊)

京兆尹咨請以急賑餘款核撥各縣以工代賑文(六年十月二十三日)

爲咨請事承准來咨以京直施放冬賑一案開會議決完全託付順直助賑局專辦仍由處監查不敷款項由該局核實預計隨時請求政府補賑交局妥慎經理咨請查照等因具見軫念災黎無微不至災民得此冬賑受益已屬無窮惟迭據寶坻薊縣香河三河霸縣武清密雲等縣報稱民堤漫溢決口者約有二十餘處之多其永定北運河屬於大工範圍者尙不在內且河堤多有坍塌已盡儻不從速修堵不但春耕無望亦且泛濫無歸是修堵決口補築堤工一事既符以工代賑之旨尤爲地方目前切要之圖各該縣接奉督辦寒電首以趕堵決口爲重宣布之下頌禱同深冬賑一事既歸順直助賑局擔任辦理並爲代籌不敷之款而修堵決口以工代賑亦復仰賴盡籌查做署所領官賑以及籌募之款計共十七萬餘元除前經散放急賑暨置備棉衣共支六萬餘元外所餘十一萬元擬即隨時商承督辦核撥京兆各縣工賑之需業經飭令各縣切實勘估擬儘此款商承分別支配量予補助儻實有不敷再行轉懇請款撥助以期工賑並籌民沾實惠茲將做署收集賑款數目暨各縣漫溢決口丈尺處所另繕清摺附送鑒核伏候迅賜示遵此咨督辦京畿一帶水災河

工善後事宜處

附政府兩次頒發京兆水災賑款暨各種捐款數目清摺

計開

收入項下

一政府兩次頒發賑款銀元八萬元

一大總統捐助三萬元 (查詢此款已交順直助賑局故未列入收數)

一兩次義務戲收價銀元二萬一千元有零

一各處協助賑捐款合計銀元七萬四千元有零

以上共收集賑款銀元十七萬五千元有零內有已認未交者十分之二現正函催

附京兆各縣河流漫溢決口丈尺清摺

計開

寶坻縣 蘆運河南堤大吳莊西漫冲五十餘丈

鮑邱河西堤王卜莊北漫冲數丈

溝頭莊南北堤漫口兩道共三十餘丈

龐各莊東南新堤漫口丈餘

塘頭莊堤口潰決二十餘丈

青龍灣河東潰沖決口一道

西堤普賢埭漫口一道長約二十餘丈丈

窩頭河橋上莊漫口一道長約二十餘

前司馬莊北堤漫口一道長約二十餘丈

牛家莊西堤漫口一道長約八十餘丈

李家申漫口一道長約十餘丈

黃辛莊漫口一道長約五六丈

北關古渠河漫口十道長約七八丈

潮白新堤橋頭莊漫口南道長約十餘丈

李家口頭修築堤工未竣漫決長約五十餘丈

大清河下游龍灣村東堤決口一道水近新城

霸縣

杜各莊南決口一道

牛各莊村南決口一道

宮各莊村南決口一道

薊縣 馬道村西漫決明口一道二十餘丈

楊各莊北冲開明口一道六十餘丈

老丁莊東漫決明口一道十餘丈

康各莊南冲決明口一道三十餘丈

香河縣 五河王莊新堤決口四道約一百六十餘丈

中營引河舊堤決口一道一百餘丈

三河縣 達官屯玉橋官堤冲塌五丈餘

武清縣 被渾鳳兩河漫溢城東被水淹深三尺餘擬開挖溝洫修築道路以工代賑

密雲縣 被白河水漫溢冲塌城西石塘擬修大壩以工代賑

以上七縣被水淹決口者共二十八處且河堤均已殘缺不堪倘不速爲修築農民無從耕種

其他各縣尙有未經呈報者容當另案續陳合併聲明

咨覆京兆尹文（六年十月二十六日）

爲咨覆事准咨開敵署所領官賑以及籌募之款計共十七萬餘元除前經散放急賑暨置備棉衣共支六萬餘元外所餘十一萬元擬即隨時商承督辦核撥京兆各縣工賑之需等因修堵決口補築堤埝誠爲目前切要之圖來咨擬將所領官賑及募集餘款十一萬元分撥京兆各縣以爲工賑

之需自應照辦惟現值庫帑異常支絀若必全恃官款補助財力實有不逮仍應先由該地方紳富籌款興修其不足者再由公家酌量補助直隸全境堤埝經費本處業經決議籌撥三十萬元交直隸省長轉發財政廳勻給各縣以資補助貴公署此次所餘款項應即仿照直隸辦法勻撥各縣作為補助經費可也此咨京兆尹

京兆尹咨送補助各縣工款清單文（七年三月三日）

為咨覆事案准貴督辦咨以前次所定補助各縣工款現已發給若干刻因本處酌定春工計畫相應咨請貴公署查照開單見示為荷等因准此查京兆各縣河道紛歧災情奇重各縣原請補助工款為數過鉅當經派員查視擇其重要而力所能辦者酌量支配核定補助數目分飭領款以便迅速興修但敝公署截存賬款僅有十一萬餘元而紙幣又佔十分之八杯水車薪支配補助備極困難所有寶坻境內之潮白窩頭等河及新集鎮裁灣取直以及霸縣永清安次境內之中亭河或工程浩大或河關兩省中亭河通直隸之文安大城靜海天津等縣補助雖力所不逮而工程緊要復與其他各縣情形相同查寶坻境內各河曾經黃委員長會縣復估呈報而中亭河亦經永綉士紳等具呈將必須同時興修各節陳請鑒核在案可否俯念各該縣災情最重確有特別情形准由貴督辦處特予補助或派員勸修實為公便除分別行知外相應繕單咨復貴督辦查照並希見覆施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附京兆各局縣以工代賑各河隄分配補助目清單

計開

一 寶坻縣蘇運河李家口頭莊堵築決口計一萬五千元

此項原估需現洋一萬一千一百餘元經委員減估需現洋八千八百元零零八角八分四釐原擬酌量支配補助惟據該縣知事面稱此段工程原係官修未竣之工懇請如數照發應予特別照准故申合票洋一萬五千元

又該縣餉運西堤原估需洋五萬九千六百八十餘元請補助半價二萬九千八百四十餘元茲經彙案支配核予補助一萬五千元

一 涿縣清河隄壩原估需洋五千八百餘元委員覆估相符茲經彙案支配核予補助三千五百元

一 永清縣修築城垣護城堤等原估需洋一萬餘元減估五千九百餘元核予補助半價二千九百五十二元

一 香河縣潮白新堤及青龍灣河原估需洋一萬四千五百餘元減估請補助洋一萬二千七百餘元茲經彙案支配核予補助六千八百元

一 良鄉縣挑挖城河原估需四千八百四十餘元請補助洋三千元茲經彙案支配核予補助

洋二千元

一房山縣全境河壩原估需洋八千八百九十餘元茲經彙案支配核予補助三千元

一安次縣龍河龍減河原估土數約核需洋一萬二千元茲經彙案支配核予補助五千元

又該縣修築城垣約核需洋三千元茲經彙案支配核予補助八百元

又該縣折修落堡石橋約核需洋二千四百元茲經彙案支配核予補助八百元

一密雲縣修築白石塘經委員估需現洋五千九百五十七元餘照案核予補助半價現洋

二千九百七十八元五角零五釐

一永定河防局搶挑下游淤塞河道估需現洋二千二百三十七元六角三分照案核准已於

去年北三大工合龍前竣工

一薊縣運洵兩河原估需洋一萬七千二百六十餘元請補助半價洋八千六百三十餘元茲

經彙案支配核予補助五千八百元

一武清縣鳳河原估需洋一萬五千一百餘元委員覆估相符茲經彙案支配核予補助九千

六百元

一固安縣清河兩岸原估需洋一萬一千四百餘元請補助洋九千元茲經彙案支配核予補

助七千五百元

一通縣滹滹河堵築決口原估需洋二千五百九十餘元茲經彙案支配核予補助半價一千二百九十八元四角八分

又該縣白馬河堵築決口原估需洋一千八百元茲經彙案支配核予補助半價九百元又該縣凉水河各工據稱原估需洋萬元已飭切實核減尙未據報酌予補助二千三百元一懷柔縣河工據稱需洋千元酌予補助四百元

以上補助各局縣以代賑款計已經給發及支配核准者共八萬七千八百六十六元六角一分五釐尙存約有三萬元不敷支配寶坻霸縣永清安次潮白等河及中亭隄工之需業經另文咨商應請貴督辦酌核辦理合併聲明

咨復京兆尹文（七年三月十九日）

爲咨行事案准咨開准咨以前次所定補助各縣工款現已發給若干請開單見示各節相應繕單咨覆並希查照見覆施行等因准此查此項截存賑款餘存洋約三萬元之數業經另文咨行貴署掃數撥助寶坻縣潮白等河堤工經費其中中亭隄並寶坻縣新集鎮裁灣取直各工應俟察度情形另案核辦相應咨行貴京兆尹請煩查照此咨京兆尹

武清縣知事呈請撥款修築鳳河堤埝文（六年十一月八日）

爲據情轉呈事案據縣屬第六區區董孫祖蔭副區董諸葛希會等呈稱爲呈請撥款修築鳳河堤

京畿河工善後紀實卷五(戊)

補助(戊)

京兆尹咨請以急賑餘款核撥各縣以工代賑文(六年十月二十三日)

爲咨請事承准來咨以京直施放冬賑一案開會議決完全託付順直助賑局專辦仍由處監查不敷款項由該局核實預計隨時請求政府補賑交局妥慎經理咨請查照等因具見軫念災黎無微不至災民得此冬賑受益已屬無窮惟迭據寶坻薊縣香河三河霸縣武清密雲等縣報稱民堤漫溢決口者約有二十餘處之多其永定北運河屬於大工範圍者尙不在內且河堤多有坍塌已盡儻不從速修堵不但春耕無望亦且泛濫無歸是修堵決口補築堤工一事既符以工代賑之旨尤爲地方目前切要之圖各該縣接奉督辦寒電首以趕堵決口爲重宣布之下頌禱同深冬賑一事既歸順直助賑局擔任辦理並爲代籌不敷之款而修堵決口以工代賑亦復仰賴籌畫查敝署所領官賑以及籌募之款計共十七萬餘元除前經散放急賑暨置備棉衣共支六萬餘元外所餘十一萬元擬卽隨時商承督辦核撥京兆各縣工賑之需業經飭令各縣切實勘估擬儘此款商承分別支配量予補助儻實有不敷再行轉懇請款撥助以期工賑並籌民沾實惠茲將敝署收集賑款數目暨各縣漫溢決口丈尺處所另繕清摺附送鑒核伏候迅賜示遵此咨督辦京畿一帶水災河

工善後事宜處

附政府兩次頒發京兆水災賑款暨各種捐款數目清摺

計開

收入項下

一政府兩次頒發賑款銀元八萬元

一大總統捐助三萬元 (查詢此款已交順直助賑局故未列入收數)

一兩次義務戲收價銀元二萬一千元有零

一各處協助賑捐款合計銀元七萬四千元有零

以上共收集賑款銀元十七萬五千元有零內有已認未交者十分之二現正函催
附京兆各縣河流漫溢決口丈尺清摺

計開

寶坻縣 蘆運河南堤大吳莊西漫冲五十餘丈

鮑邱河西堤王卜莊北漫冲數丈

溝頭莊南北堤漫口兩道共三十餘丈

龐各莊東南新堤漫口丈餘

塘頭莊堤口潰決二十餘丈

青龍灣河東潰沖決口一道

西堤普賢埕漫口一道長約二十餘丈丈

窩頭河橋上莊漫口一道長約二十餘

前司馬莊北堤漫口一道長約二十餘丈

牛家莊西堤漫口一道長約八十餘丈

李家申漫口一道長約十餘丈

黃辛莊漫口一道長約五六丈

北關古渠河漫口十道長約七八丈

潮白新堤橋頭莊漫口南道長約十餘丈

李家口頭修築堤工未竣漫決長約五十餘丈

霸縣
大青河下游龍灣村東堤決口一道水近新城

杜各莊南決口一道

牛各莊村南決口一道

宮各莊村南決口一道

薊縣 馬道村西漫決明口一道二十餘丈

楊各莊北冲開明口一道六十餘丈

老丁莊東漫決明口一道十餘丈

康各莊南冲決明口一道三十餘丈

香河縣 五河王莊新堤決口四道約一百六十餘丈

中營引河舊堤決口一道一百餘丈

三河縣 達官屯玉橋官堤冲塌五丈餘

武清縣 被渾鳳兩河漫溢城東被水淹深三尺餘擬開挖溝洫修築道路以工代賑

密雲縣 被白河水漫溢冲塌城西石塘擬修大壩以工代賑

以上七縣被水淹決口者共二十八處且河堤均已殘缺不堪倘不速爲修築農民無從耕種

其他各縣尚有未經呈報者容當另案續陳合併聲明

咨覆京兆尹文（六年十月二十六日）

爲咨覆事准咨開敵署所領官賑以及籌募之款計共十七萬餘元除前經散放急賑暨置備棉衣共支六萬餘元外所餘十一萬元擬即隨時商承督辦核撥京兆各縣工賑之需等因修堵決口補築堤埝誠爲目前切要之圖來咨擬將所領官賑及募集餘款十一萬元分撥京兆各縣以爲工賑

之需自應照辦惟現值庫帑異常支絀若必全恃官款補助財力實有不逮仍應先由該地方紳富籌款興修其不足者再由公家酌量補助直隸全境堤埝經費本處業經決議籌撥三十萬元交直隸省長轉發財政廳勻給各縣以資補助貴公署此次所餘款項應即仿照直隸辦法勻撥各縣作爲補助經費可也此咨京兆尹

京兆尹咨送補助各縣工款清單文（七年三月三日）

爲咨覆事案准貴督辦咨以前次所定補助各縣工款現已發給若干刻因本處酌定春工計畫相應咨請貴公署查照開單見示爲荷等因准此查京兆各縣河道紛歧災情奇重各縣原請補助工款爲數過鉅當經派員查視擇其重要而力所能辦者酌量支配核定補助數目分飭領款以便迅速興修但徵公署截存賬款僅有十一萬餘元而紙幣又佔十分之八杯水車薪支配補助備極困難所有寶坻境內之潮白窩頭等河及新集鎮裁灣取直以及霸縣永清安次境內之中亭河或工程浩大或河關兩省中亭河通直隸之文安大城靜海天津等縣補助雖力所不逮而工程緊要復與其他各縣情形相同查寶坻境內各河曾經黃委員長會縣復估呈報而中亭河亦經永霸士紳等具呈將必須同時興修各節陳請鑒核在案可否俯念各該縣災情最重確有特別情形准由貴督辦處特予補助或派員勘修實爲公便除分別行知外相應繕單咨復貴督辦查照並希見覆施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附京兆各局縣以工代賑各河隄分配補助目清單

計開

一 寶坻縣蘇運河李家口頭莊堵築決口計一萬五千元

此項原估需現洋一萬一千一百餘元經委員減估需現洋八千八百元零零八角八分四釐原擬酌量支配補助惟據該縣知事而稱此段工程原係官修未竣之工懇請如數照發應予特別照准故申合票洋一萬五千元

又該縣蘆運西堤原估需洋五萬九千六百八十餘元請補助半價二萬九千八百四十餘元茲經彙案支配核予補助一萬五千元

一 涿縣清河隄塌原估需洋五千八百餘元委員覆估相符茲經彙案支配核予補助三千五百元

一 永清縣修築城垣護城堤等原估需洋一萬餘元減估五千九百餘元核予補助半價二千九百五十二元

一 香河縣潮白新堤及青龍灣河原估需洋一萬四千五百餘元減估請補助洋一萬二千七百餘元茲經彙案支配核予補助六千八百元

一 良鄉縣挑挖城河原估需四千八百四十餘元請補助洋三千元茲經彙案支配核予補助

洋二千元

一房山縣全境河壩原估需洋八千八百九十餘元茲經彙案支配核予補助三千元

一安次縣龍河龍減河原估土數約核需洋一萬二千元茲經彙案支配核予補助五千元

又該縣修築城垣約核需洋三千元茲經彙案支配核予補助八百元

又該縣折修落堡石橋約核需洋二千四百元茲經彙案支配核予補助八百元

一密雲縣修築白石河石塘經委員估需現洋五千九百五十七元餘照案核予補助半價現洋

二千九百七十八元五角零五釐

一永定河防局搶挑下游淤塞河道估需現洋二千二百三十七元六角三分照案核准已於

去年北三大工合龍前竣工

一薊縣運洵兩河原估需洋一萬七千二百六十餘元請補助半價洋八千六百三十餘元茲

經彙案支配核予補助五千八百元

一武清縣鳳河原估需洋一萬五千一百餘元委員覆估相符茲經彙案支配核予補助九千

六百元

一固安縣清河兩岸原估需洋一萬一千四百餘元請補助洋九千元茲經彙案支配核予補

助七千五百元

一通縣澧澗河堵築決口原估需洋二千五百九十餘元茲經彙案支配核予補助半價一千二百九十八元四角八分

又該縣白馬河堵築決口原估需洋一千八百元茲經彙案支配核予補助半價九百元又該縣凉水河各工據稱原估需洋萬元已飭切實核減尙未據報酌予補助二千三百元一

懷柔縣河工據稱需洋千元酌予補助四百元

以上補助各局縣以代賑欸計已經給發及支配核准者共八萬七千八百六十六元六角一分五釐尙存約有三萬元不敷支配寶坻霸縣永清安次潮白等河及中亭隄工之需業經另文咨商應請貴督辦酌核辦理合併聲明

咨復京兆尹文（七年三月十九日）

爲咨行事案准咨開准咨以前次所定補助各縣工欸現已發給若干請開單見示各節相應繕單咨覆並希查照見覆施行等因准此查此項截存賑欸餘存洋約三萬元之數業經另文咨行貴署掃數撥助寶坻縣潮白等河堤工經費其中中亭隄並寶坻縣新集鎮裁灣取直各工應俟察度情形另案核辦相應咨行貴京兆尹請煩查照此咨京兆尹

武清縣知事呈請撥款修築鳳河堤埝文（六年十一月八日）

爲據情轉呈事案據縣屬第六區區董孫祖蔭副區董諸葛希曾等呈稱爲呈請撥款修築鳳河堤

搶以拯災黎事竊鳳河東堤暨京奉路三十一道橋搶於民國五年呈蒙楊縣長轉呈尹憲撥洋二千六百五十元續撥因利局票洋八百元共洋三千四百五十元修築在案茲因永定河決口水勢泛濫連同三十二三十三兩橋搶復行衝決並三十四道橋逾北之鳳河東堤亦被衝決數十丈除沿岸險工不計外共衝決口四道淹沒共七八十村被災人口約十數餘萬刻際秋深飢寒交迫隆冬在即勢非轉死溝壑不止伏查五年三十一道橋搶衝三十餘丈決口一道佔連鳳堤險工折核因利局票洋實共用三千餘元之譜今年決口四道鳳堤險工較前倍蓰是工程加巨款必增多有固然者則今年比較約估勢非一萬二三千元必不敷用此次決口固屬水勢異常所致該村等自民國元年被災迄今六年之久顆粒未收蕩析流離慘不忍觀若不重撥巨款切實修築則該災民等生機即絕勢必老弱轉死少壯將流爲盜賊矣董等目擊災情良心難昧責任攸關豈能坐視懇念我縣長家國情殷恫瘝在抱請慨念撫恤災黎之初心仍仿去年以工代賑辦法再行撥款修築以拯此方子遺則災民幸甚地方幸甚除逕呈尹憲外理合備文呈請鑒核備案並與轉呈實爲公便等情據此知事復查該區地濱鳳河歷年被災去年三黃堤等處決口曾經楊前知事年呈蒙京兆尹公署撥款興修今年永定河北三決口水勢泛濫致將鳳河東堤新修暨舊有堤岸共衝決口四道前據第三區區董張恩壽劉述茲等會同該區董等呈請撥款興修業經知事轉呈京兆尹公署在案茲復據前情除呈報京兆尹公署外理合呈請鈞處鑒核指令遵行謹呈督辦京畿一帶水

災河工善後事宜處

武清縣知事呈送勘估太子務等處堤工估冊文（六年十一月十四日）

爲呈送事案奉京兆尹公署第二二六八號令飭即將境內被沖決口及應修堤埝等工迅行詣勘預估工款繕具圖冊呈候彙核以憑勻撥補助等因奉此查武清鳳河東堤及鳳河斜堤被沖決口均經先後呈報在案奉令前因違卽督同該區區董及各該村代表等詳細勘估去後茲據泗村店等村代表李渭貢卿雲等呈稱太子務等處堤工業經勘估完竣並擬興建閘口兩道以洩水勢理呈將堵口建閘尺寸方土工程一切用款核減估計繕造冊呈請轉呈等情據此除檢同原呈估冊合送京兆尹公署外理合呈請鈞處鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

良鄉縣知事呈請補助以便興工文（六年十一月十二日）

爲據實聲復請予補助以便興工代賑事案奉京兆尹二一四九號令開准督辦京畿一帶水災河工善後事宜處電開京兆尹各縣知事鑒京畿水災本處現正擬籌工賑辦法惟須由各縣查報者計有四端一各該縣境各河決口之處究有若干應從速設法堵築先就本地民力所及趕緊興工如民有不足之處亦應規畫辦法呈候核辦二被災各村莊宜分別輕重安插難民并就各該地情形凡便於難民之種種生計方法有無籌畫呈候採擇三現在城鄉各公私存糧若干應否設法平糶其運糧道路距離京津保三處遠近如何水陸情形是否便利應速查明呈復四造具各該縣冊

報均僅載莊村戶數究竟名數若干必須賑濟者若干須速確查詳報以憑核辦以上四端均關重要現距冬寒甚近尤須先事籌備俾免臨時棘手希即迅速擬定辦法文電詳復逕寄北京本處是爲至要等因准此除分行外合卽令仰該知事查照迅將來電所指各端詳細調查議定辦法繕具工賑平糶以及安插難民計畫書一面逕呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處一面分報本公署核辦如無應辦工賑之處亦即趕緊呈復等因奉此知事遵卽切實調查並召集全境紳董籌議僉以爲良鄉本年被水淹溺至七十村之多猶幸河堤並未決口較之災情極重之縣稍覺輕減固不敢故事呼號多求賑款以奪災民有限之資然當此饑饉殍臻亦不敢不共同籲懇以求補助而畧救災黎待斃之慘謹就令查各節詳陳之第一爲堵築決口問題良鄉雖濱永定河幸本年河堤尙無決口堵築一層可以無庸辦理惟是以工代賑爲救災莫善之方既可免強壯災民流爲匪盜又可得永遠之利以惠羣生體察地方情形實非興辦不可查良鄉護城河上下游歲久未濬業經淤塞今年大水之時泛濫道途冲毀禾稼損壞橋梁莫不由此必以施工爲切要茲經預估修濬各費爲四千四百餘元擬由地方捐集一千四百餘元並請補助三千元詳細勘計繪圖附呈如欸仍有不足或由地方另籌或再請補助此無須堵築決口仍不能不籌以工代賑之情形也第二爲安插難民問題良鄉素稱瘠苦今值凶饑十室九空安插幾於無術除請以工代賑外惟有再籌因利局以爲接濟現已稟請略得端倪俟有規模另文呈報此外令各區再爲籌力務各維持不使生事

茲已據第三區區董蕭萬亨面稱購就織布機數架招集災民晝夜分班織布以資糊口而濟一方第五區警董劉繹如亦稱仿照蕭區董辦理即日着手進行其餘各區雖無確定計畫亦允盡力籌度相機辦理再加以冬春兩賑以濟老弱雖不敢云安插妥善亦不至發生事變矣第三爲存糧平糶問題良鄉倉穀在前清時已久無存早經稟明有案至於糧店以及私家存糧調查不及萬石幸全境人口大小共計不過六萬有奇尙可支持月餘惟運糧尙爲利便至京僅七十里且通火車距津三百五十里距保二百八十里皆通火車併通河運輸入極便商賈卽不能居奇平糶一層似可無庸辦理且極貧之戶縱爲平糶彼無資可購亦仍無可如何似不如節省平糶之費多予以糧食或欸以賑之之爲得也第四爲災黎必須給賑實數若干之問題查良鄉災黎業經查報總戶爲四千四百七十戶人口爲二萬四千四百九十六名其中極貧者大口爲一萬零三百九十名小口爲四千七百零六名次貧大口爲六千二百九十七名小口爲三千一百零三名皆應賑者如賑欸實係不敷則次貧之戶尙可臨時稍爲剔除其餘皆在必須賑濟之列務求優予發給俾濟餘生無任迫切待命者也以上四端皆爲知事與紳董切實調查互爲議決正擬呈復間復奉京兆尹二二六八號訓令內開案准督辦京畿一帶水災河工善後事宜處咨復內開查修堵決口補築堤埝誠爲目前切要之圖直隸全境堤埝經費本處業經決議籌撥三十萬元交直隸省長轉發財政廳勻給各縣以資補助貴公署所餘急賑欸項十一萬元應卽仿照直隸辦法勻撥各縣作爲補助可也此

咨等因准此除分行外合卽令仰該縣知事查照卽將境內被沖決口以及應修堤埝等工迅行詣勘預估工款繕具圖冊呈候彙核以資勻撥補助等因奉此仰見惠及災黎並注重工賑之意知事與紳董所擬幸尙相合現已交冬待款孔急可否迅予批撥工賑三千元以便轉發紳董動工並乞優予春冬兩賑救濟災黎之處出自鈞裁除逕呈京兆尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

香河縣知事呈爲堤埝險要請款修築文（六年十一月十四日）

爲呈請事案據縣屬第七區區董田慶豐副區董賈玉符第九區區董牛光緝副區董錢璞率同該區公民四十二人聯名稟稱爲堤埝劈塌情形險要公懇據情請款修築以資捍衛而救民生事竊查縣北潮白河自李遂鎮沖開決口以來每當伏汛之時河水異常洶湧先年兩岸並無護堤遂致漫溢橫流所有縣境東南各村以及寶坻所屬村落連年迭遭水患小民蕩析離居比比皆是幸蒙國家俯念民艱籌撥鉅款於去歲將潮白河南北兩岸夾築長堤以期一勞永逸下游村民無不歡欣鼓舞此爲從此不受水患可以長慶有秋不意本年自五月底間陰雨連旬河水暴漲至六月初三日風雨交作爲勢猛烈南岸堤埝被風浪交擊險象環生當經身等約集下游村民聚集數千餘人搶護五六晝夜之久始保無虞然小民不惜財力竭力搶險無非救急之謀實非萬全之策查南岸如西馬家窩村後等處堤底現已抽空堤身僅存無幾甚有劈塌殆盡岌岌可危者至於殘缺不

堪之處更難數計若不及時修堵加高培厚一俟來年伏汎河水漲發必致補救愈難漫決爲患下游村民不特田廬墳墓盡付汪洋香寶兩縣生靈亦恐無所託命身等言念及此憂懼難安惟工程險要需款浩繁近年屢遭災害民困未蘇小民雖欲自行籌措以保身家誠恐力有未逮是以身等當河防局長來縣勘驗各堤險工之際已請會同查勘明確所有西馬家窩村北最險之處業已估計丈尺另行開摺呈請查驗東馬家窩以東西馬家窩以西次險之工尙約四五里之遙亦須妥加修葺不容稍緩須臾似此工難款巨誠非小民所能負擔理合聯名來案公懇俯念工程險要准予據情上達以便及早修築實於國計民生兩有裨益等情據此當經知事據情轉呈京兆尹憲核辦奉令呈悉仰將此項工段迅卽詳細勘估造具工程計畫書並附圖說一分逕送督辦京畿一帶水災河工善後事宜處核辦等因奉此遵卽帶同工書前往該處核實勘估得該新堤險工核土一萬三千四百三十二方每方土洋二角五分核洋三千三百五十八元香邑今年驟受水災人民困苦一再與該區董等籌商集款方法僉謂今年民窮財盡困苦十倍於往年非蒙從優補助官款難望成功務懇轉求上憲完全補助以竟全功等語知事查核該區董所稱籌款爲難確係實在情形理合據情備文連同估摺圖說各一份呈請督辦俯賜查核辦理實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

香河縣知事呈報五河北岸決口工程懇請補助文（六年十一月十四日）

爲呈請事前據縣屬第五區區董田福業副區董杜齡呈稱據王莊村長趙楹等報告村西五河北岸新築大堤於陰歷六月初八日被河水漫沖決口三道現潰成一道長約五百餘丈水勢汹涌田廬湮沒求速報縣設法堵修以救民命正查辦間又據元莊村長許德榮等來報百家灣村北舊築大堤於初九日又突沖開大口一道約六十餘丈當經迅往該口詳查查得兩口合流汪洋一片而沿口附近多村盡成澤國所淹田禾廬墓慘苦難堪伏查此次水災較前尤甚本區實無法維持理合具文馳報縣長懇請親詣查勘詳情設法拯救實爲公便等情據此當即據情轉呈京兆尹憲核辦旋奉指令仰即詳細勘估造具工程計畫書並附圖說一份逕呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處核辦等因奉此遵即帶同工書前往該處核實勘估勘得王莊決口長五百一十丈又百家灣決口七十三丈共五百八十三丈計共需工料洋一千八百五十四元六角香邑今年民窮財盡困苦十民不聊生一再與第五區代表田福業王偉籌商討論一切籌款方法僉謂今年民窮財盡困苦十倍於上年非蒙從優補助官款難期成功務懇轉求上憲完全補助以竟全功等語知事查核該代表所稱籌款不易確係實在情形理合據情備文連同估摺圖說各一份呈請督辦俯賜查核辦理實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

永清縣知事呈爲堤工費鉅懇撥款補助文（六年十一月二十八日）

爲呈覆事案奉京兆尹憲訓令內開此次以工代賑之款係由本公署酌核情形量予撥發以補民

力之不足凡向歸民修堤埝及決口仍應由縣傳集紳民照章辦理惟念本年災情甚重如果修補延期不但春耕無望亦且氾濫無歸經本公署再三籌商設法截留賑款專爲各縣民修堤工之補補統籌兼顧各縣分配數仍無多但補築決口修復堤工實爲當務之急仰即安速就地籌畫一面迅速將勘估情形及希冀補助之數目並繪具圖說逕呈本署核定以便支配毋得誤會專恃公家補助舖張多估致礙進行尤不得漫不經心毫無計畫遲延不報自取遺漏除分行外仰即遵照再此案係統就該縣全境向由民修之堤而言即前已呈報有案者亦應併實具報切切此令等因奉此知事前奉令因即馳赴被災最重之信安鎮韓村兩處查修堤埝等工與紳董切實勘估會將大概辦法呈報在案茲據信安鎮附近二十八村中亭河堤工紳董張作和等呈稱呈爲堤工費鉅民力維艱公懇撥款補助以固河防而弭水患事竊中亭河堤起自霸縣下皇亭東西長百里許橫貫京兆之霸縣及直隸之文安大城靜海天津轄境偶一潰決京兆永清縣之南境亦波及焉而是堤之最關重要者緣中亭河上接盧僧河全面之水北有牝牛河欄腰匯入又爲大清河支流查大清河上游則小北河滙河瀕龍潞陽易水一畝泉等水入之中亭河上游則盧僧牝牛等水入之且大清無北堤中亭無南堤河水稍漲則合爲一流下至東流兩河並無下口乃匯而南入於子牙河是子牙河爲大清中亭兩河之下游卽爲小北河滙河滄陽潞龍易水一畝泉盧僧牝牛等河之下游總此十一河之水盡入於津埠紅橋下一線之路其停蓄而不宣暢也固矣况中亭堤所以禦中

寧河之水卽所以禦諸河之水以一薄弱之堤何能遏此十數河匯歸之水連年潰溢祇是之故是以近來附近居民欲澹沉災迭經分段補助國家亦時以官款接濟民國二年曾蒙直省河務局分撥四千五百元有案詎於本年七月二十八日一夜間河水陡漲丈餘民力搶護不支自霸縣下王莊以東至勝芳鎮一段漫溢橫流衝決大小口門共九道堤身亦遭風浪衝刷幾無完土現經估定該堤工程自下王莊至勝芳鎮一段長三千丈應需土七萬六千七百九十一方四尺三寸每方按銀元二角給價共需銀元一萬五千三百五十八元有奇此項鉅款現因累歲災荒民力凋敝實難完全擔負竭力籌措不過五千元之譜杯水車薪實不敷用而是堤乃一方保障又不能置之不修紳等日覩情形萬難坐視除分呈霸縣外理合將河圖估冊一併附上公懇轉呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處酌量撥款補助以弭水患而固河防實爲德便等情據此知事查核無異其韓村應修村堤俟送到圖冊另案呈報理合先將信安鎮勘估中亭河堤工圖冊具文呈請鑒核准予補助以濟災民除分報京兆尹憲外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨京兆尹請補助永清縣城堤經費文（七年一月二十一日）

爲咨行事案據永清縣知事呈稱竊永清第一區紳董呈請轉呈撥款修補城垣暨護城堤一案前奉鈞處指令第七一九號內開呈暨摺圖均悉該城堤既係捍河要工應准援案補助仰即逕呈京兆尹併案核辦仍呈報本處備案附件存此令旋奉京兆尹指令第八四三零號內開呈暨圖冊均

悉此案查與該縣商請韓村鎮挑築村壕事同一律應由該縣另備圖冊逕函督辦處附設工賑局商酌辦理本公署截留賑款分配各河堤決口緊要工程尙虞不足所請補助之處未便准行仰卽知照圖冊並存此令等因奉此遵卽函請工賑局辦理在案久未見復茲據第一區正副區董朱其璋等呈稱竊查永清城堤與永定河相隔十餘里連年屢被水災幸有城堤可爲保障茲因堤工經費無多每年僅可補修又風雨飄零城垣殘破乃自治權限城堤是爲要圖今區董等屢思整頓無米之炊難期巧婦前已備文估工請款擬請撥補助費共銀洋六千元伏思陽年已過時至寅春正青黃不接之時災民流離無以餬口飢寒交迫慘不忍言如以工代賑災民可以生活城堤可修堅固此一舉兩得工有成效欸不虛糜今復呈懇縣長轉請由京兆賑款項下速賜照數撥發以資接濟等情據此知事再四思維值此國庫空虛之際徧潤維艱地方凋敝之餘又難獨任然兩害相權取其輕與其洪水驟至再興鉅工何如先事預防尙易爲力故不揣冒昧仍懇恩賜補助以爲未雨綢繆之計除分報京兆尹外理合具文呈請鑒核施行等情據此查本處籌辦工賑專款有限堤埝工費礙難兼顧該縣所請修築城堤經費應請仍於貴署所餘賑款項下併案補助以歸劃一相應咨請查照核辦見覆此咨京兆尹

京兆尹咨復永清縣城堤一案業經指令就地另籌文（七年一月二十五日）

爲咨覆事頃奉貴督辦來咨以據永清縣請撥款補助城垣暨護城堤等情一案仍應於敝公署所

餘賑款項下併案補助咨請查照核辦見復等因准此查此案前經該縣呈請到署敝公署當以各縣緊要河堤呈請補助者數逾二十餘萬元前項賑款已屬不敷分配該縣所請城垣護城堤等工程係屬預防決水之用距河十餘里尤非河堤急要工程之可比業經指令就地另籌在案茲准前因除俟臨時勻配或有盈餘再行核予補助外相應咨復貴督辦查照可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

三河縣知事呈請撥發官堤決口工款文（六年十二月一日）

爲呈請事案奉京兆尹訓令開商准熊督辦准將官賑募集賑務餘款十一萬元勻撥京兆各縣以爲工賑之需合卽令仰該知事查照卽將境內被沖決口及應修堤埝等工迅行詣勘預估工款繕具圖冊呈候彙核以憑勻撥補助等因奉此查本縣南境寶坻所轄玉橋附近之達官屯等數十村因鮑邱河淤塞復爲潮白河新官堤所阻致該數十村積水無從宣洩氾濫爲患本年夏間迭據該村民等呈請挖河開堤宣洩積水經前知事汪仁溥轉呈奉准開堤洩水詎甫經宣洩修復官堤突遭大雨將該堤沖決數十丈潮白河水勢驟漲該村等復受倒灌之害至今積水未能退盡官堤缺口二十餘丈尙未修復再勘該達官屯等各村地勢低窪若不將官堤缺口趕緊堵築該數十村春麥無從下種茲查該堤缺口現在長二十四丈五尺堤底寬六丈隄頂寬三丈五尺堤身高三丈二尺比照前年興築工程成案估計實需現洋一千四百元方能竣工再查該村等地居窪下復濱鮑

邱潮白兩河倘僅修復官堤雖可免潮白河灌倒之患而鮑邱河下游玉橋一帶淤塞不通復爲官堤所阻河水無從宣洩溢則氾濫此達官屯等各村所以連年被水正不獨本年雨水過大成災最重也茲擬一面堵修官堤缺口以禦潮白河之倒灌一面疏濬鮑邱河水道使之流通知事會同該處紳耆詳細測勘該河迤東有支流一道擬就水勢由小河口疏導東流經過寶坻縣所轄之玉橋莊卽韓寶莊小羅村南約有二里餘達於小港再六七里直與大河匯流計需工程二千六百元尙不爲鉅必可永除水患亦不至以寶坻鄰境爲壑惟該小河兩岸毘近民地一經開挖必有損傷並擬分別酌予貼補收買需洋二千元免生阻力統計堵築官堤缺口並擬導鮑邱小河工程及貼補小河毘近民地價各項共需現洋六千元奉令前因除呈京兆尹外理合繕具該兩項工程圖冊具文呈請鈞處鑒核俯准在以工代賑儲款項下如數撥發以便乘此隆冬水勢較殺時興工實爲德便再潮白河官堤係前督辦近畿河道局徐督辦時所築嗣劃歸北運河防局管理惟該局於本年五月函復挖堤文內曾聲稱該堤雖經劃歸本局管理迄今未設專員相鉅甚遠實有鞭長莫及之勢自應仍由該縣完全負責等語合併陳明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

密雲縣知事呈送該縣白河石塘工程計畫書文（六年十二月一日）

爲呈請備案事案奉鈞處指令知事呈覆遵照堵築決口等四端辦法所有密雲白河石塘被水冲塌應行修補一案奉指令開呈悉該縣白河石塘被水冲塌事關險要請發款興修一節查本處前

准京兆尹咨請擬將所領官賑及募集餘款十一萬元分撥各縣以爲工賑之需業經仿照直隸全境堤工工程經費補助辦法咨行京兆尹即將此款酌量勻撥各縣作爲補助經費在案該縣事同一律仰卽逕呈京兆尹併案辦理仍報本處備案此令等因奉此案查密邑白石河石塘被水冲塌前經知事飭令木邑各公正紳從實詳細勘估工程備具工程計畫並圖說以憑轉呈去後茲據該紳紳等將工程計畫書擬妥并繪具詳細圖呈送前來知事覆核無異除呈請京兆尹憲鑒核俯賜撥補款項以便尅日興工而防後患外理合檢同工程計畫書并圖說具文呈請鈞處鑒核備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河體善後事宜處

第五路查賑委員長涿縣知事會呈請撥款補助以工代賑文（六年十二月四日）

爲會請撥款補助以工代賑事竊本月二十四日奉到鈞令第四六號據第四路查賑委員長歐木麟呈稱據助理員歐陽發報稱往勘清河兩岸缺口在固屬境內者東岸計四十餘道長二千二百四十九丈西岸決口計二十餘道長三百八十五丈東西兩岸缺口共計二千六百三十四丈約計土方三萬七千餘方凡缺口最深之處須用椿纜植樁又姚家閘亦被水衝破全閘毀壞須用新磚白灰等項方能堅固等語查清河橫貫於涿縣固安兩境之間南入新城雄縣北折而東注入新鎮浸灌文安本年水災受患頗鉅非將堤工修成恐現在已種之麥來春水漲必遭淹沒又修築堤工須與涿縣同時興辦因涿縣據固安上游涿縣不修徒修固安亦屬無用前已函請第五路委員長

查勘該縣缺口會商辦法將來是否會勘估修抑各修各屬應請鈞處酌核指示遵行等情查清河缺口皆屬地方行政應辦事項應由固安涿縣會勘修復並勸諭該縣未被災區域或助人力或捐款項先就地方竭力籌畫如實力有未逮再行呈請京兆尹於工賑經費項下酌量補助除分令外合亟令仰該知事會同固安縣知事暨第四第五各該路查賑委員長迅速核實商辦並將籌辦情形隨時會呈備案此令等因遵此查涿屬決口五處在自治第三第四兩區地點知事元炯已令該兩區區董估計擬修正在核辦間奉到鈞令委員長葉秦即會同元炯前往該處查勘清河東岸第一決口在東茨村南二里約長五丈又南五里復決口一道約長十一丈又南八里決口一道約長三十餘丈又下游楊家屯決口一道約長十丈西岸河西務村決口一道約長一百五十丈河東第一第二決口若不修築不但涿縣沿河各村受害即固安西境亦多波及河西決口則涿縣東南望海莊我王村柳河營等三十餘村咸受其害查該處均係沙土須由遠處運取膠泥並構縵藉藉庶可堵塞約計每丈需補助工料費現洋二元共二百零六丈計需現洋四百十二元惟是就地籌款實在力有未逮可否仰懇鈞座准轉咨京兆尹即在工賑項下如數撥發以濟要工是否有當除呈請京兆尹外理合併將勘估涿屬清河決口工程經費數目並繪具圖說會呈鈞鑒核奪示遵實爲公便再清河雖橫貫固涿兩縣所有汎口同一受害自應各修各屬似較迅速合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京兆尹咨復清河決口工程已准予補助文（六年十二月十一日）

爲咨復事案准督辦處咨開據本處第五路查賑委員長葉秦涿縣知事朱元炯會呈勘估清河決口工程請款補助以工代賑等情一案相應咨行查照辦理等因准此並據該委員長等呈同前由本公署查此案清河東岸涿屬各決口以及固屬東西岸工程前經固安縣勘估呈報到署當以涿屬東岸各決口密邇固境涿縣所屬村莊無多已指令統歸固安修辦茲據該委員長等所呈清河西岸涿屬河西務決口一道查未列入固安原估冊內自應盡歸涿縣承修除指令准予撥給補助現洋四百一十二元飭卽具領興修外相應咨請督辦查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

第五路查賑委員長葉秦呈報涿縣挑河修壩一律開工文（七年四月二十一日）

爲呈報涿縣挑河修壩一律開工仰祈鑒核事竊查涿縣普利吳公兩壩並清河河西務決口各工程至關緊要前由涿縣知事袁勵杰呈請京兆尹補助洋千五百元又查振江營河口自鐵鎖崖發源分爲兩流一入涿縣一入涑水縣自去歲涑水河口被沙石淤塞後水勢盡歸涿縣夏令發水必遭大害前經會縣查勘敦勸該知事籌款挑挖該知事亦以此河關係民命極重慨然贊許當由該知事出名向商會息借現洋一千元又將京兆尹補助粥廠之三百元又涿縣水災賑濟處移交該縣之二百餘元劃歸工程總計五千餘元計分配振江營挑河工程現洋七百二十五元由縣委託

張議員星樓專司其事分配普利壩工程二千三百元不敷洋二千元由各該村自行籌募由縣委派警佐班聯魁專司其事分配吳公壩工程一千六百餘元由縣委派區董劉彥專司其事分配河西務決口工程三百元不敷之數由該村自行籌募由縣委派區董張佩衡專司其事均於本月中浣先後一律開工理合具文呈報伏祈鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第五路查賑委員長葉秦文（七年四月二十七日）

爲令行事據呈涿縣挑河修壩一律開工等情披閱來呈良深嘉慰仰卽轉知該縣督同各工專司人員妥慎修辦毋得草率貽誤仍應隨時嚴加視察以期鞏固切切此令

咨京兆尹固安縣修築清河決口撥請工款文（七年一月十三日）

爲咨行事案據固安縣呈稱奉鈞處訓令第四六號內開據第四路查賑委員長歐本麟呈稱據助理員歐陽發報稱往勘清河兩岸缺口在固屬境內者東岸計四十餘道長二千二百四十九丈西岸缺口計二十餘道長三百八十五丈東西兩岸缺口共計二千六百三十四丈計土方三萬七千餘方凡缺口最深之處須用椿纜種種又姚家閘亦被水衝破全闕毀壞須用新磚白灰等項方能堅固等語查清河橫貫於涿縣固安兩境之間南入新城雄縣北折而東注入新鎮浸灌文安本年水災受患頗鉅非將堤工修成恐現在已種之麥來春水漲必遭淹沒又修築堤工須與涿縣同時興辦因涿縣據固安上游涿縣不修徒修固安亦屬無用等情查清河缺口皆屬地方行政應辦事

項應由固安涿縣會勘修復並勸諭該縣未被災區域或助人力或捐款項先就地方竭力籌畫如實力有未逮再行呈請京兆尹於工賑經費項下酌量補助除分令外合亟令仰該知事會同涿縣知事暨第四第五各路查賑委員長迅速核實商辦並將籌辦情形隨時會呈備案此令等因在案當經函知第四路查賑委員長並咨行涿縣一面委令士紳萬執機謝寶楨及第九區區董紀鳳書勉期擇要與工茲准涿縣咨開以修築清河兩岸決口一案做縣業與第五路委員長會呈奉准各修各屬在案並附鈔呈令前來復據士紳萬執機謝寶楨等呈稱查水旱偏災時所恒有惟本年水患之巨爲數十年所罕觀固邑西界清河北臨永定河地勢平坦無邱陵山谷森林以爲洩水防水之區故當二河潰決時閘縣盡成澤國禾苗淹沒無存被災六分以上村莊幾占大多數災情既重災區又廣隆冬時屆正苦饑寒修堤鉅工實無餘力且固邑物產甚微交通不便故人民生業從事工商者少從事農業者多平時土地瘠薄既無餘三餘九之儲災後雖義憤激昂豈得盈篋盈囊之款况近年新政繁興警欺則車馬有捐學款則田疇附稅人民擔負已屬匪輕值此凶年殷實者或免饑寒窮困者必致凍餒若再捐募鉅款不但難於籌辦恐亦失矜憐民庶之心執機等迭蒙召集會議水災善後事宜益見體恤災民至意乃再四公同協商擬由各區勉力勸捐約可認洋二千元之譜其餘所需祇得仍懇請恩准撥款補助俾災民咸受以工代賑之實惠執機等固知僅此區區捐款不符民修之義而就地籌畫已屬萬分爲難爲此不得已具文呈請准予轉呈則閘縣人民均

感大德無既等情據此查修築清河決口迭奉明令自以責成民修爲主要惟知事體察地方情形該士紳等所呈各節洵屬實情然既奉京兆尹指令准俟彙核勻配撥款給領等因自應先行籌墊擇要修築但值此天寒土凍未便施工擬俟春融卽會同士紳趕緊辦理免滋貽誤再查估土方價目均係就取土之遠近難易分別計算且籌款維艱雖屬以工代賑亦斷不敢任聽浮濫知事仍應隨時嚴加督察以仰副我督辦鄭重賑款之至意所有籌辦修築清河決口並據士紳萬執機等呈請撥款補助各情形理合具文乞鑒核俯准轉咨京兆尹先在工賑項下撥款給領以濟要工再據縣既經會呈奉令核准自應各修各屬合併聲明等情到處查該縣河工需款補助業經貴署指令准俟彙核勻配撥款給領在案茲據來呈可否先在餘賑項下撥給以濟要工之處相應咨請貴公署查照核辦可也此咨京兆尹

京兆尹咨復固安縣補助款項已准先領二千元文（七年一月十六日）

爲咨復事案准貴督辦處咨開據固安縣知事呈報籌辦修築清河決口並據士紳萬執機等呈請撥款補助各情形轉咨京兆尹先在工賑項下撥款給領以濟要工等情一案查該縣河工需款補助業經貴署指令准俟彙核勻配撥款給領在案茲據來呈可否先在餘款項下撥給以濟要工之處相應咨請貴公署查照核辦可也等因准此查該縣所請補助之款業經指令仍候彙核勻配並准先行具領二千元在案茲准前因除令行該縣知照外相應咨復貴督辦處請煩查照此咨督辦

京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復京兆尹文（七年一月二十三日）

爲咨行事案准來咨固安縣所請補助之款業經貴公署指令該縣知事先行具領二千元等因惟前次所定補助各縣之工款現已發給若干刻因本處酌定明年春工計畫相應咨請貴公署查照開單見示爲荷此咨京兆尹

固安縣知事呈報修築小清河決口工竣文（七年七月七日）

爲呈報修築小清河決口工竣並添做改做各工分別繕具詳細清冊仰祈鑒核事案查本縣籌辦修築小清河決口一案迭經呈報在案嗣奉京兆尹公署先後發給工款洋七千五百元均經具領到縣撥交地方會計經理處核實開支當即遴委第九區殷實公正紳士紀灼修爲承修員副區董劉晉藩爲幫修員並加派熟習工程人員認真督察當於四月十八日設局開工知事親詣察勘一面體察情形安定工價張貼布告俾衆週知嗣據承修員紀灼修幫修員劉晉藩報稱前奉令承修小清河工程遵即招集被災民夫分段挑築已將興工日期呈報茲查第十二估原估內口有風被沙岡變通挑築改沿土岡正中節省土計一百九十四方一尺又第四十一估第四十三估第四十七估原估皆有溝槽水方今春工作積水乾涸減除土方計應省土一千二百零五方八尺九寸總計節省土一千三百九十九方九尺九寸已商請督察員代稟以之挑補西岸卑矮堤工計東岸加

培堤工湊長六百八十三丈零五尺又添挑備防土牛四個計核土一千二百方零五尺五寸西岸加培堤工湊長二百八十三丈計核土四百六十三方二尺共計核土一千六百六十三方七尺五寸內有東岸第三十七估以上加培堤工五十丈核土一百八十方兩旁俱係麥地經固城村長佐請求容俟麥收後卽行補挑不致有誤要工除土牛四個每方價銅元七角外其餘堤工每方價銅元二百五十文以節省土方價錢作抵有盈無絀所修築堤工決口洩水閘及添做加培堤工均於五月十八日一律完竣理應善摺呈請查核驗收等情據此當經知事先後會同第五路查賑委員長董文銘並京兆尹公署委員陸鵬舉前往驗收查勘原估所做工程頗稱完固補修洩水閘亦甚合法惟查續估工內東茨村南北大溝等處係屬涿縣轄境尙未興修密邇固區關係至爲重大自應咨行涿縣協商辦法旋准涿縣咨請由固就近勘修等因准此卽經令知該承修員等查照迅將續估各工加緊趕辦並將東岸第三十七估以上加培堤工從速挑補以資防禦茲據該承修員呈報前後估做各工均已完竣並造具冊摺聲明原估冊內埽段係屬邊埽現在視察河流情形已爲變遷又兼李湖莊村西有漢河一道每遇盛漲之際該漢河能分流三四成黑家營新決口自無做邊埽之必要曾經商諸督察員代稟改做龍尾埽以節工款而免糜費等因前來知事詳加覆勸均屬相符查前報原估冊內計需工料洋一萬一千四百餘元今該承修員等認真將事妥爲撙節復於原估應做各工之外續行添做各項要工統共僅支現洋五千六百三十二元一角零七釐且

能工堅料實毫無浮費洵屬實心任事殊堪嘉獎可否將在事異常出力各員依照河工獎章條例呈請核獎以彰勞動之處伏乞指令祇遵所有修築小清河決口工竣情形理合分別繕具詳細清冊六本理合具文呈請鑒核再原估各工已經第四路查賑委員長暨京兆尹公署委員先後會同知事驗收在案其續行添做各工應否派員復勤統乞示遵又此項補助工款及第九區公益捐除支仍存現洋九元一角四分三釐擬請儲存撥作籌辦積穀之補助合併聲明除呈京兆尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令固安縣知事文（七年七月二十日）

呈册閱悉該縣修築小清河決口工竣既據該知事會同第四路董委員長京兆尹公署陸委員驗收所做工程并補修洩水閘均能完固合法用過工款較原估減少至五千餘元之多足見該知事督飭有方該處紳民熱心公益所請給獎之處應准彙案核辦至東茨村南北大溝等處工程既經咨據涿縣由該知事就近勤修并據該承修員商諸督察員改做各工已報工竣自無庸再行派員以省手續餘均如擬辦理仰即知照此令册存

房山縣知事呈報派員勘估溝渠文（七年二月二十三日）

爲呈請事竊查房邑災區一帶溝渠淤塞災民無力挑挖擬請撥春撫之款以工代賑等情業經前知事呈請京兆尹在案旋奉指令第三九號內開呈悉查各縣緊要堤工所需甚鉅本公署截留賑

款已屬不敷分配該縣既非災區溝渠被淤理宜自行籌畫惟據稱民力未逮應准酌予補助仰先就地寬籌俟估報到日再行核辦此令等因奉此茲已派員會同本地紳董逐一丈量估計擬於張坊鎮西南及王家磨村北各建順水壩一道以疏水勢又鎮江營灌田官溝在王家磨村西南之溝帮根基冲缺一處擬照舊修補此三處約共需洋四千零七元餘其王家磨壩中原有灌漑溝兩條擬溝口修做涵洞及西溝灣角處接築長埝一道及開寬挖深加挑支溝等工程皆由各村自行集資興做免予補助又查瓜市村北大石河西岸擬建啟閉石閘一座開溝兩道夏期河水盛漲引以灌漑可資灌田數十頃此項石閘估計工料洋一千六百八十四元餘至於該閘前後引水溝渠及兩壩接做泊岸等工均歸各村負責籌集概免補助又查大石河牯牛河壩兒河皆係天然河流春冬水源斷絕夏秋水勢洶湧數日即消原爲宣洩山地積水之河近年下游淤墊正河爲沙石壅塞往往水不由正河行走若不設法疏通恐沿河之地悉遭水患惟此等天然河流既不宜築堤禦水又不易挑挖積石只能相其地勢分節疏通於淤塞處從事挑挖於漫溢處酌築堤埝以順水勢擬於夏村正東東北兩處築埝以防大石河漫溢於西南兩處開溝以洩牯牛河積潦於東瓜地村南擬裁牯牛河西坎以展寬河面於埝頭村東北挑挖牯牛河淤墊沙石以資暢流於石婁村東北挑挖壩兒河淤墊以免氾濫於二站村東北壩兒河支流擬接上游另開溝渠以洩積水此八處工程共約需洋三千二百零三元餘總計以上各項共估洋八千八百九十五元餘理合造具估冊並繪

具圖說呈送鑒核備准發給春撫賑款以工代賑實爲德便除逕呈京兆尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令房山縣知事文（七年三月四日）

爲令行事據呈該縣張坊鎮等處建壩濬溝各工請予補撥款項修辦等情已悉查此項工程既經呈准京兆尹核予補助洋三千元值此財政支絀之際豈能專仰官款仰仍遵照京兆尹指令事理就地自行籌辦毋再瀆陳切切此令

房山縣知事呈請補助修路濬溝築各工程文（七年四月二日）

爲呈覆事案於三月二十三日奉鈞處訓令第一二八七號內開爲令行事案據代理第五路查賑委員長楊文銑呈稱查房邑山路崎嶇去年雨水過大山路皆被冲刷土去石出坎坷不平交通不便又被災各村率多無井人民開溝導引山泉以爲食用兼可灌田去歲各處溝渠淤塞民力難修又查張坊鎮居山之下迎河之上去年河道改溜趨北以致張坊等數村被災甚重沖沒房屋不少應於張房鎮村外築石壩一段防堵水勢使歸河道庶張坊鎮一帶村莊無再冲刷之患以工代賑自以修路濬溝築壩爲最適宜等情據此除指令外仰即查照原呈各節詳勸議覆以憑核奪此令等因奉此遵即卷查縣屬張房鎮拒馬河所應建工程業經所員會同本地紳董逐一丈量估計擬于該鎮西南及王家磨村北各建順水壩一道以疏水勢又鎮江營村灌田官溝在王家磨村西南

之溝帮根基沖缺一段擬照舊修補此三處約共需洋四千零七元餘其王家磨壩中原有灌概溝兩條擬於溝口修做涵洞及西溝灣角處接築長埝一道及開寬挖深加挑支溝等工程皆由各村自行集資興做免予補助並查縣城之東瓜市村北大石河亦應挑修開渠建壩以興水利所有各項工程統共估計需洋八千八百九十五元均經繪圖造冊呈送鈞處並一面呈報京兆尹各在案旋奉京兆尹指令內開呈及圖冊均悉該縣原請補助洋三千元茲據所估需洋八千八百九十五元餘且原估各工不無可減可緩之處應准仍照原請給予補助洋三千元仰即酌量核減並責成就地籌畫另文具報一面將款領回以備興辦圖冊存此令等因奉此除繕具印領請發外查此項工程皆由知事率員逐一履勘核實估計凡民力能辦之工均未列入又冊中開列方價亦係就地方情形照最低之數核算今以三千元興修尙不敷原估之半商之士紳咸謂恐難有濟擬合籲懇鈞憲補撥款項成此一篲之功以防未然之患藉可興水利資灌溉俾災民得慶豐年實被殊恩於無極矣茲奉令查合並陳明鈞處查核俯賜令示遵行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令房山縣知事文 (七年四月十九日)

據呈已悉此案既已據該知事呈奉京兆尹指令以該縣既非災區溝渠被淤理宜自行籌畫惟以民力不逮准予補助有案自屬地方範圍仰仍候京兆尹指令遵行可也冊圖存此令

寶坻縣知事呈報縣境潮白新堤及各河舊堤漫口清摺文（六年十一月四日）

爲遵令呈報事案奉尹長訓令第二一四九號令開案准督辦電稱京畿水災現正擬籌工賑辦法令將縣境各河決口之處究有若干及被災各村宜別輕重安插難民以及應否設法平糶及冊報所載戶數究竟名數若干必須賑濟者若干分別確查呈候核辦等因奉此遵卽逐細履勘潮白兩岸新堤自民國五年建築今夏因李遂決口及三河屬紅娘港香河屬固辛莊等處平漫之水湯湯而來致將新堤沖決六十餘道且有沖潰無存者已經北運河防局派員勸驗尙未修復其青龍灣河普賢沱漫口一道窩頭河漫口四道鮑邱河漫口八道古渠河漫口一道劍運河漫口三道已經知事督令各該村長佐修築九道已修未竣二道其未修各口委因各村連年被水困苦流離力窮計竭又兼寧邑海潮頂托各河漲落無常內外皆水兩水夾堤無欸無料未能堵修至縣境各村被災難民業經知事分別輕重諭飭各區董巡官勸導以織布捕魚小買生活老弱殘疾者招局留養其公私存糧一節查縣境素無倉穀商家俱係隨買隨賣並無囤積居奇之家現經紳商擬議平糶辦法若由津運糧相距一百四十里陸路尙稱便利水路由劍運河蘆台入津鐘河距陸路較遠再縣境被水成災連同續報共八百一十七村內極貧一萬九千五百一十二戶大口五萬零六百九十四口小口三萬三千九百九十三口次貧四萬一千六百三十戶大口十三萬三千四百四十三口小口八萬九千五百六十口業經呈報尹長在案現又經第八區巡官續報災村劉舉人莊極貧五

戶大八口小三口次貧十戶大三十六口小三十一口樹兒窩極貧十二戶大二十四口小十口次貧六十五戶大二百四十九口小一百四十三口均經覆勘屬實茲奉令前因合將各端情形陳明併繕具漫口清摺呈報督辦鑒核施行除逕呈省長查核併籌辦平糶工藝各簡章另行呈報外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附寶坻縣境潮白新堤及各河舊堤漫口長丈清摺

計 陳

潮白河南岸

宜城莊南漫口一道長十五丈(未築)

趙各莊南漫口一道長一百五十丈(未築)

又漫口一道長二十六丈(未築)

岳家莊東漫口一道長十五丈(未築)

又漫口一道長五十丈(未築)

橋頭莊西漫口一道長六十丈(未築)

又漫口一道長十丈(未築)

橋頭辛莊北漫口一道長五丈(未築)

又漫口一道長十五丈(未築)

丁家莊西漫口一道長三十五丈(未築)

又漫口一道長十丈(未築)

又漫口二道共長四丈(未築)

賈莊北漫口一道長五丈(未築)

又漫口一道長十一丈(未築)

又漫口一道長十九丈(未築)

又漫口一道長五丈(未築)

又漫口一道長七丈(未築)

前白廟南漫口一道長十二丈(未築)

又漫口一道長七丈(未築)

五里鋪莊前漫口一道長三十三丈(未築)

又漫口一道長四十六丈五尺(未築)

王馬杜三莊漫口一道長七丈(未築)

又漫口一道長九丈(未築)

又缺口一道長七丈(未築)

馬莊東漫口一道長五丈(未築)

又漫口一道長十四丈(未築)

龍虎莊前缺口一道長一丈五尺(未築)

前張司馬莊前缺口一道長一丈五尺(未築)

又缺口一道長一丈八尺(未築)

亨辛莊東漫口一道長二丈(未築)

泥窩莊東漫口一道長十五丈(未築)

葫蘆窩莊後漫口一道長二十三丈(未築)

大山莊北漫口一道長五十八丈(未築)

又莊南漫口一道長五丈(未築)

楊崗莊前漫口一道長四十三丈(未築)

八門城西漫口一道長一百四十二丈(未築)

又迤南漫口一道長十丈(未築)

以上南岸漫缺各口共三十八道計長八百七十五丈三尺

潮白河北岸

韓豆莊南漫口一道長三十丈(未築)

龐各莊南漫口一道長三十丈(未築)

焦山寺北漫口一道長十八丈(未築)

菲菜莊北漫口一道長二十丈(未築)

楊家口東漫口一道長二十丈(未築)

塔兒莊前漫口一道長三十丈(未築)

又漫口一道長十三丈五尺(未築)

駱家莊前漫口一道長二十五丈(未築)

李秀莊西漫口一道長十六丈(未築)

田家莊南漫口一道長二十丈(未築)

劉辛莊漫口一道長二十二丈(未築)

北史莊前漫口一道長十三丈(未築)

又漫口一道長七丈五尺(未築)

又漫口一道長二十一丈(未築)

又漫口一道長二十一丈(未築)

又漫口一道長十丈(未築)

牛莊西漫口一道長十丈(未築)

又漫口一道長七十丈(未築)

又漫口一道長五十丈(未築)

王山莊西漫口一道長十二丈(未築)

又漫口一道長四十七丈(未築)

寬江莊西漫口一道長五丈(未築)

以上北岸漫口共二十二道計長五百一十一丈

窩頭河

橋上莊漫口一道長二十一丈(已築土壩)

雙莊等村漫口一道長十五丈(未築)

前張司馬莊對岸漫口一道長二十丈(已築土壩)

牛莊漫口一道長八十丈(未築)

鮑邱河

譚家甫莊漫口一道長二十二丈(已修未竣)

李家申莊漫口一道長十五丈(已築)

王卜莊北漫口一道長十六丈(未築)

溝頭南漫口二道共長三十七丈(已築)

塘頭漫莊一道長二十丈(已築)

黃辛莊漫口一道長十一丈(已築)

角淘村南漫口一道長四十六丈(已修未竣)

蘆運河

大吳莊西漫口一道長五十八丈(已築)

李家口頭南漫口二道共長五十一丈五尺(未築)

青龍灣河

普賢漫口一道長二十五丈(已築)

古渠河

北關東漫口一道長十七丈(已築)

以上窩頭鮑邱蘆運青龍灣古渠等河舊堤共漫口十七道計長四百五十八丈五尺

全指總計漫決各口共七十七道計長一千八百四十四丈八尺理合聲明

寶坻縣知事呈陳勘估蘆運西堤請以工代賑文（六年十一月四日）

爲遵令勘估蘆運西堤殘缺議請以工代賑修築事竊因蘆運西堤被沖頽殘民力拮据擬請以工代賑修築呈奉京兆尹公署令開呈悉請修堤段未據估報無憑核辦仰卽勘擬辦法繕具詳細估冊加繪圖說以及補助經費若干切實呈明以憑核辦並遵照熊督辦電令分報督辦京畿一帶水災河工善後事宜處核示此令等因遵卽邀集第一二四五區區董宣布以工代賑辦法已蒙指令勘估各區村民聞之感戴殊深無不鼓舞稱慶皆知格外矜恤不敢援以爲例隨同各區董前往履勘被沖之堤尙多水漫勘得應須培築殘堤共長一萬五千四百六十六丈分段約估需土三十五萬三千九百零一方每方約價洋二三角不等議請以工代賑每方估現洋一角共計現洋三萬五千三百九十元零一角其餘歸民籌修李家口頭漫口二道矮堤三段工程原係官款修辦未竣之工僉稱礙難歸入以工代賑案內擬將約估培修殘堤土方以工代賑價洋數目繕繪估摺圖說除徑報京兆尹公署外擬合具文呈送督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（六年十一月十四日）

呈暨估摺圖說均悉前准京兆尹咨請擬將所領官賑及募款餘數十一萬元分撥京兆各縣以爲工賑之需業經本處復准有案仰候咨行京兆尹查核辦理可也此令

寶坻縣知事呈陳分流堵決情形文（六年十二月二日）

爲據情復陳分流堵決各情形呈請鑒核事竊因縣境歷被災浸前據畢業生李俊彥等稟陳潞河分流消除水患等情當經呈請勘核在案茲復據第一區正副區董閻炳森等並得義里高八莊等三十五莊村長佐買岳等聯名稟稱竊維去春潮白新堤之建築本期全境共慶安瀾乃沿河之二百餘村財產付諸流水卽下游東南兩方水患較前併未減輕此非治水者有意殃民蓋於河道水勢有失研究之故竊揣河水勢大不利於合而利於分合則勢浩力強一渠能承幾河之任分則勢殺力緩支流皆獲順軌之安併非由此河而分患彼河之可比就現今河道而論以一鮑邱小河兼承潮白五河紅娘港諸河之水雖經增堤於兩岸儼若河畫爲三然而平行相連水勢實未絲毫分地堤頂爲高水至壑地不通勢所必致迨來源水大可以流過壑地而窪地堤頂已致漫溢爲災何況堤係浮土所堆猶欲其保障堤外村民其曷可得古人云治一經損一經醫者不爲今該新堤僅能損一而不能治一未知新堤去留孰得孰失刻下全境新堤冲刷潰決徧體瘡痍無論明歲重修公家乏此巨款縱使竭力籌辦而來源不分水勢單厚如故不過將國帑擲諸流水小民受患且必甚於今年幸縣長明哲愛民必能拯饑拯溺民等愚見該李遂決口乃鮑邱之要害務須堵塞以遏水源此外須由李遂西北之河南等村照舊河形挑挖引水分入北運河一支再由香河城東之康

郊等莊往南挑挖引水分入南新河一支歸爲三河承洩潮白之水從此三方併進一勞永逸在三方沿河村民均無妨害誠爲千百年不敝之良圖以上堵築濬河乃分水除患之大體後經議及鮑邱之水發源於密雲縣北山經三河縣至縣屬虎將莊入河又有北運河之水流入五河百家灣往東洩入縣屬窩頭河暨此鮑邱河至宣統年間將窩頭河馬家窩等處淤塞遂至全水歸入鮑邱河築新堤爲害尤烈須將馬家窩之淤塞挑開俾水分歸鮑邱窩頭兩河消洩兩保無虞至於鮑邱河身另有應濬應疏之處一俟按莊所管段落報請調理所議辦法是否有當謹此瀝陳叩乞據情分呈請委勘辦以分水勢而救民生等情據此查該區董等所陳辦法是否有當除逕呈尹憲外理合據情呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

第六路查賑委員長馬國文呈復調查香邑箭桿北運河道情形文（六年十二月十

八日）

爲呈覆調查香邑箭桿北運河道事案奉督辦第二七號訓令內開據香河縣民王廣權呈報調查香寶一帶水災報告書所見不無可採之處合行鈔錄原件仰該委員長就近考查詳細具報以憑核辦此令等因奉此查香寶頻遭水患實由於箭桿之上游而箭桿之水患實由於李遂之決口潮白之水既來勢奔騰李遂土鬆故屢堵屢潰於是議者遂有不堵決口以李遂爲支流另闢新河直達七里海之議國文於治水之術未嘗問學近畿河道又復茫然茲奉前因飭復具報誠惶誠恐懼

弗能勝抵香以來周諮博探證以治河專家之論說履勘箭桿北運之河道按諸原呈之所陳併就管見敬爲督辦縷晰陳之一原呈所稱以工代賑卽以挑河築堤當地受益者充當其役庶免偷工減料之弊說誠是矣然必須董其事者之得其人卽如堵築各河決口往往官歛與地方籌款各半當地紳董所估土方之價勢必浮多徵調當地之民以任當地之役多不給工資強迫工作在受益者充當是役平時固不靠此工資遭此奇災正賴工資以贍家室且此項工資卽包在每土方價格之內查各縣所估之價每土方多在二角二分以上以至三角考其實際所需不過半數縱無偷工減料之弊而虛糜之歛已多多矣此探原呈以工代賑而當特別嚴飭辦工官紳力除此弊者也二原呈稱治水宜通盤核計誠爲不易之論卽如香寶紳民祇知堵築李遂口門爲香寶一隅之計殊不知李遂之地勢與土性萬難禦潮白洶湧之水不堵口門而順其勢香寶之水患尙輕由堵而決則一縱而不可遏爲患滋甚且北運淤塞已久會歸之水旣多何能再容潮白之水鮑邱舊淤亦難當潮白之怒濤以潮白之洶湧而引入鮑邱之舊淤是促寶坻之生命也往者初聞於香邑另闢新河之計畫亦以爲犧牲香邑百十餘村之生命財產爲不足採及履勘甘水壩焦莊下而至於劉宋鎮龐家灣而後知舍此無以洩潮白之水以達七里海之道而箭桿病而北運亦病分潮白之水下循青龍灣減河直達七里海所以利箭桿也北運也以一縣之生命財產而與全省之生命財產較則一縣輕而全省重以數村之生命財產而與一縣之生命財產較則一縣重而數村輕兩害相權

取其輕者且香民反對新河之理由謂於焦康等莊低窪之處率之使人安頭屯劉宋鎮等處高境殊遠水性就下之勢殊不知高低必由測量而得非可以口舌爭反對者又謂開新河則工程浩大損害億萬畝之膏腴然洪水橫流慮舍禾糧同歸於盡則所謂膏腴者安在縱謂水退膠泥可爲肥料而凌汎春汎秋汎接踵而至其將如何且兩堤內之地未必盡係該村民等正當之所有恐多有地無糧若將來實行清丈自當繳價升科竊以開關新河所收民地酌予地價則該民等既免清丈繳價之丈出反得意外之收入則所謂愛惜地土之反對殊不足慮此通盤計畫而宜持以毅力者也三原呈所稱築隄不如多挑支河如香河城東之達古莊舊有決口箭桿河之舊河身以及歸入鮑邱之水道均經堵塞國文每於勘災所至河道無不河身高於兩堤誠如原呈所稱卽如城北王莊決口積沙高出河堤兩堤相距約四五里河身均爲民地村莊所佔水面不過數丈水深亦不過丈餘數尺不等雖每年加高堤身而洪水氾濫狹沙帶坭堤高而河身愈高此疏濬箭桿北運鮑邱水道固爲要圖亦爲治各河之通論而歷年治水祇知頭痛護頭足痛護足於決口則堵築於堤低則加高香河王莊今歲決口數百丈民地均或沙灘卽今不圖根本之計畫恐百家灣王莊大小荒莊等不能一歲免水患也若能一面於甘水壩順焦莊至龐家灣以達七里海分潮白之水勢一面又於甘水壩至馬家窩疏箭桿之河身則水勢旣分容量增大香河所恐開新海而增水患者未之有也如徒以添築箭桿鮑邱兩河南北堤爲防水之計旣違古人深忌防川之旨恐亦難苟安於一

時此挑潯水道之不可緩宜同時併舉者也四原呈所稱由香河西北之甘水壩左右挑入北運河相距約二三里事半功倍治潮白之水救香寶三蘄之患莫善於此等語國文履勘該處兩河水道相距雖二三里若云因相距之近即可引潮白之水以入北運救三香寶蘄之患以文所見恐適得其反查水性就下且喜暢通若由甘水壩箭桿河開一河道引潮白之水入運相距較近用款固省而水勢受一大灣之打擊逼入北運不能暢達來勢既洶北運久淤安能受此洶湧之水則北運無寧日矣此北運之害也以言箭桿該河與北運相並如川字形能溝通二河則如用字形北運下游既不能受此分流之水則汜濫橫溢通香武津嘆其魚矣水既橫溢箭桿北運因有交通之媒聯成一片此箭桿之害也且北運境內似高於箭桿之河身欲灌箭桿之水以入北運其勢非順故曰該民所謂救香寶三蘄患適得其反也此原呈所稱由甘水壩挑入北運之說之不能無疑者也綜上數端似非由香河甘水壩挑挖新河循青龍灣入七里海不能分潮白之水而暢其流以除箭桿北運之害又非疏濬箭桿北運鮑邱之淤堤愈高而淤亦愈高終非正本清源之道國文查賑處忙既未能遍履河道窮其原委又無專門知識以詳考其利害拉雜陳此誠不自知其所云所有考查香河箭桿北運河道及謹陳管見各緣由理合備文呈覆鈞座伏乞鑒核謹呈

指令第六路查賑委員長馬國文文（七年一月七日）

案據查復香河縣民王國權呈報香河寶坻一帶水災善後辦法暨所駁四層併擬除害諸法均閱

悉查所陳各節理由並屬充足候行北運河查勘宣防工程委員查長查明呈覆核奪仰卽知照此令

第十一路查賑委員長陸榮鏡呈懇補助工欸並擬變通辦法文（七年二月八日）

爲寶坻區董等公懇補助工欸據情轉呈並擬變通辦法請爲鑒核事竊寶坻縣第二區區董任金科等呈稱竊寶坻迭遭水患早在層憲洞鑒之中本應靜觀德政候厥成功何敢曉瀆然不能不尤有慮者伏思寶坻雖勢居窪下從前水流順軌而下並未受此凶災今李遂鎮下游間有淤塞水流不暢是以屢被其害敬請設法開挖水歸故道李遂鎮之水一日不順寶坻一日不能生存此李遂鎮之水直成寶坻制命根源也查角詢莊李家口兩道決口被淹沒者二百餘村田廬蕩然牲畜漂沒哀號素食百十成羣此景此情固人人聞之而惻然動念者也應請趕前進步卽早興工堵修堅固水涸地乾卽可播種明年麥秋有望大秋更可望豐收董等爲一縣民命而來苟於事有可濟之處不能不爲鈞座詳陳之而且蘆運西堤因連年大水內外被刷殘缺無存今民間元氣未復委實無力擔負懇求於殘毀者加培缺者興築以截決流而救災區儻以之責諸百姓不啻若七年之病強舉千鈞若以之付諸大工不過如九仞爲山祇加一簣董等不揣冒昧再貢芻蕘抒千慮一得之愚借滄海細流之助是否有當公懇恩准轉詳督辦逾格施恩補欸補助以重堤工而除水患等情前來查該區董等請挖淤李遂鎮下游淤塞俾水復故道一節該處原係官辦河工諒早在督辦統

籌根治計劃之內自應飭遵前令俟派員測勘後再行併案辦理惟據復稱培築角洶莊李家口壩運西堤等處堤工請款補助等情查該各堤向歸民修民守儻盡由公款代修勢必難以爲繼仍當由民力自行按段擔認集款興築第該各處連年被水民力凋敝已極亦應酌予補助以恤民艱且向來民堤有亦請款補助之例前經寶坻縣查知事美咸呈請京兆尹由賑務餘款十一萬元內勻撥數萬元以爲修補多處堤工之用可否卽由查知事呈准署尹所撥款內酌予撥助俾便興工以除水患是否有當理合將該區董事公懇補助工款并擬變通辦法各緣由具文呈請鑒核令示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第十一路查賑委員長陸榮燾文（七年一月十三日）

呈悉仰候據情轉咨京兆尹併案辦理此令

北運河籌勘委員長呈復查明牛屯等處各緣由文（七月二十日）

爲呈覆事案奉督辦第四十號訓令以查賑委員長呈覆香河縣民王廣權報告各節節卽就近查明呈覆等因奉此正查飭間復奉鈞處第一六二號暨一六六號一六七號一八一號三零一號各訓令飭彙查具覆各等因奉此遵卽親蒞各處按照令開各情形確實履勘並博諮本地公正紳參以地勢民情權衡各方利害敬爲督辦撮要陳之查馬委員長呈復最要之點卽在由香河遶東另開新河入青龍灣減河以達七里海辦法查香河三面距河西有北運河南有青龍灣河北有箭

桿河均係大堤綿亘若再由焦莊開河至青龍灣是東面又添新堤直將一城數鎮百四十餘村莊圍入四面河堤之內一遭霖雨或堤岸沖決則水無去路此間民命財產盡付洪波其害何堪設想然使開新河果於全局有益則利害相權尙可犧牲少數村莊謀多數之利益今查青龍灣之滅河既狹且淺河身較堤外高逾數尺每逢盛漲卽岌岌可危本年香境營村決口寶寧數縣均被其害若再將箭桿河洪流引入則東南各縣受患安有窮期是所謂有百害而無一利也又測量擬開新河地勢自焦莊東南至青龍灣工長八千六百五十丈青龍灣河底高於潮白河底七尺五寸施工匪易引水尤難民國二年有水利局技士曾建此議經香河七紳呈陳其害蒙北運河單局長潘局長先後測勘知此議萬不可行當卽陳明前近畿河道曹徐兩督辦遂寢其事馬委員謂分潮白之水入青龍灣以達七里海所以利箭桿卽以利北運竊恐如此辦法箭桿北運未受其利而河南各縣人民已被其害此查明開掘新河有害無利之實在情形也馬委員查復之第四項所稱王廣權等呈內所擬由香河西北之甘水壩開一河道引潮白之水入北運河勢必氾濫橫溢通香武津嘆其魚矣且北運堤內高於箭桿之河身欲灌箭桿之水以入北運其勢非順等語占春對於此議亦深表同情查甘水壩挑入北運河長一千零一十丈北運河底高於箭桿河底五尺此挑挖新河亦難辦到之實在情形也至呈覆內第一項嚴飭官紳第三項挑浚水道本係當然辦法應免繁叙委員陸榮鏡轉呈寶坻王如恪請罷開引河等情與寶坻閻炳森所請由牛牧屯開鑿引河各執一見

查牛牧屯東箭桿河至北運河工長一千二百八十五丈北運河底高於箭桿河河底六尺開鑿引河尤屬不易其王嘉穀仇伯林潘恩遠李廷榮等或請由焦莊開河入青龍灣或請由甘水壩挑河入北運均係一方面之見併未計及全局利害前已聲明應毋庸議所有奉令查明牛牧屯甘水壩焦莊等處各緣由理合備文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河籌勘委員長文（七年三月九日）

據呈已悉仰候鈔呈令行馬委員長轉飭該民人等知照此令

訓令玉田縣知事爲寶坻縣呈報李家口頭莊決口係由對岸該縣境內灘嘴

支溜所致請令該縣裁截灘嘴文（七年三月十一日）

爲令行事案准京兆尹公署咨開據寶坻縣知事查美咸呈稱縣屬蘆運河李家口頭莊連年決口皆係對岸玉田縣境灘嘴支溜所致應請轉咨熊督辦直隸省長飭令該縣裁截灘嘴免致該決口堵塞以後再有出險情事等情據此除分咨直隸省長外相應咨請貴督辦轉飭玉田縣遵照辦理實緞公誼等情准此合亟令行該知事仰即迅速查明辦理呈報核奪切切此令

第十一路查賑委員長陸榮廷呈復遵查寶坻縣東角詢村李家口頭兩村決

口情形文（七年三月十二日）

爲呈覆事案奉督辦第六四四號訓令內開爲令行事案據寶坻縣西區董事王乃春等呈稱竊維

木縣洪水爲災實因堤岸之崩潰決口橫流不下數十道之多自夏徂冬已經半載口之小者統行隔絕口之大者依舊通流茲查做縣城東角洵村之決口屢築屢潰迨至水勢流注仍未稍減李家口頭之決口橫亘三十餘丈灌注如前以致地中之水增漲無時此兩處決口一在做處西南一在做處東北雙方流注涸盡無期若不設法先行堵塞任其橫流非但於明歲春耕無望且水勢瀾漫而蘆運河以至鮑邱北堤來歲修築土工實難興作是修堤者必先塞流流之不塞必深誤堤工哀我小民惟更苦矣若謂冰天雪地工作難施理所固然此次所陳請者非指該口之全體而言僅塞其通流令其河水與地水隔斷自此積水可消將來興舉大工取土不至無所措手卽播種亦或有期總而計之堵此兩口約有千元之數頗有餘裕雖工微款細關係實屬匪輕若謂出自鄉民然做縣經此數載奇荒待哺嗷嗷自顧不暇遑問其他爲此無奈只得恭懇督辦格外垂憐准予迅卽派員挾款速臨該口傳集本地鄉正副招夫堵塞先絕流通否則候興工之無日望水涸之無期舊水難消新水必然復至昏墊之民復遭昏墊哀我災黎何從呼籲惟我督辦當代偉人明鑒萬里以仁人而施仁政必然准如所請尅日施行然此口多堵一日而萬民或可多一日之耕且多一畝之獲則一方泥水微生感同再造矣等情據此查此項工款爲數無多該縣民力何致不能擔任除批示外合亟令仰該委員長前往切實查明具復以憑核辦此令等因奉此遵即親詣各處詳細履勘角洵村決口並其餘漫口前經查知事美咸督令各莊村長佐撥夫堵合惟尙須加培以保不虞至

李家口頭決口尙未堵築亦經北運河防局派員勘估造冊呈奉尹公署令准撥款修築在案伏查修築該兩項決口爲預防新水再至實屬不可緩之圖當此春耕在即可否仰懇准予分別令咨查照准修前案早行撥款一併修堵以奠民生之處祇乞鈞裁所有遵查寶坻西區董事呈請修築東角洶頭李家口頭兩村決口緣由理合具文呈覆鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第十一路查賑委員長陸榮廷文（七年三月二十五日）

據呈已悉所擬各節除堵築李家口頭決口工程業經京兆尹撥款補助外所有加培角洶村堤工一項候咨行京兆尹於前撥寶坻縣補助修築潮白窩頭等河新舊殘堤工款約三萬元之數內量予撥助以便修培仰卽知照此令

咨京兆尹爲寶坻縣東角洶村李家口頭兩決口請撥款修築文（七年三月二十五日）

爲咨行事案據第十一路查賑委員長陸榮廷呈復查明寶坻縣西區董事王乃春呈請修堵東角洶村李家口頭兩村決口情形請予鑒核前來原呈據稱李家口頭工程應速籌堵築角洶村決口雖經堵合惟尙須加培以保不虞等語查李家口頭堵築決口工程前經貴署撥款修築在案其角洶村加培堤工一項需款無幾尙可准撥惟目前則力絀實屬艱於應付查前次截留賑款餘存之數曾經掃數補助寶坻縣修補潮白窩頭等河新舊殘堤工款今角洶村加培工程之需俾竟全工除指令外相應咨請貴京兆尹請煩查照轉飭該縣遵照辦理並希見覆此咨京兆尹

第十一路查賑委員長陸榮鏡寶坻縣知事查美咸呈報會勘鮑邱河沙淤阻

流情形文（七年三月三十一日）

爲遵奉電令會勘被水情事民國七年三月十八日委員長榮鏡接奉督辦電開據寶坻縣知事呈稱該縣三月八日鮑邱窩頭等河水勢陡漲兼之上游李遂決口之水又至所種麥禾多被淹沒等情除指令趕速救護外合亟令仰該委員長迅即馳往該區將被水情形查勘詳細電復以憑核辦又於三月二十日知事美咸復奉令開前呈水勢暴漲淹及麥禾由呈悉該縣鮑邱窩頭等河水暴漲上游李遂決口之水又至所種麥禾多被淹沒等情仰候派員查勘具報核辦仍由該知事趕先救護毋稍疏忽此令各等因奉此遵卽會同馳赴該區逐加勘查鮑邱河上自韓豆莊入境下至王卜莊匯入窩頭河約長七十餘里河水湧漲陡峻頽殘詢諸沿河鄉民僉稱先年鮑邱河水每屈伏秋汎漲冬春退落地畝無誤春耕自李遂決口以來潮白之水盡注斯河水勢洶湧不但漲落無常且淤沙壅滯河流不暢下游淤塞逼水漫溢陡峻衝殘以致各村連年淹澇去歲河水延至冬盡始見退落今春水退之地甫種二麥又被河水突至仍由舊處溢出所種麥苗多被淹沒殘隄復被衝刷各村屢受災浸民情困苦無力修築哀求撫恤等語查此案前因民力竭蹶呈請籌款補助奉令勸估並委北運河防局覆估繕冊呈報在案現復奉電令會同週歷河干詳細履勘鮑邱河節節淤沙至下游楊家口至王卜莊等村一帶沙淤高仰約深三四尺不等長約九百餘丈阻滯河流不得

通暢致將西隄漫沖殘缺約長二千八百餘丈被沖漫口十六道計長一百五十餘丈須將淤沙挑通河水暢流修築隄埝方可禦漫溢之患第查承修各村頻遭水患民力拮据確係實在情形若不撥款補助恐難修辦除督令各該村長佐等加意防護未衝隄北設法疏消積水以養田苗外理合將遵奉電令會勘鮑邱河沙淤阻流漫溢爲患情形繪具圖說會同呈請督辦鑒核俯賜籌款補助以救災黎實爲公德兩便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

第十一路查賑委員長陸榮廷寶坻縣知事查美咸會呈鮑邱河流淤塞堤埝

殘廢懇撥款挑補以工代賑文（七年三月三十一日）

爲會同據情呈請事竊查鮑邱河水陡漲漫沖隄埝淹沒麥苗當經呈報奉令會勘呈覆在案茲據縣屬第一四兩區王卜莊等二十八莊村長張印田等聯名稟稱爲河流淤塞堤埝殘廢懇請轉呈熊督辦撥款挑挖河淤培補堤埝以工代賑而救災民事竊自潮白水經河道公所強引人鮑邱以來寶邑所受水患痛苦莫可言傳而鮑邱河西民等各村受害尤鉅查此水患固由李遂鎮明口大廠潮白水源源而來亦由鮑邱河身由楊家口以南至王卜莊十里之遙盡行淤塞不能容水四堤殘缺蕩焉無存以致水勢橫流漫無涯涘而王卜莊西又有窩頭河舊堤橫亘潮白新堤之中水有來源而無去路是以屢漲不銷現已七年未經種地去歲稍高之處微種秋麥乃忽於舊歷二月初旬水漲三四尺不等不但春耕無望卽秋麥籽粒皆無現因春雨連綿河內又暴漲二三尺大水屯

門覓食無所設長此以往現時水勢微弱尙且圍繞東關儻桃汛大興必有湮灌村莊屯繞縣城之勢欲興善後之舉莫如將楊家口以南至王卜莊淤塞之處一律開通則水勢自能通暢再將西堤加高培厚修築完固以禦水勢庶可免橫流之患而村莊不至有漂沒之憂矣惟興此要工需款甚鉅綜計由楊家口至王卜莊共長十里節節沙淤其應挑之處約計九百丈每丈大約挑土五十五方共需土四萬九千五百方其西堤由新河橋起至王卜莊止共長十八里去歲原估漫口七道現今被水冲刷漫口十六道計共長一百五十餘丈約共需土五千二百五十餘方地平以下需土三千三百餘方殘隄二千八百二十五丈較去歲原估多至三百丈若截長補短每丈均土三十方計算共需土八萬四千七百五十方約共需土十四萬二千八百方按每方價洋三毛計算共需銀洋四萬二千八百四十元當此民不聊生民力何能擔負只得懇乞設法拯救並懇轉呈督辦請求撥款挑淤培隄以工代賑救濟災民等情前來查該村長等所稟與會勘情形無異理合據情會同呈請督辦鑒核指示飭遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文 (七年四月十六日)

案據會呈遵電查勘鮑邱沙河沙淤阻流情形暨據情轉懇撥款挑挖培補殘廢堤埝以工代賑等情兩呈均悉查此項工程匪惟需款較鉅且牛木屯開濬引河計畫不日議定將來如果興修工竣則此項堤埝亦幾等於虛設似應從緩置議免致徒糜公款仰即知照並著錄令移會陸委員長暨

轉飭原遞稟村正張印田等一體遵照圖存此令

京兆尹咨復寶坻縣角洵村工程仍請派員勘辦文（七年四月二日）

爲咨復事案准貴督辦處咨開據第十一路查賑委員長陸榮篋呈復查明寶坻縣西區董事王乃春呈請修堵東角洵村李家口頭兩村決口情形請予鑒核前來原呈據稱李家口頭工程應速籌堵築角洵村決口雖經堵合惟尙須加培以保不虞等語查李家口頭堵築決口工程前經貴署撥款修築在案其角洵村加培堤上一項需款無幾尙可准撥惟目前財力支絀實屬艱於應付查前次截留賑餘存款曾經掃數撥助寶坻縣修補潮白窩頭潮河新舊殘隄工款今角洵村加培工程同係寶坻縣境隄工擬卽由前項撥助之款內酌提若干作爲此項工程之需俾竟全工除指令外相應咨請貴京兆尹請煩查照轉飭該縣遵照辦理並希見覆等因准此查寶坻縣修補潮白窩頭等河新舊殘隄工款前因敝公署賑款存餘洋三萬元業已悉數補助永霸安次中亭河隄之需支配無餘無可撥助並以潮白河窩頭等工需款尤鉅且關係於李遂鎮決口應歸善後案內通盤籌劃方能着手辦理當經咨請貴督辦處派員勘定辦法撥款興修在案潮白窩頭兩河旣未經敝公署核予補助則此項角洵村加培工程該縣卽無從提款酌撥敝公署亦未便轉飭遵行角洵村加培工程係潮白窩頭原估應做之工仍應請由貴督辦派員勘辦以歸劃一而符善後原案相應咨復貴督辦請煩查照可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復京兆尹文（七年四月二十六日）

爲咨復事案准咨開前准咨請酌量補助寶坻縣角詢村加培工欸一案查京兆截存賑欸業已補助各縣支配無餘此項工程係潮白窩頭等河原估應做之工仍請派員勸辦以歸劃一而符善後原案等因准此查潮白窩頭兩河大隄前因修築未久竟形殘缺固屬堤身未固然附近居民或因利害相反雨期扒堤勢所不免縱使糜欸修培恐亦等於虛擲應即暫緩俟箭桿河牛牧屯開濬引河計畫決定再議興修業經咨達貴京兆尹在案至角詢村加培工程前據寶坻縣董事王乃春呈請堵修李家口頭並角詢村決口原呈內稱堵此兩口約需千元之數頗有餘裕等語今李家口頭既經堵復僅兩角詢村加培之工需欸當屬無幾該縣民力當不致弗克擔任貴署截存賑欸既已無餘應請轉飭該縣就地自行籌辦以期鞏固相應咨復貴京兆尹請煩查照辦理此咨京兆尹

玉田縣知事呈覆李家口頭決口與灘嘴並無關係未便裁截文（七年四月五日）

爲呈覆事案奉督辦訓令內開案准京兆尹咨開案據寶坻縣知事查美咸呈稱縣屬順運河李家口頭莊連年決口皆係對岸玉田縣境灘嘴支溜所致應請轉咨熊督辦直隸省長飭令該縣裁截灘嘴免致該決口堵築以後再有出險情事等情據此除分咨直隸省長外相應咨請督辦轉飭玉田縣遵照辦理實緝公誼等情准此合亟令行該知事仰即迅速查明辦理具覆核奪切切此令等因奉此並准寶坻縣知事咨會事同前因知事遵即諭飭該處對岸村莊遵照辦理旋據宋莊子

堤董宋會文等村正副宋務雲等呈稱爲據情呈請事竊奉鈞諭案奉督辦省長訓令並准寶坻縣咨開以李家口頭決口係被對岸玉田縣境灘嘴支溜冲刷所致呈奉將灘嘴裁挖俾免河流偏擊爲害現堵決口即以所裁灘嘴之土修築兩有裨益令即查明辦理等因遵查該河有灘嘴之處甚多玉田堤埝受灘嘴支溜冲刷之處亦復不少其所以開決與否於灘嘴並無關係玉田堤埝得以保固者實因工程堅固保護盡力也李家口頭之埝開決因其堤埝係用浮土堆積並未夯砌堅實兼所築新堤尺寸低矮河水漫過堤頂始行開決並非支溜冲刷所致但此灘嘴以上之埝段係董莊承修計險埝一百三十丈亟宜加高培厚因該處埝外尙積大水無土可取董等擬以此灘嘴之土修築董莊危險之埝如任寶邑之人使去灘嘴之土伊等恃人多氣傲凶猛必將此灘嘴之土挖掘一空董村之埝根因此薄弱不堪况董莊勢居上游埝根薄弱一經大水必至開決則玉田數百村莊同遭淹沒且玉寶同爲國民未便因寶邑之利貽玉田之害茲奉前因理合赴案陳明懇乞批示遵行等情據訴前來除批示並咨覆寶坻縣暫緩施辦外理合據情呈覆督辦查核訓示祇遵除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

第十一路查賑委員長陸榮錢呈報遵查寶坻縣李家口對岸灘嘴情形文（七）

（年五月六日）

爲遵查寶坻縣李家口對岸灘嘴情形並議商辦法據實呈覆請鑒核事竊奉鈞處訓令內開略謂

據玉由縣知事呈稱奉令裁切李家口頭對岸灘嘴當經轉飭遵照旋據堤董宋會文等呈稱玉田縣屬董莊培補險埝一百三十丈因埝外積水無處取土擬即以裁切灘嘴之土自行取用寶坻請用此土堵築李家口頭決口未便因寶坻之利而貽玉田之害等情據此除咨寶坻縣暫緩施辦暨呈省長外理合呈請鑒核示遵等情前來查寶坻李家口連年決口是否對岸玉田縣境之灘嘴迴溜所致非實地測勘無從臆斷合行令仰該委員長查覆核奪此令等因奉此遵飭陳委員廷相往查茲據覆稱竊查李家口頭決口對岸卽玉田縣境之河埝偏西游有灘嘴一塊河水由南包繞灘嘴東轉成方角形南來水勢過直正冲李家口頭東西橫堤該處決口自不免受其影響而玉田董莊一段河埝亦因刷空勢頗危險當即詢商寶坻二區區董任金科並玉田縣屬宋莊子堤董宋會文同意以玉田既擬裁切灘嘴取土培補險埝則寶坻縣亦可另行取土築口俾雙方互有利益免延時日等情前來查該區董堤董等既經該委員詢商同意擬請照所議辦法令行各該縣轉致遵飭及早興工以免兩面發生他險所有遵查寶坻李家口對岸玉田灘嘴情形暨議商辦法各緣由是否有當理合具文呈覆鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第十一 路查賑委員長陸榮鈺文 (七年五月十三日)

據呈轉陳委員廷相查勘李家口頭與玉田縣因灘嘴交爭一案經該委員雙方商酌妥協籌有互益辦法兩縣區堤各董均經認可等情均悉既經調亭妥協應准如擬辦理仰將該委員所擬各節

並此次指令移知寶坻玉田兩縣知事遵照此令

第十一路查賑委員陸榮燾呈報李家口頭決口合龍日期文（七年七月十三日）

爲呈報監修寶坻縣屬李家口頭決口合龍日期請爲鑒核事竊據監察委員孫汝方報稱寶坻縣屬蘆蓮河西堤李家口頭決口原係南北兩處南段口門長三十一丈北段口門長四十一丈堤根被水刷深均約五尺前經寶坻縣查知事美咸呈請京兆尹核准撥發票洋一萬五千元折合現洋八千八百元零八角八分四釐由縣遴派第二區區董任金科認真堵築於六月八日動工計殘隄並兩段決口共長二百四十丈原估出地平高一丈底寬七丈頂寬二丈共需土十一萬一千零九十九方二尺六寸七分一釐嗣經籌議以上屆出險高係一丈現復變涌築法一律加高四尺底寬公丈二尺頂寬四丈四尺頂底原估不符既經加高四尺核之土方亦不相上下業於七月六日合龍刻仍加高培厚再約旬日即可竣工等情前來查李家口頭向係民工自民國三年決口後夾堤盡水取土維艱四五兩年屢築屢決民力凋敝已極去年復經京兆尹派員改堤挖河工尙未竣即被冲決茲據該委員報稱監察工夫日夜搶築得慶合龍除加獎諭並俟各處工竣再行列表彙報外理合將寶坻縣屬李家口頭決口合龍日期先行呈報鑒核施行謹呈

第十一路查賑委員長呈報鮑邱窩頭兩河殘堤決口監修情形文（七年七月十

八日）

爲呈報監修寶坻縣屬鮑邱窩頭兩河殘隄決口情形請爲鑒核事竊委員長自奉鈞令監修寶坻縣各河工程當即督同監察委員陳延相孫汝方分途監察隨時督催各區董村長等趕行堵築多已先後興工惟各該區董村長等每藉口屢年被水民力維艱又值麥秋登場之際招集民夫種種窒礙修築未足原估丈尺卽擬停工甚有因兩水夾堤不易取土尙未動工者查此項河工均係民工向例應歸民修民守旣經撥給賑款補助已屬格外體恤儻聽其觀望遷延現時已屆伏汛一經水漲莫之或禦必至奔潰殃及全縣補助之賑款及現有之民力恐將俱付虛擲除列表函知寶坻縣查知事美咸嚴諭承修各區董村長及縣派監修人等予限修築並由委員長等隨時監催外擬請令飭該縣按表列各工認真催辦以禦水患而奠民生所有監修寶坻縣屬鮑邱窩頭兩河殘堤決口情形理合先行列表具文呈請鑒核施行再洵河蘄運古渠各河暨窩河上游自李家莊以上等工段容另列表彙呈合併陳明謹呈京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第十一 路查賑委員長文（七年七月二十七日）

呈表閱悉仰候令行該縣嚴催承修各村趕速辦理期禦汎漲此令

寶坻縣後鄆等莊陳忠蘭等呈爲堤工險要懇撥款補助派員監修文（七年七月二十五日）

爲代呈堤工險要民力不支懇恩俯准迅賜撥款補助派員監修以除水患而安民命事竊查鮑邱

河北舊堤自後鄆莊起至寬江莊止共有殘堤二十餘里之遠去年已蒙縣長勘估應修八尺寬八尺高在案今夏止蒙縣長由春撫賑款內撥助每方土大洋四分四釐三毫飭村長佐等督催各莊人民照原估方數修堵等因村長等遵諭嚴催人民趕速開工緣此段殘堤被水冲刷不堪於今年舊歷五月十九日河水漲發由此段殘堤漫溢數次均行搶堵始未釀出淹沒之患惟貧民因腹內無食作工無力實不堪其苦累故現有請款補助各條求村長等代爲陳明等情謹將衆民提議各條陳訴鈞聽一我等莊被水淹沒七年之久困苦情形已達極點有報災之呈可憑有南紳施公督辦各宗賑撫可證一春撫之款理宜拯救我等莊災民之生命因無麥田積水未退之故一我等莊連年淹沒去冬蒙督辦賞賑衣服款救活無數災黎今春因無賑撫壯者逃外謀食十有八九所有未逃者老幼居多均倚討食生活於舊曆三四月間有水退出之地又係討食人力補種高糧老少男女所受苦累慘不忍聞前補種高糧田苗已長四五尺高不等水將退出之地均盼種晚田一今年舊曆五月十九日河水漲發之時我衆災民恐淹沒田禾又經紳董督催均行日夜拚命堵搭幸未釀水患無奈腹內無食又受苦累甚有吐血僵臥不能起者此痛苦情形令人聞之酸心一春撫之款原係蒙督辦拯救我積水未退各村災民之慈心今若扣留作爲積穀爲往年未來之事竟忍視災民受饑餓之苦不但失督辦體恤民艱之至意而亦於例不合伏思積穀之款理宜豐收之年民氣充足再行籌捐未聞古今中外有以賑款作爲積穀之情理一以春撫之款分配全縣河工更

不洽輿情緣全縣各村莊地勢有高下之分災情有輕重之別民力有貧富不均之勢有偶被災者有連年水患者有得耕種麥田者有積水未退者若均不分別一體分配誠恐萬民有不服之勢而亦於公理無存一擬請督辦格外體恤照原估土方每補助大洋三角惟此款仿以工代賑辦法均歸堤工我等只求有食不要工資定能盡力工作決不敢貽誤頑懈並請派委監修以收實效此段殘堤若蒙撥款修搭能保護一月以內無漫決之虞則能望多半收成否則儻不修補堅固任其潰決則淹沒二百餘村之多且費款無多則關乎國課民生異常重要可謂一髮千鈞此段殘堤並蒙陳委員親臨查勘亦云殘缺危險過甚若不照原估修搭定有潰決之虞等語我衆災民念事關國課民命又臨伏沅緊迫之時只得求村長佐等將災民隱情代陳督辦俯允體恤迅賜撥款補助派員監修以除水患而安民命等情村長等有代陳災民隱情之資又兼事關國課民生之要政只得謹呈督辦恩准鑒核迅賜撥款補助派員監修以安衆望而維國課謹呈

電令監察寶坻縣河工委員查明陳忠蘭等請款修堤一案文（七年七月三十一日）

寶坻縣知事轉河工監察委員陳廷相鑒據寶坻後鄆等村長佐陳忠蘭稱呈稱鮑邱河北舊堤自後鄆莊起至寬江莊止共有殘堤二十餘里前經該知事勘估每方土價由賑款補助大洋四分四釐三毫由民自修正催開工適五月十九日河水漲發殘堤漫溢數次雖經搶堵未釀鉅患然民既無力興修此項堤工又勢不容緩擬請准照原估土方每方補助大洋三角作為工賑若任其潰決

則淹沒二百餘村關係國課民生異常重要等情合亟電仰該員查明該工應否急修及現在能否工作覆候核奪督辦世印

寶坻縣知事呈報李家口頭決口工竣日期文（七年八月三日）

爲報明李家口頭工竣事竊李家口頭西堤處寶坻河流之衝歲歲出險自民國三年屢堵屢決去歲經京兆尹令委熟習河工之張委員榮凝實力修築未及工竣水大漫決呈奉委令北運河防局派委技士嚴宜炳會同勘估本年奉京兆尹籌發票洋一萬五千元核扣現洋八千八百元零零八角八分四釐遵即將款領回召集紳民議妥歸受害九十六村出夫通力合作選委任金科王乃春爲承修員由知事督催趕辦以冀堅實速築爾時因雨水夾堤無處取土先將決口堵塞壅水外出並開蘇家莊沽口消洩積水露地取土於舊曆四月三十日起工復經大雨地水沒甫興旋停會經會同吳委員家驂勘明取土不易呈明在案知事恐工未成而水又至則前功盡棄而爲害愈深乃再四週履河干相度取用遠土趕辦復於五月初十日起工興築又值麥秋農忙工價昂貴只得由九十六村增價招僱始由九十五村僱有五六百名改估修築呈奉令准在案惟大劉莊村長佐存心叵測裹足不前以致該村民雖欲備得重價而不獲前往斯時九十五村人夫引爲口實皆欲罷工並欲呈訴該村長佐聞而知懼遂因工款不足情願罰助現洋一百五十元以作僱夫之用各村人心始安皆出力興作又因相連民堤稍矮照原估多修長九丈似此節節困難經營振作而上

游各堤決口者已有數處知事夙夜憂懼星火督催幸承修員毅力精思堅持到底絲毫不肯草率至舊曆六月十五日厥工已成當經京兆陳委員與尙並督辦第十一路監察委員孫汝方先後驗收委係工堅料實較他處堤工格外高厚計共用土一萬二千五百方零零七寸六分二釐五毫每方核計現洋五角八分六釐並所需方價工料員司薪水局費等項共用現洋九千零六十二元二角零五釐其不敷現洋一百一十一元三角二分一釐經知事先行籌墊矣轉念此段險工今日發帑興築已屬逾格仁施此後之修守仍須民力知事於工竣之日當卽照原估工長二百三十九丈眼同任王兩承修員交李家口頭莊與大沽莊均勻劃分各領各段永專責成所有李家口頭決口工竣日期及領支欸洋數目暨分莊修守情形理合具文呈報除逕呈道尹公署鑒核外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文(七年八月七日)

呈悉該縣堵築李家口西堤工竣既據該知事先後會同孫委員汝方陳委員與尙驗收委係工堅料實自應准其交工惟查該堤官欵民修歲歲決口此次工竣應卽轉飭該管各村莊分段修守以專責成而澹沈災並將收支各欵造具清冊呈候核銷仰卽遵照切切此令

寶坻縣河工監察員陳廷相呈報監修古渠河堤決口工竣文(七年八月十三日)

爲具報監修古渠河殘堤決口工竣日期情形請爲鑒核事竊查古渠河兩岸各村應修殘堤決口

自委員奉飭到工監修各該村長佐等均頗仰體督辦德意先後興工修築其中未經竣工與原估未符各段業於上月二十四日將各工大概情形列表呈請鑒核並令行寶坻縣督促從速修辦在案旬日以來除梁莊險堤二段決口一段業報廢堤毋庸再修其補助之款移歸高家口修築險堤不計外所有西苑莊等村決口四段艾楊各莊等莊殘堤六段險堤四段均皆先後加夫趕修已於本月初次第赴縣署報竣廷相逐段覆勘按逢年被災之民力暨每方土領款洋數相互觀察各該村已屬筋疲力盡核與原估尚稱相符現交秋令水勢亦復平穩如鄰縣他河無巨險發生似不至再有意外之虞除由寶坻縣查知事另行責成各該村加意防守外所有監修古渠河殘堤決口工竣日期情形理合具文呈請鑒核再其餘各河工段刻仍趕催堵修容俟工竣再行呈報合併陳明謹呈京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣河工監察員陳廷相文（七年八月十六日）

呈悉古渠河西苑莊艾楊各莊等村決口以及殘堤險堤既已修築工竣其餘各河未竣工段仰即趕緊催修並於一律報竣時即由該員就近一併切實驗收具報核奪仰即遵照此令

寶坻縣河工監察員孫汝方呈報洵河南岸暨蘆運西堤南堤一律竣工文（七

年八月十三日）

爲呈報洵河南岸暨蘆運河西堤南堤一律竣工請爲鑒核事竊查洵河南岸及蘆運河西堤南堤

前經汝方於各工段往來監督促進行各該承修村長佐等均頗感激督辦德意勉力興築至七月杪工已十成八九其中未竣工各段與不符原估及較原估不符過巨各段業經會縣分別催令補修業於二十八日將大概情形列表呈報鈞處鑒核在案旬日以來所有未完工之老高寨四段暨較原估不符過巨之賈梁莊等三段與不符原估之鄒辛莊等十四段均皆先後加夫趕修已於本月初次第赴縣署一律報竣經汝方逐段覆勘與原估尙屬相符且水勢亦極平穩現在已交秋令似不至再有意外之虞除由寶坻縣查知事另行責成各該村加意防守外所有洵河南岸及催運河西堤南堤一律竣工情形理合先行具文呈請憲台鑒核令示祇遵再其餘各河工段正在翻令星夜堵修容俟工竣另行呈報合併陳明謹呈京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣河工監察員孫汝方文（七年八月十六日）

呈悉洵河南岸暨催運河西堤南堤各段工程既經完竣應卽由該員就近驗收其餘各河工段俟一律告竣時並由該員會同陳委員廷相各按附近地點切實驗收具報核奪仰卽知照此令

訓令寶坻縣知事文（七年八月十六日）

爲令行事案據寶坻縣河工監察員孫汝方陳廷相等先後呈報監修洵河蘄運河以及古渠河各段工程現已次第竣工其餘各河未竣工段正在催令堵修以期早日完竣等情據此查新修堤段土性鬆浮亟宜嚴防人畜作踐除分別指令外合亟令行該知事凡遇該縣各河工段所有已竣各

工段均須責成原修各村莊嚴防人畜作踐以資保護仰即遵照切切此令

寶坻縣知事呈送修築李家口頭決口工程收支清冊文（七年八月十六日）

爲遵令造送清冊事本年八月九日奉督辦令開該縣堵築李家口西堤工竣既據該知事先後會同孫委員汝方陳委員與尙驗收委係工堅料實自應准其交工惟查該堤官欵民修歲歲決口此次工竣應即轉飭該管各村莊分段修守以專責成而澇沉災並將收支各欵造具清冊呈候核銷仰即遵照切切此令等因奉此除當即飭該管村莊分段修守外理合造具收支清冊具文呈送鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（七年八月三十一日）

呈悉册存此令

寶坻縣河工監察員孫汝方呈報鮑邱河北堤黃辛莊決口合龍日期文（七年

九月二日）

爲呈報鮑邱河北堤黃辛莊新決口修堵合龍日期情形請鑒核事竊查鮑邱河北岸黃辛莊與高八莊向年承認公修段內去歲水大時曾沖有舊決一道今春修工時因黃辛莊與高八莊彼此推諉不修遂至控經上訴詎未解決延至六月伏汛將臨該縣查知事恐不堵合致下游各村受害不得已自墊洋百元飭令該兩村鄉保先行承修俟兩造上訴解決後再行分別勒令承認於六月二

十九日動工至七月十四日業經告竣乃該兩村仍互諉不加防守七月十七日鮑邱河因上游潮白來水陡漲三四尺不等十八日夜又復大雨傾盆十九日遂於該決口處仍復漫決此時委員汝方適赴薊運河工次相距較遠陳委員廷相近在古渠河工次聞信馳往勘驗後一面會縣商請飭差押搭趕緊搶修並一面函知汝方已由陳委員將當時辦理情形呈報在案俟汝方由薊運回便時赴該處往來督催月餘以來該莊竭力工作所難者堤外水大取土維艱故爾稽延時日直至八月二十二日方始堵築合龍而該村已筋疲力盡矣二十七日復由查知事美咸委派該縣警佐李家駿同汝方前往驗收工料尙屬堅實尺寸亦符原估不過刻下該河水勢尙復湍急異常新堵決口不敢必其毫無危險幸伏汛已過不久卽屆白露收水之時或不至再有意外也除飭各該村正副務需加意防守勿稍疏忽外所有鮑邱河北岸黃辛莊新決口堵築合龍日期情形理合具文呈請督辦鑒核令飭祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣河工監察員孫汝方文(七年九月六日)

呈悉現值秋汛仍宜督飭各該莊民夫加意防守務保無虞至該兩村訟案前據該縣呈送全卷到處業經詳核案卷指令該縣知事轉飭該村民等遵照辦理矣仰卽知照此令

寶坻縣河工監察員陳廷相呈報窩頭河尹家莊決口合龍日期文(七年九月六日)

爲呈報事監修窩頭河尹家莊決口合龍日期請鑒核事竊查窩頭河尹家莊村長佐尹荆玉等前

報大米莊張連發等決口淹沒田禾一案曾經會同孫委員汝方呈明鈞處令飭該縣嚴令堵築業由大米莊等村公認代修並經委員監催趕築切囑先將決口堵合再由縣署將該案訊結以權緩急亦經呈奉令准飭行各在案伏查該決口經大米莊等村認修係用木椿葦席麻袋等項架搭約十六丈有餘高六尺頂寬五尺五寸底寬九尺餘工料尙稱堅實已於八月十三日竣工雖較原估稍遜然與從前尹家莊自修尺寸相仿因又酌令尹家莊自行加倍並連同決口東西堤埝一併加意修護以免疏虞除該案應由寶坻縣知事遵照前令另行訊結外所有監修窩頭河尹家莊決口合龍日期理合具文呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣河工監察員陳廷相文（七年九月十二日）

據呈窩頭河尹家莊決口現由大米莊賠修業經合龍既據稱高寬丈尺較原估稍遜准如擬由尹家莊自行加倍並將決口東西堤埝一併修護以保無虞仰即轉諭各該村遵照並錄令移會該縣知事知照此令

寶坻縣河工監察員陳廷相呈復勘查窩頭河後鄆二米莊堤段需款補助情

形文（七年九月六日）

爲呈覆事奉鈞處第三五二九號指令內開據該委員呈覆寶坻縣後鄆等村堵口工程該村連年被水民力未逮等語當係實情應准酌予補助仰即詳勘需款若干就地能籌若干呈覆核辦此令

等因奉此竊查窩頭河北岸由後鄆至寬江莊舊堤前因陳忠蘭等稟請鈞處按每方土補助大洋三角以便修治曾奉電令飭由廷相查勘除呈明該處北舊堤以外積水甚深不便根本救治只有暫行維持分催修補不計外惟後鄆北堤二米莊幫修段內決口係因堤工未竣上游鮑邱河黃辛莊開決來水貫注該村等堤外兩水夾堤風浪激刷所致施工極難所費尤大竊之該兩村歷年被災極爲困苦是以前呈聲請量予補助乃蒙令准飭卽詳勸仰見督憲救災恤民之至意欽感莫名茲謹查該決口口門深至三丈水流湍急前經呈奉令飭該縣趕催該村等堵築並由委員監催計由兩堤頭稍向內處架搭已各有十餘丈所用八九寸木椿均長至二三丈不等以及繩蒚水夫工食等費已用去八百餘元尙有五丈未經堵合該村等刻仍備料趕築似此情形預計工竣共需款項至少亦須一千二百元查各村購料一切用款均係折賣抵借而來現已筋疲力盡愁苦萬狀以兩村民力而言最多不過僅堪擔負用款全額十分之七可否從優補助以示矜恤之處悉出鴻慈儻蒙俯允乞卽令示指撥並請令行寶坻縣知事俟該村等修築決口竣工時除以補助之公款抵補外其餘用款卽令後鄆二米莊兩村勻攤或酌核事理令其分別擔任庶於工事民情均不無裨益所有遵令勒查窩頭河後鄆二米莊堤段決口需款補助情形理合具文呈覆伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣河工監察員陳廷相文（七年九月十日）

呈悉寶坻縣後墾二米莊堤段決口亟須堵築既據查明該村民力未逮尙係實情應准補助四成計洋四百八十元仰候令行寶坻縣派員來處具領趕速興工仍將監察情形呈報核奪此令

寶坻縣河工監察員陳廷相呈報監修窩頭河決口工竣暨驗收古渠河各堤

段文（七年九月十七日）

爲呈報監修窩頭河兩岸殘堤決口工竣暨前次報竣之古渠河各隄段一併切實驗收各緣由請
鑒核事竊委員於上月間呈報監修古渠河竣工會奉指令其餘各河未竣工段仰即趕緊催修并
於一律報竣時卽由該員就近一併切實驗收具報核奪各等因在案謹查窩頭河爲寶坻城南最
大河流西南多數村莊均視此河南岸隄防爲安危關鍵去年寶坻被水因城北鮑邱河潰決多處
而該河至王卜莊與窩頭河匯流以下仍屬窩頭下游亦被沖決於是東北兩面盡成澤國儻當時
窩頭南岸堅固尙可保全西南半境乃以歷年修隄敷衍之故南岸亦因之不保遂至全縣成災至
今追思猶深浩歎委員伏思民情儉安不計遠害原爲向來習慣前自奉飭監工分赴窩頭古渠兩
河工次悉遵呈准監修簡章催辦以窩頭河南隄以外區域最廣尤爲注意始則婉言曉以利害以
促其進行繼則示以責成以免其鬆懈七月間業將監修窩頭李各莊等村未竣各工暨應行補修
之石橋莊等隄段列表呈報雖明知民力維艱辦事棘手亦殊不敢願一村之難致爲多數之害市
二時之惠轉貽後至之虞屢經頻煩監催並呈由鈞處令飭該縣轉諭趕辦現已先後報竣委員逐

一覆勘尙與原估相符其後鄆以東數村工段前由各該村等按照原估搭修木已相差無幾旋因鮑邱河黃辛莊決口來水盡注該村等北舊堤外與窪水混合又被沖劈二三尺不等當復催令各村設法修補係由水內挖用泥球重搭非常困難已於查覆陳忠蘭等請欸修隄一案文內註明在前至今已屬筋疲力盡計陸高底寬均與原估尙符惟牛莊王山莊兩村隄段頂寬一項委因無處取土仍較原估稍遜然已催令幫補葦席樹枝暨下礮木椿藉避風浪亦已報竣雖與原估形式不同而其工多費重較原估似無多讓除後鄆堵修決口應俟另文呈報外刻已將窩頭古渠兩河工段一併驗收仍諭令各該村等妥爲修護以備不虞伏查窩頭北岸因上游洪水逼迫力難抵抗始由後決口然隄外舊有積水原無田禾尙與直接爲害者情形較輕此外如窩頭上游暨南岸隄段與夫古渠各工仰蒙鈞憲補助工欸並隨時令示催修幸未開決現在西南數百村秋禾收穫均極豐稔無不感懷督辦德意實與去年有苦樂迥異之觀所有監修窩頭河工竣暨連同古渠河已竣各工段一併驗收各緣由理合具文呈報伏乞鑒核再窩頭河胡家莊隄段因河連大窪水深丈餘無土可取兼因窪水入河無須修隄所有前發該村暨鮑邱河未經興工之王卜莊等補助工欸可否由寶坻縣知事另行扣存具報伏乞鈞裁謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令寶坻縣知事窩頭古渠兩河業已驗收文（七年九月二十八日）

爲令行事據河工監察員陳廷相呈稱監修窩頭河工竣並古渠河已竣各工段一併驗收具文呈

報伏乞鑒核再窩頭河胡家莊隄段因河連大窪水深丈餘無土可取兼因窪水入河無須修隄所
有前發該村暨鮑邱河未經興工之王卜莊等補助工款可否由寶坻縣知事另行扣存具報併乞
鈞裁等情據此除指令呈悉窩頭古渠兩河先後工竣既據一律切實驗收自應准其交工其窩頭
河胡家莊鮑邱河王卜莊等處隄段既未興工所有補助工款應由寶坻縣知事數扣存具報仰卽知
照并候令行寶坻縣知事分別遵照此令印發外合亟令行寶坻縣知事分別遵照辦理此令

寶坻縣六區公民謝煥芳等呈報補助堤埝業已工竣文（七年九月十八日）

爲呈報竣工事竊民等前蒙督辦俯准補助堤埝公款大洋七百二十元業經遵縣諭領訖於八月
十八號楊委員幹臣會同民等飭夫開工共用土三千六百方每方價洋二角共用洋七百二十元
與原領款數相符於九月十號張副主任協同楊委員結束土方竣工理合呈報督辦鑒核謹呈

寶坻縣西興保里十九村代表王樹春等呈報工竣文（七年九月十八日）

爲呈報工竣事竊民等前蒙督辦體恤民艱擬給補修堤埝現洋四百元整遵寶坻縣長諭於八月
二十號由縣照領卽於二十一號開工復蒙督辦委任程委員桂穎監修其土方每方價洋二角稍
有不足地方自行補助計實用土二千方仍照下方坑計算土方與原冊相符做法經民等公同議
決稍爲變通今已於九月七號工竣經張副主任程委員桂穎同民等結束除呈報寶坻縣長外爲
此具呈呈報督辦鑒核謹呈

寶坻縣大寶等莊毛永存等呈報南河莊等處堤工工竣文（七年十月七日）

爲呈報事竊村長等前由寶坻縣蒙批呈領堤款現銀洋一百五十二元四角由八月二十一日開工照委員原估地點加土由南河莊所管堤段起至八道估莊堤段止共搭土七百六十二方每方土仍照原價大洋二角計算共核大洋一百五十二元四角開工前蒙督辦委韓委員監修至工竣時張副主任協同韓委員結束與原冊方數相符無異因方價過微由地方稍爲籌助所有做估經衆民等稍爲變動業於九月初一日工竣業經呈明縣長爲此理合備文一併呈報謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

寶坻縣河工監察員陳廷相呈紙窩頭河後澗決口合龍日期文（七年十月七日）

爲呈報監修窩頭河後澗決口合龍日期請爲鑒核事竊委員監修窩頭古渠等河各工業將前後工竣情形分別具報並聲請俟後澗決口堵合另行呈明在案查該決口在二米莊段內當令後澗二米莊兩村堵築正值水勢洶湧施工極難加以連年被災力有未逮曾呈奉督辦恩准補助四成大洋四百八十九元該兩村人民聞信後異常感激因復多購材料加夫趕辦並經委員實力督催已於上月二十五日合龍惟該決口深至三丈有餘架搭甫經告竣不無滋水之處委員於二十六日啟程赴豐潤臨行之前復切諭該兩村人民再爲認真加培以期穩固至前呈准補助之四百八十元尙未具領應俟全工完整另由寶坻縣遵照前令辦理所有監修後澗決口合龍日期理合具

文呈請鑒核再委員適奉令驗收豐潤縣河工程此呈係由豐潤縣豐台鎮寄呈擬不日赴津合併陳明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

寶坻縣知事呈請補助堤工以紓民力文（八年三月二十五日）

爲據情陳請補助堤工以紓民力而防水災事本月十七日接奉鈞處會頒治河布告十八張內開自牛牧屯開河洩水復闢青龍灣河使水流入海等因似此碩畫宏謨功同夏禹直令澤淪百世豈止福造一方知事當將布告集衆宣布擇要粘貼凡有血氣莫不歡呼我督辦之計畫大而用心苦也惟上憲之慈惠愈周小民之希望愈大無窮之利賴將普及於後來補助之仁恩仍懇求於此日所有縣境鮑邱窩頭蘆運青龍灣各河岸上下游流域所經向歸民修民守之堤若鮑邱河蒞家莊二十餘村楊家口王補莊黃沙甫牛道口黃辛莊蘆運河李家口頭灘沽莊馮家莊蘇家莊大沽莊窩頭河寬江莊等處均係險堤連年仰蒙仁施歷經擇要撥補工資或以工代賑現經報勘各堤多被凌汎冲刷尙須急加培築以期堅固而保無虞其蘆運灘沽莊馮家莊蘇家莊大沽莊河岸各堤危險尤甚迭據各村人民劉選青等以災後力窮一再呈請轉求惠施逾格發款補助堤工知事俯查閭閻窮困之實情仰體列憲愛民之苦志合無據情呈請量予撥給堤款補不足而助不給之處伏乞鈞鑒裁示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（八年三月二十七日）

呈悉查本處前以經費支絀亟謀收束所有各工交由該管長官直接負責興辦咨行直隸省長及京兆尹在案該縣堤工如果實關重要應逕呈京兆尹核辦仰卽知照此令

以上京兆急賑餘款勻助各縣

呈大總統本年各河堵決搶險各工分析列表祈送鑒核文（八年一月十一日）

爲本年京畿各河均慶安瀾謹將堵決搶險各工分析列表恭呈仰祈鈞鑒事竊自上年京畿各河同時奇漲潰決漫溢防不勝防災區之廣歷時之久百年僅見希齡奉命辦理善後受任伊始窺察各河受病之源蓋非一朝一夕之故欲圖一勞永逸決非補苴罅漏所能爲功原擬將修殘補缺各工一委之地方希齡一意計畫根治方法蓋非如此則無以維現狀而規久遠也嗣因大災之後地方旣無餘款可資挪移而遍野哀鴻方且待賑而食若再責以大役無論力有未逮卽使勉強施工修築不堅汎水大至恐將仍蹈復轍繼續籌賑損失更將不貲則治標各工亦不得不兼籌並顧因爲籌備鉅款分交直隸省長暨京兆尹斟酌情形分別發交地方官紳興工堵築臨時並派員分投指揮監視用昭慎重計自上年冬間至本年大汎以前共堵缺口六百餘處補助工款三十八萬餘元又查各河防汎額定經費爲數甚微本年新工林立搶防較難不惟額定經費不敷開支其舊有

防汛員額亦難期周布因於事前分咨直隸省長暨京兆尹於額定經費外增籌款項交由舊有各管河機關分配應用并由希齡酌量各河路線之長短遴選熟悉河防人員派為監防長員分往各河平時則監視巡防遇險則協力搶辦更為籌備鉅款交由各河監防委員長以備遇險募夫懲賞之需計入伏汛至霜清撤防共搶辦險工八十餘處用款一萬餘元現在節逾霜降京畿各河均慶安瀾此實仰賴大總統福庇所致實非始料之所能及除各河辦理經過詳細情形前經呈報在案茲更將各河堵決防汛各事分析列表具文呈送伏乞鈞鑒謹呈大總統

附本年各河搶辦險工一覽表

河名	地點	情形	形勢	辦法
南運河	北堡子八里鎮凍屯等村	水已平槽	分別	掛柳
南運河	第五汛	中泓水深一丈八尺五寸	將該處土壩改放洩水	
南運河	第四屯大堤丁家門樓胡家園大堤等處	隄根滿水坍塌	伐柳搶築並堵築滷口	
南運河	東岸東光縣無名隄	坍塌二十餘丈	掛柳	

永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	瀕龍河	南運河	南運河	南運河	南運河
南二工	南四工	南七工	北三工	南二工	南二工	鮑里橋等處	東岸麒麟堤	張家堤	南皮縣境小白楊橋村堤	東岸雙廟堤臨河子埝
平墊	平墊	平墊	平墊	入水	平墊	水漫頂堤	沖坍十餘丈	被水沖刷數尺	被水平漫	被水沖坍
搶廟	搶廟	搶廟	搶廟	搶廟	搶廟	用麻袋葦料搶護	加高築寬	修築子埝掛柳	鎮土填墊	用麻袋堵築

永定河 北三工	永定河 南三工	永定河 南七工	永定河 北二工	永定河 北一工	永定河 北一工	永定河 北一工	永定河 北一工	永定河 北一工	永定河 南二工	永定河 南二工
平	平	平	入	平	平	與	水	平	平	平
盤	盤	盤	水	盤	盤	平	盤	盤	盤	盤
搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶
廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂

永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河
北	北	南	北	北	南	北	南	南	南	北
六	二	一	三	三	一	三	五	五	五	三
工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工
平	平	與	入	平	平	平	平	平	平	平
盤	盤	水	水	盤	盤	盤	盤	盤	盤	盤
搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶
廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂

永定河 南七工	永定河 南六工	永定河 北三工	永定河 南二工	永定河 南五工	永定河 北二工	永定河 北二工	永定河 南六工	永定河 南五工	永定河 南七工	永定河 北六工
平	平	入	入	平	平	平	平	平	平	平
墊	墊	水	水	墊	墊	墊	墊	墊	墊	墊
搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶
廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂

永定河南七工	永定河南六工	永定河北七工	永定河南一工	永定河南二工	永定河南七工	永定河北一工	永定河北七工	永定河南一工	永定河南一工	永定河北七工
入水	平墊	入水	平墊	平墊	平墊	平墊	平墊	壩上水	平墊	入水
搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂

永定河南三工	永定河南二工	永定河南二工	永定河北七工	永定南三工	永定南三工	永定南三工	永定河北六工	永定河北三工	永定南七工	永定北二工
平	平	入	平	入	平	平	平	平	平	平
盤	盤	水	盤	水	盤	盤	盤	盤	盤	盤
搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶	搶
廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂	廂

子牙河	子牙河	子牙河	子牙河	子牙河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河	永定河
壩台民段	大城縣杜莊民埝	鄆家嘴	河間縣沙河橋	河間縣北司徒村 大城縣郭馬坊等處	南二工	北七工	北二工	南六工	南六工	南七工
水漲埝陷	溜刷堤脚	淤陷	水逼堤根	漏洞	入水	平淤	平淤	平淤	平淤	平淤
用蘇袋裝土填塞完	掛柳	掛柳	修築後戩	搶拋磚牆	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂	搶廂

附本年各縣堵築決口一覽表

縣別	河名	決口處	所決口丈尺
青縣	滹沱東岸	李三橋村	決口二道
東光	南運河	小園村後堤	漫口三道
河間	子牙河	沙河橋	決口唇堤八十餘丈大堤百餘丈
文安	大清河	千里等堤決口	決口十道
新鎮	大清河北岔及支河北岔	王家墳及皇亭張青口村	決口五道
獻縣	子牙河	朱家口	決口一道
天津	南運河	梁家嘴	決口六道
正定	滹沱河	槽馬迴水等堤	決口十三處共長一百三十三丈五尺
安平	滹沱河	龍河堤決口	滹龍河決口一百一十三丈

深澤	博野	蠡縣	無極	高陽	新城	安國	容城	雄縣	武強	饒陽
滋	潞龍	大清	滋	潞龍南	大清	大清	白溝	大清	龍隆治陽	漳沱
河	河	河	河	岸	河	河	河	河	河	河
東固繙等村河堤決口	潞龍河北兩岸官民堤決口	萬安堤	漳沱河埝決口滋河南北埝決口	鮑里橋南岸業隄決口	十九堡新橋	沙頭等村	白溝河鎮又玉祥村閑家舖等處	侯苗村	河隄決口	吳漢鎮
決口二十五道	決口十四道	漫口五道決口一道	決口九道	決口一道	十九堡蓮西決口一道辛橋決口三道	漫口五十七道	決口十一道	決口二道	決口二十道	決口二十一處

高	寶	玉	安	邯	永	南	內	長	甯	冀
陽	坻	田	平	鄆	年	樂	邱	垣	晉	縣
龍	薊	薊	滹	滏	滏	衛	白	黃	夜	滏
河	運	運	沱	陽	陽	河	馬	河	沙	陽
東	季	王	白	東	西	東	河	范	河	零
教	家	家	沙	西	北	岸	堤	村	堤	威
台	口	橋	莊	隄	護	民	決	小	決	口
決	頭	廠	護	買	城	埝	口	堤	口	等
一	三十餘丈	觀	村	葛	西	龍	漫	決	口	處
道		風	民	兩	隄	門	口	口	一百四十六道	八
		堆	卷	岸	隄	堤	一	道		道
		決	清	決	決	決	道			
		口	決	口	口	口				
		一百四十餘丈	七道水深二丈餘尺成爲漏	口	二十三道	口				
				三						
				道						

新	南	徐	新	徐	行	武	新	定	清	大
河	宮	水	晉	水	唐	邑	樂	興	苑	名
隆	乾	澤	隆	澤	沙	隆	沙	隆	府	衛
陽	漳				部	陽	清	陽		河
河	河	河	河	河	二	河	河	河	河	高
劉	開	于蕭 崔李	家莊 自寧 邑老 堤頭 起至 新邑 荆	王	河	河	陳	隄	小	橫
公	板	迪		馬	堤	堤	里	沙 開溝 道決 口又 南蔡 村舊	望	堤
堤	河	城		村	決	口	村	村	亭	村
餘 丈	沖 二十七 口寬 處八 十餘 丈狹 十	四 村決 口八 處	決 口七 百餘 丈	決 口六 道	決 口四 道潰 隄一 百八 十丈 餘	五 十 二 處	決 口四 處共 六百 二十四 丈	決 口七 道	決 口五 十五 道	決 口二 道

以上共計補助洋三十八萬九千五百八十七元四角八分二釐
 補助各縣堤埝決口堵築工程表

安	新						補助三百元未詳丈尺
滄	縣	大	吳	莊	修築捷地減河土壩		
隆	平	鹽		河	蓮子等村		沖決數十餘口
平	鄉	漳	滏	各	河	縣屬	決口一千一百一十一丈
滄	縣	減	河	北	岸	縣屬北子來屯莊	漫口一道
滄	縣	汛	地	減	河	南岸	漫口一道
天	津	良	王	莊	至	大	蔣
靜	海	宣	家	院	決	口	
		宣	家	院			

縣別	河名	決口處所	助款數目	工竣日期	已未驗收	備考
----	----	------	------	------	------	----

河間	新河	永年	新城	宿晉	新鎮	南宮	安國	蠡縣	無極	安平
子牙河	陰陽河	陰陽等河	蘆僧河	漕沙河	大清河	漳河	大清河	大清河	滹沱河	滹龍河
沙河橋	劉公堤	河堤決口及護城堤	十九堡辛橋孟良營等處堤工	河堤決口	北埧決口及圍城堤	閘板堤	民堤決口	萬安堤朱家墳決口	河堤決口	河堤決口
三萬元	一萬二千元	一萬一千元	一萬元	四千元	三千五百九十八元五角六分	三千二百九十元二分	三千元	三千元	三千元	三千元
房堤七年二月二日工竣 大堤六月二日工竣	七年十月六日呈報工竣	七年九月二十六日呈報工竣	七年十一月呈報工竣	七年七月十六日工竣	七年十二月六日呈報工竣	六年十一月抄一律竣工	七年四月二十二日工竣	七年七月三十一日呈報工竣	六年十二月三十日工竣	六年十二月三十日工竣
令子牙河督察長派員驗收相符	令大名道尹派員驗收相符	令大名道尹派員平縣知事驗收相符	令大清河督察長派員驗收相符	監視員王開光驗收相符	直隸省長派員驗收相符	令第三路查賑委員長驗收相符	令大清河督察長派員驗收相符	派葉泰驗收相符	令天津河務局派員驗收相符	令天津河務局派員驗收相符
										查尚餘洋一千七百八十餘元撥修堤工

涇縣	捷地減河	土牆工程	三千元		該縣知事查驗相符	
玉田	薊運還籌等河	河堤決口	五千一百六十元計現洋三千元紅糧	八年六月二十六日呈報工竣	派程遠驗收相符	
高陽	潞龍河	鮑里橋決口	折價二千一百六十元			
新樂	沙河	西里等村決口	三千元	七年四月十八日工竣	令大清河督察長派員驗收相符	
獻縣	子牙河	朱家口決口	二千五百元	七年三月十日工竣	派程遠驗收相符	
冀縣	滏陽河	河堤決口	二千五百元	七年四月二十九日呈報工竣	令子牙河督察長派員驗收相符	查餘洋七百七十餘元撥修饒陽縣滹沱北堤
邯鄲	滏陽河	賈村決口	二千元	六年十二月十八日呈報工竣	該縣知事自行驗收相符	
饒陽	滹沱河	北堤決口	八百六十一元七角六分八釐	六年十一月十九日工竣	派程遠驗收相符	
博野	潞龍河	南北兩岸決口	二千元	七年五月八日工竣	令大清河督察長派員驗收相符	
深澤	滏陽河	南堤決口	二千元	七年六月二十日呈報工竣	令大清河督察長派員驗收相符	
				七年七月十一日呈報工竣	令大清河督察長派員驗收相符	

清苑	行唐	平鄉	隆平	井陘	南樂	內邱	武強	容城	定興	武邑
府唐曹三河	沙鄆各河	漳滏各河	澄河	綿河	衛河	白馬河	龍治河	白溝河	邃陽河	邃陽河
河堤決口	民堤決口	鎮西護城各堤	河堤決口	修理城垣	民堤決口	河堤決口	河堤決口	白溝河新蓋房等村	楊村及南北蔡村決口	河堤決口
六百九十元	八百元	一千元	一千元	一千元	一千元	一千元	一千五百元	一千五百元	一千四百八十一元一角四分	一千五百元
七年十月二十六日呈報工竣	七年五月底工竣	七年九月二十日工竣	七年九月四日工竣		七年七月二十二日呈報工竣	七年七月十四日呈報工竣	六年七月七日工竣	七年五月三日工竣	七年五月各堤工竣	七年五月十六日呈報工竣
令保定道尹派員驗收相符	令保定道尹派員驗收相符	令大名道尹派員驗收相符	令大名道尹派員驗收相符		令大名道尹派員驗收相符	令子牙河督察長派員驗收相符		派程遠驗收相符	令保定道尹派員驗收相符	令子牙河督察長派員驗收相符

大城	東光	天津	東光	天津 工務處	長垣	長垣		安新	大名	雄縣
子牙河	南運河	南運河	南運河		黃河	黃河		大清河	衛河	大清河
東堤民工	小園加培新堤及魏家堤工程	梁家嘴決口	小園決口	護城堤埝	范莊小堤加培工程	范莊小堤決口		雙灣龍王廟南北堤	木堤村決口	候留村漫口
四元四角五分	一千零七十三元五角三分	二百四十七元	七千四百七十一元七角五分	四萬九千九百二元	一萬八千元	一百三十元	二萬二千一百九十二元	計現洋三百元紅糧折價	四百元	六百元
日工竣	七年七月二十五日	七年八月六日呈報工竣	七年四月三十日工竣		七年七月十四日工竣	六年十一月二十日工竣		六年十一月間工竣		六年九月間工竣
符	子牙河督察長在春工案內彙驗相符	合南運河暨防長派員驗收相符	令天津河務局派東光縣知事驗收相符		縣知事驗收相符	大名道尹派東明縣知事驗收相符		令大名道尹派員驗收相符	相符	天津河務局委大清河工巡長驗收
文	係補發民工津貼由天津河務局承領原	係由天津河務局承辦	係由天津河務局承辦		係由黃河河務局承辦	係由黃河河務局承修				

香河	青龍灣減河	王莊險工	二千元	七年七月二十七 日工竣	派葉泰驗收相符	原文編列青龍灣 春工卷
寶坻	窩頭河	後尹營莊決口	四百八十元	七年十月三日呈 報工竣	監修員陳廷相驗 收相符	原文編列京兆急 賑餘款勻助各縣 卷
德縣	四女寺減河	疏濬工程	一萬八百元 係紅樹折價	七年十一月三十 日呈報工竣	派張得舉驗收相 符	
安平	滹沱河	白沙莊溜溝	六百元	七年九月二十五 日呈報工竣	該縣知事自行驗 收相符	
文安		千里格淀等堤工 程	二萬四千八 百七元七角 七分	七年八月六日工 竣	大清河督察長派 員驗收相符	係由華北某督教 會承辦
天津南 開中學 校		築埝抽水	二千六百六 十三元五角 九分五釐			

說明 按查本處原定預算補助費洋三十萬元計其實支洋二十三萬七千二百五十二元四角五分四釐

各縣提用春撫款修堵堤險暨各慈善團體助款修堤一覽表

縣別	河名	堵修地點	撥款數目	工竣日期	備	考
安新	大清河	南北堤等處	春撫項下提撥七千元 佛教慈悲會助洋二千元			
蠡縣	瀦龍河	北岸險工	春撫項下提撥三千元	七年七月十五日 工竣	該縣會同河務局范委員驗 收相符	

雞澤	徐水	甯晉	定縣	靜海	高陽	深澤	邯鄲	冀縣	武強	正定
沙河	鷄爪瀑清萍等河	槐午泚三河	沙河	子牙河	瀟龍河	潏河	滏陽河	滏陽河	龍治隆陽等河	滹沱河
河堤決口	修整堤岸及堵決口	河堤決口	南北岸工程	南北泊提工	安國橋業堤加高培厚	東固羅村決口及水道溝堤埝	買村改灣取直	李家莊決口加培小埝	培堤工程	槽馬迴水等堤
提用春撫一千元	款由該縣知事就地自籌	水災賑濟聯合會撥助一千元	春撫項下提撥二千元 基督教會助六千元	春撫三分之二約八千九百七十元 紅十字會助洋二千元	中河務局在準備金項下撥三千元	春撫項下提撥四千零五十六元一角二分五分	春撫項下提撥二千五百元	春撫項下截留二千元	春撫項下提撥三千一百二十四元	春撫項下提撥二千二百元
	七年八月五日呈報工竣	七年八月二十八日呈報工竣	七年八月二十一日呈報工竣	七年九月十三日呈報工竣	七年四月十八日工竣	七年十二月三日呈報工竣	七年七月三十一日工竣	七年七月二十八日工竣	七年八月二十四日呈報工竣	七年七月三十日工竣
	派程遠驗收相符	大名道尹派冀縣知事驗收相符	派程遠驗收相符		由天津河務局派員驗收相符	保定道尹派無極縣知事驗收相符	大名道尹派盛縣知事驗收相符	派程遠驗收相符	子牙河督察長派員驗收相符	派程遠驗收相符

任縣	留壘河	修培堤工	趙主教撥助三千元 主教捐洋一千元				
河間	子牙河	沙河橋	春撫項下提撥五千元	七年六月二日工竣	符	子牙河督察長派員驗收相	
獻縣	津沱河	北堤	提用春撫款三分之一				
博野	瀟龍河	北岸白塔等村民 險工	保定基督教賑災河工 局兩次助洋一千三百 餘元	七年七月十六日 呈報工竣	符	大清河督察長派員驗收相	
安平	沙河	北岸	保定基督教賑災河工 局助洋六百元				
雄縣	大清河	北堤	水災賑濟聯合會撥助 洋二千一百八十四元	七年八月五日工竣		派葉羨驗收相符	
霸縣	大清河	中亭隄	春撫項下提撥一萬元	七年八月一日工竣		按該縣除提撥款萬元外仍 由鹽業銀行自借二萬元故 原案列入民工合併註明	
大城	黑龍港	河堤	春撫項下提撥一千元				

急賑餘款勻助京兆各縣修堵河隄工程一覽表

寶坻	縣別	河名	修堵地點	助款數目	備考
蘆運河			堵築李家口頭莊決口	一萬五千元	

永定河防局 永定河	密雲 白河			安次龍河	房山 大石乾牛等河	良鄉 城河	香河 湖白青龍灣等河	永清	涿縣 清河	薊運河 西堤
搶挑下游淤塞	修築石塘	拆修落堡石橋	修築城垣	培堤工程	河壩工程	挑挖工程	新堤	修築護城堤	堤舖工程	堤
二千二百三十七元六角三分	三千九百七十八元五角零五釐	八百元	八百元	五千元	三千元	二千元	六千八百元	二千九百五十二元	三千五百元	一萬五千元

懷柔			通縣	固安	武清	薊縣
	凉水河各	白馬河堵築決口	滋澱河堵築決口	河兩岸工程	河堤工	運洵等河培堤工程
堤工	工	工	工	工	工	工
四	二千三百元	九百元	一千二百九十八元四角八分	七千五百元	九千六百元	五千八百元
百元						

說明 查京兆急賑餘款十一萬餘元除勻助表列各縣計共八萬七千八百六十六元六角一分五釐外尙存約有三萬元悉數撥助寶坻縣潮白等河堤工經費之需

京畿河工善後紀實卷五(戊)終

54
copy

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊亦壯題

京畿河工善後紀實卷六(甲)目錄

特工(甲)

外交部咨送公使團領銜公使英使朱爾典照會暨海河工程師原擬辦法請查核見復文(

附英使照會暨各工程師致海河工程總局函)

咨復外交部文

函直隸財政廳順直省議會直隸全省警務處天津商務總會天津河務局津海關監督爲願

問平爵內建議開通三岔河擬請召集會議文

外交部咨送公使團領銜公使英使朱爾典照會暨海河總工程局函爲改善河道請核復文

(附英使照會暨海河總工程局致天津總領事函)

咨復外交部文

外交部函請將牛木屯開闢新河一節查核見覆文

函復外交部文

函順直水利委員會請速議定牛木屯開闢新河文

順直水利委員會函覆開闢新河文

外交部咨准日法英俄各使照會請以善後借款之鹽餘款項提爲直隸河工之用文

外交部咨准各公使照會前允撥款專爲修改河道之用請併案核復文

咨復外交部文

外交部電知四使照復條件四端請速核復文

外交部電復工款業經照復四使卽令銀行撥款文

直隸省長咨爲三岔河口工程由本埠紳商籌款自辦文

函順直水利委員會擬以三岔河工款移作馬廠及捷地減河之用文

咨外交部請向外交團交涉續撥鹽款以治馬廠新開兩河文

外交部咨馬廠新開兩河改善工程准四國公使復稱應由政府籌備文

函外交財政內務部鈔送致領袖公使提撥鹽款準備金原函請查照文

財政部咨爲外交部准撥鹽務準備金作爲治河經費文

內務部咨據香河等縣公民孟德才等呈請停止牛木屯另掘新河文

咨復內務部文

訓令通縣三河縣香河縣知事派代表來處籌商牛木屯開河事宜文

順直水利委員會函送議決香河孟德才等反對牛木屯開河議案文

(附議案)

(附原呈)

咨京兆尹據水利委員會議決牛木屯開河一案文

寶坻縣公民代表李昌錦等籲懇速開牛木屯河文

函順直水利委員會爲李昌錦請速開牛木屯河文

批令寶坻縣公民李昌錦文

寶坻縣公民趙蔭棠等懇請速開牛木屯河文

函順直水利委員會爲趙蔭棠請速開牛木屯河文

順直水利委員函送會議牛木屯開河議案文 (附議案)

呈大總統爲順直水利委員會決議開闢牛木屯新河文 (附牛木屯新河及其相連工程之計畫書)

京兆尹函送范委員籌勘牛木屯原呈文 (附原呈)

咨覆京兆尹文

京兆尹公署督辦京畿河工處會銜布告

寶坻縣代表劉選青等呈爲河工計畫請貫澈主張從速興工文

內務部咨請派員會勘牛木屯工程文

咨覆內務部文

咨京兆尹爲牛木屯新河工程擬在北京會議文

京畿河工善後紀實

卷六甲目錄

訓令各縣知事爲牛木屯新河工程前來北京會議文

四

京畿河工善後紀實卷六(甲)目錄終

京畿河工善後紀實卷六(甲)

特工(甲)

外交部咨送公使團領銜公使英使朱爾典照會暨海河工程師原擬辦法請

查核見復文(六年十一月十七日)

爲咨行事准領銜英朱使照稱直隸水災一事各國駐京大臣同爲鄭重注意茲囑將海河工程總局呈報改善現在情形並終免再有水災之辦法及解釋之地圖一併送請貴政府查閱請立即完全允照施行等因並將海河工程師呈擬辦法及地圖附送前來本部查改善河道載在辛丑和約茲各國駐使因直隸水災提議及此亟須妥籌應付其原擬辦法計有三端一係委派代表各方面利益之委員會以便籌備直省免除水災之完全辦法並撥款爲該委員會預籌之用一係將北運河溜復歸海河便可於根本上設法治理之先減少海河淤沙之險一係天津城以上之北河灣應行取直並將御河口改修此外又請將匯豐等銀行於十月十七日爲天津災賑所借與財政部之銀七十萬兩以施行該辦法所擬應行之工並謂天津舊集之多數難民有礙衛生請於天津市鎮以外立行修築難民宜居之處所即可以其人爲各工程上使用以上各節關係重要須由主管機關詳加研究方足以資解決除分咨內務財政農商等部及全國水利局外相應照錄英使照會暨

海河工程師原擬辦法及地圖一份咨行貴督辦查核希即酌奪見復以憑照復英使可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附錄公使團領銜公使英使朱爾典照會

爲照會事直隸水災一事不特中國政府即各國駐京大臣亦同爲鄭重注意自在貴總長洞鑒之中茲各國大臣囑將海河工程總局呈報改善現在情形並終免再有水災之辦法及解釋之地圖一併送請貴政府查閱報告係由滄浦總局之總工程師 H. Von Heiderston 與水利局顧問工程師 Yondor Yeon 及海河總工程局總工程師 T. Pinaone 三君所簽字之稿望貴總長諄切注意今欲簡畧述明該報告內之辦法即爲一委派代表各方面利益之委員會以便籌備直省免除水災之完全辦法併撥款爲該委員會預籌之用一將北運河水溜復歸海河便可於根本上設法治理之先減少海河淤沙之險一天津以上之北河灣應行取直並應將御河口改修查首段關於直省免除水患普通之問題據該工程師之報告所忠告者爲海河工程總局與天津領事團暨各國駐京大臣所力贊成者即迅速委派委員會酌核應設解決次直省水災全部問題有效長久之法並言及該委員會內應列入直省與中央政府及天津海口利益之代表又應列入局外專門家以便顧全各項利益此節海河工程總局已表明擬派海關巡工司 T. Yrler 及 Von Heiderston 與 Pinaone 三君作爲代表之意且

海河工程總局亦請派督辦京畿一帶水災善後事宜熊希齡君爲中國政府首領之代表爲宜其二三兩段內指明欲治天津一帶與華洋衛生貿易及地方興旺均大有傷礙之水災所應設之即時方法按該兩段內所應設之工應迅速施行且與該委員會約必擬得之普通辦法相宜至工程師報告內所擬各節其一約需銀十二萬兩便可將應行之測量與訪明所應知之事件告成該委員會即能從各方面酌量全部問題而擬切實辦法以解決水患又按第二段在牛牧屯挖河一事約需銀四十萬兩按第三段所提之工程其開始所需之費未經聲明惟會據海河總工程局聲明該河裁灣取直對於華官一面不應作爲耗財之舉故北河御河兩舊河溜所開拓價貴之地畝應使此工得獲厚利云云查此問題甚爲緊要各國大臣囑爲催請貴政府立即完全允照該工程師所呈由各國大臣所熱心贊成之報告施行本領銜大臣暨各國大臣並請用匯豐匯理道勝正金花旗華比與麥加利各銀行於十月十七日爲天津災賑所借與財政部之銀七十萬兩以施行該辦法即時應行之一部份即前已引用工程師之報告第二第三兩段內應行之工再者各國大臣囑爲請貴總長注意於天津聚集之多數難民有礙衛生此等情形深慮必滋重大之瘟疫故各國大臣諄切催請中國政府在於天津市鎮以外立行修築難民宜居之處所並應按照無礙衛生之辦法籌備一切各國大臣又以爲難民處所居住之人可在以上所提由中國政府立行舉辦之各工上使用殊多裨益

也須至照會者右照會大中華民國外交總長

附錄津浦總局總工程師海德森水利局顧問工程師方維因海河工程總局工程師平爵

內致海河工程總局函

逕啟者蒙囑會同酌量將來保存海河應設之法已經酌擬如下

一欲免除直省平地及天津水災以及海河淤塞之險只有從根本上擬定周備之辦法使北運永定兩河各由定置足容其水之尾閘入海並使永定河以南各河道於夏季雨水盛漲時不繞道天津畧能直流入海以上所述乃唯一有效必須施行之方法若仍以永定河水流入海則現時海船能行之河道難於保存惟現時因無各種詳細地形圖並各處地水平之高下以及各河之流量沙淤成分之考據等資料故不能切實規定一正確之計畫茲爲顧全各方利益起見應迅速設一委員會該會會員應以直省與中央政府及天津海口之代表充任此外如局外之專家亦應加入該委員會之責務卽爲舉辦測量並籌備各項關於擬定正確計畫之資料便可從各方面酌量此事擬具解決全部問題之大概規模其應有之測量與訪明應知之各事告成約需銀十二萬兩

二從根本上解決以上所述之問題必須數年始能告成然在此期以內北運河之水若不流入海河則海河將逐漸淤塞故爲目前計不得不使北運河之水除盛漲時外仍由海河入海

茲據平爵內君所備確實之報告每次北運河堤或因被人闢斷或自行決口致水不能流入海河則海河立見淤積此卽河道一大患也有此理由可知北運河之水使歸其原流之辦法雖不免除永定河淤沙之弊仍至有利於海河此節曾經平爵內君提出二種辦法可擇一而
行其辦法如下一在李遂鎮修滾水壩一座以洩盛漲時之水一在牛牧屯另闢一新河歸運
去秋爲達此目的曾照第一條辦法施行蓋因所需之款較第二條辦法爲少且能迅速施行
並非因其辦法較優於第二辦法也茲據方維因平爵內二君所陳約有三端(甲)由李遂鎮
經通縣至香河縣之北運河河槽不足宣洩該河全量之水通縣之被災勢所難免(乙)自李
遂鎮至牛木屯直接之河道能供該河盛漲之用較舊槽爲優(丙)李遂鎮至牛木屯直接之
河道大約爲以後直接治理北運河入海大計畫之一部分第二條所開於牛木屯開一新河
入運之工已由平爵內估計約需銀四十萬兩此法深盼卽時採用蓋較他法爲優也
三更有一事與改良海河甚爲緊要者卽將天津金鋼橋三岔口間之北河灣取直並將南運
北運入海之河口改修今查海河各種殘廢之狀態本工程師等以爲此項工程亟應卽時施
行不可耽延以上三項辦法各治其治並無輕重之分一律緊要惟應明晰聲明以天津海口
與直省數百萬人民將來之興旺在以上畧提碩大計畫之施行也

咨覆外交部文 (六年十一月二十七日)

爲咨覆事案准貴部咨開准領銜英朱使照稱直隸水災一事各國駐京大臣同爲鄭重注意茲囑將海河工程總局呈報改善現在情形並終免再有水災之辦法及解釋之地圖一併送請貴政府查閱請立即完全允照施行等因併將海河工程師呈擬辦法及地圖附送前來本部查改善河道載在辛丑和約茲各國駐使因直隸水災提議及此亟須妥籌應付除分咨內務財政農商等部及全國水利局外相應照錄英使照會暨海河工程師原擬辦法及地圖一份咨行貴督辦查核希即酌奪見覆以憑照復英公使可也等因准此查此項委員會加入中國政府代表須聲明該會除條約所載海河工程外其關於直省全部河道利害該會只能討論辦法決定後咨由中國政府所派之主管官吏採用執行以明權限而免流弊至該工程師報告書擬請中國政府撥款十二萬兩爲該委員會預籌之用一節此項測量似專指該工程師函中所稱李遂鎮牛木屯及天津以上北河灣御河口等緊要一部分而言與京畿五大河無涉仍不出海河範圍之內均可允其撥款辦理惟本處職權關係京畿河道全部現已擬立全部測量局先事測量該工程師函內所指之一部分測量可否商明各使并由本處測量局辦理亦可以期劃一而免駢枝不僅節省經費也此查復第一端之辦法也其次北運河水溜復海河一節即該工程師等函內所稱李遂鎮修一滾水壩牛木屯開一新河兩項辦法惟李遂鎮水溜歸槽須視北運河上游工程之能否速成牛木屯開河又須視北運下游尾閘之能否疏暢延長數百里之遠明年伏汎以前能否一律辦妥殊無把握然事關救

治水災預防後患必須先行測量估算方能確定也此查復第二端之辦法也又其次天津城以上北河灣應行取直並應將御河口改修一節查北河灣取直卽天津望海樓地點所在亟應裁灣取直中外工程師意見一致決可照辦惟御河口改修因該處民房甚衆諸多窒礙前據本處工程師討論會會員公同意見不如將御河口以上之西大灣裁灣取直該處民房較少其利益與改修御河口無殊似有充分之理由此查復第三端之辦法也總之以上三段屬天津水患之必須趕緊救治之要策惟宜抱定辛丑條約所載海河工程之一部分問題應由海河工程委員會討論執行其關於京畿河道全部問題雖可由海河工程委員會連類討論而其執行之權仍應由中國政府主管官吏辦理庶不致敢異日外交上之糾葛此貴部答覆各使時所宜注意者也此外如匯豐等銀行借款七十萬兩業經本處支用爲賑濟京畿各縣災民之費所有各使擬請撥充海河工程委員會及李遂鎮牛木屯北河灣御河口等項工程費用應另由本處籌措的款不致有誤要工又天津難民窩棚現成立八千餘間目前時近結冰未能另行建築卽不便遷移天津市鎮以外致令災民凍斃惟疫病傳染亟應先事預防現經本處撥款設立臨時醫院并於京奉車站以北地方設立防疫病室以爲補救之法但天津中外醫院林立亦須與本處醫院設法聯絡公議章程監查各處災民所住窩棚嚴密防範勿使瘟疫發生應請貴部呈明大總統明令直省長官轉飭所轄醫院警廳迅速與本處及外人所設醫院切實聯合并派高等專門醫官爲聯合會委員長主持其事以求劃

一而免外人之藉口實爲當務之急事關國際交涉應請貴部迅卽照復各使是爲至要此咨外交部

函直隸財政廳順直省議會直隸全省警務處天津商務總會天津河務局津關

海監督爲顧問平爵內建議請開三岔河口擬請招集會議文（七年一月十八日）

逕啟者案查前准外交部咨開准英使照會轉送海河工程師原擬改善河道辦法第三項內稱將津城北河灣取直等語咨請核辦並准直隸省長咨送全省河務籌議處洋顧問平爵內建議書甲種第九條請開三岔河口以暢河流各等因疊經交由本處附設河工討論會詳細籌議並委員前往勘查僉以該處爲衆流所匯而河形太灣水行不暢流弊滋大非裁灣取直無以暢河流而防後患惟新定河綫經過地點人烟稠密購地遷民事至繁曠且轉瞬汎期卽屆諸宜事前盡備以促進行茲擬一月二十一日在本處招集會議討論進行辦法除咨直隸省長外相應函請查照屆期務祈蒞會藉資商榷實緝公誼此致直隸財政廳直隸全省警務處津海道尹兼天津河務局長順直省議會商務總會津海關監督

外交部咨送英使來照暨工程局函爲改善河道請核復文（七年一月二十九日）

爲咨行事關於直隸水災改善河道一事前准來咨所擬辦法三端當經本部照復領銜英使在案茲復准英使來照於第一第二兩端辦法甚爲反對並將總工程局解釋其意見之函件鈔送到部

請注重其所陳辦法若立行開辦便可在伏汛以前竣工此項工程之核準日期再行耽延則各國大臣實難認可等因事關緊要亟應熟權利害妥籌應付相應照錄來照暨原送工程局函件咨行貴督辦查照從速核復以憑轉復英使可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附錄領銜英朱使照會

爲照會事直隸水災一事上年十一月八日因各國駐京大臣之囑會將海河總工程局呈免除水患之辦法達知貴政府查照並請加惠著意施行旋十二月十五日照復聲明中國政府對於十一月八日去文所附工程師三員報告內各辦法之意見等因各在案曾經各國大臣與該總工程局議商併完全酌核中國政府之意見茲囑答復併將總工程局釋明其意見之來函鈔送省覽查該來函內所陳各節業經各國大臣暨天津領事團完全贊成如承查閱原文即可知該工程師所擬者分爲三段其首段乃設立委員聯合會爲舉辦測量併籌備各項擬定正確計畫之資料從各方面便可酌量此事擬具解決全部問題之大概規模此節所用之款約需銀十二萬兩其第二段即在牛木屯另闢新河使北運河之水除盛漲時外仍入海河其第三段即將天津金鋼橋三岔口間之北河灣取直關於此三段之第一段即設立委員聯合會一節中國政府贊成之情各國大臣聆悉之餘甚爲忻忭查所附總工程局之來函可知所擬訂該會權限範圍一節該局頗以爲然惟查來文可知原請撥付之十二萬兩一節貴

政府全然誤會若查工程師之原報卽知此款與牛木屯新河金鋼橋三岔口間之新河及其他類此之工程毫無關係其時乃按照該報告內及本領銜大臣十一月八日之文所言明者該款應專作爲委員會全局調查此項問題之用無須將該工程師報告之後二段所提他項工程應需之款牽合爲一如更欲明晰此節卽請查閱文內所附該局一月一日之函便可詳悉至貴總長所提現在擬辦之測量可並由督辦處所設之測量局辦理一節乃總工程局函內力行反對此項辦法各國大臣亦以爲然其與該局同以此項測量定應屬於委員會監理之下此節各國大臣甚以爲要頗望貴政府犧牲成見查設立委員聯合會一節曾經中國政府允爲照辦是以請照十一月八日文內所提迅速派令該會之員俾此有關中外利益之舉無所耽延至第二段所言牛木屯開闢新河一節來文所陳之意各國大臣殊爲悵然蓋此項新河之重要無可辨駁其所關重要之點曾於該工程師之報告內已力爲解明如再欲証實卽希查閱工程局之來函卽可詳悉且再閱該報告則知該工程師以此工不能不辦之意並非不顧其他所謂能解決此問題之辦法是以此項工程當視爲最關急切與應行迅速舉辦之要工同爲緊要查工程局來函所陳足見此項工程迫不及待之情並請注重所陳若立行開辦便可伏汎以前竣工若此項工程核准日期再行耽延則各國大臣實難認可是以囑爲轉請中國政府注意此項要工若再有所耽延應負其重責至該工程師所擬之第三段在金

鋼橋三岔口間開挖新河一節既承中國政府允爲照辦各國大臣甚爲忻感諒貴總長必能記憶該工程師以爲此項工程最屬緊急之意是以甚望早日得悉此項工程何日興工也須至照會者右照會大中華民國外交總長

附錄海河總工程局致天津總領事函

逕啟者免除直隸水災一事接准上月二十九日函附外交部十二月十五日答復領銜大臣十一月八日照會之文均已閱悉所擬委員之權限範圍本局頗以爲然查工程師報告之原意無他即係應將測量直隸省河道併推薦按照該項測量將行各工程之權交付之至用前擬撥付之十二萬兩所應行之測量之範圍似有誤會之處查領銜大臣十一月八日之文內稱約需銀十二萬兩便可將應行之測量與訪明所應行之事件告成該委員會即能從各方面酌量全部問題而擬切實辦法以解決水患云云其牛木屯新河及天津城以上之北河灣取直併將御河口改修各工所需之各項測量其所應用之款均包括在施行此項工程預算之內該十二萬兩之款之用途乃使該委員會能舉辦美滿之測量併籌備資料故無此項資料則不應施行何等治河免災之鴻大辦法本局乃以爲該測量應由委員會推舉之員施行至工程師所勸辦之牛木屯新河一事若顧全天津海口之華洋商務航業利益起見則此項工程不能不行且若立行開辦便可在伏汛以前竣工此項新河若延不舉辦本局應即立爲

責辯查向來每遇海河不受北運之水則海河無不大受其害其末次北運之水決口不入海河即係民國元年其元年以前每年只須於天津海口挖出三萬方淤沙便可容入口之商船而自民國元年以後每年雖撈出三十餘萬方淤沙然海口之狀態較元年前更爲窳敗現應陳明本局自開創以後曾用銀五百餘萬兩以便保存至天津之河道而此款之多數係由華洋商航各業所出所有保存海河之困難及所需之經費若非因政府恒不妄行設法治理直省河道所致者則因此困難糜費均行大爲加重是以在核准及辦結正本清源之辦法以前所有向牛木屯新河能保存中國北部最大口岸可行之辦法均爲迫不及待之端是乃唯一公平對待本口之道也推原其故將來正本清源之辦法此項新河之工程亦在其中合請儘早將木函各節詳報各國駐京大臣鈞鑒並請注重牛木屯新河爲必要之端故設不施行即有可慮者二一爲輪船難至天津一爲海河河底淤沙日益加多以致天津口岸再遭昏墊之禍也

咨覆外交部文（七年一月二十九日）

爲咨復事一月二十九日准貴部咨開關於直隸水災改善河道一事前准來咨所擬辦法三端當經本部照復領銜英使在案茲復准英使來照於第一第二兩端辦法甚爲反對併將總工程局解釋其意見之函件鈔送到部請注重其所陳辦法謂若立行開辦便可在伏汛以前竣工此項工程

之核准日期再行耽延則各國大臣實難認可等因事關緊要亟應熟權利害妥籌應付相應照錄來照暨原送工程局函件咨行貴督辦查照從速核覆以憑轉復英使可也等因查海河工程委員會討論治河事宜重在劃分權限範圍以免異日另生枝節既准各國公使咨復該會恪守中國政府所定權限範圍木處甚爲滿意邇際春初爲時已迫應即將該委員會迅速成立中國政府所應指派之委員木處熟籌兼顧似應以關於水利主管之全國水利局管理地方之直隸省長及水災河工善後事宜處均應各派一人爲該會委員庶可收圓滿之效惟事關工程必須具有專門學識乃能討論一切擬請貴部咨復各公使聲明由三處長官各選派中國或外國工程師一人爲代表入會討論至於十二萬兩調查經費一節爲數無多中國政府應准照發將來測量時亦可與木處測量已成之圖互相印證以資參考金鋼橋三岔口開挖新河一節木處屢經會商直隸官紳極力勸導頗有解決之希望一俟議定再行咨復貴部轉達可也此咨外交部

外交部函請將牛木屯開闢新河一節查核見覆文（七年二月五日）

逕啟者關於直隸水災改善河道事宜准貴督辦二月一日來咨所有工程委員會及准撥調查經費各節本部俱已誦悉惟牛木屯開闢新河一節英使來照甚爲注重來咨未及聲叙現擬如何辦理應請貴督辦查核見復以憑照復英使可也此致督辦京畿水災河工善後事宜處

函覆外交部（七年二月六日）

逕覆者頃奉貴部函開關於牛木屯開闢新河一節英使來照甚爲注重現擬如何辦理應請貴督辦查核見復以憑轉復英使等因查牛木屯開闢新河非詳加測量不能確定辦法應俟海河工程委員會開會後公同討論派員測勘再由該會議決辦法按照前商權限範圍各節交由政府主管官吏採用執行可也此致外文部

函順直水利委員會請速議定牛木屯開闢新河文（七年八月三十一日）

逕啟者查牛木屯開闢新河一案前准外交部轉錄領銜公使照會以此項工程視爲最關急切應行迅速舉辦之要工並有希望於伏汎以前竣工等語嗣以北運各縣紳民多有爭執復經貴會會員前往察視仍行主張原議各在案現在伏汎已過所有前項要工斷難再緩且北方氣候以九月以後至明年五月以前爲施工時期若有躑愆必致貽誤當此秋汎將畢必須事前預備方能趕辦應請貴會迅速議定積亟進行以免延誤此致順直水利委員會

順直水利委員會函復開闢新河文（七年九月十三日）

逕啟者前准會長函催牛牧屯裁直工程交會核議一案查此項工程非於目下卽行興工在下次伏汎以前勢難竣事惟前因測量未會完備無從核定現本會查悉牛牧屯近境一帶業經貴處派有測員從事補測實於前項工程足資參考茲由本會議決請會長轉行河務股速將該處最近派員補測製就之地圖提交本會備查以便從長核覆相應函達貴處請煩轉陳會長察核施行爲荷

此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

外交部咨准日法英俄各使照會請以善後借款之鹽餘款項提爲直隸河工

之用文（七年九月十三日）

爲咨行事准日本林使法瑪署使英朱使俄庫使聯銜照會稱茲據民國二年善後借款合同簽字之各本國銀行呈准財政總長三月九日函請允將按照該借款合同第二欸第六項所指定整頓鹽政事務所借餘欸內之一百二十萬兩爲直隸河工賑濟之用云云請爲核奪定議等因前來查直隸免除水災一事請閱貴總長與領銜英國駐京大臣來往之文牘現擬趁此將各本大臣對於此事之態度重行聲明去年十一月八日領銜大臣致貴部之文催請下列各端一委派聯合委員會將直省免除水災之完全辦法報明中國政府並付給測量及籌備資料之權其費共需銀十二萬兩二在牛木屯另闢新河便使北運河水溜早歸海河其費共需銀四十萬兩三金鋼橋三岔口間之北河灣尅日取直並將南運北運入海河之口改修此三段內第一第三兩段內所言之治河工程均蒙貴總長妥爲答復惟牛木屯新河一節雖經海德森方維因平爵內三位外國工程師均力爲贊成乃貴部於立即開工一事恆爲反對今年一月二十五日領銜文內曾將此項新河急需開挖之處重行聲明並稱此項工程當視爲最關急切與應行迅速舉辦之要工同爲緊要云云領銜大臣當承各國大臣囑託於文內亦請中國政府注意於此項要工若再有所耽延應負之重責

云云茲駐京各國大臣據天津領事團三月七日來詳將海河工程總局力爲責問牛木屯新河軌延未辦之語一律贊成各本大臣現願准各有關之銀行於該行呈函所言之餘款內提出一百零二萬兩爲直隸河工之用惟須允照下列四節而行

一該項一百零二萬兩之款應只在後開工程上按照下列分別支用甲牛木屯新河四十萬兩乙按照鄰近牛木屯新河村莊所請者多修堤壩以護之二十萬兩丙金鋼橋三岔口中間河灣取直二十萬兩丁南運北運入海河之口改修或按照外交部去年十二月十五日文內所擬同達目的之辦法十萬兩戊聯合委員會實行測量及籌備資料十二萬兩

二甲乙丙丁戊各項工程應卽立行舉辦

三其甲丙戊三項工程應盡力設法照海河工程總局之工程師呈與熊督辦之圖說施行且該工程應與海河工程總局酌商辦理並由該局監視更應設法使甲丙戊各工程於民國八年六月三十日以前告竣

四該一百零二萬兩之款應在天津各該銀行特開河工之賬內以中國政府名義存放若欲動支此款其支款兌摺亦應由海河工程總局隨同簽字

查此事最爲緊要甚望早日接准照允之答復便可准將一百零二萬兩之款提撥且將文內所有提過之工程均可立卽舉辦不再遲延等因此事應如何辦理之處相應咨行貴督辦查照從速核

復以憑轉復各該使可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

外交部咨准各公使照會前允撥款專爲修改河道之用請併案核復文（七年三

月三十日

爲咨行事直隸河工提撥款項事前已咨行貴督辦在案茲復准日本法英俄國各公使照會稱直省免除水災提撥一百零二萬兩一事請查本四大臣三月二十二日會銜之文現據天津領袖日本總領事詳稱海河工程總局之工程師平爵內君所呈天津周圍修築堤壩之辦法曾經直隸省長與京畿水災督辦在天津允准照行等因是以擬將財政總長三月九日致與民國二年善後借款有關之四銀行函內所請提撥之一百二十萬兩內所剩之十八萬兩准其照撥惟須允照下列各節而行

一該項十八萬兩應只在天津周圍修築堤壩及所需閘門之用

二修閘之工應卽立行舉辦並應設法使其在伏汛以前竣工

三修築該堤壩之工應照海河工程總局之工程師呈與熊督辦之圖說施行且該工程應與海河工程總局酌商辦理並由該局監視

四該十八萬兩之款應加入三月二十二日文內所提一百零二萬兩款內合共之數應在天津各該銀行特開河工之賬內以中國政府名義存放若欲動支此款其支款兌摺亦應由海河工程

總局隨同簽字

查此項修築堤壩之工最爲緊急甚望早日接准照允之答復便可准將十八萬兩之款提撥且將此項工程立即舉辦等因又准領銜英使面稱公使團既允在鹽務餘款內提出一百零二萬兩後又加十八萬兩專爲修改河道之用應請貴部催辦督辦從速開工以免夏間或有難辦之處至工程師所擬提出之辦法請照准俾得辦理完善等語相應咨行貴督辦查照併案核復可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆外交部文（七年四月七日）

爲咨覆事直隸河工提撥鹽款一案先後准三月二十八日和字第一百九十四號及三月三十日和字第一百九十六號咨開准日本林使法瑪署使英朱使俄庫使聯銜照會要求指定用途由海河工程局監視并付款簽字等因查此項河工經費指撥善後借款合同第二款第二項整頓鹽政事務所借餘款內之一百二十萬兩係屬善後借款之本金其要求稽核用途付款手續自係按照該合同規定辦法惟於此次辦理河工事實殊多窒礙有須商權修改者一海河工程局前因辛丑條約限制致與上游各河修治未能協商進行致有種種隔閡之患各國公使屢次要求爭執載在檔案此次成立順直水利委員會所派會員均中外著名專門技師海河工程局代表已占半數該會宣言關於提撥鹽款指辦之工程均由會員審查決定又以西人爲會計專司付款簽字自可以

昭大信無須再由海河工程局從旁干涉致使該會失其獨立之性質而無以收通籌協濟之效果此應修改者一也二各種工程經費雖前經海河工程師估計不過預算大略此次經委員會公同審查如甲乙丙三項工費數目大有參差而收買民房民地及技師薪水等款為數頗巨均不在前預算之中（另有議案附呈）若由各國公使指額限制實於辦理工程極感不便此應修改者二也本處為實事求是起見謹擬答復各國公使照會一件併該會宣言書總議案續議案三件鈔呈在案應請貴部查核從速見復無任感禱此咨外交部

外交部電知四使照復條件四端請速核復文（七年四月十八日）

熊督辦鑒中密河工事得四使照復修改條件可照允惟須明晰聲叙四端一牛牧屯另闢新河二金剛橋三岔口間之北河灣取直並將南運河改修三天津周圍修築堤壩以及修築所需之閘門四委員會施行測量及籌備資料約需一百二十萬兩之總數應專行特支不作他用俟部文照允即令四銀行撥款等語希速核復以憑辦理外交部謹

外交部電復工款業經照復四使即令銀行撥款文（七年四月二十五日）

熊督辦鑒中密函悉獎飾感謝河工撥款已於念日照復四使所有聲叙四端均照允即令銀行撥款備用請逕與該銀行接洽餘函詳外交部有

直隸省長咨為三分河口工程由本埠紳商籌款自辦文（七年五月九日）

爲咨行事案准全省河務籌議處呈稱本月六日開臨時會議議決預防津埠水患辦法(一)三岔河裁灣取直(二)建築圍牆(三)新開河接通金鐘河(四)馬廠朝宗橋以上另開新河入海(五)疏濬捷地減河工程(六)牛牧屯裁灣建閘以上均係目前要工前聞督辦處借鹽款一百二十萬兩由外交指明修辦三岔河圍牆牛牧屯南北運下游各工現因三岔河工既由木埠紳商籌款自辦則此項工款似可移作修辦馬廠新河及捷地減河等處工程之用請據情轉咨督辦處查核辦理賜照辦實於疏消各河盛漲維持津埠安全均有裨益等情前來相應據情咨請貴督辦查核辦理並希見復此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函順直水利委員會擬以三岔河工款移作馬廠及捷地減河之用文(七年五月

十四日)

逕啟者案准直隸省長咨開案據全省河務籌議處呈稱前聞督辦處借鹽款一百二十萬兩由外交團指明修辦三岔河圍牆牛牧屯南北運下游各工現因三岔河工既由木埠紳商籌款自辦則此項工款似可移作修辦馬廠新河及捷地減河等處工程之用請據情轉咨督辦處查核迅賜照辦實於疏消各河盛漲維持津埠安全均有裨益等情前來相應據情咨請貴督辦查核辦理並希見復等因到處查事關直省水利且涉鹽款用途相應函達貴會請煩查照議決見復以憑轉咨此致順直水利委員會

咨外交部請向外交團交涉續撥鹽款以治馬廠新開兩河文（七年五月二十三日）

爲咨請事查順直水利委員會設立之始係爲討論直隸治河根本計畫同時又經政府委以天津防水及海河通航某某工程此項工費由外交團協議由善後借款整頓鹽務項下撥充計銀一百二十萬兩指定工程分別支配計牛牧屯新河四十萬兩李遂鎮以上造堤二十萬兩三岔口裁灣二十萬兩南運河新口十萬兩治本計畫之測量費十二萬兩天津南堤十八萬兩但該會現擬將測量範圍增廣北起北京南京及黃河須增加經費八萬兩又該會從前預算工費一百二十萬兩時未將辦公經費列入預算計此項經費當在五萬兩左右又各工估價均按行化計算銀行團所交者係屬上海規元迨折合行化又虧耗約七萬兩合計超出預算已至二十萬兩之鉅況各工經費均屬預算將來實行動工難免無額外支出似此則預算不敷實支已可逆料幸三岔口裁灣以及南運新口兩項工費已經直隸官紳擔任按照預算已可省銀三十萬兩用以彌補前述之額外支出暨未及加入預算之各款然亦未必有贏現在直隸官紳方面以爲三岔口裁灣及南運新口既由本省官紳承辦則委員會原估該兩項工程之三十萬兩必可移作他項緊急防水工程之用本處叠接官民函稟無不以此爲言但順直水利委員會於某某指定之防水工程對各方面已負辦理完竣之責雖於三岔口裁灣南運新口兩項工費可省三十萬兩以僅能用以彌補額外支出及未經列入預算之各款今欲移三十萬兩以作他工經費該會爲顧全責任起見勢亦有所不能惟

該會曾聲明如將前項情形向有關係之各公使陳述後亦願將三十萬兩移作他項緊急工程之用查該會所以贊成此事者理由亦極充足蓋治水計畫之測量預算須一年又半年方能完竣迨大計畫由該會決定以後或尙須經他專門技師之研究以資考鏡此外如籌款方面之手續行政方面之困難均須一一妥籌就緒庶可實行治水計畫預計十年以內能將諸事部署妥協尙非言之過甚而此十年之內水災時時可見不但不能較前稍輕且慮較前更劇蓋直省河槽木極窳敗近以失修之故愈趨愈劣永定黃河形勢尤岌岌可危海河通航亦蒙不利之影響目前所圖者雖屬治標然應兼顧治本方爲正當辦法但現在委員會承辦各工除測量一事與防水治水計畫有關係外餘均注重海河通航實則根本計畫其有裨於天津商埠常視海河通航一事爲尤重大此類標本兼治之法建議者不一其說而順直水利委員會則認馬廠新開兩河之改善爲最有顯明之效力因直隸各河均以海河爲尾閘而該河容量不足以納衆流之歸新開河爲北運之減水河而又近在天津比年以來該河日就淤塞如能以十二萬兩之工費疏治之則於今年排洩秋洪必有極大効力若今歲秋洪以後更以五十五萬兩之經費施治之則可使爲極良之減河矣至於馬廠河本爲南運減河現已窳敗不堵施治經費計算當需銀三十八萬五千兩合計兩河工費今歲須銀五十萬零五千兩明歲銀五十五萬兩明歲需用經費姑不具論而今歲所需者急待籌措值茲國庫如洗欲求政府直接撥款固有所不能無已惟有仍向公使團陳述需款迫切情形磋商另於

鹽款下籌撥將該兩河加以修治其在撥款未到以前准由前撥一百二十萬兩中不急需用之款暫特挪用以期即日興工前據順直水利委員會聲稱該會有款四十萬兩六個月內未必動用可以移緩就急將來撥款到時卽以之填補如是則移緩就急甚爲合宜今歲水患可保無虞矣所有請將剩餘三岔口裁灣經費三十萬兩移撥整理新開馬廠兩河經費各緣由相應咨請貴部照會各國公使迅速查明辦理實爲公便此咨外交部

外交部咨馬廠新開兩河改善工程准四國公使復稱應由政府籌備文（七年六

月十八日

爲咨行事案查馬廠新開兩河改善工程請准挪用順直水利委員會款一事前准來咨當經照會四國公使去後茲准復稱准來文稱該委員會現擬將測量範圍增廣須增經費八萬兩又該會併未將辦公經費列入當在五萬兩左右又上海規元一百二十萬兩折合行化虧耗約七萬兩合總計之卽超出各本大臣四月十三日致貴部文內所言之各項河工預算已至二十萬兩之鉅況各工經費均屬預算將來實行動工難免無額外支出似此則所預算之一百二十萬兩不敷實支已可逆料各等因查若扣除原擬爲現爲直隸紳商自行擔任之三岔口及南運新口各工程經費之三十萬兩則所存之款幾已不敷所指定各項河工之經費又查馬廠新開兩河改善之工程在今年伏汛以前不能竭工是以各本大臣詳細酌核來文對於所擬以曾經指定河工所分派之款項

此時挪作他用一節不能贊成至熊督辦與該會所稱以改善馬廠新開兩河道均係亟亟待辦之要工故各本大臣以爲此項工程所用款項應由貴政府籌備等因前來相應咨行貴督辦查核可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

外交財政內務部鈔送致領袖公使提撥鹽款準備金原函請查照文（七年八月九日）

敬啟者案查本處前因治河經費支絀呈請大總統再行交議籌款以資補救已將原呈及清冊分送貴部在案歷時已久尙未准復近聞鹽款準備金項下若經協商外交團之許可由銀行團放還二百萬元之說本督辦特以順直水利委員會會長名義致函領袖公使請其注意原函華英文各一份譯文一份函送貴部請煩查照以便與該公使接洽此致外交總長財政總長內務總長

財政部咨外交部准撥鹽務準備金作爲治河經費文（八年三月十六日）

爲咨行事查貴督辦咨請提撥鹽務準備金作爲治河經費一案當經本部以河工關係緊要可否於鹽務準備金項下提撥二百萬元作爲治河經費咨請外交部轉商各公使酌核見復去後茲准外交部復稱准領袖英朱使復稱來文所稱提撥鹽務準備金項下二百萬元以供順直水利委員會之用經法國日本國俄國各大臣及本大臣酌核經與各國銀行商辦茲各方面允准鹽務準備金額暫由一千萬元減爲八百萬元之數惟似此所擬予順直水利委員會之二百萬元於實行舉

工以前仍應在銀行團之各銀行存儲至其利息卽由該委員會與銀行團之各銀行商訂等因咨
達查照等因前來除已由稽核總所函請銀行團代表設法由上海各國銀行所存中國鹽款項下
照數均勻提出二百萬元折合上海規元分存各該團銀行聽候直隸河工局指撥應用外相應咨
行貴督辦查照辦理可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上討論河道

內務部咨據香河等縣公民孟德才等呈請停止牛牧屯另掘新河文（六年十二

月十五日）

爲咨行事據香河等縣公民孟德才等呈稱由牛牧屯另掘新河害及數縣懇確實測勘停止進行
以救民命等情到部查原呈所稱各節是否可行本部無從懸斷相應鈔錄原呈咨行貴督辦查照
酌核辦理並希見復此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附香河等縣公民孟德才等原呈

爲由牛牧屯另掘新河害及數縣公懇確實測勘停止進行以救民命事竊潮白河地質鬆浮
久爲香三通武各縣鉅患近年以來箭桿河水勢又復洶湧異常每至伏汛盛漲浩瀚澎湃均
遭水患去歲奉令調挖箭桿河修築新堤堵塞焦家莊決口以救香寶災區並歷年撥款派員
補修均有成案可稽現聞海河工程師河務籌議處欲由香河縣境內之牛牧屯至李遂鎮東

岸修堤並擬由牛牧屯另開一新河與北廂河相連等情聞之不勝驚懼誠以由箭桿河至北運河中間地勢低昂相懸不下八九尺水性就下竟欲勉強引入殊屬非易且兩河之水一旦遽令歸併一河來源既多容受尤難兩旁堤岸必致潰決漫溢勢所必至有北運河防局長王福延條陳興修北運河原文可證伏思國家愛民如子胞與爲懷一視同仁本無分畛域儻由李遂鎮決口東岸築堤並創掘新河引箭桿河通入北運其箭桿河之下游可免水患而沿靠箭桿北運各河村莊如通香三武各縣居民近水田廬定遭鉅患今欲弭天津各處水患莫善於文安李蘭墻等在直隸省議會遞陳請書辦法以咽喉膈腹尾閘爲異圖如能按書內所陳次第進行各河既無擁擠之患自無潰決之虞不但津門永無水患即直省水患不戢而消矣是以代表等默忍難安惟有仰懇總長確實測勘停止進行則數縣災黎感大德於無極矣

咨覆內務部文 (六年十二月二十日)

爲咨覆事案准咨開據香河等縣公民孟德才等呈稱由牛牧屯另掘新河害及數縣懇停止進行以救民命等情轉咨核辦見覆等因准此查此項辦法前經河工討論會議決應將北運永定兩河統籌計畫當以前項計畫關係數縣利害不厭求詳現正委派中外工程師前往詳確測量自應俟測勘竣事察權利害方能核定辦法迭據各該縣紳民呈請到處節經明晰批示在案茲准前因相應咨覆貴部請煩查照此咨內務部

訓令通縣三河縣香河縣知事派代表來處籌商牛屯開河事宜文（七年六月十七日）

爲令知事查京東水利根治計畫節經開會討論並派員勘測均以於牛牧屯地方開鑿新河溝通箭桿北運兩河爲最善之策既減香寶豐邑之災復收海河刷渾之效惟該項工程地關三縣事屬創行將來事務必形繁顛自應就三河通縣香河三縣公正士紳中每縣各舉公正明達紳士二人足爲該縣民人代表者先行來處晤談一切事前既備諮詢臨時復資接洽實於將來工務進行有所裨益合極令行該縣遵照轉知該縣士紳如數推定代表即於本月二十二日以前同赴津處用備諮詢除分令外仰即迅遵辦理此令

順直水利委員會函送議決香河孟德才等反對牛木屯開河議案文（七年七月

二十六日）

逕啟者准貴處函開案據香河縣知事陳希彭轉據該縣公民孟德才等呈以牛牧屯開鑿新河係爲溝通箭桿北運兩河惟舊年黃委員占春查勘各河形勢謂北運河底高於箭桿河六尺恐運河之水引入箭桿難以容納水患較舊尤甚又請照省議會舊案由順義縣河南村迤東裁灣取直引入運河以洩潮白水勢各等情交會核議函覆等因本會業於七月二十五日將前案開會提議所有議決情形相應另紙鈔錄函送貴處請煩查照施行爲荷此覆督辦京畿河工處

附七月二十五日議案

關於香河縣民孟德才等具呈反對牛牧屯開河略稱在擬開新河地點之北運河底較箭桿河底高有六尺此說未必可信據本會圖中所指兩河河底高度相等開河以後香河縣水患決不致較前更盛又該呈內所稱請照順直省議會議決舊案由順義縣河南村迤東裁灣取直引入運河以洩潮白河之水勢一節本會認爲事實上不能照行緣北運河槽在河南村以下者已淤高不適於行水也

咨京兆尹據水利委員會議決牛木屯開河一案文（七年八月五日）

爲咨行事案據香河縣轉呈該縣公民孟德才等呈以開鑿新河黎民震駭公懇俯察輿情而弭災害並據聲稱業經逕呈貴署等情據此本處當以疏鑿新河原爲消除水患斷無不顧地勢高下貿然興工之理前派中外工程師測量該處地形已有三次其慎重之意可以想見將來決定辦法亦必根據測量期臻完密指令遵照並將原呈提交順直水利委員會核議去後茲據該會將關於此案議決情形覆送前來除令知香河縣外相應鈔錄原送議案咨請貴京兆尹查照此咨京兆尹

寶坻縣公民代表李昌錦等籲懇速開牛木屯河文（七年十月八日）

爲寶邑連遭水患籲懇憲台迅賜興工挽救以濟民生事竊自上年季遂鎮河決以來將潮白河改入箭杆以致寶邑連年被害小民困苦流離慘難言狀今年春夏之間除底水未涸村莊不能播種

其餘各村皆得漸次耕種田苗均甚可觀且雨順風調各河皆無盛漲潮白河水亦無多當必安瀾普慶可望有秋矣乃於舊曆四月間水勢陡漲箭桿河隄仍行冲决致將縣東之破滄窪麥田淹沒殆盡迨至入伏以後又將北岸之黃辛莊尹家鄧冲開决口二道因水無所歸並將牛家莊較近之新隄冲開缺口河北一帶復成澤國除未能播種之村莊數十處計新被淹沒村莊又有二百餘處之多儻長此以往小民將何以爲生况潮白河自灌入箭桿以後沙泥混雜愈淤愈高目下河身幾如平地其高於河外平地之處者頗多若再過潮白盛漲則巨浪洪濤建瓴而下勢必潰决四出不獨寶坻全境被淹卽寧河玉田等縣亦必同受影響轉瞬天寒地凍不易施工惟有叩懇督辦俯念民艱或堵築李遂决口或於牛木屯挑挖引河俾潮白河仍歸北運總乞及時興辦以冀不誤春耕永無水患則多數生靈感戴無既矣不勝迫切待命之至謹合詞具陳伏乞鈞鑒

函順直水利委員會爲李昌錦請速開牛木屯河文（七年十月三十日）

逕啟者頃准貴會函議復寶坻縣公民代表李昌錦稟請速定牛牧屯開河計畫案並送對於牛牧屯挖新河決定實施議案等因准此除批示該代表並將議案備案外相應函復請煩查照此致順直水利委員會

批令寶坻縣公民代表李昌錦等文（七年十月三十日）

呈悉刻經順直水利委員會迭次開議決定開挖新河俟繪圖估款事竣卽行開工仰卽靜候毋再

多瀆此批

寶坻縣公民代表趙蔭棠等懇請速開牛木屯河文（七年十月十一日）

爲寶邑水患頻仍民情瘠苦叩懇仁恩早施拯救以恤災黎事竊自上年李遂鎮河決寶邑全境被淹前徐督辦不爲堵築決口使水歸北運故道反將潮白二河改入箭桿小河竟置數十萬生命財產於不顧以致連遭水患直至於今年雨未連朝各河俱極平靜獨寶坻縣之箭桿河於陰曆四月間水勢大漲沖開缺口致將縣東一帶麥田盡行淹沒迨至入伏以後又將北岸之黃辛莊尹家鄆各埝沖開缺口二處並將牛家莊附近之新隄沖決除去歲積水未涸者現被淹沒之村莊又有二百餘處苦狀難言前聞督辦治河計畫已定方針准於牛木屯挑挖引河俾潮白河仍歸北運消息傳來人民莫名欽感惟轉瞬天寒工作匪易稍一延緩恐誤春耕爲此叩懇督辦迅賜興工永除浩劫救民於水火之中登諸衽席之上則感戴鴻施於無旣矣謹公同具陳伏乞鈞鑒

函順直水利委員會爲趙蔭棠請速開牛木屯河文（七年十月十六日）

逕啟者據寶坻縣代表趙蔭棠等稟請早日開挖牛木屯引河俾潮白仍歸北運等情相應將原函鈔送貴會查照此致順直水利委員會

順直水利委員會函送會議牛木屯開河議案文（七年十月十七日）

逕啟者前准工程股送交寶坻縣公民代表李昌錦等稟請堵築李遂鎮決口或挑挖牛牧屯引河

等情奉批歸水利委員會議決辦法批示等因查牛牧屯開挖新河一事本會曾經迭次研究茲准交議據該公民等稟到會業於本月十五日開會提出討論公同核議已由本會將牛牧屯開河問題決定實施惟現於估款繪圖等事尙須加以詳審所有會議經過情形先行照案鈔錄函送貴處備案並將該公民等稟附上即希查照辦理爲荷此致督辦京畿河工處

附十月十五日審查會議案

本會對於牛牧屯開挖新河一事業已討論許久並已決定實施刻正在估計工程用款及施工圖樣矣

呈大總統爲順直水利委員會議決開闢牛木屯新河文（八年三月二十九日）

爲順直水利委員會議決開闢牛木屯新河並辦理連帶各項工程擬具圖說恭呈仰祈鑒核事竊查上年一月外交團照會要求改善京直河道三款其第二款係在牛牧屯開闢新河使北運水溜復歸海河迭經熟權利害往返協商由外交部照復允辦在案查各國駐使要求之意本重在保存海河航路以冀振興商務而京東水道以潮白河爲重要河流自上游李遂鎮頻年決口水勢不能由北運下達海河出口遂致旁趨箭桿河漫溢寶坻香河等縣爲患亦屬甚鉅此案對外則事關交涉對內則保衛閭閻既經議定自應早日興工惟以事關重大且在開闢新河流域以內之居民不無意存疑懼不得不格外慎重故於上年春間委託順直水利委員會慎選熟悉工程之中外技師

前往測勘時歷半年測勘五次現經勘定自箭桿河下游開闢牛木屯新河務令河身足以容納盛漲時期水量入於北運河流然後將牛木屯以下之箭桿河設法堵治自李遂鎮沿箭桿河至青龍灣河口止添築堅固新堤以防附近居民復受水患並將青龍灣河酌量修治以期擴充尾閘以上各工同時並舉約計佔用銀洋二百三十萬元即由前撥鹽務準備金項下動支仍委託順直水利委員會遴派工程師辦理尅日興工期在本年工竣茲經繪具圖說除分咨外理合檢具勘定河圖呈請鑒核訓示遵行謹呈大總統

附牛牧屯新河及其相連工程計畫書

(甲)牛牧屯附近開一新河兩端暫留土壩俟盛漲時排洩洪水之工程完竣後方將土壩挖開通水庶免流弊

(乙)儻收入民地之經費不過鉅時本會擬築青龍灣新河

(丙)牛牧屯新河兩岸以及新河以下之北河兩岸直至青龍灣河口止均築高而且厚之堤總以附近居民不受水災爲度

(丁)儻因收買民地之經費過鉅不能爲青龍灣河另闢新槽本會將於青龍灣蜈蚣兩河現有之滾水壩一律改建新式洋閘加增其排洩之量

本會籌足八十二萬元專爲牛牧屯新河及新河以上箭桿兩岸築堤之用又另籌一百五十

萬元專爲北運河下游排洩盛漲各工程之用

本會去年卽受各方面之催促令將牛牧屯新河從速興工當時因款項未充不能爲新河開通以後各種保障工程未敢貿然從事今年本會經費有着故決計立刻施工以謝各方面之對於此事有關係者

本會對於此項工程既如此審慮周詳尙望有關係地方之紳民與本會通力合作俾此公益之舉得以早觀厥成

京兆尹函送范委員籌勘牛木屯新河原呈文（八年三月二十四日）

秉三督辦賜鑒前以牛牧屯開闢新河一案咨卽派委會同鈞處王鄭二委員前往籌勘等因當經派委內務科科員范士燮會勘去後茲據該員回署呈稱奉委後遵卽馳抵香河察看情形開闢新河一事人民異常驚懼迭經遵照鈞諭各節會縣及王鄭二委召集士紳多方勸導士紳誤會幸稍減除惟請求各節如確定施工次序規定購地章程均須於開工以前宣布週知方可着手等情查牛牧屯爲此次大工中銜上自李遂下迄青龍灣地線綿長約二百餘里尤以下游爲緊要如下游應施之工不先同時並舉趕速竣事則新開之河衆水合流無達津去路微特不能爲利恐轉以增害且青龍灣工段長至五百餘里工程較大亦較難究應如何分段工作以及作工圖式竣工時期與夫開工以前各種必須之設置想均在籌籌之中早飭工程師規畫周至務請轉飭詳細見示以

便宣佈而釋羣疑茲特鈔上原呈敬祈鑒察專肅敬頌勛祺

附范委員士燮原呈

爲呈報事竊士燮奉委令會同督辦處王鄭二委員籌勘北運牛牧屯開闢新河各等因遵即會同委員祖仁翼祖馳抵香河縣與該縣陳知事希彭會晤並由縣將會銜通告分貼城廂及沿河各村莊維時地方人民驟讀示諭未喻原委頗爲驚疑聚議紛紛莫知所措多懼身家不保有相向泣下者各區士紳亦相率來城請示辦法委員等見事勢不順非先邀本地明白事理之士紳實行接洽令其互相開導恐不足見信於民當經邀集縣紳蕭桂榮勸學所長兼商會會長侯光陸副會長周憲警佐李葆森等將新河關係重大事在必行以及鈞座與督辦爲地方興利除害統籌兼顧計畫萬全之苦心婉轉陳說幾於舌敝唇焦幸該紳等多深明事理允爲分投勸導委員等復與該縣陳知事商酌分傳十區公正士紳區董到署於月之十四日復開會議公同討論共計到會者已到八區惟大小沙務等村區李董祖訓孟德才等未曾到會復由委員等當衆宣布憲意各紳董頗爲感動又知大局已定非一方所能反對惟購地一事刻下尙未見章程牛牧屯新河路線寬窄前雖經外國工程師測量究須用地若干亦未指出一定地點若在測量未經指定與夫購買未決之時遽爾興工各業戶顧惜命產恐復蹈上次修築李遂時覆轍故該縣官紳等公同討論提議請求四條懇爲轉稟鈞座咨商督辦乞予

矜恤茲謹代爲晰陳之一施工次序應先籌定也查自李遂改道運河日益淤淺從前只一河流水量尙不能容納今更益以箭捍河水自非疏濬減河不可今旣蒙將青龍灣一律濬治辦法極善惟牛牧屯工短事簡青龍灣長近百里又有改堤之議下游七里海淤成平陸僅有一線通流並宜加以疏導工長則時久動工不宜後於牛牧屯卽同時興工牛牧屯新開河必工竣在先若不俟減河工畢大汛前遽將新河水敢放入運勢必不能容納泛溢四出香武三寶不免均歎其魚卽減河工作必因之大生障礙若能將青龍灣工程提前開辦俟其完畢再敢放新河尤爲盡善此施工次序之必宜注意者一也一購地宜先定辦法也查新河上自李遂下迄青龍灣沿河地段綿長約二百餘里土地肥磽各有不同非先擬定章程及辦理手續無論歸何處經辦均無從着手各業主非見有定章亦未甘心讓予故一面插標一面卽須將地丈量購定先給憑單然後照單給價又須劃分等第牛牧屯一帶地方多膏腴李遂及青龍灣等處間多沙礫價值相差何啻倍蓰似宜明定上中下等則以便進行並祈從優給價方可免損失之虞均須於動工前趕速辦理完畢再行舉動大工以除誤會至村莊廬墓之能否繞越墳塋之給價遷移事極複雜先事之圖莫急於此此購地辦法之必宜提前規定宣示者一也一新河東隄之必須格外堅固也查香城地本低窪從前北距箭桿河尙有七八里及十餘里之遙然北門外被沙壓之地已有多處今沙務吳村下至牛牧屯之新河距縣城西北極近

者乃僅里許且聞不免有坐灣之處若非將東堤格外堅築萬一沖決則全城爲墟蓋新河以上東隄在通縣境者香人不敢參議至由新閘抵牛牧屯入運之處距香城較近者務請加高培厚施以礮工其坐灣處並請酌築磚灰各壩拒水入袖爲地方預籌保障以期一勞永逸確保安全此新河東堤之宜格外堅築者一也一大工人衆之須設局管理也查興作大工工夫多至數萬其中良莠不齊與村莊愚民最易滋生事端况自土門樓以下沿青龍灣一帶係香寶武交界地點素爲土匪馬賊出沒之藪轉瞬青紗幃起藏納尤易此輩若利用工夫暗地勾結爲害何堪設想擬請多派警備隊分駐工段彈壓稽察防患未然惟是工夫隸屬夫頭夫頭隸屬工程師請由鈞署咨行督辦處轉知工程師設置臨時工人管理處遇事與官廳接洽自不致有隔閡之虞此工夫之宜設局管理者一也以上所陳皆香人籲請委員等詳加討論無正當理由既屬見聞所及不敢壅於上聞應如何辦理之處伏乞鑒核採擇施行

咨覆京兆尹文（八年三月二十九日）

爲咨覆事接准咨開以牛牧屯開闢新河一案據會勘委員范士燮呈稱香河縣官紳等討論議決請求施工辦法四條請查核見覆等因到處查所陳四端與本處順直水利委員會所擬施工辦法大致相同已將該會計畫書另案咨達在案查該縣官紳所請第一條明定施工次叙一節誠如大咨所云尤以下游爲最緊要該會計畫原擬將青龍灣河另闢新槽惟以政府所撥經費是否足用

必須俟測量確定後方有把握萬一經費不敷不能將青龍灣河另闢新槽亦擬將該河酌量溶治並將該河及蜈蚣河現有之滾水壩一律改建洋式新閘俾資宣洩之用惟無論建閘或另闢新槽均非俟下游工程完竣後絕不將新河兩端土壩開挖以防流弊此該會計畫與該縣官紳所請相同之點可免疑懼者也又該縣所請第二條先定購地辦法一節已經本處擬定章程及布告咨送貴尹核定一經宣布自可了然又該縣官紳所請第三條新河東隄必須堅固一節事關保障地方自應由本處轉知該會工程師于施工時格外注意又該官紳所請第四條大工人衆必須設局管理一節除酌派警備隊駐工彈壓應請貴尹查核辦理外其管理工人各事自應本處派員妥慎辦理俾免滋生事端以上各節應請貴尹宣布該縣官紳以釋羣疑相應咨請查照施行此咨京兆尹

京兆尹公署督辦京畿河工處會銜布告（八年三月二十三日）

爲佈告事照得京東水道以潮白河爲重要河流自上游李遂鎮頻年決口水勢不能由北運下達海河出口遂致旁趨箭桿河漫溢寶坻等縣爲患甚鉅該處地勢低窪積水無所宣洩汎濫成災閘閘受害無窮本尹本督辦洞悉情形對於河務殫竭思慮會集中外河工專家詳加考訂自等全局以紓民困查潮白故道河身淤激灣曲甚多難以施工即使勉強修復勢必再現險狀萬有將牛牧屯溝通使潮白箭桿二河之水由新河就近流入北運復於北運下游另疏開新道以擴尾閘現今切要計畫首自箭桿河下游開牛牧屯新河務令河身足以容納

量入於北運河流然後將牛牧屯以下之箭桿河設法堵治前恐該處地勢或未適宜
驗宏富測員屢次蒞地實測確係地勢順下於開河行水無絲毫窒礙且決定自李遂鎔
添築堅固新堤有此堤防即在盛漲極大之時沿河兩岸民居自可無虞除此以外再恐
仍或宣洩不及故將青龍灣河大加開闢俾洪水可由此出海如斯辦理慎重周詳總在沿河各處
地方不致稍有危險而京東各縣從此更無水患所有購用民地均照章給價并咨請免除錢糧現
值開工之始由本尹本督辦先行派員會同籌勘爲此布告遠近居人等須知治河爲救民要政本
尹本督辦一年以來寢食不遑卽爲爾京東各縣災區久淪洪水若不迅謀疏治將何以對吾民爾
等亦應知本尹本督辦之負此重大責任實爲數百萬人民生命財產所關不得不勞心焦慮兼籌
並顧策出萬全故延聘中外技師集議數月之久派往測量該河至五次之多總期慎重穩固永澹
沉災決不致顧此失彼又貽後患爾紳民人等當能深信本尹本督辦之一片真誠輔助贊襄家喻
戶曉以期大功告成同登衽席本尹本督辦有厚望焉爲此出示仰卽一體遵照毋得誤聽流言自
滋疑慮特此布告

寶坻縣代表劉選青等呈爲河工計畫請貫澈主張從速興工文（八年四月九日）

爲奸人破壞河工計畫懇請貫澈主張從速興工以救殘餘災黎事竊自潮白河水匯入鮑邱河兩
方增築新堤相距五六里八九里不等其中村落墳墓甚多瀝水旣無處宣洩而鮑邱河身又被沙

淤塞平時河水幾與陸平一經大雨必至漫溢潰決譬諸蹄岑之量而欲容江海之水昏墊爲災勢有必至者且尾閘因與蘆運合流水增一倍又受下游海水抵抗竟至逆行是以歷年伏秋兩汛沖有決口該河自香屬渠口以東兩岸新隄形如雉堞甚至春融河漲卽被淹灌舊水未退新水又來膏腴之田久成澤國災區絕食告貸俱窮嘗見有田數頃之家流爲乞丐夫携其婦婦抱其兒流離四方凍餓而斃者不知凡幾見之墜淚聞之痛心督辦抱拯溺之懷集中外通曉河工人員通盤籌畫並迭次派員實地測量已定有妥善辦法不日興工自河工布告張貼後道路喧傳香寶三樹之災民以爲將登衽席莫不感激涕零忽有少數奸人妄稱代表起而反對查此項代表約分兩派一爲壑鄰一爲漁利壑鄰派旣無河工經驗又乏河工知識惟知害人利己幾有拔一毛而利天下不爲之勢故欲將上游之水悉歸潮白新河不使涓滴流入青龍灣筐兒港等處漁利派多地無立錐因假公濟私之念重張大其詞欺詐鄉愚捐鉅資而供若輩揮霍無異城狐社鼠窟空於地方故主持分流茫無的確見解不計欺項多寡工程繁簡特藉此搗亂以填歛錢肥己之慾壑以上兩派聯爲一氣起而破壞河工計畫不顧災黎之連年困苦與上降之苦心經營壑鄰者固心甚可誅漁利者尤罪不容逭卽有賢明長官公正紳董亦未免爲其所惑現屆春融之際農民之望歲情殷若再遷延枝節橫生誠恐數年大功廢於一旦況此次河工計畫經中外人士詳細查勘再三討論必能權利害之輕重確定辦法決不至如地方人各執私見爲無意識之要求計畫既定卽請尅日興工

苟因無理之阻撓俾主張不能貫徹不惟屢遭水患之苦同胞居者有易子析骸之憂行者無旋里耕田之望卽嗣後官府欲爲民興利以奸人一言而利不能興欲爲民除害以奸人一言而害不能除外人亦將笑我國官長無英斷矣詩云如彼築室於道謀是用不潰於成素仰督辦仁明果毅必不爲浮言所動惟恐稍有遷就從潮白新河分流辦法然卽欲分流勢必先挑鮑邱河淤堵修新隄冲刷之決口需款之鉅當不減於曩昔新隄之築也以有用之款築無用之隄前服此劑而殺人後仍用此劑以療此病古今無若是之愚且泥者矧令上游之水統歸潮白新河虛糜巨款辦尤甚於不辦乎此等阻抗非誤我督辦殺我災民而何爲此公懇督辦貫澈主張俾河工計畫勿爲奸人所破壞卽日興作以竟厥功則受害災區感恩如再造矣謹呈

內務部咨請派員會勘牛木屯工程文（八年四月十六日）

爲咨行事承准國務院函開公府交奉大總統發下督辦京畿一帶水災河工善後事宜熊希齡呈開關牛木屯新河並辦理連帶工程擬具圖說請鑒核文一件查開關新河事關創舉自應兼顧統籌俾臻妥協請查核辦理見復等因正核辦間復准咨同前因並檢同計畫書暨圖到部查北運河李遂鎮地方自民國二年決口後大溜改趨箭桿鮑邱等河以致下游海河水流不旺輪船通行極爲困滯民國四年曾經海河工程局來部請求於李遂地方建築水門檻一道攔阻五尺之水使入北運以爲挹注海河之用終以工程艱險未及報竣復被衝決茲准咨送關於牛牧屯新河及其相

連工程計畫圖書經部詳加復核尙係爲挹注海河澹灑沈災起見惟茲事體大於顧全外交之中仍須兼及地方利害究竟新河開掘後寶坻一縣是否不致再罹災患北運一河能否容納箭桿潮白等河流量原設計畫圖書均甚簡略殊難臆斷自非遴派技術專員切實履勘不足以昭慎重而資妥洽茲由部派技正周象賢技士萬樹芳等赴日前往詳查報部核辦除咨呈國務院察照並令行京兆尹派員會同往勘外相應咨請貴督辦查照迅派專員前往會勘可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆內務部文（八年四月十八日）

爲咨復事接准大咨以牛牧屯新河開掘後寶坻縣境是否無礙北運一河能否容納箭桿潮白等河流量請派員前往會同部派專員切實履勘等因准此業經由處指定委員孫慶澤前往會勘除令知外合行咨復貴部請煩查照此咨內務部

咨京兆尹爲牛牧屯新河工程擬在北京會議文（八年四月二十八日）

爲咨行事案查牛牧屯開闢新河及其連帶工程迭經本處會同貴尹籌商各項辦法在案茲查各縣人民因利害關係之不同尙不無爭議之點疊向政府及本處請願者甚多本督辦以事關重大研究不厭求詳擬於五月十五日會同貴尹在北京召集關係各縣官民會議飭令該各縣知事及通寶武香等縣各舉熟悉水利之紳民代表數人務於期前齊集北京以便屆時開會討論俾資解

決除由本處逕行各縣外相應咨行貴尹請煩查照施行並轉飭各縣遵照此咨京兆尹

訓令各縣知事爲牛牧屯新河工程前來北京會議文（八年四月二十八日）

爲令行事案查牛牧屯開闢新河及其連帶工程前經本處會同京兆尹將辦法布告在案茲查各縣人民因利害關係之不同尙不無爭議之點疊向政府及本處請願者甚多本督辦以事關重大研究不厭求詳擬於五月十五日會同京兆尹在北京召集關係各縣官民會議飭令各該縣知事及通寶武香等縣各舉熟悉水利之紳民代表數人務於期前齊集北京以便屆時開會討論俾資解決除咨京兆尹並分行外合行令仰該縣卽便遵照辦理此令

京畿河工善後紀實卷六(乙)目錄

特工(乙)

京兆尹咨送會議牛牧屯開河一案各縣代表清摺文(附清摺一摺)

電京兆尹爲各縣代表意見書俟核議測量決定辦法再行宣布文

京兆尹函送寶坻縣代表意見書文(附意見書三份)

呈大總統送京東改良河道圖冊說明書請鑒核文

國務院函內務部咨呈改良京東河道應詳加審議文(附內務部原咨)

咨呈國務院准水利委員會函送改良京東河道意見書文 附水利委員會意見書

外交部咨准英朱使照稱北河改道一事請設法施行以維天津商埠文

咨復外交部文

國務院函准內務部咨呈核議順直水利委員會意見書並收用地畝各節請核議見覆文

咨呈國務院准水利委員會函送北河規復意見書文(附水利委員會規復北河意見書)

國務院函送寶坻等縣公民李浚等原呈爲新工緊要懇降明令以息浮言請查核辦理文

(附原呈)

咨直隸省長京兆尹鈔送寶坻縣公民李浚等原呈請查核見覆文

京東七縣代表吳國鼎等呈爲改良河道請令行各縣召集紳董會議文

順直水利委員會函復規復北河計畫再行通盤籌畫文

函順直水利委員會京東河道事宜由部商辦文

咨內務部直隸省長爲檢送新開河改建洋閘圖樣及預算書文

內務部咨覆新開河水壩改閘工程請派員監視文

咨直隸省長於新開河附近另建通航活閘文

直隸省長咨覆文

順直水利委員會函送新開河工程報告譯稿圖樣文（附報告）

呈大總統爲新開河改閘及疏濬河身情形文

咨直隸省長爲馬廠減河開工在即請派委員會同各縣知事辦理購地事宜文

京畿河工善後紀實卷六(乙)

特工(乙)

京兆尹咨送會議牛牧屯開河一案各縣代表清摺文(八年五月十四日)

爲咨行事前准咨開案查牛牧屯開關新河及其連帶工程疊經本處會同貴尹籌商各項辦法在案茲查各縣人民因利害關係之不同尙不無爭議之點疊向政府及本處請願者甚多本督辦以事關重大研究不厭求詳擬於五月十五日會同貴尹在北京召集關係各縣官民會議飭令該各縣知事及通寶武香等縣各舉熟悉水利之紳民代表數人務於期前齊集北京以便屆時開會討論俾資解決除由本處逕行各該縣外相應咨行請煩查照施行並轉飭各縣遵照等因准此當經轉令各該縣遵照辦理去後茲據通香寶武等縣先後公舉代表開摺呈送前來除指令外相應照開清摺一併咨請查核屆期列席會議再各縣所舉代表由本公署備置蓋印徽章發交各本人佩帶到會以便稽考此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附通香寶武寧等縣紳民代表姓名清摺

計開

通縣 岳德純張紹賢郭葆宸

京畿河工善後紀實 卷六乙

香河縣

蕭桂榮陳鐘蘭張德輝凌善繼孟德才李祖訓李廷槐吳春江李應嵩

寶坻縣

王盡張萬芳王作賓王嘉樹王嵐董維曾李廷桂王樹椿楊鶴雲田佩林王德澄王毓

華

武清縣

貢卿雲趙雲書李摺榮杜錫庚朱寶麟齊家塾劉子清李長毓孟以銓諸葛希曾侯宗

漢傳振元

甯河縣

于晉榮于際剛李增文李益芳

電京兆尹爲各縣代表意見書俟核議測量決定辦法後再行宣佈文（八年五月二

十一日）

北京王京兆尹鑒弟昨回津已將武寧香通各縣代表意見書送交委員會核議惟刻有人條陳請將潮白兩河挽歸北運故道由河南村裁灣取直至通縣通縣下游如嫌狹曲難宣盛漲卽由鮎魚溝開壩或建閘引入鳳河爲一減河以便與青龍筐兒同宣盛漲等語查此說純屬挽歸故道亦有理由人民想不反對已并交委員會核議派人前往測量決定辦法再行宣佈似此往返必需時日各縣代表毋庸在京久候請轉飭該代表等迅卽回縣聽候遵辦再寶坻縣代表意見書望速寄津爲荷熊希齡叩箇

京兆尹函送寶坻縣代表意見書文（八月五月二十二日）

逕啟者昨據通香武寧等縣代表先後呈送辯明意見等書到署業經轉送在案茲復據寶坻縣代表等呈送意見書前來相應再行送請鑒核至前在會場提議續行開會現在擬定何日並如何辦理之處統祈見覆俾便轉飭遵照此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附寶坻縣公民代表王作賓等意見書三件

具呈寶坻縣代表王作賓董維曾王謐王毓華張萬芳王嵐爲七年洪水民命難堪懇請俯准轉咨督辦處毅力主持以救垂死災黎事竊自北運河決李遂以後京東三香武寶等縣連年被水民國五年政府撥款於鮑邱舊堤以外加築新堤名曰潮白新河奈當時未嘗精加測繪推算流量更兼下游河身窄狹曲折不克容受宣洩是以旋築旋潰爲害益烈本年春熊督辦據水利委員會建議會同尹憲將辦法布告各縣不意少數人民妄懷疑慮致令惟一上策不能見諸施行熊督辦不忍拂其請求復令委員會擬議辦法於箭桿河口設置洋閘兩門以爲調停之計召集各縣代表當場宣布各代表苟顧全大局卽應一致贊同共懇早日興工以救災區同胞生命乃竟意見參差毫無結果伏查鮑邱河面寬不過十丈灣曲淤澱橋樑甚多今春凌汛卽行潰決刻下水勢正微而寶坻城東一帶尙一片汪洋三四尺深不等下游蘆運另有來源如洵河澱溜濼泗以及窩頭鮑邱綉針雙成還鄉等河衆水匯流尾閘不暢海潮時湧歷年大汎本河之水已不能容茲又益以潮白六百立方公尺之水斷難宣洩代表等早慮及

此當場未敢陳明者實仰體政府愛民之意暨各當局竭力籌畫之苦衷並督辦處不得已採用此調和辦法之中策以委曲求全詎意他縣代表多方挑剔公然反對竟將中外技師所討論測量之計畫概不認可熊督辦視此情狀大爲灰心而有不辦之語彼破壞者固得計矣其如數十萬陷溺之災黎何傳曰成大功者不謀於衆非專制也誠以衆多謬誤之私見乏遠大之眼光不足與謀故爲政者先之以定識持之以定力始克奏厥膚功此次代表等爲災民請命深恐失此機會不惟我寶永爲澤國卽薊寧豐玉等縣亦將受害無窮故散會之後已向各方面疏通藉圖補救無如一無成效如再開會仍恐無良好結果代表等迫不獲已惟有懇請尹憲轉咨督辦處毅力主持即將前日會場宣布計畫作爲確定大綱尅日興工若必須開會請限制於大綱以外不得妄生枝節以免擾亂秩序而招外人非笑則數十萬災民感恩如再造矣謹呈京兆尹

寶坻縣三六八九等區代表王嘉樹等爲公呈意見以便施行事竊維治河之道疏洩爲先我督辦自主治河務以來對於京東一帶水患可謂兼籌並顧博採周諮無微不至昨蒙召集五縣代表討論各縣地點關係情形均未公開意見今僅就管見但願堤防堅固以資抵禦尾閘充暢以洩盛漲至於沿河果有壅礙之處務冀妥籌補救之法使各縣同登衽席斯不負我督辦軫念民艱之至意則代表等世世感戴大德無涯矣謹呈督辦核奪施行

寶坻縣第七區代表王樹春等爲承示謹陳管見事竊維北運水患關係京東數縣一有貽誤爲害至鉅曾於本月十七日招集五縣公民會議救患恤災可謂博採周諮無微不至矣奈利害所關衆論紛紜莫衷一是復承示各陳意見以備折衷謹陳管見如左

一對於牛牧屯裁直之辦法

第一步辦法以挑挖河南村爲最宜代表等極端贊成如因需款甚鉅不得已而爲第二步辦法裁直牛牧屯亦勝於不治惟兩河中間之村莊如何安置牛牧屯新堤如何保固應請妥籌辦法

一對於箭桿河之辦法

北運自李遂決口由箭桿河順流已久一但併入北運下游必致出險宜以箭桿河爲北運第一支河分洩水量至建設洋閘一節水勢漲落無常頃刻萬變敢閉之權操之於人易生弊端仍以建設石壩爲宜

一對於青龍灣之辦法

就原有舊河加以疏濬就目前計利害輕代表等亦所贊成惟石壩過低歷年決口前車可鑒卽大加疏濬河身窄狹難洩盛漲若照原定計畫洩一千餘立方尺水代表等萬不敢擔認宜與箭桿河筐兒港同爲支河分減北運水量方爲公允

呈大總統送京東改良河道圖冊說明書請鑒核文（八年八月四日）

呈爲改良京東河道永除水患以奠民生而符公約瀝陳辦法祈核定事竊希齡因民國六年京畿水災奉命辦理河工分爲治標治本兩端治標注重堵塞決口排洩積水培築堤工凡五大河流域一百餘縣濱水之區均經歲事七年伏秋得以無恙歷經呈報在案治本之策注重統籌全局集思廣益初設河工討論會教請中外各技師及本地紳耆共同研究繼設順直水利委員會專選中外高等技師從事審議派遣測量隊測量全省河流設立河流測量站於各河探測水量一俟測繪成圖再行確定計劃大約尙須年餘方能告竣惟是畿輔人民久遭昏墊困苦流離慘不忍觀尤以京東寶坻各縣爲甚若待治本謀成遷延時日昏墊之民恐難全活不得不於此時期之中豫籌一標本兼治之法以抒目前吾民之困而又可爲將來治本問題互相聯繫之用故特交由順直水利委員會首從改良北運河着手詳加討論籌畫至一年之久派遣測量技師至五次之多迭次商權近始定議請將辦法原委敬爲大總統縷晰陳之查北運河自南漕停運以後多年失修河槽淤敗通縣以上節節梗阻民國初年遂有李遂鎮之決口大溜由箭桿河直趨蘆運海水水竭航路甚危致起各國交涉援引辛丑條約以抗議於我政府其領袖公使呈遞節畧謂北河之水全歸北塘河而行海河不得受入此水係惟一抵抗渾河濁流之清流今無此水定致海河之底速行增高因而輪航往來天津必致停止應請由政府迅撥經費籌堵決口並使該河歸入故道等語政府允撥款項

堵塞工竣而民國六年大水李遂復決各國公使又聯銜照會外部謂防免天津水災辦法一須設立水利委員會酌核解決直省水災全部問題有效長久之法二須將北運河水溜復歸海河開挖牛牧屯新河便可於根本上設法治理之先減少海河淤沙之險三須將天津城以上之北河灣應行取直並將御河口改修等語政府以辛丑條約所關概行照允並交由本處按照各國公使要所求各節次第興辦現除第一第三兩項均經如約辦理外惟改善北運河及另開牛牧屯新河爲各國公使所最注重之事件有不能不迅圖整理者此京東河道關係外交之重要情形也又上年大水之後順直省議會開會討論各河疏治事宜關於京東河道據京兆各屬議員舉其所知由議會咨達本處分爲六項一添關尾閘擬由楊村鐵道二十四號鐵橋下朱莊以南至宜興埠挑挖引河使入新開金鐘等河以爲北運尾閘而免受永定河渾流之阻二疏濬青龍灣減河擬由青龍灣堤西之月堤李家牌村起沿月堤向曹濟上游挑一引河直達七里海以順水溜而省工費三挑挖七里海引河擬由樂善莊起向東南至葛樓沽止挑挖引河挿入蘆運下游直接入海四疏濬筐兒港減河擬將人民近來沿河私行修築之月堤閘口一律堵塞並疏通下游藉資宣洩五規復通縣減溝擬將民國二年堵塞鮪魚溝決口時所連帶堵塞之舊有減溝仍行規復並築石壩使入鳳河以洩運河西岸之水六裁灣取直擬堵塞李遂決口將河南村挑挖引河使潮白兩河仍入故道並裁通縣所屬王指揮莊之支水大壩以取水道直線而避三十里廻環曲線之危險等因當經本處分

別通行各主管局所詳細查復並派測量技師加以實測審擇其輕重緩急而定去取先後之計劃此京東河道之關係民意之重要情形也外交之懸案既如彼民情之切望又如此本處不得不竭力圖維一面飭由順直水利委員會研究辦法按照外交團及順直省議會所提出之意見而先定治水之原則約有三端第一爲洪水時潮白兩河最大之流量據順直水利委員會說明書以平技師所測六年洪水潮白兩河流量爲每秒鐘二千六百立方公尺故疏治該河所經之上下游無論爲幹河爲支河均必有能容納此最大之流量而後可以無患雖六年洪水未必數覩然治河者不能不使其有餘以備不虞毋使其不足以貽後患此治河之原則不可易者一也第二爲京東各河流域地勢之高低必須測量精確方能順水性而定河流故本處迭經勘測五次以期慎重周詳而不使其稍有貽誤苟不根據測量爲標準必蹈從前治水之覆轍非徒無益而又有害此治河之原則不可易者二也第三爲京東各河下游入海之道必須其河身有能容受他河之增入其河尾閘有能直接入海之通暢而後疏引此極大洪流方不致兩敗俱傷此治河之原則不可易者三也此三原則而對於外交懸案上之海河通航又須統籌兼顧使潮白兩河引出一部分之水以歸故道而刷渾流對於治河經費上之籌措又須預算撙節量入爲出使足敷京東全部標本兼治之用以免半途而輟致虧一篑之功此皆本處所日夜籌維而不敢稍忽者於是順直水利委員會本此宗旨決定辦法擬於牛木屯開一新河將潮白兩河之水由牛木屯引入北運故道並將箭桿河堵

塞而於青龍灣河另闢新河容納二千立方公尺之水其餘六百立方公尺仍由北河下行其中四百立方公尺於楊村附近分洩二百立方公尺則令循北河下入海河本處據以布告而武清香河等縣人民各以一隅利害之關係具稟爭持且要求不堵箭桿河並先疏通青龍灣減河尾閘入海道路本處爲重視民意起見特於四月七日會同京兆尹王達召集武香寶各屬紳民來津討論多方開導且容納其一部分可行之意見交由順直水利委員會復議擬定辦法如下一箭桿河口設置洋閘兩門分六百立方公尺之水使入寶坻以至蘆運二於青龍灣河另闢新道以南堤爲北塘新河槽綫與舊河槽平行槽寬二公里三新河槽下游由潘莊俵口村及北淮魚甸路綫使由北塘河入海其河身亦展寬至二公里此議既定本處復於五月十六日會同內務部全國水利局京兆尹召集武香通寶寧五縣紳民代表於北京會議反復辯論各紳民代表多屬偏私之見且無河工知識有請將河南村裁灣取直仍入故道者有請疏治青龍灣河不必另闢新河者有請將箭桿河仍作爲潮白正流使由蘆運入海者甚至有謂外國技師不可恃新式測量不可據者此外並有請照順直省議會之意將鮎魚溝閘爲減河者聚訟紛紜毫無精確之根據切實之理由愚民可與圖成難與慮始於此可見不知河南村裁直之說支持者已有多年本處特派技師詳加勘察實覺其說之不可行蓋北運舊槽由李遂鎮至通縣約八九十里淤澱甚高河槽毀敗若施疏濬費巨工大固所不取且由通縣迤下之北運河槽亦復毀敗不堪有數處其兩岸之堤距離甚近不能容納盛

漲此第一說之不可行也青龍灣舊河槽現狀淤積甚厚其容納僅能每秒鐘排洩七百立方公尺若加疏濬使成一適用之減河則每秒鐘可排洩至一千三百七十立方公尺但此項工程經費共計土方一千四百十七萬方每方估銀四角合銀五百八十八萬元木處現籌之費尙不及半島從得此巨額且以此多量之水使就狹槽內奔流入海其勢必非常猛烈時有衝突之患此第二說之不可行也箭桿河之下游河身紆迴寬窄不等而窄處居多沿河復多橋梁有礙宣洩在八門城入薊運河之口離海尙有四百餘里之遙薊運河道素以屈曲著名且支流甚多每遇盛漲東西汎濫河身容量已覺不足豈能再容箭桿河之加入故箭桿河不能爲潮白兩河之正流此第三說之不可行也鮎魚溝前此之潰決卽係通縣上下河流淤塞之原因水爲所阻不得不另尋一新道以洩其怒假使季遂鎮果能堵口河南村亦能裁直而通縣下流又不大加疏治則水至鮎魚溝一帶仍不免復決而趨入鳳河乃一定不易之勢故爲通武民命計與其引潮白河由通縣上游入故道致生十分危險不如開關牛木屯青龍灣兩新河之可獲安全此第四說之不可行也由前而論旣遠反治水之原則由後而論又爲絕對不可行之意見木處若復見好紳民敷衍遷就仍爲一時補苴之計將來必致再見水災爲世詬病爲民貽禍本處實不願負此責任茲仍恪本治水原則由順直水利委員會確定計畫分爲甲乙丙丁四項甲於牛木屯附近開一新河引潮白河復歸北運其工程次第一此河須使極寬足容二千立方公尺之水以防盛漲另關子河爲水少時經流之地二

牛木屯新河兩岸均築相距一公里半或二公里之堅固新堤約長六十六公里合一百二十里三自牛木屯起至青龍灣河口止舊北運兩岸舊堤約長二十公里合三十五里均須加高培厚四關於牛木屯堤橫斷香通所屬之村莊境內均爲留置涵洞以洩積水乙於箭桿河口設立上壩下閘之操縱機關其工程次第一盛漲時分六百立方公尺使由此而入蘆運二由閘壩以上至季遂鎮均築堅堤三由閘壩以下至蘆運兩岸之堤亦爲整理完全丙於青龍灣另闢新河一道其工程次第一於舊減河南另築相距二公里之新堤使河身甚寬盛漲時河內積水極淺二此河新堤除河口較高外其餘均高二公尺三以內舊南堤作爲北堤其新南堤長約六十四公里合一百十里並於河中開一子河爲水小時經流之地四於青龍灣河口設立西式閘以爲操縱機關五堤內子河以外地面仍聽人民耕種六堤內村莊五十餘處有地勢較低者仿照木處補助安平縣被水村莊辦法各村均爲環築圍堤一道以免有水時私掘大堤之患丁於七里海以東至甯河所屬以至北塘河爲新青龍灣閘一入海尾閘河身亦寬二公里蓋盛漲時積水僅一公尺又合華尺三尺且即以舊日平地爲河底其水面在高海潮綫之上故其由北塘出海之路卽受海潮頂托亦不致較現在爲甚也以上四項均經木處與順直水利委員會再三討論斟酌損益無可再易所有歷次施工計畫說明書及一切圖冊另行附呈鈞鑒此項工費的款係兩次協商外交團所指撥之鹽款計開挖牛木屯費六十萬兩並改善青龍灣馬廐河新開河等費二百萬元除馬廐新開河分撥支出外

約可餘二百餘萬元專充京東治河之用茲據順直水利委員會技師造具豫算總額共計造堤及修堤費四十二萬元造堤用地三千五百五十四畝購買費七萬一千零八十元牛木屯新河工程費七十四萬八千元新青龍河子河用地二千三百畝購買費四萬六千元牛木屯新河用地三千畝購買費六萬元開墾工程費四十八萬元監工及意外費一十八萬元總計二百萬零五千零八元收支兩抵尙可敷用目前爲北方雨水之期未能工作但至秋汛以後卽須興工方能趕於明年伏汛以前一律告竣否則又須遲延時日非徒民命不堪而開支技師各費亦屬虛糜可憐趁此兩期之內趕將用地購妥工程諸事豫備完全秋汛既畢便可從事事關內政外交事在必行萬難延宕應請大總統俯賜核准並飭下院部迅速責成京兆尹擔任設立購地局委派員紳經理一面由處特派會計崑員掌管銀錢隨時發放購地經費以昭慎重而符信用不勝引領待命之至謹呈大總統

國務院函內務部咨呈改良京東河道應詳加審議文（八年九月十二日）

逕啟者准內務部咨呈核議熊督辦呈擬改良京東河道辦法一案查新河工程關係綦重籌備稍涉疏虞危機因而環伏對於原定計畫尙有應行商榷者四端擬請轉行該督辦詳加審議具報核辦以昭慎重等因事關變更河道自應兼顧統籌妥慎辦理應仍由貴督辦詳加核議俾便施行相應鈔錄原咨函請貴督辦查核辦理見復可也此致熊督辦

附鈔內務部原咨

內務部爲咨呈事承准閩開公府交大總統發下督辦京畿一帶水災河工善後事宜處熊希齡呈擬改良京東河道瀝陳辦法仰祈核定文一件并附圖冊事關變更河道自應妥爲計議請會核妥籌辦理等因到部查北運河自罷漕運以來年久失修河形高仰淤壅流滯險象紛乘民國二年李遂決口大溜由箭桿河改趨薊運以致寶坻香河一帶時罹水患四年徐督辦世光奉令督辦近畿河工擬定分年施治計畫估需工款銀二百餘萬與辦經年卒因款絀中輟五年天津海河工程局因永定河水挾沙壅泥全注海河淤墊滯塞航行益梗經駐京英公使朱爾典帶同該局工程司平爵內來部請求擬在李遂地方建築水門檻一道攔截五尺之水下注海河以爲藉清刷渾之用估需工款銀三萬兩先由該局墊辦當經本部呈請核准六年順直水災各河相繼漫溢水檻工程甫經報竣復致驟乘本年春間熊督辦呈擬開闢牛木屯新河請鑿核一案曾經貴院函送本部查核辦理維時寶坻香河等縣紳民紛紛呈請轉行緩辦經部派員前往復勘嗣由熊督辦在京召集附近北運各縣紳民代表會議復由部遴派司長陳時利等前往與議終以紳民爭執甚堅未能決定此辦理北運河歷年經過之大概情形也今者寶坻等處墊溺頻仍海河一綫泥沙叢聚輪船旣礙通行人民復罹蕩析爲外交內政計自宜從速興工迅籌疏濬俾收利國福民之效茲原呈所擬改良京東河道計畫分爲甲

乙丙丁四項甲於牛木屯附近開一新河乙於箭桿河口設立上壩下閘之操縱機關丙於青龍灣另闢新河一道丁於七里海以東至寧河所屬以至北塘爲新青龍灣闢一入海尾閘所需工款據稱係兩次協商外交團指撥之鹽款計開挖牛木屯銀六十萬兩改善青龍灣馬廠減河新開河等費二百萬元除馬廠新開河分撥支出外約可餘二百萬元專充京東治河之用計造堤修堤用地建閘築壩各費二百萬零五千零五十元收支兩抵尙可敷用等語本部詳加復核所擬施工計畫暨築堤購地各辦法均係爲兼顧外交民政起見且該督辦組織順直水利委員會已逾二年此項工程計畫復經該會中外技術專員審核至再將來實行興辦自必確有把握惟是新河工程關係綦重籌備稍涉疏虞危機因而環伏矧該督辦所擬工程計畫曾經沿河各縣紳民迭呈反對雖小民難與圖始未容過事瞻徇但案關數縣田廬詎可重違輿論本部執掌宣防綜理民政再四籌思似應於澹災恤民之中更寓兼籌並顧之計經部督飭員司會同京兆尹將原計畫再四審度當以北運河身淤澱已非一日近數年來潮白東趨木河雖未出險但上游溫榆凉水等河時形漲發宣洩頗虞不暢該督辦所擬於牛木屯地方開挖新河引潮白二千立方公尺之水入北運故道下行又分洩一千八百立方公尺之水入青龍灣減河達北塘而入海雖原呈甲項第三款曾經聲明自牛牧屯至青龍灣止北運兩岸舊堤三十五里均須加高培厚但河身淤壅異常似應培濬兼施以順河流此原計畫之

應行商榷者一也至北運河自青龍灣迄於楊村兩岸河堤距離極近且河身灣環流勢壅滯下游西來之水如龍鳳永定等溜勢均形洶湧加以海潮頂托兩岸卑薄之堤如土門樓邢營娘娘廟關門口磚廠鄭莊薛莊東楊村永福寺小街等處皆最險工段平時防護頗形困難如按原計畫再增潮白分之二百立方公尺之水量似恐堤埽過單抵禦尤爲不易萬一更生奇險轉於國計民生多所窒礙似應將該河筐兒港減河酌予疏濬藉便宣洩此原計畫之應行商榷者二也又原呈乙項箭桿河口擬設上壩下閘之操縱機關尙係爲便利啟閉起見惟大汎盛漲一啟一閉事與附近民田墓廬極有關係如無一定限制則武寶人民難免不起爭端似應改堅製六門連珠涵洞以分減六百立方公尺之流量爲標準不須再設閘門聽其自然宣洩并立碑宣示以杜分爭此原計畫之應行商榷者三也現在青龍灣新河既經議定以南堤爲北堤河槽寬度又經定爲二公里并擬於河槽中添開子河以暢細流規畫自屬詳備惟子河以外隙地原爲宣洩盛漲而設若如原計畫乙項第五款所稱仍聽人民耕種則人民爲保護禾稼計對於河流常爲種種之設備其結果必致仍蹈永定下游故轍堤內河身林木茂密土埝縱橫堤距離遙流域極狹以致上游各工時生險象況河內村莊原計畫中又經定明准其更築圍堤流弊所及勢必子河之外悉屬堤岸影響於河務前途者實非淺鮮雖該督辦限於經費籌畫不無遷就但爲永久計似宜寬籌遷移款項禁止人民在子河外耕種其新

河以內村莊亦應一併令其遷徙以暢河流此原計畫之應行商榷者四也總之茲事體大必事前之籌維較密設施庶少困難人民之疑慮悉闕進行始無梗阻將來計畫確定并須責成各該管地方官對於沿河居民詳加開導以期共喻政府整頓河流顧念民生之至意所有本部核議各節擬請轉行該督辦詳加審議具報核辦以昭慎重除咨行財政部全國水利局外相應咨呈查核辦理此咨呈國務總理

咨呈國務院准水利委員會函送改良京東河道意見書文（八年十月一日）

爲咨呈事案查前承准鈞院函開以准內務部咨呈核議本處呈擬改良京東河道辦法一案對於原定計劃尙有應行商榷者四端請轉行詳加審議具報核辦等因鈔錄原咨函請查核辦理見復等因到處查改良京東河道辦法事關重要規畫伊始考覈誠不厭求詳部咨商榷諸端具見審慎周詳之意當經檢同函交鈔件發交順直水利委員會妥細核議加具意見具復去茲茲據該會就鈔交部咨各節與兩年以來對於河道測量所得狀況逐一加具意見函請轉咨前來本督辦覆核無異相應鈔錄水利委員會意見書咨呈鈞院請賜查照交由內務部酌核辦理爲此咨呈國務院

附水利委員會意見書

查北運河挽歸故道不僅爲海河通航起見且爲京東各縣人民謀財產生命之安全事之重要莫過於此本會自成立以來對此問題悉心研究既須視本會經費是否敷用復須計實益

是否可以及民其呈遞河工督辦之計畫書係依據兩年以來測量之效果本會同人視爲一種切實可行之計畫茲就內務部對於本會計畫應行商榷之意見四端逐條答復如下

一內務部原文請就北運河身自牛牧屯至青龍灣河三十五里兩岸舊堤加高培厚於河身淤壅較甚處應培濬兼施以順河流等情據本會所得資料該段洪水面傾斜度爲一百萬分之一百八十五河身平均面積爲二千七百四十平方公尺用以容納盛漲時每秒鐘二千立方公尺之來水卽照現在情形亦不至有漫決之患若再將兩舊堤加高培厚又得新青龍灣河助其排洩其容量當益加擴大大將來工程實行時本會對於堤工自當格外注意以副政府保全民命之至意

二內務部原文請疏濬溶筐兒港減河以暢北運下游排洩等情本會查該段洪水面傾斜度爲一千萬分之九百八十七以洪水位高出大沽平潮綫十二公尺計算河身平均面積爲五百七十七平方公尺每秒鐘可容來水二百三十二立方公尺若洪水位漲至大沽平潮綫十四公尺則每秒鐘足可洩來水六百立方公尺故北運下游宣洩不暢一層似可無慮

三內務部原文請於箭桿河口之操縱機關改建六門連珠涵洞聽其自然宣洩而杜敢閉等執等情查本會對於該處之操縱機關總以能於盛漲時由此排洩每秒鐘六百立方公尺之水爲度至究應建造何種機關原有磋商餘地故內務部擬改建涵洞一節屆時自可酌度情

形辦理

四內務部原文請寬籌經費收買新青龍灣河堤內各村莊悉令遷出堤外以免蹈永定河下游故轍等情用意至屬可佩惟此項收買經費約計當需銀數百萬元現在政府財政如此支絀本會實未便再行呈請惟因經費不足之故致使較有把握之計畫因而中止本會實期期以爲不可但堤內村民欲將其地悉以土捻包圍並種樹塍上以資鞏固則於盛漲時行水大有妨礙應請政府嚴行禁止且著令不得種植高粱似此厲行干涉在村民或以爲不近人情其時堤內土地因積淤而所獲之利益已屬不淺兩相比較獲利實較受害多矣

外交部咨准英朱使照稱北河改道一案請設法施行以維天津商埠文（八年十

月二十六日）

爲咨行事准領銜英朱使照稱天津各國商會工部局海河工程局等關於北河改歸故道開工延遲一事致函天津領事前據鈔呈本領銜大臣查核前來查各該局函內有稱北河改歸故道一事本年秋初順直水利委員會已有開工之準備惟因該處人民無故反對是以未得舉行此次各該來函均甚注重該河急需改歸故道以顧及天津商埠之利益又海河工程局則稱北河改歸故道之必要未見減少請爲設法將所擬改良河道俾免水害之工程應使不受百姓阻礙之情向中國政府切實聲明以上所稱各節天津領事團亦表完全同意茲由駐京各國大臣將該領袖領

事來文及其附件均加查核囑本領銜大臣照會貴代理總長切實立即設法俾該項工程即北河改歸故道能即施行不再耽延以維天津商埠中外之利益也等因相應咨請貴督辦查核辦理並希見復以憑轉達可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復外交部文（八年十月三十一日）

為咨復事案准咨開以准領銜英朱使照稱天津各國商會工部局海河工程局等關於北河改歸故道開工延遲一事請設法施行以維天津商埠等因請查核辦理見復以憑轉達等因到處查此案前經本處聲叙理由擬定辦法呈請大總統交由院部議復嗣復電准國務院濛電開改良河道案已交內務部從速核復等因茲准前因除再咨呈國務院并咨催內務部迅速核議施行以免延誤外相應咨復并將前後往來文電鈔送貴部請煩查照轉達為荷此咨外交部

國務院函准內務部咨呈核議順直水利委員會意見書並收用地畝各節請

核議見復文（八年十一月十六日）

逕啟者准內務部咨呈承准函開改良京東河道辦法一案茲准熊督辦函送順直水利委員會意見書鈔送查照等因到部正核辦間復准該督辦電稱此案遷延數月糜費甚鉅冬期在邇已誤工程苟能於此時購買地基籌備材料明春冰解即可興工尙可於伏汛以前竣事否則時機一失又須再遲一年民困已極欸亦虛擲殊違政府慎重河工之至意應懇迅賜核准並責成京兆尹設局

購地俾得速觀厥成等因前來查北運自李遂決口後歷時已經七載寶坻等縣久罹災殷人民蕩析離居情形至堪憫惻前經承准鈔交能督辦呈擬改良京東河道計畫到部當以此案關係綦重原擬計畫尙有應行商榷之處復經參加意見咨呈轉行該督辦審議具復茲該督辦送到順直水利委員會意見書對於本部商榷之點多未悉行容納在該督辦限於經費自屬不得已之實情但案關數縣田廬民命自非兼籌並顧不足以資妥洽而奠民生原意見書對於工程計畫既經聲明係依據兩年以來測量效果視爲切實可行等語自己確有把握惟是河流變遷因時或異水量增減每歲不同目前之規畫雖周將來之漲盛難必爲維持永久計允宜寬籌疏濬之方別增分洩之道以期意外無虞沉災可澹此本部原擬商榷之一二兩項仍不能不希望注重者一也此外青龍灣新河據原計畫所擬祇子河所佔土地准由官家給貸收用餘則由民間自築圍堤防護聽其耕種此種弊害本部已於商榷文內聲辯至再無俟贅述乃該會提出意見書不惟無妥善之救濟計畫且爲嚴厲之干涉既不准悉築土埝復禁止種植高粱羣情惶懼更在意中又查此案經飭司會同京兆尹查核據該尹復稱原計畫第四項問題最關重大新開河本非民人所願生命財產所關設遇大水堤內村莊必有若何程度之圍隄或另有何種救濟辦法始得確保安全人民常懷疑慮亦係恒情儻無妥善辦法必致發生反響等語該尹爲地方長官體察民情自較詳晰核其所呈亦極扼要似非別圖救濟之方難慰人民之望此本部原擬之第四項尤應切實籌維者二也總之茲

事體大精籌熟慮不厭周詳與其事後補苴致滋糜費何若機先防衛藉息紛爭至收用地畝一切事宜應由該督辦就當地情形及原估經費擬具章程細則送部核定再行發交京兆尹設局籌辦以清手續仍請轉行熊督辦核議見復後再行決定辦理等因准此相應函請貴處核議見復可也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨呈國務院准水利委員會函送北河規復意見書文（八年十二月三十一日）

爲咨呈事案查前承准鈞院函開轉准內務部咨呈改良京東東河道一案畧以順直水利委員會前送意見書核與內務部原擬各項尙須商榷並以京兆尹呈復新河最關重大儻無妥善辦法人民必致反抗至收用地畝一切事宜應就當地情形及原估經費擬具章程細則送部核定再行籌辦仍先核議見復等因到處當經函交順直水利委員會查照核議去後茲據該會函稱本會遵將前項問題繼續提出會議迭加研究所有此次議決對於該案聲明之意見書另行鈔錄函請核咨等因並附意見書前來本處復核該會對於內務部原咨商榷各節解釋尙屬詳盡且所訂計畫悉根據於測量之結果所謂工程上學術之問題該會自信尙非虛語內務部所慮將來盛漲而希望於前咨第一二兩項仍加注意原爲防患未然起見惟既未經詳細之測量究屬理想之詞現經解釋明晰當可滿意至關於青龍灣新河內之村莊去留問題內務部所慮種種流弊自應預籌救濟惟該會以限於經濟方面主張仍舊存在原屬不得已之舉而以限制種植種類以及防護堤岸保

障河槽種種責任委之於行政官署就權限言之原無不合但本處八月四日呈大總統文內丙項第五節堤內子河以外地面仍聽人民耕種是已於該委員會所稱限制種植一事業已變通并不採用其限制之法且按照現在永定河情形河內村莊甚多其耕種均屬麥類冬種夏收以避伏秋兩汛之水患諺所謂一麥抵三秋者是也將來青龍灣新河開通水流灌溉肥沃宜麥其利甚溥足與永定相同民間自必改種麥類較之高梁所穫爲多無煩官府之限制也又呈文丙項第六節堤內村莊五十餘處有地勢較低者仿照本處補助安平縣被水村莊辦法各村均爲環築圍堤一道以免有水時私掘大堤之患此亦與內務部及京兆尹之意見相同而非採用該委員會之辦法但右宜注意者爲村堤築圍堤以保村莊則可使各村堤沿子河兩岸築土埝及橫堤則不可因其有礙於水道之暢流也該會所云土埝當係指後項而言決非前項之意總之關於技術上應施之工程吾人自應照該會之估定而行至於斟酌地方情形乃行政上之責任似應以本處呈文所聲明者爲據此可告內部勿庸懸慮過慮也若夫保障河堤預防私挖乃爲工程善後之行政責任譬如建造房屋技師之職住居守戶主人之任兩者各有權限不能混而爲一責難該會惟是調查各省河防制度經費支絀因陋就簡舊梁未滌積習甚深誠如內部所慮民間私掘河堤之種種流弊將來京東河道如果告竣必須另籌款項方足以保不虞但區域既廣事尤繁隨而操縱開墾之敢閉關係學術之技能尤非舊日河局所能兼顧本處現擬寬籌常年經費酌養河兵專司其事此項經

費擬在鹽款準備金項下撥用五十九萬元作爲基金現在鎊價落至八先令左右鹽款準備金所餘甚多或可得外交團之贊同應由本處另案咨商財政部酌核辦理至收用地畝一切事宜前經會商京兆尹規訂章程刷印成冊除分咨外相應檢同購地章程並照鈔原意見書咨呈鈞院請賜鑒照交部迅速核議施行此咨呈國務院

附水利委員會規復北河意見書

內務部呈復國務院關於北河規復之意見經國務院咨行河工督辦查核委員會對此問題議決意見如下

今年八月四日河工督辦處呈請大總統予順直水利委員會以相當事權上之協助俾得從早實施北河規復工程蒙批交國務院轉交內務部核議內務部議復對於委員會之計畫加以評論外又提出一新計畫交委員會討論本會曾以之詳加研究於咨復督辦函中以相當敬意表示對此新計畫之大體未便容納質言之即不能根本變動本會之計畫但內務部對於本會計畫所表示之種種思慮本會深能諒解所以籌定種種預防方法以求保障人民之利益

頃者內務部對於本會復文又表示意見由國務院咨督辦處轉本會核議茲本會再爲簽注意見如下

內務部未能滿意於本會對該部初次意見書所表示之態度本會實深抱歉並見其中必有誤會之處今請將諸要點逐條言之內務部要求本會對其初次主張一二兩條予以充分之注意

第一條卽除修固牛木屯至青龍灣河間之堤岸外並須濬深此段河槽

此種主張不能視爲達到某種目的之一代替方法質言之乃一極不上算之計畫蓋吾人但可濬深一小河道增加其容水能力但對於每分鐘容納二千立方公尺洪水之大河若仍用濬深法以擴大其容水能量實以經濟上不能施諸實行之事無論吾人財政如何充足苟用之於此種措施論者必以爲徒耗經費也茲請舉一事以證明其說吾人現在必須爲北河置一道減河而北河本有淤高之青龍灣減河在吾人所以不建議濬深此舊減河者因濬深舊河所需之費較之築一新減河之經費大逾數倍也

當使牛木屯至青龍灣河間之北河明見不能藉增固堤岸之功而收安全容納二千立方公尺洪水之效則吾人之計畫本會亦惟有另闢新河以代此段舊河決不能挖濬舊河以作補救今就吾人所得資料推算認定增固舊河之堤防卽足以收宣洩之實效此爲一工程學術上之問題本會差敢自信其計畫之可行也

內務部之第二條主張係關於青龍灣河至楊村間之北河宣洩問題此間顯然有一種誤會

蓋吾人並不主張該段河道須容納每秒鐘二百立方公尺之額外水量僅須其消納水量總數二百立方公尺而已此固其所能安全應付者也

查建造新青龍灣河即所以爲該段河道求一安全之保障就事實言吾人擬建之新河即使令其容納洪水之安全量亦無不可

至其他內務部所提出之主點乃關於洪水槽內之種植事宜關於此端須將青龍灣河槽與牛木屯裁直河槽分別討論蓋二者情形不相同也

青龍灣河非河道之正幹不過爲一減水河今就過去經驗而言直隸省內各減河未有能永久保其功用者因此等減河遲早必致淤澱故也

今欲保持減河功用久遠必須有一極寬之洪水槽（例如二公里者）若此槽所須之地盡須價購則所需經費鉅大除非財力十分充足則此事在經濟方面實不能認爲正當至洪水槽本體年受汎水沉淤土質必致肥沃種植更宜或謂槽內施種必促進淤澱之程度而縮短河槽功用之年限此說誠是然殊不知即使在三五十年之後河槽果因淤澱不堪實用有須另闢新河屆時所須額外經費較之現時不施種植放棄地利所被之損失爲數細也

雖然槽內施種其利害亦視植物之種類而別種麥害少若種高粱樹木甚或圍築小堤則其爲害豈但淤澱必致減河盡失其功用而後已

簡畧言之現在情形在使有用之地既不妨害農事又不致因農事而損滅河之功用雖種種品類小受限制然瘠地化爲良田人民已得取償於是矣

上文所述施種限制當然須由警章規定以執行之而操執行警章之權者當然爲內務部然委員會受政府委託辦理河工當然須借重警章之協助諸如開壩之敢閉堤岸之防護河槽之保障無一不屬於行政事權之內當然須規定警章以資執行例如洪水槽內種植物種類之規定亦即警章內容之一種是也

至關於村莊去留問題須知因河槽甚寬河水之深度決不逾四英尺其水流速不逾每秒鐘三英尺該處村莊基地大致均在四英尺水平以上其實在四英尺水平綫下者祇須沿莊建一小堤即能防阻洪水總之此等少數村莊若能盡行遷去苟爲木會財力所及無不樂從否則此等村莊之存在於河槽行水實無甚重大妨礙也

再論牛木屯裁直方面此裁直之河將爲幹河之本體吾人當用種種妥當方法以保其永久之性質照現在委員會之計畫此河之永久功用已得滿意保持在該裁直一帶地勢甚高因之新河之槽祇須溶深至可容每秒鐘二千二百立方公尺之水即可適用質言之即槽內洪水面平均較四面地勢爲低此槽寬三百公尺所用之地須全部購買吾人深盼上述解釋能得內務部之滿意並維持木會計畫俾得及時興工否則又須一年之延誤矣

至於收購民地之手續並章程本會認爲係河工處事權未便陳述意見

國務院函送寶坻等縣公民李浚等呈河工緊要懇降明令以息浮言請查核

辦理文（九年一月十九日）

逕啟者奉大總統發下寶坻公民代表李浚等呈爲河工緊要阻力橫生籲懇頒發明令以息浮言而蘇民困文一件奉諭由院交熊督辦會同直隸省長京兆尹妥籌辦理等因除分行外相應鈔錄原呈函請貴督辦查核辦理此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

鈔寶坻等縣公民代表李浚等原呈

爲河工緊要阻力橫生籲懇頒發明令以息浮言而蘇民困事竊維詢謀所及固貴僉同而利害攸關當權輕重溯自民國二年潮白河之水於李遂鎮開決口門歸入箭桿河後除寶坻全縣連年受患最重外上自順義起歷三河通縣香河等縣無不同受其患而潮白河由箭桿歸入薊運薊運以東如寧河玉田豐潤及薊運之上游薊縣等縣亦皆大受其影響前由公民等稟請堵決疏淤俾潮白仍歸故道而署理寶坻縣知事李兆平附和北運河以隣爲壑之意騰混上詳以七十五萬元鉅款於箭桿河外添築兩堤圍入村莊一百餘處棄地與水豈知河道雖寬容量仍形不足五月甫報工竣所有新舊各堤卽於七月間衝刷殆盡嗣由內務部技正周秉清京兆縣知事廖惠民查復聲稱薊運河源多流富冬令水涸尙能頂溜大汎時之水量

可知而新堤內外業成巨浸之區村集田廬已多爲水環繞倘再加水量淹沒堪虞擬請查照該代表李浚等原陳成案迅籌次第施工俾潮白河仍歸故道各等因在案今督辦熊統籌兼顧以李遂鎮口門難以施工議于附近連河之牛牧屯購地溝通俾潮白歸入箭桿河之水仍歸北運故道並於牛牧屯以下建立洋閘二門作爲潮白支河分殺連河水勢又因青龍灣減河淤澱日高必須改寬舊河方能消洩河運盛漲如此遠猷碩畫旣無顧此失彼之虞卽爲一勞永逸之計乃武香少數人民起而反抗大工未及舉行以致潮白河之水仍由箭桿蘆運兩河氾濫於香河寶坻玉豐等縣現在積水未消春耕尙不可必年復一年永無出生入死之一日是以武香兩縣一隅之私陷畿東八縣生靈於水深火熱之中而不顧也揆諸大總統救災恤患一視同仁之意當不謂然公民等奔走呼號於今八載創深痛劇不得不籲地呼天擬請飭下督辦熊卽照原議或量爲變通迅卽動工不爲浮言所阻庶畿東各縣得慶更生輔相裁成實爲感戴鴻施於無旣矣謹合詞具陳伏乞鈞鑒

咨直隸省長京兆尹鈔送寶坻等縣公民李浚等原呈請查核見覆文（九年一月

二十八日）

爲咨會事承准國務院函開奉大總統發下寶坻公民代表李浚等呈爲河工緊要阻力橫生籲懇頒發明令以息浮言而蘇民困文一件奉諭由院交熊督辦會同直隸省長京兆尹妥籌辦理等因

除分行外相應鈔錄原呈函請貴督辦查核辦理等因准此查此案疊經本處擬具辦法呈咨院部核定以便興工嗣以內務部稍持異議復交由委員會核議具復送部查核尙未准該部復到茲准前因相應鈔錄該公民等原呈並前呈大總統原文暨順直水利委員會歷次議決開闢新河意見書咨行貴省長貴道尹請煩查核見復以憑彙呈此咨直隸省長京兆尹

京東七縣代表吳國鼎等呈爲改良河道請令行各縣召集紳董會議文（九年二

月十七日）

爲呈請事竊查改良京東河道一案一方贊成一方反對無不持之有故言之成理代表等深恐長此爭持勢必致現在受害之人終無登衽席之一日然欲勉強實施現定之計畫以救現在災區之民又恐疑懼將來受害之民演出意外之慘禍反復思維惟有另籌雙方兼顧之策查民國六年順直省議會對於此案曾有建議業由直隸省公署及京兆尹公署轉咨鈞處在案其大概辦法一裁直河南村挽潮白之水仍歸故道李遂決口不堵而堵箭桿河之患自去矣一疏濬北運天津海河工程司所需之水不求自來而牛牧屯則可不挖矣此外又恐運河身窄險患難免並擬疏濬青龍灣筐兒港兩減水以期一勞永逸此項辦法如果施行不但現有災民可立拯救且將來水患雙方俱無誠一舉兩得也惟聞鈞處對於此案所以未經採用者祇以工款不足之故代表等現在溝通雙方衆意如果依照該案擇要施工所有工款預算不敷之數沿河二十里之人民情願助工以補

充之助工之法或包辦工程少要工價或按缺少若干方土之工價人民擔任先挖若干方土若仍恐小民難信並願按村寬具舖保並出切結以資保障而昭信實以上所陳情形日前公推代表普謂督辦面稟蒙諭對於此案毫無成見惟以除治京兆水患爲唯一目的足徵痛癢在抱慈愛爲懷祇領之餘感激萬狀惟我督辦謂現定之計畫原係外人主張儻變更則鹽餘之歎恐不肯撥發以此爲慮伏思外人所以主張此項計畫者委以潮白外洩北運之水不能達津海河工程司急需於水故耳該項計畫現既爲多數人民極端反對是決不能實施既不能實施是該工程司永無得北運水利之一日今雖變更該項計畫然求水而得水辦法不同結果則一彼外人又何必膠執已見既無利於己且有損於人乎想外人多仁多智決不致若是也事關人民雙方同意又係民意機關議決之案伏乞俯順輿情咨商內務部查照該建議案擇妥施工一面決定人民助工辦法令行通順三香武寶甯各縣知事召集有關係地方紳董會議分任助工確實手續呈報彙核以資進行除分呈外理合呈請鈞鑒恩准批示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函復規復北河計畫再行通盤籌畫文（一九年三月十七日）

逕復者案查規復北河計畫一案迭准貴處來函轉據京東各縣公民代表人等合詞反對並內務部咨同前因交會併案核議各等因本會業將此案提出討論公同酌議因鑒於北河規復工程既有種種困難各縣人民對於此項計畫意見又未能一致兼之工費預算數目臨時尤恐溢出綜是

數端自難急於施行特決定就本會最初方針於保障天津求免渾河危害問題再行通盤籌畫詳加研究意在爲永定河謀一勞永逸之策以符本會初旨所有核議情形相應函達貴處請煩查照爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函願直水利委員會京東河道事宜由部商辦文（九年五月十日）

逕啟者案查本處前以籌議改良京東河道及新開河設閘等特別工程應由政府行政機關執行是以於請裁京處案內聲明暫留津處辦理現在新開河設閘等工程業經告竣而改良京東河道又以人民反對內務部暨京兆尹尚未決定辦法財政部應發經費亦欠至半年以上本處機關等於虛設徒糜經費已呈請根據原案於三月十五日將津處續行裁撤以節國用在案此後遇有京東河道事宜並已由處咨明請由內務部暨京兆尹直接與委員會協商辦理即煩查照此致願直水利委員會

以上牛牧屯特工

咨內務部直隸省長爲檢送新開河改建洋閘圖樣及預算書文（八年三月十一日）

爲咨行事案准願直水利委員會函開本會爲防弭天津水患並分洩北運下游盛漲起見曾屢次建議須將本埠新開河口之滾水石壩改爲洋閘前因的款無着以致未能興工現本會已奉政府於鹽款准備金項下撥二百萬元以爲實施各種議決工程之用新開河閘亦在急應舉辦之列本

會特於二月十四日開審查會議決委託會員平爵內君擔任該閘工程茲據平君擬定工程圖樣及預算書到會相應檢送四份即希貴處分別咨送各關係機關爲荷等因准此查此案前經咨行直隸省長出示曉諭在案茲准前因除函復外相應檢同圖冊各一件咨請查照此咨內務部直隸省長

內務部咨覆新開河水壩改閘工程請派員監視文（八年四月十日）

爲咨行事准咨送新開河滾水壩改閘工程圖冊請查照等因到部查送到圖冊經飭令詳加復核此次該會員平爵內所擬於新開河改建新式石閘圖樣尙無不合惟估單所載應用物料方數及需款價目均係預估之數且木鐵價值隨時低昂自難遽予斷定應請於工作時派員監視以期核實相應咨請貴督辦查照辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長於新開河附近另建通航活閘文（八年八月三十日）

爲咨行事據順直水利委員會函稱案查北河自望海樓裁灣取直以來所有舊日之金鐘河口因潮淤不通遂漸淤塞行船頗感不便該河素爲航路往來要道爲便利交通之計不得不於新開河閘附近地方從速另建通航活閘其原有之陳家溝閘卽行廢止此項建築公費據本會會員平爵內君估計約需銀十一萬一千元茲於本月二十九日開審查會業將此案通過計三閱月可以竣工查陳家溝閘係由海河工程局所建設有稅局向徵收船隻通過稅其收入之一部分曾經由海

關劃出歸海河工程局收受以作該閘歲修之需現本會既擔任建設通航新閘核計前項工程用款以及歲修經費需款甚鉅擬一面函商稅務司及海河工程局將陳家溝稅局移駐新閘地方並將海河工程局應得之一部分收入援案移歸本會接收藉資彌補惟事關地方行政範圍請由貴處咨商直隸省長迅賜酌核如荷贊同並希見覆以便興辦而利航行相應函達請煩查照轉咨等情查該會於新開河閘附近地方另建通航活閘其原有之陳家溝閘即行廢止請將陳家溝稅局移駐新閘地方並將海河工程局應得之一部份收入移歸接收藉資彌補是否可行即祈查照酌核辦理如荷贊同並希見覆至爲企盼此咨直隸省長

直隸省長咨覆文（八年九月四日）

爲咨覆事案准大咨以據順直水利委員會函擬於新開河閘附近地方另建通航活閘將陳家溝稅局移駐新閘並將海河工程局應得之一部分收入移歸該會接收藉資彌補商請核辦等因准此查建設此項活閘係爲便利交通起見本省長極表贊同惟事屬地方行政範圍現已決定此項活閘由本省籌款自行修建陳家溝原閘當然廢止其船隻通過稅海河工程局應得之一部分收入移歸本省接收既與行政無牴觸之虞且可免滋他項糾葛相應咨覆貴督辦請煩查照轉覆水利委員會爲盼此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函送開新河工程報告譯稿圖樣文（九年三月二十三日）

逕復者案准貴處第九七號來函內開辦理新開河修閘工程業已告竣所有辦理詳細情形即應呈報中央用特函請查照將此項文卷連同圖樣等件檢齊送交本處以便辦稿一俟辦竣即行送還歸檔可也等因准此查前項文卷並圖樣等件違已調集齊全茲特隨函一併附送相應函復貴處請煩察核辦理爲荷此致督辦京畿河工處

附新開河工程報告

順直水利委員會會長及會員諸君鈞鑒一千九百十八年（民國七年）貴會長偕同會員諸君履勘新開河舊壩當時會長詢予可否改良此舊壩予即時表示意見以爲無須更動基墩即可將舊壩之檻只須降低十英尺並於基墩之間放置涵門上架搖機可將涵門隨時放提以便宣洩

嗣後會長囑予照此大致預備一工程計畫

會員中有估計整理新開河工程需銀五十萬元者當時委員會因無此相當之經費所以決定將改良新開河閘暫緩進行惟將緊接新開河之一段金鐘河予以整理以備使從舊壩並陳家溝閘之來水宣洩便利

其時督辦河工處曾提出一種挑挖新開河槽之計畫惟未得委員會通過

今年二月此事又重新提出討論結果審查會特派鄙人去將新開河舊壩改爲一用涵門操

縱之連珠涵閘

鄙人奉命之時離發水時期甚短所以立即將舊壩拆毀並籌備

(一)關於購料之手續

某次開會審查會主席告予謂會員中有不欲承認審查會曾核准鄙人之計畫者惟祇能承認審查會曾容納鄙人之計畫

此事顯而可見彼等欲將全部責任集中於予予意當時予若反對恐復發生種種問題而不利於計畫大體因此予即陳明會長情願對於此事負完全責任並告嗣後對於審查會辦事自當格外留意免蹈前轍

幸予辦理此項工程始終蒙會長並主席之協助得免隕越之虞

(二)涵閘之建築

拆毀舊閘之工程整需一月之時期日夜作業工作最忙時工人有一千名之多工次地點甚小不能再容多人

地基打樁毫無困難一切工程十分小心壩稱堅固建堤基墩雖石料來貨很緩需時亦祇兩月有半該項石料須照一定尺寸定製厚均一尺

鐵路轉運方面因於事前預付二百七十二輛車之定價所以未經困難此項車價係照外國

租界用車之例鐵路管理局不允折扣

總之全部工程拆毀舊閘在內需時三月有半比較造陳家溝長祇一百三十尺之閘需時兩年不可謂不速

(三)建築所需之材料如下

軟鋼 八十五墩

網條 五墩

鋼繩 半墩

器具用鋼 二百十五磅

鋼 一百六十磅

鐵管 一千二百四十三尺

洋松 十二萬八千九百零五木尺

漆 一百七十五加倫

零碎木 三百磅

紅白鉛油 八桶

焦炭 三噸

洋灰 一千八百四十八袋

土砂 二百四十方

石灰 二十三萬斤

碎石 三百八十八方

整石料 一萬六千五百立方英尺

建築完竣後所餘材料已點交管閘者

(四)工價

鄙人提出委員會之預算爲少至十五萬二千六百二十九元多至十八萬四千元視材料交貨遲早材料市價漲落並意外工程所需爲上下

工程實在費銀十四萬五千四百二十三元三角六分

委員會於七月二號參觀工程但其建築在六月中旬已經告竣當水高於大沽水平線十六英尺之候新閘之十四涵門之總洩量每秒鐘爲五千七百立方英尺等於一百五十八立方公尺此以上水面高差一尺計算

查一千九百十七年大水時此地水面高出大沽水平線二十英尺今以水面高出大沽水平線十九英尺上下水面高差一尺計算則十四涵門之總洩量應爲每秒鐘八千立方英尺合

二百二十二立方公尺此數包括兩端新開墩與舊壩基間檻上所洩之水量

(五)河槽之挑濬工程

建築涵閘工程動手之後予即前赴新開河履勘河槽情形當時予携同測量水平隊兩隊由閘門起行直至新開河與金鐘河交接之處一隊沿河心測量一隊測量河堤第一隊測量之結果測得新開河槽統無甚深之處甚至河槽數處有高於閘檻六英尺者兩岸之堤甚低歲收廢棄已甚予查得有數處河堤係堆集土沙而成者此種情形較之吾人從前所探知之情形尤爲惡劣

若祇建涵閘而不整理河槽則宣洩之水量必致甚少因此四面地方恐又難免被水之患予隨即將此事向審查會表示審查會諸君允准挑挖河槽惟規定此項挑挖工程不得逾銀十六萬元此則鄙人約估之預算也

假定海口水面高出大沽水平線四尺或五尺並假定閘以下水位爲高於大沽水平線十八英尺則河槽之平齊傾斜度爲○○○○七七此即將來洩水之道再從航路一方面計算船隻行馳必須上段之中洪槽至少不得高逾大沽水平線二英尺又十分之三至於金鐘河匯流之處河槽則不得低於大沽水平線一英尺

今以上述數目爲準則並阻擋所挖深之槽不再被淤濶起見予特將挖濬之河槽分爲兩層

上層預備消納大水之用下層預備船隻駛行

河槽中心底寬爲二十五英尺中心兩邊坡度爲一與五之比例預定大水水面有○○○○○七七之傾斜起於涵閘之下高出大沽水平線十八英尺之點挖濬之深度係取此項大水水面爲準則全河剖面規定大小一律中洪槽底寬二百英尺其用意在便利水流之冲刷以上所述關於河槽各端足保河槽有充分之傾斜度及洩水之面積並能使此項工程所費不越委員會所同意之預算之範圍此項挑挖統長四萬二千英尺於每二百英尺間測一剖面並於每四千英尺間立一水平標誌以備覆核每剖面兩邊所置木標之水平度予於圖樣製成並各剖面木標測定後即屬包工四人每人預備工夫二千人惟以後鑒於工作地位不大所以改爲每包工人用一千五百人

予分全部工程爲三大段下段及第二段又各分爲四小段此係按照土方平均劃分上段雖長而土方甚少所以祇分爲三小段本報告後附包工合同備委員會參閱

河槽挖濬時地內出水予爲免包工人爭執起見特將包工四人同時放在第三段工作

一俟第三段工程完竣予即將全部包工移至上一段之最下一分段作工全段工程照此辦理

此項辦法結果則一俟下段工竣即有一絕大蓄水區以消納上段地面之來水同時用六寸

口徑抽水機器將區內之水抽出

施行此法尙有一種利益即包工作業最速者不但能多得工作而因此得利亦厚

挖濬工價銀以挖土地方高低爲準上下深至四英尺以上者每方銀四角在四尺以下者每方銀五角五分爲土最深之處挖十三英尺出土最遠之處爲二百五十英尺

所挖之土全運至大堤之上作培堤之用因此並無絲毫廢棄

堤頂最高處高出於河槽中心二十三英尺

就上述情形而論所發之工價實在不能再低因時在春季正農忙之時招工不易

挖濬河槽之正身需時約兩月惟上段並下段挖濬稍遇困難因其地土鬆浮而尤以下段爲最甚

新開河與金鐘河相交之角度太正因此於新口門須預備約二千五百英尺半徑之曲

因收用民地種種困難致新口門之凹面須與舊口門交叉此處有三十英尺之浮土

爲免除此項困難起見祇得於兩邊放入新土將裏邊鬆土擠出然後再將新土挑去而所支經費甚多並手續繁難亦屬勢所不免

河之新接口處係用海河泥船濬挖

挖濬完畢予卽查見新開河內之上下潮汎遠較金鐘河潮汎爲大金鐘河之上段仍難免淤

墊其故則因新開河與金鐘河雖河身長短相等但新開河之橫剖面遠較金鐘河爲大但一俟航閘移至新開河之上端即可將金鐘河之上段或用堤或用小閘閉塞俾使清水得仍流入金鐘河供給河沿一帶村莊之用

當新開河上端水面高在洪水線之時其河槽中之各層流速推算如下

槽心每秒爲○，八五米突卽等於二，八英尺

中槽每秒爲○，七三米突卽等於二，四英尺

上槽每秒爲○，四九米突卽等於一，六英尺

以上三層之剖面積爲

槽心一千一百平方英尺

中洪槽一千〇七十一平方英尺

上槽九百〇七平方英尺

各層之流量爲

槽心爲每秒三千〇八十立方英尺

中洪槽爲每秒二千五百七十立方英尺

上槽爲每秒一千四百五十立方英尺

總流量爲每秒七千一百立方英尺

將來槽身不免於冲刷則流量可增至每秒八千立方英尺此卽涵閘當上下水面相差一尺時所洩之量惟此流量不能同時得到如此程度則閘上下之水面差必較一尺爲少如此河上端之水面並河之流量同時增漲質言之涵閘之洩量並河之洩量彼此相等而無論如何涵閘洩水之量決不能較河身洩量之大

此處必須註明一事卽現在流量之估計係根據平均海潮線爲則然吾人不得不想及海面各時不同因海潮之高低河之洩量必相應變動海潮在平均海潮線以上之時間較之在平均海潮線以下之時間爲短結果則當漲潮時流量必較根據平均海潮線所得之流量爲多總覽上端各情形吾人敢言新開河於挖濬之後能宣洩每秒鐘八千立方英尺卽等於二百二十二立方公尺之水量比之一千九百十七年大水時該河之洩量至多不過三十立方公尺相差甚遠此實挑濬所得之良果也

挑濬並其連帶工程所費工銀十五萬八千九百八十八元八角三分而原來預算爲銀十六萬元

(六) 航閘

將來與新開河銜接之下之金鐘河歸於淤澱加之陳家溝閘因三岔河口裁灣而歸拆毀如

此於新開河之上端必須建築一航閘此航閘予既經委員會委託辦理即當預備此項工程之圖樣及預算該閘造法係於河身留出一段蓄水區區之上下各建一閘門

新開河之航業甚爲繁重有時一天經過之船有三百餘隻之多因此閘內之蓄水區必須備其能容同時一開放入多數船隻建造航閘之地交通甚繁應於閘上建一活動橋予當將此項列入建閘計畫之內予從前於舊德界河邊之海光寺河建閘時亦照此辦理

此外並須於閘旁建築房屋一所專備管理涵閘並航閘人夫之用至如閘旁之收稅卡應先與稅務監督接洽並詢其是否願本會代爲建造稅關人員所需之房屋或由稅關自辦建築航閘一事預備圖樣預算需時甚久予意此處可無須詳述將來另備報告

結論

新開河改良是否合於大計畫之用現時委員會尙未敢斷定但予確信委員會整理此條減河誠屬有理因其結果不但能增高潮汎且於將來大計畫決無衝突

總之吾人以平均每立方公尺銀一千五百元之公費而得每秒二百立方公尺之流量此乃現在確定事實予敢言此項結果實稱完美從前新開河洩水非常困難並有種種阻礙深盼將來該河即能以此項流量宣洩大水則本會之幸也會員平爵內謹呈

呈大總統爲新開河改閘及疏濬河身情形文（九年六月二十六日）

呈爲改建天津新開河舊壩及疏濬河身經過情形恭呈仰祈鈞鑒事竊查天津新開河爲北運下游減河之一每年盛漲之季北運河水賴以宣洩河口原有滾水石壩一道係屬舊式工程不甚完善本處前以消弭津埠水患分洩北運下游盛漲起見提出改良新開滾石壩議案交順直水利委員會籌議辦法當由該會集議決定拆去石壩改建新式洋閘並委任該會會員天津海河工程師洋員平爵內辦理其事費時三閱月全部工程於民國八年六月告竣所有拆壩建閘各費實計共支洋十四萬五千四百二十三元三角六分經本處委員前往查驗工料均尙堅實查該閘係用瀉門操縱之連珠涵閘計有涵洞十四孔惟是該河年久失修因舊式滾水石壩之故河底積淤甚高今改壩爲閘而於下游河底不加疏濬恐值盛漲開閘放水其河槽不足以容仍屬危險復經該會派員勸明委托該工程師繼續進行從事挑濬所費挑濬工銀實計洋十五萬八千九百八十八元八角三分均由該會在奉撥鹽餘準備金項下開支該河自經改閘疏濬之後測得洩水量每秒鐘有八千立方英尺之巨宣洩旣然暢利汎濫自可無虞此改建天津新開河舊壩及疏濬河身之大槪情形也除分別咨明院部外理合繪具圖說并譯譯該工程師報告書呈請大總統鈞鑒謹呈大總統

以上新開河特工

咨直隸省長爲馬廠減河開工在即請派委會同各該知事辦理購地事宜文

(九年三月二十三日)

爲咨行事案准順直水利委員會函稱據本會楊會員豹靈聲稱馬廠減河工程計畫圖樣刻已預備齊全所有購地事宜頗關重要請轉咨直隸省長遴派專員會同天津靜海滄縣各知事暨本會專員秉公辦理並請分令各縣妥爲保護先期示諭居民知悉免滋疑誤等情函請轉咨計送工程計畫圖樣二份等因到處相應檢同工程計畫圖樣咨行貴省長請煩查照辦理并希見覆此咨直隸省長

京畿河工善後紀實卷六(乙)終

京畿河工善後紀實

卷六乙

京畿河工善後紀實卷(七)甲目錄

春工(甲)

委令五河籌勘工程委員長並頒發四項簡章文

(附籌勘五河工程簡章 籌勘宣防五河工程大綱 五河慮辦宣防事宜 各河流域縣名單)

通令各河防局河務局沿五河流域各縣本處委任五河委員長勘估春工文

委令媯錫章會辦五河籌勘宣防事宜文

子牙河籌勘委員長呈爲頒給各項章程請示遵行文

指令子牙河籌勘委員長文

直隸天津河務局轉送所轄五河二十七汛工程區分汛段一覽表

訓令會辦五河委員長照式補送管轄五河汛區一覽表文

訓令北運永定兩河防局長照式補送所轄汛區一覽表文

永定河防局長遵令補送所轄各汛區一覽表文 (附補送一覽表)

天津河務局長遵令補送所轄各汛區清摺文 (附清摺)

天津河務局長呈爲奉令議覆治河六端文

指令天津河務局長文

委令竇立身查勘李遂鎮牛木屯春工文

訓令各河籌勘委員長隨時具報所到地點文

函海河工程師平爵內爲李遂鎮挑水壩被冲原委請詳覆文

木處河工股長黃國俊代呈竇委員查勘青龍灣筐兒港兩減河情形文（附原呈）

咨京兆尹據委員竇立身查勘青龍灣筐兒港兩減河情形請轉飭遵辦文

通令順直各縣知事各河籌勘宣防委員長會辦五河將應勘各工分爲最要次要兩項妥擬

辦法文

天津河務局呈爲勘估南北運河清河子牙海河等本年歲修欸數文

指令天津河務局文

天津河務局呈爲遵飭核減各河春工應需銀數文

天津河務局呈爲遵飭核減五河春工請速撥欸興修文

直隸省長咨據天津河務局呈報勘估各河本年歲修欸數請查核見覆文

咨覆直隸省長文

訓令大清南運河委員長勘估各工分別緩急逐項註明詳具圖說文

直隸省長咨覆天津河務局議劃分春工經費一案擬准予照辦文

直隸省長咨商本處速定辦法及春工若何發款文

咨覆直隸省長文

訓令大清子牙南北運河委員長限各河圖冊及覆核等件務於三月二十日以前一律送處
文

內務部咨各河春工及將來善後詳細情形希隨時報部文

咨覆內務部文

咨直隸省長京兆尹會委天津河務局北運河防局局長籌辦春工文

委任歐木麟爲大清林際康爲子牙王祖仁爲南運鄭翼祖爲北運河春工督察長文（附各河

春工放款收工監工各簡章）

訓令天津河務局修正簡章文（附修正大清子牙南運放款監工收工各簡章）

訓令子牙大清南運各河督察長據天津河務局呈請修正簡章文

訓令天津河務局前送估冊業經更正分行各督察長知照文

訓令天津河務局北運河防局仿照永定河督察長覆勘春工辦法會同覆勘呈報文

天津河務局摺陳各河收料放款辦法文（附各河收料清摺變通放款清摺）

指令天津河務局文

訓令永定子牙大清南北運河督察長頒給春工督察服務通則文（附春工督察服務通則）

訓令天津河務局永定北運河防局五河督察長轉飭監修督察各員簽明春工尺寸文

函直隸省長酌改收料辦法文

通令沿河各縣知事辦理春工妥爲照料文

咨直隸省長京兆尹請登公報通告沿河各縣辦理春工妥爲照料文

訓令大清南運子牙北運各河督察長頒發督察員應行遵守各條文

訓令天津河務局北運河防局子牙大清南運北運河督察長支配各員隨時點驗物料文

訓令五河春工督察長頒發五日報一覽表日記簿令逐日填寫文

訓令天津河務局北運河防局頒發收料簡章文（附各河收料簡章）

訓令大清子牙北運南運各督察長頒發收料簡章文

訓令發頒五河督察長畿輔水利濬築事宜印本以參考文

訓令五河春工督察長天津河務局永定北運河防局頒發堤壩須知十六條文（附堤壩須知十六條）

訓令五河春工督察長核定驗收工程辦法文

訓令南運北運永定各河督察長收工時按照最後覆估呈准正冊並概用四均成法文

訓令五河督察長天津河務局北運永定河防局捷地減河主任金鐘河工程總辦青龍灣主任頒發練習員參觀五河工程簡章文（附簡章）

訓令五河督察長天津河務局北運永定河防局各河收工時最宜注意各端文

訓令五河督察長天津河務局北運永定河防局各河驗收工程辦法轉飭遵照文

咨京兆尹直隸省長春工將次完竣請轉飭各該主管河務河防等局認真防守文

大清河春工督察長呈報大清河各段險工情形及防汛辦法文

訓令子牙永定南運北運河督察長永定北運河防局鈔發大清河督察長防汛辦法文

訓令五河督察長天津河務局北運永定河防局時值大汛應趕速挑齊土牛搜捕有害河堤

各物文

通令沿河各縣轉諭沿堤村民一遇險急齊集搶護文

訓令五河監防委員長天津河務局北運永定河防局頒發防汛須知十條轉飭一體遵照文

（防汛須知十條）

訓令各河監防委員長各河務河防局將所有春工報銷一律造送文

京畿河工善後紀實卷七（甲）目錄終

京畿河工善後紀實

卷七甲目錄

京畿河工善後紀實卷七(甲)

春工(甲)

委令五河籌勘工程委員長並頒發四項簡章文(六年十二月二十五日)

爲令知事查本年霖雨爲災河流盛漲宣洩失其正軌漫決徧於各方本處爲力籌根治起見業經召集中外人士開會討論已決定於本年內組織測量隊詳測永定北運中下游及子牙南運祁口諸河流域藉闢新河而資分洩至爲急謀治標起見除由本處測量溶治五河下游各減河外尤應於本年沿河被水各區無論官堤民埵均須詳察堤岸厚薄及河身通塞情形歸入明年春工項下擇要興修務於伏汎以前竣事以期明歲雨期之中河流較爲暢適漫決少於昔時惟順直災區既廣大工普及爲難自非派員分路察勘實在情形無以爲輕重緩急之區分卽無以知各縣工款之總數茲派某某爲某處籌勘宣防工程委員長某某爲委員同往某處一帶按照單開各縣地方會同該管河防局長縣知事詳加籌勘究竟該管境內所擬辦之春工何者可以暫緩何者必須興修何者可由紳民籌辦何者須由公款補助並須查明爲漫爲決及其他情形核實勘估毋使浮濫按照頒發簡章辦理務於陰曆年前連同圖表彙呈到處以憑核奪至因事實便利起見該委員長等并可酌量情形至單開以外之隣縣便道勘查以期詳盡仰卽尅日首途遵照辦理此令

附籌勘五河工程簡章 籌勘宣防五河工程大綱 五河應辦宣防事宜 各河流域縣名單

籌勘五河宣防工程簡章

第一條 本處因五河春工在邇對於一切宣防事宜亟應派員籌勘特定簡章以資遵守

第二條 永定河大清河子牙河北運河南運河每河派籌勘委員長一人

第三條 委員長以下得設置委員分別佐理關於籌勘各項事務並得僱用測夫工兵其員數

名額視籌勘河道事務之繁簡由委員長臨時酌定因佐理需員時得調用本河實缺或候補人員

第四條 委員長對於籌勘河道應按照本處所定籌勘五河宣防工程大綱負勘查報告之責

委員長得隨時支配各委員辦理勘估測繪調查設計預算文牘庶務等事務

第五條 委員長薪津及辦公費及委員薪津由本處視各河情形分別規定至測夫工兵工食

由委員長規定呈報

第六條 各河宣防工程統限陽曆二月杪以前彙案呈報

籌勘五河宣防工程大綱

第一條 調查應注重事項

- (一) 現有官民堤埝之高度寬度
- (二) 堤防之前坎後戩及壩埭堵閉由柳等附屬工程
- (三) 閘壩築法及其蓄減情形
- (四) 本年漫決隄段所在之地點及其水旱兩口之丈尺並致災原因
- (五) 本年漫決成災所淹地方之面積及其潛水深淺
- (六) 河流變遷之歷史
- (七) 本年漫口堵築工程禦水善後工程應分已辦未辦或已辦已竣及已辦未竣與未竣之

原因詳細列記

- (八) 新淤灘淺舊險工廢土坑塘及隄外地勢
- (九) 沿河官有土地之畝數
- (十) 兩堤舊存料土之多寡
- (十一) 春廂經費及其工作情形
- (十二) 防汛經費及其籌備情形
- (十三) 近三年之雨量
- (十四) 各縣民埝新舊工程是否堅固該官民呈請修補經費是否確實

第二條 測量應注意事項

- (一) 河床之坡度
 - (二) 河身之寬度
 - (三) 河洪之曲直
 - (四) 高水位平水面低水位
 - (五) 平均速度
 - (六) 堤外地勢
 - (七) 淤洲灘嘴
 - (八) 廢土坑塘
 - (九) 隄防及閘壩埽由等附屬工程並其他一切物品
 - (十) 本支流域
 - (十一) 尾閘
 - (十二) 下河口潮汐滿干之差
 - (十三) 寔測圖面宜用左之縮尺
- 平面圖三千分之一

剖面圖橫一萬二千分之一縱百分之一

斷面圖橫三千分之一縱五十分之一

第三條 設計應注重事項

- (一) 案出宣暢尾閘
- (二) 均一河床坡度
- (三) 改良河身寬度
- (四) 酌挑淤洲量裁灘唇等一切導溜中洪做法
- (五) 利用廢土引淤坑塘等一切消弭隱患辦法
- (六) 添建改造閘壩工程
- (七) 墩坎塌埽由柳等工程
- (八) 增補堤埝工程
- (九) 疏濬支河及減河工程
- (十) 設立量水標地點
- (十一) 工作地方購運材料器械之價格
- (十二) 丁夫招募之方法及工薪

(十三) 辦公經費臨時預備費

第四條 如各河因實事上特殊情形對於測量設計暫難辦到時得由委員長先將春工應辦

工程按照另頒表式詳明填註彙報

五河應辦宣防事宜

甲 永定河 籌勘委員長除遵照大綱辦法外尙應注重左列事項

(一) 自霍家嘴至大紅橋前白河故道如須畧加疏濬應詳細估計冊報

(二) 自新郭莊屈家店二口起至石景山止應照大綱規定各節妥善辦理詳擬圖說呈候核辦

(三) 該河春工經費前經本處令作三份支用應查明是否業經照辦

(四) 該河大汎搶險經費每年四萬元正本處曾令自明年桃花汎後即須勘察全河隄防之

新舊險工按照工段長短形勢險易預儲相當土料備臨時搶辦之用應查明是否遵辦

(五) 該河量水標僅石景山一處究嫌過少應向蘆溝橋金門閘雙渡營屈家店霍家嘴減河

口及塌河淀金鐘河尾等處實地踏勘酌添設標數呈候核辦

乙 北運河 籌勘委員長除遵照大綱辦理外尙應注重左列事項

(一) 北運上自牛欄山下迄三岔口暨季遂箭桿鮑邱等河均在勘查範圍以內

(二)該河明年春工應查明該管河防局是否仿永定河例列爲禦水善後工程提前估做如果係與永定河取同一辦法其春工經費即須會同該河防局長遵照本處前次通令分作三份支用勿得蒙混滋弊

(三)該河報部經費第五項列防汛經費三千八百元第七項列特別搶險費一萬五千元應照甲款第五項辦法查明是否儲備土料明年大汛不致貽誤險工

(四)該河向無量水標應就李遂鎮通縣青龍灣減河口龍鳳橋大紅橋並七里海東引河口等處實地踏勘酌量設置

丙 大清河 籌勘委員長除遵照大綱辦理外應注重左列事項

(一)大清河自澧河故道淤塞後即折由十一堡會合子牙河流入白河經三岔口入海所有自十一堡以下應即歸併子牙河辦理

(二)大清河自十一堡以上至滋河口止其支流之北支爲小清自新鎮縣起至小呂村止其西支爲澧河自十方院起至老河頭止均應照大綱規定各節妥善辦理詳擬圖說呈候核辦

(三)大清子牙南運三河明年春工天津河務局是否仿永定河例列爲禦水善後工程提前估做如係與永定河取同一辦法其春工經費即須會同該河務局長遵照本處前次通令

分爲三份支用勿得蒙混滋弊

(四)大清子牙南運三河大汎搶辦經費天津河務局列爲防汎費七千五百八十元搶護預備費五千元應照甲款第五項辦理查明此次委勘沿河地段是否儲備工料明年大汎不致貽誤險工

(五)大清河之十方院(西澁)澤河口(安州)府河口(老河頭)唐河口(老河頭)濬河口(端村)新鎮縣十一堡等處均應實地踏勘是否宜設量水標

(六)格澁隄自壩台以下應歸併子牙河辦理

丁 子牙河 籌勸委員長除遵照大綱辦理外應注意左列事項

(一)子牙河尾閘經討論會主張自獻縣以下臧家橋起穿黑龍港南運河經興隆鎮直低祁口開一大減河藉資宣洩應俟測量隊測量完竣再定辦法

(二)子牙河自大紅橋起至蕭家營止支流古洋河自朱家口起至五官堤止南支遼陽河自淳遼合流處起至圈頭鎮止均照大綱規定各節妥善辦理詳擬圖說呈候核辦

(三)子牙河自天津至獻縣一段沿河阻流橋梁應切實測勘繪圖貼說擬具改善辦法呈候核辦

(四)子牙河西源淳沱河應切實測勘繪圖貼說指明當做壩埽堵閉之處呈候核辦

(五)大清子牙南運三河明年春工天津河務局是否仿永定河例列爲禦水善後工程提前估做如係與永定河同一辦法其春工經費即須會同該河務局長遵照本處通令分爲三分支用勿得蒙混滋弊

(六)大清子牙南運三河大汎搶辦經費天津河務局列爲防汎費七千五百八十元搶護預備五千元應照甲款第五項辦法查明此次委勘各河是否儲備土料明年大汎不致貽誤

險工

(七)子牙河之深澤縣(乘馬)安平縣(毛家營)饒陽縣(呂漢)小範鎮臧家橋大紅橋等處均應切實踏勘是否宜設量水標

(八)格流堤自壩台以下應歸入子牙河辦理

戊 南運河 籌勸委員長除違大綱辦理外應注重左列事項

(一)南運河暫以自直隸境內起至三岔口爲籌勸之範圍

(二)大清子牙南運三河明年春工天津河務局是否仿永定河例列爲禦水善後工程提前估做如果與永定河同一辦法其春工經費即須會同該河務局長遵照本處前次通令分爲三份支用勿得朦混滋弊

(三)大清子牙南運三河大汎搶辦經費天津河務局列爲防汎費七千五百八十元搶護預

備費五千元應照甲款第五項辦法查明此次委勘各河是否儲備土料明年大汎不致貽誤險工

(四)南運之四女寺捷地閘靳官屯獨流鎮金湯橋等處均應實地踏勘是否宜設量水標

各河流域縣名單

子牙河流域查工縣名單

(附滄陽河滹沱河古洋河)

大城 河間 武強 饒陽 安平 深縣 深澤 束鹿 正定 獻縣 藁城 欒城
肅寧 永年 曲周 雞澤 平鄉 任縣 鉅鹿 寧晉 新河 冀縣 衡水 武邑
高邑 南官 青縣 靜海 天津 無極 晉縣 任邱

永定河流域查工縣名單

宛平 良鄉 涿縣 固安 永清 安次 武清 天津

大清河流域查工縣名單

(附潞龍河依城河趙王河白溝河)

新城 容城 雄縣 新鎮 霸縣 文安 定興 清苑 安新 徐水 任邱 無極
安國 博野 蠡縣 高陽 望都 定縣 新樂 元氏 固安 大城 深澤 安平
北運河流域查工縣名單 (附箭桿河青龍灣河)

順義 通縣 香河 武清 三河 寶坻 玉田 豐潤 寧河 密雲 天津

南運河查工縣名單

大名 清河 景縣 吳橋 東光 南皮 交河 滄縣 青縣 靜海 天津

通令各河防局河務局沿五河流域各縣本處委任五河委員長勘估春工文

(六年十二月二十九日)

爲令知事查本年霖雨爲災河流盛漲宣洩失其正軌漫決徧於各方本處爲力籌根治起見業經召集中東西人士開會討論已決定於本年內組織測量隊詳測永定北運中下游及子牙南運廊口諸河流域藉闢新河而資分洩至爲急謀標治起見除由本處測量溶治五河下游各減河外尤應於本年沿河被水各區無論官堤民埝均須詳查隄岸厚薄及河身通塞情形歸入明年春工項下擇要興修務於伏汛以前竣事以期明歲雨期之中河流較爲暢適漫決少於昔時惟順直災區旣廣大工普及爲難自非派員分路察勘實在情形無以爲輕重緩急之區分卽無由知各縣工欸之總數茲經劃分五大河爲五路每路遴派籌勘五河宣防工程委員長一人偕同委員或測繪員數人逐次赴沿河被災各縣會同該管局長縣知事詳加籌勘究竟該管境內所擬辦之春工何者可以暫緩何者必須興修何者可由紳民籌辦何者須由公款補助均須查明爲漫爲決及其他情形核實勘估擬定後於陰曆年前彙報本處以憑核奪各該局長知事須知此項擇要興修原爲春工易於普及灑澹沉災起見應卽先行詳查切估毋涉浮濫俟該委員長到時覆勘彙呈辦理除分

令各路委員長外仰卽遵照此令

委令姒錫章會辦五河籌勘宣防事宜文（六年十二月三十日）

爲令行事案查五河春工事關重要業經本處委派五河委員長前往籌勘茲派津海道尹姒錫章會同該委員長辦理籌勘五河宣防工程事宜仰卽遵照此令

子牙河籌勘委員長呈爲頒給各項章程請示遵行文（七年一月二日）

爲請示遵行事竊委員長等前奉鈞委並頒給訓令暨簡章辦法油印等件祇領之下自應遵照辦理惟細加尋繹其中實事尙有應行請示之處謹就愚慮所及縷晰陳之一估計土方人工均須按照各該地工價情形核實估報其有民修隄埝舊日習慣應由各村莊派出民夫疏築者仍照舊例辦理一節查大城縣子牙河西堤均係官辦工程至大城靜海青縣之東隄暨河間獻縣之子牙東西兩隄暨滹沱北隄遼陽東隄等工向歸民辦由財政廳每方津貼津錢五十文至一百四十文不等核計銅元二枚半至七枚之譜本年被災較重各村能否照常攤派應否到地後察核實在情形如何辦理另文呈報至於向由民修民守並無津貼各工應否一併估計本年被災地闊沿河村農損失過巨至向由民修民守並無津貼各工自應一併估計若從前村莊派出民夫疏築費如上所列是爲舊例然決口情形今昔不同河側田畝多成水泡近岸村莊半係災區且村派民夫遠近不同多寡不一並恐流離在外人居多數如能仍援舊例循辦自當仍舊儻有勢難強迫萬不能不予

變通者亦應從權辦理擬俟實地調查後再行詳請核奪一天津河務局長向例修防子牙河工南起獻縣北至靜海獨流其漕沱滄陽之上游子牙之尾閘各工向歸民修民守一經勘估干涉公家必須量予津貼若慮款絀工多公家無法補助似宜暫取放任無庸往勸俾免有所藉口一子牙東西兩隄共一千里滄陽等河隄埝共一千里漕沱河幹枝各河共六百里古洋河四百里總計三千餘里查本年自近畿被災之區共計一百七縣而子牙上下游所佔地面有五十縣之多幾占近畿五大河流域縣治之半以現奉委派人數論似已較多於他河以實在籌勘情形論則此三千餘里之河道若作一路籌勘日行二三十里約需百餘日方能勘畢今限陰歷年前一律勘估似非添派委員佐理分三四路通行不可擬請俯察本河特別情形添派委員三四人以資進行而免遲誤一呈報時應備總圖一張每工作處應具分圖一張每處工作均須於圖內以簡語叙明理由候核一節查奉發河道平面總圖滄陽正枝各河祇有武強獻縣一段其上游之武邑衡水冀縣新河寧晉鉅鹿任縣平鄉鷄澤曲周肥鄉永年邯鄲磁縣沙河南河邢臺內邱唐山隆平栢鄉高邑替皇元氏趙縣欒城等二十六縣總圖所無勘工時如果一併測繪必致曠日持久應由測繪員另帶詳細地圖一份以資考證而免費時一本年漫決成災所淹地方之面積及其蓄水深淺各流變遷之歷史沿河官有土地之畝數近三年間之雨量四種如由委員長等調查恐延日期擬懇鈞處責成各縣知事呈報一面由委員長等就地查詢一兩隄舊存料土之多寡春廂經費及其工作情形防汛經

費及其籌備情形擬請鈞處責成河務局呈報一面由委員長等就地查詢一籌勘子牙等河漫口工程是否不拘向章官辦民辦一律勘估抑宜分別辦理至於隄埝各工當以本年盛漲時水痕爲勘估之標準如隄頂高出水痕二尺以上者不加不及二尺者是否均應加高隄之坡分大小是否均以從前原做丈尺爲主以上各項均係實在情形應否准如所請之處伏乞批示祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙籌勘委員長文（七年一月十四日）

據呈子牙河東西兩隄以及滄沱滄陽古洋各河隄埝道里綿長現有隨勘人員不敷分配自係實情應添派陸肇森張亦鷺爲籌勘委員俾資佐理至稱天津河務局向例修防子牙河工南起獻縣北至靜海獨流其滄沱滄陽上游及子牙尾閘各工向歸民修民守一經勘估公家必須量予津貼一節應俟往勘之後再行核辦再此次籌勘係爲考察各河受病之處力求隄固流通起見自應不拘向章官辦民辦一律勘估以期妥協但於估冊內仍宜分別聲敘免致混淆其隄埝各工即以本年盛漲時水痕爲勘估之標準凡堤頂高出水痕二尺以上者應即毋庸加高至堤之坡分大小並准以從前原做丈尺爲主餘均如擬辦理除令委外此令

直隸天津河務局轉送所轄五河二十七汛工程區分汛段一覽表

五河汎別	工程類別	大堤工長里數	越堤起訖地點	挑鐵 翻道數	礮石 段數目	堤柳 數目	舖房 承防 數目	員額	兵目	兵闈夫額
南運河第一汎	東岸長一百八十四里	共二十四道計 工長二千零七十一丈		無	三、無	四、三三九六座	無	一	兵目	一九、三名
第二汎	西岸各長五十里	共二十五道計 工長二千二百一十七丈		無	一、六、無	五、四八五〇、四座	無	一	兵目	一三、三
第三汎	東岸長六十三里	共五道計 工長四百四十四丈		無	無	三、八二二、六座	無	一	兵目	一三、三
第四汎	西岸長五十四里半	共二十三道計 工長三千六百九十三丈		無	無	四、八九七、十五座	無	一	兵目	一三、三
第五汎	東岸各長五十八里	共七道計 工長七百零三丈		無	四、無	一、〇〇五、十九座	無	一	兵目	一三、三
第六汎	西岸各長四十八里	共十六道計 工長一千四百九十二丈		無	二、無	三、五〇八、二十四座	無	一	兵目	一三、三
第七汎	東岸各長五十五里	共十四道計 工長一千八百三十二丈		無	三、無	二、八〇九、十一座	無	一	兵目	一三、三
第八汎	西岸各長四十三里	共三十道計 工長三千六百三十四丈		無	無	無	無	一	兵目	一三、三
第九汎	東岸各長四十九里	共七道計 工長一千零三十八丈		無	一、無	一、六四八、八座	無	一	兵目	一三、三
第十汎	東岸長四十二里半 西岸長四十一里半	共九道計 工長八百五十六丈五尺		無	三、四、無	九、三二六、六座	無	一	兵目	一三、三

第四汛	第三汛	第二汛	大清河第一汛	金鐘河汛	隄頭濺湖汛	第二汛	北運河下游第一汛	第三汛	第二汛	南運清河第一汛
工長八十里	工長八十七里六分五釐	工長一百八里七分	工長二百零六里	北南堤各長三十二里	北南堡各長二十五里	東堤長二十六里六分 西堤長二十四里	東堤長二十二里 西堤長二十三里	北南岸長五十三里 北南岸長五十一里	北南岸長五十五里 北南岸長六十零半里	北南岸各長三十里
共六道計工長五百五十一丈	共二道計工長一百五十四丈	共九道計工長六百五十五丈	共三道計工長四百零七丈五尺	無	無	無	一道工長七十丈	無	無	無
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
四七、三	二〇、無	二七、二	一三、一	三、無	無	一五、一	九、無	無	無	一〇、無
四〇八八、二、六、一	二五二五、五、一、六、二	九八六九、一、九、六	九〇九〇、一、七、五	一〇〇五、五	一四六、九	三〇〇、四、六	一八九、三、七	六、一、五	一九九、一、無	一三三、五、無
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
兵目	兵目	兵目	兵目	錢家溝閘夫	堤頭閘夫	兵目	兵目	閘夫	名目	閘夫
七、二	一八、五	一三、二	六、二	四、四	二、四	一四、四	一四、四	二、二	一四、四	一五、八、二

明 說 查承防員額南運大清子牙等三河每河設工巡長一員防護全河堤工巡員二員分巡上下游巡官一員督率各汛弁兵查防堤柳北運河下游工巡員一員海河工巡員一員專防該河經管堤段府河管開委員一員南運減河九官開委員一員各專管理閘壩又南運河第一汛象管理清河故城二汛每汛巡目一名巡兵三名已附入第一汛又南運減河九官各開閘費每年春工歲修節省款內撥發堤預備工食列入預算因係臨時甚少錄河汛管理地第窳遠是以每屆大汛期內添募臨時夫役十名分段防護所需工食列入預算因係臨時甚少錄河汛管理地第	總計 二千七百七十六里八分三釐 共二百六十二道計 共七百三十五丈五尺	府河 無	海河 無	第五汛 東堤工長九十七里八分	第四汛 西堤工長八十三里	第三汛 西堤長一百二十里	第二汛 西堤工長一百六十里	子牙河第一汛 東堤工長一百里	第五汛 工長一百九里	
							共九道計工長 一千一百九十丈	共七道計工長 七百三十一丈		
			無	無	無	無	無	五、無	九、無	無
			無	無	無	無	無	無	無	無
			無	無	無	無	無	無	無	無
			無	無	三、無	五、無	一、無	一四、無	八、無	四二、五
			無	無	三六〇八、六六、	一〇五〇、無	一八九三、九九七、	一、三六二、九八、	八一四二、	二三八〇、
			無	無	無	無	無	無	無	二座
			無	無	一兵	一兵目	一兵目	一兵目	一兵目	一兵目
			無	無	一兵	一兵目	一兵目	一兵目	一兵目	一兵目

京畿河工善後紀實 卷七甲

訓令會辦五河委員長照式補送管轄五河汎區一覽表文（七年一月二十二日）

爲令行事據本處總務股轉呈該會辦委員長填造天津河務局管轄南北運清河子牙海河等二十七汎工程區分汎段一覽表等情閱悉查表列各項頗稱詳盡惟某某汎所駐地點係何地名及該河防局歲用經費共計若干並詳細章程均須補送到處籍資考證除分行北運永定兩河委員長各將所查各河照式填送外仰卽查照指令專理分別造具補送以憑查核此令

訓令北運永定河防局照式補送所轄各汎工程區一覽表文（七年一月二十二日）

爲令行事案據會辦五河委員長勗錫章填送直隸天津河務局管轄南北運清河子牙海河等二十七汎工程區分汎段一覽表前來查表列各項頗極詳盡惟某某汎所駐地點係何地名及該局歲需經費共計若干未據列入除令行該會辦委員長另列詳表暨詳細章程一并補送並分行外合亟令行該局仰卽按照表式將北運永定河各汎工程區分汎段駐所逐一填報以資考證並發表式一紙此令

永定河防局遵令補送所轄各汎區一覽表文（七年三月二十九日）

呈爲呈送事竊奉督辦訓令第二三七號內開爲令行事案據會辦五河委員長勗錫章填送直隸天津河務局管轄南北運清河子牙海河等二十七汎工程區分汎段一覽表前來查表列各項頗極詳盡惟某某汎所駐地點係何地名及該局歲需經費共計若干未據列入除令行該會辦委員

長另列詳表暨詳細章程一並補送並分行外合亟令行該局仰即按照表式將永定河各汎工程區分汎段駐所逐一填報以資考證並發表式一紙此令附表式一張等因奉此局長遵即將永定兩岸各汎工程區分汎段駐所照造詳表理合呈送督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京兆永定河防局所屬各汎工程區分汎段一覽表

地點汎別	工程類別	大堤工長里數	越堤起訖丈數	鐵橋道數	埽石灘數目	堤柳數目	舖房數目	承防員額	巡目兵額
南一工 汎地係宛平縣境	工長三十一里	共三道工長一百七十丈	七四道	三三三段	一二九四棵	舖房三六間	一	一〇二名	無
南二工 汎地係宛平縣境	工長二十三里	無	二八、無	三五五、無	三二七六、一二七	舖房三一、二三、	一	一〇二、無	無
南三工 汎地係良鄉縣境	工長二十五里	共二道工長三百丈	二七、無	二九一、無	六三四〇、二八〇	舖房四一、三四、	一	一〇五、	無
南四工 汎地係固安縣境	工長二十六里	無	一三、無	一七九、無	一八四三、一六三	舖房五三、一五、	一	九四、	無
南五工 汎地係固安縣境	工長二十四里	共二道工長六百九十丈	無	六二、無	三五九四、一五四	舖房五九、一六、	一	九六、	無
南六工 汎地係永清縣境	工長二十四里	共二道工長二百二十九丈	一一、	六七、無	五五六四、三〇六	舖房二九、	一	九六、	無

南七工 汎地係永清 安次兩縣境	北一工 汎地係宛平 縣境	北二工 汎地係宛平 良鄉兩縣境	北三工 汎地係宛平 固安兩縣境	北四工 汎地係固安 縣境	北五工 汎地係永清 縣境	北六工 汎地係永清 縣境	北七工 汎地係永清 縣境	石景山 汎地係宛平 縣境	南七迤 汎地係安次 縣境	南七迤 汎地係武清 天津兩縣境	武汎 汎地係武清 天津兩縣境
工長三十里	工長三十五里	工長二十五里	工長二十六里	工長二十五里	工長十九里	工長十九里四 分	工長十五里	工長二十四里	工長二十一里 三分	工長二十二里 七分	工長二十二里 七分
無	共四道工長一 千一百二十丈	共四道工長五 百二十六丈	共四道工長一 千七百三十七 丈	共五道工長一 千五百七十丈	共五道工長三 千九百九十二 丈五	無	共二道工長三 千七百二十五 丈	一道工長一百 五十三丈	一道工長二百 八十丈	一道工長二百 八十丈	
一、無	七、四、無	一、四、無	五、無	五、無	三、無	一、三、七、無	三、無	一、二、無	無	無	
五、一、無	一、三五、三、無	二、五、二、無	一、三七、一、無	四、三、無	八、七、無	七、一、無	六、六、無	一、〇、無	無	無	
四、三、二、六、三、九	一、四、五、九、八、七、六	二、五、二、二、五、四	五、一、二、五、二、七、八	三、七、七、〇、二、一、五	三、二、〇、五、二、二、一	二、〇、二、九、二、四、六	四、五、〇、二、二、〇、九	五、五、無	四、一、九、一、四	二、〇、四、四、五、一	
汎房一五、	汎房一三、	汎房一七、	汎房一五、	汎房一六、	汎房一五、	汎房二〇、	汎房一七、	無	無	補房六間	
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
五、八、無	八、一、無	九、五、無	七、二、無	六、五、無	六、一、無	六、五、無	五、五、無	一、九、無	一、四、無	一、三、無	

明 說	一各汎表列各項均按現時數目填註 一大堤工長承防員弁工巡兵目開夫額數均係舊日規完 一承防員額一項每汎設管河縣佐或武汎官一名常川駐工除大汎協防委員臨時由局酌派不計外平時額設南北岸稽查各一員南北岸及石景山常防委員各一員 一堤柳數目老大中小合計在內每年年檢檢掛柳於秋後春前補種 一土牛向於每年春按某號險工大小添築土牛若干以備護險表列之數係去年所餘者毀破均在內 一舖房每舖住有舖兵一名看管堤段汎房係專備大汎期內各工兵一律上堤防險住宿	遙堤魚汎地係永清 欄水安次武清三 武凡縣境 處堤工長四 六里欄水埝工 長三十四里	合 計	共四百九十五里四分	共三十六道工	無	無	無	七七四一、 四一四、	汎房十九間	一	五三、 無
		長一萬一千一 百六十五丈五 尺 二八、 二一二九、 一四、 七、 八九四五、 二五九八、 八八八、 一八、 二四六、 委員二、 開夫二、	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

天津河務局遵令補送各河汎區清摺文 (七年一月二十九日)

為遵令查明南北運清河子牙等河工巡長員巡官各汎巡弁所駐地點及防局歲用經費請鑒核
 事中華民國七年一月二十三日奉督辦訓令內開為令行事據本處總務股轉呈天津河務局管
 轄一十七汎工程區分汎段一覽表等情閱悉查表列各項頗稱詳盡惟某某汎所駐地點係何地
 名及防局歲用經費共計若干並詳細章程均須補送到處藉資考証仰即查照指令事理分別造
 具補送以憑查核此令等因奉此局長自上年十月兼辦局務查本局及各河並無規定詳細章程
 均係因陋就簡現奉省長訓令以據河務籌議處呈本處開第十一次會議議決進行辦法河務局

改組所有局員及各河工巡長辦事章程應先由河務局分別規定交由本處討論公決等因除俟詳章規定另行呈報外所有各河工巡長巡官巡弁所駐地點及設置員額規定弁兵薪餉經費合分繕摺表具文呈送督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附各河工巡長員及巡官巡弁管閘委員住址地點清摺

計開

南運河工巡長沈爾章

住滄縣

上游工巡員余廷瑞

住東光縣

下游工巡員張忭

住天津舊河營

巡官呂長清

住捷地閘口

第一汛巡弁楊士達

住安陵

第二汛巡弁沈炳昌

住連鎮

第三汛巡弁苗際霖

住泊頭

第四汛巡弁苗際林

住馮家口

第五汛巡弁張漣

住北堡子

第六汛巡弁趙起升

住興濟鎮

第七汎巡弁陳寶珍

住唐官屯

第八汎巡弁張承和

住靜海西關

第九汎巡弁王棣

住良王莊

第十汎巡弁穆成旺

住天津舊楊青司

斬官屯減河第一汎巡弁王桂棠

住燒窰盆

第二汎巡弁李玉峰

住灣頭

第三汎巡弁劉宗瀛

住小站

九宣閘委員韓毓松

住九宣閘

北運河下游工巡員張士奇

住北倉

第一汎巡弁陸葆琛

住雙街

第二汎巡弁張潤田

住丁字沽

堤頭減河巡弁曹符瑞

住堤頭減壩

金鐘河汎巡弁張廷棟

住大畢莊

清河工巡長李寶森

住十方院

上游工巡員金承訓

住蠡縣滑岡

下游工巡員蔣逢辰

住雄縣

巡 官鄭恩澤

住十方院

兼第一汛巡弁孫永齡

住北郭村口

第二汛巡弁孫永齡

住東緒口

第三汛巡弁潘長麟

住荀各莊

第四汛巡弁余繼坤

住雄縣

第五汛巡弁蔣周宸

住蘇家橋

子牙河工巡長錢金聲

住留各莊橋

上游工巡員胡麟學

住藏家橋

下游工巡員田毓琛

住姚馬渡

巡 官蔣承烈

住王家口

第一汛巡弁黃汝廉

住獻縣臧家橋

第二汛巡弁馬贊勳

住河間留各莊橋

第三汛巡弁吳鶴齡

住大城縣王口鎮

第四汛巡弁張國光

住津靜楊柳青

第五汛巡弁王玉珂

住姚馬渡

海河工巡官張聯勳

住天津

府河管閘委員鄧煦

住清苑縣城內

東淀堡船委員錢金壽

住勝芳鎮

天津河務局呈爲奉令議覆治河六端文（七年一月十六日）

爲奉令議覆治河六端謹就討論所得逐條具覆請鑒核事奉鈞處第一二六號訓令以上年五河同決施工之難十倍曩歲茲經周諮博訪實地調查對於河工最應注意者畧有六端飭卽體察情形悉心研究呈復核辦等因並開載六端到局奉此局長竊維上年水患幾至全境爲災此後民生實視今歲春工爲轉旋千鈞一髮豈可貽誤局長兼職以來昨夕旁皇每於接見屬僚之際輒加諮詢而求所以籌備之道深慮時機或失重苦斯民今奉鈞處頒發治河六端誠爲當務之急遵經局長時與所屬河員體察情形悉心討論茲就討論所得謹爲督辦縷陳之謹按查驗漫口工程一端查引河廢土惟永定河有之其他各河情形不同向無此患蓋永定漫口輒奪全河之溜勢不得不挑挖引河引水歸正因而所挑廢土堆積一旁阻溜爲患本局所轄各河素來漫口處所正河照舊行流既不開掘引河自無廢土惟堤前坑塘致成折溜堤岸每被冲刷動出險工自宜先事預防以求穩固應由本局分令各該河員認真查報務令設法致淤以衛堤防謹按呈報禦水善後工

程一端查此次工程浩大籌款維艱鈞處總攬伍河統籌全局自非預計各河工款無以提綱繫領而總其成茲查本局管轄河道所有南運各處官堤如東光縣屬之小圈靜海縣屬之良王莊宣家院墓家院天津縣屬之楊柳青大蔣莊等處水旱各口雖經堵住完竣而善後事宜仍待籌計又如南運附屬之靳官屯減河南岸第二汎水旱漫口及第三汎被扒洩口均未堵築又民堤如清河子牙兩河及清河附屬之瀦龍河滋唐沙河子牙上游之澤沱河大小漫口屈指難數或築堵未竟因凍停工或水深無土尙未與辦以上已未修築官民各堤將來興修之費補助之費善後之費在在需款惟地面寬廣漫口較多現正督促各員迅即妥籌勘估陸續造冊呈請核辦謹按劃分春工經費一端查本年春工經費旣以禦水善後名義估入大工則向年應支春工經費原應劃分用途以免虛糜惟本局春工歲費向章連補助民工及備臨時發生事件用款爲數祇四萬元區區之數如果強爲劃分似嫌周轉不靈反多牽掣竊思上年水勢奇漲各河齊漫官堤旣殘缺已甚民堤更糜爛不堪一俟大工勘定經過凌汛諷恐情勢變更又出新工或大工漏估應行彌補之處所在必多再四思維莫若將向章春工之費儘數作爲準備金遇有必須時再行呈請動用似此辦理庶款項仍不虛糜而各堤實受其惠謹按搶辦工程一端查本局搶險之費向章備銀四千五百元名爲伏秋防費惟因地面廣闊款不敷用購備材料分布難週是以歷來辦理僅將前款儘數分配各河發交各該管工巡長隨時支用報銷大概略備土牛未儲椿料當初貪天之功各河久不漲水遂以爲

坍塌走埽向屬罕見原係用土時多用椿時少今經洪水橫流以後據本局所管三千餘里長工而論乃以寥寥土牛塞責殊失有備無患之道自應通令各該河員察看工段險易情形酌量估計將應備料工如數切實呈報請欸實行購儲以備不虞謹按注意淤洲灘嘴一端查本局所轄各河尚無洲梗中流爲害堤防之處惟灘嘴挑溜激逼水勢以致偏注對岸者所在多有自應分令各河人員詳細查報酌量緩急附入大工案內勘請核辦至河幅較窄之處所有當溜堤防原不宜建築順塌致礙河流但本局所管河道大都多係磚塌而草塌極爲稀少即清河舊有之草塌亦多係廂做護堤邊埽尚無挑溜之患惟所難者植柳一節本局雖有專章官堤責成河員民堤則會同各縣分別督飭栽種無如未籌的款柳秧價值每苦無着以致日久玩生成爲虛文現在此項經費雖奉鈞令可於春工項下動支應用惟此款爲數無幾撥作要工尙慮不敷安可再行動撥即稍予撥用而地方遼闊亦屬無濟於事惟有另訂章程設法籌辦謹按呈報河水高低水流速度一端查水位高低水流速度本爲河工人員所當共知汎期報水消息靈通尤爲河防要着本局該管各河源遠流長面積太曠凡過汛發恒虞傳報稽遲乃限於經費尙未安設電話惟每屆伏秋大汎則加派臨時委員駐紮各堤與各河員一律報告水勢定五日一報凌汎則并此無之本年凌汎大異尋常自應按照大汎一律辦理擬由本局詳訂防汎專章並報告表式通令各員一體遵守以靈消息而免貽誤綜以上逐條所陳現在所當實行者即爲趕估工程呈送估冊並另訂防汎章程報告水勢表式

所當籌備者爲購備搶險材料並堤岸栽植草木其堤岸坑塘灘嘴各節凡係新築及舊工處所則由局長分令各該河員認真勘報其未築者則於估辦工程時另各詳晰具呈分別核辦所有向章春工經費擬請留作準備金之處自應聽候指令以便遵行正在呈報間復奉鈞處第八九三號訓令並頒發五河防務辦法十二條即係前頒六端之節目自應督飭員屬切實奉行除通令各該管河員遵照外所有違議治河六端緣由是否有當理合具文呈覆督辦鑒核指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長文（七年一月二十一日）

據呈議復治河六端均尙妥協應准如擬辦理仰即督飭所屬員弁切實施行慎毋徒託空言至請將本年春工經費留作準備金一節是否可行應候咨商直隸省長查核見覆再行令遵仰即知照此令

委令寶立身查勘李遂鎮牛木屯春工文（七年一月二十八日）

爲令委事案查前據平工程師條陳李遂鎮決口漫水由牛木屯開關引河挽歸北運舊河一案提交本處附設河工討論會詳細籌議僉稱該減河必須挑挖因北運不能收容全河盛漲之水若開此減河則上游之水量可以減少然須尾閘通暢方見功效等語現當春工籌辦伊始亟應委員分別勘估以策進行其李遂鎮至牛木屯上下口接入北運河流域舉凡擬築隄埝之高低河身之寬

狹地段之遠近業經派出測量隊前往詳細勘测在案至將來興修所有需用材料土方之價值工費以及佔用地畝係官荒民田地價數目民情輿論並潮白既歸北運所有上中下三游之減河如王家務筐兒港及津埠埠開河等處並須一律勸查酌擬辦法呈覆核辦查有竇立身久任河差堪以派充查勘李遂鎮牛木屯等處估工委員合行令委仰即按照令開各節逐細動估擬覆以憑核奪如必需員佐理准其酌量隨帶平日熟知河務之員一二人作為僱員藉資臂助該委員務即尅日前往認真辦理毋負委任切切此令

訓令各河籌勘委員長隨時具報所到地址文（七年一月三十一日）

為令行事案查各河查工宣防委員長職司籌勘關係極重惟自分途出發以來所有行抵地點向未呈報以致遇有公牘遞寄每虞遲滯為此令行該委員長知照嗣後行抵何處務即隨時具報以便遇有公文可以專郵遞交免誤要公除分行外仰即遵照辦理切切此令

函海河工程師平爵內為李遂鎮挑水壩被沖原委請詳覆文（七年一月三十一日）

逕啟者查李遂鎮地方曾經貴工程師經手築壩一道已經被水沖刷日前據貴工程師來處面稱係因上游適有挑水土壩與此次所築之壩形勢相背以致水勢衝突遂被沖刷等語惟貴工程師經營此壩今竟被沖此中詳細情形究竟如何務望將一切原委繪具詳圖附加說明詳細答覆藉資印證是為至荷此致平爵內工程師

本處河工股長黃國俊代呈寶委員查勘青龍灣筐兒港兩減河情形文（七年

二月五日）

爲呈請示遵專案查委員立寶身前蒙批准派往李遂鎮牛木屯一帶查勘擬築新隄並青龍灣筐兒港等處估計工價調查地方情形茲將該員查勘青龍灣筐兒港兩減河原呈附呈伏乞批示遵行謹呈督辦鈞鑒

附寶委員查勘青龍灣筐兒港兩減河原呈

一查青龍灣減河南北兩岸河堤自上游王家務汎紅廟村起至下游潘莊東屠公橋迤下止北岸約長百餘里南岸八九十里其堤岸整齊者固有而因年久失修堤身爲水冲刷殘缺險工者亦多該河面積寬窄不同有寬二三里或四五里不等河身下游淤墊高仰太甚必須挑挖河淤加培堤岸以資宣洩而重堤防

又查該減河上游紅廟滾水石壩一座口寬約四十丈長約十五丈八尺高約一丈二尺其金牆石迎水壩台雁翅等工尙屬完整惟龍骨海漫經水油刷傾圮不堪根底悉行空虛際此隆冬水小流緩尙且過水不止若遇汎漲不問可知須將該壩重行修築堅固方足以消盛漲而免奪溜之患

又查該減河南岸後土門樓村後殘缺堤埝一段約長八十餘丈擬將該堤挑築填墊以免盛漲

而弭水患

又查該減河南岸荒莊前隄段極險河流靠堤硬灣頂衝原有堤埝爲水溜掬刷殆盡現經民人在汛期漲發之時搶築套堤一道約長九十餘丈沙土鬆浮堤埝卑薄恐難持久須將該堤加高培厚拋作磚壩或修築挑水壩俾水挑走河之中泓庶幾稍可足恃而經久

又查該減河北岸大後家灣村前堤段殘缺約長百餘丈現僅存堤痕並有風槽串溝須將大堤挑築補還堅固異常汎漲之時使水不致橫溢

又查該減河北岸仇村前河流臨堤冲刷脚塌潰約長數百丈須將該堤相度形勢一律修築護沿埽西庶免續潰

又查該減河北岸中營村前缺口一道約工長六十餘丈現尙未堵築穩固該處係京兆香河縣所轄應請訓令該縣在明年汛期以前務須趕緊修理堅固而資保障

又查該減河北岸大白莊鎮迤東堤岸原頂寬約二丈外坡爲潮白新河今夏決口積水風浪湍激冲刷殘缺不堪竟有將堤潰至僅存堤頂寬五六尺或丈餘不等約長二千餘丈擬將殘堤加高培厚再擇緊要之處均作防風護沿埽而杜坍塌之虞

一查筐兒港減河堤岸工長自上游北運河楊村東汎保駕營起至下游西堤頭村西南樂善橋迤下金鐘河止南北兩岸均約長八九十里其全河堤岸尙稱平穩惟該河淤塞太甚間有河

形全無須將河身疏濬寬深使中泓暢流無阻如此修理尙足以消盛漲

又查該減河上游滾水石壩一座口約寬六十丈該壩海漫尺寸因被淤墊太高河頭幾成平地莫可辨識是以未曾詳查其金牆石等工尙屬完全堅固得資捍禦

又查該減河南岸堤段上游一帶近堤居民多有在堤上種地蓋種地必要耕地地既耕耘堤土耙鬆每遇大風土隨風揚蓬地爲雨水沖成浪窩水溝日久該堤遂漸漸低薄險要異常應請訓令沿河該管各縣嚴行禁止居民在堤上種地俾重堤防而免潰決

咨京兆尹據委員竇立身查勘青龍灣筐兒港兩減河情形請轉飭遵辦文（七年

二月二十一日）

爲咨行事案據本處查勘委員竇立身呈報遵委查勘青龍灣筐兒港兩減河情形條舉各項呈覆前來查原呈稱青龍灣減河北岸中營村前缺口一道約工長六十餘丈現尙未堵築穩固該處係京兆香河縣所轄應請訓令該縣在明年汛期以前務須趕緊修理以資保障又查筐兒港減河南岸堤段上游一帶近堤居民多在堤上耕種蓋地既耕種則堤土耙鬆每遇大風土隨風揚蓬地爲雨水沖成浪窩水溝日久該堤遂漸低薄險要異常應請訓令沿河該管各縣嚴禁居民在堤上耕種俾重堤防等語查該委員所陳各節不無見地相應咨行貴京兆尹請煩查照轉飭各該縣分別興修嚴禁以弭水患而重堤防此咨京兆尹

通令順直各縣知事各河籌勘宣防委員長會辦籌勘五河委員長將應勘各

工分爲最要次要兩項妥擬辦法文（七年二月五日）

爲訓令事案照本處前以上年淫雨爲災河流盛漲喧洩失其正軌漫決遍於各地爲急謀治標起見按河邊派籌勘宣防委員長偕同委員分往沿河被水各區會同該管地方官無論官堤民埝詳察堤岸厚薄河身通塞情形核實勘估彙報核奪並通行各縣遵照辦理在案查前令所謂民工係專指與大河有直接利害並須修治者而言如果民力未逮則歸入本年春工量予一次補助事非得已乃近據各縣官民呈請疏河之案紛至沓來詳核所請多係岔河分支無關大河情勢甚至疊道橋梁事本隸屬地方亦假善後之名爲請款之地估需經費動至鉅萬無論當此力絀財殫無法籌措即在國庫充裕之時亦斷難一律應付爲此特申明令將應勘各工分爲最要次要兩項其向日官工或係官督民修形勢切要舉辦不容稍緩者應列爲最要其向雖純係民工而利害關係全局民間實係無力籌修者應列爲次要他如利弊一隅無關全局者應由當地官紳斟酌輕重緩急妥擬辦法呈請備案核辦不得率請歸入春工以示制限而紓財力除分咨直隸省長暨京兆尹並分令各河委員長外合亟通令各該知事各該委員長仰即查照令內事理趕將最要各工勘估竣事先行造冊提前呈報以憑核奪所有次要各工應即責令各委員分投勸報免致貽誤切切此令

天津河務局呈爲勘估南北運河清河子牙海河等本年歲修款數文（七年二月）

二十日)

爲勘估南北運河清河子牙海河等河本年歲修官民堤埝善後各工需用款數請查核籌撥並送圖冊事竊查上年南北運河清河子牙等河官民堤埝漫口多處前經分案請款修堵先後工竣報請驗收在案而善後以及歲修春工若不預先籌畫大加修整不足以資捍衛並據各河工巡長員面稱官民堤埝卑薄殘缺險工林立非認真修辦萬難抵禦當經分令各河工巡長員逐段勘估去後茲據南運河工巡長沈爾章呈稱遵卽協同上下游工巡員前往各汛逐段詳細勘估南運河上下游第一汛至第十汛修做埽段並拋磚各壩連經費洋二十四萬六千零二元五角七分五釐其新官屯減河第一二三等汛堤岸修補各工連經費共估需銀洋六千一百七十九元五角九釐又趙連莊水旱漫口四道減河第三汛南北兩岸扒掘放水旱口計二十三道共估需銀洋二萬三千七百零四元六角三分六釐又查挑濬減河擬由趙連莊口門迤下起至鐵帽橋止共計挖河工長一萬二千六百八十五丈估需土方價值連經費核洋十七萬九千八百五十七元九角五分二釐統共南運河並新官屯減河修築各項堤壩埽段並堵築水旱漫口疏濬河道共估需洋四十五萬五千七百四十四元六角七分二釐又據北運河下游工巡員張士奇呈稱勘估北運河下游東西兩堤土壩各工並堤頭減河南北兩堤土方工價又金鐘河南北兩堤土壩各工統共估需洋七萬三千四百零五元五角三分一釐又據清河工巡長李寶森呈稱勘估清河瀆龍等河修築磚壩塌土

各工共估需洋十九萬零六百四十九元二角七分七釐四毫又據子牙河工巡長錢金聲呈稱勘估子牙溲窰等河堤工共估需洋四十萬零六千一百六十九元三角二分七釐又據海河工巡長張聯勳呈稱勘估海河築堤挖河建閘修道各工共估需洋五萬六千四百五十六元零六分四釐五毫均送表冊圖說請轉呈核辦各等情據此局長復核各河修辦磚石土埽等工統共估需洋一百一十八萬二千四百二十四元八角七分一釐九毫各河情形不同南北運河海河皆係官工清河所估磚埽等埽向歸公家修辦子牙河亦然惟子牙河土工向有舊章官督民修按方酌給津貼上年水大災重若照舊章辦理民力未逮暫按每方二角估計均於冊內叙明請示辦理又清縣大城靜海天津四縣民堤民埝向歸民修民守公家並未設防饒陽安平境內溲泇河北堤民工向歸文安等十餘縣修防清河業堤民工向歸民修者均無津貼奉文飭令勘估現均列入估冊其大紅橋磚埽及文安縣格淀堤工前曾派委員德潤勘估業經先後呈送估冊在案至霍家嘴減河何家莊橋工金鐘橋北官道以及中亭河等工除俟會勘到日另文呈請核辦並分呈指令外所有勘估南北運河清河子牙海河各工理合檢同表冊圖說具文呈請督辦鑒核指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年二月二十七日）

據呈送勘估南北運河大清河子牙海河等工及圖冊等共三十二件並估定需洋一百一十八萬

二千四百二十四元等情均悉查直省河道年久失修若統籌兼治既非一時所可奏功且需款亦必浩繁目前財政支絀豈能有此巨款該河員司人等平日於該河之極次險工必有真知灼見何處應急何處應緩均宜切實勘估造冊呈核不得按照向日舊習概行列入致使本處無從核決爲此令仰該局長飭令所屬再加詳查迅將原冊所估各工中列表分別急修緩修兩種切實核減詳叙理由限五日內送處以憑核辦切切此令

天津河務局呈爲遵飭核減各河春工應需銀數文（七年三月九日）

爲遵飭核減各河春工應需銀元數目分別繕具清冊呈請鑒核事竊奉督辦指令內開爲令行事據呈送勘估南北運河大清子牙海河等工及圖冊等三十二件並估定需洋一百一十八萬二千四百餘元等情均悉查直省河道年久失修若統籌兼治既非一時所可奏功且需款亦必浩繁目前財政支絀豈能有此巨項各該河員司人等平日於該河之極次險工必有真知灼見何處應急何處應緩均宜切實勘估造冊呈核不得按照向日舊習概行列入致使本處無從核決爲此令仰該局長飭令所屬再加詳查迅將原冊所估各工中列表分別急修緩修兩種切實核減詳叙理由限五日內送處以憑核辦切切此令等因奉此遵卽分令各該河員按照工情切實核減嗣據南運子牙清河北運海河等五河各工警長員先後呈稱各該河均因年久失修卑矮過甚加以去歲異漲非常屢被冲刷糜爛尤難言狀前呈表冊已將急險次險分別羅列次險工程尙可減緩而急險

之處實屬無可再減等情前來局長查各河隄工官民工各異有應官督民修按方加給津貼者有責令民間按丈加土不給津貼者未便一律核辦如民工仍責民間循章挑辦上年水大災重沿河各縣大半災區亦恐民力有所未逮本應責成各該河員再行親歷查勘切實分別另造表冊呈請核辦第各河工段綿亘動輒數百餘里往返周折誠恐有延時日而清河子牙南運等河各工警長又任差未久往查亦非易再四思維惟有按照各河情形繕具清冊詳加分別呈請核奪查各河委員長勘工已畢各河情形曾經目視可否詳詢各委員長斟酌核定俾免稽延似較妥便所有遵令核減各河春工應需銀元數目理合備文繕具清冊呈請督辦鑒核示遵以便及時興工實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈爲遵飭核減五河春工請速撥款興修文（七年三月二十七日）

爲遵飭核減五河春工請速撥款興修事竊查本年各河春工前經核減並聲明急修緩修另案籌備分別列冊呈送在案嗣奉鈞處招集各河籌勘宣防委員長並各河工警長等會議由馬稽核股長傳諭仍令核減等因遵查各河工巡長與委員長原勘各工稍有異同當即邀集各河委員長並工警長等悉心討論會商同意切實核減理合將分繕清摺呈請督辦核奪俯賜發款及時興修實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨據天津河務局呈報勘估各河本年歲修款數請查核見復文（七年

二月二十八日

爲咨行事據天津河務局呈以勘估南北運河清河子牙海河等河本年歲修官民隄埝善後各工需用款數造具表冊圖說呈請鑒核並據稱已分呈貴處核辦等情到署查上年十月間曾經前兼省長據該局約估各河春工應需工款數目繕具清單咨請貴督辦查核先事籌備以謀善後而固河防嗣准咨覆內開明歲春融添修磚壩瓦壩及魚鱗打壩等工爲一勞永逸之計木處自應通盤計議分途測勘再行規定辦法請查照備案各等因在案又查貴處對於各河春工曾派有籌勘宣防委員長員等分往沿河被水各區核實勘估不日當可勘竣彙報關於此項春工款數實處當已通盤計議籌定辦法相慮照錄原摺咨請貴督辦查照核辦以歸劃一而利推行惟查河務局摺開估工款數竟達一百二十餘萬元之多深恐未盡核實且大清子牙各河民工均按照官工估計於事實亦多窒礙又大城縣境黑龍港東西岸民埝旣稱此處工程並非正河向無防守祇因人民要求過甚亦爲估修在內核與貴處前次通令將應勘各工分爲最要次要兩項辦法似有未合擬請將南運各河官工或參照籌勘宣防委員長等估計之數酌量減裁或另行飭令該局切實核減至大清各河民工應摺鈔估冊所開丈尺款數分令各縣查照迅卽就近地籌措亟圖興修如工款實係不敷再行據實呈請公款補助其黑龍港工程旣係利繁一隅無關全局應由當地官紳斟酌興辦不得歸入此次春工案內以示限制附將鄙見咨明並希查核見覆此咨督辦京畿一帶水災河

工善後事宜處

咨覆直隸省長文（七年三月十日）

爲咨覆事准貴省長咨以天津河務局勘估南北運河大清子牙海河等河本年歲修官民堤埝善後各工需用款數造具表冊圖說一案未盡核實至大清各河民工亦估修在內與最次兩項辦法未合咨請飭局將各河官工切實核減其各處民工不得歸入此次春工案內以示限制並希核覆等因准此查此案前據該局分呈到處以直省河道年久失修若統籌兼治既非一時所可奏功且需款亦浩繁目前財政支絀豈能有此巨款各該河員司人等平日於該河之極次險工必有真知灼見何處應急何處應緩均宜切實勘估造冊呈核不得按照向日舊習概行列入致使木處無從核決指令該局長轉飭所屬再加詳查迅將原冊所估各工中列表分別急修緩修兩種切實核減詳述理由限期送處核辦在案准咨前因除再令行該局查照前次令飭事理將所估官工切實核減分呈核奪並飭將各縣民工斟酌剔除轉行各該縣就地籌辦外相應咨覆貴省長請煩查照此咨直隸省長

訓令大清南運河委員長勘估各工分別緩急逐項註明詳具圖說文（七年三月九

日）

爲令行事查本處此次派委五河查工委員長前往各河籌勘重在分別各工緩急輕重詳具圖說

不僅以按段估工卽爲卸責前據永定河防局長面稱該河春工約估八十餘萬元迨經易委員長籌勘後僅須十七萬餘元他如子牙河林委員長預估該河春工亦只須十萬餘元獨大清南運等河所估工程爲數較鉅究竟該委員長等對於各該河所估工款是否悉爲急關險要必不可緩之工抑係將可緩者一并列入亟應分晰聲叙以示區別合行令仰該委員長迅將所報該河勘估河工急緩情形逐項分別註明詳具圖說呈候核辦切切此令

直隸省長咨覆天津河務局議劃分春工經費一案擬准予照辦文（七年三月九日）

爲咨覆事案准開據天津河務局呈覆擬議治河辦法六端請予鑒核前來查呈內議復劃分春工經費一端據稱本年春工經費旣以禦水善後名義估入大工則向年應支春工經費原應劃分用途以免虛糜惟本局春工歲費向章連補助民工及備臨時發生事件用款爲數祇四萬元區區之數如果強爲劃分似嫌周轉不靈反多牽掣竊思上年水勢奇漲各河齊漫官堤旣殘缺已甚民堤更糜爛不堪一俟大工勘定經過凌汎誠恐情勢變更又出新工或大工漏估應行彌補之處所在必多再四思維莫若將向章春工之費儘數作爲準備金遇有必須時再行呈請動用似此辦理庶款項仍不虛糜而各堤實受其惠等語據此除指令候示外相應咨商請煩查核見復以憑令遵等因准此當經令行財政廳核議具復去後茲據該廳呈稱案奉令飭核議河務局請將春工歲費作爲準備金一案遵查河務局每年向領春工歲費銀四萬元以充修理南運北運大清子牙漣沱各

河殘缺堤壩及補助民工等項之用歷經照撥在案本年春間各該河應修堤壩工程既經估列禦水善後大工之內前項歲費本應暫從緩支惟原呈所稱春工歲費向章連補助民工及備臨時發生事件用款爲數祇四萬元如果強爲劃分似嫌周轉不靈且上年各河漫溢官堤民埝諸多殘缺一俟大工勘定經過淺汎誠恐形勢變動又出新工或大工漏估應行彌補之處所在必多等語尙係實在情形自不能不寬爲准備以期防患未然該局所請將春工之費儘數作爲準備金遇有必需時再行呈請動用是於籌備災防之中厲慎重公款之意兼籌並顧自屬可行擬請准予照辦所有遵令核議緣由理合呈請鑒核分別咨行等情據此除指令並行知河務局外相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨商本處速定辦法及春工若何發款文（七年三月十四日）

爲咨行事案據全省河務籌議處呈以該處三月七日開第十五次會議僉以現值春融所有各河春工亟應及時籌辦以重河防擬請咨商能督辦速定辦法并請詢此次春工款項究應如何撥放等情前來相應據情咨請貴督辦查核見覆實爲公便此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆直隸省長文（七年三月十九日）

爲咨復事案准咨開據全省河務籌議處呈以該處三月七日開第十五次會議僉以現值春融各河春工亟應及時籌辦擬請咨商速定辦法並詢此項春工款項究應若何撥放咨請查核見覆等

因准此查現在五河春工本處已經決定辦法另行咨達其餘特別工程現因款項無着一時尙難核定除俟籌有的款再行咨商辦理外相應咨覆貴省長請煩查照此咨直隸省長

訓令大清河北運河子牙河南運河委員長限各河圖冊及覆核等件務於三

月二十以前一律送處文（七年三月十六日）

爲令知事前因各河春工緊要曾經令委籌勸並限二月杪一律報竣在案現屆三月中旬各河報告雖經陸續送處仍有需覆查核減等事惟事關要工不能多事延緩茲限各河圖冊及覆核等件務於三月二十日一律送齊以資籌備開工至該委員長及留辦經手各委員等本月薪津仍准按照原定數目支領全月所有本月辦公費用准予實用實銷一並造報仰即遵照辦理此令

內務部咨各河春工及將來善後詳細情形希隨時報部文（七年三月二十日）

爲咨行事案查直省五河年久失修淤墊壅塞險象環生上年伏秋盛漲各河先後漫溢以致津埠西南一帶悉被淹沒現在天津市街積潦雖經排除罄盡但春汛將屆所有應行籌備各工自非從速趕辦不足以資防謬而奠民生督辦統籌全局應已定有辦法次第見諸施行尙希將籌辦各河春工及將來善後施治詳細情形隨時報部以憑查核相應咨行查照見復此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆內務部文（七年四月十三日）

爲咨覆事案准咨開以春汛將屆所有應行籌備各工非從速趕辦不足以資防護希將籌辦各河春工及將來善後施治詳情隨時報部查核相應咨行見覆等因准此查本處進行手續分測量工程兩項測量一項已經告竣者如治標計畫之測量五河宣防之測勘其將次告竣者如另闢永定北運南運等河入海新道之測繪其正在組織者如各河流速測量站之設置等事工程一項除各河春工刻已分別遴派專員妥慎辦理俾復舊狀外他如北運入津分洩要路全恃新開金鐘兩河現因日久淤墊容量較小茲擬將新開河挑直深通金鐘河略加疏濬俾增容量而資宣洩其南運北運兩河下游直接海河之處如北運之三岔河口南運之大王廟以及良家河三處曲折紆繞每易出險茲擬一併裁灣取直以暢入海之路又南運靳官屯減河擬即開寬河面另開入海新河一道以洩其流再於新河處所安設新式閘門二座水小時則由正閘放水專爲小站營田灌溉而設如遇盛漲即閉正閘啟新河閘門放水直洩以達海至如牛木屯開濬引河以資宣暢北運河流藉免潮白新河之水患以及天津修築防水圍牆各項均經咨商直隸省長擬定進行惟辦法雖已粗具而實施則惟財力是視目前已屆清明汛漲在邇若非積極舉辦深恐貽誤要工相應咨行貴部請煩查照提出國務會議議決速撥款項俾資進行時促勢迫無任翹企並希見覆此咨內務部

以上春工查勘總卷

咨直隸省長京兆尹會委天津河務局北運河防局局長籌辦春工文

(七年三月二十八日)

爲咨行事查本年各河應修春工業據天津河務局及河防局會同各該河籌勘宣防委員長先後造具勘估清冊呈報在案現在春融已屆所有此項宣防工程地段綿長亟應趕速籌備擬請貴署會同本處令委天津河務局長及北運河防局長督飭各該管工人員汎速籌辦以專責成而重河務相應鈔錄正副會令稿本並檢同各項簡章咨行貴省長京兆尹請煩查照分別蓋印簽章以便轉發此咨直隸省長京兆尹

委令歐本麟林際康王祖仁鄭翼祖爲大清子牙南運北運河春工督察長文

(七年四月三日)

爲令行事案查前經令委委員長等籌勘各河宣防工程業據先後估具清冊會同各該管河局長呈報並交稽核所覆核在案現在春融已屆工程亟待進行所有督工暨放款各項簡章並經由處分別核定自應遴選委員承辦工程及會計委員專司欸項並委定各河督察長以司考核卽日先行委派以資籌備進行除大清子牙南運各河及直隸轄之北運河下游應辦春工業經咨商直隸省長會委天津河防局局長督同各該工警長承修並另令委定各河會計委員外茲特派該員爲大清子牙南運北運河督察長仰卽遵照簡章妥慎辦理毋負委任隨文頒發鈐印一顆文曰某某河督察長鈐記仍將開用日期呈報查核此令

附各河春工放款收工監工各簡章

計開

大清子牙南運春工放款簡章

一大清子牙南運等河按照籌勘原定範圍分爲三路每路發放款等事由處特派會計委員

一人管理

一以上三河及北運河下游工程各辦工員請領款項均應遵照由處頒發之領款三聯單如式

填註明晰經河務局長本管工警長加章復由各該督察長核准加章會計委員始能照發

一官工放款程序每河每項工程應分四批發放

第一批十分三未動工半月前發放以便購備物料匠夫舖底之需

第二批十分三動工後發放藉資應用

第三批十分三工將竣遣散匠夫前發放

第四批十分一收工後發放

一民工放款程序應分二批發放

第一批十分五未動工半月前發放

第二批十分五收工後發放

一官工發款之第一批十分三既係指明購備物料應由督察委員將左列各項加附詳細單據

如下

新行磚若干塊每千塊若干元核銀元若干元

灰若干斤每千斤合若干元核銀元若干元

鉛絲若干斤每斤若干核銀元若干元

雜蘆若干斤每斤若干核銀元若干元

頭號椿若干棵每棵若干元核銀元若干元

二號椿若干棵每棵若干元核銀元若干元

三號椿若干棵每棵若干元核銀元若干元

四號椿若干棵每棵若干元核銀元若干元

葦料若干方每方若干核銀元若干元

光纜若干盤二百盤爲一垛每垛若干元核銀元若干元

如無詳細單據雖經督察長蓋章會計委員不得照發

一 椿價可照本河成例將各號等椿數目合成總數均扯核發

一 放款無論官工民工應直接發交辦工員具領以便三聯單上所註數目與核發數目遇有不

符時得卽當面改正藉省手續

一督察長儻有自辦工程每次除領款按照另定憑單外其餘均遵照以上各條辦理

一凡本簡章所未備載事項得暫依舊時習慣手續辦理

一本簡章如有未盡事宜得隨時修正

一簡章自核准之日施行

大清子牙南運各河春工監工簡章

一各路上下游兩岸春工由處各派督察長一人隨時考核

一每一督察長以下設督察委員自四人至八人

一督察長得按每河兩岸官民各工段長短指派督察委員常川駐工不時監查但每岸不得過二人

一督察長得呈請調派本河工警長工警員爲駐工監查員自開工日起至收工日止每員准月給津貼以資鼓勵

一監查員及督查委員應監查本管各段春修工程每五日應將各汛工作情形報告督察長一次督察長應每十日彙呈一次

一監查員遇磚塌挖槽鑿樁削尖等事應加意監查不得稍有通融致干查究

一督察長應指揮督率各督察委員及監察員對於各工有無偷工減料均須詳加查察儻有上

項情事應卽據實呈候核辦若各工有不合作法及延誤時期之處應卽商由承辦人員更正並督促進行儻情節較重并應隨時呈報核辦

一督察長暨所屬各員均須清勤自矢儻有物議一經查實按照本處河工處分條例辦理

一督察長除查察各工外得由處令委辦理所在河之一段或數處工程

一督察長自辦工程尤應嚴重監視與所監各工一同彙報工作情形以備考核并由處隨時派員抽查

一督察長等薪津公費另定之

一各督察長暨督察委員對於本簡章所未備載事項均應按照舊日習慣切實監察以期工程堅實款不虛糜

一本簡章有未盡事宜得隨時修正

一本簡章自核准之日施行

大清子牙南運各河春工收工簡章

一各河兩岸春修拋磚培堤官民各工至遲應以陰曆五月初爲收工時期

一收工時由督察長會同原籌勸委員長或本處另派人員暨承辦工程之河務局長驗收屆時督辦或親臨工次或另派員眼同辦理

一上項兩岸官民各工應照正式估冊所定做法尺寸及圖面逐一驗收

一督察長所辦工程驗收辦法悉與上同

一此簡章有未盡事宜得隨時修正

一此簡章自核准日施行

北運河春工放款簡章

一京兆直隸所轄之北運河全河春工發放款項等事由處特派會計委員一人管理

一各辦工員請領款項均應遵照由處頒發之領款三聯單如式添註明晰經各該管河防局長

本管理事或河務局長本管工警長加章復由各該督察長核准加章會計委員始能照發

一放款程序計每項工程應分四批發放

第一批五分二凌汛前發放以便購備樁料

第二批五分一動工後發放藉資應用

第三批五分一工竣後發放

第四批五分一收工後發放

一第一批之五分二既係指明購備料物應由督察委員將左列各項加附詳細單據如下

頭號樁若干棵每棵銀元若干計若干元

二號椿若干棵每棵銀元若干計若干元

稽料若干槩每槩銀元若干計若干元

光纜若干盤二百盤爲一槩每槩銀元若干計若干元

新行磚若干塊每千塊若干元計若干元

灰若干斤每千斤若干計若干元

其他石方鉛絲蘘麻等料均仿上詳細註明

如無詳細單據雖經督察長蓋章會計員不得照發

一 椿價可查照成例將頭號二號各椿數目合成總數均扯核發

一 椿欸應直接發交辦工之汛各管河縣佐或工警長員具領以便三聯單上所註數目與核發數目遇有不符時得即當面改正藉省手續

一 督察長自辦工程每次除領欸按照另定憑單外其餘均遵照以上各條辦理

一 本簡章如有未盡事項得隨時修正

一 本簡章自核准之日施行

北運河春工監工簡章

一 京兆直隸所轄之北運全河上下游兩岸春工由處派督察長一人隨時考核

一督察長以下設督察委員自二人至五人

一督察長得接兩岸工段長短指派督察委員常川駐工不時監察但每岸不得過二人

一督察長得呈請調派本河實缺理事或下游之工警長員等爲駐工監察員自開工日起至收工日止每員准酌給津貼以資鼓勵

一監查員應監查原管各工汛春修工程每五日應將各汛工作情形報告督察長一次督察長每十日應彙呈一次

一監查員遇有簽樁削尖等事應違河工舊例加意監察不得稍有通融致干查究

一督察長應指揮督率監察委員及監察員等對於各工有無偷工減料均須詳加查察儻有上項情事應即據實呈候核辦若工有不合作法及延誤時期之處應即商由承辦人員更正并督促進行儻情節較重并應隨時呈報核辦

一督察長暨所屬各員均須清勤自矢儻有物議一經查實按照本處河工懲獎章程辦理

一督查長除查察各工外得由處令委辦理所在河之一段或數處工程

北運河春工收工簡章

一兩岸春工石工埽工等至遲應以陰歷四月杪爲收工時期

一收工時由督察長會同原籌勘委員長或由處另派人員暨承工程之河防局長按照估冊預

定做法尺寸比較圖面驗收屆時督辦或親臨工次或另派員眼同辦理

一上項兩岸春工應按照正式估冊所定做法尺寸逐一驗收

一幫絨貫頂收外高與頂寬

二挑築子埝收埝頂與內高或外高堤頂若干

三貫頂不幫寬內外高併收

四幫寬不貫頂收頂寬

五內幫若干收頂寬與內高

六埽工無論添做加廂除收足預定尺寸外尙應驗收簽椿數目

一備防土牛料架椿檝光纜應分別舊存新備並存儲堤段之號數

一備防土牛料架椿檝光纜收法規定如左

一大土牛收長二丈寬一丈高五尺

二小土牛收長二丈寬五尺高五尺

三尖料架收脊高五尺角高九尺均高一丈二尺長一丈七尺五寸寬一丈四尺

四平料架收高七尺長三丈寬一丈四尺

五大料架收長三丈一丈寬四尺頂高九尺邊高五尺

六小料梁收長一丈五尺寬一丈四尺頂高九尺邊高五尺

七頭號楊椿收長三丈

八二號楊椿收長二丈五尺有龍門出號頭號二號等名目應收每號若干棵

九槪收根數

十光纜收盤數每二百盤合料一梁

一督察長所辦工程及備防土牛料梁椿槪光纜驗收辦法悉與上同

一此簡章有未盡事宜得隨時修正

一此簡章自核准之日施行

訓令天津河務局修正各河簡章文（七年四月十四日）

爲令行事據呈大清子牙南運春工簡章擬請變通修正等情查所擬修改各條自係爲實事便利起見除請放購料欸項當然加附物品價額單據暨工欸立可發放收工時期仍限陰歷五月兩項應仍照原簡章辦理外其餘請擬變通各節均如所請辦理合將修正簡章三種印發仰卽遵照安速進行是爲至要此令

修正大清子牙南運各河春工監工簡章

一各路上下游兩岸春工由處各派督察長一人隨時考核

一 每一督察長以下設督察委員自四人至八人

一 督察長得按每河兩岸官民各工段長短指派督察委員常川駐工不時監查惟每岸不得過二人

一 督察長得因需要時調用本河巡官巡弁以資差遣每員准酌給津貼以資鼓勵

一 監查員及督察委員應監查木管各段春修工程每五日應將各汛工作情形報告督察長一次督察長應每十日彙呈一次

一 監察員遇磚塌挖樁簽樁削尖等事應加意監查不得稍爲通融致干查究

一 督察長應指揮督率各督察委員及監查員對於各工有無偷工減料均須詳加查察儻有上項情事應卽據實呈候核辦若各工有不合作法及延誤時期之處應卽知照河務局長并一面商由承辦人員更正并督促進行儻情節較重并應隨時呈報核辦

一 督察長暨所屬各員均應清勤自矢儻有物議一經查實按照本處河工處分條例辦理

一 督察長除查察各工外得由處令委辦理所在河之一段或數處工程

一 督察長自辦工程尤應嚴重監視與所監各工一同彙報工作情形以備考核并由處隨時派員抽查

一 督察長等之薪津公費另定之

一各督察長及督察委員對於本簡章所未備載事項均應按照舊日習慣切實監查以期工程堅實款不虛糜

一本簡章有未盡事宜得隨時修正

一本簡章自核准之日施行

修正大清子牙南運各河春工收工簡章

一各河兩岸春修拋磚培堤官民各工至遲應以陰曆五月初爲收工時期

一收工時由督察長會同原河務局長或本處另派人員驗收屆時督辦或親臨工次或另派員

眼同辦理

一上項兩岸官民各工應照正式估册所定做法尺寸及圖面逐一驗收

一督察長所辦工程驗收辦法悉與上同

一此簡章有未盡事宜得隨時修正

一此簡章自核准之日施行

修正大清子牙南運各河春工放款簡章

一大清子牙南運等河按照籌勘原定範圍分爲三路每路發放工款等事由處特派會計委員

一人管理

一 以上三河及北運河下游工程各辦工員請領款項均應遵照由處頒發之領款三聯單如式添註明晰經河務局長本管工警長加章復由各該督察長核准加章會計委員始能照發如河務局長不在工時得由督察長工警長蓋章先行發放再由河務局長補章

一官工放款程序每河每項工程應分四批發放

第一批十分三未動工半月前發放以便購備物料匠夫舖底之需

第二批十分三動工後發放藉資應用

第三批十分三工將竣遣散匠夫前發放

第四批十分一收工後發放

一民工放款程序應分二批發放

第一批十分五未動工半月前發放

第二批十分五收工後發放

一官工發款之第一批十分三既經指明購備物料應由督察委員將左列各項加附詳細單據如下

新行磚若干塊每千塊若干元核銀元若干元

灰若干斤每千斤若干元核銀元若干元

鉛絲若干斤每斤若干核銀元若干元

欒藤若干斤每斤若干核銀元若干元

頭號椿若干棵每棵若干核銀元若干元

二號椿若干棵每棵若干核銀元若干元

三號椿若干棵每棵若干核銀元若干元

四號椿若干棵每棵若干核銀元若干元

葦料若干方每方若干元核銀元若干元

光纜若干盤二百盤爲一梁核銀元若干元

如無詳細單據雖經督察長蓋章會計委員不得照發

一購料物應將詳細單據粘呈備核

一放欸無論官工民工應直接發交辦工員具領以便三聯單上所註數目與核發數目遇有不符時得卽當面改正藉省手續

一督察長儘有自辦工程每次除領欸按照另定憑單外其餘均遵照以上各條辦理

一凡爲本簡章所未備載事項得暫依舊時習慣手續辦理

一本簡章如有未盡事宜得隨時修正

一本簡章自核准之日施行

訓令子牙大清南運各河督察長據天津河務局呈請修正各河春工簡章文

(七年四月二十三日)

爲令行事據天津河務局呈大清子牙南運春工簡章擬請變通修正前來查所擬修改各條自係爲實事便利起見應准如所請辦理除指令並分行外合亟檢同修正簡章三種令發該督察長仰即遵照辦理此令

訓令天津河務局前送估冊業經更正分行各督察長知照文(七年四月十五日)

爲令行事前據呈送南運河海河北運下游暨子牙河委員長逕送子牙河春工估冊均已閱悉除靳官屯減河二三兩汎水旱口門及海河工程另由處委員辦理外所有勘估各工間有未盡核實之處均經發交稽核所酌量核減分別簽註除北運河下游估冊前已鈔發外茲特將南運海河各冊隨令鈔發仰即遵照核冊妥速籌辦並候行南運北運子牙各河督察長知照即由該局長將核冊分別鈔交各該督察長備核此令

訓令天津河務局北運河防局仿照永定河督察長覆勘春工辦法會同覆勘

呈報文(七年四月十五日)

爲令行事案據該局前送大清子牙南運北運各河春工估冊到處業經分別緩急并酌量核減鈔

發核册令卽籌辦在案惟查各河原勘各工忽忽丈量往往有無心之錯嗣經本處詳加核減所有應辦各工當必尙有應行損益之處而原估因河冰凍結丈量亦恐未盡相符目前已屆春融開工在卽亟應由該局長會同各河督察長仿照此次永定河覆勘辦法卽日詳細覆勘會銜呈報用昭慎重一面仍宜籌備開工以免貽誤除分行外合亟令行該局長仰卽遵照辦理切切此令

天津河務局摺陳各河收料放款辦法文（七年四月十五日）

天津河務局局長媯錫章謹將召集各河督察長工警長等會議各河收料放款辦法繕具清摺恭呈鈞鑒

各河收料清摺

- 一 各河各段應需各料由各該段承修委員自行採買督察長備具三聯單蓋用督察長關防發交各該段督察委員收存以備隨時驗收各料驗收後填註各料數目並各項價目加蓋督察委員辦公圖章並另蓋名章一張交督察長一張交承修工程委員其一張督察員留存根
- 一 頭號楊樁以長三丈以外根徑七寸以外者爲合格
- 一 二號楊樁以長二丈五尺以外根徑六寸以外者爲合格
- 一 小通材以長一丈一尺者爲合格
- 一 三號楊樁以長一丈八尺以外根徑五寸以外者爲合格

一磚料各地尺寸大小不同價目亦難免岐異本年有工區域多被水災燃料柴薪糧價較往年有增無減而磚價自必增漲或致新磚缺乏如新磚買不足用准買舊磚搭用舊磚之整塊者卽與新磚同用其舊半磚准以兩塊對節四角齊全者爲一塊但須較新磚價目節省方爲合理擬由收料委員商承督察長查看情形隨時核辦

一各督察長各工警長各段承修委員等均應將辦公圖章印成樣式送收支委員存查各段承修委員關於領款事項並應將辦公圖章及名章印成樣式分交督察長工警長等存查以昭信守

一各段各項工程總以預算估冊爲度如本段此項工料或有不足而彼項工料有餘虧盈撥補但不得超過本段預算總數如各項料物預算價值均不能買定有窒礙不能遷就之處得由承辦委員商承督察長工警長等隨時商同河務局長呈請核奪

一本年春工各路勘估之時皆在冰凌未化之前現值春融形勢難免變更擬由督察長會同工警長前往覆勘以昭核實惟須一面覆估一面興工全河勘竣再行彙報存查

變通放款清摺

查本年春工時期已促興工以前應先備料南運大清子牙北運等河應修工程磚料葦料等項爲數頗多非朝夕所能奏集卽挑土人夫亦非預放舖底不能尋覓如拘泥手續轉需時

恐致延誤而頭批放款關係尤爲吃緊遵查放款簡章頭批發放十分之一竊計不敷備料鋪底之需又備料加附單據一一詳註各料數目並備列價目自係爲防錯誤起見惟應備各料均須以現款購買價未付到料即無從購運發放工款如以聯單填註價目爲憑在未放款以前窒礙難行局長與督察長等詳細研究擬請頭批先發十分之五由河務局先行請領發交各工警長轉交承辦委員購料集夫俟督察員收料後再行陸續補送聯單交由收支委員存查嗣後作工至四成時請發工款十分之二作工至八成時請發工款十分之二工竣驗收後請發工款十分之一仍作三批發放均由承辦委員直接向收支委員請領但須由督察長暨工警長蓋章以昭信用庶於工程殊有裨益伏乞鈞裁

一南運河官工請發五成工料洋三萬另二百四十一元（此外尙有第九第十兩汛工程已由警察廳開工修辦應需工款未列在內）

一大清河官工請發五成工料洋四萬九千一百六十一元（此項係照估冊官民各工一併開列內有民工五成銀七千餘元合併聲明）

一子牙河官民工請發五成工料洋四萬九千六百六十八元

一北運河官工請發五成工料洋一萬三千一百三十元

以上四河共請發五成工料薪費洋十四萬二千二百元

指令天津河務局文（七年四月十六日）

據呈送放款收料手摺二扣已悉查閱所擬辦法均尚妥洽除各河官工料銀應改爲先發四成外餘均准如所擬辦理仰卽錄令分別咨行各河督察長工警長等知照摺存此令

訓令永定子牙大清南北運河督察長頒給春工督察服務通則文（七年四月二十

日）

爲令行事案照前以各河春工興辦在卽當經令委各河督察長隨時監視在案惟督察長職務紛繁亟應頒定服務通則以資遵守茲特印行頒發仰卽按照通則中各條妥慎辦理毋稍疏忽切切此令

附春工督察服務通則

第一章 資格

第一條 每河設督察長一員由本處遴委熟悉河務廉正勤明之員充任設督察委員無定額由督察長選具左列資格者呈請本處核准委派

一明白河工情形

二身體強壯能耐勞苦

第二章 職務

第二條 督察各工應以核准估工清冊爲準

第三條 各工段料品工人及做法督察人員得抽查點驗

第四條 督察各河工程須查看工務繁簡酌定里數遠近劃分段落由督察長指派督察委員分查以專責成督察長應駐適宜地點以便往來上下游隨時考核至各段派定分查之督察委員并應由督察長開單隨時呈報備案

第五條 除勘查工程外所有木河及其他支河有無淤塞大汎之時能否暢洩應如何救治方於河道民田兩有裨益并應由各該員就近查詢實地研究隨時擬具意見書及圖說呈報以備採擇

第三章 督察要則

第六條 督察人員應按估頭預立大估籤所註原堤原河尺寸並現估新工尺寸隨帶估冊不時詳細抽查另冊登記

一原堤寬高尺寸是否相符除去舊土今估幫寬加高新土做法尺寸取土馬道遠近是否照估冊辦理

二葦壩之地點形勢能否抵禦大汎槽楛面椿土葦各料每段實用數目均應詳細記載
三拋築磚壩每方之磚數及已購若干未到若干礮槽楛鉛絲是否堅實背後土是否挑足均

須隨時詳細記載

四堵口進占簽椿准入地若干壓土之層數方數椿料之尺寸等數均須詳查記載並應隨時考核是否鞏固監工者須眼同監視下椿方能實在

五泊岸磚塌板塌等工挖槽尺寸是否與原估相符根基做法料物是否核實汎漲能否抵禦最關重要均須詳查

六督察委員及監查員等均應長川駐工遵照日記簿及所頒表式詳細填報

第七條 關於各河春工收工各節應注意監視者如下

一幫戴頂收外高與頂寬內原頂應注意金邊

二貫頂不幫寬內外高併收內幫若干寬外幫若干寬應註明以免挪移

三幫寬不貫頂收頂寬應并注意內外坡度

四內幫若干收與內高并應注意內坡度

五大小土平頂不得如槽形坡不許凹

六埽土無論添做加廂除收足預定尺寸尙應驗收簽椿數目并應注意滾土幾層壓埽土若

干層

第四章 經費

第八條 各員於領給薪水外應許查工車船等費准予核給川資實用實銷按照本處旅費規則辦理

第五章 獎罰

第九條 各段工料做法與原數目不符者除查實照章將承修人員懲處外督察人員并應共同負責由督辦處照章分別處罰如各工告竣工堅料實收驗相符并無出險情事所有督察人員得由督辦分別照章獎勵

訓令天津河務局永定北運河防局五河督察長轉飭監修督察各員簽明春

工尺寸文 (七年四月二十三日)

爲令行事查現值各河春工開工在即手續一有未清察視稍有不密流弊易滋貽害河務實非淺鮮本處爲杜絕弊端起見對於此次春工無論分段分汎凡屬估定各項工程應先劃清起訖并應責令承修員於每估頭簽立大估簽詳細註明原有之尺寸數目及新尺寸數目俾督察人員得按估接段於做工之際時時稽核將來工竣交工督察人員并應負責除分行外合亟令仰該局長督察長轉令承修各員暨所屬各員一體遵照切切此令

函直隸省長酌收料辦法文 (七年四月二十六日)

逕啟者頃獲晤談至深快慰所有春工臨時變通辦法經本處所擬修正各節業經分別簽明面奉

惠閱幸荷贊同惟驗收磚料一節既有窒礙茲擬酌改按照收料辦法就實購塊數隨到隨收較爲核實倘需購碎磚自不能按塊計算即可驗收方數蓋此次係以驗明實購料數爲主與將來事竣收工按照估冊丈量做成方數固自較然兩事也原摺奉上乞賜覽轉飭從速進行至緞公誼專此敬請勛祺

通令沿河各縣知事辦理春工妥爲照料文（七年四月二十九日）

爲令行事案查上年霪雨爲災各河漫決爲害之烈百年僅見當經本處委派各河籌勘宣防委員長分往各河詳細勘估造具圖冊先後呈送到處均經分別核定復會同直隸省長京兆尹分別令委河務局河防局等着手籌備並由處委派各河督察長及督察委員隨工監視先後分咨直隸省長京兆尹各在案現在各河工程開辦伊始事務至爲繁賾該知事等身任地方均有幫同料理協助之責爲此登報通令仰各該知事一體遵照務於開工時嚴飭警役妥爲照料一面曉諭居民不得藉端滋擾致防要工毋忽此令

咨直隸省長京兆尹請登公報通告沿河各縣此次辦理春工妥爲照料文（七年

四月二十九日）

爲咨行事案查各河春工開始興辦所有事務至爲繁賾各縣知事身任地方均有幫同料理協助之責自應通令沿河各縣於開工時妥爲照料以重要工除鈔令咨行直隸省長京兆尹刊登直隸

公報京兆公報外相應鈔粘令稿咨行貴省長京兆尹請頒刊登直隸公報京兆公報實級公誼此咨直隸省長京兆尹

訓令大清南運子牙北運各河督察長頒發督察員應行遵守各條文（七年四月三

十日）

爲令行事案查各河春工開辦在即所有分派工段進行各事除由各該督察長迅行籌備外合將關於督察委員應行遵守各條令行知照並轉所屬各督查委員等一體遵照此令

計開

一 督查委員分管一段責任亦重應并各給以某河某段督察委員之章一顆以資信守應由該督察長分配段落開單呈請刊發

二 督察長須豫將督察委員分派工段并繕給該本段估單一分指定該段地點於未開工前令一律到段以便限同鋪工

三 督察委員有查察各本段工作之專責不得兼督察長內部之執事如繪圖文牘核算等事俾專進行而重責成

訓令天津河務局北運河防局子牙大清南運北運各督察長支配各員隨時

點驗料物文（七年四月三十日）

爲令行事查各河春工開辦在即自應由該督察長支配各督察委員分段駐工遇有每批料物運到工次應即由各段辦工人員造具數目清冊送由該段駐工督察委員隨時按冊點驗藉免停工待驗之虞各該員於驗收後應將實收數目送由各該督察長轉呈彙核除分行外仰即查照辦理切切此令

訓令五河春工督察長頒發五日報一覽表日記簿令逐日填寫文（七年五月三日）

爲令行事案查各項春工開始興辦所有在工各員應將工作情形及作工成數等事詳細記載呈報以備考核茲頒發五日報告一覽表一百張日記簿十冊由該督察長分給各段督察委員遵照填用其一覽表應由各委員五日報督察長一次由督察長十日彙呈一次至日記簿應每日記載儻有事項及對於工程意見均得明晰記入每月由督察長收齊彙呈一次藉規察該員之才識異同仰即遵照辦理此令

訓令天津河務局北運河防局頒發收料簡章文（七年五月三日）

爲令行事據子牙北運大清南運各河督察長呈收料簡章前來詳核所擬各條尙屬可行合亟檢同油印該簡章十份令發該局長仰即飭承修各員一體遵照辦理切切此令

大清子牙南運北運各河收料簡章

計開

一丈尺以工部營造尺爲標準

二無論椿料葦料以及條磚各料到工時由承修員知會督察員臨廠眼同經手人按照單據驗收如尺寸數目不符照實核收取具發單填給三聯票以一票交承修員爲本處收料之證

三三聯票交承修人員一聯報督察長一聯存根由各段督察員存查至工竣後報由督察長核對所有收料數目應五日報督察長一次

四葦料由料戶堆好按方丈收數如按舫者提出大小各葦捆衡之所得之數平均分之以昭公允仍由督察員抽查原堆有無架空情弊

五驗收椿料由料戶逐號排齊頭號椿按三丈二尺二號椿二丈八尺三號椿二丈四尺如比原定數少至二尺以外應遞號減收至護巖椿應以一丈一尺爲度

六收椿時由督察員距椿頭三尺處加打鐵印砍椿尖時務將鐵印留存以便查驗

七條磚由料戶堆好每堆二百塊按堆點收仍由督察員點查架空情弊每百塊對接至多不得過十塊如有破碎概不驗收

八如用舊磚不得過碎如碎磚超過十分之一二應由驗收人員於收料三聯票內註明以便核減價值

九驗收均照實收數目填給聯票料戶交料時隨帶價值清單交驗收員收存

十驗收新舊各磚週圍均蓋紅土棕印又料槩已收後應刷灰水以防偷賣等弊

十一督察員每五日將全段工作程度報告一次關於督察範圍一切事務三日報告一次如有

特別事件隨時專報

十二各段材料驗收後應由承辦員派人看管以專責任

以上各條如有未盡事宜隨時呈請更正

訓令大清子牙北運南運各督察長頒發收料簡章文（七年五月三日）

爲令行事據會呈收料簡章閱悉詳核所擬各條尙屬可行茲特付印隨令發給仰卽督率各督察人員妥慎辦理以杜流弊而重要工並候分行天津河務局及北運河防局遵照此令

訓令頒發五河督察長畿輔水利濟築事宜印本以資參考文（七年五月四日）

爲令行事查河工濟築事宜職責極爲重要蓋工作端資經驗估計尤貴周詳所有關於審核工料以及一切做法等項若非集思廣益先事研求殊不足以利進行而期妥協查畿輔治河辦法散見志乘其中所載施工備料各條雖今昔情形不同物價工價不無懸殊之處然一切辦法均可以資參考茲特摘要錄印隨令發給俾資研究除分行外合亟檢同原書二十本令發該督察長仰卽遵照並卽分別轉發各督察員知照此令

訓令五河春工督察長天津河務局永定北運河防局頒發堤壩須知十六條

文（七年五月二十二日）

爲令行事案查各河磚壩培堤各工現已開始興辦所有各項工料固應選擇適宜而做法之否當流弊之有無均與將來工程之堅固有關亟宜認真辦理以資防範而重要工茲特編定各河磚壩及堤工應行注意之點十六條除分行外合亟隨令發給該督察長該局長一份仰即遵照各條認真查察切勿視爲具文是爲至要切切此令

附堤壩須知十六條

一 存磚地點必距工較近爲合宜先預算通工用磚若干每架若干塊占用面積幾何不得有礙往來通衢車道

一 存磚處所於兩頭各搭一小窩鋪以便看守

一 收磚成色天津南窯之磚最佳北窯次之其價自有分別磚色青亮擊之聲音清脆爲佳灰黃色暗音啞斷裂處沙眼不勻者均係土未拌勻火力不透之故不能耐久其頂水窯底定購時講明每百搭幾塊（監修須知數目收時方免齟齬）如能不搭更好

一 磚已收過船隻車輛卽令其開行不能在工次逗遛凡運磚到工甚晚當日不及收者該船不准靠近工次停泊防其就近偷竊壩上已拋之磚

一 磚已收過卽徧刷石灰水次日到工先行驗明灰印

一大船運來之磚爲數甚多其出艙架於堤上者適天氣已晚趕緊收過刷印灰水卽令移泊距壩較遠之處并照原來發貨單核計除已收下餘未出艙之磚若干數次日接收對照無訛方爲核實

一行磚分量尺寸寬四寸長八寸厚二寸前十數年重量在四斤七八兩近來市儉圖利磚模改小分量較輕不過四斤一二兩竟有不到四斤者審戶詭稱柴草太貴實在近年用煤末爲燃料者居多數不過米麵人工費於往年是以貨低價貴至收買舊磚不能一例

一磚壩以葦頭爲首要葦頭地點與溜勢若不合宜溜由壩後淘空甚爲危險必地勢能攔溜不吃溜爲宜若有憑依遮蔽藏而不露更爲得法

一磚壩貼底一層木在水下人每不甚經意亦且不易審察應於磚到六七成可以工作進行之時先僱小船一隻或調用附近擺渡員司帶工夫指定地點細細探摸儘貼河底是硬坎是坦坡量出底寬若干以便簽樁硬坎必深用磚宜多坦坡稍平用磚較少寬厚合宜承修修監修隨時註記

一樁已簽定卽可拋磚河底有水有泥磚可少破做到出水以磚碰磚不免損破應用大跳板二三塊磚由板上溜下自可少破整磚攏溜抵力較大至舊磚重量逾於新磚不過兩節缺角等類卽有零星碎塊填於整磚縱橫夾縫之間亦甚得力

一收拾堤坡可以拋做但原堤頂坡不應動其尺寸儘估冊有放坡補坡各做法放坡或限於地勢稍爲變通究非出於正格補坡加以新土表面整齊但新土浮鬆磚固易於存立一經大雨溜勢漲發塌後新土必定隨溜淘刷下挫磚必動移無不露空究竟不如就原有之老坡坎硬行拋磚方爲得力

一護槽樁原估每丈六七八棵不等查拋磚塌始做法就河底近坡坎處挖槽深三五尺寬亦三五尺用磚填滿再行加磚出水現在各河水大坡坎未能露出挖槽不易不得不恃護槽樁（原名護牙樁）迎溜處多簽溜緩處可少

一磚塌之堅固與否應視簽樁之深淺而定簽樁之先應將水下之坡形量過或陡或平繪具草圖將安設樁水之地點定准查視有無妨礙方能簽樁不然如水內坡度甚小（坡度甚陡之謂）此等排樁勢必將水內之泥土切去所有打下之樁毫無保護之力甚爲危險簽樁地點須視土質爲沙爲泥方能定用樁之長短及打樁之深淺至何等程度方不致搖動此皆應預爲注意者也

一堤工作法去年水災奇重隄坡淘刷今年春工加培做法似宜研究每堤對工使土取土土塘宜留土格每土塘寬八丈長十丈深五尺即留一土格寬四丈塘格相間以防大雨如不留土格伏秋雷雨積水一片便成兩水夾堤更爲危險且搶險取土亦應籌備均應由辦工人及監

工人員酌量該河情形辦理

一 隄工收工應按原估尺寸丈量如原估幫內寬并加高收工時外坡舊堤頂留金邊應若干尺寸或於每估適中處留一小缺露出舊頂以便考驗收工後填齊幫外寬加高者亦然如原册估內外幫寬并加高舊堤尺寸土方原册自必註明收新除舊以重工款

一 堤工弊端應予嚴防如下一禁截脚卽新坡脚地點分毫不准挖削之謂一禁凹心卽新坡宜飽滿之謂一禁歪戴帽所有做幫內幫外各工必留金邊一禁倒拉筐倒拉筐者係於舊堤根先倒土以次填至新坡脚則所築之堤新土浮鬆此弊最宜禁革應先量明新坡脚應占地點卽在該處倒土平舖層層兌加則各工夫往來踐踏自然可期堅實

訓令五河春工督察長核定驗收工程辦法文（七年六月四日）

爲令行事案查各河春工驟將告竣所有關於驗收工程事項至爲重要惟期限緊迫若使按段另委專員驗收手續既嫌繁重且虞耽延時日茲經擬定變通辦法將來工竣卽由各督察長令各段督察員交換驗收以期便捷而昭省約卽如甲段工程令乙段督察員驗收乙段工程令丁段督察員驗收餘均做此至各工之堅固與否有無草率偷減情弊并應嚴爲責成各督察員認真查視不得互相諱飾致干查辦除分行外合亟令行該督察長仰卽遵照辦理仍將分段驗收員名擬定開報查核此令

訓令南運北運永定各河督察長收工時按照最後覆估呈准正冊並概用四

均成法文（七年六月七日）

爲令行事案查目前各河春工驟將竣事關於各段交換驗收辦法前經通令遵照在案仰即迅遵前令分配驗收員名開報以憑核示至此次收工應即按照最後覆估呈准正冊內丈尺做法切實丈量如有均高均寬易滋弊混之處概用四均成法以杜流弊除分行各河務局河防局長外合亟令仰即遵照此令

訓令五河督察長天津河務局北運永定河防局捷地減河工程主任金鐘河

工程總辦青龍灣工程主任頒發練習員參觀五河工程簡章文（七年六月二十

二日）

爲令知事查各隨工練習員到工實習爲時無幾多以未覩全工爲憾指日工竣若遽函送回校又復瞬息暑假受課無從既於該生等考工志願未能暢滿即衡諸本處作育河務人材之意亦未圓滿茲擬定練習員參觀五河工程簡章十三條隨令頒發仰即分別轉行遵照辦理此令

附練習員參觀五河工程簡章

一 自奉到令文之日起由督察長轉知本河各練習員即日組爲一班并揀派練習員中老成幹練者爲臨時班長率領各練習員參觀工段

二由督察長派定熟悉地理明幹之事務員一人幫同班長照料沿途庶務事項

三參觀次序每班准先觀本河全體各段工程次陸續參觀其他各大河工程每班旅行之次序應於未敢行時商定陳明督察長轉呈督辦備查免致出發後有紛爭不決情事

四參觀職志以研究報告爲主所有各河何處應潛應培某處河身應改良形勢何處險要應加特別工程何項做法應照新法改易以及各項弊端如何可以救正何種利益嗣後必當舉行均得由各該生考查記錄能有特別著錄者尤佳

五每人應各自報告藉覘各生學識如何才具若何以爲將來甄拔之準不得互相借鈔若并無多意見儘可據實從闕不得任意貪多敷衍

六每班各員前在各段練習能附有此次工作略圖尤徵心得

七記載准用紅格本務宜一律以便存查

八參觀事畢所有各員意見圖記等應呈由督察長彙呈如督察長已工竣撤局卽由各班長呈天津督辦處

九各班旅行費用每人均在每月所領辦公費二十元內均攤支用不得超過應由各該督察長計算察酌人數路程如實不敷用准由督察長核定該班旅費總數交由事務員班長實用實

銷

十自出發之日起至參觀五河完竣止期限以一月爲度所有事務員及練習員准仍照支原給薪津惟屆期即行停止應由督察長將各班出發日期及旅行次序呈報備案

十一參觀所到之處應由各督察長或工警長員隨時指示工程予以嚮導以期明曉

十二各班長及練習員等在外均應專心考察記載並確守規矩倘有踰檢及不名譽情事得由班長及事務員隨時或事後密陳督察長或本處查明核辦

十三凡在金鐘河捷地減河青龍灣等河之各練習員人數無多不能組爲一班者得聽自由決定附入五大河各班內之一班隨同出發惟須于奉文後三日內即行決定陳請本河總辦或主任將該生函送至所指之河督察處以便隨同出發至各該練習員自出發日起至參觀日止應領薪津應仍由原河按原定數目支給或預給以免牽動各河原有之會計手續

訓令五河督察長天津河務局北運永定河防局各河收工時最宜注意各端

文（七年六月二十二日）

爲令行事案查各河籌辦春工現已多數呈報工竣收工時最宜注意者厥有數端一各項料價均已列入估册核准在案誠恐承辦人員於開報時仍多浮冒一經查出應即呈報分別懲罰一各項料品大約條磚四斤以上者每千塊足拋一方丈五斤以上者每千塊足拋一丈二尺葦料每方約重四百九十餘斤椿料則有頭尾大小之別收工辦法須按照實用數目收報以免朦混一各項土

工新做墻堵丈尺均能足數惟壓土常少緣壓土一重丈尺必低辦工通弊且靠堤裏面均加新土尤難辨別此均寬之弊最易矇混須飭各督察員細心考查一收驗土方向例均收上方如係新做工程尙易考核若加高培厚舊堤與新加丈尺難以分別緣新土既加舊堤尺寸已不可見應卽按照核冊所載舊堤尺寸計算方能核實一拋作磚墻磚塊均散至河干最易竊取收工時應卽飭令在工員弁隨時巡緝如有偷竊情弊卽從嚴懲辦以昭炯戒一各處民工有未經會同督察員勘估者亦須按照實做數目據實收報用昭劃一凡此數端均關重要除分行外合令行該督察長河務河防局長仰卽遵照轉飭收工人員按照令飭各端認真辦理暨在工員弁一體遵照毋忽此令

訓令五河各督察長天津河務局永定北運河防局各河驗收工程辦法轉飭

遵照文（七年六月二十七日）

爲令行事案查本處前以各河收工在卽曾擬應行注意數端隨令頒發遵照在案惟尙未將各種弊竇痛切揭出恐收工人員旣存敷衍了事之見而辦工人員益長僥倖苟免之心甚非本督辦慎重河防之本意查河工積弊其最莫大於減料有如磚料條磚四斤以上者每千塊足拋一方丈五斤以上者每千塊足拋一丈二尺乃有按千二三百塊一方估需三五萬以上而拋做不及十成之八者葦料每方約重四百九十二三斤乃有按五六百斤一方估需五六萬斤以上而廂做八九成者椿料長者頭徑較大短者頭徑較小乃有估需頭號之椿而購打二三號以下者本年各河料數

料價業已估定核准在案此次自應按照實用數目驗收造報誠恐不肖人員復蹈前轍估多用少且浮冒報價一經查出應即據實呈候分別懲罰其次莫甚於偷工有如新做埽壩其壓頂土與靠堤土均有一定丈尺乃有因壓土一重新埽必低且靠堤既加新工無從辨別恒藉均寬之法希圖朦混加培堤埝舊堤丈尺及新做丈尺無甚逕庭乃有舊堤估少新土估多甚至剗削堤脚裁切土牛以爲彌補收工人員循照向例均收上方儉減之處無從查考本處爲核實起見所有舊堤尺寸均應按照估冊據實計算如有不足責令加培違者立即呈報從嚴究辦至民工一項尤關重要自應按照實做丈尺收工其向未會同督察估勘之民工均一律按實做數目收報以期核實儻有違抗准卽呈請議處以示炯戒而儆效尤除分行外合亟令行該督察長河務河防局長仰卽遵照轉飭收工在工各員一體遵照毋忽此令

咨京兆尹直隸省長春工將次完竣請轉飭各該主管河務河防等局認真防
守文（七年六月二十七日）

爲咨行事案查各河春工現已培修完竣並經先後派員驗收惟修築固期堅實防守尤當認真此次由本處發給巨款交由各主管河務河防等局按河修治所做各工既較往歲爲多則於防汛自屬較有把握現在節逾夏至已屆防汛期內所有五大工程備防事宜尤爲各主管局職責所在自應從卽日起由各主管河工局長按照向來認真備防並督飭所屬員弁常川在工隨時搶護以重

河務除由處酌定伏秋兩汛五河監防章程委派人員分途監視並分別呈咨外相應先行咨請貴省長貴京兆尹查照轉飭所屬一體遵照可也此咨直隸省長京兆尹

大清河春工督察長呈報大清河各段險工情形及防汛辦法文

七年六月二十五日

敬肅者本麟奉令督察清河春工周歷上下游兩次對於本管工段險工不能不格外注意現在汛期在邇謹將考察所得各段險要情形并擬防險辦法繕摺呈乞鑒核

- 一 各段險要情形 查第一段自北郭村以上至無極縣合流村西止向無險工人民不甚注意上年決口多處實因連日霖雨南水北灌雨水夾堤之處一經風浪所有洞穴及道口較低之處均爲漫溢潰決惟三板橋河面灣曲係屬險要第二段自東柳青起至社家公堤止以滑岡陳村西蓮子口等處均屬險要第三段駱駝灣及下游各處尙無大險要上年鮑里橋決口本年所築新堤雖有排水壩並堤內所拋磚壩雖屬堅固恐新土未能結實應爲預防第四段自任邱縣屬婁堤村起至苟各莊止沿堤內坡均臨西澆並無頂衝迎溜險要祇有風浪偷挖之患第五段自容城縣屬之李家營起至雄縣屬之何家泊止以雄縣南關瓦濟橋一處河面狹曲一遇汛漲水流不暢最爲險要其餘尙無大險第六段自新鎮縣屬于家埕起至文安縣屬左各莊止以于家埕崔家坊兩處河面灣曲頂衝迎溜亦爲險要此各段險要之情形也
- 一 各段防汛辦法 防汛關係重要擬請委員并調用工程隊各段駐防辦理防汛事宜應分別

職守以專責成及所需搶險物料擬定切實辦法如左

甲委員駐防 擬請委員分段駐防時應於到防時先查勘該段道口洞穴及各險要之處以便分駐工程并隨時知令該隊官長派隊築堵以防不虞

乙調用工程隊及水警 擬調工程隊一連擇要分駐如有工作應由駐防委員知令該隊官長支配一切水巡分駐西淀協同工程隊保護各堤以免偷挖較之去年臨時調用軍隊似為合宜

丙飭縣傳集民夫 各縣知事有地方之責擬請通飭臨河各縣知事傳知各該所屬沿堤各村村長佐轉知各村一遇大汛應即集齊民夫赴險要處聽候防汛委員指揮搶護以免呼應不靈關於土工及打樁等事并應責成該民夫分投工作不給工價以節糜費

丁搶險物料 宜先購備應分兩種

(一) 樁料 查第一第二第三等段附近有樁如需用時隨時可買第四段無須樁料第五段沿堤官柳甚多隨時伐用無須購賣第六段樁料宜預購備約需六十棵

(二) 葦料 查清河官葦上年餘有一萬七千個據工警長云此項官葦每年變價報解財政廳本年防險如用此項官葦可敷應用分運各段擇要存儲以公濟公免另開支此擬各段防汛之辦法也

訓令子牙永定南運北運各督察長永定北運河防局鈔發清河督察長防

汛辦法文（七年七月四日）

爲訓令事前經面諭大清河督察長歐本麟詳查該河險要情形並防汛辦法茲據呈稱該段防險處所并駐防調隊傳夫及備料各節均尙切實可行除指令按照應行各項隨時查察商同天津河務局長力籌進行外合亟令仰查照按各該河情形逐條妥籌辦理此令

訓令五河督察長天津河務局北運永定河防局時值大汛應趕速挑齊土牛

及搜捕有害河堤各物文（七年七月一日）

爲令行事案查各河春工均已一律告竣惟修築端資堅實防護尤貴認真前經分別咨行直隸省長暨京兆尹轉飭各該河主管局長查照向章認真防守在案現在時值大汛除應備置各料件外所有土牛爲令行事一項應即查照向例於伏汛以前一律挑齊藉資準備其有壙洞鼠穴及一切防害河堤各物並應由該主管局長及各該河督察長等督飭員弁隨時搜捕填實以消隱患而重要工除通令外合亟令仰該督察長遵照妥籌辦理毋得貽誤切切此令

通令沿河各縣轉諭沿堤村民一遇險急齊集搶護文（七年七月四日）

爲令行事案查歷屆大汛凡屬沿河各縣均須齊集村民擇要防守一遇險急聽候防汛人員指揮搶護歷經辦理在案本年春工新修堤埝以及去歲堵決口岸較往年加多所有防汛事宜自較往

年加緊除分行外合亟令仰該知事一面出示曉諭一面傳集所屬沿堤各村長佐飭令大汛時間各集民夫趕赴險要處所凡關於土工打樁務宜遵聽防汛人員指揮分投工作毋許觀望推諉致滋貽誤如有前項情事一經查出立即從嚴懲辦以儆效尤而重防務仰即遵照并隨時與管河官吏及本處監防委員長接洽辦理切切此令

訓令五河監防委員長天津河務局北運永定河防局頒發防汛須知十條轉

飭一體遵照文（七年七月五日）

爲令行事案查伏秋兩汛防務極關重要所有事前應行注意各端亦至繁隨茲經摘錄大要編爲防汛須知計共十條除分行外合亟隨令頒發該委員長該局長仰即遵照注意并轉飭監防各員工警各員一體遵照毋忽切切此令

附防汛須知十條

一 相度隄埝是否頂衝坐灣

（說明）頂衝坐灣河溜直逼最易出險大堤開裂在在可危應預先備料捲大由子（即水枕）掛好以壓溜頭或做順水掃如緩不濟急即掛柳壓磚暫救眉急

二 堤外浸出之水其色必清若見渾水流出趕緊防漏

（說明）一曰屢漏應預備花稽（即麥穰）或軟草由堤頂挖至漏處（見活溜）即鋪一層草

上一層土用多人踐踏逐層鋪築再加麻袋裝土堵塞另外預備棉被(新舊均可)多床塞漏以不見渾水爲止一日底漏凡底漏必河底有灘嘴溜勢入袖趕緊搶做護埽(在河裏面)如溜頭直逼堤外仍見渾水卽應掛柳再用麻袋裝磚厭於柳上追押到底庶可迴溜掛淤便易進行補救但底漏乃爲奇險全賴克盡人事挽回天災萬勿張皇或可集事

三河溜逼近堤脚久雨後繼以風暴無不出險平時留心該處村莊距險工遠近村正村副應事前妥籌聯防辦法以便臨時招集民夫方不誤事

四堤坡權洞鼠穴

(說明)權洞鼠穴外口小而內裏大最易忽畧細心踏勘挖開到底填築加夯

五堤坡浪窩溜溝

(說明)久雨大雨必有浪窩(多在坡脚)溜溝由上而下應令該管工兵民夫補齊

六水大與堤頂平再長卽行漫溢

(說明)防水漫溢應挑築子埝高三三尺寬一丈(臨水一面挑築)底寬二丈總宜攔住河水不至溢出爲要但子埝純係浮土又是濕泥儻沙質較多決不保重應多備蓆片包掛子埝方可禦水

七堤頂堤坡不准刈草綠草根可以護堤

八堤上不准放牧牲畜以羊爲最害(羊嘴能拔草根)

九堤上不准攤晒肥料恐生蟲鑽穴於堤防有礙且於衛生不宜

十大雨狂風應由主管員弁往來奔走察看河堤形勢盡得一分心力自收一分效果但各汛老
兵汛兵終日河干自多經練聞平日薪糧頗薄汛期或并無津貼卽令確有見地往往不過照
例奉公不肯盡其所長儻在專員弁又不能隨時留心受益彼此復無甚感情一經遇險該日
兵除照例奉公外自未必效其死力是在各汛員弁平時妥籌撫御庶臨時易收指臂之助

訓令各河監防委員長各河務河防局將所有春工報銷一律造送文(七年八月

十六日)

爲令行事案查各河春工現已陸續告竣所有各河春工應卽報銷自應分別趕辦詳細造報以資
結束除分爲令行事行外合亟令催該委員長該局長仰卽遵照限文到一月內將前項應辦事件
一律清結造送勿稍稽延切切此令

以上春工督察總卷

京畿河工善後紀實卷七(甲)終

京畿河工善後紀實

卷七甲

京畿河工善後紀實卷七(乙)目錄

春工(乙)

永定河籌勘委員長摺陳永定河南北岸暨下游各項工程用款數目文

咨直隸省長擬將原屬天津道管理永定河下八汛撥歸永定河防局收管文

直隸省長咨覆文

訓令永定河防局督察長准直隸省長咨覆永定河下八汛准歸該局收管文

咨京兆尹請將永定河歲修經費連同津貼移歸本處文

訓令永定河防局天津河務局武清縣天津縣禁止該河民居停淤佔地文

會同京兆尹委任永定河防局長辦理該河兩岸石工埽工文

委任易榮膺爲永定河春工督察長文

永定河籌勘委員長摺呈核減永定河春工預算清冊文

訓令永定河督察長春工預估應加核減文

永定河籌勘委員長摺陳永定河防局長續估繫蘆數目文

督辦永定河工事宜處咨復永定河防局續估蘆斤請飭該局清結欠款文

京兆尹咨復永定河歲修等費合成現洋移歸本處文

永定河督察長易榮膺據管河縣佐王養年等牘陳春工困難各情文

訓令永定河防局永定河督察長轉呈管河縣佐王養年等所陳春工情形應准照辦文

永定河督察長呈復凌汛時搶險費擬請仍照原例辦理文（附報告凌汛期內整變情形清摺）

指令永定河督察長凌汛搶險暨工程分別擬辦文

訓令永定河防局據永定河河察長報告凌汛情形文

永定河防局函陳辦理凌汛防守大概情形文

訓令永定河防局該局長以次員司嗣後不得託故離工文

指令永定河籌勸委員長補造分圖文

永定河督察長呈請咨飭修葺舖房並防護老坎文

指令永定河督察長文

天津河務局永定河防局永定河委員長呈送復勘春工清冊詳圖文

指令永定河防局文

永定河督察長續報永定河兩岸凌汛整變情形文

訓令永定河防局嚴密防護永定河凌汛整變文

電永定河防局長春工督察長查照木椿烙印辦法並點驗購料文

永定河督察長呈報南三北四工情文

指令永定河督察長文

永定河督察長摺陳調河頭裁灣取直比較復勘增減工款文

指令永定河督察長文

永定河督察長摺陳北二工土埽等工凌汛後河流變遷酌量更估文

指令永定河督察長文

永定河防局長春工督察長呈報規定驗收椿料及土埽各手續文

指令永定河防局長春工督察長文

永定河督察長函請嚴令河防局長限各工汛將椿料尅日購齊文

指令永定河督察長文

訓令永定河防局尅日購辦椿料文

永定河督察長呈送春脩備防椿料收數比較表文

指令永定河督察長文

督辦永定河工事宜處咨復石景山理事屬南一石工請發款派員興修文

訓令永定河督察長准督辦永定河工事宜處咨稱石景山南一工各情形飭即查覆核奪文

永定河春工督察長呈擬工竣取銷機關後預籌應辦各事文

指令永定河春工督察長文

永定河春工督察長呈報調河頭引河節省工費數目文

天津警察廳呈報舊永定河堤坍塌如何修理祈裁奪施行文

指令天津警察廳文

稽核所副主任張得舉呈報驗收永定河攔水埝等處工程文（附驗收攔水埝等處工程表）

咨京兆尹各河防汛經費另由本處籌備文

永定河督察長呈請添購枝料趕工加廂各情形文

指令永定河督察長文

永定河督察長呈覆勘查永定河水漲及各堤年久失修各情形文

訓令天津警察廳查明永定河隄失修情形具覆文

永定河督察長呈報驗收永定河春工情形文

指令永定河督察長文

驗收永定河南北兩岸工程一覽表

天津河務局呈復三河頭等村一帶工款請在于準備金項下咨撥文

指令天津河務局文

天津河務局呈爲遵令派員驗收三河頭村北永定河堤新修工程文

指令天津河務局文

永定河督察長函陳南四工十號頭掛柳暨擬搶做埽段情形文

指令永定河督察長文

天津河務局呈陳勘估永定河舊南堤工程擬議辦法文

指令天津河務局文

永定河監防委員長呈添做埽段工費礙難由臨時費項下動支請備案文

指令永定河監防委員長文

永定河監防委員長呈永定河防局墊發盤築裏頭各款請於春工款內照發文

指令永定河監防委員長文

咨直隸省長擬議永定河舊南八下汎情形請核辦文

直隸省長咨覆文

咨內務部京兆尹永定河舊南八下汎仍應劃歸永定河防局籌修文

京兆尹咨復已飭將各項樁料妥爲保存文

永定河督察長會計專員呈送春工全案報銷文

指令永定河督察長會計專員文

呈大總統擬具永定河本年施工辦法請交該管長官籌辦文

財政部咨永定河本年施工辦法應由內務部估定後再由本部籌撥文

內務部咨永定河本年施工辦法派員前往復勘請派員接洽文

咨復內務部已派員前往接洽文

京兆尹咨復籌撥永定北運兩河經費情形文

永定河務局呈請將挑竣之工隨時驗收文

指令永定河務局文

訓令永清安次武清固安霸縣天津各縣知事永定河業已興工該河防局應與該縣隨時接

洽仰卽知照文

咨財政部永定河工經費改發京鈔應准折合補領以符原估文

電財政部請速撥永定河工款文

永定河務局長張樹圻督察員劉中和測量員崔載榮呈送復估各段土方價洋清冊文(附五

段圖線說明)

指令永定河務局文

驗收委員張得舉呈報驗收永定河裁直工程情形文(附表一紙)

訓令永定河務局長督察員嚴防大汎認真稽查報告文

永定河督察員劉中和呈報各汎情形請銷差文

指令永定河督察員劉中和文

京畿河工善後紀實卷七(乙)目錄終

京畿河工善後紀實

卷七乙目錄

京畿河工善後紀實

卷七乙目錄

京畿河工善後紀實卷七(乙)

(春工乙)

永定河籌勘委員長易榮膺摺陳永定河南北岸暨下游各項工程用款數目

文(七年二月十九日)

敬陳者榮膺奉令籌勘永定河宣防工程到工月餘勘估事宜已經粗竣前將全河平險各工土壩工程及下游裁灣取直工程需用銀元數目繕就清摺親齎赴京面呈鈞鑒當奉面諭將興工督察辦法勉日擬出呈候核奪等因奉此查永定河宣防工程此次預估合兩岸新估之土壩工及孟督辦已准未做之石土壩工並下游裁灣取直工程共計銀元十七萬七千四百三十元零六角一分併入孟督辦所辦北三工口門堵築未竟之貫頂加鞏工程統計銀元十八萬八千六百五十一元六角四分就中除口門貫頂加鞏工程應催促孟督辦從速辦竣或照前呈手摺辦理外下游裁灣取直並攔水埵土壩工程因該處無適當人員可專責成擬由榮膺稟承鈞旨募工自辦其餘兩岸石土壩工均擬責成兩岸實缺汎官承辦仍請鈞處另派督察長按照估冊預定做法尺寸比較圖面監同驗收至放款監工收工防守善後各辦法謹遵鈞諭就管見所及擬具條款臚陳於左

甲 放款辦法

一 本年春工款項

鈞處津貼數目按現洋計算實超過京兆尹報部所列永定河歲修經費二倍以上應請咨行京兆尹將該項經費合成現洋限定本年移歸鈞處連同津貼數目核發以免兩歧而省手續

二 發放款項

鈞處如不另派專員擬請責成督察長辦理惟會計委員督察長應先得會計股正副股長同意始能呈請委派藉昭慎重

三 春工款項發放程序應分四批第一批五分二凌汛前發放以便購備樁料第二批五分一

動工時發放藉資應用第三批五分一工竣時發放第四批五分一收工後發放

四 督察長發放款項應由承辦汛官出具印領南岸石景山北岸各理事加附收據始能照發

乙 監工辦法

一 兩岸石土石工監查員擬由督察長呈請調用本河實缺理事臨工監查每員供給夫馬費

一百六十元

二 監查員各監查原管各工汛石土埽工應將工作情形每五日報告督察長一次督察長每

十日應彙呈一次

三 監查員臨監工查期限自開工日起至收工日止

丙 收工辦法

一 下游裁灣取直並攔水埽工程擬隨做隨收由督察長委員長會同本河河防局長呈報並請督辦臨工勘實如北三工口門貫頂加戢工程經孟督辦移請鈞處籌辦時其收工辦法亦同

二 兩岸石土埽工以三月初爲收工時期

三 收工時由督察長委員長會同河防局長限同驗收並請督辦親臨工次
四 左列各項應按照估冊所列做法尺寸比較圖面逐一驗收

子 幫戢貫頂收外高與頂寬

丑 挑築子唸收埦頂與內高或外高隄頂若干

寅 貫頂不幫寬內外高併收

卯 幫寬不貫頂收頂寬

辰 內幫若干收頂寬與內高

已 埽工無論添做加廂除收足預定尺寸外尙應驗收簽椿數目
五 備防土牛料柴椿檝光纜應分別舊存新備並存隄段之號數

六新備土牛應分大小二種大土牛收長二丈寬一丈高五尺小土牛收長二丈寬五尺高五尺料槩亦應分四種尖槩收脊高五尺角高九尺均高一丈二尺長一丈七尺五寸寬一丈四尺平槩收高七尺長三丈寬一丈四尺大槩收長三丈橫一丈四尺頂高九尺邊高五尺小槩收長一丈五尺寬一丈四尺頂高九尺邊高五尺椿有龍門出號頭號二號等名目應收每號若干槩棵與光纜亦有大小長短可僅收槩若干棵光纜若干盤

丁 防守辦法

一兩岸各汛平險各工備防土牛料槩樁檣光纜曾經委員長比較歷年預備數目加倍估定分別存儲而京兆尹報部所列永定河大汛搶辦經費又預定四萬元正料備費充本年防汛應較歷年具有把握擬請責成河防局長督同理事縣佐等員仍照歷年辦法加意防守不得以料欸兩項業經充裕有恃無恐居安忘危

二各分局理事各工汛縣佐應責成河防局長飭令常駐辦公地點不得擅離職守對於水性地勢平日詳加研求免致防務吃緊之時張皇失措

三各工段舖房向有舖兵常川駐守察看河流情形隨時報告現在此項舖房間有傾圮尙易修葺且河防局預算除本局與理事及附屬機關經費外尙列有修繕費一千二百七十一元擬請責成河務局長卽以此項修繕修補舖房嚴令河兵照章看守

戊 善後辦法

一北遙隄自十四號至四十六號合攔水埝一號至三十四號共計六十六號約長六十餘里僅設一武汛官置兵十九名管理且汛署偏在遙隄三十一號專顧遙隄尙易爲力若令保守攔水埝未免鞭長莫及故去秋大汎北三未決以前內莊恒資夜盜掘隄段令水外溢北三既決以後埝外村莊又私掘堤段令水內灌致二十三號以下十里之內殘缺多至六十六段按該埝創築原意在保護京奉路線理應修補此次籌勘計估土工四千六百三十元零五角三分九釐埝工三千八百三十五元八角八分修補之後若不另設專汛本年大汎期內仍恐內外村莊盜掘成災查蘆溝橋迤上北岸石堤工甚堅固從無歲修而大汎看守水誌向例又另派專員所設武汛官一員置兵十九名實屬無事可辦擬請移置攔水埝將汛署設於新寺上南責成管理該埝一號至三十四號土埝工程其北遙隄武汛官仍令照舊專管遙隄惟現任蘆溝橋武汛官馬慶棠年逾古稀精神衰邁恐移置後難於勝任遽易他人又失體恤耆老之意聞該員之子馬書勳係永定河候補汛官可否於更置之中寓調劑之意仍請核令永定河防局遵照辦理

二南七迤下上段二十一號工頭有李姓房屋一所將二丈五尺隄頂完全占有查該房原係舊南八上汛之舖房因前永定河道支用庫款代理民間就十九號原有挑水大壩圍成東

新堤將舊遙隄廢去李姓舖兵遂乘機展寬舖房改成住屋占據隄頂現在河洪逐漸南移東新堤如或失慎全賴舊遙隄爲屏蔽此次籌勸已酌估工程擬請責成河防局長未雨綢繆補苴罅漏嚴令李姓拆去房屋讓出堤頂免致河洪移近時妨礙工作

三南七迤下下段卽舊南八下汎原管隄段除東新堤七里七分外尙管舊遙隄二十六里七分前清光緒十七年經直隸水利局坐辦汪道詳請直隸總督將工尾四里劃歸天津道管轄迄今二十餘年天津河務局旣未設官管理永定河防局亦以區劃變更不復經意幸土性甚堅雖年久失修隄尙宛然併無殘缺近則隄頂隄坡均被附近村民盜種小米相習成風馴至二十三號迤上堤頂堤坡盜種幾遍籌勸至此深爲惋惜若不及早嚴禁恐歷年久遠頂寬二尺以上內高四尺之老遙隄逐漸鋤平他日河洪南移爲患不堪設想擬請咨准直隸省長將前清劃入天津河道管轄之隄段四里仍劃歸永定河防局責成南七迤下下段武汎官就近管理並飭永定河防局長嚴禁村民任意盜種以肅防務

四永定河下游自南北七工尾起至屈店達子辛莊兩出口止兩岸遙隄南北相距寬處凡四十餘里木支河洪至五六道之多卽使汎大之時水高漫灘何致遽成平陸此次勸估下口見河套以內兩岸斜灘大都豎埋葦箔爲停淤占地之計詰問情由無不託詞捕魚似此舉動實無異釘塞河道貽害宣防誠非淺鮮擬請訓令永定河防局天津河務局並武清天津

兩縣知事切實禁止以杜壟占而暢河流

右陳辦法五條共二十一款一得之愚是否有當伏乞鈞裁謹呈督辦

咨直隸省長擬將原歸天津道管理之永定河下八汛撥歸永定河防局收管

文（七年二月二十四日）

爲咨行事案據永定河籌勘宣防委員長易榮膺呈擬條陳永定河善後辦法戊戌第三項內稱該河南七迤下下段卽舊南八下汎原管堤段除東新堤七里七分外尙管舊遙隄二十六里七分前清光緒十七年經直隸水利局坐辦任道詳請直隸總督將工尾四里劃歸天津道管轄迄今二十餘年天津河務局既未設官管理永定河防局亦以區劃變更不復經意幸土性甚堅雖年久失修堤尙宛然併無殘缺近則堤頂堤坡被附近村民盜種小米相習成風馴至二十三號迤上堤頂堤坡盜種幾遍籌勸至此深爲惋惜若不及早嚴禁恐歷年久遠頂寬二丈以上內高四尺左右之老遙堤逐漸鋤平他日河洪南移爲患不堪設想擬請咨准直隸省長將前清劃入天津河道管轄之堤段四里仍劃歸永定河防局責成南七迤下下段武汎官就近管理並飭永定河防局長嚴禁村民任意盜種以肅防務等語查所擬辦法自係爲慎重河防起見相應咨行貴省長請煩查照轉飭天津河務局查明妥議見覆以便照辦此咨直隸省長

直隸省長咨復文（七年三月二十五日）

爲咨覆事案查前准咨開據永定河籌勸官防委員長易榮膺呈請將前劃歸天津道管轄之永定河南七迤下下段卽舊南八下汎原管堤段仍劃歸永定河防局責成南七迤下下段武汎官就近管理並飭永定河防局長嚴禁村民盜種以肅防務等情咨請核覆等因到署當經令行天津河務局查明妥議具覆去後茲據該局覆稱奉令遵卽檢查天津道移交案卷並無此項卷宗想係庚子變亂燬失無從稽考按舊南八下汎工尾堤段原在永定範圍本非直屬轄境似應仍歸永定河防局飭汎管理以清界限而專責成所有遵令查議緣由理合呈覆鑒察核咨等情據此永定河防舊南八下汎工尾堤段既據該局聲稱原在永定範圍本非直屬轄境自應仍歸永定河防局飭汎管理以清界限而專責成除指令外相應咨覆貴督辦請煩查照辦隄此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令永定河防局督察長准直隸省長咨復永定河下八汎准歸該局收管文

(七年三月三十一日)

爲令行事案准直隸省長咨開以本處前咨永定河籌勸官防委員長易榮膺呈請將前劃歸天津道管轄之永定河南七迤下卽舊南八下汎原管堤段仍劃歸永定河防局責成南七迤下下段武汎官就近管理一案經天津河務局議覆舊南八下防局堤段原在永定範圍本非直隸轄境自應仍劃歸永定河防局飭汎管理咨請查核辦理等因准此除訓令外合亟鈔原咨令仰該局長遵照迅

飭南七迤下下段武汎官就近管理以資便利而重河防並仰該督察長查照此令。

咨京兆尹請將永定河歲修經費連同津貼移歸本處核發文（七年二月二十三日）

爲咨行事案據永定河籌勘宣防委員長易榮膺呈稱本年春工款項所需津貼數目較鉅擬請咨行京兆尹將報部所列永定河歲修經費合成現洋限定本年移歸本處連同津貼數目核發以免兩歧而省手續等情據此查所呈辦法尙屬可行相應咨請貴京兆尹請煩查照辦理並希見覆此咨京兆尹

訓令永定河務局天津河務局武清縣天津縣禁止該河居民停淤佔地文（七年

二月二十六日）

爲令行事案據永定河籌勘宣防委員長易榮膺呈擬永定河善後辦法戊款第四項內稱永定河下游自南北七工尾起至屈店達子辛莊兩口止兩岸遙隄南北相距寬處凡四十餘里木支河洪至五六道之多即使大汎之時水高漫灘何致遞成平陸此次勘估下口見河套以內兩岸斜灘大都堅埋葦箔爲停淤佔地之計詰問情由無不託詞捕魚似此舉動實無異釘塞河道貽害宣防誠非淺鮮擬請訓令永定河防局天津河務局並武清天津兩縣知事切實查禁以杜壟占而暢河流等語查所稱停淤佔地各節若非從嚴查禁殊於河防有礙除分行外合行令仰該局縣查照所陳情形嚴查示禁以重菱防毋稍寬縱切切此令

會同京兆尹委任永定河防局長辦理該河兩岸石工埽工文（七年二月二十一日）

爲會委事前據該局長會同天津河務局局長婁道尹錫章籌勘宣防委員長易榮膺會呈勘估春工清冊計合兩岸新估之土埽工及孟督辦已准未做之石土埽工並下游裁灣取直工程共計銀元十七萬七千四百三十元零六角一分等情查此項宣防工程地段綿長至關重要現在春融已屆自應將該河各段工程先行派定專員承辦以資籌備而重責成除北三工口門堵築未竟之貫頂加戢工程由本處咨請孟督辦從速辦竣暨下游裁灣取直並攔水埽土埽工程由本處另令委由易委員長榮膺辦理外其餘兩岸石土埽工應即會同委由該河防局長督飭兩岸實缺汎官妥爲辦理至放款監工收工各辦法並經本處訂定簡章另行頒發以資遵守除原估工款清冊由稽核所核竣另令示遵外爲此會同委派仰即遵照迅速籌備妥慎辦理毋負委任切切此令

委任易榮膺爲永定河春工督察長文（七年三月一日）

爲會委事前經令委籌勘永定河宣防工程嗣據估具清冊會同天津河務局局長永定河防局局長呈報前來計合兩岸新估之土埽工及孟督辦已准未做之石土埽工並下游裁灣取直工程共計銀元十七萬七千四百三十元零六角一分復據該員續估糜蕪等費四千四百元等情查此項宣防工程地段綿長至關重要現在春融已屆自應將該各河段工程先行派定專員承辦以資籌備而重責成除北三工口門堵築未竟之貫頂加戢工程由本處咨請孟督辦從速辦竣暨兩岸石

工埽工另委永定河防局張局長樹枏辦理外所有該河下游裁灣取直及攔水唸土埽工程應即委由該督察長妥慎辦理至放款監工收工辦法並經本處訂定簡章另行頒發以資遵守除原估工款清冊由稽核所核竣另令示遵外仰即遵照迅籌進行毋負委任切切此令

附放款監工收工各簡章

永定河春工監工簡章

一 全河上下游兩岸春工由處派督察長一人隨時考核

一 督察長以下設督察委員自二人至五人

一 督察長得接兩岸工段長短指派督察委員常川駐工不時監查但每岸不得過二人

一 督察長得呈請調派本河實缺理事爲駐工監查員自開工日起至收工日止每員准月給津貼以資鼓勵

一 監查員應監查原管各工汛春修工程每五日應將各汛工作情形報告督察長一次督察長每十日應彙呈一次

一 監查員遇簽樁削尖等事應遵河工舊例加意監察不得稍爲通融致干查究

一 督察長應指揮督率督察委員及監查員等對於各工有無偷工減料均須詳加查察儻有上項情事應即據實呈候核辦若各工有不合法及延誤時期之處應即商由承辦人員更正

并督促進行儻情節較重并應隨時呈報核辦

一督察長暨所屬各員均須清勤自矢儻有物議一經查實按照木處河工懲獎章程辦理

一督察長除查察各工外得由處令委辦理所在河之一段或數處工程

一督察長自辦工程尤應嚴重監視與所監視各工一同彙報工作情形以備考核并由處隨時

派員抽查

一督察長等之薪津公費另定之

一本簡章有未盡事宜得隨時修正

一本簡章自核准之日施行

永定河春工放款簡章

一全河春工發放款項等事由處特派會計委員一人管理

一各辦工員請領款項均應遵照由處頒發之領款三聯單如式填註明晰經河防局長管理
事加章復由督察長核准加章會計委員始能照發

一放款程序計每項工程應分四批發放

第一批五分二凌汛前發放以便購備樁料

第二批五分一動工後發放藉資應用

第三批五分一工竣後發放

第四批五分一收工後發放

一 第一批五分二既係指明購備樁料應由督察委員將左列各項加附詳細單據如下

頭號樁若干棵每棵銀元若干計若干元

二 號樁若干棵每棵銀元若干計若干元

稽料若干槩每槩銀元若干計若干元

光纜若干盤二百盤爲一槩每槩銀元若干計若干元

如無詳細單據雖經督察長蓋章會計委員不得照發

一 樁價可照永定河成例將頭號二號各樁數目合成總數均扯核發

一 放款應直接發由辦工之各汎管河縣佐具領以便三聯單上所註數目與核發數目遇有不

符時得卽當面改正藉省手續

一 督察長自辦工程每次除領款按照另定憑單外其餘均遵照以上各條辦理

一 本簡章如有未盡事宜得隨時修正

一 本簡章自核准之日施行

永定河春工收工簡章

一兩岸春工石土埽工等應以陰歷三月至四月初爲收工時期

一收工時由督察長會同原籌勸委員長暨承辦工程之河防局長按照估冊預定做法尺寸比較圖面驗收屆時督辦或親臨工次或另派員眼同辦理

一上項兩岸春工應按照正式估冊所定做法尺寸逐一驗收

一幫戩貫頂收外高與頂寬

二挑築子埽收埽頂與內高或外高隄頂若干

三貫頂不幫寬內外高併收

四幫寬不貫頂收頂寬

五內幫若干收頂寬與內高

六埽工無論添做加廂除收足預定尺寸外尙應驗收簽椿數目

一備防土牛料梁椿檁光纜應分別舊存新備並存儲隄段之號數

一備防土牛料梁椿檁光纜收法規定如左

一大土牛收長二丈寬一丈高五尺

二小土牛收長二丈寬五尺高五尺

三尖料梁收脊高五尺角高九尺均高一丈二尺長一丈七尺五寸寬一丈四尺

四平料梁收高七尺長三丈寬一丈四尺

五大料梁收長三丈寬一丈四尺頂高九尺邊高五尺

六小料梁收長一丈五尺寬一丈四尺頂高九尺邊高五尺

七頭號楊樁收長三丈

八二號楊樁收長二丈五尺有龍門出號頭號二號等名目應收每號若干棵

九槓收根數

十光纜收盤數每二百盤合料一梁

一督察長所辦工程及備防土牛料梁樁槓光纜驗收辦法悉與上同

一此簡章有未盡事宜得隨時修正

一此簡章自核准之日施行

永定河籌勘委員長摺陳核減永定河春工預算清冊請交稽核所核辦文(七年

三月一日)

敬陳者竊榮膺估呈永定河春工預算清冊詳細檢查尙有宜加稽核之處謹分別開陳如左

甲 料梁

一南岸一工二百梁內百三十梁爲備防料擬請核減三十梁改爲一百七十梁

二南岸三工一百八十三槩八分內六十槩爲備防料擬請核減二十槩並將尾數八分削除改爲一百六十三槩

三南岸四工八十五槩七分尾數七分擬請核減

四南岸五工三十九槩八分尾數八分擬請核減

五南岸六工八十九槩五分八釐尾數五分八釐擬請核減

六南岸七工一百槩零五分尾數五分擬請核減

七北岸一工二百五十槩內一百八十槩爲備防料擬請核減八十槩改爲一百七十槩

八北岸二工一百四十四槩八分七釐尾數八分七釐擬請核減

九北岸三工九十四槩內六十槩爲備防料擬請核減二十槩改爲七十四槩

十北岸五工一百四十三槩九分內五十五槩爲備防料擬請核減十五槩並將尾數九分削除改爲一百二十八槩

十一北岸六工五十四槩七分九釐查該汎舊有存料五十七槩九分甚足備防擬請將所估備防料三十槩及尾數七分九釐核減改爲二十四槩

乙 麻

一南岸一工麻刀八百四十五舢查河防局舊有存麻一萬餘舢又新估三萬舢此項麻刀擬請

核減由河防局給予繩頭八百四十五觔

二北岸一工續估纒麻一百斤查河防局舊有存麻一萬餘觔又新估三萬斤此項纒麻應由河防局撥給擬請核減

丙 用具

一湖岸一工鐵椿帽六十箇每箇重三觔每觔銀元一角六分查廂做埽土工程並防汛用具修理費業估銀六百元由河防局置備分配此項鐵椿帽擬請核減

右陳各節擬請速交稽核所查核辦理是否有當伏乞訓令祇遵謹呈

訓令永定河春工督察長春工預估應加核減文（七年三月八日）

爲訓令事茲據稽核所呈稱永定河春工預估清冊內尙有宜加核減之處分別開具料架麻斤用具應減數目前來據此除批照單核減六千五百二十二元二角五分五釐外合亟訓令該員遵照辦理可也此令

永定河籌勘委員長摺陳永定河防局長續估纒麻數目文（七年三月一日）

敬陳者竊榮膺昨在京津因永定河防局長張樹柵要求面呈清摺一扣續估纒麻三萬斤每百斤十二元核銀元三千六百元廂做埽土工程並防汛用具修理費核銀元六百元河兵捕捉鼯鼠地羊等獎賞費核銀元二百元總共核銀元四千四百元回工詳查續呈三估雖均係應辦事項惟永

定河舊章大工剩麻例交河防局保存充來年春工之用張局長對榮膺所稱孟督辦送局剩麻一萬餘斤尙須按照市價算還銀元一節是否實情未便臆斷轉瞬春融工程漸次吃緊擬請先准購辦一萬五千斤發款一千八百元餘一萬五千斤估價一千八百元似應咨詢孟督辦後再行補發伏乞鑒核施行謹呈

督辦永定河工事宜處咨復永定河防局續估麻斤請飭該局清結欠款文（七年

三月二十四日）

爲咨行事准貴處咨開案據本處永定河籌勘宣防委員長易榮膺呈稱竊榮膺昨在京津因永定河防局長張樹枏面呈清冊一扣續估剩麻三萬斤每百斤十二元核銀元三千六百元廂做埽土工程並防汛川具修理費核銀元六百元河兵捕捉獾鼠地羊等獎賞費核銀元二百元總共核銀元四千四百元回工詳查續呈三估雖均係應辦事項惟永定河舊章大工剩麻例交河防局保存充來年春工之用張局長對榮膺所稱孟督辦送局剩麻一萬餘斤尙須按照市價算還銀元一節是否實情未便臆斷轉瞬春融工程漸次吃緊擬請先准購辦一萬五千斤發款一千八百元餘一萬五千斤估價一千八百元似應咨詢孟督辦後再行核發等情據此除指令並行永定河防局遵照辦理外相應據情咨行查照等因准此查北三大工工款出入均以豫算爲衡餘剩料物均須估價或變價核抵以便將來報銷涓滴無可含混該易委員長所稱永定河舊章大工剩麻例交河防

局充來年春工之用是祇聞北六大工趙雲書在局長任內以局長兼辦大工事宜時工剩料物歸於河防局保存殊不知第係一時計畫非舊例也此屆大工本處乃特立機關究不能照舊辦理大工剩餘送交河防局備用當然按市計值向本處清給原價方爲正當辦法該局長暨該委員長所稱均屬誤會准咨前因相應咨行查照估冊將其餘廉價發交該局長飭其轉向本處清結欠欸至級公誼此咨督辦京畿一帶水災河工事宜處

京兆尹咨復永定河歲修等費合成現洋移歸本處文（七年三月八日）

爲咨覆事案准貴督辦咨據易委員長呈請將報部永定河歲修等費合成現洋移歸貴督辦處連同津貼數目核發等情一案當經令行京兆財政廳廳長核議去後茲據該廳長陳昌毅呈稱奉令准督辦京畿一帶水災河工善後事宜處咨開據永定河籌勸宣防委員長易榮膺呈稱本年春工款項所需津貼數目較鉅擬請咨行京兆尹將報部所列永定河歲修經費合成現洋限定本年移歸本處連同津貼數目核發以免兩歧而省手續等情據此查所呈辦法尙屬可行相應咨請查照辦理並希見覆等因准此查永定河歲修經費共洋九萬一千三百二十元向由該財政廳於永定河防局逐月豫算案內核發本年此項經費是否已經發給及可否合成現洋解歸熊督辦處轉發之處本公署無案可稽無憑核辦合卽令仰該財政廳限三日內核議具覆以憑轉咨毋稍稽延切切此令等因奉此查易委員長所擬將本年京兆預算案內所到永定河歲修經費合成現洋移歸

核發自係統一開支便於稽核辦法至爲妥協亟應查照辦理惟原定九萬一千三百二十元業已由永定河防局兩次具領三萬三千一百五十六元所餘僅五萬八千一百六十四元嗣後卽擬按照此數逕於本年陸續撥解以應要需其由局已領之款卽由易委員長與張局長逕商移撥用省手續至本廳所撥此項經費均係中交紙幣市面價格隨時漲落原無一定將來撥解之時並擬仍照原案逕撥中交紙幣由易委員長自行合成現洋以期便利而昭核實再此項經費原屬本區預算案內應支之款此次既已移歸督辦處連同津貼數目一併核發則永定河防局原送預算及將來應造計算均不免有所牽動茲擬俟此項河工告竣核明開支數目比照原估之數按成勻配劃出一部分歸入永定河防局計算案內列報並以不超過前項預算數目爲標準庶與歷來辦法仍屬相合而於木區預算計算各案亦不至發生窒礙是否有當理合備文呈覆卽請鑒核轉咨等情據此查該財政廳所呈各節自係實在情形除指令迅將前項經費從速給發外相應據情咨覆貴督辦查照並希轉行易委員長知照可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

永定河督察長易榮膺據管河縣佐王養年等牘陳春工困難各情文（七年三月十

日）

謹呈者竊永定河兩岸平險各工第一批應領款項已於二月二十八日三月一日兩日照數放訖同時召集全河人員約同該管河防局局長宣布預定勸獎種種德意惟未經宣布以前該河南三

工管河縣佐王養年北一工管河縣佐盧世楷等曾集全河各工汎管河縣佐上有全河春工困難情形手摺一扣當經切實查核立予糾正請仍分別陳明如左

一原摺稱近年採辦歲防椿料因發款較遲各汎百總勢必息借商款預爲採買本屆受禦水工款影響信用全失均非現錢不能採辦現蒙體恤規定每架現洋三十二元無如附近之料悉爲上年大工禦水工購盡縣佐等派人調查二十里內外無料可採非三四十里四五十內外採買不可加以節近驚蟄道路融化農事將興運腳約須加至三四成加以塚工兵飯每塚僅能辦到五千觔之譜應請派令妥靠委員確實調查料價究竟每塚可塚若干觔參考縣佐等調查情形核實規定當於事實上有良好結果否則表面丈尺雖敷內容仍屬空虛縣佐等不敢擔此重咎再頭號椿每棵非現洋三元餘二號椿非現洋二元餘不辦應請一併調查等語當經比較民國六年該河春工清冊所列椿料價目及本年該河河防局規定椿料價目料價每塚均定紙幣四十元各按當時市價合成現洋六年冊列每塚實僅現洋二十八元本年局定每塚實僅現洋二十四元今料一塚估定現洋三十二元實較局定加估現洋八元驚蟄尙遙價已發放六成論理應無困難情形可以藉口惟附近村落存料無多採買不易確屬一種實在情形茲據已辦各工汎報告每塚實能辦到六千斤上下詢諸村農則均謂能辦七千斤以上擬規定每塚七千斤從地平起收脊高一丈四尺角高九尺長一丈七尺寬一丈四尺椿

價六年春工清冊所列每棵紙幣頭號二元八角二號一元三角當時紙幣市價七折僅合現洋頭號一元九角六分二號九角一分今椿每棵估定現洋頭號二元二角已加估二角四分二號一元一角已加估一角九分探詢已辦各工汎並兩岸村民此項價目確無不敷情事擬規定每棵收長頭號三丈二號二丈五尺徑照舊例驗收

一原摺稱各汎險工埽段本因溜勢頂衝或測注淘刷抵禦洪流保衛堤工起見埽段係活動性質遇有蟄動隨時搶廂埽段陡蟄一段如隨廂隨蟄用料若干不能預定至埽高水面堤高水面未能作爲一定標準稽料每塚雖可以二十九方四尺規定及折塚做工縱汎員監視認真萬難以尺寸限制等語當經調查尙係實情惟舊埽加廂舊新料色界限宛然廂做若干一望得知新做埽段量埽高水面後加量水深廂做若干仍可扣算又查永定河兩岸險工歷屆漫決均由跑埽而跑埽原因實在廂做之時暗減椿工槽椿面椿並未簽深擬請訓令河防局長嚴令承辦各工汎管河縣佐遵照估定工數將埽中槽椿面椿加意簽深而削尖一層監查員尤應特別留神

一原摺稱各汎備防稽料預爲大汎搶廂之用須於春料多爲籌備以免臨時措手不及近年因歲款限制春工未能預先多備往往以凌汎添辦不惟價值較昂且道路泥濘諸多困難大汎盛漲屆時添辦更形費款不如乘此時間預爲籌備等語確有見地擬請將第二批款項加發

一成以一半作椿料費發放惟此等椿料費仍須酌留一成俟驗收後再行補發

上陳各節如蒙俯允卽責成河防局長督察長遵照辦理仍須另下訓令諭飭河防局長督察長凡鈞處頒布各項章程中未加規定者一切均仍舊章免開節外生枝之漸是否有當敬候鈞裁謹呈

訓令永定河防局永定河督察長轉呈管河縣佐王養年等所陳春工情形應

准照辦文（七年三月十二日）

爲令行事案據永定河督察長易榮膺呈送該河南三工管河縣佐王養年及北一工管河縣佐盧世楷等全河春工困難情形手摺並經該督察長切實查核糾正前來查所陳各節尙屬可行自應准予照辦此次春工關係緊要應即嚴令承辦各工程管河縣佐特別注意一切工程辦法均須確遵頒布各項章程妥爲辦理至爲原發章程所未規定者准仍照舊章辦理以資進行除分行外合亟令仰該局長該督察長遵照此令

永定河督察長呈復凌汎時搶險費擬請仍照原例辦理文（七年三月二十七日）

謹呈者竊榮膺奉面諭擬呈凌汎時搶險費辦法回工後遵卽詳查舊例歷年凌汎搶險亦有預算惟係在部臨時搶辦費四萬元內開支至於工程多半劃歸歲修擬請仍照原例辦理是否有當請節遵行謹呈

附報告凌汎期內整變情形清摺

一 石景山理事屬

南一工

三月二十日辰時南一工二十四號第二道壩第三四五段埽及鐵埽墊與水平

二十一日卯時南一工二十四號二道壩第二三四段壩埽墊與水平

又午時南一工二十四號頭道壩第三段壩埽平墊三尺二道壩第三四五段壩埽隨廂隨

墊

北一工

三月十七日北一工十二號直隄進上新築斜隄大溜直注坍潰約長五六十丈走埽十餘

段

十八日北一工十二號新築斜隄一道自昨日酉時溜勢斜注迎溜頂衝後潰坍潰隄頂長

約五十六丈寬約一二丈不等

北二工

三月八日辰時北二工八號橫河頂衝第三四段邊埽平墊入水埽靠土坍潰

二十日午時北二工八號新邊埽第七及十一並第十四段平墊入水

二十一日卯時北二工八號頭道壩第四段壩埽又第十二三四段邊埽平墊入水

又已時北二工溜勢工提勢成橫河將八號新邊埽第九段至第十一段計三段平墊入水
隄身沉潰長十六丈均寬一丈

二 南岸理事屬

南五工

三月十九日未時南五工十四號第六七段舊邊埽平墊二三尺

二十三日丑時五工二十三號坍坎長十餘丈將近堤根

南七工

十六日本汛險工水勢續漲不已新做埽段均有墊動

三月十七日頭號新埽第八九段至二號第四段墊陷一二尺至三四尺

又辰時二號邊埽第二段走失

十八日卯時頭號新埽第五六七八九段又均先後走失溜勢工提第四段亦墊陷

又酉時南七工頭號新邊埽第五六七八九段先後走失

三月十九日丑時南七工頭號新邊埽第三四兩段陡墊吃水現在溜勢洪大淘刷不移第

五至第九捲由之處現潰隄長三四丈寬六七尺不等

又未時南七工頭號新邊埽平墊入水

又頭號尾第十段二號頭第一段陡蟄入水

三月二十日寅時南七工頭號舊邊埽第十二埽大溜淘刷埽前平蟄入水

又申時南七工頭號舊邊埽第十段平蟄二三尺不等又第十一段平蟄入水

三月二十一日寅時南七工頭號舊邊埽第八段平蟄一二尺又第九段平餘二三尺不等

二十三日寅時南七工溜勢上提頂衝頭號舊埽第三段平蟄入水又第四段平蟄三四尺

不等

三 北岸理事屬

三月二十日北七工五六號新邊埽二十段均迎大溜水上埽面

三月二十三日卯時北七工六號第九第十新埽埽平蟄入水

指令永定河督察長凌汛搶險暨工程分別擬辦文（七年四月三日）

據呈該河向例凌汛搶險經費豫算在臨時搶辦費四萬元內報部開支工程則多劃歸歲修應准仍照舊例辦理至另摺報告凌汛期內各埽走失蟄變至如是之多工程不實概可想見仰候令行永定河防局認真防範以免不虞此令

訓令永定河防局據永定河督察長報告凌汛情形文（七年四月三日）

爲令行事案據永定河春工督察長易榮膺報告該河兩岸險工凌汛期內蟄變情形前來查新做

各埽於凌汎期內卽走失墊陷至如是多工程不實概可想見目前已屆春融汎漲在邇尤宜加意防範藉免不虞除指令外合亟鈔摺令行該局仰卽遵照毋忽切切此令

永定河防局函陳辦理凌汎防守大概情形文（七年三月二十九日）

竊局長日前面聆訓誨河工要政悉有遵循祇以凌汎所關趕卽回局措置飭派文武各員分駐要工於三月十日冰泮後往來河干親自巡視查去年封河之際河水過大未屆凌解之後溜勢異常洶湧自十四日後河水迭次增漲溜深之處自八九尺至丈餘不等如南一之二十二號南三之七十二號南五之十四號二十三號南六之十四號南七之二號八號北一之十號十一號十四號十五號北二之八號十號十一號北七之五號六號各工或大溜淘刷塌埽平墊或舊險新生坍塌隄脚或溜勢測注逼近隄根當經飭令分別加廂捲由搪護惟南七工頭號因橫河頂衝埽段陡墊走失五段潰及隄身北一十二號新築斜隄溜勢頂衝淘刷不移走失邊埽十二段大隄坍塌長約五六丈寬約一二丈不等卽督飭該管理事汎官不分晝夜趕緊捆捲大由挂柳壓追一面於背後填墊秸料加壓大土仍趕緊廂做水埽隨廂隨墊隨隨廂塌兩晝夜之力始廂出水面情形甚險均經局長督率各員弁兵夫相機設法保護平穩此凌汎防守辦理之大概情形也一俟安瀾再爲另文詳報謹此肅稟伏乞憲鑒敬請勛安

訓令永定河防局該局長以次員司嗣後不得託故離工文（七年四月二日）

爲令行事現在汛期漸屆各處工程正當緊急之際各該管員司身負重責自當妥慎防維以資捍衛勿得時離職守致滋貽誤該局長督察長尤宜事必躬親眼同監察方期有備無患爲此令行該局長仰卽飭各該管汛人員務各常川駐工不得託故擅離致干懲處切切此令

指令永定河籌勘委員長補造分圖文（七年三月二十八日）

據呈另繕春工估冊及圖摺等件均悉查總圖係原照五河圖尙覺妥細惟應另繪該河專圖其分圖亦應附呈仰於奉令之日立即繪就貼說卽日呈送查核其前此該委員長摺回初送估冊三本並應繳還備案毋延此令

永定河督察長呈請咨飭修葺舖房並防護老坎文（七年四月七日）

竊榮膺前呈准永定河防守辦法第三項內載各工段舖房向有舖房常川駐守察看河流情形隨時報告現在此項舖房間有傾圮尙易修葺擬請責河防局長將報部冊內所列修繕費一千二百七十一元修補舖房嚴令河兵照章看守等情嗣經永定河防局長聲述該項修繕費包含修整衙署經費在內且歷來不敷須就地租葦租挹注流通現地租已經京兆財政廳全數提去僅葦租一項仍歸局收當卽調查尙係實在情形惟本年刈葦雖較歷年爲少合計兩岸十四丈汎猶堆成一百四十一梁有奇每梁價目折合銀元三十二元共計銀元四千五百二十元內外每梁發刀工柴工看守等費十六元實共收葦租二千二百六十元內外擬請咨行京兆尹轉飭河防局卽以此項

葦租修葺舖房並南二南七兩汎公署又查永定河舊例兩岸沿河老坎坍至十丈內外卽捲由挂柳束溜刷灘使走中洪預防舊險新生本年凌汎河形變更走蟄埽段坍潰隄壩雖由於北三工堵築工程案內所做挑水壩與所挑新引河未盡合法而老坎失護亦其原因之一第積習相沿舊例早經廢弛僅由局長一人整飭效力恐難遽生擬請一併咨行京兆尹轉令河防局嚴飭各工汎嗣後汎期隄內老坎應照舊例加意防護是否有當敬請鈞裁謹呈

指令永定河督察長文（七年四月十七日）

據呈永定河各工段舖房間有傾圮又兩岸沿河老坎坍潰擬請一併咨行京兆尹轉飭河防局卽以葦租修葺舖房并嚴飭各工汎嗣後汎期隄內老坎應照舊例防護等情已悉查修葺舖房護防堤坎均關重要仰候咨行京兆尹轉飭永定河防局查明分別辦理仰卽知照此令

永定河防局天津河務局永定河委員長呈送復勘春工清冊詳圖文（七年四月十日）

爲呈送春工圖冊仰祈鈞鑒事竊錫章等前此會呈永定河春工預估清冊全河兩岸石土埽工及下游裁灣取直並攔水埽土埽工程約估銀元十七萬七千七百七十八元五角四分五釐連同續估蠶麻三萬劬價銀三千六百元修理廂做土埽工程並防汎用具費六百元捕捉獾鼠地羊等獎賞金二百元實共估銀十八萬二千一百七十八元五角四分五釐並聲明現在全河水凌源結籌

勘各工河開之後有無變更未便臆斷擬俟冰解再由榮膺復勘一次另繕正冊連同各汛土埽工程圖面會呈鑒核旋因估冊稍有核對失精之處奉令發交榮膺更正遵卽重行核算實共估銀元十七萬七千一百三十三元九角一分九釐業經另繕呈閱在案三月上旬河漸解凍並由榮膺呈報於十二日前赴全河各工汛將預估各春工逐一覆勘因節近春分兼程趕辦連十八日伴晚全體勦竣比較預估確能省萬元之譜因去秋北三工堵築工程案內所挑引河南岸廢土被溜刷去數里槽填水溢上堤下落北折南移致令新做埽壩間有墊走殘潰情事二十日後南三南五竟舊險新生樹枿榮膺重復籌商議定辦法凌汛期內搶護堤埽添僱勿夫跑買民料等事歸樹枿主持一切經費均由臨時搶辦費內開支惟無存料之工汛除由隣近工汛撥用椿料光纜外應膺使用備防椿料光纜險情定後添估改估等事歸榮膺主持度勢審情妥爲籌勘北一以預估工多移緩救急酌予變更需用工費較之預估無甚出入北二因補還殘缺加築後戢添做邊埽約增銀元三百六十餘元南四椿料足用雖折廂添做四段加新添做八段僅增銀元三十元上下南三添做新壩埽七段半連備防料僅須將前核減積料二十垛仍予照准至超過預算爲數較多惟南五南七兩工南五二十三四兩號橫河頂冲已加估後戢一百二十六丈新埽十段續辦積料四十一垛楊椿頭號六十棵二號五十棵約增銀元三千零二十元內外南七頭二兩號係新工新險托溜頂冲加估後戢一百五十九丈搶廂頭號第五至第九邊埽五段二號第二段第三半段續辦積料二

十垛約增銀元二千六百元內外全河各工通盤估算此次正冊共核銀元十七萬四千二百二十七元零一分一釐連同續估懸麻用具獎賞金等總共核銀元十七萬八千六百五十七元零一分一釐比較第一次預估續估清冊清摺固已節省三千五百五十一元五角三分四釐即比較第二次預估續估清冊清摺亦尙節省二千九百零六元九角零八釐節屆清明興工在即所有復勘各工理合繕具清冊繪成詳圖會呈鈞鑒再去秋北三工堵築工程案內所做大壩業奉孟督辦令交樹枏防守商同榮膺補估秸料一百三十垛光纜四垛土牛六百方共核銀元四千五百四十四元理合一併呈明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河防局文（七年四月十八日）

據呈送該河復勘春工估冊並圖表等件閱悉查該河估冊業經兩次核減在案此次復勘酌減尙屬切實嗣後辦工用款應卽按照該冊爲準俾免歧異其去秋北三工堵築工程案內所做大壩既據稱經孟督辦令交防守仰卽嚴令所屬籌備完密勿稍疎忽並錄令移會天津河務局及該河督察長知照冊及圖表存此令

永定河督察長續報永定河兩岸凌汛蟄變情形文（七年四月十二日）

謹將永定河兩岸險工凌汛期內蟄變情形續繕清摺恭呈鈞鑒

一 石景山理事屬

南一工

四月二日卯時南一工二十四號第二道壩第五段壩埽並埽戩平墊入水

五日巳時南一工九號頭道壩埽刷壩頭

北一工

三月二十一日巳時北一工十一號溜勢直注第四段埽三四段壩壩平墊一二尺不等搶

捲大由後淘刷壩潰二十餘丈寬四五尺不等

又是日午時十號第一道壩第五段埽並戩埽二段平墊入水

二十三日卯時北一工溜勢作灣本壩十四號第六道工十五號第一道壩橫河直注情形

緊急壩潰不止已至內口

又是日午時十一號前捲大由第七八由子二個大溜直注內口壩潰一二尺不等冲走大

由二個情形吃重

北二工

三月二十七日巳時北二工八號橫河頂衝頭道壩迤上連接埽坎又頭道壩第二三段壩

埽平墊吃水

四月三日午時北二工墊號橫河頂衝第二四兩段邊埽平墊入水埽靠土隨埽坍塌

二 南岸理事屬

南三工

三月二十二日午時南三工七號二道壩第一二三四五六段壩埽橫河頂衝平墊二三尺不等連及壩檔長十六丈約寬四五尺

又是日未時南三工第二道壩第五六段壩埽平墊二三尺不等

二十七日巳時南三工十九號舊邊埽第二十六七段平墊三四尺又第三十一段舊邊埽平墊四五尺吃水

南五工

三月二十二日丑時南五工二十等號溜勢南趨坍坎已近堤根長三十餘丈
南六工

三月二十八日卯時南六工十四號第一段至第四段埽平墊一二尺不等
南七工

三月十九日酉時南七工頭號舊邊埽第十三段溜勢上提平墊二三尺不等

二十二日未時南七工八號第五六段新壩埽平搶二尺不等

二十四日寅時南七工頭號第三段平墊入水冒雨搶廂隨廂隨墊

二十五日未時南七工第十三段邊埽平蟄入水一二尺現在槍廂當時河流上提第一段以上冲坍隄根

三 北岸理事屬

北五工

三月二十四日中時北五工十九號第一二段舊邊埽平蟄二三尺不等

北七工迤下攔水埧武汎

三月二十六日午時攔水埧九號尾至十號隄脚水十二三丈不等

訓令永定河防局嚴密防護永定河兩岸凌汛蟄變文（七年四月二十日）

爲令行事案據永定河易督察長續報該河南一南七北一北五各工凌汛期內蟄變情形到處查時屆春融汎漲在邇所有各處險工亟應搶護穩固期免疎虞除指令外合亟鈔摺令行該局長仰卽查照摺開各節轉飭沿岸各工汎嚴密防護毋稍疎忽並將水勢工情隨時呈報查核切切此令

電永定河防局長春工督察長查照木椿烙印辦法並點驗購料文（七年四月十七日）

永定河防局張局長易督察長鑒摺呈興工日期已悉查向例木椿梢上應用烙印俟該工夫釘椿入土將至木梢時應暫停候驗驗畢始釘埋土內藉資防弊又各料備齊應電請督辦處點驗仰卽遵照督辦熊印

永定河督察長呈報北三南四工情文（七年四月二十二日）

敬陳者竊本屆凌汎各工潰墊情形業經先後摺報並將續估各工分別呈核其時因清明已屆亟待興工趕造復估正冊甫經呈送續據北三工管河縣佐桑澤同呈稱竊本汎九號邊埽十四段查係五年春間折做嗣因河溜變遷全行閃閉淤墊高灘今凌汎之際對岸坍塌勢成橫河逼溜直注該處現已溜至埽前此埽已閉二年未臨水勢雖尙未墊動而陡經大溜深恐難資抵禦若不早爲預防大汎何堪設想縣佐業由七八號撥運稽料並添派兵目加意巡視儻有墊動立即搶廂以免貽誤所有舊險新生情形理合備文呈請查核等情據此查彼時河水雖漸消落溜勢仍復變遷靡定該縣佐所呈自係實情並經榮膺復勘無異該九號邊埽旣曾受溜卽應趕辦加廂預備抵禦伏汎擬請續辦稽料千垛核銀元三百二十元並遵呈准前例先行墊發八成料價銀元二百五十六元又工作日給等費共估銀元七十元零二角七分八釐均擬在節省項下通挪是否有當伏候鈞裁再南四工原估下餘埽土每方銀元三角茲於凌汎後量其取土難易擬核減爲二角六分扣存銀元二十四元六角將來擬以他項節省款目彙數呈繳合併聲明謹呈

指令永定河督察長文（七年四月二十九日）

爲令行事據呈續據北三工管河縣佐桑澤同呈報該汎九號邊埽因受河溜貫注應速辦加廂抵禦伏汎擬請續辦稽料並工作日給等費共估洋三百六十餘元卽在節省項下通挪等情事屬可

行應准照辦并將辦理情形隨時呈報核奪仰卽轉行遵照并錄令移知永定河防局長清摺存至南四工原估下餘埽土每方銀元三角茲據核減爲二角六分足見該督察長實心任事并准與他項節省數目彙數呈繳仰並知照此令

永定河督察長摺陳調河頭裁灣取直比較復勘增減工款文（七年四月二十九日）

敬陳者謹將籌勘永定河下游調河頭裁灣取直引河工程凌汛後溜勢變遷河形下挫復測河底淺深詳定河頭河尾並各段寬深丈尺以及核減土方方價酌改束水把子爲夾心土壩需用椿料民夫比較復勘增減工款銀元各數目繕具清摺恭呈鈞鑒

第一估工長一百一十一丈（平）

河頭坎高嫩灘一尺嫩灘高水面一尺水深六尺五寸建領一尺共深九尺五寸

今估上口寬二十二丈七尺五寸下口寬二十丈零七丈五寸上底寬十八丈下底寬十六丈

深九尺五寸每丈土一百八十四方零六分五釐

共土二萬零二百四十六方八尺七寸五分

工頭北口加灘土長九十丈均寬七丈均高七寸計土方九十三方一尺

工尾北口加灘土長二十丈上寬十丈零四尺下寬二十丈零九尺均高一尺五寸計土四百

六十九方五尺

三共土二萬零八百零九方四尺七寸五分（二十丈外兩面出土每方銀元五角一分厚水在內）

核銀元一萬零六百十二元八角三分二釐

第二估接前工長一百丈（上硬高一尺五寸下低二寸）

今估上口寬二十一丈五尺下口寬十九丈四尺上底寬十六丈下底寬十四丈上深一五一尺下浮一丈零八寸每丈土一百九十三方二尺零二分五釐

共土一萬九千三百二十方零二尺五寸（二十丈外兩面出土每方銀元五角厚水在內）
核銀元九千六百六十元零一角二分五釐

第三估接前工長一百丈（平）

今估上口寬十九丈四尺上口寬十七丈四尺底寬十四丈下底寬十二丈深一丈零八寸每丈土一百六十九方五尺六寸

共土一萬六千九百五十六方（二十丈兩面出土每方銀元五角厚水在內）

核銀元八千四百七十八元

第四估接前工長一百丈（上平下低二寸）

今估上口寬十七丈四尺下口寬十七丈三尺上底寬十二丈深一丈零八寸下底寬十二丈

深一丈零六寸每丈土一百五十七方零二寸二分五釐

共土五千七百零二方三尺五寸（二十丈外兩面出土每方銀元四角九分厚水在內）

核銀元七千六百九十四元一角零二厘

第五估接前工長一百丈（上平下低四寸）

今估上口寬十七丈三尺下口寬十七丈一尺上底寬十二丈深一丈零六寸下底寬十二丈

深一丈零二寸每丈土一百五十一方八尺四寸

共土一萬五千一百八十四方（二十丈外兩面出土每方銀元四角九分厚水在內）

核銀元七千四百四十元零一角六分

第六估接前工長一百丈（上平下低七寸）

今估上口寬十七丈一尺下口寬十六丈七尺五寸上底寬十二丈深一丈零二寸下底寬十

二丈深九尺五寸每丈土一百四十二方四尺五寸五分六釐

共土一萬四千二百四十五方五尺六寸（二十丈外兩面出土每方銀元四角八分厚水

在內）

核銀元六千八百三十七元八角六分八釐

第七估接前南長一百零七丈二尺中長九十七丈五尺北長八十九丈二尺均長九十七丈八

尺五寸(平)

今估口寬十六丈七尺五寸底寬十二丈深九尺五寸每丈土一百三十六方五尺六寸二分五釐

共土一萬三千三百六十二方六尺四寸(二十丈外兩面出土每方銀元四角八分厚水在內)

核銀元六千四百一十四元零六分七釐

一估河頭迤上搶挑嫩灘工長十丈(俟放河頭時臨時酌辦)

今估喇叭口上寬二十八丈五尺下寬二十一丈五尺上底寬二十五丈下底寬十八丈均深七尺每丈土一百六十二方七尺五寸

共土一千六百二十七方五尺(每方銀元五角)

核銀元八百十三元七角五分

一估河尾搶挑嫩灘工長三十丈(俟放水前臨時酌辦)

今估口寬十七丈一尺五寸底寬十二丈均深七尺八寸計每丈需土一百十三方六尺八寸五分

共土三千四百十方零五尺五寸(每方銀元四角)

核銀元一千三百六十四元二角二分

一估河頭攔水埝土格工長二百五十丈

今估頂寬六尺底寬三丈高六尺每丈土十方零八尺

共土二千七百方（用第一段所出廢土每方銀元二角五分）

核銀元六百七十五元

一估夾心土壩工長三十二丈

今估頂寬二丈底寬八丈高一丈二尺每丈土六十方

共土一千九百二十方（每方銀元三角）

核銀元五百七十六元

一估夾心壩應用料物

共積料十一槩（每槩銀元三十二元）

核銀元三百五十二元

共光纜二塚（每塚銀元三十六元）

核銀元七十二元

共行槩四百根（每百根銀元四元）

核銀元十六元

共二號椿一百六十棵（每棵銀元一元一角）

核銀元一百七十六元

共纜麻一千二百斤（每百斤銀元十二元並傢伙繩行繩等項）

核銀元一百四十四元

一估椿手九百六十工（每工銀元二角五分）

核銀元二百四十元

一估埽手一百六十工（每工二角二分）

核銀元三十五元二角

一估挑放河頭河尾外夫二百名（每名銀元二角二分）

核銀元四十四元

總共核銀元六萬一千六百四十五元三角二分四釐

查前項工程初勘預估共土十一萬九千二百八十八方一尺九寸共核銀元七萬三千一百三

十八元七角五分八釐覆勘估計共土十二萬六千五百七十五方七尺三寸連椿料樑纜共

核銀元七萬三千一百一十元零一角二分八釐比較初勘預估增加工七千二百八十七方

五尺四寸節省銀元二十八元六角三分此次溜勢變遷河形下挫河頭河尾暨各段寬深丈尺較諸覆勘情形復又不同茲再於無可撙節之中力求節省共計實挑土十二萬五千二百三十八方二尺二寸五分連椿料蘆概暨椿埽手卯夫等項共核銀元六萬一千六百四十五元三角二分四釐比較覆勘估計減少土一千三百三十七方五尺零五分節省銀元一萬一千四百六十四元八角零四釐又夾心土壩應需料物等項桑乾時察看情形如值河流將涸溜勢稍緩自當撙節廂用將來能否節省工竣後另摺呈報合併聲明

指令永定河督察長文（七年五月四日）

據摺呈永定河下游裁灣取直引河工程凌汛後溜勢變遷所有覆測河底暨河頭河尾各段土方以及需用椿料民夫各工費較覆估節省銀元一萬一千四百六十餘元足見該督察長辦事能爲公家節省經費應准如擬辦理仍將水勢工情隨時具報查核圖摺存此令

永定河督察長摺陳北二工土埽等工凌汛後河流變遷酌量更估文（七年四月二十九日）

敬陳者謹將永定河北二工土埽等工凌汛後河流變遷察看情形酌量更估各工程比較復勘估定銀元增減數目繕具清摺恭呈鈞鑒

第一估八號大堤工長五十二丈原估加高培厚計土一千二百零九方六尺二寸每方銀元三角核銀元三百六十二元八角八分六釐凌汛後加估補還內口沉墊殘缺土九十六方若仍按每方銀元三角計算應共核銀元三百九十一元六角八分一釐惟時水落歸槽溜走中泓能就河內取土酌減方價爲二角五分實核銀元三百二十六元四角零五釐工雖加增比較原估尙節省銀元三十六元四角八分一釐

第三估二十一號原估工長六十丈計土一百三十五方每方銀元二角五分核銀元三十三元七角五分今更估爲補還埝外月牙土長八丈中寬一丈五尺均高三尺計土十八方每方銀元二角五分核銀元四元五角比較原估實節省銀元二十八元二角五分

以上兩項土工比較原估總共節省銀元六十五元七角三分一釐

一 埽工

八號第一道壩第一二段壩埽原估均加廂三尺凌汛以還平墊入水改爲加廂一丈每段加樁五棵樁料一垛一分五釐計二段共需樁料二垛三分楊椿十棵俱用備防樁料僅加埽手三十五工椿手八十工共計一百十五工估入兵作項下加補還殘缺埽靠土均寬一丈二尺高一丈長八丈計土九十六方除原估埽靠土四方八尺實計土九十一方二尺連加壓埽土三十八方共計土一百二十九方六尺亦估入兵作項下比較原估兵作項下應添偏卯夫挑做

土方二百四十四方六尺每方銀元二角實共增加銀元四十八元九角二分

查上列兩項土埽工程工均增加惟銀元數目比較原估土工有減無增埽工稍有加增互相挹注實能節省銀元十六元八角一分一釐

指令永定河督察長文（七年五月四日）

據摺陳永定河北二工土埽等工凌汛後河溜變遷並酌量更估各情形均悉查該項土埽各工既據勘明有應行酌改之處所估銀數復較原估爲省自應准予照辦仰卽知照此令

永定河防局長春工督察長呈報規定驗收椿料及土埽各手續文（七年四月二十

九日）

爲呈報事竊奉督辦電開摺呈興工日期已悉悉查向例木椿梢上應用烙印俟該工夫釘椿入土將至木梢時應暫停候驗驗畢始釘埋土內藉資防弊又各料備齊應電請督辦處派員點驗仰并遵照等因奉此仰見憲台注重春工剔除積弊之至意榮膺樹枏等更應仰承斯旨不畏勞怨務期弊絕風清一洗舊日敷衍之習所有本年春工購料收料各節極關重要前經榮膺樹枏規定購料丈尺規則已具文呈報在案茲將驗收椿料及土埽各手續爲我憲台詳細陳之驗收椿料必須物質堅實每椿料一塚先按體積量其長寬高各若干尺次按重量稱其全塚若干斤復用數塚平均計算法每料得若干尺及若干斤使尺寸與斤數兩相對照務期塚數與價額相符旣經驗收之料

四角用白灰漿刷抹以示區別兼防抽撤之弊並於頂上挿以木籤標明某工汛第幾號槩以便折用料槩有所考查驗收揚樁按照原定尺寸分別頭號二號於樁之尖端兩端各量一尺處簽以火印頭號樁蓋以甲字火印二號樁蓋以乙字火印拉樁修尖須在尖端火印之外尖端有無偷截以火印存否爲斷簽樁入埽之後由收工專員驗其根端火印仍存方准分尖藉以防截樁之弊再查向例各段埽工槽樁簽齊隨卽加廂一經加廂所簽槽樁有無偷減則無以查考茲定槽樁簽齊必經一次驗收方准繼續加廂以防槽樁偷減及截短之弊俟廂做完再行逐細丈量核實驗收至於所做各項土工均按核定加寬長高丈尺連同原胎一併逐一清丈以期核實所有規定驗料樁收及土埽工各手續理合呈報憲台鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河防局長春工督長察文（七年五月四日）

據會呈驗收樁料及土埽工各辦法尙屬可行候令行本處驗收材料委員朱副股長延平查照辦理仰卽知照此令

永定河督察長函請嚴令河防局長限各工汛將樁料尅日購齊文（七年五月四日）
督辦鈞座敬稟者永定河木盾春工購辦樁料情形及放款辦法業經先後摺陳嗣又會同河防局長呈報於四月二十日一律興工並蒙鈞座派員蒞工將購辦廂做備防各樁料逐段驗收足見我督辦對於菱防意周且密在事各員咸深感動惟查先後料價已發八成而各汛所辦樁料雖經局

長張伯材及榮膺一再嚴限至今尙僅辦到七八成之譜詳加調查逾限原因厥有二端一由兩岸四十里內外甚少存料一由去年禦水善後工程應發欸項屢次愆期無復昔日信用非持現金不能採購桃花汛過轉瞬漫黃似宜另求補救方法使廂做之時固足供給不缺備防之日亦能有恃無虞擬請鈞座嚴令河防局長限各工汛將應辦各椿料尅日購齊一面令飭榮膺再發一成料價於嚴切之中示體恤之意盛德所及察情自奮再榮膺督飭無方應如何懲戒之處懇請一併裁奪謹肅敬叩鈞安

指令永定河督察長文（七年五月四日）

據呈稱該河料價已發八成各汛所辦椿料謹辦到七八成之譜一由近處存料用罄一由去年發價愆期信用已失今非現資不可請准再發料價一成令催河防局趕緊購備並以督飭無方自請懲戒各等情均悉查河防以椿料爲辦工要素何得至今僅運到七八成該督察長實屬督催不力本應加以懲罰姑念自行檢舉暫免懲戒准其再發一成仍督催各汛員尅日辦齊以免貽誤致干處分除令飭河防局外仰卽遵照此令

訓令永定河防局尅日備辦椿料文（七年五月四日）

爲令行事案據永定河督察長易榮膺呈稱該河料價已發八成而各汛所辦椿料僅運到七八成雖經會同該局一再嚴催一由近處存料售罄一由去年發價愆期信用已失今非現資不可請准

再發料價一成並以督率無方自請懲戒等情據此查河防以樁料爲辦工要素何得至今僅備七八成該督察長實屬督催不力應卽加懲罰姑念該督察長自行檢舉暫免懲戒並准再發一成以免誤工惟該局長等身膺專職債無旁貸卽嚴飭汎員尅日辦齊無再任其遷延貽誤致干未便除指令外仰卽遵照切切此令

永定河督察長呈送春修備防樁料收數比較表文（七年五月十五日）

敬陳者竊查本屆春修備防樁料等項業經鈎處朱委員於本月七日將驗收數目分別繕摺列表馳陳榮膺俟驗收完畢然後將工料齊全情形詳細呈報惟念樁料盈絀實與放款手續及工作情形在在關連茲據河防局委派隨同驗收員兼督察委員郭天佑將前項數目報告來所理合分折造表呈送鈎鑒其所欠數目現正趨辦朱委員亦擬於十五日左右前往驗收合併聲明謹呈

指令永定河春工督察長文（七年五月二十一日）

據呈送該河春工備防材料驗收數目比較表已悉詳閱表列所欠各料爲數太多應卽趕速補齊勿誤工作一俟工料補齊呈報備查此令

督辦永定河工事宜處咨復石景山理事屬南一石工請發款派員興修文（七年六月三日）

爲咨行事接准咨開案據永定河督察長易榮膺呈稱案查石景山理事屬南一石工銀元二千

零二十五元五角零二釐係去秋北三工漫口堵築案內榮膺初勘復勘兩次估冊亦經列入並奉准照辦在案孟督辦已准未辦之原估禦水工程現在節過穀雨轉瞬漫黃請早日興辦以重要工等情據此查該項工程關係重要究竟貴督辦已否籌欸興辦抑由敝處發欸興修之處請煩查照示知以憑核辦等因准此查南一石工敝處原估清冊本列有此欸嗣因工欸支絀各項互相調劑以致流用不敷又不便再請追加實屬無從籌撥興辦現在節過穀雨漫黃期屆是項工程關係洵爲重要而敝處又經呈准取消在案茲准前因請逕由貴督辦查照原估數目迅予發欸派員興修以重要工至緞公誼此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令永定河督察長准督辦永定河事宜處咨稱石景山南一石工各情形

飭即查覆核奪文（七年六月七日）

爲令行事案准前督辦永定河事宜孟咨開石景山理事屬南一石工銀元二千零二十五元五角零二釐應請逕由貴督辦查照原估數目迅予發欸派員興修以重要工等因准此除將原咨隨文鈔示外查此案前據易督察長榮膺呈請到處當經據情咨商孟督辦查核見覆一面逕由本處先發購料銀九成計洋一千五百六十一元六角三分八釐令即迅速興辦在案究竟此項工程辦理若何未據易督察長繼續呈報茲准前因合亟令仰該督察長遵照確切查明迅速具覆以憑核奪切切此令

永定河春工督察長呈擬工竣取消機關後預籌應辦各事文（七年六月二十日）

敬呈者謹將工竣後機關取消預籌應辦各事開摺呈請鑒核示遵

一督察機關將各工竣事驗收欸項發清後應即取銷凡報銷結束事項可否酌留人員移至天津辦理

二各汎備防材料因稽料供不應求預定期內恐難備齊如機關取銷時各防仍有不能辦齊者所存料價應否携繳津處抑或發交河防局收存備發

三警察員練習員工竣後是否解散抑或送津處供差

四全工完竣河防局所屬各管河及在工人員應否邀集饌飲一次以示犒勞抑另有別項獎勵五機關取銷時如在解散之員司應否量加體恤

六本所調用在工兵目及在所夫役解散時可否略加犒賞

指令永定河春工督察長文（七年六月二十七日）

呈悉所擬各節已逐條批示鈔單隨令發給仰即遵照並轉該會計專員知照此令

計單

第一條報銷結束應與會計專員商酌辦理酌留人員須精於簿記者移津一節應俟材料交齊爲要

第二條現在應由該督察長嚴催工料結賬如至督察處應行取銷時各汎材料仍未辦齊價仍未發清應再再請示遵

第三條工竣後各督察員或應咨回原部署供職或應令回津銷差屆時應由該督察長先期分別辦理呈請核示至練習員等已有前令著緡隊遊歷五大河參觀以資實地練習期滿當由處資送回校

第四條工竣讞犒員司本可由督察長在節省項下酌辦但夏至上汎備防各汎員不能擅離該督察長應妥爲酌核辦理

第五條全工告竣在工各員自應彙案給獎其雇員之勤奮得力者應准加給薪水一月以示體卹

第六條工兵夫役准擇勤奮得力者予以自一元及一元以下之犒賞以獎勞苦

以上各節需用款項均應在節省項下動支核實造報以重公欸

永定河春工督察長呈報調河頭引河節省工費數目文（七年六月二十日）

敬呈者案查調河頭引河工程截至本月四日八時挑開河頭放水雖挑水壩椿埽手及開放河頭尾卯夫工價尙未結清已知約共節省銀元二千九百餘元當經繕摺呈報在案茲據承辦員報告椿埽手工開放河頭尾卯夫工價賬已結清總計引河全工實共節省銀元三千一百餘元比較更

估核定工費六萬一千六百四十五元三角二分四釐實共用銀元五萬八千五百五十元上下本應俟詳細賬單寄京再行呈報謹呈

天津警察廳呈報舊永定河堤坍塌如何修理祈裁奪施行文（七年六月二十四日）

敬呈者竊據四鄉第三警察署員張祖保呈稱竊於本月二十二日據職署第一分駐所一等巡官王德單稱竊分所雙口村北前後丁莊暨平安莊西南一帶於本月二十一日因武清縣界魚壩口永定河麥黃水漲發竄入該處勢甚急猛平地水深一二尺不等禾苗被淹十有三四目下水勢漸停又徐家堡村西常家堡村北安光村南及東西堤三河頭青光韓家墅等村北一帶永定河麥黃水出槽平地水深一二尺不等禾苗被淹六七十頃目下水勢漸漲所最險者三河頭等村北之舊永定河堤年久失修坍塌幾與地平水勢漫溢堪虞幸督飭長警協同各該村民人等竭力搶護各村房屋未致淹沒等情轉報前來據此除指令督飭官警協同各村農民人等盡力防護並設法疏通暨分呈外理合繕摺馳報伏乞鈞鑒再呈內所稱永定河堤年久失修坍塌幾與地平水勢漫溢堪虞至如何修理之處仰祈裁奪施行謹呈

指令天津警察廳文（七年六月二十八日）

據呈已悉所請修理堤段各節侯令飭永定河趙督察長查明呈候核辦仰仍督飭官警暨村民人等妥慎防護毋稍疏虞切切此令

稽核所副主任張得舉呈報驗收永定河攔水埝等處工程文（七年七月二日）

敬呈者竊得舉前於奉到委任令第一千七百七十二號內開案據前永定河督察長易榮膺呈請派員驗收攔水壩工程當經委派新任督察長趙謙往驗據覆呈攔水壩距津較近請就近派員以期便捷等情各在案茲派稽核所副主任張得舉驗收攔水壩工程仰即尅日前往查照正册及所做工程切實考驗據實呈覆毋稍瞻徇此令等因奉此得舉遵於二十七日前往該處按照該河督察員張翼鵬交來摺二扣詳細查驗黃花店城上老米店攔水埝等處土工及龍尾埽各工尺寸相符亦無偷工減料之弊查此工竣後業已旬日並經過大雨二次除第二處龍尾埽稍矮數寸刻已加修外其餘各工尺寸均與原摺相符於二十八日收訖即於本日下午回津所有奉委驗收永定河黃花店城上攔水埝等處工程逐段詳細驗收情形理合備文呈請鑒核謹呈

附驗收攔水埝龍尾埽工程一覽表

處別	類別		備考
	內 外	長 丈數	
第一處	實收寬數	實收高數	實收簀樁數
第一處	二二丈	一五寸	七五寸
第二處	三〇	一五	六五
第二處	九〇	六六	

第十三處	第十二處	第十一處	第十處	第九處	第八處	第七處	第六處	第五處	第四處	第三處
一六、	一四、	一四、	一二、	四八、	一四、	一六、	一六、	一四、	三二、	一〇、
一五、	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、
五五、	五五、	五〇、	五〇、	六〇、	四五、	四五、	五〇、	五〇、	五〇、	五〇、
四八、	四二、	四二、	三六、	一四六、	四二、	四八、	四八、	四二、	九六、	三〇、

附驗收攔水埝土工一覽表

說明	類別					
	第十四處	第十五處	第十六處	第十七處	第十八處	第十九處
查攔水埝帶工據驗收員呈稱均照原估尺寸相符由處指合准其完工	一六、	一四、	一六、	一〇、	三三、	一四、
	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、	一五、
	五〇、	五〇、	五〇、	五〇、	五〇、	六〇、
	四八、	四二、	四八、	三〇、	九四、	四二、
	四八、					

類別	第一估七號		第二估八號至九號		考
	工長大數	實收頂寬數	實收外高數	備	
工長大數	五〇丈	二四尺	六〇、	六五寸	
實收頂寬數			二七、		
實收外高數			一六〇、		
備					

第十三估 接前	一七三、	一六、	五五、	
第十二估 接前	一五〇、	一六、	五〇、	
第十一估 接前	二二〇、	一六、	五五、	
第十估 接前	二〇〇、	一六、	五五、	
第九估 接前	四一〇、	一六、	五五、	
第八估 接前	一〇〇、	一六、	五五、	
第七估 接前	六〇、	一六、	五五、	
第六估 接前	四〇、	一六、	六〇、	
第五估 二十四號	六〇、	二〇、	六、	查此估係收內高
第四估 接前	一七〇、	五、	二〇、	
第三估 二十一號至二十三號	三三〇、	五、	二〇、	

第十四估 接前	九〇、	一六、	五五、	
第十五估 接前	五〇、	一六、	五五、	
第十六估 接前	二四〇、	一六、	五五、	
第十七估 接前	五〇、	一六、	六〇、	
第十八估 接前	二二〇、	一六、	上五五、 下七〇、	查此估係按上下驗收外高
說明	一籌備土牛五百方(計一百個每個均長二丈五尺均寬五尺高四尺合土五方) 一該估土工據驗收員呈報均與原估丈尺相符當經指令准其交工			

咨京兆尹各河防汛經費另由本處籌備文 (七年七月五日)

為咨行事案查各河春工完竣自應由主管河工局所查照向章自即日起認真備防前經咨請轉飭遵照在案茲據天津河務局呈稱大汛臨邇請寬籌經費等情當查現在工多欸絀實屬不敷支配所有順直五河仍應各就原有防汛經費儘力籌防一面由處另酌籌臨時準備金交由各監防委員長遇有險工為懸賞及獎犒並萬急時藉資挪墊之用以重防務除指令並咨直隸省長外應咨達貴京兆尹請煩查照轉飭各河防局遵照妥慎辦理此咨京兆尹

永定河督察長呈請添購枝料趕工加廂各情形文（七年七月五日）

爲呈請事查永定河底沙層甚厚沙性甚鬆故麥黃水至大汛初臨各段埽根沙被水嚼每有平蟄之患自六月七日起三十日止據各工報告埽段平蟄者已有四十餘起均經管河各員督兵搶廂恢復現狀惟北六工第九號舊邊埽由十七段起至二十一一段止共五段於二十六日申時平蟄入水據稱原備防料數不敷用槍廂工程未能完竣督察長親往查看尙係實情並勸得該號隄岸適當急湍該段埽工極關緊要自未便以材料不敷聽其停廂況當此防禦吃緊之時尤不敢拘泥遷就致誤事機比經商之張局長樹枌飭令該管河縣佐陳鹿峇一面趕緊添辦材料尅日趕工一面當爲具呈請示惟據稱稻料現實無從覓購向來搶埽曾有使用枝料之例且較稻料經用現在工急料艱擬請改爲枝料等語督察長覆加查核所謂枝料者即係塌地叢生之柳枝爲沿河各縣之出產其價廉於稻料照原定稻柴價值現洋三十二元目下可買得枝料三十方計重二萬觔左右不過祇能隨研隨用取其青枝帶葉與沙土有牽合之力用以搶廂埽面甚爲合用已請張局長飭令趕辦枝料十六槩計需現洋五百一十二元擬請在於春工節省項下支付以應急工而保隄岸並飭將購到枝料以五尺高一丈見方爲一小垛合六小垛爲一大垛以便驗收即商請朱副股長延平卽日就近往驗並派委員前往督察工程大約一星期內可以竣事除俟工竣另冊彙案報銷外所有北六埽工緊要原料不敷擬請添購枝料趕工加廂各緣由理合具文呈請督辦鑒核指示

遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河督察長文（七年七月九日）

呈悉該河北六堵工既據查明原備防料數不敷用應准添購枝料趕速加廂以重要工仰即迅飭興辦以期早日竣事藉資防禦並轉該河防局長知照此令

永定河督察長呈覆勘查永定河水漲及河隄年久失修各情形文（七年七月十九日）

爲呈覆事案奉督辦令開據天津警察廳呈稱本月二十二日據巡官王德單稱竊分所雙口村北前後丁莊平安莊徐家堡村西常家堡村北安光村南及東西堤三河頭青光韓家墅等村北一帶永定河隄麥黃水出槽平地水深一二尺不等禾苗被淹所最險者三河頭等村北之舊永定河隄年久失修坍塌幾與地平水勢漫溢堪虞等情轉報前來除指令外理合繕摺馳報再呈內所稱永定河隄年久失修坍塌幾與地平水勢漫溢堪虞如何修理之處仰祈裁奪施行等情到處除指令轉飭妥慎防護外合行令仰該督察長迅即按照所呈分段切實勘查應否速籌修理尅日呈復以憑核辦切切毋延此令等因奉此當即遵令前往雙口村徐家堡等村按段詳細勘查查得雙口村前後丁莊平安莊等地處隄外該處原有堤埝早經刷平上月河水漲發水勢漫溢致將該村禾苗淹去十分三四此係實在情形又徐家堡常家堡安光村地在隄內又近河流該河下游本來淤淺每遇水勢稍漲即難容納致有出槽淹沒禾苗之事此徐家堡等村被淹實在情形至該廳呈內擬

請將三河頭等村河隄一并修理不但庫款支絀籌措維艱且與鳳河流線亦屬大有關係若仍聽其河水散漫淹沒禾苗又非我督辦籌辦善後軫念民隱之初衷以督察長愚意只好俟大汛後籌出的款將魚壩口至雙口村約七八里導一直河再由雙口村至屈店即與北運河匯流之處亦七八里稍加疏通工用尙非過鉅而該村居民或可少減禾苗被淹之患是否有當理合具文呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津警察廳查明永定河隄失修情形具覆文（七年七月二十九日）

爲令行事前據該廳呈據四鄉警察署報稱雙口村等處水漲情形並永定河堤年久失修坍塌幾與地平水勢漫溢堪虞至應如何修理轉請裁奪施行等情到處當經令據該河督察長覆稱遵令前往雙口村徐家堡等村按段詳細勘查等情前來查該督察長擬將魚壩口至雙口村導一直河及疏通雙口村至屈店各節事關該處各村利益究竟是否可行應由該廳轉飭該管警區查明酌議具覆以憑核辦除指令外合亟令仰該廳長遵照此令

永定河督察長呈報驗收永定河春工情形文（七年七月十九日）

爲呈報事查永定河春工一律報竣遵令分派督察員劉中和等會同河防局派員張培莢等前往各工驗收去後茲據驗收完竣會具公函附列清冊二份報告驗收情形前來合將原遞函摺上呈鈞覽竊維該員等函稱料不敷工各節尙屬實情今以採計方以方估埽新添及拆做各埽旣得半

數情尙可原似可邀恩准予交工惟南一南二南三南七北一北二北三等汛加廂各埽做成尺寸與所用料方對照核計均有不符理應罰令賠修顧念伏汛期內若將埽面刨鬆僅加數寸非徒無益轉慮有礙擬請毋庸責令賠修各按所廂埽段不符尺寸仍將原估應用料數折半計方分別按成扣價以儉儉減各該管縣佐准河防局咨已各記大過一次以示懲儆呈請核示在案可否念在防汛之際姑予寬容以觀後效之處應請指令該河防局長遵辦綜計以上七汛共應扣積料二十六垛五分一釐合價銀八百四十八元三角二分謹繕清冊呈送如蒙核准尙求迅賜批示以便知照會計專員分別發扣俾早結束實爲恩便所有據報驗收永定河春工情形並擬將加廂埽段尺寸與料方不符各汛核扣料價各緣由理合具文呈請督辦鑒察核奪示遵謹呈督辦京畿一帶河工善後事宜處

指令永定河督察長文（七年七月二十九日）

呈暨册摺公函等件閱悉此次該河加廂各工尺寸現據核明與所用料方不符應即將原應用料數折半計方分別按成扣價以儉儉減所有應扣七汛積料二十六垛五分一釐合銀八百四十八元三角二分准由會計分別發扣以資結束所有在工人員修工不實姑准俟秋汛後察看如果全河安瀾搶護得力一併寬容否則併案嚴懲以爲瀆職舞弊者戒仰候令行永定河防局遵照此令

驗收永定河南北兩岸工程一覽表

地點		工程類別	土	石	加廂	新做	增段收高	備	考
別	別								
南	南	南	南	南	南	南	南	南	南
七	六	五	四	三	二	一	一	一	一
工	工	工	工	工	工	工	工	工	工
與原估相符	與原估相符	與原估相符	與原估相符	與原估相符	與原估相符	與原估相符	與原估相符	與原估相符	與原估相符
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
一、一、半	無	一〇、	一〇、	一六二、	一六八、	二一、	一六段	一六段	一六段
四二、半	三八、	三三、	六三、	三八、半	九、	四成	四成五分餘	四成五分餘	四成五分餘
六成	五成	五成	五成	五成	四成	五成	四成五分餘	四成五分餘	四成五分餘
查該汛廂幫不足五成者共三十三段計欠料六十八方一尺六寸核料一梁八分八釐按每梁三元應扣洋六十元零一角六分				查該汛廂幫不足五成者共一百二十段計欠料一百零三方零八分核料六梁零六釐按每梁三元應扣洋二百零九元九角二分	查該汛廂幫不足五成者共一百一十段計欠料三百零四方九尺六寸核料七梁零七釐按每梁三元應扣洋三百零六元二角四分	查該汛廂幫不足五成者共三十三段計欠料六十八方一尺六寸核料一梁八分八釐按每梁三元應扣洋六十元零一角六分			

北 六 工	北 五 工	北 四 工	北 三 工	北 二 工	北 一 工	南 七 迤 下 段 武 汛	南 七 迤 上 段 武 汛
與 原 估 相 符	與 原 估 相 符	與 原 估 相 符	與 原 估 相 符	與 原 估 相 符	與 原 估 相 符	與 原 估 相 符	與 原 估 相 符
無	無	無	無	無	無	無	無
五、	二、三、	無	四、八、	九、九、	一〇、三、	無	無
五成	五成	無	三、成、七、分、五、厘	四、成、七、分、餘	四、成、八、分、五、厘	無	無
			查該汛應補不足五成者其三十 四段計欠料六十七方二尺核料 二架二分八釐按每架三十二元 應扣洋七十二元九角六分	查該汛應補不足五成者一段計 欠料七方二尺核料二分四釐按 每架三十二元應扣洋七元六角 八分	查該汛應補不足五成者共三十 六段計欠料三十四方五尺六寸 核料一架一分七釐按每架三十 二元應扣洋三十七元四角四分		

北	七	工	與原估相符	無	二、三、	五成
	逸	堤	與原估相符	無	無	五成
明	<p>說</p> <p>(一)查原呈冊內註明帶工均按每段長四丈均寬一丈二尺(餞糧拆半)收高照五成計算</p> <p>(二)查南一等七汎加係各帶與原估間有不符者常經分別按成扣價計共扣結料二十六梁五分一釐合洋八百四十八元三厘二分</p> <p>(三)查原呈摺內各汎土石帶等工寬長丈尺數目均已載明茲表因取簡明故只列總數其細數概行從略合併聲明</p> <p>(四)查該河春工用款原估數係十八萬二千五百四十七元零一分一釐追加數一萬七千零十一元七角四分八釐實支數係十七萬八千四百五十三元五角四分九釐已在水災善後紀實內列報茲不復贅</p>					

天津河務局呈復三河頭等村一帶工款請在于準備金項下咨撥文 (七年七月

二十五日)

呈爲具復應撥修補三河頭等村一帶永定河隄段工款擬請在于準備金項下咨撥仰祈鑒核備案事本年七月二十日奉省長令開案據天津警察廳呈稱據四鄉第三警察署員張祖保呈報該署界內三河頭等村一帶永定河隄西南八工二十二號汎房起東至下河頭村西一段尤爲緊要不容稍緩儻該處一有疏虞不惟三河頭村被水冲刷凡在堤南一帶村莊均屬難保等情隨卽派員前往查估計該段隄工約長二百三十餘丈底寬二丈頂寬七尺高五尺約計工料洋三百餘元

當以伏況在卽關係重要除派員迅速飭工趕緊修補以保治安外所有此項工程應需工料費如何撥發之處合先備文呈請核示一俟工竣再行詳細具報呈請核發實爲公便等情據此除指令呈悉此項永定河隄工既據派員勘估應准照估趕速修補以捍汎漲所有應需工費候行天津河務局查照核發此令印發外合亟令行該局仰卽遵照核撥俾濟要需此令等因奉此自應遵照辦理所有前項工程擬請在于準備金項下動支惟現在所估係屬約數自應俟工竣後由警察廳咨會到局再行動撥除咨會警察廳查照外所有修補永定河隄段工欸擬請在于準備金項下動撥緣由理合具文呈請督辦鑒核備案除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災善後事宜處

指令天津河務局文（七年七月二十九日）

如呈備案此令

天津河務局呈爲遵令派員驗收三河頭村北永定河堤新修工程文（七年九月

一日）

呈爲遵令派員驗收警廳修辦三河頭村北永定河隄新修工程並動撥工欸情形事案奉省長令以據天津警察廳轉據四鄉第三警察署署員呈報估修三河頭村北永定河隄工遵飭工頭曹恩洪造具詳細做法攬單內載工長二百三十一丈高五尺底寬二丈頂寬七尺計用土一千四百四十方每方價銀二角四分需款三百四十八元卽於七月六日開工搶辦因伏況在邇晝夜加工趕

作遂於十四日工竣並查永定河舊堤由東村向西各處低矮難禦水漲等情令局派員驗收所需工款三百四十八元照數撥發並將永定河舊堤由東堤村向西低矮各處勘查覆奪等因奉此當經局長將應撥警廳工款銀三百四十八元在於準備金項下動撥咨解警察廳查收歸墊一面當行北運河下游工巡長張士奇分別驗收勘覆去後茲據該工巡員以遵令前往工次詳細驗收新修之工尺寸均各相符等情具文呈覆前來局長覆查無異除指令並查勘永定河舊堤低矮各處另文呈辦外所有派員驗收三河頭村北永定河堤新修工程並撥解工款緣由理合具文呈報督辦鑒核備案除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年九月六日）

如呈備案此令

永定河督察長函陳南四工十號頭掛柳暨擬搶做埽段情形文（七年七月二十五日）
督辦鈞鑒敬啟者七月二十日戌刻南四工十號頭全河大溜直注淘刷甚急趕經掛柳塘護以謙愚見掛柳究不如搶做埽段較為穩固查前請添購枝料一百四十五垛一案有添給該汛十垛在內因未奉指示故尙未飭辦現在該汛做埽需料甚亟未敢拘泥誤事已飭趕即採辦以應要工其應給料價擬請由所先行借給若干仍俟奉准再令正式具領除知會張局長督飭該管縣佐趕緊搶護外謹此上聞並乞將前呈迅賜指示以便遵辦專肅敬請鈞安伏祈垂鑒

指令永定河督察長文（七年七月二十九日）

函悉南四工十號頭應准搶做埽段即仰安速辦理以資捍禦至該前督察長呈請添購枝料一百四十五槩到處即經指令就近派員驗明具報在案復查該項添購枝料欸銀已由該前督察長由處領去計已多日何以呈稱尚未奉到指示仰即查照妥慎辦理此令

天津河務局呈陳勘估永定河舊南隄工程擬議辦法文（七年九月一日）

呈爲委員勘估永定河舊南堤工程擬議辦法並送圖冊請鑒核令遵事案奉省令以據天津警察廳轉據四鄉第三警察署員呈報估修三河頭村北永定河堤工完竣請分別驗收發款並查永定河舊堤由東堤村東起向西至南八工二十二號汎房止長約四里許由下河頭村西向東至韓家墅東南長約十六里該堤高處不足四尺低矮處僅止二尺修築工程甚大令局分別驗收撥欸勘查具覆核奪等因奉此遵將應撥工欸照數動撥一面令行北運河下游工巡員張士奇分別驗收勒覆去後茲據該工巡員以奉訓令遵即前往將永定河舊南堤低矮各處逐一查勘核實估計共估需土方價洋三千八百一十一元二角三分五釐薪工雜支等項洋四百元統計共核洋四千二百一十一元二角三分五釐繕具清冊繪圖貼說呈請核辦並據詢三河頭等村村正副暨永定河南七工下段河兵云冊內第一估自第二十二號汎房下起工長七百八十七丈前屬永定河下八汎經營嗣後因與以下堤段經天津水利局修辦後即歸民間自行防守今春永定河易督察長主張

仍劃歸永定河新改組之南七工下段管轄此段堤工既歸永定河汎管理似應歸永定河務局承辦其以下工長二千九百餘丈原係永定河舊南堤上下相連又爲防禦永定河水而設關係既爲重要可否亦劃歸永定河汎管轄以一事權而期便利是否有當並請裁奪等情具呈並送冊圖前來局長復查張工巡員勘估永定河舊堤低矮工段需用土方連經費共銀四千二百一十一元二角三分五釐尙屬核實惟查本年三月間經永定河籌勘宣防工程易委員長條陳內戊款第三項擬將前歸天津道經管之舊南八下汎工尾堤段仍歸永定河防局責成南七迤下下段武汎官管理會經呈蒙督辦咨請省長令局查議呈覆奉令遵照在案是舊南八下汎一段堤工已屬永定河範圍自應由永定河防局籌修其以下各工段原係永定舊南隄張工巡員既稱上下相連關係防禦永定河水似應一併歸該河汎管轄修守以一事權除呈令並驗收三河頭工程另文呈報外所有委員勘估擬議永定河舊南隄加培工程緣由是否有當理合檢同冊圖具文呈請督辦鑒核指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年九月六日）

據呈擬議永定河舊南堤工程辦法閱悉應候令行永定河監防委員長查明議覆再行核奪仰即知照此令

永定河監防委員長呈添做埽段工費礙難由臨時費項下動支請備案文（七年

九月十二日

爲呈明專案准永定河防局長張樹楫咨開查永定河水勢靡定險工亦時有變遷春工加培廂做以後復查北六工九號舊邊堞平墊入水五段因防料無多當經貴督察長呈奉督辦核准先購枝料卽行趕辦在案又因溜勢下挫復商同貴督察長將該工十號頭仍須添做新埽六段方資抵禦又南四工十號舊險新生河溜淘刷坍塌坎至隄常飭趕做新埽四段除此三處險工添購段料價值已由貴督察處核發外所有應需土埽椿工等項計北六工九號需現洋三百九十五元七角二分十號需現洋六百二十九元九角九分南四工十號需現洋四百一十一元八角八分三處工價等項共需現洋一千四百三十七元五角九分查此項添做埽段雖屬搶險然春工已然結束此項需款究由何項開銷相應咨商貴處可否轉呈督辦請由加添臨時費項下動支之處望爲見覆至級公誼等因准此當經以前項新埽十五段所用料價已請由督辦處領款發給其土椿工價似應由費局領到大汛經費內動支木處預算臨時門所列預備金遵照防汛章程專以留備非常未便撥動准商轉呈礙難照辦等語咨復在案理合呈請督辦鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河監防委員長文（七年九月十六日）

如呈備案此令

永定河監防委員長呈永定河防局墊發盤築裹頭各款請於春工款內照發

文（七年九月十七日）

爲呈請事案准永定河防局長張樹楫咨開案查北三大工結束後尙存積草料二十九垛均經守塚人員於凌伏兩汛間先後搶險加廂使用在案旋承前永定河工督辦處函開前項料品每垛作價票洋五十元共合票洋一千四百五十元抵還敝局墊發盤築裹頭各款等因查當時票價係六四折票洋一千四百五十元合現洋九百二十八元此項料品既須作價擬合由備防料款項下動支茲准前因相應將前督辦處原函咨送貴所請煩查照轉呈督辦俯賜撥發以資結束並附原函等因准此查前項料垛大半動用在先故未經朱委員驗收具報易前督察長亦未爲之呈請雖其舛稱標準未盡相符但察看工程方數尙無不合既有前永定河督辦處來函證明價款扣低銀數准咨前因理合檢同原函呈請督辦鑒核俯准在於春工款內照發實爲恩便仍候指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河監防委員長文（七年九月二十七日）

呈函閱悉永定河防局墊發盤築裹頭各款應准於春工款內照數撥發仰即知照此令

咨直隸省長擬議永定河舊南八下汛情形文（七年十月七日）

爲咨行事案查前准咨據天津河務局以永定河舊南八下汛一段堤工擬仍劃歸永定河防局籌

修其以下各段並經飭據查覆原係永定舊南堤上下相連關係防禦似應一併歸該河汎管轄以一事權等情咨請核辦見覆等因並據天津河務局分呈前情到處當經令行永定河監防委員長查覆去後茲據復稱奉令遑即前往南七下段二十二號汎房下沿隄逐一詳查此段工尾僅距天津十里餘如呈劃歸永定河防局管轄鞭長莫及修守諸多不便且該局又係京兆所屬將來防守因省界之關係不無困難以謙愚見擬將前易前督察長所主張南七下段二十二號迤下工長七百八十七丈此段亦屬天津縣界仍請一併劃歸天津河務局就近管理以易指導而清界限是否有當仰祈鈞裁所有遵令詳查議覆各緣由理合具文呈請鑒核施行等情據此查該委員長擬請將前項工段仍一併劃歸天津河務局就近管理係爲地域便利起見是否可行相應咨商貴省長請煩查核辦理並希見覆此咨直隸省長

直隸省長咨覆文（七年十一月二十二日）

爲咨覆事前准貴督辦咨開案查前准咨據天津河務局以永定河舊南八下汎一段隄工擬仍劃歸永定河防局籌修其以下各段並經飭據查覆原係永定河舊南隄上下相連關係防禦似應一併歸該河汎管轄以一事權等情咨請核辦見復等因並據天津河務局分呈前情到處當經令行永定河監防委員長查覆去後茲據復稱查此段工尾僅距天津十里餘如呈劃歸永定河防局管轄鞭長莫及修守諸多不便且該局又係京兆所屬將來防守因省界之關係不無困難以謙愚見

此段亦屬天津縣界仍請一併劃歸天津河務局就近管理以易指導而清界限請鑒核施行等情據此查該委員長擬請將前項工段仍一併劃歸天津河務局就近管理係為地域便利起見是否可行相應咨商請煩查核辦理並希見覆等因准此即經飭據天津河務局局長似錫章以據北運河下游工巡員張士奇呈稱遵查自永定河南七工二十二號汎房下起至接格淀隄止之隄段計長二十里有奇原係永定河隄為防禦永定河水而設地居永定河下口與南七工隄段毗連若劃歸永定河汎接連管理事簡易舉殊屬便利且事權統一上游水勢如何河流如何可得其詳下口之河道隄防應如何疏濬治理自可斟酌至善儻分兩處管轄不但上下游情形隔膜辦理難週且於防守諸多不便卽以北運河下游而論北運西隄與該隄段相距甚遙中隔鳳河故道每逢汎漲之時永定河水漫灘而來一片汪洋舟車均不能通防守甚為困難若折至天津再行由津前往輾轉周折又恐遺誤事機該舊隄既與永定河南隄係屬一隄又在下口與永定河係屬一河且下口與全河有密切之關係聞從前曾經永定河汎經管為今之計似仍劃歸永定河汎管轄為宜等情局長復查永定河南七工二十二號汎房以下舊隄係為永定河下口舉凡修築隄節宣水勢原與全河息息相關自未便劃分辦理致多隔閡該工巡員所擬仍歸永定河汎管理之處係屬正辦除指令外理合具文呈覆鑒核轉咨令遵等情據此相應咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨內務部京兆尹永定河舊南八下汛仍應劃歸永定河防局籌修文（七年十一月

三十日）

爲咨行事案准直隸省長咨轉據天津河務局呈請將永定河南八下汛堤工並以下各段仍劃歸永定河防局籌修以一事權等因當即飭據永定河監防委員長趙謙議以工段離津較近恐永定河防局鞭長莫及請仍歸天津河務局就近管理等情咨請查照酌核辦理在案茲復准咨稱該舊隄既與永定河南隄係屬一隄又在下口與永定河係屬一河且下口與全河有密切之關係從前曾經永定河汎經管爲今之計似仍以歸永定河汎管轄爲宜未便劃分辦理致多隔閡相應咨請查照等因准此除咨內務部京兆尹外相應咨請查照辦理此咨內務部京兆尹

京兆尹咨覆已飭將各項椿料妥爲保存文（七年十一月十三日）

爲咨覆事案准大咨內開案據永定河監防委員長呈稱竊查安潮以後永定河南北兩岸各汎尙有餘存椿料當以秋汎雖過如察有埽段低矮之處應及早擇要加廂以備禦水工用但必需先儘椿料使用以免久存剝朽其葦料光纜仍應妥爲保存楊椿則宜用石塊或廢椿攔起毋任委置地面致受潮濕霉壞經咨請永定河防局長轉行各該管廳汎查照辦理並咨取各汎秋汎後現存椿料數目去後茲准咨復已經令行各理事轉飭遵辦並將現存椿料列表咨送前來除原表存卷外理合鈔表呈送仰祈督辦鑒核備案再監防機關取銷在卽嗣後各工遇有動用存料應由該管河

防局具報查考合併呈明等情並呈送永定河各汛秋汛後現存樁料一覽表前來除指令外相應檢同該項鈔表咨行貴京兆尹查照轉飭該河防局將該項存料妥爲保存遇有動用存料並須呈報本處以備查核實級公誼等因准此當即轉飭永定河防局遵照前因派委員清查該管廳汛妥爲保存以備公用此復督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

永定河督察長會計專員呈送春工全案報銷文（七年十二月二十七日）

爲呈送事竊永定河中華民國七年春工歲修所有北三大壩購備蘆筋蘆袋大汛兵飯修理防河器具捕捉糧鼠地羊犒賞兩岸電話修理桿線司機工食等費係歸河防局長承辦其北三大壩工料本屆預算爲現洋四千五百四十四元實支數同其蘆筋蘆袋兵飯修器捕質預算爲京鈔八千零六十元五八折合現洋四千六百七十四元八角計實支現洋四千六百一十四元四角二分四釐節省現洋六十元零三角七分六釐其兩岸土壩各工概由文武各汛段該管人員承辦木屑預算爲現洋九萬五千六百八十二元九角八分計工料實支現洋九萬一千四百六十八元九角三分六釐節省現洋四千二百一十四元零四分四釐其調河頭及攔水埕兩處工程係奉令飭派員承辦調河頭引河工程預算爲現洋七萬三千一百三十八元七角五分八釐連同加作攔水土壩及填補舊河形水面上下地平等工程增用現洋五百零七元二角三分計工料共實支現洋五萬九千零五十二元五角五分二釐節省現洋一萬四千零八十六元二角零六釐攔水埕龍尾埽工

程預算爲現洋八千三百一十二元一角八分一釐計工料實支現洋六千六百一十六元六角二分節省現洋一千六百九十五元五角六分一釐嗣因南北兩岸出有險工又以埽面卑矮呈請添購枝料廂做埽段以資禦水前後共經呈准添購枝料一百六十一垛預算現洋五千一百五十二元計實支枝料現洋四千五百二十二元五角六分節省現洋六百二十九元四角四分春工完竣呈奉督辦核准獎勵各汛段兵目工兵舖兵現洋三千四百七十三元內有南七迤下段武汛因河防局咨送弁兵一覽表筆誤多列五名該汛係列優等每名擬獎四元應扣二十元計獎勵實支現洋三千四百五十三元又調河頭承辦工程分所在事員司兵役呈奉督辦批准按照津貼工餉數目給獎兩月獎勵實支二百七十八元又攔水埝承辦工程分所在事員司兵役亦奉督辦批准查照津貼工餉數目給獎一月計獎勵實支現洋一百四十六元零四分督察所員司目亦奉令飭准各照月支津貼月餉數目獎一月夫役各給獎一元計獎勵實支二百二十五元以上統計共支現洋一十七萬四千九百二十一元一角三分二釐比較預算總數十九萬五千六百二十六元七角五分九釐共節省現洋二萬零七百零五元六角二分七釐前後由鈞處領到工料獎款總共現洋一十八萬三千六百二十四元七角四分收支兩抵實餘現洋八千七百零三元六角零八釐除如數歸入併案清解外理合將編就工程計算書收支對照表各員四聯領款總單據及工料取得直接受款人單據粘存簿並工程清冊具文呈送督辦鑒核分別送存再永定河春工歲修預算京

鈔九萬一千三百二十元今春工繁欸鉅除預算外不敷之欸係由鈞處籌墊交所支付編造決算呈轉該河防局雖未經手發欸造報而原訂預算究爲該河工程而設應請保存以濟要工合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河督察長會計專員文（七年十二月三十一日）

據呈送書冊等件核算數目均尙相符存候彙咨核銷書冊存此令

呈大總統擬具永定河本年施工辦法請交該管長官籌辦文（八年一月十一日）

爲擬具永定河本年施工辦法請交該管官署籌辦恭呈仰祈鈞鑒事竊查京畿各河惟永定最稱難治本年雖經希齡擇要興修然只限于救急各工不但治本未敢遽言卽治標亦尙多缺憾一年以來幸獲安瀾然險工疊出時切隱憂會飭由該河督察長趙謙詳攷受病之源擬具治本治標各辦法呈候採擇旋據呈稱該河之病皆由來源挾沙太重河身淤墊日高以致偏成左右橫流之勢橫流力大堤身不足以抵禦年年築掃護堤亦祇爲苟且補苴之策蓋今年此岸掃成目前勢已平穩而橫流之水循自然之動力勢必漸趨于彼岸明年下游對岸又生險工又需築掃險象循環而出掃段與年俱增迄今驗查該河廂埽已及四千五百餘段之多全河幾無完膚長此以往何所底止欲求治本首重清源次宜改道欸鉅効遲未便輕于從事今爲治標之計惟有疏濬中泓裁灣取直馴水之性導之順流庶幾河患減輕可收一時之効等語並據繪成詳圖擬具應辦工程說帖約

需銀元五萬八千餘元希齡覆核所擬工程均屬切實需款亦尙無多若于明年春工期內並案籌辦俾益實非淺鮮惟京畿各河工程前經呈明除順直水利委員會議決治本各案飭由本處核辦外其餘均交由各該長官直接管理以清權限前項工程擬請飭下該管長官商承財政內務各部長迅籌的款辦理以防明年水患理合檢同原送詳圖說帖呈請大總統鑒核施行謹呈大總統

財政部咨永定河本年施工辦法應由內務部估定後再由本部籌撥文（八年一月三十日）

爲咨行事准國務院鈔交督辦京畿一帶水災河工善後事宜處具呈永定河本年施工辦法請交該管官署籌辦一案奉大總統指令呈悉交財政內務兩部查核辦理此令等因到部查永定河屏蔽畿南關係重要貴督辦所擬本年預籌施工辦法自屬目前切要之圖惟原估經費五萬八千九百六十八元八角是否核實本部無憑稽考應由內務部覆行估計俟核定後再由本部設法籌撥以濟要工除分行外相應咨行貴督辦查照可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

內務部咨永定河本年施工辦法派員前往復勘請派員接洽文（八年二月十五日）

爲咨行事承准國務院交到貴督辦呈擬具永定河本年施工辦法請交該管官署籌辦一案奉大總統指令呈悉交財政內務兩部查核辦理等因並附送原呈圖說各件到部查永定河道年久失修情形極爲危險重以該河北一各工逼近京畿關係尤爲緊要原呈所稱驗查永定河廂埽已及

四千五百餘段之多河身幾無完膚今欲疏濬中泓裁灣取直爲本年施工計畫係爲慎重河工起見至附送圖說各件經部詳加復核亦尙詳晰惟茲事體大考察不厭求詳至非遴派技術專員復加查勘難期周妥正核辦間復准財政部咨稱查永定河屏蔽畿南關係重要該督辦所擬本年預籌施工辦法自屬目前切要之圖惟原估經費五萬八千九百六十八元八角是否覈實本部無憑稽考應請覆行估計俟核定後再由本部設法籌撥以濟要工等語茲派本部技正周秉清技士萬樹芳前往永定河詳細復勘報部核辦除咨財政部並令行京兆尹外相應咨請查照派員接洽辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復內務部已派員前往接洽文（八年二月二十日）

爲咨行事接准咨開承准國務院交到督督辦呈擬具永定河本年施工辦法請交該管官署籌辦一案奉大總統指令呈悉交財政內務兩部查核辦理等因並附送原呈圖說各件到部查永定河道年久失修情形極爲危險惟茲事體大考察不厭求詳茲派本部技正周秉清技士萬樹芳前往永定河詳細復勘報部核辦相應咨請查照派員接洽辦理等因到處准此本處已派前永定河督察長趙謙前往接洽相應咨復請煩查照此咨內務部

京兆尹咨復籌撥永定北運兩河經費情形文（八年三月十日）

爲咨復事案准督督辦咨以永定北運兩河險工林立亟宜增籌經費提前佈置有備無患等因准

此當卽轉飭財政廳查考具報去後茲據復稱具見慎重河務防範險工之至意欽佩莫名查春漲爲歲修最要時期凡百進行端賴經費本廳職司出納責無旁貸曾於未奉鈞令之先業將永北兩河歲修工料等欸切實籌畫計永定河撥發九萬餘元北運河撥發二萬餘元其應領經常浚沉等項經費亦經分別廣籌以資詳密布置而期有備無患奉令前因理合具文呈報卽請鑒核轉咨實爲公便等情前來理合備文咨復查核此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

永定河務局呈請將挑竣之工隨時驗收文（八年五月二十二日）

爲呈請事案奉督辦訓令本河裁灣取直工程業經內務財政兩部核准飭辦在案查此項工程浩大且不日麥黃水將臨必須趁此桑乾之際趕緊挑挖局長現在督趨方夫擬自下游向上搶挑俾期早日竣工惟此項工程應卽隨竣隨收滋免流弊爲此呈請督辦派員來工俾得將挑竣之工隨時驗收以期核實除呈請尹憲外理合謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河務局文（八年五月二十五日）

呈悉候委張得舉前往隨工驗收以昭核實此令

訓令永清河安次固安武清霸縣天津各縣知事永定河業已興工該河防局

應與該縣隨時接洽卽仰知照文（八年五月二十六日）

爲令行事案據永定河局長張樹楨呈稱案奉訓令本河裁灣取直工程業經內務財政兩部核准

飭辦在案查此項工段綿長歷經固安永清霸縣武清安次天津各縣轄境惟恐興工之際方夫雲集滋生事端理合呈請令行各縣知照儻有行政事宜俾便與各縣接洽辦理實爲公便等情據此除指令並分行外合行令仰該縣遵照辦理此令

咨財政部永定河工經費改發京鈔應准折合補領以符原估文（八年五月二十九日）

爲咨行事案准京兆尹咨稱案查永定河裁直工程原估經費五萬八千九百六十八元八角當即備具文領請速撥欸興修當經財政部准撥京鈔旋即電飭永定河務局來署具領以便開工茲據該局長張樹坻電稱裁直工程原估現欸部撥京票仍須折合惟時期已迫急須開工請速示遵等情查該河工段綿長原估經費本係現洋且係格外撙節如給票洋不敷甚鉅必致有誤工程應請督辦轉咨財部改發現洋或照時價折合不敷准其續領以符原估而裨要工實爲公便除呈內務部轉咨外相應備文咨請查核轉咨等因准此查各工估計經費向以現洋爲準若改發京鈔自應准其折合補領不敷之數以符原估除咨覆速飭該河務局遵照補領趕緊興工外相應咨行貴部請煩查照辦理此咨財政部

電財政部請速撥永定河工欸文（八年六月二十二日）

北京財政部鑒永定河裁直工程前奉准撥欸該局即以僱役興工衆至數萬需費迫急部欸未發欲罷不能恐釀事故迭據該局長電懇情詞迫切特再轉達務乞賜撥放免誤工作而滋事變無任

迫禱並乞循示熊希齡叩馬

永定河務局長張樹枬督察員劉中和測量員崔戟榮呈送復估各段土方價

洋清冊文（八年六月二十四日）

爲會同呈送事竊樹枬奉憲台第一一五號訓令內開案照本處籌擬永定河施工辦法一案前蒙大總統批交財內兩部核議旋由內務部派技士萬樹芳等覆勘相符咨行到處並准財政部冬電允撥欸項業經函達京兆尹查照在案查此項工程應由該局長承辦本處只派幹員前往監視督察以昭慎重除派劉中和爲該河北三工程督察員崔戟榮爲測量員並咨京兆尹外合就令仰該局長遵照迅與該督察員等接洽辦理是爲至要此令等因奉此樹枬與中和戟榮等公同商酌施工辦法首標識河口劃分段按地勢之高窪計土方之多寡因時期迫促工須趕辦樹枬當即委派南岸理事劉燾北岸理事潘錫琮充裁灣取直工程提調趕緊籌備施工並加派技士宋福祺工程副隊長姜曾效助理測勘以期迅速會於測勘竣事後將興工日期呈報在案所有補送覆估各段土方價洋清冊河流變遷詳圖說明圖綫趨勢摺除呈京兆尹並請轉呈內務部外理合會同呈請督辦鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

謹將覆勘五段圖綫趨勢逐段說明情形恭呈鑒核

第一段北五工第九第十號

此段現在形勢與去年原估時大致相同惟舊綫下游地勢稍高水流亦稍直故新綫河口河尾稍爲向上移轉

第二段北六工第九第十號

此段舊綫擬作河口河尾處現已變成爛灘流勢較前距離亦遠詳細測度覺上口挑作頗難故新綫改就新流硬坎挖作河口並擬作挑水壩一道以利導引

第三段北七工第十五號

此段上游河流較凌汛前大有改變原估擬作上下兩小段但上游形勢既變上段似無應作之必要故新綫就現流相宜處改作一長段並在河頭上游擬作挑水壩一道以順水勢

第四段調河頭村南

此段河溜現勢較凌汛前向下邊移八十餘丈故新綫亦隨新溜變更並擬在河口上游作攔水土格一道以防旁溢

第五段屈家店

此段原估距河口向上游百丈餘擬裁南岸灘坎均寬四丈現因凌汛後南北兩坎刷寬三丈上下且河底爛灘較前亦冲刷稍深今改就永定北運兩匯流處裁挖永定南岸灘嘴以避北運頂衝並期尾閘宣暢綜上五段所以與原估稍有出入實因原估歷時已久河流向即無定

復經浚汎冲刷以致灣溜大小順逆灘坎軟硬高低比較去年勢難強合是以根據原估之計劃參照現在之趨勢酌量變通擇尤估作至原估第一段北三大壩對岸引河較之去年已見通順爛灘上沙尖悉經刷去第二段南五工第十四十五號亦被浚汎冲刷直水流業已順軌此二段經公同酌議暫緩興工且使全河吃輕要在尾閘宣暢似應先儘下游各段提前趕作以利全身趨注而免顧此失彼之弊

指令永定河務局文（八年七月三日）

如呈備案冊圖摺存即由該局長移會劉督察員崔測量員知照此令

驗收委員張得舉呈報驗收永定河截直工程情形文（八年七月三日）

呈爲驗收永定裁直工程事竊查該河原估裁直工程計七段今春覆估因河流變遷核減兩段僅做五段嗣後又因淤縈現在只做四段刻已後先告竣六月十四號驗收調河頭引河工程按照原估尺寸詳細丈量尙屬相符次日十五號驗收北七工裁直工程其時尙未挑挖完竣緣上游報告漲水三尺五寸若待挑挖完竣恐有漫溢之虞是以按照實在挑挖尺寸詳細驗收除將所收尺寸交該局按方扣實外理應另摺繕呈鈞處備查十八號驗收北六工按照原估做法詳細丈量其尺寸實有盈無絀二十號由固安赴涿縣是晚抵京二十一號返天津二十四號往屈家店驗收工程按照原估尺寸丈量尙屬相符是日驗畢仍回天津查此次永定裁直工程劉督察員中相勇於任

事辛苦不辭得舉目觀其情未便壅於上聞所有奉委驗收永定河裁直工程情形理合備文並繕摺暨原交各摺統呈督辦鑒核謹呈

驗收永定河直工程一覽表

北 六 工							別 段 別
第 一 段							
估七	估六	估五	估四	估三	估二	估一	
二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	工長丈數
七二、五八、	七二、一六、	六四、六六、	六四、五一、	六三、八八、	五九、四七、	六三、二五、	實收上寬數
七二、一六、	七二、五八、	七二、一六、	六四、六六、	六四、五一、	六三、八八、	五九、四七、	實收下寬數
一〇八、六	一〇七、二	八二、二一、	八一、七	七九、六	六四、九	七七、五	實收上深數
一〇七、二	一〇八、六	一〇七、二	八二、二	八一、七	七九、六	六四、九	實收下深數
							備
							考

對 號 十 號 九										
三 第 段					二 第					
估五	估四	估三	估二	估一	估六	估五	估四	估三	估二	估一
二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、	二〇、
七一、一四、	七〇、八七、	七〇、八一、	七一、六八、	七一、〇八、	七〇、九六、	七〇、六六、	七一、九五、	七一、八〇、	七二、三一、	七二、一六、
七一、一四、	七一、一四、	七〇、八七、	七〇、八一、	七一、六八、	七一、〇八、	七〇、九六、	七〇、六六、	七一、九五、	七一、八〇、	七二、三一、
一〇三、八	一〇二、九	一〇二、七	一〇五、六	一〇三、六	一〇三、二	一〇二、二	一〇六、五	一〇六、〇	一〇七、二	一〇七、二
一〇三、八	一〇三、八	一〇二、九	一〇二、七	一〇五、六	一〇三、六	一〇三、二	一〇二、二	一〇六、五	一〇六、〇	一〇七、七

北 第	村 頭					河 調				岸 段	
	第	二 第					一 第				
		估一	估五	估四	估三	估二	估一	估四	估三		估二
二〇、 七四、七四、 七五、八八、 一一五、八 一一九、六	一五、 五六、四一、 五七、七〇、 五四、七 五九、〇	一〇、 六四、八四、 五六、四一、 八二、八 五四、七	二〇、 六四、四八、 六四、八四、 八一、六 八二、八	二〇、 六六、一〇、 六四、四八、 八七、〇 八一、六	二〇、 六八、八六、 六六、一〇、 九六、二 八七、〇	二〇、 六八、六九、 六八、八六、 九五、三 九六、二	二〇、 六八、八六、 六八、五九、 九六、二 九五、三	一〇、 六八、二九、 六八、八六、 九四、三 九六、二	一〇、 六八、三五、 六八、二九、 九四、五 九四、三	一〇、 七一、二四、 七〇、九九、 一〇三、八 一〇三、三	

屈家店河		七 工 十 五 號 對 岸								
第二估	第一估	第四段				第二段			第一段	
		估四	估三	估二	估一	估三	估二	估一	估三	估二
一〇、 四五、〇〇、	一〇、 無	一〇、 七七、九二、	二〇、 七七、三五、	二〇、 七七、六五、	二〇、 七七、九二、	二〇、 七六、一八、	二〇、 七七、六二、	二〇、 七六、九〇、	二〇、 七七、八九、	二〇、 七五、八八、
三〇、〇〇、	四五、〇〇、	七七、五六、	七七、九二、	七七、三五、	七七、六五、	七七、九二、	七六、一八、	七七、六二、	七六、九〇、	七七、八九、
八〇、〇	七〇、〇	一二六、四	一二四、五	一二五、五	一二六、四	一二〇、六	一二五、四	一二三、〇	一二六、三	一一九、六
六五、〇	八〇、〇	一二五、二	一二六、四	一二四、五	一二五、五	一二六、四	一二〇、六	一二五、四	一二三、〇	一二六、三

說明	查裁直工程檢驗收員呈報按照原估丈尺均屬相符由處指令准交工					
口	第三估	七、五	三〇、〇〇、	無	六五、〇	八〇、〇

訓令永定河務局長永定河督察員嚴防大汛認真稽查報告文（八年七月二十日）

為令行事案查此次永定河北七裁直工程雖經竣事而大汛已屆所有該河官弁兵丁防護各事亟須十分嚴密方免危險除令委劉委員中和於汛期以內認真巡察外合亟令行該局該員仰即督飭在工員弁認真防護相機搶防期免疏虞並於該汛期內往來巡察據實報告以憑核辦切切毋忽此令

永定河督察員劉中和呈報永定河大汛搶險情形文（八年九月二十六日）

為呈請銷差事竊中和前奉督憲委令於大汛期內巡察永定河上下游河流及兩岸搶護工程業將到工日期並巡察伏汛期內各汛搶險大概情形先後呈報在案入秋以來水勁搜根河流雖順各汛迎溜或靠溜處所汕刷蟄陷亦層見迭出均經搶護穩固現查全河大溜於南北七工以下經調河頭至白草窪村分二支入運一由白草窪向東南流經二光漁泊口奔屈家店入北運河一由白草窪向東北流至攔水埝四號由四號至末號全埝靠水復折向東南流至達子辛莊入北運河將來大溜若全走北泓北遙隄攔水埝甚不易守溜勢究竟能否變遷非凌汛後不能決定將來究

應如何施治之處應責成永定河務局屆時詳查妥議辦法於河道尾閘不無小補此巡察永定河之大概情形也現在節屆秋分水落歸槽河流順軌此皆仰賴憲台福庇默邀河神眷佑三汛均獲安瀾慶幸之餘彌深警惕所有下汛銷差緣由理合具文呈請憲台鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河督察員劉中和文（八年九月二十七日）

呈悉應准銷差摺存此令

以上永定河春工

京畿河工善後紀實卷七（乙）終

68

70 - 8

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊亦泉題

京畿河工善後紀實卷七(丙)目錄

春工(丙)

子牙河督察長會辦五河籌勸委員長呈送籌勸子牙等河堤壩歲修最要各工表册文

指令子牙河督察長文

子牙河督察長呈陳遵令核減子牙河歲修工款文

天津河務局長子牙河督察長請將獻縣河間大城三縣津貼民工銀款交各縣知事具領文

指令天津河務局長子牙河督察長文

天津河務局呈子牙河東岸民埝關係津浦路線及津埠重地擬請籌修文

指令天津河務局文

天津河務局子牙河督察長呈送大城縣子牙河西堤官工清册文

指令天津河務局文

天津河務局子牙河督察長呈送獻縣河間兩縣子牙河磚壩工程清册文

指令天津河務局文

河間縣知事呈據十官莊代表方溶等陳請培修子牙河西堤險工文

指令河間縣知事文

大城縣子牙河東堤下游堤董王蔭愷等稟爲遺漏險工公懇派員復估文

批令大城縣子牙河東堤下游堤董王蔭愷等文

訓令子牙河督察長天津河務局長爲據十官莊代表方溶大城縣隄董王蔭愷等先後請修

子牙河各隄令行查覆文

大城縣知事呈請迅籌補修白家園險工文

天津河務局長子牙河督察長呈送大城西堤臨時特工清冊文

指令天津河務局文

天津河務局長子牙河督察長呈送白家園以上民工清冊文

指令天津河務局長子牙河督察長文

天津河務局長子牙河督察長呈送白家園以下民工清冊文

指令天津河務局長子牙河督察長文

天津河務局長子牙河督察長呈送子牙河西堤民工清冊文

指令天津河務局長子牙河督察長文

天津河務局長子牙河督察長呈送會勘子牙河東堤民工清冊文

指令子牙河督察長文

天津河務局長子牙河督察長呈爲會勘大城縣子牙河西堤添辦土工文

指令子牙河春工督察長文

天津河務局子牙河督察長呈送復估獻縣境內漚窪子牙河堤民工清冊文

指令天津河務局文

子牙河督察長呈獻河兩縣爲磚壩工程變通辦法轉請備案文

指令子牙河督察長文

天津河務局長子牙河督察長呈報子牙河春工完竣交換驗收文

指令子牙河督察長文

驗收子牙等河各段土工一覽表

天津河務局呈報子牙河西岸壩台閘口工竣所需工款撥發歸墊文

指令天津河務局文

天津河務局子牙河督察長呈報子牙河大城西堤開溝洩水用款由承修員報効文

指令天津河務局子牙河督察長文

天津河務局子牙河督察長呈送子牙河春工報銷清冊文

指令天津河務局子牙河督察長文

子牙河督察長會計專員呈送子牙河春工各項決算書並單據文

指令子牙河督察長會計專員文

子牙河大城堤董王一杏等懇請補足津貼原數文

訓令子牙河監防委員長查覆子牙河大城堤董王一杏懇請補足津貼情形文

子牙河監防委員長呈爲查明大城堤董王一杏等懇求補足津貼情形文

指令子牙河監防委員長文

子牙河監防委員長呈復應補大城堤董王一杏等懇求補足津貼數目文

天津河務局呈請領大城堤董王一杏等懇求補發津貼文

指令天津河務局文

天津河務局呈送獻縣張大馬村大堤磚壩清摺文

訓令天津河務局文

訓令會辦五河委員長將估冊所列工程分別緩急詳具圖說文

訓令天津河務局發回大清河春工估冊仰卽安速籌辦文

咨直隸省長請核定大清河工巡長防汛辦法俾專責成文

天津河務局大清河督察長會呈覆估大清河第六段工程清冊文

指令天津河務局大清河督察長文

天津河務局大清河督察長會呈大清河第一二三四段工程清冊文

天津河務局大清河督察長會呈第五段工程清冊文

指令天津河務局大清河督察長文

天津河務局長大清河督察長呈報千里格涵等堤情形文

指令天津河務局大清河督察長文

大清河督察長函爲各工將竣請隨竣隨收文

指令大清河督察長文

天津河務局大清河督察長會呈復估大清河二三四五六段土工清冊文

指令天津河務局大清河督察長文

大清河督察長呈報驗收第五段工程情形文

大河督察長呈報驗收第三段工程情形文

指令大清河督察長文

大清河督察長呈報驗收第四段工程情形並短少土方繪圖請核文

指令大清河督察長文

天津河務局大清河督察長會呈第一段土工估冊暨全河核減總數文

指令天津河務局大清河督察長文

大清河督察長呈報第六段添做新舊各磚壩情形文

指令大清河督察長文

天津河務局呈報瀦龍河下游淤塞關係各段新工情形文

指令天津河務局文

大清河督察長呈報驗收第二段工程情形文

指令大清河督察長文

大清河督察長呈報驗收第一段工程情形文

指令大清河督察長文

大清河督察長呈報驗收第六段工程情形文

指令大清河督察長文

大清河督察長呈報驗收第七段工程文

指令大清河督察長文

驗收大清河各段埽壩工程一覽表

驗收大清河各段土工一覽表

大清河督察長呈送工料決算書暨收據粘存簿文

指令大清河督察長文

大清河委員長呈報文大兩縣格泥千里堤工情形文

訓令天津河務局勘視文大兩縣格泥千里堤應准交工文

天津河務局呈報清河任莊對岸大堤擬添邊埽文

南運河督察長函陳滄縣各工情形文

指令南運河督察長文

訓令天津河務局南運河工警長南運河督察長該河春工與警察廳分辦地點令行遵照文

南運河督察長函陳覆勘各工情形文

指令南運河督察長文

南運河督察長呈明吳橋縣屬徐家口堤工二段應刪除以免兩歧文

指令南運河督察長文

滄縣代表陳德符等呈懇派員修堤以符原案文

訓令南運河督察長天津河務局長查覆滄縣代表陳德符等請派員修堤一案文

南運河督察長呈覆查明滄縣代表陳德符等請派員修堤一案文

訓令天津河務局查照滄縣代表陳德符等請派員修堤一案飭卽速修文

南運河督察長呈報九汎第三四兩估並請緩修文

指令南運河春工督察長文

南運河督察長呈報田家樓提取土不易請將該估緩修文

指令南運河督察長文

咨直隸省長請飭沿河各縣查照成案挑築土牛以備大汎文

南運河督察長天津河務局長呈報勘估青縣鄧家圈劉家院月堤工程文

指令南運河督察長天津河務局長文

南運河督察長天津河務局長呈報減修第九汎堤工文

指令南運河督察長文

南運河督察長天津河務局長呈覆上下游春工會送清冊文

指令天津河務局文

南運河督察長天津河務局長呈報第五段堤工取土較近核減方價文

指令南運河督察長天津河務局長文

天津河務局長呈覆魏家圈堤險工請按原估修辦文

指令天津河務局長文

南運河督察長呈明預籌防汛事宜文

訓令天津河務局長查照南運河督察長所擬防汛事宜辦理文

南運河督察長呈送下游各段收工清摺文

指令南運河督察長文

南運河督察長函陳南運河堤工應行整頓事宜文（附清摺）

訓令天津河務局爲南運河督察長摺陳該河應行整頓各條仰即籌議具覆文

南運河督察長呈送第一二兩段收工清摺文

指令南運河督察長文

驗收南運河各段土工一覽表

驗收南運河各段埽壩工程一覽表

南運河監防委員長呈送驗收魏家堤險工表文（附補修險工表）

指令南運河監防委員長文

委令孫家謨往查直隸所屬黃河堤工文

天津河務局呈請撥發青縣鄧家圈劉家院月隄工欸文

指令天津河務局文

南運河監防委員長呈請續增工程由河務局領欸文

指令南運河監防委員長文

南運河督察長呈請給夫頭津貼文

指令南運河督察長文

天津河務局呈報青縣鄧家圈月堤並減河趙連莊對岸後戴請緩興修文

訓令南運河監防委員長鄧家圈月隄等暫緩興修文

景縣知事呈請將大洋河堤埝俟秋後再行勘辦文

指令景縣知事文

南運河監防委員長呈送經費總計算書文

指令南運河監防委員長會計專員文

靜海縣知事呈擬修築子埝辦法文

指令靜海縣知事文

河工股長黃國俊呈報靳官屯附近水勢文

靜海縣代表劉紹昌滄縣代表劉薊林青縣代表高松生等呈請順地勢以修河道文

批令靜海縣滄縣青縣等代表文

委員顧孟蒼呈復靳官屯減河另闢新河需款數目文（附清摺）

天津河務局呈送減河第二三兩汛水旱口門各工清冊文

靜海縣滄縣青縣各代表劉佩卿等稟爲減河決口懇賜堵築文

批令靜海縣滄縣青縣各代表劉佩卿文

第十二路查振委員長電呈靜海縣減河南岸決口擬請修堵文

指令十二路查振委員長文

天津河務局呈報趙連莊等處工竣文

指令天津河務局文

南運河驗收委員呈覆驗收趙連莊等處工程文

驗收堵築靳官屯減河二三兩汛水旱口門工程表

南運河督察長呈請將趙連莊對岸北堤加作後戩文

指令南運河督察長文

京畿河工善後紀實 卷七丙目錄

京畿河工善後紀實卷七(丙)目錄終

京畿河工善後紀實卷七(丙)

春工(丙)

子牙河督察長會辦五河籌勘委員長呈送籌勘子牙等河隄壩歲修最要各

工表冊文(七年三月十六日)

爲遵令籌勘子牙等河堤壩歲修最要各工造具表冊呈請鑒核事竊委員長等於上年十二月間接奉委令以本年霪雨爲災河流盛漲宣洩失其正軌漫決徧於各方除由本處測量濬治五河下游各減河外尤應於本年沿河被水各區無論官堤民埵均須詳察堤岸厚薄及河身通塞情形歸入明年春工項下擇要興修委錫章爲會辦五河委員長際康爲籌勘子牙河委員長令與委員吳玉等同往子牙一帶按照單開各縣地方會同該管河務局長縣知事詳加籌勘究竟該管境內所擬辦之春工何者可以暫緩何者必須興修何者可由紳民籌辦何者須由公家補助並須查明爲漫爲決及其他情形核實勘估毋使浮濫按照頒發簡章辦理等因奉此委員長等遵卽會同籌商一面由錫章飭子牙河工巡長先往勘估一面由際康領同各員前往業將子牙濬沱滏陽古羊各河最要工程分投勘畢遵奉訓令分案呈報茲經委員長等會同查覆先將河務局歲修範圍以內之大城河間獻縣子牙東西堤及大城千頃窪堤獻縣滹沱北堤滏陽東堤之擇要培修工程並獻

河兩縣險要處所加拋磚壩工程暨員司隄董薪水津貼公費局用雜支等項共估銀元十二萬四千七百九十九元九角八分九釐此項工程爲今春萬不可緩之工所估土方工料委係減無可減各縣民工津貼數目雖較原案增加實因上年水災較重民情困苦擔任過多力有未逮而公家財力又須兼顧故特別輕重酌予增加以示區別而昭平允其天津靜海青縣轄境現時一片汪洋無土可取擬俟積水消落再行詳估暫且從緩所有遵令籌勘子牙滄濠等河堤壩歲修最要各工理合繕具表冊具文呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河督察長文（七年三月二十八日）

據呈送春工表冊等件均閱悉惟總分圖未據呈送無憑詳核仰於奉令之日迅速補造送處查核此令

子牙河督察長呈陳遵令核減子牙河歲修工款文（七年三月二十八日）

爲遵令核減子牙河歲修工款呈請鑒核事竊委員長於三月十三日造送獻縣大城河間三縣境內子牙等河堤壩歲修春工表冊會同津海道尹會辦五河委員長媿錫章具文呈報在案伏查獻縣河間大城三縣境內子牙等河堤壩歲修春工估計銀元十二萬四千七百九十餘元本係擇修最要之工惟前在鈞處會議僉以河患固應預防公帑亦宜顧慮際此財政支絀如能核減一分國家財力卽紓一分是以各河均經核減委員長承勒之子牙河自屬事同一律謹卽再四復覈將大

城西堤官工段內減土四萬七千六百三十方六分四釐每方二角五分核銀元一萬一千九百七元六角六分大城東堤上段民工段內減土七千五百二十四方三分每方六分核銀元四百五十一元四角五分八釐共計核減銀元一萬二千三百五十九元一角一分八釐前項所減各工多半兩坡冲刷舊項寬及一丈四尺勉可支持者擬歸次要緩修所有遵令核減子牙河歲修工款緣由理合具文呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局長子牙河督察長呈請將獻縣河間大城三縣津貼民工銀款交

各縣知事具領文（七年四月二十六日）

爲本年獻河大三縣子牙河津貼民工銀款擬請發交各縣知事具領仰祈鑒察事竊查本年獻縣民工津貼估需銀元一萬一千四百五十八元九角四分六釐河間縣民工津貼估需銀元三千四百四十五元二角四分大城縣民工津貼估需銀元四千六百八十七元四角八分一釐共估津貼銀元一萬九千五百九十一元六角六分七釐應遵鈞處原定簡章民工放款程序應分二批發放第一批十分五未動工半月前發放第二批十分五收工後發放現時興工在即錫章與際康彼此晤商意見相同擬懇鈞處發交會計專員帶往工次就近發交各該縣知事具領轉發承辦各村堤工民人早日興工以期無誤是否有當伏候鈞奪所有會呈本年獻河大三縣子牙河津貼民工銀款擬請發交各縣知事具領緣由理合具文呈請督辦京畿一帶水災河工善

後事宜處

指令天津河務局長子牙河督察長文（七年四月三十日）

據會呈本年獻河大三縣子牙河津貼民工銀欸擬請發交會計員轉發各縣知事具領等情閱悉此項津貼民工銀欸准予發交會計員交縣具領卽由該局長暨該督察長遴派委員會同放給以免扣減情弊仰卽知照此令

天津河務局呈子牙河東岸民埝關係津浦路線暨津埠重地擬請籌修文（七

年五月十五日）

爲子牙河青大靜津四縣境內東岸民埝關係津浦路線暨津埠重地擬請飭縣設法籌修以維河防藉資保障懇請示遵事竊查子牙河東岸青靜津大境內民埝上起沿莊下至紅橋延袤約近百里向未設防亦無堤埝蓋以該四縣境內子牙河東岸迤東暨南運河西岸迤西素爲潞水大窪前清之季居民懲於漫溢之災稟請創修東埝嗣以津浦路政告成公家以該路線介於兩河之間重視路政兼體輿情歷歸民修民守而於南運河獨流鎮迤下之西岸民埝亦有輔車相依唇齒相離之勢溯自清河改道以來穿破格淀之堤由靜海境之第六堡携滋唐沙部鉅馬牝牛諸河之水匯入子牙十餘年來安順流軌接厥所由子牙東埝保障之功爲多上年各河齊漲子牙東埝遭漫溢之患而鐵路被冲交通梗阻更漫南運之西埝東岸之官堤亦遂因之以不保津埠重地乃間接受

莫大之損失而四縣居民遭災被困之情形更不可言喻痛定思痛如未雨綢繆思弭後患非惟有負省長統籌全局之意且有失督辦力圖善後之仁查現在積窪之水尙多能否設法疏通未能逆料時逾立夏驟屆汛期萬一子牙河漲仍由東岸缺口溢出四面無疏通之路勢將愈積愈高漫入南運南運之險勢將益重覆轍之虞何堪設想上年災情之重無過津埠本年經營善後亦重津埠如子牙東岸缺口不堵則津埠終難免危險之憂計惟先將靜津兩埠之缺口堵築再將卑薄太甚之埝次第加培庶可藉資保障此項工程子牙河前工巡長估呈清冊曾經轉呈核奪嗣以工繁款絀且係民工未奉核示茲查該處工程爲四縣民命計亟應修辦爲津埠計亦屬重要現在積水雖未消退而附埝近處地多乾涸如經設法尙易興修所難者本係民工而災祲之餘專恃民力恐有未逮公家又無款補助局長籌維再四惟有分令青大靜津四縣會同籌商竭力設法辦理俾衆擎易舉以觀厥成而衛黎庶是否有當理合具文呈請督辦鑒核俯賜分令各縣辦理並乞指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月二十二日）

據呈子牙河青大靜津四縣境內東岸民埝關係重要擬請飭縣籌修等情已悉所擬辦法尙屬妥善應准如擬辦理以重河防除分行青大靜津四縣知事查照會商竭力籌修外仰卽知照此令

天津河務局子牙河督察長呈送大城縣子牙河西堤官工清冊文（七年五月二十

五日)

爲遵令會同覆勘大城縣境子牙河西堤官工造送清冊請鑒核事竊於民國七年四月十五日奉鈞處第一千六百七十一號訓令內開案據該局前送各河春工估冊經本處詳加核減所有應修各工當必有應行損益之處且原估正值河水冰結之時丈量亦恐未盡相符目前已屆春融開工在即茲應由該督察長會同天津河務局長仿照此次永定河復勘辦法即日詳細覆勘會銜呈報用昭慎重并一面籌備開工以免貽誤等因奉此自應遵辦局長錫章查本屆春工地面廣闊工程浩大深恐視查未週呈請各河各委視察一員俾令查察工程隨時報告會委莫鈞爲子牙河視察員兼覆勘事宜會同工警長切實辦理前經呈報在案督察長際康卽約同工警長視察員於五月二日由津起程行抵大城縣屬王口鎮與各段承修各員晤面彼此熟商僉以由下而上從壩台起土夫已到估定便可興工本月五日眼同各員詳細復勘酌定取土地點卽以五丈外取土爲平工十五丈外及過梁取土爲難工二十五丈外繞越取土爲最難工查大城縣境王口鎮南名子牙西堤王口鎮北名千頃窪堤上年大水各河漫決西與文安大窪毗連東因子牙盛漲沿河民埝卑薄異常不能保守水及大堤露高處僅存二三尺低窪處水已上堤官民搶築小埝幸未漫決成口惟歷受風浪盪激衝鬻以致兩坡之土去七八堤身亦有被浪打通者迄今堤內水未涸出尙有兩

大段任莊一段工長四百六十五丈王口鎮南一段工長一千七十六丈均無土可取暫行列入臨

時搶辦特工之內已令附近承修委員設法開溝洩水一俟有土可取卽以先完土夫臨時搶辦以期無誤要工自河間交界起至壩台止共計工長一萬九千五百八丈除次要緩修四千四百六十六丈臨時搶辦一千五百四十一丈現時實修一萬三千五百五十一丈估加新土十六萬二千五百八十二方八分一釐核計方價銀元三萬五千九百八十八元五角七分八釐分作五段委員承修已於本月十日至十二等日興工又臨時搶辦特工另造一冊核計方價銀元一萬一千七百二元五角二分一釐共核四萬七千六百二十一元九分九釐查原估冊報共計銀元五萬八百六元五角五分二釐較之原估撙節三千一百八十五元四角五分三釐至於開溝洩水工價爲數無多事竣由承修員核實報銷各段委員均係招募附近災黎挑土適逢本年米珠薪桂向所未有今公議定價雖較原估稍增核計總數仍未超原估仰懇鈞處俯念災黎異常困苦實行以工代賑一俟工程將竣時擬請頒發布告曉諭各夫頭以免尅扣情弊除磚壩等工另行呈報外所有違令會同復勘大城縣境子牙河西堤官工造送清冊緣由理合呈報鈞處鑒核指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月六日）

據呈送復勘子牙河西堤清冊二扣閱悉該局長等此次覆勘各工尙屬切實間有未盡核實之處均經更正簽注嗣後各工卽以此次覆勘清冊爲準至呈稱堤內水未涸出無從取土自應開溝洩

水藉便工作應准由承修員辦理核實報銷一俟工程將竣再由處頒發布告曉諭各夫頭以免尅扣情弊茲特將本處更正各條鈔單發給仰卽遵照辦理並錄令移會該督察長知照此令

天津河務局子牙河督察長呈送獻縣河間兩縣子牙河磚壩工程清冊文（七年

五月二十八日）

爲遵令會同覆勘獻河二縣子牙河磚壩工程造具清冊請鑒核事案奉鈞處訓令內開應修各工當必尙有應行損益之處仍仿永定河復勸辦法卽日詳細復勘會銜呈報並一面籌備開工以免貽誤等因奉此錫章際康自應遵照辦理業將覆勘大城縣境西堤官工造冊呈報在案惟查獻縣河間兩縣磚壩創辦在各河之先因近年款項有限失修已久大城縣境雖有數段不甚危險原估所無未經估入其最險者在河間陳家門口等處經上年盛漲溜勢洶湧大堤全被沖塌僅存外甃坡土若沙河橋堤不決則是處不足以恃當與工警長視察員眼同承修委員逐段詳細履勘得上年盛水痕有與舊壩頂相平者亦有露高一二尺者甚有被大溜沖塌堤壩均無存者攷其當時做法合式並無蟄動形跡者居多數間有放坡未足一五致將磚塊卸入河中亦有做成挑水形水未挑動壩之上下迭出迴溜因而出險者情形不一今際康等與各員妥商不離原估所擬辦法惟現時水落最枯不免與上年冬令所勘情形稍有異同自應遵照訓令稍加損益獻縣境內險工減去飲馬坑十五丈馬家莊二十五丈馬莊村西三丈高且十九丈南路營九丈計添大馬莊預備

防磚二萬塊河間境內險工減去鄧家嘴七丈崔家柳八丈龍化橋十五丈李家灣七十七丈高家口三十八丈計添高莊村前六丈又陳家門口堤岸冲塌補還工長七十五丈五尺均爲必不可緩之工核計縣境內估需銀元五千四百六十一元六分河間境內估需銀元一萬六百四十六元七角三釐兩共銀元一萬六千一百七十七元七角六分三釐查原估一萬八千九百三十三元三角二分八釐較之原估節省二千八百二十五元五角六分五釐至於陳家門口補還堤岸共土四千五百餘方若令挑土之夫帶礮決不堅實可否仰懇鈞處訓令河間縣知事呂鴻綬飭令附近受益各村出夫承辦不給工價而期堅實除獻河大三縣民工復估清冊另行呈報外所有遵令會同復勘獻河二縣子牙河磚壩工程理合造具清冊呈請鑒核指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月八日）

呈及估冊閱悉所估各工尙屬切實間有未盡核實之處均經分別更正所有各工仰卽按照此次覆估正冊辦理陳家門口補還堤岸工程候令行河間縣知事飭受益各村出夫承辦以期鞏固並錄令移會該督察長知照單並發此令

河間縣知事呈據十官莊代表方溶等陳請培修子牙河西堤險工文（七年六月

一日）

爲呈請事案據縣屬十官莊代表人方溶孟廣仁等呈稱竊查子牙河西堤孟家套險工一段於去年被沙河橋決口猛水冲刷坍塌大堤寬二丈六尺高一丈四尺長二十三丈內有九丈六尺殊甚危險已蒙催令歲修查此段坍塌之處並無工程若不陳明詳請勘估加土修理則一處有失百工無益爲此繪圖公懇詳請復勘加土修理以保無虞等情據此查孟家套被水冲刷大堤坍塌殊甚危險若不復加勘估培修實不足以慎固隄防而保無虞理合據情呈請鑒核俯賜迅令督察長查勘覆估酌給津貼以便修理而重堤防實爲公便除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令河間縣知事文（七年六月六日）

據轉呈縣屬十官莊代表方溶等請培修子牙河西堤險工等情已悉候令行河務局暨該河督察長查覆核奪仰卽轉諭該代表等遵照此令

大城縣子牙河東堤下游堤董王蔭愷等稟爲遺漏險工公懇派員復估文（七年

六月一日）

爲勘估堤段貽漏險工公懇派員查勘再行復估賞撥津貼以成要工而衛民命事竊子牙河東堤下游於去冬派委勘估今春令擇險興工並蒙每方津貼一角二分之數仰見督辦恫瘝在抱念切民生凡有血氣者無不欣欣相告加意培修卽董等奔走從公亦覺樂而忘倦方謂一勞永逸可享

幸福於無窮然實修堤段雖甚妥宜而緩修工程不無遺漏查第十三估緩修一千零七十五丈內有險工二處劉家疙疸河灣一百六十丈內無河套外無堤脚其形如肘久被河溜冲刷且土屬流沙堤身瘦小交河界石南七十三丈地勢窪下較上下估頭遠矮二尺遠窄四尺現頂寬一丈二尺去歲他處水未平此處卽行平漫幾經搶險賴民夫蟻集僥倖得慶安瀾如此險工今歲興修諒必倍加高厚乃不惟無高厚之增竟在緩修之數若非勘估貽漏卽係刪減失宜按下游堤段上自白家園下至青縣界五千餘丈堤頂雖寬窄不同多至一丈八九少至一丈五六多數在實修之內惟此處頂寸僅數一丈二尺卽此足爲極險明徵董等若不據實聲明深恐缺陷終留一工不成百工統歸無用既負督辦審重河防之至意亦遺萬民莫殫之憂業經在縣聲明蒙縣長楊親履查勘又蒙工警長李順便丈量均指爲險要段落督察長林深悉該段萬不可緩雖已情深補救第未便遽准興修惟有懇恩再撥二千五百方津貼此二處力行補築庶可全堤一律方保無虞國欸縱云奇絀然太倉一粟所費無多一簣未成誠爲可惜除呈請省長局長外理合公懇督辦恩准復估再撥津貼則萬民感德無極矣謹呈

批令大城縣子牙河東堤董王蔭愷等文（七年六月六日）

稟悉仰候令行天津河務局暨該河春工督察長查明呈覆再行核奪此批

訓令子牙河督察長天津河務局長爲據十官莊代表方溶大城縣堤董王蔭

愷等先後請修子牙各隄令行查復文（七年六月六日）

爲令行事案據河間縣知事呈據縣屬十官莊代表人方溶等請培修子牙河西堤孟家套險工一段轉請迅令督察長查勘覆估酌給津貼以便修理同時復據大城縣子牙河東堤下游堤董王蔭愷等稟稱勘估堤段遺漏險工公懇派委查勘再行復估賞撥津貼以成要工各等情據此除指令外合亟鈔發呈稟令仰該督察長局長按照鈔件確切查明該段地點確否險要卽日呈覆以憑核奪切切勿延此令

大城縣知事呈請迅籌補修白家園險工文（七年六月三日）

爲呈請事案據子牙河東坡上游堤董劉桂岩等聯名稟稱竊子牙河東堤去年董等赴津稟請修築要工蒙督辦道尹派員來境勘估兩次會同董等赴堤查勘惟白家園至迎水塌險工三百餘丈當時雨水夾堤難以取土遂因此緩修現在堤內外水已落淨該處最關緊要若不及時補修轉瞬大雨時行上游河水暴注設或漫溢一工不成百工無用豈不前款盡棄查去歲大汎之時河水盛漲水附堤身波浪洶湧內刷堤身外塌堤脚甚爲吃緊董等齊集人夫搬運椿料大家搶護平穩不致有失前車之覆卽後車之鑑也董等係承辦堤工管見所及白家園險工不修終屬切要之患斷不肯稍事因循自棄田廬保障亦不敢專恃津貼屢爲無足之要求再四思維勢處萬難不得不稟請轉詳設法籌辦急速修補險工等情據此當經知事親履查勘該董等所稟委係實情理合呈請

憲台查核迅速籌補險工實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局子牙河督察長呈送大城西堤臨時特工清冊文（七年六月十一日）

爲子牙河大城西堤官工段內剔歸臨時搶辦特工仍按五段分配迅速搶修另造清冊請鑒核事竊錫章際康會同覆勘大城縣西堤西與文安大窪毗連東因子牙河民埝卑薄不能保守上年水大及堤露高處僅存二三尺低處水已平堤官民搶築小埝幸未漫決成口惟歷受風浪盪激衝齧以致兩坡之王十去七八堤身亦有被浪打通者迄今堤內水未涸出尙有兩大段任莊一段工長四百六十五丈王口鎮南一段工長一千七十六丈均爲無土可取列入臨時搶辦特工之內已令附近承修員設法開溝洩放一俟有土可取卽以先完土夫臨時搶辦以期無誤要工業呈報在案查原列臨時搶辦特工共長一千五百四十一丈除第一段內第二十三估緩修一百五十九丈五尺外實應搶修工長一千三百八十一丈五尺估加新土三萬七百九十六方一分一釐每方工價三角八分共核銀元一萬一千七百二元五角二分一釐該兩處搶辦工程原係兩水夾堤無土可取極難工作前令附近承修員開溝洩放現時積水逐漸消落間可動工業由工警長李寶森視察員莫鈞邀集五段承修員分定段落拈鬮莫委員鈞拈着甲分金委員承培拈着乙分寶委員立傳拈着丙分魯委員從周拈着丁分田委員毓琛拈着戊分各無異說第一批四成欸項業已領出其一二三四批悉遵鈞處放款簡章辦理錫章際康彼此晤商意見相同除開溝洩水用欸另行實造實

銷外所有子牙河大城西堤官工段內剔歸臨時搶辦特工仍按五段分配迅速搶修緣由理合另造清冊呈乞督辦鑒核指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月二十一日）

呈冊均悉該局長等此次復勘大城縣境子牙河西堤特工尙屬切實應即准由該局長會同該督察長按照此次復勘正冊妥慎辦理所擬承修各員并照准仰即錄令移會該督察長知照此令

天津河務局長子牙河督察長呈送白家園以上民工清冊文（七年七月八日）

爲遵令會同覆勘大城縣東堤白家園以上民工造具清冊請鑒核事案奉鈞處令開據大城縣知事楊師程轉據子牙河上游堤董劉桂岩等聯名稟稱爲套寬堤險水患難防懇請轉詳派員覆估修補險工等情據此究竟該堤白家園至迎水壩一段是否有關緊要除指令外合行鈔呈令行該督察長仰即查勘明確呈復核奪等因奉此當由督察長約同本河工警長視察員暨本段催修員等同往覆查第四十估工長一百三十一丈原估新坡內一五外二五今改內外各二五加土六十一方八分五釐第四十二尤工長一千三百二十三丈原估緩修今擇修工長三百丈加高一尺加土二千八百五方兩共加土二千八百六十六方八分五釐計加銀元一百七十二元一分一釐連同原估共合銀元二千五百十六元四角七分二釐已令催修委員轉飭承修各村按照此次覆勘丈尺認直修築不准有挪移偷減情弊所有遵令會同覆勘大城縣東堤白家園以上民工造具清

冊緣由理合呈請督辦鑒核祇違除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災善後事宜處

指令天津河務局長牙子河督察長文（七年七月十三日）

據呈覆勘大城縣東堤白家園以上民工第四十估改作新坡四十二估擇要興修土方價洋計加銀元一百七十二元一分一釐合計共需銀二千五百一十六元四角七分二釐應准照辦仰即督飭妥速進行以期早日竣工稽資捍禦冊存此令

天津河務局長子牙河督察長呈送白家園以下民工清冊文（七年七月八日）

爲遵令會同覆勘大城縣白家園以下民工造具清冊呈請鑒核事案奉省省長令開據大城縣東堤下游堤董王蔭愷等呈稱子牙河東堤下游於去冬派員勘估實修堤段雖甚妥宜而緩修工程不無遺漏查第十三估緩修一千三百十五丈內有險工二處劉家疃疔河灣一百六十丈內無河套外無堤脚其形如肘久被河流冲刷且土屬流沙堤身瘦小地勢窪下去歲他處水未平隄此處即行平漫幾經搶險賴民夫蟻集僥倖得慶安濶竟在緩修之數懇恩再撥二千五百方津貼庶可全堤無虞等情據此除批示外合亟令行該局仰即查明議覆以憑核辦又奉省長令開據大城縣呈稱據子牙河下游堤工會稟稱子牙河東堤歷年歲修均在隄東取土一律盡幫外坡今歲興工幫土實分內外查第二十四估工長四十四丈原係外幫工程奈隄東水深數尺取土甚難第二十八估工長八十丈原係內幫奈北節臨河內無隄根新坡無從住脚第三十估工長五十丈北估頭探

入河身亦未便內坡幫土第三十三估工長四百三十二丈五尺隄身曲折肘形數處各八九丈不等均向河內凸伸若幫內坡一被冲刷新土萬難存在揆形量勢似難拘執定章公擬稍爲變通因事制宜以助隄身鞏固等情當經知事親履查勘核與該董等所稟各節委係實情理合呈請查核示遵等情據此除指令據呈悉該會所稱子牙河東隄工程照定章辦理諸多困難情形既據核明屬實應准變通辦理以期鞏固仰即傳諭遵照各等因奉此當由督察長約同木河工警長視察員暨催修員等同往覆勘第十估一百七丈外幫改爲內幫第十三估緩修段內劉家疔瘡擇修一百六十五丈交河界石南擇修七十七丈第二十四估外幫改爲內幫第三十估內幫改爲外幫第三十三估隄身曲折工作時稍爲變通以順輿情較之原估共計加土二千六百四十餘方既增則津貼自應核減今每方改爲一角核計銀元二千二百七十七元二角七分二釐已令催修委員轉飭承修各村按照此次覆勘丈尺認真修築不准挪移偷減所有遵令會同覆勘大城縣東隄白家園以下民工造具清冊緣由理合呈請督辦鑒核祇遵除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災善後事宜處

指令天津河務局長子牙河督察長文（七年七月十三日）

呈及估冊閱悉該督察長河務局長等此次覆勘大城縣白家園以下民工擬請增修第十三估內險工二處並請將第十第三十三等估分別改作自係爲實事求是起見應照准惟呈稱土

每一方擬津貼洋一角與覆勘估冊內所列每方津貼洋九分兩數不符該工土方究係津貼若干仰卽會同查明呈覆備案原冊發還此令

天津河務局長子牙河督察長呈送會勘子牙河西堤民工清冊文（七年七月十一

日）

爲遵令會同覆勘子牙河河間縣西堤民工造具清冊請鑒核事案奉督辦處令開據河間縣知事呈據縣屬十官莊代表人方溶等請培修子牙河西堤孟家套險工一段轉請迅令督察長查勘覆估酌給津貼以便修理又奉省長令前因自應遵照辦理錫章際康當卽約同工警長視察員督察員催修員馳往該處詳細查明此段險工委係原估時尙未坍塌因上年沙河橋決口之水將堤土浸透今春冰泮時坍塌始出此險今已估加新土二百四十餘方又第六七八估陳家門口險工原估土方併入磚壩工內辦理今減去三千二百二十餘方兩相沖抵外核計津貼銀元一千九百七十四元五角七分八釐較之原估少四百一十七元六角四分五釐當令催修委員函致縣知事轉催承修各村民夫按照覆勘丈尺迅速辦理不准有偷減挪移情弊工竣核實驗收毋負督辦多加津貼慎重堤防之至意所有遵令會同覆勘子牙河河間縣西堤民工緣由理合造具清冊呈請鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長子牙河督察長文（七年七月二十六日）

呈册閱悉此項民工既據令催承修各村迅速興修應准備案册存此令

天津河務局子牙河督察長呈送會勘子牙河東堤民工清册文（七年七月十一日）

爲遵令會同復勘子牙河河間縣東堤民工造具清册請鑒核事案奉督辦令開據河間縣呈據子牙河東堤代表公民鄭明俊等稟子牙河東堤上自河獻交界下至董家房七千八百三十五丈內有極險不得不修者三處自白漲水境北至盧位村橫堤四百餘丈又自侯故仙村北至宋留孝小道口一百餘丈又北苑家莊之高家窪一百八十餘丈均係險工若從緩修至伏秋大汛其決口固意中事耳公懇詳請賞予津貼估工修築庶可防患於萬一等情又據河間民人阮守明宋其中等呈稱初起係自萬家莊村南向上游勘估至獻縣六十里勘得險工數十處需土二萬方上下甚屬相宜現奉諭令修堤簽插高家村北直至劉各莊橋此係未估土者今則均有土方自董家坊至獻縣界五十餘里此係已估土者今則均不修築民等以爲其間險工數十處原估土一萬七千方若不修築僅修原估之高家莊村南使上游之土修築下游之堤等情據此當奉省長令開查此案前據該縣轉據宋其中阮守明等呈稱子牙河東堤上自河獻交界下至董家坊內有險工三處均未估修請速令督察長查勘估築等情到署當經咨請熊督辦查核辦理在案茲據呈稱高家莊村北至劉各莊係未估之工今則均有土方自董家坊至獻縣交界五十餘里其間險工數十處原估土一萬七千方今則均不修築請仍照原估堤段土方修築等語核與民人等前在縣所呈情形諸多

不符各等因奉此去冬督察長奉委籌勘子牙宣防事係以上年盛漲水痕爲標準堤高水痕二尺以上者不修不及二尺者均已勘估列入冊中查河間東堤上自河獻交界上至董家坊堤高水痕二尺之間木不甚險所以列入次要緩修之內該公民鄭明俊原未說明該縣有上中下三局之分各辦各事今派督察員王仁式葉培元兩員前往復勘計添二十估擇工長一千三百十五丈估加新土七千二百餘方連原估擇修工長四千二百十二丈估加新土二萬四千七百九十三方八分五釐每方津貼六分核銀元一千四百八十七元六角三分一釐較之原估計增銀元四百三十四元六角一分四釐當經函知該縣知事轉飭民人按照復估丈尺迅速修築毋得藉詞延緩所有遵令會同復勘子牙河河間縣東堤民工理合造具清冊呈請鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河督察長文（七年七月二十日）

呈冊閱悉所估各工尙屬切實既據聲稱已函該縣知事轉飭民人按照復估丈尺迅速修築仰仍督促進行俾期早日蒞事期禦汎漲並錄令轉河務局知照冊存此令

天津河務局子牙河督察長呈爲會勘大城縣子牙河西堤添辦土工文（七年七月十三日）

爲會同復勘大城縣西堤邢家莊村邊添辦土工請鑒核事中華民國七年六月十六日據大城縣

知事呈據子牙河西堤堤工會董劉壩等稟緩修堤段內有險工因去年水勢過大將子牙河西堤冲激殘缺大城縣境內堤長一百二十里南段之堤稍爲堅實者列在緩修之內以節公款查邢家莊左右之堤有緩修一段長四百四十丈中間一百六十四丈稍爲高厚緩修無礙而西頭之堤長一百三十丈高僅一丈一尺頂寬一丈一尺者在東頭之堤長一百四十六丈高一丈一尺頂寬有六尺者餘則視新築之堤高一丈三尺頂寬一丈七尺之規模大相懸絕儻伏秋兩汛因此處之堤既卑且薄一經開決萬民受害則上下數百里之大工全成糜費此地雖小所關甚大再者廣安鎮舊有東堤西橫堤一道東自子牙大堤起西至孟橋村止共長九里所以禦河間縣下注之水而保大城文安兩縣之災黎查去年河間之水將此堤冲開由白家口下注文大各村皆受其害至今決口尙未堵塞民間昏墊餘生實無財力籌辦公懇轉呈等情前來當經知事親履查勘委係實情等因據此督察長復估時因見該段工程取土艱難內係坑塘外係民房且有棺二十餘具是以列作次要緩修今該縣堤工會董劉壩等既欲修整將棺先行挪移他處方可動工茲委督察員王仁式會同本河工警長前往履勘覆勘第二十六估工長四百四十丈除邢家莊村西二百九十丈舊堤高厚仍作緩修外今靠邢家莊村邊擇修工長一百五十丈舊頂五尺至一丈六尺內高一丈五寸至一丈三尺擬築頂寬一丈七尺內第一節村西四十三丈加高一尺五寸其餘均不加高估加新土二千二十七方六分五釐按照難工每方二角三分核銀元四百六十六元三角五分九釐現擬

本年春工節省款內動支汛期內趕速辦理至廣安鎮舊有東西橫堤九里東接子牙大堤西至孟橋村止再西並無堤埝又名半截堤被上年沙河橋漫決之水下注沖決口門未堵此堤與大河無直接關係向不在子牙河歲修範圍之內應請無庸置議所有會同復勘大城縣西堤邢家莊村邊添辦土工理合造具清冊呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河督察長文（七年七月十九日）

呈冊閱悉該河西堤邢家莊村邊應准擇要添辦土工藉資防禦所有該工高厚尺寸及土方數目均卽按照此次復勘估冊辦理其廣安鎮堤工既據查明與大河無直接關係應卽毋庸置議卽督促迅速進行並轉天津河務局及會計專員遵照冊存此令

天津河務局子牙河督察長呈送復估獻縣境內漈濫子牙河堤民工清冊文（

七年七月十三日）

爲遵令會同復估獻縣境內漈濫子牙河堤民工造具清冊請鑒核事案奉鈞處令開據天津河務局前送該河春工估冊到處業經分別緩急并酌量核減鈔發核冊令卽復勘會銜呈報又據獻縣知事王億年視察員莫鈞督察員任傳藻函稱尙有請求更改之處當經會同親詣各堤逐細勘估內有數處比照原冊稍爲加減便於合式又各道口應做馬道原估土方未免太少民間不便將來仍恐陽奉陰違今已一律加估如式修築不准再有執道情事以期鞏固由縣出示嚴禁各堤董公

同商酌實完全責任各等因當由督察長約同本河工警長馳往各堤詳細復估所有改估工程均未超過原估銀數似可俯順輿情變通辦理統計復估該縣境內沱漕河北堤估加新土四萬九千五百九分七釐津貼銀元五千八百八十六元一角一分六釐遼陽河東堤估加新土二萬二千二百五十四方五分六釐津貼銀元一千一百七十二元七角二分八釐子牙河東堤估加新土一萬五千三百六十方七分一釐津貼銀元七百六十八元三角三分五釐子牙河西堤估加新土一萬六千四百四十三方一分津貼銀元二千一百三十七元六角三釐共計復估該縣四堤津貼銀元九千九百四元七角八分二釐查原估四堤津貼銀元一萬一千四百五十八元九角四分六釐較之原估少銀元一千五百五十四元一角六分四釐業由該縣知事飭令包工人按照復估丈尺迅速辦理以期無誤要工所有遵令會同復估獻縣境內漕濠子牙河堤民工理合造具清冊呈請鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年七月二十五日）

呈及估冊閱悉所估各工尙屬切實仰即督令該縣知事安速照辦以期鞏固並錄令移會該督察長知照此令

子牙河督察長呈爲獻河兩縣磚壩工程變通做法轉請備案文（七年七月二十二日）
爲獻河兩縣磚壩工程承修委員變通做法據情轉請鑒核事案據承修獻縣磚壩委員徐培堃稟

稱獻縣西岸磚壩第一第二第三等估興工在先按照原估補坡做法辦理其第二估原估工長五丈高深共一丈五尺委員察看該處形勢稍爲變通工長添五尺高深減二尺六寸現在工已完竣擬請准予核轉等情又據承修河間縣磚壩委員馬壽者呈稱委員承修河間西岸磚壩工程內有數估稍爲變通查第一估堤灣較曲用土補坡第三估堤身單薄加築後戢第五估原係旋窩補砌並行第七估殘缺太甚危險異常應須補土業由委員會同督察員監視興修其餘均照復估做法辦理理合呈請核轉備案等情際康查獻河兩縣磚壩工程前經會同復估造冊呈報在案茲查徐委員所稱獻縣西岸磚壩第一二三估未經奉到復估文冊以前按照原估補坡做法辦理其第二估工長添五尺高深減二尺六寸所拋磚塊無甚出入馬委員所稱河間西岸磚壩第一第三第五第七估堤灣補坡旋窩加土添築後戢等工雖與冊稍有異同無非爲力求堅實起見似應均如所請辦理所有獻河兩縣磚壩工程承修委員變通做法緣由理合據情具文轉呈鈞座鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河督察長文（七年七月二十六日）

呈悉現修獻河兩縣磚壩工程做法與原估稍有變通既據查明係爲力求堅實起見應准備案仰卽轉飭知照此令

天津河務局長子牙河督察長呈報子牙河春工完竣交換驗收文（七年七月二十

爲子牙河春工完竣各督察員交換驗收已畢造具清冊仰祈鑒核事本年六月八日奉二五四四號令開以各河春工將竣關於驗收工程事項應轉令各督察員交換驗收以期便利又於二十七日奉二七九一號令開各河春工現已多數呈報工竣誠恐承修人員開報浮冒其次偷工朦混收工人員無從考查本處爲核實起見所有舊堤尺寸均應按照估冊實算如有不足責令加培至民工一項尤關重要應按實做數目收報以期核實違者分別呈候罰辦議處以示炯戒而儆效尤各等因奉此際康當卽遵照前令事理切實奉行并派各督察員分段收工互相復驗其員名工段會已開摺呈報在案茲據驗收各員先後函報各段磚壩工程原估補坡者均照復估改爲砌坡坡分一五坡脚內縮大溜不致緊迎磚塊不易坍塌做法既堅實而合宜丈尺亦有盈而無絀見者莫不稱羨以爲從來所無又如各縣官民堤工及搶辦特工其最先驗收者爲本段承修監修催修各員其復驗者爲本段督察員其交換驗收者爲他段督察員間有尺寸不足者一再翻工屢經補土非特無螻腰削脚及裁截土牛等弊而大雨蟄陷之後其尺寸且均有盈餘當地紳民僉謂本河今年堤工實無取巧經錫章與際康復查均屬相符此差足仰副鈞座實事求是之德意也抑有進者春間以積水滯消興工稍晏而全河工程竟能尅期告成此皆在事人員悉心任事戮力經營勞怨不辭仰體德意工求其實欸不虛糜不無微勞足錄應請鈞處酌予獎勵如蒙允准卽彙開清單呈

報所有子牙河春工完竣各督察員交換驗收已畢緣由理合造具清冊呈乞鑒核示遵謹呈督辦
京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河督察長文 (七年七月二十九日)

呈及清冊閱悉該河各段春工既據各驗收員查明大雨蝨陷之後尺寸仍均有盈餘具見此次該
承修員等辦工認真並無偷減應准一律交工并按照此次冊報丈尺趕造報銷至此次在工出力
人員並准擇尤開報以憑彙案核獎用資鼓勵仰即錄令移會該河務局知照冊存此令

驗收子牙等河各段土工一覽表

地 點 別	第 一 估		第 二 估		第 三 估		第 四 估		第 五 估		第 六 估		
	工長丈數	實收頂寬數	實收內高數	備	工長丈數	實收頂寬數	實收內高數	備	工長丈數	實收頂寬數	實收內高數	備	
大城縣子牙東 堤下段白家園 以下民工	四九〇〇	一八〇	一〇〇		一六一〇	一六〇	一一〇		一三三〇	一五〇	一〇〇		

	第八估	四五、五	一六、〇	一二、〇	
	第九估	一〇七、〇	一五、〇	九、〇	
	第十估	一〇七、〇	二〇、〇	一一、〇	
	第十一估	一八五、〇	二〇、〇	一〇、〇	
	第十二估	一〇〇、〇	二〇、〇	一二、〇	
	第十三估劉家疔痘	一六五、〇	一六、〇	一〇、〇	
	第十三估繳交河界	七七、〇	一五、〇	一三、〇	
	第十四估	一四七、〇	二〇、〇	九五、〇	
	第十六估	六三、〇	二〇、〇	九五、〇	
	第十七估	六一、〇	二〇、〇	一一、〇	
	第十八估	一〇五、〇	一七、〇	一一、〇	

	第三十四估	第三十三估	第三十一估	第三十估	第二十九估	第二十八估	第二十七估	第二十六估	第二十四估	第二十二估	第二十估
	二二、五	四三三、五	二〇、〇	五〇、〇	二〇、〇	八〇、〇	五〇、〇	四四、〇	四四、〇	八九、五	一〇一、五
	二〇、〇	一五、〇	一五、〇	一九、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一五、〇	二四、〇	一七、〇	一七、〇
	九、〇	八、〇	七、〇	一二、五	七、五	八、〇	一三、〇	八、五	一〇、〇	一〇、五	一五、〇

									大城縣子牙東 堤下段白家園 以上民工	
第十估	第九估	第八估	第七估	第六估	第五估	第四估	第三估	第二估	第一估	第三十六估
一〇〇、〇	七〇、〇	九〇、〇	一一六、〇	四七、五	四五、〇	六六、五	三四、〇	八〇、〇	一六九、〇	一九〇、〇
二〇、〇	二〇、〇	一五、〇	一五、〇	二五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	二五、〇	一五、〇	一五、〇
一二、〇	一二、〇	一〇、〇	六、〇	一二、五	八、五	九、〇	九、〇	一〇、〇	九、〇	八、〇

第二十三估	第二十二估	第二十一估	第十九估	第十八估	第十七估	第十六估	第十五估	第十四估	第十二估	第十一估
一〇五、〇	一五二、〇	一六五、〇	九二、〇	九〇、〇	四九、〇	七八、〇	三〇、〇	一九二、〇	二六、〇	六四、〇
一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一七、〇	一五、〇
七、五	八、〇	八、〇	八、五	七、五	七、〇	七、五	九、〇	九、〇	七、五	一〇、〇

	第二十四估	二八〇、〇	一五、〇	七、五	
	第二十五估	一六三、〇	一五、〇	八、五	
	第二十七估	二九四、〇	一五、〇	九、〇	
	第二十九估	九七、〇	一五、〇	五、〇	
	第三十二估	八〇、〇	一五、〇	九、〇	
	第三十四估	三三八、〇	一五、〇	一一、〇	
	第三十七估	一一〇、〇	一五、〇	一一、〇	
	第三十八估	三八三、〇	一五、〇	一一、〇	
	第四十估	一三一、〇	一五、〇	九、〇	
	第四十一估	九三、〇	一二、〇	一三、〇	
	第四十二估	一三三三、〇	一六、〇	一一、〇	

	河間縣子牙河 東堤民工									河間縣子牙河 西堤民工
第三估	第二估	第十五估	第十四估	第十三估	第十二估	第九估	第六估	第五估	第四估	第二估
九四、〇	七四、〇	四三〇、〇	九、六	一九二、〇	三五、〇	一三六、〇	三四、〇	十六、五	三〇、〇	八〇、〇
一〇、〇	二三、〇	二〇、〇	均寬三丈 三尺五寸	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一七、〇	二〇、〇	二八、〇	一五、〇
八、〇	一四、〇	一五、〇	均深六七尺	一三、〇	一四、〇	一三、〇	一二、五	一二、〇	一三、〇	八、〇
			查此估之長係擇修孟家套之工而均寬 三尺均深七尺係填墊坑塘之工餘則為 補坡脚殘缺之工							

	第四估	六四、〇	二二、〇	一五、〇	
	第六估	四〇、〇	一五、〇	一五、〇	
	第七估				查此估原爲緩修後修道口加土四十方
	銀八估	五九、五	八、〇	五、〇	
	第九估	三四〇、〇	一三、〇	八、〇	
	第十估	四〇、〇	一五、〇	一二、五	
	第十一估				查此估原爲緩修後修張位王士由等道口五處加土一百八十方
	第十二估	八二、〇	一五、〇	一〇、〇	
	第十四估	三七、〇	一五、〇	七、五	
	第十五估				原估緩修後修道口加土三十方
	第十六估	一九〇、〇	一五、〇	一一、〇	

	第十七估	八四、五	一五、〇	一一、〇	
	第十八估				原估均緩修後修幸莊范家疃等道口 四處加土八十方
	第十九估	二一〇、〇	一五、〇	七、五	
	第二十一估	二七七、〇	一五、〇	八、〇	
	第二十三估	二九二、〇	一五、〇	七、〇	
	第二十四估	二五五、〇	一五、〇	八、〇	
	第二十五估	八三、〇	一五、〇	一〇、〇	
	第二十六估	一八二、〇	一五、〇	八、五	
	第二十七估	七五、〇	二〇、〇	八、〇	
	第二十八估	一一五、〇	二〇、〇	七、五	
	第二十九估	七〇、〇	一〇、〇	三、〇	

		獻縣 東堤民工 牙河								
第三十估	第三十一估	第三十二估	第三十三估	第三十四估	第三十五估	第三十七估	第三十八估	第一估	第二估	第四估
一一〇、〇	三二六、〇	五四、〇	三五〇、〇	二七〇、〇	一六三、〇	二三五、〇	四〇、〇	一四五、〇	六四、〇	一七、五
一五、〇	一五、〇	二〇、〇	二〇、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一八、〇	二五、〇	二五、〇	二〇、〇
八、〇	八、〇	七、〇	七、〇	八、〇	八、〇	九、〇	一二、〇	七、〇	六、〇	八、〇

	第十四估	第十三估	第十一估	第九估	第八估	第七估	第六估			第五估	
								節第四	節第三	節第二	節第一
	八六、〇	一三三、〇	八六、〇	八九、〇	六九、〇	一二三、〇	一一五、〇	五七、〇	六、〇	一六、〇	一二、〇
	二五、〇	二〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一〇、〇	二〇、〇
	一三、〇	九、〇	八、〇	八、〇	八、〇	八、〇	八、〇	七、〇	九、〇	三、〇	三、〇

			第二節 第九	第二十八估	第二十六估	第二十四估	第二十一估	第十九估	第十七估	第十六估						
節第四	節第三	節第二	節第一													
三八、〇	一〇〇、〇	七〇、〇	五四、〇	一一〇、〇	三七、〇	三〇、〇	五〇、〇	六五、〇	二七〇、〇	九〇、〇						
一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一〇、〇	二〇、〇	一五、〇	一二、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇						
八、〇	八、〇	八、〇	九、〇	八、〇	八、〇	一〇、〇	一一、〇	一一、〇	八、〇	八、〇						
查此估內又有南格營渡道口一處加土十九方																

										獻縣境子牙河西堤民工	
				估第八		第七估		第五估		第四估	
節第五		節第四		節第三		節第二		節第一		估第一	
										節第二	
	九、〇	七、〇	二五、〇	五〇、五	五〇、五	一三〇、〇	六〇、〇	一一、〇	九九、〇	二四、〇	三五、〇
	三五、〇	三五、〇	二〇、〇	一〇、〇	一五、〇	餞外 一〇、〇	餞外 一〇、〇	餞外 一〇、〇	餞外 一〇、〇	上四、〇 下三、〇	四〇、〇
	一六、〇	一六、〇	一六、五	八、〇	一六、〇	八、〇	八、〇	八、〇	八、〇	一一、五	一一、〇

	第二十一估	第十九估	第十八估	第十七估	第十六估	第十五估	第十三估	第十二估	第十一估	第九估	第八估
	三〇、〇	七〇、〇	一〇〇、〇	二四、〇	三三、〇	九七、五	一〇〇、〇	一三〇、〇	三九〇、〇	三七三、〇	二四三、〇
	一五、〇	三〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇
	一〇、〇	八、〇	六、五	一〇、〇	六、五	六、〇	六、〇	六、〇	五、〇	五、〇	六、〇
									又樊屯往磊家莊車道加土十二方往大郭莊車道加土十方		

第三十八估	第三十七估	第三十六估	第三十四估	第三十二估	第三十一估	第三十估	第二十九估	第二十七估	第二十五估	第二十三估
一六〇、〇	七五、〇	三〇、〇	五一、〇	三〇、〇	二六八、〇	九七、五	五五、〇	二〇、〇	三〇、〇	四〇、〇
銀外 一〇、〇	二一、〇	銀外 一〇、〇	二〇、〇	銀外 一〇、〇	一八、〇	銀外 一〇、〇	一六、〇	一五、〇	銀外 一〇、〇	一五、〇
九、〇	八、〇	一〇、〇	七、五	一〇、〇	七、五	一〇、〇	六、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇

	獻縣境滹沱河 北堤民工										
第二估	第一估	第四十七估	第四十六估	第四十五估	第四十四估	第四十三估	第四十二估	第四十一估	第四十估	第三十九估	
五〇、〇	一五、五	七四、〇	一一一、〇	一七〇、〇	一三〇、〇	一五〇、〇	三〇、〇	八四、〇	六〇、〇	一〇二、〇	
二〇、〇	二〇、〇	一三、〇	二〇、〇	二〇、〇	鐵外 一〇、〇	鐵外 一〇、〇	二二、〇	鐵外 一〇、〇	二〇、〇	二三、〇	
九、〇	七、五	上四、四 下五、六	六、〇	七、〇	一〇、〇	八、〇	四、五	九、〇	五、〇	四、〇	

第十五估	第十三估	第十一估	第十估	第九估	第八估	第七估	第六估	第五估	第四估	第三估
二七〇、〇	一四〇、〇	二〇、〇	二八五、〇	四三、〇	八七、〇	五、五	八三、〇	四〇、〇	一二七、〇	四〇、〇
二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	額外 一〇、〇	二〇、〇	二〇、〇
八、〇	七、〇	一〇、五	九、五	一〇、〇	九、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	九、〇
								此估內又填補堤內坑塘工長二十丈寬五尺深四尺		

第二十七估	第二十六估	第二十五估	第二十四估	第二十三估	第二十二估	第二十估	第十九估	第十八估	第十七估	第十六估
一七五、〇	一五二、〇	二九、〇	一一二、〇	九〇一、〇	三〇、〇	一〇〇、〇	一二〇、〇	五五、〇	三〇五、〇	八〇、〇
二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一八、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇
八、〇	七、〇	七、〇	八、〇	五、六	七、五	八、〇	八、〇	八、〇	八、〇	八、〇
			又留鉢道口一處加土十方		又李謝道口加土二十四方					

	第二十八估	二六三、〇	二〇、〇	八、〇	
	第二十九估	一八一、〇	二〇、〇	七、〇	
	第三十估	七〇、〇	二〇、〇	七、〇	
	第三十一估	一八九、〇	二〇、〇	六、〇	
	第三十二估	一二五、〇	二〇、〇	八、〇	又野麻村東道口一處加土五方
	第三十三估	八五、〇	二五、〇	七、五	
	第三十四估	一三、〇	二四、〇	七、五	
	第三十五估	七二、〇	二〇、〇	八、〇	又尹莊後道口一處加工十二方
	第三十六估	九六、〇	二二、〇	八、〇	
	第三十八估	六〇、〇	二〇、〇	七、〇	
	第三十九估	八六、〇	二〇、〇	七、〇	

大城縣子牙河
西堤之第一段
官工

第十二估	第十一估	第十估	第九估	第八估	第七估	第六估	第五估	第四估	第三估	第二估	第一估	第十二估
工平	工平	工平	工平	工平	工平	工平	工難	工平	工平	工平	工難	工難
一四、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	四〇、〇	二五、〇	三八、〇	一〇、〇	二〇、〇	三〇、〇	三〇、〇	七六、〇
一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	二二、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇
九、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一三、〇	一二、〇	一二、五	一二、五	一二、〇	一二、〇	一二、〇	一一、〇	七、〇
道口三處加土八十五方	道口三處加土二十五方			又外銷頂底均寬二丈均高一丈	道口一處加土二十方				道口一處加土五方	又道口三處加土三十方		

第二十七估	第二十五估	第二十二估	第二十一估	第二十估	第十九估	第十八估	第十七估	第十五估	第十四估	第十三估
工平	工難	工難	工平	工平	工平	工平	工平	工平	工平	工平
九四、〇	三五、〇	二五、〇	一〇〇、〇	一〇〇、〇	一〇〇、〇	一五〇、〇	一〇〇、〇	二五〇、〇	一五〇、〇	二〇〇、〇
一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇
一一、五	一三、〇	一一、五	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	九、五
		道口二處加土六十方		道口一處加土二十方		道口二處加土二十方	道口二處加土六十方	道口二處加土三十方	道口一處加土十方	

									大城縣子牙河 西堤之第二段 官工		
	第二十八估	第二十九估	第三十一估	第三十三估	第三十五估	第三十六估	第三十七估	第三十八估	第三十九估	第四十一估	第四十二估
	工難	工難	工難	工難	工平	工平	工平	工平	工難	工平	工平
	八〇、〇	三三、〇	六〇、〇	二〇、〇	一五、〇	三〇、〇	三七、〇	二六、〇	二六、〇	四三、〇	二〇、〇
	一七、〇	一七、〇	六〇、〇	一七、〇	一八、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇
	一三、五	一三〇、五	一三七、〇〇	九、五	九、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一一、五	一一、〇	一二、五
		道口一處加土二十方	道口一處加土三十方	道口二處加土六十方	道口一處加土二十方	八方村道口一處加土三十方	八方村道口一處加土三十方				

第五十八估	第五十七估	第五十五估	第五十三估	第五十二估	第五十估	第四十八估	第四十七估	第四十六估	第四十五估	第四十四估	
工平	工平	工平	工難	工難	工難	工平	工平	工平	工平	難最工	
一五、〇	一三〇、〇	一七〇、〇	一〇〇、〇	一三二、〇	一〇〇、〇	九〇、〇	六〇、〇	九〇、〇	一〇三、五	三一、〇	
一七、〇	一七、〇	二〇、〇	一七、〇	一七、〇	一七、〇	二〇、〇	二〇、〇	二五、〇	二〇、〇	一七、〇	
一二、九〇〇	一二、九〇〇	八、〇	一四、〇	一四、〇	一三、五	一三、五	一二、五〇	一五、五	一〇、〇	六、〇	
辛莊北道二處加土四十方	又辛莊南道口一處加土二十方		北趙抹道口一處内外加土二十方						堤頂堆積土平土二十三方五分		

								大城縣子牙河西提之第三段首工			
第六十九估	第六十八估	第六十七估	第六十六估	第六十五估	第六十四估	第六十三估	第六十二估	第六十一估	第六十估	第五十九估	
工難	工難	工難	工難	工難	工難	工平	工平	工平	工平	工平	
二〇〇,〇	二〇〇,〇	一七〇,〇	一〇〇,〇	二四〇,〇	二三〇,〇	一〇〇,〇	一〇〇,〇	二〇〇,〇	二〇〇,〇	二〇〇,〇	
一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	一七〇,〇	
一一三,〇〇	一五三,〇〇	一一一,〇〇	一一一,〇〇	一三〇,〇〇	一一〇,〇〇	一一三〇,〇〇	一一三九,〇〇	一一三〇,〇〇	一一三〇,〇〇	一二九,五〇	
王村小道口一處加土十方	王村道口一處加土三十方		次華道口一處內外加土三十方	次華道口一處加土三十方		次華道口一處加土三十方					

							大城縣子牙河西堤之第四段官工			
第七十估	第七十一估	第七十二估	第七十三估	第七十四估	第七十五估	第七十六估	第七十七估	第七十八估	第七十九估	第八十估
工難	工難	工難	工平	工平	工平	工平	工平	工平	最工	最工
二〇〇,〇	二〇〇,〇	一七〇,〇	二〇〇,〇	一五〇,〇	九〇,〇	二〇〇,〇	二〇〇,〇	三〇〇,〇	二〇〇,〇	二六〇,〇
一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇	一七,〇
二二〇,〇	二二〇,〇	一三〇,〇	一三〇,〇	一一〇,〇	一一〇,〇	一三〇,〇	一三〇,〇	一一〇,〇	一三〇,〇	一二〇,〇
	劉莊道口二處加土三十方				臧莊道口一處加土三十方				內有七十次道口三處加土五十方共土七百九方四分	道口三處加土三十方

大城縣之千頃 窪堤	第三估	工平 二六、〇	二二、〇	八、五	道口一處加土二十方
	第九十估	工難 二〇〇、〇	一七、〇	九、五	
大城縣子牙河 西堤之第五段 官工	第八十九估	工難 二〇〇、〇	一七、〇	一一、〇	
	第八十八估	難工 二〇〇、〇	一七、〇	一一、〇	
	第八十七估	難工 二四〇、〇	一七、〇	一一、〇	
	第八十六估	難工 二五〇、〇	一七、〇	一二、〇	道口一處加土三十方
	第八十五估	難工 二〇〇、〇	一七、〇	一一、〇	
	第八十四估	難工 二八〇、〇	一七、〇	一二、〇	
	第八十三估	難工 二六〇、〇	一七、〇	一二、〇	
	第八十二估	難工 三〇〇、〇	一七、〇	一二、〇	道口一處加土十五方
	第八十一估	難工 二〇〇、〇			挑補殘缺每丈三方

	第十四估	工平	四〇、〇	一七、〇	一〇、〇	道口一處加土二十方
	第十三估	工難	一五〇、〇	一七、〇	一〇、五	道口一處加土二十方
	第十二估	工難	八四、〇	一七、〇	九、〇	
	第十一估	工平	一三〇、〇	一七、〇	一〇、〇	
	第十估	工平	七〇、〇	一七、〇	一〇、〇	
	第九估	工難	六〇、〇	一七、〇	一〇、五	
	第八估	工難	一四〇、〇	一七、〇	一〇、〇	
	第七估	工難	三三〇、〇	一七、〇	一一、〇	
	第六估	工難	一六〇、〇	一七、〇	一一、〇	
	第五估	工難	一三〇、〇	一七、〇	九、五	
	第四估	工平	二二〇、〇	一七、〇	八、五	斷堤村東道口一處加土二十方

驗收子牙等河磚壩工程一覽表

地點別		類別		實收工長數		實收底寬數		實收高共數		備考
		第 一 估	第 二 估	第 一 節	第 二 節	第 一 節	第 二 節	第 一 節	第 二 節	
岸 獻 縣 子 牙 河 東	第 一 估	同 上		一五、〇	三一、〇〇	一八、〇				
		第 一 估		一五、〇	三一、〇〇	一八、〇				
	第 二 估									
岸 獻 縣 子 牙 河 西	第 一 估			一四、〇	三二、〇〇	一七、〇				
	第 二 估									

							河間縣子牙河西岸			
第八估	第七估	第六估	第五估	第四估	第三估	第二估	第一估	第四估	第三估	第二估
一七、〇	一八、〇	二三、〇	一八、〇		二一、〇	一四、〇	七、〇	一五、〇	二三、〇	五、五
補拋一、〇	三二、〇〇	三二、〇〇	三二、〇〇		三二、〇〇	三二、〇〇	三二、〇〇	三二、〇〇	三二、〇〇	三二、〇〇
一四、〇	一六、〇	一六、〇	一七、〇		二一、〇	一四、〇	一七、〇	一四、〇	一六、〇	一二、四
	補築旋窩土頂底均寬一丈高一丈七尺		補築旋窩土頂底均寬六尺高一丈四尺	收補拋磚一萬塊	補助後銀頂一丈五尺高一丈八尺					

明說	河間縣子牙河東岸	第一估	第十估	第二估	第一估	第九估
		六、〇	二五、〇	四四、〇	三一、五	四六、〇
一一查該河官民各工係由各督察員交換驗收相符分段造冊呈報茲為彙列一表以歸簡易 一該河春上用款覆估數九萬一千七百六十一元五角九分七釐節成數二千零四十八元七角八分三釐實支數八萬九千七百一十二元八角一分四釐已在水災善後紀實內列報茲不復贅		三、〇〇	拋補一〇、〇	二五、〇	二五、〇	三、〇〇
	一六、〇	一〇、〇	高外一八、〇	高外一五、五	一九、〇	
				補地平工長三十五丈均寬三丈水溝四尺		

天津河務局呈報子牙河西岸壩台閘口工竣所需工款撥發歸墊文（七年七月二

十九日）

為報明子牙河西岸壩台閘口工程飭由紳董修辦完竣所需工款在於準備金項下撥發歸墊請鑒核備案事案據子牙河工警長李寶林轉據大城縣堤董王淑湘等呈報堵築壩台引河口業經工竣共用洋一百八十七項九角請將所需工款照數發給以作開銷實為德便等情局長查此案前准林督察長會同該河工警長快郵代電以大城縣子牙河西岸壩台閘河於上年秋間文達民

人因積水抬高遂將此壩挑開宣洩現因子牙河麥黃水至高於壙水數尺以致倒灌據大城縣堤董王淑湘等呈請撥款堵塞以濟民困估需銀二百六十六元九角請撥款交由該堤董迅速堵塞等因並送清摺到局當以該工緊要自應撥款興修電復由局墊款轉飭該董修辦在案正擬呈報間接准前因局長復查壩台閘口工程確已修復所有用過工款一百八十七元九角已較原估節省自應照發以資歸墊除在準備金款內照數給領外理合照繕清摺具文呈報督辦鑒核俯賜備案指令施行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月三日）

呈摺閱悉大城縣堤董王淑湘等堵築子牙河西岸壩台閘口工程既經完竣所需工款一百八十七元九角應准在於準備金項下撥發歸墊仰即知照摺存此令

天津河務局子牙河督察長呈報子牙河大城縣西堤開溝洩水用款由承修

員報効文（七年九月十日）

爲子牙河大城縣西堤搶辦特工段內開溝洩水用款由承修各員報効免造銷冊仰祈鑒核事案查本年六月八日經錫章與際康會呈鈞座以復勘大城縣西堤西與文安大窪毗連東因上年大水浸堤水未涸出者尚有兩大段任莊一段工長四百六十五丈王口鎮南一段工長一千七十六丈均爲無土可取列入臨時搶辦特工之內當令附近承修委員設法開溝洩放旋據第一段承修

委員金承培呈報任莊一段開溝洩放計用工料銀元九十九元三角八分八釐又據第五段承修委員竇立傳呈報王口鎮一段開溝洩放計用工料銀元一百六十五元八分共用銀元二百六十四元四角六分八釐此項用款由承修特工五段委員分任捐給不復請領並懇免造銷冊等情據此錫章等復勘此工之時該兩段積水汪洋深至三四五尺不等若不令飭該委員設法洩放必致無土可取貽誤要工且疏消積水渦復地畝甚多春耕無誤民人歌頌不休所用銀元二百六十餘元實係承修委員莫鈞金承培竇立傳魯從周田毓琛五員分任捐給不復領款並懇免造銷冊雖爲數無多堪稱好義急公理合附呈鈞座鑒核示遵除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局子牙河督察長文（七年九月十三日）

呈悉子牙河大城縣西堤搶辦特工段內調溝洩水用過工款二百六十元四角六分八釐由五段承修莫鈞竇立傳等五員分任捐給不復領款足見該員等好義急公殊堪嘉許應由該局長等分別傳諭嘉獎並准免造銷冊以省繁牘仰卽分行知照此令

天津河務局子牙河督察長呈送子牙河春工報銷清冊文（七年九月十日）

爲子牙河春工完竣造具報銷清冊仰祈鑒核事案查錫章會同際康具呈子牙河春工完竣各督察員交換驗收已畢並送清冊請鑒核緣由七月二十九日奉督辦處指令內開呈及清冊閱悉該

河春工既據各驗收員查明大雨蟄陷之後尺寸仍均有盈餘具見此次該承修員辦工認真並無偷減應准一律交工並按照此次報冊丈尺趕造報銷至此次在工出力人員並准擇尤開報以憑彙案核獎用資鼓勵仰卽錄令移會該河務局知照奉此查原估子牙河官民各工連經費估計銀元九萬九千三百三十一元五角四分七釐今在督辦處分批領過春工方價工料津貼銀元八萬五千三百五十五元三角八分五釐除大城縣西堤官工並搶辦特工方價支用銀元四萬七千六百十六元二角一分九釐獻河二縣磚壩工料支用銀元一萬四千八百十八元四角三分一釐獻河大三縣民工津貼支用銀元一萬八千一百元七角三分五釐共計支用銀元八萬五千三十五元三角八分五釐照支領欸並無實存又在督辦處分批領過春工經費銀元一萬元除支用銀元九千一百七十七元四角二分九釐外實存銀元八百二十二元五角七分一釐隨文如數呈繳以清欸目統共支用銀元八萬九千七百七十二元八角一分四釐較之原估節省銀元九千六百十八元七角三分三釐除獻河大三縣民工津貼報銷應由各縣知事另造銷冊逕呈外所有子牙河春工完竣造具報銷清冊四本理合呈請督辦鑒核俯賜指令祇遵除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局子牙河春工督察長文（七年九月二十七日）

據呈送子牙河春工報銷清冊詳加核閱尙屬相符應准核銷冊存此令

子牙河督長會計專員呈送子牙河春工各項決算書並單據文（七年九月十日）

爲編送子牙河春工官民各工方價津貼並員司書役薪費雜費各項決算書並繳送各項單據事
查子牙河春工經洪祚先後承領銀元九萬五百三十五元三角八分五釐均經按批發放各承修
員工警長並獻河大三縣知事具領訖嗣據各員等將發放各款收據按批陸續送繳前來際康等
悉心查核尙屬實在查子牙河大城西隄實用銀元三萬五千九百十三元六角九分八釐大城西
隄臨時搶辦特工實用銀元一萬一千七百零二元五角二分一釐獻縣河間滏陽子牙河磚壩實
用銀元一萬四千八百十八元四角三分一釐獻河大三縣民工津貼實用銀元一萬八千一百元
七角三分五釐共計工程用款實用銀元八萬五千三十五元三角八分五釐又春工員司隄董書
役薪費雜費實用銀元九千一百七十七元四角二分九釐統共實用銀元八萬九千七百十二元
八角一分四釐實存銀元八百二十二元五角七分一釐自應如數呈繳理合編具總分決算書對
照表粘同各項單據開具銀行存條一併呈請鈞處鑒收俯賜核銷批示祇遵謹呈督辦京畿一帶
水災河工善後事宜處

指令子牙河督察長會計專員文（七年九月二十七日）

據呈編送該河春工支出決算書對照表並粘存單據等件呈送前來本處檢查估冊覆加核對尙
屬相符應准開報存候彙咨核銷所有呈繳節存之八百二十二元五角七分一釐已照數收訖仰

卽知照書據等件存此令

子牙河大城堤董王一杏等懇請補足津貼原數文（七年九月十二日）

爲土方增加津貼減少有虧借款賠累難堪公懇補足原數以昭信用而救困難事竊子牙河東堤下游今歲春工浩大津貼從豐足徵列憲洞悉民瘼誠於驅使之中更寓賑恤之意凡有氣血者無不頌仰神明董等上體天心鎮日奔走從公凡事必認真辦理是以五月中旬動工六月中旬報竣時方一月全體告成當開工之始凡製買筐籃扁擔以及發放鋪底皆係董等息借而來工竣之後津貼尙未頒發饑餓民夫何能待董等統計全局除每方津貼一角二分外下欠若干卽在民間攤派又將津貼原數指本身血產借款湊足方價立即開消至八月二十九日始蒙發給津貼每方減去二分只剩銀元一角共計虧空四百五十一元零八分八釐未能抵償外債如謂再行攤派民間絕不擔承如謂捐款充公董等多居寒素詎料維持公益幾致破產傾家恐從此堤董之名人將遠避官府訓令人盡懷疑省小費妨害要公竊謂憲台所不取也況土方加增原係勘估之遺漏董等職守所在併有切膚之關係故不得不據實聲明蒙恩派委復估惟知有添修土方之明文未聞有扣減津貼之訓令乃不加土實領二千三百四十三元有奇旣加土反領二千二百一十七元之數非第津貼不與方土並增乃反因添修而減如謂土方旣增津貼自應核減何以上游白家園添修之土津貼亦卽照數增加其事則一而津貼之增減不同人言嘖嘖咸謂或係堤董鯨吞官府萬無

失信小民之理況所增土方不過在一村段落其餘村莊受其影響勢將責該村償補或恐又起紛爭董等爲維持大局起見除呈請省長局長外理合叩懇督辦恩准補足原數以彌虧缺並息紛爭則感德無既矣謹呈

訓令子牙河監防委員長查覆大城堤董王一杏懇請補足津貼原數文（七年九

月二十日）

爲令行事案據大城縣小河村堤董王一杏等聯名稟稱子牙河東堤下游堤工已竣土方加增津貼減少現在所領津貼每方較原數減去二分只剩銀元一角共計虧空四百五十一元零八分八釐民情困苦難於攤派歸墊請予補足原數以彌虧缺而息紛爭等情據此除批示外合亟鈔發原稟令仰該委員長迅速查明具復以憑核辦此令

子牙河監防委員長呈爲查明大城堤董王一杏等懇求補足津貼情形文（七年

九月二十七日）

爲遵令查明大城縣東堤下游堤董王一杏等懇求補足民工津貼原數情形仰祈鑒核事奉鈞處第三八九五號訓令內開據大城縣小河村堤董王一杏等聯名稟稱子牙河東堤下游堤工已竣土方加增津貼減少民情困苦難於攤派請予補足原數等情據此除批示外合亟鈔發原稟令仰該委員長迅速查明具復以憑核辦等因奉此際康違查前在籌勸宣防委員長任內籌勸大城東

堤下段白家園以下民工原以該段上年被水較上段爲重因請每方津貼銀元一角二分比之上段津貼多至一倍嗣以督察本年春工時該處堤董王蔭壇等一再請於原估緩修段內酌予增修當經遵令約同本河工警長視察員本段督察員催修員等同往覆勘審度情形准予增修較之原估共計加土二千六百四十餘方土方既增津貼自應核減是以每方改爲津貼一角曾經會同天津河務局長姒錫章呈明覆勘情形併聲明核減津貼確爲加增土方之故當蒙指令照准業經遵照辦理在案茲查該堤董王一杏等稟內所稱較原數減去二分共計虧空四百五十一元零八分八分懇求補足而查王蔭壇等在該縣稟稱較之原數短五百餘元堤董既非一人所稱銀數又屬歧異實際查明該縣向章每方津貼津錢八文合銀元不及三分如照本年原估每方一角二分計算只須補發銀元三百一十七元七角惟該縣收據業已呈送鈞處備案此項補發津貼銀元應否准予補發之處際康未敢擅擬合卽臚陳前後各情遵令具覆仰祈鈞處鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河監防委員長文（七年十月二日）

呈悉查此案前據該委員長呈准增修緩修段內堤工並會同河務局呈請核減津貼指令照准在案現既據堤董王一杏等呈請補發上次核減津貼應准由該委員長按照方數補發以示體卹仍將辦理情形呈處備案此令

子牙河監防委員長呈爲查復應補大城堤董王一杏等懇求補足津貼數目

文（七年十月十二日）

爲查復應補大城縣東堤下段民工津貼數目並擬請令行河務局領發仰祈鑒核事奉鈞處指令內開現據隄董王一杏等呈請補發上次核減津貼應准由該委員長按照方數補發以示體恤仍將辦理情形呈處備案此令等因奉此遵查該工原估計土一萬九千五百二十五方一分七釐議每方津貼銀一角二分共應發銀二千三百四十三元二分嗣經覆估計土二萬二千一百七十二方七分二釐議每方津貼銀一角會經發過銀二千二百七十七元二角七分二釐今覆估土數仍按原估每方津貼銀一角二分共應發銀二千六百六十元七角二分六釐除發過外實尙應補發銀三百十七元七角六釐自應遵令請領補發以示體恤惟際康督察機關業已撤銷鈐記亦經繳回領款憑單已無從會印前項應領之款似可由河務局單銜請領逕行轉發除咨會河務局外理合具文呈請督辦鑒核俯賜令行河務局請領轉發實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

按呈列應發津貼銀二千六百六十元七角二分六釐除發過二千二百七十七元二角七分二釐外實應補發四百四十三元四角五分四釐與後天津河務局呈報之數相符其三百十七元七角六釐之數應係筆誤

天津河務局呈請領大城堤董王一杏等懇求補發津貼文（七年十月二十六日）

爲請領大城縣東堤下段民工補發核減津貼並備具領款憑單仰祈鑒核事案奉鈞處令開案據子牙河監防委員長呈覆應補大城縣東堤下段民工津貼數目請由該局單銜請領轉發並據聲稱已咨會該局等情據此除指令外合亟令仰該局遵照辦理此令等因奉此查此案前准林監防委員長以核明應補大城縣東堤下段民工津貼銀四百四十三元四角五分四釐等因咨會在案正在核辦間接奉前因理合備具領款憑單具文呈請督辦鑒核俯賜給領以便轉發實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年十一月二日）

據呈請領大城縣東堤下段民工補發津貼洋四百四十三元五分四釐核數相符應准照撥仰卽轉發單存此令

天津河務局呈送獻縣張大馬村大堤磚礮清摺文（七年九月二十二日）

爲具報伏汎期內獻縣張大馬村大堤坍塌搶拋磚礮需用防磚並送清摺祈鑒核備案事案據子牙河工警長李寶森呈稱奉局長令開案准予牙河監防委員長函開據獻縣王知事函稱堤董郭寶山定燒缺角磚三萬七千六百塊除春工已用二萬塊尙存一萬七千六百塊仍備張大馬村險工之用已由該知事逕行呈請商擬在春工節省項下動支惟春工領款報銷急待結束若俟會呈

核准尙需時日應如何辦理仍候卓裁等因准此查此案前據獻縣具呈到局當經咨商林委員長辦理在案茲准前因查前項缺角磚三萬七千六百塊除春工案內發價二萬塊外所餘一萬七千六百塊計價銀一百四十八元二角既經紳董墊辦自未便遽令賠累應即准照該縣原呈添作防險之需惟春工款項亟待結束輾轉呈辦有需時日祇有歸入防汛經費款內辦理即由該工警長商請林委員長將磚塊數目驗收明確將價發交歸墊除咨復並令獻縣外合亟照鈔該縣原呈令仰該工警長即便遵照辦理具報等因奉此工警長當即商請林委員長前往大馬村險工處所將磚塊一萬七千六百塊驗收明確核核價一百四十八元二角由防汛經費款內發交歸墊旋據上游工巡員王仁式報稱張大馬村有險大堤坍塌當經工巡員會同獻縣知事王億年監防委員任傳藻該段防汛委員葉培基同赴該處傳集民夫掛柳搶護該處紳董恐出巨險請求搶拋磚塊工巡員等詳察形勢當即監督民夫將所存備防磚二萬塊並堤董郭保山備存磚一萬七千六百塊搶拋磚壩一晝夜間磚壩拋成水即向東流幸得化險爲平所有搶拋張大馬村磚壩高寬長丈理合開具清摺懇請查核轉呈等情前來工警長復勘該處工程所呈各節均屬實在所有該員送來清冊截留一分備案外理合呈報鑒核施行等情據此查此案前據獻縣以子牙河東堤張大馬村險要呈請添修磚壩當經函商林督察長勘辦預備防磚二萬塊作爲臨時搶辦之需曾於復估春工案內造冊會呈在案旋據該縣轉據堤董郭寶山呈稱定燒缺角磚三萬七千六百塊除春工

案內呈准儲備二萬塊外尙餘存一萬七千六百塊請仍備該處防險之用並稱所需磚價一百四十八元二角已由該堤董墊辦擬請一並在於春工節省項下撥發歸墊等情到局並准林督察長函商前來局長當以此項防磚三萬七千六百塊除春工案內儲備二萬塊業發價外餘存一萬七千六百塊計價銀一百四十八元二角既經紳董墊辦自未便遽令賠累應即准照該縣原呈添作防險之需惟春工款項亟待結束輾轉呈辦有需時日祇有歸入防汛經費款內撥發即經令行該河工警長商請林委員長將磚塊數目驗收明確將價發交歸墊具報並函知林委員長查照亦在案茲據前情局長復查縣獻備防磚塊既於伏汛期內搶護張大馬村險工拋築磚壩經子牙河李工警長復勘工程核實自應准予備案除呈省長並指令外理合照繕清摺具文呈請督辦鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文 (七年九月三十日)

如呈備案此令摺存

以上子牙河春工

訓令會辦五河委員長將估册所列工程分別緩急詳具圖說文 (七年三月十一日)
爲令行事查本處此次委派五河查工委員長前往各河籌勘重在分別各工緩急輕重詳具圖說不僅以按段估工卽爲卸責前據永定河防局長面稱該河春工約估八十餘萬元迨經易委員長

籌勦後僅估洋十七萬餘元他如子牙河林委員長預估該河春工亦只需十餘萬元獨大清南運兩河所估工款爲數較鉅究竟該委員長等對於各該河所估工程是否悉爲極險極要必不可緩之工抑係將可緩者一併列入亟應分晰聲叙以示區別且前聞文安等縣堤埝自被漫沒水勢一時尙難消退如果屬實則此項工程縱爲興修亦屬無益仰卽迅速詳具圖說並將原送估冊內各縣應修堤工分別應急應緩逐項詳細註明以憑核辦原冊發還仍繳並着錄令移會胡委員長遵照切切此令

訓令天津河務局發回大清河春估冊仰卽委速籌辦文（七年四月十二日）

爲令行事前據呈大清河春工估冊請鑒核到處當詳加稽核所有該河勘估各工業經酌量核減分別簽註茲特隨令鈔發仰卽遵照核冊妥速籌辦免滋貽誤并候行大清河督察長查照卽由該局將核冊鈔交該督察長備核切切此令

咨直隸省長請核定大清河工巡長防汛辦法俾專責成文（七年三月十五日）

爲咨行事案據大清河籌勦宣防委員長胡秉毅呈擬春工後設備辦法內稱大清河經此次修築將來善後辦法暫時則責成防汛員久後仍責成各縣知事專定一河防簡章並防護勸階攷成或仿照永定河按段設立汛官庶可有備無患現時該河工巡長僅守南堤向未兼顧北堤擬請咨行直隸省長另行改組以圖久遠等語查所陳各節尙有見地相應咨行貴省長請煩查照酌核辦理

俾專責成並希見覆此咨直隸省長

天津河務局大清河督察長會呈覆估大清河第六段工程清冊文（七年五月八日）

爲會呈覆估清冊事錫章前奉鈞處令開案據該局前送大清子牙南運各河春工估冊到處業經分別緩急並酌量核減鈔發核冊令即籌辦在案惟查各河原勘各工勿勿丈量往往有無心之錯茲經本處詳加核減所有應辦各工當必尚有應行損益之處而原估因河冰凍結丈量亦恐未盡相符目前已屆春融開工在即亟應由該局長會同各河督察長仿照此次永定河覆勘辦法即日詳細覆勘會銜呈報用昭慎重一面仍宜籌備開工以免貽誤等因奉此本麟並同奉到前因旋由錫章遵將奉發核冊分別鈔錄函送本麟在案並經錫章派委張榮凝爲大清河視察員兼任該河復估事宜本麟遵即於五月三日到工之便偕同張視察員暨工警長冉凌雲並率同第六段督察承修各員先將六段自新鎮縣于家埕起至文安縣崔家房止切實復估查得于家埕擬添修磚壩六十九丈善來營村擬添修磚壩十二丈崔家房擬添修磚壩十丈此外有改修者有停修者又有原係掃壩改用磚壩原係加廂掃改作拆修者截長補短務期工歸實際款不虛糜實勘得第六段工程原估工料洋一萬一千七百二十七元零四分五釐今覆估工料洋一萬一千二百四十元零三角四分五釐計減核洋四百八十六元七角本麟即於次日行抵十方院工次擬即日馳赴上游一帶復勘俟覆勘完畢一面呈報上游各段情形即行開工錫章並據視察員張榮凝報告前來覆

查無異謹將覆估第六段工程並造具清冊一本註明詳細理由理合會銜呈請鈞處察核施行實爲公便謹呈京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局大清河督察長文（七年五月十二日）

據呈送復估大清河第六段工程清冊閱悉經飭稽核該冊內磚椿夫工以及土牛方價用款數目有筆誤數處業經分別更正全冊計共實核洋一萬一千二百四十一元一角八分五釐較原冊實增洋九角三分應卽作爲正冊合亟令仰該局長督察長遵照辦理可也此令

天津河務局大清河督察長會呈大清河第一二三四段工程清冊文（七年五月二

十二日）

爲會銜續呈估冊事錫章等前奉鈞令覆勘大清河各段工程業於本月初五日將勘過第六段情形造具清冊會呈在案本麟呈報後卽於初六日由水路起程查勘上游各段再工警長張視察員暨各段督察承修員並偕同前往於初十日行抵第一段深澤縣之東固羅村逐段履堪詳加估核卽飭令各段員夫次第興工計往返十日之程始將上游第一二三四段勘畢本麟十五日仍回十方院工次查去年原估工程確因天氣嚴寒冰膠水凍丈量實有未盡相符之處現時交夏令估勘較易加以各段堤邊決口已由各縣動工半多合龍故今昔情形微有不同即工力亦可減省本麟與各員馳驅風日再三估核不厭求詳以期力杜虛糜歸於核實其增減損益之處與原估雖有參

差而工款物料等項亦可並從撙節計原估第一段工料洋一萬零五百二十一元四角三分六釐今復估洋六千一百零四元四角一分五釐原估第二段工料洋一萬一千七百七十五元零五分五釐今復估洋九千二百七十九元五角四分五釐原估第三段工料洋九千九百一十三元一角三分一釐今覆估洋六千零四十四元八角三分原估第四段工料洋一萬零三百八十三元零九分一釐今覆估洋九千三百四十八元五角一分五釐合計覆估洋三萬零七百七十七元三角零五釐計四段共核減洋一萬一千八百一十五元四角零八釐其未勘之五段本麟擬於十八日前往覆勘俟勘再行呈報錫章據張視察員報告前來亦無差異謹造具已勘各段覆估清冊四本加以詳細說明理合會銜呈請鈞處查核祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局大清河督察長會呈第五段工程清冊文（七年五月二十三日）

爲三次呈送估冊事錫章等於五月十七日會呈大清河春工第一二三四段工程估冊後本麟卽於十八日馳赴五段履勘查該段去年原估時間令厲隆冬丈量本未盡符惟查壩工埽工多與他處情形不同故核減工料視第六段爲多他段爲數獨少本麟仰體鈞處實事求是之心自新鎮縣六段勘起復往深澤等縣上游各段履勘已兩次呈送估冊在案計跋涉長途時間兼旬始克蒞事查第六段容雄兩縣界連任邱與工次較近卽於十九日過返擬編造冊後卽赴格流千里堤履勘此次綜算估冊計原估工料洋一萬五千四百五十三元九角今復估一萬一千七百七十六元四

角二分實減洋三千六百七十七元四角八分合計大清河各段原估工料洋六萬九千七百七十三元六角五分八釐今覆估洋五萬三千七百九十四元九角一分實共減洋一萬五千九百七十八元七角四分八釐錫章據張視察員第三次報告前來查核無異理合繕呈估册一本會銜呈請鈞處核示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局大清河督察長文（七年六月四日）

據會呈覆勘大清河第一第二第三第四第五各段工程清册均已閱悉該局長督察長等此次覆勘各工辦理尙屬切實間有未盡核實之處均經分別增減逐條簽註嗣後於各該工應即按照此次核正復估清册辦理除分行該河督察長河務局長外合亟將本處更正各條鈔單發給仰即遵照此令

天津河務局長大清河督察長呈報千里格淀等堤情形文（七年五月三十日）

爲覆勘千里格淀等堤據實呈覆懇乞鑒核事竊本麟錫章奉令覆勘各段工程業將第五段工程覆勘呈報在案茲於五月二十一日本麟會同清河冉工警長張視察員由十方院起程赴千里格淀等堤覆勘至蘇家橋復同文安縣王知事樹霖並紳董等沿堤覆勘見基督教會興修之工其一段由太保莊起至崔家房止取土尙便工程已約有七八其自崔家房至左右各莊一段兩水夾堤因困於取土此時正在籌畫究擬取用何術尙在猶豫未決本麟始沿堤逐次查勘其中有可辦者

亦有不能辦者該紳等再一要求非將該堤堵修成功全窪恐無乾涸之時田禾永無播種之日當即詰其辦法據稱以傘船取土其方價約在八角內外除此別無他法等語本麟週歷履勘察視情形計擬緩辦可辦者畧舉兩端幸垂鑒焉查安里屯以下至閘口接連格流堤至壩台止均屬兩水夾堤水勢汪洋且內有口門數道窪水湧流入流暫可消除積水據該紳等要求取用壘土修堵不但方價增加數倍而日期臨汛迫促著手非易擬請秋後覆勘再行籌畫辦理至安里屯北頭起至左右各莊東道口一段雖係兩水夾堤難易不同尙可設法勉強取土惟方價畧有增加其詳細情形均詳註明覆估冊內本麟與錫章會商意見相同所有會同覆勘千里格流堤情形擬議辦法是
否有當理合繕具覆估清冊具文呈請督辦鑒核指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長大清河督察長文（七年六月六日）

據會呈覆勘千里格流等堤情形并造送覆估清冊詳加查閱尙屬核實自應准予照辦仰即轉飭承修各員安速進行務宜早日工竣免誤汛期估冊存此令

大清河督察長函爲各工將竣請隨竣隨收文（七年六月六日）

敬肅者本麟自五月初旬到工以來覆勘既竣各段工程亦於五月中旬起次第開工據各督察員報告現在工程已做六七成或三四成不等做工迅速以下游五六段爲最計陰曆五月初十前後

各段均可竣工惟竣工既有先後而收工手續急宜籌備進行以木麟之見當以隨竣隨收爲最適宜擬懇鈞處遴派廉幹熟習河工之員駐十方院專任收工事宜再就近調派督察員更段驗收爲之贊助並請頒定各河收工章程以便收工各員有所遵循似此辦法較逐段臨時請派者稍爲簡捷再木河各段工程雖經木麟覆估核減頗多惟覆估冊內埽壩各工均高均寬尙多流弊擬請概用四均成法編入章程以爲準則庶收工丈量時免臨時爭執以本麟默揣將來卽照覆估核去之數尙可稍從核減惟觀收工之人數如何耳本麟前在京晉謁時已面陳一切現在收工期近謹將管見所及密陳鈞座以備採擇是否有當惟祈鑒核施行敬請勛安

指令大清河督察長文（七年六月七日）

函悉查關於驗收各河春工曾經本處擬定變通辦法令各段督察員交換驗收以期便利通令遵照在案該河各工將來竣事時應准予隨竣隨收卽按照前令辦理以期迅速毋庸另行派員辦理至各河收工簡章前經隨令發給此次收工自應按照最後覆估呈准之正冊內丈尺做法切實丈量所有均高均寬易滋弊混之處並應概用四均成法以杜流弊卽將驗收員名分配開報以憑核示除分行各河督察長天津河務局永定北運河防局外卽遵照此令

天津河務局大清河督察長會呈復估大清河二三四五六段土工清冊文（七年

六月二十日）

爲會銜呈送估册事案查大清河各段土工曾奉鈞處發下原估工册並隨埽壩各工按批發給工
款在案查土工一項於本麟覆估埽壩各工之際沿途考察並飭令各段督察員會同承修細心覆
勘卽令於各工未竣以前兼營并作現汎期屆均已將次完工錫章等據各督察員會同承修員
呈送覆估清册前來計第二段原估洋一千零三十七元九角二分五釐今覆估洋九百五十三元
九角二分五釐核減八十四元第三段原估洋一千七百六十七元二角今覆估洋二百四十八元
零一分核減洋一千五百十九元一角九分第四段原估洋四千二百一十二元五角八分八釐今
覆估洋三千八百二十三元五角四分五釐核減洋三百八十九元零四分三釐第五段原估洋一
千零四十七元三角五分今覆估洋七百八十八元六角九分五釐核減洋二百五十八元六角五
分五釐第六段今覆估洋二十二元與原估並無增減總計五段原估洋八千零八十七元零六分
三釐今覆估洋五千八百三十六元一角七分五釐共計核減洋二千二百五十元零八角八分八
釐除第一段土工俟該段呈送估册另文造報外所有第二三四五六各段土工覆估緣由具合理
文呈報並造具估册五本呈請鈞處核示祇遵謹呈督辦京畿水災善後事宜處

指令天津河務局大清河督察長文（七年七月三日）

呈暨清册閱悉查復估清河二三四五六各段土工核減洋二千二百五十餘元尙屬核實應卽准
備案仰卽知照清册存此令

大清河督察員呈報驗收第五段工程情形文（七年七月一日）

爲呈報收工事查大清河各段工程前奉鈞令飭各段督察員交換驗收業經本麟呈報派委各段驗收員名在案茲據第五段驗收員歐陽發呈稱督察員違於六月十五日隨帶練習員姜鳳翔孫傳學並工頭工尺馳往第五段會同督察承修各員十六日往下游小聖廟九弓二堡大陰村劉家場劉家泊何家泊等各工段十七十八兩日往上游李家營草紙營趙村古賢村西槐村娘娘宮八排等各工段切實驗收所有葦埽龍尾埽磚壩水簾子以及堤工土方各工程按照估冊清冊所陳尺寸做法概依收工簡章暨四均成法逐細丈量并加點驗尙屬相符並間有過估之處洵屬工堅料實並無偷減情弊理合備文呈覆并將奉發之復估清冊收工清冊一并呈繳伏乞鑒核轉呈施行等情據此本麟查該段工程既據該員呈稱尙無偷工減料情弊並據該段練習員金銘愚繪圖呈送前來理合據呈備文轉呈鈞處核奪祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

大清河督察員呈報驗收第三段工程情形文（七年七月二日）

爲續行呈報驗收事案據第三段驗收員周鵬飛呈稱奉總處飭委各督察員交換驗收各段工程派委鵬飛爲第三段驗收員鵬飛遵於本月二十一日隨帶工頭工尺馳赴第三段會同該段督察承修各員二十二日赴上游社甲工堤駱駝灣龍王廟東渚口鮑里橋蘇各莊馬各莊等各工地切實驗收所有各工葦埽龍尾磚壩水簾子土工等均按照估冊土工冊尺寸做成皆依收工簡章

暨四均成法詳細丈量逐加點驗均屬相符間有過估者實係工堅料實並無偷工減料情弊理合備文呈復并將奉發之復估清冊土工清冊手摺一紙一併呈繳等情據此本麟查第三段工程既據該員呈稱尚無偷減各情并據第三段練習員焦仲芳呈送繪圖一本前來理合據文轉呈鈞處查核祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河督察長文（七年七月六日）

據呈驗收清河第三段暨第五段各項工程均無偷工減料情事應准交工仰即分別轉行各承修員遵照并候令行天津河務局知照圖并在此令

大清河督察長呈報驗收第四段工程情形並短少土方繪圖請核文（七年七月

二日）

為呈報收工事竊本麟於本月二十日呈報第五段收工情形在案茲據第四段驗收員張寅呈稱委員逾於本月二十日帶同練習員金銘愚張朝璐焦仲芳許增華並工頭工尺等馳往西大塢會同督察承修各員乘船溯白石碑至婁堤村循西淀下駛至龍王廟廿一日至梁家灣劉莊梁濤李廣村廿二日入趙王河往大劉召村大苟各莊宗家佐北斗村口上村秦韓張村史各莊碑村廿三日回至古佛堂棗林莊並十方院廟前各工段工程地點按照估冊暨收工清冊並遵四均成法切實驗收鄭督察員廷璧所呈密摺委員尤特別注意除大苟各莊東第二估土工及古佛堂至棗林

莊第二第三兩估土工尺寸共短少一千二百十三方九尺一寸另繕清摺恭請核辦外其餘各段磚壩葦埽龍尾埽並堤工土方依照估冊尺寸做法均屬相符尙無偷工減料情弊理合具文呈覆並銷驗收差使估冊一本收工清冊二本密摺一扣一併附繳等因據此本麟查該段壩埽各工既據該驗收員呈稱尙無偷減情弊惟大苟各莊東等處共短土方一千二百十三方九尺一寸繕具清摺一份應請由該段呈造工程清冊款項內扣除並據第四段練習員金超等繪圖呈送前來理合據呈備文轉呈鈞處核奪祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河督察長文（七年七月九日）

呈暨圖摺閱悉查大苟各莊及古佛堂等處所有短少土工一千二百十三方九尺一寸應卽飭令照減報銷其餘各段磚壩葦埽堤工土方既稱照原估尺寸均屬相符并應准其交工仰卽分別轉飭該承修員遵照并候令行天津河務局轉行遵照圖摺存此令

天津河務局大清河督察長會呈第一段土工估冊暨全河核減總數文（七年七

月八日）

爲會銜續呈估冊事竊查大清河第二三四五六段土工前經錫章等會呈估冊在案茲據第一段督察員周鵬飛承修員張榮凝會送估冊前來復據第一段上游民工委員鄭恩澤呈送覆估民工清冊一本本麟查該段上游土工核計洋二千一百三十七元三角七分九釐下游土工核計洋一

千六百五十六元五角二分五釐合計上下游土工三千七百九十三元九角零四釐二共原估洋五千九百二十五元三角九分七釐六毫二共減洋二千一百三十一元四角九分三釐六毫錫章據該段承修員會同督察員報告工款相符復查前報二段至六段土工共核減洋二千二百五十元零八角八分八釐業經呈報在案總計全河土工共核減洋四千三百八十二元三角八分一釐六毫所有第一段土工覆估緣由暨全河核減總數理合備文並造具估冊二本呈請鈞處核示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局大清河督察長文（七年七月十八日）

呈覽清冊閱悉核減全河方價銀數尙屬核實應予照准惟第一段土工估冊間有未盡符合之處茲經更正隨令鈔發仰即轉飭該承修員將來工竣即按照核冊報銷以昭核實此令

大清河督察長呈報第六段添做新舊各磚壩情形文（七年七月十三日）

爲呈報事查本河第六段工程由新鎮縣之于家埕至文安縣之崔家坊地處西淀下游收東淀湖之水曲折東下頂冲迎溜最爲險要現在該段埽壩土方各工一律告竣惟查蘇橋西門外向有險工一段原冊內未經估入茲據文安縣公民惠耀亭等函稱該處險工每逢河水漲發時常冒險懇請鼎力維持等語經本麟派員踏勘尙屬實情復經派委吳思永購辦磚料拋做新磚壩一道業已完工又該段未經估入舊有之拋磚壩于家埕三道大保莊一道善來營一道均已崩塌殘缺不齊

既失觀瞻又遇大汛時受水冲刷勢甚危險非加脩添做難於抵禦現由本麟派員歐陽發估工添料拋磚加做已報竣工計做加脩磚壩五道新磚壩一道共用工料銀四百十八元六角二分三釐其工料各款擬歸入全段官工冊內作爲正項開支所有第六段添做新舊各磚壩緣由理合製具清冊呈請鑒核祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河督察長文（七年七月二十日）

呈冊閱悉該河第六段蘇橋于家埕等處添做新舊各磚壩既稱地勢險要且用款僅在四百一十餘元所請歸入全段官工冊內作正開支自應准予照辦仰卽知照冊存此令

天津河務局呈報瀕龍河下游淤塞關係各段新工情形文（七年七月十五日）

爲轉報瀕龍河下游淤塞關係各段新工情形事據清河工警長冉凌雲呈稱竊高陽縣屬瀕龍河於上年在蘇各莊等處決口屢堵屢決糜欸甚鉅考其原因實由下游歸淀河口淤壅水難下洩所致業經前工巡長會同高陽縣知事將此河下游淤塞致害情形會呈局憲查核先後接奉訓令飭卽會縣勘估等因工警長適逢覆勘清河第三段春工之便就近借歐督察長會同高陽縣王知事履勘完竣造具勘估土方清冊會銜呈請局憲鑒核在案迄今未奉批示查瀕龍河下游河道向由辛莊河口流入白洋淀歸大清河入海近因辛莊河口處淤高肆伍里致水不能歸淀遂將東教台民埕沖決水從此埕決口處逕歸白洋淀所有積水由此溝通卽舟楫往來亦必由此口經過是此

口已成洩水河道之明徵也今辛莊河口尙未疏濬東教台決口已經堵塞水無所歸勢必汎濫於上游一因是河上游今年春工所作俱屬險要工程誠恐新工土鬆不堪冲刷甫經工竣即遭潰決之患曾派委春工承修委員郭天錫前往查察兼與王知事會商善後辦法旋據該委員回局呈稱委員奉諭赴高陽境查察潞龍河水勢情形行抵教台口門適值王知事在工監視合龍委員卽與晤面告以木河下游淤塞猶未疏濬此處口門今茲則已合龍轉瞬大汎瀕臨水流無從歸滯如高陽鏡內之鮑里橋龍王廟蘇各莊駱駝灣社甲公堤等處新工最爲險要俱屬貴縣地方應同早籌防護王知事答俟回署再行函商辦法等語委員查察完畢卽行回局等情工警長以現在河水增漲該河水難下洩高陽等縣各處新工竊恐不無危險除令飭該河段汎員弁隨時查察呈報認真防護不得稍有疎虞外理合將潞龍河各段新工危險緣由具文呈報等情據此查此案前據該工警長會同高陽縣知事勦報共估工款銀九千八百五十餘元造冊據具呈到局當以現值庫款奇絀殊難籌措事關任邱安新高陽三縣利益擬飭各該縣分任籌辦等情呈請督辦暨省長核示在案未奉指令茲據前情局長復查潞龍下游淤塞水難下洩既關高陽等縣各處新工自應從速疏濬以暢河流而重堤防惟現在該縣既未自行籌辦公家又無款撥助况大汎已屆已非興工之時惟有令行該工警長督飭該河汎段員弁隨時梭巡認真防護一面令飭各縣切實協防共保無虞除指令並令各縣外所有潞龍下游淤塞關係各段新工緣由理合具文呈請督辦鑒核令遵除呈

省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年七月二十五日）

呈悉前據呈報勒估疏濬滌龍河下游工程並擬飭任邱高陽安新三縣分任籌辦等情到處業於七月十一日指令並分行各縣遵照在案查該河既關係數縣利益自應由任邱等縣從早合力通籌以暢河流而重堤務惟現在大汛已屆施工困難亦係實情仰即轉飭該工督長督同員弁認真梭巡並會同各該縣切實聯防毋稍推諉是爲至要此令

大清河督察長呈報驗收第二段工程情形文（七年七月十五日）

爲續行呈報收工事查本河第三四五段工程業由本麟次第呈報收工在案茲據第二段驗收員歐陽發呈稱委員奉令派往第二段驗收工程遵於六月二十六日帶同練習員許文燦暨工頭工尺馳赴西蓮子台會同該段督察承修各員於二十七日驗收上游東柳青滑崗村陳村野陳佐南五夫等處二十八日驗收下游西蓮子口北蓮子口蓮子口公堤各估工程均照頒發估冊暨收工清冊並依四均成法逐細丈量並加點收所有各工皆與原估尺寸相符實係工堅料固概無偷工減料各情弊惟南五夫土工缺少長一丈應減土十四方九尺七寸七分五釐西蓮子口缺少高七寸五分應減土六十二方四尺以上兩估共減土七十七方三尺七寸七分五釐已告該承修員毋庸添補其工料欸項於將來造報清冊內扣除等情據此本麟查該段工程既據該驗收員呈稱尙

無儉減各情惟土工內所做丈尺不符之處應於呈造工程清冊欸項扣除並據練習員張國華呈送繪圖前來理合具文呈請鈞處核示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河督察長文（七年七月二十五日）

呈圖閱悉清河第二段上下游東柳青北蓮子口等處工程既據驗收工堅料實應准交工其上游南五夫下游西蓮子口減少土方並准將來造報扣除工欸以昭核實仰即知照并候令行天津河務局分行各該承修員遵照圖存此令

大清河督察長呈報驗收第一段工程情形文（七年七月十七日）

為續行呈報收工事案據第一段驗收員錢光陸呈稱案奉訓令內開各河春工驟將告竣所有關於驗收工程事項極為重要仰該員迅即前往第一段會同督察承修各員依照前次頒發收工簡章按該段復估清冊遵督辦第二千五百九十九號令開概用四均成法切實丈量並發第一段復估清冊一本收工清冊一本該員仍將收驗情形具呈本處以憑核轉復奉訓令據無極深澤兩縣民工委員呈稱該民工業於六月二十三日告竣查兩縣民工原在第一段範圍以內仰即前往按冊驗收各等因奉此光陸遵於七月一號由西蓮子口起身隨帶練習員張國華並工頭工尺等馳赴第一段三板橋工次於次日會同該督察承修監修各員馳赴宋村劉村三板橋秦卞莊等各工段查驗三號往北郭村婁堤等各工段查驗所有工程均遵照收工簡章按四均成法逐細丈量並

加點驗查該段各葦埽面土鬆浮磚壩葦纜稀少水簾子葦纜亦甚疏鬆除會同周督察員面商該承修員卽督率工頭將葦埽加蓋面土磚壩水簾子各加葦纜切實加修外所有該段各土工間有不符丈尺之處均經光陸按照實做丈尺核實減做驗收計宋村第一估應核減土四十三方六尺五寸第二估應核減土一百二十一方二尺共計核減土一百六十四方八尺五寸其餘各工程尙屬相符復於四號由五人橋馳赴第一段上游西固羅工次于次日會同該段無深兩縣承修民工委員鄭恩澤往東西固羅南營村冶莊頭王家莊各段查驗六號往張家莊北白莊東西漢村合流村各工段查驗所有各工間有數估丈尺畧不相符者逐一按實做丈尺核實驗收計東漢村第二估應核減土七十九方一尺零四分第三估第二第三兩段應核減土百二十方零七尺八寸三分共計核減土一百九十九方八尺八寸七分其餘各工均屬相符並無減土省工等情弊所有此次驗收第一段上下游官民各工各情形理合備文呈復乞鑒核轉呈等情據此查該段官工葦埽面土鬆浮磚壩葦纜稀少水簾子葦纜疏鬆既據該驗收員會同該段督察員面告該承修員當卽督率工頭將葦埽加蓋面土磚壩水簾子各加葦纜切實加修惟宋村土工所做丈尺不符計短少土方一百六十四方八尺五寸又該段上游民工東漢村計短少土方一百九十九方八尺七寸五分應於發欸項下如數扣除以昭核實並據第一段練習員沈寶璋呈送繪圖前來理合具文呈請鈞處核示祇遵再該段下游民工尙未告竣俟再派員驗收續行呈報合併聲明謹呈督辦京畿一帶

水災河工善後事宜處

指令大清河督察長文（七年七月二十九日）

呈悉驗收清河第一段官工計宋村短少土方一百六十四方八尺五寸上游民工計東漢村短少土方一百九十九方八尺七寸五分既稱餘均核與原估相符自應准其交工所有短少土方即於發款項下如數扣除以昭核實至下游未竣民工應准如擬辦理仰即知照并候令天津河務局分行該承修員遵照圖存此令

大清河督察長呈報驗收第六段工程情形文（七年七月二十四日）

爲續行呈報收工事竊本河第六段工程前經委派第四段督察員鄭廷璧前往驗收據該員回處報稱所有該段塌埽土方葦纜各工按照估冊詳加丈量並眼同點驗尙屬相符惟于家捻東第四佔拋磚塌一道長三十丈計短做一丈七尺少用護崖樁二十二棵已告承修員李潤生毋庸添補其工料各款由造報工程冊內款項扣除又查塌埽各工亦多草率護崖樁亦甚短少等語當經派委第五段督察員張寅前往復驗據回報情形與鄭督察員所稱大致相同埽塌工料間有未能堅實者經委員詳加指導概令加工添料迅予隨修其崔家坊葦掃一段微有不實亦令加椿並本麟據各該員呈稱飭令遵照在案茲據李承修員呈稱奉令加修各工已一律完竣並繕具清摺呈請鑒核等語復由本麟委派第三段督察員歐陽發驗收第七段工程之便順道馳往勘驗據稱遵於

七月十七日行抵蘇橋工次會同謝督察員等及該承修員按摺勘驗逐細丈量尙屬相符等情查該段工程既據該驗收員呈稱加修各工按摺勘驗丈尺尙相符合惟于家埧磚壩丈尺及護崖椿均有短少之處其工料短少若干應於發款項下扣除以昭實在並據第六段練習員張朝璐等呈送繪圖前來理合具文呈報鑒核遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河督察長文（七年七月三十一日）

呈悉清河第六段工程既據驗收員呈稱加修各工按摺勘驗尙屬相符應即准其交工其于家埧磚壩及護崖椿短少若干并准於發款項下按數扣除以昭核實仰即知照并候令天津河務局轉飭該承修員遵照此令

大清河督察長呈報驗收第七段工程文（七年七月二十四日）

爲呈報驗收第七段工程事查木河文安千里堤工程前經本驛呈報竣工並委派第三段督察員歐陽發收工在案茲據該員呈稱委員遵於七月十三日帶領工頭工尺馳抵石溝常即會同謝承修員吳監修員逐估丈量按照四均成法自安里屯第二估起至石溝南岸第十二估止十四日接續丈量自第十三估起至左各莊第二十二估止惟查第十四第十六兩估內因老堤完固截去不修土工共計工長四十丈應扣除土方八十方又第二十二估內因基地寬闊不修者計工長五丈五尺應扣除土方四十六方七尺五寸合計共扣除土方一百二十六方七尺五寸其餘全段各估

土工丈高寬以及各工做法與原發驗收清摺均屬相符並無偷減情弊等情查該段工程既無偷減各情自應准予驗收理合具文呈報鈞處核示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處
 指令大清河督察長文（七年七月三十一日）

呈悉該河第七段工程既據該驗收委員驗收相符應准交工其未修土工計扣去土方一百二十六方七尺五寸候造報銷清冊時再將該方價一併呈繳仰即分別轉行知照此令

驗收大清河各段埽壩工程一覽表

第 段 第 分	第 段 第 分	埽壩 水 旌 數 目	工 長 丈 數	做 寬 成 數	做 成 高 數	備 考
第一分	第一分	柳枝百埽	五、〇	一〇、〇	一二、〇	木椿三十棵
第一分	第一分	水篋子三道	六、〇			共椿三十棵高一丈二尺
第二分	第二分	磚 壩	一八、〇	三、〇	八、〇	
第三分	第三分	葦 壩	五、〇	一四、〇	一六、〇	
第四分	第四分	磨盤 鐵 壩	二、〇	一〇、〇	一〇、〇	

				第二 縣段						博野 縣段
第 四 估 崗	第 三 估 崗	第 二 估 崗	第 一 估 崗	第 東 二 估 青	第 宋 二 估 村	第 宋 一 估 村	第 割 一 估 村	第 北 三 估 橋	第 北 二 估 橋	第 北 一 估 橋
扇 掃	葦 掃	磚 扇	水 簾 子 三 道	同 上	磚 扇	水 簾 子 三 道	磚 龍 尾 扇 掃	葦 掃	磚 扇	水 簾 子 三 道
五、〇	五、〇	九、〇	六、〇	六、〇	二〇、〇	六、〇	一四〇〇、〇〇	一二、〇	二六、〇	八、〇
一〇、〇	一二、〇	二、〇		三、〇	二、〇		二〇、五	一二、〇	二、〇	
七、〇	一二、〇	九、〇	均 九、〇	六、〇	八、〇		四四、〇〇	一〇、〇	八、〇	
						椿 三十 棵 高 均 八 尺				共 椿 四 十 棵 高 均 六 尺

第陳 第六 佑村	第陳 第五 佑村	同 上	第陳 第四 佑村	第陳 第三 佑村	第陳 第二 佑村	第陳 第一 佑村	第滑 第九 佑崗	第滑 第八 佑崗	第滑 第六 佑崗	第滑 第五 佑崗
同 上	磚 牆	由 子 一 個	磚 牆	磨 盤 鐵 帶	挑 水 牆	廂 帶	磚 牆	葦 帶	葦 帶	廂 帶 加 土
四 〇、 〇	一 〇、 〇	二、 五	一 四、 〇	二、 〇	八、 〇	三、 五	五、 〇	一 〇、 〇	一 二、 〇	二 三、 〇
二、 〇	二、 〇	四、 〇	二、 〇	五、 〇	一 二、 〇	一 〇、 〇	二、 〇	一 〇、 〇	一 二、 〇	一 二、 〇
六、 〇	一 一、 〇	四、 〇	一 二、 〇	一 〇、 〇	一 六、 〇	四、 〇	九、 〇	一 一、 〇	一 八、 〇	二、 〇
	護 崖 格 二 十 三 棵									

第三縣段										
社甲公堤	北蓮子口 第七佑	北蓮子口 第六佑	北蓮子口 第六佑	北蓮子口 第五佑	北蓮子口 第三佑	北蓮子口 第二佑	北蓮子口 第一佑	西蓮子口 第四佑	西蓮子口 第三佑	西蓮子口 第二佑
同	同	同	磚	葦	磚	葦	同	同	磚	水篋子三道
上	上	上	廟	埽	埽	埽	上	上	廟	
二〇、〇	七、五	四、五	六、〇	五、〇	一一、五	四、〇	八、〇	二〇、〇	一五、〇	一〇、〇
二、〇	二、〇	二、〇	二、〇	一二、〇	二、〇	一二、〇	二、〇	二、〇	二、〇	
九、〇	一二、〇	一〇、〇	一二、〇	一二、〇	一二、〇	一二、〇	八、〇	七、〇	八、〇	一二、〇
護崖椿一百二十棵										

同上	第一里估橋	第四估口	第三估口	第二估口	第一估口	第二估灣	第一估灣	第二估灣	第一估灣	社甲公堤第二灣
磚	嵌水土牆	廟	龍尾埽	同	廟	同	磚	水簾子一道	水簾子三道	同
二、六、〇	二、〇、〇	六、〇	七、〇	三、〇	四、五	七、〇	一五、〇	四、五	七、〇	七、〇
二、〇	頂三、〇、〇 底五、八、〇	一四、〇		一〇、〇	一〇、〇	二、〇	二、〇			二、〇
四、〇	七、〇	八、〇	一〇、〇	四、〇	五、〇	九、〇	一〇、〇	九、〇	九、〇	一〇、〇
簽護崖椿一百五十六棵		簽一號椿四棵	簽柳椿四棵	一號椿三棵	簽一號椿三棵	簽護崖椿四十二棵	簽護崖椿九十棵	簽一號椿九棵二號椿十四棵	頭號椿十四棵二號椿二十一棵	護崖椿四十二棵

					任第 邱四 縣段														
第 三 估	梁 溝 村 東	第 一 估	梁 溝 村 東	第 一 估	劉 莊 小 廟	第 三 估	雙 堤 村	第 二 估	雙 堤 村	第 一 估	蘇 一 各 莊	第 五 估	鮑 里 橋	第 四 估	鮑 里 橋	第 三 估	鮑 里 橋	第 二 估	鮑 里 橋
邊	磚	同	磚	磚	邊	龍 尾 埽	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
埽	廟	上	廟	埽	埽	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
二 七、 〇	一 〇〇、 〇	一、 〇〇	六〇、 〇	四 四、 〇	一 四、 〇	一 七、 〇	一 五、 〇	一 九、 五	一 九、 〇	四 〇、 〇									
六、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	六、 〇	六、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇	二、 〇
五、 〇	四、 五	六、 〇	五、 〇	六、 〇	六、 〇	一〇、 〇	三、 〇	六、 〇	二、 四、 〇〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇	六、 〇
						簽 護 崖 椿 一 百 零 三 棵					簽 護 崖 椿 一 百 七 七 棵								簽 護 崖 椿 一 百 四 十 四 棵

	第五城縣段									
第一草紙	第一家	第二家	大劉召村	大劉召村	同上	第三二佑	第三一佑	第四二佑	第四一佑	辛口村
同	水	邊	龍尾	磚	拆	廟	同	同	邊	尾
上	糜子	埽	埽	鋪	廟	埽	上	上	埽	柳色折廟龍
六、〇	一〇、〇	二〇、〇	三四、〇	四〇、〇	三、〇	二三、〇	三〇、〇	四〇、〇	六〇、〇	一七、〇
		六、〇		二、〇	六、〇	六、〇	六、〇	六、〇	六、〇	
一〇、〇	一〇、〇	六、〇	六、〇	七、〇	六〇	二、〇	八、〇	五、〇	五、〇	六、〇

					雄 第五 縣段					
第 一 娘 估 宮	第 二 槐 估 村	第 四 槐 估 村	第 古 三 賢 估 村	第 古 二 賢 估 村	第 趙 一 估 村	第 草 七 紙 估 營	第 草 六 紙 估 營	第 草 五 紙 估 營	第 草 四 紙 估 營	第 草 三 紙 估 營
水 簾 子	磚 牆	水 簾 子	新 帶	廂 帶	水 簾 子	磚 牆	廂 帶	磚 牆	廂 帶 二 段	廂 帶
六、〇	二二、〇	六、〇	五、〇	六、〇	九、〇	一〇、〇	一二、〇	八、〇	一一、〇	六、〇
	二、〇		一一、〇	一〇、〇		二、〇	一〇、〇	二、〇	一〇、〇	一〇、〇
一〇、〇	八、〇	一〇、〇	一〇、〇	四、〇	八、〇	〇、八	八、〇	一〇、〇	六、〇	五、〇
									第 一 段 帶 頭 拆 做 新 帶 長 三 丈 高 八 尺 寬 均 一 丈	

第小 一壘 估廟	第八 五估 排	第八 四估 排	第八 三估 排	第八 二估 排	第娘 八娘 估宮	第娘 七娘 估宮	第娘 六娘 估宮	第娘 五娘 估宮	第娘 三娘 估宮	第娘 二娘 估宮
磚	廂	磚	廂	同	同	磚	廂	葦	廂	同
鋪	掃	鋪	掃	上	上	鋪	掃	掃	掃	上
一四、〇	四、五	三、五	五〇、〇	四、〇	〇、八	四、五	六、〇	四、五	六、〇	二、〇
二〇、〇	一〇、〇	二〇、〇	一〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	
一二、〇	八、〇	一〇、〇	四、〇	一〇、〇	五、〇	一三、〇	四、〇	一三、〇	六、〇	一〇、〇

第二大陰村	第一大陰村	第二四佑堡	第二三佑堡	第二二佑堡	第九四佑弓	第九三佑弓	第九二佑弓	第九一佑弓	第三聖佑廟	第二聖佑廟
磚	廂	磚	截	廂	磚	同	廂	同	磚	龍尾
廟	場	廟	場	場	廟	上	場	上	廟	場
二、〇	一二、〇	八、五	四、〇	五、五	七、〇	一四、五	四、〇	二、〇	三、五	五、五
二、〇	八、〇	二、〇	一〇、〇	一二、〇	二、〇	一〇、〇	一〇、〇	二、〇		
六、〇	四、〇	一二、〇	一二、〇	一〇、〇	一二、〇	六、〇	八、〇	一二、〇	四、〇	八、〇

			新第六段							
于家塄西 第四佑	于家塄西 第三佑	于家塄西 第二佑	于家塄西 第一佑	同家泊 第一家佑	劉家泊 第二佑	劉家泊 第一家佑	劉家塄 第四佑	劉家塄 第三佑	劉家塄 第二佑	劉家塄 第一佑
磚 額	上四段新 下四段磚 額	同上	同上	同上	磚 額	廂 額	同上	同上	磚 額	廂 額
一八、〇	一六、〇〇	六、五	四、〇	二七、〇	一二、〇	一四、〇	一八、〇	五、〇	七、〇	八、〇
二、〇	八、〇 三、〇	三、〇	三、〇	二、〇	二、五	一〇、〇	二、〇	二、五	二、五	一〇、〇
八、〇	一二、〇〇 一二、〇〇	一二、〇	一二、〇	一〇、〇	一〇、〇	六、〇	一〇、〇	一二、〇	一二、〇	八、〇

			第六縣段	第六安縣段						
同上	第三佑	第二佑	第一佑	太保莊	于家埕	于家埕	于家埕	于家埕	于家埕	于家埕
補充橋拋磚	同	磚	廟	同	同	同	廟	同	同	同
	上	場	埽	上	上	上	磚	上	上	上
八、〇	三六、〇	九、六	一六、〇	一三、〇	一七、〇	三、五	五、〇	三一、〇	九一、〇	六九、〇
二、〇	二、〇	二、〇	一〇、〇	二、〇	二、〇	二、議	二、〇	二、〇	二、〇	二、〇
一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	四、〇	一三、〇	一一、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	七、〇	五、〇

京畿河工善後紀實 卷七丙

		文第 安六 縣段									
同 上	崔第 二家 佑房	崔第 一家 佑房	善來 營東 第 四佑	善來 營東 第 二佑	善來 營東 第 一佑	善來 營東 口 第 一佑	善來 營西 第 一佑	同 上	武各 莊西 第 二佑	武各 莊西 第 一萬	
新 磚 壩 埽	同 上	新 埽	同 上	磚 壩	廂 埽	磚 壩	新 埽	後 面 幫 寬	改 做 舊 磚 壩	新 埽	
一 〇、 〇〇	八 〇	八 〇	六 〇	二 三、 〇〇	三 五、 〇〇	一 二、 〇〇	四 〇、 〇〇	二 五、 〇〇	一 七、 五〇	二 〇、 〇〇	
一 二、 〇〇	一 四、 〇〇	六 〇	二 〇	三 〇	九 〇	三 〇	一 〇、 〇〇	一 〇、 〇〇	二 〇	一 五、 〇〇	
一 二、 〇〇	一 二、 〇〇	一 二、 〇〇	一 〇、 〇〇	一 〇、 〇〇	四 〇	一 〇、 〇〇	一 〇、 〇〇	一 五、 〇〇	一 〇、 〇〇	一 五、 〇〇	

第七段	第五估	兩邊龍尾掃	各長	五、〇	高深	一〇、〇
-----	-----	-------	----	-----	----	------

驗收大清河各段土工一覽表

第一極縣段	第一類	段別	工長丈數	實收頂寬數	實收高數	備考
合流村西	第一估	合流村西	九〇丈	一二〇尺	一二〇尺	
合流村西	第二估	合流村西	四、五	一二、〇	一二、〇	下補築浪窩土八方八尺
西漢村西	第一估	西漢村西	二二、〇	一二、〇	一〇、八	
同上		同上	五、〇	一二、〇	八、八	
東漢村西	第一估	東漢村西	七、〇	一二、〇	一一、四	
東漢村後	第一估	東漢村後	一八、五	一二、〇	一〇、七	補地平土四十三方九尺五寸
東漢村東	第三估	東漢村東	六、五	一二、〇	一一、〇	
東漢村東	第四估	東漢村東	六、五	一二、〇	一二、三	

								深澤第一縣段		
第治六莊估頭	第治二莊估頭	第治一莊估頭	第一家估莊	張二家估莊	宋三家估莊	宋二家估莊	宋一家估莊	北白村	東漢村東四估三	東漢村東四估二
九、〇	一一、三	一一、二	一五、〇	八、五	一一、五	一九、五	一八、〇	一八、九	三、二	一、八
一三、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇		一一、〇
與原堤平	外內 一一、〇、二	外內 一一、二、六、八	外內 一一、〇	外內 一一、〇、〇	外內 一一、〇	外內 一一、〇	外 一一、〇	外內 一一、二、八	一〇、九	一一、三
								分稱地平土九十六方五尺二寸五分		

	安國縣第一段												
道伍仁橋車	河堤村	東固羅第三段	東固羅第二段	東固羅第二段	東固羅第一橋東	東固羅第一橋西	西固羅第一	南營村	治莊頭	治莊頭			
一〇、〇	六六、〇	三九、四	三三、五	二五、〇	九、〇	四、〇	三四、五	一〇、〇	一一、〇	九、〇			
一〇、〇	二五、〇	二〇、〇	二〇、〇	三三、五	一三、〇	一一、〇	一五、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇			
與兩頭舊堤頂平	一五、〇	外內 一六、五 二五	外內 一五、五 四〇	外內 一一、三 二一	外內 一一、三 〇三	外內 一二、二 〇六	一三、〇	外內 一一、一 二、八 四	一〇、五	一一、〇			

							安第一 平縣段				
外馬道	什伍村 堤道口	外許莊 道內	許莊 道	外許莊 道內	許莊 車道	內北郭 道村	堤北郭 車道口	外沙陀 村內	沙陀 村車 道口	外馬道	外伍仁 橋內
外內		外內		外內				外內		外內	
二五、 〇〇	九、 〇	一二九、 〇〇	三、 〇	七八、 〇〇	八、 〇	七、 〇	八、 〇	一一〇、 〇〇	一一、 〇	九七、 〇〇	
一一〇、 〇〇	一〇、 〇	一一〇、 〇〇	一〇、 〇	一〇、 〇	一〇、 〇	一〇、 〇	一〇、 〇	一一〇、 〇〇	一〇、 〇	一〇、 〇	
無	上與 兩頭舊 堤頂平 下	無	上與 兩頭舊 堤頂平 下	無	上與 兩頭舊 堤頂平 下	無	上與 兩頭舊 堤頂平 下	無	上與 兩頭舊 堤頂平 下	無	上與 兩頭舊 堤頂平 下

道馬	外馬	口馬	外西	車西	馬周	車周	馬什	口什	外什	道什
莊莊	莊莊	莊莊	莊莊	莊莊	莊莊	莊莊	莊莊	莊莊	莊莊	莊莊
車車	道道	車車	道道	道道	內外	內外	內外	內外	內外	內外
七、〇	七、〇〇	七、〇	四、七、〇〇	六、〇	六、四、五	一〇、〇	五、〇	八、〇	一、二、〇〇	一、二、〇
一〇、〇		一〇、〇		一〇、〇		一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇〇	一〇、〇
與兩頭舊堤頂平	無上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平

外馬道	王六市內	院西村車道	院西村車道	長堤村內	長堤村車道	外馬道	長堤村內	外馬道	院西村車道	院西村車道	外馬道	王六市車道	王六市內	外馬道
外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內	外內
八、〇〇	八、〇〇	六、〇〇	四、〇〇	八、〇〇	一、二〇	九、〇〇	一、五〇	八、〇〇	五、五〇	一〇、〇〇	一〇、〇〇	一〇、〇〇	一〇、〇〇	一〇、〇〇
無	與兩頭舊堤頂平	無	與兩頭舊堤頂平	無	與兩頭舊堤頂平	無	與兩頭舊堤頂平	無	與兩頭舊堤頂平	無	與兩頭舊堤頂平	無	與兩頭舊堤頂平	無
寬一丈	大堤長二十丈加高均一尺五寸													

								博第一 野縣段				
外夾 馬河 道村 內	雙夾 道河 口村 西	道夾 口河 村車	潁接 取上 直裁	同 上	南南 舊板 場橋 後村	外南 馬板 道橋 內	道南 口板 橋車	外秦 馬王 道莊 內	道秦 口王 莊車	秦 王 莊		
外內						外內		外內				
一〇、 六〇〇	一三、 〇〇	四、 〇〇	二二、 〇〇	一九、 〇〇	三九、 〇〇	八、 七〇〇	六、 〇〇	七、 八〇〇	六、 〇〇	一〇、 〇〇	一〇、 〇〇	
	一〇、 〇〇	一〇、 〇〇	一〇、 〇〇	一〇、 〇〇	一〇、 〇〇		一〇、 〇〇		一〇、 〇〇			
無上 與新 道頂 平下	與兩 頭舊 堤頂 平	無上 與新 道頂 平下	六、 〇〇	四、 〇〇	三、 〇〇	無上 與新 道頂 平下	與兩 頭舊 堤頂 平	無上 與新 道頂 平下	與兩 頭舊 堤頂 平	八、 〇〇		

東徐村車道 道口	東徐村內 外馬道	東徐村車道 道口	南陵村內 外馬道	南陵村車道 道口	劉村道內 外馬道	劉村北渡 口車道	劉村道內 外馬道	劉村南車道 道口	夾河村內 外馬道	夾河村車道 道口
	外內		外內		外內		外內		外內	
四、〇	八、〇〇	三、五	七、〇〇	三、〇	八、〇〇	三、〇	八、〇〇	二、五	六、〇〇	二、〇
一〇、〇		一〇、〇		一〇、〇		一〇、〇		一〇、〇		一〇、〇
與兩頭舊堤頂平	無 上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無 上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無 上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無 上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平	無 上與新道頂平下	與兩頭舊堤頂平

	第二縣段											
第一估	滑岡村西	東三估青	宋二估第	宋一估第	解村營內 外馬道	解村營內 外馬道	解村營內 外馬道	解村營內 外馬道	解村營內 外馬道	東徐村內 外馬道	東徐村內 外馬道	東徐村內 外馬道
					外內	外內	外內	外內	外內			外內
	六〇、〇	一五、〇	四八、〇	一一、〇	七、〇〇	七、〇〇	四、〇〇	六、〇	五、〇〇	三、〇		七、〇〇
	一〇、〇	三〇、〇	一〇、〇	二三、〇		一〇、〇		一〇、〇		一〇、〇		
	一〇、〇	一一、〇	一一、〇	一一、〇	無 上與新道頂平下	無 上與新道頂平下	無 上與新道頂平下	無 上與新道頂平下	無 上與新道頂平下	無 上與新道頂平下	無 上與新道頂平下	無 上與新道頂平下

第三 縣段											
第一王 佑廟	遼子口公 堤第一佑	北遼子 第二佑	西遼子 第一佑	南五 第三佑夫	南五 第一佑夫	野 第一佑佐	練 第一佑村	練 第三佑村	陳 第二佑村	陳 第一佑村	
四、三	五、五	六八、五	六四、〇	八〇、〇	四〇、〇	六〇、〇	四〇、〇	九、〇	一九、〇	一四、五	
下中上	下上							中	下上	下上	
一六、〇〇	一〇〇、〇〇	一五、〇	一〇、〇	一七、〇	一五、〇	一二、〇	一五、〇	四〇、〇	三三〇、〇〇	一八五、〇〇	
一〇、〇	八、〇	一〇、〇	七、五	八、〇	下上 一四八、五	一一、〇	一〇、〇	一一、〇	一二、〇	一二、〇	

					第四 縣段											
子 念	廟 前 加 築	壘 堤 龍 王	壘 堤 龍 王	內 外 坡 脚	白 石 脚 碑	內 白 坡 脚 碑	外 白 坡 脚 碑	內 白 坡 脚 碑	外 白 坡 脚 碑	內 一 坡 脚	白 石 碑 第 一 種 築	駝 灣 第 一 估	社 甲 公 堤 第 三 估	社 甲 公 堤 第 二 估	社 甲 公 堤 第 一 估	馬 各 莊 道 口 第 一 估
	四〇、〇	四〇、〇	四〇、〇	一八〇、〇	一〇〇、〇	一〇〇、〇	二〇〇、〇	一〇、〇	四二、〇	五〇、〇	一八、〇	二〇、〇	一〇〇、〇			
	底頂												下上	下上	下上	
	三、〇〇	二、〇〇	二九、〇						一一、〇	一一五、〇〇	二〇三、〇〇	一一三、〇〇	一〇三、〇〇	一〇三、〇〇	一〇三、〇〇	七、〇
		二、〇	七、〇					二、五	五、〇	一二、〇	一二、〇	一二、〇	一二、〇	一二、〇	一〇、〇	

廟前 第二佑	婁提龍王	三〇、〇		下上	一六、〇 一七、〇	六、〇							
第一家佑		六五、〇		一五、〇	一〇、〇								
第一溝東佑		二二、〇		一六、〇	九、〇								
第二溝東佑		九、五		一九、〇	一〇、〇								
辛口村佑		三八、〇		九、〇	六、〇								
鄭州四堡第一佑		七四、〇		一〇、〇	一一、〇								
古佛堂至東林莊第二佑		四八、〇		三〇、〇	八、〇								
古佛堂至東林莊第三佑		一一〇、〇			三、〇								
十方院前第二佑		三〇、〇		一六、〇	九、〇								
十方院前稻內坡	內坡脚 二〇、〇 〇、五				三、〇								
大劉召村第一佑		五〇、〇			二、〇								

									雄第四 縣段	
第 二 秦 韓 估 張	第 一 秦 韓 估 張	第 五 王 估 村	第 四 王 估 村	第 三 王 估 村	第 二 王 估 村	第 一 王 估 村	第 一 口 上 村 東 估	第 二 北 斗 村 西 估	第 一 北 斗 村 西 估	第 一 宗 家 估 佐
七〇、〇	五〇、〇	二五、〇	一二、〇	二〇、〇	七四、〇	三〇、〇	三〇、〇	一五〇、〇	三三、五	一〇八、〇
一五、〇	二、〇	八、〇	六、〇	一五、〇	一二、〇	一〇、〇	八、〇	六、〇	一五、〇	一〇、〇
六、〇	六、〇	八、〇	四、五	五、〇	五、〇	一〇、〇	八、〇	六、〇	六、〇	七、五

第五縣段						第四邱縣段				
第一通一估村	大荷各莊 第二估	龍王廟前 第二估	大荷各莊 龍王廟前 第一估	李廣村東 第一估	雙堤估村 第二估	第一堤估村	第三估村	第二估村	第一估村	史各莊 第二估
六〇、〇	九〇、〇	二三、〇	一〇、〇	四〇、〇	八〇、〇	一五、〇	一一〇、〇	六〇、〇	六二、〇	一〇〇、〇
一一、〇	二〇、〇	一一、〇	一〇、〇	八、〇	下上 二七、〇〇 三三、〇〇	三〇、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	五、〇
一二、〇	一〇、〇	九、〇	七、〇	六、〇	與原頂平	七、〇	一二、〇	九、〇	一二、〇	六、〇
					估添土牛一百個每個均長一丈均寬四尺高五尺土二方					

	新第六縣段									
第一家 第一佑	劉家園 第一佑	何家泊 第二佑	劉家場 第一家佑	大陰村 第一佑	小聖廟前 第一佑	小聖廟 第一佑	小東關 第一佑	第八排 第二佑	第八排 第一佑	古賢村 第二佑
五六、〇	二〇、〇	二七、〇	四五、〇	二三、五		二三、〇	五、〇	二八、〇	一三〇、〇	一〇〇、〇
一一、〇	三〇、〇	二〇、〇	一四、〇	一一、〇		一二、〇	一〇、〇	六、〇	一七、〇	一一、〇
七、〇	五、〇	內舊頂 一三、〇〇 外	一二、〇	一三、〇		九、〇	深 二、〇	五、〇	一四、〇	一二、〇
種地平瀆窩土五十方 新土牛一百個 每個均長一丈均寬五尺高六尺		添土牛十個 每個長二丈高四尺 寬五尺			補土五方					

		第七堤段									
第十四估	第十二估	第十估	第九估	第八估	第七估	第六估	第五估	第四估	第三估	第二估	第一估
三〇〇、〇	九二、〇	二四〇、〇	一一、〇	八一、〇	一六五、〇	一二五、〇	四四、五	九三、〇	四〇、〇	一四〇、〇	三〇〇、〇
			一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇
			八、五	八、五	八、五	八、〇	八、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇
每丈加外坡土二方	七十丈新頂寬一丈五尺外高八尺二十丈每丈加補頂平坡	二百二十丈新舊頂寬一丈五尺外高均一丈又二十丈每丈加補頂平坡土二方					填築坑塘地平長五丈頂寬五丈五尺底寬十丈零五尺深一丈				

	第十六估	一八五、〇			同	上
	第十七估	五〇、〇				加補殘缺每丈土二方
	第十八估	六五、〇	一五、〇	一二、〇		
	第十九估	三〇、〇	一五、〇	一二、〇		
	第二十估	一二八、〇	一五、〇	一二、〇		
	第二十估	三六、〇	一五、〇	一〇、〇		
	第二十估	八五、〇	一五、〇	一〇、〇		
明	說					

(一)查該河各段官工係由各督察員交換驗收相符分段呈報茲為彙列一表以歸簡易

(二)查該河各縣民工係由該河督察長派員分別驗收相符所有文件概行從略

(一)查該河春工用款履估數係八萬四千九百零四元五角六分七釐節減數八千九百七十元七角五分八釐實支七萬五千九百三十三元八角零九釐已在水災善後紀實內列報茲不復贅

大清河督察長呈送工料決算書及收據粘存簿文 (七年七月二十九日)

為呈送事案查本麟前奉鈞令委辦督察大清河全河春工並奉發各段官土各工原估清冊經本

麟詳加覆估陸續呈送覆估清冊在案計自四月初旬動工至七月中旬各段官土工程一律告竣所有支付工料各欸自應編造決算以憑結東計覆估預算官土物料工價洋五萬三千七百三十三元八角八分今支出決算並臨時增加工料洋四萬八千一百三十四元九角七分八釐實在核減洋五千五百八十八元九角零二釐又覆估土工預算洋一萬六千五百一十元零六角八分七釐今支出決算數一萬六千零四十五元三角四分一釐實在核減洋四百六十五元三角四分六釐以上官土各工二共應核減洋六千零五十四元二角四分八釐具各段已領之工料洋有應行補領及追繳細數俟呈報領欸單據時另文詳報所有編造決算書暨隨送收據粘存簿緣由理合呈請核示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河春工督察長文（七年八月十四日）

呈悉據該督察長將該河春工各段工程支付工料各欸編造決算書連同收據並繳查單一併呈送前來本處覆核無異應候彙咨核銷仰即知照此令書據單均存

大清河委員長呈報文大兩縣格淀千里堤工情形文（七八月二十八日）

爲呈報勸視文大兩縣格淀千里堤工事竊奉鈞處第三千五百十六號指令內開呈悉文大兩縣格淀堤各工既已一律工竣應派該督察長就近前往該堤逐段勸視具報以憑核奪仰即遵照此令等因奉此查此項工程本麟日前查防道經該堤曾已察勘一次茲奉前因遵將查察情形爲督

辦陳之查該會經修千里堤自開口北頭起至安里屯村南止工長六百十丈做成頂寬一丈五尺外高一丈二五坡又格澁堤自開口南頭起至壩台止屬文大兩縣工長二千七百六十八丈五尺做成頂寬一丈高一丈內二五坡外在三坡以上均用壘土間板亦均按用新木均尙完固並無草率情事惟格澁頂寬一丈似較單薄既已做成應請令飭文大兩縣於應辦民工時加寬五尺以固堤防高有一丈毋庸再加是否有當伏乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津河務局勘視文大兩縣格澁千里堤應准交工文（八年九月三日）

爲令行事案據大清河督察長歐木麟呈稱文大兩縣格澁堤各工一律工竣督察長就近逐段勘視均尙完固並無草率情事惟格澁頂寬一丈似較單薄既已做成應請令飭文大兩縣於應辦民工時加寬五尺以固堤防等情據此除指令呈悉文大兩縣格澁千里堤各工既據查驗均尙完固並無草率情事應即准其交工至格澁堤頂照原估做成一丈洵屬單薄深虞難資捍衛仰候分飭文大兩縣於應辦民工時加寬五尺以資鞏固并候令行天津河務局分別轉函基督教會知照此令印發並分行文大兩縣知事遵照外合亟令行該局仰即分別函令查照此令

天津河務呈報清河任莊對岸大堤擬添邊埽文（七年九月十日）

爲具報清河任莊對岸大堤適當衝溜形勢險要擬添做邊廂請鑒核備案事案據清河工警長冉凌雲呈稱竊據文大兩縣防汎委員李潤生呈稱竊查應管段內有春工核減之險工二處一武

各莊東一任莊子對岸曾經查明呈報並請發給備防椿料在案茲詳查武各莊東延長五十五丈正迎水溜勢極危險該處堤角已於上年伏汛冲刷大半若不及早防備誠恐臨時出險擬做磚壩以防不測任莊子對岸延長二十二丈情形尤極危險其裏面坡角已坍塌殆盡似應做龍尾埽一段以禦水勢無如該處河身最隘水勢洶湧龍尾埽勢力單薄恐難保重且該處堤根水深七八尺柳樹林立實難着手不如就原堤後面帮寬一丈以固根本之爲愈也此外如王圪墘村東對岸又有險工一處該處堤角正迎水溜且原堤頂寬僅丈餘勢甚單薄若不預爲先防誠恐勢出不測擬做磚壩以固根基等情據此當經工警長令飭該下游工巡員蔣逢辰前往所呈各處切實勸查去後茲據該工巡員於八月十六日馳抵蘇橋會同監防委員錢光陸防汎委員李潤生查勘武各莊王圪墘兩處堤岸坡脚冲刷殘缺堤頂尙屬完整均非極險暫可緩修茲查任莊子對岸大堤適當衝溜形勢險要且堤身單薄坡脚殘缺儻遇河水漲發難保無虞原擬堤後帮寬以固根本固屬正當辦法然堤後僅三丈寬餘地以外水濠一道難以取土且堤前勢當衝溜如堤坎任其浸刷河流南行對岸支溜更甚莫若修做靠邊抵禦以俟來春再將堤後帮寬可保無虞等情會同擬估邊埽二段計長十四丈五尺繕具清冊請趕速修理前來工警長覆加研覈確係緊要異常若不迅即興修殊不足以資防護立經工警長令委工巡員蔣逢辰會同防汎委員李潤生監防委員錢光陸尅日動工修理所需椿葦卽在防險料物項下動用除俟該員於工竣後將所需工料等項數目造報

到日再行另案呈銷外所有任莊子堤形勢險要添做邊埽緣由理合具文呈請鑒核等情據此查清河任莊子對岸大堤既經再工警長飭據蔣工巡員勘明適當衝溜形勢險要擬添做邊埽二段所需樁葦在於防險料物項下動用自應准予照辦以資保固堤防除指令該工警長督飭安速修辦一俟工竣將用過工料核實造報請銷外所有任莊對岸堤形險要添做邊埽緣由理合具文呈請督辦鑒核備案施行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

以上大清河春工

南運河督察長函陳滄縣各工情形文（七年五月二十四日）

竊祖仁承奉委任赴南運督察春工到滄縣後將各督察員分派各段即於本月八號會同視察員工警長等先赴上游一帶率同各段督察員詳細履勘一面轉飭各承修員即將決無改動各段迅速興工日昨回滄已將各段興工日期呈報在案伏查南運原勘各工業蒙督辦分別緩急酌量核減此次奉令查勘雖稍有損益之處尙無庸大加更動惟南運河第一段吳橋縣屬第四屯並郭家堤胡家圈等堤業由吳橋縣知事督民興修稍爲填補無庸再行加培其二三四等段原估積潦未退繞越取土者現已多半乾涸核減方價其有堤頂堆積土牛原估劖土者現由民夫見新挑積仍然照數補還以防汎漲至第五段滄縣以南捷地開口下磚壩尙非十分迎溜頂衝應即減緩改修土工其餘如蓮花池佟家墳等堤或因坍塌過甚或因關係重要增添磚壩加培土工分別酌量修

辦所有南運一、二、三、四等四段並五段滄縣以南各工均經分別緩急酌量減修增移實共節省二千七百八十元零零九分八釐其餘未經列入覆估冊內各工仍照原估先行修辦至第五段滄縣以北工程督察長日內即會同各員前往逐段履勘呈報所有滄縣覆估各工除另文會同河務局呈報外爲迅捷起見謹先繕清單呈請鑒核恭叩鈞綏

指令南運河督察長文（七年六月四日）

據函送南運河春工覆勘清冊閱悉該督察長此次覆勘各工尙屬切實應即按照覆勘清冊辦理并宜隨時督飭各員認真察視以重要工切切此令

訓令天津河務局南運河工督察長南運河督察長該河春工與警察廳分辦地

點令行遵照文（七年五月二十六日）

爲令行事案照南運河上下游自靜海縣屬梁王莊上關帝廟西起至天津金華橋下天主堂前止工程劃歸天津警察廳承修外有自吳橋縣屬第四屯起至靜海縣屬善義巷第五估止即責成該河工警長承修前項估冊自應按照地段將工款薪費分別攤派現核定工料洋五萬四千七百九十五元九角零八釐外加員司薪水雜支等項洋六千三百元由該督察長工警長按此數分期具領以免含混除分行外仰該河務局長警務長督察長分別轉飭承修員遵照辦理并知照會計專員一體遵照此令

南運河督察長函陳覆勘各工情形文（七年六月四日）

竊祖仁前因會同視察員工警長前赴滄縣以南各段覆勘工程其應行稍加變動者已於本月二十二號呈送清摺其滄縣以北各段亦無庸大加變更惟第四段滄縣屬東花園娘娘廟兩處堤頗殘缺且多透水又係頂衝水溜其勢甚險而原估並未列入者以該兩處距村莊較近去歲估工時堤外又有積水取土實屬爲艱目今積水已消較前取土稍易應即增修且幸用款無多即於該段揀節項下挪支並不另行請款第五段靜海縣屬張官屯遙堤加高非必要之工且堤內外園地居多取土尤難繞越擬暫緩修其劉家樓堤一估係因外幫坡脚被堤外漫水風浪淘刷悉成立坎原估加土補還以免復坍誠屬必要惟該段毗連之處尙有一百一丈坍潰尤甚者亟應一律補齊其原估加寬暫從緩辦其餘各段則多因水涸土方減價所有滄縣以北四五六等三段均經分別緩急酌量增減實共節省洋一百二十一元五角七分四釐其餘未經列入覆估冊內各工仍照原估先行修辦再前次呈送清單尙有誤核之處並紅孩淺第九估及石塘淺第十一估因積水已涸土方減價另單更正所有覆勘各工除另行會同河務局呈報外爲迅速起見謹先繕具清單呈請鑒核恭叩鈞綏

指令南運河督察長文（七年六月十一日）

函冊閱悉覆勘各工尙屬切實應即照准卽由該督察長按照此次更正緩減各工清冊認真辦理

其該河第四段滄縣東花園堤工及第五段靜海縣劉家樓堤工既據查明形勢險要並即准予加修以重要工冊存此令

南運河督察長呈明吳橋縣屬徐家口堤工二段應刪除以免兩歧文（七年六月十

日）

爲報明事六月二號據第一段督察委員王肇社來處面稱訪聞第一汛第二估東岸吳橋縣屬徐家口堤工二段有民工興作情事日前承修員等前往鋪工已有民夫多人正在工作詢悉吳橋縣知事傅集民夫呈明興工查該處既已由民工興作自不必再由官工修補以免混淆應請據情呈報等語旋接工警長姚彤章函同前因查徐家口堤工二段共長二十四丈原估土二百七十方核洋五十九元四角既由民工修補應請將冊內此估刪除以免兩歧爲此呈請查核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年六月十七日）

呈悉徐家口堤工既由民工修補自應將估冊內此估刪除所存餘款候工竣時呈繳可也此令

滄縣代表陳德符等呈懇派員修堤以符原案文（七年六月十一日）

爲恩准修堤忽而中變公懇派員建修以符原案而固河防事竊滄縣磚河莊運河堤岸有險工二處去年稟請本縣轉請修築並蒙督辦恩准在案茲該莊南小月河外堤之險刻已修築工竣惟羨

渡口北險工一處竟因小故停修實出公民等意料之外查該險工在該莊適中關係極爲重要自從前修築以來經風雨損壞冲刷不堪加之去年水勢過大六七月間河內之水較之外堤尙高數尺漫溢數次均經鄉民搶險加高裏堤數尺寬一二尺幸未決口堤北數百村莊生命財產尙不至付之東流公民等追想往事殊覺不寒而慄今春蒙恩派委查勘將該險工列入必修案內數百村居民得此消息羣歌督辦愛民盛德其當時估修辦法外堤底加寬二丈二尺頂加寬一丈五尺加高二尺長六十六丈約計共用土一千五六百方尺及南運河第四段承修蘭委員惟慎督率土夫到工因土在四十丈以外土夫求增方價（今年規定取土在十丈以外每方價洋二角六分此處較遠因之求增價值）遂有停工之議公民等請求變通辦理擬在原高九尺之外堤加寬一丈高與原頂平長七十三丈頂北加高三丈長五十丈南頭加高五尺長二十三丈義渡口北與月堤相連之缺口長二十二丈寬一丈五尺均高三尺照此修築約用土僅一千二百餘方較原估用土尙少數百方雖方價稍增用款決不至過原估之數乃文視察員德蘭承修委員維慎辦事謹慎因非原議不敢稍事變通無奈在該處築土牛數個以了其事伏思此段最有關係之險工既蒙督辦恩准修築當必籌有專款儻因取土較遠遽而中止想督辦絕不出此因噎廢食之舉況堤外地勢窪下居民住室高僅與堤平將來河水盛漲之時此處儻出不測堤北數百村莊不特田廬稼禾盡被淹沒卽無數生靈勢必陷於洪濤巨浪之中且本年運河險工修築者不一而足獨遺此處不修致

生民有性命之憂當爲我督辦有所不忍者現二麥尙未成熟僱工較易及時修築尙屬可行公民等爲萬民請命起見理合具文公懇督辦恩准變通方價土數趕速派員修築以符原案而固河防實爲德便謹呈

訓令南運河督察長天津河務局查覆滄縣代表陳德符等請派員修堤一案

文（七年六月十一日）

爲令行事據滄縣公民代表陳德符等呈稱滄縣磚河莊運河堤岸有險工二處去年稟請本縣轉請修築並蒙恩准在案茲該莊南小月河外堤工刻已修築工竣惟義渡口北險工一處竟因小故停修實出公民等意料之外公懇恩准變通方價土數趕速派員修築以符原案而固河防等情據此查所呈各節是否屬實除批示并分行外合亟鈔錄原呈令仰該督察長迅卽知照該河局長轉飭該河工警長會同查明議復以憑核辦此令

南運河督察長呈覆查明滄縣代表陳德符等呈請派員修堤一案文（七年七月四日）

爲呈覆事案奉鈞處第二千七百號訓令內開據滄縣公民代表陳德符等呈稱滄縣磚河莊運河堤岸有險工二處去年稟請本縣轉請修築並蒙恩准在案茲該莊南小月河外堤之險工刻已修築工竣惟義渡口北險工一處竟因小故停修實出公民等意料之外公懇變通方價數趕速派員修

築以符原案等情據此查所呈各節是否屬實除批示並分行外合亟鈔錄原呈令仰該督察長迅即會同該河工警長查明呈復以憑核辦等因奉此查該公民所指工段卽第四汛第十一估之北飲牛淺地屬滄縣磚河當卽會同工警長姚彤章前赴該處詳細覆查該處卽在磚河街頭尙非頂衝迎溜當覆勘時以積水未涸取土維艱承修及工頭均以無可取土不敢應承督察長及察察員文德詳查該估當原估時水尙未消堤根只高九尺故有加高二尺之議今堤根水退該堤均高已符原估一丈一尺之數只有培外一層今既無土可取河又順溜只有借均三十丈外挑取遠土九十六方加築土牛十二箇以爲抵備之需業將改估情形於勘冊內呈明在案覆勘時卽有劉姓等紳士二人向文視察員藺承修員要求與修其所稱變通辦法加長加高視原估爲更鉅至所指取土之處係在村後麥田無論遠逾百丈方價奇昂且既非對工取土將來任撈誰氏之麥田既無一定標準則民間必多爭拒此視察承修當時所以未敢擅主也督察長查該處並非迎溜然逼近村莊終屬險工該公民爲保身家要求亦無足異此時土牛已築尙有民間應挑土牛未曾補挑請飭下河務局訓令滄縣知事速催民夫將境內各段應補土牛於伏汛前一律挑齊則此土牛旣多亦足資抵禦暫無庸更變一俟秋後或明春水涸再按照原估取土之處取土遵照原估丈尺加築外幫工程該堤均高旣符原估一丈一尺之數自無庸再議加高以節公帑愚昧之見是否有當除函致河務局外理合具文呈覆伏候鑒核訓示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令永定河務局查照滄縣代表陳德符等請續修堤岸飭即速修文（七年七月八日）

爲令行事案據南運河督察長王祖仁呈稱案奉鈞處第二千七百號訓令飭查滄縣磚河莊運河堤岸義渡口北險工一案查該公民所指工段卽第四汎第十一估之北飲牛淺地屬滄縣磚河該處並非迎溜請飭下河務局訓令滄縣知事速催民夫將境內各段應補土牛於伏汎前一律挑齊則此段土牛旣多亦足資抵禦暫時無庸更變以節公帑等情據此除指令外合亟令仰該局務卽迅飭該縣知事速僱民夫將境內各段應補土牛於伏汎前一律挑齊藉禦汎漲並飭將挑補情形具報查核切切此令

南運河督察長呈報九汎第三四兩估並請緩修文（七年六月十五日）

爲呈報事案據工警長姚彤章鈔送自九汎東岸第一估宮家縷堤起至第四估善義菴接修工程止計三估四段共核洋三百六十九元五角九分六釐當卽知照第五段督察委員董之珉眼同承修監修各員前往鋪工旋據董督察員函稱奉到第九汎添估工冊內第三第四兩估善義菴縷堤原堤丈尺高厚坡脚亦尙整齊堤後之月堤現由警察廳修築加高培厚添築土牛業將工竣縷堤亦可藉資防護且此堤背後卽係葦塘取土不方便價頗昂是以工土有限需款不貲轉驟麥伏汎至尙恐不能如期竣工委員職任所關時以工堅款節爲目的以期無負委任當與張承修員會商

擬將三四兩估呈請減修以免重複而節糜費各等語並據姚工警長面述情形相同查此處月堤既已由警察廳修築纒隄接修工程丈尺高厚自可列入減修計節省洋一百七十三元七角一分九釐至所加工費三百元工程既減據姚工警長面稱自當核實報銷以重公帑所有九汎第三四兩估呈請緩修各緣由理合具文呈報伏乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年六月十九日）

呈悉該河九汎第三四兩估既據呈稱原堤丈尺高厚坡脚亦尚整齊該處月堤已由警察廳修築並添築土牛業將工竣應即准予減修以免重複而節公款所有餘款一百七十三元七角一分九釐應俟全工竣事呈繳仰即分別轉諭遵照此令

南運河督察長呈報田家縷堤取土不易請將該估緩修文（七年六月十九日）

爲報明事據第五段承修員張忭呈稱新增第九汎內第二估田家縷堤土工該堤後面即係葦塘外全屬麥田取土極爲不易日前前往鋪工有軍民多人要求免其取土細察該處堤身尙非卑薄足資抵禦大汎應請將該估緩修計可節省洋九十九元零八分八釐各等語旋據該段督察委員董之琪函前因應請准其緩修以資節省爲此呈報伏乞核示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年六月二十二日）

據轉呈南運河第五段第九汛內第二估田家縷堤土工因取土不易擬請緩修等情閱悉既據查明該處堤身尙非卑薄足資抵禦大汛應准緩修仰卽轉行知照此令

咨直隸省長請飭沿河各縣查照成案挑築土牛以備大汛文（七年六月二十二日）

爲咨行事案據南運河督察長王祖仁呈稱查南運各工段向由沿河各縣每年開春以後查照成案傳集民夫挑築土牛以備大汛時搶險之用固已歷有年所近年以來堤工旣已失修而催築土牛章程亦多廢弛公署旣不嚴催遠村亦多觀望一遇險工手足無措失事之故良半由此督察長周歷各段有工極險要而土牛一無所存者比比皆是應請鈞處咨明省長訓令河務局飭令南運沿岸自良王莊以下靜海青縣滄縣東光南皮交河景縣吳橋各知事查照成案務於本年麥秋以後大汛以前牛迅速傳集民夫各按工段挑築土牛所有新工並歷年曾經搶險之處務將土牛加高放大兩之間少留空地冀敷搶險之用挑齊後由知事咨明工警長轉飭工警員督同汛官汛弁逐箇驗收其有挑不足數或低小者仍令加挑頑抗者卽將該村正副傳案議罰以重河務等情據此除指令外相應咨行貴省長請煩查照轉行河務局分令各縣遵照辦理以重河防仍希見覆此咨直隸省長

南運河督察長天津河務局長呈報勘估青縣鄧家圈劉家院月堤工程文（七

年六月二十四日）

爲勸估青縣鄧家圈劉家院月堤工程擬請發款興修事案據青縣知事鮑元龍南運河工警長姚形章南運河視察員文德呈稱竊知事元龍轉請勸修鄧家圈劉家院月堤奉令照准並委視察員德工警長形章會勸估覆等因遵於五月二十七日同卽馳抵南運河第七區劉家院南鄧家圈北勘有越堤一段外有一臨河方窩經公議酌估以方窩十七丈并月堤上段一百五十丈均爲急要培修之工其下段堤身尙屬整齊議可暫從緩辦除諄囑村民堆築土牛已備防汛外擬合將勸估堤段長寬高厚及需用土方價值各數造冊會銜呈覆察核令遵計呈送勸估清冊一本等情據此局長錫章查此案前據青縣以據縣屬于家莊花園等村公民孔慶芳等呈稱因鄧家圈劉家院之間舊有月堤一條長有三百餘丈日久年深被風雨損壞昨蒙縣長業已派吏查勘在案雖有上憲之指令亦係我縣長愛民之深心公民等謹將月堤之形勢繪圖呈上再將查勘之尺丈塌陷之地點敢爲我縣長縷晰陳之今查得極險處九十丈次險處四十五丈再次險處一百五十餘丈然極險處較比老堤塌陷三四尺不等次險與再次險亦塌陷二三尺不等況老堤不過僅有形跡客臘水漲時百姓負土墊塞不過暫顧顧燃眉儻至大汛之時河水漲發勢必決口月堤塌陷甚不足恃又將何以禦之故公民等籲懇縣長代請上憲將此全隄修防整齊永無水患則公民等均感大德等情知事覆查屬實理合據情呈請查核勸辦令遵等情具呈到局當經函致祖仁核辦並分令南運河視察員工警長會勸具覆在案祖仁接到函亦卽商請姚工警長等前往勸辦茲據前情復經

祖仁會同錫章覆核青縣鄧家圈北月堤工長一百五十五丈又鄧家圈北劉家院南河灘埝工長十七丈既據該工警長等會同該縣知事勘估爲急要培修之工擬請照估修辦以重隄防估需方價洋六百二十二元八角一分七釐尙屬核實其餘下段堤身既稱尙屬整齊併准緩修以節經費除指令外所有勘估青縣鄧家圈劉家院月堤工程緣由理合會銜具文呈請督辦鑒核發欵修辦並乞指令祇遵實爲公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長天津河務局長文（七年六月二十八日）

呈暨清冊閱悉所估青縣鄧家圈劉家院月堤工程需洋六百二十二元八角一分尙屬核實應准照辦仰卽備具請欵憑單來處請領應用清冊存此令

南運河督察長天津河務局長呈報減修第九汛堤工文（七年六月二十四日）

爲減修南運河第九汛田家堤並善義菴堤工會銜報請鑒核備案事據南運河工警長姚彤章呈稱竊前奉督辦訓令內開案照南運河上下游春工自吳橋屬第四屯起至靜海縣屬善義菴第五估止卽責成該河工警長承修仰該工警長遵照辦理並知照會計專員一體遵照等因奉此查南運河上下游各工九十兩汛應修隄工前經劃歸警察廳修辦其上游一至八汛業已按照里數長短欵項多寡分段興修均經呈報在案茲奉督辦訓令所有第九汛善義菴等隄仍應接估修辦當卽函知會計專員並錄估冊轉飭第五段承修員張忬遵照修辦去後頃據該員呈稱奉發估單遵

卽會同董督察員前往察勘惟察善義菴縷隄外係葦坑水深葦茂必須繞越數十丈方能取土且該隄外有月隄業由警察廳派員督夫加培堆築土牛尙可抵禦汎漲似應勿須再修縷隄以節公欸核節省洋一百七十三元七角一分九釐至田家隄隄外多屬蘆葦取土艱難稍爲繞越卽係麥田值此收穫正重民食之際亦難以取用且該隄外有月隄尙可稍資抵禦擬請暫行減修緩至明年春修辦節省洋九十九元零八分八釐共核節省洋二百七十二元八角零七釐委員與督察員再三商酌意見相同理合備文呈請核奪令遵等情據此查第九汎善義菴隄業由警察廳加培月堤擬請勿庸再修縷隄其田家隄多係麥田正值收穫應重民食難以取土且外有隄稍可塘護並擬暫行減緩共節省洋二百七十二元八角零七釐既經該員會同董督察員詳細查勘意見相同應准照辦除指令外理合備文呈請查核轉呈備案等情據此查此案前奉督辦訓令當經令行該工警長遵辦在案茲據前情據經祖仁會同局長覆核查南運河第五段善義菴縷隄外係葦坑水深葦茂取土較遠業經警察廳堆築土牛足資防禦又田家隄隄外多屬蘆葦取土艱難繞越又係麥田查看外有月隄尙可塘護均擬緩修共節省銀二百七十元八角零七釐既據該委員會同董督察員勘擬並經姚工警長覆查應請准予照辦以節公欸除指令外理合會銜具文呈報督辦鑒核備案除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年六月二十八日）

呈悉南運河第五段善義菴纒隄既據查明外係葦坑取土較遠業經警察廳堆築土牛足資防禦其田家堤堤工並據聲稱堤外多屬蘆葦取土艱難繞越又係麥田查看外有月堤尚可塘護應准緩修所節餘款仰候工竣時彙案呈繳可也即由該督察長錄令移會天津河務局知照此令

南運河督察長天津河務局長呈覆上下游春工會送清冊文（七年六月二十四日）

爲覆勸南運河上下游各段春工會銜具報並送清冊事竊祖仁前暨工警長姚彤章並督察承修各員各帶核冊前往各段一面詳細覆勘一面飭各先行修辦業將興工日期具文呈報在案茲查第一段至第四段並第五段滄縣以南各工所有第一段內吳橋縣屬第四屯郭家隄並胡家圈等隄業由吳橋縣知事督民興修稍爲填補應均無庸再行加培其第二三四等段原估積潦未退繞越取土者現已多半乾涸應將方價分別核減其有隄頂堆積土牛原估刨土者現由民夫覓新挑積仍然照數補還至第五段滄縣以南捷地閘口以下原估磚壩尙非十分迎溜頂衝應卽列緩改作土工其餘如蓮花池佟家墳等隄或因坍塌遠甚或因關係重要應各分別增添磚壩加培土工勸畢復往第五段滄縣以北並青靜兩縣各工詳細覆勘亦均應分別緩急酌減增移總計第一二三四各段並第五段滄縣以南各工按照核冊共節省銀洋二千八百六元五角三分八釐又查滄縣以北並青靜兩縣各工共節省銀洋一百二十一元五角七分四釐二共節省銀二千九百二十八元一角一分二釐當經祖仁商同錫章意見相同除飭承修各員照估修辦外所有遵令會同覆

勘南運河上下游各段工程理合繕具清冊會銜呈請督辦鑒核指令祇遵再此呈係由祖仁主稿合併聲明除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長文（七年七月一日）

呈册閱悉覆勘各工間有未盡核實之處均予更正鈔單隨令發給仰即遵照辦理並錄令移會該督察長知照此令

南運河督察長天津河務局長呈報第五段堤工取土較近核減方價文（七年七

月二日）

爲報明第五估滄縣屬紅孩淺並石塘淺堤積水消涸取土較近核減方價事案據南運河工警長姚彤章呈稱竊據下游工巡員兼第五段承修委員張忭呈報滄縣屬第九估紅孩淺堤原估工長一百丈共土二千四百方每方繞坑取土價洋四角核洋九百六十元嗣經覆勘核減工長二十丈共土四百方核洋一百六十元又除填補道口土二十方每方價洋二角六分核洋七元八角實節省洋一百五十二元二角業已造册呈報在案查該工除減二十丈僅修八十丈共土二千方每方價洋四角核洋八百元並連填補道口土三十方每方價洋二角六分核洋七元八角共核洋八百零七元八角惟原估本係繞坑取土現坑內積水均已消涸而距堤二十丈外多係墳地麥田亦難以取用似可勿須繞越擬即一律改爲五丈外取土每方價洋三角二分核洋四百四十六元六角

再節省洋三百六十一元二角又查石塘淺堤原估亦係繞越四十丈外取土每方價洋五角核洋一百三十元現屆春融堤外積水稍爲消涸且距堤四十丈外亦係填地難以取用茲擬稍爲核減就地邊坑內使用上下均扯三十丈外取土每方價洋四角核洋一百零四元節省二十六元不特公款稍爲撙節而於農田墳墓亦兩有裨益統核兩段實節省洋三百八十七元二角商諸趙督察員意見相同理合備文呈報查核轉呈等情據此查該員查酌取土情形核減方價已與趙督察員商酌意見相同是於公私兩有裨益除指令外理合備文呈請查核轉呈等情據此查南運河第五段滄縣以南工程前經覆勘連同一二三四段造冊會呈在案茲據前情祖仁暨錫章覆查第五段滄縣屬紅孩淺並石塘淺兩處堤工現因坑塘積水消涸無須繞越取土共計核減方價洋三百八十七元二角既據承修委員勸明商同督察員意見相同應請准予照辦以節公款除由局指令照估修辦外理合銜具文呈報督辦鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長天津河務局長文（七年七月八日）

呈悉南運第五段滄縣紅孩淺并石塘淺堤工因積水消涸取土較近既稱由該承修員商同趙督察員意見相同且可節省公款自應准予照辦仰即轉行知照此令

天津河務局長呈覆魏家圈堤險工請按原估修辦文（七年七月五日）

爲覆勸南運河東光縣屬魏家圈堤險工擬請按照原估修辦事案據東光縣呈據縣屬魏家圈等

村紳民劉庚蓮等聯名稟稱竊職等各村居隣運河西岸魏家堤緣各歲河水暴漲河東堤決職等河西雖暫獲瓦全奈河堤被刷懸崖欲潰已於去秋呈明直隸河務總局業蒙勘察危險實甚准予修築在案茲屆沿隄分段修築職等各村魏家堤一段雖蒙勘察估工仍未與各工一律修築伏查該河入於南鄆迤延而北距此以西地勢之高度步趨逾下生民一切之生命財產盡懸此危隄一綫職等欲防患於未然爲此聯名公懇縣長垂察據情轉呈令飭一律修築鞏固實爲公德兩便等情據此知事當即邀同章工巡長紹鈞前往查驗該堤係卑矮單薄正值迎溜頂冲險要異常若不歸入本年搶修案內及早興修以至大汎水漲平槽爲患何堪設想隨由章工巡長帶同巡兵卽將該堤高寬長丈丈量清楚正在轉請間准章工巡員開具清單前來擬合繕摺具文呈請局長查核俯賜核准搶修魏家堤工以重河防實爲公便計呈送清摺一扣等情據此查東光縣運河西岸魏家堤工程前經沈工巡長勘估曾經彙案冊報旋奉督辦鈔發核冊擬緩刪減在案茲據前情該處隄工究竟是否險要自應查勘明確以昭慎重除函達督察長並令視察員會同勘辦外當經令行工警長姚彤章遵照會同查勘具覆核辦去後茲據覆稱查該隄係在東光縣城西南運河西岸確係卑矮單薄且值迎溜頂衝實屬險要上年大汎水漲冲刷劈裂老隄多以坍塌僅存外帮新土木年春融冰解水漲冲刷坍塌尤甚工警長與督察長督察員錢知縣章工巡員再三履勘確屬亟應興修以禦汎漲查原勘四估所有應需加培長丈寬高尺寸尙屬相符均應照估修辦惟時屆大

汎轉瞬水漲誠恐陰雨連綿難以興作可否卽由本年春工節省項下動支轉飭從速修辦之處理合備文呈請核奪轉呈施行實爲公便等情據此錫章查東光縣南運河西岸魏家圈隄工程旣確係卑矮迎溜頂冲上年冲刷劈裂老隄多已坍塌本年春融坍塌尤甚查原勘四估加培長丈尺寸尙屬相符擬按前工巡長原估工款數目卽由本年春工節省項下動支興修應請准予照辦以禦汎漲復查前工巡長原估共銀一千一百五十三元四角七分如蒙允准應請照數發款以資應用除函致督察長並指令外理合照鈔原估清摺具文呈請督辦鑒核指令祇遵實爲公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長文（七年七月十日）

呈暨清冊閱悉南運河東光縣屬魏家圈堤險工旣據覆勘確係卑矮迎溜應准按照原估修辦以資捍禦仰卽知照摺存此令

南運河督察長呈明預籌防汛事宜文（七年七月八日）

爲呈明事前接鈞處工程股來函囑對於本河防汛事宜各抒所見彼時工正吃緊未暇他顧兼之各段不在估冊之險工尙未調查齊備一時未及復陳茲謹就愚見所及爲鈞座約畧陳之查南運兩岸工長八百餘里歷年失修河高岸薄本年所修險工不過十一二三宣防之舉自不容緩查南運日來絀於經費兵弁竄散防汛之舉向係官督民防今節屆小暑河流已增工警員及協防委員

尙未到工自係不容再緩綜計防務約有數端一宜多備料物查南運防汛向不備磚礮各料所長用者惟麻包及挂柳之生麻其餘燈燭一項亦爲要需歷年歲備麻袋不過一二千麻不過萬餘觔斷然不敷分布今宜多購二物分發各汛於險工近處存儲用時報明防汛員查核事後造冊報局餘存者盡數堆置高燥之處以備下屆之用其有並未用盡任意虛報者將該弁及防汛員查明究辦一宜催夫上工查南運民夫向以三十二人爲一舖十六人爲半舖於小暑節上工近年以來非十分出險入夫住工者寥寥今河水已漲尙未見公署出票催夫宜嚴飭知事照數嚴催無分雨夜輪流在工其有搭一空棚無人住守者將首事查明罰辦一宜修築土牛查土牛一事本應春間築齊今已經鈞處飭催尙未見各知事出票應由工警長與各縣交涉限日挑齊派汛官驗收呈報新工土鬆尤應將土牛放大加寬以備臨時應用有故意宕延一經汛弁報明卽請該管知事傳案罰究此外如添派人員加催長夫搜查洞穴均宜籌有專款庶可轉危爲安所有預備籌防汛事宜理合具文呈復其本河一汛至八汛兩岸險工分別已修未修開具清摺併呈鑒閱伏候察核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津河務局查照南運河督察長所擬防汛事宜辦理文（七年七月九日）

爲令行事案查各河春工次第報竣所有關於防汛事宜應由主管各河防局及河務局辦理業經通令在案頃據南運河督察長王祖仁呈送預籌防汛辦法三條前來當經核閱所擬各條均關切

要除指令並分行沿河各縣一體遵照外合亟鈔軍令仰該局迅即轉飭所屬遵照辦理切切此令

南運河督察長呈送下游各段收工清摺文（七年七月八日）

爲呈送下游各段收工清摺請加查核事案奉鈞處第二千五百四十四號訓令派令各督察員交換驗收工程當將分段驗收員名列表呈核奉准在案旋復迭奉鈞處第二千五百九十四號二千七百九十一號二千八百六十二號各訓令並秘書處來函一件對於驗收之方法積弊之查察所以指示激勵各員者三令五申無微不至當即轉行各該員實力奉行並由督察長親赴各段擇其重要工段督同驗收並當未報工竣之先即飭木段委員按四均法先行逐段丈量不足者飭令補修偷工者酌罰工頭挖槽削尖均係眼同丈量打印磚塌俟磚收足後皆由督察員督同練習員眼同拋入河內承修工頭尙不敢公然作弊前後飭各收工委員遵照訓令覆加丈量有經大雨沖壞者一律飭令補齊連日以來迭據第三四五六各段委員送到收工清摺懇請轉呈前來督察長細察所收各工與督察長抽查各處尙相符合所有該四段收工緣由理合遵照分段收工辦法先行具文呈送是否有當伏候查核指示遵行再第一二段工程因民工稍多尙未據送到收工清摺一俟送到後即行續呈合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年七月九日）

呈覽清冊閱悉驗收南運河第三四五六各段春工既據抽查相符候行天津河務局分行各該承

修員准其交工仰卽知照册存此令

南運河督察長函陳南運河堤工應行整頓事宜文（七年七月八日）

督辦鈞鑒祖仁濫竽南運三月於茲目睹該河廢弛情形歷年以來日甚一日鑿前車之覆敗謀未雨之綢繆謹就一得之愚撮舉數條上備採擇伏乞垂察

附南運河堤工應行整頓事宜清摺

計開

- 一宜遍種柳株 查南運兩岸柳株從前並不缺少有用以掛柳者輒責成河兵補種近十數年來日形廢弛有堤長數里十數里無一株者舉目皆是推原其故一由於弁兵清苦無力栽補一由沿堤地主恐樹成之後有碍耕種也遇新插柳枝搖而殺之遂難成活既無以鞏固堤根一遇掛柳之時尤難措手今宜嚴飭各段汎弁汎兵逐一補植一半種高柳爲養成材木及掛柳之用一半將椿鋸與土平令發柔條爲編筐箕之用每遇修樹砍條准由巡弁監視各段河兵發賣變價就中以三成津貼河兵以一成津貼汎弁其餘六成爲本河養堤之用綜計南運兩岸堤長七八百里此項柳條柳株三年以後實爲大利所在至栽種之初宜細以荆棘責成該段河兵不時巡視並令各堤旁田主同負看護之責有故意損壞者一經查有確證每損一株令補種百株由田主損壞者卽在伊田裏補種百株如能辦理認真不惟保護堤根並可助

養河之費實爲一舉兩得

一宜補挑土牛 查南運雖係官堤土牛向由民夫挑築某段應由某村出夫若干挑築土牛若干尺寸若干成案固具在也無如近年以來日形廢弛每年春間大府來文一通地方官出票一紙村正副出差費若干此事遂作爲了結究竟挑土牛與否則官不究也吏不舉也汎汎兵更無權過問也一逢搶險手足無措此時卽思取土而風雨之中夾堤皆水縱有麻袋無土可裝至此官吏爲考成計咎土牛之未備民夫爲身家計悔土牛之未挑抑已晚矣殊不知土牛之催築爲百姓保田慮並非爲差役謀賄賂嗣後務宜開春以後卽由地方官嚴飭民夫挑築土牛所有險工及新工所在更宜放大加高舊有各牛久經風雨摧殘務宜逐一添補其出夫村莊有戶口多少今昔不同者應由地方官細加查考卽令戶多之村多出民夫補足戶少之村應出之數有朦混推宕者將村正副嚴罰築成之後由縣移會工警長督率汎官汎弁將箇數土數逐一驗收會同報局方爲竣事否則土牛不備之處遇有決口知事當公同負責總之此事之能否實行惟賴地方長官能爲百姓盡一分心自能爲民間增一分福有備無患庶有豸乎

一宜搜捕獾狐 南運河兩岸獾最多狐次之減河兩岸及青縣之古龍崗東光之小龍灣等處最多吳橋南皮滄縣各岸次之其性能毀堤壩土愈堅處窟穴愈多小如杯碗大或徑尺今日

填好明日盜穿常有大好堤岸而其中實已四通八達由河內透至岸外蟻穴潰堤况倍於蟻穴者乎潰決之由大半因此此物最難捕捉加以愚民迷信有奉爲神仙者一言獾狐之名舉手相戒以致滋生日多穿堤盜岸聞永定河向有收買獾狐之例近以款絀多未實行請飭下河務局每年籌定專款發交工警長存儲如有能捕獾狐者無論河兵平民除將獾狐割尾發還外仍每頭賞給銅元百枚或銀洋一元按季造册請銷仍飭河工各員講求搜捉之法或捕以木櫃或薰以毒烟歷日既久漸就滅絕則潰堤之禍鮮矣

一宜整頓兵夫 查河兵之設緣前清設有河營搶險堵口及平日挑土上工皆以兵法部勒之其制同於綠營故薪餉大半卑薄南運工長四百里兩岸倍之減河兩岸亦長三百餘里共設十三汛每汛汎弁一人河兵不過百人散置各處每弁月薪十元兵則月餉二元壯者既難糊口勢須兼顧他業且多以老弱充數欲其得力也難矣近聞河務局正在改組有議加薪餉之說究不知如何辦理愚見每弁月薪須二十元每兵月餉須四五元使其專心辦公不生他想然後汰弱留強須熟悉本河情形於水流向背土質鬆緊留心考究者方舉以備數若干里分撥一人凡補種樹株搜求權穴及零碎之工挑土上堤皆責成此人爲之勤奮者加以賞擢彼終日在工經驗既深自能有益且河兵之名亦宜改爲河工警察既與工警長工警員一氣相聯且巡查工程保護堤岸名實亦相副也

一宜禁挖河堤 查南運堤內灘地最多菜園櫛比民間往往於坡岸四處引水澆園恆至河水掬入此固已非宜矣然灘地廣大其爲害猶小也並有將後面大堤亦開一口由灘上引水澆堤外田地者儻遇水漲上灘遇此天然決口立肇大禍此則不容不禁矣而歷年以來視爲固然兵役亦不加以呵禁嗣後請飾下地方官及河工人員嚴行查禁遇有擅挖大堤引水不服禁阻者罰令出夫修工因此出險者卽將該挖堤人送交法廳起訴科以決水之律庶民間知所儆惕而堤可保全矣

訓令天津河務局爲南運河督察長摺陳該河應行整頓各條仰卽籌議具覆

文（七年七月十一日）

爲令行事案據南運河春工督察長王祖仁摺陳該河應行整頓事宜查閱所擬各條對於河務防守尙有見地除指令外合亟鈔摺令仰該局長按照摺開各條詳加籌議以便進行並將議辦情形先行具覆此令

南運河督察長呈送第一二兩段收工清摺文（七年七月十三日）

爲續呈南運第一二兩段收工清摺請查核事案奉鈞處第二千五百四十四號訓令委令各督察員交換收工當將第三四五六四段收工情形並清摺四扣呈報在案茲續據第一段收工委員孫家棟第二段收工委員王肇祉陸續呈請前來督察長細察所收各工與督察長迭次抽查情形尙

相符合委無互相諱飾情弊南運官作工程至此收竣除驗收民工情形另文呈報外理合遵照分段收工辦法具文呈送清摺二扣伏乞查核指示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年七月十九日）

呈摺閱悉南運河第一第二兩段工程既據派委驗收並據抽查相符應准即日交工仰即知照並候令行天津河務局轉飭該承修員遵照摺存此令

驗收南運河各段土工一覽表

第一 段	第 類		第一 沉	第 一 第	第 一 第	工 長 丈 數	頂 寬 尺 數	工 高 尺 數	備 考
	段 別	第 一 沉							
				估一第	估一第	一 一 八 〇 <small>丈</small>	新 舊 堤 二 五 〇 <small>尺</small>	均 一 一 五 <small>尺</small>	
				估三第	估三第	一 一 、 五			查此段係民修之後由 官工加土壤墊
						接 修 四 一 、 〇			同上
						接 修 三 八 、 五	新 舊 堤 頂 二 五 、 〇 〇	外 高 鐵 頂 六 、 五 五	
				估六第	估六第	一 二 、 〇	新 鐵 頂 一 五 、 〇	外 均 八 、 〇	

										第二汛	
										估二第	
	估八第			估六第	估五第		估四第				
		接修	接修			接修		接修	接修		
一三三、五	五、〇	三〇、〇	二七、〇	八〇、〇	五〇、〇	一五、〇	八〇、〇	一三、〇	一六、〇	二〇、〇	
新頂		新頂	新舊堤頂均	新頂	新頂	新堤	新頂	新頂	新舊堤均		
三〇、〇		一五、〇	三〇、〇	一〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二五、〇	二五、〇		
外下上		外均	外下		外下上	外均	外中上	外下上	外均		
一一〇、〇〇		九、〇	九、八、一、五	四、〇	九、六、〇	九、六	一〇、八、五、〇、〇	九、六、五、五	四、〇		
	係找補頂平									係找補頂平	

						第十估				第十估			第九估
接修	接修	第十估	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	第十估	第十估	第十估	第九估
二〇、〇	三六、〇	一五、〇	二一、〇	一一〇、〇	一四五、〇	八〇、〇	四二、〇	一〇、〇	四〇、〇	四〇、〇	四〇、〇	四五、〇	四五、〇
	新頂	新頂	鐵頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新舊頂	新舊頂
	二〇、〇	二〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	二〇、〇	一五、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二五、〇	二五、〇
	外均	均	外均	均	外均	外均	外上	外	外下	外上	外上	外下	外上
	五、〇	一一、五	五、五	七、〇	九、五	八、〇	一〇、五	一一、五	一一、五	九、五	一一、五	一二、〇〇	一二、〇〇
係找補頂上				係灘地上挑新堤									

									第二段		
									第二汛		
									第四十估		
接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	六、五	八六、〇	接修 一四、〇
四三、〇	二〇、〇	六五、〇	二八、〇	五一、〇	二〇、〇	六〇、〇	一九、〇	新頂	新頂	新頂	新頂
三〇、〇	三〇、〇	三〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一五、〇	一五、〇	二〇、〇	外均 一〇、〇
外內	外	外上下	外均	外上下	外均	外上下	外均	三、〇	外上下	外均	外均 一〇、〇
九五、五	一三、五	九七、五	九、五	七九、四	一〇、〇	一〇、九、五	九、〇		二、〇〇		

			第三汛																	
		第五估	第二估	第二估	第十估	第十估		第六估												
接修	接修						接修		接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修	接修
六、五	一五、〇	三、〇	二一、〇	一五五、〇	一〇八、〇	一八、五	二二、〇	二〇、〇	二〇、〇	九五、〇	一九、〇	二〇、〇	五、五	五、〇	五、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇
新頂		新舊頂	新頂	新舊頂	新頂	新舊頂	新舊頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂
二〇、〇		三〇、〇	三〇、〇	三〇、〇	三〇、〇	一五、〇	二〇、〇	五、五	五、五	五、〇	五、〇	五、〇	五、五	五、〇	五、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇
均		外均	外均	外均	外均	外均	外中上	地外連	地外連	外中上	外中上	外中上	外中上	外中上	外中上	外均	外均	外均	外均	外均
八、〇		七、〇	一一、〇	一三、〇	一一、〇	五、〇	八、八、五	九、〇	九、〇	七、四、五	七、四、五	七、四、五	七、四、五	七、四、五	七、四、五	六、〇	六、〇	六、〇	六、〇	六、〇
	係找補頂平		計土一方	補還土一方	計土一方	計土一方														

				第三段								
	第四汛			第三汛								
	第一估	第十估		第二估		第十估	第八估			第七估		
接修					接修			接修			接修	
四〇、〇	五、〇	二四、〇		二二、〇	六、五	五三、五	一四、〇	二三八、五		三〇、〇	一六、〇	
新頂		後俄頂			新頂		新頂	新頂		新頂	堤頂	
二〇、〇	一七、〇	一〇、〇			三〇、〇	二〇、〇	三〇、〇	二〇、〇		二五、〇	一〇、〇	
外均	均	均			外均	均	外均	外均			外均	
一一、〇	九、〇	六、五			七、〇	九、〇	九、〇	九、五		二、〇	四、〇	
			牛一個長一丈四尺五寸 高四尺五寸	大土牛十個每個長一丈八尺均寬七尺五寸 高四尺二寸五分小土牛一個長一丈四尺五寸 高四尺五寸						補遺土牛八個每個計 土一方零八寸		

										第四段
										第五汛
							估九第	估七第	估三第	估二第
	接修 一三〇、〇	接修 二〇、〇	接修 二〇、〇	接修 一三〇、〇	接修 六〇、〇	接修 五五、〇	新堤 五八〇、〇	二〇、〇	四〇、〇	四、五
	新舊堤 二〇、〇	新舊頂 三〇、〇	新舊頂 三〇、〇	新舊頂 三〇、〇	新舊頂 三〇、〇	後鐵頂 一〇、〇		新頂 二五、〇	新頂 二〇、〇	新頂 一五、〇
	外上 七、〇〇	外均 一一、〇	外均 一一、五	外均 一一、〇	外均 九、〇	均 六、五	外均 一一、〇〇	外均 九、〇	外中上 一三、〇〇	外均 七、〇
	下 五、〇						填道口土三十方			

	西第六岸汎																				
	估一第	估二第								四第估十	一第估十										估十第
	一六〇、〇	四〇、〇	接修 一一、〇	接修 一六、〇	接修 二二、〇	接修 一六、〇	接修 一六、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇	新後鉄 一〇、〇	接修 四四、〇	接修 一六、〇	接修 二二、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇	新頂 二〇、〇
	新頂	新頂	新鉄頂	新舊頂	鉄頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新後鉄	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂	新頂
	一〇、〇	二五、〇	二〇、〇	上中下 三三〇、〇 三五〇、〇 三一〇、〇	一〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一〇、〇	二〇、〇 三〇、〇 二〇、〇	三六、〇 六六、〇 三六、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇
	內下上	外下上	外下上	外下上	外下上	外下上	外下上	內	外均	外均	外均	外均	外均	外均	外均	外均	外均	外均	外均	外均	外均
	二、四、八	一七、〇、〇	六、七、一	八、九、六、七	四、六、〇	六、八、五	二、五	六、五	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇	一三、〇
	內口補坡工長三十四丈五尺	補道口殘缺土十方																			

							第五段			
	東第八岸汎						東第七岸汎			
估二第	估一第	估五第	估四第	估三第		估二第	估一第	估五第	估四第	估三第
四〇、〇	四二、〇	四四、〇	三〇、〇	三二、〇	接修 三、〇	二七、	一四〇、〇	五〇、〇	七七、〇	二〇、〇
新頂	新舊頂	新埋頂	新頂	新頂	新舊頂	新舊頂	新頂	新頂	新頂	新頂
一五、〇	一五、〇	一〇、〇	一四、〇	一〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一五、〇	二〇、〇
外上下 二、二、六	外上下 一、八、八	內均 三、〇	內均 四、五	外上下 一、九、〇、五	外均 八、五	外均 五、〇	內 三、〇	內均 二、〇	內均 二、五	外均 八、五

						西岸				
估五第	估四第	估三第			估二第	估一第	估六第	估五第	估四第	估三第
二七五、〇	一八、〇	二〇六、〇	接修 一三、〇	接修 五〇、〇	六七、〇	七〇、〇	四〇、〇	七四、〇	四三、五	六三、〇
	新頂 一五、〇			新堤頂 一〇、〇			新頂 一二、〇	新頂 一五、〇	新頂 一五、〇	新頂 一五、〇
均 五、〇	外下上 九七、〇〇	下上 六六、五〇	均 六、〇		下上 六四、〇〇	下上 六五、五〇		外均 九五	外均 九五	

東第九 岸九 汎										
估一第	五第 估十			四第 估十	一第 估十	估十第	估九第	估八第	估七第	估六第
四二、〇	二四八、〇	接修 九五、〇	接修 四二、〇	二六、〇	一〇、〇	九〇、〇	五〇、七	一一五、〇	五〇、〇	一五六、〇
新頂 二五、〇	新舊頂 一〇、〇		新舊頂 一〇、〇	新舊頂 一〇、〇	新頂 二五、〇		新舊頂 二〇、〇	新舊頂 一五、〇		
外上 一 九〇、五〇	外上 六 七〇〇	下上 七 六〇〇	均 六 六、五	外下 六 六、五	外均 八 八、五	下上 六 五、〇〇	外中上 七 七、五〇	外均 七 七、五	下上 五 六、〇〇	下中上 六 七、五〇

												第六段
												一減 汎河第
												二減 汎河第
												二第 估
												一第 估
												二第 估
												三第 估
												四第 估
												五第 估
												六第 估
												七第 估
												八第 估
												九第 估
												十第 估
												一三、〇
												二〇、〇
												五、七
												均
												二、〇
												均
												五、〇
												均
												八、五
												均
												九、七
												均
												九、七
												均
												九、五
												均
												五、七
												均
												一三、五
												均
												一、五
												均
												五、〇
												均
												六、〇
												均
												七、〇
												均
												八、〇
												均
												九、〇
												均
												均

修補上下浪窩及水滷
殘缺土十方

驗收南運河各壩埽工程一覽表

第四十估	第三十估	第二十估	第一十估
一八四、〇	七七三、〇	七五〇、〇	五二〇、〇
均寬	均寬	均寬	均寬
五、〇	四、〇	四、二	六、二
均	均	均	均
五、〇	四、〇	四、二	六、二

					第一段	段別
			第二汎	第一汎		
第十估	第九估	第八估	第二估	第三估		第
				磚埽	名稱	壩埽
五二、〇	四五、〇	一三、〇	四九、〇	五二、五丈	工長丈數	
三一、〇〇	三一、〇〇	五一、〇〇	三一、五五	一尺五 三尺五	頂寬尺數	
一三、〇〇	一三、〇〇	一三、〇〇	一四、〇〇	一五尺 二尺〇	工高尺數	
		此埽係找補拉給絲小橋每丈五標板高三尺背後補坡土每丈三方			備	考

		第三段					第二段			
	第四汛	第三汛	第三汛				第二汛			
估五第	估二第	估五第	估七第	估七第	估五第		估四第			估二第
					磚牆	磨盤	邊埽			
三三、〇	六〇、〇	五〇、〇	四六、〇	一八、五	二六、〇		二〇、〇		三八、五	一五、〇
三一、五五	三一、〇〇	三一、〇〇	三一、〇〇	三一、〇〇	三一、〇〇	八、〇	均一〇、〇		五二、〇〇	三一、五五
一一三、〇〇	一一三、〇〇	一一三、〇〇	一一一、〇〇	一一一、〇〇	一一一、〇〇	八、〇	均一六、〇〇		一五三、〇〇	一四、〇〇
護崖椿每丈五棵板高三尺							查此埽係五段連幾頭共長二十丈而寬高深皆係五段均計	背後補坡土長十二丈壩尾長十九丈五尺	護崖小椿每丈五棵板高三尺	護崖小椿每丈五棵板高三尺

明 說							第四段		
		第六汛					第五汛		
一一查該河各段春工係由各督察員交涉驗收相符分別呈報茲為彙列一表以歸簡易 一查該河春工用款四萬二千七百二十七元九角零九釐已在天津警察廳承辦原文已見與修 一分五釐實支用款八萬四千七百二十七元九角零九釐已在天津警察廳承辦原文已見與修 一查表內合併聲明	估六第	估一第	估七第	估六第	估四第		估二第	估七第	接修
	灰礮			磚礮	灰礮				
	二五、〇	三〇、〇	一五、〇	三四、五	一三、〇		二八、〇	八〇、〇	一七、〇
	二〇、〇	三一、〇〇	三一、〇〇	三一、〇〇	五、〇	下上 七、五〇〇	下上 三、三〇〇	三一、〇〇	六二、四〇
	外上 九、七二	二八、〇〇	二九、〇〇	二〇、〇〇	二八、八〇		一二、〇〇	二三、〇〇	一四、〇〇
					內灰蓋二步均寬八尺		護崖椿每丈五棵板高二尺		護崖椿每丈五棵板高四尺

南運河監防委員長呈送驗收魏家堤險工表文（七年九月九日）

爲驗收魏家堤工程據實呈復事案奉鈞處第三千七百零三號指令內開呈暨清摺閱悉東光縣境魏家堤工既已告竣應卽由該委員長就近派員驗收呈覆核奪仰卽遵照摺存此令等因奉此遵卽派上游監防委員王肇祉馳往該處切實驗收茲據復稱該處工程原估四段除第二段呈准緩修外其一三四三估業經眼同承脩員章紹鈞按照四均成法逐段切實丈量高寬長丈以及坡度均屬相符並呈收工清摺一扣等因查該處工程既經該委員逐段驗收是否准其交工特並清摺一扣具文呈復伏乞鑒核批示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

驗收南運河東光縣境魏家堤補修險工表

第 一 估	第 二 估	第 三 估	第 四 估	說 明
三〇丈	二丈	二、	六	查該段工程除第二估緩修外其餘一二三三估據驗收員呈報均與原估相符已由處令准交工
二尺	二、	外高下 一八、	外高均 一八、	
備 考				

指令南運河監防委員長文（七年九月十三日）

呈暨清摺均悉東光縣境魏家堤工既據驗收除第二段呈准緩脩不計外其一三四三段坡度丈尺均屬相符自應准其交工仰候令行天津河務局轉行遵照摺存此令

委令孫家謨往查直隸所屬黃河堤工文（七年七月十九日）

爲令委事案查直隸大名道屬長垣東明濮陽等縣爲黃河行經之地河水消漲與南運河關繫尤鉅其堤工現在是否完固所有歷來及現在辦理情形及其附屬工程亟應派員調查俾資參考查有孫家謨熟悉情形堪以勝任爲此令行該員仰卽尅日前往直隸境內黃河兩岸將所有堤工情形詳細調查具覆毋稍延忽切切此令

天津河務局呈請撥發青縣鄧家圈劉家院月堤工程款文（七年八月二日）

爲請發修辦青縣鄧家圈劉家院月堤工程款事案查前奉督辦指令本局會同南運河王督察長具呈會勘覆估青縣鄧家圈劉家院月堤工程並送清冊請發款修辦緣由奉令呈暨清冊閱悉所估青縣鄧家圈劉家院月堤工程需洋六百二十二元八角一分尙屬核實應准照辦仰卽備具請款憑單來處請領應用清冊存此令並奉省長指令本局會呈同前由奉令呈冊均悉仰卽趕速興修以資捍禦至請發工程款洋六百餘元候行財政廳查照核撥並錄令咨會王督察長知照此令等因奉此遵經分別咨函查照辦理並令南運河工警長商請督察長照章填單領款一面遴選委員請

委修辦旋據南運河工警長呈請委任青縣防汛委員王宗榮就近集夫修辦當經令委在案嗣准王督察長以奉督辦面諭此項工款既經財政廳核議如再由處核發恐致重複等因轉達前來當經局長函詢財政廳已否核議具復去後茲准財政廳以此項堤工修費係屬臨時發生不在核定預算範圍之列值茲庫儲萬分竭蹶籌撥殊覺爲難既經督辦核准應會同王督察長備單前赴京畿水災河工善後辦公處領取以濟急需無庸由廳籌議俾歸簡捷等因函復到局准此局長復查此項工款計銀六百二十二元八角一分財政廳既未核准自應仍請鈞處給領以濟急需而重要工除函達督察長並令工警長填單領款修辦外理合具文呈請督辦鑒核撥發修辦實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月二日）

呈悉查此項工款洋六百二十二元八角一分既不在財政廳核定預算範圍之列應由本處籌撥除分行外仰即轉咨王督察長遵照具領可也此令

南運河監防委員長呈請續增工程由河務局領款文（七年八月六日）

爲呈請專案查青縣鄧家圈月堤及東光魏家堤小圈加培新堤及斬官屯趙連莊對岸加培後戩工程先後奉准興修查該四處工段除小圈業經興工不日即可修竣其餘已派定承修尙待陸續修作刻下南運督察處已經結束一俟工程報銷造竣會計專員即日銷差監防人員當防務吃緊

時亦未便遠離工次東光等四段工程均不在原估之列將來收工後應領款項可各運由河務局造具計算書填具聯單赴鈞處領請實爲便捷如蒙垂允卽希訓令河務局遵照辦理所有南運河續增工程請由河務局領款緣由理合具文呈請伏乞鑒核批示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河監防委員長文（七年八月五日）

呈悉查青縣鄧家圈東光魏家小圈以及靳官屯趙連莊等處續增工程前據天津河務局先後呈請增修到處所需工款業經指令分別請領在案該督察處既經結束所有此項工款應准由河務局自行來處請領以省手續仰卽知照并候行天津河務局遵照此令

南運河督察長呈請給夫頭津貼文（七年八月八日）

爲據情轉呈事據南運河第三段春工承修委員章紹鈞呈稱爲呈請酌給津貼以示體恤事竊查春間承修麒麟月堤工長一百五十五丈係帮寬不加高工程計土四千八百八十餘方原估十丈外取土每方價洋二角六分以爲坑塘積水春深必涸不意今年興工時期水仍未消遂由委員會同督察員張鶴齡督飭土夫於水中墊道三十餘條繞越取土計長有二三十餘丈不等並由委員與督察員面許夫頭另給津貼以補原估不敷之處夫頭始率土夫踴躍完全修竣當經督察員將爲難情形據實報告並請於本段節省項下酌量津貼方價若干在案今工已驗收有四五十天之

欠未蒙批准每方確加若干數目夫頭屢來質問委員無詞以對若不呈請憲臺酌加津貼若干不特委員與督察員失信用於夫頭而夫頭亦萬賠不起且亦未有二角六分方價能做二三十餘丈繞越取土之工其繞越墊道之遠王委員肇祉收工時曾經詳勘丈量有數並非事後無據要求可否於委員本段節省項下請鈞處酌加每方津貼大洋四分以示體恤之處委員未便擅專理合備文呈請查核示遵實爲公便等因據此查此段土工當覆估時因見堤外存水無多意三數日內必可消涸故仍照原估方價核定不意該處爲村內雨水所匯歸動工後經雨數次水反增大不能不繞越取土當經該段督察員張鶴齡呈報前來復派第一段督察員王肇祉前往覆驗據稱尙屬實情請於該段節省項下酌加方價督察長因其與原估覆估不符復於收工時親往察看細情及墊道形迹尙非虛冒王督察員亦曾於該段工摺內聲明在案惟因南運各段報銷到後再於備考欄內詳細聲明該委員因久未核定又復呈請前來督察長未便壅於上聞除函催前工警長姚彤章通飭各段承修員速行具冊報銷外爲此據情呈請伏乞鑒核備案俟該段報銷到後再予核辦施行謹呈督辦京畿一帶水災工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年八月十九日）

呈悉該河第三段土工既據呈稱動工後積水未涸且經雨水取土甚難應准酌加津貼以示體恤仰卽迅將節省款額呈報以憑核給此令

天津河務局長呈報青縣鄧家圈月堤並減河趙連莊對岸後戢請緩興修文

(七年八月二十二日)

爲報明青縣鄧家圈月堤並減河趙連莊對岸後戢擬請暫緩興修事。中華民國七年八月十四日。據南運河工察長莫鈞呈稱。案據防汛委員王宗榮面稱。遵令承修鄧家圈堤工。委員當即前往該堤。惟查該堤後因大雨連綿。積水深至二三尺不等。堤內臨河無土。可取實難施工。等語。工警長隨即會同監防委員長往查屬實。就近邀集該處紳董。目覩情形。實難工作。並查該處現在尙不十分險要。應請緩至秋後。俟積水消涸。禾稼收穫。再行興修。又據下游協防委員張忭面稱。趙連莊新工後。戢一百丈。因王家房子決口。堤外有水。無土可取。亦請緩修。工警長覆查無異。除分別指令外。理合具文呈請局長鑒核。轉呈示遵。等情。據此。查青縣鄧家圈月堤前經勘估呈准修辦。在案。其斬官屯減河趙連莊對岸。加培後戢工程。前經南運河王督察長呈奉督辦令行估修。當經派員勘估。亦在案。茲據前情。局長復查該兩工。既據該工警長聲稱。現在無土可取。自應准予緩修。仍俟秋後再行查勘。辦理除指令外。理合具文呈報督辦鑒核。除呈省長外。謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處。

訓令南運河監防委員長鄧家圈月堤等工暫緩興修文 (七年八月二十三日)

爲令行事。案據天津河務局長呈稱。青縣鄧家圈月堤及減河趙連莊對岸後戢工程。堤外有水。無

土可取擬請暫緩修築等情前來查該項工程前經令准興修並准派該河下游監防委員趙之峻前往監視青縣鄧家圈堤工在案茲據查明艱於取土自應暫緩修築除指令外合亟令仰該委員長即將前項工款於造具報冊時如數繳還並轉諭該監察委員知照此令

景縣知事呈請將大洋河堤埝俟秋後再行勘辦文（七年九月十一日）

爲修葺大洋河堤埝紳民互起衝突經人調處俟秋收後再行勘辦請查核備案事查縣屬大洋河上游係臨清縣迤北下游與惠民渠相合清光緒十年十八年間辦理後迄將三十年未曾修補河已淤塞不通堤多坍塌無形縣屬北留智廟迤北有埝一道係有糧民地民埝民修計長二十餘里因失修年久忽斷忽續高凹不齊直至野林村地方堤埝均無形跡且河身積淤平地成爲膏腴究竟何處是堤何處是埝無從辨別諮詢鄉耆村老咸稱實難確指前據北留智廟等村代表王鳴鑾面稱各村人民擬自出資力修堤防水並據各董村正副趙秀齋等稟同前由當經令據警察所長勸明具覆知事即經諭令該董等集夫興修以期有備無患並諭以挖取地土務宜妥慎於堤工禾稼兩無妨礙該董趙秀齋村正夏雲峰等集夫開工於五月十六日修到野林村地方因取土損毀劉懷清地內禾稼經劉懷清同野林村正副劉海峯等先後來縣呈控夏雲峰等擅修旱埝在劉懷清地內掘土毀禾理論不服致相口角被毆等情並據趙秀齋稱以集夫修補舊有老埝被劉懷清出爲阻擾等情具訴知事當派警察所長先往彈壓正在親詣查勘間卽據公民王德潤等面稱此

事業經處令雙方讓步停工停訟俟秋收後成爲白地再行興修以便取土並公同議給土價以償損失請免勘訊前來知事竊思該公民王德潤等調處情形尙屬公允卽經允准照辦以順輿情除俟秋收後集紳公議辦理完竣再行呈報外理合呈請督辦查核備案除逕呈省長並津海道河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令景縣知事文（七年九月十四日）

如呈備案仍仰將秋後修辦情形具報備核此令

南運河監防委員長呈送經費總計算書文（七年九月十七日）

爲呈請核銷事案查本處經費支出欸數業經遵令按月造具計算書並附單據分次呈報在案前曾聲請會計部分至七月底截止奈以各段工經等費頭緒紛繁該承修員等清理結束致延時日及據各該員報領欸支付工料土方等項數目由工警長彙送前來已至八月下旬因而會計部分亦未能如期肅事趕卽查照來册核對細數分造計算書對照表以便轉呈而清欸目現已一律造齊惟計延長月半有餘該幫會計員及書記夫役等均仍到差勤勞盡職前雖聲明七月截止而事既未完竣自未便令其枵腹從公擬請支給八月份一月薪水並准支付來津辦公寓棧旅費以示體恤而昭公道謹造送八月份支出計算書取具收據計共需洋一百八十六元九角懇由前繳經費結存項下發給統計經常臨時兩門總共支出洋五千五百八十元零一角八分三釐委係力

求撙節其南運減河工經費共支出洋七萬六千三百八十三元零六分七釐較核實數目又節減洋二千七百一十五元四角六分三釐理合聲明謹補造本處經費支出總數計願書並照章查造領欸聯單號數報告書連同所造各工段支出計算書等件一併呈送懇請鈞鑒俯准照支核銷實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河監防委員長會計專員文（七年十月十二日）

據呈送督察處八月份經費及春工經費支出計算各書表冊單據等件核對均屬相符應准開報存候案咨核銷書冊等件均存此令

靜海縣知事呈擬修築子埕辦法文（八年四月十四日）

爲縣境南運河河底淤高擬具修築子埕辦法以資預防危險謹祈鑒核事竊縣境運河久稱難治自民國六年慘遭大水以後該河屢次出險稍一不慎危及津沽知事身任地方防範尤關重要前因公赴津當奉省長面諭亦以該河務爲念令再沿河妥爲查勘預籌防堵以免危險等因並奉河務局諭同前因各在案知事回署以後復親詣河岸沿河測量逐段查勘河底淤高計約三尺有奇堤身亦不免有高矮不齊之處若不預籌辦法一屆汛期危險何堪設想但欲謀長久之計固非掘挖河身增長容量不可惟該河自屬之斬官屯九宣閘起至良王莊止綿長九十餘里工程浩大需費不貲值此國庫支絀民力凋蔽之際與此鉅工勢甚不易若不預爲隄防又恐臨時出險補苴尤

難不得不就工小易行者以資策應茲擬自縣屬獨流鎮起至斬官屯止共七十餘里在該河東西兩岸大堤之上培修子埝以爲容水之計頂寬三尺底寬六尺高下隨堤增減堤矮者埝高三尺堤高者埝增一二尺不等照此約估共計需土一萬五六千方之譜此堤向係官工在習慣上民間不易承認撥夫修築設由官家僱夫興修每方土最低工值亦須銅元二十餘枚統計仍需洋三千餘元方能舉辦知事爲減省經費藉期易行起見因擬勸諭沿河十里暨向修土牛各村莊令其擔負撥夫修理前項堤埝所有東西兩堤各該村應築土牛本年暫均蠲免特以歷年素擔土牛僅用土一千四五百餘方而此工計需土一萬五六千方上下兩相比較所差過鉅藉口推諉亦屬恒情現擬每方土津貼民工半價飭令工作至來年應培土牛仍須照舊承辦以符定章不得援以爲例就此預計共需洋一千五六百元光景即可成事似此辦理在民間既已得隄防之利又不失糊口之資官家以少數代價成此鉅工實屬一舉兩得而津沽之危險亦可藉此以資保障知事愚昧之見是否有當應請鈞裁除該河歷年應作春工仍由河務局辦理並俟呈奉指令照准再將估冊呈送查核暨請派員覆勘會同知事督飭各村勸諭遵辦外所有縣境南運河河底淤高擬具修築子埝辦法以資預防危險緣由擬合具文呈請鈞處伏乞鑒核指令祇遵實爲公便除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令靜海縣知事文（八年四月十七日）

呈悉該知事盡心民事甚堪嘉許應准備案此令

以上南運河春工

河工股長黃國俊呈報靳官屯附近水勢文（六年十一月九日）

爲呈報據本股李技術員寶源面稱前奉股長面諭有人建議擬由靳官屯閘口對岸開堤宣洩文安窪之積水究竟是否可行卽由該技術員前往靳官屯切實查勘以便轉呈核奪等因寶源遵卽馳往該處詳加勘测測得南運河靳官屯之水勢高點較前後小屯附近窪內之水尙高二尺六寸有餘原議所擬由靳官屯閘口對岸開堤一節不特不能宣洩文安窪之積水恐靳官屯南運河之水且將倒灌而入等語所有派員測勘情形理合繪圖呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

靜海縣代表劉紹昌滄縣代表劉薌林青縣代表高松生等呈請順地勢以修

河道文（七年二月二日）

爲請順地勢以修河道而救民衆竊民等四十四村世居減河以南於地勢之高下知之最悉而受減河決口之害亦最深近聞上憲因河患病民思拯其溺凡屬公民同深感戴昨經員司查勘欲就朝宗橋福興公司舊閘舊河挑挖順至南港以洩減河之水但福興公司建閘處所地勢較高且其河偏於西而河身又窄水自西轉南而東其流遲滯况河岸築高一遇夏秋大雨阻擋西路來水

不能宣洩民等四十四村皆被其害前福興公司挑河時民等曾與起訴有案可稽未能挽回遂屢遭其患若仍由此挑修民等四十四村將不得有深耕之日今懇於朝宗橋東七里餘舊有逆河處建閘順河直向南而挑順入養魚池由此入海此處一片荒蕪并無村落相距二十里之遙其地極窪於此處洩減河之水其勢既順其流必暢若控福興公司舊河河不加寬於事無濟加寬則隄在河心積土必厚土厚則需工必多而用款之鉅不待言矣兩兩比較循福興公司河而挑用款多而民反受其殃循逆河而挑用款少而民得沾其惠是開挖逆河費半而功倍在公家可以節省經費在四十四村可以永慶安瀾上下均有益謹陳管見懇請撤銷原議改修河道萬民感德無既矣伏乞督辦鑒核施行謹呈

批令靜海縣滄縣青縣等代表文（七年二月十二日）
據呈已悉候令行靳官屯減河測量隊長查復核辦此批

委員顧孟養呈覆靳官屯減河另闢新河需款數目文（七年三月二十九日）

敬呈者竊孟養於三月九日奉督辦第九百六十七號令開查靳官屯減河另闢新河工程亟宜接續測勘以竟全功除仍派該測量隊勉日出發外合行令委該員隨往詳細勘估具覆以憑核辦等因奉此孟養遵於三月十一日束裝前往會同呂隊長周歷履勘初擬撥馬圈莊口門處起經小站鎮至大站止將原河開挖深通再由大站起轉向東南開挖新河至驢駒河出海惟照此辦法雖南

運河之水可洩小站稻田可救但工程浩大估計土方約須三百六十餘萬方計價在一百八十餘萬元工費未免太鉅復邀同呂隊長一再往復重行查勘並訪詢地方耆老尋擇一道既可以資宣洩兼可灌溉農田而工費可期節省彼此互商意見相同改從馬圈莊之口門外起就原河之南堤爲新河之北堤開挖新河至萬家馬頭村西改向正東經上古林白沙坨等村出海計長六十二里沿途並無村莊墳墓阻礙確爲天然河址不但供南運河之洩瀉並兼容子牙河之分流水足敷用茲按海平綫之分度兼按河流之速力法及九宣閘之口積擬定上游河深一丈二尺五寸底寬八丈口寬十三丈再下游推計定以河深一丈五尺五寸口寬十三丈底寬五丈八尺共挖土一百五十五萬一千三百十餘方平均每方按三角九分計洋六十萬零五千餘元再勘得鹹水沽之月牙河上接海河下達小站查該河本係營田瀉水之河今擬將該河改作引減河惟河身狹淺無可作用應請開挖寬深仍按海平綫之分度計開深平勻七尺底寬三丈引海河之水直達小站使其專行灌溉其洩水之河再擬由小站河之南堤起向南開一支河洩水入養魚池新河出海其灌溉之來源比較舊減河有盈無絀於海河航行亦屬無礙其海河之河底比月牙河之河底相差一丈八尺之底應無藉口儘遇海河盛漲尤得藉以分洩查是河上自海河下至新河成爲南北引河共長四十二里平勻挖深七尺底均三丈口均五丈八尺計土二十三萬二千八百餘方每方按洋三角二分計洋五萬一千二百餘元再合加新減河之數兩共計六十五萬餘元比較開挖原河可省一

百十四萬餘元此於洩流灌溉各分道路各無妨礙又可樽節工費再者新河下游於養魚池東邊應建五孔洋灰片石水閘一座以備河水及海水之漲落此約估工料洋三萬餘元加閘官及夫役辦公宿舍磚瓦房屋六間約估洋一千二百餘元又朝宗橋及中堂莊兩處應建九孔木橋兩架每架約估工料洋三千餘元計洋六千餘元又南北引河應設兩孔水閘一座擬即將新城鎮南鄉之廢閘一座撥移建設約估遷運費及洋灰雜料樁木工等費約計三千八百餘元又小站南堤應設木橋一座約估工料洋一千五百餘元以上水閘兩座木橋三座合估洋四萬二千五百餘元並連同新減河及南北引河土方工價六十七萬餘元統計約估銀元六十九萬八千五百餘元茲將靳官屯減河勘定新河地址並南北引河起落地點及加建五孔洋灰片石水閘木橋等式樣尺寸做法繪具圖說附呈鈞鑒是否有當仰祈督辦核奪施行謹呈

靳官屯減河另開新河並建築水閘橋樑做法清摺

計開

一 靳官屯減河另開新河之做法

勘定新減河自馬圈村東漫決之河口處起經萬家碼頭上古林白沙坨等村至海邊長五十
七里又海岸口有攔江砂淤五里二共六十二里至開挖之法按海平綫之分度及河流之速
力法計定上游河深一丈二尺五寸下游河深一丈五尺五寸又憑九宣閘孔門之口積數定

上游河底寬八丈河面寬十三丈下游河寬五丈八尺河面寬十三丈其河深以加二爲坡河流以三萬六千分之一爲流核每計秒鐘行全河之水一尺統計新河容水十五萬五千餘立方丈推計全河之水需三十一小時全行流出海岸焉至河身形式及土方數目均經詳列圖表

一建水閘做法

勘得上古林莊後原有海埕以擋海潮之盛漲此次所定之新河應由此埕經穿出海故仍宜於此間建築五孔水閘以擋海漲並截河水藉備營民各田之灌溉其閘若用條石製造固屬完美而核價太昂如用木質又恐未能經遠茲擇折中辦法(甲)擬用洋灰片石製造其做法閘孔分五口閘基平地挖槽深一丈八尺閘座打砂松梅花樁(長一丈二尺方七寸)前後坡水台打砂松梅花樁(長八尺方五寸)每丈橫直各五棵樁之頂縫再打片石厚一尺其石縫用二八洋灰沙子漿灌足以平滿爲限上壘片石用三七洋灰砂子座漿拘縫平砌到頂其尺寸數目按圖成做(乙)閘水之板用獨塊抽提之式高一丈二尺寬二丈厚三寸其質以二二三寸三角鐵質鈎製成筐架中鑲通長柞木板每塊長二丈寬八寸厚三寸內用公母螺絲穿鎗逐層漸聚兩面用鋼絲繩抽提上用鐵製洋式滑車以備起落其式與尺寸均按圖頁(丙)閘架以木質加用鐵搭鐵螺絲鎗照圖承造(丁)閘橋之柁樑大件用杉松其橋板攔杆用柞木

橋面用實心蘆葦紮把平鋪三層計一尺二寸上鋪砂子黃土五寸用石棍碾堅承做再所有木質之件加抹柏油五次以不見木色木紋爲限

一新造木橋做法

勘得馬圈莊之新河口及朝宗橋兩處係來往通衢應建木橋兩座長寬高度丈尺均詳列圖頁其做法與閘橋同故不另載

天津河務局呈送減河第二三兩汛水旱口門各工清冊文（七年三月二十九日）

呈爲委員章紹鈞覆勘減河第二三兩汛水旱口門各工並送清冊請查核事案查南運斬官屯減河第二汛趙連莊水旱口門並減河第三汛各旱口門工程經前沈工巡長勘估計水旱口門二十七道估需洋二萬一千二百零四元六角三分六釐復經局長派委章紹鈞前往該處各口門復行按照現在水勢查勘減河第二三兩汛南北兩岸水旱口門估需洋一萬五千六百九十四元二角六分六釐員司薪水雜支等項洋一千二百元共估洋一萬六千八百九十四元二角六分六釐列入清冊呈送在案理合照繕清冊具文呈送督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

靜海縣滄縣青縣各代表劉佩卿等呈爲減河決口懇賜堵築文（七年四月六日）

爲減河決口堵築無期懇乞速賜築堵以除水患而救民命事竊自去歲六月初旬趙連莊迤東減

河決口淹沒青靜滄三縣四十餘村迄今半年之久並未堵塞築白浪滔天黎民號嘆此水原由開口而出若是閉閘猶可稍除水患乃閘口至今不閉水勢任意冲激小民之害何日底止懇乞閉閘以甦民困今值春際水患不除地不能種儻再延緩時日則小民之命附之流水矣爲此苦情除稟省長外理合公懇督辦恩准勸查以除水患而救民命實爲德便謹呈

批令靜海縣滄縣青縣各代表劉佩卿等文（七年四月十七日）

據呈減河決口堵塞無期懇乞速賜修堵等情已悉查此項工程本處刻正籌擬辦法不日即當決定仰即知照靜候核辦此批

第十二路查振委員長電呈靜海縣減河南岸決口擬請修堵文（七年四月七日）

督辦鈞鑒靜海縣減河南岸趙連莊決口疊經該縣知事呈請省署轉令河務局堵塞迄今延未興工日前春水暴漲又復淹及減河南岸二十餘村春種方期旋復被沒災民生命復瀕於危儻令長此遷延被災地畝渺無淡定之日應請鈞處俯念該災區疾苦設法救濟或選撥款派員修復或咨直隸省長轉令河務局即時修堵以救災黎是否有當伏候鈞裁施行第十二路查振委員長叩

指令第十二路查振委員長文（七年四月十七日）

據電陳靜海縣減河南岸趙連莊決口工程應即時修堵等情已悉查此項工程本處刻正籌擬辦法不日即當決定仰即知照靜候核辦此令

天津河務局呈報趙連莊等處工竣文（七年六月五日）

為報明堵築南運減河二三兩汎趙連莊等處水旱口門工竣日期派員驗收事案查南運斬官屯減河第二汎趙連莊漫口前因工程緊要當即墊發工款修堵業將興工日期呈報在案茲於中華民國七年六月一日據南運河工警長姚彤章呈稱竊前奉鈞令飭堵築減河二三兩汎趙連莊等處水旱口門工程當經率同工巡員弁前往購料鳩夫於四月十六日興工嗣復督飭各員弁等認真修作竭力搶堵俾期速竣以維農田遂於五月八日合龍並經面稟在案自合龍後工警長復率領人夫挑建新堤修築後戩加廂邊埽龍尾埽等工無間風雨晝夜趕辦所有趙連莊水旱口門各工均於五月二十六日一律完竣其三汎上年扒掘洩水旱口門各工亦均挑建工竣理合備文繕具尺寸驗收清冊呈請核轉呈派員蒞工驗收實為公便計呈送清摺三扣等情據此除指令迅將用過工款核實造報請銷外所有堵築南運減河二三兩汎趙連莊等處水旱口門工竣日期理合檢同清摺具文呈請督辦鑒核俯賜派員驗收實為公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月九日）

呈悉候派本處稽核所副主任張得舉前往驗收此令

南運減河驗收委員呈覆驗收趙連莊等處工程文（七年六月十八日）

敬呈者竊於本月十一日奉到委任令第二千六百十五號內開茲委任張得舉前往驗收堵築減河二三兩汎趙連莊等處水旱口門工程隨令發給鈔摺一扣仰即迅赴工次認真察驗具報核奪此令計發鈔摺一扣等因奉此得舉遵於十五日前往該處按照鈔發清摺詳細察驗趙連莊堵口各工尙屬工堅料實其尺寸亦屬相符隨於十七日回津所有奉委驗收減河二三兩汎趙連莊等處工程情形理合備文呈請鑒核謹呈

驗收堵築斬官屯減河二三兩汎水旱口門工程表

類 別	第 別	估 工 長 丈 數	實 收 頂 寬 數	實 收 高 數	備 考
	第一佑南岸趙連莊水口門補還口門上廟穿堤	四二〇〇丈	一五尺	外一三〇尺	
	接修壩基	一〇、〇〇	一五、三〇、	外一二、〇	
	補還水口門大堤	二二、〇〇	三〇、	外一二、〇	
	接修口門下廟壩基	一〇、〇〇	一五、三〇、	外一二、〇	
	挑饒後嶺	八五、〇〇	一〇、	外中上 九、九、〇 〇、五〇	

	第七估第七道北岸旱口門	二、五〇〇	一八、		九、六
	第八估第八道北岸旱口門	一、八〇〇	一八、		七、二
	第九估第九道北岸旱口門	一、七三五	一八、	外	六、四
	第十估第十道北岸旱口門	一、五〇〇	一八、	外	五、六
	第十一估第十一道北岸旱口門	一、七五〇	一八、	外	七、二
	第十二估第十二道北岸旱口門	一、七〇	一八、	外	六、四
	第十三估第十三道北岸旱口門	一、八〇〇	一八、	外	七、二
	第十四估第十四道北岸旱口門	一、八〇〇	一八、	外	七、五
	第十五估第十五道北岸旱口門	一、一九五	一八、	外	七、二
	第一估第一道南岸旱口門	工長 二、〇〇	一五、	外內	二、〇
	第二估第二道南岸旱口門	二、〇〇	一五、	外內	三、九

	第三估第三道南岸旱口門	二、〇〇	一五、	外內	四、〇
	第四估第四道南岸旱口門	二、〇〇	一五、	外內	三、五
	第五估第五道南岸旱口門	一、三〇	一五、	外內	三、五
	第六估第六道南岸旱口門	一、四〇	一五、	外內	三、五
	第七估第七道南岸旱口門	二、八〇	一五、	外內	三、〇
	第八估第八道南岸旱口門	二、〇〇	一五、	外內	二、五

南運河督察長呈請將趙連莊對岸北堤加作後截文（七年七月五日）

爲呈請事竊南運各段春工均經報竣督察長周歷各段督同各員收工見有不列原估而工程實屬險重者莫如減河趙連莊對岸之北堤查趙連莊此次堵口係屬隔河取土該河南北兩岸舊時各有臨河土埝一道高約五尺厚約一丈有餘埝內係灘灘外方係大堤此次取土將北岸臨河土埝挖去百餘丈又將灘土取去四五尺深不等低與河面相同土塘直抵堤根東西亦長百丈合龍後並未將北岸之埝打上其意以備放淤若河水不致過漲誠可漸次淤平特恐河水大至北面一線單堤又多攏洞堤外且係新補坡脚豈能抵禦大汛勢必至由此潰決是去年方決南岸今年又

決北岸也爲今之計只可趁大汎未至將北岸大堤加作後戴一道寬高均以一丈爲率長與堤內挖土地段相齊以坡還坡以見丈十方土計之計須土一千方有奇取土之地當在五丈外耳河以北填道挑取每方價二角六分共計需洋三百元左右此款擬由南運河春工節省項下動支應請迅飭河務局轉飭工警長派員迅赴該處切實估計一面鳩工興修務於伏汎前一律修齊勿稍延誤以資抵禦愚昧之見否有當理合具文呈請伏乞鑒核迅賜施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河督察長文（七年七月十日）

呈悉所請將減河趙連莊對岸北堤加作後戴一道自係爲慎防大汎起見應照准仰候令行天津河務局迅飭該管工警長派員興修藉資抵禦此令

以上斬官屯減河春工

京畿河工善後紀實卷七（丙）終

京畿河工善後紀實

卷七兩

一八四

京畿河工善後紀實卷七(丁)目錄

春工(丁)

北運河河防局呈送張辛莊土門樓沙古堆三處清冊文

指令北運河河防局文

北運河河防局長籌勘委員長呈送沙古堆等三處險要工程估冊文

北運河河防局長籌勘委員長會呈該河上游春工辦法文

指令北運河河防局文

天津河務局北運河籌勘委員長會呈北運下游春工辦法文

指令天津河務局文

委令程遠往北運查勘張辛莊沙古堆土門樓三處險工文

工程股員程遠呈復查勘北運三處險工文(附說明書)

訓令北運河河防局長春工督察長辦理張辛莊沙古堆土門樓等處工程文

通縣張辛莊村長張希舜等呈懇建築迎水壩修補斜堤加培大堤文

訓令北運河河防局長春工督察長查明通縣張辛莊村長張希舜等呈請建築迎水壩並補

修各堤情形會議具覆文

北運河河防局長春工督察長會同查明張辛莊村長張希舜等呈請建築迎水壩各情文

指令北運河河防局文

北運河河防局長呈陳春工購料爲難情形文

指令北運河河防局長文

天津河務局北運河春工督察長呈復查覆運河下游春工情形文

指令天津河務局文

天津河務局呈爲核減北運河下游春工清冊文

天津河務局呈爲拋做磚壩擬變通辦理文

指令天津河務局文

電津海關監督請飭將運料船一律放行文

津海關監督函復文

北運河河防局長春工督察長呈請修築河西務汎大張莊娘娘廟堤工文

指令北運河河防局文

北運河河防局長春工督察長呈明第三段內土工滯礙情形酌擬辦法文

指令北運河河防局長文

北運河河防局長春工督察長會呈第五段土工與所報數目均符請備案文

指令北運河河防局長文

北運河督察長呈送改估北運河下游兩岸土壩各工清冊文

指令北運河督察長文

訓令北運河河防局長春工督察長查明通縣香汎二十二號等村代表呈請加修沙古堆村

後險工文

北運河河防局長春工督察長呈覆文

指令北運河督察長文

北運河河防局長春工督察長呈陳第三段土工擬變通取土辦法文

指令北運河河防局長春工督察長文

北運河河防局長春工督察長呈報第一段第三估工尾簽椿不易加鑄鐵帽請備案文

北運河河防局長春工督察長會呈擬在保駕營等處挑積土壘並預備葦料文

指令北運河河防局長春工督察長文

北運河河防局長春工督察長會呈擬在下官屯北鄭莊等處預備防汎磚料辦法文

指令北運河河防局長春工督察長文

十一路查賑委員長呈爲寶坻河工事繁請加派監察委員文

指令十一路查賑委員長文（附暨修辦法十二條）

訓令北運河督察長該河所用磚科間有磚樣減小及未燒熟情事查覆核奪文

北運河督察長呈覆查明磚樣減小及未燒熟情形文

北運河河防局長春工督察長會呈改做第三段工程文

指令北運河督察長文

北運河河防局長春工督察長會呈核減十三估土方情形文

指令北運河河防局長春工督察長文

北運河河防局長春工督察長會呈楊村西汎磚壩復估核減物料情形文

指令北運河督察長文

北運河河防局長春工督察長會呈通汎第十四估磚壩擬請變通情形文

指令北運河河防局長春工督察長文

北運河河防局長春工督察長呈爲沙古堆村後添築老堤頭龍尾埽改做磚壩請備案文

指令北運河河防局長春工督察長文

北運河河防局長春工督察長呈明沙古堆險工塌壩省料原因文

指令北運河河防局長春工督察長文

北運河河防局長春工督察長會呈備防搶險辦法文

指令北運河河防局長春工督察長文

北運河河防局長春工督察長會呈第一段核減土方數目文

指令北運河督察長文

北運河河防局長春工督察長會呈第五段節省土方文

指令北運河河防局長文

北運河督察長呈送三四五六段收工清摺文

指令北運河督察長文

北運河督察長呈報驗收第一段土壩埽等工請示辦法文

指令北運河督察長文

電北運河河防局長迅速造具第一段等工說明書文

北運河河防局長呈復已飭陳文藻造具第一段等工說明書交朱驗收員查核文

指令北運河河防局長文

北運河督察長呈陳復驗第一段磚壩工程文

指令北運河督察長文

北運河督察長呈報驗收第二段土工壩壩文

指令北運河督察長文

委員張得舉呈報復驗北運河第一段張辛莊等處工程文

指令張委員得舉文

驗收北運河各段土工一覽表

驗收北運河各段壩壩工程一覽表

北運河督察長會計專員呈送春工全案報銷文

指令北運河督察長會計專員文

北運河督察長會計專員呈爲補送報冊文

指令北運河督察長會計專員文

委令葉秦辦理青龍灣工程事宜文

委員葉秦張亦鷺摺陳勸估青龍灣應修春工詳細情形文（附清摺）

訓令青龍灣工程主任領欵興工文

訓令青龍灣春工主任鈔發工程處工作章程文（附工程處工作章程）

訓令青龍灣春工主任鈔發豫算書併辦事細則文（附預算表及辦事細則）

青龍灣春工工程處呈請增加土夫工價文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處呈請增高堤埝以便籌壓柳條文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處呈報王莊村堤段被陷文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處呈報仇村埽工改作情形文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處呈請隨家莊一帶增加土方文

指令青龍灣春工工程處文

訓令金鐘河疏濬捷地青龍灣減河工程處將各該河練習員更調工段以廣經驗文

寶坻縣知事呈明青龍灣東堤流河港等處堤工情形文

指令寶坻縣知事文

青龍灣春工工程處呈送隨家莊增土估冊文

青龍灣春工工程處呈送高莊窠一帶增土估冊文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處呈送李家牌至八道沽殘堤估冊文

指令青龍灣春工工程處文

稽核所張副主任呈復驗收青龍灣各工文

咨京兆尹請飭青龍灣沿河一帶河防局各縣知事保護該處工程文

訓令香河縣知事保護青龍灣一帶工程文

青龍灣春工工程處呈報暫留本處練習員監修高莊窠等處工程文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處呈送決算書文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處呈報寶坻境樹爾窩等處加土工程及收支數目文

指令青龍灣春工工程處文

青龍灣春工工程處報驗收王莊工程情形文

指令青龍灣春工程處文

驗收青龍灣全河草埽工程一覽表

驗收青龍灣全河各處土工一覽表

京畿河工善後紀實卷七(丁)目錄終

京畿河工善後紀實 卷七丁目錄

京畿河工善後紀實

卷七丁目錄

京畿河工善後紀實卷七(丁)

春工(丁)

北運河河防局呈送張辛莊土門樓沙古堆三處清册文(六年十二月十日)

爲呈請事案奉京兆尹第七六五三號指令內開該局所管河工本屆大汛之後非經常歲費所能修辦亟應另案請款者所在皆是除潮白新堤及李逐決口計畫業經該局呈報者應由本公署核咨外餘如沙古堆等項工程需款浩繁決非經常歲費所能辦到仰即遵照前令趕緊核實勘估備具估册二分一面逕呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處核辦一面報明本公署備查慎毋遺漏冒濫等因奉此查沙古堆張辛莊土門樓三處工程本屆大汛期內河水漲發幾有潰決之虞幸經前局長督飭該汛委等竭力搶護方保無虞現已遵令委員將該處應修工程核實估計造具清册呈送前來除呈請尹憲專案請款外理合繕具估册備文呈請憲台查核實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局文(六年十二月十九日)

據呈送勘估張辛莊沙古堆土門樓三處險工掃壩工程長丈工價數目清册閱悉查所呈估册並無標明地點之詳圖又無解釋施工理由說明礙難籠統照准合亟令知該局長迅即備具詳細圖說俟本處所派籌勘宣防委員長到局時切實覆勘呈候核奪仰即遵照原册存此令

北運河河防局長籌勘委員長呈送沙古堆三處險要工程估冊文(七年三月三日)
爲會勘沙古堆土門樓張辛莊三處險要工程造具估冊並繪圖列表請核辦事案查福延前經將沙古堆等處應修工程核實估計造具清冊呈修查核在案此次占春奉令籌勘北運全河工程查得該三處險要工段實爲全河險工之最福延前次委員勘估時係在李遂河決口水未經擬堵閉以前當以工款奇絀所估各工不無稍從末減現在李遂業已實行堵閉將來潮白之水全行入運水量增加險工愈形吃重若不將原估工程量予改作誠恐河水暴漲之時實不足以資抵禦茲經占春等會同籌擬沙古堆仍按原估辦理土門樓加估備防樁料惟張辛莊工段異常險要現擬改做磚墻以期款不虛糜工歸實際三共計估需現洋三萬二千零十六元零八分七釐較諸原估加增二千三百五十餘元庶足以資鞏固而垂久遠除將擬估北運河春工業經造冊呈送外所有會勘沙古堆等處險要工程理合造具估冊並繪圖列表備文呈送督辦核奪辦理實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

北運河河防局長籌勘委員長會呈該河上游春工辦法文

爲會勘北運上游春工擬議辦法造具估冊繪圖列表請核奪事占春前奉督辦令委籌勘北運河各項工程並令按照單開各縣地方會同該管河務局長詳加籌勘究竟該管境內所擬辦之春工何者可以暫緩何者必須興工何者由紳民籌辦何者須由公款補助並須查明爲漫爲決及其他

情形核實勘估務於陰歷年前連同圖表彙呈到處以憑核奪等因奉此占春等遵卽會同詳加籌勘運河上游兩岸隄工率多卑薄被水衝齧劈坍之處亦屬不少常年歲修經費祇有兩萬元之數以兩岸數百里之隄段僅恃此款以作歲修之資本屬難期完善况本屆李遂決口又復擬估堵閉潮白全河之水挽歸入運險工林立更恐險象環生兩岸均係官隄應歸公家修守上年張辛莊等處大汎期內河水暴漲幾有潰決之虞幸經前河防局長督飭汎委等竭力搶護方保無虞此次奉令會同勘估運河工程明知公款維艱斷不敢稍涉浮濫凡工段可以暫從緩辦者概未估入餘如土門樓張辛莊沙古堆三處最爲險要工程又復另行估報總計册列各項工程均在首要應修之列委實無可再減計共估需現洋五萬四千七百十六元零六分一釐內應除常由原有歲修經費紙幣洋二萬元按現時六成計算實應除一萬二千元其餘不敷之數應請如數發給俾得早日興辦除將擬估張辛莊等處險要工程另文呈報外所有會勘北運河上游兩岸春工各緣由理合造具估册繪圖列表備文呈送督辦核奪施行實爲公便謹呈督辦京畿水災河工善後事宜處

指令北運河河防局文(七年三月三日)

前據呈該河上游春工估册除張辛莊沙古堆土門樓三處險工應候查明核奪外所有勘估各工間有未盡核實之處均經發交稽核所酌量更正合亟將核册鈔發仰卽遵照核册安速籌辦並候行北運河督察長知照卽由該局長將核册鈔交北運河督察長備核此令

天津河務局北運河籌勘委員長會呈北運下游春工辦法文(七年三月三日)

爲會勘北運河下游春工擬議辦法繪具圖冊列表請核奪事竊查北運河下游自受永定河之水由達子辛莊決口灌入每遇汛漲已屬危險異常本屆上游李遂決口現又擬估堵閉將來潮白之水全行人運尤恐險象環生而下游愈形吃重若不大加培修大汛期間實不足以資抵禦此次會同切實勘估北運河下游兩岸堤工共計椿料土方等項需洋四萬零二百六十七元二角九分二釐所有奉令會勘北運河下游春工各緣由理合造具估冊繪圖列表備文送呈督辦核奪施行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文(七年三月十五日)

呈冊均悉此次勘估北運河下游春工辦理尙屬迅速惟詳核估冊內磚石等用款數目間有錯誤或未盡核實之處業經量予增減並分別簽註茲特鈔單發還仰卽遵照更正另繕呈閱卽由該局長錄令移會北運河委員長知照表冊存此令

委令程達往北運查勘張辛莊沙古堆土門樓三處險工文(七年四月十六日)

爲令委事案查北運河張辛莊沙古堆土門樓三處險工北運河防局原估工料銀三萬一千餘元經木處稽核所減爲銀元二萬九千餘元並據該所聲稱此項工程如將來李遂口門議定堵閉水歸北運似應照辦如李遂口門不堵此項工程亦宜緩辦且工款仍須核減復據該河防局長來處

面稱三處工程非常險要修辦不容再緩並稱如俟季遂口門堵閉再議興修需款更鉅各等語究竟此項工程應否興修亟宜派委熟悉河工人員前往確切查勘方能決定茲查有程遠堪以委派合行令委該員仰即遵照前往按照令內事理週履詳勘妥速擬復以憑核辦切切毋延再該員前次稟復查勘各工呈文均甚簡畧此次往勘各工應詳細說明合併飭知此令

工程股員程遠呈復查勘北運三處險工文（七年四月二十四日）

爲呈復事本年十一月奉諭令覆勘北運河上游土門樓沙古堆張辛莊三處險工應否興修週履詳勘以憑核辦等因奉此股員遵即於十二日首途十三日赴通縣十四日帶同兩岸河兵先赴運河東岸香河縣汎之沙古堆大風終日不能勘工仍回通縣十五日又赴該處勘得沙古堆村後二十二號起至汎房南節節危險實係頂冲坐灣溜逼坡坎去年伏汎大水河溜漲發由官弁督率民夫日夜搶護終不免於漫溢八月水溜漸平加高順水加隄又築月隄長一百二十丈此沙古堆險工之實在形勢也十六日赴武清縣之王家務汛勘土門樓該處係青龍灣上游起點儘接建河於民國二年决口堵合後加做邊埽三十四段半計長一百三十八丈去年大水墊場奇險竟將五六七三段邊埽刷去隄根吃緊其餘各埽段亦刷裂墊矮日夜搶護方保無虞此土門樓險工之實在形勢也十七日午後到河西務過河溯西岸勒通縣屬之張辛莊十八日勒得該處險工頂冲坐灣土性沙鬆去年伏汎并十餘晝夜官弁督率搶辦旋鑲旋塌幾不能保掛柳數十棵并用去備防磚

料不少方免潰決此張辛莊上年奇險之實在形勢也股員每覆勘一處往返再四招集當地村民細詢僉稱去年大水奇險爲從來所未有委因溫淪河水來源涵湧潮白兩河僅由李遂口門分洩於箭桿河并未奪全河大溜故去年三處先後出險異常危岌今年春工北運全河加修此三處實係最險上年官督民夫搶險民力已屬不支若再不修培民間之性命財產不堪設想屢次懇求王局長者職是之故總祈據情轉呈督辦格外恩施修培方可有備無患各等情股員覆勘三處險工危險異常目擊情形何敢壅於上聞十九日午後回通縣料理一切手續二十一日回津卽按段詳細說明形勢分別繕具清摺呈送電鑒并將原估工料各數目相度溜勢應改應刪實需工款二萬一千零三十四元六角六分七釐照稽核所已減之數遽減工款七千九百八十三元九角二分斟酌擬估另造清冊並說明清摺一扣呈候核辦伏乞示遵謹呈督辦京畿水災河工善後事宜處

附查勘北運三處險工說明書

一 勘查張辛莊河堤土性沙鬆河溜儘靠村東該處舊堤刷塌幾盡現在純係水退後另築新堤對河河心大灘逼溜直射河堤頂冲坐灣故去年大水出險相度溜勢本應就對河漫灘另挖引河做隄堵閉支溜方爲正當辦法奈工大款鉅且季遂未堵不能議及原估做拋磚壩暫爲目前救急之計惟第一估在沙崗南起與溜勢未盡合宜儻大汛期內水由壩後掏空反不足恃股員擬由原估工頭增長十丈就北首河坡老樹根作磚壩藏頭起點似爲慎重底寬上一

丈下六尺頂寬均一尺以順水勢勻磚添工并不增款

一 勘沙古堆該處沙土浮鬆水逼坡坎自廿二號起節節危險對面灘嘴逼溜直沖灣原估修磚壩折廂埽段實爲目前防險緊圖特就原估工料尺寸密察再三另爲刪改詳細具造估冊繕就上呈惟原估有龍尾埽一段查該處高一丈五尺此種埽工捆把徑不過五六寸卽每丈簍椿溜猛難資抵禦擬緩修另加備防磚二萬塊大汎出險向勢拋擲或裝袋壓柳更爲簡易

一 勘土門樓地點乃青龍灣上口儘接運河分溜洩水前於民國二年決口堵合後加做邊埽二十四段半計工長一百三十八丈每屆大汎大溜直灌奈下游淤塞每易爲患年年備防磚料禦險加廂以防沖決加以大堤旁有坑塘均爲防礙上年大水各段蟄塌披裂竟將五六七三段刷走危岌形勢已屬昭然故原估按段補做加廂實爲防險急要再四履勘惟第一估工長十五丈該處上首有磚台爲障溜勢偏南尙不甚吃重其餘各估均關緊要至五六七三段補做之埽覆勘時在船上細探河底有碎磚不少應一律撈盡新補之埽方能追壓到底擬添一船撈磚清底俟椿料到齊該船卽爲傢伙船隻其餘各段加廂一律加高找平又於每段舊埽加頭號椿一棵二號椿一棵更爲完密刪去一估添估船隻加椿并不請益再該處水深過丈不能捆廂故添估傢伙船隻

統計三段工款節省均拉十分之三另有估冊

謹按以上三處險工形勢雖各有不同其爲險要皆無異議原因皆由溫淪河水來勢太湧運河河身淤墊各減河又復阻滯故處處出險再查溫淪之水於光緒二十二年以前溜勢遲緩與運水匯流幾受潮白浸灌之害經委員苗知事玉珂奉委疏濬溫淪以敵潮白嗣後溜遂洶湧現在潮白雖由李遂口門分洩於箭桿河究未奪全河大溜溫淪之水又復奔騰潮濁溫清匯流北運處處阻滯處處出險該三處險工自當首屈一指茲常培修全河春工之際愚見所及似應一律培修是否有當伏乞鈞裁

訓令北運河河防局長春工督察長辦理張辛莊沙古堆土門樓等處工程文

(七年五月八日)

爲令行事案查北運河上游張辛莊沙古堆土門樓三處險工前經本處派委工程股員程遠覆勘去後茲據按段詳細說明形勢分別繕具清摺實需工款二萬一千零三十四元六角六分七釐照稽核所已減之數遞減工款七千九百八十三元九角二分呈候核辦前來據此查該項工程既據該員查明估報尙屬切實應即准予照辦并先發給購料銀四成迅速開工以期早日告竣藉資捍禦除分行外合亟照鈔冊摺令行該局長督察長仰即遵照隨時視察迅速籌修以重要工此令

道縣張辛莊村長張希舜等呈懇建築迎水壩修補斜堤加培大堤文(七年四月二

十日)

爲公懇仁恩俯准派委建築迎水壩及修補斜堤並將大堤加培以防水患而衛村莊事竊民等張辛莊緊靠大河而所慮者河道遷移巨浪冲刷廬墓田園陡遭危險查去歲入伏之際霖雨連綿水勢漲發彼時自牛欄山下游之水係平灘村以上將北運河東岸堤坡冲刷爲曠口卽往東順流而下雖牛欄山之水未至民等村邊乃水亦與堤平因水自張西口九虜河溝至溫河上梢以達通縣東關之外此爲聚水末梢會流而下浩浩蕩蕩以達津沽其間惟民等村邊險工出爲巨患乃去歲由六月初五日至七月初三日停止之際仍茲修築草壩及老堤等工生灘逼冲刷沒無跡當經河防局派委陳縣佐會同民等各村不分晝夜竭力迎溜掛柳搶築新堤所幸者椿料人夫齊備幸未漫決竟將此段南頭斜堤坍入河中而水勢汪洋順流復將舊堤之傍冲刷大溝一道又因舊道趨於梁各莊若由溝南趨逼刷舊堤不但通郡西南百數村莊被水成災而下游武清等縣亦無不遭患爲此稟明水之來處險工情形聯名公懇恩准作主派委建築在於迎溜險工之處建築迎水壩並修補斜堤將大堤加培以防水患而衛村廬則共感大德矣謹稟

訓令北運河河防局長春工督察長查明通縣張辛莊村長張希舜等呈請建築迎水壩並修補各堤情形會議具覆文（七年五月四日）

爲令行事案據通縣張辛莊村長張希舜梁各莊村長劉巨安等稟稱張辛莊等處靠近大河一遇陰雨連綿水勢漲發隄工單薄冲刷時虞公懇派委建築迎水壩並修補斜堤及將大堤加培以防

水患等情到處查該村長所請各節是否可行應由該局長督察長會同北運河督察長北運河河防局長前往查勘議覆以憑核辦除令知外合亟鈔發原稟令仰卽安速會查籌議具報此令

北運河河防局長春工督察長會同查明張辛莊村長張希舜等呈請建築迎水

壩各情文（七年五月十六日）

爲會同呈覆事案奉督辦第二〇一五號令開據通縣張辛莊村長張希舜等稟稱懇派委建築迎水壩並修補斜堤及將大堤加培以防水患等情到處該村長所請各節是否可行應由該局長會同北運河督察長前往查勘議覆以憑核辦附鈔原稟一件等因奉此督察長翼祖遠於本月七日會同局長福延束裝起程行抵張辛莊險工地點詳細查勘原稟所請建築迎水壩業經估入春工案內冊報並奉准修築在案復查斜堤似無應修之必要業與該村紳董商定暫從緩修至大堤似須加培擬於春工工竣後酌量情形再爲興辦所有奉委會同查勘張辛莊險工各情形并將該險工大堤必須培修斜堤可以暫緩繪具圖說理合備文呈請督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局文（七年五月二十日）

據會呈查勘張辛莊險工擬將該大堤於春工竣後酌量情形再爲興辦斜堤可以緩修等情并圖均悉查該大堤工程需款浩繁准俟春工告竣再行酌奪此項險工前據呈稱奉京兆尹公署指令

有案應將此次會勘情形分呈查核并錄令移知該河督察長知照圖存此令

北運河河防局長呈陳春工購料爲難情形文（七年四月二十六日）

爲瀝陳春工購料爲難情形請鑒核事竊查歷來各河修辦春工所需物料價值均于陰歷年前估報領款先期購置至次年驚蟄節後春暖地融即時修做誠以應需料物附河未能齊備須自遠方採購一時難集多數冬令農閒地凍轉運較易且寬以時日預備得以從容選材方能精美現已節屆穀雨較往年開工之期已後一月而工款尙未領得即料物亦無從購備屈計夏至僅餘兩月卽時興工尙虞不及况乃一物未備查今年本河春工用料以磚爲大宗約計兩岸共需三百餘萬而調查兩岸磚窰現存磚料不過原數十分之一下餘之數均須定燒惟因煤柴價漲以致停燒者甚多計現有磚窰在兩月期間決不能燒出二百餘萬之數勢非購自遠方不可原估價值毫無寬裕若再以遠路船車腳價誠恐不敷此磚料難購之情形也其次爲稽料去年先早後潦收成不佳稽料絕少良材亦湏多方搜採方能敷用然瞬息農忙人工牲畜均無暇轉運設遇陰雨道路尤苦難行立時湊集足數誠恐難期此稽料難辦之情形也其次爲楊椿查本河道路適中之處不產椿材均採自上下游二百餘里之外計水旱腳價每棵約需一元之譜原估價值已甚核實側聞鈞處又大加核減誠恐爲價所限難致良材此椿木難購之情形也至其餘零星材料所需無多購置尙易總之事急時促辦理爲難局長仰承鈞令自當勉爲其難爲右述各情均經切實調查毫無虛飾若

緘默不言設臨時不能照辦貽誤要工咎戾滋重局長惟有嚴飭承修各員力求撙節火速興工以期款不虛糜尅期完竣設實有原估或不敷或必須展期之處仍當隨時呈請督辦俯念爲難情形諒予優容是所感禱謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長文（七年四月二十七日）

據呈春工購料事急時促辦理爲難等情已悉查此項春工關係重要雖據聲稱事急時促正宜勉爲其難火速興工該局長平素任事甚屬認真又係桑梓之邦義不容辭仰卽核實趕辦尅期完竣以重要工切切此令

天津河務局北運河春工督察長呈復稽查運河下游春工情形文（七年五月二日）

爲覆勘北運河下游春工情形會銜呈請鑒核備案事案奉督辦第一千六百七十三號訓令內開爲令行事案據北運河防局前送該河春工估冊到處業經分別緩急併酌量核減鈔發核冊令卽籌備在案惟查該河原勘各工匆匆丈量往往有無心之錯嗣經本處詳加核減所有應修各工當必尙有應行損益之處且原估正值河水凍結之時丈量亦恐未盡相符目前已屆春融開工在即亟由該督察長會同北運河防局長仿照此次永定河覆勘辦法卽日詳細覆勘會銜呈報用昭慎重併一面籌備開工以免貽誤除分行外合亟令仰該督察長遵照辦理切切此令等因奉此查北運河工段頗長限期已迫前次會議公決一面開工一面覆勘以期不誤事機茲據工巡員張士奇

呈稱遵令與承修委員余廷珪隨同鄭督察長及督察員李耀廷等於四月二十七八兩日前往
勸將北運河下游兩岸春工逐段丈量原估尺寸做法均各相符尚無應行損益之處第河水漲落
無定所有磚石等壩將來做時如因水勢增減致有變更臨時再行呈報等情到局據此督察長等
復查無異除指令趕緊開工將開工日期呈報查考外所有覆勘北運河下游春工情形理合具文
呈報督辦鑒核備案再此呈係河務局主稿合併聲明除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工
善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月十日）

據該局長會同北運河督察長呈復會勸該河下游兩岸春工與原估尚無應行損益之處等情均
悉仰即按照原冊趕緊興工將來如有應行增減之處隨時呈報併將開工日期報查仍錄令咨行
該督察長遵照此令

天津河務局呈爲核減北運河下游春工清冊文（七年五月四日）

爲遵令另繕核減北運河下游本年春工清冊呈請鑒核事奉鈞處指令內開呈冊均悉此次勸估
北運河下游春工辦理尙屬迅速惟詳核估冊內磚石等用欸數目間有錯誤或未盡核實之處業
經量予增減併分別簽註茲特鈔單發還仰即遵照更正另繕呈閱卽由該局長錄令移會北運河
委員長知照等因奉此遵卽按照單開增減併簽註各項逐一詳細更正漏夜趕造清冊一本茲已

繕就自應呈核除錄令函知黃委員長知照外所有另繕清冊理合具文呈送督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈爲拋做磚壩擬變通辦理文（七年五月十三日）

爲拋做磚壩核准磚數難以敷用擬將餘價多買拋做請鑒核令遵事據北運河下游工巡員張士奇呈稱查北運河下游西岸拋做磚壩初估本以新行磚一千五百塊爲一方嗣奉核減改爲一千塊爲一方北運河下游各審通行均係行磚每塊長七寸四分寬三寸五六分厚一寸七八分重四斤四兩至四斤半不等用以拋做一方實不敷用恐做成後尺寸單薄難抵汎漲經承修委員等向各審採買新行磚並給關稅護照每千塊連運價洋六元二角至六元五角不等核計原估價值每千塊可節省洋一元五角至一元八角不等彼此商酌擬以所餘之款每方多買二百塊儘數拋做雖仍未必能以夠方然尺寸稍可加厚以期鞏固如此辦理酌盈劑虛每方磚價尚不超過原估數目於工程有益於款項無增時期迫切刻正興辦是否可行應請局長查核轉請督辦省長酌奪迅賜批示以便遵辦等情據此局長復查無異除指令商請督察長趕緊興辦以免延誤外理合具文呈請督辦鑒核迅賜指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月二十日）

據呈稱轉據北運河下游工巡員張士奇報稱該處兩岸磚壩因通行磚塊單料簿恐不敷用擬請

將磚價節存餘款添購備用等情已悉查該處各窰行磚既據查明以一千塊爲一方尺寸單簿難抵汎漲現購磚價比較原估每千塊尙可節省洋一元有餘擬以餘款添購儘數拋做以便酌盈劑虛尺寸加厚而每方磚價仍不超過核准數目事屬可行仰卽轉飭該承辦人員核實辦理仍候省長批示遵行此令

電津海關監督請飭將運料船一律放行文（七年五月十八日）

急天津海關監督趙仲宣兄鑒北運河一帶春工緊急材料需船轉運現因船捐費等被貴屬沙古堆等五六卡層層收捐留二十餘隻業已六七日尙未放行恐誤要工乞迅飭各該卡於一個月內關於河工運料船隻暫先一律放行至此項運料船隻事屬救濟範圍可否免其納捐之處希示復希齡囑

津海關監督函復文（七年五月二十三日）

謹肅者昨奉鈞電以裝北運河一帶春工材料船隻因徵收船捐爲本關沙古堆等卡扣留囑轉飭放行等因遵卽令飭張灣河西務等局迅將所扣船隻先予免放并飭於奉令一月內關於河工運料船隻暫照此次辦法隨到隨放免誤要工知關廛注謹特奉聞肅此祇頌助祺趙從蕃謹肅

北運河河防局長春工督察長呈請修築河西務汛大張莊娘娘廟堤工文（七年

六月三日）

爲會銜呈請事竊據第二段督察委員朱繼雲承修土工委員金承照等呈稱河西務汎娘娘廟臨河舊磚壩工長二十丈以下接連數十丈係原有舊堤清光緒十六年大汎由此決口河西務一鎮全被淹沒當時以河身旣已緊逼舊堤堵禦甚難乃於舊堤之外加築新堤二百八十餘丈始將狂瀾挽回故道無如新修之堤取土不易多係泥沙湊合而成幸河身距隄稍遠又有此數十丈舊堤爲屏障是以相持至今賴以無患然去秋大汎已將此段舊堤從根至頂沖塌大半併已決口一丈數尺若不加培修則年年秋汎比諸去歲卽云減小而此區區殘缺舊堤縱不捲入洪流亦難泰然如故而且驚濤怒浪勢必直接注射合泥帶沙之新堤則其爲患有必然而無疑者恐不僅河西務一鎮人民有生命財產之虞彼時始行籌備以期補救則所費之鉅豈可以道里計此宜及時增修者也又呈稱河西務汎大張莊舊埽六段湊長二十四丈以下河身常常向堤根滾落今年舊曆二月解凍原岸老坎隨波逐流不時坍塌已有七八丈之寬漫延三十餘丈均成陡灘距堤遠者四丈五丈不等近者僅二丈五尺堤外橫斜老河故道數十丈尙有宿水一二尺係民國元年決口未經培填每遇搶險取土尤難且凌汎小水卽行崩敗其地沙鬆不問可知若經大汎豈能完好存在長慶安瀾此宜亦及時增修者也又查以上二段河流均高據上游建瓴之勢由東北而西南排空洩怒以來此二段堤身位置西南適當其衝沐日浴月相靡相盪竭盡冲刷震撼之力始從容漩回轉向東南而去當時估勘人員已幾經審慎估定工價後因欸項核減將此注銷其娘娘廟一處雖

未估計亦因節省起見遂付缺如所慮者險要若此關係非輕其他工作尙可議緩議減此等地點無論如何萬無減緩之理不然一有不虞則全堤俱廢矣抑更有請者現在時期已促工料未備往返不堪難免稽延謹將應請增修工程繪具圖說二紙併原估磚壩一段新壩龍尾埽一段並單隨文具報又協同河西務汎官黃廣將所需磚料各物就地紳商妥價買借用均隨公家之便若蒙核准必能乘時辦理與此次春工一律告竣將來收工或督辦躬親驗看或派員查視若不應請增修而增修及有工料不堅實情形繼雲承照甘負完全責任各等情據此經翼祖會同局長福延馳赴下游復勘無異理合具文呈請鈞裁示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局文（七年六月七日）

呈悉河西務汎大張莊娘娘廟磚埽各工既據聲稱亟應增修以禦汎漲應即照准原估磚每千塊九元爲價甚昂應酌減爲每千塊八元統計全工實核洋四千一百九十四元八角九分原估共核減洋三百十四元七角一分五釐仰即遵照興修併即錄令移會該河督察長知照此令

北運河河防局長春工督察長呈明第二段內土工滯礙情形酌擬辦法文（七年

六月三日）

爲會銜呈請備案事茲據北運河第三段督察委員王沛承修土工委員王岫等呈稱竊委員承修第三段土工所有辦法自應遵照原估單辦理何敢妄有瀆請緣該段內第六估四十三號和合棧

村南工長二百丈原堤頂寬一丈三尺外高四尺加培外帶頂寬一丈新舊頂寬作底加高二尺收新頂寬一丈五尺外高六尺削原有子埝土寬二尺高一尺五寸查此子埝係去歲伏汛時附近村民自行搶築原估單內將子埝刮去現經該地附近各村紳董極力要求保存原有子埝以固堤防語殊堅決竊思築堤衛民公私同此宗旨似可酌予變通保存子埝茲特擬定兩種辦法(一)新加添土三百六十方與子埝頂平收新外高七尺五寸(二)借用加培外坡土三百六十方移在堤頂高與子埝頂平收新頂寬一丈三尺於大堤亦無防害如此變通辦理子埝可以保存輿論亦可允協庶幾公私兩全矣所有第三段第六估土工滯礙情形並酌擬變通辦法是否有當即希鑒核批示遵行等情據此當經翼祖會同局長福延前往復勘查呈內第二條借用加培外坡土三百六十方移在堤頂高與子埝頂平收新頂寬一丈三尺所擬辦法雖堤寬較薄而堤身較高該堤既非迎溜只防漫溢所請收新頂寬一丈三尺收外高七尺五寸一節尙屬可行理合會銜呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長文(七年六月六日)

呈悉該督察員等所擬第二條辦法既據會勘可行應准備案仰即移會該督察長轉飭照辦可也此令

北運河河防局長春工督察長會呈第五段土工與所報數目均符請備案文

(七年六月五日)

爲會銜呈請備案事據承修第五段土工委員高燮廷呈稱竊查本段西汛第十六估接前工長至鐵路止一百四十五丈之工在前次會同督察委員復勘時適值風雨交作未能細加丈量既興工後復經詳細勘丈核與原估長度不符實屬無法伸展自應減少長丈認真修做以昭核實計原估該工長一百四十五丈實長一百三十丈較原估應少做十五丈每丈土按六方六尺五寸合計應刨土九十九方七尺五寸每方按二角二分合洋應扣洋二十一元九角四分五釐此款擬俟工竣後再行如數呈繳合併聲明等情據經翼祖會同局長福延親往該段查勘與所報數目均屬相符理合備文呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長文(七年六月八日)

呈悉該段工程既據勘明與原估長度不符委因前次復勘適值風雨交作未能詳加丈量現時無法伸展應准減少長丈認真修做以昭核實而重要工扣存餘款併准俟工竣時如數呈繳仰卽錄令移會該河督察長知照此令

北運河督察長呈送改估北運河下游兩岸土壩各工清冊文(七年六月五日)

爲呈請備案事竊准北運河下游工警員張士奇函稱茲准北運河下游春工承修委員余廷珪面稱北運河下游東堤第二十估照估修做堤頂上高下低須改爲均加高二尺土方數目不動堤頂

做平又第三十二估估上擬接修加頂土長三十丈頂寬一丈上高一尺五寸下高二尺五寸內外
一一五坡核加土七十八方原估土方價值核減工段雖加款增無幾又西堤第三十四第四十四兩
估土工照估修做形勢似不甚順擬改爲內外兩面幫寬于工程形勢既可順適于土方工價亦可
節省又西堤第四十七八兩估石壩工程現因水漲不能挖槽擬均減高二尺又四十九估石壩幫
寬亦因不能挖槽在水內拋做恐不穩固且舊有石壩未盡沖壞擬將殘缺處所添用塊石修補整
齊上再均加高七尺寬均二尺所有幫寬石塊可以核減等語當即同往查勘意見相同除會同余
承修員督率監工員司飭夫趕速修辦外謹將改估各工另繕核減清冊函請查核轉呈再者北運
河下游兩岸堤工取土難易先今不同斟酌情形畧加增減盈虧撥補如有節省俟工竣後再行核
實呈報合併聲明等因准此查此案經翼祖到下游查工時即據該工警員面陳變更情形當同該
員前往查勘所有各估變更做法甚屬妥協嗣因工程緊要即商趕速修辦一面函報職處以便轉
呈茲准函同前因併送估冊前來經翼祖復核無異理合備文將估冊呈請鑒核備案謹呈督辦京
畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文(七年六月十二日)

呈及清冊閱悉該督察長此次改估北運河下游兩岸土壩各工尙屬切實應即准予備案務即按
照此次改估清冊認真修做一俟工竣核實報銷以備考驗冊存此令

訓令北運河河防局長春工督察長查明通縣香汎二十一號等村代表呈請加

修沙古村後險工文（七年五月二十六日）

爲令行事案據北運河東岸通縣香汎二十二號等村代表田起有等呈稱竊沙古堆村後二十二號多年最要險工一段自去歲春工僅修小埽五段至伏汎盛漲卽冲刷坍塌以至水漫堤頂決口百數十丈紳等前曾聯名公懇修築在案後經陸續勘估今甫開始興辦方知原估僅做磚埽五十丈柴埽二十丈通共所做險工不過七十丈詎知該段最重險要實有三百餘丈險長埽短杯水車薪覆轍堪虞况現在興做之埽又復坐落上游置下游要險二百餘丈於不顧紳等生長於斯情形較熟合五十餘村會議衆論僉同實不忍坐視民膏國幣耗於無用之地且上游雖險月堤可護不若下游之岌岌可危按此段險工由去歲伏汎冲刷過猛對岸坍塌沙過高水線直衝東岸而來凶險萬狀河身欲改今若不及時興辦轉瞬伏汎又到一決再決縱可隨決隨修徒糜欸項究不若一勞永逸之爲利萬一潰決不可收拾不惟通縣附近村落定成澤國卽香寶甯等縣亦必同受影響其患何可勝言等情據此除令行該河督察長會同該河防局長查覆外合亟令仰該局長該督察長迅卽會同查明該項險工應否加修妥議呈覆以憑核辦此令

北運河河防局長春工督察長呈覆文（七年六月五日）

爲會銜呈覆事案奉督辦第二三九九號令開案據北運河東岸通縣香汎二十二號等村代表田

起有等呈稱沙古堆村後二十二號多年最要險工一段仰該局長迅即會同該督察長查明該項險工應否加修妥議呈覆以憑核辦等因奉此局長福延遵即會同督察長翼祖於六月一日馳赴沙古堆村後二十二號險工處所遍歷周視詳細查勘雖有危險情形不至十分重要現已伏汛期近正在趕辦春工若再加修此工不但公款維艱且時期甚促恐有顧此失彼之虞惟查老堤頭迎溜頂衝危險萬狀若不設法防護於該村等均有關係局長等籌議至再擬在該處修築龍尾埽一道計長二十五丈藉資抵禦伏汛盛漲時查看該險工情形或再有應行加修之處俟於明春當即修做以重要工而免貽誤所有會同遵查沙古堆村後村工緣由擬合繕具估冊備文呈請督辦核示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文（七年六月八日）

呈悉沙古堆村後險工既據查明伏汛期迫若再加修恐有顧此失彼之虞且該工雖屬危險尙不至十分重要應准暫緩修辦其老堤頭迎溜頂衝極屬危險並准如擬添築龍尾埽一道藉資防護仰即遵照辦理並錄令移會該河防局長知照此令

北運河河防局長春工督察長呈陳第三段土工擬變通取土辦法文（七年六月十日）

爲會呈事竊據第三段承修土工委員王岫呈稱委員承修第三段土工所有取土方坑自應遵照向章飭令從五丈外取土何敢妄有變更緣前奉督辦處令開堤外民產取土時均應護借以恤民

親俾免多所蹂躪等因奉此復據沿堤儒林村老莊戶耶家府陳家栢和合站呂家灣等各村爲保護麥苗起見公舉代表董玉藍王佩之張誨臣沈廷俊等前來懇請諒爲變通擬從較近處取土以免作踐田苗等語伏查田苗所在民命攸關理合上從公令下體民情畧予變通辦理當與王督察員面商亦無異議綜查第三段內三四丈外取土之處共有十二估與堤尙無妨害爲此據情聲明等情據此查該員所稱該段三四丈外取土共有十二估與堤尙無妨害等情經翼祖同局長福延到該段查工時親自查看該處情形取土方坑如在三四丈外取土於田苗既無損傷而堤工亦無妨害庶於公私兩有裨益所擬變通辦法甚屬妥協祇以工程緊要當即准如所請除面令趕速修理外據呈前情理合備文呈請鑒核又據該承修員王岫面稱土方減價俟工竣後從實核報等語合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文

(七年六月十七日)

呈悉既據呈稱該河第三段變通取土辦法於民田堤身兩無妨害應准照辦至土方減價一節並准俟該段工竣據實造報核奪此令

北運河河防局長春工督察長呈報第一段第三估尾簽樁不易加鑄鐵帽請

備案文(七年六月十四日)

爲會銜呈請備案事竊翼祖於五月二十八日會同河防局長福延沿河巡視工程至第一段張

辛莊地方據該段督察委員桂柏承修委員陳文藻面稱該險工於鋪工之後當即自第三估工尾起簽椿日打四五棵及詳細考察該處河內去歲搶險時拋磚十餘萬塊盡沉河底簽椿甚屬不易後經移至第一估工頭簽打仍屬不易據該村土人云河幫下多硬膠沙板當覓水夫下河摸索確屬實情約計工長在七十丈左右嗣經籌維四三打撈既難施工遷移更非善策惟有椿頭鑄鐵作帽簽打或稍易爲力擬請定鑄鐵帽長六七寸徑四五寸三百五十箇冠於椿尖縑以鐵釘挨次簽打如有不敷再行續鑄此項經費即可於該工內設法撙節不必另行請款等語當經乘船往返巡視該員等所稱確係實情因即准如所請現在鐵帽如數鑄成簽打崖椿甚見加多理合會銜繕文呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

北運河河防局長春工督察長會呈挑積土壟並在保駕營等處預備葦料文

(七年六月十四日)

爲會銜呈請事據保駕營沙古堆村代表荆樹等稟稱竊保駕營沙古堆兩村沿堤居住水患頻仍每當夏令節節堪虞前清光緒十四年蒙修築套堤一段共三百二十餘弓下餘五十餘弓有老堤尚在暫保無虞逮至宣統年間又蒙掘河築堤引水暢流不意數年以來每逢伏水節節坍塌幸官民竭力搶築未經決口現今堤形窄狹全體堪虞一旦決口村廬難保人其爲魚民等思再四惟有仰懇鴻慈將原有老堤加高培厚與月堤相聯或險工失守水勢萬難橫流則民人等得保性命五

穀得以收成伏乞恩准察核施行等情據此查該處堤形雖係窄狹尙不十分險要然又不能不畧爲籌備當經面諭該汎官飭令河兵挑積土壘一大段藉資防護現已遵照做齊併擬於汎案內在保駕營等處預備葦料等件以防伏秋汎漲設遇危險當不難竭力搶護至應備葦料數目俟查看該險工情形再行酌定彙案呈請所有挑積土壘並擬議預備葦料各辦法是否有當理合會銜備文呈請督辦鑒核指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文

(七年六月二十一日)

呈悉查保駕營等處既據聲稱經飭河兵挑積土壘自可藉資防護至擬預備葦料以防伏汎出險思患預防應准照辦所需費用應呈請京兆尹歸入汎案內核辦仰即知照此令

北運河河防局長春工督察長會呈擬在下官屯北鄭莊等處預備防汛磚料

辦法文

(七年六月十四日)

爲會銜呈請事據武清縣下官屯村正徐達曹園村正王潤聲等稟稱竊查楊村西汎所屬下官屯迤北險工處所舊有磚壩一段計長九十六丈迄未修補去歲伏汎水勢陡漲與壩頂平被溜冲刷坍塌數處甚屬岌岌可危經紳民等與該汎目兵晝夜互相搶護幸保無虞雖係平穩然坍塌之處磚椿等料多被溜冲刷腐敗不堪現屆大汎臨邇深恐水勢陡漲實難抵禦紳民等再四思維不得不叩乞恩准籌款修補磚壩以期鞏固而保田廬等情據此查該處舊有磚壩一段雖經被溜冲刷

數處尙無應修之必要況在距汎期不遠正在趕辦春工時期甚迫誠恐有趕辦不及之虞經翼祖福延會商擬在卞官屯北鄭莊等處預備防磚等件以防盛漲大汎期內卽或稍有危險正不難拋磚搶護至應備防磚數目俟查看該處情形再行酌定彙案呈請所有擬議預備防汎磚料辦法是
否有當理合會銜呈請督辦查核示遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文(七年六月二十二日)

呈悉武清卞官屯等處磚壩既據呈稱現尙無應修之必要擬在該處預備防磚等件以防盛漲應卽照准將來此項防磚應需若干應呈京兆尹歸入防汎案內核辦仰卽知照并轉諭遵照此令

十一路查賑委員長呈爲寶坻河工事繁請加派監察委員文(七年六月十七日)

爲遵令監修寶坻河工事務繁要擬請加派兼任監察委員以資襄助謹擬監修辦法十二條懇鑒核示違事竊查前准寶坻縣署函稱春撫三萬四千元移作補助河工半數作爲借用秋收交糧存倉各情形前經轉呈請示奉到鈞處第一七七六號指令開呈悉查此案前據該知事擬將此次賑款補助堤工內以半數作爲墊借俟歲收豐稔按價交糧積穀備荒等情業經令准照辦此項工款爲數頗鉅興工之日應由該委員長隨時監修以昭核實此令等因奉此查去歲寶坻水災民工堤埝潰決最多雖因上游李遂鎮決口水勢漫漲猝至多被衝刷而連年被水民力凋敝培修未周或且敷衍將事亦爲向來不可免之情實茲既准以公款補助該縣各河堤工則官民合辦自當以工

皆實在欺無虛糜爲歸現距伏汛之日甚近各處要工設施難緩惟工段散漫多處往返監察非有委員助理勢難兼顧刻因春撫業將竣事查本路陳委員廷相孫委員汝方任事誠懇不辭勞怨於河工情形尙較熟悉擬懇鈞憲加委爲兼任寶坻河工監察委員幫同監視刻已先飭辦事該委員等去歲任職以來備極勤苦現尤事繁責重應如何優給津貼或薪水暨開支旅費之處實出鈞裁至監修一節現經委員長督同本路各員詳加討論謹擬具簡明辦法十二條另行呈候核定所有遵令懇請加委河工監察委員暨擬呈監修辦法各緣由是否有當理合具文呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令十一路查賑委員長文（七年六月二十二日）

據呈寶坻縣各河隄工工段散漫往返監查非有委員助理勢難兼顧自係實在情形所派該路委員陳廷相孫汝方爲監察委員應卽照准並准加給津貼四十元因公旅費准實用實銷以示體卹至所擬辦法十二條尙屬妥洽其第一第五兩條業經更正隨令鈔發仰卽遵照辦理併候行寶坻縣知事知照此令

監修寶坻縣各河工程辦法十二條

一此項堤埝向多民工現由公款補助應由縣公署諭飭承修之各該紳董村長佐除秉承縣署令派辦理外監修委員長委員監察民夫勤惰并到工人數是否來齊且注意各民夫挑法快

慢計算每日出土多少即可約計完工日期如不能如期報竣應早日函知縣知事嚴催添夫以期迅速

二民工堤埝概用災區少壯民夫監修委員擔任督工至於方價多寡除補助公款外餘由各區村查照向例並工程情勢自行攤派辦理

三公家補助之款各該承修區村應攤領若干統由縣署支配監修委員概不經理至承修人員亦即由縣署分派責成之

四此項堤埝工程縣公署曾經勘估呈報有案各該承修區村人員應遵照估單所估土方認真修築不得任意偷減敷衍了事

五此項堤埝動關全縣安危理應趕速興修俾固隄防儻各該區村人員有延不動工意存觀望致誤要工者由監修員長先期函知縣知事催集民夫儻故意抗拒應由縣知事分別罰辦

六凡呈准工程應分配補助之款若干及照例民修攤派若干一經各該承修區村認可後無論如何爲難務須勉力爲之不得藉口力有未逮擱置不辦致生其他大部分之危險

七此項向係民工各該承修區村自必有應修之工段該區董村長佐務必遵照歷屆成案各自趕修不得於上下交界處故意爭多論寡彼此推諉致妨進行

八此項堤工急宜趕做凡承修區村於徵集民夫時不得以老弱者或少數人夫藉端搪塞致稽

時日務選災民之少壯者充役仍符以工代賑之旨

九現屆夏令距伏汎爲日無多宜早竣工免發水時無所措手設遇必要時機監修委員認爲須加添民夫該區村承修人員不得遲延違誤

十各該區村應修工段於完工時如經監修委員查出有與原估數目不符之處得令其增補不得違抗違者送縣予以相當之處分

十一凡在此次估修堤埝或挑挖工段之內經有公款補助者無論官工民工均卽照擬訂監修辦法各條辦理

十二如有未盡事宜暨臨時發見其他情形另當隨時呈請核示辦理

訓令北運河督察長該河所用磚料有磚模減小及未燒熟情事查復核奪文

(七年六月二十日)

爲令行事查磚料爲各項壩工之要素倘質地不堅或未經燒熟及形式減小均與工程款項兩有關係茲訪聞該河所用磚塊有磚模減小及尙未燒熟外塗青色等事如果屬實殊屬不成事體仰該督察長迅即逐段密查儻有上項情事應卽立予退換毋得徇縱併將查辦情形呈復核奪切切此令

北運河督察長呈復查明磚樣減小及未燒熟情形文(七年七月二日)

爲呈復事前奉令飭查磚樣減小及未燒熟各等因。違查第一段張新莊於始鋪工時來有通邑香儀村窰戶馬奉山石連方原定送磚二萬塊，重量五舛八兩。經手人周天成處磚第一批一萬塊於運船甫經到岸時內有並非土板實係水火未能調劑均勻之磚二百塊，扣之聲亦清越外着青色。經手人卽自行挑出復自行迎取第二批一萬塊，迨至馬頭渡口又揀出二百餘塊，其餘之磚逐塊檢驗成色重量尺寸均甚可用，並將四百餘塊補足。翼祖到該工段時承修員陳文藻曾將此事面稟當經復驗屬實。雖經該經手人退換補足，該窰戶確係有意取巧，遂令承修員勒罰該窰戶每塗色磚一塊罰磚十塊，以二百塊計罰磚二千塊。始行驗收，此磚未燒熟外塗青色已辦之實在情形也。至磚塊磚模減小一節查六段因窰通行磚塊單薄，以磚價餘款每方添購二百塊奉令照准併令隨時認真察查，以期核實在案。又第一段梁各村磚窰一處原估用磚五十餘萬，加以左近兩岸共磚窰十餘處用磚當鉅，各窰戶存貨較少，實有供不應求之勢。又以河水低落運路阻滯，尤費周折。前於收磚時剔出成色尙可重量較低之磚二萬六千九百塊，督察委員及承修員均以與奉頒收料章程不合，當即勒令經購人退換。據云存磚業經搜羅殆盡，購置不易，且遠道運來腳價所費不貲，情願按照章程折足方數重量，與以驗收該委員等以工程正吃緊之際，一經退換往返多延時日，細爲核算按若原數二萬六千九百塊折合二萬塊，與定章方數重量可以相抵，而價目尙未超過原估且限期迫促更換不及，稟請可否准予折數收用以促要工前來當經會商河防局長福

延准其收用正擬會銜呈請備案間適奉前令除已將逐段詳細密查及面塗青色並重量較低之磚各情形面陳鈞座外理合據實繕文呈復敬請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

北運河河防局長春工督察長會呈改做第三段工程文（七年六月二十一日）

爲會銜呈請備案事竊據第三段督察王委員沛承修土工王委員岫呈稱竊委員承修第三段土工所有工程自應按照原估認真修做何敢妄有陳請緣王家務汛上店村接前第二估工長五十四丈原堤七丈加高三尺做成收新外高均一丈與第一估工尾收高四尺五寸者形勢大相懸絕查此估堤段尙屬堅固若照原估加高三尺不惟與第一估形勢不合而土夫等必要乘機施其偷工減土之伎倆如此則弊竇叢生難於防範茲擬於原估加高三尺中減去一尺做成收新外高平均九尺既與大堤無損又可省土八十一方面而土夫亦不致乘機作弊是一舉而三善備焉等情據此經翼祖會同局長福延查工時察看該段堤工情形與所呈擬於原估加高三尺之中減去一尺做成收新外高平均九尺與大堤併無妨礙併可節省土八十方各節尙屬可行理合會銜呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文（七年六月二十七日）

呈悉所請改估該河第三段王家務汛上店村堤工自係爲實事求是起見應即准予備案所節餘款俟工竣時彙報呈繳仰卽錄令移會該河防局長知照此令

北運河河防局長春工督察長會呈核減十三估土方情形文（七年六月二十四日）

爲會銜呈報事據承修第二段上工委員金承照呈稱竊查遼縣水牛第十三估堵閉工長七十五丈原頂寬一丈九尺外高一丈三尺五寸原估加培外帮一丈六尺做成與原頂平今經朱督察員審查地勢情形以本段估頭轉灣處帮寬工長九丈擬裁減原估每丈土二十一方六尺共減土一百九十四方四尺又接前一十三丈原估帮外寬一丈六尺以坡還坡高與原堤頂平今減估一丈帮寬一丈四尺每丈減土二方七尺共減土六十二方一尺二共減土二百五十六方五尺所有減估緣由理合備文呈報鑒核實爲公便等情據此當經會同前往復勘查該估內所減土方均尙實在應准如呈辦理理合備文呈請督辦查核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文（七年七月六日）

呈悉查該河遼縣第十三估堵閉土工減估辦法既據會同查勘所減土方均尙實在應准照辦仰即知照此令

北運河河防局長春工督察長會呈楊村西汛磚壩復估核減物料情形文（七年

七月二十四日）

爲會銜呈請備案事據北運河承修壩埽委員韓世芹呈稱案查楊村西汛第二十八估二十四號北鄭莊拋做磚壩三十丈原估堤高灘面四尺高坎水面八尺水深三尺坎前拋做磚壩高連水深

一丈二尺現在水勢大落塌做旱灘椿內若不挖槽難期穩固再查大陸破爛原估併無補殘缺土方若不加培不成做法細勘形勢就坡拋磚塌底無須七尺擬改低寬五尺高一丈一尺實事求是重工節款令估與原欸相抵節省洋四百元零五角等語當經會同詳加審查該段塌工確宜挖槽大堤殘缺亦宜修補磚塌高厚丈尺稍爲節儉穩固情形亦與原估無殊詳查原呈尙屬可行理合繕文呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文（七年六月二十七日）

呈悉該項磚塌工程既據查明高厚丈尺雖稍爲節儉然穩固情形與原估無殊且大堤殘缺亦已加培應准備案所節省洋四百元零五角候工竣呈繳仰即轉行該承修員知照併即錄令移會該河防局查照此令

北運河河防局長春工督察長會呈通汛第十四估磚塌擬請變通情形文（七年

七月二十七日）

爲會銜呈請備案事據承修西岸埽塌委員嚴宜炳呈稱案奉局長委令承修埽塌併鈔粘估單一紙查通汛第十四估磚塌原估低寬九尺頂寬二尺高一丈四尺自應照估修做惟細勘該處舊有磚塌今再接做似須與舊塌順直方合形勢若坎外展寬九尺太覺外凸舊坎土性甚堅多裁不但費工亦且可借擬稍爲變通將低寬改爲八尺仍收頂寬二尺高連槽深一丈四尺如此辦法與舊

壩形勢尚順工程亦足牢固且可節省壩料四十九方拋壩勿夫九十八工共撙節洋四百七十元零四角理合備文呈請查核備案等情據此查該處舊有磚壩今既接做自應與舊壩順直方合形勢原估低寬九尺未免太覺外凸茲據該承修員酌擬變通辦法將底寬改爲八尺仍收頂寬二尺高連槽深一丈四尺備文呈請備案前來經會同親往查勘覆核減寬辦法與舊壩形勢固屬合宜工程亦甚牢固且可節省公款理合會銜具文呈請督辦鑒核備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文

(七年七月一日)

呈悉通汎第十四估磚壩變通辦法既稱與舊壩情形合宜工程堅固且可節省公款應准備案仰卽知照此令

北運河河防局長春工督察長呈爲沙古堆村後添築老堤頭龍尾埽改做磚

壩請備案文(七年六月二十九日)

爲會銜呈請備查事據承修員李鴻壽呈稱奉令委添築老堤頭龍尾埽一道並鈔估單等因奉此查現屆麥熟農忙工不易招伏汎瞬到時已迫切且料缺價昂採辦維艱兼之河水洶淺輸運又復不易種種困難均在洞鑒在委員原不敢冒昧承修自取咎戾惟爲大局起見無論何等艱鉅不得不免盡棉力仰答裁成茲與督察員王沛協商變通辦法與其遠道購葦恐多貽誤不若移用膠磚

藉收速效似此一轉移間改龍尾埽爲磚壩既可指日成功又可節省經費且磚壩爲一勞永逸之計迥不若蘆埽只暫救目前也除將賸磚緣由另文呈報外謹將改築磚壩工程另單估計除用賸料外需款七百二十一元二角三分核與原估葦埽計可減省洋六十八元五角四分其中磚料係從寬估計將來節省若干仍當實報實銷不敢稍有浮冒惟工程緊要萬一延誤責任非輕業於本月十六日開始興作合併聲明所有變通原估辦法並開工日期理合具文呈請鑒核施行並估單等情據此查該處工程原奉核准係在老堤頭添築龍尾埽一道今經該委員協商督察員王沛變通辦法移用賸磚改龍尾埽爲磚壩成功既速又可收一勞永逸之效並可節省經費事屬可行理合繕具清摺會銜備文呈請鑒核備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文（七年七月六日）

呈悉查沙古堆村後添築老堤龍尾埽改做埽壩辦法既據會呈成功既速兼可節省經費應准照辦仰卽知照此令

北運河河防局長春工督察長呈明沙古堆險工埽壩省料原因文（七年七月二日）

爲會銜呈請備案事據第三段承修沙古堆險工埽壩委員李鴻翥呈稱爲呈明省料原因敬祈鈞鑒事竊委員承修沙古堆險工埽壩所有一功工程力求堅實業于六月十二日呈報竣工在案計節省磚料九萬五千餘塊緣第一估老堤木屬臨河內帮加四尺已侵入河身磚壩底寬尺寸不得

不稍爲縮減然至做成收新堅實如故省料原因此其一又折廂舊埽時拆出殘缺舊磚若干填入壩底約抵新磚十餘方之譜省料原因此其二又尋常普通用磚重量不過四五觔茲爲力求堅固起見特定購六七八觔重量之磚約有三分之二省料原因此其三此三種原因是以磚料較省等因理合據呈敬請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文

(七年七月六日)

據轉呈沙古堆險工壩塌省料原因閱悉足見該承修員辦事認真深堪嘉許仰卽轉行知照此令

北運河河防局長春工督察長會呈備防搶險辦法文

(七年七月三日)

爲會銜擬議備防搶險辦法及應需備防物料人工價銀元數目繕具清摺請鑒核事案准督辦處工程股周股長秉清函開本年各河關於搶險費用及辦法似應及早籌定以資應付惟天津河務局及北運永定兩河防局從前習慣及今歲情形各有不同自應徵求各河督察長對於此項辦法之意見再行呈請核定前經請示督辦亦奉諭同各督察長商酌再定等因相應函達台端希卽查照擬具辦法並與主管河務河防局長接洽同意再行函知敝股或逕會呈督辦以省文牘亦可等因准此當經翼祖會同局長福延再四籌定查北運河向無購辦防料專款常年經費項下祇有備防大汛票洋一千五百元委員薪水八百元搶護要險一千五百元伏秋兩汛期間設有險工發現卽以此款抵支防搶兩項僱用民夫及各項雜支開報查曆年僱用民夫向無定額惟視險工之

有無以及險工之大小臨時酌定設或大水漫溢危險萬狀急宜合力防搶除僱用民夫外各村男婦老幼一齊上堤保護此項人工雖不按數開支然一日兩餐亦應籌備所以防搶兩款稍有險象已屬不敷分佈若再出異常危險更不足以資應付五年因海河工程局平工程師在李遂鎮修做水門檻使潮白全河之水挽歸故道經河防局請款辦理防禦工程當蒙京兆尹憲轉請內務部特撥一萬元並蒙在河工特別搶險經費撥發八千元由此款內提撥四千餘元預購防料去歲大小搶險均賴有此項料物方保無虞本屆春工前蒙督辦撥發鉅款於全河最爲險要處所節經派估滿修惟是新工既多防料自宜籌備緣新工尙未歷久伏秋汎漲設有坍塌墊陷之處險象環生當不難竭力搶護以免臨時束手其有未經准予修辦各處工程雖居次要而各該村公民仍復要求從事勘辦督察長等當以汎期在邇若再據情呈請誠恐趕辦不及尤不得不設備磚椿各料防患未然且查運河兩岸共分九汎工長四百餘里額設河兵不及二百名每汎勻配至多者二十餘名少者僅十餘名汎期內兵力太單萬不敷用是以擬添椿手三掛每掛二十四名在備防期內常川在工以爲備防之需設有出險處所再行臨時添僱卯夫幫同搶護所有擬議防備搶險辦法及應需備防料物人夫工價銀元數目除由局長福延備文呈請京兆尹憲查核辦理並將向來派委防汎員司及本年防守險工應行加派員司另摺呈報外理合將會商在各險要工段應行預購備防料物數目及加派員司情形各汎目兵守兵各數目繕具清摺呈請督辦鑒核實爲公便謹呈督

辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長春工督察長文（七年七月九日）

呈悉所擬備防搶險辦法及應需料物人夫工價均屬妥洽可行應准照辦至部欸一節仰卽逕呈京兆尹轉行咨催可也摺册存此令

北運河河防局長春工督察長會呈第一段核減土方數目文（七年七月十日）

爲會銜呈請備案事據第一段土工督察員桂栢承修員楊國柱會呈稱竊查本段土工自興工後經委員等逐日在工監視按段考核討論至再本段土工共計二十九估除土數尺寸相符者十一估外其餘十八估幫寬尺寸多有未能均酌勻稱之處細核按照原估做成所需土方數目較少三千餘方委員等爲慎重公欸起見理合開具清單呈請備案其應減發土方價日六百六十一元九角八分俟領四批欸時請扣留歸入報銷册內結算以昭核實併清單等情據此查該段土工共計二十九估內有十八估於原估幫寬尺寸多有未能均配勻稱之處應核減土數三千餘方經督察長翼祖會同局長福延細加覆核尙屬實在除俟領四批欸時按照方價扣留外理合繕具清單會銜備文呈請督辦查核備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文（七年七月十五日）

據呈該河第一段十八估土工原估幫寬尺寸多有未能均配勻稱之處既經查明核減應准備案

所有減發土方價目六百六十一元九角八分應卽於四批工款內如數扣留卽錄令移會該河防局長知照此令

北運河河防局長春工督察長會呈第五段節省土方文（七年七月十一日）

爲會銜呈請備案事竊據第五段督察員董炳昭承修員高燮廷會呈稱竊查本段自興工以來委員等終日在工認真監視遇有原估未能核實之處卽隨時討論以期款不虛糜工歸實際茲經查得本段土工共二十九估除土數丈尺相符者十一估外其餘十八估冊載原堤帮寬加高尺寸間有餘裕之處委員等詳加考核按照原估做成所需土方數目較少一千五百四十二方零五寸應減發土方價洋三百三十九元二角五分一釐委員等爲慎重公款起見既與原估尺寸相符亦與工人毫無苛扣理合繕具清摺呈請鑒核備查至所減土方價銀俟領四批款時請扣留歸入報銷冊內結算合併陳明並清摺一扣等情據此查該段土工共二十九估內有十八估原堤帮寬加高尺寸間有裕餘之處所需土方數目計可節省一千五百四十二方零五寸實應減發土方價洋三百三十九元二角五分一釐經督察長翼祖局長福延詳加覆核均屬相符俟發四批工款時應卽扣留歸入報銷冊內結報外理合繕具清摺會銜備文呈請督辦查核備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長文（七年七月十八日）

呈悉該河第五段第十八估土工實需土方數目既較原估節省一千五百四十二方零五寸所有該項土方價洋自應於領四批工款時一併扣留仰即轉該督察長及會計專員遵照此令

北運河督察長呈送三四五六段收工清冊文（七年七月十九日）

爲呈送事前奉第二千七百九十七號指令內開呈單閱悉所擬收工各員分配尙屬妥協應即照准務宜責成各該員認真察驗呈報不得互相諱飾致干查辦並候分行天津河務局及北運河防局知照此令等因奉此當經令知本河各督察員認真察驗呈報不得互相諱飾致干查辦去後查本河六段工程前已陸續告竣惟第一段之梁各莊一估第二段續請增修之大張莊娘娘廟二估因河水減落淺處約四五寸運磚異常艱難四五日方可竣工經祖翼於本月十日謹將各段竣工日期及驗收日期繕列詳表呈報在案茲經第一段督察員桂委員柏等四員驗收第三四五六等四段工畢陸續回處並交收工清摺各一分驗收情形謹按原頒核准估冊及續經呈請備案各工核實察收土工微有不足之處亦皆責令加培其料物人工與款項畧有關係者均粘簽說明用備與報銷清冊詳核共呈收工清摺九分前來翼祖覆核無異除本河第一第二兩段俟驗收完畢再行呈報外謹將本河第三四五六等四段收工清摺九分繕文附呈敬請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文（七年七月二十九日）

據呈驗收北運河第三四五六各段工程僅土工微有不足之處已經責令加培應卽准其交工至料物人工與款項有關係者既據簽明並准承修員將來報銷卽根據造報以昭核實仰卽知照並候令行北運河防局分別轉飭遵照摺九扣存此令

北運河督察長呈報驗收第一段土壩埽等工請示辦法文(七年八月二日)

爲呈報事據第一段驗收工程朱委員繼雲報稱爲擬請轉呈鑒核以便遵循事竊繼雲於六月二十六日奉到鈔示督辦第二七九七號指令驗收第一段土壩埽等工當於六月二十九日會同土工承修員楊國柱埽工承修員嚴宜炳潮白汎官鄧玉和等自第一估起至第十三估止三十號由楊國柱先行函知通縣汎官陳文藻臨時又專人邀請竟未到塲繼雲卽同楊國柱自通縣汎第一估起至八估止七月一號自第九估起至二十三估止合潮通兩汎計算收過十方土牛二十二個二方土牛一百七十二個三方土牛七十三個五方土牛七十個舊埽加廂二十一段磚壩後靠土壩二道補還堤頭缺口一估新磚壩後靠幫寬二估半幫加高二估內外幫岔加高一估其餘均係幫寬加高共長一千八百九十四丈頂寬工長有出估者高度坡度有不足者或被車馬踐傷或因霖雨坍塌痕跡顯然猶堪考驗截長補短亦足相抵又通汎第十八估舊土牛十個二十估舊土牛五個二十一估舊土牛八個二十三估舊土牛二十四個原估册未經註明或創或還承修員楊國柱已認補還新土牛至原估加高幫寬創除舊堤多未均勻配稱不免虛浮已由原督察員桂柏承

修員楊國柱呈報核減土價三千方誠於實事求是之中又復仰體督辦春工代賑之盛意措理尙屬允當惟幫寬加高各估概係歪戴帽繼雲欲截去歪戴帽另做金邊而河防局理事孫澄則謂堤上之土有增無減毀損一泥一沙均干例禁然此項禁令係爲損壞堤身者言非爲修理堤工而設相持數日併未解決又通汎第二估工尾收高八尺第三估工頭收高八尺五寸第四估工尾收高一丈一尺第六估工頭收高一丈雖舊堤頂有高下加高有厚薄然同一地點並無坡岔接連收新相形有五寸一尺之差收低則高者未見增加收高則高者兩皆不足而第十六估第十七估半幫斂工長二百丈收高有不足四尺五寸坡短九尺者二十二估加高幫寬工長一百四十丈有連新併收而高度尙不及原堤頂者除工頭三丈外無處收高問之承修員楊國柱則不知徵諸該汎官陳文藻則始終不到以上七估原估時究係何種情形非該汎官備具說明理由書無從查考約待至今仍置不理應請一併轉呈督辦請示辦法以免貽誤收工等情據此理合備文轉呈敬請鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文(七年八月七日)

呈悉候電令北運河防局迅飭該員造送理由書以備驗收仰卽轉諭該驗收委員知照此令

電北運河河防局長迅速造具第一段等工說明書文(七年八月七日)

北通州北運河防局長覽頃據北運河督察長轉據驗收該河第一段工程委員呈稱通汎第二估

工尾收高八尺第三估工頭收高八尺五寸第四估工尾收高一丈一尺第六估工頭收高一丈雖舊堤頂有高下加高有厚薄然同一地點並無坡岔接連收新相形有五寸一尺之差收低則高者未見增加收高則高者兩皆不足而第十六估第十七估半幫鐵工長二百丈收高有不足四尺五寸坡短九尺者二十二估加高幫寬工長一百四十丈有連新並收而高度尙不及原堤頂者除工頭三丈外無處收高間之承修楊國柱則不知徵諸該汛官陳文藻則始終不到以上七估原估時究係何種情形非該汛備具說明理由書無從查考約待至今仍置不理應請轉呈請示辦法以免貽誤收工等情前來爲此電令該局嚴飭該汛員迅即造送理由書會同該驗收員赴工驗收俾便考詢如仍遲誤即交縣看管聽候查辦切切督辦熊魚

北運河河防局長呈復已飭陳文藻造具第一段等工說明書交朱驗收員查

核文（七年八月十二日）

爲呈覆事奉督辦魚電敬悉遵卽令飭該縣佐陳文藻迅即造送理由書併會同朱驗收員赴工驗收俾便考詢毋稍違延致干咎戾一面行知該承修員楊國柱迅即赴工聽候驗收毋稍延誤各在案茲據通縣汎管河縣佐陳文藻呈稱於奉令後查木屆春工歲修各項工程係由籌勘宣防委員長逐細勘估呈由督辦處核定令卽安速籌辦嗣經局長派委楊委員國柱承修第一段土工並派縣佐承修張辛莊險工楊委員於六月八日呈報工竣蒙督辦令委朱督察員驗收督察員於六月

二十九等日驗收該段土工正縣佐辦理張辛莊險工吃緊之際是以當時未能在場現蒙飭令造具理由書伏查通訊土工經黃委員長勸估縣佐雖經隨同前往黃委員長究係如何造報縣佐無從知悉所有現時新修各估土工與原估高寬長丈尺寸有無不甚膾合之處已由該承修土工委員開具理由書呈送查核以憑核轉茲奉前因此次朱驗收員赴工縣佐自應會同前往如有考詢之處謹就縣佐見聞所及者無不縷晰具陳所有遵令開具理由書緣由理合備文呈報局長查核轉呈實爲公便併據承修第一段土工委員楊國柱呈稱於奉令後案查委員奉令承修第一段土工於六月八日呈報工竣在案當奉督辦令委督察員朱繼雲驗收委員遵於六月二十九日至七月一日隨同朱委員按照原估逐細丈量新做尺寸均屬相符惟上開有七估與原估情形有不甚吻合者蒙處囑令開具理由書以憑核轉委員遵即開具理由書送呈督察處在案茲奉訓令再縷晰陳之查通訊第二三估第五六估工頭工尾脚接處高矮不一節原估時想係地不平本非一律平坦因地有高低之異堤有高矮之差揣原估之意當時按照地勢不同故分估修做今做成收新頂應一律平坦因工竣有日被雨將新土冲刷數次想係將堤根新土均經墊平不分高矮矣第六估十七估均係原半截頂以上加高下有舊截爲憑內有舊堤作准新加之土尺寸均合至收高有不足四尺五寸之處因舊截根地平有高矮不等又係純沙一經風雨常有變更與原估時地平不無差異坡短九尺一節實原估均係舊截頂加高未估幫寬而舊截坡度多有殘缺不齊自不能

之與新尺做寸相提並論第二十二估舊係沙堤風揭沙被時有變更當覆勘時見沙崗有高與堤平若在沙崗上收高甚有無高可量之處乃按照原估册所載原堤頂高在坡外較准尺寸簽訂信椿以爲收新工之標準若在信椿上收高尺寸尙無不符至原估時情形如何委員未經目覩未敢擅擬是否有當伏候局長轉呈督辦核示祇違各等情據查第一段土工前經該委員於六月八日呈報工竣業由朱驗收員於六月二十九等日次第驗收據稱所有新做工程高寬長丈尺寸大致均尙相符惟是原估情形間有不甚明瞭之處驗收員不無疑義局長細按朱驗收員所陳各節係爲實事求是起見當然不厭求詳茲據該縣佐等造具理由書呈覆前來除令將理由書另繕一份俟朱驗收員到通面交查核外理合備文呈覆督辦查核此段工程業經朱驗收員收過其應聲叙理由現已解釋明白是否仍須復行驗收之處伏候指令遵行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局長文（七年八月十六日）

呈悉查此案前據北運河督察長具呈會同該局長覆勘情形到處當經派委張委員得舉前往一面詳查一面驗收據實呈復在案仰候覆到再行核奪此令

北運河督察長呈陳復驗第一段磚壩工程文（七年八月五日）

爲呈請事竊據第一段朱收工委員繼雲報稱爲報告事繼雲於七月三十日驗收第一段磚壩二

估惟梁各莊七十丈工程頗稱工堅料實而工頭五十丈收頂寬二尺係在後靠土頂上稍有不合又有柳樹雜木椿十五棵不符原估至於露明原堤上二尺實僅一尺坡度五釐已足一坡亦於原估各有出入不免瑕瑜互見至張辛莊險工一百二十二丈繼雲本欲擇收該村公民等不允並已先行在河防局督察所曾經備案當將關係利害責任權限逐一解釋並告以擇收手續無所謂危亦無所謂險交涉兩小時彼等仍執原議亦依繼雲要求繕具結狀始行照例驗收高長坡度尙均符估惟原估工頭一百丈水深均六尺現在水深者不過三尺上下工尾二十二丈水深五尺現僅一尺上下然已坍塌搶險掛柳二十棵若遇大水又將若何且工尾二十二丈後靠柳壩加高六尺收高不足四尺五寸擇看磚壩頂二處其一處退進靠後土頂一尺五寸始行做收頂寬一尺以土代磚未免過甚頂上猶然到底豈能無僞其坡面拋做之磚成色不足者所在皆有該公民等猶毅然決然指爲工堅料實是誠何心局外豈能推測惟既據該公民等始終不願擇收而願具結狀亦當如請轉呈督辦鑒核示遵謹此報告等因查原報告書內稱梁各莊七十丈工程頗稱工堅料實即可勿庸置議翼祖於收授報告書後當經會同河防局王局長福延孫理事澄承修員陳文藻督察員桂柏前往張辛莊照報覆驗查原書內稱原估工頭一百丈水深均六尺現在水深者不過三尺工尾二十二丈水深五尺現僅一尺上一節按原估冊誠如原報告書所稱但初估工時聞在去歲陰歷冬臘之間鑿冰求深定難確實又加今歲春融水淺沙淤及至現在水深尺寸不能與原

冊相較而於收該處磚壩工程照原估一丈六尺既已相符水之漲落沙之淤淘似不相涉查原書內稱亦已坍塌搶險掛柳二十棵若遇大水又將若何一節按張辛莊險工估頭七十丈以內皆係流沙前經駐工練習員測量工頭三十丈以下磚壩外軟坎一丈水深八尺餘下椿地點微露河底七月二十及二十四等日水長計三尺上下該處迎溜頂沖淘刷壩前軟坎九尺餘深遂一丈餘椿內沙槽隨以下蟄經營河縣佐陳文藻僱夫掛柳拋磚平墊察其情形係壩前坡陷壩底沙流遂有牽及壩工之事查原書內稱工尾二十二丈後靠柳壩加高六尺收高不足四尺五寸一節按柳壩現已加土高與堤平前有磚壩後及左右俱爲堤土無處可以收高且詢之在堤土人據稱該處柳壩於未加土前確低堤頂五六尺原書內稱擇看磚壩頂二處其一處退進後靠土頂一尺五寸始行做收頂寬一尺以土代磚未免過甚頂上猶然到底豈能無僞一節查該工第三估高一丈四尺第二估尾高一丈六尺做成後三估工頭仍隨前高一丈六尺工尾高一丈五尺過估均一尺五寸且壩頂平埽以外亂拋之磚亦及一尺若以尺五高出之磚折丈四加頂之磚當亦有盈無絀所謂以土代磚恐不若此原書內稱拋做之磚成色不足者所在皆有一節按該壩坡面拋做之磚每丈內間有顏色微差者自係窰底未經剔淨此翼祖等覆驗之實在情形也該段險工當如何驗收之處敬請鈞鑒核示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文（七年八月八日）

呈悉朱委員繼雲驗收第一段磚壩併張辛莊險工既據該督察長會同北運河防局長覆驗與該員所呈尚有歧異之處俟另行派員詳查覆驗將來或應扣款抑應補修呈候核奪仰即知照此令

北運河督察長呈報驗收第二段土工埽壩文（七年八月八日）

爲呈報事據驗收委員張鳳報稱案奉督辦第二五九四號訓令委張履驗收第二段土工並各項埽壩工程等因奉此遵即於六月二十九日三十日七月一日在寧縣汎河西務汎按照原估及改估做法將所修土工次第驗收高寬長丈尺寸均尙相符又該段原估埽壩二估磚壩四估於七月十日報竣委員於七月十三等日驗收做法均尙合式按諸原估亦無少差惟續修河西務汎之娘娘廟龍尾埽大張莊磚壩兩處於二十五日工竣委員於二十七日驗收當以龍尾埽做法於原估稍有不合旋即囑令該段承修委員從速辦理復於八月四五等日前後驗收均已如式修做所有逐次驗收土工及埽壩各工緣由並收工清摺三分前來理合繕文附呈原收工清摺三分敬請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長文（七年八月十二日）

呈摺閱悉該河第二段土工暨埽壩各工既據先後驗收均與原估相符應准交工仰即知照并候令行北運河防局遵照摺存此令

委員張得舉呈報復驗北運河第一段張辛莊等處工程文（七年八月十九日）

爲呈報事竊得舉於八月九日奉到委任令第三千四百十二號內開令張得舉案查北運河第一段磚壩暨張辛莊險工前次呈報工竣當經按照更段驗收辦法派委朱督察員繼雲驗收去後旋據鄭督察長轉據該員呈報驗收情形暨該員逕呈各節似做工及收工兩方均尙未盡相符合亟鈔錄原呈令委該員仰即尅日前往按照原呈各節一面詳查一面驗收其不足處或應扣款抑應責令補修切實擬覆呈候核奪此令計發鈔呈一件等因奉此得舉遵於八月十一日前往通縣適朱督察員繼雲赴京未返比即面托鄭督察長翼祖王局長福延函電屢催回通以便同往該工程地詳爲考證至十二日朱督察員仍未回通得舉即會同鄭督察長王局長孫理事桂督察員等前往詳細調查逐段驗收查朱督察員此次收工所陳各節意在實事求是惟稍有誤會之處所云梁各莊磚壩工頭五十丈收頂寬二尺係在後靠土頂上稍有不合一節查後靠土頂上平漫之磚實非壩頂平漫前亂拋之磚頂寬雖不滿二尺惟此壩原估高一丈四尺現在實高一丈五尺有奇若將高出之頂折去以一丈四尺高丈量其頂寬當然有盈無絀又柳樹雜木椿十五棵不符原估但此種椿料雖係柳樹亦無不堅又云露明原堤加高二尺實僅一尺一節查磚壩旣較原估高出一尺有奇堤上加高露明之土自矮實在尺寸與原估相符又云張辛莊磚壩一百二十二丈驗收高長坡度尙均符估惟原估工頭一百丈水深均六尺現在水深不過三尺上下工尾二十二丈水深五尺現僅一尺上下然已坍塌搶險掛柳二十棵若遇大水又將若何一節查磚壩工程重在堅固

高厚尺寸驗收尺寸既屬相符至於水之漲落沙之淤淘與工程似無出入該處本係極險之工又係沙土前次水漲迎溜頂沖淘刷塌前自掛柳拋磚後察看情形似無他虞若遇大水有無危險尚難逆料又工尾二十二丈後靠柳壩加高六尺收高不足四尺五寸一節查原估柳壩上加高六尺高與舊堤頂平現收高既與舊堤頂平與原估似無不合又云擇看磚壩頂二處其一處退進後靠土頂二尺五寸始行做收頂寬一尺以土代磚未免過甚頂上猶然到底豈能無僞等語查後靠土頂上平漫之磚實非壩頂平漫前亂拋之磚頂原估二尺現收寬僅八寸似稍不合若按第二估工長九十丈收頂寬八寸底寬六尺高一丈六尺應合尺厚丈方四百八十九方六尺修估實用磚四百八十七方有奇以此較之似無浮冒又云坡面拋做之成色不足所在皆有查所拋之磚顏色間有不勻者如鄭督察長呈內所稱係窳底未經剔淨確係實在情形似於拋磚塘溜尚無妨礙十三日驗收完竣卽於是日晚車至京十四日回津所有奉委覆驗北運河張辛莊等處工程情形理合據實備文呈請鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令張委員得舉文(七年八月二十六日)

呈悉北運河第一段暨張辛莊等處工程既據覆驗與原估相符朱督察員前陳各節不無誤會之處應候令行北運河督察長北運河防局轉飭該承修員遵照交工并遵照頒發河工保固條例辦理仰卽知照此令

驗收北運河各段土工一覽表

	第一 段	類 別		工 長 丈 數	實 收 頂 寬 數	實 收 外 高 數	備 考
		潮 白 汛 第 一 段	口 一 段				
第十三估	挑築十方土牛二 十個補土牛二個						
第十一估	一九、〇	下上	一〇五、〇〇	與原堤頂平			
第十估	一九、〇	下上	一〇五、〇〇	與原堤頂平			
第八估	一三、〇		一五、〇	七五、〇			
第七估	一六、〇		一五、〇	六五、〇			
第六估	四〇、〇		一五、〇	六五、〇			
第五估	一一〇、〇	下上	一五、〇	七〇、〇〇			
第四估	一四四、〇	下上	一五、〇	七〇、〇〇			
第一估	五〇丈		一五〇尺	均高、六五〇寸			

通縣汛第一估	一四〇、〇	一五、〇	下上	六〇〇、〇	添二方土牛二十個補土牛三個
第二估	四一、〇	一五、〇	下上	七〇〇、〇	添築二方土牛八個
第三估	九〇、〇	一五、〇	下上	八五〇、〇	添築二方土牛十八個
第四估	四四、〇	一五、〇		一〇〇、〇	添築二方土牛十八個又補遺道口溝槽長二丈寬二丈深二尺五寸
第五估	四〇、〇	一五、〇	下上	一〇〇〇、〇	添築二方土牛十個
第六估	一四六、〇	一五、〇	下上	一〇〇〇、〇	添築二方土牛二十九個補土牛四個
第七估	一七〇、〇	一五、〇		八〇、〇	添築二方土牛三十四個補土牛三個
第八估	一三〇、〇	一五、〇		八五、〇	添築二方土牛二十七個
第九估	三二、〇	二二、〇	下上	一〇〇〇、〇	添築三方土牛七個又五號內挑積
第十估	二九、〇	二〇、〇		八〇、〇	五方土牛四十個補土牛二個
第十四估	五〇、〇	三〇、〇		五〇、〇	添築三方土牛六個又六號內挑積五方土牛三十個

第二段	第廿四估	二〇、〇	下上	三〇〇、〇〇	下上	五五〇、〇〇	查又以估內原有防汛礮抵補礮 內坡殘缺計工長七十丈
第廿三估	第廿五估	三〇〇、〇		二〇、〇		七五、〇	添築三方土半六十個
第廿二估	第廿六估	六〇、〇		一五、〇		七〇、〇	
第廿一估	第廿七估	一四〇、〇		一五、〇	下上	五七〇、〇〇	
第二十估	第廿八估	四四、〇	下上	三〇〇、〇〇	下上	六五〇、〇〇	
第十九估	第廿九估	二〇、〇		二〇、〇	下上	九七五、〇〇	
第十八估	第三十估	二〇、〇	下上	二〇〇、〇〇	下上	八五五、〇〇	
第十七估	第三十一估	四二、〇		三〇〇、〇	下中上	一八八五、〇〇	
第十六估	第三十二估	一四〇、〇		二〇、〇	下上	七八〇〇、〇〇	
第十五估	第三十三估	一六〇、〇		二〇、〇		七五、〇	
第十四估	第廿二估	二二九、〇		一五、〇		七〇、〇	

第十三估	第七五、〇	三五、〇	一三五、〇	
第十二估	三四、〇		六〇、〇	係補內幫坡脚殘缺做成與舊坡平
第十一估	五〇、〇	均寬 二〇、〇	均深 二〇、〇	係補堤頂溝槽做成與原堤頂平
第十估	三八、〇	二二、〇	三〇、〇	
第九估	二二、〇	二二、〇	下中上 一三〇、〇 一〇〇、〇 〇〇、〇	
第八估	一五〇、〇	五、〇	七五、〇	
第七估	八〇、〇	一〇、〇	下上 六七〇、〇 六〇、〇	
第六估	七〇、〇	一〇、〇	六五、〇	
第五估	六〇、〇	二四、〇	六〇、〇	
第四估	二五、〇	一五、〇	下上 三六五、〇 三〇、〇	
第三估	五三、〇	一五、〇	七〇、〇	

第十四估	一六、〇	外帮二丈三尺七寸五分	加高 二五、〇	係加培外帮與原堤頂平再以新舊頂寬作底加高
第十四估	一六、〇	三五、〇	六五、〇	
第十七估	一七、〇	均寬 一三、〇	均深 四〇、〇	係補還道口溝槽做成與原坡平
第十八估	三〇、〇		五〇、〇	係補還內帮坡脚殘缺做成收三坡
河西務汛第一估	二八、〇		均深 二〇、〇	係補平墊槽做成內與子埝平外與堤頂平
第三估	三〇、〇	二〇、〇	下上 一〇五、〇	
第三估	三七、〇	二〇、〇	一二〇、〇	
第四估	六〇、〇	二〇、〇	八〇、〇	內有土牛十三個每個土三方用土還新
第五估	五二、〇	二〇、〇	八〇、〇	內有土牛三個每個土三方用土還新
第七估	七三、〇	二〇、〇	一〇五、〇	
第八估	三四、〇	二〇、〇	一八五、〇	內有三方土牛三個用土還新土

								第三段		
第十估	第九估	第八估	第七估	第六估	第五估	第三估	第二估子 第一道	一香河汎第 一估	第十一估	第十估
二〇〇、〇	四七、〇	二〇〇、〇	一一〇、〇	二〇〇、〇	二〇〇、〇	一〇〇、七	四〇〇、〇	三三、〇	八五、〇	二二、〇
二〇、〇	一五、〇	一五、〇	一五、〇	一三、〇	一五、〇	二〇、〇	三〇、〇	一五、〇	二〇、〇	二〇、〇
六〇、〇	六〇、〇	六〇、〇	六〇、〇	七五、〇	八〇、〇	七五、〇	三〇、〇	六〇、〇	七〇、〇	上均 七〇、〇
										下均 七〇、〇

	第六估	八五、〇	二〇、〇	下上	一一二〇、〇 一三五〇、〇	
	第五估	一三〇、〇	一五、〇		一三〇、〇	
	第四估	三〇、〇	一〇、〇		一一〇、〇	
	第三估	八〇、〇	三〇、〇		一三〇、〇	添築五方土牛二十個
第四段	王家務汎 第九估	八四、〇	二〇、〇		九〇、〇	估內原有三方舊土牛十四個用土還新
	第六估	六九、〇	一五、〇	下上	八〇〇、〇 六〇〇、〇	
	第五估	九〇、〇	一五、〇	下中上	六七〇〇、〇 六〇〇、〇	
	第四估	九〇、〇	二〇、〇		一二〇、〇	
	第三估	一七〇、〇	一五、〇		一二〇、〇	添築三方土牛四十個
	第二估	五四、〇	一五、〇		九〇、〇	
	王家務汎 第一估	一五〇、〇	一五、〇	下上	六〇〇、〇 四五〇、〇	添築三方土牛五十個

						第五段				
第九估	第八估	第六估	第五估	第四估	第二估	楊村東汎 第一估	第十估	第九估	第八估	第七估
二一、〇	八五、〇	七二、〇	四〇、〇	八〇、〇	一六五、〇	五〇、〇	六七、〇	一〇、〇	七〇、〇	一一〇、〇
下上								下上		
四二〇、〇	二五、〇	二五、〇	三〇、〇	三〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	三七〇、〇	一五、〇	二〇、〇
外內	下上	下上	下上		下上			與原堤平	下上	
一三五、〇	一一五、〇	一三五、〇	一二〇、〇	一一〇、〇	一二〇、〇	九五、〇	一四〇、〇		一一三〇、〇	一一三〇、〇
				還新	還新	還新	原有三方舊土半十七個用土還新			
				估內原有三方土半二十四個用土	估內原有三方土半二十個用土還新	估內原有三方土半二十個用土還新				

第十估	六〇、〇	三〇、〇	下上	一三五、〇〇
第十一估	一四、〇	二〇、〇		八五、〇
第十二估	五〇、〇	二五、〇		六五、〇
第十三估	五〇、〇	二〇、〇	下上	七五〇〇、〇〇
楊村西汛 第十四估	三〇、〇	二〇、〇		九五、〇
第九估	三〇、〇	底寬 一二、五		四〇、〇
第十估	八三、〇	五、〇		四五、〇
第十估	三〇、〇	底寬 一二、〇		六〇、〇
第十一估	三六、〇	下上 三〇〇、〇〇		七〇、〇
第十二估	四〇、〇	三五、〇		六〇、〇
第十三估	五〇、〇	三五、〇		六〇、〇

第十四估	四六、〇	三五、〇	七〇、〇	添築五方土牛八個
第十五估	四三、〇	三〇、〇	七〇、〇	添築五方土牛八個
第十六估	一三〇、〇	三〇、〇	七〇、〇	
第十七估	六〇、〇	二五、〇	七〇、〇	
第十八估	一〇〇、〇	二八、〇	七〇、〇	
第十九估	一五、〇	一五、〇	六〇、〇	
第二十估	七〇、〇	三〇、〇	七〇、〇	
第二十一估	一〇〇、〇	二〇、〇	七〇、〇	
第二十二估	四五、〇	二五、〇	七八〇、〇	
第二十三估	四五、〇	三〇、〇	七〇、〇	
第二十估	九〇、〇	一五、〇	六〇、〇	

下中上

	第六段	北運河下 游東堤第 三佑	一一〇、〇	下上	二〇、〇	二〇、〇	一一四、〇〇	挑積三方土牛二十二個
	外儀一段		一〇、五		一八、〇	六〇、〇		
	第四佑		一一〇、〇		二〇、〇	一一五、〇〇	挑積三方土牛二十二個	
	第八佑		二〇、〇		二〇、〇	一一三〇、〇	挑積三方土牛四個	
	第九佑		六〇、〇		二〇、〇	一一三、〇	挑積三方土牛十二個	
	第十佑		一五〇、〇	下上	一八五、〇〇	六九、〇〇	挑積三方土牛三十個	
	第十一佑		一四〇、〇	下上	一三八、〇〇	一三〇七、〇〇	挑積三方土牛二十八個	
	第十二佑		一四、〇	下上	一三〇、〇〇	一三二、〇〇		
	第十三佑					一二七、〇〇	挑積三方土牛二十二個	
	第十四佑 外儀		三〇、〇		三〇、〇	一〇八四、〇〇		
	第十五佑		一三三、〇		二〇、〇	一一〇八〇、〇〇	挑積三方土牛三個	

估第二十六	一八、〇	二〇、〇	下上	一一〇五、〇〇	挑積三方土牛三個
估第二十五	五四、〇	二〇、〇	下上	一一〇五、〇〇	挑積三方土牛十一個
估第二十四	三八、五	二〇、〇	下上	一〇八七、〇〇	挑積三方土牛八個
估第二十三	一八、〇	一一二、〇	下上	一八〇〇、〇〇	
估第二十二	四八、〇	下上 一一〇、〇 一二〇、〇	下上	一二四〇、〇〇	
估第二十一	二〇、〇	一〇、〇	下上	四三五〇、〇〇	
第二十估	七七、〇	二〇、〇		一四二、〇	
第十九估	六四、五	二〇、〇	下上	一七四〇、〇〇	挑積三方土牛十三個
第十八估	六五、〇	二四、〇		一三三、〇	挑積三方土牛十二個
第十七估	三〇、〇	下上 二二〇、〇 二四〇、〇	下上	一三〇〇、〇〇	挑積三方土牛六個
第十六估	三〇、〇	二〇、〇	下上	一〇〇八、〇〇	挑積三方土牛六個

第三估	第二估	北連河下 游西堤第一估	估第三十五	估第三十四	估第三十二	估第三十一	第三十估	估第二十九	估第二十八	估第二十七
五五、〇	五〇、〇	七、〇	五七、〇	二二三、〇	一三三、〇	二六六、〇	一〇四、〇	六〇、〇	二四、〇	三四、〇
二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二五、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇	二〇、〇
下中上	下上	下上		下中上			下上	下上	下上	下上
八二、〇〇 七〇、〇〇	六三、〇〇 五二、〇〇	八〇、〇〇 六六、〇〇	九五、〇	一一五、〇〇 一一〇、〇〇	九五、〇	一一二、五	一一四、〇〇 一一五、〇〇	一二〇、〇〇 一〇九、〇〇	一一〇、〇〇 一一〇、〇〇	一一〇、〇〇 九〇、〇〇
挑積三方土牛十一個	挑積三方土牛十個		挑積三方土牛十二個	挑積三方土牛四十三個	挑積三方土牛二十七個	挑積三方土牛五十三個	挑積三方土牛二十一個	挑積三方土牛十二個	挑積三方土牛五個	挑積三方土牛七個

第十五估	一六、〇	二五、〇	五九、〇	挑積三方土牛三個
第十四估	一〇、〇	二〇、〇	六〇、〇	挑積三方土牛二個
第十二估	一三、〇	二〇、〇	下上 五〇、〇 五五、〇	挑積三方土牛三個
第十一估	一〇、〇	二〇、〇	下中上 五五、〇 五九、〇	挑積三方土牛二個
第十估	三〇、〇	二〇、〇	下上 六四、〇 六九、〇	挑積三方土牛六個
第九估	二二、〇	二〇、〇	下中上 六一、〇 六四、〇	挑積三方土牛六個
第八估	二二、〇	二〇、〇	七八、〇	挑積三方土牛二個
第七估	一三、五	一七、〇	四二、〇	挑積三方土牛三個
第六估	三〇、〇	二〇、〇	下上 七二、〇 七五、〇	挑積三方土牛六個
第五估	三七、〇	二〇、〇	下上 六五、〇 七〇、〇	挑積三方土牛七個
第四估	四五、〇	二〇、〇	下上 六六、〇 七〇、〇	挑積三方土牛九個

第 二 十 六 估	第 二 十 五 估	第 二 十 四 估	第 二 十 三 估	第 二 十 二 估	第 二 十 一 估	第 二 十 估	第 十 九 估	第 十 八 估	第 十 七 估	第 十 六 估
一 一 、 〇	一 三 、 〇	二 四 、 五	二 五 、 五	一 三 、 〇	五 、 五	六 、 五	一 二 、 〇	一 五 〇 、 〇	一 〇 、 五	五 、 五
二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇	二 五 、 〇
		下 上	下 上				下 上	下 上	下 上	下 上
七 三 、 〇	七 五 、 〇	七 七 、 〇〇	七 二 、 〇〇	六 九 、 〇	六 九 、 〇	六 九 、 〇	六 七 五 、 〇〇	七 六 五 、 〇〇	六 五 六 、 〇〇	五 六 九 、 〇〇
挑 積 三 方 土 半 二 個	挑 積 三 方 土 半 三 個	挑 積 三 方 土 半 五 個	挑 積 三 方 土 半 五 個	挑 積 三 方 土 半 三 個	挑 積 三 方 土 半 一 個	挑 積 三 方 土 半 一 個	挑 積 三 方 土 半 二 個	挑 積 三 方 土 半 三 十 個	挑 積 三 方 土 半 二 個	挑 積 三 方 土 半 一 個

估第二十八	三六、五	二五、〇	六八、〇	挑積三方土七個
估第二十九	四、〇	二五、〇	六八、〇 七〇、〇	挑積三方土牛一個
第三十估	一九、〇	二五、〇	七〇、〇 七五、〇	挑積三方土牛四個
估第三十一	二八、〇	二五、〇	一二〇、〇 八〇、〇	挑積三方土牛六個
估第三十二	一八、〇	二五、〇	下上 五八〇、〇 五五〇、〇	挑積三方土牛四個
估第三十三	一四、五	二五、〇	五五、〇	挑積三方土牛三個
估第三十九	一一、〇	一七、〇	四〇、〇	挑積三方土牛五個
第四十估	一〇、〇	一五、〇	三五、〇	
估第四十一	四〇、〇	二〇、〇	五六、〇	挑積三方土牛八個
估第四十四	九二、五	一五、〇	七五、〇	
估第四十五	五七、五	一五、〇	七五、〇	

第 四 十 六 估	二七、〇	一五、〇	七〇、〇
-----------------------	------	------	------

驗收北運河各段埽壩工程一覽表

類 別		埽壩數目	工長丈數	做成寬數	做成高數	備	考
第一 段	潮白汎第 九估	加壩埽十 段	三六、〇丈	一二、〇尺	一二五、〇寸	每段簽樁二棵	
	第十二估	邊埽十一 段	四四、〇	一二、〇	九五、〇	每段簽樁二棵	
	通縣汎第 十四估	磚壩一段	七〇、〇	二、〇	連槽 一四〇、〇		
第二 段	灤縣汎第 十估	加壩埽十 三段半	五四、〇	一二、〇	九〇、〇	每段簽樁二棵	
	第十六估	磚壩一段	三三、〇	一、〇	深連水 一六〇、〇		
	河西務汎 第二估	磚壩一段	二〇、〇	一、〇	同上 一四〇、〇		
	第六估	加壩埽六 段	二四、〇	一二、〇	一一五、〇	每段簽樁二棵	
	第九估	磚壩一段	一〇、〇	一、〇	深連水 一〇〇、〇		

			第六段			第五段		第四段	第三段	
第八估	第五估	第二估	北運河下游東堤第一估	第八估	楊村西村第七估	楊村東汎第三估	第八估	王家務汎第七估	香河汎第四估	第十二估
磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段	磚牆一段
一三、五	三〇、〇	二九、〇	一九、〇	三〇、〇	二五、〇	八〇、〇	一〇、〇	三〇、五	四五、〇	一七、〇
二〇	二〇	二〇	二〇	一〇	二〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
七〇、〇	同上 一二〇、〇	同上 一三〇、〇	同上 一四〇、〇	連槽 一〇、〇	同上 一二〇、〇	同上 一三〇、〇	同上 一二〇、〇	同上 一八〇、〇	同上 一六〇、〇	同上 一二〇、〇
	共簽護崖椿一百五十棵	共簽護崖椿一百四十五棵	共簽護崖椿九十五棵	共簽丈六楊椿三百棵	共簽丈六楊椿二百五十棵		共簽楊椿一百棵	共簽楊椿三百二十五棵 上頭添築土堤下頭添築牆	共簽楊椿四百五十棵	

第十一估	磚墼一段	二四、〇	二、〇	連槽 一三〇、〇	共簽護崖楹一百二十棵
第十三估	磚墼一段	一一二、〇	二、〇	同上 一三〇、〇	共簽護崖楹五百六十棵
第二十九估	磚墼一段	二八、五	二、〇	同上 一二〇、〇	共簽護崖楹一百四十二棵
第三十三估	磚墼一段	一八、五	二、〇	一〇〇、〇	
北運河下游西堤第四估	磚墼一段	四五、〇	二、〇	連槽 一一〇、〇	共簽護崖楹二百二十五棵
第二十七估	磚墼一段	二二、五	二、〇	同上 一三〇、〇	共簽護崖楹一百一十三棵
第三十五估	磚墼一段	一八、〇	二、〇	六〇、〇	
第三十六估	磚墼一段	五、〇	二、〇	七〇、〇	
第三十七估	磚墼一段	二〇、〇	二、〇	連槽 六〇、〇	
同上	板墼一段	八、〇		同上 一二〇、〇	木楹三十棵
第三十八估	磚墼一段	一一、〇	二、〇	同上 一四〇、〇	共簽護崖楹五十五棵

		張辛莊 險工									
第三估	第二估	第一估	估第四十九	估第四十八	估第四十七	估第四十六	估第四十四	估第四十三	同上	估第四十二	
磚墻一段	磚墻一段	磚墻一段	石墻一段	石墻一段	石墻一段	板墻一段	磚墻一段	磚墻一段	掃根磚墻一段	龍尾埽一段	
二二、〇	九〇、〇	一〇、〇	二〇、〇	三〇、〇	二七、〇	一〇、〇	九二、五	六二、〇	三五、〇	三五、〇	
一、〇	一、〇	一、〇	二、〇	三、〇	三、〇	二、〇	二、〇	一、五	二、〇		
同上 一四〇、〇	同上 一六〇、〇	深水 一六〇、〇	一四〇、〇	同上 一四〇、〇	深水 一二〇、〇	拋磚 六〇、〇	同上 一〇〇、〇	深水 一四〇、〇	五〇、〇	同上 一六〇、〇	
				共簽護崖椿十五棵	共簽護崖椿一百三十五棵		共簽護崖椿四百六十二棵	共簽護崖椿三百一十棵	護崖椿一百零五棵	共簽大椿二十棵	

險工	老堤頭									沙古堆	
同	上	第六估	第五估	同	上	第四估	第三估	第二估	同	上	同
磚墼一段	土工一段	直墪一道		一墪靠土	新墪五段	挑水墪一段	磚墼一段	磚墼一段	土墪一段	土工一段	柳墪上
二五、〇	五三、〇	一一二、五			二〇、〇	三〇、〇	八、〇	四八、〇	三七、〇	四八、〇	加高、六
三、五	一五、〇	二〇、〇		一六、〇	一二、〇	下上 二〇、〇 一〇〇、〇〇	一、〇	一、〇	下上 一七〇、〇 一〇〇、〇〇	二〇、〇	四、〇
深水	連水	下上	下上		深水	外高 下六、五、〇〇	同上	深水		外高	與原堤頂平
一五〇、〇	一五〇、〇	八〇〇、〇〇	一〇〇〇、〇〇	三〇、〇	一六〇、〇	六五、〇〇	一五〇、〇	一八〇、〇		五五、〇	
收榆木椿六十八棵	白楊椿一百零七棵	添築三方土牛十個 以上六設其收備防青磚二萬塊	內有新土牛十個挑齊補還		收壓墪土八步每步厚一尺而土一步厚二尺均寬一丈二尺	添築三方土牛五個	青楊椿三十四棵 白楊椿二十二棵	丈六青楊椿一百九十六棵 白楊椿一百四十棵			

	娘張廟 大張莊 婦工						土門樓 險工			
同上	第一估	第七估	第六估	第五估	第四估	第三估	第二估	同上	同上	同上
堤前龍尾 埽一段	補還橫堤 殘缺土工	加廂埽十 四段	加廂埽九 段	加廂埽四 段	拆廂邊埽 三段	補還大堤 內稍殘缺	邊埽四段	堤尾土壩	堤頭水袖 土	塌靠土
三四、〇	二二、〇	五六、〇	三六、〇	一六、〇	一二、〇	五、五	一六、〇	八、〇	九、〇	九、〇
	一〇、〇	一二、〇	一二、〇	一二、〇	一二、〇	上中下 一〇、〇 九、〇	一二、〇	一五、〇	二〇、〇	三、〇
下均	外高 上七五、〇 下六〇、〇	四〇、〇	二〇、〇	四〇、〇	深水 二六〇、〇	高與堤頂平	二〇、〇	三〇、〇	五〇、〇	三〇、〇
楊椿一百三十六棵										

報齊款已發訖除京兆原有經費業經另案呈繳不計外先後共領到銀九萬八千零七十九元四角七分八釐共發出銀九萬八千零七十九元四角七分八釐謹將造具三聯領款報告書一冊四聯發款報告書一冊四聯單之一兩冊比較增減一覽表一冊支出總數計算書一冊京兆所轄改汎爲段劃清估冊明細書一冊京兆所轄支出計算書二冊張辛莊等險工支出計算書一冊娘娘廟等險工支出計算書一冊老堤頭險工支出計算書一冊直隸所轄支出計算書一冊單據粘貼備查簿七冊共計十九冊經翼祖詳加覆核尙屬相符理合檢齊一併呈請查核伏乞鈞鑒再所有北運河全河工程收入支出款項今已全案結束清楚廷彬並無經手未完事件合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長會計專員文（七年九月十四日）

據呈送該河春工報銷全冊單據等件校核估冊尙屬有減無增應候彙咨核銷至另造比較增減一覽表亦頗明晰留存備考可也此令冊存

北運河督察長會計專員呈爲補送報冊交（七年九月九日）

爲呈送補造報冊事竊奉第三六九二號訓令案據該處前送各項報銷書冊等件大致亦頗清楚惟其中手續尙未完備應須添補齊全方可送院核銷仰該督察長轉知原辦會計專員迅速來處清理手續而免駁詰切切此令等因廷彬卽於九月一日趕至天津越日至會計股及稽核所請示

補以清手續囑再補造各冊等情延彬旋即回通謹將補造經費三聯領款報告書一冊經費支出總數計算書一冊經費收支對照表十二張工程支出總數計算書一冊京兆所轄支出計算書一冊張辛莊險工支出計算書一冊娘娘廟等險工支出計算書一冊老堤頭險工支出計算書一冊直隸所轄支出計算書一冊工程收支對照表三張共計八冊對照表十五張理合一併呈請查核伏乞鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河督察長會計專員文（七年九月十四日）

據呈補送督察處領款報告書一冊總計算書一冊收支對照表十二張工程總計算書一冊京兆上游直隸下游及張辛莊娘娘廟老堤頭等處險工支出計算書各一冊收支對照表三張呈送前來仰候彙齊咨送核銷可也此令冊表存

以上北運河春工

委令葉秦辦理青龍灣工程事宜文（七年四月七日）

爲令委事案查青龍灣河春工開辦在即亟宜遴派專員辦理以專責成除由處令委王文燾爲該河督察兼會計專員外茲特委派該員爲青龍灣春工工程處主任隨令發給辦事細則一本仰即遵照辦理並即迅赴該河一帶週履覆勘造具正冊呈處備核此令

委員葉秦張亦鷺摺陳勘估青龍灣應修春工詳細情形文（七年五月八日）

謹將勘估香河寶坻兩縣屬之青龍灣東西堤岸險工暨決口長丈數目應修春工詳細情形繕具
清摺恭呈鑒核

計開

一香河縣屬之仇村距縣三十里距青龍灣土門樓之水壩二十里村依東堤外口向係極險之
工該村直對西岸荒莊俗呼爲老閘口今之水閘即土門樓水壩舊基也現有堤頭可證查堤
頭甚爲堅固每值伏汎河水暴漲直溜達於堤頭方轉向東岸客歲水災將仇村之堤冲土三
分之一幾至潰決幸民人防範甚嚴得保無虞至堤上之大樹則坍塌河內矣統計工長二百
八十丈原由該縣知事呈請京兆尹估土九千三百七十五方每方估價洋二角五分共合洋
二千三百四十三元七角五分加修散行磚壩上下兩段計用五十七萬七千塊每千塊估決
價洋七元共合洋四千零三十九元另加磚方工價一百一十三元五角統共工料洋六千四
百九十六元二角五分當經呈奉京兆尹批駁另估旋又復估呈請改用土方共二萬三千三
百一十一方每方仍照前估價洋二角五分計洋五千八百二十七元七角五分懇祈如數照准
經京兆尹批准惟僅允每方土補請一角計應領補助洋二千三百三十一元一角其餘虧洋
三千四百九十六元六角五分歸地方自籌各等因在案查京兆尹計實發現洋三百四十九
元京票洋一千九百八十一元按六五折現洋一千二百八十七元七角五分共計合領現洋

一千六百三十六元七角五分外由被災各村仇村張莊周莊香城屯黃營子辛莊共七處按地畝多寡公攤計得洋二百六十元共計現有洋一千八百九十六元七角五分計與京兆尹批准改估數目仍虧洋三千九百三十一元現該縣知事業經委飭該地方紳董承辦一切該紳等議決僅以現有款項辦理已於三月二十一日備料動工委員等一再思維若任其僅以現有款項舉辦似祇可敷衍於一時不足防患於久遠該工前途未敢預卜擬除用土方散磚壩外加用魚鱗埽十四段庶可益加鞏固稍事久遠該埽計估洋三千八百二十八元有零擬懇請督辦俯予核准撥交該縣飭令照委員等所擬估冊承修並請一面派員監視以利工程而圖久遠所有應用工料數目另詳估冊

一 中營上游之水旱口門共兩處雖在香港境內然每值水災寶坻縣屬東南一帶爲衝要地點香河僅在東南一隅故該工尙易着手現兩處決口經縣修築業於二十七號工竣香河縣係委前寶坻縣警務長王岫監修工程尙稱堅固惟水口門內正中係坑塘水深三丈祇因工款微薄僅改築月堤而坑塘無款填補兼之該處係沙土成堤且當水溜漩窩上下兩堤頭顯露於外坑塘居中堤依水近水溜常浸儻遇陰雨連綿仍不免坍塌之患若交伏汎河水暴漲益加危險委員等擬於坑塘東半面加修魚鱗埽六段以固堤底免爲水浸所有應用工料另詳估冊

一寶坻縣屬之龐家灣上游自香河縣交界處起至龐家灣村北止共三百三十七丈該工表面雖可支持內容仍屬危險緣均係沙堤且係活沙經風則走堤之舊頂已無擬除去活沙外幫頂寬二尺至用土若干另詳估冊

一大口屯大石橋道口西繡針口西直至白莊前計工長三百六十丈水痕不滿半尺堤尙堅固原頂外坡殘缺近已經該地人民堆積土牛惟民力單薄無土培厚擬每丈加土一方庶可無虞至應用土若干另詳估冊

一自西老牙口起經過彭元莊大白莊直至鱒魚店下游一帶有外補殘缺者幫頂底寬不等惟外補殘缺處居多係去年洪水爲災風浪過大冲刷堤根故堤之形式逕成直下致使外脚殘毀若不急於補修入夏雨水稍勤危險尤甚至應用土若干另詳估冊

一自高莊窠村頭起至西興保里止計工長七百餘丈該堤形似土埝水痕將與堤平擬按水痕加高培厚應用土若干另詳估冊

一西興保界內之堤直抵甯河界上游堤之形式較下游更形低窪水痕與堤平處居多其河灘亦與堤平間有形似土埝所恃者河口寬大惟亦有灘地較堤外地高約二三尺者一經大水卽行漫溢亦擬隨水痕之形式分別加高幫寬至應用土若干另詳估冊

再委員等此次奉委由青龍灣行經香河寶坻甯河天津一帶見農民沿堤耕種且有竟於坡上佈

種者破壞堤工莫此爲甚謹議保護堤工辦法八條開列於左

一凡距內外堤底三尺以內應飭各縣嚴禁農民耕種以防土鬆易於被水冲刷

二凡距內外堤底三尺以內應飭各縣籌種易於成材各種樹木以備堤工將來需用木料時採伐

三各堤內外坡脚以上應飭各縣籌種柳條以資保護堤身

四凡堤上柴草應飭各縣嚴禁人民割取以護堤面而免鬆塌

五各堤身多鼠洞權窩及雨水冲刷成窠之處應飭各縣督飭隨時巡視修理以免伏汛時不及防範致有潰決

六凡各堤樹木應飭各縣責成管河官汛暨各村居民隨時保護

七沿堤舊有樹木多被村民私自斫伐應飭各縣嚴禁私採並於秋令由各縣採取繁枝變價存儲以備隨時培修堤身

八凡各堤新栽樹木俟將來成材所得利益應由各縣存儲作爲歷年保護堤工經費隨時修堤不得移作他項開支

查以上八條經委員等實地調查並據村民面述慎重籌思似不得不未雨綢繆以資保護且可積籌經費雖曰無幾然隨時補修經費即可不須另籌值此財政窘絀之際似於工欸堤身兩皆裨益

管見所及不敢緘默理合據情實陳是否有當伏乞鑒核施行

訓令青龍灣工程主任領款興工文（七年五月九日）

爲令行事據會呈請勸青龍灣工程情形並造送估冊前來應即准照該估需洋一萬二千九百餘元先發四成以便迅速興工二面仍由處將該估冊稽核如有應行更改之處再行令知張委員亦驚即派爲該工副主任以資佐理除由處令委外合亟令行知照此令

訓令青龍灣春工主任鈔發工程處工作章程文（七年五月十六日）

爲令行事據呈擬定青龍灣春工工程處工作章程詳加核閱尙屬切實可行爲聞有未盡事宜業經分別增刪更正茲特隨令繕發仰即遵照辦理可也此令

附青龍灣春工工程處工作章程

一青龍灣沿堤各工土方及埽工工程均由工頭李萬山趙振德二人承包修築並由該工頭出

具承包甘結備案

二承包工頭除自備甘結外並取其殷實商號圖書保結備案

三凡土埽工程一律按照估冊修築務求堅實如有不合法處監查員有所指揮該工人應即遵

照工作不得違抗

四工程應需各料由工頭協同庶務員或帮庶務員購買收料時應請督察兼會計專員監收至

所購各料價值不得過預算數目

五本工程由開工日起除陰雨不計外限一個月竣工四十日內呈請收工如逾限不能工竣應依照該工頭所具承修結內之規定按每日罰洋五十元

六工頭支領工程經費俟開工後視做工之成數發給惟支領數目應遵照督辦所訂通則按批請領發放不得預支

七做工人等概由工頭約束不得滋生事端如有藉端滋擾或損壞居民及商家之產業者均由包修人出資賠償滋事人就近交地方官嚴爲懲辦

八堤工用土應在堤脚三丈以外挖用不得過近致傷堤脚

九凡上下方活均應修完善將來收工時或收上方或收下方或上下方並收應聽收工委員核奪工頭不得故爲要請

十凡工程需用物料不得損毀任意拋散違者按照所購價值勒令賠償

十一所做土工方數均按內務部新製營造尺計算土方每長十尺寬十尺厚一尺爲一方
十二本章程如有未盡之處得隨時增改

訓令青龍灣春工主任鈔發預算書併辦事細則文（七年五月十七日）

爲令行事據呈送該處預算書並辦事細則閱悉查所擬各件大體尙無不合惟員司組織及支出

款目等項亟應詳加釐定以期妥協而利進行茲特將核定預算及辦事細則等件隨令鈔發至該處開辦伊始所需開辦費應准發給一百元仍應實用實銷仰即遵照具領可也此令

附預算書一紙辦事細則一件

附青龍灣春工工程處經費支出預算書

支出經常門

科 目	兩個月預算數	月支預算數	備 考
第一款工程處經費	一八四八、〇〇〇	九二四、〇〇〇	
第一項薪津工資	一四二八、〇〇〇	七一四、〇〇〇	
第一日薪俸	七二〇、〇〇〇	三六〇、〇〇〇	主任一員月薪一百二十元副主任一員月薪八十元督察兼會計專員一員月薪一百元庶務員一員月薪六十元
第二日薪津	五四〇、〇〇〇	二七〇、〇〇〇	幫辦職務一員管料一員稽查員二員文牘員一員各月薪四十元書記一員月薪三十元文牘兼書記一員月薪四十元不另支伙食
第三日工資	一六八、〇〇〇	八四、〇〇〇	工役六名每名每月工資六元衛警十二名每名津貼四元
第二項 公費	一〇〇、〇〇〇	五〇、〇〇〇	

第一目文具	三〇、〇〇〇	一五、〇〇〇	
第二目郵電	一〇、〇〇〇	五、〇〇〇	
第三目消耗	六〇、〇〇〇	三〇、〇〇〇	
第三項 雜費	三二〇、〇〇〇	一六〇、〇〇〇	
第一目房租	八〇、〇〇〇	四〇、〇〇〇	
第二目臨時旅費	二〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	臨時應用車旅各費
第三目雜支	四〇、〇〇〇	二〇、〇〇〇	

支出臨時門

第一款 開辦費	一〇〇、〇〇〇		
---------	---------	--	--

附青龍灣春工工程處辦事細則

第一章 職員

第一條 本處按照督辦處頒定青龍灣春工工程處組織章程之規定酌設職員如左

(甲)

- 一 主任一員
- 二 副主任一員
- 三 庶務員一員
- 四 幫辦庶務一員
- 五 管料一員
- 六 稽查二員
- 七 文牘一員
- 八 書記一員

(乙)

- 一 督察兼會計專員一員
- 二 文牘兼書記一員

以上管料員稽查員均由主任及督察員分別開單呈處備案

第二章 職務

第二條 主任管理全工一切事宜

第三條 副主任襄助主任管理全工事宜

第四條 庶務員專司購置管理公用品物及一切庶務事件

第五條 幫辦庶務秉承正副主任及庶務員佐理本處一切庶務事件

第六條 管料員秉承正副主任及管理材料事項

第七條 稽查員承正副主任之指揮專司稽查工作事宜

第八條 文牘員專司本處文牘及保管卷宗各事宜

第九條 書記承文牘員之指揮專司繕寫文件事宜

第十條 督察兼會計專員監察全段工程進行并管理會計各事宜

第十一條 文牘兼書記專管由督察交辦各項文件及簿籍等事

第十二條 以上所有人員薪津公用雜支等費均由工程處經常費內開支

第十三條 由就近各縣調用步警十名分段彈壓馬巡二名遞送公文信件及護送款項等事

第三章 分段

第十四條 本處工程分四段修築以期迅速茲分段落如左

一 香河縣屬之仇村險工爲第一段

二 由香河縣屬之中營村水口險工起至寶坻縣屬之大口屯以西大石橋道口止爲第二段

三 自西老牙口村西起至大白莊鎮下游曹莊止爲第三段

四 河西岸自高莊窠村東起至寧河縣東甸北止爲第四段

第十五條 工程主任與督察員應同處辦公以節糜費

第四章 附則

第十六部 本細則自呈奉督辦批准之日施行如有未盡事宜得隨時呈明修改之

青龍灣工程處呈請增加土夫工價文（七年五月二十九日）

爲呈請土夫工價畧予增加事查本處原估工價係按取土之遠近分爲四種每方有價洋三角者二角五分者一角五分者原以經費支絀估價自應格外從減以期節慎查開工以來主任等實地調查每夫每日最多不過挑土二方每方一角五分者每日僅得洋三角迭由工頭面稱刻下百物昂貴工資不敷食用更以時值農忙土夫等皆裹足不前懇求酌予增加工價以便易於招足迅速完工等情前來主任等一再詳查所稱尙屬實情且原估工價本係獨收上方現以防範偷工起見擬定上下方兼收工作不無稍費手續擬請將每方一角五分者概予加洋五分其餘原價支給茲查估冊內開每方一角五分者計共土一十一萬六千五百三十三方九尺每方加洋五分應加洋

五百八十二元六角六分九釐合無仰懇督辦俯予核准追加以示體卹所有呈請土夫工價略予增加各緣由是否有當理合會同具文呈請鑒核批示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文（七年五月三十一）

據呈時值農忙土夫不易招足自係實情所請原定工價每方一角五分者擬請概予增加五分應即照准以示體卹仰即知照此令

青龍灣春工工程處呈請增高堤埝以便籌壓柳條文（七年六月十四日）

爲轉呈寶武兩縣公民呈請增高堤埝以便籌壓柳條仰祈鑒核事案據寶坻縣第七區代表王樹春武清縣代表張希勳等呈稱竊自高莊窠村起至東甸北止一帶堤埝計長二千丈前蒙主任按照水痕勘估加高尺寸業興工有日雖未竣工而一切工程足稱堅固民等感激曷可勝言奈此舉雖受益究難永遠民等現因各村齊舉代表公議情願於本年陰曆八九月內按畝公攤自行籌款在境內之堤內外各壓柳條一行每二丈一叢共兩千叢加意經營三年後於堤埝大有裨益且出產之款即可作歷年自行修堤經費該款不令旁支在公家可少一分支出在民等亦可免臨時籌畫也惟該堤土質多鹼若不多增新土壓柳實難望活擬懇請轉呈督辦俯予核准於該堤兩千丈每丈加土一方收新頂寬七尺加高五寸值此人夫齊備公家所費無多而民間受益非淺等情

據此除批示該代表等於堤內每一丈壓柳一叢分兩行栽壓共柳四千叢以期稠密速爲籌議呈復以憑咨行寶武兩縣備案並候轉呈核奪外理合據情呈報伏乞鑒核訓示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工程處文（七年六月二十日）

呈悉詳核所呈各節費少益多自可照准仰即迅具詳細估冊載明地段呈候核奪此令

青龍灣春工程處呈報王莊村堤段被陷文（七年六月十七日）

爲遵令查勘王莊村堤段被陷情形並造具估冊仰祈鑒核事案據香寶武三縣公民代表陳光照等呈稱竊查青龍灣引河自開鑿以來河身墊淤水勢愈覺浩大雖經沿河各村分段護防而每屆凌汛開閘時有潰決之患乃有香河縣管界王莊等村堤段素不補修冲刷已二百餘丈被陷過半危險異常該各村以需款繁鉅民力難擔推諉因循至河水漲發時此處決堤之患不卜可知代表等五百餘村均在下游正當其衝萬難忍受況值此水患頻仍之候民疲力盡之秋若再續經災荒人民何以生活爲此據情公懇轉請督辦俯准發款勘修險堤以弭水患而救民生實爲公便等情據此正在查勘復奉鈞處第二五八七號訓令內開據香寶武三縣代表李毓桐等呈同前情令主任等就近查勘呈覆核奪等因奉此查王莊距仇村十里居仇村之下游南岸堤臨激流去歲水漲堤身被沖約二百餘丈原堤頂坍塌過半已成陡坎按堤頂至水面高約二丈一尺水深八尺有奇

較仇村之險工尤爲危險一旦河水暴發必有潰決之虞該堤若決則香寶武三縣均被其災當去歲鈞處派員會同香河縣原勘青龍灣堤工時經該縣將該段指爲民工是以未經列入估冊及至勘估竣事該處公民始行呈請香河縣勘修復被駁令民間自行修理該村等荒歉之餘無力興修始終擱置主任等奉委復勘時乃係按照原冊履行亦未會勘及該處茲奉前因按照該公民等呈稱各節詳細勘查該堤危險洵屬實情現擬將沿河殘堤二百餘丈推作成坡內帮新堤一道坡上加散磚壩於極險處作魚鱗埽四段雁翅埽一段所有上方活均層土層礮每日礮工若干按日自行監視發給以期核實而臻堅固惟取土之處必先由十四丈以外漸次向內挖取以防雨水浸漬成渠隔斷道路不便挖取查取土之處既遠則每日土夫最多者不過挑土半方加以時值麥秋農事正忙茲擬定每方價洋七角土夫仍恐難於招僱復查轉瞬入伏大雨時行所作下方坑似須隨作隨收以免雨水冲減無從稽考至需用各項材料青龍灣一帶甚形缺乏且價值昂貴不易採購統應如何辦理之處伏乞鈞裁核奪計全工共估工料二萬三千三百一十元零二角九分七釐將來如蒙核准開工時應增應減自當核實支配另案辦理除另行造具估冊外所有遵令勘查王莊村堤工情形理合備文呈請鑒核訓示遵行再查前據該代表等面稱該處工程如按目下救急辦法儘極險處先行貼補塘過伏汎再爲興修祇須洋二千七百餘元可否按照該估數目令發香河縣飭該代表等自行修理由鈞處派員監修以資核實合併呈明謹呈督辦京畿一帶水災河工善

後事宜處

指令青龍灣春工工程處文（七年六月二十日）

據呈王莊村堤工亟應修築惟現在工料缺乏採購匪易各節自係實情目前伏況卽屆准發給二千元由香河縣具領飭該縣代表人按救急辦法儘極險處先行添補藉資捍禦其餘工程統俟伏汛後工料較廉時另行估辦開工時卽由該主任遴選熟悉該地情形人員前往監修以重要工除令行香河縣遵照辦理外此令

青龍灣春工工程處呈報仇村埽工改作情形文（七年六月二十八日）

爲呈報仇村埽工改作情形仰祈鑒核事查本處原估仇村工程第二估工長三十五丈加內坡底寬三丈新坡外加築磚壩一道第三估工長五十五丈估做魚鱗埽十四段開列估册在案嗣經開工後查該處業由京兆尹發款興修之民工將本處應修之第二估土工三十五丈修做完竣並已做成磚壩一道惟該壩適當激流儻以上無埽捍禦一經暴水漲發仍被冲刷主任等會同督察員視察情形按照原估變更地點將魚鱗埽十四段分八節修築惟旣分節段工作其靠埽工較原估自有必需增加之處計應添靠埽土一百八十六方八尺除將該段工程另造估單以憑備核外所有仇村埽工改作暨加添靠埽土方緣由理合具文呈請鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工程處文（七年七月四日）

呈單閱悉所請改作仇村埽工自係爲實事求是起見應即准予備案惟估單數目間有未盡符合之處均經分別核正鈔單隨令發給仰即按照該單妥慎辦理切切此令

青龍灣春工程處呈請隨家莊一帶增加土方文（七年七月一日）

爲轉呈隨家莊一帶請增加土方並自行集資壓柳擬援高莊窠原案併案辦理仰祈鑒核事案據寶坻縣第六區六十四村代表謝煥芳孫莊等及第七區三十村代表楊茂源唐廷選等呈稱竊查青龍灣東堤最爲險要因該處匪僅本河之水潮白河之水亦流溢匯歸此處故堤外水勢每風浪一起堤坡冲刷形如峭壁若不圖存永久之方後患殊爲可慮謹將該堤最險五處一詳陳之查自隨家莊起至運家莊南止計長八里餘一自鯽魚洶起至陶家莊止計長五里餘一自大唐莊起至該莊南馬道止計長半里餘該三處東西兩堤相距約寬六里許名爲油香洶原作緩水之區每遇狂風波浪掀天危險萬狀故當伏汛防守甚難代表等擬請照現修原項再加高一尺五寸再加寬三尺庶可免意外之虞又一自大白莊南馬道起隨家莊止計長四里餘查該處河身淤高堤勢甚形卑薄一西老鴉口南計長二里餘查該處河洪淤塞河流改近堤根擬請將該二處加高一尺加寬二尺較上下段一律平均方足預防水患伏思保護堤防以栽種樹木爲要點現公同議決自行集資壓柳擬秋熟後按畝均攤可得千八百元之譜三年後所得出產概歸歷年築堤之經費該款

不另旁支壓柳之法擬於該堤兩坡各壓柳兩行每丈一叢約二十里許計三千六百丈共一萬四千餘叢竊以壓柳護堤誠爲一勞永逸之計壓柳之欸民間尙可負擔惟增修堤工需款甚鉅委因迭遭水患彫敝不堪若自籌修民力實有未逮除逕呈督辦外理合仰懇主任代民請命據情轉詳實爲德便等情據此竊查主任等前次勘估該段時係按照水痕尺寸計算該處人民並未將以上情形前來報告茲據前情查核所稱各節尙屬預防水患未雨綢繆且集資壓柳鞏固堤防裨益匪淺誠爲一勞永逸之計惟所請增加寬高尺寸計約需土一萬方左右值此農忙每方至少需洋三四角之譜計需三四千元爲數甚鉅主任等一再思維本工程期限在邇未便稽延且照原估土價土夫亦難招僱擬請援照高莊窠增土壓柳原案每丈准予加土一方共長三千六百丈計加土三千六百萬方仍按照舊估價洋二角共需洋七百二十元由鈞處令發寶坻縣轉飭該代表等具領承修擇尤險處幫補其當地人僱用民工工價自可稍事節減儻數目不敷或工方不足仍責成該代表等自行籌措並請鈞處派員監視似於欸項工程不無兼籌並顧除將高莊窠增加土方遵令查勘造具估冊隨即另文呈報擬請併案令發寶坻縣轉飭該代表等具領承辦同時興工外理合具文呈請鑒核指示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文(七年七月四日)

呈悉隨家莊一帶堤工險要請援高莊窠增土原案每丈加土一方並自行集資壓柳既據查明可

行應准照辦至所請發給土方工費洋七百二十元一節應并照准仰候令行寶坻縣備文具領轉發以便擇要幫補該項工程卽由該主任隨時監視報告此令

訓令金鐘河疏濬工程處捷地青龍灣減河工程處將各該河練習員更調工

段以廣經驗文（七年七月十日）

爲令行事案查前因各河春工將次告竣各練習員到工爲日甚淺未足鑿其考察工程之志曾經令行各河督察長將練習員組織成班先參觀本河全體以次參觀其他各河工程俾增學識所有在金捷青各河之練習生并經令准附入五大河各班內一同出發各在案惟五大河工段本多做法亦異果能分頭考察亦足以增心得况目前汛期在邇河務河防各局布置防務預備搶護尤爲參考工程中之緊要部分業經令行五河監防委員長將各練習員暫留本河酌量輪流互調工段既資視察兼廣經驗該河練習員等事同一律應卽由該總辦主任等先儘本河工段遇可更調時酌量對調以廣參觀藉慰該練習員等之志願一俟該河工竣再行呈請另令辦理仰卽遵照此令

寶坻縣知事呈明青龍灣東堤流河港等處堤工情形文（七年七月十七日）

爲遵令查明并據情轉呈事案奉鈞處訓令第二九一四號內開據寶坻縣第八區區董何景澄等呈請撥款補修青龍灣東堤流河港地方及樹爾窩莊西矮堤令卽查明擬覆核辦等因奉此遵卽親往履勘查得樹爾窩莊西及流河港地方均係青龍灣河東岸村落該堤確係卑矮不能禦水原

勘時該董等未經報告是以漏未估修奉令前因該區董何景澄等請將兩段矮堤補修與上下游一律確係慎重河防保全民命之計畫現經知事按段撥節勘估共土二千二百九十四方一尺每方除諭令該董等擔負外估需價洋二角共核土方價洋四百五十八元八角二分知事仰體我督辦救民於水惠澤疊施之至意擬由青龍灣存儲款內照數撥發以興要工而恤民困是否有當理合造具估冊備文呈送伏乞鈞處鑒核示准實爲公德兩便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（七年七月二十日）

呈冊均悉青龍灣東堤流河港及樹爾窩莊西矮堤等工既據查明核估共需土方價洋四百五十八元八角二分並擬由青龍灣存儲款內撥用應准照辦仰候令行青龍灣工程處主任遵照辦理并飭由該主任就近派員監視以重要工冊存此令

青龍灣春工工程處呈送隨家莊一帶增土估冊文（七年七月十八日）

爲呈送隨家莊一帶增土估冊仰祈鑒核事案查寶坻縣公民謝煥芳等呈請增土並自行集資壓柳一案業奉鈞處令准照辦除遵令轉知該代表等遵照外理合補送估冊一本具文呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

青龍灣春工工程處呈送高莊窠一帶增土估冊文（七年七月十八日）

爲呈送高莊窠一帶增土估冊仰祈鑒核事竊查寶武兩縣公民王樹春等請自高莊窠起東洶北止堤埝二千丈每丈加土一方擬自行集資每二丈壓柳一叢以固河防一案奉鈞處第二六九四號訓令內開所請加土增堤各節是否必要除批示外合亟鈔發稟單令行該正副主任等仰即勒查明確呈覆以憑核奪等情並據該代表等呈稱違批每一丈壓柳一叢請咨寶坻縣立案等情正擬據請呈覆復奉指令內開詳核所呈各節費少益多自可照准仰即迅具詳細估冊載明地段呈候核奪此令等因奉此遵即詳細估計增土兩千方每方仍照原價洋二角需洋四百元惟木工業已報竣未便稽延擬請鈞處將該欸令發寶坻縣轉飭該代表具領自行修補並請派員監視以昭核實除將地段載明造具估冊外理合備文呈送伏乞鑒核指示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文（七年七月十九日）

據呈送高莊窠堤埝增加土方估冊請令縣具領轉發並派員監視等情已悉查該工關係較重所需方價四百元應准即在儲欸二千九百餘元內劃留轉飭具領並由該主任派員監視以利進行而昭核實仰即錄令移會該縣知照冊存此令

青龍灣春工工程處呈送李家牌至八道沽殘堤估冊文（七年七月十八日）

爲遵令查勘李家牌至八道沽殘堤造具估冊仰祈鑒核事案奉鈞處第二八七八訓令開案據寶

坻縣第七區南河等莊公民李桂林等聯名呈稱竊前蒙督辦撥款派委修補青龍灣河兩堤等情萬民間之均感德莫名緣西堤有殘堤一段自李家牌莊起至八道沽止共長十二里之遠此段河堤異常殘缺低矮由前清咸豐六年起至今共漫決十七次之多淹沒寶武津寧四縣數百村之衆追原其故實因莊少承修堤段過長歷年春季必盡修補之責每屆伏汛各莊男子不分老少均赴堤拚命防護無奈堤矮過甚仍不免漫決之患並且每漫決一次稍遠被淹村民必聚衆騾來扒房搶物滋釀種種無窮之糾葛故此公民等莊每至伏汛河水漲發之際人民驚駭異常老少男女泣號驚惶寢食不安悲慘情形人不忍聞況南河莊承修堤段張家窪地方套堤之處有大獾窩數個歷年費數百餘工挖堵無奈隨堵隨穿至伏汛時最關險要而且公民等莊地畝被水冲沙蓋不堪種者居其多數人民又多出外謀食歷年修守實屬力盡筋疲現查此河堤各處險工均已勘修惟公民等莊應管堤段至今尙未勘修公民情急已趨赴河工處面請委員勘修當蒙諭云欸少工多實不敷分佈等語公民等念事關國計民生只得奔轅叩懇督辦恩准一視同仁迅賜撥款派委勘修以除水患等情據此除批示外合行令仰該員迅查明此項堤段應否速籌修培核擬具覆以憑核辦切切此令等因奉此卽馳往該處詳細勘查計李家牌距八道沽僅十里之遙堤段並不甚險要但月堤實已殘缺低矮據土人面稱該處有大獾窩一個業經堵塞至小鼠洞數個隨堵隨穿且草深數尺亦無從尋找擬請准予加土七百六十二方將月堤殘缺低矮處幫補每方仍照舊估價

洋三角計需洋一百五十二元四角惟本處工程業已報竣未便稽延懇由鈞處令發寶坻縣轉飭該代表李桂林等自行修補並請派員監視以昭核實除造具估冊外理合據實核擬具文呈覆伏乞鑒核指示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文（七年七月二十日）

呈冊均悉李家牌至八道沽殘堤修理工程既據勘明擬加土七百六十二方將月堤殘缺低窪處所帶補應照准至核估方價需洋一百五十二元四角並准即在青龍灣儲款二千九百餘元內劃留轉給該代表李桂林等自行補修仍由該主任派員監視以期核實仰即錄令移會該縣遵照辦理冊存此令

稽核所張副主任呈復驗收青龍灣各工文（七年八月七日）

爲呈覆事竊於七月十八日奉到訓令第二一三二號內開案據青龍灣工程主任葉葵呈稱青龍灣各段工程一律報竣計自開工日起除五月二十四五六三十及六月初九十三二十二二十一二十六等日落雨十天不能工作結至六月二十九日止期滿照章尙未逾限理合具文呈請派員驗收以符定章等情據此除指令外合亟令委該員仰即尅日前往查照正冊切實驗收呈覆以憑核奪此令等因奉此得舉遵於二十六日遼河前往二十七日抵工地即於翌日會同葉主任葵等按照收工清冊逐段丈量認真考驗所有增培土方較之原估有盈無虧而草埽亦屬堅實於八月三

日點收完畢隨於五日旋津理合據實陳覆伏乞鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨京兆尹請飭青龍灣沿河一帶河防局各縣知事保護該處工程文

爲咨行事案據驗收青龍灣工程委員張得舉呈稱遵令於七月二十六日前往工地卽於翌日會同葉主任葵等按照收工清冊逐段丈量認真考驗所有增培土方較之原估有盈無虧而草埽亦屬堅實於八月三日點收完畢理合據實呈覆等情據此查此項堤段關係至爲重要現雖工竣交工誠恐附近居民放牲作踐亟宜責成該管河防局暨沿河縣知事以及附近各村莊官警民夫隨時防守以資保護除指令并分行外相應咨行貴京兆尹請煩查照分別轉行遵照此咨京兆尹

訓令香河縣知事文（七年八月十四日）

爲令行事案據青龍灣春工程處主任葉葵呈稱該河向無防汛專員所有仇村中營王莊等處險工均關緊要深恐陰雨連綿河水驟漲致有疏虞等情據此查各處險工爲各該村田廬生命所關各該村自應責無旁貸除指令外合亟令行該縣仰卽轉飭各該村正副等對於各該處險工隨時認真保護以免意外切切此令

青龍灣春工程處呈報暫留本處練習員監修高莊窠等處工程文（七年八月十

二日）

爲呈報暫留本處練習員監修高莊窠等處增土工程仰祈鑒核事竊奉鈞處第三零七七號訓令

內開案查前經令行五河監防委員長將各練習員暫留本河酌量輪流互調工段既資視察兼廣經驗該河練習員事同一律應卽由該主任等先儘本河工段遇可更調時酌量對調以廣參觀藉慰該練習員等之志願一俟該河工竣再行呈請另令辦理等因奉此當卽將本處練習員韓希愈程桂穎楊幹臣互調工段在案查本處工程業經告竣所有監修收料繪圖丈量等事該練習員等均卽同辦理成績卓著勤奮異常殊爲得力茲查高莊窠隨家莊李家牌樹爾窩等處增土修堤各案迭經奉令撥款由寶坻縣轉發各該處代表自行興修並令主任派員監視以重要工等因茲擬將李家牌樹爾窩兩處派該練習員韓希愈監視高莊窠一帶派程桂穎監視隨家莊一帶派楊幹臣監視該員等庶可藉資實習兼廣參觀至薪旅各費仍擬請照原案支給以資辦公一俟工竣再行呈請另令辦理除分行各該員外理合具文呈報伏乞鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文（七年八月十五日）

如呈備案此令

青龍灣春工工程處呈送決算書文（七年八月三十一日）

爲呈送本處開辦費決算書仰祈鑒核事竊查本處開辦費暨經常費兩月份計算書據並收支對照表業經呈送在案所有兩個月分總決算自應遵章造具決算書以憑核總理合備文呈送伏乞

鑿核指令施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文(七年九月九日)

據呈送該處開辦費經常費決算書四本核對支出計算各數相符仰候分別存轉此令書存

青龍灣春工工程處呈報寶坻縣境樹爾窩等處加土工程及丈收數目文(七年

九月二十二日)

爲呈報寶坻縣境樹爾窩隨莊高莊窩李家排至八道沽等處加土工程告竣日期及丈收土方數目仰祈鑿核事竊前本處呈請暫留練習員韓希愈程桂穎楊幹臣等三員監修高莊窩等處加土工程業經呈奉令准在案茲據該員等先後報告樹爾窩工程於九月五日完竣李家排至八道沽工程於九月一日完竣隨莊一帶工程於九月十日完竣高莊窩一帶工程於九月七日完竣均經張副主任協同驗收照前春工辦法所有用土統按下方計算較原估有增無虧惟各工程作法經各區紳董村長佐等公議稍爲變動其不敷款項由地方自行籌措等語前來並准寶坻縣知事查美咸咨同前情除分別咨飭聽候呈請核奪外理合據情連同各清冊備文呈送伏乞鑿核示遵施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文(七年十月五日)

呈册閱悉寶坻縣樹爾窩隨莊高莊窩李家排至八道沽等處加土工程既據協驗較原估有增無

虧自應准其交工仰卽轉飭該監修員等遵照並候行寶坻縣知事知照此令

青龍灣春工工程處呈報驗收王莊工程情形文（七年九月二十二日）

呈爲呈報驗收青龍灣王莊工程情形仰祈鑒核事竊前本處呈報王莊險堤工程告竣一案於八月十三奉鈞處指令第三四一三號開呈圖均悉王莊險堤工程已完告竣并據承修代表傅振元等呈同前情仰卽由該主任就近前往調取估冊切實驗收呈覆以憑核奪并轉知該代表等聽候驗收接奉指令時主任等已於八月八日到京辦理結束事宜正擬束裝前往復奉令委赴無極饒陽雄縣等處驗收工程惟時值伏汛各處工程亟盼驗收無極饒陽路途較遠故先束裝前往王莊工程既已轉飭不能久擱因副主任亦鸞有赴八道沽處督催加土工程之行由主任蔡委託亦鸞代理驗收八月二十六日馳抵王莊當卽知會各承修及監修員隨同亦鸞按段丈量計工長二百四十五丈五尺驗收時分爲七段下尺由上而下其高下尺寸另備清冊查內堤脚龍尾埽水內外五尺虎牙橋上下兩排卽係楊木徑五六寸不等上排四百五十四棵下排五百二十四棵共九百七十八棵共用土二千三百九十六方六尺六寸統按下方計算每方價洋四角原領公款大洋二千元實用洋二千六百一十八元其不敷之款由地方自行籌措經亦鸞加意丈量下方與原報數目有漲無虧及驗閱賬簿收據亦與原報符合購料僱工土方等價目係經衆同議決公款私款均無虛糜情事惟查監修員周志明第一次報告約用小洋四千元之譜原係估計數目查此堤段雖

屬香河縣轄境然武清東南一帶每值水患受害匪輕近因該縣連年豐收籌款尚不困難故按畝攤派約共籌一千元有奇現在工竣僅用二千六百一十八元其餘存之數經香武兩縣代表公議俟秋後或明春仍於堤之外坡加築土戗以圖永逸現經驗收完竣其一切作法尚屬合宜除另行繕具清冊及填具旅費請求書決算書日記簿一併呈送外理合將驗收王莊工程情形備具清冊及應領旅費數目具文呈請鑒核示遵施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青龍灣春工工程處文(七年九月七日)

呈暨附件均悉青龍灣王莊險堤工程既據驗明丈尺有漲無虧款無虛糜應准交工所餘工款一千元有奇並准如擬交香武兩縣另款存儲以備秋後或明春堤加外戗之需即由該主任等錄令分別移會該兩縣知事知照至該副主任赴王莊及八道沽等處驗工各費應即如數照發俾資歸墊此令

驗收青龍灣全河草埽工程一覽表

地點	類別		工長丈數	尾寬尺數		實收共高數	備考
	第 一 估	第 二 估		埽段數目	角 尺 數		
香河縣仇村	第一估	第二估	八、〇	六、〇	一〇、〇	一三、〇	壓埽土六十八方零一寸三分四釐
	魚鱗埽二段	魚鱗埽二段	八、〇	六、〇	一〇、〇	一三、〇	壓埽土六十八方零一寸三分四釐

驗收青龍灣全河各處土工一覽表

香河縣中管村	第二估	護坎埽一段	五、二	均寬	一四、〇	一五、〇	壓埽土九十四方六尺二寸六分一釐
	第一估	魚鱗埽五段	二〇、〇	一六〇〇	一六〇〇	一五、〇	壓埽土二百九十三方一尺三寸零五釐
	第八估	魚鱗埽二段	八、〇	一〇六〇	一〇六〇	一三、〇	壓埽土六十八方零一寸三分四釐
	第七估	魚鱗埽一段	四、〇	一六〇〇	一六〇〇	一三、〇	壓埽土三十四方零零六分七釐
	第六估	魚鱗埽一段	四、〇	一〇六〇	一〇六〇	一三、〇	壓埽土三十四方零零六分七釐
	第五估	魚鱗埽二段	八、〇	一〇六〇	一〇六〇	一三、〇	壓埽土六十八方零一寸三分四釐
	第四估	魚鱗埽一段	四、〇	一〇六〇	一〇六〇	一三、〇	壓埽土三十四方零零六分七釐
	第三估	魚鱗埽三段	一二、〇	一〇六〇	一〇六〇	一三、〇	壓埽土一百零二方零二寸零二釐

地點別	第一估	工長丈數	底寬丈數	工高尺數	備考
	第四七〇丈	六尺〇	九尺〇〇		
中營新築口門迤下	第一估	四四七〇丈	六尺〇	九尺〇〇	

							西老鴉口村 前道口起	大石橋東道 口至白莊前 止	龐家灣以上 東堤	
第十估	第九估	第八估	第七估	第六估	第五估	第二估	第二估	第二估	第一估	第二估
二〇八、〇	二〇、〇	二八二、〇	三一五、〇	一一〇、〇	二八四、〇	八〇、〇	九三、〇	三六〇、〇	三四九、〇	一八一、〇
	二六、〇〇								七、〇	六、〇
八、〇	一二、〇	五、〇	七、〇	五、五	六、〇	六、五	四、〇		一二、〇	下上 一九〇、〇
								原頂外坡殘缺每丈加土一方		

	第十一估	六〇、〇			五、〇	
	第十二估	六二、〇			七、〇	
	第十三估	一八七、二			八、〇	
	第十四估	二二三、〇			六、五	
	第十五估	一五〇、〇			六、五	
	第十六估	一五〇、〇			七、〇	
	第十七估	一九〇、〇			七、〇	
	第十八估	六三、〇			五、五	
	第十九估	七二、六		一一、五	九、〇	
	第二十估	一〇〇、〇		一、五	一〇、〇	
	第二十一估	三〇〇、〇		二六、四、五	九、五	

三第 估三十	二第 估三十	一第 估三十	第三十 估	九第 估二十	八第 估二十	七第 估二十	六第 估二十	四第 估二十	三第 估二十	二第 估二十
九〇、〇	一五〇、〇	九〇、〇	一〇〇、〇	七〇、〇	一三五、〇	九〇、〇	一一五、二	五四、〇	九〇、〇	三〇〇、〇
										一二、五 一三、〇
五、〇	五、〇	六、〇	六、五	四、〇	四、五	二、〇	五、〇	五、〇	七、〇	九、五

寶坻界西堤
高莊冀村起
東洶南止

第七估	第六估	第五估	第四估	第三估	第二估	第一估	第七三十	第六三十	第五三十	第四三十
三六〇、〇	三六、五	三八〇、〇	三三〇、〇	二六〇、〇	七五、〇	四〇、〇	一二〇、〇	一九〇、〇	六〇、〇	五五、〇
五、五	五、五	五、五	五、五	五、五	六、〇	六、〇			二二、五	
內	內	內	內	內	外內	外內				
五、五	六、〇	六、〇	五、〇	五、〇	八、五〇〇	八、五〇〇	六、〇	七、〇	九、〇	五、〇

				東堤 大白莊一帶	龐家灣以上 東堤	中營村新築 二道口門進下					
十八 同上 第二 估	十九 同上 第九 估	十 同上 第三 估	九 同上 第九 估	五 同上 第九 估	一 同上 第九 估	一 過 同上 第九 估	第十一 估	第十 估	第九 估	第八 估	
三五、〇	二、六	一九、二	六、〇	九四、〇	一二、〇	七三、八	二五八、五	一〇〇、〇	六二三、〇	三八六、〇	
七、五	一一、五	一九、〇	一二、〇〇	一二、〇	七、〇	六、〇	八、〇		六、〇	五、五	
四、五	九、〇	八、〇	六、〇	六、〇	外 一二、〇	下上 一〇、九〇〇	內高上 六八、五	四、〇	內 八、五	內 七、〇	

大白莊一帶 西堤	同 上 第 一 段	一、五	八、〇	內 高 上 下	六、五	增培堤埝共加土三千六百万
東堤老鴉口至 大白莊隨莊 溝一帶						增培堤埝共加土二千二百九十四方一尺
六河港至樹 爾窩						增培堤埝共加土七百六十二方
李家牌至八 道沽						
高莊窠至東 溝一帶						增培堤埝共加土二千方
西堤王莊險 工	第 一 段	二四、〇		外	一一、五	
	第 二 段	四〇、〇	下上 二〇、〇 三〇、〇	外	一一、五	
	第 三 段	一五、〇	下上 二〇、〇 三三、〇	外	一一、〇	
	第 四 段	四〇、五	下上均 二二、〇 三三、〇	外	一二、〇	
	第 五 段	五二、〇	下上 二六、〇 三〇、〇	外	九、五	
	第 六 段	三三、〇	下上 一八、〇 二四、〇	外 下上	一〇、五 九、五	

說		第七段	四二、〇	上	一八、〇〇	外	一一、五	
明	<p>一查該河春工暨增培堤埝加土各工係由處委員分別驗收相符茲為彙列一表以歸簡易</p> <p>一查該河增培堤埝加土工程係由委員照春工辦法統按下方計算逐段丈量相符茲表因取簡明故只列總數其細數概行從略</p> <p>一查該河春工用款原估數一萬四千七百九十一元六角三分四釐追加數二千三百三十九元九角零九釐節省數四千二百九十九元四角六分二釐實支數一萬二千八百三十二元零八分一釐已在水災善後紀實內列報茲不復贅</p> <p>一查該河西堤王莊工由處在補助堤埝三十萬元案內助洋二千元其不敷之款由地方自籌</p>							

以上青龍灣春工

京畿河工善後紀實卷七(丁)終

44

0. f 023

2

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊亦莊題

指令南運河春工督察長文

天津警察廳河務局呈報會勘金鐘河何家莊洩水河各工估需銀數文

指令天津河務局文

函順直水利委員會勘估金鐘河何家莊等處工程文

天津河務局呈報覆勘金鐘河何家莊等處核減工款文

指令天津河務局文

函順直水利委員會核減金鐘河何家莊等處工程文

直隸全省河務籌議處函陳金鐘新開等減河亟應分別挑濬文

函復直隸全省河務籌議處文

天津河務局呈爲勘估新開河工程請撥款興辦文

指令天津河務局文

函海河工程局金鐘河興工請將王串場洋閘隨時啟閉以資工作文

直隸省長咨復馬廠靳官屯減河應辦各項事務並河務籌議處核議情形文

順直水利委員會函送新開河及金鐘河工程議案文

咨復直隸省長議決新開河及金鐘河工程議案文

示投標各商金鐘河工程以買青雲李漢臣合投之標爲合格文

示金鐘河一帶船戶居民開工期內應卽禁止通行文

訓令金鐘河疏濬工程處該處工程准便宜行事文

訓令本處會計股兼辦金鐘河會計文

金鐘河工程會辦馬誥呈報金鐘河工程變通辦法文

指令金鐘河疏濬工程處會辦文

訓令金鐘河疏濬工程處委員楊豹靈驗收金鐘河工程文

金鐘河疏濬工程處呈請將金鐘橋南河唇裁截文

指令金鐘河疏濬工程處文

佈告金鐘河沿河居民船戶該河工竣一律通行文

金鐘河驗收委員呈請飭該河將原測各圖及規條合同等件移交以便核驗文

指令金鐘河驗收委員文

驗收工程委員報告驗收金鐘河工程情形文

訓令金鐘河疏濬工程處該河自零號至五號所差土方令行知照文

金鐘河疏濬工程處呈送勘估新開河南堤土方數目清冊文

指令金鐘河疏濬工程處文

金鐘河疏濬工程處呈報僱用泥工應給工資數目文

指令金鐘河疏濬工程處文

金鐘河疏濬工程處呈請照原造預算撥節開銷文

指令金鐘河疏濬工程處文

金鐘河疏濬工程處呈送挖河培堤簡明章程暨包工證書文（附章程攬單保證書各一份）

指令金鐘河疏濬工程處文

咨直隸省長請查明金鐘河開寬補堤是否佔用民地文

直隸省長咨覆金鐘河此次並未加寬佔用民地文

函京奉鐵路管理局新開河南堤應於京奉路橋下挑淤請查照保護文

金鐘河疏濬工程處呈報十三估徐莊險工並送攬單文

指令金鐘河疏濬工程處文

金鐘河疏濬工程處呈擬新開河培堤變通辦法文

指令金鐘河疏濬工程處文

金鐘河驗收委員呈報驗收自金鐘河橋起至大畢莊止工程情形文

訓令金鐘河疏濬工程處查明該河橋起至大畢莊止所差土工迅即聲覆文

函天津警察廳嚴禁金鐘河徐莊子附近人民偷竊塌工磚料文

金鐘河驗收委員呈報驗收金鐘河工程情形文

金鐘河疏濬工程處呈送新開河南堤工程攬單文

指令金鐘河疏濬工程處文

金鐘河疏濬工程處呈復違飭補做第三估工程情形文

金鐘河驗收委員呈復驗收徐莊子家西拋磚壩土工情形文

指令金鐘河驗收委員文

金鐘河驗收委員呈報奉派驗收金鐘河工程一律完竣文

指令金鐘河驗收委員楊豹靈文

訓令天津警察廳河務局禁止新堤內坡附近居民損害堤埝文

訓令金鐘河疏濬工程處覆驗第三估工程情形文

金鐘河驗收委員呈報覆勘新開河工土方均屬相符文

指令金鐘河驗收委員文

金鐘河疏濬工程處呈請核發工款並送清單文(附清摺)

指令金鐘河疏濬工程處文

金鐘河疏濬工程處呈請核發新開河培修南堤工款文

指令金鐘河疏濬工程處文

天津河務局呈爲海河北岸排地三渠工程緊要擬請動用準備金提前修辦文

指令天津河務局文

天津河務局呈送海河北岸排地三渠估冊文

指令天津河務局文

天津河務局呈爲查勘海河南岸堤埝擬請補助工款文

指令天津河務局文

驗收海河北岸委員呈報驗收排地三渠隄埝工程文

驗收海河北岸排地三渠堤工一覽表

天津河務局呈報復勘海大道加培工程並派紳修辦文

指令天津河務局文

天津河務局呈勘海河南岸各工請撥款修辦文

指令天津河務局文

天津河務局呈報海河南岸堤埝工程驗收相符文

指令天津河務局文

天津河務局呈報轉飭承修員補足排地三渠工程並酌量扣工文

指令天津河務局文

天津河務局呈報驗收鹹水沽木橋等工文

指令天津河務局文

天津河務局呈送海河北岸排地三渠各工銷冊文

指令天津河務局文

京畿河工善後紀實卷七(戊)目錄終

京畿河工善後紀實

卷七 戊辰目錄

京畿河工善後紀實卷七(戊)

春工(戊)

南運河籌勘宣防委員長呈報遵查滄縣捷地減河情形文(七年二月九日)

爲遵查滄縣捷地減河淤塞情形並繪圖呈覆事民國七年一月二十四日據孫委員家模呈稱前來如斯踰關十八里爲于家橋所見河身寬約十餘丈岸高一丈五六尺不等水深岸固由于家橋至鳳紀店橋計十二里河身彎曲寬高相似又五里至白莊橋寬高相似而河洪漸淺二十六里至吳莊橋河洪更淺漸有淤灘若斷若續吳莊迤東兜彎之勢西北平淤逼水偏溜東南岸正當頂衝是以冲决今雖堵塞而淤土未除究不可恃又東北至王吉莊所堵决口一道亦畧相同自吳莊橋至呂家橋計三十五里河寬九丈十尺不等河底積淤益甚十二里爲安樂莊橋又六里爲周清莊橋河底積淤更甚兩岸之高不滿一丈二十八里至喻河頭海水來潮至此與河尾相接又二十餘里至祁口卽爲海濱海潮漲高河水倒灌旁溢散漫流無正軌附近數十里盡在水鄉委員省度地勢惟挖挑淤塞暢達尾閘是爲當務之急自上吳莊下至祁口逐次挖深全河自能通暢或謂海潮日至抵抗河流計將安出委員復查喻河以南舊有南河一道若能挖挑使與減河相接分水入海

豈非天然形勢所謂一河兩尾同源異流者此也惟慮泥水沮洳鹵鹹浸漬人工難施則宜用挖河機器即移水底之土募夫築培水面之堤雙方並行豈非事半功倍刻因嚴寒水堅不便測量合並說明等情委員長當與滄縣李知事招集該縣紳董討論所查情形極爲詳細理合繪圖呈請督辦查核施行是爲公便謹呈京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河籌勘宣防委員長文(七年二月二十七日)

據呈遵查滄縣捷地減河淤塞情形已悉候派測量隊前往詳細測量估計以便統籌辦理仰即知照圖存此令

委令王耀光爲捷地減河測量隊長文(七年二月二十七日)

爲令委事案據南運河委員長李汝松呈報遵查滄縣捷地減河淤塞情形並繪圖呈請鑿核前來查捷地減河爲南運五減河之一關係重要亟應詳細測勘以便統籌辦理除指令外合行鈔錄原呈並圖令委該員爲捷地減河測量隊長仰即督率隊員即日前往詳細測量繪具圖說呈候核奪毋稍延誤切切此令

滄縣公民劉元祺呈請疏通河道文(七年三月九日)

爲陳請疏通河道以除水患籲懇鑒核事竊維治河政策要在乎收束來源消納去流開積淤俾使順軌暢下游以資宣洩尤宜先事預防因應修濬庶至汎漲得慶安瀾去歲我直五河之水同時暴

發漫決泛濫滋害巨深固屬天災難以防禦亦由人事之未先盡也推其五河之中厥惟南運爲最每至水漲恒出危險蓋以年久失於挑修上中下三游既多淤淺而減河首尾又均有障礙故致洪流難於消容潰淹遂成巨患小民災苦情實堪憐今幸鈞座督辦近京畿河工除滋弊害將見運籌謀畫不次禹功億萬生民莫不殷殷望救元祺藉隸渤海數百餘年關切桑梓留心河防對於南運一切情形知之較悉故敢聊具管見藉貢芻言謹爲鈞座分晰陳之一查南運來源發於漳渭水性混濁漂帶泥沙歷年既久固多積淤而下游楊柳青一帶則河身窄淺滯礙消納以故頻年漫濫淹害無底擬請調查下游窄淺之處挖深開寬以資暢流其上中兩游所有積淤亦請查酌挑濬俾免阻滯如此則河道疏通水無停蓄再隨時加意修防河伯自不能肆其虐小民永可免爲魚之悲一查捷地減河原爲分洩南運水而設先既改闢爲壩上年仍又改壩爲閘所設閘孔過窄以致洩水不暢消滅無效該減河尾閘近已漸至淤平幾無可形不特不能宣洩且無堤防約束任水散漫貽害無窮而中游腹堤亦常漫潰實皆由於失修竟使減水利民之善舉反成放水禍民之媒介擬請開寬閘口以減運水挑修尾閘束流入海並疏濬河身而順軌道如此則減河通利分消暢舒閘之啟閉審慎操縱民之淹患可期胥除以上兩河果能如是疏通雖需鉅款然較諸另籌辦法似屬妥便謹代表本籍滄縣紳民請願肅詞上陳籲懇我憲台俯賜鑒核准予調查修濬以濟民生感戴鴻仁無既矣謹呈

批令滄縣公民劉元祺文（七年三月十四日）

據呈挖深南運下游並開寬捷地減河閘口各節均有見地足徵留心河務殊堪嘉許本處現正派出測量隊勘測捷地減河並南運下游等處應俟勘測竣事統籌辦理仰卽知照此批

滄縣公民代表于炳文等呈懇永保捷地壩制按時啟閉文（七年四月二十六日）

爲公懇恩准備案永保捷地壩制遵照舊章按時啟閉以免水患而救民生事竊滄縣捷地減河壩口於民國二年經趙委改修木閘五孔砌石壩四道龍骨石尺寸照舊違章不准低落高拾至民國四年因運河宣洩未暢旋經李前任稟請照舊拆去而下游頻年決口已受害無窮查該河舊案於雍正四年挑通河口砌石爲限名曰龍骨上置五孔木閘以時啟閉而便減蓄漕運民田兩無妨害制至善也至前乾隆年間因津河潰決遂拆去金剛壩四堵改閘爲壩仍是七分過水而壩口較寬受害已非淺鮮旋由宋道憲將龍骨石落下三尺五寸因而壩口太低一經啟洩下游即淹沒不堪嘉慶十二年民人龐純等以被害甚巨奔赴督察院案下稟請高起龍骨仍復舊制三尺五寸當蒙俯准奏請御批昔工設閘壩原以備禦水患便利民田其應否更復舊制加高壩石之處著署直督溫承惠會同鹽運使李如梅前往履勘據實奏覆等因旋蒙督鹽兩憲親臨勘驗暫由龍骨石上長高灰壩二尺二寸以免現害俟運河水落再飭州運石辦工但以州憲升任中輟嗣後又被水將北半原有壩石澈底冲壞三丈四尺有餘每逢啟壩兩岸決口迭見層出民等村莊受害難堪然尤幸

必至伏汛運水中泓長至一丈八尺始准扒壩白露節後運河收水卽行堵壩不能隨便啟閉垂爲定章遵行已久此該河開壩沿革之大概情形也至前次該壩改閘時官工官款又經趙委監修豈能任意變更且李前任拆除開壩時亦遵照舊章龍骨石並毫無長落有滄縣及河務局卷宗可查乃聞有人在督辦案下砌詞呈請開寬壩口剷除壩石水歸長流等情以聳憲聽殊不知海隅編氓亦是憲台赤子民等下游百餘村財產生命悉懸壩口舊制不復受害尙無底止况一開寬壩口剷除壩石行見上游運水盡由壩口湧入減河實不能容運河下游勢必積淤不通不但民等十數萬之生靈盡葬魚腹卽來往商船亦必停滯不便小站稻田缺水滋養並將成爲廢產似此減河固多漫決運河亦難保無虞病商害民難逃憲鑒不得不公懇恩准備案仍遵舊制照章啟閉以免水患而救民生則民等生世永感鴻慈靡涯矣謹呈督辦恩准施行謹呈

批令滄縣公民代表于炳文等文（七年五月四日）

呈悉查該縣前以運河水漲暫行開壩洩水以救一時究竟該壩口門應否開寬或仍舊統候本處派往捷地減河測量隊測量竣具覆通籌核辦所請備案之處應毋庸議此批

測量隊長王耀光呈擬挖捷地減河淤塞文（七年五月十六日）

爲遵令估擬挖捷地減河淤塞並尺數價目列表說明呈請鈞鑒事竊查捷地減河爲南運洩水主要減河雖係減河與幹河無異該河河身寬大容水甚多兩岸頗整齊最大洪水亦不能達其顛下

游又直接入海其中段稍受損害蓋因吳家莊決口以下河底漸高兩岸淤灘甚著河身漸狹水不能前所至耳耀光詳加省度惟有挑挖淤塞是爲當務之急其上游自捷地閘口起至吳莊止兩堤高於洪水點尙餘三四尺不等河身寬大平均二十尺河底低下水自暢流淤塞之處亦少可不必挑挖惟吳莊以下河底陡起高於上游三四尺不等淤灘顯著水至此不能下行兩堤底下河水漲高時定有潰決之虞故吳莊附近各處盡在水鄉被沖決數處刻雖堵築而積水至今未消推原其故皆因河底漸高淤灘甚多水不能前之故也故擬挑挖兩岸淤泥築培兩堤以暢其尾閘然其高下長寬不等應卽分段估算以求詳確所擬被挑挖之處係吳莊決口以下共分三段計長約一萬五千尺共土約一萬四千三百七十四方五平均核計每方價洋三角約需方價洋四千三百一十二元三角五分再加監工員司薪水暨雜費各項約共洋五百元連方價共洋四千八百一十元三角五分是處以下河底更深水自順流而下惟河身太窄兩堤低下水漲高時難免有潰決之虞然兩岸田地窪下鹽碱不毛無水時亦不能下種况一旦海水來潮是處均成爲澤國卽使築堤加寬亦不能阻其逆上此實在情形也所有耀光估擬挑挖捷地減河各節其各段土方尺數及價目另表詳明是否可行理合呈請督辦鑒核施行是爲公便謹呈

委令王耀光陳葆泰爲捷地減河疏濬工程處正副主任文(七年五月二十三日)

爲令委事案查捷地減河宣洩極關重要前因籌備修濬曾經令派王隊長耀光測圖估計在案嗣

據估冊方價約需四千三百餘元連同雜費薪水等約需四千八百餘元等形尙屬核實茲派王耀光爲捷地減河疏濬工程處主任陳葆泰爲副主任隨令發給估冊圖案及該處辦事通知預算書各一份仰卽遵照安速進行毋負委任此令

捷地減河疏濬工程處擬以第一段二十九號工尾餘土移挑大吳莊堵築口

門工程文(七年七月一日)

爲呈報事竊查第一段二十九號工尾有舊河形一道量長四百尺通順無淤毋庸再挑按原估核算可節土二百五十方並查三十六號工頭以上大吳莊堵築口門以下有取土河形一段計長四十丈內有斜土埂一道均寬三丈均高二尺長二十九丈核土一百七十四方又零星土崗二十餘處均土七十六方實屬阻水自應挑去以暢河流今以工尾所節之土移挑此工土數亦相符合以彼注茲尙屬兩益理合備文呈報督辦鑒核備查實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令捷地減河疏濬工程處文(七年七月五日)

據呈擬以第一段工尾所節土工移挑大吳莊堵築口門以下工程卽稱土數相符且係兩益應准照辦仰卽知照此令

南運河督察長呈報委收捷地減河工程文(七年七月十五日)

爲奉委收工據實呈報事案奉鈞處第三千零零四號委令內開案據捷地減河疏濬工程處主任王耀光呈稱案奉委令疏濬捷地減河業將興工日期並挑作土方數目先後呈報在案主任等按照原估圖冊督飭監工員弁逐日在工認真監視勿任草率偷減茲於七月二日一律工竣理合繕具收工丈尺清摺備文呈請鑒核俯賜派員驗收等情據此除指令外合亟檢同清摺令委該督察長仰卽就近前往捷地減河按照估摺切實驗收具報核奪切切此令計發估摺二扣仍繳等因奉此減河疏濬工程處在吳家莊以下郭家橋以上距滄縣城八十餘里遵於初十日帶同督察委員董之琪馳赴該處會同正副主任王耀光陳葆泰等按照收工丈尺清摺逐段眼同丈量照原估英尺核算深寬長丈均屬相符理合繕具呈摺並繳原發清摺二扣伏乞核奪指示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附驗收捷地減河疏濬工程清摺

計開

第一段

工頭以上大吳莊堵築口門以下原河身四十丈內挑除土埂土岡共土二百五十方

該段河身內挑除土埂土岡查核所出土方及河底形勢尙屬相符

第三十六號上深三尺五寸下深二尺五寸上口寬六丈五尺下口寬五丈五尺上底寬四丈下

底寬三丈五尺工長二百四十丈

丈量該段深寬長丈均屬相符河底亦一律堅平

第三十七號深二尺五寸上口寬五丈五尺下口寬六丈上底寬三丈五尺下底寬四丈工長一百八十丈

丈量該段深寬長丈屬相符河底堅平與上段同工爲該河各段之冠

第三十八號三十九號上深二尺五寸下深無口寬六丈底寬四丈兩號工長三百二十丈

丈量該兩段深寬長丈均屬相符三十九號下深有盈無絀

第二段

第四十一號四十二號上深二尺下深一尺五寸口寬五丈五尺底寬四丈兩號工長三百二十丈

丈量該兩段高深長丈均屬相符

第三段

第四十九號五十號上深一尺七寸下深一尺二寸上口寬五丈下口寬五丈五尺底寬四丈兩號工長四百丈

丈量該兩段高深長丈均屬相符下至呂家橋以上通水尙暢

說明 以上除工頭以上挖土外共計三段八估所做丈尺據正主任王耀光面稱原估及呈報時均係用英尺自應仍用密達尺丈量查英尺較營造尺每丈差五尺今以英尺丈高深長丈算均屬符合且有贏餘至該工出土係培堤坡兩面良以原估每方價只三角故未能一律翻上堤頂合併聲明

指令南運河春工督察長文（七年七月二十六日）

呈摺閱悉捷地減河工程既據驗收寬深丈尺與原估相符應候令行該工程處主任准其交工並分行滄縣知事轉諭沿河各村隨時防護以維新工仰即知照摺存此令

以上捷地減河春工

天津警察廳河務局呈報會勘金鐘河何家莊洩水河各工估需銀數文（七年三

月三十日）

為委員會勘金鐘河並何家莊洩水河疏淤培堤各工估需銀數請令遵事案奉省長訓令內開案准日本總領事函稱在津領事團間直隸治水會對於洪水之善後策熟考其現在包括的計畫之內有由天津城市起至第一攔斷地點之間築造土壩之議為此領事團同寅請託本領事對於貴省長勸告該計畫之實行洵屬最為緊急而不可少緩之理由否則其患既見於去秋之洪水儻若再次襲來不但中國方面受其損害而在天津外國各租界亦受絕大之災豈是以領事團要

求貴省長迅加實行治水會計畫之事業以防患於未然再領事團同寅之意見以現在之狀態度將來之水災海河左岸之各租界並中國財產之保護俱尙欠滿足惟請貴省長注念莫如將金鐘河南岸堤防建築加高尤爲至幸緣現在各國租界爲保護自己租界起見有緊急決定辦法相踳甚殷應亟函達即希貴省長查照從速見復以便定奪等因到署除函覆外合亟令行該局迅即遴派委員會同警務處分別勘估安速籌辦詳細具覆以憑核辦勿延切切此令等因遵經局長委員李兆年處長令飭警察廳工程處前往分別會勘核估安籌辦法具覆核呈在案茲據直隸任川縣知事李兆年呈稱奉局長令委員會同警務處勘估圍牆暨金鐘流南岸堤工並奉省長面諭將金鐘全河勘估疏濬等因奉此委員遵即會同警察廳工程處委員暨北運河下游工巡員分投前往先將金鐘河河身堤岸逐段丈量詳細估計正在勘估伊始旋奉內務部令委辦理京綏路南口防疫事宜飭即趕速到防毋得延誤等因委員爲慎重工務起見曾經陳明局長委託莫理事鈞代表前往繼續履勘察度形勢核實估計茲已勘估完畢查金鐘河自金鐘橋上起至歡坨村東閘房下止河身淤墊河面狹窄應即開寬挖深以資宣洩擬在工段起訖地點估築堵閉俾易施工勘估時河未開通祇得約略估計其寬深丈尺或有未盡詳細之處應俟堵截乾涸儻有不符再爲更正該河自閘房以下至入蘆運河尙屬寬深通暢故未估修再查南北兩堤卑矮殘缺必須一律修培南堤以外關係租界情形尤爲重要今估加培高厚以防汎漲何家莊洩水河西堤亦與租界有關今

估挑挖河身出土培堤以期河流通暢堤岸增高洵屬一舉兩得至挖河培堤之土純係挑挖淤泥如歡坨閘房以下各工雖在堤外取土又均係葦根土挑取爲難是以工價稍昂委員詳核金鐘河連經費共洋十三萬四千四百九十六元五角四分二釐又加培南堤連經費共洋三萬九千二百五元三角七分又加培北堤連經費共洋一萬五千八百五元六角八分五釐何家莊洩水河挖河培堤連經費共洋九萬七千四百九十四元八角九分四釐統共二十八萬七千零零二元四角九分一釐以上所估各節確係該河實在情形均與委員意見相同除俟圍牆工程勘估完竣另文會呈外所有勘估金鐘全河暨何家莊洩水河各工緣由是否有當理合將土方方價各數目造冊繪圖備文呈請鑒核轉呈實爲公便等情據此處長局長查李委員兆年會同工程處委員勸議金鐘河挖河並加培南北兩堤又何家莊洩水河挖河培築西堤各工實於維護租界保衛民田及分消汎漲均關重要所擬辦法尙屬妥協復核估需土方工料價值連薪工經費共洋二十八萬七千二元四角九分一釐亦甚撙節核實應否撥款興辦除逕呈省長核奪並指令迅將圍牆工程核估一俟覆到另文會呈外理合檢同冊圖具文呈請督辦鑒核俯賜指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文(七年四月十三日)

據該河務局長會同警務處呈報委員會勘金鐘河並何家莊洩水河疏淤培堤各工估需銀數呈

請令遵等情已悉候隨交由順直水利委員會核議決定再行令遵仰卽知照並著錄令移會警務處查照此令

函順直水利委員會勘估金鐘河何家莊等處工程文（七年四月十三日）

逕啟者案據天津河務局會同直隸警務處呈報委員會勘估金鐘河何家莊洩水河疏淤培堤各工估需銀數呈請令遵等情到處查案關水利且於維護租界保衛民田綦有關係除指令外相應鈔錄原呈暨原送圖冊等件函送貴會請煩查照核議決定仍希見覆以憑令遵此致順直水利委員會

天津河務局呈報覆勘金鐘河何家莊等處核減工款文（七年五月一日）

爲委員覆勘金鐘河並何家莊洩水河各工未便緩辦情形剔減工款開具估冊送請鑒核撥辦理事案查金鐘河並何家莊洩水河疏淤培堤工程前奉省令經局長委員李兆年暨警務處令委工程處會勘議復前項各工實於維護租界保衛民田分消汎漲均關重要計估土方工料連薪工經費共需洋二十八萬七千餘元當經會同警務處分別繪具圖冊呈奉督辦指令內開據會呈金鐘河並何家莊洩水河疏淤培堤各工估需銀數呈請令遵等情已悉候交由順直水利委員會核議決定再行令遵仰卽知照並奉省長指令內開呈暨圖冊均悉此次金鐘河挖淤並加培南北兩堤以及何家莊洩水河挖河培堤各工既據核明關係重要估需工款核實應候咨商熊督辦查核

辦理此令各等因先後到局經局長以疏濬堤頭減河業已另案勘辦而金鐘等河卽有連代關繫自亦勢難從緩惟前估數目爲數甚鉅現在財力艱難祇有分別緩急酌量辦理遂卽令北運河下游工巡員張士奇復加勘估分別或緩或減另造估冊具復去後茲據該員以遵查堤頭減河上口在北運河下游東岸下口至孫家莊對岸入金鐘河金鐘河上通北運下達北塘入海兩河皆爲北運洩水之河去歲大汛時金鐘河因北運水漲藉以分洩上自金鐘橋以上下至孫家莊一帶拍岸盈堤甚屬危險孫家莊以下水勢稍小前者會同莫委員等測勘金鐘河自金鐘橋上起至歡坨橋上止河身淺狹亟須挑挖歡坨橋下尙屬寬深毋庸修辦是以所估挖河工程僅自金鐘橋上起至歡坨橋上止現在堤頭減河已另案勘辦若僅將堤頭減河開寬濬深金鐘河暫緩修濬恐將來堤頭減河水入金鐘河暢溜緊急金鐘河孫家莊以上之水致被頂托河槽又復淺狹有不能容納之虞似未便緩辦至南北兩堤甚形殘缺且關係津埠租界均應加培完整以資防衛亦未便從緩何家莊洩水河挖河工程似可緩辦加培西堤工程上段自洩水河口起至李明莊橋止堤尙完整似亦可緩修李明莊橋以下堤極殘缺且有無堤之處該堤關係東局法國屯兵處似須修築整齊前因需款浩繁奉諭切減會商莫委員前估金鐘河修築堵閉挖河工程連薪費等項共估需洋十三萬四千四百九十六元五角四分二釐今擬將挖河工程核減寬深尺寸土工核減方價計減洋一萬五千九百一十八元九角八分二釐薪工雜支等項核減洋二千元減洋一萬七千九百一十

八元九角八分二釐實需洋十一萬六千五百七十七元五角六分加培南堤並薪費等項共估洋三萬九千二百零五元三角七分今擬將方價核減洋二千六百九十一元四角四分四釐實需洋三萬六千五百十三元九角二分六釐加培北堤連薪費等項估需洋一萬五千八百零五元六角八分五釐做法方價均未便再減統計金鐘河挑挖河身加培兩堤連薪費等項實共需洋十六萬八千八百九十七元一角七分一釐何家莊洩水河除減去挖河及上段培堤工價薪費等項洋八萬四千零八十四元一角二分外實需洋一萬三千四百一十元零八角七分四釐統共實需洋十八萬二千三百零八元零四分五釐除將核減數目另繕清冊送呈外所有奉諭核減修辦金鐘河何家莊洩水河各工需款數目暨未便緩修情形開具節略呈請鑒核等情開具手摺並另造估冊呈送前來局長復查該工巡員覆勘前項工程擬將原估挑挖何家莊洩水河及該河口起至李明莊橋止加培西堤各工從緩興辦以節經費其金鐘河關係租界堤極殘缺仍照原估疏濬加培南北兩堤並李明莊橋下原堤殘缺並有素無堤埝處所仍應修築之處均尙妥協所需工款已照原估分別剔除核減現估銀一十八萬二千三百八元四分五釐亦尙核實惟爲數仍鉅工甚緊要本局無款可指春工業已開辦此項工程未經列入現在應在何款動用與修自應請示以便遵行除指令外所有覆勘金鐘各河剔減工款擬請撥款興修緣由理合繕具估冊四本具文呈請督辦鑒核俯賜指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月十四日）

據呈派員覆勘金鐘河並何家莊洩水河各工未便緩辦並剔減工欸情形已悉查此案前據該局會同警務處呈報到處當經交由順直水利委員會核議在案茲據前情候再交該會詳議呈候核定再行令遵此令

函順直水利委員會核減金鐘河何家莊等處工程文（七年五月十四日）

逕啟者案查前據天津河務局會同直隸警務處呈報委員會勘金鐘河並何家莊洩水河疏淤培堤各工一案前經函請貴會核議在案茲復據天津河務局呈報派員覆勘金鐘河並何家莊洩水河各工未便緩辦情形剔減工欸開具估冊送請鑒核前來又據本處河務股黃股長呈遞金鐘河新開河疏淤說畧並圖冊等件請予核奪等情據此相應鈔錄原呈並說畧以及各原送估冊圖表一併檢齊函送貴會請煩查照詳議見覆以憑令遵此致順直水利委員會

直隸全省河務籌議處函陳金鐘新開等減河亟應分別挑濬文（七年四月十六日）

敬啟者近聞各河春工業經費處著手籌辦關懷河務感佩莫名惟隄岸固應培修河道尤宜挑濬宣防並舉乃能弭河患於將來查天津一隅爲五河匯流之處非將各減河迅籌疏濬無以資宣洩而固河防所有金鐘河新開河斬官屯減河捷地減河均因年久失修日形淤濶本會以修治各河下游亟應先將上開各減河分別挑修預防津埠水患現在春汛已屆水漲堪虞儻不尅日興工恐

伏汎以前挑挖難期竣事如貴處已籌有辦法務請迅賜函覆惠未周行俾慰鳴喁之望專此肅陳
鵠候賜覆爲荷順頌公綏此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函復直隸全省河務籌議處文（七年四月二十四日）

逕覆者頃准函開以金鐘新開二河並靳官屯捷地兩減河年久失修日形淤澱亟應分別挑修預防津埠水患等因准此查天津爲衆流匯合之區誠如大函所云非將各減河迅籌疏濬實無宣洩之資本處迭經籌議除捷地減河刻甫測量竣事尙待籌擬外其金鐘河南岸現擬妥爲修培再將新開河挑挖深通至靳官屯減河並據平爵內技師詳勘明確亟須修濬以上三河不日當可決定辦法著手興修以弭水患而固河防惟是五河春工經費已須七十餘萬元竭力籌措尙可敷支此外別無的款尙須另行籌商呈請政府指撥方可有實行之希望也相應函復貴處請煩查照此致直隸全省河務籌議處

天津河務局呈爲勘估新開河工程請撥款興辦文（七年五月四日）

爲委員勘估新開河即堤頭減河疏濬河身加培堤埝工程需款銀數繪具圖冊請鑒核撥款興辦
事案查民國六年十月六日河務籌議處第一次會議案內所有第五六條表決新開河應設法挑
修並將上口改壩建閘下流另開新河直入金鐘河計長六英里一案前已遵令會同警務處委員
履勘擬議辦法並約估需項五十餘萬元繪具圖說會銜具呈旋奉省長令開呈圖均悉候提交河

務籌議處詳籌覆奪此令等因並於勘估呈報霍家嘴減河工程案內奉省長令轉准督辦咨帶同技師平爵內等履勘霍家嘴等處霍家嘴係專洩永定河流而永定刻正籌議改道決定後該減河即屬無用不如將新開河建閘疏通於目前既可分洩永定子牙等河即使永定改道仍可爲子牙等河分洩之資等因先後到局奉此遵經面飭北運河下游工巡長張士奇暨委員莫鈞文憲會同前往該處切實勘估去後茲據該工巡員等以遵查新開河即堤頭減河上口原有滾水石壩以分洩北運之水旁設耳閘用備水小時由此宣洩水向東北流漸趨正東入金鐘河匯歸北塘入海勘得京奉鐵路橋以上尙屬寬深以下至下河口一帶全行淤墊節節高仰河槽甚形窄狹若就原河開寬濬深即可通暢約需款八萬餘元儻另挑直河須由二道橋迤下直達錢家溝石閘計長二千八百餘丈挑河築堤及拆移舊堤一千二百丈並須疏濬以上舊河八百餘丈約需銀四十餘萬元其間所佔民地悉爲麥田加以籌款購地所費尤屬不資更恐輾轉需時進行匪易委員等相度情形舊河形勢雖稍有漫漶然於河流並無阻滯之虞似無另闢直河之必要且挑挖舊河處所即以廢土培堤雖兩岸堤埝均做成工扒坡出土方價稍加究屬事半功倍又南岸鐵路橋以上民房比櫛堤上一線小埝詢係去歲盛漲搶護所築因無地取土卽於外口坡頂掘土似須加培完整但無處取土勢非用鐵路橋下裁灘之土不可計程五里之遙擬用船裝運或用鐵車裝運方價較昂計統共估洋八萬二千五百元零零三角薪工雜支等項估需洋三千元共核洋八萬五千五百元零

零三角再頭道橋以上原有舊橋基三十餘丈磚石堆積橫亘水中妨害全河殊非淺鮮必須拆去以暢河流現沒水中礙難估計擬俟挑河工竣水涸灘出另行估辦所有勘估堤頭減河工程及酌擬辦法各緣由除另造圖冊送呈外謹具節畧請鑒核等情開具手摺並造估冊繪具圖說呈送前來並據面稱該河原有滾水石壩及耳閘尙屬適宜現尙完固似可毋庸另行建閘等語局長復查該員等會勘該河疏濬工程所擬鐵路橋以下至下河口一帶亟須開寬濬深並南岸鐵路橋以上因上年搶築小埧在堤上口掘土以致堤不完整現應加培之處均尙妥協所稱頭道橋以上原有橋基磚石堆積妨害河流亟應拆去現沒水中應俟水涸再行估辦並稱鐵路橋下培堤工程取土遙遠方價較昂等語均尙屬實所估薪工雜支等項共銀八萬五千五百元三角亦尙核實至籌議處原議另開直河之處既蒙督辦躬親履勘毋庸另開並據該員等聲稱需款過鉅自毋庸議其該河滾水石壩及耳閘既屬適宜且尙完固則原議另建亦毋庸議惟此項工程需費甚鉅本局無款可指該河關係商埠至爲重要汛期瞬息又未便從緩自應呈請籌撥款項尅期興辦以維商埠除指令外所有委員會勘估計堤頭減河工程擬請撥款興辦緣由是否有當理合檢同冊圖具文呈請督辦鑒核俯賜指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月十三日）

案據呈稱委員會勘堤頭減河工程擬請撥款興辦等情並圖冊均悉候交委員會核議見覆再行

核辦仰即知照此令

函海河工程局金鐘河興工請將王串場洋閘隨時啟閉以資工作文（七年五月二

十九日）

逕啟者查金鐘河疏濬工程業經本處遴派專員修辦尅日興工所有該河王串場洋閘自應隨時啟閉以資工作除飭知該河辦工人員如遇應行啟閉之時即予派員逕向貴局管閘員司隨時接洽外相應函請查照轉知該管閘人員遵照辦理此致海河工程局

直隸省長咨復馬廠靳官屯減河應辦各項事務並河務籌議處核議情形文

七年五月二十三日）

爲咨覆事案准督辦咨開案查本處前因籌修馬廠靳官屯減河特派順直水利委員會會員平爵內前往測勘據呈報告應行辦理者計十四項復經順直水利委員會開會討論以欸項支絀僅能擇要先辦第四第五兩項查第一二及第七八共四項事關行政應請迅予設法辦理至其餘各項本處既有未逮其中關於地方水利之處較多亦應請酌核示復相應檢同平爵內報告書一份咨會請煩查照施行等因准此當將平爵內報告書發交全省河務籌議處開會核議據該處呈稱遵查報告書所開各節關於靳官屯上下游情形查勘頗稱詳備其條陳排水所需各項除第四第五業由督辦處擇要先辦外其第一二三及六七八等項均關河務行政應請天津河務局確切

查明分別擬辦以資整頓第九十一等項與小站營田局應用水量頗有關係並請分令天津河務局暨小站營田局悉心核議會擬辦法具覆核奪誠以營田局與濟安自來水公司歷年因用水問題迭生爭議自應妥慎辦理雙方兼顧俾息爭端抑本處更有請者查報告書第九頁內擬將小站稻田區入河槽範圍之內停止耕種使減河之水泛濫其間並稱稻由全部不過銀二百萬元與其損失運河不如廢棄此款較爲利便等語惟查小站營田係前清光緒初年周武壯公創辦與本省屯墾事業及國庫收入關係甚鉅卽河道稍有淤塞隄閘稍有毀壞儘可設法修理力求改良以期有益營田兼資宣洩儻使營田一經停辦不但數十年屯墾之經營廢棄可惜且該處軍民數萬口驟使失業必將有挺而走險之虞所擬停止營田各節萬難照辦又查濟安自來水公司係屬營業性質如擬籌增水量例應遵照定章妥擬用水辦法呈請主管官廳核辦所稱授與在子牙河建設分廠之權實屬無此辦法此事與籌修減河無關應請另案辦理謹將本處核議平爵內報告書情形備文呈請省長鑒核轉咨實爲公便等情前來除分行外相應據情咨覆督辦請煩查照辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直水利委員會函送新開河及金鐘河工程議案文（七年五月二十九日）

敬覆者案准貴處函開據天津河務局警務處會委勒估整理新開河及金鐘河工程並附圖冊交會核議一案遵經於五月十七及二十三等日開會提議所有關於前項議案經過情形相應另紙

鈔錄一併函覆台端請煩貴處查照爲荷此致督辦京畿一帶水災善後事宜處

(一)五月十七日議案

主席 請代表諸君提議將下文存案

關於會長交議之新開河問題審查會仍執三月二十七日通過議案之意見卽新開河與金鐘河應加以整理俾能容納由新開河滾水壩並陳家溝閘經過之最大水量該工程之估計預算銀十二萬兩

以上之工程均能於下次盛漲之前告竟盛漲之後再行將滾水壩改建活閘並展大河槽俾能消納最大之水量該工費約銀五十萬元左右茲請將本會認爲最急工程之意見表示如下

(一)新開河並金鐘河之整理如以上所述

(二)靳官屯減河之整理如本會四月二十六日三月二十七日並三月九日通過之議案
請諸君表決此議案通過

(二)五月二十三日議案

主席 建議關於新開河整理問題請追增下述之評論

前者會長來文關於新開河事當經答覆詳載於本月十七日第十五次審查會記錄之內茲

督辦京畿水災河工事宜處復提出新開河整理之圖樣與預算爲此吾人請於前次答覆之外增入審查之評議

在吾人之意關於整理新開河所擬之土工實非必要緣當水面高及大沽水平點十九尺七寸時越壩而洩之水量計算約二千五百立方英尺查現在之河槽足以排洩此水量

至去夏大水該河所以祇能容納一千立方英尺者實因金鐘河與新開河會流之下長約一萬英尺一段之河槽其容量不敷消納新開河之總量並陳家溝閘之來水也

儻該段河槽之剖面能展拓至一千平方英尺之譜則即能達到必須之容量如此所需之土工祇十萬方而已（一萬倍土方）北堤所須之土工爲三千二百二十四方南堤一萬七千七百二十方加以前述之十萬方則土工之總數爲一十二萬零九百四十四方

惟在滾水壩更換活閘以後儻其急流仍不足以展闊河槽屆時可再施以額外之土工

主席 請諸君表決此案 通過

咨覆直隸省長議決新開河及金鐘河工程議案文（七年六月三日）

爲咨行事案准咨開據河務籌議處議覆本處前派赴新官屯減河測勘平爵內工程師報告各項轉行咨覆到處查原議以該報告書第九頁內擬將小站稻田區劃入河槽範圍之內停止耕種使減河之水泛濫其間並稱稻田全部不過銀二百萬元與其損失運河不如廢棄此欸較爲利便等

請惟查小站營田係前清光緒初年周武壯公創辦與本省屯墾事業及國庫收入關係甚鉅卽河道稍有淤塞隄閘稍有毀壞儘可設法修理力求改良以期有益營田兼資宣洩儻使營田一經停辦不但數十年屯墾之經營廢棄可惜且該處軍民數萬口驟使失業必將有挺而走險之虞所擬停止營田各節萬難照辦等語查該工程師原報告書結論所稱二三兩項意在就水量限制稻田並非將現有之營田一律停辦該處所議想係文義誤會可否飭由營田局長通盤籌畫將未墾之地不再擴充水田而於已有之稻田設法籌商水利實於興利去害雙方兼顧相應咨請貴省長查照辦理仍希見覆此咨直隸省長

示投標各商金鐘河工程以賈青雲李漢臣合投之標爲合格文（七年五月三十日）

爲出示曉諭事查此次金鐘河疏濬工程業經本處招商投標於本月二十七日當衆開標詳加審查以賈青雲李漢臣合投之標爲合格業飭遵式訂立合同按照手續辦理其未經中標各商應卽隨時來處繳還原發圖表並領還押款以符原則合行示仰一體知悉切切此示

示金鐘河一帶船戶居民開工期內應卽禁止通行文（七年五月三十日）

爲出示曉諭事查金鐘河淤淺之處甚多亟應速籌疏濬以資宣洩現經本處遴派專員修辦尅日開工惟沿河來往商船甚多現在旣經決定興工所有工作期內應行禁止船隻來往通行俾便施工除分行警察廳示諭外合行示仰沿河一帶船戶居民一體知悉毋得違抗致干重究切切此示

訓令金鐘河疏濬工程處該處工程准便宜行事文（七年六月三日）

爲令行事案查目前大汎卽屆金鐘河疏濬工程亟應趕速辦理以重要工所有關於該項工程事宜卽由該總會辦便宜從事不必遇事呈候核定以省手續而速進行茲特檢同順直水利委員會關於該河工程議案鈔單一紙令發該總會辦仰卽參酌各條妥速辦理是爲至要切切此令

訓令本處會計股兼辦金鐘河工程處會計文（七年六月四日）

爲令行事據金鐘河疏濬工程總辦黃國俊呈擬委派會計專員前來查金鐘河一帶密邇天津所有該工支發工款承辦核銷等事應卽由本處會計股兼辦以期便利而速進行除指令外合亟令仰該股遵照辦理此令

金鐘河工程會辦馬蔭呈報金鐘河工程變通辦法文（七年五月二十九日）

爲呈明事竊蔭於本月二十八號奉鈞處委令第二千四百十七號內開爲委令事案查目前節逾立夏大汎在邇所有金鐘河一帶疏濬工程亟應遴員尅期籌辦以重要工除令委黃國俊爲該河疏濬工程總辦外查有本處稽核所主任馬蔭熟悉工程堪以委充金鐘河疏濬工程會辦合行令委仰卽尅日到差商同該總辦妥速籌辦務於雨期以前竣工藉利宣洩切切此令等因奉此查金鐘河年久失修上年水災該河河身淤墊抬高堤身殘薄危險已極亟宜疏濬以洩河流而防大汎惟該河工段綿長自金鐘橋起上至孫莊止計有二十五六里之遙均須節節打壩厚水挑淤培堤

工程困難時期又促且上下河口均通海河須先趁潮落趕築截水大壩以防朝暮潮漲其中間三十餘里又須分段築埝厚水施工手續繁難工不易作據本處河務股核估土五萬餘方登報投標定期四十日竣工除去打壩厚水至少須十五天外僅餘二十五日工作每日攤土二千餘方河唇稍乾之土固可用筐夫挑浴每人每日約可一方其甬將河水厚去淤濕之泥必須用大鍬手拋甩上岸每人每日約可做五六尺土之譜且大鍬手暨筐夫等計日工竣須招集二千餘名方於事有濟際茲麥秋忙種之時包工人驟集此項夫工亦殊屬不易人夫不齊工難告竣此不可不事先籌畫者現與黃總辦一再會同擬一變通辦法惟有一面打壩厚水一面先將淤墊最要之處及堤身最低最薄之工段先行趕辦每完一段先行呈請驗收餘均仿此搶辦假使汛前萬一不能全工完竣是最要者已經疏濬次要者亦易防守除將開工日期另文會呈外所有詳奉到委令即到差暨籌畫變通辦法是否有當理合呈請鈞核批示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處會辦文(七年六月三日)

據摺陳籌畫金鐘河工變通辦法已悉際此農忙之時招夫自係不易應准如擬擇要先修陸續趕辦每完一段隨時呈請派員驗收以昭慎重嗣後關於工程事宜即由該總會辦商籌辦理毋庸另請核定以速進行切切此令

訓令金鐘河疏濬工程處委楊豹靈驗收金鐘河工程文(七年六月五日)

爲令知事案據疏溶金鐘河總辦黃國俊會辦馬詳呈請隨時驗收已竣工程業經令委工程股股長周秉清在案茲據呈稱股務較繁未遑兼顧請准改委等語所請尙屬實情應卽照准查有順直水利委員會會員楊豹靈熟習工程堪以委充金鐘河疏溶工程驗收委員除分別令委及令知外合亟令仰卽遵照此令

金鐘河疏溶工程處呈請將金鐘橋南河唇裁截文（七年六月十日）

爲呈請事頃奉督辦訓令內開案據海河工程局函稱查王串場閘關於內地來往行船最爲重要請派該管金鐘河工委員與本局總工程師議商辦理可也相應函覆查照等因准此除函覆外合亟令該總辦仰卽遵照前往接洽辦理等因奉此遵查此項工程現已由國俊詳督飭承攬商人開工興作茲奉前因自應暫行停工以待接洽妥協再行工作免致所施工程與最後計畫相左惟現計開工業經數日所有河口之擋水壩已經完全築竣其趙里沽之壩料亦已運齊開始工作不日工竣沿河各處工人窩舖刻已陸續搭蓋統計現在工作人數已達二百餘名之譜至金鐘橋南截截河唇改善河口本爲將來北運河三岔河口裁灣取直工竣後必需之辦法現既着手進行不如先將此項工程督催工夫趕於五六日內完全修竣否則使目下拆去擋水壩其拔樁工程亦屬費時費工況工人既已招集縱不令工作按照包工慣例亦須開支款項匪惟耗財力且轉轄實多國俊詳詳加籌商一面逕向委員會接洽一面趕將裁截河唇工程儘力辦竣庶於本處目前佈

告築壩濬河之信用亦藉可維持如此辦理對於包工商人當可無須格外多給賠償損失各費俾免坐耗巨款否則既無以杜承攬商人之口或藉詞要求或按照慣例格外請求賠償實不勝其繁難所有酌擬變通辦法是否有當理合呈請鑒核批示遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年六月十一日）

呈悉查金鐘橋南河唇既須裁截此項工情又已與委員會接洽所請變通辦理之處應即照准仰即妥速進行早日竣工切切此令

佈告金鐘河沿河居民船戶該河工竣一律通行文（七年六月十二日）

爲佈告事案查本處前因金鐘河疏濬工程開工在即曾經出示禁止沿河船隻來往通行在案茲查該河裁截河唇工程現經承辦人員督飭趕辦預計至本月十六日當可修竣屆時所有來往商船一律放行以利交通合行佈告沿河一帶居民船戶一體知悉此佈

金鐘河驗收委員呈請飭該河將原測各圖及規條合同等件移交以便核驗

文（七年六月十一日）

爲呈請事案奉鈞處第一五五四號令委約靈充金鐘河疏濬工程驗收委員等因奉此查驗收工程必得參考原測圖樣並施工計畫規條合同等件方能從事考核據實驗收以期不負委任仰懇

令飭該總辦將原測金鐘河平面剖面各圖及施工計畫規條合同等件移交委員以便核驗理合具文呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河驗收委員文（七七六月二十一日）

據呈已悉候令飭該總辦遵照辦理仰卽知照此令

驗收工程委員報告驗收金鐘河工程情形文（七年六月二十五日）

爲呈報事本月十五日晚准金鐘河疏濬工程處函開查金鐘河橋南改善河口裁截河唇工程刻已趕辦工竣亟待拆壩放行船隻相應檢同河圖函請於本月十六日午前前往勘驗無任盼切等情前來並平面圖樣一紙查驗收工程必據估單圖樣先行考核方能從事勘驗僅據一平面圖樣似難措手且時間過促不但不能按圖核計卽測量員役亦須商借是以函請緩期旋准該工程處函送斷面圖一張估單一紙前來卽於十八日午前偕同委員會正測量技師李謙若前往金鐘河工程地點從事勘驗惟壩已拆毀水已放入河身爲水冲刷與原挖容量應較深廣且測驗土方非將原來地形與挖成之地形相比核算不能得其真數現在應留之土墩全行拆去致地面原形無標準可憑惟有根據該工程處送來斷面圖樣爲準茲據李技師謙若送來實測斷面圖一張詳細計算得該河工程自一號至五號斷面間共挑土九萬一千四百二十立方尺後據該工程處李總稽查聲稱除一號至五號斷面間挖去土方以外尙有零號至一號斷面間土墩兩個亦用人工挑

挖其餘土方係借海河挖泥船取土等語合計該兩土墩計土四千九百十二立方尺共計九萬六千三百三十二立方尺合英國九百六十三方有差委員眼同履勘查核無異理合將收驗金鐘河工程各緣由具文繪圖連同該河工程處估單圖表呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令金鐘河疏濬工程處該河自零號至五號所差土方令行知照文（七年七月四日）

爲令行事案據金鐘河驗收委員楊豹靈呈報驗收金鐘河橋南自零號至五號工程計收土九百六十三英方三尺二寸並送圖表及該處土方計算單等情查該處原報土方計算表所載計挖泥總數爲一千五百三十五英方三尺七寸內除去零號至一號挖泥船所挖三百六十四英方四尺三寸外應實挖一千一百七十英方九尺四寸茲據呈稱實收九百六十三英方三尺二寸計與原報單相差二百零七英方六尺二寸除指令知照外合亟令仰該處知照原冊發閱仍繳此令

金鐘河疏濬工程處呈送勘估新開河南堤土方數目清冊文（七年六月二十六日）

爲呈請事案查新開河工程目下業經停辦所有該河南岸一帶頗多坍塌去歲所培子捻本極單薄轉屆大汛一經盛漲在在堪虞查由河口至京奉路橋一段爲津埠河北市場保障關係匪輕國俊詳一再會商此項工程應從速興辦擬由職處就近將該河南堤自開口起至京奉路橋一段一

律加培藉資捍衛所需工款合計不過五百元之譜而利賴實大此項工款擬即由金鐘河疏濬工款撥節項下開支是否可行理合造具方數清冊備文呈請鑒核批示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年六月二十九日）

據呈新開河南堤單薄擬由該處就近加培所需工款即由金鐘河疏濬工款撥節項下開支事屬可行應准照辦冊存此令

金鐘河疏濬工程處呈報僱用泥工應給工資數目文（七年六月二十六日）

爲呈報事竊查此次金鐘河疏濬工程所有裁截河唇改善河口應施之工現已逐漸竣事惟該處塌根以及附近河口一段淤泥亟應挑挖日前曾經函借海河工程局停泊該河之挖泥船試行挑挖尙覺便利現擬就該船繼續開挖河底至王申場閘口以利宣洩當由海河工程局派令該船到工逕由職處總監修員閻懷珍隨時指揮工作茲據閻懷珍報稱該船一切用具均由該局自備惟於挖泥時隨工築埂等事應行需用工夫八名每日每名給予工資大洋三角按日計算即歸該船主接旬承領轉發惟須該總監修員隨時查察以昭核實已於本月二十日起僱用此項工資款洋擬即由金鐘河疏濬工款項下開支一俟工竣即行停止所有僱用挖泥工夫應給工資數目理合具文呈報鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年六月二十九日）

據呈該處借用海河挖泥船隻開挖河底需用工夫八名每日每名給予工資大洋三角並擬由該河疏濬工款項下開支應准照辦仰即督飭該總監修員隨時查察以期核實此令

金鐘河疏濬工程處呈請照原造預算撙節開銷文（七年六月二十六日）

爲呈復事竊國俊驛奉指令二六八三號內開呈及預算書均閱悉查金鐘河距本處較近辦公地點可設在本處各項用費即由本處支用以期節省至監修員額及薪水數目現既改濬下游情形殊有區別仰該總會辦核明工款多寡另造預算呈送核奪此令原書發還等因此遵查金鐘河疏濬工程現改定計畫爲修補上游堤岸疏濬中游河唇其工段之遠近較諸原計畫實有加無減所有監修視察各員如責令每日赴工次不無費時誤公之虞現擬就工段適中之地另設事務所一處俾監修視察等員就便稽查督催原預算書中所列各項開支數目即係此項事務所辦公經費暨各員薪津旅費等用僅敷開支擬請按照原造預算撙節開銷是否有當理合呈請鑒核批示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年六月二十九日）

據呈金鐘河疏濬工程現改定計畫其工段之遠近較原計畫有加無減所有監修視察各員如責令每日赴工深虞費時誤工當係實情所擬就工段適中之地另設事務所俾前項人員就便稽察

督催至各項費用均照原造預算節開銷係爲事實便利起見應准照辦仰即擇定地址續報備查此令

金鐘河疏濬工程處呈送挖河培堤簡明章程暨包工證書文（七年六月二十六日）

爲呈報事竊國俊暨前奉鈞令籌辦金鐘河疏濬事宜等因遵即會同組織一切並擬訂挖河培堤簡明做法暨章程呈請鈞覽當由職處即日招工投標查有包工賈青雲等所投標價較衆爲廉舖保亦屬妥實此項工程擬即由該包工賈青雲攬做立有攬單爲憑查原單內所載工段所訂方價係按照原訂計畫核定現既改濬中流作法亦異當即飭令該包工另立攬單茲已訂定所有河口改善土方以及修補堤埝北岸金鐘橋至京奉路綫南岸由錦衣衛橋至大畢莊以上各土方價均按原訂正攬單二角九分八釐發給其餘土方價即按現訂附攬單二角八分發給仍由原舖保謙益豐爲保證國俊詳復核該包工前後攬單內所載各節與職處擬訂做法章程尙屬相符茲查培修中游堤工共計土合部尺五萬八千五百方之多現值大汛將臨時期太促萬一汛前不能全工完竣屆時酌奪變通辦理再行呈報合併聲明除由職處責成該包工迅速趕辦外理合將擬定挖河培堤簡明做法章程暨包工人賈青雲等前後兩次訂立正附攬單並保證書一併鈔呈鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附金鐘河挖河培堤簡明章程暨攬單並保證書

一由金鐘橋南河口起至京奉鐵路橋止開寬挖深挖出之土培填兩岸之堤做法與下條同
一由京奉鐵路橋起至趙里沽止開寬挖深挖出之土培填南堤如有餘土培加北堤按下開規則及圖樣做法核定方價

一由趙里沽起至孫莊洩水河口止挖南岸河唇淤土培填南堤

一由孫莊新開河金鐘河會流處起至歡坨下金鐘河大橋止挑挖兩岸河唇培填南北兩堤所有培堤高數挖唇深數另有平水清單

一由金鐘橋至趙里沽一帶土工收下方

一由趙里沽至孫莊培南堤土工收上方

一由孫莊至歡坨下金鐘河大橋一帶土工均收下方所有挖出之土除培填堤身外不准拋棄河內一經查出無論多寡均按照原挖方坑全數加倍扣罰

一期限由開標之日起限四十天完全竣工(改定附攬單之日起限四十天完全竣工)

一堤坡尺數以內一、三、外一、四、坡修築堤頂寬一丈五尺

一堤頂高度均按本處所釘木椿所計列尺寸修築另有細單

一伏汛在邇爲期已近包工人須於未開標以前覓妥殷實舖保擔任所作之工程以備開標時
選定即可開工藉免遲延時日

一 包工人對於此項工程所遞之價值須將築壩治水修堤等工計括在內每方價銀若干

一 培填各堤或收上方或收下方所挖之土祇須一次給價

一 挖河分數段工作應發鋪底工價分期如下(甲)攬單成立即發全工方價一成五(乙)每段土工過半發該段土工方價二成(丙)每段土工告竣隨時呈報派員驗收後隨發給該段工價四成五(丁)全工告竣驗收後所餘二成工價一律清給

一 包工人應在金鐘橋南及趙里沾兩處各築堅實擋水壩其高度較現時河水約三尺以上俾免水漲之虞如在期限內遭遇盛漲應由該包工人立刻呈報本處隨即派員將已成之工丈量驗收

一 收方尺寸一律按部頒營造尺計算即每寬十尺爲一方(如用英尺丈量應按八六四扣算)一如有未盡事宜應由監修隨時指揮詳告以利進行

立攬單包工商人賈青雲李翰臣等今攬到督辦京畿水災河工善後事宜辦公處疏濬金鐘河挖淤培堤工程上自孫莊起下至金鐘橋止工長約二十五里約土五萬餘方打壩厚水均包在內照圖尺寸量收上下方每方均按大洋二角九分八釐所有挑淤培堤作法均遵督辦處發給丈尺作法估單辦理並由監修委員隨時指揮按圖承辦議定自立攬單之日起連打壩厚水工料在內第一星期上夫五百名以下每星期上夫五百名第四星期上足土夫二千

名四十天內全工一律完竣如逾限不完或中途罷工有舖保擔負完全責任四十天內如下大雨不能工作應准扣除補加惟限期太短辱水挖淤施工不易仰懇督辦處體恤工艱所挑工段隨完隨卽驗收以便撤水搶辦無誤要工商人等除對妥實舖保外恐口無憑立此攬單存據

立保證書謙益豐銀號今因買青雲李翰臣等包攬督辦河工處開挖金鐘河土方所有做法及土方價值並期限既經投標後雙方商訂以下開列條件儻有不符等情惟保證人擔負完全責任如欲有憑立此保證書存照

計開

一 做工地點

由金鐘橋南河口起至京奉路橋開寬挖深培填南北兩堤由京奉路橋至趙里沽止開寬挖深培填南堤由趙里沽至孫莊洩水河口挑挖河唇培填南堤所有治水築壩一切工料均包括在內

一 土方價值

每方平均二角九分八釐

一 工竣期限

由訂立承攬日起以四十日爲限

一 銀錢關係

照投標定章按期發款不得隨意支領

一 驗收做法

如作法與投標定章圖樣尺寸不符由擔保人賠修

以上條件已由承攬人另立合同特此註明

立保證書謙益豐銀號 天津日界旭街

見證張善卿押 天津法界富貴里

保證人甯後珊押

民國七年五月三十一號

吉立

立附攬單包工人買青雲李翰臣等今因前攬

督辦京畿水災河工善後事宜辦公處疏濬金鐘河挖淤培堤工程上自孫莊起下至金鐘橋止共土五萬餘方連打塌岸水均包在內量收上下方每方大洋二角九分八釐立有攬單核准在案茲因河身容量於大汛水勢尙可消暢無虞僅將金鐘橋河口淤填之處挖通並將王串場一帶堤工擇要培修將此段工程停止改修下游自孫莊新開河口起至歡坨下金鐘大

橋止挑挖河唇挖修堤身做法估單均照督辦處發給圖樣平水單辦理並由所派監修委員隨時指揮承辦均收下方約計土五萬餘方每方言定大洋二角八分除方價減少一分八釐外其餘驗收辦法及舖保證書等均照前立攬單爲憑特立附攬單存查

指令金鐘河疏濬工程處文（七年七月一日）

據呈送挖河築堤做法章程及包工人買賣雲等前後兩次所訂正附攬單並保證書均悉所擬各條尙屬妥協可行應准備案目前伏汛卽臨應由該總會辦督飭在工人員安速進行務期汛前竣工藉資防禦如屆時全工不能完竣並准由該總會辦呈請變通辦理此令

咨直隸省長請查明金鐘河開寬補堤是否佔用民地文（七年七月一日）

爲咨行事案據孫家等莊村正孫兆義等呈稱金鐘河工程開淤挖深兩岸河灘地畝均係民產民業請飭令天津縣將被挖之地畝豁免錢糧再曉諭該居民等按所佔之地發價具領後再行動工等情據此查此項河槽內地畝究竟是否民地本處無案可稽無憑核辦除批示外相應咨請貴省長查明見覆以憑核辦此咨直隸省長

直隸省長咨覆金鐘河此次並未加寬佔用民地文（七年十月十四日）

爲咨行事案據天津縣知事齊耀城北運河下游工巡員張士奇會呈稱知事前奉訓令以據孫家等莊村正孫兆義等呈稱金鐘河開淤挖深惟兩岸河灘地畝均係民產民業請預先公估發價一

面仍請飭縣將被挖地畝豁免錢糧等情究竟河槽內是否民地飭卽會同河務局員確切查明呈覆等因奉此卽呈經河務局令委工巡員會查並由知事函致經租處主任許知事家修會同張工巡員前往查勘據村正孫兆義孫寶成等面稱金鐘河光緒初年挑挖由黃統領萬道台督率營兵疏濬佔用地畝未曾發價新開河係光緒十六年所挑官挑一半由堤頭至宜興埠所有佔用民地每畝發地價津錢四吊民挑一半係光緒二十九年所挑民間借用官款每畝合銅元六枚爲河捐費邇年攤還所挑河身佔用民地並未發價其北岸地畝統係漁葦課光緒二十九年曾經清查有案可稽其南岸統係民糧民地各等語工巡員卽與許知事至河岸察看此次所挑係在孫家莊畝坨之間適當新開河金鐘河匯流之所綿長約八九里南岸新挑灘地寬四丈北岸寬七丈兩岸所挖深約三四尺不等新培堤頂南岸頂寬四丈底寬八丈北岸頂寬二丈五尺底寬五丈北岸尚有河淤一條計寬一丈又河心計寬十一丈孫兆義地畝南北岸皆有據云本係一業因昔日挑河劃爲兩段即河心皆係伊之地畝共地八十六畝計分兩契一契十六畝半一契六十九畝半民國二年購買並云南岸堤外尚有地十餘弓云所有該村正地畝業於圖內另圈紅線以誌區別查勘南北新堤以底盤計算對岸共寬三十六丈據其聲稱執有印契惟契內未載明四至查此項河槽內是否民地應以原案範圍爲斷遂調閱河務局舊存同治十二年及光緒十六年天津道關於金鐘河各案卷查同治十二年十二月天津兵備道丁會委查勘金鐘河稟督憲李原稿內開金鐘河口

寬以十丈爲率兩坡均以二三收至二五爲准所收廢土均距河口十丈以外堆積藉作長堤又自陳家溝經王串場至赤城灘東止約開挖肥瘠熟地共二十六頃餘分別酌量給值各等語奉督憲李批准並行籌賑局撥給工費十三萬八千餘兩橋工地價等銀一萬二千餘兩在案同治十三年七月督憲李鈔摺札飭天津道於同治十三年七月二十四日在天津行館專弁具奏內開自陳家溝至塌河流邊計長三千七百餘丈本係舊河已極淤淺應一律開寬濬深其自塌河淀起至蘆運河計長四千一百餘丈係屬新開應挖口寬十丈至十五丈不等挖出廢土堆於兩岸十丈以外藉作長堤約欄佔用民地一律酌給價值又查光緒十六年閏二月挑濬金鐘河出示曉諭亦云佔用園地從前早經給發價值近年河身逐漸淤寬又被附近村民將灘地佔爲園地又稟督憲李原稿聲明金鐘河挑土至十丈外仍口寬十丈又札委監工委員稿內有廢土送至十丈之外加培老堤外坡之語是原案所載金鐘河兩堤之內決無民地且查原案河口寬十丈兩岸各十丈以外除堤應得三十丈而現存所挑河身及南北兩岸並新築兩堤共計三十六丈除兩堤十三丈河口兩岸僅二十三丈較之原案河岸祇少無多至當時發價有無追繳地契及豁免錢糧原案並無明文無從稽考而該村正孫兆義所稱錢糧是否實係堤內之地亦屬無憑懸揣茲奉前因理合鈔錄原契繪具圖說會銜呈請鈞署鑒核轉咨實爲公便等情據此查此案既據該印委等查明原案所有金鐘河佔用園地從前早經發價此次所挑河身及南北兩岸新築兩堤較之原案並未加寬被挖地

啟當然官地無疑矧詳核孫兆義地契又係民國三年投稅顯係私相盜買藉端影射該民人原呈所請公估發價之處自應毋庸置議除指令轉諭該民人遵照外相應檢同鈔契圖式各一分咨行貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函京奉鐵路管理局新開河南堤工程應於京奉路橋下挑淤請查照保護文（

七年七月十一日）

逕啟者查新開河自閘口起至京奉路橋南岸培堤工程業經本處飭由金鐘河疏濬工程處就近修辦在案現查此項工程應於該河所建貴局鐵橋孔內挑挖淤土約三尺上下以資宣暢藉以加培鐵橋西南岸堤埝除飭該工程處於施工時務將橋柱附近妥加培護外相應函達貴局請煩查照此致京奉鐵路管理局

金鐘河疏濬工程處呈報十三估徐莊險工並送攬單文（七年七月二十日）

為呈報事竊查職處前送勘估金鐘河堤埝土方數目清冊業經呈奉指令照准在案查原冊列第十三估徐莊子家西險工一段計長三百尺擬拋築新磚壩一道現經按照原訂做法仍由承包金鐘河工商人賈青雲等承攬修作計估需工料價洋共一千六百三十五元三角九分三釐七毫五絲經處詳加復核價款尚屬合宜當即飭令訂立攬單存處備案以資考核除照鈔攬單函知楊驗收委員外理合鈔錄原訂攬單一紙備文呈送鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後

事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年七月二十九日）

呈暨圖單閱悉該河第十三估徐莊險工擬拋築新磚壩一道既據估需工料價洋一千六百三十餘元并由承包工人訂立攬單應准照辦惟磚壩坡度不宜過陡該圖所載一一坡尙屬相宜仰即轉飭該包工人務宜遵照圖式工作以期鞏固切切此令圖單存

金鐘河疏濬工程處呈擬新開河培堤變通辦法文（七年七月二十七日）

爲新開河培堤工程擬具變通辦法繪圖乞令遵事竊查新開河南堤由開口至京奉路橋一段間有卑矮之處去歲河水漲發時曾經築有子埝原爲臨時搶護漫溢之計第以倉卒集事工段綿長高度參差在所難免茲經職處呈准修培自應按照去年開口水高極度較海平線高十九尺半爲標準將該段堤頂定爲二十二尺半實較去年最高水度增加三尺其寬以二十六尺爲度如此施工修培當可足資捍衛至取土方法前經商准天津河務局派委北運河下游張工巡員士奇前往會同查勘堤內既有積水堤外復無可取土之處而堤根坡脚則勢難裁截以防滲漏若由遠道取土而方價不貲欸無所出且恐稽延時日非汛前短期所能竣事茲於無可如何之中酌擬變通辦法將原堤坡頂去歲築埝取土之處裁截小段以資培補並按所訂高度一律彌補鬆平以免高下參差易於漫溢並商由驗收委員楊豹靈取有委員會同意外理合繪具剖面圖具摺呈乞鑒核示

遵除分呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年八月三日）

呈圖閱悉開河南堤積水未消無土可取應准與擬變通辦理以期早日蒞事此令圖存

金鐘河驗收委員呈報驗收金鐘河橋至大畢莊上工程情形文（七年七月三十一日）

爲呈報事前奉鈞令委派驗收金鐘河疏濬工程前經驗收改善河口裁截河唇自零號至五號一段工程具文呈報奉批在案旋准該工程處函請驗收自金鐘河橋起至大畢莊止培修兩岸堤埝一帶工程等情前來茲於本月十二日隨帶測量員湯雲臺朱神康會同該工程處李稽查前往勘驗查該河簡明做法章程金鐘橋至趙里沽土工收下方趙里沽至孫莊土工收上方茲據李稽查所稱現在一律均照上方核收該工程計分南岸十五估北岸十一估每估分數段約長一二百尺不等業經加土蓋面原舊之堤面實地無標準可憑一切計算均憑該工程處所送之段面圖爲準計算方法以現時新測之段面與舊有之段面相比較以每段首尾兩端之段面平均之復乘兩端之距離算測南岸第一估加土八十六方四尺第二估加土二十六方二尺四寸第三估按該工程處段面圖原有堤面之高度爲一十八尺八寸一分現在培成之堤面僅爲一十七尺五寸五分似有錯誤未便測收第四估加土四十四方七尺第五估加土二十二方三尺六寸第六估加土七十四方三尺八寸第七估加土六十三方六尺八寸第八估加土五十五方六尺第九估加土三十七

方九尺五寸第十估加土一百八十五方零八寸第十一估加土三十方零二尺一寸第十二估加土一百方三尺三寸第十三估一段修築磚壩尙未竣工未經收驗第十四估加土二十七方五尺六寸第十五估加土三十四方八尺八寸共計南岸除第三第十三兩估不計外共加土七百八十九方三尺七寸按營造尺八六四算計合六百八十二方零一寸又北岸第一估加土四十四方六尺一寸第二估加土十九方零二寸第三估加土十二方一尺三寸第四估加土四十一方五尺六寸第五估加土九十七方四尺七寸第六估加土九十八方一尺五寸第七估加土五十七方三尺九寸第八估加土四十五尺第九估加土一百零三方三尺四寸第十估加土三十九方零四寸第十一估加土四十方零七尺九寸共計北岸加土五百九十四方按營造尺八六四計算合土五百一十三方二尺二寸南北兩岸合計加土一千一百九十五方二尺三寸委員眼同履驗據實核收理合將驗收自金鐘河橋起至大畢莊止培修南北兩岸二十四估堤埝加土方數工程各緣由具文列表連同該工程處原估土方清冊暨橫剖面圖一併呈請鑒核示遵再所得實測數與該工程處原來橫剖面圖內之數不符者悉用紅色改註合併陳明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令金鐘河疏濬工程處查明該河橋至大畢莊止所差土方仰即聲覆文（七）

年八月十日）

爲令行事案據驗收委員楊豹靈呈送驗收金鐘河橋至大畢莊土方圖表等件到處查閱報告內開除第三估因圖面與實際不符又第三估磚壩未竣均未測收不計外其餘所收之工經飭股詳核與原估相差共計五百四十方零三尺一寸七分除指令外合亟鈔發驗收報告書令行該總辦仰卽查明飭補並將第三估原圖校正聲復錯誤理由以憑核奪一俟第十三估壩工告竣併請補收可也此令

函天津警察廳嚴禁金鐘河徐河子附近人民偷竊壩工磚塊文（七年八月九日）

逕啟者案據金鐘河疏濬工程處報稱本河徐莊子家西險工磚壩刻已修築竣事等情前來查此項壩工關係重要誠恐有無識人民不明利害偷竊磚塊以及妨害保存情事亟應預爲嚴禁以保要工而期捍衛相應函達貴廳請煩查照出示嚴禁俾資保存此致天津警察廳

金鐘河驗收委員呈報驗收金鐘河工程情形文（七年九月五日）

爲呈復事奉鈞處交閱金鐘河疏濬工程處呈復第三估因圖面與實際不符情形並繪具原估暨現在做法比較圖請轉飭驗收委員知照補收等由查原呈所稱第三估加高坡度與舊岸頂交接之處適成一溝形似多不便故僅就岸頂平度加寬十七尺並移近河坡三尺之數雖與原估未能符合實已墊土二十三方九尺七寸等語按照該工程處段面核計原有堤面之高度爲十八尺八寸一分現在培成之堤面僅爲一十七尺五寸五分是原有舊堤頂猶高出培成之堤面一尺有餘

此項一尺有餘之土方應如何計算是否加入二十三方墊土之內抑由二十三方墊土內扣算未經聲明且堤岸之功用在防水外溢今去高加寬是減少防水之効用似與原呈原估不無接觸未經該工程處詳細說明勢難率爾驗收該工程處呈請量予變通之處自應出自鈞裁再驗得該河中游孫莊以下挑挖兩岸各段工程現已一律驗訖惟所留土墩土垣雖已一併驗收尙未全數撤毀業已函催金鐘河疏濬工程處督同工人撤去土墩一俟土垣土墩盡數撤完後再行覆勘詳細呈報理合具文呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

金鐘河疏濬工程處呈送新開河南堤工程攬單文（七年九月一日）

爲呈報事案查職處具報勘估新開河修培南堤工程緣由業經呈奉鈞令准由職處就近加培所需工款即由金鐘河疏濬工款撥節項下開支在案現經按照原訂做法仍由承包金鐘河工商人賈青雲等承攬修做每方工價大洋二角五分詳加覆核價款尙屬合宜當經飭令訂立攬單存處備案並飭於即日開工以期早日歲事除照鈔攬單函知楊驗收委員外理合鈔錄原訂攬單一紙備文呈送鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年九月六日）

如呈備案仰即督飭該商趕速修做以期早竣要工鈔單存此令

金鐘河疏濬工程處呈復遵飭補做第三估工程情形文（七年九月二十二日）

爲呈覆事案奉令開據金鐘河驗收委員楊豹靈呈覆該河第三估原有堤面高度爲十八尺八寸一分現培成之堤面祇十七尺五寸五分反較原有舊堤低一尺二寸有餘且去高加寬減少防水之效用與原呈原估均有抵觸應由該總辦轉飭按照原估補做以資防水儻有窒礙亦應隨時聲敘理由以憑覆驗等因奉此查第三估做法與原估畧有出入委因當時察看情形於事實上尙無危險之虞且兼汎期迫切雨水靡常是以請准變通核收茲既據楊委員呈稱核與原估不無抵觸且現在汎期已過緩急情形亦較昔不同自應遵飭轉飭該包工商人按照原估一律補做以仰副我督辦慎重河防之至意惟屢經催飭該包工商人限期補做詎該商一再遷延實屬有意貽誤當由職處另行僱工照式承做以期早日蒞事免致再誤現已一律工竣函由楊委員蒞工勘收除僱工所做土方價欸應如數計算另行核發並原包工人賈青雲等辦工遲誤應候另案呈請罰辦外所有遵飭補做第三估工程緣由理合呈請鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

金鐘河驗收委員呈報驗收徐莊子家西拋磚壩土工情形文（七年九月二十七日）

爲呈報事案奉鈞令委派驗收金鐘河疏濬工程疊經陸續呈報在案茲據該工程處函開徐莊子家西險工磚壩修築報竣請予驗收等情前來委員卽於八月二十七日偕同測量員黃謫如劉光興會同該工程處技士徐秉鏞監工閻子明前往驗收實驗得該段修築拋磚壩一道計長三百英尺坡度一比一壩頂磚厚一尺五寸壩脚用四寸徑木椿一百八十一根三寸至四寸徑不等護椿

概二百八十一根概樁相繫均用鉛絲概樁栽入土中其長短無從驗悉惟據該工程處技士監工所稱尺寸列報計木樁均長一丈二尺概長均三尺理合將驗收金鐘河徐莊子家西磚壩工程各緣由具文繪圖呈請鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河驗收委員文（七年十月十一日）

據呈驗收徐莊子家西磚壩工程尺寸做法核與原圖攬單尙屬相符應准交工仰候令行該工程處遵照圖單存此令

金鐘河驗收委員楊豹靈呈報奉派驗收金鐘河工程一律完竣文（七年十月三日）

爲呈報事案奉令委驗收金鐘河疏濬工程業經先後驗收陸續呈報奉批在案八月二日委員偕同測量員湯雲臺劉光興並工程處李稽查寶源前往驗收該河孫莊以下培堤工程自新開河匯流處起至歡坨渡口止勘得該段工程均按原定計畫以挑挖河唇之土加高堤岸土方均以下方計算計自北岸第三百二十二號段面起至第三百七十四號一二五段面止除三百七十號段面茶肆佔地不計外共計挖土一萬零三百一十一方五九南岸自第三百七十四號段面起復測至第三百二十一號段面止共計挖土一萬零六百八十六方九七兩岸共計挖土二萬零九百九十八方五六按八六四核算合華方一萬八千一百四十二方七六歡坨以東工程當時尙未竣工故未繼續驗收八月二十二日按工程處函稱自歡坨至同善橋工程一律完竣函請驗收前來茲於八

月二十六日復偕測量員黃謫如劉光興並工程處徐技士秉鐸前往勘驗該河北岸自歡坨第三百七十四號八四段面起至同善橋東第四百六十一號八一段面止除四百一十四百三十九四百五十八號段面間填橋河口所佔之地不計外計收得土方二萬三千一百零六方零五南岸自歡坨第三百七十五號五五段面起至同善橋東第四百五十九號七四段面止除土方填橋河口所佔之地不計外計收得土方二萬三千三百九十七方零六該段兩岸共計坨土四萬六千五百零三方一一按八六四核算合華方四萬零一百七十八方六九經委員詳加覆核均屬相符查此次驗收各段所施工程土方均以原有地形與實地測驗地形相較而原有地形均以應留土墩爲根據凡遇無從實驗之處即憑工程處原測段面圖爲標準此種計算大致尙無錯誤勘測完竣須俟土墩撤去始符驗收手續故遲未呈報九月十八日偕同該工程處總辦黃國俊復往勘驗見各土墩雖經撤卸仍有數處未經一律撤完當即面告黃總辦國俊囑其轉飭撤去以便結束再日前委員親往金鐘下游作最後之驗勘見此次新修堤岸內坡已爲就近居民開種損害堤埝非輕蓋堤土掣鬆易於衝刷殊於堤防大有關係應請設法禁止以免後患而固要工查此次疏濬金鐘河工程分數段估修陸續報驗業經先後呈報在案計第一次驗收金鐘橋南改善河口截唇工程自第一號段面起至第五號段面止計華方百三十二方三二第二次驗收金鐘橋至大畢莊兩岸培堤工程除第三估不計外共計華方一千一百九十五方二三第三次驗收金鐘河中游截唇培堤

工程自第三百二十二號段面起至歡坨渡口止計華方一萬八千一百四十二方七六第四次驗收自歡坨渡口起至同善橋東止培堤工程計華方四萬零一百七十八方六九此外尚有第三估工程計華方五十方六八號計此次修培金鐘河全河工程除磚壩不計外自金鐘河口起至同善橋東止共計華方六萬零三百九十九方六八內分上方一千二百四十五方九一下方五萬九千一百五十三方七七理合將奉派驗收金鐘河工程一律完竣各緣由具文呈報鑒核示遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令驗收金鐘河委員文（七年十月八日）

呈覽圖單均悉金鐘河工既據驗收完竣所有第三估欠培土方業經一律補齊自應准其交工仰候行該工程處遵照至新修堤岸內坡已爲居民開種殊於堤防有礙並候分行天津警察廳及河務局嚴行查禁以固河防此令

訓令天津警察廳河務局禁止新堤內坡附近居民損害堤埝文（七年十月八日）

爲令行事案據金鐘河收工委員楊豹靈呈稱日前委員親往金鐘河下游作最後之驗勘見新修堤岸內坡已爲附近居民開種損害堤埝非輕蓋堤土犁鬆易於衝刷請設法禁止以免後患而固要工等情據此除行天津河務局警察廳外合亟令行該廳局嚴切查禁以固河防切切毋忽此令

訓令金鐘河疏濬工程處復驗第三估工程情形文（七年十月十二日）

爲令行事據金鐘河收工委員呈稱金鐘河橋起至大畢莊一帶培修堤埝工程其中第三估因該工程段面與做成堤面高度核驗似有錯誤未經驗收茲復據該工程處函稱業經轉飭該包工商人按照原估做法一律補做工竣函請前往勒收以昭核實等因委員卽於八月二十一日前往履驗除前經驗收各估業已呈報鑒核無庸復驗外茲勘得第三估自第十三號段面至五十八號段面共長二百五十四呎第五十三號現築堤面與原有地面相差計一十三方呎四吋七分第五十四號現築堤面與原有地面相差計二十四方呎九吋三分五十五號現築堤面與原有地面相差計三十五方呎五吋三分第五十八號現築堤面與原有地面相差計七方呎七吋五分第五十三至五十四號段面距離六十呎計加土十一方零五二第五十四至五十五號段面距離六十呎計加土十八方零一三八第五十五至五十八號段面距離一百三十四呎計加土二十八方零九七六總計加土五十八方零六五五六按八六四計算合計華方五十方零六七八四委員復核無異理合具文呈報鑒核示遵附呈段面圖計算清單各一紙等情據此除指令外合行令仰該處知照此令

金鐘河驗收委員呈報復勘新開河土方均屬相符文（七年十月十七日）

爲呈報事前准金鐘河疏濬工程處函開查新開河培堤工程前經呈准督辦准由本處就近修辦所需工款卽由金鐘河工程撥節項下開支在案茲查此項工程已經飭由承包金鐘河工程商人

賈青雲等訂立攬單成做工竣相應檢鈔攬單並土方計算表圖件等項函請訂期前往驗收其附送各件除攬單一項前已呈報外其圖表二件並希查照分別備案等因前來委員即於十月二日偕同測量員吳思遠劉光興並工程處稽查李寶源前往驗收自閘口零號起至元緯路十三號止計土五百三十方零七又自曹家花園北四十六號起至京奉路橋八十三號止計土一千二百三十五方四共計一千七百六十六方一按八六四合華方一千五百二十五方九均照上方計算委員勸驗復核均屬相符合連同圖表具文呈請鑒核批示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河驗收委員文（七年十月二十四日）

呈暨圖表均悉此項新開河培堤工程所挑土方既據勸驗復核均屬相符仰候令行該工程處遵照交工此令

金鐘河疏濬工程處呈請核發工款並送清單文（七年十月十八日）

爲呈請事竊查金鐘河疏濬工程業經楊驗收委員豹靈將實收土方數目情形呈奉令飭職處知照在案查原呈所列改善河口暨培南北兩岸隄埝挑挖兩岸河唇各工共計核收土方六萬零三百九十九方六尺八寸共需價洋一萬六千九百四十九元三角一分八釐五毫內除扣罰逾限工款並僱工代修暨已經支過各項外計實應找領洋四千五百九十八元五角一分八釐五毫亟應

速籌發給以資收束而期清結惟查該包工商人賈青雲現在因案被拘警廳此項工款應否提傳該包工商人來處具領押應送交天津警察廳轉發之處理合開具工款數目清單備交呈請鑒核令遵併乞飭下會計股如數核發俾清數目實爲公便再查徐莊子家西磚壩工料價款業經如數照發新開河培修南堤係另案驗收之工應另行核發合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附金鐘河疏濬工程已收土方暨應需工款數目清單

計開

- 一改善河口裁截河唇工程計收土方八百三十二方三尺二寸（每方九分八釐）
- 一培修南北兩岸堤埝工程計收土方一千二百四十五方九尺一寸（每方二角九分八釐）
- 共合洋六百一十九元三角一分二釐五毫
- 一挑挖兩岸河唇（歎埝）工程計收土方五萬八千三百二十一方四尺五寸（每方二角八分）
- 合洋一萬六千三百三十元零零零六釐
- 以上三項共計洋一萬六千九百四十九元三角一分八釐五毫
- 扣逾限罰洋三百元

扣工程處僱工代修陳家溝第三估工程洋五十元零八分

除陸續已支過洋一萬二千元外實應找領洋四千五百九十八元五角一分八釐五毫

指令金鐘河疏濬工程處文（七年十月二十六日）

呈單均悉所有應找領洋四千五百九十八元有奇仰候令發天津警察廳查核轉發俾資清結而杜糾葛此令

金鐘河疏濬工程處呈請核發新開河培修南堤工款文（七年十月三十日）

爲呈請事竊查新開河培修南堤工程業經楊驗收委員約靈將實收土方數目情形呈奉令飭職處知照在案查原呈核收土方計華方一千五百二十五方九尺共需工價洋三百八十一元四角七分五釐內應扣除職處僱工代修零碎工程工價洋四十元外計實應找領洋三百四十一元四角七分五釐既經驗收相符所需工款亟應速籌發給以資收束而期清結惟查該包工商人買青雲現因案在天津警廳被拘此項應發工款可否提傳該包工商人來處具領抑仍送交天津警察廳轉發之處理合開具工款數目清單備文呈請鑒核令遵併乞飭下會計股如數核發俾清款目實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令金鐘河疏濬工程處文（七年十一月六日）

呈單閱悉仰候令行天津警察廳來處領取該項工款迅速給發此令

以上金鐘河春工

天津河務局呈爲海河北岸排地三渠工程緊要擬請動用準備金提前修辦

文（七年四月十日）

爲海河北岸排地三渠工程緊要擬請動用劃歸準備金之本年春工經費先行墊發提前修辦以期無誤春耕事竊查前奉督辦訓令以本年春工既經彙入大工歷年春工經費自應劃交本處遇有要工由局呈請核發等因遵查本局春工經費每年向由財政廳給發銀元四萬元除四河春工應需外尚有規定於春工內動支銀元共貳仟叁百伍拾壹元叁角伍分又本年南運河購備凌汛防料暨守壩員司薪費共支用銀元壹仟零壹拾壹元伍角叁分統共應於春工款內支用銀元叁仟叁百陸拾貳元捌角捌分除支應存春工經費銀元叁萬陸仟陸百叁拾柒元壹角貳分業經繕摺備文呈請立案並聲明遇有要工及特別用款隨時呈請核發應用茲查海河北岸排地三渠海大道培堤等工經該河工巡員張聯勳奉令減估除核減外共需銀元壹萬玖仟零陸拾壹元伍角壹分陸釐伍毫現蒙督辦核准歸入春工修培其中海河北岸排地三渠之工尤爲緊要中之最要計需工款連薪費雜支共核銀元壹萬叁仟玖百柒拾捌元叁角貳分肆釐伍毫查該處工程爲禦海潮倒灌防禦民田而設現在節逾清明時期已促此項工款尙未奉發儻因興工遲緩致誤民耕殊非我督辦保民如赤之至意自應提起趕辦擬請先由各河歲修額款奉令劃歸準備金項下墊發濟急庶期早日完工不致有失津民播種分秧之希望一俟核准工款奉發再將海大道工程一

併修辦並撥還墊發工款以清眉目理合呈請督辦查核俯准動支備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月十四日）

案據該局呈稱海河北岸排地三渠及海大道各工前奉令發核冊共估工款銀一萬九千零六十一元五角一分六釐五毫前因急待興工已經墊發茲因海大道一律興辦擬飭承修人員備具聯單直接請領分別歸墊等情已悉查該局春工經費四萬元除支尙存三萬六千六百三十七元一角二分業據該局呈明立案并聲明遇有要工隨時呈請核發在案此次海河北岸排地三渠及海大道各工既關緊要本處工費正在不敷支配所有該工款一萬九千六十一元五角一分六釐五毫自應准予卽由河工準備金項下正式開支無庸再由本處請領歸墊以省手續該河工程并應由該局長隨時督察查報無庸另派專員辦理除咨直隸省長查照外仰卽遵照此令

天津河務局呈送海河北岸排地三渠估冊文（七年五月九日）

爲修辦海河北岸排地三渠堤埝量爲變通造送確定估冊請鑒核事案據海河工巡員張聯勳呈稱竊奉鈞令提前趕辦海河北岸排地三渠堤埝急修各工繕摺呈送嗣奉派委莫委員鈞會同工巡員前往覆勘當經會同呈復並聲明如於地勢村民稍有不便將來做工時斟酌情形或有稍爲變通之處得由工巡員酌度情形隨時呈請更正另造確定估冊呈請查核工巡員卽於四月十七

日馳赴工次督夫工作將開工日期亦經呈明各在案查此次工程原估時在去歲冬間其時積水尙未退淨亦多結凍勘估未能詳確茲於作工時詳細查勘間有不甚合宜之處亦有據紳民等懇求免佔地畝之事當與該處各村村正紳民等公同商酌略事變通稍爲移讓旣順輿情公欸亦可節省實於公私兩有裨益謹按照現作路綫詳細丈量高寬丈尺核算土方工價除薪水雜支八百元外計需銀洋一萬一千九百三十六元八角七分一釐實較原估節減銀洋一千二百四十一元四角五分三釐五毫理合造具確定估冊三份呈請核轉等情據此查此項工程前經局長令行提前趕辦並委任莫鈞會同覆勘業將覆勘情形及興工日期先後呈報並聲明另造確定用冊再行呈送在案茲據前情局長復查該工巡員所擬按照現作路綫勘丈共核土方工價洋一萬一千九百三十六元八角七分一釐又薪水雜支洋八百元共計需洋一萬二千七百三十六元八角七分一釐實較原估節省洋一千二百四十一元四角五分三釐五毫尙屬核實應請照估辦理除指令外所有修辦海河北岸排地三渠隄埝量爲變通另造確定估冊緣由理合具文呈請督辦鑒核指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年五月十六日）

據呈海河北岸排地三渠堤埝工程現經委員覆勘量爲變通并造送確定估冊均悉查所擬現作路綫工款既可節省且與當地輿情不肯應准照估修辦惟原冊第二十二估項下每方土六方四

尺當係六方一尺筆誤應即更正仍將辦理情形隨時具報查核冊存此令

天津河務局呈爲查勘海河南岸堤埝擬請補助工款文（七年六月一日）

爲轉據海河工巡員查勘後辛莊等村海河南岸堤埝擬請補助工款以資修復事案據海河工巡員張聯勳呈稱案奉訓令內開准天津警察廳函開據後辛莊等村人民代表曹尙清稟稱竊紳等各村地居海河南岸舊有河隄一道以防海潮乃去歲洪水爲災盡行扒毀作爲洩水道路查該堤原係防備河水漲發而設現在既經扒毀是以本年二月間因海潮過大已經漫溢所有附近各村田地多被淹沒若不速爲修補各村田地均不能耕種爲患實非淺鮮爲此公懇派員調查速爲修補等情據此除批示外相應備文函請查照飭查核辦等因准此合亟令仰該工巡員即便遵照前往查勘具覆核奪此令等因奉此工巡員遵即馳往該處詳細查勘該處各村地居海河南岸舊有堤埝一道自後辛莊起至北羊碼頭止路綫長約十三里有奇均寬不過四五尺高亦僅一二尺因年久失修殊多殘缺上年秋間天津一帶洪水爲災經警察廳派工扒毀作爲洩水道路復經水刷日久湮沒殆盡茲據該處村民等稟請修復以防水患查該處堤埝原係各村居民自行修築以防海潮之用既經公家扒毀洩水自應速爲修復且時值夏令海潮洪大之際若不修復一遇大水該處田園受害非淺經工巡員詳細勘估照原堤加高培厚約需工款銀五千元之譜惟現時該處沿河各村農田遍地若即時興修於佔地取土辦理定多困難需款亦屬甚鉅可否由公家量爲補助

實成該處村民自行修復於保護民田節省公款兩有裨益究應如何辦理謹具文呈復局長查奪示遵正在呈復間復奉局長令開爲令催事案查後辛莊等村代表曹尙清稟請修復上年扒毀海河南岸舊有官隄一案前准警察廳函並據曹尙清具呈業經先後令行查勘具復在案迄尙未據呈復合亟令催爲此令仰該工巡員立即遵照迅即查明尅日具覆以憑核辦再修辦海大道殘缺工程案內估册內查有後辛莊工程一段是否即曹尙清所請工程併仰聲復勿延切切此令等因奉此工巡員查海大道在後辛莊以南曹尙清請修之堤在後辛莊以北於修辦海大道殘缺工程實屬兩事合併陳復等情到局據此查此案前准天津警察廳函並據該村民代表曹尙清等具稟到局當經先後令行張工巡員前往查勘具復嗣因未據復到復經令催在案茲據前情局長復查前項海河南岸堤埝工程自後辛莊起至北羊碼頭止既據該工巡員勘明實係殘缺自應亟行修復以衛地方惟原非官工本應民人自行籌修第上年因洩水起見既經公家扒毀現在人民無力修辦自應量予補助藉資興修茲經局長酌量擬請補助銀陸百元作爲修復扒毀殘缺之用其加高培厚之需仍由紳民自行籌款辦理如蒙允准即由本局存儲准備金項下照數撥發由該處公正紳董自行修辦至各處民埝高寬尺寸多有限制今該埝既須加培如果尺寸尙有定限自應循舊辦理並應兼顧農田勿稍傷損以免爭端除指令外所有擬請補助工款修復海河南岸堤埝緣由是否有當理合具文呈請督辦鑒核指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後

事宜處

指令天津河務局文（七年六月六日）

據呈報查勘後辛莊等村海河南岸堤埝情形請予補助工款等情已悉查該項民埝既據查明上年爲洩水起見曾經公家扒毀現在民力未逮擬請量予補助以資修復尙屬實情所請補助銀陸百元卽由該局存儲準備金項下照撥應准照辦卽撥交該處公正紳董認真修復工竣卽由該局委驗報核此令

驗收海河北岸委員呈報驗收排地三渠院埝工程文（七年六月五日）

爲遵令查驗隄工據實呈覆仰祈鑒核事竊於五月二十七日祇奉鈞令以據天津河務局轉請派員驗收海河北岸排地三渠隄埝工程除指令外查有吳玉堪以派往合亟令委該員卽按照估冊切實查驗工程是否堅固有無偷減情事據實呈覆以憑核奪切切此令計發清摺一扣仍繳等因奉此遵於五月二十八日帶同工役馳往應查地點按照估冊逐細履驗得海河北岸自邢家莊舊河隄起至新河隄止排地三渠均自大橋起至鐵道止其西渠兩岸工長實數估冊上誤東爲西誤西爲東應飭更正方能符合又中渠之東岸與東渠之兩岸間有不足二坡之處應飭添補新土以符原估之數至各渠所設水櫃通溝之處尙有西渠西岸四五丈寬之缺口未經彌補餘雖分別安櫃而頂面過窄應飭修理完整俾與連接處頂寬相同以上各堤埝內外俱覆新土其原有舊

堤已無迹可驗惟除不足之坡分外高寬丈尺尙屬相符所有遵令查驗海河北岸暨排地三渠堤
 埝工程緣由理合據實具文呈覆伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

驗收海河北岸排地三渠堤工一覽表

工海河北岸堤	地 點		類 別	第 一 估	第 二 估	第 三 估	第 四 估	第 五 估	第 六 估	第 七 估
	第 一 估	第 二 估								
	第一估	五八〇丈	實收頂寬數	一〇尺	實收高數	五〇尺	備			
	第二估	九一〇	實收頂寬數	一〇	實收高數	五〇				
	第三估	三一六〇	實收頂寬數	一〇	實收高數	六〇				
	第四估	一六〇	實收頂寬數	下上 一三六	實收高數	下上 一二八				
	第五估	五〇	實收頂寬數	均寬二〇	實收高數	二五				
	第六估	一四〇	實收頂寬數	一二	實收高數	六五				
	第七估	一三〇	實收頂寬數	一二	實收高數	三五				

第十八估	第十七估	第十六估	第十五估	第十四估	第十三估	第十二估	第十一估	第十估	第九估	第八估
四四、〇	七一、〇	一〇四、〇	一〇〇、〇	六〇、〇	四〇、〇	九〇、〇	五二、〇	一八、〇	一〇五、〇	四、〇
一二、	下上 一九、	一〇、	一〇、	一〇、	一〇、	一〇、	一〇、	一〇、	一二、	一二、
二、五	下上 二四、 五〇	四、〇	下上 四四、 〇五	下上 四五、 五〇	五、〇	五、〇	四、〇	三、〇	五、〇	二、〇

排地三渠堤 工西渠西岸	第十九估	八〇、〇	一一、	二、五	
	第二十估	七四、〇	一一、	二、五	
	第二十一估	九〇、〇	八、	二、〇	
	第二十二估	三三〇、〇	八、	四、〇	
	第二十三估	六三、〇	八、	四、〇	
	第二十四估	二七、〇	八、	三、五	
	第二十五估	六、五	八、	二、五	
	第二十六估	七四、〇	八、	四、〇	
	第二十七估	五、五	八、	六、〇	
	第二十八估	三、〇	八、	四、〇	
第一估	九八五、〇	五、	外五、〇		

同渠東岸上	第六估	一、二四、〇	五、外	五、〇
同渠西岸上	第五估	一、一〇、〇	五、外	五、〇
同渠東岸上	第四估	八九〇、〇	五、外	五、〇
同渠西岸上	第三估	八九六、〇	五、外	五、〇
同渠西岸上	第二估	九七〇、〇	五、外	五、〇

天津河務局呈報復勘海大道加培工程並派紳修辦文（七年六月十六日）

為報明委員復勘海大道加培工程派紳修辦並呈送清冊請鑒核事案查海大道殘缺工程前經連同河北岸排地三渠應修工程飭據海河工巡員勘估彙入春工案內請欸修辦旋因排地三渠工程緊要即先呈報在於準備金項下墊欸興修嗣奉督辦彙案令發核冊到局所有前兩項工程均准按照原估辦理遂飭將排地三渠工程趕辦完竣業已另案呈報其海大道殘缺工程復經局長委派任用縣知事董德潤覆估去後旋據董委員呈稱海大道為津埠通衢兩旁地勢卑下每經秋夏泥淖難行全恃該道藉通往來關係誠非淺鮮惟年久失修逐漸卑矮加以上年大水冲刷殘缺益甚查該道前經海河工巡員估送清冊本係頂寬叁丈及貳丈伍尺高壹尺至貳尺計土壹

萬玖仟餘方每方估洋貳角肆分連薪費共需洋伍仟餘元茲復按照原估逐細勘丈詳查情形爲目前計擬估頂寬叁丈及貳丈伍尺加高壹尺至壹尺伍寸計長叁仟肆百餘丈計土壹萬零陸百餘方每方估價壹角伍分至叁角約需洋貳仟元之譜亦可藉利行旅如慮及久遠須自南營門外起至楊惠莊止計長約壹萬陸千餘丈應一律估頂寬三丈加高三尺總計需土貳拾餘萬方用土既多近土不敷應用約畧估計每方均址壹角捌分核計需洋叁萬數千元之譜即按頂寬叁丈加修貳尺亦須貳萬數千元竊計如此挑辦實爲一勞永逸之計理合先將覆勘草冊呈請鑒核示遵等情開具手摺並造估冊呈送到局卽經局長將原摺連同估冊面呈當奉省長批卽照貳千元估修等因遵照在案自應遵批辦理所有應需工款卽由本局準備金項下動支茲查有津紳范從周孫金鑑堪以委任承修除委任並令海河工巡員督修飭將興工日期呈報到日另文呈報外所有委員復勘海大道加培工程並派紳修辦緣由理合照繕估冊具文呈請督辦鑒核令遵再該紳等修薪水擬請月支肆拾元卽在原估經費內動用其工巡員督修薪水已於前辦排地三渠案內支領毋庸再支以節經費合併聲明除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月二十三日）

呈册閱悉此項工程改估辦法既據呈奉直隸省長批准照二千元估修核與原估五千餘元減少已多應准予照辦至前項工款并准由該局準備金項下動支餘均如擬辦理仰卽知照仍候直隸

省長指令清冊存此令

天津河務局呈勘海河南岸各工請撥款修辦文（七年六月二十三日）

呈爲查勘海河南岸白塘口前辛莊鹹水沽等處涵洞木橋各工殘破擬請撥款修辦事案據北運河下游工巡員張士奇呈稱竊奉委令內開案據天津縣海河區代表范從周孫金鑑呈稱竊敵處白塘口西與前辛莊中於海大道間官設木質水涵各一件以爲灌溉農田與疏減南窪積水之需茲因年久失修釘朽木爛遂致圍戶宣蓄無資且有鹹水估西大橋刻已塌圯行人維艱如不亟築非惟關係海口交通與小站軍旅亦多滯礙爲此呈請准予估修以整路政而利交通實爲公便等情據此除指令外合亟令仰該員立即遵照迅速前往查勘具覆核奪此令等因奉此遵即前往查勘該代表所指地點係在海河南岸海大道南塘口村西有木質涵洞壹道木板槽朽殘壞海大道塌成缺口來往行人搭板而行於交通灌溉均屬不便又前辛莊村中涵洞壹道木板槽朽道頂窄狹鹹水沽村西大橋東西兩頭石金墻及北面雁翅塌石後灰土敗壞橋梁槽朽貳根勢將塌斷實於交通有礙若不預爲修補恐愈塌愈甚需款愈鉅估計將白塘口前辛莊兩處涵洞修做新涵道土填補堅實鹹水沽西大橋添補橋梁貳根兩頭石金墻雁翅修補整齊共需工料土方價洋壹千零陸拾貳元柒角貳分肆釐謹具冊圖送呈可否准予修辦之處理合呈請核奪再此項工程如派員修辦所有薪工雜費等估需洋壹百伍拾元合併陳明等情並送清冊叁本圖說叁份到局據

此查此案前據天津縣范紳從周孫紳金鑑具呈當令北運河下游工巡員勘擬在案茲據前情局長覆查海河範圍內白塘口村西及前辛莊村中兩處涵洞並鹹水沽村西大橋既經該員查勘均已糟朽殘破聲稱於灌溉農田往來行旅實爲妨礙並稱如不亟爲修補恐坍塌愈甚需款愈鉅自應准予撥款修辦以利交通而維農業所估工料方價共銀壹千零陸拾貳元柒角貳分肆釐又薪工雜支銀壹百伍拾元尙屬核實如蒙允准擬請在於本局準備金項下照數撥發卽由本局遴派就地紳董承辦並派員督修以昭慎重除指令外所有查勘白塘口前辛莊鹹水沽等處各工擬請撥款修辦緣由理合檢同清冊圖說具文呈請督辦鑒核俯賜指令祇遵實爲公便再此項工程本係海河範圍因該河工巡員另辦工程未竣是以特派北運河工巡員勘辦合併聲明除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年六月二十九日）

呈及冊圖閱悉各該處涵洞木橋各工既已查明均已糟朽殘破應准照估由該局準備金肆萬元項下撥修辦以重要工仍將勘辦情形隨時呈報查核此令

天津河務局呈報海河南岸堤埝工程驗收相符文（七年八月二十七日）

呈爲報明海河南岸後辛莊至北羊碼頭隄埝工程委員驗收相符並送清冊請核銷事查海河南岸後辛莊至北羊碼頭隄埝工程前經派員查勘呈准補助銀陸百元令委就地紳董曹尙清承

修業將興工日期呈報在案旋於本年七月十五日據曹紳呈稱爲請驗收事竊修補後辛莊至北羊碼頭一帶河隄興工日期前已呈明在案當卽商同羊碼頭紳民孫金鑑約何藍亭充作義務司事員趕籌工作事宜不領薪津以省公項現在全體土工告竣共作土方六千一百七十二方九尺一寸總用銀元一千零三十二元零一分三釐有冊可查除由公家發給銀元六百元其餘虧數四百三十二元零一分三釐迺由該紳同孫金鑑二人籌墊無須各村攤欵以免滋擾理合將辦理情形呈報鑒核派員驗收等情並附送清冊到局據此當經令委北運河下游工巡員張士奇按照清冊前往驗收並因曹紳呈內未將工竣日期聲叙飭卽查取日期具復去後茲據該工巡員以奉令前往切實驗收逐段丈量所做尺寸均尙相符並詢諸該紳聲稱此段工程係於七月二十日完竣等情具復並將原發清冊呈繳前來局長查此項工程既經張工巡員驗收相符自應准其交工所有用過工欸計銀一千三十二元除由該紳商同孫金鑑籌墊四百三十二元外其所領公欸六百元併卽准予核銷除指令外所有修辦海河南岸後辛莊至北羊碼頭隄埝工程完竣並委員驗收緣由理合照繕清冊具文呈報督辦鑒核俯賜令廳核銷實爲公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文 (七年九月二日)

呈覽清冊閱悉海河南岸後辛莊至北羊碼頭堤埝工程既據派員驗收相符應既准其交工所用

工款一千零三十二元零一分三釐尙屬核實併准核銷惟此項工款祇由公家領用六百元其餘四百三十餘元俱係該紳曹尙清孫金鑑等自行籌墊足見該紳等熱心公益殊堪嘉許應候彙案核獎以資鼓勵仰卽分別轉行遵照此令清冊存

天津河務局呈報轉飭承修員補足排地三渠工程並酌量扣工文（七年九月十六

日）

呈爲奉令轉飭承修補足海河排地三渠工程並酌量扣工情形具文呈覆仰祈鑒核事案查前奉鈞處令開案擬驗收海河排地三渠工程委員吳玉呈稱竊於伍月貳拾柒日奉令驗收海河北岸排地三渠隄埝工程遵於伍月貳拾捌日帶同工役馳往應查地點按照估冊逐細履驗得海河北岸自邢家舊河隄起至新河隄止排地三渠均自大橋起至鐵道止其西渠兩岸工長實數估冊上誤東爲西誤西爲東應飭更正方能符合又中渠之東岸與東渠之兩岸間有不足貳坡之處應飭添補新土以符原估之數至各渠所設水櫃通溝之處尙有西渠西岸肆伍丈寬缺口未經彌補餘雖分別定櫃而頂面過窄應飭修理完整俾與連接處頂寬相同以上各堤埝內外俱覆新土其原有舊隄已無迹可驗惟除不足之坡分外高寬丈尺尙屬相符等情據此除指令外合亟令行該局長仰於奉令之日立即轉飭該承修員遵照原呈各節安速補修以符原估而重河務并將補修情形具報查核切切此令等因奉此當經飭令該承修海河工巡員張聯勳遵令補修旋據該員具

報一律補足卽經本局委派文委員惠前往覆驗旋據文委員以奉令前往工次逐段丈量所有督辦令內指筋中渠之東岸與東渠之兩岸不足貳坡及西渠西岸之缺口並頂面過窄等處業已修補完整尺寸相符又覆驗全工海河北岸各工核與原估均尙相符其排地三渠工程頂及外坑高寬亦尙符合惟內高及內坡多不相符丈量頂底各寬欠缺壹貳尺不等約共欠土肆千方上下會同張工巡員聯勳面詢承辦夫頭據稱完工時期本皆充足嗣因幾經大雨不無墊陷等語委員查大雨之後固屬難免墊陷但不能如此之甚可否從寬准其交工之處伏候鈞裁等情呈覆到局當經局長以工程旣與原估不符自應一律補足以重隄防卽飭張工巡員按照原估補修具覆去後茲據該工巡員覆稱以遵飭責令夫頭僱寬如夫將尺寸不足之處認真修補惟據該夫頭聲稱尺寸不符委係雨後墊陷所致現經入伏大雨時行實屬難於工作祇求恩恤等語工巡員查該夫頭所稱雖係實情但欠缺似此之多可否仰懇局長酌量扣土准予交工之處伏候裁奪等情前來局長復查張工巡員承辦此項工程土方旣有欠缺本應一律補足惟所稱雨後墊陷時經入伏工作爲難亦不無實在情形查本年各河春工間有土方不符工段曾蒙鈞處令行扣土交工在案今張工巡員旣經自行呈請扣土應卽酌量扣土叁千伍百方照原估每方扣銀貳角貳分共應扣方價銀柒百柒拾元准其交工以資結束除指令外理合具文呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年九月二十三日）

呈悉海河北岸排地三渠土方不符既據呈稱雨後蟄陷時經入伏工作爲難應准如擬扣土折價准其交工仰卽轉飭遵照此令

天津河務局呈報驗收鹹水沽木橋等工文（七年九月二十八日）

呈爲報明鹹水沽木橋及白塘口前辛莊涵洞等工完竣委員驗收相符請鑒核事案查海河南岸白塘口前辛莊鹹水沽等處涵洞木橋各工前經委員勘估呈准撥款派委就地紳董修辦業將興工日期呈報在案旋於本年捌月貳拾玖日據紳董范從周孫金鑑呈報奉委修理鹹水沽木橋及白塘口前辛莊涵洞等工均於捌月貳拾捌日一律完竣理合呈請派員驗收等情據此當經令委北運河下游工巡員張士奇前往驗收並飭取具做法清摺具覆核辦去後茲據該工巡員呈稱遵卽前往取具該紳董等修理木橋涵洞做法清摺按照開尺寸做法切實驗收均各相符合檢同原具清摺備文呈覆核辦等情前來局長查此項工程既經張工巡員驗收相符自應准其交工除令將用過工款造具報銷冊表送局請銷外理合照繕清摺具文呈報督辦鑒核除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年十月五日）

呈摺均悉海河南岸白塘口前辛莊鹹水沽等處涵洞木橋各工既據委驗相符應准交工仰卽轉

行遵照此令

天津河務局呈送海河北岸排地三渠各工銷冊文（七年十二月十日）

呈爲轉據海河工巡員造送修辦海河北岸排地三渠堤埝各工報銷冊表仰祈鑒核事查海河北岸及排地三渠堤埝工程前經飭令該河工巡員張聯勳勘估彙入春工案內修辦所需工款曾經呈准在於本局歲修額款改作準備金項下撥發業將工竣日期暨委員驗收情形呈奉指令交工在案茲據海河工巡員張聯勳將承修前項各工用款土方價目等項造具報銷冊表連同收據粘冊呈送前來局長查海河張工巡員修辦海河北岸及排地三渠堤埝各工共支用方價薪水雜支等項銀壹千玖百肆拾捌元玖角玖分捌釐均係核實支用並無浮冒應請准予照銷所有冊列應行我發銀壹千陸百肆拾捌元玖角玖分捌釐已由局給發除指令外所有請銷修辦海河北岸及排地三渠堤埝工程用過工款緣由理合檢同銷冊書表具文呈送督辦鑒核俯賜令廳核銷再收據粘冊已呈省長核辦合併聲明除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年十二月十八日）

呈悉據送報銷冊表本處覆核無異仍候省長核辦此令冊存

以上海河北岸堤埝春工

按此項工程雖列春工並未由本處撥款故總計算書內並未列入

京畿河工善後紀實卷七（戊）終

京畿河工善後紀實卷八目錄

監防

天津河務局長爲呈爲大汛臨邇請將在工諸員留防以資熟手文

指令天津河務局長文

咨直隸省長請將在工諸員一律留防文

直隸省長咨寬籌天津河務局經費情形文

咨直隸省長京兆尹本處委定各河監防長員文

訓令五河春工督察長天津河務局長北運河務局長永定河防局長伏汛防守事宜仍照向

章防護並改任春工督察長爲監防督察長文(附五河暨防章程)

天津河務局呈請通令各縣暨河員聯合防守文

指令天津河務局文

訓令五河監防委員長於防汛期內將各該河練習員輪流更調俾增經驗文

北運河監防委員長呈送監防辦事章程文(附監防事項清摺)

訓令各河務局各河防局暨各監防委員長頒發監防辦事章程文

子牙河春工督察長摺陳籌備保護要工辦法十二條文(附保護要工條文)

訓令河間大城獻縣各知事頒發保護河工辦法文

訓令天津河務局頒發保護河工辦法文

咨直隸省長請頒發保護河工辦法文

訓令各河監防委員長各河防局河務局長頒發保護河工辦法文

訓令五河監防委員長監防各員於防汛時不准私離汎地文

訓令天津河務局永定河防局北運河防局監防各員於防汛時不准私離汎地文

訓令五河監防委員長天津河務局長永定河防局長北運河務局長嚴防居民盜扒堤埝放

淤文

通電五河監防委員長各河務局各河防局各河工警長加意防護秋汎文

通令大清北運子牙永定各河監防委員長各河務局各河防局沿河各縣知事挑築土牛文

獻縣知事呈送隄工會簡章文(附簡章)

指令獻縣知事文

訓令五河監防委員長發給水勢漲落報告表文

天津河務局呈爲請領防汛預備經費文

指令天津河務局文

木處河務股長黃國俊呈陳閘壩淤泥橋梁阻溜兩端辦法文

訓令天津河務局查看南運子牙各河防礙河流隨時利導文

通令五河監防委員長天津警察廳天津河務局黃河河務局永定河防局北運河防局報告

水勢應填尺寸文

蠡縣知事電復瀦龍河平工土牛請緩至秋後補築文

指令蠡縣知事文

南運河監防委員王肇祉摺陳各汎已修未修險工及搶險地段文

訓令永定子牙大清北運各河監防委員長文

前督辦永定河工事宜處函永定河一帶每值伏汎嚴防險工文

函覆前督辦永定河工事宜處文

訓令永定河防局永定河監防委員長每值伏汎嚴防險工文

永定河防局長呈報防險大概情形請補助經費文

指令永定河防局長文

永定河監防委員長呈報伏汎期內監察各汎搶做各埽情形文

指令永定河監防委員長文

永定河監防委員長呈仍令各員將水勢逐日報告文

指令永定河監防委員長文

永定河監防委員長函陳北七工衝潰堤頂搶護情形文

指令永定河監防委員長文

永定河監防委員長呈送各工用過枝料數目表文(附購用枝料實數表)

指令永定河監防委員長文

永定河監防委員長呈送秋汛後現存椿料數目表文(附現存椿料數目表)

咨京兆尹請將現存椿料妥爲保存文

永定河監防委員長會計專員呈送監防機關七月下半月暨八九十月份總分計算書表單

據等件文

指令永定河監防委員長會計專員文

前永定河監防委員長呈送留辦監防結束人員所支伙食領據文

指令前永定河監防委員長文

溥沱河北堤防汛委員馮啟鵬饒陽縣知事王秀文會呈防守大汛情形文

指令饒陽縣知事文

天津河務局呈報子牙河盛漲請電飭獻河大三縣合力防守文

電河間縣獻縣大城縣各知事三縣合力防守河漲文

子牙河監防委員長電報河水漲落及防護情形文

電子牙河監防委員長文

衡水縣知事電呈滄河上游盛漲防守情形文

指令衡水縣知事文

直隸省長咨據水上警察局呈報移隊赴駐防地點文（附駐防巡緝地點鈔摺）

訓令子牙河監防委員長分派巡船駐防地點文

子牙河監防委員長呈報設備情形文

指令子牙河監防委員長文

獻縣知事呈報保安警察駐隄防護情形文

指令獻縣知事文

高陽縣知事呈報防護險工情形文

指令高陽縣知事文

訓令天津河務局水勢未落仍酌留數員防護文

子牙河監防委員長呈送八九月計算書表文

指令子牙河監防委員長文

大清河監防委員長呈請將春工經費餘存三千元撥歸防汛各員津貼及購辦汽船文

指令大清河監防委員長文

大清河監防委員長呈報搶護灘坎修補水簾各情形文

訓令天津河務局長搶護灘坎修補水簾各情形文

天津河務局呈報清河險要處所採購楊椿並分儲官葦文(附清摺)

指令天津河務局文

函直隸財政廳採購楊椿並分儲官葦等情文

大清河監防委員長呈報巡察清河上下游防務情形文

指令大清河監防委員長文

高陽縣知事電陳縣屬瀦龍河水漲堪虞文

電復高陽縣知事文

博野縣知事報告瀦龍河水漲情形文

電復博野縣知事文

大清河監防委員長呈報瀦龍河水勢暴漲搶護詳情文

指令大清河監防委員長文

大清河監防委員長呈請核撥搶險預備費文

指令大清河監防委員長文

大清河監防委員長工警長會報鮑里橋水勢漲落情形文

指令大清河監防委員長工警長文

大清河監防委員長呈報安瀾文

指令大清河監防委員長文

訓令保定道尹妥慎堵築東教台潰口以免後患文

大清河監防委員長呈復瀦龍河新做堤工一律完竣無須移防文

指令大清河監防委員長文

大清河監防委員長呈報賞給搶護瀦龍河鮑里橋險工民夫麵食用款文

指令大清河監防委員長文

大清河監防委員長呈送七八九三個月支出計算書表等件文

指令大清河監防委員長文

訓令無極博野深澤蠡縣各縣知事迅速一律挑齊土牛文

大清河監防委員長呈繳搶險加廂葦埽獎犒等項結存經費文

指令大清河監防委員長文

前大清河監防委員長函陳搶險民夫無憑造冊情形文

指令大清河監防委員長文

訓令南運河監防委員長督察東光青縣各處民工文

天津河務局呈報南運河啟壩並沿隄掛柳情形文

指令天津河務局文

電滄縣知事南運河啟壩情形切實防護並隨時電陳文

滄縣科長高士龍呈報九女河莊王家店莊漫口情形文

訓令南運河監防委員長九女河莊王家店莊漫口情形文

天津河務局呈報南運河水勢盛漲搶護各處險要情形文

指令天津河務局文

黃河河務局呈送南岸上下兩游加培大隄等工程清冊文

指令黃河河務局文

天津河務局呈報南運河無名隄搶護情形文

指令天津河務局文

天津河務局呈報南運河各汛搶護險工情形文

指令天津河務局文

青縣知事呈報修補隄工文

指令青縣知事文

南運河監防委員長呈覆查明青縣時家墳險工情形文

訓令青縣知事文

函願直水利委員會爲九宣閘口應否閉闈文

願直水利委員會函復文

天津河務局呈報搶護東光縣麒麟堤險工情形文

指令天津河務局文

大名道尹呈報清河縣東運河決口搶堵情形文

指令大名道尹文

南運河監防委員長呈節屆白露河水安瀾請撤防文

指令南運河監防委員長文

南運河監防委員趙之峻摺呈南運下游現在情形文

指令南運河監防委員趙之峻文

駐閘委員汪寶鏞函陳九宣閘提閉情形文

指令駐閘委員汪寶鏞文

南運河監防委員長呈送計算書等件請核銷文

指令南運河監防委員長文

南運河監防委員長呈送各汛段起訖及沿河村莊戶數險工處所一覽表文(附一覽表)

指令南運河監防委員長文

京兆尹咨請將北運河備防用款如數籌撥文(附清摺)

咨覆京兆尹文

北運河河防局呈報派委員司協防大汛並上汛日期文

指令北運河河防局文

北運河監防委員長河防局長會銜呈報伏汛安瀾文

指令北運河監防委員長河防局長文

北運河監防委員長呈送沿河各村戶姓名暨各汛員司駐段地點一覽表文（附一覽表）

指令北運河監防委員長文

北運河監防委員長呈送監防報銷文

指令北運河監防委員文

京畿河工善後紀實卷八目錄終

京畿河工善後紀實 卷八目錄

京畿河工善後紀實 卷八目錄

京畿河工善後紀實卷八

監防

天津河務局長呈爲大汛臨邇請將在工諸員留防以資熟手文（七年六月二十六

日）

爲大汛臨邇請將在工諸員一律留防以資熟手並寬籌防險經費仰祈鑒核令遵事竊維上年五河齊漲漫決多處幾至全境爲災民情痛苦慘不忍聞仰荷我督辦暨省長本已飢已溺之懷自去冬慘淡經營以迄今日而大工始獲次第告成惟工程甫竣汛期又屆前車不遠覆轍堪虞當此創鉅痛深可不懲前毖後此局長夙夜兢兢竊以爲防禦汛漲尤較修辦爲亟要者也查歷年防汛係由工警長遴選人員呈請委任分布各縣共同保守惟本年新工林立土質鬆浮稍一疏虞卽滋貽誤公家旣不惜數十萬之鉅款普行修辦則防守必須注重自與往昔不同局長竊以額定防汛人員本虞不敷分布與其額外添派似不如駕輕就熟卽由各河督察長率同督察員暨春工承修各員合力防護更爲親切可否仰懇督辦行令各河督察長率同各段督察員一律留防並由各河工警長員督飭承修各員協同防汛其間何段口門新築何段迎溜頂衝何段河面逼仄均係親身經歷而來自能備預不虞絲絲入扣將來安瀾共慶出斯民於陷溺而免其魚孰不謂我督辦暨省長

功不在禹下前准子牙河林督察長南運河王督察長北運河鄭督察長轉准督辦處工程股函以本年各河關於搶險費用及辦法似應及早籌定以資應付前經請示督辦奉諭商同各督察長酌議再定希即統籌全局見覆會呈等因先後致函到局當時以各河工程正在喫緊各河人員散在各處未得聚商而本局又以今昔情形不同未敢拘守舊章懸擬辦法現在功已告成如蒙允准即由局長會集各河人員迅籌辦理手續另請核示以資遵守至伏秋汛漲將至若何程度非先時所能預測即防險經費亦無一定標準查河務局成立以來會規定委員薪水銀三千八十元防險費四千五百元並另定預備金五千元尋常年分汛漲平和苟且敷衍並預備金亦可不領一遇如去年洪水之災險工迭出而欲以前項萬餘金支配於本局所管各河堤段綿長二千餘里殊覺杯水車薪無濟於事遂致百孔千瘡莫可收拾本年擬請於照舊撥發額定經費外由公家另籌欸項實在存庫如遇伏秋盛漲隨時呈請發欸以資搶護庶不至顧此失彼束手坐誤所有大汛臨邇擬請將在工諸員一律留防以資熟手並寬籌防險經費各緣由是否有當理合具文呈請督辦鑒核指令遵行再汛期即屆並乞迅賜令遵實爲公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局長文（七年六月二十六日）

據呈大汛臨邇請將在工各員一律留防并寬籌防險經費各節自係爲慎重預防起見查本處此

次所辦各河原爲各主管河工局直轄之地現在春工既竣所有伏秋兩汛備防事宜均爲原有河工官吏職責所在自應統由主管局局長督同所屬查照向章認真備防不應再由春工督察人員經辦防務庶免牽掣而明職責業由本處咨明直隸省長轉令遵照在案所有各河督察人員並經另定爲監防職務專司視察候派定人員及章程頒布後再行令知查照至河務局所轄各河防汛人員既據呈稱與其額外添派不如駕輕就熟自係經歷之言准卽由該局長於春工承修員中揀選勤奮得力人員留派防守以資熟手仰卽遵照辦理至該局原有防汛經費計共一萬二千五百八十元據稱各河隄段綿長恐難濟事亦係實情查本處此次既發鉅款交由該局主管職員力辦春工何至於防汛經費轉生顧惜良以工多款絀實屬不敷分配本年各河工作既較往歲爲多似於防汛事宜應亦較有把握自應由該局仍按原有防費先行儘力籌防一面由本處咨請直隸省長加撥一萬二千四百二十元合成二萬五千元由該局揔節支用另由本處酌籌臨時經費爲五大河備急之需以期周妥總之木處所備防費爲數極微非遇急需不能動用所望該局長督飭員司常川駐工實力巡視涓涓能塞自可化險爲夷不獨免于處分本督辦必當按照此次呈咨辦法如果伏秋兩汛新舊各工并無出險可於安濶後擇尤從優請獎并可將此次本處準備金提搶獎護得力各員以示酬庸仰并遵照轉行所屬一體知照安速籌防勿致延誤是爲至要此令

咨直隸省長請將在工諸員一律留防文（七年六月二十九日）

爲咨行事案查各河春工完竣自應由主管河工局所查照向章自卽日起認真備防經咨請轉飭遵照在案茲據天津河務局呈稱大汛臨邇請將在工各員留防并寬籌經費等情查春修各員中如果有勤奮得力之員自可由該局長遴派留防以資熟手至原有防汛經費據稱共一萬二千五百八十元實屬不敷分配一節察核尙屬實情惟本處現以工多欸絀實屬不敷支配除由處另酌籌臨時準備金交由監防委員長遇有險工懸賞及獎犒并於萬急時藉資挪墊外擬請貴省長體念本年防汛緊要情形准於該局額定防汛經費外加撥一萬二千四百二十元合成二萬五千元俾資應用實於防務深有裨益除指令知照外相應咨達貴省長請煩查照并迅見覆爲荷此咨直隸省長

直隸省長咨寬籌天津河務局經費情形文（七年七月二十六日）

爲咨行事案據財政廳呈稱奉令准熊督辦咨開據天津河務局呈稱防汛經費共一萬二千五百八十元實屬不敷分配一節察核尙屬實情除由處另酌籌臨時準備金交由監防委員長遇有險工懸賞及獎犒并於萬急時藉資挪墊外擬請體念本年防汛緊要情形准於該局額定防汛經費外加撥一萬二千四百二十元合成二萬五千元俾資應用實於防務深有裨益除指令外相應咨達請煩查照并迅見覆等因准此此項增籌經費應若何籌出能否照數加撥仰卽遵照尅日議覆以憑轉咨切切此令等因奉此查天津河務局因所管各河堤段綿長大汛在邇設遇險工迭出原

定經費恐有不敷特請寬爲籌備以資緩急本綢繆桑土之心爲慎重災防之計所稱各節尙屬實情熊督辦據該局陳請咨請由直准於該局額定防汛經費外加撥一萬二千四百二十元合成二萬五千元俾資應用自係爲防汛緊要有備無患起見如果財力稍有餘裕應卽力爲寬籌無如本省度支艱窘已達極點歲入則驟形減少支出則倍有增加比來每月經常要需均係多方借貸尙在無法應付熊督辦駐節是邦此種現象諒已早邀洞鑒此次該局請撥防費係屬臨時增加且爲數較鉅按之現時財力實在無法添籌惟細核該局原呈在尋常年分汛漲平利並原定預備金亦可不領第恐遇如去年洪水之災險工迭出原定經費不敷支配故有增籌之請藉備不時之需於應增數目若干原呈並未聲叙是不過一種預防計畫尙非實在必要之需熊督辦軫念河防因該局請款無從應付乃予咨請由直加撥一萬二千餘元現在本省旣無力照籌防務又不能不顧惟

有於無可設措之中勉由省預算原列河工預備金項下勻挪五千元作爲該局本年額外留防之需以備臨時應用但前項河工預備金雖列歲入預算值茲災祲之餘預算不敷甚鉅並非實有大宗餘款祇以本年各河春工甫竣防汛更形吃緊勉爲認籌此數以免臨時竭蹶必須該局原有經費實不敷支時始可請領如果不遇險工仍應儘原有經費支配勻用以期撙節至本省各河現經熊督辦規畫久遠大加修治此後自必悉慶安瀾不至重蹈故轍前項加撥之款應卽以此一次爲限事畢由該局專案造報以後不得援以爲例以示限制所有遵令核議緣由是否有當理合呈復

鑒核分別指令祇遵並咨熊督辦查照備案實爲公便等情據此除指令並行河務局遵照辦理外相應咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨直隸省長京兆尹本處委定各河監防長員文（七年七月六日）

爲咨行事案查各河春工業經告竣所有伏汎防守事宜應由各主管局按原有經費查照向章認真防護業經咨請轉飭遵照在案惟此次款巨工新汎汎關係重要自應以原在各河春工督察人員改任監防以資熟手茲經本處擬定汎汎章程卽委各河督察長爲各該河監防委員長並遴委尤爲出力之督察員李耀廷等爲各該河監防委員又飭令將原有之練習員分別支配佐理監察除分行外相應檢同章程並委定監防委員長及委員名單咨行貴省長京兆尹請煩查照備案此咨直隸省長京兆尹

訓令五河春工督察長天津河務局北運河防局永定河防局伏汎防守事宜

查照向章防護並改任春工督察長員爲監防委員長文（七年七月六日）

爲令行事案查各河春工業經告竣所有伏汎防守事宜應由各主管局按原有經費查照向章認真防護業經分別咨令遵照在案惟此次款巨工新兩汎汎關係重要自應以原在該河春工督察人員改任監防以資熟手茲經核定汎汎章程並委○○○督察長爲○河監防委員長○○○爲監防委員并以原有之練習員分別支配佐理監察除分別咨行外合亟令行該督察長河務局長河

防局長仰於驗收完竣早日結束並遵監防章程造具每月預算呈候核奪此令

附伏秋兩汎五河監防章程

第一章 分路

第一條 五大河仍按春工督察區域分爲五路

甲 永定河爲一路

乙 北運河爲一路

丙 子牙河爲一路

丁 大清河爲一路

戊 南運河爲一路

第二章 員額

第二條 每一路設監防委員長一員監防委員自一員至四員練習生若干員由委員長按

照各河程途之遠近分段設置

第三章 職務

第三條 委員長專司監視各汎如何備防有險如何搶辦並指揮各監防委員分投巡查一

切事宜

第四條 各監防委員承該管委員長之指揮分途監察一切防汛事宜

第五條 各河布置防汛等事宜應由主管河務河防等局理事或工警長等完全負責監防人員得往來視察遇有必要時並得商同河工主管人員接洽辦理或呈處核示其專管工汛員弁遇有格外勤奮或臨時確有把握果能化險爲夷者應詳細登記隨時呈候查明存記准於安濶後從優請獎其任事不力各員並應隨時揭報不得稍涉諱飾

第六條 每值大風雨防汛人員及監防人員均應格外注意防務儻防汛人員仍有如從前堤已潰決該管員弁尙在城內私宅情事應由監防處立即報告該主管局嚴飭上汛並呈明本處核辦

第七條 向來防汛水大時接舖號傳簽日夜不停上下遞傳周而復始如簽在某舖號停壓一經查出分別送究現在是否仍照向章辦理應由監防員商同主管局署參酌本河情形辦理

第八條 本年春工較之歷年加傲之處實多深恐各員以爲有備無患漫不加意監防人員應注意提倡并監視進行俾得激發天良認真防守如果伏秋兩汛新舊各工并無出險情事除照咨呈辦法於三汛安濶後從優請獎外并可將此次本處防汛準備金提獎搶護得力各員以示優異

第九條 各汛備防稽科樁樑繩纜磚塊土牛監防員應隨時查明險工頂溜等處備置情形與在事各員分別研究辦法切實進行并隨時呈核

第十條 每日河水漲落尺寸逐日駐記水大一日一報水小五日一報有通電報電話之處即隨時電稟

第四章 經費

第十一條 五大河防汛事宜仍應由主管局按照向章就原有防汛經費認真備防另由本處籌備臨時預備費二萬元以備各河遇有險工各監防員懸賞獎犒并爲萬急時由監防委員長認可後通融借墊之用准各監防委員長隨時據實呈請核撥

第十二條 各河防汛向多兼用民夫應查照永定河現定官民聯防會辦法預行會商該河官紳劃分地段約集民夫幫同防護

第十三條 各監防委員長及所屬員司薪費另定之

第五章 期限

第十四條 自奉文之日起至白露節止

第六章

第十五條 本章程自奉准之日施行如有未盡事宜得呈准修正

天津河務局請通令各縣暨河員聯合防守文（七年七月五日）

爲時屆大汎擬請通令各縣暨河員聯合防守共保無虞仰祈鑒核事竊維時屆大汎所有防守事宜業已次第進行惟歷來防汛非惟此縣與彼縣畛域攸分卽印官與委員亦不相聯絡而一切設備又付闕如往往坐失時機挽回無術本年新工林立險象環生防禦汎漲尤較喫重若不亟圖聯合何以收指臂之效而免貽誤之虞查堤岸防守固屬河員專責而各縣知事身任地方亦屬責有攸歸況各河業堤本係官督民辦則完全擔負尤在地方且委員孤身駐防一切措置本賴各地方官通力合作方能設施木屆防汛自應合力梭巡儻遇險工卽由各該印委切實會商親臨工次安速搶辦一面將購料集夫方法預先籌定以免臨時失措其迎溜頂冲及新工隄段尤當注意又查各河隄岸每多甲縣出險而被害却在乙縣丙村出險而被害却在丁村平日卽無聯合臨時漠不相關而該管知事又復不顧大局坐視不救委員以隄段綿長誘之地方亦置若罔聞此等惡習尤屬慘無人道自應力矯前弊互相維持勿以痛癢無關貽害鄰境又查汎漲時期每患消息不靈施救無及且間有一遇水漲爲橋梁所阻郵路因而梗塞者此後報告險工自應力求迅速儻遇郵路不通應卽趕速電陳如非通電地方則當立派馬巡專程投遞其各段委員如經發生前項情事應卽交由該管知事設法遞寄以免稽延又查堆築土牛最爲防險要需向章于春間通令堆築一次乃日久玩生敷衍塞責非堆不足數卽卑薄稀疎且有視爲具文竟未奉行者今麥秋已過民有餘

暇應即責成各工警長暨各該知事從事查察如有前項情弊即行督飭兵弁紳民一律推足以資防禦總之各該印委多盡一分心力即兆姓少受一分痛苦滄海桑田關係至重利民福國悉在有司自應振刷精神合力辦理以重防務而奠民生除通令外所有時屆大汛擬請通令各縣暨河員聯合防守緣由理合具文呈請督辦鑒核俯賜通令遵照實爲公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年七月十一日）

呈悉所請通令各河聯合防守一節自係爲慎重河防起見除各河工警長應仍由該局長飭遵以資簡捷外仰候令行印委各員一體遵照此令

訓令五河監防委員長於防汛期內將各該河練習員輪流更調俾增經驗文（

七年七月十三日）

爲令行事案查前因各河春工將次告竣各練習員到工爲日甚淺未足鑿其考察工程之志分令將練習員組織成班先參觀本河全體次參觀其他各河工程俾增學識在案惟查各該河工段本多做法亦異果能分頭致察亦足以增心得況目前汛期在邇河務河防各局布置防務預備搶護亦均爲參考工程之緊要部分自應令各該生暫在本河酌量輪流互調工段即可慰各該生之志願并可兼資佐理以增經驗除分行外合亟令仰該委員長遵照辦理此令

北運河監防委員長呈送監防辦事章程文（七年七月十九日）

爲擬定監防辦事章程等件呈請鑒核以便遵行事竊翼祖前奉第二千九百八十八號訓令內開此次欵巨工新兩汎關係重要自應以原在該河春工督察人員改任監防以資熟手等語翼祖奉令之下悚懼莫名竊以爲督察工做惟以工堅料實按照原估做法參以現在情形辦理已足畢乃事矣監防一項風水無情瞬息萬變若不先事擬定辦法章程預爲妥籌一俟險象環生倉猝之間豈易立辦茲謹擬定監防辦事章程十六條監防預知事項九條監防設備手續四條監防汎兵賞罰一條繕具清摺呈請鑒核批示以便遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附北運河監防事項清摺

計開

（甲）監防辦事章程

- 一 東西兩岸各設監防委員一員
- 一 各汎地擬更番設練習員一員以資參考工程並資佐理（附考察佐理周番表）
- 一 各汎宜備有住汎員司畫到簿一本每日在簿註到如有因公外出亦應註明監防委員及河防局所派之員到汎時宜在簿自標到汎及赴他汎時刻
- 一 各汎宜備有汎兵畫到簿一本每日各兵並書明職務

一各汎宜備有水量增減尺寸簿一本由汎官註明(上午時刻)(中午時刻)(下午時刻)水量情形以備監防委員到汎時參考

一各汎水量增減尺寸每日註明水單(水大一日一報)(水小五日一報)送監防辦公處由監防委員長彙呈

一監防委員每十日內往返該岸一次如遇有防險時須酌量情形不拘時日勤往視察

一委員出發時携有監察防汎員司目兵一覽表到汎後由員司目兵自行蓋章如有因公出發者可由汎官代爲註明該表仍由委員携回送交監防辦公處每十五日彙呈一次(附有表式)

一各汎員司應督率目兵守兵晝夜沿河巡邏遇有風雨天氣挨汎傳籌

一協防委員分防司事係河務河防局所派素有經驗之員遇事時應與汎官妥協籌畫監防委員參與之

一遇險時僱用臨時卯夫若干須開具花名清冊呈送監防辦公處存查

一遇險工萬急時如監防委員巡視他汎應由協防分防員司及汎官飛報監防委員長或監防委員遵照監防章程第十一條辦理之

一遇險犒賞金均由協防委員及汎官具領其開支當詳細造具清冊送監防辦公處轉呈

一遇大險時應由本汛官及協分防員司用習慣法招集民夫搶護如村落不肯出夫卽火報河務河防兩局立函該縣由縣轉飭出夫並由縣備冊送處

一河務河防兩局於所有伏汛防守事宜自應按原有經費查照向章認真防護由監防委員監察之

一本辦事章程有未盡事宜隨時呈請更正

(乙) 監防預知事項

- 一各汛協防及各汛官姓名
- 一各汛目兵守兵花名
- 一各協防員及各汛官住在地點
- 一各汛地界沿河某村起至某村止共長若干里
- 一各汛沿河村莊若干應造村名冊
- 一各村莊各有若干戶以備遇險撥夫
- 一各村村正副姓名以便遇事召集藉資佐理
- 一兩岸閘口若干處
- 一各汛河溜最灣次灣各若干處

(丙) 監防設備手續

一 備防所用料品遵照監防章程第九條辦理

一 河水漲落各汛應備水單(附有格式)

一 閘口處應常設船一隻以免遇險難渡

一 現屆青苗樟起道路堪虞備馬弁若干名以資保護或差遣之由通縣東路警備司令部商備

(丁) 監防汛兵賞罰

一 防汛應嚴定賞罰章程以資集事其章程另訂之

訓令各河務局河防局暨各監防委員長頒發監防辦事章程文(七年七月二十

七日)

爲令行事案據北運河監防委員長鄭翼祖呈擬監防辦事章程等件前來查閱所擬各條大致尙無不合附載表式亦尙詳明應卽通行各河務局河防局暨各監防委員長參照原擬內開各項並附表等件酌擇施行以重防務除分令外合亟鈔件令仰各監防委員長各局長遵照此令

子牙河春工督察長摺陳籌備保護要工辦法十二條文(七年七月二十四日)

敬陳者際康奉委子牙河春工督察事宜周歷上下游多次對於本河險工不能不隨時注意現在伏汛已屆籌備刻不容緩謹擬辦法十二條繕摺呈乞督辦鑒核分別咨行

計陳

一 獻縣境內滹沱河北隄滄陽河東隄應防四十八村民人偷挖又獻河大三縣子牙河兩隄東隄應防西隄人偷挖西隄又防東隄及河套內民人偷挖應令各縣知事禁止並調撥墩船六隻一泊獻縣滹沱河李謝橋一泊獻縣滄陽河賈莊橋一泊獻縣臧家橋一泊河間縣沙河橋

一 泊河間縣留各莊橋一泊大城縣王家口隨時聽調彈壓以防偷挖大隄

上條擬請咨商省長轉令水上警察長遵行

二 子牙河兩隄距河遠者六七里近則緊臨河涯沿河本有民埝經上年大水決口多處民力不足均未堵築儻逢水大必致浸及大隄平工處應防平漫鑽漏透隄出險險工應防迎溜頂冲坍塌劈隄出險均應預備麻袋材料以資搶護

三 獻縣境內東岸飲馬坑賈莊橋所河口臧家橋仲家灣馬莊大馬莊西岸高且南格營等處均係迎溜頂衝著名舊險原有磚壩難免蟄陷應備防磚

四 河間縣境內鄧家嘴崔家柳謝家門口陳家門口龍華橋高莊等處均爲迎溜險工原有磚壩難免蟄塌冲刷應備防磚沙河橋新堵口門難免冲刷蟄陷須添防風龍尾等埝以資搶護所需材料亦應預備

五大城縣境內子牙河東岸李家墳西岸南趙扶等處原有磚壩本年春工未修亦係著名險工

一遇盛漲宜防墊陷應備防磚

六大城縣境內子牙河西隄內臨出槽之水外逼文安大窪盛漲時應防西北風大浪若逢雨水夾激亦應多備椿料搶護又該隄穰洞鑽漏出險應備大鐵鍋棉被蒲包蓆篋麻袋等物以資堵塞

七搶護材料由河務局預備另募椿埽手若干名無事時責令在險工處堆積土牛

八在防各員均應自帶雨具檯燈酌定長夫名數交各員差遣日夜分班巡查俾免疏忽並應預定獎懲規則以策勤怠而保安瀾

九各段應立水誌及雨量器具並定報單格式各員各帶風雨寒暑表以資考驗

以上八條應請令行天津河務局遵行

十子牙河橋梁過多短而且低每遇盛漲橋面過流擬援照光緒九年成案暫拆一空以便運料船隻往來上搭板片仍便過往行人應令各縣地方官辦理

十一應飭各縣遵照向章調撥強壯民夫及早上隄密搭窩舖舖前各立旂號標明某村民夫白晝則堆積土牛填補浪窩水溝夜間各舖點燈輪流巡查一遇出險鳴鑼爲號召集村民羣來搶護

十二各隄道口過多上年因沙河橋道口未堵以致漫決應由各縣嚴令附近各村三日內堵築

完備多用土方接長加高以便車行此後不准再有挑挖之事違者究懲

以上三條應請令行獻縣河間大城三縣知事遵行

訓令河間大城獻縣各知事頒發保護要工辦法文（七年七月二十六日）

爲令行事案據子牙河春工督察長呈送籌備保護要工辦法十二條前來當經核閱均關切要除指令並分行外合亟鈔錄第一第十第十一第十二共四條令仰該縣迅即遵照辦理切切此令

訓令天津河務局頒發保護河工辦法文（七年七月二十六日）

爲令行事案據子牙河春工督察長呈送籌備保護要工辦法十二條前來當經核閱均屬切要除指令並分行外合亟鈔錄第二三四五六七八各條令仰該局迅即分別轉飭所屬一體遵照辦理其第二條請預備蘆袋材料以防水漲危及大堤一節查本處平糶局尙存有蘆袋此次防險應用蘆袋若干並由該局酌量呈請撥用仰並知照此令

咨直隸省長請頒發保護河工辦法文（七年七月二十六日）

爲咨行事案據子牙河春工督察長呈稱竊查獻縣境內滹沱河北隄遼陽河東隄應防四十八村民人偷挖又獻河大三縣子牙河兩隄東隄應防西隄民人偷挖西隄又防東隄及河套內民人偷挖應令各縣知事禁止並調撥礮船六隻一泊獻縣滹沱河李謝橋一泊獻縣遼陽河賈莊橋一泊獻縣臧家橋一泊河間縣沙河橋一泊河間縣留各莊稍一泊大城縣王家口隨時聽調彈壓以防

偷挖大堤擬請鈞座咨商省長轉令水上警察長遵行等情據此查該督察長所陳自係爲保護要工慎重防務起見自應照准除指令並分行外相應咨請貴省長請煩查照辦理此咨直隸省長

訓令各河監防委員長各河防局河務局長頒發保護河工辦法文（七年七月二

十六日）

爲令行事案據子牙河春工督察長林際康呈送籌備保護要工辦法十二條前來詳加核閱均關切要計關係防護者六端一各處大堤平工處應防平漫鑽漏透堤出險險工處應防迎溜頂沖坍塌劈堤出險均應預備麻袋材料以資搶護二各處磚壩迎溜頂衝難免墊陷應備防磚其各新堵口門難免沖刷墊陷須添防風龍尾等埽以資搪護所需材料亦應預備三各堤如有穽洞最易鑽漏出險應備大鐵鍋棉被蒲包蓆蓆麻袋等物以資堵塞四搶護材料由主管河務及河防局預備另募穽埽手若干名無事時責令在險工處堆積土牛五在防各員均應自帶雨具梳燈酌定長夫名數交各員差遣日夜分班巡查俾免疏忽並應預定獎懲規則以策勤怠而保安瀾六各段應立水誌及雨量器具並定報單格式各員各帶風雨寒暑表以資考驗以上六端亟應趕速照辦以重防務除指令並分行外合亟令仰該委員長迅即遵照辦理切切此令

訓令五河監防委員長監防人員於防汛時不准私離汛地文（七年七月三十一日）
爲令行事現值伏汛正河水漲發之時各河新工甫竣關於防護事宜至爲重要不惟各河監視人

員不准藉事往返京津擅離汎地其各河委員長負責極重尤宜長川駐工用便監察如有要件應用函電請示毋庸來津面陳以免貽誤除分行外合亟令仰該委員長遵照並轉飭各員長一體遵照毋違切切此令

訓令天津河務局永定河防局北運河防局監防人員於防汛時不准私離汎

地文（七年七月三十一日）

爲令行事現值伏汎正河水漲發之時各河新工甫竣所有防汛事宜極爲重要各駐防人員負責極重不得藉事私自離汎致滋貽誤嗣後應由各局長督飭在工各員認真防護如有藉端私自離汎防護不力人員准由各該局長查明呈候懲辦以重河防各局長如有要件儘可用函電請示毋庸來津面陳有誤事機除分行外合亟令仰該局長遵照並即轉飭在工各員一體遵照毋違切切此令

訓令五河監防委員長天津河務局長永定河防局長北運河防局長嚴禁居

民盜扒堤埝放淤文（七年七月三十一日）

爲令行事查沿河居民每值河水漲發常有盜扒堤埝情事揆其用意或以水勢漲發以隣爲壑或以地多斥鹵意圖掛淤似此破壞河防亟應從嚴查禁現在新工甫竣大汎屆臨該委員長局長職司監防護責任極重務宜會同該河務局河防局各委員長督飭員弁嚴爲巡視並迅卽出示剴

切曉諭沿河居民一體遵儻有前項情事一經查獲定即按照直隸省長本月二十五日通令鎗決從事決不寬貸除分行外合亟令仰該委員長局長迅即遵照辦理切切此令

通電五河監防委員長各河務局各河防局各河工警長加意防護秋汛文（七年

八月八日）

現屆秋汛防護吃緊儻遇堤身批裂應亟掛柳擋溜若埽段折塌應急加鑲如將漫溢應築子埝並掛席片兼看堤外浸出之水爲清爲渾清者堤身無恙渾者必有漏洞或腰漏或底漏如係腰漏應用軟料如麥穰花稽蔴袋棉被等並土踹築仍將缺壞處填平以堤外不流渾水爲止如係底漏即須派人下水沿踹堤脚至漏處其流或止或水倍渾即於此處搶做埽工及外圈月堤等事儻係決口應急做裹頭勿令堤頭坍塌決口增大以上各端略示一二總須在工各員臨事鎮靜安速調度董率有方儘所知能及諸方法和衷共濟務盡人力以捍災患有厚望焉仰迅飭遵此令督辦熊庚

通令大清北運子牙永定各河監防委員長各河務局各河防局沿河各縣知

事挑築土牛文（七年八月八日）

爲令行事據南運河監防委員長王祖仁魚電稱土牛一項業經三令五申各知事關心民事宜如何實力奉行無如匝月以來各知事循例出票各差役仍循例索賄各村董亦循例攤錢迄今大汛早屆新工土牛有全未添築者有覆土數簣即作爲土牛者舊工土牛則仿清明添填之法覆土數

錄即已了事查舊例每土牛一箇應用土四方今之所築則全屬無濟實用秋汛水力最勁設遇風雨交作兩水夾堤頂無土牛則縱有麻袋既無乾土可裝挖後墊前搶護必更棘手等語查該知事等既任臨河州縣對於河務籌防照章修築土牛本係職分內事理應自行先時籌備無俟木督辦加以督促乃不惟不先事預籌並奉令後亦祇循常敷衍平時辦事不肯運以實心實力於此可見茲特勒限各該知事將所管境內沿河應築新舊土牛按照舊例每四方土一牛務於奉文一星期內一律逐段補齊卽由該河主管工警長或理事派員逐一驗收並由監防委員長屆時查明會同呈報備核北運大清子牙各河均應一律辦理儻所挑土牛有不如式准各該縣將該管理村董加罰多挑十倍備用儻新舊險工處所因漏築土牛一遇潰決卽由該管知事負疏防之責定由處按照國務院咨發河工處分事例嚴重執行不少寬假除分行外合亟令仰迅遵辦理切切此令

獻縣知事呈送隄工會簡章文（七年八月八日）

爲呈請立案事竊奉訓令以各隄關係緊要飭卽防護等因遵卽邀集紳董妥籌防護辦法茲據縣屬公民彭錫璋等一百零八人聯名呈稱竊獻境河隄分爲四段滄陽東堤滹沱北堤子牙東堤子牙西堤綿巨境內一百五十餘里向章每屆伏汎之時各隄委員協同各隄董督催附近居民搭蓋窩舖看護自章前縣長取銷隄董敷衍虛文鄉民不敢過問廢弛特甚至去年洪水泛漲險工林立蒙縣長親督民夫晝夜搶護除朱家口被愚民偷決外各隄幸獲保全今春覆蒙縣長請款培修春

工增加磚塌併承面諭恢復隄董預籌防汛事宜所有各隄辦法仍照舊章並開會研究另擬規則先期籌妥舉辦等因伏思河隄既分四段而辦法亦應因地制宜公民等遵照會議公推正副會長由各方面公推主任幹事稽查積極進行務期羣策羣力共保無虞庶隄防鞏固從此永慶安瀾矣謹將所擬簡章暨舉定會長幹事主任名單開摺呈請察核分別委任祇遵等情據此查該公民等擬設隄工會議公推正副會長各員共同負責預防水患洵屬扼要辦法披閱簡章亦甚妥協應准照辦除批示刊發圖記分別委任認真辦理外所有擬設隄工會議簡章公推正副會長各員姓名理合開摺呈送督辦查核俯准立案除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附隄工會簡章

計開

第一條本會以輔助縣長統籌全縣堤工利弊籌辦歲修防汛事宜爲宗旨

第二條本會地點設於縣城南街商務會之內院儻遇伏汛緊要時移住臧家橋辦公以便四隄

來往通信

第三條本會以本縣長爲監督由會員公舉正會長一人副會長二人文牘庶務各一人稽查四

人主任四人幹事員無定額勿庸沿用從前隄董名義惟須每年改選一次如辦事勤能鄉望素孚者仍得被選舉連任以資熟手舉定之員由會呈請監督委任均係名譽職不支薪資飯

費至開會雜費得核實預算提出會議公同認可在隄工串底項下開支隄段分子牙東堤子牙西隄漕陽東隄漕沱北隄各專責成

第四條木會由監督刊發木質圖記一顆文曰獻縣隄工會議之圖記由正會長執掌敢用以昭信守

第五條木會每年一六兩月開常會二次研究四段隄工及防汛事宜每逢大汛緊要時得由正副會長呈監督開特別會議一次討論一切防護進行手續儻遇隄工危險及其他必要時由監督召集或正副會長及會員五人以上之請求得開臨時緊急會議籌備一切提議事件非經全體會員四分之三之出席三分之二之認可不能表決仍將議案呈報監督核准備案以利實行

第六條隄工稅契串底款日收支向歸縣公署經管每屆常會開會時仿學警款審察會之例由縣公署開單交會審查榜示會所以昭大信

第七條伏汛看守之窩舖按照縣公署之舊章某村看護某段長若干丈由河務局發薪撥派民夫搭舖晝夜看護並編列號數派定村莊以便稽查其辦事細則另文規定之

第八條全線隄分四段各段幹事若干人或會同辦公或分段辦公各隄情形不同即由各隄主任稽查幹事自行酌量辦理以期不誤要工爲宗旨惟須將辦事細則交會核議以備稽考

第九條汛內隄工出險往往傳報不實遠村誤聽村正副率夫搶險比及報險地點並非險要嗣後險工報告村民搶險非見本會之圖記報單不可輕信如有擅發傳單造謠生事懷挾意見藉公營私等弊由本會隨時舉發呈請監督嚴懲

第十條看守舖夫之職務夜則傳簽晝則巡視本段隄岸情形有無險要但舖夫之習慣往往陰雨泥滑之時壓簽不傳嗣後查有此等弊端呈請監督嚴懲以儆效尤

第十一條汛內若隄段延長窩舖稀少除照章由各村加舖外並由本會請派警兵聯絡梭巡以佐民夫之不及

第十二條隄工修補浪窩水溝以及預堆土牛各事宜應由各隄會員隨時相機籌備或撥夫或僱夫各方面均照舊章辦理

第十三條如各隄出險時務須備椿料各方面自行籌畫辦法不得諉卸致誤事機

第十四條本會簡章如有未盡事宜得提議修改開會表決呈請更正

指令獻縣知事文（七年八月十六日）

據呈遵令集議防護堤工辦法並已組織堤工會派定人員分段防護等情應准備案至所擬簡章十四條除第九條應行修正以期妥協外其餘尚無不合茲特將修正第九條隨令鈔發仰即轉飭遵照認真辦理摺存此令

第九條修正如下

汛內堤工出險往往傳報不實遠村誤聽村正副率夫搶險比及報險地點並不險要嗣後如查有擅發傳單造謠生事懷挾意見藉公營私等弊應由本會隨時舉發呈請監督嚴懲

訓令五河監防委員長發給水勢漲落報告表文（七年八月九日）

爲令行事案查伏秋兩汛五河監防章程第三章第十條各監防員應註記每日河水漲落尺寸呈處查核等語茲經擬定水勢漲落報告表式發給填寫以昭劃一除分行外合亟檢同表式一百張令發該委員長仰即轉發各員遵照按日填註呈報查核此令

天津河務局呈爲請領防汛預備經費文（七年八月十三日）

爲請領增籌防汛預備經費以備臨時支用而免延誤事案查前經本局呈報籌備防汛並請寬籌經費一案奉督辦暨省長令行財政廳核議於省預算原列河工預備金項下勻挪伍千元作爲本年額外留防之需聲明不遇險工先儘原有經費動支嗣後不以爲例行知遵照在案茲查本年防汛因新工林立添派防汛委員所費已屬不資而靳官屯減河漫口現在搶辦需費尤多原有經費早告盡罄業已挪用別款竊以防汛經費本難預定現在南運子牙兩河已見盛漲運河尤形危急秋汛將臨節節可慮儻經出險非款莫辦若待臨時轉轉請領委實貽誤堪虞所有前項核定增籌防費伍千元自應預先請領以備不時之需防護河工儼同軍務未便稍涉耽延致危大局合無仰

懇督辦暨省長令行財政廳迅予撥兌以應急需仍由局長揀節動用專案報銷如有餘款卽行繳還儻有特別急需再請籌發除咨會財政廳外理合具文呈請督辦鑒核俯賜飭知撥給以應急需實爲公便除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月十五日）

呈悉仰候行知直隸財政廳查照撥發以備急需此令

本處河務股長黃國俊呈陳開壩淤泥橋梁阻溜兩端辦法文（七年八月十五日）

爲呈請事案查八月七日准工程股函開本股現因大汛期內霪雨過多誠恐五大河流不無阻擋之處以致宣洩不及潰決堪虞會具意見書呈請督辦酌核施行奉批速函貴股暨水利委員會照議等因相應鈔陳希卽查照附鈔件等因准此職股謹按原意見書大要不外兩端一在開壩淤泥一在橋梁阻溜地點雖未註明意見殊甚周匝現除南運四女寺一壩未能挑挖外其捷地及斬官屯二減河開壩已開放大流宣洩甚利已無淤泥壅滯之虞至北運一河以下游津埠之新開河壩爲最重要往年每屆汛期有塌河淀民人預於壩背築埝看守於河流不無妨礙擬請行知河務局就近查看情形隨時禁止此原於原意見書開板淤泥之辦法也至各河橋梁阻溜惟子牙河有之子牙河河身既窄加以橋梁節節阻滯擬請令行監防委員長隨時察看情形如有以上情弊准其會同地方官紳隨時拆卸以免橫決潰隄之害此對於原意見書橋梁阻擋之辦法也以上兩端是

否有當理合具文呈請督辦訓示施行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津河務局查有南運子牙各河防礙河流隨時利導文（七年八月十九日）

爲令行事近日陰雨連綿水源既旺流速必增所有正減各河亟應隨時設法利導藉資宣洩茲查北運河下游一帶新開河壩關係最爲重要往年每屆汛期聞有塌河流民人預於壩背築埝看守於河流不無防礙該處如有此項情事應即禁止並將閘背淤泥概行淘挖又子牙河河身既窄加以磚木小橋節節阻滯甚至橋孔淤塞實屬防礙河流並應酌量情形分別開通或即暫行拆毀以去壅遏而免橫決合卽令行該局仰卽迅速察看並飭令移會各該河監防委員長暨地方官紳商酌辦理隨時具報備核此令

通令五河監防委員長天津警察廳天津河務局黃河河務局永定河防局北

運河防局報告水勢應填尺寸文（七年九月三日）

爲令行事查近來各處具報水勢漲落尺寸表件於水面低於堤頂程度多未記載殊於攷核未便嗣後各管機關報告水勢應將上項若干尺寸填入附記欄內以憑攷核除分行外合行令仰該委員長廳長局長迅卽轉飭所屬一體遵照辦理切切此令

蘆縣知事電復瀨龍河平工土牛請緩至秋後補築文（七年九月十六日）

督辦鈞鑒前奉第三四一八號訓令敬悉遵卽飛令瀨龍河沿岸各村依限遵辦四方土牛去後接

據縣境南五夫等二十六村董事李兆蓉等聯名瀝陳現時困難情形稟請轉呈暫緩動工俟秋收以後卽速一律修齊報請驗收以恤民艱等情前來查其稟中所具理由有三一爲去歲甫遭巨災民困財竭勢已筋疲力盡二爲八月以來正值奉各憲命令撲打蝗蝻盡人出夫晝夜搜捕不遑兼顧他事三爲秋禾遍地實屬無從取土若竟芟除取土則瞬屆收成未免可惜並准防汛委員函同前情知事揆之事理確係實情而補築土牛乃鈞座慎重河防之要務又未敢稍事延緩再四密思權衡緩急不得已而批令先將險工地點土牛尅日照四方式補齊其餘平工本年河水勢甚平穩姑准呈請憲示能否准予緩至秋後一律補齊之處應俟指令到日飭知遵照等語仍一面嚴督修築去後茲據各該險工堤段報告工竣仍以秋收農忙等情堅請將平工土牛緩至收成已畢再速補築前來知事伏查木縣自上年巨浸以後民困未蘇若必迫令芟禾取土轉失鈞座保愛民生之至意該堤董等情詞懇切實非託故推諉者比擬請破格准予緩至秋收已畢卽將平工土牛尅日補齊連同險工土牛一律驗收庶於民食堤防兩無窒礙是否可行理合據實電呈鈞鑒伏候指令祇遵謹縣知事李樞敬叩眞印

指令蠡縣知事文（七年九月二十七日）

郵代眞電閱悉滌龍河沿岸平工土牛准緩至秋後一律補齊以重堤防而保秋禾仰卽轉飭遵照此令

南運河監防委員王肇祉招陳各汛已修未修險工及搶險地段文（七年十月十七

日）

謹將一三三四各汛東西兩岸已修未修險工及搶險地段開具清單呈請鑒核

第一汛

東岸

大官柳險工一段（民修）

第四屯險工一段（官修越堤民修縷堤）查伏汛期內縷堤異常坍塌極爲險要幸經民夫

修築後緘始可防護

蘇家場險工一段（未修）

安陵街險工一段（未修）

徐家口險工一段（民修）

范莊險工一段（民修）

郭家堤險工一段（官修）

丁家門樓險工一段（民修）

胡家圈險工一段（民修）

西岸

- 龍王廟險工一段（未修）
- 華家口險工一段（未修）
- 司河險工一段（民修）
- 老堤頭險工一段（民修）
- 王家淺險工一段（民修）
- 車辛莊險工一段（民修）
- 十五里口險工一段（官修）

第二沉

東岸

- 三里淺險工一段（未修）
- 張家堤險工一段（未修）查伏汛期內該堤塌場異常十分險要經民夫修培後載始可抵禦
- 秦家堤險工一段（官修）
- 焦家堤險工一段（未修）
- 李家堤險工一段（官修）

小王家堤險工一段(官修)

小龍灣險工一段(官修)

小圈口門險工一段(官修) 查該地口門邊埽經伏汎期內已經淤平日後可成平工

華嚴寺險工一段(官修)

趙家堤險工一段(未修)

麒麟堤險工一段(官修)

西岸

哈拉墳險工一段(未修)

李家墳險工二段(官修)

白衣廟險工一段(官修)

大王堤險工一段(官修)

施李堤險工一段(官修)

廖家堤險工一段(官修)

姜家堤險工一段(官修)

張家堤險工一段(官修)

魏家堤險工一段（官修）

霍家堤險工一段（未修）

油房口險工一段（未修）

第三汛

東岸

沈家堤險工一段（未修）

小穆家堤險工一段（官修）

霞口北險工一段（官修）

無名堤險工一段（未修）查伏汛期內該堤異常危險經民夫建子埝始築免漫溢

十二里堤險工一段（未修）

七里口縷堤險工一段（官修）

黃古堤險工一段（未修）

蕭家堤險工一段（未修）

紅花堡險工一段（官修）

殿家堤險工一段（未修）

金牛池險工一段(官修)

老堤頭險工一段(未修)

劉家堤險工一段(未修)

買家堤險工一段(未修)

順堰堤縷堤險工一段(官修)

西岸

李家堤險工一段(未修)

韓家堤險工一段(未修)

楊家圈險工一段(官修)

三里莊險工一段(未修)

大壩堤險工一段(未修)

白衣堂險工一段(未修)

北三里莊險工一段(未修)

五里屯險工一段(官修)

丁家嘴險工一段(未修)

第四汎

西岸

- 李家堤險工一段 (未修)
- 尹莊前險工一段 (未修)
- 溝月堤險工一段 (官修)
- 後把手堤險工一段 (未修)
- 小無名堤險工一段 (未修)
- 廬家月河堤險工一段 (未修)
- 大寺後堤險工一段 (未修)
- 鄭家月河堤險工一段 (未修)
- 關帝廟前險工一段 (未修)
- 孔家堤險工一段 (官修)
- 馬家堤險工一段 (未修)
- 好漢墳險工一段 (未修)
- 神樹淺險工一段 (官修)

北飲牛淺險工一段（官修）

東岸

五圍堤險工一段（官修）

王家嘴險工一段（官修）

大廟堤險工一段（未修）

朱家堤險工一段（未修）

楊家堂堤險工一段（官修）

沙家房後堤險工一段（未修）

鋪南堤險工一段（官修）

馮家淺險工一段（未修）

無名淺險工一段（未修）

總計民修九段官修三十四段未修四十一段

訓令永定子牙大清北運各河監防委員長文（七年十月二十一日）

爲令行事案據南運河上游監防委員王肇祉開送該河各汛東西兩岸已修未修險工及搶險地段清單並附五色詳圖眉目清晰瞭如指掌合亟令行該委員長仿照此式繪圖開單呈送前來以

備彙呈勿延切切此令

以上春工監防總卷

前督辦永定河工事宜處函永定河一帶每值伏汛應嚴防險工文（七年七月二十

二日）

乘三先生督辦台鑿久不趨候教維政履賢勞無任欽仰爰於永定河北三壩上春工作齊當四月間將機關呈請撤消卸厥任務曾經咨達尊處在案近交夏令時近初伏正河水日長之候執事任重善後當已妥籌預防爰尤有鯁鯁過慮者永定河每值伏汛急浪洪流大有萬馬奔馳無可遏抑之勢如上年伏汛時長堤各工幾乎無處不險爰上年堵築北三大工請款深賴執事吹噓之力趨事尤賴同人贊助之功幸告合龍壩上新工僅乃畢事惟壩工一百六十丈皆係新土新料實不敢謂穩固無虞以值伏汛盛漲時更易蟄陷也爰雖已卸任務而桑梓地方關係殊覺惴惴於懷擬請台端豫事籌策行令尊處永定河宣防各員切實圖維俾全河得慶安瀾即爰所辦新工託庇益臻完固則沿河數縣人民同荷仁施不僅區區之感惠無既也專此奉懇順頌助綏孟憲爰頓首

函覆前督辦永定河工事宜處文（七年七月三十一日）

秉初先生台鑒頃奉手畢承示永定河各工危險情形並囑令知該河宣防各員切實圖維具見關懷新工注重民命欽佩無量查該河去年堵口工程合龍一段尙屬平穩其餘均係旱埽本年蟄陷

均非平螿全係向外傾蟄誠屬可危現已設法補救並分令永定河防局暨該河監防委員長認真籌防期保無虞肅覆願頌台祺諸希鑒察不宣熊希齡頓首

訓令永定河防局永定河監防委員長每值伏汛嚴防險工文（七年七月三十一日）

爲令行事案查永定河各工本年屢報蟄陷且均非平螿全係向外傾蟄上年工程不實概可想見雖已設法補救惟現值伏汛正河水盛漲之時各工更易出險自應由該局該委員長會同監防委員長河防局認真籌防毋稍疏虞須知該河防汛較他河爲難該局長委員長等應各激發天良督飭防汛人員勤奮從事不得視爲具文致滋貽誤除分行外合亟令仰該局該委員長遵照辦理並轉飭所屬一體遵照切切毋違此令

永定河防局長呈報防險大概情形請補助經費文（七年七月三十一日）

爲呈報事竊查木屆大汛各汛文武員弁駐工日期業經呈報在案自六月二十二日迄今月餘全河水勢由八尺至一丈二三尺幾經漲落正溜時有變遷各汛埽段或當橫河頂衝或經大溜側注紛紛報蟄險情各有不同新埽最爲吃重所蟄尺寸由一二尺至三四尺不等節經督飭各員弁兵夫隨時搶廂現均一律平穩至兩岸無埽處所全恃老坎束水所有經溜淘刷坍塌過甚者均經相度機宜挂柳摺護支溜走入中洪俾免潰及隄身致成要險樹柵復不時往來河干督飭各汛員弁兵等不分晝夜認真巡察防護以期預備周密方保無虞用副我憲台力求安瀾爲國爲民之至意

此入汎以來水勢漲落及防搶險工之大概情形也抑樹柵更有請者查本河自去年北三大工各險禦水工添做新埽六百多段原爲一時合龍送水之需各埽段未經大溜者實居大半加以本年春工各汎新做之埽已達二百一十餘段險工林立新埽繁多比較往年防守愈形不易欲求畢盡人力之設施更宜先籌財力之充裕查本局防險經費連同凌汎計共票洋四萬元埽數多於往昔幾及一倍有餘票價跌落不及六折經費反少於往昔一半欸少工多求全匪易似此種種困難情形諒在洞鑒之中樹柵職守所在既不敢因循敷衍希冀倖成更不敢畏難苟安致誤要工終夜傍徨循思至再非寬籌的欸臨時設遇大險何能撒手搶辦惟有懇請憲台俯察搶險吃緊准予籌撥二萬元以資補助而備不時之需果不動支再爲全數照繳如蒙暫時籌撥不及懇請准由樹柵竭盡能力預爲籌措以免臨事周張坐失機宜致使前功盡棄至臨時動用各欸更應力求撙節統於大汎後一併核實造報除額支票洋四萬元不計外所虧之數請准如數撥補以維河防而清欸目所有報告防險大概情形及懇請設法補助防險經費各緣由除分呈京兆尹外理合呈請督辦鑒核指令遵行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河防局長文（七年八月三日）

呈悉該河工長欸少防護綦難尙係實在情形應准撥發一萬元交由監防委員長存備急需仰即知照此令

永定河監防委員長呈報伏汛期內監察各汛搶做各埝情形文（七年八月十四日）

爲呈報事竊自伏汛以來本河河水涸竭如此之現象恐於秋汛期間或有特別水勢昨曾前往各汛詳爲監查凡有埝段卑落不能支持均已商知各該汛速爲加廂如南一工二十四號埝面卑落現購枝料加廂南二二十一號二十二號等埝段均已加廂一步二步者不等南三七號頭道壩第一二三四五六搶埝第二道壩第一至第七段現均加廂南四十號上月埝坎過甚搶做新埝四段現已完竣南六十五號埝十餘段已用枝料加廂南七頭號二號八號等埝面卑落四十餘段均應加廂一二步不等現已趕作三五日竣工北岸北二工八號至十二號邊埝六十四段加廂一二步不等北三大壩因去年大工時有作旱埝者共三十六段工做不實椿有偷減伏汛以來折走不堪現均搶廂約在數日後可以竣工北五九號埝十八段亦覺卑落現購枝料加廂一步北六十號埝坎過甚約三十餘丈該埝身更覺薄弱堤頂僅寬二丈四五尺謙日昨監視各工到汛卽商之該汛陳縣佐搶做新埝七八段預備擴護北七五號埝面卑矮已商之該縣佐購備技料加廂以上所需枝料均由督辦批准添購枝料一百四十五垛及備防料未齊改購枝料並折合餉秤補買者內分派使用並不另案請發料欸如此設備卽秋汛時間設有水勢稍大亦可支持或免意外之虞惟今年伏汛以來水勢較昔雖小流之頗暢其河槽比他年益深此皆我督辦籌措巨欸浚挖調河頭引河之功效也所有伏汛期內監察各汛搶做各埝及水勢流暢一切情形理合繕摺呈請督辦鑒核

謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河監防委員長文（七年八月十六日）

呈悉仰仍飭各員認真監防毋稍疏虞切切此令

永定河監防員長呈擬仍令各員將水勢逐日報告文（七年八月十六日）

爲呈請事茲於本月十一日奉督辦處訓令內開案查伏秋兩汛五河監防章程第三章第十條各監防員應註記每日河水漲落尺寸呈處查核等語茲經擬定水勢漲落報告表式發給填寫以昭劃一該委員長仰即轉發各員遵照按日填註呈報查核等因奉此查該處自入汛以來即遵照監防章程第三章第十條令駐汛各監防委員查驗本河每日水勢漲落尺寸即由電話報告謙處彙記至五日由謙呈報鈞處在案茲奉前因本應遵照辦理但各員所駐之地均不通郵如其按日照表填註水勢漲落直接呈報曲折轉遞反致稽延以謙愚見擬請仍令各員將水勢逐日由電話報告謙處彙記五日呈報鑒核如值水勢稍大隨日隨時由電話報告立即轉呈庶幾便利是否之處仰祈督辦鑒核批示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河監防委員長文（七年八月二十三）

據呈各監防委員駐在地點均不通郵曲折轉遞反致稽延自係實在情形應准如擬變通辦理如遇水勢較大並即隨時由電轉呈以期迅速切切此令

永定河監防委員長函陳北七工衝潰堤頂搶護情形文（七年九月十二日）

督辦鈞鑒節過白露永定河兩岸陡埝均經防護穩固查看水勢可慶安瀾雖橫流頂衝及溜逼汕刷墊埝坍塌迭經發見在工各員督兵僱卯或即時搶廂或下由挂柳均尙勤奮從公搪護得法其最險者上月二十八九兩日北七工十五號大溜直衝潰及隄頂約長十餘丈寬四五尺不等委員長聞報立即馳赴該工段查勘形勢督率指麾除在官員弁兵丁並聯防會幫同搶護外民夫八百四十四名運料六套車四輛三套車二輛挂柳九十八棵用秸料六垛五分榜子秸料二十五畝光纜三百六十四盤簽椿七棵麻袋四十七條料集人多幸獲搶護完固得保無虞其餘沿岸各埝一律加高壓實即遇漲水力足抵禦此非委員長一人之言凡老於河工經驗者說皆如此差堪上慰庶系春工結束大致就緒一俟收據取齊余會計專員即便遵令來津辦理並以附陳肅請崇安伏維垂鑒

指令永定河監防委員長文（七年九月二十一日）

函閱悉北七工衝潰業經搶護完固辦理尙屬妥速現在節逾白露應即依限趕速辦理以資結束此令

永定河監防委員長呈送各工用過枝料數目表文

爲呈送事案查永定河春工備防積葦料業經委員長會同收料委員朱延平永定河防局長張樹

耕議擬標準秸料葦料均以五千觔收葦垵以四千五百觔收其有不足數者核計所短觔秤分別
 按成扣價與按照原估料數購辦未齊及因案沒收充公料案一律扣價擬請改購柳枝以應工用
 呈奉核准指令河防局長錄轉知照嗣以北六險工及南北岸各汎或出險工或以埽段卑矮均應
 廂做料不敷用先後呈請添購枝料一百六十一架擇要分配亦奉核准遵辦各在案至八月下旬
 察看全河應廂應做埽工計料已可用當經通知河防局暨各廳汎及監防委員等凡已購枝料
 堆架在隄者仍行驗收其尙未購齊者一律截至八月三十一日停止收買以免虛糜計原估未齊
 料料改購枝料一百一十七墩三分九釐虧欠觔秤補購枝料三十六架二分八釐均已驗收足數
 添購枝料一百六十一架實驗收一百四十一架三分三釐其截止未購之一十九架六分七釐與
 沒收充公之十六架一併扣價收賬除另造清冊報銷外茲繕製各汎購用枝料數目總分表一本
 理合具文呈送仰祈督辦鑒核備案再表內所列料數均係按照各工實用確數填入且有察看工
 段情形臨時互相撥濟之處故與歷次文牘所叙架數不無出入合併聲明謹呈督辦京畿一帶水
 災河工善後事宜處

永定河各工購用枝料實數表

汎別	類別		原估未齊料改購枝料數	虧欠觔秤補購枝料數	撥給他汎數	由他汎數	各汎實用數	廂埽段數
	買枝料數	買枝料數						
	呈准添購實買枝料數							

北六工	北五工	北四工	北二工	南七工	南六工	南五工	南四工	南三工	南二工	南一工
三十七梁一分三釐	八梁		二十二梁六分二釐	二十梁九分五釐			六梁八分九釐	十四梁四分四七釐	十八梁二分七釐	六梁
				十七梁三分九釐	十五梁			十四梁		
六分六釐		二分	三梁二分四釐	六分六釐	三梁七分三釐	一梁二分六釐	四梁八分五釐	三梁五分二釐		
		撥給北六工二分			撥給南二工十梁零七分三釐	撥給南四工一梁二分六釐				
由北四工撥來二分北七工撥來八梁零一釐			由北三大編撥來十梁零一分四釐				由南五工撥來一梁二分六釐		由北三大編撥來十二梁南六工撥來十梁零七分三釐	
四十八梁	八梁		三十六梁	四十一梁	八梁		十三梁	三十二梁	四十一梁	六梁
十四段	二十六段		九十段	五十三段	十八段		二十段	八十七段	八十一段	十六段

明	說	北七工	五梁	八梁零一釐	撥給北六工八梁零一釐	五梁	十七段
		大北三	七十一梁	十梁零一分	撥給南二工十梁零一分四釐	三十梁	七十三段
總計	兩次呈准添購枝料一百六十一梁嗣因察看全河應備應做培工計料已可足用當於八月三十一日通飭停止收買故照實收料數列一百四十一梁三分三釐 各工欄內所列料數均係按照各該工實用確數填入且有察看工段情形臨時互相撥濟之處故與歷次文牘所叙梁數不無出入 北三大梁改購枝料七十一梁內因有孟前督辦用存積料二十九梁呈准給價收用即少購枝料二十九梁故共數列二百六十六梁	一百四十一梁三分三釐	一百一十七梁三分九釐	三十六梁二分八釐	四十二梁三分四釐	二百六十梁六釐	四百九十段五釐

指令永定河監防委員長文（七年十一月六日）

呈表閱悉應准備案此令

永定河監防委員長呈送秋汛後現存椿料數目表文（七年十月三十一日）

爲呈報事竊查安瀾以後永定河南北兩岸各汛尙有餘存椿料當以秋汛雖過如察有埽段低矮之處應及早擇要加廂以備禦水工用但必需先儘積料使用以免久存鈔朽其葦料光纜仍應妥爲保存楊椿則宜用石塊或廢椿攔起毋任委置地面致受潮濕霉壞經咨請永定河防局長轉行

各該管廳汛查照辦理並咨取各汛秋汛後現存椿料數目去後茲准咨復已經令行各理事轉飭遵辦並將現存椿料列表咨送前來除將原表存卷外理合鈔表呈送仰祈督辦鑒核備案再監防機關取消在卽嗣後各工遇有動用存料應由該管河防局具報查考合併呈明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

永定河各汛秋汛後現存椿料數目表

汛別	種別		南一工	南二工	南三工	南四工	南五工	南六工
	揚	橋						
	頭	二	五十三棵	二十棵	四十六棵	二十棵	三十棵	二十七棵
	號	號	三十六棵	八棵	十八棵	十七棵	六十六棵	六十棵
	積	料	一柴五分				十一柴	十五柴
	草	數	一		三		六	四
	料	目	柴		柴		柴	柴
	備							
	考							

咨京兆尹請將現存椿料妥爲保存文（七年十一月七日）

爲咨行事案據永定河監防委員長呈稱竊查安瀾以後永定河南北兩岸各汛尙有餘存椿料當

南七工	八棵	二十二棵	五梁	五梁	
北一工	六十棵	五十棵		二十一梁七分	
北二工	五十七棵		五梁	又馬總辦移交章	
北三工	三十三棵	六十二棵		地五萬七千六百斤	
北四工			十梁零三分	八分	
北五工	二十五棵	七十棵		八梁	
北六工	二十棵	一百一十二棵		九梁六分	
北七工	十二棵	四十一棵	五梁六分		
合計	四百一十一棵	五百六十二棵	五十三梁四分	五十五梁六分 又章地五萬七千零八十四斤	

以秋汛雖過如查有埽段低矮之處及早擇要加廂以備禦水工用但必須先儘稽料使用以免久存鈔朽其葦料光纜仍應妥爲保存楊椿則宜用石塊或廢椿攔起毋任委置地面致受潮濕蟻壞嗣後各工遇有動用存料應由該管河防局具報查考等情並呈永定河各汛秋汛後現存椿料一覽表前來除指令外相應檢同應須鈔表咨行貴京兆尹查照轉飭該河防局將該項存料妥爲保存遇有動用存料並須呈報本處以備查核實級公誼此咨京兆尹

永定河監防委員長會計專員呈送監防機關七月中半月八九十月份總分

計算書表單據等件文（七年十一月二十七日）

爲呈送事奉令改組監防機關編送預算遵將七月十六日下汛日起至秋分後下汛日止接兩個半月編製監防處經費預算書共列經常支出洋四千八百六十七元五角呈奉核准在案茲查自七月十六日起九月底止監防時期兩個半月實支經費洋三千七百八十二元八角六分七釐比較預算節省洋一千零八十四元六角三分三釐嗣以測繪發獎結束在在需時呈准留員展期辦結而各汛獎金領証直至十月二十二日始據送齊趕辦粘簿編號填註表冊及結束未完事項晝夜兼營竟至十一月二十五日方得完全厥事所有應支公費及留辦員司人等薪津各支至十月底爲止其十一月以後辦事概盡義務計十月份共支經費洋一千零八十二元九角四分二釐即由預算經常節省數內動支尙有微盈又呈請追加之款監防佐理員孫鐘琳魯元煦二員回籍川

資共支現洋四十元領運麻袋運腳旅費共支現洋一百九十七元九角九分九釐奉督辦面諭秋汛後將河流現勢測詳圖呈送臨時編隊周歷全河測量閱時三十八日添僱臨時小工工食及旅行膳宿等費共支洋一百七十三元一角二分全河安濶奉令發給河兵獎勵洋一千四百七十九元總計以上各節實共支現洋六千七百五十五元九角二分八釐均未具領係全數在於春工節存項下墊支除分填三聯領單與全未動用之臨時準備金原領北京金城銀行摺據支票另支併案補領抵解繳還外合將編就七月下半個月暨八月九月十月份總分計算書收支對照表單據粘存簿旅費計算書具文呈送仰祈督辦鑒核分別存送施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令永定河監防委員長會計專員文（七年十二月三十一日）

據呈送書據等件核算收支各數尙屬相符存候彙咨核銷書據存此令

前永定河監防委員長呈送留辦監防結束人員所支伙食領據文（七年十二月十

四日）

敬呈者竊奉鈞處指令第四三九六號據呈請領監防留辦人員開支旅費伙食等項共八十二元七角四分七釐查各人所支旅費洋三十四元一角四分七釐送有旅費決算書尙可設法核銷而各人所支伙食洋四十八元六角查無各人親具領據核辦較難等因奉此查該員等十一月辦公

既盡義務不領薪津而伙食一項似未便令其自備茲奉前因遵令該核算員王樂章會計助理員劉慶雲賀光烈暨公役劉樹奇各具領據一張轉呈督辦鑒核可否如數飭發俾該員等藉資回籍以示體卹之處實爲恩便再原具墨領未奉發下故此大未另繕領合併聲明謹呈

指令前永定河監防委員長文（七年十二月十八日）

呈悉此案報銷既經結束發生伙食洋四十八元六角本難照准今據一再懇求姑念爲數無多從權照發以示格外體卹領據存此令

以上永定河監防

滹沱河北堤防汛委員馮啟鵬饒陽縣知事王秀文會呈防守大汛情形文（七年

七月三十日）

爲會呈防守大汛情形並報委員到防日期請查核事竊委員啟鵬於七年七月十四日接奉天津河務局長委任滹沱河北隄防汛委員令卽尅日前赴防所等因奉此委員啟鵬本在滹沱北隄監修當以奉文之日爲到防之期隨會同知事秀文查明滹沱北堤河工向係官督民修並無一定章程可以遵守敢覬奉委防汛事屬創始責重路長自應先事綢繆以免臨時貽誤復與秀文彼此磋商防守事宜意見相同謹爲督辦縷晰言之（一）建築汛房以資辦公查設局擬在適中地點以饒陽管轄之姚莊爲最宜如果北隄加培工竣款有盈餘擬在該處建築汛房以便隨時防範其未經

建築以前暫借呂漢警局辦公俾重職守(一)添設司事以資臂助查委員終日巡查督率刻無暇晷現擬添設司事一名專司記錄及繕寫文件俾免遺漏錯誤(二)設立巡勇以資巡邏查漚沱北隄向無巡勇現擬設立四名無論雨晴不分晝夜輪流更換逐段梭巡如遇險工臨時添僱(四)設立夫役以便驅策查看守汛房並局前椿料以及局內雜差在在需人現擬設立兩名俾免顧此失彼(五)分任防守以專責成查漚沱河隄工在饒陽轄境以內者綿長五千八百一十餘丈約三十二里有奇在安平轄境以內者計長二千六百五十餘丈約十四五里啟鶴與秀文再三商議擬在饒陽境內者由饒陽擔任防守如係尋常河水漲發查照歷來辦法由河北各村每村撥夫四名建蓋窩舖駐隄防守秀文亦當不時到堤巡視僮遇險工招集民夫一律到工竭力防護一面飛咨攤款鄰封派夫前來幫同搶險至安平一帶擬咨請河間獻縣肅寧任邱雄縣文安大城等七縣分任派夫防守如遇險工饒陽亦應不分畛域幫同救護(六)堆積土牛以備緩急查漚沱北隄向無土牛一經潰決輾轉運土易失時機雨後泥濘尤多窒礙現擬仿照子牙河南運河辦法節節堆積土牛庶幾有備無患(七)購備椿料以資應用查漚沱北隄應需椿料向未預備一經出險隨時隨地予取予求倉皇動失機宜事後或多交涉甚非防守之策現擬購椿料存放局前俾免臨時失措(八)臨時廂埽以固堤身查水性無定頂沖迎溜事在意中設遇盛漲察看情形酌量廂埽以殺水勢(九)設會聯合以顧大局查漚沱北隄向係下游各縣派夫守護惟民情渙散勢若散沙現擬設

立八縣官紳防守滹沱北陸聯合會以期互相救援至聯合會簡章另文呈報(十)呈請明示以資遵守查滹沱北堤尙未設有工警長員現奉天津河務局長明令與工警長員商請防守是否特派專員抑歸子牙河工警長兼管候示遵行至水勢工情以及猝遇險工搶護飛報自應遵令施行惟饒陽既無電報而郵路又屬迂緩消息殊欠靈通設遇水阻祇有探聽何縣郵路並未梗塞立派馬巡兼程遞寄如果可以逕至河間定當電呈以期迅速委員等仰沐鴻慈委茲重任惟有隨時會商通力合作以答督辦慎重河防之至意所有防守大汛情形及委員到防日期擬合備文會呈督辦查核再司事薪水並巡役工食以及逐日局費究應何款開支並懇指令遵行合併聲明除逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令饒陽縣知事文(七年八月三日)

呈悉所擬防汛辦法尙屬妥協應照准即與子牙河工警長妥商辦理至需用款額曾由本處核定各河防汛經費由各該管河防局及河務局就歷年原有防汛經費撥用本處另酌籌備經費二萬元交由五河監防委員長專備要需曾經通令在案仰即查照並錄令移會該委員知照此令

天津河務局呈報子牙河盛漲請電飭獻河大三縣合力防守文(七年八月九日)

爲具報子牙河水勢盛漲請電飭獻河大三縣親督民夫防守共保無虞事竊本月八日五時據子牙河工警長單報水勢盛漲自本月三日起至六日止共漲七尺若再續漲三尺即與上年盛漲時

水痕相平工警長現隨監防委員長乘舟上駛妥爲防護應請分電獻縣河間大城三縣知事親督民夫上堤防守共保無虞等情據此並准子牙河監防委員長函達到局局長查子牙河既有盛漲情形自應官民合力防護共保無虞除分電獻河大三縣遵辦並令該工警長外理合具文呈請督辦鑒核俯賜加電令飭獻河大三縣迅速親督民夫上堤防守共保無虞再該河用麻袋前經本局具領當已專差運送應用合併聲明除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電河間縣獻縣大城縣知事三縣合力防守河漲文（七年八月十日）

河間縣呂獻縣王大城縣楊各知事閱據天津河務局報稱本月三日至六日子牙河水盛漲七尺續漲堪虞危急萬分等語除分電外仰即迅督民夫上堤防守認真巡護毋稍鬆懈督辦河工處蒸子牙河監防委員長電報河水漲落及防護情形文（七年八月十五日）

督辦鈞鑒二日起水漲丈有七寸大半出槽唇堤漫決多處浸及堤腰民夫上堤看守官爲督率晝夜認真巡防惟臨河險工稍有冲刷沙河橋唇堤占堵大土稍有蟄動該縣知事業已集民數百名挂柳搶護如不繼續增長似無妨礙蒙發麻袋均已分撥各該縣備用今日水落二三寸殊爲可喜惟橋中空未拆有礙運料船行應請飭令河間大城縣知事速辦佳印

電子牙河監防委員長文（七年八月十七日）

子牙河林委員長佳電悉候令行河間大城兩縣知事速將有礙運料之橋中空拆去以利進行一

面仍仰該委員長督率委員暨在防員役日夜認真防護毋稍疏忽切切督辦處印

衡水縣知事電呈滄河上游盛漲防守情形文（七年八月十七日）

督辦鈞鑒日來陰雨連綿滄河上游水勢盛漲奔騰下注屬縣境內河身雖尚寬廣惟水已漲至一文二尺八寸計距兩岸堤頂業均不過四五尺各堤新修土未堅實低處地內又已多有瀝水積深一二尺不等如再續漲不已一經內外激盪勢必紛紛坍塌重演上年慘劇卽或堤俾無恙而地內之水苦無去路亦足防害秋禾現經知事親駐河干督警集夫晝夜防守一面設法疏稍瀝水務竭人力之所能冀免天災之再被除將辦理情形隨時具報並徑郵電省長外合肅奉聞衡水縣知事叩文

指令衡水縣知事文（七年八月二十八日）

郵電閱悉秋汛方長水勢漲落靡定仰仍督飭警夫無分日夜認真防守務保無虞並將辦理情形隨時具報備查切切此令

直隸省長咨據上水警察局呈報移隊駛赴駐防地點文（七年八月二十日）

爲咨行事據水上警察局呈稱竊職防前奉訓令內開案准督辦河工善後事宜處咨開案據子牙河春工督察長呈稱竊查獻縣境內漣流河北堤滄陽河東堤應防四十八村民人偷挖又獻河大三縣子牙河兩堤東隄應防西堤人偷挖西堤又防東堤及河套內民人偷挖應令各縣知事禁止

並調撥礮船六隻一泊獻縣滹沱河李謝橋一泊獻縣滄陽河賈莊橋一泊獻縣臧家橋一泊河間沙河橋一泊河間留各莊橋一泊大城王家口隨時聽調彈壓以防偷挖大堤擬請鈞座咨商省長轉令水上警察長遵行等情據此查該督察長所陳自係爲保護要工慎重防務起見自應照准除指令並分行外相應咨請貴省長請煩查照辦理實緝公誼等因准此合亟訓令該局仰卽遵照辦理此令等因奉此遵卽令左隊隊長張盛年酌派巡船六隻遵照所指地點駛往駐防茲據該隊長呈稱職隊所屬巡船僅有八隻除前奉令調防外實不敷分布查此次所指派地點如王家口留各莊臧家橋在先已派有巡船駐防在案其餘三處已將原駐雙擺渡之五號安家溝之七號新河口之八號一併調往遵照所指地點駛赴駐防茲於本月六日已一律到防等情前來理合將該隊移調及到防日期並地點號數繕具清摺呈請省長鑒核計呈清摺一扣等情據此相應照錄原摺咨送貴處請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

駐防巡船地點鈔摺

計開

- 一號巡船 駐大城縣王家口
- 六號巡船 駐河間縣留各莊
- 五號巡船 駐河間縣沙河橋

七號巡船 駐獻縣賈莊橋

四號巡船 駐獻縣李謝橋

八號巡船 駐獻縣臧家橋

訓令子牙河監防委員長分派巡船駐在地點文（七年八月二十四日）

爲令行事案准直隸省長咨開以河工甫竣應防民人偷挖已令水上警察局調撥礮船分巡各處並據該局呈送巡船分駐地點摺鈔咨請查照等因准此合行照鈔原摺令行該委員長查照仰卽會同督飭認真巡防毋稍疏懈切切此令

子牙河監防委員長呈報設備情形文（七年八月二十六日）

爲防汛委員報告近日設備情形酌參末議仰祈鑒核事案據大城縣東堤土段防汛委員王文煒呈稱委員查大城縣東堤上段上自河間界起下逮白家園止共計堤長七千一百八十二丈共設防汛窩舖六十四所每舖現派二人守衛每人各令預備鐵鋸土籃晝則填補浪窩水滯夜則傳遞巡簽該段向有汛兵四名飭其分段管理舖夫復擬於每一窩舖外懸一標旂書名村莊及汛兵舖夫姓名俾查防者可一目了然儻遇事機易於指揮又與堤董約定儻河水增漲卽再設置官舖四所以臨近巡警司之將各民舖分隸於官舖之下以資發信傳簽之責至此次被雨冲刷之浪窩水溝委員均已親率民夫節節填補所有堤頂及坡脚均尙堅實民間向於堤上種植蘿貝薔荊苜蓿

灘子等類成爲習慣實於堤防有礙現已迫令鏟除嚴行禁止現又商同顧監防員及各堤董凡臨河險工均加築土牛擬定長三尺寬二尺高二尺頂寬一尺並擬將委員管轄之全段內一律修築現正着手進行俟辦理完竣再行呈請驗收顧監防員復恐兵夫等時久偷安復商同楊知事加派巡查上下梭巡凡汛兵舖夫遇有怠惰奉公不力者斥責之其籌畫尤爲完善委員竊以對待此輩宜恩威並施伏讀督辦防汛須知十條內云對於汛兵應平時妥籌撫御庶臨時易收指臂之助茲仰體此意情願於薪水內提洋二十元作爲該兵夫等奉公勤奮拾險出力者之獎金此款現已交與梁堤董文昇存儲代發委員因念及去歲直隸洪水之災人民之苦一時感發願輸區區非敢以此沽名更非別有希冀實爲預防及搶險均屬重要關係立有賞格則兵夫更樂效力情委員自提獎洋爲數太少恐難鼓勵多數人之心力擬懇委員長俯念下情代呈督辦預鑄銀牌或別籌補助以爲臨時獎勵之需委員智識褊陋管窺之見是否有當敬請鑒核轉呈等情據此前於七月六日奉鈞處二九八八號訓令內開各河春工業經告竣應以原在該河春工督察人員改任監防其章程第十一條所載五大河防汛事宜仍由主管局按照章程就原有防汛經費認真備防另由木處籌備臨時預備費二萬元以備各河遇有險工各監防員懸賞獎犒並爲萬急時由監防委員長認可後通融借墊之用准各監防委員長隨時據實呈請核撥等因奉此業經分別咨據在案查此事鈞處早已籌備有款一遇萬急時當由委員長據實呈請核撥今伏汛期內未出大險官紳均未墊

欸惟該員王文煒因念上年洪水爲災目親搶護情形非現欸不可必須預先聯絡官紳庶臨時易收指臂之助該員慨捐薪水二十元雖爲數無多其志可嘉委員長亦允慨捐以爲之倡搶辦時所需料物工價現欸河獻兩縣先由縣知事墊辦大城縣先由紳董墊辦事竣由工警長據實造報經河務局長核明轉請省長撥還歸墊至臨時懸賞獎犒事竣由監防委員具報委員長核明轉請鈞處撥還歸墊至於預鑄銀牌銅牌景泰藍牌定督辦熊獎四字每河給百面轉交出力紳董具領以獎勞動而勸將來是否有當仰候鈞奪所有防汛委員報告近日設備情形酌參末議緣由理合具報督辦鑒核指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河監防委員長文（七年八月二十九日）

呈悉據陳各節辦理尙屬認真所有在事出力官紳准照該委員長所議統俟秋汎安瀾由該委員長擇尤呈請核給本處獎章以酬勞動仰卽知照此令

獻縣知事呈報保安警察駐隄防護情形文（七年八月二十七日）

爲呈報成立保安警察駐隄防護情形事案查知事前因河防緊要擬募保安警察駐隄防守一案當經呈蒙河務局轉呈省長令准先行試辦等因卽令警察所長齊克定遴選素有經驗之周松泉委任爲巡官募集保安警察兵十二名當堂點驗發給槍械已於七月二十八日駐溲紮沱新河北堤除令巡官仍聽子牙河工警長節制調遣平時則沿堤巡查以補警長之不足過汎則護堤防險

以助民力之未逮與子牙河工程隊並原有汎夫十二名相輔而行以期周密而重河防外所有成立保安警察駐堤防守情形將該巡官履歷警兵花名清冊具文呈送督辦查核俯賜備案除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令獻縣知事文（七年八月三十日）

呈暨履歷花名清冊均悉該縣募集警兵補助巡護辦法尙屬周密應准備案履歷清冊存此令

高陽縣知事呈報防護險工情形文（七年八月二十九日）

爲呈報防護險工情形事竊於本月二十六日早辰據駐橋警備隊報稱潞龍河於昨日晚間水勢陡見增漲入夜又經大雨勢益洶猛出險堪虞等情業經電稟在案知事當即趨赴鮑里橋察看水勢已見消落旋晤防汛各員紳始知夜來河水忽漲八尺餘幸知覺尙早該員紳等惟恐新堤有衝刷之虞趕即派遣丁役警兵於附近各村鳴鑼集夫千餘人上堤運料動用土牛即在沿堤磚壩之上加廂四十餘丈以資鞏固水雖漫過磚壩尙未至廂幸叨福佑不久卽已退落新堤根基尙無損壞除仍由知事會同防汛員紳隨時加意防範外所有防護險工情形理合呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令高陽縣知事文（七年九月九日）

據呈慰悉現在該縣鮑里橋等處水勢雖已消落惟秋汎未畢仍應會同在工員紳督率嚴防毋稍

疏忽切切此令

訓令天津河務局水勢未落仍酌留數員防護文（七年九月十三日）

爲令行事查現在節屆白露各河防汛人員例應撤防惟近據子牙河監防委員長報告該河水勢迄未見落仍須注意防視俾免疏虞合行令仰該局於撤防時仍應酌留數員認真防護以昭慎重切切此令

子牙河監防委員長呈送八九兩月計算書表文（七年十月二十三日）

爲編送子牙河監防處本年八九兩月計算書表事查子牙河監防處經常各費前經呈奉鈞處指令核定每月准支銀一千五百八元以兩月爲限等因當將兩月預算呈送並先後共領經費銀三千十六元在案茲查八月份出經常費銀一千三十六元三角八釐九月份支出經常費銀一千九百四元八角八分支七釐共支銀二千九百四十一元一角九分五釐合計節省銀七十四元八角五釐謹編具計算書收支對照表粘同單據並繳還節省餘銀七十四元八角五釐理合備文呈請鈞處鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河監防委員長文（七年十月二十九日）

據呈送該處監防經費支出計算書表單據等件較核核算尙屬有減無增應准開報餘洋七十四元八角五釐已照收訖來書表件均存此令

以上子牙河監防

大清河監防委員長呈請將春工經費餘存三千元撥歸防汛各員津貼及購

辦汽船文（七年七月二十六日）

謹將春工經費餘存三千元擬請撥歸防汛各員津貼及購辦汽船情形呈請鈞鑒

計開

- 一 防汛委員十七員每員月薪四十元茲擬每員津貼二十元以兩月計算共該洋六百八十元
- 一 汛弁五員每員津貼五元以兩月計算共該洋五十元
- 一 汛兵七十四名每名津貼二元以兩月計算共該洋二百九十六元
- 一 擬購辦汽船約計洋一千六七百元

查歷年防汛委員鮮有駐工者今因實事求是認真辦理而委員川資房租等事僅賴原薪力實未逮故擬加給津貼其購辦汽船一節情因大清河面積過大綿亘二十餘縣伏汛時往來梭巡備遇險工舟車勢難顧及故擬購辦汽船以期捷便附此陳明

指令大清河監防委員長文（七年七月二十九日）

據呈請提春工經費餘存三千元撥歸防汛各員津貼並購辦汽船手摺閱悉應即准將單開一千零二十六元作為防汛獎勵金內除汛兵獎金共二百餘元准先提發以示體恤外餘均存儲該工

警長處一俟防汛完竣照數發給如河工出險或搶護不得力仍即扣發其一千零二十六元以外之春工經費餘款應即繳處另候撥用汽船由木處另行撥款購置仰即遵照並轉該工警長知照此令

大清河監防委員長呈報搶護灘坎修補水簾各情形文（七年八月十二日）

爲呈報事據第五段監防委員張寅呈稱委員於到防時當即會晤防汛委員魏江亭章祖惠接洽一切籌防事宜並於次日偕同魏委員前往容城縣屬之李家營至雄縣屬之西槐村止章委員自西槐村東起至柯家泊閘口止沿堤視察凡有道口以及攏洞浪窩處所諱囑兩防汛委員仍照向章會縣集夫趕速修築填堵娘娘宮八排小神廟九弓二堡等處險要新工尤宜格外注意二十一二兩日甫經竣事詎於二十三日夜間水忽暴漲三尺有奇瓦濟橋下浪沫湧流黎明時章委員即偕同本河第四汛余巡弁繼坤來報水漲情形當即分投上堤查見沿河水有半槽波浪洶湧勢甚湍急行至娘娘宮險要工段該地坐灣邊溜尤急以致新做水簾子兩道尾後及迤下灘坎正被淘刷霎時坍塌長約二十餘丈寬約數尺至兩丈立商章委員設法砍伐官柳遮掛搶護幸得保全水簾之葦纜亦稍衝傷並由章委員飛報工警局請發楊椿五棵葦料一千餘斤趕於二十四日運到亦即鳩工修補庶可無虞本日本水勢已平其餘堤段亦尙屬平穩惟期有備無患應請察奪迅商工警長趕備防料擇要分段運儲以備不時之需實爲公便等情據此查各段監防委員暨佐理

員均已先後到防迭據報告上下游尙屬平穩惟第五段水勢暴漲所有防員槍護灘坎修補水簾尙無大險各緣由理合備文呈報伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令天津河務局長搶護灘坎修補水簾各情形文（七年八月十六日）

爲令行事案據大清河監防委員長歐本麟呈據第五段監防委員張寅呈稱二十三日夜間水忽暴漲以致娘娘宮險要工段新做水簾子及迤下灘坎正被淘刷霎時坍塌水簾子之葦纜亦稍衝傷並飛報工警局請發楊椿葦料趕於二十四日運到卽鳩工修補庶可無虞等情據此查近來霪雨連綿河水日有增漲各河儲備防料自應多多益善除指令外合亟令行該局卽轉飭該管工警長迅速籌備各項應用防險料物分段運儲庶不致臨時無措用保堤防切切此令

天津河務局呈報清河險要處所採購楊椿並分儲官葦文（七年八月十七日）

爲轉報清河險要處所採購楊椿並分儲官葦繕具清摺請鑒核事案據清河工警長冉凌雲呈稱竊奉局長六百十五號訓令飭將槍險物料預先籌定並奉局長六百四十九號訓令鈔發本河督察長歐本麟呈擬辦法飭卽遵照辦理各等因奉此當經工警長通令防汛各員詳查各段內堤工險夷情形安定備置防險物料數目地點速呈核定去後旋據各該委員先後具覆前來工警長覆加研覈依照奉發防險辦法丁條所載趕緊分別採撥茲已布置就緒除函達監防委員長查照一面飭將物料運往各險要堤段存儲暨俟汛期完畢再行據實造冊呈銷外所有違備防險物料情

形理合將存局料數地點繕摺呈請鑒核備案令遵等情計呈送清摺二扣到局據此查清河防務前經本局籌備彙案呈辦派員防守並經前清河督察長現監防委員長歐本麟條舉辦法呈奉督辦令行到局當經函達歐委員長會商籌辦一面行知該河工警長遵照辦理在案茲據前情局長復查前項椿料既經該工警長分別採購撥存自應照辦至官葦一項本係漏規自漏規一律歸公以後卽每年變價解送財政廳兌收現在奉令作槍險之需經該工警長分儲各段將來實用與否尙未可必惟案關廢款自應呈請令廳備案以資考查除指令外理合照繕清摺具文呈請督辦鑒核令行財政廳備案並乞指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附險防楊椿官葦數目暨存儲地點清摺

計開

東緒口鮑里橋共存頭號椿八棵二號椿十二棵

十方院存二號椿六棵三號椿六棵

于家唵存頭號椿七棵二號椿三棵

崔家坊存頭號椿十五棵

任莊子存二號椿十五棵

以上共存楊椿七十二棵

伍仁橋存葦五千斤

北郭村存葦五千斤

北板橋存葦一萬斤

劉村存葦八千斤

東柳青滑崗陳村共存葦一萬斤

西蓮子口存葦五千斤

東緒口鮑里橋共存葦一萬五千斤

十方院存葦六千四百六十九斤

九弓存葦五千斤

娘娘宮存葦六千斤

于家埕存葦五千斤

崔家坊任莊子共存葦一萬五千斤

以上共存官葦九萬五千四百六十九斤以每個五斤半計算共計一萬七千三百五十八個

指令天津河務局文（七年八月二十二日）

據呈清河險要處採購楊椿并分儲官葦等情閱悉該河楊椿既經分別採購撥存應准照辦其官葦一項候行財政廳查照備案仰即知照摺存此令

函直隸財政廳採購楊椿並分儲官葦等情文（七年八月二十二日）

逕啟者案據天津河務局長姒錫章呈稱迭奉鈞令飭將各河搶險物料預先籌定當即分令各河工警長遵照辦理并分別呈報在案茲查大清河應儲椿料現已採購撥存惟官葦一項本屬漏規自漏規一律歸公以後即每年變價解送財政廳兌收現在奉令作搶險之需經該工警長分儲各段將來實用與否尙未可必惟案關廳欸自應呈請令廳備案以資考查等情據此相應鈔摺函達貴廳希即查照備案此致直隸財政廳

大清河監防委員長呈報巡察清河上下游防務情形文（七年八月二十一日）

爲呈報巡察清河上下游防務情形並擬就便辦理葦埽加廂事竊本麟自到防後即將原有官葦知會工警長儘數分運各段險要存儲以備不虞並將奉發麻袋運存蘇橋二千條以作下游搶險之需其餘三千條因水小不能上運現存十方院目下水勢平穩似無須亟運以省運費即或上游有需用之必要時星夜趕運亦可不致誤事本麟日前往上下游巡察一週於十九日返十方院上自無極縣起是爲滋河河身窄淺尙無險要至北郭村滋沙匯流是爲潯龍河河身較寬且深由西教台入西流險工向北郭村爲起點北板橋滑崗陳村西蓮子口鮑里橋均爲最要下游由西流

入趙王河如于家埧崔家房并容雄兩屬小清河之娘娘宮互濟橋等處亦屬險要本年格淀堤新做土工堤身單弱尤關吃緊所幸本年水勢平穩似無他虞詢據土人云節過處暑水勢縱有漲落亦無大險且監防防汛各員到差後辦理防務均屬認真布置亦頗周備所有道口暨洞穴督飭各屬民夫墊築完固各縣民夫均已上堤分段搭蓋窩鋪晝夜防守實行官民聯防辦法查本年全河新工如磚壩均尙完整雖間有數處因堤坡較陡爲水所衝少有損塌而防員多係承修改任均已從事補修惟新做各葦埽不免壓折現擬即以防料就便辦理加廂不第明年可省春工且葦料存儲各段撤防後雖有河兵管理難保不無損失亦殊可惜如蒙鑒核准行爲料爲工兩有裨益所需工資或需加添椿料爲數約在千元左右事竣核實報銷所有巡察清河上下游防務並擬就便辦理葦埽加廂緣由理合具文呈報是否有當伏乞鑒核指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年八月二十六日）

據呈新做各葦埽間有壓折擬即以防料就便加廂所見甚是應准照辦至所需工資及添料費用並准核實開支其各處險次工程均應督飭分段查巡務宜修守兼顧是爲至要此令

高陽縣知事電陳縣屬瀦龍河水漲堪虞文（七年八月二十八日）

天津熊督辦鈞鑒縣屬瀦龍河於月之二十五日傍晚水勢陡見增漲入夜又經大雨勢益洶猛現

在水已平槽窪處漸見漫溢今日雨尙未止出險堪虞除由知事會同防汛員紳嚴加防範隨時具報外謹先電聞高陽縣知事王文楷叩宥

電復高陽縣知事文（七年九月二日）

高陽王知事閱宥電悉潞龍河水陡漲險要萬分仰即會同防汛員紳無分雨夜設法嚴防遇險相機搶護毋稍疎虞切切督辦冬印

博野縣知事報告潞龍河水漲情形文（七年八月二十九日）

督辦鈞鑒本日酉刻據南區巡官董經明白塔村地保陸春發等同時報稱潞龍河自本日已刻起水勢大漲至未時仍不見落等情是晚風雨交驟知事恐生危險立遣警役分路飛往該河兩岸各村嚴催居民齊集河干努力守護以備不虞一面知事星夜冒雨前往親自督率防守並查明該河水自己刻起實漲六七尺至未時無漲落是晚丑刻始退二三尺現仍見退落除督飭員紳派警撥夫携纜上堤分段駐防並將水勢漲落情形隨時呈報外理合快郵電請鈞憲鑒核知事宋殿選叩宥印

電復博野縣知事文（七年九月五日）

博野縣宋知事宥電悉白露節近河水退落或易惟秋汛未過仍宜加意嚴防免生意外防護情形及水勢漲落隨時呈報查核切切督辦熊歌印

大清河監防委員長呈報瀕龍河水勢暴漲搶護詳情文（七年八月二十九日）

爲續報瀕龍河水勢暴漲搶護堤防詳情呈請鈞鑒事竊委員長昨據第二段監防委員歐陽發等急報瀕龍河水勢暴漲鮑里橋堤段新做口門出險當即鳴金集夫竭力搶護等情業經據情呈報在案茲復據第二段監防委員歐陽發防汎委員郭天錫等急報內稱本月二十五日夜間二時河水暴漲遠聞水聲怒吼其時風雨交加委員等當急燃燈冒雨馳赴隄段看視河水來勢甚猛一片汪洋水由河灘唇子埕漫越而過直冲新工大堤霎時已漲至九尺磚塌全行被水淹沒大堤新工亦刷塌四十餘丈異常危險幸河兵夫早經督催上堤預防即一面指揮用麻袋葦料儘力搶護誠恐人力不敷一面鳴金警催附近各村再集民夫相助當時附近蘇各莊馬各村聞金即集民夫多人趕到上堤預防民夫等共一千餘名委員等立於風雨之中督率人夫通力合作與水相爭由夜二時至二十六日上午十二時半夜半日始獲平穩惟水勢雖平風雨未止委員等仍當竭力督夫防守不敢稍懈有負委任該民夫等兩夜從公辛勞不怠當經購辦麵食按名發給以示鼓勵餘情續報等情據此理合具文續報伏乞鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年九月二日）

呈悉此次瀕龍河水勢暴漲該員役兵夫搶護甚能盡力良堪嘉尚仰仍轉飭注意防護務保無虞切切此令

大清河監防委員長呈請核撥搶險預備費文（七年八月二十九日）

爲呈請核撥搶險預備經費以備遇險懸賞獎稿事竊委員長前奉鈞處頒發監防章程第四章第十一條內開五大河防汛事宜仍由主管局按照向章就原有防汛經費認真備汛另由本處籌備臨時預備費二萬元以備各河遇有險工各監防員懸賞獎稿並爲萬急時由監防委員認可後通融備墊之用准各監防委員長隨時據實呈請核撥等因查本年清河水勢尙屬平穩故未請領此項搶險預備經費前日雷雨連朝瀕龍河水勢暴漲所有搶護情形業經呈報在案現值秋汛吃緊之際誠恐不時發生危險爲此具文呈請並填具甲種三聯領欸單一份伏乞鑒核准將此項搶險預備費核撥銀幣一千元以備遇險萬急時懸賞獎稿之用實報實銷如無需用必要撤防時遵當呈繳實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年八月三十一日）

呈請撥預備搶險犒賞等費洋一千元應准照發單存此令

大清河監防委員長工警長會報鮑里橋水勢漲落情形文（七年九月三日）

爲會報鮑里橋水勢漲落情形恭陳仰祈鑒核事竊龍河漲水及鮑里橋搶護平穩情形業經呈報在案工警長親往勘察細考發水之由則瀕龍河爲沙積唐三河所歸此次沙河漲水最大積唐次之匯至北郭村水勢已漲三尺河底逐漸低窪下流湍急至鮑里橋聚而成潭形如釜底自鮑里

橋以下至良店河底又逐漸高起河面亦形狹窄統按瀞龍河勢兩端高而中間低故河水易漲難退現在鮑里橋水深一丈二尺九寸而下游出口入白洋淀深纔尺許消路淤塞此其明徵鮑里橋既居中間又有新工林立之處群流聚滯最屬危險幸監防防汛各員異常出力搶護得宜各處新工俱獲保固旋劉李莊子搶漫決橫流入淀僅可三里之遙且以原屬水道雖漲亦立即消平田廬既鮮淹沒該河亦見安全揆諸刻下日見水落情形秋汛安瀾定可應期普慶委員長前派委員邊錫福調查據稱情形亦復相同所有鮑里橋水勢漲落緣由理合具文會呈督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長工警長文（七年九月十日）

會呈慰悉此次瀞龍河水勢陡漲幸搶護合法得化險爲夷殊堪嘉尙現在秋汛將畢天又放晴白露或秋分後應卽酌量撤防以節勞費所有在事出力人員仰於事竣擇尤開報彙案酌獎以昭激勸此令

大清河監防委員長呈報安瀾文（七年九月十日）

爲呈報安瀾事竊本麟前奉鈞座改辦大清河監防事務查監防章程內第五章自奉文之日起至白露節止定爲撤防期限本麟自改辦防務以來卽督飭各員分段駐守每五日報告水勢漲落情形計自處暑以後水勢漸落詎八月二十五日瀞龍河一帶河流陡漲勢與堤平本麟當卽飭令防

汎各員加意保護俾免疏虞幸於二十七日水勢漸退並無出險情事查該河驟漲緣因實因前次高陽縣官紳堵塞東教台潰口以致河水暴發無所宣洩當時木麟派員再三阻止並將利害情形縷呈鈞座惜因事在垂成無可挽救今幸雨暘時若水不爲災歲獲豐年人皆鼓腹是皆仰賴鈞座痼瘼在抱默挽天心本麟及各員等恭列職司際此成平尤深舞蹈除將撤防日期另文呈報外理合將大清河伏秋兩汎安瀾情形呈報鈞處察鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年九月二十三日）

據呈已悉本年夏秋以來陰雨綿連搶護吃緊幸經該委員長等措置適宜獲慶安瀾良深嘉慰至高陽縣東教台潰口工程前據該委員長呈報該口合龍情形原呈誤書爲西教台當經飭縣查明係因與下游關係切重呈經直隸省長飭由天津河務局核擬令飭該縣就地籌辦並經咨處有案茲既據稱此次瀕龍河水勢驟漲係因東教台潰口堵塞所致候令飭保定道尹轉飭該縣籌謀補救辦法以免明歲再罹災害仰卽知照此令

訓令保定道尹妥慎堵築東教台潰口以免後患文（七年九月二十三日）

爲令行事案查高陽縣東教台村瀕龍河潰口堵築工程前據該縣呈經直隸省長飭由天津河務局擬令飭該縣就地籌辦並經咨處在案茲據大清河監防委員長歐本麟呈稱八月二十五日瀕龍河一帶河流陡漲勢與堤平當卽飭令防汎各員加意保護俾免疏虞幸於二十七日水勢漸退

並無出險情事查該河驟漲緣因實由前次高陽縣官紳堵塞東教台潰口以致河水暴發無所宣洩等情據此查該潰口堵塞後既據呈稱有關宣洩應即籌謀補救辦法防患未然除指令外合行令仰該道尹查照轉飭高陽縣妥籌補救以免明歲再罹水患仍將遵辦情形具報備核切切此令

大清河監防委員長呈復瀕龍河新做堤工一律完竣無須移防文（七年九月十二日）

（二）

爲呈復事昨奉鈞處指令據高陽縣知事電陳縣屬瀕龍河本月二十五日水勢陡漲出險堪虞等情現在已否退落殊深廛念仰該委員長就近查明呈覆儻實係險要應即酌量移防免生意外等因奉此查該縣屬瀕龍河一帶於八月二十五日河溜陡漲鮑里橋新口門勢將出險經該段監防各員極力堵護幸保無虞計自二十五日至三十一日水勢疊有漲消今已一律平復均經本麟疊次呈報在案查該河水勢退落新做堤工不無損壞並由本麟督飭各員添用葦料麻袋趕緊培厚以期穩固現已一律完竣日來天氣晴霽節屆白露幸獲安瀾本麟據各員所報情形尙無移防之必要除函知冉工警長嚴飭員弁防護並遵章撤防外理合備文呈請鈞處查核祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年九月二十一日）

呈悉高陽縣屬瀕龍河鮑里橋新口門幾致出險并新堤損壞各處經該委員長督飭堵護加厚可

期穩固辦理尙屬妥速現在節逾白露既稱水勢退落已無移防之必要應准照章撤防仍由該委員長錄令移知冉工警長督飭防護免生意外切切此令

大清河監防委員長呈報賞給搶護瀦龍河鮑里橋險工民夫麵食用款文(七年

九月二十七日)

爲呈報事竊瀦龍河鮑里橋搶險情形暨賞發民夫麵食業經呈報在案茲據第二段監防委員歐陽發呈稱所轄段瀦龍河水勢暴漲鮑里橋出險當經集夫搶護平穩迭將各情呈報在案所有賞給民夫夜午兩餐麵食計饅頭二千五百十斤每斤銅元六枚共合銅元一萬五千三百枚一三四合洋一百十四元一角八分理合具文呈報伏乞核發實爲公便等情據此查該員呈報麵食用款數目尙屬實在除已如數發給外理合具文呈報伏乞鑒核准在請領搶險預備費項下支銷實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文(七年十月二日)

呈悉搶護瀦龍河鮑里橋險工所賞民夫麵食費用計洋一百十四元一角八分既據核明屬實應准在搶險預備費項下開支仰卽知照此令

大清河監防委員長呈送七八九三個月支出計算書表等件文(七年九月二十八日)

爲呈送本年七八九三個月支出計算書專案查前奉訓令核定預算每月准支洋一千二百十元

已將兩個月預算呈送並先領經費洋二千元在案茲查七月份支出經費洋六百零四元零一分二釐八月月份出洋一千二百一十一元六角五分五釐九月份支出洋六百零三元四角一分除已領款外應補領洋四百一十九元零七分七釐復查本處經費奉令每月額支洋一千二百一十元以兩個月爲限自七月十六日起至九月十五日結束止計兩個月經費共支出總計洋二千四百一十九元零七分七釐按照兩個月預算額共洋二千四百二十元兩相比較尙減支洋九角二分三釐並未超越預算所有七八九三個月支出計算書依式編繕完竣理合檢同單據粘存簿旅費決算書一並具文呈送鈞處鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年十月八日）

據呈送七八九三個月監防經費支出計算書表並單據等件核數相符較諸預算有減無增應准開報仰候彙咨書存此令

訓令無極博野深澤蠡縣各縣知事迅速一律挑齊土牛文（七年十月二日）

爲令行事本處前以培修土牛事關重要迭經明令督飭趕辦以固堤防在案茲查各縣挑修情形除安國縣業經遵令挑齊已予彙案核獎外其餘多係藉詞敷衍希圖延宕現在三汛安濶收穫竣事尤應未雨綢繆本有備無患之懷爲一勞永逸之計合亟重申前令仰卽於奉令之日迅速一律挑齊呈報查核毋再延誤干咎切切此令

大清河監防委員長呈繳搶險加廂葦埽獎犒等結存經費文（七年十一月二日）

爲搶險預備經費除發給加廂葦埽獎犒等費結存數目備文呈繳仰祈鑒核事竊委員長前奉鈞處核發預備搶險賞犒經費銀洋一千元當經呈領在案茲將發給清河工警長加廂葦埽經費計洋六百一十七元五角八分又鮑里橋出險賞犒民夫麵食費計洋一百一十四元一角八分發給獎勵司事夫役加發薪工一月計銀元二百二十元均經呈請在案又練習許增華因病在津調治領醫藥費洋三十元以上四項共核發銀洋九百八十一元七角八分除核發外尙應結存洋一十八元二角四分所有核發獎犒司役民夫數目並將結存之欸理合備文隨同呈繳伏乞鑒核察收實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大清河監防委員長文（七年十一月九日）

呈册均悉查原領搶險預備經費洋一千元除開支外僅餘洋十八元二角四分核數尙屬相符惟獎勵金一欸雖經呈請有案當時未卽批覆因四河須歸一律他三河並未領有此欸該河逕自擅發本難照准姑念爲數無多未便令其追回以示格外體卹但收據內又未貼有印花殊與定章不合發還補貼再出險犒賞民夫洋一百十四元一角八分未據造送支出名册亦無收據憑何核銷事關審計豈可含混了結仰該委員長迅速造送名册連同收據一並呈送本處以憑彙咨核銷俾重公欸餘洋收訖此令

前大清河監防委員長函陳搶險民夫無憑造冊情形文（七年十一月十八日）

督辦鈞鑒敬呈者竊於本月十一日案奉指令第四百七十八號內開呈悉該河出險犒賞民夫一百十四元一角八分未據造送支出名冊亦無收據憑何核銷事關審計豈可含混了結仰該委員長迅速造送名冊連同收據一併呈送本處以憑彙咨核銷俾重公款此令等因奉此本麟遵查本河鮑里橋出險該段監防委員歐陽發呈報搶險情形暨犒賞民夫麵食支款數目業經本麟查核是實據情轉呈核准惟此項報銷支款收據漏未粘簿茲奉前因理合檢同收據粘簿補送呈請核銷實爲公便復查該處出險據監防委員呈報時晝夜臨近各村紳等聞警當即聚集民夫一千二百五十餘人披風冒雨奮勇搶護至次日下午幸得安全雖民等各爲身家而飢寒勞力不忍令其枵腹從事計日夜兩餐每人發給麵食二斤聚集民夫一千二百五十餘人共麵食二千五百二十二斤每斤銅元六枚共需銅元一萬五千零七十二枚以一二三折合銀元一百一十四元一角八分當其臨時倉促該監防委員未得逐一登記該民夫等姓名刻下補具名冊實屬無從填列合並聲明專肅敬請鈞安

指令前大清河監防委員長文（七年十一月二十三日）

呈悉據送收據三本存候彙咨此令

以上大清河監防

訓令南運河監防委員長督察東光青縣各處民工文（七年七月二十九日）

爲令行事案查南運河東光縣屬魏家圈以及東光小圈兩處堤工業由本處補助工款興修其青縣鄆家圈堤工亦已呈送修築亟宜派員監察以重要工爲此令行該委員長仰卽分別派員隨時視察具報查核切切此令

天津河務局呈報南運河啟壩並沿堤掛柳情形文（七年八月二日）

爲報明南運河水勢增漲啟壩分洩並沿隄掛柳搶護情形事中華民國七年七月二十六日據南運河工警長莫鈞甯查委員鐘啟元呈稱竊於本月二十四日酉時大雨如注河水逐漸增漲捷地開口中泓水深至一丈八尺五寸運河均已平槽當卽督飭在工員弁商請滄縣知事連夜赴關照章將該壩挖掘以洩運河之水其運河沿隄同時紛紛搶險領麻掛柳各處如北堡子八里鎮陳屯八里鎮鋪石塘淺鐘家口隄劉辛莊南北等村均經掛柳搶護至次日巳時水落八寸暫保穩固除督率在工員弁兵夫不分日夜加意檢巡防守外理合將河水增漲啟壩分洩並沿村掛柳搶護各情形繕單稟呈查核並據滄縣知事呈稱竊民國七年七月二十四日運河水陡漲甚猛當經督飭民夫在於兩岸隄工小心堵築妥爲防護延至是日戌刻仍漲不已知事方在河隄指揮看守人據南運河第五汛報水河兵報稱水勢仍復盛漲中泓水深一丈八尺五寸龍骨頂過水七尺現在兩岸隄根勢甚危急設有疏虞關繫匪輕等語知事卽親詣捷地壩口遵章會同第五汛巡弁督飭人

夫及村正副區董等將該處土壩敢放俾運河之水藉以宣洩用保隄岸而衛民田除俟水勢稍減再行呈報外所有河水漲發開壩宣洩情形擬合具文呈請鑒核各等情據此除分別指令會同督飭員弁兵夫無分日夜認真檢巡加意防守遇險竭力搶護務保無虞外所有南運河水勢盛漲捷地敢壩洩水並沿隄搶護情形理合具文呈報督辦鑒核除呈報省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月五日）

據呈已悉仰即轉飭會督員弁兵夫認真搶護毋稍疎虞切切此令

電滄縣知事南運河啟壩情形切實防守並隨時電陳文（七年八月十日）

滄縣件知事轉監防王委員長青電悉九宣開現開三閘據河局報稱運河水一丈二尺八寸減河水一丈三尺又減河南隄已由靜海縣陳知事督兵扒開口門洩水當可稍平刻飭河局查酌情形迅啟全閘本日并派馬王兩委員前往指揮矣該縣搶護得力甚慰仍切實防守并隨時電陳爲要督辦熊蒸

滄縣科長高士龍呈報九女河莊王家店莊漫口情形文（七年八月十三日）

爲呈報事竊印官公出遵章飭委科長代行職務呈奉批准在案查近日河水復漲勢甚湧猛前經知事親詣沿河察驗並飭公役分赴運河減河兩岸督飭各莊民夫晝夜妥爲防護忽於八月九號

據防汛公役呂寶善報稱八月七號晚間在九女河莊汎地靠官莊接近之處滅河南岸河堤侵裂漫水經役督飭該兩莊人夫奮力搶堵一夜未息至八號黎明時因水勢過猛人力難施遂漫口一道現口寬約有十八九丈理合報明並據該管鄉地黃雲祥亦稟報前情同日又據王家店莊村正張維貞村副吳長德鄉地張桐元稟報竊身莊汎地滅河南岸因河水甚大於八月九號清晨決口一道經莊人搶險堵築水已出槽口門約計長十餘丈等情先後稟報前來科長隨即提訊漫口情形因水勢過猛亦由該村正副等防汛不力以致漫決當將各該村正副鄉地鎖帶立即親往漫口處所督飭設法堵築一面令飭警佐馳往分途彈壓除將漫口堵築完全另文呈報外所有九女河莊王家店莊漫口情形合先具文呈報鑒核除逕呈省長道尹河務局外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令南運河監防委員長九女河莊王家店莊漫口情形文（七年八月十六日）

爲令行事案據滄縣代行科長高士龍呈稱案查近日河水復漲勢甚湧猛忽於八月九號據防汛公役呂寶善報稱八月七號晚間在九女河莊汎地靠官莊接近之該滅河南岸河隄侵裂漫水至八號黎明時因水勢過猛人力難施遂漫口一道現口寬約有十八九丈同日又據王家店莊村正張維貞村副吳長德鄉地張桐元稟報竊身莊汎地滅河南岸因河水甚大於八月九號清晨決口一道經莊人搶險堵築水已出槽口門約長十餘丈合先具文呈報鑒核等情據此除指令外合亟

令仰該委員長詳查決口情形據實呈覆以憑核辦此令

天津河務局呈報南運河水勢盛漲搶護各處險要情形文（七年八月十九日）

爲報明南運河水勢盛漲搶護各處險要並山東德縣第四屯險工搶護平穩各情形事案查本年八月十一日據南運河工警長莫鈞單報本月九日下午五鐘據防汛委員蔭維慎唐如蕙函稱第四屯大隄連日掛柳搶辦忽於八號午刻出水漏兩個已透渾水當即購買麥稈舊棉等項拚命搶護堵塞一面會商德縣紳董就近砍伐大椿新葦等料搶築戴堤忽據查水汛兵面稱兩岸險工東岸丁家門樓胡家圈大堤坍塌西岸哈拉墳坍塌丈餘其最險者十五里口大堤約計工長二十餘丈溜勢掏刷坍塌八九尺不等只剩堤唇危險萬狀當即趕赴各該險工查看一切情形督飭民夫伐柳搶護大堤較矮之處現已搶加子埝今日河水又續漲四寸共連底水二丈零五寸中泓水勢仍高恐尙增漲現又陰雨殊難措辦等語查第四屯險工業於八號轉稟在案隨派巡官呂長清乘快車前往該處會同相機搶護務保穩固去後復接該委員等函報續出險工之丁家門樓胡家圈哈拉墳等處搶辦情形合具文呈報鑒核同日又據另單報稱八月九日亥刻據第五汛巡兵地方報稱查得該管處小口子大堤透水漏子一個等情前來當經該汛員弁冒雨攜帶麻袋督率兵夫前往竭力搶護至丑刻始能搶堵平安現查本河所轄境內堤身高處水與堤平卑矮處水越堤頂疊埝掛柳紛紛搶護此時又加陰雨河水仍見增漲危險已達極點誠恐難保無虞除督飭在工

員弁兵夫不分雨夜竭力盡心搶護防守外理合將各處危險情形具文呈報鑒核又于本月十二日報稱八月十日午刻呂巡官由第四屯回滄該處已搶護平穩並於八月十四日據景吳二縣防汛委員蘭維慎唐如薰單報第四屯大堤坍塌並搶辦各情形業經呈報在案八九號等忽出水漏當即購買舊棉麥種各物堵塞並於背後簽樁搶築後戴幸已不透渾水十號早傾盆大雨至十鐘稍小而堤上浪窩水溝不計其數趕需催夫擇要填墊該工堤身太薄而背後堤根又限積水三四尺深且又連日陰雨以致背後堤身時見蟄陷之處當即速用麻袋搶辦午後吳縣知事張來工會商多集民夫輪流晝夜搶護繼又派實業科頭等書記蘇玉璋保安隊長徐玉海西區區官梁普仁駐工催夫並彈壓一切現搶築後戴約計工長三十餘丈高四五尺寬五六尺不等幸已落水八九寸暫保無虞各等情據此查山東德縣屬第四屯堤段出險情形前據該河工警長員並防汛委員分別單報當經分令前往搶護一面以該處堤段雖在德縣境內關係下游各縣至爲重要該隄既經坍塌受益各縣自應幫同搶護共保無虞並經電飭景縣吳橋兩縣會同速集民夫實力搶辦在案茲據前情除分別指令仍會各縣督飭汛弁兵夫無分雨夜來往梭巡加意防守遇險相機搶護毋稍疏虞外所有南運河水勢盛漲搶護各處險要並山東德縣第四屯險工搶護平穩情形理合具文呈報督辦鑒核令遵除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月三十日）

據呈已悉仰即轉飭各該印委分別嚴防毋稍鬆懈仍隨時具報備查此令

黃河河務局呈送南岸上下兩汎加培大隄等工程清冊文（七年八月二十二日）

爲呈送專案查黃河河務局南岸上下兩汎擇要加培大隄並修補殘缺暨下汎挑築外戩各工前經呈准提前撥發本年預備金二萬元以資修辦並將下餘不敷銀六百三十元零一角八分六釐准由防費項下設法撙節勻支當經一面請領預備金一面即飭該工巡長先向商號挪借款項督同委員照估趕辦以免有誤事機業將工竣驗收情形呈咨各在案茲據該工巡長葉樹勳將做過土方丈尺用過方價等項造具清冊呈請核銷並聲明工頭承攬領狀及各單據歸入計算送核等情據此道尹兼局長覆查無異除分別呈咨外擬合具文呈送督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令黃河河務局文（七年九月六日）

呈悉冊存此令

天津河務局呈報南運河無名隄搶護情形文（七年八月二十一日）

爲報明南運河東光縣無名隄搶護情形事竊中華民國七年八月十四日據南運河工警長莫鈞呈稱竊查木河前經搶護各處險工隨時呈報在案現於本月十日據防汎委員文璽巡弁苗際霖呈稱竊照卑汎河水盛漲業將長水並防護情形呈報在案茲查汎屬東岸東光縣無名隄忽於八

日晚七鐘坍塌二十餘丈寬丈餘坍去計土牛三十餘座岌岌可危員弁當即親督兵夫隄內密掛大柳以防冲刷復令民夫趕緊上土加高培厚至九日上午十一鐘幸有民夫四五百名竭力搶搶始保無虞如果水勢見落此處尚不致有患仍由員弁督率兵夫晝夜駐工加意防守以仰副慎重河防之至意除將水勢長落情形按日具單呈報外所有無名隄搶險緣由理合具文呈報查核等情據此除指令該員弁認真梭巡加意防護外理合具文呈報查核在本月十日未刻至亥刻運河水落一寸合併陳明等情據此除仍指令該工警長督飭汛委員弁兵夫無分雨夜在工認真防守毋稍疏懈貽誤外所有東光縣無名隄搶險情形理合具文呈報督辦鑒核除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月二十六日）

呈悉仰仍轉令該工警長督飭員弁兵夫加意巡守毋稍疎虞切切此令

天津河務局呈報南運河各汛搶護險工情形文（七年八月二十二日）

爲具報南運河各汛搶護險工情形事中華民國七年八月十六日據南運河工警長莫鈞呈稱竊於本月十日據第四汛巡弁呂金章呈稱八月九日巡弁會同防汛委員沿隄查看行至東岸雙廟隄臨河子埵被水冲坍不止危險已極當即飭兵抵汛取麻袋八條齊集民夫裝土填築堅實正在搶堵間又據巡兵李桂山報稱南皮縣境小白楊橋村南南陽淺隄臨河土埵被水平漫等語隨即

前往該處查看土埝被水平漫沖溝一道約寬七尺餘幸民夫齊集竭力搶護砍伐柳樞並用麻袋填入溝內鑿土填墊並埝頂加土即日疊埝堵塞堅實又據第二汎巡弁報稱本月六七八等日水連漲七尺七寸凡汎內險要處均經一律掛柳疊埝又據第六汎巡弁報稱東岸高家碼頭漫水八十餘丈勢頗岌岌當即督率兵夫趕速設法搶堵幸保無虞又據東光縣汎汎委員竇立身呈報河水陡發數日頓漲丈餘業由第二汎呈報在案沿河險工層出身在東光章工巡員處領銀洋十元葦席十領漶麻三十二斤督催河兵將張家隄施家莊李家隄王家隄畢家莊各險工掛柳防護及波浪涵湧一夜之間竟將張家隄沖刷數尺初八日黎明四鐘又督催河兵在該處掛大柳十餘棵不料仍陸續坍塌不止實屬危險已極當即督催民夫修築子埝抵禦波流民夫亦皆勇躍從事雖陰雨竟日力未少懈幸搶護平穩遂在該處搭一蓆棚令兵夫數人夜爲守護以防意外又派差赴東光章工巡員處領麻袋裝好以備不虞再者連鎮南三里淺地屬吳橋原爲二汎地段身雖防汎東光心無畛域前已飭兵掛柳日昨水忽灌圍身當即協同吳橋北區警察所所長劉招集民夫力爲堵禦幸無妨事所有掛柳繩麻守護蓆棚均自身汎汎所領出理合聲明伏希鑒察各等情前來據此除分別指令各該員弁認真督率兵夫不分日夜實力梭巡防護外理合將各處險工搶護緣由具文呈請查核等情據此除指令該工警長督飭各汎員弁兵夫不時往來梭巡妥慎防護遇險相機搶辦外所有南運河各汎搶護險工情形理合具文呈報督辦鑒核除呈省長外謹呈督辦

京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局交（七年八月二十七日）

呈悉仰仍轉令該工警長督飭各汛員弁兵夫無間陰晴不分畛域認真巡防竭力搶護務保無虞切切此令

青縣知事呈請修補隄工文（七年八月二十四日）

爲據情轉請事竊據縣紳姚子靖趙增瑞鄭漢江等二十四人聯名呈稱爲隄險異常潰決堪虞仰懇轉請熊督辦設法修補以救民命事竊查南運河第六汛西岸時家墳地方隄長七十餘丈昔年雖稱險工新隄之外尙存舊隄四五尺之譜兼之各村民夫歷年護救賴以相持至今然屢被冲刷舊隄早已無存目下恃以無恐者止一丈餘寬之新隄耳欲以新薄有限七十餘丈之險隄障護冲刷無已之狂濶雖婦人孺子亦知其終非常局且歷年官民修隄皆在隄外取土內外相衝河外達於河內每年浸出之水深及數尺去年漚沱河決口堤外水深丈餘風吹濤激於外河溜冲刷於內外蠹蝕不堪入目以上各情皆急須修補萬難再緩者也紳等目睹心傷不忍袖手乃聯絡同志諸人實地勘估僉云除磚塌之外別無善策緣堤外皆水無處取土也紳等擬欲就地籌修以裕國庫而利民生奈磚塌需款甚鉅去年秋收又極歉薄民力實難應付是以自春徂夏開會數次毫無結果前數日河水陡漲沿岸數百村居民晝夜惶恐束手無策大有坐以待斃之勢年來國庫支絀

紳等深知其詳而數萬生命又不忍置之不理爲此仰懇核轉等情知事覆查屬實除批示外擬合據情呈請鈞處查核令遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青縣知事文（七年八月二十七日）

呈悉所請修補堤工是否險要應候令行南運河監防委員長查明呈覆再行核辦仰卽知照此令

南運河監防委員長呈覆查明青縣時家墳險工情形文（七年九月九日）

爲查明青縣屬時家墳險工情形據實呈覆事奉鈞處第三千六百四十四號訓令內開案據青縣知事鮑元龍呈請設法修補時家墳地方隄工除指令外合亟鈔粘原呈令行該委員長仰卽查照原呈事理迅速查明據實呈覆以憑核辦切切此令等因奉此查此段工程委員長前次所呈南運河險工清單本已列入曾經親往看視該段約長七十餘丈內外皆水取土甚難幸堤頂尙有一丈五六寬不過老堤早已坍塌現存者皆係後培之工土質稍鬆該村民又不肯於堤上打築土牛自不得不謂之險工但以此情形南運河尙不止一處茲奉前因當派下游監防員趙之駿馳往覆加勘估茲據覆稱此段工程惟南面有一處稍可取土其餘堤後水深一丈五六尺不等半係河蔭半係村中雨水所積土旣難取不便加高培厚該紳等請修拋磚壩未始非計但堤長七十丈河岸又係陡崖放坡不能甚大非用護崖椿不可計款總在千元以上目下河水甚深不特不能興工抑且不便確實估計惟有飭下河務局俟冬春水落後確切勘估再行定局等因委員長查該員所稱係

屬實情該工段需款甚巨應請飭下河務局歸入明歲春工案內察看是否必須興修再行確估定局愚昧之見是否有當謹據實呈覆伏乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令青縣知事文（七年九月十三日）

爲令行事案查南運河第六汎西岸時家墳地方堤工前據該縣轉據縣紳姚子靖等呈請發款興修到處當經令行南運河監防委員長查覆去後現覆據稱查該處堤工取土甚難應俟冬春永落再行勘估核辦等情據此除指令並分行外合即令仰該縣轉飭該紳等知照此命

函順直水利委員會爲九宣閘應否開閘文（七年八月二十四日）

逕啟者頃據九宣閘駐閘委員汪寶鏞稟陳運減兩河自昨至今均無漲落查九宣閘五孔自全數提啟後屢續落水共一尺有餘每日有落無漲閘門過水早經平溜現聞運河上游水已半槽下游水勢原不爲大該閘此時可否應閉或留一二孔之處除調查上游實在水勢外理合據情呈請鑒核批示祇遵倘水勢稍一見漲仍行全數提啟業與江閘員會商同意等情前來除指令候交會議決再行令遵外相應函達貴會請煩查照核議見覆以憑令遵此致順直水利委員會

順直水利委員會函覆文（七年八月三十日）

逕復者准大函內開九宣閘交會籌議一案查運河水流漲落業經平工程師在該閘地方立有標尺並派有視測之人凡遇水流或漲或落達於一定程度之時自能體察情形隨時啟閉以爲操縱

此項標尺既由平工程師設置在先現時又未據該處視測之人別有報告本會無憑核奪相應函達貴處請煩轉飭駐閘汪委員循舊辦理可也此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈報搶護東光縣麒麟堤險工情形文（七年八月二十五日）

爲報明搶護東光縣麒麟堤險工平穩情形事中華民國七年八月二十一日南運河工警長莫鈞呈稱呈爲續報搶護險工事案准東光縣防汛委員文璽第二汛巡弁沈炳昌呈稱爲呈報事竊查汛內水勢盛漲搶護堤工打築土埝情形當經呈報在案茲於本月九日水忽澎漲勢甚洶湧突將東岸麒麟堤頂冲塌十餘丈寬五六尺不等危險萬分當經委員巡弁等督飭兵夫竭力搶護隄頂加高四尺寬七八尺長十二丈幸獲安瀾未曾出險除仍飭兵夫無分日夜竭力防護外合將搶護具文呈報查核等因准此除指令該員弁認真督率兵夫加意防維外理合具文呈報查核等情據此除仍指令該工警長督飭汛委員弁兵夫妥慎防守毋稍疏誤外所有東光縣麒麟隄搶護情形理合據文呈報督辦鑒核除呈省長外謹呈督辦京畿一帶河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月三十日）

呈悉仰仍轉令該工警長督飭在汛員弁兵夫加意防護毋稍疎懈切切此令

大名道尹呈報清河縣東運河決口搶堵情形文（七年九月三日）

爲呈報事八月十八日據清河縣知事李重光呈稱竊木縣境內油房一帶與山東交界之東運

河一道河西堤岸屬於本縣所管向歸民辦本年春間經知事督飭沿堤十八村免徭村莊照例歲修完固旋因伏汛已屆復經知事出示曉諭督飭各村紳民預備夯礮椿料蘆索蒭片蒲包土箕穮穉等物以爲搶險之用一面齊赴堤上搭蓋棚舖輸流晝夜巡防在案詎於八月初間陰雨連綿河水大發至九日早水竟平隄正大雨如注之際在油房鹽店房後堤岸竟被沖決水深入槽勢甚洶猛闔邑生命財產安危界在頃刻幸而早有預備卽經知事督同警察所長劉乃勳並第三區巡官李殿榮勉勵紳民喻以利害不避艱險冒雨合力搶護用蒲包裝土齊投決口外用木椿蒭片內用穉穉泥土因所備椿料等物不敷所用一時情急勢迫拆毀堤間民房三間以資堵禦並經駐油王營長亦即帶隊前來協助仰荷軒轅覆庇得以立時堵築不致爲患一面巡查唐口圈裡孫莊二哥營一帶亦有險要數處復經督飭民夫一律搶修堅固現在水勢已落至四五尺庶可保守無虞決口及田禾亦無甚損傷除由知事督飭警員紳民仍行晝夜防護務保無虞如有險處再行隨時呈報並將折毀民房諭令各村攤賠以免失所外所有本縣東運河決口立時搶堵完固情形理合呈報查核等情據此除令飭該縣嚴督民警晝夜梭巡認真防護不得再有疏虞外擬合具文呈報督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大名道尹文 (七年九月十日)

據呈慰悉此次油房一帶瀕危幸搶護得法得保無虞該清河縣知事李重光警察所長劉乃勳第

三區巡官李殿榮等勇往從公殊勩嘉尙現在東運河水勢已否銳減仰仍飭隨時呈報查核切切此令

南運河監防委員長呈節屆白露河水安瀾請撤防文（七年九月四日）

爲節屆白露河水安瀾呈請撤防事竊職處前奉鈞處委任並蒙頒發監防章程由奉文之日起以白露節爲止遵卽督率各監防委員練習生監同河務局員弁小心防守計自七月二十四日並八
月五月五號至十二號等日水漲兩次第一次水消尙速第二次連日迭漲水過堤頂者尺餘自第一
一汛第四屯起下至青縣六汛奇險環生當卽會同河務局人員搶護七晝夜幸蒙鈞座指示機宜
並飭提開放水得保安全刻下白露已屆河流順軌未用完之麻袋已交工警長分布各險工處所
若非上游有巨大變故斷不至再行出險職處已無監防之必要自應遵章撤局以節公帑而杜虛
糜如蒙垂允委員長卽同各員於白露節後回津銷差所有河水安瀾遵章撤局各緣由理合具文
呈報伏乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河監防委員長文（七年九月十日）

據呈已悉大汛期間該河水勢平穩良深慰悅惟查近日新官屯減河水勢並無漲落似屬南運河
流量太多現在節令未逾秋分尙須防視該河監防期限應卽展緩半個月屆時查看情形再議撤
防仰仍督飭各員司加意防範毋稍疏虞此令

南運河監防委員趙之峻摺呈南運下游現在情形文（七年九月五日）

謹就南運下游現在情形酌擬補救方法數條開具清摺恭呈鈞鑒

竊之峻自蒙督座派充南運春工督察委員迄今四月有餘每日到工督察上至滄縣捷地閘口下至靜海屬之五里莊東西兩岸不下二百餘里往返約數十次細察該河土性帶膠水性緩而不猛若能使下游水有所歸加以防範決無危險之可言惟是下游河底高於上游河面窄於上游是以每至水漲上下游水差一丈有餘不能暢流且滄青以下兩岸堤身低薄又多破碎雖每年春工歲修不過剜肉補瘡瘡未愈而肉又潰矣實屬無益於事至於堤上土牛更屬寥寥刻因鈞處迭次令催各縣始稍加修補靜海較好滄縣次之青縣至今未辦然雖脩亦未有足土四方者是蓋歷年以來總未認真催辦是以每至有險雖有搶護之人而無搶護之料勢必至於束手無策爲今之計治本之策惟有挑其下游濬其減河自能暢其歸海之路人知其爲上策也奈籌款匪易阻力橫生故不得不降籌下策而下策中之最效而易舉者一面補修一面保護補修已有成例不待贅言然只補修不加保護隨脩隨壞愈修而險工愈多故保護之道爲最要保護之法亦有成例而坡植柳以固其基頂築土牛以防其險前人之設防甚完且備奈年代既久法存而事不舉今之兩岸柳無幾株土牛更少一因各縣官吏視爲具文一因小民難與謀始不加保護爲患無窮保護之法責成官吏不若責成鄉民之爲愈而

責成鄉民威之以法不若誘之以利易於奏效堤邊植柳雖可護堤而鄉民視爲無利故不但不加保護反行損傷未若間之以桑每於春工開始之際購辦桑秧若干發給沿堤地戶令其逐段與柳相間培植許以飼蠶之權利責以保護之義務權利所在則不待督催而義務自隨之矣數年間將見兩岸桑柳成陰已修之新堤固可保固未修之舊堤亦不致再行蹋陷仍責成官汎隨時督察之則桑既可固堤根柳亦可爲掛柳之用實屬官民兩便愚見所及是否有當謹此上呈以備採擇

指令南運河監防委員趙之焯文（七年九月十日）

據呈已悉該員對於護堤方法尙知研究仰候存備採擇此令

駐閘委員汪寶鏞呈報九宣閘提閉情形文（七年九月十日）

督辦鈞鑒本月七日由馬廠轉來電話河務局令九宣閘閉閘三孔啟閘二孔各等因業由江管閘員遵照辦理委員亦呈明在案八日奉到第二七六號訓令內開查該閘地方既經平工程師立有標尺並派人視測在先現既未據該視測人報告想尙未至應閉程度除函覆外爲此令仰該委員將九宣閘照舊全提以資疏洩此令等因奉此自應遵照全提惟查該運河水勢現雖閉閘三孔水僅漲至四寸單報在案既河務局令閉在先又經江管閘員遵照辦理茲擬俟運河水勢偷見大漲即將五孔全提以便宣洩是否有當理合據情呈請憲鑒施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後

事宜處

指令駐閘委員汪寶傑文（七年九月十八日）

呈悉既據聲稱該閘雖閉三孔運河水僅漲四寸應准俟水勢大漲再行全啟并候令飭河務局嗣後啟閉該閘應一面報明本處以免兩歧此令

南運河監防委員長呈送計算書等件請核銷文（七年九月三十日）

爲造送九月份截日計算書呈請核銷領事案奉鈞處第三千八百五十三號指令內開據呈送七八月份經費支出計算書并單據等件核數相符應准開支存候彙咨核銷所有本月底結存之四百零二元七角二分二釐歸於下月滾接計算可也此令書據等件存等因當於九月八日奉諭撤防來津十一日復奉指令留防半月即日率同各員回防因彼時各佐理員均於十號銷差書記亦有酌減之員復擬就自十一日至二十五日半月預算書呈送奉到鈞處第三千九百七十四號令開如呈備案書存等因奉此因距撤防日期爲日已迫不及專員領款特將緊要用款就近設法措墊茲已撤防回津謹繕具九月份截日計算書對照表并收據粘單簿旅行決算書等件送呈鈞鑒統計自七月十一日起至九月二十五日止計兩箇半月預算應領洋二千三百九十元已領過洋二千零八十四元除七八兩月支過一千六百八十一元二角七分八釐奉令核銷外九月份共支洋六百七十九元八角八分五釐除上月節存洋四百零二元七角二分二釐全數支過外尙應

找領洋二百七十七元一角六分三釐計兩個半月共支洋二千三百六十一元一角六分三釐較諸預算之數尙節省洋二十八元八角三分七釐茲特列表請銷一面具單請領聽候核發歸墊所有造送九月份截日計算書及七八九三箇月總計算書各緣由理合具文呈報伏乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令南運河監防委員長文（七年十月八日）

據呈送九月份截日計算并總計算書據等件核算相符較諸預算有減無增應准開報仰候彙咨核銷書存此令

南運河監防委員長呈送各汛段起訖及沿河村莊戶數險工處所一覽表文

（七年十月三日）

爲遵令造表呈請鑒核事竊奉鈞處第三千七百九十八號訓令內開案據北運河監防委員長呈稱查河道監防事項固賴員司之勤敏而培防堵築危險萬急之時尤需村民之羣力或可保無他虞謹將北運河各汛員司職任姓名汛段起訖及沿河村莊戶數村正副姓名沿河險要地點等項編製一覽表用備查考計呈送監防一覽表等情據此查閱表列各條甚爲詳晰除指令並分行外合亟令仰該委員長迅即仿照辦理將各汛員司職任姓名汛段起訖及沿河村莊戶數村正副姓名沿河險要地點等項調查清楚列表呈送備查此令等因奉此委員長當即派員馳赴沿河各村

覆加調查計自景縣吳橋所屬第一汎地段起至靜海所屬第八汎地段止刻已調查完竣所有南運河各汎員司職任姓名汎段起訖及沿河村莊戶數村正副姓名險工處所一一臚列編製成表呈請警閱伏乞鑒核備案施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

南運河各汎險工處所并沿河村莊戶數一覽表

汎別	起點	止點	村莊	戶數	險工處所	未己	修岸	別
第一汎	自半截牌	起至胡家	王家場	三〇	大官柳	已	修東	岸
			第四屯	三〇	蘇家場	已	修東	岸
			蘇家場	一八	西末	未	修東	岸
			安陵街	三五	西末	未	修東	岸
			徐家口	四二	近村	已	修東	岸
			范家莊	二六	近村	已	修東	岸

第二汛 自起至 胡家園 油房										
連鎮	十五里口	馬莊	王家淺	沙窩莊	小村	華家口	玉泉莊	胡家園	丁家門樓	小王莊
二一	一八	三〇	二五	八〇	五五	五五	六〇	三九	四	一〇
張家堤	近村	車辛莊	村東	老堤頭	司河	壩頭	龍王廟	距村里許	近村	郭家堤
未修	已修	已修	已修	已修	已修	未修	未修	已修	已修	已修
東岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	東岸	東岸	東岸

南園子	三里莊	安樂屯	塢頭村	塢頭村	小園村	孫家園	陳家園	李四維莊	焦莊	秦莊
三〇	二八	一三〇	二二	二一	一六	一八	五〇	四〇	二五	三〇
李家墳	哈啦墳	麒麟堤	趙家遙堤	華嚴寺前	小園口門	小龍灣	王家堤	李家堤	焦家堤	秦家堤
已	已	已	未	已	已	已	已	已	未	已
修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
西	西	東	東	東	東	東	東	東	東	東
岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

第三汛 起自油房廟 止至祈家村											
	霞口村	油房口	霍幸莊	霍辛莊	姜家堤	廖莊	魏家圈	施家墳	戈家墳	大端莊	白衣廟
	一〇〇	一八	四〇	四〇	二〇	一二〇	一二〇	五〇	八〇	三〇	三五
	小穆家堤	土地廟前	霍家堤	張家堤	塢頭街北	廖家堤	魏家堤	施家堤	大王廟堤	端家堤	遠鎮街頭
	已	未	未	已	已	已	已	已	已	已	已
	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
	東	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

北浦子	霞口村	霞口村	迎風口	五里屯	楊家圈	齊家垠	泊頭鎮	段家莊	七里口	北霞口
三〇	一〇〇	一〇〇	四五	二二〇	一三〇	五五	三〇〇	一二〇	七〇	四五
無名堤	楊家遙堤	霞口北樓堤	沈家樓堤	五里屯	楊家遙堤	順珍堤	金牛淺	紅花堡	村西	村西
未修	未修	未修	未修	已修	已修	已修	已修	已修	已修	已修
東	東	東	東	西	西	東	東	東	東	東
岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

	齊家堰	姚廠	姚家辛莊	姚家菴	潘莊	殷家園	段莊村	蕭家園	七里口	北保子	十二里口
	五五	八〇	一〇〇	一二〇	八〇	一五〇	一〇〇	一二〇	七〇	三〇	六五
	順塲遙堤	賈家樓堤	黃古遙堤	劉家遙堤	老堤頭	殷家樓堤	段家樓堤	蕭家樓堤	七里渠遙堤	元家樓堤	十二里遙堤
	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東
	崖	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

			第四汛 自新 起至 村止 磚河 堰							
馮 家 口	崔 家 窪	王 家 嘴	侯 子 村	楊 家 園	齊 家 撮	北 三 里 莊	泊 頭 鎮	三 里 莊	三 里 莊	蘇 家 屯
四 一	八 四	三 四	三 三	一 三 〇	一 〇 〇	六 〇	一 〇 四 〇	六 〇	六 〇	二 三 〇
楊 家 堂	大 廟 堤	小 王 莊	五 園 堤	村 東	丁 家 嘴	北 三 里 纒 堤	白 衣 堂	大 壩 堤	三 里 莊 纒 堤	水 月 寺
已 修	未 修	已 修	未 修	已 修	未 修	未 修	未 修	未 修	未 修	未 修
東 岸	東 岸	東 岸	東 岸	西 岸	西 岸	西 岸	西 岸	西 岸	西 岸	西 岸

楊橋村	關帝廟	剪子屯	薛家窩	周辛莊	尹家園	常家莊	蕭家樓	蕭家樓	馮家口	馮家口
三六〇	九〇	五一	七〇	三三	七六	二七	四四	四四	四一	四一
馬家堤	廟前	鄭家河堤	小無名堤	後把子	溝家堤	齊家堰	無名堤	馮家淺	舖南堤	沙家房後
未修	未修	未修	未修	未修	已修	已修	未修	未修	已修	未修
西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	東岸	東岸	東岸	東岸

								第五汛 自磚河村 起至馬官屯 止		
西花園	南辛莊	强家墳	褚官屯	東花園	佟家花園	永官屯	撻地村	撻地村	磚河村	磚河村
一五〇	九〇	二〇	二	五〇	一〇	一五	一九〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
村	石塘淺	蓮花池	娘娘廟	村	佟家墳	紅孩淺	引河頭	開口下	北飲牛淺	神樹淺
東	已	已	已	已	已	已	已	已	已	已
修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
西	西	西	東	東	東	東	東	東	西	西
岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

叢樹廟	季家園	南辛莊	強家墳	劉辛莊	梁先屯	蕭家園	曹家莊	辛莊	傅家莊	趙家莊
		九〇	二〇	七〇	五〇	四五	四五	七〇	五〇	一五〇
滄城河西	滄城河西	石塘淺北	雙廟	大官莊	大官莊	小官莊	回回灣	白河涯	三里堂	許家淺
未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	已修
西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	東岸	東岸	東岸	西岸

白衣廟	上河涯莊	娘娘廟	劉書莊	姚家莊	西花園	劉家院	鄧家圈	陳屯莊	戴家園	鍾家口
	九〇	一〇〇	三〇	二〇	一五〇	三〇	一五	五〇	六〇	
廟前	村前	朱家道口	村南流佛寺	村前	村北	村東	該村南北險工兩段	河灣	滄城河西	滄城河西
未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修	未修
東岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸	西岸

					第六沉 堂起自 止至高 八官屯					
李家鎮	潭缺屯	林缺屯	馮官屯	餘慶屯	高官屯	姜家程子	藥王府	北堡子	石家坑	鹽廠
一〇〇	一〇〇	七〇	五〇	四八	一一〇	一七	二〇	一五		
地藏廟	村南	張家淺	大掃灣	村北	北兜淺	村前	華殿巷	村前	坑北	廠北
未修	未修	未修	未修	未修	已修	未修	未修	未修	未修	未修
東岸	東岸	東岸	東岸	東岸	東岸	東岸	東岸	東岸	東岸	東岸

		第七汛 自八里 起至王 官堂止								
上馬廠	陸官屯	姚家墳	司馬莊	龍王廟	羅陀菴	鮑家嘴	小蘇莊	時家樓	潘家莊	唐家窰
一三〇	六〇	一二〇	五二	六五	一二〇	三八	四〇	五八	三〇	六〇
老衙門	村北	二十里屯南	古龍崗	大陳莊	菴後	鮑家坎	村北	時家墳	村南	村北
已	未	已	已	已	已	已	已	未	未	未
修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
東	東	東	西	西	西	西	西	西	東	東
岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

夏官屯	唐官屯	唐官屯	梁官屯	魯辛莊	蕭家莊	蕭家莊	南大園	北蔡莊	上馬廠	上馬廠
五〇	三四〇〇	三四〇〇	七〇	一八〇	四〇〇	四〇〇	五〇	一一〇	一三〇	一三〇
村	大渡口	西漫漈	村東	村南	元帝廟	村南	南辛房	村北	娘娘廟	村北
未	未	未	已	未	未	未	未	未	已	未
修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
東	東	東	東	西	西	西	西	西	東	東
岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

							第八 里起 莊至 下五 自王 官屯			
楊家塢頭	東雙塘	八里莊	楊院前	南閣外	靜海城北	韓家口	五里莊	張官屯	劉官屯	寨裡口
一六〇	一八〇	一六〇	四三	七〇〇	八〇〇	一七	一四〇	六〇	五五	七五
李家樓堤	薛家樓堤	高家樓堤	湯家樓堤	王詰月堤	邱家月堤	全家月堤	李家樓堤	村南	馬家漫	柳長屯
未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東
岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

曹家疙疸	小釣台	鄒家嘴	西釣台	紀家莊	王官屯	高官屯	東釣台	陳官屯	東長屯	元家疙疸
一二〇	四〇	四五	二二四	一七四	二二〇	一八〇	六〇	三五〇	二八〇	八
張家縷隄	張家縷堤	鄒家月堤	小李家堤	李家縷堤	王家縷堤	魏家堤	張家縷堤	北波淺	元家縷堤	元家月堤
未	未	已	已	未	未	已	未	已	已	已
修	修	修	修	修	修	修	修	修	修	修
西	西	西	西	東	東	東	東	東	東	東
岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸	岸

小集後	二〇〇	王家樓堤	未	修	西	岸
西長屯	一一〇	謝家樓堤	已	修	西	岸
周莫院	三七	莫家樓堤	未	修	西	岸
破樓前	六五	杜家樓堤	未	修	西	岸
小高莊	二六	劉家樓堤	已	修	西	岸
祿家院	六二	孫家樓堤	未	修	西	岸
谷家樓	三二	谷家月堤	已	修	西	岸
高里莊	三〇	高家樓堤	未	修	西	岸
口子門	九〇	劉家樓堤	未	修	西	岸
西五里莊	一八	鄭家堤	已	修	西	岸

備考

查第五汛中有未填戶數者係屬滄城左近之地所有住戶多係毗連無從分拆
查職員姓名駐地及村正副姓名皆非固定性質故表內從刪以省繁瑣

指令南運河監防委員長文（七年十月八日）

如呈備案表存此令

以上南運河監防

京兆尹咨請將北運河備防用款如數籌撥文（七年七月七日）

爲咨請事據北運河防局長王福廷呈稱爲擬議備防搶險辦法及應需備防物料人工工價銀元數目繕具清摺呈請鑒核事查本屆春工前奉督辦處核減北運河春工併張辛莊等處險工估冊先後發交到局當經補繕二份呈送查核轉呈備案併將分段擬議辦法及派委承修監修人員姓名另文呈報各在案現在各工均已次第報竣業蒙督辦處派委各段督察員互相驗收所有本河常年春工歲修經費紙幣洋二萬元按照當時市價折合現洋一萬二千零九十六元五角並兌換單據四張已如數函請會計專員代爲呈繳轉瞬汛期將屆兩岸新工既多防料自宜籌備緣新工尙未歷久一經汎漲難免坍塌蟄陷之處若先事籌備遇有危險當不難竭力搶護以免臨時束手其有未經准予修辦各處工程雖居次要而各該村公民仍復要求從事勸辦局長當以汛期伊邇若再據情呈請誠恐趕辦不及尤不得不設備防磚椿各料防患未然且查本河向無購辦防料專款常年經費項下祇有備防大汎票洋一千五百元防汛委員薪水八百元又搶護要險一千五百元伏秋兩汎期間卽以此款抵支防搶兩項開銷已屬不敷分佈上年因潮白新隄須派員會縣

督率區警紳民加意防守所需薪費當經呈批准蒙暫就防汛項下及特別搶險費內量行流用等因本屆新修沙古堆張辛莊土門樓險工似應援案加派員司以重防守併經局長會同督察長查照歷年防汛辦法擬請在於各險要處所多備防搶料物以及樁手等項實共現洋四千八百九十八元五角呈請督辦查核除援案派委承防協防員司會同各汛文武員弁分段駐工認真防守另文開摺呈報外所有擬議備防搶險辦法並應需備防料物人工價銀元數目理合繕具清摺備文呈報憲台查核可否准予另行籌洋發給以資籌備之處伏乞指令遵行實爲公便等情據此查該局經常臨時各費從前預算規定已自不敷加以去年大水爲災各工段新險環生逐一挹注流用因之益形空乏又兼鈔票折現物料人工較昔倍蓰種種影響竭蹶自不待言現在大汛期內籌備料物先事豫防該局長所呈係爲慎重新工備防大汛起見自是當務之急若不立爲設法誠恐貽誤要工而且今日部庫奇窘又限於歷年預算規定委無臨時向部請爲追加之餘地再四籌思不得不代爲呼籲救濟目前相應照鈔原摺據情咨請貴督辦顧全大局力予維持查核原摺所列需用款項如數俯賜籌撥俾便該局備防之用大汛緊急盼切施行希卽見復至級公誼此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

北運河兩岸應需備防料物人工價銀元數目清摺

第一段

通汎張辛莊

磚五萬塊(每千塊估洋九元)

核洋四百五十元

梁各莊

磚三萬塊(每千塊估洋九元)

核洋二百七十元

第二段

滎縣汎水牛屯

稽料五萬斤(每百斤估洋六角)

核洋三百元

光纜五十盤(每盤估洋二角五分)

核洋十二元五角

磚二萬塊(每千塊估洋九元)

核洋一百八十元

河西務汎大張莊

稽料三萬斤(每百斤估洋六角)

核洋一百八十元

磚廠後

磚一萬塊(每千塊估洋九元)

核洋九十元

第三段

沙古堆

稽料五萬斤(每百斤估洋六角)

核洋三百元

光纜五十盤(每盤估洋二角五分)

核洋十二元五角

頭號椿二十棵(每棵估洋三元五角)

核洋七十元

老莊戶

磚二萬塊(每千塊估洋九元)

核洋一百八十元

第四段

王家務汛土門樓

稽料五萬斤(每百斤估洋六角)

核洋三百元

光纜二十盤(每盤估元二角五分)

核洋五元

第五段

楊村西汛卡官屯

磚五萬塊(每千塊估洋九元)

核洋四百五十元

北鄭莊磚壩二段

磚三萬塊(每千塊估洋九元)

核洋二百七十元

楊村東汛保駕營

葦料二萬斤(每百斤估洋一元)

核洋二百元

光纜五十盤(每盤估洋二角五分)

核洋十二元五角

徐官屯

磚二萬塊(每千塊估洋九元)

核洋一百八十元

樁手七十二名(每名每日工洋三角按六十日算)

核洋一千二百九十六元

傢伙繩等項約用麻一千斤(每百斤估洋十四元)

核洋一百四十元

以上共合洋四千八百九十八元五角

咨覆京兆尹文(七年七月二十六日)

爲咨覆事案准咨開以據北運河防局長呈擬該河搶險辦法及備防料物人夫工價銀元數目各情咨請查核籌撥等因准此查各河防汛前經通令天津河務局暨永定北運兩河防局各就該局

原有防汛經費分配辦理本年防汛較爲喫重會由此處另籌備防二萬元爲五河萬急挪墊之用
交存各河監防委員長遇有險工爲萬急挪墊之需並經咨達在案茲准前因相應咨覆貴京兆尹
請煩查照此咨京兆尹

北運河河防局呈報派委員司協防大汛併上汛日期文（七年七月十三日）

爲呈報事案奉督辦令以各河春工業經告竣所有伏防汛守事宜應由各主管局按原有經費查
照向章認真辦理並委北運河鄭督察長爲北運監防委員長李耀廷張鳳爲監防委員並以原有
之練習員分別支配佐理監察令仰查照等因奉此查現在節交小暑伏汛將臨亟應查照向章派
委協防員司會同各汛文武員弁分段駐工認真防守以昭慎重業於七月八日一律上汛除訓令
理事移駐土門樓工次督率印委各員認真防守無稍懈怠並加派兩岸總稽查一員稽查沿河各
印委兵夫是否常川在工無分雨夜加意巡防隨時報告外局長會同監防委員長不時馳赴上下
游逐段巡查以重防務所有派委員司協防大汛並上汛日期各緣由理合繕具清摺備文呈報督
辦查核實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河河防局文（七年七月十九日）

呈摺閱悉目前伏汛已屆關於該河防守事宜應責成該局長會同該監防委員長督飭各員認真
巡防毋稍懈怠仍將防守情形隨時呈報查核仰卽遵照辦理切切此令

北運河監防委員長河防局長會銜呈報伏汛安瀾文（七年八月十四日）

爲會銜呈報伏汛安瀾事據北運河防理事孫澄呈稱理事奉委承防大汎業將駐工日期呈報在案自上汎之初河水甚爲平穩逮至七月中旬以後屢次傾盆大雨河水不時漲落兩岸磚墻埽段間有墊動堤埵冲刷水溝浪窩不勝指數理事疊據各汎呈報隨時嚴令督率兵夫相機搪護併將水溝浪窩責令填墊堅實幸托福庇得慶安瀾現屆立秋水勢稍落除令各汎仍須加意防守毋稍疏虞外所有伏汛安瀾情形理合備文呈報查核轉呈等情據此查現屆立秋水勢雖然稍落而秋汎爲日方長除令該理事仍應嚴飭各汎委等加意防守務保無虞外理合會銜備文呈請鑒核備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河監防委員長河防局長文（七年八月十九日）

會呈閱悉查李遂鎮明口未堵潮白河水不經北運故道該河水勢自較往年不同據報伏汛安瀾立秋後水勢稍落良堪慶慰惟秋汎期內仍應嚴飭該理事督率各汎委等加意協防毋稍疎懈其水勢漲落並應隨時勤報以憑查核所有在事出力人員應於事竣擇尤開報以便會同京兆尹分別敘獎用昭激勸仰卽知照此令

北運河監防委員長呈送沿河各村戶姓名暨各汎員司駐段地點一覽表文

（七年九月三日）

爲呈送事查河道監防事項固賴員司之勤敏而培防堵築危險萬急之時尤需村民之羣力或可保無他虞冀祖於到任後當卽飭令東西岸監防委員沿村調查戶數姓名並不時與該村正副等接洽藉資聯絡且備緩急茲已調查接洽完竣謹將北運河各汛員司職任姓名汛段起訖及沿河村莊戶數村正副姓名沿河險要地點等項編製一覽表用備查考敬請鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

北運河各汛險工並沿河村戶一覽表

汛名	起止點	村莊	戶數	險工	備防料	岸別
香河汛	由楊坨村至上店村止	梨辛莊	三〇	沙古堆	磚二〇〇〇塊 土牛二六個	東岸
		劉各莊	一三〇	老莊戶	土牛五	東岸
		八各莊	一〇〇			
		大甘棠	一〇〇			
		武家密	九〇			

橋	蕭	呂	合	陳	耿	郎	老	如	沙	下
上	家	家	和	家	家	家	莊	家	古	店
五〇	林	灣	站	桁	樓	堡	戶	林	堆	二五
	四〇	五〇	三〇〇	四〇	二〇〇	三〇〇	七〇	三〇	一〇〇	

				王家務況						
				由上店村 起至九百戶止						
紅廟	起河屯	鉗屯	業屯	池屯	上店	劉宋莊	羅屯	止務	減水壩	牛牧屯
一一〇	五五	七五	五七	六三	五〇	三〇	五〇	一〇〇	四〇	六〇
	無	小王莊	邢營	土門樓						
			土磚 牛 二三〇〇、 一〇〇〇、	土磚 牛 一〇〇〇〇、 九〇〇、						

八百戶	良莊	陳莊	東雙街	太平莊	邢營	李莊	王家務	土門樓	後土門樓	後家灣
二五	一五	九五	三〇	三〇	六〇	九〇	五五	五二	三〇	五五

									三里淺汎	
									由九 起至 止南 辛戶	
北蔡村	三里淺	六百戶	大王甫	小王甫	四百戶	蒙村	辛莊	十百戶	九百戶	九百戶
七五	二三	三〇	一五	一八	三〇	二一	五〇	三〇	二〇	一六
							尖嘴窩	三里淺	大王甫	
							磚 土半	磚 土半	土半	
							六六〇〇、 九二、	一五八〇〇、 二三、	二五、	

				楊村東汎						
				村起山 北至南 止小辛 街莊						
柴 關	薛 莊	沙 古堆	保 鵬營	南 辛莊	南 辛莊	西 辛莊	尖 嘴窩	中 製莊	丁 園	上 豐莊
四一	三〇	二九	五一	三〇	三〇	一六	二四	一〇〇	八〇	八〇
永 福寺	高 樓	徐 官屯	柴 關	南 辛莊						
土磚 牛 六〇〇、 二二、	土牛 二八、	土磚 牛 六〇〇、 一四、	土磚 牛 二四〇〇、 六、	土犂料 牛 一四〇〇、 四一、						

	下游第一汛									
	由小街村北起至三岔河口止									
胡園	小街	小街	太平莊	白疰疔	高王院	高樓	下朱莊	上園	楊村	徐官屯
五五	一三〇	一五	八〇	一六	八五	四〇	九〇	四五	四一三	三二
岸溝村北	小街村南									東灣子
										土磚 九六〇、 四八

周	李	常	趙	沙	雙	柴	楊	張	郎	澤
莊	家	莊	莊	莊	街	樓	堤	家	園	溝
九	二	五	一	一	一	一	四	七	一	一
八	八	二	二	四	八	四	二	〇	三	〇
	西	柳	南	馬	北	李	趙	張	郎	胡
	廠	灘	倉	莊	倉	家	莊	家	園	園
	村	村	村	村	村	嘴	村	灣	村	村
	北	北	南	南	北	村	北	村	南	西
				土		土	土	土		
				牛		牛	牛	牛		
				一		二	二	四		
				二		三	八			
				三		三				

				通縣汎		潮白汎				
				由通縣北門 外起至長凌 營止		由富河村起 至通縣止				
上 店	梁 各 莊	張 辛 莊	小 聖 廟	通 縣 東 關	平 家 廠	范 馬 莊	于 莊	西 廠	白 廟	霍 家 嘴
八〇	一五〇	二〇〇	一〇〇	五〇〇	一〇〇〇	二〇〇	二五〇	二五〇	一五〇	一〇〇
	蘇 莊	梁 各 莊	張 辛 莊	鮎 魚 溝		范 莊				
	土磚 牛 四〇〇、 七、	土牛 九、	磚 四九一六〇、	碎磚 五〇〇〇、 碎金磚 三〇〇〇、 土牛 四八、		磚 一二四〇〇、				

								滌 縣 汛			
								由長凌營起 至上馬頭止			
馬 莊	張 莊	凌 莊	石 槽	亮馬頭 店	小馬頭 店	馬 堤	楊 堤 村	長 凌 營	榆 林 莊	蘇 莊	姚 辛 莊
五〇	五〇	六〇	七〇	一一〇	一五〇	三五	四〇	六〇	二五	七〇	
					馬 堤 村	水 牛 村	楊 堤 村				
						楊木椿 三二八棵					
						稗 三 五 架					

曹店	譚莊	王家擺	王揮莊	喬莊	枳棘城	鋪上	小屯	曹莊	侯莊	曹店
二七	四〇	七五	八五	二一	二三	二二	九四	一八〇	五八	六三

									河 西 務 汛	
									由上馬頭起 至南蔡止	
羅 莊	磚 廠	大 孟 莊	小 王 莊	蒙 店	白 廟	龍 莊	龍 莊	西 雙 街	上 馬 頭	木 恭 莊 廠
二 二	一 六 〇	一 三 〇	六 五	一 一 〇	三 六		八 六	一 四	五 五	一 〇 八
				磚 廠	小 王 莊		大 張 莊	關 門 口	娘 娘 廟	
				土 牛	土 牛	土 牛	穠 楊 光 一 〇 〇 盤	磚 牛 五 〇 〇 〇 五 二	磚 牛 五 七 〇 〇 五 四	
				六 七	四 八	八 八	四 梁			

				楊村西汎						
				由南蔡起至 馬家口止						
孔 官 屯	郭 官 屯	蘇 嘴	定 福 莊	南 蔡	大 屯	絲 各 莊	大 王 莊	大 張 莊	蘇 莊	土 城
一六六	七〇	八〇	一八〇	一九〇	三〇	八五	六三	九二	四〇	二三
北 鄉 莊	曹 園	孔 官 屯	十 官 屯	定 福 莊						
土 牛	土 牛			土 牛						
五、	一三、			八、						

老米店	黃莊	三里屯	家道	楊村西	北鄭莊	曹園	鄭樓	程官屯	白廠	卜官屯
二四〇	一一五	二六	六〇	一〇〇八	二二	六〇	九〇	五五	六五	一〇八
									馬家口	楊村北
										土牛
										六

									下游第二汛		
									由機家嘴北 口起至三岔河 口止		
桃花寺	董新房	王泰莊	桃花口	屈店	達子辛莊	下蒲口	上蒲口	龐家嘴	馬家口	六合莊	
一九〇	九五	五五〇	二五	一三〇	一三四	八五	三五〇	二二〇	二四	二五	
			大紅橋北	北洋大學以下	新台	唐家灣	吳家嘴	屈店村北			
								土牛			
								九、			

處業已撤防所有彙報水單及汛兵一覽表調查一覽表等件先後呈送各在案至經費開支謹將造具八月份支出計算書兩本收支對照表四張單據粘存簿一本旅費決算書十三本九月份支出計算書兩本收支對照表四張單據粘存簿一本旅費決算書十三本支出總數計算書兩本收支總簿一本收支分類簿一本薪金簿一本工餉簿一本總計支出銀二千三百三十四元一角七分七釐餘存銀二十一元八角二分三釐應繳現銀二十一元八角二分三釐一併呈請查核伏乞鈞鑒謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河監防委員長文（七年十月十六日）

據呈送監防報銷書表單據等件核算均屬相符較之預算有減無增應准開報仰候彙咨應繳現洋二十一元八角二分三釐已照收訖此令

以上北運河監防

京畿河工善後紀實卷八終

京畿河工善後紀實卷九目錄

民工

電沿河三十四縣知事定訂民工借助辦法文

函直隸省長借用濮陽河工附稅暫充民工借款抵押文

直隸省長咨濮陽河工附稅難充抵押理由文

咨覆直隸省長請仍以濮陽河工附稅抵押民工借款文

景縣知事電復該縣民工毋庸借款補助文

指令景縣知事文

雄縣知事呈請發堤工借款並補助二舖等處險工文

指令雄縣知事文

鉅鹿縣知事電復民工擬借七千元以資開工文

欒城縣知事呈報汶河工程秋後再行酌辦文

玉田縣知事呈報籌議各河民工借款情形文

指令玉田縣知事文

通令各縣取消民工借款文

霸縣知事呈報請欸修堤情形文

指令霸縣知事文

霸縣知事呈爲中亭河興修工程據情請予助欸文

指令霸縣知事文

大清河籌勸委員長呈復會勸中亭堤工情形文

霸縣知事請求本處代借現金三萬元以工代賑修築中亭堤工文（附借款暨還欸細則）

（修築各堤工程細則）

指令霸縣知事文

霸縣知事呈請續發堤工借款文

指令霸縣知事文

函天津鹽業銀行請續發霸縣隄工一萬元文

霸縣知事呈請派員到工督修文

委令傅良弼爲霸縣全境堤工督修委員文

霸縣知事監修委員呈報策城鎮堤工分局擬暫行減工辦法文

指令霸縣知事文

霸縣知事呈復文大兩縣堤段應修工程擬定暫行辦法文

指令霸縣知事文

督修委員傅良弼呈復驗收霸縣中亭堤各段工程文

指令督修委員傅良弼文

霸縣知事呈送支配工款數目表摺請備案文

指令霸縣知事文

訓令霸縣知事催償銀行借款文

霸縣知事呈送賑款補助各堤數目清冊請查核文

指令霸縣知事文

咨直隸省長轉送霸縣賑款補助各堤清冊文

霸縣知事呈報策城鎮堤工局歸還鹽業銀行借款文

天津鹽業銀行函復霸縣借款既已還清尊處擔保自應完全解除文

天津縣民石作藩靜海縣民張敬鏞等呈請撥借助款以竟全工文

批令天津縣民石作藩靜海縣民張敬鏞等文

咨直隸省長爲天津靜海各縣公民請撥借助款文

天津縣知事靜海縣知事呈送兩縣所具借款保證書及合同稿文

指令天津縣知事靜海縣知事文

函天津鹽業銀行介紹天津靜海兩縣借款修築中亭堤文

委令林昉爲修築中亭堤工監修員文

直隸省長咨據順直義賑會函復中亭堤工准由義賑款內籌撥文

靜海縣知事堤工監修員會呈中亭橫堤宜與直堤同時興修文

指令靜海縣知事堤工監修員文

函順直省會議議長請轉商紅十字會將所存米款提助靜海縣興修隄工文

順直省會議議長函復靜邑米款已令提津備用文

訓令天津縣知事嚴切曉諭該縣民不得藉端阻撓中亭隄工文

中亭堤工監修委員呈報收到助款日期文

中亭堤工監修委員稽查員呈請派員驗收堤工文

委令河務股員吳玉驗收中亭堤工文

靜海縣知事呈爲縣境南北兩泊子牙河東堤及洋芬港中亭隄橫埝各工告竣造冊送請核

銷文

指令靜海縣知事文

訓令天津縣知事靜海縣知事催還鹽業銀行借款文

天津縣知事靜海縣知事呈報紳民償還鹽業銀行借款文

青縣知事呈懇撥款修復堤岸以工代賑文

指令青縣知事文

子牙河籌勘委員長呈復查明青縣滹沱河李三橋決口情形文

訓令青縣知事李三橋決口工款應由該縣自行籌辦文

徐水縣知事呈請將粥廠款項分配各村爲興修河堤工款文

指令徐水縣知事文

曲周縣知事呈報提借倉穀成本修築河堤文

指令曲周縣知事文

京畿河工善後紀實卷九目錄終

京畿河工善後紀實

卷九目錄

京畿河工善後紀實卷九

民工

電沿河三十四縣知事定訂民工借助辦法文（七年四月一日）

各縣知事閩查各縣民工本宜就地籌修惟慮災祲之餘民力不逮轉滋貽誤茲經商准曹省長訂定民工借助辦法凡請款補助各縣由本處照原估數目暫向銀行挪借撥助半數限於秋收後攤派畝捐繳還仰即速集紳民議妥呈復以憑核辦督辦熊東印

函直隸省長借用濮陽河工附稅暫充民工借款抵押文（七年四月十一日）

敬啟者前商各縣民工堤埝擬用借墊欸項辦法將來由畝捐攤還等因已荷面允昨赴京與中日實業公司商權續借二百萬元欲以津浦鐵路貨捐爲抵而財政部因該捐將來尙須改征爲運未便撥抵再四籌議只有借用濮陽河工附稅暫充抵押按照前次合同規定所借五百萬元之欸卽於治本計畫實行時發行治河公債內扣還此次續借三百萬元事同一律將來均由治河外債項下扣還可也特此奉布乞賜速復以便定議專泐敬叩台安

直隸省長咨濮陽河工附稅難充抵押理由文（七年四月十七日）

爲咨行事案據全省河務籌議處呈稱案奉省長發交熊督辦來函內開以擬與中日實業公司商

權續借二百萬元議借用濮陽河工附稅暫充抵押將來由治河外債項下扣還等因奉此當經本處於本月十三日召集臨時會公同討論僉以此項工捐係因民國四年濮陽堵口工程直隸奉派一百八十萬元欸無從出遵奉部電創辦濮陽工捐按正賦附加百分之十當時因公欸緊急收捐需時先由天津中國銀行息借一百萬元另由本省政費項下及四省公司湊借八十萬元解工濟用指定由收入捐款分別歸還嗣以直隸省議員山東公民等電呈內務部請將濮陽工捐提前免除經部咨行朱前省長轉飭財政廳核議嗣據覆稱此項捐款原備逐年攤還借墊各欸之需除四年份收入五十二萬餘元儘數歸還無存外其餘未償之欸爲數尙鉅非再續收二三年不能悉數歸清礙難遽停等情呈覆轉咨各在案又查順直省議會前因附稅問題迭經開會討論辦法爭議紛紜迄未解決誠以此項捐款既專爲償還債務之用已具有擔保物權之性質未便再充他種債務之抵押且本省自數年以來事變迭更庫儲支絀稅源涸竭債負倍增力補財殫生機已盛加以大災之後比戶哀鴻元氣凋殘恐非數十載所能回復民窮財盡已苦無以聊生如再驟增二百萬元之負債則附稅愈無停止之期災黎寔有來蘇之日雖謂以直隸之欸項辦直隸之河工於理未爲不合惟此次河工善後實包括京畿一帶而言儻以本省特別之捐輸作鄰境應需之工欸縱順直向係接壤本無畛域之分然在捐納之小民豈肯終安緘默伏讀上年九月三十日大總統明令內開直隸水災河工善後事宜着財政部先發帑銀三十萬元不敷之欸並由該部陸續籌濟所有

工賑各事均責成熊督辦悉心經營妥速辦理等語所有京畿河工善後款銀自應請中央勉力接濟另籌挹注之方似不宜於直隸一處再爲剗肉補瘡之計又來函擬創辦治河公債以督辦之聲望發行之後認購定徵踴躍則區區二百萬元自不難咄嗟立辦且既有此項公債之擔保以之另謀抵押當亦匪難至此項附稅係屬直民特別負擔一俟清還借墊各款似應立即停收以紓民力而昭大信即使有萬不得已情事亦應由省議會全體表決始得另議施行儻當此閉會之際倉卒定議恐該會難免違言夙稔熊督辦飢溺關懷痼痲在抱當能鑒直民之疾苦察本處之愚誠用敢瀝陳本省困難情形及附稅難充抵押理由備文呈請省長鑒核伏祈據情轉咨熊督辦查核辦理實爲德便等情據此相應據情轉咨貴督辦請煩查核辦理並希見覆此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆直隸省長仍以濮陽河工附稅抵押民工借款文（七年四月二十五日）

爲咨覆事案准貴省省長咨據全省河務籌議處呈稱以濮陽河工附稅礙難充中日實業公司借款抵押各節據情轉咨請查核見覆等因准此查該會所述要點約有數端請爲分別言之該會謂此項捐款既專爲償還債務之用已具有擔保物權之性質未便再充他種之抵押等語查濮陽河工借款共一百八十萬元此項附捐自民國四年起每年約收入五十餘萬元至本年止約共收入二百餘萬元以之償還前款當已敷用中日實業公司借款目前成立其付息還本當然在民國八年

似無衝突之嫌該會又謂本省自數年以來事變迭更庫儲支絀稅源涸竭負債倍增力瘁財殫生機已盛加以大災之後比戶哀鴻元氣凋殘恐非數十載所能回復民窮財盡已苦無以聊生如再驟增二百萬元之擔負則附稅愈無停止之期災黎寧有來蘇之日等語所述沈痛情形聞之心惻本督辦對於籌款一節已與政府一再磋商舌敝唇焦未嘗稍憚但使有法可圖亦何忍遽增災區之擔負無如中央財政窘迫亦復羅掘俱窮舍借債更無他策借債必有抵押疊向財政部查詢各種稅源抵押已盡並無可充抵押之用者不得已始擬以前項附稅暫充抵押俾借款可望成立仍擬俟治河外債辦妥後即將此項借款歸入辦理屆時自可察酌情形將此項附稅停止並非欲以該稅作永久抵押之用原函俱在可覆按也至直民困苦狀況亦本督辦之所深悉然所以致此困苦者亦均由水患爲厲今若以無抵押而借款不成無借款則不但所訂治河各種計畫必因之擱置卽前商民工堤埝由本處擔保借款補助一案亦必因之取消水患不除來蘇更復無望兩害相權則取其輕故願再與該會熟商之也該會又謂以直隸之款項辦直隸之河工於理未爲不合惟此項河工善後實包括京畿一帶而言儻以本省特別之捐輸作鄰境應需之工款縱順直向係接壤本無畛域可分然在納捐之小民豈肯終安緘默並舉大總統上年九月三十日明令謂有河工善後款項應請中央勉力接濟另籌挹注之方不宜于直隸一處再爲剝肉補瘡之計等語查中央困難情形前已備述此次京畿一帶工程浩大需款總在千萬以上並非二百萬元借款所能了事

即以現在順直各屬民工呈請補助之款計之已達一百二十餘萬根本工程尚不在內必須分別籌措方免貽誤中央凡可以指撥接濟之款如鹽務准備金之類已經疊向中央商撥然欲全數由中央擔任實難辦到至借款二百萬元即以辦直隸之工不敷尙多何至移作鄰境之用該會所慮之納捐者難安緘默諒不難以以上理由折服之該會又謂來函擬創治河公債以督辦之聲望發行之後認購定徵踴躍則區區二百萬元自不難咄嗟立辦既且有此項公債之擔保以之另謀抵押當亦匪難等語查本處前次致函僅所言治河外債係指將來治本計畫之河道借款並非目前發行之件且無論外債公債皆以抵押爲重斷無無抵押品而僅以空言可以舉債者該會謂可以公債之擔保另謀抵押不知非先有抵押則公債先不可行倒果爲因當由該會誤會所致該會又謂此項附稅係屬直民特別負擔一俟清還借墊各款似應立即停收以紓民力而昭大信即使有萬不得已情事亦應由省議會全體表決始得另議施行儻當此閉會之時倉卒定議恐該會難免違言等語自屬正論但省議會開會尙須時日而河工需款急迫勢難懸待查抵押與償還本屬兩事儻將來治河借款可以成立則償還自屬有着抵押僅係虛名即使治河借款不能成立或必須以此項附稅爲償還之用或另籌其他償還之法而將此項附稅停止省會儘有妥議之餘地在債權者只須償還不誤改移抵押當不爲難總之以用于救濟直省民命之款由直省擔負償還當爲省會所能曲諒也以上各節本處並非好爲辯難惟以關係重大不敢不代爲熟籌應請貴省長再

交治河籌議會詳加討論如以爲必不可行則本處可告無罪于直民即將前商借墊民工經費之議取消俾免各屬人民懸望也相應咨請貴省長查照施行並希見覆此咨直隸省長

景縣知事呈復該縣民工毋庸借款補助文(七年五月二日)

督辦鈞鑒本月二十九日奉省日快郵代電以應修民工令即查照前發規定民工借助條例妥議迅覆毋再稽延等因奉此遵查縣境應修河工業於履勘河工並會議辦理情形案內開單呈明在案現在如河圈社辛老社安陵等處各段工程業於本月二十八日一律修補齊全其餘各工以及與山東省德縣本省吳橋縣互有關聯者亦已商定辦法一致進行均係紳董集資興修是以不再呈請借助惟玉泉莊及華家口兩處壩工向歸官辦現蒙河務局委章工警員紹鈞來縣會同詣勘擬定辦法呈請核辦在案所有縣境民工毋庸借款補助緣由理合電覆景縣知事項惠年叩

指令景縣知事文(七年五月九日)

爲令行事據呈該縣民工已由民間自行集資興修等情已悉應即毋庸由處借助仰即督飭紳民妥慎辦理將來全工告竣仍應呈報備查此令

雄縣知事呈請發堤工借款並補助二舖等處險工文(七年五月四日)

爲堤工緊要時機急迫遵令請發借款並請補助二舖等處險工以資興修而免延誤事本年四月三日奉鈞處東電內開雄縣知事閱查各縣民工本宜就地籌修惟慮災祲之餘民力不逮轉滋貽

誤茲經商准曹省長定訂民工借助辦法凡請款補助各縣由本處照原估數日向銀行挪借撥助半數限於秋收後攤派畝捐繳還仰即速集紳民議妥呈復以憑核辦各等因查縣屬大清河北岸各處險工壩埽上年被水冲刷特甚曾經知事親詣勘估共需工料銀八千二百六十七元八角二分三釐又大清河北堤趙王河南堤各處平工大荒之後民情拮据無力春修亦經呈請以工代賑銀七千八百八十七元二角八分二釐先後造冊呈報在案茲奉前因遵即召集各紳公會議僉稱平工一項常年本係民修因災患餘生蓋藏匱乏始請補助原屬不得已之舉今奉令借助一半事尚可行至各處險工向賴官款津貼歷年請領有案若全數責令民間攤還實屬力有未逮等語知事查所稱各節雖係實在情形但公家財力亦復支絀若按所估之數全數津貼亦屬勢難辦到擬請將最要之二舖六舖馬家莊等三處險工前准清河宣防工程委員長飭派章謝兩委員先後來雄勸明約需工料銀三千七百元准予照章由官款補助免其攤還其次要險工尚須洋四千五百六十餘元及平工之七千八百八十餘元准作折半承借洋六千二百二十九元仿照霸縣辦法由承修各村長佐具領分三年攤還自民國八年起每年秋後攤還三分之一以舊歷九月爲期按向來攤派堤工習慣某村歸某村各攤各款由村長收齊彙繳縣署轉解鈞處核收緣本縣民堤向係各管各段多寡不等故不能按畝派捐至領款之法由知事先行出具印領照數請領領到之後分配各村由承修村長佐備具領狀兩紙一紙存縣一紙呈鈞處備查有交替時並應列入交代經

與各紳反覆討論均已贊成計須請領官款津貼銀三千七百元借款一半銀六千二百二十元除俟奉到核准行知即行照數請領外所有請發堤工借款並補助二舖等處險工津貼各緣由理合具文呈請憲臺鑒核俯賜照准俾得及早興工實爲德便再各項工程估冊前已造送邀免重造合併聲明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令雄縣知事文（七年五月十一日）

據呈請借洋六千二百二十元修築該縣民工並請助洋三千七百元與辦二舖六舖馬家莊等三處險工等情已悉查各縣民工需款興辦甚亟前經本處頒定借助章程令各縣遵照辦理並電令速集紳民妥議呈復在案所請借洋六千二百二十元應俟省長將抵押品允許咨復到後再行辦理其二舖六舖等處險工擬請補助一節現在本處各河工款尙屬不敷支配礙難照准仰仍先就地方設籌以重要工此令

鉅鹿知事縣電復民工擬借七千元以資開工文（七年五月六日）

熊督辦鈞鑒奉宥電敬悉查鉅邑應修民工藥利堤前經迭次呈請撥款補助嗣奉東電凡請款補助各縣由鈞處照原估數日向銀行挪借撥助半數限秋後攤派收捐繳還等因並續奉一五三三號訓令附發各縣民工借助工款章程到縣當經召集各村村正副來署商議嗣村正副投到者一百八十餘村均一致贊成懇先行借洋七千元開工修築秋後認攤收捐繳還並經當面具結送北

京鈞處謹快郵代電呈覆冬印

欒城縣知事呈報浚河工程秋後再行酌辦文（七年五月六日）

爲集議籌商縣內浚河工程解決秋後再行酌辦事案奉鈞令凡關治河工項不在大河工程以內不能請求官款補助惟上憲體念民艱無微不至准用借助之法先從中國銀行借給以委員測估核定之數爲準得借撥一半法良意美知事違卽召集原倡治河紳士商議僉以易補助爲借助辦法款雖暫不從地方集籌而秋後歸還極遲二年以內歸還仍須由民間籌措必須確有把握體察民力可以擔負方敢議借查去冬河工委員張亦鷺陸肇琳測估欒城境內浚河工程在十六萬方土以上以每方工價洋二角計之需三萬二千餘元又查欒邑錢糧每年一萬六千餘兩每兩完洋二元三角計受浚河之害村莊四十餘處佔全縣地畝五分之一是被害村莊地畝每年完糧僅五千餘元今令出河工款之半數以視錢糧三倍之多况綜全數更須一半亦非已有儲備仍當攤之地畝是出工款全數必須視平日納糧加有六倍窮閭安得此力數四焦思官紳之策兩窮知事爰復召集多數村人在縣開一次大議僉稱河固極宜挑濬民力仍須酌量際此年歲未轉斷難冒昧貪功惟有緩至秋後再看收入如何若果較豐則或仍請借用銀行之款或逕由各村自行分段疏鑿彼時方可從長計議况現以農忙卽有銀行借款民間亦難覓工衆論相同因遂解決知事疊奉憲令於借助良法諄諄致意欽仰莫名職司欒疆於治河要圖汲汲不遑豈能或後祇因工款過

鉅民力維艱不得不暫從議緩今將紳民議決情形具呈憲鑒伏乞鈞誨祇遵除逕呈省長暨保定道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

玉田縣知事呈報籌議各河民工借款情形文（七年五月六日）

爲遵令籌議各河民工借款情形請鑒核令遵事奉鈞處訓令第一五二六號內開爲令行事案照前以春工需款浩繁國家財力支絀節經本處暨直隸省長先後通令嗣後凡係民工實令各縣官民自行籌修如實係民力未逮祇能呈請備案統俟善後大工完全告竣公家財力如有餘裕再行統籌辦理各在案近據各路查賑委員暨籌勸各河委員長報告上年各河爲災之烈百年僅見遍地饑民待賑而食復業無望若再責以辦工不惟勢所難能抑且心有弗忍矧目前已屆春融汎漲在邇使各處民工或以無款而擱置不辦或以款少修築未堅縱使所有官工一律籌修完整勢必受其影響牽動全局本督辦職掌宣防力求民隱既不忍吾民之久罹昏墊復限於力而不敢稍涉鋪張籌思至再茲特於無可設法之中勉爲通融辦理之計此次各處民工除橋樑道路田塍溝渠事屬地方範圍不准率請補助外應由各知事查照前次通令事理先行就地設籌如果籌不足數擬由本處先行向銀行借墊款項支配各縣作爲借助事後仍由縣就地攤派畝捐按期歸還以紓民困而重要工除分行外合行檢同章程令行遵照知事身任地方務宜仰體斯意就本地情形切實籌畫協力進行總期款不虛糜工歸實際本督辦有厚望焉此令等因奉此正集議間復奉鈞處

第一八零七號訓令內開爲令行事案照前以各河民工急待興辦公款支絀難以兼顧當經頒發借助章程由本處暫向銀行挪借各予補助半數俟秋成派攤繳捐歸還並電令速集紳民議妥呈復各在案茲據霸縣知事呈送修築該縣全境各堤工程施行細則及修築中亭河堤工借款暨還款施行細則查閱所擬均非井有條切實可採除指令并分行外合亟檢同油印細則二份令發該縣仰即召集紳民參酌本地情形妥議辦法呈候核辦毋延此令計發印件二份等因奉此遵即並案兼籌伏查玉邑河堤前經奉令民工應自行籌修當以春融既屆夏汛堪虞值此時間正宜趕緊修築消患無形旋即召集各紳董分別開導並廣爲佈告諭令富者出資貧者出力定限五月九日即陰歷三月二十九日以前一律完竣各紳民等鑒前此之鉅創莫不踴躍趨公現在各處工程過半者有之將竣者有之雖間有較險之處胥在積極辦理之時緣奉前令應即仰體德意俯念民艱儘力奉揚俾得同沾實惠但地方既畧可敷衍現時議借雖覺稍形寬裕事後籌還依然難免負擔且別有希冀難保不咸懷觀望儻因之滋生周折恐轉違鈞處維持之心惟是情形雖實如此究竟應否暫緩借助仍候鈞處酌奪施行除仍飭令趕修外所有籌議民工借款緣由理合備文呈覆伏乞鑒核指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令玉田縣知事文（七年五月九日）

據呈該河工已由紳民集資興辦請暫緩借助等情已悉此次各縣民工經處採用借助辦法原以

各縣民力維艱本處復財力有限冀爲此並願兼籌之策該縣民工能由民間自行籌款興辦應即毋庸由處借助仰該知事卽安速修防並將辦理情形隨時呈報此令

通令各縣取消民工借款文（七年五月十八日）

爲令行事案查前以各縣民工待修甚亟丁此災祲之餘民力既有未逮而公家財政艱絀勢又未遑兼顧勉爲通融辦理之計由本處擬定民工借助章程頒發各縣令各召集紳耆妥議呈覆在案惟是此項墊款原擬向銀行商借特借款須有抵押疊向財政部查詢各種稅源並無可充抵押之用者不得已擬以直隸濮工附捐暫充抵押俾借款可望速成要工不致延誤卽經咨商直隸省長查核見覆旋准咨復以飭據河務籌議處復稱該項附捐係專爲償還濮工債務之用已具有擔保物權之性質未便再充他種債務之抵押等語厥後一再磋商復准直隸省長咨據順直省議會復稱該項附捐提作河工借款加重直民負擔決難承認等情轉咨撤消前來查以濮捐暫充抵押之議既磋商無效是借款萬難成立前項民工借助辦法已難見諸實施目前大汛卽屆各處民工修辦復刻不容緩祇宜仍由各縣知事查照向章設法就地籌處以期毋延要工本督辦職掌宜防籌款助工固圉分所應爲而心餘力絀實亦事非得已此等苦衷當爲斯民共諒除分行外合亟令行該縣仰卽召集紳耆勉以大義務卽就地自行籌修用紓公家財力並將此令通諭知之此令

霸縣知事呈報請款修堤情形文（六年十二月十五日）

爲呈報事竊查縣境本年洪水爲災泛濫橫流沖潰六郎中亭等堤節經邑招集紳隄董會議堵築決口補修殘堤業將大概情形陳明在案正在積極進行間適奉京兆尹堂訓令以各縣民堤漫溢決口且多有坍塌已盡儻不從速堵築不但春耕無望且且泛濫無歸擬截留賑款十一萬元專爲民修堤工之補助令勒估工款繕具圖冊呈候彙核等因奉此當即通令沿河一帶各區董及各堤局堤董分期隨同知事周歷履勘去後查縣境各堤潰決坍塌以六郎中亭暨策城鎮新堤爲最壯牛等堤次之六郎中亭原係一堤而命名各異上游名曰六郎堤下游統名曰中亭堤該堤坐落縣城迤南濱臨大清河藉以抵禦胡良鉅馬金門蘭上游諸水東西蜿蜒百餘里橫貫霸縣暨直隸靜大新文實爲京兆霸永安三縣田廬保障自前清康熙三十七年以至民國二年凡五次賞發巨款補助官督民修而壯牛諸隄亦同時酌給津貼一律修築堅固以資捍衛藉保田廬惟各該堤此次潰濫塌陷過甚現在尙沒水中涸出者十無二三礙難詳細估計但事關民瘼自不能憚胼胝之勞畏難苟安致負督辦軫念災黎之至意當即從權約略估計六郎堤上自新邑韓家莊起至縣屬老堤村止計工長三千三百六十三丈內有決口三處舊堤非冲刷過半卽蕩爲平灘幾無完土自老堤至龍門口中亭堤計長二千一百六十丈內有漫溢地點兩處基止無存兩堤共計工長五千五百二十餘丈估需土七萬六千餘方又自中亭堤上段龍門口起由下王莊至田家口止計工長七千二百丈有奇舊堤身全沒水中其間卽有涸出處所亦被風催浪激塌陷不堪並有決口兩處估

需土六萬餘方丈又自下王莊東至文邑勝芳鎮計工長三千丈係中亭堤中段之上段向由霸永文三縣民力合修由來已久但此段工程業經霸永信安鎮堤工局紳民鞏壁等估需工款洋一萬五千三百餘元呈由永清縣轉呈京兆尹堂撥款補助在案自無庸再予置議又自策城碼頭迤西大城縣交界起東至靜邑楊芬港止係屬中亭堤下段北至何董堡橫隄止係屬策城新堤共計工長四千五百丈其間潰溢蕩平處所較上段愈多坍塌破壞情形較上段愈甚估需土九萬五千方有奇所有大清河北岸中支河西堤以及壯牛東西兩堤何董等堡護村民埵共計工長六千四百餘丈估需土六萬餘方以上統計諸堤共估需土二十九萬一千餘方水旱各方每土一方平均按大洋二角核算共該洋五萬七千二百元有奇又各處決口估需椿料洋九千元之譜通盤核算共需洋六萬六千二百元有奇儻明春水勢未能一律退盡所需工款尙不止此現在各堤既經潰決若不重行修築小民生計無復幾希之望知事目擊災情困苦民力實在艱難而關係過鉅未便因噎廢食迭經邀集各堤董暨地方士紳再四研商擬向銀行以地方公產暫行抵借以資興辦業經呈明在案而茲事體大迄未能得要領茲奉前因從此極難問題迎刃而解矧以災民待哺嗷嗷雖曰冬賑有着庶慶更生然而冬盡春來仍難爲繼堤工實行則以工代賑一舉兩得無庸另議春撫惟是需款孔多業經另文呈請京兆尹撥發半數其餘另行設法籌集以資興辦理合繪具圖說呈請鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令霸縣知事文（六年十二月二十四日）

呈暨堤圖均悉既據另呈仰候京兆尹指令遵行仍報本處備案此令

霸縣知事呈爲中亭河興修工程據情請予助欸文（七年二月十二日）

爲呈請事案據縣屬第五區董張瑞年等呈稱竊緣中亭堤迤內居民稠繁莫不專恃農業爲生計有堤則仰事俯畜利益普霑無堤則蕩析離居不能生活是中亭堤實爲數縣人民之保障也自去年波臣肆虐隄防潰決禍延民生慘不忍視董等親視中亭潰堤深憫數縣災民漂蕩之苦爲國計計爲民生計爰特公同討論一再籌奪擬俟春融將堤修築並擬官督民辦以冀欸不虛糜工歸實際滄海桑田在此一舉查中亭堤屢年興修迭次請欸均有案可稽惟該堤共分四段除上段業由永清縣官紳另案請欸補助外以下三段係靜海天津文安大城安次各縣人民公舉代表會同董等合議勸估自勝芳起至策城村止爲一段估計工長三千六百餘丈約需加土五萬四千餘方水旱平均每方按洋二角作價應需洋元一萬八百餘元自策城村起至楊芬港止爲一段估計工長四千餘丈約需加土六萬餘方每方按洋作價應需洋一萬二千餘元自楊芬港起至楊柳青村後止爲一段估計工長六千四百餘丈約需加土九萬六千六百餘方水旱平均每方按洋二角作價應需洋一萬九千三百餘元統計三段共工長十四萬四百餘丈約需加土二十一萬六百餘方預算方價統共核需洋四萬二千餘元現各縣災民困難情形已達極點是非藉資官欸同力合作一

致進行則其魚之嘆無日得免又况災深人衆無計謀生尤當妥籌辦法以安生業幸賴我縣長飢溺爲懷規畫災區籌工籌賑設法極救惠及災黎是以懇請轉呈代請堤款以工代賑藉資工作不特有業者得享其福而一般無業貧民受其利益尤復不少董等爲國計民生起見惟有懇乞轉呈代請堤款藉資補築以維現狀而濟民艱除靜海天津文安大城安次各縣人民公舉代表會同董等業已聯名呈請督辦省長外理合懇乞恩准據情轉呈實爲公便等情據此查中亭河堤自縣屬策城鎮至楊芬港一段前據該董等呈請轉呈撥款與修業經知事據情呈請鑒核嗣據霸永分轄之信安鎮堤工局董鞏壁等以該堤自縣屬下王莊至勝芳鎮一段災民無力修築援案呈請籌款前來亦經知事暨永清縣知事會呈京兆尹量予撥款補助各在案所有靜津文大安五縣村莊承修該堤之兩段亦係萬不可緩之工程當此大災之後民情困苦異常儻不酌給津貼俾上下堤工一律興修堅固終屬無補大局茲據前情除逕呈京兆尹轉咨直隸省長查核外理合據情呈請鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令霸縣知事文（七年二月二十六日）

據呈已悉查此項堤工前據靜海縣轉據公民張敬鍾等稟請撥款以工代賑前來業經指令並分行大清河查勘宣防工程委員長會同河務局確切查勘議覆在案應候該委員長查覆到日再行核辦仰卽轉諭知照此令

大清河籌勘委員長呈復會勘中亭堤工情形文（七年四月二日）

爲呈復事竊委員長前奉第六八九號訓令內開爲令行事案據靜海縣知事轉呈該縣公民張敬鏞等呈稱該處中亭堤潰決逐段估修擬請發給公款以工代賑等情前來除指令並分行外合亟鈔呈令仰該委員長就近切實查明彙覆以憑核辦此令並鈔原呈一件等因奉此又准天津河務局長公函內開奉省長訓令內開案准京兆尹咨開中亭堤自下王莊至勝芳及自策城至楊芬港二段屬於京兆霸永兩縣業據各該知縣估報前來應由敝公署酌予補助其自勝芳至策城及自楊芬港至楊柳青二段分隸京直靜海天津文安大城安次五縣者據報約估需銀三萬餘元請予酌給津貼自係實在情形亦應由京直兩省分任補助除指令外相應咨請查照辦理並希將如何津貼之處見復至綢公誼等因准此查此案前據靜海天津各縣人民張敬鏞等呈請到署當經令據該局呈報已令清河工巡長並函致清河籌勘委員會同查勘妥議在案准咨前因除咨覆外合再令催該局仰即轉飭日勤覆並由局妥議京直分任補助辦法覆候核咨毋延此令等因奉此查此案前據津靜等七縣公民張敬鏞等呈請並奉省長暨熊督辦訓令到局業經函達會勘在案奉令前因除令催清河工警長辦理外相應函達查照迅速會勘妥議等因前來秉毅常即會同清河工巡長馳往勝芳鎮並邀同津靜各縣公民張敬鏞等沿河履勘自勝芳起至策城村止爲一段自策城村起至楊芬港止爲一段自楊芬港起至楊柳青村後止爲一段惟查該三段原呈所稱

工長一萬四千餘丈兼有橫堤三段附屬在內現在橫堤支線尙可從緩核實估計工長一萬零九百五十餘丈惟該河堤身現尙兩水環夾所有帮做高寬尺寸無從詳細勘估該堤所需工款自亦無從確定茲准河務局長函稱京兆尹據該五縣公民報稱約估需銀三萬餘元請予酌給津貼自係實在情形等語秉毅復爲約計每丈加土十五方每方價洋二角則需款三萬餘元原亦不相上下至該河下游三段既係分隸京直自應分任補助擬請做照京兆補助數目酌定辦法其補助之款發由該管各縣知事實領俟堤身畢露後核實勘估造冊呈核再行興辦秉毅此次實地察看該河堤防關係數縣人民之生命財產上年被水成災民生困苦旣不便壅於上聞藉辦河防又不敢虛糜公款所有會勘中亭堤擬議分任補助辦法除咨覆河務局長外理合呈請鑒核是否有當伏乞鈞裁示遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

霸縣知事擬請本處代借現金三萬元以工代賑修築中亭堤工文（七年四月一日）

爲呈請事民國七年三月二十一日奉鈞處第一二四七號指令內開爲令行事案據會呈籌擬霸永安三縣以工代賑修築中亭堤工等情已悉查現在京兆截存急賑餘款十一萬元業已掃數撥助各縣工款所餘無幾本處經費因政府尙未指撥一時未便決定仰候籌有的款再行令遵並著錄令移會永清安次兩縣知照此令等因奉此遵查縣境各堤工程潰溢過甚需款浩大前奉京兆尹補助國幣二萬二千元所短甚鉅垂盡災黎萬難籌措現在河水日見消涸亟應尅日興工挽回

劫運無如工款過鉅開辦爲難轉瞬春雨時行工已不易夏汎一至措手無從失此時機生計立絕
焦心竭慮神智俱窮無可如何爰於三月二十九日招集各區區董各堤堤董以及各村村長佐等
在署開水利聯合大會互相討論除將尹憲補助國幣均勻攤派各堤外公同議決擬請鈞處代借
現金三萬元之譜以工代賑修築中亭河堤工以堤內受益村莊地畝作抵按畝出資一俟豐收分
期清償議決後全體一致懇即呈請督辦俯念中亭堤工程關係羈民生計准予設法挪借俾便即
日興工生死肉骨實出督辦所賜除受益各村趕造地畝花名清冊暨一切詳細辦法另文呈送外
理合先行具文呈請鑒核迅賜指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

霸縣修築中亭堤工借款暨還款施行細則

計開

第一條 本借款共計銀若干元儘數充作中亭堤修築之費分三期償還每遇秋收償還三分

之一三次還清悉由堤內受益地畝攤還以昭公允

第二條 受益地畝責成各該村村長佐等完全責任按戶查清造具花名清冊送由該管區董
提董等轉呈縣知事呈轉督辦京畿一帶水災河工善後事宜處備案作證以昭核實而示大
信

一清查地畝以堤內受益村莊爲限除各該村村長佐等造具地畝花名清冊外並由該管區董

堤董以及村長佐等備具陳請書二份負承借承還責任分別署名簽押呈由縣知事以一份存查一份轉呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

一受益地畝必須按照實在數目造冊不得希圖借款以少報多亦不得規避取巧以多報少嗣後如查有不實不盡之處由該村長佐等負責

一償還借款辦法責成各該村長佐等按照本地習慣於秋收後照青圈按畝欵收警欵辦法辦理各欵各錢各交各欵

一每年還欵數目由堤工局按照全堤受益地畝總數平均支配每地一畝欵銅元幾枚足抵某期還欵之數並查明開單某村共地若干畝應攤還欵若干呈由縣知事核准分別令行各該村村長佐等照數欵收不准多欵分文

一各該村村長佐奉令後應自下忙開征之日起遵照欵收每一星期無論欵錢多寡即赴縣公署收支處如數報明由收支處開條持赴裕民官錢局交納存儲仍由收支處領取收票三星期一律繳齊由縣知事彙案呈繳償還

一地戶如有特別事故三星期內不能將錢交清應由村長佐先行設法籌墊俟地戶交出抵補一遇有水旱天災民情實在困苦各地戶實係不能出錢還欵必須延期償還時各該村村長佐應先報明縣知事覆查無異轉呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

一借款暨還款縣知事專負支付督收責任銀錢概由裕民官錢局經理

一無論借款還款銀錢指定存儲官錢局均不准挪作他用

一本細則如有未盡事宜當隨時呈請修改

一本細則自奉到核准之日施行

霸縣修築全境各堤工程施行細則

計開

第一條 設立堤工總局一處分局三處總局設立霸縣城內貧民習藝所總局設主任一員副

主任一員秉承憲委暨縣知事之指揮監督總理局中一切事務並有指揮監督各分局之權

會計兼庶務一員專司收支賬目一切報銷及庶務稽查一員分司考察各處工程兼司估工

造册放活收活各事項書記一員專司繕寫雜役一名局中費用開會議決由公共負擔

第二條 總局職員除主任副主任由本公署派員兼任會計員由地方會計經理員兼任不支

薪水外其餘各酌給薪津以資辦公

第三條 老堤村台山村策城鎮各設分局一處六郎堤暨龍門口以上中亭堤歸老堤村分局

經理中亭堤上段暨下九號牯牛東堤歸台山村分局經理中亭下段暨策城鎮新堤何家堡

民埝歸策城鎮分局經理以專責成

第四條 各分局隕董除老堤村分局由各區董兼任外其餘各局設總董一員督察員一員共同負責副總董二員總董有事故時代行職務辦事員若干員分任職務

第五條 各分局費用應節節預算呈請縣公署核准由該局經理堤段承修村莊酌派津貼按月造冊陳送總局核銷但工作時得先於工款中暫行動支不得先事派款以杜紛擾

第六條 各堤開工須先從易於取土地著手土夫工作必須照估築打合式如有不足之處惟該管夫頭是問

第七條 取土必須距堤三丈以外積水未消之處准其從權辦理但不得任意損壞他人地畝

第八條 各工頭放活收活均按實數丈量不得按加一折扣亦不准按九五加增

第九條 調查堤工各村村長佐應負責任各分局每日應設十數人輪流查視以杜弊端

第十條 總局人員概無伙食如有分局董事赴局因公會議每人飯費銅元二十枚

第十一條 各堤開工放活收活非會同總局稽查員勘丈清楚均作無效

第十二條 工款儘數存儲官錢局各分局按計工程陸續具領以應支付

第十三條 分局無論開支何項款目須由總局定期方准支領不得隨時私支

第十四條 分局領款及總局費用非經縣知事批准不得動支

第十五條 各堤工製買椿料必須與總局會議方爲有效不得一二人私自擅專

第十六條 除民夫工作另定以工代賑專章外悉照本細則規定辦理

第十七條 本細則如有未盡事宜各區董暨堤董亟應互相研究隨時呈請更正

第十八條 本細則自奉到核准之日施行

指令霸縣知事文（七年四月三十日）

據呈送修築霸縣全境各堤工程施行細則及修築中亭河堤工借款暨還款施行細則閱悉所擬各章均非井有條切實可採該知事盡心民事實爲直省各縣之冠殊堪嘉許候將該細則付印令發各縣各就地方情形酌擇辦理仰卽知照此令

霸縣知事呈請續發堤工借款文（七年五月八日）

爲呈請事民國七年四月十一日奉鈞處第二五二號訓令開爲令行事前據第九路委員長呈稱救荒之道向無善策惟以工代賑最爲有利而無弊此次本處籌辦賑務關於工賑事項行之數月成績昭然洵屬公私交利本屆春賑若竟由各縣知事委之村正副辦理雖於本地情形知之較悉而瞻徇冒濫之弊勢所難防且每縣所撥之款不過數千餘元將來散放時人多賑少每名亦不過銅元數枚以至數十枚亦復何濟於事擬請仿照工賑辦法通令各縣知事先行查編積潦村莊老壯名冊意在壯者調作民夫歸入工賑義賑會查放春撫卽按此作工人名撫其家屬老弱其有不願工作者自係別有生機勿庸再撫庶免去濫冒之弊且一舉兩得爲計至便等情當以此項計畫

是否可行分別咨詢直隸省長京兆尹酌核去後茲准京兆尹覆稱查該委員長所陳各節係爲整頓賑務慎重賑款杜絕冒濫實惠及民起見敝公署甚樂贊成惟有應加研究者查所設工賑事項用人無多恐不能消納如許少壯災民即少壯災民亦未必咸習勞動工作而工區道路遠近利害關係可使災民發生是否志願工作不同之觀念擬請將該委員長所陳計畫直接令行各縣酌量採用其可照辦者安定辦法具報查考等因准此查工賑一事原屬救荒善策京兆尹所慮各節亦是實情究竟能否採行自應先就地方情形詳加體察除俟直隸省長咨覆辦法再行令知外合亟令仰該知事酌核情形呈候核奪此令等因奉此隨卽邀請各區紳董到署開會當將委員長所擬計畫對衆宣布僉云縣境中亭河全堤亟宜興修民力不支今春應撫又係沿河一帶災民咸習勞動工作該委員長擬將本屆春撫仿照工賑辦法之計畫於霸縣地方情形正副適宜公同議決擬悉仿照辦理一俟義賑到縣再查放老弱災民以資普及查中亭河堤工前因災民無力興修面奉俯准息借現洋三萬元充作興修經費今既擬將春撫歸入工賑則工款增加萬元卽借款可以減少萬元除蒙督辦墊借現洋一萬元業已備具印領派員另文請領外擬再請領借款現洋一萬元俾資興修所有合同原訂息借三萬元之數自無庸照數請領以昭核實現在開工在卽需款孔殷理合備具印領派區董田鴻年堤董張莘田張瑞年具文請領伏乞鑒核俯賜續發堤工借款一萬元以濟急需實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令霸縣知事文（七年五月四日）

據呈本屆春撫仿照工賑辦法於該縣地方情形正復適宜並請領借款一萬元爲修築中亭河堤工費等情查以工代賑俾災戶壯丁免坐食賑糧長其游惰而公家亦藉以稍節工費原屬意良法美惟老弱婦女之不能工作者亦應兼籌並顧訪聞該縣災民飢不得食者人數甚衆若盡委之義賑恐難普及據呈前情合就令仰該縣知事遵照應即一面招工一面仍將應賑戶口認真調查妥爲救濟或會商義賑員紳如何互相酌劑以慰哀嗷迅即妥籌辦法呈覆核奪其堤工墊款既由該知事向銀行息借妥協所請由本處墊借之處應毋庸議印領發還此令

函天津鹽業銀行請續發霸縣堤工借款一萬元文（七年五月十三日）

逕啟者案准京兆尹咨據霸縣呈請借款修築中亭河堤工以堤內受益地畝作抵仍由受益地畝按畝出資分期償還造具地畝冊暨兩項細則擔保證書各一份合同四份等因並據霸縣派區堤董田鴻年張莘田張瑞年持文到處請求業由貴行訂立合同借給現大洋二萬元本處特具函聲明於平糶等款項下劃存二萬元爲前項借款擔保品借款本息未經清還此項糶款暫不提充他用以昭信守此致天津鹽業銀行

霸縣知事呈請派員到工督修文（七年五月十八日）

爲呈請事案查奉頒各縣民工借助工欸章程第八欸載各縣民工之借助欸額較巨者其辦理工

程須由本處派員監修等語。霸縣全境堤工業經呈請鈞處借款修築，並經知事將擬具修隄施行細則及開工日期呈報在案。惟工大款鉅，派員監修不足以昭慎重，理合備文呈請鈞處迅賜派員到工督修實爲公便。謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處。

委令傅良弼爲霸縣全境堤工監修委員文（七年七月十六日）

爲令委事案據霸縣知事唐肯呈稱：該縣修築全境堤工，工大款鉅，請迅賜派員到工監修，以昭慎重。等情。據此，查有第十二路查賑委員長傅良弼，於該縣地方情形較爲熟悉，堪以派充。合行令委該員爲霸縣全境堤工監修員，仰於奉委之日立即前往霸縣認真監視，毋負委任。切切此令。

霸縣知事監修委員呈報策城鎮堤工分局擬暫行減工辦法文（七年七月二十六日）

爲呈請事案查知事前據縣屬策城鎮堤工分局總董張瑞年等呈稱：竊因去年水災奇重，全縣中亭河堤決口迭出，堤內堤外銜接一片，冲刷殆盡。人民實無以爲生活，我縣長躬親履勘，痛悉民瘼，知有隄則民賴以生，無隄則民受其累。是隄誠爲人民之保障，因此晝夜關懷，煞費苦衷籌賑。而外代民呈請各大憲體恤民艱，特加殊恩，助款不足，又蒙借款，民間得此庇佑，如獲再生之福，感戴之情，情不忘沒。世遂蒙我縣長於陰歷三月十三日招集全縣辦工人員，在公署開隄工會議，當經議決各修各段，按工之大小分配助款，其不足之數各借各款，即訂於二十日一律開工。董等自應遵諭承修策城一段隄工，至今修至月餘，統計隄長二十三里，已修成者約有十五里，其土方約有三萬

餘方其未修成者約有七八餘里尙有三萬五千餘方均係兩水夾隄無處取土正在設法僱船撈泥壙進行之際忽聞靜邑楊芬港下段堤工上海義賑協會補助之款有變更之說不覺令人可危何則查楊芬港下段隄工與董等所修之隄唇齒相連無論下段不修董等所修之上段徒勞無益卽下段隄工亦蒙補助亦蒙抵借現在尙未開工轉瞬伏汎漲發趕辦不及水患卽在目前董等若不未雨綢繆祇顧冒昧進行不顧艱難不恤鉅款恐唇亡齒寒一有不測上負各憲恤民之至意下增民間之負擔董等再三集議不修堅固無以防水患卽修堅固亦恐難防水患董等於無可如何之中擬一兩全之法莫若姑且仿照楊芬港下段隄工一律修築將董等所修之難工較原估之方丈略加增減果能河水不至猛烈彼可敵禦此亦可敵禦如楊芬港修隄之款果能籌足董等卽將所減之款隨後擇其險要之處再爲加高培厚諒不至虛糜公款徒增民債也董等爲人民獲實效與輕擔負起見除將實行估單附呈外是否有當理合聯名公懇縣長會同憲委傳督修核轉示遵並附估摺前來據此當卽會同委員逐一履勘查此段工程係中亭堤下段之上段共工長四千三百丈原估土七萬六千三百八十一方確與靜邑承修堤段首尾銜接唇齒相依該紳張瑞年等現聞靜邑隄工有因工款不敷變更原議之說所擬暫行減工辦法委係統籌大局酌量變通於公款隄工兼籌並顧除批示外理合檢同原呈實行估摺會銜具呈伏乞鑒核俯賜指令祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令霸縣知事文（七年八月二十七日）

呈單閱悉所擬減工辦法自係爲顧全大局統籌兼顧起見應照准仰卽轉飭該紳等務宜按照此次呈送估單認真修做並錄令轉該監修委員知照單存此令

霸縣知事呈復文大兩縣堤段應修工程擬定暫行辦法文（七年九月四日）

爲呈覆事民國七年八月十二日奉鈞處第三四五一號訓令內開案據文安縣呈稱據縣屬勝芳鎮公民劉邦榮等稟稱中亭堤向分五段上兩段係永霸所轄已由京兆尹發給票洋二萬二千元分欸補築下三段霸屬之策城而至靜海之楊芬港亦由京兆尹所撥之項兼借款築由楊芬港至楊柳青亦有助欸及借款相輔而行則是東西各段欸皆有着惟文安之勝芳至大城之辛張一段無計可施但該段東頭一百餘丈爲霸縣界內之地該處決口工程較鉅如有危險旣屬霸縣界內豈有令文大擔負之理似應分攤京兆所撥之欸以昭公允爲此公懇轉詳派員勘覆核辦等情據此理合具文呈請鈞核等情到處查所稟尙非無據除咨京兆尹外合亟令行該縣仰卽詳查該段東頭一百餘丈果係該縣轄境自應酌量分攤以昭公允仍將遵辦情形呈復核奪切切此令等因奉此遵查該處隄工向由文大兩縣主持知事前經查視到工親見該項工段並未興修當以唇齒相關未便恣置卽經諭令策城分局先將該處決口尅日堵築完竣嗣據文安縣公民劉邦榮等大城縣公民馬伯寅等呈稱竊中亭堤歷年工作官欸民欸各修各段惟去年被水損傷過鉅未易重

修甯蒙京尹賞發粟洋二萬二千元舉凡治下與安次永清所轄隄段分款不在少數若我文大境內既無官款自籌不暇焉能兼顧其他策城橫埵迤西一百丈決口甚鉅用款尤多已蒙飭令治下紳董酌提京尹賜撥之款補助該處堤口惟上土無多倘伏水漸漲斷難恃爲保障請再飭令加高培厚以保無虞儻由該處漫溢爲害既在治下境內文大不負責任等因當經知事轉令霸縣策城隄工分局查照去後旋據該局總董張瑞年等公同呈稱遵卽邀同隄內辦公諸紳公會議僉謂中亭河隄自上而下分段落不分縣界各有各界由來已久查策城橫埵迤西至勝芳鎮迤東此一段久係文安之勝芳鎮大城之辛張鎮紳董承修他縣向不干預今遽因策城橫埵迤西決口擬撥京兆尹助款修築是將撥款助於他人而反令本段增加借款接之情理寔得謂平再查本段經縣公署開大會議決某段應助若干應借若干均在預算籌有定數萬不能備餘款以待借於人不特此也前奉縣長面諭借用本局洋三百餘元代爲堵築勝芳至辛張工段決口現已工竣請速措還該項工段向由文大承修若強民等以無義務之行爲隄內無橫埵以外地畝之各村莊決不承認等語董等查橫埵迤西原有策城地畝二十頃有餘旣爲保護本地又爲睦鄰起見前堵築此段決口購椿料僱夫等項已經用出洋三百餘元無論若何維難只得暫爲借墊俟後修堤再爲計算至於加高培厚非鉅款不能辦到亦非文大兩縣紳董不能辦到並非推諉委因前堵口時抉土東方坑東不讓抉土西方坑西不讓決不得已委曲求全只好包洋四十餘元方能了事現在又重下

椿二百餘棵又加土一尺餘高不過暫濟燃眉若再令加高培厚其力不足其勢不能等情具覆前來知事覆查該紳等所陳困難情形委係實在惟是該項堤段向係承修之文大兩縣今既視同膜外不加修築本邑全境隄工一律修築完固若果固執成例恐唇亡齒寒影響甚大業經令行該分局勉爲其難尅日加高培厚以固隄防不日藏事但此次文大兩縣紳董藉口官款意在分惠遂相率袖手旁觀破壞向例霸邑毅然承修係爲睦鄰起見如果將來援以爲例恐滋紛擾且霸邑人民頓增負擔文安之勝芳大城之辛張坐享非分之權利於理豈得謂平蓋中亭堤歷年工作官款民款各修各段證之劉邦榮等呈知事原文而益信者也知事爲預杜糾紛起見擬請將前項隄段應修工程將來仍照向例辦理此次暫行辦法嗣後永不得援以爲例茲奉前因理合具文呈覆鑒核備案並俯賜轉飭文大兩縣備案實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令霸縣知事文（七年九月四日）

如呈備案並候令行文大兩縣遵照此令

督修委員傅良弼呈復驗收霸縣中亭堤各段工程文（七年九月二十八日）

爲呈覆驗收霸縣中亭堤各段工程事竊良弼奉委督修霸縣中亭堤工程業將工竣情形呈報在案本年八月二十一日奉到鈞處第三五一號指令內開呈悉霸縣堤工既已一律完竣應即派該員就近逐段驗收呈報核奪仰即遵照此令等因奉此遵即於八月二十四日起偕同監修員陳

樹聲並會同該縣知事暨各段承修人員馳赴工次逐段按估勘丈驗收查中亭堤工共分三段上游自六郎堤起中經台山下至策城爲止全堤共計工長二萬七千餘丈良弼先從六郎堤開始逐段丈收至二十九日止共計驗收五日始克完竣查各段水旱工程作法均皆堅固所挑土方丈尺亦無短少情弊該縣各段堤工向來不用礮工若遇土質良好之處水漲亦無妨礙如六郎台山各段質皆係膏泥粘合力強工程堅固惟策城以下各段土皆沙質是以較台山以上各堤粘力稍弱故工程亦較他處稍遜當驗收時間有土方高度稍有不足之處隨即會商知事當衆宣佈限令補修策城段內各估工程亦間有未作細活及有浪窩各處亦令聯做完好然丈尺均皆足數實無偷減情事嗣後復經良弼覆勘已一律補修完好此驗收各段工程之實在情形也又查策城堤工分局承修段內受益地畝與安次縣所轄之民地犬牙相錯本年修築中亭下段堤工曾經安次縣儲河港等村向京兆尹請有補助的款幫修中亭下段堤工工程由策城分局劃出工段計長五百六十餘丈交由安次縣儲河港各村擔任修築現亦一律工竣此項工程及用款報銷應歸該儲河港等村承修人員另行呈報安次縣知事呈請京兆派員驗收方免混淆業經良弼商同霸縣知事指示該承修人員遵照辦理所有中亭堤下段工程冊報亦應一律更正矣除用款報銷清冊俟稽核完竣另行會銜呈報外茲奉前因理合將驗收中亭堤工情形並取具作法清冊備文呈請鈞處俯賜查核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令督修員傅良弼文（七年十二月九日）

呈冊閱悉此次各堤工竣作法尚無不合已令准該縣交工矣仰卽知照此令冊存

霸縣知事呈送支配工款數目表摺請備案文（七年十一月六日）

爲轉呈核銷備案事竊查霸縣境內全堤此次興修工難且鉅迭經秉承憲意妥慎籌辦並組織堤工總分各局共策進行現在告厥成功並蒙鈞處委派督修員傅良弼就近驗收各在案自應亟謀收束以節糜費除總局歸併縣公署酌留僱員辦理善後事宜外其餘總分各局人員概行次第裁撤迭據老隄等處各分局總董劉敬亭張莘田張瑞年等面稟懇屬各隄工程業已興修歲事各分局亦相繼先後取銷應需局費本應遵照修隄施行細則第五條在經管隄段承修村莊酌派惟承修各隄村莊去年均被淹澇禾稼盡付東流迄今積水猶存者尙不在少數況當此青黃不接之際令攤局費一時萬難籌措再四磋商前項局費必須在補助工款項下開銷方足以濟時艱而舒民力董等非不知公款絲毫爲重不得擅自挪移第此次借款修隄應需工款不敷之處仍應由地方負擔儘局費臨時攤派民力艱難仍不能不增加債額轉恐緩不濟急貽誤要工並將各分局局費報銷清摺單據簿呈案懇准予核轉等情據此查該董等所稟俱係實在情形自不能不准如所請有拂輿情惟查前蒙京兆尹補助工款共合現洋一萬五千三百四十六元九角除酌量支配外下餘洋二千一百八十七元二角六分前已列表聲明在案嗣又支撥策城碼頭以上中亭隄段堵築

決口經費洋三百零四元尙餘洋一千八百十三元二角六分此項餘款儘數支配隄工總分局經費欸一千八百九十元零七角一分暨現在留辦善後人員薪金洋四十八元實不敷洋五十五元四角五分所有不敷之數由知事捐廉彌補除將隄工總分局原呈支付局費單據簿逕呈京兆尹核銷外理合繕具支配工欸數目修正一覽表及清摺連同中亭隄善後補修花費清摺單據具文呈送伏乞鑒核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令霸縣知事文（七年十二月九日）

據先後呈送各堤作法清摺支配工欸數目表及清摺並堤工善後補修花費清摺閱悉該堤工據驗收委員傅良弼呈稱尙無偷減情弊此次呈送各堤作法清摺詳加核閱尙無不合應准交工仍責成該知事隨時督飭民夫加意防護以重新工所用工欸表亦尙無浮冒應即准予核銷其應需局費據稱已於京兆尹助欸餘金項下掃數歸墊並已逕呈京兆尹核銷等情並准備案此令册表摺等件存

訓令霸縣知事催償銀行借款文（七年十二月十日）

爲令行事案查該縣修築中亭河堤前經本處擔保向天津鹽業銀行息借銀二萬元原訂合聲明第一年大秋及第二年之麥秋後各還本利總數三分之一兩年還清等語現已將屆還欸之期間該縣地方今年秋收大稔士紳協議可以提前清還查官紳借欸向難取信于人該縣士紳等籌議

提前償款不特維持信用兼之節省利息輕地方人民負擔深堪嘉尚秋收現已登場仰該縣知事力爲主持早爲設法督催以清借款此令

霸縣知事呈送賑款補助各堤數目清冊請查核文（八年三月二十二日）

爲呈送事民國八年三月三日奉鈞處訓令內開爲令行事查上年春賑案內該縣承領賑款一萬元曾經令准全數歸入堤工以工代賑在案越時已久所有辦理情形及此項工賑有無盈餘未據呈報無從核結合亟令仰該知事迅即造報如有節存之款並仰隨文呈繳以憑核結此令等因奉此遵查前項賑款萬元當經呈准歸入堤工案內以工代賑飭令各堤工局隕董按照縣境全堤工程之大小定補助賑款之多寡隨時具領儘數招僱強壯災民隨同各堤工次原有工作土夫不分畛域通力合作所有災民某堤作工若干積土若干用款若干礙難專案造報業於上年九月二十二日歸併堤工案內隨呈列表呈准核銷在案奉令前因合將賑款補助各堤數目繕冊具文呈送鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令霸縣知事文（八年四月一日）

呈冊均悉已咨行直隸省長查核矣此令

咨直隸省長轉送霸縣賑款補助各堤清冊文（八年四月一日）

爲咨行事據霸縣知事呈送賑款補助各堤數目清冊請查核等情據此除指令外相應抄錄原呈

連同原冊一併咨行貴省長查核此咨直隸省長

霸縣知事呈報策城鎮堤工局歸還鹽業銀行借款文（八年四月二日）

爲呈請備案事竊查縣境中亭等堤前因潰溢過甚需款浩繁災民修築力有未逮呈蒙鈞處向鹽業銀行息借工款二萬元俾資興工會於民國七年十二月六日歸還本利一萬零七百二十元嗣於本年一月二十七日復又還本五千元下欠五千元及應行利息當以災民一時籌措匪易擬暫緩期償還以紓民力呈蒙鈞處令准各在案茲據策城鎮堤工局總董張瑞年等將下欠五千元之本以及十一個月應行息洋四百九十五元連同本年一月六日呈解五千元之本未繳行借九個月利息四百零五元共計本利五千九百元如數措齊請轉解前來知事覆核無異除飭令地方經理處經理員張蓬萊賈赴鹽業銀行交納兌收外擬合具文呈請鑒核備案俯賜掣回原呈合同解除原約實爲公便除逕呈京兆尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津鹽業銀行函復霸縣借款本息既還清尊處擔保責任自應完全解除文

（八年四月十五日）

逕覆者頃准函開據霸縣唐知事呈稱該縣隄工借款下欠五千元及息洋九百元業經措齊解赴貴行兌收等情據此查此項借款本利既已如數清還本處應完全解除擔保責任合行函達希即查照見復等因准此查霸縣隄工借款本息既已償還清訖所有尊處擔保責任自應完全解除相

應函覆卽希查照爲荷此致督辦京畿水災河工善後事宜處

天津縣民石作藩靜海縣民張敬鏞等呈請撥借助款以竟全工文(七年二月十日)

爲請撥借助款項並加給賑撫以竟全工而救民命事竊民等各村地勢底窪頻年積潦自修中亭堤數十年來藉爲保障民始安生查堤縣亘百餘里長經六七縣向以受益地畝積款增修是以完整至今民歌樂利自去歲洪水爲災冲刷殆盡津西靜北連亘京兆南境各縣田廬盡被淹沒哭號徬野凍餒經年聞之者尙皆慨助鉅金見之者能不相持落淚於是民等呼號奔走力圖修築該堤早復原狀業於本年陰曆正月由大清河籌勘宣防委員長胡勸估全工計津靜境段需洋二萬元已經呈報督辦有案惟以工鉅款艱民力不逮故數月之間迄無成效繼因該堤經過京兆各縣業已助款興修民等實有不得不披瀝上陳者夫中亭之築原防清河之水灌入西北各區利害相關延亘百里一處不修全堤無效况津西靜北地居下游灌注尤易若不亟行設法迨至河水漲溢在津靜之數萬生靈將見復罹大患其已修築該堤之京兆各縣亦必連帶被淹不但前功盡棄而且後患堪虞與其賑濟將來何若預爲防範是以民等不揣冒昧於屢次呈請之外復於六月四日普謁督辦痛陳下情蒙督辦念係七縣民命所關面諭允爲設法代借全工三分之一計洋六千元並函知上海義賑協會允爲補助五千元請速踐前諾其不足之九千元由兩縣呈請省長設法籌撥煌煌鈞諭萬衆同欽惟是時當夏令轉瞬伏汎將臨若不積極進行必至誤工廢事除將六千元借

欸應備保證書及兩縣人民受益地畝花名清冊等項呈縣存案並請會銜轉呈省長外理合具文呈請督辦恩准施行實爲公德兩便謹呈督理京畿一帶水災河工善後事宜處

批令天津縣民石作藩靜海縣民張敬鏞等文（七年六月十八日）

呈悉所請擔保六千元應予照准仰即備具保證書暨花名冊呈由天津靜海兩縣轉送核辦至請籌撥賑款一節候咨商直隸省長查核見覆再行示遵仰即知照此批

咨直隸省長爲天津靜海各縣公民請撥借助欸文（七年六月十八日）

爲咨行事案據天津靜海等縣公民石作藩等呈請撥借欸項并加給賑撫以竟全功而救民命等情據此查原呈所稱津西靜北地居下游一處不修全功盡棄各節當係實情所請擔保六千元應予照准除批令備具保證書暨花名冊由天津靜海兩縣轉送核辦外至請籌撥賑款一節相應咨商省長請煩查照轉致順直義賑會核議見覆以憑示遵此咨直隸省長

天津縣知事靜海縣知事呈送兩縣所具借欸保證書合同稿文（七年六月十二日）

爲呈請事案據津靜兩縣紳民石作藩等呈稱中亭堤工一案於屢次呈請之外復於六月四日普謁肅督辦痛陳下情蒙督辦念係七縣民命所關面諭允爲設法代借全工三分之一計洋六千元並函知上海義賑協會允爲補助之五千元速踐前諾其不足之九千元由兩縣呈請省長咨會義賑會設法籌撥煌煌鈞諭萬衆同欽惟是時當夏令轉瞬伏汎將臨若不積極進行必至誤工廢事懇

請縣長速爲轉呈尅期集款立待興工除將六千元借款應備之保證書及兩縣人民受益地畝花名清冊等項呈驗存案並請會銜分呈等因據此除分呈省長轉商順直義賑會籌撥九千元謹將該紳等所具之保證書借款合同稿及兩縣受益地畝花名清冊具文送呈鈞鑒懇將借助各款鼎力維持從速發給以便即日興工實爲德便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津縣知事靜海縣知事文（七年六月二十三日）

據呈請代借息銀六千元修築縣境中亭河堤并呈送保證書合同各一份津靜兩縣地畝花名清冊各一本等情閱悉應即准予維持擔保除函知天津鹽業銀行外仰該知事自向銀行接洽議借所呈保證書合同暨津靜地畝花名清冊發還俟雙方簽字再行呈送本處查核備案此令

函天津鹽業銀行介紹天津靜海兩縣借款修築中亭河堤文（七年六月二十三日）

逕啟者案據天津靜海兩縣知事會呈請借款六千元修築中亭河堤工以堤內受益地畝作抵定於本年秋後償還造具津靜兩縣地畝清冊各一本合同擔保証書各一份等情送請核辦前來應請貴行與該知事等商議貸給辦法仍由本處援案擔保用昭信守此致天津鹽業銀行

委令林昺爲修築中亭堤工監修員河堤文（七年六月二十一日）

爲令委事據天津靜海等縣公民石作藩等呈稱該處中亭河堤業蒙鈞處并直隸省長准予撥款興修惟工程浩大非熟悉河工人員恐難收完美效果等情據此查有林昺堪以委派該處工程監

修員合行令委仰卽赴工督同該公民等轉飭民夫認真修築早日竣工毋負委任切切此令

直隸省長咨據順直義賑會函復中亭堤工准由義賑款內籌撥文（七年七月六日）

爲咨行事案准順直義賑會函開逕復者准函開以准能督辦咨開並據天津靜海兩縣知事呈稱案據天津靜海等縣公民石作藩等呈稱中亭隄工緊要請由義賑款內撥給津靜兩縣九千元以竟全工囑卽開會討論等因准此並天津靜海兩縣知事函同前因當經本會開會研究僉以本年查放春賑辦法本有以工代賑之條津靜兩縣隄工緊要所請撥款修築之處尙無不合自應由義賑款內如數籌撥以惠災黎除分函外希卽轉飭天津靜海兩縣知事將應領之款迅卽備文派員來會具領以重要工並希轉咨能督辦備案至綏公誼等因准此除飭天津靜海兩縣知事遵照具領外相應咨行貴督辦請煩查照備案此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

靜海縣知事堤工監修員會呈中亭橫堤宜與直堤同時興修文（七年七月二十三日）

爲中亭橫堤宜與直堤同時興修以防水患而竟全工謹祈鑒核撥款補助事竊監修員吳接奉鈞處令委監修中亭河堤工程當經馳抵津靜兩縣會晤天津縣齊知事並知事樹楷隨卽趕赴工次認真監修查該堤靜海界內原屬兩段一爲直堤一爲橫堤直堤係與津界相連橫堤純在靜界均係防大清河北濠之水一堤不修兩堤均歸無用前奉督辦派員勘估修築橫直兩堤共需款兩萬元嗣經津靜士紳石作藩等以該堤工程關係兩縣民瘼急欲興修所需之款當經呈蒙鈞處在鹽

業銀行擔借洋六千元並奉咨准順直義振會撥助洋九千元上海義賑協會方頌如先生允助五千元現在銀行借款暨義振會助款均已先後飭撥該紳等如數領訖而方頌如允助之款至今無着是以謹將兩縣之直堤興修而橫堤以款無着落未能工作雖經知事樹楷呈明將洋芬港陸村應得春撫項下三成之二以工代振約合洋一千二百元之譜而不敷之款尙多監修員貝目睹此項情形不得不竭力籌維當即督飭靜紳張敬鏞等切實勤估力求撙節計估洋四千元除已籌定代賑一千二百元外尙需洋二千八百元地方既無公款民力尤屬不支而橫堤與直堤互爲依附效力相同勢不能因欸項艱難致虧一篑籌思至再惟有仰懇督辦設法籌措俯允撥洋二千八百元以竟全工而防水患是否有當擬合呈請鑒核示遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令靜海縣知事堤工監修員文（七年七月二十九日）

呈悉候函順直省議會邊議長守靖請轉商紅十字會將七年米欸如數提助俾竟全功仰卽知照此令

函順直省議會議長請轉商紅十字會將所存米欸提助靜海縣興修堤工文

（七年七月二十九日）

逕啟者案據靜海知事暨堤工監修委員會銜呈稱修築中亭直堤而不修築橫堤則兩堤均歸無

用估計工款懇請籌撥等情據此查本處財政支絀異常其上海義賑會允助之款迄未撥到而該處堤工關係重要勢難停工待款今爲移緩就急之計上年紅十字會所存米款擬請轉商該會如數提助俾竟全功無任感盼並希見覆此頌公綏

順直省議會議長函復靜邑米款已令提津備用文（七年八月十九日）

敬啟者前奉大札因病久未奉復抱歉無似去年靜邑災情極重公賑義賑雖爲數不少然仍有車薪杯水之觀不得已故請由紅十字會撥米數百石變價因利後因爲數無多不敷分佈且當陳塘莊扒堤之時地方長官曾有宣言因此而受災之區將來與以特別賑撫故遂將此米轉送省署請發洋壹萬元以濟災黎是此款并非盡屬紅十字會之糧價再前放之款按極貧次貧次貧者尙有收回之望而極貧者則不啻賑撫現在邑水尙未盡退亦不能卽行追回前奉函後卽行函靜邑衆紳令其盡力催收刻據報告不過收上二千七百餘元不知足用與否除令其卽日提津以備支用外特此專函呈請示知以便轉交是所盼禱肅請公安

訓令天津縣知事嚴切曉諭該縣民不得藉端阻撓中亭隄工文（七年八月二十二日）

爲令行事案據監修津靜兩縣中亭隄工委員林昺呈稱竊查直堤原係二十五里分作五段修築合弓尺計長四千一百零九丈二尺刻自揚芬港第一段起至第四段止均已完全築起惟第五段計長一千零六十七丈已經築起者九百七十餘丈僅餘九十餘丈之隄尾據承辦人面稱該直隄

舊基之工尾地勢雖較略高若仍至此終止則似毫無結束且年前該工尾附近各地皆已上水深者五六尺淺者三四尺不等各情嗣經大衆酌議若將隄線展長九十八丈接至東北面高姓之私塹時方能完全保護隄內數百頃之田地否則一遇大水仍然灌注不但致數十里之長隄前功盡棄亦且有負我督辦殷殷愛民之熱心於是決議展長方足四千一百餘丈之數刻因所展之隄純係楊柳青張姓之產因青苗在地抗不讓作託人關說亦不允從其人品行素非端正該承辦人恐惹事端遺人口實故相約來津懇求督辦主持一切等語委員再四查勘確係實情若於舊基停止不惟毫無結束而患後亦深堪隱憂且斷不能因各人之私利致妨萬家之公產等情據此查隄尾仍留缺口勢仍貽患地方自應如呈展築以資收束除指令外合亟令仰該縣迅即嚴切曉諭該民遵照展讓不得藉端違抗貽誤要工致干咎譴仍將辦理情形呈報查核切切此令

中亭堤工監修委員呈報收到助款日期文（七年八月二十八日）

爲呈報事竊本月二十三日據津靜兩縣紳士石作藩閻紹薪等函稱前蒙督辦批發由本省議會撥交之補助中亭隄工現銀二千七百圓業經領到等因准此竊查此次中亭隄工以橫隄爲最要現在工程將竣需款至殷得此大宗款項接濟趁日內晴明趕行辦理兩堤即日可竣將來津靜兩縣水患得以預防我督辦之造福於津靜兩縣者至爲無量也所有紳士已經收到助款日期理合呈報以慰虛系謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

中亭堤工監修委員稽查員呈請派員驗收堤工文（七年九月六日）

爲呈請驗收堤工事竊查津靜兩縣中亭陸工仰叨我督辦福庇天氣晴明得以尅期修理伏汎秋汎均慶安瀾橫隄直隄兩工日內一律告竣計期五十餘日得隄三十三里兩縣之保障以固萬民之生計以充其歌頌我督辦者道相屬矣所有中亭全工完竣情形除詳細工估單由該承辦員自行呈報外敬附略圖陳請卽日派員查驗核收以便收束伏候鈞示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

委令河務股員吳玉驗收中亭堤工文（七年九月十一日）

爲令委事案據津靜兩縣中亭堤監修員林昺中亭堤董石作藩等先後呈報該處中亭直橫兩堤一律工竣請派員驗收到處除分別令批外合亟鈔呈并檢同略圖正冊令委該員仰卽前往按照圖冊切實驗收具覆核奪此令

靜海縣知事呈爲縣境南北兩泊子牙河東堤及洋芬港中亭堤橫埝各工告

竣造冊送請核銷文（七年九月二十五日）

爲縣境南北兩泊子牙河東堤及洋芬港中亭堤橫埝各工均已告竣所用春撫以工代賑款項分造細數清冊送請鑒核准銷事竊屬縣南北兩泊子牙河東堤及中亭河橫埝前以無款籌修當經召集士紳並各村正副等開會公同擬定以奉發春撫按照調查南北兩泊及洋芬港附近村莊災

民戶口應得春撫總數提出三成之二招集災民以工代賑呈奉指令照准所有無河工各村應放春撫暨附河村莊應放三成之一賑款業於散放後報蒙准銷至各工一律修堵完竣並經會同監修員黃占春呈請河務局派員驗收各在案伏查南泊各村共應得三成之二銅元一百一十八萬七千八百五十九枚半合洋九千零三十三元一角五分二釐修築南泊子牙河東堤暨獨流橫壩一切工料以及工撫分局經費等項實用洋七千八百五十二元三角九分五釐計尙餘存洋一千一百八十元零五分七釐所餘之款除歸還前在鍋底地方挑溝疎洩窪水購置民地挑溝工價費用外下剩款項留備嗣後南泊子牙河東堤防險之需北泊各村共應得三成之二銅元三十六萬三千九百七十八枚半合洋二千七百六十七元八角九分七釐修築北泊子牙河東堤高家莊黃家房兩決口工料一切實用洋二千二百七十二元六角計尙餘存洋四百九十五元二角九分七釐所餘之款撥充堵築南運河一百七十四道決口之用其不敷款項另由北泊受益地畝按數捐攤以濟要工洋芬港各村共得三成之二銅元一十六萬六千二百三十七枚合洋一千二百六十四元一角六分以之修築中亭堤橫壩儘數支用不敷尙鉅除將會同林監修員吳呈蒙督辦商准紅十字會補助洋二千七百元並修築中亭堤餘剩洋九百八十二元八角二分一釐通融動用外仍有不敷另由該紳等自行設法籌補以上統計南北兩泊及洋芬港等村共得三成之二以工代賑銅元一百七十一萬八千零七十五枚仍照兌換原價每銅元一百三十一枚五易洋一元核算

計共合洋一萬三千零六十五元二角零九釐核與放過春撫內撥歸以工代賑之款數目相符茲將各工所用款項分造細數清冊各一分除分呈外擬合具文呈送鈞處伏乞督辦查核准銷謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令靜海縣知事文（七年十月十日）

據呈該縣境內修築堤埝堵築決口花費各款均以工賑款內開支分造細冊送請核銷前來本處覆核無異應准開報冊存此令

訓令天津縣知事靜海縣知事償還鹽業銀行借款文（七年十二月十日）

爲令行事案查該兩縣修築中亭河堤前經本處擔保向天津鹽業銀行息借銀六千元原訂合同聲明借款由堤內受益地畝按畝均攤于本年秋收後不得過十一月底清還等語現已屆還款之期應由該縣知事先期傳知承辦士紳屆期務將借款催齊送交鹽業銀行查收清款仍報本處備查此令

天津縣知事靜海縣知事呈報紳民償還鹽業銀行借款文（八年二月十四日）

爲津靜兩縣紳民石作藩等償還中亭堤工借款本息請查核事案據津靜兩縣公民石作藩等聯名呈稱爲借款本息還清懇請轉詳事竊民等修築中亭河堤蒙天津靜海兩縣長出詳印借鹽業銀行洋六千元擬定秋成後由堤內受益地畝攤還等因呈請出示催收現在舊歷年終應還之期

無論地戶之攤款有未交者尾欠者民等措辦交還原本六千元加息洋三百四十一元四角如數清還理合稟請轉詳實爲公便計呈鹽業銀行收條三紙等情據此除將鹽業銀行收條三紙由知事耀城存券備查並分呈省長暨津海道道尹河務局外理合具文呈報鈞處查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

青縣知事呈懇撥款修復堤岸以工代賑文(六年十二月二十二日)

爲堤岸殘毀民生凋敝懇准撥款修復以工代賑事竊查縣境河流南運河潭沱河及黑龍港各河首尾貫穿全境潭沱河東岸南自縣屬李三橋由交河縣入境迤北接連黑龍港至大黃窪出境計長一百四十餘里西岸南自戴家墓起北至馬家莊白廟一帶止約長五十餘里前清光緒年間迭遭水患霜降水退卽由人民呈請上憲撥款勸修歷辦堤工均有定案故爾時雖連年被水而堤岸常修尙堪扼守近二十年來水不爲患各處河堤久未修葺已爲絕大弊害而西邊潭沱黑龍各乾河傍河人民隨意耕耘幾成習慣滄桑遷變河地不分秋潦暴至漫溢堪虞本年七月間水自交河縣湧入縣境潭沱河轉入各支黑龍港不數日間水幾高出槽外西岸村民與水爭命沿堤設舖各備椿料晝夜搶護精力俱疲甚至以搶築堤埝之故屢起爭端堤長百餘里兩岸數百村此種訴訟無日無之無他皆河堤殘破不能容水之所致也本年如是來歲更難設想總計村民與水激戰之期約有兩月而每村攤款約有京錢二百吊僅就被水各村計之出錢已及三萬八千吊之多夫人

民所以拋擲如許金錢費盡無數勞力者無非冀徐河不決口藉以保全其財產生命耳乃未幾漣沱河自縣境極南李三橋決口南北有十四道之多計長六十餘丈水勢奔騰不數日間全套一百九十村莊盡成澤國李三橋對岸小夾河僅有數村三面均係河流口決房倒困苦情形尤堪憐憫前因搶險而財力耗盡後以河決而田房冲毀民生凋敝言之淚下然此第就決口之大害而言其迤西之漣沱黑龍各堤岸漫溢成口旋經堵築或被水而後守堤人少大溜冲刷風雨摧殘岸長百餘里河與窪通之小口更不一而足前以節逾寒露水勢漸殺經督飭李三橋地方紳董乘機將決口堵塞期可無礙春耕先經呈報在案惟所謂堵塞者僅使水不外流耳若謂堤岸即已修復則相差甚遠何敢諱言其餘沿岸無數缺口更僕難數待修孔急若責令人民自行修復民力實有未逮况就漣沱河黑龍港全河分晰論之上游河淺堤低水到即溢中游河深堤破水大即潰下游河寬溜重堤岸單薄縱多方防護亦難免出險再下至縣境最北之廣福樓南北一帶河路狹窄幾於水不能流設弗及時修濬再值洪水其患且更甚於今日人民目覩心驚深恐再遭昏墊莫不憂懼異常奈自夏秋以來守堤費款搶險費款堵築決口又費款民力有限等於悉索敝賦近復調查下游各村莊生活維艱斷無修堤之餘力而堤工關係重大在所不得不修迭據人民懇訴紳董環求因之熱籌擬慮惟有以工代賑之一法堤岸既可興修災黎藉以存活查前奉督辦訓令籌出現洋三十萬元撥交省庫專備修復殘缺堤埝之需准由各縣呈請核辦等因縣屬堤工百數十里幾於千

瘠百孔統計用款非有洋兩萬元不克集事惟有籲懇憲台軫念民生酌撥鉅款修復堤埝以代賑濟則青縣數十萬生靈不勝馨香頂祝之至竊知事尤有陳者縣境河堤工大款鉅明歲興修擬由知事先行履勘一次以後分段工作每段公推廉正紳董五六人以襄其事如此進行可期工堅費省再查民國三年已由紳民請修此堤並蒙委員履勘後以時局紛擾事未果行本年被水如此之重全堤較前益形破壞修復一舉實已緩難再緩矧此東西兩岸沿河各村均爲青縣人煙稠密之區宜籌禦水之方以作補牢之計知事查勘所及聞見較眞所有堤岸殘毀民生凋敝亟宜籌撥鉅款以工代賑各情形不得不據實上陳爲民請命伏祈憲台俯念民艱特予照准實爲公便再合邑紳民對於此事切如望歲擬請准將批令暨知事呈文一併刊登公報藉慰衆望除逕呈省長財政廳外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令青縣知事文（七六年十二月二十日）

據呈漣沱河在該縣南境決口十四道之多待修孔亟民力實有未逮請撥款修復等情已悉仰候令飭該路查勘委員長查明呈復再行核奪此令

子牙河籌勘委員長呈復查明青縣漣沱河李三橋決口情形文（七年四月一日）

爲奉令查明青縣漣沱河李三橋決口情形估計堵築經費呈請核辦事竊委員長前奉第一四五七號訓令內開據青縣知事翁之廉呈稱漣沱河在該縣南境決口十四道待修孔亟民力實有

未逮請撥款修復又據該縣民人楚鴻來呈稱爲知事罔上營私冒功殃民請派委查勘撥款修隄等情到處除分別指令批示外合亟鈔錄原呈令行該路委員長仰卽按照呈稱各節詳細查明分別具復以憑核奪計鈔發原呈二件等因奉此委員長遵卽前往查勘查得青縣境內舊有滹沱別河由交河縣入境北接黑龍港兩岸原有隄埝昔年尙無水患祇以去歲上游交河等縣受各河漫溢以致青邑李三橋地方決口多道原呈暨原稟謂有決口十四道其實內有五道已併爲一道因初決時五道中各留有斷隄土台間隔後爲風浪冲激遂至連成一片該前縣翁知事呈稱預防水患請款修復意非不善惟以呈內有督飭堵塞之語與事實上稍有不符是以楚鴻來等有異辭其實翁知事亦稱隄岸修復相差甚遠不敢諱言是已明言隄岸之尙待修也應請從寬免予置議至該縣修復隄岸若照該縣原呈所稱需洋兩萬元紳民原稟請酌撥鉅款現值公款支絀恐亦難於應付且該處係屬消洩瀝水之支流非遇上年巨災尙不至十分爲害其舊隄加高培厚修復舊狀以工代賑一層應請暫從緩議惟李三橋一帶決口地方實應亟爲堵築茲經核實勘估決口十處按照原狀畧加高厚統計堵塞口門連補地平共需土四百七十九方九分五釐每方一角六分核銀元七十六元七角九分二釐擬請鈞處照數發交該縣知事督同該處紳董召集災民尅期堵築以固隄防所有奉令查明青縣滹沱別河李三橋決口情形估計堵築經費理合繕具表冊備文呈請鈞處鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令青縣知事李三橋決口工款應由該縣自行籌辦文（七年四月十三日）

爲令行事案據子牙河籌勸委員長林際康呈復查明青縣滹沱別河李三橋決口情形估計經費呈請核辦前來查原呈據稱李三橋一帶決口地方堵築口頭連補地平統計共需經費洋七十六元七角九分二釐爲數甚少事輕而易舉應由該縣知事自行籌辦以固隄防除指令外合行鈔呈令仰該縣遵照迅即籌備對期堵築毋涉延誤切切此令

徐水縣知事呈請將粥廠款項分配各村爲興修河堤工款文（七年四月二十二日）

爲呈請示遵事竊知事抵任後卷查民間請款修堤之案不一而足如縣屬東區之磨家莊千枝柳甯家莊南區之史各莊荆塘舖山東營半壁店中區之王馬村黃土崗青廟營北區之南營各村僉以該各村或與澧河地相毗連或與瀑河萍河界相銜接自上年水災後各處堤岸崩塌多處其間雖經丁前知事能樞任內督率紳民集夫修築然爲害過鉅未能一律堵合現在桃汎雖過惟恐夏雨過多泛溢爲患懇轉請補助俾得早日興修等情紛紛來縣請求當時丁知事因奉鈞處通令嗣後凡屬支河堤埝均應查照向章由紳民自行集夫修築不得再行援請補助等因未及核辦卸事咨經知事查卷屬實復據南區史各莊荆塘舖山東營各村紳民以前情請求酌給工費俾便興修前來當經知事一面遵照鈞處訓令勸導各該村紳民先將各河淤塞之處集夫挑挖一面將倒塌各堤諭令就地紳民或量力捐輸或出夫贊助趕速從事堵築並曉以河渠利害關係田廬全賴協

力同心方克有濟該紳民雖均欣然樂從惟知事默察情形自上年災後元氣未復民力實有未逮公家若不稍予補助縱苦口勸導亦屬無濟因查上年冬間經前丁知事能樞任內因籌辦粥廠統共捐集銀洋八十六元票洋三元京錢九百五十六吊有奇知事抵任後准丁知事將前項捐款悉數咨交前來當查此項內有路教士所捐大洋五十五元已由丁知事函致第五路委員長聲明爲將來辦理平糶需用其餘擬補助春賑不足等因伏查平糶耗費已由丁知事呈由自治存款項下借用洋五百元卽此樽節動支已足敷用春賑戶口業已核實刪減現經知事擬請將前項捐款均勻分配作爲各村興修河堤之用雖杯水車薪爲數有限但民間得此補助微特擔負稍輕且足藉以鼓舞是於權衡輕重之中仍寓以工代賑之意如果實在不敷再由知事設法勸募是否有當理合具文呈請鑒核令遵除逕呈省長核示外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令徐水縣知事文（七年四月二十七日）

據呈請移撥去年籌辦粥廠捐款八十餘元京錢九百餘吊均勻分配作爲各村興修河堤補助費儻有不敷再行設法勸募等情均悉所擬甚是該知事洞明大體深堪嘉慰應准如擬辦理仰卽督催各村趕緊興工共捍水患毋再觀望延誤並將開工竣工日期呈報備查切切此令

曲周縣知事呈報提借倉穀成本修築河堤文（七年五月八日）

爲報明提借倉谷成本修築河堤請查核備案事查職縣塔寺橋等七十七村莊上年濬河決口一

百餘丈被淹成災業經前任邀集人夫合力搶築合龍呈報在案茲值春汛在邇去年所築新堤土質鬆浮難資保障知事以四鄉人民生命財產攸關隨即邀集各鄉紳董並社正等公同討論修築辦法茲據四鄉社正葉維新等聯名呈稱本縣河堤向係民築民修上年決口之處土質鬆浮春汛一至實難支持社正等生長斯土生命攸關現已公同議決按照徵冊地畝每畝抽收京錢四文約計全縣地畝可收京錢三千餘吊以資修築而禦水患等情據此知事查職縣春汛臨邇去年倉卒堵築土質鬆浮工程本不堅固隨即親往察看按段估計鳩工興修加高培厚萬難延緩該社正等稟請每畝抽收京錢四文作為修堤經費實符本縣民築民修之意事關全縣生命財產自應准予照辦第此間修築河堤歷年辦法向由縣公署先行墊款俟堤工告竣出票按畝徵收歸墊茲查縣署並無開款可以挪用惟查倉穀成本尚餘八千餘吊此款亦係地方公款現在各商舖存儲並無他項用途自應移緩就急茲經知事提借京錢三千吊充作修築河堤之用一俟此項畝捐收起即行歸墊至此次修築河工係仿照以工代賑辦法業於四月二十八日興工所有挑土人夫均係被災貧民在各災民既可藉以糊口而河堤要工亦可即日落成所有提借倉穀成本修築河堤緣由理合具文呈請憲台查核備案實為公便除呈請省長財政廳道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令曲周縣知事文(七年五月十四日)

據呈已悉該縣濬河決口上年雖經搶築合龍惟新土鬆浮難期保障擬由該縣倉穀成本八千餘
吊項下提借京錢三千吊以工代賑培修該堤並據開會議決按照徵冊每畝抽京錢四文足數歸
墊洵屬移緩就急辦理甚是自應照准仰即認真督修以竟全功並將工作情形隨時具報備核此
令

京畿河工善後紀實卷九終

京畿河工善後紀實

卷九

44
009-005

戊辰冬

京畿河工善後紀實

熊亦壯題

京畿河工善後紀實卷十目錄

疏濬

函天津海關監督請飭海河工程局先將海河疏濬以便五河洩水文

津海關監督函覆文

函直隸警務處處長爲三岔河裁灣取直應估民房地基勘估具覆文

天津警察廳呈復三岔河口南北運河裁灣取直應需工料數目文(附清單)

函復天津警察廳文

會同直隸省長委令天津警務處長楊以德辦理三岔河口南運河裁灣取直工程文

會同直隸省長委令天津警務處長楊以德辦理天津南堤工程文

函顧問工程師平爵內三岔河口裁灣取直請查勘金剛橋基礎是否堅固文

天津警察廳呈爲遵令籌設浚河事務所並酌擬簡章請備案文

指令天津警察廳文

天津警察廳呈請將前擬收買民房地基辦法更定表式文

指令天津警察廳文

函天津警察廳三岔河南運河工程區域內電線自來水管應預備挪移請分函先期知會文
訓令天津縣知事轉飭新開河兩岸居民保護本處號概文

天津總商會函陳三岔河口裁灣取直等工程請仍由警廳繼續辦理文

順直省議會咨請以三岔河口裁灣取直工程請仍由警廳繼續辦理文

咨復順直省議會文

函直隸警務處送交三岔河裁灣取直招商投標文件文

函順直水利委員會爲三岔河工程函呈省長飭廳迅速辦理文

咨外交部爲三岔河口裁直工程現由地方自行辦理文

咨復直隸省長投標各商以與順直水利委員會預算相當者爲合格文

咨復直隸省長三岔河工程業經水利委員會議覆文

訓令直隸警務處委令本處顧問平爵內隨時調查三岔河裁直工程文

直隸省長據天津警察廳呈請添修河口以外工程應如何辦理咨商查核見復文

咨覆直隸省長文

滄河事務所函爲大王廟土工及建築款項不敷擬請補助文

順直水利委員會函復議決協助滄河事務所不敷款項文(附議案)

指令澆河事務所文

訓令澆河事務所具領大王廟工程補助不敷款項文

順直水利委員會函陳天津電車公司在金家窩設水管文

直隸省長咨復電燈公司開溝安管先後會擬條件送請查照文

澆河事務所呈送大王廟澆河工程收支各款清摺文(附清摺)

函順直水利委員會爲轉送大王廟澆河工程收支各款清摺文

靜海縣知事電呈趙連莊減河水漲漫口設法搶堵文

電覆靜海縣知事文

訓令靜海縣知事派王沛爲減河督察員駐防減河朝宗橋一帶文

馬廠減河督察員呈報朝宗橋一帶情形並籌擬善後辦法文

指令馬廠減河督察員文

天津河務局呈報南運河斬官屯減河北岸漫口搶護合龍情形文

指令天津河務局文

靜海縣天津縣四十八村代表劉培元等稟爲減河連年爲災公懇設法維持文

批令靜海縣天津縣四十八村代表劉培元等文

河務股長黃國俊呈報派員勘測南運河下游流量情形文

指令河務股長黃國俊文

靜海縣滄縣十五村代表劉紹昌劉薊林稟爲挖挑支河預籌利害文

批靜海縣滄縣十五村代表劉紹昌等文

訓令靜海縣知事滄縣知事文

寶坻縣紳士王乃春等呈爲堵決疏淤或挑新河管見文

批令寶坻縣紳士王乃春等文

寶坻縣公民李浚等呈陳朝白河應歸故道文

批令寶坻縣公民李浚等文

咨直隸省長京兆尹據寶坻縣公民李浚等條陳潮白河應歸故道文

直隸省長咨復寶坻縣公民呈請規復潮白河故道據玉田縣呈套堤不能平毀文

寶坻縣公民代表李浚等呈請遷徙河身早日興工文

前北運河防局文牘員陳葆泰呈爲潮白分挽入運酌擬消防辦法文

批令前北運河防局文牘員陳葆泰文

寶坻縣公民代表陳玉芳等稟請撥款搭堵決口文

批令寶坻縣公民代表陳玉芳等文

訓令寶坻縣知事據該縣公民代表陳玉芳等呈請堵合決口轉飭查照文

京兆尹函送寶坻縣災民代表董維曾等請款修治北運河公呈文(附原呈)

函復京兆尹文

北運河籌勸委員長黃占春寶坻縣知事查美咸會呈普濟河東西兩窪水勢情形文

寶坻縣知事呈送普濟河卷宗請查核文

指令寶坻縣知事文

訓令薊運河測量隊長關於普濟河一案順道測勘繪圖貼說呈後核奪文

薊運河測量隊長呂金藻呈覆綉針普濟二河實在情形文

指令薊運河測量隊長呂金藻文

訓令寶坻縣知事據薊運河測量隊長呈報綉針普濟二河情形飭卽知照文

寶坻縣知事呈請撥款疏挑蜈蚣河文

寶坻縣知事呈請派員勘估青龍灣王家務石閘工程撥款興修文

指令寶坻縣知事文

寶坻公民代表楊崑等呈請撥款補助青龍灣堤工文

批令寶坻縣公民代表楊崑等文

北運河籌勘委員長呈報蜈蚣河淤墊情形文

指令北運河籌勘委員長文

京兆尹咨寶坻縣各河堤埝等費請准予歸入善後案內派員勘辦文

京兆尹咨復潮白窩頭等河工程擬請仍照前咨迅予派員估修文

咨復京兆尹文

大城縣知事呈送災區表冊及河工圖說文

指令大城縣知事文

大城縣知事轉呈籌款挑河檢同圖說請鑒核示遵文

指令大城縣知事文

大城縣堤工代表王鳳圖等呈陳分洩漣水另闢尾閘意見文

子牙河籌勘委員長呈報完固口與獨流兩處分減子牙河情形文

指令子牙河籌勘委員長文

第七路委員長舒厚德呈報豐潤等縣還鄉河淤塞爲患文

訓令北運河籌勘委員長黃占春查明挑修還鄉河積淤情形以憑核辦文

玉田縣順直省議會議員劉榮第劉際芳呈爲還鄉蘄運等河河患劇烈請亟籌辦法文

批令玉田縣順直省議會議員劉榮第劉際芳文

訓令北運河籌勘工程委員長黃占春查明還鄉蘄運等河情形以憑核辦文

豐潤等縣公民楊金第等陳請測量還鄉河險要以備挑修文

批令豐潤等縣公民楊金第文

訓令蘄運河測量隊長呂金藻測量還鄉河險要以備挑修文

第七路委員長舒厚德呈陳豐潤縣春撫變更辦法以工代賑文

指令第七路委員長舒厚德文

豐潤縣知事呈報修補屬縣黑泥兩河以工代賑並送清冊文

豐潤縣河工監視員程遠呈報驗收黑泥兩河加培民工文

指令豐潤縣河工監視員程遠文

直隸省長咨據技正黃國俊呈報詳測霍家嘴挖河接堤情形文

咨復直隸省長文

南樂縣公民吳崇周等稟爲飭挖民溝擾害地方公懇緩期辦理文

批令南樂縣公民吳崇周等文

大名道尹呈覆南樂縣飭挖民溝一案擬照該縣所議從緩辦理文

指令大名道尹文

商會聯合會函送疏濬河道建議書文(附議案)

訓令永定河籌勘工程委員長查明商會聯合會函送疏濬河道議案以憑核辦文

小站營田局呈請設法疏濬小站減河以保營田文

指令小站營田局長文

小站營田公民徐連陞等稟爲朝宗橋開河洩水有礙營田請飭禁文

函順直水利委員會據小站營田公民徐連陞等爲朝宗橋開河洩水有礙營田一案請議覆

文

順直水利委員會函覆議決朝宗橋開河洩水議案文(附議案)

咨直隸省長朝宗橋開河洩水一案請轉飭營田局遵照文

直隸省長咨據小站營田局長核議關於營田各項請查核辦理文

函順直水利委員會請議覆關於小站營田與開河洩水辦法文

順直水利委員會函復文

咨直隸省長據順直水利委員會議覆關於小站營田與開河洩水辦法文

天津河務局呈准小站營田局具報減河上游旁洩下游涸竭堪虞文

指令天津河務局文

咨復直隸省長爲減河上游旁洩下游涸竭堪虞文

靜海縣城西孫家莊等村代表王道霖等呈請派員勘測南運河西岸宣洩積水文

批令靜海縣城西孫家莊等村代表王道霖等文

第十二路查賑委員長傅良弼呈爲靜海縣各村積水成渠請撥款設法排除文

指令第十二路查賑委員長傅良弼文

天津河務局呈爲勸議靜海縣民王道霖等請開掘運河堤岸洩水窒礙難行文

訓令第十二路查賑委員長傅良弼爲靜海縣民王道霖等請開堤洩水一案窒礙難行令行

轉諭知照文

靜海縣知事呈請排除河西積水文

指令靜海縣知事文

本處河務股員李寶源呈復大城靜海一帶排除積水情形文

訓令天津河務局據李寶源報告排除靜海積水一案飭查覆文

靜海縣農務會及九十九村代表李蔭楷等呈請派員查勘以洩積水文

批令靜海縣農務會及九十三村代表李蔭楷等文

天津靜海兩縣代表孫蘭台等呈請疏通赤龍引河宣洩積水文

批令天津靜海兩縣代表孫蘭台等文

天津靜海兩縣代表張書元呈請疏通河道重開舊閘文

批令天津靜海兩縣代表張書元等文

蘆運河測量隊呂金藻呈報查勘赤龍放淤等河工程情形文

函順直水利委員會據呂隊長金藻查勘青龍放淤等河工程情形請議覆文

天津河務局呈勘赤龍衛津兩河及減河北岸洩水閘座情形文

指令天津河務局文

順直水利委員會函復會議疏濬赤龍等河情形文(附議案)

京畿河工善後紀實卷十

疏濬

函津海關監督請飭海河工程局先將海河疏濬以便五河洩水文（六年十二月二

十八日）

逕啟者查本處前因順直水災召集中東西人士開河工討論會送經審查議決測量永定北運下游另籌宣洩辦法并測量子牙南運新口等處以求另闢新河藉資分減業經委任詹美生爲總技師組織測量隊進行本處復以轉瞬春工春融至關緊要應於各河受病之處擇要疏通或修培堤埝須於伏汛前辦竣以備明歲盛漲時易於宣洩并經委派查勘五河宣防工程委員長分道測量勘估在案查海河一段爲五河洩水之總尾閘自應由海河工程局一併用原有挖泥機器將沿河淺墊處切實疏濬并將攔門沙酌量開挖務於可施工時隨時工作以期明年伏汛期間各河宣洩較可暢於今歲庶於五河根治工程未竣以前對於順直水災有所防備相應函達希即轉函海河工程局查照辦理爲荷此致津海關監督

津海關監督函復文（七年一月十五日）

敬陳者一月十日准海河工程局函稱接准來函以准督辦京畿一帶水災河工善後事宜處函開

查海河一段爲五河洩水之尾閘自應由海河工程局一併用原有挖泥機器將沿河淺墊處切實疏浚並將攔門沙酌量開挖務於可施工時隨時工作以期明年伏汛期間各河宣洩較可暢於今歲庶於五河根治工程未竣以前對於順直水災有所防備函希轉函查照辦理等因准此查本局所購之挖泥機器原係專爲疏濬河淺等事之需且並於該機器未到以前不時修挖海河攔門沙等處相應函覆卽希查照等因准此查此事前奉鈞函當經函致海河工程局辦理在案茲准前因理合呈覆鈞處查核專肅謹請鈞安

函直隸警務處處長爲請將三岔河口裁灣取直應估民房地基勘估具復文

(七年一月二十八日)

逕啟者案查天津三岔河口裁灣取直一案業經本處招集會議公決迅籌進行在案際屆春融籌備刻不容緩相應函達貴處請煩查照迅即派員將裁灣工程區域內應估之房間地段數目測勘估計繪圖貼說卽日見覆以憑核辦至緝公誼此致直隸全省警務處處長

天津警察廳呈復三岔河口並南運河裁灣取直應需工料數目文(七年三月一日)

爲呈復事案查前奉鈞處公函內開案查天津三岔河口裁灣取直一案業經本處招集會議公決迅籌進行在案際屆春融籌備刻不容緩相應函達貴處請煩查照迅即派員將裁灣工程區域內應估之房間地段數目測勘估計繪圖貼說卽日見覆以憑核辦等因奉此查津埠爲各河尾閘衆

流匯聚咸以海河宣洩而入於海無如各河下游直接海河之南北兩運河每多曲折紆繞一遇水漲流洩不暢以致衆流湍激漫決爲患歲所時有似非於三岔河口南北兩運河下游入海之區一併裁彎取直不足以暢入海之路遵經令知工程處會同東五分駐所遵照辦理除將改移北運河佔用居民房地測勘估計並將南運河裁灣取直辦法一併詳細勘估繪圖貼說以便轉呈核辦等因在案茲據該處所會同呈復內稱遵即前往詳細查勘計北運河自金鋼橋取道金家窩地方南向挑入三岔河口一段新河工程計長八十丈南寬三十二丈北寬二十五丈深四丈拆移民房計共一千三百七十六間佔用房基五十二畝三分擬按月息一分核發價值約需房地價洋二十九萬有奇挑河運土以及抽水各費需洋四萬五千元兩岸修壩需洋十二萬元建修馬路需洋二萬餘元以上各項共合需洋四十七萬五千餘元之譜又南運河自金華橋迤西取道大王廟北向挑入北運河一段新河工程計長七十丈東西寬十丈深三丈拆移民房五百一十三間佔用房基十八畝四分擬按月息一分發價約需洋十萬七千餘元挑河運土以及抽水等費需洋一萬六千元兩岸修壩需洋十萬元此外尙擬將金華橋移設北大關以資便利所需橋墩以及移設遷運等費需洋二萬八千元以上各項共合需洋二十五萬一千餘元查兩河壩工及修路共需二十四萬餘元如款項支絀尙可從緩但南北運河兩水會流之區尙須修築堅壩百餘丈以免隄岸鬆浮坍塌危險之虞不然勢必如紅橋下游兩水會流之隄岸歲修歲壞所費更屬不貲惟是兩河裁灣取直

之工程用費固屬甚鉅然而拆民房木料等項變價所得之款亦屬甚夥且北運河裁灣取直以後約可得金鋼橋迤東至水梯子以南之廢河餘地一百六十餘畝南運河裁灣取直以後約可得海關監督公署迤東至三岔河口迤西之廢河餘地三十五畝二項共地二百畝將來變價得款當可足敷挑挖前項河工之用且嗣後壩工完竣並可議征碼頭船費等項而於公款不無小補等情呈復前來據查所擬辦法工雖較鉅費尙無多果能從此河流條暢既可免除水患且可籌益補助洵屬一舉而兼數善除指令並分呈外理合檢同原呈測勘估計清摺圖說具文呈復督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附三岔河口並南北運河裁灣取直應需工料數目清摺

計開

一新開北運河土方約計六萬方由河身至水梯子左右每方挑運工價洋七角合洋四萬二千元

一挖河之際應設抽水機或安設水車約需洋三千元

一工竣之後每兩岸修築洋灰河壩每丈約需工料洋六百元共計二百丈合洋十二萬元

一兩岸馬路除便道外共計一千三百六十方每方工料洋十五元共合洋二萬零四千元

合洋十八萬五千四百元

一新開南運河土方約計二萬方每方挖運工價洋七角合洋一萬四千元

一工做之際抽水零費約需洋二千元

一河岸計長一百丈每河壩一丈約需洋五百元兩岸共二百丈合洋十萬元

一將金華橋遷移北浮橋約需橋墩橋台並安拆拉運等費洋二萬八千元

合洋十四萬四千元

以上各項總共合洋三十二萬九千四百元內除挑挖兩河工價洋六萬一千元一項係屬緊要

外其餘各項如現時無法籌措尙可緩辦合併聲明

附南運北運兩河裁灣取直應拆房間發價數目清摺

計開

一兩河裁灣取直實行舉辦時自出示曉諭之日起限定二十日內持契紙到局報名領價發價

後須於十日內遷移以便拆卸

二佔用民間地畝房間查明業主所得房租按月利一分發價給領例如每間得房租二元卽領

房價二百元餘以類推

三業主所得房租須有確實證據卽指租摺而言

四業主所得房租無確實證據者磚房一間作爲月得房租一元五角卽發給房價一百五十元

灰房一間作爲月得房租一元卽發給房價一百元土房一間作爲月得房租八角卽發給房價八十元

五房地所有權同係一人者得領全價其房地所有權各係一人者房主得領全價六成地主得領全價四成

六地主租地與人建房所得地租數目有確實證據者仍按月利一分領價如官地廟地等類均須按此條文辦理

七如房主將房當出須與當主一同來局領價以免別生枝節
八如業主已將房地契借款抵押在外卽可通知債權者來局領價

九無論領房地各價均須有地方作證
十如有房基正當路綫之衝不欲分開兩段情願一同賣與官家者亦可隨時議價但不能比原定之價目爲貴

十一除房產公司外其老住戶有過於貧窮須酌量發給遷移費者但每間不得過五元

十二官家選定地點起蓋若干房間不願領房地價者卽可按其原有房數發換但以原房種別爲限如草房換草房之類每房一間給遷移費五元

函復天津警察廳文（七年三月八日）

逕覆者頃准呈送改移南運北運兩河裁灣取直應拆房間發價數目暨三岔河口並南運河裁灣取直應需工料數目清摺並圖表請查核等因准此查此兩項工程原爲預弭全津水患疏暢各河尾閘起見工雖較鉅然水患既除將來仍可籌益補助洵屬一舉而兼數善所有挑挖兩河工價六萬一千元應由本處先行籌撥以應急需至收買房屋等項應請由貴廳暫向銀行息借將來即於變賣廢地畝項下按期歸還並以廢地畝作押仍由本處代爲擔保以紓目前財力而期無誤要工除另文咨商省長會委辦理以專責成外相應函覆貴廳請煩查核辦理仍希將辦理情形隨時見覆此致天津警察廳

會同直隸省長委令天津警務處長楊以德辦理三岔河口南運河裁灣取直

工程文（七月十四日）

爲會委事查近畿五河匯注津埠統以一綫海河爲入海之路上年五河同時盛漲宣洩不暢汎濫橫流爲害頗鉅值此瘡鉅痛深之際爲根本救治之謀自宜疏浚來源以暢河流多關尾閘以分水勢特工程旣非常艱鉅而收效須期以數年時迫勢促其何能待屢經提交本處附設河工討論會本署附設全省河務籌議處討論再四僉稱爲急則治標之計宜先將各河匯流受病最深之處提前趕辦以期速效而禦汎漲查南運抵津經大王廟前至三岔河口與諸河匯流時有頂托亂流之弊而北河經院署前折而北向旋復由東而南始抵三岔河口河形太曲爲患尤烈亟宜由大王廟

前南運北岸向法院署前測勘一綫與北河挖通再由院署前至三岔河口裁灣取直庶可疏暢河流消弭水患目前汎期在邇漫漲堪虞籌備進行刻不容緩合亟委令該處長仰即查照令內事理迅速籌辦將購地邊民各項事宜詳晰擬具辦法至於建築工程隨時與本處顧問工程師商定呈報核奪切切此令

會同直隸省長委令天津警務處長楊以德辦理天津南堤工程文(七年三月十四日)

爲會委事案查前據海河工程師平爵內建議書內有請修復天津南開禦水土埝一條復據當地紳民環請到署處節經提交本署附設全省河務籌議處本處附設河工討論會詳細籌議僉稱津埠爲各河匯流之地而地勢低窪各河遇有漫溢全埠皆危上年南運決口津城西南兩面及日英法各租界盡成澤國恣後懲前恢復舊有土埝實爲切要之圖惟查平工程師原擬辦法祇及南開其西頭梁家嘴一帶逼近河流亦應在津浦路西站附近接續修築以策萬全目前汎期在邇籌備進行刻不容緩合行令委該處長仰即查照委令事理迅速籌辦並按照平爵內規定辦法隨時與本處顧問工程妥細商榷期完善切切毋延此令

函顧問工程師平爵內三岔河口裁灣取直請查勘金鋼橋基礎是否堅固文

(七年三月十五日)

逕啟者天津三岔河及南運河裁灣取直工程業經本處令委楊處長以德先行查收民房籌備進

行在案惟查裁灣以後河形立見變更流量流速必與從前稍異該處金鋼橋適當其衝將來橋礎能否不至動搖及有無妥籌鞏固之必要夙諗執事經驗宏深於本處河流情形尤熟請煩切實勸查妥爲籌度造具報告書於本處儻該橋對於改變河道後仍有需辦之工並希擬具概算見覆爲荷此致平爵內先生

天津警察廳呈爲遵令籌設浚河事務所並酌擬簡章請備案文（七年四月四日）

爲呈請專案奉省長督辦會委訓令第一千零七十五號暨一千零七十六號內開以三岔河裁灣取直疏暢河流以消弭水患並恢復天津舊有土埝以策萬全目前汛期在邇籌備進行刻不容緩委令處長查照令由事理迅速籌辦各等因奉此遵查本處前奉督辦函開頃准呈送改移南運北運兩河裁灣取直應拆房間數目暨三岔河口並南運河裁灣取直應需工料數目清摺並圖表請查核等因准此查此兩項工程原爲預弭全津水患疏暢各河尾閘起見所有挑挖兩河工價六萬一千元應由本處先行籌撥以應急需至收買房屋等項應請由貴廳暫向銀行息借將來即於變賣廢河地畝項下按期歸還並以廢河地畝作押仍由本處代爲擔保以紓目前財力而期無誤要工等因當即趕速籌辦一面與鹽業銀行籌商借款四十萬元以作工程內所佔民間房地發價之用該銀行原送合同底稿酌定月息一分嗣經再四磋商始允減至月息九釐期以一年爲限專以變賣廢河地畝作抵仍由督辦完全擔保至此項合同擬俟奉準備案後即行簽定或立藉資發價

拆房以裨工務其所餘一切房料擬俟變價後作為修築馬路及河壩之用但總計馬路河壩所需之款尚不敷用容俟核明不敷若干再行呈請撥發俾竣全工此籌辦浚河之情形也至恢復舊有之西南土埝亦為目前切要之舉現在積水尚深二三尺或三四尺不等據平工程師面稱現尚難於工作等語惟時近汎期勢難從緩自應遵照安速籌辦並仍與顧問工程師詳細商榷俟確定辦法另文呈辦至疏浚三岔河口工程事極繁重自不得不於本處附設辦事機關以期辦理完善茲酌擬暫設天津浚河築埝事務所即附設處內並另擬辦事簡章遴選委員分任其事仍由處長督率辦理以專責成惟一切經費應俟開工後斟酌情形再行呈請除照錄借款合同暨收買民間房地章程呈請省長鑒核備案外所有遵令籌設浚河築埝事務所並酌擬辦事簡章各緣由是否有當理合照錄合同章程具文呈請督辦鑒核俯賜分別備案示遵實為公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附籌辦天津浚河築埝事務所簡章規則

計開

- 一名稱此項工程係專辦天津縣境內所屬之河道暫定名曰天津浚河築埝事務所
- 一地址附設於直隸全省警務處內
- 一內部組織分設五課一總務二工務三文牘四會計五庶務

甲總務課辦理測勘河道估計工價籌辦工料核定工程及督率各課辦理一切事宜

乙工務課督率在工員役辦理河工挖濬修築一切事宜

丙文牘課辦理本所呈咨往來文件保管一切卷宗事宜

丁會計課管理本所經費收支簿記領款報銷各事宜

戊庶務課管理購置調查及所內一切雜務事宜

一員額除總務課設主任一員並督率各課辦理一切事宜外其餘各課得酌設課員司事書記等分任之至兼辦之員酌予津貼其專任之員支給薪水

一經費隨時呈請辦理

附天津南北運河裁灣取直工程內佔用民間房地酌擬發價收買章程

計開

一收買此項房地限一月內由房主約同紳董將該房租金若干註實無訛然後照月息一分核實發價（譬如年租一百二十元即以一千元發價餘此類推）

二房主領價時須先將印契呈驗相符方能發價但房主領價後五日內將房騰空免誤工需

三房主對於該房地凡土木相連各等物料均不准有所拆去違則懲罰

四房主對於租戶有貧寒無力遷移者本廳與房主公同補助一月房租令其竟租遷移租戶不

得稍有延宕

五凡房地向未出租無租據可查者應由公正紳商會同警署照時值估計房主不得故意爭執

指令天津警察廳文（七年四月十八日）

據呈遵令籌設浚河築埝事務所并呈送借款合同收買房地章程浚河築埝事務所簡章等件均悉應准予分別備案此項借款既由本處擔保該廳收買房地以後凡拆卸之房屋材料填平之廢河基地如何處分均應先期呈候本處核定再行辦理此外凡屬會計出入按月冊報查核至於疏鑿工程辦法將來由鹽款項下指撥應按照本處與外交部欵定新案辦理仰即知照此令

天津警察廳呈請將前擬收買民房地基辦法更定表式文（七年四月六日）

爲呈請示遵事竊查浚河築埝事務開辦在即處長業將借款合同事務所組織章程暨收買民房地基價值辦法分別繕具清摺分呈鑒核在案查前呈收買民房地基辦法係按業主租房租摺內載常年租價數目按十二分之一如年租一百二十元者發價一千元其辦法固屬平允較預估有把握惟近來風聞各業主私與租主另行更改房租摺加增租價以圖蒙蔽若不另行妥籌辦法一旦開工糜欸殊鉅處長擬請將前擬辦法暫爲更改另定表式由委員協同公正紳董按戶調查公估價目逐件詳填編呈彙核如此辦理似於預防流弊維持公欸兩有裨益除分呈省長外理合將所擬表式呈請督辦鑒核指令俾資遵照辦理實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津警察廳文（七年四月二十三日）

據呈前訂收買民房地基辦法按租給價流弊滋多據另改表式逐戶調查估值自係爲杜絕弊端維持工款起見應准照辦表式存此令

函天津警察廳三岔河南運河工程區域內電線自來水理應預備挪移請分

函先期知會文（七年四月十一日）

逕啟者查三岔河南運河裁灣取直各工程本處已委託貴廳經辦凡此項河工區域以內所有電燈電話桿綫及自來水管均應由貴廳分函知會各該管理機關先期預備挪移及通綫通管辦法以期兩無障礙爲此函請貴廳查照施行此致天津警察廳

訓令天津縣知事轉飭新開河兩岸居民保護本處號檝文（七年四月十六日）

爲令行事案查本處前以天津新開河下游淤塞宜洩不暢亟應挖淤導流并應於灣處裁直以免阻流業經測量完竣於本月六日派員前往打釘號檝標杆以作開工標誌惟附近居民繁雜深恐不肖之徒罔知號檝關係重要不免有偷竊情弊貽誤匪細合亟令行該縣飭知各該處村正副傳諭兩岸居民妥慎保護儻有遺失卽惟該村正副等是問仰卽遵照辦理切切此令

天津總商會函陳三岔河口裁灣取直等工程請仍由警廳繼續辦理文（七年四

月二十五日）

敬啟者竊查天津三岔河口裁灣取直工程所有應拆民房及填墊廢河前由省長暨熊督辦會委直隸警務處兼天津警察廳楊處長籌借商款商拆民房在案惟該處人民對於拆房領價迄未承認現正議商辦法旋閱報載廂直水利委員會有招工投標情事不免事出兩歧敝會現與省議會詳加討論此項工程既爲地方人民謀幸福宜由地方紳商共擔任所有工程按照原圖辦理其折房開河以及填墊廢河等項工款業由敝會商同議會籌有的款以備開辦應請由警廳繼續辦理以符原案除函請省長外相應函致貴督辦查照辦理賜復爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

順直省議會咨請以三岔河口裁灣取直工程請仍由警廳繼續辦理文（七年四

月二十二日）

爲咨請事竊查天津三岔河口裁灣取直工程所有應拆民房及填墊廢河前由貴督辦會委直隸警務處兼天津警察廳楊處長籌議進行在案現閱報載順直水利委員會有招工投標情事與前議辦法顯出兩歧本會驟聞之下殊深驚駭當與天津總商會詳加討論僉以此項工程既爲地方人民謀幸福宜由地方紳商擔任所有工程自應仍照原圖辦理其拆房開河以及填墊廢河等項工款業由本會會同商會籌有的款以備開辦應請貴督辦飭由警廳繼續前議辦理以符原案除咨省長外相應咨請貴督辦查照辦理並祈賜覆爲荷此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復順直省議會文（七年四月二十七號）

爲咨覆事案准貴會以天津三岔河口裁灣取直工程宜由地方紳商擔任業由本會商同商會籌有的款以備開辦應請貴督辦飭由警廳繼續前議辦理以符原案等因並准天津總商會函同前因准此查三岔口裁灣取直工程迭經各國公使要求速辦以期挽救津埠水害當由外交部照會允卽開工在案嗣因本處請撥善後借款所餘之整頓鹽務經費一百二十萬兩各國公使復根據善後合同要求此款指定用途并須由海河工程局簽字付款及由該局監視工程兩條當經本處咨復外交部及對次項條件並請以監視工程及付款簽字之權歸于順直水利委員會因會長爲本督辦兼任會員又係直隸省長全國水利局及本處所派代表居於全額會員之多數而此會爲中國政府所附設之會較之海河工程局性質懸殊此本處歷次交涉之曲折原由也三岔口裁直工程如須動用鹽款自應按照外交部與各國公使所定條款辦理今准來咨及總商會函稱此項拆房開河及填塞廢河各工款全由地方擔任自行籌措所有工程仍照原圖辦理等因既不動支鹽款前項由委員會監工及付款之權當然取消仍由楊警務處長繼續辦理昨經本處面商楊處長卽以此次順直水利委員會投標等件於月底封送警廳由楊處長開標核定興工楊處長願卽照辦此案卽可就此了結惟前准外交部咨開此項工程業經允各國公使所請於伏汛以前一律竣工等語事關係全國信應請貴會切商本地紳商妥籌的款迅速辦理俾於伏汛以前竣工

致外人藉口危險損失致滋糾葛實綢公誼此咨順直省議會

〔函直隸警務處送交三岔河裁灣取直招商投標文件文（七年五月一日）〕

逕啟者案查三岔河口裁灣取直工程前經面商仍由貴處長辦理所有順直水利委員會招商投標之件應即彙送貴處開標擇定以便興工茲據順直水利委員會將前項投標之件共二十二份函送到處相應包封彙送貴處即希查收見覆爲荷此致直隸警務處長

〔函順直水利委員會爲三岔河口工程已由省長飭廳迅速辦理文（七年五月十日）〕

逕啟者案准直隸省長咨開准咨以三岔河口裁灣取直工程仍由楊警察廳長繼續辦理以符原案請轉行該廳遵照辦理等因准此除令飭迅速舉辦務早完工以免糾葛外相應咨復貴督辦請煩查照等因准此除咨行外交部轉告各國公使備案外相應函達貴會請煩查照此致順直水利委員會

〔咨外交部爲三岔河口裁直工程現由地方自行辦理文（七年五月十一日）〕

爲咨行事案查此次劃撥鹽款案內對於四國公使聲叙四端第二項係金鋼橋三岔口間之北河灣取直並將南運河修改此項工程經順直水利委員會擬具圖樣招商投標限日興工嗣准順直省議會咨稱前項工款已由地方官紳自行籌備擬請仍由地方按照原定圖說自行辦理等語當經交由順直水利委員會議決以既不動用鹽款自可由地方自辦但須聲明應照各公使所定須

在伏汛以前竣工函復本處咨行直隸省長轉飭辦理茲准覆稱已令飭迅速舉辦務早完工以免糾葛等因准此除由本處函達水利委員會知照外相應將本處與委員會直省長議會往返文件一併鈔咨貴部請煩轉達各國公使可也此咨外交總長

咨復直隸省長投標各商以與順直水利委員會預算相當者爲合格文（七年五月二十日）

爲咨復事准貴省長咨據天津警察廳呈稱此次開標計有效標函共二十二件因查標內所開各項或價目太鉅或期限過久至應如何辦理抑或另行招標未敢擅擬請予轉咨核復等情連同原送標價表咨請核復等因到處當經函交順直水利委員會迅速核議茲准復稱查該廳原呈所稱標內所開價目太鉅一節本會原擬請該廳就投標單中第七第八第十之三標內擇取一家後經楊廳長面稱該三家並無殷實舖保等語則此三家自應作罷當仍就十九標之內擇其價目與本會預算每方一元之價不甚出入者令其承攬至於挖出之土填之與界東首窪地內可向京奉路局收回六萬元以此挹注亦可減輕負擔至所需期限過久一節曾與楊廳長面商於挖土工程開始之日起以九十天爲限該廳長業已擔任照辦矣等語除將原送標價單存處備查外相應咨復貴省長即煩查照轉飭辦理此咨直隸省長

咨復直隸省長爲三岔河工程業經水利委員會議覆文（七年五月二十日）

爲咨覆事准貴省長咨據天津警察廳楊廳長呈稱三岔河裁灣取直工程伏汎以前未易竣工等情咨請轉詢順直水利委員會對於前項工程有無簡捷之法等因准此當經函請該會討論答復茲准函稱查該警察廳廳長所呈大都實情當於本月十四日開會議決所云工程困難汎前未易完工等語確係實在情形卽以時間而論本會原定兩個半月係指晝夜工作時間而言其他如本會與地方官接洽之時間磋商工程工價之時間收買民間房地轉墾之時間皆在此兩個半月之內今該工程旣由地方官承辦所謂陽歷六月底以前竣工者實屬誤會本會因之建議承辦員於裁灣工程盡其所能竭力進行至兩個半月以內不能完工一節經本會解釋之後承辦員自可免除重要責難至原呈內所詢對於前項工程有無簡捷辦法一層本會公推平爵內技師專任承辦員之願間當能接洽一切所稱購地購房如何困難及種種進行方法本會深表同情等因前來相應咨復貴省長卽煩查照轉飭遵辦此咨直隸省長

訓令直隸警務處長委本處顧問平爵內隨時調查三岔河裁直工程文（七年六

月八日）

爲令知事案查三岔河口裁灣取直工程關係外交前經飭由該廳與本處顧問平爵內工程師商權現值開工在即特派該顧問隨時前往調查以資接洽除通知該顧問外合行令仰該處長知照此令

直隸省長據天津警察廳呈請添修河口以外工程應如何辦理咨商查核見

復文（七年六月十七日）

爲咨行事案據天津警察廳長呈稱案查前奉委令辦理南北運河裁灣取直工程遵經派員調查并督飭趕速拆運以便尅日興工現在發價拆房等事均已完竣定期六月十一日爲挖土工程開始之期業將辦理情形隨時呈報在案查此次開河工程係由地方紳商籌款自辦一切工作均經會同紳商按照原圖辦理至已定河綫尙須加寬五丈亦經派員調查約需拆房等費數萬元現正開始發價不日即將完竣惟此外尙有與新開河口毗連河壩工程四處甚爲重要既不在原圖以內紳商款項亦難再爲籌集自應另行設法以免有誤要工應否請由熊督辦另行派員修築抑或撥款仍由職廳辦理除已商由平工程師詳細勘估繪具圖說一俟送到再爲呈報外所有添修河口以外工程應如何辦理之處理合具文呈請鑒核轉咨核示以便遵行等情據此除指令外相應咨商貴督辦請煩查核辦理并希見復此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆直隸省長文（七年七月三日）

爲咨覆事前准咨開以據天津警察廳長呈報辦理南北運河裁灣取直工程尙有與新開河毗連河壩工程四處不在原圖以內應否由督辦處另行派員修築抑或撥款仍由職廳辦理等情轉咨到處當即函交順直水利委員會議復并先行咨達在案茲據該委員會復稱本會審查會決議對

於楊君以德承辦三岔河裁直工程如於本會原擬圖樣所載護岸工程以外尙須有額外保護工程之處本會當熟籌辦法併措資以舉辦此類必須之工程等語查該項工程既經水利委員會議決所有工費應卽於鹽款項下提撥應用但須按照外交部與各公使所定由委員會監視撥款辦法辦理以符部議相應咨行貴省長請煩查照轉飭遵照辦理此咨直隸省長

濬河事務所函爲大王廟土工及建築款項不敷擬請補助文（八年三月十四日）

敬呈者竊查天津三岔河口暨大王廟裁灣取直工程前經水利委員會估計需銀三十萬兩嗣經本省紳商照原估銀數籌集自辦惟查三岔河口原訂裁灣取直工程係僅開直河其灣河兩端碼頭工程曾經楊前警務處長與督辦聲明不在本會原估之內茲亦一律代爲興築以致用款較多超過原訂預算之數現在三岔河口一處工程已用三十萬兩之多其大王廟土工約已做五分之一其購買房屋地基以及續挖土工建築兩岸壩工款項不足無從續籌擬請督辦查照大王廟原估工程十萬兩補助五萬兩俾得積極進行以竟全功無任銘感之至再楊前處長交卸後所有濬河事宜公推曹鈞繼續辦理合併聲明敬頌鈞祺

順直水利委員會函復議決協助濬河事務所不敷款項文（八年三月二十日）

逕復者准貴處函開案據濬河事務所呈稱天津三岔口及大王廟裁灣取直工程前經水利委員會估計需銀三十萬兩嗣經本省紳商照原估銀數籌集自辦惟查三岔河口原訂裁灣取直工程

係僅開直河其灣河兩端碼頭工程曾經楊前警務處長與督辦聲明不在本會原估之內茲亦一律代爲興築以致用款較多超過原訂預籌之數現在三岔河口一處工程已用三十萬兩之多其大王廟土工約已做五分之一其購買房屋地基以及續挖土工建築兩岸壩工款項不足無從續籌擬請督辦查照大王廟原估工程十萬兩補助五萬兩俾得積極進行以竟全功等情據此函會核議具復以憑轉示知照等因准此並據濬河事務所函同前由到會查此項裁灣取直工程前經津埠各紳商要求自辦本會卽以奉讓嚴格而論各紳商似不能因款項不足再向本會函請協助經費惟本會志在觀成且因各紳商擔任工程本會得減輕支出故對於濬河事務所此次來函特予通融辦理因於本月十四日開審查會時議決照來函所請協助銀五萬兩惟爲慎重工務及預防再有經費不敷起見特訂議案二條以爲協助經費之條件至此案雖經審查會議決通過併已電陳督辦在案其款須俟奉到督辦電覆之後方能照撥茲將前項議案另紙鈔錄先行函送貴處請煩查照轉復爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附鈔議案

(一) 濬河事務所於取得此次協助銀五萬兩之後對於各裁灣工程卽須負完全竣工之責且不得再向本會請求協助

(二) 濬河事務所於取得協助銀五萬兩時卽須致函本會聲明裁灣工程悉照本會前定圖樣

辦理由本會特派員平爵內君監視一切得其滿意爲度

指令濬河事務所文（八年三月二十五日）

案查該所前以辦理大王廟裁灣取直工程工款不敷呈請補助前來當經本處交順直水利委員會核議去後茲准該會函開查此次裁灣取直工程前經津埠各紳商要求自辦本會即以奉讓嚴格而論各紳商似不能因款項不足再向本會函請協助經費惟本會志在觀成且因各紳商擔任工程本會得減輕支出故對於濬河事務所來函特予通融辦理因於本月十四日開審查會時議決照來函所請協助銀五萬兩惟爲慎重工務及預防再有經費不敷起見特訂議案二條以爲協助經費之條件至此案雖經審查會議決通過併已電陳督辦在案其款須俟奉到督辦電復之後方能照撥茲將前項議案另紙鈔錄先行函貴處請煩查照轉復爲荷等因准此除函復該會俟奉到督辦復電函知轉飭遵照領款併咨行直隸省長查照外合卽檢同鈔件令仰該所知照此令

訓令濬河事務所具領補助大王廟工程不敷款項文（八年三月二十七日）

爲令知領款事案查大王廟裁灣取直工程前由處交順直水利委員會議決補助銀五萬兩令飭遵照在案惟該工關係重要所有工程圖樣做法應由該所隨時呈報查核併候由委員會酌定稽核監視辦法以重要工助款卽由該所携具領款憑單赴會領取可也仰卽遵照此令

順直水利委員會函陳天津電車公司在金家窩安設水管文（八年五月二十六日）

逕啟者案照天津電車電燈公司發電廠內鍋爐用水向在舊河灣地方吸取自三岔河口裁灣取直以後舊河灣行將淤塞前據該公司與本會平吳兩委員協商遷移吸水地點曾經平吳兩委員會同警察廳楊前廳長以德允許俟新河開通後改在新河左岸設站安置吸水龍頭雙方均已允洽續據該公司函稱擬於金家窩安埋水管該處街狹屋稠誠恐埋管之時居民未盡周知或有阻難請由本會設法商請當道保護疏通當經本會約以此次埋管條件儻有損壞市民房屋等情應由該公司照值賠償償復去後茲據該公司復稱允照條件辦理前來查電車電燈係一埠公眾需用要件而水供又該公司發電廠必要之需況於損壞市民房屋限有條件尙屬無虞窒礙相應函達貴處咨明直隸省長轉行警察廳曉諭金家窩一帶住戶並與該公司約定開工竣工日期以免延宕工程阻礙行旅希即查照爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨復電車電燈公司開溝安管先後會擬條件送請查照文（八年七月

一日

爲咨復事案查前准咨開據水利委員會函天津電燈公司取用供水現擬改在新河左岸金家窩地方安埋水管並商定條件請飭廳辦理見復等因到署當經咨復並訓令天津警察廳遵辦具報嗣據該廳呈稱案查天津電車電燈擬在金家窩安設水管一案曾經具文呈報嗣因該公司以路綫改劃諸多窒礙請求仍按原劃路綫商辦經東五分駐所會同工程科招集該處紳董會擬條件數

節請交該公司完全承認由該所及工程科會呈到廳當即檢同原件函據該公司復函內稱以所擬各條尙屬合理即應認可等情據此除分別令行並布告一面函復該公司查照外呈請查核備案等情復經令飭將會擬條件另文呈復以憑轉咨各在案茲據該廳將先後會擬條件開列清摺呈請轉咨等情據此除指令外相應照鈔原摺咨送貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

電車電燈公司刨溝安管先後會擬條摺

計開

- 一 刨溝安管與居民房間若無危險應聽公家與公司妥協辦理
- 一 若有危險必須預防其附近挑溝房間之住戶暫令另租房間遷避一時所需房租遷費由該公司擔任支給
- 一 刨溝損傷或倒塌之民房由該公司照原樣賠修
- 一 金家窩原有洩水暗溝該公司刨溝拆動仍應照原樣修理堅固以備宣洩雨水
- 一 刨溝安管時由公司設法不得斷絕交通
- 一 竣工日期以七星期爲限倘遇陰雨可略展期不得延宕

清河事務所呈送大王廟清河工程收支各欸清摺文（八年十二月十六日）

敬呈者竊爲天津大王廟滄河工程前因紳商籌款維艱曾經鈞呈蒙督辦俯准由水利委員會項下協助行平銀五萬兩專充滄河工程之用復蒙省長撥墊銀洋四萬元充作購地拆房之資以此鉅款藉得開工興作凡屬紳民莫不感激其工程款項內有不足之處暫由鈞臨時挪墊以濟要工現在工程業已完全告竣所有一切支發工程各款均經海河平工程師簽字方能照付計共支工程工料洋七萬七千三百六十六元四角二分除另繕具清摺一扣附呈外理合呈請督辦俯賜備案實爲公便謹呈

天津大王廟滄河裁灣取直工程收支各款數目清摺

計開

一收水利委員會協助行平銀五萬兩按^{以銀}仲洋七萬一千五百九十八元一角六分（中華民國八年三月二十八日）

一收曹秉權墊付銀洋五千七百六十八元二角六分（中華民國八年十一月二十七日）

以上兩項共收洋七萬七千三百六十六元四角二分

一付平爵內簽字單支大王廟挑挖河心土方包工價洋六千元（中華民國八年四月二十一日）

一付平爵內簽字單支大王廟挑挖河心土方包工價洋四千元（又五月二十八日）

一付包作河坡工料洋二萬五千元八月四日又付包作河坡工料一萬四千三百三十七元五角

一付平爵內簽字單支共包挖大王廟河心土二萬六百七十五方每方八角合洋一萬六千五百四十元前支洋六千四百元共一萬元現應找實支洋六千五百四十元(又八月二十三
日)

一付平爵內簽字單支大王廟監工洋員一名薪金洋二百七十元(又八月二十八日)

一付平爵內簽字單支大王廟買開濬礦務局火磚二十一萬九千九百二十一塊價洋三千九百五十八元五角八分(又九月一日)

一付平爵內簽字單支大王廟買工程用傢俱零料價洋一百一十二元二角(又九月二十日)

一付平爵內簽字單支大王廟監工洋員一名薪金洋二百七十元(又九月二十七日)

一付平爵內簽字單支開濬礦務局裝運火磚脚力洋一百九十三元五角三分又支大王廟河工看料工食洋四十八元八角(又十月六日)

一付平爵內簽字單支大王廟挑挖攔水壩土方價洋一千五百九十四元九角五分(又十月二十八日)

一付平爵內簽字單支大王廟看抽水機工食洋五十四元六角(又十一月一日)

一付平爵內簽字單支大王廟看抽水機夜工工食洋七十元五角(又十一月十四日)

一付平爵內簽字單支大王廟挑挖餘土工價洋一千零八十二元六角(又十一月十四日)

一付平爵內簽字單支大王廟挑挖廢土工價洋一千零四元四角五分(又十一月十四日)

一付平爵內簽字單支大王廟包做河坡三百八十一尺九寸工料價洋一萬五百十四元三角

二分(又十一月十五日)

一付平爵內簽字單支大王廟做河西岸工價洋二千一百一十一元四角四分(又十一月二十七日)

一付平爵內簽字單支大王廟更夫工食洋四十九元(又十一月二十七日)

一付平爵內簽字單支大王廟修理河坡四百十七工工食洋一百四十五元九角五分(又十一月二十七日)

以上二十項共支洋七萬七千三百六十六元四角二分

兩順直水利委員會爲轉送大王廟浚河工程收支各款清摺文(八年十二月十九日)

逕啟者據天津浚河事務所曹鈞呈稱竊爲天津大王廟浚河工程前因紳商籌款維艱呈蒙督辦俯准由水利委員會項下協助行平銀五萬兩專充浚河工程之用復蒙省長撥墊銀洋四萬元充作購地拆房之資以此鉅款藉得開工興作其工程欸項內有不足之處暫由鈞臨時挪墊以濟要

工現在工程業已完全告竣計共支工程料洋七萬七千三百六十六元四角二分理合呈請督辦俯賜備案實爲公便等因並附呈開支清摺前來據此相應照錄原摺函請查照備案此致順直水利委員會

靜海縣知事電呈趙連莊減河水漲漫口設法搶堵文（七年七月十五日）

督辦鈞鑒頃據縣屬警察所電話報稱轉據灣頭分駐所報告趙連莊減河因水勢驟漲遠於十二日夜漫口一道時在晝夜搶護不及等語據此除立即馳往該處察看情形設法搶堵並分報外合先快郵代電報告鈞處查核施行靜海縣知事陳樹楷元印

電覆靜海縣知事文（七年七月二十日）

靜海縣陳知事代電悉趙連莊減河口已否搶堵完竣抑尙在過流殊深慮系仰毋分晝夜趕速督同搶護並將搶護情形具報切切督辦處皓印

訓令靜海縣知事派王沛爲減河督察員駐防減河朝宗橋一帶文（七年八月七日）

爲令行事案查馬廠減河朝宗橋一帶前水勢盛漲竟致北堤沖決成口業經飭員堵築在案現在秋汛在邇該處減河與南運河有重要之關係自應分別輕重緩急相機辦理不容稍有遲誤而南堤決口地方所屬各村莊亦應量加撫卹極應派員前往該處駐查詳情隨時呈候核辦茲派王沛爲該減河督察員就沿河附近居駐藉以隨時視察關於河工各事并就近與該知事遇事接洽以

期周安除訓令該員外仰卽遵照此令

馬廠減河督察員呈報朝宗橋一帶大概情形並籌擬善後辦法文（七年八月二十

一日）

爲遵令查明大概情形並籌擬善後辦法先行聲報核辦事竊於本年八月七日奉督辦令派沛爲馬廠減河督察員就沿河附近居駐藉以隨時視察關於河工各事并就近與該知事接洽以期周妥等因奉此遵卽東裝馳往由馬廠訖朝宗橋以東循河勘視延亘百里河身本窄去流久淤從前原係專爲引水灌田之用初非南運支流此次閘開水湧勢不能容逼而橫決現查北隄決口之處業已堵塞似可無虞南堤原係掘口三處已由人民堵塞一處其兩處口寬初掘不過丈餘旋因水勢冲刷已盪開約二十尺之寬足資宣洩惟查被淹面積南北長約四十里東西寬約三十里值此秋潦方盛浸淫未已漫衍所及暫難界劃所有被淹村莊數目等差應俟另行勘定具報伏念該處居民於於去年大災之後當此次事變之衝池魚罹殃災同无妄澤鴻號救其鳴也哀較之上年災情倍覺痛深瘡鉅若不優加撫卹兼爲綢繆生計其良者既不免坐以待斃之虞其黠者更恐爲挺而走險之計熟籌善後厥有三端一查該處東南隅接壤滄縣海水浸灌產鹽甚富擬請咨行暫准該處被災人民權宜採曬酌加限制使不違鹽務定章所得之鹽仍歸當地鹽商平價收買旣於救濟災區事屬切近復能兼顧正課無損商情苟權衡已歸至當卽推行何容格沮一查減河自西而

東行至朝宗橋迤西南岸有支汶一股繞向東南而入於海原爲本河尾閘乃因年久失修漸歸淤塞亟應詳加勘估即飭該處被災人民從事挑挖既可洩水弭患兼能消納災民實行以工代賑之策一查減河河身既隘即使下游疏通而之以宣洩南運之水來源浩大仍不免潰決之虞計惟將北岸沿河土埝一道一律撤平培高北堤改寬河身通流既暢不但減河受益其有神南運尤非淺鮮委員仰體督辦飢溺爲懷管見所及難安緘默除一面詳查被淹村莊戶口另文呈報外所有奉委查明大概情形及籌擬善後緣由理合先行呈請督辦鑒核俯賜採擇指令施行再南隄水災區域業已侵入滄縣境內應請補令滄縣知照以便隨時查明情形會同該縣知事商酌辦理合併陳明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令馬廠減河督察員文（七年九月二日）

據呈已悉所陳各節不爲無見惟請咨准被災人民權宜採曬鹽產一節現值鹽務署正議歸併灘場此節恐不易商洽至朝宗橋下游另開新河本處已經籌議舉辦其北岸唇埝撤平培高北堤改寬河身各節平爵內工師亦會計畫及此統候酌量辦理至稱水災區域業已侵入滄境候行該縣知事隨時與該員商酌辦理仰卽知照此令

天津河務局呈報南運河靳官屯減河北岸漫口搶護合龍情形文（七年九月九日）

爲具報南運河靳官屯減河北岸漫口搶護合龍情形仰祈鑒核事案據委員董德潤呈稱竊查南

運河靳官屯減河北岸朝宗橋以上楊柳莊堤段前於七月十二日漫溢成口面奉鈞諭星夜搶堵並蒙派差遣委員李芳林防汛委員張竹工巡員章紹鈞等同往搶辦等因委員違即協同各員卽刻束裝連夜馳往小站商承營田局長會同該局委員王詩源齊抵工次查勘該處漫溢情形昏塗大堤沖刷殘缺各寬十餘丈水深均五六尺不等業經過溜水勢湍急惟全河大溜尙未盡奪委員等公同商酌擬從河唇入手斷溜後補還大堤當經趕緊挂柳一面由營田局委員王詩源購運樁葦各料一面分投採運楊椿並由減河第二汛撥運樁木長椿又由小王莊木廠暨朝宗橋同興公司採買大小樁木各椿一面鳩夫擔土撐繩捋纜趕緊搶辦而由北河採運之楊椿適亦到工立即捆占築壩壓土簽椿乃連遭大雨時生梗阻經連夜加緊工作二十四日草壩多半高出水面簽押亦漸就穩固指顧卽可斷流不料是日南運盛漲九宣閘提板宣洩雖經電請力懇閉閘礙於運河關係重大未蒙允准伏思伏汎搶護漫溢巨險惟恃閉閘可資把握乃工程吃緊之際適閘板提放之時以致河水縱長增高盈河溢岸建瓴而下驚濤駭浪勢如怒馬奔騰不可稍遏當卽連夜加廂壓土趕簽大椿於二十五日黎明始將柴土各壩搶辦高出水面尺餘正在簽廂之際而河水又漲大溜狂猛不可言狀頓將壩根搜空以致墊陷明知人力難與爭勝亦只得振刷精神努力搶護以期幸保無虞無如水力無窮人力有限而捆廂船又被巨浪沖沈擊破各一隻益無把握是日未刻草土各壩相繼沈沒無法着手先期營田局長臨工查視當將爲難情形隨時稟並由委員李芳

林親赴小站電稟局長當奉嚴諭仍令相機設法搶護委員遵卽添買各料一面查勘情勢大堤河唇水勢甚深非惟需款太巨籌措維艱且溜勢過急又值汛期更屬毫無把握詳審再三惟大堤以外水不甚深溜勢亦緩尙可措手然仍恐水面縮窄之時河水又漲致蹈前轍委員與各員等研究至再咸謂汎漲已經二次後縱再漲或不致再如前次之大趕辦力守亦有幸成之理與其長慮却顧因循失機反不如背城作戰尙可圖成遂決計圍築越隄冒險前進擬定兩路平廂以期稍節經費藉補前失是時工巡員章紹鈞已因南運水漲有上游防守之責業赴汎段隨卽議定委員擔負責任李委員芳林管理一切張委員怵胡委員麟學王委員詩源何委員玉燕謝委員禮威陳司事樸分任採運暨催工監工管賬各事宜加緊進行惟自七月三十一日至八月四日接連四日大雨連宵達旦方坑積水尺餘又生阻力幸四日下午天氣放晴立時設法放乾方坑分別工作柴土兼施至六日平廂工程上下各作長十七丈五尺背後土亦挑齊人夫頗爲踴躍是時僅中間十餘丈通流過溜水益加深溜勢亦緊誠恐一律平廂難期鞏固以致一誤再誤重滋咎戾立即依照進占辦法長椿厚土以期妥慎預計工作滿擬八日可以截堵斷溜詎是日河水又漲接連至八日繼續增長至五尺餘水勢益高危險情形又達極點正在安危呼吸之時適接局函謂運河水勢過大幹河關係重於減河已將九宣閘五空全提專保幹河囑卽格外小心等語閱信之餘益深危懼仍拚命專力壓土簽椿以守代進至十日壩工築起是時南運河工警長莫鈞巡察水勢亦特來工幫助

立卽連夜趕辦當夜李委員芳林往來上下指揮工作溜大水急幾遭不測至十二日搶護合龍復將越堤加高培厚至二十六日趕辦完竣丈量越堤成績計長四十八丈高與老堤相平中間吃緊之處高出老堤約二尺餘又築後戢長十三丈以厚堤力已經一律高整核計工款共用銀一萬一千五百餘元其用剩餘存樁蔴等項尙值銀八百餘元除樁蔴等項價值外實用過洋一萬零六百九十餘元伏查此次搶護巨險波折至數次之多歷時至肆旬之久在工各員炎天溽暑露宿河干洵能拚命搶護轉危爲安不無微勞足錄委員在工指導未足言勞其餘各員委實異常出力可否彙入防汛案內從優請獎之處伏候鈞裁除將用過工料核銀各數另造清冊呈核銷外理合先將搶護情形暨圍築越堤寬高長丈成績另繕摺具文呈請鑒核等情據此查新官屯減河北岸漫口情形前經呈報在案茲據前情局長復查汛期工作本無把握此次搶堵原恃九宣閘閉板藉資伸縮詎運河連次汛發奉督辦嚴諭保全正河自不得不犧牲工程董委員等初在河唇入手因開孔驟開減河陡漲以致功敗垂成然北岸漫溢之處如不截堵斷流深恐浸淫灌入南窪重蹈去年覆轍又不得不廣續搶護嗣因大堤河唇被水刷深需款較鉅改絃更張在大堤以外圍作越堤四十八丈其間水又盛漲閘又開放當五空全提以後幾乎岌岌難保該員等露宿河干始而穩守繼而力進遂獲搶護合龍越堤告成委實拚命搶辦異常出力可否彙入防汛案內一律請獎之處伏候鈞裁除飭將用過工款核實冊報在於防汛經費項下彙案呈請核銷外所有新官屯減河北岸

漫口搶護合龍緣由理合照繕清摺具文呈報督辦鑒核指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年九月十三日）

呈悉此次靳官屯減河漫口在工各員搶護合龍並將越堤加高培厚辦理尙屬安速其在工尤爲出力各員應准彙入防汛案內一律開報以憑核獎所有搶險費用應卽造具清冊呈送查核此令
靜海縣天津縣四十八村代表劉培元等稟爲減河連年爲災懇設法維持文（

七年九月二十日）

爲減河連年爲災公懇設法維持以救民命而符善政事竊代表等四十八村世居靳官屯減河以北地勢猶如釜底每逢夏秋運漲減河淤塞不能宣洩不決於南卽決於北數年以來民生困苦已達極點去年運減大決淹沒減河南北數百村小民損失固不可勝計公家撥款賑濟所費亦不下數萬我大總統洞悉河患病民思拯其溺特簡我督辦命督辦京畿一帶水災河工善後事宜我督辦癩瘵在抱出肩重任自視事以來凡關水災河工無不苦心詳細籌畫京畿下民同深感戴今年春青靜滄三縣代表劉紹昌等爲分洩運漲預防水災起見稟懇在潮宗橋上游開河建閘一案當蒙恩准派員查勘測量河綫已挿簽表記靜候開工當時兩岸居民無不喜形於色將見新河工竣從此永慶安瀾矣詎料小站營田局佃民徐連陞以開挖新河有礙營田呈復取消是爲新河進行

一大打擊延誤至今遂致舊歷六月初五潮宗橋復開十八丈之決口水勢洶湧直灌代表等四十八村一片汪洋宛如澤國去年之水尙未退淨今又決口是代表等村不死於饑饉之歲不死於兵燹之秋竟死滅河連年之決也若早按劉紹昌等主張開河建閘防患未然必無此次決口之事該佃民徐連陞等不知統籌減河利害僅計及營田一隅詎知減河年久失修儻不思患預防亟籌疏洩一經泛濫營田豈能倖免查劉紹昌等主張開挖新河上口建閘不特於營田無礙且遇水大之年舊河不能容納另有新河分洩則舊河無漫決之患營田免淹浸之餘而徐連陞等蠢頑無知是並營田一隅亦未計及也今潮宗橋決口被淹村莊其困苦情狀筆難盡宣爲此公懇督辦從速設法籌款一面賑撫災民權顧目前燃眉之急一面開河建閘並爲永遠防患之本儻蒙俯准施行則代表等四十八村感恩戴德於生生世世矣謹稟

批令靜海縣天津縣四十八村代表劉培元等文（七年七月二十九日）

稟悉查此案迭據小站佃民呈請取銷挖河原議均經本處批斥在案誠以建閘開河以資節宣自是根本之圖自當力籌工款以促進行而挽昏墊仰卽知照此批

河務股長黃國俊呈報派員勘測南運河下游流量情形文（七年十月十七日）

爲呈報事竊國俊前奉督辦面諭以南運河下游流量甚少當卽陳請派員前往該河撻地斬官屯道下一帶詳細勘測以資考察當派測量隊員滑德銘遵照面示宗旨前往勘測去後茲據造具圖

表呈覆前來國俊覆查該員所測情形計南運河流量捷地減河約洩百分之四十六靳官屯減河約洩百分之四十五其由正河流入津境者謹及百分之九耳是南運之水漸已咸趨二減河頭道減河捷地係滾水壩洩來源尙不足半二道減河靳官屯乃門閘高低懸差至十二尺使來源由減河洩去六之五達津不過六之一而捷地減河口以下河身較之民國三年所測已平均淤高四五尺長約五十里靳官屯減河口以下河身亦淤高至三四尺不等長約六十餘里常此以往減河之流量愈多正河河身愈多淤墊如遇異漲之年猶可藉資冲刷倘水勢不暢則將日漸淤填正河已等於支流二三年之間必有奪溜之勢如屆時始擬溶治則匪惟工大款巨財力難勝其施工亦非易易似應未雨綢繆及時疏濬俾資防患理合鈔錄原呈並原送圖表等件呈請鑒核可否歸入南運河工程計畫內疏治抑應提交順直水利委員會核議之處伏乞鈞裁核奪施行謹呈督辦鈞鑒

指令河務股長黃國俊文（七年十月二十八日）

呈及圖表均悉所陳頗是仰候函交水利委員會並運河工程局工程科長核議此令

靜海縣滄縣十五村代表劉紹昌劉蕪林稟爲挖挑支河預籌利害文（八年四月二

十七日）

爲挖挑支河預籌利害以期久遠有利無弊事竊民等各村俱在小站減河南岸歷年減河決口均被水災惟去歲尤甚前曾聯名稟請在減河南岸開挖支河順入大港遇伏汎之時卽由此宣洩以

分水勢而拯民數十村莊之生命財產已蒙憲台派委查勘批定在案當經測定在趙連莊左近建滾水壩一道其支河路線出壩傍減河南岸向東由種福台村北再斜向東南順入大港法至良也由此經過有利無弊此路線地勢較汙挖取河道工價較省其利一也所經過之地數十里之遙向無村落皆不毛之地如至伏汎時以水淤地南有福興公司之河堤北有減河之堤兩相圍住水不能濫溢害人日久此不毛之地可以生長葦草利國富民其利二也蒙此計畫附近居民均皆額手稱幸從此可永慶安瀾詎料於今春復蒙派委重勘又在種福台村南畫河線一條民等各村見之無不惶恐駭異此線雖入港亦順但經過之處地勢較高每至伏汎放水之時其水重濁泥沙沈底不過三年卽仍淤平至時其水必漫溢爲害況北有福興公司所挑河岸壅阻不能北溢專溢於南則民等數十村莊仍成澤國蒙列憲仁慈之意以拯救災民至時不特不能拯救而實引禍入門也民等世居是土地理深悉且生命相關不得不向我列憲一再瑣懇惟有懇祈將種福台迤南之河線取消仍移去歲所測之線挑挖於公家居民均有裨益則民等數十村莊之人民生世受福無極矣謹稟

批令靜海縣滄縣十五村代表劉紹昌等文（八年六月十日）

呈悉此案業經提交水利委員會議決俟本年伏汎後在馬圈附近開闢新河入海並建滾水壩以資節宣仰卽靜候辦理此批

訓令靜海縣知事滄縣知事文（八年十一月十日）

爲令行事案查前據滄靜兩縣人民代表劉竹坡等呈稱減河由九宣閘至新城海河共一百五十餘里因其河淤塞每遇南岸決口近至九宣閘二三十里或四五十里內決口七次惟連被水災數十村災黎日日引領仰望我督辦設法建閘以除久患如在馬圈建閘則其患處恐難免上游圈淤決掘等弊只得來轅備案祈確實調查何處建閘除患災黎感德等情到處查馬廠減河另闢支河通海並於支河口建滾水壩以資節宣原爲滄靜兩縣祛除水害起見本年春季曾由順直水利委員會派員前赴該地調查據稱至馬圈建閘並由此支河入海於地勢至爲相宜當時遂據以定議茲據前情復經交由水利委員會詳加研究去後旋據復稱馬圈建閘之議節經實行調查未容輕易更易地點至於居民於上游圈淤決掘等弊是在地方官署隨時酌度情形予以查禁等語查馬圈建閘經該會節次派員實地調查地勢至爲相宜未便更易惟原呈所稱居民於上游圈淤決掘等弊亦係實情是在地方官隨時認真查禁以保河道除分行外合亟令行該縣仰即遵照辦理並卽轉諭該代表等知照切切此令

寶坻縣紳士王乃春等呈爲堵決疏淤或挑新河管見文（六年十二月三日）

爲堵決疏淤或挑新河敬陳管見懇請採擇而救民生事竊查寶坻水患連年於今六載民遭昏墊上下咸知其受病之源其中有四大原因自北運河淤塞李遂決口以潮白兩河挾山倒海水之

貫注東南勢如高屋建瓴良田統成滄海幸去歲各列憲惻隱爲懷發給國幣修築大堤似此可期無患然而下游歸入蘄運河轉至寧河縣復至蘆台鎮再轉而西南及北塘始行入海以此浩蕩無涯之水循廻百折宣洩匪易其間必至崩潰故今歲開決十九處之多此其爲患者一再查蘄運河之水勢上游係分兩脈一則爲西河係平谷三河等縣之水一則爲州河係遵化以北承德以南羣山萬壑之水統行畢集當前清之際東陵之地草木葱蘢因以相殺來者較緩迨民國成立墾三百餘里故水勢之奔注無亞潮白兩河之湧涵河身仍舊流注已非故連年開決此其爲患者二且蘄運河原非著名鉅河今則潮白兩河之水由縣境西北而之東南而蘄運河上游北方一帶之水經縣境之東北至焦王口村與潮白兩河之水會合於一爭流抵觸其勢均難宣洩故近年來河水之增漲較上年約加一倍所以兩河連相潰決此其爲患者三又查蘄運下游玉田寶坻兩縣之堤垸內均有大灘距河身甚遠上年河水汎注河面頗寬宣洩亦甚便捷不意臨堤各村倚傍河唇修築子堤以致河身狹隘水勢浩大不能容納所以年年開決此其爲患者四然此四者實爲全縣受害之絕大原因故習已深更絃匪易是非假國家之力斷難整理一日不整理則患一日不除患一日不除則萬民無生活之望想督辦同胞物與己溺爲懷救民即爲治國治國必先撫民然去此四患者宜用何術紳等不揣冒昧敬爲我督辦陳之一則北運河旣然淤塞儘能開淤堵口仍歸故道實爲正當辦法否則或於李遂口處修築滾水壩河水稍大分其水勢順流而東由香河縣城東之密

井順而南下經寶坻所屬之黃莊至蜈蚣河入七里海直至北塘歸海約有九十餘里挑挖新河一道河身加寬兩堤培厚順流直達導之入海此其不至爲患者一也一則薊運河宜加寬也先將該河下淤河唇子堤飭縣轉知統行銷去再將該河河灣較近之處取直挑起大堤一道舊堤作廢其灣中之地統作大灘水勢雖大亦能容納如就河道約遠三五十里其河灣兩頭相距不過一二十里不等裁灣取直僅挑一旁之堤工程亦覺甚易堤內之地雖夏季被水浸沒春季均能種植麥糧於民間亦毫無所損且今次呈請修堤與其蜿蜒修築殘堤工資頗鉅何若直挑新堤款微而工省如此則河身寬展水勢雖大必不爲患統籌全局一處縣境西南一處縣境東北兩道鉅河各由軌道不至再虞潰決自此民命可蘇滄海復爲桑田國民於以殷富否則徒堵決口徒事修堤徒勞我列憲之精神徒廢我國家之帑項今歲築成明歲依然蕩盡病國病民莫斯爲甚紳等世居斯土利害稍悉然此不過順水之性質不敢謂治得其當耳伏思我督辦一代偉人不畫宏謨定出庸常萬萬然芻蕘之獻古聖不棄儻蒙採擇准予施行則水火餘生同感大德矣是否有當恭請鈞裁謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令寶坻縣紳士王乃春等文（六年十二月二十三日）

據呈歷舉水患四大原因並陳防患辦法極有見地已鈔交該路查勘宣防委員長勘覆並派中外工程師分途詳測矣應俟勘測竣事再行核奪仰卽知照此批

寶坻縣公民李浚等呈陳潮白河應歸故道文（六年十二月十二日）

爲潮白河應歸故道以澹沉災而蘇民困仰祈鈞鑒事竊維北運河爲直隸五大河之一潮白河卽北運河上游該河本由順義縣之河南村地方順流南下嗣因該河淤塞河流東注愈注愈濶光緒年間曾於李遂鎮南漫溢成槽灌入附近之箭桿河爲畿東各縣之患前直隸總督陳奏准堵築該決口所派估工人員及該處紳民皆以疏濬河南村舊淤俾大溜仍循故道口門始能堵築爲一定辦法乃承修各員不於河南村裁灣取直僅於李遂鎮口門添築一堤爲既倒狂瀾挽回故道之計畫及民國二年潮白河異常盛漲仍於該處口門開決所築之堤冲刷殆盡又爲畿東無窮之患者蓋該處工程非人力之難施實辦河之不善未可因噎廢食任其自在流行也公民等當以北運河如何寬深箭桿河如何淺狹潮白河本係運河之水自應堵築決口挽歸運河各情形分爲十則稟明京兆尹在案及河防局局長單晉祿理事李兆年等奉委調查卽有順水之勢兩河分流以北運河爲支而以箭桿河爲主之議又因箭桿河不能容納分爲兩支一支自香河縣之馬家窩迤東匯合寶坻縣之鮑邱河至八門城迤東歸入蘆運一支由香河縣之達古莊另開新河歷安口屯劉宋鎮龐家灣等處穿青龍灣減河夾築新堤引入寧河縣之七里海又於七里海另開一河歸入蘆運下游爲北塘入海之路旋被香河縣數十村莊以該處西南北三面皆河今又東面橫截新河將使數十村田廬永遭淹沒河防局所勘地點率屬高原儻於此開河直舉百萬頃養命膏田盡付東

流於不顧若專恃新鑿之河不啻引水四出使向未被淹之地亦復被淹而青龍灣以南圈入新堤之武清寶坻村莊又以糜欸殃民等語紛紛稟控公民等並以事關改革河道一事經營未善卽將來隱患潛滋暨潮白河歸入薊運有礙天津海河工程師起而交涉各等語兩次陳遞意見書反覆辨難單晉蘇始於京兆尹沈有堵築口門及另開新河雙方辦法之詳覆然其所估經費堵決口需欸四百餘萬元開新河用欸不遇二百餘萬元其所以注重開河隱然自見於言外之意蓋緣李遂鎮非河防局所轄潮白河旣已東徙北運河呈報安瀾單晉蘇旣以之保升道尹嗣是而後無年不報安瀾畿東無年不受水患二萬餘元歲修銀兩旣可隨意開銷三次呈報安瀾並可得邀保獎乘便營私遂沿爲以鄰爲壑之積弊迨至四年五月前總統袁頒發鉅欸並派徐總辦世光會同京兆尹直隸省長妥籌辦理當時委員劉蔭昌擬以潮白河之水自寶坻縣之蕭家墅至九王莊開河引入薊運上游前河防局理事署理寶坻縣知事李兆年議以該河之水仍由現行之箭桿河至八門城迤下歸入薊運由前之說是謂挹彼注茲由後之說是謂開門揖盜置堵築李遂口門於不問二者無一而可此等情事李兆年抑豈不知乃竟假託民意蒙混上詳並於徐督辦前擔負完全責任迅雷不及掩耳遂以七十五萬帑金上自香河縣之甘石壩起下至寶坻縣之張頭窩等處止於箭桿河舊堤以外添築兩堤各長二百餘里爲棄地與水之計新堤詎離舊堤寬或數十丈及七八里不等中間壓掘民田不知幾千萬頃而包裹大小村鎮合香寶甯三縣共有一百餘處試思此等村

鎮陷入河中日久卽隨之東下民雖無良何罪何辜受此滔天之禍也豈知河道雖寬下爲壩運河頂衝容量仍形不足是以甫報工竣新舊各堤隨卽開決而工程師因海河之水仍屬不敷遂有李遂鎮口門包築滾水壩交涉一事惟該壩高止五尺口門深至一丈四尺雖海河可以行輪而三分之二之水歸入箭桿河該河現受潮白河歷年淤墊其容量尤非往日可比又經各縣紳民以河防局捏報安瀾李兆年糜欸殃民及滾水壩應行加高尺寸等情稟請內務部京兆尹派員調查各在案旋經技正周秉清候補縣知事廖惠民查覆內稱李遂決口旣未堵築潮白旁行北運陸減防護情形自較潮白全歸北運易於爲力北運河保案應行酌量停止又建築新堰及窩頭改道重要問題該知事竟欲倉猝定議急於上詳輕率之咎其胡能免又壩運源多流富冬令水涸尙能頂溜大汛時之水量可知則潮白箭鮑入壩之途終恐不暢而新隄內外業成巨浸之區潮村田廬已多爲水環繞平隄拍岸儻再加水量淹沒堪虞自宜標本兼治以資解決擬請京兆尹查照徐督辦前議估培新堤並由河防局與海河工程師議加李遂壩尺寸以爲治標一面查照沈前尹及該代表李浚等原陳成案迅籌次第施工俾潮白河仍歸故道以爲治本庶寶抵水患不治自除海河水量無虞不足而津通原有之水利交通亦不致久而失墜各等因是周技正等於畿東河道及寶坻受患情形旣已眞知灼見矣惟所擬治標辦法估培新隄一層有非常時意料所及者蓋今年水勢加大新隄各段有沖開決口者有一律蕩平者卽間有不開之處透水成災四境依然澤國培無可培幾

於無從措手矣況注重培隄所有隄內之一百餘村鎮付之波臣揆諸督辦救災恤患之心當不出此至水勢之所以加大者實因滾水壩一時崩陷滾水壩之所以崩陷者又因築壩必先開河開河必須擇地該處所開引河不於河南村土性堅實之地而於楊家鍋伙浮沙堆積之區河道寬深且又不及尺寸旋挑旋淤該壩焉能經久所謂川壅而潰者皆李兆年貽誤要工之所致也綜計今年水患除寶坻一縣以外上自順義歷通縣三河香河等縣無隄處所箭桿河出槽幾無完全築土下因蘆運河受水過多東隄亦經開決並附入蘆運之還鄉河蘆運上游之洵河州河無不同時開決爲薊縣玉田寧河豐潤等縣之害公民等歷屆條陳無不統籌兼顧剴切詳明單晉蘇漫不經心猶以寶坻紳民專顧寶坻一隅也抑亦不思之甚矣總之不關重大固不可曲徇人情尤不可獨持己見卽如李兆年改革河道任意妄爲糜欸殃民致有今日之現象者未嘗不坐此病公民等詳加研究所有畿東水患似以周枝正治水一策俾潮白河仍歸故道最爲切中時事况修理運河於人無患與地無爭就已有之隄培之使厚擇受淤之處濬之使深統籌全局疏導兼施自收一勞永逸之效抑公民等更有請者一永定河尾閘宜酌改地點也永定河原由三角淀與大清河匯同入海逐漸遷移現至楊村以下歸入北運兩水相衝未免交受其病擬請派員相度形勢於北運河最下之處另闢一途以殺北運之勢以暢永定之流藉清刷渾並於天津海河有莫大利益一辦工官吏宜嚴定考成也向來承辦各工人員於保固限內遇有坍塌倒塌各情弊或議修或議處俱有一定則

例乃去年箭桿河隄工以七十五萬元鉅款五月告竣七月卽行開決曾經寶坻縣紳民王毓華等以工程草率之詳細情形控告有案又李兆年專辦釀運河李家口頭決口未及數旬新舊兩堤亦復同時開決經周技正等詳稱以該知事曾爲理事熟諳河務及身任地方躬督修理之人竟懵昧怠忽若此咎有應歸應如何予以處分又今年委員張凝金鎔等接堵此項決口陰曆三月開工五月尙未竣事河水卽行漫過並將舊有椿檝麻斤變賣折價亦經數十村饑饉遺黎呈控有案似此等貪劣各員均未聞得有如何懲處嗣後舉辦大工應如何嚴定考成以儆效尤之處伏候鈞裁一開河占地宜酌加體恤也上年箭桿河掘土築堤不知損壞民田若干頃數而堤壓地畝永遠充公旣無地價之償應納地租亦未剔除豁免揆之於理豈得謂平擬請嗣後無論何處開河凡占用民地之處應按照該地紅契價值酌量補償地租應分別豁免庶足以昭公道而免向隅一青龍灣減河跨據香河武清天津寧河寶坻各地段關係極爲重要奸民希圖放淤往往偷開決口以收灌溉之利爲益不過一隅而受害則在四境雖迭次被人控告此風迄未稍熄擬請飭下該管官督率各該區巡官常河水漲發時加意防守如該區官扶同徇隱一併從嚴究辦以杜欺蒙一蘄運河源遠流富河道自宜寬深乃該河東岸玉田縣芝蔴窩西岸寶坻縣之楊木莊等莊對面河灘私築套堤高與大堤相埒下游旣有阻隔上游焉得不開近如李家口頭口門屢堵屢決之弊未必不由於此並擬飭下京兆直隸兩省該管官將該處所築私堤一律平毀以除曲防阻水之患以上所陳各節

雖土壤細流無補泰山河海然公民等日對啼饑號寒之衆身受橫流洪水之災旣因於一般官吏舞弊營私又迫於顛緒紛繁工艱款絀向所欲言而不能能言而不用者幸蒙督辦軫念民艱徵求意見際曠代難逢之遇垂永世不朽之功登斯民於衽席之安卽以繫國脈於苞桑之固是以不避嫌怨不憚煩難知無不言言無不盡爲督辦觀縷陳之謹繪圖說合詞具呈伏乞鈞鑒

批令寶坻縣公民李浚等文（六年十二月二十三日）

呈圖均悉所陳第一條永定酌改尾閘一節不爲無見現已委派中外工程師實地測量應俟測竣統籌辦理其第二第三兩條均有可採並候酌擇施行至四五兩條果係實在情形殊於河防有礙候據情分咨直隸省長暨京兆尹查核辦理仰卽知照此批

咨京兆尹直隸省長據寶坻縣公民李浚等條陳潮白河應歸故道文（六年十二月

二十三日）

爲咨行事案據寶坻寧河等縣公民李浚等呈請規復潮白故道以澹沉災並條具辦法懇乞鑒核等情據此查所陳各條頗多可採自應候本處測量竣事統籌辦理其原呈第四條稱青龍灣減河跨據香河武清天津寧河寶坻各地段關係極爲重要奸民希圖放淤往往偷開決口以收灌溉之利爲益不過一隅而受害則在四境雖迭次被人控告此風迄未稍熄請飭下該管官督率各該區巡官當河水漲發時加意防守如該區官扶同徇隱應一併從嚴究辦以杜欺朦又第五條稱勸運

河源遠流富河道自宜寬深乃該河東岸玉田縣之芝麻窩西岸寶坻縣之楊木莊等莊對面河灘私築套隄高與大隄相埒下游既有阻隔上游焉得不開近如李家口頭口門屢堵屢決之弊未必不由於此並擬飭下京兆直隸兩省該管官將該處所築私隄一律平毀以除曲防阻水之患各等語查民間掘堤放淤或築埝阻水均干例禁例應責成各該縣知事按照所呈各節確切查明分別示禁以重河防除批示並分咨直隸省長京兆尹外相應咨行貴省長貴京兆尹查照請煩轉飭該管各縣查核辦理並希見覆此咨直隸省長京兆尹

直隸省長咨復寶坻縣公民呈請規復潮白河故道據玉田縣呈稱套堤不能

平毀文（六年四月十六日）

爲咨覆事案查前准咨開據寶坻公民李浚等呈請規復潮白故道以澹沈災並條具辦法其原呈第四條稱青龍灣減河跨據香河武清天津寧河寶坻各地段關係極爲重要奸民希圖放淤往往偷開決口以收灌溉之利爲益不過一隅而受害則在四境雖迭次被人控告此風迄未稍熄擬請飭下該管官督率各該區巡官當河水漲發時加意防守如該區官扶同徇隱應一併從嚴究辦以杜欺蒙又第五條稱剏運河源遠流富河道自宜寬深乃該河東岸玉田縣之芝麻窩西岸寶坻縣之楊木莊等莊對面河灘私築套堤高與大堤相埒下游既有阻隔上游焉得不開近如李家口頭口門屢堵屢決之弊未必不由於此並擬飭下京兆直隸兩省該管官將該處所築私堤一律平毀以除

曲防阻水之患各等語查民間掘堤放淤或築埝阻水均干例禁自應責成各該縣知事按照所呈各節確切查明分別示禁以重河防相應咨行查照請煩轉飭該管各縣查核辦理並希見覆等因准此當經轉飭該管各縣嚴重取締詳細呈覆一面先行咨覆在案茲據玉田縣呈稱前奉令飭查禁掘堤築埝等因奉此知事遵卽剴切示禁並就查勘全境河道之便調查各村並無偷決放淤及築私堤阻水情事惟查薊運河之芝蔴窩等莊有遠年築舊之子埝上自小辛莊起下至柳沽莊止共十餘村均賴此保護查其莊村俱坐落大堤以內套堤以外若無此埝則莊似在河心知事遵令飭其平毀旋據芝蔴窩等八村村正副陸佩等聯名呈稱省令飭將薊運河東岸玉田縣芝蔴窩西岸寶坻縣之楊木莊等莊對面套堤一律平毀以弭水患等因今蒙縣長親往查勘業經身等各村指陳形勢利害合再詳陳情形仰乞鑒核查玉田地面嶺運河大堤之基址在窪下之處堤身低矮而套埝則切近河唇較之大堤高三四尺且極堅固該河每屆伏汛水勢洶湧所以保障玉田縣數百村莊者惟此套埝是賴若無套埝一遇河水漲發卽可漫過大堤之頂是套埝之保固尤重於大堤況此套埝相傳築自前清康熙年間與西岸寶坻境內楊木莊等村之套埝築自前二三年者不同查寶坻縣民李浚等所稱李家口頭口門屢築屢決之弊未必不由於套埝阻隔云云從表面上觀之似爲合理究亦未中肯要緣芝蔴窩上游十數里許之大堤切近河唇河身逼窄有如壺口河中水漲流至該處不得暢消水勢愈壅愈高其上游之埝焉得不決是決堤之患不在下游之套埝

而在上游河身逼窄也且身等沿河各村俱在大堤以內套埝以外處於河灘之中若無套埝則各村全淪陷於洪濤巨浪之中生命財產盡付東流而大堤不保下游數百村動遭淹沒爲害匪輕是平毀套埝於伊等地面未必受益而玉田地面先受大害事關河防利害惟有赴案陳明俯賜據情轉請派委查勘以保民生同感大德矣等情據此除批候卽據情轉呈批發外理合據情呈覆並乞核示施行等情據此除指令外相應據情轉咨貴處請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

寶坻縣公民代表李浚等呈請遷徙河身早日興辦文（七年十月五日）

爲遷徙河身懇恩早日興辦以援民命事竊浚等前於陰歷六月間爲鮑邱北堤開決呈懇派委携欵堵築並請求早開新河一案蒙批呈悉查潮白兩河自經匯入鮑邱水勢洶湧該河堤埝實難抵禦以致崩潰頻仍卽使隨時修堵恐此堵彼決旣費人工復耗財力而實際上仍無裨益欲爲一勞永逸之計自非酌改潮白新河難期防弭仰候統籌辦理冀資永息水患此批等因蒙此浚等捧讀之下不勝歡騰因是傳宣鄉里凡婦人孺子莫不視我督辦爲天人感我督辦爲生佛於是傾心迷聽引領遙瞻無如中秋已度將屆重陽數易蟾光渺茲無息浚等又不禁悚懼恐惶於無地也日夜愁思疑團莫解想我督辦仁慈成性言出卽行此項工程關乎百萬生靈斷不能有所中止爲此叩懇督辦恩准查照前批作速興辦否則再爲延緩時至隆冬何以工作萬民等當此久患餘生儻再

遲一年不但一年之生路難期如我督辦或有遷升則敵縣之愚氓將永沉海底矣不禁悚惶待命之至謹稟

批令寶坻縣公民代表李浚等文（七年十月九日）

呈悉該縣被災數年良深系念惟因政府未允續撥工款以致牛木屯開河之策水利委員會尙未敢冒然決議興工此實本督辦所日夜焦憂者也現本處工賑雖結束而對於牛木屯辦法仍擬詳陳政府設法進行以慰民望仰卽知照此批

前北運河防局文牘員陳葆泰呈爲潮白分挽入運酌擬消防辦法文（八年五月

五日）

爲潮白分挽入運酌擬消防辦法仰乞鑒核事竊查潮白河自民國二年李遂決口後寶坻等縣歲被沉災於是連年籌辦竟無功效以改道辦法已築新隄用款七十萬築而不守一經漲發前功盡棄又分流辦法於蘇莊建築水門檻水漲後潰全工被冲又挽歸辦法有謂自河南村挑挖深河直達入運者無如通縣以下斷難容納危險萬狀爲葆泰於民國六年所目睹今聞擬自牛牧屯將潮白分挽入運一說此舉尙屬可行以彼處隄外地勢高於隄內並查民國六年大汎運東河隄沙古堆決口八十餘丈數日後盛漲消落水復歸槽此明證也第潮白分挽入運下有永定河水頂托儻若同時並漲而香武等縣隄工處處可危以故分消防禦須同時並舉也青龍灣減水石壩年久失

修不獨龍骨太低而減河綿長堤埝殘矮盛漲過水河溢堪虞受災且廣似應長高龍骨以免奪溜之虞加培減河兩隄以資抵禦疏濬下游淤塞而利宣洩又筐兒港減河亦應稍事疏通又霍家嘴原有減水壩早經堵塞永定河未匯歸之先卽有此壩之設今渾水巨流匯入北運該壩適當其衝似應修理敢放或於北倉地點另建寬大之閘壩以洩渾流之盛漲更爲妥善蓋以河流聚則力猛分則力單况現今淀泊十淤八九已無蓄水之區若不多設分消實難免壅滯橫流之患至於運河兩岸堤壩堵工以及香寶新挑遙隄均須加培高厚修補殘缺以資捍禦其香寶境內新挑遙堤及青龍灣下游應令地方官嚴行防守以免殘毀或設專員認真管理如此籌辦尙有利益可言潮白河水善於抽刷河底今分挽入運不但北運舟揖暢行卽海河航路亦鮮攔淺之慮在輿情一方面而論今於香武甯寶等縣隄埝減河處處計畫分段施工並無顧此失彼偏重偏輕之意愚昧之見是否有當伏乞督辦鑒核施行深爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令前北運河防局文牘員陳葆泰文（八年七月十五日）

呈悉所擬各節尙有見地應候測量工竣採擇施行此批

寶坻縣公民代表陳玉芳等稟請撥款塔堵決口文（七年十月十八日）

爲河隄冲決水口灌淹田廬懇恩賞撥官款修築或飭承修村莊迅速搭堵合龍以免久淹爲患事竊寶坻縣該管下慈恩里雙莊小楊莊張五店等三莊承修窩頭河隄段於今歲六月間冲決水口

門一道水勢洶湧與角洶莊漫口出水情形相等今角洶莊已經寶坻縣公署飭令該莊將決口修堵所有河水一經歸槽則盡從雙莊等三莊承修之窩頭河韓家窪水口出水向南灌淹代表等西大窪三百餘村之田廬日下窪中水勢波濤澎湃尚有七八尺深直逼莊窠無從消洩若不將該水口嚴飭尅期修堵非惟明歲不能春耕即補種來秋晚田亦屬無望爲此公同叩乞督辦俯允恩准賞撥官款修築或飭雙莊小楊莊張五店等承修村莊迅速搭堵合龍以免久淹爲患則西大窪災民均感大德無涯矣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令寶坻公民代表陳玉芳等文（六年十月二十一日）

呈悉查此類堤埝關係該處人民生命財產最爲緊要已飭由該縣知事查明估計修費先盡民力修築不敷之款由公家補助本督辦現擬籌撥的款三十萬移交曹兼省長轉飭財政廳存爲補助全省各縣修復堤埝之用由該廳長分別輕重緩急攤派勻支以期積水早得宣洩堤工早得告竣惟該縣人民須知目前中央財政困難籌措匪易富竭力勸導富者出資貧者出力各盡其力之所能至毋得恃有公家補助稍有觀望致誤要工也仰該代表等遵照此批

訓令寶坻縣知事據該縣公民代表陳玉芳等呈請堵令決口轉飭查照文（六年十月二十一日）

年十月二十一日

爲令行事據該縣公民代表陳玉芳等呈稱該縣慈恩里雙莊小楊莊張五店等三莊承修窩頭河

隄岸沖決水口灌淹田廬懇飭承修村莊迅速搭堵合龍以免久淹等情前來查此類堤埝關係該處人民生命財產最爲緊要應由該縣查明估計修費先盡民力修築不敷之款再由公家補助本督辦擬籌撥的款三十萬元移交曹兼省長轉飭財政廳存爲補助全省各縣修復堤埝之用由該廳長分別各縣輕重緩急攤派勻支以期積水早得宣洩堤工早得告竣以慰大總統愛民如傷之意惟各縣官民須知目前中央財政困難籌措匪易當竭力勸導各縣人民富者出資貧者出力各盡其力之所能至毋得恃有公家補助稍有觀望致誤要工也爲此令仰該縣轉諭所屬一體遵照此令

京兆尹函送寶坻縣災民代表董維曾等請款修治北運河公呈文
六年十一月七日
敬啟者據寶坻縣知事查美咸代呈該縣災民代表董維曾等請款修治北運河公呈一件懇轉達尊處等情應卽函送貴督辦探擇施行肅此頌頌助綏

附公呈一件

具呈京兆寶坻縣災民代表董維曾等呈爲懇請籌撥巨款妥治北運期以一勞永逸懇恩轉呈事竊寶邑水患已數年矣流離慘狀目不忍親耳不忍聞至今年西水過大香河中營以及潮白河各處潰決平地水深丈餘寶邑沿河村莊房物之被沖人畜之溺死更不堪言狀伏思去歲鮑邱加寬俾水歸壩運未始非除患之一策然因急治標終恐鮮濟譬瘡痕不從根本設

法徒施藥於浮面斯毒永留於身且蘄運不能容納潮白巨水猶有明證查北運河民國二年自李遂鎮沖開決口一道纔東各縣盡被水淹以寶坻爲最甚寶坻則以城東四五六等區爲最甚則寶坻地勢低窪四五六等區則形同釜底至甯河縣界地勢高仰兼蘄運爲九河所匯歸河面高於平地灣多潮湧水至四五六等區消洩無路儼成湖澤六七年驚濤駭浪各村災民遷徙十室九空其未遷徙者雖草根樹皮無從取食言之傷心慘目我督憲憐憫爲懷饑溺猶已急救數萬生靈出諸水火登之衽席計每年被災蠲緩糧丁以及興工賑濟各款國家受莫大之損失可否籌撥妥治運河期以一勞永逸首先疏通北運沙淤堵李遂決口俾水由故道建甌而下繼則寶邑河隄應修者修之以防水溢河流被新隄截斷者通之以洩積水如綉針河南通蜈蚣河以達七里海加以疏濬舊有洩水石閘同時並修庶西水不至再至卽或泛溢至寶各河宣洩有路秋收不至無望再四五六等區有滯渠相通蜈蚣綉針兩河如三春亢旱秧苗枯萎頗可引水灌漑田園安灑得慶民感獲生之恩芻蕘之獻不過管見已耳是否有當懇乞轉呈則永感無既矣

函覆京兆尹文（六年十一月十四日）

逕覆者案准函送寶坻縣知事查美咸代呈該縣災民代表董維曾等請欵修治北運河公呈一件請採擇施行等因准此查北運河自與永定會流下游逐漸淤高以致上游李遂鎮地方潰決頻仍

際此創鉅痛深自非詳測全河受病之源爲根本救治之計無以澹沉災而奠民生除候由本處派遺技術員司勘測告竣再行統籌辦理外相應函覆貴京兆尹查照并希轉行遵照此復京兆尹

北運河籌勘委員長黃占春寶坻縣知事查美咸會呈普濟河東西兩窪水勢

情形文（七年一月三十日）

爲會呈事案奉督辦訓令內開據寶坻縣第三四五六等區災民代表陳玉芳等稟懇函請施紳則敬就義賑之款於來年春融重濬普濟引河令將工作有無妨礙及款之有無查明具覆等因奉此遵即馳抵寶坻縣於查勘窩頭舊堤時會同知事美咸親詣西大窪查得楊崗莊石閘地點有南北綉針河一道該河西曰西窪河東曰東窪兩窪以綉針河爲界詢據西窪人民皆稱依綉針河梁家沽村有東西普濟十字式河一道以洩東西兩窪之水歸入張頭窩閘匯入蘆運河據東窪人民皆稱並非十字式河委係丁字河式皆係陳玉芳等以鄰爲壑各等語現時東西兩窪積水結冰飭令鑿冰眼探試尙有水深四五尺不等究竟十字式河抑係丁字河式無從查考密度兩窪水勢情形面積頗寬一望無垠來春尙難乾涸於工作時似有妨礙復查施紳則敬赴寶散放賑款早經盡淨散畢回歸餘無他項存儲治河之款再東西兩窪人民爲此普濟河興訟有年委員長占春調閱案卷業經北運河防局潘局長煜於民國六年春勘估在案迨經大汎亦因將所估地點全行淹沒是以終止茲奉令查理合將先今情形呈覆督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

寶坻縣知事呈送普濟河卷宗請查核文（七年四月一日）

爲呈送事本年三十二十三日奉督辦訓令第一三零四號令開案據該縣第三四五六區災民代表陳玉芳等稟請令調關於普濟河要卷一案令將關於此案卷宗卽日呈送核辦此令附鈔單一紙等因奉此遵卽照單逐細檢齊擬合固封呈送鈞鑒查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（七年四月二十五日）

據該知事呈送關於普濟河要卷各宗閱悉查此案東窪西窪之民各執其詞十字丁字之形互相爭辯歷年纏訟迄今未修兩窪人民究非仇敵祇因狃於以鄰爲壑之見致有損人利己之思亟應察勘情形通盤籌算如果水有所洩民自不爭候令行本處派往薊運河測量隊長順道測勘審度該地形勢繪圖貼說呈覆核奪一面仍仰該知事切實開導勿滋事端原卷發還歸檔圖存此令訓令薊運河測量隊長關於普濟河案順道測勘繪圖貼說呈復核奪文（七年

四月二十五日）

爲令行事案查寶坻縣綉針河附近於前清光緒年間開有東西普濟河一道該普濟河據東窪各村以爲丁字形西窪各村以爲十字形言丁字者意在與西窪隔絕使積水無由洩入言十字者意在與東窪貫通使積水可以洩出因此纏訟歷年不休本處前令黃委員長占春就近查覆旋據與

該縣知事會銜呈覆以河水堅凍十字丁字形跡莫辨等情前來查該各村莊互相爭執本屬地方一隅之事惟念事關水災情殊可憫究竟綉針河是否淤廢不能洩去西窪積水普濟河下游石閘是否頹壞不能啟閉亟應察看情形通盤籌畫該處河流順遂則積水自消何必謬執河形致彼此均欲以鄰爲壑爲此令仰該隊長順道測勘審度該地形勢繪圖貼說呈覆核奪此令

蘆運河測量隊長呂金藻呈覆綉針普濟二河實在情形文（七年八月七日）

爲呈覆事於五月一日奉第一八五六號訓令內開案查寶坻縣綉針附近於前清光緒年間開有東西普濟河一道該普濟河據東窪各村以爲丁字形西窪各村以爲十字形因此纏訟歷年不休各村互相爭執本屬地方一隅之事惟念事關水災情殊可憫究竟綉針河是否淤廢不能洩去西窪積水普濟河下游石閘是否頹壞不能啟閉亟應察看情形通盤籌畫爲此令仰該隊長順道測勘審度該地形勢繪圖貼說呈覆核奪等因奉此謹於五月二十日行抵寶坻張頭窩普濟河口彼時積水尙未退盡施測不易謹用三角測量法水面探測法強勉從事查得綉針河上口在箭桿河西岸之楊岡莊西南流至梁家沽與普濟河會普濟河有二支一支東北流出張頭窩閘口入蘆運名東普濟河又名北普濟河一支東南流出江窪口閘口入蘆運名西普濟河綉針河自梁家沽西南流經黃莊鎮入蜈蚣河穿七里海達蘆運下游入海綉針河東曰東窪西曰西窪楊岡莊石閘及江窪口石閘經公家堵閉閘內築堤梗斷流張頭窩之閘雖有該地人民自行經理敢閉惟該處閘

既殘破堤復傾頽如遇盛漲恐有倒灌漫溢之虞若不急加修理東西兩窪之水患不堪設想矣又查綉針普濟二河河身已淤較河外平地低四尺至一尺上下綉針河兩堤已被大水冲刷殘破不完東西兩窪之積水既互相連接則綉針普濟二河舊爲丁字或十字形現在均無解釋之必要且該二河經過之地形及釜底地平均較平時蘄運箭桿二河水面相等等如遇蘄運潮長綉針普濟二河口面較低一尺左右如蘄運潮落該二河水面較高半尺有餘蘄運河晝夜潮次二次張頭窩普濟河水之閘若及時敢閉東西兩窪積水似可洩入蘄運然該閘既已殘破不能適用且時值霖雨連綿河水漲發大河水面較閘內水面高五六尺至七八尺不等似此情形兩窪之水在陰歷六月七月間無法宣洩惟有待至白露節後蘄運水勢已消即長潮時水面較平均海面高五六尺左右與東西兩窪地相等即落潮時高二三尺左右似此河水高度普濟河無庸疏濬祇將張頭窩石閘及閘旁大堤稍加修葺再設專人看守及時敢閉東西兩窪之水一由此閘一由綉針下游達入蘄運似能宣洩罄盡來年春耕庶可望該西窪人民何必謬執成見請濬普濟虛糜公款而東窪人民又何必阻撓不休互相纏訟所有遵令勘察綉針普濟二河及東西兩窪實在情形謹繪圖具說呈請督辦鈞鑒

指令蘄運河測量隊長呂金藻文

(七年八月十七日)

呈悉候飭該縣俟秋汎後如擬整理堤閘宣洩積水以資防弭仰即知照圖存此令

訓令寶坻縣知事據副運河測量隊長呈報查勘該縣普濟綉針兩河情形

飭卽知照文（七年八月十七日）

爲令行事案查該縣普濟河東西兩窪人民爭執一案前經令飭副運河測量隊長查覆去後茲據該隊長就察勘情形擬具辦法呈覆前來除指令並分行外合亟鈔發原呈令仰該縣遵照俟秋汛後務卽如擬整理堤閘宣洩積水以資防弭仍將辦理情形具報備查切切此令

寶坻縣知事呈請撥款疏挑蜈蚣河文

（六年十一月四日）

爲據情轉呈事案據縣屬第六七等區公民代表張燮等聯呈稱竊寶邑東南一帶乃全境最窪之處爲衆水匯歸之區連年水患六載奇災民不聊生已達極點今歲水災較前尤甚積水丈餘實無消路茲查第六區向有蜈蚣河一道疏消縣屬東南一帶村莊之積水奈年久失挑節節淤塞民國四年曾經河防曹督辦北運河潘局長疏挑因款絀工長惜未完竣民國五年復經民等擬具估單計工長五十餘里約需洋六萬餘元繪具圖說呈請內務部暨京兆尹撥款重挑已蒙批准在案委因庫款支絀是以未克舉行惟縣屬東南一帶二百餘村自經挑挖該河之後無論積水深淺向來不誤春耕足徵縣屬受該河之利益爲最普現該河既已淤塞積水難消若不設法疏挑則二百餘村將永成澤國佈種難期民等籌思至再呼籲無門素仰我縣長痾瘵在抱已溺爲懷只得公懇請轉呈撥款疏挑以資宣洩並繪河圖一紙等情據此除批示外外理合據情轉呈督辦查核俯賜撥

欵疏挑以祛水患而救億萬災黎除呈尹憲外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

寶坻縣知事呈請派員勘估青龍灣王家務石閘工程撥款興修文(六年十一月四日)

爲據情轉呈事案據縣屬公民代表楊壽源等聯名呈稱竊維歷年水患京兆一區惟寶坻爲最鉅寶坻一邑惟沿青龍灣兩岸爲最鉅而其受患之由則王家務閘口過低之故查青龍灣爲北運引河挑於清初於王家務建石閘一座藉資蓄洩惟北運河上游山水挾泥沙而下歷年淤墊迄今二百餘年河底幾與閘平是有閘與無閘等故平時有水卽洩運河乾涸航運難通一遇盛漲全運河之水直注青龍灣引河河身狹小勢不能容必致潰決歷來治河者不究其受患之由徒事增高培厚虛糜鉅款不知堤埝逐年增高河水因逐年淤墊亦與之俱高今兩堤高於平地約二丈及一丈八九尺不等譬如水行夾牆日久焉得不潰此青龍灣歷年決口之由也今欲治青龍灣水患必先清其受患之原非將王家務閘口酌量增高不可北運河底淤高若干尺石閘卽宜增高若干尺是 newly 而仍歸舊制亦可杜運河兩岸人民藉口之資夫治河宜統籌全局不宜專顧一隅若只爲運河宣洩疏暢而置沿青龍灣數百村人民於不顧殊非國家一視同仁之意如慮運河盛漲難於消洩可多開其入海之路建閘不宜過低平時蓄水運河可收航運之利漲時藉開洩水各河亦無溢溢之虞此兩全之術也公民等生於斯土受患最深利害亦最悉今年河水甫漲兩岸卽同時潰決沿河盡成澤國深維非去青龍灣水患無以救數百村民生非增高王家務石閘無以絕青龍

澗水患欣逢我政府軫念民生不惜鉅款設立近畿水災河工善後處近畿河道大加修治將見灑澗沈災同登衽席必不使公民等一隅久浸洪濤鉅浪之中爲此各區公同議決推公民等代表公懇轉呈派員勸估撥款興工等情據此除批示外理合據情轉呈督辦查核除逕呈尹憲外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令寶坻縣知事文（六年十月二十一日）

據呈轉據該縣公民張燮並楊壽源等兩呈均悉張燮等所呈蜈蚣河圖於高度尺寸頗極詳細但未經實地測量未便據爲標準現本處正在組織測量隊分測各處仰候測勘竣事再定辦法至楊壽源等所稱堤埝逐年增高河底因逐年淤墊與之俱高等語頗能洞見癥結惟該河究應若何疏導石閘應否加高均非詳測地勢無以策萬全而規久遠應俟本處測量竣事再行熟籌辦理仰卽轉諭遵照此令

寶坻公民代表楊崑等呈請撥款補助青龍灣堤工文（六年十二月二十三日）

爲撥款補助堤工以濟民艱而防水患事竊緣代表等村坐落天津寧河寶坻武清四縣青龍灣筐兒港兩河之下游地勢窪下每年患水代表等村雖能春種但連年未獲秋收緣賠累所致困苦難堪擬請公家賑濟又思拯救一時亦非久遠生活之計茲代表等村公同商議與其請求賑濟一時莫若領款築堤以期橫發濼積之水永不爲災之爲愈也代表等村北界有蜈蚣河一道上游在天

津界韓盛莊通筐兒港河下游至寧河界潘莊鎮入青龍灣河長有數十里其河之堤埝坐落南面原旨本爲阻北水洩潦積近來河道淤塞堤埝坍塌代表等村大水爲災此其原因之所致兼之青龍灣河堤埝每年潰決或被人偷開直灌代表等村爲害亦大此築蜈蚣河之堤埝實防青龍灣河之決口也費欸雖微獲益甚大代表等村同集欸築堤修河緣被災數載全數鉅欸實力奈難籌措無法只得來津叩乞京畿河工水災善後處體念民艱撥欸補助以杜後患而救生命實爲公德兩便謹呈

批令寶坻公民代表楊崑等文（六年十二月三十日）

呈悉已令飭北運河籌勸宣防工程委員長查勘矣仰即知照此批

北運河籌勸委員長呈報蜈蚣河淤墊情形文（七年二月九日）

爲呈覆專案奉督辦第一四四七號訓令內開據寶坻等縣代表楊崑等呈請撥欸補助堤工以濟民艱而防水患等情到處除批示外合亟鈔錄原呈令行該委員長按照呈稱各節查明彙覆以憑核奪等因奉此遵查依筐兒港河之蜈蚣河上游係專洩武屬崔湯洶大窪之水而下游則匯歸於寧河屬之潘莊由石閘以入青龍灣河該河委因年久失修河身日漸淤墊每遇汎漲不免旁溢淹及寶寧等縣各村現據該公民楊崑呈懇撥欸補助挑挖蜈蚣河淤墊出土培堤以防水患似尙可行所有遵令查明蜈蚣河實係淤墊應否撥欸補助以資挑挖各緣由理合備文呈覆督辦查核酌

奪施行實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河籌勘委員長文（七年二月二十二日）

據呈已悉既據查明蜈蚣河實係淤墊仰卽按照前頒春工表式於籌勘事竣時彙呈辦理此令

京兆尹咨寶坻縣各河堤埝等費請准予歸入善後案內派員勘辦文（七年三月

八日）

爲咨請事案據寶坻縣知事查美咸呈稱前奉鈞署訓令將境內被沖決口以及應修隄埝等工迅行詣勘預估工款繕具圖冊呈候彙核以憑勻發補助等因奉此當經知事親詣各河逐段履勘造冊呈奉鈞署指令內開呈及圖冊均悉查該縣前估李家口頭堵築決口請完全補助需銀一萬一千一百餘元又估加培蘄運西隄請每方補助一角需銀二萬九千八百餘元此次勘估各河需土三十六萬二千五百十六方餘雖未呈明補助數目然以每方一角計之已達三萬六千二百五十餘元合之前數共銀七萬七千二百七十餘元本公署以工代賑之款僅止十一萬元而各縣請辦之工數已逾倍所估各工不無可緩可減之處仰卽切實核算並將應請補助萬不可少之數切實聲明呈覆核辦等因奉此正在招集沿河紳民會議核減間復奉督辦令委北運河查工黃委員長占春到縣會同親詣各河復勘與原估無異並招集沿隄紳民及村長佐等會議所估各工何者可減何者可緩切實核減茲據各紳民僉稱連年被水民力不逮除負擔本年各河平工外此次所估

之工並無應減應緩之處等語知事復向該紳民等以屢奉鈞署撥款賑濟本屬格外體恤兼之庫款異常支絀若以每方一角請款補助似難辦到該紳民等一再邀求轉懇可否照准知事未敢擅擬理合據情轉呈鈞署查核俯賜批示轉飭祇遵等情據此查該縣原估此項工程係潮白窩頭等河新舊殘隄均與李遂鎮決口息息相關該決口決定堵築此工即可不辦如果李遂不堵各該堤捻殘破異常稍事補助仍恐不足以資保障敝公署以工代賑之款業已支配無餘該知事所請補助之處實屬難以應付擬請貴處俯念極重災區准予歸入善後案內派員勸辦除飭逕呈請示外相應咨請查照辦理並希見復施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京兆尹咨復潮白窩頭等河工程擬請仍照前咨迅予派員估修文（七年三月二十

二日）

爲咨覆事案准貴督辦處咨開據寶坻縣勸估潮白窩頭等河新舊殘隄工程請予撥款補助等情京兆以工代賑之款業已支配無餘請准予歸入善後案內派員勸辦等因准此查此項工程既據該縣呈稱民力實有未逮自應量予補助惟本處善後款項亦屬籌措維艱勢難照撥查前准咨覆補助各縣工款餘存數目案內尙存約有三萬元之數擬卽以此款掃數撥助該縣隄工經費俾濟要需現值春融已屆應請轉飭速籌興修免誤要工相應咨行查照辦理並希見覆等因准此查敝公署前咨補助各縣工款餘存數目業於另咨聲明就款補助永霸兩縣中亭河隄之需復以中亭

河隄界聯京直兩省需款十萬餘元雖經咨商直隸省長猶虞補助無多民力仍有未逮咨請特予籌給工款俾竣全工並經本公署將前項餘存之款悉數補助永霸安次中亭河隄已令領款興修實屬支配無餘無可撥助他工此項潮白窩頭等工需款尤鉅且以關係李遂鎮決口其應如何辦理之處亦宜歸入善後案內通盤籌勘方能著手辦理工程既未便以該縣原估爲定工款尤非京兆財力所能擔承擬請貴督辦仍照前咨迅予派員勘估核定辦法撥款興修以救災區而重要工相應咨覆貴督辦請煩查照辦理可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復京兆尹文（七年四月三日）

爲咨行事案准咨開以貴署補助各縣工款餘存數目業經補助永霸兩縣中亭河堤之需無可撥助他工所有寶坻縣潮白窩頭等工請仍照前咨迅予派員勘估核定辦法等因准此查該兩河大隄修築未幾竟形殘缺固屬隄身未固殆因不便民之處較多兩期扒堤勢所不免縱使靡款修培恐亦等於虛擲應即暫緩俟箭桿河牛牧屯開濬引河計畫決定後再議修補以期永久相應咨行貴京兆尹請煩查照此咨京兆尹

大城縣知事呈送災區表册及河工圖說文（六年七月二十三）

爲呈報事竊查縣屬地勢窪下四面皆堤西北各鄉與文安壤地毗連自壩台以北屬東流下游與清河混合子牙河由縣西南河間界入境蜿蜒百餘里遠城東南至東北靜海出境所以一遇水災

非受上游之倒灌即受各水之匯歸而西北一帶尤首當其害今夏洪水橫流縣境堤工雖幸無恙然始則於七月三十日由永定河決口南行灌入大清河復與中亭河會合以致各河水不能容紛紛漫溢經文霸兩縣南流入境遂將縣屬之辛張台頭等村立時淹沒繼復於八月十三日河間縣沙河橋子牙河西堤決口北灌高丹等窪而入境復將子牙河以西二百餘村悉成澤國其被災之重人民之苦雖經龔前任前後請准急賑洋一千四百元在案然災區既廣災民自多杯水車薪實難分配是以知事於抵任後一面即遵令招集紳董會議估計堤工呈請省長以工代賑一面即製就查災表式分別被災輕重及極貧流寓各項飭令各區巡官確切查明依示填造不得稍有遺漏重複等情嗣復親詣被水各村週歷履勘好言撫慰茲勘得被災最重而又最慘者惟四九三等三區之六十二村窪底水深一丈五尺村中皆可行船室廬盡行沖沒村落一片汪洋大村或存危屋數間居民無幾小村則直房不留一椽居不留一人壯者逃荒境外弱者露處堤蹟其慘象實有目不忍見耳不忍聞詢諸耆紳皆謂爲向來未有之奇災田地則非二三年不能耕種村落則非六七年不能復原此等奇災實在九成以上其次則如一三五等區之一百廿餘村水勢稍緩糶食柴草雖未被沖沒而平地亦水深八九尺或六七尺不等禾稼亦皆淹沒民房半多傾圮其人民日則築埝以護村夜則忍饑以防賊更有因水久不退或護埝隳水房屋泡塌或波浪越埝拆房加築甚有因埝潰決全村房屋皆浸於水中者鳩形鵠面慘不堪言其地勢之稍高者或能於明年望有秋收

低者亦非二三年不能耕種其災亦約在八成又次則如二六兩區之六十六村地勢稍高平地亦水五六尺或三四尺不等土房雖因水灌而倒塌猶可修築堤埝以棲身高粱雖因水淹而減收猶可撈取升斗以度日貧乏者固不免顛沛流離小康者尙不至遽呈饑色但使水勢早消明年或有收成之望惟今年顆粒無收民力亦甚拮据其災亦約在七成之中至洩水之法查屬縣被災既係永定河與河間沙河橋決口所致不先堵築永定河及沙河橋之決口以絕來源則屬縣之水亦無從宣洩惟估計大邑堤工官堤不過十之二三民堤實居十之七八現專就民堤計之其應修築者非淨用土十四萬一千方不能使其堅固而資防衛每方土合洋一角六分計算實需洋二萬二千五百六十餘元以二百餘村之大邑而欲集此二萬餘元之巨款卽大熟之年亦恐不易籌集況當此哀鴻遍野蕩析離居竊恐實無善策知專責任所在再四思維惟有仰懇督辦念災民之困苦重畿輔之堤防酌量災情重輕權衡河工大小撥給款項以工代賑其經費似應請暫以順直名義由公家撥借巨款籌辦工賑救此災黎俟年成稍順仍由被災各縣區逐年隨糧加征還此借款蓋以民應修之堤而使遠應負之債似覺名義亦正目無不樂從之理如此則民免流離之苦而官亦得隄防之益似爲兩全之策是否有當理合繕具災區表冊及河工圖說一併呈請憲台裁奪訓示祇遵逕呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大城縣知事文（六年十月二十九日）

據呈報該縣災情請撥款補助暨以工代賑等情均悉查各縣堤埝補助費本處已提款交由直隸省長飭行財政廳就地方情形核定數目撥發應用在案既據分呈應候直隸省長核示遵行至冬賑辦法前已議定由順直助賑局擔任該縣所請以工代賑之處候函商該局核議再行飭知此令摺表存查

大城縣知事呈籌款挑河檢同圖說請鑒核示遵文（六年十二月二十六日）

爲據情呈報事案據縣屬薛王文村前清子牙河工六品頂戴薛廷義稟稱爲水災極重冀圖生存懇恩轉詳俯准籌款挑河以便興利除害事竊自前清光緒初年以來屢年修築子牙各河大堤並挑唐官屯絕店閘與楊村天津漫水閘買家大橋各處閘口以洩運海各河水勢冀除河間文大各縣水患乃歷年修堤堤常開決事出無奈復又杜塞決口空費國款以致現今水勢愈形其大災民益見甚多而且各縣災民幾無安生之處不特河間文大各縣水患未除而天津水災較前更重其故安在一由各閘分洩水勢以致海河淤淺不能暢流先年三岔河口水深數丈而今水大之時不過一丈深淺焉能容受各河之水二由不在新河口臧家橋以東挑一西南東北大河不令順性由祁口而入東海故也新河口臧家橋地勢極高祁口地勢極窪水性就下若在新河口以東絕店滄州之間挑一西南東北大河俾令西南各河之水由祁口而入東海則直隸各河順流直入大海萬萬不能泛濫不惟河間與文大各縣水患即除天津水災亦能立去若以一二年修堤杜口錢財挑

此大河自能綽綽有餘夫挑河之工與其求深一尺不如開寬三丈何也求深極難開寬至易故也
祁州至滄州一百三十四里之河儻若均深挑八尺口寬二十五丈底寬二十一丈於大河兩邊二
十丈以外修堤每丈應挑土一百八十四方每方須銀三錢每丈需銀五十五兩零二錢滄州至新
河口一百三四十里之河均深挑八尺口寬十五丈底寬十一丈大河兩邊十五丈以外修堤每丈
應挑土一百零四方每方須銀二錢五分每丈須銀二十六兩此河工竣共計銀不過二百餘萬自
能除盡數十州縣水患至於清河永定北運三河之水若將楊村閘口與天津漫水閘暫行閉塞俾
三河之水盡入海河收攬水勢不過一年之久則海河沖深自能容洩暢歸東海若能如此辦理不
獨西南各縣不能再被水患即天津水患必能盡除此誠一勞永逸之功也利何如之害何有焉切
願垂憐災民俯准轉詳速在新河口以東挑一西南東北大河以順水性俾令直歸東海則被災萬
民生世世感德無極矣爲此叩乞恩准轉詳附呈河圖一紙等情據此知事明知當此災廣民貧
國家多事庫帑已屬空虛不能籌此鉅款興此大工然所陳各節不爲無見是以未便遽駁致負該
紳籌畫河防之至意理合檢同圖說據情呈請督辦鑒核俯賜訓示以便飭遵實爲公便謹呈督辦
京畿一帶水災河工善後事宜處

指令大城縣知事文（七年一月十二日）

據呈轉據縣民薛廷義稟陳臧家橋祁口減河辦法閱悉已由本處派委技師着手測勘矣仰卽轉

諭此令

大城縣堤工代表王鳳圖等呈陳分洩滹水另闢尾閘意見文（七年一月十三日）

爲分洩滹水另闢尾閘疏通故道穿運入海謹陳臆見用備採擇竊查滹沱河水發源山西繁峙縣匯千百細流奔騰下注曲折歷九郡行一千三百四十里入遼陽河初由舊支河完固口鮑家嘴入南運河迄今河形宛在繼由饒陽獻縣之交冲决朱家口灌入五官淀匯淤於文大窪前清同光間文大兩縣連遭水患三十年大多數係滹水爲虐光緒七年滹沱河改由饒陽新河抵臧家橋與滹水合流同入子牙河夫子牙河以身寬僅十餘丈容受溢水尙或時虞漫溢更加入十倍於溢之滹水遂致兩岸潰決幾無寧歲甚至上游先潰水不見落仍潰下游下游先潰水來過猛仍潰上游卽如去年先在饒陽之呂漢決口又在河間之沙河橋決口既而上游安平肅寧等處仍復漫溢十餘里蓋滹水來源過旺入子牙後無捷便通暢之支河以分洩其勢故也儻於新河對岸闢一尾閘直接導水穿運入海較在獨流以南開闢尾閘實有緩急之別蓋獨流迤南與清河併入子牙之地點相近以之洩清河之水則可其距臧家橋遙遙三百餘里中隔橋梁十餘處節節壅塞脉息幾不相通譬如甲患嘔吐結胸等症食入卽出格格不下乃於乙之穀道用蜜導之法不特醫不對症而且治非其人欲求實效恐不易獲查光緒十年查勘子牙河務大臣徐樹銘奏請在臧家橋以上開舊有之支河仍由完固口入運復將興濟減河疏濬通深分途入海可免競歸三岔河口潰涌天津之

害嗣後凡論修治子牙河者皆不外此宗旨足見形勢相宜識者所見畧同也公民等受涇水之害最深盼望祛除此害爲最切籌維再四亦覺外此別無良圖擬請在臧家橋以上相度地勢疏濬其舊支河引水入運再由濟疏濬其舊減河引水入海於支減兩河口各修一寬大滾水石壩河中留水五分取其東水攻沙免致淤塞水逾五分即可分途入海以免下游漲溢之患疏濬舊有河路土民應難阻撓果在獨流以南開一支河以洩清河之水更在臧家橋以上開一支河以洩滹沱河之水則上無漲力下免頂托子牙河水不戢自治惟工程旣鉅需款必多值此庫儲支絀之時誠恐不易辦到然就歷年水災所損失計之蠲緩糧賦虧款若干賑濟災民費款若干堵築決口糜款若干以至整理鐵路修補堤防國家有形之損失已屬不貲至於田禾之淹沒廬舍之坍塌糧石什物之漂流人口牲畜之淹斃民間無形之損失不可以思議况積潦不能遽消新水又將續至茫茫後患實無窮期統計合籌不知其千萬億若夫濬河築壩所費多不過數百萬元雙方比較獲利甚鉅如慮現款難措或借內債外債分二十年本利清償國家擔任幾成餘由受益地方人民擔任按糧附加分年征收人民創劇痛深翹切上游開河如旱望雨糧稅附加應皆樂從彼濮陽河工本非切己之患附加之稅尙無異言况爲生命財產極關重要者乎芻蕘之獻是否有常懇請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災善後事宜處

子牙河籌勘委員長呈報完固口與獨流兩處分減子牙河情形文（七年三月二十

五日)

爲遵勘完固口與獨流兩處分減子牙河情形據實呈覆仰祈鑒核事竊委員長於一月二十九日暨六月二日迭奉鈞處第三六五號第五二五號訓令據大城縣堤工代表王鳳圖等呈請分洩漳水另闢尾閘疏通故道穿運入海等情又據獻縣商務會長苗潤田等呈稱十四縣代表高錫籌等請挑挖漳沱廢河故道由獻縣完固口至興濟娘娘河穿運入海之議有六不可行不如李蘭增等及王副議長所議從靜海獨流鎮開挖通入南運再由南運河向東南開一新河入海用力少而成功多等情分別叙叙原呈令卽按照各節並呈批事理確切查勘以憑核辦各等因奉此委員長遵卽於查勘子牙河各工時按照原呈悉心考察子牙河自獻縣之臧家橋至靜海之獨流一段計長二百餘里中間並無減河分洩獨流以下大清河併入更難容納亟應另闢減河以資分洩尤須兼顧以全河利害爲標準竊以爲獨流運河河底高於窪地由窪地開河不特子牙之水不能通運且恐引運入子其獨流至津一段運河必至淤廢害莫大馬至於完固口疏濬故瀆苗潤田等所稱六不可行固爲該縣事勢所難免而子牙上承漳滏兩大河口大腹小容納維艱上游分減究其利益較爲遠大南運有捷地斬官屯等減河足資分洩兩相比較似仍以疏濬完固口漳沱別何故瀆爲宜應請鈞委令測量隊詳細測勘然後再定辦法所有遵令查勘完固口與獨流兩處分減子牙河情形理合據實呈乞鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令子牙河籌勘委員長文（七年四月二日）

據呈復查勘完固口與獨流兩處分減子牙河情形已悉查完固口疏濬故潰至興濟穿運入海與河工討論會前擬臧家橋興隆鎮祁口挑河辦法用意大致相同應俟測量局將臧家橋祁口測量圖案呈報後再行核奪此令

第七路委員長舒厚德呈報豐潤等縣還鄉河淤塞爲患文（六年十二月二十三日）

爲還鄉河淤塞爲患據情轉請示遵事竊據豐潤寶坻玉田寧河等四縣公民前清舉人楊金第及紳董王敬宗等三十六人公呈內稱還鄉河歲久失修屢爲民患懇請轉乞挑修爲蘇民困事竊維還鄉河發源遷安縣一當夏雨連綿山水暴發皆灌注於還鄉河來源甚猛去路甚遲故有平漫決口之患況冲刷年久遍地盡成溝渠沙流河以北有寬七八十丈者至鴉鴻橋尙寬四十餘丈窩洛沽寬十七八丈不等至豐台南僅寬七八丈愈下愈窄水流過急勢不能容兼之河底淤泥較岸外平地尙低二三尺許僅恃兩岸爲防護一經河水漲發未有不潰決者由鴉鴻橋至窩洛沽二十五里爲尤甚近年屢受水患沿河居民貧不自給董等再四躊躇終無萬全之計適本年王家橋東岸決口七十餘丈淹沒百餘村當其衝者村小民貧與修無力情出無奈祇得懇請貴轉乞督辦設法拯救災黎則沿河居民感激無既等情前來並呈畧圖一紙據此伏查還鄉河發源於遷安縣經玉田寶坻寧河至豐潤縣屬之豐台鎮匯歸薊運河經北塘入海年久失修淤窄日甚今夏淫雨連

綿山洪暴發水勢涵湧河不能容遂致決口數處大者百數十丈小亦五六十尺而豐潤寶坻玉田寧河四縣交界之區周圍百數十里遂致一片汪洋瀾漫無際國計民生交受其害此次委員長會同豐潤縣知事夏仁沂前赴豐台鎮勘災時各該公民等紛紛請見備述困苦環請代達詞意悽然良以痛切剝膚遂覺言之酸鼻經再三撫慰始陸續散去察核該紳董等公呈證以委員長等親河道淤窄爲患委係實在情形合無仰懇鈞座俯念地方重要將還鄉河工列入議案迅賜籌議挑修以固邦本而奠民生實爲公德兩便所有豐潤等四縣紳民公懇挑修還鄉河以免爲害地方各緣由理合檢同畧圖據情呈請鑒核批示祇遵謹呈

訓令北運河籌勘工程委員長黃占春查明挑修還鄉河積淤情形以憑核辦

文（七年一月八日）

爲令行事案據第七路查賑委員長轉據豐潤等縣紳董楊金第等呈請挑修還鄉河積淤以蘇民困等情據此除指令外合亟鈔呈令行該委員長仰卽就近查明彙覆以憑核辦此令

玉田縣順直省議會議員劉榮第劉際芳呈爲還鄉薊運等河河患劇烈請亟

籌辦法文（六年十二月二十九日）

爲河患劇烈應亟籌堵決修堤寬展深挖等法懇請賜撥款項以助民力而拯奇災事竊查玉田縣全部背山面河北境極高南境極低衆水匯歸有高屋建瓴之勢東有還鄉西有薊運雙城河蜿蜒

於中心榮輝藍泉迴繞於西北且有東北西北境外之水順流而下不可抵止更有正西西南境外之水逆流而上潰冒橫冲故向來五六月間雨量稍多決口四出方圓百數十里卽被重災而惟本年爲尤甚奈李前知事漠視民瘼置全縣險堤決口匿不呈報議員等深感苦痛謹將各河要害治法並需款數目爲我督辦分別陳之

一還鄉河源出遷安縣境由東北而西南至江窪口合蘆運河南流入海原委紆迴數百里支流入者巨細數十其所以易決者實由上游極寬中游下游愈逼愈狹壅壅橫阻礙宣洩來源廣而去路滯故漲發爲患無歲無之東決入豐潤東南大鄭莊劉宗鋪等村週七八十里西決入玉田西南孟二莊蘿卜窩等村週百數十里如將窄處開寬俾得通暢固屬甚妙然由鴉鴻橋至豐臺鎮距離五十餘里人民均跨河而居欲埽盪村廬而寬展之不惟理有未合抑亦勢所不能則欲治此河非深挖河身加培兩堤不可計由鴉鴻橋以下至豐臺南委曲約五十餘里其挖河培堤工費約需洋七八千元之譜本年由許家橋以下決口兩道一長七十餘丈一長十六丈餘堵築需款約三千元之譜

二蘆運河由西北而東南至玉境小河口東有榮輝河加入水勢奔注已極洶湧更有鮑邱箭杆兩河由西北來混爲一流至觀風堆橫衝而入成丁字形水勢本極猛烈復因李遂鎮決口修堤築壩指作新河引潮白兩河之水灌入其勢愈不能容觀風堆地當其衝抵觸爭流立見崩潰瀆漫逆上

東至還鄉北至榮輝西至玉寶交界南至江窪口一片汪洋儼同大海欲除此害必須防堵李遂決口或使水歸故道或另開引河斯豐甯玉得慶安瀾然此係治本之法非玉田一縣之人所能研究姑就目前治標而論其法有二(甲)縮矮河唇由船窩村至江窪口兩岸多有灘地爲阻潮水護以小堤土人稱爲河唇及河水漲發護地心切致河唇愈增高河身愈逼愈窄一旦不能容納大堤立見危險如使河唇縮矮則水未大漲可以攬潮水既大漲無礙宣洩矣惟觀風堆一隅當西水橫入之衝其勢與他處不同宜使河唇增高藉與大堤收唇齒之效(乙)加培大堤由小河口至江窪口委曲不下八九十里上游之堤頻被冲刷殘缺無算下游之堤腹背受敵幾欲盪平儻不加高培厚河水澎湃立見淪湮數百餘村悉成澤國則鞏固此堤實爲必要以上兩項工程約需洋萬元之譜又本年觀風堆決口一百四十餘丈柳沽決口六十餘丈北興莊決口一百十七丈共三百七十七丈有餘堵築費約需洋九千元上下

三雙城河昔因淤塞屢屢出險曾於光緒二十年請款重濬寬展河身惜功虧一簣獨遺下流數里因流澗頭村以下爲寶坻界未同時濬展其勢如匏倒繫腹大口小不能暢流必將此處開寬始無潰決之患現堤岸屢被浸盪由高橋村至河委數十里均應修築合寬展修築兩項工程費額約需洋六千元之譜

四榮輝河上游極長無甚險處惟下游由郭家橋至小河口堤長近二十里屢年開決極爲險要遇

有嶺縣寶坻水溢由西北而來此河卽無容納之力開決時由高而下直達江窪口百數十里數百餘村均被淹沒全境五分之三無完土矣較本年觀風堆決口逆流北上被害程度足以相埒通暢之法宜將小河口東婁莊子之閘口寬展一空俾資注洩並由林南倉迤南至劉家橋將大道溝寬展深挖作一引河由薊縣溢來之水全行納入不致漫散或由林南倉至賢德城就舊有船溝挖深亦能引西水歸漕再將本河南堤加高培厚則西南東南等境均可高枕無憂治此河工費約共需七千元之譜

五藍泉河流域矮小尙無險要可言

綜之還鄉要害上寬下窄薊運要害橫衝抵觸雙城要害委流如瓠棗輝要害閘口甚窄引河要害未通其致患之點雖有不同其堤之盪平殘壞則均應修築揆形勢以定方法估工程以定欸目統共約需洋四萬四千餘元若儘數出自民間而被災之區實覺力有未逮議員等籌維再四只有懇請賜撥欸項以助民力而拯奇災則遍野哀鴻皆銜感於無極矣是否有當伏維鑒核施行謹呈督辦鈞鑒

批令玉田縣順直省議會議員劉榮第劉際芳等文（七年一月十四日）

據呈各河要害并籌堵修挖寬展深各辦法均有見地候將原呈鈔交北運河籌勘工程委員長就近查覆再行核辦卽知照圖存此批

訓令北運河籌勘工程委員長黃占春查明還鄉蘆運等河情形以憑核辦文

(七年一月十四日)

爲令行事案據玉田縣省議會議員劉榮第等呈稱該縣還鄉蘆運雙城等河要害情形并擬堵修
挖寬展深各辦法前來查所陳各節均有見地除批示外合亟鈔錄原呈令委該委員長就近前往
各該河查明彙報以憑核辦此令

豐潤等縣公民楊金第等陳請測量還鄉河險要以備挑修文 (七年五月二十日)

爲陳請測量還鄉河險要以備挑修懇恩指令測量員從長測量事竊公民等前將還鄉河歲久失
修屢爲民患情形呈請設法挑修蒙批呈悉查該河是否必須挑修候行北運河查勘宣防工程委
員長就近查明核辦在案適陽歷五月十四號測量隊委員至豐台鎮次日卽從還鄉河下游入蘆
運河處詳爲測量公民等聞之不勝感激是晚面謁測量委員呂言先從還鄉河下游測量至玉田
縣之窩洛沽而止以督辦指令至此不敢從長測量以費時日等語伏思還鄉河全身二百餘里上
游下游均無足患其最險要者莫過於玉田境之鴉鴻橋至窩洛沽陸路三十里水程六十餘里灣
曲太多洩水甚緩兼之冲刷年久險埝所在多有河底淤泥較岸外平地有高三四尺者每一潰決
勢若傾盆俗謂之撒河乾卽此地也至河身之形勢窄寬不一鴉鴻橋左近寬四十餘丈至窩洛沽
僅寬十七八丈以下更無論矣來源甚猛宣洩甚遲屢年爲患恆在鴉鴻橋以南窩洛沽以北其所

以遲洩者以窩洛沽大橋驟束水勢爲之一停自此而下或三里一橋或五里一橋至豐台二十五里大橋六座河窄異常上梢兩岸出槽下梢不及河唇之半推原其故一由於窩洛沽南河身過窄橋梁相屬故每年有決口之患也今測量伊始爲後日興工前提若祇測量至窩洛沽其河之險要尙未及一半將來挑修又無從著手敢請飭下測量隊委員就近一律履勘測量使還鄉河險要之地如何修理有所憑依伏乞我督辦飢溺爲懷同仁一視必不使窩洛沽以北災黎有向隅之嘆請俯賜恩准不勝感激待命之至謹稟

批令豐潤等縣公民楊金第等文（七年五月二十六日）

據呈請測量還鄉河險要以備挑修等情已悉候令行薊運河測量隊就近詳加測勘擬覆再行核辦仰卽知照此批

訓令薊運河測量隊長呂金藻測量還鄉河險要以備挑修文（七年五月二十六日）

爲令行事案據豐潤玉田寶坻等縣公民楊金第等呈請測量還鄉河險要以備挑修等情前來除批示外合行鈔錄原呈令仰該隊長按照所請各節就近前往該河流域切實測勘彙案具覆以憑核辦切切此令

第七路委員長舒厚德呈陳豐潤縣春撫變更辦法以工代賑文（七年六月十四日）

爲豐潤縣春撫變更辦法擬懇將補助前置養所餘款撥歸春撫項內一併移作潞河以工代賑而

裨地方恭呈仰祈鈞鑒事竊查本路各留養所裁撤日期並擬將補助留養所餘款撥歸該縣春撫項下一併核實查放各緣由業於本年五月十七日具文分別呈報請示在案旋奉鈞座第一七一六號指令內開呈悉該縣留養所已經裁撤所餘補助款項六百三十元如支配春賑專款實係不敷應准撥入春撫核實查放並將領賑花名另冊呈報備核等因奉此自應遵照辦理惟查本屆春撫豐潤縣僅蒙順直義賑會酌撥銀洋一千元交縣查放雖該縣上年被災較輕然款少人多究覺不敷分布與其每人得少數銅元僅能紓一時之急不若用之以工代賑尚可圖永久之安此該縣移用春撫款項濬修縣境河流以工代賑之議所由來也查該縣境如薊運遠鄉陡河等河流均已年久失修尤爲致患之源現經各官紳等集議擬以春撫款資擇要分別疏濬作以工代賑之舉爲長治久安之圖一面由該知事呈請財政廳於鈞座撥付之三十萬元專款內酌予補助俾濟要工惟久未奉到批回不知能否邀允委員長以爲欲紓水患首宜疏濬河流卽如該縣前任知事夏仁沂及紳董陳之駿等於上年夏間分別捐廉出力濬修縣境之泥河黑龍河得以減輕沉災功在地方頌聲載道是其明證現在該縣官紳擬以春撫款項移作濬河之用洵爲治本要圖惟係以工代賑則款項亦須寬籌查前次呈蒙補助該縣留養所之一千元除先後撥用三百七十元外可否卽將餘存之數撥交該縣知事具領併入春撫款項濬修縣河濶派公正紳董經理其事責令召集災區壯丁從事工作爲實行以工代賑之舉以紓水患而奠民生之處出自逾格仁施所有豐潤縣

春撫變更辦法擬懇將補助前留養所餘款撥交應用緣由是否可行理合具文呈乞鈞座鑒核訓示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第七路委員長舒厚德文（七年六月二十四日）

呈悉所請將補助前留養所餘款撥歸春撫項內一併移作潞河以工代賑等情應准照辦仰即轉知該縣專案詳報此令

豐潤縣知事呈報修補縣屬黑泥兩河以工代賑並送清冊文（七年九月五日）

爲呈報事竊查豐邑前奉准撥春賑銀壹千元並奉委員王紳鼎元到縣監放等因當即會同該員查得縣屬西南鄉一帶頻年水災實因黑龍泥河兩河淤淺陸陸潰決之故公擬遵照督辦令知工賑辦法將此項賑款銀壹千元募集災區壯丁擇要培築兩河隄埝並挑修河身以防水溢爲患庶於工賑兩有裨益隨經函委沿河董事陳之駿等於本年六月中旬撥款開工嗣准第七路查賑分處函以呈准將縣屬豐台鎮災民留養所餘款銀陸百叁拾元歸併工賑辦理等因知會前來復經函知河工董事等遵照從速舉辦去後茲據該河工董事陳之駿武維揚楊金第張國元王敬宗卞毓珣齊迺忠陸宗周武景周劉勝呈稱竊董等前由縣屬領到春撫賑款壹千陸百叁拾元當按以工代賑辦法僱用災民逐段挑修黑泥兩河應出各款核實開支理合造具需工人數並代賑工資數目清冊呈請轉報等情據此知事覆加查勘尙屬相符理合照造清冊具文呈報督辦鑒核除逕

呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

豐潤縣河工監視員程達呈報驗收黑泥兩河加培民工文（八年十月二十六日）

爲遵令驗收豐潤縣黑泥兩河加培民工據實呈覆仰乞鈞鑒事本年九月一日在寶坻縣查勘水災奉到督辦第二二三號指令內開呈摺均悉即由該員切實復驗呈報查核此令等因奉此委員比因查勘寶坻水災村莊五百六十餘村又奉查寶坻縣義倉及該縣民人偷扒堤埝各令是以未能即日前往嗣於查災至第五區八門城一帶距豐台二十餘里遂就近赴豐台驗收該處黑泥兩河民工委員先期函知豐潤縣劉知事廷臣是否來工同收該縣復函因公不克分身另令豐台巡警分所萬所長隨同驗收委員並帶同河工事務所各紳董逐細丈量前報工竣所勘不符之西淮沽大王莊楊西莊包家坎等村茲已一律補齊其餘各村較原估有盈無絀各村父老均稱九月間大雨河水陡漲幸兩埝加高尙未平漫實出自督辦籌救災民無微不至凡我小民實深感激委員遂告以每年春天各有身家宜竭力加培以期穩固固國民職務所當然即仰體督辦慎重河防之至意萬不可推諉該民人唯唯聽命驗收已畢仍回豐台該處商會已將欸備齊聽候提用陳紳之等招集各村齊到豐台清給津貼凡各村領欸開單送核再赴該堤工事務所蓋章商會會長會同監視領欸一律發清並請驗收據邀懇發還統共發出津貼銅元三十七萬七千七百一十七枚按市價一百三十六枚扣大洋一元共扣大洋二千七百七十七元三角四分又前呈明該堤工事

務所隨時僱用司賬書記駐工催修各僱員並紙張等費蒙令准於餘款項下動支在案茲於工款剩項下支去九十六元六角三分以上統共支大洋二千八百七十三元九角七分委員監視支放無訛所有驗收工程尺寸尙屬相符並監視支發各款理合據實呈明除由該紳等具報該縣呈請鈞鑒外並將該紳呈來清摺二份轉呈恭乞鈞鑒訓示祇遵謹呈

指令豐潤縣河工監視員程達文（八年十一月六日）

呈悉應准交工候令行該縣知事遵照摺存此令

按該縣黑泥兩河工程係用罰款修辦並未動用公款合併註明

直隸省長咨據技正黃國俊呈報詳測霍家嘴挖河接堤情形文（七年三月十三日）

爲咨行事案據本署技正黃國俊呈稱前奉鈞令派員前往霍家嘴詳測北運下游張工巡員原擬挖河接堤地點是否適宜有無利弊議覆核辦計發圖說一紙仍繳等因奉此遵即委令技術員盧翼前往詳勘覆稱中華民國六年十二月二十日奉飭遵即前往確切測勘於本月三十一日測畢查霍家嘴減河全河淤塞與陸地相等祇上游稍存河形非大加疏濬不足分洩北運盛漲按張工巡員所指地點挖淤培堤由劉快莊村南穿金鐘河北堤與金鐘河匯流入北塘河達海其勢甚順工作亦易且於蘆墓均無妨礙繪就圖說呈請鑒核轉呈等情並附圖說前來技正復查自霍家嘴減河廢棄北運入津全恃新開金鐘兩河爲分洩之路而該兩河又因日久淤墊容量稍小且新開

河上口滾水塌洩水不暢故一遇盛漲漫溢潰決在在堪虞若能將兩河挖使深通並將新開河上口石壩拆卸改造懸門閘座兩河容量既增宣洩自易特目前已交春令冰泮在邇兩河水仍滿槽挖深展寬培堤取土施工維艱且新開河上口改壩建閘工事尤爲艱鉅即使尅期舉辦決非汎前所能竣工茲據該技術員勘覆開挖霍家嘴減河挖淤培堤取土於陸較之水中取土工事卽省並請於減河上口建設新閘閘座較小若能趕籌進行預計汎前可以告竣一面仍將金鐘新開兩河酌量挖深三數呎平均以十七八呎爲度並將河唇沙淤一律裁去以除障礙以上三河均於歡坨上下導使匯河自歡坨以下河身一律展寬挖深如此辦理即使霍家嘴減河屆期未完其新開金鐘兩河仍可照常分洩當無他虞是否有當理合檢同奉發原圖並新繪圖說一紙具文呈覆伏乞鑒核施行等情據此相應照繪原圖咨請貴督辦查核辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆直隸省長文（七年三月二十日）

爲咨覆事案准咨開據黃技正呈復查明霍家嘴減河情形並詳測北運下游張工巡員原擬挖河接堤各節請查核辦理等因准此查此案昨經帶同平爵內方維因兩技師及本處河工股長前往霍家嘴新開河等處履勘因霍家嘴係專洩永定河刻正籌擬改道將來決定後該減河卽屬無用似不如將新開河建閘疏通於目前既可分洩永定子牙等河之水卽使將來永定改道仍可爲子

牙等河分洩之資似較開霍家嘴減河尤爲便利茲准前因相應將履勘情形咨覆貴省長請煩查照此咨直隸省長

南樂縣公民吳崇周等稟爲飭挖民溝擾害地方公懇緩期辦理文（八年六月三十

日）

爲飭挖民溝擾害地方公懇緩期辦理以恤民艱事竊直隸南樂縣城東有一水溝名永順原爲民溝起自康熙年間上連木縣城壕下通東昌運河綿延二百里當時交通不便運河暢流民邑常患朱龍馬夾二河水害故民間築於捐棄田畝濬挖此溝以避水災此溝之成起緣於下督修於上名之曰永順原以誌下順民情永受利益也降及今日相隔二百餘年地勢變遷已非昔比津浦路成運河已失其疏導朱龍馬夾二河淤塞又高昔日之河坡今皆化爲沃壤矣民邑數十年來未曾一受水害六年之水通國皆然民邑稍受殃實因漳衛之水溢泛所致並非朱龍馬夾之患此溝之起因疏洩朱馬二河餘水而發今該河等淤高餘水無由而至若因漳衛之水濬溝勞民民等實不敢從命蓋漳衛溢出百年從未一見也即如六年之水泛至民邑小受其災迄今民地薄者厚瘠者肥民間方忻受之不暇又誰肯放棄甘水自尋餘水之來耶况漳衛之水歷來未覩又足爲大患耶今鈞憲奉命督辦善後河工事宜詳審水源濬使朝宗防患未然綢繆未雨爲一勞永逸之舉造民間無窮之福民等何敢置置第治水須別支榦濬導宜察緩急民邑永順之溝爲溝之最上流也假使

下流山東各縣忽然弗挖民邑挖之依然不下洩挖之又有何益縱下流各縣挖之而運河滯塞已久恐水仍難下洩况朱龍馬夾二河距溝之上流尙有數十里之遙小小雨水卒難入溝固無庸下洩加之民邑聽天爲食雨水多則年兆豐稔雨水少則歲多歉收近數年來民邑旱患十居八九固非南省旱澇有定時所可比擬更無水之可洩也再此溝久歸無用小民多按照自己田契分頭耕種值穫麥播秧之際遍地青苗小民方慶嘗食有望突令掘棄木之我憲救國救民初冒致大相背謬更有甚者現在溝跡已平間有間無而縣長解茂椿飭令按照工房舊案廣三尺深丈五尺挖之連取土所佔不下五六丈寬以每里計之約佔民地四十畝民邑溝長六七十里共計佔地數千畝田畝既被挖去錢糧仍須完納卽此一端此溝爲萬年之害小民之積怨已難忘矣何况將現在之溝內樹木田苗一掃而盡耶又何况每丈之工程計需洋二十餘元始得告成耶又何况差役書吏從中勒索魚肉鄉民耶以毫無利益之水溝而使蚩蚩小民受莫大之損失窺知我憲仁人爲懷又豈肯肯此民等會將此意向本邑縣長及冀南道尹一再陳請懇求轉達下情無如地方官吏不曰鈞命難違卽曰上憲催辦甚急所有小民艱難困苦之狀匿不上聞一若小民之應受荼毒也者幸逢我憲台勤求民隱諄諄以蔽塞聰明是懼用敢不避忌諱臚陳其害伏乞垂納再懇飭令民縣從緩辦理俟數年後果水災連綿非濬挖不可容再呈請核辦所有公懇緩挖民溝緣由是否有當伏候飭令民縣施行無任惶恐待命之至謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令南樂縣公民吳崇周等文（八年七月十日）

呈悉查此案於上年春間曾據該縣周知事呈請修補漳衛兩堤與挑濬永順溝同時並舉等情到處當經令據大名道尹查明後復稱以麥秋伊邇又值各社集團防匪無暇兼顧且南邑地居永順溝上游下游東入朝城先未與商亦難冒昧開挖反受倒灌之害擬請緩俟麥收後查看情形再行集紳妥籌修挖辦法前來當以所稱尚係實情令准照辦在案迄今年餘未據該道縣續請開挖本處以該項溝渠無關治河全局亦無一次催辦惟關地方行政範圍應否開挖自應由地方官斟酌情形妥核辦理姑候令行大名道尹查明核辦具覆察奪仰即知照此批

大名道尹呈覆南樂縣飭挖民溝一案擬照該縣所議從緩辦理文（八年九月十六日）

爲呈覆事本年七月十五日奉督辦訓令第一七二號內開案南樂縣民人吳崇周等呈以飭挖民溝擾害地方公懇緩期辦理以恤民艱等情據此除批示外合亟鈔呈令行該道尹仰即查明妥核辦理仍將查辦情形具覆查奪此令計鈔原呈等因奉此當以此案前據該縣公民王禮等先後來轅以開濬永順溝勞民傷財稟請飭縣緩催等情到道業經鈔批並原稟六件一併令發該縣查照辦理暨飭將辦理情形具報查核在案迄今兩月有餘未據呈覆奉令前因隨卅粘鈔原呈令仰該縣即速查明該溝究竟應否緩挖詳議具覆以憑核辦去後茲於九月七日據南樂縣知事解茂椿

呈稱奉令前因正在查覆間又於七月二十八日奉省長訓令第四二一一號內開案准內務部咨開據南樂縣公民吳崇周等呈稱南樂縣永順民溝前因朱龍馬頰二河水害故民間濬挖此溝以避水災旋以津浦路成朱馬二河淤塞已久化爲沃壤現在該縣知事飭令按照舊案開挖計估民地約數千畝且溝內樹木田苗一掃而除損失甚鉅公懇緩期辦理以恤民艱等情前來本部查近年以來淫雨爲災水患頻仍究厥原因多由河道淤塞宣洩不暢所致茲該民等所稱永順民溝久歸無用各節是否屬實殊難懸斷相應鈔錄原呈咨行查照轉飭澈查咨復以憑核辦附鈔原件等因准此查上年五月間據大名道尹呈奉熊督辦訓令遴委熟習河工委員姚繼曾會同該縣查明南邑永順溝地處上游其下游東入朝城縣境遠至十餘里事先未與朝城縣士紳商妥亦難冒味開挖應俟麥秋後查看情形再行妥籌等情在案近擬如何籌辦未據具報准咨前因合亟鈔錄原呈令行該縣仰卽按照原呈各節切實籌勘呈覆以憑核咨並報該管道尹查照勿延此令計鈔發原呈一件等因奉此遵查此案上年春間周前知事原議呈請撥款修補漳衛兩堤並挑濬永順溝以防水患未及奉到指令卸事知事抵任適奉鈞署委員到南會同勘議因種種阻礙擬俟麥秋後查看情形再行集紳籌辦會銜呈覆奉令照准嗣麥收已畢經知事一再召集紳董面議辦法該紳董均以民力拮据要求緩至來年春融再議勘估旋於本年二月間奉鈞署令僱速辦當經邀集紳董重申前議漳衛兩堤各村均願依照向來民修辦法自行集夫修堤加高培厚已於五月間稟報

工竣經知事勸明堤工尙稱堅固惟永順溝挖濬工程各村先均一致認辦並無異議迨經知事函請下游山東朝城縣訂期開工後忽有民人唐華英等數十人聯名具稟質問挖溝之理由經知事逐條答復一面親詣永順溝一帶查勘溝形兼以訪察輿論此時各村人民大多數亦隨同唐華英等一致反對不願開挖其勢洶洶不可理喻前訂舊歷四月初一日開工之期不得不暫停緩而唐華英復糾同王禮等多人赴鈞署稟請緩辦奉令查案辦理乃迭次協議該紳董總以現時情形與從前大異開溝有害無利仍請緩挖一面函詢下游朝城縣現准函復亦以民情不願轉請緩辦前來伏念挖溝之議本係周知事鑒於六年大水之害是以有此計畫其實六年之災沿永順溝一帶秋禾亦僅畧形歉收况朱龍馬頰兩河已非昔之舊狀加以縣境地狹人稠地價日漸昂貴今欲將成熟之地挖作溝道地少則產糧短少民間反對實由於此該公民吳崇周等所陳不爲無見既下游朝城民情亦不願開挖上下游民意相同此項溝道本於正河毫無關係應請從緩辦理以順輿情除諭知外理合檢同王禮等原稟六件具文呈請鑒核俯賜轉呈實爲公便等情前來道尹覆查挖溝疏水自以先籌去路爲第一要義今下游山東朝城民情既不願開挖而上游南樂人民又復紛紛反對且據南樂縣查明六年大水爲災沿永順溝一帶秋禾亦僅畧形歉收朱龍馬頰兩河已非昔日之舊所稱此溝本與正河毫無關係自係實情擬請即如該縣所議從緩辦理以順輿情除分呈外是否有當理合具文呈覆督辦鑒核令示祇違實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工

善後事宜處

指令大名道尹文（八年九月十八）

據呈該項民溝與正河毫無關係朱龍馬頰兩河已非舊形上下游民情又均反對開挖應准如該縣所擬從緩辦理卽由該道尹轉行該縣知事傳諭紳民知照此令

商會聯合會函送疏浚河道建議書文（六年十二月二十三）

敬啟者本會本月大會期間曾經良鄉縣琉璃河商會寧河縣蘆台鎮商會並肅甯縣商會等對於疏浚河道類皆有所建議經由審查會討論決定送請貴處核辦等因相應鈔錄原案函請貴處察核酌辦爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附提議原案三件

一琉璃河商會議案

琉璃河商會爲建議事查河道爲國家之命脈貫通不貫塞前清以來不修實政以致有今日之結果其所由來者漸矣今有良鄉縣琉璃河一道普稱小北河發源於房山縣之河套下通天津保定等處來往船隻絡繹不斷數年以來河身逐漸淤高平時行船大費周折其最淺段落自琉璃河下至新城縣之白溝河計程一百二十餘里船戶起撥挖淺費時傷財不可以數計其淤壞之原因有二一因永定河蘆溝橋之減水壩若遇河水漲發溢出之水由良鄉縣城

東至涿縣之碼頭以南挾沙而入一因涿縣之巨馬河所有流沙亦同入此河委因底河太淺一遇山水暴發遂致漫溢四出決口多處因此十數縣均被奇災各木縣多以官督民辦修復決口爲塞責終爲治標之計長此以往後患不堪設想儻蒙督辦統籌全局以國家之力除國民之患趕爲測量興工挑挖兼以此河兩岸均係被災之區又以涿縣爲最重以工代賑受惠無窮不但災民蒙其福即受水災影響之商與船亦沾恩良多而凡由西山運灰煤山貨之數十州縣受賜無涯矣敝會管見所及提出建議書是否有當統祈大會諸君公決是爲至盼

二肅寧河商會議案

肅寧縣商會爲建議事敬啟者今歲直隸一帶洪水汎濫特受奇災民間生計維艱商業因之停滯焦思再四其危險有不堪設想者茲奉大會重責公函均以順直水災奇重亟宜妥籌善後辦法爲當務之急誠以商務之命脈不外農工兩端今逢此凶年農歉其收工失其業商務凋敝不聞可知承示籌畫水災善後事宜正所以維持商業之要道也知關尊注謹爲冒昧陳之今歲河多決口固由土沙淤淺堤埝失修欲謀補救之方當不外濬河築堤爲首要特是我省形勢由西南而東北愈趨愈下每遇河流決口全省頓成汪洋再四籌思欲成一勞永逸之功不若治河之餘兼籌整理溝渠疏通積水查勘地勢某處宜於截竇某處宜於掘通循勢導流俾歸於海無水則仍事耕耘有水則不難宣洩事半功倍尙在可行前聞謀國諸公興言及

此特恐言雖有益好事多魔儻蒙採擇可行即當上書請願俾民間脫水災之疾苦商業無連帶之損傷是否可行尙希公決

三寧河縣商會議案

甯河縣商會爲請議事竊查去歲由寶坻縣至江窪口一帶挑開洩水河一道水洩入於甯河縣境之河內直達蘆台接連漢沽北塘以通海河然於立意宗旨法非不善無奈河路遙遠河灣較多水流不得直洩因而由寶坻縣洩水入於甯河由甯河灌入蘆台之河而河中游之水不能澆洩於下以致蘆台河北一帶至縣城左近所有村莊田地一概淹沒然而蘆台河南一帶村莊田地頗爲乾旱一則水不能通洩於其間一則有鐵路一道橫截此係患水之年而此村田尙有旱象若係雨水稀少之年此一帶村莊田地乾旱禾苗不長寸草不生則不問可知矣我蘆台商務仰賴水路碼頭爲生活計在庚子年前蘆台河直達漢沽河橫有鐵路活橋一道敢閉靈巧交通便利船隻皆能上行駛至蘆台停泊於碼頭不意於庚子年後該橋竟被損壞重修死橋一道不能敢閉阻攔船隻海船不得上行河路交通爲之閉塞則經營滯礙商業蕭條蘆台商務爲之不振此爲一大原因斯時若竟由蘆台街東至南直通小神塘莊約長三十餘里指挖通水河一道南通大海能以進船北通蘆台之河可以洩水不但蘆台商務振興於商民便利尤以人力生活者莫可勝數實與條河兩岸田地引水灌溉皆爲膏腴之田此

又農民受莫大之利益而於鐵路蘆台車站變爲水旱碼頭以船裝運之糧石貨物載至蘆台火車站卸於碼頭再由火車裝載能以轉運他處若以火車裝運來蘆台之糧石貨物卸至碼頭亦由船隻能以轉運彼埠他縣此亦爲鐵路不通之處而變爲通商之埠車船兩便莫此爲善此又於鐵路受一大宗利益一大宗進款也似此辦法立意雖良治理雖善而地方人民決不能辦到一無財政二無權力必須呈請督辦河水災善後處撥發公款挑挖此河並派委員履勘考查確切協同商會辦理必能達到完全之目的然此款雖由公家所發給尤必預擬一歷年清還之法將出入此河之各種船隻按每陞每船裝貨一次進河抑或出河規定納款若干每年綜計進款若干均歸還公家挑河之款俟還清之時以下再收款項以一半歸公家應有一半歸商會保存備辦地方公益善舉之事而徵收之舉亦不必設立局所凡所有船隻裝運均不能脫離商家祇須責成商家擔負商會代收以節省糜費之辦法謹將開會研究各緣由是否有當惟有特具請議書呈請大會鑒核表議轉請施行以救民生而蘇商困是爲至荷

訓令永定河籌勘工程委員長查明商會聯合會函送疏濬河道議案以憑核

辦文（七年一月二十六日）

爲令行事案准商會聯合會直隸事務所函開敝會本月大會期間曾經良鄉縣琉璃河商會甯河

縣蘆台鎮商會並肅甯縣商會等對於疏濬河道類皆有所建議經由審查會討論決定送請貴處核辦等因相應鈔錄原案函請貴處察核酌辦爲荷等因准此除函復外合鈔摺令行該委員長仰即按照所議各節切實查勘具覆以憑核辦切切此令

小站營田局呈請設法疏濬小站減河以保營田文（七年三月十八日）

爲減河淤塞懇請設法疏濬以維河道而保營田事竊查小站減河自光緒初年周武壯公建議開挖引南運之水順流入大沽海口計長一百七十里時當春夏營田藉運河之水溉種稻禾時值伏秋南運即藉減河之力宣洩盛漲交益互資河道營田均受其利惟自開辦迄今四十餘年從未疏濬歷年挂淤河身淺窄水大則勢不能容上游時形漫溢水小則涸可立待營田日見荒蕪上年河水盛漲中游趙連莊迤東決口數處至今未堵大溜旁趨泥沙橫積河身節節淤高自南北雙閘至興農閘十有餘里淤墊尤甚下游幾至斷流非特營田失其灌溉全鎮軍民飲料亦無從供給屢准第八師函詢辦法其中交涉情形尤爲困難况瞬息清明泡秧在卽又當需水吃緊之時若不先事預籌後患何堪設想伏查減河之設雖爲灌漑營田實則藉便宣洩必須水流通暢長驅直瀉方無漲決之虞稍有梗塞一遇伏汎急流上湧運減兩河皆不免潰決爲患局長察核現狀再四思維惟有呈請督辦鑒核俯念事關國計民生迅予設法挑修務使河流通暢營田利其灌漑可慶豐收堤岸得以保全無虞潰決而且全鎮軍民飲料有資將來飲水思源咸感鴻施於無旣局長爲維持河

道保全營田起見是否當爲此具呈伏乞訓示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令小站營田局長文（七年三月二十八日）

據呈請疏濬引河保堤利田民飲三得其益等情均悉所陳甚是候派工程司會同該局長並河務局長自來水工程司同往履勘商榷各方均利辦法再行酌核籌辦除分行外仰卽知照此令

小站營田公民徐連陞等稟爲朝宗橋開河洩水有礙營田請飭禁文（七年五月二十八日）

爲減河朝宗橋上下開河洩水有礙營田請予飭禁併請求挑挖減河下游淤塞俾資宣洩以重河道而保營田事竊思小站營田以減河爲命脈所有減河上下兩岸不准另建閘開河歷經上憲示禁垂爲定章蓋以營田上裕國課下養民生實爲畿輔久大之利而不得不注重保護也今聞得減河朝宗橋上下有設閘開河洩水之議不勝驚異之至伏查該處坐落營田上游前後凡有稟請設閘開河者已經佃民等稟蒙上憲委勘於營田減河大有妨礙迭奉批示飭禁各在案夫減河本爲宣洩南運河盛漲而設近年來減河上中游兩岸決口層見迭出實由減河下游淤塞過甚更兼鹽壩阻水宣洩不暢所致論者每謂減河兩岸另開支河分洩上游之水頗有利益自外表觀之似亦有理而不知其實開河攔截上游大溜旁趨水緩則砂停減河日見淤積更難宣洩上游更不免危險且查減河近年淤墊較重每逢春夏之間運河水小減河不能引灌小站營田時虞缺水若再在

朝宗橋上下另開新河縱能宣洩上游之水而下游營民成熟稻田千餘頃必致荒蕪小站軍民數萬口飲料亦皆斷絕其將何以生存現因有此風聲小站地面業已周轉不靈羣有奄奄待斃之狀况新開支河宣洩大水未必及原有之減河正溜暢行所得亦不償所失也如福興公司在朝宗橋上南岸設閘大汛放水減河挂淤營田受害經佃民等稟蒙上憲批飭築高七尺顯有明證與其多費款項另行開河諸多防礙何若將減河下游一帶節節淤塞之處趕卽大加挑修則減河病源旣去儘水之性暢流入海以洩水論其功效實與開河相同需款無多而營田獲益匪淺佃民等又得藉以爲生孰得孰失不待智者而知幸仰我督辦宅心公正保障河防百萬農民倚如生佛竊恐有人未深悉此中水勢地情祇願目前一方面利益上此改河洩水條陳亦未可知佃民等因事關營田減河甚重不能緘默只得匍匐奔轅據情上陳哀懇我督辦俯念營田爲數十年已成之績數萬戶身家性命所關垂憐作主俯飭將朝宗橋上下另開新河之議飭令取銷並請大加挑修減河下游淤塞俾資宣洩以重河道而保營田實爲公德兩便如蒙允准則小站一方戶口不啻感恩再造矣不勝急迫惶恐待命之至謹稟

函順直水利委員會據小站營田公民徐連陞等稟爲朝宗橋開河洩水有礙

營田一案請議覆文（七年六月一日）

逕啟者案據小站營田公民徐連陞等呈以減河朝宗橋上下開河洩水有礙營田懇請示禁等情

到處相應鈔錄原呈函送貴會備查此致順直水利委員會

順直水利委員會函覆議決朝宗橋開河洩水議案文（七年六月四日）

敬覆者案准貴處函開據小站營田公民徐連陞等呈爲減河朝宗橋上下開河洩水有礙營田懇請示禁等情鈔錄原呈送會一案遵於本月三日開審查會提出會議即經公決相應將該議案另紙鈔錄一併函達貴處請煩查照施行爲荷此覆督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附鈔六月三日議案

關於會長交議小站營田公民等反對朝宗橋上下開河洩水一節本審查會建議請會長批復該具呈人告以彼等利益本會未嘗忽視擬於新開入海支河上游建閘以資操縱水量併擬將該閘敢閉之職即由營田長官執掌

咨直隸省長朝宗橋開河洩水一案請轉飭營田局遵照文（七年六月九日）

爲咨行事案據小站營田公民徐連陞等呈爲減河朝宗橋上游開河洩水有礙營田懇請飭禁等情到處當經提交順直水利委員會核覆去後茲據該會覆稱以此案遵於本月三日開審查會公決請批復該具呈人告以彼等利益本會未嘗忽視擬於新開入海支河上游建閘以資操縱水量並擬將該閘敢閉之職即由營田長官執掌等語具覆前來查所議各節於營田河防尙能兼籌並顧相應咨行貴省長請煩查照轉飭小站營田局知照並飭由該局傳諭該佃民等一體遵照用釋

疑慮此咨直隸省長

直隸省長咨小站營田局長核議關於營田各項請查核辦理文（七年六月十一日）

爲咨行事案據小站營田局呈稱奉令准熊督辦咨開查本處前因籌修馬廠斬官屯減河特派順直水利委員會會員平爵內前往測勘據呈報告應行辦理者計十四項復經順直水利委員會開會討論以欸項支絀僅能擇要先辦第四第五兩項查第一二及第七八共四項事關行政應請迅予設法辦理至其餘各項本處旣力有未逮其中關於地方水利之處較多亦應請酌核示覆相應檢同平爵內報告書一分咨會請煩查照施行等因准此當將平爵內報告書發交全省河務籌議處開會核議旋據該處將報告書分別簽註呈報前來除咨覆並分行外合亟令行該局仰即查明核議妥籌辦法具文呈覆以憑核奪切切此令計鈔咨覆文一件等因奉此遵即按照文內事理及平爵內報告書所列各頃旁參互證悉心核議竊謂名學首重前提前提正確則凡事無不得其正確其不然者反是平工程司以河工爲木位意在廢棄營田專顧河道職局以營田爲專管意在維持河道兼保營田前提旣有不同議事自難一致謹將報告書中之有關營田者分別可行不可行爲我省長縷晰陳之一報告書第九項通接稻田之四道水渠各建一閘鹽水之流量用準有之洩口以操縱之查通接稻田之四渠一惠元閘二肥水閘三清河閘四節宣閘現在除節宣閘已廢不用外其惠元肥水清河三閘專爲灌溉營田之用均各有石閘一座無庸另建不過歷年旣久閘板

難免損壞若經費充裕自當一律添置整齊至稻田所洩之鹹水雖無一定準則然稻田依水爲命佃民視之甚重斷不肯輕於拋棄惟鹹水不洩田禾亦不能生長此中操縱本地戶習慣上事強使劃一轉於事實未有賒合容再博考詳稽擬一通行規則呈明辦理此可行之中尙待參酌事實者也第十項於靳官屯減河入海新道上建一閘其容量與馬廠或西沽閘相等查此項與第四項木相關聯亟應同時並作開河一事旣由督辦處辦理建閘事亦當由督辦處兼辦以便一氣呵成否則開河而不建閘則減河之水勢必均由新河入海營田立見荒廢此可行者也第十一項在閘通橋建閘一具使洩奔小站之水每秒不逾四百立方英尺此閘可單獨開放與第十一項之閘無關查閘通橋名詞係屬譯音不能指實其地惟細譯第六項近閘通橋馬鎮之南堤決口宜堵塞之是卽在馬圈擬開新河之地於減河中另建一閘與新河之閘相對所謂對面閘也局長詳加諮詢此閘之設不惟有礙營田卽按之事實亦無用處查報告書第十三項內報旱燥時期唐官屯之閘祇開一門其他四門平時封閉是於減河入口之始洩水量已嚴加限制水小之時營田必有缺水之慮若於此處再建一閘是於限制中更加限制此等計畫仍是以廢棄營田爲前提也若時值伏秋盛漲重在宣洩多建一閘卽多一層障礙敢閉稍一失慎溢決無難立見當此帑項支絀之時又何必虛糜鉅款作此無益之舉此不可行者也第十三項旱燥時期唐官屯之閘祇開一門其他四門平時封閉洪水時期由南運河官開放之查原定九宣閘敢閉章程清明至小滿爲一節敢一日

閉一日小滿至夏至爲一節啟二日閉一日每逢啟板日期應開中邊二孔每孔各留底板一塊至運河水漲爲度又另詳定芒種前後各七天不論運河底水尺寸以營田之水足用爲度等語若祇開一門顯與定章不合礙難照辦總之營田吃緊之時卽在小滿至夏至一月期間夏至以後伏汛水漲木無爭執小滿以前亦非營田需水孔急之時局長詢問耆老計開關營田數十年自近二三年來因春間南運河異常水小始與自來水致起爭議從前本無此事今年水大飲料營田均可取之不竭而爭端又息是水小之時不過數十年中之一二年本非通例若南運河下游加以疏導自不至再有此患立法宜取其通似仍宜查照舊章辦理較爲兩益此則必須實地考察方能定而不敢遽行者也其餘各項均關河務行政業經鈞署令行河務局應由河務局核明議復局長未便越俎再報告書第九頁內擬將小站稻田區入河槽範圍之內停止耕種並廢棄營田等項計畫查鈞署咨覆熊督辦文內已經全省河務籌議處說明理由議覆在案職局亦無庸贅述又報告書第十頁內稱規復減河原狀需銀三百萬元職局現經派員查勘朝宗橋以下至大沽爲全河淤塞最甚之處估計需洋十萬八千餘元已另案呈明若規復原狀除開工不計外約計三十萬元當可竣事實無須三百萬之多合併聲明所有奉令核議平爵內報告書中關於營田各項是否有當理合據實呈覆伏乞鑒核訓示施行等情據此查該局所擬各節均尙切中實事除指令外相應咨行貴督辦請煩查核辦理此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

函順直水利委員會請議覆關於小站營田與開河洩水辦法文（七年六月二十二日）

逕啟者茲准直隸省長咨開案據小站營田局長核議平爵內工程師報告書中關於營田各項請鑒核訓示施行等情查所擬各節尙切中事實除指令外請查核辦理等因准此正在披閱間復准省長咨開以據天津河務局派員會同小站營田局查勘擬由下游大站以南牛家圍官港等處挑挖新河至驢駒入海以順河道而維營田等情照錄圖冊咨行查核辦理并希見覆等因到處查此案迭經貴會審查對於河道營田案已雙方兼顧惟營田局核議各節與河務局會勘情形又復另有建議相應鈔錄原咨圖冊函送貴會請煩查照咨內事理核議詳覆以便轉咨此致順直水利委員會

順直水利委員會函覆文（七年六月二十七日）

逕覆者准貴處二七九零號公函末尾後開准直隸省長咨據天津河務局會同小站營田局查勘呈復關於平爵內工程師報告書灌溉小站營田一案業經敝會於本月二十五日開會公同提議並於原呈陳述各節詳加研究其間不無誤會之處茲就會議結果情形分條答覆以期明晰相應另紙鈔錄一併函送貴處希即察核轉咨爲荷此覆督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

茲將本會核復省公署轉據河務營田等局會勘呈復關於平爵內工程師報告書灌溉小站

營田一案分條答復如左

(一)原呈平會員報告書第九項通接稻田之四道水渠各建一閘一節以爲本有惠元肥水清河節宣等四閘爲灌溉營田之用無庸另建等語不知平技師所擬建之閘不在該渠納水之口而在該渠與海河相通之口建閘之理由係爲節省清水免致浪費起見若照現在狀況清水自南運河灌入流過營田之後卽自由流入海河既於營田無利復於運河有害至佃戶所稱每月耗水一米突又十分十六萬不可恃蓋他國之處於同等氣候者其耗水量不過一米突之十分之六耳

(二)原呈對於平會員報告第十項表示同意當無解釋之必要

(三)原呈對於平會員報告書第十一項在閘通橋卽朝宗橋建閘一具使洩奔小站之水每秒不逾四百立方尺又此閘可單獨開放與第十項之減洪水閘無關一節該營田局長以爲此閘之設不惟無益而且有害其實此閘之設所以防止盛漲時自朝宗橋至小站一帶河道之淤高當馬廠閘洩洪時又可保護小站村落不被水淹且此閘專爲營田利益而設與馬廠河毫無利害關係既營田局長不願有此一閘自可作罷

(四)原呈對於平會員報告書第十三項旱燥時期唐官屯之閘祇開一門其他四門平時封閉洪水時期由南運河官開放之一節營田局長引用原定章程種種指斥不知若依照該向章程辦理則南運河在唐官屯與天津之間者將一變而爲小溝僅容該河來水百分之三十此

何可哉即使有此定章亦應廢置以維水利

(五)原呈謂營田局長詢問耆老等語一若確有理由不知今日南運河所以敗壞至於此極者皆因歷年放任所致自來水公司不滿意於天津清水之供理由固甚充足也

(六)原呈對於平會員報告書第十項內稱規復減河原狀需銀三百萬元以爲太多須知規復原狀之工程須挖土四百萬方加以平會員所條陳之除去各種障礙物所估三百萬元實非過鉅營田局長所謂僅需銀三十萬元者係指一部工程而言決不能規復原狀總之馬廠河排洩洪水之功今已盡失平會員所擬關河通海實爲至上之策

咨直隸省長據順直水利委員會議覆關於小站營田開河洩水辦法文（七年七

月三日）

爲咨復事案查前准咨開以據小站營田局長核議順直水利委員會平爵內報告書中關於營田各項據實呈請核示等情咨請查核辦理等因到處當即函交水利委員會核議詳復去後茲據復稱逕復者准貴處二七九零號公函末尾後開准直隸省長咨據天津河務局會同小站營田局查勘呈復關於平爵內工程師報告灌溉小站營田一案業經敝會於本月二十五日開會公同提議並於原呈陳述各節詳加研究其間不無誤會之處茲就會議結果情形分條答復以期明晰相應另紙鈔錄一併函送貴處希即察核轉咨爲荷併附鈔件前來相應鈔錄原件咨復貴省長請

煩查照轉行該局長遵照此咨直隸省長

天津河務局呈准小站營田局具報減河上游旁洩下游涸竭堪虞文（七年八月

十七日）

爲轉准小站營田局具報減河上游旁洩下游涸竭堪虞關礙軍營飲料併由局查明情形事本月八月十四日准小站營田局函開本年八月十二日准陸軍第八師留守司令部函開查駐站軍隊飲料全恃減河之上游來源僅運河一流既無支流彙聚河道又屬淺狹前次上游北岸決口水道分洩河流幾斷幸不日堤岸築成方保無虞茲聞上游南岸又決口二處水勢南向泛濫不復再歸河身以是河水頓小而北來營盤吃水支河已不通流若再不從速設法日內卽成涸轍況此間現駐兵營數倍於昔人馬飲食須臾必不可離如一旦斷絕水源關係殊大用特函達貴局希卽查照轉致河務局速籌妥善辦法俾利水源而蘇兵困同日又准振武新軍總司令部函開敵軍駐站十有餘營所有飲料惟仗減河一道茲聞該河已竭以外別無井泉全軍乏水險莫甚焉務祈執事速向河務局請其設法疏通來源暢流無滯以濟全軍之渴望各等因准此查減河北岸決口業經堵築惟南岸口門二道水勢洶湧大溜旁趨下游涸竭堪虞陸軍第八師及振武新軍因飲料不敷屢次來局交涉實苦難於應付究應如何設法疏通以濟飲料之處用特函請查照妥籌辦理等因准此局長當以董委員德潤正在減河北岸搶堵漫口正擬委令就近查看聞該員自工次回局據

稱已面晤營田局長譚及此事當以事關軍營飲料即赴上下游查看一週查得減河水係節節高仰自南岸扒掘以後全溜旁奪現在口門以上水深一丈五六尺不等口門以下水深三四五尺不等至下游與農閘水僅尺餘營田局已將農閘關閉不令入海一面用混江龍在于上游往來梭織欲使水往下行無濟于事察看下游形勢難保不水源涸竭小站素無井泉將來飲料實有缺乏之虞又稱原扒洩口本係三處現在最上一處已被淤塞並未過流其次一處約寬十四丈餘又次一處約寬十二丈餘被水冲刷已成內高外低水溜甚急勢如建瓴等語據此局長復查減河南堤所扒口門非特正資宣洩未便堵築且水溜甚急勢如建瓴此時工做已難措手惟下游將有涸竭之虞軍民缺乏飲料亦關重要應如何設法辦理之處除咨覆外理合具文呈請督辦鑒核俯賜指令遵行除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年八月二十二日）

據呈已悉候咨商直隸省長核辦見復再行令遵仰卽知照此令

咨復直隸省長爲減河上游旁洩下游涸竭堪虞文

爲咨復事案准咨開以此次減河南岸扒掘口門大溜旁趨水難下達軍營飲料不敷自屬事所必至自非將朝宗橋以下淤塞各處分別挑挖無以保河流而防涸竭仍請統籌酌辦見覆等因准此查馬廠河改善計畫現因政府未續發款不能實行祇可俟秋汛後查看南運河水勢若何再將南

堤堵築以保河流准咨前因相應咨覆貴省長請煩查照此咨直隸省長

靜海縣城西孫家莊等村代表王道霖等呈請派員測勘南運河西岸宣洩積

水文（七年三月八日）

爲水勢浩大宣洩無門籲懇准予派員測勘路家院村南將運河西岸開掘使水易宣瀉以便栽種而全生命事竊公民居住孫家莊灘子頭賈口等九十二村坐落靜海縣城西南北五十餘里東西二十餘里計地三千七百餘頃東界運河西與北與子牙河連接地勢窪下形同釜底在十餘年前被子牙河運河決口水患已百餘年之久至民國二年春間經九十二村全體會議議決公舉道霖等代表在順直省議會具書陳請求在獨流大橋南（子牙河南岸）張家引河地方開建一閘預備窪內有水藉之宣瀉於子牙河再由靜海縣城南路家院村前開建一閘預備窪內有水藉之宣瀉於運河當經該會議決咨行省公署轉令河務局派員測勘業已籌畫建築嗣因款無從措遂即中止至去年夏間南距公民等村三百里之衡水縣地方河水決口蔓延流入公民等村窪內水勢將滿之際而獨流鎮西八堡地方（子牙河南岸）又行決口公民窪內之水驟漲一丈五尺有餘湮沒公民等房屋及漂流牲畜不計其數現在水勢雖少減窪內水深仍七尺有餘公民等數萬戶人民本期子牙河水勢減退藉八堡地方（子牙河南岸）河決之口得宣瀉窪內之水高上土地得少栽種稻稗可謀本年秋冬生活奈文安窪（在子牙河西）水勢洪大自去歲至今該窪下游之水晝夜

向子牙河貫流因之子牙河水不能退減以致公民等窪內之水無從宣瀉公民等再四思維無計可施惟有懇乞督辦俯准依據民國二年順直省會議決瀉水原案從新派員測勘靜海縣城南路家院村前地方將運河西岸開掘一口使窪內之水歸運河宣瀉俟窪水殆盡之時再行將河岸杜塞如此實無損於他方公民等則永載大德無既矣謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

批令靜海縣城西孫家莊等村代表王道霖等文（七年三月十二日）

據呈已悉候令行河務局查明呈復再行核辦仰即知照此批

第十二路查賑委員長傅良弼呈爲靜海縣各村積水成渠請撥款設法排除

文（七年四月八日）

爲積水成渠懇請撥款設法排除以蘇民困事查靜海去歲受災之鉅甲於他縣迄今積水未消之村甚多而尤以南泊爲最該地處子牙河之東南運河之西子牙河身高於南運故上年子牙河東堤八堤地方決口引水灌入下游爲南運河西岸之堤所阻水無去路延長七十餘里被淹九十三村一片汪洋渺無涯際春水既解積水又增至今水深之處尙有七八尺不等現以子牙河八堡決口迭經該縣知事呈請省署撥款堵築迄未履行長此遷延於國課收入及數萬戶口生命財產均爲莫大之損失良弼特於上月二十七八等日邀同該縣知事陳樹楷駕乘小舟親往南泊之東西子牙南運各堤岸及八堡決口等處逐段查勘並在子牙地方召集九十三村紳民籌議排除積

水之法僉稱非將南運河西岸之堤掘開一口別無洩水良法據各該官紳聲稱因礙於運河官堤未敢冒昧呈請當即環請良弼設法爲民請命以救此哀哀九十三村之生靈復經良弼詳細查勘並加研究若開掘運堤實無防害他處農田趁此河水退落時間掘口即可消洩積水雖不能十分洩盡亦可消去十分之七八惟僅開掘運堤而不堵塞八堡之決口又不能絕其來源非同時並顧兼籌將八堡之決口從事堵塞另加築防水小土埝一道以止子牙之水不爲功良以工程浩大非請頒發的款無以濟事良弼與該知事約畧估計兩處土工及補償開挖運堤附近田畝之損失共需銀元一千元之譜該縣被災太廣實無款可籌公有財產均經提辦善後再四籌思惟有懇請鈞座俯念災黎日處水中生命危迫賞准酌撥款項並另派專員會同該縣知事從速興工修挖以除積水而救災民是否有當出自鴻慈伏乞批示施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令第十二路查賑委員長傅良弼文（七年四月十七日）

據呈積水成渠懇請撥款設法排除等情已悉候指派本處河務股員前往切實調查並令行天津河務局籌議具覆以憑核辦仰卽知照此令

天津河務局呈爲勸議靜海縣民王道霖等請開掘運河堤岸洩水窒礙難行

文（七年四月二十二日）

爲遵令派員勸議靜海縣西玖拾貳村代表王道霖等請開掘運河堤岸洩水窒礙難行事竊奉督

辦訓令內開案據靜海縣城西孫家莊等處玖拾貳村代表王道霖等呈懇俯准依據民國貳年順直省議會議決洩水原案派員測勘靜海縣城南路家院村前地方將運河西岸開掘一口使窪內之水歸運河宣洩俟窪水殆盡之時再行將河岸杜塞如此實無損於他方公民等則永感大德等情據此除批示外合亟令行該局仰即派員前往詳細查勘議覆以憑核奪毋延此令等因奉此遵即分委南運河姚工警長子牙河李工警長前往會同詳細查勘妥議具覆以憑呈核去後茲據子牙河工警長李寶森南運河工警長姚彤章會銜復稱遵即會同前往詳細查勘查靜海縣西孫家莊等處玖拾貳村地勢本屬窪下上年水漲均被淹沒該代表王道霖擬趁此春融呈請在該縣城南路家院村前扒掘運河西岸以便窪內積水宣洩入運誠能如此庶窪水洩盡高上土地藉可耕種以惠災黎固屬甚善惟查上年各河奇漲清河子牙漫溢之水全歸南運以致自良王莊至大蔣莊漫口多道津埠西南一帶被災尤重查其致病之源不能不歸咎于牙漫溢之水灌入南運也今該代表擬請扒掘運河西堤以洩窪內積水誠恐運河宣洩不及難以容納致蹈前愆且運河來源尚旺底水頗大若再加以子牙漫溢窪內積水源源而入不但各段新工土質鬆浮殊爲可慮即運河東岸一帶難保無虞工警長等再三商酌該代表所請之處實屬難行所有遵令會查緣由理合備文呈覆核奪等情據此局長查靜海縣等村代表王道霖等所請擬在靜海縣城南開堤宣洩積水入運現據該工警長等勸明窒礙難行應請毋庸置議除指令外理合具文呈覆督辦查核示遵

謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

訓令第十二路查賑委員長傅良弼爲靜海縣民王道霖請開堤洩水一案窒礙難行令行轉諭知照文（七年四月二十七日）

爲令行事案據靜海縣孫家莊等處九十二村代表王道霖等先後稟請在路家院村南將運河西岸開掘使水易宣洩等情前來迭經批候令行河務局查覆核奪在案茲據河務局呈覆轉據子牙南運兩工警長會勘具覆以該代表等所請各節誠恐運河難以容納不但各段新工土質浮鬆可慮卽運河東岸一帶難保無虞窒礙難行應請毋庸置議等情據此查此案既據查勘明確應卽毋庸置議除指令外合亟令仰該委員長轉諭該村民等知照此令

靜海縣知事呈請排除河西積水文（七年四月二十七日）

爲據情轉請事案據屬縣農會會長牛光斗並水利協會暨堤工局紳鄉農會及各鄉村正副等聯名呈稱竊因河西積水未退耕種無期有礙民生擬在陸家院劉家營掘堤洩水具呈在案蒙批究於各該處以及附近村莊有無妨害暨應如何進行仰該會卽函邀水利協會並邀集三局局紳及各鄉村正副切實會同討論妥擬進行辦法會呈來署以憑查核轉呈各等因遵卽函邀水利協會並三局局紳及各鄉村正副等於肆月拾肆號在縣農會事務所開會討論一切進行辦法及有無妨害之處現河西一帶玖拾村大水汪洋不得種植民不聊生惟知以水爲害但能設法洩水於各

該處田舍廬墓無損卽與輿情無妨害之處所議進行手續洩水卽須挖溝以便疏通附近內外所佔之園地種者價買輕者租用不使業主有向隅之感所開岸口擬寬兩丈左右宣洩之期以窪水不能入河爲止掘開之後卽備辦椿葦等料存於岸上見河水稍漲卽趕緊堵築仍使原堤完固如常至於人夫各村酌量撥用惟興工卽須用款酌估一切經費約在千元之譜若就本地籌措刻下哀鴻遍野散四方轉溝壑小民尙救死不暇勢難攤歛仍懇轉詳上憲於河工項下酌量籌撥以濟時艱儻蒙恩准俾得早日宣洩水淺之處可種旱田水深之處亦得栽種稻禾如此則小民有望上可以供國家之賦稅下可以養黎庶之身家由上而下利益均霑一切情由已經邀同水利協會三局紳董及各鄉村正副等公同議決均無異議爲此請懇恩轉詳上憲派委急勘並請酌撥經費以便興工儻能使小民耕種有期數十萬災黎皆感鴻慈萬代等情據此查此案於上月第拾路貳傳委員長良弼因公來靜知事會同親詣各河堤岸逐細查勘當經傳委員長將勸議情形呈報鈞處查核並懇撥款設法排除在案茲據前情除批示俟經呈奉指令再行飭遵並分呈省長外理合具文呈請鈞處伏乞鑒核俯賜指令祇遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災處工善後事宜處

指令靜海縣知事文（七年五月七日）

爲令行事呈悉查此案迭據傳委員長暨王道霖等呈請來處卽經令據河務局查覆窒礙難行應請毋庸置議等情分別據批各在案茲復據該知事暨牛光斗等稟同前情候再申令河務局覆查

呈核除令行外仰卽知照并錄令飭知此令

本處河務股員李寶源呈復大城靜海一帶排除積水情形文（七年四月二十九日）

敬呈者寶源前奉鈞諭派赴大城靜海一帶調查排除積水事宜等因奉此遵卽於四月十四日率同周技士翱及測夫等由津趕赴各該處分別切實勘查得子牙河水面在子牙鎮較文安窪水現高一尺四寸四分較靜海南泊水高二尺二寸在王家口河水較南泊高一尺九寸較南運河（靜海縣）高九寸五分較文安窪高一尺一寸四分在第六堡河水較東淀低二寸四分較南泊高七寸較獨流鎮高九寸七分在白塔寺河水較東淀低二尺四寸東淀水面較文安窪現高一寸八分繼查南運河在楊柳青水面較蓮花淀低一尺三寸九分在芥園河水較蛤蟆淀低三寸七分據以上所測子牙河水面在白塔寺迤南均較楊柳青迤上南運河之水面爲高若洩南泊及蓮花淀積水似宜先將子牙河東隄八堡高莊子黃家房子等處原有決口分別堵築可在南運河擇其相當地點按段分洩如在獨流迤南王家營北泊水靠近南運河西隄之處開挖一段以洩南泊積水再將桑園楊柳青兩處西岸原有決口加以疏濬俾洩蓮花淀積水按所擬計畫推算除南泊買口村附近一帶最深之處（現水深七八尺不等向名鍋底其地面與河底相等）不能洩淨外所有南泊及蓮花淀一帶積水約需時五十九日卽可排洩淨盡其蛤蟆窪積水可在南運河西岸楊莊決口之處排洩約需時十四日卽可洩盡復查文安窪積水現受大清子牙兩河水流倒灌暫難排洩

須俟子牙河及東流水勢稍退由壩台東西灘里安里屯富官營石溝等處決口疏濬經大清子牙兩河分別宣洩再南運河容納南泊積水若加以並洩大清子牙兩河決口之水比時南運河水必至增高三四寸其流量較僅洩南泊積水增加無幾而南泊因受大清子牙兩河之水源源輸入永無洩盡之日所有調查大城靜海一帶積水情形理合列表繪圖呈請鑒核謹呈

訓令天津河務局據李寶源報告排除靜海積水一案令飭查復文（七年五月七日）
爲令行事迭據第十二路傳委員暨靜海縣孫家莊等村代表王道霖等呈請扒掘運河西隄以洩積水一案前經訓令該局詳查籌議嗣據呈覆牽礙難行應請毋庸置議本處卽據所覆分別指令各在案茲復據該縣知事陳樹楷農會會長牛光斗等先後呈請來處并據本處股員李寶源調查報告察核各方情詞均以積水亟應排除以資耕種等情前來案關災民利害河道善後除指令外合亟鈔發原件申令該局長詳核覆勒呈候核奪如可設法毋憚求詳切切此令

靜海縣農務會及九十三村代表李蔭楷等呈請派員查勘以洩積水文（七年五月三十一日）

爲懇請迅速派委查勘以洩積水而救災黎事竊南泊窪九十三村自去歲患水困苦難堪今年三月間曾蒙查賑委員長調查苦情呈請我督辦擬欲扒運河西隄宣洩窪水並代請欸一千元彼時又有王道霖呈請蒙督辦批令河務局派委查覆不意該委竟含糊塞責嗣後本縣陳知事又將被

災苦情及洩水辦法呈報督辦民等又親自赴津呈請又有李寶源報告我督辦仍批令河務局派委再查不意該委終未前來民等又赴津呈報督辦及直隸省長督辦又批催河務局速迅派委安查不意延望至今毫無蹤影當傳委員長調查呈報彼時在三月間運河水小擬欲扒運河西隄從路家院前引窪水入河可以消除大半修隄種地兩有裨益自委員含糊稟覆民等不敢宣洩嗣後運河上游減河閉閘不能分運河之水致使運河水漲九十餘村災黎盡誤於該委之手現今減河提閘運河分入減河運河水小窪水正易宣洩因時乘勢一誤萬不可再誤然河務局所派之委終不見來民等情急不得不懇乞我督辦推恩作主以救災黎實爲德便謹呈

批令靜海縣農務局及九十三村代表文

(七年六月五日)

據呈懇請派委查勘以洩積水而救災黎等情已悉查此案現據天津河務局長面稱已飭開子牙河閘門引水洩入子牙河所有該處積水自不難宣洩罄盡仰即知照此批

天津靜海兩縣代表孫蘭台等呈請疏通赤龍引河宣洩積水文

(七年七月十一日)

爲積水汪洋無由宣洩懇請疏通舊有赤龍引河以資宣洩而蘇民困事竊代表等村舊有赤龍引河一道南自減河堤根北至衛津河東至羊碼頭三空石閘當年議挑此河源爲維持津南一帶百餘村之生計起見是以早則引水灌溉潦則積水宣洩自挑伊始數十年內津南各村水旱無虞物阜民豐迨至近年水旱頻仍河身又復於淤塞引洩維艱民不聊生並以去歲運河決口水勢奇大

田疇蕩析家家室如懸磬人人哀鴻鼠泣流離之苦顛沛之情鄭圖不忍繪買策不及陳者也及至目下積水汪洋無由宣洩耕耘坐廢收穫無望民生維艱國賦奚仰又兼陰歷五月十三日至二十三兩日大雨如注竟夜不休水勢仍與去年相等觀察情形明歲亦無耕耘收穫之望雖有賑撫不過僅救目前終非久遠生活路也代表等思維至再半籌莫展惟有奔赴處下叩懇鴻慈籌備的款准予疏通此河俾積水得由宣洩不但代表等村坐享耕耘之幸福而且省救荒之金萬萬矣不特此也河工一舉所有挑運勢必招募河夫而因災流離乞食偷生之窮黎聞有開濬之役必歸故土以應募是疏通河路之中又寓招集流亡之意一旦河工完竣挑運之泥夫即耒耜之農夫一舉於國計民生兩有裨益查從來以工役救荒使民力以餬其口如范文正守郡時吳中大饑發粟募民諸工畢舉於是公私仰給民不流遷蘇文忠鑿西湖於凶歲之後莫不共循此意蓋小民至困苦中工力必賤且饑饉相迫民多思盜河工興而樂趨春挿盜賊亦可潛消荒政之施莫此爲善爲此畧陳管見並述前項一切情形理合懇請鈞座俯予批准挑挖此河以洩積水則代表等村兼獲億萬年不拔之利益戴德於靡涯矣謹呈

批令天津靜海兩縣代表孫蘭台等文（七年七月二十九日）

稟悉查疏通河道必先通盤籌算方免爭執該赤龍引河應否亟爲疏通仰候行知河務局飭查具復再行核奪此批

天津靜海兩縣代表張書元呈請疏通河道重開舊閘文（七年九月十三日）

爲疎通河道重開舊閘懇請勸估籌辦以防水患而濟民生事竊民等各村附近舊有赤龍河一道上游通至海河雙港白塘口閘下游通至海河羊馬頭閘及鹹水沽二道橋口實爲津南靜東一帶地勢低窪宣洩水勢而設至前清光緒初年蒙本縣有見於運河之水若指一減河分洩究有後患故詳明在案又相度地勢在灣頭村西滅河北岸建閘一座向北開放淤河一道通至赤龍河身運河水可由減河分洩滅河水大可由放淤赤龍等河分洩前後總計十餘年之久並無一次決口民等各村旱則引水灌園潦則洩水種地均霑實惠無際矣但因年久失修赤隆放淤等河堤岸已多損壞而灣頭之閘座亦經堵閉迄今十有餘年滅河下游淤墊河槽淺狹又有木閘土壩層層障礙一經水勢漲發不決南堤即決北岸以致數百村莊窪地盡成澤國人民悉同波臣困難之情有非筆墨所能形容者查斬官屯滅河今年設法整理實爲防範運河來水盛漲皆由滅河分洩以保全萬國人文匯集之天津免遭水患豈知上游無論如何整理而下游一經水漲仍行潰決不但民等各村有生命財產關係即天津亦不能再發生危險再三集議非將赤隆放淤等之舊河疎通灣頭之舊閘挑開究不足以分減運兩河之水勢而消津靜兩屬之水患再查滅河歷年堵築決口耗費無數金錢而一方居民究竟年年被水爲災對於國家只有食賑之希望絕不能盡納稅之義務民等有見於此不能不據情聲明儻蒙恩准疏通赤隆放淤等河道挑開灣頭之閘座一則省工簡

料需款無多一則洩水歸海可得雙港白塘口羊塢頭二道橋各關口之便利嗣後水由地中行則津靜兩境人民之生活國家之正稅地方之附捐種種利益庶有發達之望不至屢遭泛濫爲此懇請督辦俯准勒估籌辦滄河開閘以防水患而濟民生均感大德於生生世世矣謹呈

批令天津靜海兩縣代表張書元等文（七年九月十二日）

據稟已悉候委員前往查勘呈復再行核奪仰卽知照此批

蘆運河測量隊長呂金藻呈報查勘赤龍放淤等河工程情形文（七年十月二日）

爲呈報事竊奉鈞令內開據津靜兩縣六十六村代表張書元等稟請勘籌疏濬赤龍放淤等河挑開斬官屯減河灣頭閘等情飭卽前往查勘議覆等因奉此遵於十四日束裝前往鹹水沽二道橋沿河一帶詳細查勘於二十一日事畢回津謹將查勘情形詳陳鈞座查由灣頭通赤龍河之放淤河兩堤及河身已與陸地相等赤龍雖兩堤傾頽河槽淺狹其容量尙能宣洩津靜兩窪積水惟雙港及白塘口二閘既係交通要路又爲赤龍河潮汐門戶如予修辦所費不過二千元之譜而於交通宜洩兩稜其益再查斬官屯減河之水若由灣頭沿減河經大沽口入海成三角之弦形路程較捷若由灣頭沿放淤河入赤龍河經舊海河達新海河出大沽口爲三角勾股形路程較遠即使赤龍河舊海河深廣適宜若用之分洩減河盛漲與各大河巨流同出大沽口恐非防弭水患之善策今該代表等呈請疏通長約七十餘里之淤塞舊河既需鉅款又於分洩南運盛漲無甚裨益擬由

減河南岸王家房子處開一支河直出養魚池經白砂頭入海實爲宣洩南運盛漲之要圖抑或專力經營捷地減河經祁口達海將來視修理南運之計畫再爲決定減河之途逕惟津南後東大伯孫莊等處數十村飲料灌溉之資春前秋後頻年虧乏情實可憫灣頭之閘似應挖卸改築其閘底龍骨應高於平均海平綫十二尺以免小站缺乏水利之虞期得兼籌並顧之實利計改築閘費約需洋七百元之譜其由灣頭向北疏通放淤河至赤龍河一段應需工款可由該處人民自行籌辦如此辦理旱則可資灌溉潦則可資宣洩而灣頭閘座如遇大汛卽由警廳封閉俟過汛期再行開放以免津南靜東再見減河洪水之患至雙港白塘口石閘亦應由警廳派置專人看守俾資啟閉以上各河擬修工程除減河南岸開闢支河應候鈞裁並放淤河可由該處人民自行籌修外其雙港白塘口灣頭三處閘工併請俯准撥款修辦以弭水患是否有當理合呈請督辦鑒核施行謹呈

函順直水利委員會據呂隊長金藻查勘赤龍放淤等河工程情形請議復文（

七年十月二日）

逕啟者案據津靜兩縣六十六村代表張書元等稟請疏濬赤龍放淤等河挑開新官屯減河灣頭閘座等情來處業經飭勤運河測量隊長呂金藻呈復前來除指令補圖外相應鈔呈函送貴會請煩籌議見復以憑核辦此致順直水利委員會

天津河務局呈勘赤龍衛津兩河及減河北岸洩水閘座情形文（七年十月十二日）

爲遵令委員查勘赤龍衛津兩河及減河北岸洩水閘座情形事案據委員文憲呈稱案奉鈞令第柒拾捌號以奉督辦令開據津縣百餘村代表公民孫蘭台等稟請疏通舊有赤龍引河等情惟爲河道大局計該引河有無疏通之必要令局澈查蒙委文憲前往查勘當以奉令赴饒陽收工及查靳官屯減河南岸水口所淹村莊先其所急未遑遽往旋於捌月貳拾貳日復奉訓令第捌百玖拾伍號奉督辦訓令據該公民等遵批再陳請修復靳官屯減河洩水閘座令一並查明有無修理之必要據實具覆等因奉此正調查間又奉訓令九百六十五號據津靜兩屬六十六村代表公民劉聿鉉等聯名稟請案同前因遵卽並案詳查兼向老民訪問查得赤龍河在天津城南一帶並無來源汝港紛歧分通津南靜東各窪源爲雨潦時由賀家口雙港白塘口南羊碼頭鹹水河等引河土人皆稱爲赤龍河分途洩入海河旱則引入海河潮水以資灌溉係爲農田水利之河關係津南靜東一部分之利害詢諸老民稱爲明巡撫汪應蛟及清總兵監理所挑也其衛津一河則挑自光緒年間係城南海光寺起東南流橫貫賀家口雙港白塘口等引河至團汗河口俗名三岔河匯赤龍水東流由南羊碼頭入海河以洩城南各窪積水兼分洩津埠穢水至靳官屯減河北岸之洩水河俗稱放淤河在惠豐橋迤下十餘里經過五美城胡連莊東北流至靜屬之小年莊迤東里餘入赤龍河其團汗一河亦稱赤龍又名秋漢港河言係張姓自挑由靜屬之小金莊迤邐東北穿秋漢港直達衛津赤龍兩水匯流處所卽三岔河河口建有洋式木閘用資蓄洩此原稟所指各河形式之

大畧也至各河道除鹹水河引河舟車難通未克目睹減河洩水閘早經堵閉外其他或金墻傾圮或全閘透漏幾無一處完全河身則赤龍兩岸淤灘甚多衛津稍寬然自大人莊上下亦多淤墊木
廟楊柳莊漫決減河之水灌入各河現尙未大消落南秋漢港等處一片汪洋北至大人莊西北打
有堵閉其兩河淤墊至何程度目力實所難及未敢臆斷應俟積水消退另行勘查此又河道閘座
之大畧情形也至督辦令查對於河道大局該引河有無疏通之必要一節查赤龍衛津兩河雖在
南運東南減河以北現在各不相通實爲津南靜東一部分農田水利之河於運減大局無何關係
然以救災恤民興修水利而論本屆楊柳莊漫口減河之水淹及津靜各窪與去年積水相接迄今
未見乾涸雖關一部分之利害似亦當爲疏通庶積潦速消而民生早奠又孫蘭台張聿銜前後稟
請修復靳官屯減河北岸洩水閘座河道一節查該閘關係小站營田詢之老民據稱放淤河原爲
胡連莊崔姓所挑放水淤地獲利頗厚旋因種稻洩出鹹水損及鄰村田畝經被害者控請堵閉迄
今未開等情所言雖不知其根據然當堵閉之時自必有正當之理所請修復舊閘俾得洩水淤地
一節竊以爲不可不慎何則蓋當盛漲之時勢必全閘提起以期消洩迅速而該河下游卽係赤龍
衛津兩河一被潮漲頂托勢必宣洩不及而滾滾來源有加無已竟漫至津埠本屆楊柳莊決口河
水北漫堵閉大人莊橋空並派砲船駐守是其明徵與其冒險修復減河北岸閘座莫如擇南岸相
當地點或逕由本屆王家房水口查勘建閘挑河分洩盛漲但不名放水淤田則營田自無可反對

一面疏濬下游一律深通則有備而無患迨赤龍衛津兩河疏通津靜原狀自復再做清總兵藍理圍田辦法水利仍可振興如此一轉移間以無害於津靜各窪及營田利益而更可補救滅河漫決之患要而言之赤龍衛津兩河雖無關運減大局然以一部分水利沉災似當准予疏濬洩水閘座則以建於南岸爲宜北岸實無修復之必要所有查勘赤龍衛津兩河及減河北岸洩水閘座各緣由理合繪圖貼說呈覆局長核奪等情據此局長查此案前據津縣百餘村代表公民孫蘭台等以積水汪洋無由宣洩擬請疏通舊有赤龍引河等情稟奉督辦鈔稟令行到局當經令委委員惠前往查勘旋據復孫蘭台等擬請修理赤龍河南首閘座稟奉督辦令行一併查議並據津靜兩縣陸拾陸村代表張書元等呈奉省長令飭復既據該代表等具呈各到局又經先後令行文委員併查議復在案茲據前情局長復查赤龍衛津兩河既經文委員查明無關運減大局則該代表等所請疏濬自毋庸議至以一部分水利關係自應由該代表等稟請該管地方官查勘籌辦以興水利其赤龍河南首即減河北岸舊有閘座亦經查明既無修復之必要亦無庸議除呈指令外所有委員查勘赤龍衛津兩河及減河北岸洩水閘座緣由理合照繪圖說具文呈覆督辦鑒核指令祇遵除呈省長外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年十一月二日）

呈悉既據文委員查明赤龍衛津兩河無關運減等河大局該代表孫蘭台等所請疏濬自毋庸議

即因一部分水利關係事屬地方公益應由該代表等呈請地方官廳就地籌辦以興水利毋得觀望自誤仰即轉諭該代表等遵照圖存此令

順直水利委員會函復會議疏濬赤龍等河情形文（七年十一月二日）

逕啟者案據薊運河測量隊長呂金藻查復津靜兩縣六十六村代表張書元等稟請疏濬赤龍等河挑開新官屯減河灣頭閘座一案迭准貴處來函鈔交原呈併補圖到會本會當即依據呈內批飭事理開會研究茲將會議經過情形鈔錄原案函送貴處請煩察核備案爲荷此致督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

附鈔議案

查津靜兩縣六十六村代表等請開赤龍河以導新官屯減河之水藉資灌溉此事當然未便應允蓋小站稻田需用之水仰給於減河者尙患不敷至督辦處函內有關於赤龍河附近農田灌溉問題此節本會亦贊成應稍爲設備當海河第四號裁直竣工後匯津河入海河處之滾水柵卽成無用本會主張仍將此閘移置海河之岸於裁直後廢置之海河舊槽閘道接連海河以圖補救此外再輔以他種整理手續或於境內增闢新溝或就原有水道修整之皆無不可但無論如何赤龍河一帶農田決不能藉減河爲排洩餘水蓋其地勢實較減河爲低也

京畿河工善後紀實卷十終

京畿河工善後紀實卷十一(甲)目錄

目錄

- 天津縣知事呈報津邑被災情形及救濟現狀文(附查勘天津縣第一次水災區域一覽表)
- 第十路查賑委員長鄭冀祖呈特別調查河工報告文(附調查第十路十二縣河工大略報告)
- 指令第十路查賑委員長文
- 深縣知事呈送籌設水利兼道路管理局章程文(附章程)
- 寧河縣知事呈報預防河水逆流建築石閘文
- 天津河務局呈報北運河下游暴漲情形文
- 指令天津河務局文
- 函京兆尹直隸財政廳請將各縣被水地畝鈔冊送處文
- 各縣被水地畝一覽表
- 訓令天津河務局派員將九宣閘全行啟放文
- 訓令天津河務局已派馬驛汪寶祥兩員常川駐閘察看水勢文
- 阜平縣知事呈報縣屬南村被水被雹勘驗情形文

指令阜平縣知事文

北運河務局呈報搶護李遂口埽壩險工文

指令北運河務局文

京畿河工善後紀實卷十一(甲)目錄終

京畿河工善後紀實卷十一(甲)

勘查(甲)

天津縣知事呈報津邑被災情形及救濟現狀文 (六年十月十七日)

爲遵令查明津邑被災情形及救濟現狀造具表冊繪圖呈請鑒核事民國六年十月十七日奉鈞電內開天津道尹各縣知事覽本督辦奉命辦理水災河工善後事宜業於本月四日就職在北京石駙馬大街設立辦事處所有該屬此次被災人民暨災情輕重施救現狀仰該知事造具清冊據實報告近縣限五日遠縣限十日報告到處並先就近安撫以便派員調查酌量接濟事聞民瘼該知事等責無旁貸勿得玩忽切切督辦熊歌印等因奉此遵查津邑爲各河下游地勢最窪爲衆水匯注之區本年七月間連遭大雨上游各河水勢暴漲沿河堤岸潰決羣流合併奔注天津七月下旬城外河北關上竹林村趙家場等處突然水深丈餘田園廬墓悉被淹沒居民紛往津浦鐵路道上暫避知事當即隨同直隸警務處長兼天津警察廳楊廳長攜帶工程處員隊邀集善堂聯合會紳等在河北張公李公祠前後面餘地上搭蓋窩舖散放麵食安插災民一面會同在城西大小園等處築堤保護八月二日據西北鄉楊柳青等處呈報水災當蒙直隸督軍兼省長曹委員會同縣署公產經理處主任許知事家修赴鄉周歷查勘計查過一百一十餘村繪圖列表呈報嗣於八月

下旬海河一帶村莊因風雨海嘯據大沽等村呈報水災復由知事函請許知事查勘計查過六十餘村繪圖列表呈報九月十九日因北門外御河水勢漸漲致河北關上下居民舖戶遷移高處知事復隨同警務處長聯合紳董照前辦法安置災黎二十二日因楊柳青南岸大蔣莊等處決口水勢洶湧將至津埠當即隨同警務處長攜帶工程員隊僱用民夫連夜至炮台莊等處築埝堵截冀資救護無如來水太湧堤埝隨築隨沖狂瀾莫挽迨二十三夜水至南開海光寺南關下頭西門外南門外南市日法英美各租界及特別第一區一片汪洋平地水深七八尺五六尺不等區域甚廣各往家舖戶紛紛往河東河北及城內遷避由巡警各處保護彈壓貧苦災民均在圍城電車鐵道馬路上露宿風吹雨淋老幼啼哭悽慘情狀不忍聞睹二十四日因見西南門外水勢尙漲惟恐進城卽稟明督軍省長曹卽令趙鎮守使調集韓家墅駐紮工程隊來津一面稟呈楊處長攜帶工程員隊會同河務局長派員由知事督率縣警警備隊並邀集城內外紳董及善堂聯合會僱募民夫由河務局發給麻袋並由楊處長發款交紳董購買麻袋在就近取土自西北城角起至南城角止津城半面馬路上通力合作高築堤埝知事隨同天津道尹楊處長鎮守使並會同河務局長暨各紳董晝夜梭巡督飭將城內外進水各溝一概填堵接連三晝夜全堤告成城內始得保護沿堤一帶由楊處長加派巡警日夜看守一面將馬路上災民由各善會及警區分別遷至河東河北及城內各祠廟會館公園公地內迅搭窩舖散放麵食分頭安置九月下旬十月初上陳唐莊南羊塢頭

等處決口十餘道南鄉村莊來縣呈報水災又請許知事赴鄉查勘計查過一百十餘村繪圖列表呈報奉電前因復查本年津邑現已被災三次初次城外附近竹林村趙家場等處被水西北鄉楊柳青等處各村被水二次東南鄉海河一帶被水城外河北關上下等處被水三次西南隅隄及租界等處被水南鄉陳唐莊等各村被水附城各處經警察調查約共災民九千六百七十九戶計大小五萬三千四百八十餘口四鄉各處經委員及許知事調查約共災民七萬七千一百四十餘戶計大小四十五萬二千四百二十餘口附城居民紳商舖戶倒塌房屋損毀衣物資財停止營業荒閉賬目四鄉紳民漂沒田禾菜蔬倒塌房屋踐踏牲畜毀傷器物城鄉損失奚啻數千萬不可勝計元氣大傷此次災情之重災區之廣災黎之苦爲從來所未有天津全境幾成澤國尙未受災村莊所餘無幾且河流變遷無常災情輕重不定如海河一帶前次許知事查勘因海嘯上水田禾雖淹村莊尙然無水現因南羊碼頭等處決口河水下流加以海潮頂阻致鹹水沾葛沽一帶村莊均被水淹知事親詣大沽等處查勘現在海水高於河河水高於地地中積水一時不能疏通上游來源仍旺如再有決口東北諸鄉尙恐遭淹津邑城鄉災民已有五十餘萬外縣災民源源而來轉瞬冬令將屆災黎急待賑撫河水迅宜疏通消防堵在在均關緊要究應如何辦理悉候鈞示祇遵至委員及許知事調查各表雖查勘之時與現在災情輕重稍有互異大致尙稱詳盡理合將三次所查圖表及警察調查附城各處災民並四鄉被災各村莊戶口彙造清冊具文呈請督辦鑒核謹呈督辦

京畿一帶水災河工善後事宜處

查勘天津縣第一次水災區域一覽表(一)

莊名	河北關上村莊 <small>竹林村 趙家塢 梁家嘴 小藥王廟 與仁</small> 修家樓 莊 粉湯 劉胡同 共計九莊
戶口	四千餘戶大小二萬九千二百餘口
地面	二十餘頃
水勢深淺	水漲深至一丈五尺淺處三四尺不等
來水日期	七月三十一日
現時漲落	現在水落尺許
水之來源	由子牙河水漫溢
水之去路	由大關轉入海河
被淹地畝	全行淹沒

坍塌房屋	一千二百數十餘間其餘被沒沒損壞不計其數
人口傷全	淹斃三名
器具完失	漂沒者多
災情輕重	最重
交通便阻	四圍皆水甚多阻梗
工程緩急	被淹後經津邑紳商捐助蓆袋等物在於各巷口用土堵塞以退積水
糧食盈虛	地低被淹糧食缺乏以致窮民失所
賑濟有無	經津邑紳商放過優首糧食銀元等物數次
善後辦法	現由紳商竭力籌辦急賑僅救暫時眉急日久恐難措持

查勘天津縣第一次水災區域一覽表(二)

莊

名

大紅橋 同義莊 共二莊

器具完失	人口傷全	坍塌房屋	被淹地畝	水之去路	水之來源	現時漲落	來水日期	水勢深淺	地面	戶口
間有失壞	並無損傷	子牙北運兩河傍岸房屋坍塌一百數十餘間	北運河岸被水浸刷約長一百餘丈	洩入海河	村西里許有橫壑一道壑外係梁家嘴地界由韓家墅決口灌入通連南運河	退約尺餘	八月一日	沿河深至一丈四五尺不等	七頃有餘	五千餘戶大小二萬餘口

災情輕重	沿河築堤水未上岸災情較輕
交通便阻	陸路尙可通行
工程緩急	沿河堤埂由子牙河南進紅橋至橫埝石約五百餘丈又村南津浦路旱橋寬五丈餘經該處紳民籌備葦袋木料葦草等物竭力修築共用洋五千餘元藉以保護
糧食盈虛	該村務農者少作工苦人居多被災各戶糧食不免缺乏
賑濟有無	村內未經賑濟現由紳商提議籌辦救急之法尙未就緒
善後辦法	現由紳商督工築埝及籌畫民食需款甚多除本地紳商籌辦外所有賑撫堤工急待補助

按原表列九十餘員最爲詳悉茲照列兩表以存梗概餘存卷

第十路查賑委員長鄭翼祖呈特別調查河工報告文（六年十二月十七日）

爲特別調查河工報告事查今年京畿一帶水災之重災區之寬爲近百年所未有推原其故固由雨水過大山水暴發然此亦不足爲受病之根探本窮源仍在各河淤塞宣洩不利現計被災之縣共百有七哀鴻不下百萬督辦先其所急救濟目前派委查賑規畫善後各政可謂至周且密惟丁此創深痛鉅之餘以云散賑則所費不資以云勸捐則唇焦無効即使紳商允助亦屬補瘡剜肉民困難蘇今督辦既委託順直助賑局專任給賑則賑欸之事責有攸歸又令各委員長督促各縣官紳舉行善後應辦各政則啼饑號寒者不至立壞溝壑唯冬去春來轉瞬夏至河淤不去水患又生

與其亡羊補牢曷若綢繆未雨此河工善後之策誠有不容或緩者查前清李文忠公鴻章督直時籌集河工賑款千餘萬天津一帶河流年年疏浚設有專員其時津東各縣除黃河決口外水不成災自時厥後閩馬弗講馴至河道機關全行裁撤民國以來應與之政尙無的款節屆深冬租界之水雖消華界街房尙未全退痛定思痛不能不歸咎於裁撤河道之清季大員矣今據翼祖所聞直省被災各縣原於河淤者十居五六卽本縣無河而被他縣河淤漫溢者亦在所不免如獲鹿溧縣河淤趙縣受災南泊久淤隆平受災北泊久淤新河冀縣衡水武邑獻縣均受其災其一例也其他類是者更僕難數卽就冀祖調查縣分如邢臺任縣隆平甯晉永年南河沙河等等無不因河淤受災任縣甯晉受南北泊淤之影響爲害尤烈其次則漘沙浚槐午抵牛尾白馬沙河諸水濱河近泊之民祇知培補堤埝而不浚深河流至河身愈墊愈高人民地畝村莊勢漸低於河底一遇決口其患不可勝言聞清初雍正間朝廷命怡賢親王查辦河務發帑挑決時于清端公成龍督直董成其事將南泊西北隅開一新河名曰北漘以洩衆河之水從此河患爲之頓減者百有餘年民蒙其福至今猶稱道弗衰今任甯等縣林林之衆仰督辦之尊佩督辦之德亦願督辦效怡賢親王故事翼祖竊思賑恤災黎自非得己利民不薄造福不宏且以數十萬元分給百萬災黎每人所得爲數有限車薪杯水濟事無多誠能防患未然疏浚河泊似爲數不大而功必倍於怡賢查漘河由南泊卽大陸澤而通北泊卽甯晉泊又由北泊而入滄河自關帝廟至曹家台橋計十五里河上口八丈

下口四丈五尺邊深六尺中深七尺曹家台橋至十字河上口九丈下口四丈六尺邊深五尺中深六尺其間淺深俱以堤岸言若以平地論河深不過尺許其不能容水順流更較然也抵河自黃家莊出水溝入澧河河寬二丈五尺中深二尺五寸入出水溝處河寬三丈中深二尺五寸又郭家台橋上至霸王營橋河上口四丈五尺下口二丈六尺中深七尺民國四年省委黃占春勸驗澧抵二河會估澆費一千八百餘兩將發款開工適臨城礦師西人馬楣呈請大開澧抵二水以通火輪事遂中止茲據隆平縣縣長蔡濟勛與寧紳王瀛等同稱依上所開里數約須澆費洋三萬元其超越黃委所估價額者以十字河一帶之曹家台史家嘴孟家莊等村地勢稍高地畝房屋不遭水患修澆澧澆有礙房畝公家不與收買勢必反對興工若遷就此少數人民則上游兩縣大多數之村地永無免災之日有此款項則收買房畝澆費之需均已綽有餘裕可否由鈞處檢派熟悉河工人員帶同技師再行勘估並分令各該縣縣長先諭河泊附近村民曉以某段應修某點應澆並查明曹家台等莊有礙修河房屋地址共若干間畝須價洋若干元據實呈報核准收買俟明春凍解即行發款責令開工其浚沙兩河則由小馬開至高莊距僅三里工程有限邢穆寨之鷄爪河則丸泥可塞兩泊既通然後溯流而上如隆平之槐午任縣之南澧洛乾永年之澆洛邢台之白馬沙底內郎之李陽小馬等河浚淤工小均可勒令各該縣督飭人民節節進疏由公家稍給津貼似此一勞永逸可期百年無患再疏浚北澧已奉明令行知省長似不應再事煩瀆惟河工善後既係本處常務

之急而應浚之河尙不止北澧一道翼祖奉令從公不敢徒顧目前敷衍塞責謹抒管見用備採擇
伏候鈞裁謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

調查第十路十二縣河工報告

一 調查邢臺縣河工大畧

河之名稱	七里河	牛尾河	白馬河
來源	本境太行山清風嶺	本境達活泉	內邱界山中平日無水山水暴下時波濤甚猛
匯入某河	任縣大陸澤	同上	同上
長短里數	本境長一百餘里	本境長八十餘里	本境長九十餘里
經過地方	自西山經黃家店轉向南伏四十里至城南百泉村北現至河會村入南和界	本境宋莊李家莊高家屯武家橋東西河曲入任縣境	本境沙窩王家莊東石村入任縣境
河身寬度	三里至數丈不等	十餘丈至三四丈	山水驟發十丈數丈不等
河之性質	溫柔	溫柔	冬春無水
水流緩急	上游近山流急下游至南和界稍緩	緩	急

某河上流	沿河地質	地點	歷年決口情形	修防經費	堤埝現在情形	防守歸何機關	官有民有	築自何時	堤埝	沙淤
出太行山名七里河	肥膜	本縣東大寶石井張家屯開 化屯景家屯范家莊屯蔴村 雙樓河會任住等村		由用水各村籌辦	今年山水暴發沖刷多處	民防	民有	前明時代	至王快村始有堤埝	多沙
一源本境沙底河	微肥				同上	民防	民有	年代無考	有	淤
內邱縣山水			有山水即一片汪洋					無	無	沙

基河下流

至百泉村名百泉河南和界

任縣大陸澤

同上

備考 查該縣尚有沙底河仙源河均歸入牛尾海又野河會馬嶺諸水流入縣界達於沙河原表未列僅於備考說明

二調查內邱縣河工大畧

河之名	稽七里河	五里河	李陽河	尹村河	蔡源	匯入某河	長短里數	經過地方	河身寬度	河之性質	水流緩急
	本境鶴山	本境胡姑腦	本境且停山	臨城縣	散於田	本境長七十里	曹川村馬河村至北陽村即無河形	一二里不等		急	
	同上	同上	同上	同上	同上	本境長五十里	鳳凰村永安村	二三里不等		緩	
						本境長七十里	演武川北領村至河渠補出境	同上		急	
						本境長二十里	張村至東尹村南出境	四五里不等			

某河上流	沿河地質	地點	歷年決口情形	修防經費	堤埝現在情形	防守歸何機關	官有民有	築自何時	堤埝	沙淤
	礮		綠山水之大小成汎溢之寬狹							沙
	礮		同上							沙
	微膜		同上							沙
			同上							沙

某河下流	發源磁縣沿道受三十餘河之水	新豐河	地多膏腴	藥遊家莊邢稼莊駱莊尼家莊	五里	歷年決口情形	修防經費	堤壩現在情形	防守歸何機關	官有民有	築自何時	堤壩
沙河	同上	同上	沙多土少	同上	有水即溢	決口約長四		丈高八尺寬三	任官民同負責	官督民有	清雍正年間	約高八尺寬二丈
沙河	同上	同上	土地多黃					略有形跡	同上	同上	同上	高寬無著
無考	同上	同上						三四尺	同上	同上	同上	高四尺寬三尺
滏陽支流	同上	同上	同上	留農象郭莊	二里	決口約長		高二三尺	沿河各村官民同負責任	民有	同上	高二三尺寬同
七里河	同上	同上	地多沙城					多不完固	沿河各村同上	同上	同上	
邢台百泉	牛尾河	遵河	地多黃土	固城台南等村	河水漲發堤壩崩潰	河水漲發		完缺互見	同上	同上	同上	高二三尺寬同
達活河	遵河	同上	同上	河頭西留西吳等村	決口甚多	河水漲發		堤壩卑薄	同上	同上	道光年間曾重濬築堤	高二三尺寬同
境放道淤	邢台馬河	同上	沙城下濕	沙營六屯四莊	水來漫溢	河身狹小		經水冲刷堤壩若無	同上	同上	無考	卑微
流	邑境大陸	十字河	沙土兼有	環水村穆家口	水大莫容	屢次漫溢		堤壩殘缺	官民同負責任	官督民有	雍正年間曾修築	約高五尺寬同

塞均入此河

備考

按邑東有大陸澤地本窪下西去太行山僅百餘里每遇山水漲發固由諸河不能容納漫溢成災實因宜洩諸流之水僅有新澧河一流且近年淤塞水不下洩縣境頓成澤國表列各河均係邑境河道較長者其支流不及備載總之西山之水經內邱邢台沙河南和唐山五縣統歸入任境若不疏濬新澧河以資宣洩邑境其爲沼乎

四調查南和縣工大畧

河之名稱	源	匯入某河	長短里數	經過地方	河身寬度	河之性質
澧河	沙河縣段家村	任縣南泊	本境長六十里	縣境城東南	六丈至一丈餘	微洩瀉
乾河	雞澤韓固村	任縣新河	本境長二十里	同上	一丈至八尺餘	同上
銘河	雞澤縣沙陽村	同上	本境長二十六里	同上	二丈至一丈五尺餘	溫柔
百泉河	邢台縣河會村	同上	本境長二十七里	縣境城西北	同上	同上
牛尾河	雞澤縣馬坊村	同上	本境長二十里	縣境城東南	一丈五尺至一丈餘	同上
窩子河	沙河縣善下村	本境澧河	本境長十五里	縣境城西南	同上	同上

沿河地質	地點	歷年決口情形	修防經費	堤埝現在情形	防守歸何機關	官有民有	築自何時	堤埝	沙淤	水流緩急
沙質	南韓辛村大郝范莊	漫溢						向無堤埝	沙	急
淤	梁莊程莊蘇莊坊塔頭回莊	漫溢	無	埝高三尺	無機關	民有	年遠代湮無從考查	有	淤	急
淤		無	無	埝高四尺	同上	同上	同上	有	淤	緩
沙	河郭鎮南豆府駱駝收	漫溢	無	同上	同上	同上	同上	有	淤	緩
淤		無	無	埝高三尺	同上	同上	同上	有	淤	急
壤	關州城東南南	潰決	無	埝高二尺	同上	同上	同上	有	淤	緩

某河上流	沙河縣沙河	雞澤縣境	同上	邢台縣境	雞澤縣境	沙河縣境
某河下流	任縣南泊	任縣新河	任縣大陸澤	任縣新河	同上	水縣灣河

五調查沙河縣河工大畧

河之名稱	沙河						
來源	自太行山山水驟合						
匯入某河	南和縣灣河						
長短里數	本境長百五十里						
經過地方	本縣左村油村高店上鄭下鄭八里莊冀莊南陽杜村東西宋村						
河身寬度	四里至一里不等						
河之性質	春冬乾涸夏秋暴發						
水流綏急	甚急						

某河上流	沿河地質	地點	歷年決口情形	修防經費	堤埝現在情形	防守歸何機關	官有民有	築自何時	堤埝	沙淤
綠山水暴發並無上流	純係沙土	無定所	水盛則漫溢						兩岸均平沙無堤埝	沙十之九淤甚少

六調查永年縣河工大畧

某河		下流		南和縣境之澧河		
河之名稱	澧河	河	洛河	沙河	漳河	牛尾河
來源	磁縣神唐山	山西潞安縣遼縣太行山	山西潞安縣和順縣黃玉嶺	邯鄲縣境	本境城西	
匯入某河	曲周縣澧河	雞澤縣洛河	雞澤縣沙河	曲周縣漳河	雞澤縣牛尾河	
長短里數	本境長八十里	同上	本境長二十四里	本境長四十里	本境長二十五里	
經過地方	由邯鄲縣入本境南由河南武安縣入本境各莊起至本境子家寨出境下入曲周縣劉家堡	由河南武安縣入本境南陽城起至辛莊出境下入雞澤縣	沙河縣入本境劉固村起至正里村出境下入雞澤縣	由邯鄲縣入本境沙屯村起至東甄家莊出境下入曲周縣	由縣西護城堤外起至寶店村出境下入雞澤縣	
河身寬度	河水漲發七八丈尋常三四丈不等	河水漲發數丈尋常無水	河水發十餘丈尋常無水	故道無水	丈餘至五六尺不等	
河之性質	溫柔	洶湧	同上	同上	溫柔	
水流緩急	緩	急	急	急	緩	

某河上流	沿河地質	地點	歷年決口情形	修防經費	堤埝現在情形	防守歸何機關	官有民有	築自何時	堤埝	沙淤
邯鄲縣漳河	肥沃	無	無	民修民防	堪今歲被水沖殘不堪	歸民防守	民修民築	年代無考	有堤埝	沙
武安縣洺河	同上			同上	同上	同上	同上	同上	有堤	淤
沙河縣沙河										沙
邯鄲縣漳河										沙
本境城西										淤

七調查縣邯鄲河工大畧

某河下流	曲周縣	雞澤縣	同上	曲周縣	雞澤縣
------	-----	-----	----	-----	-----

河之名稱	源	匯入某河	長短里數	經過地方	河身寬度	河之性質	水流緩急	沙淤
滏	本境神廟山	滏河	本境長八十二里五分	磁縣沿淺地方入境買葛口出境	六七丈三四丈不等	溫柔	緩	沙
沁	武安縣	同上	本境長五十五里	武安縣入本境姜密起下至南蘇曹	七八丈一二丈不等	同上	緩	淤
轄元	本境周密	同上	本境長四十五里	本境周密起下至蘇里村	現耕種成地每遇河水漲發漫無稽考	洶湧	急	沙
洧	本境隱豹	同上	本境長四十里	本境隱豹起下至羅城頭	同上	同上	急	沙

某河下流	永年縣南賈葛	沿河地質	肥腴	地點	賈葛口村	歷年決口情形	民國二年決口一次本年又決	修防經費	民修民防	堤埝現在情形	今歲被水沖殘不堪	防守歸何機關	民自防守	官有民有	民修民築	築自何時	年代無考	堤埝	有
滏河	河南武安沁河	同上																	無
同上	本境城西周密	多沙																	無
同上	本境城西隱豹	同上																	無

八調查山縣河工大畧

沙	水	河	河	經	長	匯		來	河
淤	流	之	身	過	短	入		源	之
	緩	性	寬	地	里	某			名
	急	質	度	方	數	河			稱
沙磧	最猛		五六十丈至三三十丈不等	自田村南入境經過大凝舖至官莊出境	境內約長三十餘里	至隆平縣入漕河		臨城縣西北敦與山東南流合沙河自內邱界東北張村入唐山之西北界	泚水
淤泥	稍急		二丈至丈餘不等	自崔莊入境至北牛村出境	境內約長三十里	入漕河		出內邱龍騰山東流分爲三東經小馬村爲小馬河一東流自內邱渠舖至本縣崔莊村入境在內邱一名李陽河	馬河
淤泥	緩		無甚河形	自邢村入境至南汪店出境	境內約長十八里	同上		無所考在縣城西南三十里自邢村入境	柳林河

堤 檢 築 自 何 時	官 有 民 有	防 守 歸 何 機 關	堤 檢 現 在 情 形	修 防 經 費	歷 年 決 口 情 形	地 點	沿 河 地 質	某 河 上 流	某 河 下 流
清光緒十二年城西北隅築 長堤一道以防決口	民有	河堤聯合會	現在沖毀十之八九				附近皆沙	內邱縣	隆平縣
							附近皆沙	內邱縣李陽河	同上
							同上	內邱縣	任縣

備考

泚水河清光緒癸未城西北南岸決口三四里水深丈餘乙酉又泛漲甲午又決民國二年南岸決口三四處至本年城西北決口一處山南村東潘莊西決口一處潘莊東官莊西決口一處以上決口均在南岸
馬河自澤畔東至南樓西並無河形光緒十七年知縣盧振濬下游一次

柳林河同治十二年知縣續桃滌一次迄今河身淤塞本年水災唐莊黃營一帶實受其害
九調查隆平縣河工大畧

堤埝築自何時	沙淤	水流緩急	河之性質	河身寬度	經過地方	長短里數	匯入某河	來源	河之名稱
各村認段修築加高培厚以防冲决	每年夏秋間沿河雨漫淹無制淤成平地一經久	四年溼代遠河身		三四丈至二丈不等	王橋村入境至辛劉莊入滄陽河	境內十六里	滄陽河	臨城縣紅土崗	槐河
同上	同上	緩		四五丈至二三丈不等	自北寨子入境至王村入滄陽河	境內二十里	同上	贊皇縣五馬山	午河
同上	同上	緩		五六丈至一二丈不等	自白木村入境至黃家莊入滄陽河	境內三十里	同上	元氏縣封龍山	泚河
同上	沙淤互見	每遇大雨時行急流勇湍勢不可遏		十一丈至八九丈不等	自肖莊入境至張家口入滄陽河	境內五十七里	同上	任縣泊	漴河
同上	同上	同上		八九丈至四五丈不等	自范家莊入境至耿莊橋入子牙河	境內五十九里	子牙河	磁縣神磨山	滄陽河

十調查柏鄉縣河工大略

京畿河工善後紀實 卷十一甲

官有民有	防守歸何機關	堤埝現在情形	修防經費	歷年決口情形	地點	沿河地質	某河上流	某河下流
皆係民堤	向歸地方保守	本年因水勢過大各堤河岸節節決口僅將積水消退決口稍小之處已堵築堅固此河決口已堵	向歸沿河村民均攤			均係鬆土	發源於臨城縣紅土崗	
同上	同上	除已堵築不計外尚有決口三處	同上			同上	發源於贊皇縣五馬山	
同上	同上	決口八處	同上			多沙	發源於元氏縣封龍山	
同上	同上	除已堵築不計外現尚有決口六十一處	同上	民國二年決口一次	縣南蓮子村王家莊一帶	同上	發源於任縣泊	
同上	同上	除已堵築不計外現尚有決口十八處	同上			同上	發源於磁縣神廟山	子牙河上流

官 有 民 有	堤 埝 築 自 何 時	沙 淤	水 流 緩 急	河 之 性 質	河 身 寬 度	經 過 地 方	長 短 里 數	匯 入 某 河	來 源	河 之 名 稱
	兩岸沿村民地並無正式堤埝	或泥或沙各段互異	淤塞已久非遇大水不能通流		歷久淤塞僅有河影可尋	城北南江固城小京等村入甯晉界	境內約長二十餘里	甯晉境	自高邑縣入境	新溝河
	同上	同上	同上		同上	城北呂營村中黃泥等村入甯晉界	同上	同上	同上	沸河
	同上	同上	冬春乾涸夏秋有水一二尺不等		一丈七八尺至七八尺不等	城北過凌家橋迤東出境入隆平縣	同上	隆平縣境築入泊地	同上	槐河
	同上	同上	同上		同上	城北門外過護城河至東門外迤東出境入隆平界	境內約長三十餘里	同上	自臨城縣入境	午河

河 之 名 稱	陽 河	某 河 下 流	某 河 上 流	沿 河 地 質	地 點	歷 年 決 口 情 形	修 防 經 費	堤 埝 現 在 情 形	防 守 歸 何 機 關
		霍晉縣	高邑縣						
		同上	同上						
		隆平縣	同上						
		同上	臨城縣						

備考 境內各河窄淺無異溝渠歷年以來水患亦少故無正式堤埝本年水勢洶大隨處漫溢與他縣因大河決口而被
災者情形不同

十一調查曲周縣河工大畧

防 守 歸 何 機 關	官 有 民 有	堤 埝 築 自 何 時	沙 淤	水 流 緩 急	河 之 性 質	河 身 寬 度	經 過 地 方	長 短 里 數	匯 入 某 河	來 源
民自防守	俱係民地	築已有年無從查考惟每當春閒民間自行修補	無	緩急無常	險	四五丈不等	由永年縣入境至雞澤縣出境	境內約長一百餘里	入十字河	磁縣神廚山

十二調查磁縣河工大略

堤 埝 現 在 情 形	修 防 經 費	歷 年 決 口 情 形	地 點	沿 河 地 質	某 河 上 流	某 河 下 流	河 之 名 稱	來 源
本年決口後業經修築堅固	向歸民間按畝攤派	甚少	今年大雨連綿河水暴漲致將堤埝浸透一時難以兼顧始行決開塔寺橋小賈寨南趙架等村	地土鬆懈	磁縣澗河	十字河	陽 河	源出縣西四十里神磨山
							漳 河	一出山西樂年縣南少山名清源在縣北三十五里自
							河 牛 河	名濁漳至涉縣合流入縣境將村起東流為北河一自
								林取鎮西起東流為南河至落子村二水合流

匯入某河	隘陽河	長短里數	境內約六十五里	經過地方	由固城村入境繞城東北至閻家灣出境	河一身寬度	四丈二丈不等	河之性質		水流緩急	平穩	沙淤	無沙淤	堤埝築自何時	有岸無堤	官有民有		防守歸何機關		堤埝現在情形	
	漳河	境內約二十餘里		由縣治吳家河村入境至高祿等村入河南臨漳縣界		二三丈四五丈不等				較急		多沙淤		同上							
	隘陽河	境內約二十里		經東西賀蘭等村至東城橋入隘陽河		丈餘三四丈不等				遇有大雨河水漲發其性甚急		不惟帶沙帶淤且多沖有巨石		同上							

修防經費	歷年決口情形	地點	沿河地質	某河上流	某河下流
	既無堤埝故無決口惟暑天山水暴發河身不能容納溢 出即成水災		肥腴	滄陽河	滄陽河
	同上		多沙	漳河	漳河
	同上		地近山岡石厚土薄	牯牛河	滄陽河

指令第十路查賑委員長文（六年十二月二十八日）

據呈報特別調查河工辦法並附表均悉查淤墊壅遏木係各河通病惟該委員長調查所見竟能詳考源流利病相互之關係並權衡輕重擬具辦法洵屬盡心考求深堪嘉尚候將原呈鈔交子牙大清兩路委員長詳細查復再行核奪仰即知照此令

深縣知事吳送籌設水利兼道路管理局章程文（七年一月十七日）

為籌設水利兼道路管理局以興水利而除水害謹將章程附錄呈報事竊深縣境內夙為滹沱河

道所經雖河道歷來遷徙靡常總不離乎境內彼時河流灌漑良有足資而水患頻仍亦迄無寧息自民國元年沱水改向北流由是全境無河水利竟去然地勢低窪此深縣之名所由起水之流也必就下故水害仍不能免觀本年春夏之間兼旬不雨旱象立呈夏秋之交霖雨連綿即遠在無極縣屬漣沱上游決口猶必氾濫而來無水利而有水害此深縣現時情勢之大病也而道路溝渠與此亦有密切之關係蓋當洪水橫溢之時往來不通疏洩不易阻礙行旅荒廢田疇害孰甚焉知事有鑒於此故擬籌設水利兼道路管理局以補其偏而救其弊既無水利則必多鑿井泉取泉備荒既有水害則修治道路溝渠使其如矢如砥蕩蕩平平車馬行人違由正軌道旁禾稼得免殘傷此在平時已多便利即遇夏潦秋汎水到渠成脈絡通流不虞儲積水害以去而水利以興此實深縣對症之方也現既草具章程擬於明年一月開辦先從勘查入手次第施行所有經費除關於工程欸項應隨時另行籌給外其開辦費定爲一百元經常費定爲年支三百元查牲畜雜稅提留三成之地方公欸原定分配辦法應以十分之一充作水利兼道路管理局及城工局經費業已另文呈報在案現以此欸已爲各機關分用殆盡而自治欸分存各商向不生息知事勸令自本年十一月始應各納息五釐此項開辦費之一百元及明年一月至七月之經常費一百七十五元即從自治欸生息項下支付與自治欸成本毫不相妨至明年八月以後則可從下屆雜稅投標應留之地方公欸內按原定分配辦法如數提支不虞經費無着抑知事更有言者章程所定有疏濬河道一端

但據士紳參議皆謂深縣人民不願溶溲河舊道以其所利不勝其所害必欲治河亦須山上憲飭令全省通盤籌畫同時進行方不遺害若僅深縣單獨自溶勢必爲鄰之壑且缺乏水利道路不治亦爲全直通病各縣皆可做行等語知事對於河工事宜素鮮研究故辦理水利兼道路管理局者亦僅就開鑿井泉修治道路溝渠爲要旨疏河之事不過附及之耳應否自上籌定全局辦法或將章程更正通令各縣同時規畫進行之處出自鈞裁爲此謹將籌設水利兼道路管理局緣由連同章程具文呈報鈞處查核除分呈外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

深縣水利兼道路管理局章程

第一條 本局以講求水利兼治道路籌備旱潦爲辦事方針定名爲深縣水利兼道路管理局

第二條 本局暫附設於警察所

第三條 本局之職務如左

一 調查縣屬舊有河道何者宜濬何者宜疏何者宜塞何者宜防勸導就地紳民籌款興辦其
力有不逮者並呈由縣就地方公款項下酌量撥助

二 勸導鄉民於道路溝渠之旁多植樹木以防水患

三 勸導人民多鑿井泉以資灌溉

四 就縣屬道路分爲縣道區道村道依左列辦法分別修築以期盡屬坦蕩而便交通

縣道就其原有舊道由縣于地方公款項下提撥經費修築修築方法暫無過事求全惟寬厚均務得宜並宜裁灣取直兩旁各開溝渠廣植樹木以資鞏固且免淤塞

區道勸導區內紳民籌款做效縣道修築方法修築呈由縣于地方公款項下酌量撥給以爲補助

村道勸導村內紳民籌款或派人夫做效縣道區道修築方法自行修築

第四條 屬內有熱心公益士紳捐助鉅款辦理本章程規定各項事業者按照褒揚條例由縣呈請褒揚

第五條 本局設置職員及其職務如左

一局董一人由縣署第一科長兼充受縣知事監督指揮總理局務

二副局董一人由縣警察所長兼充協理局務局如董事有事故時代理其職

三議董若干人以各區警署區巡官及各村紳董兼充充分任參議全部或一部局務

四事務員一人由縣遴委合格士紳充之商承正副局董辦理局務

局董副局董議董均名譽職不支薪但所需公費得據實開支事務員應給薪水另行規定
本局因事務之必要時得添雇員役

第六條 本局經費由縣于地方公款項下依左列辦法分別撥給之

一 第三條規定應用經費隨時由局董籌議條陳縣署核給

二 開辦經費定爲一百元由縣籌定發給

三 第五條規定員役薪工及局內一切雜支等費每年定爲三百元由縣籌定按月發給

第七條 本局經費之收入支出按月分別造冊呈報縣署查核辦理成績則每年終呈報縣署

備查

第八條 本章程如有未盡事宜得由局擬議呈請縣署增改

第九條 本章程自發布日施行

甯河縣知事呈報預防河水逆流建築石閘文（七年一月二十五日）

爲呈報事案據南青坨莊艾振鎮丁作霖等聯名稟稱爲預防河水逆流公議建築石閘懇請俯准備案並示諭各村以免阻礙事竊河以洩水得無氾濫之災地以養人須防淹沒之患按南青坨莊舊有大埕道一條石橋數座兩傍溝塹直抵于潮莊而于潮莊之北老石橋在焉與泥河通每當霖雨連綿河水漲發溝不能容難免外溢雖連年築堤恒遭潰決以故沿泊一帶諸村落東至新河其田禾之受害均焉如是者亦有年民莊昔年曾於泊底窪處挖一溜溝爲洩東來之水使流入於河保通泊之禾稼洩水處石基尙在自新河濬成東來之水患漸平西來倒流之水更烈十年九潦計無可施農者苦之今歲民村等莊酌商僉謂非塞老石橋口則通泊之禾稼斷難保全茲者民村等

莊公同計議擬於老石橋口修閘一道以防反水爲災奈修閘專防逆水疏溝待洩順水工程浩大綿力難成竊思人以食爲天非此莫償胼手胝足之勞安能樂歲豐年得慶所賴業此泊者諸鄉紳董同心義舉集腋而成一勞永逸此一樹百穫亦在此利益均沾庶豐登其永保乎但事雖有益恐有無知之徒妄生阻撓至一簣未成使全功盡棄懇乞備案並示諭各村共襄此舉卽日觀成等情據此查該民艾振鏞等倡修石閘原爲河水逆流防護田禾起見知事當以事關公益似屬可行應卽准予給示並諭該民等將修閘地點繪具圖說去後嗣據該民艾振鏞等稟稱爲遵諭繪具建閘工程地點圖說呈覆備案事竊南青坨南至于潮莊十五里清康乾時李公承新創修埽道一股溝埽兩條年久失修往來折斷連橋七座均已坍塌第一座堪行車馬第二座橋東舊有溜溝一條今已淤塞亦應挖修以備秋間收穫禾稼第三第四兩座蒙准備案待售錢文作爲學校的款第五六兩座之石以待建閘於第七座老石橋口此橋三礮口杜塞兩旁礮口中間建閘預防逆流氾濫致延東西兩埽外之禾稼況此橋西與泥河暨黑龍還鄉等河呼吸遙通近年來河水漲漫逆流入於兩溝堤埽潰決雖屢加培補十年九潦五穀不登民生將何以保民等目覩情形不忍坐視是以邀集附近十村士紳公同計議僉謂非杜塞老石橋口無濟於事六年夏月間用蓆片木椿將此橋三礮口均皆杜塞功效稍見秋間歉收民等復議以蓆片木椿杜塞非鞏固之計奈工程浩大絲力難支除培埽疏溝外預算工料大洋一千二百元之譜開會研究復邀集十村士紳一德同心公立合

約決議創建石閘并培高堤埝疏溝洩水以爲一勞永固於是聯合遞稟赴甯豐兩縣備案刊刷公啟廣爲勸募蒙准實行另行繪圖一紙等情稟覆到縣除將原圖存案外理合照繪圖說據情呈報鈞處查核備案謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津河務局呈報北運河下游暴漲情形文（七年三月二十五日）

爲報明北運河下游河水暴漲情形事中華民國七年三月二十一日據北運河下游工巡員張士奇呈稱竊查北運河下游自三月六日河冰開化起至十五日止水無漲落十六日至二十日五天因永定河漲水北運河水暴漲四尺三寸連底水共深一丈六尺三寸河灘卑矮處均各漫灘水至隄前除由工巡員會同警員督率弁兵加意巡防外所有北運河下游河水暴漲情形理合具文呈報查核等情據此局長查自三月十六至二十等五日因永定河漲水致北運河下游河水暴漲四尺三寸漫灘水至隄前除指令會同警員督率各汛弁兵加意巡查認真防護外理合具文呈報督辦查核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令天津河務局文（七年三月二十九日）

據轉呈北運河下游河水暴漲情形已悉查該河下游五日之內水漲四尺三寸且漫灘水已至隄前殊爲可慮際此春汛將屆仰該局長迅即轉飭該工巡員會同警員督率各汛兵弁加意巡防認真保護毋稍疏虞併將防護情形隨時呈報切切此令

函京兆直隸財政廳請將各縣被水地畝鈔冊送處文（七年四月十一日）

逕啟者案查木處上年十二月冬電通行各縣令將該縣被水淹沒田地共若干畝現在是否水已消盡已種秋麥抑水甫退來歲可以不誤春耕或尚有幾村在積水中其地畝幾何查明電復去後各縣復到者固多亦有雖經具復而未將被淹地畝數目分別叙明或有訖未具復者以致無憑綜覈因思各縣報災費署貴廳必有詳細底冊相應函請查照希將各縣被水地畝數目按縣分別檢查鈔單函送過處以資考察實為公便望速施行此致京兆尹直隸財政廳

各縣呈報被水地畝一覽表

縣別	被 災 地 畝 數	水 勢	秋 麥 種 否	來 年 春 耕
井 陘	一〇二頃三七畝	已 退	間 有 種 者	可 以 不 誤
正 定	二、〇六〇、〇〇、 十頃 已種麥者三百四			
新 樂	一、六三二、八一、	已 消	高 平 之 地 秋 麥 已 苗	均 可 不 誤
安 國	二、七六二、五〇、 積水未退者三百 二十一頃四十畝	已 消	秋 麥 已 種	不 誤
邢 臺	三、一四三、三三、	已 消	已 種 十 分 之 九	均 可 不 誤

交河	武強	晉縣	靜海	定興	定縣	新城	行唐	元氏	高邑	涞水
四、七七九、九七、	二、五八二、二七、	三、五〇二、三一、	八、〇四〇、〇〇、 <small>已清一千三百頃 種者無多餘在積 水中</small>	一、九八七、七二、	六、九三三、四八、	四、二四三、四〇	七九、二〇、	窪地不及二分	一、四〇三、八一、	一、〇〇五、九五、
已消	已消	已消		已消	已消	已消	已消		已消	已消
低阜已種	已種八成內有十一二村高 地居三分之二亦經播種	均已布種		多已播種		普種秋麥	秋麥已種	麥已布種	普種秋麥	已種
低窪不誤春耕	窪地水退未久未及趕種春 耕可不誤	不誤時	來春不誤耕種	不誤		城東南鄉亦可不誤春耕	春耕不礙	窪地積水流澆無礙春耕	水退較遲者亦可不誤春耕	未種秋麥者來年不誤春耕

平谷	一五、七〇、	已消	已種	不誤
寶坻	一二、二三五、〇〇、 <small>已退六千二百 四十四頃餘在 積水中</small>		水退地已種一千三百三十 五頃	可望春耕其水未退者難預 定
易縣	一八、七〇、	已消		被水地不堪耕種
獲鹿	六三三、六三、	已消盡	已播種	不誤
沙河	六七〇、二六、	已消盡	已播種	間有未種秋麥者春耕可不 誤
趙縣	三、一二四、六九、	已消	已種春麥	不誤
饒城	四〇八、八九、	地高者 已消	已種者十分二三	來春俱可播種
徐水	一、二二三、一〇、	數十頃 有積水	已次第布種	春耕可望
鹽山	三七四、三三、	已消	二麥布種	
博野	二、一一九、三〇、	已消	白露節前已播種	未種麥者不誤春耕
肥鄉	五六六、八二、	已消	已種	

南樂	雄縣	蠡都	河間	無極	高陽	寧河	平鄉	平山	青縣	柏鄉
七一八、一二、	二、一二六、〇〇、 積水未退者九百九十八頃	七〇〇、〇〇、	七、三六八、五八、 積水未退者七百六十一頃二十九畝	九〇〇、〇〇、	一、四九二、〇六、	一〇、二二二、九〇、		二六一、八〇、	三、六〇〇、二五、	一、八三九、八二、
已消		已消	已消	甫消	甫消	漸退	已消盡	已消十分之七	已退十分之三	已消
已種		高地已種間有窪地	已種麥	秋麥	秋麥過半未種	土城不宜種秋麥	已種麥	已種麥	秋麥能種者十之二三	秋麥已種尙及八成
不誤		不誤	不誤	不誤	不誤	來年可不誤春耕	未種麥者籽種難求來年並可不誤	均可不誤	均可不誤	不誤

任縣	棗強	南和	肅寧	霸縣	安平	阜平	深縣	長垣	寧晉	南皮
五、二〇〇、〇〇、已消四千餘頃		四、一五九、〇〇、已消三千九百二十餘頃	三、一〇〇、〇〇、	三、二〇〇、〇〇、尙有二百餘有在浸灌中	三、九二九、六、尙有一千三百頃在浸灌中	一七六、〇八、	一、三四七、〇三、	三、五二六、〇〇、均歉收三四分	三、九一七、三四、	一一一、〇〇、
	退盡		已消	已消	已消	已消	已消	已消	東南鄉尙未退 北鄉已消 水無多 高地已消 低窪亦積	
內一千六百頃已種	一律播種	已種	已種	已種	已種	沙壓不能種麥	秋麥已種大半	一律下種	已種麥	
預計春耕可得二千四百餘頃	春耕無虞		不誤			不誤	未及種麥者亦不誤春耕	不誤		不誤

薊 縣	饒 陽	冀 縣	薊 城	鷄 澤	東 鹿	衡 水	永 清	深 澤	南 宮	慶 雲
四、二七七、〇三、 十二畝	三、三三二、九六、	三、六四八、三七、	三、六〇〇、〇〇、	三、八八八、三六、	一、七六六、八一、	三、六四七、二五、	一、八七七、〇〇、		二八五、〇〇、	
又山水冲地不堪 耕者四十一頃三			早復七百餘頃						已消一百九十餘 頃	
半消退過	甫退 高地已 消窪地	甫退 高地已 消窪地	甫退	已消五 分之四	已消	消 東南北 三鄉已	半已消過	已消		
已種者居多數	高地已種	高地已種	已種七百三十餘頃	已種五分之四	已種	已種南鄉未種	種麥過半	布種青苗十居六七	已種一百二十餘頃	未種
不誤	不誤	均不誤	約可耕三千三百餘頃餘恐 難種	均不誤	不誤	均不誤	不誤	不誤		不誤

東明	已消	已種	不誤
蔚縣	已消		不誤
通縣	未退者 只有三分之一	未種	半可不誤春耕
容城	已退	已種六七分	無礙春耕
武清	間有未消	間有布種	不誤
永年	已退	秋麥普種	
文安	未消		乾涸之處可種十分之一稻 十分之六
大城	未退	雖有種麥但發生蘗質不甚 暢旺	
曲陽	已退盡	已布種秋麥	不誤
玉田	低窪處 未消	間有種者	
廣平	全消	已種二麥	毋庸補種

安次	三河	內邱	任邱	曲周	隆平	樂亭	唐縣	固安	順義	磁縣
五、〇〇〇、〇〇、未消者有十七村				三、五〇〇、〇〇			二六〇、〇〇、沙積過厚	積沙二三尺至四五尺		一、〇一八、五七、
已消	未消 第三四區水勢	已消	未消	已消	未消	消間有未	水現無積	水已消	水並無積	已消
已種秋麥		二麥業已普種	已種多數	已種十分之七八		已種十分之六七	已種秋麥	旺雖已種麥蘆質發生麥不暢	已種冬麥	二麥一律播種
不誤	未種春麥	不誤	不致有誤春耕	尙可趕種春麥	能種春麥者十分之四餘俟豐河疏濬後方有把握	能種春麥			不誤	不誤

豐潤	積水未退者有二十餘村	已消	已種十分一二	不誤
邯鄲	三、六九四、三〇、	已涸	已種七八分	無礙春耕
鉅鹿		低窪處未消		不能補種春麥者絕少
宛平		尚未消		尚可種春麥
天津	一一、四一九、六〇、	尚未消		
獻縣	二八〇、〇〇、	尚未消		
新鎮	四六七、五〇、	間有未消	尚可播種春麥	

訓令天津河務局派員將九宣閘全行啟放文 (七年八月八日)

爲令行事據南運河監防委員長王祖仁虔電稱南運河本日早晨水復暴漲一尺餘危險萬狀據上游監防員王肇祉函報東光小圈壩工不沒水者不及六寸恐須請欸備料加廂等語已商同工警長莫鈞派員携麻袋二百餘條前往會同工警員章紹鈞防護如必須購糶料加廂即責成章工警長就地購取核實開報又南運河正河水漲險狀百出九宣閘僅留一孔閘內外水勢仍差丈餘

以致正河水無去路若待危急時再啟勢將無及揆以救正不救滅之例舍全開九宣閘別無良法如再遲延儻出事端則九宣閘不全開放實尸其咎各等情到處查東光小圈一帶埽工既據報稱水漸平槽遇必時要應准責成章工警員就地購取稽料核實開報以資搶護至九宣閘前據面稱業啟兩孔惟正河上游奇漲若非全啟該閘迅求分減則津埠災情儻蹈覆轍誰任其咎該滅河下游宜洩辦法業經面諭靜海縣知事相機斟酌辦理並函達省長查照在案應由該局長迅電該管閘官即刻將該閘全行開啟以減正河水量以上各節合亟令仰該局長分別立予電飭工警長及九宣閘閘官迅遵辦理勿稍延緩切切此令

訓令天津河務長已派馬蔚汪寶祥兩員常川駐閘察看水勢文（七年八月十一日）
爲令行事案查南運河連日水漲本處派稽核所馬主任蔚前往九宣閘察勘情形并派汪寶祥同往常川駐紮該處隨時電話報告水勢漲落情形以便指揮敢閉除分別委任外合亟令行該局仰即轉飭該閘官遵照切切此令

阜平縣知事呈報縣屬南鄉被水被雹勘驗情形文（八年九月二十九日）

爲報明縣屬南鄉被水被雹勘驗情形請鑒核事本年七月四日據縣屬溫南社地方四合公稟報本月初三日大雨傾盆雜以冰雹約歷二時之久山洪驟發建領直下水勢洶湧溝壑皆盈近山居民搬避不及廬舍牲畜間有漂失田禾受傷秋收無望粟樹莊沖去羊羣一百二十三隻破山村淹

斃大小男女五口牛驢豬五頭東西馬蘭村碾盤地六嶺溝鐵貫村岔河村廟南莊灣子村沙石堂上莊村孟家台楊河門茶葉溝田蕎溝上下刀把村桑樹窰鞏溝村共計二十村莊均被災害輕重不等次日並據程心溝村正副范永生等稟報該處牛角溝畫皮溝沙地村上下程心溝二道莊旺草泡村三道厓不老圈塞凹溝等十村茲所有田禾均被雨雹打擊受傷甚重秋收無望分詞稟請勸驗等情各到縣據此知事適值因公晉省當由本署科長委託警察所長戴書麒飛騎馳往查勘去後旋據復稱以該地方等稟報被災各村距城六十里層巒疊障居民零落廬舍田園多係接近山溝查勘冰雹均已融化無存地內亦無積水連日挨村履勘該地方四合公等原報被災各村同在岔河溝內就以破山村岔河村廟南莊灣子沙石堂牛角溝畫皮溝草泡村等八村莊田禾早苗均遭雨雹打擊受害較重秋收不免減色業已勸令各地戶補種蕎麥以資救濟其餘粟樹莊等二十二村早禾畧受損傷晚禾尙無大礙無慮失收破山村民戶李玉成家冲塌房屋十五間淹斃男丁一口大小婦女四口牛驢四頭豬一口又同村白柱三家冲毀房屋二間粟樹莊孫紹業冲失羣羊一百三十三隻查與地方原稟尙無不符至於被災田地概係零星山坡不成片段難計畝數等情呈覆前來知事回署後隨復親詣各村逐加履勘所有被災輕重田禾受傷之處尙可補種雜糧時猶未晚惟將來秋收是否不致減色屆時再由知事按村查勘另文呈報至破山村民戶李玉成等淹斃人畜冲毀房地情殊堪憫除由知事捐廉給予撫恤並諭各地戶趕將被災地畝設法整

理補種蕎麥以資補救外事關民瘼未敢壅於上聞所有縣屬南鄉被水被雹各村莊勘明輕重大概情形理合先行具文呈請鈞處鑒核除分報省長暨財政廳本道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令阜平縣知事文（八年八月十一日）

閱呈殊深憫念仰卽妥籌撫恤毋任失所積水既已消退仍宜遍諭各地戶將被災地畝設法整理補種晚禾期資補救仍候直隸省長指令此令

北運河務局呈報搶護李遂口埽壩險工文（八年八月二十日）

爲呈覆事竊奉督辦通令內開案查自入伏汎以來雷雨連綿河水陡漲各處堤岸漫溢潰決時有所聞而本處迄未據各縣知事暨管河機關呈報深恐經此汎漲各河形勢不無變遷與本處治河計畫關係至鉅使非隨時詳爲調查事後益艱於考核爲此通令各該局遵照際此大汎期內務將該管境內河流無論官民各工有無出險隨時查明詳細呈報以憑查核等因奉此查北運河自入伏汎以來大雨滂沱連綿不息七月十七至十九日上游自李遂口門以下水勢漲至八尺有餘正在督飭各該駐工人員竭力防護間復于二十八九等日大雨如注水勢續漲兼以雨量過大堤外積水甚深以致險象環生兩岸埽壩新工屢有冲刷揭裂之處當經局長督同各該承防協防印委司弁等率領兵夫不分雨夜上下梭巡相機搶護或捲由加廂或拋磚掛柳或加做磚壩或補助大

堤隨時督促未敢稍懈始得化險爲夷一律搶護平穩惟箭桿河自香河以下南北各堤多有潰決決祇以該河不在北運職權範圍又兼向無專員防守以致河水泛濫四處橫流由香河北境下至寶坻城北境及東一帶均成澤國前經派員親往查看據稱香河境內被淹之村莊不過十之二三寶坻境內被淹者約有十之六七所有一切災情想沿河各縣知事當必詳細具報毋庸再行述陳現在節逾立秋運河水勢已見消落兩岸情形均稱平穩堪慰廬注惟是秋汎甫屆爲日方長除仍督飭各該駐工人員加意防守並遇有險要情形隨時馳報外所有北運河伏汎期內水勢漲落暨各險工搶護平穩各緣由理合備文呈覆督辦鑒核謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令北運河務局文（八年八月二十七日）

呈悉秋汎方長仰仍督飭在工員司認真防護毋稍疏虞切切此令

京畿河工善後紀實卷十一(乙)目錄

勘查(乙)

第二路委員長電請築堤以工代賑文

第三路委員長報告籌築滹沱河北堤文

第三路委員長報告蠡縣所屬之唐河現在情形文

第四路委員長報告文安縣災情並河道情形文

第一路委員長報告高陽縣屬龍河東岸情形文

第八路委員長報告深澤縣河流情形文

第三路委員長報告定縣河流形勢文

第八路委員長報告無極縣河道沿革並修築情形文

南運河工警長滄縣知事呈爲會查疏通宣惠河引水入石碑河妨礙情形文

指令滄縣知事文

南運河督察長呈復核議疏通宣惠河入石碑河妨礙情形文

指令南運河春工督察長文

宛平縣春振監放委員劉子達呈陳水利條說文(附水利條說)

咨京兆尹據宛平縣監放委員劉子達呈陳水利條說文

京兆尹咨據北運河防局呈擬李遂決口辦法文

咨覆京兆尹文

京兆尹咨覆北運河防局長呈復勘估堵築各處漫口修復全隄辦法文

咨覆京兆尹文

北運河防局長北運河委員長呈擬堵築李遂鎖決口工程並挑挖引河辦法文

直隸省長咨商會勘蠡縣高陽清苑安新四縣河道以利宣洩而解糾紛文

咨覆直隸省長文

蠡縣知事呈報勘議唐河辦法文

指令蠡縣知事文

訓令清苑縣知事勘議唐河辦法文

大清河委員長呈復密查蠡縣唐河情形並擬辦法文

指令大清河委員長文

直隸省長咨復蠡縣高陽清苑安新博野五縣河道善後辦法文

蠡縣高陽清苑安新博野五縣知事電復會勘河道並籌商辦法文
指令清苑縣知事文

京畿河工善後紀實卷十一(乙)目錄終

京畿河工善後紀實 卷十一乙目錄

京畿河工善後紀實

卷十一 乙 目錄

四

京畿河工善後紀實卷十一(乙)

查勘(乙)

第二路委員長電請築堤以工代賑文(六年十一月二十八日)

督辦鈞鑒此次親歷災區以安肅安新雄縣任邱爲最重所歷數百村莊盡在水中淮牆基稍露如孤舟飄泊於洶濤萬頃中各地面水淺者約二三尺深者尋丈不等雄縣任邱之水往往作黝黑色尤令人視之慘沮新安雄縣本近西淀漁業尙稱發達葦塘亦多蓋屋炊黍均可取資安肅任邱乏魚乏網更爲窘困據聞雄縣水由新城任邱由滌龍河間由沙洋兩河沙爲子牙下游洋爲滹沱故道河間堤欵公家補助三萬借大總統萬五千元現已有著雄縣北堤舊係民堤決口兩處共百五十丈該邑請財廳補給二千元僅九八百不敷修築任邱決口兩處聞亦僅一二百丈百姓官紳意思均以修築決口爲急圖決口不塞來水不止匪獨目前無以寧居明年補種春麥與秋穀均無可望其他謀食尙屬枝葉惟以欵築堤卽以工代賑治標治本無急於此似應迅派河工專員分途調查估工以便興築昨於雄任途中見老弱逃亡頗多遇官府則匍匐伏地稱數日未食畧散錢文僅能點綴又昨聞此間陡漲尺餘係他處決口洩水淹毀新麥數百頃災民自救以鄰爲壑他處想亦有此乞鈞座會同曹省長通行嚴禁又鼓勵紳商助賑章程如能早布或易起色河邑六百

餘村被災四百任邑二百餘村被災百八十雄邑百六十村被災百二十概數先奉聞福黎廡

第三路委員長報告籌築滹沱河北堤文（六年十二月十八日）

敬肅者查博野縣各災區暨附近地方欲求一以工代賑之法當以瀦龍河堤工爲適宜誠以該河沿岸向有官堤民埝此次決口十四道雖築月埝然高僅二三尺工程不固明春水發斷不足恃勢不能不修理此堤統計經費據該知事預算約在三千元左右業由該知事呈請撥賑款二千元餘歸自籌惟時屆嚴寒水已凝結必俟明春乃能作工至於籌築滹沱河北岸之埝一節就理想上言之所見甚是從實事上考之此計則非何則滹沱河水歷無治法蓋該河流域無一定軌道朝南夕北時有變遷且所估據之處皆係民田今若在北岸斜築一堤阻水東北行而堤南河身又未挑深則南岸之安平上流之深澤必起爭端若在南岸亦築一堤則深安境內滹水本無畔岸且修堤必佔民田推測將來難保不大起風潮況該河兩岸土帶沙質無論其難於修築卽令勉強修築斷不敢必其堅固期諸久遠洪水一至泛濫依然由是以思則利未興而害已先隨之也芻蕘之獻請賜查核謹此報告

第三路委員長報告蠡縣所屬之唐河現在情形文（六年十二月二十九日）

敬肅者查蠡縣所屬之唐河自東西車里營潘營大小南莊以東東河西河胡村以北辛興南宗北宗以西大陽莊桑園村以南水無軌道每至夏秋之交深自一尺或三四尺不等東西約四五里寬

南北約十餘里長一片汪洋將成積水形同釜底無從堵塞築如改作水田則舊有之界址不明反起爭端如強建池沼則該地方人民之衣食住三者無着有關生計此次被災亦不過加深其水量增廣其面積欲求安全必事排洩一使之向東流經大百尺斗窪村以入高陽而歸於新安之馬蓬澗一使之向北流經大楊萬安南北蒲窪等村以入清苑而歸于府河乃大楊等村與南宗等村涉訟多年挾有夙嫌前由南宗等村根據舊有水道向北展長使與昔年大楊莊所挖朱家墳以北河溝之南頭緊相啣接使之北行由十八村出夫一夜成功是昔日此段卽有積水之明證而大楊等村堅不承認有率人爲之填平之議南宗等村卽云拚命抵禦其實此溝之水向北一股入正河向東三股其一在南宗之北其二在南宗之南而東流三股比北流更旺考諸縣圖於往昔情形並無更改在大楊等村既經涉訟恐不得直又勾串外縣以爲要挾卒經該縣知事曲爲解散未釀巨訟又查蠡縣所屬唐河其入境也分南北二支其出境也分東西兩流此段積水介於該河經過之東西車理營南北宗大小南莊東西之間昔由正北東北出境向北爲老河流其勢較順光緒十七年由南宗決口向東分支經百尺斗窪是爲新河流而築堤乃在萬安村一帶由東而西折一大灣逼水正流環曲而下水流不順下游淤塞該堤東西一段又適當大溜之衝勿論土功如何堅實終難禁洪水之湍激故歷年決口多在朱家墳段卽今之決口處也若疏濬此片積水必須通盤籌畫斷非支支節節所能畢乃事也按該河流域稍大者有三第一支自潘營村東出南宗道口沿馬家河故

道至新安縣桐口爲淀堤所阻不能下洩宜將桐流堤挖開自能通行無滯第二支自潘營村東北流至黃莊劉銘莊爲南北堤所阻折而北走至蒲窪沿禿尾河故道經新安境老河頭入淀自易宣洩第三支本年改道清苑境之王盤村走十年前故道直注該縣古靈山經大莊至蓮花橋以入府河更爲便利惟經過三縣地面斷非該縣知事一人權力所能及兼之各懷意見兩不相下有欲以此河向東分流者有謂此河向北流爲順者疏濬之法尤非該知事一人權力所能辦擬請派員測量順勢利導則萬安堤防從此永免沖決之虞而南宗河溝自無藉口引水爲患之嫌矣謹此報告

第四路委員長報告文安縣災情並河道情形文（六年十二月三十日）

敬肅者勘得文安縣全境劃分六區共三百六十村西南高埠東北低窪四面皆堤羣流環繞西與雄縣接壤隔任高兩縣臨滌龍河堤南與任邱接壤隔獻饒兩縣臨滹沱河堤東南與大城河間接壤臨子牙河堤邑東臨隔滌堤北臨千里堤故向以堤防爲保障今歲上游各河盛漲七月間滌龍河在高陽縣抱洛橋等處決口數道子牙河在河間縣沙河橋等處決口數道其時文邑東北大清河堤十分危險賴官民搶護未至潰決而西南諸水同時灌入文窪數日之間全成澤國大窪水深兩丈有餘淺者不下七八尺田禾全行淹沒房屋諸多坍塌當由直隸省長令飭該縣知事設法宣洩遂將攤里閘蓮花橋等處提開洩入東淀子牙河無如閘口窄小窪水過大當九月十一十二兩晝夜間狂風大作洪水滔天泊船篩碎者百餘隻人民淹斃者數十人時值千里堤經水漫溢沖開

數處窪內之水遂得洩入清河水勢略低保全生命不少揆諸受害之原因一由滹沱河北徙查該河自光宣年間由深澤縣南之中山村經安平之角邱深縣之唐坊入武強三潰從天平溝入隆陽河流較順故數十年來無泛溢之患至民國元年河道北徙由安平城北辛店村經饒陽之大呂漢至獻縣臧家橋與滄陽相會並入子牙一線之河實難容納兼之北堤卑薄橋梁河埝尤多河流逼窄每逢盛漲勢必潰決一由清河淤塞查白洋淀受滹龍依城之水經十二連橋穿百草溢流兩窪歸東淀達津入海近數年來十二連橋百草窪漸漸淤高且清河以北建私堤阻水難下又兼白溝河水性狂悍流入清河互相擁擠每逢伏秋水致有倒灌西流之虞一由尾閘不暢查清河故道向東流經韓柳樹直達西沽入海自永定南遷遂將下口淤墊水無出路冲破隔堤與子牙河並流故河水盛漲之時兩水相爭使上游之水不能下注勢必有漫決之患以上三種皆文安受害之原因查蘇橋村等五十一村係文安著名北大窪現在水深自一丈至五六尺不等情形最重又寺各莊等一百二十九村受災情形與大窪畧同現在水深七八尺又麻各莊等一百零五村現在水深五六尺又常家村等七十五村現在水深四五尺以上各村均成澤國望之如海天島嶼全在波濤浩瀚之中所有田禾均被淹沒房屋坍塌甚多謹此報告

第一路委員長報告高陽縣屬滹龍河東岸情形文（六年十二月三十一日）

敬肅者高陽縣屬滹龍河東岸安瀾橋堤東道口被水沖後屢築屢決計施工共計四次所費官民

之款約計萬元該知事督工日期亦三四閱月雖畢氣盡力乘冬令水勢稍殺之時勉強合龍恐至明春水融爲患愈烈委員等訪諸地方紳民或云興工時只圖速成築作未堅或云橋下淤塞阻遏水路及與該知事推究其理則云此河下游經任邱安新兩縣而入白洋淀現因境內河道淤塞水流不暢以致中流壅隔無路疏洩故一經築壩合龍則上流之水以近堤之處爲尾閘勢猛溜急不得不潰防而出若爲久安之計必須合高陽任邱安新三縣之力共同施工先溶下流以減水力則河流順軌而隄防始易就工委員等竊按該知事雖不免設詞避就然查其被患前後情形所言尙屬有見應如何辦理之處擬請鈞處裁奪又蠡縣屬之萬安村堤聞現在尙未興築亦恐明春不免水患餘如護城土埝被漲龍冲開三十餘丈雖擇要修復而未全體竣工謹此報告

第八路委員長報告深澤縣河流情形文（七年一月四日）

敬肅者查深澤境內向有三流橫亘渾沱河廣濟溝均無堤防資河有南堤一道蜿蜒四十餘里此次水發潯濟溢槽而出資河南堤上承急流橫受夾浪遂致決口二十五處三水合流是以受災極重委員長到境時水已消退地畝種麥將及十分之六其毗連安平之棗營村尙在水中無法疏浚決口漸已堵齊惟東故羅一村應堵築決口五處工竣四處尙有一處以堤根裂爲水潭深至二丈有餘地又漸凍人力難施勢須明春補築所幸河水涸淺與堤根潭水業不通流當不致爲巨患仰有請者委員長查勘堤時北宋村東北當河之心遍栽柳樹計長二里有餘遏流潰堤莫此爲甚歸

縣時告知事勸令諗民剷拔據答資河乾涸業有多年兩岸河淤佔種幾遍北宋村東北植柳河身係歸定縣寄莊管業深澤縣難以過問等語擬請督辦據情飭下天津河務局分函深定兩縣會勘明白諭令原種人民一俟春融趕將河樹剷除以杜後患謹此報告

第三路委員長報告定縣河流形勢文（七年一月十一日）

敬肅者查定縣河流極爲複雜若木道溝若清水溝若草廠溝若馬跑泉若小清河若孟良河若滋河唐河若沙河等皆交互貫插於其間審察形勢內中以唐沙兩河爲最大此次陰雨過多上流暴發亦以該兩河岸之村莊被災爲最多緣唐河向無河堤而有河漕沙河雖有河堤年久失修反無河漕故一經發水非溢出漕外卽橫流地中目前調查關於東鄉以東丈齊堡等村爲最重小深河等村次之關於南鄉以牛村沙流等村爲最重李親顧等村次之關於西鄉以大流支曹等村爲最重連屯等村次之關於北鄉以東西張燕三路等村爲最重清風店等村次之統計全境四百六十一村而被災者三百一十一村將近十分之八所有災情自四分至十分不等或則被沙壓積或則冲成河灘撫綏之道不惟顯目前之急且須計及日後之安全也謹此報告

第八路委員長報告無極縣河道沿革並修築情形文（七年二月三十日）

敬肅者謹將無極縣河道沿革並修情形恭呈鑒核

（甲）漕沱河此河發源山西東流經正定藁城縣至本邑西南郝莊入境迤邐而東經陳村店尚牛

辛莊郭呂南汪驗村東合流西合流中合流佛堂村東漢西漢至龍泉固村出境入深澤縣水激沙浮爲患最巨此次冲塌佛堂郭呂南汪龍泉固等村民房二百餘家冲刷熟地約六七十頃泛濫橫流向無堤岸惟東漢西漢南有民埵一道障水北流東西約長一千四百餘丈此次漫決殆盡前歸民修今則民被奇災難於修築

(乙)滋河此河發源於山西靈邱縣東流經正定新樂縣自西北月旦村入境環縣城東南三面東流經張段固田庄安城柴城里家莊三合流東西兩漢村至小鎮村出境入深澤界自安城村東達小鎮村有南堤約長三千六百餘丈向歸沿河村莊擔任包修此次決堤九處長九丈至二十丈不等其業經修竣者有三合流及西漢村後三處其東漢村後決口四處及小鎮村南決口二處皆以民力不逮延未修築又該河白柴城至小鎮村有北堤約長四千七百二十餘丈於清同治十三年修築之後歲修無歇漸就傾圯此次漫決七十六處計長六百三十一丈餘其柴城里家莊南決口四處及小鎮村南決口一處最爲重要者業已由縣知事督飭民夫修竣外其餘各處咸以民力不足迄未修築查此河頻年乾涸久不爲患惟去秋水勢過大以致潰堤漫溢沿河各村所受損失甚鉅

(丙)水道溝此河發源於本省平山縣西北王母山經行唐新樂縣人無極而西北境中經大戶村東文蘇村東候高陵丈成彭村大召等村出無極境入定縣此故道也因土性輕浮泥沙雜下將故

道淤塞清光緒六年知縣李應培稟請挑淤改流由縣之西北張家莊北牛北汪西池羊南池羊東南至城下繞城東流至東羅尙西六里許南流入滋河此新道也光緒十九年自南池羊而下復行淤塞由南池羊東出決直冲而東由城北朱家莊戶村甄家莊江仁固現等村出境入深澤界此現行之道也由此而東迅速易下如高屋建瓴沿河村莊被患者二十餘年莫可收拾民國四年呂紳田實堅司紹先劉恩灝等有鑒於挑淤無效商請前楊知事建議兩岸築堤以東水患經楊知事邀集沿河紳耆籌劃辦法用民力佔地按地糧分配工段每銀一兩築堤二丈三尺兩堤相距二十五丈高八尺堤底寬一丈五尺上寬八尺自西池羊起至固現村長三十餘里計五千四百丈兩堤一萬零八百丈規劃既定刻期興工設立堤工局辦理其事一月告成此創修之情形也四年五年頗有成效去年大雨兼旬山水暴發漲溢潰崩決口計有一百二十餘處計長三千一百三十丈之譜被決之後由士紳商請縣知事將前楊知事捐入堤工局底款七百元提出修築每堤一丈津貼制錢三百文民力既可稍紓堤岸借可堵築由縣知事批准即刻興工將決口之處照舊式堵築於去年十一月間完竣擬俟開凍再行加高培厚此現在修築之情形也謹此報告

南運河工警長滄縣知事呈爲會查疏通宣惠河引水入石碑河妨礙情形文

(七年五月二十九日)

爲遵令查明會同呈覆事案奉河務局訓令第四百一號內開據東光縣公民代表馬英俊等聯名

呈稱竊東光南皮滄縣之間運河水漲必灌宣惠河查宣惠河由吳橋至東光長百餘里范家口爲正河迤下分爲兩支北支由范家口達石碑河出祁口而入海南支下游穿過金沙嶺而入海乾隆五年孫文定公嘉淦撥帑金數十萬挑挖金沙嶺嶺長七十餘里地高土鬆隨浚隨淤嗣經方敏恪公觀承重加挑挖所費雖巨終無成效光緒九年水勢浩大東光南皮被災極重欲通石碑河以洩水滄民附近諸村抗拒致傷斃東民四十七命是時李文忠公督直隸奏准建減水壩於范家口俾宣惠河水至七分以上則得洩於石碑河如是上游旣無壅塞之患下游亦無傾注之憂法甚善也乃滄縣近壩諸村之民輒私行堵塞減水壩東光南皮每有水患積無所洩則潰堤而下注宣統三年民國二年及六年之水患均經潰堤是滄縣民之堵塞不惟無效而其被害也較東光南皮更烈查宣惠河未經疏浚已百餘年數縣之民苦水患久矣近年爲尤甚宣惠河之疏浚勢難再已而疏浚之道不外開挖兩支流金沙嶺之支流地勢高而盡沙隨挑隨淤孫方二公失敗於前今不能再蹈覆轍也明矣若挑挖石碑河則有百利而無一害石碑河挑挖長僅三十里用地無多一便也地勢窪下一經築岸即可成河用力甚少二便也東光南皮滄縣三縣之民受害旣深一開挖石碑河則踴躍任事成功極易三便也留減水壩去其私堵以洩宣惠河七分以上之水上下游俱各平安四便也或謂一經開挖必壞民田是以滄縣減水壩附近各村極力抗拒已歷有年然試問各該村近年所受水患較東光南皮爲何如開石碑河豈惟東光南皮之利其有利於滄縣各該村也最大

彼附近諸村之不願挖河以爲害僅及人不知適以自害耳小民之情往往僅顧目前以圖苟免害至而不知防如各該村是也公民等爲東光南皮計爲滄縣計爲宣惠河一勞永逸計莫便於開挖石碑河爲此公舉代表具呈請願惟懇垂念三縣愚氓恩准施行俾一方永無水患則幸甚矣附呈圖說一紙等情據此查此案前奉督辦轉准順直省議會令行到局當經轉行南運河工警長會同該縣查覆在案茲據前情除批示並分令外合亟令仰該縣即便遵照先令令文事理會同南運河工警長確切查明妥擬具覆以憑核辦毋延切切此令計粘鈔人名單並發照繪圖說一紙等因奉此知事墾遵即會同南運河工警長形章悉心調查並召集沿河各村莊紳董村正副等公同討論徵求意見據該紳民等僉稱旣蒙上峯設法籌款疏濬宣惠河道仰見列憲軫念災民永除水患之至意民等同聲頌德感怍莫名若以宣惠河之水引入石碑河暢流入海則萬萬不可昔年因擬如此辦法民等因身命財產所關致與東民互起械鬥釀成巨案嗣蒙前直督李派委僅築灰壩作爲雙方調停之計查宣惠河直貫鹽邑燕子窪通流山東無隸縣歸海爲該河向來順流之源委今若舍本而求末以宣惠河之水貫注石碑河暢流入海雖東民暫解目前之患而滄民即受無窮之害况減河歷年漫溢爲害已屬不堪若再兩河相加一遇洪水東南北鄉一帶各村莊常成澤國人民淪爲波臣田廬墳墓寄託何處以此種種苦難惟有哀懇據情轉呈仍請疏濬宣惠河尾閘以資分洩實爲萬全之策等語知事等查該紳民等陳述各節尙屬實情事關滄縣全境利害知事等不得

不切實確查所有遵令會查疏通宣惠河引水入石碑河暢流歸海防礙情形理合具文呈請鑒核俯賜指令施行實爲公德兩便除逕呈省長道尹外謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令滄縣知事文（七年六月十二日）

皇悉候另行派員詳勘擬覆再行核辦仰卽知照並錄令移會姚工警長遵照此令

南運河督察長呈復核議疏通宣惠河入石碑河妨礙情形文（七年八月一日）

爲核議呈復專案奉鈞處第二千六百六十五號訓令內開案據滄縣知事件墾會同南運河工警長姚彤章呈報遵令會查疏通宣惠河引水入石碑河暢流歸海妨礙情形請鑒核等情到處查所陳各節是否實在情形除指令外合行鈔錄原呈令仰該員按照原呈各節切實查明統籌利害妥議呈覆以憑核辦切切此令計鈔原呈等因奉此查宣惠河起吳橋之王指揮莊東北經東光南皮鹽山海豐而入海石碑河起滄縣之蔡家窪東北歸母猪港而入海兩河皆民間宣洩積水之河而至今並已淤塞入滄縣地勢窪下宣惠河下游旣塞水至范家口一帶輒決口北下經南皮而灌入滄縣兩縣之爭點卽在此處查由范家口至蔡家窪尙有四十里前清時曾發帑金擬由范家口至蔡家窪挑引河一道滄民全力抗拒事遂不果僅在范家口修減水壩一道水漲至七分以上洩歸滄縣滄民仍反對之原呈謂范家口迤下分爲兩支北支由范家口達石碑河出郡口而入海者誤也且石碑河僅具河形早經淤塞滄縣北境居民又打橫埝圍水以致滄縣南境如蔡家窪大連窪

數十村莊水無去路均成澤國近年大連窪等數十村擬挑石碑河近海淤塞之二十餘里放水入海而中途所經之村莊以石碑河淤淺不能容水又力拒之內部之爭今尙未息若再開宣惠河放水入滄石碑河既無容水之地則直放水入滄縣而已滄民之抗拒亦固其所工警長姚彤章知事件備謂不宜放水入石碑河者亦屬實情也督察長愚見東光等處屢被水害兼籌並顧自不能不爲水謀去路然欲放宣惠河水入滄縣須先將石碑河開寬挖深使滄民知水有去路不致爲害然後再挑蔡家窪以上之引河民間方無阻力然石碑河自蔡家窪入海之路已以八十餘里再加范家口以下四十里之引河其公款必須鉅萬以民間洩積水之河而國家出此鉅款竊恐無此財力且石碑與捷地減河相近又最易淤塞故愚見以爲與其挑宣惠河不若挑四女寺減河其道路遠近相等勞費相同而爲用較大與其挑石碑河不若將捷地減河大加修治以保南運蓋東滄各縣之水害究以運河爲大若南運減河通暢水不決口灌入宣惠河僅此積水爲害終不甚烈然四女寺工長二百餘里中有金沙嶺之阻鹽山等處河身多爲民田佔據阻力橫生工款亦非七八十萬不可立行舉辦尙屬不易若捷地減河阻力既少上游八十餘里河道猶存若先將此河開寬挖深溶治下游不過二十萬即可一勞永逸較之修石碑河固事半功倍也所有奉令復查緣由是否

有當謹具文呈復伏候鑒核備案施行謹呈

指令南運河春工督察長文

據呈已悉所議甚有見地與本處籌擬辦法大致相同候令行河務局遵照此令

宛平縣春賑監放員劉子達呈陳水利條說文（七年七月二十二日）

爲據情彙呈懇予分別核辦事案奉憲台飭委員前往宛平三四七等鄰監放春賑業將完竣日期呈報在案此屆委員沿村察看七區各村固極貧苦而四區之村民家道小封者亦不數數觀故對於河流經過之區有利害而不能去有水利而不能收殊堪憫惻茲就鄉人所陳請而委員所目擊關於四區者一事關於七區者兩事敬爲我憲台陳之一則四區之辛立村後河爲四區榆堡鎮赴龐各村鎮大道尋常河水常至沒脛驢馬運載常虞沾濕而趕驢之村童尤有病涉之危若遇大雨之後河水驟漲交通尤爲不便據四區副區董佟鎬等面陳若由官欸建一座大石橋牛馬大車可行者木石灰料須千元以上工作則由村中貧民任之給以薄資此爲最善否則亦須建一小橋以便行人則需費僅約在二三百元左右委員身歷其地查該處爲赴固安大路建橋一節似不可少此關於四區水害應辦之事宜也委員此次監放宛平七區賑欸湯知事以七區欸目較多特派孫委員國權專任其事又以萬山之中現洋不易攜帶並令七區警察所長張庶豫同行帶警保護現欸張所長云若由昌平路遠恐又遲延乃取道下葦店踰西長安嶺行而山路險峻委員並張所長均下馬攀援而上惟孫委員以生長本京未卽下騎嶺上忽爾墜跌幸未落入坑谷頭有草帽未重傷由警察扶掖而行勉強下山到安家村據該村人云此地對山本有大道阻河不便往來故不

得不取道長安嶺張所長前清任齊化司巡檢民國後充七八區所長在此兩區十年而由長安嶺行者僅一次亦足見其路之難行矣村人云此村過河有大道抵三家店雖旋轉衆山之中而路途平廣爲往日官道所惜本村渡船被水淹沒地方極貧無力修橋地又礪瘠雖偶有出產以運售不易更懶于種作委員細察村人所說均屬實情該村山石頗多砌橋較易惟河流甚急砌橋常防衝壞橋基之石須作尖形以分水勢則免沖倒之虞此關於七區水害應辦之事宜也又七區傅家台亦緊靠河流該村之南有二十餘頃之地據區董彭興隆副區董張榮椿面說此地木有溝壩一片稻田嘉慶年間水冲壩壞變爲河灘今須修總渠一道支渠二道約需款壹萬柒千元擬借公款按畝攤派分期償還以十五年爲限等語委員以此事關繫更大于鄉人獲益實多誠不可緩此關於七區水利應興之情形也以上三者均與地方利害攸關鄉人限于財力未克舉辦伏維憲台體恤民艱無微不至委員用敢就見聞所及爲之代陳如蒙垂察選派熟悉工程人員履勘估計俾免稍涉冒濫以便施行則鄉人之受惠較之得賑于一時者相去奚啻倍蓰理合將辛立安家兩村修橋並傅家台修渠情形彙呈敬乞察鑒分別核辦謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

宛平縣第七區傅家台村水利條說

一坐落畝數 此地坐落在京兆宛平縣第七區傅家台村南約有二十餘頃成熟者約十五頃未墾者約五頃有餘盡係有糧民地

二續修原因 此地向稱稻田於嘉慶年間該地溝壑被水冲刷一時膏腴之地悉變沙灘後於

光緒二十九年該地各戶自行籌款興修中央財力不足未成中止一任廢置誠爲可惜

三施工計畫 此地宜先修總渠一道支渠兩道總渠長約六里寬宜一丈深宜五尺支渠兩道

一長約四里一長約二里其寬深比總渠較狹惟總渠經過地點有山角一處約長二十餘丈

石性堅硬施工較難其餘各處前經各地戶自修時開有纍模繼續修理工程甚易

四需款預算 今春曾請開平鑛務測量員估計工程詳加勘丈總渠一道支渠兩道共計有十

二里之遙需人工四萬工每工以三角計算需款一萬二千元所用物料以石灰爲大宗須用

二百萬斤每百斤以一角五分計算需款三千元其餘購置木鐵各器以及砲藥並薪費雜費

等項約需五千元統計自開辦以及修成需款兩萬元許竣事

五以工抵款 修築溝渠業經會商業主均願每畝出工五個不取工資以二十個計算共一萬

工每工以三角計算可抵款三千元前擬統盤需款兩萬元除以人工抵款三千元之外尙虧

洋一萬七千元

六分渠自修 除所修總渠支渠以外所有改注分渠均歸各業戶自行修築以期節省公款

七擬借公款 此地除各業主按畝出工抵款三千元之外所虧一萬七千元之數地方無款可

籌擬借公款按年行息分期償還

八請定息率 擬借本洋一萬七千元息若干擬請酌定

九分期償還 此地前五年在創辦之期無力還本本擬自借款之日起於前五年內按年繳息

自第六年起每年除照本計利繳償外並籌還本洋一千七百元總計十五年內本利可以全清該地前五年可完全修成或按畝攤派一氣還清或常年照本行息作爲生息基本統候鈞裁遵行

十借款指項 所請借之公款專爲興水利之用不得移作他項開銷償還本利概歸各業戶按

畝交納負擔償還

十一負擔責任 此項公款指定由各業戶按畝攤還董等擔負繳解及征收之責如各業戶有故意拖欠者准其稟官追償以重公款

十二歲收辦法 所修溝渠如有潰決應行修補者除應按畝攤還本息外其歲修工程之大小臨時按畝攤派

十三溝渠占地 溝渠經過之地按畝計算占地每畝給價五元其款由各業戶計畝攤償

咨京兆尹據宛平縣監放委員劉子達呈陳水利條說文（七年八月五日）

爲咨行事案據宛平縣春賑監放委員劉子達呈擬宛平辛立安家兩村修橋暨傅家台修渠辦法并附水利條說等情前來查所擬各節均屬切實可行關於宛平民田水利者綦重除指令外相應

鈔錄原呈條說咨行貴京兆尹請煩查照酌核辦理此咨京兆尹

京兆尹據北運河防局呈擬李遂口辦法文（七年十一月十七日）

爲咨請事案據北運河防局長王福延呈稱奉令據寶坻縣呈報會同委員竇立身察勘潮白新隄兩岸漫決殘缺情形及據香河縣呈報王莊百家灣等處堵築漫口工程請委員勘估辦理等情鈔呈令委局長親詣覆勘會商各該縣知事統籌全局擬議具覆並將各處決口處所應否堵築之處一併估報以憑核辦等因奉此局長遵於九月二十八日率領員弁馳抵香寶境內會同各該縣知事沿潮白新隄兩岸直至下游林亭鎮八面城走線窩一帶被水區域親歷覆勘一週十月九日回局又奉鈞署第二百零九一號令開據順義縣呈據區董趙夢麟等呈李遂決口久未堵築請派員勘估切實修築等情令局長詳察舊案親詣履勘歸入查勘潮白新隄案內一併妥議具報以憑核辦等因奉此局長復於十七日帶同局員汎弁馳赴李遂鎮會同順義縣知事及代表李夢雲等周回審視茲就兩次履勘所及博採羣言詳徵舊案條陳於左伏候鈞裁竊查潮白河自民國二年七月李遂鎮決口後經前直隸民政長派員查勘估計堵合旋以工艱費鉅籌措爲難暫從緩辦民國三年前局長單晉蘇奉令籌勘潮運全河工程以該處五年四潰土性沙鬆工作難期穩固與其虛擲鉅款莫若另闢一道免致屢堵屢潰成效毫無嗣以籌款不易輿論未孚未能即時興辦是年秋督辦近畿疏通河道事宜徐派員測勘定爲另闢新河分年籌辦第一年期內先行設法分流爰築新

隄挑挖舊河究之舊河仍未分流新隄已糜爛不堪矣又經海河工程師平爵內建議擬引潮白之水由牛牧屯歸入運河而運河隄內高於隄外者五尺水無就上之理此議格未能行乃就李遂迤下蘇莊地方建築水門檻遏水入運本年大汎又復冲毀此皆歷年經過事實或則議而未辦或則辦而無效今所存者惟兩縷殘隄千瘡百孔成此不可收拾之局而已而局長再四思維堵合改道分流三種辦法前人之盡矣即欲別建新猷苦無萬全之策祇有仍就前議折衷一是其改道辦法前以格於輿情未能興作今已築就新隄更無舍舊圖新之理則改道一法已可無庸置議其堵合辦法因李遂口正坐兜灣口外蘇莊迤南連年冲刷浮沙淘去低深丈餘難以施工前擬在河南村河流作灣之處估築堵閉以村東順水之處作爲河頭開挖引河經臨河村以達李家橋之北使水直趨西南形勢極爲順利奈河流邊徙靡常現時流域東移三里餘兩岸平沙無從著手沿河審度惟有就李遂迤北當年原壩基址稍上建築堵閉上自海河工程師新築土埝起下接舊隄頭計工長六百餘丈又自楊家鍋夥迤南挑挖引河至沙務村北引入舊河以免間斷至北河村西溝工計長二千丈有奇水行舊河疏通入運平家曠范莊等處兩岸舊隄酌量培補至運河兩岸大堤多年失修雖近年按次施工漸有起色而卑薄之處尙多不足以資抵禦自應擇要大加修培其河道灣曲沙灘障溜之處亦須量加裁切河流方能順暢青龍灣筐兒港兩減河爲分流要區淤墊過甚須開挖寬深俾資宣洩至青龍灣開口龍骨殘缺屢議重修均以欸絀中止今年水勢之大異乎尋

常龍骨面石爲激湍磨蕩多有踣陷揭裂之處修整尤不可緩此爲堵合辦法必要之數大端也若分流辦法亦宜自楊家鍋夥挑挖引河如上所擬在引河上口建築減水閘壩下口添築堵閉並自閘口壩下挖河廢土築欄水埝一道以免水漲漫灘折趨口門致虞奪溜運河兩岸亦須酌量修治而潮白兩岸新堤尤應大事加培堤內百餘村莊均須酌築護村堤埝疏濬運河以暢尾閘挑挖蜈蚣河以分水勢而七里海下游河口久經淤塞非挖通別無出路此分流辦法之大概情形也以兩種辦法係就目前形勢概括言之至辦理程序需款數目應俟決擇一途再行核實估計究之兩種辦法各有利害亦各有贊同反對之人如擬堵合決口則香寶兩縣可以澹除沉災而運河或虞泛濫兩河分流則運河水量較輕而新河慮難容納且蘆運下游迴環彎曲河身逼窄尤難消納巨流此就河流而言也以工作言建築堵閉或虞難守然果築作堅實未必無法防護而運河舊堤規模俱在加高培厚自易爲功至若分流則必須建築減河閘壩該處土性鬆浮根基難期牢固且附近絕無山麓高阜可以依傍若孤懸浮土之中豈能經久口門以下直至香河北兩岸無堤水一出槽毫無約束而新堤自經大汛以後潰決之處不勝枚舉下游浸沒水中幾乎無路可尋修作爲艱成功難必此就工作而言以舊有水仍入故河其理順以原田沃壤爲瀦水之區似未見其可也謹就管見所擬議如左工鉅責重局長不敢擅專可否另派專員會勘從長計議之處伏候鈞裁除潮白兩岸新堤決口處所業經局長親往查勘擬具辦法核實估計一俟估冊造齊再行另文

呈報外所有局長遵令統籌全局並擬議李遂決口辦法理合備文呈請核示等情據此查該局長所呈各節關係京畿一帶河工善後事宜應由貴督辦歸入善後計畫案內主持辦理除呈明內務部外相應咨請貴督辦查核見復俾便轉飭遵行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復京兆尹文（六年十一月二十五日）

爲咨覆事案准咨開據北運河防局長王福延呈奉令統籌全局並擬議李遂決口辦法咨請查核見覆等因准此查該局長所擬李遂鎮決口堵築或分流兩種辦法均有見地惟該河受病已深若非詳測地勢漫爲施工議障議疏均無把握現正由本處組織測量隊分投出發應俟勘测竣事熟權利害或於所擬兩種辦法酌取其一或另擬妥善辦法總之計須出於萬全事非可以預定除俟擬定辦法再行咨商辦理外相應咨復貴京兆尹請煩查照並希轉行知照此咨京兆尹

京兆尹咨據北運河防局長呈復勘估堵築各處漫口修復全隄辦法文（六年十一月二十九日）

月二十九日）

爲咨請事案查李遂鎮決口外香河三河寶坻寧河各縣決水經流之域去年經督辦近畿疏通河道事宜徐修築潮白新隄今年大汎新隄兩岸漫決多處下游寶坻境內甚有隄身沒入水中河內外水勢相平之處當因河水過大施治無方惟有分令各縣疏消積水以冀水勢退涸再定救治方針及至河水稍落隨即令行北運河防局派委該局長周歷履勘擬估辦法茲經該局長勘擬呈復

據稱堵築各處漫口修復全隄需土六十萬方用款約在二十萬元左右且即使修復恐當盛漲之時仍不足以資捍衛如果再事加培不啻倍於此數現在李遂決口或分或塞計畫未定此項隄工應否修復局長未敢擅議擬請咨明熊督辦歸入河工善後事宜案內主持辦理等情據此除指令外相應咨請貴督辦查照辦理可也此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨覆京兆尹文（六年十二月八日）

爲咨覆事案准貴京兆尹咨開據北運河防局長勘覆堵築各處漫口修復潮白新隄需款甚鉅仍無捍衛水患把握等因准此查潮白新隄屢經寶坻莊民代表仇相林等及該縣小學校長李瑄等呈稱該隄有損無益請令撤去並陳辦法前來本處以各河辦法均須實測後方能討論籌議現正遣派測量隊分投測勘應俟測竣再行核奪批令在案茲准前因相應咨復貴京兆尹查照可也此咨京兆尹

北運河河防局長北運河委員長呈擬堵築李遂鎮決口工程並挑挖引河辦

法文（七年二月二十二日）

爲會擬堵築李遂鎮決口工程並挑挖引河辦法繕具估冊呈請鑒核事案奉督辦第一一四號令開查李遂鎮口門關係重要所有勘估堵築工程應與春工視同一律以禦本年夏潦但須計伏汛以前能否完工以期款不虛糜工歸實際除分行會辦五河委員長查照外合仰詳細查勘妥籌辦

法嗣又奉督辦第二四八號令開據順義縣呈以縣屬李遂鎮水門檻等處堤埝工程向歸北運河防局勘估興辦縣署無案可稽等情據此除指令並分行外合仰會同北運河防局將李遂鎮等處決口堤工先行詳細查勘核實估計造冊呈覆以憑核辦各等因奉此查李遂鎮決口自民國二年被水冲刷以來潮白全河之水遂與箭桿河流匯而爲一水勢直趨東南以至香寶等縣連年被災幾及全境其所以未經遽議堵築者蓋以該處土性沙鬆由前清光緒三十四年起決口四次屢堵屢潰終無善策上年天津海河工程司因津埠海河缺水請求在該處建築水門檻擬將潮白河流挽歸入運以濟航行之用詎工程甫經告竣而大汛期間旋復被水冲坍殆盡從可知河水暴漲時上游來水率皆漫山踰嶺挾石奔注而下勢若建瓴奔騰浩瀚其洶湧何可勝言占春等有鑒於此此次奉令勘估該處堵築工程明知公款奇絀固未敢稍事鋪張復以險要異常又未敢過於減畧茲經占春等會同籌議擬即於該決口處估築堵閉以截其流埽壩各工均須多用膠土新築壩前擬加拋碎石塘護用費不無稍多而工程庶可持久工長六百零七丈計估椿料土工共需洋一十九萬九千九百八十元零三角四分並於大壩前挑挖新引河一道使水歸入北運河故道計估工長二千零二十四丈共需洋一十一萬八千九百八十一元四角九分三釐七毫五絲二共需洋三十一萬八千九百六十一元八角三分三釐七毫五絲如蒙核准應請於陽歷三月間發款興工伏汛期前當可完竣不致貽誤惟是北運河身淤墊每遇汛漲受溫榆諸河之水已屬實不能容自經

此次堵築之後若再以潮白之水入運堤身卑薄更形危險必須設法疏濬全河並於河形灣曲之處擇要裁灣其下游青龍灣筐兒港各減河尤須挑挖寬深以資宣洩而免壅塞庶不致旁溢爲患至究應如何辦理伏乞鈞裁令示遵行除將運河兩岸險要處所應行修培各工歸入春工案內核實估計造冊另文呈送外所有遵令會議堵築李遂鎮決口工程並挑挖引河辦法各緣由理合繕具估冊備文呈送督辦查核酌奪施行實爲公便再占春等所估各項土方工料價目均係按照現洋核算合併陳明謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

直隸省長咨商會勘蠡縣高陽清苑安新河道以利宣洩而解糾紛文（七年一月一

日）

爲咨商事案據天津河務局呈稱案查前奉前兼護省長函開查接管卷內案據公民代表蠡縣全朝柱劉紹塘孫鳴歧高陽縣高品三馮鶴齡于國華清苑縣石之才孟昭祿李慶林等稟稱竊唐河自遷移蠡境以來由車里營潘營一帶向東北兩方分流東流之水不下數股以南宗北宗間流者爲最大均經馬家河而匯於馬蓬流北流之水自大楊家莊劉銘莊萬安等村展轉而入禿尾河其水量較東流之水僅占三分之一已歷十餘年自成天然河道茲有南宗村楊洛杏陰謀利已竟受李夢珍等主使結聚多人自潘營南宗之間擅將平地挖成河道長八里有奇寬丈餘深四五尺意在引唐河之水只能北流不再東向此等行爲雖該村少受利益而清高安蠡四屬實受水患者不

下數百餘村引水禍鄰實堪髮指又查禿尾河寬僅一二丈受水無多沿河村落毗連兩岸週植蘆葦瀉水尤屬非易在平時水漲猶有溢漫決口之虞茲經伊等平地挖河引水北注以禿尾河之狹隘實難容此巨流勢必使河西多數村莊盡行淹沒其禿尾河東岸雖有隄防若益以水量亦必潰決而高安兩屬多村生命財產盡付東流水患驚人前車可鑒乃伊等竟明樹標幟開挖河道恃勢橫行有違公法前經民經向蠡縣公署公懇恢復原狀按法究辦乃蠡縣縣長竟以一紙佈告含糊判決併不令伊等將所挖河道一律填平僅令其將北頭填平一垠致使楊洛杏等暗有所恃反又續行開挖並在上游向南宗村分流之水溝堵塞橫塌十餘道民等因復起公訴蠡縣縣長仍持縱任主意又飭其填平三丈將楊洛杏一人看管並諭民等不得再行健訟致干軍法等語伏思河道工程國家最爲慎重今楊洛杏李夢珍等不顧下游百數十村生命財產竟一再開挖縣長既不嚴禁於前復不令其一律填平於後現在天氣亢旱水勢甚小恢復原狀尙屬易爲儻值夏雨時行河水陡漲彼時雖將楊洛杏置之重典而民等各村生命財產亦恐無所補救於萬一急不擇辭來轅泣訴叩懇火速派委查明提辦以救民命而維公法民等不勝迫切待命之至計呈河圖暨蠡縣公署布告各一紙等情據此查蠡縣布告所述楊洛杏等私挖河溝先經該縣訊明斷結後屢勒復判該溝北頭卽諭令填實南頭又勒令停工距西河等村尙遠並未連接有源之水來源去路均經堵截並無沖決之患實於楊大莊等村不致再有妨害等語是該縣辦理已屬周密且核該民等所繪

圖說情形亦復相同正在批示間卽據清苑縣知事唐景崧高陽縣知事孟巖會同呈稱案據清苑民人石之才等呈稱民等數十村在於縣屬東南地勢低窪年來受水患較輕者藉有天然河道經過蠡縣所屬之林堡南宗北宗車里營等村順流而東由高陽縣屬之圈陀橋合流於馬家河直入於安新縣屬之馬蓬淀耳不料南宗村楊洛杏等今忽鳴鑼聚衆率領多人從南宗村西私決河口使東流之水北注於沙河民等數十村勢必衆流所歸盡成澤國生命所關均極憤恨尋毆拚命萬衆一心繪圖呈請轉咨杜塞決口恢復原狀免受陷溺等情當經知事景崧咨請蠡縣查禁彈壓去後嗣准蠡縣函以此案親往詣勘訊明判決南宗等村私挖之溝諭令加寬堵塞咨丈唐河之水仍循東北兩支分流出境無少損害等由咨復前來正在傳諭間復據清邑民人石之才等呈以本月九日借高陽安新兩縣受害村莊各紳董至所挖地點詳細勘明北挖河道約八里有奇而蠡縣長李公判決僅令填平三丈鬆土將來秋河漲發衝開鬆土民等村莊盡成澤國禾稼盡行淹沒請咨復嚴重交涉並請委勘等情並據高陽西鄆董事高聘三等呈稱竊查唐河之水向自蠡縣北境盤營南宗一帶而南分爲二大支流一股北入縣屬土尾河一股東歸馬家河此二支流歷有多年均係天然河道且通清安蠡高四縣河循故道可慶安瀾茲有蠡縣南宗村楊洛杏等陰謀利己擅率多人私行平地挖河意在引唐河之水北注土尾並積土如邱堵塞東流故道雖該村稍受利益而清安高陽等縣實受水患引水禍鄰約二百餘村令人髮指且查土尾河身寬僅二丈受水無

多從前唐河之水東北分流尙虞決口今伊等平地挖河引水北注巨溜水漲土尾決口縣屬城西
備成澤國且自該村正西六里起挖至大樹果莊村南止寬丈餘深五六尺長約八里有奇而控經
蠡縣長訊供判決僅填數丈糶糊了結公民等地處下游受禍最巨不得不公懇縣長請委查勘持
平處理各等情到縣據此知事等復查蠡縣南宗村民人楊洛杏等新開河道既爲清安蠡高四縣
毗連交界之處水利攸關若不請委會勘持平辦理不特四縣公民未能信服且恐彼此衝突必致
釀成巨案函詢安邑業經具呈請示在案知事等往返函商勢難從緩理合會銜具呈仰祈察核俯
准迅速委員會勘以慰衆望等情前來姑准委員勘明議覆以昭慎重而息爭端除分別批示指令
外相應函請貴局請煩查照迅速派員前往會同蠡縣知事召集蠡縣清苑高陽等縣各公民馳詣
該處切實勘明妥議呈復核奪各等因當經沈前局長令派清河工巡長前往會同蠡縣知事召集
清苑蠡縣高陽等縣各公民馳詣該處切實勘明妥議具覆又於中華民國六年十月七日奉省長
訓令內開案據安新縣呈稱據縣屬農會代表王召庸堤工事務所代表張濟汾城關代表王庭渠
東鄉代表張麟閣西鄉代表張竹亭北鄉代表赤炳南鄉代表楊木森聯名稟稱蠡縣萬安堤
據縣屬之上游一有崩決則全境百八餘村盡成澤國其爲害之巨遐邇皆知但村堤修築堅實地
勢高壤如無特別緣由絕無崩潰之患民國元年因萬安村奸民偷掘成口二年因堵築未固舊口
復崩近數年來防守綦嚴得保無恙今年春間蠡縣南宗村匪徒楊洛杏等擅率多人私行平地挖

河引水下注清高安蠡四縣受患無窮而高安堤正當其冲被害尤非他處可比伊等思慮預防已於六月間將受害情形縷晰陳明呈請轉詳在案乃蠡縣知事祇令楊洛杏等將所挖之河填北頭之堤敷衍塞責意別有圖雖經各縣迭次呈控亦置若罔聞其官民狼狽爲奸顯而易見至七月二十七日唐河之水盛漲從新挖河內一湧而來半日之間暴漲丈許河水雖每年必發但無如是之猛此皆開挖新河之故也以致萬安堤防不及防堵不能堵竟於是日夜間決口百餘丈洪波巨浪勢若傾盆數萬頃桑田一但而變爲澤國田禾淹沒房屋頽塌其損害情形不堪言狀誰實爲之皆蠡縣之官民狼狽爲奸平地挖河之所致也紳等桑梓攸關何忍坐視呈請轉詳省長將蠡縣知事及楊洛杏等按法懲治勒令填河恢復原狀以平公憤而拯災黎實爲公便等情據此知事復查無異理合據情呈請查核俯賜指令祇遵實爲公德兩便再知事於本年六月二十八日既曾將私挖河道貽害鄰封據情呈報在案未奉指令合併聲明等情據此除指令呈悉卷查蠡縣南宗村楊洛杏等私挖河溝一案前據蠡清高各縣民人全朝柱粘附蠡縣布告一紙呈請委員查辦前來經前汪兼護省長詳核案情以此案先經訊明判決蠡又履勘查驗復將該溝北頭勒令填實南頭勒令停工來源去路均經堵截萬無冲決之患該縣辦理尙屬周密本可息爭嗣據清高二縣會呈委員勸辦即經函致天津河務局派員前往會縣勸議覆奪在案迄未據覆茲據呈稱此次萬安堤決口實被新挖河之影響是否屬實仍候令行河務局迅即派員前往確切查明具覆以憑核辦至該知

事前曾將私挖河道貽害鄰封據情呈報一案本署并未收到此項呈文仰並知照此令除印發外合行仰該局迅即派員前往按照先令函令事理確切查明據實呈覆以憑核辦勿延此令等因奉此復經轉令遵照確查去後茲於民國六年十二月十二日據清河工巡長李寶森呈稱據清河巡官鄭恩澤呈稱中華民國六年十一月二十一日奉巡長訓令開蒙局長奉省長訓令委員查明安新縣知事呈據縣屬農會代表王召庸等聯名稟稱蠡縣南宗村楊洛杏私挖河道一案據稱此次萬安堤決口實受新挖河之影響是否屬實令即確切查明據實呈覆等因奉此查此案先於本年七月奉令查覆因值流水漲發勢甚危險未能分身前往茲奉前因西淀千里堤防務吃緊仍難遠離合亟令委該巡官遵照局令各節前往會勘逐細呈復以憑照轉等因奉此巡官遵即馳抵蠡縣會晤李知事樞調閱是案原卷前次本縣大楊等村爲此項河溝涉訟甫經李知事按河務行政訴訟秉公處分依法判結呈明省道兩憲有案今安縣民又謂此次萬安堤決口實被新挖河之影響奉令確查常即邀同李知事偕往南宗村挖溝處所逐細履勘惟查萬安堤決口是否實被該溝之影響爲遵令確查之要點茲謹就查明實在情形不能遽謂該溝爲有害萬安村堤者厥有三端一爲本年被水之情形也查蠡縣北部地勢窪下六月以後連得大雨積水已多七月初灤龍河在博野縣境北岸先決水由西南直趨東北過蠡縣城值唐河水同時暴發兩水相交奔騰泛濫波浪洪濤本已力大無窮又加滹沱河水自蠡縣以南漫淹而來三河之水匯而爲一水流下注勢若建瓴

將萬安堤在黃莊崔莊劉明莊萬安村北蒲窪等處漫溢成口者六處約近四百餘丈瀕龍河水仍不稍減又在東侯佐地方將北岸漫溢成口三十餘丈以致蠡縣全境被淹地面幾達十分之九當時平地皆水深數尺藉曰南宗以下水勢浩大萬安堤不禁沖刷爲受南宗等村挖溝之影響而南宗以上百數十村所受之災又將誰咎此以本年被水情形而論似不能謂萬安堤口實受南宗河溝之影響者一一爲證以目前之狀況也查唐河自蠡縣東西車里營潘營大小南莊以東東河西河胡村以北辛興南宗北宗以西大楊莊桑園村河岸以南水無軌道每至夏秋之交水深一二尺至二三尺不等東西約四五里寬南北約十餘里長不必藉南宗等村水溝之力而萬安堤身亦會沖決數次均有案卷可稽今南宗等村就舊有水道向北展長使與昔年大楊等莊所挖朱家墳以北河溝之南頭緊相接連祇因事前未經稟明縣公署之故經蠡縣知事一再飭令填塞該溝北頭百丈有餘又勒令將該溝南頭立即停工此溝之水來源去路均已堵截已屬持平辦理現時該溝兩岸堆積陳土經此次若大河水尚未沖去者已節節露出約計溝面寬有一丈長有四里餘深有一二尺不等溝外之水向北一股入正河向東三股其一在南宗之北其二在南宗之南而東流三股比北流一股更旺考之縣圖於往昔形勢並無更改此以該溝目前狀況而論不能謂萬安堤口實受南宗河溝之影響者一一爲疏濬以除數縣之水患也查萬安村堤本爲安新人民內要求創建於有清光緒之中葉此堤一成不獨蠡縣北半部無虞無災河水稍大輒將該堤在古靈山朱家

填等處沖決非修不堅也乃勢所必然也緣該水向係由正北東北兩路分流出境向北爲老流其勢較順而堤在萬安村由東而西折一大灣逼水正流環曲而下水流不順下游淤塞該堤東西一段又適當大流之衝無論土工如何堅實難禁大溜之湍激以故歷年決口多在朱家墳一段卽今之決口處也若欲疏通此水按該河水流稍大者有三第一支自自潘營村東出南宗村道口經高陽縣境沿馬家河故道至安新縣桐口爲淀堤所阻不能下洩宜將桐口淀堤挖開自能通行無阻第二支自潘營村東北流至黃莊劉銘莊爲南北堤所阻折而北走至蒲窪沿秃尾河故道經安新境老河頭入淀惟自北蒲窪至老河頭一段河身過窄兩岸蘆蔭密布河道又復曲折沿河村莊皆在堤上故小橋甚衆且低宜將河道力能寬開者開之更改修大橋梁水或稍易宣洩三支本年改道自清苑境王盤村南走十年前故道直注蠡縣境古靈山導此支北經大莊至蓮橋入府河更爲利便但經三縣地面斷非蠡縣一縣權力所及况蠡縣本境以內有欲此河向東分流者亦有謂此河向北爲順者兩不相下各執一說動輒聚衆激成事端分流疏濬之法尤非縣知事所能辦巡官訪聞南宗等村所挖之溝係經十八村出夫一夜挖成其爲苦於此段積水妨害彼等生命財產之明證而本年列爲被告者僅南宗五村不過以此溝佔壓地點爲該五村之地而已前者大楊等莊村有率人爲之填平之議南宗等村卽失以拚命抵禦幸經李知事極力彈壓尙未釀巨患今值熊督辦奉命治疏此河在直隸五大河大清河範圍以內擬請咨商水災河工善後事宜處委員下

縣逐段測量順勢利導則萬安堤從此永免沖決之虞而南宗河溝自無藉口引水爲患之嫌此就疏濬積水而論似不能謂萬安堤口爲受南宗河溝之影響者三以上三端均係巡查明實在情形不敢稍有隱匿理合據實具覆呈請鑒核等情據此除指令外所有查明蠡縣南宗村楊洛杏挖河並萬安堤漫口各實在情形理合具文呈請鑒核等情據此局長覆核蠡縣南宗村民私挖河道業經該縣依法判結復勒令填塞而來源去路均已堵截自無引水禍鄰之患至此次萬安堤決口被新挖河之影響一節委因本身水勢暴漲安新全境受害勢必有所藉口既據巡查官鄭恩澤勸議疏濬河道改修橋梁使水順流而利宣洩辦法尙稱妥善惟事關蠡縣高陽清苑安新四縣地面必須專員會同各縣逐段測勘以期進行可否咨商熊督辦委員勸辦伏候鈞裁除指令外理合具文呈覆查核示遵等情據此除指令外相應備文咨請貴督辦查核辦理並希見復施行此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

咨復直隸省長文（七年一月二十二日）

爲咨覆事准咨據河務局呈稱案查奉前護省長函開查接管卷內據公民代表蠡縣全朝柱等呈稱南宗村楊洛杏陰謀利己引水禍隣各情令經本局委清河工巡長轉委巡查官鄭恩澤查明具覆咨請查核辦理見覆等因准此除令行大清河查勘委員長會同各該縣知事按照來咨事理逐項查勘測繪畧圖擬定辦法呈覆再行咨商辦理外相應函復貴省長查照此咨直隸督軍兼省長

蠡縣知事呈報勘議唐河辦法文（七年二月十七日）

爲呈明事竊維蠡邑唐河之患十餘年來有加無已不惟縣境北鄙盡成昏墊即安高清苑數百村公私財產每歲損失殆難計數本年直省水災多至八十餘縣蠡邑災區且居全縣十分之九若不亟求根本之圖將來更無解決之機前經知事蒐稽圖冊召集園邑士紳討論利害以爲創鉅痛深之餘必有歔後懲前之策惜其結果多偏於理論或囿於私見殊鮮正確辦法知事以爲茲事體大考查不厭求詳因卽晉省面陳要公之便親詣清蠡毗連地方於唐河分流趨勢情形逐一考查繪具詳圖正擬具呈旋據縣北各村董以唐河大水之後其北流一股已趨十年前之故道奈清苑縣屬北河莊王占岡張洛循等私築橫隄壅水禍鄰稟請設法禁止前來當經一面咨清苑縣查禁適值憲委大清籌勘宣防工程胡委員長到縣又經一再研求並將知事查擬情形圖冊請其覆勘統籌辦理去後茲復據桑元劉銘莊等二十餘村士紳聯名稟稱竊自唐河爲害以來幾數十年淤決變遷毫無定址查同治年間該河自清屬李各莊溫仁村張登村南趨北河莊西北繞清涼城韋各莊等村會入界河均有河形河圖可證及光緒末年又由清屬王盤村北河莊全昆清涼城韋各莊等村北去歸併界河轉入府河逾二年該河忽從清屬南河莊沖決入我蠡境受害者數十村十幾年來停徵放賑老幼聲嘶屋地皆冰誰云堵築今年大水後該河雖復北移然仍由清屬北河莊等村舊河流入界河試勘現今所流三股一由清屬南河莊入我蠡屬王家辛莊東西車里營南北宗

大楊莊併下游等村一由清屬蠻營村北直兜蠡屬桑元營桑元村大楊莊併下游等村一由北河莊自西南而東北歸往年故道天然流域誰敢云何不料北河莊村董王占岡張洛循蔑視人命竟敢於嚴冬時候在該村西南所流河口橫排椿木密隔葦蕩聚衆興工意在必堵近聞伊又備辦麻袋多件以待明春堵築使用並欲將向北大河概行填墊此項舉動在伊等欲斷絕河流俾浩浩唐河統歸蠡屬設得如願以償不但蠡屬多村大多數之生命財產盡付流水卽下游之安高亦受巨害董等多村人民何能緘默而忍受也何則蠡屬被淹數十村受害十餘載困苦已達極點今冬伊等排椿隔葦堵築河流蠡屬多村地上皆冰冰上又復有水蘆棚而居側足無地小民同一生命誰肯任其堵築坐以待斃況該村王占岡張洛循等以利己害人之私意硬行私截河流嫁禍鄰縣也哉縱能令其達到目的董等不與以相當對待爲之扒毀而亦必互相堵築致水勢大爲汎濫清屬多村焉能不大受其害時勢至此咎將誰歸當時蠡屬多村受此堵築巨害業已呈請轉咨清宛縣長查禁至今已閱多日尙未見回文董等多村人民異常恐惶統願來署涕訴爲此公懇縣長亟行呈請禁除請委勸辦以拯災民而開生路董等無任迫切待命之至等情據此知事復查唐河自定縣入清苑境卽汎濫爲災每年夏雨時行清博蠡高安五縣所過村莊盡成澤國一因河無軌道遷徙靡常支流正流亦不分明二因欄水橫阻遏不暢（唐河本東西流至蠡北境有萬安一帶南北大堤阻水使折而西北）故下游淤墊日高上游汎濫日廣水勢一漲堤西盡成水鄉再漲則堤

亦不保堤東同付波臣此其大要之形勢也前者河務局鄭委員所陳三支分疏辦法知事與胡委員長詳查情形洵屬治標之計而尤以第三支就近導入府河爲至捷要蓋此新流卽唐河廿餘年前之故道係由清苑之北河莊村北經全昆清涼城葦各莊等村與界河合流至蓮花橋會入府河彼時安高兩縣均無唐河之患自光緒十年前後南徙以來下游四縣數百村幾於無歲無災國課民生損失動至鉅萬今值大水之後仍循故道誠因事而利導之事半功倍無逾於此至鄉曲識見固陋反對一層雖不敢謂必無要亦無庸過慮謹抉其要（一）爲本境查蠱境唐河分東北兩大流域其北路各村則主張東流東路則主張北趨雖各持之有故言之成理要不外囿於村落各挾私見馴至十餘年來藉端攻擊讐積日深大楊莊與南宗之案皆原於此今若就上游故道向北疏通以殺水勢其本境之東北兩路一律濬治無所偏毗不惟永弭災患藉可化除競爭此無庸顧慮者一也（二）爲下游查安高同居下游關係尤要儻事疏洩兩縣未必樂從但此次辦法係就原有河道濬寬加深並非特闢新流以鄰爲壑查民國四年十一月安高兩縣先後公函到蠱據該縣紳民所陳治唐三策而以水循故道爲策之上當時惜未實行今則自然就範極易恢復此無庸顧慮者二也（安高兩縣所陳恢復故道與現圖河流微有不同另摺備考）（三）爲上游清苑地處上游如北河莊近村反對此舉亦在意中然唐河十年以前本在清苑境內方其南徙蠱既不爲曲防今仍北流清苑亦安能異議此天然之趨勢人事之順軌况頻年水災如萬安堤西一帶清苑轄境損

失歲亦不資今若就近導入府河爲勢極順相距非遠無復壅潰之虞如慮府河不能容納則此次各河均在通籌濬治之列迥非顧此失彼者所同此無庸顧慮者三也本此種種理由證以迭次各委員所查情形是疏通北入府河之故道利害輕重更屬顯然顧知事之愚以爲河務行政動關數省或全局利害斷非一隅所得而私若必取各方之同意其利害有時相反或破壞反以促成愚民可與樂成難與慮始築室道謀今古同慨自非鈞座通盤籌畫毅然主持於上未易克奏膚功今該紳等所陳各節迫切雖在一方面利害實關數縣既經知事詳查並與各委一再審度未便苟安目前不爲一勞永逸之計除已由知事切諭各災村靜候轉呈萬勿稍涉紛擾致生枝節外所有知事勸議唐河善後辦法並各紳公稟情形理合繪具河流詳圖呈請憲台鑒核俯賜摘案先令清苑縣迅飭北河莊等村勿許堵築河流免滋意外一面密令胡委員長併案查勸統籌辦理以澹沉災而弭後患不勝屏營待命之至是否有當伏候訓示祇遵謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

指令蠡縣知事文（七年三月二日）

據呈暨圖摺均悉所陳唐河沿革利害及疏濬辦法均極詳明足徵該知事留心河務令力求民隱嘉慰良深候摘案令行清苑縣嚴飭北河莊等村不准堵塞河流藉防爭議並候密令胡委員長就近查勸議覆以憑核奪仰卽轉諭受災各村紳民暨各村村正副人等靜候核辦毋得滋生事端致干咎戾切切此令

訓令清苑縣知事勘議唐河辦法文（七年三月一日）

爲令行事據蠡縣知事呈稱據桑元劉銘莊等二十餘村士紳聯名稟稱自唐河爲害以來幾數十年淤決變遷毫無定址查同治年間該河自清屬李各莊溫仁村張登村南趨北河莊西北繞清涼城章各莊等村會入界河均有河形河圖可證及光緒末年又由清屬王盤村北河莊全昆清涼城章各莊等村北去歸併界河轉入府河逾二年該河忽從清屬南河莊沖決入我蠡境受害者數十餘村十餘年來停徵放賑老幼聲嘶屋地皆冰誰云堵築今年大水後該河雖復北移然仍由清屬北河莊等村舊河流入界河試勘現今所流三股一由清屬南河莊入我蠡屬王家辛莊東西車里營南北宗大楊莊併下游等村一由清屬蠻營村北直兜蠡屬桑元營桑元村大楊莊併下游等村一由北河莊自西南而東北復歸往年故道天然流域誰敢云何不料北河莊村董王占岡張洛循蔑視人命竟敢於嚴冬時候在該村西南所流河口橫排椿木密隔葦席督衆興工意在必堵近聞伊又備辦麻袋多件以待明春堵築使用並欲將向北大河概行填墊此項舉動在伊等欲斷絕河流俾浩浩唐河統歸蠡屬設得如願以償不但蠡屬多村大多數之生命財產盡付流水卽下游之安高亦受巨害董等多村人民何能緘默而忍受也業已呈請轉咨清苑縣長查禁至今已閱多日尙未見回文董等多村人民異常恐慌爲此公懇縣長亟行呈請禁除請委勘辦以拯災民而開生路等情據此知事復查唐河自定縣入清宛境卽汎濫爲災每年夏雨時行清博蠡高安五縣所過

村莊盡成澤國一因河無軌道遷徙靡常支流正流亦不分明二因攔水橫堤阻遏不暢（唐河本東西流至蠡縣北境有萬安一帶南北大堤阻水使折而西北）故下游淤墊日高上游汎濫日廣水勢一漲堤西盡成水鄉再漲則堤亦不保堤東同付波臣此其大要之形勢也前者河務局鄭委員所陳三支分疏辦法知事與胡委員長詳查情形洵屬治標之計而尤以第三支就近導入府河爲至捷要蓋此新流卽唐河二十餘年前之故道合由清宛之北河莊村北經全昆清涼城章各莊等村與界河合流至蓮花橋會入府河彼時安高清蠡均無唐河之患自光緒十年前後南徙以來下游四縣數百村幾於無歲無災國課民生損失動至鉅萬今值大水之後仍循故道誠因勢而利導之事半功倍無逾於此擬請令行清苑縣迅飭北河莊等村勿許堵塞築河流免滋意外等情據此查民間築埝防水往往利害一隅而貽害動及全局是以欄河築堤壅水禍鄰向干例禁此次唐河盛漲復歸故道將來若何疏治關係數縣利害自應由管河機關詳勘統籌相機辦理乃該縣北河莊等村民擅築橫埝阻遏水道事果屬實殊屬不顧大局有礙河防除指令外合亟令行該知事仰於奉令之日立即前往嚴查禁止靜候勘辦如違嚴懲不貸仍將查禁情形具覆查核切切此令

大清河委員長呈復密查蠡縣唐河情形並擬辦法文（七年五月三日）

爲呈覆事竊委員長奉到第八一五號督辦訓令內開案據蠡縣呈稱以據縣北各村董以唐河大水之後其北流一股已趨十年前之故道奈清苑縣屬北河莊王占崗張洛循等私築橫堤壅水禍

隣稟請設法禁止並查民國四年十一月安高兩縣先後公函到蠡據該縣紳民所陳治法三策而
以水循故道爲策之上今仍改道北流清苑亦安能異議此天然之趨勢若就近導入府河爲勢極
順相距非遠亦無壅潰之虞密令胡委員長併案查勘統籌辦理等情計呈送河圖一副清摺一件
前來除指令並行清苑縣嚴禁北河村築埝阻水外合亟檢同原送圖摺密令該委員長仰卽就近
前往按照原呈及圖載各節逐一詳確查勘擬具辦法呈候核計發圖摺各一件仍繳等因奉此遵
卽馳赴該縣之北河莊按照圖載各節逐一詳查勘得唐河新改河流卽十年前之故道北河莊村
首當其衝乃於去冬堵築橫堤擬仍截流南下然水勢所趨亦難以阻遏此次積凌初融水勢洶湧
該村一帶已成澤國目覩現狀不無可矜現在既經清苑縣隨時嚴禁北河莊亦不敢違抗仍築橫
堤查唐河之水今已改歸故道實係天然趨勢委員長悉心考察權衡輕重不若取其便利者以爲
根本解決擬請因勢利導浚寬加深務期於河流順軌導入府河不惟蠡高安三縣可免後患卽清
苑水患亦必減輕沿河村莊亦無所藉口不致再有衝突是否有當伏乞鈞裁所有奉令密查情形
並擬辦法各緣由理合具文呈請鑒核並復繳圖摺各一件謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事
宜處

指令大清河委員長文（七年五月十日）

案據該委員長查覆蠡縣唐河情形已悉所擬辦法核與該縣原呈暨安高兩縣咨商蠡縣據紳民

所陳水循故道治法情節僉同似屬天然之趨勢惟事關數縣利害候咨商直隸省長核辦仰卽知照此令

直隸省長咨復蠡縣高陽清苑安新博野五縣河道善後辦法文（七年五月十八日）

爲咨復事准督辦咨開案查前據蠡縣知事呈陳勘議唐河善後辦法一案曾經本處密令大清河胡委員長就近前往詳勘擬覆並經咨行俟該委員長呈覆到日再行咨商辦理在案茲據委員長呈稱奉令飭查蠡縣唐河情形遑卽馳赴該縣之北河莊按照圖載各節逐一詳查勘得唐河新改河流卽十年前之故道北河莊村首當其衝乃於去冬堵築橫堤擬仍截流南下然水勢所趨亦難以阻遏此次積凌初融水勢洶湧該村一帶已成澤國目覩情狀不無可矜現在旣經清苑縣隨時嚴禁北河莊亦不敢違抗仍築橫堤查唐河之水已改歸故道實係天然趨勢委員長悉心考察權衡輕重不若取其便利者以爲根本解決擬請因勢利導浚寬加深期於河流順軌導入府河不惟蠡安三縣可免後患卽清苑水患亦必減輕沿河村莊亦無所藉口不致再有衝突等情呈覆前來查所擬辦法亦以順流導入府河爲宜證以蠡縣知事原擬治法並民國四年間安新高陽兩縣咨商蠡縣據該縣紳民所陳三策以水循故道爲上策各節詳加查核情理正復僉同似屬天然之趨勢惟事關數縣利害相應咨行請煩查照核奪辦理仍希見覆等因准此查唐河自定縣入清苑境河無正軌遷徙靡常每年夏雨時行輒虞泛濫且河至蠡縣北境有萬安一帶大堤阻水使折而

西北流下游淤澱日高又有堤防阻遏水流不暢一值水勢漲發則清博蠡高安五縣沿河各處即遭淹浸之災前因北河莊堵築橫堤擬仍截流南下以致蠡高各屬村莊及清苑屬南營營等村人民糾衆扒堤幾釀鉅案自非妥籌根本解決辦法無以弭水患而戢爭端前據蠡縣知事於勘議唐河善後辦法案內曾以水循故道爲上策證以胡委員長查覆各節亦以唐河之水改歸故道實係天然趨勢惟北河莊以下各村歷年迭遭水患情已可憫如驟聞唐河改道之議自必人心驚駭窒礙橫生宜由河務局令飭大清河工警長會同各縣官紳切實籌商討論辦法務以並顧兼籌之計爲因勢利導之方以期水有所歸民無失所至於河道應如何挑濬堤防應如何修築修河欸項各縣應如何分擔並即詳細勘查公同籌畫妥擬辦法另文會呈以憑核辦等語令飭河務局暨清博蠡高安五縣知事遵照辦理在案除俟呈覆到日再行咨商籌辦外相應備文咨覆貴督辦請煩查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

蠡縣高陽清苑安新博野五縣知事電復會勘河道並籌商辦法文（七年六月十五

日）

督辦鈞鑒職等遵令齊赴北河莊會勘河道並同各縣紳董開會籌議商定築護村埝辦法查該村唐河新流自南至北係直貫村之中心護村民埝甚難着手改由裁灣取直另開河道讓出民居以便築埝保護村莊自村之西南直至東北約三里許使水迤北仍歸故道出蓮花河橋洩入府河築

埦能成該村既免漫溢之災決口不堵蠡高安等縣亦無氾濫之患經職等反覆勸諭悉得雙方同意衝突之事當可無虞至工程欸項籌議辦法一俟議妥另文會詳知關憲厘特此先行電聞第一路委員長周保鎔清河工警長冉凌雲博野縣知事宋殿選安新縣知事陳濤高陽縣知事王文楷蠡縣知事李樞清苑縣知事王之俊同叩元印

指令蠡縣高陽清苑安新博野五縣知事文

(七年六月二十三日)

快郵代電閱悉所擬辦法尙屬妥協仰即會籌工欸早日興修以弭水患仍將辦理情形隨時具報備查並即錄令移會該印委等遵照此令

京畿河工善後紀實卷十二目錄

條陳

國務院鈔送言敦源君治河意見書

交通部鈔送山西督軍兼省長咨覆山西河流與直省河流關係文

交通部鈔送津浦鐵路局呈明津浦路綫與河流關係文

順直省議會咨爲規畫治理各河方法文

京畿河工善後紀實卷十二目錄終

京畿河工善後紀實

卷十二目錄

京畿河工善後紀實

卷十二目錄

京畿河工善後紀實卷十二

條陳

國務院鈔送言敦源君治河意見書

敬啟者直隸河道大幹有五曰永定曰大清曰子牙曰南北運皆至天津三岔河口經海河出大沽口入海而黃河於清咸豐時銅瓦廂決口後始改入直隸南境尙不在五大幹河之內前此三百年來朝野之紆籌鴻碩之籌論以及專書成案充棟汗牛而提要鉤元不外三大要素首寬備去路以順就下之性繼備淳蓄之所以緩水勢次旁啟支流以分水力而已三者皆宜故有水利而鮮水患每年河工有事獨對於清理淳蓄之淳泊各處視爲切要之圖力事濬治者旣防淤澱又禁佔種所以成績昭然浸尋日久諸事廢弛往往因一幹河而牽涉其他各幹河者非一日矣請言永定自山西渾源穿山而至故名渾河夾雜泥沙水性狂悍以其鄰京師也故於蘆溝橋築有石隄以資屏蔽其下口則廣四十里別爲上中下三洪任其所之而以三角滾爲之淳蓄而歸墟以入海中游復有壩曰求賢牌曰金門以便啟閉不知幾經締慎下游與中游兼籌並重始免偏勝之弊其後下口三洪已漸淤漸高中游壩圯而牖僅存如三角滾者湮廢已久并由天津入海一遇盛漲不犯北運必亂大清所謂以一幹河而牽及其他幹河者卽指永定而言之也至光緒庚寅以來三年數決甚至

北京右安門外一片汪洋文報阻闕當軸病之特派重臣並檄北洋會勘一面堵塞決口始采仿東河南河成案易北河單壩進占之舊法增用大壩之外有二壩夾土櫃養水益之設備加此三重以合龍而閉氣復以次年大汎新工難恃易致再決別備禦水工料以輔翼之事繁而費鉅視山東黃河用款有一與五之比例矣一面廣謀善後改南隄爲北隄之說旣因籌款而格於部議終以河身日淤高出平地者盈丈以外兩隄有若夾堵東水成論昭然不得已由蘆溝橋南岸增減水壩一道於北岸北上汎接展石隄八里分建兩岸磚窰以資應急每屆夏汎大漲卽由減壩分爲大溜二三成引入大清以洩狂流於下口三洪同時大舉挑濬去淤激無如泥多水少實淤激之原由故下口三洪濬淤之工告成未久卽積淤如故賴減壩石隄二者俱存雖足分掙大溜京城無恙然近年永定決口在減壩下游時居多則以中游溜分下游必水緩沙停況下口失職尾閘不暢乎其故可深長思也請言大清舊設清河道爲專官每年伏秋必出駐任邱雄縣之十方院以專防大隄名之曰千里隄言其長也乃由西淀以達東淀本可停蓄衆流祇以埽船久廢私墾繁興同光兩朝本已自謀不暇迨永定之減壩工竣與金門牌兩處均分溜以入大清在建議之初大抵師引黃入淮成例以大清全溜足刷永定二三成之溜借清刷濶用強制弱亦具苦心卒以減壩分溜之時急何能擇二三成之限制難以固守而永定旣淤大清陰受其病實與淮同非始謀所及料加以千里隄迤下格礙隄屢決屢堵迄用無成至格礙失其效用無由阻止各河聽其自然永定大清子牙於是淤匯

交流以至天津水力雄偉蓋可知矣請言子牙其上游受滄陽諸水由磁縣之彭城鎮發源山端以達任縣之邢家灣秋冬春三季則兩岸居民屨水溉田寬若衣帶褰裳可涉或且閉牖堙流自謀需足下游必因爭水械鬪雖死不悔當夏令發水則洪流浩瀚恃有大陸澤爲之停蓄又有南泊北泊在其下游局勢宏展近則以上三處已成煙戶村落僅恃東澁爲歸尙與永定大清爭此一隅去路宜乎其不能容也請言南運由河南道口漸入直境袤延最遠中挾濁漳水極肥腴諺有一水三麥之談蓋被水之田水涸播麥來年必大有農民貪享此利不以汎濫爲苦而商民輒引以爲憂德縣以上河身灣曲逶迤蜿蜒水溜尙緩德縣以下則岸寬溜鉅建領注射不可思議頻年潰決不可殫述南漕改行河運絕迹兩岸隄防悉不足恃滄縣南窪北窪受水之區今昔情形又不相同唐官屯所開減河足以灌稻田而不足以分大溜匪特兩岸之生命財產在在堪虞且德縣兵工廠近在河壩陸軍命脈所寄關係尤重旣宜未雨綢繆救源尙別有過慮老黃河自改道入直同治之初歲歲爲患幸南岸隄工漸臻穩固北岸無隄與水以地相安者垂四五十年近以南岸年久淤澱隨之溜勢北趨一定之理開縣已連年受水成災民國以還始有習城工役誠以開縣北距清豐縣纔四十里清豐之西有六合塔鎮者爲北宋時黃流故道回河之說舉朝聚訟前史具在可以覆案其地去南樂縣之元村集暨大名縣之龍王廟等處均在百里內外萬一愈趨愈北一入南運河身窄不能容經過之處恐無噍類天津將難倖存北京亦震動矣請言北運由通縣受順天各屬之水彙流以

達天津別有由青龍灣經北塘口入海一途久矣不復修濬而塌河流爲之停蓄者半已夷爲大陸同光兩朝決口以紅廟困難爲最鮎魚套遂各處旣旋決旋堵亦旋堵旋決至民國而益甚兼之永定穿鳳而入之所致病益深矣綜觀各河來源并未見少言尾閘去路則趨重天津入海一途言停蓄之所則現存者不及往日三分之一無怪乎其釀爲泮水也溯查同治辛未光緒庚寅天津曾兩次大水父老猶能言之當時倍極痛苦雖有最後增闢之金鐘河支流以分洩天津之水徒以地居下游形勢格局太小終不獲大效嗣是海河裁灣取直之議與初發生於外人研究數年至丁酉春始決議中外合籌從事測勘後以中欸無所出中寔庚子後遂由外人主持別立海河工程局領之十餘年來幸無大患者職是之故今年先旱而後澇水患突過辛庚兩年被災區域至六七十縣而以天津爲最酷漂沒人民田廬牲畜什物波及外人則受累者無慮百數十萬人損失者無慮億萬實從來所未有流離困苦慘目傷心言之酸鼻聞之墮淚急則治標應籌荒政審度內外協力舉辦稍救燃眉之急其根本辦法仍宜求之於治河細譯古人不與水爭地之言固爲扼要然施之於平原廣漠則可若夫生齒日繁城鎮櫛比安土重遷遠反民意似又不能不與水爭存二者不宜偏廢茲擬新舊各法折衷立論以謀補救之策約分爲四大綱曰採用新法曰不廢止之舊法曰改良舊法曰革除舊習所謂採用新法者何一亟籌森林以捍沙而阻水二慎占象以報告風雨之多少三重測算以別水道之高下四頻履勘以定形勢五改用荷蘭縱橫隄以範水六廣調查以資研究

編統計以便對照比較入設學校以培養將來之人才九立協會以求激勵而進步十辦學報以求普徧知識此新法之宜採用也所謂不廢止之舊法者何一寬備入海去路能復者復之不能復者另謀之二清理半廢之淤泊計畫未來之淤泊三多啟支流四重興營田水利五規復格淤隄河宜分而不可合六尙石工磚工以循習慣而較有把握七延致耆宿以備顧問此舊法之不廢止也所謂改良舊法者何一參用塞門德土則土工鞏固可以免冬令之繡洞可以免伏秋之穿漏可以免浪溝水窩各弊自無平工出險之時二埽工宜加用鋼鐵絲以輔棕蔴之不逮三提倡火磚以之築壩以之護埽可期經久四挖槽簽樁改用機器期迅速而免曠誤五拔沈滯以作士氣河工故事上級長官不如下級之官下級之官不如官弁官弁不如目兵嘗見河工人員學仕兼優者固不乏人其次則一知半解皆詢之目兵然後筆之於書互相傳鈔爭視爲鬼國秘籍人所共知無可諱飾亦卽治河師老兵之故智也蓋目兵世居河上耳目間見親切無一不從堅苦卓絕閱歷中來所缺者優秀程度所短者狃於故步遇有工役耐勞力作冒百險殞性命而不辭純爲衣食之計比及事竣列上計別有人在恆以位卑祿薄終其身遂覺害重利輕致釀成一種惡劣性根似宜專爲目兵規定獎勵條列甄拔其能自好者以風其餘與大局不無裨益此舊法宜改良也所謂革除舊習者何一浮冒二儉減三草率四膽玩五徇隱六奢侈積弊相承悉與更始此舊習宜革除也以上各節綱目彙具於專書者多亟應取法至辦事細則當別言之非旦夕所能盡自古大工大役得失成敗雖

繫人謀而主要實在財政欲圖企畫之完全必賴經費之豐裕近十年何嘗無憂時之士統籌全局亦思大舉規畫率因困於財力致使英雄無用武之地廢然而返可爲太息要知時愈久則病亦愈深用款亦因之加鉅及今不圖噬臍生悔前車可鑒來軫方道與其頭痛顧頭疼顧腳分年支出謂可稍紓財力將淺效終無大益半途或廢前功黃金虛耗浪擲可惜奚如厚集巨帑斟酌次第一氣呵成較勝於枝枝節節而爲之者矣此則視乎政府之權衡也敦源蚤歲讀書稍窺圖籍及壯入世印證所得者垂三十年事過境遷彷彿若夢值此水患危急之秋一得之愚曷敢自匿草繕上呈孤竹馬與遼東豕耳語云狂夫之言聖人擇焉幸賜鑒教隨頌不盡縷縷祇承鈞祉

交通部鈔送山西督軍兼省長咨覆河流與直省河流關係文

爲咨覆事前准貴部真電因京漢鐵路橋梁沖毀請就河道上下游派員查勘迅籌標本並治之法當經令由財政廳會同水利局派員履勘詳議辦法去後茲據該廳長朱善光冀寧道尹兼水利局徐之棨會呈奉令後遵即分咨各道並遴委熟悉河路人員分發知事劉玉璣遵照令飭電開各節前往京漢鐵路受害各地確實履勘凡關於本省河流與直省毗連各處將來如何導源滾流多方設備詳細繪圖貼說具報以憑會呈核辦去後茲據該委員覆稱奉令後遵即前往直隸轉近之石家莊等處逐細查明當經京漢路路堤橋梁被水沖毀各情形先後稟報各在案茲查本省毗連直隸省河流除流域較小者不計外其餘此次水災最有關係者共有四道一爲桑乾河發源於馬邑

縣境洪濤山受甯武縣境之灰水經山陰縣境與白泥河合又東北流與應縣之唐泉及渾源之渾河合北趨懷仁縣境與鷄毛河大峪河北沙河合北流至大同縣界與十里河御河得勝河合東入直隸西甯縣境并廣靈縣之葫蘆河至保安匯入西洋河在蘆溝橋經過京漢鐵路是爲永定河東下分二支一由永清決口處挾北運河東注一則東南趨天津海河入海二唐河即驅夷河發源於渾源縣境之鎗鋒嶺合石溝堂山水流經靈邱縣境合滏水滋水及黑龍河水出倒馬關入直隸廣昌縣界在定縣以北清風店以南過京漢鐵路合新舊沙河至白洋淀合拒馬河清水河漕河琉璃河下注天津海河入海三滹沱河發源繁峙縣境泰戲山下合北樓口華巖嶺兩水西經代縣合東關西峨羊頭九龍四河入醇縣境陽武南橋北橋三河匯焉南至忻縣境醇縣之沙河匯焉東趨定襄縣境合雲中牧馬兩河經五台縣境合清水蘆蕩兩河經盂縣境又合烏河龍花細水三河由平山入直隸界挾冷河而東在正定南石家莊北之柳辛莊過京漢鐵路東趨饒陽縣境合滄陽等河北趨是爲子牙河東北注天津海河入海四洛河發源遼縣太行山合徐水經河南武定縣境紫山北二流雙導匯而爲一入直隸永年縣界在臨洛關經過京漢鐵路合磁河東北趨甯晉泊復出是爲盜陽河東北至饒陽境匯滹沱等水北趨日子牙河以上各河本年無一不氾濫爲災致本省幃縣山陰靈邱等十餘縣直隸天津正定等八十餘縣多數村莊均經漂沒京漢鐵路則黃河以北冲毀橋梁約數百丈路堤亦約二百處爲數十年來未見之奇災竊意補救責任上中下三游雖應分

擔然實有連帶關係蓋分上游之水量固足以減少下游水患但下游不施濬導不惟仍受其殃反揚之水頗能累及上游卽天津第二次被水係由北運永定大清子牙等四河合流之北河水勢浩大占有海河全部致南運河不克入海因而反揚上游楊柳青良王莊東光等處決口水溜下注第二次淹及天津必疏導上下游而坐落中游之京漢鐵路乃能減去危險特於建築養護上不謀改良大水一至不惟冲毀路堤其壅塞處上下游亦交受損害據管見所及宜原委并治其上游之在本省者於桑乾河之救濟方法宜飭下山陰懷仁應縣等水利公司廣集資本增加渠道并飭該河流域各該縣等勸導紳民從事修渠上游多開支渠中流卽減一分水害於滹沱河宜飭下廣益公司添開渠道並飭沿河各縣對於淤塞渠道提倡重開已開渠道查察地勢勸諭挑挖支渠或展長渠身推廣灌溉儘能實力奉行固亦減水一法至南洋河發源於陽高縣境經天鎮入直隸注西洋河與桑乾河匯甘桃河發源於壽陽縣境至直隸平山縣境入滹沱清漳濁漳浙河丹河均發源於本省而由河南境入直隸或在本省流域較短或水由地中行且經流之處崗嶺起伏穿鑿開渠經費過鉅只能擇兩岸含有土質地方多種樹木以分水量以言水利則頗不易且本省轄疆居太行之脊地勢東達西高水性就下使之逆流殊難收效其中游在京漢鐵路方面者一則宜乘水勢已退將各河橋墩改良建築務使超過沙質再做橋基如滹沱之三空橋新樂大橋穆達河橋淇河橋此次失事之點皆坐斯弊一則宜詳測各河橋梁酌量展長如洛河橋沙河縣大橋皆屬必要七一

則將全路坡道酌爲改建道口小橋梁並察奪地勢添修涵洞俾水溜得以宣洩亦不至有偷挖路堤情事一則宜於路堤兩旁多植樹木以潔外界之水並於堤身種草而防水冲刷其下游在直隸境者各河漲落不常尤爲難治若用普通治水方法由人民挑河築堤則不免擾民由官府辦理則需款太鉅且不經大水各河水溜極小似無用挑築即挖湖開塘興修溝渠水勢不能引入一經大水如永定漕洛漳沔沙漳各河水挾沙至水落沙停昔所挑挖依然淤塞且以三五湖塘溝渠烏能容數百萬方面積之水既仍須導之入海則徒糜工款胡爲又查天津海河河身寬不及六十丈而包括北運永定大清子牙南運等五大河流五河支流又不下二十餘道其河身寬度皆與海河相等夫以一河流吸收五經流二十餘支流其漫溢氾濫爲勢所必然此又一困難問題也不得已而思其次則惟有沿岸概行種樹以維護河堤而含蓄水量再則用分河之法一南運河由故城縣與山東交界處入海按漕運既廢南運河已無經過天津之必要一子牙河由大城縣境斜趨天津以南之小站新河入海惟此段挑挖百餘里需款較鉅但爲一勞永逸起見固不遑計此一北運河永定河在永清決口處導經潮河入海按北運河淪入永定決口之水已經數年且其存廢理由與南運同而永清決口則數年未堵已形成河道稍事挑濬即可挪移且該處歷年瀰水爲災果克宣洩在永清寶坻等縣人民當不至再生阻力一大清河仍入海河以維持津保航路以上三游係同功一事如能併力舉行庶晉直水患於以免除京漢路路堤橋梁亦以穩固奉節前因所有查勘

京漢鐵路被水暨本省毗連直省河流各情形並陳管見緣由是否有當理合繪具圖說稟請鑒核等情據此查該委員稟內列舉各河爲害情形及所陳上中下三游疏導設備辦法不無可採惟查桑乾滹沱等河流在本省境內尙無大患自入直隸以後各挾多數河流拖帶泥沙水勢始形浩瀚加被霖雨連旬山洪暴發河身旣淤淺不能兼容一時又宣洩不及遂釀爲冲決漂沒之患擬請令飭北路附近桑乾滹沱唐河各縣南路附近洮河漳河各縣相度地勢就各河多開渠道以分水勢旱則資以溉田潦則有所排洩其不能開渠之處多植森林以減中下游之水量庶本省可完全免除水患其中下游之在直隸省自宜不分畛域並顧兼籌可否咨行交通部轉咨直隸省長採取該委員改良路堤橋梁挑挖河身及分河各方法以期標本並治之處伏候鈞裁所有遵令委員履勘暨詳議導源溶流辦法是否有當理合連同圖說具文會呈卽請鑒核轉咨等情據此除指令并分令各道轉飭附近各河縣分詳察情形分別酌辦外相應咨覆貴部請煩查核轉咨以備採擇此咨交通總長

交通部鈔送津浦鐵路局呈明河流與津浦路綫關係文

爲遵令籌擬豫防水患辦法仰祈鑒核事竊奉訓令以今夏水潦大至鐵路人民所蒙之損害甚大飭令統籌標本兼顧之策擬議具體辦法以爲長治久安之計等因奉此仰見鈞部運慮周詳規模宏遠欽佩莫名竊就歷年津浦路所受之水患考之其情狀可分爲二有因河川漫溢而路體爲津

水所穿漬者有以山溪暴發而被湍流所衝激者河川之害率由水道失修河流橫溢所致其地則廣漠無垠其時則經年累月豫防與修復兩者皆不易蓋河流所經地域廣遠勢非通稽其源流而籌疏濬未易遽慶安瀾至若山溪源流較短卽有漲溢不過一時防範較易修復亦速故不可不分別言之查河川之與津浦路有關係者曰白河曰子牙河曰衛河其在江皖之境者則淮水正支各流欲求根本防治之方自宜畧考各水之源流茲將就津沽入海之諸水言之曰白河亦曰北運河源出熱河境內流經通縣武清至天津西沽西會於子牙河此河流溢無常又受永定河之水故歲恒爲患幸前清雍乾年間掘引河數道在北塘等處入海分洩其水下游賴以少安其西則子牙河會大清滹沱諸水東注以上皆北方之大川其所收納之川流甚衆自京師之東西南迄直隸豫魯之交以及山西之代忻五台等縣北逮朔縣大同陽高豐鎮塞外陰山以南各處凡太行山陰陽兩方之水悉以之爲歸計其諸水之流域約占面積四十五萬餘方里除永定白河有減河分洩入海外其餘皆以天津爲尾閘楊柳青西沽之間子牙河與衛河並行夾津浦路綫於其中西沽爲衆流之匯白河永定自北來子牙滹沱自西來數水會而爲一故津北水患最甚往昔永定滹沱諸水於趙北口等處匯爲西淀東淀等泊此皆延袤數縣可以廣納水潦若下游一時不可宣洩水卽暫滯其中河水消後淀水再漸行流洩故水患不若今日之甚卽楊柳青天津之間舊亦爲滹水之澤其後附淀各處築堤壅河涸澤爲田故每當水潦大至之時往往河決漂沒行久且不竭幸而堤岸不

潰則全流下注而下游蒙其害如前清同治十年天津河溢積潦逾丈經冬歷春乃始涸竭其後開金鐘河掘新開河東北達場河淀引而至海以疏諸河津地賴以得安者二十餘年比歲雨澤稀少各減河不無淤墊今年水遂橫決浸灌之區面積廣大瀰水深逾尋丈宣洩無途坐受其困實由各河身狹小水潦無所歸納是以橫溢爲災此近畿河川之通患也其自南而北者則衛河卽南河自山東臨清受濁漳之水至德縣而與津浦路綫平行漳水源出山西之繁峙其水多濁而衛河多曲故恒淤墊易致潰決考德縣以北衛河所經之地其勢向東傾側而路綫適居河東故若衛河之東堤決則其水必全注於路隄查前清中葉四女寺捷地與興濟等處本有減河其後復在唐官屯開渠至小站漑稻宣洩旣多漫溢自減乃近減河多已堙塞但存捷地唐官屯二渠德滄之間歲時潰決而路隄蒙害不若滄縣以北之有減河洩水而路隄易得保安也至於蘇皖之境則淮河爲巨其源出於河南之桐柏流經安徽懷遠縣南出於荆塗二山之間東折而納渦河東澗河之水至蚌埠穿津浦路綫而東注懷遠蚌埠之間其南岸塗山之脈聯亘未斷成天然之隄障其北岸則夙爲渦澗泛濫之區由居民築二十餘里之長隄障之此外淮北則在符離有睢河固鎮有滄河淮南明光有池河皆淮水之支流以洪澤湖爲匯歸湖自黃河南奪淮泗而後洪澤日以淤填淮水之疏洩不暢每當潦泛盛多之歲淮北各河輒卽泛濫爲災卽池河木屬山溪亦以下游淤壅而時虞漫溢則欲求江北之無水患疏治淮湖不爲功矣合觀各河之形狀則欲期津浦路永無河川之水患

必須疏導河流或挑濬河身或開渠分洩後始能獲安且開濬河渠地方既得水利之益而舟楫環通鐵路亦可藉以廣爲吸收貨運其利誠爲宏溥但此事非由水利當局密度全局而籌策之未易收效惟其分渠之部置河床之疏濬皆與鐵路工程直接相關故其所定之規畫應與路局雙方統籌庶免將來之扞格此防範河川水患至良之辦法也至於山溪之水其來多驟奔湍激悍之勢崩路隄壞橋梁崖岸潰爲谷澗河床刷爲凹穴所害雖鉅然而其水不過一時爲害不過一地故修復之功易施視河川之害相去遠矣濟南以南徐州之北津浦路綫所經概爲山河往年建築之時工程司不悉水勢頗有所留水道狹小橋脚浮淺因而受害者比年於各橋梁涵洞屢加修改深其基礎閔其孔洞而水患漸稀自今以來仍繼續考察隨時更修輯其完備此歷經辦理防範山溪水患之實情也以上皆根本解決之道復飭工程司於修建便橋壅塞潰堤之材料早爲庀飭存貯以備險患發生之時得以應手工作無匱乏之虞是爲治標之辦法復查津浦路綫所過河川以黃河爲最巨然以現狀考之橋梁附近當不至受其漫溢之害蓋建橋之所係就津鎮原定之處該工程司勘測河流周覽地形水勢至數年久之始擇定鵠山梁口以爲最妥兩岸旣皆山巖不易潰決而橋梁之基礎又復深大故不虞傾危所慮者河流或在上游潰決改道則津浦之危險不可預測考黃河自東漢迄宋其道在今河流之北歷千年未改及宋時而南北分流南入淮而北入濟其北道即與今合又經百年元人塞其北流全河始盡注於淮歷明及清五百六十餘年至咸豐三年而

後復改從今道至今纔六十餘年耳就其歷代遷流潰決之往事觀之河在北界之時歷年久而多安瀾即潰決亦易修復及其南徙以後歲時修護仍時多潰決可知河之北流其勢較順以此度之一時或無改道之虞然黃河遠從西徼挾沙而來滌澤以上流於山谷之間故鮮泛濫自是以後地勢平夷直至東阿之張秋而後南旁於山浮沙易淤水潦若盛亦未可必其不泛濫也考往昔河流潰決之迹元明河在南界無論矣其漢宋河道北流之時豫北直南以及山東之濮曹各屬河若南決大概必灌而入淮卽清季河流北徙之後光緒中葉亦曾由鄭州潰而入淮今日無論其潰決之時或循徐州故道或從他途南下津浦路綫適當其衝洪流巨浸莫適爲防故三省河防與津浦路關係最大所宜加意者也綜察以上各節所言鐵路之水患其大者實在河川是非由水利當局窮源竟委利而導之莫可爲功至於地方官署局於一方其勢固有所不逮而鐵路所可爲謀者亦不過其小部分而已惟其疏水導河之規模圖籍設計之委瑣鐵路局應得與聞如導淮計畫旣已定局應使路局參閱凡此之類惟有懇請鈞部主持與各主管官署咨商辦理至於水利局若有所諮詢鐵路亦自當竭誠指告以期協謀共策無所扞格庶幾可維永久之安甯也有所奉令籌擬水患緣由謹就管見所及輒縷上陳是否有當敬請鑒核施行謹呈交通部

順直省議會咨爲規畫治理各河方法文

爲咨請事粵稽唐虞之世洪水爲災自禹疏九河水由地中行吾民始解巢窟之厄獲衽席之安粒

食土居於今受賜三代以降言治河者率以防堵爲能河道遂因而大壞兼之後世生齒日繁農田日貴人民徼倖玩禍旣與水爭利又與水爭地寔假迄今地不能容水水行於地上致一潰而不可收拾其所由來遠矣匪伊朝夕之故也去年順直水災較他省爲尤鉅實近代所未聞全省險遭陸沉流亡相望於道雖蒙賑濟所救幾何慘目傷心不堪言狀推原禍始何莫非因循敷衍有以階其厲也議員等痛深切膚關於全省河道分別討論各舉所知以期失之東隅者或收之桑榆藉圖補救於萬一竊以順直大河有七其中匯流入海者曰南運曰子牙曰大清曰永定曰北運獨流入海者曰灤河曰蘄運順直水患皆發生於此七大幹流欲澹沈災非從此着手不能收一勞永逸之效竊先就其大且急者逐一規畫其各支流之爲患較巨知之較確者亦略及之餘姑從闕容作後圖所有治理及善後方法依序臚列於後維貴督辦採察焉

各河治理方法

一南運河 查此河上源以河南漳衛二水山東大小汶水爲主要焉經故城吳橋東光南皮滄縣靜海等縣以達天津入海從前爲利運計強施工作改東流爲南北流其勢旣逆况自改運以後河道失修故一入夏令雨水稍大即不免汎濫之虞欲去其害亦惟有順水本性使東注於海耳但無一定法紀恐運河以東必成澤國害亦不淺茲規畫辦法數條如左

(甲)疏濬四女寺減河 查南運減河有三獨四女寺減河最大且長洩水最易此河下通高

津河流經山東德縣樂陵縣及本省吳橋寧津南皮鹽山慶雲等縣至山東海豐縣境由埋子口入海其現淤塞之故以四女寺閘口久已堵塞而鐵路經過之處又爲函洞所束縛至樂陵鹽山之交河形雖極寬大而河身都已淤淺春夏無雨幾成陸路伏秋汎漲一瀉千里故欲分南運之水勢必先濬此最堪利用之減河急宜將四女寺閘口修復完善使有蓄洩能力鐵路函洞改爲鐵橋使不梗阻水路下流尾閘務爲深廣使可奔放入海則南運水盛時易爲宣洩而永無決溢之患矣但此河上流閘口與下流海口均坐落山東中間經過縣境亦山東直隸地各居半是非會同山東省通力合作決不能策萬全此四女寺減河與他河特異之點也去歲德州決口漫衍於直魯兩省而各縣田廬多被淹沒津浦鐵路斷絕交通皆此淤塞爲患之害南運上游所急宜疏濬刻不容緩者此其一也

(乙)疏濬宣惠河 查南運兩岸地勢河西高上河東窪下故運河決口往往不決於西而獨決於河東如羅家窪燕子窪蔡家窪等地之以窪名者不可屈指數諸窪之水每當水潦盛漲其爲害甚於河水昔賢經營直省河道所以於南運河東又開此宣惠河也宣惠河起於吳橋縣之王指揮莊流經東光南皮滄縣鹽山至山東海豐縣境與高津河合流入海原以洩南運以東諸窪之水近因淤塞過甚河道窄淺故去歲南運在東光一決携帶河東諸窪之水一湧而東淹沒數縣此河民國三年曾經修濬一次但修之不廣能引水而不能洩水

其爲害更甚於不修歷年來東光積水之害波及滄南數縣因而起械鬪釀命案起訴訟破財產皆宜惠河淤塞爲之害也爲今之計亟應將此河大加疏濬使之上通吳橋縣之羅家窪下入海豐縣之埕子口開寬濬深以可通舟楫爲標準則去百年之害貽萬世之利南運以東五六縣均蒙其庥矣但此河入海處與鬲津河同一尾閘均坐落山東省內須與山東竭力交涉使尾閘能廣且深則下流大暢可興地方之利儻尾閘不能深廣徒濬上流不惟無益實貽無窮之害故此河疏濬與否尤當視四女寺減河入海之口能加寬加深與否以爲斷此宜惠河與四女寺減河有連帶關係而併宜儘先着手者此其二也

(丙)疏濬漳河與衛河 查南運上流支河惟漳河衛河爲最著去歲大名清豐南樂等縣被災甚巨委因漳衛兩河會合之處淤沙甚高上流之水不得直洩回旋逆流逆漲爲害殃及人民則此河利害關係數縣亦不可不急爲疏濬者此其三也

(丁)疏濬捷地減河與靳官屯減河 查捷地減河起於滄縣之捷地鎮東流由祁口入海原委未出滄境河岸綫不過百餘里現已河身淤淺濬之當易爲力靳官屯減河起於青縣之靳官屯東流入海河岸綫較捷地減河又短更屬易於疏濬此兩河與四女寺減河並列爲三同一分水性質而修治手續則較四女寺減河單純不可不疏濬者此其四也

(戊)疏濬石碑河 查石碑河與宜惠河同一性質均以洩南運以東諸窪之水上升起於滄

縣之蔡家窪下流與捷地減河合由祁口入海今亦多梗塞不利不可不疏濬者此其五也
二子牙河 查此河爲崧陽下游穿大陸甯晉二泊至獻縣會滹沱至靜海會大清至天津會永定北運東流入海上游清濁相合沈澱既易下游衆水奔赴宣洩尤難一遇河水漲發節節潰決勢所必至治理之法應以關尾閘去淤塞爲主要茲擬辦法數條錄左

(甲)多關尾閘 查子牙河收容滹沱二河之水每逢盛夏滹沱爭流無出路輒易潰決非在上游另開一入海尾閘不足以減水勢而資疏瀉獻縣十五里舖以上地方爲滹沱下口應在該地開一減河借用東西兩黑龍港之舊河身修一河道通入南運捷地或興濟減河以入祁口滹水既有出路子牙水勢自然消弱至子牙下游與大清河會同時並漲仍恐互受頂托應在獨流鎮向東開一河道使子牙之水歸入南運再自南運之良王莊向東南開一新河下接靳官屯減河入海則子牙下游亦可免汎濫之虞惟是否可行非實地測量不能定議

(乙)疏濬滹沱上游 查滹沱水所挾泥沙甚多自正定起歷藁城無極晉縣深澤東鹿安平深縣饒陽武強至獻縣之臧家橋流域所經節節淤淺當大加疏濬河道有灣曲偏窄處亦當酌量取直開寬以便宣洩流勢既順沈澱自當稍減矣

(丙)開通衡水西關石橋 查崧陽流域之新河冀縣衡水數縣比年以來被災五次其原因

固由上游水勢洶湧亦以下游宣洩不利所致至於中游衡關石橋尤爲特別障礙查該橋原本七孔今淤其四形質雖存已不能容舟每遭大水橋南之水高於橋北者數尺水不下瀉欲無漫溢不可得也應將該橋已塞之四孔一律開通使恢復原狀水路既寬滯塞之患自當稍殺矣

(丁)疏通北禮河及泚河 查以上二河係遼陽二大支流北禮起於大陸澤之中心經過寧晉隆平等縣長約七十餘里泚水發源於臨城縣西境分注於任縣隆平同歸寧晉泊均年久失修河身淤淺一遇伏汎漫溢爲災任隆寧臨唐各縣恒苦之應一律擇要挑挖修築堤岸以利宣洩則數縣人民獲益良多矣

(戊)挑浚滏漳兩河以洩水勢 查滏陽河發源於磁縣神磨山下東北流經邯鄲永年曲周等縣該河在邯河岸最高河身淤塞尤甚兼有漳河故道至曲周縣合流爲一每至大水暴發下游之任縣冀縣寧晉衡水等縣均受隱患欲永除此患非將邯之滏漳二河與毛家溝大加挑浚不可否則一遇羣水匯歸必至漫溢潰決汜濫奔騰非祇害及下游而永年堤城必將復有淹沒之虞如今年邯之賈葛口村決口三處永之四關均被沖沒是其明證也

三大清河 查此河係由依城瀛龍白溝三大支流會合而得名依城河發源於滿城之一畝泉其水既緩且清流入清苑縣境挾漕澤徐唐龍泉金線諸流東注安新之西淀與南來驪龍相

會儲龍上游以沙淤二水爲來源入淀後借依城之水東下至雄縣境又會北來之白溝白溝上游曰拒馬曰琉璃曰胡良曰易水皆發源於山流勢湍急會依城儲龍二水東注天津南會子牙入海此河上游支派甚繁清濁錯出既易沈淤且下游以一線之路宣洩不及故上游諸支紛紛潰溢理有固然本案擬爲子牙另闢尾閘如能辦到則此河下游減殺頂托之力當獲益不淺至上游治法應以逐淤開塞爲第一要義茲擬定辦法數條錄左

(甲)疏通十二連橋 查十二連橋與千里堤相銜接橫亘於西淀之東爲依城儲龍二水必經之地以上游諸巨流僅恃此十二橋以爲宣洩已有格不能下之勢況近年多數淤塞僅餘太平一橋可以行舟以一橋之地消納上游諸河之水情同噎膈烏能下咽欲無汎濫不可得也應將淤塞之橋一律疏掘以便宣下且利交通如醫病然胸膈既清周身血脈自能貫澈矣

(乙)疏濬各河會流河口 大清上游之依城儲龍二支流同會於安新縣屬之白洋淀東北流又會白溝於雄縣屬之鷹嘴壩彼此抵衝流勢頓緩淤澱最易依城係屬清流雖少淤塞之弊惟入淀之口兩岸逼窄不易下行儲龍白溝二水均係濁流挾泥帶沙會流之口上下淤塞至數十里之遙平時舟行攔淺水漲時則橫溢倒托爲患甚烈爲今之計應將安新縣西依城入淀之口開寬濬深並將儲龍白溝會流各口痛加疏濬俾易下行汎濫之患亦可

稍減矣

(丙)規復溢疏窪 查此窪在大清河北岸俗名白草窪幅員遼闊地無租糧每年獲一水一麥之利人民貪種其地私築民埝致水不能暢洩前清李文忠督直時因大清上游水勢洶湧東西兩淀不能容蓄會飭將該窪民埝一律剷除在案近查上自新鎮縣之張青口下至文安縣之王圪塔村私築橫埝碁布星羅障礙水路亦汎濫一重大原因也應飭將各埝一併剷除俾水有停蓄之處庶無汎濫之虞矣

(丁)酌毀府河閘坐並裁灣取直 查依城河上游俗名府河平時爲利便計故設閘甚多灣曲尤甚一經水勢稍漲節節阻攔宣下匪易况沿路會合諸河同趨安新之依城河而河口逼窄勢不能容上游漫溢又何足怪欲去其害應將府河之灣曲特甚者擇要裁剪以殺其濼洄之勢並將安新縣之西善馬廟閘座拆毀以暢其流宣洩易而障礙少水性自然順流而下矣

(戊)堵塞金門閘 查金門閘爲永定減河水漲時則開閘放水流入白溝此閘於永定獲益有限於大清受害甚鉅緣白溝日卽淤淺一遇汎漲本河之水尙有宣洩不及之勢再納入永定一條之水益難消受匪特白溝受其橫衝大清下游亦不免受其影響永定之水旣非一閘所能消滅徒使害及大清非得計也應即將金門閘堵塞另爲永定籌宣洩之路以免

牽掣但此議果否可行應俟測勘後再定

(己)規定瀦龍河流域 瀦龍河由沙滋兩河會合而得名所恃以束水者純爲堤埝兩堤距離雖遠而河道已如蛇行此處則衝刷堤根彼處卽沙灘高起日復一日兩岸此種現象亦日多一日是以一經水發到處潰決如定縣之牛村鈕店六家村高逢鎮馬村齊堡村留宿村李親顧鎮南辛興村懷德村子遠村賽里村中流村西楊村東張謙村邵村小王耨村大王耨村及蠡縣之侯家佐安瀾橋各村去年決口卽其明證又如蠡縣境之莘橋鎮龐果莊東營南緒口徐家莊齊家莊大王村等處堤埝漸漸消滅無形儻不大加修築將何所恃以無恐乎然徒使培修堤埝不能防其衝刷恐培修之力有盡而衝刷之力無窮也爲今之計欲使兩堤化險爲夷莫如將蛇行之灣裁之使直河道自然距堤稍遠應自河口溯流而上節節裁挖洪水既不薄堤根庶可安瀾無恙以上險堤八九處不過略舉其大者耳

(庚)規定唐河流域 查唐河係大清河支流中之支流也然爲患最烈此河挾泥帶沙不遵正軌遷徙靡常平時強半枯涸一遇伏汎雨水較大則該河傾江倒海而至勢極湍悍博蠡祁高清安各縣受害甚鉅凡流域所經多係民地枯澆紛歧惟自蠡屬之潘營至安新屬之老河頭流入府河之一支向稱正流但兩岸村落稠密疏濬頗不易施又自清苑屬之王盤村東北經圍莊各至大莊折而北行由蓮花橋與府河合復折而東只係一支但河身曲折

流勢不順且與府河不無頂托爲因利乘便計莫如自蠡屬萬安村之舊決口挑挖使東北流直注安新屬之西淀或自蠡屬之潘營村東出宗道南口經高陽境沿馬家河故道至安新屬之柳口均勢順而工省但須購民地掘淀堤恐不免阻力耳茲姑爲是說以備治河者之採擇

四永定河 查此河源出山西東入直境行經陽源涿鹿懷來等縣入長城再東經過固安永霸等縣下會北運於浦口會子牙於天津入海河此河挾無數山水匯爲一河自石景山以下陡落平原勢甚湍急節節崩潰撥厥原因實以此河水性猛烈且挾有泥沙上激下淤故易爲患茲擬定治法數條錄左

(甲)多關尾閘 永定河下口淤高又多灣曲流不通暢自易冲潰若從津北郭新莊向東開一新河道走塌河淀歸入金鐘河入海較便但金鐘河亦宜開寬濬深以能容永定伏秋水量爲標準惟北運河亦擬自楊村二十四號鐵橋開一新河經塌河淀歸金鐘河入海二河合流自金鐘入海有無爭流滯礙致上游有崩潰之虞非詳加測量不能定議

(乙)春夏挑淤 查河流中泓泥沙淤積歷年已久致令河底高出平地二三丈勢成建瓴強爲箝束終難就範應於春初水淺之時普將中泓淤沙大加挑濬鋪小鐵軌用小鐵車運堆兩堤內外卽或費巨而以工代賑殊爲兩便否則擇其淤塞較甚者分年挑挖似此未雨綢

繆亦可減輕水患

(丙)酌去埝壩 查河身自六工以下兩堤相距十餘里至四十里不等任水徧流久垂定例邇年人民貪地多築埝壩並有偷將淺隘支流私自堵閉者其始假保護遙堤爲名勾通官署朦混立案其實不過一家一村利益而大爲全河障礙致令大溜逼窄安得不奔潰四溢此患實尤劇烈本年有所謂堵閉延長者實即此類應將各埝壩酌予刪除以殺水勢

(丁)多修閘壩 查河身淤填水勢稍大節節潰決堵口籌賑免賦所費甚鉅爲去害興利計莫若於沿河兩岸擇要修築閘壩數處以爲盛漲分洩之備匪特減輕水患而濱河沙城之地一經渾水淤泥立變沃壤次年秋收必可加倍古人謂一水一麥現今堤內各村之多富室者均以此故

(造)造林固沙 河流出山自高湧下其勢既猛衝挾泥沙甚多若於上游山坡及沿河兩岸廣植森林挂沙固堤獲益匪淺歷年水災凡堤上柳林密處較爲完固是其明證況暑汛險工搶獲尤爲得力前次會期京兆尹署交議此案曾經議決應即尅期實行並加推廣

(己)裁灣取直 渾河大溜灣曲恒多其沙泥之壅積與堤岸之塌潰皆根於此應將一律裁灣取直以求通順而成水性就下之功

(庚)加高堤防 查蘆溝橋側設石磴二十四尺爲報水標識歷年水深無過石磴者本年獨

高過數尺舊堤卑薄已有不能束縛之勢況加殘缺多處是以節節潰溢應將堤身酌加修築卽以挑挖中泓淤沙培補兩堤加高加厚以防漫溢下游遙堤亦應照辦

(辛) 聯鄉護險 護險用夫用夫折價其弊百端久經裁革邇年附河村莊多以生命財產所關綦重集衆搶險殊多裨益嗣後每屆秋伏大汛卽責成近河十里以內各村正副糾合丁壯羣出搶護以資得力而固河防但公家必須與以相當費用

五北運河 查此河上游爲潮白二河自口外流至密雲城南合流經順義至通縣東關有自西北來之溫榆河入焉始名爲北運迤邐南下至天津界浦口被永定河東撞橫截北運下游所以北運無下游至天津紅橋直謂之單獨永定下游可也茲擬定上下游治法數條錄左

(甲) 添闢尾閘 查北運下游至天津浦口被永定河沖開東岸向東橫行挾泥帶沙撞入北運永定湍流洶湧運水平緩難與爭衡而運河尾閘橫被侵佔不能自由暢洩故浦口之上日漸淤澱北運既無尾閘就令上游施工仍歸無用擬由楊村鐵道二十四道鐵橋下朱莊迤南奔宜興埠挑挖引河插入新開河穿金鐘河入海使永定不致爭流北運單獨宣洩尾閘旣暢受益應多北運之害永定害之事實具在人人皆知若再令合流莫若永定河仍走故道與大清河會流入海清濁調劑當無大患海河亦不至有缺水之虞此一舉兩得也

(乙) 疏濬青龍灣減河 查青龍灣爲北運東岸第一減河上口設有石壩減洩運河之水十

分之三年久淤澱河身淺窄以致宣洩不暢不但失減河原有之效力且兩岸每易漫溢成災就現勢論之應一面修治青龍灣一面由青龍灣堤西之月堤李家牌村起沿月堤向普濟河上游挑一段引河直達七里海水溜自然通順非第運河受益即青龍灣兩岸亦均獲安全況此段工程東用月堤畧事培補西用普濟河上游舊堤展長培厚可事半功倍豈云小補

(丙)挑挖七里海引河 查七里海從前地勢最低原爲積水之區東流入蘆運南流穿曲里海由北塘入海後經甯河以海潮鹹水爲患將曲里海下口堵閉是七里海之水僅存一綫之路東流至南北潦沽始入蘆運紆徊入海洩水愈緩七里海沈澱愈高絕不能容受青龍灣之水量現旣擬疏通青龍灣減河應由七里海之東樂善莊起向東南至葛樓沽止挑挖引河插入蘆運下游直洩入海水勢頗順大有一瀉千里之勢下游旣暢上游自平減河旣順運河自穩况樂善莊之葛樓沽一段甯邑紳民久有挖通之意因民力不足故未興工今如按此辦理事易成而民不阻

(丁)疏濬筐兒港減河 查筐兒港爲北運東岸第二減河近年來沿河各處水患頻仍推原其故一由於下游淤塞一由於沿河修築月隄隄之兩端建有閘口決河放淤只圖私利不顧公益欲減輕水患應先將月隄所築閘口一律堵塞次再疏通下游藉資宣洩獲益良非

淺鮮

(戊)規復通縣減溝 查通縣舊有減溝一道原係北運西面減河下游入鳳河於民國二年堵閉鮎魚溝決口時循一方之請求一併堵塞以致涼水河之水不能流入運河運河之水不能借減河以宣洩是運河西岸無一洩水支流東方數十縣屢年受害此亦一大原因欲救一方面水患應規復通縣減溝築一石壩高度約洩運河之水十之一二此事輕而易舉洩釜底抽薪之法也但通溝下接鳳河龍鳳合流至龍鳳橋又入木流鳳河河身應開寬龍鳳橋亦應展寬

(己)裁灣取直 查河流決口地點皆在迴環曲折之處所謂水入袖中必復袖口而出北運上游李遂店決口卽其明證潮白河水由北南行至順義河南村之北忽折向東橫行十餘里至李遂店旋折而西又橫行十餘里至河南村之南始南流而下論南北直綫不過五里許曲綫計之約二十餘里因李遂店之地鬆沙無底又經河南村之折流撞刷無怪乎旋堵旋決水直奔入箭桿河不歸運河故道也欲從根本計劃爲一勞永逸之舉必先由河南村向南挑挖引河然後從事堵塞李遂店之決口或設減水石壩以便伏秋大汎時分洩上游之水其勢既順又運河南流至通縣王指揮莊該莊築有支水大壩數里逼水東流較河南村之灣爲尤甚直綫不過里許迴環曲綫至今計之幾三十里之遙每至伏汎該村北水已

出槽該村南之水僅半槽足徵阻水下行之明證故該村以上每易出險此北運中游之大灣亦急宜裁挖者也

六 蘄運河 查此河發源塞北挾東陵一帶羣山衆谷之水洶湧而下勢若建瓴銳不可遏上游衆流奔放勢既湍悍而中下游河身淤灘錯出碁布星羅節節障礙兼之堤岸灣曲尾閘狹窄故一遇伏秋大汛潰溢爲災茲擬定治法數條錄左

(甲) 另闢支流 查蘄運河上游支河甚夥最大者爲小泉河岔河還鄉河梨河洵河鮑邱河箭桿河由西北一帶四面之水流至甯河縣界江窪口地方匯歸蘄運紆迴曲折行經數百里始達北塘海口該河身本來窄狹而江窪口至北澗沽一帶又灣曲太多長約三百餘里上游之水既源源而來復加以晝夜潮洑海水頂托宣洩益覺遲滯欲不漫溢橫流勢何可得若施以裁灣取直之法非不順利但自江窪口至北澗沽三百餘里無一非灣無一不在應裁之例着手殊形困難爲因勢利導計應由江窪口至北澗沽另挑一支河長不過三十餘里使分流直下宣洩自易較裁灣事半功倍

(乙) 寬展尾閘 查江窪口另挑支河上游各水既易宣洩惟至北澗沽以下河道雖少灣曲河身異常窄狹仍恐大汛時水勢過大不能容納一時傾洩不及難免漫溢成災應自北澗沽以下寬展河身酌量疏濬以能消納需水爲止庶幾上下兩游可順軌矣

(丙)堵築李遂鎮決口 查薊運河來源多係山水一遇暴發已有不能容納之患自李遂鎮決口經徐督辦改建新潮白河使潮白全河之水不走北運故道逼走箭桿河引入薊運以達於海則薊運河水勢驟增二倍有餘而容納之量不能增加故沿岸爲害不可勝言寶甯二縣爲尤甚李遂鎮決口不堵僅就薊運河一面修治無論如何設法崩潰之害終難消弭欲爲根本解決應將李遂鎮決口堵築潮白河水既不入薊運上游水勢自然平緩漫溢之患不治自消矣

(丁)清灘築堤 查薊運自薊城南五里橋以上固無堤埝故雖過伏秋大汛不過漫溢爲災自五里橋以下其東西兩岸堤埝就境內論已達二百餘里其中極大淤灘多至五十八處逼溜刷堤愈刷愈薄以致險堤頻年潰決東西兩窪盡成澤國固由上游水勢洶湧亦因河身障礙甚多河流不暢所致急應將淤灘擇要挑挖並將堤身加高培厚就下易而旁溢難自無患矣

(戊)疏濬引河 查薊運沿岸有青淀太河二窪青淀窪形如釜底原有引河計十二里許惟積年淤塞流不順軌太河窪因障兒窩舊堤培高積水無從宣洩薊玉兩縣人民動起爭議今應將青淀窪引河從新規復障兒窩舊堤改爲引河以息風潮而弭水患

七濼河 查此河發源於獨石口外源流極細東北走多倫越圍場隆化豐寧入濼平會興洲及

伊遜伊瑪圖二河之水水勢愈大東西行至承德南界與熱河之五別河會而承德東西兩方之水俱附入焉由潘家口入長城而遷安而盧龍又與青龍各河會南行至灤縣蔡家營分爲二股東股入昌黎昌黎又分三股一由甜水溝一由狼窩口一由老母溝入海西股入樂亭由清河入海近年入樂亭之道漸淤由會里鎮入老母溝者居多此灤河流域之大畧也查灤河源流極遠水性暴烈加以河灘甚寬河流無定發源各處山盡成童經過各處岸皆曠廢故每逢夏令大雨時行輒則淹沒田禾重則冲塌房屋爲患極烈欲去其害應以封山造林溶河築堤爲要義茲擬辦法數條錄左

(甲)封山造林 查灤河發源於山枝流甚夥自潘家口以上如圍場隆化豐寧灤平承德平泉各縣皆有大河與灤河會惟各河發源及流域之處類皆童山枯岸並無樹株無吸收水量固結堤岸能力以致水勢湍急異常堤岸不能箝束此水患所由來也爲今之計實以封山造林爲當務之急惟承灤豐隆四縣向多旗戶旗佃山場河荒往往認爲旗族佔有攔阻本地人民栽種樹株今雖丈放官產此等情形仍所難免應由熱河都統通令各縣及錫子山墾務局凡屬山荒河灘均應培養樹株匪特有益河流並爲地方闢一絕大財源也

(乙)疏溶河流 查灤河因山水暴烈挾泥帶沙到處淤塞今自潘家口以下如遷安盧龍灤縣昌黎樂亭各縣凡灤河流域屢有變更東決西淤軌道無定亟應將河身淤塞之處由尾

閘湖流痛加疏濬以防變遷並資宣洩

(丙)修築堤埝 查灤河兩岸向無堤防往往夏末秋初水漲出槽浸沒田禾沖刷地畝爲害匪淺應自潘家口以下如遷盧灤昌樂各縣灤河流域擇其吃緊地點修築土埝以防漫溢各河善後辦法

一築塘蓄水 查順直各河多數發源於山平時涓涓細流附山村莊頗資灌溉之利一遇山洪暴發則奔騰澎湃一瀉千里陸地實受其禍推原其故實以山中無蓄水之所故得任意奔放應調查各河發源處如有相當山峽或陵谷建築石塘牽引河流分注之以減水量俾可收調濟之功

二設壩開渠 查山水性自高而下悍湍急異常所以鉅山較近村莊一被水災往往沖刷田廬漂沒人畜實以陡落平原無紆洄停蓄之致應於各河發源之山麓設壩攔水以頓挫之再於壩外開渠以潑洄之渠開下口使緩緩洩出較之自上直瀉猛烈之性自當少殺爲害亦可減輕矣

三經營森林 森林能節氣候減輕水旱之災爲近世學者所公認我國漠視林業童山枯岸比比皆然數年以來水旱迭至此亦一重大原因也欲謀善後之法實以培植森林爲第一政策應令沿河各縣無論山陸一律曉諭人民沿岸植樹遵照森林法切實辦理不特吸水量固隄

防挂泥沙對於河流種種利益不可勝計而裕財源民用尤彰彰者期以十年吾省偏災庶可消弭於無形乎

四設船刷淤 查順直各河清濁雜糅然濁流居多亦爲患最烈緣濁流挾泥帶沙最易淤澱宜洩不利實水患所由來也查鐵船刷沙外洋多利用之吾國亦歷試有效爲善後計應於各濁流大河備刷淤船若干常年往來衝盪俾泥沙挾以俱下自不至有淤塞之虞矣

五注意堤防 築堤爲治河下策主治河者公認之然果能整齊堅固亦足保障一時非必毫無效果比年連遭苦旱官民徼天之幸玩視堤防故猝遇河水暴發各河堤岸紛紛潰決固屬天災亦由人力有未盡也嗣後應令沿河各縣於每年作汛以前切實曉諭各村對於附近堤岸修殘補缺以備不虞似此未雨綢繆庶不至臨時束手

以上條舉各河治理方法係對於七大河特別狀況分別討論規畫之其關於普通辦法則列入善後之內用備採擇至測勘地勢之利便估計工期之數目應請令由治河專員切實籌辦迅速施行以弭天災而救民命無任禱盼之至此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京畿河工善後紀實卷十三目錄

獎懲

會呈大總統請獎河工出力軍警人員文

呈大總統請獎救濟津災出力官紳長警文

呈大總統辦理平糶情形並請獎在事員司文

會呈大總統請獎辦理水災河工各員文

呈大總統製定獎章請鑒核備案文

呈大總統瀝陳京直各河工程完竣保薦異常出力人員文

會呈大總統請獎辦理京兆永定北運河春工防汛出力人員文

呈大總統請獎河工出力人員勳章文

會呈大總統請獎辦理各河春工異常出力人員實職文

會呈大總統請獎永定河裁直工程出力人員文

訓令各縣知事各河督察長各河務局長河防局長頒發河工處分事例文

訓令天津河務局永定河防局北運河防局頒發河工處分事例大要文

京畿河工善後紀實卷十三

獎懲

會呈大總統請獎河工出力軍警人員文（七年一月二十四日）

爲恭報直隸各軍警幫辦河工出力人員籲懇分別給獎仰祈鈞鑒事竊直隸自去夏以來霪雨爲災河流盛漲官堤民埝潰決相尋迭經銳令飭各道尹知事督率警察紳民會同河汎員弁協力堵築以重堤工各在案惟決口甚多災區極廣如盡由官紳設法修堵則進行或難妥速竣工亦恐太遲伏查前光緒七年左文襄公奏令湘軍興修順直水利李文忠公奏令淮軍修築涿州河堤及永定河壩工程事竣之後曾將在事出力人員從優獎叙均有成案可稽當經令飭直隸各混成旅旅長指定漫決地點酌撥營隊並分飭駐防決口各縣營隊馳赴工次會同各該縣官紳通力合作分段興修以資協助并咨行陸軍部內務部備案各在案又查去秋九月間南運河決口十餘處洪流波及津埠以致津南一帶半遭淹浸當以天津爲通商要區華洋雜處關係至爲重要經派全省警務處長楊以德督飭員司會同河務局分堵南運各口以期減少來源嗣據該處局等呈報先後合龍一律竣工并於各處入河入海水口分別挑挖一面築埝抽水竭力疏消目下南窪一帶積水亦已日漸消退所有南開南市海光寺等處以及各國租界早經回復原狀至各縣官堤民埝除地勢

過低水災過重各處外亦皆先後呈報堵合無礙春耕此直隸軍警幫辦河工之實在情形也數月以來所有在事軍警協助河工不辭勞瘁亟宜酌予獎叙以旌有功論國家名器本不宜稍有冒濫然值此河務破壞公私交困之際非軍警合力助理無以求速效而奠民生且天災流行無歲蔑有自應分別從優獎勵以昭激勸而策將來希齡銳爲鼓勵人才慎重河務起見謹將直隸幫辦河工出力軍警彙繕銜名開具清摺呈請鈞鑒抑希齡銳更有請者自此次被災以後飢民聚集津埠節經警務處長楊以德募資賑濟妥爲安插頌聲播於遐邇嗣以楊柳青至大蔣莊決口工程飭由該處長擔任修堵均經先後堵合尤以河務局承修之宣家院工程於十一月下旬因水勢陡漲走失占掃已屬無法挽救復責令該處長派員搶修當經親往工次力與水爭於十二月十日合龍早澹沈災厥功甚偉應如何優予獎叙之處出自逾格鴻施謹併呈明除在事出力文職各員應俟春工告竣再行另案彙請獎叙外理合會銜備呈伏乞大總統鑒核訓示遵行謹呈大總統

呈大總統請獎救濟津災出力官紳長警文（七年九月二十七日）

爲呈請獎給上年天津水災救濟出力官紳各等勳章以資策勵事竊維上年秋間天津一埠猝遭水害巨浸滔天流亡載道救災恤患端賴地方官紳長警各本其飢溺之懷不避艱險出而拯濟勤勞足錄任卹可風茲據天津警察廳長楊以德將各該出力官紳開具履歷請獎前來除分咨內務部銓叙局外理合呈請大總統鑒核給獎施行謹呈大總統

呈大總統辦理平糶情形並請獎在事員司文（七年九月二十三日）

爲呈報辦理平糶詳細情形並將在事出力各員請予獎勵事竊查上年京兆直隸各縣被水成災淹沒及歉收田畝據各縣報告總共三十萬五千七百二十八頃七十八畝每畝平均收穫以三斗計歉收糧食當在九百萬石以上爰議籌辦平糶接濟補救以免青黃不接之時民米缺乏調查其時糧價及糧產情形以在東三省採購爲宜當於上年十月間委託津紳王郵隆就其榮慶商號在錦州新民營口開原一帶分途採辦冀免聞風居奇增價旋於十一月在津設立運輪糶米局專管糧石驗收發放暨運輸事宜一面會商交通部按五折記賬核收運腳並由日使館商允南滿鐵路會社半價輸送規定糶價以斤重計用免各處斗斛大小不一出入高下之病統計第一批榮慶號採購玉蜀黍八百九十四萬四千九百四十二斤高粱六百四十三萬九千八百八十斤嗣以各縣紛領不敷應付復委員訂購長春中國銀行囤存高粱二萬四千石吉林永衡官銀號囤存高粱二萬石作爲第二批計一千四百五十二萬六千四百八十斤先後派員運津截至本年六月底停止平糶計京兆直隸各屬由縣知事呈辦平糶者五十九處其他機關及慈善團體領糧供糶賑之用者計十三處統共發出玉蜀黍八百八十一萬五千九百斤高粱一千二百八十七萬一千一百七十五斤往年春夏之交舊糧已罄新糧未登糧價無不逐步增漲者本年則逐步跌落固由五風十雨順直及鄰近各省麥秋大稔亦未始非辦理平糶之效果謹將辦理情形臚列陳之一款項出納

之大畧初議由中交兩行擔任貸借其東三省分行紙幣一百萬元嗣未能踐約而糧石已訂購不能不如期付價改由本處工賑款項下籌墊四十四萬元並商准財政部由藩撥給小洋六萬二千九百七十四元七角二分七釐專款只有此數現除京奉京漢津浦鐵路半價尙未結算外實支出糧價糜袋價及運輸雜費九十一萬餘元專款只當其半均臨時由收回糧價項下抵付現存各縣及各處已繳糧價十萬八千餘元帳列未繳糧價八萬餘元正在催繳至糶剩高粱七百七十萬斤亦經另籌辦法以資結束一輾轉運輸之繁重糧數既多轉運程途遠東三省所購之糧歷南滿綏而轉京奉路運津驗收平均每日五六車或十數車無一日之間斷閱半年之久始克竣事其間南滿京奉兩路聯絡輸運已極困難由津轉發各縣則經歷京奉京漢京綏及津浦各路復因軍事發生車輛缺乏兼顧爲難迭與交通部局文電磋商專員奔走幾無虛日幸得設法應付民食賴以接濟地方藉以安謐一糶糧之酌劑支配查平糶用以調劑市價使之適得其平辦理之始各縣知事有以爲宜計口授食一縣輒要求數萬石者有以爲糧價不必因市價爲高下宜務求低廉以惠災黎者亦有糧價尙平且不比較貿然請領者風聲所播糧商相率觀望不敢販運囤積誤會平糶本旨轉恐地方糧食因而缺乏本處體察所及迭經隨時剴切文告並曉諭領糧士紳勸令如常販運一面購備多數糧石源源接濟統籌兼顧願費經營因之本處尙有存糧而地方已無乏食之虞一各縣經辦之手續查原定各縣平糶章程價格由各路查賑委員長會定不准增加分文經費由

縣自籌交通不便運費較多者准其核實呈明酌量補助嗣各縣多以籌款維艱稟請補助本處應付爲難改定章程將鐵路大宗運費由本處擔任其他運費准其酌量增入糧價陸運車輛勸令紳富借車運載平糶不必專設機關不能多用員司或附屬於辦賑處由紳董經理而知事監督之凡此種種之規定無非減輕其擔負使災後貧黎多沾實惠至其他辦理手續更另定條款由各路查賑委員長並總督察官隨時察查用備考核現已竣事尙無流弊以上四端係辦理平糶經過之大槪情形也復查上年京直水災至爲奇重希齡奉命籌辦善後上體政府惻怛之心下念人民生命所繫購糧平糶責無旁貸惟在事員司時歷經年或借箸籌畫案牘勞形或運輸出力因應悉當非從優請獎不足以酬勞動謹擇其尤爲出力者分別擬獎另附清單呈請俯准照擬給獎以昭激勸除分咨外理合造具各機關領糧數目表呈請鈞鑒令遵謹呈大總統

再本處在奉吉等處購運糶糧中間經過南滿路前經商准南滿鐵道會社半價輸送該會社提前籌撥車輛源源運輸接濟民食總計捐照半價車費日金一萬六千七百餘元實屬熱心公益有裨賑務擬懇大總統頒給該會社匾額一方以示優異而昭矜式理合附呈伏乞鈞鑒施行謹再呈

會呈大總統請獎辦理水災河工各員文（八年一月五日）

爲恭報辦理直隸民國六年水災河工及上年春工防汛在事尤爲出力人員懇願分別獎勵仰祈鈞鑒事竊查直隸自民國六年夏秋之間霪雨爲災河流泛濫官堤民埝潰決相尋以致被災縣分

竟達九十餘縣之多甚至九月間南運決堤洪流波及津埠當經兼署省長曹錕咨商希齡銳分令各河務局及各道尹知事勸查漫決各口設法堵修並按照前清湘淮兩軍修河成案通飭各處駐防軍隊通力合作以資協助復於省長公署內設立全省河務籌備處及順直義賑會遴委熟悉河務熱心公益人員擔任籌辦工賑各事又以天津爲通商要區華洋雜處關係至鉅經派警務處及河務局分堵南運河各處決口以期減少來源旋據該處呈報先後合龍一面築埝抽水竭力疏通津埠各處早已回復原狀至各縣官堤民埝迭經嚴令督催亦經先後呈報堵合工竣無礙春耕業於上年一月間將辦理六年水災河工詳細情形暨籌擬善後辦法呈請前大總統鑒核並先將在事軍警擇尤呈請獎叙各在案及上年春間以本屆春工與將來善後工程關係甚重亟應妥爲佈置以固河防惟應辦各工地段綿長工程浩大不但集款維難一切籌備亦不得不力求完密當經希齡銳往復協商督飭河務局積極籌畫並會委各河承修監修各員迅速興修嗣據該局先後呈報工竣請委驗收所辦各河工程均尙欸不虛糜工歸實際各河堤岸一律回復舊觀用能三汎晏然藉資保障惟溯查春汎之時水勢即日見增漲入伏以後各河相繼暴漲洶湧異常均與六年大汎時水痕相若迭經嚴令各河防汛員司加意防守并分令沿河各縣知事親督民警上堤協力搶護卒賴策策羣力轉危爲安事後追思心猶戰慄茲幸節屆冬寒仰託福庇河流順軌獲慶安瀾所有在事文武各員或籌畫河務悉協機宜或昕夕從公不辭勞瘁亟應酌予獎叙以旌有功論國家

名器本不宜稍有冒濫然值六年水災之後各河新工林立險象環生幸賴各員搶辦有方防護得力得以經過三汛勉保安瀾實屬異常出力且天災流行無歲蔑有自非分別從優獎叙無以昭激勸而策將來希齡銳爲鼓舞人才慎重河務起見謹將直隸辦理六年水災河工及上年春工防汛在事出力各員彙繕銜名開具清摺呈請鈞鑒合無籲懇恩施特准如擬用資鼓勵除咨明內務部陸軍部查照外所有直隸各河三汛安瀾擇尤請獎緣由理合會銜備呈伏乞大總統鑒核訓示遵行謹呈大總統

呈大總統製定獎章請鑒核備案文（八年四月四日）

爲製定獎章分獎河工人員恭呈仰祈鈞鑒事竊查上年京直水災黎民昏墊希齡奉命辦理善後議賑籌工一年有奇所有在事出力各員暨襄助工賑員紳除在工賑兩案擇尤請獎外並製定賑務獎章贈章分別發給業經呈報有案茲復製定一二三等鰲魚獎章三種分獎河工尋常勞績員紳一二三等紀念獎章三種分獎工賑兩項出力軍警工弁仍俟頒發竣事一律造冊咨部備察以重榮典所有製定鰲魚紀念各項獎章緣由理合檢同式樣呈請鑒核備案謹呈大總統

呈大總統瀝陳京直各河工程完竣保薦異常出力人員文（八年五月十日）

爲瀝陳京直各河治標工程次第完竣謹保薦異常出力人員恭呈仰祈鈞鑒事竊希齡自前年奉命督辦京畿水災河工善後以來業將賑務完竣情形呈報結束並將辦理賑務異常出力人員先

行擇尤呈請獎叙在案查賑務爲一時救濟河工爲永遠利賴亟應分別治標治本計畫以策進行惟前年京畿大水爲數百年所僅見當時五大幹河及支引各河同時潰決被災之區百餘縣待賑而食者千萬家尤以治標爲目前除患禦災之要圖年餘以來兼籌並顧各河工程次第告竣茲幸五穀豐登雨暘時若人民已慶得所謹將辦理情形爲我大總統詳細陳之查前年九月間霪雨連朝南運河決口十餘處洪流波及津埠當以天津爲通商孔道華洋雜處關係至爲重要迭經商同本地官紳暨各國領事築埝排水自海光寺直至南門修築長堤又以城西南隅一帶積水甚深復商令天津埝工處承辦並一面訓令河務局分堵南運各口以期減少來源又於各處入河入海水口分別挑濬竭力疏通未及兩月一律回復原狀此辦理津埠救急工程之實在情形也天津以外京直各縣均在巨浸之中當時迭接各縣知事報告官堤民埝決口計五百七十餘道不特田廬漂沒蕩析離居而耕穫失時生計盡絕情形極爲可慘若責以就地籌款堵築其力實有未逮繼因各縣紛紛呈請撥款補助當以事機急迫勢不能緩遂籌定專款三十萬元交由直隸財政廳存儲並商由直省長京兆尹核定緩急分別支配至堵築各項工程完竣後仍飭報由本處派員驗收以昭核實一年之內各縣所有決口均經堵築此辦理各縣救急工程實在情形也嗣以春工興辦尚有堵築未完各口均劃入春工範圍以免紛歧查五河春工例有歲修上年洪水氾濫各河堤同時衝決流域之廣工程之大從所未有若僅待歲修經費何能計日程功遂于六年十二月規定春工勦

估辦法暨籌勘五河宣防工程簡章以便從事并以南運北運大清子牙永定五大幹河區域分路各派委員長帶同委員前往會同該管河務局長暨各縣知事詳細籌勘於七年二月杪一律籌勘竣事並繪具圖說編製工程預算估冊呈報維時春融早屆亟待興工然地段綿長工程緊要稍事延緩關係匪輕又以工巨款絀嚴防侵蝕並規定放款購料監工收工各項章程暨督察服務規則獎懲條例先行頒布俾資遵守然後遴選爲守兼優之員分別委任督察其工程尤爲重要者并派各督察長分辦以免貽誤所有各河工料款項由本處另派專員經理遇放款時由主管局長及本處春工督察長會同核准再由會計專員發交承修人員具領以杜河工積獎春工告竣各河按照原定估冊多有贏餘之款繳還本處者足見各員辦事之不蹈積習此辦理各河春工之實在情形也然新工初竣土質鬆浮加以入伏以後各河相繼暴漲洶湧異常均與六年大汛時水痕相等稍疏防護危險堪虞復經分路派定監防委員長督率員夫分赴各河劃段監防並調集直隸山東江蘇各海河工程學校學生七十餘人到工練習幫同防守永定南運子牙大清等河出險多處均經各員奮力搶護乃得無恙至三汛安灤始將各河工段一律交由各主管河務局直接接管以專責成此辦理各汛搶險工程之實在情形也查近年以來京直迭遭水患其原因實由主要引河半皆淤塞間有已成平陸者繼經測量多次通盤籌畫不得不將各引河同時修濬以瀉洪流如北運之青龍灣金鐘河新開河南運之四女寺捷地斬官屯等歷年淤墊河面淺狹幾至不能容納是亦各

河潰決之一大原因但此項工程向來多歸民修民守現在因關係各幹河通塞均各派專員前往勘估分別疏濬伏秋兩汛之後一律竣工並先後呈報在案至現辦之牛牧屯等概歸入特別工程處由順直水利委員會承辦仍由希齡監督以期早日竣事業經分別呈明亦在案此辦理各引河疏濬工程之實在情形也伏念希齡自奉命以來綜籌工賑任重才輕時虞竭蹶重以大災之後物力維艱此與歷來辦理大工情形迥不相侔不但集款爲難而應辦各工限期迫促頭緒紛繁一切籌備布置尤不得不力求完密一面嚴飭各河務局積極進行一面揀派專員迅速修築總期欸不虛糜功歸實際嗣據該局長等先後呈報工竣請委驗收希齡並迭派各技師人員赴河察視所辦各工尙屬工堅料實溯自上年春工甫竣大汛接臨伏秋之間陰雨連綿大小河流次第盛漲險象環生幸賴宣防各員晝夜梭巡協力搶護卒使堤岸穩固轉危爲安用能三汛晏然藉資保障此皆仰賴天心仁愛暨我大總統福庇遂致河流順軌獲慶安瀾實非始料所及希齡責任所在無勞可言所有在事各員或昕夕從公贊襄盡力或馳驅效命艱苦備嘗當事機緊迫之時履險蹈危人與水爭洵屬勤勞卓著若不擇尤酌予獎叙何以昭激勸而策將來查民國四年濮陽河工告成六年永定河工告成在事異常出力各員均由該督辦等呈請保獎實職暨勳章奉令照准在案此次京直各河大工告竣事同一律自應援案呈請獎勵以彰勞動再希齡曾於上次賑務請獎呈內聲明水災河工分別各彙保實職一批業奉指令准予擇尤酌保在案茲查有本處工程股長周秉清等

豐北運河督察長鄭翼祖等在事異常出力謹遵令彙繕各該員銜名清單呈請鑒核除將委任待遇各員造冊另文咨送銓叙局以委任職註冊任用暨尋常勞績各員咨部給予河工獎章外所有京直各河大工告竣三汛安瀾擇尤請獎各緣由理合呈請俯賜特准指令祇遵謹呈大總統

會呈大總統請獎辦理京兆永定北運各河春工防汛出力人員文（八年六月十八

日）

爲辦理京兆永定北運各河春工防汛在事出力人員擇尤分別請獎恭呈仰祈鈞鑒事竊查京兆前年猝遭大水永定北運兩河同時潰決當經希齡達往復籌商分令各該河務局分別緩急勸查估修嗣據報稱永定之北山大壩北運之土門樓張辛莊沙古堆等處均爲最要工程又以李遂決口勘估堵閉潮白全河之水挽歸入運險工林立關係尤重復經派員督察會同辦理以期通力合作惟時春融早屆亟待興工曾由各該河務局長會同督察長劃段承修尤復於原估工款項下切實核減節省甚巨雖兩河工段綿長期限緊迫而在工各員和衷共濟奮勉進行並督飭人夫斲少搶辦始于汛前一律告成節將辦理完竣情形先後呈報在案春工甫竣大汛接臨北運下游經伏秋霖雨迭次盛漲險象環生而永定之南一南二南五南六南七北五北六北七各工同時吃緊屢有冲刷墊動之虞該局長等終日督率員弁兵夫拚力搶護獲憑安瀾伏查河工一項向來積弊甚深木盾工巨款絀關於估款一節不時嚴密稽查總期款不虛糜工歸實際加以大災之後百物昂

賞鳩工購料竭蹶異常均爲歷辦大工所未有端賴得人相助爲理始克計日成功似此奮勉圖爲不無微勞足錄在該員等效力宣勤本應盡之責任在國家論功報最應優予以褒崇查濮陽永定河工告成在事異常出力人員均經保獎實職暨勳章奉令照准在案此次工程所關尤爲重大自應援案呈請獎勵以彰勞賞不得以防汎常例相繩茲查有現署永定河河務局長張樹楨等北運河防汎委員王岫等在事異常出力謹分別彙繕各員銜名清單呈請鑒核除將委任待遇各員造冊另文咨送銓叙局以委任職註冊留工任用外所有辦理京兆永定北運春工防汎出力人員擇尤分別請獎各緣由理合會呈懇請大總統俯賜特准如擬給獎指令祇遵謹呈大總統

呈大總統請獎河工出力人員勳章文（八年七月三日）

呈爲辦理本處河工暨五河春工出力人員懇請獎給勳章恭呈仰祈鈞鑒事竊希齡前奉命督辦京畿水災河工善後以來節將工賑完竣情形暨在事異常出力人員先行呈請保獎在案茲查有內務部司長本處顧問陳時利等或贊襄盡力或效命馳驅前後在工至年餘之久不無微勞足錄謹擇尤開單懇請大總統獎給各該員勳章以勵賢勞理合具文呈請俯賜核准指令祇遵謹呈大總統

會呈大總統請獎辦理各河春工異常出力人員實職文（九年四月十四日）

爲會呈辦理直隸各河春工異常出力人員請仍照原案獎叙實職以資激勵恭呈仰祈鈞鑒事竊

希齡銳於八年二月二十日會呈請獎天津河務局長媿錫章等一案於本年三月六日恭讀政府公報登載大總統令葉登榜給予四等嘉禾此令又令崔季友冉凌雲晉給三等嘉禾章姚彤章殷國珍趙英漢李樞何炳庚均給予四等嘉禾章此令又同日登載大總統指令第六百二十六號令國務總理靳雲鵬呈核京畿一帶水災河工善後處請獎辦理民國六年水災河工在事出力人員繕單呈鑒由呈悉葉登榜崔季友等已有令明發于振宗媿錫章邊守靖步以莊王億年齊耀城張繼良仵墉忠芳均著傳令嘉獎餘均加擬給章此令等因祇領之下感悚莫名查六年京畿大水時值五大河流同時潰決希齡奉令督辦善後當即會同省長銳京兆尹王達往復協商並分令各河務局長籌勘估修如直境所轄南運子牙大清北運下游四河承洪水之後官工固到處殘缺民工亦無一完全修辦春工異常繁急加以災祲之餘百物昂貴鳩工購料踴躍萬狀遂嚴令天津河務局長督率各河工警長員分別查勘加緊趕辦爲時兩月全工告成尤復力求撙節於原估工款節省甚巨國帑無虛糜之用民居免蕩析之虞是此項在工各員與京兆同一勞動而京兆永定北運兩河出力人員前由希齡會同京兆尹王達呈請獎叙簡薦各職暨勳章業於八年九月九日奉令照准在案天津河務局出力人員事同一例未便令其向隅茲奉明令竟將此項請獎實職各員概改勳章似與京兆河務一案事出兩歧功同賞殊匪特無以鼓舞羣僚即揆之國家獎勵一途亦不足昭示平允又查黃國俊係本處河務股股長崔季友係本處工程股主任該兩員在處任事前

後兩年續籌畫備著勤勞其經驗宏富尤爲近來河工不可多得之才其餘在工各員昕夕從公備嘗艱苦均屬異常出力用特援照會同京兆尹前案再行繕節呈懇大總統將原請簡任職之黃國俊崔季友于振宗姚彤章仍請俯准以簡任職存記原請荐任職之吳欽謝禮威文憲章紹鈞李寶森馮啟鵬再凌雲郭天錫鄭恩潭張士奇王秉鐸趙斯桐譚文聲殷國珍仍請俯准以薦任職分發任用以勵賢能而昭激勸是否有當理合會呈恭請鑒核特准如擬給獎指令祇遵再此項請獎人員係在九年一月國務院頒布新章以前合併聲明謹呈大總統

會呈大總統請獎永定河裁直工程出力人員文（九年六月七日）

爲會呈辦理永定河裁灣取直工程告竣獲慶安瀾謹保薦異常出力人員恭呈仰祈鈞鑒事竊希齡自六年奉命督辦賑工善後以來業將賑務暨五河春工次第告竣情形先後呈報在案惟永定河屏蔽京南關係重要在京畿各河中最稱難治前年呈經擇要興修然祇限於救急各工於該河受病之源仍無補救險象環生隱憂彌切上年復經派員詳細測勘爲減輕河患起見惟有疏濬中泓裁灣取直東水順流庶可收一時之效當將施工計畫及勘估情形呈明並奉令交財政內務兩部查照辦理在案嗣由內務部派技士萬樹芳復勘亦以此項工程實爲目前扼要之圖咨請迅速籌款開辦希齡一面與思浩往復協商籌撥工款一面飭令永定河務局長開工期於汎前一律嚴事並由本處派員督察時值麥黃水至大汎將臨河流與前兩次籌勘情形不無變遷又經該督察

員等會同該河務局長根據原定計畫參以現在趨勢詳加復勘酌將原定七段工程核減兩段所做工程與上次呈報施工辦法微有出入謹將該河臨時改變情形再爲我大總統詳細陳之一第一段北五工九十兩號形勢與原估時大致相同惟舊綫下游地勢稍高水流亦較逕直故新綫河口尾改就向上移轉一第二段北六工九十兩號原定河口河尾處所時已變成灘流勢距離較遠上口挑作頗難故新綫改就新流硬坎挖作河口並作挑水壩一道以利導行一第三段北七工第十五號原估記作上下兩小段但彼時上游河流較淩汛前形勢大變上段無應作之工故新綫就現時河流相宜處改作一長段並在河頭上游作挑水壩一道以順水勢一第四段調河頭村南河溜現勢較淩汛前向下轉移八十餘丈故新綫亦隨新溜變更並在河口上游作攔水土格一道用防旁溢一第五段屈家店原估距河口水游百餘丈擬裁南岸灘坎均寬四丈現因淩汛後南北兩坎刷寬三丈上下且河底爛灘較前亦冲刷稍深故改就永定北運兩河匯流處裁挖永定南岸灘嘴以避北運頂衝並期尾閘宣暢以上各段係與原估稍有變更之大概情形也伏查該河來源挾沙太重河形變遷至爲迅速此次裁直工程雖係治標辦法然馴水之性導之順流實於消弭水患有莫大之裨益又以當時逼近大汛欲使全河吃輕先儘下游各段提前趕作以利全河趨注而免顧此失彼之虞經該局長會同督察員等日夜督催均於汛前一律次第告竣並經揀派技師驗收尙屬工堅料實故去年該河水漲已至二丈四尺與六年大水相等不至危險決口者皆此裁

直之功足徵我大總統生民在抱用能化險爲夷羣黎免遭昏墊今幸河流奠定獲慶安瀾所有在事出力各員不無勤勞足錄卽應擇尤獎叙以彰勞動查有建議裁直工程前永定河督察長簡任職存記趙謙現任永定河務局長簡任職存記張樹枬擬請各給予四等嘉禾章永定河裁直工程督察員劉中利永定河裁直工程監修員陳樹聲查該兩員籌畫勘估督修工程夙夕從公備嘗艱苦洵屬異常出力之員劉中利係分發奉天任用薦任職應請特准以簡任職存記陳樹聲係前清四川補用同知署理富順縣知縣應請特准以薦任職分發任用以資激勵用特援照上年河工前案繼續會同呈懇大總統鑒核特准如擬給獎指令祇遵再查本處辦理工振異常出力人員請獎實職業於六年呈請並奉令准予擇尤保獎在案此項裁直工程於上年八月告竣又係預先呈准之案均在九年一月頒布新章以前合併聲明謹呈大總統

訓令各縣知事各河督察長各河務局長河防局長頒發河工處分事例文（七）

年五月十日）

爲通令事案准國務院函開案查貴督辦呈府提議河工人員處分則例一案前奉大總統發院交由法制局派員會同內務部悉心考核去後茲准內務部咨呈開熊督辦原設規定工賑員司特別犯罪懲治條例及河工處分則例等項係爲嚴重考成整肅紀綱起見惟此項法規必須通行全國關係重要自非妥慎釐訂難資遵守現在京畿一帶河工業經分別規畫逐漸推行對於辦事人員

若無定章援引進行上不無窒礙查民國二年九月本部通令管河各省文內曾經聲明前清法令與民國國體不相抵觸者均繼續有效由部將前清河工處分事例撮舉大要條例六端並將不適當處分別修正廢止其應受刑法上之處分者復規定照現行刑律辦理仍限定以河工官吏懲戒法施行日廢止等語是此項通令在河員懲戒法未制定前暫時尙可適用應請轉咨督辦暫行查照辦理鈔錄本部原令及前清處分細則各一件咨呈查核等因前來相應將原鈔部令細則各件一併函送貴督辦查照辦理等因到處查河工事項關係於人民生命財產者至巨辦理偶有不當貽害即無底止在前清原有賠修保固之例既足以資引徵卽革職罰俸之條並足以示薄懲本處職司督察藉重寅僚初無督過之心詎有深文之意惟望主管官吏共知懷刑經辦工程勿令窳敗苟勤慎以將事將獎勵之不遑如法網之自蹈自贖徇而無術是則本處諄諄告戒之意也除分令外合將事例印發該縣知事該河督察長該河務局河防局仰卽查照並轉飭各工警告長一體查照毋忽此令

訓令天津河務局永定河務局北運河防局頒發河工處分事例大要文（七年七月四日）

月四日

爲令行事案查本年各河春工經修各員原係各局主管河工職員工竣防守尤其專責現在各工甫經整理以各局原有之防汛經費支配防守自比昔年較有把握第恐積習相沿防守不力一有

疏虞不惟本年春工爲徒勞擲鉅帑於虛牝值此大災之後民困未甦更何堪再罹昏墊今當汛期屆臨若非嚴定功過厲行懲獎何以戒不職而旌有功查民國二年內務部當以河工官吏懲戒法尙未規定應適用前清河工處分條例曾經通令各省民政長遵照在案本年復以該項處分關係重要編定前清河工處分事例大要經國務會議議決施行並經將該處分事例咨行本處查照辦理茲特頒發各該管局所嗣後凡有疏防溺職各員一經查實定卽按照事例開載各條分別懲處如果霜降安瀾新舊各工並臻穩固本督辦亦必按照咨陳部院辦法依特例擇尤從優獎叙以資鼓勵除分別咨令外合亟檢同河工處分事例大要五本令發該局仰卽轉飭所屬工員一體懷遵毋忽切切此令

京畿河工善後紀實卷十四目錄

請求

候補衆議院議員尹承福請准構造挖河船以便應用文

天津警察廳呈送大沽造船所新式挖河船圖樣文(附大沽造船師擬造挖河船清摺)
函復天津警察廳文

京畿河工善後紀實卷十四目錄終

京畿河工善後紀實

卷十四目錄

京畿河工善後紀實卷十四

請求

候補衆議院議員尹承福請准構造挖河船以便應用文（六年十一月十九日）

爲呈請准予先期構造挖河船以便臨時應用仰祈鑒核事竊直隸各河分道勸估工程浩繁挖河築隄堵口三者兼施並行不悖惟在天津西南一帶新河專待開濬溝渠與北運舊河尤待剷除淤沙若以人力之維筐及筐擔挑負尙當淺灘初挖時尙覺得力迨至稍深水見泥濘漸多作業頗難而遲迴觀望者終致以淺報深勢所不免以故今春北運舊河會用人力調濬將及深二尺許工遂止不復深掘夏季河水漲發舊河道本未深濬所以李遂鎮口門復決時至今日欲使各河流深濶竊以爲築隄堵口則用人力爲便而挖河則用挖河船最宜在淺灘上挖掘用人力尙便在泥窪中挖掘用機器船甚利承福曾與鐵工廠研究此種挖河船之作用非必河水中可以行使即在乾淺地亦可以工作姑無論高低窪下皆能動工無阻且此船出土每一旁六丈兩旁寬可至十二丈許深掘可至一丈餘是寬窄隨意設施深淺自如動作其對於海河各種挖河船頗有心得諒不至空言無補近來津埠西南水滄汪洋濫溢明春開挖河道人力工作誠恐難以周旋於其間茲當時際寒冬擬請趁此時機先行定期構造挖河船俟明年春暖冰釋船告落成庶可以資準備而便試用

是否有當謹具意見書呈請督辦鑒核施行謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

天津警察廳呈送大沽造船所新式挖河船圖文（七年二月十七日）

敬呈者竊據本處大沽警察局長兼大沽造船所長吳毓麟呈送現造新式汽機挖泥船一隻圖樣做法並船身尺寸挖泥方數及應配鍋爐汽機等項估需工料銀兩數目清摺一扣圖樣一份如製造時五箇星期即可交船請爲轉呈前來理合檢同原件繕摺呈請鈞鑒

大沽造船所擬造挖河船清摺

今將仿造新式汽機挖泥船按照圖樣做法並船身尺寸挖泥噸數及應配鍋爐汽機等項每隻估需工料銀兩數目繕摺送請察核

計開

船身長七十一英尺半

船身前穩至後穩長六十六英尺

船身寬十六英尺

船深七英尺

吃水三英尺

能挖深至十一英尺

每泥斗容量一百二十釐特合泥重三百三十七斤

每分鐘挖泥十四斗

每晝夜約出泥六千方

復式凝水康邦汽機一部

高壓力汽筒十寸徑

低壓力汽筒十九寸徑

每分鐘一百二十旋轉

推機路行長十三寸

汽機壓力一百二十磅

汽機實馬力八十五匹

七尺徑八尺長鋼板鍋爐一具

鍋爐傳熱面積三百八十五平方尺

每點鐘用煤四百四十八磅

挖泥鋼斗十九具並斗架一座

船身兩邊各配三十六寸寬二丈長溜泥鋼槽三節

船面配絞車機五架

船面應用繩索錨纜傢具俱全並棉布天遮一副

機艙應用傢具俱全

以上每船計需工料行平銀陸萬四千八百兩

函覆天津警察廳文（七年三月一日）

敬復者前據呈稱據大沽造船所長吳毓麟呈送新式汽機挖泥船圖樣檢同原件繕摺請鑒等因查本處現正測量各河俟決定某河宜挖當即分別購置以資應用除令由河務股函致該所長即日派員來接洽外相應函覆貴廳查照此致天津警察廳

京畿河工善後紀實卷十四終

京畿河工善後紀實卷十五目錄

造林

咨農商部借調中西技師籌畫造林文

農商部咨復文

中華森林會函送會員凌道揚水災根本救治造林文方法

京畿河工善後紀實 卷十五目錄

京畿河工善後紀實卷十五目錄終

京畿河工善後紀實卷十五

造林

咨農商部借調中西技師籌畫造林文（六年十二月二十八日）

爲咨行事查本年順直各縣洪水爲災城鄉損失爲數極鉅固由各河中下游年久失治淤墊壅遏宣洩爲難而主要之遠因亦多由各河上游發源諸山林業未興以致水流標疾河床易致冲毀山腹童濯泥沙盡逐奔湍蓄溜既難致淤復易前經本處召集東中西人士及各部員司開會研究標本各治法逐次討論莫不以測量濬治固爲急務而造林上游尤屬要圖統觀此次水患不獨順直受害卽各河上游晉省諸縣一半成災可爲明證本處爲京畿一帶水災妥籌救治起見自非迅將各該河發源諸山造林事宜一並統籌規畫不足以爲蓄艾之謀清源之計惟此項林地調查及林藝籌備均係專門之學端資諳練之才查貴部林務顧問余佛西 *Shea Faase* 林務員 *N.C. Durdon* 僉事韓安均屬高等專門技師本處擬懇貴部准其借調派往各河上流查勘籌畫以備實行如荷允許並請仍留各該員原薪相應咨達希卽查照見復至綢公誼此咨農商部

農商部咨復文（七年二月三日）

爲咨行事前准咨調本部顧問余佛西等往各河上流查勘及籌畫造林事宜當經咨復照准在案

嗣准交通部咨調余佛西韓安二員勘測京漢沿路附近林場當以該路林場急待勘測業經咨復准予先行調用現余佛西一員在病假期內所有僉事韓安一員應俟勘測事竣再行偕同林務員波爾登前往貴處會同查勘除分行外相應咨請查照此咨督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

中華森林會函送會員凌道揚水災根本救治造林方法文（七年一月五日）

直隸今次水災所以如此劇烈者其最大之原因實爲缺乏森林也夫森林缺乏必多災難余每至各省講演森林問題言之綦詳卽如昨歲來京津講演持此與社會人士暨國會議員直隸省會議員農商執政諸君論之屢矣本年七月水災發端之際又復著論水災劇烈缺乏森林爲最大之一原因一篇揭諸全國各報奈我國人當災難未形之前視爲學理之研究事實或屬不然災難已發之後祇知目前救濟不思根本計畫余心憂之復專來津京切實攷查與我國人詳論之矣然猶自恐余爲偏嗜森林之人所見未能盡是遂與地理專家工程專家悉心研究無不同聲相應而曰森林之缺乏森林之缺乏試將其言分列於后

法國地理博士桑志華君本年十二月十一日與余言曰吾曾赴被災各區暨水災發源之各河上端查察則見保定一匯水之處本年七月至八月之間有屍骸數千與猪牛及房屋之棟梁雜漂於上又有大龍門一沼池之間浮屍八十四具此何故歟山水暴發不及避耳大清河之中段近安州處之一湖中心之水深至一丈五尺湖之中心所以如是其深者蓋四周之泥土日從山陵崩降圍

高之也。獻縣地方嘗掘井至十五尺以下，發見房屋之牆壁及橋梁，當爲山土歷年崩溜之明證。就子牙一河而論，自獻縣至天津決口，已有十二處之多。所謂河者有隄以制水，使之經必由之路。今決口如是之多，無怪其放恣自由，逞其威劫。究其所以氾濫橫流者，尾閘被泥土填塞也。依此種種之證明，今次水災之主因，無森林含蓄雨量，以至山水暴發，河流驟漲，無森林保護泥土，以至隨雨崩溜，河身填高。今日而謀根本救治，徵造林之外，無他求焉。

海河工程局平總工程師亦於本年十二月十一日與余言曰：此次之水災，其最大之原因，由於缺乏森林。今爲平心之論，溶河築隄者，不過目前救治之方法，而根本之救治，則在造林。障固山嶺，泥土含蓄水源，獨情中國政府遇事不揣其本而齊其末，對於造林一事，未肯注意也。直隸五大幹河，卽就永定一河而論，其平時之流量，每秒钟僅能洩水一千五百立方尺。每遇雨水，平均計算，每秒钟須洩水二十萬立方尺。是每遇雨水，須驟增流量一百三十餘倍。此明明溶河之工程力所難能，舍造林含蓄上方之水源，烏可以謀根本之解決。

全國水利局總工程師方維因君，本年十二月十七日與余言曰：直隸水災問題，過爲重大，應如何而謀救治，固已疊次報告。當道第一言以蔽之曰：非修堤溶河能解決也。要知水災問題之發生，其原因在於泥土問題。解決泥土問題，非森林莫屬。蓋森林既能限制泥土使之不致崩溜填塞，河身又可緩礙雨水下流，不致沖刷。吾敢斷言之曰：苟有森林，直隸五大河爲災決不致有如今次之

甚不知者以爲造水池而爲屯積泥土減少流量之一法次知水池用費極巨且隨掘隨填終非久計況依中國之地理及土壤河流而審察之造林實爲惟一解決水災之方法矣

全國水利局技正楊君豹靈刊印直隸水災報告及救治計畫書一部其論根本方法中之言曰河水挾沙太多之故不外前述發源諸山童荒不毛山石被雨侵蝕易致剝落隨水而流治理之法其要有三一於上游諸山造林一於山峽間築堵垣一於適當地建水庫使水之挾沙既少而又有水庫以澄清之則淤墊將次已少然而築堵垣也建水庫也工鉅費繁日久仍失其效三者中尤以造林爲最適宜最便利之舉但十年樹木難收近效誠宜及早爲之

英國戴樂仁君曾著救治直隸水災計畫書一篇而論洪水發生之由其言曰近畿各山童荒不毛一遇盛雨則狂流陡下推巖石挾泥砂沛然莫之能禦防止之法舍多植林木外無他道焉觀遼河之爲災可以恍然于此故矣夫遼河發源地在昔森林徧布鬱鬱葱葱水行紆緩從不爲害近則山坡崗側墾植時施林木既稀草根復盡霖雨一至急流崩沙一洩而下而災禍以成今歲由山上衝下砂石平地厚積可十尺許田園房屋淹沒過多而新民附近之鐵路橋梁葬入于泥砂中者蓋三次焉

依桑君平君方君楊君戴君之言觀之水災之根本解決徵造林之外別無他術固屬不待多論然恐國人對於森林所以減免水災科學上事實上歷史上之效用未能盡明仍復遲遲不辦茲故詳

言如後

(一) 水災之近因

水之所以爲災而害地方人民之生命財產者其最明確最淺近之原因不外後表所列之數端而已

水災之近因

雨水過多
河底填塞
水勢驟增
堤壩崩決

由此表觀之堤壩所以崩決水勢所以驟增者則由海底填塞雨水過多之所致是欲使堤壩不至崩決水勢不至驟增則水災無由發生卽有之決無劇烈之害者則須解決河底及雨水問題固爲不易之理但河底而能使之不至填塞若欲雨水使之不至過多此當爲國人所欲詳聞之者矣試分別以言之如後

(一) 泥土之障固

河底填塞者泥土爲之也泥土何自而至則由河之上端及左右山陵隨雨崩溜來也欲泥土不致崩溜觀左列之表而自知

泥土之障固

蟠根蔓鬚強固泥土之結合力不致崩溜

枝葉及林內地被物重重掩護不受打擊

水因林各種阻礙舒徐下流乏冲刷之力

水因林分容緩流則運力弱含帶泥土少

泥土之崩溜因輕鬆而乏障固也障固泥土之功能則爲森林所獨有蓋有森林之地而樹木之下端蟠根蔓鬚分佈於泥土之內泥土既得樹之庇蔭不至輕鬆復經根鬚之縛束結合力自然強固如是而崩溜之弊可不虞矣

樹之上端枝葉布於空間爲泥土之庇護而枝葉之已殘敗者復墜積地面之上地面更因林構生最厚之地被物及雜草叢枝以重重之掩護無論若何狂風暴雨均不受直接打擊惟其不受打擊則無崩溜之理矣

有森林之地雨水注於其內被樹木之殘敗枝葉及其構成之被物與夫積存之殘敗枝葉多方阻礙其流速之力并減少其流量(詳後段)以最少之水量舒徐下流冲刷之力必然缺乏夫地面愈裸赤則雨水打擊之力愈大地勢愈傾斜則雨水冲刷之力愈猛水雨冲刷山間之泥土砂石若充其量儼如刀鋸之伐樹木終必使之顛覆惟有森林則雨水失其破壞土地之冲刷力矣

由前言之有森林之山而泥土不致崩溜然或山陵不能盡植森林仍有泥土溜入溝澗亦可移填

河底豈知森林之功能亦能減少雨水之流量（詳後段）水之流量既減又復緩流則運力甚弱據各國水利工程專家之研究同量之河流苟其流愈急則載運之力愈大假如流行之速率增至十倍載運之力則增至百萬倍其速率每點鐘能流二英里者僅可載運重如二兩至三兩之小石若每點鐘能流二十英里即一百噸之大石亦可推移而去是有森林之地方河流之運力既弱則水中含帶之泥土自屬極少河流之尾閘必不至於填塞矣

或者謂泥土沙石之至有時起自廣漠之平原及最高山頂不生草木之處此可斷言之曰苟近河之左右及其發源之上端而有深密之森林泥土砂石決無經過其間之理法國加斯可內者地處西南海隅面積計三十五萬英畝自森林殘伐盡後流沙爲害不堪設想一七八六年有工程師彼瑪締氏出而恢復此地則以造林爲惟一之功能意大利及瑞士交界之山名曰阿爾卑斯山之高峯而爲不毛之地砂石不至崩降者亦賴下方之森林防禦之也是此當知森林障固泥土之功能無不備

直隸五大幹河據各工程師之調查河身有高平地丈餘者有高平地至二丈者此明明泥土沙石隨雨崩溜積年累月之所填高治水患者僅知修堤而不知造林保護泥土也更進一言曰苟有森林非特山嶺之泥土沙石不克隨雨崩溜及河即河底固有之沙泥亦必爲不息之流泉漸洗而空之此有森林障固泥土不至填塞河底之確證若夫雨水過多又將何如

(二) 雨水之銷容

夫雨水過多固爲周流空中之濕氣非人力所能防禦然雨水注地之後使之不至盡量及河陡增流勢爲地面之害者惟森林有消容雨水之功用也

雨水之銷容

- 皮葉枝幹新發叢枝(二十三分)
- 殘枝敗葉積存林地(二十五分)
- 蟠根蔓鬚土層孔隙(二十分)
- 同時蒸汽返騰空中(八分)
- 徐徐下流注入地河(二十四分)

森林植於地面之上所以能消容雨水者其最簡單之理適如被之以海絨地理家工程家皆常言之余曩於講演森林間接利益減免水災之時嘗以最易了解之方法當衆試驗如手中斜持木板一塊以喻荒山之峻坂淋水其上以喻大雨行時隨注隨傾不稍留滯繼取毛布一段罩於板上以喻山有森林仍如前法淋水則僅滴滴徐下森林之銷容雨水豈不當作如是觀耶據德國巴哇連地方各森林家歷年試驗所得森林每遇雨水樹木之皮葉枝幹及林內新發叢枝平均須飲潤雨量約百分之二十三林地內積存之殘枝敗葉平均須涵蓄雨量約百分之二十五分其蟠根蔓鬚橫亘土中致使土之內層孔隙儼若蜂房平均須貯容雨量約百分之二十分根幹枝葉同時生

長呼吸蒸化雨水爲汽返騰空中平均須消散雨量約百分之八分因此數端每百分雨固已消容七十六分至於舒徐下流注入河地者不過百分之二十四分耳

雖地勢土壤與夫森林之深淺疎密樹木之種類各有不同未可概論然森林茂盛之地其雨水則分五種消容無森林之地其雨水陰地面少數之蒸汽及土地浸潤之外則盡量洩入河流當爲不易之理夫如是河流何至有驟增之事河水何至有冲堤決壩之猛此森林之所以消容雨水也自泥土障固而論河底無填塞之虞自雨水消容而論水勢無驟增之事是欲謀水災根本救治決爲造林明矣

美國森林公報一百七十六號紀載水災增加減少之調查孟路格里拉一河一八八六年至一九零七年二十一年之間因森林伐取漸盡而水災由三次增至五十二次瓦拜西一河一八九零年至一九零七年十七年之間因森林蓄植漸盛而水災由二十一次減至十九次此森林減免水災事實上試驗之明證也

查德國當十八世紀中葉以前森林缺乏與材木之損失固如中國之今日所受間接之損失非早驟爲虐卽霪雨爲災農業歲歲不能操豐收之成算亦與中國今日無異一千七百六十年以後舉國上下同心協力振興森林不遺餘力其後巴哇連省於一千八百五十二年普魯士省於一千八百七十五年衛丁堡省於一千八百七十九年更先後議決保安森林法案如是非特林木充裕而

水利之豐農業以之稔矣

法國當十七世紀之時人民固屬任意伐取樹木復經兵燹縱火焚燒林木殆盡所受之災難以潘仍咧斯及汝拉阿爾俾斯兩地爲最苦共有八萬英畝土地人民棄而不顧任其荒廢至一千八百四十一年之時有工程師司薛爾氏至該地詳細考查輯成專書一部專勸國人造林恢復是地其人雖非森林家而言森林之保安極爲詳悉於是羣起造林政府又盡法保護至今日則爲膏腴豐稔之地矣

奧國十八世紀中葉亦不知講求林政恰如中國之今日舉國所受水災之苦亦不減於中國一千八百五十年以後國民之有識者羣歸咎於政府林政之失修政府亦自悟其非遂制定森林法注重保安森林派員到處巡視今日森林之優美幾不亞於德國災難亦免矣

德國法國奧國以森林保安之如是其他各國亦何莫不然夫葡萄牙之森林僅佔全國土地面積百分之五西班牙百分之十三意大利百分之十四土耳其森林之缺乏適如中國均皆災難屢見當爲吾人最良之借鑒此森林滅免水災歷史上經驗之明證也

科學上之研究如此事實上之試驗如此歷史上之經驗如此願吾國人切勿漠然置之自貽伊戚查天津左近雨量二十五年以來平均計算每年二十英寸而地面蒸發汽每年須三十八英寸有餘宜乎旱災屢見不至有水災之發生今歲水災有是烈劇者雖雨水以夏季爲獨多不能平均然

以無森林故無以障固泥土以至河底填塞無以消容雨量以至河流驟漲相因之勢固已瞭若燦
犀豈待言耶

攷直隸五大幹河此次同時爲災雖由一時之霪雨實則河底淤塞所致河底淤塞尤以永定一河
爲尤甚蓋永定河發源山西交界之桑乾河自宛平以上至西甯河之左右盡爲巨山而以西甯縣
屬卽發源之桑乾河處爲最上有鯀魚山北有石景山南延臥龍岡至溫家莊盡係懸巖峻嶺諸山
旣皆童禿雨注其上奔洩冲刷之猛勢必挾巖骨沙礫而俱降填塞下流河底所謂河者因其低窪
積兩岸之水而流洩也今永定河何如其河底反有較兩岸平地高至二十餘尺者以故近年以來
決口之事無歲無之本年七月決口北三工一段長至二十餘尺爲害之烈豈待言喻永定一河如
此其他各河當亦可以概見英人戴樂仁君著救治直省水災計畫一書而曰今欲治理各河通盤
籌畫爲一勞永逸之計非四十年不克完全圖功且須集巨大之款項聘資深之工程師如斯言余
竊以爲造林保林非特無此之難更必永除後患耳夫直隸各山之荒蕪童禿早爲各國所共知泰
西各國屢屢派人來中國撮照諸山影相持而爲彼國人之戒曰旣遺地利又爲災難可不懼歟余
曩留學美洲間嘗遊歷各國携回此項荒山照片甚多來日當另篇刊示國人也

吾嘗謂立國於大地之上不外取土地之利以供人民之所需各國之土地山陵又較平原爲多平
原者農業利用地也山陵者林業利用地也誠以森林之直接利益材木竹料桐油松油樟腦軟木

造紙料品染料漆料硝皮原質菓核藥料廣畀生業厚集資本爲人民日用之首要間接利益如調和寒暑增加濕氣時降霖雨節制河流障固泥土減免水災棲息禽獸添多養氣增益美景爲地方保安之必賴由是思之而直隸各山荒廢卽不發生災難亦當造林況今次之水災非特各國科學家推原於森林之缺乏卽國人中之稍有知識者亦皆能言之

更有甚於此者今後若不急謀造林一任山水暴發泥土遷移地理家如桑志華君工程家如平總工程師方總工程師暨戴樂仁君所言天津左近四五十年後必成一片汪洋湖澤而永定河一帶深地沙灘卽其見端可不危歟依衆論之僉同據事理之推測恐爲勢所必至是水災之爲害不自今日止則自今日始也我直省之同胞生命財產來日更何以保縱或不然因無森林時降霖雨不能節制河流而霖雨旣過仍如疇昔歲歲之旱災又豈能堪其苦耶則今日奮圖自救是吾之所馨香頂祝者也

京畿河工善後紀實卷十六目錄

雜件

咨內務部直隸省長請聯合中外醫院辦理防疫文

甘肅督軍兼省長張廣建函請留梁家嘴劉壯肅公建祠地基文

函覆甘肅督軍兼省長文

前步軍統領江朝宗函陳新開河道請設法繞避劉壯肅公祠基文

天津警察廳呈復核議繞避劉壯肅公祠地基情形文

京畿河工善後紀實 卷十六目錄

二

京畿河工善後紀實卷十六目錄終

京畿河工善後紀實卷十六

雜件

咨內務部直隸省長請聯合中外醫院辦理防疫文（七年一月十一日）

爲咨行事案查前准外交部咨開領銜英公使照稱天津醫聚之多數難民有礙衛生深恐滋生重大瘟疫各國大臣諄請中國政府在天津市鎮以外另行修築難民宜居之處所並應按照無礙衛生之辦法籌備一切等因當以天津難民窩棚現成立八千餘間目前時已結冰未能另行建築即不便遷移天津市鎮以外致令災民凍斃惟疫病傳染亟宜先事預防現經本處撥款設立臨時醫院並於京奉車站以北地方設立防疫病室以爲補救之法但天津中外醫院林立亦須與本處醫院設法聯絡公議章程監查各處災民所住窩棚嚴密防患勿使瘟疫發生等因咨請照復在案現在山西察綏一帶已有瘟疫發生交通便利傳播極易此項臨時醫院更難再置爲緩圖現正着手組織惟聯合津埠中外醫院一層事關內政更繫外交應請迅卽飭令所屬官立各醫院聯合津埠中外醫院與本處臨時醫院公同議定章程選舉委員長刻期實行以防癘疫而奠民生除咨行內務部直隸省長外相應咨請查照辦理並希見覆此咨內務部直隸省長

甘肅督軍兼省長張廣建函請留梁家嘴劉壯肅公建祠地基文（七年八月十日）

乘三督辦閣下敬啟者頃接旅京鄉人來書述及尊處導河計畫裁灣取直疏暢河流卓識遠猷遐邇同佩而測量河綫又讓出曾文正祠堂既紓洪流之災復永先賢之祀兼籌並顧古道可風逃聽之餘尤深心折惟聞規定各線有經穿梁家嘴之說其地風景頗佳爲劉壯肅生前所愛遺命後嗣購以建祠因無巨資僅備基址於其四至樹有劉氏祠地界石以爲標識徐圖興築用妥英靈伏思壯肅敷歷戒行公忠體國捨匪北犯戰績尤多史乘留芬津民食福律以能捍大患則祀之義報功崇德宜有專祠况壯肅自有之基焉忍使成滄海建護持無力乞助有心用敢率陳冀加酌劑想閣下扶揚先烈當具同情請飭所司予留餘地援文正祠堂之例完劉氏主管之權界址可循幹旋甚易此日芾棠求舍願代爲將伯之呼他年松柏成陰當永拜仁人之賜臨池企禱莫罄敬頌台祺諸惟亮察不旣張廣建頓首

函復甘肅督軍兼省長文（七年八月十九日）

勛伯督軍麾下接誦琅函備悉梗概隴雲秦樹時切遐思惟起居住勝爲頌京畿振撫深荷慈祥揚善崇德榮褒无忤謙光遠照盛德益彰遙念襟懷彌增欽佩梁家嘴劉壯肅祠基違飭所司查明僅有地址尙未建祠惟正當衝要留讓頗難擬另撥地互換以慰前哲英靈先此肅復即頌勛綏肅希
齡頓首

前步軍統領江朝宗函陳新開河道請設法繞避劉壯肅公祠基文（七年九月二十

五日)

敬啟者前清台灣巡撫劉壯肅公祠基聞新開河道適經其處不免有淪沒之虞前曾文正公祠有礙河道業經熊督辦設法繞避具見尊崇先哲之盛意現劉壯肅祠亦適當河路之衝劉公亦係中興名臣功在畿輔與曾公祠事同一律擬請格外維持設法繞避俾獲保全實爲公便壯肅公孫荃莊中將現充衆議院議員囑爲轉懇用敢代陳伏祈鑒察示復不勝感禱專此奉懇敬頌勛綏

天津警察廳呈復核議繞避劉壯肅公祠地基情形文 (七年十月十二日)

敬呈者案奉鈞處函開案准前步軍江統領致本處張坐辦函稱前清台灣巡撫劉壯肅公祠基聞新開河道適當其處不免有淪沒之虞前曾文正公祠有礙河道業經熊督辦設法繞避具見尊崇先哲之盛意現劉壯肅公祠亦適當河路之衝劉公亦係中興名臣功在畿輔與曾公祠事同一律擬請格外維持設法繞避俾獲保全實爲公便等因准此相應函請查照見復以憑轉函爲盼此致附圖一紙等因奉此竊查劉宅地基早經令知德主任特別維持惟於公事程序上須由紳商通過設法繞避所有奉諭核擬之處除將圖令發中警署遵照外理合繕摺呈復督辦鑒核飭遵實爲公便謹呈督辦京畿一帶水災河工善後事宜處

京畿河工善後紀實卷十六終

京畿河工善後紀實

卷十六

54
009/023