

鐵道部工務司工程科彙編
鐵道部圖書室發行

Eng. Dept. Min. Rys.

中 華 民 國 國 有 鐵 路

工 務 統 計

一 民 國 二 十 四 年 七 月 份

CHINESE NATIONAL RAILWAYS

CIVIL ENGINEERING

STATISTICS

JULY 24TH YEAR R.C.

路名 Railways	特別增建工程 Special Works.							普通修養工程 Maintenance Works.						
	隧道 Tunnels	橋工 Bridge Work	軌道 Track	信號及軌閉 Signals & Switches	車站房屋 Stations & Buildings	船塢港埠 Docks, Harbours & Wharves	共計 Total	隧道 Tunnels	橋工 Bridge Work	軌道 Track	信號及軌閉 Signals & Switches	車站房屋 Stations & Buildings	船塢港埠 Docks, Harbours & Wharves	共計 Total
平漢 P.H.R.	—	4,596.01	1,353.73	—	8,000.00	—	13,949.74	—	225.00	1,955.99	—	3,167.04	—	5,348.03
北甯 P.N.R.	—	620.62	63,778.90	—	57,920.03	—	122,319.55	—	—	—	—	4,884.75	—	4,884.75
津浦 T.P.R.	—	—	—	—	16,154.48	—	16,154.48	—	—	—	—	5,654.31	—	5,654.31
京滬 N.S.R.	—	—	100,311.93	—	20,670.78	16,375.00	137,357.71	—	—	2,285.02	—	8,407.92	—	10,692.94
滬杭甬 S.H.N.R.	—	—	414.00	—	11,616.99	—	12,030.99	—	—	269.00	—	633.00	—	902.00
平綏 P.S.R.	—	20,848.53	27,002.84	—	132.00	—	47,983.37	—	13,449.41	553.39	—	7,102.19	—	21,104.99
正太 C.T.R.	—	—	—	—	—	—	—	1.13	2,310.90	11,575.31	261.47	4,113.34	—	18,282.15
道清 T.C.R.	—	—	158.38	737.95	266.11	—	1,162.44	—	—	—	—	84.40	—	84.40
隴海 L.H.R.														
吉長 K.C.R.														
廣九 C.K.R.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
湘鄂 H.H.S.	—	—	495.54	—	—	—	495.54	—	—	—	—	—	—	—
四洮 S.T.R.														
膠濟 K.T.R.	—	—	9,300.00	—	56,734.25	—	66,034.25	—	—	—	—	2,899.57	—	2,899.57
南潯 N.K.R.	—	—	—	—	—	—	—	—	600.00	—	—	500.00	—	1,100.00
廣韶 C.S.R.	—	1,300.00	—	—	—	—	1,300.00	—	6,480.31	50.00	7.70	7.65	—	6,545.66
洮昂 T.A.R.														
呼海 H.H.B.														
潘海 S.H.R.														
吉敦 K.T.R.														
潮汕 C.S.R.														
總計 Grand Total														

註 所有數字以銀元為單位

路名 Railways	抽換鋼軌 RENEWALS OF RAILS										
	路線全長 Total length of Track	標準截面 Standard Section & Weight	舊鋼軌 OLD RAILS					新鋼軌 NEW RAILS			
			三十公斤以下 之軌條根數 No. of Pieces Under 30 Kg. rail	四十公斤以下 之軌條根數 No. of Pieces Under 40 Kg. rail	四十公斤以上 之軌條根數 No. of Pieces Over 40 Kg. rail	共計 Totals	抽換原因 Cause of Renewal	三十公斤以下 之軌條根數 No. of Pieces Under 30 Kg. rail	四十公斤以下 之軌條根數 No. of Pieces Under 40 Kg. rail	四十公斤以上 之軌條根數 No. of Pieces Over 40Kg. rail	共計 Totals
平漢 P.H.R.		42,00,37.70, 40.70kg.	—	243	19	262	破裂	—	245	17	262
北甯 P.N.R.		22.33,29.77, 42.18kg.	94	—	94	188	Wornout	38	—	144	182
津浦 T.P.R.		33.40,41.00, 42.165kg.	—	5	10	15	劈裂	—	5	10	15
京滬 N.S.R.		42.164,42.16, 37.20kg.	—	1	410 又86.128m.	411 又86.128m.	Defective	—	47	379	426
滬杭甬 S.H.N.R.		85#,75井	—	19 odd	—	19 odd	Defective	—	18	odd	18 odd
平綏 P.S.R.		29.77, 42.18kg.	2	—	6	8	刺壞	—	—	8	8
正太 C.T.R.		威昂式	75 又67.17m.	—	—	75 又67.17m.	過舊	75 又67.17m.	—	—	75 又67.17m.
道清 T.C.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
隴海 L.H.R.											
吉長 K.C.R.											
廣九 C.K.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
湘鄂 H.H.S.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四洮 S.T.R.											
膠濟 K.T.R.		德式,部定式	—	29	3	32	損壞,加用	—	35	3	38
南潯 N.K.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
廣韶 C.S.R.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
洮昂 T.A.R.											
呼海 H.H.R.											
濟海 S.H.R.											
吉敦 K.T.R.											
潮汕 C.S.R.											
總計 Grand Total											

路名 Railways	新 舊 鋼 軌 存 數 NEW AND OLD RAILS IN STOCK														
	路線全長 Total length of Track	標準截面 Standard Section & Weight	新 鋼 軌 NEW RAILS						舊 鋼 軌 OLD RAILS						
			四十公斤以下 之軌條根數 No. of Pieces Under 40 Kg. rail	四十公斤以上 之軌條根數 No. of Pieces Over 40 Kg. rail	總 重 Total Weight in M. tons	價 值 Value in Mex. dollars	附件重量 Weight of Fastenings in M. tons	價 值 Value of Fastenings in M. \$	四十公斤以下 之軌條根數 No. of Pieces Under 40 Kg. rail	四十公斤以上 之軌條根數 No. of Pieces Over 40 Kg. rail	總 重 Total Weight in M. tons	價 值 Value in Mex. dollars	附件重量 Weight of Fastenings in M. tons	價 值 Value of Fastenings in Mex. \$	
平 漢 P.H.R.		A.G.J.K.M.N. St.道清,浙江	25	2,814	—	—	—	—	—	2,485	2,418	—	—	—	—
北 甯 P.N.R.		山柏,日本, 部定式。	164	3,122	1,246.407	151,480.08	381.453	49,538.27	1,294	246	441.458	30,773.36	74.803	9,564.68	
津 浦 T.P.R.		F.A.F.B.	1,601	2,628	1,567.176	209,144.07	736.481	169,815.55	26	269	93.879	8,374.07	—	—	
京 滬 N.S.R.		B.S.Chinese	6	1,695	762.755	109,976.25	144.016	34,040.83	28	649 又581.834m.	328.736	14,151.35	18.892	816.38	
滬 杭 甬 S.H.N.R.		中,英,比	68	141 odd	64.701	8,290.43	43.327	10,083.00	996 odd	72 odd	449.391	17,291.29	68.798	5,353.91	
平 綏 P.S.R.		山柏,漢陽, 美,隴海,	24	497	198.718	33,075.59	40.347	2,736.97	1,284	605	568.186	56,439.10 待	89.616	9,298.68 待	
正 太 C.T.R.		桑達費, 威昂	55	—	13.846	2,012.98	1.952	480.90	903 又1,098.56m.	—	258.920	10,540.65	38.446	2,152.97	
道 清 T.C.R.		中,美,比	—	—	—	—	—	—	109	2	40.032	3,530.00	8.778	944.00	
隴 海 L.H.R.															
吉 長 K.C.R.															
廣 九 C.K.R.		42.16 kg	—	62	28.674	2,022.80	—	—	—	—	—	—	—	—	
湘 鄂 H.H.S.		英,美,比式	281	2,032	—	—	—	—	2,118.5	610	—	—	—	—	
四 洮 S.T.B.															
膠 濟 K.T.R.		德式,部定式, A.S.C.E.	21,826	2,500	?	—	—	—	2,399	38	?	—	—	—	
南 滿 N.K.R.		Belgian, A.S.C.E.	—	—	—	—	1.462	381.55	82	—	—	—	—	—	
廣 韶 C.S.R.		美式85.75# 歐洲43.3kg.	—	—	—	—	—	—	117	239	132.230	—	10,000	—	
洮 昂 T.A.R.															
呼 海 H.H.R.															
潘 海 S.H.R.															
吉 敦 K.T.R.															
潮 汕 C.S.R.															
總 計 Grand Total															

? 表已報而不全

路名 Railways	抽換普通枕木 RENEWAL OF COMMON SLEEPERS																
	枕木總數 Total No. of Pieces	新入換枕木 RENEWAL								抽出舊枕木 REPLACEMENT							
		鋼枕 Steel	再用 Relaid	硬木 Hardwood	美松 Oregon Pine	國產 Chinese	其他 Others	合計 Total	占總數之 百分率 Percentage	鋼枕 Steel	硬木 Hardwood	美松 Oregon Pine	國產 Chinese	其他 Others	合計 Total	占總數之 百分率 Percentage	
平漢 P.H.R.	1,912,701	424	448	—	10,940	—	—	11,812	0.617	—	—	—	—	11,812	11,812	0.617	
北甯 P.N.R.	2,807,573	—	—	—	5,619	5	—	5,624		—	—	5,619	5	—	5,624		
津浦 T.P.R.	1,794,798	—	—	—	17,505	—	182	17,687	0.985	—	—	2,753	25	14,388	17,169	0.957	
京滬 N.S.R.	544,745	—	—	6,010	91	—	57	6,158	1.131	210	—	13	—	5,984	6,157	1.131	
滬杭甬 S.H.N.R.	512,915	—	—	648	107	—	996	1,751	0.342	—	—	107	—	1,644	1,751	0.342	
平綏 P.S.R.	1,704,200	—	—	—	5,748	—	—	5,748	0.337	—	—	19,190	—	—	19,190	1.126	
正太 C.T.R.	432,003	—	84	—	—	1	55	140	0.033	—	—	—	1	139	140	0.033	
道清 T.C.R.	257,933	—	—	—	10,680	—	—	10,680	4.141	—	—	8,441	133	2,106	10,680	4.141	
隴海 L.H.R.	1,354,781																
吉長 K.C.R.																	
廣九 C.K.R.	228,242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
湘鄂 H.H.S.	775,050	17	—	—	15	104	15,551	15,687	2.024	—	—	—	404	15,283	15,687	2.024	
四洮 S.T.R.																	
膠濟 K.T.R.	784,956	1,020	—	—	217	—	—	1,237	0.158	792	—	437	—	—	1,229	0.157	
南潯 N.K.R.	199,556	—	—	—	—	—	3,627	3,627	1.818	—	—	—	—	3,627	3,627	1.818	
廣韶 C.S.R.	558,340	27	—	100	—	—	—	127	0.020	—	127	—	—	—	127	0.020	
洮昂 T.A.R.																	
呼海 H.H.R.																	
潘海 S.H.R.																	
吉敦 K.T.R.																	
潮汕 C.S.R.																	
總計 Grand Total																	

路名 Railways	抽換橋梁及岔道枕木 Renewal of Bridge Sleepers and Switch Ties															
	枕木總數 Total No. of Pieces	換入新枕木 RENEWAL							抽出舊枕木 REPLACEMENT							
		鋼枕 Steel	再用 Relaid	硬木 Hard-wood	美松 Oregon Pine	國產 Chinese	其他 Others	合計 Total	占總數之 百分率 Percentage	鋼枕 Steel	硬木 Hard-wood	美松 Oregon Pine	國產 Chinese	其他 Others	合計 Total	占總數之 百分率 Percentage
平漢 P.H.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北甯 P.N.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
津浦 T.P.R.		—	—	—	3,210	—	1	3,211		—	—	1,570	—	818	2,388	
京滬 N.S.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
滬杭甬 S.H.N.R.		—	—	—	—	—	72	72		—	—	5	—	67	72	
平綏 P.S.R.		—	—	—	322	—	—	322		—	—	—	—	—	—	—
正太 C.T.R.		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
道清 T.C.R.		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
隴海 L.H.R.																
吉長 K.C.R.																
廣九 C.K.R.		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
湘鄂 H.H.S.		—	—	—	—	130	—	130		—	—	130	—	—	130	
四洮 S.T.R.																
膠濟 K.T.R.		—	—	—	18	—	—	18		—	—	15	—	—	15	
南潯 N.K.R.		—	—	—	—	—	203	203		—	—	—	—	203	203	
廣韶 C.S.R.	29,284	—	—	38	—	—	—	38	0.130	—	38	—	—	—	38	0.130
洮昂 T.A.R.																
呼海 H.H.R.																
潘海 S.H.R.																
吉敦 K.T.R.																
潮汕 C.S.R.																
總計 Grand Total																

路名 Railways	新 舊 枕 木 存 數 NEW AND OLD SLEEPERS IN STOCK												
	枕 木 總 數 Total No. of Pieces	新 枕 木 NEW SLEEPERS						舊 枕 木 OLD SLEEPERS					
		主要木質 Kind of Timber	是否塗劑 Treated or Not	尺 寸 Length & Section	數 目 Number of Pieces	來 源 Source	價 值 Value in M. \$	主要木質 Kind of Timber	等 級 Grade	尺 寸 Length & Section	數 目 Number of Pieces	用 途 How Disposed of	價 值 Value in M. \$
平 漢 P.N.R.		洋松, 鋼	Either	15×22×240, 1.5×23×270.	20,536, 3,338.	—	—	雜木, 鋼	2,3,4.	15×20×240, 1.5×23×270	77,251. 72	—	—
北 甯 P.N.R.		美松, 吉林	Not	15.24×22.38 ×243.84	72,124	—	162,967.87	—	Rotten	—	127,885	—	12,356.05
津 浦 T.P.R.		Oregon, Jarrah, Larch,	Not	15×23×244, —	218,638	—	438,123.70 P.W.F.	Various	Rotten, Cap. of use	15×23×244	223,904	—	68,027.92
京 滬 N.S.R.		O.Pine, Hard, Jarrah	Not	Varied	69,201	美, 澳	254,872.37 Pending	鋼, 甲拉, 松	Rotten 2,3.	Varied	21,136	—	7,566.10
滬 杭 甬 S.H.N.R.		Jarrah, Hard, Aplong, Oregon.	Not	Varied	23,012	New S. Wales 美, 菲, 澳.	85,834.39	—	Rotten, 2nd. Scrap	Varied	21,998	—	4,979.00
平 綏 P.S.R.		松木	未	Varied	61,300	美	151,719.56	雜 木	朽 爛	長短不齊	35,961斤 又598.63噸	備用	—
正 太 C.T.R.		美松, 硬, 落葉 松, 樺木, 松木	Not	Varied	3,325	美, 暹羅, 俄, 日本, 太原,	14,064.59	橡 木	—	Varied	262	—	209.60
道 清 T.C.R.		O.Pine	Not	15×23× 244	22,446	—	52,299.18	O. Pine, Japanese, Honsu, Jarrah,	3,4	Varied	10,998	—	1,779.15
隴 海 L.H.R.													
吉 長 K.C.R.													
廣 九 C.K.R.													
湘 鄂 H.H.R.		鋼, 加拉, 本地松木	—	—	3,757	—	—	各種	—	—	17,370	—	—
四 洮 S.T.R.													
膠 濟 K.T.R.		美松, 鋼	否	Varied	117,646	—	—	美松, 鋼	—	Varied	36,135	—	—
南 津 N.K.R.		洋松, 軟硬 木	未	6"×9"×8'	1,774	購會代購, 沿線各地	1,246.76	—	—	—	—	—	—
廣 韶 C.S.R.		硬木	否	6"×8"×8'	1,382	澳洲, 暹羅, 賓哥	6,827.08	硬木	次等	6"×8"×8'	360	作燃料	36.00
洮 昂 T.A.R.													
呼 海 H.H.R.													
濟 海 S.H.R.													
吉 敦 K.T.R.													
潮 汕 C.S.R.													
總 計 Grand Total													

路名 Railways	新 枕 木 NEW TIMBER							舊 枕 木 OLD TIMBER					
	枕 木 總 數 Total No. of Pieces	主要木質 Kind of Timber	曾否注射 Treated or Not	平方木尺 Sup ft. B. M.	數 目 Number of Pieces	來 源 Source	價 值 Value in M. \$	主要木質 Kind of Timber	等 類 Grade	平方木尺 Sup. ft. B. M.	數 目 Number of Pieces	用 途 How Disposed of	價 值 Value in M. \$
平 漢 P.H.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北 甯 P.N.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
津 浦 T.P.R.		Oregon, Japanese oak	Either	—	34,015	—	143,197.92 P.W.F.	Various	Rotten, Cap. of use.	—	10,065	—	6,088.85
京 滬 N.S.R.		O.Pine, Hard, Jarrah,	Not	—	1,475	美, 澳	11,503.96 Pending	O.Pine, Hard, Jarrah.	3	—	725	—	266.69
滬 杭 甬 S. H. N. R.		Jarrah Ore- gon, Apitong,	Not	—	1,051	澳, 美, 馬尼 拉,	12,090.00	—	Rotten, 2 nd	—	580	—	225.00
平 綏 C.T.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
正 太 C.T.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
道 清 T.C.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
隴 海 L.H.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 長 K.C.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
廣 九 C.K.R.		Hardwood	Not	—	1,115	New South Wales	13,402.83	—	—	—	—	—	—
湘 鄂 H.H.S.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 洮 S.T.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
膠 濟 K.T.R.		鋼	—	—	408	—	—	鋼	—	—	983	—	—
南 潯 N.K.R.		洋松, 雜	未	—	2,574	購會代購, 沿線各地	8,198.15	—	—	—	—	—	—
廣 韶 C.S.R.		硬木	否	64	273	澳洲, 暹羅	3,822.00	硬木	次等	64	38	作燃料	3.80
洮 昂 T.A.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
呼 海 H.H.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濟 海 S.H.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 敦 K.T.R.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
潮 汕 C.S.B.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總 計 Grand Total													

路名 Railways	添 補 道 碴 報 告 REPORT OF BALLASTING WORK								
	路線全長 Total length of Track	道 碴 BALLAST						本月修補長度 Kms ballasted during Month	修補全路千分之幾 Thousandth Parts of the whole line
		種 類 Kinds	來 源 Source	本月訂購立方公尺數 No. of Cu. M. Purchased during Month	單 價 Unit Cost per Cu. M.	本月添補立方公尺數 No. of Cu. M. Placed in Track during Month			
平 漢 P.H.R.	1,733.650	圓石子, 碎石	蘆溝橋, 臨城	—	—	—	21,500	12,402	
北 甯 P.N.R.	2,020.586	Gravel	L.K.C.	—	—	—	—	—	
津 浦 T.P.R.	1,353.613	6.5cm.limestone	滄州, 符離集, 白馬山, 界河石廠,	—	—	—	27,270	20,146	
京 滬 N.S.R.	419.035	—	—	—	—	—	9,000	21,478	
滬 杭 甬 S.H.N.R.	355.095	4 Cm. ballast	NSC Quarry, Paso.	—	—	—	14,500	40,834	
平 綏 P.S.R.	1,111.945	圓石渣	陶思浩渣場	—	—	—	30,000	26,979	
正 太 C.T.R.	353.459	—	—	—	—	—	0,723	2,045	
道 清 T.C.R.	198.416	—	—	—	—	—	—	—	
隴 海 L.H.R.	956.314								
吉 長 K.C.R.									
廣 九 C.K.R.	163.030	Granite	Km.96	—	—	—	—	—	
湘 鄂 H.H.S.	563.143	黃石, 河石	紫金山, 峽山口	—	—	—	—	—	
四 洮 S.T.R.									
膠 濟 K.T.R.	654.129	碎 石	大港四方間,	—	—	—	0,400	0,612	
南 潯 N.K.R.	142.544	—	—	—	—	—	—	—	
廣 韶 C.S.R.	+ 324.500 * 50,220	青 石	瑞利, 永利, 泗益	7,801,063	2.43	2,238	+0,630	+1,680	
洮 昂 T.A.R.									
呼 海 H.H.R.									
潘 海 S.H.R.									
吉 敦 K.T.R.									
潮 汕 C.S.R.									
總 計 Grand Total									

+ 黃沙至樂昌
* 石圍塘至三水

路名 Railways	鋼橋修養 MAINTENANCE OF STEEL BRIDGE										
	路線全長 Total length of Track	全路鋼橋 Bridge on the Line		檢 查 Inspected		加 添 Painted		抽 換 帽 釘 Renewals of Rivets			附 註 REMARKS
		孔數總計 Total Number of Spans	長度總計 Total length of Spans	孔 數 Number of Spans	長度總計 Total length of Spans	孔 數 Number of Spans	長度總計 Total length of Spans	孔 數 Number of Spans	長度總計 Total length of Spans	帽 釘 數 Number of Rivets	
平 漢 P.H.R.				23	603 ^{m.}	23	603 ^{m.}	—	—	—	
北 甯 P.N.R.						—	—	—	—	—	間有桁腹凸出，橫梁角鐵損壞者。
津 浦 T.P.R.				—	—	86	4,092'	—	—	—	In order.
京 滬 N.S.R.						15	60,03 ^{m.}	—	—	—	
滬 杭 甬 S.H.N.R.						10	237'	8	28,96 ^{m.}	29	Good.
平 綏 P.S.R.						—	—	—	—	—	Good.
正 太 C.T.R.				—	—	—	—	—	—	—	堅固。
道 清 T.C.R.						—	—	—	—	—	In good order.
隴 海 L.H.R.											
吉 長 K.C.R.											
廣 九 C.K.R.						—	—	—	—	—	Satisfactory.
湘 鄂 H.H.S.				9	1,237 ^{ft.}	—	—	—	—	—	抽換松枕66根，墊木二塊
四 洮 S.T.R.											
膠 濟 K.T.P.						5	270 ^{m.}	—	—	—	良好。
南 潯 N.K.R.						7	384,048 ^{m.}	—	—	—	安全。
廣 韶 C.S.R.		302	10,900 ^{ft.}	302	10,900 ^{ft.}	—	—	—	—	—	妥當。
涿 昂 T.A.R.											
呼 海 H.H.E.											
瀋 海 S.H.R.											
吉 敦 K.T.R.											
潮 汕 C.S.R.											
總 計 Grand Total											

路名 Railways	員 役 統 計																			STATEMENT OF STAFF	
	路 線 全 長 Total length of Track	工 程 司 及 查 驗 Engineers & Inspectors	工 務 員 監 工 Fore- men etc.	書 寫 員 書 記 Draught- smen & Clerks	欄 頭 Gang- ars	欄 夫 Gang- men	測 地 夫 Survey Coolies	推 車 夫 Trolley Coolies	看 守 夫 Watch men	匠 頭 No. 1 Work- men	機 器 匠 Machi- nists	鐵 匠 Black- smiths	瓦 匠 Masons	木 匠 Car- penters	油 漆 匠 Paint- ers	藝 徒 Appren- tices	小 工 La- bourers etc.	其 他 工 匠 Other skilled Labours	其 他 夫 役 Other Un- skilled Labours	各 路 總 計 Total	
平 漢 P.H.R.		33	167	—	478	2,174	—	—	—	—	188	99	70	181	33	20	—	104	1,354	4,901	
北 甯 P.N.R.		—	8	—	91	1,213	—	—	26	—	419	325	32	96	48	—	—	628	—	2,886	
津 浦 T.P.R.		12	76	—	367	2,234	—	—	—	—	15	66	60	131	8	—	—	1,453	—	4,422	
京 滬 N.S.R.		3	21	—	72	1,002	6	30	5	—	23	22	16	48	39	1	—	22	175	1,485	
滬 杭 甬 S.H.N.R.		2	16	—	64	786	5	43	32	—	9	18	27	38	40	3	136	17	42	1,278	
平 綏 P.S.R.		32	146	—	340	2,052	—	—	—	8	—	56	31	146	—	—	—	104	445	3,360	
正 太 C.T.R.		5	21	10	58	458	6	9	57	1	1	12	—	3	—	—	—	3	18	662	
道 清 T.C.R.		1	10	—	44	330	—	—	—	—	1	2	12	20	6	—	—	50	—	476	
隴 海 L.H.R.																					
吉 長 K.C.R.																					
廣 九 C.K.R.		3	4	—	27	261	—	—	—	—	2	3	9	23	7	—	—	149	—	488	
湘 鄂 H.H.S.		—	22	—	191	966	—	—	—	—	17	9	19	28	4	—	—	229	—	1,485	
四 洮 S.T.R.																					
膠 濟 S.T.R.		—	19	—	65	664	—	—	—	—	28	28	24	29	20	—	—	189	—	1,066	
南 潯 N.K.R.		—	4	—	44	330	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	24	—	407	
廣 韶 C.S.R.		6	23	16	110	781	11	—	—	2	—	—	9	22	20	12	27	108	—	1,147	
洮 昂 S.T.R.																					
呼 海 H.H.R.																					
潘 海 S.H.R.																					
吉 敦 K.T.R.																					
潮 汕 C.S.R.																					
總 計 Grand Total																					