

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷五十一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷五十一



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

瓦作水重二百四萬八千二百十七斤。

土作水重六百七十四萬八千一百五十五斤。

高二尺五寸。增土方一千七百八十四方六分四厘。

採買

桐油六百三十斤十五兩。

江米八石二斗一升九合二勺。

白礬八百二十一斤十四兩八錢。

三路三孔橋東北來水河接修石河桶。

隨東頭水簸箕往北接挖來水土河一段長六十

丈均寬二丈均深六尺隨兩邊泊岸收什取平

打拍子二次。



接挖來水去河一段長六十丈均寬二丈均深六尺
折開挖土河寬一尺見方丈七百二十丈每丈到

夫二名用

起高二尺五寸土方二百八十八方

到夫一千四百四十名

兩邊泊岸收什取平打拍子二次湊長一百二十丈

折寬一丈六尺折

打拍見方丈三百八十四丈每丈壯一名用

壯夫三百八十四名



壯夫三百八十四名

創夫一千四百四十名

起高二尺五寸土方二百八十八方