

續行水金鑑卷第一百四十

永定河 章牘六

乾隆十二年五月十一日奉

上諭直隸河務現交總督那蘇圖管理伏秋二汛甚屬緊要總督事務紛繁一切修防工程難以兼顧張師載

向爲南河道員通曉河務著前往協同辦理

河渠志稿

九月直隸總督那蘇圖宗人府府丞張師載等會奏永定河工每伏秋汛發雨水稍多驟漲堪虞

特命臣張師載協同修防所有伏秋兩汛住宿河干上下往來相機防護於立秋十日後循例具奏請回京摺內奉到

續行水金鑑卷第一百四十

永定河一

硃批汝再留旬餘即將應加經理處會同那蘇圖議奏

欽此臣張師載秋汛過後再將兩岸隄壩各工及下

口情形覆加查勘並至保定府與臣那蘇圖面加商

酌伏查永定渾流每經汛水形勢卽有不同然經理

之法惟在兩岸隄工堅固閘壩暢洩下口深通自不

致有壅溢之患今歲霖雨頻仍河流疊漲溜勢倏移

南岸六工郭家務草壩並北岸六工半截河草壩河

身逼近金門過水太多隨經堵截圈閉俟將來河溜

稍遠酌量放放查南岸六工汛內有草壩四座郭家

務一壩漸閉毋庸另建至北岸六工半截河草壩向

來洩水頗捷今旣難令過水自當另建一壩庶宣洩

有資臣張師載帶同道廳勘得南北兩岸四工河灘寬衍汎水過槽停蓄積留難以驟下北岸四五兩工之交地勢卑窪水泡隄根常至四五尺應於北岸四工崔營村建築草壩一座照小惠家莊草壩金門寬十二丈以洩上游漫灘之漲水隄外舊有小減河一道引水歸達鳳河不致泛淹爲患又永定河下口由八工尾北折循北堰入沙家淀以歸鳳河全河出水之尾間甚關緊要查鳳河現在多有淺狹應展挖寬深以暢其歸宿之路但目今淀水未消難以履勘請俟冬月委員勘估來歲汎前興挑所需銀兩卽於三角淀歲修疏濬項內動用核銷毋庸請帑又南岸五六下七等工及北岸四五六八等工水泡隄根隄工間段尙有卑薄應量加培修估需銀兩請在搶修項下動用核實報銷亦無庸請帑再各壩減水引河應照例勸民及時挑濬并隄壩各工隨時修防事宜臣張師載止就今歲所見情形與臣那蘇圖詳悉酌籌改建壩座爲期尙早大學士臣高斌不日回任久諳機宜臣等再與酌定令工員遵照辦理謹合詞具奏奉

硃批是刻不容緩者卽照爾等所議行其餘俟高斌之

至

永定河志

乾隆十三年七月十五日

上諭軍機大臣等據那蘇圖奏稱永定河伏汛疊長六月二十七日石景山長水至三尺六寸南岸金門閘石壩過水七寸履勘河身有沙嘴中梗溜勢坐灣趨閘恐減洩過多於金門迎溜上脣做壩挑水等語金門閘石壩原以備減洩永定河漲溢之用遇伏秋盛漲不患其減洩過多卽有沙嘴中梗少用人力挑導借盛漲之水衝刷亦易不必另建挑水壩若在水小之時挑水令入中泓則可今於盛漲立壩恐浮沙卽依壩填淤金門閘過水固可無慮其多而下游疏洩卽慮其有梗塞所見似未妥協朕意所立挑水壩不如去之爲是并俟高斌回日將此情形問彼會奏可傳諭那蘇圖令其酌量辦

理皇帝聖訓純

是月直隸總督那蘇圖奏覆金門閘石壩情形繪圖貼說呈

覽奉

上諭覽奏並河圖知挑水壩之設原以救弊一時且溜已漸歸中泓立壩亦不爲無補儻河身大溜仍欲趨灣朕就所閱之圖似應於硃筆直畫處開一引河使大溜暢達下游歸河身正溜似可不慮其奔注金門閘以致減水太多但是否與形勢相合可傳諭那蘇圖令其酌量情形如引河當開所費約畧幾何儻立壩之後河溜已歸中泓而引河又費工甚鉅卽可不必著詳悉相度

奏聞皇帝聖訓純

乾隆十四年三月奉

上諭直隸河道事務近年以總督兼理不過伏秋汛至之時往來率屬防護工程俱已平穩所有直隸河道總督不必設爲專缺卽於總督關防敕書內添入兼理河道字樣其一應修防工程向係河道等官派辦者俱照舊飭委辦理現在纂修會典將此載入

永定河志

八月方觀承奏永定河三工漫口逐加履勘多屬灘高水下惟月隄內地面近因發水淤塞較大隄內灘岸僅低二尺四寸卽與月隄內地面相平於此穿隄歸河實爲便捷今擬於月隄內水淺處開挑引河正

續行水金鑑卷一百四十

永定河四

東穿入大隄挖過河灘四百餘丈入於正河挖六六丈抵十里鋪此下間段抽槽卽可順下俟引河正河挑成放水之時將月隄堵築高厚卽以月隄爲南隄其自坡口以下至引河穿入大隄處之舊隄應存俟來春凌汛俾其逼溜刷深新河汛過刨去俾與舊河相連以寬水道至三工地勢北高南下河身穿處止八九十丈若加築重隄以資保障更屬萬全請俟來

春興工

河渠志稿

十月二十四日

上諭軍機大臣等據方觀承奏稱永定河南北兩岸隄身比河灘僅高二三尺者甚多查前任河臣高斌於乾

隆十一年奏准動項五萬餘兩將兩隄北堰加高培厚  
數年以來河漸淤墊隄復卑矮賴有各壩分減水勢得  
保無虞今將甚卑薄險要處所酌量間段加高培厚以  
資捍禦等語治河之道必使下流有所宣洩方不致阻  
滯泛溢衝決爲災是以疏濬決排爲治水之正道若但  
就現在隄堰加培高厚則河身必致淤墊行見河身日  
高隄堰亦隨之日長束水而出之平地之上長此不已  
將復安窮此不過苟幸目前耳今之淤墊者卽前督動  
項加培之處是其爲害已有明徵今仍不外於加高培  
厚豈所謂熟籌久遠之計耶方觀承於事理尙屬明晰  
畿輔水道當所素諳著從長另爲酌辦毋得姑循舊轍

苟且了事南北河工總以加高培厚四字爲動項開銷  
秘鑰而使河流日漸高仰必致貽後來莫大之患並將  
此諭高斌知之其南河目下有似此加高培厚者否一  
并令高斌等詳悉奏聞方觀承摺亦發與高斌看

純

皇帝  
聖訓

十一月十二日方觀承奏查乾隆二年河身自六工  
以下已有高仰之形奉

諭旨命大學士鄂爾泰親往詳勘應如何改移開濬修  
築之處熟商妥議等因鄂爾泰欽遵會同前督臣李  
衛河臣顧琮議於半截河隄北改挖新河卽以北隄  
爲南隄另築北岸大隄經部覆准自北岸六工起迤

東築成大隄計長三十六里因其下有積水侵佔未及完工至乾隆五年河臣顧琮續請接築北堰與北大隄相連而下然祇係下口入淀之保障而非爲改河之用嗣於兩岸開建滾壩減洩盛漲河無衝溢但每歲淤墊益高而六工水流不下近年以來情形又異爲今之計就舊有之北大隄於六工改移下口使水由地中暢下無阻自是長策臣詳加覆勘祇須稍爲修補即可完固開挖新河以容正溜無需過爲寬深一切濬築事宜計算均無多費惟查北大隄內大小十九村莊約計瓦土房九千七百餘間其餘各村應遷者計尙有三千四百餘間墳墓六千三百五十餘穴旂民地畝一千餘頃並多現種麥地照雍正四年郭家務改河舊例應將民房按間給價墳墓給費遷移旂地另籌撥補民地給價除糧但事關數千戶之田廬生計必須先期早爲曉諭詳加經理非此數月內能辦之事是以仍議暫由舊道應請俟來年汛後再將改移事宜詳加籌酌奏請

聖訓辦理

方敏恪  
公奏稿

是月十四日

上諭軍機大臣等據方觀承奏稱乾隆二年河身自六工以下已有高仰之形經大學士鄂爾泰往勘會同前督臣李衛河臣顧琮議改挖新河卽以北隄爲南隄另

築北隄長三十六里因其下有積水侵占未及完工至乾隆五年河臣顧琮續請接築北堰臣此次查河詳加履勘祇須畧爲修補開挖新河以容正溜惟多村莊廬舍非數月能辦之事是以仍議暫由舊道等語朕思加高隄堰固屬治水下策而挖改河口亦未易輕言蓋洪流巨漲非人力所能開濬使永定河可挖則黃河亦可挖使復循九河故道矣卽今改挖新河而數年之後不能保其不復淤塞則此一番工役豈不徒爲虛費况廬舍至萬有餘戶墳墓至六千餘穴田畝至千有餘頃小民安土重遷難與圖始無故而令其流移轉徙彼未見遠水避災之利而先已不勝擾累此改河之議不待智者

者而知其不可也鄂爾泰久經物故卽使籌辦未當亦不必問及後嗣其所勘或就當時情形定議或本屬無益空言俱姑置弗論但所稱未及完工者其已興修之處曾有幾成顧琮接築北堰曾否完竣摺內尙未明晰自朕觀之治河之道加高固不可行培厚或庶其可誠使培於隄後而前岸之近河者展而益寬則水有所容可免於溢決此變通於前人不與水爭地之意而可無紛更徙置之勞當較勝於加高束水與開挖新河者朕明春巡幸霸州卽可按行永定親加相皮其中一切未盡情形該督面請指示

皇帝聖訓純

乾隆十五年三月直隸總督方觀承奏永定河下口沙

淀葉淀之去路尙未徧淤得以無患衝溢然測量河身自五工泥安村以下至八工逐段淤高四尺九寸蒙

皇上臨隄親授方畧臣得有所遵循復蒙

諭臣就現在情形酌爲籌辦

命大學士公傅恒尙書汪由敦同赴南岸遵照

指示於上七工相皮建壩之處今看定應於上七工來字一號之馬家鋪來字十號之冰窖東二處各添建減水草壩一座又六工之張仙務雙營舊壩二壩應加修葺奏蒙

允准交臣欽遵辦估臣查添築之二壩在南岸七工分

洩有益儻將來議於北岸六工改移下口則此處河隄卽屬閒置是建壩工料無需悉照從前規則致有多費今臣飭令永定河道將二次壩座均照雙營成式金門寬十二丈其壩臺及迎水出水牆壩丈尺俱稍爲減少並據承辦廳員等議將葦草改用秫秸柳條排椿仍用松木餘椿改用楊木又修整雙營草壩張仙務草壩並有南岸三工長安城草壩北岸上七工小惠家莊草壩應一律修葺計添建二壩修整四壩現在先酌發銀兩飭令備料興工至五六工以下河身轉曲淤墊處所應於疏濬下口歲修項下通融辦理其隄工間段卑薄之處應隨時相皮修防例歸



搶修項下辦理均毋庸另請動項再永定河發源於山西馬邑縣經由宣化府保安州等處仰蒙皇上指示周詳令於上游情形再加籌酌實屬探源要道容來春親往宣化一帶查看另行奏請

訓示奉

硃批著如所議行該部知道

永定河志

五月河水泛漲全河之水由第四溝奪溜而出刷寬五十二丈經固安城下順南北大路至牛坨循黃家河入津水窪歸淀一支由牘牛河入中亭河

命侍郎三和同督臣堵禦於口門下向東另挑引河歸入大河截溜築壩遏水南溢自八月初旬迄九月望

續行水金鑑卷一百四十

永定河九

工竣水歸舊河

畿輔安瀾志

六月初九日方觀承奏本月初六日申刻據永定道英廉稟報永定河南岸三工第四道淤溝兩邊埽鑲被刷初三初四兩日形勢漸變汕傷隄頭寬至六七丈等語臣聞之不勝駭愕隨委清河道僧保住星速赴工幫同辦理臣卽於酉刻起身兼程到工查勘新開淤溝汕口在南岸三工宿字第十五號自第十二至十五號舊有放淤溝五道穿隄各寬四尺內加護埽後圈月隄長七百丈每於汛期之前將一二三四道溝引進渾水爲入水溝由第五道溝徹放清水爲出水溝節年將次淤滿其一道三道溝於上年冬閉

後未開現惟二道四道溝入水五道溝出水五月三十日子時河水逼注隄根四溝埽鑲被刷當卽汕寬兩邊隄頭各坍丈許其二道五道溝亦同時進水英廉將二道五道溝俱行搶閉並將已坍之四道溝希圖一併堵築遂匿不報聞又捏稱是夜月隄先坍數丈以致淤溝通氣掣溜希圖掩飾嗣因搶築不住於本月初三日汕寬一十三丈五尺水注月隄同時坍卸三十餘丈英廉始於初四日具稟其種種捏飾情由業經臣查明參奏今臣住宿工所督率堵築初八日已經下埽四個尙需十埽卽可合龍查溜勢全趨汕口正河受淤計一百五十餘丈臣帶署涿州參將

彭友俊到工卽令專管河兵夫役併力挑濬俟合龍之日一面進埽一面開放河頭擠逼全溜令歸正河卽可無事至汕口所出之水由道溝至固安縣西南一帶仍由道溝四十餘里至牯牛東股河卽金門閘引河又四十餘里歸入霸州中亭河漫水四出村莊低處多被浸漫固安圍城皆水窪處深三四五尺不等地內水深二三尺不等永清被水村莊六十餘處水深二三尺不等田禾多有損傷臣已飭司派員查勘成災各村借給籽種趕種蕎麥菘荳等項以冀有

秋

方敏恪  
奏議

是月初十日奉

上諭永定河南岸三工上月二十九日河水驟發漫開  
月隄已命尙書汪由敦馳驛前往會同總督方觀承悉  
心相皮有應搶築疏濬之處現令熟籌妥辦惟附近固  
安縣一帶窪地猝被漲漫禾稼不免損傷民房不免倒  
塌深軫朕懷亟應加意撫綏所有酌借籽種及一切應  
卹事宜卽著公同籌畫奏聞一面辦理務令被水居民  
得沾實惠

永定河志

七月

廷寄工部侍郎三和直隸總督方觀承內開奉

上諭永定河三工漫口初擬合龍尙易爲力該督方觀  
承董率河員駐工搶築期於速告厥成俾被水田禾早

得涸出尙可補種蕎麥雜糧窮黎藉以餬口乃迄匝月  
晝夜施工竭盡人事而時當伏秋水勢旋長旋消搶護  
椿埽屢被衝刷此時已屆立秋卽積水全消亦已補種  
無及所有賞給口糧及將來查辦賑卹業已屢頒諭旨  
自可遵照辦理至播種秋麥則不妨俟至秋高潦盡爲  
期尙早該督駐工日久通省案件應辦者甚多未便專  
顧隄工稽留下邑按察使玉麟曾任永定河道工程素  
所熟習可調至工所該督將堵築情形詳悉交明令與  
署道僧保住在工搶築日內天氣漸霽河流長落無常  
或於旨到以後玉麟來工之時溜平沙漲仰賴  
天庥可以就緒合龍不過三五日間三和方觀承俱可

竣事言旋如非旬日可了著交玉麟率同僧保住調集物料在工辦理玉麟到後方觀承回至保定辦事仍可  
不時稽察三和卽著回京

永定河志

十月二十八日傅恒方觀承奏臣等遵奉

聖訓指示永定河下口宜以海河爲歸宿謹公同籌議如永定由大清河一帶歸入海河就下之勢甚順所慮穿運一層今若將北運河下口改向東南歸入海河則於永定渾流自不致相犯但永定歸入海河是否卽能盪刷泥沙不慮淤墊尙須詳勘情形悉心酌議具奏

方敏恪  
公奏議

十一月十七日傅恒等奏永定河下口東阻北運南

續行水金鑑卷一百四十

永定河  
十二

臨東淀自八工以下渾流散漫於葉淀沙淀周迴數十里沙澄河清然後由鳳河入大清河出西沽會北運子牙至三汊河會南運同入海河原因渾沙善淤不能有徑行歸宿之路今擬於八工尾接挑長河一道夾築兩隄不令散漫直入海河爲導河入海之上策臣等於十一十二日帶同永定河道白鍾山天津道宋宗元知府熊繹祖及各廳汛弁等員自八工下口葛漁城北堰由龐各莊過鳳河至北運河東岸北倉前後周迴覆勘永定河自八工尾直向東南徑入海河就下之形勢甚順惟穿過北運必須將北運河尾改移另入海河查北倉迤北二里許地方空濶可

以挑河一道夾築兩隄直向東南至大直沽入海河計長四十五里再查北倉迤南約四里許穆家莊之北空濶之處可爲永定河經由之路東南至田家莊入海河計自八工尾至此長八十五里再查永定河既以兩隄夾束徑入海河其鳳河亦應改入北運河自龐各莊至桃花口之上空濶之處可爲鳳河改入北運之路計長十五里以上挑河築隄各土方並建壩等費共估需銀九十餘萬兩再三詳籌熟慮恐工力難施而北運河改移東下漕運糧艘多行海河二十餘里亦屬未便再於海河北岸沿河察看其情形稍覺寬濶但亦未甚懸殊誠恐海河四時潮汛各別有大小緩急之不同實難保永定河淤沙至此必可無淤墊之患謹將勘過切實情形合詞恭摺具奏

方敏

恪公  
奏議

是月軍機大臣會同工部會議得江南河道總督高斌直隸總督方觀承奏稱遵

旨會勘永定河工悉心妥議查永定河渾流洶湧夾束長隄本年三月荷蒙

聖駕親臨閱視指授機宜復

命大學士公傅恒等會看添建修整各壩工臣方觀承遵

旨辦理本年九月復經會議具奏於北岸半截河預籌

改移下口以暢就下之勢今臣等覆查八工以下葉淀沙淀一帶北堰包束寬廣堰外亦復地濶村稀就現在情形將來儘堪容蓄泥沙如將正河淤墊之處間段挑濬使水有正道自必順軌而趨不致下壅上溢臣等公同籌畫若照前議卽行改移下口其在六工以上之河身亦須挑挖通暢今若並七八工之河身一律挑濬使仍由八工歸淀其南岸上七工之五道口舊壩亦加修整有此四壩並資宣洩南岸外有南坦坡堰北岸外有北隄專達則正河本通合計則下口甚廣擬將河身自三工至八工間段疏濬去淤展寬今秋所抽河槽再加挑拓遇有兜灣酌量裁直

仍俟明年春夏之交桑乾水涸各工多募民夫及時僱挑直俟春水到時爲止其八工以下河水出口散漫之處並應挑河二道使直達於淀自葛漁城以上由西轉北而東聽其蕩漾停淤現在卽交該廳照式於歲修項下辦理又北堰長四十八里爲下口全淀保障今歲雨水過多大清河水漲北運河橫潦及東安瀝水悉聚於此堰之東段隨風漫刷坍塌缺甚多亟宜培修以資捍禦又南北兩岸石草各壩查南岸三工長安城草壩雖於本年將坑窪修築而夏秋間過水至尺餘未免太多應於金門加築灰脊一道高二尺以資節宣又北岸下七工五道口草壩已經八年

亦應修築其餘各壩如有溜勢移近過水太猛應暫爲圈閉者俱隨時酌量辦理又南北兩岸各工隄身殘缺及卑薄漏水處所並月隄土堰等項均應酌加修補幫築臣等仰遵

聖訓得及時修濬之法則河身中泓有路卽遇盛漲水大漫灘亦自隨中泓之汛溜順下直趨出八工下口而三角淀之引河接連通暢散漫入淀容蓄有餘今兩隄加築之子堰已成現令將間段合縫處通身接連則漲水雖一時有上隄之險亦可無虞旁溢等因應如所奏行奉

硃批依議

永定河志

十二月工部議得江南河道總督高斌直隸總督方觀承奏永定河工濁流善淤非停積河身卽壅遏下口請立法歲加疏濬查明頭工至八工附近村莊派定段落每屆河水斷流時約計應挑土方若干傳集村民計日課功每名每日給米一升折給制錢十文外給鹽菜錢五文共十五文如原派段落內值有淤墊卽令相近村莊彼此互相協辦總限於二十日內趕辦完工其八工下口疏濬之處亦與十八汛一例經理卽將額設下口疏濬銀五千兩統撥各汛充用卽於歲修項下每年再加設疏濬銀五千兩合爲一萬兩以期足用等語應如所奏行令該督曉諭附近

村民協同辦理轉飭道廳及印汛員弁親身督率稽查其每日應給米鹽菜折錢十五文務使村民實惠均沾如有胥役侵肥扣剋等弊卽將該管各員一并參究又奏稱直隸河員驛丞有兼巡檢銜者俾其呼應靈而公事易集今附近永定河各村不服河員管轄必待州縣派調約束每致緩不及事應請將十八汛內之河員俱令兼巡檢銜將附近村莊分撥管轄更於河工要務有益其南岸下七工北岸上七工兩把總所管汛內村莊統歸七工之縣丞主簿管轄一切事宜俱照兼銜之巡檢成例遵行仍令該管道廳及各州縣稽查如有汛員越分滋擾等弊卽詳參等

語查河工人員向無管轄地方之責該督因永定河現議民隄歲加疏濬請照驛丞兼巡檢銜例將附近村莊分撥管轄原爲河工緊要起見事屬可行應如所奏永定河十八汛內兼巡檢銜之各河員並分隸村莊明晰造冊報部以便查核註冊其南岸下七工北岸上七工兩把總所管轄村莊准其統歸七工之縣丞主簿管轄一切事宜俱准其照兼銜成例辦理如有河員藉兼巡檢銜越分滋擾詳揭參處奉

硃批依議

永定河志

乾隆十六年四月吏部尙書舒赫德河東總河顧琮直隸總督方觀承等奏臣舒赫德臣顧琮奉



命會同臣方觀承查勘永定河七工下口應否改移抑令仍由舊河之處臣等於四月二十三日同至冰窖東草壩過水處所沿隄察看水勢五十餘里至王慶坨會勘南坦坡堰一帶地勢並現在缺口出水將來葉淀去路及堰外淀河水道各情形查冰窖草壩在南岸上七工之尾舊下口之旁地勢本低緣今年凌汛續發大水正河出口不暢壩門過水勢猛將壩口以下河身吸刷寬深致金河趨下卽由壩口掣溜今觀七八等工正河長五十餘里惟中段二十餘里尙存舊有河形其頭尾悉於凌汛後被淤而下口尤甚已非大學士高斌同臣方觀承上年所勘情形卽多

費帑金將七八兩工河身復行挑挖寬深與壩口以上之河身相稱而出口之路斷難一律疏挑恐上游已刷深之河槽仍復淤填一逢盛漲在在受險且通河水勢偏南尤未便強之便北舍下就高至現在河水經由之地冰窖壩外自舊河尾接連南坦坡堰至龍尾以下東西約長八十餘里南北寬四五里至十五里不等地面比舊河身低七八尺至丈餘不等由坦坡堰之尾東北導入葉淀去路愈廣停淤益薄下暢則上游易理且省兩隄夾束五十里之修防於此改移旣事半功倍而較開挖正河下游歲費周章者收效之久暫更屬判然臣舒赫德臣顧琮公同詳度

形勢甚順工作無多卽將此處作爲下口似無疑義至隄外村莊房間地畝分隸霸州永清東安武清四州縣除靠近南堰地處高阜村戶無多之董家韓家崔家王家辛家黃家各鋪並馬家口王家圈八處外其應遷移者七村不願遷移應築護堰者大安瀾城王慶坨得勝口三村並不願築護村堰者唐二鋪佛城圪塔磨义港胡家鋪四村所有民地皆連名具呈不願除糧惟求減照河泊地舊則交租守業自應聽從民便臣等會勘旣明所有應辦事宜並應早爲區畫應請將冰窖草壩以東之隄身開寬五十丈作爲河口令向東南出水寬暢其自坦坡堰至龍尾

六十餘里均應一律幫寬二丈加高二尺仍照舊制作成坦坡之形底寬七丈頂寬一丈五尺其外臨淀水處所約長二十里應再加高一尺以資隔別清渾再於王慶坨南開挖引河長二十二里河水面寬六丈底寬三尺深二三四五尺不等導令渾流歸入葉淀隨路渙散停淤仍由鳳河流入大清河計培築坦坡堰工開挖引河銀兩臣方觀承查上年十一月會同臣高斌議將河身自三工至八工間段挑濬今五工以下河身業經抽刷深通無須再挑又修補北岸下七工五道口草壩今水不經由無須修理此原估銀兩可以節省又三角淀歲修銀兩除棗船等項需

用外尙餘銀兩均可作爲河堰各工之用尙少銀兩應赴部請領但現在汛期迫近臣方觀承請卽於司庫先照數借撥請領還項仍令道廳等確估造冊送部再舊河五十餘里若將兩頭淤墊處所酌加開挑作爲減河俾分洩盛漲亦屬有益應於歲搶修項下酌量從緩辦理又康熙年間初立隄岸至現在六工而止嗣於雍正四年接連七工八工而七工又分爲上下兩工今下口改移仍在舊處兩岸七八等工已無修防自應將七八等工名色裁去以現在下口以上之來字十號編入六工汛內再將五六兩工里數合計均勻撥派兩工汛員管理其南坦坡堰接連龍

尾共六十餘里原有三角淀武清縣縣丞一員不敷管理今應分爲上中下三汛每汛二十里南堰上汛以議裁南岸上七工之東安縣縣丞經管駐劄唐二鋪南堰中汛以議裁南岸八工之武清縣縣丞經管駐劄王慶坨南堰下汛仍令原有之武清縣縣丞經管駐劄三河頭又北岸大隄至六工洪字十六號止六工隄外有乾隆四年所築北隄一道至新莊東止長三十七里自新莊東至鳳河西岸蕭家莊止北堰一道長四十七里今應將北隄統爲北堰共長八十四里亦應分爲上中下三汛北堰上汛三十七里以議裁北岸下七工之東安縣主簿經管駐劄惠家莊

北堰中汛長二十三里零以議裁北岸八工之武清縣主簿經管駐劄葛漁城北堰下汛長二十四里以原管北堰之東安縣三角淀主簿經管駐劄石各莊所有南北六汛均歸三角淀通判管轄督率各該汛員帶領河兵修補堰身水溝浪窩並栽種葦柳等事俱責成辦理其分管里數段落另造冊報部存案如下口河身及南北堰有應隨時修濬之處卽於原設歲修項下通融撥辦理報銷至原有之南岸下七工把總一員北岸下七工把總一員並無專司之汛務應改爲南岸把總北岸把總與兩岸千總同聽調遣經理椿埽更於通工有益至應行遷移之武家莊

朱家莊馮家場東沽港宋流口外安瀾城郭家場七村莊應給房價此內因房基本高不願遷移者尙多仍須另行核實查辦其願遷之戶卽就近於舊河身內丈撥地基動支司庫銀兩給發移蓋其餘應築護村圈堰並王慶坨村北應築迎水土堰按村合作並酌量幫給夫工均屬易辦又民地各色錢糧歲徵銀二千八百餘兩各村士民均請守業蓋因下口甚寬水所不到與淤積之區仍可播穫有收恐糧去業隨是以再三呈懇不願全除應請俯順輿情酌照舊河泊地科則不論大小地每畝概徵銀七釐二毫五絲較原額約減十分之六惟將所減銀數作爲正額恐

有水佔未種及種後被淹等情應請照河灘淤地例照數作爲租額分麥秋二汛交納查明實係無收分別半免全免以昭體卹至旗地內如係當差地畝應如各縣存退餘絕旗地並舊河身地內另籌撥補將水佔原地撤出存官備用如係旗人本產仍願守業不願另行撥補者聽如係在官徵租之存退餘絕等地查明實被水佔卽爲除租以上旗民地畝地方官清丈分晰造冊報部與部冊旗檔核對定爲減糧徵租除租等章程俱於本年爲始畫一辦理再南北兩岸各減水壩座南岸二工之金門閘三工之長安城北岸三工之求賢村五工之盧家莊均堪宣洩盛漲其餘各壩有應暫爲圈閉者又六工以上河身每年河涸時按工挑濬俾無淤墊並汛員督率沿隄村民計日課工等事宜悉照上年十一月臣高斌會同臣方觀承奏定章程辦理奉

旨依議

永定河志

五月軍機大臣工部等會議得直隸總督方觀承奏永定河下口改由六工出水經臣會同尙書舒赫德河東總河顧琮勘議奏奉

俞允欽遵臣卽赴永定河經理各務所有查辦及應奏明立案事件謹分晰爲我

皇上陳之 一下口應遷之七村莊原議將七八兩工

舊河身內灘地撥作各戶房基嗣臣面奉

聖訓諭籌久遠臣遵令永清東安武清三縣分赴應遷各村莊將舊河現議作爲減河將來亦難保永無水患明白曉諭隨據各村士民懇請自擇高阜領價遷房官爲撥給莊基場地永得安業茲據永清屬武家莊朱家莊馮家場三村各戶自願遷於秉教村一帶東安縣屬東沽港宋流口外安瀾城郭家場四村各戶自願遷於霸州屬李家鋪相近地方又東沽港一半分隸武清縣各戶自願遷於霸州屬董家鋪相近地方查秉教村李家鋪董家鋪三處皆在南堰外地勢高敞准令移駐既於民情稱便而舊河身內即可

永禁居民建蓋牆屋於下口水道實有永遠之益至三處應撥之村基地畝容臣查辦清晰另奏立案等語應行該督將秉教村李家鋪董家鋪等處詳細查勘果係無礙水道將來永無水患之處卽按戶撥給地基俾得安居以仰副我

皇上惠愛黎元之至意至所撥地基該督速飭查明核覆再舊河身作爲減河應如所議飭令永禁建蓋牆屋一應遷之武家莊等七村臣飭令地方官確查實係願遷之戶卽行照例給與房價早爲安頓不願遷者俱令出具甘結存案儻將來該戶又復願遷仰懇

聖恩念其原在應遷案內仍准一律賞給房價等語應如所議辦理仍令該督將遷移各戶造冊房價銀兩報銷其不願遷各戶亦造冊送部存案 一南坦坡堰至龍尾以下統爲南堰北隄至北堰以下統爲北堰移駐汛員防範稽查業經會奏今覆加查勘南堰上接老隄頭乃郭家務之舊下口長二十里爲現在下口水道之外障未便乏員管理應卽交南堰上汛之汛員兼管隄身柳枝等項責成守護稽查但南堰上汛原奏議駐劄唐二鋪今議應在北五里駐劄牛堰地方庶於舊下口爲近再永定河身下口及壩岸等名稱多有重複恐致書寫混淆難以辨別請將七

工以下之河身稱爲舊河身南岸稱爲舊南岸北岸稱爲舊北岸郭家務以下稱爲舊下口俾於本摺文案內畫一遵照庶爲清晰等語應如所奏仍令該督將永定河各工經管各員及工段里數分晰造冊並將永定河下口及壩岸等名按工挨次分別名目畫一造冊送部存案以備稽查 一河工放淤之法直隸河用於南運而不宜於永定蓋放淤必其處本有越隄而縷隄殘缺淤成後棄縷隄守越隄可省工費又或因以展拓河身要必有現成越隄而越隄之內本卽有水藉水戢以散泥沙地勢之高下不甚懸殊乃可行之無患如越隄內本係乾塘則淤溝進水恐

虞直注又或因放淤特爲加築越隄轉多糜費俱於放淤本法有悖至永定河隄束水漸高今非昔比隄外地勢在在低下水出有若建瓴兼之渾流湍激改變靡常放淤之議尤不可行當奏明立案以杜後患等語查永定河不宜放淤該督既經詳細聲明應如所奏行令立案永遠循行奉

硃批依議

永定河志

八月初八日

上諭軍機大臣等據方觀承奏目前運河水長平槽三岔河一帶並有海潮倒漾大清河東注之勢不能迅暢以致鳳河下口亦有屯阻等語今年雨水調勻各處河

流順軌三岔河一帶何以海潮尙有倒漾是必海口爲淤沙壅滯不能深通暢流之所致此處於河道大有關係亟宜留心經理蓋北河迤邐入海挾沙而行一路隨行隨積與南河海口情形本自不同況如去年秋冬之間沿河地方尙有未經涸出地畝夫水過白露何致尙未歸槽可見下游入海之路不無淤墊應行及時籌辦著傳諭方觀承令其親身前往悉心相度有應行酌量辦理之處卽速詳查具奏

皇帝聖訓純

是年方觀承籌辦下口各事宜奏永定河尙有隨宜酌辦之工如南岸長安城北岸求賢村盧家莊小惠家莊草壩現資分洩其壩內各支河頻年過水掣溜



太順應另於壩下背溜之處改挑倒鉤引河以免疎虞又各汛河灘內節年有衝刷河形逼近隄根每遇水漲出槽不免分溜刷隄汛過又復停水爲患應將河形寬處多築土格窄處全行墊築俾漫灘之水無通溜之虞又五工放淤舊溝三處乃水道經由熟徑雖經堵閉必須倍加寬厚庶無疎失又南岸下口東隄長二十里下接南堰爲新下口之外障現在水掠隄根時有汕刷查此處隄工係康熙年間所築殘缺太甚亟應間段修補完整

安瀾幾輔志

十一月

命汪由敦會勘永定河下口

河渠志稿

續行水金鑑卷一百四十

永定河二十五

十二月初三日汪由敦方觀承奏永定河身大勢北高南下於冰窖作爲下口順其就下之勢出水甚爲順利臣等復由舊下口之東老隄循南坦坡堰一路查看冰窖以下水卽散漫平流南北兩堰相距地勢寬廣足以容蓄停沙濁流不至徑趨入淀就此情形數十年可慶安瀾仰見

皇上聖謨睿斷久收因勢利導之益臣等公同周閱熟籌自冰窖以下應於每年河乾之時量加疏濬去其壅礙并於王慶坨南引河內酌看地勢高下分疏數支斜引向西北漾流窪處則蓄水之地益廣似可爲善後永圖其循南堰龍尾東入鳳河順隄清水一道

亦宜量加攔截草壩以緩其勢不使緣堰直趨鳳河其鳳河東岸隄工應再間段培高二三尺以免漲漫又南堰中汛當下游水滙處所二十里內亦應加培以障河淀俱俟臣方觀承另行隨時勘估辦理

方敏恪

奏稿

乾隆十七年四月方觀承奏永定河金門閘迤下引河分洩汛漲南趨固安之畢家莊分東西兩股並以霸州之中亭河爲歸宿今引河上段漸淤而旁通之道溝窪下近接牯牛河并與白溝河相連將來伏秋汛內金門閘減洩之水恐其迤西就下闌入牯牛河請於引河西連道溝之處橫築攔水壩約長四十丈高

續行水金鑑卷一百四十

永定河二十六

七八尺以遏西趨之路自引河頭起至畢家莊止將

河挑深

方敏恪  
奏稿

十一月高斌方觀承奏上年十二月臣等會同侍郎汪由敦查看永定河下口奏明南堰龍尾東入鳳河有順隄清水一道宜量加攔截草壩以緩其勢不使緣隄直趨鳳河俟臣方觀承另行隨時勘估辦理欽奉

硃批如所議行欽此臣方觀承於本年秋汛後赴工覆勘築成土格足資攔截較草壩亦多節省並應順隄多爲接築層層障禦更屬有益於本年九月奏明今臣等同赴南堰查勘自南堰中汛十一號至下汛十

號止此二十里內共築成順水土格十五道長二十丈至三四十丈不等底寬二三丈頂寬八九尺至一丈六尺高出水面三四五尺不等現在堰根之水溜已不通下口水勢全由三角淀引河歸入葉淀餘水散漫於近堰葦地一帶悉係清流已無緣隄直趨鳳河之慮且工內漸次受淤南堰更資鞏固辦理已有成效復同商酌應在鳳河下口兩岸量築土堰一道俾西岸以上之水悉行東北由葉淀一路停紓以入鳳河雖渾流餘水亦無直趨之虞矣再各土格於春融後不免淤墊更加汛水長發須再隨時酌量加高又永定河之水於冰窖渙散分流其一股至二十

餘里外貼近安瀾城村東七里舊南岸隄根之下臣方觀承查明此處北岸低於南岸請於舊河身內斜開引河一道計長二百餘丈引南岸隄根水洩入北堰俾南北堰水道皆得漲減沙勻益資蕩漾且於此處減洩盛漲則王慶坨村南之水不致過多該村居民不願遷移者亦可聽便以省糜費臣等詳加履勘引河在舊河身八工地方外接北堰地面空曠向係未曾過水之區今開挑引河分水北注自可收減漲勻沙之益應俟大汛時視南岸隄根外水勢分合情形酌量啟放

永定河志

是年方觀承奏永定河舊八工於雍正四年改河築

隄有葦草地六百頃有奇產葦歲收三四萬斤至六七萬斤有差改移下口之後葦增數倍得一百八十一萬斤有奇百斤一束爲一萬八千一百束有奇用冰牀拉運南北兩岸五六工及南堰分貯每束長一丈徑五寸抵秫秸一束每歲葦草滋生據實結報並將新收舊存動用各數分晰報部

方敏恪奏稿

乾隆十八年二月奉

上諭緣河隄堰內爲河身要地本不應令民居住向因地方官不能查禁卽有無知愚民狃於目前便利聚廬播種罔恤日久漂溺之患曩歲朕閱視永定河工日擊情形因飭有司出示曉諭并官給遷移價值閱今數年

於茲朕此次巡視見居民村莊仍多有佔住河身者或因其中積成高阜處所可禦暴漲小民安土重遷不願遠徙而將來或至日漸增益於經流有礙不可不嚴立限制著該督方觀承將現在隄內村民人等已經遷移戶口房屋若干其不願遷移之戶口房屋若干確查實數詳悉奏聞於南北兩岸刊立石碑并嚴行通飭如此後村莊煙戶較現在奏明勒碑之數稍有加增卽屬該地方官不能實力奉行一經查出定行嚴加治罪特諭

永定河志

乾隆十九年正月方觀承奏永定河南堰與鳳河東隄有應需培補工段臣於上年遵

旨查勘時聲明應於今春淀水消涸時辦理今覆加察看除鳳河東隄應行籌辦之處另摺奏請

聖訓外查南堰一帶內河外淀捍衛攸資雖於隄根添築土格之後漸次受淤堅實但堰身每經汛漲不免汕刷蟄陷必須酌量加培應自中汛第九號至下汛第五號止長三千六十丈隨其形勢加高一二三尺不等又鳳河西岸土格起首一百餘丈並應加高二尺再於土格之尾接築長二百丈高三四尺俾渾水不致直趨鳳河同三角淀引河之水並歸葉淀以爲轉輸於尾閘形勢最爲有益又下口匯流處緣舊隄東注悉歸王慶坨引河該處村莊受水爲多曾於乾隆十七年籌畫分疏卽就安瀾城東貼近隄根河溜處所查明北岸低於南岸因議於舊河身斜挑引河一道引南岸隄根之河溜穿越舊河身至北岸淘河村葛漁城一帶宣洩散漫俾盛漲有所分殺不特王慶坨一帶村莊可保兼得散水勻沙之益並經臣將籌辦情形面請

聖訓嗣於上年二月恭逢

皇上臨視下口

諭臣下游水道尙寬向北引水之工本年且不必辦聖明指示悉合機宜臣謹停止今臣竊念永定河兩年以來汎水未至甚大今年先事之防似須加意此處

引河或可開通預備尋常之水任其照舊循隄下注如遇盛漲卽令北由引河分洩更屬有備無患是否應行伏乞

皇上聖鑒訓示謹同鳳河東隄應行籌辦情形一并繪圖貼說恭呈奉

硃批引河俟汝見面時降旨餘依議

永定河志

二月方觀承奏鳳河東隄自龐家莊至韓家樹止長二十六里障束永定全河之水使不得攔入北運最關緊要前因歲久殘缺節經奏請培修其隄自西北斜迤東南鳳河則南北繩直永定河下口葉淀之水由雙口村入鳳河而東漾於曹家務一帶停泓輸注

於大清河其東隄之臨水一面每遇西風卽多汕刷雙口以北通北運河大路隄上常有車輛經行易致踏損又韓家樹北堰一道西接鳳河東隄東接北連河桃河口西岸專禦大清河北溢之水亦屬緊要向俱未設弁兵經管巡防是以責任不專且鳳河隸永定河東隄並韓家樹北堰坐落天津縣地方不屬永定道管轄凡有工作俱係天津縣承辦由天津道報銷以一處之河身分隸兩道難免歧誤相應具奏請旨將鳳河東隄並韓家樹北堰改隸永定道管轄添設弁兵畫一查辦計東隄長二十六里應設堡夫十三處每堡撥兵二名共應撥兵二十六名統以外委把

總一員令駐劄東隄適中之地專管鳳河東隄及韓家樹北堰遇有水溝浪窩汕刷坍塌損處督率堡兵隨時修補並於雙口以北查禁往來車輛守護隄工其應設弁兵查有永定河水關外委把總一員係雍正年間添設令於上游報水歷年永定上游水勢情形有駐劄盧溝橋之石景山同知並在石景山汛防之千總專司籤報所有外委把總實屬閒設應卽改移鳳河駐劄以收實用所需堡兵卽在南北兩岸河兵內酌量派撥如蒙

皇上允行所有應建衙署堡房等項容另行照例勘估辦理再鳳河東隄因汛水汕刷殘缺應間段酌量加培一千二百丈韓家樹北堰長一千三百六十丈向來卑薄今應一律培築頂寬六尺底寬三丈高五六尺不等應請乘時興修以資捍禦奉

硃批如所議行

永定河志

五月方觀承奏永定河北岸五工汛內有盧家莊減水草壩一座建於乾隆九年自十六年改移下口該壩已成虛設此處距下口三十餘里正需束刷河身毋庸再爲分洩應將此壩堵閉於壩口圈築土隄長六十丈頂寬二丈底寬六丈欽遵

聖訓指示卽在河身內取土所需土方工價應入搶修

項下報銷

永定河志

六月十五日奉

上諭方觀承奏永定河下汛隄堰漫水一摺據稱此處堰外名綫兒河悉係水草一望瀰漫並無村莊地畝等語此時河水盛漲漫口旣屬堰尾又外俱空濶處所無田廬民舍似可任其流溢但恐或致淤高淀底以致倒漾之患耳若無此患似可聽其合流使下口益暢該督旣飭汛員調集袋船撈泥割草以圖堵閉蓋爲恐致淤墊耳著詳悉查明具奏至所稱漫口在鳳河下口之上因上游之水暢消下注鳳河宣洩不及屯積堰根以致漫溢則何不於鳳河受水之處量爲開寬口面俾得暢洩則上游之水亦可速消當有裨益

皇帝聖訓純

續行水金鑑卷一百四十

永定河

三十二

是月奉

上諭方觀承奏本月初七日永定河水盛漲隨飭將舊河身內穿隄引河頭開放分流北注工程均各平穩再河身內舊有董家務惠元莊民居瓦土草房悉被淹淤懇量爲賞給每戶倉穀一石等語穿隄引河惟藉分洩盛漲此處開放自因水勢陡漲一時難以宣洩但祇可偶一行之今盛漲旣消卽仍應堅固堵閉令大溜由南隄行走方爲妥協至董家務惠元莊二處居民從前屢經曉諭雖伊等不願遷移亦彼時經理各員未能周妥因循貽害此番旣被淹浸宜乘此時給予搬移之資務令遷徙隄外若有仍行廬處河身藉稱不願遷移者將



來惟該督是問者將穿隄引河於何日堵閉董家務等處居民如何遷移之處仍具摺奏聞至所稱每戶賞給倉穀一石著准其賞給

永定河志

是月南堰水平隄頂漫溢四十餘丈七月漫開下口東老隄六號一百餘丈復衝破西老隄六十餘丈奪溜南行約十七八里至津水窪漫於勝滂舊淀之內卽初立隄岸時之下口故道也由永清之武家廠三聖口霸州之信安等處入口方觀承因請於北岸六工洪字二十號埽工之尾開隄放水作爲下口

高宗純皇帝親臨閱視將下游改由條河頭入海並改移六工洪字號下口奏畧乾隆十六年改由冰窖出

水循南坦坡堰導入葉淀頻年下口去路復漸淤高本年伏秋盛漲水倍常年停淤所積亦倍於常查北岸六工半截河之下於乾隆三年建築北大隄卽令北堰之上中汛原爲改河行水之地合之下流共長八十一里自中汛以下南北相距漸寬其北堰下汛與南堰下汛相距計三十五里足資蕩漾今酌擬於北岸六工洪字二十號埽工之尾開隄放水作爲下口就近隄窪處順勢挑引河一道至五道口東南導歸沙家淀仍由鳳河轉輸入大清河計挑引河長二十餘里普深三四尺面寬六七八丈底寬三四丈不等俾東正流南趨又北堰三汛應一律加築子堰高

三尺頂寬八尺並於上中二汛內間段加築內戩計引河將舊挖土方除算外約需工銀一千八百八十二兩加築子堰內戩除用河兵力作外約需銀一千五百九十四兩又下汛自一十號至工尾二十三號長二千二百二十餘丈堰身卑矮外與瀝水相連應加培補約估需銀一千四百餘兩查有永定清河二道庫貯新舊河灘地租銀兩可以動用 傅恒汪由敦方觀承會議永定河事宜奏畧查六工舊有草壩四座可以分洩漲水今應將張仙務雙營二處草壩修葺完固以備分洩其上七工地方向未設減水草壩今細閱馬家鋪及冰窖以東二處外多係鹹地廣

袤門曠村莊遠隔可以瀦水應添建草壩二座俾遇大汛分洩水勢俱應遵照建造再方觀承請將舊有之北大隄於六工改移下口使順流無阻隄內村莊可以給價另遷查從前因外高於內業經改移及改移之後不數年又高於舊則今之以北岸爲南岸焉保數年以後不又高於舊身乎就目前形勢而論不得不於北岸六工復爲更變之策今年汛過再看情形數年之後如必欲改移下口另請再議舉行

輔安 畿

志瀾