主之心寔為誠切顒望
翠華臨幸亦得慰瞻
天仰
聖之忱矣等因康熙四十年十一月二十六日題康熙四十一年
九月十六日奉
旨這所奏知道了該部知道

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為估修要工以資保固事該臣看得歸仁堤五堡舊石工經
前任河臣于成龍等動帑委員修補石堰不足經臣於交代
案內查明
題追在案今高下不齊必須動帑補砌一律庶資捍禦又土堤
內戧原未估計帑藁多有坍卸殘缺亦應動帑築平整以資保
固今據淮徐道副使施世綸詳稱應修土堤長一千九百二
十九丈八尺并添補石堰二共估用工料土方銀三千八百
一十七兩二錢三分六厘八毫並無浮冒等因冊詳前來臣

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10　ガラス使用

覆核無異不另請撥錢粮除一面動支帑銀兩給發宿虹同知陳之琦等隨時修築淮徐道副使施世綸監工督催并原冊送部查核外相應具疏題估伏乞

皇上勅部議覆施行等因康熙四十年十二月初七日題本月二十一日奉

旨該部議奏欽此欽遵于十二月二十二日抄出到部該臣等議得河道總督張鵬翮疏稱歸仁堤五堡石工高下不齊必須補砌一律又土堤內戧原未估計帮築多有坍卸殘缺亦應帮築共估用工料土方銀三千八百一十七兩二錢零動支歸仁堤節省銀兩給發宿虹同知陳之琦等修築等因前來查歸仁堤石工高下不齊之處該督既稱補砌一律又土堤坍卸殘缺應行帮築等語應如所題准其動支歸仁堤節省銀兩速行修築工完之日將用過錢粮核減造冊題銷可也

康熙四十一年二月初七日題本月十三日奉

旨依議速行欽此欽遵抄出到部移咨到臣准此當經檄行該道遵照速行修築去後今據署淮徐道事管理河庫兵部員外郎張弼造冊詳銷等因到臣據此該臣看得歸仁堤五堡石

工高下不濟必須補砌又土堤內戧多有坍卸殘缺亦應帮築經臣具

題估計部覆應如所題速行修築工完核減造冊題銷芽因奉

旨依議速行欽遵轉行修築去後今據署淮徐道事管理河庫兵部員外郎張弼詳称原估工料土方銀三千八百一十七兩二錢三分六厘八毫今工完核減寔用銀三千四百三十五兩八錢五厘六毫節省銀三百八十一兩四錢三分一厘二毫並無浮冒芽因造冊詳銷前来臣覆核無異除原冊送部查核外相應

題銷伏乞

皇上勅部核銷施行芽因康熙四十一年四月十八日題五月初六日奉

旨着察核該部知道欽此欽遵于五月初七日抄出到部該臣等議得先經河道總督張鵬翮將修補歸仁堤五堡石工并帮築土堤估計具題臣部覆令速行修築工完核減造冊題銷芽因行文在案今據該督疏称原估銀三千八百一十七兩二錢三分零寔用銀三千四百三十五兩八錢零節省銀三百八十一兩四錢三分零芽因前来查欽奉

上諭事案内帮築堤工過河取土每方用銀一錢五分今每方用銀一錢六分以至一錢九分零不等比例浮多應行該督查明核減具題到日再議可也康熙四十一年六月初一日題本月初三日奉

旨依議欽此欽遵抄出到部移咨到臣准此當經檄行該道遵照確核去後今據淮徐道僉事張弼詳稱歸仁堤加帮堤工用過銀兩俯照前冊准其開銷等情詳覆到臣據此該臣看得報銷歸仁堤土方工價部議核減當行該道確核今據淮徐道僉事張弼詳稱歸仁堤加帮戧工委員修築時兩邊皆係水占搭橋墊路往返四五里之外取土照水工例估計屢經駁減方准銷銀一錢六分至一錢九分不等至宿邑境內從前並未有過河取土每方銀一錢五分之處且查康熙二十二年內前河臣靳輔報銷歸仁堤大工堤土每方給銀一錢七八分至二錢三四分不等造冊題銷部覆允准在案今本工請銷銀一錢六分至一錢九分較前更為節省所有歸仁堤加帮堤土用過銀兩俯照原冊准銷等情前來臣覆核無異相應具疏題覆伏乞

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』 請求記号 WA37-10　ガラス使用

皇上勅部仍照原冊核銷施行等因康熙四十一年七月二十二日題八月十一日奉

旨該部知道欽此欽遵于八月十二日抄出到部該臣等議得先經河道總督張鵬翮將修補歸仁堤五堡石工并幫築土堤用過銀兩題銷臣部以欽奉

上諭事案內築堤過河取土每方用銀一錢五分今每方用銀一錢六分至一錢九分零覆令核減具題去後今據該督疏称歸仁堤加幫戧工委員修築時兩邊皆係水占搭橋取土每方用銀一錢六分至一錢九分不等且康熙二十二年前河臣靳輔報銷歸仁堤大工每方給銀一錢七八分至二錢三四分今每方給銀一錢六分至一錢九分較前更為節省請照原冊准銷等因前来查康熙二十二年前河臣靳輔報銷歸仁堤大工冊開取土遠近不等每方牽給銀一錢七分二釐今每方牽給銀一錢八分一釐零較前每方多銀九釐但該督既称委員修築時兩邊皆係水占搭橋取土每方用銀一錢六分至一錢九分等語應將用過銀三千四百三十五兩八錢零准其開銷部省銀三百八十一兩四錢三分零貯庫為河工之用可也康熙四十一年九月初二日題本月初

四日奉
旨依議

兵部尚書無都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為請築撐堤加幫縷堤以資保固事該臣看得清河縣陶庄
閘奉
旨開挑引河南岸又有挑水埧挑溜北入引河溜走北岸逼近黃
河縷堤汕刷堪虞臣率同道廳等官再四相度應于縷堤之
內創築撐堤一道自三元廟西起至護縣堤止計長三百丈
以為重門之障再將臨河縷堤及護縣堤頭卑矮之處加築
高厚應幫堤工三段共長八百七十一丈五尺連創築撐堤
共需土方銀八千一百二十八兩一錢九分四厘又黃河南

岸挑水埽前接築寬長堤工俱已完竣但此埽坐當黃溜之中誠恐伏秋水大溢岸埽後不無侵灌之虞今議自挑水埽西添築撐堤一道自埽基往南至縷堤止計長三百九十七丈五尺內有坑塘低窪之處下埽鑲填共需土方料物銀二千九百一十九兩七錢九分八厘如此則挑水埽得以鞏固而運道民生均有攸賴以上南北兩岸撐堤縷堤創堤工程最關緊要共估土方工料銀一萬一千四十七兩九錢九分二厘行據淮揚道造冊詳估並無浮冒前來臣覆核無異不另請撥錢粮一面動支臨清關分司阿錫鬲解到額外銀一

萬兩藴稷捐助銀一千四十七兩九錢九分二厘給發外河同知南夢班等贊築速竣并原冊送部查核外理合具疏題估伏乞

皇上睿鑒勅部議覆施行等因康熙四十一年二月初十日題本月二十六日奉

旨該部速議具奏欽此欽遵于二月二十七日抄出到部該臣等議得河道總督張鵬翮疏称清河縣陶莊閘奉

旨開挑引河南岸又有挑水埽溜入引河溜走北岸逼近黃河縷堤汕刷堪虞請于縷堤之內創築撐堤一道長三百丈再將

縷堤及護縣堤頭單矮之處加築高厚應幫堤工三段共長八百七十一丈五尺需銀八千一百二十八兩一錢零又黃河南岸挑水埧坐當黃溜之中誠恐伏秋水大溢岸埧後不無侵灌之虞今自挑水埧西添築撐堤一道自埧基往南至縷堤止長三百九十七丈五尺內有坑塘低窪之處下埽鑲填需銀二千九百一十九兩七錢零如此則挑水埧得以鞏固運道民生有賴以上共估計土方工料銀一萬一千四十七兩九錢零動支臨清關分司阿錫鬲解到銀一萬兩蘇稷捐助銀一千四十七兩九錢零給發外河同知南夢班等償築苧因前來查該督既称縷堤之內應築撐堤并加幫縷堤及護縣堤單矮之處挑水埧西添築撐堤等語應均如所題速行趕時幫築堅固工完之日將用過錢粮核實造冊題銷可也康熙四十一年三月初一日題本月初二日奉

旨依議速行

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為亟修閘座以利運道事看得運口為漕艘轉輸要道
初春運行之際在桃汛未發之前水尚未長漕運需水甚亟
去歲于石磡築草埧開渠引三汊河之水以濟運糧艘得以
通行至桃汛水發即行堵閉今臣率道廳芋官再加相度與
其每歲開閉需用錢粮不若建造石閘相時啟閉不獨于漕
運有益且省每歲修築之費行據淮揚道叅議王謨詳估工
料銀二萬三千二百八兩八錢六分五厘五毫二絲並無浮
冒等因造具估冊前來臣覆核無異不另請撥錢粮動支停

批王家營引河銀兩給發裡河同知王英謀等辦料興修委
淮揚道叅議王謙監工督催除原冊送部查核外理合具
題伏乞
皇上睿鑒勅部議覆施行等因康熙四十一年二月二十七日題
三月十三日奉
旨該部議奏欽此欽遵于三月十四日抄出到部臣等議得河道
總督張鵬翮疏通運口為粮艘轉輸要道初春運行之際在
桃汛未發之前水尚未長去歲于石礮築草埧開渠引三汊
河之水以濟運粮艘得以通行至桃汛水發即行堵閉今臣

率道廳等官毋加相度興其每歲開閉需用錢粮不若建造
石閘相時啟閉于漕運有益且省每歲修築之費估銀二萬
三千二百八兩八錢零動支停批王家營引河銀兩給發裡
河同知王英謀等辦料興修委淮揚道王謙監工等因前來
查該督既称于石礮建造石閘相時啟閉于漕運有益且省
每歲修築之費等語應如所題准其建造石閘工完將用過
工料銀兩核減造冊題銷可也康熙四十一年三月二十八
日題本月三十日奉
旨依議

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題爲亟請建砌石工以保運道民生事該臣看得清河縣黃河
南岸卞家汪險工長八十四丈緊接清口迤東外當黃淮二
水交衝之區內臨積水深潭中僅一線土堤單薄危險內外
受敵又天妃埧石工修砌年久內有坍塌二段共長四十二
丈每年下埽修防徒費錢粮不足以禦湍激之勢均應一律
攢砌石工以資鞏固今據淮揚道叅議王謙詳估卞家汪創
建石工估用工料銀一萬八千九百一十八兩三錢七分一
厘天妃埧拆砌石工估用工料銀九千二百八十九兩五錢

五分六厘二共估用銀二萬八千二百七兩九錢二分七厘
並無浮冒造冊詳估前來臣覆核無異不另請撥錢粮隨動
支高堰石工節省銀二萬二千二百六十兩九毫二絲四忽
改挑中河節省銀五千九百四十七兩九錢二分六厘七絲
六忽給發外河同知南夢班辦料興修淮揚道王謙監工督
催并原冊送部查核外臣謹具
題伏乞
皇上睿鑒勅部議覆施行等因康熙四十一年三月十四日題本
月三十日奉

旨該部議奏欽此欽遵于四月初一日抄出到部該臣等議得河
道總督張鵬翮疏称清河縣黃河兩岸卞家汪險工八十四
丈外當黃淮二水交冲之區內臨積水深潭中僅一線土堤
單薄危險內外受敵又天妃堪石工修砌年久內有坍塌二
段共長四十二丈每年下埽修防徒費錢粮不足以禦湍激
之勢均應一律攢砌石工二共估銀二萬八千二百七兩九
錢二分零動支高堰石工及改挑中河節省銀兩給發外河
同知南夢班興修淮揚道王謙監工督催等因前來查該督
既称卞家汪險工土堤單薄危險內外受敵應創建石工天

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24卷』　請求記号 WA37-10
ガラス使用

妃堪石工坍塌二段應行拆砌等語均應如所題作速建砌
完工之日將用過錢粮核減造冊題銷可也康熙四十一年
四月二十日題本月二十一日奉

旨依議速行

題為建築月堤以保險工事該臣看得桃源談家庄險工黃溜
頂冲最為險要每遇伏秋水發汕刷異常必應建築月堤以
為重門保障又本工大溜下移堪尾河崖坍塌漸近堤根勢
必下埽防護應將堪尾堤工加帮寬厚以作埽臺今據署淮
徐道印務管理河庫兵部員外郎張鄂詳估月堤工長六百
一十六丈並堪尾堤工長一百二十丈共該土方銀五千二
百四十一兩六錢二厘九毫三絲委無浮冒等因造冊前來
臣覆核無異不另請撥錢粮動支改抵中河節省銀八百二

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹

十五兩二錢一分七厘七毫五絲一忽五微堵塞秳家閘節省銀四千四百一十六兩三錢八分五厘二毫一絲八忽五微給發署桃源同知蘇稷等修築委郎中王進揖監工督催并原估冊送部查核外相應具題伏乞

皇上睿鑒勅部議覆施行等因康熙四十一年三月二十日題四月初五日奉

旨工部速議具奏欽此欽遵于四月初六日抄出到部該臣等議得河道總督張鵬翮疏称桃源談家庄險工黃流頂冲最為險要每遇伏秋水發汕刷異常應建築月堤以為重門保障又本工大溜下移坝尾河崖坍塌漸近堤根勢必下埽防護應將坝尾堤工加帮寬厚以作埽臺月堤工長六百一十六丈坝尾堤工長一百二十丈共估土方銀五千二百四十一兩六錢零動支改挑中河并堵塞秳家閘節省銀兩給發署桃源同知蘇稷等修築委郎中王進揖監工督催等因前來應如該督所題速行修築工完之日將用過錢粮核減造冊題銷可也康熙四十一年四月初八日題本月初九日奉

旨依議速行欽此欽遵抄出到部移咨到院准此隨經檄行該道

遵照速行修築去後今據淮徐道僉事張鶚詳稱談家庄月
堤工完核減造冊詳銷等因到臣據此該臣看得談家庄估
築月堤加幫埧尾經臣

題估部覆應如所題修築工完核減造冊題銷等因奉

旨依議速行欽遵在案今據淮徐道僉事張鶚詳稱談家庄月堤
工長六百一十六丈埧尾堤工長一百二十丈原估土方銀
五千二百四十一兩六錢二厘九毫七絲今工完核減實用
銀四千七百一十七兩四錢四分二厘六毫七絲三忽節省
銀五百二十四兩一錢六分二厘九毫七絲七忽委無浮冒造冊

詳銷前來臣覆核無異除原冊送部查核外相應具疏

題銷伏乞

皇上勅部核銷施行等因康熙四十一年十一月十六日題十二
月初三日奉

旨着察核該部知道欽此欽遵于十二月初四日抄出到部該臣
等議得河道總督張鵬翮疏称談家庄建築月堤并加幫埧
尾原估銀五千二百四十一兩六錢零今工完實用銀四千
七百一十七兩四錢零節省銀五百二十四兩一錢零委無
浮冒等因前來查前項建築月堤并加幫埧尾用過銀兩該

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10　ガラス使用

督既称委無浮冒等語應准開銷節省銀兩貯庫為河工之用可也康熙四十一年十二月十六日題本月十八日奉

旨依議

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹

題為高堰工程已竣敬陳保堤末議仰祈

睿裁事竊照高堰運料小河原屬窄淺經尚書范承勳等具

題議以不動公帑以加幫大堤取土挑宽面宽八丈底宽五丈深五尺以資運料以保堤工九卿議覆應如所奏等因奉

旨依議欽遵在案臣查此河南自周橋橫堤起北至武家墩止乃屬無源之水必借堤內積水滙流入河方克有濟今臣等會勘高堰工程並查驗分修諸臣所捐挑運料小河雖報完工但小黃庄一帶地形低窪見今堤裡積水與河面相平若遇

風浪汕刷堤根深為可虞盖部臣初佑時六垻未閉一片皆
水未得確寔情形今工程已畢保固堤工最為緊要公議將
原挑小河再加挑深使積水洩流河中由武家墩塩河出口
以免汕刷堤土約需銀一萬餘兩不另請撥發應將高堰大
工節省銀兩動支濟用早為竣工寔與高堰工程深有裨益
矣緣係保固要工起見臣謹具疏
題請伏乞
皇上睿裁施行等因康熙四十一年五月二十八日題六月二十
五日奉

旨這河着照該督所題挑濬應否永遠存留該督確議具奏該部
知道欽此欽遵工部移咨當行淮揚道叅議王謙淮徐道僉
事張弼確議會詳到臣據此該臣看得高堰運料小河再加
挑深使積水洩入河中由武家墩塩河出口以免汕刷堤土
與高堰工程深有裨益經臣具
題特奉
俞旨這河着照該督所題挑濬應否永遠存留該督確議具奏該
部知道欽遵移咨到臣行據淮揚道叅議王謙淮徐道僉事
張弼等議詳前來查高堰一帶堤根地形窪下積水浸汕堤

根難免坍卸之虞今若將運料小河毋挑深通一以宣洩堤根積水一以運送修工料物而且通商便民利益不淺或慮土塘水洩偶致稍淤每俟春融令河兵撈浚草埽六座每年修葺以收束水勢應宜永遠存留以保堤利民隨據該道芋估計共應挑新土一十六萬六千八百一十八方三厘四毫四絲三忽每方銀九分共銀一萬五千一十三兩六錢二分三厘九絲八忽七微估建草埽六座共銀四百五十三兩一錢二分通共銀一萬五千四百六十六兩七錢四分三厘九絲八忽七微造具估冊一併呈詳臣覆加確核無異應動支

高堰大工節省銀兩委通判朱廷植芋照估儹挑修建淮揚道叅議王謨監工督督原冊送部查核外相應具

題伏乞

皇上睿鑒勅部議覆施行等因康熙四十一年八月初六日題本月二十四日奉

旨工部議奏欽此欽遵于八月二十五日抄出到部該臣等議得先經河道總督張鵬翮將高堰運料小河應毋加挑深芋因具題奉

旨這河着照該督所題挑浚應否永遠存留該督確議具奏欽遵

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10　　ガラス使用

行文去後今據該督疏称高堰一帶堤根地形窪下積水浸
汕堤根難免坍卸之虞今若將運料小河再挑深通一以宣
洩堤根積水一以運送修工料物而且通商便民利益不淺
應宜永遠存留以保堤利民挑河并建束水草埽共估銀一
萬五千四百六十六兩七錢零動支高堰大工節省銀兩委
通判朱廷植等攢挑修建等因前來查該督既称高堰一帶
堤根地勢窪下積水浸刷堤根應將運料小河再加挑深建
草埽束水永遠存留宣洩積水等語應動高堰大工節省銀
兩挑河建埽永遠存留以保堤工工完之日將用過銀兩核

減造冊題銷可也康熙四十一年九月十四日題本月十六
日奉
旨依議

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹

題為欽奉

上諭事康熙四十年十月二十六日准工部咨前事該臣看得高家堰効力大臣官員等議叙一案准工部咨称俟南河工完總河查明具題到日再行議叙等因移咨到臣臣同總漕桑格會勘工程已完另疏具

題外臣查部咨内原任巡撫王起元線一信金鋐衛既齎陳汝器宮夢仁原任左都御史董納原任學士李鷹永定河捐銀已完今在南河未捐銀親自効力領帑修工俱已全完原

任尚書王日藻原任總督朱弘祚永定河捐銀已完南河未捐銀領帑修小黃庄堤工一段完竣原任巡撫江有良永定河捐銀已完南河未捐銀係差伊孫江夢筆領帑修小黃庄堤工一段完竣又查擋案內原任侍郎楊雍建南河領帑承修小黃庄堤工一段完竣又捐力銀五千兩全完准其回籍原任總漕馬世濟南河未捐銀親自効力領帑修工俱已全完學道王式穀南河捐銀二千兩學道陸鳴珂南河捐銀四千兩學道姚淳燾南河捐銀三千兩學道陸德元南河捐銀二千兩學道劉謙吉南河捐銀二千兩俱已全完俱親自効力

領帑承修高家堰工程全完江南學院張榕端南河捐銀八千兩浙江學院張希良南河捐銀三千兩浙江學院鄭開極南河捐銀二千兩學道汪薇南河捐銀二千兩侍讀學士史夔南河捐銀一千兩俱已全完俱在高家堰防險効力原任布政司王顓賢南河捐銀五千兩全完領銀承挑裴家場引河工程全完原任少詹事前學道邵遠平南河捐銀三千兩全完領銀承築挑水埧工程全完又分挑陶庄引河工完復於應賠銀一千七百三十七兩三錢零亦已交完學道王瑄南河捐銀三千兩全完分挑陶莊引河工完學道史陸輿南

河捐銀二千兩全完修築高堰工程全完又分挑陶庄
引河工完復淤應賠銀四百九十二兩六錢零未完學道岳
宏譽南河捐銀二千兩全完領帑承修高堰工程全完又分
挑陶庄引河工完復淤應賠銀一千七百八十九兩四錢零
尚未完交學院朱阜南河捐銀五千兩全完分挑陶庄引河
工程復淤應賠銀四千八百五兩六錢零未完學道高爾公
南河捐銀二千兩全完分挑陶庄引河工完復淤應賠銀四
千二百兩六錢零高爾公今已病故行原籍追銀尚未完交
原任同知連璧在南河捐銀三千兩全完領帑承修車邏滾
水大堰工程全完原任鄖襄道蔣興芭南河捐銀四千兩全
完見在工効力同知蕭稷南河捐銀二千兩全完見在工効
力河南開歸守道周銓元南河捐銀五千兩全完未到工効
力知府蕭星拱同知李梅通判朱廷植胡琪邊聲威原任同
知鄧之琮常維楨劉光業羅京原任通判孫調爵縣丞翁煜
守備夏景松各領帑協修高堰等處工程趙事効力俱各全
完員外郎王登魁通判篤維邦領帑堵塞茆家圍夏家橋二
堰堅固全完如此險要工程盡心攢堵勞績宜敘陞任淮徐
道副使施世綸管理高堰工程錢粮出納清楚淮揚道參議

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24卷』　請求記号 WA37-10　　ガラス使用

王謙保守高堰工程竭蹶趨事理合一併叙明聽候部議解任巡撫高承爵領帑承修高澗工程一段内有七十丈折陷奉

旨着自往河工修理見在修理尚未完工再查檔案内雖有捐力學道左峴完銀四千兩莊朝生完銀三千兩王鄘完銀二千兩吳自肅丘園卜張光豸各完銀一千兩但久已回籍並未在工効力無勞績可叙原任知縣金玉璽捐銀二千兩未完咨部移該所都統行追尚未完交相應具題伏乞

皇上睿鑒勅部議覆施行

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為
題報高家堰工程完竣事康熙四十一年二月十二日准工部
咨開都水清吏司案呈奉本部送工科抄出該本部覆河道
總督張鵬翮題前事等因康熙四十年十一月二十五日題
十二月十二日奉
旨該部知道欽此欽遵於十二月十三日抄出到部該臣等議得
河道總督張鵬翮疏稱高堰堤工部臣范承勳等分為三段
修築先築小黃庄至周橋一段已經部臣奏報在案迨後奉

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10
ガラス使用

旨命臣督催臣逐段督催目擊分修臣原任巡撫王赳元線一信
金鉉陳汝器宮夢仁原任學士李應鳳原任總督馬世濟等
親住工所盡心修築効力學道陸鳴珂等協修廳員李梅等
亦皆急公趨事陸續將周橋至棠梨樹武家墩至小黃庄臨
湖鑲柴加幫裡戧工程各照段俱報完工又續題准修之秦
家高岡新大墩等處堤工亦俱報全完查部臣范承勳等原
題疏內有工竣會同總漕交與總河責令經防官照例保護
搶修等語今工程已完應會同總漕臣查勘收工令經防官
照例保固用過錢粮俟核實造冊題銷等因前來查高堰小
黃庄等處臨湖鑲柴加幫裡戧并秦家高岡等處堤工既經
報完應令總河會同總漕查勘如果工程如式堅固以收工
之日起令地方經防官照例保護搶修高家堰關係緊要應
令該督時時督率道員等官巡查毋致疎虞至用過錢粮該
督應作速核明造冊具題可也康熙四十一年正月二十八
日題二月初二日奉

旨依議速行欽此欽遵抄出到部等因移咨到臣准此當經檄行
淮揚淮徐三道恭議王謙署淮徐道事管理河庫兵部員外
郎張弼造冊詳送核

題芽因到臣擾此該臣看得高堰小黃庄芽處臨湖鑲柴加帮裡戧并秦家高岡芽處提工完竣經臣

題報部議令臣會同總漕查勘收工照例保護至用過錢粮作

速核明造冊具題芽因奉

旨依議速行欽遵在案除會同總漕臣桑格查勘已經會疏

題報外所有用過錢粮行據淮揚道忝議王謙署淮徐道事管理河庫兵部員外郎張弼詳称部撥高堰大工銀一百二十八萬五千四百四十九兩自小黃庄起至周橋止加帮內戧工長五千六百一丈九尺六寸共用土方埽料銀一十八兩九千二百六十一兩四錢四分六厘三絲九忽六微臨湖鑲柴共用銀三萬七千四百六十九兩三錢九分四厘二毫六絲又龍門埧工續

題鑲柴一路共用銀一千一百七兩八錢四分四厘四毫又自武家墩起至小黃庄止加帮內戧工長六千五百三十五丈二尺共用土方埽料銀二十萬五千四百六十六兩八錢肆分九厘二毫七絲三忽五微一纖臨湖鑲柴共用銀四萬八千八十五兩四錢九厘又自周橋起至棠梨樹止加帮內戧工長二千九百四十一丈六尺七寸共用土方埽料銀一十

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10　ガラス使用

一萬六千一百三十四兩七錢六分五厘五毫八絲九忽臨
湖鑲柴共用銀二萬七千三百七十六兩四錢六分六厘三
毫六絲八忽以上三工通共用過銀六十二萬四千九百二
兩一錢七分五厘三絲一微一纖內有高澗大堰戧工七十
丈估銀二千二百二十八兩五錢二分修解任巡撫高承
爵現在修補尚未完竣俟工完之日聽明另行
題銷今冦銷銀六十二萬二千六百七十三兩六錢五分五厘
三絲一微一纖較比前估節省銀六十六兩四錢六分六厘三
八錢二分四厘九毫六絲九忽八微九纖又

題准加高柴工自武家墩起至棠梨樹止工長一萬四千九百
八十一丈二尺三寸估用銀二萬九千三百三十一兩一分
四厘七毫二絲內有分修原任總督馬世濟高堰大堤加鑲
柴工內節省銀四百四十九兩八錢八分又因林格等石工
倒塌牽卸柴工應追銀八百四十四兩九錢九分二厘鄭之
琮透領銀一百一十八兩三錢二分已經繳庫冦用銀二萬
七千九百一十七兩八錢二分二厘七毫二絲又天然埧南
起至秦家高岡止一律鑲柴工長八百九十四丈估用土方
柴束銀一萬九百六十三兩五錢五分八厘一毫二絲內節

省銀一千六十八兩五錢七厘二絲尚未繳庫熹用銀
九千八百九十五兩五分九毫九絲又武家墩山陽交界起
至清河運口裹家場口門止臨湖簽釘排樁并加帮創築堤
工長一千二百七十二丈估用土方工料銀三萬一千八百
一十七兩八錢九分七厘三毫內節省銀一千一百二十四
兩七分七厘五絲已經繳庫熹用銀二萬六百九十三兩八
錢二分二毫五絲又估築高澗清水潭越堤工長九十六丈
熹用銀九千三百五十八兩七錢二分八厘二毫五絲應於
原任巡撫江有良衙既濟家屬追還又高澗大埧內創築月
堤工長二百五丈五尺熹用銀九千四百四十四兩八分七
厘五毫以上五工熹應銷銀七萬七千三百九兩五錢九厘
七毫一絲查無浮冒相應造冊報銷再查自古藩南起至林
家西止創建石工續經改估止需銀二十萬三千一百八兩
七錢二分八厘六毫四絲前發給銀二十萬七千一百三十
九兩三錢三分六厘八毫四絲計透領銀五千三十兩六錢
八厘二毫見在催繳又高澗大埧簽釘排樁丁下埽個原估
銀一萬二千五百五十兩三錢六分六厘發過銀一萬一千
二百九十五兩三錢四分又補修高堰大埧并六安藩倒卸

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10
ガラス使用

石工原估銀一萬六千二百四兩七錢一分四厘四毫八絲
發過銀一萬五百兩又補修高澗汛未完層次石工原估銀
九千二十一兩四錢一分六厘二毫八絲發過銀八千一百
一十二兩一錢七分九厘五毫三絲五忽三微九纖又加高
龍門埧里矮石工原估銀五千五百三十九兩六錢六分九
厘一毫發過銀四千九百八十五兩七錢二厘一毫九絲又
修建天妃閘工允估銀二萬八千二百四十三兩九錢四分
九厘二毫四絲發過銀一萬五千兩以上各工見在興修陸
續找發銀兩修完另行報銷又王家口等處估釘排樁因臨

湖簸柴並估建石工亦屬堅固則前估排樁節省停止已經

題報在案所有員外郎王登魁等領修夏家橋排樁銀一千兩
已經繳庫又修防挑水埧

題明借動銀二千兩應俟追出金玉鑒捐銀還項原任巡撫衙
既斋運料河未完動用銀七百六十二兩應于衙既斋家屬
照追還項以上共止節發過銀二十五萬四千七百六十三
兩九錢五分三毫六絲五忽三微九纖合續

題各工通共發過銀三十三萬二千七十三兩四錢六分七絲
五忽三微九纖計應存庫銀三十二萬八千四百七十三兩

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』 請求記号 WA37-10
ガラス使用

三錢六分四厘八毫九絲四忽五微內各分修督撫及學道
廳員透領未及繳節省並李雯芽透領石工銀兩芽項應繳
銀四萬七千五百七十五兩一錢一分二厘四毫六絲六忽
八微九纖內原任總督朱弘祚應繳透領銀二千一百五十
八兩六錢五分原任巡撫江有良應繳透領銀四千五百四
十五兩三錢一分五厘三毫二絲四忽原任總漕馬世濟應
繳透領銀八千四百二十七兩九錢五分九毫四絲二忽四
微原任巡撫線一信應繳透領銀七千六百五十七兩一分
四厘三毫八絲六忽原任巡撫宮夢仁應繳透領銀四千六
百二十二兩一錢五分六厘五毫七絲八忽原任巡撫陳汝
器應繳透領銀三千五百五十九兩五分九毫五絲原任巡
撫衙既裁應繳透領銀一千二百七十九兩五錢七分九絲
原任學道劉謙吉應繳透領銀三千四百四十五兩四錢四
分七厘六毫原任學道史陸輿應繳透領銀一千三百九十
三兩六錢三分八厘一毫八絲四忽原任學道岳宏譽應繳
透領銀一千七百三十三兩二錢九厘五毫五絲四忽原任
學道陸鳴珂應繳透領銀二千三百九十七兩一錢二分九
厘二毫五絲四微九纖候補知府李雯芽應繳透領石工銀

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10　ガラス使用

五千三十兩六錢八厘二毫原任同知劉光業應繳節省銀
一千六十八兩五錢七厘二毫二絲原任通判孫調鼎應繳
透領銀二百五十六兩八錢六分四厘二毫九絲寔存銀二
十八萬八百九十八兩二錢五分二厘四毫二絲七忽六微
一纖又收原任左都御史董訥餘外節省銀五百一十三兩
九錢九分二厘九毫五絲又收劉之琮賠還坝工舊土銀一
百四十六兩一錢六分見寔存銀二十八萬一千五百五十
八兩四錢五厘三毫七絲七忽六微一纖其透領未繳銀兩
係旂人行該旂都統係漢人行該省巡撫照追解還清項等
因咨詳前來臣覆核無異除原咨送部查核外相應具疏
題銷伏乞
皇上睿鑒勅部核銷施行等因康熙四十一年六月初二日題本
月十九日奉
旨着察核該部知道欽此欽遵于六月二十日抄出到部該臣等
議得河道總督張鵬翮疏称高堰等處臨湖鑲柴加帮裡戧
堤工完竣將寔用及節省銀兩造冊奏銷等因前來查小黃
庄等處鑲柴及帮堤工程先經尚書范承勲等題減土方埽
料等銀四十九萬八百兩零奏明在案今通共告竣共用銀

六十二萬二千六百七十三兩六錢五分零前後通共裁減
并節省銀六十六萬五百四十六兩八錢二分零該工既經
總河張鵬翮總漕桑格會勘合式完竣應將用過銀兩准其
開銷至高承爵領築高潤大埽戧工未完應作速催完造冊
題銷又疏称節省銀兩內武家墩等處加高柴工并戧築月
堤秦家高岡等五工共用過銀七萬七千三百九兩五錢今
並無浮冒林家西等處創建石工并修高堰高潤六安溝龍
門埽天妃閘等石工發銀二十五萬二千一兩九錢零工完
題銷又修防挑水埽借動銀二千兩應俟追出金玉璽捐還
銀項衙門既齊及各員未完透領等銀四萬八千三百三十七
兩一錢零應照追還項實存銀二十八萬八百九十八兩二
錢五分零等語查武家墩等處加高柴工并戧築月堤及秦
家高岡等五工該督既称委無浮冒應准開銷其林家西等
處工程撥發銀兩應俟工完題銷之日查核至金玉璽捐銀
已經行文追取衙門既齊及各員未完銀兩應行該督作速追
完報部寔存高堰大工節省銀二十八萬八百九十八兩二
錢五分零又董訥繳還節省及鄒之琮賠還埽工銀共六百
六十兩一錢五分零俱貯庫為河工之用可也康熙四十一

年閏六月十一日題本月十四日奉

旨依議

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹

題為亟修烟墩越堤以保工程以衛城社民生事該臣看得桃源城西烟墩埽工夙称險要今年黄水大長積至二十四日不消大溜直射堤根甚為危險臣在安東工次聞報即星夜遄往督率河官竭力搶護已下埽搂崖見在釘椿套埽期保無虞随據桃源士民喬世楨等呈称烟墩堤下近城有月堤一道年久残缺應加築高寛既可保護險工又可捍禦城池等語臣即率河官親勘形勢果于河工民生兩有裨益但田越堤止築近城一半年久残缺卑薄而臨湖一帯地勢低窪

之處必接築堤工與月堤相連方可保固險工捍禦有資約估加幫月堤長五百七十八丈接築堤工長五百九十三丈約共需帑一萬九千四百四十八兩零因水大未消工程關係緊要照例動帑委桃源縣杜學林芽克期興修另疏題估外所有應修月堤情形理合題明伏乞

皇上睿鑒勅部迅覆施行芽因康熙四十一年閏六月十六日題七月初三日奉

旨工部速議具奏欽此欽遵于七月初三日抄出到部該臣芽議得河道總督張鵬翮疏称桃源城西烟墩埽工風称險要今年黃水大長不消大溜直射堤根甚為危險臣聞報星夜遄往督率河官竭力搶護已下埽搂唯見在釘樁套埽期保無虞擾士民喬世楨芽呈称烟墩堤下近城月堤年久殘缺應加築高寬既可保護險工又可捍禦城池臣親勘果于河工民生兩有裨益但舊月堤年久殘缺單薄而臨湖低窪之處必接築堤工與月堤相連方可保固險工捍禦有資約估加幫月堤接築堤工共需帑一萬九千四百四十八兩零工程關係緊要照例動帑興修另疏題估芽因前來查該督既称

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10　　ガラス使用

烟墩埽工黃溜直射險危請將堤下近城月堤加帮并接築
堤工可以保護險工并捍禦城池等語應如所題速行帮築
其需用錢粮細數確估具題可也康熙四十一年七月初五
日題本月初十日奉
旨依議速行

題為亟請加帮卑矮堤工事該臣看得山陽黃河南岸老埽口
起至小車路口止縷堤卑薄堤外原有淤灘可恃今據淮揚
道叅議王謨詳称近因黃水大漲溜走南岸淤灘刷去危險
堪虞亟宜加帮高厚以資保固計工長一百三十九丈估用
土方銀一千九十二兩六分浮無浮冒造冊詳估并請發帑
興築前來臣覆核無異不另請撥錢粮因水大工程緊要除
動支高堰大工節省銀兩給發外河同知南夢班等帮築并
原冊送部查核外相應具

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10
ガラス使用

題伏乞
皇上睿鑒勅部議覆施行等因康熙四十一年閏六月二十六日
題七月初二日奉
旨工部速議具奏欽此欽遵于七月初三日抄出到部該臣等議
得河道揔督張鵬翮疏称山陽黄河南岸老埽口起至小車
路口止縷堤卑薄堤外原有淤灘可恃近因黄水大漲溜走
南岸淤灘刷去危險堪虞亟宜加帮高厚以資保固工程一
百三十九丈估用土方銀一千九十二兩零動支高堰大工
節省銀給發外河同知南夢班等帮築等因前來查該督既
称黄水大漲溜走南岸老埽口起至小車路口止縷堤卑薄
危險可虞亟應加帮等語應如所題速行帮築工完將用過
銀兩核減造冊題銷可也康熙四十一年七月十五日題本
旨依議速行
月十八日奉

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
奏爲欽奉
上諭事康熙四十一年六月十八日于歸仁堤看工處所接准內閣移文內開內閣移咨總河張鵬翮康熙四十一年六月初三日大學士伊桑阿馬奇張玉書吳琠熊賜履學士來道常壽鐵圖紀爾塔渾王九齡曹鑑倫劉光美等奉
上諭朕因永定河南岸不時冲坍特旨令將南岸修築石堤看來甚有裨益今黃河南岸自徐州以下至于清口通行修築石堤可否永遠有益如果有益見在國帑不爲缺少朕于錢糧

一無所惜修築此堤應于何處採取石料作速轉運約几年可以告成着張鵬翮齎集河員詳議具奏等因為此移咨等因到臣欽此仰見我

皇上仁德如天欲河定民安萬世永賴之盛心也臣以事關重大隨調集衆河官詳議咸称堤岸修建石工必得地基堅窴釘椿砌石始有捍禦之資若黃河水性無常遷徙靡定沙土虛鬆險工之處水深三四丈不等難以釘椿若另築月堤修砌石工而臨河險工每年歲修仍不可廢恐致重費錢粮若棄險工而不修異漲之水勢若排山又恐石工有坍卸之處即如高堰土性堅窴從前所修龍門大埧等石工尚有坍卸之處況黃河止有徐州之郭家嘴清河之惠濟祠緣山根土岡量修石工其餘兩岸並未通行興修誠以土有虛窴之不同也且委員查勘黃河自清口至徐州南岸長六萬六千七百零一丈五尺約需銀一千二百七十八萬五千九百六十兩五錢零北岸徐山岡不修堤外計長五萬四千三百九十八丈二尺約需銀九百九十九萬七百六十二兩五錢零工巨費繁曠日持久錢粮易致花費告成難以豫料臣等愚昧所以未敢輕為擬議伏惟我

皇上聖明天縱治河方畧咸荷
聖謨指授乃克底績臣等識見卑陋寔無補于涓滴謹將黃河兩
岸土性虛鬆遷徙靡常情形據寔
奏明其應否修砌石工之處伏候
睿裁為此具摺由內閣轉
奏

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為亟請加築越堤以資保固險要工程事該臣看得今歲自
伏汛以來水勢大漲情形曾經
題報在案今據淮揚道叅議王謙詳称山陽外河韓尹二庄素
称險要茲值水長逾月堤根浸虛又被洪濤冲擊埽個折陷
堤岸坍塌危險堪虞見今日夜竭力搶護務期保固但水勢
甚大不得不多方預防查該工堤裡有運料河堤卑矮難恃
且兩頭原無格堤接連縷堤急應加築寬厚作為月堤以為
重門之障二共工長八百八十丈又帮築韓家庄垻臺工長

八十丈約估工料銀一萬六千六百餘兩等因前來臣親勘
無異因水大保固險工關係甚為緊要照例動帑發外河同
知南夢班等上緊興修一面確估造冊另疏具
題外謹將工程緊急照例先行發帑興築情由具疏
題明伏乞
皇上睿鑒迅賜施行等因康熙四十一年七月初二日題本月十
捌日奉
旨工部知道欽此欽遵于七月十九日抄出到部該臣等議得河
道總督張鵬翮疏称山陽外河韓尹二庄素称險要茲值水

長逾月堤根浸虛又被洪濤冲擊埽個折陷堤岸坍卸危險
堪虞見今日夜竭力搶護務期保固但水勢甚大不得不多
方預防急應加築月堤以為重門之障工長八百八十丈又
幫築韓家庄堪埝長八十丈約估銀一萬六千六百餘兩因
關係緊要照例動帑給發外河同知南夢班等上緊興修一
面確估另疏具題等因前來查埽個折陷堤岸坍卸之處應
着令經防各官作速賠修完固其韓尹二庄既称應加築月
堤幫築埝埝等語應如所題速行幫築所需工料銀兩確估
具題可也康熙四十一年七月二十八日題八月初五日奉

旨依議速行

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為恭報微臣勘明黃運兩河水勢漸消隄防保固仰慰
聖懷事竊照今年伏汛水勢大長甚久已于恭報伏汛水勢情形
疏內
題明在案詎意
題報後水勢猶復浸長黃河兩岸之烟墩車路口韓家庄童家
營鄭家馬頭二塘王家堂戚字堡狼矢溝鷄觜埧顧家庄等
處險工屢報危險又高家堰湖水積長于閏六月二十三肆
至七月十四等日常起西風大暴巨浪拍擊堤岸處〻報險

臣四下奔馳親督各汛官晝夜竭力搶救幸獲無恙但積水難消堤根浸虛風浪撞擊在亡堪慮正在籌畫宣洩之際見惠濟祠下黃水漸落三四寸從此各汛亦報漸消據山安同知裴陳佩報称閏六月二十六日大通口下二十餘里有西礮汛之臧家溝值黃水頂冲漫開約三百餘丈河流不移探看水勢分支由運料小河六十里直出海口分洩黃淄以致水勢漸消而各處險工得保無虞臣聞報遄往查勘臧家溝以下俱係一片蘆蕩溢出之水由運料河至八滩會同正河入海查此處在大通口下原屬海浜曠衍無關運道民生乃

先年宣洩黃流入海之處原無堤工自前河臣靳輔因黃淮未會故創築縷堤水大聽其漫溢水落仍復歸漕于工程絕無妨礙查舊案內靳輔曾云河道大壞之時非築堤不能束水河道已俱寬深此堤雖有坍卸亦屬無碍等語今淮黃會流通暢無之今年水勢異漲大通口以下堤岸逼窄寔難容納正可仍留此處口門宣洩異漲以保上源各處險工俟水落淤淺再行相度形勢或堵或留酌議奏

聞臣勘馬家港口門漸淤全黃盡趨大通口寬濶深暢八滩以下海口積沙盡去極其深通復勘烟墩等工各官奮力搶護見

在平穩運河工程亦俱保固平穩高家堰六垻一帶工程遇
有汕刷隨即修補平穩前疏內
題明宣洩異漲之鮑家營茆良口天然垻清水溝等口門俱可
暫停開放其下河一帶稻禾成熟民居晏然臣所遍歷之處
據土人咸称今年水勢大過三十五年幸賴
聖主軫念民生指授治河方畧精詳周至以致河底深通堤岸
堅固小民獲享盈寧感頌
皇恩歡聲遍野除秋汛情形至期照例另疏
題報外臣思我

皇上仁德如天無時不以河工為念所有目前微臣勘明水勢漸
消隄防保固情形理合具疏報
聞恭慰
聖懷伏乞
皇上睿鑒施行等因康熙四十一年七月二十二日題八月初八
日奉
旨該部知道欽此欽遵于八月初九日抄出到部該臣等議得河
道總督張鵬翮疏称伏汛水勢大長甚久于恭报伏汛後犹
復浸長黃河兩岸烟墩車路口等工處〻報險臣四下奔馳

晝夜搶救幸獲無恙但積水难消堤根浸虛正在籌畫宣洩見惠濟祠下黃水漸落從此各汛亦报漸消大通口下有西磡汛之臧家溝值黃水頂冲漫開由運料小河直出海口查西磡臧家溝以下俱係蘆蕩原屬曠衍無關運道民生今淮黃會流通暢兼水勢異漲大通口以下岸窄難容可仍留此口門宣洩以保上源各處險工俟水落淤淺再相度形勢或堵或留酌議奏

聞烟墩等工運河工程高家堰六垻工程俱修補平穩等因前來查烟墩等處工程既称俱保固平穩毋容議至臧家溝先經

該督疏称漫溢過水三百餘丈俟水落堵築臣部覆令即行賠修完固將疎防各官題叅在案臧家溝等處地方向築縷堤束黃水由大通口入海冲開三百餘丈應即令賠修今該督既称俟水落相度形勢或堵或留酌議奏

聞等語應俟具題到日再議至疎防各官仍行該督題叅可也康熙四十一年八月二十四日題本月二十六日奉

旨依議

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為恭報秋汛水勢情形事該臣看得今年秋汛黃運湖河水
勢情形據各廳呈報黃河自徐州以至海口加長六尺四寸
及三尺九寸不等然皆漸次消落兩岸歲搶工程相機修防
俱各平穩馬家港前此水深数丈今已淤平黃水盡由大通
口暢出海口極其深通其大通口迤下之臧家溝漫水今由
高門港口門歸入正河入海中河之水由塩河及劉老澗減
埧分洩淮揚運河之水由涇澗人字芒稻等河分洩各處工
程俱皆修防平穩歸仁堤工程亦俱防守平穩高家堰及六

堤工程道

旨加謹保固晝地防守隨時搶修隄防俱保固平穩其高承爵承

題報天然二堤竟未開放扶淮水使強暢出清口以敵黃水大長之勢今伏秋二汛黃淮並漲大過三十五年之水賴有挑水堤加築寬長逼黃河大溜直趨陶庄引河循北岸而行引河首尾刷大大河故清水得以暢出黃水絕無倒灌之虞立大壩一望滿河皆屬清水惟見一線黃流河浜土著著老嘆以為從古未有今年入夏始而雨水連綿繼而水勢大長幸

河道深通水由地中行即如高寶興泰等處最称窪下俱得

聖主盛德豐功拯救數百萬生靈出昏墊而登樂土歡聲雷動遍田禾收獲民居晏安黃童白叟感頌於郊原此皆我

皇上指畫精詳

聖謨獨斷乃克臻此所有秋汛水勢情形理合具疏

題報伏乞

皇上鑒施行等因康熙四十一年九月初六日題本月二十日奉

旨覽奏挑水坝築成逼黃河大溜直趨陶庄引河備北岸而行黃
水從大通口暢出大口極其深通淮水從清口暢流敵黃絶
無黃水倒灌之患高家堰堤工完固加謹防守經伏秋大漲
俱獲平穩運河水由涇河澗河入字苦稍等河分洩各處工
程亦皆保固知道了該部知道

題為欽奉

上諭事康熙四十一年五月二十日准工部咨開都水清吏司案
呈查得總河張鵬翮咨称運料河堤應追缺少土方并王公
堤排樁核減銀兩迄今尚未完解據淮揚淮徐二道詳称御
史廖騰煃條陳追賠河工銀兩定限半年原指漫缺賠修工
程而言此行追未完缺少土方並核減銀兩應照承追雜項
錢粮之例行追相應咨達等因前來查定例内堤岸沖決河
流不移者將管河各官俱革職戴罪勒限半年賠修分司道

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹

官俱各降四級督賠應賠銀兩亦照賠修之例處分等語未完缺少核減等銀俱係應賠銀兩廖騰煃條奏甚明應行該督仍照新例扣追如限滿不完照例題參可也為此合咨前去查照施行等因到臣准此當行各該道遵照去後今據淮揚道參議王謙淮徐道僉事張弼會詳到臣據此該臣看得承追河工銀兩應照雜項錢粮例扣限經臣咨明工部續准部議仍照新例扣追等因移咨到臣隨行淮揚淮徐二道轉飭遵照行追去後今據淮揚道參議王謙淮徐道僉事張弼詳称承追之員原與承修之員不同伏查

定例堤岸冲決河流不移管河各官戴罪賠修工完開復限內不完則將承修各官分別降革未完工程仍令賠修又云應賠工程動帑修葺者甚多將此應賠銀兩亦照賠修之例勒限處分等語細繹例意原指承修之員而言即如康熙四十一年三月內直隸巡撫李光地題參大興縣知縣王廷聘承追劉文燦應賠銀兩又限滿無完部議照雜項錢粮未完例降俸二級勒限督催是承追之員不同于承修之員明矣案查河工一切應追銀兩咎在欠帑之人均與現任道廳無涉前經咨達工部照雜項錢粮例行

追正與議處王廷聘之案相符未經部准今查河官駐宿工
所較之地方有同安坐衙署者不同每遇桃伏秋汛搶救工
程冲風冒浪寢食不遑若并責之追比逋欠勢難分身一經
遠限概照新例處分官如傳舍人盡寒心惟有戶位半年坐
待叅革無論欠帑終無完日功恐工程亦與俱悞且同一應
賠之銀同一承追之員劉文燦一案在大興縣知縣王廷聘
已照雜項錢粮之例議覆奉
旨依議欽遵在案則承追河工一切銀兩應援王廷聘之例均照
不作十分之雜項錢粮一例勤追于理允協請
題為例等因前來臣查河工承追銀兩自改一年為半年之限
時日迫促欠帑者措辦不及承追之官徒添處分之累宛于
帑項無俾合無仍照一年之例歲月寬舒欠帑者易于措湊
完交倘有遠限無論河員州縣俱照雜項錢粮例議處列限
畫一可杜推移之弊臣謹具疏
題請伏乞
皇上睿鑒勅部議覆施行等因康熙四十一年九月初六日題本
旨該部知道

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
奏為仰賴
聖謨河工底績恭請
睿裁指示善後機宜事欽惟我
皇上勵精圖治中外攸寧
聖德神功亘古莫並獨有河工一事每
廑
念
國計民生攸係
親臨閱視洞悉原委區畫精詳

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10
ガラス使用

宸衷獨斷指授方畧盡拆攔黃埧以通海口加築挑水埧開陶庄
引河以導黃流北行加倍高堰堵築六埧以束淮敵黃挑張
福口裴家場張家庄等引河以暢淮流修築歸仁堤〻河閘
座以節宣睢水加築黃河堤岸以固隄防堵邵伯更樓等口
以利轉輸塞時家馬頭以杜黃水旁溢修理運河兩岸排樁
浚深運河改修中河以利漕運疏入字芒稻河涇澗等河以
洩運河異漲之水挑海溝蝦鬚等河以洩下河積水新建高
郵南関車邏等處滚水埧以資蓄洩開王家營減埧挑塩河
以洩清黃異漲之水空戚家堡等引河逢湾取直以分水勢

一應緊要工程次第修理俱已完畢今歲伏汛大水黃淮並
漲逾月不消水勢大過三十五年依然隄防保固淮水敵黃
海口通暢目今運道深通民田耕獲黃童白叟感戴
天恩咸頌
聖主天縱神智又不惜數百萬帑金治河底績拯救億萬生靈出
昏墊而安樂土歡聲如雷洋溢郊原此皆我
皇上睿慮周詳
聖謨獨斷燭照于事前符驗于事後
德同天地

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10　ガラス使用

功邁百王誠萬世永賴之偉績也微臣自慚學識淺陋前此治河
工程皆荷
皇上指示今工程修畢經過大水之後一切善後機宜伏乞
皇上
親臨指示不特微臣知所遵循即東南黎亦得遂
瞻
天仰
聖之望矣臣謹具疏繪圖差淮徐道張鄉同知李梅恭呈
御覽伏候

聖裁等因康熙四十一年九月十五日題十月初五日奉
旨已有諭旨了該部知道繪圖併發

河圖總說

欽惟我

皇上德侔天地澤被寰區武功耆定文德覃敷功化之隆亘古莫比其盛河工一事猶廑

睿慮今仰賴

聖謨平成底績方畧周詳名言莫罄臣謹攷黃河自崑崙歷雍豫兗徐至淮之清口會淮而入海淮瀆自洛至鳳歷盱泗至清口會黃而入海是清口為河道之關鍵也但黃勢恒強而淮勢恒弱必有以抑其強而扶其弱乃資其利自前河臣誤築攔

黃堌而海口淤塞六堌潰決而淮水東注三瀆不交
國計民生俱受其敝矣我
皇上天縱神智軫恤民生
三巡河道洞悉形勢
宸衷獨斷
指畫精詳如拆黃攔堌以通海口築挑水堤浚陶庄引河以疏黃
流開張福口裴家場芧河以導淮水加培高堰堅築六堌以
束淮敵黃而淮黃交會矣浚運河增漕隄而運道安開八字
芒稻芧河引水注之江浚涇澗海溝蝦鬚芧河引水注之海
而下河治其他疏築工料具有成效而最要者在清口大關
黃淮交會雖遇伏秋異漲依然清淮暢出逼黃遠避絶無倒
灌順軌安流淮揚一帶黃童白叟歡欣鼓舞感頌
皇仁謂為數十年來所未有此皆我
皇上睿謨深遠
聖慮精微臣愚惟有潔已奉公殫力河干以禦
成算而已茲值工完理合繪圖恭呈
御覽

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮恭

兵部尚書兼都察院右都御史總督河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為據呈代
題恭請
聖駕來春早臨河工以慰臣民顒望事據文華殿大學士兼禮部
尚書致仕張英原任福建巡撫宮夢仁日講起居注翰林院
侍讀學士史夔翰林院編修吳世燾翰林院庶吉士劉師恕
原任右春坊右諭德兼翰林院編修楊大鶴翰林院庶吉士
周奏翰林院編修顧圖河翰林院庶吉士徐昂發候補舍事
道程兆麟原任吏部文選清吏司郎中劉始恢原任山東提

學道劉謙吉原任山東提學道陸鳴珂原任陝西提學道陸
德元原任湖廣提學道岳宏譽原任福建提學道史陸輿原
任福建提學道汪薇候補主事李湑仁候補刑部主事程兆
彪原任工部屯田司主事劉愈原任福建延平府知府張楷
原任浙江麗水縣知縣賈其音原任浙江台州府同知連璧
原任內閣中書舍人李時震原任直隸故城縣知縣許國璠
原任浙江嘉興縣知縣許肇起原任直隸贊皇縣知縣成永
健原任廣東英德縣知縣劉洛中原任河南夏邑縣知縣張
豹進士杜光先史泓許迎年舉人高天驥喬崇烈丘聞衣王

式丹賈良璧賈珩賈邦楨張默王蕙成申朱纘喬兆棟喬儆
王爵王懋訥李同聲劉肇鍈張翥高克驀周憲沈儼生員張
千來張湛蔡公錫蔡曰芝等呈為
聖駕臨視河工以慰臣民顒望事我
皇上
堯仁溥被
禹智旁周
文德武功亘天彌地含生負氣食福飲醇惟茲淮揚一路頻罹
水沴上廑

聖懷
法駕三臨指授方畧不惜萬億帑金拯此一方民命諸如建挑水
埧開陶庄引河使黃流不致倒灌闢清口拆攔黃旧埧使二
瀆得以歸墟上河沿則下河自河莫如隄障洪湖清流出則
濁流自通惟在堅閉六埧浚人字芒稻等河以疏入江之路
塞邵伯更棲諸口以收轉漕之功大挑運河去二十年之淤
墊堅築歸仁灑數百里之漫流下及涇澗蝦鬚諸河無不通
利商民兩便使田廬俱復桑麻被野童叟歡呼此皆我
皇上愛民之周憂民之至心叅造化手畫平成之所致也昨蒙具

疏恭請
聖駕閱視河工指授善後方畧英等不勝歡忭迎至宿遷見所在
紳衿百姓無不踴躍欣感翹首
雲霄伏聞
聖駕未即臨幸老幼提携叩顙瞻
天忱悃殷切懇乞代為
題達恭請
聖駕來春早臨河工以慰輿情瞻仰蟲魚草木待
鑾輅而春回父老人民覩

翠華而雷動芽情又擾淮揚二府各州縣士民陸權韓文挺于廷諫張國瑞張敬李自明韓邦佐李長年楊天培楊起先余仲林余祥白華徐子觀金朝興殷士貴葉起管章張東曉等公具呈為

聖恩弘敷萬民感謝懇賜代

題請

駕南幸以慰輿情事切惟黃淮二瀆自古為患數年以來疊被水災幸蒙我

皇上德邁唐堯功高神禹軫念民生頻蠲租賦三次

親閱河工指授方畧不惜數百萬帑金堵六堰大閘清口束淮刷黃海口深通河流順軌水不旁溢歷來沉沒之田盡獲耕種巨津澤國一旦變為膏腴萬姓樂業永奏平成今蒙恭請

聖駕親臨閱視再授善後方畧民生慶幸市野歡騰茲聞

聖駕未即臨幸環謝下情未能上達瞻天仰

聖之心翹望愈切為此虔叩軫念輿情准賜

題請恭迎

聖駕早幸江南以遂萬民欣覩

天顏之願等情又據河工効力內閣學士兼禮部侍郎張榕端翰
林院侍講張希良翰林院侍讀學士史夔候補左春坊左諭
德鄭開極原任詹事府少詹事邵遠平候補僉事道程兆麟
原任貴州布政司王毓賢原任山東提學道劉謙吉原任湖
廣岳常道姚淳燾原任山東提學道陸鳴珂原任陝西提李
道陸德元原任湖廣提學道岳宏譽原任福建提學道史陸
輿原任福建提學道汪薇工部屯田司郎中丁易原任員外
達古禮工部郎中王進楫工部員外王登魁候補刑部主事
程兆彪候補中書科中書張百行候補內閣中書楊守志候
補內閣中書楊穆候補知府李雯候補知府傅澤洪原任同
知夏宗堯原任同知連璧等恭請
聖駕閱視河工懇賜代
題以慰臣工瞻仰事欽惟我
皇上德邁唐堯功高神禹念淮揚二郡頻罹水患不辭勞苦三次
親臨河工相度情形指授方畧不惜帑金數千百萬拯此一方之
民建挑水埧開陶庄引河闢清口疏海口閉六埧培高堰挑
運河築歸仁堤浚人字芒稻等河
國計民生萬世永賴皆係

睿筭所周亘古軼今史冊罕覯向蒙恭請
聖駕親臨閱視指授善後事宜江淮之間歡聲雷動至榕端等望
日瞻雲尤為迫切不啻百谷之仰膏雨草木之被陽春茲聞
聖駕未即臨幸瞻望微忱未能上達為此公懇代
題恭請
鑾輿於春陽和煦之時早臨河工以慰瞻
天仰
聖之意各等情到臣等據此該臣等會看得據江南鄉紳致仕大
學士張英等士民陸權韓文挺等効力河工官員張榕端等

呈稱我
皇上
堯天溥被
禹智旁周
文德武功亘天彌地含生負氣食福飲醇惟茲淮揚一路頻罹
水沴上廑
聖懷
法駕三臨指授方畧不惜萬億帑金拯此一方民命諸如建挑水
埧開陶庄引河使黃流不致倒灌闢清口拆攔黃舊埧使二

瀆得以歸墟上河治則下河自治莫如隄障洪湖既清出則
黃流自通惟在堅閉六垻浚人字芒稻等河以疏入江之路
塞邵伯更樓諸口以收轉漕之功大挑運河去二十年之淤
墊堅築歸仁灑数百里之漫流下及涇澗蝦鬚諸河無不通
利商民兩便田廬俱復桑麻被野童叟歡呼此皆我
皇上愛民之周憂民之至心叅造化手畫平成之所致昨聞
聖駕閱視河工再授善後方畧臣民無不踴躍感欣翹首
雲霄伏聞
聖駕未即臨幸老幼提携叩顙瞻
天忱悃殷切叩懇代為
題達恭請
聖駕來春早臨河工以慰輿情等因前來臣等見江南臣民感戴
天恩顒望
聖駕來春早臨河工共伸瞻覲之誠情詞懇切不敢壅于
上聞謹會同江南江西總督臣阿山總漕臣桑格江寧巡撫臣宋
瑩安徽巡撫臣喻成龍具疏
題達伏乞
皇上睿鑒施行等因康熙四十一年十月十六日題十一月初七

日奉
旨知道了該部知道

兵部尚書兼都察院右都御史總河河道提督軍務臣張鵬翮謹
題為佑挑高郵河道以利運行事據淮揚道參議王謙詳據揚
河通判楊兆僑等詳称高郵界首迤下一帶河道向年湖河
相連水勢甚大故上年挑完山清寶應運河之時未曾挑浚
今六堰久閉高寶湖水消落運河水勢平緩上流所刷之沙
聚積下流平緩之處河底淤澱恐重運未能利涉急應挑浚
一律深通以利遄往今自高郵界泥甸橋起至永安南裏頭
止應挑河長四千九百七十五丈兩頭築堰面寬八丈底寬
四丈深一丈為度又上源運口攔河堰一道共估土方工料

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10
ガラス使用

銀二萬四千一百九十八兩八分三厘五毫並無浮冒相應
造冊詳送等因到道擬此該本道看得運河為糧艘經由要
津山清寶應河道自惠濟祠後起至界首止于康熙三十九
年內蒙

題估發帑挑浚工完現今寬深其界首迤下一帶河道向因湖
河相連水勢甚大故未挑浚今六堰又閉高寶湖水消落運
河水勢平緩上流所刷之沙聚積下流平緩之處河底淤墊
恐重運未能利涉亟應挑浚一律深通以利遄往今擄揚河
通判楊兆僑等詳称高郵界泥汕橋起至永安南裏頭止應
挑河長四千九百七十五丈估挑面寬八丈底寬四丈深以
一丈為度及兩頭煞坍并上源運口築攔河埧一道共估土
方工料銀二萬四千一百九十八兩八分三厘五毫並無浮
冒等因前來本道覆核委無浮冒相應照造轉詳查挑浚運
河関係緊要應請

題估一面發帑委員募夫于回空粮船過完作速興挑等因到
臣據此該臣看得運河為粮艘經由要津山清寶應河道自
惠濟祠後起至界首止已于康熙三十九年內經臣

題估發帑挑浚工完現今沖刷寬深其界首迤下一帶河道向

年湖河相連水勢甚大故未挑浚今六堤久閉高寶湖水消
落運河水勢平緩上流所刷之沙積聚下流平緩之處河底
未免淤澱恐重運未能利涉亟請挑空一律深通以利遄往
茲據淮揚道叅議王謙詳称高郵界泥甸橋起至永安南裏
頭止應挑河長四千九百七十五丈估挑面寬八丈底寬四
丈深一丈並兩頭煞築攔河堤共估土方工料銀二萬四千
一百九十八兩八分三厘五毫委無浮冒等因冊詳前來臣
覆核無異查挑空運河關係緊要隨動支高堰大工節省銀
兩給發揚河通判楊兆僑裡河司知王英謀等率汛員于面

空粮船過完作速閉堤挑浚一切進
貢及差使官兵船隻仍照前過堤者聽其過堤起旱者即行起
旱不得擅自開放俟來年新運粮船到時啟堤開行除委淮
揚道王謙監工督催并原冊送部查核外相應具
疏
題估伏乞
皇上勅部迅賜議覆施行等因康熙四十一年十一月十六日題
十二月初五日奉
旨界首以下運河若極其淤淺有碍漕運即照所題挑浚如漕船

康熙三十九年因湖水相連水大未能挑究今六堪堅閉高
郵湖水消落運河流緩沙停江西湖廣粮船自重入水更深
不無浅澀盤剥仍應遵
旨挑究深通以利粮艘遄行查前估計銀二萬四千一百九十八
兩零今相度情形餙令廳汛各官加意節省銀一萬二百三
十四兩零嚴催承挑人員晝夜疾儹已于十二月二十六日
完工二十八日開堪放水理合具
摺

此接工部移咨到臣該臣看得界首以下河道
主兩留于緊要工程動用

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』 請求記号 WA37-10

ガラス使用

216
8
82
旧請求記号
寄別13-45

国立国会図書館　タイトル『聖謨治河全書24巻』 請求記号 WA37-10
ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『聖謨治河全書24巻』　請求記号 WA37-10

ガラス使用