



重濬楊林河全案卷一

署蘇州布政使司裕札開奉

護撫部院陳批鎮洋縣監生顧仁全陸廷選顧儒陸  
昌呈稱太鎮惟幹河三條劉河七浦楊林其楊林於  
乾隆五十四年間太鎮同開之後民獲豐收人人感  
戴迨漸淤塞嘉慶二十三年又開因未通力至半途  
而止未幾卽塞兩岸田疇連歲荒多熟少上春奉濬  
劉河今春遞濬七浦共沾德澤而楊林亦係幹河因  
未請濬今夏遇旱河無滴水救苗緣民久受困老民  
林廷玉顧建候等叩請藩司州守現奉委勘詳請興



挑惟求一視同仁照七浦章程開濬則通力合作一舉可成否則恐難如式民皆引領待澤維殷爲此乞恩援照七浦原案飭令開挑保田利民等情詞奉批查該州境內楊林河業經本護院前在藩司任內詳奉

林部院奏明挑濬在案茲據監生顧仁全等呈請援照七浦章程開濬通力合作一舉可成等情是否可  
以仿照辦理蘇州布政司卽飭太倉州督同鎮洋縣詣勘確估覈議通詳察奪等因到司奉此查楊林河道淤塞先據該縣耆民林廷玉等赴司呈請估挑并

據前署蘇州府周牧具稟當經前司詳奉

奏明挑濬抄摺札司轉飭遵照並經本署司飭委前署蘇州府周牧青浦縣蔡令會勘詳辦各在案現據周牧稟覆勘明應濬由縣造冊繪圖另送等情前來奉批前因合就轉飭札到該縣立卽遵照速將顧仁全等呈請援照七浦章程開濬之處是否可以仿照辦理迅卽覈議通詳察奪一面造具實需工料銀數估冊繪圖貼說卽日送候覈轉均毋遲延

道光十五年十二月二十五日札

加知府銜常州府通判周岱齡加知府銜太倉州知  
州李正鼎青浦縣知縣蔡維新鎮洋縣知縣孔昭顯  
爲遵札會同勘估楊林河道造具圖冊會詳覈辦事  
奉

藩司札開案照鎮洋縣境新建劉河石壩上年六七  
月內風潮衝坍內牆涵洞外牆隙裂當經

前司批飭趕緊修理並奉

前撫院林批札著令在事各員賠修等因飭據鎮洋  
縣孔令勘覆原建石壩處泥土輕軟擬請移建於軍  
工廠基地方移知承辦各員遣屬經辦等情復奉



前撫院批飭確估妥議稟奪並令經辦各員協力僱  
辦又經轉行遵辦去後迄今一月有餘未據詳到又  
查太倉州境楊林河上承太湖諸水由東北入海要  
道處處淤塞急須疏濬已奉

奏請撥款興挑抄摺札司移行遵照在案所需土方壩  
工等項實需若干應卽確勘估計覈實詳辦除札委  
常督糧通判周牧督同青浦縣蔡令馳赴太鎮會同  
該州縣確勘移建劉河石壩壩底尙須加寬若干實  
需工料若干開造細冊繪圖由該牧令等悉心妥議  
會銜通詳察奪一面卽由經辦各員協力僱辦將經

辦各員名開報查考至州境楊林河道工長若干需  
用土方壩工等項若干亦卽由該牧令等會同太倉  
州確勘估計造冊繪圖詳候覈飭興辦並飭縣遵照  
會同分別勘辦等因卑職岱齡卑職維新遵卽束裝  
馳赴太倉會司卑職正鼎卑職昭顯前赴楊林河先  
將通河逐一擗節勘明應濬工段查該河西首現在  
水深四尺數寸不等尙屬深通可以毋庸挑濬是以  
擬於王家墳西角起築壩與挑至岳王鎮西市稍止  
計長六百四十丈接至第七段市河工長三百二十  
七丈係屬瓦礫之土且出土較遠似屬難工又接前

工自東市稍至東大壩工尾止計長三千九百八十八丈共計工長四千九百四十七丈估挑通河面寬六丈底寬二丈自第一段至三十段止一律濬深六尺五寸自三十一段至末段地形較高一律濬深七尺通共估計土一十七萬四十二方一分七釐五毫現擬際此春融天霽卽日築壩開挑合將會同勘估緣由造具估冊繪圖貼說聯銜具文詳送仰祈

鑒覈至遷建石壩一案卑職等現在另案具詳合併聲明

道光十六年二月十二日詳

江蘇太倉州鎮洋縣孔昭顯爲申報開工日期事案奉

奏準將劉河餘剩銀兩分撥興濬卑縣楊林河道並奉藩司委員會同本州督同卑職將該河撙節勘估業將估冊會銜具文詳送

鑒覈在案所有通河大小壩座於今二月十二日均已挑築擇於十五日一律開工限定二十天竣事合將開工日期具文申報仰祈

電鑒

道光十六年二月十二日申



蘇州府志卷之二十一 水利 楊林河

五

蘇州府志卷之二十一 水利 楊林河

蘇州府志卷之二十一 水利 楊林河

蘇州府志卷之二十一 水利 楊林河

蘇州府志卷之二十一 水利 楊林河

署江蘇布政使司裕札開奉

蘇撫部院林批太倉州等會詳勘估楊林河道應濬  
工長丈尺土方情由奉批據詳會勘楊林河道工長  
四千九百四十餘丈估土一十七萬四十二方零該  
委員等所估是否覈實無浮其土方築壩等項銀兩  
究須若干未據聲明無憑查覈仰蘇州布政司卽飭  
該州縣委員等逐再覆加確勘摺節估計實需土方  
等項銀數刻速造冊通送由司覆覈詳辦毋遲仍候  
督部堂批示繳冊圖存等因到司奉此并據太倉州  
等並詳前來合就轉飭札到該縣立即遵照隨同太

倉州并周牧迅將前項應濬楊林河道再行覆加確  
勘撙節估計實需土方壩工等項銀數另造妥確清  
冊卽日通詳以憑覆覈詳辦毋遲速速特札

道光十六年二月二十六日札

太倉州知州李爲札知事

蘇藩委員候補理問曾玉衡解到楊林河工土方銀  
八千兩到州當卽會同委員並該縣將銀點封面交  
各總董金國瑩錢襄等領去散給各夫取領附卷並  
出具會銜印領申送

藩司外合行札飭札到該縣卽便遵照毋違特札

道光十六年二月二十七日札



道光十六年四月十六日

太倉直隸州知州李正鼎爲報明事竊照太倉州分  
濬楊林工段自二月十五日具報開工後卽嚴督各  
夫加緊僱辦緣其間連遇陰雨復又屛涸積水趕挑  
致與原限稍稽茲於四月初三日同鎮邑工段一律  
催挑如式完竣合將工竣緣由具文報明伏祈  
鑒覈

道光十六年四月初六日申

鎮洋縣知縣孔昭顯爲報明事竊照卑縣開濬楊林河自二月十五日具報開工後卑職常川在工嚴督僱辦緣其間疊遇陰雨積水復又屛涸趕挑以致稍逾原定限期茲於四月初三日一律催挑完竣業蒙署蘇州府暨本州按段驗收并啟壩放水外合將工竣緣由具文報明仰祈  
鑒覈

道光十六年四月初十日申



前十六年四月十日申

照舊

文照

署蘇州府知府周岱齡加知府銜太倉直隸州知州

李正鼎署鎮洋縣知縣孔昭顯謹稟者竊照卑鎮洋

縣境轄楊林河道年久淤塞仰蒙

院司軫念水利攸關酌撥劉河節省餘銀開濬仍按

照舊章歸卑州與卑縣分挑前經通報於二月十五

日開工卑職正鼎當卽率同卑職昭顯並委員吏目

郭瀛典史張得昌嚴督董事人夫加緊催辦緣開工

後連遇陰雨積水較深復又屛涸趕挑以致稍稽時

日於四月初三日一律催挑完竣正在具報間奉

撫院飭委卑職岱齡到工驗收遵於初六日馳抵楊

重刊楊林河全案 卷一  
林會同卑職正鼎昭顯將州境縣境各工按段查驗均與原估寬深丈尺有盈無絀並無草率偷減情事卽於初十日啟壩放水探量水深六七尺不等再卑州及卑縣境內各支河汊港淤塞甚多卑職正鼎昭顯因劉河七浦楊林等處幹河已先後仰蒙借帑帑與挑所有各支河汊港若不一律挑濬其腹裏田疇相距幹河較遠設遇旱潦仍屬無從蓄洩當卽督率城鄉各董隨時勸諭業佃人等按照得沾水利田畝一體捐挑雖皆以民力拮据爲詞而卑職正鼎昭顯以水利民生均關緊要再三開導亦卽欣然樂從隨

據各圖民陳裕廷等陸續稟請開挑並委吏目郭瀛七浦司田豐年典史張得昌分段督辦茲查朱涇南澗漕河西十八港六密塘南北蕭塘等處均經挑竣卑職等亦卽會同逐一驗收均屬如式水深四五尺不等其錢涇瑤塘南北石漚北澗漕湖川塘南十八港大凌門等處開工較遲兼之三月間陰雨連綿以致驟難蒞事現在約有七八九分工次不等除飭各委員催令趕緊挑完驗收具報並由卑縣將楊林河工實用土方壩工銀數造冊報銷外合將各河先已工竣驗收緣由並將各河工長丈尺土方分造印冊





已如式完竣啟壩放水量驗水深四五尺不等再有  
卑州境內之錢涇瑤塘二河及卑縣境內之南北石  
漣南北漕漕湖川塘南十八港大凌門等處各河比  
時約有七八九分工次卑職等隨即嚴飭各段委員  
趕緊催挑先將已經驗收各河及尙未完工各河緣  
由造具丈尺土方印冊聯銜會稟在案茲據各委員  
將各河催辦完竣具報前來復經卑職等會同逐一  
查勘俱係如式完工一律深通計卑州境內共挑錢  
涇瑤塘二河工長三千四百七丈共計土五萬一千  
五百十三方八分四釐卑縣境內共開各支河工長

一萬七千二丈二尺八寸四分共土三十萬二千一  
百五十六方七分八釐八毫通共州縣捐挑河工長  
二萬四百九丈二尺八寸四分共土三十五萬三千  
六百七十方六分二釐八毫均經驗收啟壩放水查  
量水深皆有四五六七尺不等刻當栽蒔之際正資  
灌溉各佃農無不鼓舞歡欣除將楊林河土方壩工  
等項實用銀數造具報銷印清各冊由卑縣另文具  
詳並將捐挑各董事及督挑出力印委各員董事另  
行會詳請獎外合將卑州縣境捐挑各河俱已完工  
驗收啟壩緣由聯銜會稟伏祈



鑒覈 湖廣總督由湖廣會稟為派

道光十六年五月十八日稟 欽此 將各河身日完工

新並派員對各董率文督將出代印委各員董率民

等項實用雖難盡具詳能印部各冊由卑親民文具

藝商各圖莫無不效 藝商各圖莫無不效 藝商各圖莫無不效

量木氣皆首四正六寸只不著候當辨辨之劉五查

六百二十式六食二龍八臺自歸歸外外外外外外

二萬四百式二只八十四食共土二十正萬二千

百五十六式十合八釐八毫共四湖湖湖湖湖湖湖湖

一萬寸于二式二只八寸四食共土二十萬二千一

鎮洋縣知縣孔昭顯謹稟者竊照卑境各河因近海口最易積淤前因劉河大幹淤塞各支幹河皆淤墊多年以致各區田疇旱潦無備頻年秋成歉薄蒙大 院司軫念民依

奏準於十四年春間挑濬劉河並奉築設攔潮各壩俾潮水永遏清水長流東南一帶各鄉得資灌溉垂恩靡既卑職於前歲來縣任事細察統縣種植情形向來花多稻少大多因地勢高下不一即東鄉雖有劉河灌溉無如遠在腹裏之區地勢甚廣竟不能一律沾潤其東北鄉去劉河寫遠各河久經淤成平地更

無從設法蓄洩所以連年收成仍多歉薄經卑職稟懇轉稟

撫院藩司酌撥劉河節贍銀兩始得開濬楊林幹河已於四月初三日一律照估辦理完竣報明驗收通報在案緣該河工長四千九百餘丈估土十七萬方之多奉撥銀八千兩樽節辦理不敷尙鉅經卑職隨同本州力勸州縣境殷實各戶努力捐資協貼辦理是以得能蕝事惟是卑境田疇東北兩鄉居其七西南兩鄉居其三而輿圖情形又東北高而西南下今雖劉河楊林大幹中幹兩河開通而遠處腹裏田疇

旱潦蓄洩藉通灌溉又全賴各處支幹各河卑職細查連年被歉之區東北兩鄉居多相距劉河楊林最遠之處非賴別處支幹難以接引若不設法興辦仍不能近遠同沾查應濬各河惟朱涇北濬漕湖川塘六窰塘四處皆屬幹河其南濬漕西十八港南十八港南北蕭塘南北石漣大凌門等入處係屬支河共計幹河支河十二處均係橫亘要源節經卑職親詣各該處逐一確勘丈估統計工長一萬七千餘丈計土三十萬二千方之多若欲一律興辦實屬工段綿長動用浩大經費無出若欲緩期籌辦無如連歲該



處報歉田疇水利又在在相需卑職再四思維非賴衆擎易舉集腋成裘難以次第興辦因查楊林河向係州縣按田分挑緣各支河工段綿長土方過多既已分挑楊林再責今挑挖支河誠恐民力不逮是以卑職隨同本州督令各總董議勸州境各業佃分挑楊林十分之七卑縣分挑十分之三將節省縣境之餘夫分挑縣境支幹各河所有各工打壩戽水及一切委員薪水工用飯食搭蓋蓬廠及節省之夫不足仍需僱夫等項均需經費接濟卑職首先倡捐銀一千二百兩交該總董錢襄等領辦復督同各總董設

法勸捐又糾集各河附近殷實各戶於上年冬間努力勸令捐資挑辦仍有不敷之處卽勸令沿河附近沾利之業佃按田出夫自食其力分段捐辦已于上年十月二十五日開工由朱涇南澗漕河及西十八港首先興辦其南十八港南北蕭塘北澗漕南北石婆湖川塘六窰塘大凌門等河均於本年二月開工陸續挑至四月初旬至四月底一律照估捐挑完竣已蒙

蘇府會同親詣各河逐一復勘先後驗收通稟在案查朱涇各河自乾隆嘉慶年間相繼淤塞久未挑挖



重刊楊木河全案 卷一  
東北鄉地勢高仰皆種雜糧若遇天旱尙難冀其收  
獲今各河陸續挑濬各都圖大半改種稻田車戽甚  
便可望豐稔仰慰

鈞懷所有在工督辦之委員太倉直隸州吏目郭瀛  
署卑縣典史崇明縣典史張得昌自開工以後常川  
駐工督催彈壓盡心竭力實屬出色之員應請施恩  
轉稟

撫藩憲給予內獎以示鼓勵又總董事貽封中書汪  
彥杰六品銜候選教諭錢寶瑛大挑分發陝西在籍  
候咨之候補知縣陸華封候選訓導金國瑩候選布

政司經歷邵廷熠副貢生黃朝鏐附生楊芝孫等七  
人俱係自備資斧常川在工督辦總理局務銀錢支  
放不苟陸華封兼催六密塘蕭塘等河甚爲出力應  
請一體獎勵其尤爲出力之總董候選訓導邵廷烈  
捐銀二千兩始終在工勤於勦辦又廩膳生錢襄輾  
轉勸捐總司工務贊議章程不避勞怨辛勤倍著復  
又捐銀三百兩以濟工需洵屬急公堪以嘉獎又候  
選府經歷黃朝霖總管土方籌畫勾稽自始至終盡  
心辦理應請轉稟施恩

奏請內獎以示鼓勵茲據各總董將州境縣境大小各



捐戶自二千兩以上至三百二百兩不等一體開摺  
具呈請獎查各捐戶共勸善舉以利桑梓實屬好義  
樂施應請如何分別  
奏請獎勵之處恭候

鈞裁又各段鄉董鄭慎恒等均係協力從公內有格  
外出力之生員王秉樑武生顧榮監生楊政孫文童  
錢步鰲皆督辦楊林朱涇北澗漕各幹河自始至終  
籌畫勸捐督催工務不避嫌怨洵屬可嘉應與捐數  
不及二百兩者可否詳請分別給匾以示獎勵合將  
前項實在出力委員董事及各河工段丈尺土方細

數開具清摺繪圖呈送并據各總董開呈各捐輸銀  
兩數目清摺一併附呈

道光十六年五月二十九日稟

鎮洋縣知縣孔昭顯敬稟者本月十二日接奉

鈞函以挑濬楊林河工土方銀數清冊未經造送

飭卽造冊詳送如造冊不及卽將丈尺土方銀錢總

數並興完工日期先行開具印摺申送等因卑職遵

查奉濬卑境楊林緣該河工段綿長土方較多照每

方銀二錢四分奉發之銀不敷承辦是經卑職捐貼

復隨同本州勸諭各圖紳董殷戶捐資協貼及近河

有力之農佃按田捐挑業將辦理緣由開摺繪圖具

稟委員署蘇州府周暨本州轉稟在案卑職遵將挑

濬楊林河并卑職捐辦勸捐卑境之朱涇等各河工



長寬深丈尺土方開工完工日期及各戶捐辦銀數  
分別開具印摺具文呈送  
鑿覈至農佃按田分挑係屬零星認辦自一二丈至  
三五丈不等人數繁多邀免開報所有應造清冊現  
在趕造另文詳送謹肅稟覆  
道光十六年六月十四日稟

太倉州呈謹將鎮洋縣境挑濬楊林河工長丈尺土  
方并請領銀數及捐挑土方各數開摺呈送  
計開

鎮洋縣境楊林河自王家墳西大壩起至東大壩止  
原估工長四千九百四十七丈估挑面寬六丈底  
二丈平水面濬深六尺五寸至七尺計挑土一十  
七萬四十二方一分七釐五毫共奉發銀八千兩  
照劉河方價每方二錢四分覈計挑土三萬三千  
三百三十三方三分三釐三毫四絲其餘土一十  
三萬六千七百八方八分四釐一毫六絲係孔合

倡捐並勸諭各圖業佃或捐資協貼或按田捐挑  
無從覈計銀數已于二月十五日開工四月初三  
日一律完竣理合登明

*(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)*

今將開濬楊林河工面底寬深丈尺各數開呈  
計開

太倉州工自第一段起至第六段市河止計工長六

百四十丈

又自岳王鎮市河工尾第八段起至第三十七段內

縣工首止計工長二千九百四十九丈九寸六分

兩共工長三千五百八十九丈九寸六分

鎮洋縣工自第六段州工尾起至青龍橋東腳止第

七段市河計工長三百二十七丈

又自第三十七段內州工尾起至第四十六段張狗



觀田頭東大壩止計工長一千三十丈九尺四分  
兩共工長一千三百五十七丈九尺四分

以上通工共計工長四千九百四十七丈

第一段自王家墳西角西大壩起至周在方田止工

長一百丈估挑面寬六丈底寬二丈平水面濬深

六尺五寸做成新口收新河底一丈三尺一寸內

第二段接前至周三觀田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平水面濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈五尺

第三段接前至浦龍觀田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平水面濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈三尺七寸

第四段接前至周惠田止工長一百丈估挑面寬六

丈底寬二丈平水面濬深六尺五寸做成新口收

新河底一丈四尺六寸

第五段接前至王廷田止工長一百丈估挑面寬六

丈底寬二丈平水面濬深六尺五寸做成新口收

新河底一丈三尺四寸

第六段接前至陳占田止工長一百四十丈估挑面

寬六丈底寬二丈平水面濬深六尺五寸做成新

口收新河底一丈二尺三寸

第七段接前至青龍橋東腳止市河工長三百二十

七丈估挑面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深

六尺五寸做成新口收新河底一丈一尺一寸

六家橋上石面至新河底一丈九尺五寸

衆興橋上石面至新河底二丈三尺

太平橋上石面至新河底一丈九尺五寸

第八段接前至楊恩夫田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平水面濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈四尺三寸

青龍橋上石面至新河底二丈三尺三寸

第九段接前至王鳳祥田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈三尺

第十段接前至顧四觀田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈二尺三寸

第十一段接前至倪立山田止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新

築口收新河底一丈四尺



第十二段接前至陸惠南田止工長一百丈估挑面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新

口收新河底一丈四尺七寸工長一百丈估挑面

第十三段接前至吳勝田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈五尺二寸工長一百丈估挑面

第十四段接前至周海觀田止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新

口收新河底一丈三尺八寸工長一百丈估挑面

第十五段接前至陸晉田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈四尺五寸

第十六段接前至王勝田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈四尺三寸

第十七段接前至楊廷宅止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈四尺

第十八段接前至陳顧氏田止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新

口收新河底一丈四尺五寸

第十九段接前至義塚墳止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈三尺五寸

第二十段接前至徐鳳田止工長一百丈估挑面寬

六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新口

收新河底一丈二尺三寸

第二十一段接前至楊小觀田止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成新

口收新河底一丈三尺五寸

第二十二段接前至陳敘才田止工長一百丈估挑

面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成

新口收新河底一丈三尺五寸

第二十三段接前至陳安生田止工長一百丈估挑

面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成

新口收新河底一丈三尺六寸

第二十四段接前至聞家墳止工長一百一十丈估

段面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺做成新

口收新河底一丈二尺八寸

第二十五段接前至邵太元田止工長一百丈估挑



面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成  
新口收新河底一丈五尺一寸

第二十六段接前至顧愛生田止工長一百丈估挑  
面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成  
新口收新河底一丈三尺五寸

第二十七段接前至顧愛金田止工長一百丈估挑  
面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成  
新口收新河底一丈四尺七寸

第二十八段接前至顧雲宅前止工長一百丈估挑  
面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成

新口收新河底一丈五尺九寸  
第二十九段接前至顧占吉田止工長一百丈估挑  
面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成  
新口收新河底一丈五尺七寸

第三十段接前至張苟觀田止工長一百丈估挑  
面寬六丈底寬二丈平河底濬深六尺五寸做成  
新口收新河底一丈四尺七寸

第三十一段接前至宗二觀田止工長一百丈估挑  
面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成  
新口收新河底一丈五尺

第三十二段接前至吳元再田止工長一百丈估挑面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口

收新河底一丈四尺二寸

第三十三段接前至曹曾寶田止工長一百丈估挑面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口

收新河底一丈五尺三寸

第三十四段接前至顧惠田止工長一百丈估挑面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口收

新河底一丈五尺二寸

第三十五段接前至浦倍聲田止工長一百一十丈

估挑面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成

新口收新河底一丈三尺五寸

第三十六段接前至陸集元田止工長一百丈估挑

面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口

收新河底一丈四尺八寸

第三十七段接前至王德和田止工長一百丈估挑

面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口

收新河底一丈三尺七寸

第三十八段接前至顧太生田止工長一百丈估挑

面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口



收新河底一丈四尺一寸

第三十九段接前至西義塚墳止工長一百丈估挑

面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口

收新河底一丈四尺

第四十段接前至東義塚墳止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口收

新河底一丈四尺九寸

第四十一段接前至倪邦宅前止工長一百一十丈

估挑面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成

新口收新河底一丈四尺八寸

第四十二段接前至錢學田止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口收

新河底一丈五尺三寸

第四十三段接前至秦方田止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口收

新河底一丈五尺六寸

第四十四段接前至聞川觀田止工長一百丈估挑

面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口

收新河底一丈五尺六寸

第四十五段接前至王廷田止工長一百丈估挑面

寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成新口收  
新河底一丈四尺五寸

第四十六段接前至張狗觀田止工長一百五十丈  
估挑面寬六丈底寬二丈平河底濬深七尺做成  
新口收新河底一丈四尺五寸

今將勸諭縣境各都圖現在挑濬淤塞各支河道工  
段丈尺各數一併開明

計開

南石漣河計工長九百五十丈估挑面寬四丈底寬  
一丈五尺平水面濬深六尺

北石漣河計工長四百七丈估挑面寬四丈底寬一  
丈五尺平水面濬深六尺

湖川塘河計工長一千一百四十五丈估挑面寬四  
丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺

北蕭塘子河計工長五百五十丈三尺八寸四分估  
南挑面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺

南蕭塘子河計工長一千五百四十五丈估挑面寬  
六丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺

六密塘河計工長一千七百二十六丈七尺估挑面  
北寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺



北濬漕河計工長九百丈估挑面寬四丈底寬一丈  
 六五尺平水面濬深六尺百二十六丈估挑面  
 朱涇南濬漕河計工長五千六百五丈估挑面寬三  
 南丈底寬一丈平水面濬深五尺十五丈估挑面寬  
 南十八港河計工長三百五十丈估挑面寬四丈底  
 北寬一丈五尺平水面濬深六尺三十八丈估挑  
 大凌門河計工長六百四十三丈估挑面寬三丈底  
 寬一丈平水面濬深五尺四十五丈估挑面寬四  
 錢涇河工長二千二百七丈  
 瑤塘河工長一千二百丈估挑面寬四丈底寬一

以上開濬各支河共計工長一萬七千二百二十九  
 丈八寸四分

丈八十四尺

以上開審各支河共濬工長一萬二千二百二十六

鎮洋縣呈謹將勸諭督辦捐挑境內各支河工長寬  
深丈尺土方各數開摺呈送查覈須至摺者

計開

- 一朱涇南漕漕河工長五千六百五丈估挑面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計挑土九萬七千四百三十三方八分三釐
  - 一西十八港河工長一千六百七十二丈估挑面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計挑土
  - 當二萬一千五百八十五方六分五釐六毫
- 共河三處計工長七千二百七十七丈共計土一十



共一萬九千二十九方四分八釐六毫

當經勸諭各都圖捐挑卑職來往梭催在工督辦於

上年十月二十五日開工於十一月二十三日一

律如式完竣理合登明

一北蕭塘河工長五百五十丈三尺八寸四分估挑

面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計

挑土一萬一千四百五十三方二分一釐

一南蕭塘河工長一千五百四十五丈估挑面寬四

丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計挑土三

萬八千九百八十六方七分五釐

一六窰塘河工長一千七百二十六丈七尺估挑面

寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計挑

土二萬六千八百九十八方六分

共河三處計工長三千八百二十二丈八寸四分共

計土七萬七千三百三十八方五分六釐當經勸

諭各都圖捐挑卑職來往梭催在工督辦於本年

二月二十三日開工緣開工後連遇陰雨積水較

深復又屏涸趕挑於四月初一日一律如式完竣

理合登明

一南石漚河工長九百五十丈估挑面寬四丈底寬

一丈五尺平水面濬深六尺共計挑土四萬六千五百二十一方九分七釐

一北石灣河工長一千一百五十八丈二尺估挑面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計挑土二萬一千九百七十四方四分二釐二毫

一湖川塘河工長一千一百四十五丈估挑面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計挑土三萬一千一百八十五方五分二釐

一北漕漕河工長一千六百五十七丈估挑面寬四丈至三丈底寬一丈五尺至一丈平水面濬深六尺至五尺不等共計挑土三萬三千五百二十二方一分四釐

一南十八港河工長三百五十丈估挑面寬四丈底寬一丈五尺平水面濬深六尺共計挑土五千一百一方九分五釐

一大凌門河工長六百四十三丈估挑面寬三丈底寬一丈平水面濬深五尺共計挑土七千四百九十二方七分四釐

共河六處計工長五千九百三丈二尺共計挑土一十萬五千七百九十八方七分四釐二毫業經卑



職勸諭各都圖捐挑卑職來往梭催在工督辦於  
二月二十六日開工後連遇陰雨積水較深復又  
屛涸趕挑於四月二十八日一律如式完竣理合  
登明  
以上勸諭捐挑督辦各支河十二處共計工長一萬  
七千二丈二尺八寸四分共計土三十萬二千一  
百五十六方七分八釐八毫理合登明

太倉州呈謹將承辦楊林及州縣境捐挑支幹各河  
出力印委各員造具印冊  
計開

鎮洋縣知縣孔昭顯

查該令上年督挑七浦安速完竣今楊林河工長四  
千九百四十七丈估挑土一十七萬餘方除卑州承  
挑工長三千五百八十九丈挑土一十二萬六百餘  
方該縣承挑工長一千三百五十餘丈挑土四萬九  
千三百餘方因方價不敷力籌協貼復因該縣東北  
鄉地勢較高田疇居其七歷歲歉收民情困苦周歷

各鄉勸諭業佃捐挑朱涇北澇漕湖川塘六密塘南  
澇漕西十八港南十八港南蕭塘北蕭塘南石澇北  
石澇大凌門十二處支幹各河共計工長一萬七千  
餘丈挑土三十萬二千一百五十餘方自上年十月  
二十日開工起陸續督挑至本年四月底止一律完  
竣計歷半載之久勘估督催辛勤倍著俾向來種植  
雜糧瘠區漸轉爲樹藝稻棉腴田已屬盡心民事且  
首先倡捐銀一千二百兩並勸捐銀一萬二千七百  
四十兩尤屬踴躍急公可否仰懇詳請于覆

奏時請加直隸州知州銜以示鼓勵之處出自

鈞裁

太倉州吏目郭瀛

署鎮洋縣典史崇明縣典史張得昌

查該二員上年督挑七浦本屬出力今又督挑州縣  
境承辦之楊林及縣境捐挑之朱涇等十二處支幹  
各河半年之久均能不辭勞瘁分段督辦彈壓稽查  
事事認真且平日皆係潔已奉公實心任事洵屬佐  
雜中出色之員郭瀛本係主簿班次借補卑州吏目

業已於本年

奏計典案內仰蒙



奏請卓異現又因六年俸滿照主簿原銜驗看可否

奏請以府經歷縣丞母論繁簡遇缺卽陞張得昌以應

陞之缺儘先陞用出自

鈞裁

七浦司巡檢調任嘉定縣諸翟司巡檢田豐年

查該員上年督挑七浦本屬出力今又督挑州境捐

辦之錢涇瑤塘河工長三千四百七丈自備資斧駐

工催辦任勞任怨認真稽查洵屬結實可靠可否

奏請以應陞之缺儘先陞用出自

鈞裁

太倉州呈謹將承辦楊林及捐挑支幹各河出力捐

資各董事造具申冊

計開

總董

候選訓導邵廷烈總辦各河任勞任怨梭織稽查辛

勤倍著又捐銀二千兩應請

奏請儘先選用

優廩生錢襄展轉勸捐總司各工贊議章程不避勞

怨並又周歷各河認真催挑最爲奮勉出力又捐銀

三百兩應請

重刊楊本河全案 卷一  
奏請賞給教諭職銜

賄封中書汪彥杰

六品銜候選教諭錢寶瑛均係總理銀錢支放不苟  
仰懇

撫院給匾獎勵

在籍候咨分發陝西候補知縣陸華封

候選訓導金國瑩均係自備資斧常川駐工勸捐催  
辦事事認真陸華封仰懇

奏請交部從優議敘金國瑩請不拘班次儘先超委一  
次

候補布政司經歷邵廷燿

副貢生黃朝鏞均係催挑認真奮勉辛勤仰懇

撫院給匾獎勵

附生楊芝孫稽查催挑不避嫌怨又捐銀三百兩應

請

奏請賞給訓導職銜

候選府經歷黃朝霖總管土方籌畫勾稽自始至終  
盡心辦理可否仰懇

奏請交部議敘

各段董



生員王秉樑生員吳逢甲生員徐春棋職員楊作霖  
武生顧榮監生楊政孫文童錢步鼈

查各段董均係協力從公惟人數較多未便概行請  
獎現由卑州及鎮洋縣分別給匾而此七人勸捐督  
催不避嫌怨實係格外出力應請藩司給匾獎勵  
圖董

顧照聞廷章孫錫麟李鳳鳴崔德輿沈芝萬以上六  
人承挑河段格外認真請由巡道給匾獎勵  
各捐戶銀數在二百兩以上復又在工出力  
監生李騰蛟 捐銀一千五十兩

民人邵 燧	捐銀一千五十兩
監生陸 和	捐銀四百兩
監生李騰芳	捐銀三百五十兩
民人季汝霖	捐銀三百五十兩
監生顧步瀛	捐銀三百三十兩
民人滕元杰	捐銀三百二十兩
童生汪元浩	捐銀三百兩
童生金政蒞	捐銀三百兩
童生黃朝晉	捐銀三百兩
民人錢恒聚	捐銀二百八十兩

民人顧邦達

捐銀二百五十兩

民人季汝琛

捐銀二百五十兩

監生閔朝龍

捐銀二百三十一兩

民人顧鴻

捐銀二百三十兩

民人顧金詔

捐銀二百三十兩

童生展杰

捐銀二百二十兩

監生顧敏中

捐銀二百兩

童生楊金堂

捐銀二百兩

以上一十九人捐數在二百兩以上應懇

奏請照例議敘以示鼓勵

各捐戶銀數在一百兩以上復又在工出力

錢昂

捐銀一百二十五兩

王欽

捐銀一百二十兩

沈敬

捐銀一百一十八兩

錢賡虞

捐銀一百五十兩

聞詩

捐銀一百五十兩

監生蔡鳳

捐銀一百五十七兩五錢

以上六人捐數在一百兩以上應請

撫院給匾獎勵

各捐戶銀數不及一百兩



黃疇五等七十餘人零星奏捐每人或二三十兩及五六十兩不等共捐銀二千五百五兩五錢同出力圖董等一百七十餘人均由卑州及鎮洋縣分別給匾獎勵

以上各戶通共捐銀一萬二千七百四十兩連鎮邑孔令捐銀一千二百兩共捐銀一萬三千九百四十兩理合登明

重濬嘉定縣各河全案卷一

嘉定縣知縣張之杲為遵照新定章程興濬支河以利農田報明立案事於道光八年春奉

前藩司札奉

撫部院陶批據卑縣紳士錢東塾等具呈興濬支河請免報銷及限年動編等情由奉批查各屬支河以港民間各按地段做照業食佃力之法按畝出夫挑淺濬深前經本部院

奏明通飭各屬遵照辦理在案該縣境內如有應濬之處自應隨時舉辦惟興利必先除弊據呈格礙之處



直隸長安縣志卷之三  
自應一律革除嗣後凡有境內應濬河道由縣勘明  
卽行動工一面具文呈報無須守候批示亦無須豁  
免以省拖累至臨時集議舉工全在地方紳士秉公  
辦理庶各保各境民忘其勞而水利日溥也仰江蘇  
布政司轉飭嘉定縣出示通諭知照并移行蘇松太  
道暨太倉州遵照立案毋違原呈抄發等因抄詞轉  
飭到縣奉經卑前縣出示曉諭歷屆挑河遵辦在案  
今據原呈生員徐光曜朱承烈周兆熊武如曾監生  
金士龍朱彬俞世俊高懷義陸仲賢葉以煒俞丕烈  
樊殿臣耆民金維城呂心田周旭旦朱雲鸞周俊賢

張必正陳思美呂濟良民人秦世明嚴贊華葛沾露  
秦炳恆樊敬全金湘玉王登第徐雲華顧德豐吳丕  
文周振中蘇浩然張厚卿陸紀常嚴序倫等呈稱竊  
華亭涇蒲華塘南受練祁之水北貫東黃姑塘至墅  
溝入劉河又東黃姑塘西新涇由石家塘直達劉河  
關乎億萬田疇灌溉四十餘年未濬淤同平陸以致  
歲有歉薄劉河已蒙開濬而此三處皆係劉河分支  
亦亟應勘估興辦以利農田等情繪圖請濬前來卑  
職因事關農田水利當卽輕輿減從親詣查勘實係  
刻不可緩之工隨照新定章程批飭該原呈等將各



河寬深丈尺按段估計應挑土方覆候轉飭河工紳董確加覆勘去後茲據局董錢繹張鑑周文柁沈沅秦鑿秦長治等稟華亭涇河自錢家橋起迤北至出口黃姑塘南岸止共計二十一段工長二千一百三十丈黃姑塘河從新涇河進口迤東至出口界涇止共計二十一段工長二千七十丈北蒲華塘自興隆菴起迤至南出口黃姑塘北岸止共計七段工長六百七十九丈南蒲華塘自黃姑塘南岸進口起迤南至曹王廟橋南首止共計十九段工長一千八百七十丈以上三河通共工長六千七百四十九丈共估

應挑土九萬五千七百九十二方七釐每土一方用戽水銀五釐共用戽水銀四百七十八兩九錢六分零共築大小壩六十一座計需築壩戽水書役飯食紙張河差飯食疏壩等費共估料工錢一千二千七千七百二十五文開冊呈覆前來卑職復又親自赴工按段覆勘無異卽照章程在於各夫束名下捐繳抵用查覈本年現本折價夫五百七十五夫三分二釐每夫應捐錢一千七百八十六文出示曉諭令其各自赴局捐繳掣給印照飭發該原呈自行領辦不假胥役之手查卑縣額設編夫共計五千二百三十

三夫二分一釐內除現年折價夫五百七十五夫三分二釐先賢李黃二祠裔優免十夫學田夫四夫九分五釐實存濬夫四千六百四十二夫九分四釐按夫秉公驗派每夫應挑土二十方六分三釐有零填給易知由單差傳赴工畚插卑職督同原呈局董到工周歷查辦祀土築壩卽於三月二十六日開工集夫挑濬緣事關民瘼卑職不派委員不辭勞瘁日逐親加督率正值天晴農隙人夫踴躍趕至四月二十日一律如式完竣並無偷減草率情事卽於四月二十三日疏壩放水測探水深均有五六尺不等灌

漑無虞農民歡忭所有隨從飯食係卑職按日捐給並不派及原呈合將疏濬淤河遵照章程具文呈報仰祈

鑒覈立案再築壩戽水等費係由原呈自行領辦不假胥吏之手應請遵照原奉

批示免其造冊報銷合併聲明

道光十五年五月十三日申



署嘉定縣知縣王錫九爲遵照新定章程興濬支河以利農田報明立案事案於道光八年春奉前藩司梁札奉

撫部院陶批據卑縣紳士錢東塾等具呈興濬支河請免報銷及限年動編等情由奉批查各屬支河汊港民間各按地段倣照業食佃力之法按畝出夫挑淺濬深前經本部院

奏明通飭各屬遵照辦理在案該縣境內如有應濬之處自應隨時舉辦惟興利必先除弊據呈格礙之處自應一律革除嗣後凡有境內應濬河道均由縣勘

明卽行動工一面具文呈報無須守候批示亦無須  
豁免以省拖累至臨時集議舉工全在地方紳士秉  
公辦理庶各保各境民忘其勞而水利日溥也仰蘇  
州布政司轉飭嘉定縣出示通諭知照并移行蘇松  
太道暨太倉州遵照在案母遲原呈抄發等因抄詞  
轉飭到縣奉經卑前縣出示曉諭歷屆挑河遵辦在  
案道光十五年五月二十九日據卑縣貢生秦錦張  
文灝生員趙琪監生錢晉錢鳳翔錢梓黃玉衡黃玉  
粹秦鏞陳彭齡潘廷槐陳超羣耆民張扶三徐樂三  
王心一毛載心張旭照沈楚華稟稱竊生等東北鄉

坐落陶垂湯道讓國虞等號數十圖民田俱賴南北  
雙塘黃姑塘吉涇塘川路涇橫塘等河爲之宣洩屛  
灌前於道光十年春呈蒙保前縣集夫興濬無如天  
雨兼旬挑工難施照估不及十之二三卽行停止當  
蒙保前縣以再議補挑詳明立案在卷前年蒙

奏疏濬劉河商楫往來一帆直達兩岸農田咸資灌溉  
卽如今春變通濬法興濬之華亭涇等河亦屬劉河  
之支就今稍旱而論幸賴新疏灌溉千頃農田插蒔  
有資惟雙塘等河前挑未竣今遇久旱億萬田疇無  
由插蒔所栽木棉又見枯焦情同涸轍實於農田民



命攸關為此繪圖環請勘估與挑等情卑前縣張令以闔邑編夫定例每年祇準動撥一次本年華亭涇等河業已動編不能再動須俟來年方可集辦現當插蒔之際該生等惟有各照田畝派分段落星夜挖掘水溝將劉河之水引灌車戽以濟眉急至欲大加挑濬批俟冬間勘估去後道光十五年六月初七日又據議敘職員單恆高寬量文生徐演武生朱佐監生孫鶴亭徐紹祖高懷義陸紀常耆民朱丕顯朱雲鸞朱裕昌朱樂山朱仲周民人朱登素湯乾吉陳廷李亘清吳朝江湯成德盧瑞符朱顯貞滕孟芳滕耀

秦奕朱用康朱用占朱茂才陸君璜稟稱竊東關外練祁河為東北諸河蓄洩咽喉又為寶邑一境糧餉運道更有新涇一河南接練祁北達劉河年久未疏練祁一河前據原呈徐光曜等於請濬華亭涇河先經呈請並濬旋因華亭涇等河工段縣長土方較重未及並濬現逢天旱練祁新涇俱同平陸沿塘數十里灌溉無資秧苗未蒔而已蒔者日見枯槁若請動編挑濬又因今春已挑華亭涇等河歲無疊役懇求秋成勘估來歲與挑生等會同各圖業佃人等熟籌急法之治先以上游之練祁掘挖水溝四百餘丈以



引莊家沿口之水而入於新涇河從新涇橋起迤北至石家塘出口劉河止約四千餘丈掘挖水溝一道以引劉河之水各業戶皆係糧命攸關無不同心協力趕挑以救億萬田禾並請於秋涼之時勘估興挑等情卑前縣張令批示秋冬水涸勘估籌辦又在案道光十五年六月初八日據生員孫承宣監生趙國政耆民孫永康湯申伯李君耀金裕昌陳萬榮李正中王錫伯王友山李旭照郭又山湯茂才湯錫稟稱切有殷涇塘一河西通橫瀝東達新涇五十年從未挑挖僅存水泓現因雨澤愆期竟成平陸沿河萬頃

田畝灌溉無資食水缺乏昨據原呈徐紹祖等具呈請濬新涇練祁奈因鞭長莫及會議挑挖水溝引劉河之水而資屏灌但殷涇塘乃新涇分支新涇乾涸今已疏通有望殷涇塘與新涇一脈相連生等做而行之會集得沾水利各圖業戶一體挑挖水溝一道約長一千三百餘丈以冀引水灌田並祈於勘辦新涇練祁之河候一併附勘興挑等情卑前縣張令因查編夫章程不能過十二萬土方之數據呈請濬南北雙塘黃姑吉涇橫塘川路新涇練祁殷涇塘等河能否同時興舉抑應孰先孰後札飭河工局董速卽



履勘情形分別緩急逐一秉公妥議去後未據稟覆張令旋即丁艱卸事卑職抵任即據原呈單恆等呈請勘估練祁新涇殷涇塘等河又據各原呈秦錦等呈請勘估南北雙塘黃姑吉涇橫塘川路等河據即查案札催河工局董議覆旋據局董秦炳秦鑒沈沅等覆稱查據議敘職員單恆等請挑之新涇練祁係爲寶山劉河東北通達要幹殷涇塘爲婁塘新涇東西迤貫之要支非前挑未足即年久未疏刻下固宜勘估興挑而貢生秦錦等請濬之雙塘黃姑塘吉涇塘諸河委因於道光十年因雨停止未經挑竣以致

現俱淤塞旱澇莫備乃爲東北鄉億兆農田之係亦屬刻不可緩之工查新練等河河身較長土方不少而雙黃吉涇工長不下新練若議同時並濬則編夫章程每年例不過十二萬方之數斷難舉行茲據各原呈等稟請勘估批飭職等議覆伏查同一要工各宜疏濬職等定議爲難或請定以先後或各擇尤要者搭挑下年再行搭濬未敢擅便應請親詣各河履勘衡定施行庶各原呈不致互執爭先而於所濬之工亦彼此實有裨益等情議覆前來卑職隨即輕輿減從傳齊各河原呈會同局董前赴雙塘黃姑吉涇



橫塘川路練祁新涇殷涇塘諸河勘係淤塞應挑惟  
工段縣長土方較重勢難同時並舉自應分別緩急  
次第辦理復飭局董秉公議覆去後復據該局董秦  
炳秦鑿沈沅等覆稱遵查秦錦等請挑南北雙塘黃  
姑塘吉涇塘橫塘川路涇寸心涇等河爲一起坐落  
北鄉單恆等請挑練祁新涇等河爲一起孫承宣等  
請挑殷涇塘河爲一起另俱坐落東北鄉查雙塘等  
河前於道光十年春挑未竣又新涇一河前於道光  
十一年同東黃姑塘春挑未竣俱奉報明補挑各在  
案是兩起河工均屬未竣補挑之工然同時並開按

新定章程十二萬方夫力斷然不濟勢不得不酌分  
先後在東黃姑塘已奉張廉同華亭涇等河補挑完  
竣則新涇東面諸河俱屬新濬深通農田利賴惟北  
鄉之南北雙塘黃姑吉涇塘川路橫塘尙未補挑關  
乎億萬田疇灌溉實係刻不可緩之工稟覆前來隨  
據原呈單恆等以練祁兩岸田多自嘉慶十九年開  
後淤塞已久籲請併挑等情當查練祁河勘係刻不  
可緩之工卽飭該局董等察其稍可緩者劃分土方  
挑濬以資灌溉令卽會同各原呈等確切勘明估計  
土方分別造呈估冊覆辦又據河工局董秦炳等覆



稱遵查秦錦等請濬南北雙塘東西黃姑塘吉涇橫塘寸心涇川路涇諸俱聯絡貫通關乎數十里億萬田疇未可稍從其緩更不能截去一河查練祁河又爲東關外大幹實寶邑運糧之要津年久未疏亦係急不可緩之工自應於挑濬雙塘等河之內劃分土方挑辦惟工段縣長土方較重若以額定十二萬方之數實屬不敷再四籌議與其草率從事莫若於額定之外略爲變通增出幾方以冀辦理如式一勞永逸查新定章程以後凡遇濬河均因編夫不能得力半途而廢上年奉張前任挑濬華亭涇等河係據該

原呈徐光曜等請照乾隆二十四年介前任挑濬新涇練祁民折官辦之案辦理業已著有成效今屆河工應請仍循其舊以歸簡便合將會估各河段落丈尺土方築壩戽水役食等費循照章程議覆并聲明新涇殷涇塘及前奉會勘鎮邑合境之老虎灣并大小婁塘等河均俟下屆辦理等情并呈估冊內開南雙塘自婁塘海船浜起至北雙塘工頭止共計六段工長六百十六丈估挑口寬四丈六尺濬深五尺底寬一丈五尺北雙塘河接南雙塘工尾起至出口劉河止共計十八段工長一千八百十四丈估挑口寬



四丈一律濬深五尺底寬一丈五尺黃姑塘河自柏家橋起迤東至出口新涇河止共計十四段工長一千三百七十六丈估挑口寬四丈至四丈六尺底寬一丈二尺至一丈四尺一律濬深五尺西黃姑塘自南雙塘工尾西岸起至出口橫瀝河止共計五段工長五百九丈估挑口寬二丈八尺至三丈五尺底寬一丈濬深五尺吉涇塘河自北雙塘東岸起至出口新涇河止共計十四段工長一千四百十丈估挑口寬三丈五尺底寬一丈二尺橫塘河自潘家宅後東北起至出口雙塘止共計八段工長七百九十七丈

估挑口寬二丈二尺至三丈底寬八尺寸心涇河自北雙塘東岸起至出口界涇止共計五段工長四百六十丈估挑口寬二丈六尺底寬八尺川路涇河自黃姑南岸起迤南至出口殷涇塘止共計十段工長九百二十二丈估挑口寬二丈四尺至三丈底寬一丈練祁河自東岸大斜涇口北起至周敬三田工尾止共計十二段工長一千一百五十丈又新涇進口一段工長七十丈一律估挑口寬五丈底寬二丈內城河一段工長九十五丈估挑口寬四丈底寬一丈四尺內城濠河一段工長一百丈估挑口寬二尺底



寬八尺東北外城濠河一段工長一百五十丈估挑口寬五丈底寬二丈以上各河統共工長九千四百六十九丈共估繁易土十二萬八千八百六十七方六分六釐每土一方用戽水銀五釐共用估需築壩戽水書役紙張飯食疏壩等費錢一千六百六十千七十七文開冊呈覆前來卑職復又親自赴工覆勘無異卽照章程在於各夫束名下捐繳抵用查覈本年現年折價夫五百七十五夫三分每夫應捐錢二千八百八十五文出示曉諭令其各自赴局捐繳掣給印照飭發該原呈自行領辦查卑縣額設編夫五

千二百三十三夫二分一釐內除現年折價夫五百七十五夫三分先賢李黃二祠裔優免十夫學田夫四夫九分五釐實存濬夫四千六百四十二夫九分六釐按夫秉公驗派每夫應挑土二十七方七分五釐五毫填給易知由單差傳赴工畚插如有離工寫遠情願繳錢者卽給原呈領辦卑職督同原呈局董到工周歷查辦祀土築壩卽於三月十七日開工集夫挑濬并據該原呈等稟因工段縣長照料難周滾段次第挑挖緣事關民瘼卑職不派委員不辭勞瘁日逐親加督率正值天晴農隙人夫踴躍趕至五

月初四日一律如式完竣卽於五月初八日疏壩放水測探水深現有五尺以外灌溉攸資農民歡忭所有隨從飯食係卑職按日捐給並不派及原呈合將疏濬淤河遵照章程具文呈報伏祈  
鑒覈立案再築壩岸水等費係由原呈自行領辦並不假手胥役應請遵照原奉

批示免其造冊報銷合併聲明

道光十六年五月二十八日申



